CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1260 DE 2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

TERRITORIO 1 Y 2:





ELSA TORRES ARENALES

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 15

1 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

VERSIÓN 1

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es - interventoriasdht@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1260 DE 2022

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 15

01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

Reviso y Aprobó	**Visto bueno**	
		
ELSA TORRES ARENALES **REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA**	WILSON RAMIREZ **APOYO A LA SUPERVISIÓN TERRITORIO 1**	
Visto bueno	**Visto bueno**	**Visto bueno**
		
MARIO ALARCÓN **APOYO A LA SUPERVISIÓN TERRITORIO 2**	JUAN SEBASTIÁN ARCHILA **APOYO TECNICO TERRITORIO 2**	JOSÉ MAURICIO ILLERA **APOYO A LA SUPERVISION**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

CONTRATO DE INTERVENTORIA N.º 1260 de 2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DELHÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

TERRITORIO 1: Parques la Joyita y Bello horizonte.





INTERVENTORÍA: ELSA TORRES ARENALES

INFORME MENSUAL No. 15

01 DE MARZO DE 2024 AL 27 DE MARZO DE 2024
20 DE MARZO DE 2024

FECHA: MARZO 2024	**ELABORÓ:** **Arq. Gabriela Isabel Mejía Vallejo** (Residente)	**ELABORÓ:** **Ing. Álvaro Otoniel Aponte Rodríguez** (Residente)	**REVISÓ:** **Ing. Wilson Ramírez** (Apoyo a la Supervisión)
	APROBÓ: **Arq. DIANA AVENDAÑO** Director de Interventoría.	**APROBÓ:**	**APROBÓ:**

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCION DEL CAMBIO**	**QUIEN SOLICITO**
0	26/03/2024	Versión original	N/A

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 3
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 6
ÍNDICE DE GRAFICAS 6
INTRODUCCIÓN 8
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTOTERRITORIO 1 9
UBICACIÓN DEL PROYECTOTERRITORIO 1 14
1. ASPECTOS GENERALIDADES 16
1.1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA 1270 – 2022: 16
- Número del contrato 16
- Partes contratantes: 16
1.1. 2. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1260-2022: 16
1.1.3. FECHA DE SUSCRIPCIÓN, INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 17
1.1.4. ASPECTOS LEGALES: 18
1.2. ADICIONES, SUSPENSIONES Y PRÓRROGAS: 18
1.3. FECHA EN LA QUE SE RINDE EL INFORME: 18
1.4. PERIODO REPORTADO: 18
1.4.3. Días trascurridos 18
1.4.4. Días faltantes 18
1.4.5. Porcentaje por ejecutar 18
1.5. CONSOLIDADOS DE ACTAS PARCIALES DE OBRA 18
1.6. CONSOLIDADOS INFORMES SEMANALES. 19
1.7. CONSOLIDADOS INFORMES MENSUALES. 19
1.8. ESTADO DEL TIEMPO: 20
1.9. CORREOS Y RADICADOS ENVIADOS A LA ENTIDAD Y RECIBIDOS DESDE LA ENTIDAD 21
1.9.1. CORREOS Y RADICADOS ENVIADOS A LA ENTIDAD 21
1.9.2. CORREOS Y RADICADOS DE INCUMPLIMIENTO AL CONTRATISTA 21
1.9.3. CORREOS RECIBIDOS DE CONSORCIO TINGUA 2023 22
1.9.4. CORREOS ENVIADOS AL CONSORCIO TINGUA 2023 23

1.10. REPORTE DEL CRONOGRAMA DE OBRA - PROGRAMADO Y REAL 24
1.10.1. AVANCE PROGRAMADO:Parque la Joyita:....24
1.10.2. AVANCE PROGRAMADO: Parque Bello Horizonte: 29
1.10.3. AVANCE EJECUTADO:Parque la Joyita: 38
1.10.4. AVANCE EJECUTADO:Parque Bello Horizonte....43
1.11. PORCENTAJE DE AVANCE Y CONTROL FINANCIERO DEL CONSORCIO TINGUA 2023: 50
1.11.1. LOS PORCENTAJES DE AVANCES DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES. 50
1.11.2. LOS PORCENTAJES DE AVANCES DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES – PARQUE BELLO HORIZONTE....58
1.12. RELACIÓN Y NOMBRE DEL PERSONAL UTILIZADO 66
1.12.1. RELACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA CONSORCIO TINGUA 2023: 66
1.12.2. RELACIÓN DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA:....68
1.13. PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL, DEL PERSONAL CONTRATADO. 68
1.14. EL BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA. 69
1.15. AVANCE Y CONTROL FINANCIERO DE LA INTERVENTORÍA ETA: 69
1.16. EL BALANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.....70
1.17. INFORMACIÓN SOBRE LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONTRATO. 70
1.17.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA:....70
1.17.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 72
1.18. REGISTRO FOTOGRÁFICO: 74
1.19. LISTADOS DE ASISTENCIA....84
1.20. CONSOLIDADO DE LAS ACTAS DE LOS COMITÉ DE OBRA....84
2. ASPECTOS TÉCNICOS 88
2.1.1. PORCENTAJE % AVANCE GENERAL DE OBRA:Parque la JOYITA: 88
2.1.2. PORCENTAJE % AVANCE GENERAL DE OBRA: Parque Bello Horizonte 89
2.2. ESTADO DE SEGUIMIENTO A CADA UNO DE LOS TRÁMITES, PERMISOS Y SOLICITUDESREQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....90
2.3. EXPOSICIÓN DE LAS SITUACIONES DE ORDEN TÉCNICO QUE SE HAYAN PRESENTADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE MEREZCAN ATENCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD. EN ESTE CASO, EL INTERVENTOR INDICARÁ CUÁLES FUERON LAS SOLUCIONES ADOPTADAS Y,SI ES EL CASO, FORMULARÁ LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES, DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y EXPERTICIA.....92
3. INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL....93
4. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE MANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 94

5. ASPECTOS PRESUPUESTALES 96
5.1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ALCONTRATO DE OBRA. 96
5.2. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PAGOS REALIZADOS Y LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO. 97
5.3. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA: 97
5.4. ACTA DE COBRO PARCIAL DE INTERVENTORÍA: 98
5.5. INFORMACIÓN RELATIVA AL MANEJO Y A LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. 98
5.6 ENSAYOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS 101
5.6.1 RELACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS DEL CONTRATISTA. 101

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Planta Arquitectónica y Modelación 3D de la propuesta Parque Bello Horizonte.....10
Ilustración 2 Planta Arquitectónica y Modelación 3D de la propuesta Parque La Joyita.....12
Ilustración 3 Localización Parque Bello Horizonte – Territorio 1. 14
Ilustración 4 Localización Parque La Joyita – Territorio 1 15
Ilustración 5 Avance programado Parque la Joyita por actividad 25
Ilustración 6 Avance programado Parque Bello Horizonte por actividad 30
Ilustración 7 Avance ejecutado Parque La joyita 39
Ilustración 8 Avance ejecutado Parque Bello Horizonte.....44

ÍNDICE DE GRAFICAS

Gráfica 1 Avance programado Parque la Joyita.....24
Gráfica 2 Avance programado Parque Bello Horizonte.....29
Gráfica 3 Avance ejecutado parque La Joyita.....38
Gráfica 4 Avance ejecutado Parque Bello Horizonte 43
Gráfica 5 Avance general parque La Joyita 88
Gráfica 6 Avance general parque Bello Horizonte 89
Gráfica 9 Avance financiero acumulado – mes de Julio Parque Bello Horizonte – Parque La Joyita ...97

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Áreas Intervención parque Bello Horizonte 9
Tabla 2 Áreas Intervención parque La Joyita.....11
Tabla 3. Cuadro de intervenciones, valores y áreas. 13
Tabla 4 Información Contrato de Obra 1270-22.....16
Tabla 5 Información Contrato de Interventoría 1260-2022.....17
Tabla 6 Fecha de suscripción, inicio y terminación 17
Tabla 7 Cuadro de Acta Parcial de Obra 01,02, 03, 04,05 y 06. 18
Tabla 8 Consolidado de Informes semanales Interventoría. 19
Tabla 9 Consolidado de Informes mensuales Interventoría. 19
Tabla 10 Cuadro estado del tiempo parque La Joyita. 20
Tabla 11 Cuadro estado del tiempo parque Bello Horizonte 20
Tabla 12 Correos y radicados enviados a la entidad 21
Tabla 13 Correos recibidos de Consorcio Tingua 2023 22
Tabla 14 Correspondencia enviada al Consorcio Tingua 2023.....23
Tabla 15 AVANCE TERRITORIO 1 49
Tabla 16 Porcentaje De Avance Y Control Financiero Del Consorcio Tingua 2023 50
Tabla 17 Porcentajes De Avances De Cada Una De Las Actividades – Parque La Joyita.....53
Tabla 18 porcentajes de avances de cada una de las actividades – Parque Bello Horizonte 59
Tabla 19 Relación del personal de Obra Consorcio Tingua 2023 66
Tabla 20 Relación personal retirado Consorcio Tingua 2023.....67
Tabla 21 Relación del personal de Interventoría ETA. 68
Tabla 22 Balance del contrato de obra. 69
Tabla 23 Balance Del Contrato De Interventoría 70
Tabla 24 Pólizas Que Amparan El Contrato De Obra 70

Tabla 25 Pólizas que amparan el contrato de Interventoría. 72
Tabla 26 Consolidado de Actas de Comité de Obra 84
Tabla 27 Porcentaje % avance general de obra Parque La Joyita....88
Tabla 28 Porcentaje % Avance General De Obra Parque Bello Horizonte 89
Tabla 29 Estado de seguimiento a cada uno de los trámites, permisos y solicitudes requeridos para la ejecución del proyecto....90
Tabla 30 Exposición De Las situaciones de orden técnico que se hayan presentado en la ejecución Del Contrato en el parque La Joyita y que merezcan atención por parte de la entidad. 92
Tabla 31 Exposición De Las situaciones de orden técnico que se hayan presentado en la ejecución Del Contrato en el parque Bello Horizonte y que merezcan atención por parte de la entidad. 92
Tabla 32 Información relacionada con la ejecución de los recursos asignados al contrato de obra. 96
Tabla 33 Actas de Recibo Parcial de Obra. 97
Tabla 34 Actas Parciales de Interventoría. 98
Tabla 35 Información del Manejo de Anticipo 99
Tabla 36 Cuadro de inversiones de anticipo....99
Tabla 37 Cuadro de resultados de ensayos de laboratorios de Consorcio Tingua 2023 – PIP Bello Horizonte……117
¡Error! Marcador no definido.
Tabla 38 Cuadro de resultados de ensayos de laboratorios de ETA Interventoría – PIP Bello Horizonte 117
Tabla 39 Cuadro de resultados de ensayos de laboratorios del Consorcio Tingua 2023 – PIP Bello Horizonte....117
Tabla 40 Cuadro de resultados de ensayos de laboratorios de Consorcio Tingua 2023 – PIP Joyita ....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 41 Cuadro de resultados de ensayos de laboratorios de ETA Interventoría – PIP Joyita....**¡Error! Marcador no definido.**

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe mensual de interventoría No. 13 del contrato de Interventoría 1260-2022, cuyo Objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL”.

El contrato de interventoría comprende el seguimiento a la ejecución de las obras de mejoramiento revitalización del componente de Espacio Público en el nodo Social; contenidas en: el Cable Aéreo San Cristóbal, vías circundantes que hacen parte del componente de movilidad vehicular y/o peatonal y sus obras complementarias (andenes, zonas verdes, redes Nuevas y existentes, y soterramiento de redes secas de energía y telemáticos), estas obras serán comprendidas en los siguientes parques del territorio 1 y territorio 2 :

TERRITORIO 1:

- Parque Bello Horizonte.
- Parque La Joyita.

TERRITORIO 2:

- Mirador Altamira Chiguaza.
- Parques Guacamayas.

Los parques y segmentos viales a intervenir fueron priorizados dentro del Proyecto Integral de Revitalización en el ámbito del Cable, por ser espacios representativos dentro de la localidad de San Cristóbal y que su ubicación juega un rol importante en el sistema funcional del territorio dada su cercanía o ubicación con respecto al trazado del cable aéreo.

El presente informe comprende los procedimientos y acciones realizadas para garantizar control y vigilancia en el desarrollo del contrato en los componentes Técnico, administrativo, legal, financiero, social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, del **TERRITORIO 1**. Con el fin de garantizar la calidad de las obras y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre **el primero (01) de Marzo del 2024 y el veinte y siete (27) de Marzo del 2024**, en cumplimiento a los compromisos establecidos en el Anexo Técnico, y contrato de interventoría.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
TERRITORIO 1

El proyecto plantea la ejecución y seguimiento de las obras de mejoramiento y revitalización del componente de Espacio Público en el nodo Social; contenidas en: el Cable Aéreo San Cristóbal; de acuerdo a las especificaciones técnicas de los estudios previos y anexo técnico de la secretaría Distrital del Hábitat.

La intervención de este nodo comprende las siguientes obras:


- Para la intervención del **Parque Bello Horizonte**, se pretende potenciar el carácter del espacio público existente, para que se convierta en un referente urbano y eje articulador de actividades comunitarias, culturales y recreativas en el sector de Bello Horizonte; a través, de la cualificación de los 3 espacios existentes, la generación de nuevas actividades que complementen la oferta actual y fortalezcan el tejido social a través de las actividades comunitarias entorno al salón comunal de Bello Horizonte.

Tabla 1 Áreas Intervención parque Bello Horizonte

Cancha múltiple	137,16	m²
Juegos Infantiles	71,84	m²
Circulación peatonal	173,55	m²
Juegos vitales	48,7	m²
Zonas verdes	535,33	m²
Escaleras	58,02	m²
Graderías	13,45	m²
Muros	94,66	m²
Pompeyano	204,93	m²
Via	193,96	m²
Andenes	248,61	m²
Áreas de empalme*	**270,45**	**m²**
TOTAL	**2.050,66**	**m²**
*Áreas de empalme de proyecto con preexistentes, reposición de estructuras de andén y calzada con las mismas especificaciones del proyecto.		

Fuente: *Anexo Técnico del contrato.*

Ilustración 1 Planta Arquitectónica y Modelación 3D de la propuesta Parque Bello Horizonte



Fuente: *Fuente Propia.*


- **Parque la Joyita:** La intervención propuesta para este parque está orientada a la construcción de un espacio multipropósito (plazoleta pública), que permita tener actividades en el día y usar el espacio para parqueo de vehículos en la noche. Mejoramiento del muro de contención contiguo a la Cr 1, para localizar la plazoleta. Huertas comunitarias, mantenimiento de los gaviones existentes en el polígono, paisajismo y arborización de los taludes existentes. Adecuación de senderos peatonales existentes y generación de nuevos senderos y espacios para la permanencia (Kioscos, terrazas y miradores) Sobre la TV 1 BIS ESTE, se propone bahías de estacionamiento y la construcción de un mirador. Instalación de luminarias eco-eficientes, basureras y bancas.

Tabla 2 Áreas Intervención parque La Joyita

Zonas Verdes	2150,85	m²
Plazoleta / Plataforma central	131,83	m²
Andenes	293,55	m²
Parqueaderos (Parte baja)	546,05	m²
Bahía de parqueo (Parte alta)	213,39	m²
Plazoletas recorrido	292,66	m²
Senderos	588,91	m²
Pasarela elevada mirador	124,65	m²
Escaleras / Escalinatas	133,46	m²
Graderías / Muros banca	67,53	m²
Muros	291,58	m²
Salón Comunal	142,89	m²
Áreas de empalme*	**351,1**	**m²**
TOTAL (Sin área de salón comunal)	**5.328,45**	**m²**
*Áreas de empalme de proyecto con preexistentes, reposición de estructuras de andén y calzada con las mismas especificaciones del proyecto.		

Fuente: *Anexo Técnico del contrato.*

Ilustración 2 Planta Arquitectónica y Modelación 3D de la propuesta Parque La Joyita



Fuente: *Fuente Propia.*

Estos parques y segmentos viales, además, presentan actualmente un nivel de deterioro de la infraestructura física, así como problemáticas de inseguridad, contaminación ambiental, espacios y mobiliario inadecuados o inexistentes, rampas y escaleras que dificultan la accesibilidad a las zonas, falta de articulación con el entorno cercano, entre otras características que serán mejoradas con las obras propuestas. Por consiguiente, la intervención del espacio público permitirá cumplir con las necesidades de la población y con los objetivos del Proyecto Integral de Revitalización.

El valor del contrato de obra para todos los efectos legales es por la suma de OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/Cte ($8.491.054.570) incluidos IVA, AIU, costos directos e indirectos asociados a la prestación de servicio, y demás impuestos de ley, el cual se ejecutará con base en los valores ofertados por el contratista en su oferta económica.

Tabla 3. Cuadro de intervenciones, valores y áreas.

TERRITORIO	PROYECTO / PARQUE	ÁREA (M2)	COSTO	COSTO TOTAL
Territorio 1	Parque Bello horizonte	2.050,66	$ 2.872.722.395,61	$ 8.491.054.570
	Parque la Joyita	5.328,45	$ 5.618.332.174,97	

Fuente: *Anexo Técnico del contrato.*

UBICACIÓN DEL PROYECTO
TERRITORIO 1

Las dos (2) zonas que hacen parte del territorio 1, que corresponden con los parques “Barrio bello horizonte” y “Barrio La Joyita”, se ubican en la parte baja de la localidad, entre la estación de inicio del sistema del cable Aéreo y la Av. Ciudad de Villavicencio. El parque Bello Horizonte se ubica en la Carrera 1 entre Calles 30C Sur y 30 B Sur, en inmediaciones del salón comunal del Barrio Bello Horizonte, este polígono está compuesto por dos zonas, una ubicada en el costado norte de la Calle 30 C sur y un predio donde se ubica una cancha multifuncional en el costado sur de esta calle. Mientras que el parque La Joyita se ubica debajo del trazado del cable aéreo, contiguo a la pilona 6 del sistema y se ubica entre la Cr 1 y Tv 1 Bis Este y entre la Dg 32 Sur y Cll 32 C sur. En este parque se ubica el salón comunal del barrio La Joyita. A continuación, se presenta la ubicación de cada uno de los dos parques que hacen parte del territorio 1.

Parque Bello Horizonte:

Ilustración 3 Localización Parque Bello Horizonte – Territorio 1.



Fuente: *Fuente Propia.*

El parque Bello Horizonte se ubica en un entorno urbano con retícula urbana ortogonal, con vías de acceso de media pendiente, muy cerca de la carrera 10, Avenida 1 de mayo y Avenida La Victoria. En el entorno cercano se localiza la iglesia San León Mango, el Parque La Joyita y una centralidad institucional donde se ubica el colegio José Joaquín Castro, el CAI Bello Horizonte, la casa de Justicia San Cristóbal, UPA Bello Horizonte, entre otros equipamientos.

Parque la Joyita:

Ilustración 4 Localización Parque La Joyita – Territorio 1



Fuente: *Fuente Propia.*

El parque La Joyita se ubica a unos 300 metros del parque Bello Horizonte, en el entorno de la pilona 6 del sistema del cable aéreo. En la parte baja del predio se ubica una de las vías que conecta el sector del 20 de Julio con la Av. ciudad de Villavicencio (Cl. 32A Sur y Cr 1). Por estar en cercanías al parque Bello Horizonte tiene los mismos referentes de localización como la iglesia San León Mango, la centralidad institucional de Bello Horizonte, entre otros.

1. ASPECTOS GENERALIDADES

1.1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA 1270 – 2022:

- **Número del contrato**
  Contrato de Obra No. 1270-2022
  Contrato de Interventoría No. 1260-2022

- **Partes contratantes:**

  Entidad contratante: Secretaría Distrital del Hábitat, Subdirección de Operaciones

  A continuación, se presenta la información detallada del contrato de Obra, entre la entidad SDHT y el consorcio TINGUA 2023.

Tabla 4 Información Contrato de Obra 1270-22

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	1270-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO TINGUA 2023
NIT	901662574-4
CONSORCIADOS	GP INGENIERIA Y SIA, 33.4%. VERDE DC SA, 33.3%. SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL – SIMA LTDA, 33.3%.
OBJETO	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES
PRORROGA No. 1	DOS (2) MESES 15 DIAS
PRORROGA No. 2	UN (1) MES 15 DIAS
PRORROGA No. 3	UN (1) MES 1 DIA
PRORROGA No. 4	ONCE (11) DIAS
VALOR CONTRATO	$ 8.491.054.571 M/CTE
VALOR DE ANTICIPO	$ 2.547.316.371 M/CTE

1.1. 2. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1260-2022:

A continuación, se presenta la información del contrato de Interventoría, entre la entidad SDHT y el ELSA TORRES ARENALES:

Tabla 5 Información Contrato de Interventoría 1260-2022

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATO No.	1260-2022
CONTRATISTA	ELSA TORRES ARENALES
NIT	63.323.375-2
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES
PRORROGA No. 01	DOS (2) MESES 15 DIAS
PRORROGA No. 02	UN (1) MESES 15 DIAS
VALOR	$1.555.859.401 M/CTE
VALOR ADICIONAL	$ 76.000.000 M/CTE
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	$1.631.859.401 M/CTE
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES	CAMILO ANDRES PEÑUELA CANO

1.1.3. FECHA DE SUSCRIPCIÓN, INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Tabla 6 Fecha de suscripción, inicio y terminación

FECHA	*OBRA*	*INTERVENTORÍA*
Suscripción	14 de diciembre del 2022	14 de diciembre del 2022
Iniciación	28 de diciembre de 2022	28 de diciembre de 2022
Terminación	27 de septiembre de 2023	27 de octubre de 2023
Prorroga No. 01		
Iniciación	28 de septiembre de 2023	28 de septiembre de 2023
Terminación	12 de diciembre de 2023	12 de enero de 2024
Prorroga No. 02		
Iniciación	13 de diciembre de 2023	A partir del 12 de enero de 2024
Terminación	26 de enero de 2024	27 de marzo de 2024
Prorroga No. 03		
Iniciación	27 de enero de 2024	A partir del 26 de enero de 2024

Terminación	27 de febrero de 2024	27 de marzo de 2024
Prorroga No. 04		
Iniciación	28 de febrero de 2024	N.A
Terminación	09 de marzo de 2024	N.A

Fuente: *Fuente Propia.*

1.1.4. ASPECTOS LEGALES:

1.2. ADICIONES, SUSPENSIONES Y PRÓRROGAS:

Para el presente informe se presenta aceptación de la prórroga No.04 para el contratode obra No. 1270-22.

1.3. FECHA EN LA QUE SE RINDE EL INFORME:

El presente informe se entrega a la entidad SDHT el lunes 28 de marzo del 2024.

1.4. PERIODO REPORTADO:

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre **el primero (01) de marzo del 2024 y veinte y siete (27) de marzo del 2024**, en cumplimiento a los compromisos establecidos en el anexo Técnico, y contrato de interventoría.

1.4.3. Días trascurridos

Han transcurrido 437 días desde la firma de acta de inicio

1.4.4. Días faltantes

Ya finalizó el tiempo de ejecución de obra según tiempo contractual.

1.4.5. Porcentaje por ejecutar

El porcentaje por ejecutar en el parque La Joyita es 6.75%
El porcentaje por ejecutar en el parque Bello Horizonte es 1.54%

1.5. CONSOLIDADOS DE ACTAS PARCIALES DE OBRA

Tabla 7 Cuadro de Acta Parcial de Obra 01,02, 03, 04,05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12.

ACTA PARCIAL No.	MES	FECHA			Observaciones
		DE:	HASTA:	VALOR	
No. 01	Febrero	01/02/2023	28/02/2023	$110,798,847 m/c	PAGADA
No. 02	Marzo	01/03/2023	31/03/2023	$138,922,985 m/c	PAGADA
No. 03	Abril	01/04/2023	30/04/2023	$145,836,064 m/c	PAGADA
No. 04	Mayo	01/05/2023	31/05/2023	$255,353,649 m/c	PAGADA
No. 05	Junio	01/06/2023	30/06/2023	$187,349,348 m/c	PAGADA

No. 06	Julio	01/07/2023	31/07/2023	$362.928.410 m/c	PAGADA
No. 07	Agosto	01/08/2023	31/08/2023	$1.089.012.855 m/c	PAGADA
No. 08	Septiembre	01/09/2023	30/09/2023	$1.168.460.884 m/c	PAGADA
No. 09	Octubre	01/10/2023	31/10/2023	$893.280.023 m/c	PAGADA
No. 10	Noviembre	01/11/2023	30/11/2023	$947.388.452 m/c	PAGADA
No. 11	Diciembre	01/12/2023	31/12/2023	$410.128.874 m/c	PENDIENTE
No. 12	Enero	01/01/2024	31/01/2024	$486.457.865 m/c	PENDIENTE
No. 13	Febrero	01/02/2024	29/02/2024	$760.449.147 m/c	PENDIENTE

Fuente: *Fuente Propia.*

1.6. CONSOLIDADOS INFORMES SEMANALES.

En el periodo comprendido entre el 01 de marzo y el 27 de marzo del 2024, se realizó un informe semanal, le informe se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 8 Consolidado de Informes semanales Interventoría.

INFORME No.	SEMANA	FECHA		OBSERVACIONES
		DE:	HASTA:	
62 INTERVENTORIA	No. 62	04/03/2024	10/03/2024	

Fuente: *Fuente Propia.*

Las copias de los informes semanales y mensuales de la interventoría en el presente periodo se encuentran en el **ANEXO 01 – INFORMES SEMANALES**.

1.7. CONSOLIDADOS INFORMES MENSUALES.

En el periodo comprendido entre el 27 de diciembre del 2022 y el 27 de marzo del 2024, se han realizado los informes mensuales, los cuales se relacionan en la siguiente Tabla:

Tabla 9 Consolidado de Informes mensuales Interventoría.

INFORME No.	MES	FECHA		OBSERVACIONES
		DE:	HASTA:	
1 INTERVENTORÍA	No. 01	28/12/2022	31/01/2023	APROBADO
2 INTERVENTORÍA	No. 02	01/02/2023	28/02/2023	APROBADO
3 INTERVENTORÍA	No. 03	01/03/2023	31/03/2023	APROBADO
4 INTERVENTORÍA	No. 04	01/04/2023	30/04/2023	APROBADO
5 INTERVENTORÍA	No. 05	01/05/2023	31/05/2023	APROBADO
6 INTERVENTORÍA	No. 06	01/06/2023	30/06/2023	APROBADO

7 INTERVENTORÍA	No. 07	01/07/2023	31/07/2023	APROBADO
8 INTERVENTORIA	No. 08	01/08/2023	31/08/2023	APROBADO
9 INTERVENTORIA	No. 09	01/09/2023	30/09/2023	APROBADO
10 INTERVENTORIA	No. 10	01/10/2023	31/10/2023	APROBADO
11 INTERVENTORIA	No. 11	01/11/2023	30/11/2023	APROBADO
12 INTERVENTORIA	No. 12	01/12/2023	31/12/2023	EN REVISIÓN
13 INTERVENTORIA	No. 13	01/01/2024	31/01/2024	EN REVISIÓN
14 INTERVENTORIA	No. 14	01/02/2024	29/02/2024	EN REVISIÓN
15 INTERVENTORIA	No. 15	01/03/2024	27/03/2024	EN ELABORACION

Fuente: *Fuente Propia.*

1.8. ESTADO DEL TIEMPO:

A continuación, se presenta el cuadro del estado del tiempo para el periodo comprendido entre el 01 de marzo del 2024 y 27 de marzo del 2024.

Tabla 10 Cuadro estado del tiempo parque La Joyita.

FECHA	HORAS DE LLUVIAS		
	INICIO	FIN	CANTIDAD DE HORAS
Viernes 04/03/2024	3:00 p.m.	5:00 p.m.	2 horas – Lluvias Intermedias

Fuente: *Fuente Propia.*

Tabla 11 Cuadro estado del tiempo parque Bello Horizonte

FECHA	HORAS DE LLUVIAS		
	INICIO	FIN	CANTIDAD DE HORAS
Viernes 04/03/2024	3:00 p.m.	5:00 p.m.	2 horas – Lluvias Intermedias

Fuente: *Fuente Propia.*

1.9. CORREOS Y RADICADOS ENVIADOS A LA ENTIDAD Y RECIBIDOS DESDE LA ENTIDAD

1.9.1. CORREOS Y RADICADOS ENVIADOS A LA ENTIDAD

Tabla 12 Correos y radicados enviados a la entidad

1.9.2. CORREOS Y RADICADOS ENVIADOS A LA ENTIDAD

RADICADO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
INT-PARQUES-1571	06/03/2024	APREMIO A LOS OFICIOS INT - PARQUES 1363, INT-PARQUES-1412 y INT-PARQUES-1172, LOS CUALES SOLICITAN AJUSTAR FICHAS DE INTERVENCIÓN SILVICULTURAL DE LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS Y OTROS, - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA, TERRITORIO 1.	SDHT
INT-PARQUES-1575	08/03/2024	SOLICITUD INICIO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A CARGO DEL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO TINGUA 2023 – DEL CONTRATO DE OBRA 1270 DE 2023	SDHT
INT-PARQUES-1588	13/03/2024	ALCANCE AL COMUNICADO INT-PARQUES 1575 - SOLICITUD INICIO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A CARGO DEL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO TINGUA 2023 – DEL CONTRATO DE OBRA 1270 DE 2023.	SDHT
INT-PARQUES-1592	15/03/2024	REMISIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 58 (26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO/2024) Y No. 59 (04 AL 09 DE MARZO/2024) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA, TERRITORIO 1.	SDHT
INT-PARQUES-1594	15/03/2024	REMISIÓN INFORME MENSUAL ÁREA SOCIAL No. 14 - TERRITORIO 1.	SDHT

NOTA: toda la correspondencia radicada al contratista es enviada con copia a la entidad contratante.

1.9.1. CORREOS RECIBIDOS DE CONSORCIO TINGUA 2023

Tabla 13 Correos recibidos de Consorcio Tingua 2023

RADICADO	FECHA	ASUNTO
0091	4/3/2024	Observaciones sobre el material piedra laja
0092	4/3/2024	Informe mensual fiducia - Alianza
0093	4/3/2024	Radicado informe semanal No.61
0094	5/3/2024	declaracion juramentada
0095	5/3/2024	Informe mensual SST No.14 y anexos, contrato de obra 1270 – 2022, correspondiente al periodo del 1 al 29 de febrero de 2024
0096	6/3/2024	Aclaración descuentos cesión de derechos económicos en favor de ETA
0097	6/3/2024	Entrega documentacion personal
0103	7/03/2024	Respuesta INT-PARQUES-1574
0104	7/03/2024	Respuesta INT-PARQUES-1564
0105	7/03/2024	Balas solares
0107	8/03/2024	Informe mensual ambiental No. 14
0108	11/03/2024	Informe semanal no. 62
0109	11/03/2024	Informe mensual febrero
0110	11/03/2024	Manual de uso y mantenimiento
0111	11/03/2024	Respuesta a la PQRS No 8 – Solicitud fecha de apertura de la vía y arreglo losas de concreto en la vía carrera 1 este, entre calle 32 sur y 35 sur.
0112	11/03/2024	Respuesta oficio INT-PARQUES-1577- APREMIO Y LLAMADO DE ATENCIÓN AL RESIDENTE SST- Y RESIDENTE DE OBRA DE TERRITORIO 1 POR NO ACATAR LAS NORMAS SST DENTRO DELPIP JOYITA T-1.
0114	13/03/2024	Balas solares / respuesta oficio INT-PARQUES-1548
0115	14/03/2024	Radicación acta de corte No.13 territorio 1
0116	16/03/2024	SOLICITUD APROBACION INFORME SST FEBRERO 2024
0117	16/3/2024	REPUESTA SOLICITUD RECORRIDO VISITA ALCALDIA DE BOGOTA
0121	20/3/2024	Respuesta a oficio INT-PARQUES-1603 Balas solares
0122	20/3/2024	Informe SST No.15

Fuente: *Fuente Propia.*

1.9.2. CORREOS ENVIADOS AL CONSORCIO TINGUA 2023

Tabla 14 Correspondencia enviada al Consorcio Tingua 2023

RADICADO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
INT-PARQUES-1564	01/03/2024	INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS AMBIENTALES Y SST PARA TERRITORIO 1	CONSORCIO TINGUA 2023
INT-PARQUES-1567	06/03/2024	ENTREGA DE FORMATOS PARA LIQUIDACIÓN E INFORME FINAL CONTRATO DE OBRA No. 1270-2022	CONSORCIO TINGUA 2023
INT-PARQUES-1570	06/03/2024	OBSERVACIONES Y ALERTA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL P.I.P. LA JOYITA – TERRITORIO 1.	CONSORCIO TINGUA 2023
INT-PARQUES-1571	06/03/2024	APREMIO A LOS OFICIOS INT - PARQUES 1363, INT-PARQUES-1412 y INT-PARQUES-1172, LOS CUALES SOLICITAN AJUSTAR FICHAS DE INTERVENCIÓN SILVICULTURAL DE LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS Y OTROS, - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA, TERRITORIO 1.	CONSORCIO TINGUA 2023
INT-PARQUES-1574	06/03/2024	APREMIO POR LA NO IMPLEMETACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS AMBIENTALES Y SST PARA TERRITORIO- 1	CONSORCIO TINGUA 2023
INT-PARQUES-1576	08/03/2024	RESPUESTA RADICADO 1-2024-7192 CONTRATO DE OBRA NO1270 DE 2022. DERECHO DE PETICIÓN PARA EL PIP BELLO HORIZONTE- TERRITORIO 1.	CONSORCIO TINGUA 2023
INT-PARQUES-1577	08/03/2024	APREMIO Y LLAMADO DE ATENCIÓN AL RESIDENTE SST- Y RESIDENTE DE OBRA DE TERRITORIO 1 POR NO ACATAR LAS NORMAS SST DENTRO DEL PIP JOYITA T-1.	CONSORCIO TINGUA 2023
INT-PARQUES-1578	08/03/2024	RESPUESTA AL COMUNICADO CT2023/097-2024 APROBACION DE PERSONAL PARA TERRITORIO 1	CONSORCIO TINGUA 2023
INT-PARQUES-1579	11/03/2024	RESPUESTA A SU COMUNICADO CT2023/107-2024 INFORME MENSUAL AMBIENTAL 14 DEL CONTRATO DE OBRA 1270 - 2022 TERRITORIO 1.	CONSORCIO TINGUA 2023
INT-PARQUES-1580	11/03/2024	SOLICITUD ENTREGA DE DISEÑO PRUEBA DE CARGAS ESTRUCTURAL A ESTRUCTURA DE LA PASARELA EN EL PIP LA JOYITA - TERRITORIO 1.	CONSORCIO TINGUA 2023
INT-PARQUES-1591	15/03/2024	APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 58 (26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO/2024) Y No. 59 (04 AL 09 DE MARZO/2024) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA, TERRITORIO 1.	CONSORCIO TINGUA 2023
INT-PARQUES-1593	15/03/2024	APROBACIÓN INFORMES MENSUALES No.14 COMPONENTE SOCIAL - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA, TERRITORIO 1.	CONSORCIO TINGUA 2023
INT-PARQUES-1603	19/03/2024	RESPUESTA AL COMUNICADO CT2023/114-2024 OBSERVACIONES ESPECIFICACIONES DE BALAS SOLARES - TERRITORIO 1.	CONSORCIO TINGUA 2023

Fuente: *Fuente Propia.*


1.10. REPORTE DEL CRONOGRAMA DE OBRA - PROGRAMADO Y REAL

La programación de obra fue aprobada por la interventoría ETA de acuerdo a la prórroga No. 4 del contrato de obra No. 1270-2022, Por lo anterior a partir del 27 de febrero de 2024 se da inicio con el seguimiento de acuerdo con la programación aprobada por esta interventoría.

1.10.1. AVANCE PROGRAMADO:Parque la Joyita:


A la fecha del presente periodo el avance de obra **programado** según la programación es de: 100%.

Gráfica 1 Avance programado Parque la Joyita




Fuente: *Fuente Propia.*

Ilustración 5 Avance programado Parque la Joyita por actividad





Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	% completad	% Comp. Decimal
1		TERRITORIO CONSORCIO TINGUA 2023	348.5 días	vie 27/01/23	sáb 9/03/24		99%	100.00%
2		PARQUE LA JOYITA	348.5 días	vie 27/01/23	sáb 9/03/24		99%	100.00%
3	✓	PRELIMINARES	342 días	vie 27/01/23	jue 29/02/24		100%	100.00%
4	✓	PRELIMINARES	52 días	vie 27/01/23	mié 29/03/23		100%	100.00%
5	✓	Replanteo general	7 días	vie 27/01/23	vie 3/02/23	6CC	100%	100.00%
6	✓	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	45 días	vie 3/02/23	mié 29/03/23	5	100%	100.00%
7	✓	Descapote mecanico y retiro,incl. MdeO.**	45 días	vie 3/02/23	mié 29/03/23	5	100%	100.00%
8	✓	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	5 días	vie 27/01/23	jue 2/02/23		100%	100.00%
9	✓	Campamento 40 M2	2 días	vie 27/01/23	lun 30/01/23	8CC	100%	100.00%
10	✓	DEMOLICIONES	300 días	vie 10/03/23	vie 23/02/24		100%	100.00%
11	✓	Demolicion Cimiento Concreto	20 días	mié 3/01/24	jue 25/01/24	45FC-30 días	100%	100.00%
12	✓	Demolición placa de contrapiso	240 días	vie 19/05/23	vie 23/02/24	5FC+90 días	100%	100.00%
13	✓	Demolicion Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	40 días	mar 9/01/24	vie 23/02/24	12FF	100%	100.00%
14	✓	Demolicion Cuneta Manual Incly cargue y retiro	60 días	vie 15/12/23	vie 23/02/24	13FF	100%	100.00%
15	✓	Demolición Escalera Concreto	60 días	vie 10/03/23	vie 19/05/23	5FC+30 días	100%	100.00%
16	✓	Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	10 días	jue 28/12/23	mar 9/01/24	12FC-50 días	100%	100.00%
17	✓	DESMONTES Y RETIROS	300 días	vie 17/03/23	jue 29/02/24		100%	100.00%
18	✓	Desmonte aparatos	8 días	vie 17/03/23	lun 27/03/23	15CC+5 días	100%	100.00%
19	✓	Desmonte carpinteria metalica **	140 días	vie 17/03/23	lun 28/08/23	18CC	100%	100.00%
20	✓	Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	40 días	lun 15/01/24	jue 29/02/24	19FC+120 días	100%	100.00%
21	✓	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	60 días	vie 17/03/23	jue 25/05/23	19CC	100%	100.00%
22	✓	Desmonte y retiro de llantas**	15 días	vie 6/10/23	mié 25/10/23	23CC-60 días	100%	100.00%
23	✓	Desmonte De Señalizacion	15 días	vie 15/12/23	mié 3/01/24	124	100%	100.00%
24	✓	Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	15 días	vie 22/12/23	mar 9/01/24	23CC+5 días	100%	100.00%
25	✓	Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	3 días	mar 27/02/24	jue 29/02/24	20FF	100%	100.00%
26		EXCAVACIONES Y RELLENOS	272.5 días	jue 27/04/23	sáb 9/03/24		99%	100.00%
27		EXCAVACIONES CON RETIRO	270 días	jue 27/04/23	jue 7/03/24		99%	100.00%
28	✓	Excavación Manual Taludes	130 días	vie 6/10/23	jue 7/03/24	30FF+25 días	100%	100.00%
29	✓	Excavacion manual con retiro en roca Caisson**	160 días	jue 27/04/23	mar 31/10/23	15CC+40 días	100%	100.00%
30		Excavación Mecánica Y Retiro	245 días	jue 27/04/23	mié 7/02/24	29CC	99%	100.00%
31	✓	Entibado de Excavacion **	30 días	mar 18/07/23	mar 22/05/23	30CC+70 días	100%	100.00%
32	✓	Excavacion con equipo en roca Caisson**	90 días	vie 1/09/23	vie 15/12/23	29FF+40 días	100%	100.00%
33	✓	NIVELACIÓN Y CONFORMACION DEL TERRENO (Excav sin retiro)	67.5 días	vie 22/12/23	sáb 9/03/24		100%	100.00%
34	✓	Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	60 días	vie 22/12/23	jue 29/02/24	30FC-40 días	100%	100.00%
35	✓	Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	45 días	mié 17/01/24	sáb 9/03/24	150FF	100%	100.00%
36	✓	RELLENOS	222.5 días	vie 23/06/23	sáb 9/03/24		100%	100.00%
37	✓	Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	220 días	vie 23/06/23	jue 7/03/24	30CC+50 días	100%	100.00%
38	✓	Relleno Recebo Afirmado	222 días	vie 23/06/23	vie 8/03/24	37CC	100%	100.00%
39	✓	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	162 días	vie 1/09/23	vie 8/03/24	38CC+60 días	100%	100.00%
40	✓	Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	70 días	mar 19/12/23	sáb 9/03/24	149FF	100%	100.00%
41		ESTRUCTURA	252.5 días	vie 19/05/23	sáb 9/03/24		99%	100.00%
42	✓	CIMENTACIÓN	237 días	vie 19/05/23	mié 21/02/24		100%	100.00%
43	✓	Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	30 días	mié 17/01/24	mié 21/02/24	39FC-45 días	100%	100.00%
44	✓	Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	195 días	lun 26/06/23	jue 8/02/24	51CC-5 días	100%	100.00%
45	✓	Columna Circ Conc 4000PSI Ø1.20 M. - PILA	225 días	vie 19/05/23	mié 7/02/24	123CC+20 días	100%	100.00%
46	✓	Pedestal En Concreto 4000psi	30 días	mié 6/12/23	mié 10/01/24	44FC-55 días	100%	100.00%
47	✓	Viga cabezal de muro de contención de 4000 psi(28Mpa)	45 días	jue 19/10/23	lun 11/12/23	152CC	100%	100.00%

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	% completar	% Comp. Decimal
48		**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	**130 días**	**jue 14/09/23**	**mar 13/02/24**		**100%**	**100.00%**
49		Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi	130 días	jue 14/09/23	mar 13/02/24	39CC+10 días	100%	100.00%
50		**MUROS DE CONTENCION**	**216.5 días**	**vie 30/06/23**	**sab 9/03/24**		**99%**	**100.00%**
51		Muro contencion concreto premezclado 4000	200 días	vie 30/06/23	mar 20/02/24	91FC-35 días	99%	100.00%
52		Muro de Contencion en Gavion(inc. Formaleta) **	125.5 días	lun 16/10/23	sab 9/03/24	51FC-109 días	100%	100.00%
53		**JUNTAS**	**10.5 días**	**mar 27/02/24**	**sab 9/03/24**		**100%**	**100.00%**
54		Junta de Dilatación sikarod 32mm + sikaflex **	10.5 días	mar 27/02/24	sab 9/03/24	136FC+7 días	100%	100.00%
55		**ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**71 días**	**lun 18/12/23**	**vie 8/03/24**		**99%**	**100.00%**
56		Entrepiso Steel Deck E=.13	25 días	mié 10/01/24	jue 8/02/24	57CC+20 días	99%	100.00%
57		Estructura metalica obra	71 días	lun 18/12/23	vie 8/03/24	46FC-20 días	100%	100.00%
58		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO**	**212 días**	**mar 20/06/23**	**jue 22/02/24**		**99%**	**100.00%**
59		Acero de refuerzo 600.00 **	205 días	mar 20/06/23	mié 14/02/24	51CC-10 días	99%	100.00%
60		Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	140 días	mar 12/09/23	jue 22/02/24	49CC-2 días	100%	100.00%
61		**REDES HIDRÁULICAS**	**201.5 días**	**mié 19/07/23**	**sab 9/03/24**		**100%**	**100.00%**
62		**RED DE DRENAJE**	**201.5 días**	**mié 19/07/23**	**sab 9/03/24**		**100%**	**100.00%**
63		Tubería Novafort d=250mm	152 días	vie 8/09/23	mar 5/03/24	51CC+60 días	100%	100.00%
64		Caja de Inspeccion .80x.80 h=1.0 **	152 días	vie 8/09/23	mar 5/03/24	63CC	100%	100.00%
65		Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1600+tubo100mm **	175 días	mié 19/07/23	jue 8/02/24	51CC+15 días	100%	100.00%
66		Bomba De Agua Manual	1.5 días	vie 8/03/24	sab 9/03/24	164FC-1 día	100%	100.00%
67		**REDES ELECTRICAS**	**132 días**	**vie 6/10/23**	**vie 8/03/24**		**100%**	**100.00%**
68		**BAJA TENSIÓN Y AP**	**132 días**	**vie 6/10/23**	**vie 8/03/24**		**100%**	**100.00%**
69		Empalme en Derivacion (5I/B1)	15 días	mié 21/02/24	vie 8/03/24	72CC	100%	100.00%
70		Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	132 días	vie 6/10/23	vie 8/03/24	28CC	100%	100.00%
71		Canaliz ducto electr PVC- D2X3 Zona Verde	130 días	vie 6/10/23	jue 7/03/24	70CC	100%	100.00%
72		Acometida 3Ø4	15 días	mié 21/02/24	vie 8/03/24	70FC-15 días	100%	100.00%
73		Cable 3 N° 12 Sum e Instal**	15 días	mié 21/02/24	vie 8/03/24	72CC	100%	100.00%
74		Brazo Sencillo Luminaria	15 días	mié 21/02/24	vie 8/03/24	73CC	100%	100.00%
75		**ILUMINACIÓN**	**13 días**	**vie 23/02/24**	**vie 8/03/24**		**100%**	**100.00%**
76		Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V	13 días	vie 23/02/24	vie 8/03/24	74FC-13 días	100%	100.00%
77		AVENTO GEN 2/S/48 LEDS/116mA/4000K/5256 OPTIC/28W/ 220V	13 días	vie 23/02/24	vie 8/03/24	76CC	100%	100.00%
78		Luminaria AVENTO 1 / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTIC / 106W / 220V	13 días	vie 23/02/24	vie 8/03/24	77CC	100%	100.00%
79		Fotocelda - Suministro e instalacion	13 días	vie 23/02/24	vie 8/03/24	78CC	100%	100.00%
80		Aplique Solar de piso para empotrar	13 días	vie 23/02/24	vie 8/03/24	79CC	100%	100.00%
81		**SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA**	**12 días**	**vie 23/02/24**	**vie 8/03/24**		**100%**	**100.00%**
82		Sistema de Puesta a Tierra	12 días	vie 23/02/24	vie 8/03/24	74FC-12 días	100%	100.00%
83		Soldadura Exotermica	12 días	vie 23/02/24	vie 8/03/24	82CC	100%	100.00%
84		Cable Cu No. 2/0 AWG desnudo	12 días	vie 23/02/24	vie 8/03/24	83CC	100%	100.00%
85		**PINTURA**	**10 días**	**mar 27/02/24**	**vie 8/03/24**		**100%**	**100.00%**
86		**PINTURA EXTERIORES**	**10 días**	**mar 27/02/24**	**vie 8/03/24**		**100%**	**100.00%**
87		Demarcacion pintura trafico a=0.05***	10 días	mar 27/02/24	vie 8/03/24	136FC+7 días	100%	100.00%
88		**EXTERIORES**	**269.5 días**	**lun 1/05/23**	**sab 9/03/24**		**99%**	**100.00%**
89		**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**	**269.5 días**	**lun 1/05/23**	**sab 9/03/24**		**99%**	**100.00%**
90		Tala de arboles h= 2.1 a 5 m incly. Transp	75 días	lun 1/05/23	jue 27/07/23	30CC+3 días	99%	100.00%
91		Traslado con equipo y bloqueo arboles de 5 m a 10m	66 días	lun 1/05/23	jue 10/08/23	90CC	100%	100.00%
92		Arbol Roble (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	15 días	mié 21/02/24	sab 9/03/24	158FC-15 días	100%	100.00%
93		Arbol Carbezo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	15 días	mié 21/02/24	sab 9/03/24	92CC	100%	100.00%
94		Arbol CarboneroRojo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	15 días	mié 21/02/24	sab 9/03/24	93CC	100%	100.00%
95		Arbol Caucho Tequendama (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor	15 días	mié 21/02/24	sab 9/03/24	94CC	100%	100.00%
96		Arbol Guayacán (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	15 días	mié 21/02/24	sab 9/03/24	95CC	100%	100.00%



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	% completad	% Comp. Decimal
97		Arbol Nogal 1.5 - 2.0m(Siembr+Caja+Tier. Abon+Tutor	15 días	mié 21/02/24	sáb 9/03/24	96CC	100%	100.00%
98		Arbol Yarumo/Cecropia (Siembr+Caja+Tier.Ab+Tutor)	15 días	mié 21/02/24	sáb 9/03/24	97CC	100%	100.00%
99		Jardineria Densidad 1 a 12 Plantas por M2	15 días	mié 21/02/24	sáb 9/03/24	98CC	100%	100.00%
100		**SENDEROS, PLAZOLETAS, BORDILLOS, GUIA TACTIL, ANDENES EN ADOQUIN, MUROS ARQ.**	**25 días**	**vie 9/02/24**	**sáb 9/03/24**		**99%**	**100.00%**
101		Sardinel achaflanado A-15 (0.45x0.8x0.15m)	25 días	vie 9/02/24	sáb 9/03/24	149FF	99%	100.00%
102		Loseta tactil Conc. e=0.06 p<5% geo T- 2100	25 días	vie 9/02/24	sáb 9/03/24	149FF	99%	100.00%
103		**ESCALERAS Y RAMPAS**	**140 días**	**lun 4/09/23**	**mié 14/02/24**		**100%**	**100.00%**
104		Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	140 días	lun 4/09/23	mié 14/02/24	44CC+60 días	100%	100.00%
105		**MOBILIARIO**	**349.5 días**	**vie 27/01/23**	**sáb 9/03/24**		**99%**	**100.00%**
106		**MOBILIARIO URBANO**	**6 días**	**sáb 2/03/24**	**sáb 9/03/24**		**100%**	**100.00%**
107		Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	6 días	sáb 2/03/24	sáb 9/03/24	149FF	100%	100.00%
108		**SEÑALIZACION**	**349.5 días**	**vie 27/01/23**	**sáb 9/03/24**		**99%**	**100.00%**
109		Servicio de Time Lapse con Fotos	349.5 días	vie 27/01/23	sáb 9/03/24	8CC	100%	100.00%
110		Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	3 días	vie 27/01/23	mar 31/01/23	109CC	100%	100.00%
111		Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	6 días	sáb 2/03/24	sáb 9/03/24	107FF	100%	100.00%
112		Señales Preventiv-Informativ-reglam(Sum+Inst.)Font	6 días	sáb 2/03/24	sáb 9/03/24	111CC	100%	100.00%
113		Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	6 días	sáb 2/03/24	sáb 9/03/24	112CC	100%	100.00%
114		Señal Punto de Encuentro 1 Cara	6 días	sáb 2/03/24	sáb 9/03/24	113CC	100%	100.00%
115		Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	6 días	sáb 2/03/24	sáb 9/03/24	114CC	100%	100.00%
116		Reductor de velocidad tipo Resalto Parabolico - 4 mts de ancho	12.5 días	vie 23/02/24	sáb 9/03/24	124FC+60 días	99%	100.00%
117		Estopenol 10 cm x 3 cm	11 días	lun 26/02/24	vie 8/03/24	136FF+17 día	100%	100.00%
118		Aseo General	15 días	mié 21/02/24	sáb 9/03/24	109FF	100%	100.00%
119		**ITEMS NO PREVISTOS**	**347.5 días**	**lun 30/01/23**	**sáb 9/03/24**		**99%**	**100.00%**
120		Baño de campamento	2 días	lun 30/01/23	mié 1/02/23	9	100%	100.00%
121		Desmonte y Ritro de Pasamanos	6 días	vie 26/05/23	lun 5/06/23	21	100%	100.00%
122		Geotextil NT-1600** - Suministro e Instalacion	120 días	vie 20/10/23	vie 8/03/24	39FF	100%	100.00%
123		Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi **	200 días	jue 27/04/23	vie 15/12/23	29CC	100%	100.00%
124		LOSA DE PISO ALIGERADA F'C 21 MPA!=.50 Caset. GUADUA	30 días	vie 10/11/23	vie 15/12/23	123FC-30 días	100%	100.00%
125		Filtro frances 40x115 geoNT-1600+tubo 100mm	20 días	mié 19/07/23	jue 10/08/23	65CC	100%	100.00%
126		Filtro Chimenea geoNT-1600+tubo100mm **	20 días	mié 19/07/23	jue 10/08/23	125CC	100%	100.00%
127		Concreto ciclópeo concreto de 3000 psi Mezcl/Obra 0.6Mx0.4P **	60 días	jue 1/06/23	vie 1/09/23	30CC+30 días	100%	100.00%
128		Mamposteria en Bloque de concreto 15x20x40	50 días	mié 3/01/24	jue 29/02/24	124FC+15 día	99%	100.00%
129		CANASTILLA PASAJUNTAS (4 BARRAS LISAS 1"*35 CM CADA 30 CM)	110 días	mar 10/10/23	jue 15/02/24	136CC-3 días	100%	100.00%
130		Corte Concreto Dilatac.contadora (e=6-10)	117 días	mié 25/10/23	vie 8/03/24	136CC+10 día	100%	100.00%
131		GROUTING - MORTERO F'CR 16.5 MPA MAMPOSTERIA CDRC	50 días	mié 3/01/24	jue 29/02/24	128CC	99%	100.00%
132		Caja de Inspección100x100x100+Exca(ESPECIFIC-IDRD)	14 días	mar 20/02/24	jue 7/03/24	64CC+140 días	100%	100.00%
133		Ducto Alloramiento media tension Ø3" (L=6	19 días	vie 16/02/24	vie 8/03/24	135CC	100%	100.00%
134		Poste Metal H=9M a 10M Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)	20 días	mar 13/02/24	jue 7/03/24	70CC+110 días	100%	100.00%
135		Brazo Doble Luminaria	17 días	vie 16/02/24	jue 7/03/24	134CC+3 día	100%	100.00%
136		Piso en concreto MR 41 (280 Kg/cm2) acelerado a 7 días estampado	110 días	vie 13/10/23	lun 19/02/24	39CC+35 días	100%	100.00%
137		Piso en concreto MR 41 (280 Kg/cm2) color ginger	6 días	jue 8/02/24	vie 16/02/24	56	100%	100.00%
138		Tope llanta prefabricado (H=15cm, B=20cm, L=50cm)	10 días	mar 27/02/24	vie 8/03/24	136FC+7 días	100%	100.00%
139		Pintura de tráfico reflectivo	10 días	mar 27/02/24	sáb 9/03/24	136FF+0.5 d	100%	100.00%
140		Tratamientos integrales	135 días	lun 16/09/23	jue 22/02/24	91CC+120 d	100%	100.00%
141		Suministro e instalación baranda M81	30 días	sáb 3/02/24	sáb 9/03/24	144FC-30 día	100%	100.00%
142		Suministro e instalación caneca M121 sencilla tipo Barcelona	6 días	sáb 2/03/24	sáb 9/03/24	149FC-6 días	100%	100.00%
143		Suministro e instalación caneca M121 doble punto ecológico sin tapa	6 días	sáb 2/03/24	sáb 9/03/24	142CC	100%	100.00%






Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	% completado	% Comp. Decimale
144		Suministro e instalación de bordillo A80	132.5 días	vie 6/10/23	sáb 9/03/24	39CC+30 días	100%	100.00%
145		Suinistro e instalación de cárcamo de .49x.40x1.00	110 días	mar 31/10/23	jue 7/03/24	136CC+15 días	100%	100.00%
146		Suinistro e instalación de cárcamo prefabricado 0.03x0.80x1.00	134 días	lun 2/10/23	mié 6/03/24	45CC+15 días	100%	100.00%
147		Baranda Cerramientos M-83 (Sum. + Inst.)	33 días	mié 31/01/24	vie 8/03/24	56FC-7 días	100%	100.00%
148		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA DE 60X60	7 días	vie 1/03/24	sáb 9/03/24	136FC+10.5 días	100%	100.00%
149		ADOQUIN ARCILLA CUARTERON	142.5 días	mar 26/09/23	sáb 9/03/24	48CC+10 días	100%	100.00%
150		SUMINISTRO E INSTALACION - GRAMA KIKUYO EN CESPEDON ESTACADO	65.5 días	lun 25/12/23	sáb 9/03/24	91FC+116 días	100%	100.00%
151		PUESTA A TIERRA POSTE METALICO	20 días	jue 15/02/24	vie 8/03/24	134FF+2 días	100%	100.00%
152		Dado climent concreto 4000psi Premezcl sin	50 días	jue 19/10/23	vie 15/12/23	124FF	100%	100.00%
153		Viga aerea concreto de 3000 psi.	16 días	mar 28/11/23	vie 15/12/23	124FF	100%	100.00%
154		COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI	15 días	mié 25/10/23	vie 10/11/23	152CC+5 días	100%	100.00%
155		SUMINISTRO E INSTALACION BANCA LARGA EN CONCRETO TIPO HPC/GRC	10 días	mar 27/02/24	sáb 9/03/24	149FF	100%	100.00%
156		ENCHAPE PIEDRA MUÑECA- MURO DE CONTENCION DT003	66 días	jue 23/11/23	mar 5/03/24	127FC+70 días	100%	100.00%
157		Tribuna en concreto de 3000 psi. En sitio	95 días	mié 25/10/23	mar 13/02/24	39CC+45 días	100%	100.00%
158		FACHALETA EN ARCILLA TIPO L DE 33X2.5X5	112 días	jue 26/10/23	mar 5/03/24	104CC+45 días	100%	100.00%
159		FACHALETA EN ARCILLA DE 33*5*2,3	112 días	jue 26/10/23	mar 5/03/24	104CC+45 días	100%	100.00%
160		CAJA MEDIDOR DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	5 días	lun 4/03/24	sáb 9/03/24	73FF+0.5 días	100%	100.00%
161		BUTACO RUSTICO VI-101-12	10 días	mar 27/02/24	sáb 9/03/24	155FF	100%	100.00%
162		SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGUE DE CELULARES PARA ZONAS PEATONALES	10 días	mar 27/02/24	sáb 9/03/24	109FF	100%	100.00%

Fuente: *Fuente Propia.*

1.10.2. AVANCE PROGRAMADO: Parque Bello Horizonte:

A la fecha del presente periodo el avance de obra **programado** según la programación es de: 100%.


Gráfica 2 Avance programado Parque Bello Horizonte



Fuente: *Fuente Propia.*


Ilustración 6 Avance programado Parque Bello Horizonte por actividad

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	% completado	% Comp. Decimales
1		TERRITORIO CONSORCIO TINGUA 2023	295 días?	vie 27/01/23	vie 5/01/24		$ 2.161.863.705,38	100%	100,00%
2		PARQUE BELLO HORIZONTE	295 días?	vie 27/01/23	vie 5/01/24		$ 2.161.863.705,38	100%	100,00%
3		PRELIMINARES	236 días	vie 27/01/23	lun 30/10/23		$ 114.769.997,33	100%	100,00%
4		PRELIMINARES	65 días	vie 27/01/23	jue 13/04/23		$ 30.592.550,72	100%	100,00%
5		Replanteo general	7 días	vie 27/01/23	vie 3/02/23	8CC	$ 2.231.715,08	100%	100,00%
6		Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	60 días	jue 2/02/23	jue 13/04/23	8	$ 5.349.522,53	100%	100,00%
7		Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	60 días	jue 2/02/23	jue 13/04/23	8	$ 7.047.531,11	100%	100,00%
8		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	5 días	vie 27/01/23	jue 2/02/23		$ 8.784.338,33	100%	100,00%
9		Campamento 40 M2	2 días	vie 27/01/23	lun 30/01/23	8CC	$ 7.179.443,67	100%	100,00%
10		DEMOLICIONES	229,06 días	vie 27/01/23	vie 20/10/23		$ 77.866.551,63	100%	100,00%
11		Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	60 días	vie 11/08/23	vie 20/10/23	15CC	$ 29.696.183,85	100%	100,00%
12		Demolición. Muro 0.20x 0.25	30 días	vie 27/01/23	jue 2/03/23	9CC	$ 1.113.897,88	100%	100,00%
13		Demolición muros de concreto(cargue+ retiro).	74 días	jue 2/02/23	vie 28/04/23	7CC	$ 24.536.959,12	100%	100,00%
14		Demolición Cimiento Enterrados	60 días	vie 11/08/23	vie 20/10/23	11CC	$ 780.430,22	100%	100,00%
15		Demolición placa de contrapiso	60 días	vie 11/08/23	vie 20/10/23	13FC+90 días	$ 8.692.756,20	100%	100,00%
16		Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	30 días	vie 15/09/23	vie 20/10/23	15FF	$ 1.928.734,11	100%	100,00%
17		Demolición Escalera Concreto	50 días	vie 11/08/23	mar 10/10/23	13FC+90 días	$ 10.312.050,70	100%	100,00%
18		Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	30 días	vie 15/09/23	vie 20/10/23	16CC	$ 805.539,55	100%	100,00%
19		Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	30 días	sáb 16/09/23	vie 20/10/23	16CC	$ 0,00	100%	100,00%
20		DESMONTES Y RETIROS	201 días	jue 9/03/23	lun 30/10/23		$ 6.310.894,98	100%	100,00%
21		Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	12 días	lun 16/10/23	lun 30/10/23	18CC+25 días	$ 1.416.589,84	100%	100,00%
22		Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	30 días	jue 9/03/23	jue 13/04/23	13CC+30 días	$ 319.576,19	100%	100,00%
23		Desmonte Equipos Biosaludables (Demolc+Retiro)	30 días	jue 9/03/23	jue 13/04/23	22CC	$ 1.098.377,20	100%	100,00%
24		Desmonte juegos infantiles **	30 días	jue 9/03/23	jue 13/04/23	23CC	$ 107.594,75	100%	100,00%
25		Desmonte y retiro de llantas**	12 días	lun 16/10/23	lun 30/10/23	21CC	$ 246.978,42	100%	100,00%
26		Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	12 días	lun 16/10/23	lun 30/10/23	21CC	$ 3.121.778,58	100%	100,00%
27		Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	12 días	lun 16/10/23	lun 30/10/23	21CC	$ 0,00	100%	100,00%
28		EXCAVACIONES Y RELLENOS	147 días	jue 22/06/23	lun 11/12/23		$ 304.960.850,76	100%	100,00%




Página 1


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	% completado	% Comp. Decimales
29		**EXCAVACIONES CON RETIRO**	**110 días**	**jue 22/06/23**	**vie 27/10/23**		**$ 185.738.272,10**	**100%**	**100,00%**
30		Excavación Manual Taludes	22 días	mar 3/10/23	vie 27/10/23	33FF	$ 24.457.428,97	100%	100,00%
31		Excavacion manual con retiro en roca Caisson**	45 días	jue 31/08/23	lun 23/10/23	7FC+120 días	$ 37.051.638,06	100%	100,00%
32		Excavación Mecánica Y Retiro	110 días	jue 22/06/23	vie 27/10/23	7CC+120 días	$ 94.415.100,34	100%	100,00%
33		Entibado de Excavacion **	45 días	mié 6/09/23	vie 27/10/23	32FF	$ 1.754.060,15	100%	100,00%
34		Excavacion con equipo en roca Caisson**	15 días	jue 5/10/23	lun 23/10/23	31FF	$ 28.060.044,58	100%	100,00%
35		**NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav sin retiro)**	**92 días**	**vie 25/08/23**	**lun 11/12/23**		**$ 39.341.054,43**	**100%**	**100,00%**
36		Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	52 días	vie 25/08/23	mié 25/10/23	39CC-5 días	$ 36.044.694,10	100%	100,00%
37		Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	5 días	mar 5/12/23	lun 11/12/23	165FF	$ 3.296.360,33	100%	100,00%
38		**RELLENOS**	**87 días**	**jue 31/08/23**	**lun 11/12/23**		**$ 79.881.524,23**	**100%**	**100,00%**
39		Relleno Recebo Afirmado	48 días	jue 31/08/23	jue 26/10/23	57CC+30 días	$ 34.315.039,80	100%	100,00%
40		Relleno compactado Base granular tipo IDRD	27 días	vie 29/09/23	mar 31/10/23	39CC+25 días	$ 40.451.956,87	100%	100,00%
41		Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	5 días	mar 5/12/23	lun 11/12/23	165FF	$ 5.114.527,56	100%	100,00%
42		**ESTRUCTURA**	**160 días**	**mar 4/07/23**	**vie 5/01/24**		**$ 692.630.347,12**	**100%**	**100,00%**
43		**CIMENTACIÓN**	**160 días**	**mar 4/07/23**	**vie 5/01/24**		**$ 211.029.532,80**	**100%**	**100,00%**
44		[redacted]	20 días	mié 4/10/23	jue 26/10/23	54CC-3 días	$ 0,00	100%	100,00%
45		Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	20 días	jue 14/12/23	vie 5/01/24	57FF	$ 27.947.045,75	100%	100,00%
46		Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	25 días	vie 29/09/23	vie 27/10/23	49CC+5 días	$ 7.539.941,07	100%	100,00%
47		Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	100 días	mar 4/07/23	vie 27/10/23	32CC+10 días	$ 13.226.425,92	100%	100,00%
48		Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin	7 días	lun 23/10/23	mar 31/10/23	46FC-5 días	$ 6.402.338,28	100%	100,00%
49		Pilote +Concret210 D=0.40 M Exc. Máxima 35 M Roca	30 días	vie 22/09/23	vie 27/10/23	47CC+70 días	$ 7.081.341,46	100%	100,00%
50		Columna Circ Conc 4000PSI Ø1,20 M. - PILA	16 días	mié 11/10/23	lun 30/10/23	142FC-10 días	$ 148.832.440,32	100%	100,00%
51		[redacted]	9 días	vie 20/10/23	mar 31/10/23	50FC-8 días	$ 0,00	100%	100,00%
52		**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	**23 días**	**mié 4/10/23**	**mar 31/10/23**		**$ 81.866.680,18**	**100%**	**100,00%**
53		[redacted]	20 días	mié 4/10/23	jue 26/10/23	54CC-3 días	$ 0,00	100%	100,00%
54		Graderia Sitio	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	55CC	$ 8.420.975,59	100%	100,00%
55		Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	40FC-20 días	$ 73.445.704,59	100%	100,00%




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	% completado	% Comp. Decimales
56		**MUROS DE CONTENCIÓN**	**140 días**	**jue 27/07/23**	**vie 5/01/24**		**$ 177.994.801,52**	**100%**	**100,00%**
57		Muro contencion concreto premezclado 4000	140 días	jue 27/07/23	vie 5/01/24	32CC+30 días	$ 128.352.462,73	100%	100,00%
58		Muro de Contención en Gavion(Inc. Formaleta) **	90 días	vie 22/09/23	vie 5/01/24	57FC-90 días	$ 49.642.338,79	100%	100,00%
59		**JUNTAS**	**10 días**	**jue 19/10/23**	**mar 31/10/23**		**$ 31.997.034,23**	**100%**	**100,00%**
60		Junta de Dilatación sikarod 32mm + sikaflex **	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	55FF	$ 31.997.034,23	100%	100,00%
61		**SUMINISTRO E INSTALACION ACERO**	**130 días**	**jue 27/07/23**	**mar 26/12/23**		**$ 189.742.298,39**	**100%**	**100,00%**
62		Acero de refuerzo 60000 **	130 días	jue 27/07/23	mar 26/12/23	57CC	$ 162.305.203,06	100%	100,00%
63		Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	55CC	$ 27.437.095,33	100%	100,00%
64		Malla Electrosoldada R-150*150 mm Ø=7.5 mm x 7.5 mm	22 días	lun 2/10/23	jue 26/10/23	55CC-5 días	$ 0,00	100%	100,00%
65		**REDES HIDRÁULICAS**	**20 días**	**mar 17/10/23**	**jue 9/11/23**		**$ 29.477.553,54**	**100%**	**100,00%**
66		**RED DE DRENAJE**	**20 días**	**mar 17/10/23**	**jue 9/11/23**		**$ 29.477.553,54**	**100%**	**100,00%**
67		Tuberia Novafort d=250mm Exca y relleno zona dura **	20 días	mar 17/10/23	jue 9/11/23	57CC+70 días	$ 13.082.128,57	100%	100,00%
68		Tuberia Novafort d=315mm	20 días	mar 17/10/23	jue 9/11/23	67CC	$ 0,00	100%	100,00%
69		CarcamoT-1 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal)	20 días	mar 17/10/23	jue 9/11/23	67CC	$ 4.860.511,15	100%	100,00%
70		Sumidero Caja 0.75*1.1*0.85 en concreto **	20 días	mar 17/10/23	jue 9/11/23	69CC	$ 7.854.675,53	100%	100,00%
71		Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	20 días	mar 17/10/23	jue 9/11/23	69CC	$ 3.680.238,29	100%	100,00%
72		Filtro geodren planar tuberia 200 mm h=1.0 Zona	20 días	mar 17/10/23	jue 9/11/23	71CC	$ 0,00	100%	100,00%
73		**REDES ELÉCTRICAS**	**56 días**	**mar 17/10/23**	**jue 21/12/23**		**$ 126.285.740,18**	**100%**	**100,00%**
74		**BAJA TENSIÓN Y AP**	**52 días**	**mar 17/10/23**	**vie 15/12/23**		**$ 58.052.802,32**	**100%**	**100,00%**
75		Empalme en Derivación (91B1)	30 días	jue 9/11/23	jue 14/12/23	78CC+20 días	$ 9.454.266,46	100%	100,00%
76		Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	45 días	mar 17/10/23	jue 7/12/23	71CC	$ 15.725.071,36	100%	100,00%
77		Canaliz ducto electric PVC- D2X3 Zona Verde	45 días	mar 17/10/23	jue 7/12/23	76CC	$ 22.560.681,75	100%	100,00%
78		Acometida 3#4	45 días	mar 17/10/23	jue 7/12/23	77FF	$ 8.567.076,01	100%	100,00%
79		Cable 3 N° 12 Sum e Instal**	45 días	mar 17/10/23	jue 7/12/23	78CC	$ 1.745.706,74	100%	100,00%
80		Bloco Sencillo Luminaria	12 días	vie 1/12/23	vie 15/12/23	79CC+40 días	$ 0,00	100%	100,00%
81		**ILUMINACIÓN**	**14 días**	**mar 5/12/23**	**jue 21/12/23**		**$ 28.813.746,17**	**100%**	**100,00%**
82		Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V	14 días	mar 5/12/23	jue 21/12/23	78CC+42 días	$ 20.426.361,11	100%	100,00%
83		Luminaria AVENTO 1 / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTIC / 106W / 220V	14 días	mar 5/12/23	jue 21/12/23	82CC	$ 7.762.081,27	100%	100,00%




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	% completado	% Comp. Decimales
84	✓	Fotoceldа - Suministro e instalacion	14 días	mar 5/12/23	jue 21/12/23	83CC	$ 625.303,79	100%	100,00%
85	✓	**SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA**	**25 días**	**mar 21/11/23**	**mié 20/12/23**		**$ 39.419.191,69**	**100%**	**100,00%**
86	✓	Sistema de Puesta a Tierra	25 días	mar 21/11/23	mié 20/12/23	77CC+30 días	$ 33.062.129,04	100%	100,00%
87	✓	Soldadura Exotermica	25 días	mar 21/11/23	mié 20/12/23	86CC	$ 510.952,31	100%	100,00%
88	✓	Cable Cu desnudo # 2/0 AWG	25 días	mar 21/11/23	mié 20/12/23	87CC	$ 5.846.110,34	100%	100,00%
89	✓	**PINTURA**	**8 días**	**vie 24/11/23**	**mar 5/12/23**		**$ 0,00**	**100%**	**100,00%**
90	✓	**PINTURA EXTERIORES**	**8 días**	**vie 24/11/23**	**mar 5/12/23**		**$ 0,00**	**100%**	**100,00%**
91	✓	Demarcacion pintura trafico a=0.05**	8 días	vie 24/11/23	mar 5/12/23	55FF+30 días	$ 0,00	100%	100,00%
92	✓	Demarcacion pintura trafico microfotbol a=0.1	8 días	vie 24/11/23	mar 5/12/23	91CC	$ 0,00	100%	100,00%
93	✓	**EXTERIORES**	**181 días**	**mié 24/05/23**	**jue 21/12/23**		**$ 184.013.832,73**	**100%**	**100,00%**
94	✓	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**	**181 días**	**mié 24/05/23**	**jue 21/12/23**		**$ 39.531.758,79**	**100%**	**100,00%**
95	✓	Empradizacion grama con semilla ray-grass **	14 días	mar 5/12/23	jue 21/12/23	83CC	$ 0,00	100%	100,00%
96	✓	Traslado de arbol pequeño	80 días	mié 24/05/23	jue 24/08/23	32CC-25 días	$ 3.972.530,61	100%	100,00%
97	✓	Arbol Acacia Negra(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	14 días	mar 21/11/23	jue 7/12/23	166CC	$ 1.641.088,72	100%	100,00%
98	✓	Arbol CarboneroRojo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	14 días	mar 21/11/23	jue 7/12/23	97CC	$ 2.218.358,59	100%	100,00%
99	✓	Arbol Caucho Tequendama (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor	14 días	mar 21/11/23	jue 7/12/23	98CC	$ 725.164,29	100%	100,00%
100	✓	Arbol Guayacán (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	14 días	mar 21/11/23	jue 7/12/23	99CC	$ 689.627,85	100%	100,00%
101	✓	Arbol Nogal 1.5 - 2.0m(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	14 días	mar 21/11/23	jue 7/12/23	100CC	$ 726.726,61	100%	100,00%
102	✓	Arbol Yarumo/Cecropia (Siemb+Caja+Tier.Ab+Tutor)	14 días	mar 21/11/23	jue 7/12/23	101CC	$ 842.815,86	100%	100,00%
103	✓	Jardineria Densidad 12 Plantas por M2 -CDRC	14 días	mar 21/11/23	jue 7/12/23	102CC	$ 28.715.446,26	100%	100,00%
104	✓	**SENDEROS, PLAZOLETAS, BORDILLOS, GUIA TACTIL, ANDENES EN ADOQUÍN**	**53 días**	**mié 11/10/23**	**mar 12/12/23**		**$ 33.833.143,35**	**100%**	**100,00%**
105	✓	NP-035 ADOQUIN ARCILLA CUARTERON	17 días	mié 11/10/23	mar 31/10/23	55CC+3 días	$ 0,00	100%	100,00%
106	✓	Piso-concreto f'c 21 mpa e: 0.05 m	17 días	vie 13/10/23	jue 2/11/23	165CC	$ 0,00	100%	100,00%
107	✓	Sardinel pardoncado A-87 (0.35x0.8x0.15m)	17 días	vie 13/10/23	jue 2/11/23	106CC	$ 0,00	100%	100,00%
108	✓	Sardinel achaflanado A-15 (0.45x0.8x0.15m)	17 días	vie 13/10/23	jue 2/11/23	110CC-35 días	$ 7.326.910,77	100%	100,00%
109	✓	Bordillo en sitio - contenedor de raices (0.15x0.6m)	17 días	vie 13/10/23	jue 2/11/23	108CC	$ 12.578.550,82	100%	100,00%
110	✓	Loseta tactil Conc. e=0.06 p<5% geo T- 2100	16 días	jue 23/11/23	mar 12/12/23	40FC+20 días	$ 13.927.681,76	100%	100,00%




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	% completado	% Comp. Decimales
111		**CANCHAS**	**51 días**	**vie 13/10/23**	**mar 12/12/23**		**$ 66.647.550,37**	**100%**	**100,00%**
112		Polietileno Cal 6 Negr Sum + Inst	17 días	vie 13/10/23	jue 2/11/23	109CC	$ 0,00	100%	100,00%
113		Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	41 días	mié 25/10/23	mar 12/12/23	117CC-25 días	$ 0,00	100%	100,00%
114		Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 sin viga	41 días	mié 25/10/23	mar 12/12/23	113CC	$ 31.376.231,21	100%	100,00%
115		Arco Movil Microfutbol (3x2)Tub.Est.Galv+Malla.ImpN°4	10 días	mié 29/11/23	lun 11/12/23	114CC+30 días	$ 35.271.319,16	100%	100,00%
116		**ZONAS DE JUEGOS, VITALES Y GIMNASIOS**	**16 días**	**jue 23/11/23**	**mar 12/12/23**		**$ 8.491.701,05**	**100%**	**100,00%**
117		Recubrimiento sintetico Resyrock**	9 días	jue 23/11/23	lun 4/12/23	60CC+30 días	$ 0,00	100%	100,00%
118		Dotación Giro Cadera Adultos/Mayores	16 días	jue 23/11/23	mar 12/12/23	117CC	$ 3.275.588,81	100%	100,00%
119		Barras Adultos/Mayores-Diseñ-Idrd(Suministr)	16 días	jue 23/11/23	mar 12/12/23	118CC	$ 2.341.205,35	100%	100,00%
120		Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	16 días	jue 23/11/23	mar 12/12/23	119CC	$ 2.874.906,89	100%	100,00%
121		**ESCALERAS Y RAMPAS**	**40 días**	**mar 10/10/23**	**vie 24/11/23**		**$ 25.028.134,67**	**100%**	**100,00%**
122		Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	40 días	mar 10/10/23	vie 24/11/23	40CC+9 días	$ 25.028.134,67	100%	100,00%
123		**PASAMANOS**	**11 días**	**mié 29/11/23**	**mar 12/12/23**		**$ 10.481.544,50**	**100%**	**100,00%**
124		Baranda Cerramientos M-83 (Sum + Inst.)	11 días	mié 29/11/23	mar 12/12/23	120CC+5 días	$ 10.481.544,50	100%	100,00%
125		**MOBILIARIO**	**273 días**	**vie 27/01/23**	**mar 12/12/23**		**$ 69.549.713,97**	**100%**	**100,00%**
126		**MOBILIARIO URBANO**	**11 días**	**mié 29/11/23**	**mar 12/12/23**		**$ 3.341.553,53**	**100%**	**100,00%**
127		Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	11 días	mié 29/11/23	mar 12/12/23	124CC	$ 3.341.553,53	100%	100,00%
128		**SEÑALIZACIÓN**	**273 días**	**vie 27/01/23**	**mar 12/12/23**		**$ 66.208.160,44**	**100%**	**100,00%**
129		Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	10 días	jue 30/11/23	mar 12/12/23	127CC+1 día	$ 8.437.025,69	100%	100,00%
130		Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	10 días	jue 30/11/23	mar 12/12/23	129CC	$ 356.575,58	100%	100,00%
131		Señal en lámina galv (90X140CM) CAL.18-HG+Vi (DESM	10 días	jue 30/11/23	mar 12/12/23	130CC	$ 3.967.242,75	100%	100,00%
132		Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	10 días	jue 30/11/23	mar 12/12/23	131CC	$ 681.557,80	100%	100,00%
133		Señal Punto de Encuentro 1 Cara	10 días	jue 30/11/23	mar 12/12/23	132CC	$ 412.801,94	100%	100,00%
134		Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	10 días	jue 30/11/23	mar 12/12/23	133CC	$ 7.778.245,14	100%	100,00%
135		Servicio de Time Lapse con Fotos	273 días	vie 27/01/23	mar 12/12/23	9CC	$ 40.141.260,84	100%	100,00%
136		Aseo General	10 días	jue 30/11/23	mar 12/12/23	135FF	$ 4.433.450,70	100%	100,00%
137		**ITEMS NO PREVISTOS**	**295 días?**	**vie 27/01/23**	**vie 5/01/24**		**$ 579.089.931,08**	**100%**	**100,00%**
138		Baño de campamento	5 días	lun 16/10/23	vie 20/10/23	122CC+5 días	$ 985.684,45	100%	100,00%
139		Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	5 días	lun 16/10/23	vie 20/10/23	138CC	$ 7.522.290,72	100%	100,00%
140		Demol pav asfaltico e=0.10 (corte disco+carg+retiro)	13 días	lun 16/10/23	mar 31/10/23	139CC	$ 7.578.283,83	100%	100,00%




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	% completado	% Comp. Decimales
141	✓	Geotextil NT-1600** - Suministro e instalacion	25 días	lun 16/10/23	mar 14/11/23	140CC	$ 12.334.859,55	100%	100,00%
142	✓	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi **	20 días	vie 29/09/23	lun 23/10/23	34FC-20 días	$ 37.298.230,50	100%	100,00%
143	✓	Impermeabilización Espaldon Igol Imprimant + Denso	13 días	lun 16/10/23	mar 31/10/23	141CC	$ 3.444.357,51	100%	100,00%
144	✓	Filtro frances 40x115 geoNT-1600+tubo 100mm	30 días	mar 17/10/23	mar 21/11/23	72CC	$ 25.110.082,69	100%	100,00%
145	✓	Filtro Chimenea geoNT-1600+tubo100mm **	30 días	mar 17/10/23	mar 21/11/23	71CC	$ 10.122.070,18	100%	100,00%
146	✓	CANASTILLA PASAJUNTAS (4 BARRAS LISAS 1**35 CM CADA 30 CM)	25 días	mar 10/10/23	mié 8/11/23	163CC	$ 8.978.612,32	100%	100,00%
147	✓	Contenedor de Raices	14 días	mar 21/11/23	jue 7/12/23	103CC	$ 4.448.084,40	100%	100,00%
148	✓	Realce de pozo	25 días	mar 10/10/23	mié 8/11/23	146CC	$ 5.236.008,60	100%	100,00%
149	✓	Ducto Afloramiento media tension Ø3" (L=6	15 días	vie 1/12/23	mié 20/12/23	76FC-5 días	$ 3.240.516,17	100%	100,00%
150	✓	Poste Metal H=9M a 10M Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)	16 días	vie 1/12/23	jue 21/12/23	149CC	$ 31.156.215,81	100%	100,00%
151	✓	Suministro e instalación caneca M121 sencilla tipo Barcelona	11 días	mié 29/11/23	mar 12/12/23	124CC	$ 4.618.866,00	100%	100,00%
152	✓	Suministro e instalación caneca M121 doble punto ecológico sin tapa	11 días	mié 29/11/23	mar 12/12/23	124CC	$ 3.233.206,20	100%	100,00%
153	✓	Suministro e instalacion de cárcamo de 43x40x1.00	25 días	vie 13/10/23	vie 10/11/23	55CC+5 días	$ 0,00	100%	100,00%
154	✓	Suministro e instalación de cárcamo prefabricado 0.63x0.60x1.00	25 días	mar 17/10/23	mié 15/11/23	69CC	$ 0,00	100%	100,00%
155	✓	Tratamiento integral	90 días	vie 25/08/23	jue 7/12/23	96	$ 442.803,05	100%	100,00%
156	✓	Suministro e instalación de bordillo A80	50 días	vie 13/10/23	lun 11/12/23	109CC	$ 7.522.153,20	100%	100,00%
157	✓	Pintura de tráfico reflectivo	15 días	lun 20/11/23	jue 7/12/23	163FC+5 días	$ 1.472.830,22	100%	100,00%
158	✓	Piso caucho Recicl 3cm	15 días	jue 23/11/23	lun 11/12/23	55CC+40 días	$ 44.841.509,51	100%	100,00%
159	✓	Suministro e instalación baranda M81	24 días	mar 14/11/23	mar 12/12/23	120CC-8 días	$ 34.683.834,61	100%	100,00%
160	✓	Suministro e instalación de muelle resorte cap. 1 niño	8 días	vie 1/12/23	mar 12/12/23	159FF	$ 11.547.165,00	100%	100,00%
161	✓	Suministro e instalación Balancin	8 días	vie 1/12/23	mar 12/12/23	160FF	$ 22.324.519,00	100%	100,00%
162	✓	Suministro e instalacion de señal preventiva de 60x60 según invias	9 días	vie 1/12/23	mar 12/12/23	163FC+15 días	$ 5.661.351,82	100%	100,00%
163	✓	Piso en concreto MR 41 (280 Kg/cm2) acelerado a 7 dias estampado	30 días	mar 10/10/23	mar 14/11/23	15CC+50 días	$ 67.146.873,70	100%	100,00%
164	✓	Corte Concreto Dilatac.cortadora (e=6-10)	45 días	mar 10/10/23	jue 30/11/23	15CC+50 días	$ 13.125.691,57	100%	100,00%
165	✓	ADOQUIN ARCILLA CUARTERON	50 días	vie 13/10/23	lun 11/12/23	55CC+5 días	$ 58.389.741,92	100%	100,00%
166	✓	SUMINISTRO E INSTALACIÓN - GRAMA KIKUYO EN CESPEDON ESTACADO	18 días	mar 21/11/23	mar 12/12/23	96CC+155 días	$ 12.320.025,49	100%	100,00%
167	✓	PUESTA A TIERRA POSTE METÁLICO	26 días	mar 21/11/23	jue 21/12/23	77CC+30 días	$ 6.143.184,93	100%	100,00%
168	✓	RECUBRIMIENTO CANCHA EN PINTURA SINTETICA	12 días	mar 28/11/23	mar 12/12/23	113FF	$ 19.389.265,88	100%	100,00%
169	✓	MALLA NYLON CERRAMIENTO CANCHA	5 días	mié 6/12/23	mar 12/12/23	168FF	$ 6.567.975,70	100%	100,00%



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	% completado	% Comp. Decimales
170		PORTERIA ANTIVANDALICA	5 días	mié 6/12/23	mar 12/12/23	113FF	$ 12.652.070,20	100%	100,00%
171		POSTE METAL 12 M	26 días	mar 21/11/23	jue 21/12/23	77CC+30 días	$ 9.188.284,26	100%	100,00%
172		SUMINISTRO E INSTALACION BANCA LARGA EN CONCRETO TIPO HPC/GRC	8 días	vie 1/12/23	lun 11/12/23	165FF	$ 2.571.556,88	100%	100,00%
173		ENCHAPE PIEDRA MUÑECA- MURO DE CONTENCION DT003	10 días	mar 26/12/23	vie 5/01/24	57FF	$ 8.679.120,91	100%	100,00%
174		FACHALETA EN ARCILLA TIPO L DE 33X2,5X5	44 días	vie 20/10/23	mar 12/12/23	122CC+10 días	$ 13.985.978,00	100%	100,00%
175		FACHALETA EN ARCILLA DE 33*5*2,3	39 días	vie 27/10/23	mar 12/12/23	174CC+5 días	$ 10.772.178,80	100%	100,00%
176		CAJA MEDIDOR DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	5 días	vie 8/12/23	jue 14/12/23	171CC+15 días	$ 450.638,30	100%	100,00%
177		BOLARDO PREFABRICADO M-60	10 días	jue 30/11/23	mar 12/12/23	163FF+24 días	$ 7.625.915,96	100%	100,00%
178		POSTE CARGADOR DE CELULAR	5 días	vie 15/12/23	jue 21/12/23	171FF	$ 19.665.760,00	100%	100,00%
179		Brazo Sencillo Luminaria FLEXID	10 días	vie 8/12/23	jue 21/12/23	171CC+16 días	$ 12.710.808,72	100%	100,00%
180		Brazo doble Luminaria FLEXID	10 días	vie 8/12/23	jue 21/12/23	179CC	$ 3.901.324,52	100%	100,00%
181		<Tarea nueva>	1 día?	vie 27/01/	vie 27/01/		$ 0,00	100%	100,00%
182		<Tarea nueva>	1 día?	vie 27/01/	vie 27/01/		$ 0,00	100%	100,00%
183		**Reembolsables**	**3 días**	**vie 8/12/23**	**mar 12/12/23**		**$ 61.085.738,67**	**100%**	**100,00%**
184		ENSAYO ANALISIS COMPACTACIÓN SUELO (Curva de compa	3 días	vie 8/12/23	mar 12/12/23	135FF	$ 2.356.097,00	100%	100,00%
185		ENSAYO DENSIDAD EN TERRENO CON DENSÍMETRO	3 días	vie 8/12/23	mar 12/12/23	184CC	$ 2.411.320,00	100%	100,00%
186		GRANULOMETRIA MATERIALES GRANULARES	3 días	vie 8/12/23	mar 12/12/23	185CC	$ 218.960,00	100%	100,00%
187		LIMITES DE ATTERBERG DESGATE A 500 REV	3 días	vie 8/12/23	mar 12/12/23	186CC	$ 114.954,00	100%	100,00%
188		MICRO-DEVAL AGREGADO GRUESO	3 días	vie 8/12/23	mar 12/12/23	187CC	$ 328.440,00	100%	100,00%
189		10% FINOS	3 días	vie 8/12/23	mar 12/12/23	188CC	$ 328.440,00	100%	100,00%
190		SOLIDEZ	3 días	vie 8/12/23	mar 12/12/23	189CC	$ 656.880,00	100%	100,00%
191		EQUIVALENTE DE ARENA	3 días	vie 8/12/23	mar 12/12/23	190CC	$ 205.275,00	100%	100,00%
192		AZUL DE METILENO	3 días	vie 8/12/23	mar 12/12/23	191CC	$ 273.700,00	100%	100,00%
193		TERRONES DE ARCILLA	3 días	vie 8/12/23	mar 12/12/23	192CC	$ 123.165,00	100%	100,00%
194		MATERIAL ORGANICO POR IGNICIÓN	3 días	vie 8/12/23	mar 12/12/23	193CC	$ 68.425,00	100%	100,00%
195		INDICE DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO	3 días	vie 8/12/23	mar 12/12/23	194CC	$ 208.012,00	100%	100,00%
196		CARAS FRACTURADAS	3 días	vie 8/12/23	mar 12/12/23	195CC	$ 109.480,00	100%	100,00%
197		ANGULARIDAD	3 días	vie 8/12/23	mar 12/12/23	196CC	$ 188.853,00	100%	100,00%
198		CBR DE LABORATORIO	3 días	vie 8/12/23	mar 12/12/23	197CC	$ 547.400,00	100%	100,00%
199		DESPLAZAMIENTOS PARA TOMA DE MUESTRAS	3 días	vie 8/12/23	mar 12/12/23	198CC	$ 722.568,00	100%	100,00%



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	% completado	% Comp. Decimales
200	✓	ALQUILER MOLDE CILINDRICO DE 6x12 16 UNIDADES	3 días	vie 8/12/23	mar 12/12/23	199CC	$ 6.463.394,67	100%	100,00%
201	✓	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP	3 días	vie 8/12/23	mar 12/12/23	200CC	$ 11.260.375,00	100%	100,00%
202	✓	LICENCIAS AMBIENTALES, PERMISOS ETC.	3 días	vie 8/12/23	mar 12/12/23	201CC	$ 30.000.000,00	100%	100,00%
203	✓	GRAFITI - (MANO DE OBRA Y MATERIALES)	3 días	vie 8/12/23	mar 12/12/23	201CC	$ 4.500.000,00	100%	100,00%




Página 8

Fuente: *Fuente Propia.*

1.10.3. AVANCE EJECUTADO:Parque la Joyita:


A la fecha del presente periodo el avance de obra **ejecutado** real es de: 94,39%.

Gráfica 3 Avance ejecutado parque La Joyita




Fuente: *Fuente Propia.*

Ilustración 7 Avance ejecutado Parque La joyita




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	% completado	% Comp. Decimal
1		TERRITORIO CONSORCIO TINGUA 2023	349.5 días	vie 27/01/23	sáb 9/03/24		94%	94.38%
2		PARQUE LA JOYITA	349.5 días	vie 27/01/23	sáb 9/03/24		94%	94.38%
3		PRELIMINARES	342 días	vie 27/01/23	jue 29/02/24		97%	97.47%
4	✓	PRELIMINARES	52 días	vie 27/01/23	mié 29/03/23		100%	100.00%
5	✓	Replanteo general	7 días	vie 27/01/23	vie 3/02/23	6CC	100%	100.00%
6	✓	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	45 días	vie 3/02/23	mié 29/03/23	5	100%	100.00%
7	✓	Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	45 días	vie 3/02/23	mié 29/03/23	5	100%	100.00%
8	✓	Cerramiento lona h=2.20 más(Exc+base conc) **	5 días	vie 27/01/23	jue 2/02/23		100%	100.00%
9	✓	Campamento 40 M2	2 días	vie 27/01/23	lun 30/01/23	6CC	100%	100.00%
10	✓	DEMOLICIONES	300 días	vie 10/03/23	vie 23/02/24		100%	100.00%
11	✓	Demolición Cimiento Concreto	20 días	mié 3/01/24	jue 25/01/24	45FC-30 días	100%	100.00%
12	✓	Demolición placa de contrapiso	240 días	vie 19/05/23	vie 23/02/24	5FC+90 días	100%	100.00%
13	✓	Demolición Manual sardinel(Incl.cargue+ retiro)**	40 días	mar 9/01/24	vie 23/02/24	12FF	100%	100.00%
14	✓	Demolición Cuneta Manual incly cargue y retiro	60 días	vie 15/12/23	vie 23/02/24	13FF	100%	100.00%
15	✓	Demolición Escalera Concreto	60 días	vie 10/03/23	vie 19/05/23	5FC+30 días	100%	100.00%
16	✓	Demolic Caja inspecc Sencilla+cargue y retir.**	10 días	jue 28/12/23	mar 9/01/24	12FC-50 días	100%	100.00%
17		DESMONTES Y RETIROS	300 días	vie 17/03/23	jue 29/02/24		93%	92.91%
18	✓	Desmonte aparatos	8 días	vie 17/03/23	lun 27/03/23	15CC+5 días	100%	100.00%
19	✓	Desmonte carpinteria metálica **	140 días	vie 17/03/23	lun 28/08/23	18CC	100%	100.00%
20		Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	40 días	lun 15/01/24	jue 29/02/24	19FC+120 días	50%	50.00%
21	✓	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	60 días	vie 17/03/23	jue 25/05/23	19CC	100%	100.00%
22	✓	Desmonte y retiro de llantas**	15 días	vie 6/10/23	mié 25/10/23	23CC-60 días	100%	100.00%
23	✓	Desmonte De Señalización	15 días	vie 15/12/23	mié 3/01/24	124	100%	100.00%
24	✓	Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	15 días	vie 22/12/23	mar 9/01/24	23CC+5 días	100%	100.00%
25		Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	3 días	mar 27/02/24	jue 29/02/24	20FF	67%	67.01%
26		EXCAVACIONES Y RELLENOS	272.5 días	jue 27/04/23	sáb 9/03/24		99%	98.95%
27	✓	EXCAVACIONES CON RETIRO	270 días	jue 27/04/23	jue 7/03/24		100%	100.00%
28	✓	Excavación Manual Taludes	130 días	vie 6/10/23	jue 7/03/24	30FF+25 días	100%	100.00%
29	✓	Excavacion manual con retiro en roca Caisson**	160 días	jue 27/04/23	mar 31/10/23	15CC+40 días	100%	100.00%
30	✓	Excavación Mecánica Y Retiro	245 días	jue 27/04/23	mié 7/02/24	28CC	100%	100.00%
31	✓	Entibado de Excavacion **	30 días	mar 18/07/23	mar 22/08/23	30CC+70 días	100%	100.00%
32	✓	Excavacion con equipo en roca Caisson**	90 días	vie 1/09/23	vie 15/12/23	29FF+40 días	100%	100.00%
33	✓	NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav sin retiro)	67.5 días	vie 22/12/23	sáb 9/03/24		100%	100.00%
34	✓	Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	60 días	vie 22/12/23	jue 29/02/24	30FC-40 días	100%	100.00%
35	✓	Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	45 días	mié 17/01/24	sáb 9/03/24	150FF	100%	100.00%
36		RELLENOS	222.5 días	vie 23/06/23	sáb 9/03/24		98%	97.77%
37	✓	Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	220 días	vie 23/06/23	jue 7/03/24	30CC+50 días	100%	100.00%
38		Relleno Recebo Afirmado	222 días	vie 23/06/23	vie 8/03/24	37CC	97%	97.00%
39		Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	162 días	vie 1/09/23	vie 8/03/24	38CC+60 días	97%	97.00%
40		Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	70 días	mar 19/12/23	sáb 9/03/24	149FF	95%	95.00%
41		ESTRUCTURA	252.5 días	vie 19/05/23	sáb 9/03/24		99%	99.12%
42	✓	CIMENTACIÓN	237 días	vie 19/05/23	mié 21/02/24		100%	100.00%
43	✓	Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	30 días	mié 17/01/24	mié 21/02/24	39FC-45 días	100%	100.00%
44	✓	Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	195 días	lun 26/06/23	jue 8/02/24	51CC-5 días	100%	100.00%
45	✓	Columna Circ Conc 4000PSI Ø1,20 M. - PILA	225 días	vie 19/05/23	mié 7/02/24	123CC+20 días	100%	100.00%
46	✓	Pedestal En Concreto 4000psi	30 días	mié 6/12/23	mié 10/01/24	44FC-55 días	100%	100.00%
47	✓	Viga cabezal de muro de contención de 4000 psi(28Mpa)	45 días	jue 19/10/23	lun 11/12/23	152CC	100%	100.00%

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	% completada	% Comp. Decimal
48		**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	**130 días**	**jue 14/09/23**	**mar 13/02/24**		**100%**	**100.00%**
49		Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi	130 días	jue 14/09/23	mar 13/02/24	39CC+10 días	100%	100.00%
50		**MUROS DE CONTENCIÓN**	**216.5 días**	**vie 30/06/23**	**sáb 9/03/24**		**100%**	**100.00%**
51		Muro contencion concreto premezclado 4000	200 días	vie 30/06/23	mar 20/02/24	91FC-35 días	100%	100.00%
52		Muro de Contencion en Gavion(inc. Formaleta) **	125.5 días	lun 16/10/23	sáb 9/03/24	51FC-109 días	100%	100.00%
53		**JUNTAS**	**10.5 días**	**mar 27/02/24**	**sáb 9/03/24**		**0%**	**0.00%**
54		Junta de Dilatación sikarod 32mm + sikaflex **	10.5 días	mar 27/02/24	sáb 9/03/24	136FC+7 días	0%	0.00%
55		**ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**71 días**	**lun 18/12/23**	**vie 8/03/24**		**98%**	**97.78%**
56		Entrepiso Steel Deck E=.13	25 días	mié 10/01/24	jue 8/02/24	57CC+20 días	100%	100.00%
57		Estructura metalica obra	71 días	lun 18/12/23	vie 8/03/24	48FC-20 días	97%	97.00%
58		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO**	**212 días**	**mar 20/06/23**	**jue 22/02/24**		**100%**	**100.00%**
59		Acero de refuerzo 60000 **	205 días	mar 20/06/23	mié 14/02/24	51CC-10 días	100%	100.00%
60		Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	140 días	mar 12/09/23	jue 22/02/24	48CC-2 días	100%	100.00%
61		**REDES HIDRAULICAS**	**201.5 días**	**mié 19/07/23**	**sáb 9/03/24**		**99%**	**99.08%**
62		**RED DE DRENAJE**	**201.5 días**	**mié 19/07/23**	**sáb 9/03/24**		**99%**	**99.08%**
63		Tuberia Novafort d=250mm	152 días	vie 8/09/23	mar 5/03/24	51CC+60 días	100%	100.00%
64		Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	152 días	vie 8/09/23	mar 5/03/24	63CC	100%	100.00%
65		Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1600+tubo100mm **	175 días	mié 19/07/23	jue 8/02/24	51CC+15 días	100%	100.00%
66		Bomba De Agua Manual	1.5 días	vie 8/03/24	sáb 9/03/24	164FC-1 día	0%	0.00%
67		**REDES ELECTRICAS**	**132 días**	**vie 8/10/23**	**vie 8/03/24**		**87%**	**87.09%**
68		**BAJA TENSIÓN Y AP**	**132 días**	**vie 8/10/23**	**vie 8/03/24**		**99%**	**99.07%**
69		Empalme en Derivación (91B1)	15 días	mié 21/02/24	vie 8/03/24	72CC	100%	100.00%
70		Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	132 días	vie 8/10/23	vie 8/03/24	28CC	100%	100.00%
71		Canaliz ducto electric PVC- D2X3 Zona Verde	130 días	vie 8/10/23	jue 7/03/24	70CC	100%	100.00%
72		Acometida 3#4	15 días	mié 21/02/24	vie 8/03/24	70FC-15 días	60%	60.00%
73		Cable 3 N° 12 Sum e Instal**	15 días	mié 21/02/24	vie 8/03/24	72CC	100%	100.00%
74		Brazo Sencillo Luminaria	15 días	mié 21/02/24	vie 8/03/24	73CC	100%	100.00%
75		**ILUMINACION**	**13 días**	**vie 23/02/24**	**vie 8/03/24**		**75%**	**75.38%**
76		Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V	13 días	vie 23/02/24	vie 8/03/24	74FC-13 días	100%	100.00%
77		AVENTO GEN 2IS/48 LEDS/116mA/4000K/5256 OPTIC/26W 220V	13 días	vie 23/02/24	vie 8/03/24	76CC	100%	100.00%
78		Luminaria AVENTO 1 / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTIC / 106W / 220V	13 días	vie 23/02/24	vie 8/03/24	77CC	50%	50.00%
79		Fotocelda - Suministro e Instalacion	13 días	vie 23/02/24	vie 8/03/24	78CC	100%	100.00%
80		Aplique Solar de piso para empotrar	13 días	vie 23/02/24	vie 8/03/24	79CC	30%	30.00%
81		**SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA**	**12 días**	**vie 23/02/24**	**vie 8/03/24**		**0%**	**0.00%**
82		Sistema de Puesta a Tierra	12 días	vie 23/02/24	vie 8/03/24	74FC-12 días	0%	0.00%
83		Soldadura Exotermica	12 días	vie 23/02/24	vie 8/03/24	82CC	0%	0.00%
84		Cable Cu No. 2/0 AWG desnudo	12 días	vie 23/02/24	vie 8/03/24	83CC	0%	0.00%
85		**PINTURA**	**10 días**	**mar 27/02/24**	**vie 8/03/24**		**0%**	**0.00%**
86		**PINTURA EXTERIORES**	**10 días**	**mar 27/02/24**	**vie 8/03/24**		**0%**	**0.00%**
87		Demarcacion pintura trafico a=0.05***	10 días	mar 27/02/24	vie 8/03/24	136FC+7 días	0%	0.00%
88		**EXTERIORES**	**269.5 días**	**lun 1/05/23**	**sáb 9/03/24**		**77%**	**76.74%**
89		**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**	**269.5 días**	**lun 1/05/23**	**sáb 9/03/24**		**71%**	**70.85%**
90		Tala de arboles h= 2.1 a 5 m incly. Transp	75 días	lun 1/05/23	jue 27/07/23	30CC+3 días	100%	100.00%
91		Traslado con equipo y bloqueo arboles de 5 m a 10m	66 días	lun 1/05/23	jue 10/08/23	90CC	100%	100.00%
92		Arbol Roble (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	15 días	mié 21/02/24	sáb 9/03/24	150FC-15 días	30%	30.00%
93		Arbol Carbonero(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	15 días	mié 21/02/24	sáb 9/03/24	92CC	30%	30.00%
94		Arbol CarboneroRojo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	15 días	mié 21/02/24	sáb 9/03/24	93CC	30%	30.00%
95		Arbol Caucho Tequendama (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor	15 días	mié 21/02/24	sáb 9/03/24	94CC	30%	30.00%
96		Arbol Guayacan (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	15 días	mié 21/02/24	sáb 9/03/24	95CC	30%	30.00%



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	% completad	% Comp. Decimal
97		Arbol Nogal 1.5 - 2.0m/Siembr+Caja+Tier. Abon+Tutor	15 días	mié 21/02/24	sáb 9/03/24	98CC	30%	30.00%
98		Arbol Yarumo/Decropia (Siembr+Caja+Tier.Ab+Tutor)	15 días	mié 21/02/24	sáb 9/03/24	97CC	30%	30.00%
99		Jardineria Densidad 1 a 12 Plantas por M2	15 días	mié 21/02/24	sáb 9/03/24	98CC	40%	40.00%
100		**SENDEROS, PLAZOLETAS, BORDILLOS, GUIA TACTIL, ANDENES EN ADOQUIN, MUROS ARQ.**	**25 días**	**vie 9/02/24**	**sáb 9/03/24**		**45%**	**45.00%**
101		Sardinel achaflanado A-15 (0.45x0.6x0.15m)	25 días	vie 9/02/24	sáb 9/03/24	149FF	90%	90.00%
102		Loseta tactil Conc. e=0.06 p<5% geo T- 2100	25 días	vie 9/02/24	sáb 9/03/24	149FF	0%	0.00%
103	✓	**ESCALERAS Y RAMPAS**	**140 días**	**lun 4/09/23**	**mié 14/02/24**		**100%**	**100.00%**
104	✓	Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	140 días	lun 4/09/23	mié 14/02/24	44CC+60 días	100%	100.00%
105		**MOBILIARIO**	**349.5 días**	**vie 27/01/23**	**sáb 9/03/24**		**85%**	**85.43%**
106		**MOBILIARIO URBANO**	**6 días**	**sáb 2/03/24**	**sáb 9/03/24**		**30%**	**30.00%**
107		Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	6 días	sáb 2/03/24	sáb 9/03/24	149FF	30%	30.00%
108		**SEÑALIZACION**	**349.5 días**	**vie 27/01/23**	**sáb 9/03/24**		**86%**	**86.22%**
109	✓	Servicio de Time Lapse con Fotos	349.5 días	vie 27/01/23	sáb 9/03/24	8CC	100%	100.00%
110	✓	Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	3 días	vie 27/01/23	mar 31/01/23	109CC	100%	100.00%
111		Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	6 días	sáb 2/03/24	sáb 9/03/24	107FF	30%	30.00%
112		Señales Preventiv-Informativ-reglam(Sum+Inst.)Font	6 días	sáb 2/03/24	sáb 9/03/24	111CC	30%	30.00%
113		Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	6 días	sáb 2/03/24	sáb 9/03/24	112CC	30%	30.00%
114		Señal Punto de Encuentro 1 Cara	6 días	sáb 2/03/24	sáb 9/03/24	113CC	30%	30.00%
115		Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	6 días	sáb 2/03/24	sáb 9/03/24	114CC	30%	30.00%
116		Reductor de velocidad tipo Resalto Parabolico - 4 mts de ancho	12.5 días	vie 23/02/24	sáb 9/03/24	124FC+60 días	0%	0.00%
117		Estoperol 10 cm x 3 cm	11 días	lun 26/02/24	vie 8/03/24	136FF+17 día	0%	0.00%
118		Aseo General	15 días	mié 21/02/24	sáb 9/03/24	109FF	10%	10.00%
119		**ITEMS NO PREVISTOS**	**347.5 días**	**lun 30/01/23**	**sáb 9/03/24**		**95%**	**94.72%**
120	✓	Baño de campamento	2 días	lun 30/01/23	mié 1/02/23	8	100%	100.00%
121	✓	Desmonte y Ritro de Pasamanos	6 días	vie 26/05/23	lun 5/06/23	21	100%	100.00%
122		Geotextil NT-1600** - Suministro e instalacion	120 días	vie 20/10/23	vie 8/03/24	39FF	97%	97.00%
123	✓	Anillo contenc caisson e=0.10 des=1.3 2500 psi **	200 días	jue 27/04/23	vie 15/12/23	29CC	100%	100.00%
124	✓	LOSA DE PISO ALIGERADA F'C 21 MPA h=.50 Caset. GUADUA	30 días	vie 10/11/23	vie 15/12/23	123FC-30 días	100%	100.00%
125	✓	Filtro frances 40x115 geoNT-1600+tubo 100mm	20 días	mié 19/07/23	jue 10/08/23	65CC	100%	100.00%
126	✓	Filtro Chimenea geoNT-1600+tubo100mm **	20 días	mié 19/07/23	jue 10/08/23	125CC	100%	100.00%
127	✓	Concreto ciclópeo concreto de 3000 psi Mezcl/Obra 0.6Mx0.4P **	60 días	jue 1/06/23	vie 1/09/23	30CC+30 días	100%	100.00%
128	✓	Mamposteria en Bloque de concreto 15x20x40	50 días	mié 3/01/24	jue 29/02/24	124FC+15 día	100%	100.00%
129	✓	CANASTILLA PASAJUNTAS i4 BARRAS LISAS 1**35 CM CADA 30 CM)	110 días	mar 10/10/23	jue 15/02/24	136CC-3 días	100%	100.00%
130	✓	Corte Concreto Dilatac cortadora (e=6-10)	117 días	mié 25/10/23	vie 8/03/24	136CC+10 día	100%	100.00%
131	✓	GROUTING - MORTERO F´CR 16.5 MPA MAMPOSTERIA CDRC	50 días	mié 3/01/24	jue 29/02/24	128CC	100%	100.00%
132	✓	Caja de Inspeccion100x100x100+Excav(ESPECIFIC-IDRD)	14 días	mar 20/02/24	jue 7/03/24	64CC+140 días	100%	100.00%
133		Ducto Aforamiento media tension Ø3" (L=6	19 días	vie 16/02/24	vie 8/03/24	135CC	0%	0.00%
134	✓	Poste Metal H=9M a 10M Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)	20 días	mar 13/02/24	jue 7/03/24	70CC+110 días	100%	100.00%
135	✓	Brazo Doble Luminaria	17 días	vie 16/02/24	jue 7/03/24	134CC+3 días	100%	100.00%
136	✓	Piso en concreto MR 41 (280 Kg/cm2) acelerado a 7 dias estampado	110 días	vie 13/10/23	lun 19/02/24	39CC+35 días	100%	100.00%
137	✓	Piso en concreto MR 41 (280 Kg/cm2) color ginger	6 días	jue 8/02/24	vie 16/02/24	56	100%	100.00%
138		Tope llanta prefabricado (H=15cm, B=20cm, L=50cm)	10 días	mar 27/02/24	vie 8/03/24	136FC+7 días	30%	30.00%
139		Pintura de trafico reflectivo	10 días	mar 27/02/24	sáb 9/03/24	136FF+0.5 d	0%	0.00%
140	✓	Tratamientos integrales	135 días	lun 18/09/23	jue 22/02/24	91CC+120 día	100%	100.00%
141		Suministro e instalación baranda MB1	30 días	sáb 3/02/24	sáb 9/03/24	144FC-30 día	80%	80.00%
142		Suministro e instalación caneca M121 sencilla tipo Barcelona	6 días	sáb 2/03/24	sáb 9/03/24	149FC-6 días	50%	50.00%
143		Suministro e instalación caneca M121 doble punto ecológico sin tapa	6 días	sáb 2/03/24	sáb 9/03/24	142CC	30%	30.00%






Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	% completado	% Comp. Decimal
144		Suministro e Instalación de bordillo A/50	132.5 días	vie 6/10/23	sáb 9/03/24	39CC+30 días	95%	95.00%
145		Suinistro e instalación de cárcamo de .49x.40x1.00	110 días	mar 31/10/23	jue 7/03/24	136CC+15 días	100%	100.00%
146		Suinistro e instalación de cárcamo prefabricado 0.63x0.80x1.00	134 días	lun 2/10/23	mié 6/03/24	45CC+15 días	100%	100.00%
147		Baranda Cerramientos M-83 (Sum. + Inst.)	33 días	mié 31/01/24	vie 8/03/24	56FC-7 días	80%	80.00%
148		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA DE 60X60	7 días	vie 1/03/24	sáb 9/03/24	136FC+10.5 días	30%	30.00%
149		ADOQUIN ARCILLA CUARTERON	142.5 días	mar 26/09/23	sáb 9/03/24	48CC+10 días	95%	95.00%
150		SUMINISTRO E INSTALACION - GRAMA KIKUYO EN CESPEDON ESTACADO	65.5 días	lun 25/12/23	sáb 9/03/24	91FC+116 días	70%	70.00%
151		PUESTA A TIERRA POSTE METALICO	20 días	jue 15/02/24	vie 8/03/24	134FF+2 días	100%	100.00%
152		Dado climent concreto 4000psi Premezcl sin	50 días	jue 19/10/23	vie 15/12/23	124FF	100%	100.00%
153		Viga aerea concreto de 3000 psi.	16 días	mar 28/11/23	vie 15/12/23	124FF	100%	100.00%
154		COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI	15 días	mié 25/10/23	vie 10/11/23	152CC+5 días	100%	100.00%
155		SUMINISTRO E INSTALACION BANCA LARGA EN CONCRETO TIPO HPC/GRC	10 días	mar 27/02/24	sáb 9/03/24	149FF	0%	0.00%
156		ENCHAPE PIEDRA MUÑECA- MURO DE CONTENCION DT003	66 días	jue 23/11/23	mar 5/03/24	127FC+70 días	100%	100.00%
157		Tribuna en concreto de 3000 psi. En sitio	95 días	mié 25/10/23	mar 13/02/24	39CC+45 días	100%	100.00%
158		FACHALETA EN ARCILLA TIPO L DE 33X2,5X5	112 días	jue 26/10/23	mar 5/03/24	104CC+45 días	100%	100.00%
159		FACHALETA EN ARCILLA DE 33*5*2,3	112 días	jue 26/10/23	mar 5/03/24	104CC+45 días	100%	100.00%
160		CAJA MEDIDOR DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	5 días	lun 4/09/24	sáb 9/09/24	73FF+0.5 días	0%	0.00%
161		BUTACO RUSTICO VI-101-12	10 días	mar 27/02/24	sáb 9/03/24	155FF	50%	50.00%
162		SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGUE DE CELULARES PARA ZONAS PEATONALES	10 días	mar 27/02/24	sáb 9/03/24	109FF	0%	0.00%

Fuente: *Fuente Propia.*

1.10.4. AVANCE EJECUTADO:Parque Bello Horizonte

A la fecha del presente periodo el avance de **ejecutado** es de: 99,16%.


Gráfica 4 Avance ejecutado Parque Bello Horizonte




Fuente: *Fuente Propia.*

Ilustración 8 Avance ejecutado Parque Bello Horizonte


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	% Comp. Decimales	Costo
1		**TERRITORIO CONSORCIO TINGUA 2023**	**460,25 días**	**vie 27/01/23**	**mié 8/05/24**		**87%**	**87,19%**	**$ 8.491.054.570,60**
2		**PARQUE LA JOYITA**	**279,88 días**	**vie 27/01/23**	**mar 12/12/23**		**39%**	**38,98%**	**$ 6.346.228.118,83**
186		**PARQUE BELLO HORIZONTE**	**286,06 días**	**vie 27/01/23**	**vie 5/01/24**		**99%**	**99,18%**	**$ 2.144.826.451,87**
187		**PRELIMINARES**	**238 días**	**vie 27/01/23**	**lun 30/10/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 97.847.845,66**
188		**PRELIMINARES**	**66 días**	**vie 27/01/23**	**jue 13/04/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 91.658.788,14**
189		Replanteo general	7 días	vie 27/01/23	vie 3/02/23	192CC	100%	100,00%	$ 2.157.604,19
190		Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	60 días	jue 2/02/23	jue 13/04/23	192	100%	100,00%	$ 4.240.629,87
191		Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	60 días	jue 2/02/23	jue 13/04/23	192	100%	100,00%	$ 7.047.531,11
192		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	5 días	vie 27/01/23	jue 2/02/23		100%	100,00%	$ 10.921.587,30
193		Campamento 40 M2	2 días	vie 27/01/23	lun 30/01/23	192CC	100%	100,00%	$ 7.179.443,87
194		**DEMOLICIONES**	**229,06 días**	**vie 27/01/23**	**vie 20/10/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 66.868.747,08**
195		Demolicion. Muro 0.20x 0,25	30 días	vie 27/01/23	jue 2/03/23	193CC	100%	100,00%	$ 1.113.897,89
196		Demolicion muros de concreto(cargue+ retiro).	74 días	jue 2/02/23	vie 28/04/23	191CC	100%	100,00%	$ 13.527.716,94
197		Demolicion placa de contrapiso	60 días	vie 11/08/23	vie 20/10/23	196FC+90 días	100%	100,00%	$ 7.472.965,37
198		Demolicion Manual sardinel(Inc.cargue+ retiro)**	30 días	vie 15/09/23	vie 20/10/23	197FF	100%	100,00%	$ 2.750.589,15
199		Demolición Escalera Concreto	50 días	vie 11/08/23	mar 10/10/23	196FC+90 días	100%	100,00%	$ 10.510.627,04
200		Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	30 días	vie 15/09/23	vie 20/10/23	198CC	100%	100,00%	$ 906.231,99
201		Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	30 días	sáb 16/09/23	vie 20/10/23	198CC	100%	100,00%	$ 20.677.718,65
202		**DESMONTES Y RETIROS**	**201 días**	**jue 9/03/23**	**lun 30/10/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 9.130.802,39**
203		Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	12 días	lun 16/10/23	lun 30/10/23	200CC+25 días	100%	100,00%	$ 2.833.179,87
204		Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	30 días	jue 9/03/23	jue 13/04/23	196CC+30 días	100%	100,00%	$ 319.576,18
205		Desmonte Equipos Biosaludables (Demolc+Retiro)	30 días	jue 9/03/23	jue 13/04/23	204CC	100%	100,00%	$ 1.098.377,20
206		Desmonte Juegos Infantiles **	30 días	jue 9/03/23	jue 13/04/23	205CC	100%	100,00%	$ 107.994,75
207		Desmonte y retiro de llantas**	12 días	lun 16/10/23	lun 30/10/23	203CC	100%	100,00%	$ 94.991,70
208		Desmonte y retiro. Poste sp 10 a 12 m**	12 días	lun 16/10/23	lun 30/10/23	203CC	100%	100,00%	$ 3.121.776,58
209		Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	12 días	lun 16/10/23	lun 30/10/23	203CC	100%	100,00%	$ 1.555.304,31
210		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**112,88 días**	**jue 22/06/23**	**mar 31/10/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 247.284.677,88**
211		**EXCAVACIONES CON RETIRO**	**110 días**	**jue 22/06/23**	**vie 27/10/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 123.802.026,46**
212		Excavacion Manual Taludes	22 días	mar 3/10/23	vie 27/10/23	215FF	100%	100,00%	$ 6.823.236,46
213		Excavacion manual con retiro en roca Caisson**	45 días	jue 31/08/23	lun 23/10/23	191FC+120 días	100%	100,00%	$ 29.645.108,67
214		Excavación Mecánica Y Retiro	110 días	jue 22/06/23	vie 27/10/23	191CC+120 días	100%	100,00%	$ 65.859.510,15
215		Entibado de Excavacion **	45 días	mié 6/09/23	vie 27/10/23	214FF	100%	100,00%	$ 2.578.609,72
216		Excavacion con equipo en roca Caisson**	15 días	jue 5/10/23	lun 23/10/23	213FF	100%	100,00%	$ 18.595.561,45
217		**NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Ensay sin retiro)**	**67,88 días**	**vie 25/08/23**	**mar 31/10/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 93.680.717,79**
218		Nivelacion y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	52 días	vie 25/08/23	mié 25/10/23	221CC-5 días	100%	100,00%	$ 30.787.544,42
219		Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	5 días	mié 25/10/23	mar 31/10/23	267FF	100%	100,00%	$ 2.893.173,37
220		**RELLENOS**	**62 días**	**jue 31/08/23**	**mar 31/10/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 90.001.893,74**




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	% Comp. Decimales	Costo
221		Relleno Recebo Afirmado	48 días	jue 31/08/23	jue 26/10/23	238CC+30 días	100%	100,00%	$ 50.418.764,20
222		Relleno compactado Base granular tipo IDRD	27 días	vie 29/09/23	mar 31/10/23	221CC+25 días	100%	100,00%	$ 23.344.544,53
223		Relleno arena sitev de peña cemide +trans relle	5 días	mié 25/10/23	mar 31/10/23	287FF	100%	100,00%	$ 16.238.625,01
224		**ESTRUCTURA**	**266,25 días**	**mar 4/07/23**	**mié 8/05/24**		**100%**	**100,00%**	**$ 936.604.634,36**
225		**CIMENTACIÓN**	**266,25 días**	**mar 4/07/23**	**mié 8/05/24**		**100%**	**100,00%**	**$ 278.257.638,77**
226		Vigas Aereas En Concreto 3000psi""	20 días	mié 4/10/23	jue 26/10/23	235CC-3 días	100%	100,00%	$ 69.649.599,45
227		Viga 0.3*0.4 cemam IDRD 21 Mpa reforzado ""	25 días	vie 29/09/23	vie 27/10/23	230CC+5 días	100%	100,00%	$ 8.954.883,20
228		Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	100 días	mar 4/07/23	vie 27/10/23	214CC+10 días	100%	100,00%	$ 27.282.383,78
229		Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin	7 días	lun 23/10/23	mar 31/10/23	227FC+5 días	100%	100,00%	$ 1.185.990,45
230		Pilote +Concret210 D=0.40 M Exc. Máxima 35 M Roca	30 días	vie 22/09/23	vie 27/10/23	228CC+70 días	100%	100,00%	$ 8.227.844,37
231		Columna Circ Conc 4000PSI Ø1,20 M. - PILA	22 días	mié 11/10/23	mié 8/05/24	324FC-10 días	100%	100,00%	$ 147.550.999,20
232		Viga cabezal de muro de contención de 4000 psi(28Mpa)	9 días	vie 20/10/23	mar 31/10/23	231FC-8 días	100%	100,00%	$ 15.405.936,32
233		**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	**28 días**	**mié 4/10/23**	**mar 31/10/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 123.607.898,74**
234		Vigas Aereas En Concreto 3000psi""	20 días	mié 4/10/23	jue 26/10/23	235CC-3 días	100%	100,00%	$ 18.952.856,77
235		Graderia Sitio	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	236CC	100%	100,00%	$ 10.152.000,36
236		Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	222FC+20 días	100%	100,00%	$ 94.403.029,61
237		**MUROS DE CONTENCIÓN**	**82 días**	**jue 27/07/23**	**mar 31/10/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 127.192.867,08**
238		Muro contencion concreto premezclado 4000	75 días	jue 27/07/23	lun 23/10/23	214CC+30 días	100%	100,00%	$ 100.078.206,60
239		Muro de Contencion en Gavion(Inc. Formaleta). ""	12 días	mar 17/10/23	mar 31/10/23	238FC-5 días	100%	100,00%	$ 27.114.150,43
240		**JUNTAS**	**10 días**	**jue 19/10/23**	**mar 31/10/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 49.902.667,59**
241		Junta de Dilatacion sikarod 32mm + sikaflex ""	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	236FF	100%	100,00%	$ 49.902.667,59
242		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO**	**82 días**	**jue 27/07/23**	**mar 31/10/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 229.844.086,28**
243		Acero de refuerzo 60000 ""	80 días	jue 27/07/23	vie 27/10/23	238CC	100%	100,00%	$ 174.603.388,60
244		Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mb X 2.35	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	236CC	100%	100,00%	$ 44.375.289,78
245		Malla Electrosoldada 8=150*150 mm Ø=7,5 mm x 7,5 mm	22 días	lun 2/10/23	jue 26/10/23	236CC-5 días	100%	100,00%	$ 10.865.387,85
246		**REDES HIDRAULICAS**	**20 días**	**vie 6/10/23**	**mar 31/10/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 46.868.194,22**
247		**RED DE DRENAJE**	**20 días**	**vie 6/10/23**	**mar 31/10/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 46.868.194,22**
248		Tuberia Novafort d=250mm Exca y relleno zona dura ""	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	238FC-13 días	100%	100,00%	$ 3.098.343,77
249		Tuberia Novafort d=315mm	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	248CC	100%	100,00%	$ 15.452.211,73
250		CercamoT-1 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal)	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	249CC	100%	100,00%	$ 6.198.458,31
251		Sumidero Caja 0.75*1.1*0.85 en concreto ""	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	250CC	100%	100,00%	$ 13.091.125,89
252		Caja de Inspeccion .60x.60 h=1.0 ""	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	250CC	100%	100,00%	$ 4.906.984,39
253		Filtro geodren planar tuberia 200 mm h=1.0 Zanja	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	252CC	100%	100,00%	$ 3.211.010,13
254		**REDES ELECTRICAS**	**74,81 días**	**jue 5/10/23**	**lun 1/01/24**		**94%**	**94,44%**	**$ 119.967.111,82**
255		**BAJA TENSION Y AP**	**20 días**	**vie 6/10/23**	**mar 31/10/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 52.048.477,76**
256		Empalme en Derivación (91B1)	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	259CC	100%	100,00%	$ 3.676.659,18




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	% Comp. Decimales	Costo
257		Caja electrica de inspeccion AP 274 Codensa **	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	253CC	100%	100,00%	$ 12.580.057,06
258		Canaliz ducto electric PVC- D2X3 Zona Verde	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	257CC	100%	100,00%	$ 22.560.661,75
259		Acometida 3#4	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	258FF	100%	100,00%	$ 8.567.076,01
260		Cable 3 N° 12 Sum e instal**	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	259CC	100%	100,00%	$ 1.745.706,74
261		Brazo Sencillo Luminaria	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	260CC	100%	100,00%	$ 2.919.296,99
262		**ILUMINACIÓN**	**68,81 días**	**jue 19/10/23**	**lun 1/01/24**		**78%**	**78,00%**	**$ 28.188.442,38**
263		Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LED8 / 4000K / 32W / 220V	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	261CC	100%	100,00%	$ 20.426.361,11
264		Luminaria AVENTO 1 / 144 LED8 / 233mA / 4000K / 5195 OPTIC / 105W / 220V	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	263CC	100%	100,00%	$ 7.762.081,27
265		Fotoceldа - Suministro e instalacion	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	264CC	100%	100,00%	$ 0,00
266		Aplique Solar de piso para empotrar	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	265CC	0%	0,00%	$ 0,00
267		**SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA**	**20 días**	**vie 6/10/23**	**mar 31/10/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 39.419.191,69**
268		Sistema de Puesta a Tierra	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	258CC	100%	100,00%	$ 33.062.129,04
269		Soldadura Exotermica	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	268CC	100%	100,00%	$ 510.952,31
270		Cable Cu desnudo # 2/0 AWG	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	269CC	100%	100,00%	$ 5.846.110,34
271		**PINTURA**	**8 días**	**vie 20/10/23**	**mar 31/10/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 1.788.206,23**
272		**PINTURA EXTERIORES**	**8 días**	**vie 20/10/23**	**mar 31/10/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 1.788.206,23**
273		Demarcacion pintura trafico e=0.05**	8 días	vie 20/10/23	mar 31/10/23	236FF	100%	100,00%	$ 1.181.157,37
274		Demarcacion pintura trafico microfutbol e=0.1	8 días	vie 20/10/23	mar 31/10/23	273CC	100%	100,00%	$ 602.047,86
275		**EXTERIORES**	**195,06 días**	**mié 24/05/23**	**vie 6/01/24**		**99%**	**99,89%**	**$ 256.008.848,47**
276		**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**	**195,06 días**	**mié 24/05/23**	**vie 6/01/24**		**99%**	**99,94%**	**$ 37.234.078,29**
277		Empredizacion grama con semilla rey-grass **	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	266CC	99%	99,00%	$ 11.567.856,19
278		Traslado de arbol pequeño	80 días	mié 24/05/23	jue 24/08/23	214CC-25 días	100%	100,00%	$ 3.972.530,61
279		Arbol Acacia Negra(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	277CC	100%	100,00%	$ 1.641.088,72
280		Arbol CarboneroRojo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	279CC	100%	100,00%	$ 2.218.358,59
281		Arbol Caucho Tequendama (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	280CC	100%	100,00%	$ 725.164,29
282		Arbol Guayacán (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	281CC	100%	100,00%	$ 689.627,85
283		Arbol Nogal 1.5 - 2.0m(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	282CC	100%	100,00%	$ 725.726,61
284		Arbol Yarumo/Cecropia (Siemb+Caja+Tier,Ab+Tutor)	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	283CC	100%	100,00%	$ 842.815,86
285		Jardineria Densidad 12 Plantas por M2 -CDRC	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	284CC	100%	100,00%	$ 14.649.907,57
286		**SENDEROS, PLAZOLETAS, BORDILLOS, GUIA TACTIL, ANDENES EN ADOQUIN**	**17 días**	**mié 11/10/23**	**mar 31/10/23**		**99%**	**99,87%**	**$ 91.226.021,49**
287		Adoquin prefabricado de arcilla. 60x260 e=60mm.	17 días	mié 11/10/23	mar 31/10/23	236CC+3 días	99%	99,00%	$ 48.437.581,09
288		Piso-concreto fc 21 mpa e: 0.05 m.	17 días	mié 11/10/23	mar 31/10/23	287CC	100%	100,00%	$ 3.508.464,82
289		Sardinel prefabricado A-81 (0.35x0.8x0.15m)	17 días	mié 11/10/23	mar 31/10/23	288CC	100%	100,00%	$ 5.445.832,44
290		Sardinel achaflanado A-15 (0.45x0.8x0.15m)	17 días	mié 11/10/23	mar 31/10/23	289CC	100%	100,00%	$ 7.326.910,77
291		Bordillo en sitio - contenedor de raices (0.15x0.6m)	17 días	mié 11/10/23	mar 31/10/23	290CC	100%	100,00%	$ 12.578.550,82
292		Loseta tactil Conc. e=0.06 p<5% geo T- 2100	17 días	mié 11/10/23	mar 31/10/23	291CC	99%	99,00%	$ 13.927.681,75
293		**CANCHAS**	**21 días**	**mié 11/10/23**	**vie 3/11/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 73.602.309,99**



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	% Comp. Decimales	Costo
294		Polietileno Cal.6 Negr Sum + Inst	17 días	mié 11/10/23	mar 31/10/23	291CC	100%	100,00%	$ 1.094.534,71
295		Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	9 días	mié 25/10/23	vie 3/11/23	299CC	100%	100,00%	$ 32.639.380,03
296		Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 sin viga	9 días	mié 25/10/23	vie 3/11/23	295CC	100%	100,00%	$ 36.158.922,48
297		Arco Movil Microfutbol (3x2)Tub.Est.Galv+Malla Impl/*4	9 días	mié 25/10/23	vie 3/11/23	296CC	100%	100,00%	$ 3.609.472,71
298		**ZONAS DE JUEGOS, VITALES Y GIMNASIOS**	**18 días**	**mié 25/10/23**	**mié 15/11/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 22.230.864,86**
299		Recubrimiento sintetico Resyrock**	9 días	mié 25/10/23	vie 3/11/23	241CC+5 días	100%	100,00%	$ 13.739.253,89
300		Dotacion Giro Cadera Adultos/Mayores	18 días	mié 25/10/23	mié 15/11/23	299CC	100%	100,00%	$ 3.275.588,81
301		Barras Adultos/Mayores-Diseñ-Ind(Suministr)	18 días	mié 25/10/23	mié 15/11/23	300CC	100%	100,00%	$ 2.341.205,35
302		Cerramedor adultos Mayores (SUM + INST)	18 días	mié 25/10/23	mié 15/11/23	301CC	100%	100,00%	$ 2.874.906,90
303		**ESCALERAS Y RAMPAS**	**17 días**	**mar 10/10/23**	**lun 30/10/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 11.245.111,20**
304		Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	17 días	mar 10/10/23	lun 30/10/23	234CC+5 días	100%	100,00%	$ 11.245.111,20
305		**PASAMANOS**	**18 días**	**mié 25/10/23**	**mié 15/11/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 19.588.375,61**
306		Baranda Cerramientos M-63 (Sum + Inst.)	18 días	mié 25/10/23	mié 15/11/23	302CC	100%	100,00%	$ 19.588.375,61
307		**MOBILIARIO**	**260 días**	**vie 27/01/23**	**mié 15/11/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 81.795.460,02**
308		**MOBILIARIO URBANO**	**18 días**	**mié 25/10/23**	**mié 15/11/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 3.341.668,53**
309		Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	18 días	mié 25/10/23	mié 15/11/23	306CC	100%	100,00%	$ 3.341.553,53
310		**SENALIZACION**	**260 días**	**vie 27/01/23**	**mié 15/11/23**		**100%**	**100,00%**	**$ 68.453.808,48**
311		Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	9 días	vie 3/11/23	mar 14/11/23	309CC+8 días	100%	100,00%	$ 8.437.025,69
312		Señal Pare Bicosaludable (0.80x1.20m) dos caras	9 días	vie 3/11/23	mar 14/11/23	311CC	100%	100,00%	$ 396.575,58
313		Señal en lamina galv (90X140CM) CAL.18-HG+VI (DESM	9 días	vie 3/11/23	mar 14/11/23	312CC	100%	100,00%	$ 3.967.242,75
314		Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	9 días	vie 3/11/23	mar 14/11/23	313CC	100%	100,00%	$ 681.557,80
315		Señal Punto de Encuentro 1 Cara	9 días	vie 3/11/23	mar 14/11/23	314CC	100%	100,00%	$ 412.801,94
316		Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	9 días	vie 3/11/23	mar 14/11/23	315CC	100%	100,00%	$ 7.778.245,14
317		Servicio de Time Lapse con Fotos	250 días	vie 27/01/23	mié 15/11/23	193CC	100%	100,00%	$ 34.667.452,55
318		Aseo General	10 días	vie 3/11/23	mié 15/11/23	317FF	100%	100,00%	$ 2.153.005,04
319		**ITEMS NO PREVISTOS**	**267,31 día**	**lun 8/02/23**	**vie 6/01/24**		**99%**	**99,93%**	**$ 447.426.770,21**
320		Baño de campamento	5 días	lun 16/10/23	vie 20/10/23	304CC+5 días	100%	100,00%	$ 985.684,45
321		Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	5 días	lun 16/10/23	vie 20/10/23	320CC	100%	100,00%	$ 7.522.290,72
322		Demol pav asfaltico e=0.10 (corte disco+carg+retiro)	13 días	lun 16/10/23	mar 31/10/23	321CC	100%	100,00%	$ 7.578.283,83
323		Geotextil NT-1600** - Suministro e Instalacion	13 días	lun 16/10/23	mar 31/10/23	322CC	100%	100,00%	$ 12.334.859,55
324		Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi **	20 días	vie 29/09/23	lun 23/10/23	216FC-20 días	100%	100,00%	$ 80.193.315,59
325		Impermeabilización Espaldon Igol Imprimant + Denso	13 días	lun 16/10/23	mar 31/10/23	323CC	100%	100,00%	$ 3.444.357,50
326		Filtro frances 40x115 geoNT-1600+tubo 100mm	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	253CC	100%	100,00%	$ 12.234.354,80
327		Filtro Chimenea geoNT-1600+tubo100mm **	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	326CC	100%	100,00%	$ 9.359.400,31
328		CANASTILLA PASAJUNTAS (4 BARRAS LISAS 1**35 CM CADA 30 CM)	15 días	vie 13/10/23	mar 31/10/23	245CC+10 días	100%	100,00%	$ 11.049.959,52
329		Contenedor de Raices	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	285CC	100%	100,00%	$ 4.448.084,40
330		Reaice de pozo	15 días	vie 13/10/23	mar 31/10/23	328CC	100%	100,00%	$ 5.236.006,60
331		Ducto Aforamiento media tension Ø3" (L=6	15 días	jue 19/10/23	lun 6/11/23	266CC	100%	100,00%	$ 3.240.516,17



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	% Comp. Decimales	Costo
332		Poste Metal H=9M a 10M Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)	17 días	jue 19/10/23	mié 8/11/23	331CC	100%	100,00%	$ 49.849.945,29
333		Suministro e instalación caneca M121 sencilla tipo Barcelona	18 días	mié 25/10/23	mié 15/11/23	306CC	100%	100,00%	$ 4.618.866,00
334		Suministro e instalación caneca M121 doble punto ecológico sin tapa	18 días	mié 25/10/23	mié 15/11/23	306CC	100%	100,00%	$ 3.233.206,20
335		Suministro e instalación de cárcamo de .43x.40x1.00	5 días	lun 6/02/23	mié 18/10/23	236CC+5 días	100%	100,00%	$ 0,00
336		Suministro e instalación de cárcamo prefabricado 0.63x0.50x1.00	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	250CC	100%	100,00%	$ 0,00
337		Tratamiento integral	70 días	vie 25/08/23	mié 15/11/23	278	100%	100,00%	$ 442.803,05
338		Suministro e instalación de bordillo A80	17 días	mié 11/10/23	mar 31/10/23	291CC	100%	100,00%	$ 7.522.153,20
339		Pintura de tráfico reflectivo	6 días	mié 8/11/23	mié 15/11/23	345FC+5 días	99%	99,99%	$ 1.472.830,22
340		Piso caucho Recid 3cm	10 días	mié 25/10/23	lun 6/11/23	236CC+15 días	100%	100,00%	$ 55.567.694,37
341		Suministro e instalación berenda M81	25 días	lun 16/10/23	mar 14/11/23	302CC+8 días	99%	99,00%	$ 23.548.518,49
342		Suministro e instalación de muelle resorte cap. 1 niño	6 días	lun 6/11/23	mié 15/11/23	340	100%	100,00%	$ 11.547.165,00
343		Suministro e instalación Balancín	6 días	lun 6/11/23	mié 15/11/23	340	100%	100,00%	$ 22.334.519,00
344		Suministro e instalacion de señal preventiva de 60x60 segun invias	11 días	jue 2/11/23	mié 15/11/23	345	100%	100,00%	$ 5.661.351,82
345		Piso en concreto MR 41 (280 Kg/cm2) acelerado a 7 dias estampado	20 días	mar 10/10/23	jue 2/11/23	197CC+50 días	100%	100,00%	$ 96.654.162,21
346		Corte Concreto Dilatac.cortadora (e=5-10)	20 días	mié 11/10/23	jue 2/11/23	197CC+50 días	100%	100,00%	$ 7.366.829,92
347		**Reembolsables**	**49,81 días**	**vie 8/11/23**	**lun 1/01/24**		**78%**	**78,00%**	**$ 68.782.263,00**
348		ENSAYO ANALISIS COMPACTACION SUELO (Curva de compa	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	332FF	100%	100,00%	$ 2.356.097,00
349		ENSAYO DENSIDAD EN TERRENO CON DENSI	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	348CC	100%	100,00%	$ 2.411.320,00
350		GRANULOMETRIA MATERIALES GRANULARES	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	349CC	100%	100,00%	$ 218.960,00
351		LIMITES DE ATTERBERG DESGATE A 500 REV	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	350CC	75%	75,00%	$ 114.954,00
352		MICRO-DEVAL AGREGADO GRUESO	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	351CC	75%	75,00%	$ 328.440,00
353		10% FINOS	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	352CC	75%	75,00%	$ 328.440,00
354		SOLIDEZ	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	353CC	75%	75,00%	$ 656.880,00
355		EQUIVALENTE DE ARENA	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	354CC	73%	72,99%	$ 205.275,00
356		AZUL DE METILENO	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	355CC	73%	72,99%	$ 273.700,00
357		TERRONES DE ARCILLA	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	356CC	73%	72,99%	$ 123.165,00
358		MATERIAL ORGANICO POR IGNICION	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	357CC	73%	72,99%	$ 68.425,00
359		INDICE DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	358CC	73%	72,99%	$ 206.012,00
360		CARAS FRACTURADAS	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	359CC	73%	72,99%	$ 109.480,00
361		ANGULARIDAD	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	360CC	73%	72,99%	$ 188.853,00
362		CBR DE LABORATORIO	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	361CC	73%	72,99%	$ 547.400,00
363		DESPLAZAMIENTOS PARA TOMA DE MUESTRA	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	362CC	73%	72,99%	$ 689.724,00
364		ALQUILER MOLDE CILINDRICO DE 6x12 15 UNI	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	363CC	73%	72,99%	$ 5.192.763,00
365		CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	364CC	0%	0,00%	$ 11.260.375,00
366		LICENCIAS AMBIENTALES, PERMISOS ETC.	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	365CC	90%	90,00%	$ 30.000.000,00
367		GRAFITI - (MANO DE OBRA Y MATERIALES)	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	365CC	100%	100,00%	$ 4.500.000,00



Fuente: *Fuente Propia.*

Tabla 15 AVANCE TERRITORIO 1

AVANCE TERRITORIO 1 – 09/03/2024						
PIP	**VALOR**	**% PROGRAMADO**	**VR. PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**VR. EJECUTADO**	**DESVIACIÓN**
JOYITA	**$ 6.343.171.312,00**	**100%**	**$ 6.343.171.312,00**	**94,39%**	**$ 5.987.319.401,40**	**-5.61%**
BELLO HORIZONTE	**$ 2.147.883.259**	**100,00%**	**$ 2.147.883.259,00**	**99,16%**	**$ 2.129.841.039,34**	**-0,84%**
TOTAL	**$ 8.491.054.571**	**100%**	**$ 8.491.054.571**	**95,60%**	**$ 8.117.160.440,73**	**-4,40%**

Fuente: *Fuente Propia.*

1.11. PORCENTAJE DE AVANCE Y CONTROL FINANCIERO DEL CONSORCIO TINGUA 2023:

A la fecha de corte de este informe el contratista desarrolló las siguientes actividades previas:

Parque la joyita y Bello Horizonte:

El avance financiero de obra con fecha de corte al 27 de Marzo de 2024 según la programación de obra aprobada de acuerdo a la prórroga No. 4 del contrato de obra 1270-2022:

Tabla 16 Porcentaje De Avance Y Control Financiero Del Consorcio Tingua 2023

% AVANCE DE OBRA PROGRAMADO:	$ 8.491.054.571 m/c
% AVANCE DE OBRA EJECUTADO:	$ 8.117.160.440,73 m/c

Fuente: *Fuente Propia.*

A la fecha del presente Informe el consorcio Tingua 2023 está pendiente para pago, el acta parcial de obra No. 11, 12 y 13. Con un valor de **$ 1.657.035.886 m/c.**

1.11.1. LOS PORCENTAJES DE AVANCES DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES.

LOS PORCENTAJES DE AVANCES DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES – PARQUE LA JOYITA.

El consorcio Tingua 2023, durante este periodo dio inicio a las actividades de obra el día 1 de marzo del 2024, a la fecha de corte del presente informe realizó las siguientes actividades:

Capítulo 1. Preliminares.

1.1. Preliminares.

1.1.1. Replanteo General:
1.1.2. Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm):
1.1.3. Descapote mecánico y retiro,Incl. MdeO:
1.1.4. Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc):
1.1.5. Campamento:
1.1.6. Baño Portátil Alquiler:

Demoliciones

1.1.7. Demolición de cimientos en concreto
1.1.8. Demolición placa de contrapiso
1.2.4. Demolición de cuneta y retiro.
1.2.5. Demolición Escalera Concreto

Desmonte y retiros.

1.1.9. Desmonte aparatos
1.3.4. Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña
1.3.5. Desmonte y retiro de llantas4
1.3.7. Desmonte Y Reinst.De Pasamanos
1.3.8. Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**
1.3.9. Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico

Capítulo 2. Excavaciones y Rellenos:

2.1. Excavaciones con Retiro

2.1.1. Excavación Manual Taludes
2.1.2. Excavación manual con retiro en roca Caisson
2.1.3. Excavación Mecánica Y Retiro
2.1.4. Entibado de Excavación

2.2. NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav sin retiro)

2.2.3. Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)

2.4. Relleno

2.4.1. Relleno material seleccionado de excava sin sumin*
2.4.2. Relleno recebo afirmado
2.4.4. Relleno compactado base granular tipo IDRD **
2.4.5. Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle

Capítulo 3. Estructuras:

3.1. Cimentación
3.1.2 Concreto de Limpieza (solado) 2500psi
3.1.5. Columna Circ. Conc. 4000PSI Ø1,20 M. – PILA
3.1.7. Pedestal En Concreto 4000psi
3.2.3. Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi
3.4.1. Muro contención concreto premezclado 4000
3.4.2. Muro de Contención en Gavión (Inc. Formaleta). **
3.6.2. Estructura metalica obra
3.7.1 Acero de refuerzo 60000 **
3.7.2. Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35

Capítulo 4. Redes Hidráulicas:

4.1.2. Tuberia Novafort d=250mm
4.1.6. Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **
4.1.7. Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm **

Capítulo 5. Redes Eléctricas:

5.1.3. Empalme en Derivación (91B1)
5.1.4. Caja eléctrica de inspección AP 274 Codensa **
5.1.5. Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona Verde
5.1.6. Acometida 3#4
5.1.7. Cable 3 N° 12 Sum e Instal**
5.1.10 Brazo Sencillo Luminaria
5.2.1 Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V
5.2.2 AVENTO GEN 2/S/48 LEDS/116mA/4000K/5256 OPTIC/26W/ 220V
5.2.3 Luminaria AVENTO 1 / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTIC / 106W / 220V
5.2.4 Fotocelda - Suministro e instalacion

Capítulo 8. Exteriores:

8.1.2. Tala de arboles h= 2.1 a 5 m incly. Transp
8.1.3. Traslado con equipo y bloqueo arboles de 5 m a 10m
8.2.2 Sardinel achaflanado A-15 (0.45x0.8x0.15m)

8.3. Escaleras y rampas

8.3.2. Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **

Capítulo 9. Mobiliario:

9.2. Señalización
9.2.1. Un mes de Servicio de Time Lapse con Fotos
9.2.2. Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M

Ítems no previstos

NP – 003 Geotextil NT-1600** - Suministro e instalación
NP – 004 Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi **
NP – 006 Filtro francés 40x115 geoNT-1600+tubo 100mm
NP – 007 Filtro Chimenea geoNT-1600+tubo100mm **
NP – 008 Concreto ciclópeo concreto de 3000 psi. MezclObra 0.6Mx0.4P
NP – 010 CANASTILLA PASAJUNTAS (4 BARRAS LISAS 1"*35 CM CADA 30
NP – 011 Corte Concreto Dilatac.cortadora (e=6-10)
NP – 015 Poste Metal H=9M a 10M Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)
NP – 016 Brazo Doble Luminaria
161 Baranda Cerramientos M-83 (Sum + Inst.)
NP – 020 PISO EN CONCRETO MR 41 (280 Kg/Cm2) ACELERADO A 7 DÍAS
NP – 021 PISO EN CONCRETO MR 41 (280 Kg/Cm2) COLOR GINGER.
NP – 026 SUMINISTRO E INSTALACIÓN Baranda M – 81
NP – 027 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANECA M-121 SENCILLA TIPO BARCELONA.
NP – 024 TRATAMIENTOS INTEGRALES
NP – 031 SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO A80

NP – 032 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO DE .43x.40x1.00
NP – 033 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO PREFABRICADO DE 0.63X0.60X1.00
NP – 036 SUMINISTRO E INSTALACIÓN - GRAMA KIKUYO EN CESPEDON ESTACADO
NP – 037 PUESTA A TIERRA POSTE METÁLICO
NP – 047 ENCHAPE PIEDRA LAJA AMARILL0- MURO DE CONTENCION DT003
NP – 049 FACHALETA EN ARCILLA TIPO L DE 33X2,5X5
NP – 050 FACHALETA EN ARCILLA DE 33*5*2,3

Los porcentajes de avance de cada una de estas actividades se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 17 Porcentajes De Avances De Cada Una De Las Actividades – Parque La Joyita

ITEM	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	AVANCE % PROGRAMADO	AVANCE % EJECUTADO	DESVIACION
PARQUE LA JOYITA	**vie 27/01/23**	**vie 27/01/23**		100,00%	94,39%	-5,61%
PRELIMINARES	**vie 27/01/23**	**vie 27/01/23**		100,00%	97,47%	-2,53%
PRELIMINARES	**vie 27/01/23**	**vie 27/01/23**		100,00%	100,00%	0,00%
Replanteo general	vie 27/01/23	vie 27/01/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	vie 3/02/23	vie 3/02/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	vie 3/02/23	vie 3/02/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	vie 27/01/23	vie 27/01/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Campamento 40 M2	vie 27/01/23	vie 27/01/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
DEMOLICIONES	**vie 10/03/23**	**vie 10/03/23**		100,00%	100,00%	0,00%
Demolición Cimiento Concreto	mié 3/01/24	mié 3/01/24	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Demolición placa de contrapiso	vie 19/05/23	vie 19/05/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	mar 9/01/24	mar 9/01/24	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Demolición Cuneta Manual incly cargue y retiro	vie 15/12/23	vie 15/12/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Demolición Escalera Concreto	vie 10/03/23	vie 10/03/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	jue 28/12/23	jue 28/12/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
DESMONTES Y RETIROS	**vie 17/03/23**	**vie 17/03/23**		100,00%	92,91%	-7,09%
Desmonte aparatos	vie 17/03/23	vie 17/03/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%

Desmonte carpinteria metálica **	vie 17/03/23	vie 17/03/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	lun 15/01/24	lun 15/01/24	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	50,00%	-50,00%
Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	vie 17/03/23	vie 17/03/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Desmonte y retiro de llantas**	vie 6/10/23	vie 6/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Desmonte De Señalización	vie 15/12/23	vie 15/12/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	vie 22/12/23	vie 22/12/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	mar 27/02/24	mar 27/02/24	**EN EJECUCION**	100,00%	67,01%	-32,99%
EXCAVACIONES Y RELLENOS	**jue 27/04/23**	**jue 27/04/23**		100,00%	98,95%	-1,05%
EXCAVACIONES CON RETIRO	**jue 27/04/23**	**jue 27/04/23**		100,00%	100,00%	0,00%
Excavación Manual Taludes	vie 6/10/23	vie 6/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Excavacion manual con retiro en roca Caisson**	jue 27/04/23	jue 27/04/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Excavación Mecánica Y Retiro	jue 27/04/23	jue 27/04/23	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
Entibado de Excavacion **	mar 18/07/23	mar 18/07/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Excavacion con equipo en roca Caisson**	vie 1/09/23	vie 1/09/23	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav sin retiro)	**vie 22/12/23**	**vie 22/12/23**		100,00%	100,00%	0,00%
Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	vie 22/12/23	vie 22/12/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	mié 17/01/24	mié 17/01/24	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
RELLENOS	**vie 23/06/23**	**vie 23/06/23**		100,00%	97,77%	-2,23%
Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	vie 23/06/23	vie 23/06/23	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
Relleno Recebo Afirmado	vie 23/06/23	vie 23/06/23	**EN EJECUCION**	100,00%	97,00%	-3,00%
Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	vie 1/09/23	vie 1/09/23	**EN EJECUCION**	100,00%	97,00%	-3,00%
Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	mar 19/12/23	mar 19/12/23	**EN EJECUCION**	100,00%	95,00%	-5,00%
ESTRUCTURA	**vie 19/05/23**	**vie 19/05/23**		100,00%	99,12%	-0,88%
CIMENTACIÓN	**vie 19/05/23**	**vie 19/05/23**		100,00%	100,00%	0,00%
Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	mié 17/01/24	mié 17/01/24		100,00%	100,00%	0,00%
Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	lun 26/06/23	lun 26/06/23		100,00%	100,00%	0,00%
Columna Circ Conc 4000PSI Ø1,20 M. - PILA	vie 19/05/23	vie 19/05/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Pedestal En Concreto 4000psi	mié 6/12/23	mié 6/12/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Viga cabezal de muro de contención de 4000 psi(28Mpa)	**jue 19/10/23**	**jue 19/10/23**	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA	**jue 14/09/23**	**jue 14/09/23**	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%

Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi	**jue 14/09/23**	**jue 14/09/23**		100,00%	100,00%	0,00%
MUROS DE CONTENCIÓN	**vie 30/06/23**	**vie 30/06/23**	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
Muro contencion concreto premezclado 4000	vie 30/06/23	vie 30/06/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Muro de Contención en Gavion(Inc. Formaleta). **	**lun 16/10/23**	**lun 16/10/23**	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
JUNTAS	**mar 27/02/24**	**mar 27/02/24**		100,00%	0,00%	-100,00%
Junta de Dilatación sikarod 32mm + sikaflex **	**mar 27/02/24**	**mar 27/02/24**	**NO HA INICIADO**	100,00%	0,00%	-100,00%
ESTRUCTURAS METÁLICAS	**lun 18/12/23**	**lun 18/12/23**		100,00%	97,78%	-2,22%
Entrepiso Steel Deck E=.13	mié 10/01/24	mié 10/01/24	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
Estructura metalica obra	**lun 18/12/23**	**lun 18/12/23**	**EN EJECUCION**	100,00%	97,00%	-3,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO	**mar 20/06/23**	**mar 20/06/23**	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
Acero de refuerzo 60000 **	mar 20/06/23	mar 20/06/23	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	**mar 12/09/23**	**mar 12/09/23**		100,00%	100,00%	0,00%
REDES HIDRÁULICAS	**mié 19/07/23**	**mié 19/07/23**		100,00%	99,69%	-0,31%
RED DE DRENAJE	**mié 19/07/23**	**mié 19/07/23**	**EN EJECUCION**	100,00%	99,69%	-0,31%
Tuberia Novafort d=250mm	vie 8/09/23	vie 8/09/23	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	vie 8/09/23	vie 8/09/23	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm **	**mié 19/07/23**	**mié 19/07/23**	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Bomba De Agua Manual	**vie 8/03/24**	**vie 8/03/24**	**NO HA INICIADO**	100,00%	0,00%	-100,00%
REDES ELÉCTRICAS	**vie 6/10/23**	**vie 6/10/23**	**NO HA INICIADO**	100,00%	87,09%	-12,91%
BAJA TENSIÓN Y AP	**vie 6/10/23**	**vie 6/10/23**	**EN EJECUCION**	100,00%	99,07%	-0,93%
Empalme en Derivación (91B1)	mié 21/02/24	mié 21/02/24	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	vie 6/10/23	vie 6/10/23	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
Canaliz ducto electric PVC- D2X3 Zona Verde	vie 6/10/23	vie 6/10/23	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
Acometida 3#4	mié 21/02/24	mié 21/02/24	**EN EJECUCION**	100,00%	80,00%	-20,00%
Cable 3 N° 12 Sum e Instal**	**mié 21/02/24**	**mié 21/02/24**		100,00%	100,00%	0,00%
Brazo Sencillo Luminaria	mié 21/02/24	mié 21/02/24	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
ILUMINACIÓN	vie 23/02/24	vie 23/02/24	**EN EJECUCION**	100,00%	75,99%	-24,01%
Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V	vie 23/02/24	vie 23/02/24	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
AVENTO GEN 2/S/48 LEDS/116mA/4000K/5256 OPTIC/26W/ 220V	vie 23/02/24	vie 23/02/24	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
Luminaria AVENTO 1 / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTIC / 106W / 220V	vie 23/02/24	vie 23/02/24	**EN EJECUCION**	100,00%	50,00%	-50,00%
Fotocelda - Suministro e instalacion	**vie 23/02/24**	**vie 23/02/24**	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
Aplique Solar de piso para empotrar	vie 23/02/24	vie 23/02/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	30,00%	-70,00%
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	vie 23/02/24	vie 23/02/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	0,00%	-100,00%
Sistema de Puesta a Tierra	vie 23/02/24	vie 23/02/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	0,00%	-100,00%
Soldadura Exotermica	**vie 23/02/24**	**vie 23/02/24**		100,00%	0,00%	-100,00%
Cable Cu No. 2/0 AWG desnudo	**vie 23/02/24**	**vie 23/02/24**		100,00%	0,00%	-100,00%

PINTURA	mar 27/02/24	mar 27/02/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	0,00%	-100,00%
PINTURA EXTERIORES	**mar 27/02/24**	**mar 27/02/24**		100,00%	0,00%	-100,00%
Demarcacion pintura trafico a=0.05* **	**mar 27/02/24**	**mar 27/02/24**		100,00%	0,00%	-100,00%
EXTERIORES	lun 1/05/23	lun 1/05/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	76,74%	-23,26%
EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN	lun 1/05/23	lun 1/05/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	70,85%	-29,15%
Tala de arboles h= 2.1 a 5 m incly. Transp	lun 1/05/23	lun 1/05/23	**NO HA INICIADO**	100,00%	100,00%	0,00%
Traslado con equipo y bloqueo arboles de 5 m a 10m	lun 1/05/23	lun 1/05/23	**NO HA INICIADO**	100,00%	100,00%	0,00%
Arbol Roble (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	mié 21/02/24	mié 21/02/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	30,00%	-70,00%
Arbol Cariseco(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	mié 21/02/24	mié 21/02/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	30,00%	-70,00%
Arbol CarboneroRojo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	mié 21/02/24	mié 21/02/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	30,00%	-70,00%
Arbol Caucho Tequendama (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor	mié 21/02/24	mié 21/02/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	30,00%	-70,00%
Arbol Guayacán (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	mié 21/02/24	mié 21/02/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	30,00%	-70,00%
Arbol Nogal 1.5 - 2.0m(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	mié 21/02/24	mié 21/02/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	30,00%	-70,00%
Arbol Yarumo/Cecropia (Siemb+Caja+Tier.Ab+Tutor)	**mié 21/02/24**	**mié 21/02/24**		100,00%	30,00%	-70,00%
Jardinería Densidad 1 a 12 Plantas por M2	mié 21/02/24	mié 21/02/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	40,00%	-60,00%
SENDEROS, PLAZOLETAS, BORDILLOS, GUIA TACTIL, ANDENES EN ADOQUÍN, MUROS ARQ.	vie 9/02/24	vie 9/02/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	45,00%	-55,00%
Sardinel achaflanado A-15 (0.45x0.8x0.15m)	**vie 9/02/24**	**vie 9/02/24**		100,00%	90,00%	-10,00%
Loseta tactil Conc. e=0.06 p<5% geo T- 2100	vie 9/02/24	vie 9/02/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	0,00%	-100,00%
ESCALERAS Y RAMPAS	**lun 4/09/23**	**lun 4/09/23**		100,00%	100,00%	0,00%
Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	**lun 4/09/23**	**lun 4/09/23**		100,00%	100,00%	0,00%
MOBILIARIO	vie 27/01/23	vie 27/01/23	**NO HA INICIADO**	100,00%	85,43%	-14,57%
MOBILIARIO URBANO	**sáb 2/03/24**	**sáb 2/03/24**		100,00%	30,00%	-70,00%
Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	sáb 2/03/24	sáb 2/03/24	**EN EJECUCION**	100,00%	30,00%	-70,00%
SEÑALIZACIÓN	vie 27/01/23	vie 27/01/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	86,22%	-13,78%
Servicio de Time Lapse con Fotos	vie 27/01/23	vie 27/01/23	**NO HA INICIADO**	100,00%	100,00%	0,00%
Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	vie 27/01/23	vie 27/01/23	**NO HA INICIADO**	100,00%	100,00%	0,00%
Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	sáb 2/03/24	sáb 2/03/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	30,00%	-70,00%
Señales Preventiv-Informativ-reglam(Sum+Ints.)Font	sáb 2/03/24	sáb 2/03/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	30,00%	-70,00%
Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	sáb 2/03/24	sáb 2/03/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	30,00%	-70,00%
Señal Punto de Encuentro 1 Cara	sáb 2/03/24	sáb 2/03/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	30,00%	-70,00%
Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	sáb 2/03/24	sáb 2/03/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	30,00%	-70,00%
Reductor de velociadad tipo Resalto Parabolico - 4 mts de ancho	vie 23/02/24	vie 23/02/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	0,00%	-100,00%
Estoperol 10 cm x 3 cm	**lun 26/02/24**	**lun 26/02/24**	**NO HA INICIADO**	100,00%	0,00%	-100,00%
Aseo General	mié 21/02/24	mié 21/02/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	10,00%	-90,00%

ITEMS NO PREVISTOS	lun 30/01/23	lun 30/01/23		100,00%	94,72%	-5,28%
Baño de campamento	lun 30/01/23	lun 30/01/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Desmonte y Rtiro de Pasamanos	vie 26/05/23	vie 26/05/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Geotextil NT-1600** - Suministro e instalacion	vie 20/10/23	vie 20/10/23	**EN EJECUCION**	100,00%	97,00%	-3,00%
Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi **	jue 27/04/23	jue 27/04/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
LOSA DE PISO ALIGERADA F'C 21 MPAh=.50 Caset. GUADUA	vie 10/11/23	vie 10/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Filtro frances 40x115 geoNT-1600+tubo 100mm	mié 19/07/23	mié 19/07/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Filtro Chimenea geoNT-1600+tubo100mm **	mié 19/07/23	mié 19/07/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Concreto ciclópeo concreto de 3000 psi. MezclObra 0.6Mx0.4P **	jue 1/06/23	jue 1/06/23	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
Mampostería en Bloque de cocreto 15x20x40	mié 3/01/24	mié 3/01/24	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
CANASTILLA PASAJUNTAS (4 BARRAS LISAS 1"*35 CM CADA 30 CM)	mar 10/10/23	mar 10/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Corte Concreto Dilatac.cortadora (e=6-10)	mié 25/10/23	mié 25/10/23	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
GROUTING - MORTERO F´CR 16.5 MPA MAMPOSTERIA CDRC	mié 3/01/24	mié 3/01/24	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
Caja de Inspección100x100x100+Exca(ESPECIFIC-IDRD)	mar 20/02/24	mar 20/02/24	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
Ducto Afloramiento media tension Ø3" (L=6	vie 16/02/24	vie 16/02/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	0,00%	-100,00%
Poste Metal H=9M a 10M Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)	mar 13/02/24	mar 13/02/24	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
Brazo Doble Luminaria	vie 16/02/24	vie 16/02/24	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
Piso en concreto MR 41 (280 Kg/cm2) acelerado a 7 dias estampado	vie 13/10/23	vie 13/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Piso en concreto MR 41 (280 Kg/cm2) color ginger	jue 8/02/24	jue 8/02/24	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Tope llanta prefabricado (H=15cm, B=20cm, L=50cm)	mar 27/02/24	mar 27/02/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	30,00%	-70,00%
Pintura de tráfico reflectivo	mar 27/02/24	mar 27/02/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	0,00%	-100,00%
Tratamientos integrales	lun 18/09/23	lun 18/09/23	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
Suministro e instalación baranda M81	sáb 3/02/24	sáb 3/02/24	**EN EJECUCION**	100,00%	80,00%	-20,00%
Suministro e instalación caneca M121 sencilla tipo Barcelona	sáb 2/03/24	sáb 2/03/24	**EN EJECUCION**	100,00%	50,00%	-50,00%
Suministro e instalación caneca M121 doble punto ecológico sin tapa	sáb 2/03/24	sáb 2/03/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	30,00%	-70,00%
Suministro e instalación de bordillo A80	vie 6/10/23	vie 6/10/23	**EN EJECUCION**	100,00%	95,00%	-5,00%
Sunistro e instalación de cárcamo de .43x.40x1.00	mar 31/10/23	mar 31/10/23	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%

Sunistro e instalación de cárcamo prefabricado 0.63x0.60x1.00	lun 2/10/23	lun 2/10/23	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
Baranda Cerramientos M-83 (Sum + Inst.)	mié 31/01/24	mié 31/01/24	**EN EJECUCION**	100,00%	80,00%	-20,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA DE 60X60	vie 1/03/24	vie 1/03/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	30,00%	-70,00%
ADOQUIN ARCILLA CUARTERON	mar 26/09/23	mar 26/09/23	**EN EJECUCION**	100,00%	95,00%	-5,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN - GRAMA KIKUYO EN CESPEDON ESTACADO	lun 25/12/23	lun 25/12/23	**EN EJECUCION**	100,00%	70,00%	-30,00%
PUESTA A TIERRA POSTE METÁLICO	jue 15/02/24	jue 15/02/24	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
Dado ciment concreto 4000psi Premezcl sin	jue 19/10/23	jue 19/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
Viga aerea concreto de 3000 psi.	mar 28/11/23	mar 28/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI	mié 25/10/23	mié 25/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION BANCA LARGA EN CONCRETO TIPO HPC/GRC	mar 27/02/24	mar 27/02/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	0,00%	-100,00%
ENCHAPE PIEDRA MUÑECA- MURO DE CONTENCION DT003	jue 23/11/23	jue 23/11/23	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
Tribuna en concreto de 3000 psi. En sitio	mié 25/10/23	mié 25/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100,00%	100,00%	0,00%
FACHALETA EN ARCILLA TIPO L DE 33X2,5X5	jue 26/10/23	jue 26/10/23	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
FACHALETA EN ARCILLA DE 33*5*2,3	jue 26/10/23	jue 26/10/23	**EN EJECUCION**	100,00%	100,00%	0,00%
CAJA MEDIDOR DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	lun 4/03/24	lun 4/03/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	0,00%	-100,00%
BUTACO RUSTICO VI-101-12	mar 27/02/24	mar 27/02/24	**EN EJECUCION**	100,00%	50,00%	-50,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGUE DE CELULARES PARA ZONAS PEATONALES	mar 27/02/24	mar 27/02/24	**NO HA INICIADO**	100,00%	0,00%	-100,00%

Fuente: *Fuente Propia.*

1.11.2. LOS PORCENTAJES DE AVANCES DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES – PARQUE BELLO HORIZONTE.

El consorcio Tingua 2023, durante este periodo dio inicio a las actividades de obra el día 01 de marzo del 2024, a la fecha del corte del presente informe realizó las siguientes actividades:

Capítulo 2. Excavaciones y Rellenos:

2.4. Relleno

2.4.2 Relleno recebo afirmado

Capítulo 9. Mobiliario:

9.2. Señalización
9.2.2 Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)
9.2.3 Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras
9.2.4 Señal en lámina galv (90X140CM) CAL.18-HG+Vi (DESM
9.2.5 Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)
9.2.6 Señal Punto de Encuentro 1 Cara
9.2.7 Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)
9.2.8 Un mes de Servicio de Time Lapse con Fotos.
9.2.9 Aseo general.

Capitulo Actividades no previstas

NP-09 mampostería en bloque de concreto
NP-036 suministro e instalación - grama kikuyo en cespedon estacado
NP – 047 Enchape piedra laja amarillo- muro de contención DT003

Los porcentajes de avance de cada una de estas actividades se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 18 porcentajes de avances de cada una de las actividades – Parque Bello Horizonte

ITEM	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	AVANCE % PROGRAMADO	AVANCE % EJECUTADO	DESVIACION
PARQUE BELLO HORIZONTE	**Fri 27/01/23**	**Frid 05/01/24**		**100%**	**99,16%**	**-0.84%**
PRELIMINARES	**Fri 27/01/23**	**Frid 05/01/24**		**100%**	**100%**	**0%**
PRELIMINARES	**Fri 27/01/23**	**Thu 13/04/23**		**100%**	**100%**	**0%**
Replanteo general	Fri 27/01/23	Fri 3/02/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	Thu 2/02/23	Thu 13/04/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	Thu 2/02/23	Thu 13/04/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	Fri 27/01/23	Thu 2/02/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Campamento 40 M2	Fri 27/01/23	Mon 30/01/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
DEMOLICIONES	**Fri 27/01/23**	**Fri 20/10/23**		**100%**	**100%**	**0%**
Demolición. Muro 0.20x 0,25	Fri 27/01/23	Thu 2/03/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Demolición muros de concreto(cargue+ retiro).	Thu 2/02/23	Fri 28/04/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%

Demolición placa de contrapiso	Fri 11/08/23	Fri 20/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	Fri 15/09/23	Fri 20/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Demolición Escalera Concreto	Fri 11/08/23	Tue 10/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	Fri 15/09/23	Fri 20/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	Sat 16/09/23	Fri 20/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
DESMONTES Y RETIROS	**Thu 9/03/23**	**Mon 30/10/23**		**100%**	**100%**	**0%**
Desmonte y retiro de red eléctrica A.P.**	Mon 16/10/23	Mon 30/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	Thu 9/03/23	Thu 13/04/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Desmonte Equipos Biosaludables (Demolc+Retiro)	Thu 9/03/23	Thu 13/04/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Desmonte juegos infantiles **	Thu 9/03/23	Thu 13/04/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Desmonte y retiro de llantas**	Mon 16/10/23	Mon 30/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	Mon 16/10/23	Mon 30/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	Mon 16/10/23	Mon 30/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
EXCAVACIONES Y RELLENOS	**Thu 22/06/23**	**Tue 31/10/23**		100%	100%	0%
EXCAVACIONES CON RETIRO	**Thu 22/06/23**	**Fri 27/10/23**		100%	100%	0%
Excavación Manual Taludes	Tue 3/10/23	Fri 27/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Excavacion manual con retiro en roca Caisson**	Thu 31/08/23	Mon 23/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Excavación Mecánica Y Retiro	Thu 22/06/23	Fri 27/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Entibado de Excavacion **	Wed 6/09/23	Fri 27/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Excavacion con equipo en roca Caisson**	Thu 5/10/23	Mon 23/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav sin retiro)	**Fri 25/08/23**	**Tue 31/10/23**		**100%**	**100%**	**0%**
Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	Fri 25/08/23	Wed 25/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	Wed 25/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
RELLENOS	**Thu 31/08/23**	**Tue 31/10/23**		**100%**	**100%**	**0%**
Relleno Recebo Afirmado	Thu 31/08/23	Thu 26/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%

Relleno compactado Base granular tipo IDRD	Fri 29/09/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	Wed 25/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
ESTRUCTURA	**Tue 4/07/23**	**Tue 31/10/23**		**100%**	**100%**	**0%**
CIMENTACIÓN	**Tue 4/07/23**	**Tue 31/10/23**		**100%**	**100%**	**0%**
Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	Wed 4/10/23	Thu 26/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	Fri 29/09/23	Fri 27/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	Tue 4/07/23	Fri 27/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin	Mon 23/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Pilote +Concret210 D=0.40 M Exc. Máxima 35 M Roca	Fri 22/09/23	Fri 27/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA	**Wed 4/10/23**	**Tue 31/10/23**		**100%**	**100%**	**0%**
Concreto 3.000 PSI Premezc-Zarpa(Su+Instal)+Formal	Fri 6/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Gradería Sitio	Fri 6/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi	Fri 6/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
MUROS DE CONTENCIÓN	**Thu 27/07/23**	**Tue 31/10/23**		**100%**	**100%**	**0%**
Muro contención concreto premezclado 4000	Thu 27/07/23	Mon 23/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Muro de Contención en Gavion(Inc. Formaleta).	Thu 27/07/23	Mon 23/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
JUNTAS	**Thu 19/10/23**	**Tue 31/10/23**		**100%**	**100%**	**0%**
Junta de Dilatación sikarod 32mm + sikaflex **	Thu 19/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO	**Thu 27/07/23**	**Tue 31/10/23**		**100%**	**100%**	**0%**
Acero de refuerzo 60000 **	Thu 27/07/23	Fri 27/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	Fri 6/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
REDES HIDRÁULICAS	**Fri 6/10/23**	**Tue 31/10/23**		**100%**	**100%**	**0%**
RED DE DRENAJE	**Fri 6/10/23**	**Tue 31/10/23**		**100%**	**100%**	**0%**
Tuberia Novafort d=250mm Exca y relleno zona dura **	Fri 6/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Sumidero Caja 0.75*1.1*0.85 en concreto **	Fri 6/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	95%	-5%
Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	Fri 6/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
REDES ELÉCTRICAS	**Fri 6/10/23**	**Tue 31/10/23**		**100%**	**100%**	**0%**

BAJA TENSIÓN Y AP	**Fri 6/10/23**	**Tue 31/10/23**		**100%**	**100%**	**0%**
Empalme en Derivación (91B1)	Thu 19/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Canaliz ducto electric PVC-D2X3 Zona Verde	Fri 6/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Caja eléctrica de inspección AP 274 Codensa **	Fri 6/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Acometida 3#4	Thu 19/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Cable 3 N° 12 Sum e Instal**	Thu 19/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Brazo Sencillo Luminaria	Thu 19/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
ILUMINACIÓN	**Thu 19/10/23**	**Tue 31/10/23**		**100%**	**100%**	**0%**
Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V	Thu 19/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Luminaria AVENTO 1 / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTIC / 106W / 220V	Thu 19/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Fotocelda - Suministro e instalación	Thu 19/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	**Fri 6/10/23**	**Tue 31/10/23**		**100%**	**100%**	**0%**
Sistema de Puesta a Tierra	Fri 6/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Soldadura Exotérmica	Fri 6/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Cable Cu desnudo # 2/0 AWG	Fri 6/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
PINTURA	**Fri 20/10/23**	**Tue 31/10/23**		**100%**	**100%**	**0%**
PINTURA EXTERIORES	**Fri 20/10/23**	**Tue 31/10/23**		**100%**	**100%**	**0%**
Demarcación pintura tráfico a=0.05(Cambio por NP)	Fri 20/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Demarcación pintura tráfico microfútbol a=0.1 (Cambio por NP)	Fri 20/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
EXTERIORES	**Wed 24/05/23**	**Wed 15/11/23**		**100%**	**25%**	**5%**
EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN	**Wed 24/05/23**	**Tue 31/10/23**		**100%**	**98%**	**-2%**
Empradización grama con semilla ray-grass (Cambio po NP)	Thu 19/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Traslado de árbol pequeño	Wed 24/05/23	Thu 24/08/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Árbol Acacia Negra(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	Wed 19/10/23	Thu 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Arbol CarboneroRojo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	Wed 19/10/24	Thu 31/10/24	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Árbol Caucho Tequendama (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor	Wed 19/10/25	Thu 31/10/25	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Árbol Guayacán (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	Wed 19/10/26	Thu 31/10/26	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%

Árbol Nogal 1.5 - 2.0m(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	Wed 19/10/27	Thu 31/10/27	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Árbol Yarumo/Cecropia (Siemb+Caja+Tier.Ab+Tutor)	Wed 19/10/28	Thu 31/10/28	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Jardinería Densidad 12 Plantas por M2 -CDRC	Wed 19/10/28	Thu 31/10/28	**EN EJECUCION**	100%	95%	-5%
SENDEROS, PLAZOLETAS, BORDILLOS, GUIA TACTIL, ANDENES EN ADOQUÍN	**Wed 11/10/23**	**Tue 31/10/23**		**100%**	**95%**	**-5%**
Adoquín prefabricado de arcilla. 60x260 e=60mm.	Wed 11/10/23	Tue 31/10/23	**EN EJECUCION**	100%	95%	-5%
Sardinel achaflanado A-15 (0.45x0.8x0.15m)	Wed 11/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Bordillo en sitio - contenedor de raices (0.15x0.6m)	Wed 11/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Loseta táctil Conc. e=0.06 p<5% geo T- 2100	Wed 11/10/23	Tue 31/10/23	**EN EJECUCION**	100%	98%	-2%
CANCHAS	**Wed 11/10/23**	**Fri 3/11/23**		**100%**	**100%**	**0%**
Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	Wed 25/10/23	Fri 3/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 sin viga	Wed 25/10/23	Fri 3/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Arco Móvil Microfutbol (3x2)Tub.Est.Galv+Malla.ImpN°4 (cambio por NP)	Wed 25/10/23	Fri 3/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
ZONAS DE JUEGOS, VITALES Y GIMNASIOS	**Wed 25/10/23**	**Wed 15/11/23**		**100%**	**100%**	**0%**
Recubrimiento sintetico Resyrock (Cambio por NP)	Wed 25/10/23	Fri 3/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Dotación Giro Cadera Adultos/Mayores	Wed 25/10/23	Wed 15/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Barras Adultos/Mayores-Diseñ-Idrd(Suminist)	Wed 25/10/23	Wed 15/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	Wed 25/10/23	Wed 15/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
ESCALERAS Y RAMPAS	**Tue 10/10/23**	**Mon 30/10/23**		**100%**	**100%**	**0%**
Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	Tue 10/10/23	Mon 30/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Baranda Cerramientos M-83 (Sum + Inst.)	Wed 25/10/23	Wed 15/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
MOBILIARIO	**Fri 27/01/23**	**Wed 15/11/23**		**100%**	**100%**	**0%**
MOBILIARIO URBANO	**Wed 25/10/23**	**Wed 15/11/23**		**100%**	**100%**	**0%**
Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	Wed 25/10/23	Wed 15/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
SEÑALIZACIÓN	**Fri 27/01/23**	**Wed 15/11/23**		**100%**	**95%**	**-5%**
Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	Fri 3/11/23	Tue 14/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%

Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	Fri 3/11/23	Tue 14/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Señal en lámina galv (90X140CM) CAL.18-HG+Vi (DESM	Fri 3/11/23	Tue 14/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	Fri 3/11/23	Tue 14/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Señal Punto de Encuentro 1 Cara	Fri 3/11/23	Tue 14/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	Fri 3/11/23	Tue 14/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Servicio de Time Lapse con Fotos	Fri 27/01/23	Wed 15/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Aseo General	Fri 3/11/23	Wed 15/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
ITEMS NO PREVISTOS	**Fri 25/08/23**	**Wed 15/11/23**		**100%**	**95%**	**-5%**
Baño de campamento	Mon 16/10/23	Fri 20/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	Mon 16/10/23	Fri 20/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Demol pav asfaltico e=0.10 (corte disco+carg+retiro)	Mon 16/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Geotextil NT-1600** - Suministro e instalación	Mon 16/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi **	Fri 29/09/23	Mon 23/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Impermeabilización Espaldon Igol Imprimant + Denso	Mon 16/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Filtro francés 40x115 geoNT-1600+tubo 100mm	Fri 6/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Filtro Chimenea geoNT-1600+tubo100mm **	Fri 6/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
CANASTILLA PASAJUNTAS (4 BARRAS LISAS 1"*35 CM CADA 30 CM)	Fri 13/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Realce de pozo	Fri 13/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Ducto Afloramiento media tensión Ø3" (L=6	Thu 19/10/23	Mon 6/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Poste Metal H=9M a 10M Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)	Thu 19/10/23	Wed 8/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Suministro e instalación caneca M121 sencilla tipo Barcelona	Wed 25/10/23	Wed 15/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Suministro e instalación caneca M121 doble punto ecológico sin tapa	Wed 25/10/23	Wed 15/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Tratamiento integral	Fri 25/08/23	Wed 15/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Suministro e instalación de bordillo A80	Wed 11/10/23	Tue 31/10/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%

Pintura de tráfico reflectivo	Wed 8/11/23	Wed 15/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Piso caucho Recicl 3cm	Wed 25/10/23	Mon 6/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	95%	-5%
Suministro e instalación baranda M81	Mon 16/10/23	Tue 14/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Suministro e instalación de muelle resorte cap. 1 niño	Mon 6/11/23	Wed 15/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Suministro e instalación Balancín	Mon 6/11/23	Wed 15/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Suministro e instalación de señal preventiva de 60x60 según invias	Thu 2/11/23	Wed 15/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Piso en concreto MR 41 (280 Kg/cm2) acelerado a 7 días estampado	Tue 10/10/23	Thu 2/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Corte Concreto Dilatac.cortadora (e=6-10)	Wed 11/10/23	Thu 2/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
Reembolsables	**Fri 3/11/23**	**Wed 8/11/23**		**100%**	**75%**	**-25%**
ENSAYO ANALISIS COMPACTACIÓN SUELO (Curva de compa	Fri 3/11/23	Wed 8/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
ENSAYO DENSIDAD EN TERRENO CON DENSÍMETRO	Fri 3/11/23	Wed 8/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
GRANULOMETRIA MATERIALES GRANULARES	Fri 3/11/23	Wed 8/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
LIMITES DE ATTERBERG DESGATE A 500 REV	Fri 3/11/23	Wed 8/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
MICRO-DEVAL AGREGADO GRUESO	Fri 3/11/23	Wed 8/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
10% FINOS	Fri 3/11/23	Wed 8/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
SOLIDEZ	Fri 3/11/23	Wed 8/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
EQUIVALENTE DE ARENA	Fri 3/11/23	Wed 8/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
AZUL DE METILENO	Fri 3/11/23	Wed 8/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
TERRONES DE ARCILLA	Fri 3/11/23	Wed 8/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
MATERIAL ORGANICO POR IGNICIÓN	Fri 3/11/23	Wed 8/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
INDICE DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO	Fri 3/11/23	Wed 8/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
CARAS FRACTURADAS	Fri 3/11/23	Wed 8/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
ANGULARIDAD	Fri 3/11/23	Wed 8/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
CBR DE LABORATORIO	Fri 3/11/23	Wed 8/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
DESPLAZAMIENTOS PARA TOMA DE MUESTRAS	Fri 3/11/23	Wed 8/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
ALQUILER MOLDE CILINDRICO DE 6x12 16 UNIDADES	Fri 3/11/23	Wed 8/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%
CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP	Fri 3/11/23	Wed 8/11/23	**EN EJECUCION**	100%	20%	-80%

LICENCIAS AMBIENTALES, PERMISOS ETC.	Fri 3/11/23	Wed 8/11/23	**EN EJECUCION**	100%	80%	-20%
GRAFITI - (MANO DE OBRA Y MATERIALES)	Fri 3/11/23	Wed 8/11/23	**ACTIVIDAD FINALIZADA**	100%	100%	0%

Fuente: *Fuente Propia.*

**Actividades sin ejecutar: a la fecha existen actividades con observaciones por calidad, tales como: reparación de piso caucho, adoquín cuarterón, balas o apliques solares, entre otras, además la actividad contractual de Certificado RETIE y RETILAB no se encuentra finalizada.

1.12. RELACIÓN Y NOMBRE DEL PERSONAL UTILIZADO

1.12.1. RELACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA CONSORCIO TINGUA 2023:

A continuación, se relaciona el personal contractual del contratista aprobado por la interventoría,y el directorio de sus datos personales:

Tabla 19 Relación del personal de Obra Consorcio Tingua 2023

N°	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	CARGO
1	LUZ MARINA SARMIENTO ADARMIEN	1.014.229.978	PROFESIONAL DE CALIDAD
2	OLIVER ALFONSO ORTEGON RODRIGUEZ	79.651.892	CONDUCTOR
3	LEIDY PAOLA BERNAL DAZA	87.081.510	PROFESIONAL SOCIAL
4	DIDIER LEONARDO MUÑOZ MORENO	79.985.928	RESIDENTE DE OBRA
5	LORENA ANDREA GOMEZ RAMIREZ	1.032.388.748	REIDENTE MBIENTAL
6	ANYI FABIOLA URREGO CUCHUMBE	1.023.872.900	RESIDENTE SST
7	CLEMENCIA ALBAN LAGUNA	55.179.644	PROFESIONAL SOCIAL
8	ANGIE DANIELA SILVA MESA	1.023.903.517	BOAL
9	AURELIO DE JESUS MONROY NIÑO	19.197.925	DIRECTOR DE OBRA
10	ALEJANDRO MARIN CAÑAS	80896369	INSPECTOR DE OBRA
11	JULIAN FELIPE VARGAS SALAMANCA	1014241798	CADENERO
12	OLGA REGINA SANDOVAL VEGA	516326360	BOAL
13	DANIEL CANTE FANDIÑO	19286851	MAESTRO
14	HECTOR EUSTORGIO LOPEZ CUADRADO	79383445	AYUDANTE DE OBRA
15	LISANDRO VELASQUEZ MORENO	73021023	AYUDANTE DE OBRA
16	YONN FREDY AMAYA MELO	80386341	VIGILANCIA
17	ALEXIS LOZADA LUNA	1098622647	AYUDANTE DE OBRA
18	JOSE ANTONIO CHAPARRO	79351045	VIGILANCIA
19	YAMIL CRUZADO PACHECO	73022142	AYUDANTE DE OBRA
20	KARLA VANESA RODRIGUEZ BARROS	1122412508	INSPECTORA SST
21	ELIAN ALFONSO LONDOÑO ARIAS	10027647111	AYUDANTE DE OBRA
22	OSCAR MAURICIO BLANCO BLANCO	1031160920	OFICIAL
23	PABLO ANTONIO AMAYA HERNANDEZ	19236297	MAESTRO
24	ARNOLDO MELO	3080157	MAESTRO
25	LUIS ALFONSO CONTRERAS PACHECO	1091535202	AYUDANTE DE OBRA
27	JULIAN ADRIAN TORO ARANDA	1.099.554.837	AYUDANTE DE OBRA
28	GONZALO OTALORA TORRES	79.434.776	AYUDANTE DE OBRA
29	JORGE SARMIENTO PATIÑO	79804648	AYUDANTE DE OBRA
30	EDUARDO LUIS MUÑOZ MUÑOZ	1.043.850.091	AYUDANTE DE OBRA
31	DAIRO MORENO ORTIZ	1193371589	AYUDANTE DE OBRA
32	OSBAIRO DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ	15.681.887	AYUDANTE DE OBRA
33	JAIRO LOPEZ BLANCO	19.461.902	INSPECTOR DE OBRA
34	JUAN CARLOS MARTINEZ	84.452.385	OFICIAL DE OBRA
35	JOVINO DE JESUS CORDOBA MOSQUERA	4834829	OFICIAL

36	JOSE ARQUIMEDES VIVEROS HURTADO	1076817671	AYUDANTE DE OBRA
37	LAURA ISABEL TRIANA RAMIREZ	1077975702	TOPOGRAFIA
38	HUGO FERNANDO CANTE LOPEZ	80059897	MAESTRO
39	JHON ALEXANDER GONZALEZ SANTANA	1023969199	AYUDANTE DE OBRA
40	STIVEN DAVID BLANCO GONZALEZ	1000580695	AYUDANTE DE OBRA
41	EDWIN CAMILO CARDONA PLAZAS	1055314738	AYUDANTE DE OBRA
42	LUIS GUILLERMO SANDOVAL PUENTES	80932778	VIGILANCIA
43	JOSE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1081788683	AYUDANTE DE OBRA
44	JHONATHAN HENAO CASTRO	16076630	RESIDENTE TECNICO BH
45	GEOVANIS RODRIGUEZ PUERTA	5047672	AYUDANTE DE OBRA
46	JHONI ALEXANDER CORDOBA	1023898020	AYUDANTE DE OBRA
47	DANNY ULISES CACERES	80074447	AYUDANTE DE OBRA
48	HECTOR MARIO PASMIÑO GUERRERO	5252364	AYUDANTE DE OBRA
49	JAVIER ENRRIQUE ESPAÑOL SALCEDO	1063951863	AYUDANTE DE OBRA
50	NARCISO EFRAIN OROZCO ABDALA	73507362	AYUDANTE DE OBRA
51	JOSE ALEJANDRO CRUZ LOZANO	79660012	AYUDANTE DE OBRA
52	EDGAR ALEXANDER BAQUERO	3276330	OFICIAL DE OBRA
53	EDWAR FABIAN MARTINEZ CARVAJAL	1023012022	OFICIAL DE OBRA
54	DAIRO PINO URIBE	1065876165	OFICIAL DE OBRA
55	ELVIS JESUS MENA CASAS	12021843	PILERO
56	YEFFERSON SANCHEZ PALOMEQUE	11814735	PILERO
57	HEILER ALIRIO MENA CORDOBA	1133674008	AYUDANTE DE OBRA
58	HEYLER ANDRES CACERES CACERES	1111755099	AYUDANTE DE OBRA
59	JOSE LUIS GOMEZ BAQUERO	1023025380	AYUDANTE DE OBRA
60	LUIS GUILLERMO PATIÑO HUERTAS	79709322	OPERADOR MAQUINARIA
61	DAVID CASTRO ALVAREZ	79896713	OPERADOR MAQUINARIA
62	EDGAR ANDRES PUENTES ARANGO	1012404634	AYUDANTE DE OBRA
63	BRANDO CAMILO VELEZ GUTIERREZ	1000616563	AYUDANTE DE OBRA
64	HERNAN ENRIQUE RENTERIA PALACIOS	4851698	AYUDANTE DE OBRA
65	GILMA STELLA RAMOS CASTIBLANCO	52214439	COSTOS Y PRESUPUESTOS
66	DAYSON EDUARDO MUÑOZ MUÑOZ	1043850480	AYUDANTE DE OBRA
67	EVERARDO PALACIOS RENTERIA	11803963	AYUDANTE DE OBRA
68	ALFONSO ENRRIQUE FERNANDEZ POLANCO	7136847	AYUDANTE DE OBRA
69	EDWIN FRANCISCO HERNANDEZ SANCHEZ	1026265605	AYUDANTE DE OBRA
70	HEIDER JOSE PEREZ NIEVES	6567287	AYUDANTE DE OBRA
71	HERMES MONTENEGRO	1007147280	AYUDANTE DE OBRA
72	JOSE MILTON GUZMAN GARCIA	1108930493	AYUDANTE DE OBRA
73	LUIS FERNANDO MONTENEGRO GARCIA	1130944551	AYUDANTE DE OBRA
74	SEBASTIAN POSSU MONTENEGRO	1007146965	AYUDANTE DE OBRA
75	NELSON ROJAS CASILIMAS	93127395	RESIDENTE SST BH
76	PAULA ANDREA GARCIA DIAZ	1000378922	AUX. TOPOGRAFIA
77	SAMIR RENTERIA PALACIOS	1148700281	OFICIAL DE OBRA
78	MIGUEL ENOC MORENO MOSQUERA	1077453002	AYUDANTE DE OBRA
79	HORTELIO CHALA CORDOBA	11802095	PILERO
80	JOHN JAIRO ROMERO	79977241	AYUDANTE DE OBRA
81	FREDY ALEXANDER VELASQUEZ BARAHONA	1023902897	AYUDANTE DE OBRA
82	HENRY ALBERTO ROMERO COMBA	80117329	OFICIAL DE OBRA
83	OMAR YESID QUINTERO ROJAS	79606584	CONDUCTOR

Fuente: *Fuente Propia*

Durante el periodo del 01 al 27 de marzo de 2024 se presentan veinticuatro (24) retiros de personal operativo y administrativo del contratista CT.

Tabla 20 Relación personal retirado Consorcio Tingua 2023

N°	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	CARGO	F. INGRESO	F. RETIRO
1	OLIVER ALFONSO ORTEGON RODRIGUEZ	79.651.892	CONDUCTOR	14/03/2023	8/09/2023
2	ANYI FABIOLA URREGO CUCHUMBE	1.023.872.900	RESIDENTE SST	3/02/2023	30/09/2023

3	JULIAN ADRIAN TORO ARANDA	1.099.554.837	AYUDANTE DE OBRA	16/05/2023	29/09/2023
4	JHON ALEXANDER GONZALEZ SANTANA	1023969199	AYUDANTE DE OBRA	10/08/2023	29/09/2023
5	STIVEN DAVID BLANCO GONZALEZ	1000580695	AYUDANTE DE OBRA	10/08/2023	29/09/2023
6	JHONI ALEXANDER CORDOBA	1023898020	AYUDANTE DE OBRA	25/08/2023	1/09/2023
7	DANNY ULISES CACERES	80074447	AYUDANTE DE OBRA	25/08/2023	6/09/2023
8	HECTOR MARIO PASMIÑO GUERRERO	5252364	AYUDANTE DE OBRA	25/08/2023	29/09/2023
9	JAVIER ENRRIQUE ESPAÑOL SALCEDO	1063951863	AYUDANTE DE OBRA	25/08/2023	1/09/2023
10	EDWAR FABIAN MARTINEZ CARVAJAL	1023012022	OFICIAL DE OBRA	30/08/2023	9/09/2023
11	DAIRO PINO URIBE	1065876165	OFICIAL DE OBRA	30/08/2023	1/09/2023
12	ELVIS JESUS MENA CASAS	12021843	PILERO	30/08/2023	1/09/2023
13	YEFFERSON SANCHEZ PALOMEQUE	11814735	PILERO	30/08/2023	1/09/2023
14	HEYLER ANDRES CACERES CACERES	1111755099	AYUDANTE DE OBRA	31/08/2023	6/09/2023
15	JOSE LUIS GOMEZ BAQUERO	1023025380	AYUDANTE DE OBRA	31/08/2023	29/09/2023
16	EDGAR ANDRES PUENTES ARANGO	1012404634	AYUDANTE DE OBRA	1/09/2023	26/09/2023
17	BRANDO CAMILO VELEZ GUTIERREZ	1000616563	AYUDANTE DE OBRA	1/09/2023	29/09/2023
18	ALFONSO ENRRIQUE FERNANDEZ POLANCO	7136847	AYUDANTE DE OBRA	6/09/2023	29/09/2023
19	EDWIN FRANCISCO HERNANDEZ SANCHEZ	1026265605	AYUDANTE DE OBRA	6/09/2023	29/09/2023
20	HEIDER JOSE PEREZ NIEVES	6567287	AYUDANTE DE OBRA	6/09/2023	29/09/2023
21	HERMES MONTENEGRO	1007147280	AYUDANTE DE OBRA	6/09/2023	29/09/2023
22	LUIS FERNANDO MONTENEGRO GARCIA	1130944551	AYUDANTE DE OBRA	6/09/2023	29/09/2023
23	SEBASTIAN POSSU MONTENEGRO	1007146965	AYUDANTE DE OBRA	6/09/2023	29/09/2023
24	JOHN JAIRO ROMERO	79977241	AYUDANTE DE OBRA	18/09/2023	29/09/2023

1.12.2. RELACIÓN DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA:

A continuación, se relaciona el personal contractual de interventoría, y el directorio de sus datos personales

Tabla 21 Relación del personal de Interventoría ETA.

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	DIANA MILENA AVENDAÑO BRIJALDO	46.681.798	DIR.INTERVENTORÍA
2	ALVARO OTONIEL APONTE RODRIGUEZ	1.105.680.690	RESIDENTE TEC. JOYITA
3	GABRIELA ISABEL MEJIA VALLEJO	1.085.274.887	RESIDENTE TEC. BH
4	ALEJANDRA RAMIREZ BOGOTA	1.031.155.043	TRABAJADORA SOCIAL
6	JESSICA CAROLINA ALVAREZ	1.105.673.448	INSPECTOR TÉCNICO
7	SERGIO MIGUEL LUNA JAIMES	80.099.339	RESIDENTE SST&MA

Fuente: *Fuente Propia.*

Durante el periodo del 01 al 27 de marzo de 2024 se presentan un (01) retiro de personal operativo de la interventoría: Antony De Jesús Pontón Diaz.

1.13. PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL, DEL PERSONAL CONTRATADO.

Las copias de las planillas de pago de seguridad social del personal de obra, y personal de interventoría se encuentran en el **ANEXO 7. INFORME SST.**

1.14. EL BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA.

Se presenta a continuación la información correspondiente al balance del contrato de obra.

Tabla 22 Balance del contrato de obra.

BALANCE FINANCIERO DE OBRA			
CONCEPTO	**VALOR CONTRACTUAL**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR FACTURADO**
VALOR OBRA CIVILES + AIU	$ 8.272.162.789,22	**$ 8.117.160.440**	**$ 5.299.334.517**
REEMBOLSABLES	$ 218.891.781,36	$ 0	**$ 0**
AMORTIZACION ANTICIPO 30%	$ 2.547.316.371,00	-	**$ 3.709.534.161,90**
TOTAL	**$ 8.491.054.570,58**	**$** 8.117.160.440	**$ 5.299.334.517**

Fuente: *Fuente Propia.*

1.15. AVANCE Y CONTROL FINANCIERO DE LA INTERVENTORÍA ETA:

El valor inicial del contrato es de $1.555.859.401M/CTE, sin establecerse algún % de anticipo para el contrato de obra N. 1260 -2022, la forma de pago se efectuará según las Actas parciales hasta llegar al NOVENTA (90%) por ciento del valor del contrato de interventoría en las que se pagará de manera proporcional a la facturación del contratista de obra. (Solo se tendrán en cuentalas obras terminadas).

Se da la adición al contrato por un VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1260-2022, la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($76.000.000) M/CTE.

En virtud de lo anterior, se tiene un valor total del contrato por la suma MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS ($1.631.859.401) M/CTE.

A la fecha de corte de este informe la interventoría desarrolló actividades previas, las cuales serán objeto de cobro, como se refleja a continuación:

1.16. EL BALANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Se presenta a continuación la información correspondiente al balance del contrato de Interventoría.

Tabla 23 Balance Del Contrato De Interventoría

BALANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA					
CONCEPTO	**VALOR CONTRACTUAL**	**VALOR ADICION**	**VALOR CONTRACTUAL + ADICION**	**VALOR FACTURADO**	PORCENTAJE FACTURADO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**$ 1.555.859.401**	**$ 76.000.000**	**$ 1.631.859.401**	**$ 717.369.282**	**43.96%**

INFORMACIÓN SOBRE LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN ELCONTRATO.

1.16.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA:

El contrato de obra se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

Tabla 24 Pólizas Que Amparan El Contrato De Obra

Empresa Seguros	**Amparo**	**Número**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento del contrato	21-44-101402176	28/12/2022	28/03/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	21-44-101402176	28/12/2022	28/01/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de salarios y prestaciones	21-44-101402176	28/12/2022	28/09/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Estabilidad y calidad de la obra	21-44101402176	Vigencia: 5 años a partirde entrega y recibo y definitivo	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.	PÓLIZA 21-40-101202572	14/12/2022	14/09/2023

Fuente: *Fuente Propia.*

El contrato de obra se encuentra amparado por las siguientes pólizas de acuerdo a la prórroga No.4.

Tabla 25 Pólizas que amparan el contrato de obra actualizadas de acuerdo a prorroga No. 1

Empresa Seguros	Amparo	Número	Vigencia	
			Desde	Hasta
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento del contrato	21-44-101402176	28/12/2022	12/06/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	21-44-101402176	28/12/2022	12/04/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de salarios y prestaciones	21-44-101402176	28/12/2022	12/12/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Estabilidad y calidad de la obra	21-44101402176	Vigencia: 5 años a partirde entrega y recibo y definitivo	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.	PÓLIZA 21-40-101202572	28/12/2022	12/12/2023

Tabla 26 Pólizas que amparan el contrato de obra actualizadas de acuerdo a prorroga No. 2

Empresa Seguros	Amparo	Número	Vigencia	
			Desde	Hasta
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento del contrato	21-44-101402176	28/12/2023	28/09/2028
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	21-44-101402176	28/12/2022	26/05/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de salarios y prestaciones	21-44-101402176	28/12/2022	26/01/2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Estabilidad y calidad de la obra	21-44101402176	28/09/2023	28/09/2028
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.	PÓLIZA 21-40-101202572	28/12/2022	26/01/2024

Tabla 277 Pólizas que amparan el contrato de obra actualizadas de acuerdo a prorroga No. 3

Empresa Seguros	Amparo	Número	Vigencia	
			Desde	Hasta
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento del contrato	21-44-101402176	28/12/2023	28/09/2028

SEGUROS DEL ESTADO S.A	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	21-44-101402176	28/12/2022	26/08/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de salarios y prestaciones	21-44-101402176	28/12/2022	28/02/2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Estabilidad y calidad de la obra	21-44101402176	28/09/2023	28/09/2028
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.	PÓLIZA 21-40-101202572	28/12/2022	29/02/2024

Tabla 288 Pólizas que amparan el contrato de obra actualizadas de acuerdo a prorroga No. 4

Empresa Seguros	Amparo	Número	Vigencia	
			Desde	Hasta
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento del contrato	21-44-101402176	28/12/2023	28/09/2028
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	21-44-101402176	28/12/2022	11/09/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de salarios y prestaciones	21-44-101402176	28/12/2022	11/03/2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Estabilidad y calidad de la obra	21-44101402176	28/09/2023	28/09/2028
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.	PÓLIZA 21-40-101202572	28/12/2022	11/03/2024

1.16.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

El contrato de Interventoría se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

Tabla 29 Pólizas que amparan el contrato de Interventoría.

Empresa Seguros	Amparo	Número	Valor	Vigencia	
			Asegurado	Desde	Hasta
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de cumplimiento	14-40-101051541	300.000.000	16/12/2022	16/10/2023
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento delcontrato	14-44-101170037	311.171.880,20	28/12/2022	28/04/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de salarios y prestaciones	14-44-101170037	155.585.940,10	28/12/2022	28/10/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad del servicio	14-44-101170037	311.171.880,20	28/10/2023	28/10/2026

SEGUROS DEL ESTADO S.A	Seriedad de la oferta	14-44-101167105	155.585.941,00	16/11/2022	20/03/2023
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Predios, labores y operaciones	14-40-101051541	300.000.000,00	28/12/2022	28/10/2023

Fuente: *Fuente Propia.*

1.17. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

El registro fotográfico georreferenciado de cada uno de los frentes visitados en el periodo del informe con su debida descripción, localización, y fecha.

PARQUE BELLO HORIZONTE	
	
Escaleras laterales	**Instalación de marquillado de red eléctrica**
	
Instalación de arte de señalética de área de juegos infantiles	**Instalación de puntales preventivos árbol Jazmín**

PARQUE BELLO HORIZONTE	
	
Cerramiento de acopio de Recebo B200	**Limpieza de sumidero calle cra. primera**
	
Instalación de arte señalética en cancha	**Instalación y resane de piedra laja en cancha**

PARQUE BELLO HORIZONTE	
	
Resane de piedra laja en jardinera de área de juegos infantiles	**Reposición de pintura en fachada oriental**
	
Reposición de pintura en fachada oriental	**Reposición de pintura en fachada norte**

PARQUE BELLO HORIZONTE



Reposición de Cespedón en Árbol Jazmín



Recorrido de comité de obra No. 61



Instalación de tierra en jardineras inferiores



Panorámica Bello Horizonte

PARQUE BELLO HORIZONTE	
	
Instalación de malla de nylon en portería	**Instalación de piedra laja en muro sector noroccidental**
	
Relleno recebo afirmado	**Instalación de malla de nylon en portería**

PARQUE LA JOYITA	
	
Instalación de bordillo A80	**Instalación de enchape piedra rajón**
	
Instalación de adoquín cuarterón	**Instalación de baranda M83**

PARQUE LA JOYITA	
	
Conformación de anden costado noroccidental	**Conformación de cajas eléctricas para afloramiento**
	
Instalación de malla electrosoldada en tótems	**Conformación de anden costado nororiental**

PARQUE LA JOYITA	
	
Enchape piedra laja amarilla	**Siembra de grama kikuyo**
	
Enchape piedra laja amarilla	**Siembra de grama kikuyo**

PARQUE LA JOYITA	
	
Instalación de baranda M81	**Instalación de adoquín cuarterón**
	
Corte de raíz en parte superior del parque	**Instalación de bordillo y adoquín cuarterón**

PARQUE LA JOYITA	
	
Comité de obra	**Comité de obra**
	
Siembra de grama kikuyo y jardinera	**Vista del parque desde la plazoleta principal**

1.18. LISTADOS DE ASISTENCIA

Las diferentes listas de asistencia de los participantes a los comités de obra, o reuniones realizadas, van adjuntas al mismo documento del acta de comité realizada donde hacen participe el contratista Consorcio Tingua 2023, la interventoría ETA, y la entidad SDHT, se encuentran presentes en el **ANEXO 03 – ACTAS DE COMITÉ DE OBRA**.

1.19. CONSOLIDADO DE LAS ACTAS DE LOS COMITÉ DE OBRA.

En el periodo comprendido entre el 01 de marzo del 2024 y el 27 de marzo del 2024, se realizaron cuatro comités de obra, las actas serelacionan en la siguiente Tabla

Tabla 30 Consolidado de Actas de Comité de Obra

N.	LUGAR	FECHA	OBJETO	ASISTENCIA				OBSERVACIONES
				SDHT	INTERVENTORÍAETA	CONSORCIO TINGUA 2023	OTROS	
61	SALON COMUNAL LA JOYITA	JUEVES 07/03/2024	Seguimiento de contrato 1270 - 2022.	X	X	X		Se realiza recorrido de Obra

Fuente: *Fuente Propia.*

- Las copias de las actas de comité se encuentran en el **ANEXO 03 – ACTAS DE COMITÉ DE OBRA**.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. Se finaliza el contrato de obra el 09 de marzo de 2024, a partir del 11 de marzo de 2024 el contratista Consorcio Tingua 2023 entra en proceso de liquidación y ETA Interventoría continúa realizando supervisión hasta el 27 de marzo y supervisa las actividades que corresponden a la nueva etapa del contrato de obra.
2. Es necesario que el contratista presente planos récord de los parques, información de archivos de liquidación y manual de mantenimiento, adicionalmente se requiere que se presente paz y salvo de empresas de servicios públicos y certificación RETIE Y RETILAB.
3. Es necesario que el contratista trabaje simultáneamente en todos los frentes de trabajo, con el fin de generar un avance significativo, adicionalmente es necesario que el contratista ingrese personal operativo cualificado para la ejecución de estas actividades.
4. Al contratista se reitera solicitud de la calidad de las obras, en la ejecución y acabado de cada una de ellas, teniendo en cuenta las observaciones que ha realizado la interventoría en cada una de los PIP y en cada actividad.
5. Durante el periodo del presente informe se encuentra al día los pagos de las actas de recibo parcial de obra y actas de interventoría.
6. Durante el periodo del presente informe se realiza ensayo de florescencia a los adoquines cuarterón, empleados en los dos P.I.P.
7. Durante el periodo del presente informe se levanta acta de terminación de obra a corte de 09 de marzo de 2024, donde se exponen las actividades que están pendientes por ejecución y observaciones de las mismas.

RECOMENDACIONES A LA ENTIDAD CONTRATANTE

1. Dar celeridad a la revisión y entrega de observaciones, de las actas parciales de los contratos de obra e interventoría para su respectivo proceso de pago.
2. Realizar la entrega de actas de comité de obra firmadas a la interventoría.
3. Mayor frecuencia y respaldo para la toma de decisiones y/o cambios que optimicen el avance del proyecto.
4. Dar tramite al proceso de incumplimiento de contrato de obra 1270 de 2022.
5. Mayor agilidad y gestión interadministrativa para la aprobación ajuste y respuesta a los cambios requeridos en el proyecto.

RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA.

1. Disponer oportunamente en el sitio de los trabajos los materiales, maquinaria y equipos necesarios para la terminación de la obra.
2. Disponer del personal idóneo para levantamiento de planos récord del proyecto.
3. Coordinar la logística necesaria para el desarrollo de las actividades (trámites ante entidades, certificaciones RETIE Y RETILAB).

4. Prever medidas de contingencia para evitar que se presente atraso en la ejecución de la obra y se entregue en el plazo contractual (lluvias).
5. Disponer del personal idóneo y capacitado para trabajo seguro en alturas y personal en trabajos confinados.
6. Entregar fichas técnicas de suministros eléctricos, suministros en PVC y materiales en general.
7. Disponer en obra del personal necesario para la correcta finalización de obra. Presentando hojas de vida de los profesionales y personal operativo para aprobación por parte de la interventoría.
8. Dar cumplimiento de manera oportuna a las obligaciones relacionadas con la ejecución del contrato de obra.
9. Contar con el libro de obra actualizado en el frente de trabajo desde el día de inicio de intervención de obra.
10. Implementar todas las medidas de seguridad industrial (dotación, señalización, aseo, almacenamiento de materiales),necesarias para que no se presente ningún tipo de incidente.
11. Continuar con la implementación permanente del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo “COPASST”.
12. Realizar la limpieza de las áreas aledañas a la intervención y restituir las condiciones encontradas al inicio de los trabajos.
13. Causar la menor afectación posible al entorno.

14. Implementar la señalización necesaria de la obra, senderos para tránsito del personal dentro de la obra tanto para propioscomo para visitantes.
15. La entidad solicita al contratista la implementación de andamios certificados para la excavación de los caisson.
16. Suministrar oportunamente la información solicitada por la interventoría y/o entidad contratante.
17. Dar cumplimiento de manera oportuna a los compromisos adquiridos mediante comités de obra.
18. Continuar con la implementación permanente del comité de convivencia laboral “CCL”.
19. Se recomienda al contratista realizar cunetas dentro del parque La Joyita, específicamente en el área de trabajo, y así poder conducir las aguas lluvias por escorrentía fácilmente sin que afecten las labores realizadas.
20. La entidad SDHT solicita al contratista realizar demarcación con cinta peligro en la zona del paradero del SITP existente en el parqueadero de La Joyita para evitar posibles accidentes.
21. Dar cumplimiento de manera oportuna y eficiente a los compromisos adquiridos en el plan de manejo de tránsito PMT, sobre todo sobre la vía Transversal 1 Bis este, donde se presentó el asentamiento de la vía.
22. Se requirió que el contratista aumentar el personal operativo (mano de obra no calificada) para ejecutar las diferentes actividades en los diversos frentes, así mismo, se reiteró que el personal operativo debe ser independiente para cada parque, y no

debe existir algún tipo de rotación en relación a los P.I.P Bello Horizonte y P.I.P La Joyita.

23. Se solicito al contratista realizar control de asentamiento a la vía transversal 1 Bis este, parte superior del parque la Joyita.
24. Se requirió al contratista garantizar la calidad y estabilidad de las obras, toda vez que, existen actividades que a la fecha presentan fallas en su ejecución o inestabilidad por la no culminación de las mismas.
25. Se recordó al contratista el aunar esfuerzos en la consecución de las actividades y el aumento del personal, toda vez, que existe una desviación del porcentaje entre lo ejecutado y lo programado.
26. Se requirió al contratista terminar o en su defecto confinar todos los trabajos relacionados con la instalación de adoquín, toda vez, que las actividades llevan un periodo considerable de tiempo, lo cual puede ocasionar afectaciones y reprocesos en dichas labores, la recomendación aquí impartida aplica para P.I.P Bello Horizonte y P.I.P La Joyita.
27. Se recomendó y recordó al contratista la presentación de un plan de contingencia o plan de acción según las necesidades que su haber considere, en razón al tiempo de finalización del contrato y su relación con las actividades pendientes por ejecutar.
28. Se recalca que los tempos perdidos son única y exclusivamente atribuibles al contratista de obra y que las actividades no ejecutadas con calidad no serán reconocidas económicamente.
29. Se hace hincapié en asegurar todas las garantías y procesos mínimos de calidad necesarios para su entrega y recibo al momento de la terminación las actividades, razón por la cual, se recomienda tomar las medidas o acciones preventivas, correctivas y/o de contingencia que sean necesarios para asegurar el objeto del contrato y la atención de las observaciones ya mencionadas.

RECOMENDACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

1. La entidad recomienda a contratista realizar con tiempo la compra del mobiliario.
2. La entidad recomienda a la interventoría el continuo seguimiento a las acciones de contingencia con actividades a ejecutar en el mes de diciembre y llevar un control en cuanto a porcentajes de ejecución se realiza semana a semana, con base al porcentaje expuesto dentro del plan de acción de contingencia.
3. La entidad recomienda mejorar la instalación de la formaleta de los elementos estructurales de las obras.
4. La entidad recomienda abrir frentes de obra simultáneos para terminar entre los plazos contractuales las obras.
5. La entidad recomienda desde el área social crear campañas para la contratación de personal operativo femenino, y así cumplir con el porcentaje de mujeres del contrato.
6. La entidad recomienda a la interventoría tener claridad de las pruebas que se le van a realizar a la estructura metálica de la pasarela.

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1.1. PORCENTAJE % AVANCE GENERAL DE OBRA:Parque la JOYITA:


3 A continuación, se describen los avances programados y ejecutados semana a semana durante los meses de febrero y marzo de 2024.

Tabla 31 Porcentaje % avance general de obra Parque La Joyita

SEMANAS	ACTIVIDADES		
	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
SEMANA 57	84,92%	84,10%	-0,82%
SEMANA 58	89,47%	85,79%	-3,68%
SEMANA 59	94,16%	86,92%	-7,24%
SEMANA 60	98,87%	89,95%	-8,92%
SEMANA 61	94,45%	93,25%	-1,20%
SEMANA 62	100%	94,39%	-5.61%

Fuente: *Elaboración Propia.*

Gráfica 5 Avance general parque La Joyita



Fuente: *Elaboración Propia.*

3.1.1. PORCENTAJE % AVANCE GENERAL DE OBRA: Parque Bello Horizonte


A continuación, se describen los avances programados y ejecutados semana a semana durante los meses de febrero y marzo de 2024.

Tabla 32 Porcentaje % Avance General De Obra Parque Bello Horizonte

SEMANAS	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
SEMANA 57	100,00%	97,40%	**-2,60%**
SEMANA 58	100,00%	97,46%	**-2,54%**
SEMANA 59	100,00%	97,53%	**-2,47%**
SEMANA 60	100,00%	98,25%	**-1,75%**
SEMANA 61	100,00%	98,46%	**-1,54%**
SEMANA 62	100,00%	99,16%	**-0,84**

Fuente: *Elaboración Propia.*

Gráfica 6 Avance general parque Bello Horizonte



Fuente: *Elaboración Propia*

3.2. ESTADO DE SEGUIMIENTO A CADA UNO DE LOS TRÁMITES, PERMISOS Y SOLICITUDESREQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Tabla 33 Estado de seguimiento a cada uno de los trámites, permisos y solicitudes requeridos para la ejecución del proyecto

TRÁMITE Y PERMISO	CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO	Estado
ACUEDUCTO EAAB	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, No. De radicado 3433002-S-2023-021482 Parque Bello Horizonte, Visto bueno de no objeción Plano de Diseño Renovación de sumideros y conexión sistemas de drenaje al sistema de alcantarillado pluvial PIP. PARQUE BELLO HORIZONTE. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, No. De radicado 3433002- S-2023-022912 Visto bueno de no objeción Planos de Diseño de las acometidas de Alcantarillado pluvial y de manejo de aguas de infiltración del parque PIP. PARQUE LA JOYITA.	El día 21 de enero de 2023 el contratista solicita a Acueducto EAAB Oficio E-2022-112491, solicitud certificación de redes existentes, mediante No. de consecutivo 3433002- S-2023-012605.
ENTREGA DE MOBILIARIO Y REJAS	Según la información consorcio Tingua 2023,realizó carta a la Alcaldía Local de San Cristóbal mencionando la existencia de Juegos biosaludables en el parque Bello Horizonte.	Se solicitó al Consorcio Tingua 2023 realizar la solicitud de entrega a la Alcaldía local de San Cristóbal, IDRD sobre la posibilidad de entrega a ellos de los elementos, surtido el proceso con estas dos entidades; remitir oficios de la no aceptación por parte de las entidades; para que la interventoría autorice y acompañe el acta de entrega de estos elementos existentes a las juntas de acción comunal como medida final. El día 8 de febrero se firma acta de reunión con la junta de acción comunal

TRÁMITE Y PERMISO	CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO	Estado
		de Bello Horizonte por la entrega de mobiliario existente en el parque Bello Horizonte.
TRASLADO **DE POSTES CODENSA**	El parque Bello tiene diseño aprobado por Enel Codensa con la siguiente información: Nombre Proyecto PIP PARQUE BELLO HORIZONTE No. Factibilidad 1500230353 No. Caso 1500246444 2022-12-23 Referencia Diseño Aprobado.El parque La joyita tiene diseño aprobado por EnelCodensa con la siguiente información: 10/01/02023 Nombre Proyecto FONDO DE DESARROLLO LOCAL DESAN CRISTÓBAL No. Factibilidad 1500229692 No. Caso 1500252703 2023-01-10 referencia Diseño Aprobado Esta información se suministró al ConsorcioTingua el 03 de febrero del presente año.	El día 14 de febrero el contratista radica solicitud ante Enel Codensa mediante consecutivo 485527, Radicado No. 000458005 06 de febrero de 2023 El Consorcio Tingua 2023 tiene número de radicado No. 000473232 del 23/02/2023 ante la empresa Enel Codensa para el traslado de postes. Enel Codensa entrega Respuesta radicado No.000473232, el día 14 de marzo de 2023, mediante No. consecutivo 512258, donde se menciona que la solicitud se encuentra en estudio.
TRASLADO DE PARADERO ANTE TRANSMILENIO		Consorcio Tingua 2023 solicita traslado del paradero del Parque La Joyita, recibe respuesta petición con radicado Transmilenio S.A No. 2023-ER-10298, solicitud reubicación paradero 658A13. Transmilenio S.A emite oficio el día 10 de marzo de 2023, mediante No. consecutivo 2023-EE-06213.
VANTI		Consorcio Tingua 2023 solicita Certificación de red el día 21 de diciembre 2022, mediante No. de radicación 10153620-1105-2022.

3.3. EXPOSICIÓN DE LAS SITUACIONES DE ORDEN TÉCNICO QUE SE HAYAN PRESENTADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE MEREZCAN ATENCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD. EN ESTE CASO, EL INTERVENTOR INDICARÁ CUÁLES FUERON LAS SOLUCIONES ADOPTADAS Y, SI ES EL CASO, FORMULARÁ LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES, DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y EXPERTICIA.

PARQUE LA JOYITA

Las situaciones de orden técnico que se presentaron en el periodo correspondiente al informe mensual en el parque La Joyita fueron los siguientes:

Tabla 34 Exposición De Las situaciones de orden técnico que se hayan presentado en la ejecución Del Contrato en el parque La Joyita y que merezcan atención por parte de la entidad.

N	DESCRIPCIÓN	MANEJO DE LA PROBLEMÁTICA
1	La vía transversal 1 Bis Este, parte superior del parque la joyita, presento asentamiento y desplazamiento de algunas placas.	El contratista de obra toma como medidas realizar resane con mortero entre las juntas de dilatación para evitar que se filtre agua entre las placas, también se inicia con un control de medida con equipo topográfico, toma de medidas de forma manual, instalación de entibado en el talud de la parte superior con tubos petroleros, planchas metálicas de 20 mm, entibado o contención con rollizos de madera junto a las placas de concreto de la vía.

PARQUE BELLO HORIZONTE

Las situaciones de orden técnico que se presentaron en el periodo correspondiente a informe mensual en elparque Bello Horizonte fueron los siguientes:

Tabla 35 Exposición De Las situaciones de orden técnico que se hayan presentado en la ejecución Del Contrato en el parque Bello Horizonte y que merezcan atención por parte de la entidad.

N	DESCRIPCIÓN	MANEJO DE LA PROBLEMÁTICA
1.	Se presenta contaminación de sumideros, durante el mes de marzo por causa de las fuertes lluvias que arrastra basuras, se presentó desprendimiento de la protección de rejillas de sumideros.	1. E T A interventoría le solicito al contratista realizar la limpieza de sumideros y reposición de protección para evitar la contaminación y taponamiento de los sumideros dentro del P.I.P, sin embargo se evidencia que existen sumideros que requieren mantenimiento fuera de área del P.I.P, por lo tanto se informa a la JAC del barrio Bello Horizonte que ellos deben solicitar a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá (EAAB) realizar el mantenimiento y limpieza por parte de la empresa de servicios públicos.

2. INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL

La interventoría para el periodo de reporte entre el **PRIMERO (01) DE MARZO AL (27) VEINTE Y SIETE DE MARZO DE 2024**, en cumplimiento con sus obligaciones contractuales, realizo acompañamiento en la obra con el profesional social por lo cual presenta el informe social. (**VER ANEXO 6**).

Con relación al área social, el contratista ha venido ejecutando diferentes actividades para dar cumplimiento a los programas establecidos en el anexo social, con el fin de prevenir, mitigar y compensar los impactos que sepuedan desarrollar con relación a las actividades de la obra.

Como parte del Plan de Seguimiento Social de Interventoría, se plantean estrategias de acompañamiento, seguimiento y control, con el fin de velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de GestiónSocial del Contratista para los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita del Territorio 1. Estas estrategias están interrelacionas con el abordaje social y la ejecución de los programas, acciones, enfoques y necesidades desdeel componente social.

La trazabilidad y seguimiento correspondiente a las actividades y programas contractuales, junto con los respectivos documentos y formatos que soportan el cumplimiento del Plan de Seguimiento Social.

El contratista de obra a la fecha del presente informe cumple con lo establecido en el contrato del 30% de mujeres involucradas dentro del proyecto, esto se evidencia en los soportes anexos, del informe social y del informe SST.

3. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE MANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La interventoría para el periodo de reporte del 1 al 9 de marzo de 2024 en cumplimiento de sus obligaciones contractuales realizó acompañamiento a la obra con un profesional SSTMA de manera permanente durante la ejecución del contrato de obra. Adicionalmente dentro de las actividades de obra se puede decir lo siguiente:

1. Para el periodo del informe, comunicamos a la entidad que, durante la ejecución de las actividades de obra, se presentó un accidente laboral del señor John Jairo Romero, el cual fue diagnosticado con dolor lumbar inespecífico, teniendo como incapacidad cinco (3) días, esto debido a que no se presentó fractura o lesión mayor en los miembros inferiores, este trabajador fue enviado por el contratista a medicina por EPS. Sin embrago por medio de comunicado INT-PARQUES-1577 del día 9 de marzo con el asunto: APREMIO Y LLAMADO DE ATENCIÓN AL RESIDENTE SST- Y RESIDENTE DE OBRA DE TERRITORIO 1 POR NO ACATAR LAS NORMAS SST DENTRO DEL PIP JOYITA T-1. Adicionalmente se solicitó al contratista que este procedimiento se debe hacer por ARL ya que la lesión la sufrió dentro de las instalaciones del parque.
2. Se informa a la entidad que el contratista gestiona la ampliación al PMT vigente para ambos frentes de territorio 1 con vigencia d estos hasta el 29/03/2024.
3. Se informa a la entidad que por parte de la interventoría de presenta incapacidad del profesional Sergio Miguel Luna Jaimes por un total de días de 30 iniciando desde el 23 de febrero de 2024 y fecha fin 23 de marzo de 2024. Para el presente mes el profesional sigue con vigencia de incapacidad
4. Por parte de la interventoría no se presentan accidentes labores y se mantiene todo el personal contractual de acuerdo a las obligaciones al contrato 1260 de 2022
5. Debido a las malas maniobras por parte del contratista de obra y tener varios riesgos expuestos dentro de la obra, se remite Apremio mediante comunicados INT-PARQUES-1574 el 7 de marzo de 2024 con el asunto: APREMIO POR LA NO IMPLEMETACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS AMBIENTALES Y SST PARA TERRITORIO- 1
6. Se realiza jornada de orden aseo y limpieza, acatando las recomendaciones dadas por la interventoría en el parque para la reunión y posteriormente se realizó visita del alcalde mayor de Bogotá.


ANEXO 07 – INFOME SST Y ANEXO 8. INFORME AMBIENTALES Y FORESTAL.


3.1. PERSONAL CLASIFICADO POR GENERO

Para el periodo del presente informe se realizó la validación de vinculación de personal MONCL en ambos micro territorios, a través de los certificados de residencia de la JAC o de la Alcaldía Local de San Cristóbal. Tanto en el PIP Bello Horizonte como en el PIP La Joyita, cumplieron con el 15% de contratación.

Así mismo, se realizó la verificación de vinculación de mujeres en el proyecto: para el mes de septiembre, el contratista contó con 75 trabajadores, de los cuales 13 son mujeres contratadas tanto en cargos administrativos como operativos, dando un porcentaje de vinculación del 17%. Como soporte, se solicitó al contratista adjuntar las planillas de seguridad social del personal femenino contratado evidenciando así la correcta implementación del programa de generación de empleo.

Durante el periodo del 01 al 29 de febrero del 2024 el 83% corresponde al género masculino (75 hombres entre administrativos y Operativos) y el 17% (13 mujeres entre administrativas y operativas) al género femenino.





ESTATUS OBRA	ACTIVO
MMI LETRA	(Todas)

Etiquetas de fila	Cuenta de HOMBRES	Cuenta de MUJERES
CONSORCIO TINGUA	7	7
M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS	54	3
MAQUINAS Y EQUIPOS JW S.A.S.	1	
SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL- SIMA	2	2
ESTRUCTURAS METALICAS CYF S.A.S	6	
BIOFORES INGENIERIA S.A.S	4	
CONSORCIO TINGUA - INDEPENDIENTE		1
GR PAVICONS INGENIERIA S.A.S	1	
Total, general	**75**	**13**

4. ASPECTOS PRESUPUESTALES

4.1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ALCONTRATO DE OBRA.


Se presenta a continuación la información correspondiente relacionada con la ejecución de los recursos de obra + AIU y los rembolsables del contrato de obra.

Tabla 36 Información relacionada con la ejecución de los recursos asignados al contrato de obra.

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO - MES DE FEBRERO						
SEMANAS	PARQ. LA JOYITA		PARQ. BELLO HORIZONTE		TOTAL, PROGRAMADO	TOTAL, EJECUTADO
	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO		
SEMANA 57	$ 4.929.194.744	$ 5.297.563.338	$ 2.147.883.260	$ 2.030.993.828	$ 7.077.078.004	$ 7.328.557.166
SEMANA 58	$ 5.258.201.075	$ 5.346.898.932	$ 2.147.883.260	$ 2.032.739.824	$ 7.406.084.335	$ 7.379.638.756
SEMANA 59	$ 5.668.749.171	$ 5.460.736.037	$ 2.147.883.260	$ 2.040.864.954	$ 7.816.632.431	$ 7.501.600.991
SEMANA 60	$ 6.194.201.684	$ 5.633.378.705	$ 2.147.883.260	$ 2.088.865.074	$ 8.342.084.944	$ 7.722.243.779
SEMANA 61	$ 6.268.686.498	$ 5.832.772.247	$ 2.147.883.260	$ 2.095.457.903	$ 8.416.569.758	$ 7.928.230.150
SEMANA 62	$ 6.343.171.312	$5.987.319.401	$ 2.147.883.260	$2.129.841.039	$ 8.491.054.570	$ 8.117.160.440

Fuente: *Fuente Propia*

Gráfica 7 Avance financiero acumulado – mes de Febrero Parque Bello Horizonte – Parque La Joyita



Fuente: *Fuente Propia.*

4.2. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PAGOS REALIZADOS Y LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO.

A la fecha del presente Informe el consorcio Tingua 2023 no tiene en revisión por parte de la entidad ninguna acta, a la fecha del presente informe se tiene el pago del acta de recibo parcial No. 10 por un valor de $ 947.388.452, y se tiene pendiente el pago de las actas No. 11, 12 y 13, por un valor de las dos por $ 1.657.035.886.

4.3. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA:

El estado de actas de recibo parcial de obra en el periodo correspondiente al informe mensual son las siguientes:

Tabla 37 Actas de Recibo Parcial de Obra.

ANTICIPO			$ 2.547.316.371	$ 2.547.316.371
1	$ 110.798.847	$ 33.239.654	$ 77.559.193	$ 2.658.115.218
2	$ 138.922.985	$ 41.676.896	$ 97.246.090	$ 2.797.038.203
3	$ 145.836.064	$ 43.750.819	$ 102.085.244	$ 2.942.874.267

4	$ 255.353.649	$ 76.606.094,70	$ 178.747.555,00	$ 3.198.227.916
5	$ 187.349.348	$ 56.204.804,40	$ 131.144.543,60	$ 3.385.577.264
6	$ 362.928.410	$ 108.879.000	$ 254.049.887	$ 3.748.505.674
7	$ 1.089.012.855	$ 326.703.857	$ 762.308.999	$ 4.837.518.529
8	$ 1.168.460.884	$ 350.538.265	$ 817.922.619	$ 6.005.979.413
9	$ 893.283.023	$ 267.987.007	$ 625.296.016	$ 6.899.262.436
10	$ 947.388.452	$ 284.216.536	$ 663.171.916	$ 7.846.650.888
11	$ 410.128.874	$ 123.038.662	$ 287.090.212	$ 8.256.779.762
TOTAL	$ 5.709.463.391	$ 1.712.841.594,80	$ 6.543.938.644,90	

Fuente: *Fuente Propia.*

4.4. ACTA DE COBRO PARCIAL DE INTERVENTORÍA:

Durante el periodo del presente informe interventoría se encuentra relacionadas las siguientes actas de cobro: Pendiente por pago la acta correspondiente al mes de diciembre por un valor de $ 77.483.624 m/c.

Tabla 38 Actas Parciales de Interventoría.

ACTA N.	VALOR SUBTOTAL	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR ACUMULADO TOTAL	OBSERVACIONES
1	$ 13.386.483	$ 13.386.483	$ 13.386.483	Pagado
2	$ 20.849.032	$ 20.849.032	$ 34.235.515	Pagado
3	$ 20,452,028	$ 20.452.028	$ 54.687.543	Pagado
4	$ 39.954.823	$ 39.954.823	$ 94.642.366	Pagado
5	$ 29.492.264	$ 29.492.264	$ 124.134.630	Pagado
6	$ 42.882.696	$ 42.882.696	$ 167.017.326	Pagado
7	$ 131.860.443	$ 131.860.443	$ 298.877.769	Pagado
8	$ 127.368.900	$ 127.368.900	$ 426.246.669	Pagado
9	$ 107.877.417	$ 107.877.417	$ 534.124.086	Pagado
10	$ 105.761.572	$ 105.761.572	$ 639.885.658	Pagado
11	$ 77.483.624	-	-	Pendiente

Fuente: *Fuente Propia.*

4.5. INFORMACIÓN RELATIVA AL MANEJO Y A LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.

A la fecha de corte del presente informe el consorcio Tingua 2023 no presento solicitud de desembolso de anticipo de acuerdo al ajuste del plan de inversión de anticipo presentado el 26 de diciembre del 2022.

Tabla 39 Información del Manejo de Anticipo

INFORMACIÓN GENERAL DE ANTICIPO	
Valor del Anticipo	$ 2.547.316.371
Fecha del plan de Inversión de Anticipo	21 de diciembre del 2022.
Fecha de desembolso de Anticipo	17/02/2023
Entidad Fiduciaria	ALIANZA FIDUCIARIA
Número de Fideicomiso	111351 FIDEICOMISO CONSORCIO TINGUA 2023
Saldo a la fecha de Corte del periodo	$ 2.547.316.371

Fuente: *Fuente Propia.*

Se presenta a continuación el resumen general de desembolso del anticipo:

VALOR DEL ANTICIPO	VALOR DESEMBOLSADO	VALOR PENDIENTE POR DESEMBOLSAR
2.547.316.371,00	**2.547.316.371,00**	**0**

Se presenta a continuación el cuadro de inversiones de anticipo mes a mes:

Tabla 40 Cuadro de inversiones de anticipo

No.	Fecha	Rubro	Beneficiario		Valor Girado
			RAZON SOCIAL	NIT	
1	20/02/2023	COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S	900.459.311	$ 113.507.197
		COMPRA DE MATERIALES	POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S	830.106.474	$ 801.036.587
		COMPRA DE MATERIALES	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS	900.034.102	$ 164.740.149
		TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S	900.459.311	$ 297.703.161
2	27/04/2023	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	CONSORCIO TINGUA 2023	901.662.574	$ 21.936.486
3	10/05/2023	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	CONSORCIO TINGUA 2023	901.662.574	$ 34.958.252
4	16/05/2023	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	CONSORCIO TINGUA 2023	901.662.574	$ 34.584.952
5	9/06/2023	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	CONSORCIO TINGUA 2023	901.662.574	$ 37.493.319
6	28/06/2023	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	CONSORCIO TINGUA 2023	901.662.574	$ 44.471.617

7	10/07/2023	COMPRA DE MATERIALES	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS	900.034.102	$ 165.748.816
8	18/07/2023	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	CONSORCIO TINGUA 2023	901.662.574	$ 43.682.484
9	18/07/2023	COMPRA DE MATERIALES	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS	900.337.222	$ 8.094.628
10	27/07/2023	COMPRA DE MATERIALES	CONSORCIO TINGUA 2023	901.662.574	$ 14.912.061
11	3/08/2023	COMPRA DE MATERIALES	CONSORCIO TINGUA 2023	901.662.574	$ 20.709.666
12	3/08/2023	COMPRA DE MATERIALES	CONSORCIO TINGUA 2023	901.662.574	$ 3.658.678
13	4/08/2023	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	CONSORCIO TINGUA 2023	901.662.574	$ 49.117.990
14	16/08/2023	COMPRA DE MATERIALES	CONSORCIO TINGUA 2023	901.662.574	$ 8.094.701
15	28/08/2023	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	CONSORCIO TINGUA 2023	901.662.574	$ 52.667.000
16	18/09/2023	COMPRA DE MATERIALES	DIVERPARK FYF LTDA	900.150.308	$ 33.561.019
17	15/09/2023	COMPRA DE MATERIALES	CONSORCIO TINGUA 2023	901.662.574	$ 6.368.172
18	15/09/2023	COMPRA DE MATERIALES	CONSORCIO TINGUA 2023	901.662.574	$ 7.317.353
19	21/09/2023	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	CONSORCIO TINGUA 2023	901.662.574	$ 20.213.835
20	21/09/2023	COMPRA DE MATERIALES	CONSORCIO TINGUA 2023	901.662.574	$ 5.456.973
21	25/09/2023	COMPRA DE MATERIALES	COMERCIALIZADORA INVERMALLAS SAS	900.774.001	$ 27.858.824
22	27/09/2023	COMPRA DE MATERIALES	SERVICON LIMITADA	832.003.973	$ 14.882.627
23	28/09/2023	COMPRA DE MATERIALES	CONSORCIO TINGUA 2023	901.662.574	$ 77.769.694
24	6/10/2023	COMPRA DE MATERIALES	LADRILLERA HELIOS S.A.	860.029.807	$ 38.363.450
25	6/10/2023	COMPRA DE MATERIALES	LYD PROYECTOS SAS	900.311.811	$ 9.843.285
26	10/10/2023	COMPRA DE MATERIALES	PRECONCRETOS DE LA SABANA	900.860.890	$ 26.851.740
27	11/10/2023	COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS	MAQUINAS AMARILLAS SAS	900.459.311	$ 96.697.601
28	19/10/2023	COMPRA DE MATERIALES	CONSORCIO TINGUA 2023	901.662.574	$ 8.691.987

29	19/10/2023	COMPRA DE MATERIALES	FERRETERIA ANDREA MARTINEZ SAS	900.034.102	$ 19.548.762
30	19/10/2023	COMPRA DE MATERIALES	ARQUIBLOCK PREFABRICADOS SAS	900.595.395	$ 5.613.750
31	19/10/2023	COMPRA DE MATERIALES	COMERCIALIZADORA INVERMALLAS SAS	900.774.001	$ 5.273.166
32	25/10/2023	COMPRA DE MATERIALES	FERRETERIA ANDREA MARTINEZ SAS	900.034.102	$ 60.588.619
33	31/10/2023	COMPRA DE MATERIALES	Agofer S.A.S.	800.216.499	$ 53.726.527
34	1/11/2023	COMPRA DE MATERIALES	AM FERRETERIA ANDRÉS MARTÍNEZ S.A.S.	900.034.102	$ 13.387.247
35	10/01/2024	COMPRA DE MATERIALES	SCHREDER COLOMBIA SAS	860.001.771	$ 87.626.512
36	22/01/2024	COMPRA DE MATERIALES	SCHREDER COLOMBIA SAS	860.001.771	$ 10.557.483
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS AVALADOS					**$ 2.547.316.370**
VALOR PENDIENTE POR DESEMBOLSAR					**$ -**

Fuente: *Fuente Propia*

La información detallada de la inversión de anticipo se presenta en la información Anexos, **ANEXO 09 – MANEJO DEL ANTICIPO.**

5.6 ENSAYOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS

5.6.1 RELACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

PARQUE BELLO HORIZONTE

Para el presente informe mensual No. 15 la interventoría realizó pruebas de eflorescencia al adoquín cuarterón de bello Horizonte, se presenta soporte de resultado a los ensayos de laboratorio realizados para el parque Bello Horizonte.

Tabla 39 Cuadro de resultados de ensayos de laboratorios de ETA Interventoría – PIP Bello Horizonte

ACTIVIDAD	ESP. TÉCNICA	ENSAYO		CANTIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
		LABORATORIO	CAMPO			SI	NO	
Prueba de humedad y eflorescencia adoquín cuarterón	No eflorescente	IDICOL	OBRA	10	21/03/24	X		Ensayo de eflorescencia del área de bici parqueadero de Bello Horizonte arroja un resultado de no eflorescente por lo tanto se cumple con la norma.

PARQUE BELLO HORIZONTE

En el periodo, no se realizaron ensayos por el Consorcio Tingua 2023 para el parque Bello Horizonte a corte de 09 de marzo de 2024.

PARQUE LA JOYITA

Durante el periodo de presente informe no se ejecutaron ensayos de laboratorio por parte de contratista ni de la interventoría.

ANEXO 01 – INFORMES SEMANALES.

BOGOTÁ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

ETA

FECHA	lunes, 11 de marzo de 2024	PERIODO No.	62	DEL	4/03/2024	AL	9/03/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL PARQUES BELLO Y PARQUE LA JOYITA Calle 30B SUR-KR1A / CALLE 31 SUR- KR 1E**

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA.**	
CONTRATO No.:	1260 DE 2022	**CONTRATO No.:**	1270 DE 2022
PLAZO INICIAL:	10 MESES	**PLAZO INICIAL:**	9 MESES
PRORROGA No. 1	2 MES 15 DIAS	**PRORROGA No. 1**	2 MES 15 DIAS
PRORROGA No. 2	1 MES 15 DIAS	**PRORROGA No. 2**	1 MES 15 DIAS
PRORROGA No. 3		**PRORROGA No. 3**	1 MES 2 DIAS
		PRORROGA No. 4	11 DIAS
FECHA DE INICIACIÓN:	28/12/2022	**FECHA DE INICIACIÓN:**	28/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	28/10/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	28/09/2023
FECHA DE TERMINACION FINAL	27/03/2024	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	9/03/2024
PLAZO ACTUALIZADO:	455	**PLAZO ACTUALIZADO:**	437
PLAZO TRANSCURRIDO:	437 EQUIVALE AL 96%	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	437 EQUIVALE AL 100%
VALOR INICIAL :	$1.555.859.401	**VALOR INICIAL :**	$8.491.654.570
VALOR ADICION 1:	$76.000.000	**VALOR ADICIÓN(ES):**	$0
VALOR ADICIÓN	$0	**ANTICIPO**	$2.547.316.371
VALOR ACTUALIZADO:	$1.631.859.401	**VALOR ACTUALIZADO:**	$0
VALOR PAGADO:	$639.885.658	**VALOR PAGADO:**	$3.712.231.792
VALOR POR PAGAR:	$991.973.743	**VALOR POR PAGAR:**	$2.231.506.407
SUPERVISOR:	**CAMILO ANDRES PEÑUELA CANO**	**INTERVENTOR:**	**ELSA TORRES ARENALES**

2. CONTROL DE HITOS.


No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	28/12/2022	28/12/2022	0
2	VISITA DE CAMPO CON CADA CONTRATISTA	26/01/2023	11/01/2023	-15
3	REUNIÓN CON CONTRATISTA OBRA ALCALDÍA LOCAL- JOYITA20	9/01/2023	12/01/2023	3
4	APROPIACIÓN DE DISEÑOS - FASE PRELIMINAR	28/12/2022	6/02/2023	40
5	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CON SOLICITUDES Y/O INQUIETUDES DEL CONTRATISTA DE OBRA	28/01/2023	31/03/2023	62
6	INICIO DE OBRA	28/01/2023	31/01/2023	3
7	CUMPLIMIENTO A TODO LO SOLICITADO EN LA FASE PRELIMINAR / APROPIACIÓN DE DISEÑOS	28/01/2023	30/04/2023	92
	FASE PRELIMINAR			
7	REMITIR HOJAS DE VIDA	2/01/2023	30/01/2023	25
8	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	18/01/2023	6/02/2023	19
9	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	1/02/2023	13
10	REVISAR, APROBAR Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ENTREGADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	11/01/2023	8/02/2023	28
11	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	18/01/2023	25/01/2023	6
12	REVISAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS	18/01/2023	11/03/2023	52
13	PLAN DE COMPRAS - REVISIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE COMPRAS	26/01/2023	11/03/2023	44
14	PMT- APROBACIÓN PMT	19/01/2023	25/01/2023	5
15	PROGRAMACIÓN APUS- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE APUS	27/01/2023	15/02/2023	19
16	APROBACIÓN DE LABORATORIOS Y MATERIALES ESENCIALES FASE	27/01/2023	11/03/2023	43
	30			

AVANCE DE ACTIVIDADES PRELIMINARES / APROPIACIÓN DE DISEÑOS

PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3, y 4	100,00%	60,00%
5	100,00%	80,00%
6	100,00%	80,00%
7	100,00%	84,00%
8	100,00%	84,00%
9	100,00%	84,00%
10	100,00%	98,00%
11	100,00%	98,00%
12	100,00%	99,50%
13	100,00%	99,50%
14	100,00%	99,50%
15	100,00%	100,00%

DIFERENCIA
0,00%



ÍTEM	2.1. FASE EJECUCIÓN DE OBRAS BELLO HORIZONTE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
1.1.1.	Replanteo general	31/01/2023	Finalizada	100,0%	
1.1.2.	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	14/02/2023	Finalizada	100,0%	
1.1.3.	Descapote mecánico y retiro,Incl. MdeO.**	3/12/2023	Finalizada	100,0%	
1.1.4.	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	2/05/2023	Finalizada	100,0%	
1.1.5.	Campamento 40 M2	2/05/2023	Finalizada	100,0%	
1.1.6.	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	2/02/2023	Finalizada	100,0%	
1.2.2.	Demolición. Muro 0.20x 0,25	17/03/23	Finalizada	100,0%	
1.2.3.	Demolición muros de concreto	26/03/2023	Finalizada	100,0%	
1.2.4.	Demolición Cimiento en Concreto	26/03/2023	Finalizada	100,0%	
1.2.5.	Demolición placa de contrapiso	30/03/2023	Finalizada	100,0%	
1,2,7,	Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	20/07/2023	Finalizada	100,0%	
1.2.8.	Demolición Escalera Concreto	17/04/2023	Finalizada	100,0%	
1.2.9.	Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	20/07/2023	Finalizada	100,0%	
	Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	16/09/2023	Finalizada	100,0%	
1.3.1	Desmonte y retiro de red eléctrica A.P.**	11/08/2023	Finalizada	100,0%	
1.3.2.	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	5/09/2023	Finalizada	100,0%	
1.3.3.	Desmonte Equipos Biosaludables (Demolc+Retiro)	18/05/2023	Finalizada	100,0%	
1.3.4.	Desmonte juegos infantiles	27/05/2023	Finalizada	100,0%	
1.3.6.	Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m	05/0/2023	Finalizada	100,0%	
1.3.7.	Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	11/08/2023	Finalizada	100,0%	
2.1.1.	Excavación Manual Taludes	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
2.1.2.	Excavación manual con retiro en roca Caisson**	8/04/2023	Finalizada	100,0%	
2.1.3.	Excavación Mecánica Y Retiro	31/05/2023	Finalizada	100,0%	
2.1.4.	Entibado de Excavación	31/05/2023	Finalizada	100,0%	
2.1.5.	Excavación con equipo en roca Caisson	27/06/2023	Finalizada	100,0%	
2.2.3	Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
2.2.4	Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
2.4.2.	Relleno Recebo afirmado	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
2.4.4.	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
3,1,1,	Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	31/10/2023	En ejecución	90,0%	
3,1,2,	Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	27/10/2023	Finalizada	100,0%	
3.1.3.	Concreto de Limpieza (solado) 2500psi	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
3,1,5,	Pilote +Concret210 D=0.40 M Exc. Máxima 35 M Roca	11/07/2023	Finalizada	100,0%	
3.2.3	Gradería Sitio	29/05/2023	Finalizada	100,0%	
	Placa contrapiso 0,12 m 3000 PSI	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
3.4.2.	Muro contención concreto premezclado 4000	2/09/2023	Finalizada	100,0%	
	Muro de Contención en Gavion(Inc.Formaleta). **	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Junta de Dilatación sikarod 32mm + sikaflex **	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Acero de refuerzo 60000	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
3.7.1	Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
3.7.2	Tuberia Novafort d=250mm Exca y relleno zona dura **	25/09/2023	Finalizada	100,0%	
	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	28/06/2023	Finalizada	100,0%	
4.1.5.	Caja eléctrica de inspección AP 274 Codensa **	28/06/2023	Finalizada	100,0%	

4.1.1	Canaliz ducto eléctrica PVC- D2X3" Zona Verde	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
7.1.2	Bordillo en sitio - contenedor de raíces (0.15x0.6m)	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
7.2.6	Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	30/05/2023	Finalizada	100,0%	
	Empalme en Derivación (91B1)	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Canaliz ducto electric PVC- D2X3 Zona Verde	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Acometida 3#4	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Cable 3 N° 12 Sum e Instal**	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Brazo Sencillo Luminaria	30/05/2023	En ejecucion	100,0%	
	Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Luminaria AVENTO 1 / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTIC / 106W / 220V	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Fotocelda - Suministro e instalacion	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Sistema de Puesta a Tierra	31/10/2023	En ejecucion	90,0%	
	Soldadura Exotermica	31/05/2023	En ejecucion	100,0%	
	Empradizacion grama con semiilla ray-grass **	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Traslado de arbol pequeño	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Arbol Acacia Negra(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Arbol CarboneroRojo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Arbol Caucho Tequendama (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Arbol Guayacán (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	31/05/2023	Finalizada	100,0%	
	Arbol Nogal 1.5 - 2.0m(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Arbol Yarumo/Cecropia (Siemb+Caja+Tier.Ab+Tutor)	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Jardinería Densidad 12 Plantas por M2 -CDRC	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Adoquin prefabricado de arcilla. 60x260 e=60mm.	31/10/2023	En ejecución	98,0%	
	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 sin viga	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Servicio de Time Lapse con Fotos	15/11/2023	Finalizada	100,00%	
	Dotación Giro Cadera Adultos/Mayores	15/11/2023	Finalizada	100,00%	
	Barras Adultos/Mayores-Diseñ-Idrd(Suministr)	15/11/2023	Finalizada	100,00%	
	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	15/11/2023	Finalizada	100,00%	
	Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	15/11/2023	Finalizada	100,00%	
8.1.8.	**SEÑALIZACION**				
	Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	15/11/2023	En ejecución	100,00%	
	Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	15/11/2023	En ejecución	100,00%	
	Señal en lámina galv (90X140CM) CAL.18-HG+Vi (DESM	15/11/2023	En ejecución	100,00%	
	Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	15/11/2023	En ejecución	100,00%	
	Señal Punto de Encuentro 1 Cara	15/11/2023	En ejecución	100,00%	
	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	15/11/2023	En ejecución	100,00%	
8.1.8.	**REEMBOLSABLES**				
	Espaldón Igol Imprimante + Denso	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	LICENCIAS AMBIENTALES, PERMISOS ETC.	31/10/2023	En ejecución	90,0%	
	Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Filtro Chimenea Excav+geoNT-1600+tubo100mm **	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi **	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Geotextil NT-1600** - Suministro e instalación	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Piso caucho Recicl 3cm	31/10/2023	Finalizada	98,0%	
	Suministro e instalación Balancín	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Suministro e instalación de muelle resorte cap. 1 niño	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Corte Concreto Dilatac.cortadora (e=6-10)	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Poste Metal H=9M a 10M Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	

AVANCE DE OBRA BELLO HORIZONTE

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,99%	0,70%
6	1,53%	2,84%
7	2,08%	3,34%
8	2,62%	4,22%
9	3,17%	4,79%
10	3,72%	5,19%
11	4,81%	5,53%
12	6,11%	6,31%
13	7,47%	6,76%
14	8,83%	7,28%
15	10,20%	8,11%
16	11,56%	9,66%
17	12,92%	10,05%
18	14,40%	10,97%
19	10,34%	11,42%
20	11,62%	12,40%
21	13,10%	12,71%
22	14,83%	13,94%
23	16,59%	14,78%
24	18,39%	17,46%
25	20,24%	19,54%
26	22,21%	21,32%
27	26,95%	23,51%
28	29,97%	26,17%
29	35,09%	27,58%
30	41,34%	29,08%
31	48,25%	30,39%
32	55,63%	31,72%
33	62,90%	31,99%
34	69,73%	33,41%
35	76,17%	34,75%
36	82,33%	36,54%
37	87,92%	38,31%
38	93,30%	39,79%
39	39,24%	51,10%
40	44,18%	56,12%
41	54,01%	56,49%
42	64,28%	61,02%
43	84,40%	75,10%
44	92,92%	81,04%
45	98,65%	82,61%
46	100,00%	84,12%
47	100,00%	86,32%
48	100,00%	92,32%
49	100,00%	92,98%
50	97,27%	94,41%
51	98,89%	95,61%
52	99,61%	95,85%
53	100,00%	96,82%
54	100,00%	96,87%
55	100,00%	96,90%
56	100,00%	97,35%
57	100,00%	97,40%
58	100,00%	97,46%
59	100,00%	97,53%
60	100,00%	98,25%
61	100,00%	98,46%
62	100,00%	99,16%

DIFERENCIA
-0,84%


El presente informe se realiza con la programación aprobada con la prorroga 2 del día 12 de diciembre de 2023


PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA ($)	EJECUTADO SEMANA ($)
1, 2, 3 y 4	$ 0	$ 0
5	$ -	$ 16.199.764
6	$ -	$ 40.071.346
7	$ -	$ 50.592.994
8	$ -	$ 64.351.670
9	$ -	$ 71.524.701
10	$ 55.703.564	$ 78.038.988
11	$ 100.183.953	$ 88.183.813
12	$ 132.143.369	$ 104.707.930
13	$ 147.397.949	$ 117.334.895
14	$ 166.253.660	$ 128.145.631
15	$ 254.995.560	$ 140.453.237
16	$ 321.017.283	$ 161.402.143
17	$ 384.536.959	$ 165.442.247
18	$ 451.644.240	$ 176.319.028
19	$ 512.633.595	$ 182.332.807
20	$ 588.533.349	$ 248.865.838
21	$ 661.947.160	$ 256.245.532
22	$ 733.418.103	$ 300.610.636
23	$ 819.655.199	$ 313.742.405
24	$ 910.317.778	$ 333.924.948
25	$ 990.726.068	$ 484.931.571
26	$ 1.078.838.074	$ 511.090.371
27	$ 1.163.483.740	$ 513.433.240
28	$ 1.245.131.415	$ 597.988.525
29	$ 1.330.630.780	$ 625.082.082
30	$ 1.418.516.933	$ 670.682.649
31	$ 1.502.351.961	$ 701.098.376
32	$ 1.585.598.010	$ 718.057.893
33	$ 1.700.313.770	$ 738.958.426
34	$ 1.869.874.057	$ 789.310.712
35	$ 2.045.512.866	$ 819.788.388
36	$ 2.217.150.724	$ 952.242.832
37	$ 2.445.669.579	$ 964.954.878
38	$ 2.691.979.565	$ 983.770.236
39	$ 567.967.822	$ 822.265.822
40	$ 684.372.871	$ 956.001.651
41	$ 979.833.253	$ 973.298.051
42	$ 1.401.141.159	$ 1.060.510.928
43	$ 1.876.834.703	$ 1.317.002.338
44	$ 2.061.683.342	$ 1.490.731.850
45	$ 2.126.746.957	$ 1.579.766.424
46	$ 2.147.883.259	$ 1.631.395.220
47	$ 2.147.883.259	$ 1.684.329.620
48	$ 2.147.883.259	$ 1.849.508.166
49	$ 2.147.883.259	$ 1.880.503.078
50	$ 2.048.801.135	$ 1.922.752.280
51	$ 2.105.403.969	$ 1.964.007.077
52	$ 2.105.403.969	$ 1.922.752.280
53	$ 2.147.883.260	$ 2.000.408.685
54	$ 2.147.883.260	$ 2.001.482.627
55	$ 2.147.883.260	$ 2.002.126.992
56	$ 2.147.883.260	$ 2.022.126.992
57	$ 2.147.883.260	$ 2.030.993.828
58	$ 2.147.883.260	$ 2.032.739.824
59	$ 2.147.883.260	$ 2.040.864.954
60	$ 2.147.883.260	$ 2.088.865.074
61	$ 2.147.883.260	$ 2.095.457.903
62	$ 2.147.883.260	$ 2.107.617.363

DIFERENCIA
$ 40.265.897

Se realiza reprogramación





***** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en Project con corte al 03 de marzo del 2024.**

ÍTEM	2.2. FASE EJECUCIÓN DE OBRAS LA JOYITA	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENT	%EJECUCIÓN	DIAS DE ATRASO
1.1.1.	Replanteo general	31/01/2023	31/01/2023	100,0%	
1.1.2.	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	14/02/2023	20/02/2023	100,0%	
1.1.3.	Descapote mecánico y retiro,Incl. MdeO.**	12/03/2023	30/03/2023	100,0%	
1.1.4.	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	5/02/2023	29/03/2023	100,0%	
1.1.5.	Campamento 40 M2	5/02/2023	6/02/2023	100,0%	
1.1.6.	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+Baseos)	2/02/2023	2/02/2023	100,0%	
1.2.1.	Demolición cimiento en concreto	28/07/2023	En ejecución	100,0%	
1.2.2.	Demolición placa de contrapiso	21/03/2023	12/04/2023	100,0%	
1.2.4	Demolición Cuneta Manual Incluye cargue y retiro	30/03/2023	20/04/2023	100,0%	
1.2.5.	Demolición Escalera Concreto	3/04/2023	28/03/2023	100,0%	
1.3.1.	Desmonte aparatos	19/03/2023	30/03/2023	100,0%	
1.3.2.	Desmonte carpintería metálica	27/03/2023	En ejecución	100,0%	
1.3.3.	Desmonte y retiro de red eléctrica A.P.**	27/03/2023	En ejecución	50,0%	
1.3.4.	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	10/04/2023	En ejecución	100,0%	
1.3.5.	Desmonte y retiro de llantas**	17/04/2023	21/03/2023	100,0%	
1.3.7.	Desmonte Y Reinst.De Pasamanos	1/05/2023	28/03/2023	100,0%	
1.3.8.	Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	1/05/2023	En ejecución	100,0%	
1.3.9.	Desmonte y retiro de luminaria Álbum Publico	8/05/2023	En ejecución	67,0%	
2.1.1.	Excavación Manual Taludes	30/03/2023	En ejecución	100,0%	
2.1.2.	Excavación manual con retiro en roca Caisson**	10/07/2023	En ejecución	100,0%	
2.1.3.	Excavación Mecánica Y Retiro	10/07/2023	En ejecución	100,0%	
2.1.4.	Entibado de Excavación **	10/07/2023	En ejecución	100,0%	
2.1.5.	Excavacion con equipo en roca Caisson**	18/07/2023	En ejecución	100,0%	
	Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	6/10/2023	En ejecución	90,0%	
	Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	10/11/2023	En ejecución	100,0%	
2.4.2.	Relleno recebo afirmado	6/06/2023	En ejecución	97,0%	
2.4.4.	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	30/06/2023	En ejecución	97,0%	
	Relleno arena s/tav de peña cernida +trans relle	10/11/2023	En ejecución	95,0%	
3.1.2.	Concreto de Limpieza (solado) 2500psi	14/05/2023	En ejecución	100,0%	
3.1.5.	Columna Circ Conc 4000PSI Ø1.20 M. - PILA	30/06/2023	En ejecución	100,0%	
	Pedestal En Concreto 4000psi	9/11/2023	En ejecución	100,0%	
	Vigas Aereas En Concreto 4000psi**	21/11/2023	7/12/2023	100,0%	
	Graderia Sitio	12/10/2023	En ejecución	90,0%	
	Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi	12/10/2023	En ejecución	100,0%	
3.4.1.	Muro contención concreto premezclado 4000	30/05/2023	En ejecución	100,0%	
3.4.2.	Muro de Contención en Gavión(Inc. Formaleta). **	27/07/2023	En ejecución	100,0%	
	Entrepiso Steel Deck E=.13	22/12/2023	En ejecución	100,0%	
	Estructura metalica obra	31/10/2023	En ejecución	97,0%	
3.7.1.	Acero de refuerzo 60000 **	19/08/2023	En ejecución	100,0%	
3.7.2.	Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	19/07/2023	En ejecución	100,0%	
	Tuberia Novafort d=250mm	3/11/2023	En ejecución	100,0%	
	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	3/11/2023	En ejecución	100,0%	
4.1.7.	Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm **	1/09/2023	En ejecución	100,0%	
	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	3/11/2023	En ejecución	100,0%	
	Canaliz ducto electric PVC- D2X3 Zona Verde	3/11/2023	En ejecución	100,0%	
8.1.2.	Tala de arboles h= 2.1 a 5 m incly. Transp	24/05/2023	2/08/2023	100,0%	
8.1.3.	Traslado con equipo y bloqueo arboles de 5 m a 10m	24/05/2023	En ejecución	100,0%	
	Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	3/11/2023	En ejecución	100,0%	
9.2.1.	Servicio de Time Lapse con Fotos	27/09/2023	En ejecución	100,0%	
	LOSA DE PISO ALIGERADA F'C 21 MPA!=.50 Caset. GUADUA	22/11/2023	7/12/2023	100,0%	
NP	Concreto ciclópeo concreto de 3000 psi. MezclObra 0.6Mx0.4P **	30/05/2023	30/06/2023	100,0%	
	Geotexil NT-1600** - Suministro e instalacion	16/11/2023	En ejecución	97,0%	
	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi **	20/09/2023	En ejecución	100,0%	
	CANASTILLA PASAJUNTAS (4 BARRAS LISAS 1"*35 CM CADA 30 CM)	8/11/2023	En ejecución	100,0%	
	Corte Concreto Dilatac.cortadora (e=6-10)	14/11/2023	En ejecución	100,0%	
	Mamposteria en Bloque de cocreto 15x20x40	16/01/2024	En ejecución	100,0%	
	GROUTING - MORTERO F´CR 16.5 MPA MAMPOSTERIA CDRC	16/01/2024	En ejecución	100,0%	
	Piso en concreto MR 41 (280 Kg/cm2) acelerado a 7 dias estampado	14/11/2023	En ejecución	100,0%	
	Suministro e instalación de bordillo A80	8/11/2023	En ejecución	95,0%	
	Sunistro e instalación de cárcamo de .43x.40x1.00	8/11/2023	En ejecución	100,0%	
	Sunistro e instalación de cárcamo prefabricado 0.63x0.60x1.00	30/11/2023	En ejecución	100,0%	
	REEMBOLSABLES				
	Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M			100,0%	
	LICENCIAS AMBIENTALES, PERMISOS ETC.			8,4%	

AVANCE DE OBRA JOYITA

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA (%)	EJECUTAD0 SEMANA (%)
1, 2, 3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,94%	0,56%
6	1,00%	0,83%
7	2,30%	2,85%
8	2,43%	2,88%
9	2,84%	3,19%
10	3,31%	3,57%
11	4,20%	4,17%
12	5,29%	5,56%
13	6,50%	6,86%
14	8,88%	7,94%
15	10,75%	8,48%
16	12,62%	8,83%
17	14,49%	9,93%
18	9,72%	10,70%
19	11,46%	12,04%
20	11,65%	12,24%
21	12,65%	12,44%
22	14,04%	14,48%
23	15,67%	14,69%
24	17,57%	14,97%
25	20,12%	16,07%
26	23,63%	18,81%
27	27,43%	19,65%
28	31,44%	21,53%
29	36,53%	21,66%
30	41,89%	22,20%
31	49,39%	23,28%
32	56,29%	23,93%
33	64,16%	24,88%
34	71,70%	25,29%
35	79,05%	26,21%
36	86,24%	31,61%
37	93,12%	33,05%
38	99,32%	35,69%
39	30,84%	49,24%
40	32,97%	50,34%
41	36,11%	51,54%
42	40,08%	53,06%
43	44,21%	53,93%
44	49,24%	55,40%

DIFERENCIA

-5,61%

El presente informe se realiza con la programación aprobada con la prorroga 4 del día 27 de febrero 2024

PRESUPUESTO DE OBRA


SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA ($)	EJECUTAD0 SEMANA ($)
1, 2, 3 y 4	$ 0	$ 0
5	$ -	$ -
6	$ -	$ -
7	$ -	$ -
8	$ -	$ -
9	$ -	$ -
10	$ 119.920.521	$ 125.904.888
11	$ 222.180.989	$ 131.942.265
12	$ 260.188.615	$ 160.148.255
13	$ 292.531.508	$ 195.040.036
14	$ 324.957.535	$ 237.973.744
15	$ 353.972.194	$ 253.235.904
16	$ 385.015.574	$ 257.344.467
17	$ 416.924.020	$ 307.539.672
18	$ 458.271.715	$ 338.358.368
19	$ 492.840.161	$ 389.179.758
20	$ 524.540.463	$ 390.406.540
21	$ 555.997.749	$ 401.941.434
22	$ 724.478.633	$ 451.596.426
23	$ 958.016.838	$ 470.823.280
24	$ 1.206.827.113	$ 491.934.026
25	$ 1.297.204.061	$ 518.740.964
26	$ 1.400.626.453	$ 545.402.626
27	$ 1.615.540.606	$ 638.054.836
28	$ 1.998.413.055	$ 724.063.360
29	$ 2.363.195.356	$ 733.873.197
30	$ 2.673.832.222	$ 759.338.573
31	$ 2.936.589.922	$ 821.634.587
32	$ 3.191.769.741	$ 876.416.003
33	$ 3.688.679.196	$ 892.490.636
34	$ 4.092.999.488	$ 956.267.828
35	$ 4.409.443.094	$ 1.121.592.127
36	$ 4.717.985.517	$ 1.821.263.451
37	$ 4.936.813.550	$ 1.968.377.336
38	$ 5.217.140.703	$ 2.193.652.955
39	$ 724.121.553	$ 2.443.345.239
40	$ 969.438.022	$ 2.694.187.115
41	$ 1.260.506.788	$ 2.769.466.384
42	$ 1.610.945.317	$ 2.941.690.198
43	$ 2.098.757.589	$ 3.099.604.108
44	$ 2.702.189.538	$ 3.201.695.539


DIFERENCIA

$ 441.623.541

45	57,70%	56,84%
46	68,30%	63,22%
47	81,30%	68,28%
48	90,95%	70,79%
49	99,15%	72,53%
50	73,47%	72,53%
51	77,98%	74,24%
52	82,10%	76,31%
53	86,20%	77,99%
54	91,13%	80,15%
55	96,32%	81,53%
56	100,00%	82,47%
57	84,92%	84,10%
58	89,47%	85,79%
59	94,16%	86,92%
60	98,87%	89,95%
61	94,45%	93,25%
62	100,00%	94,39%

45	$ 3.475.211.764	$ 3.408.765.750
46	$ 4.130.900.904	$ 3.639.193.637
47	$ 4.934.225.691	$ 3.731.271.626
48	$ 5.704.589.939	$ 3.781.259.809
49	$ 6.297.723.282	$ 3.905.687.250
50	$ 4.058.453.662	$ 4.026.419.636
51	$ 4.360.473.613	$ 4.151.118.150
52	$ 4.667.894.037	$ 4.245.571.536
53	$ 4.995.933.331	$ 4.294.849.850
54	$ 5.361.910.360	$ 5.081.489.422
55	$ 5.915.029.955	$ 5.194.717.673
56	$ 6.343.171.312	$ 5.202.777.980
57	$ 4.929.194.744	$ 5.297.563.338
58	$ 5.258.201.075	$ 5.346.898.932
59	$ 5.668.749.171	$ 5.460.736.037
60	$ 6.194.201.684	$ 5.633.378.705
61	$ 6.268.686.498	$ 5.832.772.247
62	$ 6.343.171.312	$ 5.901.547.771





***** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en Project con corte al 09 de marzo del 2024.**

AVANCE TERRITORIO 1 - 09/03/2024						
PIP	VALOR	% PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO	% EJECUTADO	VR. EJECUTADO	DESVIACIÓN
JOYITA	$ 6.343.171.312,00	100,00%	$ 6.343.171.312,00	94,39%	$ 5.987.319.401,40	-5,61%
BELLO HORIZONTE	$ 2.147.883.259	100,00%	$ 2.147.883.258,71	99,16%	$ 2.129.841.039,34	-0,84%
TOTAL	$ 8.491.054.571	100,00%	$ 8.491.054.570,71	95,60%	$ 8.117.160.440,73	-4,40%

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (OBRA)

PARQUE BELLO HORIZONTE:

1.Se continua con la construcción de muro de mamposteria en concreto en el sector norocidental del parque

2. Se instaló arte de dos señaleticas del parque

3. Se realiza instalación de caja de medidor electrico

4. Se instala malla de nylon de porterias de futbol y baloncesto

5.Aseo y Limpieza: Prosiguen los trabajos de limpieza y aseo fino en todas las áreas del parque.

PARQUE LA JOYITA:

1. Instalación de sardinel A15

2. Instalación de adoquín en senderos

3. Instalación de enchape en seccion de escalera del salon comunal y graderias en sendero

4. Armada de muro gavión arquitectónico.

5. Instalacion de acometida y derivacion

6. Instalación de grama kikuyo

7. Extendida de arena negra para jardineras

8. Conformacion de anden en parte superior del parque

9. Izage de postes para luminarias

10. Excavación para individuos arboreos

11. Instalación de barandas M81 y M83.

12. Conformacion de cajas eléctricas.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARQUE BELLO HORIZONTE:

1. Continuar con remates de bordillos, piezas faltantes, resanes e instalación de piedra laja, entre otros

2. se continuará con aseo y limpieza en todas las áreas del parque

4. Pintura de barandas

5. Se deben completar trabajo de redes electricas para obtener certificacion RETIE Y RETILAB

6. Se debe completar el arte de la señaletica

PARQUE LA JOYITA:

1. Instalacion de grama kikuyo.

2. Instalación de bordillo A80

3. Instalacion de adoquin cuarteron en senderos.

4. Pintura de estructura metalica

5. Instalacion de piedra laja amarilla en muro en mamsporteria en zona de tanque de almacenamiento de aguas lluvias

6. Conformación de anden en costado nororiental del parque

7. Redes eléctricas

8. Instalacion de barandas M81 y M83

9. Instalación de redes eléctricas.

10. Instalacion de sardinel A15.

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PARQUE LA JOYITA :

Se requiere que el contratista aumente personal operativo (mano de obra no calificada) para ejecutar las diferentes actividades en los diversos frentes del parque.
Se le solicita al contratista tener en obra los insumos y materiales necesarios para la ejecución de las actividades
Se le solicita al contratista realizar control de asentamiento de la bahia de parqueadero y pasarela.
Se le reitera al contratista la terminacion o acabado de las actividades debe de ser de buena calidad.

PARQUE BELLO HORIZONTE:

Se requirió al contratista garantizar la calidad y estabilidad de las obras, toda vez que, existen actividades que a la fecha presentan fallas en su ejecución o inestabilidad por la no culminación de las mismas.
Se recuerda al contratista el aunar esfuerzos en la consecución de las actividades y el aumento del personal, toda vez, que existe una desviación del porcentaje entre lo ejecutado y lo programado.
Se le solicita al contratista finalizar actividades pendientes del muro de contención del sector 3, entrega de informacion forestal y emitir respuesta de señalización en conjunto con sus especialistas.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
PRESENTACIÓN DE INFORME DE PLAN DE COMPRAS DE LOS PIP LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE, Y ENTREGA DE PAQUETE No. 03 DE ÍTEM NO PREVISTOS	CONSORCIO TINGUA 2023	INMEDIATA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APUS por parte de la interventoría y del contratista.

7. Aspectos técnicos:

La Joyita:

1. Se requiere al contratista de obra, que el personal operativo sea independiente para cada parque.
2. Se requiere que el contratista inicie con la empradización de zonas verdes.
3. Se requiere que el contratista avance con la instalacion del enchape en la escalera y graderia.
4. Se requiere que el contratista garantice la estabilidad y calidad de la obra en la ejecucion y terminados de todas las actividades.
5. Se requiere que el contratista realice las compras de los insumos necesarios para avanzar con la ejecución del contrato.
6. Se requiere que el contratista avance con la instalacion de barandas de cerramiento M81 y M83,
7. Se requiere que el contratista avance con la instalacion de redes electricas

Bello Horizonte :

1. Se informó al contratista acerca de los constantes retrasos presentados en obra y sobre el posible incumplimiento de las obligaciones contractuales, por ello, se requirió al contratista tomar cartas en el asunto.

2. Se recomendó y recordó al contratista la administración y solicitud de materiales en obra, en razón al tiempo de finalización del contrato y su relación con las actividades pendientes por ejecutar.

8. Aspectos administrativos:

Se realiza Comité de Obra No. 61 el día 07/03/2024, participantes: SDH, Interventoría ETA, Consorcio Tingua 2023.

Se remite al contratista de obra los compromisos pactados en el comité de obra No. 61 para su respectiva revisión.

Se realiza reitera solicitud al contratista de entrega items no respuestas a oficio y solicitudes de la interventoria, seguimientos a tramites de entidades.

9. Resumen del Comité de Obra

Recorrido Parque La Joyita

Se realiza recorrido con el Arq Camilo Torres, gerentes de proyectos de la entidad SDHT, y la profesional social Martha Casas de apoyo tecnico social de la entidad SDHT.

La Arq. Diana, indica al Arq Camilo Torres, que el proyecto en el P.I.P. La Joyita, se ajusto su poligono de intervencion, ya que inicialmente este poligono daba contra las viviendas existentes al costado oriental del parque; decisión que se tomo en conjunto con profesionales de apoyo tecnico de la supervision de la entidad SDHT, contratista e interventoria.
La Arq. Diana, indica al Arq Camilo Torres, que se tiene dentro del proyecto los tótems, los cuales son jardines verticales, polarizadores, parqueadero en el salón comunal, el cual tiene 11 estacionamientos, se ubica al costado oriental del salón comunal un tanque de almacenamiento de aguas lluvias.
La Arq. Diana, indica al Arq Camilo Torres, que el proyecto cuenta con tres puntos de conexion con el poyecto aledaño al costado occidental, el cual es ejecutaro por el fondo de desarrollo local de San Cristobal, los puntos de conexión se ubican, uno en el parqueadero continuo al salon comunal, el segundo zona intermedia del parque, y el tercero parte superior del parque, donde se ubica un segundo tótem y tiene conexión el sendero superior del parque.
La Arq. Diana, indica al Arq Camilo Torres, que el proyecto cuenta con un mirador pasarela, y una bahía de parqueadero en la parte norte del parque, la cual tiene 9 estacionamientos, una estructura de totém.
La Arq. Diana, indica al Arq Camilo Torres, que se esta ejecutando un anden o sendero peatonal en el costado noroccidental del parque, el cual llega hasta el limite de poligono de intervención, en donde el contratista del proyecto aledaño hara su respectivo empalme.

Recorrido Bello Horizonte

El arq. Jonathan Henao residente de consorcio Tingua 2023 manifiesta las actividades que se encuentra realizando para finalización de parque.

La arquitecta Gabriela Mejía residente de interventoría, manifiesta que el contratista lleva un porcentaje de 99% de ejecución.

El arq. Camilo Torres apoyo técnico de supervisión de la Secretaria de Hábitat, solicitó a la interventoría y al contratista completar con pintura blanca las fachadas de circundantes al parque.

10. Aspectos componente SSTMA:

Actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTMA) interventoría ETA semana del 04 al 09 de marzo del 2024
Se informa a la entidad que, durante la semana del 4 al 09 de marzo, se presentó un evento con un trabajador, de los cuales se solicita al contratista de obra atender las solicitudes de reporte de accidente a la ARL para atención de los cuales el contratista de obra no acata las indicaciones. Por lo tanto, la interventoría al ver que no reaccionan se remite comunicado de incumplimiento y llamado de atención al residente SST aprobado para territorio 1, para que estos accidentes no se pasen desapercibidos.

Se informa a la entidad que el día 5 de marzo de 2024 el contratista remite informe mensual 14 SST correspondiente al mes de febrero de 2024 se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

Durante la semana se identificaron observaciones en obra, al no ser atendidos en el transcurso del día, la interventoría remite comunicado INT-PARQUES-1564 con el asunto: INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS AMBIENTALES Y SST PARA TERRITORIO 1 el día 1 de marzo de 2024, al ver que no se atienden las observaciones de remite comunicado INT-PARQUES-1574 con el asunto APREMIO POR LA NO IMPLEMETACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS AMBIENTALES Y SST PARA TERRITORIO- 1 el día 7 de marzo de 2024.

Por parte del contratista se remite documentación de personal (5) de mano de obra no calificada, de los cuales de da aprobación de ingreso a los trabajadores presentados en la semana para territorio 1.

Se remite al contratista de obra comunicado el día 6 de marzo bajo radicado INT-PARQUES-1571 con el asunto: APREMIO A LOS OFICIOS INT - PARQUES 1363, INT-PARQUES-1412 y INT-PARQUES-1172, LOS CUALES SOLICITAN AJUSTAR FICHAS DE INTERVENCIÓN SILVICULTURAL DE LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS Y OTROS, - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA, TERRITORIO 1.

Se recibe respuesta a los comunicados enviados en materia SST el día 7 de marzo de 2024, sin embargo está en revisión por parte de la interventoria

En comité de obra del pasado 07 de marzo de 2024.

•Se informa a la entidad que el día 6 de marzo de 2024, se enviaron documentos de 5 trabajadores de los cuales se dieron aprobación por parte de la interventoría para ingresar a trabajar, sin embargo, se manifiesta que estos trabajadores no están autorizados para trabajos en alturas o en espacios confinados
•Se resalta la actividad de orden, aseo, limpieza y protección de las excavaciones ya que se evidencia una mejoría en las zonas internas de la obra
•Se solicita que los acopios de material granular y prefabricados sean señalizados, demarcados e identificados dentro del territorio
•Se informa a la entidad que el informe mensual 14 del componente ambiental no se ha recibido por parte de la interventoría
•Se solicita la respuesta de los comunicados enviados con observaciones a la interventoria con registro fotográfico para tener evidencia de la gestión por parte del contratista de obra

A la fecha de este reporte se continua con solo uno (1) accidente que a la fecha continúa abierto, Caso SI FELIX ALBERTO CASALLAS VILLA con CC 80.235.440 de la subcontratista MyE CONTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS quien ha la fecha presenta 56 días de incapacidad con proyección a que se la extiendan debido al tipo de lesión.

Se solicita al contratista gestionar jornada de orden y aseo a toda la obra, ya que para la primera semana de marzo se tendrá visita del alcalde y se debe garantizar senderos, orden aseo y limpieza de todas las áreas de tránsito de peatones.
En materia ambiental se informa a la entidad que los materiales no están siendo protegidos, demarcados ni señalizados, adicionalmente los están instalando sobre sumideros y cárcamos lo que NO esta permitido dentro de la obra.
Observaciones generales en SST&MA:
Por parte del contratista se presenta un accidente, de los cuales el contratista no le da manejo adecuado y lo envían por EPS de los cuales se genera dos días de incapacidad, fecha inicio 08-03-2024 al 09-03-2024. Por este motivo, se realiza llamado de atención al residente SST de obra de territorio 1 ya que no se reportó el accidente a la ARL y se dio un mal manejo del caso.
Se continua con la incapacidad del profesional Sergio Miguel Luna Jaimes con fecha de inicio el 23 de febrero de 2024, con fecha fin de 23/03/2024. La interventoría a modo de responsabilidad pone a disposición a la profesional Jerika Quijano residente SSTMA de territorio 2 para realizar las visitas de campo y atender todos los requerimientos de obra y administrativos.
No se presentan incapacidades adicionales en la interventoría para la presente semana

Personal interventoría semana del 19 al 25 febrero del 2024:

Administrativos interventoria ETA
1.Residente Interventoría (Parque La Joyita) ING. ÁLVARO APONTE
2.Residente Interventoría (Parque Bello Horizonte) ARQ. GABRIELA MEJIA
3.Residente SSTMA Interventoría ING. SERGIO LUNA
4.Trabajador social Interventoría ALEJANDRA RAMIREZ
5.Inspector Técnico Interventoría JESSICA CAROLINA ALVAREZ
6.Directora Interventoría DIANA AVENDAÑO
7.Pasante SENA topografía ANTONY PONTON

Ingresos Personal Operativo Subcontratista MyE Construcciones (Actividad puntual estampado pasarela peatonal)

1.CARLOS ANDRES ARIZA QUIÑONES 1002495232
2.PEDRO JOSE CAVA SAMBRANO 1129497580
3.AMILCAR ENRIQUE GONZALEZ TEHERAN 6323652
4.FREDDY ORLANO RAMIREZ FLOREZ 1014186700

N°	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	CARGO	EMPRESA
1	DANIEL CANTS SANDOVAL	1026844[illegible]	MAESTRO	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
2	HECTOR DIEGO REGO LOPEZ	1[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
3	LEANDRO VELASQUEZ MORENO	7302[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
4	JOSE ANTONIO CHAPARRO	7[illegible]341	VIGILANCIA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
5	KARLA VANESA RODRIGUEZ BARROS	1122413[illegible]	INSPECTORA SST	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
6	OSCAR MAURICIO BLANCO BLANCO	1[illegible]40830	OFICIAL	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
7	PABLO ANTONIO AVATA HERNANDEZ	1[illegible]6297	MAESTRO	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
8	ARNOLDO MELO	3[illegible]37	MAESTRO	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
9	LUIS ALFONSO CORREAS PACHECO	1[illegible]202[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
10	LUIS ALBERTO ACUÑA LEGUEMACH	1023[illegible]3840	AYUDANTE DE OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
11	JORGE SARMIENTO PATIÑO	[illegible]4[illegible]	OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
12	EDUARDO GUILLERMO BURGOS	[illegible]80[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
13	OSMARO DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ	15.481.867	AYUDANTE DE OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
14	JUAN CARLOS MARTINEZ	84.452.391	OFICIAL DE OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
15	LUIS GUILLERMO SANDOVAL PUENTES	8090778	VIGILANCIA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
16	IGNACIO FERNELONFUCCO ARCHILA	7302[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
17	DIEGO ROLANDO MUÑOZ MUÑOZ	1[illegible]0480	AYUDANTE DE OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
18	JOHN LIBO ROMERO CONEA	7[illegible]7241	AYUDANTE DE OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
19	FREDY ALEXANDER VILLAGRAN PONCHA	1[illegible]0847	SOLDADOR	ESTRUCTURAS METALICAS CYP S.A.S
20	HENRY ALBERTO ROMERO COLMA	80[illegible]7929	OFICIAL DE OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
21	JOSE HUGO ALBINO KAUBER	9308[illegible]3	ELECTRICISTA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
22	ANDRES UGLIANO GARCIA ALMENDRALES	1[illegible]4[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
23	JUAN DIN[illegible]A	[illegible]4	OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
24	EDGAR ANDRES FUENTES ARANGO	1[illegible]2[illegible]4	OFICIAL	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
25	JUAN ENRIQUE PADILLA ACEVEDO	1[illegible]0000	AYUDANTE DE OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS

26	ANTONIO ENRIQUE HERNANDEZ OLIVOS	7[illegible]	OFICIAL	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
27	[illegible]EDRO ELISEO [illegible]UIZ	[illegible]3436	SOLDADOR	ESTRUCTURAS METALICAS CYP S.A.S
28	[illegible] RODOLFO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	[illegible]4[illegible]	OFICIAL	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
29	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ LOPEZ	1[illegible]4412	OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
30	VICTOR MANUEL[illegible]A TERRAZZONI	79.[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
31	OSCAR ESTEBAN SAMIR LOMBO	[illegible]1[illegible]	OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
32	[illegible]	[illegible]2[illegible]	IMPRESIONISTA	BORDES INGENIERIA S.A.S
33	[illegible]	[illegible]77	IMPRESIONISTA	BORDES INGENIERIA S.A.S
34	[illegible]	7[illegible]	OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
35	[illegible]	[illegible]2[illegible]	IMPRESIONISTA	BORDES INGENIERIA S.A.S
36	[illegible]	[illegible]4[illegible]	IMPRESIONISTA	BORDES INGENIERIA S.A.S
37	JOHN CARLOS MARIN MOSQUERA	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
38	CAMILO[illegible]ARDO	[illegible]	OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
39	[illegible]	[illegible]	OFICIAL DE OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
40	[illegible]	[illegible]	OFICIAL DE OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
41	CARLOS JAVIER SANMARTIN	1007[illegible]	OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
42	HECTOR ALEJO DOMINGUEZ ARMERO	3[illegible]	OFICIAL DE OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
43	ALBAÑILERIA	3[illegible]	OFICIAL DE OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
44	CARLOS ANTONIO JOSE MADRID	[illegible]	OFICIAL DE OBRA	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
45	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
46	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
48	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PERSONAL QUE INGRESO EN LA PRESENTE SEMANA

50	[illegible]	[illegible]	Ayudante	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
51	Jose Gregorio Fonseca	7[illegible]	Oficial	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
52	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
53	[illegible]	7[illegible]	ALBAÑIL	AME CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS

11. Aspectos componente social:

COMPONENTE SOCIAL – 03 DE MARZO AL 09 DE MARZO/2024
•El día 06/03/2024 se llevó a cabo comité de seguimiento social, entre Entidad SDHT, Interventoría y Contratista.
•Informe semanal No. 58 (actividades del 26 de febrero al 02 de marzo/2024): El día 04/03/2024 se reciben informes de ambos PIP. Por parte de Interventoría se remitieron observaciones al del PIP Bello Horizonte siendo atendidas el mismo día; por lo cual, ambos informes fueron revisados, complementados y remitidos a la Entidad el día 05/03/2024 para su revisión y concepto.
•Informe mensual No. 14 PIP La Joyita: El día 05/03/2024 se recibió Informe No.14 en su versión No. 1. Por parte De Interventoría se remitieron observaciones el día 06/03/2024 y se recibe ajustado en su versión No. 2 el día 07/03/2024. Una vez revisado, el día 08/03/2024 se solicita dar un alcance a la versión con la revisión del listado de personal.
•Informe mensual No. 14 PIP Bello Horizonte: El día 06/03/24 se recibió Informe No. 1. Por parte de Interventoría se remitieron observaciones el día 08/03/2024.
•El día 04/03/2024 se recibe metodología para taller pedagógico No. 2 del PIP La Joyita. Una vez revisada por Interventoría se remitieron observaciones el día 09/03/2024 y se recibe ajustado en su versión No. 2 el día 09/03/2024.
•PQRS No. 8 PIP La Joyita: Se recibe proyección de respuesta a PQRS el día 04/03/2024. Por parte de Interventoría se remitieron observaciones día 05/03/2024, siendo atendidas por el contratista el mismo día, por lo que, se remitió a la Entidad para su revisión y concepto.
•PQRS No. 16 PIP Bello Horizonte: Se recibe proyección de respuesta a PQRS el día 06/03/2024. A corte del presente informe se encuentra en revisión por parte de Interventoría (área técnica y Dirección de Int.)
•El día 04/03/2024 se realizó instalación de afiches informativos de PAC virtual para el Bello Horizonte, a su vez se reforzó la información por medio virtual en el grupo de WhatsApp con integrantes del comité veedor.
•Reunión extraordinaria final PIP Bello Horizonte: El día 04/03/2024 se refuerza vía virtual convocatoria para reunión extraordinaria programada para el 08/03/2024. Sin embargo, en comité integral del día 07/03/2024 se estableció aplazar la reunión hasta que se encuentren finalizadas las actividades del parque al 100% incluyendo el muro. Por lo cual, el mismo día se notificó a los convocados por medio virtual y telefónico, y quedó por confirmar la próxima semana la fecha de ejecución.
•Se dio inicio al cierre de actas de vecindad en el PIP La Joyita, junto con la entrega de volantes de primera y segunda visita. A corte del presente informe se cuenta con 25 actas de vecindad cerradas a satisfacción.
•Se realizó verificación del PAC La Joyita, evidenciando su atención por la Profesional Social en los horarios establecidos.
•Se realizó verificación de canales de atención dispuestos en el PAC virtual de Bello Horizonte.
•Se verifica actualización de vallas informativas de los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita, conforme lo establecido en el Acuerdo 787 de 2020.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE BELLO HORIZONTE



Imagen 1 y 2. Instalación de arte de señaletica




Imagen 3 y 4. Pintura de fachadas


Imagen 5. Relleno de recebo compactado




Imagen 6 y 7. Instalación de caja de medidor electrico


Imagen 8. Instalación de piedra laja


Imagen 9. acta de comité 61

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE LA JOYITA



Imagen 1 - 3. Instalación de enchape piedra laja amarilla, instalacion de adoquin t conformacuon de anden costado noroccidental.

Imagen 4-6. Conformacion de anden costado nororiental, instalacion de bordillo y conformación de cajas eléctricas.




Imagen 7-9. Instalación de barandas M81 y M83, corte de raiz y siembra de grama kikuyo.


Imagen 10-12. Recorrido y comité de obra


ANEXOS


Actividades ejecutadas en Parque Bello Horizonte, a fecha del presente informe 09/03/2024



Actividades ejecutadas en Parque La Joyita, a fecha del presente informe 09/03/2024







Instalación de piedra Laja, Aseo y Limpieza, instalación de caja de medidor electrico, construcción del muro de concreto sector noroccidental, instalación de arte de señaletica.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ARQ. DIANA M. AVENDAÑO B.

Conformacion de sendero costado nororiental, instalacion de enchape,instalacion de adoquin cuarteron, instalacion de tuberia electrica, instalacion de barandas MB1 y MB3, instalacion de grama kikuyo, excavacion pára individuos arboreos.

SUPERVISOR DE APOYO DEL CONTRATO
ING WILSON RAMÍREZ

ANEXO 02 – ACTAS DE COMITÉ.

PROYECCION DE COMITE No. 61

FECHA: 07/03/2024 HORA INICIO: 08:30 a.m. HORA FIN: 10:30 a.m.

LUGAR: Se realiza recorrido en los dos parques: la Joyita y Bello Horizonte; y comité presencial en el salón comunal de La Joyita, Comité No. 61 Consorcio TINGUA 2023 Territorio 1.

ASUNTO: Comité de obra para TERRITORIO 1
Seguimiento del avance de Obra.

ASISTENTES: CONSORCIO TINGUA 2023,
Interventoría ELSA TORRES ARENALES
Supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

ORDEN DEL DÍA:

1. Se realiza recorrido por los frentes de obra.
2. Seguimiento de compromisos acta anterior.
3. Avance del área SST.
4. Avance del área social.
5. Avance de obra, adelantos y atrasos.
6. Actividades de obra a ejecutar en la siguiente semana. (Parque la joyita y Parque Bello Horizonte).
7. Avance presupuestal
8. Temas Administrativos:
9. Gestión de permisos y Trámites (Servicios Públicos y Entidades Ambientales)
10. Conclusiones y compromisos.
11. Otros

COMPROMISOS PACTADOS EN COMITÉ DE OBRA No. 60 – 29/02/2024				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**	**CUMPLE SI/NO**	**OBSERVACIONES**
El contratista realizará el retiro de los postes del P.I.P La Joyita.	Consorcio Tingua 2023	SEGUIMIENTO		SEGUIMIENTO
El contratista entregará la subsanación del	Consorcio Tingua 2023	04/03/24	NO	

informe o reporte forestal, acerca de los cambios en el tipo de individuo arbóreo a instalar en el P.I.P Bello Horizonte y P.I.P La Joyita, y fichas de los individuos arbóreos.				
El contratista realizara la siembra del individúo arbóreo en el P.I.P La Joyita y poda o corte de la raíz de individuo arbóreo en la parte superior del parque.	Consorcio Tingua 2023	01/03/2024	NO	
Entrega de respuesta al comunicado INT-PARQUES-1398 revisión de diseño de señalización de Bello Horizonte.	Consorcio Tingua 2023	06/03/2024	NO	
Se realizará taller de lavados de tanques con la comunidad del PIP La Joyita	Consorcio Tingua 2023/SDHT/ETA Interventoría	PENDIENTE		SEGUIMIENTO
Se realizará reunión en el P.I.P La Joyita de los especialistas eléctricos.	Consorcio Tingua 2023 /ETA Interventoría	01/03/2024 Hora: 9:00 a.m.	SI	Se recuerda iniciar el proceso de Certificación RETIE Y RETILAB.
Entrega de especificaciones técnicas y muestra de funcionamiento para visto bueno por	Consorcio Tingua 2023	01/03/2024	NO	

parte de la interventoría para instalación de apliques solares.				
El contratista entregará manual técnico de mantenimiento del parque Bello Horizonte	Consorcio Tingua 2023	05/03/2024	NO	
Se realizará entrega final del P.I.P Bello Horizonte a la comunidad	Consorcio Tingua 2023/SDHT/ETA Interventoría	08/03/2024	PENDIENTE	
El contratista realizara el apuntalamiento con pie de amigo del individuo arbóreo "Jazmín" en el sector 2 del P.I.P. Bello Horizonte	Consorcio Tingua 2023	01/03/2024	SI	Para el árbol de Bello Horizonte se requiere el cerramiento de la protección del árbol, tierra o césped
El contratista iniciara actividad de aseo general en el P.I.P La Joyita	Consorcio Tingua 2023	04/03/2024	SI	Se inicia actividad el día miércoles 06/03/2024
El contratista iniciara tramite de retito de postes ETB del P.I.P La Joyita	Consorcio Tingua 2023	01/03/2024		SEGUIMIENTO

Recorrido Parque La Joyita

Se realiza recorrido con el Arq. Camilo Torres, gerentes de proyectos de la entidad SDHT, y la profesional social Martha Casas de apoyo técnico social de la entidad SDHT.

La Arq. Diana, indica al Arq. Camilo Torres, que el proyecto en el P.I.P. La Joyita, se ajustó su polígono de intervención, ya que inicialmente este polígono daba contra las viviendas existentes al costado

oriental del parque; decisión que se tomó en conjunto con profesionales de apoyo técnico de la supervisión de la entidad SDHT, contratista e interventoría.

La Arq. Diana, indica al Arq. Camilo Torres, que se tiene dentro del proyecto los tótems, los cuales son jardines verticales, polinizadores, parqueadero en el salón comunal, el cual tiene 11 estacionamientos, se ubica al costado oriental del salón comunal un tanque de almacenamiento de aguas lluvias.

La Arq. Diana, indica al Arq. Camilo Torres, que el proyecto cuenta con tres puntos de conexión con el proyecto aledaño al costado occidental, el cual es ejecutar por el fondo de desarrollo local de San Cristóbal, los puntos de conexión se ubican, uno en el parqueadero continuo al salón comunal, el segundo zona intermedia del parque, y el tercero parte superior del parque, donde se ubica un segundo tótem y tiene conexión el sendero superior del parque.

La Arq. Diana, indica al Arq. Camilo Torres, que el proyecto cuenta con un mirador pasarela, y una bahía de parqueadero en la parte norte del parque, la cual tiene 9 estacionamientos, una estructura de tótem.

La Arq. Diana, indica al Arq. Camilo Torres, que se está ejecutando un andén o sendero peatonal en el costado noroccidental del parque, el cual llega hasta el límite de polígono de intervención, en donde el contratista del proyecto aledaño hará su respectivo empalme.

Recorrido Bello Horizonte

El Arq. Jonathan Henao residente de consorcio Tingua 2023 manifiesta las actividades que se encuentra realizando para finalización de parque.

La arquitecta Gabriela Mejía residente de interventoría, manifiesta que el contratista lleva un porcentaje de 99% de ejecución.

El Arq. Camilo Torres apoyo técnico de supervisión de la Secretaria de Hábitat, solicito a la interventoría y al contratista completar con pintura blanca las fachadas de circundantes al parque.

COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

El contratista realizará el retiro de los postes del P.I.P La Joyita.: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso aún se encuentra en seguimiento, pero se requiere saber cuál es el trámite que el contratista adelanta con la entidad a la cual se le debe entregar estos postes.

El arquitecto Jonathan Henao residente del Consorcio Tingua 2023 manifiesta que no tiene conocimiento acerca del trámite adelantado con la entidad se hará la consulta a la empresa y se dará respuesta la interventoría el día 8 de marzo de 2024.

El contratista entregará la subsanación del informe o reporte forestal, acerca de los cambios en el tipo de individuo arbóreo a instalar en el P.I.P Bello Horizonte y P.I.P La Joyita, y fichas de los individuos arbóreos.: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que lo enviado por el especialista forestal del contratista no hace la subsanación a las observaciones enviadas por la interventoría y se reitera que se entregue de manera inmediata la subsanación de estas observaciones, de igual manera la arquitecta Avendaño manifiesta que se envió un oficio vía correo electrónico el cual tiene las observaciones hechas por la especialista ambiental de la interventoría, la cual se comunicó con el especialista forestal del contratista y le manifestó todas las observaciones que ella tenía de acuerdo a lo enviado.

El contratista realizara la siembra del individúo arbóreo en el P.I.P La Joyita y poda o corte de la raíz de individuo arbóreo en la parte superior del parque.: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría le informa al contratista que el día lunes 4 de marzo del 2024 se realizó recorrido en compañía de la especialista forestal de la interventoría, en donde se evidencian que unas plantas de traslado se encuentran muertas en el P.I.P La Joyita y aún no se ha hecho la reposición de estas especies, y las especies de árboles que se deben sembrar están en el parque pero aún no se realiza la siembra de estos y de igual forma se está muriendo las especies porque no tienen el tratamiento.

Entrega de respuesta al comunicado INT-PARQUES-1398 revisión de diseño de señalización de Bello Horizonte: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta, el contratista debe cerrar ya este tema de manera inmediata, ya que dentro de los deberes contractuales es que tengan especialistas y debe estar un especialista de tránsito para poder dar la respuesta a la solicitud que la interventoría, se le envió al contratista hace más de 15 días.

El arquitecto Jonathan Henao residente el Consorcio Tingua 2023 manifiesta que al realizar la señalización del parque se mantuvo la velocidad existente.

la arquitecta Gabriela Mejía residente de interventoría manifiesta que hubo cambios en el diseño y con las observaciones del especialista de transporte están pendientes otros cambios más que deben ser evaluados por el especialista de transporte del contratista, y al final necesitan revisión de secretaria de movilidad.

El ingeniero Álvaro Aponte residente de interventoría le sugiere al contratista que cómo se va a realizar la consulta al especialista de tránsito de una vez se consulte por el reductor de velocidad en el parque La Joyita.

El arquitecto Jonathan Henao residente del Consorcio Tingua 2023 se compromete a que el día jueves 14 de marzo del 2024 se enviará la respuesta de las dos solicitudes hechas por la interventoría.

Se realizará taller de lavados de tanques con la comunidad del PIP La Joyita: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que aún sigue pendiente porque la parte técnica aún no termina la construcción del tanque en su totalidad, interventoría requiere saber la fecha exacta de terminación de esta actividad para que el componente social pueda realizar su taller con la comunidad.

El ingeniero Didier Muñoz residente del consorcio Tingua 2023 informa que las actividades para dar finalidad a esta actividad son muy mínimas, las cuales se están adelantando de manera rápida para poder cumplir con los tiempos para el componente social.

El ingeniero Álvaro aponte residente de interventoría requiere saber cuándo se subsanarán las observaciones que se le realizaron anteriormente sobre el tanque, el ingeniero Didier Muñoz residente del consorcio Tingua 2023 informa que no tiene conocimiento acerca de las sugerencias de la interventoría, por esta razón no tiene la respuesta favorable para los requerido por el ingeniero Aponte.

Se realizará reunión en el P.I.P La Joyita de los especialistas eléctricos: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que, si se realizó la reunión entre los dos especialistas de interventoría y contratista, de esta reunión quedo un compromiso de hacer entrega de los certificados del producto como del RETIE, RETILAP los cuales se necesitan para dar la autorización.

El ingeniero Didier Muñoz residente del consorcio Tingua 2023 informa que en la reunión que se mantuvo con un especialista eléctricos se llegó a la conclusión de realizar la conexión de las lámparas como está en el diseño inicial, ya que el especialista eléctrico del consorcio Tingua 2023 había sugerido realizar una conexión individual para cada luminaria que se iba a instalar en el parque La Joyita.

Entrega de especificaciones técnicas y muestra de funcionamiento para visto bueno por parte de la interventoría para instalación de apliques solares.: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta no se entregado a información que requiere interventoría.

El contratista entregará manual técnico de mantenimiento del parque Bello Horizonte: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta aún no se ha enterado por parte del contratista.

El arquitecto Jonathan Henao residente del consorcio Tingua 2023 manifiesta que se entregará el día 9 de marzo del 2024.

La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría requiere saber por qué no se ha realizado el arreglo en el piso caucho de la zona de juegos infantiles del parque Bello Horizonte.

PROYECCION DE COMITE No. 61

El arquitecto Jonathan Henao Residente del consorcio Tingua 2023 informa que los arreglos realizados en esta zona se empezaron a final el mes de enero y el subcontratista del piso caucho tiene un tiempo para poder ir a las intervenciones en esta zona la cual es entre cuatro y 6 semanas hábiles después de haber desinstalado el juego.

La arquitecta Gabriela Mejía residente de interventoría manifiesta que se hablo de 04 semanas y que la fecha se viene corriendo porque según programación se debía realizar el 05 de marzo, el día martes y no se realizó.

La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que el contratista debe tener un plan B y buscar otro proveedor en su reemplazó porque el parque debe entregarse completo, incluyendo esta actividad y esta actividad no puede quedar pendiente porque esa actividad se solicitó hace mucho tiempo y no se puede esperar más.

Se realizará entrega final del P.I.P Bello Horizonte a la comunidad: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que hay actividades que no se han finalizado en Bello Horizonte.

El contratista realizara el apuntalamiento con pie de amigo del individuo arbóreo "Jazmín" en el sector 2 del P.I.P. Bello Horizonte: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que desde el comité anterior desde el componente ambiental de la Secretaría de hábitat se sugirió realizar un cerramiento al individuo arbóreo del parque Bello Horizonte para evitar posibles volcamientos.

Uno de los consorciados del consorcio Tingua 2023 sugiere que no se realice más cambios a los diseños iniciales de los parques, ya que no está de acuerdo con el cerramiento que está sugiriendo la entidad para el árbol en Bello Horizonte.

La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que lo sugerido por la interventoría y secretaria no es una modificación a los planos iniciales, sino que es una consecuencia dada por el mal manejos de los trabajos realizados alrededor del árbol.

Rodrigo Duque consorciado del consorcio Tingua 2023 reitera a la interventoría y la entidad que al árbol en el parque Bello Horizonte se le ha hecho seguimiento topográfico para garantizar que no se haya desplazado hacia ninguno de los lados del mismo.

La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta, además, la interventoría le informa el contratista que los individuos arbóreos que se encuentren dentro de los parques son responsabilidad de ellos y se tiene que velar por mantener vivos cada una de las especies en el territorio 1.

La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta al contratista que se debe realizar un seguimiento interno para saber en qué condiciones está el componente ambiental del Consorcio Tingua 2023, ya que no se han enviado los informes mensuales y los que envían siempre tiene la misma información, además es necesario que se realice visitas en campo para evidenciar todo lo que la interventoría está informando.

De igual manera se le informa al contratista quede entregar un informe actual de cómo se encuentra el árbol del parque Bello Horizonte.

El contratista iniciara actividad de aseo general en el P.I.P La Joyita: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que si se realizó durante la semana el aseo general del parque La Joyita.

El contratista iniciara tramite de retito de postes ETB del P.I.P La Joyita: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que aún no se retirado los postes por ETB, la interventoría manifiesta que no sabe cuál es el trámite o el seguimiento que se le está dando a estos postes y se solicita que el contratista informe a la interventoría cuando realice la solicitud mediante el radicado.

AVANCE DEL COMPONENTE SSTMA

La ingeniera Jerika Quijano residente SSTMA de interventoría, informa que se evidencia que el parque La Joyita está cambiando su aspecto visual, ya no se tiene tanto desorden, y la seguridad para los trabajadores del parque La Joyita, Y se requiere que el contratista de respuesta a los oficios enviados por la interventoría para tener la trazabilidad de lo que está pasando y dar la subsanación a estos eventos.

De igual manera, la ingeniera Jerika Quijano residente SSTMA de interventoría, requiere hacerle al contratista que los acopios de material estén debidamente señalizados y demarcados.

La ingeniera Jerika Quijano residente SSTMA le informa el contratista que el informe mensual ambiental aún no se ha entregado y también se informa que el informe mensual SSTMA fue remitido el día 6 de marzo de 2024 y está en revisión por la interventoría.

El ingeniero SSTMA Nelson Rojas del Consorcio Tingua 2023 manifiesta que se han venido subsanando las observaciones dadas por la interventoría.

La ingeniera Jerika Quijano residente SSTMA de interventoría informa que van a ingresar 5 personas a la obra, de los cuales ya se tiene la documentación y está haciendo revisada para su aprobación.

PROYECCION DE COMITE No. 61

AVANCE DEL COMPONENTE SOCIAL

La trabajadora social Alejandra Ramírez de interventoría informa que el informe semanal No.57 está aprobado, el No.58 ya se remitió a la entidad para su revisión, de los informes mensuales tenemos ya versión número 1 de Bello Horizonte y versión número dos de La Joyita, el día 7 de marzo de 2024 se revisará por parte de la interventoría.

De igual manera, La trabajadora social Alejandra Ramírez de interventoría informa que los soportes de la reunión de veeduría que se realizó el día 2 de marzo de 2024 en el parque la joyita ya sé revisaron y se remitieron a la entidad para su revisión.

La trabajadora social Alejandra Ramírez de interventoría informa que de la PQRS Número 8 que era con presidente de la Junta del parque La Joyita para lo del tema de la apertura de la vía en la parte norte del parque y arreglo de las losas de concreto de otra vía también ya se remitió a la entidad para su revisión.

La trabajadora social Alejandra Ramírez de interventoría informa que las actas de vecindad de La Joyita están 20 cerradas, de la 52 que se deben cerrar y se pueden adelantar donde ya no haya obra o ninguna actividad peligrosa para la comunidad, y en la viviendas de la parte baja del parque; pero en las viviendas de la parte de arriba todavía está pendiente por cerrar actas de vecindad, ya que las obras en ese sector aún no se han terminado, por eso no se puede continuar con esa actividad.

La trabajadora social Alejandra Ramírez de interventoría solicita al componente social que falta dar respuesta de la metodología para el taller de tanques, que se debe realizar con la comunidad, porque aún no se tiene la fecha exacta de la terminación del tanque por eso no se puede programar la reunión todavía, el ingeniero Didier Muñoz residente del Consorcio Tingua 2023 informa que durante la semana 18 al 22 de marzo de 2024 ya se puede realizar el taller.

El componente social de interventoría y contratista manifiesta que el ingeniero Mauricio Illera de la supervisión apoyara con el taller del manejo del tanque, pero no se sabe si para este tiempo ya cuente con el contrato, por eso es la interventoría manifiesta que el contratista tenga un segundo plan para ese día.

En el parque Bello Horizonte se tiene prevista la reunión extra ordinaria con la comunidad el día de mañana 8 de marzo de 2024 a las 2:00 de la tarde, la idea de esta reunión es poder explicarles cuáles fueron las actividades que se complementaron desde el 22 de diciembre hasta el día 8 de marzo de 2024 y teniendo en cuenta que no se han terminado las obras en su totalidad se espera que la comunidad no este inconforme con lo que se realizó, se informa que el contratista tiene previsto pintar la fachada de

la vivienda del muro que se pañeto y la interventoría requiere esa actividad que se haga antes de la visita del alcalde.

La trabajadora social Paola del Consorcio Tingua 2023 manifiesta que para la reunión extraordinaria solo se convocó a la Junta acción comunal y a la veeduría porque la reunión de finalización se realizó el 22 de diciembre del 2023 por esta razón no se convoca a toda la comunidad.

La trabajadora social Martha Casas apoyo social de la Secretaria de Hábitat sugiere que la reunión se enfoque en el tema de sostenibilidad y de revitalización, Porque según lo evidenciado durante el recorrido realizado el día de hoy 7 de marzo del 2024, falta muchos detalles por terminar y sería contraproducente realizar esta reunión porque aún faltan remates.

La trabajadora social Alejandra Ramírez de interventoría informa que se podría aplazar la reunión de extraordinaria con la comunidad para evitar que se presente más PQRS en este parque y se sugiere hablar con la Junta de acción comunal y el comité veedor para poder dar más tiempo al contratista de poder terminar cada una de las actividades que se van a realizar en el parque.

El arquitecto Jonathan Henao resiente del Consorcio Tingua 2023 manifiesta que el día martes 12 de marzo del 2024 se termina definitivamente las actividades en el parque Bello Horizonte para poder realizar la reunión extraordinaria con la comunidad el día viernes 14 de abril del 2024.

La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría sugiere que para el día 12 de marzo del 2024 estén subsanadas todas las observaciones que se han enviado en los oficios anteriores para la terminación completa del parque Bello Horizonte.

El arquitecto Jonathan Henao residente del consorcio Tingua 2023 sugiere que se realice una entrega previa de la cancha ya que la comunidad sí está ingresando de manera arbitraria a ella y está cortando la malla de Nylon que se instaló en la parte superior, se requiere que interventoría del aval para entregar y evitar el deterioro de esta Malla. La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que no se puede entregar parcialmente el parque.

AVANCE DEL COMPONETE TECNICO

De acuerdo a la programación para la prórroga No. 04 aprobada el día 27/02/2024 el porcentaje programado para el parque Bello Horizonte es 100% y el porcentaje ejecutado es 98,87%

AVANCE DE OBRA PARQUE BELLO HORIZONTE, A FECHA DEL PRESENTE COMITÉ 07/03/2023:


PROYECCION DE COMITE No. 61

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA (%)	EJECUTAD0 SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,97%	0,65%
6	1,48%	1,52%
7	1,93%	2,22%
8	2,50%	3,77%
9	2,78%	4,71%
10	4,35%	5,41%
11	4,81%	5,53%
12	5,52%	5,80%
13	6,90%	6,70%
14	8,83%	7,25%
15	10,98%	8,65%
16	12,37%	9,88%
17	13,70%	10,14%
18	9,32%	10,39%
19	11,24%	11,26%
20	12,63%	14,10%
21	14,31%	13,83%
22	16,08%	14,51%
23	17,86%	17,04%
24	19,42%	18,20%
25	21,57%	19,80%
26	25,24%	22,71%
27	29,23%	24,28%
28	31,22%	27,01%
29	38,54%	27,78%
30	44,89%	29,13%
31	52,33%	30,46%
32	59,67%	31,85%
33	66,79%	32,15%
34	73,27%	34,45%
35	79,64%	36,38%
36	85,45%	37,45%
37	91,80%	39,69%
38	100%	40,01%
39	41,59%	51,80%
40	50,80%	56,32%
41	61,25%	58.29%
42	78,08%	71,25%
43	90,46%	76,15%
44	97,68%	82,01%
45	100%	82.89%
46	100%	85.30%
47	100%	86.94 %
48	100%	92.52 %
49	96.06 %	93.54%
50	98.48 %	95.48 %
51	99.21 %	95.80 %
52	99,90%	95,87%
53	100%	96,85%
54	100%	96,90%
55	100%	96,93%
56	100%	97,37%
57	100%	97,44%
58	100%	97,50%
59	100%	97,60%

DIFERENCIA
-1,13 %

60	100%	98,32%
61	100%	98,87%



Fuente: Propia

TOTAL, PROGRAMADO: 100 %

TOTAL, EJECUTADO: 98,87%

DESVIACIÓN: -1,13%

La arquitecta Diana Avendaño directora de interventor manifiesta que no se debe dar un porcentaje de avance del parque bello horizonte ya que este no cuenta con una programación ya que se deberían regar en días anteriores por esta razón no ve la necesidad de dar el porcentaje de avance y por esta razón el contratista ya tiene un incumplimiento.

ACTIVIDADES CON PORCENTAJE DE ATRASO EN SU EJECUCIÓN

1. **TERMINACIÓN DEL MURO SECTOR NOROCCIDENTAL:** actividad programada para finalizar el 01 de marzo de 2024, a la fecha no está finalizado, se debe ejecutar las dilataciones del concreto. El consorcio Tingua 2023 debe tener a su disposición disco de corte diamantado y pulidora para finalizar la actividad, también se solicita cumplir con el diseño estructural y espesor del muro de 15 cm. Por lo tanto, tiene 5 días de atraso.

2. **RELLENO EN RECEBO DETRÁS DEL MURO DEL SECTOR NOROCCIDENTAL:** actividad programada para finalizar 05 de marzo de 2024, no está completa la construcción de muro en bloque de concreto del costado occidental, se debe destapar lloraderos e instalar entibado en madera para separar predio de la familia Guerrero del área del predio del parque, posteriormente se debe realizar el relleno. Por lo tanto, tiene 4 días de atraso desde el inicio de la actividad.

3. **ENCHAPE DE PIEDRA LAJA DEL MURO DEL SECTOR NOROCCIDENTAL:** actividad programada para iniciar el 02 de marzo de 2024 y debe finalizar 05 de marzo de 2024, actividad que no ha finalizado. Por lo tanto, tiene 2 días de atraso desde el inicio de la actividad.

4. **REPARACIÓN DE PISO EN CAUCHO:** actividad programada para ejecución el 05 de marzo de 2024, debe estar programada la actividad con el subcontratista, pero o se ha realizado actividad, se requiere coordinación con proveedor de piso caucho. Por lo tanto, tiene 2 días de atraso.

5. **REMATE BARANDA N81:** actividad programada para iniciar el 04 de marzo de 2024 y fecha de finalización 05 de marzo de 2024, actividad que no ha iniciado. Se requiere lija, pintura verde y compresor. Se requiere que se realice limpieza de la baranda antes de aplicar pintura. Se solicita disponer el personal necesario para la ejecución de la actividad. Por lo tanto, tiene 2 días de atraso desde el inicio de la actividad.

6. **INSTALACIÓN DE ARTE SEÑALÉTICA DIVERPARK:** estaba programada para instalación el 01 de marzo de 2024, la actividad tiene un 90% de ejecución, falta un marco para instalar una señalética del área de biosaludables. Se requiere coordinación con proveedor de diverpark. Por lo tanto, tiene 6 días de atraso.

7. **INSTALACIÓN DE APLIQUES SOLARES:** actividad programada para iniciar el 03 de marzo de 2024 y fecha de finalización el 05 de marzo de 2024, actividad que no tiene visto bueno de ejecución por parte de esta interventoría, hace falta entregar las especificaciones de la bala solar de piso antivandálica para dar visto bueno por parte de especialistas eléctricos de interventoría. Por lo tanto, tiene 4 días de atraso desde el inicio de la actividad.

   Adicionalmente se requiere que sea remitido por correo electrónico el balance final de P.I.P. Bello Horizonte donde se incluyan el número de balas a instalar y plano de localización de las mismas, hasta el momento esta interventoría no aprueba la instalación de las balas en la zona verde como se realizó muestra en Bello Horizonte porque las plantas, el césped y los gaviones impiden la llegada del sol para cargarse, igualmente el contratista Consorcio Tingua 2023 debe garantizar que sean balas solares antivandálicas y en las zonas verdes quedan fácilmente accesibles para ser vandalizadas.

8. **INSTALACIÓN DE CAJA DE MEDIDOR DE ENERGÍA:** actividad programada para realizarse el 05 de marzo de 2024, se tiene la caja de medidor de energía, se recuerda que todos los productos instalados deben cumplir con RETIE, así mismo se recuerda iniciar lo antes posible la certificación RETIE Y RETILAB e informar a esta interventoría del estado de este proceso. Se requiere tener a todo el personal idóneo necesario para finalizar esta actividad.

- Se cuenta con 6 personas operativas en el parque Bello Horizonte (Numero relativo)
- Llega a obra material: piedra laja y recebo. Se requiere tener reductores de velocidad (estoperol), rejillas de sumideros, 2 losetas táctil tipo toperol.

De acuerdo a la programación para la prorroga No. 04 aprobada el día 27/02/2024 el porcentaje programado para el parque la Joyita es 98.54% y el porcentaje ejecutado es 94.05%


AVANCE DE OBRA PARQUE LA JOYITA, A FECHA DEL PRESENTE COMITÉ 07/03/2024:

PROGRAMACIÓN DE OBRA - PARQUE LA JOYITA

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA (%)	EJECUTAD0 SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,94%	0,56%
6	1,00%	0,83%
7	2,30%	2,85%
8	2,43%	2,88%
9	2,84%	3,18%
10	3,11%	3,39%
11	3,80%	3,99%
12	4,79%	4,53%
13	6,09%	6,38%
14	10,21%	8,31%
15	11,82%	8,62%
16	13,68%	9,15%
17	13,84%	12,83%
18	11,04%	10,83%
19	12,59%	12,90%
20	12,15%	11,67%
21	13,39%	12,65%
22	14,88%	14,53%
23	17,09%	14,81%
24	19,48%	15,20%
25	22,00%	16,30%
26	25,73%	19,28%
27	29,57%	21,18%
28	34,17%	21,55%
29	39,43%	21,94%
30	46,93%	22,34%
31	53,39%	23,42%
32	61,31%	24,63%
33	68,98%	25,07%
34	76,41%	26,08%
35	83,65%	31,48%
36	91,14%	32,79%
37	97,82%	34,50%
38	100%	37.82%
39	32,31%	50,11%
40	34,75%	51,02%
41	38,59%	52,31%

DIFERENCIA
-4.49%

42	42,68%	53,72%
43	46,67%	54,74%
44	53,05%	56,03%
45	64,08%	58,76%
46	76,47%	67,51%
47	85,46%	69,44%
48	94,26%	71,37%
49	71,58%	71,48%
50	76,68%	73,49%
51	80,99%	75,69%
52	84,92%	77,16%
53	89,70%	79,44%
54	94,67%	80,74%
55	99,64%	82,27%
56	82,96%	83,14%
57	88,02%	85,22%
58	92,86%	86,42%
59	97,21%	89,05%
60	93,01%	93,05%
61	98,54%	94,05%



Fuente: Propia

PROYECCION DE COMITE No. 61

TOTAL, PROGRAMADO: 98.54%
TOTAL, EJECUTADO: 94.05%
DIFERENCIA: -4.49%
NOTAS:

1- Se cuenta con 26 personas operativas en el parque la Joyita; de las cuales hay 4 soldadores, 4 de jardinería y 14 operativos y 2 Boal.
2- Llega grama kikuyo.

ACTIVIDADES CON PORCENTAJE DE ATRASO EN SU EJECUCIÓN

- **APLIQUE SOLAR DE PISO PARA EMPOTRAR:** Actividad programada para 13 días, con fecha de inicio 23/02/2024 y fecha de terminación 08/03/2024, actualmente esta actividad no se inicia y cuenta con 12 días de atrasó.

- **SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:** Actividad programada para 13 días, con fecha de inicio 23/02/2024 y fecha de terminación 08/03/2024, actualmente esta actividad no se inicia y cuenta con 12 días de atrasó.

- **SOLDADURA EXOTERMICA:** Actividad programada para 13 días, con fecha de inicio 23/02/2024 y fecha de terminación 08/03/2024, actualmente esta actividad no se inicia y cuenta con 12 días de atrasó.

- **CABLE CU NO. 2/0 AWG DESNUDO:** Actividad programada para 13 días, con fecha de inicio 27/02/2024 y fecha de terminación 08/03/2024, actualmente esta actividad no se inicia y cuenta con 08 días de atrasó.

- **DEMARCACIÓN PINTURA TRÁFICO A=0.05***:** Actividad programada para 10 días, con fecha de inicio 07/02/2024 y fecha de terminación 27/02/2024, actualmente esta actividad no se inicia y cuenta con 06 días de atraso.

- **LOSETA TÁCTIL CONC. E=0.06 P<5% GEO T- 2100:** Actividad programada para 25 días, con fecha de inicio 09/02/2024 y fecha de terminación 09/03/2024, actualmente esta actividad no se inicia y cuenta con 26 días de atraso.

- **BICICLETERO ESPIRAL ACERO INOX(10 PUESTOS)SUM+INST:** Actividad programada para 06 días, con fecha de inicio 02/03/2024 y fecha de terminación 09/03/2024, actualmente esta actividad no se inicia y cuenta con 04 días de atraso.

- **VALLA NORMAS GRAL. 2 CARAS (1.00X3.00M):** Actividad programada para 06 días, con fecha de inicio 02/03/2024 y fecha de terminación 09/03/2024, actualmente esta actividad no se inicia y cuenta con 04 días de atraso.

- **SEÑALES PREVENTIV-INFORMATIV-REGLAM(SUM+INTS.)FONT:** Actividad programada para 06 días, con fecha de inicio 02/03/2024 y fecha de terminación 09/03/2024, actualmente esta actividad no se inicia y cuenta con 04 días de atraso.

- **SEÑAL PLANO UBIC PARQUE (0.90X1.20M) 1 CARA (PGLH) :** Actividad programada para 06 días, con fecha de inicio 02/03/2024 y fecha de terminación 09/03/2024, actualmente esta actividad no se inicia y cuenta con 04 días de atraso.

- **SEÑAL PUNTO DE ENCUENTRO 1 CARA:** Actividad programada para 06 días, con fecha de inicio 02/03/2024 y fecha de terminación 09/03/2024, actualmente esta actividad no se inicia y cuenta con 04 días de atraso.

- **SEÑAL INFORMATIVA 1 CARA (SUM + INST) :** Actividad programada para 06 días, con fecha de inicio 02/03/2024 y fecha de terminación 09/03/2024, actualmente esta actividad no se inicia y cuenta con 04 días de atraso.

- **ESTOPEROL 10 CM X 3 CM:** Actividad programada para 11 días, con fecha de inicio 26/02/2024 y fecha de terminación 08/03/2024, actualmente esta actividad no se inicia y cuenta con 06 días de atraso.

- **REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PARABÓLICO - 4 MTS DE ANCHO:** Actividad programada para 12.5 días, con fecha de inicio 23/02/2024 y fecha de terminación 09/03/2024, actualmente esta actividad no se inicia y cuenta con 12 días de atrasó.

- **ASEO GENERAL:** Actividad programada para 15 días, con fecha de inicio 21/02/2024 y fecha de terminación 09/03/2024, actualmente esta actividad no se inicia y cuenta con 14 días de atraso.

- **DUCTO AFLORAMIENTO MEDIA TENSIÓN Ø3" (L=6:** Actividad programada para 19 días, con fecha de inicio 16/02/2024 y fecha de terminación 08/03/2024, actualmente esta actividad no se inicia y cuenta con 19 días de atraso.

- **TOPE LLANTA PREFABRICADO (H=15CM, B=20CM, L=50CM):** Actividad programada para 10 días, con fecha de inicio 27/02/2024 y fecha de terminación 08/03/2024, actualmente esta actividad no se inicia y cuenta con 08 días de atraso.

- **PINTURA DE TRÁFICO REFLECTIVO:** Actividad programada para 10 días, con fecha de inicio 27/02/2024 y fecha de terminación 09/03/2024, actualmente esta actividad no se inicia y cuenta con 09 días de atraso.

- **TRATAMIENTOS INTEGRALES:** Actividad programada para 135 días, con fecha de inicio 18/09/2023 y fecha de terminación 22/02/2024, actualmente esta actividad no se está ejecutando.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANECA M121 DOBLE PUNTO ECOLÓGICO SIN TAPA:** Actividad programada para 06 días, con fecha de inicio 02/03/2024 y fecha de terminación 09/03/2024, actualmente esta actividad no se está ejecutando y cuenta con 04 días de atraso.

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA DE 60X60:** Actividad programada para 7 días, con fecha de inicio 01/03/2024 y fecha de terminación 09/03/2024, actualmente esta actividad no se inicia y cuenta con 05 día de atraso.

- **SUMINISTRO E INSTALACION BANCA LARGA EN CONCRETO TIPO HPC/GRC:** Actividad programada para 10 días, con fecha de inicio 27/02/2024 y fecha de terminación 09/03/2024, actualmente esta actividad no se inicia y cuenta con 08 días de atraso.

- **CAJA MEDIDOR DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO:** Actividad programada para 05 días, con fecha de inicio 04/03/2024 y fecha de terminación 09/03/2024, actualmente esta actividad no se inicia y cuenta con 02 días de atraso.

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGUE DE CELULARES PARA ZONAS PEATONALES:** Actividad programada para 10 días, con fecha de inicio 27/02/2024 y fecha de terminación 09/03/2024, actualmente esta actividad no se inicia y cuenta con 08 días de atraso.

- **SIEMBRA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS:** Actividad programada para ejecutar en 15 días, con fecha de inicio 21/02/2024 y fecha de terminación 09/03/2024, actualmente esta actividad no se inicia y cuenta con 14 días de atraso.

La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría le reitera al que el contratista debió haber incluido más personal para rematar las actividades y poder entregar el parque en los tiempos contractuales de la tercera prórroga ya que fue un esfuerzo arduo para poder que se adjudicara este tiempo adicional para poder dar finalidad a las obras del territorio 1.

El contratista informa que durante el tiempo que se adjudicó de prórroga se trabajaron en horarios extendidos y los días domingos quedando en el libro de ahora los días de laborar.

Actividades de la próxima semana

- Se continuará con las instalaciones de adoquines
- Instalación de bordillos.
- instalación de barandas o pasamanos q
- Se continua con la parte eléctrica, cableado.
- Izada de postes
- Remates en la estructura de los tótems
- Remates de la pintura en la pasarela
- Siembra de arboles

PROYECCION DE COMITE No. 61

PORCENTAJES AVANCE TERRITORIO 1

TOTAL, PROYECTADO: 99.27%

TOTAL, EJECUTADO: 96.46%

DIFERENCIA: **-2. 81%**

La arquitecta diana Avendaño directora de interventoría le recuerda al contratista que el contrato se termina el día sábado 9 de marzo de 2024, y se le informa al contratista que la interventoría el día de mañana estará radicando el incumplimiento porque pues no se terminó en total de la obra en los tiempos y que no se llegó al 100%. Y que quedará en determinación de la entidad las medias que tomen con respecto a esto.

La trabajadora social Alejandra Ramírez de interventoría les reiteré el contratista que hacen falta varias actividades sociales por ejecutar, y que no es solo terminar actividades la obra sino dar el tiempo para poder cerrar también el componente social.

La interventoría requiere saber cuál es la fecha establecida por el contratista para entregar en su totalidad la obra terminada, ya que el contrato se termina el 9 de marzo del 2024 pero el contratista debe seguir realizando las actividades para dar por cerrado el tema de ejecución. Y se le informa al contratista que la interventoría está hasta el 27 de marzo de 2024, y después del 9 de marzo el contratista iniciará con el tiempo de liquidación.

La interventora requiere que el contratista entregue un plan de choque para la terminación oportuna del parque antes del 27 de marzo del 2024. Y es necesario entregarlo a más tardar el 9 de marzo del 2024.

La arquitecta Gabriela Mejía residente de interventoría manifiesta que estaba pendiente la instalación de dos losetas táctiles tipo toperol.

PROYECCION DE COMITE No. 61

ASISTENTES:



Firma
Nombre: Arq. Diana Avendaño
Cargo: Directora de Interventoría
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Rodrigo Duque
Cargo: Consorciado Consorcio Tingua 2023
Entidad: CONSORCIO TINGUA 2023
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre: Martha Casas
Cargo: Apoyo a la Supervision social
Entidad: SECRETARIA DISTRITAL HABITAT
e-mail:

Firma
Nombre: Camilo Torres
Cargo: Apoyo a la Supervision
Entidad: SECRETARIA DISTRITAL HABITAT
e-mail:

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ANEXO 03 – BITÁCORA DE OBRA.

PIP LA JOYITA

Viernes 01 de Marzo de 2024

Siendo la 9:10 se encuentran por la obra el Ing Edgar Muñoz y por representación de la interventoría el Ing Diego Gutierrez. Quienes llegan a las siguientes Conclusiones:

1. Para aterizar las luminarias se instalara un varilla de puesta a tierra en la Camara CS 274 mas cercana al poste y de esta se Conectara el conductor de tierra de la luminaria.
2. Se dara respuesta por parte de obra al comunicado enviado por la interventoría el pasado 23 de Febrero en Cuanto a las especificaciones de la luminaria de piso.

Edgar Muñoz S.
Especialista Electricista de Obra

Rep. Interventoría

Diego Gutiérrez
Ing especialista ETA

Bahía-Parqueadero: De continúa con la instalación de adoquín, Jardinel y bordillo para la configuración de los andenes y/o senderos sobre la carrera 1 este. Pasarela: Instalación de barandas. Sendero superior: Instalación de adoquín, bordillo, barandas. Plazoleta central: Instalación de barandas. Salón comunal: Instalación de adoquín, construcción de cajas eléctricas CS 274. Redes eléctricas: Se continúa con la construcción de bancas de ductos en el punto de conexión del proyecto. Día nublado. Personal de obra: Maestro general, doce oficiales, dos ayudantes, tres bobo. Personal administrativo: residente de obra, inspector de obra, SST, trabajadora social.

Sábado 02 mar/024

Bahía Parqueadero: Instalación de adoquín, instalación de bordillo y jardinel. Pasarela: Instalación de barandas. Sendero superior: Instalación de adoquín, Instalación de bordillo 1.30, construcción de cajas eléctricas CS 274. Plazoleta central: Ins

Norma

Powered by CamScanner

talación de barandas anchage graderia "tribuna" en planta. Rampa escalera 3 y salón comunal: Instalación de adoquin, instalación de bordillo, construcción de cajas eléctricas 02714. Redes eléctricas. Se continúa con la construcción de barras de ductos sector punto de acometida eléctrica, alambrado y derivación de red de iluminación. Dia nublado. Personal de obra: Maestro general, dos oficiales, dos ayudantes, tres hombres. Personal administrativo: Residente de obra, inspector de obra, 001. trabajadora social.

Domingo 03/mar/024

Parqueaderos salón comunal: Instalación de adoquin, instalación de bordillo, construcción de cajas eléctricas 02714. Bahia parqueaderos. Placa de contrapiso sector punto de conexión eléctrica. Dia nublado. Personal de obra: maestro general, tres oficiales, tres ayudantes

Lunes 04/mar/024

De acuerdo a solicitud realizada por el contratista el dia 26/02/24 en el folio Nº 186, se define por parte de la dirección de interventoria la ubicación de las bancas el dia 29/02/24; cantidad de bancas largas a utilizar 9 reguvir y bancas rusticas.

Bahia parqueaderos. Se continúa con la actividad de extendida, nivelación y compactación de base granular para la continuidad de las rampas de la calle 35 sur y costado norte de la carrera 1 este, instalación de bordillos, sardinales y adoquin. Rampas: Instalación de hormigon sandwich superior y plataleta central: Instalación de hormigon. Salón comunal: Instalación de adoquin, instalación de bordillo, anchope

tanque de almacenamiento, enchape muro mampostería entre dos. Redes eléctricas: Construcción de cajas eléctricas CD 274, cableado sistema de iluminación. Dra nivelada. Personal de obra: maestro general, diez oficiales, diez ayudantes, tres hasta. Personal administrativo: Residente de obra, inspector de obra, SST, trabajadora social.

Martes 05 mar/024.

Bahía parqueadero. Instalación de bordillas, sardineles y adoquín en los dos puntas de conexión del parque con las aceras del calle 35 sur, y costado norte. Pasarela. Instalación de barandas. Sendero superior. Instalación de bordillas adoquín y sardinel. Plazoleta central. Instalación de barandas. Salón comunal. Instalación de adoquín, bordillo y sardinel, enchape tanque de almacenamiento, enchape muro mampostería rampa escalera 3 en piedra. Redes eléctricas: construcción cajas eléctricas CD 274, cableado sistema iluminación. Dra nivelada. Empradización zonas verdes. Personal de obra: maestro general, diez oficiales, diez ayudantes, tres hasta. Personal administrativo: Director de obra, residente de obra, inspector de obra, SST, trabajadora social.

Miércoles 06 mar/024.

Bahía-Parqueadero. Instalación de bordillo y sardinel para conformación de pozos escalera calle 35 sur, instalación de adoquín sendero costado norte transversal 1 Este. Pasarela. Instalación de barandas. Sendero superior. Instalación de adoquín. Plazoleta central. Instalación de barandas. Salón comunal. Instalación de adoquín, enchape muro. Redes eléctricas. Construcción de cajas eléctricas CD 274, cableado sistema de iluminación. Se continúa con la empradización de las zonas verdes, y cada vez se siembra de las especies de la jardinera. Dra nivelada. Personal de obra: maestro general, diez oficiales, diez ayudantes, tres hasta. Per-

nal administrativa: Residente de obra, inspector de obra, SST, trabajadora social.

Jueves 07/mar/024

Bahía-Parqueadero: Instalación de adoquín, bordillo y sardinel en el costado de la calle 35 sur, y costado norte de la carrera 1 Este; se da inicio a la instalación de la malla del tótem # 1. Sendero Social: Instalación de Adoquín. Plazoleta central: Instalación de bolardos. Salón Comunal: Instalación de adoquín, enchape tanque de almacenamiento de DLL, instalación de tres llantas parqueadero. Día nublado. Personal de obra: Maestro general, diez oficiales, diez ayudantes, tres hoals. Personal administrativo: Residente de obra, inspector de obra, SST, trabajadora social. Se continúa con los ítems electricos, empradización de zonas verdes, y siembra de arboles y especies de la jardinería.

Viernes 08 mar/24

Bahía parqueadero: Conformación de pasos jardera calle 35 sur, instalación de andenes, bordillos, jardineles, adoquín. Jardero superior: Instalación de adoquín, Instalación de malla electrosoldada tótem # 2. Salón comunal: Instalación de tres llantas parqueadero, enchape tanque de almacenamiento de DLL. Instalación de adoquín. Construcción de rejas en 2'24 electricas y alambrado sistema de iluminación. Empradización zonas verdes, siembra de árboles, siembra de especies menores jardinería. Día soleado. Personal de obra: Maestro general, diez oficiales, diez ayudantes, tres hoals. Personal administrativo: Residente de obra, residente de obra, inspector de obra, SST, trabajadora social

Sabado 09 mayo 2024

Componente tecnico de interventoria.

* De acuerdo a las constancias realizadas por el contratista de obra desde la fecha 04 de mayo hasta el 08 de mayo en los folios 135-136-137, se mencionan actividades que a la fecha no se han iniciado; Por ende estas constancias no son validas en una revision a futuro.
* El tiempo contractual de ejecucion de actividades en este proyecto se cierra a corte de hoy 04 de mayo de 2024, quedando el pendiente actividades sin ejecucion y observaciones las cuales estan plasmadas en acta que se levanto en conjunto entre la interventoria y contratista. De igual forma se refiere que estas observaciones y actividades son de conocimiento del contratista y se le reiteraron durante las visitas de obra y en actas quedaban plasmadas.



Norma

Powered by CamScanner

ANEXO 05 – ENSAYOS DE LABORATORIO.

Bogotá, 21 de marzo del 2024
ID Informe: I-0020270-2024

Señores:
ELSA TORRES ARENALES
Obra: **PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT BELLO HORIZONTE**
ID Obra: OB-001771
Bogotá D.C.

Estimados señores:

Anexo a la presente hacemos entrega del informe con los resultados obtenidos de los ensayos efectuados sobre la muestra de material referenciado como se describe a continuación remitida a nuestra compañía.

ADOQUÍN CUARTERÓN // LOCALIZACIÓN: SAN CRISTTOBAL SUR SENDERO SUPERIOR PK 1000000000 // FECHA DE RECOLECCIÓN: 2024-03-13.

Los ensayos se efectuaron siguiendo los procedimientos establecidos en la normatividad NTC. En los formatos anexos se presentan los resultados obtenidos de laspruebas.

Agradecemos su confianza.

Cordialmente,

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería

ORDEN DE TRABAJO : GMD-0001066 // PLANILLA: R-00262

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO			
MÉTODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERÍA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA - EFLORESCENCIAS			
NTC 4017:2018 NUMERAL 12			
Código: FI - GI - 119	**Versión:** 01	**Actualización:** 2021-12-13	**Página:** 1 de 3

ID Informe:	I-0020270-2024 - 1		Orden de ingreso:	GMD-0001066	Muestra:	1	Versión de informe:		1
Fecha Recepción:	2024-03-15		Fecha de Ensayo:	2024-03-21		Fecha de Informe:		2024-03-21	
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES								
*Dirección:	Cr 49 A # 94 76 of 601		*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA	
ID Obra:	OB-001771	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT BELLO HORIZONTE						
*Procedencia:	NO ESPECIFICA								

INFORMACIÓN DEL ENSAYO		
ID Muestra	#	1
Localización	-	SAN CRISTTOBAL SUR SENDERO SUPERIOR PK 1000000000
Tipo de material	-	ADOQUIN

CONDICIONES AMBIENTALES		
Humedad relativa	%	54
Temperatura ambiente	°C	23.6
Temperatura de secado	°C	110.0

MUESTRA 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO	RESULTADO
	No eflorescente
	DESCRIPCIÓN
	La muestra no presenta eflorecencia visualmente.

MUESTRA 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO	RESULTADO
	No eflorescente
	DESCRIPCIÓN
	La muestra no presenta eflorecencia visualmente.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

I-0020270-2024

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO


El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

ID Informe:	I-0020270-2024 - 1	Orden de ingreso:	GMD-0001066	Muestra:	1	Versión de informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-03-15	Fecha de Ensayo:	2024-03-21	Fecha de Informe:	2024-03-21				
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES								
*Dirección:	Cr 49 A # 94 76 of 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA		
ID Obra:	OB-001771	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT BELLO HORIZONTE						
*Procedencia:	NO ESPECIFICA								


INFORMACIÓN DEL ENSAYO		
ID Muestra	#	1
Localización	-	SAN CRISTTOBAL SUR SENDERO SUPERIOR PK 1000000000
Tipo de material	-	ADOQUIN

CONDICIONES AMBIENTALES		
Humedad relativa	%	54
Temperatura ambiente	°C	23.6
Temperatura de secado	°C	110.0

MUESTRA 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO	RESULTADO
	No eflorescente
	DESCRIPCIÓN
	La muestra no presenta eflorecencia visualmente.

MUESTRA 4

REGISTRO FOTOGRÁFICO	RESULTADO
	No eflorescente
	DESCRIPCIÓN
	La muestra no presenta eflorecencia visualmente.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

I-0020270-2024

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

MÉTODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERÍA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA - EFLORESCENCIAS

NTC 4017:2018 NUMERAL 12

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

Código:	FI - GI - 119	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-13	**Página:**	3 de 3

ID Informe:	I-0020270-2024 - 1	Orden de ingreso:	GMD-0001066	Muestra:	1	Versión de informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-03-15	Fecha de Ensayo:	2024-03-21	Fecha de Informe:	2024-03-21				
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES								
*Dirección:	Cr 49 A # 94 76 of 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA		
ID Obra:	OB-001771	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT BELLO HORIZONTE						
*Procedencia:	NO ESPECIFICA								


INFORMACIÓN DEL ENSAYO

ID Muestra	#	1
Localización	-	SAN CRISTTOBAL SUR SENDERO SUPERIOR PK 1000000000
Tipo de material	-	ADOQUIN

CONDICIONES AMBIENTALES

Humedad relativa	%	54
Temperatura ambiente	°C	23.6
Temperatura de secado	°C	110.0

MUESTRA 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO	**RESULTADO**
	No eflorescente
	DESCRIPCIÓN
	La muestra no presenta eflorecencia visualmente.
-	
-	**-**
-	-
	-
-	-

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

I-0020270-2024

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de Ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio


INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO			
MÉTODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERÍA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA - EFLORESCENCIAS			
NTC 4017:2018 NUMERAL 12			
Código: FI - GI - 119	**Versión:** 01	**Actualización:** 2021-12-13	**Página:** 1 de 3

ID Informe:	I-0020270-2024 - 1		Orden de ingreso:	GMD-0001066	Muestra:	1	Versión de informe:		1
Fecha Recepción:	2024-03-15		Fecha de Ensayo:	2024-03-21			Fecha de Informe:		2024-03-21
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES								
*Dirección:	Cr 49 A # 94 76 of 601		*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País		COLOMBIA
ID Obra:	OB-001771	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT BELLO HORIZONTE						
*Procedencia:	NO ESPECIFICA								


INFORMACIÓN DEL ENSAYO		
ID Muestra	#	1
Localización	-	SAN CRISTTOBAL SUR SENDERO SUPERIOR PK 1000000000
Tipo de material	-	ADOQUIN

CONDICIONES AMBIENTALES		
Humedad relativa	%	54
Temperatura ambiente	°C	23.6
Temperatura de secado	°C	110.0

MUESTRA 6

REGISTRO FOTOGRÁFICO	RESULTADO
	No eflorescente
	DESCRIPCIÓN
	La muestra no presenta eflorecencia visualmente.

MUESTRA 7

REGISTRO FOTOGRÁFICO	RESULTADO
	No eflorescente
	DESCRIPCIÓN
	La muestra no presenta eflorecencia visualmente.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

I-0020270-2024

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO


El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

ID Informe:	I-0020270-2024 - 1	Orden de ingreso:	GMD-0001066	Muestra:	1	Versión de informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-03-15	Fecha de Ensayo:	2024-03-21	Fecha de Informe:	2024-03-21				
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES								
*Dirección:	Cr 49 A # 94 76 of 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA		
ID Obra:	OB-001771	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT BELLO HORIZONTE						
*Procedencia:	NO ESPECIFICA								


INFORMACIÓN DEL ENSAYO		
ID Muestra	#	1
Localización	-	SAN CRISTTOBAL SUR SENDERO SUPERIOR PK 1000000000
Tipo de material	-	ADOQUIN

CONDICIONES AMBIENTALES		
Humedad relativa	%	54
Temperatura ambiente	°C	23.6
Temperatura de secado	°C	110.0

MUESTRA 8

REGISTRO FOTOGRÁFICO	RESULTADO
	No eflorescente
	DESCRIPCIÓN
	La muestra no presenta eflorecencia visualmente.

MUESTRA 9

REGISTRO FOTOGRÁFICO	RESULTADO
	No eflorescente
	DESCRIPCIÓN
	La muestra no presenta eflorecencia visualmente.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

I-0020270-2024

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio


INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO			
MÉTODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERÍA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA - EFLORESCENCIAS			
NTC 4017:2018 NUMERAL 12			
Código: FI - GI - 119	**Versión:** 01	**Actualización:** 2021-12-13	**Página:** 3 de 3

ID Informe:	I-0020270-2024 - 1	Orden de ingreso:	GMD-0001066	Muestra:	1	Versión de informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-03-15	Fecha de Ensayo:	2024-03-21	Fecha de Informe:	2024-03-21				
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES								
*Dirección:	Cr 49 A # 94 76 of 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA		
ID Obra:	OB-001771	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT BELLO HORIZONTE						
*Procedencia:	NO ESPECIFICA								

INFORMACIÓN DEL ENSAYO		
ID Muestra	#	1
Localización	-	SAN CRISTTOBAL SUR SENDERO SUPERIOR PK 1000000000
Tipo de material	-	ADOQUIN

CONDICIONES AMBIENTALES		
Humedad relativa	%	54
Temperatura ambiente	°C	23.6
Temperatura de secado	°C	110.0

MUESTRA 10

REGISTRO FOTOGRÁFICO	RESULTADO
	No eflorescente
	DESCRIPCIÓN
	La muestra no presenta eflorecencia visualmente.

-	
-	-
-	-
-	-

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de Ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0031553-2024 - 1	Orden de ingreso:	R-00315-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-03-01	Fecha de Ensayo:	2024-03-02	Fecha de Informe:	2024-03-07		
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
*Dirección:	CR 49 A # 94 76 OF 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001771	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT BELLO HORIZONTE				
*Procedencia:	POLIMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-02-24	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	7

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	MURO SECTOR NOROCCIDENTAL
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	205	205	
Diámetro (Ø)	mm	101.50	101.50	
Masa	g	3855	3825	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm²	8091.37	8091.37	
Densidad	Kg/m³	2324	2306	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	130.0	135.0	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	16.1	16.7	
Resistencia a la compresión	Psi	2333.5	2423.2	
Resistencia a la compresión	%	**77.8**	**80.8**	
Patrón de fractura	-	3	2	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**16.4**
	%	**79.3**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ID-0031553-2024

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0031554-2024 - 1	Orden de ingreso:	R-00315-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-03-01	Fecha de Ensayo:	2024-03-09	Fecha de Informe:	2024-03-13		
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
*Dirección:	CR 49 A # 94 76 OF 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001771	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT BELLO HORIZONTE				
*Procedencia:	POLIMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-02-24	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	14

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	MURO SECTOR NOROCCIDENTAL
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	205	205	
Diámetro (Ø)	mm	102.50	100.55	
Masa	g	3905	3842	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm²	8251.59	7940.61	
Densidad	Kg/m³	2308	2360	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	156.0	152.0	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	18.9	19.2	
Resistencia a la compresión	Psi	2741.3	2784.5	
Resistencia a la compresión	%	**91.4**	**92.8**	
Patrón de fractura	-	5	3	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**19.0**
	%	**92.1**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ID-0031554-2024

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0031555-2024 - 1	Orden de ingreso:	R-00315-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-03-01	Fecha de Ensayo:	2024-03-23	Fecha de Informe:	2024-03-23		
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
*Dirección:	CR 49 A # 94 76 OF 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001771	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT BELLO HORIZONTE				
*Procedencia:	POLIMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-02-24	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	MURO SECTOR NOROCCIDENTAL
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	202		
Diámetro (Ø)	mm	102.02		
Masa	g	3500		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	8174.49		
Densidad	Kg/m³	2120		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	180.0		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	22.0		
Resistencia a la compresión	Psi	3187.5		
Resistencia a la compresión	%	**106.3**		
Patrón de fractura	-	2		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**22.0**
	%	**106.3**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ID-0031555-2024

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0030698-2024 - 1	Orden de ingreso:	C23519-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-02-13	Fecha de Ensayo:	2024-02-17	Fecha de Informe:	2024-02-20		
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
*Dirección:	CR 49 A # 94 76 OF 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001724	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT LA JOYITA				
*Procedencia:	TREMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-02-10	*Resistencia nominal (Mpa)	27.6	*Resistencia nominal (Psi)	4000	*Edad de falla (días)	7

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONCRETO BASE IMPERMEABILIZADA
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	204	206	
Diámetro (Ø)	mm	101.50	100.50	
Masa	g	3881	3791	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm²	8091.37	7932.72	
Densidad	Kg/m³	2351	2320	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	157.1	160.0	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	19.4	20.2	
Resistencia a la compresión	Psi	2817.7	2936.6	
Resistencia a la compresión	%	**70.4**	**73.4**	
Patrón de fractura	-	2	3	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**19.8**
	%	**71.9**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ID-0030698-2024

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0030700-2024 - 1	Orden de ingreso:	C23519-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-02-13	Fecha de Ensayo:	2024-03-09	Fecha de Informe:	2024-03-13		
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
*Dirección:	CR 49 A # 94 76 OF 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001724	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT LA JOYITA				
*Procedencia:	TREMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-02-10	*Resistencia nominal (Mpa)	27.6	*Resistencia nominal (Psi)	4000	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONCRETO BASE IMPERMEABILIZADA
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	205	205	
Diámetro (Ø)	mm	101.00	101.50	
Masa	g	3876	3822	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm²	8011.85	8091.37	
Densidad	Kg/m³	2360	2304	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	225.0	227.0	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	28.1	28.1	
Resistencia a la compresión	Psi	4081.9	4074.3	
Resistencia a la compresión	%	**102.0**	**101.9**	
Patrón de fractura	-	3	4	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**28.1**
	%	**102.0**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ID-0030700-2024

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

ANEXO 06 – INFORME SOCIAL.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 15

COMPONENTE SOCIAL

Versión 1

CONTRATO No. 1260-2022

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL

TERRITORIO 1- PIP BELLO HORIZONTE, PIP LA JOYITA

BOGOTÁ

MARZO 2024

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 15

COMPONENTE SOCIAL

Versión 1

CONTRATO No. 1260-2022

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	27/03/2024	Versión inicial del documento

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN


Elaboración	Aprobación	VoBo
		
T.S. Alejandra Ramírez Bogotá **Profesional Social** **Interventoría ETA**	Arq. Diana Avendaño **Director de Obra** **Interventoría ETA**	Laura Fernanda Zúñiga **Apoyo social Supervisión** **SDHT**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. OBJETIVOS 7
2.1. Objetivo General 7
2.2. Objetivos específicos 7
3 MARCO JURÍDICO Y LEGAL 8
4 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 10
5 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO 13
6 PERSONAL REQUERIDO ÁREA SOCIAL 15
6.1 Personal área social para el cumplimiento del proyecto 15
7 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 16
7.1 Programa de Información 16
7.2 Programa de Divulgación 18
7.3 Programa de atención al ciudadano 21
7.4 Programa de participación 47
7.5 Programa acompañamiento actividades técnicas 49
7.6 Programa de evaluación y seguimiento 51
8 BIBLIOGRAFÍA 55

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Marco jurídico y legal 8

Tabla 2 Información Contratista 10

Tabla 3 Información Interventoría 11

Tabla 4 Personal social requerido 15

Tabla 5 Indicadores de Gestión - Programa de información 17

Tabla 6 Volantes distribuidos en el PIP La Joyita 19

Tabla 7 Volantes distribuidos en el PIP Bello Horizonte 19

Tabla 8 Indicadores de gestión - Programa de divulgación 20

Tabla 9 Registro fotográfico - PAC La Joyita 22

Tabla 10 Horarios y canales de atención PAC - Territorio 1 23

Tabla 11 Relación de PQRSD – PIP La Joyita 23

Tabla 12 Relación de PQRSD – PIP Bello Horizonte 30

Tabla 13 Indicadores de gestión - Programa de atención al ciudadano PIP Bello Horizonte 46

Tabla 14 Indicadores de gestión - Programa de atención al ciudadano PIP La Joyita 47

Tabla 15 Indicadores de gestión - Programa de participación 49

Tabla 16 Indicadores de gestión - Programa de acompañamiento a actividades técnicas 50

Tabla 17 Trazabilidad informes semanales 51

Tabla 18 Reuniones y comités de seguimiento componente social 54

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Polígonos de Intervención Puntual – PIP 13

ANEXOS

Anexo 1. Trazabilidad programa de divulgación

Anexo 2. Trazabilidad programa de atención al ciudadano

Anexo 3. Trazabilidad programa de participación

Anexo 4. Trazabilidad de informes semanales

Anexo 5. Trazabilidad informe mensual No. 14

Anexo 6. Acta de comité componente social

Anexo 7. Formatos seguimiento interventoría

Anexo 8. Informe mensual No. 15 PIP Bello Horizonte

Anexo 9. Informe mensual No. 15 PIP La Joyita

1. INTRODUCCIÓN

Mediante Resolución 864 del 09/12/2022 se adjudica el Contrato 1260 de 2022 entre la Secretaría Distrital de Hábitat -SDHT- y ELSA TORRES ARENALES que tiene por objeto “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL”.

De este modo, para el componente social dentro de la Interventoría se plantean estrategias de seguimiento y control, con el fin de velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Gestión Social del área social Contratista para los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita del Territorio 1. Estas estrategias están interrelacionas con el abordaje social y la ejecución de los programas, acciones, enfoques y necesidades desde el componente social.

Dada la importancia que tiene el componente de gestión social para la ejecución del proyecto, se describe en este informe las estrategias de seguimiento, acompañamiento y verificación por todos y cada uno de los programas que comprende el Anexo social, en el periodo comprendido entre el 01 al 09 de marzo de 2024.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Presentar el consolidado de las actividades desarrolladas por el Contratista en el periodo comprendido entre el 01 al 09 de marzo de 2024 y las acciones de la Interventoría, en cumplimiento de las obligaciones de gestión social, de tal manera que sus resultados proporcionen la información pertinente del manejo de los impactos sociales en la ejecución del proyecto, dentro del marco de los términos de referencia del Contrato establecidos por la Secretaría Distrital del Hábitat.

2.2. Objetivos específicos

- Verificar que se desarrolle el Anexo social de conformidad con lo previsto en el Contrato de obra objeto de esta Interventoría, atendiendo a los procesos y lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital del Hábitat en el Manual de Interventoría.
- Revisar, aprobar y hacer el seguimiento del Plan de gestión social del Contratista, conforme a los documentos contractuales.
- Propender porque se implementen las recomendaciones, observaciones, acciones de mejora y no conformidades formuladas tanto por la SDHT como por el Interventor en las retroalimentaciones y se adopten las acciones correctivas, durante la ejecución del proyecto.
- Garantizar que los productos y procedimientos que implemente el Contratista proporcionen la información pertinente para el manejo de los impactos sociales en la ejecución de los programas establecidos contractualmente.
- Verificar el cumplimiento del cronograma general y semanal de actividades y hacer cumplir los tiempos establecidos de formulación, entrega y ejecución en cada uno de los programas y entrega de productos.
- Presentar a la Secretaría Distrital del Hábitat los informes referidos en las obligaciones de gestión social para el dialogo ciudadano y comunicación estratégica del contrato objeto de la Interventoría, revisados, conceptuados y aprobados.

3 MARCO JURÍDICO Y LEGAL

El presente documento es elaborado teniendo en cuenta la normatividad vigente del país, con el fin de validar el alcance de las actividades del proyecto desde el ámbito jurídico y legal. A continuación, se relaciona la normativa que guía la formulación e implementación de los diferentes procesos del contrato para el componente social:

Tabla 1 *Marco jurídico y legal*

Normativa	Descripción
Constitución Política de Colombia	*-Art. 2 Principios, derechos y deberes, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.* *- Art. 74 Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable* *-Art 270 "la ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados"*
Artículo 32 de la Ley 489 de 1998, modificado por el Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011	*Entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa, implementar las actividades necesarias que permitan involucrar a la sociedad civil en la formulación, ejecución, evaluación y control de la gestión pública.*
Ley Estatutaria 1757 de 2015	*Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática*
Acuerdo 257 de 30 de noviembre de 2006	*Acuerdo mediante el cual se creó La Secretaría Distrital del Hábitat, para formular las políticas de gestión del territorio urbano y rural en orden a aumentar la productividad del suelo urbano, facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y articular los objetivos sociales económicos de ordenamiento territorial y de protección ambiental.*

Normativa	Descripción
Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"	*Tiene como propósito primordial hacer un nuevo contrato social y ambiental para incrementar la inclusión social, política y productiva aumentando el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural, con igualdad de oportunidades.*
Acuerdo No. 761 de 2020	*Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2020-2024 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI".*
Ley 134 de 1994	*El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan*
Decreto Distrital 448 de 2007	*Crea y organiza el Sistema Distrital de Participación Ciudadana, señala que la Comisión Intersectorial de Participación de orden distrital, está a cargo de coordinar la acción de la administración distrital en materia de participación.*
Decreto Distrital 503 de 2011	*Adopta la Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital, la cual será de obligatorio cumplimiento para los/as servidores/as públicos/as, entidades, dependencias e instancias de gobierno y de la administración pública del orden distrital y local.*

Nota: (Secretaría Distrital del Hábitat - Subdirección de Barrios, 2022)

4 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Tabla 2 *Información Contratista*

INFORMACIÓN CONTRATISTA	
CONTRATO NO	1270-2022
OBJETO DEL CONTRATO	"Realizar la construcción de obras de espacio público en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital Del Hábitat en la localidad de San Cristóbal." Territorio 1
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Localidad de San Cristóbal – Barrios Bello Horizonte, La Joyita,
PIP ASIGNADOS	Bello Horizonte La Joyita
VALOR DEL CONTRATO	$ 8.491.054.570
PLAZO ESTIMADO	9 meses
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	**28/12/2022**
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	27/09/2023
PLAZO PRÓRROGA 1	75 días
FECHA DE INICIO PRÓRROGA 1	28/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA 1	12/12/2023
PLAZO PRÓRROGA 2	45 días

FECHA DE INICIO PRÓRROGA 2	13/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA 2	26/01/2024
PLAZO PRÓRROGA 3	32 días
FECHA DE INICIO PRÓRROGA 3	27/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA 3	27/02/2024
PLAZO PRÓRROGA 4	11 días
FECHA DE INICIO PRÓRROGA 4	28/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA 4	**09/03/2024**
CONTRATISTA	Consorcio Tingua 2023

Fuente: *ETA Interventoría Social*

Tabla 3 *Información Interventoría*

INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
CONTRATO NO	1260-2022
OBJETO DEL CONTRATO	"Realizar la interventoría técnica, jurídica, social, ambiental, administrativa y financiera para la construcción de obras de espacio público en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat en la Localidad de San Cristóbal."

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Localidad de San Cristóbal – Barrios Bello Horizonte, La Joyita, Guacamayas y Panorama.
PIP ASIGNADOS	Bello Horizonte La Joyita Guacamayas Mirador Altamira Chiguaza
VALOR DEL CONTRATO	$1.555.859.401
PLAZO ESTIMADO	10 meses
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	28/12/2022
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	28/10/2023
PLAZO PRÓRROGA 1	75 días
FECHA DE INICIO PRÓRROGA 1	29/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA 1	11/01/2024
PLAZO PRÓRROGA 2	75 días
FECHA DE INICIO PRÓRROGA 2	12/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA 2	**27/03/2024**
INTERVENTORÍA	Elsa Torres Arenales


Fuente: *ETA Interventoría Social*

5 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO

Las áreas a intervenir dentro del alcance del proyecto, se ubican en la Localidad de San Cristóbal y corresponden a los cuatro (04) espacios públicos PIP Polígonos de Intervención Puntual, en el entorno próximo al trazado del cable aéreo de la Localidad.

La Localidad de San Cristóbal es la zona cuarta (número 4) del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada al suroriente de la ciudad, incluyendo una parte urbana y una extensión rural en los Cerros Orientales. Esta localidad, está dividida en cinco Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) que corresponden a: UPZ 35 San Blas de Sebaste, UPZ 33 Sosiego, 34 Veinte de Julio, 50 La Gloria y UPZ 51 Los Libertadores.

Ilustración 1 *Polígonos de Intervención Puntual – PIP*



Fuente. (Secretaría Distirtal del Hábitat - Subdirección de Barrios , 2022)

- **Bello Horizonte**

El parque Bello Horizonte se ubica en la Carrera 1 entre Calles 30C Sur y 30 B Sur, en inmediaciones del salón comunal del Barrio Bello Horizonte, este polígono está compuesto por dos zonas, una ubicada en el costado norte de la Calle 30 C sur y un predio donde se ubica una cancha multifuncional en el costado sur de esta calle.

Así mismo, se ubica en un entorno urbano en la parte baja de la localidad cuarta de San Cristóbal cercano de la estación de transferencia del 20 de Julio con vías de acceso de media pendiente, muy cerca de la carrera 10, Avenida 1 de mayo y Avenida La Victoria. En el entorno cercano se localiza la iglesia San León Mango, el Parque La Joyita y una centralidad institucional donde se ubica el colegio José Joaquín Castro, el CAI Bello Horizonte, la casa de Justicia San Cristóbal, UPA Bello Horizonte, entre otros equipamientos.

La proyección de revitalización para el parque Bello Horizonte está representada en espacios como mirador, plazoleta, zonas de encuentro, mejoramiento y reubicación del bioparque y la cancha deportiva, representando el dinamismo existente entre la población del territorio, a nivel individual y colectivo y el uso y disfrute del espacio público, que mejora el entorno y promueve el mejoramiento de la calidad de vida.

- **La Joyita**

Por otro lado, el parque cultural La Joyita cuenta con los siguientes componentes y espacios: Mobiliario y equipamiento que promueve los usos específicos, arborización y plantas ornamentales, movilidad vial y peatonal, limpieza y aseo e iluminación.

La proyección de revitalización para el parque La Joyita está representada en generar espacios con vistas agradables, zonas de esparcimiento y descanso, plazoleta para el encuentro cívico, senderos con arborización, huertas y jardinería y mejoramiento de la iluminación, representando el dinamismo existente entre la población del territorio, a nivel individual y colectivo y el uso y disfrute del espacio público, que mejora el entorno y promueve el mejoramiento de la calidad de vida. (CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO, 2022)

6 PERSONAL REQUERIDO ÁREA SOCIAL

6.1 Personal área social para el cumplimiento del proyecto

La Interventoría revisará, aceptará y aprobará con el aval de la SDHT, las hojas de vida del personal social propuesto por el Contratista para el cumplimiento de las obligaciones contractuales según lo dispuesto en el anexo de personal para este contrato.

Tabla 4 *Personal social requerido*

Entidad	Cargo	Cantidad	Dedicación	PIP
Contratista CONSORCIO TINGUA 2023	Profesional Social Contratista	2	100%	1.Bello Horizonte 2.La Joyita
ETA INTERVENTORÍA	Profesional Social de Interventoría	1	100%	Territorio 1: 1.Bello Horizonte 2.La Joyita

Fuente: *ETA Interventoría Social*

Durante los días del 1 al 9 de marzo, se evidenció la asistencia, participación y ejecución de las actividades del componente social por parte de las dos profesionales sociales aprobadas por Interventoría, de la siguiente manera:

- PIP Bello Horizonte: T.S. Paola Bernal.
- PIP La Joyita: Psicól. Clemencia Albán.

7 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

La metodología que llevó a cabo la Interventoría durante los días del 1 al 9 de marzo de 2024, para realizar la supervisión, control y verificación de la ejecución del componente social, se presenta a continuación:

7.1 Programa de Información

Objetivos

- Desarrollar encuentros amplios de socialización de información, donde la población tendrá la oportunidad de aclarar las inquietudes generadas por el proyecto y efectuar las convocatorias a través de diferentes estrategias vinculando a los actores necesarios para cada necesidad de informar las acciones hacia la comunidad, como por ejemplo las instituciones y entidades locales.

- Minimizar efectos e impactos negativos, contemplando factores sociales, económicos, ambientales y las problemáticas inherentes a la implantación de proyectos urbanos en espacios consolidados.

- Estas reuniones además de ser informativas, tendrán un alcance formativo a la ciudadanía en términos de desarrollo urbano y corresponsabilidad para fomentar la cultura ciudadana de sostenibilidad y apropiación del proyecto.

Cumplimiento acciones sociales:

- **Reunión de inicio**

No aplica al periodo del presente informe.

- **Reunión de avance**

No aplica al periodo del presente informe.

- **Reunión de finalización**

Para el periodo del presente informe no se llevó a cabo reunión final para el PIP La Joyita, dado que no culminaron las actividades técnicas del parque al 100%.

- **Reuniones extraordinarias**

Con relación a la reunión extraordinaria final que se proyectó para el día 08/03/2024, con el objetivo de informar a la comunidad sobre la culminación de actividades en el Parque de Bello Horizonte, una vez avalada la pieza de invitación por parte de Interventoría y Entidad el día 02/03/2024, el contratista llevó a cabo convocatoria con integrantes de comité de veeduría y JAC mediante la entrega de volante puerta a puerta. A su vez, el día 04/03/2024 se refuerza vía virtual convocatoria.

Sin embargo, en comité integral del día 07/03/2024 se estableció aplazar la reunión hasta que se encuentren finalizadas las actividades del parque al 100% incluyendo el muro. Por lo cual, el mismo día se notificó a los convocados por medio virtual y telefónico, y quedó pendiente por confirmar la fecha de ejecución de la reunión.

Indicadores

Tabla 5 *Indicadores de Gestión - Programa de información*

INDICADORES		CUMPLIMIENTO
Reunión inicio	Cantidad de reuniones de inicio realizadas X 100 Cantidad de reuniones de inicio requeridas	N/A
	Cantidad de personas asistentes a reuniones de inicio X 100% Cantidad de personas convocadas a reuniones de inicio	N/A
Reunión Finalización	Cantidad de reuniones de finalización realizadas: X100 Cantidad de reuniones de finalización requeridas	N/A
	Cantidad de personas asistentes a reuniones de finalización; X100 Cantidad de personas convocadas a reuniones de finalización	N/A
Reunión avance	Cantidad de reuniones de avance realizadas: X 100% Cantidad de reuniones de avance requeridas	N/A
	Cantidad de personas asistentes a reuniones de avance: X 100% Cantidad de personas convocadas a reuniones de avance:	N/A

Reunión Extraordinaria	Cantidad de reuniones extraordinarias realizadas: X 100% Cantidad de reuniones extraordinarias requeridas	N/A

Fuente: *ETA Interventoría Social*

7.2 Programa de Divulgación

Objetivo

Este programa tiene como objetivo, dar uso estratégico a los contenidos, canales de comunicaciones y piezas de divulgación incluidas en al apéndice de manera eficiente, organizada con el propósito de informar, sensibilizar, movilizar y transformar imaginarios negativos sobre el desarrollo del proyecto.

Todos los elementos y/o piezas de comunicación cumplirán con las especificaciones establecidas por SDHT. De igual manera incluirán los datos básicos del proyecto que permitan a la ciudadanía comunicarse con el Contratista para obtener ampliación de la información.

Cumplimiento acciones sociales:

- **Volantes**

Para el periodo del presente informe en el PIP La Joyita, se realizó la revisión, aprobación y divulgación de las siguientes piezas divulgativas:

- ✓ El día 01/03/2024 se reciben ajustados según observaciones realizadas por Interventoría en el mes de febrero, los volantes de primera, segunda y tercera visita para cierre de actas de vecindad, por lo cual, se remitieron a la Entidad y se recibió aval para su distribución. Por parte de Interventoría se comunicó aval al Contratista el día 02/03/2024 y el contratista dio inicio a la distribución de volante de primera visita entre los días 04 al 08 de marzo/2024.
- ✓ El día 04/03/2024 se recibe volante de convocatoria para taller pedagógico No. 2 del PIP La Joyita. Una vez revisado por Interventoría se remitieron observaciones el día 09/03/2024.

Tabla 6 *Volantes distribuidos en el PIP La Joyita*

No. Volante	Motivo de volante	Piezas divulgadas	Fecha de distribución
26	Primera visita – Cierre de acta de vecindad	42	04, 06 y 08 de marzo de 2024
Total:		**42**	

Fuente: *ETA Interventoría Social*

A su vez, en el PIP Bello Horizonte se realizó la revisión, aprobación y divulgación de las siguientes piezas divulgativas:

- ✓ Volante informativo PAC virtual: El día 02/03/2024 se realizó divulgación de volante de manera presencial con veeduría y JAC del barrio Bello Horizonte.
- ✓ Volante reunión extraordinaria final: El día 29/02/2024 se recibió modelo de volante actualizado para la reunión y se recibieron observaciones por parte de la Entidad las cuales fueron atendidas el mismo día por el Contratista. No obstante, el día 01/03/2024 se reciben otras observaciones por parte de SDHT las cuales fueron atendidas por Interventoría recibiendo su aval el día 02/03/2024. Una vez comunicado al contratista, se llevó a cabo convocatoria con integrantes de comité de veeduría y JAC mediante la entrega de volante puerta a puerta. A su vez, el día 04/03/2024 se refuerza vía virtual convocatoria.

Tabla 7 *Volantes distribuidos en el PIP Bello Horizonte*

No. Volante	Motivo de volante	Piezas divulgadas	Fecha de distribución
27	Volante informativo PAC virtual	96	02 de marzo de 2024
28	Volante convocatoria – Reunión extraordinaria final	7	02 de marzo de 2024
Total:		**103**	

- **Afiches**

Para el periodo del presente informe, el día 29/02/2024 se recibe modelo de afiche informativo sobre PAC virtual en Bello Horizonte y se remite a SDHT, recibiendo observaciones las cuales fueron atendidas el mismo día por el Contratista. Sin embargo, el día 01/03/2024 se reciben otras observaciones por parte de SDHT las cuales fueron atendidas por Interventoría recibiendo su aval el día 02/03/2024.

El día 04/03/2024 se realizó instalación de 5 afiches informativos de PAC virtual, y a su vez, se reforzó la información por medio virtual en el grupo de WhatsApp con integrantes del comité veedor.

- **Valla informativa**

Para el periodo del presente informe, se verificó su correcta implementación y buen estado en obra, en ambos micro territorios. A su vez, se evidenció la actualización de las mismas conforme lo establecido en el Acuerdo 787 de 2020.

- **Invitación personalizada**

Para el periodo del presente informe, no se radicaron invitaciones personalizadas.

Indicadores

Tabla 8 *Indicadores de gestión - Programa de divulgación*

INDICADORES		CUMPLIMIENTO
Vallas	Número de vallas informativas instalada en el periodo: 2 Número de vallas informativas requeridas en el periodo : 2	100%
Volantes	Número de volantes de información entregados en el periodo: 145 Número de volantes de información requeridos en el periodo: 145	100%
Invitaciones personalizadas	Número de invitación personalizada entregados: 0 Número de invitación personalizada programados: 0	N/A
Afiches	Número de afiches informativos instalados: 5 Número de afiches informativos requeridos: 5	100%

Fuente: *ETA Interventoría Social*

Anexo 1 – Trazabilidad programa de divulgación

7.3 Programa de atención al ciudadano

Objetivo

El objetivo principal de este programa es atender, gestionar y tramitar las PQRSD de la ciudadanía de manera eficaz, veraz y oportuna para generar confianza en la ciudadanía y promover mecanismos adecuados de comunicación y participación en torno al proyecto.

Cumplimiento acciones sociales:

- **Punto PAC**

Para el periodo del presente informe, se dispuso de un sistema de atención al ciudadano con el objetivo de registrar de forma ordenada todos los requerimientos ciudadanos tales como peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias, interpuestas por los ciudadanos de manera presencial, escrita o virtual.

Para el PIP La Joyita, se continuó con el punto fijo de atención a la comunidad en el área de influencia directa del proyecto, y contó con el equipamiento necesario para cumplir con el objetivo de atención a la comunidad, conforme se encuentra establecido en el anexo social.

A su vez, para el PIP Bello Horizonte, no se tuvo punto de atención físico según lo aprobado por la Entidad en comité de seguimiento social del día 27/02/2024, con el fin de que el contratista realizara unas adecuaciones en el salón comunal en el cual se encontraba el PAC y así poder realizar el cierre de acta de vecindad. Sin embargo, para asegurar la atención a la comunidad, del 1 al 9 de marzo el contratista contó con atención virtual y telefónica, siendo esto informado por medio de entrega de volantes a la comunidad, instalación de afiches y divulgación virtual. La trazabilidad de la distribución de estas piezas informativas se relaciona en el ítem 7.2 Programa de Divulgación.

Tabla 9 *Registro fotográfico - PAC La Joyita*

	
	
Descripción: PAC La Joyita	

- **Atención de horarios presenciales Punto PAC**

Para el periodo del presente informe, fue verificado el cumplimiento de atención en los horarios y canales establecidos en el Plan de Gestión Social por el Contratista y aprobados por Interventoría y la Entidad, siendo los siguientes:

Tabla 10 *Horarios y canales de atención PAC - Territorio 1*

	PAC Bello Horizonte	**PAC La Joyita**
Horarios de atención presencial:	No aplica.	Miércoles y viernes de 7:30 am a 12:30 pm y de 1:30 pm a 4:30 pm. Sábados de 8:00 am a 12:00 pm
Línea de atención telefónica:	3138289522	3142903984
Correo electrónico:	ct2023social1@gmail.com	ct2023social2@gmail.com

Fuente: *ETA Interventoría Social*

- **Atención, clasificación y cierre de PQRSD**

Para el periodo del presente informe, en el PIP La Joyita continúa abierta la PQRS No. 8. A continuación, se relaciona el acumulado de las PQRS recibidas en el micro territorio y la trazabilidad realizada en los días del 1 al 9 de marzo de 2024:

Tabla 11 *Relación de PQRSD – PIP La Joyita*

Datos del peticionario	**Fecha de apertura**	**Solicitud**	**Trazabilidad**	**Fecha de cierre**
PQRS No. 1 *Luis Gabriel Parra*	17/03/2023	El ciudadano indica que en su vivienda ubicada en la Cra 1 No. 32 -20 sur, se presentó una afectación, por lo que quiere que sea validado si está relacionado con las actividades de la obra.	La profesional social recepciona la PQRS y comunica el requerimiento al área técnica para que valide el alcance de las actividades con la ubicación de la vivienda. A su vez, se agenda visita en la vivienda del ciudadano para revisar la afectación mencionada, y se realiza acompañamiento por parte de las áreas técnica y social de Interventoría. En la	**25/03/2023**

			visita, se evidencia que la afectación no está relacionada con las actividades de la obra ya que apareció antes del inicio de obra, y adicional se encuentra muy retirado al polígono de intervención. Se realiza explicación al peticionario y se da cierre a satisfacción de ambas partes.	
PQRS No. 2 *Orlando Vanegas Quijano*	24/03/2023	El ciudadano indica que una volqueta de la obra ocasionó afectación en anden frente a su vivienda ubicada en la Calle 35 No. 0 – 45 sur.	La Profesional Social recepciona la PQRS, y realiza presencia en la dirección indicada para validar la afectación. Por parte del área técnica y social de Interventoría se realiza visita en la zona y se evidencia la afectación. Por lo cual, el día 04/04/2023 el contratista realiza el arreglo respectivo y el día 05/04/2023 se firma el cierre a satisfacción de las partes.	**05/04/2023**
PQRS No. 3 *Carlos Castillo – Presidente JAC La Joyita*	11/05/2023	El ciudadano solicita información sobre las actividades técnicas cerca al salón comunal, y consulta si se realizarán modificaciones en la zona del contenedor de residuos.	La Profesional Social recepciona la PQRS y escala la solicitud al área técnica. Desde la dirección de obra es indicado que las obras no realizarán afectación al contenedor de residuos ni al salón comunal, por lo cual, el día 29/05/2023 se comunica al peticionario la respuesta y se firma el cierre a	**29/05/2023**

			satisfacción de ambas partes.	
PQRS No. 4 *Carlos Castillo – Presidente JAC La Joyita*	29/05/2023	El ciudadano indica que se está presentando afectación en la Carrera 1 Este, por las actividades de la obra. Presenta como soporte un video fílmico de la vía cedida hacia la obra. Por lo que solicita se tomen las medidas respectivas.	La Profesional Social recepciona la PQRS y escala la solicitud al área técnica. El día 30/05/2023 se realiza inspección en la zona con el área social y técnica de Interventoría y Contratista. Desde Interventoría se solicita tomar medidas preventivas y de mitigación dando atención a la afectación de la vía. Por parte del contratista se ha realizado seguimiento a diario con topografía, apuntalamiento de placas de pavimento y sello de juntas entre placas. Desde el área social, los días 05 y 06 de junio se remitió mediante correo electrónico al peticionario, el Sr Carlos Castillo – Presidente de la JAC barrio La Joyita, registro fotográfico de las acciones por parte del contratista dando atención a la afectación de la vía**.** El día 16/06/2023 se realizó el cierre de la PQRS con la apertura de un acta de compromiso con el presidente de la JAC del barrio La Joyita, acta de reunión, y registro fotográfico. Tanto en acta de	**16/06/2023**

			reunión como en el acta de compromiso se estableció la responsabilidad del contratista con relación a la PQRS por asentamiento de la vía, la continuidad de las acciones de mitigación y el arreglo definitivo de la misma una vez finalicen las obras. Por último, el día 15/06/2023 se recibió proyección de respuesta en comunicado por parte del contratista, esta fue revisada por Interventoría y remitida a la Entidad y se recibieron unas observaciones el día 16/06/2023, las cuales fueron atendidas el día 21/06/2023. Se realizó entrega de oficio al peticionario el día 26/06/2023, por medio electrónico.	
PQRS No. 5 *Isidro Chirivi*	01/08/2023	El peticionario indica que su predio presenta afectaciones por actividades de la obra, por lo cual, solicita el arreglo de los posibles daños.	En atención a la PQRS, el día 14/08/2023 el contratista en compañía de Interventoría realizó visita al predio del Sr. Isidro Chirivi ubicado en la Calle 32 Bis Sur No. 0-12, con el fin de tomar registro fotográfico de la afectación mencionada por el peticionario, para ser comparada con el registro fotográfico inicial tomado en el acta de vecindad. Una vez realizada la comparación, se	**19/08/2023**

			evidencia que no se han presentado cambios en la vivienda. Por lo cual, el día 16/08/2023 el contratista remitió proyección de respuesta, y desde Interventoría se realizaron algunos ajustes y fue remitido a la Entidad. A su vez, el día 17/08/2023 se reciben observaciones por parte de SDHT a la respuesta las cuales fueron atendidas el día 18/08/2023, recibiendo así el visto bueno. El día 19/08/2023 se realiza entrega de oficio CT2023/351-2023 generando cierre de PQRS a satisfacción de ambas partes.	
PQRS No. 6 *Nubia Mora*	03/10/2023	La peticionaria solicita el arreglo del andén frente a su vivienda, ya que fue afectado por una volqueta de la obra.	En atención a la solicitud, el mismo día se realizó visita por parte del Contratista e Interventoría evidenciando la afectación. Por lo cual, el día 14/10/2023 inició el arreglo del espacio público y finalizó el día 17/10/2023 recibido a satisfacción por parte de la ciudadana. A su vez, se recibe por parte del contratista proyección de respuesta a PQRS, la cual fue revisada y complementada por Interventoría y se remitió a la	**17/10/2023**

			Entidad para su revisión y concepto. El día 23/10/2023 se remiten al contratista las observaciones realizadas por la Entidad, y se recibe subsanado. Por lo cual, se realizó entrega de respuesta a peticionaria de PQRS No. 6 mediante oficio CT2023/501-2023, formalizando el cierre. El día 24/10/2023 se reciben soportes de trazabilidad de PQRS.	
PQRS No. 7 *Nubia Mora*	26/01/2024	La peticionaria solicita el arreglo del andén frente a su vivienda, ya que fue afectado por una volqueta de la obra.	En atención a lo solicitado por la ciudadana, el día 27/01/2024 se realizó visita con el área técnica e Interventoría para revisar la afectación evidenciando que no se vio comprometido el predio, y se establece compromiso de arreglo del andén para el mes de febrero/2024. Adicional a ello, el día 10/02/2024 se realiza apertura de acta de compromiso indicando que se realizará la adecuación una vez culminen las actividades técnicas cerca de la zona, la ciudadana comprende y firma a satisfacción. Una vez ejecutadas las actividades técnicas cerca al predio, el contratista realizó	**26/02/2024**

			el arreglo del andén afectado, por lo que, el día 22/02/2024 se recibió proyección de respuesta a PQRS. Una vez revisada, el día 23/02/2024 por parte de Interventoría se realizaron ajustes y se remitió a la Entidad. El mismo día SDHT remitió ajustes de forma los cuales fueron atendidos por Interventoría recibiendo aval para entrega a peticionario. El día 26/02/2024 se efectúa cierre de PQRS mediante entrega de oficio CT2023/067-2024 siendo firmada a satisfacción de ambas partes. Los soportes del cierre se recibieron el mismo día.	
PQRS No. 8 *Carlos Castillo Junta de Acción Comunal La Joyita*	20/02/2024	El peticionario solicita información sobre la fecha de apertura de la vía Cra 1 Este entre Calles 32 y 35 sur. A su vez, indica que se presenta afectación en otra vía del barrio por lo que solicita su revisión.	En atención a lo indicado por el peticionario, el día 21/02/2024 se realizó visita entre contratista e interventoría en la Cra 1 Este para validar el estado de las losas en concreto que indican se vieron afectadas y se realiza registro fotográfico, esto con el fin de comparar con el registro del acta de vecindad de inicio, evidenciando que las losas ya se encontraban fracturadas antes del inicio de las obras.	**Abierta**

			Por otro lado, se socializó en comité integral del día 29/02/2024 la solicitud de la apertura de la vía y se estableció que no se realizará hasta que culminen las obras y sea recibido por Interventoría. Se recibe proyección de respuesta a PQRS el día 04/03/2024. Por parte de Interventoría se remitieron observaciones día 05/03/2024, siendo atendidas por el contratista el mismo día, por lo que, se remitió a la Entidad para su revisión y concepto.	

Por otro lado, en el PIP Bello Horizonte, para el periodo del presente informe continúa abierta la PQRS No. 16. A continuación, se relaciona el acumulado de las PQRS recibidas en el micro territorio y la trazabilidad realizada en los días del 1 al 9 de marzo de 2024:

Tabla 12 *Relación de PQRSD – PIP Bello Horizonte*

Datos del peticionario	Fecha de apertura	Solicitud	Trazabilidad	Fecha de cierre
PQRS No. 1 *Tatiana Rivera*	13/02/2023	La peticionaria solicita información sobre las actividades de la obra en el Parque Bello Horizonte, dado que refiere que tiene una mascota enterrada en el parque y desea sacarla antes del inicio de obra.	La profesional social del PIP Bello Horizonte indica que ya iniciarán las actividades constructivas, sin embargo, puede realizar el retiro de la mascota previamente. Por lo cual, la peticionaria indica que en el servicio de mascotas pueden realizar el retiro el día 14/02/2023. Por	**14/02/2023**

			parte del contratista e interventoría se realiza acompañamiento para el retiro seguro del animal. Se cierra la PQRS a satisfacción de ambas partes.	
PQRS No. 2 *Claudia Patricia Guzmán*	19/04/2023	La peticionaria indica que su predio presenta fisuras después de las actividades de la obra.	El contratista realizó acercamiento al predio para registro fotográfico, ya que al no ser una vivienda del área de influencia directa no cuenta con acta de vecindad. El contratista en compañía de Interventoría realizó seguimiento periódico a las fisuras evidenciando que no se generaron cambios y por tanto no correspondían a las actividades de la obra sino a condiciones estructurales de la vivienda. El día 17/05/2023 se realizó entrega de oficio CT2023/217-2023 a la peticionaria con la respuesta argumentada desde el área técnica, por lo cual se genera el cierre de la PQRS.	**17/05/2023**
PQRS No. 3 *Orlando Muñoz*	05/07/2023	El peticionario solicita información sobre la eliminación del sendero peatonal antiguo y la opción de replantear un sendero nuevo.	El contratista revisó la solicitud del ciudadano, sin embargo, se indicó mediante comunicado escrito que no fue viable la construcción de un sendero peatonal como lo indica el peticionario dado que en la fase de estudios y diseños se evidenció que por la dimensión de la pendiente	**02/08/2023**

			natural del terrero y el área total del parque, al diseñarse la propuesta, no se contaba con el espacio suficiente para generar la construcción de tramos de sendero tipo zigzag, y adicional no permitía el cumplimiento de la norma técnica del 12% máximo de pendiente del sendero. En adrede, al incluir este tipo de intervención, se estaría generando un endurecimiento de las zonas del parque mayores al 35% del área, cumpliendo el tope máximo de endurecimiento de parques permitido desde el Plan de Ordenamiento Territorial – POT. A su vez, en la reunión de inicio con comunidad se socializó los diseños aprobados a ejecutar por parte del Contratista. Esta respuesta fue elaborada en conjunto con el área técnica y contó con la revisión, corrección y aval tanto de Interventoría como de la Entidad. Por lo cual, el día 19/07/2023 la profesional social remitió comunicado vía WhatsApp y el día 02/08/2023 se efectuó el cierre a satisfacción de ambas partes con la entrega del oficio CT2023/303-2023 en físico. Interventoría	

			realizó la verificación de los soportes y cierre de PQRS.	
PQRS No. 4 *Elizabeth Ariza*	11/07/2023	La ciudadana solicita copia del registro fotográfico del acta de vecindad elaborada por el contratista, con el fin de utilizar las fotografías en un trámite personal que realizará ante la Alcaldía de San Cristóbal.	La profesional social del Contratista realizó la impresión de las fotografías solicitadas y realiza entrega a la peticionaria. Por parte de Interventoría se realiza la verificación de soportes y cierre a satisfacción de ambas partes.	**12/07/2023**
PQRS No. 5 *José Vicente Colorado*	28/07/2023	El ciudadano indica que, por las actividades de la obra y el cerramiento de la misma, se ve afectado el paso de ingreso hacia su vivienda y esto representa un riesgo especialmente para su esposa quien presenta una discapacidad para su movilidad, por lo que solicita la adecuación de sendero seguro. Adicional solicita tratamiento en las cajas de alcantarillado ya que presenta proliferación de zancudos por estancamiento de aguas residuales.	Por parte del área social y técnica es revisado el objeto de la PQRS y se programa la adecuación del sendero para la primera semana del mes de agosto. Adicional, se estableció como prioridad la adecuación de las cajas de alcantarillado. Una vez el contratista dio trámite a las solicitudes del ciudadano, el día 18/08/2023 se recibe proyección de respuesta a PQRS. Por parte de Interventoría se realizan ajustes y se remite a la Entidad para revisión y concepto. El día 22/08/2023 se reciben observaciones por parte de la Entidad a la proyección de respuesta a PQRS. El contratista realizó los ajustes solicitados el día	**23/08/2023**

			23/08/2023 recibiendo así el aval para entrega al peticionario, efectuando su cierre a satisfacción de ambas partes mediante entrega de oficio CT2023/360-2023. El cierre de la PQRS fue verificado por Interventoría.	
PQRS No. 6 *Junta de Acción Comunal Bello Horizonte*	28/08/2023	La JAC instaura PQRS en la cual manifiestan inconformidad por las escaleras del sector 2 ya que consideran que los pasos son peligrosos para personas con movilidad reducida, adultos mayores, niños y mujeres gestantes, a su vez, indican que las medidas de la cancha no permiten el desarrollo de deportes por lo que solicitan sea ampliada hacia el área establecida para zona verde.	La solicitud es remitida al área técnica para su revisión y concepto. Interventoría solicita dar celeridad en la respuesta e incluir todos los argumentos normativos para las medidas de escaleras y cancha deportiva. El día 13/09/2023 se recibe proyección de respuesta por parte del Contratista. Esta fue revisada por Interventoría técnica y social de Bello Horizonte y se remitieron observaciones el día 15/09/2023, siendo atendidas el mismo día. Por lo cual, se remitió a la Entidad para su revisión y concepto. El día 19/09/2023 se reciben observaciones a la proyección de respuesta a la PQRS por parte de la Entidad. El día 20/09/2023 fueron atendidas las observaciones, por lo que se realizó entrega de respuesta a la JAC mediante oficio	**21/09/2023**

			CT2023/419-2023, el día 21/09/2023, generando así el cierre de la PQRS.	
PQRS No. 7 *Junta de Acción Comunal Bello Horizonte*	19/09/2023	La JAC instaura PQRS, manifestando inconformidad por las actividades que se realizarán para el pompeyano, ya que no quieren que se vea afectado el pavimento en concreto de la vía.	La solicitud es remitida al área técnica para su revisión y concepto. Desde Interventoría se solicitó en comité integral del día 22/09/2023 dar atención a la PQRS desde las áreas técnica y social. El día 27/09/2023 se recibe proyección de respuesta a PQRS por parte del Contratista. El día 29/09/2023 Interventoría realiza ajustes al documento y es remitido a la Entidad para su revisión y concepto. El día 03/10/2023 se reciben observaciones por parte de la Entidad a la proyección de respuesta a la PQRS, siendo atendidas por el Contratista el mismo día, por lo que, el día 04/10/2023 se recibe aval para su entrega. El día 05/10/2023 se efectúa cierre de PQRS con entrega de comunicado CT2023/447-2023.	**05/10/2023**
PQRS No. 8 *Ana López*	05/10/2023	La peticionaria realiza apertura de PQRS por presunta afectación en vivienda ubicada en la Calle 31 sur No. 0-20, por actividades de la obra	En atención a la solicitud, el mismo día se realiza visita al predio con el área técnica, con el fin de revisar las fisuras relacionadas por el peticionario y se establece un seguimiento periódico, el	**01/11/2023**

			cual se realizó los días 11, 19 y 26 de octubre, confirmando como resultado que con las verificaciones realizadas no se evidenciaron cambios en las fisuras existentes, por lo cual, se determina que éstas son preexistentes en el predio antes del inicio de las obras y que no corresponden a afectaciones generadas por este contrato. Seguido a ello, el día 26/10/2023 se recibe por parte del contratista proyección de respuesta la cual fue revisada y ajustada por Interventoría el día 27/10/2023 y remitida a la Entidad para su concepto. El día 31/10/2023 se reciben observaciones a proyección de respuesta a la PQRS por parte de la Entidad, siendo atendidas por el contratista el mismo día. Por lo cual, se realizó visita para entrega de oficio en vivienda, sin embargo, la peticionaria solicitó una reunión adicional con el área técnica, la cual se programa para el 01/1/2023. El día 01/11/2023 se realizó reunión en oficina de Interventoría con la ciudadana Ana López, área social y área técnica de	

			Contratista e Interventoría, con el objetivo de explicar que las afectaciones no son resultado de las actividades de la obra por lo que no procede ninguna responsabilidad por parte del Contratista. La ciudadana recibe y firma el oficio CT2023/510-2023 con la respuesta escrita pero no firma el formato de la PQRS ya que argumenta que se dirigirá a otras instancias para que sean arregladas las fisuras de su vivienda. Por parte del contratista, se levanta acta de la reunión dando alcance al formato de PQRS dejando nota aclaratoria de la atención realizada a la peticionaria y el cierre de la PQRS con el recibido del oficio.	
PQRS No. 9 *Orlando Muñoz*	11/10/2023	El peticionario solicita sea intervenido el espacio que se encuentra entre el cerramiento de la cancha y las graderías, ya que puede ser un foco para los habitantes de calle, recuperadores y punto de acumulación de basuras.	Atendiendo la solicitud, desde el área social el tema fue socializado en comité de seguimiento integral del día 12/10/2023, por lo cual, Interventoría solicitó revisar desde el área técnica si hay alguna posibilidad de intervención en la zona, e ir redactando la respuesta con las acciones de sostenibilidad que se han realizado para evitar este	**31/10/2023**

			tipo de situaciones en el parque. El día 27/10/2023 se recibe proyección de respuesta a la PQRS por parte del Contratista, Interventoría realizó ajustes y se remitió a la Entidad. El día 31/10/2023 se reciben observaciones a proyección de respuesta a la PQRS por parte de la Entidad, siendo atendidas por el contratista el mismo día, por lo que, se remitió vía WhatsApp al peticionario y seguido a ello se realizó entrega de manera presencial por medio de oficio CT2023/511-2023. En la respuesta se indicó que, por los diseños resultado del Cto de consultoría No. 863 – 2021 no se tiene contemplada una intervención en la zona; sin embargo, se evaluará una opción arquitectónica, paisajística y ambiental, para que este espacio sea funcional para la comunidad y no se preste para usos inadecuados como las alertas y riesgos presentados.	
PQRS No. 10 *Junta de Acción Comunal Bello Horizonte*	03/11/2023	El día 03/11/2023 el área técnica recepciona oficio por parte de la JAC de	En atención a la solicitud, el día 14/11/2023 el contratista realizó una reunión extraordinaria con la JAC	**22/11/2023**

		Bello Horizonte, quienes solicitan la adecuación de rampa y escaleras de acceso al salón comunal.	para indicarle que no es viable realizar la adecuación solicitada ya que no hace parte del polígono de intervención y la zona corresponde al área privada del salón comunal. Por parte de Interventoría fue solicitado el oficio de respuesta a la PQRS, el cual fue remitido por el contratista el día 15/11/2023. Al documento se realizaron observaciones el día 16/11/2023 y se recibió subsanado el día 17/11/2023; por lo cual, se remitió a la Entidad para su revisión y concepto el día 18/11/2023. Así mismo, el día 21/11/2023 se reciben observaciones por parte de la Entidad a la proyección de respuesta y el Contratista realiza atención el mismo día. Por lo que, el día 22/11/2023 se recibe aval por parte de la Entidad para entrega al peticionario. Se efectúa su cierre mediante entrega de oficio CT2023/550-2023 a la JAC del barrio Bello Horizonte. El día 24/11/2023 se reciben los soportes del cierre.	
PQRS No. 11 *Martha Calderón*	13/12/2023	La ciudadana e integrante del comité veedor, solicita sea	El área social de contratista e interventoría realizan la consulta en comité de	**26/12/2023**

		corrida la caneca que va a quedar instalada cerca a la puerta de su vivienda ya que se puede convertir en un foco de basuras y de inseguridad.	seguimiento integral del día 14/12/2023 en la que da viabilidad a la reubicación de la caneca. Una vez comprobado el mejor sitio para el cambio, el día 21/12/2023 se recibe proyección de respuesta a PQRS por parte del contratista. Por parte de Interventoría se realizaron unos ajustes y se remitió a la Entidad el día 22/12/2023 para su revisión y concepto. El día 23/12/2023 se reciben observaciones por parte de SDHT al documento y el día 26/12/2023 se recibe ajustado; por lo cual, el mismo día se realiza cierre de la PQRS a satisfacción de ambas partes con la entrega del oficio CT2023/602-2023. Los soportes de cierre fueron remitidos a Interventoría el día 30/12/2023. Como seguimiento posterior de la Interventoría, el día 16/01/2024 se remite correo al Contratista solicitando el cumplimiento del compromiso establecido en el cierre de la PQRS de traslado de caneca. El contratista realizó la actividad el día 17/01/2024 y remitió soportes vía correo.	

PQRS No. 12 *Elizabeth Ariza*	22/12/2023	La ciudadana refiere que con las actividades de la obra se han presentado afectaciones en su predio ubicado en la Calle 30C sur No. 1 – 08, siendo: reducción de andén de 1.60 a 80 cm lo que puede causar filtración de agua; tierra y pasto sobre la fachada, tapando parte de los apartamentos del primer y segundo piso, lo que puede causar humedad; en la parte exterior de la vivienda se contaba con un muro doble el cual ya no existe por la obra; quedó tapada una rejilla y el agua ya no tiene salida, lo que puede atentar contra la salud de los que habitan en el predio; con el uso de la maquinaria, se cayó parte del techo; y por último, caída de baldosines en la parte interna de la vivienda.	El día 26/12/2023 se solicita vía correo al contratista, orientar la respuesta a la PQRS teniendo como base el documento de trazabilidad de las acciones realizadas en relación con el predio. A su vez, el día 28/12/2023 desde dirección de Interventoría se solicita incluir en la respuesta el acta de vecindad con fotografías del antes y el después. El día 03/01/2024 se remitió comunicado INT-PARQUES-1394 al contratista, solicitando la remisión de proyección de respuesta a las PQRS No. 12, sin embargo, dado que no se recibió respuesta en el tiempo solicitado, el día 06/01/2023 se remitió oficio INT-PARQUES-1401 por el incumplimiento, solicitando nuevamente su envío, y se recibió proyección de respuesta de la PQRS por parte del contratista. El día 09/01/2024 se remitieron observaciones a proyección de respuesta de PQRS por parte de Interventoría, siendo subsanadas por el contratista el día 10/01/2024; por lo que, se remite a la Entidad para su revisión. El día	**17/01/2024**

			11/01/2024 se reciben observaciones de SDHT al documento y se remiten al contratista para su atención el día 12/01/2024. El día 15/01/2024 se recibe por parte de Contratista oficio atendiendo las observaciones remitidas la Entidad y se recibe aval. Por lo que, el día 17/01/2024 se efectúa cierre de PQRS a satisfacción de ambas partes mediante entrega de oficio CT2023/022-2024 y se reciben soportes el día 18/01/2024. Como respuesta, se indicó a la peticionaria que, si bien algunas de las solicitudes no procedían, se haría el arreglo del césped, y adecuación de costado lateral de fachada conforme se encontraba en el acta de vecindad inicial. El día 23/01/2024 se recibieron soportes de cierre de la PQRS completos, siendo avalados por Interventoría.	
PQRS No. 13 *Jorge Guerrero*	22/12/2023	El ciudadano y sus familiares, solicitan información sobre las actividades a realizar en el costado de su predio (zona donde se ejecutaron los	Como gestión inicial, se remitió la solicitud al área técnica para su revisión. Teniendo en cuenta la fecha de apertura y los tiempos establecidos para cierre de PQRS, el día 03/01/2024 se remitió comunicado INT-	**20/01/2024**

		caisson) y fecha de inicio de actividades.	PARQUES-1394 al contratista, solicitando la remisión de proyección de respuesta a las PQRS No. 13, sin embargo, dado que no se recibió respuesta en el tiempo solicitado, el día 06/01/2023 se remitió oficio INT-PARQUES-1401 por el incumplimiento, solicitando nuevamente su envío. El día 10/01/2024 se recibe proyección de respuesta a PQRS por parte del Contratista. El día 11/01/2024 se remiten observaciones por parte de Interventoría y se recibe ajustado; por lo que, se remite a la Entidad para su revisión y concepto. El día 14/01/2024 se reciben observaciones por parte de la Entidad a la proyección de respuesta y el día 15/01/2024 fue subsanado por el contratista recibiendo aval por parte de SDHT. El día 20/01/2024 se efectúa cierre de la PQRS mediante entrega de oficio CT2023/021-2024, siendo cerrada a satisfacción de ambas partes. Como respuesta fue comunicado al peticionario que se realizará en el parque en el área cercana a su predio un muro	

			en concreto de 8 X 4.35 mt. Por parte de Interventoría se realizó acompañamiento en cierre de la misma. El día 23/01/2024 se recibieron soportes de cierre de la PQRS, siendo avalados por Interventoría.	
PQRS No. 14 *Aura María Flórez*	09/01/2024	La peticionaria realiza apertura de PQRS por presunta afectación (fisuras) en vivienda ubicada en la la CL 31 Sur N° 1 -08, por actividades de la obra.	Una vez recibida la PQRS se se realiza visita con el área técnica de Contratista e Interventoría para verificar el estado de las fisuras y se establece realizar seguimiento de las mismas. Se realiza visita los días 13, 16 y 19 de enero y se contrasta el estado de las fisuras con el registro del acta de vecindad inicial, evidenciando la preexistencia de estas y resanes en algunas de las fisuras, por lo que, se establece la no responsabilidad del contratista con relación a las fisuras. El día 19/01/2024 se recibe proyección de respuesta a PQR y el día 22/01/2024 se remitieron observaciones por parte de Interventoría, siendo atendidas, por lo que, se remitió a la Entidad. El día 24/01/2024 se recibieron observaciones por parte de SDHT y se recibió	**31/01/2024**

			subsanada el día 29/01/2024 parte del contratista. Por lo cual, se remite nuevamente a la Entidad y se recibe aval para entrega a peticionario. El cierre se efectúa el día 31/01/2024 a satisfacción de ambas partes, mediante entrega de oficio CT/2023/036-2024.	
PQRS No. 15 *Graciliano Saavedra*	24/01/2024	El peticionario realiza apertura de PQRS por presunta afectación (fisuras) en vivienda ubicada en la Cra 1 N° 30 C 46 Sur, por actividades de la obra.	Una vez recibida la PQRS, se realizó visita con el área técnica al predio del peticionario, y se realizó registro fotográfico de las fisuras objeto de la PQRS. Este registro fue comparado con el del acta de vecindad inicial confirmando como resultado que las fisuras eran preexistentes a las actividades del proyecto, por lo que, se establece la no responsabilidad del contratista con relación a las fisuras. El día 31/01/2024 se recibe proyección de respuesta de PQRS. Por parte de interventoría se realizaron unos ajustes y se remitió a la Entidad el día 01/02/2024 para su revisión y concepto. El día 06/02/2024 se reciben observaciones por parte de la Entidad a la proyección de respuesta de la PQRS. Esto fue atendido por el	**14/02/2024**

			contratista el día 09/02/2024, por lo que, se remitió a la Entidad y se recibió su aval para entrega a peticionario. El día 14/02/2024 se efectúa cierre de PQRS mediante entrega de oficio CT2023/051-2024, siendo firmada a satisfacción de ambas partes. El mismo día se reciben los soportes.	
PQRS No. 16 *Orlando Pacanchique Junta de Acción Comunal Bello Horizonte*	28/02/2024	El ciudadano solicita concepto técnico de Contratista e Interventoría sobre la construcción del muro.	Una vez recepcionada la PQRS, se escaló la solicitud al área técnica, con el fin de dar el concepto solicitado por el peticionario. Se recibe proyección de respuesta a PQRS el día 06/03/2024. A corte del presente informe se encuentra en revisión por parte de área técnica y Dirección de Interventoría.	**Abierta**

Fuente: *ETA Interventoría Social*

Tabla 13 *Indicadores de gestión - Programa de atención al ciudadano PIP Bello Horizonte*

INDICADORES	CUMPLIMIENTO
Número de atenciones ciudadanas cerradas en el mes: 0 Número de atenciones ciudadanas recibidas en el mes: 0	N/A
Número de atenciones ciudadanas cerradas en todo el desarrollo del proyecto:15 Número de atenciones ciudadanas recibidas en todo el desarrollo del proyecto:16	93%
Número de horas de atención en el punto PAC en el mes: 0 Número de horas de atención requeridas en el punto PAC en el mes: 0	N/A

Fuente: *ETA Interventoría Social*

Tabla 14 *Indicadores de gestión - Programa de atención al ciudadano PIP La Joyita*

INDICADORES	CUMPLIMIENTO
Número de atenciones ciudadanas cerradas en el mes: 0 Número de atenciones ciudadanas recibidas en el mes: 0	N/A
Número de atenciones ciudadanas cerradas en todo el desarrollo del proyecto:7 Número de atenciones ciudadanas recibidas en todo el desarrollo del proyecto:8	87.5%
Número de horas de atención en el punto PAC en el mes: 32 Número de horas de atención requeridas en el punto PAC en el mes: 32	100%

Fuente: *ETA Interventoría Social*

Anexo 2 – Trazabilidad programa de atención al ciudadano

7.4 Programa de participación

Objetivo

-El presente programa busca desarrollar procesos pedagógicos de formación que acompañe las estrategias de relacionamiento con la comunidad, para fomentar el conocimiento, apropiación y corresponsabilidad con el proyecto.

-Formar e incentivar ciudadanías activas, participativas y corresponsables con el proyecto y el desarrollo urbano de la ciudad a través de procesos de aprendizaje conjunto en proyectos de infraestructura urbana, cultura ciudadana, control social y ejercicio de veeduría.

-A su vez, se enfoca a implementar acciones que permitan la generación de oportunidades laborales a un porcentaje de la población lo cual mejorará su situación económica y calidad de vida, por lo cual se realizará la contratación del personal MONC (Mano de Obra no Calificada), con la participación de los trabajadores residentes en el sector y/o localidad. Esto facilitará que haya una mayor apropiación del trabajo realizado y se evitaran conflictos con la comunidad.

Cumplimiento acciones sociales:

- **Reuniones periódicas con comité de veeduría**

Para el periodo del presente informe no se llevaron a cabo reuniones informativas con los comités de veeduría. No obstante, el día 01/03/2024 se recibieron los soportes de la reunión No. 9 con comité veedor del PIP La Joyita, atendiendo las observaciones realizadas por Interventoría en el mes de febrero. Por lo cual, fueron remitidos a la Entidad para su revisión y concepto.

- **Apoyo a la generación de empleo MONC**

Para el periodo del presente informe se realizó la validación de vinculación de personal MONCL en ambos micro territorios, a través de los certificados de residencia de la JAC o de la Alcaldía Local de San Cristóbal. Tanto en el PIP Bello Horizonte como en el PIP La Joyita, cumplieron con el 15% de contratación.

Así mismo, se realizó la verificación de vinculación de mujeres en el proyecto: para el mes de marzo entre los días del 1 al 9, el contratista contó con 54 trabajadores, de los cuales 17 son mujeres contratadas tanto en cargos administrativos como operativos, dando un porcentaje de vinculación del 31%. Como soporte, se solicitó al contratista adjuntar en el Informe mensual de cada micro territorio las planillas de seguridad social del personal femenino contratado, evidenciando así la implementación del programa de generación de empleo.

- **Talleres pedagógicos**

Para el periodo del presente informe no se ejecutó el taller pedagógico No. 2 del PIP La Joyita, dado que no culminaron las actividades técnicas de construcción del tanque de almacenamiento de aguas lluvias. Por lo cual, éste se realizará con la comunidad una vez el tanque se encuentre al 100%, con el objetivo de fomentar el buen uso, mantenimiento y limpieza del mismo.
Sin embargo, por parte de la Profesional Social se avanzó con la metodología para la ejecución del taller, siendo remitida el día 04/03/2024. Una vez revisada por Interventoría se remitieron observaciones el día 09/03/2024 y se encuentran en atención por parte del Contratista.

- **Estrategias de sostenibilidad**

Para el periodo del presente informe, se realizaron las entrevistas correspondientes a la fase 3 del PIP La Joyita. Así mismo, las transcripciones fueron adjuntadas como anexo en el Informe mensual No. 15 del micro territorio.

- **Gestión interinstitucional**

No aplica al periodo del presente informe.

Indicadores

Tabla 15 *Indicadores de gestión - Programa de participación*

INDICADORES	CUMPLIMIENTO
Cantidad de reuniones con comité veeduría ciudadana realizadas: 0 Cantidad de reuniones con comité veeduría ciudadana requeridas: 0	N/A
Número de talleres pedagógicos realizados: 0 Número de talleres pedagógicos requeridos: 0	N/A
Número de plegables de sostenibilidad entregados: 0 Número de plegables de sostenibilidad requeridas: 0	N/A
Número de trabajadores MONC de la localidad vinculados PIP Bello Horizonte: 2 Número de trabajadores de MONC vinculados: 3	100%
Número de trabajadores MONC de la localidad vinculados PIP La Joyita: 4 Número de trabajadores de MONC vinculados: 24	100%
Número de actividades de gestión interinstitucional realizados: 0 Número de actividades de gestión interinstitucional requeridos:	N/A

Fuente: *ETA Interventoría Social*

Anexo 3 - Trazabilidad programa de participación

7.5 Programa acompañamiento actividades técnicas

Objetivo

El acompañamiento del profesional del área social consistirá en el acercamiento con la comunidad para la realización de levantamiento de actas de vecindad de inicio y cierre del proyecto; y las actas de compromiso a las que haya lugar.

Cumplimiento acciones sociales:

- **Apoyo levantamiento de actas de vecindad (Inicio y Cierre)**

Es un documento de carácter obligatorio que se diligencia por medio de visita a cada uno de los predios que se encuentran en el área de influencia directa. En el acta de vecindad se describe el estado físico y estructural del predio acompañado por un registro fotográfico y fílmico previo al inicio de la obra.

Las actas deberán ser levantadas por el Residente de obra o profesional del área técnica quien será el encargado de conceptuar al respecto las condiciones físicas y estructurales del predio y quien contará con el acompañamiento del Residente social, en los temas que lo competen.

La Interventoría conservará el acta de vecindad y copia de los registros fílmicos, sin embargo, esta actividad es netamente responsabilidad del Contratista, y se evaluará por los responsables del contrato las acciones imputables o no imputables que sea posiblemente reclamadas por la comunidad.

Para el periodo del presente informe, Interventoría realizó acompañamiento y verificación del cierre de 28 actas de vecindad en el PIP La Joyita firmadas por propietario(a) de cada predio, quedando pendiente el cierre de 24 actas. Por otro lado, en el PIP Bello Horizonte continua pendiente el cierre de 2 actas de vecindad.

- **Actas de Compromiso**

Para el periodo del presente informe, no se diligenciaron actas de compromiso.

Indicadores

Tabla 16 *Indicadores de gestión - Programa de acompañamiento a actividades técnicas*

INDICADORES		CUMPLIMIENTO
Actas de vecindad de inicio	Número de actas de vecindad de inicio levantadas: 0 Número de actas de vecindad inicio requeridas: 0	N/A
	Número de copias de actas de vecindad entregadas a la comunidad: 0 Número de copias de actas de vecindad requeridas: 0	N/A
Actas de vecindad de	Número de actas de vecindad de cierre levantadas: 20	91%

cierre Bello Horizonte	Número de actas de vecindad de cierre requeridas: 22	
Actas de vecindad de cierre La Joyita	Número de actas de vecindad de cierre levantadas: 28 Número de actas de vecindad de cierre requeridas: 52	54%
Actas de compromiso	Número de actas de compromiso levantadas: 0 Número de actas de compromiso requeridas: 0	N/A

Fuente: *ETA Interventoría Social*

7.6 Programa de evaluación y seguimiento

Objetivo

Registrar el seguimiento a las actividades del Contratista y evidenciar a la Entidad las acciones adelantadas desde la Interventoría.

Cumplimiento acciones sociales:

- **Informe semanal**

La interventoría realizará la revisión del informe semanal del Contratista el cual será complementado con las acciones de Interventoría, y este será remitido a la Entidad los días viernes de la semana siguiente reportada.

A continuación, se relaciona la trazabilidad de los informes semanales a corte del periodo del presente informe:

Tabla 17 *Trazabilidad informes semanales*

Número de informe - Semana reportada	**Trazabilidad de presentación y gestión**	**Observaciones**
Informe semanal No. 58 (actividades del 26 de febrero al 02 de marzo/2024)	El día 04/03/2024 se reciben informes de ambos PIP. Por parte de Interventoría se remitieron observaciones al del PIP Bello Horizonte siendo atendidas el mismo día; por lo cual, ambos informes fueron revisados, complementados y remitidos a la	Pendiente observaciones o aprobación por parte de la Entidad.

	Entidad el día 05/03/2024 para su revisión y concepto.	
Informe semanal No. 59 (actividades del 04 al 09 de marzo/2024):	El día 09/03/2024 se recibe informe del PIP Bello Horizonte.	A corte del presente informe se encuentra pendiente envío de Informe del PIP La Joyita.

Fuente: *ETA Interventoría Social*

Anexo 4 – Trazabilidad informes semanales

- **Informe mensual**

Interventoría realizará la correspondiente revisión del informe mensual de las actividades del Plan de gestión social por el contratista con los respectivos soportes. Es importante aclarar que la fecha de corte y la entrega de dichos informes puede ser modificada durante el proceso constructivo, si la dinámica del proyecto lo amerita, en el evento de presentarse tendrá que ser acordada y aprobada por las partes (Contratista, Interventoría y Entidad).

A su vez, la Interventoría entregará a la Entidad dentro de los siguientes diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de corte mensual de contrato de contratista, el informe mensual con las acciones de seguimiento y verificación adelantada en el mes a reportar.

El presente documento corresponde al informe mensual No. 15, el cual compila el seguimiento, verificación y acompañamiento por parte de Interventoría a las actividades del contratista, en el periodo comprendido entre el 01 al 09 de marzo de 2024, para los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita.

A su vez, para el periodo del presente informe, se realizó revisión de Informe mensual No.14, contando con la siguiente trazabilidad:

- ✓ Informe mensual No. 14 PIP La Joyita: El día 05/03/2024 se recibe Informe versión 1 por parte del Contratista. El día 06/03/2024 se remiten observaciones por parte de Interventoría, y se recibe Informe en su versión 2 el día 07/03/2024. Una vez revisado, el

día 08/03/2024 se solicita dar un alcance a la versión con la revisión del listado de personal.

- ✓ Informe mensual No. 14 Bello Horizonte: El día 06/03/2024 se recibe Informe versión 1 por parte del Contratista. El día 08/03/2024 se remiten observaciones por parte de Interventoría, y se recibe Informe en su versión 2 el día 09/03/2024.
- ✓ Informe mensual No. 14 Interventoría: La fecha de entrega del mismo a la Entidad no aplica para el periodo del presente informe, por lo cual, se relacionará en el Informe final.

Anexo 5 – Trazabilidad informe mensual No. 14

- **Informe final**

No aplica para el periodo del presente informe.

- **Bitácora Social**

Durante los días del 01 al 09 de marzo, se diligenció a diario la bitácora en físico del área social donde se plasmaron las actividades, visitas e inquietudes de la comunidad, el Contratista y la Interventoría.

- **Comités de seguimiento del componente social**

Para el periodo del presente informe se llevó a cabo un comité del componente social, con el objetivo de validar el avance en las actividades sociales, y revisar las acciones próximas a desarrollar. El acta de este seguimiento fue levantada por Interventoría y se encuentra adjunta al presente informe. A continuación, se relaciona las fecha y participantes:

Tabla 18 *Reuniones y comités de seguimiento componente social*

NÚMERO	FECHA	ASUNTO	ASISTENTES
70	06 de marzo de 2024	Comité componente social	Secretaría Distrital del Hábitat ETA Interventoría Consorcios: Tingua 2023 y Cohesión Social

Fuente: *ETA Interventoría Social*

Anexo 6 – Acta de comité componente social

8 BIBLIOGRAFÍA

CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO. (2022). *Informe final de Gestión Social - Contrato de Consultoría No. 863 de 2021.* Bogotá.

Secretaría Distirtal del Hábitat - Subdirección de Barrios . (2022). *Anexo técnico para la prestación del servicio y/o entrega del bien (AT).* Bogotá.

Secretaría Distrital del Hábitat - Subdirección de Barrios. (2022). *Anexo Social para la prestación del servicio y/o entrega del bien (AT).* Bogotá.

ANEXOS

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá – Colombia

Anexo 9

Informe mensual No. 15 PIP La Joyita

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá – Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 1270 DE 2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

TERRITORIO 1

CONSORCIO TINGUA 2023

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 15

PARQUE LA JOYITA

Elaboró	Aprobó	Revisión y V.B.
Clemencia Albán Laguna Residente Social Consorcio Tingua 2023 Clemencia Albán	**Alejandra Ramírez Bogotá** Residente Social Interventoría Elsa Torres Arenales	**Laura Fernanda Zúñiga** Apoyo a la Supervisión Social Secretaría Distrital de Hábitat
		

BOGOTÁ, D.C 2024

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de Modificación
1	20/03/2024	Informe de Gestión Social No.15 Versión 1 La Joyita Radicado por correo electrónico.
2	27/03/2024	Informe de Gestión Social No.15 Versión 2 La Joyita Radicado por correo electrónico.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. ANTECEDENTES 5

3. NORMATIVIDAD 7

4. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 8

4.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO 9

5. OBJETIVOS 9

5.1 OBJETIVO GENERAL 9
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 9

6. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL 10

6.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN 10
6.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN 12
6.3 PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO 14
6.4 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN 14
6.4.1. CONFORMACIÓN COMITÉ DE VEEDURÍA 14
6.4.2. APOYO A LA GENERACIÓN DE EMPLEO 16
6.4.3. TALLERES PEDAGÓGICOS 20
6.4.4. PLEGABLE DE SOSTENIBILIDAD 20
6.4.5. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. 20
6.4.6. ESTRATEGIA SOCIAL PARA EL DISFRUTE Y SOSTENIBILIDAD DE LA OBRA 21
6.5 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL AL ÁREA TÉCNICA *21*
6.5.1 ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD. 21
6.5.2 ACTAS DE COMPROMISO 24
6.6 PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO *24*
6.6.1. ACTUALIZACION Y VINCULACION DE ACTORES SOCIALES 23

7. ANEXOS 27

8. CONCLUSIONES 28

9. BIBLIOGRAFÍA 29

Listado de Ilustraciones

Ilustración 1 Polígonos de Intervención Puntual - PIP 6

Listado de tablas

Tabla 1 Datos Generales 8
Tabla 2 Indicadores de Gestión Reunión de Inicio 10
Tabla 3 Indicadores de Gestión Reunión de Avance 11
Tabla 4 Indicadores de Gestión Reunión de Finalización 11
Tabla 5 Indicadores de Gestión Reunión Extraordinaria. 12
Tabla 6 Tipo Pieza Divulgada a la comunidad 12
Tabla 7 Indicadores de Gestión Divulgación 12
Tabla 8 Registro Fotográfico Instalación Valla Informativa 13
Tabla 9 Punto de Atención a la Comunidad 13
Tabla 10 Relación Integrantes Comité Veedor 14
Tabla 11 Indicador Reunión Comité Veedor 15
Tabla 12 Fecha de Realización Comité Veedor y Número de Asistentes 16
Tabla 13 Indicadores MONCL 16
Tabla 14 Listado de Personal MONCL 17
Tabla 15 Listado Vinculación Personal 18
Tabla 16 Indicador Actividades de Coordinación Institucional 20
Tabla 17 Indicador Actividades para el Disfrute y Sostenibilidad en Obra. 20
Tabla 18 Indicadores de Gestión Actas de Vecindad 21
Tabla 18 Relación Actas de Vecindad 23
Tabla 19 Indicador Gestión Actas de vecindad 23
Tabla 20 Indicador Actas de Compromiso 24
Tabla 21 Indicador Informes Semanales 25
Tabla 22 Directorio de Actores Sociales 26

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría Distrital del Hábitat - SDHT celebró el contrato 1270 de 2022 con objeto "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL" con el Consorcio Tingua 2023 en el marco de la siguiente normatividad, Decreto 121 de 2008 "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital del Hábitat" que en sus artículos 3 (funciones) y 17 (funciones de la Subdirección de Barrios de la SDHT) habilitan la coordinación y ejecución de los planes y proyectos de mejoramiento integral, de conformidad con el Plan de Desarrollo Económico Social y de Obras Públicas y el artículo 295 del Decreto Distrital 190 de 2004 y el actual Plan de Desarrollo Distrital (PDD), "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI", aprobado por el Acuerdo Distrital 761 de 2020.[1]

Las obras de tipo civil se planean y se ejecutan para promover el beneficio social de las comunidades, razón por lo cual es importante implementar un Plan de Gestión Social para los procesos constructivos, con el fin de desarrollar programas, estrategias y acciones dirigidas a minimizar los posibles impactos negativos generados por la construcción de las obras y desarrollar modelos de participación comunitaria que favorezcan la apropiación y sostenibilidad de las mismas.

La Gestión Social pretende la apropiación de la comunidad del área de influencia del proyecto, la participación activa y el desarrollo colectivo de las obras, con el fin de generar un impacto social positivo y promover su permanencia, buen uso y cuidado. Para esto se desarrollarán programas de información, divulgación, atención al ciudadano, participación, coordinación interinstitucional, sostenibilidad, acompañamiento al área técnica y seguimiento y control.

De acuerdo a los requerimientos de este contrato, el Consorcio Tingua 2023, presenta el quinceavo informe mensual, entre el 01 al 09 de marzo del año 2024, para dar cumplimiento a lo requerido en pliegos.

1 Fuente Anexo técnico – licitación de obra pública de infraestructura social. SDHT CCE-EICP-IDI-32

2. ANTECEDENTES


La Subdirección de Barrios de la SDHT cuenta con el proyecto de inversión 7575 "Estudios y diseños de proyectos para el mejoramiento integral de Barrios – Bogotá 2020-2024", en el que se establece en el numeral 3. "ALINEACIÓN CON LA AGENDA 2030 – OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE"

Derivado del proyecto de inversión 7575, surge la meta en la Subdirección de Barrios, de "Adecuar 15000 metros cuadrados de espacio público priorizados para proyectos integrales de revitalización en torno a nuevas infraestructuras de transporte", entre ellas, la propuesta del Proyecto Integral de Revitalización en el ámbito del Cable Aéreo San Cristóbal el cual hará énfasis en intervenciones para mejorar el espacio público, el paisajismo, la infraestructura vial asociada a los parques y la localización de equipamientos que son necesarios, en las áreas seleccionadas, que corresponden a los Polígonos de Intervención Puntual (PIP), objeto de la presente contratación.

Desde la Subdirección de Operaciones se realizó la supervisión del contrato de Consultoría No. 863- 2021 cuyo objeto fue: "Realizar los estudios y diseños definitivos para la construcción de las obras de los proyectos de revitalización urbana, en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital Del Hábitat. Las obras objeto del presente proceso se encuentran asociadas al proyecto de inversión 7575 "Estudios y diseños de proyectos para el mejoramiento integral de Barrios – Bogotá 2020-2024". En este contexto, se definieron 4 áreas sobre las cuales se adelantaron diseños detallados para la construcción de los 4 espacios públicos contratados en la fase de Estudios y Diseños. Estas áreas se ubican en la parte alta y baja de la Localidad de San Cristóbal (área urbana) y corresponden con 4 espacios públicos en el entorno próximo al trazado del cable Aéreo de la Localidad de San Cristóbal.

Estas áreas son: Bello Horizonte y La Joyita localizados en la UPZ del veinte de Julio, Guacamayas en la UPZ La Gloria y Altamira Chiguaza, ubicado también en la UPZ de La Gloria.[2]

Ilustración 1 Polígonos de Intervención Puntual – PIP



Fuente: Anexo técnico CCE-EICP-IDI-32

Para el período del presente informe se toma específicamente el espacio definido en el territorio 1 como barrio La Joyita, localizado en la UPZ 34 – 20 de Julio de la Localidad de San Cristóbal, identificado en la imagen anterior con la letra B.

[2] Tomado de Anexo técnico – licitación de obra pública de infraestructura social. SDHT CCE-EICP-IDI-32

3. NORMATIVIDAD

La participación ciudadana se fundamenta en distintas normas de orden nacional, como son la Constitución Política de Colombia, la Ley 388 de 1997, la Ley 489 de 1998 y la Ley Estatutaria 1757 de 2015; y, de igual manera de orden distrital, como el Decreto Distrital 448 de 2007, el Decreto Distrital 503 de 2011 y el Acuerdo 761 de 2020.[3]

La constitución política de Colombia tiene inmerso cuatro (4) artículos, que se deben aplicar para el buen desarrollo y ejecución del Plan de gestión social, los cuales se mencionan así:

Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable.

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines"

Artículo 270 "la ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados[4]

También se tiene en cuenta la ley 134 de 1994, que corresponde a: Mecanismo de participación Ciudadana específicamente en el artículo 103 de la Constitución Colombiana: "El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan".

[3] tomado de Anexo Social para la prestación del servicio y/o entrega del bien. SDHT septiembre de 2022 – subdirección de barrios.

4 (http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-3).

Este párrafo resalta que los ciudadanos beneficiarios del contrato 1270 de 2022 son personas libres para adquirir control y vigilancia de todas las actividades y gestiones que se realicen en obras y basados en este mecanismo de participación ciudadana se conformara la veeduría ciudadana por votación verbal o por la participación activa y permanente de los residentes de la comunidad.

4. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Tabla 1 Datos Generales.

Tipo de Contrato	Obra
Contrato No.	1270 de 2022
Objeto	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICOEN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL. TERRITORIO 1
Valor del contrato	Ocho mil cuatrocientos noventa y un millones cincuenta y cuatro mil quinientos setenta pesos ($8.491.054.570)
Plazo de ejecución	Nueve (9) meses
Contratante	Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT
Contratista	Consorcio Tingua 2023
Interventoría	Elsa Torres Arenales. Contrato 1260 de 2022
Fecha de inicio	Diciembre 28 de 2022
Fecha de terminación	Septiembre 27 de 2023
Prórroga No. 1	75 días
Fecha de inicio	28 de septiembre de 2023
Fecha de terminación	12 de diciembre de 2023
Prorroga No. 2	45 días
Fecha de inicio	13 de diciembre de 2023
Fecha de terminación	26 de enero del 2024
Prorroga No. 3	32 días
Fecha de inicio	27 de enero 2024
Fecha de terminación	27 de febrero 2024
Prorroga No. 4	11 días
Fecha de Inicio	28 de febrero del 2024
Fecha de finalización	**09 de marzo del 2024**

Fuente: Elaboración Propia

4.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Estas áreas se ubican en la parte alta y baja de la localidad de San Cristóbal (área urbana) y corresponden con 4 espacios públicos en el entorno próximo al trazado del cable Aéreo de la localidad de San Cristóbal, estas áreas son: Bello Horizonte y La Joyita localizados en la UPZ 34 del Veinte de Julio, Guacamayas y Altamira Chiguaza ubicados en la UPZ 50 La Gloria.

Territorio 1. Parque La Joyita

UPZ 34 - 20 de julio – Reglamentada mediante Decreto 353 de 2006, conformada por los barrios Atenas, Atenas I, Ayacucho, Barcelona, Barcelona Sur, Barcelona Sur Oriental, Bello Horizonte, Bello Horizonte III Sector, Córdoba, El Ángulo, El Encanto, Granada Sur, Granada Sur III Sector, La Joyita, La Serafina, Managua, Montebello, San Isidro, San Isidro I y II, San Isidro Sur, San Luis, Sur América, Villa de Los Alpes, Villa de Los Alpes I, Villa Nataly y Veinte de Julio. Predominante tipo de uso residencial clasificada con estratos 2 y 3.
Límites de la UPZ 34: Por el norte con la avenida Primera de Mayo (calle 22 sur), por el oriente con la carrera 4 este y la avenida la Victoria, por el sur con la antigua avenida a Villavicencio y por el occidente con la avenida carrera décima.
El barrio La Joyita limita al norte con la calle 31D Sur, al sur con la Av. ciudad de Villavicencio, al oriente con la Carrera 2 Este y 3A Este y al occidente limita con la Carrera 1A y 1 Bis.

5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar el avance y resultados de cada uno de los productos y las actividades de gestión social realizados desde el componente de Gestión Social, durante el periodo comprendido entre el 01 al 09 de marzo del año 2024, en el desarrollo del contrato 1270- 2022; mediante el registro de las actividades y la gestión realizada por la profesional del componente social.

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Reportar las actividades realizadas desde la gestión social con la comunidad, adelantadas por el contratista en cumplimiento del pliego de condiciones del contrato No. 1270-2022, para la etapa de construcción del presente contrato.
- ✓ Describir por cada programa las actividades correspondientes, cuando corresponda, de acuerdo al Plan de Gestión Social.
- ✓ Hacer entrega de los respectivos soportes recopilados con el desarrollo de cada una de las actividades relacionadas en el informe mensual.

6. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

6.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN

Informar oportunamente a la comunidad sobre las diferentes actividades que realice el Consorcio Tingua 2023, durante la ejecución del contrato 1270 de 2022 el cual tiene por objeto “Realizar la construcción de obras de espacio público en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat en la localidad de San Cristóbal.”

Este programa se formula con el fin de establecer canales de comunicación con la comunidad del área de influencia directa del proyecto donde el contratista ejecutará las respectivas reuniones informativas.

Reunión informativa de Inicio:

No aplica para este periodo de informe, ya que ésta fue realizada antes de iniciar labores constructivas, dando cumplimiento al anexo social.

Tabla 2 Indicadores de Gestión Reunión de Inicio.

Programa	Meta	Indicador
Programa de Información	El contratista deberá realizar una (1) reunión de inicio para el contrato	Una (1) reunión de inicio requerida / Una (1) reunión de inicio ejecutada * 100

Reunión informativa de Avance:

Para el presente periodo de informe no se reporta la realización de reunión de avance de obra, no aplica para este corte de informe.

Tabla 3 Indicadores de Gestión Reunión de Avance.

Programa	Meta	Indicador
Programa de Información	El contratista deberá realizar una (1) reunión de avance para el contrato	Una (1) reunión de avance requerida / Una reunión de avance ejecutada * 100

Reunión informativa de finalización:

Para este periodo de informe no se reporta la realización de reunión de finalización, esta se realizará cuando se cuente con el aval por parte de la Entidad para su ejecución, la cual está sujeta a la culminación de actividades del parque al 100% por parte del Contratista.

Tabla 4 Indicadores de Gestión Reunión de Finalización.

Programa	Meta	Indicador
Programa de Información	El contratista deberá realizar una (1) reunión de avance para el contrato	Una (1) reunión de finalización requerida / Una reunión de finalización ejecutada * 100 No aplica para este periodo de informe

Reuniones extraordinarias.

Para el presente periodo de informe no se reporta realización de reunión extraordinaria.

Tabla 5 Indicadores de Gestión Reunión Extraordinaria.

Programa	Meta	Indicador
Programa de Información	El contratista deberá realizar el número de reuniones extraordinarias requeridas para el contrato.	Reunión extraordinaria requerida / Reunión extraordinarias ejecutadas* 100 N. A

6.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN.

El contratista implementará las acciones previstas por la entidad contratante para informar y convocar oportunamente a la comunidad sobre las actividades a desarrollar durante la ejecución de la obra de la siguiente manera:

Afiches: No aplica para este periodo de informe.

Invitación personalizada: No aplican para este periodo de informe.

Volantes:

- ✓ El día viernes 01 de marzo de 2024 se envían los ajustes solicitados al volante cierre de actas de vecindad para primera, segunda y tercera visita y el día sábado 02 de marzo del 2024, se recibe correo electrónico de aval por parte de la entidad, por lo cual, se dio inicio a la distribución de volante de primera visita.
- ✓ El día lunes 04 de marzo del año 2024, se envía para revisión y aprobación volante de convocatoria para taller uso, mantenimiento y lavado de tanques, el día sábado 09 de marzo del año en curso se reciben por correo electrónico por parte de interventoría observaciones al volante.

(Ver Anexo No. 1 Volante de Convocatoria, Formato de Entrega y Registro Fotográfico)

Tabla 6 Tipo Pieza Divulgada a la comunidad

Tipo de Pieza	Asunto	Entregados		Fecha de Entrega
		Comunidad	Radicados	
26	Volante Cierre Actas de Vecindad Primera Visita	42	N. A	04/03/2024 06/03/2024 08/03/2024
TOTAL				**42**

Tabla 7 Indicador de Gestión Divulgación

Programa	Meta	Indicador
Programa de Divulgación	El contratista deberá divulgar el número de socializaciones requeridos para el contrato.	42 convocatorias realizadas 42 convocatorias requeridas* 100 100% de cumplimiento

Valla informativa: El contratista mantiene instalada una (1) valla informativa en la zona objeto de intervención garantizando que toda la comunidad esté enterada sobre la ejecución de la obra y se realiza la respectiva actualización de la misma, según lo solicitado por interventoría.

Tabla 8 Registro fotográfico Instalación Valla Informativa



Actualización Valla Informativa

6.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

En atención a lo establecido en pliegos, este espacio está dotado con las condiciones necesarias (escritorio, cinco sillas, baño, planos actualizados, computador, impresora, cartelera informativa, botiquín, buzón, cronograma de obra y aviso del PAC permanente a la entrada) para garantizar la atención por parte del área de Gestión Social.

Para este periodo de informe continúa abierta la PQRS No. 8, la cual se envío oficio de respuesta a interventoría para revisión y aprobación el día lunes 04 de marzo del 2024.

El día martes 05 de marzo del año en curso se reciben observaciones por parte de interventoría a la respuesta emitida por el contratista, este mismo día el contratista atiende las observaciones y emite nuevamente correo a interventoría con respuesta a la PQRS No. 8. **(Ver Anexo No. 2 Matriz de PQRS)**

Tabla 9 Punto de Atención a la Comunidad.

Punto de Atención a la Comunidad	
Ubicación	Barrio La Joyita Dirección: Calle 35 sur # 0 – 32 este
Horario de atención presencial	Miércoles y viernes 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 4:30 p.m. Sábado de 8 a.m. 12 m.
Línea de atención telefónica	3142903984
Correo electrónico	ct2023social2@gmail.com

6.4 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN

6.4.1. CONFORMACIÓN COMITÉ DE VEEDURÍA.

Para este corte de informe se reporta que el día viernes 01 de marzo del año en curso, se envía los ajustes solicitados a los productos verificables del noveno encuentro con veeduría, este mismo día la interventoría da aval a estos productos y fue remitido a la Entidad para su revisión.

Tabla 10 Relación Integrantes Comité Veedor

Nombre	*Contacto*
Jorge Rico	3017005299
Rita Solano	3102808289
Claudia Yolanda Murillo	3103391377
Ana Isabel Muñoz	3102911659
Carlos Castillo Muñoz	3194121491
Villalbina Chaparro	3143420663
Jorge Alberto Rodríguez	3133968965
Nubia Mojica	3108774770

Tabla 11 Indicador Reunión Comité Veedor

Programa	Meta	Indicador
Programa de Participación	Una Reunión Mensual Comité Veedor	No. de reuniones realizadas / No. de reuniones solicitadas x 100

Tabla 12 Fecha de Realización Comité Veedor y Número de Asistentes.

Tema	Lugar	Fecha de Realización	Convocados	Asistentes	Observaciones
N. A	N. A	N.A	N.A	N.A	N. A

6.4.2 APOYO A LA GENERACIÓN DE EMPLEO.

Se relacionan en el presente informe el personal vinculado de mano de obra no calificada de la localidad, contando el contratista con un 17% de vinculación, del 15% solicitado en los pliegos de condiciones, de esta forma el contratista cumple con lo solicitado. (**Ver Anexo No. 3 Certificaciones Junta de Acción comunal.)**

Tabla 13 Indicador MONCL

Programa	Meta	Indicar
Programa Apoyo a la Generación de Empelo	15% de Personal MONCL	MONCL = 4 x 100 = 17 % 24 El contratista cumple para la contratación MONCL con un 17%, del 15% solicitado para el contrato

Tabla 14 Listado de Personal MONCL

Nombre	No. de Documento	Cargo	Barrio/ Localidad
Héctor Eustorgio López	79.383.445	Ayudante	La Joyita/ San Cristóbal
Olga Regina Sandoval.	51.636.360	Boal	La Joyita/ San Cristóbal
Juan Díaz Esala	9.041.616	Ayudante	La Joyita/ San Cristóbal
Mary Luz Rodríguez Navarro	57.298.776	Auxiliar de Trafico	La Joyita/ San Cristóbal
Luis Alfonso Contreras	1.091.535.202	Ayudante	La Joyita/ San Cristóbal
Daniela Ruiz	1.023.946.948	Auxiliar de Trafico	San Cristóbal
Carlos Tamara	1.007.127.772	Ayudante	San Cristóbal
Yeili Espinosa	1.123.403.033	Boal	San Cristóbal
Jorge Iván Palacio	12.023.174	Ayudante	San Cristóbal
Carlos Ariza	1.002.495.232	Ayudante	Usme
Luis Alberto Acuña Leguizamón	1.023.913.840	Ayudante	Bello Horizonte
Eduardo Luis Muñoz Muñoz	1.043.850.091	Ayudante	Bello Horizonte
Jorge Sarmiento Patiño	79.804.648	Ayudante	Bello Horizonte
Osbairo De Jesús Hernández López	15.681.887	Ayudante	Bello Horizonte
Fernando Roque Perozo	5,145,875	Ayudante	Bello Horizonte
Oscar Martínez	1.121.219.524	Ayudante	Usme
Andrés García	1.082.246.658	Ayudante	Usme
Horlaton Taborde	1.062.805.280	Ayudante	Bello Horizonte
Oscar Martínez	1.121.219.524	Ayudante	Usme
Andrés García	1.082.246.658	Ayudante	Usme
Edimer Alfonso Martínez	1.082.869.069	Ayudante	Usme
José Alejandro Cruz Lozano	79.66.012	Ayudante	San Cristóbal
Eduer González	18.955.376	Ayudante	San Cristóbal
Karen Yulieth Romero Comba	1.023.020.211	Boal	San Cristóbal

Tabla 15 Listado Vinculación Personal.

N°	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO
1	Luz Marina Sarmiento Adarmen	1.014.229.978	Profesional de calidad
2	Clemencia Albán Laguna	55.179.644	Profesional Social
3	Paola Bernal	53.049.109	Profesional Social
4	Didier Leonardo Muñoz Moreno	79.985.928	Residente de Obra
5	Lorena Andrea Gómez Ramírez	1.032.388.748	Residente Ambiental
6	Daniel Cante Fandiño	19.286.851	Maestro
7	Héctor Eustorgio López Cuadrado	79.383.445	Ayudante
8	Olga Regina Sandoval.	51.636.360	Boal
9	Jorge Iván Palacio	12.023.174	Ayudante
10	Carlos Ariza	1.002.495.232	Ayudante
11	Juan Díaz Esala	9.041.105	Ayudante
12	Mary Luz Rodríguez Navarro	57.298.776	Auxiliar de Trafico
13	Luis Alfonso Contreras	1.091.535.202	Ayudante
14	Andrés Puentes Arango	1.012.404.634	Oficial
15	Víctor Sonza	79.117.430	Oficial
16	Cristian Martínez	1.012.394.412	Oficial
17	Karla Vanesa Rodríguez Barros	1122412508	Inspector SST
18	Oscar Mauricio Blanco Blanco	1031160920	Oficial
19	Angie Daniela Mesa Silva	1.023.903.517	Boal
20	Aurelio De Jesús Monroy Niño	19.197.925	Director De Obra
21	Arnoldo Melo	3.080.157	Maestro
22	Luis Alberto Acuña Leguizamón	1.023.913.840	Ayudante
23	Eduardo Luis Muñoz Muñoz	1.043.850.091	Ayudante
24	Jorge Sarmiento Patiño	79.804.648	Ayudante
25	Osbairo De Jesús Hernández López	15.681.887	Ayudante
26	Jairo López Blanco	19.461.902	Inspector de obra
27	Daniela Ruiz Aldana	1.023.946.948	Auxiliar de Trafico
28	Vanesa Alonso	1.007.357.837	Apoyo Administrativo

29	Diana Paola Carrero	1.016.064.128	Apoyo Administrativo
30	Jeimy Viviana Duque	1.005.712.865	Apoyo Administrativo
31	Jonathan Henao Castro	13.076.630	Residente de obra
32	Natalia Laverde Manjarrez	1.000.284.808	Talento Humano
33	Lina María Laverde Manjarrez	1.013.659.913	Asesora Jurídica
34	Gilma Stella Ramos	52.214.439	Prof. de presupuesto
35	Nelson Rojas Casilimas	93127395	Profesional SST
36	Fernando Roque Perozo	5,145,875	Ayudante
37	Pablo Antonio Amaya	19.236.297	Maestro
38	Juan Carlos Martínez	84.452.385	Oficial
39	Narcizo Orozco	73.507.362	Oficial
40	John Jairo Romero	79.977.241	Oficial
41	Félix Alberto Casallas	80.235.440	Oficial
42	Henry Romero	80.117.329	Oficial
43	Alfonso Fernández Polanco	77.036.904	Oficial
44	Oscar Martínez	1.121.219.524	Ayudante
45	Andrés García	1.082.246.658	Ayudante
46	Horlaton Taborde	1.062.805.280	Ayudante
47	Geovanni Rodríguez	5.047.672	Maestro
48	Eduer González	18.955.376	
49	Yeili Espinosa	1.123.403.033	Boal
50	Carlos Tamara	1.007.127.772	Ayudante
51	Edimer Alfonso Martínez	1.082.869.069	Ayudante
52	José Alejandro Cruz Lozano	79.66.012	Ayudante
53	Emilio José Rodríguez	4.344.412	Auxiliar de Trafico
54	Karen Yulieth Romero Comba	1.023.020.211	Boal

Con relación a la vinculación de personal femenino, para el mes de marzo de 2024 en cumplimiento del numeral 53 “El contratista debe garantizar que al menos el 30 % del personal contratado sean mujeres o mujeres diversas” de la Cláusula 10. Obligaciones específicas del contratista, del contrato de obra 1270 de 2022, se reporta que, del total del personal vinculado, 17 son personal femenino, completando un porcentaje de 31% dando cumplimiento el contratista a lo solicitado. **(Ver Anexo No. 4 Planillas de Seguridad Social Personal Femenino Vinculado)**

6.4.3 TALLERES PEDAGÓGICOS

Para este periodo de informe, el contratista reporta que fue enviada el día lunes 04 de marzo del año en curso, la metodología para realizar el segundo taller con comunidad sobre. Uso, Mantenimiento y Lavado de Tanques, la cual recibe observaciones por parte de interventoría el día sábado 09 de marzo del año 2024, este taller se realizará una vez este elemento se encuentre terminado por el contratista.

6.4.4 PLEGABLE DE SOSTENIBILIDAD

Corresponde a una herramienta de comunicación que describe aspectos específicos para la conservación de la obra. El objeto de estos plegables es brindar información sobre la responsabilidad ciudadana en el buen uso y mantenimiento de las obras construidas, en el marco de la apropiación del territorio, lo que contribuirá al proceso de sostenibilidad de la obra. Este plegable de sostenibilidad se realizará y socializará cuando se cuente con el respectivo aval para su distribución.

6.4.5 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.

Durante el desarrollo del proyecto, el área social del contratista en coordinación con el área social de la interventoría establecerá comunicación y realizará gestión con las entidades locales y/o distritales que se requiera para el óptimo desarrollo y coordinación de actividades necesarias en obra.
Para este corte de informe no se reporta esta actividad, ya que no fue requerida.

Tabla 16 Indicador Actividades de Coordinación Institucional

Programa	Meta	Indicador
Programa de Participación	No. reuniones requeridas	No. de Actividad requerida x No. de Actividad realizada X 100 N. A

6.4.2. ESTRATEGIA SOCIAL PARA EL DISFRUTE Y SOSTENIBILIDAD DE LA OBRA:

Una vez finalizado el proyecto, se establecerá un pacto o acuerdo con las comunidades para el buen uso, compromiso y sostenibilidad de la obra, este pacto se irá gestando con los comités que se consoliden durante la ejecución de la obra.

A su vez, se reporta que según cronograma social se realizarían las entrevistas finales de memoria en el mes de marzo del 2024; las cuales se relacionan en el presente informe. **(Ver Anexo No. 5 Entrevistas de Memoria)**

Tabla 17 Indicador Actividades para el Disfrute y Sostenibilidad en Obra.

Programa	Meta	Indicador
Programa de participación	Número de actividades requeridas para el contrato	3 entrevistas requeridas x 3 entrevistas realizadas 100 100 % de cumplimiento

6.5 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL AL ÁREA TÉCNICA

6.5.1 ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD.

Las actas de vecindad corresponden a recolección de información sobre el estado estructural del 100% de los predios y espacios públicos ubicados en el área de influencia directa del proyecto antes de que la obra se inicie, mediante el diligenciamiento de un acta escrita en el formato establecido y la toma de registro fotográfico y fílmico, con la presencia del contratista la interventoría y el propietario y/o responsable del predio.

El Consorcio en su etapa de finalización debe realizar el levantamiento de actas de vecindad de cierre, las cuales estaban programadas según cronograma social para el mes de marzo del 2024, para este periodo de informe se reporta el levantamiento de un total de 28 actas de vecindad de cierre a saber:

Tabla 18 Relación Actas de Vecindad Cerradas al Corte de informe

No.	DIRECCION	PROPIETARIO	TELEFONO	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE PAZ Y SALVO
1	Carrera 1 este No. 31 F 42 Sur	Shirley Torres Rodríguez	3163683201	15/02/2023	Pendiente
2	Carrera 1 este No. 31 F 46 Sur	Luz Mila Mora	3103428765	16/02/2023	08/03/2024
3	Carrera 1 este No. 31 F 50 Sur	Isidro Hurtatis	3105669098	15/02/2023	09/03/2024
4	Carrera 1 este No. 31 F 58 Sur	Clemencia Hernández	3123587323	13/02/2023	08/03/2024
5	Carrera 1 este No. 31 F 60 Sur	Segundo Moisés Garzón	3112069954	13/02/2023	07/03/2024
6	Carrera 1 este No. 31 F 66 Sur	Ana Rosa Telrio/Jorge Quintero	3146321045	10/02/2023	Pendiente
7	Carrera 1 este No. 31 F 76 Sur	Hernando Villalba	3193986311	10/02/2023	06/03/2024
8	Carrera 1 este 31 F - 05	Jennifer Páez/Robinson Páez	3142301259	13/02/2023	07/03/2024
9	Carrera 1 este 31 F - 15	Sandra Isabella Herrera	3212744163	13/02/2023	06/03/2024
10	Carrera 1 este No. 32 - 06 Sur	Marco Adres Romero/Yeimy Moreno	3192625857	09/02/2023	Pendiente
11	Carrera 1 este No. 31 f – 36 Sur	Salón Comunal JAC La Joyita	3102558764	06/03/2023	Pendiente
12	Carrera 1 este No. 33 – 06 Sur	Lina Leyton/Benjamín Leyton	3007426560	14/02/2023	Pendiente
13	Carrera 1 este No. 33 – 14 Sur	Henry González	3158494605	16/02/2023	Pendiente
14	Carrera 1 este No. 33 – 20 Sur	Leonor Cerón/Pablo Méndez	3187667434	18/01/2023	Pendiente
15	Carrera 1 este No. 33 – 30 Sur	Elsa Baquero	3133319101	14/02/2023	Pendiente
16	Carrera 1 este No. 34 – 02 Sur apto 101	Nicol Aldana	3105565194	10/02/2023	Pendiente
16	Carrera 1 este No. 34 – 02 Sur apto 201	Gustavo Ladino	3173219262	16/02/2023	Pendiente
16	Carrera 1 este No. 34 – 02 Sur apto 202	SD	SD	18/01/2023	Pendiente
17	Carrera 1 este No. 34 – 14 Sur apto 101	Carlos Arturo Perilla	3138712791	13/02/2023	Pendiente
17	Carrera 1 este No. 34 – 14 Sur apto 201	Jineth Vera	3223576499	13/02/2023	Pendiente
17	Carrera 1 este No. 34 – 14 Sur apto 202	José Contreras	3118329195	10/02/2023	Pendiente
18	Carrera 1 este No. 34 – 20 Sur apto 101	Hilda Yalile Acera	3108527925	13/02/2023	Pendiente
18	Carrera 1 este No. 34 – 20 Sur apto 201	María Praxedis	3178489847	14/02/2023	Pendiente

18	Carrera 1 este No. 34 – 20 Sur apto 202	Marieta Vergel	3212928808	18/01/2023	Pendiente
19	Carrera 1 este No. 34 – 28 Sur apto 101	SD	SD	13/02/2023	Predio desocupado – Pendiente por cerrar
19	Carrera 1 este No. 34 – 28 Sur apto 201	Claudia Yolanda Murillo	3103341377	13/02/2024	Pendiente
20	Carrera 1 este No. 34 – 30 Sur apto 202	Sandra Milena Umaña	3132697597	15/02/2023	Pendiente
21	Calle 32C Bis sur No. 1-03 este	Blanca Aurora Diaz/Martha Diaz	3177488311	15/02/2023	08/03/2024
22	Calle 35 sur No. 0-71 este	Nubia Mora	3124983243	14/02/2023	04/03/2024
23	Calle 35 sur No. 0- 67 este	Mariela Cárdenas/Rodrigo González	3123803973	16/02/2023	04/03/2024
24	Calle 35 sur No. 0- 57 este	Elizabeth Rodríguez/ Angi Chaparro	3195752492	15/02/2023	Pendiente
25	Calle 35 sur No. 0- 53 este	Operador Claro	SD	14/02/2023	Pendiente
26	Calle 35 sur No. 0- 45 este	Orlando Vanegas	3112822810	16/02/2023	04/03/2024
27	Calle 35 sur No. 0- 41 este	Claudia Patricia Quilaguy/José López	3228344781	18/02/2023	04/03/2024
28	Calle 35 sur No. 0- 31 este	Juan Antonio Contreras/Ana Ferro	3208088306	18/02/2023	04/03/2024
29	Calle 35 sur No. 0- 23 este	Dora Moreno	SD	18/02/2023	04/03/2024
30	Calle 35 sur No. 0- 15 este	Edgar García/ Andrea Chaparro	3502770172	18/02/2023	04/03/2024
31	Calle 35 sur No. 0- 09 este	Ana maría Salcedo7	3182022126	18/02/2023	04/03/2024
32	Carrera 1 No. 35-10 sur	José Martínez	3125107876	17/02/2023	06/03/2024
33	Calle 35 sur No. 0- 02 este	Cindy Orduña/William Camargo	3134989197	14/02/2023	Pendiente
34	Calle 35 sur No. 0- 10 este	Horacio Aldana	3202346620	09/02/2023	04/03/2024
35	Calle 35 sur No. 0- 18 este	Andrés Valdez/Floriza Mayorga	3228317459	10/02/2023	04/03/2024
36	Calle 35 sur No. 0- 28 este	Predio en demolición	SD	16/02/2023	08/03/2024
37	Calle 35 sur No. 0- 32 este	Sergio Bermúdez/Raúl Bermúdez	3176898387	10/02/2023	04/03/2024
38	Calle 35 sur No. 0- 46 este	Cristian Virgüez/José Martínez	3105871320	14/02/2023	04/03/2024
39	Calle 35 sur No. 0- 52 este	Virgilio Méndez	3125229173	10/02/2023	04/03/2024
40	Calle 32 C sur No. 1-21	Sandra Guzmán	3108990470	13/02/2023	Pendiente
41	Carrera 1 este No. 32C 14 sur	Karen Tatiana Rios	3125229173	13/02/2023	Pendiente
42	Calle 32 C sur No. 0- 17 este	Angi Villa/Lorena Perdomo	3208257699	16/02/2023	04/03/2024

43	Calle 32 C sur No. 0- 25 este	Olga Lucia Peña	3214723903	13/02/2023	Pendiente
44	Calle 32 C sur No. 0- 35 este	Blanca Ligia Ávila	3132539169	13/02/2023	06/03/2024
45	Calle 32 C sur No. 0- 45 este	Luis Ávila	321017132	16/02/2023	04/03/2024
46	Calle 32 C sur No. 0- 49 este	Jenny Paola Mendoza/Samuel Linares	3203175027	12/03/2023	04/03/2024
47	Carrera 1 este No. 32-74	José Antonio Chaparro	JAC	16/02/2023	Pendiente
48	Vía Calle 35 sur entre Carrera 1 este y 0 este	JAC	JAC	17/02/2023	Pendiente
49	Calle 32 Bis sur No. 0- 12	Isidro Chiriví	3204878747	17/02/2023	06/03/2024
50	Calle 32 Bis sur No. 0- 18	Oliverio Ortiz	3228770814	17/02/2023	Pendiente
51	Carrera 0 este entre Calle 35 sur y Calle 32 C	JAC	JAC	17/02/2023	Pendiente
52	Parque La Joyita	Carlos Castillo JAC	3102558764	07/02/2023	Pendiente

Tabla 19 Indicadores de Gestión Actas de Vecindad.

Programa	Meta	Indicador
Programa de acompañamiento social actividades técnicas	100% de Predios del Área de Intervención	28 actas vecindad realizadas / 52 actas de Vecindad requeridas * 100 54% de cumplimiento

6.5.2 ACTAS DE COMPROMISO

Para este periodo de informe el contratista no reporta levantamiento acta de compromiso no fue requerida esta actividad.

Tabla 20 Indicador Acta de Compromiso.

Programa	Meta	Indicador
Programa de acompañamiento social actividades técnicas	100% de actas de compromiso requeridas en el área de Intervención	No. acta de compromiso levantadas / No. acta de compromiso programadas * 100

6.6 PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

A través de visitas periódicas y jornadas de evaluación conjunta con la interventoría, se realizará seguimiento al cumplimiento de los programas propuestos en el Plan de Gestión Social.

- ✓ El día lunes 04 de marzo del 2024, se envía mediante correo electrónico informe semanal social No 58 a interventoría para revisión y aprobación.

Tabla 21 Indicadores de Informes Semanales.

Programa	Meta	Indicador
Programa de Evaluación y Seguimiento	Informes semanales	1 informes semanales entregados = 100% 1 informes semanales solicitados. 100% de cumplimiento

Informe semanal:

Para este periodo de informe fueron entregados a un total de un (1) informe semanal el cual se encuentra en revisión por parte interventoría, dando así cumplimiento a lo programado por el

componente de gestión social. **(Ver Anexo No. 6 Informe Semanal y Registro Fotográfico)**

Informe Mensual:

- El día martes 05 de marzo del año 2024 se envía para revisión y aprobación, informe mensual social No. 14 en versión 1.

- El día miércoles 06 de marzo del año 2024 por parte de interventoría se reciben observaciones al informe mensual social No. 14 en versión 1.

- El día jueves 07 de marzo del año 2024 se envía informe mensual social en versión 2, atendiendo los ajustes solicitados por interventoría.

Informe Final:

- El respectivo informe final, será entregado para revisión y aprobación a interventoría una vez finalicen las actividades del proyecto.

Bitácora de Obra: Se anexa para este periodo de informe, copia de la bitácora de obra. **(Ver Anexo No. 7 Bitácora Social.**

Cronograma de Actividades Sociales:

Para el respectivo corte de informe, se anexa cronograma social, el cual ya se encuentra revisado y aprobado por interventoría. **(Ver Anexo No. 8 Cronograma Avance Social)**

6.6.1. ACTUALIZACION Y VINCULACION DE ACTORES SOCIALES

Para este periodo de informe se realizó la revisión del directorio de actores y organizaciones de la etapa de estudios y diseños, vinculando a los integrantes del comité veedor y Junta de Acción Comunal barrio la Joyita.

Tabla 22 Directorio Actores Sociales

NUMERO	NOMBRE	CONTACTO	ORGANIZACION	OBSERVACIONES/ ACTUALIZACIÓN
1	Carlos Alexander Castillo	3102558764	Presidente JAC La Joyita.	Presidente de la JAC barrio La Joyita y pertenece al actual comité veedor.
2	Álvaro José Rincón	Sin dato/ Se está gestionando	Conciliador I JAC La Joyita	Tomado base JAC La Joyita
3	Claudia Yolanda Murillo	3103391377	Conciliador II JAC La Joyita	Actualmente hace parte del comité veedor.

4	María Nelcy González	Sin dato/ Se está gestionando	Delegado Asociación I JAC La Joyita	Tomado base JAC La Joyita
5	Ana Isabel Muñoz	3102911659	Delegado Asociación II JAC La Joyita.	Actual integrante comité veedor.
6	Jorge Alberto Rodríguez	3133968965	Residente barrio La Joyita	Actual integrante comité veedor.
7	Jorge Rico	3017005299	Residente barrio La Joyita	Actual integrante comité veedor
8	Rita Solano	3102808284	Residente barrio La Joyita	Actual integrante comité veedor
9	Villalbina Chaparro	3143420663	Residente barrio La Joyita	Actual integrante comité veedor
10	Nubia Mojica	3108774770	Residente barrio La Joyita	Actual integrante comité veedor

7. ANEXOS

- ✓ Anexo 1 Volante Cierre Actas de Vecindad
- ✓ Anexo 2. Matriz de PQRS.
- ✓ Anexo 3. Certificaciones JAC.
- ✓ Anexo 4. Seguridad Social Mujeres Vinculadas al Contrato.
- ✓ Anexo 5. Entrevistas de Memoria
- ✓ Anexo 6. Informes Semanales.
- ✓ Anexo 7. Bitácora Social.
- ✓ Anexo 8. Cronograma Social Actualizado.

8. CONCLUSIONES

Para este quinceavo mes de ejecución de la obra, se avanza desde el componente de gestión social de la siguiente manera:

- Se cuenta con la aprobación a la fecha del informe social mensual No. 13 versión 2 para el presente contrato.

- Se envían para aprobación informe semanal No. 58 dando cumplimiento al plan de gestión social.

- Se realizó el envío de la metodología y del volante taller uso, mantenimiento y limpieza de tanques para revisión y aprobación.

- Se cuenta con el Punto de Atención al Ciudadano - PAC instalado y divulgado para la comunidad del sector e instituciones, el cual favorece la atención oportuna de solicitudes.

- Se cuenta con el acompañamiento de la interventoría y la entidad contratante en el cumplimiento y la realización de las actividades previstas en el plan de gestión social.

- Se dio inicio al cierre de actas de vecindad para los predios cercanos al objeto de intervención.

- Se da cierre a las entrevistas de ayuda de memoria con los tres integrantes del comité veedor.

9. BIBLIOGRAFÍA

- ✓ Anexo Social para la prestación del servicio y/o entrega del bien, septiembre 2022 –
- ✓ Subdirección de barrios. Secretaría Distrital de Hábitat.
- ✓ Anexo técnico – licitación de obra pública de infraestructura social. SDHT CCE-EICP-IDI-32
- ✓ http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-3
- ✓ Informe social 1 contrato de consultoría 863 de 2021, Consorcio Arquitectura y Espacio Urbano

.

ANEXO NO. 1

VOLANTE DE CONVOCATORIA, FORMATO DE ENTREGA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO TINGUA 2023

ENTREGA PIEZAS DE DIVULGACIÓN

OBRA: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"
Contrato 1270 de 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Secretaría de Hábitat

TIPO DE PIEZA ENTREGADA: Volante Cierre Acta de Vecindad Primera Visita
NÚMERO DE COMUNICADO N. 26

FECHA: DD 04 | MM 03 | AA 2024

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FIRMA	CANTIDAD/ OBSERVACIÓN
1	Victoria Maldonado	Calle 35 S 0-71 este	312 498 3243		
2	Rudyng S Gonzalez	calle 35 S 0-67 Este	3173803973		
3	Angie Chaparro	Calle 35 sur # 0-57 este	3196476066	ANGIE CHAPARRO	
4	Orlando Ungegos	Calle 35 sur # 0-45 este	3112822810		
5	Josy A lopez	Calle 35 Sur 0-41 E.	3114249022	Josy A lopez	
6	Ana Isbelia Ferro	Calle 35 S 0-31 Este	3133597780	Ana Isbelia Ferro	
7	Andrea chaparro	Calle 35 E Sur -0-75 este	3143068481	Andrea chaparro	
8	Sebastian Gaviria	Calle 35 # 0-09 Este	318 202 2126		
9	Yhona Escalo-	ec 111 35 S Na	320 2346616	Yhona Escalo	
10	Floriza Noriega	cll 35 sur 0-18 sur	3102854782	Floriza Noriega	
11	Virgilio Jaen	Cra 35 sur # 0-52 Este	3213051688	Virgilio	
12	Carmen Fernandez B	cll 32 C SUR # 0-17 ESTE	3106691007		
13	Luis Parra	cll 32 C sur # 0-45 Este	3143849110	Calle Luis	
14	Samuel Soto	Cll 32 C Sur # 0-49 Este	3112082168		
15	Rocio Bermudez	Calle 35 sur # 0-32	3176898387		
16		Calle 35 sur # 0-46 E	— / —		Bajo Puerta
17		K 1. 35-10 SUR	3125107876		
18		Calle 35 sur # 0-02 Este	— / —		Bajo Puerta
19	Tatiana Rios	Cra 1 # 32 C 19 SUR.	3125229 78	Tatiana Rios	
20	— " —	Cra Este # 34-07 Sur 202	— / —	— " —	Bajo Puerta

	ELABORO	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Clemencia Alba	Consorcio Tinqua 2023	Alejandra Ramirez ETA Int
FIRMA			

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023

ENTREGA PIEZAS DE DIVULGACIÓN

OBRA: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"
Contrato 1270 de 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Secretaría de Hábitat

TIPO DE PIEZA ENTREGADA: Volante Cierre Actas de Vecindad Primera Visita.
NÚMERO DE COMUNICADO: N.26

FECHA: DD 06 | MM 03 | AA 24

No.	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FIRMA	CANTIDAD / OBSERVACIÓN
1	Sandra Herrera	CC	—	Cr 1 Este # 31 F Sur - 15	—	Sandra Herrera	
2	Felipe Valencia	TI	1019264282	Cr 1 Est 31 F 46 Sur	3152908236		
3	Yuleida Ruiz	CC	20775521	Cr 1 Est 31 F 42 Sur	2663503	x Yuleida Ruiz	
4	—	CC	—	Cr 1 Este 31 F 58 Sur	—	—	Bgo Puerta
5	—	—	—	Cr 1 Est 31 F 60	—		Bgo Puerta
6	Hernando Valleba	CC	19499338	Cra Este 31 F 76 Sur	3193986311	x	
7	Blanca Avila	CC	—	Cll 32 Sur # 0-35 Est	—	—	←
8	Isiche Chunga	CC	—	Calle 32 D # 0-12 E	—	—	Escapo c#C
9	x Martha Diaz	CC	—	x calle 35 Sur H 1-03	x3143806077	x	x Martha Diaz
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

	ELABORO	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Clemencia Alba	Consorcio Tinqua 2023	Alejandra Ramírez - ETA Int
FIRMA			

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023

ENTREGA PIEZAS DE DIVULGACIÓN

OBRA: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"
Contrato 1270 de 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Secretaría de Hábitat

TIPO DE PIEZA ENTREGADA: Volante Primera Visita Cierre Actal de Vecindad
NÚMERO DE COMUNICADO N. 26

FECHA: DD 08 | MM 03 | AA 24

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FIRMA	CANTIDAD/ OBSERVACIÓN
1	Jinneth Vera	Cr 1 Este # 34-14	3118329195	Jinneth Vera	
2	Myriam Cardenas	Cr 1 Este # 34-14	3118329195	Myriam Cardenas	
3	Claudia Murillo	Cr 1 Este # 34-28	3103341577	Claudia Murillo	
4	Carlos Perilla	Cr 1 Este # 34-14	3138712791	Carlos Perilla	
5	Daniela Torres	Cr 1 Este # 31-F42	3163683201		
6	Nicole Aldana	Cr 1 Este # 34-02 101	3105565194	Nicole Aldana G	
7	Pablo Mendez	cra 1 este # 3320 SUR	3115113616		
8	Henry Gonzalez	Calle 1este # 33-19	3158499605		
9	Benjamin leyton	Calle 1 Este # 33-06 sur	9381363	Benjamin leyton	
10	Yenny Moreno	cra 1este # 32-06 SUR	3008180677		
11	Elsa Bocanegra	cra 1este # 33-30 sur	3133319101	Elsa Bocanegra	
12	Fabian Tique M	cra 1 este # 34-04 sur	3173219662	fabian	
13	Maria Hoyos	cra 1este # 34-22 Sub lo 2 201	3178489847	Maria Hoyos	
14	—— 11 ——	Calle 35 sur # 0-53 Est	—11—	—11—	Bajo Puerta
15					
16					
17					
18					
19					
20					

	ELABORO	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Clemencia Alba	Consorcio Tinqua 2023	Alejandra Ramirez - ESA IDT
FIRMA			

Powered by CamScanner

Volante No. 26 Fecha: 06-03-2024 Localidad: San Cristóbal Contrato No . 1270-2022

CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD CONTRATO 1270 DE 2022

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL" PARQUE LA JOYITA

Señor(a) Propietario(a)

Asunto: Cierre de Acta de Vecindad– Primera Visita Visita

Con el fin de dar finalización a las actividades constructivas, la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, a través del contratista encargado de esta obra, CONSORCIO TINGUA 2023 mediante contrato 1270 de 2022, le informa que se realizará la primera visita al predio, para el cierre del acta de vecindad. Esta actividad consiste en la firma del Acta de Vecindad por parte del propietario, en donde deja constancia que su predio no presentó afectación alguna por las obras terminadas.

Por favor tenga en cuenta que, de no ser posible el contacto con el propietario y/o encargado del predio a través de los canales de información establecidos, para el cierre del acta de vecindad, no habrá lugar para futuras reclamaciones por posibles afectaciones en el predio, a la entidad contratante, Interventoría ni Contratista.

Esta visita se llevará a cabo en el siguiente horario:

FECHA: 10-03-2024 **HORA: 10:00 am**

Personal profesional que realizará la actividad:

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
T.S. Clemencia Albán Ing. Didier Muñoz	T.S. Alejandra Ramírez Ing. Álvaro Aponte

En caso de no poder atender esta visita, comuníquese con nuestro Punto PAC para agendar un nuevo horario.

Mayor información: Punto de Atención al Ciudadano PAC
Salón Comunal La Joyita Calle 35 sur No. 0-32 E
Horario de atención miércoles y viernes 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 4:30 p.m.
Sábado de 8 a.m. 12 m.
Celular: 3185067088
Correo electrónico: ct2023social2@gmail.com

Volante No. 26 Fecha: 06-03-2024 Localidad: San Cristóbal Contrato No . 1270-2022

CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD CONTRATO 1270 DE 2022

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL" PARQUE LA JOYITA

Señor(a) Propietario(a)

Asunto: Cierre de Acta de Vecindad– Primera Visita Visita

Con el fin de dar finalización a las actividades constructivas, la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, a través del contratista encargado de esta obra, CONSORCIO TINGUA 2023 mediante contrato 1270 de 2022, le informa que se realizará la primera visita al predio, para el cierre del acta de vecindad. Esta actividad consiste en la firma del Acta de Vecindad por parte del propietario, en donde deja constancia que su predio no presentó afectación alguna por las obras terminadas.

Por favor tenga en cuenta que, de no ser posible el contacto con el propietario y/o encargado del predio a través de los canales de información establecidos, para el cierre del acta de vecindad, no habrá lugar para futuras reclamaciones por posibles afectaciones en el predio, a la entidad contratante, Interventoría ni Contratista.

Esta visita se llevará a cabo en el siguiente horario:

FECHA: 10-03-2024 **HORA: 10:00 am**

Personal profesional que realizará la actividad:

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
T.S. Clemencia Albán Ing. Didier Muñoz	T.S. Alejandra Ramírez Ing. Álvaro Aponte

En caso de no poder atender esta visita, comuníquese con nuestro Punto PAC para agendar un nuevo horario.

Mayor información: Punto de Atención al Ciudadano PAC
Salón Comunal La Joyita Calle 35 sur No. 0-32 E
Horario de atención miércoles y viernes 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 4:30 p.m.
Sábado de 8 a.m. 12 m.
Celular: 3185067088
Correo electrónico: ct2023social2@gmail.com

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO	
No DE CONTRATO 1270 de 2022 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL	
CONTRATISTA: Consorcio Tingua 2023	LOCALIDAD: San Cristóbal
TIPO DE EVENTO: Convocatoria Cierre Actas de Vecindad Parque La Joyita	
FECHA: 04, 06 y 08 de marzo del 2024	BARRIO: La Joyita

REGISTRO FOTOGRÁFICO









ANEXO NO. 2

MATRIZ DE PQRS CERRADAS A LA FECHA DE INFORME

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PQRS

OBRA: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"
Contrato 1270 de 2022

BARRIO LA JOYITA

No.	NOMBRE SOLICITANTE	CONTACTO	DIRECCIÓN / ENTIDAD	TIPO DE REQUERIMIENTO	CANAL DE REPORTE	FECHA DE APERTURA	ESTADO DE LA PQR	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES
1	Luis Gabriel Parra	3013733219	Carrera 1 No. 32-20 sur	Reclamo	Personal - Punto de Atención	Marzo 17 de 2023	Cerrada	Sabado 25 de marzo de 2023	Presunta afectación a predio
2	Orlando Vanegas Quijano	3112822810	Calle 35 No. 0 - 45 sur	Reclamo	Personal - Punto de Atención	Marzo 24 de 2023	Cerrada	Miercoles 05 de abril del 2023	Afectación anden del predio
3	Carlos Castillo	3112822810	Presidente JAC	Solicitud de información	Personal - Punto de Atención	Mayo 11 de 2023	Cerrada	Lunes 29 de mayo del 2023	Posibles afectaciones a las instalacione del salón comunal
4	Carlos Castillo	3112822810	Presidente JAC	Reclamo	Personal - Punto de Atención	Mayo 29 de 2023	Cerrada	Lunes 26 de junio de 2023	Afectación a la via de la carrera 1 este.
5	Isidro Chirivi	3204878747	Calle 32 Bis Sur No. 0-12	Reclamo	Personal - Punto de Atención	Agosto 01 de 2023	Cerrada	Sabado 19 de agosto de 2023	Presunta afectación a predio
6	Nubia Mora	3124983243	Calle 35 sur No 0-71 este	Reclamo	Personal - Punto de Atención	0ctubre 03 de 2023	Cerrada	Martes 17 de octubre de 2023	Afectación a andén del predio
7	Nubia Mora	3124983243	Calle 35 sur No 0-71 este	Reclamo	Personal - Punto de Atención	enero 26 de 2024	Cerrada	Lunes 26 de Febrero de 2024	Afectación andén del predio
8	Carlos Castillo	3102558764	Presidente JAC	Reclamo	Personal - Punto de Atención	Febrero 20 de 2024	Abierta		Apertura vía que resulto afectada y esta en arreglo y revisión de afectacion losas de concreto en otra zona del sector.

ANEXO No. 3

CERTIFCACIONES JAC

El SUSCRITO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA JOYITA

CERTIFICA:

Que la señora **OLGA REGINA SANDOBAL VEGA,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.636.360 de Bogotá, D.C.; Se encuentra residenciada en la calle 32 sur No. 0-28 este, Barrio La Joyita de la Localidad de San Cristóbal, desde hace más de cinco (05) años; a la señora OLGA REGINA se le ha observado buena conducta durante el tiempo que ha residido en el Barrio La Joyita.

Se expide el presente certificado a petición del interesado y como constancia para realizar cualquier trámite; en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

CARLOS ALEXANDER CASTILLO MUÑOZ
Presidente JAC. La Joyita Centro
Cel. 3102558764

El SUSCRITO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA JOYITA

CERTIFICA:

Que el señor **LUIS ALFONSO CONTRERAS PACHECO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.091.535.202 de Bogotá, D.C.; Se encuentra residenciado en la Calle 32 Bis No. 0-12 Este, Barrio La Joyita de la Localidad de San Cristóbal, desde hace más de cinco (05) años; al señor LUIS se le ha observado buena conducta durante el tiempo que ha residido en los límites del Barrio La Joyita.

Se expide el presente certificado a petición del interesado y como constancia para realizar cualquier trámite; en Bogotá, D.C., a los veintisiete (02) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

CARLOS ALEXANDER CASTILLO MUÑOZ
Presidente JAC. La Joyita Centro
Cel. 3102558764

Junta De Acción Comunal
Barrio La Joyita Centro.
Cel.3102558764
Cra.1 # 32-74 sur

El SUSCRITO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA JOYITA

CERTIFICA:

Que el señor **JUAN DIAZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No.9.041.616; Se encuentra residenciado en la Carrera 1 No. 1 A 32 este, barrio La Joyita de la Localidad de San Cristóbal, desde hace más de cinco (05) años; al señor JUAN DIAZ se le ha observado buena conducta durante el tiempo que ha residido en los límites del Barrio La Joyita.

Se expide el presente certificado a petición del interesado y como constancia para realizar cualquier trámite; en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

CARLOS ALEXANDER CASTILLO MUÑOZ
Presidente JAC. La Joyita Centro
Cel. 3102558764

El SUSCRITO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA JOYITA

CERTIFICA:

Que la señora **MARILUZ RODRIGUEZ NAVARRO** identificado con la cédula de ciudadanía N° 57.298.776 de Bogotá; Se encuentra residenciado en el kra 0 bis este # 32 sur -09 este sur Barrio la joyita de la Localidad de San Cristóbal, desde hace más de 5 años, a quien se le ha observado buena conducta durante su permanencia, Lo anterior para que preste constancia ante cualquier trámite.

Se expide en Bogotá a los 14 días del mes de noviembre de 2023

Cordialmente

CARLOS ALEXANDER CASTILLO MUÑOZ
Presidente JAC. La Joyita Centro
Cel. 3102558764

Junta De Acción Comunal
Barrio La Joyita Centro.
Cel.3102558764
Cra.1 # 32-74 sur

Jac
La Joyita

ANEXO NO. 4

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032388748		GOMEZ RAMIREZ LORENA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	av caracas # 35 a 17 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3735622	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	472482384	9463423434	I	2024/03/12	2024/02/23	BANCOLOMBIA	0	$535,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1032388748	GOMEZ RAMIREZ LORENA ANDREA	25-14	30	$1,840,000	$294,400	EPS037	30	$1,840,000	$230,000	CCF24	30	$1,840,000	$11,100		0	$0	$0	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,840,000**	**$294,400**			**$1,840,000**	**$230,000**			**$1,840,000**	**$11,100**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,400	$0	$0	$294,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$294,400	$0	$0	$294,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,100	$0	$0	$11,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$11,100	$0	$0	$11,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,000	$0	$0	$230,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$230,000	$0	$0	$230,000
TOTAL				**1**	**$535,500**	**$0**	**$0**	**$535,500**

2024/02/23 04:00 PM

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-18, 03:11:46 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 69269630

Periodo Cotización: febrero de 2024 **Periodo Servicio:** marzo de 2024

PAGADO 18/03/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO TINGUA 2023		
Documento	NI901662574	**Dirección**	CL 128 #54 - 32
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6017025087
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SANTOS GUTIERREZ JAIME ORLANDO	**Identificación**	CC 19339935
Total Afiliados	14	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 55179644	CLEMENCIA ALBAN LAGUNA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.800.000	$ 608.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.800.000	$ 152.000	6,960	$ 3.800.000	$ 264.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.176.500
CC 53049109	LEIDY PAOLA BERNAL DAZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1033770536	JERSON EDITH CONDE GUALACO	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.547.361	$ 61.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412.400
CC 16076630	JHONATAN HENAO CASTRO	01	00												X					0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 4.333.334	$ 693.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.333.334	$ 173.400	0,000	$ 4.333.334	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.333.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 866.800
CC 16076630	JHONATAN HENAO CASTRO	01	00																	0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 666.667	$ 106.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 666.667	$ 26.700	6,960	$ 666.667	$ 46.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 666.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.600
CC 19461902	JAIRO LOPEZ BLANCO	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.200
CC 19197925	AURELIO DE JESUS MONROY NIÑO	01	04																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 748.000
CC 79985928	DIDIER LEONARDO MUÑOZ MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.548.000
CC 57298776	MARILUZ RODRIGUEZ NAVARRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 93127395	NELSON ROJAS CASILIMAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.700.000	$ 592.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.700.000	$ 148.000	6,960	$ 3.700.000	$ 257.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.700.000	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.145.600
CC 1023946948	LINA DANIELA RUIZ ALDANA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 51636360	OLGA REGINA SANDOVAL VEGA	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194.500
CC 1023903517	ANGIE DANIELA SILVA MESA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1077975702	LAURA ISABEL TRIANA RAMIREZ	01	00		X															0	30	30	30	30	(230901) SKANDIA	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.800.000	$ 112.000	6,960	$ 2.800.000	$ 194.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.663.333	$ 146.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 901.500
CC 1014241798	JULIAN FELIPE VARGAS SALAMANCA	01	00		X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 443.334	$ 71.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 443.334	$ 17.800	6,960	$ 443.334	$ 30.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.290.417	$ 51.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 29.443.335	$ 37.743.335	$ 37.743.335	$ 39.701.112	$ 4.711.100	$ 1.509.900	$ 2.325.700	$ 1.414.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.961.600	$ 0	$ 9.961.600

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-18, 03:10:25 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 69282845

Periodo Cotización: febrero de 2024 **Periodo Servicio:** febrero de 2024

PAGADO 18/03/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO TINGUA 2023		
Documento	NI901662574	**Dirección**	CL 128 #54 - 32
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6017025087
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SANTOS GUTIERREZ JAIME ORLANDO	**Identificación**	CC 19339935
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1032388748	LORENA ANDREA GOMEZ RAMIREZ	59	00																		0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500	$ 0	$ 90.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901659787-5	M Y E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS		CRA 7 12B 84	3134733182	wespi1980@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	04/03/2024	75228118	$11.992.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	7.000	0		0		0	13	100	0	7.100	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	239.300	0		0		0	13	2.800	0	242.100	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	104.000	0		0		0	13	1.200	0	105.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	59.000	0		0		0	13	700	0	59.700	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	520.000	0		0		0	13	6.000	0	526.000	10
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	412.800	0		0		0	13	4.800	0	417.600	12
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	52.000	0		0		0	13	600	0	52.600	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	104.000	0		0		0	13	1.200	0	105.200	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	52.000	0		0		0	13	600	0	52.600	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	8.700	0		0		0	13	200	0	8.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.476.800	0	0	0	0	13	17.100	0	1.493.900	8
230301	Porvenir	800224808-8	3.300.800	0	0	0	0	13	38.100	0	3.338.900	25
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.248.000	0	0	0	0	13	14.400	0	1.262.400	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.712.500				2.712.500	13	31.300	2.743.800			27.125	2.743.800	40

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.558.800	13	18.000	1.576.800	40

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901659787-5	M Y E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS		CRA 7 12B 84	3134733182	wespi1980@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	04/03/2024	75228118	$11.992.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	1.558.800	1.577.000
Pensión	3	6.025.600	6.095.200
Riesgos Laborales	1	2.712.500	2.743.800
CCF	1	1.558.800	1.576.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	11.855.700	11.992.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901659787-5	M Y E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS		CRA 7 12B 84	3134733182	wespi1980@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	04/03/2024	75228118	$11.992.800	

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901659787-5	M Y E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS		CRA 7 12B 84	3134733182	wespi1980@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTA D. C.	BOGOTA, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD: SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 40 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-02	2024-01	E	04/03/2024	75228118	$11.992.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	PT	5145875	ROQUE PEROZO FERNANDO ENNRIQUE	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	79383445	LOPEZ CUADRADO HECTOR EUSTORGIO	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	19286851	CANTE FANDIÑO DANIEL	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	80386341	AMAYA MELO YONN FREDY	1	0			S		X														230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS002	130.000	5.200	14-11	130.000	5	9.100	CCF21	130.000	5.200	0	0	0	0	0
5	CC	79351045	CHAPARRO JOSE ANTONIO	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	1031160920	BLANCO BLANCO OSCAR MAURICIO	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	1023913840	ACUNA LEGUIZAMON LUIS ALBERTO	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
8	CC	1091535202	CONTRERAS PACHECO LUIS ALFONSO	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	3080157	MELO ARNOLDO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	79804648	SARMIENTO PATIÑO JORGE	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
11	CC	84452385	MARTINEZ JUAN CARLOS	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
12	CC	80932778	SANDOVAL PUENTES LUIS GUILLERMO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
13	CC	73507362	OROZCO ABDALA NARCISO EFRAIN	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
14	CC	1043850480	MUÑOZ MUÑOZ DAYSON EDUARDO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
15	CC	19236297	AMAYA HERNANDEZ PABLO ANTONIO	1	5			S																	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
								S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
17	CC	80117329	ROMERO COMBA HENRY ALBERTO	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
18	CC	93083473	ALTURO RAMIREZ JOSE ULISES	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
19	CC	9041616	DIAZ ESALA JUAN	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC07	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
20	CC	1069506805	RODRIGUEZ DE LA CRUZ RUFINO RODOLFO	1	0			S		X														230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS037	173.334	7.000	14-11	173.334	5	12.100	CCF21	173.334	7.000	0	0	0	0	0
21	CC	1043850091	MUÑOZ MUÑOZ EDUARDO LUIS	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
22	CC	15681887	HERNANDEZ LOPEZ OSBAIRO DE JESUS	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
23	CC	1007572228	VALLECILLA VELASCO TAYLOR	1	0			S		X														230201	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS037	130.000	5.200	14-11	130.000	5	9.100	CCF21	130.000	5.200	0	0	0	0	0
24	PT	7136847	FERNANDEZ POLANCO ALFONSO ENRIQUE	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
25	CC	79117430	SONZA PIERNAGORDA VICTOR JULIO	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
26	CC	1012394412	MARTINEZ LOBO CRISTIAN CAMILO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
27	CC	1012404634	PUENTES ARANGO EDGAR ANDRES	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
28	CC	79977241	ROMERO COMBA JOHN JAIRO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
29	CC	80235440	CASALLAS VILLA FELIX ALBERTO	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
30	CC	8540567	MUÑOZ MOSQUERA JOHN CARLOS	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
31	CC	1148186310	GONZALEZ URIANA MARISOL	1	0			S		X														230301	173.334	27.800	0	0	0	0	CCFC55	173.334	7.000	14-11	173.334	5	12.100	CCF21	173.334	7.000	0	0	0	0	0
32	CC	1007127772	TAMARA PAEZ CARLOS JAVIER	1	0			S	X															230301	823.334	131.800	0	0	0	0	EPS037	823.334	33.000	14-11	823.334	5	57.400	CCF21	823.334	33.000	0	0	0	0	0
33	CC	1100625355	BARRETO PARRA LEONARDO FABIO	1	0			S		X														230301	216.667	34.700	0	0	0	0	ESSC24	216.667	8.700	14-11	216.667	5	15.100	CCF21	216.667	8.700	0	0	0	0	0
34	CC	1005852000	PADILLA RODRIGUEZ JULIAN ENRIQUE	1	0			S		X														230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS002	173.334	7.000	14-11	173.334	5	12.100	CCF21	173.334	7.000	0	0	0	0	0
35	CC	80762096	GONZALEZ JIMENEZ HECTOR JULIO	1	0			S	X															230301	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS002	260.000	10.400	14-11	260.000	5	18.100	CCF21	260.000	10.400	0	0	0	0	0
36	CC	80393893	MENDIVELSO ALBARRACIN ARMANDO	1	0			S	X															230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS008	173.334	7.000	14-11	173.334	5	12.100	CCF21	173.334	7.000	0	0	0	0	0
37	CC	1062805280	TABORDA CARRILLO HORLENTON JOSE	1	0			S	X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF21	43.334	1.800	0	0	0	0	0
38	CC	12023174	PALACIOS ORTIZ JORGE IVAN	1	0			S	X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF21	43.334	1.800	0	0	0	0	0
39	CC	1121219524	SUAREZ OSCAR	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
40	CC	1234791000	TORRES SUAREZ EDWIN ESTIVEN	1	0			S		X														230301	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS002	216.667	8.700	14-11	216.667	5	15.100	CCF21	216.667	8.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Medellín, 06 de March de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de M Y E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1023020211		07/03/2024		b196p412	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 06/03/2024 07:50:32 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.20.173, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- ORIGINAL: E.P.S. - - 1a. COPIA: EMPLEADOR O ENTE TERRITORIAL -

O.P. 280235 04/16

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

"Código Únicamente para dependientes y afiliaciones al Régimen Subsidiado"

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT 900.156.264-2

FORMULARIO VÍA WEB

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

1. TIPO DE TRÁMITE	2. TIPO DE AFILIACIÓN	3. RÉGIMEN
A. AFILIACIÓN [ ] B. REPORTE DE NOVEDADES [✔]	A. Individual: a) Cotizante o cabeza de familia [✔] b) Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]	C. Contributivo [✔] S. Subsidiado [ ]

4. TIPO DE AFILIADO	5. TIPO DE COTIZANTE	CÓDIGO	FECHA DE LA SOLICITUD
CO Cotizante [✔] CF Cabeza de Familia [ ] BE Beneficiario [ ]	A. Dependiente [✔] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]		DÍA MES AÑO

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS			
PRIMER APELLIDO: ROMERO	SEGUNDO APELLIDO: COMBA	PRIMER NOMBRE: KAREN	SEGUNDO NOMBRE: YULIETH

7.TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	8. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	9. SEXO	10. FECHA NACIMIENTO
R.C. T.I. [✔] C.C. C.E. P.A. C.D. S.C.	1023020211	F [✔] M	24 DÍA 03 MES 1997 AÑO

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. ORIGEN ETNICO	12. DISCAPACIDAD	13. PUNTAJE Y NIVEL DEL SISBEN	14. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL	15. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Código	Tipo F [✔] M Condición T P			SURA

16. ADMINISTRADORA DE PENSIONES	17. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN - IBC	18. UBICACIÓN O DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	ZONA	LOCALIDAD / COMUNA	BARRIO
PORVENIR	1300000	CL 30 31 57	U. [✔] R. [ ]		

CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TELÉFONO FIJO	TELÉFONO MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	CÓDIGO IPS
BOGOTA	CUNDINAMARCA		3172129251	karenromero11@hotmail.com	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

19. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS			
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

20.TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	21. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	22. SEXO	23. FECHA NACIMIENTO	CÓDIGO IPS
T.I. C.C. C.E. P.A. C.D.		F M	DÍA MES AÑO	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	25. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	26. NÚMERO DE IDENTIDAD	27.SEXO F	27.SEXO M	28.. FECHA DE NACIMIENTO DÍA	MES	AÑO	29. PARENTESCO	30. ETNIA	31. DISCAPACIDAD Tipo	Condición
1		CN RC TI CC CE PA SC									F. N. M.	T. P.
2		CN RC TI CC CE PA SC									F. N. M.	T. P.
3		CN RC TI CC CE PA SC									F. N. M.	T. P.
4		CN RC TI CC CE PA SC									F. N. M.	T. P.

	32. DATOS DE RESIDENCIA Ciudad / Mpio.	Departamento	Zona	Teléfono Fijo	Teléfono Móvil	33. VALOR UPC AFILIADO ADICIONAL (Lo diligencia la EPS)	34. Nombre de la Institución prestadora de servicios de salud (IPS)	NIVEL DE SISBÉN	GRUPO POBLACIONAL
1			R. U.					I. II.	
2			R. U.					I. II.	
3			R. U.					I. II.	
4			R. U.					I. II.	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o Razón Social	36. Tipo documento de identidad	37. Número documento de identidad	DV	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones
MYE CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS	C.C. C.E. P.A. C.D. [✔] M.	901659787		

39. UBICACIÓN O DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TELÉFONO FIJO	TELÉFONO MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO
CRA 7 N 12 B 84	BOGOTA	BOGOTA		3134733182	myeconstruccionesyequipos@gmail.com

FECHA INICIO DE RELACIÓN LABORAL	CARGO	SALARIO
05 DÍA 03 MES 2024 AÑO	OBRERO DE CONSTRUCCION	1300.000

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. TIPO DE NOVEDAD

1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD [ ]
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS [ ]
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS [ ]
   Código [ ]
6. REINSCRIPCIÓN EN LA EPS [ ]
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR [ ]
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO [ ]
11. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
12. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
13. MOVILIDAD
    A) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO [ ]
    B) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO [ ]
14. TRASLADO
    A) MISMO RÉGIMEN [✔]
    B) DIFERENTE RÉGIMEN [ ]
15. REPORTE DE FALLECIMIENTO [ ]
16. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE [ ]
17. REPORTE DE LA CALIDAD DE PREPENSIONADO [ ]
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN			
PRIMER APELLIDO: ROMERO	SEGUNDO APELLIDO: COMBA	PRIMER NOMBRE: KAREN	SEGUNDO NOMBRE: YULIETH

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO	FECHA NACIMIENTO
R.C. T.I. [✔] C.C. C.E. P.A. C.D. S.C.	1023020211	F [✔] M	24 DÍA 03 MES 1997 AÑO

42. FECHA (a partir de)	43. EPS ANTERIOR	44. MOTIVO DE TRASLADO	45. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES
05 DÍA 03 MES 2024 AÑO	Código EMP 021	Código	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

Declaración Juramentada de convivencia: Declaro que convivo con el(la) Señor(a)_____Identificado(a) con_____No._____ [ ]
desde el día_____del mes_____del año _____

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) dependen económicamente de mi. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad [ ]
49. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [✔]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [✔]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [✔]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [✔]

VII. FIRMAS

54.Firma de cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55.Firma y sello del empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad:

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total
Cantidad:									

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. [ ]
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación			69. Fecha de validación		
Código del Municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

70. Datos del funcionario que realiza la validación			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Tipo documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario	

OBSERVACIONES:

VIGILADO Supersalud

IMPRESO POR CENGAGE IMPRESORES S.A. Nit 800.170.497-5 TEL. 430 8100

6007000 ENERO / 2016

Recuerde que con la firma del formulario,el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

01-01-F-009

- 2a. COPIA: AFILIADO -

O.P. 280235 04/16

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES Y CARTA DE DESEMPEÑO

FORMULARIO VÍA WEB

nueva eps
gente cuidando gente
NIT 900.156.264-2

Autorización de mensajes de texto. (Circular externa 000016 mayo de 2013)

Yo, KAREN YULIETH ROMERO COMBA identificado (a) con R.C. T.I. ☑ C.C. C.E. Otro: _____

número 1023020211 de BOGOTA _____ , certifico que:

1. He recibido la carta de derechos y deberes	SÍ☑ No☐
2. He recibido la carta de desempeño con el ranking de NUEVA EPS	SÍ☑ No☐
3. Leí el contenido de la carta de derechos y deberes	SÍ☑ No☐
4. Leí el contenido de la carta de desempeño	SÍ☑ No☐
5. Me fueron resueltas las dudas sobre el contenido de las cartas de derechos y deberes y la carta de desempeño	SÍ☑ No☐
6. Entendí y comprendí lo enunciado en la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño	SÍ☑ No☐
7. NUEVA EPS cuenta con canales disponibles y eficaces para resolver las dudas sobre el contenido de las cartas	SÍ☑ No☐

Así mismo autorizo a NUEVA EPS, para que envíe información al teléfono celular No. _____

y/o correo electrónico: _____

SÍ☐ No☐

Cordialmente,

Firma: _____
Tipo ID: CC No. ID: 1023020211
Fecha (dd/mm/aaaa): 05-03-2024
Dirección: CLL 30 31 57
Tel: 3172129251 Municipio BOGOTA
Departamento: CUNDINAMARCA
Huella

Afiliado manifiesta que no sabe o no puede firmar, autoriza a:

Firma: _____
Tipo ID: _____ No. ID: _____
Fecha (dd/mm/aaaa): _____
Dirección: _____
Tel: _____ Municipio _____
Departamento: _____
Huella

Manifiesto con mi firma la aceptación de todas las declaraciones y términos incorporados en este formato y el consentimiento expreso, previo e informado en relación con el tratamiento de mis datos personales que hará NUEVA EPS S.A., en sujeción a la política para el tratamiento de datos personales de la NUEVA EPS S.A. consúltela al reverso de este documento.

Información de NUEVA EPS
Asesor: ESTRATEGIA EMPRESARIAL
Código N0076 Oficina _____

Autorizaciones

En virtud de la anterior certificación, autorizo expresamente y conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley 527 de 1995, a NUEVA EPS S.A. Para que me remita información en forma de mensajes de datos, a través de mecanismos como sms -short message service - , correos electrónicos y redes sociales, relacionada con los servicios de NUEVA EPS S.A. y la carta de derecho de deberes.
Autorizo de manera expresa a NUEVA EPS S.A. y/o a la persona natural o jurídica a quien ésta encargue, para que recolecte, almacene, use, haga circular, actualice o suprima mis datos personales, para acceder a los servicios de la NUEVA EPS S.A. y para el cumplimiento de la carta de derechos y deberes.

Aviso de privacidad

Hago constar expresamente que NUEVA EPS S.A. me informó sobre los siguientes derechos que me asisten como titular de datos personales:

- Acceder los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
- Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente al responsable del tratamiento y al encargado del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, datos, en relación con datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos datos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
- solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
- Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, con respecto del uso que le ha dado a los datos personales.
- Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
- Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la constitución.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la política de tratamiento de los datos personales de NUEVA EPS S.S., a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición:

Sitio web: www.nuevaeps.com.co
Oficinas de atención al afiliado de NUEVA EPS S.A.
Línea Gratuita: 01 8000 954400
Línea de atención en Bogotá: 307 7022
Conmutador: (57 + 1) 4193000
Dirección Administrativa: Carrera 85k No. 46A – 66 Piso 2.

Sr.(a) afiliado(a), la información por usted suministrada en este formato, así como la relacionada en el formulario de afiliación y/o demás documentos anexos, serán utilizados por NUEVA EPS S.A. como responsable del tratamiento de la información únicamente para los fines específicos relacionados con la administración y prestación de servicios en salud de Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 ''Hábeas Data''; dicho tratamiento podrá implicar la trasferencia, trasmisión y/o recepción de los datos, y el cual se realizará a través de sí misma, terceros encargados de tratamiento de información o de sus aliados comerciales, para fines comerciales y para la correcta prestación del servicio, de la forma indicada en los Términos y Condiciones de cada uno de sus portales y de la Política de Confidencialidad y Protección de Datos.

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE CUYO INGRESO SEA IGUAL O SUPERIOR A 1 SMMLV

ACTIVIDAD ECONÓMICA	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	POSEE VIVIENDA PROPIA	PRODUCTOR AGROPECUARIO
			$	SÍ ☐ NO ☐	SÍ ☐ NO ☐

Nivel de Escolaridad					
Ninguno ☐	Secundaria ☐	Normalista ☐	Profesional ☐	Doctorado ☐	
Preescolar ☐	Media académica o clásica (bachillerato básico) ☐	Técnica Profesional ☐	Especialización ☐	Último Grado Aprobado _____	
Básico Primaria ☐	Media técnica (bachillerato básico) ☐	Tecnológica ☐	Maestría ☐		

Posición Ocupacional				Inicio Contrato	Fin Contrato
Patrón/Empleador ☐	Contratista ☐	Trabaja por su Cuenta ☐			

SEÑOR USUARIO: TRABAJADOR INDEPENDIENTE O CONTRATISTA, RECUERDE REPORTAR LA NOVEDAD DE RETIRO EN LA PLANILLA DE PAGO A PARTIR DEL MOMENTO QUE DECIDA NO CONTINUAR CON LOS SERVICIOS DE SALUD, EL NO HACERLO LE GENERA MORA, LA CUAL TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL MOMENTO EN EL QUE REPORTE SU RETIRO AL SISTEMA. DECRETO 806 ART. 57 DE 1998 Y ART. 59 DECRETO 1406 DE 1999.

SÓLO DILIGENCIAR SI ES COTIZANTE INDEPENDIENTE PAGO POR TERCERO	Nombre del Tercero	Tipo de Identificación	Identificación del Tercero que realiza el Aporte	DV
		NIT ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ P.A. ☐ T.I. ☐ C.D. ☐		

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR LA EPS

Nombre del GESTOR o PROMOTOR	CÓDIGO GESTOR o PROMOTOR	Nombre DIRECTOR COMERCIAL	CÓDIGO DIRECTOR	Causal Inconsistencia y/o Observaciones	CIUDAD Y FECHA

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

KAREN YULIETH ROMERO COMBA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.023.020.211** se encuentra afiliado(a)al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 5 de Marzo del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.123.403.033**

ESPINOZA RODRIGUEZ

APELLIDOS

YEILI

NOMBRES

Yeils Espinoza Rodriguez

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **20-DIC-2002**

DIBULLA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

B+ G.S. RH

F SEXO

01-MAR-2021 DIBULLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

ÍNDICE DERECHO

P-4800500-01230167-F-1123403033-20210428 **0074**26295A 1 8501616806

- ORIGINAL: E.P.S. - - 1a. COPIA: EMPLEADOR O ENTE TERRITORIAL -

O.P. 280235 04/16

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

"Código Únicamente para dependientes y afiliaciones al Régimen Subsidiado"

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT 900.156.264-2

FORMULARIO VÍA WEB

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

1. TIPO DE TRÁMITE	2. TIPO DE AFILIACIÓN	3. RÉGIMEN
A. AFILIACIÓN ✔ B. REPORTE DE NOVEDADES	A. Individual: a) Cotizante o cabeza de familia ✔ b) Beneficiario o afiliado adicional B. Colectiva C. Institucional D. De oficio	C. Contributivo ✔ S. Subsidiado

4. TIPO DE AFILIADO	5. TIPO DE COTIZANTE	CÓDIGO	FECHA DE LA SOLICITUD
CO Cotizante ✔ CF Cabeza de Familia BE Beneficiario	A. Dependiente ✔ B. Independiente C. Pensionado		17 DÍA 02 MES 2024 AÑO

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
PRIMER APELLIDO [illegible] SEGUNDO NOMBRE

7.TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	8. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	9. SEXO	10. FECHA NACIMIENTO
R.C. T.I. ✔ C.C. C.E. P.A. C.D. S.C.	1123403033	F ✔ M	20 DÍA 12 MES 2002 AÑO

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. ORIGEN ETNICO	12. DISCAPACIDAD	13. PUNTAJE Y NIVEL DEL SISBEN	14. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL	15. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Código	Tipo F ✔ M Condición T P			SURA

16. ADMINISTRADORA DE PENSIONES	17. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN - IBC	18. UBICACIÓN O DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	ZONA	LOCALIDAD / COMUNA	BARRIO
PORVENIR	1300.000	CL 30 31 oc 57	U. ✔ R.		

CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TELÉFONO FIJO	TELÉFONO MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	CÓDIGO IPS
BOGOTA	CUNDINAMARCA		3172129251	klauzma@hotmail.com	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

19. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

20.TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	21. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	22. SEXO	23. FECHA NACIMIENTO	CÓDIGO IPS
T.I. C.C. C.E. P.A. C.D.		F M	DÍA MES AÑO	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	25. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	26. NÚMERO DE IDENTIDAD	27.SEXO F	27.SEXO M	28.. FECHA DE NACIMIENTO DÍA	MES	AÑO	29. PARENTESCO	30. ETNIA	31. DISCAPACIDAD Tipo	31. DISCAPACIDAD Condición
1		CN RC TI CC CE PA SC									F. N. M.	T. P.
2		CN RC TI CC CE PA SC									F. N. M.	T. P.
3		CN RC TI CC CE PA SC									F. N. M.	T. P.
4		CN RC TI CC CE PA SC									F. N. M.	T. P.

	32. DATOS DE RESIDENCIA Ciudad / Mpio.	Departamento	Zona	Teléfono Fijo	Teléfono Móvil	33. VALOR UPC AFILIADO ADICIONAL (Lo diligencia la EPS)	34. Nombre de la Institución prestadora de servicios de salud (IPS)	NIVEL DE SISBÉN	GRUPO POBLACIONAL
1			R. U.					I. II.	
2			R. U.					I. II.	
3			R. U.					I. II.	
4			R. U.					I. II.	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o Razón Social	36. Tipo documento de identidad	37. Número documento de identidad	DV	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones
MYE CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS	C.C. C.E. P.A. C.D. ✔ NI.	901659787		

39. UBICACIÓN O DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TELÉFONO FIJO	TELÉFONO MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO
CR 7 12B 84	BOGOTA	CUNDINAMARCA	7498135	3134733182	asesorjuridico184@gmail.com

FECHA INICIO DE RELACIÓN LABORAL	CARGO	SALARIO
17 DÍA 02 MES 2024 AÑO	OBRERO DE CONSTRUCCION	1300.000

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. TIPO DE NOVEDAD

1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS
   Código
6. REINSCRIPCIÓN EN LA EPS ✔
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES
8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES
9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO
11. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS
12. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS
13. MOVILIDAD
    A) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
    B) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
14. TRASLADO
    A) MISMO RÉGIMEN
    B) DIFERENTE RÉGIMEN
15. REPORTE DE FALLECIMIENTO
16. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE
17. REPORTE DE LA CALIDAD DE PREPENSIONADO
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO	FECHA NACIMIENTO
R.C. T.I. C.C. C.E. P.A. C.D. S.C.		F M	DÍA MES AÑO

42. FECHA (a partir de)	43. EPS ANTERIOR Código	44. MOTIVO DE TRASLADO Código	45. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES
17 DÍA 02 MES 2024 AÑO			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

Declaración Juramentada de convivencia: Declaro que convivo con el(la) Señor(a)_____Identificado(a) con_____No._____ desde el día_____del mes_____del año _____

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) dependen económicamente de mi.
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad
49. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. ✔
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. ✔
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. ✔
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. ✔

VII. FIRMAS

54.Firma de cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55.Firma y sello del empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad:

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total
Cantidad:									

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación			69. Fecha de validación		
Código del Municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

VIGILADO Supersalud

IMPRESO POR CENGAGE PRINTING S.A. NIT 800.170.497-5 TEL. 403 8100

6007000 ENERO / 2016

Recuerde que con la firma del formulario,el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

01-01-F-009

- 2a. COPIA: AFILIADO -

O.P. 280235 04/16

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES Y CARTA DE DESEMPEÑO

FORMULARIO VÍA WEB

nueva eps
gente cuidando gente
NIT 900.156.264-2

Autorización de mensajes de texto. (Circular externa 000016 mayo de 2013)

Yo, *YEILI ESPINOZA RODRIGUEZ* identificado (a) con R.C. T.I. ☑ C.C. C.E. Otro: _____

número *1123403033* de *GUAJIRA* , certifico que:

1. He recibido la carta de derechos y deberes	SÍ☑ No☐
2. He recibido la carta de desempeño con el ranking de NUEVA EPS	SÍ☑ No☐
3. Leí el contenido de la carta de derechos y deberes	SÍ☑ No☐
4. Leí el contenido de la carta de desempeño	SÍ☑ No☐
5. Me fueron resueltas las dudas sobre el contenido de las cartas de derechos y deberes y la carta de desempeño	SÍ☑ No☐
6. Entendí y comprendí lo enunciado en la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño	SÍ☑ No☐
7. NUEVA EPS cuenta con canales disponibles y eficaces para resolver las dudas sobre el contenido de las cartas	SÍ☑ No☐

Así mismo autorizo a NUEVA EPS, para que envíe información al teléfono celular No. _____

y/o correo electrónico: _____

SÍ☐ No☐

Cordialmente,

Firma: _____

Tipo ID: *CC* No. ID: *1123403033*

Fecha (dd/mm/aaaa): *17-02-2024*

Dirección: *CLL 30 31 57*

Tel: *3172129251* Municipio *BOGOTA*

Departamento: *CUNDINAMARCA*

Huella

Afiliado manifiesta que no sabe o no puede firmar, autoriza a:

Firma: _____

Tipo ID: _____ No. ID: _____

Fecha (dd/mm/aaaa): _____

Dirección: _____

Tel: _____ Municipio _____

Departamento: _____

Huella

Manifiesto con mi firma la aceptación de todas las declaraciones y términos incorporados en este formato y el consentimiento expreso, previo e informado en relación con el tratamiento de mis datos personales que hará NUEVA EPS S.A., en sujeción a la política para el tratamiento de datos personales de la NUEVA EPS S.A. consúltela al reverso de este documento.

Información de NUEVA EPS

Asesor: *ESTRATEGIA EMPRESARIAL*

Código *N0076* Oficina _____

Autorizaciones

En virtud de la anterior certificación, autorizo expresamente y conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley 527 de 1995, a NUEVA EPS S.A. Para que me remita información en forma de mensajes de datos, a través de mecanismos como sms -short message service - , correos electrónicos y redes sociales, relacionada con los servicios de NUEVA EPS S.A. y la carta de derecho de deberes.

Autorizo de manera expresa a NUEVA EPS S.A. y/o a la persona natural o jurídica a quien ésta encargue, para que recolecte, almacene, use, haga circular, actualice o suprima mis datos personales, para acceder a los servicios de la NUEVA EPS S.A. y para el cumplimiento de la carta de derechos y deberes.

Aviso de privacidad

Hago constar expresamente que NUEVA EPS S.A. me informó sobre los siguientes derechos que me asisten como titular de datos personales:

- Acceder los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
- Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente al responsable del tratamiento y al encargado del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, datos, en relación con datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos datos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
- solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
- Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, con respecto del uso que le ha dado a los datos personales.
- Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
- Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la constitución.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la política de tratamiento de los datos personales de NUEVA EPS S.S., a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición:

Sitio web: www.nuevaeps.com.co
Oficinas de atención al afiliado de NUEVA EPS S.A.
Línea Gratuita: 01 8000 954400
Línea de atención en Bogotá: 307 7022
Conmutador: (57 + 1) 4193000
Dirección Administrativa: Carrera 85k No. 46A – 66 Piso 2.

Sr.(a) afiliado(a), la información por usted suministrada en este formato, así como la relacionada en el formulario de afiliación y/o demás documentos anexos, serán utilizados por NUEVA EPS S.A. como responsable del tratamiento de la información únicamente para los fines específicos relacionados con la administración y prestación de servicios en salud de Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 ''Hábeas Data''; dicho tratamiento podrá implicar la trasferencia, trasmisión y/o recepción de los datos, y el cual se realizará a través de sí misma, terceros encargados de tratamiento de información o de sus aliados comerciales, para fines comerciales y para la correcta prestación del servicio, de la forma indicada en los Términos y Condiciones de cada uno de sus portales y de la Política de Confidencialidad y Protección de Datos.

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE CUYO INGRESO SEA IGUAL O SUPERIOR A 1 SMMLV

ACTIVIDAD ECONÓMICA	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	POSEE VIVIENDA PROPIA		PRODUCTOR AGROPECUARIO	
			$	SÍ		SÍ	
				NO		NO	

Nivel de Escolaridad						
Ninguno ☐	Secundaria ☐	Normalista ☐	Profesional ☐	Doctorado ☐		
Preescolar ☐	Media académica o clásica (bachillerato básico) ☐	Técnica Profesional ☐	Especialización ☐	Último Grado Aprobado _____		
Básico Primaria ☐	Media técnica (bachillerato básico) ☐	Tecnológica ☐	Maestría ☐			

Posición Ocupacional	Patrón/Empleador ☐	Contratista ☐	Trabaja por su Cuenta ☐
Inicio Contrato		Fin Contrato	

SEÑOR USUARIO: TRABAJADOR INDEPENDIENTE O CONTRATISTA, RECUERDE REPORTAR LA NOVEDAD DE RETIRO EN LA PLANILLA DE PAGO A PARTIR DEL MOMENTO QUE DECIDA NO CONTINUAR CON LOS SERVICIOS DE SALUD, EL NO HACERLO LE GENERA MORA, LA CUAL TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL MOMENTO EN EL QUE REPORTE SU RETIRO AL SISTEMA. DECRETO 806 ART. 57 DE 1998 Y ART. 59 DECRETO 1406 DE 1999.

SÓLO DILIGENCIAR SI ES COTIZANTE INDEPENDIENTE PAGO POR TERCERO	Nombre del Tercero	Tipo de Identificación						Identificación del Tercero que realiza el Aporte	DV
		NIT	C.C.	C.E.	P.A.	T.I.	C.D.		

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR LA EPS

Nombre del GESTOR o PROMOTOR	CÓDIGO GESTOR o PROMOTOR	Nombre DIRECTOR COMERCIAL	CÓDIGO DIRECTOR	Causal Inconsistencia y/o Observaciones	
					CIUDAD Y FECHA

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

YEILI ESPINOZA RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.123.403.033** se encuentraafiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 18 de Febrero del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Medellín, 16 de Febrero de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de M Y E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1123403033	ESPINOZA RODRIGUEZ YELI	16/02/2024		13421412	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C45780030	OROZCO MANJARREZ DAIRA ROSA	16/02/2024		21151206	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C107684122404733289

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 16/02/2024 09:14:49 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.53.175, 192.230.104.9, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SuAporte | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: martes, 19 de marzo de 2024 05:14:04 PM

Período del informe: 202402

Pagada 19/03/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL		
Documento	NI860091575	**Dirección**	CL 128 #54 - 32
Tipo de Empresa		**Teléfono**	7024429
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SANTOS GUTIERREZ JAIME ORLANDO	**Identificación**	CC19339935

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 52214439	RAMOS CASTIBLANCO GILMA STELLA	69316274	19/03/2024	202402	202403																		30	30	30	30	230301	EPS017	14-25	CCF22	$6.577.200	$6.577.200	$6.577.200	$6.577.200	$1.118.200	$263.100	$34.400	$263.100	$	$	$	$	$1.678.800
CC 1005712865	DUQUE ALVAREZ YEIMY V IANA	69316274	19/03/2024	202402	202403																		30	30	30	30	230301	EPS017	14-25	CCF22	$1.614.600	$1.614.600	$1.614.600	$1.614.600	$258.400	$64.600	$8.500	$64.600	$	$	$	$	$396.100
CC 1014229978	SARMIENTO ADARMEN LUZ MARINA	69316274	19/03/2024	202402	202403																		30	30	30	30	230201	EPS010	14-25	CCF22	$3.996.000	$3.996.000	$3.996.000	$3.996.000	$639.400	$159.900	$278.200	$159.900	$	$	$	$	$1.237.400
CC 1007357837	ALONSO GOMEZ LAURA VANESA	69316274	19/03/2024	202402	202403																		30	30	30	30	230301	EPS008	14-25	CCF22	$3.288.600	$3.288.600	$3.288.600	$3.288.600	$526.200	$131.600	$17.200	$131.600	$	$	$	$	$806.600
CC 1049412327	CARDENAS ARIAS LEYDY YOHANNA	69316274	19/03/2024	202402	202403																		30	30	30	30	231001	EPS005	14-25	CCF22	$3.780.000	$3.780.000	$3.780.000	$3.780.000	$604.800	$151.200	$19.800	$151.200	$	$	$	$	$927.000
CC 1016064128	CARRERO BERNAL DIANA PAOLA	69316274	19/03/2024	202402	202403																		30	30	30	30	25-14	EPS005	14-25	CCF22	$3.288.600	$3.288.600	$3.288.600	$3.288.600	$526.200	$131.600	$228.900	$131.600	$	$	$	$	$1.018.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccior	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900420537	1	VERDE DC S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CARRERA 17 No. 142 - 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6097373	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	491881005	9463938381	E	2024/03/11	2024/03/04	BANCO AV VILLAS	0	$8,084,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige ma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA (6 Afiliados)							$19,840,505	$3,315,100			$21,140,505	$2,039,100			$21,140,505	$845,700			$21,140,505		$1,182,00(		$14,040,50!	$702,20(		$8,084,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (6 Afiliados)							$19,840,505	$3,315,100			$21,140,505	$2,039,100			$21,140,505	$845,700			$21,140,505		$1,182,00(		$14,040,50!	$702,20(		$8,084,100
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados)							$19,840,505	$3,315,100			$21,140,505	$2,039,100			$21,140,505	$845,700			$21,140,505		$1,182,00(		$14,040,50!	$702,20(		$8,084,100
1	CC	1026291103	CUELLAR HOYOS YON ALEXANDER		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	0.522%	$7,90(	30	$(	$(	Si	$367,900
2	CC	1032362624	LAVERDE MANJARRES HERNANDO		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,50(	30	$(	$(	Si	$402,500
3	CC	19497119	LAVERDE ABELLA HERNANDO		25-14	30	$14,040,505	$2,387,100	EPS005	30	$14,040,505	$1,755,100	CCF24	30	$14,040,505	$561,700	14-23	30	$14,040,505	6.960%	$977,30(	30	$14,040,50!	$702,20(	No	$6,383,400
4	CC	1013659913	LAVERDE MANJARRES LINA MARIA		23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	0.522%	$7,90(	30	$(	$(	Si	$367,900
5	CC	1000284808	LAVERDE MANJARRES NATALIA		23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	0.522%	$7,90(	30	$(	$(	Si	$367,900
6	CC	36540637	MANJARRES ORTIZ PURA ISABEL			0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,50(	30	$(	$(	Si	$194,500
Total			**Afiliados(6)**				$19,840,505	$3,315,100			$21,140,505	$2,039,100			$21,140,505	$845,700			$21,140,505		$1,182,00(		$14,040,50!	$702,200		$8,084,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900420537	1	VERDE DC S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CARRERA 17 No. 142 - 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6097373	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	491881005	9463938381	E	2024/03/11	2024/03/04	BANCO AV VILLAS	0	$8,084,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$3,315,100	$0	$0	$3,315,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,835,100	$0	$0	$2,835,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,182,000	$0	$0	$1,182,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$1,182,000	$0	$0	$1,182,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$845,700	$0	$0	$845,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$845,700	$0	$0	$845,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$2,039,100	$0	$0	$2,039,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$60,000	$0	$0	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$1,979,100	$0	$0	$1,979,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$421,300	$0	$0	$421,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$421,300	$0	$0	$421,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,900	$0	$0	$280,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$280,900	$0	$0	$280,900
TOTAL				**6**	**$8,084,100**	**$0**	**$0**	**$8,084,100**

ANEXO NO. 5

ENTREVISTAS DE MEMORIA

TERCERA ENTREVISTA DE MEMORIA

JORGE RICO INTEGRANTE COMITÉ VEEDOR

Preguntas Tercer Momento de Entrevista:

1) Que opina de todo el proceso de gestión social llevado a cabo durante la obra de espacio público en este parque.

RESPUESTA: Me parece muy bueno porque nos han tenido informados, específicamente sobre lo que se está haciendo en la obra, para que son todas las cosas, yo incluso he preguntado para que son las torres, para que son las cosas que he visto que han venido llegando y que no veía antes y técnicamente me han informado para que es y que es lo que van hacer y como y que es lo que están elaborando me parece muy bien, todo lo que han hecho.

2) Como participó y se integro usted en este proceso.

RESPUESTA: Por la Junta de Acción Comunal, ellos me informaron de la obra, yo asistí a la reunión y allí como pertenezco al comité de veeduría ciudadana, por eso me integre me pareció oportuno participar en un comienzo haciendo parte de la obra.

3) Cual seria su aporte para la aprobación de estos espacios y como considera usted que la comunidad puede ser parte activa.

RESPUESTA: En esto a nosotros nos toca hacer un equipo de trabajo para que la gente se empodere y colabore porque hay personas que son desinteresadas, pero mucha gente al ver lo que están haciendo ahora ya es otro cambio el que tiene la gente ya terminada la obra la gente pregunta y esto que es lo que es aquí y yo les digo esto es un mirador, estos son los senderos peatonales que hay y que no habían antes, cosa muy bonitas y bien hechas, la transformación de los senderos abajo, los enchapes que han hecho fue una cosa muy bonita y el complemento de arriba de las canchas, eso ha quedado muy hermoso.

TERCERA ENTREVISTA DE MEMORIA

JORGE RODRIGUEZ INTEGRANTE COMITÉ VEEDOR

Preguntas Tercera Momento de Entrevista:

1) Qué opina de todo el proceso de gestión social llevado a cabo durante la obra de espacio público en este parque.

RESPUESTA: Ustedes desde el principio en reuniones nos vinieron informando como iba la obra y como participábamos en las reuniones nos mantenían informados de todo lo que se estaba haciendo.

2) Como participó y se integró usted en este proceso.

RESPUESTA: Bueno como les digo desde el principio hicieron reuniones, yo hago parte de la veeduría en la cual mantuvimos informados por las reuniones.

3) Cuál sería su aporte para la aprobación de estos espacios y como considera usted que la comunidad puede ser parte activa.

RESPUESTA: Por parte de la alcaldía se integre la Junta de Acción Comunal y nosotros para que el parque se cuide y lo mantengamos bien.

TERCERA ENTREVISTA DE MEMORIA

RITA SOLANO INTEGRANTE COMITÉ VEEDOR

Preguntas Tercer Momento de Entrevista:

1) Qué opina de todo el proceso de gestión social llevado a cabo durante la obra de espacio público en este parque.

RESPUESTA: Me ha parecido buena porque han tenido la gente en cuenta, lo que la gente pregunta, nos han dado respuesta oportuna, me ha parecido un buen proyecto.

2) Como participó y se integró usted en este proceso.

RESPUESTA: Como soy parte del comité veedor, entonces estoy enterada de todo el proceso que se ha hecho.

3) Cuál sería su aporte para la aprobación de estos espacios y como considera usted que la comunidad puede ser parte activa.

RESPUESTA: Como hice parte del comité veedor, me gustaría estar pendiente también con el presidente de la Junta y con la alcaldía si se puede, para esta pendiente del parque, para que se le de un buen uso.

ANEXO NO. 6

INFORMES SEMANALES

	OBJETO DEL CONTRATO		
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1		
	TIPO DE DOCUMENTO	**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	PARQUE LA JOYITA	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES		**PERIODO**	**FECHA DE ENTREGA** 1 de 1
		26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2024	05 DE MARZO DE 2024

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCION	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de inicio	N.A.	N.A.	N.A.
	Reunión de avance	N.A.	N.A	N.A.
	Reunión de finalización	N.A.	N.A.	N.A.
	Reuniones extraordinarias	N.A.	N.A	N.A.
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	27/02/2024	Se envía para revisión y aprobación volante para cierre de actas de vecindad.	El día 27/02/2024 se recibe propuesta de volantes de primera, segunda y tercera visita para cierre de actas de vecindad en el PIP La Joyita y por parte de Interventoría se generaron observaciones el día 28/02/2024, las cuales fueron atendidas el día 01/03/2024. Se remiten a la Entidad para su revisión y se recibe aval para su distribución. Por parte de Interventoría se comunica aval al Contratista el día 02/03/2024.
		28/02/2024	Se recibe correo electrónico solicitud de ajustes al volante.	
		1/03/2024	Se envía correo electrónico con los ajustes solicitados al volante para cierre de actas de vecindad.	
		2/03/2024	Se recibe correo electrónico de aval al volante cierre de actas de vecindad.	
	Afiches	N.A.	N.A	N.A.
	Invitaciones personalizadas	N.A.	N.A	N.A.
	Valla informativa	26 de febrero al 02 de marzo del 2024	Se cuenta con la valla fija instalada cerca al área de intervención, la cual fue actualizada con lo solicitado por interventoría: Nombre del Representante Legal, porcentaje de avance y días faltantes de intervención.	Se realizó verificación de buen estado de valla en obra y su correcta actualización conforme lo establecido en el Acuerdo 787 de 2020 - Concejo de Bogotá D.C.
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de atención a la comunidad	26 de febrero al 02 de marzo del 2024	Horario de atención miércoles y viernes de 07.30 am a 12:30 pm y de 01: 30 a 04.30 pm Sábados de 08. 00 am a 12. 00 m, línea telefónica activa - Correo electrónico activo El PAC se encuentra en funcionamiento, cuenta con la dotación requerida en pliegos.	Se realizó verificación de atención a la comunidad en los horarios establecidos, así como el funcionamiento del PAC con lo requerido en el anexo social. A su vez, se realizó verificación de los canales de atención.
	Gestión de PQRS	26/02/2024	Se da cierre a la PQRS No.7 de la peticionaria Nubia Mora arreglo afectación de andén	PQRS No. 7: El día 26/02/2024 se efectúa cierre de PQRS mediante entrega de oficio CT2023/067-2024 y se reciben soportes vía correo electrónico.
		26/02/2024	Se están revisando actas de vecindad de inicio al igual que fecha de apertura de la vía, para emitir respuesta a la PQRS No. 8	PQRS No. 8: Se socializa en comité integral del día 29/02/2024 la solicitud de la JAC sobre la apertura de la vía y se establece que no se realizará hasta que culminen las obras y sea recibido por Interventoría. A su vez, se realizó revisión de acta de vecindad de la vía en la que indican se vieron afectadas unas losas, y se evidencia que ya se encontraban fracturadas antes del inicio de obras. Por parte de Interventoría se solicitó la proyección de respuesta para la próxima semana.
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de veeduría	26/0/2024	Se envían mediante correo electrónico para revisión y aprobación productos verificables noveno encuentro comité veedor.	El día 26/02/2024 se reciben soportes de la reunión. Por parte de Interventoría se remitieron observaciones el día 28/02/2024, las cuales fueron atendidas el día 01/03/2024. Una vez evidenciados los ajustes, es remitido a la Entidad para su revisión y concepto.
		28/0/2024	Se recibe correo electrónico solicitud ajustes a los productos verificables .	
		1/03/2024	Se atienden ajustes solicitados a los productos y se envían nuevamente recibiendo aprobación por parte de Interventoría.	
	Generación de empleo	N.A.	No se reciben hojas de vida en esta semana de informe.	N.A.
	Talleres pedagógicos	N.A.	N.A	N.A.
	Actividades de Coordinación Interinstitucional	N.A.	N.A	N.A.
	Actividades de sostenibilidad	N.A.	N.A	N.A.
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de vecindad	27/02/2023	Se envían para revisión y aprobación formato de cierre actas de vecindad.	El día 27/02/2024 se recibe propuesta de volantes de primera, segunda y tercera visita para cierre de actas de vecindad en el PIP La Joyita y por parte de Interventoría se generaron observaciones el día 28/02/2024, las cuales fueron atendidas el día 01/03/2024. Se remiten a la Entidad para su revisión y se recibe aval para su distribución. Por parte de Interventoría se comunica aval al Contratista el día 02/03/2024.
		2/03/2023	Se recibe aprobación formato de cierre actas de vecindad.	
	Actas de compromiso	N.A.	N.A	N.A.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Informe semanal	26/02/2024	Se envía mediante correo electrónico informe semanal social No. 57 para revisión y aprobación.	Informe semanal No. 57: El día 26/02/2024 se recibe informe del PIP La Joyita. Por parte de Interventoría fue revisado, complementado y remitido a la Entidad el día 28/02/2024 recibiendo su aval. Se remite versión aprobada al contratista mediante oficio INT-PARQUES-1562 y a su vez se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-1563 el día 29/02/2024.
		29/02/2023	Se recibe comunicado INT-PARQUES- 1562 de aprobación informe semanal No. 57	
	Informe Mensual	N.A.	N.A	N.A.
	Informe final	N.A.	N.A.	N.A.
	Bitácora de obra	4/03/2024	Se adjunta como anexo a informe semanal.	Se verificó el diligenciamiento de las actividades sociales en la bitácora.
	Cronograma de actividades sociales	26 de febrero al 02 de marzo del 2024	Se atiende el Punto PAC en los horarios establecidos. Asistencia a comité de seguimiento social virtual martes 27 de febrero del 2024. Se asiste a comité integral salón comunal parque la Joyita jueves 29 de febrero del 2024 Se recibe comunicado INT-PARQUES- 1562 aprobación informe semanal No. 57. Se recibe aprobación cronograma social.	• El día 26/02/2024 se recibe aval por parte de la Entidad al cronograma actualizado del PIP La Joyita, y se comunica al contratista el día 27/02/2024. • Se realizó verificación y acompañamiento a las actividades programadas para el periodo reportado.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Asistencia a comité integral presencial SDHT, Interventoría y Contratista.
Atención Punto PAC en los horarios establecidos.
Envío informe semanal.
Asistencia comité virtual de seguimiento social.
Envío informe mensual social No. 14
Cierre actas de vecindad
Gestión y cierre PQRS No. 8

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE: P.S CLEMENCIA ALBAN LAGUNA

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Alejandra Ramírez Bogotá

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1					
No. CONTRATO	1270-2022	**PERÍODO**	26 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2024	**FECHA**	05 DE MARZO 2024



ATENCIÓN PUNTO PAC



VALLA INFORMATIVA



COMITÉ INTEGRAL SALÓN COMUNAL PARQUE LA JOYITA



CIERRE PQRS No. 7 SEÑORA NUBIA MORA

OBSERVACIONES
Atención Punto PAC.
Valla Informativa.
Comité integral SDHT- Interventoría y Contratista.
Cierre PQRS No. 7

ANEXO NO.7

BITACORA SOCIAL

04-03-2024 Se atiende Punto PAC en los horarios establecidos, no se reciben PQRS por parte de la comunidad.
Se atienden los ajustes solicitados a los productos Unificables en el nuevo encuentro comité Verde. Se recibe aprobación mediante correo electrónico producto verificables.

02-03-24 Se atiende Punto PAC en los horarios establecidos, no se reciben PQRS por parte de la comunidad.

04-03-24	Se envia mediante correo electronico informe semanal social N. 08. Se envia mediante correo electronico respuesta PQRS N. 8 peticionario Calor Cortillo presidente JAC barrio La Joyita para revisión y aprobación
05/03/24	Se envia mediante correo electronico informe mensual Social N. 14 para revisión y aprobación
06/03/24	Se reciben observaciones por parte de Interventoria al informe social mensual N. 14 Se asiste a Comite Social Virtual Entidad Interventoria y Contratista
07/03/24	Se envia en version 2 informe social mensual N. 14 atendiendo ajuste solicitados por Interventoria. se asiste a Comite Integral presencial Entidad, Interventoria y Contratista

08/03/24	Se atiende Punto PAC en los horarios establecidos. Se realizan visita actas de vecindad de cierre. No se reciben PQRS por parte de la comunidad.
09/03/24	Se atiende Punto PAC en los horarios establecidos; se realizan visita para cierre actas de vecindad, no se reciben PQRS por parte de la comunidad!
	Se

ANEXO NO. 8

CRONOGRAMA SOCIAL

GESTION SOCIAL

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

No. De Contrato: 1270 de 2022 Nombre del Contratista: Consorcio Tingua 2023

Parque: La Joyita

Profesional responsable de las actividades: Clemencia Albán Laguna

ESTRATEGIA Ó PROGRAMA	ACTIVIDAD	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				ene-24				feb-24				mar-24			
		semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4
Programa de información	Reunión de Inicio				X																																																					
	Envío de metodología		X		X																																																				
	Atención de observaciones			X	X																																																			
	Entrega de soportes					X																																																		
	Reunión de avance																				X																		X																		
	Envío de metodología																	X																				X																		
	Atención de observaciones																		X																			X																		
	Entrega de soportes																					X																																			
	Reunión de finalización																																						X																		
	Envío de metodología																																																							
	Atención de observaciones																																																							
	Entrega de soportes																																																							
	Reuniones extraordinarias							X	X		X		X	X									X																							X		X								
	Atencion observaciones																																																						
	Entrega de PGS				X																																																			
	Informe de apropiación de los estudios y diseños							X	X																																													
Programa de divulgación	Volantes - Afiches				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Valla				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Invitaciones personalizadas				X																																																		
Programa de atención al ciudadano	Instalación del punto de atención a la comunidad				X	X																																																	
	atención a la comunidad				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Programa de coordinación interinstitucional	Contacto y definición de estrategias de coordinación interinstitucional					X	X	X	X									X																X	X												X								
Programa de participación	Conformación Comité de Veeduría				X																																																	
	Actividades periodicas con el comité de veeduría								X				X			X					X				X				X																X								
	Apoyo a la generación de empleo				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Talleres pedagogicos															X				X						X																														
	Estrategia social para el disfrute y sostenibilidad de la obra.																																																						
	Entrevistas de ayuda memoria																										X	X					X																							
Programa de acompañamiento social al área técnica	levantamiento de actas de vecindad				X	X	X	X	X																																														
	Metodología para actas de vecindad				X																																																			
	Actas de compromiso					X								X										X																																	
	Cierre de actas de vecindad																																																						
Programa de evaluación y Seguimiento	Informe semanal			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	informe mensual					X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X	X		
	informe final																																																						X
	Bitácora de obra				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cumplimiento
Tiempo adicional

CONSORCIO TINGUA 2023
CONSTRUCTOR
PROFESIONAL SOCIAL/ CLEMENCIA ALBAN

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORA
PROFESIONAL SOCIAL/ALEJANDRA RAMIREZ

Anexo 8

Informe mensual No. 15 PIP Bello Horizonte

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá – Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 1270 DE 2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL" TERRITORIO 1

CONSORCIO TINGUA 2023

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL N° 15
PARQUE BELLO HORIZONTE

Elaboró	Aprobó	Revisión y V.B.
Paola Bernal Residente social Consorcio Tingua 2023	**Alejandra Ramírez.** Residente Social Interventoría Elsa Torres Arenales	**Laura Fernanda Zúñiga** Apoyo a la Supervisión Social Secretaría Distrital de Hábitat
		

BOGOTÁ, D.C MARZO DE 2024

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción de Modificación
1	20/03/2024	Informe mensual social N° 15 Remitido mediante correo electrónico a la interventoría.
2	27/03/2024	Informe mensual social N° 15 V2 atendiendo observaciones realizadas por la interventoría. Remitido mediante correo electrónico.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 8
1. ANTECEDENTES 9
2. NORMATIVIDAD 11
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 12
3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 13
4. OBJETIVOS INFORME MENSUAL 14
4.1 OBJETIVO GENERAL 14
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 14
5. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL 15
5.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN 15
5.1.1 Reunión informativa de inicio de obra 15
5.1.2 Reunión informativa de avance de obra 15
5.1.3 Reunión informativa de finalización 16
5.1.4 Reuniones extraordinarias 16
5.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN 17
5.2.1 Volantes 17
5.2.2 Afiches 21
5.2.3 Invitación personalizada 24
5.2.4 Valla informativa 24
5.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 25
5.3.1 Punto de atención a la comunidad PAC 25
5.3.2 PQRS 26
5.4 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN 30
5.4.1 Conformación del Comité de Veeduría de la obra 30

5.4.2 Actividad periódica con el Comité de Veeduría 31
5.4.3 Apoyo a la generación de empleo 31
5.4.4 Talleres pedagógicos 35
5.4.5 Actividades de sostenibilidad 36
5.4.6 Actividades de coordinación institucional 37
5.4.7 Estrategia social para el disfrute y sostenibilidad de la obra 37
5.5 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS 38
5.5.1 Elaboración de actas de vecindad 38
5.5.2 Elaboración de actas de compromiso 40
5.6 PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 41
5.6.1 Informe semanal 41
5.6.2 Informe mensual 42
5.6.3 Informe final 44
5.6.4 Bitácora social 44
5.6.5 Cronograma de actividades sociales 45
5.6.6 Actualización y vinculación de organizaciones sociales 45
6. CONCLUSIONES 46
7. BIBLIOGRAFÍA 47

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Datos generales del contrato 12
Tabla 2 Indicador de cumplimiento reunión de inicio 15
Tabla 3 Indicador de cumplimiento reunión de avance 15
Tabla 4 Indicador de cumplimiento reunión de finalización 16
Tabla 5 Indicador de cumplimiento reuniones extraordinarias 17
Tabla 6 Piezas comunicativas entregadas generadas durante el periodo 18
Tabla 7 Indicador de cumplimiento volantes 18
Tabla 8 Consolidado de volantes generados durante el proyecto 18
Tabla 9 Afiches publicados durante el periodo 22
Tabla 10 Indicador de cumplimiento afiches 22
Tabla 11 Afiches publicados durante el proyecto 23
Tabla 12 Valla fija instalada 24
Tabla 13 Indicador de cumplimiento valla informativa 24
Tabla 14 Punto de atención a la comunidad 25
Tabla 15 Indicador PAC 26
Tabla 16 Consolidado PQRSD recibidas en el periodo 26
Tabla 17 Consolidado PQRSD recibidas durante el contrato 27
Tabla 18 Integrantes Comité de Veeduría conformado 30
Tabla 21 Reporte de cumplimiento MONC 32
Tabla 21 Personal vinculado al proyecto en el mes de enero de 2024 32
Tabla 22 Indicador generación de empleo 35
Tabla 23 Indicador talleres pedagógicos 36
Tabla 24 Indicador actividades de sostenibilidad 36

Tabla 25 Indicador actividades institucionales 37
Tabla 26 Indicador estrategia de sostenibilidad 37
Tabla 27 Actas de vecindad elaboradas 38
Tabla 28 Indicador actas de vecindad 40
Tabla 29 Indicador actas de compromiso 41
Tabla 30 Consolidado actas de compromiso 41
Tabla 31 Informes semanales 42
Tabla 32 Indicador informes semanales 42
Tabla 33 Indicador informe mensual 43
Tabla 34 Indicador informes mensuales entregados 43
Tabla 35 Indicador informe final 44

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo N° 1 Soportes distribución de volantes informativos-Acta de entrega JAC de piezas comunicativas.

Anexo N° 2 Matriz de seguimiento de PQRS

Anexo N° 3 Certificaciones MONC.

Anexo N° 4 Soportes vinculación personal femenino

Anexo N° 5 Informes Semanales

Anexo Nº 6 Bitácora Social.

Anexo Nº 7 Cronograma social actualizado.

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Polígonos de Intervención Puntual - PIP. 8

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe las actividades realizadas para la implementación del Plan de Gestión Social, por parte del área social del Consorcio Tingua 2023, en el micro territorio Bello Horizonte, durante el periodo comprendido entre el 1 y el 9 de marzo de 2024, en desarrollo del contrato 1270 de 2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

La Secretaría Distrital del Hábitat - SDHT celebró el contrato 1270 de 2022 con objeto "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL" con el Consorcio Tingua 2023 en el marco de la siguiente normatividad, Decreto 121 de 2008 "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital del Hábitat" que en sus artículos 3 (funciones) y 17 (funciones de la Subdirección de Barrios de la SDHT) habilitan la coordinación y ejecución de los planes y proyectos de mejoramiento integral, de conformidad con el Plan de Desarrollo Económico Social y de Obras Públicas y el artículo 295 del Decreto Distrital 190 de 2004 y el actual Plan de Desarrollo Distrital (PDD), "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI", aprobado por el Acuerdo Distrital 761 de 2020.[1]

Las obras de tipo civil se planean y se ejecutan para promover el beneficio social de las comunidades, razón por la cual es importante implementar los programas del Plan de Gestión Social para los procesos constructivos, con el fin de implementar estrategias y acciones dirigidas a minimizar los posibles impactos negativos generados por la construcción de las obras y desarrollar modelos de participación comunitaria que favorezcan la apropiación y sostenibilidad de las mismas.

[1] Fuente: Anexo técnico – licitación de obra pública de infraestructura social. SDHT CCE-EICP-IDI-32

La Gestión Social pretende la apropiación de la comunidad del área de influencia del proyecto, la participación activa y el desarrollo colectivo de las obras, con el fin de generar un impacto social positivo y promover su permanencia, buen uso y cuidado. Para esto se desarrollarán programas de información, divulgación, atención al ciudadano, participación, coordinación interinstitucional, sostenibilidad, acompañamiento al área técnica y seguimiento y control.

2. ANTECEDENTES


La Subdirección de Barrios de la SDHT cuenta con el proyecto de inversión 7575 “Estudios y diseños de proyectos para el mejoramiento integral de Barrios – Bogotá 2020-2024”, en el que se establece en el numeral 3. “ALINEACIÓN CON LA AGENDA 2030 – OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE”

Derivado del proyecto de inversión 7575, surge la meta en la Subdirección de Barrios, de “Adecuar 15000 metros cuadrados de espacio público priorizados para proyectos integrales de revitalización en torno a nuevas infraestructuras de transporte”, entre ellas, la propuesta del Proyecto Integral de Revitalización en el ámbito del Cable Aéreo San Cristóbal el cual hará énfasis en intervenciones para mejorar el espacio público, el paisajismo, la infraestructura vial asociada a los parques y la localización de equipamientos que son necesarios, en las áreas seleccionadas, que corresponden a los Polígonos de Intervención Puntual (PIP), objeto de la presente contratación.

Desde la Subdirección de Operaciones se realizó la supervisión del contrato de Consultoría No. 863- 2021 cuyo objeto fue: “Realizar los estudios y diseños definitivos para la construcción de las obras de los proyectos de revitalización urbana, en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital Del Hábitat”. Las obras objeto del presente proceso se encuentran asociadas al proyecto de inversión 7575 “Estudios y diseños de proyectos para el mejoramiento integral de Barrios – Bogotá 2020-2024”.

En este contexto, se definieron 4 áreas sobre las cuales se adelantaron diseños detallados para la construcción de los 4 espacios públicos contratados en la fase de Estudios y Diseños. Estas áreas se ubican en la parte alta y baja de la Localidad de San Cristóbal (área urbana) y corresponden con 4 espacios públicos en el entorno próximo al trazado del cable Aéreo de la Localidad de San Cristóbal, estas áreas son: Bello Horizonte y La Joyita localizados en la UPZ del veinte de Julio, Guacamayas en la UPZ La Gloria y Altamira Chiguaza, ubicado también en la UPZ de La Gloria.[2]

Ilustración 1 Polígonos de Intervención Puntual - PIP.



Fuente: Anexo técnico CCE-EICP-IDI-32

Para el periodo del presente informe, se toma específicamente el espacio definido en el territorio 1 como barrio Bello Horizonte, localizado en la UPZ 34 – 20 de Julio de la Localidad de San Cristóbal, identificado en la imagen anterior con la letra A.

[2] Tomado de Anexo técnico – licitación de obra pública de infraestructura social. SDHT CCE-EICP-IDI-32

3. NORMATIVIDAD

La participación ciudadana se fundamenta en distintas normas de orden nacional, como son la Constitución Política de Colombia, la Ley 388 de 1997, la Ley 489 de 1998 y la Ley Estatutaria 1757 de 2015; y, de igual manera de orden distrital, como el Decreto Distrital 448 de 2007, el Decreto Distrital 503 de 2011 y el Acuerdo 761 de 2020.[3]

La constitución política de Colombia tiene inmerso cuatro (4) artículos, que se deben aplicar para el buen desarrollo y ejecución del Plan de gestión social, los cuales se mencionan así:

Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable.

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines"

Artículo 270 "la ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados"[4]

También se tiene en cuenta la ley 134 de 1994, que corresponde a: Mecanismo de participación Ciudadana específicamente en el artículo 103 de la Constitución Colombiana: "El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan".

[3] Tomado de Anexo Social para la prestación del servicio y/o entrega del bien. SDHT septiembre de 2022 – subdirección de barrios

[4] http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-3.

Este párrafo resalta que los ciudadanos beneficiarios del contrato 1270 de 2022 son personas libres para adquirir control y vigilancia de todas las actividades y gestiones que se realicen en obras y basados en este mecanismo de participación ciudadana se conformara la veeduría ciudadana por votación verbal o por la participación activa y permanente de los residentes de la comunidad.

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Tabla 1 Datos generales del contrato

Tipo de Contrato	Obra
Contrato No.	1270 de 2022
Objeto	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL. TERRITORIO 1
Valor del contrato	Ocho mil cuatrocientos noventa y un millones cincuenta y cuatro mil quinientos setenta pesos. $ 8.491.054.570
Plazo de ejecución	Nueve (9) meses
Contratante	Secretaría Distrital del Hábitat - SDHT
Contratista	Consorcio Tingua 2023
Interventoría	Elsa Torres Arenales. Contrato 1260 de 2022
Fecha de inicio	Diciembre 28 de 2022
Fecha de terminación	Septiembre 27 de 2023
Prórroga 1	75 días a partir del 28 de septiembre de 2023
Fecha de finalización	12 de diciembre de 2023
Prórroga 2	46 días a partir del 12 de diciembre de 2023
Fecha de Finalización	26 de enero de 2024
Prorroga 3	32 días a partir del 27 de enero de 2023
Fecha de finalización	27 de febrero de 2024
Prórroga 4	11 días a partir del 28 de febrero de 2024
Fecha de finalización	09 de marzo de 2024

Fuente: Elaboración propia.

4.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Estas áreas se ubican en la parte alta y baja de la localidad de San Cristóbal (área urbana) y corresponden con 4 espacios públicos en el entorno próximo al trazado del cable Aéreo de la localidad de San Cristóbal, estas áreas son: Bello Horizonte y La Joyita localizados en la UPZ 34 del veinte de Julio, Guacamayas y Altamira Chiguaza ubicados en la UPZ 50 La Gloria.

Territorio 1. Parque Bello Horizonte.

UPZ 34 - 20 de julio – Reglamentada mediante Decreto 353 de 2006, conformada por los barrios Atenas, Atenas I, Ayacucho, Barcelona, Barcelona Sur, Barcelona Sur Oriental, Bello Horizonte, Bello Horizonte III Sector, Córdoba, El Ángulo, El Encanto, Granada Sur, Granada Sur III Sector, La Joyita, La Serafina, Managua, Montebello, San Isidro, San Isidro I y II, San Isidro Sur, San Luis, Sur América, Villa de Los Alpes, Villa de Los Alpes I, Villa Nataly y Veinte de Julio. Predominante tipo de uso residencial clasificada con estratos 2 y 3.

Límites de la UPZ 34: Por el norte con la avenida Primera de Mayo (calle 22 sur), por el oriente con la carrera 4 este y la avenida la Victoria, por el sur con la antigua avenida a Villavicencio y por el occidente con la avenida carrera Décima.

El barrio Bello Horizonte se localiza en el entorno cercano de la estación de transferencia del 20 de Julio ubicado en la parte baja de la localidad. El sector se ubica en la UPZ del 20 de Julio, limitando al norte con la calle 30B sur, al sur con las calles 32 Bis sur y la calles 31 D sur. Al oriente limita con la carrera 2 Este y al occidente con la carrera 1.

5. OBJETIVOS INFORME MENSUAL

4.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar los resultados de las actividades contenidas en el Plan de Gestión Social, realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 y el 9 de marzo de 2024, en el desarrollo del contrato 1270 de 2022 con objeto “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL”. en cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo Social.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reportar las actividades realizadas desde la gestión social con la comunidad, adelantadas por el contratista en cumplimiento del pliego de condiciones del contrato No. 1270-2022, para la etapa de construcción del presente contrato.
- Diseñar artes de volantes informativos y afiches que se requieren para punto PAC virtual y reunión extraordinaria del parque Bello Horizonte. Realizar actividades de convocatoria reunión extraordinaria de finalización del parque Bello Horizonte.
- Realizar divulgación de piezas informativas de punto PAC virtual del parque Bello Horizonte.
- Presentar los canales dispuestos para la atención a la comunidad, las PQRS recibidas y el manejo dado a las mismas, realizar seguimiento a respuesta PQR N° 16.
- Presentar el cumplimiento del porcentaje de personal del sector vinculado al proyecto y de la generación de empleo con enfoque de género.
- Continuar con la actividad de cierre de actas de vecindad del parque Bello Horizonte.
- Mantener estrecha comunicación con líderes comunitarios y comunidad en general por medio de grupos de WhatsApp y mediante la atención del PAC los días establecidos para ello.

5. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

5.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN

A través de este programa se informa oportunamente a la comunidad sobre las diferentes actividades que realiza el Consorcio Tingua 2023, durante la ejecución del contrato 1270 de 2022 el cual tiene por objeto “Realizar la construcción de obras de espacio público en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat en la localidad de San Cristóbal.”

5.1.1 Reunión informativa de inicio de obra

La reunión informativa de inicio de la obra se ejecutó en el mes de enero de 2023.

Tabla 2 Indicador de cumplimiento reunión de inicio

programa	Meta	Indicador
Programa de Información	El contratista deberá realizar una (1) reunión de inicio para el contrato	Reunión de inicio ejecutada / Reunión de inicio requerida *100 N.A.

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

5.1.2 Reunión informativa de avance de obra

La reunión de avance del proyecto fue realizada en el mes de octubre de 2023.

Tabla 3 Indicador de cumplimiento reunión de avance

programa	Meta	Indicador
Programa de Información	El contratista deberá realizar una (1) reunión de avance para el contrato	Reunión de avance ejecutada / Reunión de avance requerida *100 N.A.

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

5.1.3 Reunión informativa de finalización

La reunión informativa de finalización se realizó el día 22/12/2023. Sin embargo, debido a la cuarta prórroga del contrato la cual va desde el 27 de febrero de 2024 hasta el 09 de marzo de 2024 la Secretaria de Hábitat, la interventoría y el presidente de la JAC de Bello Horizonte, solicitan al contratista, realizar reunión extraordinaria en el PIP Bello Horizonte, una vez las actividades del parque lleguen al 100%, con el fin de dar cuenta del cumplimiento de compromisos establecidos en la reunión de finalización ejecutada en el mes de diciembre de 2023.

Para el presente informe se distribuyó el volante informativo de reunión extraordinaria de finalización, la cual estaba proyectada para el día 08 de marzo de 2024, pero fue aplazada en comité de obra integral del día 07 de marzo de 2024, debido a que el parque aún no se encuentra terminado al 100%. Razón por la cual se espera reprogramación de esta reunión por parte del área técnica una vez el parque cuente con el aval de la interventoría y de la entidad.

Ver piezas comunicativas en el anexo de este informe en el ítem 5.2 Programa de Divulgación.

Tabla 4 Indicador de cumplimiento reunión de finalización

Programa	Meta	Indicador
Programa de Información	El contratista deberá realizar una (1) reunión de finalización para el contrato	Reunión de finalización ejecutada / Reunión de finalización requerida *100 /*100= N.A

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

5.1.4 Reuniones extraordinarias

Durante el presente periodo no se realizaron reuniones extraordinarias.

Tabla 5 Indicador de cumplimiento reuniones extraordinarias

Programa	Meta	Indicador
Programa de Información	El contratista deberá realizar el número de reuniones extraordinarias requeridas para el contrato.	Reuniones ejecutadas / Reuniones requeridas *100 /*100= N.A

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

5.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

El contratista implementa las acciones previstas por la entidad contratante para informar y convocar oportunamente a la comunidad sobre las actividades a desarrollar durante la ejecución de la obra de la siguiente manera:

5.2.1 Volantes

Para este periodo se recibió aval de dos (2) piezas informativas, relacionadas a continuación:

- Volante informativo N° 27 punto PAC virtual.

-El día 02/03/2024, se realizó entrega de volantes informativos para punto PAC a la JAC, grupo de veedores y líderes comunitarios, con el fin de garantizar la atención a la comunidad del sector.

- Volante informativo N° 28 para reunión extraordinaria de finalización del parque Bello Horizonte.

- El día 02/03/2024, se realizó entrega de volante informativo para reunión extraordinaria de finalización del parque Bello Horizonte, al presidente de la JAC, grupo de veedores y líderes comunitarios. Sin embargo, esta actividad fue cancelada debido a que el parque aun no cumple con el 100% de las intervenciones técnicas.

Anexo N° 1 Soportes distribución de volantes informativos-Acta de entrega JAC de piezas comunicativas.

Tabla 6 Piezas comunicativas generadas durante el periodo

Volante N°	Tipo de pieza de comunicación	Cantidad de piezas entregadas	Fecha
27	Volante informativo para punto PAC virtual	96	02/03/2024
28	Volante informativo para notificar reunión extraordinaria de finalización	07	02/03/2024
Total		103 Volantes informativos diseñados	

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

Tabla 7 Indicador de cumplimiento volantes

programa	Meta	Indicador
Programa de divulgación	Distribución de 103 volantes para convocatoria e información a la comunidad.	103 volantes entregados / 103 volantes programados * 100 103/103* 100= 100%

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

A continuación, se presenta el consolidado de piezas comunicativas generadas durante el proyecto a corte del presente informe.

Tabla 8 Consolidado de volantes generados durante el proyecto

Vol. N°	Tipo de pieza de comunicación	Cantidad de piezas entregadas	Fecha
1	Volante de convocatoria a reunión de inicio	123	27 y 28 de enero de 2023
2	Volante notificación primera visita para elaboración de acta de vecindad	16	04 de febrero de 2023
3	Volante notificación segunda visita para elaboración de acta de vecindad	1	08 de febrero de 2023

Vol. N°	Tipo de pieza de comunicación	Cantidad de piezas entregadas	Fecha
4	Volante notificación tercera visita para elaboración de acta de vecindad	0	N.A.
5	Afiche - apoyo a la generación de empleo	1	27 de febrero de 2023
6	Volante de convocatoria primera actividad con comité de veeduría	10	24 de febrero de 2023
7	Volante de convocatoria segunda actividad con comité de veeduría	10	23 de marzo de 2023
8	Volante de convocatoria tercera actividad con comité de veeduría	12	26 de abril de 2023
9	Volante de convocatoria al taller pedagógico # 1	100	11 de mayo de 2023
10	Volante convocatoria cuarta actividad con comité de veeduría	12	23 de mayo de 2023
11	Volante convocatoria quinta actividad con comité de veeduría	9	20 de junio de 2023
12	Volante convocatoria sexta actividad con comité de veeduría	9	26 de julio de 2023
13	Volante convocatoria séptima actividad con comité de veeduría	9	19 de agosto de 2023
14	Volante de convocatoria abierta a recorrido de seguridad liderado por la Alcaldía Local de San Cristóbal y Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia.	65	19 y 21 de agosto de 2023
15	Convocatoria de mujeres para los cargos de auxiliar y oficial de obra.	6	10 de agosto de 2023
16	Volante convocatoria a reunión de avance con la comunidad	63	18 de Octubre 2023
17	Volante informativo PMT	39	Octubre 3 y 5 de 2023

Vol. N°	Tipo de pieza de comunicación	Cantidad de piezas entregadas	Fecha
18	Volante Convocatoria elaboración de murales.	2	Octubre 30 de 2023
18	Volante Convocatoria elaboración de murales.	33	Del 30 de octubre al noviembre 04 de 2023
19	Volante informativo Capacitación Gestión del riesgo	12	Noviembre 7 de 2023
20	Volante informativo para capacitación de jardinería Urbanista y sostenibilidad.	40	Noviembre 30 de 2023
21	Convocatoria Reunión de finalización y reunión de sostenibilidad.	100	18 de diciembre de 2023
22	Convocatoria Novena de Aguinaldos	55	18 de diciembre de 2023
23	Convocatoria Taller pedagógico de actividad deportiva.	112	17 de enero de 2024
24	Volante informativo ¡Cuidando Ando!, para cuidado, protección y no sustracción de las especies arbóreas y ornamentales del parque Bello Horizonte.	09	04 de enero de 2024
25	Volante informativo para notificar segunda visita para cierre de actas de vecindad	1	17 de enero de 2024
26	Volante informativo para notificar tercera visita para cierre de actas de vecindad	1	22 de enero de 2024

Vol. N°	Tipo de pieza de comunicación	Cantidad de piezas entregadas	Fecha
27	Volante informativo para punto PAC virtual	96	02/03/2024
28	Volante informativo para notificar reunión extraordinaria de finalización	07	02/03/2024
TOTAL, PIEZAS ENTREGADAS		**953 volantes informativos entregados**	

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

5.2.2 Afiches

Son de tamaño 70 x 50cm impresos a color en policromía sobre papel perlado mate, de acuerdo al formato aprobado. Estos afiches son utilizados para fortalecer el programa de información durante las convocatorias e información específica que se debe dar a la comunidad. Los afiches se ubican en sitios de alta afluencia como tiendas, hospitales, colegios, parques entre otros.

Para el presente periodo se realizó instalación de cinco (5) afiches informativos.

- El día 02/03/2024, se recibe aprobación de afiche informativo para punto PAC virtual, por parte de la interventoría y la Secretaría de Hábitat.
- El día 04/03/2024, se realizó instalación del afiche informativo de PAC virtual, estas piezas informativas se instalaron en la JAC y varios puntos estratégicos del sector.



Tabla 9 Afiches publicados durante el periodo

Afiche – Pieza comunicativa N°	Tipo de pieza de comunicación	Cantidad de afiches fijados	Fecha
29	Afiche informativo PAC virtual	05	04/03/2024
Total Afiches publicados durante el periodo		05	

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

Tabla 10 Indicador de cumplimiento afiches

programa	Meta	Indicador
Programa de divulgación	Fijación de afiches informativos	05 afiches instalados para arte urbano/ 05 afiches requeridos 05/05 * 100 = 100%

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

A continuación, se presenta el consolidado de afiches - piezas comunicativas generadas durante el proyecto a corte del presente informe.

Tabla 11 Afiches publicados durante el proyecto

Afiche – Pieza comunicativa N°	Tipo de pieza de comunicación	Cantidad de afiches fijados	Fecha
1	convocatoria a reunión de inicio	6	27 y 28 de enero de 2023
5	Apoyo a la generación de empleo	1	27 de febrero de 2023
15	Convocatoria de mujeres para los cargos de auxiliar y oficial de obra.	1	22 de agosto de 2023
16	convocatoria a reunión de avance	5	19 de octubre de 2023
18	Convocatoria Arte Urbano	1	07 de noviembre de 2023
21	Convocatoria Reunión de Finalización del parque Bello Horizonte	5	18 de diciembre de 2023
22	Convocatoria Novena de Aguinaldos de la Alcaldía Local de San Cristóbal	3	18 de diciembre de 2023
23	Afiche informativo para convocatoria de segundo taller pedagógico actividad física	5	17 de enero de 2024
29	Afiche informativo PAC virtual	5	04 de marzo de 2024
Total afiches instalados		32	

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

5.2.3 Invitación personalizada

Durante el presente periodo no se enviaron invitaciones personalizadas.

5.2.4 Valla informativa

El contratista instaló una (1) valla fija informativa en la zona objeto de intervención garantizando que toda la comunidad esté enterada sobre la ejecución de la obra. La valla se encuentra actualizada con conteo de días faltantes para la finalización y porcentaje de avance, el cual se actualiza de manera permanente por parte del contratista, según lo establecido en el acuerdo 787 de 2020 del Concejo de Bogotá D.C.

Tabla 12 Valla fija instalada



Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

Tabla 13 Indicador de cumplimiento valla informativa

programa	Meta	Indicador
Programa de divulgación	Instalación de valla informativa Fija	Valla fija instalada / valla fija solicitada * 100. 1/1*100= 100%

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

5.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

5.3.1 Punto de atención a la comunidad PAC

Durante el tiempo de ejecución del proyecto se contó con un punto de atención al ciudadano, ubicado en un lugar de fácil acceso para la comunidad y cercano al área de obra, este espacio está dotado con las condiciones necesarias (escritorio, cinco sillas, baño, planos actualizados, computador, impresora, cartelera informativa, botiquín, buzón, cronograma de obra y aviso del PAC permanente a la entrada) para garantizar la atención por parte del área de Gestión Social.

Debido a la cuarta (4) prorroga la cual iba del 27 de febrero al 09 de marzo de 2023, se atendió a la comunidad de Bello Horizonte, de manera virtual. Para ello se realizó distribución de volante informativo de PAC virtual, fijación de afiches informativos para PAC virtual y se informó por medio del grupo de veedores del contrato.

El PUNTO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA VIRTUAL:

Tabla 14 Punto de atención a la ciudadanía virtual

<table>
<tr><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>Horario de atención presencial</td><td>El horario de atención se establece de la siguiente manera desde 01 de marzo de 2024, hasta el 09 de marzo de 2024 de lunes a viernes de 8:00 am a 4:30 pm y los sábados: De 8:00am a 11:00 am</td></tr>
</table>

Línea de atención telefónica	3138289522
Correo electrónico	ct2023social1@gmail.com

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

Tabla 15 Indicador PAC

programa	Meta	Indicador
Programa de atención al ciudadano	Instalación de PAC con los requerimientos del anexo social	PAC instalado / PAC solicitado * 100 /*100= N.A

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

5.3.2 PQRS

Las PQRS que sean atendidas a través de estos medios (personal, telefónico o e-mail) serán debidamente registradas en el formato establecido, se consignarán en un formato digital consolidado de seguimiento a PQRS dejando registro del manejo dado a cada caso y el respectivo cierre a satisfacción por parte del solicitante. La respuesta emitida a cada PQR contará con el visto bueno de la interventoría, la cual se remitirá por parte del contratista con antelación.

Actualmente la PQR N° 16 continúa abierta.

Tabla 16 Consolidado PQRSD recibidas en el periodo

N° PQRS	Nombre ciudadano	Fecha Ingreso	Asunto y trazabilidad	Estado - Fecha cierre
16	Orlando Pacanchique	28/02/2024	El día 28/02/2024 el señor Orlando Pacanchique interpone queja personal en el punto PAC, donde solicita concepto de interventoría ante la construcción del	-Abierta.

N° PQRS	Nombre ciudadano	Fecha Ingreso	Asunto y trazabilidad	Estado - Fecha cierre
			muro del parque Bello Horizonte. -El día 06/03/2024 se envía a interventoría proyección de respuesta de PQR N° 16.	

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

PQR N° 16

-El día 06/03/2024 se envía a interventoría proyección de respuesta de PQR N° 16.

Anexo N° 2 Matriz de seguimiento de PQRS

A continuación, se presenta el consolidado de PQRS recibidos durante el proyecto a corte del presente informe.

Tabla 17 Consolidado PQRSD recibidas durante el contrato

N° PQRSD	Nombre ciudadano	Fecha Ingreso	Asunto de la PQRS	Fecha cierre
1	Tatiana Rivera	13/02/2023	Retiro de mascota de la zona de intervención por parte de funeraria.	14/02/2023
2	Claudia Patricia Guzmán	19/04/2023	Verificación de posible afectación en el predio.	17/05/2023
3	Orlando Muñoz	05/07/2023	Solicita información sobre la eliminación del sendero peatonal antiguo y la opción de replantear un sendero nuevo	02/08/2023
4	Elizabeth Ariza	11/07/2023	Solicita copia del registro fotográfico del acta de vecindad.	12/07/2023
5	José Vicente Colorado	28/07/2023	Solicita adecuación del sendero peatonal de acceso a la vivienda y adecuación de las cajas de alcantarillado.	23/08/2023

N° PQRSD	Nombre ciudadano	Fecha Ingreso	Asunto de la PQRS	Fecha cierre
6	Junta de acción comunal del barrio Bello Horizonte	Agosto 28 de 2023	Solicitud de revisión y modificación de las escaleras del sector oriental por pasos pequeños y escalera empinada. Solicitud de ampliar el espacio de la cancha suprimiendo la zona verde.	21/09/2023
7	Junta de acción comunal del barrio Bello Horizonte	Septiembre 19 de 2023	Oposición de la JAC al retiro del pavimento frente al parque y salón comunal para la construcción del pompeyano.	05/10/2023
8	Ana López	Octubre 5 de 2023	Solicita visita de verificación de posible afectación en el predio a causa de la obra.	01/11/2023
9	Orlando Muñoz	Octubre 11 de 2023	Solicita no dejar huecos de posibles puntos de deterioro y delincuencia, haciendo referencia a la zona posterior de la cancha recreativa, costado sur	31/10/2023
10	Orlando Pacanchique y Luis Triana	03/11/2023	Solicita intervenir rampas y escaleras del predio ubicado en la CL 30 Sur N° 1-03	22/11/2023
11	Martha Calderón	13/12/2023	Solicita reubicar la caneca de la basura de la parte alta del parque.	26/12/2023
12	Elizabeth Ariza	22/12/2023	-Verificación de andén. -En el área del terreno colindante con su predio en terreno natural informa tener un muro de contención que ya no existe y un manejo de aguas lluvias. -Rejilla de manejo de aguas lluvias en el andén. -Desprendimiento del techo por vibración durante actividad de taladro y cilindro. -Con respecto a la fachada las alfajías se vieron afectadas con las piedras que caían de la	17/01/2024

N° PQRSD	Nombre ciudadano	Fecha Ingreso	Asunto de la PQRS	Fecha cierre
			intervención, así mismo con el pañete de esta área. - En el interior de la casa se cayeron las baldosas por los golpes con material de la obra.	
13	Jorge Guerrero	22/12/2023	El señor Jorge Guerrero solicita celeridad en el proceso de definición e inicio de actividades de obra en el anexo del predio ubicado en la Calle 30 B Sur N° 1-07. Este día se da apertura a la PQR N°13.	20/01/2024
14	Aura María Flórez	09/01/2024	El día 09/01/2024 la señora Aura María Flórez , se acerca al PAC de Bello Horizonte, donde informa que al interior de su predio ubicado en la CL 31 Sur N° 1 -06 se presentaron fisuras producto de la intervención de maquinaria en el parque	19/01/2024 31/01/2024
15	Graciliano Saavedra	24/01/2024	El día 24/01/2024 durante la actividad de cierre de actas de vecindad de predios del contrato 1270 de 2022, se realiza visita al predio ubicado en la Cra 1 N° 30 C 46 Sur, donde el señor Graciliano Saavedra informa que las fisuras de su predio se ampliaron producto de las intervenciones de la maquinaria en el parque.	14/02/2024
16	Orlando Pacanchique	28/02/2024	El día 28/02/2024 el señor Orlando Pacanchique interpone queja personal en el punto PAC, donde solicita concepto de interventoría	Pendiente por cierre

N° PQRSD	Nombre ciudadano	Fecha Ingreso	Asunto de la PQRS	Fecha cierre
			ante la construcción del muro del parque Bello Horizonte.	

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

5.4 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN

5.4.1 Conformación del Comité de Veeduría de la obra

El contratista conformó un Comité de Veeduría vinculando participativamente a los diferentes actores sociales del área de influencia de la obra (mínimo 5 personas). La invitación a vincularse se realizó durante la reunión de inicio del proyecto en el mes de enero de 2023.

La conformación del comité de veeduría se estableció en un acta de reunión, independiente al acta de reunión de inicio en la cual se registraron los datos de cada uno de los integrantes y los canales de comunicación para las posteriores convocatorias. Con estos datos se elaboró un directorio de integrantes del Comité de Veeduría.

A la fecha el comité se encuentra conformado por 9 personas las cuales se relacionan a continuación.

Tabla 18 Integrantes Comité de Veeduría conformado

N°	Nombre	Número de contacto
1	Luis Alberto Guerrero	3125629209
2	Jorge Guerrero	3115194518
3	Luis Enrique Russi	3168473958
4	Alfonso Pineda Niño	3133351153
5	Orlando Pacanchique	3208406314
6	Luis Triana	3153875442

N°	Nombre	Número de contacto
7	Roberto Forero	3203406393
8	Hernando Ruiz	3102383363
9	Martha Calderón	3115381296

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

5.4.2 Actividad periódica con el Comité de Veeduría

Con el comité de veeduría se realizan reuniones mensuales a las cuales asisten representantes del área social y técnica, tanto del contratista como de interventoría.

Estos encuentros tienen un carácter formativo, por lo que el contratista elabora un documento por cada actividad a realizar, en el cual se desarrolla la metodología y temática de cada encuentro y se presenta a la interventoría para su revisión y aprobación.

Durante el presente periodo no se realizaron reuniones de veedores, pese a ello los veedores continúan en contacto permanente con la profesional social del contrato.

Tabla 20. Indicador Comité de Veeduría

programa	Meta	Indicador
Programa de participación	Conformación de un comité de veeduría	Comité conformado / comité solicitado * 100. 1/1*100 = 100%
	Actividad mensual con el comité	Actividades mensuales ejecutadas / Actividades mensuales programadas * 100 N.A
	Convocatoria a integrantes del comité de veeduría	Veedores asistentes / veedores convocados * 100 N.A

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

5.4.3 Apoyo a la generación de empleo

Durante este periodo se realizó recepción de hojas de vida en el PAC.

Dando cumplimiento al porcentaje de contratación del 15% de personal del sector, en Mano de obra no calificada, a continuación, se relaciona el personal no calificado vinculado para el PIP Bello Horizonte, con el cual se presenta un cumplimiento del 66% de MONC del sector, de la siguiente manera:

Tabla 21 Reporte de cumplimiento MONCL

LISTADO DEL PERSONAL BELLO HORIZONTE				
N°	**NOMBRE Y APELLIDO**	**CARGO**	**DOCUMENTO**	**BARRIO/LO CALIDAD**
1	ANGIE DANIELA SILVA	BOAL	1.023.903.517	BELLO HORIZONTE
2	ALFONSO FERNANDEZ POLANCO	AYUDANTE	77.036.904	USME
3	EMILIO JOSE RODRIGUEZ	AUXILIAR DE TRAFICO	4.344.412	BELLO HORIZONTE

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

Anexo N° 3 Certificaciones MONC.

Con relación a la vinculación de personal femenino, para el mes de marzo de 2024 en cumplimiento del numeral 53 “El contratista debe garantizar que al menos el 30 % del personal contratado sean mujeres o mujeres diversas” de la Cláusula 10. Obligaciones específicas del contratista, del contrato de obra 1270 de 2022, se reporta que, del total del personal vinculado, 17 son personal femenino, completando un porcentaje de 32% dando cumplimiento el contratista a lo solicitado

Tabla 21 Personal vinculado al proyecto en el mes de marzo de 2024

N°	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO
1	Luz Marina Sarmiento Adarmen	1.014.229.978	Profesional de calidad
2	Clemencia Albán Laguna	55.179.644	Profesional Social
3	Paola Bernal	53.049.109	Profesional Social
4	Didier Leonardo Muñoz Moreno	79.985.928	Residente de Obra
5	Lorena Andrea Gómez Ramírez	1.032.388.748	Residente Ambiental
6	Daniel Cante Fandiño	19.286.851	Maestro
7	Héctor Eustorgio López Cuadrado	79.383.445	Ayudante
8	Olga Regina Sandoval.	51.636.360	Boal
9	Jorge Iván Palacio	12.023.174	Ayudante
10	Carlos Ariza	1.002.495.232	Ayudante
11	Juan Díaz Esala	9.041.105	Ayudante
12	Mary Luz Rodríguez Navarro	57.298.776	Auxiliar de Trafico
13	Luis Alfonso Contreras	1.091.535.202	Ayudante
14	Andrés Puentes Arango	1.012.404.634	Oficial
15	Víctor Sonza	79.117.430	Oficial
16	Cristian Martínez	1.012.394.412	Oficial
17	Karla Vanesa Rodríguez Barros	1122412508	Inspector SST
18	Oscar Mauricio Blanco Blanco	1031160920	Oficial
19	Angie Daniela Mesa Silva	1.023.903.517	Boal
20	Aurelio De Jesús Monroy Niño	19.197.925	Director De Obra
21	Arnoldo Melo	3.080.157	Maestro
22	Luis Alberto Acuña Leguizamón	1.023.913.840	Ayudante
23	Eduardo Luis Muñoz Muñoz	1.043.850.091	Ayudante

24	Jorge Sarmiento Patiño	79.804.648	Ayudante
25	Osbairo De Jesús Hernández López	15.681.887	Ayudante
26	Jairo López Blanco	19.461.902	Inspector de obra
27	Daniela Ruiz Aldana	1.023.946.948	Auxiliar de Trafico
28	Vanesa Alonso	1.007.357.837	Apoyo Administrativo
29	Diana Paola Carrero	1.016.064.128	Apoyo Administrativo
30	Jeimy Viviana Duque	1.005.712.865	Apoyo Administrativo
31	Jonathan Henao Castro	13.076.630	Residente de obra
32	Natalia Laverde Manjarrez	1.000.284.808	Talento Humano
33	Lina María Laverde Manjarrez	1.013.659.913	Asesora Jurídica
34	Gilma Stella Ramos	52.214.439	Prof. de presupuesto
35	Nelson Rojas Casilimas	93127395	Profesional SST
36	Fernando Roque Perozo	5,145,875	Ayudante
37	Pablo Antonio Amaya	19.236.297	Maestro
38	Juan Carlos Martínez	84.452.385	Oficial
39	Narcizo Orozco	73.507.362	Oficial
40	John Jairo Romero	79.977.241	Oficial
41	Félix Alberto Casallas	80.235.440	Oficial
42	Henry Romero	80.117.329	Oficial
43	Alfonso Fernández Polanco	77.036.904	Oficial
44	Oscar Martínez	1.121.219.524	Ayudante
45	Andrés García	1.082.246.658	Ayudante
46	Horlaton Taborde	1.062.805.280	Ayudante
47	Geovanni Rodríguez	5.047.672	Maestro
48	Eduer González	18.955.376	
49	Yeili Espinosa	1.123.403.033	Boal

50	Carlos Tamara	1.007.127.772	Ayudante
51	Edimer Alfonso Martínez	1.082.869.069	Ayudante
52	José Alejandro Cruz Lozano	79.66.012	Ayudante
53	Emilio José Rodríguez	4.344.412	Auxiliar de Trafico
54	Karen Yulieth Romero Comba	1.023.020.211	Boal

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

Anexo N° 4 Soportes vinculación personal femenino

Tabla 22 Indicador generación de empleo

programa	Meta	Indicador
Programa de participación	Vincular 15% de personal de Mano de Obra No Calificada del sector	Personal de MONC contratado del sector 2/ 3Personal de MONC contratado para la obra * 100 2* 100/3 = 66 %
	Vincular 30% de personal femenino en el proyecto	Personal femenino vinculado al proyecto17 / 54 personal total vinculado * 100 17* 100/ 54 = 31%

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

5.4.4 Talleres pedagógicos

El contratista realizó dos talleres dirigidos a la comunidad del área de influencia directa del proyecto e integrantes del comité de veeduría. La Residente Social del contratista diseñó la metodología de los temas y la programación de los talleres, los cuales fueron aprobados por la interventoría.

A la fecha se cuenta con la realización de un taller pedagógico de separación de residuos, el cual se llevó a cabo en el mes de mayo de 2023 y el segundo (2) taller pedagógico de actividad deportiva, ejercito mi cuerpo uso mi parque el cual se desarrolló el día 20/01/2024.

Tabla 23 Indicador talleres pedagógicos

programa	Meta	Indicador
Programa de participación	Realizar dos talleres pedagógicos durante la ejecución del proyecto	Talleres pedagógicos ejecutados / Talleres pedagógicos solicitados / * 100 N.A

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

5.4.5 Actividades de sostenibilidad

Plegable

El plegable se distribuyó en la reunión de finalización del día 22/12/2023 en la reunión de finalización del parque Bello Horizonte.

Entrevistas de ayuda memoria

Durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento a las tres fases de entrevistas.

Elaboración de murales

Los muros de revitalización se realizaron en el mes de diciembre de 2023 y se recibieron a conformidad por parte de la comunidad y de la interventoría en el mes de enero de 2024.

Tabla 24 Indicador actividades de sostenibilidad

programa	Meta	Indicador
Programa de participación	Distribución de plegable de sostenibilidad	Plegable solicitado / Plegable elaborado y distribuido * 100 N.A
	Entrevistas de ayuda memoria	Entrevistas solicitadas / Entrevistas realizadas y entregadas 100 N.A.
	Elaboración de murales	Murales solicitados / murales realizados y recibidos * 100 N.A

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

5.4.6 Actividades de coordinación institucional

Durante el desarrollo del proyecto, el área social del contratista en coordinación con el área social de la interventoría, establece comunicación y realiza gestión con las entidades locales y/o distritales que se requiera, para la coordinación de actividades que permitan el óptimo desarrollo del proyecto.

Para el presente periodo no se realizaron actividades de coordinación institucional.

Tabla 25 Indicador actividades institucionales

programa	Meta	Indicador
Programa de participación	Realizar actividades de coordinación interinstitucional en caso de requerirse	Reunión requerida para este mes /Reuniones ejecutadas *100 N.A

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

5.4.7 Estrategia social para el disfrute y sostenibilidad de la obra

Para el presente periodo no se contemplaron más actividades de sostenibilidad, sin embargo, vale la pena resaltar que durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento a las estrategias sociales para el disfrute, cuidado y sostenibilidad.

Tabla 26 Indicador estrategia de sostenibilidad

programa	Meta	Indicador
Programa de participación	Realizar actividades de disfrute y sostenibilidad de la obra	Actividad requerida / Actividad realizada * 100 N.A

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

5.5 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS

5.5.1 Elaboración de actas de vecindad

Las actas de vecindad corresponden a recolección de información sobre el estado estructural del 100% de los predios y espacios públicos ubicados en el área de influencia directa del proyecto antes de que la obra se inicie, mediante el diligenciamiento de un acta escrita en el formato establecido y la toma de registro fotográfico y fílmico, con la presencia del contratista la interventoría y el propietario y/o responsable del predio.

Hasta la fecha se cuenta con veinte actas de vecindad cerradas a conformidad por los propietarios y/ o encargados del predio, 2 actas de vecindad que se enviaron por correo certificado luego de recibir 3 visitas, y dos actas de vecindad pendientes por cierre.

En los predios donde no se logró contacto con encargado o propietario se proyectó oficio de notificación que se envió por correo certificado.

Los documentos de paz y salvo de cierre de actas de vecindad serán radicados a la interventoría en el mes de marzo de 2024 posterior a la reunión extraordinaria del parque Bello Horizonte.

A continuación, se presenta el consolidado de las actas de vecindad de inicio, elaboradas para el PIP Bello Horizonte:

Tabla 27 Actas de vecindad elaboradas

No	DIRECCIÓN	PROPIETARIO O RESPONSABLE	TELÉFONO	FECHA ACTA DE VECINDAD INICIO	FECHA PAZ Y SALVO
1	Calle 30B Sur No. 1-23	Eliecer Tinjacá	3133107349	06/02/2023	21/02/2024 CORREO CERTIFICADO
2	Calle 30B Sur No. 1-07	Jorge Guerrero	3115194518	06/02/2023	02/03/2024

No	DIRECCIÓN	PROPIETARIO O RESPONSABLE	TELÉFONO	FECHA ACTA DE VECINDAD INICIO	FECHA PAZ Y SALVO
3	Carrera 1ra No. 30B -05 Sur	Fernando Moreno	3176982251	08/02/2023	24/01/2024
4	Calle 30B Sur No. 0-09 Este	Elizabeth Rodríguez	3012568542	08/02/2023	15/01/2024
5	Carrera 1 No. 30B - 14 sur	Héctor Amador	3123931976	07/02/2023	26/01/2024
6	Carrera 1ra No. 30B -28	Martha Sofía Calderón	3115381296	07/02/2023	12/01/2024
7	Calle 30C Sur No. 0-06 Este	Carlos Rubiano	3134174387	06/02/2023	17/01/2024
8	Carrera 30C Sur No. 0-09 Este	Priscila Paipa	3134909589	09/02/2023	25/01/2024
9	Calle 30C Sur No. 0 - 09	Pedro Rodríguez	3124673604	08/02/2023	22/01/2024
10	Carrera 1ra No. 30C -34 Sur	Jeison Palma	3188506542	06/02/2023	21/02/2024 CORREO CERTIFICADO
11	Carrera 1ra No 30C - 36 Sur	Jorge Cubillos	3144090237	06/02/2023	16/01/2024
12	Carrera 1ra No. 30C - 40 Sur	Gloria Gutiérrez	3102827455	07/02/2023	15/01/2024
13	Carrera 1ra No. 30C - 46 Sur	Graciliano Saavedra	3115667067	07/02/2023	14/02/2024
14	Calle 31 Sur No. 1-08 Nivel 1	Aura María Flores	3202199018	09/02/2023	19/01/2024
15	Carrera 1ra No. 30C -37 Sur	Diana Ospino	3213624658	08/02/2023	19/01/2024
16	Calle 30C Sur No. 1-03	Orlando Pacanchique JAC	3208406314	07/02/2023	PENDIENTE
17	Calle 30C Sur No. 1 - 08	Elizabeth Ariza	2064111	06/02/2023	29/01/2024

No	DIRECCIÓN	PROPIETARIO O RESPONSABLE	TELÉFONO	FECHA ACTA DE VECINDAD INICIO	FECHA PAZ Y SALVO
18	Espacio Público Calle 30B Sur Con Carrera 1ª	Orlando Pacanchique JAC	3208406314	07/02/2023	30/01/2024
19	Espacio Público Carrera 1 con Calle 30B	Orlando Pacanchique JAC	3208406314	08/02/2023	30/01/2024
20	Espacio Público Carrera 1 entre calles 30C y 31 sur	Orlando Pacanchique JAC	3208406314	06/02/2023	30/01/2024
21	Espacio Público Calle 30C Sur con Carrera 1	Orlando Pacanchique JAC	3208406314	08/02/2023	30/01/2024
22	Espacio Público parque - cancha	Orlando Pacanchique JAC	3208406314	07/02/2023	PENDIENTE POR ENTREGA

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

Tabla 28 Indicador actas de vecindad

Programa	Meta	Indicador
Programa de acompañamiento social a las actividades técnicas	Realizar actas de vecindad al 100% de los predios del área de influencia de la obra.	Número de actas de vecindad elaboradas / Número de actas de vecindad programadas* 100 N.A.

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

5.5.2 Elaboración de actas de compromiso

Las actas de compromiso son levantadas antes del inicio de las actividades constructivas, salvo aquellas que obedezcan a situaciones que se presenten posteriormente.

Durante el presente no se presentaron actas de compromiso.

Tabla 29 Indicador actas de compromiso

Programa	Meta	Indicador
Programa de acompañamiento social a las actividades técnicas	Realizar actas de compromiso requeridas	acta de compromiso elaborada / acta de compromiso requerida y cerradas * 100 N.A

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

A continuación, se presenta el consolidado de actas de compromiso elaboradas durante el contrato.

Tabla 30 Consolidado actas de compromiso

N°	Nombre ciudadano	Fecha elaboración	Tipo de compromiso	Fecha cierre
1	Martha Calderón	14/03/2023	Adecuación bajante de aguas lluvias.	17/03/2023
2	Meyer y Aydely Amador	4/05/2023	Adecuación bajante de aguas lluvias.	18/12/2023

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

5.6 PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

A través de visitas periódicas y jornadas de evaluación conjunta con la interventoría, se realiza seguimiento al cumplimiento de los programas propuestos en el Plan de Gestión Social.

5.6.1 Informe semanal

A partir del inicio de la etapa constructiva se elabora un informe semanal de actividades de gestión social el cual es remitido el día lunes de cada semana.

Durante este periodo se remitió a la interventoría informes semanales N° 58 y 59, los cuales cuentan con la siguiente trazabilidad:

Tabla 31 Informes semanales

Informe N°	Periodo	Fecha de envío	Trazabilidad y aprobación
58	Semana del 26 de febrero al 02 de marzo de 2024	04/03/2024	El día 04/03/2024, se envía informe semanal N° 58 a interventoría, este mismo día se reciben ajustes los cuales son atendidos de manera inmediata y enviados a vuelta de correo.
59	Semana del 04 al 09 de marzo de 2024	09/03/2024	El día 09/03/2024, se envía informe semanal N° 59 a interventoría.

Anexo N° 5 Informes Semanales

Tabla 32 Indicador informes semanales

Programa	Meta	Indicador
Programa de evaluación y seguimiento	Envío de informe semanal de gestión social	Número de informes remitidos en el mes / Número de informes requeridos en el mes * 100 2/1 * 100= 100%

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

5.6.2 Informe mensual

A partir del inicio del contrato se elabora un informe mensual de actividades de gestión social el cual es remitido durante los primeros 5 días de cada mes.

Durante este periodo se remitió informe mensual social N°14 de la siguiente manera:

El día 06/03/2024 se envía informe de Gestión social Versión N°14 a la interventoría, vía correo electrónico.

El día 08/03/2024 se reciben ajustes al informe por parte de la interventoría del informe de gestión N° 14.

El día 09/03/2024 se enviaron ajustes del informe Nº 14 Versión 2 vía correo electrónico a interventoría.

Tabla 33 Indicador informe mensual

Programa	Meta	Indicador
Programa de evaluación y seguimiento	Envío de informe mensual de gestión social	Número de informes mensuales enviados / Número de informes mensuales requeridos * 100 1/ 1 * 100 = N.A

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

A continuación, se relacionan los informes mensuales remitidos durante el contrato.

Tabla 34 Indicador informes mensuales entregados

Informe mensual N°	Periodo	Aprobación
1	28 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023	Mediante oficio INT-PARQUES-229 con fecha 21 de febrero de 2023.
2	1 al 28 de febrero de 2023	Mediante oficio INT-PARQUES-386 con fecha 21 de marzo de 2023
3	1 al 31 de marzo de 2023	Mediante oficio INT-PARQUES-484 con fecha 17 de abril de 2023
4	1 al 30 de abril de 2023	Mediante oficio INT-PARQUES-585 con fecha 9 de mayo de 2023
5	1 al 31 de mayo de 2023	Mediante oficio INT-PARQUES-705 con fecha 10 de junio de 2023
6	1 al 30 de junio de 2023	Mediante oficio INT-PARQUES-812 con fecha 12 de julio de 2023
7	1 al 31 de julio de 2023	Mediante oficio INT-PARQUES-909 con fecha 14 de agosto de 2023
8	1 al 31 de agosto de 2023	Mediante oficio INT-PARQUES-1045 con fecha 15 de septiembre de 2023
9	1 al 30 de Septiembre de 2023	Mediante oficio INT-PARQUES-1178 con fecha 17 de octubre de 2023

10	1 al 30 de Octubre de 2023	Mediante oficio INT-PARQUES-1256 con fecha de 15 de noviembre de 2023.
11	1 al 30 de Noviembre 2023	Mediante oficio INT-PARQUES--1332 con fecha de 15 de noviembre de 2023.
12	1 al 30 de Diciembre de 2023	Mediante oficio N° INT-PARQUES-1466 con fecha de 15 de enero de 2024.
13	1 al 31 de enero de 2024	Mediante oficio INT-PARQUES—1513 con fecha de 13 de febrero de 2024.
14	1 al 29 de febrero de 2024	Se remite a interventoría el día 06/03/2024 -Se reciben observaciones el día 08/03/2024

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

5.6.3 Informe final

Una vez entregado el parque Bello horizonte se elaborará un informe final de gestión social el cual será remitido a la interventoría con el consolidado de actividades realizadas durante la obra.

Tabla 35 Indicador informe final

programa	Meta	Indicador
Programa de evaluación y seguimiento	Envío de informe final de gestión social	Informe final enviado / informe final requeridos * 100 N.A.

Fuente: Consorcio Tingua 2023. Elaboración Propia

5.6.4 Bitácora social

A partir del inicio de la etapa constructiva se cuenta con el diligenciamiento de la bitácora social registrando las actividades realizadas durante la semana, con la entrega de los informes semanales se adjunta copia del diligenciamiento de la bitácora en scanner, el cual ha sido

verificado por la interventoría de manera personal mediante las actividades de seguimiento en campo y a través de los informes semanales.

Anexo Nº 6 Bitácora Social.

5.6.5 Cronograma de actividades sociales

Cada una de las actividades planteadas para los programas del Plan de Gestión Social de la obra en el barrio Bello Horizonte, se encuentra incluida en el cronograma de actividades sociales, indicando los tiempos en los que se realizará cada una de ellas. El avance y cumplimiento del cronograma se presenta como anexo a este informe mensual.

El cronograma social se encuentra actualizado para el presente periodo.

Anexo Nº 7 Cronograma social actualizado.

5.6.6 Actualización y vinculación de organizaciones sociales

El directorio actualizado se presentó en el informe mensual social # 7 con la revisión y confirmación de datos de las personas inscritas y la inclusión de nuevos actores identificados durante el proceso constructivo de la obra.

6. CONCLUSIONES

Para este mes de ejecución de la obra se avanza desde el componente de gestión social de la siguiente manera:

- ✓ Se cuenta con aprobación de los informes mensuales de gestión social del 1 al 13
- ✓ Se cuenta con el Punto de Atención al Ciudadano virtual - divulgado con la comunidad del sector, el cual favorece la atención oportuna de solicitudes.
- ✓ Se envía proyección de PQR N° 16.
- ✓ Se realizó distribución de artes para reunión extraordinaria de finalización y para punto PAC de atención virtual.
- ✓ Se contó con el acompañamiento de la interventoría y la entidad en el cumplimiento y la realización de las actividades previstas en el plan de gestión social.
- ✓ Se entregaron de manera oportuna soportes de actividades sociales a la interventoría del contrato.
- ✓ Se continuó con el proceso de cierre de actas de vecindad y firmas de paz y salvo.

7. BIBLIOGRAFÍA

- ✓ Anexo Social para la prestación del servicio y/o entrega del bien, septiembre 2022 – Subdirección de barrios. Secretaría Distrital de Hábitat.
- ✓ Anexo técnico – licitación de obra pública de infraestructura social. SDHT CCE-EICP-IDI-32
- ✓ http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-3
- ✓ Informes sociales contrato de consultoría 863 de 2021, Consorcio Arquitectura y Espacio Urbano.

Anexo N° 1 Soportes distribución de volantes informativos-Acta de entrega JAC de piezas comunicativas.

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT 901.562.574-4

ENTREGA PIEZAS DE DIVULGACIÓN

OBRA: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"
Contrato 1270 de 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Secretaría de Hábitat

TIPO DE PIEZA ENTREGADA: Convocatoria Reunión extraordinaria finalización B+H.
NÚMERO DE COMUNICADO: 28.

FECHA		
DD	MM	AA
02	03	2024

No.	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FIRMA	CANTIDAD / OBSERVACIÓN
1	Orlando Hormiga	cc	19346840	dig 30 C #1-03	3208400314		1
2	Martha Calderon	CC	52207284	cra 1 # 30 13 Sur	3115351240.		1
3	Rosa Guerrero	cc	27789135	cr 30 B Sur #1-07	311517 4488	Rosa Guerrero	1
4	Hernando Ruiz	CC	19460717	cra 2 # 30 C 24 Sur	2064191.		1
5	Luis Triana.	cc	19310803	cl 30 C Sur # 0-A	3153875442		1
6	Hector A. Pineda	cc	79800854	cra 1 #31-30 - Sur	3153351153.		1
7	Roberto forero	CC	17160733	CL 30 B Sur 2-56 E	3203406393		1
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							T=07.

	ELABORO	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Paola Bernal.	Consorcio Tingua 2023	Alejandra Ramirez - ETA Int
FIRMA			

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023

ENTREGA PIEZAS DE DIVULGACIÓN

OBRA "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"
Contrato 1270 de 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Secretaría de Hábitat

TIPO DE PIEZA ENTREGADA: Volante Punto PAC virtual Valle Hermoso

NÚMERO DE COMUNICADO: 27

FECHA

DD	MM	AA
02	03	2024

No.	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FIRMA	CANTIDAD / OBSERVACIÓN
1	Orlando Rocandriguez	CC	19346846	CL 30 C # 1-03 PAC	3208466631		30
2	Martha Calderon	CC	52207284	cra 1 #30 13 Sur	3115381246		2
3	Rosa Guerrero	CC	27789185	Cl 30 B Sur #1-07	3115714188	Rosa Guerrero	1
4	Hernando Ruiz	CC	19460418	cra 2 # 30 C 48	2064191		2
5	Luis E. Tejana	CC	19310803	CL 30 C Sur #0 17	3153875442		1
6	Alfonso Pineda	CC	79800854	cra 1 #30 50 Sur	3133351153		1
7	Roberto Forero	CC	17165723	CL 30 B Sur #2-58 E	3203400391		1
8	Lorena Pulido	CC	1017582 3	CL 31 A Sur 3-54	3022485		3
9	Sandra Gomez	CC	1023902860	CL 30 B Sur # 1-93	3092406		2
10	Heidy Gallego	CC	8901369 4	Cll 2 # 15-03 A	3002273600		10
11	Oscar Hernandez	CC	7944731	cra 2 # 31 C 78	3204578		2
12	Estella Romancio	CC	20218760	Cra 30 C # 2-04	3128013930	Estella Romancio	2
13	Miguel Poca.	CC	78231680	cra 2 # 31-17	3194198		1
14	Maria Palacio	CC	1032908	cra 1 A # 28-15	3135220815		1
15	Esteban Alarcon.	CC	798-76	CL 30 C # 1-05	3005609		1
16	Luz Mery S.	CC	52163952	cra 2 # 30 A 10	3002278109		1
17	Flor Maria C	CC	19864	cra 1 # 31-07	3245502277		1
18	Aura Silva.	CC	52	cra # 31 4-A	3114082609		2
19	Edelmira Galez	CC	5226	cra 2 # 31 B	3103124		1
20	Juliana Rodriguez	CC	1023887	cra 2 # 26-C4	3144143497		1 T=66

	ELABORO	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE		Consorcio Tingua 2023	Alejandra Ramirez - ETA Lat
FIRMA			

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. ___

FECHA: 02/03/2024 **HORA INICIO:** 2:30pm **HORA FIN:** 3:00pm

LUGAR: Barrio Bello Horizonte CAC

ASUNTO: Entrega de volantes informativos para convocatoria Reunión extraordinar de finalización y entrega 30 volantes punto PAC-virtual – (Permiso para instalación de Afiches)

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:
-Saludo.
-Entrega de volante informativo para convocatoria reunión extraordinaria de finalización.
-Entrega de 30 volantes informativos punto PAC virtual y permiso para fijación de afiches

DESARROLLO:
-Saludo
-Entrega de volantes informativos para convocatoria reunión extraordinaria de finalización y volantes 30 de Atención virtual PAC virtual.
-Se solicita permiso para fijar afiches de punto de atención PAC virtual

-Levantamiento de acta.
-Registro fotográfico.

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. ____

y se dejan 30 ejemplares de volantes informativos de punto PAC virtual. para entrega de la comunidad que lo solicite.

Se entrega a grupo de veedores y comunidad (volante PAC virtual)

COMPROMISOS:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA DE REUNIÓN No. ____

ASISTENTES:

Firma
Nombre: Orlando Pacanchique E
Cargo: Presidente
Entidad: JAC Bello Horizonte
e-mail: Orpaco.OPQ@gmail.com
Tel/Cel: 3208406314

Firma
Nombre: Paola Bernal
Cargo:
Entidad: Consorcio Tingua
e-mail: ctsocial@gmail.com
Tel/Cel: 3233213647

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:
e-mail:
Tel/Cel:

Vbo. Alejandra Ramírez
Prof. Social Interventoría

Powered by CamScanner

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL PARQUE BELLO HORIZONTE”

Actividad:

Reunión extraordinaria: En la cual se busca informar al grupo de comité de veedores y lideres comunitarios, la finalización de actividades de obra del parque Bello Horizonte.

Nota: Reunión convocada de acuerdo con lo definido en el acta de reunión de la pre-entrega de obra, del día 22 de diciembre de 2023, del parque Bello Horizonte.

Objeto Contractual:

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

CONTRATO: 1270 DE 2022

Fecha:

Viernes 08 de Marzo 2024
2:00 p.m.

Lugar:

Salón Comunal de Bello Horizonte
Cl 30 C Sur N° 1-03

Contratista:

CONSORCIO TINGUA 2023

Interventoría:

ELSA TORRES ARENALES

PUNTO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA VIRTUAL

Teléfono: 3142903984

Correo: ct2023social1@gmail.com

BOGOTÁ

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT. 901.662.574-4

ETA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT
BOGOTÁ

PAC –Punto de atención a la comunidad virtual

Objeto Contractual:

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

CONTRATO: 1270 DE 2022

Actividad:

Con el fin de atender a la comunidad del Barrio Bello Horizonte beneficiada con la intervención del contrato 1270 DE 2022, el CONSORCIO TINGUA 2023 dispone para la atención a la comunidad los siguientes canales de atención:

Fecha:

Desde el Viernes 1 de Marzo hasta el sábado 9 de Marzo de 2024

Horario:

De 8:00 am a 4:30 pm
de lunes a viernes.
Sábados: De 8:00am a 11:00 am

Contratista:

CONSORCIO TINGUA 2023

Interventoría:

ELSA TORRES ARENALES

PUNTO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Teléfono: 3142903984
Correo: ct2023social1@gmail.com

BOGOTÁ

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT. 901.662.574-4

ETA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT
BOGOTÁ

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO	
No DE CONTRATO 1270 de 2022 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL	
CONTRATISTA: Consorcio Tingua 2023	LOCALIDAD: San Cristóbal
TIPO DE EVENTO: Entrega de volantes informativos para reunión extraordinaria de finalización y Volante PAC Virtual	TEMA: Entrega volantes informativos punto PAC Virtual y convocatoria reunión extraordinaria de finalización.
FECHA: 02 de Marzo de 2024	BARRIO: Bello Horizonte

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Anexo N° 2 Matriz de seguimiento de PQRS

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PQR

OBRA: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"
Contrato 1270 de 2022

BARRIO BELLO HORIZONTE

No.	NOMBRE SOLICITANTE	CONTACTO	DIRECCIÓN / ENTIDAD	TIPO DE REQUERIMIENTO	CANAL DE REPORTE	FECHA DE APERTURA	ESTADO DE LA PQR	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES
1	Tatiana Rivera	3058123661	carrera 1 este # 31 15 sur	Solicitud de información	Personal - Punto de Atención	Febrero 13 de 2023	Cerrada	Febrero 14 de 2023	Retiro de restos de mascota de la zona de obra, por parte de funeraria
2	Claudia Patricia Guzmán	3105502666	Calle 30B sur # 0 15 este	Propietaria solicita verificación de fisuras en el predio argumentando posible afectación debido a la ejecución de la obra. Predio no cuenta con acta de vecindad ya que se encuentra fuera del área de influencia de la obra, se determina por parte del área técnica realizar seguimiento semanal.	Personal - Punto de Atención	Abril 19 de 2023	Cerrada	mayo 17 de 2023	Se realiza seguimiento a las fisuras 27/04/2023 y 10/05/2023 en las cuales no se evidencian cambios. Se cierra PQR mediante oficio CT2023/217-2023. Solicitante da cierre manifestadno no estar de acuerdo con la respuesta.
3	Orlando Muñoz	3004791414	Calle 30C sur # 0 - 09 interior 1	Solicita información sobre la eliminación del sendero peatonal antiguo y la opción de replantear un sendero nuevo para personas con discapacidad, tercera edad, coches, carretillas y bicicletas dentro de las obras en ejecución en el parque Bello Horizonte – San Cristóbal	WhatsApp - Punto de atención	Julio 5 de 2023	Cerrada	Agosto 2 de 2023	19 de julio de 2023 se envía respuesta a través de WhatsApp mediante oficio CT2023/303-2023. Se notifica al señor Muñoz de manera personal el día 02 de agosto de 2023 dando cierre a la PQR.
4	Elizabeth Ariza	2064111	Calle 30 C sur # 1 - 08	Solicita copia del registro fotográfico del acta de vecindad elaborada por el consorcio Tingua, informa que será utilizada para un trámite personal ante la alcaldía local.	Personal - Punto de Atención	Julio 11 de 2024	Cerrada	Julio 12 de 2024	Se entrega registro fotográfico solicitado de manera impresa. Solicitante cierra pqr a conformidad

No.	NOMBRE SOLICITANTE	CONTACTO	DIRECCIÓN / ENTIDAD	TIPO DE REQUERIMIENTO	CANAL DE REPORTE	FECHA DE APERTURA	ESTADO DE LA PQR	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES
5	José Vicente Colorado	3115381296	Carrera 1 # 30B 28 sur	Solicita adecuación del sendero peatonal de acceso a la vivienda teniendo en cuenta que su esposa presenta discapacidad y se le dificulta la movilidad. Adicionalmente el avance en la adecuación de las cajas de alcantarillado ya que presenta proliferación de zancudos por estancamiento de aguas residuales.	Personal - Punto de Atención	Julio 28 de 2023	Cerrada	Agosto 23 de 2023	Se adecúa sendero peatonal y se finaliza construcción de cajas de alcantarillado. Se cierra PQR mediante oficio CT2023/360-2023.
6	Junta de acción comunal barrio Bello Horizonte	3208406314	Calle 30C sur # 1 - 03	Se recibe oficio el cual hace referencia a las escaleras del sector oriental manifestando que los pasos son pequeños y la escalera es empinada. Por otra parte, solicitan ampliar el espacio de la cancha suprimiendo la zona verde que se dejó alrededor de la misma.	Personal - radicación de oficio	Agosto 28 de 2023	Cerrada	septiembre 21 de 2023.	Cerrada mediante oficio CT2023/419-2023 Solicitantes cierran PQR sin embargo, manifiestan desacuerdo con la respuesta brindada sobre el numeral 2 cancha recreativa.
7	Junta de acción comunal barrio Bello Horizonte	3208406314	Calle 30C sur # 1 - 03	Se recibe oficio el cual hace referencia a la oposición de la JAC al retiro del pavimento frente al parque y salón comunal para la construcción del pompeyano. Argumentan que no están de acuerdo que se instale adoquín ni baldosa.	Personal - radicación de oficio	Septiembre 19 de 2023	Cerrada	octubre 5 de de 2023	Cerrada mediante oficio CT2023/447-2023 a conformidad de los solicitantes

No.	NOMBRE SOLICITANTE	CONTACTO	DIRECCIÓN / ENTIDAD	TIPO DE REQUERIMIENTO	CANAL DE REPORTE	FECHA DE APERTURA	ESTADO DE LA PQR	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES
8	Ana López	3125171333	Calle 31 sur # 0 -20	Solicita visita de verificación de posible afectación en el predio a causa de la obra	Personal - Punto de Atención	Octubre 5 de 2023	Abierta	Se realiza visita técnica de verificación en el predio, se determina realizar seguimiento periódico a fisuras referenciadas. Se realizan visitas de seguimiento los días 11, 19 y 26 de octubre, donde no se evidenciaron cambios en las fisuras existentes. Se brinda respuesta mediante oficio CT2023/510-2023 el día 31 de octubre de 2023, sin embargo, la solicitante no se encuentra de acuerdo con la respuesta y solicita reunión con el área técnica	
9	Orlando Muñoz	3004791414	cl 30 c Sur # 0-09	Solicita no dejar huecos de posibles puntos de deterioro y delincuencia, haciendo referencia a la zona posterior de la cancha recreativa, costado sur, con el propósito de evitar que este espacio genere inseguridad y se utilice para venta y consumo de sustancias psicoactivas (SPA,) disposición inadecuada de residuos, baño público ó dormitorio de habitantes de calle	WhatsApp - Punto de atención	Octubre 11 de 2023	Cerrada	octubre 31 de de 2023	Se brinda respuesta mediante oficio CT2023/511-2023 el día 31 de octubre de 2023 a través de Whatsapp. Posteriormente se notifica de manera personal al solicitante.
No.	NOMBRE SOLICITANTE	CONTACTO	DIRECCIÓN / ENTIDAD	TIPO DE REQUERIMIENTO	CANAL DE REPORTE	FECHA DE APERTURA	ESTADO DE LA PQR	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES

10	Orlando Pacanchique	3208405314	cl 30 c Sur # 0-03	Solicita intervenir rampa y escaleras del predio de la JAC ubicado en laCl 30 C Sur # 0-03	Personal - Punto de Atención	Noviembre 11 de 2023	Cerrada	noviembre 22 de 2023	Se brinda respuesta mediante oficio CT2023/550-2023 el día 22 de noviembre de 2023.Posteriormente se notifica de manera personal al solicitante.
11	Martha Calderon	3115381296	Cl 1 b 30 B 28 Sur	Solicita la reubicación de la caneca de la basura de la parte alta del parque por estar muy cercana a los predios.	Personal - Punto de Atención	Diciembre 13 de 2023	Cerrada	Diciembre 26 de 2023	Se brinda respuesta mediante oficio Nº CT2023/602-2023 el día 26 de diciembre de 2023, La señora Martha firma a conformidad cierre de la PQR y recibido del oficioanteriormente mencionado.
12	Elizabeth Ariza	3102364271	cl 30 c Sur # 1-01	Solicita: Verificación de quien asegura que antes tenía 1.60 cm y ahora 80 cm. -En el área del terreno colindante con su predio en terreno natural informar tener un muro de contención que ya no existe y un manejo de aguas lluvias. -Rejilla de manejo de aguas lluvias en el andén, que desapareció con la obra según informa la señora Elizabeth. -Desprendimiento del techo por vibración durante actividad de taladro y cilindro. -Con respecto a la fachada las alfajías se vieron afectadas con las piedras que caían de la intervención, así mismo con el pañete de esta área. - En el interior de la casa se cayeron las baldosas por los golpes con material de la obra.	Personal - Punto de Atención	Diciembre 22 de 2023	Cerrada	enero 17 de 2024	Se brinda respuesta mediante oficio Nº CT2023/022-2024 el día 17 de enero de 2024, La señora Elizabeth firma a conformidad cierre de la PQR y recibido del oficioanteriormente mencionado.
13	Jorge Guerrero	3208405314	cl 30 B Sur # 1-07	El señor Jorge Guerrero solicita celeridad en el proceso de definición e inicio de actividades de obra en el anexo del predio ubicado en la Calle 30 B Sur N° 1-07.	Personal - Punto de Atención	Diciembre 22 de 2023	Cerrada	enero 20 de 2024	Se brinda respuesta mediante oficio Nº CT2023/021-2024 el día 20 de enero de 2024, el señor Jorge firma a conformidad cierre de la PQR y recibido del oficioanteriormente mencionado.

14	Aura Maria Florez	3202199018	cl 31 Sur # 1-08	El día 09/01/2024 la señora Aura María Flórez , se acerca al PAC de Bello Horizonte, donde informa que al interior de su predio ubicado en la CL 31 Sur N° 1 -08 se presentaron fisuras producto de la intervención de maquinaria en el parque.	Personal - Punto de Atención	enero 09 de 2024	Cerrada	enero 19 de 2024 entrega de oficio el dia 31 de enero de 2024	Se brinda respuesta mediante oficio Nº CT2023/036-2024 el día 31 de enero de 2024, la señora Aura Maria firma a conformidad cierre de la PQR y recibido del oficioanteriormente mencionado.
15	Graciliano Saavedra	3115667067	cra 1ra # 30 C 46 Sur	El día 24/01/2024 durante la actividad de cierre de actas de vecindad de predios del contrato 1270 de 2022, se realiza visita al predio ubicado en la Cra 1 N° 30 C 46 Sur, donde el señor Graciliano Saavedra informa que las fisuras de su predio se ampliaron producto de las intervenciones de la maquinaria en el parque.	Predio ubicado en la Cra 1 N° 30 C 46 Sur	enero 24 de 2024	cerrada	. 14/02/2024	El día 14/02/2024 se entrega oficio N° CT2023/051-2024 y se dio cierre a conformidad a esta PQR.
16	Orlando Pacanchique	3208406314	cl 30 c Sur # 0-03	El día 28/02/2024 el señor Orlando Pacanchique, presenta queja por construcción de muro estructural y solicita a la interventoria del contrato el concepto sobre la construcción del mismo.	Personal - Punto de Atención	Febrero 28 de 2024	Abierta	N.A	El dia 06/03/2024 se envia proyección de respuesta de PQR N° 16 a la interventoría.

Anexo N° 3 Certificaciones MONC.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
BARRIO BELLO HORIZONTE
PERSONERÍA JURÍDICA Nº 0083 DEL 25 DE FEBRERO DE 197
correo electrónico: ~~blh1620@gmail.com~~

A QUIEN INTERESE

CERTIFICAMOS: que la señora **ANGIE DANIELA SILVA MESA,** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.023.903.517 de Bogotá, reside en la carrera 2ª No. 31 A - 15 Sur Este, dirección correspondiente a la nomenclatura de este barrio.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 07 días del mes de marzo de 2023.

Atentamente,

ORLANDO PACANCHIQUE CORREDOR
Presidente

Calle 30 C sur Nº 1 - 03 Barrio. Bello Horizonte Cel. ~~3162985137~~ 3208406314

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ DC

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
BARRIO BELLO HORIZONTE

NIT: 830.027.776-5
PERSONERÍA JURÍDICA N° 0083 DEL 25 DE FEBRERO DE 1971
correo electrónico: orpaco.op@gmail.com

A QUIEN INTERESE

CERTIFICAMOS que el señor **EMILIO JOSE RODRIGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía N°4.344.412 de Bogotá, reside en la Cl. 30 C N° 1 -41 Sur, dirección correspondiente a la nomenclatura de este barrio.

La presente se expide a Solicitud del interesado a los 02 días del mes de febrero de 2024.

Atentamente,

LUIS TRIANA LOPEZ
Secretario General de la JAC de Bello Horizonte

Powered by CamScanner

Anexo N° 4 Soportes vinculación personal femenino

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032388748		GOMEZ RAMIREZ LORENA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	av caracas # 35 a 17 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3735622	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	472482384	9463423434	I	2024/03/12	2024/02/23	BANCOLOMBIA	0	$535,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1032388748	GOMEZ RAMIREZ LORENA ANDREA	25-14	30	$1,840,000	$294,400	EPS037	30	$1,840,000	$230,000	CCF24	30	$1,840,000	$11,100		0	$0	$0	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			**$1,840,000**	**$294,400**			**$1,840,000**	**$230,000**			**$1,840,000**	**$11,100**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,400	$0	$0	$294,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$294,400	$0	$0	$294,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,100	$0	$0	$11,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$11,100	$0	$0	$11,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,000	$0	$0	$230,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$230,000	$0	$0	$230,000
TOTAL				**1**	**$535,500**	**$0**	**$0**	**$535,500**

2024/02/23 04:00 PM

SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-18, 03:11:46 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 69269630

Periodo Cotización: febrero de 2024 **Periodo Servicio:** marzo de 2024

PAGADO 18/03/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO TINGUA 2023		
Documento	NI901662574	**Dirección**	CL 128 #54 - 32
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6017025087
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SANTOS GUTIERREZ JAIME ORLANDO	**Identificación**	CC 19339935
Total Afiliados	14	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 55179644	CLEMENCIA ALBAN LAGUNA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.800.000	$ 608.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.800.000	$ 152.000	6,960	$ 3.800.000	$ 264.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.176.500
CC 53049109	LEIDY PAOLA BERNAL DAZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1033770536	JERSON EDITH CONDE GUALACO	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.547.361	$ 61.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412.400
CC 16076630	JHONATAN HENAO CASTRO	01	00												X					0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 4.333.334	$ 693.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.333.334	$ 173.400	0,000	$ 4.333.334	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.333.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 866.800
CC 16076630	JHONATAN HENAO CASTRO	01	00																	0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 666.667	$ 106.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 666.667	$ 26.700	6,960	$ 666.667	$ 46.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 666.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.600
CC 19461902	JAIRO LOPEZ BLANCO	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.200
CC 19197925	AURELIO DE JESUS MONROY NIÑO	01	04																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 748.000
CC 79985928	DIDIER LEONARDO MUÑOZ MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.548.000
CC 57298776	MARILUZ RODRIGUEZ NAVARRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 93127395	NELSON ROJAS CASILIMAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.700.000	$ 592.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.700.000	$ 148.000	6,960	$ 3.700.000	$ 257.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.700.000	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.145.600
CC 1023946948	LINA DANIELA RUIZ ALDANA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 51636360	OLGA REGINA SANDOVAL VEGA	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194.500
CC 1023903517	ANGIE DANIELA SILVA MESA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1077975702	LAURA ISABEL TRIANA RAMIREZ	01	00		X															0	30	30	30	30	(230901) SKANDIA	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.800.000	$ 112.000	6,960	$ 2.800.000	$ 194.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.663.333	$ 146.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 901.500
CC 1014241798	JULIAN FELIPE VARGAS SALAMANCA	01	00		X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 443.334	$ 71.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 443.334	$ 17.800	6,960	$ 443.334	$ 30.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.290.417	$ 51.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 29.443.335	$ 37.743.335	$ 37.743.335	$ 39.701.112	$ 4.711.100	$ 1.509.900	$ 2.325.700	$ 1.414.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.961.600	$ 0	$ 9.961.600

SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-18, 03:10:25 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 69282845

Periodo Cotización: febrero de 2024 **Periodo Servicio:** febrero de 2024

PAGADO 18/03/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO TINGUA 2023		
Documento	NI901662574	**Dirección**	CL 128 #54 - 32
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6017025087
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SANTOS GUTIERREZ JAIME ORLANDO	**Identificación**	CC 19339935
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1032388748	LORENA ANDREA GOMEZ RAMIREZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500	$ 0	$ 90.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901659787-5	M Y E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS		CRA 7 12B 84	3134733182	wespi1980@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	04/03/2024	75228118	$11.992.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	7.000	0		0		0	13	100	0	7.100	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	239.300	0		0		0	13	2.800	0	242.100	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	104.000	0		0		0	13	1.200	0	105.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	59.000	0		0		0	13	700	0	59.700	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	520.000	0		0		0	13	6.000	0	526.000	10
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	412.800	0		0		0	13	4.800	0	417.600	12
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	52.000	0		0		0	13	600	0	52.600	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	104.000	0		0		0	13	1.200	0	105.200	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	52.000	0		0		0	13	600	0	52.600	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	8.700	0		0		0	13	200	0	8.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.476.800	0	0	0	0	13	17.100	0	1.493.900	8
230301	Porvenir	800224808-8	3.300.800	0	0	0	0	13	38.100	0	3.338.900	25
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.248.000	0	0	0	0	13	14.400	0	1.262.400	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.712.500				2.712.500	13	31.300	2.743.800			27.125	2.743.800	40

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.558.800	13	18.000	1.576.800	40

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901659787-5	M Y E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS		CRA 7 12B 84	3134733182	wespi1980@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	04/03/2024	75228118	$11.992.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	1.558.800	1.577.000
Pensión	3	6.025.600	6.095.200
Riesgos Laborales	1	2.712.500	2.743.800
CCF	1	1.558.800	1.576.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	11.855.700	11.992.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901659787-5	M Y E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS		CRA 7 12B 84	3134733182	wespi1980@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	04/03/2024	75228118	$11.992.800	

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901659787-5	M Y E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS		CRA 7 12B 84	3134733182	wespi1980@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD: SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 40 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-02	2024-01	E	04/03/2024	75228118	$11.992.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	PT	5145875	ROQUE PEROZO FERNANDO ENNRIQUE	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	79383445	LOPEZ CUADRADO HECTOR EUSTORGIO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	19286851	CANTE FANDIÑO DANIEL	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	80386341	AMAYA MELO YONN FREDY	1	0			S		X															230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS002	130.000	5.200	14-11	130.000	5	9.100	CCF21	130.000	5.200	0	0	0	0	0
5	CC	79351045	CHAPARRO JOSE ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	1031160920	BLANCO BLANCO OSCAR MAURICIO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	1023913840	ACUÑA LEGUIZAMON LUIS ALBERTO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
8	CC	1091535202	CONTRERAS PACHECO LUIS ALFONSO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	3080157	MELO ARNOLDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	79804648	SARMIENTO PATIÑO JORGE	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
11	CC	84452385	MARTINEZ JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
12	CC	80932778	SANDOVAL PUENTES LUIS GUILLERMO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
13	CC	73507362	OROZCO ABDALA NARCISO EFRAIN	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
14	CC	1043850480	MUÑOZ MUÑOZ DAYSON EDUARDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
15	CC	19236297	AMAYA HERNANDEZ PABLO ANTONIO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
16	CC	1122412508	RODRIGUEZ BARROS KARLA VANESA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
17	CC	80117329	ROMERO COMBA HENRY ALBERTO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
18	CC	93083473	ALTURO RAMIREZ JOSE ULISES	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
19	CC	9041616	DIAZ ESALA JUAN	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC07	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
20	CC	1069506805	RODRIGUEZ DE LA CRUZ RUFINO RODOLFO	1	0			S		X															230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS037	173.334	7.000	14-11	173.334	5	12.100	CCF21	173.334	7.000	0	0	0	0	0
21	CC	1043850091	MUÑOZ MUÑOZ EDUARDO LUIS	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
22	CC	15681887	HERNANDEZ LOPEZ OSBAIRO DE JESUS	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
23	CC	1007572228	VALLECILLA VELASCO TAYLOR	1	0			S		X															230201	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS037	130.000	5.200	14-11	130.000	5	9.100	CCF21	130.000	5.200	0	0	0	0	0
24	PT	7136847	FERNANDEZ POLANCO ALFONSO ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
25	CC	79117430	SONZA PIERNAGORDA VICTOR JULIO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
26	CC	1012394412	MARTINEZ LOBO CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
27	CC	1012404634	PUENTES ARANGO EDGAR ANDRES	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
28	CC	79977241	ROMERO COMBA JOHN JAIRO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
29	CC	80235440	CASALLAS VILLA FELIX ALBERTO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
30	CC	8540567	MUÑOZ MOSQUERA JOHN CARLOS	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
31	CC	1148186310	GONZALEZ URIANA MARISOL	1	0			S		X															230301	173.334	27.800	0	0	0	0	CCFC55	173.334	7.000	14-11	173.334	5	12.100	CCF21	173.334	7.000	0	0	0	0	0
32	CC	1007127772	TAMARA PAEZ CARLOS JAVIER	1	0			S	X																230301	823.334	131.800	0	0	0	0	EPS037	823.334	33.000	14-11	823.334	5	57.400	CCF21	823.334	33.000	0	0	0	0	0
33	CC	1100625355	BARRETO PARRA LEONARDO FABIO	1	0			S		X															230301	216.667	34.700	0	0	0	0	ESSC24	216.667	8.700	14-11	216.667	5	15.100	CCF21	216.667	8.700	0	0	0	0	0
34	CC	1005852000	PADILLA RODRIGUEZ JULIAN ENRIQUE	1	0			S		X															230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS002	173.334	7.000	14-11	173.334	5	12.100	CCF21	173.334	7.000	0	0	0	0	0
35	CC	80762096	GONZALEZ JIMENEZ HECTOR JULIO	1	0			S	X																230301	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS002	260.000	10.400	14-11	260.000	5	18.100	CCF21	260.000	10.400	0	0	0	0	0
36	CC	80393893	MENDIVELSO ALBARRACIN ARMANDO	1	0			S	X																230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS008	173.334	7.000	14-11	173.334	5	12.100	CCF21	173.334	7.000	0	0	0	0	0
37	CC	1062805280	TABORDA CARRILLO HORLENTON JOSE	1	0			S	X																230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF21	43.334	1.800	0	0	0	0	0
38	CC	12023174	PALACIOS ORTIZ JORGE IVAN	1	0			S	X																230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF21	43.334	1.800	0	0	0	0	0
39	CC	1121219524	SUAREZ OSCAR	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
40	CC	1234791000	TORRES SUAREZ EDWIN ESTIVEN	1	0			S		X															230301	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS002	216.667	8.700	14-11	216.667	5	15.100	CCF21	216.667	8.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Medellín, 06 de March de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de M Y E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC			Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1023020211	ROMERO COMBA KAREN YULIETH	07/03/2024		b196p412	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 06/03/2024 07:50:32 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.20.173, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- ORIGINAL: E.P.S. - - 1a. COPIA: EMPLEADOR O ENTE TERRITORIAL -

O.P. 280235 04/16

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

"Código Únicamente para dependientes y afiliaciones al Régimen Subsidiado"

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT 900.156.264-2

FORMULARIO VÍA WEB

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

1. TIPO DE TRÁMITE	2. TIPO DE AFILIACIÓN	3. RÉGIMEN
A. AFILIACIÓN [ ] B. REPORTE DE NOVEDADES [✔]	A. Individual: a) Cotizante o cabeza de familia [✔] b) Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]	C. Contributivo [✔] S. Subsidiado [ ]

4. TIPO DE AFILIADO	5. TIPO DE COTIZANTE	CÓDIGO	FECHA DE LA SOLICITUD
CO Cotizante [✔] CF Cabeza de Familia [ ] BE Beneficiario [ ]	A. Dependiente [✔] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]		DÍA MES AÑO

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS			
PRIMER APELLIDO: ROMERO	SEGUNDO APELLIDO: COMBA	PRIMER NOMBRE: KAREN	SEGUNDO NOMBRE: YULIETH

7. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	8. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	9. SEXO	10. FECHA NACIMIENTO
R.C. [ ] T.I. [ ] C.C. [✔] C.E. [ ] P.A. [ ] C.D. [ ] S.C. [ ]	1023020211	F [ ] M [✔]	24 DÍA 03 MES 1997 AÑO

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. ORIGEN ETNICO	12. DISCAPACIDAD	13. PUNTAJE Y NIVEL DEL SISBEN	14. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL	15. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Código	Tipo F [ ] M [✔] Condición T [ ] P [ ]			SURA

16. ADMINISTRADORA DE PENSIONES	17. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN - IBC	18. UBICACIÓN O DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	ZONA	LOCALIDAD / COMUNA	BARRIO
PORVENIR	1300000	CL 30 31 57	U. [✔] R. [ ]		

CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TELÉFONO FIJO	TELÉFONO MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	CÓDIGO IPS
BOGOTA	CUNDINAMARCA		3172129251	karenromero11@hotmail.com	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

19. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS			
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

20. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	21. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	22. SEXO	23. FECHA NACIMIENTO	CÓDIGO IPS
T.I. C.C. C.E. P.A. C.D.		F M	DÍA MES AÑO	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	25. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	26. NÚMERO DE IDENTIDAD	27. SEXO F	27. SEXO M	28.. FECHA DE NACIMIENTO DÍA	MES	AÑO	29. PARENTESCO	30. ETNIA	31. DISCAPACIDAD Tipo F. N. M.	31. DISCAPACIDAD Condición T. P.
1		CN RC TI CC CE PA SC									F. [ ] N. [ ] M. [ ]	T. [ ] P. [ ]
2		CN RC TI CC CE PA SC									F. [ ] N. [ ] M. [ ]	T. [ ] P. [ ]
3		CN RC TI CC CE PA SC									F. [ ] N. [ ] M. [ ]	T. [ ] P. [ ]
4		CN RC TI CC CE PA SC									F. [ ] N. [ ] M. [ ]	T. [ ] P. [ ]

	32. DATOS DE RESIDENCIA Ciudad / Mpio.	Departamento	Zona	Teléfono Fijo	Teléfono Móvil	33. VALOR UPC AFILIADO ADICIONAL (Lo diligencia la EPS)	34. Nombre de la Institución prestadora de servicios de salud (IPS)	NIVEL DE SISBÉN	GRUPO POBLACIONAL
1			R. [ ] U. [ ]					I. [ ] II. [ ]	
2			R. [ ] U. [ ]					I. [ ] II. [ ]	
3			R. [ ] U. [ ]					I. [ ] II. [ ]	
4			R. [ ] U. [ ]					I. [ ] II. [ ]	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o Razón Social	36. Tipo documento de identidad	37. Número documento de identidad	DV	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones
MYE CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS	C.C. [ ] C.E. [ ] P.A. [ ] C.D. [ ] N.I. [✔]	901659787		

39. UBICACIÓN O DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TELÉFONO FIJO	TELÉFONO CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
CRA 7 N 12 B 84	BOGOTA	BOGOTA		3134733182	myeconstruccionesyequipos@gmail.com

FECHA INICIO DE RELACIÓN LABORAL	CARGO	SALARIO
05 DÍA 03 MES 2024 AÑO	OBRERO DE CONSTRUCCION	1300.000

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. TIPO DE NOVEDAD		
1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]	8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]	13. MOVILIDAD A) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO [ ] B) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO [ ]
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]	9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR [ ]	14. TRASLADO A) MISMO RÉGIMEN [✔] B) DIFERENTE RÉGIMEN [ ]
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD [ ]	10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO [ ]	15. REPORTE DE FALLECIMIENTO [ ]
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS [ ]	11. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]	16. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE [ ]
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS [ ] Código [ ]	12. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]	17. REPORTE DE LA CALIDAD DE PREPENSIONADO [ ]
6. REINSCRIPCIÓN EN LA EPS [ ]		18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO [ ]
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]		

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN			
PRIMER APELLIDO: ROMERO	SEGUNDO APELLIDO: COMBA	PRIMER NOMBRE: KAREN	SEGUNDO NOMBRE: YULIETH

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO	FECHA NACIMIENTO
R.C. [ ] T.I. [ ] C.C. [✔] C.E. [ ] P.A. [ ] C.D. [ ] S.C. [ ]	1023020211	F [ ] M [✔]	24 DÍA 03 MES 1997 AÑO

42. FECHA (a partir de)	43. EPS ANTERIOR Código	44. MOTIVO DE TRASLADO Código	45. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES
05 DÍA 03 MES 2024 AÑO	EMP 021		

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

Declaración Juramentada de convivencia: Declaro que convivo con el(la) Señor(a)_____ Identificado(a) con _____ No. _____ [ ]
desde el día _____ del mes _____ del año _____

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) dependen económicamente de mi. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad
49. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [✔]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [✔]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [✔]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [✔]

VIII. FIRMAS

54. Firma de cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. Firma y sello del empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Total [ ]
Cantidad:
57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. [ ]
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial	67. Datos del SISBÉN	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del Municipio [ ] Código del departamento [ ]	Número de ficha [ ] Puntaje [ ] Nivel [ ]	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

70. Datos del funcionario que realiza la validación			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Tipo documento de identidad [ ]	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario	

OBSERVACIONES:

VIGILADO Supersalud

IMPRESO POR CAYMAR EDICIONES Y FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 432 2110

6007000 ENERO / 2016

Recuerde que con la firma del formulario,el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

01-01-F-009

- 2a. COPIA: AFILIADO -

O.P. 280235 04/16

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES Y CARTA DE DESEMPEÑO

FORMULARIO VÍA WEB

nueva eps
gente cuidando gente
NIT 900.156.264-2

Autorización de mensajes de texto. (Circular externa 000016 mayo de 2013)

Yo, *KAREN YULIETH ROMERO COMBA* identificado (a) con R.C. T.I. ☑ C.C. C.E. Otro: _____

número *1023020211* de *BOGOTA*, certifico que:

1. He recibido la carta de derechos y deberes	SÍ ☑ No ☐
2. He recibido la carta de desempeño con el ranking de NUEVA EPS	SÍ ☑ No ☐
3. Leí el contenido de la carta de derechos y deberes	SÍ ☑ No ☐
4. Leí el contenido de la carta de desempeño	SÍ ☑ No ☐
5. Me fueron resueltas las dudas sobre el contenido de las cartas de derechos y deberes y la carta de desempeño	SÍ ☑ No ☐
6. Entendí y comprendí lo enunciado en la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño	SÍ ☑ No ☐
7. NUEVA EPS cuenta con canales disponibles y eficaces para resolver las dudas sobre el contenido de las cartas	SÍ ☑ No ☐

Así mismo autorizo a NUEVA EPS, para que envíe información al teléfono celular No. _____

y/o correo electrónico: _____

SÍ ☐ No ☐

Cordialmente,

Firma: _____

Tipo ID: *CC* No. ID: *1023020211*

Fecha (dd/mm/aaaa): *05-03-2024*

Dirección: *CLL 30 31 57*

Tel: *3172129251* Municipio *BOGOTA*

Departamento: *CUNDINAMARCA*

Huella

Afiliado manifiesta que no sabe o no puede firmar, autoriza a:

Firma: _____

Tipo ID: _____ No. ID: _____

Fecha (dd/mm/aaaa): _____

Dirección: _____

Tel: _____ Municipio _____

Departamento: _____

Huella

Manifiesto con mi firma la aceptación de todas las declaraciones y términos incorporados en este formato y el consentimiento expreso, previo e informado en relación con el tratamiento de mis datos personales que hará NUEVA EPS S.A., en sujeción a la política para el tratamiento de datos personales de la NUEVA EPS S.A. consúltela al reverso de este documento.

Información de NUEVA EPS

Asesor: *ESTRATEGIA EMPRESARIAL*

Código *N0076* Oficina _____

Autorizaciones

En virtud de la anterior certificación, autorizo expresamente y conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley 527 de 1995, a NUEVA EPS S.A. Para que me remita información en forma de mensajes de datos, a través de mecanismos como sms -short message service - , correos electrónicos y redes sociales, relacionada con los servicios de NUEVA EPS S.A. y la carta de derecho de deberes.

Autorizo de manera expresa a NUEVA EPS S.A. y/o a la persona natural o jurídica a quien ésta encargue, para que recolecte, almacene, use, haga circular, actualice o suprima mis datos personales, para acceder a los servicios de la NUEVA EPS S.A. y para el cumplimiento de la carta de derechos y deberes.

Aviso de privacidad

Hago constar expresamente que NUEVA EPS S.A. me informó sobre los siguientes derechos que me asisten como titular de datos personales:

• Acceder los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.

• Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente al responsable del tratamiento y al encargado del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, datos, en relación con datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos datos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.

• solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.

• Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, con respecto del uso que le ha dado a los datos personales.

• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.

• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la constitución.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la política de tratamiento de los datos personales de NUEVA EPS S.S., a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición:

Sitio web: www.nuevaeps.com.co
Oficinas de atención al afiliado de NUEVA EPS S.A.
Línea Gratuita: 01 8000 954400
Línea de atención en Bogotá: 307 7022
Conmutador: (57 + 1) 4193000
Dirección Administrativa: Carrera 85k No. 46A – 66 Piso 2.

Sr.(a) afiliado(a), la información por usted suministrada en este formato, así como la relacionada en el formulario de afiliación y/o demás documentos anexos, serán utilizados por NUEVA EPS S.A. como responsable del tratamiento de la información únicamente para los fines específicos relacionados con la administración y prestación de servicios en salud de Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 ''Hábeas Data''; dicho tratamiento podrá implicar la trasferencia, trasmisión y/o recepción de los datos, y el cual se realizará a través de sí misma, terceros encargados de tratamiento de información o de sus aliados comerciales, para fines comerciales y para la correcta prestación del servicio, de la forma indicada en los Términos y Condiciones de cada uno de sus portales y de la Política de Confidencialidad y Protección de Datos.

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE CUYO INGRESO SEA IGUAL O SUPERIOR A 1 SMMLV

ACTIVIDAD ECONÓMICA	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	POSEE VIVIENDA PROPIA		PRODUCTOR AGROPECUARIO	
			$	SÍ		Sí	
				NO		NO	

Nivel de Escolaridad									
Ninguno ☐	Secundaria ☐	Normalista ☐	Profesional ☐	Doctorado ☐
Preescolar ☐	Media académica o clásica (bachillerato básico) ☐	Técnica Profesional ☐	Especialización ☐	Último Grado
Básico Primaria ☐	Media técnica (bachillerato básico) ☐	Tecnológica ☐	Maestría ☐	Aprobado _____

Posición Ocupacional	Patrón/Empleador ☐	Contratista ☐	Trabaja por su Cuenta ☐
Inicio Contrato		Fin Contrato	

SEÑOR USUARIO: TRABAJADOR INDEPENDIENTE O CONTRATISTA, RECUERDE REPORTAR LA NOVEDAD DE RETIRO EN LA PLANILLA DE PAGO A PARTIR DEL MOMENTO QUE DECIDA NO CONTINUAR CON LOS SERVICIOS DE SALUD, EL NO HACERLO LE GENERA MORA, LA CUAL TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL MOMENTO EN EL QUE REPORTE SU RETIRO AL SISTEMA. DECRETO 806 ART. 57 DE 1998 Y ART. 59 DECRETO 1406 DE 1999.

SÓLO DILIGENCIAR SI ES COTIZANTE INDEPENDIENTE PAGO POR TERCERO	Nombre del Tercero	Tipo de Identificación						Identificación del Tercero que realiza el Aporte	DV
		NIT	C.C.	C.E.	P.A.	T.I.	C.D.		

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR LA EPS

Nombre del GESTOR o PROMOTOR	CÓDIGO GESTOR o PROMOTOR	Nombre DIRECTOR COMERCIAL	CÓDIGO DIRECTOR	Causal Inconsistencia y/o Observaciones	
					CIUDAD Y FECHA

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

KAREN YULIETH ROMERO COMBA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.023.020.211** se encuentra afiliado(a)al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 5 de Marzo del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.123.403.033**

ESPINOZA RODRIGUEZ

APELLIDOS

YEILI

NOMBRES

Yeils Espinoza Rodriguez

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-DIC-2002**

DIBULLA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

B+ G.S. RH

F SEXO

01-MAR-2021 DIBULLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-4800500-01230167-F-1123403033-20210428 **0074**26295A 1 8501616806

- ORIGINAL: E.P.S. - - 1a. COPIA: EMPLEADOR O ENTE TERRITORIAL -

O.P. 280235 04/16

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

"Código Únicamente para dependientes y afiliaciones al Régimen Subsidiado"

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT 900.156.264-2

FORMULARIO VÍA WEB

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

1. TIPO DE TRÁMITE	2. TIPO DE AFILIACIÓN	3. RÉGIMEN
A. AFILIACIÓN ✔ B. REPORTE DE NOVEDADES	A. Individual: a) Cotizante o cabeza de familia ✔ b) Beneficiario o afiliado adicional B. Colectiva C. Institucional D. De oficio	C. Contributivo ✔ S. Subsidiado

4. TIPO DE AFILIADO	5. TIPO DE COTIZANTE	CÓDIGO	FECHA DE LA SOLICITUD
CO Cotizante ✔ CF Cabeza de Familia BE Beneficiario	A. Dependiente ✔ B. Independiente C. Pensionado		17 DÍA 02 MES 2024 AÑO

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS			
PRIMER APELLIDO: ESPINOZA	SEGUNDO APELLIDO: RODRIGUEZ	PRIMER NOMBRE: YEILI	SEGUNDO NOMBRE

7. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	8. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	9. SEXO	10. FECHA NACIMIENTO
R.C. T.I. C.C. ✔ C.E. P.A. C.D. S.C.	1123403033	F M ✔	20 DÍA 12 MES 2002 AÑO

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. ORIGEN ETNICO	12. DISCAPACIDAD	13. PUNTAJE Y NIVEL DEL SISBEN	14. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL	15. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Código	Tipo F ✔ M Condición T P			SURA

16. ADMINISTRADORA DE PENSIONES	17. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN - IBC	18. UBICACIÓN O DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	ZONA	LOCALIDAD / COMUNA	BARRIO
PORVENIR	1300.000	CL 30 31 oc 57	U. ✔ R.		

CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TELÉFONO FIJO	TELÉFONO MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	CÓDIGO IPS
BOGOTA	CUNDINAMARCA		3172129251	klauzma@hotmail.com	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

19. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS			
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

20. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	21. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	22. SEXO	23. FECHA NACIMIENTO	CÓDIGO IPS
T.I. C.C. C.E. P.A. C.D.		F M	DÍA MES AÑO	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	25. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	26. NÚMERO DE IDENTIDAD	27. SEXO	28.. FECHA DE NACIMIENTO	29. PARENTESCO	30. ETNIA	31. DISCAPACIDAD	
				F M	DÍA MES AÑO			Tipo	Condición
1		CN RC TI CC CE PA SC						F. N. M.	T. P.
2		CN RC TI CC CE PA SC						F. N. M.	T. P.
3		CN RC TI CC CE PA SC						F. N. M.	T. P.
4		CN RC TI CC CE PA SC						F. N. M.	T. P.

	32. DATOS DE RESIDENCIA					33. VALOR UPC AFILIADO ADICIONAL (Lo diligencia la EPS)	34. Nombre de la Institución prestadora de servicios de salud (IPS)	NIVEL DE SISBÉN	GRUPO POBLACIONAL
	Ciudad / Mpio.	Departamento	Zona	Teléfono Fijo	Teléfono Móvil				
1			R. U.					I. II.	
2			R. U.					I. II.	
3			R. U.					I. II.	
4			R. U.					I. II.	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o Razón Social	36. Tipo documento de identidad	37. Número documento de identidad	DV	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones
MYE CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS	C.C. C.E. P.A. C.D. N.I. ✔	901659787		

39. UBICACIÓN O DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TELÉFONO FIJO	TELÉFONO MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO
CR 7 12B 84	BOGOTA	CUNDINAMARCA	7498135	3134733182	asesorjuridico184@gmail.com

FECHA INICIO DE RELACIÓN LABORAL	CARGO	SALARIO
17 DÍA 02 MES 2024 AÑO	OBRERO DE CONSTRUCCION	1300.000

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. TIPO DE NOVEDAD

1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS
   Código
6. REINSCRIPCIÓN EN LA EPS ✔
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES
8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES
9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO
11. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS
12. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS
13. MOVILIDAD
    A) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
    B) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
14. TRASLADO
    A) MISMO RÉGIMEN
    B) DIFERENTE RÉGIMEN
15. REPORTE DE FALLECIMIENTO
16. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE
17. REPORTE DE LA CALIDAD DE PREPENSIONADO
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN			
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO	FECHA NACIMIENTO
R.C. T.I. C.C. C.E. P.A. C.D. S.C.		F M	DÍA MES AÑO

42. FECHA (a partir de)	43. EPS ANTERIOR	44. MOTIVO DE TRASLADO	45. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES
17 DÍA 02 MES 2024 AÑO	Código	Código	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

Declaración Juramentada de convivencia: Declaro que convivo con el(la) Señor(a)_____ Identificado(a) con _____ No. _____ desde el día _____ del mes _____ del año _____

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) dependen económicamente de mi.
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad
49. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. ✔
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. ✔
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. ✔
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. ✔

VIII. FIRMAS

54. Firma de cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. Firma y sello del empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad:

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total
Cantidad:									

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación			69. Fecha de validación		
Código del Municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

70. Datos del funcionario que realiza la validación			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Tipo documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario	

OBSERVACIONES:

VIGILADO Supersalud

IMPRESO POR CAYMAR EDICIONES Y FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 432 2110

6007000 ENERO / 2016

Recuerde que con la firma del formulario,el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

01-01-F-009

- 2a. COPIA: AFILIADO -

O.P. 280235 04/16

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES Y CARTA DE DESEMPEÑO

FORMULARIO VÍA WEB

nueva eps
gente cuidando gente
NIT 900.156.264-2

Autorización de mensajes de texto. (Circular externa 000016 mayo de 2013)

Yo, *YEILI ESPINOZA RODRIGUEZ* identificado (a) con R.C. T.I. ✔ C.C. C.E. Otro: _____

número *1123403033* de *GUAJIRA*, certifico que:

1. He recibido la carta de derechos y deberes SÍ ☑ No ☐
2. He recibido la carta de desempeño con el ranking de NUEVA EPS SÍ ☑ No ☐
3. Leí el contenido de la carta de derechos y deberes SÍ ☑ No ☐
4. Leí el contenido de la carta de desempeño SÍ ☑ No ☐
5. Me fueron resueltas las dudas sobre el contenido de las cartas de derechos y deberes y la carta de desempeño SÍ ☑ No ☐
6. Entendí y comprendí lo enunciado en la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño SÍ ☑ No ☐
7. NUEVA EPS cuenta con canales disponibles y eficaces para resolver las dudas sobre el contenido de las cartas SÍ ☑ No ☐

Así mismo autorizo a NUEVA EPS, para que envíe información al teléfono celular No. _____

y/o correo electrónico: _____

SÍ ☐ No ☐

Cordialmente,

Firma: _____

Tipo ID: *CC* No. ID: *1123403033*

Fecha (dd/mm/aaaa): *17-02-2024*

Dirección: *CLL 30 31 57*

Tel: *3172129251* Municipio *BOGOTA*

Departamento: *CUNDINAMARCA*

Huella

Afiliado manifiesta que no sabe o no puede firmar, autoriza a:

Firma: _____

Tipo ID: _____ No. ID: _____

Fecha (dd/mm/aaaa): _____

Dirección: _____

Tel: _____ Municipio _____

Departamento: _____

Huella

Manifiesto con mi firma la aceptación de todas las declaraciones y términos incorporados en este formato y el consentimiento expreso, previo e informado en relación con el tratamiento de mis datos personales que hará NUEVA EPS S.A., en sujeción a la política para el tratamiento de datos personales de la NUEVA EPS S.A. consúltela al reverso de este documento.

Información de NUEVA EPS

Asesor: *ESTRATEGIA EMPRESARIAL*

Código *N0076* Oficina _____

Autorizaciones

En virtud de la anterior certificación, autorizo expresamente y conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley 527 de 1995, a NUEVA EPS S.A. Para que me remita información en forma de mensajes de datos, a través de mecanismos como sms -short message service - , correos electrónicos y redes sociales, relacionada con los servicios de NUEVA EPS S.A. y la carta de derecho de deberes.

Autorizo de manera expresa a NUEVA EPS S.A. y/o a la persona natural o jurídica a quien ésta encargue, para que recolecte, almacene, use, haga circular, actualice o suprima mis datos personales, para acceder a los servicios de la NUEVA EPS S.A. y para el cumplimiento de la carta de derechos y deberes.

Aviso de privacidad

Hago constar expresamente que NUEVA EPS S.A. me informó sobre los siguientes derechos que me asisten como titular de datos personales:

• Acceder los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.

• Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente al responsable del tratamiento y al encargado del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, datos, en relación con datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos datos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.

• solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.

• Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, con respecto del uso que le ha dado a los datos personales.

• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.

• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la constitución.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la política de tratamiento de los datos personales de NUEVA EPS S.S., a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición:

Sitio web: www.nuevaeps.com.co
Oficinas de atención al afiliado de NUEVA EPS S.A.
Línea Gratuita: 01 8000 954400
Línea de atención en Bogotá: 307 7022
Conmutador: (57 + 1) 4193000
Dirección Administrativa: Carrera 85k No. 46A – 66 Piso 2.

Sr.(a) afiliado(a), la información por usted suministrada en este formato, así como la relacionada en el formulario de afiliación y/o demás documentos anexos, serán utilizados por NUEVA EPS S.A. como responsable del tratamiento de la información únicamente para los fines específicos relacionados con la administración y prestación de servicios en salud de Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 ''Hábeas Data''; dicho tratamiento podrá implicar la trasferencia, trasmisión y/o recepción de los datos, y el cual se realizará a través de sí misma, terceros encargados de tratamiento de información o de sus aliados comerciales, para fines comerciales y para la correcta prestación del servicio, de la forma indicada en los Términos y Condiciones de cada uno de sus portales y de la Política de Confidencialidad y Protección de Datos.

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE CUYO INGRESO SEA IGUAL O SUPERIOR A 1 SMMLV

ACTIVIDAD ECONÓMICA	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	POSEE VIVIENDA PROPIA		PRODUCTOR AGROPECUARIO	
			$	SÍ		Sí	
				NO		NO	

Nivel de Escolaridad									
Ninguno ☐	Secundaria ☐	Normalista ☐	Profesional ☐	Doctorado ☐
Preescolar ☐	Media académica o clásica (bachillerato básico) ☐	Técnica Profesional ☐	Especialización ☐	Último Grado
Básico Primaria ☐	Media técnica (bachillerato básico) ☐	Tecnológica ☐	Maestría ☐	Aprobado _____

Posición Ocupacional	Patrón/Empleador ☐	Contratista ☐	Trabaja por su Cuenta ☐
Inicio Contrato		Fin Contrato	

SEÑOR USUARIO: TRABAJADOR INDEPENDIENTE O CONTRATISTA, RECUERDE REPORTAR LA NOVEDAD DE RETIRO EN LA PLANILLA DE PAGO A PARTIR DEL MOMENTO QUE DECIDA NO CONTINUAR CON LOS SERVICIOS DE SALUD, EL NO HACERLO LE GENERA MORA, LA CUAL TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL MOMENTO EN EL QUE REPORTE SU RETIRO AL SISTEMA. DECRETO 806 ART. 57 DE 1998 Y ART. 59 DECRETO 1406 DE 1999.

SÓLO DILIGENCIAR SI ES COTIZANTE INDEPENDIENTE PAGO POR TERCERO	Nombre del Tercero	Tipo de Identificación						Identificación del Tercero que realiza el Aporte	DV
		NIT	C.C.	C.E.	P.A.	T.I.	C.D.		

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR LA EPS

Nombre del GESTOR o PROMOTOR	CÓDIGO GESTOR o PROMOTOR	Nombre DIRECTOR COMERCIAL	CÓDIGO DIRECTOR	Causal Inconsistencia y/o Observaciones	
					CIUDAD Y FECHA

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

YEILI ESPINOZA RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.123.403.033** se encuentraafiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 18 de Febrero del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Medellín, 16 de Febrero de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de M Y E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1123403033	ESPINOZA RODRIGUEZ YELI	16/02/2024		13421412	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C45780030	OROZCO MANJARREZ DAIRA ROSA	16/02/2024		21151206	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C107684122404733289

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 16/02/2024 09:14:49 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.53.175, 192.230.104.9, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SuAporte | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: martes, 19 de marzo de 2024 05:14:04 PM

Período del informe: 202402

Pagada 19/03/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL		
Documento	NI860091575	**Dirección**	CL 128 #54 - 32
Tipo de Empresa		**Teléfono**	7024429
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SANTOS GUTIERREZ JAIME ORLANDO	**Identificación**	CC19339935

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 52214439	RAMOS CASTIBLANCO GILMA STELLA	69316274	19/03/2024	202402	202403																		30	30	30	30	230301	EPS017	14-25	CCF22	$6.577.200	$6.577.200	$6.577.200	$6.577.200	$1.118.200	$263.100	$34.400	$263.100	$0	$0	$0	$0	$1.678.800
CC 1005712865	DUQUE ALVAREZ YEIMY VIVIANA	69316274	19/03/2024	202402	202403																		30	30	30	30	230301	EPS017	14-25	CCF22	$1.614.600	$1.614.600	$1.614.600	$1.614.600	$258.400	$64.600	$8.500	$64.600	$0	$0	$0	$0	$396.100
CC 1014229978	SARMIENTO ADARMEN LUZ MARINA	69316274	19/03/2024	202402	202403																		30	30	30	30	230201	EPS010	14-25	CCF22	$3.996.000	$3.996.000	$3.996.000	$3.996.000	$639.400	$159.900	$278.200	$159.900	$0	$0	$0	$0	$1.237.400
CC 1007357837	ALONSO GOMEZ LAURA VANESA	69316274	19/03/2024	202402	202403																		30	30	30	30	230301	EPS008	14-25	CCF22	$3.288.600	$3.288.600	$3.288.600	$3.288.600	$526.200	$131.600	$17.200	$131.600	$0	$0	$0	$0	$806.600
CC 1049412327	CARDENAS ARIAS LEYDY YOHANNA	69316274	19/03/2024	202402	202403																		30	30	30	30	231001	EPS005	14-25	CCF22	$3.780.000	$3.780.000	$3.780.000	$3.780.000	$604.800	$151.200	$19.800	$151.200	$0	$0	$0	$0	$927.000
CC 1016064128	CARRERO BERNAL DIANA PAOLA	69316274	19/03/2024	202402	202403																		30	30	30	30	25-14	EPS005	14-25	CCF22	$3.288.600	$3.288.600	$3.288.600	$3.288.600	$526.200	$131.600	$228.900	$131.600	$0	$0	$0	$0	$1.018.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900420537	1	VERDE DC S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CARRERA 17 No. 142 - 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6097373	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	491881005	9463938381	E	2024/03/11	2024/03/04	BANCO AV VILLAS	0	$8,084,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA (6 Afiliados)																							$19,840,505	$3,315,100			$21,140,505	$2,039,100			$21,140,505	$845,700			$21,140,505		$1,182,000		$14,040,505	$702,200		$8,084,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (6 Afiliados)																							$19,840,505	$3,315,100			$21,140,505	$2,039,100			$21,140,505	$845,700			$21,140,505		$1,182,000		$14,040,505	$702,200		$8,084,100
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados)																							$19,840,505	$3,315,100			$21,140,505	$2,039,100			$21,140,505	$845,700			$21,140,505		$1,182,000		$14,040,505	$702,200		$8,084,100
1	CC	1026291103	CUELLAR HOYOS YON ALEXANDER																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
2	CC	1032362624	LAVERDE MANJARRES HERNANDO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
3	CC	19497119	LAVERDE ABELLA HERNANDO																		25-14	30	$14,040,505	$2,387,100	EPS005	30	$14,040,505	$1,755,100	CCF24	30	$14,040,505	$561,700	14-23	30	$14,040,505	6.960%	$977,300	30	$14,040,505	$702,200	No	$6,383,400
4	CC	1013659913	LAVERDE MANJARRES LINA MARIA																		230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
5	CC	1000284808	LAVERDE MANJARRES NATALIA																		230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
6	CC	36540637	MANJARRES ORTIZ PURA ISABEL																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$194,500
Total			**Afiliados(6)**																				$19,840,505	$3,315,100			$21,140,505	$2,039,100			$21,140,505	$845,700			$21,140,505		$1,182,000		$14,040,505	$702,200		$8,084,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900420537	1	VERDE DC S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CARRERA 17 No. 142 - 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6097373	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	491881005	9463938381	E	2024/03/11	2024/03/04	BANCO AV VILLAS	0	$8,084,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$3,315,100	$0	$0	$3,315,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,835,100	$0	$0	$2,835,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,182,000	$0	$0	$1,182,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$1,182,000	$0	$0	$1,182,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$845,700	$0	$0	$845,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$845,700	$0	$0	$845,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$2,039,100	$0	$0	$2,039,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$60,000	$0	$0	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$1,979,100	$0	$0	$1,979,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$421,300	$0	$0	$421,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$421,300	$0	$0	$421,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,900	$0	$0	$280,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$280,900	$0	$0	$280,900
TOTAL				**6**	**$8,084,100**	**$0**	**$0**	**$8,084,100**

Anexo N° 5 Informes Semanales

	OBJETO DEL CONTRATO		
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1		
	TIPO DE DOCUMENTO	**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	PARQUE BELLO HORIZONTE	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES	**PERIODO**	**FECHA DE ENTREGA**	
	SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2024	05 DE MARZO DE 2024	

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de inicio	N.A.	N.A.	N.A.
	Reunión de avance	N.A.	N.A.	N.A.
	Reunión de finalización	N.A.	N.A.	N.A.
	Reuniones extraordinarias	02/03/2024.	Se realiza convocatoria para reunión extraordinaria de finalización, esta convoca a veedores del contrato y lideres comunitarios.	Una vez aprobado el volante de invitación por Interventoría y Entidad, se realizó verificación de convocatoria realizada por el Contratista a reunión extraordinaria final, programada para el 08/03/2024.
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	N.A.	•El volante de PAC virtual, fue remitido el día 28/02/2024 y se recibió su aprobación el día 29/02/2024. •El día 29/02/2024 se remite volante de convocatoria a reunión extraordinaria con fecha actualizada. Este mismo día se reciben ajustes por parte de SDHT las cuales son atendidas y se enviaron a vuelta de correo. •El día 02/03/2024 se recibe aprobación de volante para reunión extraordinaria, por lo cual, este mismo día se realiza convocatoria para reunión extraordinaria con lideres comunitarios y veedores del proyecto. Del mismo modo se entregan y se dejan 30 ejemplares de volantes de atención de PAC virtual al presidente de la JAC y se entregan a veedores a comunidad colindante con el parque.	• El día 26/02/2024 se recibe aval por parte de la Entidad al **volante de convocatoria para reunión extraordinaria**, sin embargo, el contratista solicitó aplazar la ejecución de la misma con el fin de culminar las actividades técnicas. Por lo cual, se estableció en comité integral del día 29/02/2024 realizar la reunión el día 08/03/2024. Seguido de ello, el día 29/02/2024 se recibe modelo de volante actualizado para la reunión y se recibieron observaciones por parte de la Entidad las cuales fueron atendidas el mismo día por el Contratista, sin embargo, el día 01/03/2024 se reciben otras observaciones por parte de SDHT las cuales fueron atendidas por Interventoría recibiendo su aval el día 02/03/2024. Una vez comunicado al contratista, se llevó a cabo convocatoria con integrantes de comité de veeduría y JAC mediante la entrega de volante puerta a puerta. • El día 28/02/2024 se recibe modelo de **volante informativo sobre PAC virtual**, por parte de Interventoría se realizaron ajustes y se remitió a la Entidad recibiendo su aval. Este volante fue divulgado de manera presencial con veeduría y JAC.
	Afiches	29/03/2024	• El día 29/02/2024 se remite afiche informativo de PAC virtual y se recibieron observaciones por la Entidad las cuales fueron atendidas el mismo día. • El día 02/03/2024 se recibe aprobación al afiche.	El día 29/02/2024 se recibe modelo de **afiche informativo sobre PAC virtual** en Bello Horizonte y se remite a SDHT, recibiendo observaciones las cuales fueron atendidas el mismo día por el Contratista, sin embargo, el día 01/03/2024 se reciben otras observaciones por parte de SDHT las cuales fueron atendidas por Interventoría recibiendo su aval el día 02/03/2024.
	Invitaciones personalizadas	N.A.	N.A	N.A.
	Valla informativa	SEMANA DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DE 2024	•Se cuenta con la valla fija instalada cerca al área de intervención, la cual fue actualizada con lo solicitado por interventoría: Nombre del Representante Legal, Porcentaje de Avance y días faltantes de intervención.	Se realizó verificación de buen estado de valla en obra y su correcta actualización conforme lo establecido en el Acuerdo 787 de 2020 - Concejo de Bogotá D.C.
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de atención a la comunidad	27/02/2024 29/02/2024 02/03/2024	•Horario de atención miércoles y viernes de 07.30 am a 12:30 pm y de 01: 30 a 04.30 pm Sábados de 08. 00 am a 12. 00 m, línea telefónica activa - Correo electrónico activo El PAC se encuentra en funcionamiento, cuenta con la dotación requerida en pliegos.	Se realizó verificación de atención a la comunidad en los horarios establecidos, así como el funcionamiento del PAC presencial con lo requerido en el anexo social hasta el 29/02/2024. A su vez, se realizó verificación de los canales de atención. **Nota:** A partir del 01/03/2024 el PAC dispone únicamente de atención virtual y telefónica. Esto fue notificado a la veeduría, JAC y comunidad del barrio Bello Horizonte mediante entrega de volantes. A su vez, será reforzado con instalación de afiches y divulgación vía virtual la próxima semana.
	Gestión de PQRS	28/02/2024	•Se realiza apertura de PQR N° 16, instaurada por el señor Orlando Pacachique presidente de la JAC del Barrio Bello Horizonte, donde pide a la interventoría respuesta de aprobación ante la construcción del muro estructural del parque Bello Horizonte. Esta se remite al área técnica para revisión y respuesta.	PQRS No. 16: Se realiza apertura de PQRS el día 28/02/2024 por parte del Presidente de la JAC quien solicita concepto técnico sobre la construcción del muro. Esto se escaló al área correspondiente.
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de veeduría	N.A.	N.A	N.A.
	Generación de empleo	N.A.	N.A	N.A.
	Talleres pedagógicos	N.A.	N.A	N.A.
	Actividades de Coordinación Interinstitucional	N.A.	N.A	N.A.
	Actividades de sostenibilidad	N.A.	N.A	N.A.
	Estrategia social para el disfrute y sostenibilidad de la obra	N.A.	N.A	N.A.
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de vecindad	SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2024	• El día 28/02/2024 se remitieron los soportes de radicación de oficios de los dos predios con tercera visita fallida para cierre de acta de vecindad. • Hasta el momento se cuenta 20 actas de vecindad cerradas, quedando pendientes el cierre del acta del parque Bello Horizonte y el acta de vecindad de la JAC.	El día 28/02/2024 se reciben soportes de entrega de oficios No. CT2023/058-2024 y CT2023/059-2024 por correo certificado, en los predios ubicados en Cra 1ra No. 30C -34sur y Cra 30B sur No. 1 – 23 del PIP Bello Horizonte, en los cuales se notificó que no se pudo realizar el cierre de actas de vecindad después de 3 visitas realizadas por el contratista.
	Actas de compromiso	N.A.	N.A.	N.A.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Informe semanal	SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2024	•El día 29 de febrero de 2024 se recibe aprobación de informe semanal N° 57 por medio de oficio N° INT-PARQUES-1562.	Informe semanal No. 57: El día 24/02/2024 se recibe informe del PIP Bello Horizonte. Por parte de Interventoría fue revisado, complementado y remitido a la Entidad el día 28/02/2024 recibiendo su aval. Se remite versión aprobada al contratista mediante oficio INT-PARQUES-1562 y a su vez se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-1563 el día 29/02/2024.
	Informe Mensual	N.A.	N.A.	N.A.
	Informe final	N/A	N.A.	N.A.
	Comité social	27/02/2023	Comité social virtual con interventoría y entidad SDHT	Se realizó participación en comité y seguimiento al avance del componente social.
	Comité general de obra	29/02/2023	Participación comité integral Entidad, Interventoría y Contratista.	Se realizó participación en comité integral y seguimiento al avance del componente social.
	Bitácora de obra	SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2024	Se adjunta como anexo a informe semanal.	Se verificó el diligenciamiento de las actividades sociales en la bitácora.
	Mesas de trabajo	N/A	N.A.	N.A.

	OBJETO DEL CONTRATO	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1	
	TIPO DE DOCUMENTO / **MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL / PARQUE BELLO HORIZONTE	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES	**PERIODO**	**FECHA DE ENTREGA**
	SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2024	05 DE MARZO DE 2024

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
	Cronograma de actividades sociales	SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2024	• Se atiende Punto PAC en los horarios establecidos. • Se actualiza valla informativa. • Se recibe aprobación de informe semanal N°57. • Se asiste a comité integral Entidad, Interventoría y Contratista. • Se asiste a comité de seguimiento social. • Se realiza gestión de archivo documental social. • Se convoca reunión extraordinaria de finalización del parque bello horizonte. • Se realiza diseño de artes: Volantes y afiches para reunión extraordinaria y punto PAC virtual.	Se realizó verificación y acompañamiento a las actividades programadas para el periodo reportado.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Atención Punto PAC.
Asistencia comité social con Entidad, Interventoría y Contratista.
Asistencia comité integral, Entidad, Interventoría y Contratista.
Convocar reunión extraordinaria de entrega del parque.
Ejecución de reunión extraordinaria.
Instalación afiches PAC.
Entrega de informe mensual.
Gestión de PQRS No. 16.



FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE: P.S PAOLA BERNAL DAZA



FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Alejandra Ramírez Bogotá

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1					
No. CONTRATO	1270-2022	**PERÍODO**	SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2024	**FECHA**	05 DE MARZO DE 2024



PUNTO PAC



VALLA INFORMATIVA POR CONTRATO



COMITÉ DE OBRA INTEGRAL



COMITÉ DE SEGUIMIENTO SOCIAL



Entrega de Volantes informativos para PAC virtual a presidente de la JAC



Apertura PQR N° 16

OBSERVACIONES
Atención Punto PAC.
Valla informativa actualizada.
Cierre Actas de Vecindad
Apertura PQR N° 16
Asistencia a comité integral

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1					
No. CONTRATO	1270-2022	**PERÍODO**	SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2024	**FECHA**	05 DE MARZO DE 2024

 	 
CONVOCATORIA REUNIÓN EXTRAORDINARIA	ENTREGA VOLANTE INFORMATIVO PUNTO PAC VIRTUAL

OBSERVACIONES
Convocatoria reunión extraordinaria de finalización.
Distribución de volantes informativos de PAC virtual

Anexo Nº 6 Bitácora Social.

Fternal.

01/08/2024 - Se realizan ajustes recibidos por interventoria y SDHT a volantes informativos de reunión de finalización extraordinaria y de volante punto PAC virtual.
- Se realiza archivo y gestión documental, se entrega oficina de interventoría a la JAC y se pinta.

Fternal.

02/03/2024. Se realizan ajustes a afiche de punto PAC y volante de reunión extraordinaria - se envian a vuelta de correo y son aprobados.
- Se realiza convocatoria puerta a puerta a veedores y lideres comunitarios puerta a puerta, para reunión extraordinaria.

Powered by CamScanner

- Se envia arte de punto PAC para impresión.

Penal.

04-03-2024 Se envia informe semanal # 58 a interventoría vía correo electrónico
- Se fija afiche informativo de punto PAC virtual en la PAC de Bello Horizonte y varios puntos estratégicos de Barrio.
- Se reciben ajustes de informe semanal # 58 y se envio ajustado a vuelta de correo.

Penal.

05/03/2024 - Se recibe notificación para comité seguimiento de área social virtual para el día (8) 06/03/2024.
- Se realiza atención punto PAC virtual, no se reciben nuevas notificaciones.

Penal.

06/03/2024 - Se asiste a comité de seguimiento social virtual.
- Se envia informe de gestión social # 44.

-Se atiende punto pac virtual, no se reciben solicitudes por parte de la comunidad.
-Se envia proyección de respuesta PQR # 16 a interventoría.

Penal.

07/03/2024. Se asiste a comite de obra integral de manera presencial.
-Se realiza atención virtual de punto PAC - No se reciben nuevas PQR ni se recibe comunidad por ninguno de los canales dispuestos para ello.
-Se realiza recorrido por el parque Bello Horizonte.

Penal

08/03/2024. Se reciben ajustes de informe de Gestión # 14.
Se atiende Punto PAC de manera virtual.

Penal.

09/03/2024 Se envian ajustes de informe

mensual #14 versión 2.

- Se envía informe semanal # 59
- Se realiza atención del punto PAC virtual- No se reciben PQR. ni consultas por parte de la comunidad.

Penal.

Anexo Nº 7 Cronograma social actualizado.

GESTION SOCIAL

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

No. De Contrato: 1270 de 2022 — Nombre del Contratista: Consorcio Tingua 2023

Parque: Bello Horizonte

Profesional responsable de las actividades: Paola Bernal

ESTRATEGIA O PROGRAMA	ACTIVIDAD	Enero				Febrero					Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				ene-24				feb-24				mar-24			
		semana 5	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4
Programa de información	Reunión de Inicio				x																																																								
	Envio de metodologia		x		x																																																						
	Atención de observaciones			x	x																																																					
	Entrega de soportes					x																																																				
	Reunión de avance																					x																		x																				
	Envio de metodologia																		x																				x																				
	Atención de observaciones																			x																				x																				
	Entrega de soportes																					x																				x																				
	Reunión de finalización																																																										
	Envio de metodologia																																																										
	Atención de observaciones																																																										
	Entrega de soportes																																						x																				
	Reuniones extraordinarias								x	x					x																												x		x	x		x		x		x							x	
	Atencion observaciones																																																									
	Entrega de PGS				x																																																						
	Informe de apropiación de los estudios y diseños							x	x																																																
Programa de divulgación	Volantes - Afiches				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Valla					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Invitaciones personalizadas				x																																			x									x														
Programa de atención al ciudadano	Instalación del punto de atención a la comunidad					x	x																																																			
	atención a la comunidad					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Programa de coordinación interinstitucional	Contacto y definición de estrategias de coordinación interinstitucional						x	x	x	x	x										x																						x						x																
Programa de participación	Conformación Comité de Veeduría					x																																																					
	Actividades periodicas con el comité de veeduría								x					x				x					x						x																													
	Apoyo a la generación de empleo					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Talleres pedagogicos															x												x																																
	Estrategia social para el disfrute y sostenibilidad de la obra.																																																										
	Entrevistas de ayuda memoria									x																			x	x				x																										
Programa de acompañamiento social al área técnica	levantamiento de actas de vecindad				x	x	x	x	x																																																		
	Actas de compromiso											x	x							x																																									
	Cierre de actas de vecindad																																																										
	Metodología para actas de vecindad				x																																																					
Programa de evaluación y Seguimiento	Informe semanal				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	informe mensual					x					x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				x				x	
	informe final																																																									x
	Bitácora de obra				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Cumplimiento
Tiempo adicional

CONSORCIO TINGUA 2023
CONSTRUCTOR
PROFESIONAL SOCIAL/ PAOLA BERNAL

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
PROFESIONAL SOCIAL/ALEJANDRA RAMIREZ

ANEXO 08 – INFORMES AMBIENTAL Y FORESTAL.

ANEXO 1.
FORMATO 25. INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

FORMATO		
INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-25	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

CICLO DE VIDA DE PROYECTO **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION**

Fecha		
DD	MM	AÑO
5	abril	2024

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

Informe N° **15** **CONSTRUCCIÓN** **Correspondiente al periodo entre** 1 marzo del 2024 y 9 de abril del 2024

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 1

CONTRATISTA **CONSORCIO TINGUA 2023** **Cto. Obra No.** **1270 del 2022**

	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones, Otros Sí, Suspensiones, etc.
Contrato	N.A	N.A	N.A
Pre Construcción / Etapa Preliminar	N.A	N.A	N.A
Construcción	28 de diciembre 2022	9 de abril del 2024	N.A
Conservación	N.A	N.A	N.A

INTERVENTOR **ELSA TORRES ARENALES** **Cto. Interventoría No.** **1260 del 2022**

	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones, Otros Sí, Suspensiones, etc.
Contrato	N.A	N.A	N.A
Pre Construcción / Etapa Preliminar	N.A	N.A	N.A
Construcción	28 de diciembre 2022	9 de abril del 2024	N.A
Conservación	N.A	N.A	N.A

B. PERMISOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

PERMISO	ESTADO	OBLIGACIONES DERIVADAS	OBSERVACIONES
PERMISO DE PUBLICIDAD EXTERIOR	Aprobado bajo la Resolución No 01296, expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente el 25 de julio de 2023	Realizar todos los tratamientos silviculturales autorizados por la entidad y al diseño paisajítico aprobado.	Además de realizar los tratamientos silvicultruales autorizados por la entidad, garantizar por el mantenimiento de los individuos plantados por el término mínimo de tres (3) años, a partir de la siembra.
Tratamientos Silviculturales	Los permisos para los tratamientos Silviculturales se encuentran relizados en su totalidad en el Parque Bello Horizonte y Parque Guacamayas	Parque Bello Horizonte: tala: 3, tratamiento integral: 1, bloqueo y traslado: 2 Parque La Joyita: tala: 8, tramiento integral: 7, bloqueo y traslado: 20	Parque Bello Horizonte: Por poda radicular no autorizada al árbol Jazmín del cabo, quedó inestable, se le realiza poda de estabilidad para evitar su volcamiento y se marca un punto control, para ver si se desplaza el árbol. Parque La Joyita: deben realizar informe de los árboles muertos, entregar fichas técnicas y realizar poda solicitda.
Diseño Paisajístico	Parque Bello Horizonte: Se realizó la siembra de 19 árboles. Especies mayores: Yarumo, nogal, Siete cueros, mangle de tierra fría, pajarito, carbonero rojo. Parque La Joyita: Aún no se ha realizado ninguna siembra.	Aprobado bajo el Acta WR 1275 del 17 de noviembre de 2022 Parque Bello Horizonte: Sembrar 19 individuos de especies mayores: Nogal, Cariseco, Yarumo, Guayacán Amarillo, Caucho Tequendama, Carbonero Rojo. Parque La Joyita: Sembrar 44 individuos de especies mayores: Nogal, Cariseco, Yarumo, Guayacán Amarillo, Caucho Tequendama, Carbonero Rojo, Roble.	Parque Bello Horizonte: Se cambiaron algunas de las especies solicitud de la junta de acción comunal y por ser de gran porte tener inadecuado distanciamiento para el lugar de siembra. Parque La Joyita: Aún no se ha realizado ninguna siembra.
Balance de Zonas Verdes	Parque Bello Horizonte: Se sembraron 370m² de césped. Parque La Joyita: Está en proceso de siembra de césped.	Aprobado bajo el Acta WR 1275 del 17 de noviembre de 2022 Parque Bello Horizonte: 575,45m² de zonas verdes Parque La Joyita: 2.123,86m² de zonas verdes	Como el suelo es erosionado, se realiza la siembra del césped sobre una malla geotextil

C. NOVEDADES AMBIENTALES DEL PROYECTO

Diligencie las novedades relacionadas con el componente ambiental tales como:
Seguimientos por parte de la Autoridad Ambiental: aun no hay seguimiento por parte de la AAC
Monitoreos realizados en el mes: Se debe realizar el monitoreo de O3, el cual no fue incluido en la Consultoria. El Contratista deberá contratar la actividad para complementar la información de la línea base
Otros

D. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

	COMPONENTE AMBIENTAL	% import. ambiental	% desempeño mes	DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO			Medidas Correctivas
				ÍTEM INCUMPLIDO	DESCRIPCIÓN GENERAL	% CALIFICACIÓN ÍTEM	
A	CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES	13	11%			11%	
B	MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	35	32%			32%	
C	MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO	8	8%			8%	
D	GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	39	39%			39%	
E	PROGRAMA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD	5	5%			5%	
	TOTAL	100	94%				

E. MANEJO DE MATERIALES Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION

1. CONTROL DE MANEJO DE MATERIALES (Consolidado formato Control de materiales pétreos)									
Tipo de material recibido	Razón social del Proveedor	Aprobación Autoridad Ambiental y/o No. Registro Directorio Proveedores IDU	Cantidad Total Recibido (M3)		Cantidad Certificada (M3)		Cantidad por Certificar (M3)	
			Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado
Arena	**MAQUINAS AMARILLAS**	**RES. 1480/2014 - RES 0228/2016**	**21**	**276**	**21**	**276**	**0**	**0**
Grava	MAQUINAS AMARILLAS	RES. 1480/2014 - RES 0228/2016	0	38	0	38	0	0
Concreto	CONCRETERA TREMIX	No. 022EE157820 DEL 28/06/2022	0	1529,5	0	1529,5	0	0
Triturado 1/2	MAQUINAS AMARILLAS	RES. 1480/2014 - RES 0228/2016	0	81	0	81	0	0
Rajón	MAQUINAS AMARILLAS	RES. 1480/2014 - RES 0228/2016	0	432	0	432	0	0
B200	MAQUINAS AMARILLAS	RES. 1480/2014 - RES 0228/2016		550	0	550	0	0
Gravilla	MAQUINAS AMARILLAS	RES. 1480/2014 - RES 0228/2016	0	106	0	106	0	0
B200 (14 m3)	MAQUINAS AMARILLAS	RES. 1480/2014 - RES 0228/2016	0	224	0	224	0	0
B200 (15 m3)	MAQUINAS AMARILLAS	RES. 1480/2014 - RES 0228/2016	0	255	0	255	0	0
B600	MAQUINAS AMARILLAS	RES. 1480/2014 - RES 0228/2016	0	630	0	630	0	0
Gravilla (8 m3)	MAQUINAS AMARILLAS	RES. 1480/2014 - RES 0228/2016	0	8	0	8	0	0
Gravilla (14 m3)	MAQUINAS AMARILLAS	RES. 1480/2014 - RES 0228/2016	0	14	0	14	0	0

Mixto	**MAQUINAS AMARILLAS**	**RES. 1480/2014 - RES 0228/2016**	**1**	**198**	**1**	**198**	**0**	**0**
Piedra 14 m3	MAQUINAS AMARILLAS	RES. 1480/2014 - RES 0228/2016	0	298	0	298	0	0
Piedra 15 m3	MAQUINAS AMARILLAS	RES. 1480/2014 - RES 0228/2016	0	113	0	113	0	0
Concreto	POLIMIX COLOMBIA		0	343	0	343	0	0
B600 (14 m3)	**MAQUINAS AMARILLAS**	**RES. 1480/2014 - RES 0228/2016**	10	52	10	52	0	0
Recebo (14 m3)	**MAQUINAS AMARILLAS**	**RES. 1480/2014 - RES 0228/2017**	28	28	28	28	0	0
Recebo (7 m3)	**MAQUINAS AMARILLAS**	**RES. 1480/2014 - RES 0228/2018**	14	14	14	14	0	0
TOTALES			**74**	**5189,5**	**74**	**5189,5**	**0**	**0**

2. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (Consolidado formato Control de Residuos de Construcción y Demolición generado)

Sitio de Disposición	Aprobación Autoridad Ambiental y/o No. Registro Directorio Proveedores IDU	Material Orgánico (Pedones y Cespedones) (M3)		Material de Excavación (M3)		Demolición Concreto (M3)		Demolición Asfalto (M3)		Demolición Edificaciones (M3)		Volúmen Total Generado (M3)		Volúmen Reutilizado (M3)		Cantidad Certificada (M3)		Cantidad por Certificar (M3)	
		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado
Maquinas Amarillas		**0**	**0**	**25**	**9153,5**	**0**	**232**	**0**	**117**	**0**	**0**	**25**	**9502,5**	**0**	**0**	**25**	**9502,5**	**0**	**0**
TOTALES		**0**	**0**	**25**	**9153,5**	**0**	**232**	**0**	**117**	**0**	**0**	**25**	**9502,5**	**0**	**0**	**25**	**9502,5**	**0**	**0**
TOTAL RCD GENERADOS		**9502,5**																	

3. SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (Consolidado formato Control de Residuos de Construcción y Demolición)

CORREDOR INTERVENIDO (NOMENCLATURA)	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	CÓDIGO DEL ELEMENTO	SITIO DE DONDE PROVIENE EL MATERIAL INSTALADO	ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA	VOLÚMEN DE MATERIAL INSTALADO-APROVECHADO				SUMATORIA (PERIÓDO)	VOLÚMEN TOTAL DE MATERIAL INSTALADO A LA FECHA (M3)
					PATIO FRESADO (M3)	CENTRO DE APROVECHAMIENTO (M3)	REUTILIZADO MISMO CONTRATO (M3)	REUTILIZADO OTROS CONTRATO (M3)		
Informe 1										
N.A										
Informe 2										
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0	0	0	0	0	690
Informe 3										
Parque la joyita Calle 35 sur # 0 - 32 este	N.A	N.A	Centro de Aprovechamiento y Trasnformación de RCD - Maquinas Amarillas	N.A	0	30	0	0	30	1035
Informe 4										
Parque la joyita Calle 35 sur # 0 - 32 este	N.A	N.A	Centro de Aprovechamiento y Trasnformación de RCD - Maquinas Amarillas	N.A	0	46	0	0	46	1406
Informe 5										
	N.A	N.A	Reutilizado in situ rajón	N.A	0	448	26,4	0	474,4	2166,4
Informe 6										
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0	589	0	0	589	1039
Informe 7										
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0	667	0	0	667	772
Informe 8										
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0	108	0	0	108	676
Informe 9										
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0	415	0	0	415	1132
Informe 10										
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0	190	0	0	190	652
Informe 11										
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0	364	0	0	364	813
Informe 12										
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0	56	0	0	56	263
Informe 13										
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0	341,5	0	0	341,5	
Informe 14										
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0	25	0	0	25	
Informe 15										
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0	74	0	0	74	74
TOTAL					**0**	**3353,5**	**26,4**	**0**	**3305,9**	**5189,5**

VOLÚMEN TOTAL DE MATERIAL A UTILIZAR EN EL PROYECTO (M3):	N.A
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PLIEGOS (%):	N.A
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA (%):	N.A

4. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA GRANO DE CAUCHO RECICLADO-GCR (Consolidado formato)

VOLUMEN TOTAL DE ASFALTO INSTALADO (M3)	MEZCLA ASFALTICA CON GCR (M3)	NOMENCLATURA VIAL	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV	CÓDIGO DEL ELEMENTO	VOLUMEN CERTIFICADO (M3)	VOLUMEN POR CERTIFICAR (M3)	PROVEEDOR
NO APLICO EN EL PERIODO							
0	0				0	0	

VOLÚMEN TOTAL DE MEZCLA ASFÁLTICA A UTILIZAR EN EL PROYECTO (M3):	NO APLICO EN EL PERIODO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PLIEGOS (%):	NO APLICO EN EL PERIODO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA (%):	NO APLICO EN EL PERIODO

F. DERRAMES PRESENTADOS DURANTE EL MES

FECHA DE DERRAME	HORA	CAUSA	TIPO DE RESIDUO	ACCION REALIZADA
NO APLICO EN EL PERIODO				

G. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE

1.INFORME DE MANEJO DE LA VEGETACIÓN

No.	Resolución Aprobatoria		Tala		Traslado		Conservación				PODA		Arboles perdidos o muertos		Arboles plantados en Compensación de los perdidos o muertos		Otros Conceptos en Resolución				
	Número	Fecha	Aprobado	Realizadas	Aprobado	Realizadas	Aprobado		Realizadas		Aprobado	Realizadas	Cant.	Especie	Cant.	Especie	Servicio Eval y Seguimiento	Recibo de pago Nº	IVP	Recibo de pago Nº	M2 Áreas Verdes
Bello	1296	25 de julio de 2023	3	3	2	2					1	1			19	Yarumo, nogal, Siete cueros, mangle de tierra fría, pajarito, carbonero rojo.					
Joyita	1296	25 de julio de 2023	8	8	20	14					7	7			44						

2. INFORME PAISAJISTICO

Estipulados en Diseños				Implementados			
Número arboles o m2 de Jardinería	Especie	M2 Áreas Verdes proyectadas	Nº y fecha de acta de aprobación por Autoridad Ambiental Competente	Número arboles o m2 de Jardinería	Especie	M2 Áreas Verdes sembradas	Nº y fecha de acta de recibo por Autoridad Ambiental Competente
19 árboles (Bello Horizonte) 44 árboles (Joyita)	Cariseco, Nogal, Yarumo, Guayacán amarillo, Caucho tequendama y Carbonero rojo (Bello Horizonte). Todas las anteriores y Roble (La Joyita)	N.A.	Acta WR 1275 del 17 de noviembre de 2022	Parque Bello Horizonte: Árboles: 19 Jardinería: 79 m2	Menores: Liriope, cinta, cola de caballo, panameñas verdes, vinca, hebe morado, trebol morado, duranta, clavel chino, lirio de paramo, 7 cueros morado, ajo de rico. Mayores: Yarumo, nogal, Siete cueros, mangle de tierra fría, pajarito, carbonero rojo.	Jardinería: 207 m2	
575,45 m2 (Bello Horizonte) 2.123,86 m2 (La Joyita)	Filodendro Congo rojo, Filodendro Seollum, Filodendro Limón, Balazo, Heliconia Choconiana, Ginger Bambú, Ginger Rojo, Falso papiro, curculigo, Calathea Tigrina, Cinta blanca, Alocasia, Mafafa, Bore Morado, Zebrina, Zamia Cartón, Singonio, Calathea Triostar, Calathea Plata y Clathea Burle Marx (Bello Horizonte y Joyita)	575,45 m2 (Bello Horizonte) 2.123,86 m2 (La Joyita)	Acta WR 1275 del 17 de noviembre de 2022				

3. ZONAS VERDES			
TIPO DE ZONA A ENDURECER	ZONAS VERDES ANTES DEL PROYECTO (m2)	ZONAS VERDES A GENERAR CON EL PROYECTO (m2)	ZONAS VERDES DESPUÉS CON EL PROYECTO (m2)
Parque lúdico (Bello Horizonte)	1165,73	575,45	1.741,18
Parque cultural (La Joyita)	2588,92	2.123,86	4.712,78

H. INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

VER FORMATO DE GESTION SST ANEXO

I. SEGUIMIENTO A MONITOREO ARQUEOLOGÍA

TIPO DE PERMISO (Licencia de Intervención Arqueológica)	ESTADO	OBLIGACIONES DERIVADAS	OBSERVACIONES
NO APLICO EN EL PERIODO			

NOVEDADES ARQUEOLOGICAS DEL PROYECTO
Visitas por parte del ICANH
Monitoreos realizados en el periodo
Otros

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLOGÍA				
INFORME DE AVANCE/REPORTE DE HALLAZGOS	FECHA	FICHAS DE ARQUEOLOGÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	FIRMAS ASISTENCIA ARQUEOLOGÍA PÚBLICA
NO APLICO EN EL PERIODO				

J. COSTOS AMBIENTALES

GLOBAL AMBIENTAL								
ACTA OBRA No.	MONTO GLOBAL AMBIENTAL CONTRATO	% CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EXIGIDO	% DESEMPEÑO AMBIENTAL MES	% AVANCE DE OBRA	VALOR AMBIENTAL MENSUAL	VALOR AMBIENTAL TOTAL PERIODOS ANTERIORES	VALOR AMBIENTAL ACUMULADO	DESCUENTO AMBIENTAL MENSUAL

PRECIOS UNITARIOS							
ACTA DE OBRA No.	% CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EXIGIDO	% DESEMPEÑO AMBIENTAL MES	VALOR PRECIOS UNITARIOS ($)	VALOR AMBIENTAL MENSUAL	VALOR AMBIENTAL TOTAL PERIODOS ANTERIORES	VALOR AMBIENTAL ACUMULADO	DESCUENTO AMBIENTAL MENSUAL

VALOR AMBIENTAL A CANCELAR EN EL MES	

COSTOS ARQUEOLOGÍA	
CONCEPTO	VALOR
PERSONAL	
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	
HERRAMIENTA Y EQUIPO	
VALOR ARQUEOLOGÍA A CANCELAR EN EL MES	**0**

K. CONTROL DOCUMENTAL

RADICADO	FECHA	ASUNTO	REMITENTE	DESTINATARIO	RESPONSABLE DE LA RESPUESTA	N° DE COMUNICACIÓN DE RTA	FECHA DE LA RESPUESTA
INT-PARQUES-1568	6 de marzo del 2024	RESPUESTA A SU COMUNICADO OLF-12592022-750-23 CON ASUNTO "ENVÍO INFORME MENSUAL AMBIENTAL N° 14 - TERRITORIO 2" APROBACIÓN AL DOCUMENTO. APROBACIÓN AL DOCUMENTO INFORME 14	ELSA TORRES	CONTRATISTA	N.A	N.A	N.A
INT-PARQUES-1640	10 de abril del 2024	CONSIDERACIONES PARA EL CIERRE AMBIENTAL DEL CONTRATO1259-2022	ELSA TORRES	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CT2023/052-2023	54 de febrero del 2024
OLF-12592022-750-23	5 de marzo del 2024	ENVÍO INFORME MENSUAL AMBIENTAL N° 14 - TERRITORIO 2.	CONTRATISTA	ELSA TORRES	ELSA TORRES	INT-PARQUES-1568	6 de marzo del 2024

Acción solicitada	Fecha	Plazo	Cumplió?		Observaciones
			Si	No	
NO APLICO EN EL PERIODO					

M. LECCIONES APRENDIDAS

Nombre del Anexo	SI	NO	Anexo Número
Formato 25. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría etapa de construcción y conservación	x		1
Formato 1. Requisitos preliminares del Manejo Ambiental de Obra	x		2
FO-AC- 32. Fichas de seguimiento a las labores ambientales y SST	x		3
Organigrama contratista	x		4
Organigrama Interventoría	x		5
Cronograma de actividades y capacitaciones ambiental Contratista	x		6
Planos campamento	x		7
Registro PEV	x		8
FO-AC 53. Control de materiales	x		9
FO-AC 55. Control de RCD			10
Aplicativo SDA.csv – transportadores	x		11
Indicadores del PGRCD	x		12
Anexo 3 Informe Aprovechamiento In situ		x	13
Anexo 2. Formato seguimiento y aprovechamiento de los RCD en obra	x		15
Formato Reporte de material con GCR utilizado en: Sistema de Parques Distritales. - Decreto 442 de 2015 – IDRD	x		16
FO-AC 50. Manejo de aguas	x		17
Capacitaciones ambiental Interventoría	x		18
Registro fotográfico	x		19
Cargue de RCD ante la SDA	x		20
FOAC 21	x		21
FOAC 32	x		22

ALEJANDRA CHAVEZ

(Nombre) ALEJANDRA CHAVEZ
Interventor Ambiental

(Nombre) DIANA AVENDAÑO
Directora de Interventoría

Original: Expediente ORFEO No. _____
1era copia: interventor

ANEXO 2
FORMATO 1. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y SST PRELIMINARES PARA PROYECTO IDU VERSIÓN 1

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
FO - GIP - 057	FORMATO 1 - REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y SISO PRELIMINARES PARA PROYECTOS IDU	3.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 7/2/2022

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

A. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA No. **1270** **DE** **2022**

NOMBRE CONTRATISTA CONSORCIO TINGUA 2023 **NIT** 901662574-4

(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

DIRECCIÓN OFICINA Calle 128 No. 54-32 **TELÉFONO** 7024429 - 7025087

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **1260** **DE** **2022**

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES **NIT** 6 3 3 2 3 3 7 5-2

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

DIRECCIÓN OFICINA Cra 49 a # 94 – 76 **TELÉFONO** 2562716-3134204794

VALOR DEL CONTRATO **$** **$ 8.491.054.570,00** **VALOR AMBIENTAL** $ **$ 19.291.000,00**

FECHA INICIO CONTRATO 28/12/2022 (DD MM AA) **TIEMPO DE DURACIÓN** NUEVE MESES (9) (DD MM AA)

FECHA INICIO OBRA 28/1/2023 (DD MM AA) **FECHA FINALIZACION DE OBRA** 27/9/2023 (DD MM AA)

PERMISOS AMBIENTALES A REQUERIR:

MANEJO DE VEGETACIÓN: **SALVOCONDUCTO:**

OCUPACIÓN DE CAUCE: **REGISTRO DE AVISOS Y VALLAS:**

OTROS:

EL PROYECTO CUENTA CON PERMISO DE TRATAMIENTO DE VEGETACIÓN **SI** **No. RESOL:** N/A **Fecha** N/A

ACTA DE APROBACIÓN DEL DISEÑO PAISAJÍSTICO **SI** **No.** N/A **Fecha** N/A

SE ANEXA MEMORIA TÉCNICA y PLANO (Medio Físico y Magnético) **SI** **NO**

B. ASPECTOS GENERALES DE LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

I. FRENTES DE TRABAJO A INTERVENIR

OBRAS	DESDE	HASTA	FECHAS DE INTERVENCIÓN	LONG	PENDIENTE	ÁREA
Parque la joyita	Carrera 1 con Calle 35 sur		28/1/2023	N/A	N/A	6972
Parque bello horizonte	Calle 30 C sur con Carrera 1		28/1/2023	N/A	N/A	2014

II. MANEJO DE ESCOMBROS

NOMBRE ESCOMBRERA	LOCALIZACIÓN	No. DE INSCRIPCIÓN EN EL DIRECTORIO O RESOLUCIÓN AMBIENTAL
CEMEX COLOMBIA S.A.	KILOMETRO 4 VIA USME - RESERVA ECOLÓGICA PRIVADA LA FISCALA	RESOLUCIÓN 1506 DE 22/05/2006
RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA	KILÓMETRO 1,5 DE LA VÍA BOGOTÁ - MEDELLÍN, COSTADO SUR COTA.	COMUNICADONo 20222074277DEL 28/09/2022
MÁQUINAS AMARILLAS	MINAS LAS MANAS Y SANTA INÉS TUNJUELITO - BOGOTÁ	RESOLUCIÓN 1480 DE 4/12/2014
INGENIERIA Y TRANSPORTES LAMD SAS	PREDIO DENOMINADO RECODO NUEVO SUR, EN LA VEREDA BALSILLAS. MOSQUERA	RES 0280 DEL 01/02/2019
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	KILÓMETRO 1,5 DE LA VÍA BOGOTÁ - MEDELLÍN, PUENTE DE GUADUA COSTADO OCCIDENTAL VEREDA VUELTA GRANDE	COMUNICADO No.20212061291 DEL 10/08/2021

III. PROVEEDORES DE MATERIALES

TIPO DE MATERIAL	LOCALIZACIÓN	No. DE INSCRIPCIÓN EN EL DIRECTORIO O RESOLUCIÓN AMBIENTAL
AGREGADOS PÉTREOS	HOLCIM - KILÓMETRO 5 DE LA VÍA MOSQUERA LA MESA, VEREDA BALSILLAS.	RESOLUCIÓN 352 DEL 10/04/2014
AGREGADOS PÉTREOS	REX INGENIERIA- CARRERA 6 No. 153 A-60 LOCALIDAD DE USAQUÉN	RESOLUCIÓN 0910 DE 08/07/2016
AGREGADOS PÉTREOS	DROMOS PAVIMENTOS- OPERADOR DEL TÍTULO MINERO NO EHD-131 KM 3.8 ZONA INDUSTRIAL BALSILLAS, MOSQUERA	RESOLUCIÓN 2687 DE 16/12/2016
AGREGADOS PÉTREOS	GILDARDO RODRIGUEZ VARGAS	RES.0407 DEL 2/04/2002, RES.143 DEL 8/07/2015, RES28 DEL 28/01/2016
CONCRETO HIDRÁULICO	CEMEX- AUTOPISTA NORTE CALLE 240	COMUNICADO 2021EE175602 DEL 23/08/2021
CONCRETO HIDRÁULICO	CONCREMAX-CARRERA 56 No. 19-45 LOCALIDAD PUENTE ARANDA	COMUNICADO 2021EE145476 DE 16/07/2021
CONCRETO HIDRÁULICO	CONCRETERA TREMIX - PLANTA NEREIDAS-CARRERA 1 NO 55 A SUR LOCALIDAD USME	COMUNICADO No. 2021EE111256 DE 04/06/2021
PREFABRICADOS	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S - KM 1 COSTADO SUR DE LA VÍA SIBERIA - TENJO	COMUNICADO No.20222074277 DEL08/09/2022

IV. CAMPAMENTOS FIJO MOVIL N.A.

UBICACIÓN: PARQUE BELLO HORIZONTE — TELÉFONO: N/A

OBTENCIÓN DE AGUA: SUMINISTRO POR BOTELLONES

No. DE BAÑOS FIJOS: 3 — No. BAÑOS PORTÁTILES:

PTO VERTIMIENTO AGUAS RESIDUALES: N/A

UBICACIÓN: LA JOYITA — TELÉFONO: N/A

OBTENCIÓN DE AGUA: SUMINISTRO POR BOTELLONES

No. DE BAÑOS FIJOS: 3 — No. BAÑOS PORTÁTILES:

PTO VERTIMIENTO AGUAS RESIDUALES: N/A

V. MANEJO DE VEGETACIÓN

SE REQUIERE TRATAMIENTO DE VEGETACIÓN? **SI** **N.A.**

ÁRBOLES A PERMANECER (Arbustos, árboles Palmas)	29	CANT.
ÁRBOLES A TRASLADAR (Arbustos, árboles Palmas)	26	CANT.
ÁRBOLES A TALAR (Arbustos, árboles Palmas)	9	CANT.
TOTAL DE ÁRBOLES		CANT.
ÁREAS EXISTENTES CON CÉSPED	6072	M2
ÁREAS EXISTENTES CON JARDINERÍA	N/A	M2

CANTIDAD DE ESPECIES: 7

V. DISEÑO PAISAJÍSTICO

SE REQUIERE DISEÑO PAISAJÍSTICO? **SI** **N.A.**

ÁRBOLES A PLANTAR (Arbustos, árboles Palmas)	93	UNID	NOMBRE DE ESPECIE PROPUESTA	Caucho tequer
ÁREAS PROYECTADAS CON CÉSPED	2600	M2	NOMBRE DE ESPECIE PROPUESTA	ray-grass
ÁREAS PROYECTADAS CON JARDINERÍA	245	M2	NOMBRE DE ESPECIE PROPUESTA	Plantas

BREVE DESCRIPCIÓN:

N/A

CUMPLE CON LA GUÍA DE LINEAMIENTOS DE DISEÑO? **SI** **N.A**

CUMPLE CON LOS LINEAMIENTOS DISTRITALES SOBRE:ARBORIZACIÓN? **SI** **N.A**

VI. PREDIOS A ADQUIRIR

UBICACIÓN	REGISTRO TOPOGRÁFICO	SE AFECTA VEGETACIÓN
NA	**NA**	**NA**
NA	**NA**	**NA**
NA	**NA**	**NA**
NA	**NA**	**NA**

VII. SISTEMA CONSTRUCTIVO A IMPLEMENTAR

Preliminares: Contempla la localización general, además del descapote, retiro y limpieza del material, cerramiento en lona del parque a intervenir.
Desmontes y retiros: Desmonte y retiros de elementos que se encuentran en el parque como canecas, sillas e instalaciones eléctricas existentes, entre otros.
Demoliciones: De elementos que se encuentran en el parque como adoquín, bordillos, concretos pavimentos para las conexiones etc.
Excavaciones y rellenos: Para ejecutar posteriormente las cimentaciones planteadas, además de los rellenos que permitan realizar los mejoramientos del terreno para la infraestructura planteada.
Estructura: En materiales de relleno granulares, que incluye geotextiles de separación, obras de drenaje y tratamiento a las raíces de los árboles, con el propósito de evitar daños posteriores a las obras realizadas.
Exteriores: mediante senderos y andenes en concreto, además de losetas prefabricadas confinadas con bordillos prefabricados y/o fundidos en sitio, los cuales delimitan los senderos.
Mobiliario y elementos urbanos: con mobiliario urbano como bancas (prefabricadas y/o fundidas en sitio), silla, mesas, canecas, bancas en madera y se dotaría el área del parque para el disfrute de la comunidad, con juegos infantiles, módulos de gimnasia, multifuncionales y la señalización adecuada para informar a los usuarios del parque de las diferentes áreas que se encuentran en el parque.
Paisajismo: Mediante empradización, tratamiento a los individuos arbóreos existentes mediante la poda de árboles, corte y cicatrización de raíces y la tala de aquellos individuos arbóreos, que se requieran.
Redes eléctricas: Se realizaría el retiro de los postes e instalaciones eléctricas que se encuentran desactualizados, además del suministro e instalación de luminarias acorde al diseño entregado por el consultor, y demás actividades que permitan el funcionamiento de estas redes, asimismo los trámites necesarios para la certificación RETIE y RETILAP del Parque.
Redes hidrosanitarias: Se construirán y/o ajustarán las redes de aguas lluvias y sanitarias acorde al diseño entregado por el consultor.

C. PROFESIONALES SISOMA EXIGIDOS

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
Residente Ambiental (contratista)	Lorena Andrea Gomez Ramirez	1.032.388.748	3219827319
Residente Forestal (contratista)	Oscar Jvier Forigua Panche	79.794.407	3002648544
Bióloga (contratista)	No aplica		
Residente SST (contratista)	Anyie Fabiola Urrego Cuchumbe	1.023.872.900	3112914911
Residente Ambiental (interventoría)	Alejandra Chavez	5.251.428	30229216526
Residente Forestal (interventoría)	Andrea Salcedo	53.045.960	3118373506
Biólogo (interventoría)	No aplica		
Residente SST (interventoría)	Harvey Cepeda	91.016.484	3006761036

Nota: La información consagrada en este formato es auténtica y se actualizará cada vez que se produzca un cambio en la misma.

D. FIRMAS DE LOS RESPONSABLES




(Firma Contratista)

Director de Obra

(Firma Contratista)

Director Interventoría



(Firma Profesional Ambiental)

Profesional Ambiental


(Firma Coordinador IDU)

Coordinador Técnico

Original:Dependencia Responsable del Contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

ANEXO 4.
ORGANIGRAMA CONTRATISTA

ORGANIGRAMA CONSORCIO TINGUA 2023



ANEXO 6.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FORMATO 84. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES AMBIENTALES CONTRATISTA

REGISTRO INDUCCIÓN CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-04	PROCESO Gestión Ambiental, Calidad y SST	VERSIÓN 3	

FECHA: 1 (DD) 3 (MM) 2024 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO No.: 1270

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Lorena Gama

EMPRESA:

TIPO
INDUCCIÓN: ☐ CAPACITACIÓN: ☐ ENTRENAMIENTO: ☐
CHARLA INFORMATIVA: ☒ OTRO: ☐ ¿Cuál?

TEMA: Uso eficiente de Agua y Energía

LUGAR DEL EVENTO: Parque Joyita

HORA DE INICIO: 7 AM HORA DE TERMINACIÓN: 7:20 AM

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Lilian Martinez	34452380	OFICIAL	MYE	
2	Hector Lopez	79383495	Auxiliar	MyE	
3	Jorge IVAN P	1209374	OFICIAL	MYE	
4	[illegible]	1043854041	AYUDANTE	MyE	
5	[illegible]	79.[illegible]267	OFICIAL	MyE	
6	Fernando [illegible]	3145874	Ayudante	MyE	
7	Arnoldo Melo	30807557	Oficial	MyE	
8	Carlos Andres Abril	1022495732	AYUDANTE	MXE	
9	[illegible]	1364[illegible]	Ayudante	MyE	
10	Luis Nieves	6766550	Soldador	MyE	
11	[illegible]	79[illegible]	oficial	MyE	
12	Luis Alfonso	1023913940	Ayudante	MyE	
13	Alonso [illegible]	1.0[illegible]	oficial	MyE	
14	Henry Romero	80.117.329	OFICIAL	MyE	
15	[illegible]	74911 [illegible]	Oficial	MyE	
16	Cristian Martinez	1013944112	OFICIAL	MyE	
17	Dairo Ortega	4578[illegible]30	Ayudante	MyE	
18	Ronald Ospina	1019[illegible]537	J. Hueste.	S.T.	
19	Juan Esteban [illegible]	1019[illegible]159	Ayudante	SJT	
20	jose Nilton [illegible]	7719[illegible]268	Ayudante	JT	
21	Pablo Amaya	19236297	Maestro	MyE	

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC: Lorena Gama

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC: ALEJANDRA CHÁVEZ

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Powered by CamScanner

REGISTRO INDUCCIÓN CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO: FO-AC-06	VERSIÓN: 4	PÁGINA: 1	

FECHA: 08 (DÍA) 3 (MES) 2024 (AÑO)

SUBDIRECCIÓN GENERAL:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SUBDIRECCIÓN LOCAL:

CONTRATO No.: 1270

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Lorena Cruz

EMPRESA:

TIPO
INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐
CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿CUÁL?

TEMA:

"Manejo Residuos Solidos y Clasificación"

LUGAR DEL EVENTO: Parque Tovito

HORA DE INICIO: 7 AM HORA DE TERMINACIÓN: 8 AM

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Marcos G	77.30.562	Oficial	M y E	
2	Arnoldo	3080157	Ayudante	M y E	
3	Hernan Lopez	7938.3445	Auxiliar	M y E	
4	Carlos Andres Ab.	1007495232	Ayudante	M y E	
5	Jorge Ivan R.	1202221374	Oficial	M y E	
6	Antigo Raul	1050047089	Ayudante	M y E	
7	Jhon Edgar Lopez	1050412159	Ayudante	M y E	
8	Jose Ruiz Montoya	1039784265	Ayudante	M y E	
9	Luis Acuña	1023913840	Ayudante	M y E	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
11	Daniel Cortes	1.037.160.916	Oficial	M y E	
12	[illegible]	[illegible]	Ayudante	M y E	
13	Juan Martinez	3145283	Oficial	M y E	
14	Fernando Roque	5145875	Ayudante	M y E	
15	Henry Romero	80.117.329	Oficial	M y E	Henry Romero
16	Luis Alfonso	7095352202	Oficial	M y E	
17	Didier Castro	1064293609	Oficial	M y E 2024	
18	Juan Diaz	80416?6	Oficial	M y E	
19	Oscar Mo	1564?897	Ayudante	M y E	
20	Luis Nieves	676.550	Soldador	M y E	
21	Andres Garcia	1082746658	Ayudante	M y E	Andres G

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC: Lorena Cruz

(nombre y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC: ALEXANDRA CHAVEZ

(nombre y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)


Digital: Diligenciado responsable del contrato

Para copia: Interventor


Para copia: Contratista

Powered by CamScanner

ANEXO 7.
PLANOS DE CAMPAMENTO



LOCALIZACION:



CONTRATO DE OBRA 1270 - 2022 "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

SUPERVISOR:
SECRETARÍA DISTRITAL DE HABITAT.

INTERVENTORÍA:
CONTRATO 1260 DE 2022
ELSA TORRES ARENALES.

CONSTRUCTOR:
CONTRATO 1270 DE 2022
CONSORCIO TINGUA 2023.

CONTIENE:
- PARQUE BELLO HORIZONTE. PLANTA GENERAL DE LA LOCALIZACIÓN DEL PLAN DEL MANEJO DE TRÁFICO.

DIRECCION: CALLE 30 C SUR CON CARRERA 1.

NOTAS Y CONVENCIONES:

DIBUJO:
LUZ SARMIENTO A.
CONSORCIO TINGUA 2023

OBSERVACIONES:

ARCHIVO:
E:\Consorcio Tingua 2023\Planos de obra\Implantación 1er etapa de revisión\Territorio 1_NCI*


ESCALA:
SIN ESCALA

FECHA:
16 enero 2023

PLANO:
1 DE 2



LOCALIZACION:



CONTRATO DE OBRA 1270 - 2022 "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

SUPERVISOR:
SECRETARÍA DISTRITAL DE HABITAT.

INTERVENTORÍA:
CONTRATO 1260 DE 2022
ELSA TORRES ARENALES.

CONSTRUCTOR:
CONTRATO 1270 DE 2022
CONSORCIO TINGUA 2023.

CONTIENE:
- PARQUE BELLO HORIZONTE. PLANTA GENERAL DE LA LOCALIZACIÓN DE CAMPAMENTO, PAC, ACOPIO DE MATERIAL.

DIRECCION: CALLE 30 C SUR CON CARRERA 1.

NOTAS Y CONVENCIONES:

DIBUJO:
LUZ SARMIENTO A.
CONSORCIO TINGUA 2023


OBSERVACIONES:

ARCHIVO:
E:\Consorcio Tingua 2023\Planos de obra\Implantación 1er etapa de revisión\Territorio 1_NCI*

ESCALA:
SIN ESCALA

FECHA:
16 enero 2023

PLANO:
2 DE 2



LOCALIZACION:



CONTRATO DE OBRA 1270 - 2022 "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

SUPERVISOR:
SECRETARÍA DISTRITAL DE HABITAT.

INTERVENTORÍA:
CONTRATO 1260 DE 2022
ELSA TORRES ARENALES.

CONSTRUCTOR:
CONTRATO 1270 DE 2022
CONSORCIO TINGUA 2023.

CONTIENE:
- PARQUE LA JOYITA.
PLANTA GENERAL DE LA LOCALIZACIÓN DEL PLAN DEL MANEJO DE TRÁFICO.

DIRECCION: CARRERA 1 CON CALLE 35 SUR.

NOTAS Y CONVENCIONES:

DIBUJO:
LUZ SARMIENTO A.
CONSORCIO TINGUA 2023

OBSERVACIONES:

ARCHIVO:
E:\Consorcio Tingua 2023\Planos de obra\Implantación 1er etapa de revisión\Territorio 1_NCI*

ESCALA:
SIN ESCALA

FECHA:
16 enero 2023

PLANO:
1 DE 2



LOCALIZACION:



CONTRATO DE OBRA 1270 - 2022 "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:
SUPERVISOR:
SECRETARÍA DISTRITAL DE HABITAT.

INTERVENTORÍA:
CONTRATO 1260 DE 2022
ELSA TORRES ARENALES.

CONSTRUCTOR:
CONTRATO 1270 DE 2022
CONSORCIO TINGUA 2023.

CONTIENE:
- PARQUE LA JOYITA.
PLANTA GENERAL DE LA LOCALIZACIÓN DE CAMPAMENTO, PAC, ACOPIO DE MATERIAL.

DIRECCION: CALLE 30 C SUR CON CARRERA 1.

NOTAS Y CONVENCIONES:

DIBUJO:
LUZ SARMIENTO A.
CONSORCIO TINGUA 2023

OBSERVACIONES:

ARCHIVO:
E:\Consorcio Tingua 2023\Planos de obra\Implantación 1er etapa de revisión\Territorio 1_NCI*

ESCALA:
SIN ESCALA

FECHA:
16 enero 2023

PLANO:
2 DE 2

ANEXO 8.
PEV

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	FORMULARIO SOLICITUD DE REGISTRO PEV	
	Código: PM04-PR16-F2	Versión: 7

DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DEL AIRE, AUDITIVA Y VISUAL (Decreto 959 de 2000 – Decreto 506 de 2003 Resolución 931 de 2008)	Espacio para sticker de radicación

Fecha de Solicitud	2	7	0	1	2	0	2	3	Tipo de Solicitud	☑ REGISTRO NUEVO ☐ ACTUALIZACIÓN ☐ PRÓRROGA - VALLA TUBULAR ☐ TRASLADO - VALLA TUBULAR
	DIA		MES		AÑO				Número y Fecha de Registro: *(Para el caso de actualización o prórroga)*	

I. DATOS DEL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO O SOLICITANTE

Razón Social: CONSORCIO TINGUA 2023	**Persona Natural**		**Persona Jurídica** x
Nombre del Establecimiento: CONSORCIO TINGUA 2023	**Nit.** 901.662.574-4	**CIIU:**	
	Matricula Mercantil:		
Dirección de Correspondencia : CALLE 128 #54-32	**Teléfono:**	7024429-3124511236	
	E-mail:	consorciotingua2023@gmail.com	
Representante Legal JAIME ORLANDO SANTOS GUTIERREZ	☑ C.C ☐ C.E	**Número:** 19.339.935	
Si actúa mediante apoderado diligencie este acápite	**Nombre del Apoderado**	**C.C. Número:**	
		Tarjeta Profesional Número	

II. INFORMACIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD

Avisos ***(aplica cuando el elemento a registrar es un aviso)***

Tipo de Elemento a registrar	☐ AVISO EN FACHADA ☐ AVISO DIVISIBLE	☐ AVISO SEPARADO DE FACHADA TIPO VALLA CONVENCIONAL- ZANCUDO ☐ PUBLICIDAD EN VEHÍCULO

Dirección de ubicación de la publicidad:

Número de Chip *(aplica para aviso tipo nombre de edificio y separado de fachada):*	**Matrícula Inmobiliaria** *(aplica para aviso tipo nombre de edificio y separado de fachada)*	**Número de Fracciones** (aplica para aviso divisible*)*
¿ Aviso Luminoso? ☐ SI ☐ NO	**Localidad:**	**Piso(s) en el (los) que funciona el Establecimiento**

Área del Elemento *(En caso de elemento volumétrico, colocar área del rectángulo que lo abarque):*			**Área de la Fachada habilitada para colocar el aviso:**		
Alto (m)	**Ancho (m)**	**Área Total (m^2)**	**Alto (m)**	**Ancho (m)**	**Área Total (m^2)**

Ubicación del Elemento Publicitario	**Tipo de Publicidad**
☐ PRIMER PISO ☐ PARQUEADERO ☐ PARTE SUPERIOR DEL EDIFICIO (DE 5 O MÁS PISOS) ☐ ANTEPECHO DEL SEGUNDO PISO ☐ CANOPY	☐ POLÍTICA ☐ COMERCIAL ☐ INSTITUCIONAL

Vehículos ***(aplica cuando el elemento a registrar es un vehículo)***

Tipo de Elemento a registrar	☐ VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN PRODUCTOS O PRESTAN SERVICIOS ☐ TAXI ☐ BUS/BUSETA/COLECTIVO ☐ DIÉSEL ☐ HÍBRIDO		
Número de Caras de Exposición:	**Área (m^2)** ☐ COSTADO IZQUIERDO:_____ ☐ COSTADO DERECHO: _____	**Área Total (m^2)** (Costado Izquierdo + Costado Derecho)	**Periodicidad:** ☐ PERMANENTE ☐ TEMPORAL
Ubicación del Elemento Publicitario ☐ COSTADOS VEHÍCULO ☐ CAPOTA DEL VEHÍCULO	**Tipo de Publicidad** ☐ COMERCIAL ☐ INSTITUCIONAL	**Tipo de Combustible** / **Modelo**	**Placa**
Tipo de Servicio	☐ PÚBLICO ☐ PARTICULAR ☐ PÚBLICO COLECTIVO ☐ PÚBLICO INDIVIDUAL		**Número de Licencia de Tránsito**

Valla Convencional de Obra

Tipo de Elemento a registrar	☐ VALLA CONVENCIONAL DE OBRA COMERCIAL ☑ VALLA CONVENCIONAL DE OBRA INSTITUCIONAL

Dirección de ubicación de la publicidad: carrera 1 entre la calle 30c sur y 30b sur, en inmediaciones del salón comunal del barrio Bello Horizonte

Contrato de Obra: 1270-2022	**Fiducia:** ALIANZA FIDUCIARIA	**Licencia Urbana:**
Número de Chip: AAA0002RSTD	**Matrícula Inmobiliaria:**	**Número de Caras de Exposición:** UNA (1)

Licencia de Construcción:	**Vigencia Licencia de Construcción:**	
Área Total (m^2) : 18	**Localidad:** San Cristobal	**Periodicidad** 9 MESES

Ubicación del Elemento Publicitario	**Tipo de Publicidad**
☐ EDIFICACIÓN PRIVADA ☑ LOTE PRIVADO ☑ ESPACIO PÚBLICO	☐ COMERCIAL ☑ INSTITUCIONAL

Yo CAMILO ANDRES PRIETO CUARTAS identificado (a) con C.C. 1.032.417.924 en mi calidad de ingeniero (a) civil, con tarjeta profesional Número 25202-192156 me permito CERTIFICAR LA RESPONSABILIDAD en la ejecución de las condiciones de estabilidad del elemento tipo valla convencional ubicado en la carrera 1 entre la calle 30c sur y 30b sur, en inmediaciones del salón comunal del barrio Bello Horizonte de la ciudad de Bogotá, ya que estos se hicieron cumpliendo las especificaciones y normas contenidas en el Código Colombiano de construcciones Sismo Resistentes emanadas de la Ley 400 de 1997 y el Decreto 926 de 2010 ó NSR - 10, expedidos por el gobierno nacional. Asimismo, que se realizo el análisis respectivo de estudio de suelos con sus conclusiones y recomendaciones pertinentes para el diseño y calculo de la cimentación. Por lo anterior exonero de toda responsabilidad inherente a la SECRETARIA DISTRTAL DE AMBIENTE.



FIRMA DEL INGENIERO CIVIL

Valla con Estructura Tubular

Tipo de Elemento a registrar	☐ AVISO SEPARADO DE FACHADA ☐ VALLA DE OBRA ☐ VALLA

Dirección Actual de ubicación de la publicidad:

Dirección Anterior de ubicación de la publicidad:

Número de Chip:	**Matrícula Inmobiliaria:**	**Número de Caras de Exposición:**

Ubicación del Elemento Publicitario:	**Orientación Visual:**	**Tipo de Vía:**
☐ PATIO PRIVADO ☐ ESPACIO PÚBLICO ☐ EDIFICACIÓN PRIVADA ☐ CUBIERTA ☐ LOTE ☐ OBRA EN CONSTRUCCIÓN ☐ CERRAMIENTO DE LOTE SIN URBANIZAR ☐ PARQUEADERO	☐ S-N ☐ N-S ☐ E-O ☐ O-E ☐ OTRA _____	☐ V- 0 ☐ V- 1 ☐ V- 2 ☐ ANCHO DE VÍA _____

Licencia de Construcción *(aplica para vallas de obra con estructura tubular)* **:**	**Vigencia Licencia de Construcción** *(aplica para vallas de obra con estructura tubular)* **:**

¿ Es Luminoso? ☐ SI ☐ NO

Otros Elementos a Registrar ***(aplica cuando el elemento a registrar se encuentra en espacio público con previa autorización de la Alcaldía Local y su periodicidad es permanente).***

Tipo de Elemento a registrar	☐ ELEMENTO INFLABLE ☐ GLOBO ANCLADO ☐ COLOMBINA O SIMILAR ☐ MANIQUÍ ☐ MURAL ARTÍSTICO SIN PUBLICIDAD ☐ MOBILIARIO URBANO

Dirección donde se ubicará el elemento:

Número de Chip (aplica para mural artístico):	**Matrícula Inmobiliaria** *(aplica para mural artístico):*	**Localidad:**
Área Total (m^2)	**Orientación Visual:**	**Número de Caras de Exposición:**

Ubicación del Elemento Publicitario	**Tipo de Publicidad**
☐ ESPACIO PÚBLICO ☐ MOBILIARIO URBANO	☐ COMERCIAL ☐ INSTITUCIONAL ☐ CULTURAL ☐ POLÍTICA ☐ DEPORTIVA ☐ CÍVICA

III. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD

Número Recibo de Pago		**Fecha de Pago**		**Valor Pagado**	

Texto Completo de la Publicidad

OBSERVACIONES:

Condiciones para la instalación de Publicidad Exterior Visual en Bogotá:

Publicidad exterior es el medio masivo de comunicación que se destina a llamar la atención mediante dibujos, letreros, o cualquier imagen.

* No tienen connotación de publicidad exterior los avisos que no pueden ser apreciados desde vías de uso público.
* En el caso de elementos provisionales Artículo 27 decreto 959 del 2000 se deberá establecer el periodo en el cual se hará uso de las 72 horas permitidas

El área habilitada para la instalación de avisos es:

* En el caso de establecimientos de un piso la propia fachada.
* En el caso de establecimientos de 2 o más pisos, que funcione el 1 y 2 piso, hasta el antepecho del segundo piso.
* No puede haber sino un aviso por fachada (que no puede ocupar más del 30% de la fachada hábil), el aviso es divisible en fachadas de gran extensión
* Solo se permite la iluminación del aviso en tramos de vía que desarrollen actividad múltiple (De acuerdo a la discriminación de usos de POT).
* El aviso no deberá ubicarse sobre la cubierta, ni la culata del inmueble.
* No está permitido colocar avisos adosados o suspendidos en antepechos superiores al segundo piso.
* La ubicación del aviso no debe ocupar o alcanzar a cubrir ventanas o puertas
* Los inmuebles de conservación arquitectónica y los ubicados en el centro histórico cuentan con restricciones adicionales
* Las estaciones de combustible y los establecimientos con áreas no edificadas superiores a 2.500 mts2, pueden tener un aviso separado de fachada, que no puede anunciar en el mismo sentido del aviso de fachada, ni tener más de 15 metros de altura ni 15 metros cuadrados de área, ni más de dos caras de publicidad.
* Los edificios de oficinas de más de 5 pisos que se ubiquen sobre ejes de actividad múltiple, podrán tener su propia identificación que podrá estar en cubierta o en la parte superior de la fachada.

Las vallas en el Distrito Capital podrán ubicarse en los inmuebles ubicados en vías tipo V-0 y V-1, V-2, en un ancho mínimo de 40 metros.
Sobre las vías V-0 y V-1 las vallas no podrán instalarse en zonas residenciales especiales.
Las vallas deberán cumplir las siguientes condiciones:

* Distancia: La distancia mínima entre vallas será de 160 metros en vías con tramos de actividad y de 320 metros en vías sin tramos de actividad.
* Dimensiones vallas de estructura convencional: El área de valla no podrá tener más de 48 metros cuadrados,
* Igualmente prohíbase su instalación en la zona ubicada al costado oriental de la línea determinada por las siguientes vías: Avenida Séptima desde el límite norte del distrito Calle 246, siguiendo por la Carrera. Séptima y su continuación por la Carrera Sexta hasta la Calle 34 sur, siguiendo por esta hasta la Diagonal 36 sur Avenida Villavicencio. Se exceptúa de esta prohibición Las vallas que anuncien obras de construcción, remodelación, adecuación o ampliación.
* En ningún caso, las vallas podrán tener un área superior a 48 M2 en lotes sin construir, ni podrán utilizar pintura o materiales reflectivos.
* Las vallas podrán ser iluminadas interior o exteriormente, siempre y cuando no afecten residencias ni generen servidumbres de luz
* La obra de construcción, remodelación, adecuación o ampliación legalmente autorizada por las autoridades competentes y con frente a cualquier vía, puede contar con dos vallas s, en un mismo sentido y costado vehicular.


En vehículos automotores: Sé prohíbe fijar, pintar o adherir publicidad exterior visual en vehículos salvo la que anuncia productos o servicios en desarrollo del objeto social de la empresa que utiliza el vehículo para el transporte o locomoción de los productos o la prestación de servicios. Lo anterior no aplica para vehículo de transporte público que utilice combustibles exceptuados del control de emisiones contaminantes o de una edad inferior a 5 años con referencia al año modelo, siempre y cuando no contravenga las normas de transito de igual o superior jerarquía.

* La publicidad exterior en vehículos no debe instalarse en la cabina y/o costado posterior y/o costado anterior del vehículo.
* La publicidad en carro valla, motovalla no esta permitida.

Murales artísticos: Para los efectos de esta disposición son murales artísticos los que con carácter decorativo y con motivos artísticos se pintan directamente sobre los muros de las culatas de las edificaciones y muros de cerramiento. Estos murales no podrán incluir ningún tipo de publicidad ni evocar marca, producto o servicio alguno; en todo caso requieren el correspondiente registro por parte del DAMA. Los motivos de los murales artísticos no se pueden repetir ni en un mural ni en murales diferente.
Parágrafo: Esta prohibido pintar anuncios publicitarios sobre los muros, las culatas de los edificios, y los muros de cerramiento, de lotes sin desarrollo.
NOTA: DECRETO 959-00 - ARTICULO 25 - PARÁGRAFO - ESTA PROHIBIDO PINTAR MURALES COMERCIALES.

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que la información contenida en el formato se ajusta a las verdaderas características de la publicidad exterior visual, cuyo registro se solicita. Asimismo cuento con la autorización del propietario del inmueble para la ubicación del elemento de publicidad exterior visual, instalado en la dirección indicada en este formulario. Igualmente manifiesto que en caso de verificarse error, inconsistencia o ilegalidad en los datos suministrados en el presente formato de registro, autorizo la revocación directa de los actos administrativos que registran o autorizan el elemento publicitario aquí referido.

Señor Usuario: *Tenga en cuenta que una vez revisada la documentación contra la lista de chequeo, se encontró que la información está incompleta en los numerales _____ de la solicitud de registro del elemento_____ por lo cual se le informa al usuario que soportados en el "Artículo 17- Peticiones incompletas y desistimiento tácito" de la Ley 1755 de 2015, que establece que "en virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes"; cuenta con un (1) mes para allegar a esta Entidad la información faltante, una vez vencido este término, si no allegare la información faltante se entenderá que desistió del trámite.*



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE COMPLETO: JAIME ORLANDO SANTOS GUTIERREZ C.C. Número: 19.339.935

Control de cambios

Versión	Descripción de la modificación	Número Acto Administrativo y fecha
6	Se cambió por completo la estructura del documento, se crearon secciones especificas para cada tipo de elemento (Avisos, Vehículo, Valla Convencional de Obra, Vallas con Estructura Tubular y Otros elementos a registrar).	Resolución 2560 del 30 de diciembre de 2016.
7	Se eliminó la sección "III. Datos del propietario del inmueble o vehículo donde se ubicará la publicidad", consecuentemente, se re-numeraron las secciones II, III y IV. Se ajusta el documento de acuerdo a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG. Se ajustó el nombre del formato “Solicitud de Registro PEV” a "Formulario Solicitud de Registro PEV".	Radicado 2019IE200072 del 30 de agosto de 2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	FORMULARIO SOLICITUD DE REGISTRO PEV	
	Código: PM04-PR16-F2	Versión: 7

DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DEL AIRE, AUDITIVA Y VISUAL

(Decreto 959 de 2000 – Decreto 506 de 2003 Resolución 931 de 2008)

Espacio para sticker de radicación

Fecha de Solicitud	2	3	0	1	2	0	2	3	**Tipo de Solicitud**	☑ REGISTRO NUEVO ☐ ACTUALIZACIÓN ☐ PRÓRROGA - VALLA TUBULAR ☐ TRASLADO - VALLA TUBULAR
	DIA		**MES**		**AÑO**				**Número y Fecha de Registro:** *(Para el caso de actualización o prórroga)*	

I. DATOS DEL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO O SOLICITANTE

Razón Social: CONSORCIO TINGUA 2023		**Persona Natural**		**Persona Jurídica** x
Nombre del Establecimiento: CONSORCIO TINGUA 2023		**Nit.** 901662574-4	**CIIU:**	
		Matricula Mercantil:		
Dirección de Correspondencia CALLE 128 #54-32		**Teléfono:**	7024429-3124511236	
		E-mail:	consorciotingua2023@gmail.com	
Representante Legal JAIME ORLANDO SANTOS GUTIERREZ		☑ C.C ☐ C.E	**Número:** 19.339.935	
Si actúa mediante apoderado diligencie este acápite	**Nombre del Apoderado**		**C.C. Número:**	
			Tarjeta Profesional Número	

II. INFORMACIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD

Avisos ***(aplica cuando el elemento a registrar es un aviso)***

Tipo de Elemento a registrar	☐ AVISO EN FACHADA ☐ AVISO DIVISIBLE	☐ AVISO SEPARADO DE FACHADA TIPO VALLA CONVENCIONAL- ZANCUDO ☐ PUBLICIDAD EN VEHÍCULO

Dirección de ubicación de la publicidad:

Número de Chip *(aplica para aviso tipo nombre de edificio y separado de fachada):*	**Matrícula Inmobiliaria** *(aplica para aviso tipo nombre de edificio y separado de fachada)*	**Número de Fracciones** (aplica para aviso divisible*)*
¿ Aviso Luminoso? ☐ SI ☐ NO	**Localidad:**	**Piso(s) en el (los) que funciona el Establecimiento**

Área del Elemento *(En caso de elemento volumétrico, colocar área del rectángulo que lo abarque):*			**Área de la Fachada habilitada para colocar el aviso:**		
Alto (m)	**Ancho (m)**	**Área Total (m^2)**	**Alto (m)**	**Ancho (m)**	**Área Total (m^2)**

Ubicación del Elemento Publicitario			**Tipo de Publicidad**		
☐ PRIMER PISO	☐ PARQUEADERO	☐ PARTE SUPERIOR DEL EDIFICIO (DE 5 O MÁS PISOS)	☐ POLÍTICA	☐ COMERCIAL	☐ INSTITUCIONAL
☐ ANTEPECHO DEL SEGUNDO PISO	☐ CANOPY				

Vehículos ***(aplica cuando el elemento a registrar es un vehículo)***

Tipo de Elemento a registrar	☐ VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN PRODUCTOS O PRESTAN SERVICIOS ☐ TAXI ☐ BUS/BUSETA/COLECTIVO ☐ DIÉSEL ☐ HÍBRIDO		
Número de Caras de Exposición:	**Área (m^2)** ☐ COSTADO IZQUIERDO:_____ ☐ COSTADO DERECHO: _____	**Área Total (m^2)** (Costado Izquierdo + Costado Derecho)	**Periodicidad:** ☐ PERMANENTE ☐ TEMPORAL

Ubicación del Elemento Publicitario	**Tipo de Publicidad**	**Tipo de Combustible**	**Modelo**	**Placa**
☐ COSTADOS VEHÍCULO ☐ CAPOTA DEL VEHÍCULO	☐ COMERCIAL ☐ INSTITUCIONAL			

Tipo de Servicio	☐ PÚBLICO ☐ PARTICULAR	☐ PÚBLICO COLECTIVO ☐ PÚBLICO INDIVIDUAL	**Número de Licencia de Tránsito**

Valla Convencional de Obra

Tipo de Elemento a registrar	☐ VALLA CONVENCIONAL DE OBRA COMERCIAL ☑ VALLA CONVENCIONAL DE OBRA INSTITUCIONAL

Dirección de ubicación de la publicidad: carrera 1 y transversal 1 bis Este y entre la diagonal 32 sur y calle 32c sur, salon comunal barrio La Joyita

Contrato de Obra: 1270-2022	**Fiducia: ALIANZA FIDUCIARIA**	**Licencia Urbana:**
Número de Chip: AAA0002TARJ	**Matrícula Inmobiliaria:**	**Número de Caras de Exposición: UNA (1)**

Licencia de Construcción:	**Vigencia Licencia de Construcción:**	
Área Total (m^2) : 18	**Localidad: San Cristobal**	**Periodicidad 9 MESES**

Ubicación del Elemento Publicitario			**Tipo de Publicidad**	
☐ EDIFICACIÓN PRIVADA	☑ LOTE PRIVADO	☑ ESPACIO PÚBLICO	☐ COMERCIAL	☑ INSTITUCIONAL

Yo CAMILO ANDRES PRIETO CUARTAS identificado (a) con C.C. 1.032.417.924 en mi calidad de ingeniero (a) civil, con tarjeta profesional Número 25202-192156 me permito CERTIFICAR LA RESPONSABILIDAD en la ejecución de las condiciones de estabilidad del elemento tipo valla convencional ubicado en la carrera 1 y transversal 1 bis Este y entre la diagonal 32 sur y calle 32c sur, salon comunal barrio La Joyita de la ciudad de Bogotá, ya que estos se hicieron cumpliendo las especificaciones y normas contenidas en el Código Colombiano de construcciones Sismo Resistentes emanadas de la Ley 400 de 1997 y el Decreto 926 de 2010 ó NSR - 10, expedidos por el gobierno nacional. Asimismo, que se realizo el análisis respectivo de estudio de suelos con sus conclusiones y recomendaciones pertinentes para el diseño y calculo de la cimentación. Por lo anterior exonero de toda responsabilidad inherente a la SECRETARIA DISTRTAL DE AMBIENTE.



FIRMA DEL INGENIERO CIVIL

Valla con Estructura Tubular

Tipo de Elemento a registrar	☐ AVISO SEPARADO DE FACHADA ☐ VALLA DE OBRA ☐ VALLA

Dirección Actual de ubicación de la publicidad:

Dirección Anterior de ubicación de la publicidad:

Número de Chip:	**Matrícula Inmobiliaria:**	**Número de Caras de Exposición:**

Ubicación del Elemento Publicitario:	**Orientación Visual:**	**Tipo de Vía:**
☐ PATIO PRIVADO ☐ ESPACIO PÚBLICO ☐ EDIFICACIÓN PRIVADA ☐ CUBIERTA ☐ LOTE ☐ OBRA EN CONSTRUCCIÓN ☐ CERRAMIENTO DE LOTE SIN URBANIZAR ☐ PARQUEADERO	☐ S-N ☐ N-S ☐ E-O ☐ O-E ☐ OTRA _____	☐ V- 0 ☐ V- 1 ☐ V- 2 ☐ ANCHO DE VÍA _____

Licencia de Construcción *(aplica para vallas de obra con estructura tubular)* **:**	**Vigencia Licencia de Construcción** *(aplica para vallas de obra con estructura tubular)* **:**

¿ Es Luminoso? ☐ SI ☐ NO

Otros Elementos a Registrar ***(aplica cuando el elemento a registrar se encuentra en espacio público con previa autorización de la Alcaldía Local y su periodicidad es permanente).***

Tipo de Elemento a registrar	☐ ELEMENTO INFLABLE ☐ GLOBO ANCLADO ☐ COLOMBINA O SIMILAR ☐ MANIQUÍ ☐ MURAL ARTÍSTICO SIN PUBLICIDAD ☐ MOBILIARIO URBANO

Dirección donde se ubicará el elemento:

Número de Chip (aplica para mural artístico):	**Matrícula Inmobiliaria** *(aplica para mural artístico):*	**Localidad:**
Área Total (m^2)	**Orientación Visual:**	**Número de Caras de Exposición:**

Ubicación del Elemento Publicitario	**Tipo de Publicidad**
☐ ESPACIO PÚBLICO ☐ MOBILIARIO URBANO	☐ COMERCIAL ☐ INSTITUCIONAL ☐ CULTURAL ☐ POLÍTICA ☐ DEPORTIVA ☐ CÍVICA

III. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD

Número Recibo de Pago		**Fecha de Pago**		**Valor Pagado**	

Texto Completo de la Publicidad

OBSERVACIONES:

Condiciones para la instalación de Publicidad Exterior Visual en Bogotá:

Publicidad exterior es el medio masivo de comunicación que se destina a llamar la atención mediante dibujos, letreros, o cualquier imagen.

* No tienen connotación de publicidad exterior los avisos que no pueden ser apreciados desde vías de uso público.
* En el caso de elementos provisionales Artículo 27 decreto 959 del 2000 se deberá establecer el periodo en el cual se hará uso de las 72 horas permitidas

El área habilitada para la instalación de avisos es:

* En el caso de establecimientos de un piso la propia fachada.
* En el caso de establecimientos de 2 o más pisos, que funcione el 1 y 2 piso, hasta el antepecho del segundo piso.
* No puede haber sino un aviso por fachada (que no puede ocupar más del 30% de la fachada hábil), el aviso es divisible en fachadas de gran extensión
* Solo se permite la iluminación del aviso en tramos de vía que desarrollen actividad múltiple (De acuerdo a la discriminación de usos de POT).
* El aviso no deberá ubicarse sobre la cubierta, ni la culata del inmueble.
* No está permitido colocar avisos adosados o suspendidos en antepechos superiores al segundo piso.
* La ubicación del aviso no debe ocupar o alcanzar a cubrir ventanas o puertas
* Los inmuebles de conservación arquitectónica y los ubicados en el centro histórico cuentan con restricciones adicionales
* Las estaciones de combustible y los establecimientos con áreas no edificadas superiores a 2.500 mts2, pueden tener un aviso separado de fachada, que no puede anunciar en el mismo sentido del aviso de fachada, ni tener más de 15 metros de altura ni 15 metros cuadrados de área, ni más de dos caras de publicidad.
* Los edificios de oficinas de más de 5 pisos que se ubiquen sobre ejes de actividad múltiple, podrán tener su propia identificación que podrá estar en cubierta o en la parte superior de la fachada.

Las vallas en el Distrito Capital podrán ubicarse en los inmuebles ubicados en vías tipo V-0 y V-1, V-2, en un ancho mínimo de 40 metros.
Sobre las vías V-0 y V-1 las vallas no podrán instalarse en zonas residenciales especiales.
Las vallas deberán cumplir las siguientes condiciones:

* Distancia: La distancia mínima entre vallas será de 160 metros en vías con tramos de actividad y de 320 metros en vías sin tramos de actividad.
* Dimensiones vallas de estructura convencional: El área de valla no podrá tener más de 48 metros cuadrados,
* Igualmente prohíbase su instalación en la zona ubicada al costado oriental de la línea determinada por las siguientes vías: Avenida Séptima desde el límite norte del distrito Calle 246, siguiendo por la Carrera. Séptima y su continuación por la Carrera Sexta hasta la Calle 34 sur, siguiendo por esta hasta la Diagonal 36 sur Avenida Villavicencio. Se exceptúa de esta prohibición Las vallas que anuncien obras de construcción, remodelación, adecuación o ampliación.
* En ningún caso, las vallas podrán tener un área superior a 48 M2 en lotes sin construir, ni podrán utilizar pintura o materiales reflectivos.
* Las vallas podrán ser iluminadas interior o exteriormente, siempre y cuando no afecten residencias ni generen servidumbres de luz
* La obra de construcción, remodelación, adecuación o ampliación legalmente autorizada por las autoridades competentes y con frente a cualquier vía, puede contar con dos vallas s, en un mismo sentido y costado vehicular.

En vehículos automotores: Sé prohíbe fijar, pintar o adherir publicidad exterior visual en vehículos salvo la que anuncia productos o servicios en desarrollo del objeto social de la empresa que utiliza el vehículo para el transporte o locomoción de los productos o la prestación de servicios. Lo anterior no aplica para vehículo de transporte público que utilice combustibles exceptuados del control de emisiones contaminantes o de una edad inferior a 5 años con referencia al año modelo, siempre y cuando no contravenga las normas de transito de igual o superior jerarquía.

* La publicidad exterior en vehículos no debe instalarse en la cabina y/o costado posterior y/o costado anterior del vehículo.
* La publicidad en carro valla, motovalla no esta permitida.

Murales artísticos: Para los efectos de esta disposición son murales artísticos los que con carácter decorativo y con motivos artísticos se pintan directamente sobre los muros de las culatas de las edificaciones y muros de cerramiento. Estos murales no podrán incluir ningún tipo de publicidad ni evocar marca, producto o servicio alguno; en todo caso requieren el correspondiente registro por parte del DAMA. Los motivos de los murales artísticos no se pueden repetir ni en un mural ni en murales diferente.
Parágrafo: Esta prohibido pintar anuncios publicitarios sobre los muros, las culatas de los edificios, y los muros de cerramiento, de lotes sin desarrollo.
NOTA: DECRETO 959-00 - ARTICULO 25 - PARÁGRAFO - ESTA PROHIBIDO PINTAR MURALES COMERCIALES.

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que la información contenida en el formato se ajusta a las verdaderas características de la publicidad exterior visual, cuyo registro se solicita. Asimismo cuento con la autorización del propietario del inmueble para la ubicación del elemento de publicidad exterior visual, instalado en la dirección indicada en este formulario. Igualmente manifiesto que en caso de verificarse error, inconsistencia o ilegalidad en los datos suministrados en el presente formato de registro, autorizo la revocación directa de los actos administrativos que registran o autorizan el elemento publicitario aquí referido.

Señor Usuario: *Tenga en cuenta que una vez revisada la documentación contra la lista de chequeo, se encontró que la información está incompleta en los numerales _____ de la solicitud de registro del elemento_____ por lo cual se le informa al usuario que soportados en el "Artículo 17- Peticiones incompletas y desistimiento tácito" de la Ley 1755 de 2015, que establece que "en virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes"; cuenta con un (1) mes para allegar a esta Entidad la información faltante, una vez vencido este término, si no allegare la información faltante se entenderá que desistió del trámite.*

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE COMPLETO: JAIME ORLANDO SANTOS GUTIERREZ C.C. Número: 19.339.935

Control de cambios

Versión	Descripción de la modificación	Número Acto Administrativo y fecha
6	Se cambió por completo la estructura del documento, se crearon secciones especificas para cada tipo de elemento (Avisos, Vehículo, Valla Convencional de Obra, Vallas con Estructura Tubular y Otros elementos a registrar).	Resolución 2560 del 30 de diciembre de 2016.
7	Se eliminó la sección "III. Datos del propietario del inmueble o vehículo donde se ubicará la publicidad", consecuentemente, se re-numeraron las secciones II, III y IV. Se ajusta el documento de acuerdo a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG. Se ajustó el nombre del formato “Solicitud de Registro PEV” a "Formulario Solicitud de Registro PEV".	Radicado 2019IE200072 del 30 de agosto de 2019

ANEXO 9.
FOAC 53. Control de materiales, Solicitud y/o certificaciones

FORMATO		
CONTROL DE MATERIALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-53	Prácticas Integrales de Gestión	5

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO DE OBRA No. **1270** DE 2022

FECHA 15/04/2024

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1"

CONTRATISTA CONSORCIO TINGUA 2023

PERIODO: 01/03/2024 del 9/03/2024 **Informe No** 15

DIA	V1	Proveedor Material 1	V2	Proveedor Material 2	V3	Proveedor Material 3	V4	Proveedor Material 4
1	10	MAQUINAS AMARILLAS RADICADO SDA: 2019EE100841						
2								
3								
4			28	MAQUINAS AMARILLAS RADICADO SDA: 2019EE100841	1	MAQUINAS AMARILLAS RADICADO SDA: 2019EE100841		
5								
6			14	MAQUINAS AMARILLAS RADICADO SDA: 2019EE100841			21	MAQUINAS AMARILLAS RADICADO SDA: 2019EE100841
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
TOTALES m3	10		42		1		21	
TOTALES Ton	**16,49**		69,258		1,649		35,7	

Tipo de Material 1:	B600	**M1**	1,649	**kg/m3**
Tipo de Material 2:	Recebo	**M2**	1,649	**kg/m3**
Tipo de Material 3:	Mixto	**M3**	1,649	**kg/m3**
Tipo de Material 4:	Arena	**M4**	1,7	**kg/m3**

(Firma)
(Nombre) Lorena Gomez
Profesional Ambiental de Contratista

(Firma)
(Nombre)
Profesional Ambiental de Interventoria

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

Certificación No.: CERT- 684-2024

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
NIT: 900.459.311-1

CENTRO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RCD LAS MANAS (residuos de construcción y demolición) SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA) AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO DE RADICADO 2019EE100840 PROCESO 4422642

CERTIFICA QUE

La Firma **CONSORCIO TINGUA 2023** Identificada con NIT. **901.662.574-4**, retiro del centro de tratamiento y aprovechamientode RCD las manas durante el periodo comprendido entre el día 01 de marzo de 2024 hasta el día 31 de marzo de 2024, un total de (9) Viajes, para un volumen de **SETENTA Y CUATRO M3. (74 M3)** de material, como se relaciona a continuación, para la obra **CONSORCIO TINGUA 2023 - CONTRATO No1270- 2022 "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1"**, **PIN OBRA 22547**.

Id	Descripción Viaje	Total M3	Total Viajes
1	B – 600 (14m3)	10,0	1,0
2	Recebo (14m3)	28,0	2,0
3	Recebo (7m3)	14,0	1,0
4	Mixto (1m)	1,0	1,0
5	Arena (14m3)	21,0	4,0

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día 01 de abril de 2024.

NICOLE STHEFANNY GUZMAN LAVERDE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PROYECTO

ANDREA ALVAREZ GARZON
DIRECTOR DE PROYECTO

Bogotá/ Cra 17 # 142-25
Tel 702-3060
Cel: 321-469-0709
gerencia@maquiamarillas.com
www.maquiamarillas.com

MÁQUINAS AMARILLAS

ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
BUREAU VERITAS Certification

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de su expedición para solicitud de cambios.

ANEXO 10.
FOAC 55. Control de RCD, solicitudes y/o certificaciones

FORMATO

PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION

CÓDIGO	VERSIÓN
FO-AC-55	5

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO DE OBRA No.

FECHA 15/04/2024

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO TINGUA 2023

PERIODO: 01/03/2024 del 09/03/2024 — 15

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL O Maquinas amarillas

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN	RCD transportado m3	RESPEL Kg	RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR
18/03/2024	EKF180	3347	79519	LA JOYITA	10		Maquinas amarillas	MANUEL IGNACIOPULIDO GALINDO
19/03/2024	EKF180	3347	79521	LA JOYITA	6		Maquinas amarillas	MANUEL IGNACIOPULIDO GALINDO
22/03/2024	EKF180	3347	79520	LA JOYITA	9		Maquinas amarillas	HECTOR CAICEDO
Total Volumen (m3)					25			
Total Peso (Ton)					37,5			

Lorena Gomez

(Firma)
Nombre: Lorena Gomez
Profesional Ambiental de Contratista

ALEJANDRA CHÁVEZ

(Firma)
Nombre:
Profesional Ambiental de Interventoría

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

Bogotá, 01 de abril de 2024 CERT-687-2024

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1480 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razón social	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Número de identificación	NIT: 900.459.311-1
Representante Legal	HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Teléfono	+57 (601) 7023060
Correo electrónico	comercial@maquiamarillas.com
Dirección	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.
Gestor	DISPOSICION FINAL
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Pin de la obra	22547
Nombre de la obra	CONSORCIO TINGUA 2023 - CONTRATO No 1270-2022 "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1"
Nombre o razón social	CONSORCIO TINGUA 2023
Documento de identificación o NIT	901662574
Representante Legal	SANTOS GUTIERREZ JAIME ORLANDO
Dirección domicilio	Cl 128 54 32
Teléfono	3002722804
Correo electrónico	Consorciotingua2023@gmail.com
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	

TIPO DE RESIDUO	***CANTIDAD M3***	***CANTIDAD TON***
1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento	*0,00*	*,00*
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	*25,00*	*37,5*
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás	*0,00*	*0,00*
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos, concretos hidráulicos, entre otros	*0,00*	*0,00*
1.4 No pétreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos, tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall) entre otros	*0,00*	*0,00*
Totales:	***25,00***	***37,5***

Fecha de Recepción RCD el día 01 de marzo de 2024 hasta el día 31 de marzo de 2024.

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON

ANEXO 11.
APLICATIVO SDA.CSV – TRANSPORTADORES

fecha_transporte	placa	pin	clasificacion	etapa	responsable	nom_sitio_recep_RCD	dir_sitio_recep_RCD
18/03/2024	EKF180	3347	1	2	consorcio ting	Maquinas ama	TUNJUELITO
19/03/2024	EKF180	3347	1	2	consorcio ting	Maquinas ama	TUNJUELITO
22/03/2024	EKF180	3347	1	2	consorcio ting	Maquinas ama	TUNJUELITO

ANEXO 12.
INDICADORES DEL PGRCD

ANEXO V. FORMATO ÚNICO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GENERADORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA

1. DATOS DEL GENERADOR

Asignar un número único para el generador por parte de la autoridad ambiental por proyecto	22547
Nombre o razón social	CONSORCIO TINGUA 2023
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)	901662574-4
Dirección	Calle 128 No. 54-32
Teléfono	7024429 - 7025087
Correo electrónico	consorciotingua2023@gmail.com
Nombre contacto (en caso de personas jurídicas)	Jaime Orlando Santos Gutiérrez

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

Participación y comunicación: Uso efeciente de agua y energia-Manejo de residuos sólidos y classificación adecuada en punto ecológico-Manejo de materiales de construccion-PMARCD- Importacion limpieza de sumideros-ahorro y uso de agua y energia











MATERIAL

MATERIAL	VOLUMEN				MES DE GENERACIÓN	SITIO DE DISPOSICIÓN
	m3	total	ton	total		
Excavación	350	350	525	525	1 al 31 de OCTUBRE	MAQUINAS AMARILLAS
Demolicion	112	112	112	112	1 al 31 de OCTUBRE	MAQUINAS AMARILLAS
Demolicion	0	0	0	0	1 al 30 de NOVIEMBRE	MAQUINAS AMARILLAS
Excavación	449	449	673,50	673,50	1 al 30 de NOVIEMBRE	MAQUINAS AMARILLAS
Excavación	207	207	311,00	311,00	1 al 31 de DICIEMBRE	MAQUINAS AMARILLAS
Demolicion	0	0	0	0	1 al 31 de DICIEMBRE	MAQUINAS AMARILLAS

Esquema de Aprovechamiento IN SITU: No se realizado durante el periodo

TRIMESTRE OCT-NOV-DIC

TRIMESTRE OCTUBRE -NOVIEMBRE - DICIEMBRE						
CENTRO DE APROVECHAMIENTO	MATERIAL	VOLUMEN M3	TOTAL	PESO TON	DENSIDAD	TOTAL
MAQUINAS AMARILLAS	PIEDRA	276	580	455,1	1,649	**960,0**
	B600	70		115,4	1,649	
	ARENA	70		119,0	1,700	
	MIXTO	66		108,8	1,649	
	B200	88		145,1	1,649	
	TRITURADO	10		16,5	1,649	

Tipo de material a emplear en la reutilización: compra de material de centro de aprovechamiento MAQUINAS AMARILLAS

Jornadas de orden y aseo en obra: Medidas de manejo de las actividades de: Generación, Aprovechamiento, Almacenamiento temporal, transporte y disposición final

• Los vehículos destinados al transporte de residuos sólidos de construcción y demolición no fueron llenados por encima de su capacidad (a ras con el borde superior más bajo del platón); la carga se cubrió.
• Esta fue controlada y acatada, por el inspector y responsable de cada vehículo.
• Se realiza limpieza de los neumáticos de las volquetas antes de salir de los frentes de obra, con el fin de evitar el arrastre de material a las vías aledañas a la intervención
• Se realizo reporte del formato de la salida de RCD con su cantidad y sitio de disposición.
• Disposición final: Los residuos, se dispusieron en los sitios de disposición final de RCD autorizados por la Secretaría Distrital de Ambiente o la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.
• Se realiza el aprovechamiento INSTUO del material de los gaviones y colocado en las dimensiones necesarias para realizar el aprovechamiento.
• Se realiza el acopio de RCD sin sobrepasar la altura permitida y sin superar más de 24 horas de los RCD en la obra.














Recolección y transporte

Para el trasporte de los RCD generados en e proyecto se usaron las volquetas de acuerdo a la carga reportada en los documentos preoperacionales, los cuales cuentan con PIN ambiental según la mencionado en el archivo CSV y validada en la base de datos de la SDA.

Disposición Final: Sitios de disposición final aprobados por SDA.

CATEGORÍA	RAZÓN SOCIAL	NIT	MUNICIPIO	PREDIO O LOTE	PERMISO AMBIENTAL	TPO DE PERMISO
CENTRO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RCD LAS MANAS (residuos de construcción y demolición)	MAQUINAS AMARILLAS	900459311-1	Bogotá	PLAN DE MANEJO Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA MINA LAS MANAS Y SANTA INÉS EN EL ÁREA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA 8151 A NOMBRE DE LA EMPRESA HOLCIM COLOMBIA S.A. (PERFIL O-O' SECTOR NOR-ESTE). TUNJUELITO- BOGOTA	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA) AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO DE RADICADO 2019EE100840 PROCESO 4422642	PMA

Periodo reportado: (Corresponde a las fechas de inicio y final del trimestre de reporte)	OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023											
TIPO DE RESIDUO (Total del periodo)	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	M3 DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	M3 DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	M3 DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	M3 DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	M3 DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL RCD (m3)	TOTAL RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:												
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.									1509,5	1006	1006	1509,5
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.							112	112			112	112
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.											0	0
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.											0	0
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:												
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.												
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.												
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.												
			TOTAL								1118	1621,5

2.2 METAS

NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADA (t)	M3	PORCENTAJE
1. Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total)	1621,5	1118	100%
2. Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t)% (t aprovechadas/ t total)	0	0	0,00
3. Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas / t total)	0	0	0,00
4. Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas / t total)	0,069	112	0,00
5. Cantidad de RCD gestionado por receptor % (t entregadas / t total)	0	0	0,00
6. Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas / t total)	0,931	1006	0,06
AVANCE DE LA META = (0+112+0+960)/(637-525)	0,7	6,2	66%

Nota: Resaltado en rojo: cantidad de material de excavación y sobrantes de adecuación de terreno que no se deben cuantificar para el cumplimiento de la meta de aprovechamiento.
Resaltado en azul. Material adquirido de plantas de tratamiento y aprovechamiento autorizados que aportan al cumplimiento de las metas de aprovechamiento

$$\frac{(Cantidad\ de\ RCD\ aprovechado\ en\ obra\ +\ RCD\ entregado\ a\ planta\ +\ RCD\ gestionado\ por\ receptor\ +\ Material\ adquirido\ de\ plantas\ de\ tratamiento\ )}{Cantidad\ total\ de\ RCD\ del\ trimestre\ sin\ material\ de\ excavacion\ y\ sobrante\ de\ la\ adecucion\ de\ terreno}$$

Cordialmente, Jaime Orlando Santos Gutiérrez
Representante legal

ANEXO 13.
REGISTRO FOTOGRÁFICO

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	F-C1 Versión 1
	Periodo: 1 de MARZO al 9 de MARZO de 2024	

Contrato No.	**1270 de 2022**
Objeto:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1"**
Frente de Obra	**Parque Bello Horizonte**



Terminacion de actividades



Terminacion de actividades



Proteccion de sumideros



Unidad Sanitaria



valla de obra



Punto ecologico





	REGISTRO FOTOGRÁFICO	F-C1 Versión 1
	Periodo: 1 de MARZO al 9 de MARZO de 2024	

Contrato No.	**1270 de 2022**
Objeto:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1"**

Proteccion de sumideros



Terminacion de actividades



Terminacion de actividades



Unidad Sanitaria

Terminacion de actividades

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	F-C1 Versión 1
	Periodo: 1 de Marzo al 9 de Marzo de 2024	

Contrato No.	**1270 de 2022**
Objeto:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1"**
Frente de Obra	**Parque La joyita**



Charla Ambiental



Charla Ambiental



Siembra jardineras



Siembra jardineras



valla de obra



Terminacion de actividades





	REGISTRO FOTOGRÁFICO	F-C1 Versión 1
	Periodo: 1 de Marzo al 9 de Marzo de 2024	

Contrato No.	**1270 de 2022**
Objeto:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1"**

Punto ecoligico



Orden y aseo

Riego individuos arboreos



Orden y aseo



Orden y aseo



Protección individuos arbóreos y empradizacion



empradizacion



unidad sanitaria

ANEXO 15.
ANEXO 2. FORMATO DE SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RCD

ANEXO 2. FORMATO DE SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RCD EN LA OBRA

DESCRIPCION DEL MATERIAL			OBSERVACIONES	1. Cantidad total de materiales de construcción a usar en obra (ton)	1. Volumen total de materiales de construcción a usar en obra (M3)	2. Cantidad proyectada de RCD a generar en obra (TON)	2. Volumen proyectada de RCD a generar en obra (M3)	3. Aprovechamiento o tratamiento (X)				4. Lugar de disposición final (2)	5. Acumulado					6. Mes de Reporte Febrero del 2023					6. Mes de Reporte Marzo del 2023				
ETAPA	TIPOLOGIA DEL RESIDUO	COMPONENTE						Disposición final	Reutilización	Reciclaje	Otros		cantidad total de materiales usados en obra (ton)(4)	cantidad total de materiales usados en obra (m3)(4)	volumen real generada (ton)	volumen real generada (m3)	Justificación (3)	cantidad total de materiales de construccion usados en obra (ton) (4)	cantidad total de materiales de construccion usados en obra (m3) (4)	Cantidad real generada (ton)	Cantidad real generada (m3)	Justificación (3)	cantidad total de materiales de construccion usados en obra (ton) (4)	cantidad total de materiales de construccion usados en obra (m3) (4)	Cantidad real generada (ton)	Cantidad real generada (m3)	Justificación (3)
Demolición	RCD pétreos	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosín, mortero y materiales inertes	Tipo de obra a demoler	0	0	0	0					Rex Ingeniería S.A. ubicada en el área del registro minero no 048 de la cantera san Antonio, al sur de Bogotá D.C, en las localidades de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado "cerro del Tunjuelo, con Resolución 836 de 2015. Dromos: ubicada en el Km 3.8 zona industrial Bals illas Mosquera.															
			Vivienda	0	0	0	0																					
			Comercio	0	0	0	0																					
			Dotacional	0	0	0	0																					
			Vías	0	0	0	0																					
			Canales	0	0	0	0																					
			Puentes	0	0	0	0																					
			Otros	0	0	1043,772	633,03	x					0	0	495,82	379		0	0	49,47	30		0	0	197,88	120	Maquina Amarillas
			Área de la construcción a demoler	0	0	0	0																					
			Altura o espesor (según corresponda) de la	0	0	0	0																					
			Empresa que realiza la demolición	0	0	0	0																					
	RCD no pétreos	Plásticos, PVC		0	0	0	0																					
		Metales		0	0	2,19	0,3					Distribuidores Ambientales SAS Resolución 0441/2013																
		Maderas		0	0	0																						
		Cartón, oasel		0	0	0																						
		Vidrios		0	0	0																						
		Otros		0	0																							
Excavación y cimentación	Residuos de cespedon	Coberturas vegetales	Realiza separación de la cobertura vegetal Si No	0	0	462,99	662,48					TRANSPORTES LAMD Resolución 0726 del 18 de marzo de 2019 Rad SDA No. 2020ER06883																
			Largo	0	0	0	0																					
			Ancho	0	0	0	0																					
			Alto	0	0	0	0																					
	Residuos finos no expansivos y Residuos finos expansivos	Tierras, arcillas (caolin), limos y residuos inertes, poco o no plásticos y expansivos que sobrepasen el tamiz # 200 de granulometria, Arcillas (montmorillonitas) y lodos inertes con gran cantidad de finos altamente plásticos y expansivos que sobrepasen el tamiz # 200 de granulometria	Dimensiones de material retirado	0	0	8.001,7	4.706,9					Rex Ingeniería S.A. ubicada en el área del registro minero no 048 de la cantera san Antonio, al sur de Bogotá D.C, en las localidades de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado "cerro del Tunjuelo, con Resolución 836 de 2015. Dromos : ubicada en el Km 3.8	0,00	0,00	16066,45	9995,00		0,00	0,00	1122,00	660,00		0,00	0,00	1504,50	885,00	
			Largo	0	0	0	0																					
			Ancho	0	0	0	0																					
			Alto	0	0	0	0																					
Construcción	RCD pétreos	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosín, mortero y materiales inertes		25.648,56	15.555,41	24,73	15					TRANSPORTES LAMD Resolución 0726 del 18 de marzo de 2019 Rad SDA No. 2020ER06883	7474,69	5371,43	0,00	0,00		0	0	0	0		51,00	30,00	0	0	Adquirido en el GRANULAR DE CENTRO DE APROVECHAMIENTO
	RCD no pétreos	Plásticos, PVC		9,125	13,0625	0,7	1					Distribuidores Ambientales SAS Resolución 0441/2013																
		Metales		98,625	13,5	544,88	74,56					Distribuidores Ambientales SAS Resolución 0441/2014																
		Maderas		28,375	40,625	4,19	6					Distribuidores Ambientales SAS Resolución 0441/2013																
		Cartón, oasel		0	0	0	0																					
		Vidrios		0	0	0	0																					
		Otros			0	0	0																					
	Residuos de carácter metálico	Acero, hierro, cobre, aluminio, estaño y zinc		1275,5	174,5375	2	0,3					Distribuidores Ambientales SAS Resolución 0441/2013																
	Residuos especiales	Poliestireno, cartón - yeso (drywall), tuberías, vidrios		0	0	0	0																					
	Residuos peligrosos	Aceites usados, pinturas, disolventes químicos, emulsiones, alquitrán, pinturas, disolventes orgánicos, aceites, resinas, plastificantes, tintas, betunes, barnices, tejas de asbesto, escorias, plomo, cenizas volantes, luminarias , desechos explosivos, y los residuos o desechos incluidos en el Anexo I y Anexo II o que presenten las caracteristicas de peligrosidad descritas en el		0	0	10,2	5,4					Distribuidores Ambientales SAS Resolución 0441/2013																
	Otros	Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores	empradizacion	130,25	101,575	0	0																					
VOLUMEN TOTAL DE MATERIAL TON				27.190,4	15.898,7	10.097	6.105						7474,69	5371,43	16562,27	10374		0,00		1171,47	690,00		51	30	1702,38	1005,00	
VOLUMEN PROYECTADO DE APROVECHAMIENTO SUELTO (base del 25% normativo)				6.797,6	3.974,7								171,24	101,50	5192,82	3060,00											

(1) Tratamiento: Marque conuna "X" al que corresponda
(2) Lugar de disposición: sitio de disposición final aprobado por la autoridad ambiental competente y/o zona de aprovechamiento que va a utilizar para los residuos generados en obra
(3) Justificación: Breve explicación cuando las cantidades proyectadas no coincidan con las reales

(4) Volumen total de materiales a usar en obra: De acuerdo al Articulo 4 de la Resolución 1115 de 2012, se debe definir el volumen de materiales a usar para con este dato calcular la cantidad de RCD´s que deben ser aprovechados y/o reutilizados en obra, de acuerdo con el porcentaje de aprovechamiento que le corresponda a la obra y al año en que se desarrolle.

ANEXO 16.
FORMATO PARA REPORTE DE GCR - IDRD - PARQUES

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO

REPORTE DE MATERIAL CON GCR UTILIZADO EN: SISTEMA DE PARQUES DISTRITALES. - ***Decreto 442 de 2015***
PERIODO: Noviembre 2023

PROYECTO DE INVERSIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	DIRECCIÓN (TRAMO) DE LA INTERVENCIÓN (CL - KR- DG- TV)	OBJETO	NOMBRE DEL PARQUE	PROGRAMACIÓN INSTALACIÓN GCR	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SECTOR DEL PARQUE INTERVENIDO	LOCALIDAD	UPZ	ÁREA TOTAL INTERVENIDA Y/O CONSTRUIDA (M2)	ÁREA TOTAL DE APLICACIÓN DEL GCR (M2)	CANTIDAD TOTAL DE GCR UTILIZADO (KG)	PROCEDENCIA DEL GCR (Aportar Certificación y/o Factura)	OBSERVACIONES
7575	1270 de 2022	CR 1 / CL 30C SUR	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1	Bello Horizonte	16 de enero de 2024	28 DE DICIEMBRE 2022	26 de enero de 2024	Espacio Público	Sector 2 y 3	San Cristóbal Sur	34	1.740,30	**64,57**	760	LYD Proyectos.	Pendiente entrega de factura
7575	1259 de 2022	DG 36 H Sur # 37-12	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 2	Parque Guacamayas	25 DE ENERO DE 2024	28 DE DICIEMBRE 2022	27 DE FEBRERO DE 2024	Espacio publico	Parque infantil	San Cristobal Sur	50	8.872,44	**205**	963 (aprox.)	N/A	A la fecha no se ha realizado la instalación de GCR, por lo cual no se anexa certificación o factura en relación a su procedencia, así mismo, es importante mencionar que la cantidad de GCR, es tentativa, con relación a su rendimiento por KG/M2

TODOS LOS CAMPOS A DILIGENCIAR SON OBLIGATORIOS
(*) Si diferentes tramos están en un mismo contrato, dividalo por cada uno de los tramos construidos.

DECRETO 442 DE 2015 . ARTÍCULO 11. **APROVECHAMIENTO DE LLANTAS USADAS EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES.** Desde el 1 de Julio de 2016, todos los diseños e implementación para la construcción del sistema distrital de parques, deberán prever el uso de llantas usadas o de materiales provenientes del aprovechamiento de las mismas, en las áreas que sean técnicamente susceptibles de ser provistas con dichos materiales(zonas de juego, pistas de trote, entre otras)
PARÁGRAFO 1, Los informes de cumplimiento de implementación de este artículo, serán reportados ante la Secretaría Distrital de Ambiente, a más tardar el 15 de enero de cada año, por cada una de las entidades responsables del desarrollo de estas obras en el Distrito Capital .

ANEXO 17.
FOAC 50. MANEJO DE AGUAS

FORMATO		
MANEJOS DE CUERPO DE AGUA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-50	Prácticas Integrales de Gestión	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE INFRAESTRUCTURA**	**FECHA**	15/4/2024
DIRECCIÓN TÉCNICA	**DE CONSTRUCCIONES**		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	**DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL**		

CONTRATO No.	1270 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1"						
FRENTE DE OBRA	BELLO HORIZONTE						
SUMIDEROS	X	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	**3**	**CUERPO DE AGUA**	N/A	**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	N/A
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL		NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**		N/A		

PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
1 AL 9 DE MARZO 2024	Colmatado, presencia de residuos solidos	**Acabados y muro**	Mantenimiento de poli malla de protección y limpieza de sumidero
1 AL 9 DE MARZO 2024	Colmatado, presencia de residuos solidos	**Acabados y muro**	Mantenimiento de poli malla de protección y limpieza de sumidero
1 AL 9 DE MARZO 2024	Colmatado, presencia de residuos solidos	**Acabados y muro**	Mantenimiento de poli malla de protección y limpieza de sumidero
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES Durante el periodo se realiza el mantenimiento a la malla de protección de 3 sumideros presentes en la obra

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)

Inserte una foto del cuerpo de agua antes de la intervención	Inserte una foto del cuerpo de agua durante la intervención	Inserte una foto del cuerpo de agua despues de la intervención
ANTES DE LA INTERVENCIÓN	**DURANTE LA INTERVENCIÓN**	**DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN**

(Firma) Lorena Gomez
(Nombre) (Nombre) Lorena Gomez
Residente Ambiental Contratista

(Firma) ALEJANDRA CHÁVEZ
(Nombre)
Residente Ambiental de Interventoría

FORMATO		
MANEJOS DE CUERPO DE AGUA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-50	Prácticas Integrales de Gestión	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE INFRAESTRUCTURA**	**FECHA**	15/4/2024
DIRECCIÓN TÉCNICA	**DE CONSTRUCCIONES**		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	**DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL**		

CONTRATO No.	1270 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1"						
FRENTE DE OBRA	LA JOYITA						
SUMIDEROS	NO	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	0	**CUERPO DE AGUA**	N/A	**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	N/A
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**		N/A	

PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
1 AL 9 DE MARZO 2024	**NO SE PRESENTAN SUMIDEROS**	**Pasarela, empradizacion, senderos**	NA
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES **Se realiza reconocimiento de los frentes de obra y no se evidencias sumideros alrededor del parque la joyita**

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)

Inserte una foto del cuerpo de agua antes de la intervención	Inserte una foto del cuerpo de agua durante la intervención	Inserte una foto del cuerpo de agua despues de la intervención
ANTES DE LA INTERVENCIÓN	**DURANTE LA INTERVENCIÓN**	**DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN**

(Firma)	Lorena Gomez	(Firma)	
(Nombre)	(Nombre) Lorena Gomez	(Nombre)	
	Residente Ambiental Contratista		Residente Ambiental de Interventoría

ANEXO 18.
CARGUE RCD A LA SDA

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Reporte, consulta y modificación de información
Número de radicación	2024ER05860
Fecha inicio	2024-01-10 12:05:34
Fecha fin	2024-01-10 12:54:14
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

ANEXO 19.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FORMATO 84. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES AMBIENTALES INTERVENTORÍA

ANEXO 20.
FOAC 21. SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO

FORMATO		
Seguimiento al aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición de las obras de infraestructura		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-21	Prácticas Integrales de Gestión	2

N° del Contrato Obra: 1270 2022

Contratista: CONSORCIO TINGUA 2023

Objeto del Contrato: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1"

N° del Contrato de Interventoría: 1260 2022

Fecha de terminación Contrato: 09 de Marzo 2024

Pin del Contrato: 22547

Interventoría ELSA TORRES ARENALES

CORREDOR INTERVENIDO (NOMENCLATURA)	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	CÓDIGO DEL ELEMENTO	PERÍODO DE INSTALACIÓN	VOLUMEN SUELTO DE MATERIAL INSTALADO - APROVECHADO				VOLUMEN SUELTO DE MATERIAL GENERADO DISPUESTO								SUMATORIA	
				Suministrado por Centro de		Aprovechado mismo Contrato		Entregado a Patio de fresado IDU como		Entregado a Centro de		Entregado a otros Contratos IDU		Entregado a otros receptores			
				Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)
NA	NA	NA	1 al 28 de febrero 2023	0	0	0	0	0	0	690	1171,47	0	0	0	0	690	1171,47
Parque la joyita Calle 35 sur # 0 - 32 este	NA	NA	1 al 31 de marzo 2023	30	51	0	0	0	0	1005	1656,24	0	0	0	0	1035	1707,24
Parque la joyita Calle 35 sur # 0 - 32 este	NA	NA	1 al 30 de abril 2023	46	78,2	0	0	0	0	1360	2310,47	0	0	0	0	1406	2388,67
Parque la joyita Calle 35 sur # 0 - 32 este	NA	NA	1 al 31 de mayo 2023	448	740,27	26,4	45,53	0	0	1692	2876,4	0	0	0	0	2166,4	3662,2
Parque la joyita Calle 35 sur # 0 - 32 este	NA	NA	1 al 30 de junio 2023	589	717,74	0	0	0	0	450	765	0	0	0	0	1039	1482,74
Parque la joyita Calle 35 sur # 0 - 32 este	NA	NA	1 al 31 de julio 2023	667	1101,9	0	0	0	0	105	157,5	0	0	0	0	772	1259,4
Parque la joyita Calle 35 sur # 0 - 32 este	NA	NA	1 al 31 de agosto 2023	108	510,77	0	0	0	0	568	855	0	0	0	0	676	1365,77
Parque la joyita Calle 35 sur # 0 - 32 este	NA	NA	1 al 30 de septiembre 2023	415	687,22	0	0	0	0	717	1121,5	0	0	0	0	1132	1808,72
Parque la joyita Calle 35 sur # 0 - 32 este	NA	NA	1 al 31 de octubre 2023	190	314	0	0	0	0	462	637	0	0	0	0	652	951
Parque la joyita Calle 35 sur # 0 - 32 este	NA	NA	1 al 30 de noviembre 2023	364	601,7	0	0	0	0	449	673,5	0	0	0	0	813	1275,2
Parque la joyita Calle 35 sur # 0 - 32 este	NA	NA	1 al 31 de diciembre 2023	56	93,8	0	0	0	0	207	311	0	0	0	0	263	404,8
Parque la joyita Calle 35 sur # 0 - 32 este	NA	NA	1 al 31 de enero 2024	282	467,2	0	0	0	0	1544	2316,05	0	0	0	0	1826	2783,25
Parque la joyita Calle 35 sur # 0 - 32 este	NA	NA	1 al 29 febrero 2024	84	139,23	0	0	0	0	1095	1620	0	0	0	0	1179	1759,23
Parque la joyita Calle 35 sur # 0 - 32 este	NA	NA	1 al 9 de marzo 20233	74	123,1	0	0	0	0	25	37,5	0	0	0	0	99	160,6
				3353	**5626,13**	**26,4**	**45,53**	**0**	**0**	**10369**	**16508,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13748,4**	**22180,29**

RCD para calculo de la meta de aprovechamiento (RCD total a generar - RCD de excavación - RCD adecuación del terreno) (m3):	19,77
RCD para calculo de la meta de aprovechamiento (RCD total a generar - RCD de excavación - RCD adecuación del terreno) (Ton):	0,26
RCD aprovechado acumulado conforme a Res 1257 de 2021 (m3):	13748,4
RCD aprovechado acumulado conforme a Res 1257 de 2021 (ton):	22180,29
Porcentaje de cumplimiento Res 1257 de 2021 (%):	0,25
Porcentaje de cumplimiento a la fecha (%):	26%

NOTA: Los volumenes reportado en el presente formato deben ser sueltos, no compactos.

Firma Director de Obra Aurelio Monroy



Firma Director de Interventoría



Firma Director de Obra Aurelio Monroy



Firma Director de Interventoría

ANEXO 21.
FOAC 32. FICHAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL A&SST

CONTRATO No. 1270 del 2022
TERRITORIO 1

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA
No. 15

Etapa de construcción

VERSIÓN 0

Bogotá D.C. Abril del 2024

AREA DEL DOCUMENTO:
AMBIENTAL (ABIÓTICO)

CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA
01	Versión Original, generada para revisión	16/04/2024

REVISIÓN Y APROBACIÓN


Responsable por elaboración	Nombre	**ALEJANDRA CHAVEZ**
Ingeniera Ambiental (Especialista)	Firma	
Responsable por aprobación	Nombre	**DIANA AVENDAÑO**
Directora de Interventoría	Firma	

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO 1. RESUMEN DEL INFORME 10
1.1 Actividades ejecutadas 10

CAPITULO 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 11
2.2 GENERALIDADES DEL CONTRATO 11
2.2 ORGANIZACIÓN EMPRESARIALES 12
2.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 12
2.5 OBRAS EJECUTADAS 13
2.6 FORMATOS AMBIENTALES 14
2.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES Y CAPACITACIONES 15

CAPITULO 3. MANEJO AMBIENTAL DE OBRA 17
3.1 COMPONENTE A. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST 17
3.1.1 Personal ambiental requerido 17
3.1.2. Comités de seguimiento de obra 18
3.1.3 Recorridos de obra 18
3.1.4 Capacitaciones ambientales 18
3.1.5 Licencias y trámites 19
3.1.6 Fichas de seguimiento de las labores ambientales y SST 19
3.2 COMPONENTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVA 20
3.2.1 Componente B1. Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio 20
3.2.2 Componente B2. Manejo de materiales de construcción 20
3.2.3 Componente B3. Manejo integral de residuos sólidos 21
3.2.4 Componente B4. Control de emisiones atmosféricas 24
3.2.5 Componente B5. Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros 25
3.2.6 Componente B6. Manejo de combustibles y aceites y/o sustancias peligrosas 25
3.2 COMPONENTE C. MANEJO DE VEGETACIÓN Y PAISAJE 25
3.4 COMPONENTE E. PROGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 26

CAPITULO 4. ACCIONES DE LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL 27
4.1 PERSONAL AMBIENTAL REQUERIDO 27
4.2 CRONOGRAMA AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA 28
4.3 VISITAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIONES 28

CAPITULO 5. VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL 30
5.1 FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTAL Y SST 30

CONCLUSIONES 31

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización parque Bello Horizonte 12
Ilustración 2. Localización parque La Joyita 12

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Información contrato de obra 11
Tabla 2. Información contrato de Interventoría 11
Tabla 3. Actividades técnicas desarrolladas en el periodo del informe 13
Tabla 4. Formatos aplicables en el periodo 14
Tabla 5. Seguimiento Cronograma de Actividades Ambientales 15
Tabla 6. Personal ambiental y SST del Contratista 18
Tabla 7. Comités A&SST ejecutados en el periodo 18
Tabla 8. Inducciones y/o Capacitaciones ejecutadas 18
Tabla 9. Ponderación de los Componentes SGSST y Ambiental 19
Tabla 10. Personal ambiental y SST Interventoría 26
Tabla 11. Calificación mes del periodo 28

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Formato 25. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría etapa de construcción y conservación
Anexo 2. *Formato 1. Requerimientos ambientales y SST preliminares para proyecto IDU* versión 1
Anexo 3. FO-AC- 32. Fichas de seguimiento a las labores ambientales y SST
Anexo 4. Organigrama Contratista
Anexo 5. Organigrama Interventoría
Anexo 6. Cronograma de actividades y Formato 84. Inducciones y capacitaciones ambientales Contratista
Anexo 7. Planos de campamento.
Anexo 8. PEV
Anexo 9. FO-AC 53. Control de materiales y Certificaciones y/o solicitudes de materiales
Anexo 10. FO- AC. 55. Control de RCD y Certificación Disposición final de RCD
Anexo 11. Aplicativo SDA.csv – transportadores
Anexo 12. Indicadores del PGRCD
Anexo 13. Registro fotográfico
Anexo 14. Anexo 3. Informe Aprovechamiento In situ
Anexo 15. Anexo 2. Formato seguimiento y aprovechamiento de los RCD en obra.
Anexo 16. Formato Reporte de material con GCR utilizado en: Sistema de Parques Distritales. - Decreto 442 de 2015 - IDRD
Anexo 17. FO-AC 50. Manejo de aguas
Anexo 18. Cargue RCD a la SDA
Anexo 19. Capacitaciones ambientales Interventoría
Anexo 20. FOAC 21. Seguimiento al aprovechamiento de RCD´s
Anexo 21. FOAC 32. Fichas de seguimiento A&SST

INTRODUCCION

La Secretaria Distrital Del Hábitat-SDHT mediante la convocatoria pública No. SDHT-LP-059-2022., con el fin de adjudicar los contratos de obra para la ejecución de las obras, proceso en el cual fue seleccionado el **Consorcio Tingua 2023.**

Como parte del proceso, se adjudicó a la Interventoria **ELSA TORRES ARENALES**, con el fin de que se encargue de adelantar la *"INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"*, bajo el contrato IDU N° 1260 de 2022, firmado el 28 de diciembre de 2022.

El presente documento es elaborado, en cumplimiento de sus compromisos contractuales, tiene por objeto presentar al Secretaria Distrital Del Hábitat - SDHT una relación detallada y discriminada de la Gestión Ambiental adelantada por el **Consorcio Tingua 2023** en la fase de ejecución, entre el **1 al 9 de marzo del 2024**, periodo en el cual la Interventoría desarrolló sus actividades.

Por lo anterior, se realiza el presente Informe corresponde al **Informe Mensual Ambiental de Interventoría No. 15 de la Etapa de Obra** de la fase ejecución para el periodo comprendido entre el **1 al 9 de marzo del 2024**, teniendo en cuenta el contenido establecido por las obligaciones y procedimientos establecidos en el Manual de Contratación versión 12, Anexo Técnico para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien (AT), Anexo Componentes Ambiental, SST & Bioseguridad; y el Contrato suscrito, así como la normatividad vigente que aplica a este tipo de proyectos, velando por su cumplimiento.

Adicionalmente, se efectúa un mecanismo de control y seguimiento de las actividades realizadas orientado al cumplimiento por parte del Contratista de las metas establecidas en el Contrato de obra.

ALCANCE

El propósito del presente informe es exponer la gestión ambiental realizada por el contratista y la interventoría en el periodo reportado, con el fin de dar complimiento a la legislación en materia ambiental, a los requerimientos contractuales del contrato de obra en el área ambiental, a través de la elaboración de los programas estipulados en el Manejo Ambiental de Obra - MAO y el Anexo Componentes Ambiental, SST & Bioseguridad de la SDHT.

OBJETIVO

OBJETIVO GENERAL

En el presente informe se presentan todas las actividades ejecutadas por el componente ambiental de la Interventoría y el Contratista en el periodo comprendido entre el **1 al 9 de marzo del 2024**en cumplimiento los objetos contractuales: Contrato 1260 del 2022 de Interventoría y Contrato 1270 del 2020 de Obra.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

De acuerdo con el Anexo Técnico para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien (AT) del Contrato No. 1260 de 2022, el alcance abarca los objetivos específicos que se relacionan a continuación, en el marco de la verificación del cumplimiento de aspectos ambientales:

- Realizar las labores de Interventoría, para la verificación del contrato de obra 1270 de 2022, velando porque el mismo se desarrolle de acuerdo con las obligaciones Ambientales, establecidos contractualmente, así como los lineamientos impartidos por la SDHT.
- Definir, revisar, aprobar y controlar el cumplimiento de las actividades programadas, los productos y/o entregables correspondientes a la etapa de preconstrucción.
- Revisar y verificar el avance en la elaboración y presentación de los documentos contractuales como el Manual Ambiental de Obra – MAO y sus respectivos anexos; y el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición – PGRCD y sus respectivos anexos, así como los documentos soporte para el trámite del PIN del proyecto y demás permisos que se requieran ante la AAC.
- Convocar y asistir a las reuniones de seguimiento y visitas de campo, mesas de trabajo requeridas para revisar avance de los compromisos contractuales del contratista.
- Elaborar, suscribir las actas y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos pactados.

Se presenta a continuación en resumen el contenido por capítulos del presente informe:

- **Capítulo 1. Resumen del informe**: en este capítulo se presenta el resumen ejecutivo de todas las actividades ambientales implementadas (componente A, B, C y E) en obra en el periodo del informe.
- **Capítulo 2. Descripción del proyecto**: en este capítulo se presenta: la información contractual de los contratos de Interventoría y Contratista, organización empresarial de Interventoría y Contratista, tramos priorizados y el área de influencia del proyecto.
- **Capítulo 3. Manejo ambiental de las obras**: en este capítulo se presenta un análisis cualitativo y cuantitativo del cumplimiento de la gestión ambiental por parte del Contratista según el MAO y por parte de la Interventoría.

- **Capítulo 4. Acciones de la Interventoría ambiental:** en este capítulo se presenta la gestión adelantada por la Interventoría en cuanto al cumplimiento de su objeto contractual, por medio de la verificación, seguimiento, control y evaluación desarrolladas por el Contratista en el marco del MAO. De igual manera se describen las actividades de la Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
- **Capítulo 5. Valoración del desempeño ambiental del Contratista**: en este capítulo se presenta la gestión cuantitativa del cumplimiento de los componente ambiental y SST del Contratista, por medio de la evaluación de las fichas de seguimiento ambiental y SST.

CAPITULO 1. RESUMEN DEL INFORME

La Secretaria Distrital Del Hábitat-SDHT mediante la convocatoria pública No. SDHT-LP-059-2022., con el fin de adjudicar los contratos de obra para la ejecución de las obras, proceso en el cual fue seleccionado el **Consorcio Tingua 2023,** para ejecutar el Contrato 1270 del 2022, cuyo objeto es "*REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL*".

Como parte del proceso, se adjudicó a la Interventoria **ELSA TORRES ARENALES**, con el fin de que se encargue de adelantar la *"INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"*, bajo el contrato IDU N° 1260 de 2022, firmado el 28 de diciembre de 2022.

1.1 Actividades ejecutadas

En el periodo del informe se realizaron por parte del Consorcio Tingua 2022, las siguientes actividades:

- Contratista hizo entrega del *Formato 1. Requerimientos ambientales y SST preliminares para proyecto IDU* versión 1 (Ver **Anexo 2**)
- En obra se mantiene el personal ambiental requerido (residente ambiental), en cumplimiento a su porcentaje de dedicación.
    - Residente ambiental – Lorena Rodríguez – dedicación del 50%
- En el periodo se realizó y asistió a los comités de obra.
- Se realizaron recorridos de obra con el fin de verificar y controlar el cumplimiento ambiental en obra.
- Se realizaron las capacitaciones ambientales estipuladas según el cronograma ambiental del Contratista.
- Se contó con brigada de orden y aseo-BOAL.
- En obra se contó con el personal mínimo requerido para el desarrollo del contrato.
- Se realizo evaluación de la implementación del MAO en obra por medio del *FOAC- 32. Fichas de seguimiento de las labores SSTMA.* (Ver **Anexo 3**)

CAPITULO 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.2 GENERALIDADES DEL CONTRATO

A continuación, se presentan la información del contrato de obra:

Tabla 1. Información contrato de obra

Contrato número:	1270 del 2022		
Contratista:	CONSORCIO TINGUA 2023		
Objeto:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1		
Valor inicial:	$ 8.491.054.570 M/CTE		
Plazo Inicial	ETAPA	DURACION ETAPA	PLAZO TOTAL
	Construcción	Nueve (9) meses	9 meses
Fecha suscripción del contrato:	14 de diciembre del 2022		
Fecha de iniciación:	28 de diciembre 2022		
Fecha de Terminación:	27 de septiembre del 2024		
Prorroga 1	1 mes y 15 días		
Fecha de Terminación:	9 de marzo del 2024		

Fuente: Consorcio Tingua 2023

Tabla 2. Información contrato de Interventoría

Número de contrato:	1260 del 2022		
Interventoria:	ELSA TORRES ARENALES		
Objeto:	INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL		
Valor inicial:	$ 1.555.859.401 M/CTE		
Plazo Inicial	ETAPA	DURACION ETAPA	PLAZO TOTAL
			10 meses
	Construcción	Diez (10) meses	
Fecha suscripción del contrato:	28 de diciembre de 2022		
Fecha de iniciación:	28 de diciembre 2022		

Fecha de terminación:	27 de septiembre del 2024
Prorroga 1	1 mes y 15 días
Fecha de Terminación:	9 de marzo de 2024

Fuente: Interventoria Elsa Torre Arenales

2.2 ORGANIZACIÓN EMPRESARIALES

Se presenta el organigrama del contratista y de la Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales para la ejecución del proyecto, en los **Anexos 4** y **Anexo 5**, respectivamente.

2.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se describe la localización y generalidades específicas de cada uno de los dos parques que hacen parte del proyecto a ejecutar teniendo en cuenta la información existente.

Parque Bello Horizonte

El parque Bello Horizonte se ubica en la Carrera 1 entre Calles 30C Sur y 30 B Sur, en inmediaciones del salón comunal del Barrio Bello Horizonte, este polígono está compuesto por dos zonas, una ubicada en el costado norte de la Calle 30 C sur y un predio donde se ubica una cancha multifuncional en el costado sur de esta calle. Mientras que el parque La Joyita se ubica debajo del trazado del cable aéreo, contiguo a la pilona 6 del sistema y se ubica entre la Cr 1 y Tv 1 Bis Este y entre la Dg 32 Sur y Cll 32 C sur. En este parque se ubica el salón comunal del barrio La Joyita. A continuación, se presenta la ubicación de cada uno de los dos parques que hacen parte del territorio 1.

El parque Bello Horizonte tiene AID de aproximadamente a de 2014 m^2, se ubica en un entorno urbano con retícula urbana ortogonal, con vías de acceso de media pendiente, muy cerca de la carrera 10, Avenida 1 de mayo y Avenida La Victoria. En el entorno cercano se localiza la iglesia San León Mango, el Parque La Joyita y una centralidad institucional donde se ubica el colegio José Joaquín Castro, el CAI Bello Horizonte, la casa de Justicia San Cristóbal, UPA Bello Horizonte, entre otros equipamientos.

Ilustración 1. Localización parque Bello Horizonte



Fuente: Subdirección de Operaciones – SDHT 2022

Parque La Joyita

El parque La Joyita que se ubica a unos 300 metros del parque Bello Horizonte, en el entorno de la pilona 6 del sistema del cable aéreo. En la parte baja del predio se ubica una de las vías que conecta el sector del 20 de Julio con la Av. ciudad de Villavicencio (Cll 32A Sur y Cr 1), tiene AID de aproximadamente a de 6972 m2. Por estar en cercanías al parque Bello Horizonte tiene los mismos referentes de localización como iglesia San León Mango, la centralidad institucional de Bello Horizonte, entre otros.

Ilustración 2. Localización parque La Joyita



Fuente: Subdirección de Operaciones – SDHT 2022

2.5 OBRAS EJECUTADAS

A continuación, se enlistan las actividades desarrolladas en el período por parte del Consorcio Tingua 2023:

Tabla 3. Actividades técnicas desarrolladas en el periodo del informe

ACTIVIDAD GENERAL	DESCRIPCIÓN
Parque la Joyita – Parque bello Horizonte	Parque Bello Horizonte: Durante el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actividades: ✓ Instalo bordillo, sardinel y adoquín en la calle 35 sur, carrera 1 este y en el sector del tanque de almacenamiento ✓ Instalación de barandas, instalación malla electrosoldada de los tótems, enchapes de muros y graderías, construcción de desarenador para tanque, empradización, jardinería, siembra de árboles. ✓ Redes eléctricas: cajas, cableado Parque La Joyita: Durante el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actividades: ✓ avance y terminación sobre la instalación de piedra sobre los muros de contención sector 2. ✓ Termina el armado de acero muro de contención en vigas y columnas sector 3. ✓ Se realizó el vaciado en concreto muro de contención sector 3. ✓ Instalación de porta candados en cerramiento cancha. ✓ Termina instalación de piedra rustica sobre muros y gaviones sectores 1,2 y 3. ✓ Termina reparación de fachaletas reventadas por instalación de banca prefabricada. ✓ Termina la instalación de toperoles en vía ✓ termina pintura definitiva d señalética tráfico zona pompeyano. ✓ Se Instala señales verticales zona pompeyano ✓ Inicia instalación de apliques solares en zona verde

Fuente: Consorcio Tingua 2023

2.6 FORMATOS AMBIENTALES

A continuación, se presentan la aplicabilidad de los formatos IDU y de la SDA implementados durante el periodo, para ejecución del contrato con el fin de evidenciar la gestión ambiental:

Tabla 4. Formatos aplicables en el periodo

FORMATO		**APLICA**	**NO APLICA**
FORMATOS IDU			
FOGIP054_F1	REQUERIMIENTOS_AMBIENTALES_Y_SISO_PRELIMINARES_V3.0	x	
FOAC18	SEGUIMIENTO_APLICACION_DE_MEZCLA_ASFALTICA_MODIFICADA_CON_GRANO_CAUCHO_RECICLADO_V_1.0	x	
FOAC21	SEGUIMIENTO_APROVECHAMIENTO_DE_LOS_RESIDUOS_DE_CONSTRUCCION_Y_DEMOLICION_DE_LAS_OBRAS_DE_INFRAESTRUCTURA_V_1.0	x	
FOAC32	FICHAS_DE_SEGUIMIENTO_DE_LABORES_AMBIENTALES_V_4.0	x	
FOAC10	MANEJO_DE_AGUAS_V2.0	x	
FOAC53	CONTROL_MATERIALES_V_4.0	x	
FOAC55	PLANILLA_RESIDUOS_DE_CONSTRUCCION_Y_DEMOLICION_V_4.0	x	
FOAC 84	INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN	x	
FORMATO		**APLICA**	**NO APLICA**
FORMATOS SDA			
Formato aplicativo SDA.cvs		x	
Anexo 3. Informe Aprovechamiento In situ			x
Anexo 2. Formato seguimiento y aprovechamiento de los RCD en obra		x	
Indicadores del PGRCD		x	
ANEXO V (1257 del 2021)		x	

Fuente: Interventoria Elsa Torre Arenales

2.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES Y CAPACITACIONES

En el **Anexo 6** se presenta el Cronograma de Actividades Ambientales, en el cual se relacionan todas las actividades a cumplir durante el periodo del presente informe por parte del

Consorcio Tingua 2023. Como seguimiento al avance y cumplimiento de estos por parte de la Interventoría componente abiótico, a continuación, se presenta el seguimiento a las actividades ejecutadas en los programas ofertados y su respectivo cumplimiento durante el periodo.

Tabla 5. Seguimiento Cronograma de Actividades Ambientales

ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO
PRELIMINARES	Manejo de documentos contractuales	SI – Mediante radicado a la Secretaria Distrital de Ambiental del PGRCD aprobado por la Interventoría, la entidad emite el PIN del contrato, el cual corresponde a: 22547
	Visitas al área de intervención	SI – El contratista realiza visita a las áreas con el fin de identificar los impactos ambientales negativos y levantamiento de inventario de sumideros.
	Revisión y aprobación del MAO	SI - Mediante comunicado de la interventoría INT-PARQUES-530 del 26 de abril del 2023 y asunto "*APROBACIÓN MANEJO AMBIENTAL DE OBRA – MAO VERSIÓN 5-TERRITORIO 1*", se remiten observaciones al documento en su versión 5.
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	Recorridos a frentes de obra y registro diario de la bitácora	SI – residente ambiental realizó recorridos en las áreas de trabajo
	Revisión y verificación de cumplimiento de actividades de manejo de materiales	SI – residente ambiental verifico las medidas de manejo ambiental para el manejo de materiales de obra

	Revisión y verificación de cumplimiento de actividades de manejo de RCD	SI - residente ambiental verifico las medidas de manejo ambiental para el manejo de los RCD´s
	Revisión de registros de actividades	SI – residente ambiental realiza visita a las áreas con el fin de identificar los impactos ambientales negativos
	Actividades de orden y aseo	SI - residente ambiental verifica el orden y aseo de los frentes de obra, mediante
	Actividades de señalización y demarcación	SI – campamento de obra se encuentra señalizado
CAPACITACIONES	Inducciones	SI – residente ambiental realiza las inducciones a los BOAL

Fuente: Interventoría Elsa Torre Arenales

CAPITULO 3. MANEJO AMBIENTAL DE OBRA

El MAO es el documento diseñado por el Contratista de obra, que contiene en detalle las acciones que debe implementarse para la ejecución de las obras del contrato con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad A&SST vigente aplicable y desarrollar el proyecto con el control de los impactos ambientales que pueden generarse, planeando y ejecutando prácticas amigables con el medio ambiente, el personal de la obra y la población cercana. El documento MAO adoptara las medidas ambientales a implementar en la etapa constructiva, dicho documento a la fecha no ha sido aprobado por parte de la interventoría, el documento se encuentra en revisión.

Para el desarrollo del proyecto, se implementan las actividades descritas en el Manejo Ambiental de Obra - MAO, que asegura el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y los requerimientos del Anexo Componentes Ambiental, SST & Bioseguridad. A continuación, se relaciona el manejo ambiental que se implementó durante el periodo.

Manejo Ambiental de Obra- MAO: Mediante comunicado de la Interventoria INT-PARQUES-261 del 27 de febrero del 2023 y asunto "*RESPUESTA A SU COMUNICADO CT2023/082-2023 CON ASUNTO: RESPUESTA A SU COMUNICADO INT-PARQUES-198 del 14-02-2023 MANEJO AMBIENTAL DE LA OBRA MAO CONSORCIO TINGUA EMISIÓN DE CORRECCIONES AL DOCUMENTO*", se remiten observaciones al documento en su versión 3.

El 9 de marzo del 2023 se remite al contratista comunicado INT-PARQUES-322 con asunto "RESPUESTA A SU COMUNICADO CT2023/107/2023 CON ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO INT-PARQUES-303 MANEJO AMBIENTAL DE LA OBRA MAO CONSORCIO TINGUA 2023 EMISIÓN DE CORRECCIONES AL DOCUMENTO. ENTREGA VERSIÓN 4. APROBACIÓN", en donde se da aprobación al componente abiótico.

El PGRCD: Mediante comunicado CT2023/062-2023 del 3 de enero del 2023 el contratista remite el Plan de Gestión de RCD del contrato de obra 1270 - 2022 Territorio 1 corregido. La interventoría mediante comunicado INT-PARQUES-140 del 6 de febrero del 2023 remite APROBACIÓN al documento.

Mediante comunicado INT-PARQUES-530 del 26 de abril del 2023 y asunto "*APROBACIÓN MANEJO AMBIENTAL DE OBRA – MAO VERSIÓN 5- TERRITORIO 1*", se remiten observaciones al documento en su versión 5. Para todos los componentes.

PIN: Mediante radicado a la Secretaria Distrital de Ambiental del PGRCD aprobado por la Interventoria, la entidad emite el PIN del contrato, el cual corresponde a: 22547

3.1 COMPONENTE A. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST

Teniendo en cuenta el documento Manejo Ambiental de Obra-MAO, Anexo Componentes Ambiental, SST & Bioseguridad y demás documentos contractuales definidos para el contrato 1270 del 2022, el Contratista realizó la implementación de los programas de manejo ambiental en obra, con el fin de prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los posibles impactos ambientales negativos generados por el desarrollo de las actividades obra en los componentes agua, aire, suelo y flora. A continuación, se presenta las actividades ejecutadas:

3.1.1 Personal ambiental requerido

Con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los pliegos de condiciones el Contratista contó durante el periodo del informe, con el personal ambiental y SST requeridos para el proyecto, tanto en el perfil como en la dedicación, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Contratista

Tabla 6. Personal ambiental del Contratista

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
Lorena Gómez	Residente Ambiental	50 %
Oscar Javier Forigua	Residente Forestal	30 %

Fuente: Consorcio Tingua 2023

Por parte del área SST de la interventoría, los profesionales presentados en la tabla anterior fueron aprobados.

3.1.2. Comités de seguimiento de obra

Durante el periodo del informe se llevaron y se participó en **un (1) comité de seguimiento**. A continuación, se presentan los comités desarrollados:

Tabla 7. Comités A&SST ejecutados en el periodo

FECHA	TIPO	OBSERVACIONES
07/03/2024	Comité Semanal AMB&SST	• Comités de seguimiento • Permisos Ambientales • Seguimiento componente SST • MAO

Fuente: Interventoria Elsa Torre Arenales

3.1.3 Recorridos de obra

Se realizaron recorrido de reconocimiento del área, por parte del **Consorcio Tingua 2023**, con el fin de identificar los posibles impactos ambientales que pueden llegar a generar por el desarrollo de las obras.

3.1.4 Capacitaciones ambientales

Durante el período del informe, el contratista desarrollo **dos (2) capacitaciones** tal como se presenta en la siguiente tabla. En el **Anexo 6** se presenta el FO-AC 84. Capacitaciones del contratista.

Tabla 8. Inducciones y/o Capacitaciones ejecutadas

FECHA	TEMA	ASISTENTES
01-03-24	Uso eficiente	21
08-03-24	Emisiones atmosféricas y ruido	21

Fuente: Consorcio Tingua 2023

3.1.5 Licencias y trámites

- Licencia de Construcción: No aplica para este tipo de proyecto.
- Licencia de excavación: No aplica para este tipo de proyecto.
- PIN del contrato: el contrato cuenta con PIN 22547.
- Trámite de la valla informativa (PEV) Parque Bello Horizonte: el contratista realizó ante la SDA el trámite de solicitud el 27 de enero del 2023. Se está en espera de pronunciamiento de la SDA. (Ver **Anexo 8**)
- Trámite de la valla informativa (PEV) Parque La Joyita: el contratista realizó ante la SDA el trámite de solicitud el 23 de enero del 2023. Se está en espera de pronunciamiento de la SDA. (Ver **Anexo 8**)

3.1.6 Fichas de seguimiento de las labores ambientales y SST

En el periodo del presente informe, la interventoría en las áreas SST, forestal y Ambiental, realizaron el control, seguimiento, evaluación y calificación de todas las labores ambientales y SST a cumplir por parte del Contratista, por medio de la implementación del FO-AC 32. Fichas se Seguimiento de las Labores Ambientales y SST (**Ver Anexo 3).**

El Contratista obtuvo una calificación en el periodo de **94%.** Esta calificación se obtuvo tomando como soporte los recorridos de obra, la gestión implementada por el contratista y la gestión documental requerida.

Las actividades SSTMA están distribuidas por programas de acuerdo con la organización de las Fichas de Seguimiento de Labores Ambientales. Los valores asignados a cada componente son los siguientes:

Tabla 9. Ponderación de los Componentes SGSST y Ambiental

COMPONENTE	PROGRAMAS	PUNTAJE (%)
Componente A:	Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo SGA SST	13
Componente B:	Manejo de actividades Constructivas	35
Componente C:	Manejo de vegetación y paisaje	8
Componente D	Sistema de gestión en seguridad en el trabajo SGSST	32
Componente E:	Programa de señalización de seguridad	5

Fuente: Interventoria Elsa Torre Arenales

Indicadores de cumplimiento ambiental (MAO)

A continuación, se relacionan los indicadores correspondientes a la ficha mencionada:

- Capacitaciones ambientales ejecutadas / Capacitaciones ambientales programadas: 2/2 = 100%

- Número de personas capacitadas/ Número total de personal laborando: 21/21 = 100%

3.2 COMPONENTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVA

3.2.1 Componente B1. Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio

Se ubica el campamento fijo ubicado en bello horizonte en la Calle 3c # 1-03, barrio bello horizonte y en la joyita Calle 35 sur # 0 - 32 este, manteniendo las instalaciones en adecuadas condiciones para la ejecución de las actividades administrativas del consorcio Tingua 2023.

En cuanto a los campamentos temporales, cuentan con baños fijos, cambio de ropa, acopio de herramienta menor, punto de hidratación y punto ecológico.

En el **Anexo 7**. se presentan los Plano de los campamentos.

Indicadores de cumplimiento ambiental (MAO)

A continuación, se relacionan los indicadores correspondientes a la ficha mencionada:

- Número de baños / Número de baños requeridos: 1/1 = 100%
- No. de puntos ecológicos instalados / No. de puntos ecológicos requeridos: 1/1 = 100%

3.2.1.1 Manejo de residuos líquidos

En el área de campamento de obra se contó con baños fijos.

3.2.2 Componente B2. Manejo de materiales de construcción

El suministro de materiales ingresados en el período, proveedores que cumplieron con la normatividad ambiental vigente y que se encuentran incluidos en el *FO-GIF-057- Formato 1 requerimientos ambientales y SISO preliminares* (**Anexo 2**) y *FOAC53. Control de Materiales* (**Anexo 9**), se pueden verificar las cantidades de material ingresadas, así como las certificaciones y/o solicitudes de los proveedores utilizados el período.

Indicadores de cumplimiento ambiental (MAO)

A continuación, se relacionan los indicadores correspondientes a la ficha mencionada:

$$\frac{No.\,de\ proveedores\ de\ \ materiales\ autorizados}{No.\,de\ proveedores\ que\ \ suministraron\ material}\ X\ 100\ = \frac{1}{1} = 100\%$$

$$\frac{Volumen\ de\ material\ \ adquirido}{Volumen\ de\ material\ \ certificado}\ X\ 100\ = \frac{74}{74} = 100\%$$

3.2.3 Componente B3. Manejo integral de residuos sólidos

Residuos sólidos

El Contratista implemento en los campamentos temporales: cuatro (4) puntos ecológicos, los cuales cuentan con canecas (3) bolsas de color: blanco (APROVECHABLE), verde (ORGÁNICO) y negro (ORDINARIOS), para la separación de los residuos sólidos, el cual estuvo señalizado y con los respectivos rótulos, en el marco de la Resolución 2184 del 2019 del 26 de diciembre del 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en donde establece en su artículo 4to: "*Adóptese en todo el territorio nacional, el código de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente, así: a. Color verde para depositar residuos orgánicos aprovechables, b. Color blanco para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón; c. Color negro para depositar los residuos no aprovechables.*

A partir del 1° de enero de 2021, los municipios y distritos deberán implementar el código de colores para la presentación de los residuos sólidos en bolsas u otros recipientes, en el marco de los programas de aprovechamiento de residuos del servicio público de aseo, de acuerdo con lo establecido en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)".



Fuente: https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4595-gobierno-unifica-el-codigo-de-colores-para-la-separacion-de-residuos-en-la-fuente-a-nivel-nacional

- Los residuos ordinarios y reciclados fueron recogidos por la empresa de aseo del sector Promoambiental S.A.S.

Se aclara que, a pesar de que la empresa de prestadora del servicio de aseo del área realiza la recolección de residuos día intermedio, se realiza cambio de bolsa y retiro de residuos día de por medio ya que la cantidad de residuos generados en obra y oficina son mínimos; no obstante de acuerdo con el avance de obra y la ejecución de más actividades constructivas y la presencia de un mayor número de colaboradores operativos se podrá ver una variación en el volumen generado y por consiguiente en la periodicidad de retiro de residuos sólidos y el mantenimiento de puntos ecológicos

Indicadores de cumplimiento ambiental (MAO)

- Volumen Residuos Sólidos Convencionales entregados/ Volumen Residuos Sólidos Convencionales generados: (25 kilos / 25 kilos) * 100 = 100%

$$\frac{No.\,de\ puntos\ ecologicos\ \ instalados}{No.\,de\ puntos\ ecologicos\ \ propuestos}\ X\ 100\ = 1/1$$

= 100 %

Generación y disposición de RCD

La generación y disposición de RCD se encuentra registrada en el *FOAC 25. Informe mensual ambiental y SST de interventoría etapa construcción y conservación* (**Anexo 1**).

En el periodo del informe se realizó las actividades de demolición de concreto y excavaciones, se inician realización actividades de excavación; generado **25 m^3**, los cuales fueron dispuesto en Maquinas Amarillas.

El PIN de las volquetas fue verificado pro la interventoría, en el aplicativo web de la SDA_ transportadores de la SDA, actualización al **1 de marzo del 2024.**

Se generó RCD el cual requiriera ser transportado a sitio de disposición, en el **Anexo 10** se presenta el *FO-AC 55. Control de RCD* el cual no aplica para el periodo, en el **Anexo 11** se presenta *Aplicativo SDA.cs.- transportadores*; y en el **Anexo 12** se presenta *Indicadores del PGRCD*.

Aprovechamiento de RCD

En el periodo de informe no se realizó aprovechamiento de RCD**,** en el *Formato 1. En el FOAC 25. Informe mensual ambiental y SST de interventoría etapa construcción y conservación* (**Anexo 1**), se pueden verificar la cantidad de RCD aprovechado, en el **Anexo 14**, se presenta *Anexo 3. Informe aprovechamiento in situ*; y en el **Anexo 15** se presenta *Anexo 2. Formato de seguimiento y aprovechamiento de RCD*.

A continuación, se presenta la trazabilidad de reportes a la SDA:

REPORTE	FECHA	RADICADO
FEBRERO 2023	2023-03-09 15:32:17	2023ER26166
MARZO 2023	2023-04-10 15:09:56	2023ER76329
ABRIL 2023	2023-05-05 12:00:31	2023ER99308
2DO TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO2023)	2023-05-05 12:00:31	2023ER99308
3TER TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2023)	2023-10-09 11:56:37	2023ER235736
4TER TRIMESTRE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023)	2024-01-10 12:54:14	2024ER05860
5TO TRIMESTRE ENERO-FEBRERO-MARZO 2024)	No se ha cargado, teniendo en cuenta que se debe obtener los datos de marzo del 2024	

Fuente: consorcio Tingua

Granulo de caucho reciclado -GCR

Para el presente periodo no se realizó instalación de GCR, teniendo en cuenta que se desarrollaron solo actividades de gestión documental.

En el **Anexo 16,** se presenta el Formato Reporte de material con GCR utilizado en: Sistema de Parques Distritales. - Decreto 442 de 2015 – IDRD. Se aclara que la información presentada es una proyección del material instalado, pues si bien en el mes de **diciembre del 2023** se instaló GCR, a la fecha de presentación del informe no se cuenta con las memorias de cálculo por parte del área técnica.

Residuos peligrosos

En el período no se generaron RESPEL.

Indicadores de cumplimiento ambiental (MAO)

A continuación, se relacionan los indicadores correspondientes a la ficha mencionada:

No. vehículos con revisión técnico-mecánica / No. de vehículos utilizados en el proyecto:

$$\frac{No.\,de\ volquetas\ utilizadas\ \ en\ el\ periodo}{No.\,de\ volquetas\ que\ cuentan\ \ con\ inscripción\ en\ la\ SDA}\ X\ 100 = \frac{1}{1} =$$

$$= 100\%$$

3.2.4 Componente B4. Control de emisiones atmosféricas

A continuación se presentan las actividades que permiten evitar, prevenir, minimizar y controlar la emisión de material particulado al aire así como los impactos ambientales que se generan (partículas suspendidas totales, emisión de ruido, aporte de sedimentos) y la afectación a los trabajadores y la comunidad en cuanto al manejo de materiales y/o RCD en los frentes de obra, corte de materiales, movilización de vehículos, limpieza de vías, durante el desarrollo de las obras de construcción del contrato:

- El personal que conforma la Brigada de Orden Aseo y Limpieza realiza actividades barrido y limpieza en el campamento, en el tramo de las vías de acceso de los vehículos, durante este periodo no fue necesaria la humectación ya que se presentaron lluvias y sirvió como medio de humectación.
- La movilización de las volquetas y vehículos, en las vías aledañas al área de influencia del proyecto no superó los 20 Km/h, garantizando en todo momento seguridad y minimización de generación de material particulado.
- Todos los vehículos y la maquinaria cuentan con la documentación referente al tema de revisión técnico-mecánica, de gases y los mantenimientos periódicos y rutinarios realizados de acuerdo con el fabricante, dicha documentación es presentada previo al ingreso del proyecto y esta consignada en los formatos SST literal Maquinaria y Equipo.

- Los acopios temporales, están cubiertos con plástico para evitar la dispersión del material particulado por acción del viento y así controlar la emisión de material contaminante.
- Dentro y fuera del frente de obra, no se adelantaron quemas a cielo abierto de cualquier tipo de material, dando cumplimiento a la legislación ambiental referente a emisiones atmosféricas y requisitos contractuales.
- Para mantener el material particulado controlado en cuanto a sus emisiones al aire, fue adaptado un vehículo carrotanque propio con irrigación de agua por gravedad el cual permite que en temporadas secas o prolongada ausencia de lluvias sean humectadas las superficies que por el carreteo generan polvo y nubes de este tipo de material fino, el dispositivo tipo flauta es usado a medida que las condiciones así lo ameritan para evitar dispersión incontrolada de este tipo de finos a la atmosfera

3.2.5 Componente B5. Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros

Los sumideros del área de influencia directa de la obra están protegidos con malla fina sintética al 40%, con el fin de evitar el aporte de sedimentos como cemento, limos o arcillas a las redes de alcantarillado, es de aclarar que una vez se vayan finalizando las obras en los frentes de trabajo, se retirará la malla. En el periodo se protegieron **3 sumideros**.

En el **Anexo 17,** se presenta el *FO-AC 50. Manejo de aguas*, el cual no aplica para el periodo

Sin embargo, el contratista realizó el inventario de sumideros y pozos, el cual se presenta en el **Anexo 18.**

Indicadores de cumplimiento ambiental (MAO)

A continuación, se relacionan los indicadores correspondientes a la ficha mencionada:

- Número de sumideros protegidos/Número de sumideros existentes y cercanos: 3/3 = 100%

3.2.6 Componente B6. Manejo de combustibles y aceites y/o sustancias peligrosas

Durante el periodo no se usó combustible.

3.2 COMPONENTE C. MANEJO DE VEGETACIÓN Y PAISAJE

3.4 COMPONENTE E. PROGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Esta información se detallará en el informe del componente.

CAPITULO 4. ACCIONES DE LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL

Durante el periodo del informe la interventoría área ambiental, desarrollo las siguientes actividades, en cumplimiento del Anexo Técnico para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien (AT) y el contrato, velando en todo momento la implementación de todas las medidas ambientales en obra. A continuación, se enumeran las acciones de la interventoría:

4.1 PERSONAL AMBIENTAL REQUERIDO

Con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los pliegos de condiciones el Contratista contó durante el periodo del informe, con el personal ambiental y SST requeridos para el proyecto, tanto en el perfil como en la dedicación, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Interventoría

Tabla 10. Personal ambiental y SST Interventoría

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
Alejandra Chavez	Especialista Ambiental	30%
Sergio Luna	Residente ASST	100%

Fuente: interventoría Elsa Torre Arenales

A continuación, se presentan los ítems a los que la interventoría hizo seguimiento durante el periodo del informe:

- **Revisión de informe semanal**: fueron revisados y aprobados los informes semanales remitidos por el Contratista. De igual manera fueron desarrollados los de la Interventoría y subsanadas las observaciones según los requerimientos por la entidad.
- **Revisión de informe mensual**: se realizó revisión del Informe Mensual Ambiental **No. 15 de la etapa de construcción** remitido por el contratista. Se realizaron observaciones al mismo.
- **Seguimiento los formatos del IDU**: se realizó seguimiento a todos los formatos aplicables para el contrato.
- **Formato 25**: interventoría diligencia el *Formato 25. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría etapa de construcción y conservación*, incluyendo toda la información del periodo (**Anexo 1)**.
- **Cumplimiento del cronograma ambiental -capacitaciones**: el Contratista realiza capacitaciones según lo estipulado en el cronograma de capacitaciones.
- **Recomendaciones al contratista -gestión ambiental:** en los recorridos ambientales ejecutados, como en las labores diarias gestiona por el contratista, la interventoría estuvo dispuesta a apoyar al contratista y a requerir el cumplimiento de la gestión ambiental propuesta en el MAO.

- **Generación de RCD:** se hizo seguimiento y control a la generación de los RCD en el periodo.
- **Reutilización in situ de RCD (mismo contrato)**: se hizo seguimiento y control a la reutilización de los RCD generados.
- **Aprovechamiento de RCD (entregado)**: se hizo seguimiento y control al aprovechamiento de RCD.
- **Adquirido en centro de aprovechamiento**: se hizo seguimiento y control a adquisición en centro de aprovechamiento.
- **Dispuesto en sitio de disposición final**: se hizo seguimiento y control a la disposición de los RCD del periodo.
- **Volumen de material instalado nuevo:** se hizo seguimiento y control al material instalado nuevo**.**
- **Volumen de material instalado (nuevo más reutilizado):** la Interventoría por parte del área técnica hizo seguimiento y control de los materiales instalados.
- **Volumen de material instalado (nuevo más reutilizado):** N. A.
- **Emisión de comunicaciones**: se emitieron comunicaciones al contratista en cuanto a observaciones generadas en los documentos entregados.

4.2 CRONOGRAMA AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA

A todo el personal de la Interventoría se le realizo capacitación en temas generales ambiental tanto en el área administrativa como de obra. En el **Anexo 19** se presenta el Cronograma Ambiental de la Interventoría, a continuación, se presenta el cumplimiento:

- **Seguimientos diarios a labores ambientales:** Cumplido. Se realizó seguimiento a las labores ambientales del contratista tanto en la parte documental (MAO y PGRCD), como en la ejecución.
- **Calificación semanal fichas labores ambientales:** diariamente se hizo evaluación de la gestión ambiental del contratista. Como resultado de esta gestión obtuvo una calificación en el periodo de **94%. Ver Anexo 14**.
- **Elaboración de informe mensuales de interventoría:** Cumplido. Se elaboro el **Informe Mensual Ambiental No. 14 de construcción** presentando toda la gestión del contratista y la interventoría.
- **Participación en comités de obra:** se asistió al comité de obra del periodo.
- **Capacitaciones ambientales interventoría:** En el periodo no se realizó una capacitación por parte del área ambiental

4.3 VISITAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIONES

Durante la ejecución de obra en el periodo del informe, la Interventoría realizó visitas de seguimiento y evaluación a los frentes de obra, teniendo en cuenta los siguientes aspectos ambientales:

- **Señalización ambiental:** se verifico la implementación en obra la señalización requerida para el componente: punto ecológico, acopio temporal de RCD, acopio temporal de materiales.
- **Protección de sumideros:** se verifico que los sumideros presentes en los frentes de obra se encontrarán protegidos.
- **Manejo de RCD:** se verifico el manejo de los acopios de RCD y su oportuno retiro.
- **Manejo de residuos sólidos**: se verifico que en el campamento se instalara el punto ecológico para la separación en la fuente de los residuos sólidos generados en el campamento.
- **Manejo de volquetas**: verificación del PIN.
- **FO-AC 32. Fichas de seguimiento a las labores ambientales y SST**: interventoría realizó la evaluación de las fichas de seguimiento del período. (**Ver Anexo 3**):
- **Recorridos**: se realizaron recorridos diarios ambientales para verificación de implementación de los campamentos y gestión en obra.

CAPITULO 5. VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

5.1 FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTAL Y SST

Durante el periodo **1 al 9 de marzo del 2024** se realizó la calificación de las gestión ambiental y SST implementada por el contratista, por medio de la implementación del *FOAC. 32. Fichas se seguimiento de las labores SST-MA*, obteniendo como resultado una calificación en el periodo de **94 %. Ver Anexo 6.**


Incumplimiento en el ítem 20 Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales, del componente D, por no contar con el kit contra derrames.

Tabla 11. Calificación mes del periodo

SEMANA	CALIFICACIÓN
Semana 1 (1 al 9 marzo del 2024)	94 %.
TOTAL, CONSOLIDADO	**94 %.**


Fuente: Interventoría Elsa Torre Arenales

Gráfica 1. Calificación fichas de seguimiento ambiental y SST, por semana



Fuente: Interventoría Elsa Torre Arenales

Gráfica 2. Calificación fichas de seguimiento ambiental y SST, por componente



	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
COMPONENTE A	13,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
COMPONENTE B	33,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
COMPONENTE C	8,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
COMPONENTE D	35,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
COMPONENTE E	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Fuente: Interventoría Elsa Torre Arenales

De acuerdo con la gráfica 1 y 2, se observa que el contratista para el componente abiótico presento incumplimiento en los siguientes ítems:

Ítem 7. Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.

Se evidencian controles parciales de señalización y demarcación de áreas, de las observaciones levantadas por la entidad se solicita tomen las medidas necesarias para la corrección de las observaciones identificadas.

CONCLUSIONES

- La interventoría manifiesta que en el periodo se cumplió por parte del Contratista, toda la gestión que realizó el profesional a lo largo del periodo ya sea con: visitas a obras, respuesta de correos, cumplimiento de cronogramas ambientales, entrega de informes semanales y mensuales etc.
- En el periodo del informe, el Contratista género **25 m^3 de RCD**, de los cuales se dispusieron en: Máquinas Amarillas.
- No se realizó reutilización in situ no se hizo en el periodo.
- En el periodo del informe el Contratista no instaló GCR.
- El Contratista realizó la protección de dos (2) sumideros.
- De acuerdo con el seguimiento realizado a las actividades ambientales y SST implementadas por el Contratista se obtuvo una calificación del **94 %.**
- La interventoría continúa realizando seguimiento y control a todas y cada una de las medidas ambientales a implementar en la obra, estipuladas en los documentos contractuales.