BOGOTÁ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

ETA

FECHA	lunes, 11 de marzo de 2024	PERIODO No.	62	DEL	4/03/2024	AL	9/03/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL PARQUES BELLO Y PARQUE LA JOYITA Calle 30B SUR-KR1A / CALLE 31 SUR- KR 1E**

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA.**	
CONTRATO No.:	1260 DE 2022	**CONTRATO No.:**	1270 DE 2022
PLAZO INICIAL:	10 MESES	**PLAZO INICIAL:**	9 MESES
PRORROGA No. 1	2 MES 15 DIAS	**PRORROGA No. 1**	2 MES 15 DIAS
PRORROGA No. 2	1 MES 15 DIAS	**PRORROGA No. 2**	1 MES 15 DIAS
PRORROGA No. 3		**PRORROGA No. 3**	1 MES 2 DIAS
		PRORROGA No. 4	11 DIAS
FECHA DE INICIACIÓN:	28/12/2022	**FECHA DE INICIACIÓN:**	28/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	28/10/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	28/09/2023
FECHA DE TERMINACION FINAL	27/03/2024	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	9/03/2024
PLAZO ACTUALIZADO:	455	**PLAZO ACTUALIZADO:**	437
PLAZO TRANSCURRIDO:	437 EQUIVALE AL 96%	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	437 EQUIVALE AL 100%
VALOR INICIAL :	$1.555.859.401	**VALOR INICIAL :**	$8.491.654.570
VALOR ADICION 1:	$76.000.000	**VALOR ADICIÓN(ES):**	$0
VALOR ADICIÓN	$0	**ANTICIPO**	$2.547.316.371
VALOR ACTUALIZADO:	$1.631.859.401	**VALOR ACTUALIZADO:**	$0
VALOR PAGADO:	$639.885.658	**VALOR PAGADO:**	$3.712.231.792
VALOR POR PAGAR:	$991.973.743	**VALOR POR PAGAR:**	$2.231.506.407
SUPERVISOR:	**CAMILO ANDRES PEÑUELA CANO**	**INTERVENTOR:**	**ELSA TORRES ARENALES**

2. CONTROL DE HITOS.


No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	28/12/2022	28/12/2022	0
2	VISITA DE CAMPO CON CADA CONTRATISTA	26/01/2023	11/01/2023	-15
3	REUNIÓN CON CONTRATISTA OBRA ALCALDÍA LOCAL- JOYITA20	9/01/2023	12/01/2023	3
4	APROPIACIÓN DE DISEÑOS - FASE PRELIMINAR	28/12/2022	6/02/2023	40
5	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CON SOLICITUDES Y/O INQUIETUDES DEL CONTRATISTA DE OBRA	28/01/2023	31/03/2023	62
6	INICIO DE OBRA	28/01/2023	31/01/2023	3
7	CUMPLIMIENTO A TODO LO SOLICITADO EN LA FASE PRELIMINAR / APROPIACIÓN DE DISEÑOS	28/01/2023	30/04/2023	92
	FASE PRELIMINAR			
7	REMITIR HOJAS DE VIDA	2/01/2023	30/01/2023	25
8	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	18/01/2023	6/02/2023	19
9	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	1/02/2023	13
10	REVISAR, APROBAR Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ENTREGADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	11/01/2023	8/02/2023	28
11	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	18/01/2023	25/01/2023	6
12	REVISAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS	18/01/2023	11/03/2023	52
13	PLAN DE COMPRAS - REVISIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE COMPRAS	26/01/2023	11/03/2023	44
14	PMT- APROBACIÓN PMT	19/01/2023	25/01/2023	5
15	PROGRAMACIÓN APUS- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE APUS	27/01/2023	15/02/2023	19
16	APROBACIÓN DE LABORATORIOS Y MATERIALES ESENCIALES FASE	27/01/2023	11/03/2023	43
	30			

AVANCE DE ACTIVIDADES PRELIMINARES / APROPIACIÓN DE DISEÑOS

PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3, y 4	100,00%	60,00%
5	100,00%	80,00%
6	100,00%	80,00%
7	100,00%	84,00%
8	100,00%	84,00%
9	100,00%	84,00%
10	100,00%	98,00%
11	100,00%	98,00%
12	100,00%	99,50%
13	100,00%	99,50%
14	100,00%	99,50%
15	100,00%	100,00%

DIFERENCIA
0,00%



ÍTEM	2.1. FASE EJECUCIÓN DE OBRAS BELLO HORIZONTE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
1.1.1.	Replanteo general	31/01/2023	Finalizada	100,0%	
1.1.2.	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	14/02/2023	Finalizada	100,0%	
1.1.3.	Descapote mecánico y retiro,Incl. MdeO.**	3/12/2023	Finalizada	100,0%	
1.1.4.	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	2/05/2023	Finalizada	100,0%	
1.1.5.	Campamento 40 M2	2/05/2023	Finalizada	100,0%	
1.1.6.	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	2/02/2023	Finalizada	100,0%	
1.2.2.	Demolición. Muro 0.20x 0,25	17/03/23	Finalizada	100,0%	
1.2.3.	Demolición muros de concreto	26/03/2023	Finalizada	100,0%	
1.2.4.	Demolición Cimiento en Concreto	26/03/2023	Finalizada	100,0%	
1.2.5.	Demolición placa de contrapiso	30/03/2023	Finalizada	100,0%	
1,2,7,	Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	20/07/2023	Finalizada	100,0%	
1.2.8.	Demolición Escalera Concreto	17/04/2023	Finalizada	100,0%	
1.2.9.	Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	20/07/2023	Finalizada	100,0%	
	Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	16/09/2023	Finalizada	100,0%	
1.3.1	Desmonte y retiro de red eléctrica A.P.**	11/08/2023	Finalizada	100,0%	
1.3.2.	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	5/09/2023	Finalizada	100,0%	
1.3.3.	Desmonte Equipos Biosaludables (Demolc+Retiro)	18/05/2023	Finalizada	100,0%	
1.3.4.	Desmonte juegos infantiles	27/05/2023	Finalizada	100,0%	
1.3.6.	Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m	05/0/2023	Finalizada	100,0%	
1.3.7.	Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	11/08/2023	Finalizada	100,0%	
2.1.1.	Excavación Manual Taludes	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
2.1.2.	Excavación manual con retiro en roca Caisson**	8/04/2023	Finalizada	100,0%	
2.1.3.	Excavación Mecánica Y Retiro	31/05/2023	Finalizada	100,0%	
2.1.4.	Entibado de Excavación	31/05/2023	Finalizada	100,0%	
2.1.5.	Excavación con equipo en roca Caisson	27/06/2023	Finalizada	100,0%	
2.2.3	Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
2.2.4	Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
2.4.2.	Relleno Recebo afirmado	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
2.4.4.	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
3,1,1,	Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	31/10/2023	En ejecución	90,0%	
3,1,2,	Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	27/10/2023	Finalizada	100,0%	
3.1.3.	Concreto de Limpieza (solado) 2500psi	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
3,1,5,	Pilote +Concret210 D=0.40 M Exc. Máxima 35 M Roca	11/07/2023	Finalizada	100,0%	
3.2.3	Gradería Sitio	29/05/2023	Finalizada	100,0%	
	Placa contrapiso 0,12 m 3000 PSI	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
3.4.2.	Muro contención concreto premezclado 4000	2/09/2023	Finalizada	100,0%	
	Muro de Contención en Gavion(Inc.Formaleta). **	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Junta de Dilatación sikarod 32mm + sikaflex **	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Acero de refuerzo 60000	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
3.7.1	Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
3.7.2	Tuberia Novafort d=250mm Exca y relleno zona dura **	25/09/2023	Finalizada	100,0%	
	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	28/06/2023	Finalizada	100,0%	
4.1.5.	Caja eléctrica de inspección AP 274 Codensa **	28/06/2023	Finalizada	100,0%	

4.1.1	Canaliz ducto eléctrica PVC- D2X3" Zona Verde	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
7.1.2	Bordillo en sitio - contenedor de raíces (0.15x0.6m)	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
7.2.6	Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	30/05/2023	Finalizada	100,0%	
	Empalme en Derivación (91B1)	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Canaliz ducto electric PVC- D2X3 Zona Verde	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Acometida 3#4	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Cable 3 N° 12 Sum e Instal**	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Brazo Sencillo Luminaria	30/05/2023	En ejecucion	100,0%	
	Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Luminaria AVENTO 1 / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTIC / 106W / 220V	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Fotocelda - Suministro e instalacion	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Sistema de Puesta a Tierra	31/10/2023	En ejecucion	90,0%	
	Soldadura Exotermica	31/05/2023	En ejecucion	100,0%	
	Empradizacion grama con semiilla ray-grass **	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Traslado de arbol pequeño	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Arbol Acacia Negra(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Arbol CarboneroRojo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Arbol Caucho Tequendama (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Arbol Guayacán (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	31/05/2023	Finalizada	100,0%	
	Arbol Nogal 1.5 - 2.0m(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Arbol Yarumo/Cecropia (Siemb+Caja+Tier.Ab+Tutor)	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Jardinería Densidad 12 Plantas por M2 -CDRC	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Adoquin prefabricado de arcilla. 60x260 e=60mm.	31/10/2023	En ejecución	98,0%	
	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 sin viga	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Servicio de Time Lapse con Fotos	15/11/2023	Finalizada	100,00%	
	Dotación Giro Cadera Adultos/Mayores	15/11/2023	Finalizada	100,00%	
	Barras Adultos/Mayores-Diseñ-Idrd(Suministr)	15/11/2023	Finalizada	100,00%	
	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	15/11/2023	Finalizada	100,00%	
	Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	15/11/2023	Finalizada	100,00%	
8.1.8.	**SEÑALIZACION**				
	Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	15/11/2023	En ejecución	100,00%	
	Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	15/11/2023	En ejecución	100,00%	
	Señal en lámina galv (90X140CM) CAL.18-HG+Vi (DESM	15/11/2023	En ejecución	100,00%	
	Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	15/11/2023	En ejecución	100,00%	
	Señal Punto de Encuentro 1 Cara	15/11/2023	En ejecución	100,00%	
	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	15/11/2023	En ejecución	100,00%	
8.1.8.	**REEMBOLSABLES**				
	Espaldón Igol Imprimante + Denso	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	LICENCIAS AMBIENTALES, PERMISOS ETC.	31/10/2023	En ejecución	90,0%	
	Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Filtro Chimenea Excav+geoNT-1600+tubo100mm **	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi **	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Geotextil NT-1600** - Suministro e instalación	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Piso caucho Recicl 3cm	31/10/2023	Finalizada	98,0%	
	Suministro e instalación Balancín	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Suministro e instalación de muelle resorte cap. 1 niño	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Corte Concreto Dilatac.cortadora (e=6-10)	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Poste Metal H=9M a 10M Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	

AVANCE DE OBRA BELLO HORIZONTE

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,99%	0,70%
6	1,53%	2,84%
7	2,08%	3,34%
8	2,62%	4,22%
9	3,17%	4,79%
10	3,72%	5,19%
11	4,81%	5,53%
12	6,11%	6,31%
13	7,47%	6,76%
14	8,83%	7,28%
15	10,20%	8,11%
16	11,56%	9,66%
17	12,92%	10,05%
18	14,40%	10,97%
19	10,34%	11,42%
20	11,62%	12,40%
21	13,10%	12,71%
22	14,83%	13,94%
23	16,59%	14,78%
24	18,39%	17,46%
25	20,24%	19,54%
26	22,21%	21,32%
27	26,95%	23,51%
28	29,97%	26,17%
29	35,09%	27,58%
30	41,34%	29,08%
31	48,25%	30,39%
32	55,63%	31,72%
33	62,90%	31,99%
34	69,73%	33,41%
35	76,17%	34,75%
36	82,33%	36,54%
37	87,92%	38,31%
38	93,30%	39,79%
39	39,24%	51,10%
40	44,18%	56,12%
41	54,01%	56,49%
42	64,28%	61,02%
43	84,40%	75,10%
44	92,92%	81,04%
45	98,65%	82,61%
46	100,00%	84,12%
47	100,00%	86,32%
48	100,00%	92,32%
49	100,00%	92,98%
50	97,27%	94,41%
51	98,89%	95,61%
52	99,61%	95,85%
53	100,00%	96,82%
54	100,00%	96,87%
55	100,00%	96,90%
56	100,00%	97,35%
57	100,00%	97,40%
58	100,00%	97,46%
59	100,00%	97,53%
60	100,00%	98,25%
61	100,00%	98,46%
62	100,00%	99,16%

DIFERENCIA
-0,84%


El presente informe se realiza con la programación aprobada con la prorroga 2 del día 12 de diciembre de 2023


PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA ($)	EJECUTADO SEMANA ($)
1, 2, 3 y 4	$ 0	$ 0
5	$ -	$ 16.199.764
6	$ -	$ 40.071.346
7	$ -	$ 50.592.994
8	$ -	$ 64.351.670
9	$ -	$ 71.524.701
10	$ 55.703.564	$ 78.038.988
11	$ 100.183.953	$ 88.183.813
12	$ 132.143.369	$ 104.707.930
13	$ 147.397.949	$ 117.334.895
14	$ 166.253.660	$ 128.145.631
15	$ 254.995.560	$ 140.453.237
16	$ 321.017.283	$ 161.402.143
17	$ 384.536.959	$ 165.442.247
18	$ 451.644.240	$ 176.319.028
19	$ 512.633.595	$ 182.332.807
20	$ 588.533.349	$ 248.865.838
21	$ 661.947.160	$ 256.245.532
22	$ 733.418.103	$ 300.610.636
23	$ 819.655.199	$ 313.742.405
24	$ 910.317.778	$ 333.924.948
25	$ 990.726.068	$ 484.931.571
26	$ 1.078.838.074	$ 511.090.371
27	$ 1.163.483.740	$ 513.433.240
28	$ 1.245.131.415	$ 597.988.525
29	$ 1.330.630.780	$ 625.082.082
30	$ 1.418.516.933	$ 670.682.649
31	$ 1.502.351.961	$ 701.098.376
32	$ 1.585.598.010	$ 718.057.893
33	$ 1.700.313.770	$ 738.958.426
34	$ 1.869.874.057	$ 789.310.712
35	$ 2.045.512.866	$ 819.788.388
36	$ 2.217.150.724	$ 952.242.832
37	$ 2.445.669.579	$ 964.954.878
38	$ 2.691.979.565	$ 983.770.236
39	$ 567.967.822	$ 822.265.822
40	$ 684.372.871	$ 956.001.651
41	$ 979.833.253	$ 973.298.051
42	$ 1.401.141.159	$ 1.060.510.928
43	$ 1.876.834.703	$ 1.317.002.338
44	$ 2.061.683.342	$ 1.490.731.850
45	$ 2.126.746.957	$ 1.579.766.424
46	$ 2.147.883.259	$ 1.631.395.220
47	$ 2.147.883.259	$ 1.684.329.620
48	$ 2.147.883.259	$ 1.849.508.166
49	$ 2.147.883.259	$ 1.880.503.078
50	$ 2.048.801.135	$ 1.922.752.280
51	$ 2.105.403.969	$ 1.964.007.077
52	$ 2.105.403.969	$ 1.922.752.280
53	$ 2.147.883.260	$ 2.000.408.685
54	$ 2.147.883.260	$ 2.001.482.627
55	$ 2.147.883.260	$ 2.002.126.992
56	$ 2.147.883.260	$ 2.022.126.992
57	$ 2.147.883.260	$ 2.030.993.828
58	$ 2.147.883.260	$ 2.032.739.824
59	$ 2.147.883.260	$ 2.040.864.954
60	$ 2.147.883.260	$ 2.088.865.074
61	$ 2.147.883.260	$ 2.095.457.903
62	$ 2.147.883.260	$ 2.107.617.363

DIFERENCIA
$ 40.265.897

Se realiza reprogramación





***** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en Project con corte al 03 de marzo del 2024.**

ÍTEM	2.2. FASE EJECUCIÓN DE OBRAS LA JOYITA	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENT	%EJECUCIÓN	DIAS DE ATRASO
1.1.1.	Replanteo general	31/01/2023	31/01/2023	100,0%	
1.1.2.	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	14/02/2023	20/02/2023	100,0%	
1.1.3.	Descapote mecánico y retiro,Incl. MdeO.**	12/03/2023	30/03/2023	100,0%	
1.1.4.	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	5/02/2023	29/03/2023	100,0%	
1.1.5.	Campamento 40 M2	5/02/2023	6/02/2023	100,0%	
1.1.6.	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+Baseos)	2/02/2023	2/02/2023	100,0%	
1.2.1.	Demolición cimiento en concreto	28/07/2023	En ejecución	100,0%	
1.2.2.	Demolición placa de contrapiso	21/03/2023	12/04/2023	100,0%	
1.2.4	Demolición Cuneta Manual Incluye cargue y retiro	30/03/2023	20/04/2023	100,0%	
1.2.5.	Demolición Escalera Concreto	3/04/2023	28/03/2023	100,0%	
1.3.1.	Desmonte aparatos	19/03/2023	30/03/2023	100,0%	
1.3.2.	Desmonte carpintería metálica	27/03/2023	En ejecución	100,0%	
1.3.3.	Desmonte y retiro de red eléctrica A.P.**	27/03/2023	En ejecución	50,0%	
1.3.4.	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	10/04/2023	En ejecución	100,0%	
1.3.5.	Desmonte y retiro de llantas**	17/04/2023	21/03/2023	100,0%	
1.3.7.	Desmonte Y Reinst.De Pasamanos	1/05/2023	28/03/2023	100,0%	
1.3.8.	Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	1/05/2023	En ejecución	100,0%	
1.3.9.	Desmonte y retiro de luminaria Álbum Publico	8/05/2023	En ejecución	67,0%	
2.1.1.	Excavación Manual Taludes	30/03/2023	En ejecución	100,0%	
2.1.2.	Excavación manual con retiro en roca Caisson**	10/07/2023	En ejecución	100,0%	
2.1.3.	Excavación Mecánica Y Retiro	10/07/2023	En ejecución	100,0%	
2.1.4.	Entibado de Excavación **	10/07/2023	En ejecución	100,0%	
2.1.5.	Excavacion con equipo en roca Caisson**	18/07/2023	En ejecución	100,0%	
	Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	6/10/2023	En ejecución	90,0%	
	Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	10/11/2023	En ejecución	100,0%	
2.4.2.	Relleno recebo afirmado	6/06/2023	En ejecución	97,0%	
2.4.4.	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	30/06/2023	En ejecución	97,0%	
	Relleno arena s/tav de peña cernida +trans relle	10/11/2023	En ejecución	95,0%	
3.1.2.	Concreto de Limpieza (solado) 2500psi	14/05/2023	En ejecución	100,0%	
3.1.5.	Columna Circ Conc 4000PSI Ø1.20 M. - PILA	30/06/2023	En ejecución	100,0%	
	Pedestal En Concreto 4000psi	9/11/2023	En ejecución	100,0%	
	Vigas Aereas En Concreto 4000psi**	21/11/2023	7/12/2023	100,0%	
	Graderia Sitio	12/10/2023	En ejecución	90,0%	
	Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi	12/10/2023	En ejecución	100,0%	
3.4.1.	Muro contención concreto premezclado 4000	30/05/2023	En ejecución	100,0%	
3.4.2.	Muro de Contención en Gavión(Inc. Formaleta). **	27/07/2023	En ejecución	100,0%	
	Entrepiso Steel Deck E=.13	22/12/2023	En ejecución	100,0%	
	Estructura metalica obra	31/10/2023	En ejecución	97,0%	
3.7.1.	Acero de refuerzo 60000 **	19/08/2023	En ejecución	100,0%	
3.7.2.	Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	19/07/2023	En ejecución	100,0%	
	Tuberia Novafort d=250mm	3/11/2023	En ejecución	100,0%	
	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	3/11/2023	En ejecución	100,0%	
4.1.7.	Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm **	1/09/2023	En ejecución	100,0%	
	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	3/11/2023	En ejecución	100,0%	
	Canaliz ducto electric PVC- D2X3 Zona Verde	3/11/2023	En ejecución	100,0%	
8.1.2.	Tala de arboles h= 2.1 a 5 m incly. Transp	24/05/2023	2/08/2023	100,0%	
8.1.3.	Traslado con equipo y bloqueo arboles de 5 m a 10m	24/05/2023	En ejecución	100,0%	
	Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	3/11/2023	En ejecución	100,0%	
9.2.1.	Servicio de Time Lapse con Fotos	27/09/2023	En ejecución	100,0%	
	LOSA DE PISO ALIGERADA F'C 21 MPA!=.50 Caset. GUADUA	22/11/2023	7/12/2023	100,0%	
NP	Concreto ciclópeo concreto de 3000 psi. MezclObra 0.6Mx0.4P **	30/05/2023	30/06/2023	100,0%	
	Geotexil NT-1600** - Suministro e instalacion	16/11/2023	En ejecución	97,0%	
	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi **	20/09/2023	En ejecución	100,0%	
	CANASTILLA PASAJUNTAS (4 BARRAS LISAS 1"*35 CM CADA 30 CM)	8/11/2023	En ejecución	100,0%	
	Corte Concreto Dilatac.cortadora (e=6-10)	14/11/2023	En ejecución	100,0%	
	Mamposteria en Bloque de cocreto 15x20x40	16/01/2024	En ejecución	100,0%	
	GROUTING - MORTERO F´CR 16.5 MPA MAMPOSTERIA CDRC	16/01/2024	En ejecución	100,0%	
	Piso en concreto MR 41 (280 Kg/cm2) acelerado a 7 dias estampado	14/11/2023	En ejecución	100,0%	
	Suministro e instalación de bordillo A80	8/11/2023	En ejecución	95,0%	
	Sunistro e instalación de cárcamo de .43x.40x1.00	8/11/2023	En ejecución	100,0%	
	Sunistro e instalación de cárcamo prefabricado 0.63x0.60x1.00	30/11/2023	En ejecución	100,0%	
	REEMBOLSABLES				
	Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M			100,0%	
	LICENCIAS AMBIENTALES, PERMISOS ETC.			8,4%	

AVANCE DE OBRA JOYITA

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA (%)	EJECUTAD0 SEMANA (%)
1, 2, 3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,94%	0,56%
6	1,00%	0,83%
7	2,30%	2,85%
8	2,43%	2,88%
9	2,84%	3,19%
10	3,31%	3,57%
11	4,20%	4,17%
12	5,29%	5,56%
13	6,50%	6,86%
14	8,88%	7,94%
15	10,75%	8,48%
16	12,62%	8,83%
17	14,49%	9,93%
18	9,72%	10,70%
19	11,46%	12,04%
20	11,65%	12,24%
21	12,65%	12,44%
22	14,04%	14,48%
23	15,67%	14,69%
24	17,57%	14,97%
25	20,12%	16,07%
26	23,63%	18,81%
27	27,43%	19,65%
28	31,44%	21,53%
29	36,53%	21,66%
30	41,89%	22,20%
31	49,39%	23,28%
32	56,29%	23,93%
33	64,16%	24,88%
34	71,70%	25,29%
35	79,05%	26,21%
36	86,24%	31,61%
37	93,12%	33,05%
38	99,32%	35,69%
39	30,84%	49,24%
40	32,97%	50,34%
41	36,11%	51,54%
42	40,08%	53,06%
43	44,21%	53,93%
44	49,24%	55,40%

DIFERENCIA

-5,61%

El presente informe se realiza con la programación aprobada con la prorroga 4 del día 27 de febrero 2024

PRESUPUESTO DE OBRA


SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA ($)	EJECUTAD0 SEMANA ($)
1, 2, 3 y 4	$ 0	$ 0
5	$ -	$ -
6	$ -	$ -
7	$ -	$ -
8	$ -	$ -
9	$ -	$ -
10	$ 119.920.521	$ 125.904.888
11	$ 222.180.989	$ 131.942.265
12	$ 260.188.615	$ 160.148.255
13	$ 292.531.508	$ 195.040.036
14	$ 324.957.535	$ 237.973.744
15	$ 353.972.194	$ 253.235.904
16	$ 385.015.574	$ 257.344.467
17	$ 416.924.020	$ 307.539.672
18	$ 458.271.715	$ 338.358.368
19	$ 492.840.161	$ 389.179.758
20	$ 524.540.463	$ 390.406.540
21	$ 555.997.749	$ 401.941.434
22	$ 724.478.633	$ 451.596.426
23	$ 958.016.838	$ 470.823.280
24	$ 1.206.827.113	$ 491.934.026
25	$ 1.297.204.061	$ 518.740.964
26	$ 1.400.626.453	$ 545.402.626
27	$ 1.615.540.606	$ 638.054.836
28	$ 1.998.413.055	$ 724.063.360
29	$ 2.363.195.356	$ 733.873.197
30	$ 2.673.832.222	$ 759.338.573
31	$ 2.936.589.922	$ 821.634.587
32	$ 3.191.769.741	$ 876.416.003
33	$ 3.688.679.196	$ 892.490.636
34	$ 4.092.999.488	$ 956.267.828
35	$ 4.409.443.094	$ 1.121.592.127
36	$ 4.717.985.517	$ 1.821.263.451
37	$ 4.936.813.550	$ 1.968.377.336
38	$ 5.217.140.703	$ 2.193.652.955
39	$ 724.121.553	$ 2.443.345.239
40	$ 969.438.022	$ 2.694.187.115
41	$ 1.260.506.788	$ 2.769.466.384
42	$ 1.610.945.317	$ 2.941.690.198
43	$ 2.098.757.589	$ 3.099.604.108
44	$ 2.702.189.538	$ 3.201.695.539


DIFERENCIA

$ 441.623.541

45	57,70%	56,84%
46	68,30%	63,22%
47	81,30%	68,28%
48	90,95%	70,79%
49	99,15%	72,53%
50	73,47%	72,53%
51	77,98%	74,24%
52	82,10%	76,31%
53	86,20%	77,99%
54	91,13%	80,15%
55	96,32%	81,53%
56	100,00%	82,47%
57	84,92%	84,10%
58	89,47%	85,79%
59	94,16%	86,92%
60	98,87%	89,95%
61	94,45%	93,25%
62	100,00%	94,39%

45	$ 3.475.211.764	$ 3.408.765.750
46	$ 4.130.900.904	$ 3.639.193.637
47	$ 4.934.225.691	$ 3.731.271.626
48	$ 5.704.589.939	$ 3.781.259.809
49	$ 6.297.723.282	$ 3.905.687.250
50	$ 4.058.453.662	$ 4.026.419.636
51	$ 4.360.473.613	$ 4.151.118.150
52	$ 4.667.894.037	$ 4.245.571.536
53	$ 4.995.933.331	$ 4.294.849.850
54	$ 5.361.910.360	$ 5.081.489.422
55	$ 5.915.029.955	$ 5.194.717.673
56	$ 6.343.171.312	$ 5.202.777.980
57	$ 4.929.194.744	$ 5.297.563.338
58	$ 5.258.201.075	$ 5.346.898.932
59	$ 5.668.749.171	$ 5.460.736.037
60	$ 6.194.201.684	$ 5.633.378.705
61	$ 6.268.686.498	$ 5.832.772.247
62	$ 6.343.171.312	$ 5.901.547.771





***** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en Project con corte al 09 de marzo del 2024.**

AVANCE TERRITORIO 1 - 09/03/2024						
PIP	VALOR	% PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO	% EJECUTADO	VR. EJECUTADO	DESVIACIÓN
JOYITA	$ 6.343.171.312,00	100,00%	$ 6.343.171.312,00	94,39%	$ 5.987.319.401,40	-5,61%
BELLO HORIZONTE	$ 2.147.883.259	100,00%	$ 2.147.883.258,71	99,16%	$ 2.129.841.039,34	-0,84%
TOTAL	$ 8.491.054.571	100,00%	$ 8.491.054.570,71	95,60%	$ 8.117.160.440,73	-4,40%

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (OBRA)

PARQUE BELLO HORIZONTE:

1.Se continua con la construcción de muro de mamposteria en concreto en el sector norocidental del parque

2. Se instaló arte de dos señaleticas del parque

3. Se realiza instalación de caja de medidor electrico

4. Se instala malla de nylon de porterias de futbol y baloncesto

5.Aseo y Limpieza: Prosiguen los trabajos de limpieza y aseo fino en todas las áreas del parque.

PARQUE LA JOYITA:

1. Instalación de sardinel A15

2. Instalación de adoquín en senderos

3. Instalación de enchape en seccion de escalera del salon comunal y graderias en sendero

4. Armada de muro gavión arquitectónico.

5. Instalacion de acometida y derivacion

6. Instalación de grama kikuyo

7. Extendida de arena negra para jardineras

8. Conformacion de anden en parte superior del parque

9. Izage de postes para luminarias

10. Excavación para individuos arboreos

11. Instalación de barandas M81 y M83.

12. Conformacion de cajas eléctricas.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARQUE BELLO HORIZONTE:

1. Continuar con remates de bordillos, piezas faltantes, resanes e instalación de piedra laja, entre otros

2. se continuará con aseo y limpieza en todas las áreas del parque

4. Pintura de barandas

5. Se deben completar trabajo de redes electricas para obtener certificacion RETIE Y RETILAB

6. Se debe completar el arte de la señaletica

PARQUE LA JOYITA:

1. Instalacion de grama kikuyo.

2. Instalación de bordillo A80

3. Instalacion de adoquin cuarteron en senderos.

4. Pintura de estructura metalica

5. Instalacion de piedra laja amarilla en muro en mamsporteria en zona de tanque de almacenamiento de aguas lluvias

6. Conformación de anden en costado nororiental del parque

7. Redes eléctricas

8. Instalacion de barandas M81 y M83

9. Instalación de redes eléctricas.

10. Instalacion de sardinel A15.

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PARQUE LA JOYITA :

Se requiere que el contratista aumente personal operativo (mano de obra no calificada) para ejecutar las diferentes actividades en los diversos frentes del parque.
Se le solicita al contratista tener en obra los insumos y materiales necesarios para la ejecución de las actividades
Se le solicita al contratista realizar control de asentamiento de la bahia de parqueadero y pasarela.
Se le reitera al contratista la terminacion o acabado de las actividades debe de ser de buena calidad.

PARQUE BELLO HORIZONTE:

Se requirió al contratista garantizar la calidad y estabilidad de las obras, toda vez que, existen actividades que a la fecha presentan fallas en su ejecución o inestabilidad por la no culminación de las mismas.
Se recuerda al contratista el aunar esfuerzos en la consecución de las actividades y el aumento del personal, toda vez, que existe una desviación del porcentaje entre lo ejecutado y lo programado.
Se le solicita al contratista finalizar actividades pendientes del muro de contención del sector 3, entrega de informacion forestal y emitir respuesta de señalización en conjunto con sus especialistas.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
PRESENTACIÓN DE INFORME DE PLAN DE COMPRAS DE LOS PIP LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE, Y ENTREGA DE PAQUETE No. 03 DE ÍTEM NO PREVISTOS	CONSORCIO TINGUA 2023	INMEDIATA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APUS por parte de la interventoría y del contratista.

7. Aspectos técnicos:

La Joyita:

1. Se requiere al contratista de obra, que el personal operativo sea independiente para cada parque.
2. Se requiere que el contratista inicie con la empradización de zonas verdes.
3. Se requiere que el contratista avance con la instalacion del enchape en la escalera y graderia.
4. Se requiere que el contratista garantice la estabilidad y calidad de la obra en la ejecucion y terminados de todas las actividades.
5. Se requiere que el contratista realice las compras de los insumos necesarios para avanzar con la ejecución del contrato.
6. Se requiere que el contratista avance con la instalacion de barandas de cerramiento M81 y M83,
7. Se requiere que el contratista avance con la instalacion de redes electricas

Bello Horizonte :

1. Se informó al contratista acerca de los constantes retrasos presentados en obra y sobre el posible incumplimiento de las obligaciones contractuales, por ello, se requirió al contratista tomar cartas en el asunto.

2. Se recomendó y recordó al contratista la administración y solicitud de materiales en obra, en razón al tiempo de finalización del contrato y su relación con las actividades pendientes por ejecutar.

8. Aspectos administrativos:

Se realiza Comité de Obra No. 61 el día 07/03/2024, participantes: SDH, Interventoría ETA, Consorcio Tingua 2023.

Se remite al contratista de obra los compromisos pactados en el comité de obra No. 61 para su respectiva revisión.

Se realiza reitera solicitud al contratista de entrega items no respuestas a oficio y solicitudes de la interventoria, seguimientos a tramites de entidades.

9. Resumen del Comité de Obra

Recorrido Parque La Joyita

Se realiza recorrido con el Arq Camilo Torres, gerentes de proyectos de la entidad SDHT, y la profesional social Martha Casas de apoyo tecnico social de la entidad SDHT.

La Arq. Diana, indica al Arq Camilo Torres, que el proyecto en el P.I.P. La Joyita, se ajusto su poligono de intervencion, ya que inicialmente este poligono daba contra las viviendas existentes al costado oriental del parque; decisión que se tomo en conjunto con profesionales de apoyo tecnico de la supervision de la entidad SDHT, contratista e interventoria.
La Arq. Diana, indica al Arq Camilo Torres, que se tiene dentro del proyecto los tótems, los cuales son jardines verticales, polarizadores, parqueadero en el salón comunal, el cual tiene 11 estacionamientos, se ubica al costado oriental del salón comunal un tanque de almacenamiento de aguas lluvias.
La Arq. Diana, indica al Arq Camilo Torres, que el proyecto cuenta con tres puntos de conexion con el proyecto aledaño al costado occidental, el cual es ejecutaro por el fondo de desarrollo local de San Cristobal, los puntos de conexión se ubican, uno en el parqueadero continuo al salon comunal, el segundo zona intermedia del parque, y el tercero parte superior del parque, donde se ubica un segundo tótem y tiene conexión el sendero superior del parque.
La Arq. Diana, indica al Arq Camilo Torres, que el proyecto cuenta con un mirador pasarela, y una bahía de parqueadero en la parte norte del parque, la cual tiene 9 estacionamientomos, una estructura de totém.
La Arq. Diana, indica al Arq Camilo Torres, que se esta ejecutando un anden o sendero peatonal en el costado noroccidental del parque, el cual llega hasta el limite de poligono de intervención, en donde el contratista del proyecto aledaño hara su respectivo empalme.

Recorrido Bello Horizonte

El arq. Jonathan Henao residente de consorcio Tingua 2023 manifiesta las actividades que se encuentra realizando para finalización de parque.

La arquitecta Gabriela Mejía residente de interventoría, manifiesta que el contratista lleva un porcentaje de 99% de ejecución.

El arq. Camilo Torres apoyo técnico de supervisión de la Secretaria de Hábitat, solicitó a la interventoría y al contratista completar con pintura blanca las fachadas de circundantes al parque.

10. Aspectos componente SSTMA:

Actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTMA) interventoría ETA semana del 04 al 09 de marzo del 2024
Se informa a la entidad que, durante la semana del 4 al 09 de marzo, se presentó un evento con un trabajador, de los cuales se solicita al contratista de obra atender las solicitudes de reporte de accidente a la ARL para atención de los cuales el contratista de obra no acata las indicaciones. Por lo tanto, la interventoría al ver que no reaccionan se remite comunicado de incumplimiento y llamado de atención al residente SST aprobado para territorio 1, para que estos accidentes no se pasen desapercibidos.

Se informa a la entidad que el día 5 de marzo de 2024 el contratista remite informe mensual 14 SST correspondiente al mes de febrero de 2024 se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

Durante la semana se identificaron observaciones en obra, al no ser atendidos en el transcurso del día, la interventoría remite comunicado INT-PARQUES-1564 con el asunto: INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS AMBIENTALES Y SST PARA TERRITORIO 1 el día 1 de marzo de 2024, al ver que no se atienden las observaciones de remite comunicado INT-PARQUES-1574 con el asunto APREMIO POR LA NO IMPLEMETACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS AMBIENTALES Y SST PARA TERRITORIO- 1 el día 7 de marzo de 2024.

Por parte del contratista se remite documentación de personal (5) de mano de obra no calificada, de los cuales de da aprobación de ingreso a los trabajadores presentados en la semana para territorio 1.

Se remite al contratista de obra comunicado el día 6 de marzo bajo radicado INT-PARQUES-1571 con el asunto: APREMIO A LOS OFICIOS INT - PARQUES 1363, INT-PARQUES-1412 y INT-PARQUES-1172, LOS CUALES SOLICITAN AJUSTAR FICHAS DE INTERVENCIÓN SILVICULTURAL DE LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS Y OTROS, - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA, TERRITORIO 1.

Se recibe respuesta a los comunicados enviados en materia SST el día 7 de marzo de 2024, sin embargo está en revisión por parte de la interventoría

En comité de obra del pasado 07 de marzo de 2024.

•Se informa a la entidad que el día 6 de marzo de 2024, se enviaron documentos de 5 trabajadores de los cuales se dieron aprobación por parte de la interventoría para ingresar a trabajar, sin embargo, se manifiesta que estos trabajadores no están autorizados para trabajos en alturas o en espacios confinados
•Se resalta la actividad de orden, aseo, limpieza y protección de las excavaciones ya que se evidencia una mejoría en las zonas internas de la obra
•Se solicita que los acopios de material granular y prefabricados sean señalizados, demarcados e identificados dentro del territorio
•Se informa a la entidad que el informe mensual 14 del componente ambiental no se ha recibido por parte de la interventoría
•Se solicita la respuesta de los comunicados enviados con observaciones a la interventoria con registro fotográfico para tener evidencia de la gestión por parte del contratista de obra

A la fecha de este reporte se continua con solo uno (1) accidente que a la fecha continúa abierto, Caso SI FELIX ALBERTO CASALLAS VILLA con CC 80.235.440 de la subcontratista MyE CONTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS quien ha la fecha presenta 56 días de incapacidad con proyección a que se la extiendan debido al tipo de lesión.

Se solicita al contratista gestionar jornada de orden y aseo a toda la obra, ya que para la primera semana de marzo se tendrá visita del alcalde y se debe garantizar senderos, orden aseo y limpieza de todas las áreas de tránsito de peatones.
En materia ambiental se informa a la entidad que los materiales no están siendo protegidos, demarcados ni señalizados, adicionalmente los están instalando sobre sumideros y cárcamos lo que NO esta permitido dentro de la obra.
Observaciones generales en SST&MA:
Por parte del contratista se presenta un accidente, de los cuales el contratista no le da manejo adecuado y lo envían por EPS de los cuales se genera dos días de incapacidad, fecha inicio 08-03-2024 al 09-03-2024. Por este motivo, se realiza llamado de atención al residente SST de obra de territorio 1 ya que no se reportó el accidente a la ARL y se dio un mal manejo del caso.
Se continua con la incapacidad del profesional Sergio Miguel Luna Jaimes con fecha de inicio el 23 de febrero de 2024, con fecha fin de 23/03/2024. La interventoría a modo de responsabilidad pone a disposición a la profesional Jerika Quijano residente SSTMA de territorio 2 para realizar las visitas de campo y atender todos los requerimientos de obra y administrativos.
No se presentan incapacidades adicionales en la interventoría para la presente semana

Personal interventoría semana del 19 al 25 febrero del 2024:

Administrativos interventoría ETA
1.Residente Interventoría (Parque La Joyita) ING. ÁLVARO APONTE
2.Residente Interventoría (Parque Bello Horizonte) ARQ. GABRIELA MEJIA
3.Residente SSTMA Interventoría ING. SERGIO LUNA
4.Trabajador social Interventoría ALEJANDRA RAMIREZ
5.Inspector Técnico Interventoría JESSICA CAROLINA ALVAREZ
6.Directora Interventoría DIANA AVENDAÑO
7.Pasante SENA topografía ANTONY PONTON

Ingresos Personal Operativo Subcontratista MyE Construcciones (Actividad puntual estampado pasarela peatonal)

1.CARLOS ANDRES ARIZA QUIÑONES 1002495232
2.PEDRO JOSE CAVA SAMBRANO 1129497580
3.AMILCAR ENRIQUE GONZALEZ TEHERAN 6323652
4.FREDDY ORLANO RAMIREZ FLOREZ 1014186700

N°	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	CARGO	EMPRESA
1	DANIEL CANTE FANDIÑO	19286851	MAESTRO	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
2	HECTOR EUSTORGIO LOPEZ CUADRADO	79383443	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
3	LISANDRO VELASQUEZ MORENO	73021023	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
4	JOSE ANTONIO CHAPARRO	79351045	VIGILANCIA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
5	KARLA VANESA RODRIGUEZ BARROS	1122412508	INSPECTORA SST	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
6	OSCAR MAURICIO BLANCO BLANCO	1031160920	OFICIAL	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
7	PABLO ANTONIO AMAYA HERNANDEZ	19236297	MAESTRO	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
8	ARNOLDO MELO	3080157	MAESTRO	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
9	LUIS ALFONSO CONTRERAS PACHECO	1091533202	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
10	LUIS ALBERTO ACUÑA LEGUIZAMON	1023913840	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
11	JORGE SARMIENTO PATIÑO	79804448	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
12	EDUARDO LUIS MUÑOZ MUÑOZ	1.043.850.09 1	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
13	OSBAIRO DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ	15.681.887	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
14	JUAN CARLOS MARTINEZ	84.452.365	OFICIAL DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
15	LUIS GUILLERMO SANDOVAL PUENTES	80932778	VIGILANCIA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
16	NARCISO EFRAIN OROZCO ABDALA	73507362	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
17	DEYSON EDUARDO MUÑOZ MUÑOZ	1043850480	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
18	JOHN JAIRO ROMERO COMBA	**79777241**	**AYUDANTE DE OBRA**	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
19	FREDY ALEXANDER VELASQUEZ BARAHONA	1023902897	SOLDADOR	ESTRUCTURAS METALICAS CYF S.A.S
20	HENRY ALBERTO ROMERO COMBA	80117329	OFICIAL DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
21	JOSE ULISES ALTURO RAMIREZ	93083473	ELECTRICISTA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
22	ANDRES SEGUNDO GARCIA ALMENDRALES	1082246458	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
23	JUAN DIAZ ESALA	9041616	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
24	EDGAR ANDRES PUENTES ARANGO	1012404634	OFICIAL	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
25	JULIAN ENRIQUE PADILLA RODRIGUEZ	1005852000	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
26	ALFONSO ENRIQUE FERNANDEZ POLANCO	7136847	OFICIAL	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
27	JAVIER ELISEO ARIAS SUA	1018413434	SOLDADOR	ESTRUCTURAS METALICAS CYF S.A.S
28	FERNANDO ENRIQUE BOSQUE PERCIO	**5149879**	**OFICIAL**	**M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS**
29	EURNO RODOLFO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	1069506859	OFICIAL	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
30	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ LOBO	1012394412	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
31	VICTOR JULIO SOTELA PEÑAGORDA	79117430	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
32	OSCAR ESTEBAN SUAREZ LOMELI	1122219524	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
33	ARIEL DANILO ASCANIO ASCANIO	1012334462	EMPREADEACION	BIOFORES INGENIERIA S.A.S
34	YESICH GOMEZ HOYOS	1077230771	EMPREADEACION	BIOFORES INGENIERIA S.A.S
35	JOSE JOAQUIN TRIJACA OSPINA	79873289	EMPREADEACION	BIOFORES INGENIERIA S.A.S
36	JOSE HILTON SOLAR MEJIA	1233184348	EMPREADEACION	BIOFORES INGENIERIA S.A.S
37	JOHN CARLOS MUÑOZ MOSQUERA	8540547	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
38	DAIRA ROSA OROZCO MANJARRES	45780030	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
39	FELIX ALBERTO CASALLAS VILLA	80235440	OFICIAL DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
40	HANVER FABIAN SUAREZ BENAVIDES	1012372373	OFICIAL DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
41	CARLOS JAVIER TAMARA PAEZ	1007127772	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
42	HECTOR JULIO GONZALEZ JIMENEZ	80732096	OFICIAL DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
43	ARMANDO MENDIVELSO MORENTON	80393893	OFICIAL DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
44	JOSE TABORDA CARRILLO	1062850280	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
45	GEOVANNI RODRIGUEZ PUERTA	9047672	MAESTRO	GR PAVICONS INGENIERIA S.A.S
46	EDUER ENRIQUE GONZALEZ PEÑA	18955376	AYUDANTE DE OBRA	MAQUINAS Y EQUIPOS JW S.A.S
47	VICTOR MANUEL MENDOZA PALACIOS	73553533	SOLDADOR	ESTRUCTURAS METALICAS CYF S.A.S
48	LUIS ALBERTO NIEVES UREÑA	6744550	SOLDADOR	ESTRUCTURAS METALICAS CYF S.A.S
49	WILLIAM ARTURO OSORIO PINZON	79820033	SOLDADOR	ESTRUCTURAS METALICAS CYF S.A.S

PERSONAL QUE INGRESO EN LA PRESENTE SEMANA

50	Luis Carlos Parra	1007795910	Ayudante	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
51	Jose Gregorio Paramo	73242250	Mecho	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
52	Keiser Yuberth Romero	1023035511	Boot	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
53	Jose Alejandro Cruz	79660012	Ayudante	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
54	Edimer Alfonso Martinez	1082869069	Ayudante	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS

11. Aspectos componente social:

COMPONENTE SOCIAL – 03 DE MARZO AL 09 DE MARZO/2024
•El día 06/03/2024 se llevó a cabo comité de seguimiento social, entre Entidad SDHT, Interventoría y Contratista.
•Informe semanal No. 58 (actividades del 26 de febrero al 02 de marzo/2024): El día 04/03/24 se reciben informes de ambos PIP. Por parte de Interventoría se remitieron observaciones al del PIP Bello Horizonte siendo atendidas el mismo día; por lo cual, ambos informes fueron revisados, complementados y remitidos a la Entidad el día 05/03/2024 para su revisión y concepto.
•Informe mensual No. 14 PIP La Joyita: El día 05/03/2024 se recibió Informe No.14 en su versión No. 1. Por parte De Interventoría se remitieron observaciones el día 06/03/2024 y se recibe ajustado en su versión No. 2 el día 07/03/2024. Una vez revisado, el día 08/03/2024 se solicita dar un alcance a la versión con la revisión del listado de personal.
•Informe mensual No. 14 PIP Bello Horizonte: El día 06/03/24 se recibió Informe No.14 en su versión No. 1. Por parte de Interventoría se remitieron observaciones el día 08/03/2024.
•El día 04/03/2024 se recibe metodología para taller pedagógico No. 2 del PIP La Joyita. Una vez revisada por Interventoría se remitieron observaciones el día 09/03/2024 y se recibe ajustado en su versión No. 2 el día 09/03/2024.
•PQRS No. 8 PIP La Joyita: Se recibe proyección de respuesta a PQRS el día 04/03/2024. Por parte de Interventoría se remitieron observaciones día 05/03/2024, siendo atendidas por el contratista el mismo día, por lo que, se remitió a la Entidad para su revisión y concepto.
•PQRS No. 16 PIP Bello Horizonte: Se recibe proyección de respuesta a PQRS el día 06/03/2024. A corte del presente informe se encuentra en revisión por parte de Interventoría (área técnica y Dirección de Int.)
•El día 04/03/2024 se realizó instalación de afiches informativos de PAC virtual para el Bello Horizonte, a su vez se reforzó la información por medio virtual en el grupo de WhatsApp con integrantes del comité veedor.
•Reunión extraordinaria final PIP Bello Horizonte: El día 04/03/2024 se refuerza vía virtual convocatoria para reunión extraordinaria programada para el 08/03/2024. Sin embargo, en comité integral del día 07/03/2024 se estableció aplazar la reunión hasta que se encuentren finalizadas las actividades del parque al 100% incluyendo el muro. Por lo cual, el mismo día se notificó a los convocados por medio virtual y telefónico, y quedó por confirmar la próxima semana la fecha de ejecución.
•Se dio inicio al cierre de actas de vecindad en el PIP La Joyita, junto con la entrega de volantes de primera y segunda visita. A corte del presente informe se cuenta con 25 actas de vecindad cerradas a satisfacción.
•Se realizó verificación del PAC La Joyita, evidenciando su atención por la Profesional Social en los horarios establecidos.
•Se realizó verificación de canales de atención dispuestos en el PAC virtual de Bello Horizonte.
•Se verifica actualización de vallas informativas de los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita, conforme lo establecido en el Acuerdo 787 de 2020.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE BELLO HORIZONTE







Imagen 1 y 2. Instalación de arte de señaletica





Imagen 3 y 4. Pintura de fachadas






Imagen 5. Relleno de recebo compactado





Imagen 6 y 7. Instalación de caja de medidor electrico



Imagen 8. Instalación de piedra laja



Imagen 9. acta de comité 61

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE LA JOYITA



Imagen 1 - 3. Instalación de enchape piedra laja amarilla, instalacion de adoquin t conformacuon de anden costado noroccidental.



Imagen 4-6. Conformacion de anden costado nororiental, instalacion de bordillo y conformación de cajas eléctricas.




Imagen 7-9. Instalación de barandas M81 y M83, corte de raiz y siembra de grama kikuyo.




Imagen 10-12. Recorrido y comité de obra


ANEXOS

Actividades ejecutadas en Parque Bello Horizonte, a fecha del presente informe 09/03/2024



Actividades ejecutadas en Parque La Joyita, a fecha del presente informe 09/03/2024





Instalación de piedra Laja, Aseo y Limpieza, instalación de caja de medidor electrico, construcción del muro de concreto sector noroccidental, instalación de arte de señaletica.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ARQ. DIANA M. AVENDAÑO B.



Conformacion de sendero costado nororiental, instalacion de enchape,instalacion de adoquin cuarteron, instalacion de tuberia electrica, instalacion de barandas MB1 y MB3, instalacion de grama kikuyo, excavacion pára individuos arboreos.

SUPERVISOR DE APOYO DEL CONTRATO
ING WILSON RAMÍREZ