ACTA DE REUNIÓN No. 61

FECHA: 07/03/2024 HORA INICIO: 11:30 AM HORA FIN: 1:35 PM

LUGAR: Se realiza comité presencial en el campamento del parque Guacamayas; Comité No. 61 consorcio COHESIÓN SOCIAL Territorio 2

ASUNTO: Comité de obra para TERRITORIO 2
primera etapa: seguimiento de apropiación de estudios y diseños.
Segunda Etapa: Seguimiento del avance de Obra.

ASISTENTES: CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL,
Interventoría ELSA TORRES ARENALES
Supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

ORDEN DEL DÍA:

1. Se realiza recorrido por los frentes de Obra.
2. Seguimientos de compromisos acta anterior.
3. Componente Técnico: Avances de Obra, Plan de contingencia
4. Actividades de obra a ejecutar en la siguiente semana. (Parque Guacamayas y Mirador Altamira).
5. Componentes SSTMA: Estados de los trámites ambientales POC y Tratamientos silviculturales
6. Componente Social: Actas de vecindad, comité de veeduría y estado de PQRS
7. Inconvenientes presentados, Plan de contingencia, Plan de compras.
8. Temas Administrativos: Entrega de informes mensuales, entrega de acta parcial con soportes.
9. Gestión de permisos y Trámites: (Servicios Públicos y Entidades Ambientales)
10. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR (29 DE FEBRERO DE 2024)

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLE SI/NO	OBSERVACIONES
Entrega de informes semanales pendientes (febrero 2024)	Consorcio Cohesión Social	Inmediata (05/03/2024)	No se cumplió	
Limpieza del Talud costado de la iglesia	Consorcio Cohesión Social	En seguimiento	Falta terminar	En seguimiento

ACTA DE REUNIÓN No. 61

Se presento informe de cierre del POC a la SDHT para remisión a la Secretaria Distrital de Ambiente	SDHT/SDA	En seguimiento		
Aprobación UAESP ajuste de los Diseños eléctricos del Parque Guacamayas realizados por la Consultoría	SDHT	En seguimiento		
Entrega de Acta parcial de enero 2024 ajustada (técnico):	Consorcio Cohesión Social	06/03/2024	Se presentó memorias de Guacamayas ajustadas el 06/03/2024, falta acta parcial	
Actividades de traslado de todo el material ubicado en cancha múltiple de Guacamayas	Consorcio Cohesión Social.	12/03/2024	No se ha iniciado	En seguimiento
Definir fecha de inicio de siembra de árboles y empradización en el parque Guacamayas	Consorcio Cohesión Social.	07/03/2024		
Manual de Sostenibilidad Altamira-	Consorcio Cohesión Social.	04/03/2024	No se cumplió	
Cronograma de cierre de actividades de Altamira (componente social)	Consorcio Cohesión Social.	01/03/2024	Si se cumplió	
Radicación de ubicación ante el IDRD propuesta de ubicación de caseta del parque Guacamayas	Consorcio Cohesión Social.	04/03/2024	Se remitió a interventoría el 06/03/2024, pero la información está incompleta y se debe remitir al IDRD	
Compromiso comité de veeduría definir Piedra rajón puntiaguda para área baja de la pasarela del parque guacamayas	Consorcio Cohesión Social.	04/03/2024		
Entrega de informe mensual social del mes de febrero 2024	Consorcio Cohesión Social.	05/03/2024	No se cumplió	

ACTA DE REUNIÓN No. 61

Cronograma actividades sociales	Consorcio Cohesión Social	Altamira 04/03/2024 Guacamayas 05/03/2024	Si se cumplió	
Subsanación informe mensual de enero 2024 del área SSTMA	Consorcio Cohesión Social.	04/03/2024	No se cumplió	

La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría le manifiesta al ingeniero residente del Consorcio Cohesión Social Dannisley Hurtado que, para los próximos comités e indispensable y obligatorio la asistencia de la directora de obra la ingeniera Catalina Cifuentes, quien lleva sin asistir desde el comité No 60

COMPROMISOS ACTA ANTERIOR.

Entrega de informes semanales pendientes (febrero 2024): La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría informa que, el contratista no entregó los informes semanales pendientes, el ing. Juan Ahumada responde que los informes serán entregados el día 9 de marzo del 2024, de igual forma, la arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría aclara al contratista que, la entrega de los informes debe ser de manera semanal

Limpieza del Talud costado de la iglesia: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que, la actividad en relación al compromiso continua en ejecución y por ende en el respectivo seguimiento por parte de la interventoría.

Aprobación del cronograma POC por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría informa, aun no se tiene información por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente.

Ajuste de los Diseños eléctricos del Parque Guacamayas por parte de la Consultoría La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría informa que, se está realizando el seguimiento para saber cómo va el proceso sabiendo que es un punto importante para el proyecto. La interventoría sugiere que lo el ajuste que se presentó a la UAESP se presente a la par en CODENSA para ganar tiempo.

Entrega de Acta parcial de enero 2024 (técnico): La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría informa que, el contratista entregó la información y la subsanación de las memorias el 6 de marzo del 2024, en consecuencia, a lo anterior el ingeniero Leonardo Romero residente de interventoría manifiesta que, se está revisando lo remitido y de encontrarse alguna observación esta será remitida, se recuerda que está pendiente anexar el acta parcial de obra.

ACTA DE REUNIÓN No. 61

En consonancia a lo ya dicho, el ingeniero Juan David Ahumada sugiere a la interventoría que se viabilice el pago del cambio del cerramiento en madera rolliza y malla; a esto responde la arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifestando lo siguiente: se debe realizar la consulta en relación a la sugerencia ya que según lo expresado en el pliego de condiciones SST del contrato menciona que, "el contratista debe mantener separado la obra de las zonas que no contengan ejecución" por lo anterior, se hará la investigación y se dará una respuesta a dicha solicitud.

Actividades de traslado de todo el material ubicado en cancha múltiple de Guacamayas: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría informa que, el contratista no ha iniciado el traslado del material y se le recuerda que, esta actividad era un compromiso que se planteó dentro del plan de contingencia, en respuesta a esto, el Ing. Dannisley Hurtado residente del consorcio Cohesión Social manifiesta que el compromiso era que para el 15 de marzo la cancha estaría desocupada. La Arq. Diana manifiesta que según el plan de contingencia la cancha debe estar desocupada para el día 12 de marzo de 2024.

Requerimiento acerca de la fecha de cuando se iniciará o realizará la siembra de árboles en el parque Guacamayas: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría informa que, se realizó recorrido por los parques con la Ing. forestal de la interventoría y se le solicito al componente forestal del Consorcio Cohesión Social que se indiquen las fechas en las que se iniciara la empradización y la siembra de las especies planteadas para el proyecto.

La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría sugiere que, se inicie la evaluación y la elaboración de los diseños acerca de la actividad que se tiene contemplada ejecutar por debajo de la pasarela, es importante iniciar lo requerido a fin de brindar respuesta a la comunidad; en respuesta a ello, el contratista alude que, la información será enviada por el componente forestal día 8 de marzo de 2024.

La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría sugiere que, se inicie la evaluación y la elaboración de los diseños acerca de la actividad que se tiene contemplada ejecutar por debajo de la pasarela, es importante iniciar lo requerido a fin de brindar respuesta a la comunidad; en respuesta a ello, el contratista alude que, la información será enviada por el componente forestal día 8 de marzo de 2024.

Manual de Sostenibilidad Altamira: El ing. Manuel residente de obra de Cohesión Social manifiesta que se hace referencia es al manual de mantenimiento, el cual se realizó y fue remitido el día 2 de marzo de 2024. El Arq. Anderson. Residente de interventoría manifiesta que ya se

revisó y lo tiene para revisión la Arq. Diana Avendaño.

La Arq. Diana, manifiesta que se revisará y se dará la respuesta a lo mencionado el día 8 de marzo de 2024.

Cronograma de cierre de actividades de Altamira: La profesional social de la interventoría Jenifer Vega manifiesta que se entregó la documentación por parte del contratista el cual se corrigió y se envió a la SDHT el día 6 de abril de 2024 para visto bueno. Comenta que en el documento remitido se aclara y especifica la fecha de la socialización de los trabajos de restitución de las placas de concreto y la aprobación del PMT.

Radicación de ubicación ante entidad pertinente de caseta del parque Guacamayas: El ing. Juan Ahumada manifiesta que envió un correo con la información a la interventoría el día de hoy para visto bueno por la interventoría. Que conforme a este aval se realizara la radicación del documento ante el IDRD, por lo cual, el compromiso continúa en seguimiento hasta tanto no sea radicada la información al IDRD.

Respuesta PQRS de si se colocara Piedra rajón puntiaguda para área baja del mirador del parque guacamayas: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría indica que, el día lunes en el recorrido con la profesional forestal se revisó el tema en cuestión con la Ing. Catalina Cifuentes para la viabilidad e instalación de dichas piezas en cumplimiento de la solicitud de la comunidad.

Cronograma actividades sociales: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría informa que, no se ha entregado la información por parte del Consorcio Cohesión Social; en repuesta a ello el contratista refiere que, la entrega de lo solicitado será remitida el día 7 de marzo de 2024.

Subsanación informe mensual área SSTMA: La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría informa que no se ha cumplido con la entrega de la información, el contratista responde que, hace falta documentación de los sub contratistas por lo cual no se ha podido realizar las subsanaciones requeridas.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría pregunta que soportes hacen falta ya que el informe es de enero y se está en marzo, aduce que, la plataforma ya se abrió para continuar con los pagos.

El ing. Juan Ahumada inge auxiliar del contratista de obra pregunta cómo se van a seguir cobrando las cuentas ya que manifiesta que en comunicación con Gilbert coordinador de interventoría, este manifestó que los pagos se tenían que remitir por correo electrónico.

ACTA DE REUNIÓN No. 61

La Arq. Diana Avendaño manifiesta que no conoce el procedimiento., El ing. Juan Galeano de la SDHT, expresa que se debe enviar por correo la solicitud de desembolso ya que los recursos que correspondían a dicho pago entraron a pasivos

AVANCE DEL COMPONENTE TÉCNICO:

PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES GUACAMAYAS Y ALTAMIRA:

PARQUE GUACAMAYAS

PORCENTAJE DE AVANCE

Porcentaje programado: 51,50%

Porcentaje de ejecución: 51,47%

Atraso: -0,03%

Porcentaje ejecutado desde el 29 de febrero al 06 de marzo de 2024: 3.87%

Actividades en atraso para el Parque Guacamayas: No se presenta atraso significativo, sin embargo, se presenta alerta por frentes inactivos:

- **Muro contención concreto premezclado 4000.:** Actividad que según plan de contingencia para la prórroga No.3 está programada para finalizar el 27 de marzo de 2024, pero en obra se evidenció inactividad el día 5 de marzo de 2024. Y para las obras de muros de contención que se deben desarrollar en la carrera 2C bis A no se han iniciado los trabajos.
- **Rampas y escaleras costado oriental del proyecto:** Actividad que según plan de contingencia para la prórroga No.3 está programada para finalizar el 25 de marzo de 2024, pero en obra se evidencia inactividad desde el día 1 de marzo de 2024 hasta el 5 de marzo de 2024. Se evidencia la falta de la comisión topográfica para realizar actividades de campo.
- **Conexión de colector de alcantarillado pluvial:** Actividad que según plan de contingencia para la prórroga No.3 está programada para finalizar el 27 de marzo de 2024, pero en obra se evidencia inactividad desde el día 28 de febrero de 2024 hasta el 5 de marzo de 2024. A pesar de que el 15 de febrero de 2024 fue aprobado por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAAB) las intervenciones a realizar en cuanto a la reubicación del pozo de inspección final, para lo cual se pueden ir realizando las actividades de excavación e instalación de tubería Novafort de 12”.
- **Cancha múltiple**: Actividad que según plan de contingencia para la prórroga No.3 está programada para finalizar el 12 de marzo de 2024, pero en obra se evidencia inactividad

desde el día 28 de febrero de 2024 hasta el 5 de marzo de 2024. No se ha realizado el retiro del acopio que se encuentra en la cancha, ni se evidencia ejecución de porterías, del tablero de baloncesto, ni de la demarcación de la cancha.

- **Postes y luminarias**: Actividad que según plan de contingencia para la prórroga No.3 está programada para finalizar el 27 de marzo de 2024, pero en obra se evidencia inactividad desde el día 28 de febrero de 2024 hasta el 5 de marzo de 2024.
- **Andenes costado sur**: Actividad que según plan de contingencia para la prórroga No.3 está programada para finalizar el 15 de marzo de 2024, pero en obra se evidencia inactividad desde el día 28 de febrero de 2024 hasta el 5 de marzo de 2024 en el andén de las viviendas ubicadas en el costado sur de la iglesia. En obra se ha manifestado de manera verbal que la inactividad se debe a un traslado de la red de gas que debe hacer la empresa prestadora del servicio VANTI, pero se desconoce la fecha de solicitud del traslado de la red por parte del Consorcio Cohesión Social y la respuesta dada por VANTI con la fecha del posible traslado.

El Ing. Leonardo Romero residente de interventoría informa que, lo expuesto líneas arriba no hace alusión a actividades en atraso, únicamente es, una alerta para que el contratista tenga en cuenta las actividades que puedan ir adelantando y como sugerencia de ejecución en concordancia al plan de contingencia.

Interviene el Ing. Dannisley Hurtado aduciendo que, se están realizando cambios a los compromisos adquiridos en comités anteriores lo cual nos afecta como contratista; aclara que, para el compromiso de la cancha solo se tenía contemplado desocupar el área mas no la ejecución total de las actividades faltantes como lo es la pintura, demarcación, etc. De igual forma el contratista menciona que, ya se encuentra en fabricación los tableros y pórticos contemplados en esta área.

En mención a lo anterior, La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que, lo mencionado no solo hace referencia a los compromisos, si no que por el contrario obedecen a los tiempos establecidos en el plan de contingencia presentado por el Consorcio Cohesión Social para la prórroga No.3 y aprobado por la interventoría.

El Ing. Juan Gerardo Galeano apoyo técnico de la supervisión de la Secretaria Distrital del Hábitat sugiere hacer un alcance al plan de contingencia entregado para la prórroga para modificar las fechas de algunas actividades que no se han realizado y así tener claro la fecha de terminación y que la interventoría diga si lo aprueba o no.

El Ing. leonardo Romero residente de interventoría manifiesta que, existen actividades que se pueden ir adelantando como lo es la instalación de las luminarias, el Ing. Dannisley Hurtado residente del consorcio cohesión social manifiesta que, ya se cuenta en obra con los postes eléctrico y que el día 8 de abril llegara el resto de material y se iniciara con la instalación.

ACTA DE REUNIÓN No. 61

También se informa que, en andenes de viviendas del costado sur frente a la iglesia, se encuentra pendiente el traslado de la red de gas por parte de la empresa prestadora del servicio (Vanti) que han retrasado las obras en este frente, pero a la fecha la interventoría no conoce la trazabilidad sobre las solicitudes del traslado de dicha red de gas que ha hecho el Consorcio Cohesión Social, por lo cual se solicita se envié dicha trazabilidad con el fin de poder hacer seguimiento, ya que la comunidad ya está interponiendo quejas sobre la falta de personal en esta zona.

El Ing. Juan Gerardo Galeano apoyo técnico de la supervisión de la Secretaria Distrital del Hábitat manifiesta que, toda la trazabilidad que se tenga es una garantía para el contrato para justificar los atrasos, de igual forma la Arq. Diana Avendaño solicita que, se brinde la fecha de intervención en la parte baja del parque en la acometida eléctrica que se debe hacer, el Ing. Dannisley Hurtado menciona que se realizará el día 12 de marzo de 2024.

Actividades para la próxima semana en el parque Guacamayas:

- Demolición de la calle 37b sur.
- Instalación de asfalto en la pista de trote.
- Vaciado de concreto para andenes.
- Excavación mecánica para la vía
- Estación asfalto para la vía.
- Vaciado de concreto para vía
- Vaciado de concreta zona de plazoleta principal

PARQUE ALTAMIRA:

PORCENTAJE DE AVANCE

Porcentaje programado: 100,00%
Porcentaje ejecutado: 99,07%
Atraso: -0,93%
Porcentaje ejecutado desde el 29 de febrero al 06 de marzo de 2024: 0.2%

Actividades en atraso para el Mirador Altamira:

- **Aplique Solar de piso para empotrar**: Actividad programada desde el 08 de enero de 2024 y con finalización al 19 de enero, actividad en ejecución tardía, presenta un atraso de 48 días.
- **Señal sc - 120 dos caras (sum+instal):** Actividad programada desde el 09 de enero de 2024 y con finalización al 20 de enero de 2024, actividad con una ejecución tardía, obras realizadas únicamente

de instalación de estructura metálica, pendiente arte de las señaléticas, presenta un atraso de 47 días.

- **Señal idg-s 60x70 2 caras (sum + inst):** Actividad programada desde el 09 de enero de 2024 y con finalización al 20 de enero de 2024, actividad con una ejecución tardía, obras realizadas únicamente de instalación de estructura metálica, pendiente arte de las señaléticas, presenta un atraso de 47 días.

El Consorcio Cohesión Social requiere saber a qué entidad se le hará la entrega de la obra realizada en Altamira, dado que, lo ejecutado no corresponde a ninguna escala de parque por lo cual no puede ser entregada al IDRD, ni se tipifica como una vía para que sea recibido por el IDU, por ello el contratista solicita a la entidad se aclare este tema dado la premura del caso.

La Arq. Diana Avendaño Directora de interventoría sugiere que, se realice de manera inmediata la entrega de las obras realizadas para el mirador de Altamira, aclara que, a la fecha se encuentran pendientes culminar la instalación de los apliques solares y el arte de la señalética. El ing. Manuel residente de obra de Altamira manifiesta que se tuvo unos inconvenientes con los apliques solares y que se enviaron a laboratorio para ser corregidos que tan pronto lleguen serán instalados. Manifiesta que se ha instalado 34 y que la señalética llega durante la semana.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría solicita, se ingrese personal de aseo ya que durante el recorrido se evidenciaron detalles de aseo fino sin atender, plantas quemadas o muertas y las demás observaciones que se mencionaron durante el recorrido; en atención de lo anterior, el contratista menciona que, frente al tema de la jardinera afectada se tiene contemplado realizar la sustitución dos días antes de la fecha de entrega.

El Ing. Manuel Herrera residente del contratista requiere saber si, se puede hacer el cerramiento provisional para proteger las plantas que se sembraron cerca de la ronda de la quebrada ya que en ese sector no se puede instalar nada, a este cuestionamiento responde la entidad a través de su apoyo a la supervisión, que el contratista es el encargado de entregar las plantas el día de entregar el día final, sin embargo, aduce que puede ser pagadas por imprevistos.

La interventoría manifiesta que se va a investigar si la reposición de las plantas puede ser pagado por imprevisto, aunque considera que no se podría pagar por imprevisto dadas las condiciones de lo que se refiere un imprevisto en el contrato.

El ing. Juan Galeano de la SDHT, le pregunta a la Arq. Diana Avendaño directora de la interventoría cual sería un imprevisto, a lo que contesta que depende la matriz de riesgo lo que contemple y que no la tiene presente en el momento.

El ing. Juan Galeano manifiesta que es obligación de la interventoría conocer los documentos del

contrato de obra, a lo que contesta la Arq. Diana Avendaño directora de Interventoría que si se conocen lo mismos. Por lo que el ing. Galeano pregunta en donde se tiene la matriz de riesgos.

La Arq. Diana manifiesta que no es una obligación saberlos de memoria, por lo que, el ing. Galeano manifiesta que es obligación de la interventoría conocer a cabalidad los documentos precontractuales del contrato de obra y que se debe tener claro y definido este punto.

La Arq. diana Avendaño expresa que los mismos y que en la matriz no se tiene contemplado este tipo de imprevistos, lo que allí se estipula son imprevistos impredecibles como catástrofes naturales o La Arq. Diana manifiesta que se estudiara, pero manifiesta que se debe , así mismo se expresa que se hace necesario realizar la restitución de dichos elementos para el día de la entrega.

Actividades de la próxima semana PIP Altamira

- instalación de apliques solares
- instalación de Bolardos AC-405-01
- Instalación de arte para señalética
- Aseo general

PORCENTAJE PARA TERRITORIO 2

A 06 DE MARZO DE 2024 CON EL VR DEL BALANCE A 8 DE FEBRERO 2024

PIP	VALOR	% PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO	% EJECUTADO	VR. EJECUTADO	ATRASO
GUACAMAYAS	7.099.234.555,90	51,50%	3.656.105.796,29	51,47%	3.653.976.025,92	-0,03%
ALTAMIRA	1.322.645.784,04	100,00%	1.322.645.784,04	99,07%	1.310.345.178,25	-0,93%
TOTAL	8.421.880.339,94	59,12%	4.978.751.580,33	58,95%	4.964.321.204,17	-0,17%

NOTA:	EL PORCENTAJE EJECUTADO ESTA CALCULADO CON EL VALOR DEL BALANCE DEL PROYECTO ($ 8.421.880.340)

Porcentaje programado: 59,12%

Porcentaje de ejecución: 58,95%

Atraso: -0,17%

Porcentaje ejecutado desde el 29 de febrero al 06 de marzo de 2024: 3.30%

Porcentajes ajustados según programación presentada para la prórroga No 3

Avance componente SSTMA:

ACTA DE REUNIÓN No. 61

La Ing. Yerika Quijano residente SSTMA de la interventoría manifiesta que el informe mensual 14 está aprobado por parte de la interventoría.

De igual forma manifiesta que el contratista radico un PQR ante la secretaria de ambiente solicitando la revisión de los cargues que se han hecho a la fecha porque no se evidencian ninguna observación o revisión por parte de ellos.

No se recibido la subsanación de las observaciones del informe mensual, el contratista se compromete en entregarlos el día lunes y de igual forma no se ha recibido el informe mensual 14 SST del mes de febrero.

Avance componente social:

Profesional Social de Interventoría T.S. Jennifer Vega residente social de la interventoría informa que el informe semanal N56 ya esté aprobado, el N57 está en revisión de la entidad y el N58 fue remitido el 5 de marzo de 2024 y está en revisión de Interventoría.

El informe mensual Social N14, aún no se ha remitido a Interventoría por lo cual el compromiso es entregarlos el día 7 de marzo de 2024 para su revisión y posterior envío a la entidad.

En cuanto a los cronogramas del componente social, estos fueron remitidos con las observaciones solicitadas por Interventoría para el del PIP Altamira, y se remitió a la entidad. Para el del PIP Guacamayas fue remitido el 5 de marzo de 2024 está en revisión de interventoría, se sugiere que se incluya una nueva casilla en el archivo donde se incluyan las fechas de inicio de las actividades y la terminación de las mismas ya que solo falta un mes para la terminación del contrato y esto se va a solicitar por correo electrónico.

Para la PQRS N18 del PIP Guacamayas, los soportes se enviaron a la entidad y fueron atendidas las observaciones de SDHT, por lo cual se enviará la respuesta al ciudadano y para la PQRS N8 de PIP Altamira ya fue avalada y llevadas a cabo las acciones de cierre, por lo cual se remitió por correo y se está a la espera de efectuar entrega en físico.

Finalmente, para el PIP Altamira se han desarrollado 9 actas de vecindad de cierre sin novedad.

Temas administrativos:

ACTA DE REUNIÓN No. 61

La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría presenta el reporte del seguimiento de la interventoría al plan de contingencia entregado por el contratista para el parque Guacamayas donde se tiene lo siguiente:
Parque Infantil: Avance del 2.77%, ya se encuentran finalizadas las actividades de obra en esta zona
Cancha múltiple: Avance del 0%, no se ha tenido avance de obra en esta zona
Pasarela de circulación: Avance del 0,27%, Placa de la pasarela totalmente fundida
Contenedor soterrado: Avance del 5% ya se instaló el contenedor soterrado de basuras, pendiente el kit fotovoltaico para su funcionamiento.
Vía de acceso: Avance del 0.05%, está programada la finalización para el 12 de marzo de 2024

COMPROMISOS PACTADOS EN COMITÉ DE OBRA No 61. 07/03/2024

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLE SI/NO	OBSERVACIONES
Entrega de informes semanales pendientes (febrero 2024)	Consorcio Cohesión Social	Inmediata (09/03/2024)	Falta el informe semanal 61 y 62	
Limpieza del Talud costado de la iglesia	Consorcio Cohesión Social	En seguimiento		
Se presento informe de cierre del POC a la SDHT para remisión a la Secretaria Distrital de Ambiente	SDHT/SDA	En seguimiento		
Aprobación UAESP ajuste de los Diseños eléctricos del Parque Guacamayas realizados por la Consultoría	SDHT	En seguimiento		
Entrega de Acta parcial de enero 2024 ajustada (técnico):	Consorcio Cohesión Social	10/03/2024	Se revisó y se ajustaron memoria de Guacamayas que ya están ok, falta consolidar cantidades en el acta parcial	
Actividades de traslado de todo el material ubicado en cancha múltiple de Guacamayas	Consorcio Cohesión Social.	12/03/2024	Se inició el lunes 11 de marzo de 2024, no ha finalizado	

ACTA DE REUNIÓN No. 61

inicio de siembra de árboles y empradización en el parque Guacamayas	Consorcio Cohesión Social.	08/03/2024	No se ha iniciado	
Radicación de ubicación ante el IDRD propuesta de ubicación de caseta del parque Guacamayas	Consorcio Cohesión Social.	04/03/2024	En seguimiento Por parte de la interventoría	
Compromiso comité de veeduría definir Piedra rajón puntiaguda para área baja de la pasarela del parque guacamayas	Consorcio Cohesión Social.	08/03/2024		
Entrega de informe mensual social del mes de febrero 2024	Consorcio Cohesión Social.	07/03/2024	SI	En revisión por interventoría
Cronograma actividades sociales finales	Consorcio Cohesión Social	07/03/2024	SI	
Subsanación informe mensual de enero 2024 del área SSTMA	Consorcio Cohesión Social.	11/03/2024 Inmediato		
Entrega informe mensual No 14 de febrero 2024 del área SSTMA	Consorcio Cohesión Social.	Inmediato		

ACTA DE REUNIÓN No. 61

ASISTENTES:




NOMBRE: Arq. Diana Avendaño
CARGO: Directora de Interventoría
ENTIDAD: Elsa Torres Arenales

NOMBRE Ing. Dannisley Hurtado
CARGO: Residente de obra
ENTIDAD: Consorcio Cohesión Social



NOMBRE: Arq. Camilo Torres Muñoz
CARGO: Apoyo a la Supervisión
ENTIDAD: Secretaria Distrital del Hábitat



NOMBRE: Ing. Juan Gerardo Galeano
CARGO: Apoyo a la supervisión
ENTIDAD: Secretaria Distrital del Hábitat

Se adjunta planilla de asistencia del personal presente en el comité de obra

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Comité de obra N. 61 - Contrato de obra 1259-2022

Por favor escanee el código QR para continuar diligenciando su información.

Dependencia responsable de la reunión / actividad	Subdirección de Operaciones SDHT	Fecha Día / Mes / Año	07/03/2024	Hora:	11:30am - 1:35pm

No.	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad / Dependencia	Vinculación							Teléfono	Correo electrónico	Firma
				Directivo	Asesor	Profesional	Tecnico	Asistencial	Contratista	No aplica			
1	Leonardo Romero P	5.472.359	ETA-Interventoría			X						Residente.integracionsocial@gmail.	
2	Bibiana Castro B	52223617	CCS			X						Pacmiradaltamira@gmail	
3	Anderson D Peña G	1030609246	ETA			X						residenteintaltamira@gmail.	
4	Nora Fernanda Diaz	1010908945	CCS			X						sstcohesion@gmail.com	
5	Manuel Herrera	80845508	CCS			X						— o —	
6	Brayan Arango C107	1030654429	ECOSAF			X						barangoC11@gmail.com	
7	Paula Rodriguez	1030547315	CCS			X						sstcohesionsocial@gmail.com	Paula R
8	Jennifer E. Vega Sicano	1032463904	ETA Interventoria Social			X						SDHTsocialeta@gmail.com	
9	Juan David Ahumada.	1018500949	CCS			X			X			cohesionsocial.sancristobal@gmail.com	
10	CAMILO TORRES MUÑOZ	79383437	SDHT.						T			camilo.torres@habitatbogota.gov.co	
11	Martha Ximena Casas	52259108	SDHT						V			martha.casas@habitatbo...	
12	Milena Pinzón S	52731034	CCS			X			X			guacamayosocial@gmail.com	
13	Juan Gerardo Galeano M.	1020810328	SDHT-SO						X			juan.galeano@habitatbogota.gov.co	
14	Jorika Pauda Quijano	1024478382	Interventoria ETA			X						residentesstma.int@gmail.com	
15	Jessica Alvarez M.	1105673448	Eta Interventoria			X							
16	Dennysley Hurtado	16.945.186	CCS			X						—	
17	Diana Andrade	46681798	ETA			X						direcciontecnica@gmail.com	
18													
19													
20													

Tratamiento de datos: Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.