ACTA DE REUNIÓN No. 62

FECHA: 14/03/2024 HORA INICIO: 11:30 AM HORA FIN: 12:30 PM

LUGAR: Se realiza comité presencial en el campamento del parque Guacamayas; Comité No. 62 consorcio COHESIÓN SOCIAL Territorio 2

ASUNTO: Comité de obra para TERRITORIO 2
primera etapa: seguimiento de apropiación de estudios y diseños.
Segunda Etapa: Seguimiento del avance de Obra.

ASISTENTES: CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL,
Interventoría ELSA TORRES ARENALES
Supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

ORDEN DEL DÍA:

1. Se realiza recorrido por los frentes de Obra.
2. Seguimientos de compromisos acta anterior.
3. Componente Técnico: Avances de Obra, Plan de contingencia
4. Actividades de obra a ejecutar en la siguiente semana. (Parque Guacamayas y Mirador Altamira).
5. Componentes SSTMA: Estados de los trámites ambientales POC y Tratamientos silviculturales
6. Componente Social: Actas de vecindad, comité de veeduría y estado de PQRS
7. Inconvenientes presentados, Plan de contingencia, Plan de compras.
8. Temas Administrativos: Entrega de informes mensuales, entrega de acta parcial con soportes.
9. Gestión de permisos y Trámites: (Servicios Públicos y Entidades Ambientales)
10. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR (7 DE MARZO DE 2024)

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLE SI/NO	OBSERVACIONES
Entrega de informes semanales pendientes (febrero 2024)	Consorcio Cohesión Social	Inmediata (09/03/2024)	Falta el informe semanal 61 y 62	
Limpieza del Talud costado de la iglesia	Consorcio Cohesión Social	En seguimiento		
Se presento informe de cierre del POC a la SDHT para remisión a la Secretaria Distrital de Ambiente	SDHT/SDA	En seguimiento		

ACTA DE REUNIÓN No. 62

Aprobación UAESP ajuste de los Diseños eléctricos del Parque Guacamayas realizados por la Consultoría	SDHT	En seguimiento		
Entrega de Acta parcial de enero 2024 ajustada (técnico):	Consorcio Cohesión Social	10/03/2024	Se revisó y se ajustaron memoria de Guacamayas que ya están ok, falta consolidar cantidades en el acta parcial	
Actividades de traslado de todo el material ubicado en cancha múltiple de Guacamayas	Consorcio Cohesión Social.	12/03/2024	Se inició el lunes 11 de marzo de 2024, no ha finalizado	
inicio de siembra de árboles y empradización en el parque Guacamayas	Consorcio Cohesión Social.	08/03/2024	No se ha iniciado	
Radicación de ubicación ante el IDRD propuesta de ubicación de caseta del parque Guacamayas	Consorcio Cohesión Social.	04/03/2024	En seguimiento Por parte de la interventoría	
Compromiso comité de veeduría definir Piedra rajón puntiaguda para área baja de la pasarela del parque guacamayas	Consorcio Cohesión Social.	08/03/2024		
Entrega de informe mensual social del mes de febrero 2024	Consorcio Cohesión Social.	07/03/2024	SI	En revisión por interventoría
Cronograma actividades sociales finales	Consorcio Cohesión Social	07/03/2024	SI	N/A
Subsanación informe mensual de enero 2024 del área SSTMA	Consorcio Cohesión Social.	11/03/2024 Inmediato	NO	
Entrega informe mensual No 14 de febrero 2024 del área SSTMA	Consorcio Cohesión Social.	Inmediato	NO	

COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

ACTA DE REUNIÓN No. 62

Entrega de informes semanales pendientes (febrero 2024): El Ing. leonardo Romero residente de interventoría manifiesta que, el contratista remitió 3 informes correspondientes al mes de febrero, sin embargo, se aclara que a la fecha se encuentra pendiente la entrega del informe No 61 correspondiente al mes en mención, así como, el informe semanal No 62 del mes de marzo; en contestación, el contratista se compromete a entregar la documentación el día 16 de marzo de 2024.

Limpieza del Talud costado de la iglesia: El Ing. leonardo Romero residente de la interventoría manifiesta que continua en seguimiento hasta la terminación de la obra.

Se presento informe de cierre del POC a la SDHT para remisión a la secretaria Distrital de Ambiente: El Ing. leonardo Romero residente de interventoría expresa que, en relación a los comités anteriores, la entidad se comprometió a averiguar en qué estado se encuentra el trámite, a lo que la entidad a través del apoyo social la T.S Laura Zúñiga menciona que continua en seguimiento según información transmitida a ella.

Aprobación UAESP ajuste de los Diseños eléctricos del Parque Guacamayas realizados por la Consultoría: El Ing. leonardo Romero residente de interventoría notifica que, el compromiso continua en seguimiento dado que se está a la espera de respuesta por parte de la entidad, en declaración a ello, Laura Zúñiga apoyo social de la secretaria transmite la siguiente información, al momento la consultoría no ha dado una respuesta formal, únicamente se ha remitido información básica sin que se cuente con un ajuste formal por parte del consultor.

Entrega de Acta parcial de enero 2024 ajustada (técnico): El Ing. leonardo Romero residente de la interventoría manifiesta lo siguiente, por parte del consorcio Cohesión Social se ajustó las memorias del parque guacamayas y se encuentra pendiente la consolidación de cantidades en el acta parcial.

En consonancia, La Ing. Catalina Cifuentes directora del consorcio Cohesión Social sugiere a la interventoría que, se revise la posible aprobación de pago del cerramiento en poli sombra, en razón a, que este elemento sea restituido varias veces y aunque en las especificaciones se manifiesta que, es responsabilidad del contratista realizar los cambios que sean necesarios, sin embargo, los constantes cambios han generado altos gastos a lo previsto para este actividad, por lo cual se solicita que esta actividad no se realice en un único cobro, en correlación a ello, la interventoría aclara que no es procedente ya que esta contemplado pagar solo una vez el cerramiento y lo demás es manteniendo.

Actividades de traslado de todo el material ubicado en cancha múltiple de Guacamayas: El Ing. leonardo Romero residente de la interventoría manifiesta que, este compromiso tenía como fecha de cumplimiento el día 12 de marzo de 2024, sin embargo, solo se dio inicio a las actividades el día 11 de marzo de 2024 y al momento se continua en ejecución; el contratista interviene e informa que, el día 15 de marzo de 2024 se dará cumplimiento de dicho compromiso.

ACTA DE REUNIÓN No. 62

En correlación a lo ya mencionado, la Arq. Diana Avendaño requieres saber qué fecha se tiene proyectada para la instalación de las porterías de la cancha, de igual forma, cuando se realizará las pruebas restantes para el cerramiento de la cancha para poder llevar el seguimiento.

Inicio de siembra de árboles y empradización en el parque Guacamayas: El Ing. leonardo Romero residente de interventoría aclara que, el inicio de actividades era el 8 de marzo de 2024 y a la fecha no se ha iniciado la ejecución de dicha labor, por otra parte, se informa que, el día lunes 11 de marzo se realizó visita por parte del profesional forestal del Consorcio Cohesión social y exalto que, las actividades de siembra y empradización empezaran el día 15 de marzo de 2024. El contratista informa que, la entrega del diseño paisajístico de la parte inferior de la pista de trote de la pasarela y mirador se entregará el día lunes 18 de marzo de 2024.

Radicación de ubicación ante el IDRD propuesta de ubicación de caseta del parque Guacamayas: la arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que, se envió la propuesta de ubicación, sin embargo, la idea planteada queda volada en un extremo y no es adecuado que se implante de esta forma; de este modo, se definirá la ubicación de la caseta una vez terminado el comité.

En cuanto a, la radicación ante el IDRD, el contratista realizara la radicación correspondiente el día lunes 18 de marzo de 2024.

Compromiso comité de veeduría definir Piedra rajón puntiaguda para área baja de la pasarela del parque guacamayas: El Ing. leonardo Romero residente de la interventoría declara que, según manifestación del consorcio Cohesión Social se hará la entrega del diseño paisajístico de la parte inferior de la pista de trote el día lunes 18 de marzo de 2024.

Entrega de informe mensual social del mes de febrero 2024: El Ing. leonardo Romero residente de la interventoría manifiesta que, el contratista remitió la información y está se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

Cronograma actividades sociales finales: El Ing. leonardo Romero residente de la interventoría declara que, ya se envió información y esta será remitida a la entidad el día 14 de marzo de 2024.

Subsanación informe mensual de enero 2024 del área SST: El Ing. Leonardo Romero residente de la interventoría manifiesta que, no se ha realizado la subsanación del informe mensual y se recuerda que dicha documentación se debe de entregar de forma inmediata, en respuesta a esto, el contratista se compromete a entregar dicha información el lunes 18 de marzo de 2024.

Entrega informe mensual No 14 de febrero 2024 del área SST: El Ing. Leonardo Romero residente de la interventoría manifiesta que, no se ha realizado la entrega del informe mensual y se recuerda que dicha documentación se debe de entregar de forma inmediata, en respuesta a esto, el contratista se compromete a entregar dicha información el lunes 18 de marzo de 2024.

ACTA DE REUNIÓN No. 62

AVANCE DEL COMPONENTE TÉCNICO:

PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES GUACAMAYAS Y ALTAMIRA:

PARQUE GUACAMAYAS

PORCENTAJE DE AVANCE

Porcentaje programado: 62,08%

Porcentaje de ejecución: 57,71%

Atraso: -4,37%

Porcentaje ejecutado desde el 07 al 13 de marzo de 2024: 6.24%

Actividades en atraso para el Parque Guacamayas: A continuación, se presentan las actividades en atraso conforme al plan de contingencia presentado por el Consorcio Cohesión Social:

- **Cancha multifuncional**: Actividad que según plan de contingencia para la prórroga No.3 estaba programada para finalizar el 12 de marzo de 2024, pero en obra se inició retiro de acopio el 11 de marzo de 2024 y no se ha finalizado. Pendiente instalación de porterías, tableros de baloncesto, pintura y demarcación, malla en nylon.
- **Vía de acceso**: Actividad que según plan de contingencia para la prórroga No.3 estaba programada para finalizar el 12 de marzo de 2024, en obra se ha realizado conformación de la estructura de la vía en el costado occidental, se encuentra pendiente nivelación y compactación de subbase, instalación de sardineles, capa asfáltica y vaciado de losas en concreto.
- **Andenes parque**: Actividad que según plan de contingencia para la prórroga No.3 estaba programada para finalizar el 14 de marzo de 2024, en obra se ha realizado conformación de senderos peatonales de los costados sur y norte de la vía frente a la plazoleta, pendiente concreto en sendero peatonal del costado sur de la vía frente a la plazoleta.
- **Pista de trote**: Actividad que según plan de contingencia para la prórroga No.3 estaba programada para finalizar el 14 de marzo de 2024, en obra se ha realizado instalación de base asfáltica 1350 entre biosaludables y plazoleta, pendiente terminar asfalto en costado norte de la plazoleta y conformación de la estructura de pista de trote de costa sur de la vía frente a la plazoleta.

La Ingeniera Catalina Cifuentes directora del consorcio de Cohesión Social requiere saber, cómo se encuentra el trámite de aprobación de las actividades No Previstas (NPS), a lo que la profesional

Laura Zúñiga apoyo de la supervisión de la secretaria expresa que, la documentación aun se encuentra en revisión por parte del área administrativa.

Actividades para la próxima semana en el parque Guacamayas

Interviene por parte del contratista el Ing. Dannisley Hurtado residente de obra del Consorcio Cohesión Social indicando que las actividades a realizar la siguiente semana serán las siguientes:

- Demolición del muro de la calle 37b sur
- Vaciado de concreto para muro
- Vaciado de concreto para cordón de confinamiento para rampas.
- Vaciado de concreto para la vía.
- Instalación de asfalto para la pista de trote.
- Empezara la demarcación de la cancha.
- Se empezará con el reemplazo del muro en gavión en la vía de la diagonal 36.
-

La arquitecta Diana Avendaño directora de interventoría solicita al contratista que, se informe a la interventoría cuando se realizarán las pruebas de carga para la pasarela, de la misma forma, se debe remitir los diseños de cargas de la estructura para saber con que capacidad esta trabajando este elemento. Por último, se requiere saber si, las pruebas serán realizadas por una empresa independiente o cual será la opción de ejecución de dichos ensayos.

El Ing. Dannisley Hurtado residente de obra del Consorcio Cohesión Social manifiesta que el próximo martes se presentará la información solicitada.

PARQUE ALTAMIRA:

PORCENTAJE DE AVANCE

Porcentaje programado: 100,00%
Porcentaje ejecutado: 99,55%
Atraso: -0,45%
Porcentaje ejecutado desde el 07 al 13 de marzo de 2024: 0.48%

ACTA DE REUNIÓN No. 62

Actividades en atraso para el Mirador Altamira:

El ingeniero Leonardo Romero residente de interventoría explica que, a la fecha no existen actividades en atraso, así mismo aclara, que todas las actividades programadas se encuentran concluidas y que el porcentaje de atraso mencionado corresponde a las labores de aseo y remates específicos, por este motivo, se solicita al contratista realizar de manera pronta y oportuna todas las labores de aseo fino indicadas con anterioridad para así dar finalización a la obra.

PORCENTAJE PARA TERRITORIO 2

A 13 DE MARZO DE 2024 CON EL VR DEL BALANCE A 8 DE FEBRERO 2024

PIP	VALOR	% PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO	% EJECUTADO	VR. EJECUTADO	ATRASO
GUACAMAYAS	7.099.234.555,90	62,08%	4.407.204.812,30	57,71%	4.096.968.262,21	-4,37%
ALTAMIRA	1.322.645.784,04	100,00%	1.322.645.784,04	99,55%	1.316.693.878,01	-0,45%
TOTAL	8.421.880.339,94	68,04%	5.729.850.596,34	64,28%	5.413.662.140,22	-3,75%

NOTA:	EL PORCENTAJE EJECUTADO ESTA CALCULADO CON EL VALOR DEL BALANCE DEL PROYECTO ($ 8.421.880.340)

Porcentaje programado: 68,04%

Porcentaje de ejecución: 64,28%

Atraso: -3,75 %

Porcentaje ejecutado desde el 29 de febrero al 06 de marzo de 2024: 5.33%

La Arq. Diana Avendaño directora de la interventoría manifiesta que, no se está dando cumplimiento al plan de contingencia, sin embargo, resalta que el contratista ha compensado la no culminación de actividades específicas con la ejecución de otras labores, como es el ejemplo de la fundida de la plazoleta del área de los tótems por la no ejecución de los trabajos en el área de cancha múltiple.

Avance componente SSTMA: El arquitecto Anderson Peña residente de interventoría informa que, la ingeniera Jerika Quijano residente SST de interventoría se encuentra incapacitada por este motivo el arquitecto da a conocer los temas a tratar de dicha área.

- No se ha entregado la planilla de Seguridad Social de la contratista Plan Solución, al igual que, no se ha recibido el reporte de ingresos y retiros del personal de obra.
- No se ha realizado la subsanación de los informes mensuales del mes de enero y febrero y se recuerda que según compromiso pactado en el comité anterior la fecha de entrega sería los días 13 y 14 de febrero respectivamente, sin que esto se cumpliera. En respuesta a lo anterior, el contratista declara y se compromete a entregar la información subsanada, así como todos los anexos el día 18 de marzo del 2024

ACTA DE REUNIÓN No. 62

Avance componente social:

La trabajadora social Jennifer Vega residente de interventoría manifiesta que, se aprobó el informe semanal No 59 y este será remitido de manera oficial a la entidad el día 14 de marzo de 2024.

Frente al informe mensual No 14, el día 12 de marzo fue remitido por parte del contratista las subsanaciones a dicho informe, a la fecha se encuentra en revisión por parte de la interventoría y de no encontrarse ninguna observación este será remitido a la entidad el día 15 de marzo de 2024.

También se informa que la metodología de la reunión de finalización de Altamira está en ajustes, así mismo, se informa que el día hoy el componente social de Altamira tuvo una socialización con la alcaldía local para ultimar los detalles de la feria de servicios y en correspondencia la reunión de finalización del próximo 22 de marzo.

Las trabajadoras social Bibiana del Consorcio cohesión informa que, la reunión de finalización debe asistir el componente técnico tanto de interventoría como de contratista y la Secretaría de la de hábitat y se contara con el apoyo de la alcaldía local. Ellos nos van a apoyar con las diferentes dependencias como movilidad, seguridad, policía, Secretaría de la Mujer, pues entre otra protección animal o sea todos los temas que el Comité Veedor ha manifestado es diferente en las diferentes reuniones.

También se informa que ya se envió la primera versión del manual y de este se va a realizar un plegable. La interventoría remitió unas observaciones las cuales se deben ir subsanando y enviando a medida que las tengan.

La trabajadora social Jennifer Vega de interventoría informa que la comunidad no se debe dar tanta información de proveedor y la información debe ser muy básico.

En el anexo social tiene que ir la última caracterización poblacional que son lo que pide el informe de liquidación entonces ir de una vez haciendo la convocatoria.

Laura Zúñiga apoyo de la supervisión informa que los manuales de mantenimiento de la parte técnica los va a revisar directamente el ingeniero Mauricio Illera porque se han revisado los de otros proyectos y están muy incompletos entonces él dijo que el iba a tomar la vocería para revisarlos.

La interventoría revisara si se cuenta con un formato de manual de mantenimiento para poder enviarlo al contratista y a si no tener retrocesos con la aprobación de la información suministrada.

ACTA DE REUNIÓN No. 62

La metodología debe ser entrega con toda la información solicitada por ola interventoría y lo solicitado en el anexo social del contrato.

Laura Zúñiga apoyo la supervisión de la Secretaría manifiesta o requiere al contratista que el día de la entrega del parque Altamira se entregue algún recordatorio a la comunidad ya que en el parque Bello Horizonte de territorio 1 el día de su entrega se les dio una gorra a los participantes del comité entrega la interventoría debe dar el aval para esta actividad.

La metodología para el día de la entrega debe enviarse el 16 de marzo de 2024 para ser revisada por la interventoría y por se enviada a la entidad el día 18 de marzo de 2024.

Jennifer Vega trabajadora social de la interventoría enviara el cronograma social de los dos parques ajustados antes de cierre.

Se informa que las actas de vecindad se han cerrado 10, faltarían 11 por cerrar y que las últimas serían las casas cercanas a las placas que se deben reemplazar y la de la señora María que se le está cotizando las tabletas para instalarlas en la fachada de su vivienda. Se le quiere al contratista que envié estos productos para ser revisados y aprobados

Se informa que el cronograma del parque Guacamayas se recibió también y se ajusta a las fechas contractuales del mes de marzo y se es consiente que estas actividades no se van a realizar en este tiempo, pero se planteo así y si hay otra prorroga se vuelve a actualizar.

Temas administrativos:

Los informes semanales deben ser entregados lo más pronto posible y el contratista ya menciona que los entrega el día 16 de marzo 2024.

El acta parcial falta definir el ítem del cambio de cerramiento ya con esto se puede entregar el acto parcial a más tardar el 18 de marzo del 2024.

Permisos y trámites

Se informa que el día de hoy 14 de marzo de 2024, se realiza el traslado de la red de gas de los andenes frente al costado sur de la Iglesia.

ACTA DE REUNIÓN No. 62

La interventoría solicita que, se radicara ante la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) la solicitud de traslado de la caja que queda en el sendero peatonal frente a la plazoleta, el ingeniero Juan David Ahumada informa que, cerca de la caja también va un poste según el plano nuevo.

El ingeniero Leonardo Romero requiere que, para el recorrido que se va realizar se cuente con un plano donde se señale de manera clara la ubicación del poste

El Arq. Anderson Peña informa que, para el Mirador de Altamira se realizó visita para dar inicio a los trabajos de certificación Retie y Retilap

El Ing. Manuel Herrera residente del consorcio cohesión manifiesta que, la empresa que realizo la visita está realizando la recopilación de toda la documentación necesaria para la aprobación de los tramites ante las entidades pertinentes; en correlación a esto, la Arq. Diana Avendaño directora de interventoría sugiere que, se inicie con la legalización de estos temas, dado que, dicho tramites son demorados y engorrosos.

Se informa al contratista que para el parque Altamira se enviara un listado de la documentación que se debe tener el día de la entrega, de igual forma, se exhorta que, por parte del contratista y de la interventoría se ha adelantado parte de la documentación requerida.

Para la acometida eléctrica cual será la manera para instalarla el Ing. juan David Ahumada manifiesta que es una perforación dirigida y se instala la canalización y eso dura mas o menos 4 horas.

SEGUIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA

La interventoría le reitera al contratista que los tiempos de entrega de actividades de acuerdo al plan de contingencia no se están cumpliendo.

El contratista se compromete empezar la próxima semana el miércoles 20 de marzo de 2024 y se entregara el 25 de marzo de 2024 la instalación de los arcos, y se harán las actividades en simultánea. La vía se entregará terminada el viernes 23 de marzo de 2024.

Los andenes del parque el costado norte que son los internos cerca del tótem ya se tiene conformados a un 80 %.

El Ing. Leonardo Romero residente de interventoría manifiesta que, los andenes del costado sur están separados en la programación y estos son donde se encuentra ubicada la caseta de ETB cuando es la fecha de terminación. El contratista manifiesta que estos andenes no se pueden adelantar hasta que se termine.

ACTA DE REUNIÓN No. 62

El Ing. juan David Ahumada manifiesta que se ha tenido mucho inconveniente con la comunidad porque en la calle que está cerca del contenedor no va a tener acceso vehicular y en diseños eso esta así y no se puede modificar, y se pide a la componente social que socialice lo que está pasando con este sector del parque.

COMPROMISOS PACTADOS EN COMITÉ DE OBRA No 62 14/03/2024		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA**
Entrega de informes semanales pendientes (febrero y marzo 2024)	Consorcio Cohesión Social	Inmediata (16/03/2024)
Limpieza del Talud costado de la iglesia	Consorcio Cohesión Social	En seguimiento
Se presento informe de cierre del POC a la SDHT para remisión a la Secretaria Distrital de Ambiente	SDHT/SDA	En seguimiento
Aprobación UAESP ajuste de los Diseños eléctricos del Parque Guacamayas realizados por la Consultoría	SDHT	En seguimiento
Entrega de Acta parcial de enero 2024 ajustada (técnico):	Consorcio Cohesión Social	15/03/2024
Actividades de traslado de todo el material ubicado en cancha múltiple de Guacamayas	Consorcio Cohesión Social.	15/03/2024
Ensayo cerramiento cancha múltiple (ultrasonido).	Consorcio Cohesión Social.	20/04/2024
inicio de siembra de árboles y empradización en el parque Guacamayas	Consorcio Cohesión Social.	15/03/2024
Manual de Sostenibilidad Altamira-	Consorcio Cohesión Social.	15/03/2024

ACTA DE REUNIÓN No. 62

Radicación de ubicación ante el IDRD propuesta de ubicación de caseta del parque Guacamayas	Consorcio Cohesión Social.	18/03/2024
Diseño paisajístico para el área baja de la pasarela del parque guacamayas	Consorcio Cohesión Social.	18/03/2024
Envió metodología reunión final Altamira	Consorcio Cohesión Social	16/03/2024
Entrega diseño de cargas para pasarela	Consorcio Cohesión Social	Fecha por definir.
Ejecución de pruebas de cargas para pasarela.	Consorcio Cohesión Social	Fecha por definir.
Subsanación informe mensual SST N° 13 correspondiente al mes de enero	Consorcio Cohesión Social.	19/03/2024
Entrega Informe mensual SST No 14 correspondiente al mes de febrero	Consorcio Cohesión Social.	15/03/2024

ACTA DE REUNIÓN No. 62

ASISTENTES:

NOMBRE: Arq. Diana Avendaño
CARGO: Directora de Interventoría
ENTIDAD: Elsa Torres Arenales

Firmado digitalmente por Catalina Fuentes Uribe

NOMBRE Ing. Catalina Fuentes
CARGO: Directora de obra
ENTIDAD: Consorcio Cohesión Social

NOMBRE: Laura Zuñiga
CARGO: Apoyo a la Supervisión Área Social
ENTIDAD: Secretaria Distrital del Hábitat

Se adjunta planilla de asistencia del personal presente en el comité de obra

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

Por favor escanee el código QR para continuar diligenciando su información.

TEMA: Acta de comité No 62 - Contrato No 1259-22 T2

Dependencia responsable de la reunión / actividad	Subdirección de operaciones SDHT	Fecha Día / Mes / Año	14/03/2024	Hora:	11:30am - 12:30 pm

No.	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad / Dependencia	Vinculación: Directivo	Asesor	Profesional	Tecnico	Asistencial	Contratista	No aplica	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	Anderson D Peña	1030609246	ETA INT			X					3124832601	residenteintAltamira@gmail.com	
2	Jessica Alvarez M.	1.105673448	ETA INT			X					3115548608		
3	Fernanda Zuñiga	1007731180	SDHT-SO			X					3079408[illegible]		
4	Diana M Acevedo B	46681798	ETA INT			X						directoretaint@gmail.	
5	Gilberth Acosta Celis	1012368045	ETA interventoria			X					3157907773	interventoriadht@gmail.com	
6	Dannysky Hurtado Peña	16,945,186	CCS			X							
7	Manuel Herrera	8608455	CCS			X							
8	Milena Pinzón S.	52731034	CCS.			X			X		3167469674	gvcomunpossocial@gmail.com	
9	María Fernanda Díaz	1019[illegible]	CCS			X			X		3021[illegible]	ss1comunicacionessocial@gmail.com	
10	Bibiana Castro B	52223617	CCS.			X			X		3183844716	Facilitadoraltamira@gmail.com	
11	Jennifer E Vargas S.	1032463904	ETA Social Interventoría			X					3204515038	Socialetasdht@gmail.com	
12	Paula Rodriguez	1030547315	CCS.			X					3167570190	sstcohesionsocial@gmail.com	
13	Leonardo Romero P	5.472.359	ETA-Interventoría			X					3008707531	residentetalentogamma@gm	
14	Juan David Ahumada.	1.018.500.949	CCS.			X				X		cohesionsocial.sancristobal@gmail.com	
15	Catalina Fuentes	530747[illegible]	CCS			X					3158[illegible]	[illegible]@gmail.com	
16													
17													
18								X					
19													
20													

Tratamiento de datos: Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.