| AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA No. 1259-2022 - TERRITORIO 2 | | |
|---|---|---|
| **MICRO TERRITORIO :** | GUACAMAYAS | fecha: 01-03-2024 |
| **PERSONAL DE OBRA:** | 1 Ing residente, 1 inspector, 1 prof SST, 1 aux SST, 1 almacenista, 1prof social y 1 vigilante. | |
| **PERSONAL OPERATIVO:** | 38 Trabajadores | |
| **REGISTRO FOTOGRÁFICO Y ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN** | | |
|  |  |  |
| Encofrado para zarpa de muro en calle 37b-sur, zona baja | Compactacion de subbase en andenes de la 37b-sur, zona alta | Instalacion de loseta guia en anden de la calle 37b-sur, zona alta |
|  |  |  |
| En la zona de escaleras no se evidencia personal | Excavacion manual para instalacion de tuberia electrica | Excavacion manual para cordón de confinamiento en anden de la iglesia |
|  |  |  |
| Zona de andenes frente de la carniceria no se evidencia personal | Instalacion de capa de color en piso caucho de zona de juegos infantiles | Instalacion de tubería de acero en baranda M82 en costado norte de biosaludables |
|  |  |  |
| Sendero peatonal color ocre estampado frente a los totems | Compactacion de sub-base para la conformacion de andenes en viviendas frente al costado sur | Relleno y compactacion de material RCD alrededor del contenedor soterrado y armado de acero para soporte de motor |

| AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA No. 1259-2022 - TERRITORIO 2 | | |
|---|---|---|
| **MICRO TERRITORIO :** | GUACAMAYAS | fecha: 01-03-2024 |
| **PERSONAL DE OBRA:** | 1 Ing residente, 1 inspector, 1 prof SST, 1 aux SST, 1 almacenista, 1prof social y 1 vigilante. | |
| **PERSONAL OPERATIVO:** | 38 Trabajadores | |
| **REGISTRO FOTOGRÁFICO Y ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN** | | |
|  |  |  |
| Encofrado para los escalones de la escalera sector nor occidente | Encofrado para bordillo de confinamiento alrededor de uno de los totems | Instalacion de sub-base en la zona de la plazoleta |
| **PORCENTAJE PROGRAMADO:** | 48,84% | |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:** | 48,82% | |
| **ATRASO:** | -0,02% | |

A**cciones tomadas por el contratista para mitigar atrasos**: Ya se encuentra en obra material eléctrico como luminarias de alumbrado publico y brazos metalicos.

Se continua trabajando en la construcción de la estructura de soporte del contenedor soterrado para basuras, se termina con la instalación de lamina en steel deck en la pasarela y se continúa la instalación capa de color de piso caucho en la zona de juegos infantiles.

Sin embargo el residente de interventoría le ha manifestado al residente de obra la necesidad de mejorar rendimientos de ejecución en la reconstrucción de los muros de la calle 37bsur e iniciar con la ejecución del muro de contención de la carrera 2C bis A, que a la fecha no se tiene personal en este sector.
Así como tambien se le recuerda ingresar personal para el desarrollo de las actividades en la zona de la rampa, donde el día de no hay trabajadores.
En la zona de andenes frente a las viviendas del costado sur de la iglesia, no se evidencia personal de obra, se espera visita de VANTI para trasaldo de red de gas.