CONTRATO No 38-007-2025	Fecha elaboración		**11/06/2026**
OBJETO: **Adecuación y modernización de la subestación eléctrica de la DIAN dirección seccional de Leticia**			
CONTRATISTA	Energía para el Amazonas- ENAM S.A E.S.P.	No. Acta	2
NIT	900.339.174-4	Valor Acta	**$ 83.429.990**
SUPERVISOR	Juan Carlos Palomares Flórez	Valor en Letras	OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTAPESOS M/CTE

Condiciones contractuales						**Acta No 1**		**Acta No 2**		**Acumulado Total**	
ITEM	**Descripción**	**Unidad de Medida.**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**
1	Suministro e instalación de puerta para acceso desde la calle a cuarto electrico tipo CTS548 de enel CODENSA	Unidad	1	$ 8.189.140	$ 8.189.140	1	$ 8.189.140	0	$ -	1	$ 8.189.140
2	Suministro e instalación de puerta metalica de 80x200 cm para acceso peatonal	Unidad	1	$ 2.620.525	$ 2.620.525	0	$ -	1	$ 2.620.525	1	$ 2.620.525
3	Adecuación de obra civil de cuarto electrico, Incluye: adecuación de cárcamos, instalación de tubería electrica, retiro puerta existente, construcción de muro con puerta corrediza para separación de zona de tableros eléctricos del grupo electrogeno, demolición y construcción de escaleras de acceso	Global	1	$ 23.526.847	$ 23.526.847	0	$ -	1	$ 23.526.847	1	$ 23.526.847
4	Suministro e instalación de Celda para transformador tipo seco norma CTS518-2 de enel CODENSA	Unidad	1	$ 6.465.150	$ 6.465.150	1	$ 6.465.150	0	$ -	1	$ 6.465.150
5	Suministro e instalación de Celda de medida norma AE319 de enel CODENSA, incluye: transformadores de corriente de 400/5A y conexionado de medidor existente con pruebas de funcionamiento	Unidad	1	$ 2.506.815	$ 2.506.815	1	$ 2.506.815	0	$ -	1	$ 2.506.815
6	Suministro e instalación de transformador trifásico tipo seco clase F de 150 kVA 13200/220/127 V incluye conexionado	Unidad	1	$ 80.086.040	$ 80.086.040	1	$ 80.086.040	0	$ -	1	$ 80.086.040

CONTRATO No 38-007-2025	Fecha elaboración		**11/06/2026**
OBJETO: **Adecuación y modernización de la subestación eléctrica de la DIAN dirección seccional de Leticia**			
CONTRATISTA	Energía para el Amazonas- ENAM S.A E.S.P.	No. Acta	2
NIT	900.339.174-4	Valor Acta	**$ 83.429.990**
SUPERVISOR	Juan Carlos Palomares Flórez	Valor en Letras	OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTAPESOS M/CTE

Condiciones contractuales						**Acta No 1**		**Acta No 2**		**Acumulado Total**	
ITEM	**Descripción**	**Unidad de Medida.**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**
7	Suministro e instalación de Tablero General de Distribución con transferencia automatica de 500A incluye conexionado	Unidad	1	$ 26.640.898	$ 26.640.898	1	$ 26.640.898	0	$ -	1	$ 26.640.898
8	Reubicación de grupo electrogeno de 75 kVA existente	Unidad	1	$ 2.340.894	$ 2.340.894	0	$ -	1	$ 2.340.894	1	$ 2.340.894
9	Construcción de caja de inspección de acometida en zona de andén	Unidad	1	$ 3.330.231	$ 3.330.231	1	$ 3.330.231	0	$ -	1	$ 3.330.231
10	Retiro de tablero de medida, tablero general de circuitos, tableros de transformador existentes con retiro de cableado de acometida XLPE	Unidad	1	$ 10.134.407	$ 10.134.407	1	$ 10.134.407	0	$ -	1	$ 10.134.407
11	Suministro e instalación de tubería IMC de 3" zunchada a poste existente	Unidad	1	$ 1.718.844	$ 1.718.844	1	$ 1.718.844	0	$ -	1	$ 1.718.844
12	Suministro e instalación de Cable de cobre XLPE 2 AWG 15 KV para acometida en MT	metro lineal (m)	20	$ 407.644	$ 8.152.880	20	$ 8.152.880	0	$ -	20	$ 8.152.880
13	Suministro e instalación de juego de terminales premoldeados tipo exterior y tipo interior, par instalación en poste y en celda de transformador.	Unidad	1	$ 2.667.318	$ 2.667.318	1	$ 2.667.318	0	$ -	1	$ 2.667.318
14	Suministro e instalación de alarma por detección de humo	Global	1	$ 894.113	$ 894.113	0	$ -	1	$ 894.113	1	$ 894.113

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
NIT: 800.197.268-4
Una respuesta coordinada con sus necesidades

	DIAN										
CONTRATO No 38-007-2025	Fecha elaboración				**11/06/2026**						
OBJETO: **Adecuación y modernización de la subestación eléctrica de la DIAN dirección seccional de Leticia**											
CONTRATISTA	Energía para el Amazonas- ENAM S.A E.S.P.			No. Acta	2						
NIT	900.339.174-4			Valor Acta	**$ 83.429.990**						
SUPERVISOR	Juan Carlos Palomares Flórez			Valor en Letras	OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTAPESOS M/CTE						
Condiciones contractuales						**Acta No 1**		**Acta No 2**		**Acumulado Total**	
ITEM	**Descripción**	**Unidad de Medida.**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**
15	Suministro e instalación de iluminación general y de emergencia en el interior de la subestación, incluye: cableado, tubería, interruptor y dos tomacorrientes dobles monofásicos	Global	1	$ 3.589.764	$ 3.589.764	1	$ 3.589.764	0	$ -	1	$ 3.589.764
16	Apertura y cierre de cortacircuitos para conexionado de equipos	Unidad	1	$ 213.860	$ 213.860	1	$ 213.860	0	$ -	1	$ 213.860
17	Instalación, conexión y desconexión de servicio provisional con equipo de medida de 22 kVA, No incluye costo por consumo de energia	Unidad	1	$ 968.493	$ 968.493	1	$ 968.493	0	$ -	1	$ 968.493
18	Retiro y disposición final de transformador trifásico ONAN de 75 kVA de 13200/228/131,6 V existente.	Unidad	1	$ 12.008.778	$ 12.008.778	0	$ -	1	$ 12.008.778	1	$ 12.008.778
19	Suministro e instalación Celda con seccionador en aire para MT entrada - salida y protección norma ET651 enel CODENSA	Unidad	1	$ 32.349.417	$ 32.349.417	1	$ 32.349.417	0	$ -	1	$ 32.349.417
20	Certificación plena RETIE de la subestación con sus anexos (dictamenes de inspección RETIE, declaración de cumplimiento RETIE , diseño eléctrico de la subestación, entre otros)	Unidad	1	$ 26.659.406	$ 26.659.406	0	$ -	1	$ 26.659.406	1	$ 26.659.406
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 255.063.820**		**$ 187.013.257**		**$ 68.050.563**		**$ 255.063.820**
	ADMINISTRACION	8,00%			**$ 20.405.106**	8,00%	**$ 14.961.061**	8,00%	**$ 5.444.045**	8,00%	**$ 20.405.106**
	IMPREVISTOS	10,00%			**$ 25.506.382**	6,20%	**$ 11.594.822**	2,60%	**$ 1.769.315**	5,24%	**$ 13.364.137**

Información Pública

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
NIT: 800.197.268-4
Una respuesta coordinada con sus necesidades

	DIAN										
CONTRATO No 38-007-2025	Fecha elaboración				**11/06/2026**						
OBJETO: **Adecuación y modernización de la subestación eléctrica de la DIAN dirección seccional de Leticia**											
CONTRATISTA	Energía para el Amazonas- ENAM S.A E.S.P.			No. Acta	2						
NIT	900.339.174-4			Valor Acta	**$ 83.429.990**						
SUPERVISOR	Juan Carlos Palomares Flórez			Valor en Letras	OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTAPESOS M/CTE						
Condiciones contractuales						**Acta No 1**		**Acta No 2**		**Acumulado Total**	
ITEM	**Descripción**	**Unidad de Medida.**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**
	UTILIDAD	12,00%			**$ 30.607.658**	12,00%	**$ 22.441.591**	12,00%	**$ 8.166.067**	12,00%	**$ 30.607.658**
	TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL OBRA				**$ 331.582.966**		**$ 236.010.731**		**$ 83.429.990**		**$ 319.440.721**

Nelson Ríos Villamizar
Representante Legal
ENERGÍA PARA EL AMAZONAS S.A. E.S.P. – ENAM S.A. E.S.P.
Contratista

Juan Carlos Palomares Flórez
Supervisor del Contrato
Jefe División Administrativa y Financiera.
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia