LEIDY MARÍN
INGENIERA CIVIL

Medellin, 23 de mayo de 2026

Señora:
MARJI ESTELA ECHAVARRIA JIMENEZ
DIRECTORA EJECUTIVA
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO -AMUNORMA

REFERENCIA: Contrato CONS-001-2026 cuyo objeto es "**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS EL REPOSO – EL PIÑAL EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, ANTIOQUIA".**

ASUNTO: Solicitud de prorroga N°1 del contrato N° CONS-001-2026

Cordial Saludo,

En mi calidad de contratista del Contrato No. CONS-001-2025, cuyo objeto corresponde a los "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS EL EREPOSO – EL PIÑAL EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO – ANTIOQUIA", me permito solicitar de manera respetuosa la prórroga del plazo contractual por el término de DOS (2) MESES, es decir, hasta el día 25 de julio de 2026, con el fin de garantizar la adecuada culminación de las actividades técnicas, estudios preliminares y consolidación integral de los entregables del contrato.

La presente solicitud obedece a circunstancias externas y no atribuibles al contratista, relacionadas principalmente con situaciones de orden público presentadas en el área de influencia del proyecto, las cuales han restringido de manera intermitente el acceso del personal técnico a determinados sectores objeto de estudio, limitando el normal desarrollo de actividades de campo requeridas para la obtención de información técnica esencial.

Es importante precisar que, pese a dichas circunstancias, hemos estado adelantado las actividades posibles dentro del marco contractual, evidenciándose avances significativos en la consolidación de insumos técnicos, levantamiento de información y desarrollo preliminar de componentes de diseño. No obstante, la emisión y consolidación de los productos finales dependen directamente de la culminación de algunos estudios preliminares y de campo, particularmente del estudio de suelos, cuyos resultados constituyen un insumo indispensable

l.marinmune@gmail.com 322 554 92 08
Medellín

para la validación y estructuración integral de los diseños proyectados.

Adicionalmente, se informa que, conforme a la información recientemente suministrada respecto de las condiciones de acceso al área de influencia del proyecto, persisten restricciones de ingreso derivadas de situaciones de orden público, evidenciándose que al día de la presente solicitud no se cuenta con condiciones de seguridad que permitan el acceso del personal técnico a la zona objeto de estudio, sin embargo se hará el intento de ingresar el día lunes 25 de mayo de 2026. Por lo anterior, esta situación continúa afectando el desarrollo normal de las actividades de campo requeridas para la culminación de los estudios preliminares.

En consecuencia, y considerando que la estructuración de los estudios y diseños responde a una secuencia metodológica dependiente entre actividades de campo, análisis técnicos y consolidación documental, resulta necesario adelantar una reprogramación del cronograma contractual, ajustando los tiempos de ejecución de las actividades pendientes conforme a las condiciones reales de acceso al territorio.

En tal sentido, se presenta un cronograma reprogramado de ejecución, en el cual se establecerán las actividades pendientes, tiempos de desarrollo y ruta técnica requerida para garantizar la culminación integral de los estudios, diseños y productos finales del contrato.

Por lo anterior, respetuosamente solicito a la entidad conceder una prórroga por el término de DOS (2) MESES, contados a partir del vencimiento del plazo contractual actual, esto es, desde el 26 de mayo de 2026 hasta el 26 de julio de 2026.

En el siguiente cuadro se muestra la reprogramación:

Actividad	Periodo	Observación
Ingreso a zona y culminación de actividades de campo	26 mayo – 10 junio 2026	Sujeto a condiciones de seguridad y acceso
Exploraciones y consolidación estudio de suelos	10 junio – 20 junio 2026	Obtención de resultados técnicos
Ajustes y consolidación de diseños	20 junio – 05 julio 2026	Diseño geométrico, drenajes y pavimento

Presupuesto, PMT y documentación final	05 julio – 15 julio 2026	Consolidación integral de productos
Entrega final y cierre contractual	15 julio – 26 julio 2026	Radicación de entregables finales

Agradezco la atención prestada y quedo atento(a) a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,



LEIDY CRISTINA MARIN MUÑETON

CONTRATISTA

l.marinmune@gmail.com 322 554 92 08
Medellín