INFORME DE SUPERVISIÓN

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1580 de 2021 MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO

INFORME FINAL

ELABORADO POR:

ING. CARLOS ALEJANDRO SAMBONI OJEDA

SUPERVISOR DE CONVENIO ALCALDIA

MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO

01 DE OCTUBRE AL 25 OCTUBRE 2023

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	3
2	ANALISIS DOCUMENTAL	4
2.1	RESUMEN DEL CONVENIO:	4
3	ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO	5
3.1	Convenio interadministrativo	5
3.2	PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO	6
4.0	INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA	6
4.1	Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Contrato de Ejecución de Obra	6
4.2	Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios. Diseños y Ejecución de Obra	8
5.	INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	9
6.	INFORME DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO	9
7.	LOCALIZACIÓN	11
8.	REGISTRO FOTOGRAFICO	12
9.	ANEXOS	14

1. INTRODUCCIÓN:

El Desarrollo del territorio en los últimos años ha significado un cambio en la forma de ocupación que aunque en su dinámica mantiene los cinco pisos máximo de altura, la re densificación ha llegado a un segundo momento en la ocupación, es decir, la construcción de uno y dos niveles ha sido reemplazada por edificación multifamiliar, la cual se ha extendido hasta las zonas de expansión urbana, adoptadas recientemente por el PBOT en su revisión de largo plazo; estos nuevos desarrollos, presionados en parte por el incremento en el valor de la tierra y la alta demanda ha traído consigo nuevos retos administrativos en lo relacionado a la prestación de servicios públicos y la movilidad. Los retos en materia del ordenamiento transforman las dinámicas de interacción con el territorio, pero también el equilibrio con el ambiente. Nuestro compromiso es ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades departamentales y territoriales, proyectos y programas de desarrollo sostenible, así como obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa, protección, descontaminación y recuperación del ambiente, los recursos naturales y el bienestar de los animales.

El Desarrollo del territorio en los últimos años ha significado un cambio en la forma de ocupación que aunque en su dinámica mantiene los cinco pisos máximo de altura, la re densificación ha llegado a un segundo momento en la ocupación, es decir, la construcción de uno y dos niveles ha sido reemplazada por edificación multifamiliar, la cual se ha extendido hasta las zonas de expansión urbana, adoptadas recientemente por el PBOT en su revisión de largo plazo; estos nuevos desarrollos, presionados en parte por el incremento en el valor de la tierra y la alta demanda ha traído consigo nuevos retos administrativos en lo relacionado a la prestación de servicios públicos y la movilidad.

Los retos en materia del ordenamiento transforman las dinámicas de interacción con el territorio, pero también el equilibrio con el ambiente. Nuestro compromiso es ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades departamentales y territoriales, proyectos y programas de desarrollo sostenible, así como obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa, protección, descontaminación y recuperación del ambiente, los recursos naturales y el bienestar de los animales.

En tal sentido todas las acciones deben procurar que las acciones en materia de ordenamiento, infraestructura, movilidad, ambiente, el bienestar animal y vivienda propendan por esa relación equilibrada (capacidad de soporte). REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

El contrato se ejecutará bajo el N° de proyecto 2021863200190 adscrito al banco de proyectos municipal, cuyo nombre es "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 DEL MPIO DE ORITO-DEPTO DEL PTYO".

Lo anterior enmarcado en el "Plan De Desarrollo VOLVER A CREER PARA CRECER 2020-2023" con indicador de producto 43.0204000 CENTROS DE RECREACION CONSTRUIDOS Y DOTADOS. Bajo el sector: Deporte y recreación; Programa: Procesos de formación deportiva; Subprograma: Estimular el Ingreso al deporte competitivo y al alto rendimiento; Producto: Construcción, mejoramiento y dotación de escenarios deportivos.

2. ANALISIS DOCUMENTAL

RESUMEN DEL CONVENIOI

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	DIAGONAL 7° - 7b entre carreras 4° - 4b, Manzana 239, zona recreacional 1 barrio Betania del Municipio de Orito - Putumayo		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$1.250.000.000,oo
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 93.000.000,oo
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$1.343.000.000,oo
FECHA SUSCRIPCIÓN	05-10-2021		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05-10-2021	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	25-05-2023
SUPERVISOR DEL CONVENIO	Ing. CARLOS ALEJANDRO SAMBONI OJEDA		**DESDE:** 01-08-2022
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ANA LINDA DIAZ PANTOJA	21-10-2021	30-07-2022
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 2021001451 No. 2021001452 No. 2021001453	25-10-2021 25-10-2021 25-10-2021	$ 1.041.667.000 $ 83.333.000 $ 41.667.000

	No. 2021001454 No. 2022000553	25-10-2021 27-04-2022	$ 83.333.000 $ 93.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. _____	----	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. _____	-----	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No.30-11-2021	(SEGÚN SECOP II)	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	05-10-2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**PRORROGA 1 - 4 meses**	**FECHA: 27/05/22 – 30/09/22**	
	PRORROGA 2 - 3 MESES	**FECHA: 30/09/22 – 31/12/22**	
	PRORROGA 3 - 5 meses	**FECHA: 31/12/22 – 30/05/23**	
	PRORROGA 4 - 1 MES	**FECHA_30/05/23 – 30/06/23**	
		FECHA:	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**PRIMER SUSPENSIÓN No. 1 -**	**FECHA: 29 JUNIO DE 2023**	
	REINICIO	**FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2023**	
		FECHA:	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA: DESDE 20-09-2021 HASTA 31-03-2023**		
	FECHA:DESDE 20-09-2021 HASTA 30-06-2023		
	FECHA:		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 83.333.000,oo		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41.667.000,oo		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0		
VALOR DE OBRA	$ 1.041.667.000,oo		
VALOR INTERVENTORÍA	$ 83.333.000,oo		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 93.000.000		

ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

Convenio interadministrativo/ Contrato

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1.** SUSCRPCIÓN DEL CONVENIO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO. **2.** CUENTA DE COBRO. **3.** CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD.	30%	12-11-2021	$ 375.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. ENTREGA DEL ACTA DE PARTICIPACION DE LA MESA DE TRABAJO CELEBRADA CON EL MINISTERIOR PARA SOCIALIZACION DE LOS PLIEGOS TIPO. 2. PUBLICACION EN EL APLICATIVO HABILITADO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE DEL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES	30%	26-11-2021	$ 375.000.000,00

TERCER DESEMBOLSO	1. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL 40% DE EJECUCIÓN DE OBRA. 2. INFORME DE INTERVENTORÍA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO. 3. ACTA PARCIAL AVALADA POR EL INTERVENTOR. 4. EVIDENCIA DE INICIO DE LA EJECUCION DE TRAMITE ANTE LA EMPRESA COMPETENTE PARA LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS RETIE Y/O RETILAP.	20%	15-12-2023-	$ 250.000.000,00
CUARTO DESEMBOLSO	1. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL 100% DE EJECUCIÓN DE OBRA 2. INFORME DE INTERVENTORÍA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO. 3. ACTA PARCIAL AVALADA POR EL INTERVENTOR. 4. ENTREGA DEL CERTIFICADO RETIE Y/O RETILAP. 5. ENTREGA AL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL "ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE BIENES PROYECTOS **FONSECON**" DEBIDAMENTE DILIGENCIADO	20%	---	$ 00,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1000.000.000,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME				$ 0,00

PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
436-47-994000052967 ANEXO2	Cumplimiento	250.000.000	20-09-2021	30-06-2023
	Calidad del servicio			

INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	685 de 2021	$ 1.125.000.000,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28174&g-recaptcha-response=03AGdBq24ezpKspuHdpsvioMHaSO75mW8jfNIgEl3vIZJn0_KxaCwV34_LEQHBHp_Xfvq-mCRQ1fpO-EOTK0ICzLxNX7TBNbuRkJYILSKq0LPD-9F6ZpSsw6qnA-0OPiD9qw4creVDwanKu0hjTGtWa3MEz0RMn-3XHJmjgB_OENum-r1ZUoqFKQ-eLM1gu_3EhqoGh_rf4bsp7X_xHY7n3Xd6992ntoS0uhQH_-mirYDWRgIXA67xd1sLCRUuFfq6gC1-NqA3c_u4rmXjtEVoM1lU8MVZuHgPIlr_8djU8DpovgXqgfoyVyghb6qBeP28U7AyQvFLYr_u2NtvOZUhmcRGyAPIn8_jxNirxAs1zox4AV2p1HW6XtD6UBZmuV8wQP1oP5BHDWQcDesWzpxQhGRk1Zv45kPJ6R28seqX4vNSxtyfsolAj-oEYCYUbXgahLrN0aP4Gq--US3LLn4eEKt2W0V9-ncxUw	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	15/06/2022	$ 93.000.000,00
Nombre contratista	CONSORCIO OBRAS BETANIA	R.L: EDGAR GEOVANNY PORTILLO RUALES

Fecha de Acta de inicio del contrato	31-12-2021		Duración __5__ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	1-6-2022	4 MESES	
	30-09-2022	2 MESES	
Fecha Inicial de terminación del contrato	**30-06-2022**	**Fecha Actual de terminación del contrato**	**30-11-2022**
VALOR TOTAL CONTRATADO:			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	No. 15-44-101255552 **Aprobada:** RESOLUCION 2172 DEL 30 DE DIC DE 2021		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 29-12-2021 AL 29-10-2022		
	Calidad del Servicio: 5 AÑOS		
	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: 29-12-2021 AL 29-06-2025		
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: 5 AÑOS		
PÓLIZA No.	No. 15-40-101075874 **Aprobada:** RESOLUCION 2172 DEL 30 DE DIC DE 2021		
FECHA DE LA PÓLIZA	Predios y labores operacionales: 29-12-2021 AL 29-06-2022		

Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	688/2021		$ 125.000.000,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28174&g-recaptcha-response=03AGdBq24ezpKspuHdpsvioMHaSO75mW8jfNIgEI3vIZJn0_KxaCwV34_LEQHBHp_Xfvq-mCRQ1fpO-EOTK0ICzLxNX7TBNbuRkJYlLSKq0LPD-9F6ZpSsw6qnA-0OPiD9qw4creVDwanKu0hjTGtWa3MEz0RMn-3XHJmjgB_OENum-r1ZUoqFKQ-eLM1gu_3EhqoGh_rf4bsp7X_xHY7n3Xd6992ntoS0uhQH_-mirYDWRgIXA67xd1sLCRUuFfq6gC1-NqA3c_u4rmXjtEVoM1IU8MVZuHgPIlr_8djU8DpovgXqgfoyVyghb6qBeP28U7AyQvFLYr_u2NtvOZUhmcRGyAPIn8_jxNirxAs1zox4AV2p1HW6XtD6UBZmuV8wQP1oP5BHDWQcDesWzpxQhGRk1Zv45kPJ6R28seqX4vNSxtyfsolAj-oEYCYUbXgahLrN0aP4Gq--US3LLn4eEKt2W0V9-ncxUw		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)			
Nombre contratista	C&C INGENIEROS, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S		R.L: PAOLA ANDREA CEBALLOS SOLANO
Fecha de Acta de inicio del contrato	31-12-2021		Duración __9__ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA		
	SUSPENSIÓN		
	REINICIO		

Fecha Inicial de terminación Inicial del contrato	**30/06/2022**	**Fecha Actual de terminación del contrato**	**30/09/2022**
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 1.218.000.000**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	No. 15-44-101255581 **Aprobada:** RESOLUCION 2005 DEL 31 DE DIC DE 2021		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 30-12-2021 AL 30-10-2022		
	Calidad del Servicio: 30-05-2022 AL 30-05-2027		
	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: 30-12-2021 AL 30- 06-2025		

Contrato de Ejecución de Obra

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	685 de 2021		$ 1.125.000.000,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28174&g-recaptcha-response=03AGdBq24ezpKspuHdpsvioMHaSO75mW8jfNIgEl3vlZJn0_KxaCwV34_LEQHBHp_Xfvq-mCRQ1fpO-EOTK0ICzLxNX7TBNbuRkJYILSKq0LPD-9F6ZpSsw6qnA-0OPiD9qw4creVDwanKu0hjTGtWa3MEz0RMn-3XHJmjgB_OENum-r1ZUoqFKQ-eLM1gu_3EhqoGh_rf4bsp7X_xHY7n3Xd6992ntoS0uhQH_-mirYDWRgIXA67xd1sLCRUuFfq6gC1-NqA3c_u4rmXjtEVoM1lU8MVZuHgPIlr_8djU8DpovgXqgfoyVyghb6qBeP28U7AyQvFLYr_u2NtvOZUhmcRGyAPIn8_jxNirxAs1zox4AV2p1HW6XtD6UBZmuV8wQP1oP5BHDWQcDesWzpxQhGRk1Zv45kPJ6R28seqX4vNSxtyfsolAj-oEYCYUbXgahLrN0aP4Gq--US3LLn4eEKt2W0V9-ncxUw		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	30/05/2023		$ 93.000.000
	TOTAL		$1.218.000.000
Nombre contratista	CONSORCIO OBRAS BETANIA		R.L: EDGAR GEOVANNY PORTILLO RUALES
Fecha de Acta de inicio del contrato	31-12-2021		Duración __9__ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)			
Fecha Inicial de terminación del contrato	**31-12-2021**	**Fecha Actual de terminación del contrato**	30-09-2022
VALOR TOTAL CONTRATADO:			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	No. 15-44-101255552 **Aprobada:** RESOLUCION 2172 DEL 30 DE DIC DE 2021		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 29-12-2021 AL 29-10-2022		

	Calidad del Servicio: 5 AÑOS
	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: 29-12-2021 AL 29-06-2025
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: 5 AÑOS
PÓLIZA No.	No. 15-40-101075874 **Aprobada:** RESOLUCION 2172 DEL 30 DE DIC DE 2021
FECHA DE LA PÓLIZA	Predios y labores operacionales: 29-12-2021 AL 29-06-2022

Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	688/2021		$ 125.000.000,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28174&g-recaptcha-response=03AGdBq24ezpKspuHdpsvioMHaSO75mW8jfNIgEl3vIZJn0_KxaCwV34_LEQHBHp_Xfvq-mCRQ1fpO-EOTK0ICzLxNX7TBNbuRkJYILSKq0LPD-9F6ZpSsw6qnA-0OPiD9qw4creVDwanKu0hjTGtWa3MEz0RMn-3XHJmjgB_OENum-r1ZUoqFKQ-eLM1gu_3EhqoGh_rf4bsp7X_xHY7n3Xd6992ntoS0uhQH_-mirYDWRgIXA67xd1sLCRUuFfq6gC1-NqA3c_u4rmXjtEVoM1lU8MVZuHgPIlr_8djU8DpovgXqgfoyVyghb6qBeP28U7AyQvFLYr_u2NtvOZUhmcRGyAPIn8_jxNirxAs1zox4AV2p1HW6XtD6UBZmuV8wQP1oP5BHDWQcDesWzpxQhGRk1Zv45kPJ6R28seqX4vNSxtyfsolAj-oEYCYUbXgahLrN0aP4Gq--US3LLn4eEKt2W0V9-ncxUw		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)			
Nombre contratista	C&C INGENIEROS, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S		R.L: PAOLA ANDREA CEBALLOS SOLANO
Fecha de Acta de inicio del contrato	31-12-2021		Duración __9__ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA		
	SUSPENSIÓN		
	REINICIO		
Fecha Inicial de terminación del contrato	**30/06/2022**	**Fecha Actual de terminación del contrato**	30/09/2022
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 125.000.000**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	No. 15-44-101255581 **Aprobada:** RESOLUCION 2005 DEL 31 DE DIC DE 2021		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 30-12-2021 AL 30-10-2022		
	Calidad del Servicio: 30-05-2022 AL 30-05-2027		
	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: 30-12-2021 AL 30- 05-2025		

INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO **Enviado:**

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	Mes-Año	30-06-2023
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		12-12-2022

INFORME FINANCIERO	Mes-Año	31-12-2022
PAGO ACTA PARCIAL No. 1 CTO. 685 DE 2021	$377.173.691,00	05-08-2022
PAGO ACTA PARCIAL No.1 CTO 688 DE 2021	$38.380.300,00	18-08-2022
Impuesto tasa Prodeporte Parcial 1 de obra e interventoría	9.023.100,00	13-09-2022
Pago Acta Parcial 2 (Obra)	$283.508.726,00	28-09-2022
	$6.300.200,00	
	$4.511.500,00	
Pago Acta Parcial 2 (Interventoría)	$29.106.100,00	6-10-2022
Impuesto Inducom parcial 2 de Obra	3.150.100,00	26-10-2022
Impuesto tasa prodeporte parcial 2 (Interventoría)	$543.300,00	21-11-2022
Impuesto Inducom Parcial 2 (Interventoría)	$271.600,00	28-11-2022
Pago Acta Parcial 3 (Obra)	$219.430.659,00	13-12-2022
Impuesto retención en la fuente e IVA Parcial 1 y 2 (Interventoría y Obra)	$20.181.000,00	30-12-2022
Impuesto Inducom Parcial 3 (obra)	$4.367.100,00	26-01-2023
Pago final Adicional (obra)	$71.921.425,66	13-05-2023
Pago final Adicional (obra)	$10.913.786,24	13-05-2023
Pago final Adicional (obra)	$864.888,10	13-05-2023
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 17.908.148,00	**Corte:** 30-06-2023
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	x	X
OTROS	x	x

INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**100.00%**
% EJECUTADO DE OBRA	**100.00%**

Durante el mes de mayo se realizaron actividades de Estudios y diseños:

- El día 10 de mayo de 2022 se radica en el ministerio los estudios y diseños del proyecto denominado Sacúdete al Parque, en el Barrio Betania Municipio de Orito a través del convenio 1580/2021 con la siguiente documentación:
  - ➢ Levantamiento topográfico
  - ➢ Estudio de suelos
  - ➢ Plan de Manejo Ambiental
  - ➢ Diseño Arquitectónico
  - ➢ Diseño Estructural
  - ➢ Diseño Hidrosanitario
  - ➢ Diseño Eléctrico
  - ➢ Presupuesto
  - ➢ Plan de Calidad
  - ➢ Programa de Seguridad Industrial
  - ➢ Plan de manejo de Tránsito

- Por parte del municipio se realiza entrega del lote nivelado y libre de la capa vegetal, pero las condiciones climáticas no han permitido el desarrollo normal de las actividades de obra, ya que la ola invernal que azota el centro sur del país está ocasionando que las actividades se retrasen considerablemente.
- Los últimos días de junio y primeros días del mes de julio se inician actividades de obra. Con cuadrillas de trabajo en campo y una cuadrilla adicional en taller adelantando el trabajo de carpintería metálica para la obra.
    - El informe numero de 7 por parte de interventoría presenta un avance de obra de 46.88% a corte 30 julio de 2022.
- El 11 de julio 2022 se presenta acta parcial No. 1 por un 34.10% ejecución del contrato.
    - PAGO ACTA PARCIAL No. 1 CTO. 685 DE 2021 OBRA $377.173.691,00 05-08-2022
    - PAGO ACTA PARCIAL No.1 CTO 688 DE 2021 INTERVENTORIA $38.380.300,00 18-08-2022
- El 26 de agosto se realiza comité avance obra en campo con el fin de verificar el estado actual y ver la posibilidad de solicitar una prórroga al convenio 1580 de 2021.
    - EL contratista e interventor solicitan 2 meses de prórroga con el fin de terminar a cabalidad las obras además de presentar los respectivos certificados REIE Y RETILAP.
- Se presenta un Avance obra 59.96% a corte 30 de agosto de 2022.- Soportado en los Informes Semanales.
- Se aprueba la prórroga del convenio con fecha final 31 de dic del 2022.
- Se aprueba la prórroga a los contratos 685 de 2021 Obra y el 688 de 2021 Interventoría. Con fecha final 30 de Nov 2022.
- Se Presenta acta parcial No3 avance de obra con 79.98% con fecha 31-10-2022.
- Se realiza solicitud del tercer avance por parte del ministerio por $250.000.000 con fecha 19 de octubre 2022.
- Se presenta suspensión al contrato obra e interventoría con fecha 18 DE noviembre de 2022
- Se reinician actividades el 01 de diciembre de 2022.
- Se realiza acta final con fecha 12 de diciembre de 2022. Al 100 % de avance de obra.
- El 16 de mayo del 2023, Solicitud de Adición de recursos al convenio interadministrativo No. 1580 del 2021 y solicitud prorroga No. 4 del Convenio 1580- 2021. Con fecha de reinicio el 30 de junio de 2023.
- El día 30 de mayo del 2023 se suscribió la. CUARTA PRÓRROGA, PRIMERA ADICIÓN, a convenio 1580 de 2021, la cual amplió el plazo hasta el 30 de junio de 2023, así mismo se adicionó al convenio el valor de $93.000.000, por lo que el valor total de este es de $1.343.000.000
- El día 29 de junio de 2023, se aprobó la primera suspensión del convenio, por un término de 5 meses, con reinicio el 29 de diciembre de 2023 y terminación el 30 de diciembre del mismo año, esto a razón de que si bien es cierto ya se encontraba terminada la totalidad de la obra física, no obstante, se encuentra pendiente la obtención de las certificaciones RETIE-RETILAP y conexión final a la red eléctrica, de allí que se suspende a fin de que la empresa certificadora avance con estos trámites y se obtenga dichas certificaciones.
-


JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

7. LOCALIZACION



8. REGISTRO FOTOGRAFICO:



Fotografía No. 1 Planta Topográfica, proyecto SACUDETE ORITO



Fotografía No 2. Ubicación de valla informativa proyecto SACUDETE ORITO



Fotografía No 3. Planta arquitectónica propuesta Proyecto sacúdete orito



Fotografía No 4. Vista aérea zona de implantación proyecto sacúdete orito





Fotografías No 5 y 6., Instalaciones eléctricas Tablero eléctrico.



Fotografia No. 7 y 8. Grama sintetica. Juegos, Baranda, Auditorio.

CARLOS ALEJANDRO SAMBONI OJEDA
SUPERVISORA CONVENIO 1580/2021 ALCALDIA
JEFE DEL BANCO DE PROYECTOS MUNICIPAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACION

CONVENIO 1680 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO

INFORME FINANCIERO DE 01 DE AGOSTO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO DE ORITO

PROYECTO (S): AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO

CUENTA (AHORROS) No: 0221000200133739 — DEL BANCO: BBVA

VALOR CONVENIO		$ 1.250.000.000,00
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR		$ 1.250.000.000,00
VALOR APORTE MUNICIPIO		$ 93.000.000,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FECHA DE GIRO	
	12/11/2021 GIRO 1	$ 375.000.000,00
	26/11/2021 GIRO 2	$ 375.000.000,00
	15/12/2022 GIRO 3	$ 250.000.000,00
	GIRO 4	$ 0,00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	$ 1.000.000.000,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 0221000200133739 A LA FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: $ 1.093.000.000,00

VALOR CONTRATADO: $ 1.343.000.000

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
685-2021	CONSORCIO OBRAS BETANIA // EDGAR GEOVANNI PORTILLO RUALES	$ 1.125.000.000,00	$ 93.000.000,00	$ 1.218.000.000,00
686-2021	C&C INGENIEROS, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S // PAOLA ANDREA CEBALLOS SOLANO	$ 125.000.000,00		$ 125.000.000,00
	TOTAL CONTRATADO			$ 1.343.000.000,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
685-2021	Pago Parcial 1 (Obra)		2022001041	05/08/2022	$ 373.800.533,00		$ 373.800.533,00
686-2021	Acta Parcial 1 (Interventoria)		2022001101	18/08/2022	$ 38.380.300,00		$ 38.380.300,00
	Impuesto tasa prodeporte parcial 1 de obra e interventoria		2022003891	13/09/2022	$ 9.023.100,00		$ 9.023.100,00
685-2021	Pago Parcial 2 (Obra)		2022001350	28/09/2022	$ 283.508.726,00		$ 283.508.726,00
					$ 6.300.200,00		$ 6.300.200,00
					$ 4.511.500,00		$ 4.511.500,00
686-2021	Acta Parcial 2 (Interventoria)		2022001397	06/10/202022	$ 29.106.100,00		$ 29.106.100,00
	Impuesto inducom parcial 2 de obra			26/10/2022	$ 3.150.100,00		$ 3.150.100,00
	Impto tasa prodeporte parcial 2 (interventoria)			22/11/2022	$ 543.300,00		$ 543.300,00
	Impto inducom parcial 2 (interventoria)			28/11/2022	$ 271.600,00		$ 271.600,00
685-2021	Pago parcial 3 (Obra)		2022001730	13/12/2022	$ 219.430.659,00		$ 219.430.659,00
	Impto retencion en la fuente e iva Parcial 1 y 2 interventoria y obra)			30/12/2022	$ 20.181.000,00		$ 20.181.000,00
	Impto inducom parcial 3 (Obra)			26/01/2023	$ 4.367.100,00		$ 4.367.100,00
685-2021	Pago final adicional (Obra)		20230004438	13/05/2023	$ 71.921.425,66		$ 71.921.425,66
	Pago final adicional (Obra)		20230004439	13/05/2023	$ 10.913.786,24		$ 10.913.786,24
	Pago final adicional (Obra)		20230004440	13/05/2023	$ 864.888,10		$ 864.888,10
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				$ 1.076.274.316,00	$ 0,00	$ 1.076.274.316,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
30/11/2021	$ 40.269,00
30/12/2021	$ 127.267,00
31/01/2022	$ 127.308,00
28/02/2022	$ 115.002,00
31/03/2022	$ 127.347,00
30/04/2022	$ 123.257,00
31/05/2022	$ 127.383,00
30/06/2022	$ 123.298,00
29/07/2022	$ 127.424,00
31/08/2022	$ 69.256,00
30/09/2022	$ 48.118,00
31/10/2022	$ 3.017,00
30/11/2022	$ 2.722,00
30/12/2022	$ 2.382,00
31/01/2023	$ 1.719,00
28/02/2023	$ 960,00
31/03/2023	$ 1.085,00
30/04/2023	$ 1.050,00
31/05/2023	$ 2.254,00
30/06/2023	$ 2.306,00
31/07/2023	$ 2.387,00
31/08/2023	$ 2.387,00
30/09/2023	$ 2.310,00
TOTAL (3)	$ 1.189.550,00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	$ 1.093.000.000,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	$ 1.076.274.316,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 1.189.550,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	$ 1.189.550,00
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	$ 17.915.232,00

OBSERVACIONES: EL valor de la retencion en la fuente de intereses de $77.765 fue reintegrado por el banco BBVA en el mes de junio el cual esta sumado con el interes del mes

FIRMA

SANDRA CRISTINA ANGANOY ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

* SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES

MUNICIPIO DE ORITO
NIT: 800102896-2

AUXILIAR DE BANCOS

Entre 01 - sep - 2023 y 30 - sep - 2023

Cuenta: 1110060227 **B.bbva proyectos sacudete 22133739** **SALDO INICIAL: 17.912.922,00**

NUMERO	TMC	FECHA	No CHEQUE	DESCRIPCION COMPROBANTE	NIT	NOMBRE TERCERO	CUPON	DEBITO	CREDITO	SALDO
2023000470	NDB	29/09/2023	ND	3739 INTERESES MES DE SEPTIEMBRE 00122	860003020-1	BANCO BBVA	0,00	2.310,00	0,00	17.915.232,00
							17.912.922,00	2.310,00	0,00	17.915.232,00

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

FECHA: 11/oct/2023

PAGINA: 1

MUNICIPIO DE ORITO
CLL 8 # 9 A-13 ALCALDIA MUNICIPAL ORITO
ORITO PUTUMAYO- COLOMBIA
863 542 Oficina: 0221

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en en APP BBVA/net.
Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

AGENCIA ORITO
DIRECCIÓN: CARRERA 8 10 - 129
TELEFONO: 00984229263

PERIODO DESDE: 01-09-2023 HASTA: 30-09-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302210200133739
Fecha de corte	30-09-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		18,777,810.10	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	21	2,310.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL		18,780,120.10

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	29-09-2023	29-09-2023	ABONO INTERESES GANADOS		2,310.00	18,780,120.10

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectuás, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA movil, BBVA net, BBVA net cash, por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto así como la documentación que BBVA requiera.
Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectives, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Daud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono 3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4936300, Cali: (2) 8852020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario

Página 1 de 1 V1