emduce Empresa de Desarrollo Urbano La Ceja	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	**CONVENIO**		**Registro presupuestal Nro.** 1570	Valor: $725.248.730
Número de Contrato: 2023.473		**Día: Mes: Año:** 10-Oct-2023		**Fecha del informe:** 12 de diciembre 2023	
Objeto: ADECUACIÓN DEL NUEVO VASO DEL RELLENO SANITARIO QUIEBRA HONDA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO- ANTIOQUIA.					
Periodo de Cobro: Acta N°1					
Nombre Contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S			**Cédula o NIT:** 900.509.825-0		

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**Nº.** 1570	**Fecha: Día: Mes: Año:** 18-Oct-2023
Requiere Pólizas de Garantías (*) **Póliza cumplimiento:** **Póliza responsabilidad civil extracontractual:**	SI x NO__	**Fecha: Día: Mes: Año:** 10-Oct-2023
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: Mes: Año: 18 de octubre 2023	
Duración total del contrato:	Tres (3) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día: Mes: Año:** 31 de diciembre de 2023	

2.1. PRÓRROGAS	
Contrato adicional No:	**Tiempo (días calendario)**
1 N/A	N/A
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día____Mes_____Año_____

emduce Empresa de Desarrollo Urbano La Ceja	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**

2.2. ADICIONES		
Contrato adicional No: N/A		Valor ($): N/A
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
Valor total del contrato: N/A		Valor suscrito en números ($):N/A

2.3. SUSPENSIONES		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
2.4. REANUDACIONES		
Fecha reanudación:		**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: ___X__NO: _____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: ____X____

CUENTA	Corriente	X	Ahorros		Número Cuenta: 408895464	Banco: Banco de occidente

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	$725.248.730
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	0.oo$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$362,624,365
4. Valor Acta.N°1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$96,469,582
5. Amortización anticipo	$48,234,791
6. Valor a pagar Acta N°1	$48,234,791
7. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	$48,234,791

8. Diferencia entre el valor del contrato y el valor ejecutado. (Valor a liberar)	

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	SI _X_	NO __
	No. Planilla: 67473676	
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de METALCIMIENTOS ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS, *según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*	SI x	NO ___
	N/A	

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO___X___

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. *Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.*	SI X	NO __
	SI	

emduce Empresa de Desarrollo Urbano La Ceja	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**

5. COMPONENTE TÉCNICO	
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO	
CONTRATO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL Y/O CONVENIO	6.65%

5.2. TERMINACIÓN SATISFACTORIA DEL CONTRATO
1. Es recomendable que se presenten las acciones de seguimiento al desempeño del personal contratado. 2. Anexar todas las evidencias que se consideren necesarias para soportar las actividades realizadas por las unidades contratadas.

5.3. RECOMENDACIONES
Se termina el Contrato: SI _____ NO _____X_____
Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.


6. ANEXOS	
1	Informe de seguimiento
2	Documentos contador
3	Factura
5	Certificación bancaria
6	Certificación de pago a parafiscales
7	Rut



VICTOR ANDRES REINOSO SÁNCHEZ
Director técnico – EMDUCE



MICHELLE MARTINEZ TORO
Apoyo Técnico

	Nombre y Cargo	Firma	Fecha
Proyecto y elaboró	Michelle Martinez toro–Apoyo técnico		Diciembre de 2023
Revisó y ajustó	Víctor Reinoso – director técnico		
Aprobó	Víctor Reinoso – director técnico		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma.			