FORMATO		
ACTA SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION Y REINICIO DE CONTRATO DE CONSULTORIA O DE INTERVENTORIA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	5

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTA No 29 **de** DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN **CONTRATO DE** OBRA CON ETAPA DE CONSULTORÍA
(Indique en este espacio la clase de contrato)

ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO APROBACIÓN **CUÁL:** N/A

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No. **IDU-636-2024**
(Indique el Número de Contrato o Convenio)

TIPO DE CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA **IDU-LP-SGDU-020-2023**
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTÁ D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTÁ D.C.
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO ASOCIADO IDU-1079-2024
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 35 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 5 (Día) **DE** JULIO (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $67.702.323.680 (SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE)
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO PROBOGOTA 20 901.818.543-8
(Escriba el nombre o razón social del consultor)

INTERVENTOR CONSORCIO CONSULTECNICOS NIT 901.783.107-7
(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) ANGELA MARIA JAIMES NIÑO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	1	**DE FECHA**	30/05/2025	**PLAZO**	3 MESES
	No.	2	**DE FECHA**	26/12/2025	**PLAZO**	7 MESES
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	10 MESES
ADICIONES:						
	No.	1	**DE FECHA**	26/12/2025	**VALOR**	$ 7.283.644.949
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
VALOR TOTAL ADICIONES					**VALOR**	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 74.985.968.629,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA No.	8	DE SUSPENSIÓN	**No.** 1	**DE FECHA**	2/05/2025	**DÍAS CALENDARIO**	12
ACTA No.	9	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 1	**DE FECHA**	14/05/2025	**DÍAS CALENDARIO**	8
ACTA No.	10	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 1	**DE FECHA**	22/05/2025	**DÍAS CALENDARIO**	7
ACTA No.	14	DE SUSPENSIÓN	**No.** 2	**DE FECHA**	27/08/2025	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No.	15	DE SUSPENSIÓN	**No.** 3	**DE FECHA**	13/09/2025	**DÍAS CALENDARIO**	16
ACTA No.	16	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 3	**DE FECHA**	29/09/2025	**DÍAS CALENDARIO**	9
ACTA No.	23	DE SUSPENSIÓN	**No.** 4	**DE FECHA**	11/02/2026	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No.	24	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 4	**DE FECHA**	26/02/2026	**DÍAS CALENDARIO**	29
ACTA No.	25	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 4	**DE FECHA**	27/03/2026	**DÍAS CALENDARIO**	12
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES ANTERIORES:						**DÍAS CALENDARIO**	123

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA No.	28	DE SUSPENSIÓN	**No.** 5	**DE FECHA**	28/05/2026	**DÍAS CALENDARIO**	25
ACTA No.	29	DE AMPLIACIÓN 1 DE SUSPENSIÓN	**No.** 5	**DE FECHA**	22/6/2026	**DÍAS CALENDARIO**	8
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION ACTUAL						**DÍAS CALENDARIO**	33

FORMATO		
ACTA SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION Y REINICIO DE CONTRATO DE CONSULTORIA O DE INTERVENTORIA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	5

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTA No 29 **de** DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN **CONTRATO DE** OBRA CON ETAPA DE CONSULTORÍA

(Indique en este espacio la clase de contrato)

ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO APROBACIÓN **CUÁL:** N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	1 de noviembre de 2027	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	09 de noviembre de 2027
FECHA EN QUE SE SUSPENDE	22 de junio de 2026	**FECHA DE REINICIACIÓN**	30 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE ACTUAL	10 de febrero de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA ACTUAL**	10 de febrero de 2026

Las partes representadas por: MAURICIO MÓSQUERA MÓSQUERA

(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; JORGE LUIS TAJÁN DE ÁVILA

(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y ANGELA MARIA JAIMES NIÑO

(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. N/A (Indicar el número de radicado IDU) N/A (Día) de N/A (Mes) de N/A (Año)

4. CAUSAS

Teniendo en cuenta que mediante Acta No. 28 de Suspensión No. 5 las partes acordaron suspender la ejecución del Contrato de Obra No. IDU-636-2024 y del Contrato de Interventoría No. IDU-1079-2024 por el término de veinticinco (25) días calendario, comprendido entre el veintiocho (28) de mayo y el veintiuno (21) de junio de 2026, con el fin de adelantar las actuaciones requeridas para la Modificación No. 6 y Prórroga No. 3 del Contrato de Obra No. IDU-636-2024 y la Modificación No. 5, Prórroga No. 3 y Adición No. 3 del Contrato de Interventoría No. IDU-1079-2024, actuaciones indispensables para ajustar las condiciones contractuales requeridas para la continuidad de la ejecución del proyecto; durante el término de la suspensión, el Instituto adelantó las actuaciones técnicas, presupuestales, financieras, jurídicas y contractuales orientadas al cumplimiento de dicho propósito.

Como resultado de dichas actuaciones, se obtuvo la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal por parte de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca para respaldar la adición del Contrato de Interventoría; se consolidaron los análisis técnicos, financieros y jurídicos que soportan las modificaciones contractuales; y se avanzó en el proceso de revisión y concertación de los textos definitivos de las respectivas minutas.

No obstante, al vencimiento del término inicialmente previsto para la suspensión, el procedimiento de modificación contractual no ha culminado con el perfeccionamiento de los respectivos modificatorios. Lo anterior resulta determinante, toda vez que dichas modificaciones constituyen el instrumento mediante el cual las partes formalizan los ajustes a las condiciones inicialmente pactadas y, solo a partir de su perfeccionamiento, producen los efectos jurídicos necesarios para su implementación. En consecuencia, mientras tales modificaciones se perfeccionan, no resultaba procedente reanudar la ejecución de los contratos.

En consideración a lo anterior, y con el propósito de culminar el procedimiento de modificación contractual mediante el perfeccionamiento y publicación de los respectivos modificatorios, las partes consideran necesario ampliar la Suspensión No. 5 por un término adicional de ocho (8) días calendario, comprendido entre el veintidós (22) y el veintinueve (29) de junio de 2026, inclusive, término que permitirá formalizar los ajustes contractuales requeridos para la continuidad de la ejecución del proyecto.

En virtud de lo anterior, las partes dejan constancia de que la presente ampliación de la suspensión no genera costos adicionales para la Entidad.

5. OBSERVACIONES

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, lo que primero ocurra, caso en el cual se procederá a su reinicio.
2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente suspensión, para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. En caso de requerir una ampliación en el plazo de cesación de actividades podría efectuarse únicamente mediante la firma de documento adicional que indique nuevo plazo de suspensión de actividades.
3. Cabe resaltar que si el contratista de obra o el interventor deciden ejecutar actividades propias de los contratos, estas se efectuarán por cuenta y riesgo y no serán objeto de reconocimiento económico alguno. Sin perjuicio del contenido del presente numeral, la Interventoría manifiesta que se reserva el derecho de presentar las reclamaciones que considere procedentes respecto del reconocimiento económico derivado del período de suspensión, por estimar que las circunstancias que dieron origen a la misma no le son imputables.
4. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
5. El Contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de garantía única en las condiciones establecidas en el contrato.
6. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
7. Dadas las causas que generaron la presente suspensión el IDU manifiesta que no genera ni reconocerá costo alguno ni para el contratista de obra ni para la interventoría.

FORMATO		
ACTA SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION Y REINICIO DE CONTRATO DE CONSULTORIA O DE INTERVENTORIA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	**Diseño de Proyectos**	**5**

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTA No 29 **de** DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN **CONTRATO DE** OBRA CON ETAPA DE CONSULTORÍA

(Indique en este espacio la clase de contrato)

ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO APROBACIÓN **CUÁL:** N/A

El contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el reinicio y de acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventora y demás normas internas de la entidad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones/obligaciones desempeñadas por cada uno, de acuerdo con el contrato, el manual de interventoría y demás normas internas de la entidad, en Bogotá, D.C., a los

veintidos (Día en letras) 22 (Día en números) días del mes de junio (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal del Contratista de Obra

(Firma)
(Nombre) JORGE LUIS TAJAN DE ÁVILA
Representante Legal del Interventor

(Firma)
(Nombre) ANDREA DEL PILAR ARIAS AYALA
Profesional de Apoyo Técnico a la Supervisión del IDU

(Firma) N/A
(Nombre) N/A

(Firma)
(Nombre) SONIA PAOLA NOVOA HERNÁNDEZ
Profesional de Apoyo Legal de la Supervisión, que revisa

(Firma)
(Nombre) MARIA LORENA CUELLAR CRUZ
Profesional de Apoyo Legal de la Ordenación del Gasto, que revisa

(Firma)
(Nombre) DIEGO ALEJANDRO SARMIENTO PARDO
Profesional de Apoyo Financiero, que revisa

(Firma)
(Nombre) ANGELA MARIA JAIMES NIÑO
Supervisora del Contrato IDU-1079-2024

Subdirector(a) Técnico (a) de Seguimiento a Estudios y Diseños

(Firma)
(Nombre) JOSÉ JAVIER SUAREZ BERNAL
Ordenador(a) del Gasto
Subdirector(a) General de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) Subdirector(a) General o Director(a) Técnico(a) en caso de ser el(la) ordenador(a) de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.