| | | |
|---|---|---|
| Energía | **DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO<br>CONTRATO EN EJECUCIÓN** | AvanzaME |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | Comunidades Energéticas PNER | **Contrato** | GGC-2061-2025 | **Etapa Contrato** | En ejecución | **Fecha Informe** | 25-06-2026 | Periodo Informe | Segundo Trimestre |
| **Departamento** | La Guajira | **Municipio** | Albania, Maicao | **Comité** | 0 | **Número acta** | | **Número de proyectos** | 1 |
| **Contratista** | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | **Apoyo técnico** | | **Apoyo Jurídico** | | **Supervisor** | Carlos Arturo Rodríguez Castrillón | | |
| **Interventor** | | **Fiducia** | BBVA ASSET MANAGEMENT S A | **Encargo Fiduciario** | 440-008600 | | | | |

**Objeto del Contrato**

ADMINISTRAR LOS RECURSOS, GESTIONAR Y REALIZAR EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

**Alcance del Contrato**

CLÁUSULA SEGUNDA.– ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto de este Contrato, EL CONTRATISTA deberá realizar la administración de recursos y asistencia técnica del proyecto, para lo cual deberá, gestionar, coordinar, contratar, administrar y ejecutar los recursos asignados para llevar a cabo el replanteo, el Plan de Gestión y Formación Social, la Implementación de Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas SISFV en el marco de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas, en los municipios de Maicao, Albania y Municipios Aledaños del departamento de La Guajira, a través de las siguientes etapas:

Etapa 1 – Actividades Previas y de Contratación: El CONTRATISTA será responsable de llevar a cabo los estudios preliminares que se consideren necesarios para adelantar los procesos de contratación incluyendo la interventoría, la cual debe contar con la aprobación de la supervisión, así como la de adelantar las actividades de alistamiento y verificación de las comunidades energéticas y preparar la documentación técnica y coordinar los aspectos administrativos requeridos para la adecuada ejecución de esta etapa.

Etapa 2 – Ejecución de Recursos, Supervisión, Plan de Gestión y Formación Social de la comunidad energética, Entrega Integral de la Infraestructura: El CONTRATISTA gestionará el suministro de materiales y realizará el seguimiento a
las actividades necesarias, subcontratando a terceros cuando sea requerido. Al finalizar esta etapa, el CONTRATISTA deberá preparar y entregar la documentación técnica correspondiente para el recibo del proyecto, incluidas las fichas de asistencia técnica y social definidas como entregables en cada una de las etapas que componen la comunidad energética y los documentos requeridos para el registro de la comunidad ante el Registro de Comunidades Energéticas (RCE) administrado por el Ministerio de Minas y Energía.

Etapa 3 – Cierre: El CONTRATISTA deberá reintegrar los recursos no ejecutados y entregar los documentos que se requieran para llevar a cabo la liquidación.

**Pólizas**

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción** | 26-12-2025 | **Fecha acta de inicio** | 26-12-2025 | **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 31-07-2026 |

**Cronograma**

| Categoría | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Ponderado | % Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 | Suscribir Encargo Fiduciario | 21-01-2026 | 27-01-2026 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Elaborar pliegos de contratación de interventoría | 21-01-2026 | 27-01-2026 | %2 | %100 |
| Etapa 1 | Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda. | 27-01-2026 | 27-01-2026 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría. | 28-01-2026 | 11-02-2026 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Suscribir el Contrato de Interventoría y acta de inicio. | 11-02-2026 | 12-03-2026 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Elaborar pliego de contratación de Obra | 21-01-2026 | 27-01-2026 | %2 | %100 |
| Etapa 1 | Publicar pliegos o invitación directa para contratación de OBRA según corresponda. | 27-01-2026 | 29-01-2026 | %1 | %100 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| Etapa 1 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas CONTRATOS DE OBRA. | 29-01-2026 | 17-02-2026 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio. | 17-02-2026 | 18-03-2026 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Presentar cronograma de obra aprobado por la interventoría | 18-03-2026 | 24-03-2026 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias | 18-03-2026 | 24-03-2026 | %1 | %100 |
| Etapa 1 | Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias | 18-03-2026 | 24-03-2026 | %1 | %95.5 |
| Etapa 1 | Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. | 18-03-2026 | 24-03-2026 | %1 | %95.5 |
| Etapa 1 | Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo | 18-03-2026 | 24-03-2026 | %1 | %95.5 |
| Etapa 1 | Verificar las Comunidades Energeticas y sus usuarios asociadosbeneficiarios del proyecto | 18-03-2026 | 24-03-2026 | %1 | %95.5 |
| Etapa 1 | Realizar la ingeniería de detalle correspondiente del proyecto | 18-03-2026 | 24-03-2026 | %2 | %95.5 |
| Etapa 2 | Entrega y aprobación de replanteo e ingeniería de detalle para implementación de proyecto energético | 28-03-2026 | 03-04-2026 | %5 | %95.5 |
| Etapa 2 | Compra de los equipos y materiales electricos y civiles | 28-03-2026 | 01-05-2026 | %5 | %35 |
| Etapa 2 | Transporte de equipos y materiales electricos y civiles a bodega | 01-05-2026 | 07-05-2026 | %5 | %15 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 100% | 14-06-2026 | 13-07-2026 | %16 | %0 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 10% | 07-05-2026 | 16-05-2026 | %4 | %0.2 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 60% | 16-05-2026 | 14-06-2026 | %20 | %0 |
| Etapa 1 | Suscribir el Acta de terminación de las actividades previas a la contratación y contratación | 24-03-2026 | 28-03-2026 | %1 | %0 |
| Etapa 2 | Plan de gestión, caracterización, formación y acompañamiento social para las CEs (TEJ) - (incluye gestión de usuarios y beneficiarios - 4 Abordajes, que reúne los momentos de la escuela TEJ, de 15 días máximo cada uno a lo largo de la vida del contrato, con un intervalo no mayor de 1,2 meses entre cada Abordaje) | 28-03-2026 | 26-04-2026 | %5 | %30 |
| Etapa 2 | Capacitación de usuarios y de Operador del Servicio | 26-04-2026 | 01-07-2026 | %5 | %0 |
| Etapa 2 | Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor. | 13-07-2026 | 17-07-2026 | %5 | %0 |
| Etapa 3 | Suscribir las actas de liquidación de los contratos de Obra e implementación y de Interventoría | 17-07-2026 | 31-07-2026 | %3 | %0 |
| Etapa 3 | Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito | 17-07-2026 | 31-07-2026 | %3 | %0 |
| Etapa 3 | Presentación informe final y documentación soporte por parte de DISPAC SA. ESP. | 17-07-2026 | 31-07-2026 | %2 | %0 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| Etapa 3 | Presentar el proyecto del Acta de Liquidación con los respectivos soportes solicitados por el MME, para la liquidación del contrato interadministrativo. | 17-07-2026 | 31-07-2026 | %2 | %0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato** | 31-07-2026 | **Fecha para liquidación contrato** | 27-01-2027 | **Termino legal para liquidación** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número de otrosíes** | 0 | **Suspendido** | NO | **Desde** | |
| | | | | **Hasta** | |

| Resumen trámites jurídicos del contrato | | |
|---|---|---|
| **Consecutivo** | **Fecha de modificación** | **Objeto/detalle** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de usuarios contratados** | | **Número de usuarios replanteo actual** | | **Número de usuarios energizados** | | **Fecha acta energización de usuarios** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance contrato proyectado** | %71.3 | **Avance contrato real** | %27,61 | **Retraso contrato** | %43,69 |
| **Avance obra proyectado** | %-157 | **Avance de obra real** | % | **Retraso obra** | % |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ultimo informe Constratista** | 21-05-2026 - 19-06-2026 | **Conclusiones Evaluación Técnica - último informe** | La ejecución del contrato por lotes para el presente mes muestra los siguientes avances:<br>Lote 1<br>Al cierre de mayo de 2026, el replanteo se encuentra finalizado al 100%, identificándose 2.388 usuarios existentes y 289 usuarios no existentes que deberán ser sustituidos conforme al procedimiento contractual. La interventoría avaló los diseños y componentes principales del sistema, el contratista adelantó la homologación del mástil de soporte y realizó la adquisición de equipos nacionales e internacionales. Los paneles solares ya fueron nacionalizados y se encuentran en Barranquilla, mientras que los equipos mayores tienen entrega prevista para junio de 2026. A la fecha se reportan 30 soluciones energizadas, equivalentes al 1,1% del total contractual.<br>Lote 2<br>Al cierre del período el proyecto permanece en etapa previa, sin inicio de instalaciones en campo y con un avance físico del 0%. El replanteo alcanza el 97,2%, presentando una desviación asociada a la identificación de usuarios no existentes. El contratista adelantó la selección de proveedores, emitió órdenes de compra para los principales materiales y obtuvo el aval de los equipos mayores por parte de la interventoría. La interventoría manifiesta que se presentan riesgos relacionados con la adquisición de equipos, los tiempos de fabricación e importación y las condiciones de orden público, los cuales podrían afectar el cronograma del proyecto. | **Acciones a realizar – último informe** | Seguimiento a instalación y adquisición de equipos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lote 3<br>El proyecto se encuentra en etapa inicial, con un avance físico de obra del 0,001% y el replanteo ejecutado en un 82%. La interventoría verificó tres sistemas energizados durante el período. El contratista solicitó modificaciones a las especificaciones técnicas de los módulos solares y de la estructura de soporte, actualmente en evaluación por la interventoría. Asimismo, reportó el 100% de fabricación de los equipos principales del sistema y la adquisición local de un primer lote de 50 sistemas completos nacionales, evidenciando avances en la disponibilidad de materiales para el inicio de la instalación.<br>Lote 4<br>Al cierre de mayo de 2026, el replanteo fue concluido sobre la totalidad de usuarios del contrato, identificándose 2.479 usuarios aptos para anticipo y 175 usuarios no existentes que deberán ser reemplazados. El contratista culminó el transporte marítimo de los paneles solares, actualmente en proceso de nacionalización, mientras los equipos mayores continúan en fabricación con llegada prevista entre junio y julio de 2026. Durante el período inició la etapa de ejecución en campo, registrándose 50 obras civiles, 14 instalaciones internas y 4 soluciones energizadas. Adicionalmente, la interventoría evalúa la homologación de la estructura de soporte propuesta por el contratista. | | |

## Pagos Efectuados Al Contrato

| Avance Financiero | %0 | Valor Total del Contrato | $ 322,709,746,890 | Valor Total Pagado | $ 0 |
|---|---|---|---|---|---|

## Detalle de los pagos efectuados al contrato

| Fecha | Número de acta | Descripción | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29-01-2026 | 1 | GGC-2061-2025. Desembolso item A. recursos vigencia 2025 | $ 161,354,873,445 | Facturado |

## Lista de Remuneraciones

| Descripción | Valor |
|---|---|
| Valor Total de Remuneraciones | |

| Reuniones realizadas | Visitas de campo realizadas |
|---|---|
| 1 | 0 |

## Observaciones Apoyo Técnico

| Comentario | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma | Nombre Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Se está tramitando una prórroga del contrato en vista de los atrasos presentados por temas administrativos, de orden público, adquisición de equipos y acceso a las zonas de ejecución. | 25-06-2026 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Ya se cuenta con el replanteo realizado por cada lote y se realiza para cada uno de ellos la no objeción al primer anticipo a los contratistas de obra. | 25-05-2026 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se da inicio a la etapa de replanteo y a las socializaciones correspondientes al proyecto. | 30-04-2026 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se han presentado atrasos en los procesos de contratación de obra e interventoría, sin embargo a la fecha ya se cuenta con contratos adjudicados y en proceso de replanteo. | 27-03-2026 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

## Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

| Comentario | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma | Nombre Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|---|---|---|

## Novedades

| Tipo de Novedad | Descripción | Fecha | Valor | Entidad que Investiga | Documento Tipo |
|---|---|---|---|---|---|