SUBDIRECTOR TÉCNICO - SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL Y FÉRREA
INGENIERO CAMILO ANDRES ROA ROJAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INTERVENTORIA TECNIA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE CALAMAR, MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE
Periodo:	Del 1 del mes de MAYO-2024 al 31 del mes de MAYO -2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: MUELLE CALAMAR

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4952-2023		
CONTRATISTA:	DUGTRIO	NIT:	901773996-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSULTORIA HIDRAULICA SAS, 80%; OSWAL'S CONSTRUCTORA SAS, 10%, AEM INGENIERIA SAS, 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO MUELLE CALAMAR, MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE		
FECHA DE INICIO:	28-12-2023	2023S-VBOG-033115	SMFF
VALOR INICIAL:	$1.810.838.502		
VALOR ADICIONES:	No aplica		
ADICIÓN 1:	No aplica		
ADICIÓN NN:	No aplica		
VALOR ACTUAL:	$1.810.838.502		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		

ANTICIPO OTORGADO:	$566.641.426
ANTICIPO AMORTIZADO:	pendiente
SALDO POR AMORTIZAR:	pendiente
PLAZO INICIAL:	3.5 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica
PRÓRROGA 1:	No aplica
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	17-08-2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1402723	2024	10	C-2406-0600-7-0-2406002-02	1.810.838.502	0	0
N						
TOTAL						

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _1_	$119.000.000	$19.000.000	0	$119.000.000

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. _1 de fecha _31_, para el periodo 1 al 31 mayo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$100.000.000	

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$.	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$566.641.426
Amortizado	$ 0
Saldo	$566.641.426

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	SUSPENSIÓN 1: 29/12/2023 – 29/01/2024	..
		AMPLIACION 1 SUSPENSIÓN 1: 29/01/2024 – 29/02/2024		
		AMPLIACION 2 SUSPENSIÓN 1: 29/02/2024 – 14/03/2024		
		AMPLIACION 3 SUSPENSIÓN 1: 14/03/2024 – 15/04/2024		
		AMPLIACION 4 SUSPENSIÓN 1: 15/04/2024 – 30/04/2024		

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: NOMBRE: Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$181.083.850,20	21-44-101432757	13-12-2023	1-7-2024
Buen Manejo Anticipo	$880.943.919,50	21-44-101432757	12-12-2023	1-7-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$362.167.700,40	21-44-101432757	13-12-2023	1-1-2027
Estabilidad de la Obra	$71.400.000	21-44-101432757	1-1-2024	1-1-2029
Calidad	$543.251.550,60	21-44-101432757	1-1-2024	1-1-2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones		21-40-101224444	13-12-2023	01-01-2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	No aplica				
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4976 – 2023		
CONTRATISTA:	**INGEBEL SAS**	NIT:	900894071-3
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNIA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE CALAMAR, MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE		
FECHA DE INICIO:	29/12/2023	:	SMFF
VALOR INICIAL:	$431.989.587,00		
VALOR ADICIONES:	No aplica		
ADICIÓN 1:	No aplica		
ADICIÓN N:	No aplica		
VALOR ACTUAL:	$431.989.587,00		
ANTICIPO	No aplica		
ANTICIPO OTORGADO:	No aplica		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	No aplica		
ANTICIPO AMORTIZADO:	No aplica		
SALDO POR AMORTIZAR:	No aplica		
PLAZO INICIAL:	3.5 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	3 Meses y 15 días		
PRÓRROGA 1:	3.5 mese		
PRÓRROGA N:			

FECHA DE FINALIZACIÓN:	17-08-2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1412523	2024	C-2406-0600-7-0-2406002-02	10	$ 431.989.584	0	0

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1__	$	$	$	$

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. ___De fecha___para el período _____ el contrato reporta un avance de _____% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ %
Total inversión ejecutada: $ %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	SUSPENSIÓN 1: 29/12/2023 –	..

			29/01/2024	
		AMPLIACION 1 SUSPENSIÓN 1: 29/01/2024 – 29/02/2024		
		AMPLIACION 2 SUSPENSIÓN 1: 29/02/2024 – 14/03/2024		
		AMPLIACION 3 SUSPENSIÓN 1: 14/03/2024 – 15/04/2024		
		AMPLIACION 4 SUSPENSIÓN 1: 15/04/2024 – 30/04/2024		

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$43.198.958,70	10125074	15/12/2023	30/06/2024

Buen Manejo Anticipo	$215.994.793 ,50	10125074	15/12/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$86.397.917, 40	10125074	15/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$129.596.876 ,10	10125074	31/12/2023	31/12/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	No aplica				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD


4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del ___no aplica___.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



_____

Carlos German Corzo
IDENTIFICACIÓN
DT Meta