SUBDIRECTOR TÉCNICO - SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL Y FÉRREA
INGENIERO CAMILO ANDRES ROA ROJAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Del 01 de mayo al 31 de mayo de 2026.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	0236 del 4 de febrero de 2026.

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA EN LA COMUNIDAD DE CAÑO DEL ORO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COMUNIDAD DE BOCACHICA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE CARTAGENA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

LONGITUD TOTAL: N.A.

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1783 de 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE PROTECCIÓN CAÑOS	NIT:	902.000.311-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	(integrado por INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS con NIT 900.128.706-7 y una participación del 30%, y por CARLOS ALBERTO SANCHEZ LACOURTE con CC. 79.787.520 y una participación del 70%)		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA EN LA COMUNIDAD DE CAÑO DEL ORO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COMUNIDAD DE BOCACHICA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL		

	DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE CARTAGENA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		
FECHA DE INICIO:	17 de diciembre de 2025	N.A	SMFF – SUSPENDIDO
VALOR INICIAL:	$ 1.192.677.958,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 1.192.677.958,00		
ANTICIPO	$ 247.518.547,50		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 247.518.547,50		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 247.518.547,50		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2025		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	0		
PRÓRROGA N:	0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	17 de Junio de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
786825	2025	20	CC-2405-0600-5-52104E-2405020-02	1.192.677.958,00	247,518,547.50	945.159.410,50
N						
TOTAL	2025	20	CC-2405-0600-5-52104E-2405020-02	1.192.677.958,00	247,518,547.50	945.159.410,50

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N.A				
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

En el periodo del presente informe, debido al acta de suspensión No. 1 de diciembre de 2025 y ampliación No. 2, 3, y 4al acta de suspensión 1, de marzo, abril y mayo de 2026 respectivamente, el contrato de obra no ha tenido ejecución y se encuentra en 0,00%.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	825.061.825,00	69.18 %
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	95.840.749,00	8.04 %
VALOR I.V.A	6.678.301,00	0.56%
PROVISIÓN PARA AJUSTES (INVLUYE I.V.A.)	87.097.083,00	7.30%
GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL	178.000.000,00	14.92%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0,00	0.00 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 247.518.547,50
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 247.518.547,50

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0.00
Meta física ejecutada %: 0.00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A		

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
06 DE MAYO DE 2026	1	4	07-05-2026 Hasta el 08-06-2026	09-06-2026

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Ampliación 4 a la suspensión 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/05/2026
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2025I-VBOG-092494
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 07/11/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO _X_

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. BQ-100106398 Anexo No. 1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$119,267,795.80	**18-44-101110212 Anexo No. 0**	04/11/2025	LIQ CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	$357,803,387.40	**18-44-101110212 Anexo No. 0**	04/11/2025	LIQ CONTRATO O AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$238,535,591.60	**18-44-101110212 Anexo No. 0**	04/11/2025	31/12/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	$1.236.332.255	**18-44-101110212 Anexo No. 0**	CINCO (5) AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 18-40-101081273 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$284,700,000.00	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	04/11/2025	31/12/2025
Daño Emergente Y Lucro Cesante	$284,700,000.00	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	04/11/2025	31/12/2025
Perjuicios Extrapatrimoniales	$284,700,000.00	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	04/11/2025	31/12/2025
Contratistas y Subcontratistas	$284,700,000.00	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	04/11/2025	31/12/2025
Vehículos propios y no propios	$284,700,000.00	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	04/11/2025	31/12/2025
Amparo patronal	$284,700,000.00	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	04/11/2025	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1803 de 2025		
CONTRATISTA:	WEG INGENIERIA SAS	NIT:	900.147.753-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA EN LA COMUNIDAD DE CAÑO DEL ORO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COMUNIDAD DE BOCACHICA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE CARTAGENA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2025	N.A	SMFF – SUSPENDIDO
VALOR INICIAL:	$ 154.741.805		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN N:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 154.741.805		
ANTICIPO	$ 39.010.539,00		
ANTICIPO	$ 39.010.539,00		

OTORGADO:	
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.770.000,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 36.240.539,00
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2025
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	17 de junio de 2026

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
796525	2025	20	C-2405-0600-5-52104E-2405020-02	$154.741.805,00	$47.188.866,00	$ 107.552.939,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
N.A				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

De acuerdo con el acta de costos 1 de interventoría, acta de suspensión 1 y Ampliación 2, 3 y 4 del acta de suspensión, el avance del contrato de interventoría es de 7.08%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: % 7.08
Total inversión ejecutada: % 7.08

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
06 DE MAYO DE 2026	1	4	07-05-2026 Hasta el 08-06-2026	09-05-2026

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza seguro de cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 15.474.181,00	**11-44-101269402**	10/11/2025	01/07/2026

		Anexo No. 1		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 39,010,539.00	**11-44-101269402 Anexo No. 1**	10/11/2025	01/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 30.948.361,00	**11-44-101269402 Anexo No. 1**	10/11/2025	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 46.422.542	**11-44-101269402 Anexo No. 1**	31/12/2025	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (AMPLIACIÓN 4 DE LA SUSPENSIÓN 1)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/05/2026
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2025I-VBOG-070552
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/12/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __O NO_x_

Nota:

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

A partir de la designación como supervisor de contrato mediante resolución 0236 de fecha 4 de febrero de 2026 y en el periodo del presente informe, es decir desde el 1 al 31 de mayo de 2026, debido al acta de suspensión No. 1 de diciembre de 2025, ampliación No. 1 al acta de suspensión 1 de febrero de 2026, ampliación No. 2 al acta de suspensión 1 de marzo de 2026, ampliación No. 3 al acta de suspensión 1 de abril de 2026 y ampliación No. 4 al acta de suspensión 1 de mayo de 2026 los contratos de obra e interventoría se encuentran suspendidos, a la espera del concepto de CARDIQUE.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Como se mencionó en los aspectos técnicos hasta no tener respuesta de CARDIQUE se puede continuar con la ejecución de las obras.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



JORGE ERNESTO HERRERA CAMPOS
IDENTIFICACIÓN: 80244033
CARGO: Profesional especializado 2028 grado 15