	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	8
		Vigencia	7/04/2025

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	1/10/2025	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/09/2025	**AL:**	30/09/2025
CONTRATO Nº	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025	**CONTRATISTA**	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ		
OBJETO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6				
FECHA DE INICIO	26/05/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	9/08/2025		

VALOR INICIAL	$ 57.375.000,00	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 28.687.500,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 86.062.500,00

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 09 DE MAYO DE 2025, CON ACTA DE INICIO DESDE EL DÍA 26 DE MAYO DE 2025 Y CON PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2025, CON POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO No. 25-40-101053655 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A VIGENTE DESDE 09 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2030 Y POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 25-44-101202403 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A VIGENTE DESDE 08 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 09 DE AGOSTO DE 2025.

3- CONTROL MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/06/2025 (Fecha aprobación SECOP)
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ADICIÓN Y PRÓRROGA
FORMA DE PAGO	Se añade TERCER PAGO, con valor de PAGO DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 25 DE JULIO y PAC SEPTIEMBRE, manteniendo las demás condiciones establecidas para la forma de pago en el "FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA" de este vínculo contractual.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	25 de Julio de 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 86.062.500,00
MODIFICATORIO No.2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	PRÓRROGA
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM – 6, pagara al contratista así:

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC
1	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 31 DE MAYO	JULIO
2	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 30 DE JUNIO	AGOSTO
3	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 04 DE AGOSTO	SEPTIEMBRE

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	4/08/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 86.062.500,00
MODIFICATORIO No.3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	4/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	PRÓRROGA
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM – 6, pagara al contratista así:

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC
1	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 31 DE MAYO	JULIO
2	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 30 DE JUNIO	AGOSTO
3	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 09 DE AGOSTO	SEPTIEMBRE

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	9/08/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 86.062.500,00
SUSPENSION No.1	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DE LA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN DESPUES DE REINICIO	N/A

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
						RESIDENTE DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
						GESTOR SISO	1	**100**	**100**	SI	
						TOTAL	2				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	100,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCION SEMANAL (MES REPORTADO)				
N/A	0,00%	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
N/A	0,00%	**GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO**		
N/A	0,00%			
N/A	0,00%			



N/A	0,00%	90% 95% 100%

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO	100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
2. ACABADOS EN PISO	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO	100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
3. ACABADOS EN MUROS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO	100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
4. ESTRUCTURA METÁLICA	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO	100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
5. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO	100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
6. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO	100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	76	128	-52

7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

DURANTE EL PERIODO QUE CORRESPONDE AL PRESENTE INFORME NO SE REALIZARÓN ACTIVIDADES YA QUE SOLO SE ENCUENTRA PENDIENTE EL PAGO FINAL

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
N/A	SI		NO	
N/A	SI		NO	
N/A	SI		NO	
N/A	SI		NO	

OBSERVACIONES:

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 57.375.000,00	$ 57.375.000,00	$ 86.062.500,00	100,00%	$ 0,00	0%
Adiciones	N/A	$ 28.687.500,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 57.375.000,00	$ 86.062.500,00				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 57.375.000,00	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 28.687.500,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 86.062.500,00	
PRIMER PAGO PAC AGOSTO	$ 55.113.377,14	FEN 39
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 55.113.377,14	

12- CUMPLIMIENTO TRAMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI		SI	SI	SI	
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI		SI	SI	SI	
ORGANIGRAMA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	SI		SI	SI	SI	
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL	SI		SI	SI	SI	
MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRAS	SI		SI	SI	SI	
VERIFICACION DE LA INFORMACION TECNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA	SI		SI	SI	SI	
DESGLOSE DEL CALCULO DEL AIU	SI		SI	SI	SI	
PRESENTACION Y APROBACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI		SI	SI	SI	
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	SI		SI	SI	SI	
DILIGENCIAMIENTO Y ENTREGA ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA TODO EL PERSONAL QUE ESTE INVOLUCRADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SI		SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha no se tienen observaciones y/o recomendaciones para el contratista.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):



Se presentaron días de lluvia sin embargo no generó retrasos en la ejecución de actividades.

ELABORO:

AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
Supervisora
Firma y Posfirma

REVISO:

AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
Supervisora
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotografico fecha, hora y lugar)			
			
ACABADOS FINALES DE OBRA	ACABADOS FINALES DE OBRA	ACABADOS FINALES DE OBRA	ACABADOS FINALES DE OBRA
			
ACABADOS FINALES DE OBRA	ACABADOS FINALES DE OBRA	ACABADOS FINALES DE OBRA	ACABADOS FINALES DE OBRA
			
ACABADOS FINALES DE OBRA			