Acta Unica
Interv

ANEXO
INFORME DE SUPERVISION

INFORMACION DE LA SUPERVISION	
Supervisor:	Hermes Tovar Cuellar
Cargo:	Coordinador Administrativo
Periodo del Informe:	2/12/2020 a 18/12/2020

1. Datos del contrato

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT:	830506952
REPRESENTANTE LEGAL:	LILIANA MUÑOZ
CONTRATANTE:	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
No. CONTRATO:	12-SER022 DE 2020
OBJETO:	Contratar la interventoría técnica, ambiental, administrativa y contable del proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía, que consistente en la ejecución en el "OBRAS ELÉCTRICAS, CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS NECESARIAS PARA LA ACTUALIZACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN EN RETIE DE LA RED MT/BT, TRANSOFRMACION, RED DE BAJA TENSION, DISTRIBUCION DE CARGAS EN TABLEROS AUXILIARES Y REDES INTERNAS DE LA SEDE JUDICIAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAMPOALEGRE, GARZÓN, LA PLATA, PALERMO Y PITALITO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$25.579.050
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$25.579.050
FECHA ACTA DE INICIO:	02 de diciembre de 2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el 31 de diciembre de 2020 – TREINTA (30) Días calendarios, contados a partir de la firma del acta de inicio.
PLAZO ADICIONAL:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	31/12/2020
SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:	Sedes judiciales de Neiva, Campoalegre, Garzón, La Plata, Palermo y Pitalito del departamento del Huila.

2. Actividades Ejecutadas

Información sobre el avance de obra

En virtud del objeto contratado, el supervisor del contrato de Interventoría No. 12-SER022 DE 2020, indica que:

El contrato en referencia se suscribió el 27 de noviembre de 2020, con acta de inicio del 2 de diciembre de 2020, según consta en los archivos de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA

La empresa CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS, efectúa la interventoría al contrato de obra No. 12 OBR 004 DE 2020, a cargo de ENERGY CONSULTING GROUP SAS, contratista de obra, quienes suscribieron acta de inicio el 2 de diciembre de 2020.

Durante el periodo del presente informe, la Interventoría ha supervisado las actividades contractuales, que ha desarrollado el contratista, tal y como se muestra en el acta parcial No. 01 del 14 de diciembre de 2020 y acta final de obra del 18 de diciembre de 2020, dando por completada la ejecución del objeto contractual, teniendo a la fecha de corte de este informe, un avance total del 99.99%

Se verifica por parte de la supervisión, la ejecución de las siguientes actividades:


MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE:

Se supervisan intervenciones sobre tablero general de distribución, conmutador manual, tablero de sistemas, UPS, redes internas, sistema puesta a tierra, según como se muestra en el cuadro de cantidades contractuales ejecutadas:


ITEM	EQUIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES EJECUTADAS	
			CANT	UNIDAD
		1. A TODO COSTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE:		
1,2	Tablero general de distribución	Suministro e instalación de tuberia IMC 1""	9	m.
1,3		Suministro e instalación de cinta aislante de colores	1	Gl.
1,4		Normalizacion de conductores y protecciones en tablero general de distribución	1	Gl.
1,5		Suministro e instalación de conductor monopolar N°2 AWG THHN-2	75	ml
1,6		Suministro e instalación de breaker tripolar regulable 3X100A	2	Un.
1.10	**Conmutador manual**	Mantenimiento eléctrico en conmutador manual	1	Gl.
1,11	**Tablero red normal sistemas**	Normalizacion de conductores y protecciones en tablero general de distribución	1	Gl.
1,12		Suministro e instalación de cinta aislante de colores	1	Gl.
1,13		Suministro e instalación de conductor N°4 AWG THHN-2	50	m
1,14		Suministro e instalación de breaker 2X63A regulable	1	Un.

1,15	**UPS**	Suministro e instalación de coraza americana de 1""	9	m.
1,16		Suministro e instalación de conductor N°4 AWG THHN-2	40	m
1,17		Suministro e instalación de conductor de cobre desnudo N°6 AWG	30	m
1,18	**Medida, SPT Y Redes internas**	Suministro e instalacion de armario principal de medida completo incluye desconexion y retiro de armario anterior	1	Global
1,19		Cambio de alimentador principal desde armario de medida a tableros de distribucion, incluye dexconexion y retiro de circuito anterior	120	m
1,2		Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra (conductor en cobre N° 2AWG, soldadura exotérmica, varilla de puesta a tierra en cobre, excavación, tratamiento de tierra y caja de inspección)	1	Global
1,21		Suministro e instalacion de puntos electricos en 3 hilos en HF FR LS incluye Tubería EMT de 1/2", accesorios y tomacorriente cumpliendo retie	44	Un
1,22	**Varios**	Rollo de cinta dieléctrica de distintos colores	31	Un
1,24		Cinta naranja 2"	3	Un
1,25		Mantenimiento civil y recuperacion de camaras de inspeccion electrica de los circuitos alimentadores desde salida de subestación electrica	1	Gbl.
1,26		Disposicion final de residuos ordinarios y peligrosos	1	Gbl.
1,27		Desconexion, desmantelamiento, Retiro y Limpieza final de circuitos existentes y señalizacion conforme a RETIE	240	m.
1,28		Levantamiento de planos electricos y electromecanicos y entrega de AS-Built en fisico y medio magnetico	1	Gbl.
1,29		Símbolo de riesgo eléctrico 22x15 cm	3	Un
1.30	**Item's no previstos**	Suministro e instalación de tablero de distribucion trifásico de 42 circuitos con disposicion de espacio para totalizador regulable	1	Gl.
1.31		Suministro e instalación de cofre metalico de 40 x 40 x 16 cms con certificado de producto retie	1	Un
1.32		Tramite de gestion ante operador de Red para la renovacion de sellos de medidas y presentacion de formatos ante el mismo de legalizacion de cuenta	1	Gl.


Tableros




Piso 1




Piso 2



Piso 3





Sistemas




Red regulada piso 3


Sistema Puesta a atierra









Armario de medida







Comutador







Redes internas








UPS



- **Alimentador principal**






MUNICIPIO DE PALERMO

Se verifican intervenciones sobre la Bomba de agua, generador, redes internas, sistema puesta a tierra y otros.


ITEM	EQUIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES EJECUTADAS	
			CANT	UNIDAD
1. A TODO COSTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE:				
1,1	Bomba de agua 2 HP	Tuberia IMC 1"	30	m
1,2		Accesorios de tuberia IMC 1"	1	Gl
1,3		Conductor monopolar N° 12 AWG THHN-2	80	m
1,4		Conductor de cobre desnudo N° 12 AWG	35	m
1,5		Bomba de agua 2 HP. 1Φ a 240V	1	und
1,6		Tablero de potencia y control para arranque directo de bomba	1	Gl
1,7	Generador	Conductor monopolar N° 1/0 AWG THHN-2	108	m
1,8		Conductor de cobre aislado N° 6 AWG	28	m
1.10	Medida, SPT Y Redes internas	Suministro e instalacion de armario principal de medida completo incluye desconexion y retiro de armario anterior	1	Global
1,11		Cambio de alimentador principal desde armario de medida a tableros de distribucion, incluye dexconexion y retiro de circuito anterior	160	m
1,12		Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra (conductor en cobre N° 2AWG, soldadura exotérmica, varilla de puesta a tierra en cobre, excavación, tratamiento de tierra y caja de inspección)	1	Global
1,13		Suministro e instalacion de puntos electricos en 3 hilos en HF FR LS incluye Tubería EMT de 1/2", accesorios y tomacorriente cumpliendo retie	42	Un
1,14	Varios	Rollo de cinta dieléctrica de distintos colores	5	Un
1,16		Cinta naranja 2"	1	Un
1,18		Normalizacion de conductores y protecciones en tablero general de distribución	1	Gl.
1,19		Mantenimiento civil y recuperacion de camaras de inspeccion electrica de los circuitos alimentadores desde salida de subestación electrica	1	Gbl.
1,2		Disposicion final de residuos ordinarios y peligrosos	1	Gbl.
1,21		Desconexion, desmantelamiento, Retiro y Limpieza final de circuitos existentes y señalizacion conforme a RETIE	350	m.
1,22		Levantamiento de planos electricos y electromecanicos y entrega de AS-Built en fisico y medio magnetico	1	Gbl.
1,23		Símbolo de riesgo eléctrico 22x15 cm	3	Un
1.24	Item's no previstos	Suministro e instalacion de tubo conduit EMT de 3" incluye accesorio, soportes, anclajes y herrajes de fijacion.	36	ml
1.25		Suministro e instalacion de Breaker 3x100A	1	Un.
1.26		Suministro e Instalacion de Reflector 50W- IP65	1	Un.


Sistema puesta a tierra







Armario de medida







Alimentador principal







Bomba de agua








Generador





- Puntos eléctricos




MUNICIPIO DE GARZON

Se verifican actividades sobre la subestación eléctrica, sistema puesta a tierra, poste en concreto.


ITEM	EQUIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES EJECUTADAS	
			CANT	UNIDAD
		1. A TODO COSTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE:		
1,1	Subestación eléctrica normalizada	Suministro e instalacion de transformador trifásico convencional refrigerado en aceite de 112,5kV	1	Un.
1,2		Suministro de herrajes eléctricos para sistemas de distribución en media tensión (incluye silleta para S/E)	1	Gbl
1,3		Suministro de cortacircuitos, fusibles tipo K y DPS para media tensión(Tres juegos de cada uno)	1	Gbl
1,5		Suministro y calibración de grupo de medida en media tensión (3 CT´s & 3 PT´s tipo exterior)- Incluye arrime a obra	1	Gbl.
1,6		Suministro, instalacion y parametrización de medidor de energía eléctrica ante EH	1	Gbl.
1,7		Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra (conductor en cobre N° 1/0 AWG, soldadura exotérmica, varilla de puesta a tierra en cobre, excavación, tratamiento de tierra y caja de inspección)	1	Gbl.
1,8		Suministro e instalación de tubería IMC de 4" x 3m	3	Un.
1.10		Suministro e instalación de tubería PVC DE 4" X 6m	9	un.
1,11		Suministro e instalación de accesorios para tubería PVC DE 4"	1	Gbl.
1,14		Suministro e instalación de terminales para conductores N° 350 kcmil estañados	8	Un.
1,15	Varios	Rollo de cinta dieléctrica de distintos colores	30	Un


1,17		Cinta naranja 2"	5	Un
1,18		Mantenimiento eléctrico en conmutador manual	1	Gl.
1,19		Disposicion final de residuos ordinarios y peligrosos	1	Gbl.
1,2		Diseño detallado de red MT con aprobación de EH, incluye Levantamiento de planos electricos y electromecanicos y entrega de AS-Built en fisico y medio magnetico	1	Gbl
1,21		Trámites de solicitud de disponibilidad de carga y aprobación de planos eléctricos	1	Gbl
1,22		Trabajos en línea viva red MT EH	3	horas
1,23		Símbolo de riesgo eléctrico 22x15 cm	4	Un
1.24		Suministro e instalación de poste en concreto de 14m - 1050 kgf (incluye arrime de obra, transporte, aplomado e izaje en sitio)	1	Un.
1.25	**Item's no previstos**	Suministro e instalación de totalizador principal de 3 x 320A regulable	1	Un.
1.26		Suministro e instalación de conductor de puesta a tierra N°2 AWG -THHN (Transformador - Tablero general de distribución)	75	ml.
		Suministro e instalación de contuctor en cobre THHN- N° 350kcmil Monopolar	140	ml

Sistema puesta a tierra






Poste en concreto






Transformador











Red de BT desde SE hasta Tablero








Transformador de medida






MUNICIPIO DE PITALITO


Se verifican intervenciones en la UPS, Bomba de agua, generador eléctrico, motor del ascensor, redes internas, sistema puesta a tierra

ITEM	EQUIPO	DESCRIPCIÓN	CA EJE CA
1. A TODO COSTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE:			
1,1	UPS 30 kVA	Coraza americana de 2"	3
1,2		Terminal recto de 2"	4
1,3		Breaker graduable 3x100A	1
1,4		Conductor monopolar de cobre N° 2 AWG aislado en THHW-2	11
1,5		Conductor de cobre desnudo N° 8 AWG	3(
1,6		Tablero trifásico 12 circuitos con totalizador	1
1,7		Breaker 1x20A	6
1,8		Breaker 1x50A	2
1,9	Bomba de agua 1 HP	Breaker bipolar de 20A	1
1.10		Conductor monopolar N° 12 AWG THHN-2	9(
1,11		Conductor de cobre desnudo N° 12 AWG	3(
1,12		Bomba de agua 2 HP. 1Φ a 240V	1
1,13		Tablero de potencia y control para arranque directo de bomba	1
1,16	Generador	Conductor monopolar de cobre N° 350 kcmil aislado en THHW-2	8(
1,17		Conductor de cobre desnudo N° 4 AWG	2(
1,19	Motor Ascensor	Conductor monopolar N° 6 AWG THHN-2	20
1,2		Breaker tripolar de 40A	1
1,21		Breaker tripolar de 50A	1
1,22		Conductor monopolar N° 10 verde de tierra	5

1,25	**Medida, SPT Y Redes internas**	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra (conductor en cobre N° 2AWG, soldadura exotérmica, varilla de puesta a tierra en cobre, excavación, tratamiento de tierra y caja de inspección)	1
1,26		Suministro e instalacion de puntos electricos en 3 hilos en HF FR LS incluye Tubería EMT de 1/2", accesorios y tomacorriente cumpliendo retie	55
1,27	**Varios**	Rollo de cinta dieléctrica de distintos colores	30
1,29		Cinta naranja 2"	5
1,31		Normalizacion de conductores y protecciones en tablero general de distribución	1
1,32		Mantenimiento civil y recuperacion de camaras de inspeccion electrica de los circuitos alimentadores desde salida de subestación electrica	1
1,33		Disposicion final de residuos ordinarios y peligrosos	1
1,34		Desconexion, desmantelamiento, Retiro y Limpieza final de circuitos existentes y señalizacion conforme a RETIE	410
1,35		Levantamiento de planos electricos y electromecanicos y entrega de AS-Built en fisico y medio magnetico	1
1,36		Símbolo de riesgo eléctrico 22x15 cm	5
1.37		Suministro e instalación de tubería IMC - 4" x 3m para acometida principal (Incluido accesorios)	1
1.38		Normalización de conductores y tubería en afloramiento de transformador, incluye obra civil y sellamiento de salidas	1
1.39		Suministro a instalación de terminales estañados de ojo N°6 AWG	8
1.40		Suministro a instalación de terminales estañados de ojo N°10 AWG	2
1.41		Suministro e instalación de gabinete de 30 x 30 cms	3
1.42		Suministro e instalación de cofre de 50 x 30 x 20 cms	1
1.43		Instalación de tuberia IMC 2" x 3m (incluido accesorios)	18
1.44	**Item's no previstos**	Suministro a instalación de terminales estañados de ojo N°2 AWG	20
1.45		Suministro a instalación de terminales estañados de ojo N°8 AWG	8
1.46		Suministro e instalación de caja de paso 20 x 10 x 15cms	1
1.47		Suministro e instalación de caja de paso 30 x 30 x15 cms	1
1.48		Suministro e instalación de tubería EMT - 2" para alimentación de UPS (Incluido accesorios)	3
1.49		Suministro e instalación de tubería IMC - 3" para planta eléctrica (Incluido accesorios)	12
1.50		Suministro e instalación de coraza americana de 3" (Incluido accesorios)	3
1.51		Suministro e instalación de cajas de paso de 50 x 30 x 20 cms	2
1.52		Suministro a instalación de terminales estañados de ojo N°350Kcmil	8
1.53		Suministro a instalación de terminales estañados de ojo N° 4 AWG	2


Sistema puesta a tierra









Armario de medida











Generador












Normalización tablero red regulada


Puntos eléctricos







Bomba de agua

Alimentador Ascensor








Alimentador UPS





MUNICIPIO DE LA PLATA

Se verifica intervención sobre la UPS, Generador eléctrico, redes internas, sistema puesta a tierra, tableros de distribución.

ITEM	EQUIPO	DESCRIPCIÓN	CANT EJEC
			CANT
		1. A TODO COSTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE:	
1,1	UPS 20 kVA	Tubería IMC 1 1/2"	51
1,2		Accesorios IMC 1 1/2"	1
1,3		Terminal recto de 1 1/2"	6
1,4		Conductor monopolar de cobre N° 4 AWG aislado en THHW-2	174
1,5		Conductor de cobre desnudo N° 8 AWG	50
1,6		Tablero trifásico 24 circuitos con totalizador	1
1,8		Totalizador 3x63A regulable	1
1,9		Breaker 1x20A	4
1.10		Breaker 3x50A	1
1,13	Generador	Breaker trifasico industrial 150A	1
1,14	Medida, SPT Y Redes internas	Cambio de alimentador principal desde armario de medida a tableros de distribucion, incluye dexconexion y retiro de circuito anterior	175
1,15		Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra (conductor en cobre N° 2AWG, soldadura exotérmica, varilla de puesta a tierra en cobre, excavación, tratamiento de tierra y caja de inspección)	1
1,16		Suministro e instalacion de puntos electricos en 3 hilos en HF FR LS incluye Tubería EMT de 1/2", accesorios y tomacorriente cumpliendo retie	53
1,17	Varios	Rollo de cinta dieléctrica de distintos colores	30
1,19		Cinta naranja 2"	7
1,21		Normalizacion de conductores y protecciones en tablero general de distribución	1
1,23		Disposicion final de residuos ordinarios y peligrosos	1
1,24		Desconexion, desmantelamiento, Retiro y Limpieza final de circuitos existentes y señalizacion conforme a RETIE	155
1,25		Levantamiento de planos electricos y electromecanicos y entrega de AS-Built en fisico y medio magnetico	1
1,26		Símbolo de riesgo eléctrico 22x15 cm	4
1.27		Suministro e instalación de tablero de distribucion trifásico de 42 circuitos con disposicion de espacio para totalizador regulable	1
1.28		Suministro e instalación de tablero de distribucion trifásico de 18 circuitos	1
1.29	Item's no previstos	Suministro e instalación de tablero de distribucion bifásico de 12 circuitos	2
1.30		Suministro e instalación alimentador 2x6 +6N + 10T (HF FR LS)	80
1.31		Suministro e instalación canalizacion IMC 1" para tablero bifasico 12 circuitos piso 2	80
1.32		Alimentador en N8AWG y canalización 1" EMT para tablero bifasico red regulada piso 3	7


1.33		caja de paso 30*30*15 tipo intemperie IPx5	2


- UPS






- **Generador**








- **Sistema puesta a tierra**








- **Alimentador**






- **Símbolos de riesgo**







En virtud de lo anterior, el Interventor presenta los respectivos soportes para el pago ÚNICO correspondiente al 100% del valor total de la obra, según avance del contratista de obra y que equivale a un valor de $28.560.000 incluido IVA.

3. Resumen Financiero

Relación de pagos	Fecha	Valor Básico	Valor IVA	Valor total	Amortización	Valor a girar	Valor ejecutado	Saldo
Acta Única final	18/12/2020	$21.495.000	$ 4.084.050	$25.579.050	N/A	$25.579.050	$25.579.050	$ 0
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Básico Contratado**	**Valor total IVA Contratado**	**Valor Total contratado**	**Valor total amortizado**	**Valor total Girado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$25.579.050	**$ 0**	**$ 21.495.000**	**$ 4.084.050**	**$25.579.050**	**0**	**$ 25.579.050**	**$ 25.579.050**	**$ 0**

4. Aspectos contractuales

4.1 Seguridad Social

Se verifican los pagos correspondientes a la seguridad social del personal en obra discriminados así:

Valores Pagados al Sistema de Seguridad Social					
Salud	**Pensión**	**ARL**	**CCF**	**N° Planilla**	**Mes**
$96.800	$387.200	$168.500	$107.000	**19463965**	Diciembre

4.2 Personal de la Interventoría

A continuación se relaciona el personal que tiene dispuesto la Interventoría:

Cargo	Nombre	Profesión
Ingeniero Electricista	Andres Felipe Quintero Cardona	Ingeniero Electricista
Profesional SSL-SST	Cesar Augusto Arias Aguilar	Ingeniero Industrial Especialista en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.3 Garantías del contrato

Se verifica la existencia de las siguientes garantías, constituidas por el contratista a favor de La Nación – Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva,

Cobertura	Requerimiento Contractual Valor	Póliza No	Compañía	Vigencia	
				De:	A:
POLIZAS INICIALES					
Cumplimiento del Contrato	$5.115.810	100023615-0	Compañía Mundial de Seguros	27/11/2020	31/08/2021
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$2.557.905	100023615-0	Compañía Mundial de Seguros	27/11/2020	31/12/2023
Calidad del servicio	$5.115.810	100023615-0	Compañía Mundial de Seguros	01/01/2020	31/12/2025
RC Extracontractual derivada de cumplimiento	$175.560.000	100002973-0	Compañía Mundial de Seguros	27/11/2020	31/12/2020

5. Conclusiones y recomendaciones

LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA- HUILA, realizará el pago del valor del contrato en mensualidades vencidas y conforme el PAC de la Entidad, previa presentación de los siguientes documentos por parte del contratista:

1. Factura o cuenta de obro, según sea el caso. (las facturas deben contener los requisitos establecidos en estatuto tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionan o aclaren)
2. Informe de cumplimiento final expedido por el supervisor del contrato
3. Informe Final de Interventoría, aprobado por el supervisor, con imágenes fotográficos del antes, durante y después.
4. Acta de recibo final de las actividades ejecutadas, suscrita por el interventor y el contratista.
5. Constancia de paz y salvo por todo concepto de los subcontratistas.
6. Cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social Integral y parafiscales del contratista. En todo caso, el contratista deberá cumplir con el pago en la forma prevista en el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019, en todo caso, el contratista deberá cumplir con dicho pago, solo si el Ministerio de Salud y Protección Social habilita las herramientas tecnológicas para su verificación se procederá de conformidad, sin embargo, hasta tanto no se encuentre dichas

herramientas, es el contratista quien se encuentra en mejor posición para acreditar y permitir la verificación de esta carga.

7. En el evento en que el contratista utilice personal con Contrato de Prestación de Servicios, en la ejecución del contrato, deberá acreditar mediante certificación para cada pago a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, que éstos cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social. Además, allegar el certificado expedido por el Revisor Fiscal o Representante Legal del Contratista, según corresponde a de acuerdo con el art. 23 de la Ley 1150/2007 y el art. 50 de la Ley 789/2002, mediante la cual acredite estar al día en el pago de nómina en las obligaciones al sistema integrado de seguridad social (ARL, Salud y Pensión) y parafiscales (Icbf, Cajas de compensación y Sena cuando a ello haya lugar.

El contratista Interventor CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS, tiene derecho al pago por concepto de supervisión al avance de obra ejecutado durante el periodo comprendido entre el 2 de diciembre de 2020 al 18 de diciembre de 2020, y que se evidencia en el acta parcial No. 1 y acta de recibo de obra, suscritas por el contratista y avaladas por la misma interventoría.

6. Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior el suscrito supervisor del contrato de Interventoría, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido entre el 2 de diciembre de 2020 al 18 de diciembre de 2020, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y autoriza el siguiente pago:

No. C.D.P	No. RPC	VALOR A CANCELAR
6220	31620	$ 25.579.050

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el primer y único pago, correspondiente al periodo mencionado.

Informe presentado en Neiva, a los Dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2020.

Supervisor:	**Apoyo a la supervisión:**
HERMES TOVAR CUELLAR **Supervisor** **Coordinador Área Administrativa**	**YADIRA ANDREA GARCIA VARGAS** **Contratista apoyo técnico a la supervisión** **CTO 12 SER 005 DE 2020**