INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/08/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 8
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO:
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERV: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2022												2023												2023											
ACTA 13 JULIO		ACTA 14 AGOSTO		ACTA 15 SEPTIEMBRE		ACTA 16 OCTUBRE		ACTA 17 NOVIEMBRE		ACTA 18 DICIEMBRE		ACTA 19 ENERO		ACTA 20 FEBRERO		ACTA 21 MARZO		ACTA 22 ABRIL		ACTA 23 MAYO		ACTA 24 JUNIO		ACTA 25 JULIO		ACTA 26 AGOSTO		ACTA 27 SEPTIEMBRE		ACTA 28 OCTUBRE		ACTA 29 NOVIEMBRE		ACTA 30 DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,13	$ 169.000	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
3,87	$ 5.735.340	4,00	$ 5.928.000	4,00	$ 5.928.000	4,00	$ 5.928.000	5,00	$ 7.410.000	4,73	$ 7.009.860	4,56	$ 6.757.920	5,80	$ 8.595.600	6,00	$ 8.892.000	6,00	$ 8.892.000	6,00	$ 8.892.000	6,00	$ 8.892.000		$ -							0,00		0,00	
																								1,80	$ 2.971.800	1,20	$ 1.981.200	1,20	$ 1.981.200	1,20	$ 1.981.200	6,00	$ 9.906.000	6,00	$ 9.906.000
																																0,00		0,00	
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,30	$ 410.400	1,00	$ 1.368.000	0,77	$ 1.053.360	0,93	$ 1.272.240	1,00	$ 1.368.000	1,67	$ 2.284.560	2,00	$ 2.736.000	2,00	$ 2.736.000		$ -							0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 3.048.000	2,00	$ 3.048.000
0,07	$ 77.000																															0,00		0,00	
1,93	$ 2.420.220	1,67	$ 2.094.180	2,00	$ 2.508.000	2,00	$ 2.508.000	2,00	$ 2.508.000	1,73	$ 2.169.420	1,70	$ 2.131.800	2,00	$ 2.508.000	2,00	$ 2.508.000	2,00	$ 2.508.000	2,00	$ 2.508.000	2,00	$ 2.508.000		$ -							0,00		0,00	
																								0,30	$ 419.100	0,30	$ 419.100	0,60	$ 838.200	0,60	$ 838.200	2,00	$ 2.794.000	2,00	$ 2.794.000
0,10	$ 110.000	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
2,90	$ 3.636.600	3,00	$ 3.762.000	3,00	$ 3.762.000	3,00	$ 3.762.000	3,00	$ 3.762.000	3,00	$ 3.762.000	3,37	$ 4.225.980	4,00	$ 5.016.000	4,00	$ 5.016.000	4,00	$ 5.016.000	3,77	$ 4.727.580	4,00	$ 5.016.000		$ -							0,00		0,00	
																								0,60	$ 838.200	0,60	$ 838.200	0,60	$ 838.200	0,60	$ 838.200	4,80	$ 6.705.600	4,80	$ 6.705.600
0,07	$ 73.500	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
1,93	$ 2.310.210	2,00	$ 2.394.000	2,00	$ 2.394.000	2,00	$ 2.394.000	2,00	$ 2.394.000	1,73	$ 2.070.810	1,70	$ 2.034.900	2,00	$ 2.394.000	1,00	$ 1.197.000	1,47	$ 1.759.590	2,00	$ 2.394.000	2,00	$ 2.394.000		$ -							0,00		0,00	
																								0,30	$ 400.200	0,30	$ 400.200	0,30	$ 400.200	0,30	$ 400.200	2,00	$ 2.668.000	2,00	$ 2.668.000
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,05	$ 456.000	0,04	$ 364.800	0,00	$ -									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,95	$ 7.039.500	0,95	$ 7.039.500	0,95	$ 7.039.500	0,95	$ 7.039.500	0,95	$ 7.039.500									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,95	$ 7.842.250	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,20	$ 1.363.400	1,00	$ 6.817.000		$ -							0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 7.595.000	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,70	$ 5.187.000	0,70	$ 5.187.000	0,70	$ 5.187.000	0,79	$ 5.853.900	0,75	$ 5.557.500									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,70	$ 5.778.500	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,37	$ 1.855.920	1,00	$ 5.016.000	1,00	$ 5.016.000	1,00	$ 5.016.000	1,00	$ 5.016.000		$ -							0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 1.425.000	0,73	$ 2.080.500	0,70	$ 1.995.000	1,00	$ 2.850.000	1,00	$ 2.850.000	1,00	$ 2.850.000	1,00	$ 2.850.000	1,00	$ 2.850.000		$ -							0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 9.525.000	3,00	$ 9.525.000
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,93	$ 1.166.220	1,00	$ 1.254.000	1,00	$ 1.254.000	1,00	$ 1.254.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -							0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00	$ -	0,33	$ 660.000	1,05	$ 2.100.000	0,31	$ 620.000	0,34	$ 680.000	0,00	$ -	0,77	$ 1.540.000	0,49	$ 980.000	0,51	$ 1.020.000	0,35	$ 700.000	0,43	$ 860.000	1,37	$ 2.740.000									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,60	$ 1.524.000	0,00	$ -
	133.328.030		139.086.180		142.131.300		138.377.000		154.138.220		146.563.440		142.386.460		166.289.660		171.337.680		173.440.750		177.387.220		192.532.100		15.799.050		15.327.900		15.747.000		16.699.500		243.944.200		137.237.600
	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
	314.654.151		328.243.385		335.429.868		326.569.720		363.766.199		345.889.718		336.032.046		392.443.598		404.356.925		409.320.170		418.633.839		454.375.756		37.285.758		36.173.844		37.162.920		39.410.820		575.708.312		323.880.736

2022												2023												2023											
ACTA 13 JULIO		ACTA 14 AGOSTO		ACTA 15 SEPTIEMBRE		ACTA 16 OCTUBRE		ACTA 17 NOVIEMBRE		ACTA 18 DICIEMBRE		ACTA 19 ENERO		ACTA 20 FEBRERO		ACTA 21 MARZO		ACTA 22 ABRIL		ACTA 23 MAYO		ACTA 24 JUNIO		ACTA 25 JULIO		ACTA 26 AGOSTO		ACTA 27 SEPTIEMBRE		ACTA 28 OCTUBRE		ACTA 29 NOVIEMBRE		ACTA 30 DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/08/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS **No.** 8
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO:
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERV: **ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**
RESOLUCIÓN No.: **1624** DE **22/06/2021** (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: **964 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.**
CONTRATO DE OBRA No: **1111 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO SAN FRANCISCO**

PLAZO INICIAL: **114 MESES** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **2/07/2021** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 47.999.892.900** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 50.399.892.900**

PLAZO ACUMULADO: **114 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/08/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 2.400.000.000**

2022												2023												2023											
ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA	
13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,00																														0,00		0,00	
9,50	$ 2.166.000	12,00	$ 2.736.000	12,00	$ 2.736.000	22,00	$ 5.016.000	9,50	$ 2.166.000	11,00	$ 2.508.000	13,00	$ 2.964.000	32,00	$ 7.296.000	4,00	$ 912.000	25,00	$ 5.700.000	11,00	$ 2.508.000	10,00	$ 2.280.000									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	19,00	$ 4.826.000	0,00	$ -
0,10	$ 450.000	0,00				0,00																								0,00		0,00	
2,90	$ 14.877.000	3,05	$ 15.646.500	3,00	$ 15.390.000	3,00	$ 15.390.000	3,00	$ 15.390.000	3,00	$ 15.390.000	3,40	$ 17.442.000	4,00	$ 20.520.000	4,00	$ 20.520.000	4,00	$ 20.520.000	4,00	$ 20.520.000	4,00	$ 20.520.000	0,06	$ 307.800							0,00		0,00	
																								1,94	$ 11.087.100	2,00	$ 11.430.000	2,00	$ 11.430.000	2,00	$ 11.430.000	5,00	$ 28.575.000	5,00	$ 28.575.000
0,00		0,00		0,00		0,00																								0,00		0,00	
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -									0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00																								0,00		0,00	
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,07	$ 140.000	0,00		0,00		0,00																								0,00		0,00	
1,93	$ 4.400.400	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,50	$ 5.700.000	3,00	$ 6.840.000	3,00	$ 6.840.000	3,00	$ 6.840.000	3,00	$ 6.840.000	3,00	$ 6.840.000	3,00	$ 6.840.000	3,00	$ 6.840.000	0,10	$ 228.000							0,00		0,00	
																								2,90	$ 7.366.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	3,00	$ 7.620.000	3,00	$ 7.620.000
0,00		0,00		0,00		0,00																								0,00		0,00	
0,98	$ 2.793.000	1,15	$ 3.277.500	1,78	$ 5.073.000	0,82	$ 2.337.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000		$ -							0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000
0,07	$ 140.000	0,00		0,00		0,00																								0,00		0,00	
1,93	$ 4.400.400	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	0,07	$ 159.600							0,00		0,00	
																								1,93	$ 4.902.200	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000
0,00		0,00		0,00		0,00																								0,00		0,00	
1,03	$ 1.761.300	0,97	$ 1.658.700	1,11	$ 1.898.100	3,18	$ 5.437.800	1,40	$ 2.394.000	0,33	$ 564.300	1,88	$ 3.214.800	5,46	$ 9.336.600	0,59	$ 1.008.900	3,36	$ 5.745.600	0,38	$ 649.800	0,98	$ 1.675.800									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	2,03	$ 3.867.150	0,00	$ -

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/08/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 8
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **977 DE 2021**

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA**

INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERV: **ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**
RESOLUCIÓN No.: **1624** DE **22/06/2021** (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: **964 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.**
CONTRATO DE OBRA No: **1111 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO SAN FRANCISCO**

PLAZO INICIAL: **114 MESES** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **2/07/2021** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 47.999.892.900** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 50.399.892.900**

PLAZO ACUMULADO: **114 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/08/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 2.400.000.000**

2022												2023												2023											
ACTA 13		ACTA 14		ACTA 15		ACTA 16		ACTA 17		ACTA 18		ACTA 19		ACTA 20		ACTA 21		ACTA 22		ACTA 23		ACTA 24		ACTA 25		ACTA 26		ACTA 27		ACTA 28		ACTA 29		ACTA 30	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,00	$ -	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,62	$ 598.920	0,58	$ 560.280	0,10	$ 96.600	0,11	$ 106.260	0,07	$ 67.620	0,33	$ 318.780	0,40	$ 386.400	0,49	$ 473.340	0,45	$ 434.700	0,24	$ 231.840	0,28	$ 270.480	0,36	$ 347.760											0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,49	$ 527.240	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
1,20	$ 820.800	1,14	$ 779.760	1,14	$ 779.760	1,14	$ 779.760	1,18	$ 807.120	1,18	$ 807.120	1,16	$ 793.440	1,16	$ 793.440	1,14	$ 779.760	1,14	$ 779.760	1,14	$ 779.760	1,14	$ 779.760											0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	1,09	$ 830.580	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
																																0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,00	$ -	0,00	$ -	1,97	$ 449.160	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,57	$ 1.269.960	0,00	$ -	0,00	$ -	1,06	$ 241.680	0,00	$ -										0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	$ 32.547.820		$ 33.778.740		$ 35.542.620		$ 38.186.820		$ 36.784.740		$ 36.688.200		$ 41.900.640		$ 56.789.340		$ 40.755.360		$ 50.077.200		$ 42.069.720		$ 42.703.320		$ 24.050.700		$ 21.590.000		$ 21.590.000		$ 21.590.000		$ 57.675.970		$ 47.625.000
	$ 347.201.971		$ 362.022.125		$ 370.972.488		$ 364.756.540		$ 400.550.939		$ 382.577.918		$ 377.932.686		$ 449.232.938		$ 445.112.285		$ 459.397.370		$ 460.703.559		$ 497.079.076		$ 61.336.458		$ 57.763.844		$ 58.752.920		$ 61.000.820		$ 633.384.282		$ 371.505.736
	$ 347.201.971		$ 362.022.125		$ 370.972.488		$ 364.756.540		$ 400.550.939		$ 382.577.918		$ 377.932.686		$ 449.232.938		$ 445.112.285		$ 459.397.370		$ 460.703.559		$ 497.079.076		$ 61.336.458		$ 57.763.844		$ 58.752.920		$ 61.000.820		$ 633.384.282		$ 371.505.736
	$ 65.968.374		$ 68.784.204		$ 70.484.773		$ 69.303.743		$ 76.104.678		$ 72.689.804		$ 71.807.210		$ 85.354.258		$ 84.571.334		$ 87.285.500		$ 87.533.676		$ 94.445.024		$ 11.653.927		$ 10.975.130		$ 11.163.055		$ 11.590.156		$ 120.343.014		$ 70.586.090
	$ 413.170.345		$ 430.806.329		$ 441.457.261		$ 434.060.283		$ 476.655.618		$ 455.267.723		$ 449.739.896		$ 534.587.196		$ 529.683.619		$ 546.682.870		$ 548.237.235		$ 591.524.100		$ 72.990.385		$ 68.738.974		$ 69.915.975		$ 72.590.976		$ 753.727.296		$ 442.091.826

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/08/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐ **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** No. 8
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No. 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (**A**): $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (**C=A+B**): $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (**B**): $ 2.400.000.000

2024												2024												2025											
ACTA 31 ENERO		ACTA 32 FEBRERO		ACTA 33 MARZO		ACTA 34 ABRIL		ACTA 35 MAYO		ACTA 36 JUNIO		ACTA 37 JULIO		ACTA 38 AGOSTO		ACTA 39 SEPTIEMBRE		ACTA 40 OCTUBRE		ACTA 41 NOVIEMBRE		ACTA 42 DICIEMBRE		ACTA 43 ENERO		ACTA 44 FEBRERO		ACTA 45 MARZO		ACTA 46 ABRIL		ACTA 47 MAYO		ACTA 48 JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
1,00	$ 12.065.000	1,00	$ 12.065.000	1,00	$ 12.065.000	1,00	$ 12.065.000	1,00	$ 12.065.000	0,60	$ 7.239.000	0,03	$ 361.950																						
												0,97	$ 12.532.400	1,00	$ 12.920.000	0,20	$ 2.584.000	0,20	$ 2.584.000	0,50	$ 6.460.000	0,19	$ 2.454.800	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000
3,00	$ 22.785.000	3,00	$ 22.785.000	3,00	$ 22.785.000	3,00	$ 22.785.000	3,00	$ 22.785.000	2,10	$ 15.949.500	0,07	$ 531.650	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,23	$ 10.003.590	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000
2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	1,10	$ 5.588.000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,07	$ 355.600	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,93	$ 10.499.200	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 2.720.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000
1,00	$ 10.160.000	0,86	$ 8.737.600	0,96	$ 9.753.600	0,79	$ 8.026.400	0,85	$ 8.636.000	0,78	$ 7.924.800	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,67	$ 7.289.600	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 10.880.000	1,00	$ 10.880.000	0,80	$ 8.704.000	0,90	$ 9.792.000	0,90	$ 9.792.000	0,90	$ 9.792.000
2,00	$ 20.320.000	1,18	$ 11.988.800	1,51	$ 15.341.600	1,16	$ 11.785.600	1,13	$ 11.480.800	0,79	$ 8.026.400	0,03	$ 304.800	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,97	$ 10.553.600	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 21.760.000	2,00	$ 21.760.000	2,00	$ 21.760.000	2,00	$ 21.760.000	2,00	$ 21.760.000	2,00	$ 21.760.000
0,90	$ 9.144.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 10.880.000		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,00	$ 20.320.000	1,00	$ 10.160.000	1,00	$ 10.160.000	1,00	$ 10.160.000	1,00	$ 10.160.000	1,00	$ 10.160.000	0,03	$ 304.800	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,97	$ 10.553.600	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 10.880.000	1,00	$ 10.880.000	1,00	$ 10.880.000	1,00	$ 10.880.000	1,00	$ 10.880.000	1,00	$ 10.880.000
0,90	$ 9.144.000	0,00	$ -	0,24	$ 2.438.400	0,05	$ 508.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,10	$ 1.088.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 10.880.000	0,60	$ 6.528.000	0,80	$ 8.704.000	0,90	$ 9.792.000	0,90	$ 9.792.000	0,80	$ 8.704.000
0,90	$ 9.144.000	0,26	$ 2.641.600	0,12	$ 1.219.200	0,10	$ 1.016.000	0,07	$ 711.200	0,08	$ 812.800	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,20	$ 2.176.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 10.880.000	0,60	$ 6.528.000	0,80	$ 8.704.000	0,90	$ 9.792.000	0,90	$ 9.792.000	0,80	$ 8.704.000
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,90	$ 7.429.500	0,34	$ 2.806.700	0,37	$ 3.054.350	0,36	$ 2.971.800	0,38	$ 3.136.900	0,39	$ 3.219.450	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,38	$ 3.359.200	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,30	$ 2.652.000	0,30	$ 2.652.000	0,55	$ 4.862.000	0,30	$ 2.652.000	0,40	$ 3.536.000	0,50	$ 4.420.000
2,00	$ 17.780.000	2,00	$ 17.780.000	2,00	$ 17.780.000	2,00	$ 17.780.000	1,83	$ 16.268.700	1,10	$ 9.779.000	0,03	$ 266.700	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,74	$ 16.564.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 4.760.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000
2,00	$ 9.398.000	1,00	$ 4.699.000	1,00	$ 4.699.000	1,00	$ 4.699.000	1,97	$ 9.257.030	1,33	$ 6.249.670	0,07	$ 328.930	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,46	$ 7.346.720	1,00	$ 5.032.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.032.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000
2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	1,43	$ 7.264.400	0,07	$ 355.600	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,23	$ 6.691.200	1,00	$ 5.440.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,50	$ 8.160.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000
1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	0,03	$ 167.640	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,97	$ 5.804.480	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000
0,90	$ 4.572.000	0,36	$ 1.828.800	0,36	$ 1.828.800	0,36	$ 1.828.800	0,36	$ 1.828.800	0,36	$ 1.828.800	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,36	$ 1.958.400	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.440.000	0,40	$ 2.176.000	0,70	$ 3.808.000	0,45	$ 2.448.000	0,40	$ 2.176.000	0,40	$ 2.176.000
0,90	$ 5.715.000	0,66	$ 4.191.000	0,71	$ 4.508.500	0,64	$ 4.064.000	0,66	$ 4.191.000	0,45	$ 2.857.500	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,40	$ 2.720.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.800.000	0,40	$ 2.720.000	0,70	$ 4.760.000	0,50	$ 3.400.000	0,40	$ 2.720.000	0,40	$ 2.720.000
6,00	$ 19.050.000	4,00	$ 12.700.000	4,00	$ 12.700.000	3,00	$ 9.525.000	3,00	$ 9.525.000	1,63	$ 5.175.250	0,07	$ 222.250	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												2,23	$ 7.582.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 10.200.000	2,00	$ 6.800.000	3,00	$ 10.200.000	3,00	$ 10.200.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
5,00	$ 15.875.000	3,00	$ 9.525.000	3,00	$ 9.525.000	3,00	$ 9.525.000	2,00	$ 6.350.000	1,14	$ 3.619.500	0,07	$ 222.250	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,93	$ 6.562.000	1,00	$ 3.400.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 10.200.000	2,00	$ 6.800.000	3,00	$ 10.200.000	3,00	$ 10.200.000	3,00	$ 10.200.000	3,00	$ 10.200.000
2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	1,33	$ 4.222.750	0,07	$ 222.250	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,06	$ 3.604.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	0,66	$ 2.095.500	0,07	$ 222.250	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,93	$ 6.562.000	1,00	$ 3.400.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,50	$ 8.500.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/08/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **PUTUMAYO** REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. **8**
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **977 DE 2021**

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA**

INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: **ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**
RESOLUCIÓN No.: **1624** DE **22/06/2021** (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: **964 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.**
CONTRATO DE OBRA No.**1111 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO SAN FRANCISCO**

PLAZO INICIAL: **114 MESES** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **2/07/2021** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 47.999.892.900** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 50.399.892.900**

PLAZO ACUMULADO: **114 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/08/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 2.400.000.000**

2024												2024												2025											
ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA	
31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
10,00	$ 16.510.000	6,00	$ 9.906.000	6,00	$ 9.906.000	6,00	$ 9.906.000	5,00	$ 8.255.000	3,66	$ 6.042.660	0,17	$ 280.670	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												2,93	$ 5.180.240	1,00	$ 1.768.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 10.608.000	4,00	$ 7.072.000	6,00	$ 10.608.000	6,00	$ 10.608.000	6,00	$ 10.608.000	6,00	$ 10.608.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
1,00	$ 1.524.000	1,63	$ 2.484.120	2,00	$ 3.048.000	2,00	$ 3.048.000	2,00	$ 3.048.000	1,00	$ 1.524.000	0,03	$ 45.720	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,97	$ 1.583.040	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
2,00	$ 2.794.000	2,00	$ 2.794.000	2,00	$ 2.794.000	1,50	$ 2.095.500	2,00	$ 2.794.000	1,57	$ 2.193.290	0,07	$ 97.790	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,93	$ 2.887.280	1,00	$ 1.496.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
7,00	$ 9.779.000	5,00	$ 6.985.000	5,00	$ 6.985.000	5,00	$ 6.985.000	4,00	$ 5.588.000	2,67	$ 3.729.990	0,13	$ 181.610	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												2,24	$ 3.351.040	1,00	$ 1.496.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 7.480.000	2,00	$ 2.992.000	3,00	$ 4.488.000	4,00	$ 5.984.000	3,00	$ 4.488.000	3,00	$ 4.488.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
2,00	$ 2.668.000	2,00	$ 2.668.000	2,00	$ 2.668.000	2,00	$ 2.668.000	1,73	$ 2.307.820	1,33	$ 1.774.220	0,07	$ 93.380	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,93	$ 2.756.040	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
0,00	$ -	0,14	$ 1.422.400	0,13	$ 1.320.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,90	$ 9.792.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
0,95	$ 7.842.250	0,95	$ 7.842.250	0,95	$ 7.842.250	0,95	$ 7.842.250	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
1,00	$ 7.595.000	0,07	$ 531.650	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
1,00	$ 8.255.000	0,74	$ 6.108.700	0,83	$ 6.851.650	0,77	$ 6.356.350	0,71	$ 5.861.050	0,76	$ 6.273.800	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,75	$ 6.630.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,90	$ 7.956.000	0,56	$ 4.950.400	0,50	$ 4.420.000	0,60	$ 5.304.000	0,50	$ 4.420.000	0,60	$ 5.304.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
3,00	$ 9.525.000	3,00	$ 9.525.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	0,90	$ 2.857.500	0,07	$ 222.250	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,93	$ 6.562.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 10.200.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
0,25	$ 635.000	0,63	$ 1.600.200	0,63	$ 1.600.200	0,42	$ 1.066.800	0,68	$ 1.727.200	0,67	$ 1.701.800	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,16	$ 435.200	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	304.224.750		217.971.820		221.420.350		207.253.500		190.934.500		133.697.580		167.623.720		43.085.000		10.717.000		10.717.000		14.593.000		10.587.800		237.742.000		193.324.400		212.684.000		213.398.000		207.550.000		207.142.000
	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
	717.970.410		514.413.495		522.552.026		489.118.260		450.605.420		315.526.289		395.591.979		101.680.600		25.292.120		25.292.120		34.439.480		24.987.208		561.071.120		456.245.584		501.934.240		503.619.280		489.818.000		488.855.120

2024												2024												2025											
ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA	
31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/08/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 8
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **977 DE 2021**

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA**

INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: **ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**
RESOLUCIÓN No.: **1624** DE **22/06/2021** (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: **964 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.**
CONTRATO DE OBRA No.**1111 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO SAN FRANCISCO**

PLAZO INICIAL: **114 MESES** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **2/07/2021** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 47.999.892.900** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 50.399.892.900**

PLAZO ACUMULADO: **114 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/08/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 2.400.000.000**

2024												2024												2025											
ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA	
31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
10,00	$ 2.540.000	14,00	$ 3.556.000	31,00	$ 7.874.000	15,00	$ 3.810.000	4,00	$ 1.016.000	1,00	$ 254.000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												2,00	$ 544.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 1.632.000	8,00	$ 2.176.000	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 1.632.000	7,00	$ 1.904.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
7,00	$ 40.005.000	5,00	$ 28.575.000	5,00	$ 28.575.000	5,00	$ 28.575.000	4,00	$ 22.860.000	4,00	$ 22.860.000	0,13	$ 742.950	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												3,87	$ 23.684.400	1,00	$ 6.120.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 30.600.000	2,00	$ 12.240.000	3,00	$ 18.360.000	4,00	$ 24.480.000	3,00	$ 18.360.000	3,00	$ 18.360.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
5,00	$ 12.700.000	3,00	$ 7.620.000	3,00	$ 7.620.000	3,00	$ 7.620.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	0,07	$ 177.800	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												1,93	$ 5.249.600	1,00	$ 2.720.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 8.160.000	2,00	$ 5.440.000	3,00	$ 8.160.000	3,00	$ 8.160.000	3,00	$ 8.160.000	3,00	$ 8.160.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	0,07	$ 222.250	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												1,93	$ 6.562.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	0,07	$ 177.800	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												1,93	$ 5.249.600	1,00	$ 2.720.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
0,84	$ 1.600.200	1,49	$ 2.838.450	3,35	$ 6.381.750	2,18	$ 4.152.900	1,33	$ 2.533.650	0,68	$ 1.295.400	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,76	$ 1.550.400	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,84	$ 1.713.600	1,29	$ 2.631.600	0,10	$ 204.000	0,19	$ 387.600	1,12	$ 2.284.800	0,72	$ 1.468.800

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/08/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 8
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **977 DE 2021**

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA**

INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: **ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**
RESOLUCIÓN No.: **1624** DE: **22/06/2021** (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No. **964 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.**
CONTRATO DE OBRA No.**1111 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO SAN FRANCISCO**

PLAZO INICIAL: **114 MESES** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **2/07/2021** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 47.999.892.900** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 50.399.892.900**

PLAZO ACUMULADO: **114 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/08/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 2.400.000.000**

2024												2024												2025											
ACTA 31		ACTA 32		ACTA 33		ACTA 34		ACTA 35		ACTA 36		ACTA 37		ACTA 38		ACTA 39		ACTA 40		ACTA 41		ACTA 42		ACTA 43		ACTA 44		ACTA 45		ACTA 46		ACTA 47		ACTA 48	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
0,69	$ 742.440	0,29	$ 312.040	0,02	$ 21.520	0,36	$ 387.360	0,50	$ 538.000	0,06	$ 64.560	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,14	$ 161.280	0,00	$ -	0,13	$ 149.760	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,15	$ 172.800	0,04	$ 46.080	0,00	$ -	0,16	$ 184.320	0,00	$ -	0,02	$ 23.040
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1,12	$ 853.440	1,12	$ 853.440	1,11	$ 845.820	1,11	$ 845.820	0,80	$ 609.600	0,80	$ 609.600	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,74	$ 603.840	0,00	$ -	0,74	$ 603.840	0,74	$ 603.840	0,74	$ 603.840	0,74	$ 603.840	0,68	$ 554.880	0,68	$ 554.880	0,69	$ 563.040	0,69	$ 563.040	0,69	$ 563.040	0,69	$ 563.040
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
0,00	$ -	0,00	$ -	10,19	$ 2.588.260	8,50	$ 2.159.000	5,31	$ 1.348.740	9,29	$ 2.359.660	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,31	$ 900.320	1,60	$ 435.200	1,00	$ 272.000
	$ 69.871.080		$ 55.184.930		$ 65.336.350		$ 58.980.080		$ 45.415.990		$ 43.953.220		$ 44.925.920		$ 11.560.000		$ 6.193.600		$ 6.043.840		$ 6.043.840		$ 6.043.840		$ 55.073.280		$ 35.328.560		$ 39.527.040		$ 46.915.280		$ 43.675.040		$ 42.990.880
	$ 787.841.490		$ 569.598.425		$ 587.888.376		$ 548.098.340		$ 496.021.410		$ 359.479.509		$ 440.517.899		$ 113.240.600		$ 31.485.720		$ 31.335.960		$ 40.483.320		$ 31.031.048		$ 616.144.400		$ 491.574.144		$ 541.461.280		$ 550.534.560		$ 533.493.040		$ 531.846.000
	$ 787.841.490		$ 569.598.425		$ 587.888.376		$ 548.098.340		$ 496.021.410		$ 359.479.509		$ 440.517.899		$ 113.240.600		$ 31.485.720		$ 31.335.960		$ 40.483.320		$ 31.031.048		$ 616.144.400		$ 491.574.144		$ 541.461.280		$ 550.534.560		$ 533.493.040		$ 531.846.000
	$ 149.689.883		$ 108.223.701		$ 111.698.791		$ 104.138.685		$ 94.244.068		$ 68.301.107		$ 83.698.401		$ 21.515.714		$ 5.982.287		$ 5.953.832		$ 7.691.831		$ 5.895.899		$ 117.067.436		$ 93.399.087		$ 102.877.643		$ 104.601.566		$ 101.363.678		$ 101.050.740
	$ 937.531.373		$ 677.822.126		$ 699.587.167		$ 652.237.025		$ 590.265.478		$ 427.780.615		$ 524.216.300		$ 134.756.314		$ 37.468.007		$ 37.289.792		$ 48.175.151		$ 36.926.947		$ 733.211.836		$ 584.973.231		$ 644.338.923		$ 655.136.126		$ 634.856.718		$ 632.896.740

VIGENCIA 2024+RESERVA 2023 **$ 4.804.056.296**

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/08/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 8
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **977 DE 2021**

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA**

INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: **ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**
RESOLUCIÓN No.: **1624** DE **22/06/2021** (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No. **964 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.**
CONTRATO DE OBRA No: **1111 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO SAN FRANCISCO**

PLAZO INICIAL: **114 MESES** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **2/07/2021** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 47.999.892.900** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 50.399.892.900**

PLAZO ACUMULADO: **114 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/08/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 2.400.000.000**

2025												2026												2026											
ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA	
49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,03	$ 387.600																																		
0,97	$ 13.085.300	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	0,80	$ 10.792.000	0,80	$ 10.792.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	0,60	$ 8.094.000
0,07	$ 569.310																																		
1,93	$ 16.389.560	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	1,80	$ 15.285.600	1,60	$ 13.587.200	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	1,40	$ 11.888.800
0,07	$ 380.800																																		
1,93	$ 10.962.400	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,80	$ 10.224.000	1,60	$ 9.088.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,60	$ 9.088.000
0,90	$ 10.224.000	0,90	$ 10.224.000	0,90	$ 10.224.000	0,90	$ 10.224.000	0,90	$ 10.224.000	0,90	$ 10.224.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000
0,07	$ 761.600																																		
1,93	$ 21.924.800	2,00	$ 22.720.000	2,00	$ 22.720.000	2,00	$ 22.720.000	2,00	$ 22.720.000	2,00	$ 22.720.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,10	$ 1.136.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000
0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,03	$ 326.400																																		
0,97	$ 11.019.200	1,00	$ 11.360.000	1,00	$ 11.360.000	1,00	$ 11.360.000	1,00	$ 11.360.000	1,00	$ 11.360.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,10	$ 1.136.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000
0,60	$ 6.816.000	0,60	$ 6.816.000	0,60	$ 6.816.000	0,60	$ 6.816.000	0,60	$ 6.816.000	0,60	$ 6.816.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,00	$ -	0,00	$ -
0,60	$ 6.816.000	0,60	$ 6.816.000	0,60	$ 6.816.000	0,60	$ 6.816.000	0,60	$ 6.816.000	0,60	$ 6.816.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00	$ -	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000
0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000
0,03	$ 285.600																																		
0,97	$ 9.641.800	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	0,80	$ 7.952.000	0,80	$ 7.952.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	0,60	$ 5.964.000
0,07	$ 352.240																																		
1,93	$ 10.140.220	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	3,00	$ 15.762.000	3,00	$ 15.762.000	2,60	$ 13.660.400	1,60	$ 8.406.400	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	1,20	$ 6.304.800
0,07	$ 380.800																																		
1,93	$ 10.962.400	2,00	$ 11.360.000	3,00	$ 17.040.000	4,00	$ 22.720.000	4,00	$ 22.720.000	3,60	$ 20.448.000	1,60	$ 9.088.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,20	$ 6.816.000
0,03	$ 179.520																																		
0,97	$ 6.060.560	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	0,80	$ 4.998.400	0,50	$ 3.124.000	0,50	$ 3.124.000	0,50	$ 3.124.000	0,50	$ 3.124.000	0,50	$ 3.124.000	0,50	$ 3.124.000	0,50	$ 3.124.000	0,50	$ 3.124.000	0,50	$ 3.124.000	0,50	$ 3.124.000	0,50	$ 3.124.000	0,50	$ 3.124.000
0,40	$ 2.272.000	0,40	$ 2.272.000	0,40	$ 2.272.000	0,40	$ 2.272.000	0,40	$ 2.272.000	0,40	$ 2.272.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,30	$ 1.704.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		0,30	$ 1.704.000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,30	$ 1.704.000	0,00		0,00	
0,40	$ 2.840.000	0,60	$ 4.260.000	0,60	$ 4.260.000	0,60	$ 4.260.000	0,60	$ 4.260.000	0,60	$ 4.260.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000
0,07	$ 238.000																																		
1,93	$ 6.851.500	6,00	$ 21.300.000	6,00	$ 21.300.000	6,00	$ 21.300.000	6,00	$ 21.300.000	5,80	$ 20.590.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000
0,10	$ 340.000																																		
2,90	$ 10.295.000	6,00	$ 21.300.000	6,00	$ 21.300.000	6,00	$ 21.300.000	6,00	$ 21.300.000	5,60	$ 19.880.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,20	$ 4.260.000
0,07	$ 238.000																																		
1,93	$ 6.851.500	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,20	$ 4.260.000
0,07	$ 238.000																																		
1,93	$ 6.851.500	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,80	$ 6.390.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,20	$ 4.260.000

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/08/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **PUTUMAYO**

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. **8**
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **977 DE 2021**

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA**

INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: **ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**
RESOLUCIÓN No.: **1624** DE **22/06/2021** (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No. **964 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.**
CONTRATO DE OBRA No: **1111 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO SAN FRANCISCO**

PLAZO INICIAL: **114 MESES** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **2/07/2021** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 47.999.892.900** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 50.399.892.900**

PLAZO ACUMULADO: **114 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/08/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 2.400.000.000**

2025												2026												2026											
ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA	
49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,20	$ 353.600																																		
5,80	$ 10.706.800	12,00	$ 22.152.000	12,00	$ 22.152.000	12,00	$ 22.152.000	12,00	$ 22.152.000	11,20	$ 20.675.200	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	1,20	$ 2.215.200
0,07	$ 114.240																																		
1,93	$ 3.288.720	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	1,60	$ 2.726.400		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
0,07	$ 104.720																																		
1,93	$ 3.014.660	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	1,60	$ 2.499.200	1,80	$ 2.811.600	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	1,20	$ 1.874.400
0,10	$ 149.600																																		
2,90	$ 4.529.800	7,00	$ 10.934.000	7,00	$ 10.934.000	7,00	$ 10.934.000	7,00	$ 10.934.000	6,80	$ 10.621.600	1,80	$ 2.811.600	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	1,20	$ 1.874.400
0,07	$ 99.960																																		
1,93	$ 2.877.630	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	1,60	$ 2.385.600	1,80	$ 2.683.800	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	1,20	$ 1.789.200
0,00	$ -																																		
0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000																			
0,00	$ -																																		
0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 9.230.000	1,00	$ 9.230.000	1,00	$ 9.230.000	1,00	$ 9.230.000	1,00	$ 9.230.000																					
0,00	$ -																																		
0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -																								
0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -																								
	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -																								
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -																								
0,07	$ 238.000																																		
1,93	$ 6.851.500	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,80	$ 6.390.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,20	$ 4.260.000
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -																								
0,00	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 1.420.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000
	219.648.840		269.176.000		276.276.000		297.292.000		295.588.000		272.362.400		142.906.600		165.942.000		154.440.000		153.872.000		153.872.000		149.328.000		149.328.000		149.328.000		143.080.000		143.648.000		140.808.000		97.372.800
	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
	518.371.262		635.255.360		652.011.360		701.609.120		697.587.680		642.775.264		337.259.576		391.623.120		364.478.400		363.137.920		363.137.920		352.414.080		352.414.080		352.414.080		337.668.800		339.009.280		332.306.880		229.799.808

2025												2026												2026											
ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA	
49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/08/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS **No.** 8
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No. 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No. 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2025												2026												2026											
ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA	
49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
5,00	$ 1.420.000	7,00	$ 1.988.000	8,00	$ 2.272.000	8,00	$ 2.272.000	11,00	$ 3.124.000	8,00	$ 2.272.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	1,00	$ 284.000	0,00	$ -
0,10	$ 612.000																																		
2,90	$ 18.531.000	7,00	$ 44.730.000	7,00	$ 44.730.000	7,00	$ 44.730.000	7,00	$ 44.730.000	7,00	$ 44.730.000	1,80	$ 11.502.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	1,20	$ 7.668.000
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,10	$ 272.000																																		
2,90	$ 8.236.000	6,00	$ 17.040.000	6,00	$ 17.040.000	6,00	$ 17.040.000	6,00	$ 17.040.000	5,60	$ 15.904.000	1,60	$ 4.544.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	1,20	$ 3.408.000
0,07	$ 238.000																																		
1,93	$ 6.851.500	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,20	$ 4.260.000
0,07	$ 190.400																																		
1,93	$ 5.481.200	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000
1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/08/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 8
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO:
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No. 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No. 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2025												2026												2026											
ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA	
49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,40	$ 481.200	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500
1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000
2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000
	$ 45.983.600		$ 80.689.500		$ 80.973.500		$ 80.973.500		$ 81.825.500		$ 79.717.200		$ 32.693.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 35.675.500		$ 25.167.500
	$ 564.354.862		$ 715.944.860		$ 732.984.860		$ 782.582.620		$ 779.413.180		$ 722.492.464		$ 369.953.076		$ 428.150.620		$ 401.005.900		$ 399.665.420		$ 399.665.420		$ 388.941.580		$ 388.941.580		$ 388.941.580		$ 374.196.300		$ 375.536.780		$ 367.982.380		$ 254.967.308
	$ 564.354.862		$ 715.944.860		$ 732.984.860		$ 782.582.620		$ 779.413.180		$ 722.492.464		$ 369.953.076		$ 428.150.620		$ 401.005.900		$ 399.665.420		$ 399.665.420		$ 388.941.580		$ 388.941.580		$ 388.941.580		$ 374.196.300		$ 375.536.780		$ 367.982.380		$ 254.967.308
	$ 107.227.424		$ 136.029.523		$ 139.267.123		$ 148.690.698		$ 148.088.504		$ 137.273.568		$ 70.291.084		$ 81.348.618		$ 76.191.121		$ 75.936.430		$ 75.936.430		$ 73.898.900		$ 73.898.900		$ 73.898.900		$ 71.097.297		$ 71.351.988		$ 69.916.652		$ 48.443.789
	$ 671.582.286		$ 851.974.383		$ 872.251.983		$ 931.273.318		$ 927.501.684		$ 859.766.032		$ 440.244.160		$ 509.499.238		$ 477.197.021		$ 475.601.850		$ 475.601.850		$ 462.840.480		$ 462.840.480		$ 462.840.480		$ 445.293.597		$ 446.888.768		$ 437.899.032		$ 303.411.097

VIGENCIA 2025 $ 8.999.763.262

$ 9.000.304.057

VIGENCIA 2026 $ 5.400.158.053

$ 5.400.000.000,00

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	15/08/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 8
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2027												2027												2028											
ACTA 67 ENERO		ACTA 68 FEBRERO		ACTA 69 MARZO		ACTA 70 ABRIL		ACTA 71 MAYO		ACTA 72 JUNIO		ACTA 73 JULIO		ACTA 74 AGOSTO		ACTA 75 SEPTIEMBRE		ACTA 76 OCTUBRE		ACTA 77 NOVIEMBRE		ACTA 78 DICIEMBRE		ACTA 79 ENERO		ACTA 80 FEBRERO		ACTA 81 MARZO		ACTA 82 ABRIL		ACTA 83 MAYO		ACTA 84 JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	0,80	$ 10.792.000	0,80	$ 10.792.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000
2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	1,60	$ 13.587.200	1,60	$ 13.587.200	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000
2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,60	$ 9.088.000	1,60	$ 9.088.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000
0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000
0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800
0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800
0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000
0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000
1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	0,80	$ 7.952.000	0,80	$ 7.952.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000
2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	1,60	$ 8.406.400	1,60	$ 8.406.400	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000
2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,60	$ 9.088.000	1,60	$ 9.088.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000
1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	0,50	$ 3.124.000	0,80	$ 4.998.400	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000
0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000
0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,80	$ 6.390.000	1,80	$ 6.390.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Fecha: 2025.08.15 10:40:09 -05'00'

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/08/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** No. 8
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA**

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2027												2027												2028											
ACTA 67 ENERO		ACTA 68 FEBRERO		ACTA 69 MARZO		ACTA 70 ABRIL		ACTA 71 MAYO		ACTA 72 JUNIO		ACTA 73 JULIO		ACTA 74 AGOSTO		ACTA 75 SEPTIEMBRE		ACTA 76 OCTUBRE		ACTA 77 NOVIEMBRE		ACTA 78 DICIEMBRE		ACTA 79 ENERO		ACTA 80 FEBRERO		ACTA 81 MARZO		ACTA 82 ABRIL		ACTA 83 MAYO		ACTA 84 JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	3,20	$ 5.907.200	3,20	$ 5.907.200	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000
2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	1,60	$ 2.726.400	1,60	$ 2.726.400	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000
2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	1,60	$ 2.499.200	1,60	$ 2.499.200	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000
4,00	$ 6.248.000	4,00	$ 6.248.000	4,00	$ 6.248.000	4,00	$ 6.248.000	4,00	$ 6.248.000	4,00	$ 6.248.000	4,00	$ 6.248.000	4,00	$ 6.248.000	4,00	$ 6.248.000	4,00	$ 6.248.000	4,00	$ 6.248.000	3,60	$ 5.623.200	3,60	$ 5.623.200	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000
2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	1,60	$ 2.385.600	1,60	$ 2.385.600	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000
0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000
0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000
	159.864.400		159.864.400		159.864.400		159.864.400		159.864.400		159.864.400		159.410.000		159.410.000		159.410.000		159.410.000		159.410.000		132.583.200		132.356.000		155.604.400		155.604.400		155.604.400		155.604.400		155.604.400
	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
	377.279.984		377.279.984		377.279.984		377.279.984		377.279.984		377.279.984		376.207.600		376.207.600		376.207.600		376.207.600		376.207.600		312.896.352		312.360.160		367.226.384		367.226.384		367.226.384		367.226.384		367.226.384

2027												2027												2028											
ACTA 67 ENERO		ACTA 68 FEBRERO		ACTA 69 MARZO		ACTA 70 ABRIL		ACTA 71 MAYO		ACTA 72 JUNIO		ACTA 73 JULIO		ACTA 74 AGOSTO		ACTA 75 SEPTIEMBRE		ACTA 76 OCTUBRE		ACTA 77 NOVIEMBRE		ACTA 78 DICIEMBRE		ACTA 79 ENERO		ACTA 80 FEBRERO		ACTA 81 MARZO		ACTA 82 ABRIL		ACTA 83 MAYO		ACTA 84 JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/08/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 8 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **977 DE 2021**

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA**

INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: **ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**
RESOLUCIÓN No.: **1624** DE **22/06/2021** (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: **964 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.**
CONTRATO DE OBRA No.**1111 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO SAN FRANCISCO**

PLAZO INICIAL: **114 MESES** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **2/07/2021** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 47.999.892.900** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 50.399.892.900**

PLAZO ACUMULADO: **114 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/08/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 2.400.000.000**

2027												2027												2028											
ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA	
67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000
4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	3,60	$ 23.004.000	3,60	$ 23.004.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	1,60	$ 4.544.000	1,60	$ 4.544.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000
2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000
1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA/OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/08/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 8
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **977 DE 2021**

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA**

INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: **ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**
RESOLUCIÓN No.: **1624** DE **22/06/2021** (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: **964 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.**
CONTRATO DE OBRA No.**1111 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO SAN FRANCISCO**

PLAZO INICIAL: **114 MESES** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **2/07/2021** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 47.999.892.900** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 50.399.892.900**

PLAZO ACUMULADO: **114 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/08/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 2.400.000.000**

2027												2027												2028											
ACTA 67		ACTA 68		ACTA 69		ACTA 70		ACTA 71		ACTA 72		ACTA 73		ACTA 74		ACTA 75		ACTA 76		ACTA 77		ACTA 78		ACTA 79		ACTA 80		ACTA 81		ACTA 82		ACTA 83		ACTA 84	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500
1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000
2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000
	$ 49.023.500		$ 49.023.500		$ 49.023.500		$ 49.023.500		$ 49.023.500		$ 49.023.500		$ 49.307.500		$ 49.307.500		$ 49.307.500		$ 49.307.500		$ 49.307.500		$ 44.195.500		$ 44.195.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500
	$ 426.303.484		$ 426.303.484		$ 426.303.484		$ 426.303.484		$ 426.303.484		$ 426.303.484		$ 425.515.100		$ 425.515.100		$ 425.515.100		$ 425.515.100		$ 425.515.100		$ 357.091.852		$ 356.555.660		$ 403.753.884		$ 403.753.884		$ 403.753.884		$ 403.753.884		$ 403.753.884
	$ 426.303.484		$ 426.303.484		$ 426.303.484		$ 426.303.484		$ 426.303.484		$ 426.303.484		$ 425.515.100		$ 425.515.100		$ 425.515.100		$ 425.515.100		$ 425.515.100		$ 357.091.852		$ 356.555.660		$ 403.753.884		$ 403.753.884		$ 403.753.884		$ 403.753.884		$ 403.753.884
	$ 80.997.662		$ 80.997.662		$ 80.997.662		$ 80.997.662		$ 80.997.662		$ 80.997.662		$ 80.847.869		$ 80.847.869		$ 80.847.869		$ 80.847.869		$ 80.847.869		$ 67.847.452		$ 67.745.575		$ 76.713.238		$ 76.713.238		$ 76.713.238		$ 76.713.238		$ 76.713.238
	$ 507.301.146		$ 507.301.146		$ 507.301.146		$ 507.301.146		$ 507.301.146		$ 507.301.146		$ 506.362.969		$ 506.362.969		$ 506.362.969		$ 506.362.969		$ 506.362.969		$ 424.939.304		$ 424.301.235		$ 480.467.122		$ 480.467.122		$ 480.467.122		$ 480.467.122		$ 480.467.122

VIGENCIA 2027 **$ 6.000.561.025**

$ 6.000.000.000

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/08/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 8
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021
OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA**
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No. 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No. 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2028												2029												2029											
ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA	
85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	0,80	$ 10.792.000	0,80	$ 10.792.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	0,50	$ 6.745.000
2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	1,60	$ 13.587.200	1,60	$ 13.587.200	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	1,00	$ 8.492.000
2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,60	$ 9.088.000	0,80	$ 4.544.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	0,50	$ 2.840.000
0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800																								
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800																								
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000
1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	0,80	$ 7.952.000	0,80	$ 7.952.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	0,50	$ 4.970.000														
2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	1,60	$ 8.406.400	0,80	$ 4.203.200	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	0,50	$ 2.627.000
2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,60	$ 9.088.000	0,80	$ 4.544.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	0,50	$ 2.840.000
1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	0,80	$ 4.998.400	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000
0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,00	$ 3.550.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,00	$ 3.550.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,00	$ 3.550.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,00	$ 3.550.000

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	1
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	PÁGINA	
	PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS	FECHA	15/08/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 8
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **977 DE 2021**

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA**

INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: **ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**
RESOLUCIÓN No.: **1624** DE **22/06/2021** (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.**964 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.**
CONTRATO DE OBRA No**1111 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO SAN FRANCISCO**

PLAZO INICIAL: **114 MESES** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **2/07/2021** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 47.999.892.900** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 50.399.892.900**

PLAZO ACUMULADO: **114 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/08/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 2.400.000.000**

2028												2029												2029											
ACTA 85 JULIO		ACTA 86 AGOSTO		ACTA 87 SEPTIEMBRE		ACTA 88 OCTUBRE		ACTA 89 NOVIEMBRE		ACTA 90 DICIEMBRE		ACTA 91 ENERO		ACTA 92 FEBRERO		ACTA 93 MARZO		ACTA 94 ABRIL		ACTA 95 MAYO		ACTA 96 JUNIO		ACTA 97 JULIO		ACTA 98 AGOSTO		ACTA 99 SEPTIEMBRE		ACTA 100 OCTUBRE		ACTA 101 NOVIEMBRE		ACTA 102 DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	2,00	$ 3.692.000	1,60	$ 2.953.600	1,60	$ 2.953.600	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	1,00	$ 1.846.000
2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	1,60	$ 2.726.400	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	1,60	$ 2.499.200	1,60	$ 2.499.200	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	1,00	$ 1.562.000
2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	1,80	$ 2.811.600	1,80	$ 2.811.600	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	1,50	$ 2.343.000
2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	1,60	$ 2.385.600	1,60	$ 2.385.600	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	1,00	$ 1.491.000
0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,00	$ 3.550.000
0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000
	154.922.800		154.922.800		154.922.800		154.922.800		151.230.800		125.199.200		100.860.400		121.638.000		121.638.000		121.638.000		116.668.000		111.698.000		111.698.000		111.698.000		111.698.000		111.698.000		111.698.000		64.724.000
	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
	365.617.808		365.617.808		365.617.808		365.617.808		356.904.688		295.470.112		238.030.544		287.065.680		287.065.680		287.065.680		275.336.480		263.607.280		263.607.280		263.607.280		263.607.280		263.607.280		263.607.280		152.748.640

2028												2029												2029											
ACTA 85 JULIO		ACTA 86 AGOSTO		ACTA 87 SEPTIEMBRE		ACTA 88 OCTUBRE		ACTA 89 NOVIEMBRE		ACTA 90 DICIEMBRE		ACTA 91 ENERO		ACTA 92 FEBRERO		ACTA 93 MARZO		ACTA 94 ABRIL		ACTA 95 MAYO		ACTA 96 JUNIO		ACTA 97 JULIO		ACTA 98 AGOSTO		ACTA 99 SEPTIEMBRE		ACTA 100 OCTUBRE		ACTA 101 NOVIEMBRE		ACTA 102 DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/08/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 8
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA**

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No. 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No. 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2028												2029												2029											
ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA	
85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000
2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	1,80	$ 11.502.000	1,80	$ 11.502.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	1,50	$ 9.585.000
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	1,60	$ 4.544.000	1,60	$ 4.544.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	1,00	$ 2.840.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,00	$ 3.550.000
2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000
1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/08/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 8
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **977 DE 2021**

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA**

INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: **ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**
RESOLUCIÓN No.: **1624** DE **22/06/2021** (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No. **964 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.**
CONTRATO DE OBRA No: **1111 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO SAN FRANCISCO**

PLAZO INICIAL: **114 MESES** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **2/07/2021** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 47.999.892.900** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 50.399.892.900**

PLAZO ACUMULADO: **114 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/08/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 2.400.000.000**

2028												2029												2029											
ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA	
85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500
1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000
2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000
	$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 32.693.500		$ 32.409.500		$ 36.243.500		$ 36.243.500		$ 36.243.500		$ 36.243.500		$ 36.243.500		$ 36.243.500		$ 36.243.500		$ 35.959.500		$ 35.959.500		$ 35.959.500		$ 26.374.500
	$ 402.145.308		$ 402.145.308		$ 402.145.308		$ 402.145.308		$ 393.432.188		$ 328.163.612		$ 270.440.044		$ 323.309.180		$ 323.309.180		$ 323.309.180		$ 311.579.980		$ 299.850.780		$ 299.850.780		$ 299.850.780		$ 299.566.780		$ 299.566.780		$ 299.566.780		$ 179.123.140
	$ 402.145.308		$ 402.145.308		$ 402.145.308		$ 402.145.308		$ 393.432.188		$ 328.163.612		$ 270.440.044		$ 323.309.180		$ 323.309.180		$ 323.309.180		$ 311.579.980		$ 299.850.780		$ 299.850.780		$ 299.850.780		$ 299.566.780		$ 299.566.780		$ 299.566.780		$ 179.123.140
	$ 76.407.609		$ 76.407.609		$ 76.407.609		$ 76.407.609		$ 74.752.116		$ 62.351.086		$ 51.383.608		$ 61.428.744		$ 61.428.744		$ 61.428.744		$ 59.200.196		$ 56.971.648		$ 56.971.648		$ 56.971.648		$ 56.917.688		$ 56.917.688		$ 56.917.688		$ 34.033.397
	$ 478.552.917		$ 478.552.917		$ 478.552.917		$ 478.552.917		$ 468.184.304		$ 390.514.698		$ 321.823.652		$ 384.737.924		$ 384.737.924		$ 384.737.924		$ 370.780.176		$ 356.822.428		$ 356.822.428		$ 356.822.428		$ 356.484.468		$ 356.484.468		$ 356.484.468		$ 213.156.537

VIGENCIA 2028 $ 5.599.547.513
$ 5.600.000.000

VIGENCIA 2029 $ 4.199.894.827
$ 4.200.000.000

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **No.** 8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **977 DE 2021**

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA**

INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEI: **ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**
RESOLUCIÓN No.: **1624** DE **22/06/2021** (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: **964 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.**
CONTRATO DE OBRA No.**1111 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO SAN FRANCISCO**

PLAZO INICIAL: **114 MESES** (En meses según contrato principal) — **114 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **2/07/2021** (Indique día/mes/año) — **31/08/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) — (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 47.999.892.900** (Según contrato principal) — **$ 2.400.000.000**
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 50.399.892.900**

2030																TOTAL	
ACTA 103 ENERO		ACTA 104 FEBRERO		ACTA 105 MARZO		ACTA 106 ABRIL		ACTA 107 MAYO		ACTA 108 JUNIO		ACTA 109 JULIO		ACTA 110 AGOSTO			
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
																11,86	112.670.000,00
																11,97	129.635.100,00
																8,78	105.930.700,00
																9,09	117.442.800,00
1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	59,87	807.646.300,00
																32,80	196.144.000,00
																35,33	240.844.610,00
																22,32	169.520.400,00
																18,30	148.833.900,00
2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	3,00	$ 25.476.000	3,00	$ 25.476.000	3,00	$ 25.476.000	3,00	$ 25.476.000	3,00	$ 25.476.000	3,00	$ 25.476.000	126,13	1.071.095.960,00
																12,14	48.560.000,00
																23,66	107.889.600,00
																14,17	71.983.600,00
																7,50	40.800.000,00
2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	109,03	619.290.400,00
																8,16	65.280.000,00
																9,79	89.284.800,00
																5,97	60.655.200,00
																6,17	67.129.600,00
0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,90	$ 10.224.000	32,80	372.608.000,00
																5,90	47.200.000,00
																11,77	107.342.400,00
																9,80	99.568.000,00
																13,04	141.875.200,00
																17,14	194.710.400,00
																1,22	9.760.000,00
																1,75	15.960.000,00
																0,90	9.144.000,00
																1,00	10.880.000,00
0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	3,02	34.307.200,00
																4,90	39.200.000,00
																6,33	57.729.600,00
																9,03	91.744.800,00
																7,00	76.160.000,00
0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	15,18	172.444.800,00
																1,34	10.720.000,00
																2,13	19.425.600,00
																1,39	14.122.400,00
																5,10	55.488.000,00
0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	6,42	72.931.200,00
																2,70	21.600.000,00
																4,69	42.772.800,00
																1,63	16.560.800,00
																5,20	56.576.000,00
0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,30	$ 3.408.000	6,52	74.067.200,00
																-	-
																-	-
																-	-
																-	-
0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	7,78	88.380.800,00
																3,19	20.735.000,00
																2,39	17.709.900,00
																3,05	25.177.750,00
																2,73	24.133.200,00
0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	18,60	171.678.000,00
																6,86	44.590.000,00
																15,37	122.652.600,00
																14,96	132.994.400,00
																7,27	69.210.400,00
1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	52,87	525.527.800,00
																21,33	78.921.000,00
																23,09	97.393.620,00
																13,52	63.530.480,00
																13,53	68.082.960,00
2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	111,43	585.453.220,00
																20,81	83.240.000,00
																22,76	103.785.600,00
																16,65	84.582.000,00
																13,80	75.072.000,00
2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	115,43	655.642.400,00
																3,83	16.852.000,00
																9,10	45.645.600,00
																7,03	39.283.640,00
																7,00	41.888.000,00
1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	42,87	267.851.760,00
																3,02	12.080.000,00
																3,39	15.458.400,00
																3,05	15.494.000,00
																3,71	20.182.400,00
0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	13,60	77.248.000,00
																-	-
																-	-
																-	-
																-	-
																0,90	5.112.000,00
																2,30	11.500.000,00
																4,17	23.769.000,00
																4,44	28.194.000,00
																3,80	25.840.000,00
0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	18,60	132.060.000,00
																12,64	31.600.000,00
																29,20	83.220.000,00
																30,00	95.250.000,00
																17,30	58.820.000,00
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	140,73	499.591.500,00
																15,04	37.600.000,00
																30,86	87.951.000,00
																25,91	82.264.250,00
																20,03	68.102.000,00
4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	156,70	556.285.000,00
																7,03	17.575.000,00
																21,20	60.420.000,00
																15,40	48.895.000,00
																13,13	44.642.000,00
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	119,73	425.041.500,00
																12,64	31.600.000,00
																23,36	66.576.000,00
																15,93	50.577.750,00
																15,50	52.700.000,00
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	119,93	425.751.500,00

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: **15/08/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **PUTUMAYO** **No.** **8**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **977 DE 2021**

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA**

INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEI: **ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**
RESOLUCIÓN No.: **1624** DE **22/06/2021** (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: **964 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.**
CONTRATO DE OBRA No.**1111 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO SAN FRANCISCO**

PLAZO INICIAL: **114 MESES** (En meses según contrato principal) — **114 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **2/07/2021** (Indique día/mes/año) — **31/08/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) — (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 47.999.892.900** (Según contrato principal) — **$ 2.400.000.000**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 50.399.892.900**

2030																TOTAL	
ACTA 103 ENERO		ACTA 104 FEBRERO		ACTA 105 MARZO		ACTA 106 ABRIL		ACTA 107 MAYO		ACTA 108 JUNIO		ACTA 109 JULIO		ACTA 110 AGOSTO			
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
																29,57	38.441.000,00
																59,96	88.860.720,00
																54,23	89.533.730,00
																38,13	67.413.840,00
4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	232,80	429.748.800,00
																-	-
																9,67	13.228.560,00
																13,66	20.817.840,00
																13,04	21.281.280,00
2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	74,33	126.658.320,00
																17,57	19.327.000,00
																23,03	28.879.620,00
																16,94	23.665.180,00
																15,00	22.440.000,00
2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	119,93	187.330.660,00
																21,07	23.177.000,00
																41,04	51.464.160,00
																40,80	56.997.600,00
																23,34	34.916.640,00
4,00	$ 6.248.000	4,00	$ 6.248.000	4,00	$ 6.248.000	4,00	$ 6.248.000	4,00	$ 6.248.000	4,00	$ 6.248.000	4,00	$ 6.248.000	4,00	$ 6.248.000	189,00	295.218.000,00
																11,94	12.537.000,00
																21,83	26.130.510,00
																16,33	21.784.220,00
																14,00	19.992.000,00
2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	119,93	178.815.630,00
																0,09	820.800,00
																0,27	2.743.200,00
																0,90	9.792.000,00
0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	1,75	19.880.000,00
																4,75	35.197.500,00
																4,75	39.211.250,00
																-	-
																5,00	46.150.000,00
																1,20	8.180.400,00
																2,07	15.721.650,00
																-	-
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	-
																3,64	26.972.400,00
																5,51	45.485.050,00
																4,41	38.984.400,00
0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	33,80	311.974.000,00
																-	-
																-	-
																-	-
																4,37	21.919.920,00
																6,00	33.528.000,00
																-	-
																-	-
																-	-
																-	-
																6,93	19.750.500,00
																18,97	60.229.750,00
																15,00	51.000.000,00
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	120,33	427.171.500,00
																3,93	4.928.220,00
																-	-
																-	-
																5,95	11.900.000,00
																3,88	9.855.200,00
																0,16	435.200,00
0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	12,30	34.932.000,00
	182.130.000		182.130.000		190.622.000		190.622.000		190.622.000		190.622.000		190.622.000		194.030.000		16.052.372.050
	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
	429.826.800		429.826.800		449.867.920		449.867.920		449.867.920		449.867.920		449.867.920		457.910.800		37.883.598.038

2030																TOTAL	
ACTA 103 ENERO		ACTA 104 FEBRERO		ACTA 105 MARZO		ACTA 106 ABRIL		ACTA 107 MAYO		ACTA 108 JUNIO		ACTA 109 JULIO		ACTA 110 AGOSTO			
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — No. 8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEI: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) — 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año) — 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) — (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal) — $ 2.400.000.000
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

2030																TOTAL	
ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA			
103		104		105		106		107		108		109		110			
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO			
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
																240,89	48.178.000,00
																171,00	38.988.000,00
																94,00	23.876.000,00
																29,00	7.888.000,00
17,00	$ 4.828.000	16,00	$ 4.544.000	17,00	$ 4.828.000	17,00	$ 4.828.000	16,00	$ 4.544.000	5,00	$ 1.420.000	5,00	$ 1.420.000	5,50	$ 1.562.000	308,50	87.614.000,00
																28,28	127.273.999,95
																41,41	212.433.300,00
																48,07	274.720.050,00
																24,97	152.816.400,00
4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	189,20	1.208.988.000,00
																-	-
																-	-
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	-
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	-
																15,07	30.142.000,00
																31,53	71.888.400,00
																32,97	83.743.800,00
																20,03	54.481.600,00
4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	156,70	445.028.000,00
																5,05	12.635.000,00
																20,73	59.080.500,00
																16,07	51.022.250,00
																14,00	47.600.000,00
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	120,13	426.461.500,00
																26,56	53.128.000,00
																24,00	54.720.000,00
																24,00	60.960.000,00
																23,00	62.560.000,00
2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	123,93	351.961.200,00
																21,19	31.782.000,00
																20,67	35.345.700,00
																11,90	22.669.500,00
																5,02	10.240.800,00
1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	62,00	132.060.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **No.** 8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **977 DE 2021**

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA**

INTERVENTOR: **CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEI: **ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**
RESOLUCIÓN No.: **1624** DE **22/06/2021** (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: **964 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.**
CONTRATO DE OBRA No.:**1111 DE 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO SAN FRANCISCO**

PLAZO INICIAL: **114 MESES** (En meses según contrato principal) — **114 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **2/07/2021** (Indique día/mes/año) — **31/08/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) — (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 47.999.892.900** (Según contrato principal) — **$ 2.400.000.000**
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 50.399.892.900**

2030																TOTAL	
ACTA 103 ENERO		ACTA 104 FEBRERO		ACTA 105 MARZO		ACTA 106 ABRIL		ACTA 107 MAYO		ACTA 108 JUNIO		ACTA 109 JULIO		ACTA 110 AGOSTO			
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
																6,5470	5.545.309,00
																4,03	3.892.980,00
																2,41	2.593.160,00
																0,64	737.280,00
1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	34,90	41.984.700,00
																9,98	5.985.000,00
																13,86	9.480.240,00
																7,15	5.448.300,00
																7,82	6.381.120,00
1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	66,00	56.232.000,00
																0,59	800.820,00
																-	-
																-	-
																-	-
																-	-
																13,12	2.624.000,00
																8,60	1.960.800,00
																33,29	8.455.660,00
																5,91	1.607.520,00
2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	124,00	35.216.000,00
																	$ 22.249,5
	$ 59.707.000		$ 59.423.000		$ 59.707.000		$ 59.707.000		$ 59.423.000		$ 56.299.000		$ 56.299.000		$ 56.441.000		$ 4.469.253,138
	$ 489.533.800		$ 489.249.800		$ 509.574.920		$ 509.574.920		$ 509.290.920		$ 506.166.920		$ 506.166.920		$ 514.351.800		$ 42.352.851.176
	$ 489.533.800		$ 489.249.800		$ 509.574.920		$ 509.574.920		$ 509.290.920		$ 506.166.920		$ 506.166.920		$ 514.351.800		$ 42.352.851.176
	$ 93.011.422		$ 92.957.462		$ 96.819.235		$ 96.819.235		$ 96.765.275		$ 96.171.715		$ 96.171.715		$ 97.726.842		$ 8.047.041.724
	$ 582.545.222		$ 582.207.262		$ 606.394.155		$ 606.394.155		$ 606.056.195		$ 602.338.635		$ 602.338.635		$ 612.078.642		$ 50.399.892.900

VIGENCIA 2030 **$ 4.800.352.900** — **$ 50.399.892.900** **VALOR CONTRATO**

$ 4.800.000.000 — $ 0 $ 0 $ 0

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Área técnica:

El Consorcio San Francisco tiene los siguientes frentes de trabajo por sector:

Sector 1:

- Pavimento sector 1: Respecto a las actividades realizadas en el tramo comprendido entre el K0+770 y el K6+620 de este frente de trabajo. Se ha completado al 100% la pavimentación en concreto tipo MR-45 de los carriles izquierdo y derecho. En cuanto a la construcción de cunetas, se han finalizado un total de 5.311 metros en el carril derecho y 5.160 metros en el carril izquierdo. De igual forma se culminó la construcción de las losas laterales de acceso a los puentes existentes, habiéndose culminado las correspondientes a los puentes No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

- Puente 6 - K5+761 - K5+828: Este puente se encuentra terminado en su estructura física; actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

- Talud del K6+800 margen derecha: El contratista avanza con las actividades de estabilización del talud. Actualmente, se continúa con la instalación de pernos auto perforantes, drenes horizontales y malla de alta resistencia. En el subsector 1, se están utilizando anclajes pasivos, mientras que en el subsector 2 se emplean anclajes activos. De igual forma se avanza con la intervención del subsector 3 de este talud mediante instalación de pernos y geo manto tipo TRM-500. Se realizan inyecciones de lechadas y tensionamiento de anclajes, además de instalación de guayas longitudinales y construcción de canal disipador entre el sector 2 y 3.

- Alcantarilla del K6+320: Esta obra se encuentra terminada al 100%

- Alcantarilla del K6+406: Esta obra se encuentra terminada al 100%

- Muro No.0 - K6+869 - K 6+887: Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Puente 9 - K6+959 al K7+004: Este puente se encuentra terminado en su estructura física desde el mes de octubre de 2024, actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

Sector 2:

- Talud No. 0 Cero (K7+003 al K7+123) M.D: El Contratista culminó las actividades de estabilización del talud, mediante la instalación de anclajes, geomanto y malla de alta resistencia.

- Puente No. 9A (K7+130 al K7+190): Se ha finalizado la construcción de toda la estructura incluyendo barreras de protección lateral tipo New Jersey. Se realiza retiro de obra falsa y limpieza bajo el puente. Por el momento se encuentra pendiente la construcción de muro de aproximación. El puente se encuentra al servicio del tránsito de equipos de obra.

- Talud No. 1 (K7+200 - K 7+300): Esta obra se encuentra terminada en su totalidad.


- Muro No.1 (K7+293 al K7+330) M.I: Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Talud No. 2 (K7+315 - K 7+392): Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Muro No.2 (K7+360 al K7+395) M.I: Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Puente No. 10 (K7+398 al K7+431): Este puente se encuentra construido en un 100%, actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

- Muro No 3 (K 7+435 al K 7+488) M.I: Se han construido los caisson números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se culminó la construcción de la zarpa de los módulos 1, 2, 3, 4 y 5, así como los vástagos de los módulos 1 y 2 del muro. Se culminaron también las actividades de perforación e inyección de los anclajes de los módulos 3, 4 y 5. Se avanza el retiro del material producto de deslizamiento del talud 3, lo cual causo una obstrucción temporal de la vía de acceso provisional hacia mayores. Se presenta el siguiente avance en la construcción del muro:



- Talud No. 3 (K7+440 - K7+520) M.D: Se termina terraza 6. Se realiza sobre la terraza 5 explanación, perforación e instalación de barras auto perforantes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección y tensionamiento de anclajes. Se realiza retiro de material excavado.

- Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): En la actualidad, se han completado los caissons números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La construcción del babero del eje No. 1, así como de las pilas No. 3 y 4, ha sido finalizada. Además, se ha llevado a cabo el hormigonado de las vigas cabezal No.1, 2 y 3. Se culminó la fabricación y traslado de la estructura metálica al frente de trabajo. Se está a la espera de avanzar en construcción de talud 3, para realizar el montaje de estructura metálica en puente 11.

- Talud No. 4 (K7+575 - K 7+635) M.D: Esta obra se encuentra terminada en su totalidad.

- Puente No.12: A la fecha se tiene a nivel de viga cabezal los ejes 1, 3 y 4. Durante el presente mes, se realiza instalación de obra falsa para viga cabezal del eje 2. Se realiza instalación de armado de acero de refuerzo para viga cabezal sobre el eje 2.

- Talud No. 5 (K7+728 - K 7+762) M.D: Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- Muro No. 6 (K7+730 - K7+736) M.I: A la fecha se tiene fundidos los caisson de cimentación, zarpa y armado en su totalidad el acero de refuerzo del vástago. Pendiente el hormigonado de la barrera tipo new jersey.

- Muro No. 7 (K7+763.20 - K7+786.42) M.I: Los caisson No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ya han sido hormigonados, se ha construido la totalidad de caisson de esta estructura. Pendiente por iniciar las actividades constructivas de la zarpa y vástagos.

- Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Durante el presente mes, se ha realizado desmonte de obra falsa de viga cabezal sobre el eje 2. Se realiza instalación de aisladores sísmicos. Se realiza instalación de acero de refuerzo para espaldar y aletas sobre el estribo 2.

- Talud No. 6 (K7+865- K 7+950) M.D: Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- Puente No 12B (K7+952 al K8+042): Durante el presente mes, se realiza instalación de aisladores sísmicos, desmonte de obra falsa sobre la viga cabezal del eje 3, se realiza hormigonado de pedestales de la viga cabezal en el eje 3, se realiza hormigonado de espaldar y aleta izquierda sobre el estribo 2. Se continúa

con instalación de apoyos temporales para estructura metálica entre los ejes 2 y 3. Se realiza trabajos de soldadura sobre estructura metálica. Se continúa con instalación de acero de refuerzo y formaleta para espaldar y ménsula sobre el estribo 1.

- Muro No. 8 (K7+897.03 al K7+949.58) M.I: Durante el presente mes, se realiza armado de acero de refuerzo y hormigonado de vástagos, terminando todos los módulos del muro. Se realiza instalación de acero de refuerzo para barreras de protección tipo New Jersey.

- Talud No. 7 (K8+043 y el K8+140) M.D: Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- Muro No. 9 (K8+125 al K8+227) M.I: Durante el presente mes, se realiza armado de acero de refuerzo y hormigonado de zarpas y vástagos. A la fecha se tienen terminadas las zarpas y vástagos del módulo 2. Y se tiene hormigonadas las zarpas de los módulos 3, 4 y 5.

- Talud No. 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Se avanza con perforación e instalación de barras auto perforantes.

- Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Durante el presente mes, se termina con excavación de los caisson 1 y 3 en los ejes 1 y 2 respectivamente.

- Talud No. 9 (K8+365-K8+510) M.D: A la fecha se tiene terminado gran parte del talud, está pendiente la última fila de anclajes del sub talud 3 y por el momento no se realizan actividades debido a que se están realizando trabajos de excavación sobre puente 14.

- Puente No 14 (K8+512 al K8+575): Durante el presente mes se termina excavación de los caisson 1 y 2 del eje 1. Se da inicio a excavación de los ejes 3 y 4 del eje 2.

- Talud No. 10 (K8+575-K8+655) M.D: Se realiza explanación y retiro de material excavado. Se realiza perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes, se realiza también instalación de geo manto, malla de alta resistencia y guayas longitudinales.

- Puente No 14A (K8+660 al K8+700): Durante el presente mes se da inicio a excavaciones de caisson sobre el eje 1.

- Talud No. 11 (K8+703-K8+765) M.D: Se realiza explanación y retiro de material excavado. Se realiza perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes, se realiza también instalación de geo manto, malla de alta resistencia y guayas longitudinales.

Sitio de depósito de material sobrante Tamabioy:

- Se culminó la instalación de material sobrante de excavación en este sector por parte del Contratista. Se culminaron también las actividades de conformación y perfilado del material para entrega de este predio. Así como las actividades de revegetalización y siembra de plántulas al perímetro del mismo.

Área social:

- Se evidencia un cumplimiento del 100% en la atención de las PQRs, lo que refleja una gestión oportuna y efectiva frente a los requerimientos de las comunidades del área de influencia.

- Se ha dado cumplimiento a los talleres comunitarios programados en las diferentes áreas temáticas, fortaleciendo la participación y el conocimiento de las comunidades frente al desarrollo del proyecto.

- La atención a las reuniones solicitadas por las veedurías ciudadanas evidencia una adecuada articulación con los mecanismos de control social y transparencia en la gestión.
- Se dio cumplimiento a la ficha GS3 del Plan de Manejo Ambiental, mediante la realización de jornadas de capacitación dirigidas al personal vinculado al proyecto, garantizando la apropiación de los lineamientos técnicos, sociales y ambientales.

- El Programa de Arqueología Preventiva avanza conforme a los requerimientos establecidos en la resolución vigente, mostrando consistencia en la gestión y el seguimiento a las obligaciones del componente arqueológico.

Área ambiental:

- En este periodo se realiza seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en las fichas del PMA en el frente de obra de los Sector 1 y Sector 2 tramo K7+100 hasta K9+300 y Zona Industrial San Carlos.

- En este periodo se revisa, ajusta y aprueba los informes mensuales del contratista del cumplimiento de las medidas y gestiones ambientales establecidas en la licencia ambiental, P.M.A.

- En este periodo se remiten a la SS INVIAS los 10 reportes parciales de contingencias ambientales presentados en el frente San Francisco para que se radiquen en la página VITAL de la ANLA y ante la DBBSE del MADVS.

- Durante este periodo se remiten los ajustes solicitados por la ANLA para continuar con el trámite de cesión parcial de licencia ambiental.

- Se recomienda al Contratista verificar que todas las obras a ejecutar se construyan con las especificaciones y ubicación del diseño autorizado en la Resolución 2170 de 2008.

- Se recomienda al Contratista que previo al inicio de las obras se informe de su ejecución al área ambiental de la Interventoría, con el fin de garantizar que la ejecución de estas actividades se desarrollen dentro del marco de la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008.

- Se recomienda al Contratista priorizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 2170 de 2008, sus modificaciones, Autos de seguimiento y control derivados y PMA, con el propósito de evitar el inicio de posibles procesos sancionatorios por parte de las Autoridades Ambientales competentes.

- Se recomienda al Contratista dar respuesta de manera oportuna a los comunicados y apremios emitidos por parte de la Interventoría, con el fin de evitar el inicio de posibles procesos sancionatorios por el incumplimiento a las obligaciones contractuales.

- Se recomienda al contratista que mes a mes realice la actualización de la revisión de los pendientes ambientales del proyecto y proponer alternativas de solución en el marco de sus obligaciones contractuales.

Área seguridad y salud en el trabajo:

- Se recomienda al contratista mantener los recipientes de sustancias químicas etiquetados y almacenados en diques de contención, para prevenir accidentes laborales por riesgo químico en los diferentes frentes de obra.

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR

8.1.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7216	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2037-122932 con recibo 04-6543-25M1 del 22/09/2025 con asunto; Respuesta a Putumayo04-7075-25 – Alcance al comunicado CSF-2025-122851 entrega del Informe de Cumplimiento Ambiental 27.
7217	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2028-122860 con recibo 04-6512-25M1 del 16/09/2025 con asunto; Respuesta a la comunicación Putumayo04-7059-25, Con asunto: Entrega por Parte del Consorcio San Francisco del Cambio Menor ajustado del Puente 13A.
7218	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta a sus comunicados CSF-1991-122456 con recibo 04-6373-25M1 del 20/08/2025 con asunto: Volumen IX. Estudio de impacto ambiental, sector 2, subsector K7+100 al K8+100 y CSF-2027-122859 con recibo 04-6510-25M1 del 15/09/2025 con asunto; Respuesta oficio Putumayo 04-7082-25 con radicado 216929 del 4 de septiembre de 2025 - Volumen X. Estudio Predial y Socio-ambiental, sector 2, subsector K7+100 al K8+100, versión 1.0.
7219	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-1980-122421 con recibo 04-6352-25M1 del 14/08/2025 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-6916-25, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-1944-122181 con recibo 04-6210-25M1 del 22/07/2025 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-6609-25, con asunto: Regularización de las áreas intervenidas por fuera de la franja ambiental o polígono sustraído en el marco de la atención de las contingencias

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7220	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Respuesta a su comunicado 2025S-VBOG-070613 con recibo 04-6555-25 del 24/09/2025 con asunto; Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-038025 (Putumayo04-6440-25) del 10 de abril de 2025. Informe de estado ambiental No. 15 Frente San Francisco. CO 1111 de 2021.
7221	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Respuesta a su comunicado 2025S-VBOG-063515 con recibo 04-6448-25 del 01/09/2025 con asunto; Remite comunicaciones ANLA 20253300612721, 20254700642641 y 20254700642651
7222	Jose Ignacio Cadena López	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Traslado con concepto de aprobación a la solicitud de modificación de cantidades de obra No.16 y reprogramación del programa de inversión No.16 al Contrato de Obra No. 1111 de 2021. Recibida mediante comunicado CSF-2040-122962 con asunto “Balance de cantidades de obra, Acta de Modificación de cantidades No 16, Reprogramación programa de inversiones No 16””. Recibido Interventoría 04-6558-25M1.
7227	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2029-122862 con recibido interno 04-6511-25 del 15-9-2025, con asunto “Entrega de listados de materiales para fabricación de puentes metálicos 13,14”.
7228	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 6 Contingencia Ambiental Talud K7+860 hasta K8+160 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
7229	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 6 Contingencia Ambiental Talud K8+170 hasta K8+300 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
7230	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 45 Contingencia Ambiental Talud K6+920 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7231	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 41 Contingencia Ambiental Talud K7+100 hasta K7+250 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
7235	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta al comunicado CSF-2056-123049 con radicado interno 04-6599-25 – Informes de seguimiento a la Gestión Social vigencia septiembre 2025.
7236	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2059-123060 con recibo 04- 6608-25M1 del 06/10/2025 con asunto; Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de septiembre del 2025.
7237	Jose Ignacio Cadena López	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Envío Acta de obra No.51 y Acta de ajuste provisional No.51. Contrato 1111 de 2021. Variante San Francisco - Mocoa
7244	Jose Ignacio Cadena López	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Remisión para concepto: Acta de Modificación de cantidades No 17, Reprogramación programa de inversiones No 17, conforme a los radicados del Contratista CSF-1987-122445 con recibido de interventoría 04-6396-25M1 y CSF-2050-123034 con recibido de interventoría 04-6590-25M1.
7248	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Solicitud complemento respuesta Requerimiento No. 8 del Acta de oralidad No. 229 de 2025
7249	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Remisión Oficio ANLA 20256300819931 del 03/10/2025 con asunto; Respuesta Radicado ANLA No. 20256201109132 del 12 de septiembre de 2025. Solicitud Reliquidación Costos Cesión Licencia LAM1358).
7255	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Apremio – Incumplimiento PROGRAMA 2: MANEJO Y PROTECCIÓN DEL SUELO, FICHA MS – 2 MANEJO Y RECUPERACIÓN DE TALUDES DE CORTE Y TERRAPLÉN.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7256	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta a comunicado CSF-2024-122812 con radicado interno 04-6493-25 con asunto: Respuesta a comunicado Putumayo04-7095-25, con asunto respuesta al comunicado respuesta al comunicado CSF-1996-122496 con radicado interno (04 6410-25) con asunto: Respuesta a comunicado Putumayo04-7023-25, con asunto respuesta al comunicado respuesta al comunicado CSF-1951-122216 con radicado interno (04- 6219-25) con asunto: Respuesta a comunicado Putumayo04-6890-25, con asunto respuesta al comunicado CSF-1876-121578 con recibido interno 04 5997-25 con asunto: Respuesta a comunicado Putumayo04-6421-25, con asunto Respuesta al comunicado CSF-1536 119022 con recibido interno 04 5044-24 con asunto: Respuesta al comunicado Putumayo04-5512-24, con asunto respuesta a comunicado (Putumayo04- 5058-24), con asunto: Respuesta a comunicado CSF 1270-117558 (04- 4230-24M1) con asunto: Respuesta al comunicado putumayo04 4769-24 con asunto observaciones plan estratégico de seguridad vial consorcio San Francisco y respuesta a comunicado CSF1881-121609 con recibido interno 04 6020 25 con asunto: Alcance al comunicado CSF1876- 121578 y Respuesta al comunicado PUTUMAYO04-6585-25 con asunto, Solicitud actualización Plan de Manejo de Tránsito- PMT.
7257	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 43 Contingencia Ambiental Talud K7+400 hasta K7+430 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
7258	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 42 Contingencia Ambiental Talud K7+500 hasta K7+600 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
7259	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 15 Contingencia Ambiental Talud K7+431 hasta K7+500 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7260	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 15 Contingencia Ambiental Talud K6+800 hasta K6+900 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
7261	Jose Ignacio Cadena López	Karol Rocha Pacheco	INVIAS	Acta de obra No.51 y Acta de ajuste provisional No.51 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
7262	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2042-123014 con recibido interno 04-6570-25 del 30-09-2025, con asunto “Alcance revisión informes de estudio de suelos para fundaciones de muros Sector 2 K8+100 – K10+100”. Aceptación a nuevas presentaciones de fundaciones a productos indicados en comunicado.
7264	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta al comunicado CSF-2069-123120 con recibido interno 04-6637-25 Informe de seguimiento a la Gestión Social vigencia septiembre 2025.
7265	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2050-123034 con recibido de interventoría 04-6590-25M1, con asunto “Balance de cantidades de obra, Acta de Modificación de cantidades No 17, Reprogramación programa de inversiones No 17”
7266	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-1977-122405 con recibido interno 04-6344-25 del 12-08-2025, con asunto “Resumen ejecutivo Sector 1 del K0+000 al K7+100 “ y respuesta comunicado CSF-1981-122422 con recibido interno 04-6353-25 del 14-08-2025, con asunto “Volumen XIII: Resumen ejecutivo, sector 2, subsector K7+100 al K8+100”.
7267	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Remisión del Informe Trimestral Social N° 17 para el Contrato de obra No.1111 de 2021- Frente San Francisco, en el periodo comprendido entre el 01 Julio 2025 al 30 de Septiembre 2025.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7268	Jose Ignacio Cadena López	Karol Rocha Pacheco	INVIAS	Traslado con concepto de aprobación a la solicitud de modificación de cantidades de obra No.16 y reprogramación del programa de inversión No.16 al Contrato de Obra No. 1111 de 2021. Recibida mediante comunicado CSF-2040-122962 con asunto “Balance de cantidades de obra, Acta de Modificación de cantidades No 16, Reprogramación programa de inversiones No 16””. Recibido Interventoría 04-6558-25M1.
7270	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2070-123130 con recibo 04-6641-25M1 del 10/10/2025 con asunto; Entrega de ajustes solicitados por interventoría al informe mensual del mes de septiembre del 2025 – Respuesta al comunicado Puyumayo04-7236-25.
7271	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Remisión del Informe Trimestral Ambiental de Interventoría N° 17 para el Contrato de obra 1111 de 2021 en el periodo comprendido entre el 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2025 Frente San Francisco.
7276	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 26 Contingencia Ambiental Talud K7+750 a K7+850 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
7281	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 4 Contingencia Ambiental No. 10 Talud K0+900 hasta K1+240 Sector 1 Frente San Francisco, contrato 1111 de 2021.
7282	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Remisión oficio SPL-2156 del 06/10/2025 con asunto; Respuesta a la "Solicitud de concepto sobre viabilidad de implementación del Plan de Ordenación y Manejo (POMCA) de la Cuenca del Río Putumayo en el marco de la inversión forzosa de no menos del 1%. PQR con Radicado No 8425 del INVIAS." PQR I-25-07-30-02 RAD 8425- radicado INVIAS: 2025S-VBOG-053856.
7283	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Remisión oficio 2025S-VBOG-074973 con asunto; Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-099853 (Putumayo04-7096-25) del 8 de septiembre de 2025. Divergencia. Remite las justificaciones de la solicitud de reconocimiento económico de la actualización del Inventario Forestal, en el marco de la Cláusula Vigésima Novena “Divergencias y Solución de Controversias” Contrato No. 1111 de 2021.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7285	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Remisión oficio 2025S-VBOG-074529 con asunto; Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-086320 (Putumayo04-6956-25).Regularización de obras y actividades realizadas en el marco de la atención de las contingencias.
7286	Jose Ignacio Cadena López	Veeduría Ciudadana San Francisco	Veeduría Ciudadana	Remisión informe mensual de interventoría - Septiembre de 2025. Contrato 1111 de 2021.
7289	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Reiteración en respuesta a oficio 04-6463-25, (04-6919-25. Con asunto: “En respuesta a CSF-1947-122203 con radicado interno (04-6216-25) con asunto: Remisión pre-acta predial No.1.”
7293	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Alcance a nuestro comunicado Putumayo04-7285-25 con asunto; Remisión oficio 2025S-VBOG-074529 con asunto; Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-086320 (Putumayo04-6956-25).Regularización de obras y actividades realizadas en el marco de la atención de las contingencias.
7294	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Remite Pre acta Social N° 52 Contrato 1111/2021 del Frente San Francisco
7295	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta a comunicado CSF-2054-123040 con recibido de interventoría 04-6595-25M1, con asunto “Respuesta a comunicado Putumayo04-7058-25 con asunto “Respuesta comunicado con consecutivo CFS-1942-122179 con radicado interno No. 04-6213-25M1, con asunto: “Respuesta a comunicados con consecutivo CFS 1875-121575 con radicado interno No. 04-5995-25M1, con asunto: “Solicitud de reprogramación de la vigencia 2025 del contrato No. 1111 de 2021”
7296	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Solicitud de información pendientes ambientales requerida por el INVIAS

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7303	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2068-123119 con recibido interno 04-6636-25 del 9-10-2025, con asunto "Entrega -Informe mensual de Gestión predial - septiembre–2025". Aprobación al informe de Gestión predial No.51 que corresponde al mes de Septiembre de 2025.
7304	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta al comunicado CSF-2072-123132 con radico interno 04-6643-25M1 – Matriz de riesgos asociados a las Fases de registro, diagnóstico, prospección arqueológica y arqueología pública del Programa de Arqueología Preventiva para la modificación de Licencia Ambiental.
7305	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Propuesta revisión preliminar Informes de Cumplimiento Ambiental (ICAS)
7315	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2035-122896 con recibo 04-6526-25M1 del 18/09/2025 con asunto; Respuesta con alcance a Putumayo04-7129-25 – Ratificación de la entrega de cronograma Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el trámite de sustracción de la reserva forestal, el proceso de consulta previa y la ejecución del programa de arqueología preventiva, trámites conexos a la modificación de la licencia ambiental (bajo Resolución 2170 de 2008) que deberá gestionarse a partir del K12 hacia abscisas mayores. Respuesta a su comunicado CSF-2053-123039 con recibo 04-6594-25M1 del 03/10/2025 con asunto; Respuesta con alcance al comunicado Putumayo04-7153-25 – Entrega de la Versión 2 del cronograma para la modificación de la Licencia Ambiental 2170, modificación que se adelantará a partir del K12, con base en el diseño geométrico radicado mediante el comunicado CSF-1337-117886. El cronograma contempla los procesos de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), trámite de sustracción de la reserva forestal, desarrollo de la consulta previa y ejecución del programa de arqueología preventiva. Respuesta a su comunicado CSF-2077-123161 con recibo 04-6664-25M1 del 14/10/2025 con asunto; Entrega de la Versión 3 del cronograma para la modificación de la Licencia Ambiental 2170, modificación que se adelantará a partir del K12, con base en el diseño geométrico radicado mediante el comunicado CSF-1337-117886. El cronograma contempla los procesos de elaboración del Estudio de

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
				Impacto Ambiental (EIA), trámite de sustracción de la reserva forestal, desarrollo de la consulta previa y ejecución del programa de arqueología preventiva.
7316	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-1987-122445 con recibido de interventoría 04-6396-25M1, con asunto “Metodología de ajuste propuesta a partir de la resolución 1553 de 12 de mayo de 2023 como propuesta para tratar lo relacionado a la reclasificación del ítem 340.1P “Estabilización de granulares en frio en el lugar con emulsión asfáltica””.
7317	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-1972-122391 con recibido de interventoría 04-6331-25M1, con asunto “Procedimiento constructivo construcción de la viga cabezal estribo 1 y estribo 2 puente No 12B.”.
7318	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-1968-122366 con recibido de interventoría 04-6316-25M1, con asunto “Procedimiento constructivo viga cabezal eje 2 - eje 3 Puente 12”.
7320	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2029-122862 con recibido interno 04-6511-25 del 15-9-2025, con asunto “Entrega de listados de materiales para fabricación de puentes metálicos 13 y 14”.
7324	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2078-123162 con recibo 04-6665-25M1 del 14/10/2025 con asunto; Alcance del requerimiento sobre Weinmannia en relación con el Auto N.º 006425 del 12 de agosto de 2024 – ANLA.
7326	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2065-123102 con recibo 04-6624-25M1 del 08/10/2025 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7155-25 con Radicado: 217943 de Fecha: 19/09/2025, con Asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2020-122681 con recibo 04-6488-25M1 del 09/09/2025 con asunto; Respuesta a la comunicación Putumayo04-6965-25, con asunto: Solicitud avance de las gestiones de ejecución de la Línea de Inversión No. 2 del Plan de inversión forzosa no menor al 1%.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7327	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2060-123069 con recibo 04-6617-25M1 del 07/10/2025 con asunto; Respuesta a sus comunicados Putumayo04-7060-25 y Putumayo04-7137-25, referentes a los radicados del Consorcio San Francisco: CSF-1985-122442 (recibo 04-6363-25M1 del 19/08/2025), CSF-1966-122345 (recibo 04-6303-25M1 del 04/08/2025) y CSF-1936-122145 (recibo 04-6198-25M1 del 18/07/2025), con relación al trámite ambiental de los cambios menores de los Taludes 8 y 9.
7328	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2045-123017 con recibo 04-6573-25M1 del 30/09/2025 con asunto; ENTREGA POR PARTE DEL CONSORCIO SAN FRANCISCO DE LOS CAMBIOS MENORES DE TALUD 10 Y TALUD 11, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN.
7329	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2044-123016 con recibo 04-6572-25M1 del 30/09/2025 con asunto; Respuesta comunicación Putumayo04-7007-25 - Remisión AUTO 7878 del 24 de septiembre de 2024 Cobro por seguimiento.
7330	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2043-123015 con recibo 04-6571-25M1 del 30/09/2025 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7032-25 con asunto: Remisión Oficio ANLA 20253300612721 con asunto; Respuesta a la comunicación con radicado ANLA 20256200864492 del 24 de julio de 2025 relacionado con el pronunciamiento emitido mediante el comunicado con radicado 20243300617121 del 15 de agosto de 2024 en el marco de la solicitud de pronunciamiento para considerar como cambio menor o ajuste normal dentro del giro ordinario del proyecto, el “desplazamiento del eje de diseño de la vía del Frente San Francisco dentro de la franja licenciada, desde el PK 7+100 al PK 8+100”.
7331	Jose Ignacio Cadena López	Karol Rocha Pacheco	INVIAS	Traslado Solicitud Activación Cláusula Vigésima Novena “Divergencias y Solución de Controversias” Contrato No. 1111 de 2021. Radicado CSF-2051-123037. Análisis de precios Unitarios asociados al Rescate, Traslado, Reubicación, Mantenimiento y Monitoreo de Brinzales, Epífitas, y Helechos Arborescentes. CO 1111-2021. “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
				MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.
7332	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Solicitud de Reembolso pago Auto 7878 del 24 septiembre de 2024.
7333	Jose Ignacio Cadena López	Karol Rocha Pacheco	INVIAS	Alcance al comunicado Putumayo04-7261-25 con recibido Invias 2025E-VUVRAZ-113465. Acta de obra No.51 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
7334	Jose Ignacio Cadena López	Karol Rocha Pacheco	INVIAS	Alcance al comunicado Putumayo04-7261-25 con recibido Invias 2025E-VUVRAZ-113465. Acta de ajuste provisional No.51 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
7335	Jose Ignacio Cadena López	Karol Rocha Pacheco	INVIAS	Alcance al comunicado Putumayo04-7268-25 con recibido Invias 2025E-VUVRAZ-114492. Acta de modificación y reprogramación No.16 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
7336	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta a comunicado CSF-1829-121186 con radicado interno 04-5872-25 con asunto: Respuesta a comunicado Putumayo04-6421-25, con asunto Respuesta al comunicado CSF-1536 119022 con recibido interno 04 5044-24 con asunto: Respuesta al comunicado Putumayo04-5512-24, con asunto respuesta a comunicado (Putumayo04- 5058-24), con asunto. Respuesta a comunicado CSF-1270-117558 (04-4230-24M1) con asunto: Respuesta al comunicado putumayo04-4769-24 con asunto observaciones plan estratégico de seguridad vial consorcio San Francisco.
7337	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 46 Contingencia Ambiental Talud K6+920 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
7339	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Solicitud de reparación inmediata por deficiencias en pavimento asfáltico – Contrato de Obra No. 1111 del 2021. Visita de Inspección de Obra del 17 de septiembre de 2025.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7340	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 42 Contingencia Ambiental Talud K7+100 hasta K7+250 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
7341	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 7 Contingencia Ambiental Talud K8+170 hasta K8+300 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
7342	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 7 Contingencia Ambiental Talud K7+860 hasta K8+160 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
7347	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta al comunicado CSF-2083-123200 con recibido interno 04-6681-25 Estrategia de Participación don Actores de Interés (No Étnicos) En el marco de la elaboración del EIA modificación de Licencia Ambiental.
7348	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2087-123222 con recibido de interventoría 04-6696-25M1, con asunto “Respuesta a comunicado Putumayo04-7265-25 con asunto “Respuesta su comunicado CSF-2050-123034 con recibido de interventoría 04-6590-25M1, con asunto “Balance de cantidades de obra, Acta de Modificación de cantidades No 17, Reprogramación programa de inversiones No 17””.
7356	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2063-123099 con recibido interno 04-6623-25 del 8-10-2025, con asunto “Respuesta a oficio Putumayo 04-6526-25 con número de radicado 208935, con asunto: “Atención a observaciones fundaciones Muro 10, Sector 2, K8+286.93 K8+293.52” Aprobación al diseño de Fundación Muro 10.
7358	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2080-123165 con recibido interno 04-6670-25 del 15-10-2025, con asunto “ENTREGA DE PLANOS TALLER PUENTE 14” Aval planos de taller Puente No.14.
7359	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2061-123092 con recibido interno 04-6621-25 del 8-10-2025, con asunto “Respuesta a oficio Putumayo 04-6545-25 con número de radicado 209055, con asunto: “Atención a observaciones fundaciones Muro 11, Sector 2, K8+366.28 K8+390.57” Aprobación al diseño de Fundación Muro 11.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7360	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2040-122962 con recibido de interventoría 04-6558-25M1, con asunto “Balance de cantidades de obra, Acta de Modificación de cantidades No 16, Reprogramación programa de inversiones No 16”.
7361	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-1941-122175 con recibido de interventoría 04-6208-25M1, con asunto “Solicitud programación recorrido de campo con especialista en geotecnia interventoría”.
7364	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Solicitud de cronograma detallado de soldaduras en campo y montaje de estructuras metálicas para los Puentes 12A, 12B y 11.
7365	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2041-123007 con recibido de interventoría 04-6568-25M1, con asunto “Resultado visita de campo, concepto técnico y valoración de costos estudios y diseños Sector Crítico K1+270 aproximadamente”.
7369	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 16 Contingencia Ambiental Talud K7+431 hasta K7+500 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
7370	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 43 Contingencia Ambiental Talud K7+500 hasta K7+600 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
7371	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 44 Contingencia Ambiental Talud K7+400 hasta K7+430 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
7372	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2081-123177 con recibo 04-6671-25M1 del 16/10/2025 con asunto; Soporte de pago – Reliquidación de costos de la Cesión Parcial de la Licencia Ambiental.
7373	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Alcance a nuestro comunicado Putumayo04-7329-25 con asunto; Respuesta a su comunicado CSF-2044-123016 con recibo 04-6572-25M1 del 30/09/2025 con asunto; Respuesta comunicación Putumayo04-7007-25 - Remisión AUTO 7878 del 24 de septiembre de 2024 Cobro por seguimiento.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7374	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 16 Contingencia Ambiental Talud K6+800 hasta K6+900 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
7377	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2051-123037 con recibo 04-6592-25M1 del 03/10/2025 con asunto; Respuesta a comunicado Putumayo04-7177-25 con asunto: Remisión de concepto técnico Subdirección de Sostenibilidad – Activación Cláusula Vigésima Novena Contrato 1111 de 2021.
7378	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Remisión Cambio Menor Puente 13 A, Proyecto Variante Mocoa – San Francisco Expediente LAM1358 Frente San Francisco. Contrato 1111 de 2021.
7379	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Respuesta a su comunicado 2025S-VBOG-076241 con recibo 04-6674-25 del 06/10/2025 con asunto; Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-100662 (Putumayo04-7106-25) del 9 de septiembre de 2025. Trimestral 13. CO 1111 de 2021.
7380	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Respuesta a su comunicado 2025S-VBOG-074531 con recibo 04-6604-25 del 06/10/2025 con asunto; Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-087035 (Putumayo04-6969-25) del 8 de agosto de 2025. Trimestral 14. CO 1111 de 2021
7381	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Respuesta a su comunicado 2025S-VBOG-073460 con recibo 04-6579-25 del 02/10/2025 con asunto; Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-074262 (Putumayo04-6818-25) del 9 de julio de 2025. Trimestral 16. CO 1111 de 2021.
7388	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2055-123042 con recibo 04-6597-25M1 del 06/10/2025 con asunto; Solicitud de reconocimiento, anticipo – Sustracción de Reserva Forestal y Estudio de Impacto Ambiental. Respuesta a su comunicado CSF-2076-123158 con recibo 04-6663-25M1 del 14/10/2025 con asunto; Alcance Oficio CSF-2055-123042 “Solicitud de reconocimiento, anticipo – Sustracción de Reserva Forestal y Estudio de Impacto Ambiental.
7389	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2097-123284 con recibo 04-6725-25M1 del 28/10/2025 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7326-25, Con asunto: Solicitud avance de las gestiones de ejecución de la Línea de Inversión No. 2 del Plan de inversión forzosa no menor al 1%.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7390	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2096-123282 con recibo 04-6724-25M1 del 28/10/2025 con asunto; Respuesta a la comunicación Putumayo04-7324-25 “Respuesta a su comunicado CSF-2078-123162 con recibo 04-6665-25M1 del 14/10/2025 con asunto; Alcance del requerimiento sobre Weinmannia en relación con el Auto N.º 006425 del 12 de agosto de 2024 – ANLA”
7391	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2094-123280 con recibo 04-6722-25M1 del 28/10/2025 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7249-25, Con asunto: Remisión Oficio ANLA 20256300819931 del 03/10/2025 con asunto; Respuesta Radicado ANLA No. 20256201109132 del 12 de septiembre de 2025. Solicitud Reliquidación Costos Cesión Licencia LAM1358).
7394	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2092-123278 con recibo 04-6720-25M1 del 28/10/2025 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7305-25, Con asunto: Propuesta revisión preliminar Informes de Cumplimiento Ambiental (ICAS).
7395	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2079-123163 con recibo 04-6666-25M1 del 20251014 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7217-25 con Radicado: 218841 de Fecha: 01/10/2025, con Asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2028-122860 con recibo 04-6512-25M1 del 16/09/2025 con asunto; Respuesta a la comunicación Putumayo04-7059-25, Con asunto: Entrega por Parte del Consorcio San Francisco del Cambio Menor ajustado del Puente 13A.
7396	Jose Ignacio Cadena López	Nestor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Respuesta al radicado CSF-2075-123149 con recibido interno 04-6658-25 del 14-10-2025, con asunto “Concepto de revisión de informes de sostenibilidad de enero a agosto de 2025”.
7397	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Remisión propuesta compensación ambiental levantamiento de veda “Weinmannia” en cumplimiento Numeral 3 del Artículo Primero de la Resolución 2170 de 2008.

8.1.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
6579	2025S-VBOG-073460	2-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-074262 (Putumayo04-6818-25) del 9 de julio de 2025. Trimestral 16. CO 1111 de 2021.
6580	2025S-VBOG-073498	2-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Radicado respuesta 2025E-VUVRAZ-048631 (Putumayo04-6531-25), invitación reunión de avance y seguimiento contrato No. 1111 de 2021.
6587	CSF-2047-123031	2-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Alcance a la comunicación CSF-2008-122567 “Solicitud de prueba de carga”. Análisis de Precios Unitarios OE-084 “Diseño de Prueba de Carga Puente 9”.
6588	CSF-2049-123033	2-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a comunicados Putumayo04-7084-25 del 04 de septiembre y Putumayo04-7151-25 del 25 de septiembre de la presente anualidad. Requerimientos comunicados 2024S-VBOG-047997, 2024S-VBOG-051475, 2024S-VBOG-081835, 2025S-VBOG-053818, 2025S-VBOG-057418 y 2025S-VBOG- 059865. Requerimientos comunicado 2025S-VBOG-064598 del 03-09-2025.
6589	CSF-2048-123032	2-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de Informe SST – Vigencia septiembre de 2025.

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
6590	CSF-2050-123034	2-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Balance de cantidades de obra, Acta de Modificación de cantidades No 17, Reprogramación programa de inversiones No 17”
6592	CSF-2051-123037	3-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a comunicado Putumayo04-7177-25 con asunto: Remisión de concepto técnico Subdirección de Sostenibilidad – Activación Cláusula Vigésima Novena Contrato 1111 de 2021
6593	CSF-2052-123038	3-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a los comunicados Putumayo04-6960-25 y Putumayo04-7074-25 – Entrega de Preacta Social 52 correspondiente al periodo de octubre de 2025.
6594	CSF-2053-123039	3-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta con alcance al comunicado Putumayo04-7153-25 – Entrega de la Versión 2 del cronograma para la modificación de la Licencia Ambiental 2170, modificación que se adelantará a partir del K12, con base en el diseño geométrico radicado mediante el comunicado CSF-1337-117886. El cronograma contempla los procesos de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), trámite de sustracción de la reserva forestal, desarrollo de la consulta previa y ejecución del programa de arqueología preventiva.
6595	CSF-2054-123040	6-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a comunicado Putumayo04-7058-25 con asunto “Respuesta comunicado con consecutivo CSF-1942-122179 con radicado interno No. 04-6213-25M1, con asunto: “Respuesta a comunicado Putumayo04-6837-25 con asunto “Respuesta comunicados con consecutivo CSF 1875-121575 con radicado interno No. 04-5995-25M1, con asunto: “Solicitud de reprogramación de la vigencia 2025 del contrato No.1111 de 2021”

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
6597	CSF-2055-123042	6-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Solicitud de reconocimiento, anticipo – Sustracción de Reserva Forestal y Estudio de Impacto Ambiental.
6598	2025S-VBOG-074201	6-oct-25	INVIAS	Karol Roca Pacheco	Jose Ignacio Cadena López	977-2021 Requerimiento por falta de control de calidad en la entrega de documentos
6599	CSF-2056-123049	6-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de informes de seguimiento a la Gestión Social vigencia septiembre 2025.
6600	CSF-2057-123050	6-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Informe No. 37 de Calidad - septiembre 2025
6601	CSF-2058-123052	6-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo 04-6907-25 con número de radicado 21461, con asunto: “Atención a observaciones fundaciones del Puente 13, Sector 2, K8+299.66 K8+361.40”
6603	2025S-VBOG-074530	6-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-086285 (Putumayo04-6954-25) de 6 de agosto de 2025. Reporte Parcial No. 39 Contingencia Ambiental Talud K7+500 al K7+600. CO 1111 de 2021.
6604	2025S-VBOG-074531	6-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-087035 (Putumayo04-6969-25) del 8 de agosto de 2025. Trimestral 14. CO 1111 de 2021.

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
6608	CSF-2059-123060	6-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de septiembre del 2025.
6617	CSF-2060-123069	7-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a sus comunicados Putumayo04-7060-25 y Putumayo04-7137-25, referentes a los radicados del Consorcio San Francisco: CSF-1985-122442 (recibo 04-6363-25M1 del 19/08/2025), CSF-1966-122345 (recibo 04-6303-25M1 del 04/08/2025) y CSF-1936-122145 (recibo 04-6198-25M1 del 18/07/2025), con relación al trámite ambiental de los cambios menores de los Taludes 8 y 9.
6621	CSF-2061-123092	8-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo 04-6545-25 con número de radicado 209055, con asunto: “Atención a observaciones fundaciones Muro 11, Sector 2, K8+366.28 K8+390.57”
6622	CSF-2062-123095	8-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a los comunicados Respuesta a Putumayo 04-7185-25 y Putumayo 04-7179-24 – Notificación de acatamiento de directrices emitidas por Interventoría respecto al proceso de nueva Solicitud de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa para el Contrato 1111 de 2021.
6623	CSF-2063-123099	8-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo 04-6526-25 con número de radicado 208935, con asunto: “Atención a observaciones fundaciones Muro 10, Sector 2, K8+286.93 K8+293.52”
6624	CSF-2065-123102	8-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicado Putumayo04-7155-25 con Radicado: 217943 de Fecha: 19/09/2025, con Asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2020-122681 con recibo 04-6488-25M1 del 09/09/2025 con asunto; Respuesta a la comunicación Putumayo04-6965-25, con asunto: Solicitud avance de las gestiones de ejecución de la Línea de Inversión No. 2

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
						del Plan de inversión forzosa no menor al 1%.
6625	CSF-2064-123100	8-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo 04-6560-25 con número de radicado 209530, con asunto: “Atención a observaciones fundaciones Muro 12, Sector 2, K8+445.22 K8+475.22”
6626	2025S-VBOG-075379	8-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-106265 (Putumayo04-7176-25) de 23 de septiembre de 2025. Reporte Parcial No. 3 Contingencia Ambiental Talud K0+900 al K1+240. CO 1111 de 2021.
6628	2025S-VBOG-075766	9-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-102928 (Putumayo04-7134-25) de 15 de septiembre de 2025. Reporte Parcial No. 5 Contingencia Ambiental Talud K7+860 al K8+160. CO 1111 de 2021.
6629	2025S-VBOG-075767	9-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-102947 (Putumayo04-7135-25) de 15 de septiembre de 2025. Reporte Parcial No. 5 Contingencia Ambiental Talud K8+170 al K8+300. CO 1111 de 2021.
6630	2025S-VBOG-075769	9-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-102920 (Putumayo04-7132-25) de 15 de septiembre de 2025. Reporte Parcial No. 41 Contingencia Ambiental Talud K7+500 al K7+600. CO 1111 de 2021.
6631	2025S-VBOG-075841	9-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-103570 (Putumayo04-7140-25) de 16 de septiembre de 2025. Reporte Parcial No. 14 Contingencia Ambiental Talud K7+431 al K7+500. CO 1111 de 2021.

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
6632	2025S-VBOG-075843	9-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-103583 (Putumayo04-7141-25) de 16 de septiembre de 2025. Reporte Parcial No. 42 Contingencia Ambiental Talud K7+400 al K7+430. CO 1111 de 2021.
6634	CSF-2066-123116	9-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Propuesta económica diseño de intersección Variante san francisco K0+650
6635	CSF-2067-123118	9-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Remisión de oficio de notificación y minutas CONTRATO COMPRA DE MEJORAS.
6636	CSF-2068-123119	9-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de informe predial – Vigencia septiembre de 2025.
6637	CSF-2069-123120	9-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al comunicado Putumayo04-7235-25 – Ajustes al informe de seguimiento a la Gestión Social vigencia septiembre 2025.
6641	CSF-2070-123130	10-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de ajustes solicitados por interventoría al informe mensual del mes de septiembre del 2025 - Respuesta al comunicado Puyumayo04-7236-25
6643	CSF-2072-123132	10-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta con alcance a los comunicados Putumayo04-6664-25, Putumayo04-6754-25 y Putumayo04-7004-25 – Entrega de matriz de riesgos asociados a las Fases de registro, diagnóstico, prospección arqueológica y arqueología pública del Programa de Arqueología Preventiva para la modificación de Licencia Ambiental bajo Resolución 2170 de 2008.

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
6646	2025S-VBOG-074973	10-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-099853 (Putumayo04-7096-25) del 8 de septiembre de 2025. Divergencia. Remite las justificaciones de la solicitud de reconocimiento económico de la actualización del Inventario Forestal, en el marco de la Cláusula Vigésima Novena “Divergencias y Solución de Controversias” Contrato No. 1111 de 2021.
6647	2025S-VBOG-076501	10-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-104952 (Putumayo04-7160-25) del 19 de septiembre de 2025. Remite radicado VPI 3 ICA 25. FRENTE SAN FRANCISCO EXPEDIENTE: LAM1358 Proyecto “Construcción de la Variante Mocoa — San Francisco", Frente San Francisco, en el departamento de Putumayo”. CO 1111 de 2021
6648	2025S-VBOG-076504	10-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-104990 (Putumayo04-7161-25) del 19 de septiembre de 2025. Remite radicado VPI 2 ICA 26. FRENTE SAN FRANCISCO EXPEDIENTE: LAM1358 Proyecto “Construcción de la Variante Mocoa — San Francisco", Frente San Francisco, en el departamento de Putumayo”. CO 1111 de 2021.
6649	2025S-VBOG-076508	10-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-105290 (Putumayo04-7167-25) de 19 de septiembre de 2025. Reporte Parcial No. 25 Contingencia Ambiental Talud K7+750 al K7+850. CO 1111 de 2021.
6656	CSF-2073-123147	14-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Remisión Informe Sostenibilidad No. 51, correspondiente al mes de septiembre de 2025.

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
6657	CSF-2074-123148	14-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Alcance 1 a respuesta de comunicados Putumayo04-7084-25 del 04 de septiembre y Putumayo04-7151-25 del 25 de septiembre de la presente anualidad. Requerimientos comunicados 2024S-VBOG-047997, 2024S-VBOG-051475, 2024S-VBOG-081835, 2025S-VBOG-053818, 2025S-VBOG-057418 y 2025S-VBOG- 059865. Requerimientos comunicado 2025S-VBOG-064598 del 03-09-2025.
6658	CSF-2075-123149	14-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	ALCANCE 2 A RESPUESTA DE COMUNICADOS PUTUMAYO04-7084-25 DEL 04 DE SEPTIEMBRE, PUTUMAYO04-7151-25 DEL 18 DE SEPTIEMBRE Y PUTUMAYO04-7187-25 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD. Requerimientos comunicados 2024S-VBOG-047997, 2024S-VBOG-051475, 2024S-VBOG-081835, 2025S-VBOG-053818, 2025S-VBOG-057418 y 2025S-VBOG- 059865. Requerimientos comunicado 2025S-VBOG-064598 del 03-09-2025.
6659	2025S-VBOG-076802	14-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-104228 (Putumayo04-7145-25) del 17 de septiembre de 2025. Radicado remite ICA 27. FRENTE SAN FRANCISCO EXPEDIENTE: LAM1358 Proyecto “Construcción de la Variante Mocoa — San Francisco", Frente San Francisco, en el departamento de Putumayo”. CO 1111 de 2021.
6660	2025S-VBOG-076816	14-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-102918 (Putumayo04-7131-25) de 15 de septiembre de 2025. Reporte Parcial No. 40 Contingencia Ambiental Talud K7+100 al K7+250. CO 1111 de 2021.
6662	CSF-2071-123131	14-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de Resultados de Ensayo de Carga de Anclajes Activos para los taludes identificados como Talud 0, Talud 5, Talud 6, Talud 7.

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
6663	CSF-2076-123158	14-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Alcance Oficio CSF-2055-123042 “Solicitud de reconocimiento, anticipo – Sustracción de Reserva Forestal y Estudio de Impacto Ambiental.
6664	CSF-2077-123161	14-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de la Versión 3 del cronograma para la modificación de la Licencia Ambiental 2170, modificación que se adelantará a partir del K12, con base en el diseño geométrico radicado mediante el comunicado CSF-1337-117886. El cronograma contempla los procesos de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), trámite de sustracción de la reserva forestal, desarrollo de la consulta previa y ejecución del programa de arqueología preventiva.
6665	CSF-2078-123162	14-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Alcance del requerimiento sobre Weinmannia en relación con el Auto N.º 006425 del 12 de agosto de 2024 – ANLA
6666	CSF-2079-123163	14-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicado Putumayo04-7217-25 con Radicado: 218841 de Fecha: 01/10/2025, con Asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2028-122860 con recibo 04-6512-25M1 del 16/09/2025 con asunto; Respuesta a la comunicación Putumayo04-7059-25, Con asunto: Entrega por Parte del Consorcio San Francisco del Cambio Menor ajustado del Puente 13A.
6670	CSF-2080-123165	15-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	ENTREGA DE PLANOS TALLER PUENTE 14.
6671	CSF-2081-123177	16-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Soporte de pago – Reliquidación de costos de la Cesión Parcial de la Licencia Ambiental.
6672	CSF-2082-123179	16-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Alcance al Procedimiento montaje estructura metálica Puente 12 A y 12B, adición montaje luz 1.

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
6673	2025S-VBOG-076803	16-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-104230 (Putumayo04-7146-25) de 17 de septiembre de 2025. Reporte Parcial No. 14 Contingencia Ambiental Talud K6+800 al K6+900. CO 1111 de 2021.
6674	2025S-VBOG-076241	16-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-100662 (Putumayo04-7106-25) del 9 de septiembre de 2025. Trimestral 13. CO 1111 de 2021.
6681	CSF-2083-123200	20-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Solicitud de revisión de la ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CON ACTORES DE INTERÉS (NO ÉTNICOS) En el marco de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de la licencia ambiental bajo la Resolución 2170 de 2008.
6683	2025S-VBOG-079307	21-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-112066 (Putumayo04-7231-25) de 6 de octubre de 2025. Reporte Parcial No. 41 Contingencia Ambiental Talud K7+100 al K7+250. CO 1111 de 2021.
6684	2025S-VBOG-079310	21-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-112071 (Putumayo04-7230-25) de 6 de octubre de 2025. Reporte Parcial No. 45 Contingencia Ambiental Talud K6+900 al K6+920. CO 1111 de 2021.
6685	2025S-VBOG-079316	21-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-112057 (Putumayo04-7229-25) de 6 de octubre de 2025. Reporte Parcial No. 6 Contingencia Ambiental Talud K8+170 al K8+300. CO 1111 de 2021.

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
6686	2025S-VBOG-079319	21-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-112026 (Putumayo04-7228-25) de 6 de octubre de 2025. Reporte Parcial No. 6 Contingencia Ambiental Talud K7+860 al K8+160. CO 1111 de 2021.
6690	2025S-VBOG-079548	22-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-113376 (Putumayo04-7258-25) de 8 de octubre de 2025. Reporte Parcial No. 42 Contingencia Ambiental Talud K7+500 al K7+600. CO 1111 de 2021.
6691	2025S-VBOG-079549	22-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-113373 (Putumayo04-7257-25) de 8 de octubre de 2025. Reporte Parcial No. 43 Contingencia Ambiental Talud K7+400 al K7+430. CO 1111 de 2021.
6692	2025S-VBOG-079551	22-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-113383 (Putumayo04-7259-25) de 8 de octubre de 2025. Reporte Parcial No. 15 Contingencia Ambiental Talud K7+431 al K7+500. CO 1111 de 2021.
6693	CSF-2084-123219	22-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de Registros de Tensionamiento de Anclajes Taludes T3, T9, T8 y TK6+800
6694	CSF-2085-123220	22-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo 04-7207-25 con número de radicado 218729, con asunto: “Atención a observaciones fundaciones Puente 14, Sector 2 K8+511.45 K8+575.71”
6695	CSF-2086-123221	22-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo 04-7211-25 con número de radicado 218739, con asunto: “Atención a observaciones fundaciones Puente 13A, Sector 2, K8+393.00 K8+413.00”

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
6696	CSF-2087-123222	22-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a comunicado Putumayo04-7265-25 con asunto “Respuesta su comunicado CSF-2050-123034 con recibido de interventoría 04-6590-25M1, con asunto “Balance de cantidades de obra, Acta de Modificación de cantidades No 17, Reprogramación programa de inversiones No 17”
6698	CSF-2088-123244	24-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de formatos de liberación de obra ambiental ejecutada 2024-2025.
6708	CSF-2089-123258	27-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta con alcance al comunicado Putumayo04-7315-25, atención de observaciones por parte de interventoría a la versión 3 del cronograma para la modificación de la Licencia Ambiental 2170, modificación que se adelantará a partir del K12, con base en el diseño geométrico radicado mediante el comunicado CSF-1337-117886. El cronograma contempla los procesos en su Versión 4, de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), trámite de sustracción de la reserva forestal, desarrollo de la consulta previa y ejecución del programa de arqueología preventiva.
6709	CSF-2090-123260	27-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta con alcance a los comunicados Putumayo 04-7185-25 y Putumayo 04-7179-24 – Entrega para revisión de la “Solicitud de Determinación de Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa para la Ejecución de Proyectos, Obras o Actividades” y “Matriz de Riesgos en los Procesos Consultivos” del Contrato 1111 de 2021.
6710	CSF-2091-123261	27-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta comunicación Putumayo04-7227-25. Entrega de listados de materiales para fabricación de los puentes metálicos 13 y 14.

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
6719	2025S-VBOG-081159	28-oct-25	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-113386 (Putumayo04-7260-25) de 8 de octubre de 2025. Reporte Parcial No. 15 Contingencia Ambiental Talud K6+800 al K6+900. CO 1111 de 2021
6720	CSF-2092-123278	28-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicado Putumayo04-7305-25, Con asunto: Propuesta revisión preliminar Informes de Cumplimiento Ambiental (ICAS)
6721	CSF-2093-123279	28-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a la comunicación Putumayo04-7248-25 “Solicitud complemento respuesta Requerimiento No. 8 del Acta de oralidad No. 229 de 2025”.
6722	CSF-2094-123280	28-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicado Putumayo04-7249-25, Con asunto: Remisión Oficio ANLA 20256300819931 del 03/10/2025 con asunto; Respuesta Radicado ANLA No. 20256201109132 del 12 de septiembre de 2025. Solicitud Reliquidación Costos Cesión Licencia LAM1358).
6723	CSF-2095-123281	28-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al comunicado Putumayo04-7304-25 – Atención a observaciones a la Matriz de riesgos asociados a las Fases de registro, diagnóstico, prospección arqueológica y arqueología pública del Programa de Arqueología Preventiva para la modificación de Licencia Ambiental
6724	CSF-2096-123282	28-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a la comunicación Putumayo04-7324-25 “Respuesta a su comunicado CSF-2078-123162 con recibo 04-6665-25M1 del 14/10/2025 con asunto; Alcance del requerimiento sobre Weinmannia en relación con el Auto N.º 006425 del 12 de agosto de 2024 – ANLA”

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
6725	CSF-2097-123284	28-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicado Putumayo04-7326-25, Con asunto: Solicitud avance de las gestiones de ejecución de la Línea de Inversión No. 2 del Plan de inversión forzosa no menor al 1%.
6726	CSF-2098-123285	28-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a comunicado Putumayo04-7215-25 con asunto “Recordatorio de plazo máximo para la radicación del Acta de Recibo Parcial de Obra No. 51 (septiembre de 2025).”
6733	CSF-2099-123291	29-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Remisión de oficio de notificación de Oferta Formal de Compra
6734	CSF-2100-123292	29-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al comunicado Putumayo04-7255-25 - Apremio – Incumplimiento PROGRAMA 2: MANEJO Y PROTECCIÓN DEL SUELO, FICHA MS – 2 MANEJO Y RECUPERACIÓN DE TALUDES DE CORTE Y TERRAPLÉN.
6735	CSF-2101-123293	29-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo 04-6936-25 con número de radicado 214561, con asunto: “Entrega de de volúmenes I, II y VI firmados e impresos, del sector No.1 y Sector No.2 del k7+100 al k8+100”.
6740	CSF-2102-123304	30-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al comunicado Putumayo04-7236-25 - Entrega de ajustes al informe de actividades ambientales correspondientes al mes de septiembre del 2025.

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
6741	CSF-2103-123305	30-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Remisión de oficios de inscripción de oferta formal de compra en ORIP.
6742	CSF-2104-123308	30-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de Informe SST – Vigencia octubre de 2025.
6743	CSF-2105-123311	30-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Remisión de oficio de notificación de Oferta Formal de Compra.
6748	CSF-2106-123323	31-oct-25	Consorcio San Francisco	Nestor Augusto Correal Rodríguez	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a comunicados Putumayo04-7348-25, y Putumayo04-7316-25.

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE LAS OBRAS

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud del K6+800 MD: Perforación e instalación de barras auto perforantes.VSFM-S1



Talud del K6+800 MD: Inyección de lechada a anclajes.VSFM-S1



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Excavación para cimentación de muro de aproximación. VSFM-S2



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Excavación para cimentación de muro de aproximación. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Se realiza retiro de material proveniente de derrumbes del talud No. 3. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Se realiza retiro de material proveniente de derrumbes del talud No. 3. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Perforación e instalación de barras auto perforantes. VSFM-S2



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Instalación de geo manto, construcción de disipador. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Apoyos terminados para instalación de vigas metálicas en la luz No.2. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Dovelas para vigas metálicas en la luz No.2. VSFM-S2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Armado de obra falsa para viga cabezal eje 2. VSFM S-2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Relleno estructural estribo 2. VSFM S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Instalación de aisladores sísmicos sobre viga cabezal eje No. 2. VSFM S-2



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Llegada de parte de estructura metálica. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Instalación de formaleta para vástagos de los módulos 4 y 5. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Relleno estructural sobre los módulos 6 y 7. VSFM S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Instalación de aisladores sísmicos sobre viga cabezal eje No. 2. VSFM-S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Llegada a obra parte de la estructura metálica. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Armado de acero de zarpa módulo 6. VSFM-S-2



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Hormigonado de las zarpas de módulos 4 y 5. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Perforación e instalación de barras auto perforantes. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Instalación de geo manto y malla de alta resistencia. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Excavación de caisson No. 1 y 3 eje No. 1 y 2. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Excavación de caisson No. 1 y 3 eje No. 1 y 2. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades por construcción de puente 14. VSFM-S2



Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades por construcción de puente 14. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Inicio de excavación caisson 1 eje 1. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Excavación caisson 1 y 2 eje 1. VSFM-S2



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Perforación e instalación de anclajes y explanación. VSFM-S2



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Tensionamiento de anclajes. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud del K6+800 MD: Perforación e instalación de barras auto perforantes.VSFM-S1



Talud del K6+800 MD: Inyección de lechada a anclajes.VSFM-S1



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Organización y limpieza en la parte inferior del puente. VSFM-S2



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Organización y limpieza en la parte inferior del puente. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Se realiza retiro de material proveniente de derrumbes del talud No. 3. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Se realiza retiro de material proveniente de derrumbes del talud No. 3. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Perforación e instalación de barras auto perforantes. VSFM-S2



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Explanación terraza 5. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Apoyos terminados para instalación de vigas metálicas en la luz No.2. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Dovelas para vigas metálicas en la luz No.2. VSFM-S2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Armado de obra falsa para viga cabezal eje 2. VSFM S-2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Estructura metálica en obra. VSFM S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Instalación de aisladores sísmicos sobre viga cabezal eje No. 2. VSFM S-2



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Llegada de parte de estructura metálica. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Relleno estructural sobre los módulos 2 y 3. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Hormigonado vástago. VSFM S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Instalación formaleta muro estribo 2 eje 3. VSFM-S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Trabajos sobre estructura metálica en obra. VSFM-S-2


CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Instalación de formaleta para vástago módulo 2. VSFM-S-2



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Zarpas hormigonadas y armado de acero de refuerzo para vástagos. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Perforación e instalación de barras auto perforantes. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Tensionamiento de anclajes. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Excavación de caisson No. 1 y 3 eje No. 1 y 2. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Excavación de caisson No. 1 y 3 eje No. 1 y 2. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades por construcción de puente 14. VSFM-S2



Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades por construcción de puente 14. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Excavación caisson 1 y 2 eje 1. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Excavación caisson 1 y 2 eje 1. VSFM-S2



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Perforación e instalación de anclajes y explanación. VSFM-S2



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Inyección de lechada a anclajes. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Explanación, perforación e instalación de anclajes y explanación. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Construcción de zanjas de coronación. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud del K6+800 MD: Perforación e instalación de barras auto perforantes.VSFM-S1



Talud del K6+800 MD: Instalación de platinas.VSFM-S1



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Lleno con material provisional para acceso de grúa hacia mayores. VSFM-S2



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Lleno con material provisional para acceso de grúa hacia mayores. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Se realiza retiro de material proveniente de derrumbes del talud No. 3. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Se realiza retiro de material proveniente de derrumbes del talud No. 3. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Explanación de talud. VSFM-S2



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Perforación e instalación de anclajes. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Apoyos terminados para instalación de vigas metálicas en la luz No.2. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Dovelas para vigas metálicas en la luz No.2. VSFM-S2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de acero de refuerzo para viga cabezal eje 2. VSFM S-2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Estructura metálica en obra. VSFM S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Instalación de acero de refuerzo y formaleta muro estribo 2. VSFM S-2



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Estructura metálica en obra. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Instalación acero de refuerzo para New Jersey. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Instalación acero de refuerzo para New Jersey. VSFM S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Instalación acero de refuerzo muro estribo 1 eje 1. VSFM-S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Trabajos sobre estructura metálica en obra. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Hormigonado de zarpas y vástagos. VSFM-S-2



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Instalación de acero de refuerzo para vástagos. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Perforación e instalación de barras auto perforantes. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Instalación de platinas. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Excavación de caisson No. 1 y 3 eje No. 1 y 2. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Excavación de caisson No. 1 y 3 eje No. 1 y 2. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades por construcción de puente 14. VSFM-S2



Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades por construcción de puente 14. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Excavación caisson 1 y 2 eje 1. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Excavación caisson 3 y 4 eje 2. VSFM-S2



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Perforación e instalación de anclajes y explanación e instalación de geo manto. VSFM-S2



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Tensionamiento de anclajes. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Explanación, perforación e instalación de anclajes y explanación. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Perforación e instalación de anclajes. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud del K6+800 MD: Perforación e instalación de barras auto perforantes.VSFM-S1



Talud del K6+800 MD: Instalación de platinas.VSFM-S1



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Limpieza y orden parte inferior del puente. VSFM-S2



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Limpieza y orden parte inferior del puente. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Se realiza retiro de material proveniente de derrumbes del talud No. 3. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Se realiza retiro de material proveniente de derrumbes del talud No. 3. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Remoción de material excavado. VSFM-S2



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Perforación e instalación de anclajes. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Apoyos terminados para instalación de vigas metálicas en la luz No.2. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Dovelas para vigas metálicas en la luz No.2. VSFM-S2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Hormigonado de viga cabezal eje 2. VSFM S-2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Estructura metálica en obra. VSFM S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Instalación de formaleta para espaldar estribo 2 eje 3. VSFM S-2



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Estructura metálica en obra. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Instalación acero de refuerzo para New Jersey. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Instalación acero de refuerzo para New Jersey. VSFM S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Instalación apoyos intermedios para estructura metálica. VSFM-S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Trabajos sobre estructura metálica en obra. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Armado de acero de refuerzo e instalación de formaleta para zarpas. VSFM-S-2



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Hormigonado de solados para inicio de armado de acero para zarpas. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Perforación e instalación de barras auto perforantes. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Perforación e instalación de barras auto perforantes. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Terminadas las excavaciones de los caisson 1 y 3 ejes 1 y 2. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Terminadas las excavaciones de los caisson 1 y 3 ejes 1 y 2. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades por construcción de puente 14. VSFM-S2



Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades por construcción de puente 14. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Excavación caisson 3 y 4 eje 2. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Excavación caisson 3 y 4 eje 2. VSFM-S2



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Perforación e instalación de anclajes y explanación e instalación de geo manto. VSFM-S2



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Tensionamiento de anclajes. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente 14A (K8+660-K8+700 M.D): Excavación de caisson 1 y 2 del eje 1. VSFM-S2



Puente 14A (K8+660-K8+700 M.D): Excavación de caisson 1 y 2 del eje 1. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Explanación, perforación e instalación de anclajes. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Explanación, perforación e instalación de anclajes. VSFM-S2

8.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA AMBIENTAL, SST, SOCIAL.

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



El día 02 de octubre de 2025 se realizó seguimiento a reinducción de manejo de material de excavación.



El dia 03 de octubre de 2025 se realizo seguimiento a mantenimiento de sedimentador en el K7+620



El día 03 deoctubre de 2025 se realizó seguimiento a mantenimiento y aseo de baños portatiles en todo el frente de obra.



El día 04 de octubre del 2025 se realizó seguimiento a delimintacion en puente 12B K7+952



El día 06 de octubre del 2025 se realizó seguimiento monitoreo de epífitas en zona 7 K9+050 - K9+300



El día 07 de octubre del 2025 se realizó seguimiento a corte, cargue de material y carpado de volquetas.

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Reunión veedurias ciudadanas tema hidrosiembra e informes mensuales



Reunión veedurias ciudadanas tema hidrosiembra e informes mensuales



03 de octubre de 2025. Entrega de premio al frente de trabajo seguro P.S.O.L.



04 de octubre de 2025. Capacitación de autocuidado.



07 de octubre de 2025. Capacitación de manejo de ruido.



08 de octubre de 2025.Recorrido Zona Industrial San Carlos.

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



El día 09 de octubre de 2025 se realizó seguimiento a corte, cargue de material y carpado de volquetas en el K 8+650.



El día 09 de octubre de 2025 se realizó seguimiento a instalación de trinchos en el K8+655



El día 10 de octubre de 2025 se realizó inspección de puntos ecológicos en todo el frente de obra.



El día 10 de octubre del 2025 se realizo seguimiento a monitoreo de epifitas en zona 7 K9+050 - K9+300



El día 11 de octubre del 2025 se realizó seguimiento a instalación de saco suelo en el descole de la fuente hídrica del puente 12 B K7+952



El día 14 de octubre del 2025 se realizó seguimiento a instalación de saco suelo en el descole de la fuente hídrica del puente 13 K8+297

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



09 de octubre de 2025. Acompañamiento durante instalación de señalización en sector de puente Rio Negro, Santiago.



09 de octubre de 2025. Instalación de señalización preventiva en sector 2.



10 de octubre de 2025. Simulacro de rescate en alturas.



15 de octubre de 2025. Recorrido sector 2.

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



El día 16 de octubre de 2025 se realizó seguimiento a corte, cargue de material y carpado de volquetas en el K 8+650.



El día 16 de octubre de 2025 se realizó seguimiento a punto de captación en quebrada Solterayaco.



El día 17 de octubre de 2025 se realizó seguimiento a charla de manejo ambiental de emisiones atmosféricas y ruido (maquinaria, equipos, vehículos y patios de almacenamiento de materiales)



El día 18 de octubre del 2025 se realizo seguimiento a recolección de residuos en todo el frente de obra.



El día 21 de octubre del 2025 se realizó seguimiento a humectación de la vía en Zona Industrial San Carlos.



El día 21 de octubre del 2025 se realizó seguimiento a aseo y mantenimiento de baños portátiles en todo el frente de obra.

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Taller estudiantes del ITP en tematicas social, ambiental y técnica en el proyecto.



Taller estudiantes del ITP en tematicas social, ambiental y técnica en el proyecto.



09 de octubre de 2025. Acompañamiento durante instalación de señalización en sector de puente Rio Negro, Santiago.



09 de octubre de 2025. Instalación de señalización preventiva en sector 2.



21 de octubre de 2025. Recorrido sector 2.



22 de octubre de 2025. Participación en simulacro nacional de emergencias.

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



El día 24 de octubre de 2025 se realizó seguimiento a recoleccion de residuos en todo el frente de obra



El día 25 de octubre de 2025 se realizó seguimiento a recoleccion de residuos por parte de la empresa ASVALLE.



El día 27 de octubre de 2025 se realizó seguimiento a corte, cargue de material y carpado de volquetas por parte del contratista en el K8+575



El día 27 de octubre del 2025 se realizo seguimiento a humectacion de via alterna entrada Zona Industrial.



El día 29 de octubre del 2025 se realizó seguimiento a abstecimiento de agua en el frente de obra.



El día 29 de octubre del 2025 se realizó seguimiento a aseo y mantenimiento de baños portátiles en todo el frente de obra

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



24 de octubre de 2025. Acompañamiento a personal de interventoría durante trabajo en alturas en eje 2 de puente 12.



27 de octubre de 2025. Actividad lúdica personal de interventoría.



27 de octubre de 2025. Seguimiento a diligenciamiento de permisos de trabajo.



29 de octubre de 2025. Recorrido sector 2, seguimiento a preoperacionales de vehículos.

8.4. COPIA DE LA BITÁCORA CONTRATO DE OBRA No.1111 DE 2021

13 (K8+298-K8+362)': Se continúa con excavación de los cajones 1 y 3 en los ejes 1 y 2. Puente 14 (K8+512-K8+575)': Se continúa con excavación de los cajones 1 y 2 del eje 1. Talud 10 (K8+575-K8+655) MD': Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes. Se realiza instalación de guayas. Se continúa con explanación. Se realiza construcción de cuneta sobre berma de la terraza 1. Se continúa con instalación de geo manto y malla de alta resistencia.

01 de Octubre de 2025. Estado del tiempo: Seco desde las 0:00 hasta las 7:00 horas. Lluvia desde las 7:00 hasta las 12:00 horas seco desde las 12:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según formato de reporte diario. Talud K6+800 MD: Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes en el sector 3. Puente 9A (K7+130-K7+190)': Se continúa con desmonte de formaleta de aleros. Se continúa con excavación para el muro 9A margen izquierda Talud 3 (K7+440-K7+520) MD': Se continúa con explanación en la terraza 5. Se continúa con inyección de lechada a anclajes de la terraza 5. Se realiza instalación de geo manto y se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes en la terraza 5. Puente 12 (K7+633-K7+730)': Se realiza preparación de andamios para instalación de obra falsa para viga cabezal eje 2. Puente 12A (K7+785-K7+866): Se continúa con instalación de geo dren plana y material de relleno estructural en eje 3. Se realiza instalación de aisladores sísmicos sobre viga cabezal eje 3. Muro 8 (K7+897-K7+949) MI': Se continúa con retiro de formaleta del vástago en el módulo 1 y 7. Se realiza instalación de formaleta para el vástago del módulo 6. Muro 9 (K8+125-K8+227) MI': Se realiza retiro de formaleta de zapata módulo 5. Se realiza instalación de formaletas para zapata del módulo 4. Puente 12B (K7+952-K8+042)': Se realiza instalación de aisladores sísmicos sobre viga cabezal eje 3. Talud 8 (K8+116-K8+220) MD': Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes. Puente 13 (K8+298-K8+362)': Se

continúa con excavación de caisson 1 y 3 en los ejes 1 y 2. Puente 1A (K8+512-K8+575)': Se continúa con excavación de los caisson 1 y 2 en el eje 1. Talud 10 (K8+575-K8+655) MD': Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes. Se continúa con la construcción de cuneta sobre berma en la terraza 1.

02 de Octubre de 2025. Estado del tiempo: Seco desde las 0:00 hasta las 13:00 horas. Lluvia desde las 13:00 hasta las 14:00 horas. Seco desde las 14:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según formato de reporte diario. Talud K8+800 MD': Se continúa con perforación de barras auto perforantes en el sector 3. Puente 9A (K7+130-K7+190): Se realiza desmonte de la formaleta de aleros. Talud 3 (K7+440-K7+520) MD': Se continúa con construcción de cuneta sobre berma en terraza 6. Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes en la terraza 5. Se realiza construcción de disipador de agua sobre talud de la terraza 6. Se realiza inyección de lechada a anclajes de la terraza 5 y se continúa con excavación. Puente 12 (K7+633-K7+730)': Se inicia con instalación de obra falsa para viga cabezal eje 2. Puente 12A (K7+785-K7+866): Se realiza desmonte de formaleta viga cabezal eje 2. Se realiza instalación de formaleta para pedestales sobre viga cabezal eje 3. Se realiza instalación de geodren planar y material de relleno estructural en el eje 3. Llega a obra parte de la estructura metálica. Muro 8 (K7+897-K7+949) MI': Se realiza instalación de formaleta para el vástago del módulo 2. Se realiza instalación de geodren planar y material de relleno estructural sobre la parte interna del vástago del módulo 7. Se realiza hormigonado de la primera sección del vástago del módulo 6. Muro 9 (K8+125-K8+227) MI': Se continúa con instalación de formaleta para zarpa del módulo 4. Se inicia con instalación de acero de refuerzo para zapata del módulo 2. Puente 12B (K7+951-K8+042): Se inicia

Con instalación de geo dren planar y material de relleno estructural en el eje 1. Se realiza hormigonado de pedestales sobre viga cabezal eje 3. Talud 8 (K8+116-K8+220) MD: Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes. Puente 13 (K8+298-K8+362): Se continúa con excavación de calzos 1 y 3 en los ejes 1 y 2. Puente 14 (K8+512-K8+575): Se continúa con excavación de los calzos 1 y 2 del eje 1. Talud 10 (K8+575-K8+655) MD. Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforadas. Se continúa con inyección de lechada a anclajes. Se continúa con construcción de cuneta sobre berma de la terraza 7.

03 de octubre de 2025. Estado del tiempo: Seco desde las 0:00 hasta las 7:00 horas. Lluvia desde las 7:00 hasta las 10:00 horas. Seco desde las 10:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según formato de reporte diario. Talud K6+800 MD: Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforadas Puente 9A (K7+130-K7+190): Se continúa con desmonte de formaleta de aleros. Se realiza conformación de piso para el módulo 2 del muro 9A eje 1 margen izquierda. Talud 3 (K7+440 - K7+520) MD: Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes en la terraza 5. Se continúa con construcción de disipador de aguas sobre el talud de la terraza 6. Se continúa con inyección de lechada de anclajes y explanación en la terraza 5. Puente 12 (K7+633-K7+730): Se continúa con instalación de obra falsa para viga cabezal eje 2. Se inicia con instalación de geo dren planar y material de relleno estructural en el eje 4. Puente 12A (K7+785-K7+866): Se realiza desmonte de formaleta de viga cabezal eje 2. Se realiza instalación de formaleta para pedestales sobre viga cabezal eje 3. Se recibe en obra parte de la estructura metálica. Muro 8 (K7+897-K7+949) MI: Se continúa con instalación de formaleta del vástago del módulo 2. Se continúa con instalación de geo dren planar y material de relleno estructural sobre el módulo 7. Se realiza desencofrado de la primera sección del vástago módulo 6. Muro 9 (K8+125-

K8+227)'. Se continúa con instalación de formaletas para zarpa módulo 4. Se realiza instalación de acero para zarpa módulo 2 Puente 12B (K7+952-K8+042)': Se continúa con instalación de geo dren planar y material de relleno estructural en el eje 1. Se realiza instalación de acero complementario para aleta izquierda eje 3. Talud B (K8+116-K8+220) MD': Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes. Se continúa con instalación de guayas longitudinales Puente 13 (K8+298-K8+362)': Se continúa con excavación de los caisson 1 y 3 de los ejes 1 y 2. Puente 14 (K8+512-K8+575)': Se continúa con excavación de los caisson 1 y 2 del eje 1. Talud 10 (K8+575-K8+655) MD': Se continúa con inyección de lechada a anclajes. Se realiza instalación de dados de concreto en algunos anclajes

04 de octubre de 2025. Estado del tiempo': Seco desde las 0:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según formato de reporte diario. Talud K6+800 MD': Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes. Puente 9A (K7+130-K7+190)': Se continúa con desmonte de formaleta de aletas. Se continúa con conformación de piso para el módulo 2 del muro 9A eje 1 margen izquierda. Talud J (K7+440-K7+520) MD' Se continúa con construcción de cuneta sobre berma en la terraza 6. Se realiza inyección de lechada a anclajes y explanación en la terraza 5. Puente 12 (K7+630-K7+730)': Se continúa con instalación de obra falsa para viga cabezal eje 2. Se continúa con instalación de geo dren planar y material para relleno estructural eje 4. Puente 12A (K7+785-K7+866)': Se realiza desmonte de formaletas de viga cabezal eje 2. Muro 8 (K7+897-K7+949) MI': Se realiza hormigonado del vástago del módulo 2. Se continúa con instalación de geo dren planar y material para relleno estructural sobre el módulo 7. Se realiza instalación de formaletas para la primera sección del vástago módulo 5. Muro 9 (K8+125-K8+227) MI': Se realiza hormigonado de las zarpas de los módulos 2 y 4. Puente 12B (K7+952-K8+

002): Se realiza instalación de formaleta aleta izquierda eje 1. Se realiza instalación de formaleta para espaldar del eje 3 a nivel inferior de la meseta. Se continúa con instalación de acero complementario en viga cabezal eje 3. Se realiza instalación de aisladores sísmicos sobre viga cabezal eje 2. Talud 8 (K8+116-K8+280) MD'. Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes. Puente 13 (K8+298-K8+362)'. Se continúa con excavación de los caisson 1 y 3 de los ejes 1 y 2. Puente 14 (K8+512-K8+575)'. Se continúa con excavación de los caisson 1 y 2 eje 1. Talud 10 (K8+575-K8+655) MD'. Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes. Se realiza explanación y retiro de material excavado. Se realiza instalación de geo manto y malla de alta resistencia, se realizo procedimiento de validar

06 de octubre de 2025. Estado del tiempo': Seco desde las 0:00 hasta las 15:00 horas. Lluvia desde las 15:00 hasta las 18:00 horas. Seco desde las 18:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según formato de reporte diario. Talud K6+800 MD'. Se realiza perforación e instalación de barras auto perforantes. Puente 9A (K7+130-K7+190)'. Se continúa con conformación de piso para el módulo 2 del muro 9A eje 1 margen izquierda. Talud 3 (K7+400-K7+520) MD'. Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes y explanación sobre talud terraza 5. Puente 12 (K7+633-K7+730)'. Se continúa con instalación de obra falsa para viga cabezal eje 2. Se continúa con instalación de geo dren plano y material de relleno estructural eje 4. Puente 12A (K7+785-K7+865) Se continúa con desmonte de obra falsa de viga cabezal eje 2. Muro 8 (K7+897-K7+949) MI'. Se realiza descapotado del vástago módulo 2. Se continúa con instalación de geo dren plano y material de relleno estructural sobre el módulo 7. Se realiza hormigonado de la primera sección del vástago módulo 5. Muro 9 (K8+125-K8+227) MI'. Se realiza conformación del módulo 9. Se realiza fundida de solado módulo 3. Puente 12B (K7+952-K8+034)' Se realiza descapotado de aleta izquierda sobre eje 1. Se