"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO"



Avance montaje estructura metálica Puente No.12 (K7+952 al K8+034).

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
FRENTE SAN FRANCISCO

NOVIEMBRE DE 2025

Rev.	Fecha	Descripción	Elaborado por	Reviso	Aprobó
✓	✓	✓	✓		Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO
01	30/11/2025	INFORME MENSUAL	Consorcio Reactivación Putumayo	Ing. José Ignacio Cadena López	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Contrato de Obra No. 1111 de 2021 **Contratista:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

Contrato de Interventoría No. 977 de 2021 **Interventoría:** CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

Objeto Contrato de Obra:

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

INFORME MENSUAL No. 53 **MES O PERIODO:** noviembre-2025

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
1	**INTRODUCCIÓN**		5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		6
2.1	Localización		6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9
2.3	Inventario y estado actual de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		9
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No.1111 de 2021**		11
3.1	Información general del contrato		11
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		12
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		13
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		14
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA No.1111 de 2021**		21
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	22
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	53
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	55
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	325
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	328
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	329
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	413
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	423
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	1028
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1034
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1058
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.977 de 2021**		1062
5.1	Información general del contrato		1062
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		1062
5.3	Informes especialistas y profesionales		1501
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		1182
5.5	Informe matriz de riesgos.		1185
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.977 de 2021**		1187
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1188
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1190
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1191
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1193
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	1196
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1387
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
7	**Conclusiones y recomendaciones**		1415
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1423
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		1438
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		1496
8.4	Copia de la Bitácora Contrato No.1111 de 2021		1480
8.5	Informes especialistas y profesionales		1501
8.6	Informe matriz de riesgos.		1758

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

Firma:

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. 1624 de fecha 22/06/2021

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **PERIODO MES:** noviembre-2025

CONTRATO DE OBRA No.: 1111 de 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 114 meses
FECHA DE INICIO: 2 de julio de 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de agosto de 2030
PLAZO ACUMULADO: 114 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 610.461.362.068,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 27.000.000.000,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 7.910.086.752,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 977 de 2021 **INTERVENTOR:** Consorcio Reactivación Putumayo **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	Km	14,86
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	Km	20,78
Estructuras	Túneles	m	-
	Puentes	Un	33,00
	Pontones		
Mantenimiento		Km	7,10
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	Km		5,448
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	Km		20,778
Estructuras	Túneles	m		
	Puentes	Un	0,17	7,700
	Pontones			
Mantenimiento		Km		7,10
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 372.419.771.175	$ 2.721.529.097	$ 375.141.300.272
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 196.159.982.188	$ 1.433.476.793	$ 197.593.458.981
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 1.100.000.000	$ 8.038.462	$ 1.108.038.462
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 8.905.890.403	$ 1.692.119.177	$ 10.598.009.580
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 21.925.085.689		$ 21.925.085.689
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324.000.000		$ 324.000.000
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 3.169.301.751	$ 602.167.333	$ 3.771.469.084
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 600.510.729.455	$ 5.855.163.529	$ 610.461.362.068

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 311.839.407	$ 2.278.826	$ 314.118.233	$ 159.780.004.111
AJUSTES	$ 89.826.989	$ 656.428	$ 90.483.417	$ 37.514.749.812
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES		$ -	#N/A	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			#N/A	
ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ -	$ -	$ 4.726.747.128
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	#N/A	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	$ 1.166.927.126
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	#N/A	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	#N/A	$ -
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA		$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 401.666.396	$ 76.316.615	$ 404.601.650	$ 203.188.428.177

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 139.500.562.316
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 158.620.851.732
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 114%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 104
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 214
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 42
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **318**


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Viga cabezal hormigonada eje 2.



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Izaje de estructura metálica. VSFM-S-2



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Tensionamiento de anclajes. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Perforación e instalación de tubería para drenes. VSFM-S2

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No se generaron procedimientos de multa o sanción en el periodo del presente reporte.

Firma
Nombre: JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Con base en lo establecido en los términos de referencia del Contrato de Interventoría No. 977 de 2021, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Reactivación Putumayo, y en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría del 2022, en el presente Informe se sintetizan las actividades realizadas por la Interventoría durante el periodo evaluado. Las actividades que se mencionan en este documento están relacionadas con actividades y gestiones asociadas a temas propios de los componentes administrativo, operativo y técnico, dentro de las cuales se resaltan los asociados a aspectos geométricos, geotécnicos, estructurales, ambientales, sociales y prediales que se desarrollaron durante el periodo mencionado.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización del proyecto

… ( ) "La variante San Francisco – Mocoa, con una longitud estimada de 44,07 km se desarrolla en la parte noroccidental del departamento del Putumayo, República de Colombia, en jurisdicción de los municipios de Mocoa y de San Francisco. Estos municipios actualmente están interconectados por una carretera de 76,3 km en terreno escarpado, de bajas especificaciones técnicas. La construcción de la Variante tiene como objetivo unir por la margen derecha del Río Mocoa, a las poblaciones de Mocoa y San Francisco, para sustituir la vía actual, pasando a formar parte de la carretera Pasto-Mocoa y a su vez convertirse en corredor alterno que servirá de conexión a la zona sur con el centro del país.

De acuerdo con lo anterior, mediante resolución No. 2170 de 2008, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, concedió la Licencia Ambiental para la Construcción de la Variante San Francisco-Mocoa con base en los diseños adelantados por el consorcio DIN-SEDIC (2006).

El diseño del año 2006 (DIN-SEDIC), optó por trazar la vía sobre la margen derecha del Río Mocoa mediante un trazado sinuoso atravesando la reserva forestal protectora de la cuenca alta del Río Mocoa (RFPCARM) afectando un área del orden de 90 hectáreas de manera definitiva y de 5 hectáreas de manera temporal (incluye un derecho de vía de 30 metros, 15 m a cada lado del eje vial).

El diseño estaba planteado con la implantación del proyecto a cielo abierto, observando cortes a media ladera, sobre suelos residuales, donde se presentan los mayores índices de vulnerabilidad y riesgo causados por los procesos potenciales de inestabilidad de las laderas naturales; lo cual, sumado a los altos volúmenes de explanación y la disposición final de los mismos, así como la pérdida de cobertura vegetal, generaban un incremento en los impactos ambientales. Así mismo, el proyecto cuenta con una limitante de carácter ambiental, la cual obliga a que el ancho del corredor no supere los 15 metros a cada lado

del eje de la vía, contando con sólo 30 metros de ancho para su construcción, incluidos cortes y rellenos, lo que generaba inclinaciones muy fuertes requiriéndose la construcción de obras de estabilización y contención de gran envergadura.

Por las razones expuestas anteriormente, se adelantó las actividades de ajustes y/o modificación de los diseños para el área del proyecto incluida dentro de la Reserva Forestal correspondiente a los Sectores 2 y 3 cuya longitud aproximada es de 26,38 km, que definiera un trazado que se adaptará mejor a la categoría de la vía y cuyos impactos ambientales fueran disminuidos.

Del trazado original, mediante Contrato 407 de 2010, se actualizaron 26,38 km sectores 2 y 3 entre las abscisas K7+103 y la K33+480, la actualización de los estudios y diseños cambió sustancialmente la filosofía del trazado inicial, evitando al máximo los cortes y las zonas inestables y por ello, el diseño actual se materializa a través de la construcción de una vía compuesta por 61 puentes que representan un 58 % del corredor, cuya longitud total sumada asciende a 15.242 metros, 11 túneles que a su vez constituyen un 11% del corredor cuya longitud total corresponde a 2.809 metros y una condición a cielo abierto de tan solo un 31% del total del corredor con longitud de 8.326 metros, cuya longitud total es de 26,38 km." ( )… [Extracto anexo técnico contrato 1111 y 964 de 2021, pág. 4 y 5]. Condiciones iniciales del Contrato 1111 y 964 de 2021, las cuales se irán ajustando de acuerdo al rediseño del proyecto.




Fig. No. 01 – Variante San Francisco Mocoa – Vía proyectada



Fig. No. 02 Ubicación Regional del Proyecto Imagen

Sectorización del Proyecto.

En la siguiente imagen se registra la localización del corredor objeto de intervención con la ejecución del presente proyecto.




Fig. No. 03 Sectorización del Proyecto VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

La zona de influencia está enmarcada en los Departamentos de Nariño y Putumayo principalmente, se ejecuta en los Municipios de San Francisco y Mocoa (Putumayo), como principales áreas de influencia del proyecto.

La variante San Francisco – Mocoa es un proyecto que busca brindar una conectividad adecuada entre la zona del bajo Putumayo con la costa del océano Pacífico, al formar parte del corredor transversal Tumaco – Pasto – Mocoa, para lograr una intercomunicación vial con otros países del área como son: Ecuador, Perú, Brasil e incluso los países del cono sur de América latina – IIRSA. Así mismo, el mejoramiento de la competitividad del país, en busca el desarrollo de zonas de producción, con el fin de fortalecerlo, ante la suscripción de Tratados de Libre Comercio – TLC.

2.3. Inventario y Estado Actual de la Vía

El contrato actual tiene como alcance la construcción del Sector 2, una sección de 14,79 kilómetros que se extiende desde el kilómetro K7+103 hasta el K21+899, cuyo objetivo es mejorar la conexión con el Tramo 3 (Frente Mocoa) y optimizar la comunicación entre San Francisco y Mocoa.

En cuanto a la ejecución, la totalidad del Sector 1 (desde el K0+600 hasta el K7+103, con una longitud de 6,5 kilómetros) ha sido construida a la fecha. Dentro del Sector 2, se registra un avance de 1,6 kilómetros de apertura de vía, alcanzando el K8+756.

2.4. Características técnicas del proyecto

Inicialmente el proyecto comprende la continuación de la construcción de la nueva vía entre las cabeceras Municipales de San Francisco y Mocoa, en el Departamento de Putumayo, la cual estará constituida por una calzada con dos carriles (bidireccional) de una longitud aproximada de 44.07 Km, incluyendo puentes, estructuras de contención, obras de arte, obras del Plan de Manejo Ambiental (PMA), entre otros, según necesidades y disponibilidad presupuestal para el contrato de obra. Para el proyecto se tiene

concebida la construcción de 64 puentes (con una longitud aproximada total de 4.581 metros), de los cuales 31 estarán ubicados en el sector correspondiente a Mocoa y 33 en el sector correspondiente a San Francisco, cuya infraestructura varía en tipo, longitud y profundidad; Así mismo, se contempla la construcción de 3 túneles (con una longitud total aproximada de 0,735 km) y la rehabilitación de 22 km de pavimento sobre la ruta nacional 1002 en el tramo Ricaurte – Mallama.

2.5. Optimización de alineamiento de la vía

Previa solicitud y autorización de INVIAS, en el marco del contrato 1111 de 2021, el 29 de octubre de 2024, el Contratista presentó a la Interventoría el diseño geométrico del subtramo K11+750 al K22+520. Este diseño tenía como objetivo optimizar el alineamiento, mejorar las especificaciones técnicas y minimizar la intervención a cielo abierto, considerando las particulares características del entorno ambiental.

El documento detalla que el alineamiento se extiende desde K10+100 hasta K21+898, con una longitud total de 11.770 m, de los cuales 4.926 m corresponden a intervención a cielo abierto. Además, incluye 16 puentes con una longitud total de 487 m y 5 túneles que suman 6.357 m. Sin embargo, la Interventoría, a través del comunicado Putumayo04-6300-25 del 5 de marzo de 2025, solicitó al Consorcio San Francisco que retome el trazado establecido dentro del corredor licenciado. Este diseño geométrico fue enviado por el Consorcio San Francisco en el comunicado CSF-1337-117886 y fue aprobado por la Interventoría mediante el comunicado Putumayo 04-5152-24 del 14 de mayo de 2024 (radicado Invias 2024E-VUVRAZ-042695). Este diseño localiza la abscisa final en K21+899 y cumple con las especificaciones técnicas vigentes. Además, la línea se desarrolla mayoritariamente adosada a la franja licenciada, que se encuentra en una zona excluida de los resguardos indígenas, lo que facilita considerablemente las gestiones ante las autoridades ambientales y sociales competentes. Se espera un pronunciamiento oficial por parte del Contratista. Sin embargo, en el comité de obra No. 127, celebrado el 12 de marzo de 2025, el Contratista expresó su disposición a acatar lo solicitado por la Interventoría, lo cual ya es de conocimiento del Instituto Nacional de Vías.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Nº 1111 DE 2021

3.1. Información General del Contrato de Obra Nº 1111 de 2021

Licitación	LP-DT-062-2020.
Contratista:	CONSORCIO SAN FRANCISCO Nit. 901591251-5
Integrantes:	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A, con NIT. 800.014.246-8 con un porcentaje de participación del 50%, UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS - UNICA S.A.S., con NIT. 900.655.891-1 con un porcentaje de participación del 35%, TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS con NIT. 890.903.035-2 con un porcentaje de participación del 7,5% HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS con NIT. 860.006.282-8 con un porcentaje de participación del 7,5%.
Contrato de Obra Nº:	1111 de 2021.
Objeto:	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.
Valor Inicial:	$ 610.461.362.068 Incluido IVA.
Valor Total:	$ 610.461.362.068 Incluido IVA.
Plazo:	Ciento Catorce (114) meses.
Etapa de construcción Plazo Máximo:	114 meses comenzando a partir de la finalización de la Etapa de Pre-construcción.
Fecha de Inicio:	02 de Julio de 2021.
Fecha de Terminación:	31 de Agosto de 2030.

Cesión del Contrato de Obra

Con fecha 29 de abril de 2022, mediante comunicación SMC-GGPT-23701, la Entidad Contratante, notificó a Interventoría acerca de la cesión del contratos No. 1111 de 2021, mediante la aprobación de los contratos de cesión a fecha 28 de abril por los delegados formalmente en representación del contratista e INVIAS como Entidad Contratante.

En ese orden de ideas se establece que el Consorcio CM Putumayo cede el Contrato 1111 de 2021 al CONSORCIO SAN FRANCISCO, Integrado por ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A, con NIT. 800.014.246-8 con un porcentaje de participación del 50%, UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS - UNICA S.A.S., con NIT. 900.655.891-1 con un porcentaje de participación del 35%, TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS con NIT. 890.903.035-2 con un porcentaje de participación del 7,5% y HB STRUCTURAS METALICAS SAS con NIT. 860.006.282-8 con un porcentaje de participación del 7,5%.

El contrato de cesión 1111 de 2021, cuenta con aprobación de Garantías mediante Acta en plataforma SECOP II desde el día 03 de Agosto de 2022.

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

En el Contrato 1111 de 2021 Frente San Francisco, el Consorcio San Francisco continúa con la ejecución de las siguientes actividades:

En el transcurso del mes del presente informe el Consorcio San Francisco avanza con la construcción de 7 puentes, construcción de 2 muros de contención de cimentación profunda, estabilización de 5 taludes.

Control valores discriminados para la ejecución del contrato 1111-2021:

CONTRATO 1111 DE 2021 - FRENTE SAN FRANCISCO						
				EJECUTADO NOVIEMBRE DE 2025		
DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO			VALOR EJECUTADO MES		
	BÁSICO	IVA	TOTAL	BÁSICO	IVA	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 8.905.890.403	$ 1.692.119.177	$ 10.598.009.580			$ -
OBRA BÁSICA	$ 372.419.771.175	$ 2.721.529.097	$ 375.141.300.272	$ 311.839.407	$ 2.278.826	$ 314.118.233
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$ 196.159.982.188	$ 1.433.476.793	$ 197.593.458.981	$ 89.826.989	$ 656.428	$ 90.483.417
PROVISIÓN PARA JORNADAS 24/7	$ 1.100.000.000	$ 8.038.462	$ 1.108.038.462			$ -
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	$ 18.424.441.755	$ 3.500.643.934	$ 21.925.085.689			$ -
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 272.268.908	$ 51.731.092	$ 324.000.000			$ -
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 3.169.301.751	$ 602.167.333	$ 3.771.469.084			$ -
TOTAL	**$ 600.451.656.180**	**$ 10.009.705.888**	**$ 610.461.362.068**	**$ 401.666.396**	**$ 2.935.254**	**$ 404.601.650**

Tabla N° 1. Control de Valor Ejecutado Mes Contrato de Obra N° 1111 de 2021.

CONTRATO 1111 DE 2021 - FRENTE SAN FRANCISCO						
				SALDO POR EJECUTAR		
DESCRIPCIÓN	VALOR EJECUTADO ACUMULADO			SALDO		
	BÁSICO	IVA	TOTAL	BÁSICO	IVA	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 3.972.056.409	$ 754.690.719	$ 4.726.747.128	$ 4.933.833.994	$ 937.428.458	$ 5.871.262.452
OBRA BÁSICA	$ 158.620.851.732	$ 1.159.152.379	$ 159.780.004.111	$ 213.798.919.443	$ 1.562.376.718	$ 215.361.296.161
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$ 37.242.592.405	$ 272.157.407	$ 37.514.749.812	$ 158.917.389.783	$ 1.161.319.386	$ 160.078.709.169
PROVISIÓN PARA JORNADAS 24/7			$ -	$ 1.100.000.000	$ 8.038.462	$ 1.108.038.462
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	$ 1.159.673.642	$ 7.253.484	$ 1.166.927.126	$ 17.264.768.113	$ 3.493.390.450	$ 20.758.158.563
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ -	$ -	$ -	$ 272.268.908	$ 51.731.092	$ 324.000.000
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA			$ -	$ 3.771.469.084	$ -	$ 3.771.469.084
TOTAL	**$ 200.995.174.188**	**$ 2.193.253.989**	**$ 203.188.428.177**	**$ 400.058.649.325**	**$ 7.214.284.566**	**$ 407.272.933.891**

Tabla N° 2. Control de Valor Ejecutado Acumulado Contrato de Obra N° 1111 de 2021.

3.3. Seguimiento Ítems no previstos

En el transcurso del presente periodo de informe, no se recibieron por parte del Contratista solicitudes adicionales para la gestión de APUS no contemplados.

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Durante el mes de noviembre de 2025 se realizaron las siguientes actividades:

3.4.1. FRENTE VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA SECTORES 1 Y 2:

A la fecha de corte del presente informe el Contratista avanza con la ejecución de actividades constructivas en los siguientes frentes de obra:

Sector 1:

- Pavimento sector 1: Respecto a las actividades realizadas en el tramo comprendido entre el K0+770 y el K6+620 de este frente de trabajo. Se ha completado al 100% la pavimentación en concreto tipo MR-45 de los carriles izquierdo y derecho. En cuanto a la construcción de cunetas, se han finalizado un total de 5.311 metros en el carril derecho y 5.160 metros en el carril izquierdo. De igual forma se culminó la construcción de las losas laterales de acceso a los puentes existentes, habiéndose culminado las correspondientes a los puentes No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

- Puente 6 - K5+761 - K5+828: Este puente se encuentra terminado en su estructura física; actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

- Talud del K6+800 margen derecha: El contratista avanza con las actividades de estabilización del talud. Actualmente, se continúa con la instalación de pernos auto perforantes, drenes horizontales y malla de alta resistencia. En el subsector 1, se están utilizando anclajes pasivos, mientras que en el subsector 2 se emplean anclajes activos. De igual forma se avanza con la intervención del subsector 3 de

este talud mediante instalación de pernos y sus accesorios de fijación. Se realizan inyecciones de lechadas y tensionamiento de anclajes, además de instalación de guayas longitudinales y construcción de canal disipador entre el sector 2 y 3.

- Alcantarilla del K6+320: Esta obra se encuentra terminada al 100%

- Alcantarilla del K6+406: Esta obra se encuentra terminada al 100%

- Muro No.0 - K6+869 - K 6+887: Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Puente 9 - K6+959 al K7+004: Este puente se encuentra terminado en su estructura física desde el mes de octubre de 2024, actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

Sector 2:

- Talud No. 0 Cero (K7+003 al K7+123) M.D: El Contratista culminó las actividades de estabilización del talud, mediante la instalación de anclajes, geomanto y malla de alta resistencia.

- Puente No. 9A (K7+130 al K7+190): Se ha finalizado la construcción de toda la estructura incluyendo barreras de protección lateral tipo New Jersey. Se realiza retiro de obra falsa y limpieza bajo el puente. Por el momento se encuentra pendiente la construcción de muro de aproximación. El puente se encuentra al servicio del tránsito de equipos de obra.

- Talud No. 1 (K7+200 - K 7+300): Esta obra se encuentra terminada en su totalidad.


- Muro No.1 (K7+293 al K7+330) M.I: Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Talud No. 2 (K7+315 - K 7+392): Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Muro No.2 (K7+360 al K7+395) M.I: Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Puente No. 10 (K7+398 al K7+431): Este puente se encuentra construido en un 100%, actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

- Muro No 3 (K 7+435 al K 7+488) M.I: Se han construido los caisson números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se culminó la construcción de la zarpa de los módulos 1, 2, 3, 4 y 5, así como los vástagos de los módulos 1 y 2 del muro. Se culminaron también las actividades de perforación e inyección de los anclajes de los módulos 3, 4 y 5. Se avanza con la estabilización del talud 3, lo cual causa una obstrucción temporal de la vía de acceso provisional hacia mayores. Se presenta el siguiente avance en la construcción del muro:



- Talud No. 3 (K7+440 - K7+520) M.D: Se termina terraza 6. Se realiza explanación de la terraza 5, perforación e instalación de barras auto perforantes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección y tensionamiento de anclajes. Se realiza retiro de material excavado.

- Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): En la actualidad, se han completado los caissons números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La construcción del babero del eje No. 1, así como de las pilas No. 3 y 4, ha sido finalizada. Además, se ha llevado a cabo el hormigonado de las vigas cabezal No.1, 2 y 3. Se culminó la fabricación y traslado de la estructura metálica al frente de trabajo. Se está a la espera de avanzar en construcción de talud 3, para realizar el montaje de estructura metálica en puente 11.

- Talud No. 4 (K7+575 - K 7+635) M.D: Esta obra se encuentra terminada en su totalidad.

- Puente No.12: A la fecha se tiene a nivel de viga cabezal los ejes 1, 3 y 4. Durante el presente mes se culminó la construcción de la viga cabezal del eje 2. Se realiza instalación de armado de la obra falsa para construcción de vigas principales de la luz No.3 entre los ejes No.3 y 4.

- Talud No. 5 (K7+728 - K 7+762) M.D: Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- Muro No. 6 (K7+730 - K7+736) M.I: A la fecha se tiene fundidos los caisson de cimentación, zarpa y armado en su totalidad el acero de refuerzo del vástago. Pendiente el hormigonado de la barrera tipo new jersey.

- Muro No. 7 (K7+763.20 - K7+786.42) M.I: Los caisson No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ya han sido hormigonados, se ha construido la totalidad de caisson de esta estructura. Pendiente por iniciar las actividades constructivas de la zarpa y vástagos.

- Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Durante el presente mes, se ha realizado desmonte de obra falsa de viga cabezal sobre el eje 2. Se realiza instalación de aisladores sísmicos. Se realiza el hormigonado del espaldar y aletas sobre el estribo 2.

- Talud No. 6 (K7+865- K 7+950) M.D: Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- Puente No 12B (K7+952 al K8+042): Durante el presente mes, se avanza con los trabajos de montaje y soldadura de estructura metálica de la luz No.2 del puente entre el apoyo central y el estribo No.2. De igual forma avanza el montaje de la estructura metálica en la luz No.1.

- Muro No. 8 (K7+897.03 al K7+949.58) M.I: Se culminó el hormigonado de la totalidad de los vástagos, terminando todos los módulos del muro. Se realiza instalación de acero de refuerzo para barreras de protección tipo New Jersey.

- Talud No. 7 (K8+043 y el K8+140) M.D: Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- Muro No. 9 (K8+125 al K8+227) M.I: El Contratista culminó el hormigonado de las zarpas en los módulos No. 2, 3, 4 y 5, lo que permite avanzar con el armado del acero de sus respectivos vástagos; de manera simultánea, se avanza con la instalación de formaleta y acero de refuerzo en los vástagos de los módulos del 1 al 5 y se inició la instalación de acero de refuerzo de las zarpas en los módulos del 9 al 5.

- Talud No. 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Se avanza con la instalación de barras auto perforantes en la parte superior del sector 2 asi como la instalación de los accesorios de fijación.

- Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Durante el presente mes, se termina con excavación de los caisson 1 y 3 en los ejes 1 y 2 respectivamente.

- Talud No. 9 (K8+365-K8+510) M.D: A la fecha se tiene terminado gran parte del talud, está pendiente la última fila de anclajes del sub talud 3 y por el momento no

se realizan actividades debido a que se están realizando trabajos de excavación sobre puente 14.

- Puente No 14 (K8+512 al K8+575): Durante el presente mes se termina excavación de los caisson 1 y 2 del eje 1. Se da inicio a excavación de los ejes 3 y 4 del eje 2.

- Talud No. 10 (K8+575-K8+655) M.D: Se realiza explanación y retiro de material excavado. Se realiza perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes, se realiza también instalación de geo manto, malla de alta resistencia y guayas longitudinales.

- Puente No 14A (K8+660 al K8+700): Durante el presente mes el contratista avanza con la excavación de caisson sobre el eje 1.

- Talud No. 11 (K8+703-K8+765) M.D: Se realiza explanación y retiro de material excavado. Se realiza perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes, se realiza también instalación de geo manto, malla de alta resistencia y guayas longitudinales.

Sitio de depósito de material sobrante Tamabioy:

- A la fecha se tienen terminadas las actividades de instalación de material sobrante de excavación en este sector por parte del Contratista. Se culminaron también las actividades de conformación y perfilado del material para entrega de este predio. Así como las actividades de revegetalización y siembra de plántulas al perímetro del mismo.

3.4.2. FRENTE RICAURTE - MALLAMA RUTA 1002:

Las actividades en este frente de trabajo se culminaron en el mes de junio de 2024, a la fecha se tiene las siguientes cantidades de obras ejecutadas:

ÍTEM	ABSCISAS			
	CARRIL IZQUIERDO		CARRIL DERECHO	
BEE-38	PR38+904	PR59+360	PR38+905	PR59+360
MDC-19	PR38+904	PR59+360	PR38+905	PR59+360
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN				**100%**

Resumen abscisas de ejecución totales

Longitud Total: 21 km incluido el paso nacional por Mallama.
Longitud Total Pavimentada: 21 km.

Para garantizar la estabilidad de la BEE en tramos particulares, y de acuerdo a recorrido conjunto entre DT INVIAS Nariño / Putumayo y concejales del Municipio el día 02 de diciembre de 2023, se avaló la reposición de filtros longitudinales y cunetas / canales, los cuales se definieron en campo de acuerdo a la necesidad y condiciones de sector, para garantizar un manejo de aguas y buen desempeño de la estructura del pavimento.

Así mismo se instaló la señalización horizontal, vertical y señales en los pasos escolares, urbano y de policía solicitados y socializados con la comunidad así:

INICIO	FIN	DESCRIPCIÓN
PR38+904	PR59+360	Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales.
PR38+904	PR59+363	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos.
PR37+800	PR58+700	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
PR41+330	PR58+830	Marca Vial con Pintura en Frío (pasos escolares y de policía).

Tramos ejecutados señalización.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA No.1111 de 2021

A continuación, se presentan los siguientes formatos de seguimiento al Contrato de Obra 1111 de 2021:

4.1 Informe Semanal MEPI-MN1-IN-15-FR-3

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-6

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-8

4.5 Estado General del Tiempo MEPI-MN1-IN-15-FR-10

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra MEPI-MN-1IN-15-FR-14

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la inversión del Anticipo MEPI-MN-IN-2-FR-1,MEPI-MN-IN-2-FR-2
- Seguimiento Programa de Obra
- Seguimiento Programa de Inversiones MEPI-MN-IN-6-FR-1,MEPI-MN-IN-6-FR-2
- Actas de Comité de Obra MEPI-MN-IN-14-FR-1
- Actas de Reunión MEPI-MN-IN-14-FR-2

4.1. INFORMES SEMANALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 6

FECHA: 5/11/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 227 del 30/10/2025 al 5/11/2025 — Último Informe Semanal: NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 32 puentes con una longitud total de 2,191 km y un túnel con una longitud total de 0,405 km. Además, se llevará a cabo la rehabilitación de aproximadamente 22 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio de Mallama, Nariño.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,3 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K8+400. Quedan por construir 13,5 kilómetros, que van desde K8+400 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO
INTEGRANTES:	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50% ÚNICA SAS. - 35% TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5% HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5%
CONTRATO No.	1111 de 2021
FECHA DE INICIO:	2/7/2021
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030

VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00
VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00
VALOR AMORTIZADO:	$ 7.857.088.608,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 19.142.911.392,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO
INTEGRANTES:	HMV INGENIEROS LTDA. 40% CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30% GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%
CONTRATO No.	977 de 2021
FECHA DE INICIO:	2/7/2021
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030

VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
VALOR ADICIONES:	$ 2.400.000.000,00
VALOR ACUMULADO:	$ 50.399.892.900,00
VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 71.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 69.626.688.654			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.605.311.346			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.000.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 4.405.316.313			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3.594.683.687			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.656.000.000	$ 107.448.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A):	$ 544.944.728.598,00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9:	$ 376.163.879.468,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 137.740.189.309,71	25,28%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 156.349.110.181,00	28,69%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 18.608.920.871,30	3,41%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 45.320.029.149,00	19,34%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 165.920.091.239,68	27,18%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 201.669.139.330,00	33,04%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 35.749.048.090,32	5,86%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-7333-25 del 21/10/2025 dirigido a la GGSO con asunto: Alcance al comunicado Putumayo04-7261-25 con recibido Invias 2025E-VUVRAZ-113465. Acta de obra No.51 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa - Dando alcance al comunicado Putumayo04-7261-25 con recibido Invias 2025E-VUVRAZ-113465 del 8 de octubre de 2025, nos permitimos enviar el Acta de obra No.51 del Contrato 1111 de 2021, correspondientes al mes de septiembre de 2025, para su revisión y el trámite correspondiente. Mediante comunicado Putumayo04-7334-25 del 21/10/2025 dirigido a la GGSO con asunto: Alcance al comunicado Putumayo04-7261-25 con recibido Invias 2025E-VUVRAZ-113465. Acta de ajuste provisional No.51 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa - Dando alcance al comunicado Putumayo04-7261-25 con recibido Invias 2025E-VUVRAZ-113465 del 8 de octubre de 2025, nos permitimos enviar el Acta de ajuste provisional No.51 del Contrato 1111 de 2021, correspondientes al mes de septiembre de 2025, para su revisión y el trámite correspondiente.

Nota: Los valores programados de inversión básica y provisiones se ajustan de acuerdo a la reprogramación No. 12 de fecha 21 de abril de 2025, que presenta una reducción del valor básico del contrato de obra, debido al traslado de recursos a la bolsa de ajustes.

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	5 de noviembre de 2025	$	165.920.091.239,68	27,18%
La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	5 de noviembre de 2025	$	201.669.139.330,00	33,04%
La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	5 de noviembre de 2025	$	137.740.189.309,71	25,28%
La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	5 de noviembre de 2025	$	156.349.110.181,00	28,69%

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a 31 de agosto de 2025	$	201.649.139.330,00	33,03%	Valor programado acumulado a (No incluye anticipo)	31 de agosto de 2025	$	164.128.287.797	26,89%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.12 presentada en el mes de abril de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 22.797.584.725	47,50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 22.759.801.811	47,42%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 185.500.337	0,39%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 185.500.337	0,39%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Factura 63 del 22/10/25 y Factura 64 del 29/10/25

PERIODO FACTURADO: Julio y Agosto de 2025

VALOR FACTURA: $ 667.584.529 Acta de costos 49

VALOR FACTURA: $ 852.622.267 Acta de costos 50

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-7345-25 de 23/10/25 Interventoría radica a la Dirección Territorial INVIAS Putumayo, Acta de Costos No 51 septiembre de 2025 Contrato 977 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa, la cual dió entrada con número de radicado No.2025E-VUVRAZ-119998 de fecha 23 de octubre de 2025

Mediante comunicado Putumayo04-7355-25 de 24/10/25 Interventoría radica a la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales, Acta de Costos No 50 agosto de 2025 Contrato 977 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa, la cual dió entrada con número de radicado No.2025E-VUVRAZ-120707 de fecha 24 de octubre de 2025

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	5 de noviembre de 2025	$	22.797.584.725	47,50%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	5 de noviembre de 2025	$	22.759.801.811	47,42%

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a	agosto de 2025	$ 20.808.559.087	43,35%
Valor facturado acumulado	agosto de 2025	$ 20.805.209.213	43,34%

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al plan de cargas No. 8 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo 04-7069-25 con fecha 30 de agosto de 2025, radicado 2025E-VUVRAZ-096617

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00
Amortizado $	$ 7.857.088.608,00
Saldo $	$ 19.142.911.392,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	**#¡DIV/0!**
Acumulado:	**0,113**

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 25,28% Avance o Atraso Físico % 3,41%

Meta Física Ejecutada % 28,69%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2023	Vigencia 2024	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo Mallama Ricaurte	Total	%
EXPLANACIONES	Km	14,79	0,75%	0,47%	Prog					0,82%
					Ejec	0,391	1,147		1,538	1,14%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	2,03%	1,64%	Prog					2,27%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	2,63%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO	Km	36,86	4,14%	3,54%	Prog					4,65%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	4,92%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	13,86%	4,50%	Prog					14,51%
					Ejec					6,43%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	Km	36,86	0,12%	0,12%	Prog					0,00%
					Ejec					0,09%
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,30%	0,19%	Prog					0,33%
					Ejec					0,63%
TRANSPORTES	Km	14,86	1,04%	0,81%	Prog					1,16%
					Ejec					1,34%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

NOTA: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.52 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible Mallama	Total Disponible Tramo 2 Variante
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		1
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		3
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		1
Excavadora de orugas	2		3
Compactador llantas	2		
Finisher	1		
Carro tanque	-		1
Carro tanque irrigador	-		
Recicladora	-		
Camioneta	-		5
Mini cargador	-		
Motoniveladoras:	2		
Retro cargadores:	-		2
Cargador Frontal	-		1
Vibro compactadores:	2		1
Volquetas:	10		7
Mixer:	-		1
Buldócer:	-		1
Camión Turbo	-		2
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-		1
Equipo de soldadura	-		1
Generador Eléctrico	-		1
Planta Eléctrica (Generación de energía)	-		4
Equipo de oxicorte	-		1
Mezcladora	-		3
Compresor	-		3
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR (Rodillo)	-		
Cortadora de disco (para pavimento)	-		
Camión Grúa	-		
Motosierra	-		1
Pluma diésel	-		4
Compactador manual (Canguro)	-		1
Vibrador manual para concreto	-		2
Equipo de orugas Beretta para perforación	-		
Unidad hidráulica para obras de construcción	-		
Equipo de orugas FLEXIROCK perforación.			
Equipo de orugas para perforación hidráulica	-		2
Equipo para tensionamiento de anclajes	-		2
Carro Taller	-		
Compactador manual de rodillo	-		
Equipo Topografía	-		3
Total	43	0	59

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Mina Chorlavi	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Reserva especial FTUMAIJAY	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco	San Francisco - Sibundoy	Resolución No. 287 del 2020	
CHORLAVY	San Francisco	Juan Carlos Paredes Benavides	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	X	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESION DE AGUAS, OCUPACION CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Artículo Octavo (8) al Decimo (10).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2025S-VBOG-052787 con recibo 04-6228-25 del 28/07/2025 la SS INVIAS remite respuesta de CONFORMIDAD a los ajustes del balance ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte presentados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025, A la fecha cerrado seguimiento ambiental y entrega a satisfacción del Balance Ambiental.

OBSERVACIONES: De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementacion de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donacion Tamabioy.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**305**	**21**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	267	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	38	8
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	223	12

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 326

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38

FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A

AVALÚOS APROBADOS: N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:
Las gestiones identificadas preliminarmente corresponden a lo identificado para los dos primeros kilómetros. Aun no se tiene el diseño definitivo. El contratista está en proceso de elaboración y entrega del diagnóstico predial para el contrato.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

• Elaboración y envío de informe de sostenibilidad de octubre de 2025.
• En proceso de revisión de los informes de sostenibilidad de octubre, noviembre y diciembre de 2023, de acuerdo a los requerimientos realizados por la Subdirección de Sostenibilidad y la interventoría.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

COMUNICACIONES:

Mediante comunicado Putumayo04-7377-25 del 30/10/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2051-123037 con recibo 04-6592-25M1 del 03/10/2025 con asunto; Respuesta a comunicado Putumayo04-7177-25 con asunto: Remisión de concepto técnico Subdirección de Sostenibilidad – Activación Cláusula Vigésima Novena Contrato 1111 de 2021 - En atención al comunicado del asunto nos permitimos informar que mediante comunicado Putumayo04-7331-25 radicado INVIAS 2025E-VUVRAZ-118705 DEL 21/10/2025 la interventoría realiza traslado a la solicitud presentada por el contratista mediante comunicado CSF-2051-123037 con recibo 04-6592-25M1 del 03/10/2025 Jefe de la Unidad Ejecutora conforme a lo establecido en el numeral 13.25 del Anexo Técnico, a la fecha del presente estamos atentos a respuesta oficial por parte de la SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES para comunicar de manera oficial al contratista.

Mediante comunicado Putumayo04-7378-25 del 30/10/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Remisión Cambio Menor Puente 13 A, Proyecto Variante Mocoa – San Francisco Expediente LAM1358 Frente San Francisco. Contrato 1111 de 2021 - Por medio de la presente, nos permitimos remitir el documento técnico – ambiental y cartográfico revisado, ajustado y aprobado por esta interventoría en sus áreas Técnica, Ambiental y SIG, para surtir el trámite de cambio menor listado establecido en el Decreto 1076 de 2015 ARTÍCULO 2.2.2.6.1.3. Numeral 14. “Modificación de las especificaciones técnicas en dimensiones, materiales y procedimientos.”, consistente en la proyección del puente 13 A entre la abscisa PK8+390 al PK8+410. De igual manera para conocimiento y trazabilidad de las partes se remite la trazabilidad de las gestiones realizadas de la siguiente manera: Mediante comunicado CSF-1866-121499 con recibo 04-5962-25M1 del 19/05/2025 el contratista remite el cambio menor de Puente 13 A, para revisión por parte de la interventoría.

Mediante comunicado Putumayo04-7379-25 del 30/10/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Respuesta a su comunicado 2025S-VBOG-076241 con recibo 04-6674-25 del 06/10/2025 con asunto; Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-100662 (Putumayo04-7106-25) del 9 de septiembre de 2025. Trimestral 13. CO 1111 de 2021 - En atención al comunicado del asunto nos permitimos remitir respuesta de la siguiente manera: OBSERVACION SS Así mismo, en dicho formato para el numeral 3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA, la firma interventora reporta cumplimiento de las siguientes resoluciones: - Resolución 2170 del 5 de diciembre de 2008. Sustracción de reserva forestal.

Mediante comunicado Putumayo04-7380-25 del 30/10/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Respuesta a su comunicado 2025S-VBOG-074531 con recibo 04-6604-25 del 06/10/2025 con asunto; Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-087035 (Putumayo04-6969-25) del 8 de agosto de 2025. Trimestral 14. CO 1111 de 2021 - En atención al comunicado del asunto nos permitimos remitir respuesta de la siguiente manera: OBSERVACION SS Así mismo, en dicho formato para el numeral 3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA, la firma interventora reporta cumplimiento de las siguientes resoluciones: - Resolución 2170 del 5 de diciembre de 2008. Sustracción de reserva forestal.

Mediante comunicado Putumayo04-7381-25 del 30/10/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Respuesta a su comunicado 2025S-VBOG-073460 con recibo 04-6579-25 del 02/10/2025 con asunto; Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-074262 (Putumayo04-6818-25) del 9 de julio de 2025. Trimestral 16. CO 1111 de 2021 - En atención al comunicado del asunto nos permitimos remitir respuesta de la siguiente manera: OBSERVACION SS Así mismo, en dicho formato para el numeral 3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA, la firma interventora reporta cumplimiento de las siguientes resoluciones: - Resolución 2170 del 5 de diciembre de 2008. Sustracción de reserva forestal.

Mediante comunicado Putumayo04-7387-25 del 30/10/2025 dirigido a la GGSO con asunto: Informes Semanales de Interventoría No. 226 Variante San Francisco – Mocoa - Por medio de la presente nos permitimos remitir los Informes Semanales de Interventoría No. 226, correspondientes al periodo entre el 23 de Octubre de 2025 al 29 de Octubre de 2025, correspondientes a la supervisión de los contratos de obra No.1111 y 964 de 2021, lo anterior para su revisión y fines pertinentes

Mediante comunicado Putumayo04-7388-25 del 31/10/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2055-123042 con recibo 04-6597-25M1 del 06/10/2025 con asunto; Solicitud de reconocimiento, anticipo – Sustracción de Reserva Forestal y Estudio de Impacto Ambiental. Respuesta a su comunicado CSF-2076-123158 con recibo 04-6663-25M1 del 14/10/2025 con asunto; Alcance Oficio CSF-2055-123042 "Solicitud de reconocimiento, anticipo – Sustracción de Reserva Forestal y Estudio de Impacto Ambiental - En atención a los comunicados del asunto, nos permitimos informar que el 27/10/2025 se compartió con el profesional de costos y presupuestos del Consorcio San Francisco el Formato de anticipo de Modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva forestal debidamente firmado por el representante legal de la interventoría, de igual manera el 30/10/2025 el contratista vía correo electrónico remitió el respectivo formato como anexo a la pre acta de obra No. 52 del mes de octubre de 2025 para continuar con el trámite del respectivo desembolso.

Mediante comunicado Putumayo04-7389-25 del 31/10/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2097-123284 con recibo 04-6725-25M1 del 28/10/2025 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7326-25, Con asunto: Solicitud avance de las gestiones de ejecución de la Línea de Inversión No. 2 del Plan de inversión forzosa no menor al 1% - En atención al comunicado del asunto, quedamos atentos a la confirmación de la fecha y hora para el acompañamiento a las visitas de campo de los predios de la Línea de inversión No. 2 del Plan de inversión Forzosa no menos al 1% por el frente san francisco, de igual manera en cuanto al reconocimiento económico de las facturas remitidas por parte de CORPOAMAZONIA nos permitimos recordar que la actividad "Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas fluviales y rondas hídricas (Auto 1334 del 14 de abril del 2016, Art. Tercero)" se encuentra aprobada dentro del Plan de Inversión Ambiental No. 2 y se debe surtir todo el procedimiento establecido en el Manual de interventoría para su respectivo reembolso.

Mediante comunicado Putumayo04-7390-25 del 31/10/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2096-123282 con recibo 04-6724-25M1 del 28/10/2025 con asunto; Respuesta a la comunicación Putumayo04-7324-25 "Respuesta a su comunicado CSF-2078-123162 con recibo 04-6665-25M1 del 14/10/2025 con asunto; Alcance del requerimiento sobre Weinmannia en relación con el Auto N.º 006425 del 12 de agosto de 2024 – ANLA" - En atención al comunicado del asunto, nos permitimos informar que la propuesta remitida en su comunicación CSF-2096-123282 será remitida a la SS INVIAS para conocimiento y no objeción, de igual manera se solicita avanzar en la presentación de las propuestas económicas para aprobación de esta interventoría, teniendo en cuenta que se debe cumplir con la obligación establecida en el Numeral 3 del Artículo Primero de la Resolución 2170 de 2008.

Mediante comunicado Putumayo04-7391-25 del 31/10/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2094-123280 con recibo 04-6722-25M1 del 28/10/2025 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7249-25, Con asunto: Remisión Oficio ANLA 20256300819931 del 03/10/2025 con asunto; Respuesta Radicado ANLA No. 20256201109132 del 12 de septiembre de 2025. Solicitud Reliquidación Costos Cesión Licencia LAM1358) - En atención al comunicado del asunto nos permitimos informar que mediante comunicado Putumayo04-7372-25 radicado 220679 del 29/10/2025 la interventoría remitió el radicado de los ajustes solicitados por la ANLA en atención a oficio 20254500701471 del 08/09/2025 para continuar con el trámite de cesión parcial de licencia ambiental, a espera de un pronunciamiento oficial por parte de la ANLA.

Mediante comunicado Putumayo04-7394-25 del 31/10/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2092-123278 con recibo 04-6720-25M1 del 28/10/2025 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7305-25, Con asunto: Propuesta revisión preliminar Informes de Cumplimiento Ambiental (ICAS) - En atención al comunicado del asunto y teniendo en cuenta que no se acepta la propuesta presentada por la interventoría, solicitamos que en la primera entrega del Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA), se realice un análisis de calidad de suficiencia de la información, teniendo en cuenta los reprocesos que ha requerido la autoridad ambiental específicamente con el reporte de los monitoreos en el ICA los anexos y la GDB en cada verificación preliminar (VPI) realizada por la ANLA.

Mediante comunicado Putumayo04-7395-25 del 31/10/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2079-123163 con recibo 04-6666-25M1 del 20251014 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7217-25 con Radicado: 218841 de Fecha: 01/10/2025, con Asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2028-122860 con recibo 04-6512-25M1 del 16/09/2025 con asunto; Respuesta a la comunicación Putumayo04-7059-25, Con asunto: Entrega por Parte del Consorcio San Francisco del Cambio Menor ajustado del Puente 13A - En atención al comunicado del asunto y teniendo en cuenta los ajustes remitidos mediante correo electrónico del 29/10/2025 por el especialista ambiental del contratista nos permitimos informar que los documentos técnicos y cartográficos para presentación de cambio menor de Puente 13 A fue remitido a la SS INVIAS mediante comunicado Putumayo04-7378-25 radicado 2025EVUVRAZ-123285 del 30/10/2025 a espera de pronunciamiento por parte de la ANLA.

Mediante comunicado Putumayo04-7396-25 del 31/10/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta al radicado CSF-2075-123149 con recibido interno 04-6658-25 del 14-10-2025, con asunto "Concepto de revisión de informes de sostenibilidad de enero a agosto de 2025" - En atención a su comunicación con radicado CSF-2075123149 del 14 de octubre de 2025, se realiza la revisión de los informes de sostenibilidad de enero a agosto de 2024, donde se emiten los siguientes conceptos: NUEVO FORMATO CÁLCULO DE EMISIONES Se emite concepto de no objeción para los informes de sostenibilidad de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2025.

Mediante comunicado Putumayo04-7397-25 del 31/10/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Remisión propuesta compensación ambiental levantamiento de veda "Weinmannia" en cumplimiento Numeral 3 del Artículo Primero de la Resolución 2170 de 2008 - Por medio de la presente, nos permitimos informar que el contratista presento la propuesta para iniciar la medida de compensación por levantamiento de veda establecida en el Numeral 3 del Artículo Primero de la Resolución 2170 de 2008 que cita: "(…) Para las morfoespecies de Weinmannia en la unidad C2.1fg, se debe presentar un proyecto específico acerca de este género que busque inicialmente identificar posibles endemismos a escala específica o subespecífica entre las 3 morfoespecies halladas, y posteriormente, en caso de verificarse lo anterior, desarrollar las medidas de compensación por la afectación de dichas especies.

Mediante comunicado Putumayo04-7398-25 del 04/06/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta al comunicado CSF-2052-123038 con radicado interno 04-6593-25 Pre-acta N° 52 Gestión social - Se remite para su control interno y trazabilidad el soporte del oficio de No Objeción correspondiente a la Preacta Social N° 52, emitido por la Subdirección de Sostenibilidad, en cumplimiento de los procedimientos establecidos y en atención a lo estipulado en el apéndice social del proyecto.

Mediante comunicado Putumayo04-7399-25 del 04/11/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 27 Contingencia Ambiental Talud K7+750 a K7+850 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 31/10/2025 el contratista remitió el reporte parcial No. 27 de la contingencia ambiental Talud K7+750 a K7+850 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 31/10/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7400-25 del 04/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2058-123052 con recibido interno 04-6601-25 del 06-10-2025, con asunto "Respuesta a oficio Putumayo 04-6907-25 con número de radicado 21461, con asunto: "Atención a observaciones fundaciones del Puente 13, Sector 2, K8+299.66 K8+361.40" No Aprobación al diseño de Fundación Muro 13 - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente al diseño para la fundación del Muro No.13 se emite concepto de No Aprobación, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Geotecnia

Mediante comunicado Putumayo04-7401-25 del 04/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2064-123100 con recibido interno 04-6625-25 del 8-10-2025, con asunto "Respuesta a oficio Putumayo 04-6545-25 con número de radicado 209055, con asunto: "Respuesta a oficio Putumayo 04-6560-25 con número de radicado 209530, con asunto: "Atención a observaciones fundaciones Muro 12, Sector 2, K8+445.22 K8+475.22". Aprobación al diseño de Fundación Muro 12 - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente al diseño para la fundación del Muro No.12, se emite concepto de Aprobación, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Geotecnia

Mediante comunicado Putumayo04-7402-25 del 04/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2082-123179 con recibido interno 04-6672-25 del 16-10-2025, con asunto "Alcance al Procedimiento montaje estructura metálica Puente 12 A y 12B, adición montaje luz 1" Aprobación al procedimiento de Montaje puente 12A - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente a Procedimiento montaje estructura metálica Puente 12A, se emite concepto de Aprobación, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Estructuras

Mediante comunicado Putumayo04-7404-25 del 05/11/2025 dirigido a la Dirección Territorial INVIAS con asunto: Envío Acta de obra No.52 y Acta de ajuste provisional No.52. Contrato 1111 de 2021. Variante San Francisco - Mocoa - Adjuntamos para su revisión y los trámites correspondientes el Acta Parcial de Obra No. 52 y el Acta de Ajuste Provisional No. 52, ambas del Contrato 1111 de 2021 y correspondientes al mes de octubre de 2025.

Mediante comunicado Putumayo04-7406-25 del 05/11/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 5 Contingencia Ambiental No. 10 Talud K0+900 hasta K1+240 Sector 1 Frente San Francisco, contrato 1111 de 2021 - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 04/11/2025, el contratista remitió el presente reporte, el cual una vez revisado y avalado por esta interventoría, se procedió a remitir el presente reporte al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 04/11/2025, para su radicación en página VITAL ANLA en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7412-25 del 05/11/2025 dirigido a la Dirección Territorial INVIAS con asunto: Traslado Oficio 2025S-VBOG-074973 con asunto; Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-099853 (Putumayo04-7096-25) del 8 de septiembre de 2025. Divergencia. Remite las justificaciones de la solicitud de reconocimiento económico de la actualización del Inventario Forestal, en el marco de la Cláusula Vigésima Novena "Divergencias y Solución de Controversias" Contrato No. 1111 de 2021 - En atención a compromiso adquirido en el comité técnico No. 155 del 05/11/2025, por medio de la presente nos permitimos dar traslado al oficio del asunto mediante el cual la SS INVIAS remite su concepto respecto a la solicitud del contratista de reconocimiento económico dentro de la Bolsa de gestión ambiental, social y predial del contrato 111 de 2021 de la actualización del inventario forestal, divergencia que fue abordada en mesa de trabajo con el contratista el día 22/08/2025 en el cual se desarrolló de acuerdo a lo descrito en el Acta No. 71 con fecha del 22/08/2025 anexa al presente comunicado

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

Los días del 30 de octubre al 05 de noviembre de 2025, se realizan recorridos desde el área técnica para acompañamiento, revisiones y chequeos de desarrollo de actividades en obra en el sector 2.

El día 30 octubre de 2025 se realizó revisión de los ajustes del documento técnico y cartográfico del cambio menor de Puente 13 A, se realizó mesa de trabajo para los ajustes de las fechas del cronograma de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva forestal, se realiza seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra del K6+800 a K8+765.

El día 31 octubre de 2025 se realizó elaboración del informe mensual ambiental de interventoría para posterior remisión al INVIAS, se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 27 de la contingencia ambiental del talud del K7+750 a K7+850, a la SS INVIAS para posterior radicación en VITAL ANLA, seguimiento a la capacitación ambiental por parte del contratista y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra del K6+800 hasta K8+765.

El día 01 noviembre de 2025 se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+655.

El día 04 noviembre de 2025 se realizó se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 5 de la contingencia ambiental del talud del K0+900 a K1+240, a la SS INVIAS para posterior radicación en VITAL ANLA, mesa de trabajo conjunta con profesionales de la interventoría para la revisión de los formatos de liberación de obras ambientales ejecutadas y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+765 y Zona Industrial San Carlos.

El 04 de noviembre de 2025, se realizó el acompañamiento a la reunión informativa con los propietarios de predios, con el propósito de socializar la línea 2 correspondiente a la compra de predios del 1%, en el marco de los compromisos ambientales del proyecto.
Durante la sesión, se informó que los ocho (8) propietarios citados corresponden a predios que cumplen con los criterios técnicos y ambientales establecidos por la autoridad competente para su inclusión en el proceso de adquisición. Asimismo, se acordó la realización de una visita de campo, con el objetivo de verificar información técnica, social y documental relevante para el desarrollo y avance del proceso de compra.

El día 05 de noviembre de 2025, se realiza asistencia a comité técnico No. 155 con el INVIAS para socializar los avances de gestión ambiental del proyecto y seguimiento a los compromisos adquiridos, se realiza seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+765 y Zona Industrial San Carlos.

El día 05 de noviembre se realizó recorrido en sector 2 en conjunto con Coordinador SST del Consorcio San Francisco, durante el recorrido se verifico uso adecuado de los equipos de alturas, así como también se solicita al contratista adecuar acceso en eje 2 de puente 12 A, de igual manera se solicito adecuar baranda de seguridad en sector de talud 10.

El 05 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el Comité de Seguimiento Semanal No. 155, con la participación de INVIAS, Interventoría y Contratista. En esta reunión, se realizó un seguimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución de las obras y el avance del proyecto. A continuación, se presentan los compromisos adquiridos:

1. Pronunciamiento respecto a revisión de los cronogramas de modificación de licencia, sustracción de reserva y consulta previa.
2. Entrega de documentos relacionados con: objetivos y generalidades de modificacion de licencia ambiental a interventoría
3. Entrega de la solicitud de cambio mayor a Interventoría Programa Arqueológica Preventiva
4. Entrega de documentos a SS Invias relacionados con la solicitud de procedencia de los 2 contratos.
5. Respuesta a 2 comunicados por parte del contratista a los temas de incremento salarial, actividades mallama.
6. Respuesta a comunicado por parte del contratista referente a estudios y diseños Ica 20
7. Respuesta a 3 comunicados por parte de interventoría a los temas jornada laboral, afectaciones rosas cauca
8. Reunion con area jurídica para abordar tema de reclasificación de grupo de ajuste del item 340.1P. 2 pm
9. Reunión con Invias para abordar los temas de veda e inventario forestal. Fecha tentativa.
10. Respuesta de interventoría respecto a los temas prediales radicados en octubre de 2025
11. Revisar con Dirección Territorial Putumayo el tema de Apu de inventario forestal. Posterior traslado de interventoría a Invias para activar siguiente nivel de divergencias. Una vez se tenga el comunicado del contratista.
12. Programar reunión con Invias para revisar la programación de obras y recursos para 2026.
13. Entrega de programa de obra 2026 de acuerdo a la vigencia asignada a la fecha.

AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Sector No.1 K0+000 – K7+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	

Subsector K7+100 – K8+100:

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	Fecha de aprobación: 11/08/2022
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	Fecha de aprobación: 17/01/2023
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	Fecha de aprobación: 22/04/2023
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes.
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	Aprobados 7 de 7 taludes
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	Fecha de aprobación: 03/05/2023
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	Fecha de aprobación: 31/03/2022
8	Estudio y diseño de estructuras	En atención de observaciones	Aprobados 14 de 14 estructuras entre muros, puentes y New Jersey

Subsector K8+100 – K10+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	

3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprbado parcialmente. En atención de observaciones y en revisión	Aprobado solamente Muro 9. 26 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra y 8 estructuras en revisión por interventoría
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado parcialmente y en revisión	Aprobado 4 taludes y 9 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En atención de observaciones	En atención de observaciones por contratista de obra
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente y en atención de observaciones	12 estructuras aprobadas y 23 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra
Subsector K10+100 – K12+100			
No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	En revisión	En revisión por interventoría
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	En atención de observaciones	Todas las estructuras en atenición de observaciones por contratista de obra
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	En revisión y atención de observaciones	5 taludes en revisión por interventoría y 1 talud en atención de observaciones por contratista de obra
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En revisión	En revisión por interventoría
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente	2 estructuras aprobadas y 11 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra
Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa			
No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado, por franja licenciada	En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025
3	Estudio de geología para ingeniería		
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		
8	Estudio y diseño de estructuras		

FRENTE SAN FRANCISCO:

ÁREA TÉCNICA:

• Talud del K6+800 MD: Se avanza con la instalación de pernos, drenes, geo manto y malla alta resistencia en la cara del talud de los subsectores 2 y 3, de igual manera, se realiza inyección de lechada en anclajes y tensionamiento de anclajes y guayas.

• Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

• Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades, puente terminado, pendiente realizar construcción del muro de aproximación.

• Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

• Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

• Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

• Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

• Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Se realizaron en algunos días de la semana remoción de material producto del desprendimiento en el talud No.3.

• Talud No. 3 (K7+440 – K7+520 MD): Se continúa con explanación y retiro de material sobre la terraza 5. Se realiza perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada, tensionamiento de anclajes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia sobre el talud de la terraza 5.

• Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): A la fecha se tiene instalada la obra falsa para soporte de estructura metálica. Se está a la espera de avanzar con las actividades del talud 3 para poder realizar la instalación de vigas metálicas.

• Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Se culminó la construcción canal disipador módulo No 4. Terminada su estabilización en un 100%.

• Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Se realiza hormigonado de viga cabezal sobre el eje 2. Se realiza desencofrado de viga cabezal eje 2. Se continúa con instalación de obra falsa entre ejes 3 y 4.

• Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Se realiza instalación de formaleta, hormigonado y desencofrado del muro espaldar, aletas y ménsula sobre el eje 3. Se realiza instalación de acero para la segunda sección del espaldar y ménsula sobre el eje 3.

• Puente No 12B (K7+952 al K8+034): Se realiza desencofrado y se continúa con instalación de acero complementario de espaldar, aletas y ménsula sobre el eje 1. Se continúa con trabajos de soldadura sobre estructura metálica. Se continúa con montaje de apoyos temporales entre los ejes 2 y 3. Se realiza instalación de formaleta para segunda sección de espaldar, aletas y ménsula sobre el eje 1.

• Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Finalizado al 100%

• Muro 7 (K7+763 - K7+786): Finalizada la cimentación. Pendiente construcción de zarpas y vástagos.

• Muro 8 (K7+897.03 al K7+949.58): Sin actividades.

• Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Finalizado al 100%

• Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Se realiza hormigonado de zarpas, instalación de acero de refuerzo y hormigonado para vástagos.

• Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes.

• Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Sin actividades.

• Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): No se realizan actividades.

• Puente No. 14 (K8+512 – K8+575): Se continúa con excavación de casson eje 2.

• Talud 10 (K8+575 – K8+655 M.D): Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes. Se realiza inyección de lechada y tensionamiento de anclajes instalados. Se continúa con explanación de talud. Se realiza instalación de geo manto y malla de alta resistencia.

• Puente No. 14A (K8+660 – K8+700): Se continúa con excavaciones para caisson sobre el eje 1.

• Talud 11 (K8+703 – K8+765 M.D): Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes. Se realiza instalación de geo manto y malla de alta resistencia.

ÁREA AMBIENTAL:

• Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en la Zona Industrial San Carlos, frente de obra del K6+800 a K9+250.
• Se realizó la revisión, ajuste y remisión de los reportes parciales de las contingencias ambientales del frente San Francisco a la SS INVIAS.
• Se realizó mesa de trabajo para revisión de los formatos de liberación de cantidades de obras ambientales ejecutadas.
• Se realizó la revisión de los ajustes del cronograma de modificación ambiental y sustracción de reserva forestal
• Se realizó revisión e los ajustes del cambio menor de Puente 13 A.

ÁREA SOCIAL:

	FECHA	5/11/2025 (Día / Mes / Año)

• Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU), no se recepcionaron PQRs por parte de la comunidad.
• El 31 de octubre se verificó el cumplimiento de la jornada de capacitación dirigida al personal de obra, en desarrollo de la ficha GS3 del Plan de Manejo Ambiental (PMA). Durante la actividad se socializaron temáticas relacionadas con los diferentes componentes del proyecto, entre ellos:Área ambiental: manejo adecuado de la señalización y control de tráfico en zona de obra. Área social: presentación del Laboratorio de Arqueología y su importancia dentro del Programa de Arqueología Preventiva. Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el entorno laboral.
• La capacitación permitió reforzar los conocimientos del personal operativo sobre las medidas de manejo ambiental, social y de seguridad, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos establecidos en el PMA y a la mejora continua en la gestión del proyecto.
• Se elabora el informe mensual de seguimiento de interventoría del componente social, en el cual se consolidan las actividades ejecutadas en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y los avances alcanzados durante el periodo de reporte.
• Se realiza la revisión del documento entregado por el contratista relacionado con la solicitud de procedencia para el proceso de consulta previa, evidenciándose que este cumple con los requisitos establecidos en el formato correspondiente, garantizando la coherencia con los lineamientos técnicos y normativos aplicables.

ÁREA SST:

• El día 30 de octubre de 2025: Se realizó revisión documental. Se verifico rotulación de sustancias químicas en los diferentes frentes de obra, para prevenir accidentes laborales por riesgo químico.
• El día 31 de octubre de 2025. Se realizó revisión documental. Se realizó entrega de informe mensual correspondiente al mes de octubre de 2025. El contratista realiza capacitación en prevención del consumo de sustancias psicoactivas y alcohol durante la jornada laboral. Se realizó reunión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo durante la cual se realizó revisión de compromisos anteriores de la siguiente manera:- Publicar números de emergencias en las diferentes áreas del as oficinas: se da cumplimento a este compromiso en cada uno de los frentes de taraba publicando los números de emergencias en las diferentes áreas de trabajo de las instalaciones de interventoría.- Solicitar capacitación en primeros auxilios presencial: el día 14 de octubre se realizó la solicitud a la arl, y el día 29 de octubre se cargaron las órdenes con los proveedores para programar las capacitaciones durante los meses de noviembre y diciembre de 2025.- Señalizar el riesgo eléctrico en las diferentes áreas de las oficinas: se dio cumplimiento a este compromiso señalizando los tomacorrientes y áreas de trabajo donde se encuentra el riesgo eléctrico. De igual manera se establecieron los siguientes compromisos:- Solicitar una capacitación de investigación de accidentes para los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo.- Continuar con la reposición de elementos de protección personal.
• El día 04 de noviembre de 2025. Se realizó revisión documental. Se realizó capacitación con el personal de interventoría sobre la nueva resolución 3461 de 2025, la cual establece los lineamientos para la conformación y gestión del comité de convivencia laboral, durante la cual se trató el objetivo de esta resolución, las funciones del comité, plazos para tramitar una queja, obligaciones de la arl y el empleador
• El día 05 de noviembre de 2025. Se realizó revisión documental. Se asistió a comité de obra No. 155.

ÁREA PREDIAL:

• Se realizó mesa de trabajo en el municipio de San Francisco entre los días 24 a 26 de septiembre, en la que se atendieron los pendientes de gestión prediales.
• Se genera reunión con el personal ambiental de la contratista en la cual se muestra el plan de trabajo para atender la sustracción. Se están revisando los puntos en donde se han generado contingencias ambientales por causa de la obra, se identifica la marcación de esta en campo con puntos de topografía.

• Se cuenta un total de 38 predios, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.
• Actualmente se tienen identificados 10 predios para cumplir con la inversión del 1% para los cual se realizó a revisión de los insumos técnicos y jurídicos, presentándose dificultad en la identificación física por cuanto el IGAC tiene disponibles los polígonos catastrales o no se ha generado su formación, CORPOAMAZONÍA apoya con el suministro de información al respecto la cual se validó obteniendo la totalidad de los polígonos.

*Se cuenta con liberación predial de los tramos K7+500 a K12+696 y K18+019 a K18+909, mediante la suscripción de los permisos de intervención voluntarios:

AVANCE DISPONIBILIDAD PREDIAL		AVANCE LONGITUD PREDIAL	
No. De predios disponibles	15	Longitud disponible	6.028,36 Km

Numero del contrato	Valor inicial para gestión predial	Valor Final para gestión predial	Numero de predios requeridos	Numero de predios adquiridos	numero de predios disponibles	Numero de predios en expropiación	Valor de los recursos ejecutados	Efectuar un breve comentario del estado de la gestión predial.
1111 del 2021	$ 21.925.085.689	0	38	0	15	0	$ 0	Teniendo en cuenta que la aprobación de los diseños se realizo por parte de la Interventoría en el mes de junio del 2023, El Consorcio San

* Respecto al Plan de inversión y cronograma predial, estos dos insumos se encuentran aprobados por Interventoría.
* Con oficio Putumayo04-5759-24, Interventoría remite a Invias el plan de inversión y el cronograma predial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
• Talud del K6+800: Continuar con la instalación de anclajes geomanto, drenes y malla como elementos de estabilización en subsectores 2 y 3 de la cara del talud.
• Puente 9A: Adecuar acceso al puente para paso de grúa hacia mayores.
• Muro No. 3: Continuar con el retiro del material sobrante del talud 3.
• Talud No. 3: Continuar con explanaciones y retiro de material excavado. Continuar con perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia.
• Puente No. 11: Iniciar con montaje de súper estructura de la luz No.2.
• Puente No. 12: Continuar con armado de apoyos intermedios entre los ejes 3 y 4.
• Puente No. 12A: Realizar hormigonado de la segunda sección del espaldar y ménsula sobre el eje 3.
• Muro No. 8: Continuar con armado de acero y hormigonado de vástagos y New Jersey.
• Puente No. 12B: Realizar hormigonado de espaldar y ménsula sobre el eje 1. Continuar con instalación de apoyos temporales para estructura metálica entre los ejes 2 y 3. Continuar con trabajos de soldadura para unión de estructura metálica en obra.
•Talud No. 8: Continuar con instalación de barras auto perforantes, geo manto y malla de alta resistencia. Inyección de lechada y tensionamiento de anclajes.
• Puente No. 13: Iniciar instalación de acero de refuerzo para los caisson 1 y 3.
• Muro 9: Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado de zarpas y vástagos.
• Talud No. 9: Sin actividades programadas mientras se avanza con la construcción de los caisson en el eje 1 del puente 14.
• Puente No. 14: Continuar con excavación de los caisson en el eje 2, dar inicio al armado de acero de refuerzo de los caisson del eje 1.
• Talud 10: Continuar con explanación, perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes. Instalación de geo manto, malla de alta resistencia y guayas longitudinales.
• Puente No. 14A: Continuar con excavaciones para caisson sobre el eje 1.
• Talud 11: Continuar con explanación, perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes. Instalación de geo manto, malla de alta resistencia y guayas longitudinales.


AMBIENTAL:
• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.
• Seguimiento del trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021.
• Seguimiento divergencia APUS de veda.
• Seguimiento cronograma ambiental tramite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva.
• Seguimiento respuesta a la ANLA sobre pronunciamiento del cambio menor por desplazamiento de eje en el primer kilómetro y Puente 13 A.

SOCIAL:
• Revisión informe contratista
• Acompañamiento reunión propietarios 1%.

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.
• Seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el SG SST del consorcio San Francisco y demás norma aplicable.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

FECHA	5/11/2025 (Día / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Viga cabezal hormigonada eje 2.



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Armado de acero de refuerzo para vástagos.



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Explanación de talud.

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Se lleva a cabo los comités de seguimiento semanal, con el Contratista y se generan compromisos de cumplimiento a las solicitudes contractuales realizadas por Interventoría e INVIAS que se evalúan en la semana siguiente.	FIRMA
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2.	Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 6

FECHA: 12/11/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 228 del 6/11/2025 al 12/11/2025 — Último Informe Semanal: NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 32 puentes con una longitud total de 2,191 km y un túnel con una longitud total de 0,405 km. Además, se llevará a cabo la rehabilitación de aproximadamente 22 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio de Mallama, Nariño.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,3 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K8+400. Quedan por construir 13,5 kilómetros, que van desde K8+400 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO		
INTEGRANTES:	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50% ÚNICA SAS. - 35% TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5% HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5%		
CONTRATO No.	1111 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 7.857.088.608,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 19.142.911.392,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO		
INTEGRANTES:	HMV INGENIEROS LTDA. 40% CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30% GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%		
CONTRATO No.	977 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ 2.400.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 50.399.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 71.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 69.626.688.654			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.605.311.346			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.000.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 4.405.316.313			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3.594.683.687			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.656.000.000	$ 107.448.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A):	$ 544.944.728.598,00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9:	$ 376.163.879.468,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 149.170.925.760,73	27,37%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 156.366.610.181,00	28,69%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 7.195.684.420,28	1,32%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 45.320.029.149,00	19,34%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 167.711.894.682,67	27,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 201.686.639.330,00	33,04%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 33.974.744.647,33	5,57%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.430.736.451,02	1,87%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.500.000,00	0,003%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Octubre

VALOR FACTURA: $ 4.341.997.351,00 Acta de obra 52

VALOR FACTURA: $ 787.069.717,00 Acta de ajuste 52 Provisional

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta 12 de noviembre de 2025 $ 167.711.894.682,67 27,47%

La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta 12 de noviembre de 2025 $ 201.686.639.330,00 33,04%

La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta 12 de noviembre de 2025 $ 149.170.925.760,73 27,37%

La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta 12 de noviembre de 2025 $ 156.366.610.181,00 28,69%

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a 31 de agosto de 2025 $ 201.649.139.330,00 33,03%

Valor programado acumulado a (No incluye anticipo) 31 de agosto de 2025 $ 164.128.287.797 26,89%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.12 presentada en el mes de abril de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 22.983.085.062	47,88%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 22.945.302.148	47,80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 185.500.337	0,39%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 185.500.337	0,39%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Septiembre

VALOR FACTURA: $ 837.818.943 Acta de costos 51

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-7375-25 de 29/10/25 Interventoría radica a la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales, Acta de Costos No 51 septiembre de 2025 Contrato 977 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa, la cual dió entrada con número de radicado No.2025E-VUVRAZ-122806 de fecha 23 de octubre de 2025

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta 12 de noviembre de 2025 $ 22.983.085.062 47,88%

Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta 12 de noviembre de 2025 $ 22.945.302.148 47,80%

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a agosto de 2025 $ 20.808.559.087 43,35%

Valor facturado acumulado agosto de 2025 $ 20.805.209.213 43,34%

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al plan de cargas No. 8 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo 04-7069-25 con fecha 30 de agosto de 2025, radicado 2025E-VUVRAZ-096617

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00
Amortizado $	$ 7.857.088.608,00
Saldo $	$ 19.142.911.392,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	**0,193**
Acumulado:	**0,114**

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ -

FECHA: 12/11/2025 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 27,37% Avance o Atraso Físico % 1,32%

Meta Física Ejecutada % 28,69%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2023	Vigencia 2024	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo Mallama Ricaurte	Total	%
EXPLANACIONES	Km	14,79	0,75%	0,47%	Prog					0,82%
					Ejec	0,391	1,147		1,538	1,14%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	2,03%	1,64%	Prog					2,27%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	2,63%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO	Km	36,86	4,14%	3,54%	Prog					4,65%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	4,92%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	13,86%	4,50%	Prog					14,51%
					Ejec					6,43%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	Km	36,86	0,12%	0,12%	Prog					0,00%
					Ejec					0,09%
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,30%	0,19%	Prog					0,33%
					Ejec					0,63%
TRANSPORTES	Km	14,86	1,04%	0,81%	Prog					1,16%
					Ejec					1,34%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

NOTA: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.52 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible Mallama	Total Disponible Tramo 2 Variante
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		1
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		3
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		1
Excavadora de orugas	2		3
Compactador llantas	2		
Finisher	1		
Carro tanque	-		1
Carro tanque irrigador	-		
Recicladora	-		
Camioneta	-		5
Mini cargador	-		
Motoniveladoras:	2		
Retro cargadores:	-		2
Cargador Frontal	-		1
Vibro compactadores:	2		1
Volquetas:	10		7
Mixer:	-		1
Buldócer:	-		1
Camión Turbo	-		2
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-		1
Equipo de soldadura	-		1
Generador Eléctrico	-		1
Planta Eléctrica (Generación de energía)	-		4
Equipo de oxicorte	-		1
Mezcladora	-		3
Compresor	-		3
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR (Rodillo)	-		
Cortadora de disco (para pavimento)	-		
Camión Grúa	-		2
Motosierra	-		1
Pluma diésel	-		4
Compactador manual (Canguro)	-		1
Vibrador manual para concreto	-		2
Equipo de orugas Beretta para perforación	-		
Unidad hidráulica para obras de construcción	-		
Equipo de orugas FLEXIROCK perforación.			
Equipo de orugas para perforación hidráulica	-		2
Equipo para tensionamiento de anclajes	-		2
Carro Taller	-		
Compactador manual de rodillo	-		
Equipo Topografía	-		3
Total	43	0	61

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	Mina Chorlavi	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	Reserva especial FTUMAIJAY	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

OBSERVACIONES:

FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco	San Francisco - Sibundoy	Resolución No. 287 del 2020	
CHORLAVY	San Francisco	Juan Carlos Paredes Benavides	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	X	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESION DE AGUAS, OCUPACION CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Artículo Octavo (8) al Decimo (10).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2025S-VBOG-052787 con recibo 04-6228-25 del 28/07/2025 la SS INVIAS remite respuesta de CONFORMIDAD a los ajustes del balance ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte presentados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025, A la fecha cerrado seguimiento ambiental y entrega a satisfacción del Balance Ambiental.

OBSERVACIONES: De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementacion de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donacion Tamabioy.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**306**	**21**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	267	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	39	8
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	226	12

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 327

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38

FICHAS PREDIALES APROBADAS: 13

AVALÚOS APROBADOS: 6

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:
Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

- Se realiza reunión con líder de integración de interventoría y gerencia de integral para definir entrega de trimestrales pendientes, de acuerdo a la información que falta por entrega por parte del contratista.
- En proceso de revisión de informes de octubre a diciembre de 2023 y enero a diciembre de 2024, presentados por el contratista de acuerdo a requerimientos realizados por la Subdirección de Sostenibilidad.
- En proceso de elaboración de informes trimestrales 15 y 16.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

COMUNICACIONES:

Mediante comunicado Putumayo04-7413-25 del 06/11/2025 dirigido a la GGSO con asunto: Acta de obra No.52 y Acta de ajuste provisional No.52 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa - Por medio de la presente, nos permitimos enviarle el Acta de obra No.52 y Acta de Ajuste Provisional No.52 del Contrato 1111 de 2021, correspondientes al mes de octubre de 2025, para su revisión y el trámite correspondiente.

Mediante comunicado Putumayo04-7414-25 del 06/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2077-123161 con recibo 04-6664-25M1 del 14/10/2025 con asunto; Entrega de la Versión 3 del cronograma para la modificación de la Licencia Ambiental 2170, modificación que se adelantará a partir del K12, con base en el diseño geométrico radicado mediante el comunicado CSF-1337-117886. El cronograma contempla los procesos de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), trámite de sustracción de la reserva forestal, desarrollo de la consulta previa y ejecución del programa de arqueología preventiva - Respuesta a su comunicado CSF-2089-123258 con recibo 04-6708-25M1 del 27/10/2025 con asunto; Respuesta con alcance al comunicado Putumayo04-7315-25, atención de observaciones por parte de interventoría a la versión 3 del cronograma para la modificación de la Licencia Ambiental 2170, modificación que se adelantará a partir del K12, con base en el diseño geométrico radicado mediante el comunicado CSF-1337-117886. El cronograma contempla los procesos en su Versión 4, de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), trámite de sustracción de la reserva forestal, desarrollo de la consulta previa y ejecución del programa de arqueología preventiva.

Mediante comunicado Putumayo04-7415-25 del 06/11/2025 dirigido a la GGSO con asunto: Informes Semanales de Interventoría No. 227 Variante San Francisco – Mocoa - Por medio de la presente nos permitimos remitir los Informes Semanales de Interventoría No. 227, correspondientes al periodo entre el 30 de Octubre de 2025 al 05 de Noviembre de 2025, correspondientes a la supervisión de los contratos de obra No.1111 y 964 de 2021, lo anterior para su revisión y fines pertinentes

Mediante comunicado Putumayo04-7416-25 del 07/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta al comunicado CSF-2095-123281con recibido interno 04-6723-25M1 Atención a observaciones a la Matriz de riesgos asociados a las Fases de registro, diagnóstico, prospección y arqueología pública del PAP para la modificación de Licencia Ambiental - Revisado el ajuste a las observaciones formuladas por la interventoría, se evidencia que estas fueron atendidas de acuerdo con el objeto de la matriz de riesgos del Programa de Arqueología Preventiva (PAP) en el marco de la modificación de la Licencia Ambiental. El documento actualizado presenta una estructura más clara en la identificación, clasificación y evaluación de los riesgos potenciales que podrían presentarse durante las fases 1 (Registro), 2 (Diagnóstico y Prospección), 4 (Aprobación del Plan de Manejo) y 5 (Arqueología Pública).

Mediante comunicado Putumayo04-7417-25 del 07/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2088-123244 con recibo 04-6698-25M1 del 24/10/2025 con asunto; Entrega de formatos de liberación de obra ambiental ejecutada 2024-2025 - En atención al comunicado del asunto, nos permitimos manifestar recepción de los documentos adjuntos, los cuales son formatos de control de cantidades ejecutadas, se propone mesa de trabajo para el martes 11/11/2025 con el propósito de corroborar las cantidades ejecutadas en campo con la trazabilidad interna de la interventoría para su respectiva aprobación.

	FECHA	12/11/2025 (Día / Mes / Año)

Mediante comunicado Putumayo04-7419-25 del 10/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta al comunicado CSF-2090-123260 con recibido interno 04-6709-25 Documento solicitud de Determinación de Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa - Revisado el documento relacionado en el asunto, y teniendo en cuenta que los soportes presentados se enmarcan en un mismo proyecto, así como lo identificado en la matriz de riesgos, donde se prioriza la necesidad de unificar la estructura de la solicitud para su presentación ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), se formulan las siguientes observaciones y recomendaciones de ajuste, con el fin de que los documentos correspondientes a los contratos 1111 y 964 mantengan coherencia técnica, estructural y de contenido

Mediante comunicado Putumayo04-7420-25 del 10/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2115-123366 con recibo 04-6761-25M1 del 05/11/2025 con asunto; Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de octubre del 2025 - En atención al comunicado del asunto, nos permitimos manifestar que las actividades descritas en el oficio del asunto son las que deben redactarse en el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4 en cada uno de los numerales a los que corresponda cada actividad, de igual manera se deben describir las actividades y gestiones realizadas en el periodo del 01 al 31 de Octubre de 2025, sin embargo una vez realizada la revisión por parte de esta interventoría nos permitimos solicitar los siguientes ajustes: Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4 Informe de estado ambiental

Mediante comunicado Putumayo04-7421-25 del 10/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Mediante comunicado Putumayo04-7402-25 del 04/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta al comunicado CSF-2113-123358 con radicado interno 04-6760-25 Informes de seguimiento a la Gestión Social vigencia octubre 2025 - Revisado el informe mensual de la gestión social, por parte de la interventoría se tiene las siguientes observaciones y recomendaciones: En la ficha GS2, ítem correspondiente al numeral 14 del anexo técnico – Implementación del Programa de Vinculación de Madres Cabeza de Familia y/o Víctimas, de acuerdo con la información reportada, se evidencia el ingreso de personal vinculado bajo esta condición

Mediante comunicado Putumayo04-7422-25 del 10/11/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Remisión de ficha 008ID-T2-CMMVSFM, para visto de conformidad del CONTRATO No. 1111. Respuesta a CSF-1999-122507 con radicado interno 04-6420-25 - Por medio de la presente, se remite la ficha predial para dar trámite de conformidad, por parte de la subdirección de sostenibilidad a fin de continuar con las gestiones de adquisición de las áreas requeridas.

Mediante comunicado Putumayo04-7432-25 del 11/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta al comunicado CSF-2116-123368 con radicado interno 04-6764-25 Solicitud de cambios al Programa de Arqueología Preventiva bajo Resolución 1001 de 2022, en el marco del proceso de modificación de Licencia Ambiental 2170 de 2008 - Revisado el documento de referencia en el asunto, esta interventoría verifica que el diagnóstico y el cambio a radicar ante el ICANH cumplen con las especificaciones establecidas en los términos de referencia de dicha entidad.

Mediante comunicado Putumayo04-7433-25 del 11/11/2025 dirigido a la VEEDURÍA CIUDADANA con asunto: Remisión informe mensual de interventoría - Octubre de 2025. Contrato 1111 de 2021 - Por medio de la presente, el Consorcio Reactivación Putumayo adjunta el informe de interventoría N°52, correspondiente al mes de octubre de 2025, sobre el avance de las actividades ejecutadas en el proyecto 'Construcción Variante San Francisco - Mocoa'.

Mediante comunicado Putumayo04-7434-25 del 12/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta comunicado CSF-1946-122191 con radicado interno No. 04-6214-25M1 de fecha 23-07-2025, con asunto: “Respuesta Comunicado Putumayo04-5933-24 reconocimiento por reducción jornada laboral - Ley 2101 de 2021.” - En atención a su comunicación CSF-1946-122191 del 23 de julio de 2025, mediante la cual el CONSORCIO SAN FRANCISCO controvierte nuestro oficio Putumayo04-6276-25 y reitera la solicitud de reconocimiento económico por la implementación de la Ley 2101 de 2021 y la Ley 2466 de 2025.

Mediante comunicado Putumayo04-7435-25 del 12/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2100-123292 con recibo 04-6734-25M1 del 29/10/2025 con asunto; Respuesta al comunicado Putumayo04-7255-25 -Apremio –Incumplimiento PROGRAMA 2: MANEJO Y PROTECCIÓN DEL SUELO, FICHA MS – 2 MANEJO Y RECUPERACIÓN DE TALUDES DE CORTE Y TERRAPLÉN - En atención al comunicado del asunto y una vez revisadas las implementación de medidas correctivas en campo por inadecuado manejo de los materiales de corte y excavación y los soportes remitidos en su comunicación del asunto, respecto a la reinducción del personal de obra, nos permitimos manifestar que se da por cumplido lo requerido por la interventoría en su comunicado Putumayo04-7255-25, de igual manera se comina a continuar con la implementación de las medidas ambientales establecidas en el P.M.A. aprobado mediante Resolución 2170 de 2008, Apéndice D Gestión Ambiental, Manual de interventoría y demás documentos contractuales.

Mediante comunicado Putumayo04-7436-25 del 12/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Alcance a nuestro comunicado Putumayo04-7395-25 radicado 221009 del 04/11/2025 con asunto; Respuesta a su comunicado CSF-2079-123163 con recibo 04-6666-25M1 del 20251014 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7217-25 con Radicado: 218841 de Fecha: 01/10/2025, con Asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2028-122860 con recibo 04-6512-25M1 del 16/09/2025 con asunto; Respuesta a la comunicación Putumayo04-7059-25, Con asunto: Entrega por Parte del Consorcio San Francisco del Cambio Menor ajustado del Puente 13A - Dando alcance a nuestra comunicación Putumayo04-7395-25 radicado 221009 del 04/11/2025, mediante la presente nos permitimos informar que mediante radicado 20256201391322 del 10/11/2025 la SS INVIAS radico ante la ANLA el documento técnico y cartográfico de la solicitud de Cambio Menor de Puente 13 A, sin embargo la interventoría recomienda antes de iniciar con las actividades de construcción, esperar los 20 días a partir de la fecha del radicado ANLA, en caso de que la autoridad ambiental ANLA requiera pronunciarse como lo realizo en los casos de los cambios menores por desplazamiento del eje de diseño y la ampliación de la ZODME San Carlos.

Mediante comunicado Putumayo04-7437-25 del 12/11/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Respuesta a su comunicado 2025S-VBOG-084200 con recibo 04-6771-25 del 07/11/2025 con asunto; Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-110246 (Putumayo04-7220-25) del 1 de octubre de 2025. Trimestral 15. CO 1111 de 2021 - Así mismo, en dicho formato para el numeral 3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA, la firma interventora reporta cumplimiento de las siguientes resoluciones: - Resolución 2170 del 5 de diciembre de 2008. Sustracción de reserva forestal. - Resolución 2171 del 5 de diciembre de 2008. Levantamiento de Veda.

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

Los días del 06 de noviembre al 12 de noviembre de 2025, se realizan recorridos desde el área técnica para acompañamiento, revisiones y chequeos de desarrollo de actividades en obra en el sector 2.

El día 06 Noviembre de 2025 se realizó revisión y trazabilidad de la divergencia del reconocimiento de la actualización del inventario forestal, seguimiento al estado de la VPI 3 del ICA No. 25, seguimiento al monitoreo de las zonas de reubicación de las especies en veda rescatadas Zona 8 K9+320 y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra del K6+800 hasta K8+600.

El día 07 noviembre de 2025 se realizó mesa de trabajo para revisión de los documentos de remisión a la DANCP para solicitud de procedencia de consulta y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+655.

El día 08 noviembre de 2025 se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en la Zona Industrial San Carlos.

El día 10 noviembre de 2025 se realizó se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 8 de la contingencia ambiental del talud del K7+860 a K8+160, reporte parcial No. 8 de la contingencia ambiental del talud del K8+170 a K8+300 a la SS INVIAS para posterior radicación en VITAL ANLA, mesa de trabajo conjunta con profesionales de la interventoría para la revisión de los documentos técnicos y cartográficos a presentarse a la DANCP para la solicitud de procedencia de consulta en el marco de la modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva forestal y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+700 y punto de captación Quebrada Solterayaco.

El día 11 noviembre de 2025 se realizó se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 47 de la contingencia ambiental del talud del K6+900 a K6+920, reporte parcial No. 43 de la contingencia ambiental del talud del K7+100 a K7+250 a la SS INVIAS para posterior radicación en VITAL ANLA, se realiza la revisión del Plan de inversión ambiental versión 3 presentado por el contratista, se realiza seguimiento a los monitoreos de calidad de agua de la quebrada solterayaco y contingencias ambientales frente san francisco.

Conforme a las reuniones sostenidas con los profesionales de interventoría de las diferentes áreas, se efectuó la revisión de los documentos relacionados con la solicitud de procedencia para el proceso de consulta previa. En este análisis se determinó la necesidad de unificar la estructura y la coherencia de la información con el contrato 964, considerando que corresponde a un único proyecto integral. En atención a lo anterior, mediante comunicado No. 04-7419-21, se remitieron las observaciones y lineamientos pertinentes para garantizar la correcta estructuración del documento a presentar ante la autoridad competente.
El 11 de noviembre de 2025, se participó en la reunión conjunta entre el contratista del contrato No. 964, la interventoría, la Subdirección Social y la Dirección Técnica del INVÍAS, con el objetivo de revisar los avances en el borrador de la solicitud de procedencia para el proceso de consulta previa. Durante la reunión, por parte del componente social de la interventoría del contrato No. 1111 de 2021, se informó que fueron remitidos al contratista los ajustes pertinentes a la estructura del documento, con el fin de unificar los criterios y garantizar la coherencia entre las solicitudes que serán presentadas a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP).
Asimismo, la Subdirección Social manifestó que gestionará una reunión técnica con la DANCP, con el propósito de revisar y validar los documentos preliminares, asegurando que el contenido cumpla con los lineamientos y requerimientos establecidos por dicha autoridad.

El día 12 de noviembre de 2025, se realiza asistencia a comité técnico No. 156 con el INVIAS para socializar los avances de gestión ambiental del proyecto y seguimiento a los compromisos adquiridos, se realiza seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+765 y Zona Industrial San Carlos.

El día 12 de noviembre se realizó recorrido en Zona Industrial San Carlos en conjunto con Coordinador SST del Consorcio San Francisco, durante el recorrido se verifico pre operacionales de maquinaria amarilla así como también se solicito realizar jornada de orden y aseo en sector de almacenamiento de materiales.

AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Sector No.1 K0+000 – K7+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	

Subsector K7+100 – K8+100:

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	Fecha de aprobación: 11/08/2022
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	Fecha de aprobación: 17/01/2023
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	Fecha de aprobación: 22/04/2023
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes.
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	Aprobados 7 de 7 taludes
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	Fecha de aprobación: 03/05/2023
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	Fecha de aprobación: 31/03/2022
8	Estudio y diseño de estructuras	En atención de observaciones	Aprobados 14 de 14 estructuras entre muros, puentes y New Jersey

Subsector K8+100 – K10+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprbado parcialmente. En atención de observaciones y en revisión	Aprobado solamente Muro 9. 26 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra y 8 estructuras en revisión por interventoría
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado parcialmente y en revisión	Aprobado 4 taludes y 9 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En atención de observaciones	En atención de observaciones por contratista de obra
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente y en atención de observaciones	12 estructuras aprobadas y 23 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K10+100 – K12+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	En revisión	En revisión por interventoría
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	En atención de observaciones	Todas las estructuras en atenición de observaciones por contratista de obra
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	En revisión y atención de observaciones	5 taludes en revisión por interventoría y 1 talud en atención de observaciones por contratista de obra

6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En revisión	En revisión por interventoría
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente	2 estructuras aprobadas y 11 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado, por franja licenciada	En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025
3	Estudio de geología para ingeniería		
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		
8	Estudio y diseño de estructuras		

FRENTE SAN FRANCISCO:

ÁREA TÉCNICA:

• Talud del K6+800 MD: Se avanza con la instalación de pernos, drenes, geo manto y malla alta resistencia en la cara del talud de los subsectores 2 y 3, de igual manera, se realiza inyección de lechada en anclajes y tensionamiento de anclajes y guayas.

• Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

• Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades, puente terminado, pendiente realizar construcción del muro de aproximación.

• Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

• Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

• Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

• Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

• Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Se realizaron en algunos días de la semana remoción de material producto del desprendimiento en el talud No.3.

• Talud No. 3 (K7+440 – K7+520 MD): Se continúa con explanación y retiro de material sobre la terraza 5. Se realiza perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada, tensionamiento de anclajes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia sobre el talud de la terraza 5.

• Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): A la fecha se tiene instalada la obra falsa para soporte de estructura metálica. Se está a la espera de avanzar con las actividades del talud 3 para poder realizar la instalación de vigas metálicas.

• Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Se culminó la construcción canal disipador módulo No 4. Terminada su estabilización en un 100%.

• Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Se realiza conformación de piso y se da inicio a instalación de obra falsa entre los ejes 3 y 4. Se da inicio al desmonte de obra falsa de viga cabezal eje 2.

• Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Se continúa con instalación de acero, formaleta y hormigonado de segunda sección del espaldar y ménsula eje 3.

• Puente No 12B (K7+952 al K8+034): Se continúa con instalación de formaleta y hormigonado de segunda sección espaldar y ménsula eje 1. Se continúa con instalación de acero, formaleta y hormigonado de tope sísmico eje 2. Se continúa con pruebas de ultra sonido sobre soldadura. Se continúa con trabajos de soldadura sobre estructura metálica. Llega a obra la grúa para izaje de estructura metálica. Se da inicio a actividades de izaje de estructura metálica.

• Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Finalizado al 100%

• Muro 7 (K7+763 - K7+786): Finalizada la cimentación. Pendiente construcción de zarpas y vástagos.

• Muro 8 (K7+897.03 al K7+949.58): Sin actividades.

• Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Finalizado al 100%

• Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Se realiza instalación de acero de refuerzo y hormigonado de zarpas y vástagos.

• Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes. Se realiza inyección de lechada a anclajes.

• Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Sin actividades.

• Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): se realiza instalación de pernos de sujeción para malla sobre berma de la terraza 1 sub taludes 9,2 y 9,3. Se realiza instalación de guayas perimetrales sobre sub talud 9,3.

• Puente No. 14 (K8+512 – K8+575): Se continúa con excavación de caisson eje 2.

• Talud 10 (K8+575 – K8+655 M.D): Se continúa con inyección de lechada a anclajes. Se realiza instalación de geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza instalación de guayas longitudinales. Se continúa con perforación e instalación de anclajes. Se realiza perforación e instalación de tubería para drenes.

• Puente No. 14A (K8+660 – K8+700): Se continúa con excavaciones para caisson sobre el eje 1. Se realiza excavación y adecuación para plataforma eje 2. Se da inicio a excavación de caisson sobre el eje 2.

• Talud 11 (K8+703 – K8+765 M.D): Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes. Se realiza instalación de geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza construcción de zanjas de coronación.

ÁREA AMBIENTAL:

• Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en la Zona Industrial San Carlos, frente de obra del K6+800 a K8+760.
• Se realizó la revisión, ajuste y remisión de los reportes parciales de las contingencias ambientales del frente San Francisco a la SS INVIAS.
• Se realizó mesa de trabajo para revisión de los documentos técnicos y cartográficos a presentarse a la DANCP.
• Se realizó la revisión se realiza la revisión del Plan de inversión ambiental versión 3
• Se realizó seguimiento los monitoreos de calidad de agua de la quebrada solterayaco y contingencias ambientales frente san francisco

ÁREA SOCIAL:

• Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU), no se recepcionaron PQRs por parte de la comunidad, manteniéndose el registro sin solicitudes pendientes de atención.
• El 06 de octubre de 2025, se realizó la revisión del informe mensual de actividades presentado por el contratista, correspondiente al cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo Ambiental (PMA). Como resultado de dicha revisión, mediante comunicado No. 04-7461-25, se remitieron las observaciones y recomendaciones pertinentes, orientadas al cumplimiento de las obligaciones y de entrega de soportes de la información registrada en el informe.
• Se realizó la revisión y consolidación del Informe de Avance No. 52, correspondiente al mes de octubre, dirigido a las veedurías ciudadanas, en el cual se recopila el avance de las áreas técnica, social, ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y predial, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos establecidos.
la revisión de los ajustes realizados a la Matriz de Riesgos del Programa de Arqueología Preventiva, evidenciándose que las observaciones formuladas previamente fueron atendidas de manera adecuada. El documento actualizado presenta una estructura más clara y coherente en la identificación, clasificación y evaluación de los riesgos potenciales, así como en las medidas de mitigación establecidas para cada fase.
• Finalmente, se realizó la revisión del Diagnóstico Arqueológico y del documento de Cambio Mayor, verificando que ambos cumplen con las especificaciones técnicas y metodológicas establecidas en los Términos de Referencia del ICANH. No obstante, se dejó como observación la necesidad de realizar una revisión detallada y conciliada de la relación de áreas descritas, tanto en el diagnóstico como en el oficio remisorio dirigido al ICANH, con el fin de garantizar la coherencia y correspondencia de la información presentada en los distintos documentos oficiales.

ÁREA SST:

• El día 07 de noviembre de 2025: Se realizó revisión documental. Se realizó capacitación en primeros auxilios psicológicos con el personal de interventoría durante la cual se trató los principios básicos de los primeros auxilios psicológicos, habilidades prácticas y de comunicación y evaluación de necesidades. El contratista realizo capacitación en riesgo biomecánico durante la cual se trató las posturas inadecuadas en manipulación de cargas.
• El día 08 de noviembre de 2025: Se realizó revisión documental. El contratista continua realizando charlas de seguridad y pausas activas con el personal de los diferentes frentes de obra.
• El día 10 de noviembre de 2025. Se realizó revisión documental. Se realizó capacitación en seguridad vial con el personal de interventoría durante la cual se trató la ley 769 de 2002, los documentos reglamentarios para conducir un vehículo y las señales de tránsito.
• El día 11 de noviembre de 2025. Se realizó revisión documental. Se realizó capacitación en investigación de accidentes para el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo de interventoría durante la cual se trató la definición de accidente de trabajo, procedimiento para reporte e investigación de un accidente de trabajo, equipo investigador de accidentes, causas inmediatas y causas básicas.

ÁREA PREDIAL:

• Se realizó remitieron oficios para las revisión de los avalúos comerciales de los predios y mejoras 001ID-T2-CMMVSFM, 002ID-T2-CMMVSFM, 003ID-T2-CMMVSFM, 004ID-T2-CMMVSFM, 005ID-T2-CMMVSFM, 006ID-T2-CMMVSFM, 008ID-T2-CMMVSFM, 009ID-T2-CMMVSFM, 010ID-T2-CMMVSFM, 011ID-T2-CMMVSFM, 012ID-T2-CMMVSFM y 039A SB. Enlace de consulta INSUMOS TECNICOS Y JURIDICOS CTO1111, a los cuales se les dio visto de conformidad están en elaboración de contratos de compraventa de mejoras.

• Se cuenta un total de 38 predios, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.
• Actualmente se tienen identificados 10 predios para cumplir con la inversión del 1% para los cual se realizó a revisión de los insumos técnicos y jurídicos, presentándose dificultad en la identificación física por cuanto el IGAC tiene disponibles los polígonos catastrales o no se ha generado su formación, CORPOAMAZONÍA apoya con el suministro de información al respecto la cual se validó obteniendo la totalidad de los polígonos.

*Se cuenta con liberación predial de los tramos K7+500 a K12+696 y K18+019 a K18+909, mediante la suscripción de los permisos de intervención voluntarios:

AVANCE DISPONIBILIDAD PREDIAL		AVANCE LONGITUD PREDIAL	
No. De predios disponibles	15	Longitud disponible	6.028,36 Km

Numero del contrato	Valor inicial para gestión predial	Valor Final para gestión predial	Numero de predios requeridos	Numero de predios adquiridos	numero de predios disponibles	Numero de predios en expropiación	Valor de los recursos ejecutados	Efectuar un breve comentario del estado de la gestión predial.
1111 del 2021	$ 21.925.085.689	0	38	0	15	0	$ 0	Teniendo en cuenta que la aprobación de los diseños se realizo por parte de la Interventoría en el mes de junio del 2023, El Consorcio San

* Respecto al Plan de inversión y cronograma predial, estos dos insumos se encuentran aprobados por Interventoría.
* Con oficio Putumayo04-5759-24, Interventoría remite a Invias el plan de inversión y el cronograma predial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
• Talud del K6+800: Continuar con la instalación de anclajes geomanto, drenes y malla como elementos de estabilización en subsectores 2 y 3 de la cara del talud.
• Puente 9A: Sin actividades programadas.
• Muro No. 3: Continuar con el retiro del material sobrante del talud 3.
• Talud No. 3: Continuar con explanaciones y retiro de material excavado. Continuar con perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia.
• Puente No. 11: Iniciar con montaje de súper estructura de la luz No.2.
• Puente No. 12: Continuar con armado de apoyos intermedios entre los ejes 3 y 4.
• Puente No. 12A: Realizar instalación de apoyos intermedios entre los ejes 2 y 3.
• Muro No. 8: Continuar con armado de acero y hormigonado de vástagos y New Jersey.
• Puente No. 12B: Continuar con trabajos de soldadura e izaje de estructura metálica.
•Talud No. 8: Continuar con instalación de barras auto perforantes, geo manto y malla de alta resistencia. Inyección de lechada y tensionamiento de anclajes.
• Puente No. 13: Iniciar instalación de acero de refuerzo para los caisson 1 y 3.
• Muro 9: Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado de zarpas y vástagos.
• Talud No. 9: Continuar con perforación e instalación de anclajes.
• Puente No. 14: Continuar con excavación de los caisson en el eje 2, dar inicio al armado de acero de refuerzo de los caisson del eje 1.
• Talud 10: Continuar con explanación, perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes. Instalación de geo manto, malla de alta resistencia y guayas longitudinales.
• Puente No. 14A: Continuar con excavaciones para caisson sobre el eje 1 y 2.
• Talud 11: Continuar con explanación, perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes. Instalación de geo manto, malla de alta resistencia y guayas longitudinales.

AMBIENTAL:
• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.
• Seguimiento del trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021.
• Seguimiento divergencia APUS de veda.
• Seguimiento cronograma ambiental tramite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva.
• Seguimiento respuesta a la ANLA sobre pronunciamiento del cambio menor por desplazamiento de eje en el primer kilómetro y Puente 13 A.

SOCIAL:
• Revisión informe contratista
• Acompañamiento reunión propietarios 1%.

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.
• Seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el SG SST del consorcio San Francisco y demás norma aplicable.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SECTOR 1 y 2

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Instalación geo manto y malla de alta resistencia.



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de obra falsa entre ejes 3 y 4.



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Izaje de estructura metálica.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6 de 6

	FECHA	12/11/2025
		(Día / Mes / Año)

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Se lleva a cabo los comités de seguimiento semanal, con el Contratista y se generan compromisos de cumplimiento a las solicitudes contractuales realizadas por Interventoría e INVIAS que se evalúan en la semana siguiente.	FIRMA 
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2.	Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 6

FECHA: 19/11/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 229 del 13/11/2025 al 19/11/2025 — Último Informe Semanal: NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 32 puentes con una longitud total de 2,191 km y un túnel con una longitud total de 0,405 km. Además, se llevará a cabo la rehabilitación de aproximadamente 22 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio de Mallama, Nariño.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,3 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K8+400. Quedan por construir 13,5 kilómetros, que van desde K8+400 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

INTEGRANTES: ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50%; ÚNICA SAS. - 35%; TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5%; HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5%

CONTRATO No.	1111 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 7.857.088.608,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 19.142.911.392,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

INTEGRANTES: HMV INGENIEROS LTDA. 40%; CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30%; GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%

CONTRATO No.	977 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ 2.400.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 50.399.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 71.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 69.626.688.654			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.605.311.346			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.000.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 4.405.316.313			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3.594.683.687			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.656.000.000	$ 107.448.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A):	$ 544.944.728.598,00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9:	$ 376.163.879.468,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 136.372.079.999,41	25,02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 156.384.110.181,00	28,70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 20.012.030.181,60	3,67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 45.320.029.149,00	19,34%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 175.878.521.799,12	28,81%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 201.704.139.330,00	33,04%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 25.825.617.530,88	4,23%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.564.241.158,50	0,26%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.500.000,00	0,003%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Octubre

VALOR FACTURA: $ 4.341.997.351,00 Acta de obra 52

VALOR FACTURA: $ 787.069.717,00 Acta de ajuste 52 Provisional

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Se realiza ajuste de datos financieros teniendo en cuenta la reprogramación número 16 de septiembre de 2025.

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	19 de noviembre de 2025	$ 175.878.521.799,12	28,81%
La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	19 de noviembre de 2025	$ 201.704.139.330,00	33,04%
La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	19 de noviembre de 2025	$ 136.372.079.999,41	25,02%
La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	19 de noviembre de 2025	$ 156.384.110.181,00	28,70%

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a 31 de agosto de 2025	$	201.649.139.330,00	33,03%	Valor programado acumulado a (No incluye anticipo)	31 de agosto de 2025	$	164.128.287.797 26,89%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.16 presentada en el mes de septiembre de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 23.168.585.399	48,27%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 23.130.802.485	48,19%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 185.500.337	0,39%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 185.500.337	0,39%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Septiembre

VALOR FACTURA: $ 837.818.943 Acta de costos 51

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-7375-25 de 29/10/25 Interventoría radica a la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales, Acta de Costos No 51 septiembre de 2025 Contrato 977 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa, la cual dió entrada con número de radicado No.2025E-VUVRAZ-122806 de fecha 23 de octubre de 2025

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	19 de noviembre de 2025	$ 23.168.585.399	48,27%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	19 de noviembre de 2025	$ 23.130.802.485	48,19%

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a	agosto de 2025	$ 20.808.559.087	43,35%
Valor facturado acumulado	agosto de 2025	$ 20.805.209.213	43,34%

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al plan de cargas No. 8 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo 04-7069-25 con fecha 30 de agosto de 2025, radicado 2025E-VUVRAZ-096617

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00
Amortizado $	$ 7.857.088.608,00
Saldo $	$ 19.142.911.392,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	**0,193**
Acumulado:	**0,115**

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ -

FECHA: 19/11/2025 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 25,02% Avance o Atraso Físico % 3,67%

Meta Física Ejecutada % 28,70%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2023	Vigencia 2024	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo Mallama Ricaurte	Total	%
EXPLANACIONES	Km	14,79	0,75%	0,47%	Prog					0,82%
					Ejec	0,391	1,147		1,538	1,14%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	2,03%	1,64%	Prog					2,27%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	2,63%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO	Km	36,86	4,14%	3,54%	Prog					4,65%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	4,92%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	13,86%	4,50%	Prog					14,51%
					Ejec					6,43%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	Km	36,86	0,12%	0,12%	Prog					0,00%
					Ejec					0,09%
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,30%	0,19%	Prog					0,33%
					Ejec					0,63%
TRANSPORTES	Km	14,86	1,04%	0,81%	Prog					1,16%
					Ejec					1,34%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

NOTA: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.52 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible Mallama	Total Disponible Tramo 2 Variante
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		1
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		3
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		1
Excavadora de orugas	2		3
Compactador llantas	2		
Finisher	1		
Carro tanque	-		1
Carro tanque irrigador	-		
Recicladora	-		
Camioneta	-		5
Mini cargador	-		
Motoniveladoras:	2		
Retro cargadores:	-		2
Cargador Frontal	-		1
Vibro compactadores:	2		1
Volquetas:	10		7
Mixer:	-		1
Buldócer:	-		1
Camión Turbo	-		2
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-		1
Equipo de soldadura	-		1
Generador Eléctrico	-		1
Planta Eléctrica (Generación de energía)	-		4
Equipo de oxicorte	-		1
Mezcladora	-		3
Compresor	-		3
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR (Rodillo)	-		
Cortadora de disco (para pavimento)	-		
Camión Grúa	-		2
Motosierra	-		1
Pluma diésel	-		4
Compactador manual (Canguro)	-		1
Vibrador manual para concreto	-		2
Equipo de orugas Beretta para perforación	-		
Unidad hidráulica para obras de construcción	-		
Equipo de orugas FLEXIROCK perforación.			
Equipo de orugas para perforación hidráulica	-		2
Equipo para tensionamiento de anclajes	-		2
Carro Taller	-		
Compactador manual de rodillo	-		
Equipo Topografía	-		3
Total	43	0	61

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Mina Chorlavi	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Reserva especial FTUMAIJAY	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco	San Francisco - Sibundoy	Resolución No. 287 del 2020	
CHORLAVY	San Francisco	Juan Carlos Paredes Benavides	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	X	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESION DE AGUAS, OCUPACION CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Artículo Octavo (8) al Decimo (10).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2025S-VBOG-052787 con recibo 04-6228-25 del 28/07/2025 la SS INVIAS remite respuesta de CONFORMIDAD a los ajustes del balance ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte presentados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025, A la fecha cerrado seguimiento ambiental y entrega a satisfacción del Balance Ambiental.

OBSERVACIONES: De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementacion de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donacion Tamabioy.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**316**	**21**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	275	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	41	8
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	228	12

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 337

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38

FICHAS PREDIALES APROBADAS: 13

AVALÚOS APROBADOS: 6

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:
Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

- Se realiza reunión con líder de integración de interventoría y gerencia de integral para definir entrega de trimestrales pendientes, de acuerdo a la información que falta por entrega por parte del contratista.
- En proceso de revisión de informes de octubre a diciembre de 2023 y enero a diciembre de 2024, presentados por el contratista de acuerdo a requerimientos realizados por la Subdirección de Sostenibilidad.
- En proceso de elaboración de informes trimestrales 15 y 16.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

COMUNICACIONES:

Mediante comunicado Putumayo04-7450-25 del 13/11/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 8 Contingencia Ambiental Talud K7+860 hasta K8+160 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 10/11/2025 el contratista remitió el reporte parcial No. 8 de la contingencia ambiental Talud K7+860 hasta K8+160 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 10/11/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7451-25 del 13/11/2025 dirigido a la GGSO con asunto: Informes Semanales de Interventoría No. 228 Variante San Francisco – Mocoa - Por medio de la presente nos permitimos remitir los Informes Semanales de Interventoría No. 228, correspondientes al periodo entre el 06 de Noviembre de 2025 al 12 de Noviembre de 2025, correspondientes a la supervisión de los contratos de obra No.1111 y 964 de 2021, lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Mediante comunicado Putumayo04-7452-25 del 13/11/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 43 Contingencia Ambiental Talud K7+100 hasta K7+250 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que el contratista remitió el presente reporte vía correo electrónico el día 10/11/2025, una vez revisado y avalado por esta interventoría se procedió a remitir el presente reporte al gestor de la SS INVIAS mediante correo electrónico del 10/11/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7453-25 del 13/11/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 47 Contingencia Ambiental Talud K6+920 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que el contratista remitió el presente reporte vía correo electrónico el día 10/11/2025, una vez revisado y avalado por esta interventoría se procedió a remitir el presente reporte al gestor de la SS INVIAS mediante correo electrónico del 10/11/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7454-25 del 13/11/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 8 Contingencia Ambiental Talud K8+170 hasta K8+300 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 10/11/2025 el contratista remitió el reporte parcial No. 8 de la contingencia ambiental Talud K8+170 hasta K8+300 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 10/11/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

	FECHA	19/11/2025
		(Día / Mes / Año)

Mediante comunicado Putumayo04-7460-25 del 19/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2107-123345 con recibo 04-6749-25M1 del 04/11/2025 con asunto; Respuesta a las comunicaciones Putumayo04-7102-25 "Análisis de Precios Unitario No Previstos OEAMB-17 "Caracterización Fisicoquímica y Microbiológica de Aguas Superficiales" y OEAMB-26 "Caracterización hidrobiológica de aguas superficiales", Putumayo04-7138-25 "Gestión del Plan de Inversión Ambiental" - En atención al comunicado del asunto, nos permitimos solicitar se remita el PLAN DE INVERSION AMBIENTAL Versión 3 con los ajustes y observaciones concertadas en mesa de trabajo realizada el día jueves 13/11/2025 en las oficinas del Consorcio San Francisco y registradas en Acta ambiental No. 82 con fecha del 13/11/2025.

Mediante comunicado Putumayo04-7461-25 del 19/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2093-123279 con recibo 04-6721-25M1 del 28/10/2025 con asunto; Respuesta a la comunicación Putumayo04-7248-25 "Solicitud complemento respuesta Requerimiento No. 8 del Acta de oralidad No. 229 de 2025" - En atención a la comunicación identificada con registro CSF-2093-123279, mediante la cual el Consorcio San Francisco complementa la respuesta al Requerimiento No. 8 del Acta de Oralidad No. 229 de 2025, la interventoría presenta las siguientes consideraciones técnicas sobre la información remitida

Mediante comunicado Putumayo04-7466-25 del 19/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta comunicados con consecutivo CSF-2067-123118 con radicado interno (04-6635-25) del 9 de octubre de 2025, CSF-2105-123311 con radicado interno (04-6743-25) y CSF-2103-123305 con radicado interno (0467410-25) del 30 de octubre de 2025 - Por medio de la presente, se procede a devolver los insumos de notificación de oferta correspondientes a los siguientes documentos, toda vez que no cumplen con los requisitos establecidos para su trámite: 002ID-T2-CMMVSFM, 003ID-T2-CMMVSFM, 004ID-T2-CMMVSFM, 005ID-T2-CMMVSFM, 006ID-T2-CMMVSFM, 007ID-T2-CMMVSFM, 009ID-T2-CMMVSFM, 010ID-T2-CMMVSFM, 012ID-T2-CMMVSFM, 039A-SB-D

Mediante comunicado Putumayo04-7467-25 del 19/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta comunicados con consecutivo CSF-2114-123359 con radicado interno No. 04-6759-25M1, con asunto: "Respuesta al comunicado Putumayo04-7003-25 "solicitud de reconocimiento por incrementos salariales." - Acusamos recibo de su comunicado 04-6759-25 del 5 de noviembre de 2025, mediante el cual expresan su desacuerdo con la negación de reconocimiento de mayores valores por incrementos salariales (SMLMV) y solicitan una mesa de trabajo para analizar la supuesta excepcionalidad de dichos aumentos.

Mediante comunicado Putumayo04-7468-25 del 19/11/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 45 Contingencia Ambiental Talud K7+400 hasta K7+430 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 14/11/2025, el contratista remitió el presente reporte, el cual una vez revisado y avalado por esta interventoría, se procedió a remitir el presente reporte al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 14/11/2025, para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7469-25 del 19/11/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 44 Contingencia Ambiental Talud K7+500 hasta K7+600 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 14/11/2025 el contratista remitió el reporte parcial No. 44 de la contingencia ambiental Talud K7+500 hasta K7+600 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 14/11/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7470-25 del 19/11/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 17 Contingencia Ambiental Talud K7+431 hasta K7+500 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 14/11/2025 el contratista remitió el reporte parcial No. 17 de la contingencia ambiental Talud K7+431 hasta K7+500 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 14/11/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7471-25 del 19/11/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 17 Contingencia Ambiental Talud K6+800 hasta K6+900 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 14/11/2025 el contratista remitió el reporte parcial No. 17 de la contingencia ambiental Talud K6+800 hasta K6+900 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 14/11/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7472-25 del 19/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Traslado Oficio ANLA 20254700954941 del 07/11/2025 con asunto; Resultado de la Tercera verificación preliminar del ICA No. 26 FRENTE SAN FRANCISCO (VPI) - Teniendo en cuenta que mediante correo electrónico del 18/11/2025 se remitió al especialista ambiental del Consorcio San Francisco el oficio del asunto, para que de manera inmediata y prioritaria se realice los ajustes del ICA No. 26 en atención a lo requerido por la ANLA en la lista de chequeo No. 53850 anexa al Oficio ANLA 20254700954941 del 07/11/2025, por medio de la presente para su control trazabilidad y atención se remite Oficio ANLA 20254700954941 del 07/11/2025, quedamos atentos a la pronta remisión de respuesta para su revisión, remisión y radicación por parte de la SS INVIAS a la ANLA.

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

Los días del 13 de noviembre al 19 de noviembre de 2025, se realizan recorridos desde el área técnica para acompañamiento, revisiones y chequeos de desarrollo de actividades en obra en el sector 2.

El día 13 Noviembre de 2025 se realizó mesa de trabajo para realizar ajustes Plan de inversión Ambiental No. 3 y mesa de trabajo para concertación de los formatos de liberación de actividades ambientales ejecutadas y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra del K6+800 hasta K8+600 y zona industrial San Carlos.

El día 14 noviembre de 2025 se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 44 de la contingencia ambiental del talud del K7+500 a K7+600, reporte parcial No. 45 de la contingencia ambiental del talud del K7+400 a K7+430, reporte parcial No. 17 de la contingencia ambiental del talud del K7+431 a K7+500, reporte parcial No. 17 de la contingencia ambiental del talud del K6+800 a K6+900, a la SS INVIAS para posterior radicación en VITAL ANLA, se realizó asistencia a comité técnico No. 156 para socializar los avances de gestión ambiental del proyecto y seguimiento de los compromisos adquiridos y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+750.

El día 15 noviembre de 2025 se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+750.

El día 18 noviembre de 2025 se realizó mesa de trabajo concertación de los formatos de liberación de actividades ambientales ejecutadas, remisión del oficio ANLA 20254700954941 VPI 3 ICA No. 26 al contratista para atención inmediata y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+700.

El día 19 de noviembre de 2025, se realiza asistencia a comité técnico No. 157 con el INVIAS para socializar los avances de gestión ambiental del proyecto y seguimiento a los compromisos adquiridos, se realiza seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+765, Zona Industrial San Carlos y punto de captación Quebrada Solterayaco

El 19 de noviembre de 2025, en las oficinas del DANCP, se llevó a cabo una reunión con el objetivo de verificar el avance del Anexo 1 de la solicitud de procedencia para el proceso de consulta previa. Durante el encuentro, los contratistas 1111 y 964 socializaron los avances, los cuales se encuentran acordes con la estructura definida. No obstante, se solicitó revisar algunos aspectos relacionados con la definición de los alcances. Compromisos: Remitir la solicitud de desistimiento del inicio del proceso consultivo asociado a la Resolución 1188.

El día 19 de noviembre se realizó recorrido en sector 2, se verifico uso de elementos de protección personal durante actividad de armado de zarpa para muro 9 de igual manera se verifica etiquetado de sustancias químicas en este sector, así como también se continua realizando seguimiento a izaje de cargas en puente 12 B.

El 19 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el Comité de Seguimiento Semanal No. 157, con la participación de INVIAS, Interventoría y Contratista. En esta reunión, se realizó un seguimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución de las obras y el avance del proyecto. A continuación, se presentan los compromisos adquiridos:

1. Remisión de cronograma de modificación de licencia, sustracción de reserva y consulta previa. 04-680404-25m1
2. Definir fecha de reunión por área ambiental y social para definir el método de verificación de los avances de los documentos de modificación de licencia ambiental.
3. Reunión con veedurías para el tema de revegetalización con veedurías. 9 am.
4. revisión del pronunciamiento de interventoría respecto a la aprobación de fundaciones del puente 13
5. Definir profundidad de cimentación de puente 14 por profesionales de geología y geotecnia Contratista e Interventoría
6. Visita del profesional en geotecnia de interventoría

AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Sector No.1 K0+000 – K7+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	

Subsector K7+100 – K8+100:

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	Fecha de aprobación: 11/08/2022
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	Fecha de aprobación: 17/01/2023
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	Fecha de aprobación: 22/04/2023
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes.
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	Aprobados 7 de 7 taludes
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	Fecha de aprobación: 03/05/2023
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	Fecha de aprobación: 31/03/2022
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	Aprobados 14 de 14 estructuras entre muros, puentes y New Jersey

Subsector K8+100 – K10+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprbado parcialmente. En atención de observaciones y en revisión	Aprobado 4 estructuras. 27 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra y 4 estructuras en revisión por interventoría
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado parcialmente y en revisión	Aprobado 4 taludes y 9 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En atención de observaciones	En atención de observaciones por contratista de obra
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente y en atención de observaciones	12 estructuras aprobadas y 23 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K10+100 – K12+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	En revisión	En revisión por interventoría
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	En atención de observaciones	Todas las estructuras en atenición de observaciones por contratista de obra
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	En revisión y atención de observaciones	5 taludes en revisión por interventoría y 1 talud en atención de observaciones por contratista de obra

6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En revisión	En revisión por interventoría
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente	2 estructuras aprobadas y 11 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra
Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa			
No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado, por franja licenciada	En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025
3	Estudio de geología para ingeniería		
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		
8	Estudio y diseño de estructuras		

FRENTE SAN FRANCISCO:

ÁREA TÉCNICA:

• Talud del K6+800 MD: Se avanza con la instalación de pernos, drenes, geo manto y malla alta resistencia en la cara del talud de los subsectores 2 y 3, de igual manera, se realiza inyección de lechada en anclajes y tensionamiento de anclajes y guayas.

• Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

• Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades, puente terminado, pendiente realizar construcción del muro de aproximación.

• Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

• Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

• Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

• Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

• Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Se realizaron en algunos días de la semana remoción de material producto del desprendimiento en el talud No.3.

• Talud No. 3 (K7+440 – K7+520 MD): Se continúa con explanación y retiro de material sobre la terraza 5. Se realiza perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada, tensionamiento de anclajes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia sobre el talud de la terraza 5.

• Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): A la fecha se tiene instalada la obra falsa para soporte de estructura metálica. Se está a la espera de avanzar con las actividades del talud 3 para poder realizar la instalación de vigas metálicas.

• Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Se culminó la construcción canal disipador módulo No 4. Terminada su estabilización en un 100%.

• Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Se continúa con instalación de obra falsa entre los ejes 3 y 4. Se continúa con desmonte de formaleta base de viga cabezal eje 2. Se realiza instalación de platinas sobre eje 4. Se realiza instalación de acero y formaleta para topes sísmicos eje 2.

• Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Se realiza instalación de andamios para acceso a viga cabezal eje 2, para continuar con construcción de topes sísmicos.

• Puente No 12B (K7+952 al K8+034): Se realiza izaje de secciones de vigas metálicas entre los ejes 2 y 3. Se continúan con actividades de soldadura sobre estructura metálica. Se realizan pruebas de ultra sonido sobre soldadura.

• Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Finalizado al 100%

• Muro 7 (K7+763 - K7+786): Finalizada la cimentación. Pendiente construcción de zarpas y vástagos.

• Muro 8 (K7+897.03 al K7+949.58): Sin actividades.

• Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Finalizado al 100%

• Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Se realiza instalación de acero de refuerzo y hormigonado de zarpas y vástagos.

• Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes. Se realiza inyección de lechada a anclajes. Se realiza explanación en la parte baja.

• Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Sin actividades.

• Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Se realiza perforación e instalación de anclajes en el sub talud 9.3. Se realiza explanación de avance para localización de pernos de sujeción perimetral. Se realiza instalación de guayas perimetral sobre sub talud 9.2. Se continúa con actividades de instalación de barras auto perforantes sobre sub talud 9.3. Se realiza instalación de geo manto y malla de alta resistencia sobre el sub talud 9.2.

• Puente No. 14 (K8+512 – K8+575): Se continúa con excavación de caisson eje 2.

• Talud 10 (K8+575 – K8+655 M.D): Se continúa con inyección de lechada a anclajes. Se realiza instalación de geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza instalación de guayas longitudinales. Se continúa con perforación e instalación de anclajes. Se realiza perforación e instalación de tubería para drenes.

• Puente No. 14A (K8+660 – K8+700): Se continúa excavación de caisson sobre el eje 2.

• Talud 11 (K8+703 – K8+765 M.D): Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes. Se realiza instalación de geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza construcción de zanjas de coronación.

ÁREA AMBIENTAL:

• Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en la Zona Industrial San Carlos, frente de obra del K6+800 a K8+760.
• Se realizó la revisión, ajuste y remisión de los reportes parciales de las contingencias ambientales del frente San Francisco a la SS INVIAS.
• Se realizó mesa de trabajo para revisión y concertación de los formatos de liberación de actividades ambientales ejecutadas.
• Se realizó la revisión se realiza la revisión del Plan de inversión ambiental versión 3
• Se realizó asistencia a comité técnico No. 156
• Se realizó asistencia a mesa de dialogo participativa con la Contraloría y veeduría ciudadana.

ÁREA SOCIAL:

• Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU), no se recepcionaron PQRs por parte de la comunidad, manteniéndose el registro sin solicitudes pendientes de atención. El contratista avanza en los ajustes a realizar al documento soporte de la solicitud de procedencia de acuerdo con la estructura remitida por la interventoría para atender la reunión del 19 de noviembre con la DANCP.
• El12 de noviembre 2025, se participó de la mesa de dialogo con la contraloría para socializar el avance en los diferentes componentes, quedando como compromisos lo siguiente: Mesa técnica para tratar temas de hidrosiembra, incluyendo informe de avance e inversión, Entrega del informe preliminar de liquidación PMASIS a las veedurías. Entrega de la Resolución 2170 de 2008 y del resumen del proceso de compensaciones ambientales del Contrato 1111, Socialización de los diseños Fase 3 del primer kilómetro (7+100 al 8+100) asignado al Contrato 1111, Informe a las veedurías del avance en la adquisición predial correspondiente a la inversión forzosa no menor al 1%, Entrega a la Contraloría de copia de la solicitud realizada por el CSF para trasladar recursos de la vigencia 2026 a 2025, así como de las respectivas respuestas para realizarse el 20-11-2025.

ÁREA SST:

• El día 13 de noviembre de 2025: Se realizó revisión documental. Se realizó acompañamiento durante inicio a instalación de estoperoles en Pr 48+360 de la vía 1003. Se verifico uso de equipos de alturas durante actividades de estabilización de talud 11, así como también se realizó seguimiento a condiciones de seguridad durante izaje de cargas en sector de puente 12 B.
• El día 14 de noviembre de 2025: Se realizó revisión documental. Se realizó charla de convivencia laboral con acompañamiento del padre Dany Barreto de Confamiliar, durante la charla se trató temas como el respeto entre compañeros de trabajo y cómo manejar el estrés laboral en nuestra vida personal. Se asistió a comité de obra No. 156.
• El día 18 de noviembre de 2025. Se realizó revisión documental. Se realizó capacitación de riesgo biológico con el personal de interventoría durante la cual se trató los principios de bioseguridad, medidas de prevención frente a la picadura de abejas, avispas y abejorros, escorpiones y accidente ofídico.
• El día 19 de noviembre de 2025. Se realizó revisión documental. Se asistió a comité de obra No. 157. Se continua realizando seguimiento a condiciones de seguridad durante instalación de estoperoles en Pr 48+360 de la vía 1003.

ÁREA PREDIAL:

• Se realizó remitieron oficios para las revisión de los avalúos comerciales de los predios y mejoras 001ID-T2-CMMVSFM, 002ID-T2-CMMVSFM, 003ID-T2-CMMVSFM, 004ID-T2-CMMVSFM, 005ID-T2-CMMVSFM, 006ID-T2-CMMVSFM, 008ID-T2-CMMVSFM, 009ID-T2-CMMVSFM, 010ID-T2-CMMVSFM, 011ID-T2-CMMVSFM, 012ID-T2-CMMVSFM y 039A SB. Enlace de consulta INSUMOS TECNICOS Y JURIDICOS CTO1111, a los cuales se les dio visto de conformidad están en elaboración de contratos de compraventa de mejoras.

• Se cuenta un total de 38 predios, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.
• Actualmente se tienen identificados 10 predios para cumplir con la inversión del 1% para los cual se realizó a revisión de los insumos técnicos y jurídicos, presentándose dificultad en la identificación física por cuanto el IGAC tiene disponibles los polígonos catastrales o no se ha generado su formación, CORPOAMAZONÍA apoya con el suministro de información al respecto la cual se validó obteniendo la totalidad de los polígonos.

*Se cuenta con liberación predial de los tramos K7+500 a K12+696 y K18+019 a K18+909, mediante la suscripción de los permisos de intervención voluntarios:

AVANCE DISPONIBILIDAD PREDIAL		AVANCE LONGITUD PREDIAL	
No. De predios disponibles	15	Longitud disponible	6.028,36 Km

Numero del contrato	Valor inicial para gestión predial	Valor Final para gestión predial	Numero de predios requeridos	Numero de predios adquiridos	numero de predios disponibles	Numero de predios en expropiación	Valor de los recursos ejecutados	Efectuar un breve comentario del estado de la gestión predial.
1111 del 2021	$ 21.925.085.689	0	38	0	15	0	$ 0	Teniendo en cuenta que la aprobación de los diseños se realizo por parte de la Interventoría en el mes de junio del 2023, El Consorcio San

* Respecto al Plan de inversión y cronograma predial, estos dos insumos se encuentran aprobados por Interventoría.
* Con oficio Putumayo04-5759-24, Interventoría remite a Invias el plan de inversión y el cronograma predial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
• Talud del K6+800: Continuar con la instalación de anclajes geomanto, drenes y malla como elementos de estabilización en subsectores 2 y 3 de la cara del talud.
• Puente 9A: Sin actividades programadas.
• Muro No. 3: Continuar con el retiro del material sobrante del talud 3.
• Talud No. 3: Continuar con explanaciones y retiro de material excavado. Continuar con perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia.
• Puente No. 11: Iniciar con montaje de súper estructura de la luz No.2.
• Puente No. 12: Continuar con armado de apoyos intermedios entre los ejes 3 y 4. Realizar hormigonado de topes sísmicos sobre el eje 2.
• Puente No. 12A: Realizar instalación de apoyos intermedios entre los ejes 2 y 3. Realizar construcción de topes sísmicos.
• Muro No. 8: Continuar con armado de acero y hormigonado de vástagos y New Jersey.
• Puente No. 12B: Continuar con trabajos de soldadura e izaje de estructura metálica.
•Talud No. 8: Continuar con instalación de barras auto perforantes, geo manto y malla de alta resistencia. Inyección de lechada y tensionamiento de anclajes.
• Puente No. 13:Iniciar instalación de acero de refuerzo para los caisson 1 y 3.
• Muro 9: Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado de zarpas y vástagos.
• Talud No. 9: Continuar con perforación e instalación de anclajes.
• Puente No. 14: Continuar con excavación de los caisson en el eje 2, dar inicio al armado de acero de refuerzo de los caisson del eje 1.
• Talud 10: Continuar con explanación, perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes. Instalación de geo manto, malla de alta resistencia y guayas longitudinales.
• Puente No. 14A: Continuar con excavaciones para caisson eje 2.
• Talud 11: Continuar con explanación, perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes. Instalación de geo manto, malla de alta resistencia y guayas longitudinales.


AMBIENTAL:
• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.
• Seguimiento del trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021.
• Seguimiento divergencia APUS de veda.
• Seguimiento cronograma ambiental tramite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva.
• Seguimiento respuesta a la ANLA sobre pronunciamiento del cambio menor por desplazamiento de eje en el primer kilómetro y Puente 13 A.
• Respuesta VPI 3 ICA No. 26

SOCIAL:
• Reunión con veedurías la atención de compromisos.
• Revisión documental

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.
• Seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el SG SST del consorcio San Francisco y demás norma aplicable.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



SECTOR 1 y 2

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Perforación e instalación de anclajes.



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Izaje de estructura metálica.



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Perforación e instalación de anclajes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6 de 6

	FECHA	19/11/2025 (Día / Mes / Año)

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Se lleva a cabo los comités de seguimiento semanal, con el Contratista y se generan compromisos de cumplimiento a las solicitudes contractuales realizadas por Interventoría e INVIAS que se evalúan en la semana siguiente.	FIRMA
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2.	Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 6

FECHA: 26/11/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 230 del 20/11/2025 al 26/11/2025 — Último Informe Semanal: NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 32 puentes con una longitud total de 2,191 km y un túnel con una longitud total de 0,405 km. Además, se llevará a cabo la rehabilitación de aproximadamente 22 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio de Mallama, Nariño.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,3 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K8+400. Quedan por construir 13,5 kilómetros, que van desde K8+400 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

INTEGRANTES: ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50%; ÚNICA SAS. - 35%; TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5%; HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5%

CONTRATO No.	1111 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 7.894.753.608,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 19.105.246.392,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

INTEGRANTES: HMV INGENIEROS LTDA. 40%; CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30%; GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%

CONTRATO No.	977 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ 2.400.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 50.399.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 71.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 70.723.710.851			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 508.289.149			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.000.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 4.405.316.313			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3.594.683.687			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.656.000.000	$ 107.448.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A):	$ 544.944.728.598,00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9:	$ 376.163.879.468,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 137.936.321.157,91	25,31%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 156.401.610.181,00	28,70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 18.465.289.023,09	3,39%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 44.474.814.202,00	18,98%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 178.006.288.858,87	29,16%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 200.876.424.383,00	32,91%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 22.870.135.524,13	3,75%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.564.241.158,50	0,26%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.500.000,00	0,003%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Octubre

VALOR FACTURA: $ 4.856.967.683,00 Acta de obra 52 y Social

VALOR FACTURA: $ 1.369.121.582,00 Acta de ajuste 52 Provisional

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Se realiza ajuste de datos financieros teniendo en cuenta la reprogramación número 16 de septiembre de 2025. Se realiza ajuste con datos del acta de obra 52 corregida y radicada

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	26 de noviembre de 2025	$	178.006.288.858,87	29,16%	
La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	26 de noviembre de 2025	$	200.876.424.383,00	32,91%	
La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	26 de noviembre de 2025	$	137.936.321.157,91	25,31%	
La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	26 de noviembre de 2025	$	156.401.610.181,00	28,70%	
Detalle información financiera:					
Valor facturado acumulado a 31 de agosto de 2025	$ 202.783.826.527,00	33,22%	Valor programado acumulado a (No incluye anticipo)	31 de agosto de 2025	$ 164.128.287.797 26,89%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.16 presentada en el mes de septiembre de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 23.354.085.736	48,65%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 23.232.189.957	48,40%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 185.500.337	0,39%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 185.500.337	0,39%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Septiembre

VALOR FACTURA: $ 837.818.943 Acta de costos 51

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-7375-25 de 29/10/25 Interventoría radica a la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales, Acta de Costos No 51 septiembre de 2025 Contrato 977 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa, la cual dió entrada con número de radicado No.2025E-VUVRAZ-122806 de fecha 23 de octubre de 2025

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	26 de noviembre de 2025	$	23.354.085.736	48,65%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	26 de noviembre de 2025	$	23.232.189.957	48,40%
Detalle información financiera:				
Valor programado acumulado a	agosto de 2025		$ 20.808.559.087	43,35%
Valor facturado acumulado	agosto de 2025		$ 20.805.209.213	43,34%

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al plan de cargas No. 8 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo 04-7069-25 con fecha 30 de agosto de 2025, radicado 2025E-VUVRAZ-096617

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00
Amortizado $	$ 7.894.753.608,00
Saldo $	$ 19.105.246.392,00

	INDICADOR I/C
En el mes:	**0,172**
Acumulado:	**0,116**

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 25,31% Avance o Atraso Físico % 3,39%

Meta Física Ejecutada % 28,70%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2023	Vigencia 2024	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo Mallama Ricaurte	Total	%
EXPLANACIONES	Km	14,79	0,75%	0,47%	Prog					0,82%
					Ejec	0,391	1,147		1,538	1,14%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	2,03%	1,64%	Prog					2,27%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	2,63%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO	Km	36,86	4,14%	3,54%	Prog					4,65%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	4,92%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	13,86%	4,50%	Prog					14,51%
					Ejec					6,43%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	Km	36,86	0,12%	0,12%	Prog					0,00%
					Ejec					0,09%
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,30%	0,19%	Prog					0,33%
					Ejec					0,63%
TRANSPORTES	Km	14,86	1,04%	0,81%	Prog					1,16%
					Ejec					1,34%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

NOTA: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.52 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible Mallama	Total Disponible Tramo 2 Variante
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		1
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		3
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		1
Excavadora de orugas	2		3
Compactador llantas	2		
Finisher	1		
Carro tanque	-		1
Carro tanque irrigador	-		
Recicladora	-		
Camioneta	-		5
Mini cargador	-		
Motoniveladoras:	2		
Retro cargadores:	-		2
Cargador Frontal	-		1
Vibro compactadores:	2		1
Volquetas:	10		7
Mixer:	-		1
Buldócer:	-		1
Camión Turbo	-		2
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-		1
Equipo de soldadura	-		1
Generador Eléctrico	-		1
Planta Eléctrica (Generación de energía)	-		4
Equipo de oxicorte	-		1
Mezcladora	-		3
Compresor	-		3
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR (Rodillo)	-		
Cortadora de disco (para pavimento)	-		
Camión Grúa	-		2
Motosierra	-		1
Pluma diésel	-		4
Compactador manual (Canguro)	-		1
Vibrador manual para concreto	-		2
Equipo de orugas Beretta para perforación	-		
Unidad hidráulica para obras de construcción	-		
Equipo de orugas FLEXIROCK perforación.			
Equipo de orugas para perforación hidráulica	-		2
Equipo para tensionamiento de anclajes	-		2
Carro Taller	-		
Compactador manual de rodillo	-		
Equipo Topografía	-		3
Total	43	0	61

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	Mina Chorlavi	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	Reserva especial FTUMAIJAY	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

OBSERVACIONES:

FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco	San Francisco - Sibundoy	Resolución No. 287 del 2020	
CHORLAVY	San Francisco	Juan Carlos Paredes Benavides	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	X	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESION DE AGUAS, OCUPACION CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Artículo Octavo (8) al Decimo (10).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2025S-VBOG-052787 con recibo 04-6228-25 del 28/07/2025 la SS INVIAS remite respuesta de CONFORMIDAD a los ajustes del balance ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte presentados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025, A la fecha cerrado seguimiento ambiental y entrega a satisfacción del Balance Ambiental.

OBSERVACIONES: De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementacion de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donacion Tamabioy.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**318**	**21**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	278	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	42	8
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	228	12

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 339

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38

FICHAS PREDIALES APROBADAS: 15

AVALÚOS APROBADOS: 6

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:
Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

• En proceso de revisión de informes de octubre a diciembre de 2023 y enero a diciembre de 2024, presentados por el contratista de acuerdo a requerimientos realizados por la Subdirección de Sostenibilidad.
• En proceso de elaboración de informe trimestral 16.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

COMUNICACIONES:

Mediante comunicado Putumayo04-7477-25 del 20/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Traslado Oficio ANLA 20254700952041 del 07/11/2025 con asunto; Resultado verificación preliminar del ICA No. 27 FRENTE SAN FRANCISCO (VPI) - Teniendo en cuenta que mediante correo electrónico del 19/11/2025 se remitió al especialista ambiental del Consorcio San Francisco el oficio del asunto, para que de manera inmediata y prioritaria se realice los ajustes del ICA No. 27 en atención a lo requerido por la ANLA en la lista de chequeo No. 53816 anexa al Oficio ANLA 20254700952041 del 07/11/2025, por medio de la presente para su control trazabilidad y atención se remite Oficio ANLA 20254700952041 del 07/11/2025, quedamos atentos a la pronta remisión de respuesta en los tiempos establecidos por la autoridad ambiental (1 mes) a partir del radicado al INVIAS con fecha del 10/11/2025, por consiguiente se establece como plazo máximo de entrega al 01/12/2025 para su revisión, remisión y radicación por parte de la SS INVIAS a la ANLA.

Mediante comunicado Putumayo04-7478-25 del 20/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Solicitud restauración morfológica y paisajística de los pasos provisionales de Puente 9, 9A, 10 y 11 - Teniendo en cuenta que los pasos provisionales de los Puentes 9, 9A, 10 y 11 se encuentran inactivos se solicita de manera inmediata iniciar con las actividades de restauración morfológica y paisajística, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas en la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 2170 de 2008 en cuanto al área de sustracción temporal de la Reserva Forestal protectora de la Cuenta alta del Rio Mocoa (RFPCARM), por consiguiente solicitamos se remita a esta interventoría el cronograma de las actividades de restauración para seguimiento por parte de la interventoría.

Mediante comunicado Putumayo04-7480-25 del 20/11/2025 dirigido a la GGSO con asunto: Informes Semanales de Interventoría No. 229 Variante San Francisco – Mocoa - Por medio de la presente nos permitimos remitir los Informes Semanales de Interventoría No. 229, comprendido al periodo entre el 13 al 19 de noviembre de 2025, correspondientes a la supervisión de los contratos de obra No.1111 y 964 de 2021, lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Mediante comunicado Putumayo04-7483-25 del 21/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: APREMIO No. 1: Requerimiento Perentorio por Incumplimiento Contractual – Área de Sostenibilidad - La Interventoría, en el marco de sus funciones de vigilancia y control establecidas en el Contrato No. 977 de 2021 y en cumplimiento del Manual de Interventoría de Obra Pública vigente, tiene la potestad de exigir el cabal cumplimiento de las obligaciones de control técnico, administrativo, financiero y jurídico en la ejecución del contrato de obra. En Contrato de Obra No. 1111 de 2021 establece en su CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA que los documentos como el Pliego de Condiciones, Apéndices, Adendas y Anexos (incluyendo el Anexo Técnico) forman parte integral del acuerdo, produciendo sus mismos efectos jurídicos y obligacionales.

Mediante comunicado Putumayo04-7486-25 del 24/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2133-123476 con recibo 04-6828-25M1 del 05/11/2025 con asunto; Respuesta comunicación Putumayo04-7373-25, Auto 7878 del 24 septiembre de 2024 “Cobro por seguimiento” - En atención al comunicado del asunto, nos permitimos confirmar la realización de la mesa de trabajo para el día Jueves 27/11/2025 a las 8 am, por plataforma virtual TEAMS, con el propósito de realizar las aclaraciones de las justificaciones descritas en su comunicado del asunto.

Mediante comunicado Putumayo04-7487-25 del 24/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2124-123431 con recibo 04-6804-25M1 del 12/11/2025 con asunto; Respuesta a sus comunicado Putumayo04-7414-25, con Asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2089-123258 con recibo 04-6708-25M1 del 27/10/2025 con asunto; Respuesta con alcance al comunicado Putumayo04-7315-25, atención de observaciones por parte de interventoría a la versión 4 del cronograma para la modificación de la Licencia Ambiental 2170 - En atención al comunicado del asunto y teniendo en cuenta que mediante correo electrónico del 20/11/2025 el contratista remitió el ajuste respecto a "Fila 33 - Capitulo 2.3 Descripción Del Proyecto, donde se ajusta la Fecha final a 23/03/26.", esta interventoría se permite emitir CONCEPTO DE APROBACION del cronograma para la modificación de la Licencia y sustracción de reserva forestal, de igual manera se solicita al contratista continuar con la socialización de los avances en los comités técnicos como lo requirió el INVIAS.

Mediante comunicado Putumayo04-7488-25 del 24/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2117-123410 con recibo 04-6795-25M1 del 11/11/2025 con asunto; Respuesta a su comunicación Putumayo04-7296-25, con asunto: Solicitud de información pendientes ambientales requerida por el INVIAS - En atención al comunicado del asunto y con el fin de concluir la solicitud del INVIAS quedamos atentos a la remisión del cronograma de cumplimiento de cada obligación programada para el 3 de diciembre de 2025, con el fin de revisar los documento y posterior remisión a la entidad.

Mediante comunicado Putumayo04-7489-25 del 24/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2111-123349 con recibo 04-6754-25M1 del 04/11/2025 con asunto; RESPUESTA A SUS COMUNICADOS PUTUMAYO04-7327-25 Y PUTUMAYO04-7328-25, CON ASUNTO: CAMBIOS MENORES DE TALUD 10 Y TALUD 11 - En atención al comunicado del asunto, y teniendo en cuenta que en su comunicado indican que "nos permitimos informarle que realizaremos una revisión detallada del expediente LAM1358, el cual reposa en las dependencias de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, con el propósito de verificar que no existan diseños detallados de obras de estabilización a lo largo del corredor vial Frente San Francisco" nos permitimos solicitar los resultados de la revisión del expediente LAM 1358 respecto a los diseños de los taludes No. 10 y No. 11.

Mediante comunicado Putumayo04-7490-25 del 24/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2110-123348 con recibo 04-6752-25M1 del 04/11/2025 con asunto; Respuesta a sus comunicados Putumayo04-7219-25 y Putumayo04-7285-25, Con asunto: Regularización de las áreas intervenidas por fuera de la franja ambiental o polígono sustraído en el marco de la atención de las contingencias. Respuesta a su comunicado CSF-2122-123423 con recibo 04-6803-25M1 del 11/11/2025 con asunto; Respuesta a sus comunicados Putumayo04-7293-25 del 16 de octubre de 2025. Con asunto: Regularización de obras y actividades realizadas en el marco de la atención de las contingencias - En atención a los comunicados del asunto nos permitimos manifestar que en relación con el trámite de regularización de áreas ante la Dirección de Bosques, Biodiversidad y servicios Ecosistemicos (DBBSE), es fundamental considerar que, si bien el Consorcio San Francisco es actualmente el titular de la sustracción de la Reserva Forestal por el frente San Francisco, es importante resaltar que durante la titularidad del INVIAS se presentaron contingencias ambientales por el frente San Francisco. Por ende, y tal como se indica en el numeral 4 de su comunicación (CSF-2110-123348), donde se señala que "(…)

Mediante comunicado Putumayo04-7491-25 del 24/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2109-123347 con recibo 04-6751-25M1 del 04/11/2025 con asunto; Respuesta a la comunicación Putumayo04-7283-25 "Remisión oficio 2025S-VBOG-074973 con asunto; Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-099853 (Putumayo04-7096-25) del 8 de septiembre de 2025 Divergencia" - En atención al comunicado del asunto, nos permitimos informar que mediante comunicado Putumayo04-7412-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-125570 del 05/11/2025 se remitió traslado de oficio 2025S-VBOG-074973 a la Dirección Territorial Putumayo INVIAS, mediante el cual la SS INVIAS emite su concepto respecto a la solicitud del contratista de reconocimiento económico dentro de la Bolsa de gestión ambiental, social y predial del contrato 111 de 2021 de la actualización del inventario forestal, de igual manera en cumplimiento al Anexo técnico Numeral 13.25 Mitigación de impactos contractuales - Supervisor del Contrato. "(…)

Mediante comunicado Putumayo04-7492-25 del 24/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta al comunicado CSF-2132-123475 con radicado interno 04-6829-25 Ajustes a los documentos de cambios al PAP bajo Resolución 1001 de 2022, en el marco de modificación de Licencia Ambiental N° 2170 de 2008 - En atención al documento remitido y una vez realizada la revisión correspondiente, esta interventoría informa que los ajustes efectuados atienden de manera adecuada las
observaciones previamente formuladas, evidenciándose que el contenido cumple con los parámetros y lineamientos establecidos en los Términos de Referencia del ICANH.

Mediante comunicado Putumayo04-7493-25 del 24/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2119-123412 con recibido interno 04-6799-25 del 11-11-2025, con asunto "Respuesta a oficio Putumayo 04-6514-25 con número de radicado 208779, con asunto: "Elaboración del diseño geométrico a Fase III del trazado definitivo de la alternativa presentada en la Fase II del Proyecto de la Vía San Francisco –Mocoa" No Necesidad de nueva Versión DG fase III Alternativa - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente al Diseño Geométrico FASE III del K11+750 al K22+520 alternativa, ratifica lo indiciado en el comunicado Putumayo04-6514-25 del pasado 7-05-2025 respecto a que el Diseño Geométrico que corresponde a dicha alternativa, por instrucción de la entidad contratante fue cerrado con el comunicado antes citado.

Mediante comunicado Putumayo04-7494-25 del 24/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Solicitud de programación de actividades de obra por festividades de fin de año 2025 e inicio de 2026. Contrato 1111 de 2021 - Esta Interventoría, en cumplimiento de sus funciones de seguimiento, control y supervisión de la ejecución del Contrato de Obra No. 1111 de 2021, y en consideración al próximo periodo de festividades de fin de año 2025 e inicio de 2026, solicita formalmente la siguiente documentación, con el objetivo de garantizar la continuidad de la ejecución del proyecto y mantener las condiciones de seguridad en las zonas de trabajo, solicitamos remitir la programación detallada de actividades para el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2025 y el 15 de enero de 2026.

Mediante comunicado Putumayo04-7495-25 del 24/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta al comunicado CSF-2130-123473 con radicado interno 04-6826-25 Informes de seguimiento a la Gestión Social vigencia octubre 2025 - Revisados los ajustes entregados en el comunicado referido en el asunto, esta interventoría emite concepto de aprobación, teniendo en cuenta que los soportes presentados corresponden de manera adecuada a la información reportada en el Balance Social del proyecto. Lo anterior permite evidenciar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental – PMA, particularmente en lo relacionado con la trazabilidad documental y la verificación de las actividades ejecutadas en el componente social.

Mediante comunicado Putumayo04-7496-25 del 24/11/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 6 Contingencia Ambiental No. 10 Talud K0+900 hasta K1+240 Sector 1 Frente San Francisco, contrato 1111 de 2021 - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 21/11/2025, el contratista remitió el presente reporte, el cual una vez revisado y avalado por esta interventoría, se procedió a remitir el presente reporte al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 21/11/2025, para su radicación en página VITAL ANLA en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7497-25 del 24/11/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 28 Contingencia Ambiental Talud K7+750 a K7+850 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 20/11/2025 el contratista remitió el reporte parcial No. 28 de la contingencia ambiental Talud K7+750 a K7+850 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 20/11/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7502-25 del 25/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2128-123441 con recibo 04-6813-25M1 del 13/11/2025 con asunto; Respuesta a su comunicado putumayo04-7420-25 con asunto: respuesta a su comunicado csf-2115-123366 con recibo 04-6761-25m1 del 05/11/2025 con asunto; entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de octubre del 2025 - En atención al comunicado del asunto, y teniendo en cuenta que se remiten los ajustes solicitados por la interventoría mediante comunicado putumayo04-7420-25, esta interventoría se permite manifestar el CONCEPTO DE APROBACIÓN del Informe mensual ambiental de PMA mes de Octubre de 2025. De igual manera reiteramos que los formatos MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de cumplimiento actos administrativos y MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA, deben ser actualizados y ajustados de acuerdo a lo requerido en el Instructivo de Gestión Social y Ambiental del Nuevo Manual de Interventoría adoptado mediante Resolución 319 de 2022 y acorde a las necesidades del proyecto en cada periodo de reporte.

Mediante comunicado Putumayo04-7508-25 del 26/11/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Respuesta a su comunicado 2025S-VBOG-084822 con recibo 04-6786-25 del 10/11/2025 con asunto; Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-118799 (Putumayo04-7332-25) de 21 de octubre de 2025. Reporte Solicitud de Reembolso pago Auto 7878 del 24 septiembre de 2024. CO 1111 de 2021- En atención al comunicado del asunto nos permitimos remitir respuesta de la siguiente manera: OBSERVACION SS Sin embargo, respecto de lo que menciona la interventoría: (…) "una vez revisadas las justificaciones presentadas por el consorcio San Francisco la interventoría considera viable realizar el reembolso, por consiguiente de manera conjunta se requiere el aval de la SS INVIAS e indicar el procedimiento contractual para realizarlo"(…)

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

Los días del 20 de noviembre al 26 de noviembre de 2025, se realizan recorridos desde el área técnica para acompañamiento, revisiones y chequeos de desarrollo de actividades en obra en el sector 2.

El día 20 Noviembre de 2025 se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 28 de la contingencia ambiental del talud del K7+750 a K7+850 para posterior radicación en VITAL ANLA, se realiza ajustes al cronograma de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva forestal y y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra del K6+800 a K8+760.

El día 21 de noviembre se realizó recorrido en sector 2 en conjunto con coordinador SST de contratista durante el recorrido se verifico condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo, se recomienda el uso correcto de los equipos de alturas para prevenir accidentes laborales durante trabajo en alturas.

El día 22 noviembre de 2025 se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en la Zona Industrial San Carlos.

El día 24 noviembre de 2025 se realizó mesa de trabajo para seguimiento de los ajustes de la VPI 3 ICA No. 26 y VPI del ICA 27, se realiza actualización de la matriz de pendientes ambientales del proyecto y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+780.

El día 25 noviembre de 2025 se realizó mesa de trabajo con la veeduría ciudadana para revisión de la actividad de revegetalizacion de taludes y compensaciones ambientales de la licencia ambiental y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+700 y Punto de captación de aguas en la Quebrada Solterayaco.

El 25 de noviembre 2025 , se realizó la reunión para dar cumplimiento a los compromisos con las veedurías ciudadanas contemplados el 12 de noviembre con contraloría departamental donde se socializó el diseño de primer kilómetro y el tema de hidro-siembra como también se informó que se remitirá la información correspondiente a los otros compromisos de manera formal.

El día 26 de noviembre de 2025, se realiza asistencia a comité técnico No. 158 con el INVIAS para socializar los avances de gestión ambiental del proyecto y seguimiento a los compromisos adquiridos, se realiza seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+765, Zona Industrial San Carlos y punto de captación Quebrada Solterayaco

El 26 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el Comité de Seguimiento Semanal No. 158, con la participación de INVIAS, Interventoría y Contratista. En esta reunión, se realizó un seguimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución de las obras y el avance del proyecto. A continuación, se presentan los compromisos adquiridos:

1. Radicación de 2 capítulos relacionados con la modificación de licencia ambiental objetivos y generalidades.
2. Mesa de trabajo para revisar pronunciamiento de interventoría respecto a fundaciones del puente 13. 10 am
3. Entrega a interventoría del cambio menor puente 14A
4. Mesa de trabajo predial para revisar temas pendientes
5. Mesa de trabajo Intervenciones sector 1
6. Entrega costo estimado intervenciones sector 1

AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Sector No.1 K0+000 – K7+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	

Subsector K7+100 – K8+100:

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	Fecha de aprobación: 11/08/2022
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	Fecha de aprobación: 17/01/2023
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	Fecha de aprobación: 22/04/2023
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes.
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	Aprobados 7 de 7 taludes
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	Fecha de aprobación: 03/05/2023
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	Fecha de aprobación: 31/03/2022
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	Aprobados 14 de 14 estructuras entre muros, puentes y New Jersey

Subsector K8+100 – K10+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprbado parcialmente. En atención de observaciones y en revisión	Aprobado 4 estructuras. 27 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra y 4 estructuras en revisión por interventoría
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado parcialmente y en revisión	Aprobado 4 taludes y 9 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En atención de observaciones	En atención de observaciones por contratista de obra
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente y en atención de observaciones	12 estructuras aprobadas y 23 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K10+100 – K12+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	

2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	En revisión	En revisión por interventoría
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	En atención de observaciones	Todas las estructuras en atenición de observaciones por contratista de obra
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	En revisión y atención de observaciones	5 taludes en revisión por interventoría y 1 talud en atención de observaciones por contratista de obra
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En revisión	En revisión por interventoría
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente	2 estructuras aprobadas y 11 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra
Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa			
No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado, por franja licenciada	En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025
3	Estudio de geología para ingeniería		
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		
8	Estudio y diseño de estructuras		

FRENTE SAN FRANCISCO:

ÁREA TÉCNICA:

• Talud del K6+800 MD: Se avanza con la instalación de pernos, drenes, geo manto y malla alta resistencia en la cara del talud de los subsectores 2 y 3, de igual manera, se realiza inyección de lechada en anclajes y tensionamiento de anclajes y guayas.

• Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

• Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades, puente terminado, pendiente realizar construcción del muro de aproximación.

• Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

• Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

• Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

• Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

• Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Se realizaron en algunos días de la semana remoción de material producto del desprendimiento en el talud No.3.

• Talud No. 3 (K7+440 – K7+520 MD): Se continúa con perforación e instalación de anclajes en la terraza 4. Se realiza tensionamiento de anclajes en la terraza 5. Se realiza instalación de guaya perimetral sobre la terraza 6. Se inicia con construcción de cuneta sobre la berma de la terraza 5. Se continúa con explanación sobre la terraza 4 y desalojo de material de explanación. Se realiza inyección de lechada sobre anclajes instalados en la terraza 4.

• Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): A la fecha se tiene instalada la obra falsa para soporte de estructura metálica. Se está a la espera de avanzar con las actividades del talud 3 para poder realizar la instalación de vigas metálicas.

• Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Se culminó la construcción canal disipador módulo No 4. Terminada su estabilización en un 100%.

• Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Se continúa con instalación de obra falsa entre los ejes 3 y 4. Se continúa con desmonte de formaleta base de viga cabezal eje 2. Se inicia con instalación de formaleta base para construcción de vigas entre ejes 3 y 4. Se inicia con conformación de piso para plataforma sobre la que se instalará la obra falsa entre los ejes 1 y 2.

• Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Se realiza instalación de formaleta para topes sísmicos sobre viga cabezal eje 2. Se realiza fundición de grouting sobre pedestales de la viga cabezal eje 2.

• Puente No 12B (K7+952 al K8+034): Se continúa con actividades de izaje de estructura metálica y trabajos de soldadura. Se realiza pruebas de ultra sonido sobre cordones de soldadura.

• Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Finalizado al 100%

• Muro 7 (K7+763 - K7+786): Finalizada la cimentación. Pendiente construcción de zarpas y vástagos.

• Muro 8 (K7+897.03 al K7+949.58): Sin actividades.

• Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Finalizado al 100%

• Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Se realiza instalación de acero de refuerzo y hormigonado de zarpas y vástagos.

• Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Se realiza perforación e instalación de anclajes para sujeción perimetral al final del talud. Se realiza instalación de guaya longitudinal.

• Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Se inicia con instalación de acero de refuerzo para caisson 1 en el eje 1.

• Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Se realiza perforación e instalación de anclajes en el sub talud 9.3. Se realiza explanación de avance para localización de pernos de sujeción perimetral. Se realiza instalación de guayas perimetral sobre sub talud 9.2. Se continúa con actividades de instalación de barras auto perforantes sobre sub talud 9.3. Se realiza instalación de geo manto y malla de alta resistencia sobre el sub talud 9.2.

• Puente No. 14 (K8+512 – K8+575): Sin actividades.

• Talud 10 (K8+575 – K8+655 M.D): Se realiza instalación de geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza perforación e instalación de anclajes. Se continúa con explanación de avance. Se realiza perforación e instalación de tubería para drenes. Se realiza inyección de lechada sobre anclajes. Se realiza instalación de guaya longitudinal y platinas sobre anclajes.

• Puente No. 14A (K8+660 – K8+700): Se continúa excavación de caisson sobre los ejes 1 y 2.

• Talud 11 (K8+703 – K8+765 M.D): Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes. Se realiza instalación de geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza construcción de zanjas de coronación.

ÁREA AMBIENTAL:

• Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en la Zona Industrial San Carlos, frente de obra del K6+800 a K8+760.
• Se realizó la revisión, ajuste y remisión de los reportes parciales de las contingencias ambientales del frente San Francisco a la SS INVIAS.
• Se realizó mesa de trabajo para revisión y avances de los ajustes de las VPI de los ICAS 26 y 27.
• Se realizó la revisión se realiza la revisión del reembolso del Auto 7878 de 2024
• Se realizó asistencia a comité técnico No. 157
• Se realizó asistencia a mesa de trabajo con la veeduría ciudadana.

ÁREA SOCIAL:

• Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU), no se recepcionaron PQRs por parte de la comunidad, manteniéndose el registro sin solicitudes pendientes de atención.
• Se dio revisión a los ajustes del informe mensual y mediante comunicado 04-7495-25 se da concepto de aprobación para la trazabilidad del contratista.
• Se hizo la revisión de los ajustes a los documentos de cambios al PAP bajo Resolución 1001 de 2022, en el marco de modificación de Licencia Ambiental N° 2170 de 2008, mediante comunicado 04-7492-25 para que se continúe con el proceso ante el ICANH.
• El 26 de noviembre se remitió a las veedurías ciudadanas la información documental correspondiente a los compromisos adquiridos durante la mesa de participación ciudadana realizada con la Contraloría. Con esta entrega se da cumplimiento al 100% de los compromisos establecidos en dicho espacio de participación, garantizando l el seguimiento adecuado a las solicitudes realizadas por los actores sociales.

ÁREA SST:

• El día 20 de noviembre de 2025: Se realizó revisión documental. Se realizó acompañamiento durante entrega de instalación de estoperoles en Pr 48+360 de la vía 1003.
• El día 21 de noviembre de 2025: Se realizó revisión documental. Se realizó capacitación con el personal de interventoría en prevención de accidentes durante trabajo en alturas, durante la cual se trató conceptos básicos de trabajo en alturas, sistemas de acceso, sistemas contra caídas y cálculo de caída libre.
• El día 22 de noviembre de 2025: Se realizó revisión documental. El contratista realizó capacitación y simulacro de uso de camilla Helicoportada en izaje.
• El día 26 de noviembre de 2025. Se realizó revisión documental. Se realizo la reunión mensual del Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo durante la cual se verifico cumplimiento de los compromisos anteriores de la siguiente manera: -Solicitar una capacitación de investigación de accidentes para los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo: Se realizo el día 11 de noviembre de 2025.
• Continuar con la reposición de elementos de protección personal:
• Se realizo durante el mes de octubre la reposición de elementos de protección personal. Se asistió a comité de obra No. 158

FECHA: 26/11/2025 (Día / Mes / Año)

ÁREA PREDIAL:

• Se remitieron oficios para las revisión de los avalúos comerciales de los predios y mejoras 001ID-T2-CMMVSFM, 002ID-T2-CMMVSFM, 003ID-T2-CMMVSFM, 004ID-T2-CMMVSFM, 005ID-T2-CMMVSFM, 006ID-T2-CMMVSFM, 008ID-T2-CMMVSFM, 009ID-T2-CMMVSFM, 010ID-T2-CMMVSFM, 011ID-T2-CMMVSFM, 012ID-T2-CMMVSFM y 039A SB. Enlace de consulta INSUMOS TECNICOS Y JURIDICOS CTO1111, a los cuales se les dio visto de conformidad están en elaboración de contratos de compraventa de mejoras.

• Se cuenta un total de 38 predios, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.
• Actualmente se tienen identificados 10 predios para cumplir con la inversión del 1% para los cual se realizó a revisión de los insumos técnicos y jurídicos, presentándose dificultad en la identificación física por cuanto el IGAC tiene disponibles los polígonos catastrales o no se ha generado su formación, CORPOAMAZONÍA apoya con el suministro de información al respecto la cual se validó obteniendo la totalidad de los polígonos.

*Se cuenta con liberación predial de los tramos K7+500 a K12+696, mediante la suscripción de los permisos de intervención voluntarios:

AVANCE DISPONIBILIDAD PREDIAL		AVANCE LONGITUD PREDIAL	
No. De predios disponibles	15	Longitud disponible	6.028,36 Km

Numero del contrato	Valor inicial para gestión predial	Valor Final para gestión predial	Numero de predios requeridos	Numero de predios adquiridos	numero de predios disponibles	Numero de predios en expropiación	Valor de los recursos ejecutados	Efectuar un breve comentario del estado de la gestión predial.
1111 del 2021	$ 21.925.085.689	0	38	0	15	0	$ 0	Teniendo en cuenta que la aprobación de los diseños se realizo por parte de la Interventoría en el mes de junio del 2023, El Consorcio San

* Respecto al Plan de inversión y cronograma predial, estos dos insumos se encuentran aprobados por Interventoría.
* Con oficio Putumayo04-5759-24, Interventoría remite a Invias el plan de inversión y el cronograma predial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
• Talud del K6+800: Continuar con la instalación de anclajes geomanto, drenes y malla como elementos de estabilización en subsectores 2 y 3 de la cara del talud.
• Puente 9A: Sin actividades programadas.
• Muro No. 3: Continuar con el retiro del material sobrante del talud 3.
• Talud No. 3: Continuar con explanaciones y retiro de material excavado. Continuar con perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia.
• Puente No. 11: Iniciar con montaje de súper estructura de la luz No.2.
• Puente No. 12: Continuar con instalación de formaleta base para construcción de vigas entre ejes 3 y 4. Continuar con conformación de piso para instalación de obra falsa entre ejes 2 y 3.
• Puente No. 12A: Realizar instalación de apoyos intermedios entre los ejes 2 y 3.
• Muro No. 8: Continuar con armado de acero y hormigonado de vástagos y New Jersey.
• Puente No. 12B: Continuar con trabajos de soldadura e izaje de estructura metálica.
•Talud No. 8: Continuar con instalación de barras auto perforantes, geo manto y malla de alta resistencia. Inyección de lechada y tensionamiento de anclajes.
• Puente No. 13: Iniciar instalación de acero de refuerzo para los caisson 1 y 3.
• Muro 9: Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado de zarpas y vástagos.
• Talud No. 9: Continuar con perforación e instalación de anclajes.
• Puente No. 14: Continuar con excavación de los caisson en el eje 2, dar inicio al armado de acero de refuerzo de los caisson del eje 1.
• Talud 10: Continuar con explanación, perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes. Instalación de geo manto, malla de alta resistencia y guayas longitudinales.
• Puente No. 14A: Continuar con excavaciones para caisson ejes 1 y 2.
• Talud 11: Continuar con explanación, perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes. Instalación de geo manto, malla de alta resistencia y guayas longitudinales.


AMBIENTAL:
• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.
• Seguimiento del trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021.
• Seguimiento divergencia APUS de veda.
• Seguimiento cronograma ambiental tramite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva.
• Seguimiento respuesta a la ANLA sobre pronunciamiento del cambio menor por desplazamiento de eje en el primer kilómetro y Puente 13 A.
• Respuesta VPI 3 ICA No. 26 y VPI ICA 27

SOCIAL:
• Informe mensual
• Revisión documental

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.
• Seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el SG SST del consorcio San Francisco y demás norma aplicable.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



SECTOR 1 y 2

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de obra falsa entre ejes 3 y 4. VSFM S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Izaje de estructura metálica. VSFM-S-2



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Perforación e instalación de anclajes. VSFM-S2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6 de 6

	FECHA	26/11/2025
		(Día / Mes / Año)

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Se lleva a cabo los comités de seguimiento semanal, con el Contratista y se generan compromisos de cumplimiento a las solicitudes contractuales realizadas por Interventoría e INVIAS que se evalúan en la semana siguiente.	FIRMA
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2.	Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 6

FECHA: 3/12/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 231 del 27/11/2025 al 3/12/2025 — Último Informe Semanal: NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 32 puentes con una longitud total de 2,191 km y un túnel con una longitud total de 0,405 km. Además, se llevará a cabo la rehabilitación de aproximadamente 22 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio de Mallama, Nariño.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,3 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K8+400. Quedan por construir 13,5 kilómetros, que van desde K8+400 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO
INTEGRANTES:	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50% ÚNICA SAS. - 35% TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5% HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5%
CONTRATO No.	1111 de 2021
FECHA DE INICIO:	2/7/2021
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030
VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00
VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00
VALOR AMORTIZADO:	$ 7.910.086.752,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 19.089.913.248,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO
INTEGRANTES:	HMV INGENIEROS LTDA. 40% CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30% GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%
CONTRATO No.	977 de 2021
FECHA DE INICIO:	2/7/2021
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030
VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
VALOR ADICIONES:	$ 2.400.000.000,00
VALOR ACUMULADO:	$ 50.399.892.900,00
VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 71.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 71.112.979.357			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 119.020.643			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.000.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 4.405.316.313			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3.594.683.687			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.656.000.000	$ 107.448.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A):	$ 544.944.728.598,00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9:	$ 376.163.879.468,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 139.500.562.316,41	25,60%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 156.640.949.588,00	28,74%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 17.140.387.271,59	3,15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 44.567.576.445,00	19,02%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 180.134.055.918,62	29,51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 201.208.526.033,00	32,96%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 21.074.470.114,38	3,45%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.564.241.158,50	0,26%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 239.339.407,00	0,039%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Octubre

VALOR FACTURA: $ 298.785.089,00 Acta de obra 53

VALOR FACTURA: $ 90.483.417,00 Acta de ajuste 53 Provisional

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta 3 de diciembre de 2025 $ 180.134.055.918,62 29,51%

La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta 3 de diciembre de 2025 $ 201.208.526.033,00 32,96%

La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta 3 de diciembre de 2025 $ 139.500.562.316,41 25,60%

La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta 3 de diciembre de 2025 $ 156.640.949.588,00 28,74%

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a 31 de agosto de 2025 $ 203.188.428.177,00 33,28%

Valor programado acumulado a (No incluye anticipo) 31 de agosto de 2025 $ 180.134.055.915 29,51%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.16 presentada en el mes de septiembre de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 23.539.586.072	49,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 23.417.690.293	48,79%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 185.500.337	0,39%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 185.500.337	0,39%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Septiembre

VALOR FACTURA: $ 837.818.943 Acta de costos 51

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-7375-25 de 29/10/25 Interventoría radica a la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales, Acta de Costos No 51 septiembre de 2025 Contrato 977 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa, la cual dió entrada con número de radicado No.2025E-VUVRAZ-122806 de fecha 23 de octubre de 2025

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta 3 de diciembre de 2025 $ 23.539.586.072 49,04%

Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta 3 de diciembre de 2025 $ 23.417.690.293 48,79%

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a agosto de 2025 $ 20.808.559.087 43,35%

Valor facturado acumulado agosto de 2025 $ 20.805.209.213 43,34%

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al plan de cargas No. 8 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo 04-7069-25 con fecha 30 de agosto de 2025, radicado 2025E-VUVRAZ-096617

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00
Amortizado $	$ 7.910.086.752,00
Saldo $	$ 19.089.913.248,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	**2,804**
Acumulado:	**0,116**

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ -

FECHA: 3/12/2025 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 25,60% Avance o Atraso Físico % 3,15%

Meta Física Ejecutada % 28,74%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2023	Vigencia 2024	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo Mallama Ricaurte	Total	%
EXPLANACIONES	Km	14,79	0,75%	0,47%	Prog					0,82%
					Ejec	0,391	1,147		1,538	1,14%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	2,03%	1,64%	Prog					2,27%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	2,63%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO	Km	36,86	4,14%	3,54%	Prog					4,65%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	4,92%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	13,86%	4,50%	Prog					14,51%
					Ejec					6,43%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	Km	36,86	0,12%	0,12%	Prog					0,00%
					Ejec					0,09%
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,30%	0,19%	Prog					0,33%
					Ejec					0,63%
TRANSPORTES	Km	14,86	1,04%	0,81%	Prog					1,16%
					Ejec					1,34%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

NOTA: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.52 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible Mallama	Total Disponible Tramo 2 Variante
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		1
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		3
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		1
Excavadora de orugas	2		3
Compactador llantas	2		
Finisher	1		
Carro tanque	-		1
Carro tanque irrigador	-		
Recicladora	-		
Camioneta	-		5
Mini cargador	-		
Motoniveladoras:	2		
Retro cargadores:	-		2
Cargador Frontal	-		1
Vibro compactadores:	2		1
Volquetas:	10		7
Mixer:	-		1
Buldócer:	-		1
Camión Turbo	-		2
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-		1
Equipo de soldadura	-		1
Generador Eléctrico	-		1
Planta Eléctrica (Generación de energía)	-		4
Equipo de oxicorte	-		1
Mezcladora	-		3
Compresor	-		3
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR (Rodillo)	-		
Cortadora de disco (para pavimento)	-		
Camión Grúa	-		2
Motosierra	-		1
Pluma diésel	-		4
Compactador manual (Canguro)	-		1
Vibrador manual para concreto	-		2
Equipo de orugas Beretta para perforación	-		
Unidad hidráulica para obras de construcción	-		
Equipo de orugas FLEXIROCK perforación.			
Equipo de orugas para perforación hidráulica	-		2
Equipo para tensionamiento de anclajes	-		2
Carro Taller	-		
Compactador manual de rodillo	-		
Equipo Topografía	-		3
Total	43	0	61

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	Mina Chorlavi	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	Reserva especial FTUMAIJAY	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

OBSERVACIONES:

FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco	San Francisco - Sibundoy	Resolución No. 287 del 2020	
CHORLAVY	San Francisco	Juan Carlos Paredes Benavides	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	X	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESION DE AGUAS, OCUPACION CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Artículo Octavo (8) al Decimo (10).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2025S-VBOG-052787 con recibo 04-6228-25 del 28/07/2025 la SS INVIAS remite respuesta de CONFORMIDAD a los ajustes del balance ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte presentados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025, A la fecha cerrado seguimiento ambiental y entrega a satisfacción del Balance Ambiental.

OBSERVACIONES: De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementacion de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donacion Tamabioy.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**309**	**21**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	277	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	32	8
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	219	12

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 330

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38

FICHAS PREDIALES APROBADAS: 15

AVALÚOS APROBADOS: 6

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:
Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

• En proceso de revisión de informes de octubre a diciembre de 2023 y enero a diciembre de 2024, presentados por el contratista de acuerdo a requerimientos realizados por la Subdirección de Sostenibilidad.
• En proceso de elaboración de informe trimestral 16.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

COMUNICACIONES:

Mediante comunicado Putumayo04-7477-25 del 20/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Traslado Oficio ANLA 20254700952041 del 07/11/2025 con asunto; Resultado verificación preliminar del ICA No. 27 FRENTE SAN FRANCISCO (VPI) - Teniendo en cuenta que mediante correo electrónico del 19/11/2025 se remitió al especialista ambiental del Consorcio San Francisco el oficio del asunto, para que de manera inmediata y prioritaria se realice los ajustes del ICA No. 27 en atención a lo requerido por la ANLA en la lista de chequeo No. 53816 anexa al Oficio ANLA 20254700952041 del 07/11/2025, por medio de la presente para su control trazabilidad y atención se remite Oficio ANLA 20254700952041 del 07/11/2025, quedamos atentos a la pronta remisión de respuesta en los tiempos establecidos por la autoridad ambiental (1 mes) a partir del radicado al INVIAS con fecha del 10/11/2025, por consiguiente se establece como plazo máximo de entrega al 01/12/2025 para su revisión, remisión y radicación por parte de la SS INVIAS a la ANLA.

Mediante comunicado Putumayo04-7509-25 del 27/11/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Remisión de información del contrato 1111/2021 en cumplimiento a la mesa de Participación ciudadana del 12 de noviembre 2025 - Por medio de la presente, el Consorcio Reactivación Putumayo se permite remitir la información adjunta, con el fin de dar cumplimiento y cierre a los compromisos asumidos el 12 de noviembre en la Mesa de Participación Ciudadana con la Gerencia Departamental de la Contraloría.

Mediante comunicado Putumayo04-7511-25 del 27/11/2025 dirigido al Dirección Territorial INVIAS con asunto: Envío Acta de obra No.53 y Acta de ajuste provisional No.53. Contrato 1111 de 2021. Variante San Francisco - Mocoa - Adjuntamos para su revisión y los trámites correspondientes el Acta Parcial de Obra No.53 y el Acta de Ajuste Provisional No. 53, ambas del Contrato 1111 de 2021 y correspondientes al mes de noviembre de 2025.

Mediante comunicado Putumayo04-7512-25 del 27/11/2025 dirigido al Dirección Territorial INVIAS con asunto: Envío Acta de obra No.54 y Acta de ajuste provisional No.54. Contrato 1111 de 2021. Variante San Francisco - Mocoa - Adjuntamos para su revisión y los trámites correspondientes el Acta Parcial de Obra No. 54 y el Acta de Ajuste Provisional No. 54, ambas del Contrato 1111 de 2021 y correspondientes al mes de diciembre de 2025.

Mediante comunicado Putumayo04-7518-25 del 27/11/2025 dirigido a la GGSO con asunto: Acta de obra No.53 y Acta de ajuste provisional No.53 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa - Por medio de la presente, nos permitimos enviarle el Acta de obra No.53 y Acta de Ajuste Provisional No.53 del Contrato 1111 de 2021, correspondientes al mes de octubre de 2025, para su revisión y el trámite correspondiente.

Mediante comunicado Putumayo04-7519-25 del 27/11/2025 dirigido a la GGSO con asunto: Acta de obra No.54 y Acta de ajuste provisional No.54 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa - Por medio de la presente, nos permitimos enviarle el Acta de obra No.54 y Acta de Ajuste Provisional No.54 del Contrato 1111 de 2021, correspondientes al mes de octubre de 2025, para su revisión y el trámite correspondiente.

Mediante comunicado Putumayo04-7522-25 del 27/11/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Remisión Informe Trimestral Sostenibilidad No 15 V0 (enero 03 de 2025 – abril 02 de 2025), Contrato de Obra 1111-2021 Frente de Obra San Francisco - En atención al numeral 4.1 FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA del pliego de condiciones del contrato de la referencia, estamos remitiendo el Informe Trimestral de Sostenibilidad No. 15 del período 03 de Enero de 2025 al 02 de Abril de 2025 del Contrato de Obra 1111-2021 Frente de Obra San Francisco, versión 0 acompañada de los respectivos anexos en una carpeta comprimida.

Mediante comunicado Putumayo04-7523-25 del 28/11/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Respuesta a su comunicado 2025S-VBOG-090092 con recibo 04-6846-25M1 del 25/11/2025 con asunto; Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-124287 (Putumayo04-7397-25) Observación propuesta de compensación ambiental por levantamiento de veda establecida en el numeral 3 del Artículo Primero de la Resolución 2170 de 2008 - En atención al comunicado del asunto nos permitimos remitir respuesta de la siguiente manera: OBSERVACION SS No se identifica el análisis y revisión efectuado por la interventoría a la propuesta de compensación ambiental del levantamiento de veda presentada por el contratista, por lo tanto, es importante señalar que la interventoría es el experto que ejecuta el seguimiento al proyecto y es quién debe emitir concepto respecto a la situación, presentándosela al INVIAS, para que esta institución verifique, analice y determine si está de acuerdo o si se aparta de la posición de la interventoría con fundamento jurídico y técnico. RESPUESTA INTERVENTORIA: Nos permitimos manifestar que la propuesta fue revisada y avalada por la Interventoría ya que cumple con lo establecido en la obligación del numeral 3 del Artículo Primero, Resolución 2170 de 2008. La propuest presentada por el Contratista es la siguiente: La presente propuesta corresponde al desarrollo de la primera fase de dicho requerimiento, de carácter diagnóstico y exploratorio, orientada a generar la base científica y técnica necesaria para determinar la identidad taxonómica y el grado de endemismo de las morfoespecies de Weinmannia registradas en la unidad de paisaje C2.1fg.

Mediante comunicado Putumayo04-7524-25 del 28/11/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta al comunicado CSF-2137-123518 con radicado interno 04-6841-25 a Estrategia de Participación con Actores de Interés (No étnicos) para la modificación de Licencia Ambiental - Revisado el ajuste a las observaciones formuladas por la interventoría, se evidencia que estas fueron atendidas conforme al objetivo del documento y en coherencia con los términos de referencia aplicables al proceso. No obstante, se solicita remitir los cronogramas correspondientes a los momentos de socialización previstos para cada una de las etapas, con la debida antelación al desarrollo de las actividades, con el fin de realizar el seguimiento oportuno y garantizar la articulación interinstitucional.

Mediante comunicado Putumayo04-7540-25 del 02/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2120-123416 con recibido interno 04-6801-25 del 11-11-2025, con asunto “Entrega de Planos Taller Puente 13” Aval planos de taller Puente No.13 - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 964 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, se emite el siguiente concepto de AVAL a planos de taller para el Puente No.13, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Estructuras

Mediante comunicado Putumayo04-7541-25 del 02/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-1597 119426 con recibido interno 04-5208-24 del 13-09-2024, con asunto “Entrega informe de Diseño Talud No. 12” No Aprobación Diseño de estabilización Talud No.12 - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente al Diseño de estabilización para el Talud No.12 se emite concepto de No Aprobación, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Geotecnia

Mediante comunicado Putumayo04-7542-25 del 02/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-1596 119423 con recibido interno 04-5207-24 del 13-09-2024, con asunto “Entrega informe de Diseño Taludes No. 13-14” No Aprobación Diseño de estabilización Talud No.13 - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente al Diseño de estabilización para el Talud No.13 se emite concepto de No Aprobación, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Geotecnia

Mediante comunicado Putumayo04-7543-25 del 02/12/2025 dirigido a la Veeduría Ciudadana con asunto: Entrega de acta de la reunión del 25 de noviembre 2025 en cumplimiento a los compromisos Presentación técnica del procedimiento de hidrosiembra en la estabilización de taludes y Presentación de los diseños en fase 3 del tramo comprendido entre el K7+100 y el K8+100 - Por medio de la presente, el Consorcio Reactivación Putumayo se permite remitir el acta correspondiente al desarrollo de la reunión realizada el 25 de noviembre de 2025, como soporte del cumplimiento de los compromisos relacionados en el asunto del comunicado.

Mediante comunicado Putumayo04-7547-25 del 02/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Solicitud de análisis técnico de abscisas máximas financiables y estado de Estudios y Diseños y Modificación de Licencia Ambiental. Contrato 1111 de 2021 - En atención a la solicitud expresa de la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales de INVIAS, la cual fue tratada en la reunión del 14/11/25, confirmada por gestor de proyecto y tratada en mesas de trabajo posteriores, la Interventoría requiere al Consorcio San Francisco remitir a la mayor brevedad la siguiente información, relacionada con el estimativo de las metas físicas ejecutables para el proyecto: 1. Determinación de la abscisa máxima financiable por cada contrato

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

Los días del 27 de noviembre al 03 de diciembre de 2025, se realizan recorridos desde el área técnica para acompañamiento, revisiones y chequeos de desarrollo de actividades en obra en el sector 2.

El día 27 Noviembre de 2025 se realizó mesa de trabajo contratista e interventoría para la revisión de las consideraciones del reembolso del auto 7878 de 2025, se realiza mesa de trabajo con veedurías ciudadana revisión actividad de revegetalizacion de taludes y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra del K6+800 a K8+730.

El día 27 de noviembre se realizó recorrido en sector 2 en conjunto con coordinador SST de contratista se verifico pre operacionales de vehículos, se solicitó realizar orden y aseo en carpa ubicada en talud 8, así como también adecuar área de almacenamiento de sustancias químicas en este sector.

El día 28 noviembre de 2025 se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 48 de la contingencia ambiental del talud del K6+900 a K6+920 para posterior radicación en VITAL ANLA, se inicia mesa de trabajo con el contratista e interventoría para revisión de los ajustes del resultado de la tercera verificación preliminar (VPI) del ICA No. 26 y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+750.

El día 29 noviembre de 2025 se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en la Zona Industrial San Carlos.

El día 01 diciembre de 2025 se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 44 de la contingencia ambiental del talud del K7+100 a K7+250, reporte parcial No. 09 de la contingencia ambiental del talud del K7+860 a K8+160 y reporte parcial No. 09 de la contingencia ambiental del talud del K8+170 a K8+300 para posterior radicación en VITAL ANLA, se continua con la mesa de trabajo entre contratista e interventoría para seguimiento de los ajustes de la VPI 3 ICA No. 26 y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+440.

El día 02 diciembre de 2025 se realizó remisión de los ajustes del resultado de la tercera verificación preliminar (VPI) del ICA No. 26 a la SS INVIAS para radicación a la ANLA, se realiza acompañamiento a la visita de los predios aprobados por CORPOAMAZONIA en cumplimiento del plan de inversión del 1% y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en la Zona Industrial San Carlos.

El día 02 de diciembre se realizo recorrido en sector 2 en conjunto con Coordinador SST de contratista durante el recorrido se solicitó asegurar plataformas durante trabajo en alturas sobre andamios , de igual manera se verifico condiciones de seguridad y uso correcto de equipos de alturas durante armado de estructura para losa de puente 12 B.

El día 03 diciembre de 2025 se realiza asistencia a comité técnico No. 159 con el INVIAS para socializar los avances de gestión ambiental del proyecto y seguimiento a los compromisos adquiridos, se realiza acompañamiento a la visita de los predios aprobados por CORPOAMAZONIA en cumplimiento del plan de inversión del 1%, y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en la Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.

El 03 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el Comité de Seguimiento Semanal No. 159, con la participación de INVIAS, Interventoría y Contratista. En esta reunión, se realizó un seguimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución de las obras y el avance del proyecto. A continuación, se presentan los compromisos adquiridos:

1. Entrega de documento solicitud de procedencia de consulta previa Cto 1111
2. Seguimiento a aprobaciones de muros 13 a 18, taludes 12 al 16, puentes fundaciones desde el 13A al 14C para ejecutar en la vigencia de 2026.
3. Reunion con participación de especialistas para revisar avance de aprobaciones fundaciones puentes 13A a 14C. 2 pm
4. Reunion con participación de especialistas para revisar avance de aprobaciones taludes 12 a 19. 2 pm
5. Enviar corrreo a la SMCN con copia a la SS de Invias, relacionando los temas pendientes area predial cto 1111
6. Remitir respuesta del contratista respecto al rembolso asociado a estudios y diseños del ICA 20
7. Remitir respuesta del contratista respecto a la reclamación por incremento salarial.
8. Remitir respuesta del contratista respecto a la reclamación por reducción de la jornada laboral.
9. Remitir respuesta de interventoría respecto a la reclamación derivada por movimiento de Rosas Cauca
10. Mesa de trabajo Interventoría e Invias para tratar el tema de emulsion asfaltica item 340.1P, reconocimiento de actividades Mallama y garantía de lo construido. 8 am
11. Pronunciamiento de parte de Invias respecto al Inventario forestal.
12. Entrega a interventoría del cambio menor puente 14A
13. Entrega costo estimado intervenciones sector 1
14. Entrega de programa de obra 2026 de acuerdo a la vigencia asignada a la fecha.

AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Sector No.1 K0+000 – K7+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	

Subsector K7+100 – K8+100:

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	Fecha de aprobación: 11/08/2022
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	Fecha de aprobación: 17/01/2023
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	Fecha de aprobación: 22/04/2023
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes.
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	Aprobados 7 de 7 taludes
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	Fecha de aprobación: 03/05/2023
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	Fecha de aprobación: 31/03/2022
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	Aprobados 14 de 14 estructuras entre muros, puentes y New Jersey

Subsector K8+100 – K10+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprbado parcialmente. En atención de observaciones y en revisión	Aprobado 4 estructuras. 27 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra y 4 estructuras en revisión por interventoría
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado parcialmente y en revisión	Aprobado 4 taludes y 9 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En atención de observaciones	En atención de observaciones por contratista de obra
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente y en atención de observaciones	12 estructuras aprobadas y 23 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K10+100 – K12+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	

2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	En revisión	En revisión por interventoría
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	En atención de observaciones	Todas las estructuras en atenición de observaciones por contratista de obra
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	En revisión y atención de observaciones	5 taludes en revisión por interventoría y 1 talud en atención de observaciones por contratista de obra
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En revisión	En revisión por interventoría
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente	2 estructuras aprobadas y 11 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra
Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa			
No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado, por franja licenciada	En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025
3	Estudio de geología para ingeniería		
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		
8	Estudio y diseño de estructuras		

FRENTE SAN FRANCISCO:

ÁREA TÉCNICA:

• Talud del K6+800 MD: Se avanza con la instalación de pernos, drenes, geo manto y malla alta resistencia en la cara del talud de los subsectores 2 y 3, de igual manera, se realiza inyección de lechada en anclajes y tensionamiento de anclajes y guayas.

• Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

• Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades, puente terminado, pendiente realizar construcción del muro de aproximación.

• Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

• Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

• Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

• Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

• Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Se realizaron en algunos días de la semana remoción de material producto del desprendimiento en el talud No.3.

• Talud No. 3 (K7+440 – K7+520 MD): Se continúa con instalación de geo manto y malla de alta resistencia sobre el talud de la terraza 4. Se continúa con construcción de cuneta sobre la berma de la terraza 5. Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes sobre el talud de terraza 4. Se continúa con inyección de lechada y tensionamiento de anclajes instalados sobre la terraza 4. Se continúa con desalojo de material de explanación.

• Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): A la fecha se tiene instalada la obra falsa para soporte de estructura metálica. Se está a la espera de avanzar con las actividades del talud 3 para poder realizar la instalación de vigas metálicas.

• Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Se culminó la construcción canal disipador módulo No 4. Terminada su estabilización en un 100%.

• Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Se continúa con instalación de obra falsa entre ejes 3 y 4. Se continúa con conformación de piso para instalar obra falsa entre ejes 1 y 2.

• Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Se realiza hormigonado de los topes sísmicos sobre viga cabezal en el eje 2.

• Puente No 12B (K7+952 al K8+034): Se continúa con actividades de izaje de estructura metálica y trabajos de soldadura. Se realiza pruebas de ultra sonido sobre cordones de soldadura.

• Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Finalizado al 100%

• Muro 7 (K7+763 - K7+786): Finalizada la cimentación. Pendiente construcción de zarpas y vástagos.

• Muro 8 (K7+897.03 al K7+949.58): Sin actividades.

• Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Finalizado al 100%

• Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Se realiza instalación de acero de refuerzo y hormigonado de zarpas y vástagos.

• Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Se realiza instalación de platinas sobre anclajes. Se realiza instalación de guayas longitudinales. Se realiza inyección de lechada sobre anclajes.

• Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Se termina con instalación de acero de refuerzo para caisson 1 en el eje 1. Se inicia con instalación de acero de refuerzo para caisson 3 eje 2.

• Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Se realiza instalación de geo manto y malla de alta resistencia sobre sub talud 9,2.

• Puente No. 14 (K8+512 – K8+575): Sin actividades.

• Talud 10 (K8+575 – K8+655 M.D): Se realiza instalación de geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza perforación e instalación de anclajes. Se continúa con explanación de avance. Se realiza perforación e instalación de tubería para drenes. Se realiza inyección de lechada sobre anclajes. Se realiza instalación de guaya longitudinal y platinas sobre anclajes.

• Puente No. 14A (K8+660 – K8+700): Se continúa excavación de caisson sobre los ejes 1 y 2.

• Talud 11 (K8+703 – K8+765 M.D): Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes. Se realiza instalación de platinas sobre anclajes e inyección de lechada. Se realiza instalación de tubería para drenes. Se continúa con zanja de coronación sobre la parte alta. Se continúa con instalación de geo manto y malla de alta resistencia sobre el talud.

ÁREA AMBIENTAL:

• Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en la Zona Industrial San Carlos, frente de obra del K6+800 a K8+760.
• Se realizó la revisión, ajuste y remisión de los reportes parciales de las contingencias ambientales del frente San Francisco a la SS INVIAS.
• Se realizó mesa de trabajo para revisión y avances de los ajustes de las VPI del ICA 26.
• Se realizó la revisión se realiza la revisión del reembolso del Auto 7878 de 2024
• Se realizó asistencia a comité técnico No. 159
• Se realizó asistencia a mesa de trabajo con la veeduría ciudadana.

ÁREA SOCIAL:

• Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU), no se recepcionaron PQRs por parte de la comunidad, manteniéndose el registro sin solicitudes pendientes de atención.
• El 28 de noviembre de 2025, en cumplimiento de la ficha GS3 del Plan de Manejo Ambiental (PMA), se llevó a cabo la capacitación mensual dirigida al personal vinculado al proyecto, abordando temas correspondientes a las áreas ambiental, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de fortalecer el conocimiento y las buenas prácticas operativas.
• Se remitió a las veedurías ciudadanas y a la Contraloría el acta de la reunión realizada el 25 de noviembre de 2025, dando cumplimiento a los compromisos establecidos en la Mesa Técnica Departamental con dicha entidad de control. Esta remisión permite avanzar en la trazabilidad y cierre de los compromisos adquiridos en el marco de la participación ciudadana y el control social al proyecto.
• Se efectuó la revisión del documento “Estrategia de Participación con Actores de Interés (No Étnicos)” en el marco del proceso de modificación de la Licencia Ambiental. De acuerdo con la verificación realizada, se evidencia que los ajustes solicitados previamente por la interventoría fueron atendidos de manera adecuada. El documento presenta coherencia técnica con el objetivo planteado y se encuentra alineado con los Términos de Referencia aplicables, cumpliendo con los lineamientos establecidos para este tipo de instrumentos.

ÁREA SST:

• El día 27 de noviembre de 2025: Se realizó revisión documental. El contratista continua realizando inspección a andamios para garantizar la seguridad del personal durante el trabajo en alturas en las diferentes áreas de trabajo.
• El día 28 de noviembre de 2025: Se realizó revisión documental. Se realizó capacitación en primeros auxilios durante la cual se trató los pasos para dar un primer auxilio y se realizó ejercicios prácticos de reanimación. Se verifico realización de mediciones ocupacionales en los diferentes frentes de obra, el contratista realizo sonometría, luxometria y medición de material particulado.
• El día 01 de diciembre de 2025: Se realizó revisión documental. Se realizó capacitación con el personal de interventoría en riesgo psicosocial durante la cual se trató los tipos de liderazgo, los pilares del liderazgo, capacidades personales, sociales y técnicas de un líder.
• El día 03 de diciembre de 2025: Se realizó revisión documental. Se asistió a comité de obra No. 159.

FECHA: 3/12/2025 (Día / Mes / Año)

ÁREA PREDIAL:

• Se remitieron oficios para las revisión de los avalúos comerciales de los predios y mejoras 001ID-T2-CMMVSFM, 002ID-T2-CMMVSFM, 003ID-T2-CMMVSFM, 004ID-T2-CMMVSFM, 005ID-T2-CMMVSFM, 006ID-T2-CMMVSFM, 008ID-T2-CMMVSFM, 009ID-T2-CMMVSFM, 010ID-T2-CMMVSFM, 011ID-T2-CMMVSFM, 012ID-T2-CMMVSFM y 039A SB. Enlace de consulta INSUMOS TECNICOS Y JURIDICOS CTO1111, a los cuales se les dio visto de conformidad están en elaboración de contratos de compraventa de mejoras.

• Se cuenta un total de 38 predios, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.
• Actualmente se tienen identificados 10 predios para cumplir con la inversión del 1% para los cual se realizó a revisión de los insumos técnicos y jurídicos, presentándose dificultad en la identificación física por cuanto el IGAC tiene disponibles los polígonos catastrales o no se ha generado su formación, CORPOAMAZONÍA apoya con el suministro de información al respecto la cual se validó obteniendo la totalidad de los polígonos.

*Se cuenta con liberación predial de los tramos K7+500 a K12+696, mediante la suscripción de los permisos de intervención voluntarios:

AVANCE DISPONIBILIDAD PREDIAL		AVANCE LONGITUD PREDIAL	
No. De predios disponibles	15	Longitud disponible	6.028,36 Km

Numero del contrato	Valor inicial para gestión predial	Valor Final para gestión predial	Numero de predios requeridos	Numero de predios adquiridos	numero de predios disponibles	Numero de predios en expropiación	Valor de los recursos ejecutados	Efectuar un breve comentario del estado de la gestión predial.
1111 del 2021	$ 21.925.085.689	0	38	0	15	0	$ 0	Teniendo en cuenta que la aprobación de los diseños se realizo por parte de la Interventoría en el mes de junio del 2023, El Consorcio San

* Respecto al Plan de inversión y cronograma predial, estos dos insumos se encuentran aprobados por Interventoría.
* Con oficio Putumayo04-5759-24, Interventoría remite a Invias el plan de inversión y el cronograma predial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
• Talud del K6+800: Continuar con la instalación de anclajes geomanto, drenes y malla como elementos de estabilización en subsectores 2 y 3 de la cara del talud.
• Puente 9A: Sin actividades programadas.
• Muro No. 3: Continuar con el retiro del material sobrante del talud 3.
• Talud No. 3: Continuar con explanaciones y retiro de material excavado. Continuar con perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia.
• Puente No. 11: Iniciar con montaje de súper estructura de la luz No.2.
• Puente No. 12: Continuar con instalación de formaleta base para construcción de vigas entre ejes 3 y 4. Iniciar con instalación de obra falsa entre ejes 2 y 3.
• Puente No. 12A: Realizar instalación de apoyos intermedios entre los ejes 2 y 3.
• Muro No. 8: Continuar con armado de acero y hormigonado de vástagos y New Jersey.
• Puente No. 12B: Continuar con trabajos de soldadura e izaje de estructura metálica.
•Talud No. 8: Continuar con instalación de barras auto perforantes, geo manto y malla de alta resistencia. Inyección de lechada y tensionamiento de anclajes.
• Puente No. 13: Realizar hormigonado del caisson 1 y continuar con armado de acero de refuerzo para el caisson 3.
• Muro 9: Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado de zarpas y vástagos.
• Talud No. 9: Continuar con perforación e instalación de anclajes.
• Puente No. 14: Continuar con excavación de los caisson en el eje 2, dar inicio al armado de acero de refuerzo de los caisson del eje 1.
• Talud 10: Continuar con explanación, perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes. Instalación de geo manto, malla de alta resistencia y guayas longitudinales.
• Puente No. 14A: Continuar con excavaciones para caisson ejes 1 y 2.
• Talud 11: Continuar con explanación, perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes. Instalación de geo manto, malla de alta resistencia y guayas longitudinales.


AMBIENTAL:
• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.
• Seguimiento del trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021.
• Seguimiento divergencia APUS de veda.
• Seguimiento cronograma ambiental tramite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva.
• Seguimiento respuesta a la ANLA sobre pronunciamiento del cambio menor por desplazamiento de eje en el primer kilómetro y Puente 13 A.
• Respuesta VPI 3 ICA No. 26 y VPI ICA 27

SOCIAL:
• Revisión documental

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.
• Seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el SG SST del consorcio San Francisco y demás norma aplicable.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



SECTOR 1 y 2

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de obra falsa entre ejes 3 y 4. VSFM S-2




PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Izaje de estructura metálica. VSFM-S-2



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Tensionamiento de anclajes. VSFM-S2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6 de 6

	FECHA	3/12/2025 (Día / Mes / Año)

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Se lleva a cabo los comités de seguimiento semanal, con el Contratista y se generan compromisos de cumplimiento a las solicitudes contractuales realizadas por Interventoría e INVIAS que se evalúan en la semana siguiente.	FIRMA 
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2.	Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA 30 11 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPOS CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Noviembre de 2025

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO No. 1111 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 977 DE 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

MAQUINARIA Y EQUIPO							DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO		CODIGO	PLACA	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BULDOZER	CATERPILLAR	D5N	E-BOC-396	N/A		San Francisco	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	R	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	
BOMBA DE CONCRETO	PUTZMEISTER	BSA1004DA3	C-BCP-172	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	
CAMION TURBO	CHEVROLET	NKR	T-VCL-433	XMC-433		San Francisco	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	A	I	I	
CAMION GRUA	INTERNATIONAL	4300 SBA 4X2	C-CGI-574	ETM-574		San Francisco	R	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	R	R	R	R	I	
CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	A-VLT-061	HHT-061		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A		I	
CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	A-VLT-437	GSM-437		San Francisco	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
CAMIONETA	NISSAN	D22/NP300	C-VLN-361	COC-361		San Francisco	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	
CAMIONETA	NISSAN	D22/NP300	C-VLN-355	COC-355		San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
CARGADOR	VOLVO	L70F	CLV-661	N/A		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
COMPRESOR	KAESER	M57	CI-CU02	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
COMPRESOR	GARDNER DENVER	DLT 13O3	C-CTC-113	N/A		San Francisco	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
COMPRESOR	GARDNER DENVER	DLT 0704 R1	C-CTC-021	N/A		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
COMPRESOR	ATLAS COPCO	U250	C-CTA-008	N/A		San Francisco	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
COMPRESOR	ATLAS COPCO	U250	C-CTA-056	N/A		San Francisco	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
COMPRESOR	SULLAIR	375	E-CTS-045	N/A		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
GENERADOR	AGG POWER SOLUTIONS	2025	C-PEP-276			San Francisco	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	
PLANTA ELECTRICA	CIGEN	P-175-C	C-PEC-B24	N/A		San Francisco	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
PLANTA ELECTRICA	CATERPILLAR	C15	T-PEC-747	N/A		San Francisco	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
PLANTA ELECTRICA	CIGEN	P-135	PE-HB08	N/A		San Francisco	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
PLANTA ELECTRICA	CIGEN	P-80-C	C-PEC-G24	N/A		San Francisco	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
LUMINARIA	KAESER	YANMAR L70	TI-EMTC20	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
LUMINARIA	KAESER	YANMAR L70	TI-EMTC28	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
LUMINARIA	KAESER	YANMAR L70	T-TIK-933	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	
MIXER	HINO	FM8JLTD	T-MXH-163	WFQ-163		San Francisco	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
MIXER	INTERNATIONAL	WORKSTAR 7600 SBA	U-CMI-540	WCR-540		San Francisco	A	I	I	R	A	A	A	A	I	A	R	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
MOTOSOLDADOR	LINCOLN	CLASSIC 300D	MOT-400	N/A		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
PLANTA DE TRITUTACION	TELSMIT	H2238-38 J/CPP	C-PTT-848	N/A		San Francisco	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
PLANTA MEZCLADORA	DOMAT	DMP-40	PM-HB12	N/A		San Francisco	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
CAMION DE ESTACAS TURBO	CHEVROLET	NPR	A-VLC-038	TAN-038		San Francisco	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	R	I	I	I	A	A	A	A	I	
V.DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	A-VDK-312	TTZ-806		San Francisco	R	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	I	
V.DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	A-VDK-547	SPT-547		San Francisco	A	I	I	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	I	
V.DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	T-VDK-509	SPT-509		San Francisco	R	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600	T-VDI-848	SNT-848		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600	T-VDI-555	SNS-555		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	R	A	A	A	A	I	
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	WORKSTAR 7600 SBA	C-VDI-272	SNV-272		San Francisco	R	I	I	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	WORKSTAR 7600 SBA	C-VDI-275	SNV-275		San Francisco	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	A	I	I	A	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	I	
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600 SBA	E-VDI-854	STZ-854		San Francisco	A	I	A	A	A	A	R	A	A	A	A	A	R	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600 SBA	E-VDI-848	STZ-848		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	I	
V.DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	T-VDK-727	WSC-727		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	R	R	R	R	R	R	I	
VIBRO COMPACTADOR	HAMM	M3410	T-VCH-12C	N/A		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	
CARRO TANQUE DE AGUA	INTERNATIONAL		A-CTI-540	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	
EXCAVADORA	CAT-312		A-EOC-846	N/A	AGRESUR	San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	
EXCAVADORA	CAT-320		A-EOC-431	N/A	AGRESUR	San Francisco	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	
EXCAVADORA	CAT-320	320D3L	A-EOC-676	NA	AGRESUR	San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	
EXCAVADORA	CAT-320		A-REH-146	NA	UMBRELLA	San Francisco	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	
RETROCARGADOR	JCB		A-REJ-601	NA	SOLINPRO	San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	
CAMIÓN PLANCHÓN	OMK-540		A-CPI-450	N/A		San Francisco	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	
BUS	WLB-850		WLB-850	N/A	HB- ESTRUCTURAS	San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	
CAMIONETA - TURBO	NA	NA		OSA-707	VILLALOBOS	San Francisco	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	
PERFORADORA	FLEXIROC			FLEXIROC D7	SOLINPRO	San Francisco	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	
PERFORADORA	EVERDIMG	NA	ECD40	ECD 40II	SOLINPRO	San Francisco	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	
PERFORADORA	EVERDIMG			EVERDIMG	VILLALOBOS	San Francisco	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	
PERFORADORA	FLEXIROC			FLEXIROC T40	VILLALOBOS	San Francisco	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	
VEHÍCULO	MONTERO	1995		MLU 070	NSTRUARTES	San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

nacr

FECHA: 30 11 2025 (Día / Mes / Año)

TURBO	CHEVROLET	2016		WNN 842	NSTRUARTES	San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO							55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	55	0								
TOTAL ACTIVO							37	11	19	43	45	47	46	46	25	45	44	45	46	44	45	15	13	46	46	46	45	45	23	31	30	31	32	33	29	4	0								
TOTAL EN REPARACIÓN							8	4	4	6	4	3	4	3	3	4	6	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	3	4	5	5	5	5	6	3	0								
TOTAL INACTIVO							10	40	32	6	6	5	5	6	27	6	5	5	5	6	6	36	38	5	5	5	5	5	29	20	20	19	18	17	19	48	0								

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	55	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	35	64%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	4	7%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	15	27%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

Los dias 2, 9, 16, 23 y 30 esta con estado I (Inativo) por ser día dominical. Con excepción de algunos equipos que estuvieron activos en dominicales , los cuales se veran reflejados en la información registrada y en los reportes de actividad escaneados.

Los días 3, 17 esta con estado I (Inactivo) por ser día festivos. Con excepción de algunos equipos, los cuales se veran reflejados en los reportes.

El equipo E-BOC-396 el día 11 se registra como R (Reparación), motivo, reparación de manguera hidráulica.

El equipo C-BCP-172 los días 1 al 5 y el 29 se registra como I (Inactivo) motivo, el operador se encontraba en descanso compensatorio.

El equipo T-VCL-433 los días 1, 8 y del 24 al 27 y 28 se registra como I (Inactivo), motivo, el operador se encuentra en descanso compensatorio. 28 el vehículo no tenia actividad programada.

El equipo C-CGI-574 los días 1, 26, 27, 28, 29 se reporta como R (Reparación) motivo, 1 reparación de caja de transmisión, 26 al 29 acomplamiento de toma fuerza.

El equipo CI-CU02 durante todo el mes se regitra como I (Inactivo) no ha sido requerido en obra.

El equipo C-CTC-113 los días 1 al 5 se registra como R (Reparación) motivo, instalación de retenedor de cigüeñal.

El equipo C-CTC-021 durante todo el mes se registra en R (Reparación) motivo, falla en encendido.

El equipo E-CTS-045 durante todo el mes se registra como R (Reparación) por fuga de aceite en unidad compresora.

El equipo TI-EMTC20 durante todo el mes se registra como I (Inactivo) motivo, no ha sido requerida, el equipo se encuentra disponible en planta.

El equipo TI-EMTC-28 durante todo el mes se registra como I (Inactivo) motivo, el equipon no habia sido requerido en obra.

El equipo T-TIK-933 los días 1 al 26 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo se encuentra disponible en planta.

El equipo U-CMI-540 los días 4 y 11 se registra como R (Reparación) motivo, 4 reparación de llantas pinchadas y soldadura en canaleta, 11 cambio de fuelles de suspensión.

El equipo T-MXH-163 los días 1 al 28, 30 se registra como R (Reparación) motivo, falla en sistema de inyección de combustible.

El equipo A-VLC-038 el día 22 se registra como R (Reparación) y los dias 23 al 25 se registra como I (Inactivo) , motivo 22 , revisión de rodamientos, 23 a 25 el conductor del equipo se encuenta den descanso.

El equipo A-VDK-312 los días1, 29 se registra como R (Reparación) motivo,1 cambio de tornillo de sillin y central de muelles, 29 reparación de soportes de cardan.

El equipo A-VDK-547 los días 10 al 21 se registra como R (Reparación) motivo, ajuste de diferenciales, cambio de amortiguadores delanteros, cambio de bandas de frenos.

El equipo T-VDK-509 los días 1 se registra como R (Reparación), motivo, 1cambio de bandas de freno trasero.

El equipo T-VDI-848 durante todo el mes se regista como R (Reparación) motivo, arreglo de base de gato, cambio de gato telescópico.

El equipo T-VDI-555 el día 25 se registra como R (Reparación) motivo, reparación de hoja principal de muelle izquierdo, resorte de encarpado y rotación de llantas.

El equipo C-VDI-272 los días 1, 4, se registra como R (Reparación) motivo, 1 reparación de llantas posición 9 y 10, 4 cambio de bandas de frenos,

El equipo C-VDI-275 el día 14, 21 se registra en R (Reparación) motivo, 1equipo en taller por mantenimiento general del equipo. 14 reparación de cruceta de cardan. 21 cambio de bomba de agua y cambio de llantas.

El equipo E-VDI-854 los días 7, 12 se registra en R (Reparación) motivo, 7 equipo en taller por arreglo de soportes de encarpado e instalación de alarma de reversa. 12 reparación de falla eléctrica,

El equipo E-VDI-848 el día 22 se registra en R (Reparación) motivo, 22 reparación de retenedor de rodamiento delantero.

El equipo T-VDK-727 el día 24 al 29 se registra en R (Reparación) motivo, corrección de fugas en gato de levante.

El equipo A-CTI-540 los días 23 al 30 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo no tiene programación.

El equipo A-EOC-846 los días del 24 al 30 se registra como I (Inactivo) motivo, no tiene operador fijo asignado y no tiene actividad programada.

El equipo A-EOC-431 los días 1, 2 y del 24 al 30 se reporta como I (Inactivo) motivo, no tiene programada actividad.

El equipo A-EOC-676 los días 24 y 30 se registra como I (Inactivo) motivo, disponible.

El equipo A-REH-146 los días 1, 2 y del 24, 30 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo se encuentra disponible.

El equipo A-REJ-601 los días 24, 30 se registra como I (Inactivo) motivo, no tiene programación.

El equipo WLB-805 los días 24 al 29 se registra como I (Inactivo) motivo, 24 al 29 no tiene programación.

El equipo OSA-707 los días 24 al 30 se registra como registra como I (Inactivo) motivo, no tiene programación.

El equipo FLEXIROC D7 los días del 24 al 30 se registra como I (Inactivo) motivo, el quipo no tiene programación.

El equipo ECD-40 los días 23 al 30 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo sale del proyecto.

El equipo WNN 842 los dias 24 al 30 se registra como I (Inactivo) motivo, equipo se encuentra disponible.

El equipo FLEXIROC T40 los días del 24 al 30 se registra como I (Inactiva), motivo, el equipo no tiene actividad programada.

El equipo MLV 070 durante todo el mes se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo sale de obra.

OBSERVACIONES:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: NESTOR AUGUSTO CORREAL
Director Proyecto Frente San Francisco
Matricula Profesional No. 25202147863CND

Firma

Nombre: LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Residente de Interventoría Frente San Francisco
Matricula Profesional No.: 17202-147472 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2025

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR.

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 … 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
CONSORCIO SANFRANCISCO																			
1	NESTOR AUGUSTO CORREAL RODRIGUEZ	14.011.928	DIRECTOR DE OBRA	$ 15.000.000	X … X	800014246	$ 15.000.000	$ 1.044.000	6,96%	NUEVA EPS	81651436	$ 1.875.000	COLPENSIONES	81651436	$ 2.400.000	$ 600.000	$ 300.000	$ 450.000	
2	TORO RENGIFO ENRIQUE ALEJANDRO	87.070.692	RESIDENTE SOCIAL	$ 5.483.000	X … X	901591251	$ 4.572.200	$ 318.300	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 182.900	PROTECCION	9494777615	$ 731.600	$ 182.900	$ 0	$ 0	
3	HENAO WILLIAM GIL	79.295.029	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 7.628.000	X … X	901591251	$ 6.927.000	$ 385.700	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 277.300	PROTECCION	9494777615	$ 1.108.400	$ 277.300	$ 0	$ 0	
4	MAYORAL PAZOS ANA ISABEL	1.120.217.375	AUX. ADMINISTRATIVA	$ 2.054.000	X … X	901591251	$ 1.868.000	$ 130.100	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 74.800	PORVENIR	9494777615	$ 298.900	$ 74.800	$ 0	$ 0	
5	CAIPE LOPEZ EDISON	1.085.307.030	COMPRADOR	$ 4.351.000	X … X	901591251	$ 3.399.200	$ 110.400	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 136.100	PORVENIR	9494777615	$ 543.900	$ 77.100	$ 0	$ 0	
6	JORGE ELICER PARRA	5.250.662	ALMACENISTA	$ 3.831.000	X … X	901591251	$ 2.800.000	$ 156.000	6,96%	CONFENALCO	9494777615	$ 112.000	PORVENIR	9494777615	$ 448.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	
7	CALDERON MELBI MARGOTH	69.055.307	AUX. SERVICIOS GENERALES	$ 1.495.000	X … X	901591251	$ 1.586.000	$ 103.200	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 63.500	PORVENIR	9494777615	$ 254.000	$ 63.100	$ 0	$ 0	
8	ERAZO ARANGO LUIS SEBASTIAN	1.143.963.157	TECNICO DE PROGRAMACION Y CONTROL	$ 5.492.000	X … X	901591251	$ 5.043.000	$ 289.400	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 201.800	PORVENIR	9494777615	$ 807.000	$ 199.600	$ 0	$ 0	
9	ROSERO MONTALVO HENRY FRANCISCO	97.480.963	OFICIAL PILERO	$ 2.576.000	X … X	901591251	$ 2.189.000	$ 152.400	6,96%	SANITAS	9494777615	$ 87.600	COLPENSIONES	9494777615	$ 350.300	$ 87.600	$ 0	$ 0	
10	JESUS YOVANI FUENMAYOR SALCEDO	1.120.216.771	OFICIAL PILERO	$ 2.623.000	X … X	901591251	$ 2.145.000	$ 149.300	6,96%	SANITAS	9494777615	$ 85.800	COLFONDOS	9494777615	$ 343.200	$ 85.900	$ 0	$ 0	
11	ORTEGA PARRA EDWIN YOAN	1.124.859.022	OFICIAL PILERO	$ 2.647.000	X … X	901591251	$ 2.100.000	$ 135.800	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 84.100	COLFONDOS	9494777615	$ 336.100	$ 78.100	$ 0	$ 0	
12	GINETH QUINTERO RAMIREZ	1.065.821.263	INGENIERO DE SUBCONTRATOS	$ 5.420.000	X … X	901591251	$ 4.923.000	$ 342.700	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 197.000	PORVENIR	9494777615	$ 787.700	$ 197.000	$ 0	$ 0	
13	GIDO ADAN IDROBO MARTINEZ	18.195.225	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.495.000	X … X	901591251	$ 1.521.000	$ 105.900	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 60.900	PORVENIR	9494777615	$ 243.400	$ 60.900	$ 0	$ 0	
14	OSCAR EDUARDO GUTIERREZ ACOSTA	1.110.542.850	COORDINADOR HSE	$ 5.197.000	X … X	901591251	$ 5.153.280	$ 286.900	6,96%	SANITAS	9494777615	$ 206.200	PROTECCION	9494777615	$ 824.700	$ 206.200	$ 0	$ 0	
15	DEYVISION ARLEY BARREIRO OTAYA	1.120.218.362	AUXILIAR AMBIENTAL	$ 2.866.000	X … X	901591251	$ 2.261.000	$ 157.400	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 90.500	PROTECCION	9494777615	$ 361.800	$ 90.500	$ 0	$ 0	
16	LUIS ARTURO PUENTES CEPEDA	7.222.839	ENCARGADO DE OBRA	$ 5.420.000	X … X	901591251	$ 5.258.000	$ 308.000	6,96%	AIC	9494777615	$ 210.400	PROTECCION	9494777615	$ 841.400	$ 209.900	$ 0	$ 0	
17	EDISSON ESTIVEN GUERRA	1.120.217.706	TOPOGRAFO	$ 2.261.000	X … X	901591251	$ 3.022.272	$ 210.400	6,96%	SANITAS	9494777615	$ 120.900	PROTECCION	9494777615	$ 483.600	$ 120.900	$ 0	$ 0	
18	JAIR MANUEL JACANAMEJOY PERDOMO	1.120.216.601	OFICIAL PILERO	$ 2.063.000	X … X	901591251	$ 2.315.000	$ 156.000	6,96%	FAMISANAR	9494777615	$ 92.700	PORVENIR	9494777615	$ 370.500	$ 92.300	$ 0	$ 0	
19	JHOAN SEBASTIAN BOTINA MAIGUAL	1.120.218.194	AYUDANTE	$ 1.454.000	X … X	901591251	$ 1.537.000	$ 107.000	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 61.500	PORVENIR	9494777615	$ 246.000	$ 61.500	$ 0	$ 0	
20	ANGELA NADIEZCA CADENA CABRERA	1.120.218.495	BIOLOGA	$ 2.659.000	X … X	901591251	$ 3.044.023	$ 211.900	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 121.800	COLFONDOS	9494777615	$ 487.100	$ 121.800	$ 0	$ 0	
21	JOSE VICTOR BURBANO ESPAÑA	1.122.783.649	OFICIAL DE OBRA	$ 2.088.000	X … X	901591251	$ 2.256.000	$ 157.100	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 90.300	PORVENIR	9494777615	$ 361.000	$ 90.300	$ 0	$ 0	
22	JESUS ANTONIO ROSERO MONTERO	97.480.246	OPERADOR CARGADOR	$ 1.783.000	X … X	901591251	$ 2.888.000	$ 201.100	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 115.600	COLFONDOS	9494777615	$ 462.100	$ 115.600	$ 0	$ 0	
23	JHON FREDY NARVAEZ CARLOSAMA	1.124.313.761	AUXILIAR DE EQUIPOS	$ 2.176.000	X … X	901591251	$ 3.500.000	$ 243.600	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 140.000	PORVENIR	9494777615	$ 560.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	
24	IVAN DARIO SALINAS BARRETO	74.347.921	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	$ 6.000.000	X … X	901591251	$ 7.500.000	$ 365.400	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 300.000	COLFONDOS	9494777615	$ 1.200.000	$ 300.000	$ 0	$ 0	
25	OSCAR CAMILO ORTIZ DELGADO	1.135.034.006	CONDUCTOR CAMIONETA	$ 2.145.000	X … X	901591251	$ 2.127.000	$ 148.100	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 85.100	PORVENIR	9494777615	$ 340.400	$ 85.100	$ 0	$ 0	
26	CARLA MILENA ROSERO MONTALVO	1.120.217.344	INSPECTORA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$ 2.058.000	X … X	901591251	$ 2.405.000	$ 167.400	6,96%	MALLAMAS	9494777615	$ 96.200	COLFONDOS	9494777615	$ 384.800	$ 96.200	$ 0	$ 0	
27	ALVARO WILLIAM QUIROZ DELGADO	97.480.985	OFICIAL DE OBRA	$ 2.070.000	X … X	901591251	$ 2.156.000	$ 150.100	6,96%	EMMSANAR	9494777615	$ 86.300	PORVENIR	9494777615	$ 345.000	$ 86.300	$ 0	$ 0	
28	JAIME YEFEROSN CUARAN BENAVIDES	1.126.448.303	CADENERO 1°	$ 2.015.000	X … X	901591251	$ 2.915.000	$ 161.600	6,96%	MALLAMAS	9494777615	$ 116.700	COLPENSIONES	9494777615	$ 466.600	$ 111.300	$ 0	$ 0	
29	FRNAKLIN ARMANDO NOGUERA JOJOA	1.122.782.872	AYUDANTE DE LABORATORIO	$ 1.614.000	X … X	901591251	$ 2.000.000	$ 139.200	6,96%	EMMSANAR	9494777615	$ 80.000	PORVENIR	9494777615	$ 320.000	$ 80.100	$ 0	$ 0	
30	EDWIN WILMER BENAVIDEZ DIAZ	1.120.217.136	CONDUCTOR TURBO	$ 1.773.000	X … X	901591251	$ 2.979.000	$ 207.400	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 119.200	PROTECCION	9494777615	$ 476.700	$ 119.200	$ 0	$ 0	
31	JUAN ERAZO CASTILLO	1.084.220.074	OFICIAL PILERO	$ 2.005.000	X … X	901591251	$ 2.631.000	$ 151.500	6,96%	COOSALUD	9494777615	$ 105.300	PORVENIR	9494777615	$ 421.000	$ 100.100	$ 0	$ 0	
32	MARIO ANDRES MARTINEZ	87.066.710	TOPOGRAFO	$ 3.855.000	X … X	901591251	$ 4.200.000	$ 233.900	6,96%	EMSANAR	9494777615	$ 168.000	PORVENIR	9494777615	$ 672.000	$ 168.000	$ 0	$ 0	
33	HENRRY HERNANDO CUARAN CORAL	97.481.004	OPERADOR CAMION GRUA	$ 2.274.000	X … X	901591251	$ 2.687.000	$ 187.100	6,96%	MALLAMAS	9494777615	$ 107.500	PORVENIR	9494777615	$ 430.000	$ 107.500	$ 0	$ 0	
34	LUIS ABERTO RESTREPO SANTACRUZ	1.061.722.661	RESIDENTE DE PUENTES	$ 6.000.000	X … X	901591251	$ 7.423.000	$ 413.800	6,96%	AIC	9494777615	$ 297.000	PORVENIR	9494777615	$ 1.187.800	$ 292.800	$ 0	$ 0	
35	BRAYAN EMMANUEL CORDOBA JOJOA	1.006.908.399	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.625.000	X … X	901591251	$ 2.001.000	$ 139.300	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 80.100	PORVENIR	9494777615	$ 320.200	$ 80.100	$ 0	$ 0	
36	SIRLEY GOMEZ VEGA	40.936.164	PROFESIONAL TALENTO HUMANO	$ 5.066.000	X … X	901591251	$ 4.579.000	$ 265.600	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 183.300	PORVENIR	9494777615	$ 732.700	$ 183.300	$ 0	$ 0	
37	PEDRO LUIS ECHEVERRY MUÑOZ	1.087.959.500	ELECTROMECANICO	$ 3.167.000	X … X	901591251	$ 3.444.000	$ 192.800	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 137.800	PORVENIR	9494777615	$ 551.200	$ 134.900	$ 0	$ 0	
38	ANDREA YASMIN ORTEGA BURGOS	1.120.217.693	AUXILIAR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$ 1.887.000	X … X	901591251	$ 2.216.000	$ 154.300	6,96%	AIC	9494777615	$ 88.700	PORVENIR	9494777615	$ 354.600	$ 88.700	$ 0	$ 0	
39	JULIO CESAR VILLOTA CABRERA	98.391.550	GERENTE DE PROYECTO	$ 21.000.000	X … X	901591251	$ 24.041.000	$ 1.673.300	6,96%	EMMSANAR	9494777615	$ 3.005.200	PORVENIR	9494777615	$ 3.846.600	$ 961.700	$ 480.900	$ 721.300	
40	MARIA ALEJANDRA BARON GALLEGO	1.094.943.514	INGENIERA RESIDENTE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD	$ 5.500.334	X … X	901591251	$ 6.365.000	$ 365.200	6,96%	EMMSANAR	9494777615	$ 254.700	COLPENSIONES	9494777615	$ 1.018.500	$ 251.900	$ 0	$ 0	
41	JAIRO GRIJALBA BOLAÑOS	87.247.331	MECANICO	$ 2.665.000	X … X	901591251	$ 3.285.000	$ 165.300	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 131.500	PORVENIR	9494777615	$ 525.800	$ 118.700	$ 0	$ 0	
42	ALFONSO TEMISTOCLES MONTENEGRO	94.309.205	CONDUCTOR	$ 2.160.000	X … X	901591251	$ 2.259.000	$ 132.300	6,96%	EMMSANAR	9494777615	$ 90.400	PORVENIR	9494777615	$ 361.600	$ 89.400	$ 0	$ 0	
43	ALBEIRO ARMANDO ARCOS REVELO	87.514.074	ING RESIDENTE DE VIAS	$ 6.009.000	X … X	901591251	$ 7.274.000	$ 437.800	6,96%	EMMSANAR	9494777615	$ 291.000	PORVENIR	9494777615	$ 1.163.900	$ 288.400	$ 0	$ 0	
44	IVAN ORLANDO LEYVA VARGAS	93.406.299	LIDER DE INTEGRACION	$ 12.953.850	X … X	900655891	$ 12.953.850	$ 901.600	6,96%	EMMSANAR	9483637867	$ 1.619.300	PORVENIR	9483637867	$ 2.072.700	$ 518.200	$ 0	$ 0	
45	EMILIO FABIAN BOLAÑOS GOMEZ	1.124.312.785	OFICIAL DE OBRA	$ 2.060.000	X … X	901591251	$ 2.159.000	$ 137.100	6,96%	EMMSANAR	9494777615	$ 86.400	PORVENIR	9494777615	$ 345.500	$ 78.800	$ 0	$ 0	
46	ALVARO GUSTABO HERNANDEZ AYALA	97.481.044	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 2.087.000	X … X	901591251	$ 2.748.000	$ 191.300	6,96%	SALUD TOTAL	9494777615	$ 110.000	PORVENIR	9494777615	$ 439.700	$ 110.000	$ 0	$ 0	
47	OSCAR ALEJANDRO LOPEZ	1.120.217.314	AYUDANTE DE MECANICA	$ 1.718.000	X … X	901591251	$ 2.381.000	$ 165.800	6,96%	EMSANAR	9494777615	$ 95.300	PORVENIR	9494777615	$ 381.000	$ 95.300	$ 0	$ 0	
48	WILBER YOVANY DE LA CRUZ CARRERA	1.121.506.297	OFICIAL DE OBRA	$ 2.059.000	X … X	901591251	$ 2.557.000	$ 164.900	6,96%	SANITAS	9494777615	$ 102.400	PORVENIR	9494777615	$ 409.200	$ 100.000	$ 0	$ 0	
49	MARIA CAMILA SOTO CARDENAS	1.120.218.158	INGENIERA AUXILIAR	$ 1.792.000	X … X	901591251	$ 2.667.000	$ 185.700	6,96%	EMMSANAR	9494777615	$ 106.700	PORVENIR	9494777615	$ 426.800	$ 106.700	$ 0	$ 0	
50	JOSE ALEJANDRO BETANCOUR CRUZ	1.124.316.367	INGENIERO AUXILIAR	$ 1.783.000	X … X	901591251	$ 2.796.000	$ 194.700	6,96%	EMMSANAR	9494777615	$ 111.900	PORVENIR	9494777615	$ 447.400	$ 111.900	$ 0	$ 0	
51	ANDERSSON CARRILLO MENDOZA	1.109.000.113	OFICIAL DE OBRA	$ 2.422.000	X … X	901591251	$ 2.962.000	$ 159.800	6,96%	EMSANAR	9494777615	$ 118.500	PORVENIR	9494777615	$ 474.000	$ 113.300	$ 0	$ 0	
52	MEDARDO GEOVANY OTAYA CORAL	97.480.327	OPERADOR VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1.696.000	X … X	901591251	$ 2.745.000	$ 191.100	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 109.800	PORVENIR	9494777615	$ 439.200	$ 109.800	$ 0	$ 0	
53	WILLIAM POLIVIO CAIPE TAGUADA	1.088.648.400	LABORATORISTA	$ 3.000.000	X … X	901591251	$ 3.443.000	$ 191.700	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 137.800	PORVENIR	9494777615	$ 550.900	$ 137.800	$ 0	$ 0	
54	LUIS ANTONIO LOPEZ VELASQUEZ	5.292.092	ENCARGADO DE OBRA	$ 4.309.334	X … X	901591251	$ 5.435.000	$ 316.400	6,96%	EMSANAR	9494777615	$ 217.400	PORVENIR	9494777615	$ 869.600	$ 214.800	$ 0	$ 0	
55	ARMANDO JAVIER GUZMAN CUARAN	18.113.178	OFICIAL DE OBRA	$ 2.293.000	X … X	901591251	$ 3.000.000	$ 208.800	6,96%	MALLAMAS	9494777615	$ 120.000	COLPENSIONES	9494777615	$ 480.000	$ 120.100	$ 0	$ 0	
56	NORBERTO ACOSTA ESLAVA	13.994.174	PERFORISTA - LANZADOR	$ 2.281.000	X … X	901591251	$ 3.130.000	$ 169.800	6,96%	AIC	9494777615	$ 125.300	PORVENIR	9494777615	$ 500.900	$ 119.000	$ 0	$ 0	
57	NIXSON ERBEY UNIGARRO MENESES	97.480.553	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1.643.000	X … X	901591251	$ 2.808.000	$ 195.500	6,96%	EMSANAR	9494777615	$ 112.400	COLPENSIONES	9494777615	$ 449.300	$ 112.400	$ 0	$ 0	
58	LUIS FERNANDO LOPEZ GOMEZ	97.480.896	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1.687.000	X … X	901591251	$ 2.691.000	$ 187.300	6,96%	EMSANAR	9494777615	$ 107.700	PORVENIR	9494777615	$ 430.600	$ 107.700	$ 0	$ 0	
59	NILSON IVAN PEJENDINO DELGADO	76.331.813	ARQUEOLOGO DE CAMPO	$ 3.300.000	X … X	901591251	$ 3.778.000	$ 263.000	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 151.200	PROTECCION	9494777615	$ 604.500	$ 151.200	$ 0	$ 0	
60	JULIO CESAR VELASQUEZ CADENA	97.472.822	TECNICO EN INFORMACION SIG	$ 2.750.000	X … X	901591251	$ 3.148.200	$ 219.200	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 126.000	PORVENIR	9494777615	$ 503.800	$ 126.000	$ 0	$ 0	
61	MAURICIO ALEXIS ENRIQUEZ MORA	1.120.217.947	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.661.000	X … X	901591251	$ 2.494.000	$ 173.600	6,96%	AIC	9494777615	$ 99.800	PORVENIR	9494777615	$ 399.100	$ 99.800	$ 0	$ 0	
62	LUIS ALEXANDER VIVAS MONTILLA	1.124.316.935	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.640.000	X … X	901591251	$ 1.618.000	$ 106.100	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 64.800	COLFONDOS	9494777615	$ 258.900	$ 61.000	$ 0	$ 0	
63	MIGUEL ALEXANDER CHICUNQUE JUAGIBIOY	1.122.782.192	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.601.000	X … X	901591251	$ 1.832.000	$ 127.600	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 73.300	PORVENIR	9494777615	$ 293.200	$ 73.300	$ 0	$ 0	
64	IVAN NOLBERTO PASAJE	97.480.969	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.520.000	X … X	901591251	$ 1.484.000	$ 103.300	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 59.400	COLPENSIONES	9494777615	$ 237.500	$ 59.400	$ 0	$ 0	
65	GERMAN FAVIO MATABANCHOY JOJOA	18.112.506	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.948.000	X … X	901591251	$ 2.854.000	$ 118.800	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 114.300	PORVENIR	9494777615	$ 456.700	$ 102.100	$ 0	$ 0	
66	EDGAR NORBERTO CARLOSAMA ORTEGA	18.126.215	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.446.000	X … X	901591251	$ 1.719.000	$ 119.700	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 68.800	PORVENIR	9494777615	$ 275.100	$ 68.800	$ 0	$ 0	
67	LEYDI TATIANA MAVISOY IMBACHI	1.120.217.810	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.846.000	X … X	901591251	$ 1.723.000	$ 120.000	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 69.000	COLFONDOS	9494777615	$ 275.700	$ 69.000	$ 0	$ 0	
68	JORGE ALEXANDER NARVAEZ ACOSTA	97.480.898	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.631.000	X … X	901591251	$ 2.310.000	$ 160.800	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 92.400	COLFONDOS	9494777615	$ 369.600	$ 92.500	$ 0	$ 0	
69	ELVIO ORTIZ BOLAÑOS	5.348.961	OFICIAL DE OBRA	$ 1.968.000	X … X	901591251	$ 2.506.000	$ 174.500	6,96%	MALLAMA	9494777615	$ 100.300	PORVENIR	9494777615	$ 401.000	$ 100.300	$ 0	$ 0	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 5..
FECHA	30/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2025

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR.

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
70	EDISSON FERNANDO CEBALLOS ASCUNTAR	1.120.217.562	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.579.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.593.000	$ 110.900	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 63.800	PORVENIR	9494777615	$ 254.900	$ 63.800	$ 0	$ 0	
71	DEYCE ALEJANDRA BENAVIDES DIAZ	1.120.216.043	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.498.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.561.000	$ 108.700	6,96%	MALLAMA	9494777615	$ 62.500	PORVENIR	9494777615	$ 249.800	$ 62.500	$ 0	$ 0	
72	CARLOS JAVIER FLOREZ CHASOY	1.124.312.808	OFICIAL DE OBRA	$ 1.977.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.134.000	$ 148.600	6,96%	AIC	9494777615	$ 85.400	PORVENIR	9494777615	$ 341.500	$ 85.400	$ 0	$ 0	
73	LUIS ALEXIS CASTILLO GUERRERO	1.122.785.449	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.498.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.727.450	$ 110.400	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 69.100	PORVENIR	9494777615	$ 276.400	$ 63.400	$ 0	$ 0	
74	FRANCISCO ISIDRO PAREDES BOLAÑOS	98.136.241	OPERADOR MULTIPE	$ 2.015.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.156.000	$ 219.700	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 126.300	PORVENIR	9494777615	$ 505.000	$ 126.300	$ 0	$ 0	
75	FREDDY ESTEEVEN GUSTIN ENRIQUEZ	1.006.662.995	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.579.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.429.050	$ 95.800	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 57.300	PORVENIR	9494777615	$ 228.700	$ 57.000	$ 0	$ 0	
76	WISTON EMILIO CUARAN RODRIGUEZ	1.122.782.037	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 57.000	PORVENIR	9494777615	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
77	ARIEL EDILBERTO GUERRA MUÑOZ	1.120.216.260	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.631.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.715.000	$ 119.400	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 68.600	PORVENIR	9494777615	$ 274.400	$ 68.600	$ 0	$ 0	
78	MARYCELA CHICUNQUE ROSERO	1.124.312.449	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.653.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.225.000	$ 154.900	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 89.000	PORVENIR	9494777615	$ 356.000	$ 89.000	$ 0	$ 0	
79	FAVIAN ARNULFO AUPUAZ JOJOA	1.120.216.151	OFICIAL DE OBRA	$ 1.811.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 338.000	$ 23.600	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 13.600	COLFONDOS	9494777615	$ 54.100	$ 44.200	$ 0	$ 0	
80	EDISSON ARBEY PEJENDINO CAMUEZ	1.006.679.754	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.607.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.998.000	$ 139.100	6,96%	MALLAMA	9494777615	$ 80.000	PORVENIR	9494777615	$ 319.700	$ 80.000	$ 0	$ 0	
81	LUIS ARMANDO GELPUD BURGOS	1.122.785.740	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1.659.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.700.000	$ 188.000	6,96%	MALLAMA	9494777615	$ 108.000	PORVENIR	9494777615	$ 432.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	
82	JUDY OMAIRA CEBALLOS ASCUNTAR	1.120.216.633	CADENERO I	$ 1.886.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.289.000	$ 159.400	6,96%	MALLAMA	9494777615	$ 91.600	PORVENIR	9494777615	$ 366.300	$ 91.600	$ 0	$ 0	
83	ALBEIRO ANACONA GUACA	10.317.114	AYUDANTE DE ALMACEN	$ 1.609.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.885.000	$ 131.200	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 75.400	PROTECCION	9494777615	$ 301.600	$ 75.400	$ 0	$ 0	
84	BRENDA MELIBETH MORENO DUARTE	1.120.217.645	DIGITADORA	$ 1.586.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.776.000	$ 123.700	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 71.100	PORVENIR	9494777615	$ 284.200	$ 71.100	$ 0	$ 0	
85	EIDER YOBANI GUSTIN VARGAS	1.120.217.797	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.746.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.577.000	$ 163.100	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 103.300	PORVENIR	9494777615	$ 412.400	$ 101.600	$ 0	$ 0	
86	JAIRO EMILIO PERAFAN MUÑOS	1.120.217.862	OPERADOR DE MIXER	$ 1.946.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.893.000	$ 166.200	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 115.800	PORVENIR	9494777615	$ 463.000	$ 110.100	$ 0	$ 0	
87	CARLOS GILBERTO CHAVEZ PIANDOY	1.085.251.707	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1.590.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.068.000	$ 144.000	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 82.800	PROTECCION	9494777615	$ 330.900	$ 82.800	$ 0	$ 0	
88	TULIO ORTIZ BOLAÑOS	18.195.095	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.922.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.212.000	$ 154.000	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 88.500	PORVENIR	9494777615	$ 354.000	$ 88.500	$ 0	$ 0	
89	EDGAR IVAN MUESES JOJOA	97.480.835	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.802.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.042.000	$ 131.100	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 81.800	PROTECCION	9494777615	$ 326.800	$ 80.600	$ 0	$ 0	
90	YEFERSON RENTERIA RENTERIA	11.812.331	ESPECIALISTA EN SOSTENBILIDAD	$ 3.575.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 4.093.000	$ 284.900	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 163.800	PORVENIR	9494777615	$ 654.900	$ 163.800	$ 0	$ 0	
91	LUIS EDGARDO MIMALCHI CHALPARIZAN	1.088.650.127	SOLDADOR	$ 1.027.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.157.000	$ 167.300	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 122.200	PORVENIR	9494777615	$ 505.200	$ 116.400	$ 0	$ 0	
92	LUIS HERNANDO JAMIOY JAMIOY	1.120.217.799	AUXILIAR MECANICO	$ 332.150	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.853.000	$ 129.000	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 74.200	PORVENIR	9494777615	$ 296.500	$ 74.200	$ 0	$ 0	
93	JAIME ORLANDO RODRIGUEZ BURBANO	98.378.891	MECANICO I	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.146.000	$ 164.300	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 125.900	PROTECCION	9494777615	$ 503.600	$ 123.000	$ 0	$ 0	
94	EDUIN ORLANDO MEDINA TREJO	1.006.680.029	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.711.000	$ 119.100	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 68.500	PORVENIR	9494777615	$ 273.800	$ 68.500	$ 0	$ 0	
95	JUAN CARLOS ARTEAGA PARRA	87.063.964	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.840.000	$ 128.100	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 73.600	PORVENIR	9494777615	$ 294.400	$ 73.700	$ 0	$ 0	
96	ANDRES OSWALDO ROSERO MONTALVO	97.480.878	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.024.000	$ 140.900	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 81.000	PORVENIR	9494777615	$ 323.900	$ 81.000	$ 0	$ 0	
97	JAIRO EMIRO FIGUEROA GUERRERO	1.120.217.707	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.156.000	$ 150.100	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 86.300	PORVENIR	9494777615	$ 345.000	$ 86.300	$ 0	$ 0	
98	HADER FERNANDO TORO ORTEGA	97.472.357	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.779.000	$ 123.900	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 71.200	PORVENIR	9494777615	$ 284.700	$ 71.200	$ 0	$ 0	
99	MANUEL FERNANDO GOMEZ REVELO	1.120.216.368	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.548.000	$ 104.000	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 62.000	PORVENIR	9494777615	$ 247.700	$ 61.700	$ 0	$ 0	
100	CARLOS HERNAN CORAL CERRATO	97.480.519	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.796.000	$ 125.100	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 71.900	PORVENIR	9494777615	$ 287.400	$ 71.900	$ 0	$ 0	
101	JOSE ADRIANO CHAVEZ PEJENDINO	1.127.078.158	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 57.000	PORVENIR	9494777615	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
102	JESUS ARLEY PERENGUEZ CHASOY	1.127.075.624	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.488.000	$ 103.600	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 59.600	PROTECCION	9494777615	$ 238.100	$ 59.600	$ 0	$ 0	
103	MANUEL HUMBERTO PUJIMUY ZAMBRANO	1.120.217.060	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.577.000	$ 109.800	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 63.100	PORVENIR	9494777615	$ 252.400	$ 63.100	$ 0	$ 0	
104	HENRY FABIAN CARLOSAMA MEDINA	1.120.217.435	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.181.000	$ 97.400	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 87.400	PORVENIR	9494777615	$ 349.100	$ 56.000	$ 0	$ 0	
105	JORGE DAMIAN JOJOA TIMANA	1.122.782.169	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.145.000	$ 149.300	6,96%	MALLAMAS	9494777615	$ 85.800	COLPENSIONES	9494777615	$ 343.200	$ 85.900	$ 0	$ 0	
106	BRYAN ANDRES LOPEZ BRAVO	1.120.217.953	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.483.000	$ 89.000	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 51.200	PROTECCION	9494777615	$ 237.400	$ 51.200	$ 0	$ 0	
107	PEDRO JUAN YAQUENO PASICHANA	1.131.084.775	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.317.000	$ 161.300	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 92.700	PORVENIR	9494777615	$ 370.800	$ 92.700	$ 0	$ 0	
108	MERY MERCEDES TIMARAN CRIOLLO	1.085.264.882	PROFESIONAL AMIBIENTAL	$ 4.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 4.408.068	$ 235.200	6,96%	SANITAS	9494777615	$ 176.500	PORVENIR	9494777615	$ 705.400	$ 176.500	$ 0	$ 0	
109	JHON JARIO ORDOÑEZ CORDOBA	97.480.975	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.625.000	$ 182.700	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 105.000	PORVENIR	9494777615	$ 420.000	$ 105.100	$ 0	$ 0	
110	FERNANDO MAURICIO TOQUICA CORDOBA	1.121.507.605	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.600.000	$ 181.000	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 104.000	PORVENIR	9494777615	$ 416.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	
111	PABLO MANUEL BOTINA LASSO	1.121.507.098	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.651.000	$ 184.600	6,96%	MALLAMAS	9494777615	$ 106.100	PORVENIR	9494777615	$ 424.200	$ 106.100	$ 0	$ 0	
112	JERSON FERNANDO OCOGUAJE HERNANDEZ	1.123.311.586	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.601.000	$ 111.500	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 64.100	PORVENIR	9494777615	$ 256.200	$ 64.100	$ 0	$ 0	
113	EDWIN EDISON ESPAÑA OLIVA	98.398.303	PROFESIONAL DE GESTION DE CALIDAD	$ 5.151.600	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 5.152.000	$ 358.600	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 206.100	PORVENIR	9494777615	$ 824.400	$ 206.100	$ 0	$ 0	
114	ANDRES GEOVANNY HILLON SARMIENTO	5.268.884	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 8.013.600	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 7.848.000	$ 372.800	6,96%	SANITAS	9494777615	$ 314.200	PORVENIR	9494777615	$ 1.255.900	$ 283.300	$ 0	$ 0	
115	JUAN DIEGO CIFUENTES BENAVIDES	98.386.613	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.000.000	$ 208.800	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 120.000	PORVENIR	9494777615	$ 480.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	
116	LENIN RICARDO MARTINEZ MONTENEGRO	97.481.090	CONDUCTOR	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.996.000	$ 139.000	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 79.900	PORVENIR	9494777615	$ 319.400	$ 79.900	$ 0	$ 0	
117	EMERSON DANIEL ERASO ERAZO	1.124.314.929	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.561.000	$ 108.700	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 62.500	PORVENIR	9494777615	$ 249.800	$ 62.500	$ 0	$ 0	
118	HERALDO YOBANY BRAVO MAYA	18.127.452	ENCARGADO DE OBRA- ESTABILIZACION	$ 1.922.640	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 5.436.000	$ 296.500	6,96%	MALLAMAS	9494777615	$ 217.600	PORVENIR	9494777615	$ 869.800	$ 209.900	$ 0	$ 0	
119	BERNARDO OCTAVIO IBARRA TIMANA	5.348.987	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.987.000	$ 207.900	6,96%	SANITAS	9494777615	$ 119.500	PORVENIR	9494777615	$ 478.000	$ 119.500	$ 0	$ 0	
120	NELLY DEL CARMEN GUAQUEZ CHALPARIZAN	69.055.455	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.658.000	$ 115.400	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 66.400	PORVENIR	9494777615	$ 265.300	$ 66.400	$ 0	$ 0	
121	DEIVY ARLEY SANTACRUZ CUCHALA	1.085.329.727	OFICIAL DE OBRA II	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.767.000	$ 144.600	6,96%	SANITAS	9494777615	$ 110.800	PORVENIR	9494777615	$ 442.900	$ 105.800	$ 0	$ 0	
122	SAMUEL GUILLERMO COBO ROJAS	1.120.216.323	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.690.000	$ 117.700	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 67.600	PORVENIR	9494777615	$ 270.400	$ 67.700	$ 0	$ 0	
123	HENRY ALBERTO URBANO MUÑOZ	18.195.231	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.870.000	$ 130.200	6,96%	MALLAMAS	9494777615	$ 74.800	PORVENIR	9494777615	$ 299.200	$ 74.800	$ 0	$ 0	
124	ORLIS ORLEYS OVIEDO CASARRUBIA	78.766.783	CADENERO I	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.484.000	$ 172.900	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 99.400	PORVENIR	9494777615	$ 397.500	$ 99.400	$ 0	$ 0	
125	OSCAR IVAN BURBANO JAMIOY	97.472.284	CONDUCTOR DE CAMIONETA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.682.000	$ 117.100	6,96%	MALLAMAS	9494777615	$ 67.300	PORVENIR	9494777615	$ 269.200	$ 67.300	$ 0	$ 0	
126	JOSE LUIS ROSERO UNIGARRO	1.006.679.798	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.529.000	$ 106.500	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 61.200	COLPENSIONES	9494777615	$ 244.700	$ 61.200	$ 0	$ 0	
127	ERMES ALVEIRO BOTINA CAICEDO	97.481.033	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.317.000	$ 161.300	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 92.700	COLPENSIONES	9494777615	$ 370.800	$ 92.700	$ 0	$ 0	
128	EDISON FERNEY GOMEZ MONTALVO	97.481.125	OPERADOR DE PLANTA TRITURADORA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.014.000	$ 209.800	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 120.600	PORVENIR	9494777615	$ 482.300	$ 120.600	$ 0	$ 0	
129	JUAN MANUEL MUÑOZ ALQUEDAN	1.121.507.252	SOLDADOR	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.077.000	$ 214.200	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 123.100	PORVENIR	9494777615	$ 492.400	$ 123.100	$ 0	$ 0	
130	CAMILA NERIETH CARDENAS ENRIQUEZ	1.120.217.408	AUXILIAR SOCIAL	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.730.000	$ 116.300	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 66.800	PORVENIR	9494777615	$ 276.800	$ 66.800	$ 0	$ 0	
131	EDGAR RICARDO TREJO IMBACHI	1.120.216.162	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.496.000	$ 104.200	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 59.900	PROTECCION	9494777615	$ 239.400	$ 59.900	$ 0	$ 0	
132	JUAN JOSE BURBANO BENAVIDES	1.120.216.442	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.722.450	$ 110.000	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 68.900	PORVENIR	9494777615	$ 275.600	$ 63.300	$ 0	$ 0	
133	LINA MARCELA CORAL ROBLES	1.120.218.542	DESPACHADOR DE MATERIALES	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.796.000	$ 125.100	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 71.900	PORVENIR	9494777615	$ 287.400	$ 71.900	$ 0	$ 0	
134	FRANCISCO DAVID JAMIOY TANDIOY	1.122.783.097	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.645.450	$ 100.600	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 65.900	PORVENIR	9494777615	$ 263.400	$ 59.700	$ 0	$ 0	
135	LAURA MARCELA GUERRERO MENA	1.120.217.412	ASISTENTE GESTION HUMANA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.715.000	$ 119.400	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 68.600	COLPENSIONES	9494777615	$ 274.400	$ 68.600	$ 0	$ 0	
136	JAROLD HERNAN CEBALLOS RAMIREZ	1.006.679.632	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.824.000	$ 127.000	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 73.000	PORVENIR	9494777615	$ 291.900	$ 73.000	$ 0	$ 0	
137	YADEIMAR LEANDER ASCUNTAR TREJOS	1.120.216.366	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.824.000	$ 127.000	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 73.000	COLPENSIONES	9494777615	$ 291.900	$ 73.000	$ 0	$ 0	
138	JULIAN ANDRES IBAGON VALENCIA	18.403.265	OFICIAL DE OBRA I	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.054.000	$ 157.200	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 122.300	PORVENIR	9494777615	$ 488.700	$ 114.900	$ 0	$ 0	
139	JORGE IVAN BASTIDAS GETIAL	1.086.981.865	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTOS Y EQUIPOS	$ 2.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.398.500	$ 197.200	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 136.000	PORVENIR	9494777615	$ 543.800	$ 136.000	$ 0	$ 0	
140	FABIAN ALEXANDER MUCHAVISOY NARVAEZ	1.122.784.565	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.750.000	$ 113.400	6,96%	MALLAMAS	9494777615	$ 65.200	PORVENIR	9494777615	$ 280.100	$ 65.200	$ 0	$ 0	
141	JULIO CESAR DELGADO DASTE	12.745.308	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	$ 2.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.800.000	$ 194.900	6,96%	SANITAS	9494777615	$ 112.000	PORVENIR	9494777615	$ 448.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2025

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR.

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
142	OMERO LUNA GOMEZ	1.124.862.030	OFICIAL III	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.517.000	$ 135.100	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 100.700	COLPENSIONES	9494777615	$ 402.800	$ 95.900	$ 0	$ 0	
143	RAMIRO PRECIADO CORTES	1.082.687.777	OFICIAL II	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.848.000	$ 160.300	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 114.000	PORVENIR	9494777615	$ 455.800	$ 109.200	$ 0	$ 0	
144	YHONIER DANIEL CUELTAN MUÑOZ	1.124.313.480	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.751.000	$ 121.900	6,96%	MALLAMAS	9494777615	$ 70.100	PORVENIR	9494777615	$ 280.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	
145	HERMER DAVID GOMEZ CALVACHE	1.121.508.656	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.476.000	$ 102.800	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 59.100	PORVENIR	9494777615	$ 236.200	$ 59.100	$ 0	$ 0	
146	MAURICIO ALVEAR WALDIR	1.121.508.155	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.848.450	$ 125.400	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 74.000	PORVENIR	9494777615	$ 295.800	$ 72.100	$ 0	$ 0	
147	DAVID CAMILO ANDRADE GUSTIN	1.007.012.544	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.553.000	$ 108.100	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 62.200	PORVENIR	9494777615	$ 248.500	$ 62.200	$ 0	$ 0	
148	CESAR AUGUSTO CRIOLLO PINCHAO	18.112.824	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.526.000	$ 102.600	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 61.200	PORVENIR	9494777615	$ 244.200	$ 60.900	$ 0	$ 0	
149	JONATAN ALVEIRO PUJIMUY OBANDO	1.124.312.779	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.569.000	$ 109.300	6,96%	MALLAMAS	9494777615	$ 62.800	PORVENIR	9494777615	$ 251.100	$ 62.800	$ 0	$ 0	
150	EDWIN ESTEBAN GUERRERO SANTACRUZ	1.086.224.027	OFICIAL DE OBRA I	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.515.000	$ 139.300	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 100.700	PROTECCCION	9494777615	$ 402.600	$ 98.500	$ 0	$ 0	
151	JAVIER RENTERIA BOLAÑOS	1.192.754.330	OFICIAL DE OBRA II	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.549.000	$ 148.000	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 102.100	PORVENIR	9494777615	$ 407.900	$ 99.300	$ 0	$ 0	
152	GABRIEL ISIDORO ESPAÑA DELGADO	97.472.143	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.601.000	$ 111.500	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 64.100	PORVENIR	9494777615	$ 256.200	$ 64.100	$ 0	$ 0	
153	BRAYAN DANIEL RUIZ JOSA	1.121.506.492	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.857.000	$ 114.300	6,96%	MALLAMAS	9494777615	$ 67.900	PORVENIR	9494777615	$ 297.300	$ 67.600	$ 0	$ 0	
154	JESUS ARTURO JAMIOY JAMIOY	1.120.218.635	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.690.000	$ 117.700	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 67.600	PORVENIR	9494777615	$ 270.400	$ 67.700	$ 0	$ 0	
155	DANNY DARLEY PUJIMUY PERDOMO	1.120.218.053	CONDUCTOR DE CAMIONETA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.827.000	$ 127.200	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 73.100	PORVENIR	9494777615	$ 292.400	$ 73.100	$ 0	$ 0	
156	JONATHAN JULIAN MEZA VALLEJO	1.122.783.396	CONDUCTOR DE CAMIONETA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.833.000	$ 127.600	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 73.400	PROTECCION	9494777615	$ 293.300	$ 73.400	$ 0	$ 0	
157	DIEGO MAURCIO LUNA ROBLES	1.124.313.186	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.763.000	$ 122.800	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 70.600	PORVENIR	9494777615	$ 282.100	$ 70.600	$ 0	$ 0	
158	GUSTAVO ALEJANDRO CHASOY NARVAEZ	1.006.908.227	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.856.000	$ 129.200	6,96%	MALLAMAS	9494777615	$ 74.300	COLPENSIONES	9494777615	$ 297.000	$ 74.300	$ 0	$ 0	
159	JUAN BAUTISTA CHICUNQUE NARVAEZ	1.126.906.386	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.698.000	$ 118.200	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 68.000	PORVENIR	9494777615	$ 271.700	$ 68.000	$ 0	$ 0	
160	JOSE BENIGNO ESPAÑA AGUILLON	97.472.821	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.851.000	$ 118.400	6,96%	MALLAMAS	9494777615	$ 70.000	PORVENIR	9494777615	$ 296.200	$ 74.900	$ 0	$ 0	
161	MARLENI ALEJANDRA AGREDA CARDENAS	1.006.816.085	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.674.000	$ 116.600	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 67.000	PORVENIR	9494777615	$ 267.900	$ 67.000	$ 0	$ 0	
162	CARLOS ANDRES SANCHEZ FUERTES	1.006.679.897	AUXILIAR DE ALMACEN	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.054.000	$ 143.000	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 82.200	PORVENIR	9494777615	$ 328.700	$ 82.200	$ 0	$ 0	
163	CARLOS ALBERTO GUERRA ORTEGA	97.480.695	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.759.450	$ 119.200	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 68.500	PORVENIR	9494777615	$ 281.600	$ 68.500	$ 0	$ 0	
164	JUAN JAVIER BASTIDAS JIMENEZ	1.120.216.159	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X																										901591251	$ 1.500.000	$ 104.400	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 60.000	PORVENIR	9494777615	$ 240.000	$ 60.100	$ 0	$ 0	
165	BRAYAN MANUEL FAJARDO ZAMUDIO	1.086.363.757	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.472.000	$ 102.500	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 58.900	PROTECCION	9494777615	$ 235.600	$ 58.900	$ 0	$ 0	
166	DUVERNEY ALDEMAR ASCUNTAR TREJOS	1.120.216.401	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.601.000	$ 111.500	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 64.100	COLPENSIONES	9494777615	$ 256.200	$ 64.100	$ 0	$ 0	
167	MAYRA NATALY JOSA CAÑON	1.120.217.289	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.634.000	$ 113.800	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 65.400	PORVENIR	9494777615	$ 261.500	$ 65.400	$ 0	$ 0	
168	ANGIE PAOLA GUSTIN ESPAÑA	1.121.508.836	INSPECTOR HSE	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.071.000	$ 144.200	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 82.900	PORVENIR	9494777615	$ 331.400	$ 82.900	$ 0	$ 0	
169	MARIA ALEJANDRA SALCEDO CARDENAS	1.193.385.577	AUXILIAR DE INGENIERIA	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.785.000	$ 124.300	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 71.400	COLPENSIONES	9494777615	$ 285.600	$ 71.500	$ 0	$ 0	
170	JAIR CUELLAR CHILA	12.209.049	MECANICO I	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 809.000	$ 56.400	6,96%	SANITAS	9494777615	$ 32.400	COLPENSIONES	9494777615	$ 129.500	$ 32.400	$ 0	$ 0	
171	JIMMY ALEXANDER DIAZ ORTEGA	97.435.410	CADENERO SENIOR	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 611.000	$ 42.600	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 24.500	PORVENIR	9494777615	$ 97.800	$ 24.500	$ 0	$ 0	
172	WILLIAM HERNAN OVIEDO OVIEDO	1.121.507.304	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 380.000	$ 26.500	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 15.200	PORVENIR	9494777615	$ 60.800	$ 15.200	$ 0	$ 0	
173	ALEX DANILO ACHICANOY BOTINA	1.124.316.101	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 380.000	$ 26.500	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 15.200	PORVENIR	9494777615	$ 60.800	$ 15.200	$ 0	$ 0	
174	EFREN EDILFONSO GUERRA IMBACHI	97.480.469	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 380.000	$ 26.500	6,96%	NUEVA EPS	9494777615	$ 15.200	COLPENSIONES	9494777615	$ 60.800	$ 15.200	$ 0	$ 0	
175	OMAR DAVID TORO JOJOA	1.122.785.206	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 380.000	$ 26.500	6,96%	EMSSANAR	9494777615	$ 15.200	PORVENIR	9494777615	$ 60.800	$ 15.200	$ 0	$ 0	
176	ANGIE YERALDIN QUINCHOA ROJAS	112.028.323	DIGITADORA	$ 1.423.500						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	NOVA SEGURIDAD PRIVADA																																														
177	JOSE MARCIAL JAMIOY JAMIOY	1.120.216.422	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900983925	$ 2.277.479	$ 153.500	6,96%	NUEVA EPS	9494506020	$ 91.200	PORVENIR	9494506020	$ 364.500	$ 91.200	$ 0	$ 0	
178	LUIS EDUARDO CAYAPO	76.300.132	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900983925	$ 2.295.693	$ 46.900	6,96%	NUEVA EPS	9494506020	$ 92.000	PORVENIR	9494506020	$ 367.500	$ 92.000	$ 0	$ 0	
179	MARIO ANDRES JAMIOY JAMIOY	1.120.217.487	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900983925	$ 2.340.871	$ 157.300	6,96%	AIC	9494506020	$ 93.700	PORVENIR	9494506020	$ 374.700	$ 93.700	$ 0	$ 0	
180	JAMES ALBEIRO LOPEZ MARTINEZ	18.195.460	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900983925	$ 2.122.773	$ 141.500	6,96%	MALLAMAS	9494506020	$ 85.000	PORVENIR	9494506020	$ 339.700	$ 85.000	$ 0	$ 0	
181	WILLIAM ESTEBAN JAMIOY GUAQUEZ	1.006.680.023	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900983925	$ 2.627.311	$ 182.900	6,96%	EMSANAR	9494506020	$ 105.100	PORVENIR	9494506020	$ 420.400	$ 105.100	$ 0	$ 0	
182	JOSE EDUARDO MOSQUERA ORDOÑEZ	97.472.744	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900983925	$ 1.561.741	$ 95.400	6,96%	EMSANAR	9494506020	$ 98.900	PORVENIR	9494506020	$ 395.200	$ 98.900	$ 0	$ 0	
183	JESUS ALBERTO DAZA RODRIGUEZ	1.122.784.199	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900983925	$ 2.338.420	$ 86.700	6,96%	EMSANAR	9494506020	$ 94.100	PORVENIR	9494506020	$ 374.300	$ 94.100	$ 0	$ 0	
184	DANIEL ALBERTO IMBAJOA	18.195.278	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900983925	$ 2.251.750	$ 92.600	6,96%	EMSANAR	9494506020	$ 90.300	COLFONDOS	9494506020	$ 360.500	$ 90.300	$ 0	$ 0	
185	JESUS YOVANY DEJOY NARVAEZ	18.156.622	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900983925	$ 2.695.493	$ 187.700	6,96%	NUEVA EPS	9494506020	$ 107.900	PROTECCION	9494506020	$ 431.300	$ 107.900	$ 0	$ 0	
186	YONY ALEJANDRO CHALACAN PEJENDINO	1.124.312.938	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900983925	$ 2.079.864	$ 139.100	6,96%	EMSANAR	9494506020	$ 83.300	PORVENIR	9494506020	$ 332.900	$ 83.300	$ 0	$ 0	
187	DIEGO FERNANDO VARGAS NAVIA	1.112.021.616	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X																							900983925	$ 2.441.246	$ 170.000	6,96%	NUEVA EPS	9494506020	$ 97.700	PORVENIR	9494506020	$ 390.600	$ 97.700	$ 0	$ 0	
	AGRESUR																																														
188	JUAN CARLOS IBARRA MADROÑERO	98.326.309	OPERADOR EXCAVADORA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900031078	$ 3.194.768	$ 222.400	6,96%	NUEVA EPS	35278045	$ 127.800	PROTECCION	35278045	$ 511.200	$ 127.800	$ 0	$ 0	
189	FABIAN ALEJANDRO IBARRA VASQUEZ	1.086.224.885	OPERADOR EXCAVADORA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900031078	$ 2.247.101	$ 156.400	6,96%	NUEVA EPS	35278045	$ 89.900	PORVENIR	35278045	$ 359.600	$ 89.900	$ 0	$ 0	
190	ANDRES CAMILO RIASCOS CORDOBA	1.087.008.023	OPERADOR EXCAVADORA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900031078	$ 1.923.100	$ 133.900	6,96%	EMSSANAR	35278045	$ 77.000	PORVENIR	35278045	$ 307.700	$ 77.000	$ 0	$ 0	
191	RONY RICHARD CEBALLOS YANDAR	98.326.466	OPERADOR RETROCARGADOR	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900031078	$ 1.923.100	$ 133.900	6,96%	NUEVA EPS	35278045	$ 77.000	PROTECCION	35278045	$ 307.700	$ 77.000	$ 0	$ 0	
	SOLIMPRO																																													
192	WILLIAM LEONARDO MANRIQUE SALAS	91.508.860	SUPERVISOR DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900375602	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	NUEVA EPS	9494424774	$ 57.000	PROTECCION	9494424774	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
193	MARIO ANDRES NATI PASTAS	1.122.782.544	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900375602	$ 3.810.546	$ 265.300	6,96%	NUEVA EPS	9494424774	$ 152.500	PROTECCION	9494424774	$ 609.700	$ 152.500	$ 0	$ 0	
194	JHON WILMER ALMEIDA UNIGARRO	1.127.072.801	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900375602	$ 1.881.818	$ 131.000	6,96%	NUEVA EPS	9494424774	$ 75.300	PROTECCION	9494424774	$ 301.100	$ 75.300	$ 0	$ 0	
195	JHOAN CAMILO ROSERO UNIGARRO	1.120.218.600	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900375602	$ 1.520.557	$ 105.900	6,96%	NUEVA EPS	9494424774	$ 60.900	PORVENIR	9494424774	$ 243.300	$ 60.900	$ 0	$ 0	
196	EULISER CALA VEGA	5.700.594	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900375602	$ 2.308.023	$ 160.700	6,96%	EMSSANAR	9494424774	$ 92.400	PORVENIR	9494424774	$ 369.300	$ 92.400	$ 0	$ 0	
197	JAIME ALEXANDER PARRA OVIDEDO	83.235.666	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900375602	$ 1.528.645	$ 106.400	6,96%	NUEVA EPS	9494424774	$ 61.200	PORVENIR	9494424774	$ 244.600	$ 61.200	$ 0	$ 0	
198	JORGE DANIEL ORTEGA ROBLES	1.081.276.036	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900375602	$ 1.585.261	$ 110.400	6,96%	NUEVA EPS	9494424774	$ 63.500	PORVENIR	9494424774	$ 253.700	$ 63.500	$ 0	$ 0	
199	LUIS MILLER CAICEDO ORDOÑEZ	1.086.695.679	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900375602	$ 1.654.173	$ 115.200	6,96%	EMSSANAR	9494424774	$ 66.200	PORVENIR	9494424774	$ 264.700	$ 66.200	$ 0	$ 0	
200	CARLOS NORBERTO GETIAL TISOY	1.125.312.893	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900375602	$ 1.759.317	$ 122.500	6,96%	EMSSANAR	9494424774	$ 70.400	PORVENIR	9494424774	$ 281.500	$ 70.400	$ 0	$ 0	
201	CARLOS ALBERTO DIAZ MEDINA	1.122.786.464	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900375602	$ 1.726.965	$ 120.200	6,96%	NUEVA EPS	9494424774	$ 69.100	PORVENIR	9494424774	$ 276.400	$ 69.100	$ 0	$ 0	
202	HANNER STIVER SANDOVAL ANGARITA	1.098.724.547	OPERADOR DE EQUIPO DE INYECCION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900375602	$ 2.581.925	$ 179.800	6,96%	EMSSANAR	9494424774	$ 103.300	COLPENSIONES	9494424774	$ 413.200	$ 103.300	$ 0	$ 0	
203	NICOLAS LEON DIAZ	1.100.892.894	OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									900375602	$ 3.075.088	$ 214.100	6,96%	EMSSANAR	9494424774	$ 123.100	PORVENIR	9494424774	$ 492.100	$ 123.100	$ 0	$ 0	
204	CARLOS OLIVER ZAMBRANO ZAMBRANO	1.120.216.476	OPERADOR MAQUINARIA EVERDIGM	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900375602	$ 1.601.438	$ 111.500	6,96%	MALLAMAS	9494424774	$ 64.100	PORVENIR	9494424774	$ 256.300	$ 64.100	$ 0	$ 0	
205	DARIO OSCAR CAICEDO CAICEDO	1.086.695.676	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900375602	$ 1.743.141	$ 121.400	6,96%	NUEVA EPS	9494424774	$ 69.800	PORVENIR	9494424774	$ 279.000	$ 69.800	$ 0	$ 0	
206	ANTONIO QUINTERO BUITRAGO	1.232.596.547	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900375602	$ 2.660.600	$ 185.200	6,96%	SANITAS	9494364836	$ 106.500	PORVENIR	9494364836	$ 425.700	$ 106.500	$ 0	$ 0	
207	DIEGO FERNANDO CAICEDO CAICEDO	1.134.579.054	MECANICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900375602	$ 1.686.525	$ 117.400	6,96%	SALUD TOTAL	9494424774	$ 67.500	PORVENIR	9494424774	$ 269.900	$ 67.500	$ 0	$ 0	
208	HERNAN HUMBERTO CHINGAL JACANAMEJOY	18.195.444	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900375602	$ 2.331.144	$ 162.300	6,96%	MALLAMAS	9494424774	$ 93.300	PORVENIR	9494424774	$ 373.000

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2025

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR.

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
211	SEBASTIAN ALEJANDRO NANDAR RIVERA	1.004.726.939	OPERADOR DE MAQUINARIA DE PERFORACION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2.575.268	$ 179.300	6,96%	NUEVA EPS	9494424774	$ 103.100	PORVENIR	9494424774	$ 412.100	$ 103.100	$ 0	$ 0	
212	JUNIOR ALEXANDER MONTALVO MEDINA	1.007.506.473	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	EMSSANAR	9494424774	$ 57.000	PORVENIR	9494424774	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
213	MARIO ALEJANDRO JACANAMEJOY JAJOY	1.124.315.370	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1.775.493	$ 123.600	6,96%	NUEVA EPS	9494424774	$ 71.100	PORVENIR	9494424774	$ 284.100	$ 71.100	$ 0	$ 0	
214	LUIS ARTURO ROJAS LOPEZ	1.120.217.415	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2.500.000	$ 174.000	6,96%	NUEVA EPS	9494424774	$ 100.000	COLPENSIONES	9494424774	$ 400.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	
215	LUZ YAMILE BURBANO ERAZO	41.182.868	RESIDENTE SST	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 5.171.454	$ 360.000	6,96%	EMSSANAR	9494424774	$ 206.900	PORVENIR	9494424774	$ 827.500	$ 206.900	$ 0	$ 0	
216	ROQUE CASTRO VASQUEZ	1.102.350.989	OPERADOR DE MAQUINARIA DE PERFORACION	$ 3.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2.849.269	$ 198.400	6,96%	NUEVA EPS	9494424774	$ 114.000	PORVENIR	9494424774	$ 455.900	$ 114.000	$ 0	$ 0	
217	LUIS ALBERTO CAPACHO CASTILLO	91.347.933	OPERADOR DE INYECCION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	SALUD TOTAL			COLPENSIONES				$ 0	$ 0	
218	FABIAN ARNULFO AUPAZ JOJOA	1.120.216.151	AYUDANTE PERFORACION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS			PORVENIR				$ 0	$ 0	
	VILLALOBOS PERFORACIONES S.A.S																		
219	WILMER ALEXANDER QUINCHOA CALDERON	1.006.679.793	AYUDANTE DE PERFORACIÓN	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.974.545	$ 137.500	6,96%	AIC	9495011833	$ 79.000	PORVENIR	9495011833	$ 316.000	$ 79.000	$ 0	$ 0	
220	ALEX ALDEMAR GUERRA SANCHEZ	1.087.007.078	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2.222.102	$ 154.700	6,96%	EMSSANAR	9494444840	$ 88.900	PORVENIR	9494444840	$ 355.600	$ 88.900	$ 0	$ 0	
221	JESUS ARMANDO HERNANDEZ	1.123.324.445	VIGIA SST	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.873.197	$ 130.400	6,96%	EMSSANAR	9495011833	$ 75.000	PORVENIR	9495011833	$ 299.800	$ 75.000	$ 0	$ 0	
222	JAIME MARCELINO JOSA	18.113.186	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.635.407	$ 113.900	6,96%	NUEVA EPS	9495011833	$ 65.500	PORVENIR	9495011833	$ 261.700	$ 65.500	$ 0	$ 0	
223	FELIX ANDRES GAMBOA UYAQUE	98.346.120	OPERADOR MAQUINARIA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2.021.818	$ 140.800	6,96%	MALLAMAS	9495011833	$ 80.900	PORVENIR	9495011833	$ 323.500	$ 80.900	$ 0	$ 0	
224	OSCAR OVIDIO VALLEJOS ESTUPIÑAN	1.087.007.392	OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2.253.920	$ 153.200	6,96%	NUEVA EPS	9495011833	$ 90.200	PORVENIR	9495011833	$ 360.700	$ 90.200	$ 0	$ 0	
225	CARLOS ANDRES TIMANA NANDAR	1.130.950.157	OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2.000.000	$ 139.200	6,96%	EMSSANAR	9495011833	$ 80.000	PORVENIR	9495011833	$ 320.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	
226	DIEGO FERNANDO LOPEZ ESCOBAR	97.480.717	INSPECTOR SST	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 3.105.000	$ 216.200	6,96%	EMSSANAR	9495011833	$ 124.200	PORVENIR	9495011833	$ 496.800	$ 124.200	$ 0	$ 0	
227	JHAN CARLOS GUERRA SANCHEZ	1.087.008.317	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.800.404	$ 125.400	6,96%	NUEVA EPS	9495011833	$ 72.100	PORVENIR	9495011833	$ 288.100	$ 72.100	$ 0	$ 0	
228	CHRISTIAN CAMILO ESPAÑA CALDERON	1.124.315.944	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.740.552	$ 121.200	6,96%	NUEVA EPS	9495011833	$ 69.700	COLPENSIONES	9495011833	$ 278.500	$ 69.700	$ 0	$ 0	
229	LUIS EFREN DIAZ DE LA CRUZ	87.551.045	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	SANITAS	9495011833	$ 57.000	PORVENIR	9495011833	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
230	JHONNIER JEFREY SANTANDER NASTACUAS	1.004.601.176	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	EMSSANAR	9495011833	$ 57.000	PORVENIR	9495011833	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
231	LUIS ALEJANDRO IBARRA CHACUA	1.085.266.849	SUPERVISOR DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.800.000	$ 125.300	6,96%	NUEVA EPS	9495011833	$ 72.000	COLPENSIONES	9495011833	$ 288.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	
232	FRANCISCO JAVIER BRAVO PISTALA	1.085.951.172	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2.114.545	$ 147.200	6,96%	SANITAS	9495011833	$ 84.600	PORVENIR	9495011833	$ 338.400	$ 84.600	$ 0	$ 0	
233	YEISON ENRIQUE MADROÑERO SANCHEZ	1.004.542.724	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.824.668	$ 127.000	6,96%	SANITAS	9495011833	$ 73.000	PORVENIR	9495011833	$ 292.000	$ 73.000	$ 0	$ 0	
234	FRANCO DILFREDO MADRIÑAN ORTIZ	83.182.099	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.905.549	$ 132.700	6,96%	SANITAS	9495011833	$ 76.300	PORVENIR	9495011833	$ 304.900	$ 76.300	$ 0	$ 0	
235	OSCAR WILLIAM SALCEDO DIAZ	97.480.722	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.889.373	$ 131.600	6,96%	SANITAS	9495011833	$ 75.600	PORVENIR	9495011833	$ 302.300	$ 75.600	$ 0	$ 0	
236	REINEL CAYCEDO MALES	83.161.599	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.958.182	$ 136.300	6,96%	NUEVA EPS	9495011833	$ 78.400	PORVENIR	9495011833	$ 313.400	$ 78.400	$ 0	$ 0	
237	JHON ALEXANDER CACERES LOPEZ	1.113.669.585	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.717.906	$ 119.600	6,96%	NUEVA EPS	9495011833	$ 68.800	COLPENSIONES	9495011833	$ 274.900	$ 68.800	$ 0	$ 0	
238	DEIBY FABIAN PARRA PAZ	1.086.225.845	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.734.082	$ 120.700	6,96%	EMSSANAR	9495011833	$ 69.400	COLPENSIONES	9495011833	$ 277.500	$ 69.400	$ 0	$ 0	
239	LUIS ENRIQUE VIVAS GARCIA	1.121.509.868	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.897.461	$ 132.100	6,96%	MALLAMAS	9495011833	$ 75.900	COLPENSIONES	9495011833	$ 303.600	$ 75.900	$ 0	$ 0	
240	DIEGO FERNANDO CARLOSAMA SANTACRUZ	1.006.679.823	INGENIERO RESIDENTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2.297.045	$ 159.900	6,96%	NUEVA EPS	9495011833	$ 91.900	COLPENSIONES	9495011833	$ 367.600	$ 91.900	$ 0	$ 0	
241	BAYRON ALEXANDER DELGADO GARCIA	87.551.602	OPERADOR DE MAQUINARIA FLEXIROC	$ 1.423.500	X	901571698	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	NUEVA EPS	9495011833	$ 57.000	PORVENIR	9495011833	$ 227.800	$ 61.100	$ 0	$ 0	
242	LUIS ALBERTO ESTUPIÑAN PONCE	1.004.597.028	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.848.932	$ 128.700	6,96%	COLPENSIONES	9495011833	$ 74.000	EMSSANAR	9495011833	$ 295.900	$ 74.000	$ 0	$ 0	
243	KEVIN DHAYAN MENA SANTACRUZ	1.120.218.735	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.401.932	$ 97.600	6,96%	COLPENSIONES	9495011833	$ 56.100	EMSSANAR	9495011833	$ 224.400	$ 56.100	$ 0	$ 0	
244	EDWIN DANILO MUÑOZ GUANCHA	1.086.225.497	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.410.020	$ 98.200	6,96%	MALLAMAS	9495011833	$ 56.500	PORVENIR	9495011833	$ 225.700	$ 56.500	$ 0	$ 0	
245	JHOANA SMITH ARBOLEDA AYALA	1.085.294.409	INGENIERA RESIDENTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2.300.000	$ 160.100	6,96%	NUEVA EPS	9494459230	$ 92.000	EMSSANAR	9494459230	$ 368.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	
	CONSTRUARTES INGENIERIA SAS																		
246	ALBEIRO CASTRO	94.310.984	ENCARDO DEL CONTRARO	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 4.000.000	$ 278.400	6,96%	SALUD TOTAL	9431200984	$ 160.000	PORVENIR	9431200984	$ 640.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	
247	ERIKA MAYRIN MARTINEZ INSUASTI	1.122.783.751	INSPECTOR SST	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 2.306.818	$ 160.600	6,96%	EMSSANAR	9494539416	$ 92.300	PORVENIR	9494539416	$ 369.100	$ 92.300	$ 0	$ 0	
248	CESAR CAMILO CRIOLLO SARMIENTO	1.006.742.767	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.579.061	$ 102.400	6,96%	MALLAMAS	9494539416	$ 58.900	PORVENIR	9494539416	$ 252.900	$ 58.900	$ 0	$ 0	
249	DEIBIS FIDEL OQUENDO BETANCUR	1.045.432.832	MINERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	NUEVA EPS	9494539416	$ 57.000	PORVENIR	9494539416	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
250	JESUS EMILIO NIETO HIDALGO	17.591.742	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.581.217	$ 110.100	6,96%	NUEVA EPS	9494539416	$ 63.300	PORVENIR	9494539416	$ 253.000	$ 63.300	$ 0	$ 0	
251	JORGE ELIECER CORREALES ROMERO	1.012.327.370	ENCARGADO DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 3.000.000	$ 208.800	6,96%	NUEVA EPS	9494539416	$ 120.000	PORVENIR	9494539416	$ 480.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	
252	LUIS GIRALDO BENAVIDES ORTIZ	1.121.506.218	OFICIAL PILERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.820.739	$ 126.800	6,96%	NUEVA EPS	9494539416	$ 72.900	COLPENSIONES	9494539416	$ 291.400	$ 72.900	$ 0	$ 0	
253	MARCO TULIO REGINO VERTEL	10.953.175	OFICIAL PILERO - PERFORISTA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	SURA	9494539416	$ 57.000	PORVENIR	9494539416	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
254	NATALIA FARID DIAZ MONTALVO	1.120.218.433	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.625.702	$ 113.200	6,96%	NUEVA EPS	949452866	$ 65.100	PORVENIR	949452866	$ 260.200	$ 65.100	$ 0	$ 0	
255	WILBER MERCADO PERALTA	1.033.374.695	OFICAL PILERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	NUEVA EPS	9494539416	$ 57.000	PORVENIR	9494539416	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
256	HERMAN PABLO MAIGUAL CAICEDO	97.480.496	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	EMSSANAR	9494539416	$ 57.000	COLFONDOS	9494539416	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
257	JAHIDER ALEJANDRO NARVAEZ ERAZO	1.120.216.038	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.463.940	$ 101.900	6,96%	EMSSANAR	9494539416	$ 58.600	PORVENIR	9494539416	$ 234.300	$ 58.600	$ 0	$ 0	
258	ALBERTO SANTOFINIO MUYUY CHASOY	97.472.227	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.467.984	$ 102.200	6,96%	EMSSANAR	9494539416	$ 58.800	PORVENIR	9494539416	$ 234.900	$ 58.800	$ 0	$ 0	
259	JUAN CAMILO SALAZAR LAVERDE	1.088.356.777	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 2.000.000	$ 139.200	6,96%	EMSSANAR	9494539416	$ 80.000	PORVENIR	9494539416	$ 320.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	
260	CARLOS DANIEL MAIGUAL BENAVIDES	1.006.679.867	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.423.500	$ 43.000	6,96%	NUEVA EPS	9494539416	$ 57.000	PORVENIR	9494539416	$ 227.800	$ 24.700	$ 0	$ 0	
261	CRISTIAM ANDRES MAIGUAL BENAVIDES	1.006.679.789	OFICIAL DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.878.693	$ 130.800	6,96%	EPS SURAMERICANA S.A.	9494539416	$ 75.200	PORVENIR	9494539416	$ 300.600	$ 75.200	$ 0	$ 0	
262	DUVER EMERSON LOPEZ JACANAMEJOY	1.113.312.841	OFICIAL PILERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	EMSSANAR	9494539416	$ 57.000	PORVENIR	9494539416	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
263	LUIS ALEJANDRO DUARTE DUARTE	1.122.782.282	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.500.337	$ 104.500	6,96%	MALLAMAS	9494539416	$ 60.100	PORVENIR	9494539416	$ 240.100	$ 60.100	$ 0	$ 0	
264	WILLIAM HERNANDEZ SANCHEZ	13.991.156	OFICIAL PILERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.869.034	$ 130.100	6,96%	EMSSANAR	9494539416	$ 74.800	COLPENSIONES	9494539416	$ 299.100	$ 74.800	$ 0	$ 0	
265	HUILDER DE JESUS ALZATE LOPEZ	1.094.899.143	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 3.000.000	$ 208.800	6,96%	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA A.I.C.	9494531167	$ 120.000	PROTECCION	9494531167	$ 480.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	
266	RAMIRO ARMANDO ESTRADA ERAZO	18.195.093	OFICIAL PILERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.492.249	$ 103.900	6,96%	SANITAS	9494539416	$ 59.700	PORVENIR	9494539416	$ 238.800	$ 59.700	$ 0	$ 0	
267	FRANCISCO ANDRES ACOSTA DELGADO	97.481.018	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.532.689	$ 106.700	6,96%	EMSSANAR	9494539416	$ 61.400	PORVENIR	9494539416	$ 245.300	$ 61.400	$ 0	$ 0	
268	ANDRES FELIPE HERNANDEZ BASTIDAS	1.002.192.268	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.533.498	$ 99.800	6,96%	EMSSANAR	9494539416	$ 57.400	PORVENIR	9494539416	$ 245.400	$ 57.400	$ 0	$ 0	
269	JESUS ALEJANDRO FLORES GOMEZ	97.481.083	OFICIAL PILERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	NUEVA EPS	9494539416	$ 57.000	COLPENSIONES	9494539416	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
270	DEINER SEBASTIAN PISTALA BENAVIDES	1.121.506.648	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.532.689	$ 100.100	6,96%	EMSSANAR	9494539416	$ 57.600	COLPENSIONES	9494539416	$ 245.300	$ 57.600	$ 0	$ 0	
271	JHON JAIRO ENRIQUE ANDRADE MUTUMABAJOY	1.122.782.722	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.480.116	$ 103.100	6,96%	EMSSANAR	9494539416	$ 59.300	PORVENIR	9494539416	$ 236.900	$ 59.300	$ 0	$ 0	
272	VICTOR JULIO CAÑIZARES SANCHEZ	6.794.336	CAPATAZ DE OBRA	$ 4.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 2.550.000	$ 177.500	6,96%	SANITAS	9494539416	$ 102.000	COLPENSIONES	9494539416	$ 408.000	$ 102.000	$ 0	$ 0	
273	JUAN SEBASTIAN HENAO	1.097.396.663	OFICIAL	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS	9494539416	$ 0	PORVENIR	9494539416	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
274	RUBEN DARIO VELAZQUES CERRANO	18.396.470	OFICIAL	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR				$ 0	$ 0	
	BIO PLUS INGENERIA																		
275	FRANKLIN LUNA HUACA	76.324.134	AUXILIAR DE CAMPO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901582825	$ 1.603.406	$ 111.600	6,96%	EMSSANAR	9494330380	$ 64.200	PORVENIR	9494330380	$ 256.600	$ 64.200	$ 0	$ 0	
276	JOHAN CAMILO MORENO ORTEGA	1.086.135.836	COORDINADOR SST	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901582825	$ 2.000.000	$ 139.200	6,96%	SANITAS	9494330380	$ 80.000	COLPENSIONES	9494330380	$ 320.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	
277	MARCO TULIO BENAVIDES PIPICANO	1.124.864.674	OPERADOR FORESTAL	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901582825	$ 1.633.694	$ 113.800	6,96%	NUEVA EPS	9494330380	$ 65.400	PORVENIR	9494330380	$ 261.400	$ 65.400	$ 0	$ 0	
278	PABLO ERNESTO GOMEZ ROSERO	1.061.714.808	CONDUCTOR	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901582825	$ 3.000.000	$ 208.800	6,96%	SANITAS	9494330380	$ 120.000	COLPENSIONES	9494330380	$ 480.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2025

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR.

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 … 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
279	RAMON ANTONIO GUEVARA MENA	18.146.615	OPERADOR HIDROSEMBRADORA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901582825	$ 1.518.536	$ 99.800	6,96%	NUEVA EPS	9494330380	$ 57.400	PORVENIR	9494330380	$ 57.400	$ 240.700	$ 0	$ 0	
	HB ESTRUCTURAS METALICAS																		
280	HERY ULISES PRECIADO AVARADO	12.224.466	SUPERVISOR DE MONTAJE	$ 3.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 3.734.400	$ 243.600	6,96%	NUEVA EPS	9494430097	$ 140.000	NO APLICA	9494430097	$ 260.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	
281	GERARDO ONECIMO FIGUEROA GUERRERO	97.480.922	AYUDANTE DE OBRA	$ 14.235.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 1.916.387	$ 69.400	6,96%	NUEVA EPS	9494430097	$ 76.700	PORVENIR	9494430097	$ 306.700	$ 76.700	$ 0	$ 0	
282	LUIS CARLOS PORTILLA RIASCOS	1.120.218.565	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 1.916.387	$ 133.400	6,96%	NUEVA EPS	9494430097	$ 76.700	PORVENIR	9494430097	$ 306.700	$ 76.700	$ 0	$ 0	
283	HECTOR FAVIO MARULANDA MOSQUERA	1.059.909.048	MONTADOR	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.241.790	$ 156.100	6,96%	SALUD TOTAL	9494430097	$ 89.700	PROTECCION	9494430097	$ 358.700	$ 89.700	$ 0	$ 0	
284	LUIS CARLOS OBANDO FUERTES	1.120.216.846	RESIDENTE SST	$ 2.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 3.785.409	$ 263.500	6,96%	NUEVA EPS	9494430097	$ 151.500	PROTECCION	9494430097	$ 605.700	$ 151.500	$ 0	$ 0	
285	JOSE LUIS GUSTIN GENOY	13.068.674	RESIDENTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 6.000.000	$ 417.600	6,96%	SANITAS	9494430097	$ 240.000	PORVENIR	9494430097	$ 960.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	
286	CRISTIAM FABIAN IPIALES QUIROZ	1.122.784.281	OPERADOR POLIFUNCIONAL IB (SOLDADOR)	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 4.095.903	$ 285.100	6,96%	SANITAS	9494430097	$ 163.900	COLPENSIONES	9494430097	$ 655.400	$ 163.900	$ 0	$ 0	
287	MARITZA ALDANA	52.423.321	COORDINADORA DE MONTAJE	$ 6.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 6.627.600	$ 461.300	6,96%	SANITAS	9494430097	$ 265.200	PROTECCION	9494430097	$ 1.060.500	$ 265.200	$ 0	$ 0	
288	HERLENDY AUGUSTO GIRON RUIZ	4.764.057	TOPOGRAFO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 3.754.334	$ 222.300	6,96%	EMSSANAR	9494430097	$ 150.300	COLPENSIONES	9494430097	$ 600.800	$ 150.300	$ 0	$ 0	
289	JUAN DAVID BRAVO CARLOSAMA	1.124.312.143	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 1.328.600	$ 92.500	6,96%	EMSSANAR	9494430097	$ 53.200	COLPENSIONES	9494430097	$ 212.600	$ 53.200	$ 0	$ 0	
290	JORDI JOAN SANCHEZ OSPINA	1.016.014.354	MONTADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.623.570	$ 182.700	6,96%	SANITAS	9494430097	$ 105.000	PORVENIR	9494430097	$ 419.800	$ 105.000	$ 0	$ 0	
291	JAIRO IVAN RIVERA VILLADA	10.187.180	MONTADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.608.910	$ 127.800	6,96%	FAMISANAR	9494430097	$ 104.500	PORVENIR	9494430097	$ 417.500	$ 104.500	$ 0	$ 0	
292	LUIS ALBERTO MOSQUERA ESCARPETA	1.093.533.594	OPERADOR POLIFUNCIONAL IB (SOLDADOR)	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 4.314.511	$ 300.300	6,96%	NUEVA EPS	9494430097	$ 172.600	PORVENIR	9494430097	$ 690.400	$ 172.600	$ 0	$ 0	
293	MARCOS FABIAN ARIAS ROMERO	1.022.971.780	OPERADOR POLIFUNCIONAL IB (SOLDADOR)	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X	860006282	$ 3.754.382	$ 261.400	6,96%	FAMISANAR	9494430097	$ 150.200	COLPENSIONES	9494430097	$ 600.800	$ 150.200	$ 0	$ 0	
294	LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	93.414.234	OPERADOR POLIFUNCIONAL IB (SOLDADOR)	$ 2.000.000	X X X X X X X	860006282	$ 2.561.626	$ 69.100	6,96%	FAMISANAR	9494430097	$ 92.900	COLFONDOS	9494430097	$ 410.200	$ 92.900	$ 0	$ 0	
295	CRISTIAN RENE PEREZ PEREZ	1.124.853.397	OPERADOR POLIFUNCIONAL IC	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 4.134.822	$ 239.700	6,96%	NUEVA EPS	9494430097	$ 165.600	PORVENIR	9494430097	$ 661.700	$ 165.600	$ 0	$ 0	
296	JAMIR GUTIERREZ ALCALA	5.996.897	MONTADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.634.091	$ 183.400	6,96%	SANITAS	9494430097	$ 105.400	COLPENSIONES	9494430097	$ 421.500	$ 105.400	$ 0	$ 0	
297	WILLIAM GILBERTO CASTRO PAZ	18.112.769	CONDUCTOR TERCERO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 1.423.500	$ 62.000	6,96%	EMSSANAR	1076027527	$ 57.000	PORVENIR	1076027527	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
298	WILLIAM RAMIREZ REYES	10.175.289	MONTADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.675.142	$ 143.700	6,96%	NUEVA EPS	9494430097	$ 107.100	PORVENIR	9494430097	$ 428.100	$ 107.100	$ 0	$ 0	
299	JOSE ARNULFO ESPINOSA	79.127.567	SOLDADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 3.523.395	$ 186.500	6,96%	SANITAS	9494430097	$ 150.800	PORVENIR	9494430097	$ 602.600	$ 150.800	$ 0	$ 0	
300	CARMELO JOSE HENAO	1.002.242.713	SOLDADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 480.000	$ 33.500	6,96%	SALUD TOTAL	9494430097	$ 19.200	PORVENIR	9494430097	$ 76.800	$ 19.200	$ 0	$ 0	
301	WILFER ESNEIDER VILLAMIL TORRES	1.123.510.749	APAREJADOR DE GRUA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.643.465	$ 184.000	6,96%	SALUD TOTAL	91138721	$ 105.800	PORVENIR	91138721	$ 423.000	$ 105.800	$ 0	$ 0	
302	LUIS ERMILIO LOPEZ DIAS	3.155.903	OPERADOR DE GRUA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 4.087.520	$ 334.700	6,96%	FAMISANAR	91138721	$ 192.400	PORVENIR	91138721	$ 334.700	$ 192.400	$ 0	$ 0	
303	SERGIO ADRIAN BASRIDAS MEJIA	1.121.508.435	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR	9494430097	$ 0	PORVENIR	9494430097	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
304	EDILMER ALEXANDER JACANAMIJOY PERODMO	97.281.145	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR	9494430097	$ 0	PORVENIR	9494430097	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
305	FABIAN ALEXANDER MORENO RODRIGUEZ	1.030.563.036	SOLDADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 0	$ 0	6,96%	FAMISANAR		$ 0	PROTECCION		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
306	JONATAN TORRES ACERO	1.112.301.840	SOLDADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	GEODRILL																		
307	LEYDY DAYANA PERAFAN LOPEZ	1.120.216.088	TECNICO DE CAMPO SST	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 1.600.000	$ 111.400	6,96%	EMSSANAR	81380919	$ 64.000	PORVENIR	81380919	$ 256.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	
308	FREDDY ALBEIRO FUENMAYOR SALCEDO	1.120.217.227	AUXILIAR OPERATIVO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 1.633.089	$ 113.700	6,96%	EMSSANAR	81380919	$ 65.400	PROTECCION	81380919	$ 261.300	$ 65.400	$ 0	$ 0	
309	IVAN ALFREDO UZURIAGA AGREDO	76.314.345	TECNICO DE PERFORACION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 4.237.288	$ 295.000	6,96%	NUEVA EPS	81380919	$ 169.500	COLPENSIONES	81380919	$ 678.000	$ 169.500	$ 0	$ 0	
310	LUIS GREGORIO MACHADO CAMARGO	4.613.319	GERENTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 4.300.000	$ 299.300	6,96%	SANITAS	81380919	$ 172.000	PORVENIR	81380919	$ 68.800	$ 172.000	$ 0	$ 0	
311	SANTIAGO SOLIS GUTIERREZ	1.037.504.073	AUXILIAR OPERATIVO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 2.401.131	$ 167.200	6,96%	SURA	81380919	$ 96.100	PORVENIR	81380919	$ 384.200	$ 96.100	$ 0	$ 0	
312	LEIDY YESENIA GUTIERREZ MARTINEZ	1.037.578.193	COORDINADOR SGSST	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 4.300.000	$ 299.300	6,96%	SURA	81380919	$ 172.000	PROTECCION	81380919	$ 68.800	$ 172.000	$ 0	$ 0	
313	JHON FREDY BURGOS CALDERON	1.006.679.967	AYUDANTE PERFORACION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169			6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	MUNDIAL DE TRANSPORTE																		
314	GERMAN AUGUSTO DULCE	97.490.027	OPERADOR CARRO TANQUE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	97065999	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	NUEVA EPS	35385435	$ 57.000	PORVENIR	35385435	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
	G&R																		
315	DANIELA ALEJANDRA CANCELADO CIFUENTES	1.018.498.321	COORDINADORA SOCIAL	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 0	$ 0	6,96%	SANITAS		$ 0	COLMENA		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
316	SERGI YOHANY GUERRRERO TARAZONA	1.096.958.047	INGENIERO FORESTAL	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 0	$ 0	6,96%	SALUD TOTAL		$ 0	COLMENA		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
317	JHOANA HASBLEIDY BOCANUMEN MORENO	1.033.687.622	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 0	$ 0	6,96%	SALUD TOTAL		$ 0	PROTECCION		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
318	ADRIANA PATRICIA CAÑAS CHAVERRIA	43.988.760	RESIDENTE SST	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	COLPENSIONES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
319	LUISA FERNANDA VILLACREZ VALENCIA	1.006.679.763	INGENIERO AMBIENTAL	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	COLPENSIONES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
320	ALVARO BAEZ BASTO	80.185.743	TECNICO DE CAMPO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 0	$ 0	6,96%	FAMISANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
321	OSCAR RAMIRO LUQUE BASTO	3.199.968	TECNICO DE CAMPO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 0	$ 0	6,96%	FAMISANAR		$ 0	PROTECCION		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
322	OSCAR JULIAN LOPEZ TREJOS	1.120.216.775	AYUDANTE DE CAMPO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
323	JORGE EDUARDO TORRES MEDINA	1.080.932.718	SUPERVISOR DE CAMPO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 0	$ 0	6,96%	SALUD TOTAL		$ 0	PROTECCION		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
324	HAROL EISEMBER TORRES DUQUE	1.070.611.455	TECNICO DE PROYECTO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 0	$ 0	6,96%	SALUD TOTAL		$ 0	PROTECCION		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
325	PABLO CESAR SUAREZ GARCIA	80.577.140	PROFESIONAL HSEQ	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 0	$ 0	6,96%	SANITAS		$ 0	PROTECCION		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	UMBRELLA																		
326	OSCAR RENE PEJENDINO CAMUES	1.120.217.604	OPERADOR EXCAVADORA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901462429	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	SANITAS	1076203622	$ 57.000	PORVENIR	1076203622	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

Firma

Nombre : NESTOR AUGUSTO CORREAL
DIRECTOR DE OBRA
Matricula No.: 25202147863

Firma

Nombre: JOSE IGNACIO CADENA LÓPEZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-31528 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ, identificado como aparece al pie de la firma, en calidad de Director de Interventoría para el contrato de Obra No 1111 del 2021, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030, certifico que el CONSORCIO SAN FRANCISCO, identificado con NIT 901591251-5, realizó el pago de los aportes a riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar para el mes de octubre de 2025 y los aportes a los sistemas de salud para el mes de noviembre de 2025 de los empleados que laboran para el Consorcio San Francisco, de acuerdo a lo relacionado en la planilla N° 9494777615 con fecha de pago el día 18 de noviembre de 2025.

Se expide el certificado el día 26 de noviembre de 2025.

JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ
Matrícula Profesional No. 25202-31528 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

Consorcio
San Francisco

CERTIFICACIÓNDEPAGO DE APORTESPARAFISCALES
Y SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito representante legal del **Consorcio San Francisco** identificado con nit 901.591.251 - 5, **JULIO CESAR VILLOTA CABRERA** identificado con cédula de ciudadanía **98.391.550**, certifica que el consorcio en mención se encuentra al día del Periodo Octubre CCF AFP ARL y EPS Noviembre a la fecha con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Que CONSORCIO SAN FRANCISCO, ha realizado los pagos noviembre de 2025.

Cordialmente,

Julio Cesar Villota Cabrera
Representante legal.
consorcio San Francisco

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901591251	5	CONSORCIO SAN FRANCISCO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 100 9A 45	SAN FRANCISCO-PUTUMAYO	6507777	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (178 Afiliados)						$458,914,943	$74,159,700			$458,914,943	$20,377,700			$458,619,831	$18,137,200			$458,914,943	$29,456,000		$24,040,800	$1,202,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (178 Afiliados)						$458,914,943	$74,159,700			$458,914,943	$20,377,700			$458,619,831	$18,137,200			$458,914,943	$29,456,000		$24,040,800	$1,202,200
Ciudad: SAN FRANCISCO Depto: PUTUMAYO (178 Afiliados)						$458,914,943	$74,159,700			$458,914,943	$20,377,700			$458,619,831	$18,137,200			$458,914,943	$29,456,000		$24,040,800	$1,202,200
1	CC	1124316101	ACHICANOY BOTINA ALEX DANILO	230301	8	$380,000	$60,800	ESSC18	8	$380,000	$15,200	CCF63	8	$379,600	$15,200	14-4	8	$380,000	$26,500	8	$0	$0
2	CC	13994174	ACOSTA ESLAVA NORBERTO	230301	7	$691,000	$110,600	EPS037	7	$691,000	$27,700	CCF63	7	$534,240	$21,400	14-4	7	$691,000	$0	7	$0	$0
3	CC	13994174	ACOSTA ESLAVA NORBERTO	230301	23	$2,439,000	$390,300	EPS037	23	$2,439,000	$97,600	CCF63	23	$2,438,594	$97,600	14-4	23	$2,439,000	$169,800	23	$0	$0
4	CC	1006816085	AGREDA CARDENAS MARLENI ALEJANDRA	230301	30	$1,674,000	$267,900	EPS037	30	$1,674,000	$67,000	CCF63	30	$1,674,216	$67,000	14-4	30	$1,674,000	$116,600	30	$0	$0
5	CC	1121508155	ALVEAR WALDIR MAURICIO	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC18	1	$47,450	$1,900	CCF63	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
6	CC	1121508155	ALVEAR WALDIR MAURICIO	230301	29	$1,801,000	$288,200	ESSC18	29	$1,801,000	$72,100	CCF63	29	$1,800,833	$72,100	14-4	29	$1,801,000	$125,400	29	$0	$0
7	CC	10317114	ANACONA GUACA ALBEIRO	230301	30	$1,885,000	$301,600	ESSC18	30	$1,885,000	$75,400	CCF63	30	$1,884,516	$75,400	14-4	30	$1,885,000	$131,200	30	$0	$0
8	CC	1007012544	ANDRADE GUSTIN DAVID CAMILO	230301	30	$1,553,000	$248,500	ESSC18	30	$1,553,000	$62,200	CCF63	30	$1,552,908	$62,200	14-4	30	$1,553,000	$108,100	30	$0	$0
9	CC	87514074	ARCOS REVELO ALBEIRO ARMANDO	230201	4	$984,000	$167,500	EPS005	4	$984,000	$39,400	CCF63	4	$915,840	$36,700	14-4	4	$984,000	$0	4	$0	$0
10	CC	87514074	ARCOS REVELO ALBEIRO ARMANDO	230201	26	$6,290,000	$1,069,400	EPS005	26	$6,290,000	$251,600	CCF63	26	$6,290,156	$251,700	14-4	26	$6,290,000	$437,800	26	$0	$0
11	CC	87063964	ARTEAGA PARRA JUAN CARLOS	230201	30	$1,840,000	$294,400	ESSC18	30	$1,840,000	$73,600	CCF63	30	$1,840,195	$73,700	14-4	30	$1,840,000	$128,100	30	$0	$0
12	CC	1120216401	ASCUNTAR TREJOS DUVERNEY ALDEMAR	25-14	30	$1,601,000	$256,200	ESSC18	30	$1,601,000	$64,100	CCF63	30	$1,601,436	$64,100	14-4	30	$1,601,000	$111,500	30	$0	$0
13	CC	1120216366	ASCUNTAR TREJOS YADEMIR LEANDER	25-14	30	$1,824,000	$291,900	ESSC18	30	$1,824,000	$73,000	CCF63	30	$1,824,019	$73,000	14-4	30	$1,824,000	$127,000	30	$0	$0
14	CC	1120216151	AUPAZ JOJOA FAVIAN ARNULFO	230301	3	$338,000	$54,100	EPS037	3	$338,000	$13,600	CCF63	3	$1,103,228	$44,200	14-4	3	$338,000	$23,600	3	$0	$0
15	CC	1094943514	BARON GALLEGO MARIA ALEJANDRA	230201	5	$1,118,000	$190,100	EPS037	5	$1,118,000	$44,800	CCF63	5	$1,049,400	$42,000	14-4	5	$1,118,000	$0	5	$0	$0
16	CC	1094943514	BARON GALLEGO MARIA ALEJANDRA	230201	25	$5,247,000	$892,200	EPS037	25	$5,247,000	$209,900	CCF63	25	$5,247,000	$209,900	14-4	25	$5,247,000	$365,200	25	$0	$0
17	CC	1120218362	BARREIRO OTAYA DEYVISON ARLEY	230301	30	$2,261,000	$361,800	EPS037	30	$2,261,000	$90,500	CCF63	30	$2,261,363	$90,500	14-4	30	$2,261,000	$157,400	30	$0	$0
18	CC	1086981865	BASTIDAS GETIAL JORGE IVAN	230301	5	$566,000	$90,600	EPS037	5	$566,000	$22,700	CCF63	5	$566,500	$22,700	14-4	5	$566,000	$0	5	$0	$0
19	CC	1086981865	BASTIDAS GETIAL JORGE IVAN	230301	25	$2,832,500	$453,200	EPS037	25	$2,832,500	$113,300	CCF63	25	$2,832,500	$113,300	14-4	25	$2,832,500	$197,200	25	$0	$0
20	CC	1120216159	BASTIDAS JIMENEZ JUAN JAVIER	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF63	30	$1,500,336	$60,100	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
21	CC	1120216043	BENAVIDES DIAZ DEYCE ALEJANDRA	231001	30	$1,561,000	$249,800	ESSC18	30	$1,561,000	$62,500	CCF63	30	$1,560,996	$62,500	14-4	30	$1,561,000	$108,700	30	$0	$0
22	CC	1120217136	BENAVIDEZ DIAZ EDUWIN WILMER	230301	30	$2,979,000	$476,700	ESSC18	30	$2,979,000	$119,200	CCF63	30	$2,979,090	$119,200	14-4	30	$2,979,000	$207,400	30	$0	$0
23	CC	1124316367	BETANCOURT CRUZ JOSE ALEJANDRO	25-14	30	$2,796,000	$447,400	ESSC18	30	$2,796,000	$111,900	CCF63	30	$2,796,025	$111,900	14-4	30	$2,796,000	$194,700	30	$0	$0
24	CC	1124312785	BOLAÑOS GOMEZ EMILIO FABIAN	230301	2	$95,000	$15,200	EPS037	2	$95,000	$3,800	CCF63	2	$95,000	$0	14-4	2	$95,000	$0	2	$0	$0
25	CC	1124312785	BOLAÑOS GOMEZ EMILIO FABIAN	230301	2	$95,000	$15,200	EPS037	2	$95,000	$3,800	CCF63	2	$95,000	$0	14-4	2	$95,000	$0	2	$0	$0
26	CC	1124312785	BOLAÑOS GOMEZ EMILIO FABIAN	230301	26	$1,969,000	$315,100	EPS037	26	$1,969,000	$78,800	CCF63	26	$1,968,865	$78,800	14-4	26	$1,969,000	$137,100	26	$0	$0
27	CC	97481033	BOTINA CAICEDO ERMES ALVEIRO	25-14	30	$2,317,000	$370,800	EPS037	30	$2,317,000	$92,700	CCF63	30	$2,316,813	$92,700	14-4	30	$2,317,000	$161,300	30	$0	$0
28	CC	1120218194	BOTINA MAIGUAL JHOAN SEBASTIAN	230301	30	$1,537,000	$246,000	ESSC18	30	$1,537,000	$61,500	CCF63	30	$1,536,732	$61,500	14-4	30	$1,537,000	$107,000	30	$0	$0
29	CC	1121507098	BOTINA LASSO PABLO MANUEL	230301	30	$2,651,000	$424,200	EPSIC5	30	$2,651,000	$106,100	CCF63	30	$2,650,908	$106,100	14-4	30	$2,651,000	$184,600	30	$0	$0
30	CC	18127452	BRAVO MAYA HERALDO YOBANY	230301	3	$588,000	$94,100	EPSIC5	3	$588,000	$23,600	CCF63	3	$492,264	$19,700	14-4	3	$588,000	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
31	CC	18127452	BRAVO MAYA HERALDO YOBANY	230301	3	$588,000	$94,100	EPSIC5	3	$588,000	$23,600	CCF63	3	$492,264	$19,700	14-4	3	$588,000	$0	3	$0	$0
32	CC	18127452	BRAVO MAYA HERALDO YOBANY	230301	24	$4,260,000	$681,600	EPSIC5	24	$4,260,000	$170,400	CCF63	24	$4,260,321	$170,500	14-4	24	$4,260,000	$296,500	24	$0	$0
33	CC	1122783649	BURBANO ESPAÑA JOSE VICTOR	230301	30	$2,256,000	$361,000	EPS037	30	$2,256,000	$90,300	CCF63	30	$2,255,773	$90,300	14-4	30	$2,256,000	$157,100	30	$0	$0
34	CC	1120216442	BURBANO BENAVIDES JUAN JOSE	230301	2	$95,000	$15,200	EPS037	2	$95,000	$3,800	CCF63	2	$95,000	$0	14-4	2	$95,000	$0	2	$0	$0
35	CC	1120216442	BURBANO BENAVIDES JUAN JOSE	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF63	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
36	CC	1120216442	BURBANO BENAVIDES JUAN JOSE	230301	27	$1,580,000	$252,800	EPS037	27	$1,580,000	$63,200	CCF63	27	$1,580,406	$63,300	14-4	27	$1,580,000	$110,000	27	$0	$0
37	CC	97472284	BURBANO JAMIOY OSCAR IVAN	230301	30	$1,682,000	$269,200	EPSIC5	30	$1,682,000	$67,300	CCF63	30	$1,682,316	$67,300	14-4	30	$1,682,000	$117,100	30	$0	$0
38	CC	1120218495	CADENA CABRERA ANGELA NADIEZCA	230301	30	$3,044,023	$487,100	EPS037	30	$3,044,023	$121,800	CCF63	30	$3,044,023	$121,800	14-4	30	$3,044,023	$211,900	30	$0	$0
39	CC	1085307030	CAIPE LOPEZ EDISON	230201	13	$1,473,000	$235,700	EPS037	13	$1,473,000	$59,000	CCF63	13	$1,473,000	$0	14-4	13	$1,473,000	$0	13	$0	$0
40	CC	1085307030	CAIPE LOPEZ EDISON	230201	3	$340,000	$54,400	EPS037	3	$340,000	$13,600	CCF63	3	$339,900	$13,600	14-4	3	$340,000	$0	3	$0	$0
41	CC	1085307030	CAIPE LOPEZ EDISON	230201	14	$1,586,200	$253,800	EPS037	14	$1,586,200	$63,500	CCF63	14	$1,586,200	$63,500	14-4	14	$1,586,200	$110,400	14	$0	$0
42	CC	1088648400	CAIPE TAGUADA WILLIAM POLIVIO	230301	3	$345,000	$55,200	EPS005	3	$345,000	$13,800	CCF63	3	$343,440	$13,800	14-4	3	$345,000	$0	3	$0	$0
43	CC	1088648400	CAIPE TAGUADA WILLIAM POLIVIO	230301	3	$345,000	$55,200	EPS005	3	$345,000	$13,800	CCF63	3	$343,440	$13,800	14-4	3	$345,000	$0	3	$0	$0
44	CC	1088648400	CAIPE TAGUADA WILLIAM POLIVIO	230301	24	$2,753,000	$440,500	EPS005	24	$2,753,000	$110,200	CCF63	24	$2,752,984	$110,200	14-4	24	$2,753,000	$191,700	24	$0	$0
45	CC	69055307	CALDERON CARLOSAMA MARGOTH MELVI	230301	1	$52,000	$8,400	EPS037	1	$52,000	$2,100	CCF63	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$52,000	$0	1	$0	$0
46	CC	69055307	CALDERON CARLOSAMA MARGOTH MELVI	230301	1	$52,000	$8,400	EPS037	1	$52,000	$2,100	CCF63	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$52,000	$0	1	$0	$0
47	CC	69055307	CALDERON CARLOSAMA MARGOTH MELVI	230301	28	$1,482,000	$237,200	EPS037	28	$1,482,000	$59,300	CCF63	28	$1,482,272	$59,300	14-4	28	$1,482,000	$103,200	28	$0	$0
48	CC	1120217408	CARDENAS ENRIQUEZ CAMILA NERIETH	230301	1	$60,000	$9,600	ESSC18	1	$60,000	$0	CCF63	1	$60,000	$0	14-4	1	$60,000	$0	1	$0	$0
49	CC	1120217408	CARDENAS ENRIQUEZ CAMILA NERIETH	230301	29	$1,670,000	$267,200	ESSC18	29	$1,670,000	$66,800	CCF63	29	$1,669,717	$66,800	14-4	29	$1,670,000	$116,300	29	$0	$0
50	CC	18126215	CARLOSAMA ORTEGA EDGAR NORBERTO	230301	30	$1,719,000	$275,100	EPS037	30	$1,719,000	$68,800	CCF63	30	$1,718,712	$68,800	14-4	30	$1,719,000	$119,700	30	$0	$0
51	CC	1120217435	CARLOSAMA MEDINA HENRY FABIAN	230301	2	$104,000	$16,700	EPS037	2	$104,000	$4,200	CCF63	2	$104,000	$0	14-4	2	$104,000	$0	2	$0	$0
52	CC	1120217435	CARLOSAMA MEDINA HENRY FABIAN	230301	13	$678,000	$108,500	EPS037	13	$678,000	$27,200	CCF63	13	$678,000	$0	14-4	13	$678,000	$0	13	$0	$0
53	CC	1120217435	CARLOSAMA MEDINA HENRY FABIAN	230301	15	$1,399,000	$223,900	EPS037	15	$1,399,000	$56,000	CCF63	15	$1,399,020	$56,000	14-4	15	$1,399,000	$97,400	15	$0	$0
54	CC	1109000113	CARRILLO MENDOZA ANDERSSON	230201	7	$667,000	$106,800	EPS002	7	$667,000	$26,700	CCF63	7	$534,240	$21,400	14-4	7	$667,000	$0	7	$0	$0
55	CC	1109000113	CARRILLO MENDOZA ANDERSSON	230201	23	$2,295,000	$367,200	EPS002	23	$2,295,000	$91,800	CCF63	23	$2,295,495	$91,900	14-4	23	$2,295,000	$159,800	23	$0	$0
56	CC	1122785449	CASTILLO GUERRERO LUIS ALEXIS	230301	2	$95,000	$15,200	EPSIC5	2	$95,000	$3,800	CCF63	2	$95,000	$0	14-4	2	$95,000	$0	2	$0	$0
57	CC	1122785449	CASTILLO GUERRERO LUIS ALEXIS	230301	1	$47,450	$7,600	EPSIC5	1	$47,450	$1,900	CCF63	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
58	CC	1122785449	CASTILLO GUERRERO LUIS ALEXIS	230301	27	$1,585,000	$253,600	EPSIC5	27	$1,585,000	$63,400	CCF63	27	$1,584,613	$63,400	14-4	27	$1,585,000	$110,400	27	$0	$0
59	CC	1120217562	CEBALLOS ASCUNTAR EDISSON FERNANDO	230301	30	$1,593,000	$254,900	ESSC18	30	$1,593,000	$63,800	CCF63	30	$1,593,348	$63,800	14-4	30	$1,593,000	$110,900	30	$0	$0
60	CC	1006679632	CEBALLOS RAMIREZ JAROLD HERNAN	230301	30	$1,824,000	$291,900	ESSC18	30	$1,824,000	$73,000	CCF63	30	$1,824,019	$73,000	14-4	30	$1,824,000	$127,000	30	$0	$0
61	CC	1120216633	CEBALLOS ASCUNTAR JUDY OMAIRA	230301	30	$2,289,000	$366,300	ESSC18	30	$2,289,000	$91,600	CCF63	30	$2,288,948	$91,600	14-4	30	$2,289,000	$159,400	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
62	CC	1006908227	CHASOY NARVAEZ GUSTAVO ALEJANDRO	25-14	30	$1,856,000	$297,000	EPSIC5	30	$1,856,000	$74,300	CCF63	30	$1,856,371	$74,300	14-4	30	$1,856,000	$129,200	30	$0	$0
63	CC	1085251707	CHAVEZ PIANDOY CARLOS GILBERTO	230301	30	$2,068,000	$330,900	EPS037	30	$2,068,000	$82,800	CCF63	30	$2,068,448	$82,800	14-4	30	$2,068,000	$144,000	30	$0	$0
64	CC	1127078158	CHAVEZ PEJENDINO JOSE ADRIANO	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
65	CC	1126906386	CHICUNQUE NARVAEZ JUAN BAUTISTA	230301	30	$1,698,000	$271,700	ESSC18	30	$1,698,000	$68,000	CCF63	30	$1,698,492	$68,000	14-4	30	$1,698,000	$118,200	30	$0	$0
66	CC	1124312449	CHICUNQUE ROSERO MARYCELA	230301	30	$2,225,000	$356,000	ESSC18	30	$2,225,000	$89,000	CCF63	30	$2,224,558	$89,000	14-4	30	$2,225,000	$154,900	30	$0	$0
67	CC	1122782192	CHICUNQUE JUAJIBIOY MIGUEL ALEXANDER	230301	30	$1,832,000	$293,200	EPS037	30	$1,832,000	$73,300	CCF63	30	$1,831,944	$73,300	14-4	30	$1,832,000	$127,600	30	$0	$0
68	CC	98386613	CIFUENTES BENAVIDES JUAN DIEGO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF63	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
69	CC	1120216323	COBO ROJAS SAMUEL GUILLERMO	230301	30	$1,690,000	$270,400	ESSC18	30	$1,690,000	$67,600	CCF63	30	$1,690,404	$67,700	14-4	30	$1,690,000	$117,700	30	$0	$0
70	CC	97480519	CORAL CERRATO CARLOS HERNAN	25-14	30	$1,796,000	$287,400	ESSC18	30	$1,796,000	$71,900	CCF63	30	$1,795,548	$71,900	14-4	30	$1,796,000	$125,100	30	$0	$0
71	CC	1120218542	CORAL ROBLES LINA MARCELA	230301	30	$1,796,000	$287,400	ESSC18	30	$1,796,000	$71,900	CCF63	30	$1,795,548	$71,900	14-4	30	$1,796,000	$125,100	30	$0	$0
72	CC	1006908399	CORDOBA JOJOA BRAYAN EMANUEL	230301	30	$2,001,000	$320,200	ESSC18	30	$2,001,000	$80,100	CCF63	30	$2,000,985	$80,100	14-4	30	$2,001,000	$139,300	30	$0	$0
73	CC	18112824	CRIOLLO PINCHAO CESAR AUGUSTO	230301	1	$53,000	$8,500	EPS037	1	$53,000	$2,200	CCF63	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$53,000	$0	1	$0	$0
74	CC	18112824	CRIOLLO PINCHAO CESAR AUGUSTO	230301	29	$1,473,000	$235,700	EPS037	29	$1,473,000	$59,000	CCF63	29	$1,473,106	$59,000	14-4	29	$1,473,000	$102,600	29	$0	$0
75	CC	97481004	CUARAN CORAL HENRRY HERNANDO	230301	30	$2,687,000	$430,000	EPS005	30	$2,687,000	$107,500	CCF63	30	$2,686,816	$107,500	14-4	30	$2,687,000	$187,100	30	$0	$0
76	CC	1126448303	CUARAN BENAVIDES JAIME YEFERSON	230301	3	$297,000	$47,600	ESSC18	3	$297,000	$11,900	CCF63	3	$228,960	$9,200	14-4	3	$297,000	$0	3	$0	$0
77	CC	1126448303	CUARAN BENAVIDES JAIME YEFERSON	230301	3	$297,000	$47,600	ESSC18	3	$297,000	$11,900	CCF63	3	$228,960	$9,200	14-4	3	$297,000	$0	3	$0	$0
78	CC	1126448303	CUARAN BENAVIDES JAIME YEFERSON	230301	24	$2,321,000	$371,400	ESSC18	24	$2,321,000	$92,900	CCF63	24	$2,321,340	$92,900	14-4	24	$2,321,000	$161,600	24	$0	$0
79	CC	1122782037	CUARAN RODRIGUEZ WISTON EMILIO	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
80	CC	12209049	CUELLAR CHILA JAIR	25-14	8	$809,000	$129,500	EPS005	8	$809,000	$32,400	CCF63	8	$808,992	$32,400	14-4	8	$809,000	$56,400	8	$0	$0
81	CC	1124313480	CUELTAN MUÑOZ YHONIER DANIEL	230301	30	$1,751,000	$280,200	EPSIC5	30	$1,751,000	$70,100	CCF63	30	$1,751,227	$70,100	14-4	30	$1,751,000	$121,900	30	$0	$0
82	CC	1121506297	DE LA CRUZ CABRERA WILBER YOVANY	230301	2	$188,000	$30,100	EPS005	2	$188,000	$7,600	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$188,000	$0	2	$0	$0
83	CC	1121506297	DE LA CRUZ CABRERA WILBER YOVANY	230301	28	$2,369,000	$379,100	EPS005	28	$2,369,000	$94,800	CCF63	28	$2,368,854	$94,800	14-4	28	$2,369,000	$164,900	28	$0	$0
84	CC	12745308	DELGADO DASTE JULIO CESAR	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF63	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0
85	CC	97435410	DIAZ ORTEGA JIMMY ALEXANDER	230301	8	$611,000	$97,800	EPS037	8	$611,000	$24,500	CCF63	8	$610,560	$24,500	14-4	8	$611,000	$42,600	8	$0	$0
86	CC	1087959500	ECHEVERRY MUÑOZ PEDRO LUIS	230301	3	$337,000	$54,000	EPS037	3	$337,000	$13,500	CCF63	3	$297,648	$12,000	14-4	3	$337,000	$0	3	$0	$0
87	CC	1087959500	ECHEVERRY MUÑOZ PEDRO LUIS	230301	3	$337,000	$54,000	EPS037	3	$337,000	$13,500	CCF63	3	$297,648	$12,000	14-4	3	$337,000	$0	3	$0	$0
88	CC	1087959500	ECHEVERRY MUÑOZ PEDRO LUIS	230301	24	$2,770,000	$443,200	EPS037	24	$2,770,000	$110,800	CCF63	24	$2,770,158	$110,900	14-4	24	$2,770,000	$192,800	24	$0	$0
89	CC	1120217947	ENRIQUEZ MORA MAURICIO ALEXIS	231001	30	$2,494,000	$399,100	ESSC18	30	$2,494,000	$99,800	CCF63	30	$2,493,734	$99,800	14-4	30	$2,494,000	$173,600	30	$0	$0
90	CC	1124314929	ERASO ERAZO EMERSON DANIEL	230301	30	$1,561,000	$249,800	ESSC18	30	$1,561,000	$62,500	CCF63	30	$1,560,996	$62,500	14-4	30	$1,561,000	$108,700	30	$0	$0
91	CC	1084220074	ERAZO CASTILLO JUAN BAUTISTA	230301	5	$455,000	$72,800	ESSC18	5	$455,000	$18,200	CCF63	5	$324,360	$13,000	14-4	5	$455,000	$0	5	$0	$0
92	CC	1084220074	ERAZO CASTILLO JUAN BAUTISTA	230301	25	$2,176,000	$348,200	ESSC18	25	$2,176,000	$87,100	CCF63	25	$2,175,564	$87,100	14-4	25	$2,176,000	$151,500	25	$0	$0
93	CC	1143963157	ERAZO ARANGO LUIS SEBASTIAN	230301	5	$886,000	$141,800	EPS012	5	$886,000	$35,500	CCF63	5	$831,335	$33,300	14-4	5	$886,000	$0	5	$0	$0
94	CC	1143963157	ERAZO ARANGO LUIS SEBASTIAN	230301	25	$4,157,000	$665,200	EPS012	25	$4,157,000	$166,300	CCF63	25	$4,156,673	$166,300	14-4	25	$4,157,000	$289,400	25	$0	$0
95	CC	98398303	ESPAÑA OLIVA EDWIN EDISON	230301	30	$5,152,000	$824,400	EPS037	30	$5,152,000	$206,100	CCF63	30	$5,151,600	$206,100	14-4	30	$5,152,000	$358,600	30	$0	$0
96	CC	97472143	ESPAÑA DELGADO GABRIEL ISIDORO	231001	30	$1,601,000	$256,200	EPSIC5	30	$1,601,000	$64,100	CCF63	30	$1,601,436	$64,100	14-4	30	$1,601,000	$111,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
97	CC	97472821	ESPAÑA AGUILLON JOSE BENIGNO	230301	1	$50,000	$8,000	EPSIC5	1	$50,000	$2,000	CCF63	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$50,000	$0	1	$0	$0
98	CC	97472821	ESPAÑA AGUILLON JOSE BENIGNO	230301	2	$101,000	$16,200	EPSIC5	2	$101,000	$0	CCF63	2	$101,000	$0	14-4	2	$101,000	$0	2	$0	$0
99	CC	97472821	ESPAÑA AGUILLON JOSE BENIGNO	230301	27	$1,700,000	$272,000	EPSIC5	27	$1,700,000	$68,000	CCF63	27	$1,824,936	$73,000	14-4	27	$1,700,000	$118,400	27	$0	$0
100	CC	1086363757	FAJARDO ZAMUDIO BRAYAN MANUEL	230201	30	$1,472,000	$235,600	EPS037	30	$1,472,000	$58,900	CCF63	30	$1,472,028	$58,900	14-4	30	$1,472,000	$102,500	30	$0	$0
101	CC	1120217707	FIGUEROA GUERRERO JAIRO EMIRO	230301	30	$2,156,000	$345,000	ESSC18	30	$2,156,000	$86,300	CCF63	30	$2,156,260	$86,300	14-4	30	$2,156,000	$150,100	30	$0	$0
102	CC	1124312808	FLOREZ CHASOY CARLOS JAVIER	230301	30	$2,134,000	$341,500	EPSIC5	30	$2,134,000	$85,400	CCF63	30	$2,134,141	$85,400	14-4	30	$2,134,000	$148,600	30	$0	$0
103	CC	1120216771	FUENMAYOR SALCEDO JESUS YOVANI	230301	30	$2,145,000	$343,200	ESSC18	30	$2,145,000	$85,800	CCF63	30	$2,145,199	$85,900	14-4	30	$2,145,000	$149,300	30	$0	$0
104	CC	1122785740	GELPUD BURGOS LUIS ARMANDO	230301	30	$2,700,000	$432,000	ESSC18	30	$2,700,000	$108,000	CCF63	30	$2,699,544	$108,000	14-4	30	$2,700,000	$188,000	30	$0	$0
105	CC	79295029	GIL HENAO WILLIAM	25-14	3	$693,000	$117,900	EPS037	3	$693,000	$27,800	CCF63	3	$692,604	$27,800	14-4	3	$693,000	$0	3	$0	$0
106	CC	79295029	GIL HENAO WILLIAM	25-14	3	$693,000	$117,900	EPS037	3	$693,000	$27,800	CCF63	3	$692,604	$27,800	14-4	3	$693,000	$0	3	$0	$0
107	CC	79295029	GIL HENAO WILLIAM	25-14	24	$5,541,000	$942,200	EPS037	24	$5,541,000	$221,700	CCF63	24	$5,540,832	$221,700	14-4	24	$5,541,000	$385,700	24	$0	$0
108	CC	97481125	GOMEZ MONTALVO EDISON FERNEY	230301	30	$3,014,000	$482,300	ESSC18	30	$3,014,000	$120,600	CCF63	30	$3,013,637	$120,600	14-4	30	$3,014,000	$209,800	30	$0	$0
109	CC	1121508656	GOMEZ CALVACHE HERMER DAVID	230301	30	$1,476,000	$236,200	ESSC18	30	$1,476,000	$59,100	CCF63	30	$1,476,072	$59,100	14-4	30	$1,476,000	$102,800	30	$0	$0
110	CC	1120216368	GOMEZ REVELO MANUEL FERNANDO	230301	1	$55,000	$8,800	EPS037	1	$55,000	$2,200	CCF63	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$55,000	$0	1	$0	$0
111	CC	1120216368	GOMEZ REVELO MANUEL FERNANDO	230301	29	$1,493,000	$238,900	EPS037	29	$1,493,000	$59,800	CCF63	29	$1,493,326	$59,800	14-4	29	$1,493,000	$104,000	29	$0	$0
112	CC	40936164	GOMEZ VEGA SIRLEY	25-14	5	$763,000	$122,100	EPS005	5	$763,000	$30,600	CCF63	5	$763,200	$30,600	14-4	5	$763,000	$0	5	$0	$0
113	CC	40936164	GOMEZ VEGA SIRLEY	25-14	25	$3,816,000	$610,600	EPS005	25	$3,816,000	$152,700	CCF63	25	$3,816,000	$152,700	14-4	25	$3,816,000	$265,600	25	$0	$0
114	CC	87247331	GRIJALBA BOLAÑOS JAIRO	231001	4	$437,000	$70,000	ESSC18	4	$437,000	$17,500	CCF63	4	$335,808	$13,500	14-4	4	$437,000	$0	4	$0	$0
115	CC	87247331	GRIJALBA BOLAÑOS JAIRO	231001	2	$146,000	$23,400	ESSC18	2	$146,000	$5,900	CCF63	2	$146,000	$0	14-4	2	$146,000	$0	2	$0	$0
116	CC	87247331	GRIJALBA BOLAÑOS JAIRO	231001	3	$327,000	$52,400	ESSC18	3	$327,000	$13,100	CCF63	3	$251,856	$10,100	14-4	3	$327,000	$0	3	$0	$0
117	CC	87247331	GRIJALBA BOLAÑOS JAIRO	231001	21	$2,375,000	$380,000	ESSC18	21	$2,375,000	$95,000	CCF63	21	$2,375,174	$95,100	14-4	21	$2,375,000	$165,300	21	$0	$0
118	CC	69055455	GUAQUEZ CHASPARIZAN NELLY DEL CARMEN	230301	30	$1,658,000	$265,300	ESSC18	30	$1,658,000	$66,400	CCF63	30	$1,658,052	$66,400	14-4	30	$1,658,000	$115,400	30	$0	$0
119	CC	1120216260	GUERRA MUÑOZ ARIEL EDILBERTO	230301	30	$1,715,000	$274,400	ESSC18	30	$1,715,000	$68,600	CCF63	30	$1,714,668	$68,600	14-4	30	$1,715,000	$119,400	30	$0	$0
120	CC	97480695	GUERRA ORTEGA CARLOS ALBERTO	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC18	1	$47,450	$0	CCF63	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
121	CC	97480695	GUERRA ORTEGA CARLOS ALBERTO	230301	29	$1,712,000	$274,000	ESSC18	29	$1,712,000	$68,500	CCF63	29	$1,711,865	$68,500	14-4	29	$1,712,000	$119,200	29	$0	$0
122	CC	1120217706	GUERRA ESCOBAR EDISSON ESTIVEN	230301	30	$3,022,272	$483,600	ESSC18	30	$3,022,272	$120,900	CCF63	30	$3,022,272	$120,900	14-4	30	$3,022,272	$210,400	30	$0	$0
123	CC	97480469	GUERRA IMBACHI EFREN EDILFONSO	25-14	8	$380,000	$60,800	EPS037	8	$380,000	$15,200	CCF63	8	$379,600	$15,200	14-4	8	$380,000	$26,500	8	$0	$0
124	CC	1086224027	GUERRERO SANTACRUZ EDWIN ESTEBAN	230201	3	$257,000	$41,200	EPS037	3	$257,000	$10,300	CCF63	3	$228,960	$9,200	14-4	3	$257,000	$0	3	$0	$0
125	CC	1086224027	GUERRERO SANTACRUZ EDWIN ESTEBAN	230201	3	$257,000	$41,200	EPS037	3	$257,000	$10,300	CCF63	3	$228,960	$9,200	14-4	3	$257,000	$0	3	$0	$0
126	CC	1086224027	GUERRERO SANTACRUZ EDWIN ESTEBAN	230201	24	$2,001,000	$320,200	EPS037	24	$2,001,000	$80,100	CCF63	24	$2,000,797	$80,100	14-4	24	$2,001,000	$139,300	24	$0	$0
127	CC	1120217412	GUERRERO MENA LAURA MARCELA	25-14	30	$1,715,000	$274,400	ESSC18	30	$1,715,000	$68,600	CCF63	30	$1,714,668	$68,600	14-4	30	$1,715,000	$119,400	30	$0	$0
128	CC	1121508836	GUSTIN ESPAÑA ANGIE PAOLA	230301	30	$2,071,000	$331,400	ESSC18	30	$2,071,000	$82,900	CCF63	30	$2,071,372	$82,900	14-4	30	$2,071,000	$144,200	30	$0	$0
129	CC	1120217797	GUSTIN VARGAS EIDER YOBANI	230301	2	$156,000	$25,000	EPS037	2	$156,000	$6,300	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$156,000	$0	2	$0	$0
130	CC	1120217797	GUSTIN VARGAS EIDER YOBANI	230301	1	$78,000	$12,500	EPS037	1	$78,000	$3,200	CCF63	1	$64,872	$2,600	14-4	1	$78,000	$0	1	$0	$0
131	CC	1120217797	GUSTIN VARGAS EIDER YOBANI	230301	27	$2,343,000	$374,900	EPS037	27	$2,343,000	$93,800	CCF63	27	$2,343,350	$93,800	14-4	27	$2,343,000	$163,100	27	$0	$0
132	CC	1006662995	GUSTIN ENRIQUEZ FREDDY STEEVEN	230301	1	$53,000	$8,500	EPS037	1	$53,000	$2,200	CCF63	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$53,000	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
133	CC	1006662995	GUSTIN ENRIQUEZ FREDDY STEEVEN	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF63	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
134	CC	1110542850	GUTIERREZ ACOSTA OSCAR EDUARDO	230301	5	$860,000	$137,600	EPS002	5	$860,000	$34,400	CCF63	5	$858,600	$34,400	14-4	5	$860,000	$0	5	$0	$0
135	CC	1110542850	GUTIERREZ ACOSTA OSCAR EDUARDO	230301	1	$172,000	$27,600	EPS002	1	$172,000	$6,900	CCF63	1	$171,720	$6,900	14-4	1	$172,000	$0	1	$0	$0
136	CC	1110542850	GUTIERREZ ACOSTA OSCAR EDUARDO	230301	24	$4,121,280	$659,500	EPS002	24	$4,121,280	$164,900	CCF63	24	$4,121,280	$164,900	14-4	24	$4,121,280	$286,900	24	$0	$0
137	CC	18113178	GUZMAN CUARAN ARMANDO JAVIER	230301	30	$3,000,000	$480,000	ESSC18	30	$3,000,000	$120,000	CCF63	30	$3,000,413	$120,100	14-4	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
138	CC	97481044	HERNANDEZ AYALA ALVARO GUSTAVO	230301	30	$2,748,000	$439,700	ESSC18	30	$2,748,000	$110,000	CCF63	30	$2,748,298	$110,000	14-4	30	$2,748,000	$191,300	30	$0	$0
139	CC	5268884	HILLON SARMIENTO ANDRES GEOVANNY	230301	3	$801,000	$136,400	EPS005	3	$801,000	$32,100	CCF63	3	$801,360	$32,100	14-4	3	$801,000	$0	3	$0	$0
140	CC	5268884	HILLON SARMIENTO ANDRES GEOVANNY	230301	2	$356,000	$60,600	EPS005	2	$356,000	$14,300	CCF63	2	$356,000	$0	14-4	2	$356,000	$0	2	$0	$0
141	CC	5268884	HILLON SARMIENTO ANDRES GEOVANNY	230301	3	$534,000	$90,900	EPS005	3	$534,000	$21,400	CCF63	3	$534,000	$0	14-4	3	$534,000	$0	3	$0	$0
142	CC	5268884	HILLON SARMIENTO ANDRES GEOVANNY	230301	3	$801,000	$136,400	EPS005	3	$801,000	$32,100	CCF63	3	$921,564	$36,900	14-4	3	$801,000	$0	3	$0	$0
143	CC	5268884	HILLON SARMIENTO ANDRES GEOVANNY	230301	19	$5,356,000	$910,600	EPS005	19	$5,356,000	$214,300	CCF63	19	$5,355,756	$214,300	14-4	19	$5,356,000	$372,800	19	$0	$0
144	CC	18403265	IBAGON VALENCIA JULIAN ANDRES	230301	8	$796,000	$127,400	EPS037	8	$796,000	$31,900	CCF63	8	$610,560	$24,500	14-4	8	$796,000	$0	8	$0	$0
145	CC	18403265	IBAGON VALENCIA JULIAN ANDRES	230301	22	$2,258,000	$361,300	EPS037	22	$2,258,000	$90,400	CCF63	22	$2,258,202	$90,400	14-4	22	$2,258,000	$157,200	22	$0	$0
146	CC	5348987	IBARRA TIMANA BERNARDO OCTAVIO	230301	30	$2,987,000	$478,000	EPS005	30	$2,987,000	$119,500	CCF63	30	$2,987,404	$119,500	14-4	30	$2,987,000	$207,900	30	$0	$0
147	CC	18195225	IDROBO MARTINEZ GIDO ADAN	230301	30	$1,521,000	$243,400	ESSC18	30	$1,521,000	$60,900	CCF63	30	$1,520,556	$60,900	14-4	30	$1,521,000	$105,900	30	$0	$0
148	CC	1120216601	JACANAMEJOY PERDOMO JAIR MANUEL	231001	1	$74,000	$11,900	ESSC18	1	$74,000	$3,000	CCF63	1	$64,872	$2,600	14-4	1	$74,000	$0	1	$0	$0
149	CC	1120216601	JACANAMEJOY PERDOMO JAIR MANUEL	231001	29	$2,241,000	$358,600	ESSC18	29	$2,241,000	$89,700	CCF63	29	$2,240,885	$89,700	14-4	29	$2,241,000	$156,000	29	$0	$0
150	CC	18112866	JACANAMIJOY JAJOY PEDRO PABLO	230301	30	$1,820,000	$291,200	EPSIC5	30	$1,820,000	$72,800	CCF63	30	$1,975,576	$79,100	14-4	30	$1,820,000	$126,700	30	$0	$0
151	CC	1122783097	JAMIOY TANDIOY FRANCISCO DAVID	230301	2	$95,000	$15,200	ESSC18	2	$95,000	$3,800	CCF63	2	$95,000	$0	14-4	2	$95,000	$0	2	$0	$0
152	CC	1122783097	JAMIOY TANDIOY FRANCISCO DAVID	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC18	1	$47,450	$1,900	CCF63	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
153	CC	1122783097	JAMIOY TANDIOY FRANCISCO DAVID	230301	1	$59,000	$9,500	ESSC18	1	$59,000	$2,400	CCF63	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$59,000	$0	1	$0	$0
154	CC	1122783097	JAMIOY TANDIOY FRANCISCO DAVID	230301	26	$1,444,000	$231,100	ESSC18	26	$1,444,000	$57,800	CCF63	26	$1,443,988	$57,800	14-4	26	$1,444,000	$100,600	26	$0	$0
155	CC	1120218635	JAMIOY JAMIOY JESUS ARTURO	230301	30	$1,690,000	$270,400	ESSC18	30	$1,690,000	$67,600	CCF63	30	$1,690,404	$67,700	14-4	30	$1,690,000	$117,700	30	$0	$0
156	CC	1120217799	JAMIOY JAMIOY LUIS HERNANDO	230301	30	$1,853,000	$296,500	ESSC18	30	$1,853,000	$74,200	CCF63	30	$1,852,812	$74,200	14-4	30	$1,853,000	$129,000	30	$0	$0
157	CC	1122782169	JOJOA TIMANA JORGE DAMIAN	25-14	30	$2,145,000	$343,200	EPSIC5	30	$2,145,000	$85,800	CCF63	30	$2,145,198	$85,900	14-4	30	$2,145,000	$149,300	30	$0	$0
158	CC	1120217289	JOSA CAÑON MAYRA NATALY	230301	30	$1,634,000	$261,500	EPS037	30	$1,634,000	$65,400	CCF63	30	$1,633,788	$65,400	14-4	30	$1,634,000	$113,800	30	$0	$0
159	CC	1120217953	LOPEZ BRAVO BRYAN ANDRES	230201	3	$154,000	$24,700	ESSC18	3	$154,000	$0	CCF63	3	$154,000	$0	14-4	3	$154,000	$0	3	$0	$0
160	CC	1120217953	LOPEZ BRAVO BRYAN ANDRES	230201	1	$51,000	$8,200	ESSC18	1	$51,000	$0	CCF63	1	$51,000	$0	14-4	1	$51,000	$0	1	$0	$0
161	CC	1120217953	LOPEZ BRAVO BRYAN ANDRES	230201	26	$1,278,000	$204,500	ESSC18	26	$1,278,000	$51,200	CCF63	26	$1,278,184	$51,200	14-4	26	$1,278,000	$89,000	26	$0	$0
162	CC	5292092	LOPEZ VELASQUEZ LUIS ANTONIO	230301	5	$890,000	$142,400	EPS037	5	$890,000	$35,600	CCF63	5	$820,440	$32,900	14-4	5	$890,000	$0	5	$0	$0
163	CC	5292092	LOPEZ VELASQUEZ LUIS ANTONIO	230301	25	$4,545,000	$727,200	EPS037	25	$4,545,000	$181,800	CCF63	25	$4,545,237	$181,900	14-4	25	$4,545,000	$316,400	25	$0	$0
164	CC	97480896	LOPEZ GOMEZ LUIS FERNANDO	231001	30	$2,691,000	$430,600	EPS037	30	$2,691,000	$107,700	CCF63	30	$2,691,364	$107,700	14-4	30	$2,691,000	$187,300	30	$0	$0
165	CC	1120217314	LOPEZ GUERRA OSCAR ALEJANDRO	230201	30	$2,381,000	$381,000	EPS005	30	$2,381,000	$95,300	CCF63	30	$2,381,392	$95,300	14-4	30	$2,381,000	$165,800	30	$0	$0
166	CC	1124313186	LUNA ROBLES DIEGO MAURICIO	230301	30	$1,763,000	$282,100	ESSC18	30	$1,763,000	$70,600	CCF63	30	$1,763,196	$70,600	14-4	30	$1,763,000	$122,800	30	$0	$0
167	CC	1124862030	LUNA GOMEZ OMERO	25-14	4	$330,000	$52,800	EPS037	4	$330,000	$13,200	CCF63	4	$259,488	$10,400	14-4	4	$330,000	$0	4	$0	$0
168	CC	1124862030	LUNA GOMEZ OMERO	25-14	3	$247,000	$39,600	EPS037	3	$247,000	$9,900	CCF63	3	$194,616	$7,800	14-4	3	$247,000	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
169	CC	1124862030	LUNA GOMEZ OMERO	25-14	23	$1,940,000	$310,400	EPS037	23	$1,940,000	$77,600	CCF63	23	$1,940,113	$77,700	14-4	23	$1,940,000	$135,100	23	$0	$0
170	CC	97481090	MARTINEZ MONTENEGRO LENIN RICARDO	230301	30	$1,996,000	$319,400	ESSC18	30	$1,996,000	$79,900	CCF63	30	$1,995,971	$79,900	14-4	30	$1,996,000	$139,000	30	$0	$0
171	CC	87066710	MARTINEZ GALINDRES MARIO ANDRES	230201	3	$420,000	$67,200	EPS037	3	$420,000	$16,800	CCF63	3	$420,000	$16,800	14-4	3	$420,000	$0	3	$0	$0
172	CC	87066710	MARTINEZ GALINDRES MARIO ANDRES	230201	3	$420,000	$67,200	EPS037	3	$420,000	$16,800	CCF63	3	$420,000	$16,800	14-4	3	$420,000	$0	3	$0	$0
173	CC	87066710	MARTINEZ GALINDRES MARIO ANDRES	230201	24	$3,360,000	$537,600	EPS037	24	$3,360,000	$134,400	CCF63	24	$3,360,000	$134,400	14-4	24	$3,360,000	$233,900	24	$0	$0
174	CC	18112506	MATABANCHOY JOJOA GERMAN FAVIO	230301	7	$618,000	$98,900	EPSIC5	7	$618,000	$24,800	CCF63	7	$454,104	$18,200	14-4	7	$618,000	$0	7	$0	$0
175	CC	18112506	MATABANCHOY JOJOA GERMAN FAVIO	230301	6	$530,000	$84,800	EPSIC5	6	$530,000	$21,200	CCF63	6	$389,232	$15,600	14-4	6	$530,000	$0	6	$0	$0
176	CC	18112506	MATABANCHOY JOJOA GERMAN FAVIO	230301	17	$1,706,000	$273,000	EPSIC5	17	$1,706,000	$68,300	CCF63	17	$1,705,684	$68,300	14-4	17	$1,706,000	$118,800	17	$0	$0
177	CC	1121507315	MATABANCHOY JOSA JUAN PABLO	230301	17	$960,000	$153,600	ESSC18	17	$960,000	$38,400	CCF63	17	$1,384,941	$55,400	14-4	17	$960,000	$66,900	17	$0	$0
178	CC	1120217810	MAVISOY IMBACHI LEYDI TATIANA	230301	30	$1,723,000	$275,700	EPS037	30	$1,723,000	$69,000	CCF63	30	$1,722,756	$69,000	14-4	30	$1,723,000	$120,000	30	$0	$0
179	CC	1120217375	MAYORAL PAZOS ANA ISABEL	230301	30	$1,868,000	$298,900	ESSC18	30	$1,868,000	$74,800	CCF63	30	$1,868,431	$74,800	14-4	30	$1,868,000	$130,100	30	$0	$0
180	CC	1006680029	MEDINA TREJO EDUIN ORLANDO	230301	30	$1,711,000	$273,800	ESSC18	30	$1,711,000	$68,500	CCF63	30	$1,710,787	$68,500	14-4	30	$1,711,000	$119,100	30	$0	$0
181	CC	1120218735	MENA SANTACRUZ KEVIN DHAYAN	230301	2	$95,000	$15,200	ESSC18	2	$95,000	$3,800	CCF63	2	$95,000	$0	14-4	2	$95,000	$0	2	$0	$0
182	CC	1120218735	MENA SANTACRUZ KEVIN DHAYAN	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC18	1	$47,450	$1,900	CCF63	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
183	CC	1120218735	MENA SANTACRUZ KEVIN DHAYAN	230301	6	$523,000	$83,700	ESSC18	6	$523,000	$21,000	CCF63	6	$719,121	$28,800	14-4	6	$523,000	$36,500	6	$0	$0
184	CC	1122783396	MEZA VALLEJO JONATHAN JULIAN	230201	30	$1,833,000	$293,300	ESSC18	30	$1,833,000	$73,400	CCF63	30	$1,833,240	$73,400	14-4	30	$1,833,000	$127,600	30	$0	$0
185	CC	1088650127	MIMALCHI CHALPARIZAN LUIS EDGARDO	230301	3	$323,000	$51,700	EPS037	3	$323,000	$13,000	CCF63	3	$251,856	$10,100	14-4	3	$323,000	$0	3	$0	$0
186	CC	1088650127	MIMALCHI CHALPARIZAN LUIS EDGARDO	230301	1	$108,000	$17,300	EPS037	1	$108,000	$0	CCF63	1	$108,000	$0	14-4	1	$108,000	$0	1	$0	$0
187	CC	1088650127	MIMALCHI CHALPARIZAN LUIS EDGARDO	230301	3	$323,000	$51,700	EPS037	3	$323,000	$13,000	CCF63	3	$251,856	$10,100	14-4	3	$323,000	$0	3	$0	$0
188	CC	1088650127	MIMALCHI CHALPARIZAN LUIS EDGARDO	230301	23	$2,403,000	$384,500	EPS037	23	$2,403,000	$96,200	CCF63	23	$2,403,126	$96,200	14-4	23	$2,403,000	$167,300	23	$0	$0
189	CC	94309205	MONTENEGRO ALFONSO TEMISTOCLES	25-14	4	$287,000	$46,000	EPS005	4	$287,000	$11,500	CCF63	4	$266,667	$10,700	14-4	4	$287,000	$0	4	$0	$0
190	CC	94309205	MONTENEGRO ALFONSO TEMISTOCLES	25-14	1	$72,000	$11,600	EPS005	1	$72,000	$2,900	CCF63	1	$66,667	$2,700	14-4	1	$72,000	$0	1	$0	$0
191	CC	94309205	MONTENEGRO ALFONSO TEMISTOCLES	25-14	25	$1,900,000	$304,000	EPS005	25	$1,900,000	$76,000	CCF63	25	$1,899,620	$76,000	14-4	25	$1,900,000	$132,300	25	$0	$0
192	CC	1120217645	MORENO DUARTE BRENDA MELIBETH	25-14	30	$1,776,000	$284,200	ESSC18	30	$1,776,000	$71,100	CCF63	30	$1,775,741	$71,100	14-4	30	$1,776,000	$123,700	30	$0	$0
193	CC	1122784565	MUCHAVISOY NARVAEZ FABIAN ALEXANDER	230301	1	$61,000	$9,800	EPSIC5	1	$61,000	$0	CCF63	1	$61,000	$0	14-4	1	$61,000	$0	1	$0	$0
194	CC	1122784565	MUCHAVISOY NARVAEZ FABIAN ALEXANDER	230301	1	$61,000	$9,800	EPSIC5	1	$61,000	$0	CCF63	1	$61,000	$0	14-4	1	$61,000	$0	1	$0	$0
195	CC	1122784565	MUCHAVISOY NARVAEZ FABIAN ALEXANDER	230301	28	$1,628,000	$260,500	EPSIC5	28	$1,628,000	$65,200	CCF63	28	$1,627,856	$65,200	14-4	28	$1,628,000	$113,400	28	$0	$0
196	CC	97480835	MUESES JOJOA EDGAR IVAN	230301	2	$159,000	$25,500	ESSC18	2	$159,000	$6,400	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$159,000	$0	2	$0	$0
197	CC	97480835	MUESES JOJOA EDGAR IVAN	230301	28	$1,883,000	$301,300	ESSC18	28	$1,883,000	$75,400	CCF63	28	$1,882,761	$75,400	14-4	28	$1,883,000	$131,100	28	$0	$0
198	CC	1121507252	MUÑOZ ALQUEDAN JUAN MANUEL	230301	30	$3,077,000	$492,400	EPS037	30	$3,077,000	$123,100	CCF63	30	$3,076,650	$123,100	14-4	30	$3,077,000	$214,200	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
199	CC	1124313761	NARVAEZ CARLOSAMA JHON FREDY	230301	30	$3,500,000	$560,000	ESSC18	30	$3,500,000	$140,000	CCF63	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
200	CC	97480898	NARVAEZ ACOSTA JORGE ALEXANDER	230301	30	$2,310,000	$369,600	ESSC18	30	$2,310,000	$92,400	CCF63	30	$2,310,422	$92,500	14-4	30	$2,310,000	$160,800	30	$0	$0
201	CC	1122782872	NOGUERA JOJOA FRANKLIN ARMANDO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF63	30	$2,000,149	$80,100	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
202	CC	1123311586	OCOGUAJE HERNANDEZ JERSON FERNANDO	230301	30	$1,601,000	$256,200	EPS037	30	$1,601,000	$64,100	CCF63	30	$1,601,436	$64,100	14-4	30	$1,601,000	$111,500	30	$0	$0
203	CC	97480975	ORDOÑEZ CORDOBA JHON JAIRO	230301	30	$2,625,000	$420,000	EPS037	30	$2,625,000	$105,000	CCF63	30	$2,625,226	$105,100	14-4	30	$2,625,000	$182,700	30	$0	$0
204	CC	1120217693	ORTEGA BURGOS ANDREA YASMIN	230301	30	$2,216,000	$354,600	ESSC18	30	$2,216,000	$88,700	CCF63	30	$2,216,354	$88,700	14-4	30	$2,216,000	$154,300	30	$0	$0
205	CC	1124859022	ORTEGA PARRA EDWIN YOAN	230301	2	$99,000	$15,900	EPS037	2	$99,000	$4,000	CCF63	2	$99,000	$0	14-4	2	$99,000	$0	2	$0	$0
206	CC	1124859022	ORTEGA PARRA EDWIN YOAN	230301	1	$50,000	$8,000	EPS037	1	$50,000	$2,000	CCF63	1	$50,000	$0	14-4	1	$50,000	$0	1	$0	$0
207	CC	1124859022	ORTEGA PARRA EDWIN YOAN	230301	27	$1,951,000	$312,200	EPS037	27	$1,951,000	$78,100	CCF63	27	$1,950,582	$78,100	14-4	27	$1,951,000	$135,800	27	$0	$0
208	CC	5348961	ORTIZ BOLAÑOS ELVIO	230301	30	$2,506,000	$401,000	ESSC18	30	$2,506,000	$100,300	CCF63	30	$2,506,117	$100,300	14-4	30	$2,506,000	$174,500	30	$0	$0
209	CC	1135034006	ORTIZ DELGADO OSCAR CAMILO	230301	30	$2,127,000	$340,400	ESSC18	30	$2,127,000	$85,100	CCF63	30	$2,126,988	$85,100	14-4	30	$2,127,000	$148,100	30	$0	$0
210	CC	18195095	ORTIZ BOLAÑOS TULIO	230301	30	$2,212,000	$354,000	EPS037	30	$2,212,000	$88,500	CCF63	30	$2,211,544	$88,500	14-4	30	$2,212,000	$154,000	30	$0	$0
211	CC	97480327	OTAYA CORAL MEDARDO GEOVANY	25-14	30	$2,745,000	$439,200	ESSC18	30	$2,745,000	$109,800	CCF63	30	$2,744,542	$109,800	14-4	30	$2,745,000	$191,100	30	$0	$0
212	CC	78766783	OVIEDO CASARRUBIA ORLIS ORLEYS	230301	30	$2,484,000	$397,500	EPS037	30	$2,484,000	$99,400	CCF63	30	$2,484,005	$99,400	14-4	30	$2,484,000	$172,900	30	$0	$0
213	CC	1121507304	OVIEDO OVIEDO WILLIAM HERNAN	230301	8	$380,000	$60,800	ESSC18	8	$380,000	$15,200	CCF63	8	$379,600	$15,200	14-4	8	$380,000	$26,500	8	$0	$0
214	CC	98136241	PAREDEZ BOLAÑOS FRANCISCO ISIDRO ALBEIRO	230301	30	$3,156,000	$505,000	EPS037	30	$3,156,000	$126,300	CCF63	30	$3,155,962	$126,300	14-4	30	$3,156,000	$219,700	30	$0	$0
215	CC	5250662	PARRA ACOSTA JORGE ELIESER	25-14	3	$280,000	$44,800	EPS005	3	$280,000	$11,200	CCF63	3	$280,000	$11,200	14-4	3	$280,000	$0	3	$0	$0
216	CC	5250662	PARRA ACOSTA JORGE ELIESER	25-14	3	$280,000	$44,800	EPS005	3	$280,000	$11,200	CCF63	3	$280,000	$11,200	14-4	3	$280,000	$0	3	$0	$0
217	CC	5250662	PARRA ACOSTA JORGE ELIESER	25-14	24	$2,240,000	$358,400	EPS005	24	$2,240,000	$89,600	CCF63	24	$2,240,000	$89,600	14-4	24	$2,240,000	$156,000	24	$0	$0
218	CC	97480969	PASAJE IVAN NOLBERTO	231001	30	$1,484,000	$237,500	ESSC18	30	$1,484,000	$59,400	CCF63	30	$1,484,160	$59,400	14-4	30	$1,484,000	$103,300	30	$0	$0
219	CC	1006679754	PEJENDINO CAMUEZ EDISSON ARBEY	230301	30	$1,998,000	$319,700	ESSC18	30	$1,998,000	$80,000	CCF63	30	$1,998,196	$80,000	14-4	30	$1,998,000	$139,100	30	$0	$0
220	CC	76331813	PEJENDINO DELGADO NILSON IVAN	25-14	30	$3,778,000	$604,500	EPS037	30	$3,778,000	$151,200	CCF63	30	$3,777,840	$151,200	14-4	30	$3,778,000	$263,000	30	$0	$0
221	CC	1120217862	PERAFAN MUÑOS JAIRO EMILIO	230301	5	$506,000	$81,000	ESSC18	5	$506,000	$20,300	CCF63	5	$362,520	$14,600	14-4	5	$506,000	$0	5	$0	$0
222	CC	1120217862	PERAFAN MUÑOS JAIRO EMILIO	230301	25	$2,387,000	$382,000	ESSC18	25	$2,387,000	$95,500	CCF63	25	$2,387,279	$95,500	14-4	25	$2,387,000	$166,200	25	$0	$0
223	CC	1127075624	PERENGUEZ CHAZOY JESUS ARLEY	230201	30	$1,488,000	$238,100	ESSC18	30	$1,488,000	$59,600	CCF63	30	$1,488,204	$59,600	14-4	30	$1,488,000	$103,600	30	$0	$0
224	CC	1082687777	PRECIADO CORTES RAMIRO	230301	5	$455,000	$72,800	EPS037	5	$455,000	$18,200	CCF63	5	$352,980	$14,200	14-4	5	$455,000	$0	5	$0	$0
225	CC	1082687777	PRECIADO CORTES RAMIRO	230301	1	$91,000	$14,600	EPS037	1	$91,000	$3,700	CCF63	1	$70,596	$2,900	14-4	1	$91,000	$0	1	$0	$0
226	CC	1082687777	PRECIADO CORTES RAMIRO	230301	24	$2,302,000	$368,400	EPS037	24	$2,302,000	$92,100	CCF63	24	$2,302,234	$92,100	14-4	24	$2,302,000	$160,300	24	$0	$0
227	CC	7222839	PUENTES CEPEDA LUIS ARTURO	25-14	5	$834,000	$133,500	EPS037	5	$834,000	$33,400	CCF63	5	$820,440	$32,900	14-4	5	$834,000	$0	5	$0	$0
228	CC	7222839	PUENTES CEPEDA LUIS ARTURO	25-14	25	$4,424,000	$707,900	EPS037	25	$4,424,000	$177,000	CCF63	25	$4,424,409	$177,000	14-4	25	$4,424,000	$308,000	25	$0	$0
229	CC	1120218053	PUJIMUY PERDOMO DANNY DARLEY	230301	30	$1,827,000	$292,400	EPS037	30	$1,827,000	$73,100	CCF63	30	$1,826,769	$73,100	14-4	30	$1,827,000	$127,200	30	$0	$0
230	CC	1124312779	PUJIMUY OBANDO JONATAN ALVEIRO	230301	30	$1,569,000	$251,100	EPSIC5	30	$1,569,000	$62,800	CCF63	30	$1,569,084	$62,800	14-4	30	$1,569,000	$109,300	30	$0	$0
231	CC	1120217060	PUJIMUY ZAMBRANO MANUEL HUMBERTO	230301	30	$1,577,000	$252,400	EPS037	30	$1,577,000	$63,100	CCF63	30	$1,577,172	$63,100	14-4	30	$1,577,000	$109,800	30	$0	$0
232	CC	1065821263	QUINTERO RAMIREZ GINETH	230201	30	$4,923,000	$787,700	EPS037	30	$4,923,000	$197,000	CCF63	30	$4,922,640	$197,000	14-4	30	$4,923,000	$342,700	30	$0	$0
233	CC	97480985	QUIROZ DELGADO ALVARO WILLIAM	230301	30	$2,156,000	$345,000	EPS037	30	$2,156,000	$86,300	CCF63	30	$2,156,256	$86,300	14-4	30	$2,156,000	$150,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
234	CC	1192754330	RENTERIA BOLAÑOS JAVIER	230301	5	$423,000	$67,700	EPS037	5	$423,000	$17,000	CCF63	5	$352,980	$14,200	14-4	5	$423,000	$0	5	$0	$0
235	CC	1192754330	RENTERIA BOLAÑOS JAVIER	230301	25	$2,126,000	$340,200	EPS037	25	$2,126,000	$85,100	CCF63	25	$2,125,904	$85,100	14-4	25	$2,126,000	$148,000	25	$0	$0
236	CC	11812331	RENTERIA RENTERIA YEFERSON	230901	30	$4,093,000	$654,900	EPS005	30	$4,093,000	$163,800	CCF63	30	$4,092,660	$163,800	14-4	30	$4,093,000	$284,900	30	$0	$0
237	CC	1061722661	RESTREPO SANTACRUZ LUIS ALBERTO	25-14	1	$246,000	$42,000	EPS005	1	$246,000	$9,900	CCF63	1	$228,960	$9,200	14-4	1	$246,000	$0	1	$0	$0
238	CC	1061722661	RESTREPO SANTACRUZ LUIS ALBERTO	25-14	5	$1,232,000	$209,600	EPS005	5	$1,232,000	$49,300	CCF63	5	$1,144,800	$45,800	14-4	5	$1,232,000	$0	5	$0	$0
239	CC	1061722661	RESTREPO SANTACRUZ LUIS ALBERTO	25-14	24	$5,945,000	$1,010,800	EPS005	24	$5,945,000	$237,800	CCF63	24	$5,944,634	$237,800	14-4	24	$5,945,000	$413,800	24	$0	$0
240	CC	98378891	RODRIGUEZ BURBANO JAIME ORLANDO	230301	1	$112,000	$18,000	EPS037	1	$112,000	$4,500	CCF63	1	$101,124	$4,100	14-4	1	$112,000	$0	1	$0	$0
241	CC	98378891	RODRIGUEZ BURBANO JAIME ORLANDO	230301	3	$337,000	$54,000	EPS037	3	$337,000	$13,500	CCF63	3	$303,372	$12,200	14-4	3	$337,000	$0	3	$0	$0
242	CC	98378891	RODRIGUEZ BURBANO JAIME ORLANDO	230301	3	$337,000	$54,000	EPS037	3	$337,000	$13,500	CCF63	3	$303,372	$12,200	14-4	3	$337,000	$0	3	$0	$0
243	CC	98378891	RODRIGUEZ BURBANO JAIME ORLANDO	230301	23	$2,360,000	$377,600	EPS037	23	$2,360,000	$94,400	CCF63	23	$2,360,326	$94,500	14-4	23	$2,360,000	$164,300	23	$0	$0
244	CC	97480878	ROSERO MONTALVO ANDRES OSWALDO	230301	30	$2,024,000	$323,900	ESSC18	30	$2,024,000	$81,000	CCF63	30	$2,023,565	$81,000	14-4	30	$2,024,000	$140,900	30	$0	$0
245	CC	1120217344	ROSERO MONTALVO CARLA MILENA	230301	30	$2,405,000	$384,800	ESSC18	30	$2,405,000	$96,200	CCF63	30	$2,404,938	$96,200	14-4	30	$2,405,000	$167,400	30	$0	$0
246	CC	97480963	ROSERO MONTALVO HENRY FRANCISCO	230301	30	$2,189,000	$350,300	ESSC18	30	$2,189,000	$87,600	CCF63	30	$2,189,430	$87,600	14-4	30	$2,189,000	$152,400	30	$0	$0
247	CC	97480246	ROSERO MONTERO JESUS ANTONIO	25-14	30	$2,888,000	$462,100	EPS037	30	$2,888,000	$115,600	CCF63	30	$2,888,066	$115,600	14-4	30	$2,888,000	$201,100	30	$0	$0
248	CC	1006679798	ROSERO UNIGARRO JOSE LUIS	230301	30	$1,529,000	$244,700	ESSC18	30	$1,529,000	$61,200	CCF63	30	$1,528,644	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0
249	CC	1121506492	RUIZ JOSA BRAYAN DANIEL	230301	1	$54,000	$8,700	EPSIC5	1	$54,000	$2,200	CCF63	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$54,000	$0	1	$0	$0
250	CC	1121506492	RUIZ JOSA BRAYAN DANIEL	230301	3	$161,000	$25,800	EPSIC5	3	$161,000	$0	CCF63	3	$161,000	$0	14-4	3	$161,000	$0	3	$0	$0
251	CC	1121506492	RUIZ JOSA BRAYAN DANIEL	230301	26	$1,642,000	$262,800	EPSIC5	26	$1,642,000	$65,700	CCF63	26	$1,642,307	$65,700	14-4	26	$1,642,000	$114,300	26	$0	$0
252	CC	1193385577	SALCEDO CARDENAS MARIA ALEJANDRA	25-14	30	$1,785,000	$285,600	EPS037	30	$1,785,000	$71,400	CCF63	30	$1,785,499	$71,500	14-4	30	$1,785,000	$124,300	30	$0	$0
253	CC	74347921	SALINAS BARRETO IVAN DARIO	230301	5	$1,250,000	$212,600	EPS037	5	$1,250,000	$50,000	CCF63	5	$1,250,000	$50,000	14-4	5	$1,250,000	$0	5	$0	$0
254	CC	74347921	SALINAS BARRETO IVAN DARIO	230301	4	$1,000,000	$170,000	EPS037	4	$1,000,000	$40,000	CCF63	4	$1,000,000	$40,000	14-4	4	$1,000,000	$0	4	$0	$0
255	CC	74347921	SALINAS BARRETO IVAN DARIO	230301	21	$5,250,000	$892,600	EPS037	21	$5,250,000	$210,000	CCF63	21	$5,250,000	$210,000	14-4	21	$5,250,000	$365,400	21	$0	$0
256	CC	1006679897	SANCHEZ FUERTES CARLOS ANDRES	230301	30	$2,054,000	$328,700	ESSC18	30	$2,054,000	$82,200	CCF63	30	$2,053,811	$82,200	14-4	30	$2,054,000	$143,000	30	$0	$0
257	CC	1085329727	SANTACRUZ CUCHALA DEIVY ARLEY	230301	1	$86,000	$13,800	EPS005	1	$86,000	$3,500	CCF63	1	$70,596	$2,900	14-4	1	$86,000	$0	1	$0	$0
258	CC	1085329727	SANTACRUZ CUCHALA DEIVY ARLEY	230301	4	$345,000	$55,200	EPS005	4	$345,000	$13,800	CCF63	4	$282,384	$11,300	14-4	4	$345,000	$0	4	$0	$0
259	CC	1085329727	SANTACRUZ CUCHALA DEIVY ARLEY	230301	3	$259,000	$41,500	EPS005	3	$259,000	$10,400	CCF63	3	$211,788	$8,500	14-4	3	$259,000	$0	3	$0	$0
260	CC	1085329727	SANTACRUZ CUCHALA DEIVY ARLEY	230301	22	$2,077,000	$332,400	EPS005	22	$2,077,000	$83,100	CCF63	22	$2,076,807	$83,100	14-4	22	$2,077,000	$144,600	22	$0	$0
261	CC	1120218158	SOTO CARDENAS MARIA CAMILA	230301	30	$2,667,000	$426,800	ESSC18	30	$2,667,000	$106,700	CCF63	30	$2,666,763	$106,700	14-4	30	$2,667,000	$185,700	30	$0	$0
262	CC	1085264882	TIMARAN CRIOLLO MERY MERCEDES	230301	4	$588,000	$94,100	EPS005	4	$588,000	$23,600	CCF63	4	$587,664	$23,600	14-4	4	$588,000	$0	4	$0	$0
263	CC	1085264882	TIMARAN CRIOLLO MERY MERCEDES	230301	3	$441,000	$70,600	EPS005	3	$441,000	$17,700	CCF63	3	$440,748	$17,700	14-4	3	$441,000	$0	3	$0	$0
264	CC	1085264882	TIMARAN CRIOLLO MERY MERCEDES	230301	23	$3,379,068	$540,700	EPS005	23	$3,379,068	$135,200	CCF63	23	$3,379,068	$135,200	14-4	23	$3,379,068	$235,200	23	$0	$0
265	CC	1121507605	TOQUICA CORDOBA FERNANDO MAURICIO	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$104,000	CCF63	30	$2,600,000	$104,000	14-4	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
266	CC	87070692	TORO RENGIFO ENRIQUE ALEJANDRO	230301	30	$4,572,200	$731,600	EPS037	30	$4,572,200	$182,900	CCF63	30	$4,572,200	$182,900	14-4	30	$4,572,200	$318,300	30	$0	$0
267	CC	97472357	TORO ORTEGA HADER FERNANDO	230301	30	$1,779,000	$284,700	ESSC18	30	$1,779,000	$71,200	CCF63	30	$1,779,372	$71,200	14-4	30	$1,779,000	$123,900	30	$0	$0
268	CC	1122785206	TORO JOJOA OMAR DAVID	230301	8	$380,000	$60,800	ESSC18	8	$380,000	$15,200	CCF63	8	$379,600	$15,200	14-4	8	$380,000	$26,500	8	$0	$0
269	CC	18399392	TORRES CARLOS ANDRES	230201	15	$2,042,000	$326,800	EPS037	15	$2,042,000	$81,700	CCF63	15	$2,797,562	$112,000	14-4	15	$2,042,000	$142,200	15	$0	$0
270	CC	1120216162	TREJO IMBACHI EDGAR RICARDO	230201	30	$1,496,000	$239,400	EPS037	30	$1,496,000	$59,900	CCF63	30	$1,496,292	$59,900	14-4	30	$1,496,000	$104,200	30	$0	$0
271	CC	97480553	UNIGARRO MENESES NIXSON ERBEY	230301	30	$2,808,000	$449,300	ESSC18	30	$2,808,000	$112,400	CCF63	30	$2,807,724	$112,400	14-4	30	$2,808,000	$195,500	30	$0	$0
272	CC	18195231	URBANO MUÑOZ HENRY ALBERTO	230301	30	$1,870,000	$299,200	EPSIC5	30	$1,870,000	$74,800	CCF63	30	$1,869,636	$74,800	14-4	30	$1,870,000	$130,200	30	$0	$0
273	CC	97472822	VELASQUEZ CADENA JULIO CESAR	230301	30	$3,148,200	$503,800	EPS037	30	$3,148,200	$126,000	CCF63	30	$3,148,200	$126,000	14-4	30	$3,148,200	$219,200	30	$0	$0
274	CC	98391550	VILLOTA CABRERA JULIO CESAR	230201	30	$24,041,000	$4,135,200	EPS010	30	$24,041,000	$3,005,200	CCF63	30	$24,040,800	$961,700	14-4	30	$24,041,000	$1,673,300	30	$24,040,800	$1,202,200
275	CC	1124316935	VIVAS MONTILLA LUIS ALEXANDER	230301	2	$95,000	$15,200	EPSIC5	2	$95,000	$3,800	CCF63	2	$95,000	$0	14-4	2	$95,000	$0	2	$0	$0
276	CC	1124316935	VIVAS MONTILLA LUIS ALEXANDER	230301	28	$1,523,000	$243,700	EPSIC5	28	$1,523,000	$61,000	CCF63	28	$1,522,712	$61,000	14-4	28	$1,523,000	$106,100	28	$0	$0
277	CC	1120216976	YANDAR CABRERA EDGAR ARMANDO	230301	3	$525,000	$84,000	EPS037	3	$525,000	$21,000	CCF63	3	$634,692	$25,400	14-4	3	$525,000	$36,600	3	$0	$0
278	CC	1120216976	YANDAR CABRERA EDGAR ARMANDO	230301	2	$95,000	$15,200	EPS037	2	$95,000	$3,800	CCF63	2	$95,000	$0	14-4	2	$95,000	$0	2	$0	$0
279	CC	1120216976	YANDAR CABRERA EDGAR ARMANDO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF63	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
280	CC	1120216976	YANDAR CABRERA EDGAR ARMANDO	230301	2	$95,000	$15,200	EPS037	2	$95,000	$3,800	CCF63	2	$95,000	$0	14-4	2	$95,000	$0	2	$0	$0
281	CC	1120216976	YANDAR CABRERA EDGAR ARMANDO	230301	2	$95,000	$15,200	EPS037	2	$95,000	$3,800	CCF63	2	$95,000	$0	14-4	2	$95,000	$0	2	$0	$0
282	CC	1131084775	YAQUENO PASICHANA PEDRO JUAN	230301	30	$2,317,000	$370,800	ESSC18	30	$2,317,000	$92,700	CCF63	30	$2,316,814	$92,700	14-4	30	$2,317,000	$161,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(178)**			**$458,914,943**	**$74,159,700**			**$458,914,943**	**$20,377,700**			**$458,619,831**	**$18,137,200**			**$458,914,943**	**$29,456,000**		**$24,040,800**	**$1,202,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1936472439	9494777615	E	2025/11/14	2025/11/18	BANCO POPULAR	4	$143,694,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				178	$74,159,700	$186,800	$0	$74,346,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,469,500	$6,300	$0	$2,475,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$10,061,100	$25,400	$0	$10,086,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	131	$49,165,800	$123,600	$0	$49,289,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	$11,808,400	$29,800	$0	$11,838,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$654,900	$1,700	$0	$656,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				178	$29,456,000	$74,100	$0	$29,530,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	178	$29,456,000	$74,100	$0	$29,530,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				178	$18,137,200	$45,600	$0	$18,182,800
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	178	$18,137,200	$45,600	$0	$18,182,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				178	$20,377,700	$51,500	$0	$20,429,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$201,800	$600	$0	$202,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	77	$6,082,200	$15,300	$0	$6,097,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$3,005,200	$7,600	$0	$3,012,800
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	17	$1,432,400	$3,600	$0	$1,436,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	62	$6,705,500	$16,900	$0	$6,722,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$384,700	$1,000	$0	$385,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$2,565,900	$6,500	$0	$2,572,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$721,300	$1,900	$0	$723,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$721,300	$1,900	$0	$723,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,900	$1,300	$0	$482,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$480,900	$1,300	$0	$482,200
TOTAL				**178**	**$143,332,800**	**$361,200**	**$0**	**$143,694,000**

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-11-13, 09:11:08 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 81651436

Periodo Cotización 202510 **Periodo Servicio** 202511

PAGADA 2025-11-12 15:35:05.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ESTYMA S A				
Documento	NI 800014246	**Dirección**	CARRERA 35A 15B 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4440568		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1111
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	ANGEL MACHADO CAMILO	**Identificación**	CC 8161089		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 14011928		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CORREAL RODRIGUEZ NESTOR AUGUSTO	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 15.000.000	25-14		16 %	$ 15.000.000	$ 2.400.000	$ 75.000	$ 75.000	EPS037		12,5 %	$ 15.000.000	$ 1.875.000	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 15.000.000	$ 1.044.000	CCF03	4 %	$ 15.000.000	$ 600.000	2 %	$ 300.000	3 %	$ 450.000

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 2.400.000	$ 75.000	$ 75.000	$ 1.875.000	$ 1.044.000	$ 600.000	$ 300.000	$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 6.819.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Certificado de Aportes

Se certifica que IVAN ORLANDO LEYVA VARGAS identificado(a) con CC 93406299 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

UNICA SAS NI 900655891

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	v	sl	ig	lm	va	av	vc	i	v
2025-10	2025-11	1960494933	9494389846	E	2025-11-27																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16	$12,953,850	$2,072,7
AFP	FONDODE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$12,953,850	$64,8
AFP	SUBCUENTADE SUBSISTENCIA	30		$12,953,850	$64,8
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96	$12,953,850	$901,6
CCF	COLSUBSIDIO	30	4	$12,953,850	$518,2
EPS	ALIANSALUDEPS(ANTES COLMEDICA)	30	12.5	$12,953,850	$1,619,3
PARAFISCALES	INSTITUTOCOLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3	$12,953,850	$388,7
PARAFISCALES	SENA	30	2	$12,953,850	$259,1

Este certificado se expide el día 2025-11-27 a las 14:50.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.120.218.323**


QUINCHOA ROJAS


APELLIDOS

ANGIE GERALDINE

NOMBRES

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-NOV-1996**

PASTO
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.49	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-DIC-2014 SAN FRANCISCO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-6401300-01100192-F-1120218323-20191001 **0067967974A 1** 49817662

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 901591251
Número Afiliación: 9011179
Razón social: CONSORCIO SAN FRANCISCO

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 1120218323
Nombre: ANGIE GERALDINE QUINCHOA ROJAS
Fecha Ingreso: 05/11/2025
Salario básico: 1,423,500
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: 1
Centro de trabajo: 02
Tasa: 6.960
Fecha hora transacción: 04/11/2025 05:36:00 p. m.

Emssanar S.A.S.

NIT: 901.021.565-8

HACE CONSTAR

Que el(la) señor(a) ANGIE GERALDINE QUINCHOA ROJAS identificado(a) con CC 1120218323, se encuentra Afiliado en el Plan de Beneficios en Salud PBS, de Emssanar S.A.S. por CONSORCIO SAN FRANCISCO NI 901591251 en calidad de Dependiente según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha inicio relación laboral	Fecha fin relación laboral
05/nov./2025	

Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura
05/dic./2025	

Informacion beneficiarios:

No hay beneficiarios en el grupo familiar.

El presente certificado se expide a solicitud de el(la) interesado(a) a los 05 días del mes de nov. de 2025.

Observaciones

Con destino a: Solicitud del Interesado

Información sujeta a verificación por parte de Emssanar S.A.S., cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea 018000930422 - Documento no válido como autorización de traslado - No es válido para aclarar situación de duplicidad en el SGSSS. Semanas de cotización según LEY 1122/07.

Cordialmente,

JEFE COMERCIAL
EMSSANAR EPS SAS

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ANGIE GERALDINE QUINCHOA ROJAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.120.218.323**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 30 de Octubre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Comfamiliar del Putumayo

624118-1120218323

COORDINACION DE AFILIACIONES Y APORTES

CERTIFICA

Que el(la) señor(a) QUINCHOA ROJAS ANGIE GERALDIN identificado(a) con CEDULA CIUDADANIA No. 1120218323, trabajador de la empresa 901591251 - CONSORCIO SAN FRANCISCO, se encuentra registrado en nuestra base de datos desde el 2025-11-05 con un estado ACTIVO.

Esta certificación se expide en Puerto Asis a solicitud del interesado el día 05 de Noviembre 2025

Válida Por Treinta(30) días.

ADRIANA MAILEN ENRIQUEZ LOPEZ
COORDINADORA APORTES Y SUBSIDIOS

Vigilado Supersubsidio

Consorcio San Francisco	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Código:	327-GH-PG-01-F-08
		Versión:	02
	GESTIÓN HUMANA	Fecha:	22/11/2019

Ciudad. San Francisco - Putumayo Centro de operación 327

Yo QUINCHOA ROJAS ANGIE GERALDINE con C. C. No. 1120218323

Cargo DIGITADOR

CERTIFICO QUE


He recibido la siguiente dotación y elementos de protección personal para trabajar:

ELEMENTOS	CANTIDAD
1.- Botas de seguridad	1
2.- Botas de caucho	1
3.- Pantalón	
4.- Camisa	2
5.- Guantes en cuero largo	
6.- Guantes en carnaza	
7.- Guantes en vaqueta	1
8.- Casco de seguridad	1
9.- Peto Babyqeio	1
10- Mangas de cuero	
11- Polainas de cuero	
12.- Gafas de seguridad	1
13.- Mascarilla desechable	1
14.- Protector de oídos	1
15.- Impermeables	1
16.- Overol	
17.- Guantes para moto	
18.- Otros	
Fecha de entrega	05-11-2025
FIRMA DEL TRABAJADOR	
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	

Observaciones

OCUPSALUD SST SAS
Seguridad total e integral en el trabajo

NIT. 901390540-6
Carrera 38 # 20 -37 - Barrio Morasurco, Pasto - Nariño, Colombia
Cel. 314 611 2620 - E-mail. ocupsaludpasto@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 49.860

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
31 DÍA	10 MES	2025 AÑO	PASTO (NARIÑO, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL PRE - INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

CONSORCIO SAN FRANCISCO

Empresa en misión

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
QUINCHOA ROJAS ANGIE GERALDINE	FEMENINO	28 AÑOS 11 MESES 4 DÍAS	CC (Tipo)	1120218323 (Número)

Fecha de Nacimiento	Celular	Escolaridad	Hemoclasificación	Estado Civil	Peso (Kg)	Talla (cm)	IMC
27/11/1996	3217564307	UNIVERSITARIO	O +	SOLTERO(A)	56,00	149,00	25,22 - SOBREPESO

Cargo
DIGITADOR

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO PARA EL CARGO

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL	✓	PERFIL LIPÍDICO COMPLETO (INCLUYE HDL-LDL-VLDL)	✓
OPTOMETRÍA	✓	ANEXO EXAMEN OSTEOMUSCULAR	✓
CUADRO HEMÁTICO - HEMOGRAMA	✓	ANEXO CARDIOVASCULAR	✓
GLICEMIA	✓	----------	


RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
USO DE CORRECCIÓN ÓPTICA PARA ESFUERZOS VISUALES	PAUSAS ACTIVAS DE ACUERDO A PROTOCOLO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA	SE ACONSEJA MANTENER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
VALORACIÓN POR OPTOMETRÍA	HACER USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE ACUERDO A EXPOSICIÓN DE RIESGO	DIETA BALANCEADA
	CONTINUAR CAPACITACIONES	
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- MANTENER LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PERMANENTES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PROPIOS DE LA OCUPACIÓN.
- VERIFICAR DE MANERA SISTEMÁTICA EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN SEGURA DE LAS TAREAS PROPIAS DE LA OCUPACIÓN.
- REALIZAR ENTRENAMIENTOS PERIÓDICOS SOBRE EL ADECUADO USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE LA EMPRESA LE SUMINISTRA AL TRABAJADOR PARA EL DESEMPEÑO SEGURO DE SU TRABAJO.
- PAUSAS ACTIVAS DE ACUERDO A PROTOCOLO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: CC: 59314428 - MARCELA PORTILLA

R. M.: 2443 **L.S.O.:** 2382

Código de Seguridad
C789I1O49860

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: QUINCHOA ROJAS ANGIE GERALDINE

CC: 1120218323

Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante y Lote	Firma
Sarampión Rubéola	1			
Toxoide Tetánico Diftérico Td	1	22-May-97	Clínica cordoba / Centro de Salud / San Francisco PHP	
	2	23-Junio-97		
	3	10-Enero 02		
	4	5-Dic-06		
	5	19-Dic-07		
Refuerzo TT	15	30 NOV 2011		
Contra Hepatitis B	2			
	3			
	R			

Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante y Lote	Firma
Contra Fiebre Amarilla	Unica	9-Dic 2002	Centro de Salud San FCO	
Contra Influenza				
Virus de Papiloma Humano				

Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante	Lote	IPS vacunadora	Nombre vacunador	Cédula del vacunador
COVID-19	1	12 octubre 2021	JANSSEN DOSIS ONICA	213A 21A	Consalud los Angelos San Fco	Rosario Chicaque Téc. Auxiliar Enfermería CC 41.161.917	
	Ref	03 marzo 2022	Janssen	2026121A	Centro Salud Sibundoy	Tatiana castro	1004233743

Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante	Lote	IPS vacunadora	Nombre vacunador	Cédula del vacunador
10	1 -	22-05-97.	-	-	Centro de Salud 20 ANGELES.		
	2.	23-06-97.	-	-	Centro de Salud. Los ANGELES.		
	3.	10-01-02	-	-	Centro de salud Los ANGELES.		
	4-	5-Dic-06	-	-	Centro de Salud Los ANGELES.	-	
	5	19-Dic-07	-	-	Centro de Salud Los ANGELES	-	
	Ref1	10-11-2011	-	-	Centro de Salud LOS ANGELES	-	
	Ref2	04-11-25	SERUM.	2334X004A	Centros L Angeles	Bertha Carbosana.	

REFOCERZO A LOS 10 AÑOS.

Powered by CamScanner

Certificados de Aportes

Se certifica que LUIS EDUARDO CAYAPU CAMPO identificado(a) con CC 76300132 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

NOVA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA NI 900983925

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1918194453	9494506020	E	2025-11-10									X				X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	19	16%	$1,623,169	$259,800
AFP	PORVENIR	11	16%	$672,524	$107,700
ARL	COLPATRIA ARP	19	0%	$1,623,169	$0
ARL	COLPATRIA ARP	11	6.96%	$672,524	$46,900
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	19	4%	$1,623,169	$65,000
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	11	4%	$672,524	$27,000
EPS	NUEVA E.P.S.	19	4%	$1,623,169	$65,000
EPS	NUEVA E.P.S.	11	4%	$672,524	$27,000

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 01:56.

Certificados de Aportes

Se certifica que YONY ALEJANDRO CHALACAN PEJENDINO identificado(a) con CC 1124312938 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

NOVA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA NI 900983925

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1918194453	9494506020	E	2025-11-10									X				L				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	1	16%	$82,020	$13,200
AFP	PORVENIR	29	16%	$1,997,844	$319,700
ARL	COLPATRIA ARP	1	0%	$82,020	$0
ARL	COLPATRIA ARP	29	6.96%	$1,997,844	$139,100
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	4%	$82,020	$3,300
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	29	4%	$1,997,844	$80,000
EPS	MALLAMAS	1	4%	$82,020	$3,300
EPS	MALLAMAS	29	4%	$1,997,844	$80,000

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 01:56.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JESUS ALBERTO DAZA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1122784199 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

NOVA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA NI 900983925

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1918194453	9494506020	E	2025-11-10									X				L				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	28	16%	$2,166,618	$346,700
AFP	PORVENIR	1	16%	$91,703	$14,700
AFP	PORVENIR	1	16%	$80,099	$12,900
ARL	COLPATRIA ARP	28	6.96%	$2,166,618	$150,800
ARL	COLPATRIA ARP	1	0%	$91,703	$0
ARL	COLPATRIA ARP	1	0%	$80,099	$0
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	28	4%	$2,166,618	$86,700
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	4%	$91,703	$3,700
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	4%	$80,099	$3,300
EPS	EMSSANAR	28	4%	$2,166,618	$86,700
EPS	EMSSANAR	1	4%	$91,703	$3,700
EPS	EMSSANAR	1	4%	$80,099	$3,300

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 01:56.

Certificados de Aportes

Se certifica que JESUS YOVANY DEJOY NARVAEZ identificado(a) con CC 18156622 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

NOVA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA NI 900983925

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1918194453	9494506020	E	2025-11-10									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,695,493	$431,300
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,695,493	$187,700
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,695,493	$107,900
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,695,493	$107,900

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 01:56.

Certificados de Aportes

Se certifica que DANIEL ALBERTO IMBAJOA identificado(a) con CC 18195278 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

NOVA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA NI 900983925

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1918194453	9494506020	E	2025-11-10									X				X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	9	16%	$837,730	$134,100
AFP	COLFONDOS	1	16%	$83,773	$13,500
AFP	COLFONDOS	20	16%	$1,330,247	$212,900
ARL	COLPATRIA ARP	9	0%	$837,730	$0
ARL	COLPATRIA ARP	1	0%	$83,773	$0
ARL	COLPATRIA ARP	20	6.96%	$1,330,247	$92,600
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	9	4%	$837,730	$33,600
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	4%	$83,773	$3,400
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	20	4%	$1,330,247	$53,300
EPS	EMSSANAR	9	4%	$837,730	$33,600
EPS	EMSSANAR	1	4%	$83,773	$3,400
EPS	EMSSANAR	20	4%	$1,330,247	$53,300

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 01:56.

Certificados de Aportes

Se certifica que WILLIAM ESTEBAN JAMIOY GUAQUEZ identificado(a) con CC 1006680023 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

NOVA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA NI 900983925

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1918194453	9494506020	E	2025-11-10									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,627,311	$420,400
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,627,311	$182,900
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,627,311	$105,100
EPS	EMSSANAR	30	4%	$2,627,311	$105,100

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 01:56.

Certificados de Aportes

Se certifica que JOSE MARCIAL JAMIOY JAMIOY identificado(a) con CC 1120216422 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

NOVA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA NI 900983925

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1918194453	9494506020	E	2025-11-10									X				L				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	1	16%	$72,559	$11,700
AFP	PORVENIR	29	16%	$2,204,920	$352,800
ARL	COLPATRIA ARP	1	0%	$72,559	$0
ARL	COLPATRIA ARP	29	6.96%	$2,204,920	$153,500
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	4%	$72,559	$3,000
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	29	4%	$2,204,920	$88,200
EPS	NUEVA E.P.S.	1	4%	$72,559	$3,000
EPS	NUEVA E.P.S.	29	4%	$2,204,920	$88,200

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 01:56.

Certificados de Aportes

Se certifica que MARIO ANDRES JAMIOY JAMIOY identificado(a) con CC 1120217487 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

NOVA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA NI 900983925

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1918194453	9494506020	E	2025-11-10									X				L				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	1	16%	$82,114	$13,200
AFP	PORVENIR	29	16%	$2,258,757	$361,500
ARL	COLPATRIA ARP	1	0%	$82,114	$0
ARL	COLPATRIA ARP	29	6.96%	$2,258,757	$157,300
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	4%	$82,114	$3,300
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	29	4%	$2,258,757	$90,400
EPS	NUEVA E.P.S.	1	4%	$82,114	$3,300
EPS	NUEVA E.P.S.	29	4%	$2,258,757	$90,400

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 01:56.

Certificados de Aportes

Se certifica que JAMES ALBEIRO LOPEZ MARTINEZ identificado(a) con CC 18195460 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

NOVA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA NI 900983925

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1918194453	9494506020	E	2025-11-10									X				L				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	1	16%	$89,917	$14,400
AFP	PORVENIR	29	16%	$2,032,856	$325,300
ARL	COLPATRIA ARP	1	0%	$89,917	$0
ARL	COLPATRIA ARP	29	6.96%	$2,032,856	$141,500
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	4%	$89,917	$3,600
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	29	4%	$2,032,856	$81,400
EPS	MALLAMAS	1	4%	$89,917	$3,600
EPS	MALLAMAS	29	4%	$2,032,856	$81,400

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 01:56.

Certificados de Aportes

Se certifica que JOSE EDUARDO MOSQUERA ORDOÑEZ identificado(a) con CC 97472744 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

NOVA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA NI 900983925

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1918194453	9494506020	E	2025-11-10									X				X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	11	16%	$1,008,222	$161,400
AFP	PORVENIR	1	16%	$91,657	$14,700
AFP	PORVENIR	18	16%	$1,369,262	$219,100
ARL	COLPATRIA ARP	11	0%	$1,008,222	$0
ARL	COLPATRIA ARP	1	0%	$91,657	$0
ARL	COLPATRIA ARP	18	6.96%	$1,369,262	$95,400
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	11	4%	$1,008,222	$40,400
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	4%	$91,657	$3,700
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	18	4%	$1,369,262	$54,800
EPS	EMSSANAR	11	4%	$1,008,222	$40,400
EPS	EMSSANAR	1	4%	$91,657	$3,700
EPS	EMSSANAR	18	4%	$1,369,262	$54,800

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 01:56.

Certificados de Aportes

Se certifica que CRISTIAM JAIR TOVAR CORAL identificado(a) con CC 1120218668 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

NOVA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA NI 900983925

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1918194453	9494506020	E	2025-11-10		X							X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	18	16%	$1,389,922	$222,400
ARL	COLPATRIA ARP	18	6.96%	$1,389,922	$96,800
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	18	4%	$1,723,702	$69,000
EPS	EMSSANAR	18	4%	$1,389,922	$55,600

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 01:56.

Certificados de Aportes

Se certifica que DIEGO FERNANDO VARGAS NAVIA identificado(a) con CC 1112021616 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

NOVA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA NI 900983925

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1918194453	9494506020	E	2025-11-10									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,441,246	$390,600
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,441,246	$170,000
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,441,246	$97,700
EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD	30	4%	$2,441,246	$97,700

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 01:56.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	AGRESUR SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900031078
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-11-18
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-98326309
NOMBRE EMPLEADO	JUAN CARLOS IBARRA MADROÑERO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Narino
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	35278045
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-10
PERÍODO SALUD	2025-11
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5081101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
											X																	0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	3.194.768	0,1600000	$ 511.200	$ 0	$ 0	$ 511.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.194.768	0,0400000	$ 127.800	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.194.768	0,0696000	$ 222.400	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	3.194.768	0,0400000	$ 127.800	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 511.200	$ 127.800	$ 222.400	$ 127.800	$ 989.200

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	AGRESUR SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900031078
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-11-18
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-98326466
NOMBRE EMPLEADO	RONY RICHARD CEBALLOS YANDAR
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Narino
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	35278045
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-10
PERÍODO SALUD	2025-11
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5081101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.923.100	0,1600000	$ 307.700	$ 0	$ 0	$ 307.700	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.923.100	0,0400000	$ 77.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.923.100	0,0696000	$ 133.900	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.923.100	0,0400000	$ 77.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 307.700	$ 77.000	$ 133.900	$ 77.000	$ 595.600

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	AGRESUR SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900031078
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-11-18
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1086224885
NOMBRE EMPLEADO	FABIAN ALEJANDRO IBARRA VASQUEZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Narino
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	35278045
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-10
PERÍODO SALUD	2025-11
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5081101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
											X																	0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.247.101	0,1600000	$ 359.600	$ 0	$ 0	$ 359.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.247.101	0,0400000	$ 89.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.247.101	0,0696000	$ 156.400	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.247.101	0,0400000	$ 89.900	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 359.600	$ 89.900	$ 156.400	$ 89.900	$ 695.800

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	AGRESUR SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900031078
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-11-18
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1087008023
NOMBRE EMPLEADO	ANDRES CAMILO RIASCOS CORDOBA
EPS	Asociacion Mutual Empresa Solidaria de salud de Narino EMSSANAR E.S.S
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Narino
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	35278045
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-10
PERÍODO SALUD	2025-11
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5081101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.923.100	0,1600000	$ 307.700	$ 0	$ 0	$ 307.700	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.923.100	0,0400000	$ 77.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.923.100	0,0696000	$ 133.900	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.923.100	0,0400000	$ 77.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 307.700	$ 77.000	$ 133.900	$ 77.000	$ 595.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900031078	1	AGRESUR SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	0811	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
52-287	SEC LAS HACIENDAS VDA TERRERO		3104485261			AGRESUR@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35278045	E	2025-11-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	26.791.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
38	35278045	2025-11-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 5262788	LUCANO VILLOTA JOSE GUILLERMO	2.400.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.400.000	384.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.400.000	96.000	CCF DE NARINO-CCF35	2.400.000	96.000	2.400.000	167.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	743.100	S	5081101
2	CC 13068139	PORTILLA ERASO JOHN JAIRO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5081101
3	CC 27235562	MEZA ROSERO MARLUCY DEL CARMEN	1.923.100	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.400.946	384.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.400.946	96.100	CCF DE NARINO-CCF35	2.400.946	96.100	2.400.946	167.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	743.600	S	5081101
4	CC 98073356	MEJIA ENRIQUEZ LUIS AFRANIO	1.923.100	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.923.100	307.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.923.100	77.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.923.100	77.000	1.923.100	133.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	595.600	S	5081101
5	CC 98073796	MALES CARLOS EDILMO	1.447.600	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.661.593	265.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.661.593	66.500	CCF DE NARINO-CCF35	1.661.593	66.500	1.661.593	115.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	514.600	S	5081101
6	CC 98074077	ARARAT CHAPAL VICTOR EDMUNDO	1.423.500	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.239.043	358.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.239.043	89.600	CCF DE NARINO-CCF35	2.239.043	89.600	2.239.043	155.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	693.400	S	5081101
7	CC 98074093	SANTACRUZ ERASO SEGUNDO OLEGARIO	1.423.500	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.688.086	270.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.688.086	67.600	CCF DE NARINO-CCF35	1.688.086	67.600	1.688.086	117.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	522.800	S	5081101
8	CC 98325402	IBARRA MADROÑERO FRANCISCO RAFAEL	2.563.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.563.000	410.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.563.000	102.600	CCF DE NARINO-CCF35	2.563.000	102.600	2.563.000	178.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	793.700	S	5081101
9	CC 98325977	IBARRA CELIMO	1.923.100	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.983.100	317.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.983.100	79.400	CCF DE NARINO-CCF35	1.983.100	79.400	1.983.100	138.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	614.200	S	5081101
10	CC 98326309	IBARRA MADROÑERO JUAN CARLOS	2.319.800	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.194.768	511.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.194.768	127.800	CCF DE NARINO-CCF35	3.194.768	127.800	3.194.768	222.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	989.200	S	5081101
11	CC 98326466	CEBALLOS YANDAR RONY RICHARD	1.923.100	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.923.100	307.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.923.100	77.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.923.100	77.000	1.923.100	133.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	595.600	S	5081101
12	CC 98346452	ROSERO CAEZ MARIO GERMAN	2.441.900	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.680.782	429.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.680.782	107.300	CCF DE NARINO-CCF35	2.680.782	107.300	2.680.782	186.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	830.200	S	5081101
13	CC 98371598	GUERRERO LEONARDO FAVIO	2.806.500	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.867.511	458.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.867.511	114.800	CCF DE NARINO-CCF35	2.867.511	114.800	2.867.511	199.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	888.100	S	5081101
14	CC 98383763	GUERRERO YANDAR CARLOS OLMER	8.895.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	8.895.000	1.423.200	44.500	44.500	SANITAS-EPS005	8.895.000	355.800	CCF DE NARINO-CCF35	8.895.000	355.800	8.895.000	619.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	2.842.900	S	5081101
15	CC 98411921	PEREZ BOLAÑOS HERNAN FRANCISCO	2.001.700	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.001.700	320.300	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	2.001.700	80.100	CCF DE NARINO-CCF35	2.001.700	80.100	2.001.700	139.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.900	S	5081101
16	CC 1004543039	GUERRERO BURBANO CARLOS IVAN	2.135.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.135.000	341.600	0	0	SANITAS-EPS005	2.135.000	85.400	CCF DE NARINO-CCF35	2.135.000	85.400	2.135.000	148.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	661.000	S	5081101
17	CC 1080046223	CADENA MENESES ANDRES FELIPE	1.423.500	F	X								X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.532.606	245.300	0	0	SANITAS-EPS005	1.532.606	61.400	CCF DE NARINO-CCF35	1.532.606	61.400	1.532.606	106.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	474.800	S	5081101
18	CC 1085251429	CADENA CABRERA JUAN FRANCISCO	1.923.100	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.923.100	307.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.923.100	77.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.923.100	77.000	1.923.100	133.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	595.600	S	5081101
19	CC 1085301937	JARAMILLO PANTOJA AURA MERY	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	CCF DE NARINO-CCF35	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5081101
20	CC 1085906997	CERON BURGOS JONATAN DAVID	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.423.500	57.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5081101
21	CC 1086222151	GUERRERO LOPEZ SANTIAGO NICOLAS	2.135.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.135.000	341.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.135.000	85.400	CCF DE NARINO-CCF35	2.135.000	85.400	2.135.000	148.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	661.000	S	5081101
22	CC 1086222371	GUERRERO YANDAR MILKO YESID	1.685.300	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.935.300	309.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.935.300	77.500	CCF DE NARINO-CCF35	1.935.300	77.500	1.935.300	134.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	599.400	S	5081101
23	CC 1086222787	DELGADO MUÑOZ EDWIN SANTIAGO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5081105
24	CC 1086224396	ROJAS SANTACRUZ JAMES ERNESTO	1.457.400	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.707.400	273.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.707.400	68.300	CCF DE NARINO-CCF35	1.707.400	68.300	1.707.400	118.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	528.700	S	5081101
25	CC 1086224885	IBARRA VASQUEZ FABIAN ALEJANDRO	1.923.100	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.247.101	359.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.247.101	89.900	CCF DE NARINO-CCF35	2.247.101	89.900	2.247.101	156.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	695.800	S	5081101

| | | |

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				38	5.901.200	0	0	0	5.901.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	38	5.901.200	0	0	0	5.901.200
CCF(Administradoras: 1)				38	3.508.000	0	0	0	3.508.000
CCF DE NARINO	CCF35	891280008	1	38	3.508.000	0	0	0	3.508.000
Gran Total					26.791.900	0	0	0	26.791.900

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900439864	7	ROCK DRILL GROUP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONDORSTF	KM 5 87 54	SANTAFE DE ANTIOQUIA-ANTIOQUIA	6158864	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1909701372	9494364836	E	2025/11/19	2025/11/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$823,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMF SANT (1 Afiliados)																						$2,660,600	$425,700			$2,660,600	$106,500			$2,660,600	$106,500			$2,660,600		$185,200		$0	$0		$823,900
Centro de Trabajo: COMFE SANT (1 Afiliados)																						$2,660,600	$425,700			$2,660,600	$106,500			$2,660,600	$106,500			$2,660,600		$185,200		$0	$0		$823,900
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$2,660,600	$425,700			$2,660,600	$106,500			$2,660,600	$106,500			$2,660,600		$185,200		$0	$0		$823,900
1	CC	1232596547	QUINTERO BUITRAGO ANTONIO										X							230301	30	$2,660,600	$425,700	EPS037	30	$2,660,600	$106,500	CCF40	30	$2,660,600	$106,500	14-11	30	$2,660,600	6.960%	$185,200	30	$0	$0	Si	$823,900
Total	**Afiliados(1)**																					$2,660,600	$425,700			$2,660,600	$106,500			$2,660,600	$106,500			$2,660,600		$185,200		$0	$0		$823,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900439864	7	ROCK DRILL GROUP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONDORSTF	KM 5 87 54	SANTAFE DE ANTIOQUIA-ANTIOQUIA	6158864	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1909701372	9494364836	E	2025/11/19	2025/11/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$823,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$425,700	$0	$0	$425,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$425,700	$0	$0	$425,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,200	$0	$0	$185,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$185,200	$0	$0	$185,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$106,500	$0	$0	$106,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$106,500	$0	$0	$106,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$106,500	$0	$0	$106,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$106,500	$0	$0	$106,500
TOTAL				**1**	**$823,900**	**$0**	**$0**	**$823,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900375602	8	TEMPORALES INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TEMPORALES INTEGRALES	CLL 114 A N 47A 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5251074	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1906431656	9494424774	E	2025/11/05	2025/11/05	BANCOLOMBIA		$609,536,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SOLIMPRO COMPENSAR (3 Afiliados)																						$5,804,098	$928,800			$5,804,098	$232,300			$5,804,098	$232,300			$5,804,098		$305,500		$0	$0		$1,698,900
Centro de Trabajo: SOLIMPRO COMPENSAR RIESGO 1 (1 Afiliados)																						$1,531,000	$245,000			$1,531,000	$61,300			$1,531,000	$61,300			$1,531,000		$8,000		$0	$0		$375,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,531,000	$245,000			$1,531,000	$61,300			$1,531,000	$61,300			$1,531,000		$8,000		$0	$0		$375,600
1	CC	52282433	VEGA MARIA																	230201	30	$1,531,000	$245,000	EPS017	30	$1,531,000	$61,300	CCF24	30	$1,531,000	$61,300	14-4	30	$1,531,000	0.522%	$8,000	30	$0	$0	Si	$375,600
Centro de Trabajo: SOLIMPRO COMPENSAR RIESGO 5 (2 Afiliados)																						$4,273,098	$683,800			$4,273,098	$171,000			$4,273,098	$171,000			$4,273,098		$297,500		$0	$0		$1,323,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$4,273,098	$683,800			$4,273,098	$171,000			$4,273,098	$171,000			$4,273,098		$297,500		$0	$0		$1,323,300
2	CC	93133883	CORTES JOSE								X									231001	30	$1,963,315	$314,200	EPS002	30	$1,963,315	$78,600	CCF24	30	$1,963,315	$78,600	14-4	30	$1,963,315	6.960%	$136,700	30	$0	$0	Si	$608,100
3	CC	5789919	MORENO JOSE								X									230201	30	$2,309,783	$369,600	EPS010	30	$2,309,783	$92,400	CCF24	30	$2,309,783	$92,400	14-4	30	$2,309,783	6.960%	$160,800	30	$0	$0	Si	$715,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SOLIMPRO_PUTUMAYO (25 Afiliados)																						$54,880,111	$8,781,900			$54,880,111	$2,196,600			$55,784,763	$2,232,800			$54,880,111		$3,820,900		$0	$0		$17,032,200

Planilla Resumen

| | | |

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				28	$2,428,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$69,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	10	$717,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$92,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$61,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$71,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$1,111,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$201,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$103,300
TOTAL				**28**	**$18,731,100**

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el afiliado relacionado a continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No. 242967 correspondiente a la empresa Temporales Integrales Sas.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Clase de Riesgo	Tasa de Riesgo Centro de trabajo	Centro de trabajo
FAVIAN ARNULFO AUPAZ JOJOA	C.C.	1,120,216,151	13/11/2025	RIESGO V	6.960	RIESGO V

Cordialmente,



FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 06:06:39 p. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 13/11/2025, el empleador TEMPORALES INTEGRALES S A S identificado con NIT número 900375602 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9547314	13/11/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1120216151	FAVIANARNULFO AUPAZ JOJOA	1423500	AYUDANTE DE OBRA	2025-11-13

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 13 días del mes de Noviembre del año 2025.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

FAVIAN ARNULFO AUPAZ JOJOA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.120.216.151**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 13 de Noviembre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

	FORMULARIO AFILIACIÓN DE TRABAJADORES	CÓDIGO: AA-F-08
	Comfamiliar Putumayo Nit: 891.200.337-8	FECHA: 28 MAR 2025
	AFILIACIÓN Y APORTES	VERSIÓN: 14

DILIGENCIE EL FORMULARIO EN SU TOTALIDAD Y SIN ENMENDADURAS, NI TACHADURAS, LOS ESPACIOS QUE NO NECESITE DILIGENCIAR ANÚLELOS CON UNA LÍNEA OBLICUA
LEA LOS REQUISITOS AL RESPALDO

MARQUE CON UNA X (Uso exclusivo Comfamiliar Putumayo)

Dependiente	X	Madre Comunitaria		Facultativo	
Servicio Domestico		Pensionado		Independiente	

DATOS DE LA EMPRESA

Empleador	Dirección	Nit. Ó C.C	H. Laboradas por Día	Salario Mensual
TEMPORALES INTEGRALES SAS	CL 114 A 47 A 69	900375602	240	1423500

DATOS DEL TRABAJADOR

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres	Sexo:	Orientación Sexual:
AUPAZ	JOJOA	FAVIAN ARNULFO	MASCULINO X	HETEROSEXUAL X
			FEMENINO	HOMOSEXUAL
			INDETERMINADO	BISEXUAL
				INFORMACION NO DISPONIBLE

Tipo de Identificación:	Numero de Identificación:	Fecha de Nacimiento: Día / Mes / Año	Municipio donde Labora:
TI CC X CE PA PEP	No. 1120216151	15 / 06 / 1986	SIBUNDOY

Dirección:	Teléfono/Celular	Nivel de Escolaridad:
CLL 14 12 22	3129892546	Primaria Secundaria X Técnico Tecnologico Universitario PostGrado Ninguno
Correo eletronico: aupazfavian@gmail.com		

Ocupación:	Pertenencia Étnica: (para marcar ver tabla al respaldo)	Factor de Vulnerabilidad: (para marcar ver tabla al respaldo)
OBREROS Y PEONE	1 2 3 4 5 6 X	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X

Estado Civil:	Vivienda:	Trabajador (a) del sector Agro:	Capacidad Laboral:	Fecha de Ingreso a la Empresa:
Soltero (a) X Viudo (a) Separado (a)	Familiar Propia	SI	Normal X	Día 13 Mes 11 Año 2025
Casado (a) Divorciado (a) Union Libre	Arriendo X Hipoteca	NO X	Discapacidad ¿Cual?	

Pertenece a algún Resguardo: **SI** __ **NO** X ¿Cuál?

Pertenece a algún pueblo indígena : **SI** __ **NO** X ¿Cuál?

DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO (A)

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres	Fecha de Nacimiento Día / Mes / Año	Sexo
				M / F / INDETER MINADO

Tipo de Identificación	No.	Teléfono/Celular	Dirección	Correo Electrónico
TI CC CE PA PEP				

Recibe Subsidio Familiar	Estado Civil	Ocupación	Razón Social donde trabaja el (la) Cónyuge
Si No	Casado(a) Unión Libre		

DATOS DE LA MADRE O PADRE DE HIJOS (CUANDO NO EXISTA CONVIVENCIA)

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres	Ciudad	Teléfono/Celular	Ocupación	Sexo
						M / F / INDETER MINADO

Tipo de Identificación	Numero de Identificación	Fecha de Nacimiento Día / Mes / Año	Correo Electrónico
TI CC CE PA PEP	No.		

PERSONAS A CARGO DEL TRABAJADOR

Nombres completos de los hijos, padres, hermanos que dependen económicamente del trabajador. (Si el beneficiario es menor de 12 años, por favor escriba el nombre de la Institución Educativa donde estudia.) 1er. Apellido / 2do. Apellido / Nombres	SEXO: MASCULINO	FEMENINO	INDETERMINADO	FECHA DE NACIMIENTO: Día	Mes	Año	(Cedula de Ciudadanía o Extranjería, Tarjeta de Identidad, NUIP del Registro Civil, Permiso Especial de Permanencia): RC	TI	CC	CE	PEP	NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	PARENTESCO: HIJOS	PADRES	HERMANOS	HIJASTROS	DISCAPACITADO (N° Respaldo)	CERTIFICADO

AUTORIZACIÓN PARA CONSIGNACIÓN EN CUENTA

(Por favor, asegúrese de verificar el titular de la cuenta y si la cuenta se encuentra activa)

Autorizo a la Caja de Compensación Familiar de Putumayo, para consignar el valor del subsidio mensual a la cuenta. SI ☐ NO ☐

NÚMERO DE CUENTA: _____ ENTIDAD BANCARIA: _____

TITULAR DE LA CUENTA: _____ No. IDENTIFI. DEL TITULAR: _____

DECLARACION: Declaro que la información suministrada es verídica y cuenta con soporte probatorio so pena de ser verificada por parte de Comfamiliar Putumayo. En caso que la información reportada cambie, me comprometo a reportar la novedad dentro del mes de la ocurrencia del hecho, de conformidad con lo contenido en la Ley 21 de 1982, articulo 37.

Si está de acuerdo señale con una X: SI ☐ NO ☐

Señor usuario, tenga presente que, el suministro de datos falsos por parte del empleador, la violación de las normas sobre salarios mínimos, y el envió de informes que den lugar a la disminución de aportes o al pago fraudulento del subsidio, es causal de desafiliación de acuerdo con lo contenido en el artículo 45 de la Ley 21 de 1982.

AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES: Declaro que he sido informado que COMFAMILIAR PUTUMAYO, es el responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos a través del diligenciamiento del presente formulario y que he leído la Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en el sitio web www.comfaputumayo.com . Por ello, **CONSIENTO Y AUTORIZO** de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados con sujeción a lo establecido en su Política de Tratamiento de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas, entre las que se encuentran; Tramitar el proceso de afiliación ante Comfamiliar Putumayo, reporte de novedades, generación de información, prestación de servicios y demás acciones que correspondan en materia de Subsidio Familiar. Además, recibir información publicitaria sobre los diferentes servicios, beneficios y programas sociales que promocione la Caja. El tratamiento consistirá, en recolectar, organizar, almacenar, analizar, usar, circular, transmitir y actualizar la información personal.
Acepto que me es informado que, como Titular de esta información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley previo cumplimiento de requisitos, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos, lo anterior por intermedio del correo electrónico, habeasdata@comfaputumayo.com.

Autoriza el Uso y Tratamiento de sus datos personales: SI X NO ☐

DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO: Bajo la gravedad de juramento declaro que. Mis beneficiarios padres mayores de 60 años, en el año inmediatamente anterior no percibieron ingresos de ninguna índole, en virtud que no desarrollaron actividades económicas, a tal efecto NO son declarantes de renta ante la DIAN. En caso de que, en un futuro, mi beneficiario deba declarar renta por concepto de ingresos me comprometo a informar de manera oportuna la novedad a la Caja. *(Aplica únicamente para afiliación de padres) *.

FIRMA Y SELLO DEL EMPLEADOR	FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA RECIBIDO DE COMFAMILIAR
	Favian Aupaz J	

OBSERVACIONES:

Vigilado Supersubsidio

REQUISITOS PARA AFILIACIÓN

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO (EMPRESA O TRABAJADOR)

1. Diligenciar el formulario en su totalidad sin tachones ni enmendaduras
2. Adjuntar todos los documentos requeridos para poder tener derecho a cuota monetaria y los servicios que presta la Caja de Compensación
3. Es obligatoria la firma y sello de la empresa.
4. Las fotocopias de los documentos de identidad y soportes que acrediten derechos deben ser perfectamente legibles.
5. Si el afiliado es extranjero deberá presentar copia del documento válido de identificación para extranjeros.

CAUSALES DE RECHAZO O DEVOLUCIÓN

1. Si falta algún documento, no podemos recibirle el formulario ni tramitarle su afiliación hasta que toda la información esté completa.
2. Documentos no legibles o con enmendaduras no son válidos.
3. Si la empresa por la cual se está afiliando el trabajador no se encuentra afiliada a la Caja.
4. Presentar documentos sin las firmas correspondientes o que estén alterados por alguna circunstancia.

DEPENDIENTE

- Formulario de afiliación completamente diligenciado.
- Copia del documento de identidad del trabajador o el documento válido de identificación para extranjeros
- Cuando el trabajador es menor de edad, anexar permiso para trabajar expedido por el Ministerio de Trabajo
- Si pertenece al grupo poblacional de "Veterano de la Fuerza Pública", anexar certificación de acreditación como veterano expedido por el Ministerio de Defensa.

CONYUGUE O COMPAÑERO PERMANENTE

- Formulario de afiliación completamente diligenciado.
- Fotocopia del documento de identidad del cónyuge o compañero(a) permanente o documento válido de identificación para extranjeros.
- Registro civil de matrimonio o Formato de Declaración Juramentada expedido por el Ministerio del Trabajo, para el(a) compañero(a) permanente
- En caso de que el cónyuge o compañero(a) permanente labore, anexar certificado laboral con salario devengado.
- En caso de que el compañero permanente sea pensionado, anexar certificado de la mesada pensional.
- Para el cónyuge o compañero(a) permanente del mismo sexo se deben presentar los mismos documentos

Nota: En caso de retirar al cónyuge o compañera permanente se debe anexar documento en el que conste, cesación de efectos civiles del matrimonio o liquidación de la sociedad conyugal o unión marital de hecho.

HIJOS

- Formulario de afiliación completamente diligenciado.
- Registro civil de nacimiento
- Tarjeta de identidad a partir de los 7 años. Si la fecha del registro civil de nacimiento es posterior al año 2005 o el Número Único de Identificación Personal-NUIP es alfanumérico
- Acreditación de escolaridad a partir de los 12 años de edad
- Formato de declaración juramentada expedido por el Ministerio del Trabajo donde conste la dependencia económica

HIJASTROS

- Formulario de afiliación completamente diligenciado.
- Registro Civil
- Acreditación de escolaridad a partir de los 12 años de edad.
- Certificado de la Entidad Promotora de Salud -EPS que acredite el grupo familiar unificado o que la custodia este en cabeza del padre o madre que lo aporta al hogar.
- Declaración en el que conste que el padre o madre biológico (a) no convive con el beneficiario, no recibe subsidio familiar en dinero por este y no se encuentra afiliado a otra Caja de Compensación Familiar.
- En caso que el padre biológico haya fallecido anexar registro civil de defunción.
- Formato de declaración juramentada expedido por el Ministerio del Trabajo donde conste la dependencia económica

HERMANOS(AS) HUÉRFANOS DE PADRES

- Formulario de afiliación completamente diligenciado.
- Registro Civil de nacimiento del afiliado y del hermano(a)
- Registro de Civil defunción del padre y madre
- Acreditación de escolaridad a partir de los 12 años de edad.
- Formato de declaración juramentada expedido por el Ministerio del Trabajo donde conste la dependencia económica

PADRES

- Formulario de afiliación completamente diligenciado.
- Fotocopia del documento de identidad del padre y/o madre o el documento válido de identificación para extranjeros
- Registro Civil de Nacimiento del trabajador.
- Formato de Declaración Juramentada del Ministerio del Trabajo donde se evidencie la dependencia económica y se declare que el padre y/o madre no recibe pensión, salario, ni renta
- Certificado de EPS donde conste el tipo de afiliación como beneficiario del trabajador
- Para los padres menores de 60 años, se debe presentar los mismos documentos. (Cuando hay discapacidad)

DISCAPACIDAD

- El trabajador acreditara la discapacidad del beneficiario con certificado legible expedido por la EPS o entidad competente que indique la Discapacidad.

FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR O BENEFICIARIO

- Copia del Registro Civil de Defunción

INDEPENDIENTE O PENSIONADO

- Formulario de Afiliación completamente diligenciado
- Fotocopia del documento de identidad

Vigilado Supersubsidio

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ACREDITAR EL PAGO DE LA CUOTA MONETARIA

1. Ser trabajador permanente,tener contrato a término fijo o indefinido.

2.Tener una remuneración mensual, fija o variable, que no sobrepasen los cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes y que sumados sus ingresos con los de su cónyuge o compañero(a) permanente,no sobrepasen seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3.Laborar diariamente más de la mitad de la jornada máxima legal ordinaria o totalizar un mínimo de 96 horas durante el mes.

4. En caso de que un trabajador se encuentre en periodo de incapacidad acreditar la incapacidad emitida por la EPS, el empleador deberá reportarla novedad correspondiente por PILA.

5. En caso de fallecimiento de un trabajador o personas a cargo presentar el Registro Civil de Defunción en un término de dos meses siguientes al suceso. Cuando la madre biológica del menor no conviva con el trabajador fallecido,se debe presentar Formato de declaración juramentada del Ministerio del Trabajo.

6.Aquella trabajadora que se encuentre en licencia de maternidad debe acreditar dicha licencia transcrita por la EPS.

7. Actualizar anualmente el certificado de estudio para los beneficiarios a partir de 12 años de edad, a más tardar el 10 de febrero de cada año.

8. Es indispensable la presentación de la Declaración Juramentada,formato suministrado por Comfaputumayo.

SEÑOR TRABAJADOR TENGA PRESENTE

El subsidio familiar es una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad. *Ley 21 de 1982. Art.1*

El subsidio familiar no es salario, ni se computará como factor del mismo en ningún caso. *Ley 21 de 1982. Art.2*

Durante los períodos de incapacidad por motivo de enfermedad no profesional, maternidad, accidente de trabajo y enfermedad profesional, el trabajador beneficiario tendrá derecho a recibir el subsidio familiar. Dicho trabajador deberá acreditar su incapacidad con certificación expedida por el Instituto de Seguros Sociales en el caso de los trabajadores del sector privado, o por el organismo de previsión social correspondiente en el caso de trabajadores del sector público. Subsidiariamente, donde no exista Seguro Social obligatorio u organismos de previsión social, se acreditará la incapacidad mediante prueba idónea del servicio médico del empleador. Ley 21 de 1982. Art.25

El subsidio familiar por los hijos a cargo se pagará desde el mes de su nacimiento hasta el de su defunción, o cumplimiento de la edad de diez y ocho (18) años. *Ley 21 de 1982. Art. 29.*

Los hermanos huérfanos de padre y los hijos que sean inválidos o de capacidad física disminuida, y que hayan perdido más del sesenta por ciento (60%) de su capacidad normal de trabajo, causarán derecho al subsidio familiar sin ninguna limitación en razón de su edad y percibirán doble cuota de subsidio si reciben educación o formación profesional especializada en establecimiento idóneo. *Ley 21 de 1982. Art 30*

En caso de muerte de una persona a cargo, por la cual el trabajador estuviere recibiendo subsidio familiar, se pagará un subsidio extraordinario por el mes en que ésta ocurra, equivalente a doce (12) mensualidades del subsidio en dinero que viniere recibiendo por el fallecido. Ley 21 de 1982, Art. 34

Todo trabajador beneficiario tendra obligación de avisar a la respectiva Caja directamente o por conducto del empleador, los nacimientos o muertes de personas a cargo, el término de la convivencia, y cualquier otro hecho que determine modificaciones en la cuantía del subsidio, dentro del mes en que cualquiera de dichos eventos ocurra.*Ley 21 de 1982, Art. 37*

FACTOR DE VULNERABILIDAD	1.	Desplazado
	2.	Victima del conflicto armado (no desplazado)
	3.	Desmovilizado o reinsertado
	4.	Damnificado desastre natural
	5.	Cabeza de familia
	6.	En condición de discapacidad
	7.	Población migrante
	8.	Población zonas frontera
	9.	Ejercicio del trabajo sexual
	10.	No aplica

PERTENENCIA ÉTNICA	1.	Afrocolombiano
	2.	Comunidad negra
	3.	Indígena
	4.	Palanquero
	5.	Raizal del archipiélago se San Andrés, Providencia y Santa Catalina
	6.	Room/Gitano
	7.	No se auto reconoce en ninguno de los anteriores

TIPO DE DISCAPACIDAD RESOLUCIÓN (1239 de 2022)	1.	Discapacidad Física
	2.	Discapacidad Auditiva
	3.	Discapacidad Visual
	4.	Sordo ceguera
	5.	Discapacidad Intelectual
	6.	Discapacidad Psicosocial
	7.	Discapacidad Múltiple

NOTA: DILIGENCIAR EL NUMERO DEL TIPO DE DISCAPACITADAD EN EL CAMPO DE DATOS DEL TRABAJADOR Y EN PERSONAS A CARGO DEL TRABAJADOR.

Vigilado Supersubsidio

DERECHOS Y DEBERES DE LOS AFILIADOS A COMFAMILIAR PUTUMAYO

DERECHOS

1. Recibir un trato digno, amable y respetuoso sin discriminación o distinción, por razones sociales, raciales, ideológicas o económicas. Preservando la honra, reputación, vida privada y familiar.

2. Recibir una atención prioritaria cuando esté en grupos de desprotección o discapacidad con una infraestructura que responda a las necesidades.

3. Acceder a las diferentes opciones de afiliación a la Caja, de acuerdo con la calidad y cumplimiento de los requisitos de Ley establecidos.

4. Recibir oportunamente el pago del subsidio familiar, por los medios de entrega definidos y según el valor establecido en la vigencia.

5. Recibir un subsidio extraordinario por muerte, en caso de fallecimiento de una persona a cargo o del trabajador beneficiario, equivalente a 12 cuotas de subsidio familiar.

6. Disfrutar de los servicios de Capacitación, Recreación y Turismo con la tarifa más baja, por haber estado vinculado durante 25 años o más al sistema del subsidio familiar.

7. Postularse al subsidio de desempleo obteniendo una respuesta dentro de los términos de ley y ser beneficiario al cumplimiento de requisitos establecidos.

8. Conocer la oferta de servicios y tarifas según la categoría aplicable, a través de los medios de difusión establecidos.

9. Obtener un servicio con seguridad y calidad, en los términos y condiciones ofertadas, con una logística e infraestructura adecuada.

10. Recibir una respuesta clara, veraz y con conocimiento respecto a las consultas por los servicios o beneficios ofertados o prestados.

11.Presentar derecho de petición sin necesidad de apoderado, y cuando requiera el reconocimiento de un derecho fundamental que sea tratado prioritariamente.

12. Recibir una respuesta oportuna y de fondo al derecho de petición dentro de los términos de Ley establecidos y por los canales dispuestos.

13.Requerir el cumplimiento de las responsabilidades a los funcionarios de acuerdo a las solicitudes e intereses.

14. Conocer, actualizar, rectificar o suprimir la información suministrada o revocar la autorización otorgada.

15. Salvo reserva legal, obtener información de interés público por los canales establecidos y de acuerdo a los términos estipulados en Ley.

16. Solicitar el resarcimiento cuando el servicio no estuvo conforme a las condiciones ofertadas o se genera una experiencia negativa ocasionada por la Caja de compensación.

17. Ejercer cualquier otro derecho que le reconozca la Constitución y Leyes.

DEBERES

1. Acatar la Constitución y las Leyes.

2. Obrar conforme al principio de buena fe, evitando hacer afirmaciones temerarias y utilizar documento o declaración falsa para certificar derechos o acceder a servicios.

3. Tratar con respeto a los funcionarios y colaboradores, empleando un lenguaje ético.

4. Entregar completa y oportunamente la documentación requerida para el trámite, solicitud o necesidad.

5. Actualizar la información de manera oportuna, precisa y veraz, para la acreditación de derechos y confiabilidad de la información

6. Utilizar apropiadamente la infraestructura y bienes dispuestos para la prestación del servicio.

7. Pagar oportunamente el aporte y los servicios segun la categoria aplicable.

8. Ejercer con responsabilidad los derechos y abstenerse de reiterar solicitudes evidentemente improcedentes que afecten los tiempos de los trámites y la agilidad de respuesta.

9. Solicitar de forma oportuna y respetuosa asesoría, información, documentos o servicios.

10.Cumplir con los procedimientos establecidos para los trámites y servicios que presta la Caja.

Vigilado Supersubsidio

Señor Afiliado, a través de la página web www.comfaputumayo.com, podrá consultar o descargar la Carta de derechos y Deberes o la Política de Datos personales de la Caja De Compensación Familiar Del Putumayo . También podrá encontrar información de interés y publicidad de nuestros servicios.

"TU BIENESTAR ES NUESTRA PRIORIDAD"

OCUPSALUD S.S.T S.A.S
Seguridad total e integral en el trabajo

NIT. 901390540-6
Carrera 38 # 20 -37 - Barrio Morasurco, Pasto - Nariño, Colombia
Cel. 314 611 2620 - E-mail. ocupsaludpasto@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 50.159

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
11 DÍA	11 MES	2025 AÑO	PASTO (NARIÑO, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL PRE - INGRESO CON ÉNFASIS EN ALTURAS I

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

TEMPORALES INTEGRALES S A S

Empresa en misión

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
AUPAZ JOJOA FAVIAN ARNULFO	MASCULINO	39 AÑOS 4 MESES 27 DÍAS	CC (Tipo)	1120216151 (Número)

Fecha de Nacimiento	Celular	Escolaridad	Hemoclasificación	Estado Cívil	Peso (Kg)	Talla (cm)	IMC
15/06/1986	3228515501	TECNÓLOGO	O +	CASADO(A)	61.60	169.00	21.57 - PESO NORMAL

Cargo
AYUDANDE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

Observaciones: *NO APLICA*

APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:


EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL	✓	CUADRO HEMÁTICO - HEMOGRAMA	✓
AUDIOMETRÍA	✓	GLICEMIA	✓
ESPIROMETRÍA	✓	PERFIL LIPÍDICO COMPLETO (INCLUYE HDL-LDL-VLDL)	✓
OPTOMETRÍA	✓	ANEXO ALTURAS	✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
USO PERMANENTE DE CORRECCIÓN ÓPTICA	PAUSAS ACTIVAS DE ACUERDO A PROTOCOLO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA	SE ACONSEJA MANTENER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	MANTENER ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y BALANCEADA
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- MANTENER LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PERMANENTES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PROPIOS DE LA OCUPACIÓN.
- VERIFICAR DE MANERA SISTEMÁTICA EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN SEGURA DE LAS TAREAS PROPIAS DE LA OCUPACIÓN.
- REALIZAR ENTRENAMIENTOS PERIÓDICOS SOBRE EL ADECUADO USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE LA EMPRESA LE SUMINISTRA AL TRABAJADOR PARA EL DESEMPEÑO SEGURO DE SU TRABAJO.
- PAUSAS ACTIVAS DE ACUERDO A PROTOCOLO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico			Aspirante o Trabajador
Firma:			**Firma:**
Nombre:	CC: 36751153 - INGRID ISABEL TELLEZ		**Nombre:** AUPAZ JOJOA FAVIAN ARNULFO
R. M.: 522711 **L.S.O.:** 0961		**Código de Seguridad**	**CC:** 1120216151
		Y789E1K50159	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.120.216.151**

AUPAZ JOJOA

APELLIDOS

FAVIAN ARNULFO

NOMBRES

Favian Aupaz J

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-JUN-1986**

SAN FRANCISCO
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

28-JUN-2004 SAN FRANCISCO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-6402600-01255956-M-1120216151-20210917 **00756**21700H 1 56514795

ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.347.933
CAPACHO CASTILLO
APELLIDOS

LUIS ALBERTO
NOMBRES

Luis Alberto Capacho C.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-NOV-1974
TONA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

03-FEB-1993 PIEDECUESTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2700100-00131371-M-0091347933-20061124 0006889657A 1 6860014987

Calle 9 # 39 - 41 El diviso
Bucaramanga - santander

aportes en línea


Certificado de Aportes

Se certifica que NACIONAL DE PERFORACIONES S.A.S. identificado(a) con NI 900573327 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS ALBERTO CAPACHO CASTILLO identificado(a) con CC 91347933

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494454157	1909689597	E	2025-11-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	26									X									$1,960,140	4%	$78,500
9494454157	1909689597	E	2025-11-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	4													X					$277,919	4%	$11,200
9494454157	1909689597	E	2025-11-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	26									X									$1,960,140	16%	$313,700
9494454157	1909689597	E	2025-11-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	4													X					$277,919	16%	$44,500
9494454157	1909689597	E	2025-11-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	26									X									$1,960,140		$0
9494454157	1909689597	E	2025-11-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	4													X					$277,919		$0
9494454157	1909689597	E	2025-11-06	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	26									X									$1,960,140		$0
9494454157	1909689597	E	2025-11-06	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	4													X					$277,919		$0
9494454157	1909689597	E	2025-11-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	26									X									$0	0%	$0
9494454157	1909689597	E	2025-11-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	4													X					$0	0%	$0
9494454157	1909689597	E	2025-11-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	26									X									$0	0%	$0
9494454157	1909689597	E	2025-11-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	4													X					$0	0%	$0
9494454157	1909689597	E	2025-11-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	26									X									$1,960,140	6.96%	$136,500
9494454157	1909689597	E	2025-11-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	4													X					$277,919	0%	$0
9494454157	1909689597	E	2025-11-06	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	26									X									$1,960,140	4%	$78,500
9494454157	1909689597	E	2025-11-06	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	4													X					$277,919	4%	$11,200

Este certificado se expide el día 2025-11-07 a las 08:28.

RESCATE IPS BGA
Carrera 32A # 110A-38 El Dorado, Floridablanca - Santander
Tel. 607-6856409 - Cel. 3028345937
www.rescateips.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.561

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
11 DÍA	04 MES	2025 AÑO	BUCARAMANGA (SANTANDER, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

NACIONAL DE PERFORACIONES S.A.S	NACIONAL DE PERFORACIONES S.A.S
Nombre de la empresa	Empresa en misión

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

CAPACHO CASTILLO LUIS ALBERTO	Genero	Edad	Documento de Identificación	
	MASCULINO	50 AÑOS 4 MESES 16 DÍAS	CC	913479333
Apellidos y Nombres			Tipo	Número

Cargo
OPERADOR

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SATISFACTORIO CON RECOMENDACIONES

Observaciones: *HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA*

N/A NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	TEMPORAL	NO ALZAR PESO MAYOR DE 10 KG

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
VALORACIÓN POR EPS : HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	FORTALECIMIENTO MUSCULAR
	NO ALZAR PESO MAYOR DE : 10 KG	CONTROL DE PESO
	CAPACITACIÓN	ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA
		HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: CARREÑO RANGEL JOHN

R. M.: 09128 **L.S.O.:** 21805 DE 2021

Código de Seguridad
E1130K1Q6561

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: CAPACHO CASTILLO LUIS ALBERTO

CC: 913479333

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901571698	8	VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAGARZON	CRR 33 2 73 BARRIO PRIMAVERA	VILLAGARZON-PUTUMAYO	3007391152	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: VILLAGARZON (12 Afiliados)						$21,529,279	$3,445,200			$21,529,279	$861,600			$21,849,924	$874,500			$21,529,279	$1,498,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (12 Afiliados)						$21,529,279	$3,445,200			$21,529,279	$861,600			$21,849,924	$874,500			$21,529,279	$1,498,900		$0	$0
Ciudad: VILLAGARZON Depto: PUTUMAYO (12 Afiliados)						$21,529,279	$3,445,200			$21,529,279	$861,600			$21,849,924	$874,500			$21,529,279	$1,498,900		$0	$0
1	CC	13071025	ASCUNTAR REALPE JAIME WILSON	230301	30	$1,684,583	$269,600	EPS037	30	$1,684,583	$67,400	CCF63	30	$1,684,583	$67,400	14-11	30	$1,684,583	$117,300	30	$0	$0
2	PT	5077578	CARABALLO PUINCHE JERIMIS ENRIQUE	25-14	30	$1,652,231	$264,400	EPS037	30	$1,652,231	$66,100	CCF63	30	$1,652,231	$66,100	14-11	30	$1,652,231	$115,000	30	$0	$0
3	CC	1112219584	CEBALLOS PATIÑO FRANY ANCIZAR	230301	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF63	5	$557,895	$22,400	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
4	CC	1006946442	CEBALLOS JACANAMEJOY WILMER IVAN	230301	30	$1,893,008	$302,900	ESSC18	30	$1,893,008	$75,800	CCF63	30	$1,893,008	$75,800	14-11	30	$1,893,008	$131,800	30	$0	$0
5	CC	1123331879	CEDEÑO PEÑARRIETA WILMER LAURIDO	230301	30	$1,718,876	$275,100	EPS037	30	$1,718,876	$68,800	CCF63	30	$1,718,876	$68,800	14-11	30	$1,718,876	$119,700	30	$0	$0
6	CC	1007432555	MONTEALEGRE BENAVIDES KENER FERLEY	230301	30	$1,741,199	$278,600	ESSC18	30	$1,741,199	$69,700	CCF63	30	$1,741,199	$69,700	14-11	30	$1,741,199	$121,200	30	$0	$0
7	PT	6435330	MORENO HIDALGO RONAL ADOLFO	230301	30	$1,948,000	$311,700	EPS037	30	$1,948,000	$78,000	CCF63	30	$1,948,000	$78,000	14-11	30	$1,948,000	$135,600	30	$0	$0
8	CC	1123328794	PANTOJA CADENA ROYMAN JHONATAN	230301	30	$1,716,935	$274,800	ESSC18	30	$1,716,935	$68,700	CCF63	30	$1,716,935	$68,700	14-11	30	$1,716,935	$119,500	30	$0	$0
9	CC	13850682	POZO ROBLES JAIRSINIO	230301	30	$3,012,477	$482,000	EPS005	30	$3,012,477	$120,500	CCF63	30	$3,012,477	$120,500	14-11	30	$3,012,477	$209,700	30	$0	$0
10	CC	87573756	REYES GOMEZ NILSON RAMIRO	25-14	30	$2,376,000	$380,200	EPS037	30	$2,376,000	$95,100	CCF63	30	$2,376,000	$95,100	14-11	30	$2,376,000	$165,400	30	$0	$0
11	PT	6019904	RODRIGUEZ HERRERA JOSE GREGORIO	230301	30	$1,799,433	$288,000	EPSIC5	30	$1,799,433	$72,000	CCF63	30	$1,799,433	$72,000	14-11	30	$1,799,433	$125,300	30	$0	$0
12	CC	1006947784	ROSERO ERAZO EDUIM JAIR	230301	30	$1,749,287	$279,900	ESSC18	30	$1,749,287	$70,000	CCF63	30	$1,749,287	$70,000	14-11	30	$1,749,287	$121,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAJA NARIÑO (6 Afiliados)						$12,153,442	$1,944,800			$12,153,442	$486,300			$12,153,442	$486,300			$12,153,442	$846,100		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)						$12,153,442	$1,944,800			$12,153,442	$486,300			$12,153,442	$486,300			$12,153,442	$846,100		$0	$0
Ciudad: NARIÑO Depto: NARIÑO (6 Afiliados)						$12,153,442	$1,944,800			$12,153,442	$486,300			$12,153,442	$486,300			$12,153,442	$846,100		$0	$0
13	CC	87061603	BENAVIDES NARVAEZ SANTIAGO DARIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
14	CC	1004543171	CABRERA MIRAMA ELIECER FERNANDO	230301	30	$2,253,920	$360,700	EPS005	30	$2,253,920	$90,200	CCF35	30	$2,253,920	$90,200	14-11	30	$2,253,920	$156,900	30	$0	$0
15	CC	1087007078	GUERRA SANCHEZ ALEX ALDEMAR	230301	30	$2,222,102	$355,600	EPS037	30	$2,222,102	$88,900	CCF35	30	$2,222,102	$88,900	14-11	30	$2,222,102	$154,700	30	$0	$0
16	CC	1098220769	ROJAS LOZANO PEDRO MANUEL	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF35	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
17	CC	1087007392	VALLEJOS ESTUPIÑAN OSCAR OVIDIO	230301	30	$2,253,920	$360,700	EPS037	30	$2,253,920	$90,200	CCF35	30	$2,253,920	$90,200	14-11	30	$2,253,920	$156,900	30	$0	$0
18	CC	1085338065	ZAMBRANO BRAVO LUIS FERNANDO	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF35	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(18)**			$33,682,721	$5,390,000			$33,682,721	$1,347,900			$34,003,366	$1,360,800			$33,682,721	$2,345,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1940783028	9494444840	E	2025/11/26	2025/11/19	BANCOLOMBIA	0	$10,443,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				18	$5,390,000	$0	$0	$5,390,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$932,600	$0	$0	$932,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$4,457,400	$0	$0	$4,457,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$2,345,000	$0	$0	$2,345,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$2,345,000	$0	$0	$2,345,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				18	$1,360,800	$0	$0	$1,360,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	6	$486,300	$0	$0	$486,300
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	12	$874,500	$0	$0	$874,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$1,347,900	$0	$0	$1,347,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$284,200	$0	$0	$284,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$72,000	$0	$0	$72,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$781,000	$0	$0	$781,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$210,700	$0	$0	$210,700
TOTAL				**18**	**$10,443,700**	**$0**	**$0**	**$10,443,700**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901571698	8	VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PASTO	BARRIO LA PRIMAVERA	PASTO-NARIÑO	3007391152	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PASTO (7 Afiliados)						$13,440,693	$2,150,600			$13,440,693	$537,800			$13,616,117	$544,900			$13,440,693	$359,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (5 Afiliados)						$8,947,000	$1,431,600			$8,947,000	$358,000			$9,006,313	$360,400			$8,947,000	$47,000		$0	$0
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (5 Afiliados)						$8,947,000	$1,431,600			$8,947,000	$358,000			$9,006,313	$360,400			$8,947,000	$47,000		$0	$0
1	CC	1004340024	ARTEAGA DELGADO DARITZA VIVIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	1004214843	ESTRADA GARCIA DANIEL RICARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,482,813	$59,400	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC	1085309187	PALACIOS URBANO ANGELA CRISTINA	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS037	30	$2,300,000	$92,000	CCF35	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$12,100	30	$0	$0
4	CC	1193218612	SANTACRUZ GOMEZ MARIO ALEJANDRO	230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF35	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
5	CC	1085326691	TORRES PACHAJOA PAOLA JULIANA	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF35	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$11,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)						$4,493,693	$719,000			$4,493,693	$179,800			$4,609,804	$184,500			$4,493,693	$312,900		$0	$0
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (2 Afiliados)						$4,493,693	$719,000			$4,493,693	$179,800			$4,609,804	$184,500			$4,493,693	$312,900		$0	$0
6	CC	1004726905	BENAVIDES ESTRADA VANESSA ALEJANDRA	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF35	30	$2,316,111	$92,700	14-11	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
7	CC	87068591	NASNER GUZMAN JOSE	230301	30	$2,293,693	$367,000	EPS005	30	$2,293,693	$91,800	CCF35	30	$2,293,693	$91,800	14-11	30	$2,293,693	$159,700	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MOCOA (3 Afiliados)						$5,323,500	$851,800			$5,323,500	$213,000			$5,635,255	$225,500			$5,323,500	$279,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,615,255	$64,700			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,615,255	$64,700			$1,423,500	$7,500		$0	$0
8	CC	1124862635	ARCOS DAZA LUISA FERNANDA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,615,255	$64,700	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$4,020,000	$160,800			$3,900,000	$271,500		$0	$0
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$4,020,000	$160,800			$3,900,000	$271,500		$0	$0
9	CC	1085294409	ARBOLEDA AYALA JHOANA SMITH	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF63	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
10	CC	87513627	BUCHELI LOPEZ NESTOR MAURICIO	230301	30	$1,600,000	$256,000	ESSC18	30	$1,600,000	$64,000	CCF63	30	$1,720,000	$68,800	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
Total Afiliados(10)						$18,764,193	$3,002,400			$18,764,193	$750,800			$19,251,372	$770,400			$18,764,193	$638,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1945940410	9494459230	E	2025/11/26	2025/11/21	BANCOLOMBIA	0	$5,162,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$3,002,400	$0	$0	$3,002,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$368,000	$0	$0	$368,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,150,600	$0	$0	$2,150,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$483,800	$0	$0	$483,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$638,900	$0	$0	$638,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$638,900	$0	$0	$638,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$770,400	$0	$0	$770,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	7	$544,900	$0	$0	$544,900
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$225,500	$0	$0	$225,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$750,800	$0	$0	$750,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$64,000	$0	$0	$64,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$244,000	$0	$0	$244,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$385,800	$0	$0	$385,800
TOTAL				**10**	**$5,162,500**	**$0**	**$0**	**$5,162,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901571698	8	VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN FRANCISCO	PRIMAVERA	SAN FRANCISCO-PUTUMAYO	3007391152	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1945907980	9495011833	E	2025/11/26	2025/11/21	BANCOLOMBIA	0	$15,422,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SAN FRANCISCO (21 Afiliados)																							$38,531,062	$6,166,000			$38,531,062	$1,542,300			$39,070,974	$1,563,900			$38,531,062		$2,682,700		$0	$0		$11,954,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (21 Afiliados)																							$38,531,062	$6,166,000			$38,531,062	$1,542,300			$39,070,974	$1,563,900			$38,531,062		$2,682,700		$0	$0		$11,954,900
Ciudad: SAN FRANCISCO Depto: PUTUMAYO (21 Afiliados)																							$38,531,062	$6,166,000			$38,531,062	$1,542,300			$39,070,974	$1,563,900			$38,531,062		$2,682,700		$0	$0		$11,954,900
1	CC	88202484	BARAJAS RAMON NILSON ENRIQUE		X															X	25-14	25	$2,333,334	$373,400	EPS041	25	$2,333,334	$93,400	CCF63	25	$2,558,890	$102,400	14-11	25	$2,333,334	6.960%	$162,500	25	$0	$0	Si	$731,700
2	CC	1085951172	BRAVO PISTALA FRANCISCO JAVIER									X									23030 1	30	$2,114,545	$338,400	EPS005	30	$2,114,545	$84,600	CCF63	30	$2,114,545	$84,600	14-11	30	$2,114,545	6.960%	$147,200	30	$0	$0	Si	$654,800
3	CC	1113669585	CACERES LOPEZ JOHN ALEXANDER									X									23030 1	30	$1,717,906	$274,900	EPS037	30	$1,717,906	$68,800	CCF63	30	$1,717,906	$68,800	14-11	30	$1,717,906	6.960%	$119,600	30	$0	$0	Si	$532,100
4	CC	1006679823	CARLOSAMA SANTACRUZ DIEGO FERNANDO									X									25-14	30	$2,297,045	$367,600	ESSC18	30	$2,297,045	$91,900	CCF63	30	$2,297,045	$91,900	14-11	30	$2,297,045	6.960%	$159,900	30	$0	$0	Si	$711,300
5	CC	83161599	CAYCEDO MALES REINEL									X									23030 1	30	$1,958,182	$313,400	EPSIC5	30	$1,958,182	$78,400	CCF63	30	$1,958,182	$78,400	14-11	30	$1,958,182	6.960%	$136,300	30	$0	$0	Si	$606,500
6	CC	87551602	DELGADO GARCIA BAYRON ALEXANDER		X															X	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,526,308	$61,100	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$445,000
7	CC	87551045	DIAZ DE LA CRUZ LUIS EFREN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	1124315944	ESPAÑA CALDERON CHRISTIAN CAMILO									X									23030 1	30	$1,740,552	$278,500	ESSC18	30	$1,740,552	$69,700	CCF63	30	$1,740,552	$69,700	14-11	30	$1,740,552	6.960%	$121,200	30	$0	$0	Si	$539,100
9	CC	1004597028	ESTUPIÑAN PONCE LUIS ALBERTO									X									23030 1	30	$1,848,932	$295,900	EPSIC5	30	$1,848,932	$74,000	CCF63	30	$1,848,932	$74,000	14-11	30	$1,848,932	6.960%	$128,700	30	$0	$0	Si	$572,600
10	CC	1123324445	HERNANDEZ JESUS ARMANDO									X									23030 1	30	$1,873,197	$299,800	EPS037	30	$1,873,197	$75,000	CCF63	30	$1,873,197	$75,000	14-11	30	$1,873,197	6.960%	$130,400	30	$0	$0	Si	$580,200
11	CC	18113186	JOSA MAFLA JAIME MARCELINO									X									23030 1	30	$1,635,407	$261,700	EPSIC5	30	$1,635,407	$65,500	CCF63	30	$1,635,407	$65,500	14-11	30	$1,635,407	6.960%	$113,900	30	$0	$0	Si	$506,600
12	CC	97480717	LOPEZ ESCOBAR DIEGO FERNANDO									X									23020 1	30	$3,105,000	$496,800	ESSC18	30	$3,105,000	$124,200	CCF63	30	$3,105,000	$124,200	14-11	30	$3,105,000	6.960%	$216,200	30	$0	$0	Si	$961,400
13	CC	83182099	MADRIÑAN ORTIZ FRANCO DILFREDO									X									23030 1	30	$1,905,549	$304,900	EPS037	30	$1,905,549	$76,300	CCF63	30	$1,905,549	$76,300	14-11	30	$1,905,549	6.960%	$132,700	30	$0	$0	Si	$590,200
14	CC	1120218735	MENA SANTACRUZ KEVIN DHAYAN	X								X									23030 1	23	$1,401,932	$224,400	ESSC18	23	$1,401,932	$56,100	CCF63	23	$1,401,932	$56,100	14-11	23	$1,401,932	6.960%	$97,600	23	$0	$0	Si	$434,200
15	CC	1086225497	MUÑOZ GUANCHA EDWIN DANILO	X								X									23030 1	23	$1,410,020	$225,700	ESSC18	23	$1,410,020	$56,500	CCF63	23	$1,410,020	$56,500	14-11	23	$1,410,020	6.960%	$98,200	23	$0	$0	Si	$436,900
16	CC	1086225845	PARRA PAZ DEIBY FABIAN									X									23020 1	30	$1,734,082	$277,500	ESSC18	30	$1,734,082	$69,400	CCF63	30	$1,734,082	$69,400	14-11	30	$1,734,082	6.960%	$120,700	30	$0	$0	Si	$537,000
17	CC	1006679793	QUINCHOA CALDERON WILMER ALEXANDER									X									23030 1	30	$1,974,545	$316,000	EPS037	30	$1,974,545	$79,000	CCF63	30	$1,974,545	$79,000	14-11	30	$1,974,545	6.960%	$137,500	30	$0	$0	Si	$611,500
18	CC	97480722	SALCEDO DIAZ OSCAR WILLIAM									X									25-14	30	$1,889,373	$302,300	ESSC18	30	$1,889,373	$75,600	CCF63	30	$1,889,373	$75,600	14-11	30	$1,889,373	6.960%	$131,600	30	$0	$0	Si	$585,100
19	CC	87551087	SANTANDER GUANGA CELSO RODRIGO		X															X	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,635,048	$65,500	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$449,400
20	CC	1004601176	SANTANDER NASTACUAS JONNIER JEFREY																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
21	CC	1121509868	VIVAS GARCIA LUIS ENRIQUE									X									25-14	30	$1,897,461	$303,600	ESSC18	30	$1,897,461	$75,900	CCF63	30	$1,897,461	$75,900	14-11	30	$1,897,461	6.960%	$132,100	30	$0	$0	Si	$587,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAJA COMFAMILIAR NARIÑO (6 Afiliados)																							$11,196,890	$1,791,600			$11,196,890	$448,000			$11,196,890	$448,000			$11,196,890		$779,500		$0	$0		$3,467,100

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JHOANA SMITH ARBOLEDA AYALA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.085.294.409**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 1 de Octubre del 2025.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Medellín, 10 de Noviembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA SAS, en el centro de trabajo 0000000039 - SAN FRANCISCO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1085294409	ARBOLEDA AYALA JHOANA SMITH	24/09/2025		21629130	DEPENDIENTE	MORA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C598189512531463041

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/11/2025 17:30:41 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.119.11.83, 192.230.104.11, 172.16.42.57

IPS AMPM24 SAS
NIT: 900813532
Dirección: Av. de los Estudiantes, Calle 20 #38-15
Tel: 7377355 - 3042045021
Pasto - Nariño

DATOS DE EMPRESA

Empresa contratante: VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA SAS | **Empresa en misión:** NO APLICA

INFORMACIÓN DEL USUARIO



Nombres y Apellidos: Arboleda Ayala Jhoana Smith | **N° identificación:** CC -

Sexo: Femenino | **Edad:** 33 | **Fecha de nacimiento:** 1085294409

Lugar de nacimiento: San juan de Pasto - Nariño | **Lugar de residencia:** Sibundoy - Putumayo

Dirección: Manzana 9 casa 2 Barrio Las Brisas | **Teléfono:** No refiere | **Celular:** 3116829267

Correo electrónico: No refiere | **Estado civil:** Soltera/o | **Escolaridad:** Profesional

Hemoclasificación: A+ | **Hijos:** No refiere | **IMC:** 23.7 | **EPS:** Emssanar

Regimen: Contributivo | **Fondo de pensión:** No Refiere | **ARL:** No Refiere

Estrato: 2 | **Zona:** No refiere | **Grupo étnico:** No Refiere | **Discapacidad:** No

INFORMACIÓN DE LA ORDEN MÉDICA

Código: 90212 | **Cargo:** Ingenieria Civil Residente | **Fecha de ingreso:** 2025-09-18 | **Hora de ingreso:** 07:52

Lugar de realización: Pasto - Nariño | **Entidad:** IPS AMPM24 SAS | **Dirección:** Av. de los Estudiantes, Calle 20 #38-15

VALORACIÓN MÉDICA

Tipo de examen realizado: Pre ingreso | **Examen:** Examen medico ocupacional con enfasis en alturas

Énfasis: Osteomuscular, En trabajo en alturas

Concepto: Cumple para el cargo / Sin restricciones para el cargo

Aptitudes y/o Tareas: Apto para laborar en alturas

Ingreso al PVE preventivo: Ninguno

Programa de promoción y prevención: Conservación visual

Recomendaciones y/o Restricciones: Ninguno

Clasificación Gatiso Osteomuscular | **Tipo:** 1 | **Grupo:** No registra

Remisión y controles por su EPS: Ninguno

¿Está en controles con la ARL?: No

Observaciones Médicas: Debe usar corrección óptica permanente. procurar su autocuidado, se recomienda realizar pausas activas, cumplir normas del sistema de gestión sst, uso de elementos de protección personal de acuerdo a exposición del riesgo, capacitación en higiene postural, pausas activas, capacitar en prevención de lesiones osteomusculares , adecuado uso de herramientas y maquinaria usadas por el trabajador para la ejecución de sus tareas, levantamiento de cargas con técnica apropiada y de acuerdo a los límites permisibles establecidos. cumplir con los procedimientos para el trabajo seguro en alturas

Recomendaciones Laborales: Ninguna

Restricciones Laborales: Ninguna

Otros Examenes Realizados: Audiometria, Glicemia, Optometria, Perfil Lipidico, Anexo De Alturas

BETTY ELIZABETH BASTIDAS DIAZ
CC 59396520
TP: 5217772010
LN: LIC. SO.4349 ESPECIALISTA EN MEDICINA OCUPACIONAL

ARBOLEDA AYALA JHOANA SMITH
CC 1085294409

IPS AMPM24 SAS
NIT: 900813532
Dirección: Av. de los Estudiantes, Calle 20 #38-15
Tel: 7377355 - 3042045021
Pasto - Nariño

VALORACIÓN OSTEOMUSCULAR

Ninguna limitación funcional, ninguna sintomatología osteomuscular, arcos de movilidad adecuados, fuerza conservada

INFORMACIÓN DE LOS EXAMENES COMPLEMENTARIOS

Audiometria: Capacidad auditiva adecuada
Recomendaciones: Autocuidado auditivo, Control anual

Glicemia: Aprobado

Optometria: Debe usar correccion optica permanente
Recomendaciones: Corrección Óptica permanente, Control 1 año

Perfil lipidico: Aprobado

Anexo de alturas: Se realizó examen físico, revisión de paraclínicos y pruebas vestibulares y se concluye que es apto para laborar en alturas.

AUTOCUIDADO

Se explica la importancia del autocuidado como:

ACTIVIDAD FÍSICA

1. Realice al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana.
2. Realice ejercicios de fortalecimiento muscular, mínimo dos veces por semana.
3. Reduzca el uso de pantallas cuanto sea posible.
4. Prefiera caminar y/o usar bicicleta para transportarse.
5. Disfrute y diviértase con la actividad física. Haga buen uso de su tiempo libre.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

1. Incluya alimentos variados y nutritivos diariamente.
2. Reduzca el consumo de grasas saturadas y evite comida chatarra.
3. Consuma frutas y verduras, al menos 5 porciones al día.
4. Vigile y controle su peso corporal.
5. Evite el consumo de bebidas azucaradas (gaseosas y bebidas procesadas).
6. Reduzca el uso de sal en sus comidas.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO PERSONAL Y PROTECCIÓN DE INFECCIÓN

HIGIENE PERSONAL

1. Lavado de manos frecuente: Lava tus manos con jabón y agua durante al menos 60 segundos, especialmente después de:
   - Usar el baño
   - Antes de comer
   - Después de tocar animales o superficies contaminadas
2. Cubre tu boca y nariz con un pañuelo o la manga cuando tosas o estornudes.
3. Evitar contacto con personas enfermas.
4. Mantener una buena higiene personal, incluyendo el baño regular y el lavado de ropa.
5. Duerme lo suficiente para ayudar a tu sistema inmunológico a funcionar correctamente.

CONSIDERACIONES LEGALES

El presente documento consigna la información suministrada por mí, certifica que es veraz y autorizo a la IPS AMPM24 SAS a entregar el certificado médico ocupacional resultante de esta valoración donde se registran las recomendaciones, restricciones y/u observaciones médicas dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan información que es necesaria para el programa de medicina preventiva de la compañía.

IPS AMPM24 SAS da cumplimiento a las resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de junio 5 de 2009, la resolución 839 del 23 de marzo del 2017 y Decreto 1072/2015 – Articulo 2.2.4.6.13 numerales 1 y 2 del ministerio de trabajo y salud y protección social profesional, la guarda y custodia y solo se obtendrá dicha información bajo los requerimientos legales establecidos por la ley o cuando el trabajador lo demande, la empresa solo obtendrá los certificados médicos emitidos.

La IPS AMPM24 SAS da cumplimiento a la Resolución 2346 del 11 de julio 2007 Parágrafo del Artículo 10 y la ley estatutaria 1581 de 2012, especialmente a los dispuestos en sus artículos 9 y 12, a su Decreto reglamentario 1377 de 2013 y las demás normas pertinentes como responsable del tratamiento de datos. Para mayor información sobre la política de tratamiento de datos puede visitar el sitio web de la IPS AMPM24 SAS en la dirección: https://www.ampm24.co/

BETTY ELIZABETH BASTIDAS DIAZ
CC 59396520
TP: 5217772010
LN: LIC. SO.4349 ESPECIALISTA EN MEDICINA OCUPACIONAL

ARBOLEDA AYALA JHOANA SMITH
CC 1085294409

IPS AM PM
CUIDAMOS DE SU SALUD
Y BIENESTAR INTEGRAL
/ 24 SAS



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.085.294.409

ARBOLEDA AYALA

APELLIDOS

JHOANA SMITH

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-ENE-1992

VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA)
(PUTUMAYO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

29-ENE-2010 PASTO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2300100-00745410-F-1085294409-20150911 0046374781A 1 6803566629

	FORMULARIO AFILIACIÓN DE TRABAJADORES	CÓDIGO: AA-F-08
	Comfamiliar Putumayo Nit 891.200.237-8	FECHA: 09 JULIO 2024
	AFILIACIÓN Y APORTES	VERSIÓN: 13

DILIGENCIE EL FORMULARIO EN SU TOTALIDAD Y SIN ENMENDADURAS, NI TACHADURAS, LOS ESPACIOS QUE NO NECESITE DILIGENCIAR ANÚLELOS CON UNA LÍNEA OBLICUA
LEA LOS REQUISITOS AL RESPALDO

MARQUE CON UNA X (Uso exclusivo Comfamiliar Putumayo): Dependiente [X] · Servicio Domestico [ ] · Madre Comunitaria [ ] · Pensionado [ ] · Facultativo [ ] · Independiente [ ]

DATOS DE LA EMPRESA

Empleador	Dirección	Nit. Ó C.C	H. Laboradas por Día	Salario Mensual
Villalobos Perforaciones e Ingenieria	Cra 32 # 50 esk 44	901571698	44	1423500

DATOS DEL TRABAJADOR

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres
Arboleda.	Ayala	Johana. Smith.

Tipo de Identificación: TI [ ] CC [X] CE [ ] PA [ ] PEP [ ] · Numero de Identificación: No. 1085.294.409.

Fecha de Nacimiento: Día 25 · Mes 01 · Año 1992. · Municipio donde Labora: San Francisco

Sexo: MASCULINO [X] · FEMENINO [ ] · INDETERMINADO [ ]

Orientación Sexual: HETEROSEXUAL [X] · HOMOSEXUAL [ ] · BISEXUAL [ ] · INFORMACION NO DISPONIBLE [ ]

Dirección: Mza 5 Casa 2 Bolsas · Teléfono/Celular: 3116829267 · Nivel de Escolaridad:

Correo eletronico: johanas-aa92@hotmail.com

Primaria [ ] · Secundaria [X] · Técnico [ ] · Tecnologico [ ] · Universitario [X] · PostGrado [ ] · Ninguno [ ]

Ocupación: Ayudante Obra · Pertenencia Étnica: (para marcar ver tabla al respaldo) 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [ ] 6 [ ] 7 [ ]

Factor de Vulnerabilidad: (para marcar ver tabla al respaldo) 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [ ] 6 [ ] 7 [ ] 8 [ ] 9 [ ] 10 [ ]

Estado Civil: Soltero (a) [X] · Casado (a) [ ] · Viudo (a) [ ] · Divorciado (a) [ ] · Separado (a) [ ] · Union Libre [ ]

Vivienda: Familiar [X] · Arriendo [ ] · Propia [ ] · Hipoteca [ ]

Trabajador (a) del sector Agro: SI [ ] · NO [X]

Capacidad Laboral: Normal [X] · Discapacidad [ ] ¿Cual? _

Fecha de Ingreso a la Empresa: Día 1 · Mes 10 · Año 2025.

Pertenece a algún Resguardo: SI __ NO __ ¿Cuál?

Pertenece a algún pueblo indígena: SI __ NO __ ¿Cuál?

DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO (A)

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres	Fecha de Nacimiento (Día / Mes / Año)	Sexo (M / F / INDETERMINADO)

Tipo de Identificación: TIC [ ] CC [ ] CE [ ] PA [ ] PEP [ ] · No. _____ · Teléfono/Celular · Dirección · Correo Electrónico

Recibe Subsidio Familiar: SI [ ] No [ ] · Estado Civil: Casado(a) [ ] Unión Libre [ ] · Ocupación · Razón Social donde trabaja el (la) Cónyuge

DATOS DE LA MADRE O PADRE DE HIJOS (CUANDO NO EXISTA CONVIVENCIA)

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres	Ciudad	Teléfono/Celular	Ocupación	Sexo (M / F / INDETERMINADO)

Tipo de Identificación: TI [ ] CC [ ] CE [ ] PA [ ] PEP [ ] · Numero de Identificación: No. _____ · Fecha de Nacimiento: Día · Mes · Año · Correo Electrónico

PERSONAS A CARGO DEL TRABAJADOR

Nombres completos de los hijos, padres, hermanos que dependen económicamente del trabajador. (Si el beneficiario es menor de 12 años, por favor escriba el nombre de la Institución Educativa donde estudia.) 1er. Apellido · 2do. Apellido · Nombres	SEXO: MASCULINO	FEMENINO	INDETERMINADO	FECHA DE NACIMIENTO: Día	Mes	Año	(Cedula de Ciudadania o Extranjeria, Tarjeta de Identidad, NUIP del Registro Civil, Permiso Especial de Permanencia): RC	TI	CC	CE	PEP	NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	PARENTESCO: HIJOS	PADRES	HERMANOS	HIJASTROS	DISCAPACITADO (N° Respaldo)	CERTIFICADO

AUTORIZACIÓN PARA CONSIGNACIÓN EN CUENTA

(por favor, asegúrese de verificar el titular de la cuenta y si la cuenta se encuentra activa)

Autorizo a la Caja de Compensación Familiar de Putumayo, para consignar el valor del subsidio mensual a la cuenta. SI [ ] NO [ ]

NÚMERO DE CUENTA: _____ · ENTIDAD BANCARIA: _____

TITULAR DE LA CUENTA: _____ · No. IDENTIFIC. DEL TITULAR _____

DECLARACION: Declaro que la información suministrada es verídica y cuenta con soporte probatorio so pena de ser verificada por parte de Comfamiliar Putumayo. En caso que la información consignada varié me obligo a reportar la novedad dentro del mes de la ocurrencia del hecho de conformidad con lo contenido en el artículo 37 de la Ley 21 de 1982.El suministro de datos falsos por parte del empleador, la violación de las normas sobre salarios mínimos, y el envió de informes que den lugar a la disminución de aportes o al pago fraudulento del subsidio, es causal de desafiliación de acuerdo con lo contenido en el artículo 45 de la Ley 21 de 1982.

Si está desacuerdo señale con una X: SI [X] NO [ ]

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: De conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Único reglamentario 1074 de 2015 capitulo 25 y demás normas concordantes y complementarias en materia de protección de datos, de manera previa, expresa e informada, AUTORIZA a Comfamiliar Putumayo el tratamiento y uso de sus datos personales consistente en; Recolectar, organizar, almacenar, analizar, usar, circular, transmitir y actualizar la información personal, para las finalidades de tramitar el proceso de afiliación a Comfamiliar Putumayo, reporte de novedades, generación de información, prestación de servicios y demás acciones que correspondan en materia de Subsidio Familiar. Además, recibir información sobre los diferentes servicios, beneficios y programas sociales que promocione la Caja. Los derechos de conocer, actualizar, rectificar, revocar o suprimir la información podrán ejercerse a través del correo habeasdata@comfaputumayo.com. La "Política de Tratamiento de Datos" está disponible en la página web corporativa www.comfaputumayo.com para su conocimiento y consulta. *Recuerde que no está obligado a autorizar el tratamiento de datos sensibles (se distingue con letra roja)"

Autoriza el Tratamiento y Uso de sus datos personales: SI [X] NO [ ]

DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO: Bajo la gravedad del juramento declaro que, mis beneficiarios padres mayores de 60 años durante el año inmediatamente anterior no percibieron ingresos de ninguna índole por lo cual no son declarantes de renta ante la DIAN, ni desarrollaron actividades mercantiles. Conjuntamente me comprometo, a que con ocasión de que en un futuro mi beneficiario este obligado a Declarar Renta por concepto de ingresos. Informare de manera oportuna la novedad a la Caja. *(Aplica únicamente para el proceso de afiliación de padres) *

VILLALOBOS PERFORACIONES INGENIERIA S.A.S
Cra 33 #2 - 73 Barrio Obrero
Nit. 901571698-8

Firma Sebastian Villalobos. — FIRMA Y SELLO DEL EMPLEADOR

Johana Arboleda — FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA RECIBIDO DE COMFAMILIAR

OBSERVACIONES:

EPS Sanitas
Nuestro compromiso es contigo
NIT. 800.251.440-6

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Fecha de Radicado: D D M M A A A A

(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo antes de diligenciar este formulario)

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [x]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia [x] B. Colectiva [ ] D. De Oficio [ ] - Beneficiario o Afiliado adicional [ ] C. Institucional [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [x] B. Subsidiado [ ]
4. Contribución solidaria: Si [ ] No [x]
5. Tipo de Afiliado: A. Cotizante [x] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ] D. Afiliado adicional [ ]
6. Tipo de Cotizante: A. Dependiente [x] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
7. Código (a registrar por la EPS): 1

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8. Apellidos y nombres

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Arboleda	Ayala	Jhoana	Smith

9. Tipo de documento de identidad	10. Número de documento de identidad	11. Sexo biológico	12. Sexo identificación	Cuál	13. Nacionalidad
CC	1085294409	Femenino [x] Masculino [ ]	F [x] M [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ]		Colombiano

14. Lugar de nacimiento	País	Departamento	Municipio	15. Fecha de nacimiento
	Colombia	Putumayo	valle del guamuez	25 01 1992

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos Personales

16. Etnia	17. Comunidad	18. Discapacidad	19. Tiene encuesta SISBÉN	20. Clasificación SISBÉN	21. Grupo de población especial
6		Si [ ] No [x] Categoría de discapacidad	Si [ ] No [x]	Nivel 1 Grupo	

22. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotización - IBC	25. Tarifa Contribución Solidaria
Sura		1.423.500	

26. Residencia — Dirección: CL 19 # 25 - 45 — Teléfono Fijo: No tiene

Teléfono Celular: 3227909452 — Correo Electrónico: jhoanaarboleda@gmail.com

Departamento	Municipio / Distrito	Localidad / Comuna	Zona
Nariño	Pasto	1	Cabecera Municipal [x] Centro Poblado [ ] Rural Disperso [ ] Resto Rural [ ]

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos Básicos de Identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente del cotizante

27. Apellidos y nombres

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

28. Tipo de documento de identidad	29. Número del documento de identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo identificación	Cual	32. Nacionalidad
		Femenino [ ] Masculino [ ]	F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ]		

33. Lugar de nacimiento	País	Departamento	Municipio	34. Fecha de nacimiento
				D D M M A A A A

A. AFILIACIÓN

Datos Básicos de Identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

35. Apellidos y nombres

	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	36. Tipo de documento de identidad	37. Número del documento de identidad	38. Nacionalidad	39. Sexo biológico	40. Sexo identificación	41. Lugar de nacimiento	42. Fecha de nacimiento
B1				Femenino Masculino	F M T NB Otro Cual	País Departamento Municipio	D D M M A A A A
B2				Femenino Masculino	F M T NB Otro Cual	País Departamento Municipio	D D M M A A A A
B3				Femenino Masculino	F M T NB Otro Cual	País Departamento Municipio	D D M M A A A A
B4				Femenino Masculino	F M T NB Otro Cual	País Departamento Municipio	D D M M A A A A
B5				Femenino Masculino	F M T NB Otro Cual	País Departamento Municipio	D D M M A A A A

Datos complementarios del Beneficiario

	43. Parentesco	44. Etnia	45. Comunidad	46. Grupo de población especial	47. Tiene encuesta SISBEN	48. Clasificación SISBEN	49. Discapacidad	50. Incapacidad permanente
B1					Si No	Nivel Grupo	Si No Categoría de discapacidad	Si No
B2					Si No	Nivel Grupo	Si No Categoría de discapacidad	Si No
B3					Si No	Nivel Grupo	Si No Categoría de discapacidad	Si No
B4					Si No	Nivel Grupo	Si No Categoría de discapacidad	Si No
B5					Si No	Nivel Grupo	Si No Categoría de discapacidad	Si No

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio/ Distrito	zona	Teléfono fijo y/o celular	52. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1			Cabecera Municipal Centro Poblado Rural Disperso Resto Rural		
B2			Cabecera Municipal Centro Poblado Rural Disperso Resto Rural		
B3			Cabecera Municipal Centro Poblado Rural Disperso Resto Rural		
B4			Cabecera Municipal Centro Poblado Rural Disperso Resto Rural		
B5			Cabecera Municipal Centro Poblado Rural Disperso Resto Rural		

	Dirección	Localidad/Comuna	Correo Electrónico
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

B. REPORTE DE NOVEDADES

53. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS		54. Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

55. Nombre o razón social	56. Tipo documento de Identificación	57. Número del documento de Identificación	58. Tipo de aportante o pagador de Pensiones (a registrar por la EPS)
Villalobos e Ingenieria SAS	NI	901571698	Dependiente

59. Ubicación

Dirección: CL 14 # 12 - 45

Teléfono fijo o Celular: 3226568912

Correo Electrónico: villalobosing@gmail.com

Departamento: Nariño

Municipio / Distrito: Pasto

60. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identificación.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código
- [ ] 6. Reporte de pago a través de un tercero Código
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [x] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Inscripción EPS retorno al país.
- [ ] 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [x] 14. Movilidad: [x] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 15. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 16. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cabeza de familia.
- [ ] 17. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pre- pensionado.
- [ ] 19. Reporte de la calidad de Pensionado.
- [ ] 20. Ingreso a Contribución Solidaria.
- [ ] 21. Retiro de Contribución Solidaria.

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de identificación

Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | 62. Sexo biológico: Femenino Masculino | 63. Sexo identificación: F M T NB Otro Cuál | 64. Fecha de nacimiento: D D M M A A A A

65. EPS anterior | 66. Fecha de novedad: 01102025 | 67. Motivo de traslado: Código | 68. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 72. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.
- [ ] 77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
- [ ] 78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | Tipo de documento de identidad | No. del documento de identidad

IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional	81. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio
Jhoana Arboleda	*Nancy Benavides*

X. ANEXOS

- [ ] 82. Anexo copia del documento de identidad Cantidad de documentos de identidad anexos: CN RC TI CC CE PA CD SC PT
- [ ] 83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 84. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del arcticulo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016.
- [ ] 90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

Total Anexos

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio Código del departamento | 93. Nombre de la Institución

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y nombres

Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | 95. Firma del funcionario | 96. fecha de radicación: D D M M A A A A | 97. Fecha de validación: D D M M A A A A

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

Doc. identificación y nombre del Ejecutivo Comercial	Sello de Radicación	Sticker procesamiento

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901583980	2	CONSTRUARTES INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 43 N 22-30	CALARCA-QUINDIO	3137132049	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1913689987	9494539416	E	2025/11/21	2025/11/10	BANCOLOMBIA	0	$14,499,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (29 Afiliados)																								$47,220,653	$7,556,700			$47,220,653	$1,873,400			$46,652,426	$1,867,500			$47,220,653		$3,202,200		$0	$0		$14,499,800
Centro de Trabajo: ARL SURA (29 Afiliados)																								$47,220,653	$7,556,700			$47,220,653	$1,873,400			$46,652,426	$1,867,500			$47,220,653		$3,202,200		$0	$0		$14,499,800
Ciudad: CALARCA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																								$2,181,818	$349,100			$2,181,818	$87,300			$2,181,818	$87,300			$2,181,818		$151,900		$0	$0		$675,600
1	CC	1024531238	PEÑA RICAURTE VERONICA ALEXANDRA									X									23030 1	30	$2,181,818	$349,100	EPS041	30	$2,181,818	$87,300	CCF43	30	$2,181,818	$87,300	14-11	30	$2,181,818	6.960%	$151,900	30	$0	$0	Si	$675,600
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (28 Afiliados)																								$45,038,835	$7,207,600			$45,038,835	$1,786,100			$44,470,608	$1,780,200			$45,038,835		$3,050,300		$0	$0		$13,824,200
2	CC	97481018	ACOSTA DELGADO FRANCISCO ANDRES									X									23030 1	30	$1,532,689	$245,300	ESSC18	30	$1,532,689	$61,400	CCF63	30	$1,532,689	$61,400	14-11	30	$1,532,689	6.960%	$106,700	30	$0	$0	Si	$474,800
3	CC	1122782722	ANDRADE MUTUMBAJOY JHON JAIRO ENRIQUE									X									23030 1	30	$1,480,116	$236,900	EPS037	30	$1,480,116	$59,300	CCF63	30	$1,480,116	$59,300	14-11	30	$1,480,116	6.960%	$103,100	30	$0	$0	Si	$458,600
4	CC	1121506218	BENAVIDES ORTIZ LUIS GIRALDO									X									23030 1	30	$1,820,739	$291,400	EPS037	30	$1,820,739	$72,900	CCF63	30	$1,820,739	$72,900	14-11	30	$1,820,739	6.960%	$126,800	30	$0	$0	Si	$564,000
5	CC	6794336	CAÑIZARES SANCHEZ VICTOR JULIO	X																	25-14	17	$2,550,000	$408,000	EPS005	17	$2,550,000	$102,000	CCF63	17	$2,550,000	$102,000	14-11	17	$2,550,000	6.960%	$177,500	17	$0	$0	Si	$789,500
6	CC	1012327370	CORREALES ROMERO JORGE ELIECER																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF63	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
7	CC	1006742767	CRIOLLO SARMIENTO CESAR CAMILO									X									23030 1	28	$1,470,141	$235,300	EPSIC5	28	$1,470,141	$58,900	CCF63	28	$1,470,141	$58,900	14-11	28	$1,470,141	6.960%	$102,400	28	$0	$0	Si	$455,500
8	CC	1006742767	CRIOLLO SARMIENTO CESAR CAMILO										X								23030 1	1	$54,460	$8,800	EPSIC5	1	$54,460	$0	CCF63	1	$0	$0	14-11	1	$54,460	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$8,800
9	CC	1006742767	CRIOLLO SARMIENTO CESAR CAMILO										X								23030 1	1	$54,460	$8,800	EPSIC5	1	$54,460	$0	CCF63	1	$0	$0	14-11	1	$54,460	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$8,800
10	CC	98326791	CUASPUD MONCAYO JESUS HERMINSUL		X							X									23030 1	21	$1,012,626	$162,100	EPS037	21	$1,012,626	$40,600	CCF63	21	$1,329,118	$53,200	14-11	21	$1,012,626	6.960%	$70,500	21	$0	$0	Si	$326,400
11	CC	1122782282	DUARTE DUARTE LUIS ALEJANDRO									X									25-14	30	$1,500,337	$240,100	EPSIC3	30	$1,500,337	$60,100	CCF63	30	$1,500,337	$60,100	14-11	30	$1,500,337	6.960%	$104,500	30	$0	$0	Si	$464,800
12	CC	18195093	ESTRADA ERAZO RAMIRO ARMANDO									X									23030 1	30	$1,492,249	$238,800	ESSC18	30	$1,492,249	$59,700	CCF63	30	$1,492,249	$59,700	14-11	30	$1,492,249	6.960%	$103,900	30	$0	$0	Si	$462,100
13	CC	97481083	FLORES GOMEZ JESUS ALEJANDRO																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
14	CC	1120217227	FUENMAYOR SALCEDO FREDDY ALBEIRO		X																23020 1	3	$142,350	$22,800	ESSC18	3	$142,350	$5,700	CCF63	3	$486,362	$19,500	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$0	$0	Si	$58,000
15	CC	1002192268	HERNANDEZ BASTIDAS ANDRES FELIPE									X									23030 1	28	$1,433,745	$229,400	ESSC18	28	$1,433,745	$57,400	CCF63	28	$1,433,745	$57,400	14-11	28	$1,433,745	6.960%	$99,800	28	$0	$0	Si	$444,000
16	CC	1002192268	HERNANDEZ BASTIDAS ANDRES FELIPE										X								23030 1	2	$99,753	$16,000	ESSC18	2	$99,753	$0	CCF63	2	$0	$0	14-11	2	$99,753	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$16,000
17	CC	13991156	HERNANDEZ SANCHEZ WILLIAM									X									23030 1	30	$1,869,034	$299,100	EPS005	30	$1,869,034	$74,800	CCF63	30	$1,869,034	$74,800	14-11	30	$1,869,034	6.960%	$130,100	30	$0	$0	Si	$578,800
18	CC	1113312841	LOPEZ JACANAMEJOY DUVER EMERSON																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
19	CC	1006679867	MAIGUAL BENAVIDES CARLOS DANIEL																		23030 1	13	$616,850	$98,700	ESSC18	13	$616,850	$24,700	CCF63	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	6.960%	$43,000	13	$0	$0	Si	$191,100
20	CC	1006679867	MAIGUAL BENAVIDES CARLOS DANIEL											X							23030 1	17	$806,650	$129,100	ESSC18	17	$806,650	$32,300	CCF63	17	$0	$0	14-11	17	$806,650	0.000%	$0	17	$0	$0	Si	$161,400
21	CC	1006679789	MAIGUAL BENAVIDES CRISTIAM ANDRES									X									23030 1	30	$1,878,693	$300,600	ESSC18	30	$1,878,693	$75,200	CCF63	30	$1,878,693	$75,200	14-11	30	$1,878,693	6.960%	$130,800	30	$0	$0	Si	$581,800

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901583980	2	CONSTRUARTES INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 43 N 22-30	CALARCA-QUINDIO	3137132049	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1913689987	9494539416	E	2025/11/21	2025/11/10	BANCOLOMBIA	0	$14,499,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	$7,556,700	$0	$0	$7,556,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,356,100	$0	$0	$1,356,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$5,494,400	$0	$0	$5,494,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$478,400	$0	$0	$478,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$3,202,200	$0	$0	$3,202,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	29	$3,202,200	$0	$0	$3,202,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				29	$1,867,500	$0	$0	$1,867,500
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	28	$1,780,200	$0	$0	$1,780,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$87,300	$0	$0	$87,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				29	$1,873,400	$0	$0	$1,873,400
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$60,100	$0	$0	$60,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	12	$697,700	$0	$0	$697,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$137,000	$0	$0	$137,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	4	$244,400	$0	$0	$244,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$470,100	$0	$0	$470,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$87,300	$0	$0	$87,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$176,800	$0	$0	$176,800
TOTAL				**29**	**$14,499,800**	**$0**	**$0**	**$14,499,800**

Certificado de Aportes

Se certifica que ALBEIRO CASTRO identificado(a) con CC 94310984 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUARTES INGENIERIA SAS NI 901583980

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1912373195	9494528266	E	2025-11-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$4,000,000	$640,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$4,000,000	$278,400
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$4,000,000	$160,000
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$4,000,000	$160,000

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 12:39.

Certificado de Aportes

Se certifica que NATALIA FARIDE DIAZ MONTALVO identificado(a) con CC 1120218433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUARTES INGENIERIA SAS NI 901583980

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1912373195	9494528266	E	2025-11-07									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,625,702	$260,200
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,625,702	$113,200
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$1,625,702	$65,100
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,625,702	$65,100

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 12:41.

J&A Contadores Públicos
Andrés Silva - T.P. 197815 - Nit. 9.728.448-4

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Armenia, 10 noviembre de 2025

Señores

CLIENTES Y PROVEEDORES.

Calarcá – Quindío

En nuestra condición de **REVISOR FISCAL** de la **SOCIEDAD CONSTRUARTES INGENIERIA SAS** identificada con **NIT 901.583.980- 2** Me permito Certificar que se han efectuado los pagos de forma oportuna por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos meses encontrándonos a **PAZ Y SALVO, EN LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL POR EL PERIODO DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.**


Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las leyes constitucionales, civiles, comerciales y aplicables.


Se expide en Armenia, Quindío a los (10) días del mes de noviembre de 2025.

ANDRES NOLBERTO SILVA PINEDA
Revisor Fiscal
TP 197.815-T



Construartes ingeniería sas




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 9.728.448
SILVA PINEDA
APELLIDOS
ANDRES NOLBERTO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 07-JUL-1981
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
11-AGO-1999 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8B07D1B3074D50E4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDRES NOLBERTO SILVA PINEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 9728448 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 197815-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que HUILDER DE JESUS ALZATE LOPEZ identificado(a) con CC 1094899143 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUARTES INGENIERIA SAS NI 901583980

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1913681443	9494531167	E	2025-11-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,000,000	$480,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,000,000	$208,800
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$3,000,000	$120,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$3,000,000	$120,000

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 01:39.

Medellín, 10 de Noviembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSTRUARTES INGENIERIA SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL QUINDIO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1097396663	HENAO VELEZ JUAN SEBASTIAN	14/10/2025		2061889A	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10949082302531442213

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/11/2025 11:43:33 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.1.196.99, 192.230.104.9, 172.16.42.57

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN SEBASTIAN HENAO VELEZ identificado(a) con CC 1097396663 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUARTES INGENIERIA SAS NI 901583980

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1913681443	9494531167	E	2025-11-10	X								X	X							

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	13	16%	$1,037,645	$166,100
AFP	PORVENIR	4	16%	$226,667	$36,300
ARL	ARL SURA	13	6.96%	$1,037,645	$72,300
ARL	ARL SURA	4	0%	$226,667	$0
CCF	COMFENALCO QUINDIO	13	4%	$1,037,645	$41,600
CCF	COMFENALCO QUINDIO	4	0%	$0	$0
EPS	NUEVA E.P.S.	13	4%	$1,037,645	$41,600
EPS	NUEVA E.P.S.	4	0%	$226,667	$0

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 09:56.

GESTIÓN Y MANEJO EN SALUD S.A.S - GEMA
Nit. 901.003.563-7
Cel. 311 680 3353 Tel. 736 2277
Calle 13 Norte No 13 - 57 Barrio La Castellana
Armenia - Quindio - Colombia



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 147.483

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
11 DÍA	10 MES	2025 AÑO	ARMENIA (QUINDIO, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OSTEOMUSCULAR CON ENFASIS EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSTRUARTES INGENIERIA S.A.S	CONSTRUARTES INGENIERIA S.A.S

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
HENAO VELEZ JUAN SEBASTIAN	MASCULINO	34 AÑOS 7 MESES 1 DÍAS	CC (Tipo)	1097396663 (Número)

Cargo	Fecha de Ingreso / Egreso	Grupo Sanguineo
OFICIAL DE OBRA		O +

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

CON CONDICIÓN QUE NO DISMINUYE SU CAPACIDAD LABORAL PARA DESARROLLAR EL CARGO ASIGNADO.

Observaciones: *CON INDICACIONES*

SI	PARA TRABAJAR EN ALTURAS
SI	PARA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
NO	TEMPORAL	ESTABLECER PROTOCOLO DE SEGURIDAD EMPRESARIAL BASADOS EN FORMAS, LETRAS, NUMEROS O SECUENCIAS Y NO DEPENDER DE CODIGOS DE COLORES DEBIDOA A ALTERACION EN PERCEPCION
NO	TEMPORAL	SEGUIMIENTO CIFRAS TENSIONALES POR SU EPS
NO	TEMPORAL	MANTENER HIGIENE POSTURAL, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS ENFASIS ESPALDA, CARGAS HASTA LIMITES PERMITIDOS

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

VALORACION POR PSICOLOGIA PARA ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS	NORMAL	010 CUADRO HEMÁTICO - HEMOGRAMA IV	NORMAL
002 EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL TSA	NORMAL	011 GLICEMIA	NORMAL
003 AUDIOMETRIA POR FONOAUDIÓLOGA ESPECIALISTA SST	NORMAL	012 TRIGLICÉRIDOS	NORMAL
004 VISIOMETRÍA	ALTERADO	----------	

RECOMENDACIONES HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

DIETA BALANCEADA, HÁBITOS SALUDABLES, HÁBITOS SALUDABLES

RECOMENDACIONES PERSONALES

AFINAMIENTO DE PRESIÓN ARTERIAL, CONTROL POR ESPECIALISTA DE SU EPS, HÁBITOS SALUDABLES, HÁBITOS SALUDABLES, PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL, USO DE EPP

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

PUEDE INICIAR LABOR CON INDICACIONES DESCRITAS, SE RECOMIENDA MANEJO DE CARGAS DENTRO DE LÍMITES PERMITIDOS, CONTROL PESO, FORTALECER HIGIENE POSTURAL, PAUSAS ACTIVAS PREDOMINIO EN MIEMBROS SUPERIORES Y ESPALDA, USO ESTRICTO Y CORRECTO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN LABOR A REALIZAR Y SEGÚN MANUAL DE BIOSEGURIDAD; INDUCCIÓN A TRABAJO DE ALTO RIESGO, CONTROL PERIÓDICO PREVENTIVO POR EPS, ANUAL POR SALUD OCUPACIONAL; REALIZAR PAUSAS VISUALES, SE RECOMIENDA EL REPORTE OPORTUNO DE ACCIDENTES LABORALES O SÍNTOMAS GENERALES A SU EMPRESA. MANTENER AUTOCUIDADO, HÁBITOS SALUDABLES, REALIZAR EJERCICIO REGULAR, NO CONSUMO DE LICOR, CIGARRILLO O DROGAS ILÍCITAS, PROCURAR BUENA CONDICIÓN MENTAL Y FÍSICA PARA SU TRABAJO.

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA EL ESTADO DE SALUD DEL PACIENTE DESDE LA PERSPECTIVA LABORAL. NO REEMPLAZA AL CERTIFICADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. REQUIERE CURSO DE CERTIFICACIÓN SENA O ENTIDADES LEGALMENTE CERTIFICADAS. RESOLUCIÓN 3673 DE 2008, RESOLUCIÓN 2346 DE 2007, RESOLUCIÓN 4272 DE 2022.

PSICOLOGIA ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS (OK) AUDIOMETRIA (OK) VISIOMETRIA (ALTERADO) CUADRO HEMATICO (OK) GLICEMIA (OK) TRIGLICERIDOS (OK)

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.



Médico



Firma:

Nombre: CC: 1094879229 - NESTOR MAURICIO LEZAMA

R. M.: RM 16678/11 **L.S.O.:** LIC SO: 63-01447/2015

Código de Seguridad
J592P1V147483

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: HENAO VELEZ JUAN SEBASTIAN

CC: 1097396663

GESTIÓN Y MANEJO EN SALUD S.A.S - GEMA
Nit. 901.003.563-7

Cel. 311 680 3353 Tel. 736 2277
Calle 13 Norte No 13 - 57 Barrio La Castellana
Armenia - Quindio - Colombia

RECOMENDACIONES

Paciente: HENAO VELEZ JUAN SEBASTIAN

Fecha: 11/10/2025

Identificación: CC: 1097396663

Fecha Nacimiento: 10/04/1991

Cargo: OFICIAL DE OBRA

Edad: 34 AÑOS 7 MESES 1 DÍAS

Tipo de Sangre: O +

Estado Civil: SOLTERO(A)

Género: MASCULINO

Ciudad: ARMENIA (QUINDIO, COLOMBIA)

Dirección: BRR VILLA ITALIA MZ I C 9

RECOMENDACIONES PERSONALES

AFINAMIENTO DE PRESIÓN ARTERIAL, CONTROL POR ESPECIALISTA DE SU EPS, HÁBITOS SALUDABLES, HÁBITOS SALUDABLES, PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL, USO DE EPP

RECOMENDACIONES HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

DIETA BALANCEADA, HÁBITOS SALUDABLES, HÁBITOS SALUDABLES

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.097.396.663

HENAO VELEZ

APELLIDOS

JUAN SEBASTIAN

NOMBRES

Juan Sebastian Henao V

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 10-ABR-1991

PUEBLORRICO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

17-ABR-2009 CALARCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2901600-00163369-M-1097396663-20090723 0013797385A 1 24861754

Medellín, 10 de Noviembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSTRUARTES INGENIERIA SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL QUINDIO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C18396470	VELASQUEZ SERRANO RUBEN DARIO	14/10/2025		15817523	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10949082302531442315

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/11/2025 11:45:15 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.1.196.99, 192.230.104.9, 172.16.42.57

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que RUBEN DARIO VELASQUEZ SERRANO identificado(a) con CC 18396470 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUARTES INGENIERIA SAS NI 901583980

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1913681443	9494531167	E	2025-11-10	X								X	X							

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	14	16%	$1,094,311	$175,100
AFP	PORVENIR	2	16%	$113,334	$18,200
AFP	PORVENIR	1	16%	$56,667	$9,100
ARL	ARL SURA	14	6.96%	$1,094,311	$76,200
ARL	ARL SURA	2	0%	$113,334	$0
ARL	ARL SURA	1	0%	$56,667	$0
CCF	COMFENALCO QUINDIO	14	4%	$1,094,311	$43,800
CCF	COMFENALCO QUINDIO	2	0%	$0	$0
CCF	COMFENALCO QUINDIO	1	0%	$0	$0
EPS	NUEVA E.P.S.	14	4%	$1,094,311	$43,800
EPS	NUEVA E.P.S.	2	0%	$113,334	$0
EPS	NUEVA E.P.S.	1	0%	$56,667	$0

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 09:02.

GESTIÓN Y MANEJO EN SALUD S.A.S - GEMA
Nit. 901.003.563-7
Cel. 311 680 3353 Tel. 736 2277
Calle 13 Norte No 13 - 57 Barrio La Castellana
Armenia - Quindio - Colombia



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 147.432

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
10 DÍA	10 MES	2025 AÑO	ARMENIA (QUINDIO, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OSTEOMUSCULAR CON ENFASIS EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSTRUARTES INGENIERIA S.A.S	CONSTRUARTES INGENIERIA S.A.S

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
VELASQUEZ SERRANO RUBEN DARIO	MASCULINO	50 AÑOS 0 MESES 25 DÍAS	CC (Tipo)	18396470 (Número)

Cargo	Fecha de Ingreso / Egreso	Grupo Sanguineo
OFICIAL DE OBRA		O -

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

CON CONDICIÓN QUE NO DISMINUYE SU CAPACIDAD LABORAL PARA DESARROLLAR EL CARGO ASIGNADO.

Observaciones: *CON INDICACIONES*

SI	PARA TRABAJAR EN ALTURAS
SI	PARA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
NO	TEMPORAL	SEGUIMIENTO Y MANEJO EN SU EPS TRIGLICERIDOS ALTERADOS NO AFECTA LABOR

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

VALORACION POR PSICOLOGIA PARA ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS	NORMAL	010 CUADRO HEMÁTICO - HEMOGRAMA IV	NORMAL
002 EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL TSA	NORMAL	011 GLICEMIA	NORMAL
003 AUDIOMETRIA POR FONOAUDIÓLOGA ESPECIALISTA SST	ALTERADO	012 TRIGLICÉRIDOS	ALTERADO
004 VISIOMETRÍA	NORMAL	----------	

RECOMENDACIONES HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

CONTROL DE PESO, DIETA BALANCEADA, HÁBITOS SALUDABLES, HACER DEPORTE

RECOMENDACIONES MÉDICAS

EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO


RECOMENDACIONES PERSONALES

CAPACITACIÓN, CONTINUAR CONTROLES DE PATOLOGÍA DE ORIGEN COMÚN, HÁBITOS SALUDABLES, PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL, USO DE EPP

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

PUEDE INICIAR LABOR, SEGUIMIENTO Y MANEJO EN SU EPS TRIGLICERIDOS ALTERADOS NO AFECTA LABOR, CONTROL PESO, FORTALECER HIGIENE POSTURAL, PAUSAS ACTIVAS PREDOMINIO EN MIEMBROS SUPERIORES Y ESPALDA, USO ESTRICTO DE EPP SEGÚN LABOR A REALIZAR Y SEGUN MANUAL DE BIOSEGURIDAD, INDUCCION A TRABAJO DE ALTO RIESGO, CONTROL PERIODICO POR EPS, ANUAL POR SALUD OCUPACIONAL. PAUSAS VISUALES. ; REPORTE OPORTUNO DE ACCIDENTES LABORALES O SINTOMAS GENERALES A SU EMPRESA. MANTENER AUTOCUIDADO, HABITOS SALUDABLES, EJERCICIO REGULAR, NO CONSUMO DE LICOR, CIGARRILLO
O DROGAS ILICITAS, PROCURAR BUENA CONDICION MENTAL Y FISICA PARA SU TRABAJO
EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA EL ESTADO DE SALUD DEL PACIENTE DESDE LA PERSPECTIVA LABORAL. NO REEMPLAZA AL CERTIFICADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. REQUIERE CURSO DE CERTIFICACIÓN SENA O ENTIDADES LEGALMENTE CERTIFICADAS. RESOLUCIÓN 3673 DE 2008, RESOLUCIÓN 2346 DE 2007, RESOLUCIÓN 4272 DE 2022.
VISIOMETRIA (OK) AUDIOMETRIA (OK) CUADRO HEMATICO (OK) GLICEMIA (OK) TRIGLICERIDOS (ALTERADOS NO AFECTA LABOR) PSICOLOGIA DE ALTURAS (OK) PSICOLOGIA ESPACIOS CONFINADOS (OK)

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.



Médico



Firma:


Nombre: CC: 41954440 - MARIA ALEJANDRA EGUIS

R. M.: 16644 **L.S.O.:** 1646

Código de Seguridad

L592R1X147432

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: VELASQUEZ SERRANO RUBEN DARIO

CC: 18396470

GESTIÓN Y MANEJO EN SALUD S.A.S - GEMA
Nit. 901.003.563-7

Cel. 311 680 3353 Tel. 736 2277
Calle 13 Norte No 13 - 57 Barrio La Castellana
Armenia - Quindio - Colombia

RECOMENDACIONES

Paciente: VELASQUEZ SERRANO RUBEN DARIO

Fecha: 10/10/2025

Identificación: CC: 18396470

Fecha Nacimiento: 16/10/1975

Cargo: OFICIAL DE OBRA

Edad: 50 AÑOS 0 MESES 25 DÍAS

Tipo de Sangre: O -

Estado Civil: UNIÓN LIBRE

Género: MASCULINO

Ciudad: ARMENIA (QUINDIO, COLOMBIA)

Dirección: NO SABE VILLA ASTRIC CALORINA

RECOMENDACIONES PERSONALES

CAPACITACIÓN, CONTINUAR CONTROLES DE PATOLOGÍA DE ORIGEN COMÚN, HÁBITOS SALUDABLES, PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL, USO DE EPP

RECOMENDACIONES HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

CONTROL DE PESO, DIETA BALANCEADA, HÁBITOS SALUDABLES, HACER DEPORTE

RECOMENDACIONES MÉDICAS

EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **18.396.470**

VELASQUEZ SERRANO

APELLIDOS

RUBEN DARIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-OCT-1975**

SALENTO
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA

O- G.S. RH

M SEXO

07-FEB-1994 CALARCA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2601000-00698352-M-0018396470-20170420 0055048897A 1 9990642853

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BIOPLUS INGENIERIA SAS identificado(a) con NI 901582825 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FRANKLIN LUNA HUACA identificado(a) con CC 76324134

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X									$1,603,406	4%	$64,200
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$1,603,406	16%	$256,600
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30									X									$1,603,406		$0
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30									X									$1,603,406		$0
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	30									X									$0	0%	$0
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	30									X									$0	0%	$0
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$1,603,406	6.96%	$111,600
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	CCF	CCF63	COMFAMILIAR PUTUMAYO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$1,603,406	4%	$64,200

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 04:06.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BIOPLUS INGENIERIA SAS identificado(a) con NI 901582825 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RAMON ANTONIO GUEVARA MENA identificado(a) con CC 18146615

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	28									X									$1,432,636	4%	$57,400
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	2										X								$94,900	0%	$0
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	28									X									$1,432,636	16%	$229,300
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	2										X								$94,900	12%	$11,400
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	28									X									$1,432,636		$0
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	2										X								$94,900		$0
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	28									X									$1,432,636		$0
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	2										X								$94,900		$0
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	28									X									$0	0%	$0
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	2										X								$0	0%	$0
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	28									X									$0	0%	$0
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	2										X								$0	0%	$0
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	28									X									$1,432,636	6.96%	$99,800
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	2										X								$94,900	0%	$0
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	CCF	CCF63	COMFAMILIAR PUTUMAYO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	28									X									$1,432,636	4%	$57,400
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	CCF	CCF63	COMFAMILIAR PUTUMAYO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	2										X								$94,900	0%	$0

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 04:06.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BIOPLUS INGENIERIA SAS identificado(a) con NI 901582825 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARCO TULIO BENAVIDES PIPICANO identificado(a) con CC 1124864674

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X									$1,633,694	4%	$65,400
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$1,633,694	16%	$261,400
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30									X									$1,633,694		$0
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30									X									$1,633,694		$0
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	30									X									$0	0%	$0
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	30									X									$0	0%	$0
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$1,633,694	6.96%	$113,800
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	CCF	CCF63	COMFAMILIAR PUTUMAYO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$1,633,694	4%	$65,400

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 04:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BIOPLUS INGENIERIA SAS identificado(a) con NI 901582825 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHANN CAMILO MORENO ORTEGA identificado(a) con CC 1086135836

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$2,000,000	4%	$80,000
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$2,000,000	16%	$320,000
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																		$2,000,000		$0
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																		$2,000,000		$0
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	30																		$0	0%	$0
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	30																		$0	0%	$0
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$2,000,000	6.96%	$139,200
9494330380	1908377965	E	2025-11-06	CCF	CCF35	COMFAMILIAR NARIÑO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$2,000,000	4%	$80,000

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 10:11.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BIOPLUS INGENIERIA SAS identificado(a) con NI 901582825 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PABLO ERNESTO GOMEZ ROSERO identificado(a) con CC 1061714808

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494327410	1908373804	E	2025-11-06	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$3,000,000	4%	$120,000
9494327410	1908373804	E	2025-11-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$3,000,000	16%	$480,000
9494327410	1908373804	E	2025-11-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																		$3,000,000		$0
9494327410	1908373804	E	2025-11-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																		$3,000,000		$0
9494327410	1908373804	E	2025-11-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	30																		$0	0%	$0
9494327410	1908373804	E	2025-11-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	30																		$0	0%	$0
9494327410	1908373804	E	2025-11-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$3,000,000	6.96%	$208,800
9494327410	1908373804	E	2025-11-06	CCF	CCF35	COMFAMILIAR NARIÑO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$3,000,000	4%	$120,000

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 10:10.

Certificado de Aportes

Se certifica que HERY ULISES PRECIADO ALVARADO identificado(a) con CC 12224466 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: H B ESTRUCTURAS METALICAS S A NI 860006282

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X									$3,734,400	4%	$149,400
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$3,734,400	6.96%	$260,000
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$3,500,000	4%	$140,000
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$3,500,000	4%	$140,000
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$3,500,000	6.96%	$243,600
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$3,500,000	4%	$140,000

Este certificado se expide el día 2025-12-04 a las 11:12.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que GERARDO ONECIMO FIGUEROA GUERRERO identificado(a) con CC 97480922 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: H B ESTRUCTURAS METALICAS S A NI 860006282

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X									$1,916,387	4%	$76,700
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$1,916,387	16%	$306,700
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$1,916,387	6.96%	$133,400
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$1,916,387	4%	$76,700
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	21	X																	$996,450	4%	$39,900
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	21	X																	$996,450	16%	$159,500
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	21	X																	$996,450	6.96%	$69,400
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	21	X																	$996,450	4%	$39,900

Este certificado se expide el día 2025-12-04 a las 11:12.

Certificado de Aportes

Se certifica que LUIS CARLOS PORTILLA RIASCOS identificado(a) con CC 1120218565 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: H B ESTRUCTURAS METALICAS S A NI 860006282

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X									$1,916,387	4%	$76,700
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$1,916,387	16%	$306,700
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$1,916,387	6.96%	$133,400
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$1,916,387	4%	$76,700
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	27	X																	$1,281,150	4%	$51,300
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	27	X																	$1,281,150	16%	$205,000
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	27	X																	$1,281,150	6.96%	$89,200
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	27	X																	$1,281,150	4%	$51,300

Este certificado se expide el día 2025-12-04 a las 11:12.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que HECTOR FABIO MARULANDA MOSQUERA identificado(a) con CC 1059909048 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: H B ESTRUCTURAS METALICAS S A NI 860006282

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X									$2,241,790	4%	$89,700
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$2,241,790	16%	$358,700
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$2,241,790	6.96%	$156,100
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$2,241,790	4%	$89,700
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	16																		$933,334	4%	$37,400
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	14										X								$1,737,323	0%	$0
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	16																		$933,334	16%	$149,400
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	14										X								$1,737,323	16%	$278,000
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	16																		$933,334	6.96%	$65,000
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	14										X								$1,737,323	0%	$0
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	16																		$933,333	4%	$37,400
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	14										X								$1,737,323	0%	$0

Este certificado se expide el día 2025-12-04 a las 11:12.

Certificado de Aportes

Se certifica que LUIS CARLOS OBANDO FUERTES identificado(a) con CC 1120216846 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: H B ESTRUCTURAS METALICAS S A NI 860006282

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X									$3,785,409	4%	$151,500
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$3,785,409	16%	$605,700
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$3,785,409	6.96%	$263,500
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$3,785,409	4%	$151,500
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	14	X																	$1,306,667	4%	$52,300
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	14	X																	$1,306,667	16%	$209,100
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	14	X																	$1,306,667	6.96%	$91,000
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	14	X																	$1,306,667	4%	$52,300

Este certificado se expide el día 2025-12-04 a las 11:12.

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE LUIS GUSTIN GENOY identificado(a) con CC 13068674 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: H B ESTRUCTURAS METALICAS S A NI 860006282

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$6,000,000	4%	$240,000
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$6,000,000	16%	$960,000
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$6,000,000	6.96%	$417,600
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$6,000,000	4%	$240,000
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	FSP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																		$6,000,000		$30,000
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	SUB	230201	PROTECCION	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																		$6,000,000		$30,000
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	6	X																	$1,200,000	4%	$48,000
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	6	X																	$1,200,000	16%	$192,000
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	6	X																	$1,200,000	6.96%	$83,600
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	6	X																	$1,200,000	4%	$48,000

Este certificado se expide el día 2025-12-04 a las 11:12.

Certificado de Aportes

Se certifica que CRISTIAM FABIAN IPIALES QUIROZ identificado(a) con CC 1122784281 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: H B ESTRUCTURAS METALICAS S A NI 860006282

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X									$4,095,903	4%	$163,900
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$4,095,903	16%	$655,400
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$4,095,903	6.96%	$285,100
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF37	COMFANORTE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$4,095,903	4%	$163,900
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$4,130,233	4%	$165,300
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									$4,130,233	16%	$660,900
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									$4,130,233	6.96%	$287,500
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	CCF	CCF37	COMFANORTE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									$4,130,233	4%	$165,300

Este certificado se expide el día 2025-12-04 a las 11:12.

Certificado de Aportes

Se certifica que MARITZA ALDANA identificado(a) con CC 52423321 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: H B ESTRUCTURAS METALICAS S A NI 860006282

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$6,627,600	4%	$265,200
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$6,627,600	16%	$1,060,500
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$6,627,600	6.96%	$461,300
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$6,627,600	4%	$265,200
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																		$6,627,600		$33,200
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																		$6,627,600		$33,200
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$6,627,600	4%	$265,200
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$6,627,600	16%	$1,060,500
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$6,627,600	6.96%	$461,300
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$6,627,600	4%	$265,200
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-09	30																		$6,627,600		$33,200
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-09	30																		$6,627,600		$33,200

Este certificado se expide el día 2025-12-04 a las 11:12.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que HERLENDY AUGUSTO GIRON RUIZ identificado(a) con CC 4764057 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: H B ESTRUCTURAS METALICAS S A NI 860006282

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	25									X									$3,193,441	4%	$127,800
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	5													X					$560,893	4%	$22,500
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	25									X									$3,193,441	16%	$511,000
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	5													X					$560,893	16%	$89,800
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	25									X									$3,193,441	6.96%	$222,300
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	5													X					$560,893	0%	$0
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	25									X									$3,193,441	4%	$127,800
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	5													X					$456,710	4%	$18,300
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	28									X									$2,682,133	4%	$107,300
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	2													X					$224,358	4%	$9,000
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	28									X									$2,682,133	16%	$429,200
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	2													X					$224,358	16%	$35,900
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	28									X									$2,682,133	6.96%	$186,700
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	2													X					$224,358	0%	$0
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	28									X									$2,682,133	4%	$107,300
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	2													X					$182,684	4%	$7,400

Este certificado se expide el día 2025-12-04 a las 11:12.

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN DAVID BRAVO CARLOSAMA identificado(a) con CC 1124312143 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: H B ESTRUCTURAS METALICAS S A NI 860006282

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	28	X																	$1,328,600	4%	$53,200
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	28	X																	$1,328,600	16%	$212,600
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	28	X																	$1,328,600	6.96%	$92,500
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	28	X																	$1,328,600	4%	$53,200

Este certificado se expide el día 2025-11-24 a las 14:11.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JORDI JOAN SANCHEZ OSPINA identificado(a) con CC 1016014354 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: H B ESTRUCTURAS METALICAS S A NI 860006282

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X									$2,623,570	4%	$105,000
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$2,623,570	16%	$419,800
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$2,623,570	6.96%	$182,700
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$2,623,570	4%	$105,000
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$2,614,417	4%	$104,600
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									$2,614,417	16%	$418,400
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									$2,614,417	6.96%	$182,000
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									$2,614,417	4%	$104,600

Este certificado se expide el día 2025-12-04 a las 11:12.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JAIRO IVAN RIVERA VILLADA identificado(a) con CC 10187180 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: H B ESTRUCTURAS METALICAS S A NI 860006282

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	21									X									$1,835,955	4%	$73,500
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	9													X					$772,955	4%	$31,000
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	21									X									$1,835,955	16%	$293,800
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	9													X					$772,955	16%	$123,700
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	21									X									$1,835,955	6.96%	$127,800
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	9													X					$772,955	0%	$0
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	21									X									$1,835,955	4%	$73,500
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	9													X					$536,520	4%	$21,500
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$2,576,515	4%	$103,100
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									$2,576,515	16%	$412,300
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									$2,576,515	6.96%	$179,400
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									$2,576,515	4%	$103,100

Este certificado se expide el día 2025-12-04 a las 11:12.

Certificado de Aportes

Se certifica que LUIS ALBERTO MOSQUERA ESCARPETA identificado(a) con CC 1093533594 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: H B ESTRUCTURAS METALICAS S A NI 860006282

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X									$4,314,511	4%	$172,600
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$4,314,511	16%	$690,400
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$4,314,511	6.96%	$300,300
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$4,314,511	4%	$172,600
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	28									X									$3,543,824	4%	$141,800
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	2													X					$312,313	4%	$12,500
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	28									X									$3,543,824	16%	$567,100
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	2													X					$312,313	16%	$50,000
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	28									X									$3,543,824	6.96%	$246,700
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	2													X					$312,313	0%	$0
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	28									X									$3,543,824	4%	$141,800
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	2													X					$190,000	4%	$7,600

Este certificado se expide el día 2025-12-04 a las 11:12.

Certificado de Aportes

Se certifica que MARCOS FABIAN ARIAS ROMERO identificado(a) con CC 1022971780 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: H B ESTRUCTURAS METALICAS S A NI 860006282

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X									$3,754,382	4%	$150,200
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$3,754,382	16%	$600,800
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$3,754,382	6.96%	$261,400
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$3,754,382	4%	$150,200
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$3,072,664	4%	$123,000
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									$3,072,664	16%	$491,700
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									$3,072,664	6.96%	$213,900
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									$3,072,664	4%	$123,000

Este certificado se expide el día 2025-12-04 a las 11:12.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ identificado(a) con CC 93414234 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: H B ESTRUCTURAS METALICAS S A NI 860006282

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	12		X																$992,000	4%	$39,700
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	1										X								$120,741	0%	$0
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	1										X								$120,741	0%	$0
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	11													X					$1,328,144	4%	$53,200
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	12		X																$992,000	16%	$158,800
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	1										X								$120,741	16%	$19,400
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	1										X								$120,741	16%	$19,400
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	11													X					$1,328,144	16%	$212,600
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	12		X																$992,000	6.96%	$69,100
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	1										X								$120,741	0%	$0
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	1										X								$120,741	0%	$0
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	11													X					$1,328,144	0%	$0
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	12		X																$1,834,388	4%	$73,400
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	1										X								$120,741	0%	$0
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	1										X								$120,741	0%	$0
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	11													X					$909,334	4%	$36,400
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$3,622,209	4%	$144,900
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									$3,622,209	16%	$579,600
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									$3,622,209	6.96%	$252,200
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									$3,622,209	4%	$144,900

Certificado de Aportes

Este certificado se expide el día 2025-12-04 a las 11:12.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CRISTIAN RENE PEREZ PEREZ identificado(a) con CC 1124853397 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: H B ESTRUCTURAS METALICAS S A NI 860006282

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	25									X									$3,443,750	4%	$137,800
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	4													X					$552,857	4%	$22,200
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	1													X					$138,215	4%	$5,600
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	25									X									$3,443,750	16%	$551,000
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	4													X					$552,857	16%	$88,500
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	1													X					$138,215	16%	$22,200
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	25									X									$3,443,750	6.96%	$239,700
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	4													X					$552,857	0%	$0
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	1													X					$138,215	0%	$0
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	25									X									$3,443,750	4%	$137,800
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	4													X					$380,000	4%	$15,200
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	1													X					$95,000	4%	$3,800
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$4,146,426	4%	$165,900
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									$4,146,426	16%	$663,500
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									$4,146,426	6.96%	$288,600
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									$4,146,426	4%	$165,900

Este certificado se expide el día 2025-12-04 a las 11:12.

Certificado de Aportes

Se certifica que JAMIR GUTIERREZ ALCALA identificado(a) con CC 5996897 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: H B ESTRUCTURAS METALICAS S A NI 860006282

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X									$2,634,091	4%	$105,400
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$2,634,091	16%	$421,500
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$2,634,091	6.96%	$183,400
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$2,634,091	4%	$105,400
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	27	X								X									$1,969,739	4%	$78,800
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	27	X								X									$1,969,739	16%	$315,200
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	27	X								X									$1,969,739	6.96%	$137,100
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	27	X								X									$1,969,739	4%	$78,800

Este certificado se expide el día 2025-12-04 a las 11:12.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-24, 11:19:52 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1076027527

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 24/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RUTAS TIERRAS DE ENCANTO LP SAS		
Documento	NI901662078	**Dirección**	CL 6A #4 - 5 BRR PABLO SEXTO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3224418025
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SAN FRANCISCO	**Departamento**	PUTUMAYO
Representante Legal	LOPEZ LAGOS JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 1120216034
Total Afiliados	15	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006908197	ALEXIS SEBASTIAN CUARAN INAGAN	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF63) COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 1120216034	JUAN CARLOS LOPEZ LAGOS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 4.200.000	$ 672.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 4.200.000	$ 168.000	4,350	$ 4.200.000	$ 182.700	(CCF63) COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 4.200.000	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.190.700
CC 1120216133	HEIDY CAROLINA CUASPA HURTADO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF63) COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 1120216342	OSCAR HERNAN MAIGUAL ALVARADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF63) COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 1120216729	HECTOR DANILO REVELO ESPAÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF63) COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 1120218148	NELSON FABIAN BURBANO PERAFAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF63) COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 18112701	EDGAR JAVIER MARTINEZ CHALPARIZAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF63) COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 18112769	WILLIAM GILBERTO CASTRO PAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF63) COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 18127660	JESUS YOVANY RIASCOS VALLEJO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF63) COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 18195271	CESAR MARCIAL HERNANDEZ FUERTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF63) COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 5350407	TULIO JUANITO NARVAEZ BURBANO	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF63) COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.000
CC 97470864	ALBERTO PERAFAN BRAVO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF63) COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 97480186	JAIRO HERNAN PASAJE	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF63) COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.000
CC 97480494	CAMPO EMILIO PERAFAN BRAVO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF63) COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 97480953	PABLO JOSE VALENCIA CADENA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF63) COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 21.282.000	$ 24.129.000	$ 24.129.000	$ 24.129.000	$ 3.405.600	$ 966.000	$ 1.050.700	$ 966.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.388.300	$ 0	$ 6.388.300

Certificado de Aportes

Se certifica que WILLIAM RAMIREZ REYES identificado(a) con CC 10175289 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: H B ESTRUCTURAS METALICAS S A NI 860006282

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$2,619,502	4%	$104,800
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									$2,619,502	16%	$419,200
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									$2,619,502	6.96%	$182,400
9492902894	1868866670	E	2025-10-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									$2,619,502	4%	$104,800

Este certificado se expide el día 2025-10-28 a las 07:10.

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL

FELAIFEL IPS
SERVICIOS DE SALUD Y PREVENCIÓN



ASESORIAS INTEGRALES Y CAPACITACION EN SGI
NIT: 901047739-5 IPS SERVICIOS DE SALUD Y

EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL
Certificado de aptitud: 10175289-38370

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha y Lugar:	17 ene. 2025 - VILLAVICENCIO - META	**Tipo de Examen:**	PERIODICO ALTURAS
Paciente:	WILLIAM RAMIREZ REYES	**Identificación:**	10175289
Género	MASCULINO **Edad:** 55	**Teléfono**	**Móvil:** 3115074227
Fecha Nacimiento:	28/06/1969	**Cargo:**	MONTADOR
Estado Civil:	CASADO(A)	**EPS:**	NUEVA EPS - Nueva Promotora de Salud
Dirección	DINDACA CAPARRAPI	**ARL:**	A.X.A COLPATRIA
Escolaridad:	PRIMARIA	**AFP:**	PORVENIR S.A.
Empresa	HB	**Área: No Reporta**	

EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS

PRUEBA PSICOTECNICA (TRABAJO EN ALTURAS)	SIN EVIDENCIA DE ANSIEDAD PARA TRABAJOS EN ALTURAS
AUDIOMETRIA	1. CONTROL ANUAL, 2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO, 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA EN EXPOSICIÓN A RUIDO
ESPIROMETRIA	REALIZAR ACTIVIDAD FISICA, UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION RESPIRATORIA, CONTROL ANUAL.
OPTOMETRIA	CONTINUAR USANDO CORRECCION OPTICA PARA VISION PROXIMA Y ELEMENTOS DE P0ROTECCION VISUAL, CONTROL ANUAL
ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD	REALIZADO
MEDICINA OCUPACIONAL	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, PAUSAS ACTIVAS, HIGIENE POSTURAL
CUADRO HEMÁTICO	REALIZADO
PARCIAL DE ORINA	REALIZADO
GLICEMIA	REALIZADO
PERFIL LIPIDICO	REALIZADO
DROGAS ABUSO (5 DROGAS MARIHUANA COCAINA ANFETAMINAS OPIACEOS BENZODIAZEPINAS)	REALIZADO
BUN - (NITROGENO UREICO)	REALIZADO
TRANSAMINASAS TGP - TGO	REALIZADO
CREATININA	REALIZADO
ANEXO OSTEOMUSCULAR	CIRCUNDUCCION, CALISTENIA, ERGONOMIA DE HOMBROS, MANOS, CADERA, RODILLAS Y PIES. PAUTAS DE HIGIENE POSTURAL, PAUSAS ACTIVAS
ANEXO DERMATOLOGICO (PIEL Y ANEXOS)	SIN ALTERACION DERMATOLOGICAS, NI SECUELAS DE ELLAS.
ANEXO ALTURAS	ENTRENAMIENTO,CAPACITACION TRABAJO EN ALTURAS

CONCEPTO LABORAL

PERIODICO CON RESTRCCIONES
NO APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Observaciones: PACIENTE CON ALTERACION ELECTROCARDIOGRAFICA LO CUAL LO COLICA EN ALTO RIESGO PARA TRABAJOS EN ALTURAS , SE RECOMIENDA VALORACION Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS POR CARDIOLOGIA

Tipo de Restricción	Condiciones, Factores, Agentes Asociados	Permanente
NO		

Ingresar al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) o Programa de Prevención y Promoción (PPyP)

AUDITIVO	-	PPyP
CARDIOVASCULAR		PPyP

Información de Remisiones


CARDIOLOGIA -

'En la fecha, yo, mayor de edad, identificado como aparece al lado de mi firma en este documento, actuando en pleno uso de mis facultades mentales, actuando sin presiones de ninguna í-ndole, y en pleno conocimiento de mi estado de salud, declaro que SI he recibido toda la información pertinente acerca de los exámenes clí-nicos y paraclí-nicos que me van a ser practicados, y que SI he tenido ocasión de preguntar y resolver todas mis inquietudes al respecto. De conformidad plena y teniendo en cuenta todo lo anteriormente expresado, SI autorizo a la IPS para realizarme los exámenes clí-nicos y paraclí-nicos solicitados por mi empleador o entidad remitente, para realizar la toma de muestras de sangre y otros fluidos corporales y a que los resultados de dichos exámenes sean plasmados de manera general en el Informe de Condiciones de Salud que será entregado a mi empleador o entidad solicitante para fines de vigilancia epidemiológica o según corresponda. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2012, autorizo a la IPS para que hagan uso de mis datos personales existentes en su base de datos. Las respuestas dadas por mi están completas y son verí-dicas. Firmo para constancia.

Nota: Dando cumplimiento a las disposiciones legales , Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales), Ley 1266 de 2008 (Habeas Data) y Ley 1273 de 2009 (Protección de la Información y de los datos), declaro en mi calidad de usuario de la IPS , que he sido informado y conozco de manera clara y expresa la finalidad con que se recopilan mis datos y autorizo expresamente a que la presente entidad conozca, actualice , corrija o suprima la información entregada, por lo que los datos recopilados serán tratados de manera confidencial y exclusivamente para los propósitos relacionados con los trámites y servicios que presta la entidad'









ALEXANDER GOMEZ HERNANDEZ
Médico Especialista en Salud Laboral RES 4055/17 74372550

WILLIAM RAMIREZ REYES 10175289
Firma y cédula del Paciente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 10.175.289

RAMIREZ REYES

APELLIDOS

WILLIAM

NOMBRES

William Ramirez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-JUN-1969**

CAPARRAPI
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73	**AB-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-AGO-1987 LA DORADA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0122600-00944270-M-0010175289-20171007 **0057926955A 1** 49290719

JOSE ARNULFO ARDILA ESPINOSA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO 79.127.567
ARDILA ESPINOSA
APELLIDOS
JOSE ARNULFO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-ENE-1966
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
15-MAY-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00016183-M-0079127567-20080623 0000570009A 1 1410008957

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que H B ESTRUCTURAS METALICAS S A identificado con NI 860006282 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para JOSE ARNULFO ARDILA ESPINOSA identificado con CC 79127567:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9492902894	E	2025/09	2025/10/21	1868866670	AFP	25-14	COLPENSIONES								X								30	16%	$579,600	$0	$0
9492902894	E	2025/09	2025/10/21	1868866670	ARP	14-4	COLPATRIA ARP								X								30	6.96%	$252,200	$0	$0
9492902894	E	2025/09	2025/10/21	1868866670	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO								X								30	4%	$144,900	$0	$0
9492902894	E	2025/10	2025/10/21	1868866670	EPS	EPS005	SANITAS								X								30	4%	$144,900	$0	$0

Certificado generado el 2025-10-21 a las 16:58

Exisalud IPS
Servicios Integrales en Salud
NIT. 901.385.351-0

PBX: 6019371020
www.exisaludsas.com
servicioalclienteexisalud@gmail.com

Sede Ppal. Av. Boyacá
Cel: 3235767391
Av. Boyacá No. 64 f 42

Sede Chapinero
Cel: 3145772197
Carrera 17 No. 68 - 58

Certificado de aptitud laboral
Examen medico ocupacional osteomuscular pre-ingreso enfasis alturas
Trabajo en alturas



Fecha: 21/Ene/2025, **Hora:** 07:11:20 a.m.
HC: # 49299
Apellido: ARDILA ESPINOSA **Nombre:** JOSE ARNULFO
Edad: 59 años
Tipo Doc: CC **Nro Identidad:** 79127567
Sexo: Masculino ♂
Empresa: H B ESTRUCTURAS METALICAS S A S
Nacim: 02/Ene/1966
Emp. Usuaria: HB MONTAJES
Cargo: OPERARIO CALIFICADO POLIFUNCIONAL IB
Rh: O+
Direccion: CRA 96 G # 19-19
Telefono: **Celular:** 3114521479 **Email:** ARNULFO.33@HOTMAIL.COM **Estado Civil:** Casado
Ciudad: BOGOTA D.C. - FONTIBÓN
Responsable: - **Parentesco:** - **Telefono:**

.

Examenes Realizados

☑ Audiometría tamiz	☑ Optometría	☑ Parcial de orina	☑ Glicemia	☑ Creatinina	☑ Transaminasastgo-tgp
☑ Cuadro hemático	☑ Perfil lipidico	☑ Electrocardiograma	☑ Bun nitrogeno ureico	☑ Valoracion vestibular o prueba de equilibrio	☑ Psicologia para alturas
☑ Abuso drogas x 5	☑ Examen medico ocupacional osteomuscular enfasis en alturas	☑ Espirometría			

Recomendaciones Especificas

S.V.E.

* Sve salud auditiva
* Sve salud visual

Estilo de Vida Saludable

* Ejercicio regular
* Dieta balanceada

Medicas

* Valoración por nutricionista eps
* Usar correccion visual
* Control por cirugia general
* Audiometría de control en un año

Laborales

* Pausas activas
* Mantener adecuada higiene postural

Concepto

Apto para trabajos en alturas
Apto para el cargo con recomendaciones

Recomendaciones Personalizadas

Uso de epp.
uso de doble epa durante la jornada laboral, reposo auditivo extra laboral
uso de lentes para cerca
bajo consumo de harinas y azucares
evitar levantamiento de cargas superior a 15kg

Observaciones

Covid 4 Dosis
Imc 28,26

Consentimiento Informado



Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Firma Medico		Firma Paciente

PBX: 6019371020
www.exisaludsas.com
servicioalclienteexisalud@gmail.com

Sede Ppal. Av. Boyacá
Cel: 3235767391
Av. Boyacá No. 64 f 42

Sede Chapinero
Cel: 3145772197
Carrera 17 No. 68 - 58

		
Ivan dario gaviria montoya Medico especialista sst **Lic. de S.O #:** 7629 010716 **Registro #:** 70129523		Jose arnulfo ardila espinosa CC 79127567

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CARMELO JOSE HENAO GONZALEZ identificado(a) con CC 1002242713 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: H B ESTRUCTURAS METALICAS S A NI 860006282

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	6	X																	$480,000	4%	$19,200
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	6	X																	$480,000	16%	$76,800
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	6	X																	$480,000	6.96%	$33,500
9494430097	1951599461	E	2025-11-24	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	6	X																	$480,000	4%	$19,200

Este certificado se expide el día 2025-11-24 a las 14:11.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.123.510.749
NUMERO

VILLAMIL TORRES
APELLIDOS

WILFER ESNEIDER
NOMBRES

WILFER ESNEIDER VILLAMIL T.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-ABR-1989
VENADILLO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

26-ABR-2007 CASTILLA LA NUEVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-5201000-69160171-M-1123510749-20070614 04426 07164A 02 225889274

CENTRO DE ESPECIALISTAS SANTA BARBARA IPS SAS

NIT: 900051899
Dir: Carrera 14 N° 12-34 Edificio Santa Bárbara pisos 1 y 2 Sede principal
Celular: 313 343 0779 - 317 437 3838 - 311 279 5155
Correo: atencionalusuario@santabarbaraips.com
Acacias - Villavicencio - Castilla(meta-colombia)



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.655

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
23 DÍA	04 MES	2025 AÑO	ACACÍAS (META, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN OCUPACIONAL PERIÓDICO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
OCCIDENTAL DE GRUAS S A S	OCCIDENTAL GRUAS SAS

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
VILLAMIL TORRES WILFER ESNEIDER	MASCULINO	36 AÑOS 0 MESES 10 DÍAS	CC (Tipo)	1123510749 (Número)

Cargo
APAREJADOR

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SATISFACTORIO

Observaciones: *NO APLICA*

APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL	✓	AUDIOMETRIA SOD	✓
GLUCOSA EN SUERO	✓	CONSULTA PERIÓDICA POR OPTOMETRIA	✓
COLESTEROL TOTAL	✓	ENFASIS EN ALTURAS	✓
TRIGLICERIDOS	✓	ENFASIS OSTEOMUSCULAR	✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA : DIETA BAJA EN GRASAS Y HARINAS

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico




Firma:

Nombre: CARDENAS BAUTISTA ELKIN DANIEL

R. M.: 501455 **L.S.O.:** 8027

Código de Seguridad
L1600R1X6655

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: VILLAMIL TORRES WILFER ESNEIDER

CC: 1123510749

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **OCCIDENTAL DE GRUAS SAS**, identificada con **NI** número **900200903**, aportó por **WILFER ESNEIDER VILLAMIL TORRES**, identificado(a) con **CC** número **1123510749** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **90340223** para el periodo de salud **2025-10** y pensiones **2025-09** de la siguiente forma.

TIPO	CODIGO	NOMBRE	NIT	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	CLASE RIESGO	AVP AFILIADO	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
Riesgos Laborales	14-11	ARL SURA	890903790	1	0								X							0		30	$2.237.399	5	$0	$155.800	$0	Septiembre - 2025	90340223	03/10/2025	S
Cajas	CCF34	Cofrem Caja de Compensacio n Fliar	892000146	1	0								X							0		30	$2.237.399		$0	$89.500	$0	Septiembre - 2025	90340223	03/10/2025	S
Pensiones	230301	Porvenir	800224808	1	0								X							0		30	$2.237.399		$0	$358.000	$0	Septiembre - 2025	90340223	03/10/2025	S
Salud	EPS002	Salud Total EPS	800130907	1	0								X							0		30	$2.237.399		$0	$89.500	$0	Octubre - 2025	90340223	03/10/2025	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Octubre de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 3.155.903

LOPEZ DIAZ

APELLIDOS

LUIS SERVILIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-OCT-1977

CHIQUIZA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

30-JUL-1996 SAN BERNARDO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1516900-00164129-M-0003155903-20090724 0013842679A 1 26004134

CENTRO DE ESPECIALISTAS SANTA BARBARA IPS SAS

NIT: 900051899

Dir: Carrera 14 N° 12-34 Edificio Santa Bárbara pisos 1 y 2 Sede principal

Celular: 313 343 0779 - 317 437 3838 - 311 279 5155

Correo: atencionalusuario@santabarbaraips.com

Acacias - Villavicencio - Castilla(meta-colombia)



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.729

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
24 DÍA	04 MES	2025 AÑO	ACACÍAS (META, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN OCUPACIONAL PERIÓDICO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

OCCIDENTAL DE GRUAS S A S	OCCIDENTAL GRUAS SAS
Nombre de la empresa	Empresa en misión

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

LOPEZ DIAZ LUIS SERVILIO	Genero	Edad	Documento de Identificación	
	MASCULINO	47 AÑOS 5 MESES 29 DÍAS	CC	3155903
Apellidos y Nombres			Tipo	Número

Cargo

OPERADOR DE GRUA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SATISFACTORIO

Observaciones: *NO APLICA*

APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL	✓	TRIGLICERIDOS	✓
GLUCOSA EN SUERO	✓	ADMINISTRACIÓN [APLICACIÓN] PRUEBA PSICOSENSOMETRICA-CORDINACION MOTRIZ	✓
HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS ÍNDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS ÍNDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGÍA ELECTRÓNICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO	✓	AUDIOMETRIA SOD	✓
CONSULTA PRIMERA VEZ POR OPTOMETRÍA	✓	ENFASIS EN ALTURAS	✓
ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD	✓	ENFASIS OSTEOMUSCULAR	✓
COLESTEROL TOTAL	✓	----------	


RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
USAR CORRECCIÓN VISUAL	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	CONTROL DE PESO
		DIETA BALANCEADA : DIETA BAJA EN GRASAS Y HARINAS

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

ADECUADO USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: LEON PICO MILCIADES

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: LOPEZ DIAZ LUIS SERVILIO

R. M.:	8074	L.S.O.:	8074	Código de Seguridad	CC:	3155903

B1600H1N6729

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **OCCIDENTAL DE GRUAS SAS**, identificada con **NI** número **900200903**, aportó por **LUIS SERVILIO LOPEZ DIAZ**, identificado(a) con **CC** número **3155903** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **90338913** para el periodo de salud **2025-10** y pensiones **2025-09** de la siguiente forma.

TIPO	CODIGO	NOMBRE	NIT	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
Riesgos Laborales	14-11	ARL SURA	890903790	1	0								X							0		30	$3.941.414	0,06960	5	$274.400	Septiembre - 2025	90338913	03/10/2025	S
Cajas	CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	860013570	1	0								X							0		30	$3.941.414	0,04000		$157.700	Septiembre - 2025	90338913	03/10/2025	S
Salud	EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	1	0								X							0		30	$3.941.414	0,04000		$157.700	Octubre - 2025	90338913	03/10/2025	S
Pensiones	230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	1	0								X							0		30	$3.941.414	0,16000		$630.700	Septiembre - 2025	90338913	03/10/2025	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Octubre de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	860006282
Número Afiliación:	208586
Razón social:	H B ESTRUCTURAS METALICAS S.A.S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1121508435
Nombre:	SERGIO ADRIAN BASTIDAS MEJIA
Fecha Ingreso:	01/11/2025
Salario básico:	1,423,500
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1.5
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	31/10/2025 11:19:06 a. m.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

"Código Únicamente para dependientes y afiliaciones al Régimen Subsidiado"

CLICK PARA REINICIAR TODO

SOPORTE DE AFILIACIÓN Y/O REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS - SAT

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

No. de Radicación SAT: 069CC1121508435311020250951000003

CÓDIGO ASESOR Y/O PROMOTOR: A1213

AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

CONTRIBUTIVO ✔ | SUBSIDIADO | CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
bastidas	mejia	sergio	adrian

7.TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	8. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	9. SEXO BIOLÓGICO
CC - Cédula de Ciudadanía	1121508435	F ✔ M

SEXO DE IDENTIFICACIÓN: F ✔ M T NB

10. FECHA NACIMIENTO	PAÍS DE NACIMIENTO	11. NACIONALIDAD
DÍA 21 MES ENERO AÑO 1997	COLOMBIA	COLOMBIA

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	ZONA	TELÉFONO MÓVIL
SAN MIGUEL	PUTUMAYO	CENTRO POBLADO	3144479539

TELÉFONO FIJO	EXT.	CORREO ELECTRÓNICO	IPS	IPS ODONTOLÓGICA
		sergio78@gmail.com		

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	27. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	28.TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	29. NÚMERO DE IDENTIDAD	30. NACIONALIDAD	COMUNIDAD INDÍGENA	31. SEXO F	31. SEXO M	32.FECHA DE NACIMIENTO DÍA	32.FECHA DE NACIMIENTO MES	32.FECHA DE NACIMIENTO AÑO	33. PARENTESCO	34.ETNIA	35. DISCAPACIDAD SI	35. DISCAPACIDAD NO	CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD
1															
2															
3															
4															
5															

	36. DATOS DE RESIDENCIA Ciudad / Mpio.	Departamento	Zona U	Zona R	Teléfono	37. VALOR UPC	38. CÓDIGO IPS	CÓDIGO IPS ODONTOLÓGICA	EXCEPCIÓN DEL TRASLADO	SISBÉN NIVEL	SISBÉN GRUPO	GRUPO POBLACIONAL
1												
2												
3												
4												
5												

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

39. Nombre o Razón Social	40. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	41.Número documento de identidad	DV	42. Tipo de aportante o pagador de pensiones
H B ESTRUCTURAS METALICAS	NI - Número Identificación Tributaria	860006282	8	depedniente

43. UBICACIÓN O DIRECCIÓN TIPO NOMENCLATURA	#	-	COMPLEMENTO DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO
cr 129	17	97		BOGOTA	BOGOTÁ D.C.	financiera@hbsadelec.com

TELÉFONO MÓVIL	TELÉFONO FIJO	(EXT)	FECHA INICIO DE RELACIÓN LABORAL	CARGO	OCUPACIÓN	SALARIO
3184277957			DÍA 01 MES NOVIEMBRE AÑO 2025	operario	operario	$ 1.423.500

IX.FIRMAS

SERGIO BASTIDAS	ADRIANA TORRES
61. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique	62. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

AFILIACION SAT

VIGILADO Supersalud