Informe Ejecución Convenio Interadministrativo SV-CD-CVI-080-2025 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución de mejoramientos de vivienda rural en el Municipio de Apulo."

1, INFORMACION GENERAL DEL MUNICIPIO CONVENIO SV-CD-CVI-080-2025	
Municipio	Apulo
Departamento	Cundinamarca
Tipo de Intervención	Urbana
Numero de Convenio	SV-CD-CVI-080-2025
Fecha de Suscripción del convenio	04 abril de 2025
Fecha de inicio	08 abril de 2025
Fecha de terminación inicial	31 diciembre de 2025
Prorrogas	1
Fecha de terminación	30 de junio de 2026

2, INFORMACION CONTRACTUAL	
Contrato de Obra No. 006-2025	
Número del contrato	006-2025
Contratista	BLACKMONT INGENIERIAS S.A.S
Valor de Contrato	SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($624.000.000,00)
Fecha de inicio	30 diciembre de 2025
Fecha de terminación Inicial	31 diciembre de 2025
Prorrogas	1
Fecha de terminación	30 de junio de 2026

Contrato de Interventoría No. 001-2026	
Número del contrato	001-2026
Contratista	JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
Valor de Contrato	CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($43,600,000)
Fecha de inicio	27 febrero de 2026
Fecha de terminación Inicial	26 junio de 2026
Prorrogas	0

3, INFORMACION DE POLIZAS			
Contrato de Obra			
Compañía aseguradora	Seguros Mundial		
Numero de Póliza	C-100109705-Anexo 0	Vigencia	
Amparos		Desde	Hasta
Cumplimiento	124.800.000,00	15/12/2025	30/06/2026
Prestaciones Sociales	62.400.000,00	15/12/2025	31/12/2028
Calidad de los elementos	124.800.000,00	31/12/2025	31/12/2030
Estabilidad de Obra	312.000.000,00	31/12/2025	31/12/2030
Numero de Póliza	C-100030303		
Amparos	Limite por evento	Limite por vigencia	Suma asegurada
Amparo básico, predios, labores y operaciones	$ 284.700.000,00	$ 284.700.000,00	$ 284.700.000,00
Patronal	$ 284.700.000,00	$ 284.700.000,00	$ 284.700.000,00
Contratistas y subcontratista	$ 284.700.000,00	$ 284.700.000,00	$ 284.700.000,00
Vehículos propios y no propios	$ 284.700.000,00	$ 284.700.000,00	$ 284.700.000,00
Numero de Póliza	C-100109705-Anexo 1	Vigencia	
Amparos		Desde	Hasta
Cumplimiento	124.800.000,00	30/12/2025	31/12/2026
Prestaciones Sociales	62.400.000,00	31/12/2025	30/06/2029
Calidad de los elementos	124.800.000,00	30/06/2026	30/06/2031
Estabilidad de Obra	312.000.000,00	30/06/2026	30/06/2031
Numero de Póliza	C-100030303-Anexo 1		
Amparos	Limite por evento	Limite por vigencia	Suma asegurada
Amparo básico, predios, labores y operaciones	$ 350.181.000,00	$ 350.181.000,00	$ 350.181.000,00
Patronal	$ 350.181.000,00	$ 350.181.000,00	$ 350.181.000,00

Contratistas y subcontratista	$ 350.181.000,00	$ 350.181.000,00	$ 350.181.000,00
Vehículos propios y no propios	$ 350.181.000,00	$ 350.181.000,00	$ 350.181.000,00

Contrato de Interventoría			
Compañía aseguradora	Seguros Mundial		
Numero de Póliza	C-100054084	Vigencia	
Amparos		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 4.360.000,00	27/02/2026	27/10/2026
Prestaciones Sociales	$ 4.360.000,00	27/02/2026	27/06/2029
Calidad del servicio	$ 8.720.000,00	27/02/2026	27/06/2031

4. AVANCE DE LA ASIGNACION DE SUBSIDIOS	
CONCEPTO	**CANTIDAD**
TOTAL, SUBSIDIOS DEL PROYECTO	52
Subsidios Fonvivienda	36
Subsidios Entidades Territoriales	16
SUBSIDIOS ASIGNADOS A LA FECHA	36
Subsidios Fonvivienda	36
Urbano	0
Rural	52
Subsidios Entidades Territoriales	0
SUBSIDIOS PENDIENTES ASIGNAR	16
Avance de asignación %	69%

5, AVANCE DE LA EJECUCION DE LA OBRA	
CONCEPTO	**CANTIDAD**
Mejoramientos totales	52
Subsidios Fonvivienda	36
Subsidios Entidades Territoriales	16
SUBSIDIOS ASIGNADOS A LA FECHA	36
Subsidios Fonvivienda	36

6, AVANCE FINANCIERO										
N°	ID HOGAR MVCT	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO	VALOR A ASIGNAR MVCT	RESOLUCION N°	FECHA DE INCIO	FECHA FINAL	TERMINADO		VALOR PAGADO
								SI	NO	
1	374810	GLORIA AMPARO VALERO MORENO	20.872.143	$ 12.000.000	0115 16/FEB/2026	27-feb-26	07-mar-26	X		$ 12.000.000
2	373303	JOAQUIN GARCIA RAMOS	1.073.628.429	$ 12.000.000	0115 16/FEB/2026	27-feb-26	07-mar-26	X		$ 12.000.000
3	375506	LEIDY KATHERIN DIAZ PENAGOS	1.073.629.718	$ 12.000.000	0115 16/FEB/2026	27-feb-26	07-mar-26	X		$ 12.000.000
4	373693	FLORENTINO MORA CAMPOS	11.450.467	$ 12.000.000	0115 16/FEB/2026	27-feb-26	07-mar-26	X		$ 12.000.000
5	369902	GONZALO BARRETO DUARTE	3.149.290	$ 12.000.000	0291 31/MAR/2026	27-feb-26	07-mar-26	X		$ 12.000.000
6	375680	JUAN PABLO SUAREZ RAMIREZ	11.451.601	$ 12.000.000	0291 31/MAR/2026	09-mar-26	21-mar-26	X		$ 12.000.000
7	330877	MARIA INES ROBAYO GALINDO	1.073.628.311	$ 12.000.000	0916 07/NOV/2025	09-mar-26	21-mar-26	X		$ 12.000.000
8	323998	EPIFANIO CARRANZA	11.450.461	$ 12.000.000	0916 07/NOV/2025	09-mar-26	21-mar-26	X		$ 12.000.000
9	352817	FAUSTINO CASTILLO LOPEZ	364.437	$ 12.000.000	0916 07/NOV/2025	09-mar-26	21-mar-26	X		$ 12.000.000
10	324029	CRISTOBALINA LOPEZ DE OVALLE	20.871.168	$ 12.000.000	0916 07/NOV/2025	09-mar-26	21-mar-26	X		$ 12.000.000
11	367652	CONCEPCION RUBIANO GALEANO	20.871.199	$ 12.000.000	1271 30/DIC/2025	09-mar-26	21-mar-26	X		$ 12.000.000
12	357687	ANA MATILDE GONZALEZ VARGAS	20.871.558	$ 12.000.000	1271 30/DIC/2025	09-mar-26	21-mar-26	X		$ 12.000.000
13	367644	SOFIA SERRANO PEÑA	39.687.695	$ 12.000.000	1271 30/DIC/2025	23-abr-26	30-abr-26	X		$ 12.000.000
14	361460	TEODULO ARENAS GORDILLO	3.149.017	$ 12.000.000	1271 30/DIC/2025	23-abr-26	30-abr-26	X		$ 12.000.000

15	361461	MARIA CRISTINA ROMERO AVILA	52.037.563	$ 12.000.000	1271 30/DIC/2025	23-abr-26	30-abr-26	X		$ 12.000.000
16	357685	JOSE EULOGIO PAEZ LOPEZ	11.451.409	$ 12.000.000	1271 30/DIC/2025	23-abr-26	30-abr-26	X		$ 12.000.000
17	367642	EDITH JOHANA GALINDO ROBAYO	1.073.630.024	$ 12.000.000	1271 30/DIC/2025	04-may-26	08-may-26	X		$ -
18	373597	SANDRA MILENA SOSA PRIETO	20.358.881	$ 12.000.000	0115 16/FEB/2026				X	$ -
19	361458	MARIA IMELDA VEGA ARIAS	20.498.886	$ 12.000.000	1271 30/DIC/2025				X	$ -
20	375255	JEISEL LORENA CRUZ MUÑOZ	1.073.628.124	$ 12.000.000	0115 16/FEB/2026				X	$ -
21	373694	MARIA ZORAIDA TRIANA BENAVIDES	20.871.762	$ 12.000.000	0115 16/FEB/2026	11-may-26			X	$ -
22	373962	BLANCA EUGENIA HERNANDEZ ROJAS	41.783.940	$ 12.000.000	0336 15/ABR/2026				X	$ -
23	324012	MARIA ANA LIDIA HUERTA DE BERNAL	51.565.652	$ 12.000.000	0916 07/NOV/2025				X	$ -
24	324020	JOSE EVARISTO DIAZ	298.514	$ 12.000.000	0977 20/NOV/2025	11-may-26			X	$ -
25	375680	MARIA ROCIO RODRIGUEZ LUNA	20.358.035	$ 12.000.000	0291 31/MAR/2026				X	$ -
26	373961	DIEGO ROBAYO GALINDO	1.073.628.010	$ 12.000.000	0291 31/MAR/2026				X	$ -
27	330884	JESUS ANTONIO HUERTAS	6.011.566	$ 12.000.000	0916 07/NOV/2025	11-may-26			X	$ -
28	374012	AURELIO SANCHEZ JUNCA	3.251.329	$ 12.000.000	0115 16/FEB/2026	11-may-26			X	$ -
29	330882	MARIA TERESA HERRERA MANCERA	20.501.173	$ 12.000.000	0115 16/FEB/2026				X	$ -
30	373835	JORGE ELIECER HERNANDEZ GUATAME	80.355.609	$ 12.000.000	0115 16/FEB/2026	11-may-26			X	$ -

31	324033	ARELIS HERNANDEZ LOPEZ	52.452.168	$ 12.000.000	1271 30/DIC/2025	11-may-26			X	$ -
32	323968	MARIA TERESA DAZA CASTIBLANCO	20.860.132	$ 12.000.000	0810 21/OCT/2025				X	$ -
33	324024	BLANCA CECILIA PRIETO	20.357.758	$ 12.000.000	0810 21/OCT/2025				X	$ -
34	330867	MYRIAM TRIANA	20.714.742	$ 12.000.000	0810 21/OCT/2025				X	$ -
35	323980	RICARDO ARIAS ALVAREZ	1.073.629.035	$ 12.000.000	0810 21/OCT/2025				X	$ -
36	324036	JACOBO MORENO ESCOBAR	10.266.696	$ 12.000.000	0810 21/OCT/2025				X	$ -

Valor Total Asignado	$ 432.000.000
Valor Total Pagado	$ 192.000.000
Avance Financiero %	44%

7. Dificultades.

Durante la ejecución de los mejoramientos no se han presentado mayores dificultades, sin embargo, a la fecha aun nos encontramos a la espera que nos sean aprobados 16 beneficiarios para poder realizar la asignación del subsidio.

8.Soportes Anexos

- Se adjunta Informe de actividades ejecutadas por contratista y avalada por la interventoría.
- Se adjunta informe por parte del interventor.

ING. JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ
Secretaria de Desarrollo Sostenible
alcaldia@apulo-cundinamarca.gov.co

Elaboró:	**Ing. Lili Johanna Zambrano Pérez – Profesional Universitario**	**Fecha: 25-05--2026**	**Firma:**
Revisó:	**Ing. Johana Paola Casallas Rodríguez – Secretaria Desarrollo Sostenible**	**Fecha: 25-05--2026**	**Firma:**
Aprobó:	**Ing. Johana Paola Casallas Rodríguez – Secretaria Desarrollo Sostenible**	**Fecha: 25-05--2026**	**Firma:**
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			