"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO"



Avance montaje estructura metálica Puente No.12B (K7+952 al K8+034).

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
FRENTE SAN FRANCISCO

DICIEMBRE DE 2025

Rev.	Fecha	Descripción	Elaborado por	Reviso	Aprobó
✓	✓	✓	✓		Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO
01	**30/12/2025**	**INFORME MENSUAL**	**Consorcio Reactivación Putumayo**	**Ing. José Ignacio Cadena López**	**Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas.**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Contrato de Obra No. 1111 de 2021 **Contratista:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

Contrato de Interventoría No. 977 de 2021 **Interventoría:** CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

Objeto Contrato de Obra:

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

INFORME MENSUAL No. 54 **MES O PERIODO:** diciembre-2025

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
1	**INTRODUCCIÓN**		5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		6
2.1	Localización		6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9
2.3	Inventario y estado actual de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		9
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No.1111 de 2021**		11
3.1	Información general del contrato		11
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		12
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		14
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		14
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA No.1111 de 2021**		21
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	22
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	49
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	51
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	279
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	282
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	283
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	380
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	390
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	904
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	910
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.977 de 2021**		917
5.1	Información general del contrato		917
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		917
5.3	Informes especialistas y profesionales		1198
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		1005
5.5	Informe matriz de riesgos.		1008
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.977 de 2021**		1009
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1010
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1012
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1013
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1015
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	1018
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1112
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
7	**Conclusiones y recomendaciones**		1140
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1148
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		1164
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		1183
8.4	Copia de la Bitácora Contrato No.1111 de 2021		1186
8.5	Informes especialistas y profesionales		1198
8.6	Informe matriz de riesgos.		1438

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firma:

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. 1624 de fecha 22/06/2021

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 31/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **PERIODO MES:** diciembre-2025

CONTRATO DE OBRA No.: 1111 de 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 114 meses
FECHA DE INICIO: 2 de julio de 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de agosto de 2030
PLAZO ACUMULADO: 114 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 610.461.362.068,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 27.000.000.000,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 7.910.086.752,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 977 de 2021 **INTERVENTOR:** Consorcio Reactivación Putumayo **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	Km	14,86
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	Km	20,78
Estructuras	Túneles	m	-
	Puentes	Un	33,00
	Pontones		
Mantenimiento		Km	7,10
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	Km		5,448
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	Km		20,778
Estructuras	Túneles	m		
	Puentes	Un	0,21	7,910
	Pontones			
Mantenimiento		Km		7,10
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 372.419.771.175	$ 2.721.529.097	$ 375.141.300.272
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 196.159.982.188	$ 1.433.476.793	$ 197.593.458.981
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 1.100.000.000	$ 8.038.462	$ 1.108.038.462
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 8.905.890.403	$ 1.692.119.177	$ 10.598.009.580
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 21.925.085.689		$ 21.925.085.689
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324.000.000		$ 324.000.000
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 3.169.301.751	$ 602.167.333	$ 3.771.469.084
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 600.510.729.455	$ 5.855.163.529	$ 610.461.362.068

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 93.279.160	$ 681.655	$ 93.960.815	$ 159.873.964.926
AJUSTES	$ 26.869.252	$ 196.352	$ 27.065.604	$ 37.541.815.416
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES		$ -	#N/A	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			#N/A	
ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ -	$ -	$ 4.726.747.128
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	#N/A	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	$ 1.166.927.126
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	#N/A	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	#N/A	$ -
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA		$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 120.148.412	$ 22.828.198	$ 121.026.419	$ 203.309.454.596

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 150.563.580.425
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 158.714.130.892
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 105%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 104
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 214
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 30
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **318**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Hormigonado viga cabezal eje 1. VSFM S-2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de acero de refuerzo para vigas entre ejes 3 y 4. VSFM S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Instalación de formaleta para losa. VSFM-S-2



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Explanación de avance. VSFM-S2

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No se generaron procedimientos de multa o sanción en el periodo del presente reporte.

Firma
Nombre: JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Con base en lo establecido en los términos de referencia del Contrato de Interventoría No. 977 de 2021, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Reactivación Putumayo, y en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría del 2022, en el presente Informe se sintetizan las actividades realizadas por la Interventoría durante el periodo evaluado. Las actividades que se mencionan en este documento están relacionadas con actividades y gestiones asociadas a temas propios de los componentes administrativo, operativo y técnico, dentro de las cuales se resaltan los asociados a aspectos geométricos, geotécnicos, estructurales, ambientales, sociales y prediales que se desarrollaron durante el periodo mencionado.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización del proyecto

… ( ) "La variante San Francisco – Mocoa, con una longitud estimada de 44,07 km se desarrolla en la parte noroccidental del departamento del Putumayo, República de Colombia, en jurisdicción de los municipios de Mocoa y de San Francisco. Estos municipios actualmente están interconectados por una carretera de 76,3 km en terreno escarpado, de bajas especificaciones técnicas. La construcción de la Variante tiene como objetivo unir por la margen derecha del Río Mocoa, a las poblaciones de Mocoa y San Francisco, para sustituir la vía actual, pasando a formar parte de la carretera Pasto-Mocoa y a su vez convertirse en corredor alterno que servirá de conexión a la zona sur con el centro del país.

De acuerdo con lo anterior, mediante resolución No. 2170 de 2008, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, concedió la Licencia Ambiental para la Construcción de la Variante San Francisco-Mocoa con base en los diseños adelantados por el consorcio DIN-SEDIC (2006).

El diseño del año 2006 (DIN-SEDIC), optó por trazar la vía sobre la margen derecha del Río Mocoa mediante un trazado sinuoso atravesando la reserva forestal protectora de la cuenca alta del Río Mocoa (RFPCARM) afectando un área del orden de 90 hectáreas de manera definitiva y de 5 hectáreas de manera temporal (incluye un derecho de vía de 30 metros, 15 m a cada lado del eje vial).

El diseño estaba planteado con la implantación del proyecto a cielo abierto, observando cortes a media ladera, sobre suelos residuales, donde se presentan los mayores índices de vulnerabilidad y riesgo causados por los procesos potenciales de inestabilidad de las laderas naturales; lo cual, sumado a los altos volúmenes de explanación y la disposición final de los mismos, así como la pérdida de cobertura vegetal, generaban un incremento en los impactos ambientales. Así mismo, el proyecto cuenta con una limitante de carácter ambiental, la cual obliga a que el ancho del corredor no supere los 15 metros a cada lado

del eje de la vía, contando con sólo 30 metros de ancho para su construcción, incluidos cortes y rellenos, lo que generaba inclinaciones muy fuertes requiriéndose la construcción de obras de estabilización y contención de gran envergadura.

Por las razones expuestas anteriormente, se adelantó las actividades de ajustes y/o modificación de los diseños para el área del proyecto incluida dentro de la Reserva Forestal correspondiente a los Sectores 2 y 3 cuya longitud aproximada es de 26,38 km, que definiera un trazado que se adaptará mejor a la categoría de la vía y cuyos impactos ambientales fueran disminuidos.

Del trazado original, mediante Contrato 407 de 2010, se actualizaron 26,38 km sectores 2 y 3 entre las abscisas K7+103 y la K33+480, la actualización de los estudios y diseños cambió sustancialmente la filosofía del trazado inicial, evitando al máximo los cortes y las zonas inestables y por ello, el diseño actual se materializa a través de la construcción de una vía compuesta por 61 puentes que representan un 58 % del corredor, cuya longitud total sumada asciende a 15.242 metros, 11 túneles que a su vez constituyen un 11% del corredor cuya longitud total corresponde a 2.809 metros y una condición a cielo abierto de tan solo un 31% del total del corredor con longitud de 8.326 metros, cuya longitud total es de 26,38 km." ( )… [Extracto anexo técnico contrato 1111 y 964 de 2021, pág. 4 y 5]. Condiciones iniciales del Contrato 1111 y 964 de 2021, las cuales se irán ajustando de acuerdo al rediseño del proyecto.




Fig. No. 01 – Variante San Francisco Mocoa – Vía proyectada



Fig. No. 02 Ubicación Regional del Proyecto Imagen

Sectorización del Proyecto.

En la siguiente imagen se registra la localización del corredor objeto de intervención con la ejecución del presente proyecto.




Fig. No. 03 Sectorización del Proyecto VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

La zona de influencia está enmarcada en los Departamentos de Nariño y Putumayo principalmente, se ejecuta en los Municipios de San Francisco y Mocoa (Putumayo), como principales áreas de influencia del proyecto.

La variante San Francisco – Mocoa es un proyecto que busca brindar una conectividad adecuada entre la zona del bajo Putumayo con la costa del océano Pacífico, al formar parte del corredor transversal Tumaco – Pasto – Mocoa, para lograr una intercomunicación vial con otros países del área como son: Ecuador, Perú, Brasil e incluso los países del cono sur de América latina – IIRSA. Así mismo, el mejoramiento de la competitividad del país, en busca el desarrollo de zonas de producción, con el fin de fortalecerlo, ante la suscripción de Tratados de Libre Comercio – TLC.

2.3. Inventario y Estado Actual de la Vía

El contrato actual tiene como alcance la construcción del Sector 2, una sección de 14,79 kilómetros que se extiende desde el kilómetro K7+103 hasta el K21+899, cuyo objetivo es mejorar la conexión con el Tramo 3 (Frente Mocoa) y optimizar la comunicación entre San Francisco y Mocoa.

En cuanto a la ejecución, la totalidad del Sector 1 (desde el K0+600 hasta el K7+103, con una longitud de 6,5 kilómetros) ha sido construida a la fecha. Dentro del Sector 2, se registra un avance de 1,6 kilómetros de apertura de vía, alcanzando el K8+756.

2.4. Características técnicas del proyecto

Inicialmente el proyecto comprende la continuación de la construcción de la nueva vía entre las cabeceras Municipales de San Francisco y Mocoa, en el Departamento de Putumayo, la cual estará constituida por una calzada con dos carriles (bidireccional) de una longitud aproximada de 44.07 Km, incluyendo puentes, estructuras de contención, obras de arte, obras del Plan de Manejo Ambiental (PMA), entre otros, según necesidades y disponibilidad presupuestal para el contrato de obra. Para el proyecto se tiene

concebida la construcción de 64 puentes (con una longitud aproximada total de 4.581 metros), de los cuales 31 estarán ubicados en el sector correspondiente a Mocoa y 33 en el sector correspondiente a San Francisco, cuya infraestructura varía en tipo, longitud y profundidad; Así mismo, se contempla la construcción de 3 túneles (con una longitud total aproximada de 0,735 km) y la rehabilitación de 22 km de pavimento sobre la ruta nacional 1002 en el tramo Ricaurte – Mallama.

2.5. Optimización de alineamiento de la vía

Previa solicitud y autorización de INVIAS, en el marco del contrato 1111 de 2021, el 29 de octubre de 2024, el Contratista presentó a la Interventoría el diseño geométrico del subtramo K11+750 al K22+520. Este diseño tenía como objetivo optimizar el alineamiento, mejorar las especificaciones técnicas y minimizar la intervención a cielo abierto, considerando las particulares características del entorno ambiental.

El documento detalla que el alineamiento se extiende desde K10+100 hasta K21+898, con una longitud total de 11.770 m, de los cuales 4.926 m corresponden a intervención a cielo abierto. Además, incluye 16 puentes con una longitud total de 487 m y 5 túneles que suman 6.357 m. Sin embargo, la Interventoría, a través del comunicado Putumayo04-6300-25 del 5 de marzo de 2025, solicitó al Consorcio San Francisco que retome el trazado establecido dentro del corredor licenciado. Este diseño geométrico fue enviado por el Consorcio San Francisco en el comunicado CSF-1337-117886 y fue aprobado por la Interventoría mediante el comunicado Putumayo 04-5152-24 del 14 de mayo de 2024 (radicado Invias 2024E-VUVRAZ-042695). Este diseño localiza la abscisa final en K21+899 y cumple con las especificaciones técnicas vigentes. Además, la línea se desarrolla mayoritariamente adosada a la franja licenciada, que se encuentra en una zona excluida de los resguardos indígenas, lo que facilita considerablemente las gestiones ante las autoridades ambientales y sociales competentes. Se espera un pronunciamiento oficial por parte del Contratista. Sin embargo, en el comité de obra No. 127, celebrado el 12 de marzo de 2025, el Contratista expresó su disposición a acatar lo solicitado por la Interventoría, lo cual ya es de conocimiento del Instituto Nacional de Vías.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Nº 1111 DE 2021

3.1. Información General del Contrato de Obra Nº 1111 de 2021

Licitación	LP-DT-062-2020.
Contratista:	CONSORCIO SAN FRANCISCO Nit. 901591251-5
Integrantes:	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A, con NIT. 800.014.246-8 con un porcentaje de participación del 50%, UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS - UNICA S.A.S., con NIT. 900.655.891-1 con un porcentaje de participación del 35%, TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS con NIT. 890.903.035-2 con un porcentaje de participación del 7,5% HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS con NIT. 860.006.282-8 con un porcentaje de participación del 7,5%.
Contrato de Obra Nº:	1111 de 2021.
Objeto:	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.
Valor Inicial:	$ 610.461.362.068 Incluido IVA.
Valor Total:	$ 610.461.362.068 Incluido IVA.
Plazo:	Ciento Catorce (114) meses.
Etapa de construcción Plazo Máximo:	114 meses comenzando a partir de la finalización de la Etapa de Pre-construcción.
Fecha de Inicio:	02 de Julio de 2021.
Fecha de Terminación:	31 de Agosto de 2030.

Cesión del Contrato de Obra

Con fecha 29 de abril de 2022, mediante comunicación SMC-GGPT-23701, la Entidad Contratante, notificó a Interventoría acerca de la cesión del contratos No. 1111 de 2021, mediante la aprobación de los contratos de cesión a fecha 28 de abril por los delegados formalmente en representación del contratista e INVIAS como Entidad Contratante.

En ese orden de ideas se establece que el Consorcio CM Putumayo cede el Contrato 1111 de 2021 al CONSORCIO SAN FRANCISCO, Integrado por ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A, con NIT. 800.014.246-8 con un porcentaje de participación del 50%, UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS - UNICA S.A.S., con NIT. 900.655.891-1 con un porcentaje de participación del 35%, TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS con NIT. 890.903.035-2 con un porcentaje de participación del 7,5% y HB STRUCTURAS METALICAS SAS con NIT. 860.006.282-8 con un porcentaje de participación del 7,5%.

El contrato de cesión 1111 de 2021, cuenta con aprobación de Garantías mediante Acta en plataforma SECOP II desde el día 03 de Agosto de 2022.

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

En el Contrato 1111 de 2021 Frente San Francisco, el Consorcio San Francisco continúa con la ejecución de las siguientes actividades:

En el transcurso del mes del presente informe el Consorcio San Francisco avanza con la construcción de 9 puentes, construcción de 2 muros de contención de cimentación profunda, estabilización de 5 taludes.

Control valores discriminados para la ejecución del contrato 1111-2021:

CONTRATO 1111 DE 2021 - FRENTE SAN FRANCISCO						
				EJECUTADO DICIEMBRE DE 2025		
DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO			VALOR EJECUTADO MES		
	BÁSICO	IVA	TOTAL	BÁSICO	IVA	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 8.905.890.403	$ 1.692.119.177	$ 10.598.009.580			$ -
OBRA BÁSICA	$ 372.419.771.175	$ 2.721.529.097	$ 375.141.300.272	$ 93.279.160	$ 681.655	$ 93.960.815
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$ 196.159.982.188	$ 1.433.476.793	$ 197.593.458.981	$ 26.869.252	$ 196.352	$ 27.065.604
PROVISIÓN PARA JORNADAS 24/7	$ 1.100.000.000	$ 8.038.462	$ 1.108.038.462			$ -
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	$ 18.424.441.755	$ 3.500.643.934	$ 21.925.085.689			$ -
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 272.268.908	$ 51.731.092	$ 324.000.000			$ -
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 3.169.301.751	$ 602.167.333	$ 3.771.469.084			$ -
TOTAL	**$ 600.451.656.180**	**$ 10.009.705.888**	**$ 610.461.362.068**	**$ 120.148.412**	**$ 878.007**	**$ 121.026.419**

Tabla N° 1. Control de Valor Ejecutado Mes Contrato de Obra N° 1111 de 2021.

CONTRATO 1111 DE 2021 - FRENTE SAN FRANCISCO						
				SALDO POR EJECUTAR		
DESCRIPCIÓN	VALOR EJECUTADO ACUMULADO			SALDO		
	BÁSICO	IVA	TOTAL	BÁSICO	IVA	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 3.972.056.409	$ 754.690.719	$ 4.726.747.128	$ 4.933.833.994	$ 937.428.458	$ 5.871.262.452
OBRA BÁSICA	$ 158.714.130.892	$ 1.159.834.034	$ 159.873.964.926	$ 213.705.640.283	$ 1.561.695.063	$ 215.267.335.346
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$ 37.269.461.657	$ 272.353.759	$ 37.541.815.416	$ 158.890.520.531	$ 1.161.123.034	$ 160.051.643.565
PROVISIÓN PARA JORNADAS 24/7			$ -	$ 1.100.000.000	$ 8.038.462	$ 1.108.038.462
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	$ 1.159.673.642	$ 7.253.484	$ 1.166.927.126	$ 17.264.768.113	$ 3.493.390.450	$ 20.758.158.563
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ -	$ -	$ -	$ 272.268.908	$ 51.731.092	$ 324.000.000
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA			$ -	$ 3.771.469.084	$ -	$ 3.771.469.084
TOTAL	**$ 201.115.322.600**	**$ 2.194.131.996**	**$ 203.309.454.596**	**$ 399.938.500.913**	**$ 7.213.406.559**	**$ 407.151.907.472**

Tabla N° 2. Control de Valor Ejecutado Acumulado Contrato de Obra N° 1111 de 2021.

3.3. Seguimiento Ítems no previstos

En el transcurso del presente periodo de informe, no se recibieron por parte del Contratista solicitudes adicionales para la gestión de APUS no contemplados.

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Durante el mes de diciembre de 2025 se realizaron las siguientes actividades:

3.4.1. FRENTE VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA SECTORES 1 Y 2:

A la fecha de corte del presente informe el Contratista avanza con la ejecución de actividades constructivas en los siguientes frentes de obra:

Sector 1:

- Pavimento sector 1: Respecto a las actividades realizadas en el tramo comprendido entre el K0+770 y el K6+620 de este frente de trabajo. Se ha completado al 100% la pavimentación en concreto tipo MR-45 de los carriles izquierdo y derecho. En cuanto a la construcción de cunetas, se han finalizado un total de 5.311 metros en el carril derecho y 5.160 metros en el carril izquierdo. De igual forma se culminó la construcción de las losas laterales de acceso a los puentes existentes, habiéndose culminado las correspondientes a los puentes No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

- Puente 6 - K5+761 - K5+828: Este puente se encuentra terminado en su estructura física; actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

- Talud del K6+800 margen derecha: El contratista avanza con las actividades de estabilización del talud. Actualmente, se continúa con la instalación de pernos auto perforantes, drenes horizontales y malla de alta resistencia. En el subsector 1, se están utilizando anclajes pasivos, mientras que en el subsector 2 se emplean anclajes activos. De igual forma se avanza con la intervención del subsector 3 de este talud mediante instalación de pernos y sus accesorios de fijación. Se realizan

inyecciones de lechadas y tensionamiento de anclajes, además de instalación de guayas longitudinales y construcción de canal disipador entre el sector 2 y 3.

- Alcantarilla del K6+320: Esta obra se encuentra terminada al 100%

- Alcantarilla del K6+406: Esta obra se encuentra terminada al 100%

- Muro No.0 - K6+869 - K 6+887: Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Puente 9 - K6+959 al K7+004: Este puente se encuentra terminado en su estructura física desde el mes de octubre de 2024, actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

Sector 2:

- Talud No. 0 Cero (K7+003 al K7+123) M.D: El Contratista culminó las actividades de estabilización del talud, mediante la instalación de anclajes, geomanto y malla de alta resistencia.

- Puente No. 9A (K7+130 al K7+190): Se ha finalizado la construcción de toda la estructura incluyendo barreras de protección lateral tipo New Jersey. Se realiza retiro de obra falsa y limpieza bajo el puente. Por el momento se encuentra pendiente la construcción de muro de aproximación. El puente se encuentra al servicio del tránsito de equipos de obra.

- Talud No. 1 (K7+200 - K 7+300): Esta obra se encuentra terminada en su totalidad.


- Muro No.1 (K7+293 al K7+330) M.I: Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Talud No. 2 (K7+315 - K 7+392): Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Muro No.2 (K7+360 al K7+395) M.I: Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Puente No. 10 (K7+398 al K7+431): Este puente se encuentra construido en un 100%, actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

- Muro No 3 (K 7+435 al K 7+488) M.I: Se han construido los caisson números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se culminó la construcción de la zarpa de los módulos 1, 2, 3, 4 y 5, así como los vástagos de los módulos 1 y 2 del muro. Se culminaron también las actividades de perforación e inyección de los anclajes de los módulos 3, 4 y 5. Se avanza con la estabilización del talud 3, lo cual causa una obstrucción temporal de la vía de acceso provisional hacia mayores. Se presenta el siguiente avance en la construcción del muro:



- Talud No. 3 (K7+440 - K7+520) M.D: Se termina terraza 6 y terraza 5, se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección y tensionamiento de anclajes. Se realiza retiro de material excavado sobre la terraza 4.

- Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): En la actualidad, se han completado los caissons números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La construcción del babero del eje No. 1, así

como de las pilas No. 3 y 4, ha sido finalizada. Además, se ha llevado a cabo el hormigonado de las vigas cabezal No.1, 2 y 3. Se culminó la fabricación y traslado de la estructura metálica al frente de trabajo. Se está a la espera de avanzar en construcción de talud 3, para realizar el montaje de estructura metálica en puente 11.

- Talud No. 4 (K7+575 - K 7+635) M.D: Esta obra se encuentra terminada en su totalidad.

- Puente No.12: A la fecha se tiene a nivel de viga cabezal los ejes 1, 2, 3 y 4. Se culmina con instalación de armado de la obra falsa para construcción de vigas principales de la luz No.3 entre los ejes No.3 y 4. Se realiza instalación de acero de refuerzo y instalación de ductos para cables de tensionamiento para la viga 7 entre los ejes 3 y 4. Se inicia con instalación de acero de refuerzo para la viga 8 entre ejes 3 y 4.

- Talud No. 5 (K7+728 - K 7+762) M.D: Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- Muro No. 6 (K7+730 - K7+736) M.I: A la fecha se tiene fundidos los caisson de cimentación, zarpa y armado en su totalidad el acero de refuerzo del vástago. Pendiente el hormigonado de la barrera tipo new jersey.

- Muro No. 7 (K7+763.20 - K7+786.42) M.I: Los caisson No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ya han sido hormigonados, se ha construido la totalidad de caisson de esta estructura. Pendiente por iniciar las actividades constructivas de la zarpa y vástagos.

- Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Se inicia con instalación de obra falsa para la viga cabezal sobre el eje 1. Se inicia con instalación de acero de refuerzo para viga cabezal eje 1. Se inicia con trabajos de soldadura sobre estructura metálica

para posterior instalación. Se realiza adecuación para instalación de bases de apoyos temporales entre los ejes 2 y 3.

- Talud No. 6 (K7+865- K 7+950) M.D: Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- Puente No 12B (K7+952 al K8+042): A la fecha se tiene instaladas todas las dovelas metálicas. Se continúa con instalación de aleros para losa e instalación de lámina auto portante para la losa.

- Muro No. 8 (K7+897.03 al K7+949.58) M.I: Se culminó el hormigonado de la totalidad de los vástagos, terminando todos los módulos del muro. Se realiza instalación de acero de refuerzo para barreras de protección tipo New Jersey.

- Talud No. 7 (K8+043 y el K8+140) M.D: Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- Muro No. 9 (K8+125 al K8+227) M.I: El Contratista culminó el hormigonado de las zarpas en los módulos No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y se tiene hormigonado los vástagos 1, 2 y 3.

- Talud No. 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Se realiza perforación e instalación de anclajes. Se realiza tensionamiento a anclajes. Se realiza instalación de platinas y guaya longitudinal. El día 18 y 19 de diciembre se lleva a cabo el retiro de la maquinaria y equipo del frente de trabajo como preparación para el periodo de receso de fin de año.

- Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Sin actividades

- Talud No. 9 (K8+365-K8+510) M.D: A la fecha se tiene terminado gran parte del talud. Se realiza inyección de lechada a anclajes. Se realiza tensionamiento de anclajes e instalación de guaya perimetral. El día 18 y 19 de diciembre se lleva a

cabo el retiro de la maquinaria y equipo del frente de trabajo como preparación para el periodo de receso de fin de año.

- Puente No 14 (K8+512 al K8+575): Sin actividades.

- Talud No. 10 (K8+575-K8+655) M.D: Se realiza instalación de guayas perimetrales. Se realiza tensionamiento de anclajes. El día 18 y 19 de diciembre se lleva a cabo el retiro de la maquinaria y equipo del frente de trabajo como preparación para el periodo de receso de fin de año.

- Puente No 14A (K8+660 al K8+700): Se continúa con excavación de caisson eje 2. El día 18 y 19 de diciembre se lleva a cabo el retiro de la maquinaria y equipo del frente de trabajo como preparación para el periodo de receso de fin de año.

- Talud No. 11 (K8+703-K8+765) M.D: Se continúa con instalación de geo manto y malla de alta resistencia. Se continúa con explanación. El día 18 y 19 de diciembre se lleva a cabo el retiro de la maquinaria y equipo del frente de trabajo como preparación para el periodo de receso de fin de año.

Sitio de depósito de material sobrante Tamabioy:

- A la fecha se tienen terminadas las actividades de instalación de material sobrante de excavación en este sector por parte del Contratista. Se culminaron también las actividades de conformación y perfilado del material para entrega de este predio. Así como las actividades de revegetalización y siembra de plántulas al perímetro del mismo.

3.4.2. FRENTE RICAURTE - MALLAMA RUTA 1002:

Las actividades en este frente de trabajo se culminaron en el mes de junio de 2024, a la fecha se tiene las siguientes cantidades de obras ejecutadas:

ÍTEM	ABSCISAS

	CARRIL IZQUIERDO		**CARRIL DERECHO**	
BEE-38	PR38+904	PR59+360	PR38+905	PR59+360
MDC-19	PR38+904	PR59+360	PR38+905	PR59+360
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN				**100%**

Resumen abscisas de ejecución totales

Longitud Total: 21 km incluido el paso nacional por Mallama.
Longitud Total Pavimentada: 21 km.

Para garantizar la estabilidad de la BEE en tramos particulares, y de acuerdo a recorrido conjunto entre DT INVIAS Nariño / Putumayo y concejales del Municipio el día 02 de diciembre de 2023, se avaló la reposición de filtros longitudinales y cunetas / canales, los cuales se definieron en campo de acuerdo a la necesidad y condiciones de sector, para garantizar un manejo de aguas y buen desempeño de la estructura del pavimento.

Así mismo se instaló la señalización horizontal, vertical y señales en los pasos escolares, urbano y de policía solicitados y socializados con la comunidad así:

INICIO	**FIN**	**DESCRIPCIÓN**
PR38+904	PR59+360	Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales.
PR38+904	PR59+363	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos.
PR37+800	PR58+700	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
PR41+330	PR58+830	Marca Vial con Pintura en Frío (pasos escolares y de policía).

Tramos ejecutados señalización.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA No.1111 de 2021

A continuación, se presentan los siguientes formatos de seguimiento al Contrato de Obra 1111 de 2021:

4.1 Informe Semanal MEPI-MN1-IN-15-FR-3

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-6

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-8

4.5 Estado General del Tiempo MEPI-MN1-IN-15-FR-10

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra MEPI-MN-1IN-15-FR-14

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la inversión del Anticipo MEPI-MN-IN-2-FR-1,MEPI-MN-IN-2-FR-2
- Seguimiento Programa de Obra
- Seguimiento Programa de Inversiones MEPI-MN-IN-6-FR-1,MEPI-MN-IN-6-FR-2
- Actas de Comité de Obra MEPI-MN-IN-14-FR-1
- Actas de Reunión MEPI-MN-IN-14-FR-2

4.1. INFORMES SEMANALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 6

FECHA: 10/12/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 232 del 4/12/2025 al 10/12/2025 — Último Informe Semanal: NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 32 puentes con una longitud total de 2,191 km y un túnel con una longitud total de 0,405 km. Además, se llevará a cabo la rehabilitación de aproximadamente 22 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio de Mallama, Nariño.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,3 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K8+400. Quedan por construir 13,5 kilómetros, que van desde K8+400 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO		
INTEGRANTES:	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50% ÚNICA SAS. - 35% TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5% HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5%		
CONTRATO No.	1111 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 7.910.086.752,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 19.089.913.248,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO		
INTEGRANTES:	HMV INGENIEROS LTDA. 40% CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30% GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%		
CONTRATO No.	977 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ 2.400.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 50.399.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 71.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 71.112.979.357			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 119.020.643			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.000.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 5.243.135.257			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.756.864.743			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.656.000.000	$ 107.448.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A):	$ 544.944.728.598,00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9:	$ 376.163.879.468,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 142.266.316.843,62	26,11%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 158.644.171.522,00	29,11%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 16.377.854.678,39	3,01%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras)	$ 44.567.576.445,00	19,02%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 184.348.426.595,94	30,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 203.211.747.967,00	33,29%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 18.863.321.371,06	3,09%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.765.754.527,21	0,45%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.319.790,00	0,004%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Noviembre

VALOR FACTURA: $ 298.785.089,00 Acta de obra 53

VALOR FACTURA: $ 90.483.417,00 Acta de ajuste 53 Provisional

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	10 de diciembre de 2025	$ 184.348.426.595,94	30,20%
La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	10 de diciembre de 2025	$ 203.211.747.967,00	33,29%
La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	10 de diciembre de 2025	$ 142.266.316.843,62	26,11%
La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	10 de diciembre de 2025	$ 158.644.171.522,00	29,11%

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a 31 de agosto de 2025	$ 203.188.428.177,00	33,28%	Valor programado acumulado a (No incluye anticipo)	31 de agosto de 2025	$ 180.134.055.915 29,51%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.16 presentada en el mes de septiembre de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 23.754.527.581	49,49%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 23.632.631.801	49,23%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 214.941.508	0,45%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 214.941.508	0,45%	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FE No.65 de 02/12/2025

PERIODO FACTURADO: Septiembre

VALOR FACTURA: $ 837.818.943 Acta de costos 51

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-7531-25 de 28/11/25 Interventoría radica a la DTPUT Acta de Costos No 53 noviembre de 2025 Contrato 977 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa, la cual dió entrada con número de radicado No.2025E-VUVRAZ-132520 de fecha 01 de diciembre de 2025

Mediante comunicado Putumayo04-7479-25 de 20/11/25 Interventoría radica a la DTPUT Acta de Costos No 52 octubre de 2025 Contrato 977 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa, la cual dió entrada con número de radicado No.2025E-VUVRAZ-132520 de fecha 20 de noviembre de 2025

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	10 de diciembre de 2025	$ 23.754.527.581	49,49%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	10 de diciembre de 2025	$ 23.632.631.801	49,23%

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a	septiembre de 2025	$ 21.680.811.071	45,17%
Valor facturado acumulado	septiembre de 2025	$ 21.643.028.157	45,09%

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al plan de cargas No. 8 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo 04-7069-25 con fecha 30 de agosto de 2025, radicado 2025E-VUVRAZ-096617

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00
Amortizado $	$ 7.910.086.752,00
Saldo $	$ 19.089.913.248,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	**2,804**
Acumulado:	**0,116**

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 26,11% Avance o Atraso Físico %: 3,01%

Meta Física Ejecutada %: 29,11%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2023	Vigencia 2024	Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo Mallama Ricaurte	Total	%
EXPLANACIONES	Km	14,79	0,75%	0,47%	Prog					0,82%
					Ejec	0,391	1,147		1,538	1,14%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	2,03%	1,64%	Prog					2,27%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	2,63%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO	Km	36,86	4,14%	3,54%	Prog					4,65%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	4,92%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	13,86%	4,50%	Prog					14,51%
					Ejec					6,43%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	Km	36,86	0,12%	0,12%	Prog					0,00%
					Ejec					0,09%
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,30%	0,19%	Prog					0,33%
					Ejec					0,63%
TRANSPORTES	Km	14,86	1,04%	0,81%	Prog					1,16%
					Ejec					1,34%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

NOTA: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.52 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible Mallama	Total Disponible Tramo 2 Variante
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		1
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		3
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		1
Excavadora de orugas	2		3
Compactador llantas	2		
Finisher	1		
Carro tanque	-		1
Carro tanque irrigador	-		
Recicladora	-		
Camioneta	-		5
Mini cargador	-		
Motoniveladoras:	2		
Retro cargadores:	-		2
Cargador Frontal	-		1
Vibro compactadores:	2		1
Volquetas:	10		7
Mixer:	-		1
Buldócer:	-		1
Camión Turbo	-		2
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-		1
Equipo de soldadura	-		1
Generador Eléctrico	-		1
Planta Eléctrica (Generación de energía)	-		4
Equipo de oxicorte	-		1
Mezcladora	-		3
Compresor	-		3
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR (Rodillo)	-		
Cortadora de disco (para pavimento)	-		
Camión Grúa	-		2
Motosierra	-		1
Pluma diésel	-		4
Compactador manual (Canguro)	-		1
Vibrador manual para concreto	-		2
Equipo de orugas Beretta para perforación	-		
Unidad hidráulica para obras de construcción	-		
Equipo de orugas FLEXIROCK perforación.			
Equipo de orugas para perforación hidráulica	-		2
Equipo para tensionamiento de anclajes	-		2
Carro Taller	-		
Compactador manual de rodillo	-		
Equipo Topografía	-		3
Total	43	0	61

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	Mina Chorlavi	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	Reserva especial FTUMAIJAY	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES:

FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco	San Francisco - Sibundoy	Resolución No. 287 del 2020	
CHORLAVY	San Francisco	Juan Carlos Paredes Benavides	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		X	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		X	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		X	NO	N/A	
EMISIONES:	SI		X	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI			NO	N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESION DE AGUAS, OCUPACION CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Artículo Octavo (8) al Decimo (10).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2025S-VBOG-052787 con recibo 04-6228-25 del 28/07/2025 la SS INVIAS remite respuesta de CONFORMIDAD a los ajustes del balance ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte presentados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025, A la fecha cerrado seguimiento ambiental y entrega a satisfacción del Balance Ambiental.

OBSERVACIONES: De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementacion de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donacion Tamabioy.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**304**	**21**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	274	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	30	8
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	211	12

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 325

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38

FICHAS PREDIALES APROBADAS: 15

AVALÚOS APROBADOS: 6

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:
Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

- En proceso de revisión de informes de octubre a diciembre de 2023 y enero a diciembre de 2024, presentados por el contratista de acuerdo a requerimientos realizados por la Subdirección de Sostenibilidad.
- En proceso de elaboración de informe trimestral 16.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

COMUNICACIONES:

Mediante comunicado Putumayo004-7554-25 del 04/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta al comunicado CSF-2146-123609 con radicado interno 04-6871-25 Informes de seguimiento a la Gestión Social vigencia noviembre 2025 - Revisado el informe correspondiente al mes de noviembre de 2025, esta interventoría emite concepto de aprobación, teniendo en cuenta que los soportes allegados corresponden de manera adecuada y verificable a la información reportada en el Balance Social del proyecto.

Mediante comunicado Putumayo04-7555-25 del 04/12/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 9 Contingencia Ambiental Talud K8+170 hasta K8+300 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 01/12/2025 el contratista remitió el reporte parcial No. 9 de la contingencia ambiental Talud K8+170 hasta K8+300 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 01/12/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo004-7556-25 del 04/12/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 9 Contingencia Ambiental Talud K7+860 hasta K8+160 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 01/12/2025 el contratista remitió el reporte parcial No. 9 de la contingencia ambiental Talud K7+860 hasta K8+160 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 01/12/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo004-7557-25 del 04/12/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 44 Contingencia Ambiental Talud K7+100 hasta K7+250 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que el contratista remitió el presente reporte vía correo electrónico el día 01/12/2025, una vez revisado y avalado por esta interventoría se procedió a remitir el presente reporte al gestor de la SS INVIAS mediante correo electrónico del 01/12/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo004-7558-25 del 04/12/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 48 Contingencia Ambiental Talud K6+920 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que el contratista remitió el presente reporte vía correo electrónico el día 28/11/2025, una vez revisado y avalado por esta interventoría se procedió a remitir el presente reporte al gestor de la SS INVIAS mediante correo electrónico del 28/11/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo004-7559-25 del 04/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-1904-121778 con recibido interno 04-6082-25 del 11-06-2025, con asunto "Volumen de Estudio de Diseño de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Sector 2, Subsector K10+100 – K12+100, Variante San Francisco-Mocoa, Frente San Francisco" No Aprobación Volumen VII Diseño de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Sector 2, Subsector K10+100 – K12+100 - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente al Diseño de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Sector 2, Subsector K10+100 – K12+100 se emite concepto de No Aprobación, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Hidráulica e Hidrología

Mediante comunicado Putumayo04-7560-25 del 04/12/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Remisión Informe Trimestral Sostenibilidad No 16 V0 (abril 03 de 2025 – julio 02 de 2025), Contrato de Obra 1111-2021 Frente de Obra San Francisco - En atención al numeral 4.1 FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA del pliego de condiciones del contrato de la referencia, estamos remitiendo el Informe Trimestral de Sostenibilidad No. 16 del período 03 de Abril de 2025 al 02 de Julio de 2025 para el Contrato de Obra 1111-2021 Frente de Obra San Francisco, versión 0 acompañada de los respectivos anexos en una carpeta comprimida.

Mediante comunicado Putumayo04-7566-25 del 04/12/2025 dirigido a la GGSO con asunto: Informes Semanales de Interventoría No. 231 Variante San Francisco – Mocoa - Por medio de la presente nos permitimos remitir los Informes Semanales de Interventoría No. 231, correspondientes al periodo entre el 27 de Noviembre de 2025 al 03 de Diciembre de 2025, correspondientes a la supervisión de los contratos de obra No.1111 y 964 de 2021, lo anterior para su revisión y fines pertinentes

Mediante comunicado Putumayo04-7567-25 del 04/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a comunicado CSF-2049-123149 con radicado interno 6658-25 del 14-10-2025 y asunto "ALCANCE 2 A RESPUESTA DE COMUNICADOS PUTUMAYO04-7084-25 DEL 04 DE SEPTIEMBRE, PUTUMAYO04-7151-25 DEL 18 DE SEPTIEMBRE Y PUTUMAYO04-7187-25 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD. Requerimientos comunicados 2024S-VBOG-047997, 2024S-VBOG-051475, 2024S-VBOG-081835, 2025S-VBOG-053818, 2025S-VBOG-057418 y 2025S-VBOG- 059865. Requerimientos comunicado 2025S-VBOG-064598 del 03-09-2025" - En atención a su comunicación con radicado CSF-2049-123149 del 14 de octubre de 2025, se realiza la revisión de los informes de sostenibilidad de enero a agosto de 2024, donde se emiten las siguientes observaciones ya tratadas conjuntamente en mesas de trabajo del mes de noviembre de 2025 y para aplicar en adelante

Mediante comunicado Putumayo04-7568-25 del 04/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2140-123541 con recibo 04-6852-25M1 del 26/11/2025 con asunto; Respuesta al comunicado Putumayo04-7472-25, con asunto: Traslado Oficio ANLA 20254700954941 del 07/11/2025 con asunto; Resultado de la Tercera verificación preliminar del ICA No. 26 FRENTE SAN FRANCISCO (VPI) - En atención al comunicado del asunto nos permitimos informar que mediante correo electrónico del 02/12/2025, se remitió a la gestora de la SS INVIAS los ajustes del resultado de la Tercera verificación preliminar del ICA No. 26 FRENTE SAN FRANCISCO (VPI) en atención a oficio 20254700954941 del 07/11/2025, a la fecha del presente en espera de la remisión del radicado oficial por parte del INVIAS a la ANLA, de igual manera para claridad de las partes nos permitimos manifestar lo siguiente: Teniendo en cuenta las reiteradas observaciones presentadas por ANLA a los diferentes ICAs que se han radicado por parte del INVIAS consideramos necesario efectuar un llamado de atención al Contratista por la falta de revisión y control de calidad de los documentos que están siendo remitidos a la Interventoría y que están ocasionando que de manera reiterada la Autoridad Ambiental requiera

Mediante comunicado Putumayo04-7573-25 del 05/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Reiteración - Solicitud de reparación inmediata por deficiencias en pavimento asfáltico – Contrato de Obra No. 1111 del 2021. Visita de Inspección de Obra del 17 de septiembre de 2025 - En cumplimiento de nuestro deber contractual de vigilancia técnica, administrativa y de calidad, y en atención a los requerimientos oficiales contenidos en las comunicaciones Putumayo04-7339-25 y CSF-2126-123434 emitidas por Interventoría y Contratista de obra respectivamente, nos dirigimos a ustedes para exigir el inicio inmediato de las obras correctivas.

Mediante comunicado Putumayo04-7577-25 del 09/12/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Respuesta a Oficio ANLA 20254700954941 del 07/11/2025 con asunto; Resultado de la Tercera verificación preliminar del ICA No. 26 FRENTE SAN FRANCISCO (VPI), Radicado ANLA: 20256201167492 del 24 de septiembre de 2025 Proyecto: Variante de Mocoa – San Francisco, Expediente: LAM1358 - Por medio de la presente, nos permitimos remitir los ajustes de la Tercera verificación preliminar del ICA No. 26 FRENTE SAN FRANCISCO (VPI) en atención a la lista de chequeo No. 53850 remitida por la ANLA mediante Oficio ANLA 20254700954941 del 07/11/2025 avalados por esta interventoría para su control y trazabilidad. Cabe anotar que mediante correo electrónico del 02/12/2025 se remitió a la gestora de la SS INVIAS los ajustes del resultado de la Tercera verificación preliminar del ICA No. 26 FRENTE SAN FRANCISCO (VPI) en atención a la lista de chequeo No. 53850 remitida por la ANLA mediante oficio 20254700954941 del 07/11/2025 allegada a esta interventoría mediante correo electrónico del 18/11/2025 mientras surte el proceso de correspondencia interna.

Mediante comunicado Putumayo04-7578-25 del 09/12/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 18 Contingencia Ambiental Talud K6+800 hasta K6+900 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 05/12/2025 el contratista remitió el reporte parcial No. 18 de la contingencia ambiental Talud K6+800 hasta K6+900 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 05/12/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7579-25 del 09/12/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 18 Contingencia Ambiental Talud K7+431 hasta K7+500 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 04/12/2025 el contratista remitió el reporte parcial No. 18 de la contingencia ambiental Talud K7+431 hasta K7+500 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 04/12/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7580-25 del 09/12/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 45 Contingencia Ambiental Talud K7+500 hasta K7+600 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 04/12/2025 el contratista remitió el reporte parcial No. 45 de la contingencia ambiental Talud K7+500 hasta K7+600 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 04/12/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7581-25 del 09/12/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 46 Contingencia Ambiental Talud K7+400 hasta K7+430 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 04/12/2025, el contratista remitió el presente reporte, el cual una vez revisado y avalado por esta interventoría, se procedió a remitir el presente reporte al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 04/12/2025, para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7582-25 del 09/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2149-123631 con recibo 04-6877-25M1 del 03/12/2025 con asunto; Respuesta comunicación Putumayo04-7460-25, Plan de Inversión Ambiental No. 3 - En respuesta al comunicado del asunto y en cumplimiento de las obligaciones que nos asisten, por medio de la presente, nos permitimos emitir CONCEPTO DE APROBACIÓN del Plan de Inversión Ambiental en su versión 3, toda vez que las actividades registradas tienen la finalidad de atender el componente ambiental y cumplen con los lineamientos establecidos en el Apéndice D y el Manual de Interventoría. Es importante indicar que, el Plan de Inversión Ambiental versión 3 será remitido por parte de la Interventoría a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, con el fin de solicitar la revisión y pronunciamiento de no objeción por parte de la Entidad.

Mediante comunicado Putumayo04-7583-25 del 09/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2150-123633 con recibo 04-6880-25M1 del 04/12/2025 con asunto; Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de noviembre 2025 - En atención al comunicado del asunto, y una vez realizada la revisión del informe de actividades ambientales correspondientes al mes de noviembre 2025 por parte de esta interventoría, nos permitimos solicitar los siguientes ajustes: En el Anexo No. 1: Formato-MN1FR-2 actos adm. – Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de actos administrativos ajustar las pestañas que corresponden a los siguientes actos administrativos: Auto 6425 de 2024. Actualizar la columna "CANTIDAD" indicando el porcentaje de ejecución de cada requerimiento. Cuando corresponda, registrar el radicado de la respuesta o el radicado del ICA que soporta la atención del requerimiento.

Mediante comunicado Putumayo04-7588-25 del 10/12/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Respuesta a su oficio 2025S-VBOG-094207 con recibo 04-6902-25 del 09/12/2025 con asunto; Traslado ANLA resultado de la verificación preliminar del ICA 27 Frente San Francisco Contrato de obra 1111 de 2021 - Por medio de la presente, nos permitimos dar respuesta al oficio del asunto, remitiendo los ajustes de la verificación preliminar del ICA No. 27 FRENTE SAN FRANCISCO (VPI) en atención a la lista de chequeo No. 53816 remitida por la ANLA mediante Oficio ANLA 20254700952041 del 07/11/2025 para su control y trazabilidad. Cabe anotar que mediante correo electrónico del 10/12/2025 se remitió a la gestora de la SS INVIAS los ajustes del resultado de la verificación preliminar del ICA No. 27 FRENTE SAN FRANCISCO (VPI) en atención a la lista de chequeo No. 53816 remitida por la ANLA mediante oficio 20254700952041 del 07/11/2025 allegada a esta interventoría mediante correo electrónico del 18/11/2025 mientras surte el proceso de correspondencia interna.

Mediante comunicado Putumayo04-7590-25 del 10/12/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Remisión de los documentos solicitud de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa para el contrato 1111/2021 - Por medio de la presente, la Interventoría Consorcio Reactivación Putumayo, una vez revisados los documentos referenciados en el asunto y verificado que los ajustes realizados atienden las observaciones previamente emitidas, se permite remitir la información correspondiente al Formato del Anexo 1 – Solicitud de Determinación de Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa. Lo anterior, con el fin de que dicha documentación sea radicada ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa – DANCP del Ministerio del Interior.

Mediante comunicado Putumayo04-7591-25 del 10/12/2025 dirigido a la Veeduría Ciudadana San Francisco con asunto: Remisión informe mensual de interventoría - Noviembre de 2025. Contrato 1111 de 2021 - Por medio de la presente, el Consorcio Reactivación Putumayo adjunta el informe de interventoría N°53, correspondiente al mes de noviembre de 2025, sobre el avance de las actividades ejecutadas en el proyecto 'Construcción Variante San Francisco - Mocoa'.

Mediante comunicado Putumayo04-7593-25 del 10/12/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 29 Contingencia Ambiental Talud K7+750 a K7+850 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 09/12/2025 el contratista remitió el reporte parcial No. 29 de la contingencia ambiental Talud K7+750 a K7+850 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 09/12/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7594-25 del 10/12/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Respuesta a su oficio 2025S-VBOG-094206 con recibo 04-6901-25 del 09/12/2025 con asunto; Traslado ANLA resultado de la tercera verificación preliminar del ICA 26 Frente San Francisco Contrato de obra 1111 de 2021 - Por medio de la presente, nos permitimos dar respuesta al oficio del asunto, informando que mediante comunicado Putumayo04-7577-25 radicado 2025E-VUVRAZ-140220 del
09/12/2025 se remitió los ajustes de la Tercera verificación preliminar del ICA No. 26 FRENTE SAN FRANCISCO (VPI) en atención a la lista de chequeo No. 53850 remitida por la ANLA mediante Oficio ANLA 20254700954941 del 07/11/2025 para su control y trazabilidad.

Mediante comunicado Putumayo04-7595-25 del 10/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2151-123644 con recibo 04-6883-25M1 del 04/12/2025 con asunto; Formatos de liberación conciliados con interventoría 2024 a agosto 2025 - En atención al comunicado del asunto, nos permitimos confirmar el recibo de los mismos para control y trazabilidad de las partes, quedando en firme las cantidades conciliadas en las mesas de trabajo del 24/10/2025 y 12/11/2025 de acuerdo a las actas de reunión remitidas como anexo en su comunicación.

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

Los días del 04 de diciembre al 10 de diciembre de 2025, se realizan recorridos desde el área técnica para acompañamiento, revisiones y chequeos de desarrollo de actividades en obra en el sector 2.

El día 04 de diciembre de 2025 se realizó se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 46 de la contingencia ambiental del talud del K7+400 a K7+430, reporte parcial No. 18 de la contingencia ambiental del talud del K7+431 a K7+500 y reporte parcial No. 45 de la contingencia ambiental del talud del K7+500 a K7+600 para posterior radicación en VITAL ANLA, se realizó la revisión del informe mensual ambiental del periodo de noviembre de 2025 y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra del K6+800 a K8+730.

El día 05 de diciembre de 2025 se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 18 de la contingencia ambiental del talud del K6+800 a K6+900 para posterior radicación en VITAL ANLA, se realiza mesa de trabajo con CORPOAMAZONIA para la revisión de los avances de las compensaciones ambientales de la licencia ambiental, se realizó acompañamiento a los monitoreos de agua en los Puentes 12B,11,10, 9A y 9 y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+740.

El día 06 de diciembre de 2025 se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en la Zona Industrial San Carlos.

El día 09 diciembre de 2025 se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 29 de la contingencia ambiental del talud del K7+750 a K7+850 para posterior radicación en VITAL ANLA, se continua con la mesa de trabajo entre contratista e interventoría para seguimiento de los ajustes de la VPI ICA No. 27 y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+440.

El día 10 de diciembre de 2025, se realiza asistencia a comité técnico No. 160 con el INVIAS para socializar los avances de gestión ambiental del proyecto y seguimiento a los compromisos adquiridos, se realiza seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+765, Zona Industrial San Carlos y punto de captación Quebrada Solterayaco

AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Sector No.1 K0+000 – K7+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	

Subsector K7+100 – K8+100:

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	Fecha de aprobación: 11/08/2022
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	Fecha de aprobación: 17/01/2023
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	Fecha de aprobación: 22/04/2023
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes.
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	Aprobados 7 de 7 taludes
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	Fecha de aprobación: 03/05/2023
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	Fecha de aprobación: 31/03/2022
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	Aprobados 14 de 14 estructuras entre muros, puentes y New Jersey

Subsector K8+100 – K10+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprbado parcialmente. En atención de observaciones y en revisión	Aprobado 4 estructuras. 27 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra y 4 estructuras en revisión por interventoría
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado parcialmente y en revisión	Aprobado 4 taludes y 9 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En atención de observaciones	En atención de observaciones por contratista de obra
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente y en atención de observaciones	12 estructuras aprobadas y 23 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K10+100 – K12+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	

		FECHA	10/12/2025 (Día / Mes / Año)

2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	En revisión	En revisión por interventoría
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	En atención de observaciones	Todas las estructuras en atención de observaciones por contratista de obra
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	En revisión y atención de observaciones	5 taludes en revisión por interventoría y 1 talud en atención de observaciones por contratista de obra
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En revisión	En revisión por interventoría
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente	2 estructuras aprobadas y 11 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado, por franja licenciada	En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025
3	Estudio de geología para ingeniería		
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		
8	Estudio y diseño de estructuras		

FRENTE SAN FRANCISCO:

ÁREA TÉCNICA:

• Talud del K6+800 MD: Se avanza con la instalación de pernos, drenes, geo manto y malla alta resistencia en la cara del talud de los subsectores 2 y 3, de igual manera, se realiza inyección de lechada en anclajes y tensionamiento de anclajes y guayas.

•Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

• Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades, puente terminado, pendiente realizar construcción del muro de aproximación.

•Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

•Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

•Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

•Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

•Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Se realizaron en algunos días de la semana remoción de material producto del desprendimiento en el talud No.3.

• Talud No. 3 (K7+440 – K7+520 MD): Se continúa con instalación de geo manto y malla de alta resistencia sobre el talud de la terraza 4. Se continúa con construcción de cuneta sobre la berma de la terraza 5. Se continúa con perforación e instalación de barras auto perforantes sobre el talud de terraza 4. Se continúa con inyección de lechada y tensionamiento de anclajes instalados sobre la terraza 4. Se continúa con desalojo de material de explanación.

• Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): A la fecha se tiene instalada la obra falsa para soporte de estructura metálica. Se está a la espera de avanzar con las actividades del talud 3 para poder realizar la instalación de vigas metálicas.

•Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Se culminó la construcción canal disipador módulo No 4. Terminada su estabilización en un 100%.

• Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Se continúa con instalación de obra falsa entre ejes 3 y 4.Se realiza hormigonado de pedestales sobre viga cabezal eje 4. Se da inicio de instalación de acero de refuerzo para viga 7 entre los ejes 3 y 4.

• Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Se realiza explanación bajo viga cabezal eje 1 para dar paso al tránsito de vehículos de obra y dar inicio a construcción de viga cabezal. Se realiza conformación de plataforma para instalación de formaleta base para construcción de viga cabezal eje 1.

• Puente No 12B (K7+952 al K8+034): Se continúa con actividades de izaje de estructura metálica y trabajos de soldadura. Se realiza pruebas de ultra sonido sobre cordones de soldadura. Se realiza instalación de estructura base para aleros de losa. Se realiza instalación de formaleta base para aleros de puente.

•Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Finalizado al 100%

•Muro 7 (K7+763 - K7+786): Finalizada la cimentación. Pendiente construcción de zarpas y vástagos.

• Muro 8 (K7+897.03 al K7+949.58): Sin actividades.

•Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Finalizado al 100%

•Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Se realiza instalación de acero de refuerzo y hormigonado de zarpas y vástagos.

• Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Se realiza tensionamiento e inyección de lechada a anclajes.

• Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Sin actividades.

• Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Se realiza perforación e instalación de anclajes.

• Puente No. 14 (K8+512 – K8+575): Sin actividades.

• Talud 10 (K8+575 – K8+655 M.D): Se realiza instalación de guayas perimetrales. Se realiza perforación e instalación de tubería para drenes.

• Puente No. 14A (K8+660 – K8+700): Se continúa con excavación de caisson eje 2.

• Talud 11 (K8+703 – K8+765 M.D): Se continúa con perforación e instalación de tubería para drenes. Se continúa con zanja de coronación. Se continúa con perforación e instalación de anclajes. Se realiza instalación de geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección de lechada a anclajes.

ÁREA AMBIENTAL:

• Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en la Zona Industrial San Carlos, frente de obra del K6+800 a K8+760.
• Se realizó la revisión, ajuste y remisión de los reportes parciales de las contingencias ambientales del frente San Francisco a la SS INVIAS.
• Se realizó mesa de trabajo para revisión y avances de los ajustes de las VPI del ICA 27.
• Se realizó la revisión del informe mensual ambiental del periodo de noviembre de 2025
• Se realizó asistencia a comité técnico No. 159
• Se realizó la revisión y aprobación del Plan de inversión Ambiental Versión 3
• Se realizó acompañamiento a los monitoreos de agua en los Puentes 12B,11,10, 9A y 9
• Se realizó mesa de trabajo con CORPOAMAZONIA para la revisión de los avances de las compensaciones ambientales de la licencia ambiental.

ÁREA SOCIAL:

• Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU) se recepcionó una (1) PQR por parte de la comunidad, relacionada con la solicitud de inclusión de un predio dentro del proceso de inversión forzosa del 1%. Esta en proceso de revisión y atención.
• El 09 de diciembre, se llevó a cabo la revisión del Anexo 1 correspondiente a la solicitud de procedencia para el proceso de consulta previa. Por parte de esta interventoría se emitieron observaciones orientadas a que el consultor realice los ajustes necesarios, con el fin de viabilizar su posterior radicación ante la Subdirección de Sostenibilidad (SS).
• Se adelantó la revisión de los pendientes del componente social con el contratista, identificando el cumplimiento de los cronogramas entregados, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental – PMA.

ÁREA SST:

• El día 04 de diciembre de 2025: Se realizó revisión documental. El contratista continúa realizando reposición de elementos de protección personal, para prevenir lesiones durante el desarrollo de las actividades de obra.
• El día 05 de diciembre de 2025: Se realizó revisión documental. El contratista continuo realizando charlas de seguridad y pausas activas con el personal de los diferentes frentes de trabajo.
• El día 06 de diciembre de 2025: Se realizó revisión documental. Se verifica adecuación de accesos en las diferentes áreas de trabajo y pruebas de alcoholemia.
• El día 09 de diciembre de 2025: Se realizó revisión documental. Se realizó se realizó capacitación con el personal de interventoría en espacios confinados durante la cual se trató la resolución 491 de 2020, clasificación y grado de peligrosidad, normas de seguridad, permisos de trabajo parámetros y límites de seguridad aceptables de la atmosfera.

FECHA: 10/12/2025 (Día / Mes / Año)

ÁREA PREDIAL:

• Se remitieron oficios para las revisión de los avalúos comerciales de los predios y mejoras 001ID-T2-CMMVSFM, 002ID-T2-CMMVSFM, 003ID-T2-CMMVSFM, 004ID-T2-CMMVSFM, 005ID-T2-CMMVSFM, 006ID-T2-CMMVSFM, 008ID-T2-CMMVSFM, 009ID-T2-CMMVSFM, 010ID-T2-CMMVSFM, 011ID-T2-CMMVSFM, 012ID-T2-CMMVSFM y 039A SB. Enlace de consulta INSUMOS TECNICOS Y JURIDICOS CTO1111, a los cuales se les dio visto de conformidad están en elaboración de contratos de compraventa de mejoras.

• Se cuenta un total de 38 predios, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.
• Actualmente se tienen identificados 10 predios para cumplir con la inversión del 1% para los cual se realizó a revisión de los insumos técnicos y jurídicos, presentándose dificultad en la identificación física por cuanto el IGAC tiene disponibles los polígonos catastrales o no se ha generado su formación, CORPOAMAZONÍA apoya con el suministro de información al respecto la cual se validó obteniendo la totalidad de los polígonos.

*Se cuenta con liberación predial de los tramos K7+500 a K12+696, mediante la suscripción de los permisos de intervención voluntarios:

AVANCE DISPONIBILIDAD PREDIAL		AVANCE LONGITUD PREDIAL	
No. De predios disponibles	15	Longitud disponible	6.028,36 Km

Numero del contrato	Valor inicial para gestión predial	Valor Final para gestión predial	Numero de predios requeridos	Numero de predios adquiridos	Numero de predios disponibles	Numero de predios en expropiación	Valor de los recursos ejecutados	Efectuar un breve comentario del estado de la gestión predial.
1111 del 2021	$ 21.925.085.689	0	38	0	15	0	$ 0	Teniendo en cuenta que la aprobación de los diseños se realizo por parte de la Interventoría en el mes de junio del 2023, El Consorcio San

* Respecto al Plan de inversión y cronograma predial, estos dos insumos se encuentran aprobados por Interventoría.
* Con oficio Putumayo04-5759-24, Interventoría remite a Invías el plan de inversión y el cronograma predial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
• Talud del K6+800: Continuar con la instalación de anclajes geomanto, drenes y malla como elementos de estabilización en subsectores 2 y 3 de la cara del talud.
• Puente 9A: Sin actividades programadas.
• Muro No. 3: Continuar con el retiro del material sobrante del talud 3.
• Talud No. 3: Continuar con explanaciones y retiro de material excavado. Continuar con perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia.
• Puente No. 11: Iniciar con montaje de súper estructura de la luz No.2.
• Puente No. 12: Continuar con instalación de acero de refuerzo para vigas entre ejes 3 y 4.
• Puente No. 12A: Dar inicio de armado de acero de refuerzo para viga cabezal eje 1.
• Muro No. 8: Continuar con armado de acero y hormigonado de vástagos y New Jersey.
• Puente No. 12B: Continuar con trabajos de soldadura sobre estructura metálica instalada. Continuar con armando de formaleta de aleros.
•Talud No. 8: Continuar con instalación de barras auto perforantes, geo manto y malla de alta resistencia. Inyección de lechada y tensionamiento de anclajes.
• Puente No. 13: Realizar hormigonado del caisson 1 y continuar con armado de acero de refuerzo para el caisson 3.
• Muro 9: Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado de zarpas y vástagos.
• Talud No. 9: Continuar con perforación e instalación de anclajes.
• Puente No. 14: Sin actividades.
• Talud 10: Continuar con explanación, perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes. Instalación de geo manto, malla de alta resistencia y guayas longitudinales.
• Puente No. 14A: Continuar con excavaciones para caisson eje 2.
• Talud 11: Continuar con explanación, perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes. Instalación de geo manto, malla de alta resistencia y guayas longitudinales.


AMBIENTAL:
• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.
• Seguimiento del trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021.
• Seguimiento divergencia APUS de veda.
• Seguimiento cronograma ambiental tramite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva.
• Seguimiento respuesta a la ANLA sobre pronunciamiento del cambio menor por desplazamiento de eje en el primer kilómetro y Puente 13 A.
• Respuesta VPI ICA 27

SOCIAL:
• Revisión documental

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.
• Seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el SG SST del consorcio San Francisco y demás norma aplicable.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de acero de refuerzo para vigas entre ejes 3 y 4. VSFM S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Izaje de estructura metálica. VSFM-S-2



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Retiro de formaleta para vástagos. VSFM-S-2

FECHA	10/12/2025 (Dia / Mes / Año)

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Se lleva a cabo los comités de seguimiento semanal, con el Contratista y se generan compromisos de cumplimiento a las solicitudes contractuales realizadas por Interventoría e INVIAS que se evalúan en la semana siguiente.	FIRMA 
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2.	Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 5

FECHA: 17/12/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 233 del 11/12/2025 al 17/12/2025 — Último Informe Semanal: NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 32 puentes con una longitud total de 2,191 km y un túnel con una longitud total de 0,405 km. Además, se llevará a cabo la rehabilitación de aproximadamente 22 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio de Mallama, Nariño.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,3 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K8+400. Quedan por construir 13,5 kilómetros, que van desde K8+400 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO			INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO		
INTEGRANTES:	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50% ÚNICA SAS. - 35% TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5% HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5%			INTEGRANTES:	HMV INGENIEROS LTDA. 40% CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30% GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%		
CONTRATO No.	1111 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00	CONTRATO No.	977 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ 2.400.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 50.399.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 7.914.675.154,00			VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 19.085.324.846,00			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 71.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 71.229.417.374			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.582.626			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.000.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 6.945.583.857			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.054.416.143			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.656.000.000	$ 107.448.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A):	$ 544.944.728.598,00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9:	$ 376.163.879.468,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 145.032.071.370,82	26,61%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 158.714.130.892,00	29,12%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 13.682.059.521,18	2,51%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 44.595.323.701,00	19,03%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 188.562.797.273,25	30,89%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 203.309.454.593,00	33,30%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 14.746.657.319,75	2,42%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.765.754.527,21	0,45%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 69.959.370,00	0,011%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Noviembre y Diciembre

VALOR FACTURA:	$ 298.785.089,00	Acta de obra 53
VALOR FACTURA:	$ 90.483.417,00	Acta de ajuste 53 Provisional
VALOR FACTURA:	$ 89.372.413,00	Acta de obra 54
VALOR FACTURA:	$ 27.065.604,00	Acta de ajuste 54 Provisional

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-7511-25 del 27/11/2025 dirigido al Dirección Territorial INVIAS con asunto: Envío Acta de obra No.53 y Acta de ajuste provisional No.53. Contrato 1111 de 2021. Variante San Francisco - Mocoa - Adjuntamos para su revisión y los trámites correspondientes el Acta Parcial de Obra No.53 y el Acta de Ajuste Provisional No. 53, ambas del Contrato 1111 de 2021 y correspondientes al mes de noviembre de 2025.
Mediante comunicado Putumayo04-7518-25 del 27/11/2025 dirigido a la GGSO con asunto: Acta de obra No.53 y Acta de ajuste provisional No.53 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa - Por medio de la presente, nos permitimos enviarle el Acta de obra No.53 y Acta de Ajuste Provisional No.53 del Contrato 1111 de 2021, correspondientes al mes de octubre de 2025, para su revisión y el trámite correspondiente.
Mediante comunicado Putumayo04-7512-25 del 27/11/2025 dirigido al Dirección Territorial INVIAS con asunto: Envío Acta de obra No.54 y Acta de ajuste provisional No.54. Contrato 1111 de 2021. Variante San Francisco - Mocoa - Adjuntamos para su revisión y los trámites correspondientes el Acta Parcial de Obra No. 54 y el Acta de Ajuste Provisional No. 54, ambas del Contrato 1111 de 2021 y correspondientes al mes de diciembre de 2025.
Mediante comunicado Putumayo04-7519-25 del 27/11/2025 dirigido a la GGSO con asunto: Acta de obra No.54 y Acta de ajuste provisional No.54 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa - Por medio de la presente, nos permitimos enviarle el Acta de obra No.54 y

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	17 de diciembre de 2025	$	188.562.797.273,25	30,89%
La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	17 de diciembre de 2025	$	203.309.454.593,00	33,30%
La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	17 de diciembre de 2025	$	145.032.071.370,82	26,61%
La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	17 de diciembre de 2025	$	158.714.130.892,00	29,12%

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a 31 de agosto de 2025	$ 203.309.454.596,00	33,30%	Valor programado acumulado a (No incluye anticipo)	31 de agosto de 2025	$ 196.991.538.624 32,27%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.16 presentada en el mes de septiembre de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 23.969.469.089	49,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 23.775.359.773	49,53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 214.941.508	0,45%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 214.941.508	0,45%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FE No.66 de 12/12/2025 Acta No. 52 Oct 2025
FE No.67 de 12/12/2025 Acta No. 53 Oct 2025

PERIODO FACTURADO: Octubre - Noviembre 2025

VALOR FACTURA:	$ 847.160.453	Acta de costos No. 52
	$ 855.288.148	Acta de costos No. 53

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-7606-25 de 12/12/25 Interventoría radica a la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales, Acta de Costos No 53 noviembre de 2025 Contrato 977 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa, Pendiente respuesta de radicado de la entidad.

Mediante comunicado Putumayo04-7587-25 de 10/12/25 Interventoría radica a la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Acta de Costos No 52 octubre de 2025 Contrato 977 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa, Pendiente respuesta de radicado de la entidad.

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	17 de diciembre de 2025	$	23.969.469.089	49,94%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	17 de diciembre de 2025	$	23.775.359.773	49,53%

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a	noviembre de 2025	$ 23.539.586.073	49,04%
Valor facturado acumulado	noviembre de 2025	$ 23.345.476.757	48,64%

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al plan de cargas No. 8 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo 04-7069-25 con fecha 30 de agosto de 2025, radicado 2025E-VUVRAZ-096617

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00
Amortizado $	$ 7.914.675.154,00
Saldo $	$ 19.085.324.846,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	**2,835**
Acumulado:	**0,117**

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 26,61% Avance o Atraso Físico %: 2,51%

Meta Física Ejecutada %: 29,12%

Meta Fisica (Programa de Obra) Linea Base					Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2023	Vigencia 2024	Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo Mallama Ricaurte	Total	%
EXPLANACIONES	Km	14,79	0,75%	0,47%	Prog					0,82%
					Ejec	0,391	1,147		1,538	1,14%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	2,03%	1,64%	Prog					2,27%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	2,63%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO	Km	36,86	4,14%	3,54%	Prog					4,65%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	4,92%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	13,86%	4,50%	Prog					14,51%
					Ejec					6,43%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	Km	36,86	0,12%	0,12%	Prog					0,00%
					Ejec					0,09%
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,30%	0,19%	Prog					0,33%
					Ejec					0,63%
TRANSPORTES	Km	14,86	1,04%	0,81%	Prog					1,16%
					Ejec					1,34%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

NOTA: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.52 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible Mallama	Total Disponible Tramo 2 Variante
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		1
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		3
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		1
Excavadora de orugas	2		3
Compactador llantas	2		
Finisher	1		
Carro tanque	-		1
Carro tanque irrigador	-		
Recicladora	-		
Camioneta	-		5
Mini cargador	-		
Motoniveladoras:	2		
Retro cargadores:	-		2
Cargador Frontal	-		1
Vibro compactadores:	2		1
Volquetas:	10		7
Mixer:	-		1
Buldócer:	-		1
Camión Turbo	-		2
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-		1
Equipo de soldadura	-		1
Generador Eléctrico	-		1
Planta Eléctrica (Generación de energía)	-		4
Equipo de oxicorte	-		1
Mezcladora	-		3
Compresor	-		3
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR (Rodillo)	-		
Cortadora de disco (para pavimento)	-		
Camión Grúa	-		2
Motosierra	-		1
Pluma diésel	-		4
Compactador manual (Canguro)	-		1
Vibrador manual para concreto	-		2
Equipo de orugas Beretta para perforación	-		
Unidad hidráulica para obras de construcción	-		
Equipo de orugas FLEXIROCK perforación.			
Equipo de orugas para perforación hidráulica	-		2
Equipo para tensionamiento de anclajes	-		2
Carro Taller	-		
Compactador manual de rodillo	-		
Equipo Topografía	-		3
Total	43	0	61

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo Mina Chorlavi	PERMISO MINERO: LICENCIA AMBIENTAL:	SI SI	X X	NO NO	
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo Reserva especial FTUMAIJAY	PERMISO MINERO: LICENCIA AMBIENTAL:	SI SI	X X	NO NO	

OBSERVACIONES:

FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco	San Francisco - Sibundoy	Resolución No. 287 del 2020	
CHORLAVY	San Francisco	Juan Carlos Paredes Benavides	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	X	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESION DE AGUAS, OCUPACION CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Artículo Octavo (8) al Decimo (10).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2025S-VBOG-052787 con recibo 04-6228-25 del 28/07/2025 la SS INVIAS remite respuesta de CONFORMIDAD a los ajustes del balance ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte presentados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025, A la fecha cerrado seguimiento ambiental y entrega a satisfacción del Balance Ambiental.

OBSERVACIONES: De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementacion de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donacion Tamabioy.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**314**	**21**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	284	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	30	8
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	211	12

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 335

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38

FICHAS PREDIALES APROBADAS: 15

AVALÚOS APROBADOS: 8

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:
Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

- En proceso de elaboración de informe trimestral 17.
- En proceso de elaboración de informes trimestrales 15 y 16.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

COMUNICACIONES:

Mediante comunicado Putumayo04-7598-25 del 11/12/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Remisión del Plan de Inversión Ambiental Versión 3 del Contrato de obra 1111 de 2021 frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos remitir el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental versión 3 del Contrato No. 1111 de 2021 con sus respectivos anexos, el cual se encuentra revisado y aprobado por la Interventoria, toda vez que las actividades registradas obedecen a requerimientos realizados por la Autoridad Ambiental y cumplen con los lineamientos establecidos por el Manual de Interventoría

Mediante comunicado Putumayo04-7601-25 del 11/12/2025 dirigido a la GGSO con asunto: Informes Semanales de Interventoría No. 232 Variante San Francisco – Mocoa - Por medio de la presente nos permitimos remitir los Informes Semanales de Interventoría No. 232, correspondientes al periodo entre el 04 de Diciembre de 2025 al 10 de Diciembre de 2025, correspondientes a la supervisión de los contratos de obra No.1111 y 964 de 2021, lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Mediante comunicado Putumayo04-7602-25 del 12/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2058-123052 con recibido interno 04-6601-25 del 12-10-2025, con asunto "Respuesta a oficio Putumayo 04-6907-25 con número de radicado 21461, con asunto: "Atención a observaciones fundaciones del Puente 13, Sector 2, K8+299.66 K8+361.40". Aprobación al diseño de Fundación Puente 13 - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto y a mesa de trabajo del pasado 28-11-2025; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente al diseño para la fundación del Puente No.13, se emite concepto de Aprobación, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Geotecnia

Mediante comunicado Putumayo04-7603-25 del 12/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-1575 119333 con recibido interno 04-5177-24 del 9-09-2024, con asunto "Remisión Fundaciones Puente 14C, sector K8+100 a K10+100 del Tramo 2 San Francisco." No Aprobación al diseño de Fundación Puente 14C - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente al diseño para la fundación del puente 14C se emite concepto de No Aprobación, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Geotecnia

Mediante comunicado Putumayo04-7604-25 del 12/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-1576 119334 con recibido interno 04-5178-24 del 9-09-2024, con asunto "Remisión Fundaciones Puente 14B, sector K8+100 a K10+100 del Tramo 2 San Francisco.." No Aprobación al diseño de Fundación Puente 14B - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente al diseño para la fundación del puente 14B se emite concepto de No Aprobación, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Geotecnia

Mediante comunicado Putumayo04-7605-25 del 12/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-1614-119550 con recibido interno 04-5273-25 del 30-09-2025, con asunto "Procedimiento construcción de la viga cabezal eje 1 en el puente no 11" Aval al procedimiento construcción de la viga cabezal eje 1 en el puente no 11 - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 677 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, se emite el siguiente concepto, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Estructuras

Mediante comunicado Putumayo04-7607-25 del 12/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2162-123692 con recibo 04-6916-25M1 del 10/12/2025 con asunto; Reporte de Informes de avance de las diez contingencias reportadas por el consorcio san francisco, durante el receso comprendido entre el 20 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026 - En atención al comunicado del asunto, nos permitimos confirmar los datos de los profesionales encargados de la radicación de los reportes de contingencias ambientales del frente san francisco por parte de la Interventoría y la SS INVIAS durante el periodo de receso comprendido entre el 20 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026.

Mediante comunicado Putumayo04-7616-25 del 15/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2166-123708 con recibo 04-6923-25M1 del 12/12/2025 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7583-25 del 09 de diciembre de 2025, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2150-123633 con recibo 04-6880-25M1 del 04/12/2025 con asunto; Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de noviembre 2025 - En atención al comunicado del asunto y una vez revisados los ajustes remitidos por parte del contratista, la interventoría ha identificado de manera reiterada las falencias de diligenciamiento de los formatos MASPS-MN1-IN-2-FR-2 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS y MASPS-MN1-IN-2-FR-3 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE PMA O PAGA, por consiguiente se propone una mesa de trabajo para el día 16/12/2025 a las 8:00 am en las oficinas de la interventoría, teniendo en cuenta que los errores de diligenciamiento persisten en los formatos en mención, la interventoría no emite concepto de aprobación del informe de actividades ambientales correspondientes al mes de noviembre 2025.

Mediante comunicado Putumayo04-7617-25 del 15/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2163-123693 con recibo 04-6917-25M1 del 10/12/2025 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7478-25, con Asunto: Solicitud restauración morfológica y paisajística de los pasos provisionales de Puente 9, 9A, 10 y 11 - En atención al comunicado del asunto la interventoría se acoge al plazo de entrega del cronograma de ejecución de actividades hasta el 17/12/2025 como lo informa en su comunicación. Respecto a su solicitud como lo manifiesta en su comunicación: "(…) Finalmente, nos permitimos informar que se adelantarán las actividades de recuperación
paisajística en las áreas afectadas por las contingencias ambientales reportadas por el frente San Francisco; por lo anterior, se considera necesario contar con el pronunciamiento de la interventoría respecto al reconocimiento económico de esta actividad no prevista. (…)"

Mediante comunicado Putumayo04-7618-25 del 15/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2139-123540 con recibo 04-6851-25M1 del 26/11/2025 con asunto; Respuesta al comunicado Putumayo04-7477-25, con asunto: Traslado Oficio ANLA 20254700952041 del 07/11/2025 con asunto; Resultado verificación preliminar del ICA No. 27 FRENTE SAN FRANCISCO (VPI) - En atención al comunicado del asunto, nos permitimos informar que mediante comunicado Putumayo04-7588-25 del 10/12/2025 la interventoría remito a la SS INVIAS los ajustes del resultado de la verificación preliminar del ICA 27 Frente San Francisco en atención a la Lista de chequeo No. 53816 remitida por la ANLA mediante Oficio ANLA 20254700952041 del 07/11/2025. Sin embargo es importante realizar las siguientes precisiones: Los días 03, 04 y 05 de diciembre de 2025, el profesional SIG de interventoría realizo una revisión de los ajustes remitidos por parte del contratista mediante comunicado CSF-2139-123540.

Mediante comunicado Putumayo04-7619-25 del 15/12/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 7 Contingencia Ambiental No. 10 Talud K0+900 hasta K1+240 Sector 1 Frente San Francisco, contrato 1111 de 2021 - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 12/12/2025, el contratista remitió el presente reporte, el cual una vez revisado y avalado por esta interventoría, se procedió a remitir el presente reporte al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 12/12/2025, para su radicación en página VITAL ANLA en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7620-25 del 15/12/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Remisión propuesta SENA línea de inversión No. 3 del Plan de inversión Forzosa no menos del 1%, Alcance a radicado 20256200929212 del 6 de agosto de 2025 respuesta Requerimiento 2 del Acta 229 de 2025, frente San Francisco - Por medio de la presente y teniendo en cuenta que mediante radicado 20256200929212 del 6 de agosto de 2025 el INVIAS remitió respuesta al Requerimiento 2 del Acta 229 de 2025, mediante el cual se le informo a la ANLA las gestiones realizadas con Instituto Tecnológico del Putumayo hoy UNIPUTUMAYO y el SENA respecto a los ajustes de la propuesta técnico económica para avanzar en la ejecución de la línea de inversión No. 3 "Capacitación Ambiental para la formación de promotores de la Comunidad" del Plan de inversión forzosa de no menos del 1%, aprobado mediante Resolución 1056 de 2020, esta interventoría considera viable la propuesta del SENA remitida por el consorcio San Francisco mediante comunicado CSF-2143-123601 con recibo 04-6865-25M1 del 02/12/2025

Mediante comunicado Putumayo04-7621-25 del 15/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2085-123220 con recibido interno 04-6694-25 del 22-10-2025, con asunto "Respuesta a oficio Putumayo 04-7207-25 con número de radicado 218729, con asunto: "Atención a observaciones fundaciones Puente 14, Sector 2 K8+511.45 K8+575.71" No Aprobación al diseño de Fundación Puente 14 - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente al diseño para la fundación del puente 14 se emite concepto de No Aprobación, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Geotecnia

Mediante comunicado Putumayo04-7626-25 del 16/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta comunicado con consecutivo CSF-2171-123748 con radicado interno No. 04-6940-25M1, con asunto: "Programa de Obra Vigencias 2026 Contrato 1111 de 2021" - Acusamos recibo de la comunicación de la referencia, mediante la cual presentan el "Programa de Obra Vigencias 2026", en el marco de la planificación de las actividades del Contrato de Obra No. 1111 de 2021. Tras la revisión de los documentos anexos y en cumplimiento con el Manual de Interventoría de Obra Pública del INVIAS, esta Interventoría notifica la necesidad de ajustes y formalización de la documentación presentada.

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

Los días del 11 de diciembre al 17 de diciembre de 2025, se realizan recorridos desde el área técnica para acompañamiento, revisiones y chequeos de desarrollo de actividades en obra en el sector 2.

El día 11 de diciembre de 2025 se realizó la remisión de la propuesta del SENA para la gestión de la línea de inversión No. 3 del plan de inversión del 1% para posterior radicación en VITAL ANLA, se realizó la revisión de la presentación de gestión ambiental para la audiencia publica con la contraloría y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra del K6+800 a K8+730, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada solterayaco.

El día 12 de diciembre de 2025 se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 7 de la contingencia ambiental del talud del K0+900 a K1+240 para posterior radicación en VITAL ANLA, se realiza revisión de los ajustes del Informe mensual ambiental del periodo de noviembre de 2025 remitidos por el contratista y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra del K6+800 a K8+730, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada solterayaco.

El día 13 de diciembre de 2025 se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en la Zona Industrial San Carlos.

El día 15 diciembre de 2025 se realizó la revisión de los ajustes del Volumen X del estudio ambiental del primer kilómetro, se realizó al revisión de los capítulos del cronograma del trámite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva forestal y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+790.

El día 16 diciembre de 2025 se realizó mesa de trabajo con el contratista para revisión de las justificaciones técnicas del reintegro del pago del Auto 7878 de 2024, se realiza mesa de trabajo con el contratista para realizar los ajustes de los formatos del Informe mensual ambiental del periodo de noviembre de 2025 y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en la Zona Industrial San carlos.

El día 17 de diciembre se realizó recorrido en sector 2 y zona industrial San Carlos durante el cual se verifico las condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo, se recomendó al contratista realizar una jornada de orden y aseo para prevenir accidentes de trabajo por riesgo locativo.

El día 17 de diciembre de 2025, se realiza asistencia a comité técnico No. 161 con el INVIAS para socializar los avances de gestión ambiental del proyecto y seguimiento a los compromisos adquiridos, se realiza seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+765, Zona Industrial San Carlos y punto de captación Quebrada Solterayaco.

AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Sector No.1 K0+000 – K7+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	

Subsector K7+100 – K8+100:

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	Fecha de aprobación: 11/08/2022
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	Fecha de aprobación: 17/01/2023
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	Fecha de aprobación: 22/04/2023
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes.
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	Aprobados 7 de 7 taludes
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	Fecha de aprobación: 03/05/2023
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	Fecha de aprobación: 31/03/2022
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	Aprobados 14 de 14 estructuras entre muros, puentes y New Jersey

Subsector K8+100 – K10+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprbado parcialmente. En atención de observaciones y en revisión	Aprobado 4 estructuras. 27 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra y 4 estructuras en revisión por interventoría
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado parcialmente y en revisión	Aprobado 4 taludes y 9 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En atención de observaciones	En atención de observaciones por contratista de obra
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente y en atención de observaciones	12 estructuras aprobadas y 23 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K10+100 – K12+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	En revisión	En revisión por interventoría
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	En atención de observaciones	Todas las estructuras en atención de observaciones por contratista de obra
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	En revisión y atención de observaciones	5 taludes en revisión por interventoría y 1 talud en atención de observaciones por contratista de obra
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En revisión	En revisión por interventoría
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente	2 estructuras aprobadas y 11 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado, por franja licenciada	En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025
3	Estudio de geología para ingeniería		
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		
8	Estudio y diseño de estructuras		

	FECHA	17/12/2025 (Día / Mes / Año)

FRENTE SAN FRANCISCO:

ÁREA TÉCNICA:

• Talud del K6+800 MD: Se avanza con la instalación de pernos, drenes, geo manto y malla alta resistencia en la cara del talud de los subsectores 2 y 3, de igual manera, se realiza inyección de lechada en anclajes y tensionamiento de anclajes y guayas.

• Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

• Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades, puente terminado, pendiente realizar construcción del muro de aproximación.

• Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

• Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

• Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

• Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

• Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Se realizaron en algunos días de la semana remoción de material producto del desprendimiento en el talud No.3.

• Talud No. 3 (K7+440 – K7+520 MD): Se continúa con perforación e instalación de anclajes terraza 4. Se continúa con instalación de geo manto y malla de alta resistencia sobre talud terraza 4. Se realiza instalación de guayas perimetrales sobre talud terraza 4. Se continúa con inyección de lechada a anclajes instalados sobre talud terraza 4. Se continúa con explanación y desalojo de material.

• Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): A la fecha se tiene instalada la obra falsa para soporte de estructura metálica. Se está a la espera de avanzar con las actividades del talud 3 para poder realizar la instalación de vigas metálicas.

• Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Se culminó la construcción canal disipador módulo No 4. Terminada su estabilización en un 100%.

• Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Se continúa con instalación de acero de refuerzo para viga 7 entre los ejes 3 y 4. Se realiza instalación de ductos para cables de tensionamiento sobre viga 7 entre ejes 3 y 4. Se inicia con instalación de acero de refuerzo para viga 8 entre ejes 3 y 4.

• Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Se inicia con instalación de obra falsa para viga cabezal eje 1. Se inicia con instalación de acero de refuerzo para viga cabezal eje 1. Se realizan trabajos de soldadura sobre estructura metálica. Se realiza adecuación de piso para bases de apoyos temporales entre ejes 2 y 3.

• Puente No 12B (K7+952 al K8+034): Se continúa con instalación de aleros para losa. Se continúa con pruebas de ultra sonido sobre soldaduras. Se continúa con trabajos de soldadura sobre estructura metálica.

• Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Finalizado al 100%

• Muro 7 (K7+763 - K7+786): Finalizada la cimentación. Pendiente construcción de zarpas y vástagos.

• Muro 8 (K7+897.03 al K7+949.58): Sin actividades.

• Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Finalizado al 100%

• Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Se realiza instalación de acero de refuerzo y hormigonado de zarpas y vástagos.

• Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Se realiza perforación e instalación de anclajes. Se realiza tensionamiento a anclajes. Se realiza instalación de platinas y guaya longitudinal.

• Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Sin actividades.

• Puente No 13A (K8+393 – K8+415): Se realiza trabajos de excavación para caisson eje 2.

• Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Se realiza inyección de lechada a anclajes. Se realiza tensionamiento de anclajes e instalación de guaya perimetral.

• Puente No. 14 (K8+512 – K8+575): Sin actividades.

• Talud 10 (K8+575 – K8+655 M.D): Se realiza instalación de guayas perimetrales. Se realiza tensionamiento de anclajes.

• Puente No. 14A (K8+660 – K8+700): Se continúa con excavación de caisson eje 2.

• Talud 11 (K8+703 – K8+765 M.D): Se continúa con instalación de geo manto y malla de alta resistencia. Se continúa con explanación.

ÁREA AMBIENTAL:

• Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en la Zona Industrial San Carlos, frente de obra del K6+800 a K8+760.
• Se realizó la revisión, ajuste y remisión de los reportes parciales de las contingencias ambientales del frente San Francisco a la SS INVIAS.
• Se realizó revisión del área de gestión ambiental a los documentos técnicos y cartográficos del cambio menor de Puente 14 A
• Se realizó la remisión del Plan de Inversión Ambiental Versión 3 a la SS INVIAS para concepto de no objeción
• Se realizó la remisión de los ajustes de la VPI del ICA 27 a la SS INVIAS para posterior radicación a la ANLA
• Se realizó la remisión de la propuesta del SENA para la gestión de la línea de inversión No. 3 del plan de inversión del 1% para posterior radicación en VITAL ANLA
• Se realizó la revisión de la presentación de gestión ambiental para la audiencia pública con la contraloría
• Se realizó revisión de los ajustes del Informe mensual ambiental del periodo de noviembre de 2025
• Se realizó la revisión de los ajustes del Volumen X del estudio ambiental del primer kilómetro
• Se realizó al revisión de los capítulos del cronograma del trámite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva forestal
• Se realizó mesa de trabajo con el contratista para revisión de las justificaciones técnicas del reintegro del pago del Auto 7878 de 2024
• Se realizó mesa de trabajo con el contratista para realizar los ajustes de los formatos del Informe mensual ambiental del periodo de noviembre de 2025.

ÁREA SOCIAL:

• Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU) se recepcionó una (1) PQR por parte de la comunidad, relacionada con un derecho de petición solicitando información del proceso que se adelanta con la modificación de licencia ambiental en temas de socializaciones, contratación, proceso de modificatoria del contrato.
• El 10 de diciembre de 2025 se realizó la revisión del informe mensual de avance con el fin de su radicación ante las veedurías ciudadanas, el cual fue remitido mediante comunicado No. 04-7591-25.
• Así mismo, se efectuó la revisión del informe mensual del componente de arqueología, frente al cual no se formularon observaciones por parte de la interventoría, al evidenciarse coherencia entre la información reportada y los soportes presentados.
• Adicionalmente, se llevó a cabo la revisión de la proyección de respuesta al Derecho de Petición presentado por el Concejal del municipio de San Francisco, relacionado con la solicitud de información sobre la modificación de la licencia ambiental. Al respecto, se evidencia que la interventoría no cuenta con los soportes técnicos y documentales necesarios que respalden la información incluida en dicha proyección; no es posible emitir un concepto favorable, toda vez que no se dispone de elementos suficientes que permitan verificar, validar y sustentar adecuadamente lo informado.

ÁREA SST:

• El día 10 de diciembre de 2025: Se realizó revisión documental. Se verifica inspección de elementos de botiquín de primeros auxilios
• El día 12 de diciembre de 2025: Se realizó revisión documental. El contratista realiza capacitación de manejo de estrés y ansiedad. De igual manera se verifica etiquetados de sustancias químicas para prevenir accidentes laborales por riesgo químico
• El día 15 de diciembre de 2025: Se realizó revisión documental. El contratista continúa verificando pre operacionales de vehículos.
• El día 16 de diciembre de 2025: Se realizó revisión documental. Se realizó reunión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, durante la cual se realizó revisión de compromisos anteriores de la siguiente manera:- Continuar con el cumplimiento del cronograma de capacitaciones: durante el mes de diciembre se finalizó con las capacitaciones pendientes en cada frente de trabajo.- Realizar reposición de elementos de protección personal: No se realizó dado que no fue requerido por parte del personal.

ÁREA PREDIAL:

• Se remitieron oficios para las revisión de los avalúos comerciales de los predios y mejoras 001ID-T2-CMMVSFM, 002ID-T2-CMMVSFM, 003ID-T2-CMMVSFM, 004ID-T2-CMMVSFM, 005ID-T2-CMMVSFM, 006ID-T2-CMMVSFM, 008ID-T2-CMMVSFM, 009ID-T2-CMMVSFM, 010ID-T2-CMMVSFM, 011ID-T2-CMMVSFM, 012ID-T2-CMMVSFM y 039A SB. Enlace de consulta INSUMOS TECNICOS Y JURIDICOS CTO1111, a los cuales se les dio visto de conformidad están en elaboración de contratos de compraventa de mejoras.

• Se cuenta un total de 38 predios, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.
• Actualmente se tienen identificados 10 predios para cumplir con la inversión del 1% para los cual se realizó a revisión de los insumos técnicos y jurídicos, presentándose dificultad en la identificación física por cuanto el IGAC tiene disponibles los polígonos catastrales o no se ha generado su formación, CORPOAMAZONÍA apoya con el suministro de información al respecto la cual se validó obteniendo la totalidad de los polígonos.

*Se cuenta con liberación predial de los tramos K7+500 a K12+696, mediante la suscripción de los permisos de intervención voluntarios:

AVANCE DISPONIBILIDAD PREDIAL		AVANCE LONGITUD PREDIAL	
No. De predios disponibles	15	Longitud disponible	6.028,36 Km

Numero del contrato	Valor inicial para gestión predial	Valor Final para gestión predial	Numero de predios requeridos	Numero de predios adquiridos	numero de predios disponibles	Numero de predios en expropiación	Valor de los recursos ejecutados	Efectuar un breve comentario del estado de la gestión predial.
1111 del 2021	$ 21.925.085.689	0	38	0	15	0	$ 0	Teniendo en cuenta que la aprobación de los diseños se realizo por parte de la Interventoría en el mes de junio del 2023, El Consorcio San

	FECHA	17/12/2025 (Día / Mes / Año)

* Respecto al Plan de inversión y cronograma predial, estos dos insumos se encuentran aprobados por Interventoría.
* Con oficio Putumayo04-5759-24, Interventoría remite a Invias el plan de inversión y el cronograma predial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
• Talud del K6+800: Continuar con la instalación de anclajes geomanto, drenes y malla como elementos de estabilización en subsectores 2 y 3 de la cara del talud.
• Puente 9A: Sin actividades programadas.
• Muro No. 3: Continuar con el retiro del material sobrante del talud 3.
• Talud No. 3: Continuar con explanaciones y retiro de material excavado. Continuar con perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia.
• Puente No. 11: Iniciar con montaje de súper estructura de la luz No.2.
• Puente No. 12: Continuar con instalación de acero de refuerzo para vigas entre ejes 3 y 4.
• Puente No. 12A: Realizar hormigonado de viga cabezal eje 1.
• Muro No. 8: Continuar con armado de acero y hormigonado de vástagos y New Jersey.
• Puente No. 12B: Continuar con trabajos de soldadura sobre estructura metálica instalada. Continuar con armando de formaleta de aleros.
•Talud No. 8: Continuar con instalación de barras auto perforantes, geo manto y malla de alta resistencia. Inyección de lechada y tensionamiento de anclajes.
• Puente No. 13: Realizar hormigonado del caisson 1 y caisson 3.
• Puente No. 13A: Continuar con excavación de caisson.
• Muro 9: Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado de zarpas y vástagos.
• Talud No. 9: Continuar con perforación e instalación de anclajes.
• Puente No. 14: Sin actividades.
• Talud 10: Continuar con explanación, perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes. Instalación de geo manto, malla de alta resistencia y guayas longitudinales.
• Puente No. 14A: Sin actividades.
• Talud 11: Continuar con explanación, perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes. Instalación de geo manto, malla de alta resistencia y guayas longitudinales.


AMBIENTAL:
• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.
• Seguimiento del trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021.
• Seguimiento divergencia APUS de veda.
• Seguimiento cronograma ambiental tramite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva.
• Seguimiento respuesta a la ANLA sobre pronunciamiento del cambio menor por desplazamiento de eje en el primer kilómetro y Puente 13 A.

SOCIAL:
• Mesa de Particpación Controlaria

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.
• Seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el SG SST del consorcio San Francisco y demás norma aplicable.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Hormigonado viga cabezal eje 1. VSFM S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Instalación de formaleta para losa. VSFM-S-2



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Explanación de avance. VSFM-S2

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Se lleva a cabo los comités de seguimiento semanal, con el Contratista y se generan compromisos de cumplimiento a las solicitudes contractuales realizadas por Interventoría e INVIAS que se evalúan en la semana siguiente.	FIRMA
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2.	Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 5

FECHA: 24/12/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 234 del 18/12/2025 al 24/12/2025 — Último Informe Semanal: NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 32 puentes con una longitud total de 2,191 km y un túnel con una longitud total de 0,405 km. Además, se llevará a cabo la rehabilitación de aproximadamente 22 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio de Mallama, Nariño.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,3 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K8+400. Quedan por construir 13,5 kilómetros, que van desde K8+400 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO		
INTEGRANTES:	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50% ÚNICA SAS. - 35% TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5% HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5%		
CONTRATO No.	1111 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 7.914.675.154,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 19.085.324.846,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO		
INTEGRANTES:	HMV INGENIEROS LTDA. 40% CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30% GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%		
CONTRATO No.	977 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ 2.400.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 50.399.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 71.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 71.229.417.374			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.582.626			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.000.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 6.945.583.857			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.054.416.143			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.656.000.000	$ 107.448.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A):	$ 544.944.728.598,00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9:	$ 376.163.879.468,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 145.032.071.370,82	26,61%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 158.714.130.892,00	29,12%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 13.682.059.521,18	2,51%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 44.595.323.701,00	19,03%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 188.562.797.273,25	30,89%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 203.309.454.593,00	33,30%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 14.746.657.319,75	2,42%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.765.754.527,21	0,45%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 69.959.370,00	0,011%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Noviembre y Diciembre

VALOR FACTURA:	$ 298.785.089,00	Acta de obra 53
VALOR FACTURA:	$ 90.483.417,00	Acta de ajuste 53 Provisional
VALOR FACTURA:	$ 89.372.413,00	Acta de obra 54
VALOR FACTURA:	$ 27.065.604,00	Acta de ajuste 54 Provisional

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-7511-25 del 27/11/2025 dirigido al Dirección Territorial INVIAS con asunto: Envío Acta de obra No.53 y Acta de ajuste provisional No.53. Contrato 1111 de 2021. Variante San Francisco - Mocoa - Adjuntamos para su revisión y los trámites correspondientes el Acta Parcial de Obra No.53 y el Acta de Ajuste Provisional No. 53, ambas del Contrato 1111 de 2021 y correspondientes al mes de noviembre de 2025.

Mediante comunicado Putumayo04-7518-25 del 27/11/2025 dirigido a la GGSO con asunto: Acta de obra No.53 y Acta de ajuste provisional No.53 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa - Por medio de la presente, nos permitimos enviarle el Acta de obra No.53 y Acta de Ajuste Provisional No.53 del Contrato 1111 de 2021, correspondientes al mes de octubre de 2025, para su revisión y el trámite correspondiente.

Mediante comunicado Putumayo04-7512-25 del 27/11/2025 dirigido al Dirección Territorial INVIAS con asunto: Envío Acta de obra No.54 y Acta de ajuste provisional No.54. Contrato 1111 de 2021. Variante San Francisco - Mocoa - Adjuntamos para su revisión y los trámites correspondientes el Acta Parcial de Obra No. 54 y el Acta de Ajuste Provisional No. 54, ambas del Contrato 1111 de 2021 y correspondientes al mes de diciembre de 2025.

Mediante comunicado Putumayo04-7519-25 del 27/11/2025 dirigido a la GGSO con asunto: Acta de obra No.54 y Acta de ajuste provisional No.54 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa - Por medio de la presente, nos permitimos enviarle el Acta de obra No.54 y Acta de Ajuste Provisional No.54 del Contrato 1111 de 2021, correspondientes al mes de octubre de 2025, para su revisión y el trámite correspondiente.

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	24 de diciembre de 2025	$	188.562.797.273,25	30,89%
La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	24 de diciembre de 2025	$	203.309.454.593,00	33,30%
La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	24 de diciembre de 2025	$	145.032.071.370,82	26,61%
La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	24 de diciembre de 2025	$	158.714.130.892,00	29,12%

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a 31 de agosto de 2025	$ 203.309.454.596,00	33,30%	Valor programado acumulado a (No incluye anticipo)	31 de agosto de 2025	$ 196.991.538.624	32,27%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.16 presentada en el mes de septiembre de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 24.184.410.597	50,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 24.062.514.817	50,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 214.941.508	0,45%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 214.941.508	0,45%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FE No.66 de 12/12/2025 Acta No. 52 Oct 2025
FE No.67 de 12/12/2025 Acta No. 53 Oct 2025

PERIODO FACTURADO: Octubre - Noviembre 2025

VALOR FACTURA:	$ 847.160.453	Acta de costos No. 52
	$ 855.288.148	Acta de costos No. 53

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-7606-25 de 12/12/25 Interventoría radica a la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales, Acta de Costos No 53 noviembre de 2025 Contrato 977 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa, Pendiente respuesta de radicado de la entidad.

Mediante comunicado Putumayo04-7587-25 de 10/12/25 Interventoría radica a la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Acta de Costos No 52 octubre de 2025 Contrato 977 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa, Pendiente respuesta de radicado de la entidad.

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	24 de diciembre de 2025	$	24.184.410.597	50,38%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	24 de diciembre de 2025	$	24.062.514.817	50,13%

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a	noviembre de 2025	$ 23.539.586.073	49,04%
Valor facturado acumulado	noviembre de 2025	$ 23.345.476.757	48,64%

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al plan de cargas No. 8 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo 04-7069-25 con fecha 30 de agosto de 2025, radicado 2025E-VUVRAZ-096617

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00
Amortizado $	$ 7.914.675.154,00
Saldo $	$ 19.085.324.846,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,835
Acumulado:	0,118

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 26,61% Avance o Atraso Físico % 2,51%

Meta Física Ejecutada % 29,12%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2023	Vigencia 2024	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo Mallama Ricaurte	Total	%
EXPLANACIONES	Km	14,79	0,75%	0,47%	Prog					0,82%
					Ejec	0,391	1,147		1,538	1,14%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	2,03%	1,64%	Prog					2,27%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	2,63%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO	Km	36,86	4,14%	3,54%	Prog					4,65%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	4,92%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	13,86%	4,50%	Prog					14,51%
					Ejec					6,43%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	Km	36,86	0,12%	0,12%	Prog					0,00%
					Ejec					0,09%
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,30%	0,19%	Prog					0,33%
					Ejec					0,63%
TRANSPORTES	Km	14,86	1,04%	0,81%	Prog					1,16%
					Ejec					1,34%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

NOTA: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.52 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible Mallama	Total Disponible Tramo 2 Variante
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		1
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		3
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		1
Excavadora de orugas	2		3
Compactador llantas	2		
Finisher	1		
Carro tanque	-		1
Carro tanque irrigador	-		
Recicladora	-		
Camioneta	-		5
Mini cargador	-		
Motoniveladoras:	2		
Retro cargadores:	-		2
Cargador Frontal	-		1
Vibro compactadores:	2		1
Volquetas:	10		7
Mixer:	-		1
Buldócer:	-		1
Camión Turbo	-		2
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-		1
Equipo de soldadura	-		1
Generador Eléctrico	-		1
Planta Eléctrica (Generación de energía)	-		4
Equipo de oxicorte	-		1
Mezcladora	-		3
Compresor	-		3
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR (Rodillo)	-		
Cortadora de disco (para pavimento)	-		
Camión Grúa	-		2
Motosierra	-		1
Pluma diésel	-		4
Compactador manual (Canguro)	-		1
Vibrador manual para concreto	-		2
Equipo de orugas Beretta para perforación	-		
Unidad hidráulica para obras de construcción	-		
Equipo de orugas FLEXIROCK perforación.			
Equipo de orugas para perforación hidráulica	-		2
Equipo para tensionamiento de anclajes	-		2
Carro Taller	-		
Compactador manual de rodillo	-		
Equipo Topografía	-		3
Total	43	0	61

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN: San Francisco - Putumayo Mina Chorlavi	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN: San Francisco - Putumayo Reserva especial FTUMAIJAY	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO

OBSERVACIONES:

FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco	San Francisco - Sibundoy	Resolución No. 287 del 2020	
CHORLAVY	San Francisco	Juan Carlos Paredes Benavides	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI X	NO		N/A	
EMISIONES:	SI X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESION DE AGUAS, OCUPACION CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Artículo Octavo (8) al Decimo (10).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2025S-VBOG-052787 con recibo 04-6228-25 del 28/07/2025 la SS INVIAS remite respuesta de CONFORMIDAD a los ajustes del balance ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte presentados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025, A la fecha cerrado seguimiento ambiental y entrega a satisfacción del Balance Ambiental.

OBSERVACIONES: De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementación de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donación Tamabioy.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**314**	**21**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	284	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	30	8
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	211	12

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 335

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38

FICHAS PREDIALES APROBADAS: 15

AVALÚOS APROBADOS: 6

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:
Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

- En proceso de elaboración de informe trimestral 17.
- En proceso de elaboración de informes trimestrales 15 y 16.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

COMUNICACIONES:

Mediante comunicado Putumayo04-7632-25 del 18/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2152-123647 con recibo 04-6885-25M1 del 04/12/2025 con asunto; Entrega por parte del Consorcio San Francisco del cambio menor de Puente 14 A, para su revisión y aprobación.

Mediante comunicado Putumayo04-7634-25 del 18/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2143-123601 con recibo 04-6865-25M1 del 02/12/2025 con asunto; Gestiones realizadas en la Línea tres del Plan de Inversión Forzosa no menor al 1% y solicitud de orientación para la decisión correspondiente.

Mediante comunicado Putumayo04-7635-25 del 18/12/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Remisión Informe Trimestral Sostenibilidad No 17 V0 (Julio 03 de 2025 – octubre 02 de 2025), Contrato de Obra 1111-2021 Frente de Obra San Francisco.

Mediante comunicado Putumayo04-7636-25 del 18/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Requerimiento de actualización y prórroga de garantías contractuales Vigencia 2026. Contrato de Obra No. 1111 de 2021.

Mediante comunicado Putumayo04-7639-25 del 18/12/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Remisión Cambio Menor Puente 14 A, Proyecto Variante Mocoa – San Francisco Expediente LAM1358 Frente San Francisco. Contrato 1111 de 2021.

Mediante comunicado Putumayo04-7641-25 del 18/12/2025 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Solicitud ajuste a coordenadas de empalme con el Sector No.3 al DG Aprobado mediante comunicado Putumayo04-5152-24, que comprende del K12+100 hacia mayores del Sector No.2.

Mediante comunicado Putumayo04-7643-25 del 19/12/2025 dirigido a la SMCN con asunto: Programación de obra Vigencia 2026 - Contrato 1111 de 2021

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

El día 17 de diciembre de 2025 se realiza mesa de trabajo con el contratista para realizar los ajustes de los formatos del Informe mensual ambiental del periodo de Noviembre de 2025, se realizó la revisión y ajustes del documento técnico y cartográfico del cambio menor para donación de materiales en el predio San Carlos, y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra del K6+800 a K8+730.

El día 18 de diciembre de 2025 se realizó mesa de trabajo con la gestora de la SS INVIAS para revisión del Plan de inversión ambiental versión 3, se realizó la mesa de trabajo con el contratista para revisión de las justificaciones del reintegro del Auto 7878 de 2024 y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra del K6+800 a K8+730, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.

El día 19 de diciembre de 2025 se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 49 de la contingencia ambiental del talud del K6+900 a K6+920, reporte parcial No. 45 de la contingencia ambiental del talud del K7+100 a K7+250, reporte parcial No. 10 de la contingencia ambiental del talud del K7+860 a K8+160 y reporte parcial No. 10 de la contingencia ambiental del talud del K8+170 a K8+300 para posterior radicación en VITAL ANLA, se realizó la remisión de los documentos técnicos y cartográficos del cambio menor de Puente 14 A la SS INVIAS para revisión y radicación en VITAL ANLA, y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra del K6+800 a K8+730, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.

El día 20 de diciembre de 2025 se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en la Zona Industrial San Carlos.

El día 19 de diciembre se realizó recorrido en sector 1 y sector 2 durante el cual se verifico las condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo, así como el retiro de maquinaria de los frentes de trabajo para el receso de actividades de fin de año.

AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Sector No.1 K0+000 – K7+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	

Subsector K7+100 – K8+100:

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	Fecha de aprobación: 11/08/2022
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	Fecha de aprobación: 17/01/2023
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	Fecha de aprobación: 22/04/2023
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes.
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	Aprobados 7 de 7 taludes
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	Fecha de aprobación: 03/05/2023
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	Fecha de aprobación: 31/03/2022
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	Aprobados 14 de 14 estructuras entre muros, puentes y New Jersey

Subsector K8+100 – K10+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado parcialmente. En atención de observaciones y en revisión	Aprobado 4 estructuras. 27 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra y 4 estructuras en revisión por interventoría
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado parcialmente y en revisión	Aprobado 4 taludes y 9 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En atención de observaciones	En atención de observaciones por contratista de obra
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente y en atención de observaciones	12 estructuras aprobadas y 23 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K10+100 – K12+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	En revisión	En revisión por interventoría
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	En atención de observaciones	Todas las estructuras en atención de observaciones por contratista de obra
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	En revisión y atención de observaciones	5 taludes en revisión por interventoría y 1 talud en atención de observaciones por contratista de obra
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En revisión	En revisión por interventoría
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente	2 estructuras aprobadas y 11 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado, por franja licenciada	En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025
3	Estudio de geología para ingeniería		
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		
8	Estudio y diseño de estructuras		

FRENTE SAN FRANCISCO:

ÁREA TÉCNICA:

• Talud del K6+800 MD: Se avanza con la instalación de pernos, drenes, geo manto y malla alta resistencia en la cara del talud de los subsectores 2 y 3, de igual manera, se realiza inyección de lechada en anclajes y tensionamiento de anclajes y guayas. El día 18 y 19 de diciembre se lleva a cabo el retiro de la maquinaria y equipo del frente de trabajo como preparación para el periodo de receso de fin de año.

• Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

• Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Puente terminado, pendiente realizar construcción del muro de aproximación.

• Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

• Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

• Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

• Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

• Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Se realizaron en algunos días de la semana remoción de material producto del desprendimiento en el talud No.3.

• Talud No. 3 (K7+440 – K7+520 MD): Se continúa con perforación e instalación de anclajes terraza 4. Se continúa con instalación de geo manto y malla de alta resistencia sobre talud terraza 4. Se realiza instalación de guayas perimetrales sobre talud terraza 4. Se continúa con inyección de lechada a anclajes instalados sobre talud terraza 4. Se continúa con explanación y desalojo de material. El día 18 y 19 de diciembre se lleva a cabo el retiro de la maquinaria y equipo del frente de trabajo como preparación para el periodo de receso de fin de año.

• Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): A la fecha se tiene instalada la obra falsa para soporte de estructura metálica. Se está a la espera de avanzar con las actividades del talud 3 para poder realizar la instalación de vigas metálicas.

• Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Se culminó la construcción canal disipador módulo No 4. Terminada su estabilización en un 100%.

• Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Se continúa con instalación de acero de refuerzo para viga 7 entre los ejes 3 y 4. Se realiza instalación de ductos para cables de tensionamiento sobre viga 7 entre ejes 3 y 4. Se inicia con instalación de acero de refuerzo para viga 8 entre ejes 3 y 4. El día 18 y 19 de diciembre se lleva a cabo el retiro de la maquinaria y equipo del frente de trabajo como preparación para el periodo de receso de fin de año.

• Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Se realiza el hormigonado de la viga cabezal eje 1. Se realizan trabajos de soldadura sobre estructura metálica. Se realiza adecuación de piso para bases de apoyos temporales entre ejes 2 y 3. El día 18 y 19 de diciembre se lleva a cabo el retiro de la maquinaria y equipo del frente de trabajo como preparación para el periodo de receso de fin de año.

• Puente No 12B (K7+952 al K8+034): Se continúa con instalación de aleros para losa. Se continúa con pruebas de ultra sonido sobre soldaduras. Se continúa con trabajos de soldadura sobre estructura metálica. El día 18 y 19 de diciembre se lleva a cabo el retiro de la maquinaria y equipo del frente de trabajo como preparación para el periodo de receso de fin de año.

• Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Finalizado al 100%

• Muro 7 (K7+763 - K7+786): Finalizada la cimentación. Pendiente construcción de zarpas y vástagos.

• Muro 8 (K7+897.03 al K7+949.58): Sin actividades.

• Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Finalizado al 100%

• Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Se realiza instalación de acero de refuerzo y hormigonado de zarpa del modulo 10. El día 18 y 19 de diciembre se lleva a cabo el retiro de la maquinaria y equipo del frente de trabajo como preparación para el periodo de receso de fin de año.

• Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Se realiza perforación e instalación de anclajes. Se realiza tensionamiento a anclajes. Se realiza instalación de platinas y guaya longitudinal. El día 18 y 19 de diciembre se lleva a cabo el retiro de la maquinaria y equipo del frente de trabajo como preparación para el periodo de receso de fin de año.

• Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Sin actividades.

• Puente No 13A (K8+393 – K8+415): Se realiza trabajos de excavación para caisson eje 2. El día 18 y 19 de diciembre se lleva a cabo el retiro de la maquinaria y equipo del frente de trabajo como preparación para el periodo de receso de fin de año.

• Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Se realiza inyección de lechada a anclajes. Se realiza tensionamiento de anclajes e instalación de guaya perimetral. El día 18 y 19 de diciembre se lleva a cabo el retiro de la maquinaria y equipo del frente de trabajo como preparación para el periodo de receso de fin de año.

• Puente No. 14 (K8+512 – K8+575): Sin actividades.

• Talud 10 (K8+575 – K8+655 M.D): Se realiza instalación de guayas perimetrales. Se realiza tensionamiento de anclajes. El día 18 y 19 de diciembre se lleva a cabo el retiro de la maquinaria y equipo del frente de trabajo como preparación para el periodo de receso de fin de año.

• Puente No. 14A (K8+660 – K8+700): Se continúa con excavación de caisson eje 2. El día 18 y 19 de diciembre se lleva a cabo el retiro de la maquinaria y equipo del frente de trabajo como preparación para el periodo de receso de fin de año.

• Talud 11 (K8+703 – K8+765 M.D): Se continúa con instalación de geo manto y malla de alta resistencia. Se continúa con explanación. El día 18 y 19 de diciembre se lleva a cabo el retiro de la maquinaria y equipo del frente de trabajo como preparación para el periodo de receso de fin de año.

ÁREA AMBIENTAL:

• Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en la Zona Industrial San Carlos, frente de obra del K6+800 a K8+760.
• Se realizó la revisión, ajuste y remisión de los reportes parciales de las contingencias ambientales del frente San Francisco a la SS INVIAS.
• Se realizó la remisión de los documentos técnicos y cartográficos del cambio menor de Puente 14 A, a la SS INVIAS
• Se realizó mesa de trabajo con la SS INVIAS para la revisión del Plan de Inversión Ambiental Versión 3 para concepto de no objeción.
• Se realizó revisión y ajuste de las matrices de actos administrativos y cumplimiento PMA del Informe mensual ambiental del periodo de noviembre de 2025.
• Se realizó mesa de trabajo con el contratista para revisión de las justificaciones técnicas del reintegro del pago del Auto 7878 de 2024

ÁREA SOCIAL:

• Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU) no se recepcionaron PQRs por parte de la comunidad.

ÁREA SST:

• Se verifica inspección de elementos de botiquín de primeros auxilios
• Se verifica el etiquetado de sustancias químicas para prevenir accidentes laborales por riesgo químico
• Se realizó revisión documental. El contratista continúa verificando pre operacionales de vehículos.

ÁREA PREDIAL:

• Se remitieron oficios para las revisión de los avalúos comerciales de los predios y mejoras 001ID-T2-CMMVSFM, 002ID-T2-CMMVSFM, 003ID-T2-CMMVSFM, 004ID-T2-CMMVSFM, 005ID-T2-CMMVSFM, 006ID-T2-CMMVSFM, 008ID-T2-CMMVSFM, 009ID-T2-CMMVSFM, 010ID-T2-CMMVSFM, 011ID-T2-CMMVSFM, 012ID-T2-CMMVSFM y 039A SB. Enlace de consulta INSUMOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS CTO1111, a los cuales se les dio visto de conformidad están en elaboración de contratos de compraventa de mejoras.

• Se cuenta un total de 38 predios, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.
• Actualmente se tienen identificados 10 predios para cumplir con la inversión del 1% para los cual se realizó a revisión de los insumos técnicos y jurídicos, presentándose dificultad en la identificación física por cuanto el IGAC tiene disponibles los polígonos catastrales o no se ha generado su formación, CORPOAMAZONIA apoya con el suministro de información al respecto la cual se validó obteniendo la totalidad de los polígonos.

*Se cuenta con liberación predial de los tramos K7+500 a K12+696, mediante la suscripción de los permisos de intervención voluntarios:

AVANCE DISPONIBILIDAD PREDIAL		AVANCE LONGITUD PREDIAL	
No. De predios disponibles	15	Longitud disponible	6.028,36 Km

Numero del contrato	Valor inicial para gestión predial	Valor Final para gestión predial	Numero de predios requeridos	Numero de predios adquiridos	numero de predios disponibles	Numero de predios en expropiación	Valor de los recursos ejecutados	Efectuar un breve comentario del estado de la gestión predial.
1111 del 2021	$ 21.925.085.689	0	38	0	15	0	$ 0	Teniendo en cuenta que la aprobación de los diseños se realizo por parte de la Interventoría en el mes de junio del 2023, El Consorcio San

* Respecto al Plan de inversión y cronograma predial, estos dos insumos se encuentran aprobados por Interventoría.
* Con oficio Putumayo04-5759-24, Interventoría remite a Invias el plan de inversión y el cronograma predial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
* Se ha programado el cese de actividades en sitio entre el 20 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, con motivo del receso anual y las festividades regionales. El proyecto retomará su ritmo de ejecución habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.


AMBIENTAL:
• Se ha programado el cese de actividades en sitio entre el 20 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, con motivo del receso anual y las festividades regionales. El proyecto retomará su ritmo de ejecución habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

SOCIAL:
• Se ha programado el cese de actividades en sitio entre el 20 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, con motivo del receso anual y las festividades regionales. El proyecto retomará su ritmo de ejecución habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

SST:
• Se ha programado el cese de actividades en sitio entre el 20 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, con motivo del receso anual y las festividades regionales. El proyecto retomará su ritmo de ejecución habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

PREDIAL:
*Se ha programado el cese de actividades en sitio entre el 20 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, con motivo del receso anual y las festividades regionales. El proyecto retomará su ritmo de ejecución habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Hormigonado viga cabezal eje 1. VSFM S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Instalación de formaleta para losa. VSFM-S-2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de acero de refuerzo para vigas entre ejes 3 y 4. VSFM S-2

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Se lleva a cabo los comités de seguimiento semanal, con el Contratista y se generan compromisos de cumplimiento a las solicitudes contractuales realizadas por Interventoría e INVIAS que se evalúan en la semana siguiente.	FIRMA
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2.	Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 5

FECHA: 31/12/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 235 del 25/12/2025 al 31/12/2025 — Último Informe Semanal: NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 32 puentes con una longitud total de 2,191 km y un túnel con una longitud total de 0,405 km. Además, se llevará a cabo la rehabilitación de aproximadamente 22 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio de Mallama, Nariño.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,3 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K8+400. Quedan por construir 13,5 kilómetros, que van desde K8+400 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO		
INTEGRANTES:	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50% ÚNICA SAS. - 35% TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5% HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5%		
CONTRATO No.	1111 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 7.914.675.154,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 19.085.324.846,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO		
INTEGRANTES:	HMV INGENIEROS LTDA. 40% CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30% GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%		
CONTRATO No.	977 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ 2.400.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 50.399.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 71.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 71.229.417.374			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.582.626			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.000.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 6.945.583.857			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.054.416.143			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.656.000.000	$ 107.448.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A):	$ 544.944.728.598,00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9:	$ 376.163.879.468,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 145.032.071.370,82	26,61%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 158.714.130.892,00	29,12%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 13.682.059.521,18	2,51%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 44.595.323.701,00	19,03%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 188.562.797.273,25	30,89%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 203.309.454.593,00	33,30%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 14.746.657.319,75	2,42%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.765.754.527,21	0,45%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 69.959.370,00	0,011%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Noviembre y Diciembre

VALOR FACTURA:	$ 298.785.089,00	Acta de obra 53
VALOR FACTURA:	$ 90.483.417,00	Acta de ajuste 53 Provisional
VALOR FACTURA:	$ 89.372.413,00	Acta de obra 54
VALOR FACTURA:	$ 27.065.604,00	Acta de ajuste 54 Provisional

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-7511-25 del 27/11/2025 dirigido al Dirección Territorial INVIAS con asunto: Envío Acta de obra No.53 y Acta de ajuste provisional No.53. Contrato 1111 de 2021. Variante San Francisco - Mocoa - Adjuntamos para su revisión y los trámites correspondientes el Acta Parcial de Obra No.53 y el Acta de Ajuste Provisional No. 53, ambas del Contrato 1111 de 2021 y correspondientes al mes de noviembre de 2025.

Mediante comunicado Putumayo04-7518-25 del 27/11/2025 dirigido a la GGSO con asunto: Acta de obra No.53 y Acta de ajuste provisional No.53 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa - Por medio de la presente, nos permitimos enviarle el Acta de obra No.53 y Acta de Ajuste Provisional No.53 del Contrato 1111 de 2021, correspondientes al mes de octubre de 2025, para su revisión y el trámite correspondiente.

Mediante comunicado Putumayo04-7512-25 del 27/11/2025 dirigido al Dirección Territorial INVIAS con asunto: Envío Acta de obra No.54 y Acta de ajuste provisional No.54. Contrato 1111 de 2021. Variante San Francisco - Mocoa - Adjuntamos para su revisión y los trámites correspondientes el Acta Parcial de Obra No. 54 y el Acta de Ajuste Provisional No. 54, ambas del Contrato 1111 de 2021 y correspondientes al mes de diciembre de 2025.

Mediante comunicado Putumayo04-7519-25 del 27/11/2025 dirigido a la GGSO con asunto: Acta de obra No.54 y Acta de ajuste provisional No.54 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa - Por medio de la presente, nos permitimos enviarle el Acta de obra No.54 y Acta de Ajuste Provisional No.54 del Contrato 1111 de 2021, correspondientes al mes de octubre de 2025, para su revisión y el trámite correspondiente.

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	31 de diciembre de 2025	$	188.562.797.273,25	30,89%
La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	31 de diciembre de 2025	$	203.309.454.593,00	33,30%
La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	31 de diciembre de 2025	$	145.032.071.370,82	26,61%
La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	31 de diciembre de 2025	$	158.714.130.892,00	29,12%

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a 31 de agosto de 2025	$ 203.309.454.596,00	33,30%	Valor programado acumulado a (No incluye anticipo)	31 de agosto de 2025	$ 196.991.538.624	32,27%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.16 presentada en el mes de septiembre de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 24.399.352.105	50,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 24.399.352.105	50,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 214.941.508	0,45%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 214.941.508	0,45%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FE No.66 de 12/12/2025 Acta No. 52 Oct 2025
FE No.67 de 12/12/2025 Acta No. 53 Oct 2025

PERIODO FACTURADO: Octubre - Noviembre 2025

VALOR FACTURA:	$ 847.160.453	Acta de costos No. 52
	$ 855.288.148	Acta de costos No. 53

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-7606-25 de 12/12/25 Interventoría radica a la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales, Acta de Costos No 53 noviembre de 2025 Contrato 977 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa, Pendiente respuesta de radicado de la entidad.

Mediante comunicado Putumayo04-7587-25 de 10/12/25 Interventoría radica a la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Acta de Costos No 52 octubre de 2025 Contrato 977 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa, Pendiente respuesta de radicado de la entidad.

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	31 de diciembre de 2025	$	24.399.352.105	50,83%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	31 de diciembre de 2025	$	24.399.352.105	50,83%

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a	noviembre de 2025	$ 23.539.586.073	49,04%
Valor facturado acumulado	noviembre de 2025	$ 23.345.476.757	48,64%

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al plan de cargas No. 8 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo 04-7069-25 con fecha 30 de agosto de 2025, radicado 2025E-VUVRAZ-096617

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00
Amortizado $	$ 7.914.675.154,00
Saldo $	$ 19.085.324.846,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,835
Acumulado:	0,120

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 26,61% Avance o Atraso Físico % 2,51%

Meta Física Ejecutada % 29,12%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2023	Vigencia 2024	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo Mallama Ricaurte	Total	%
EXPLANACIONES	Km	14,79	0,75%	0,47%	Prog					0,82%
					Ejec	0,391	1,147		1,538	1,14%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	2,03%	1,64%	Prog					2,27%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	2,63%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO	Km	36,86	4,14%	3,54%	Prog					4,65%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	4,92%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	13,86%	4,50%	Prog					14,51%
					Ejec					6,43%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	Km	36,86	0,12%	0,12%	Prog					0,00%
					Ejec					0,09%
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,30%	0,19%	Prog					0,33%
					Ejec					0,63%
TRANSPORTES	Km	14,86	1,04%	0,81%	Prog					1,16%
					Ejec					1,34%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

NOTA: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.52 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible Mallama	Total Disponible Tramo 2 Variante
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		1
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		3
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		1
Excavadora de orugas	2		3
Compactador llantas	2		
Finisher	1		
Carro tanque	-		1
Carro tanque irrigador	-		
Recicladora	-		
Camioneta	-		5
Mini cargador	-		
Motoniveladoras:	2		
Retro cargadores:	-		2
Cargador Frontal	-		1
Vibro compactadores:	2		1
Volquetas:	10		7
Mixer:	-		1
Buldócer:	-		1
Camión Turbo	-		2
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-		1
Equipo de soldadura	-		1
Generador Eléctrico	-		1
Planta Eléctrica (Generación de energía)	-		4
Equipo de oxicorte	-		1
Mezcladora	-		3
Compresor	-		3
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR (Rodillo)	-		
Cortadora de disco (para pavimento)	-		
Camión Grúa	-		2
Motosierra	-		1
Pluma diésel	-		4
Compactador manual (Canguro)	-		1
Vibrador manual para concreto	-		2
Equipo de orugas Beretta para perforación	-		
Unidad hidráulica para obras de construcción	-		
Equipo de orugas FLEXIROCK perforación.			
Equipo de orugas para perforación hidráulica	-		2
Equipo para tensionamiento de anclajes	-		2
Carro Taller	-		
Compactador manual de rodillo	-		
Equipo Topografía	-		3
Total	43	0	61

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: San Francisco - Putumayo Mina Chorlavi	PERMISO MINERO:	SI X	NO		
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		
UBICACIÓN: San Francisco - Putumayo Reserva especial FTUMAIJAY	PERMISO MINERO:	SI X	NO		
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		

OBSERVACIONES:

FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco	San Francisco - Sibundoy	Resolución No. 287 del 2020	
CHORLAVY	San Francisco	Juan Carlos Paredes Benavides	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI X	NO		N/A	
EMISIONES:	SI X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESIÓN DE AGUAS, OCUPACIÓN CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Artículo Octavo (8) al Decimo (10).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2025S-VBOG-052787 con recibo 04-6228-25 del 28/07/2025 la SS INVIAS remite respuesta de CONFORMIDAD a los ajustes del balance ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte presentados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025, A la fecha cerrado seguimiento ambiental y entrega a satisfacción del Balance Ambiental.

OBSERVACIONES: De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementación de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donación Tamabioy.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**13**	**2**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

OBSERVACIONES:

Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38

FICHAS PREDIALES APROBADAS: 15

AVALÚOS APROBADOS: 6

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:
Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

- En proceso de elaboración de informe trimestral 17.
- En proceso de elaboración de informes trimestrales 15 y 16.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

COMUNICACIONES:

Mediante comunicado Putumayo04-7645-25 del 29/12/2025 dirigido al SS INVIAS con asunto: Remisión "Cambios menores comunes a dos o más modos" Donación de materiales de corte y excavación provenientes del proyecto "Variante Mocoa – San Francisco, para actividades de nivelación del predio San Carlos, Vereda San Miguel, Municipio de San Francisco, Departamento del Putumayo, expediente LAM 1358, Frente San Francisco.

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

Durante esta semana no se registraron recorridos ni reuniones debido al periodo de vacaciones y festividades regionales (del 20 de diciembre al 12 de enero). El proyecto volverá a su cronograma habitual el próximo 13 de enero de 2026.

AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Sector No.1 K0+000 – K7+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	

Subsector K7+100 – K8+100:

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	Fecha de aprobación: 11/08/2022
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	Fecha de aprobación: 17/01/2023
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	Fecha de aprobación: 22/04/2023
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes.
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	Aprobados 7 de 7 taludes
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	Fecha de aprobación: 03/05/2023
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	Fecha de aprobación: 31/03/2022
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	Aprobados 14 de 14 estructuras entre muros, puentes y New Jersey

Subsector K8+100 – K10+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado parcialmente. En atención de observaciones y en revisión	Aprobado 4 estructuras. 27 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra y 4 estructuras en revisión por interventoría
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado parcialmente y en revisión	Aprobado 4 taludes y 9 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En atención de observaciones	En atención de observaciones por contratista de obra
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente y en atención de observaciones	12 estructuras aprobadas y 23 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K10+100 – K12+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	En revisión	En revisión por interventoría
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	En atención de observaciones	Todas las estructuras en atención de observaciones por contratista de obra
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	En revisión y atención de observaciones	5 taludes en revisión por interventoría y 1 talud en atención de observaciones por contratista de obra
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En revisión	En revisión por interventoría
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente	2 estructuras aprobadas y 11 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado, por franja licenciada	En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025
3	Estudio de geología para ingeniería		
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		
8	Estudio y diseño de estructuras		

FRENTE SAN FRANCISCO:

ÁREA TÉCNICA:

• Talud del K6+800 MD: Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

• Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

• Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

• Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

• Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

• Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir d martes 13 de enero de 2026.

• Talud No. 3 (K7+440 – K7+520 MD): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Se culminó la construcción canal disipador módulo No 4. Terminada su estabilización en un 100%.

• Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Puente No 12B (K7+952 al K8+034): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Finalizado al 100%

• Muro 7 (K7+763 - K7+786): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Muro 8 (K7+897.03 al K7+949.58): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Finalizado al 100%

• Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Puente No 13A (K8+393 – K8+415): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Puente No. 14 (K8+512 – K8+575): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Talud 10 (K8+575 – K8+655 M.D): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Puente No. 14A (K8+660 – K8+700): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Talud 11 (K8+703 – K8+765 M.D): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

ÁREA AMBIENTAL:

• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.
• Seguimiento del trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021.
• Seguimiento divergencia APUS de veda.
• Seguimiento cronograma ambiental tramite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva.
• Seguimiento respuesta a la ANLA sobre pronunciamiento del cambio menor por desplazamiento de eje en el primer kilómetro y Puente 13

ÁREA SOCIAL:

• Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU) no se recepcionaron PQRs por parte de la comunidad.

ÁREA SST:

• Durante la presente semana, no se registraron avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

ÁREA PREDIAL:

• Se cuenta un total de 38 predios, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.
• Actualmente se tienen identificados 10 predios para cumplir con la inversión del 1% para los cual se realizó a revisión de los insumos técnicos y jurídicos, presentándose dificultad en la identificación física por cuanto el IGAC tiene disponibles los polígonos catastrales o no se ha generado su formación, CORPOAMAZONIA apoya con el suministro de información al respecto la cual se validó obteniendo la totalidad de los polígonos.

*Se cuenta con liberación predial de los tramos K7+500 a K12+696, mediante la suscripción de los permisos de intervención voluntarios:

AVANCE DISPONIBILIDAD PREDIAL		AVANCE LONGITUD PREDIAL	
No. De predios disponibles	15	Longitud disponible	6.028,36 Km

Numero del contrato	Valor inicial para gestión predial	Valor Final para gestión predial	Numero de predios requeridos	Numero de predios adquiridos	Numero de predios disponibles	Numero de predios en expropiación	Valor de los recursos ejecutados	Efectuar un breve comentario del estado de la gestión predial.
1111 del 2021	$ 21.925.085.689	0	38	0	15	0	$ 0	Teniendo en cuenta que la aprobación de los diseños se realizo por parte de la Interventoría en el mes de junio del 2023, El Consorcio San

* Respecto al Plan de inversión y cronograma predial, estos dos insumos se encuentran aprobados por Interventoría.
* Con oficio Putumayo04-5759-24, Interventoría remite a Invias el plan de inversión y el cronograma predial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
* Se ha programado el cese de actividades en sitio entre el 20 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, con motivo del receso anual y las festividades regionales. El proyecto retomará su ritmo de ejecución habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.


AMBIENTAL:
• Se ha programado el cese de actividades en sitio entre el 20 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, con motivo del receso anual y las festividades regionales. El proyecto retomará su ritmo de ejecución habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

SOCIAL:
• Se ha programado el cese de actividades en sitio entre el 20 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, con motivo del receso anual y las festividades regionales. El proyecto retomará su ritmo de ejecución habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

SST:
• Se ha programado el cese de actividades en sitio entre el 20 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, con motivo del receso anual y las festividades regionales. El proyecto retomará su ritmo de ejecución habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

PREDIAL:
*Se ha programado el cese de actividades en sitio entre el 20 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, con motivo del receso anual y las festividades regionales. El proyecto retomará su ritmo de ejecución habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



SECTOR 1 y 2

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Talud del K8+800 MD: No registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. VSFM S-2



Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): No registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. VSFM-S-2



Talud 11 (K8+703 – K8+765 M.D): No registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. VSFM S-2

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Durante el periodo de receso de fin de año no se programan comités de seguimiento semanal, con el Contratista.	FIRMA
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2.	Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 5

FECHA: 7/1/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 236 del 1/1/2025 al 7/1/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal: NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 32 puentes con una longitud total de 2,191 km y un túnel con una longitud total de 0,405 km. Además, se llevará a cabo la rehabilitación de aproximadamente 22 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio de Mallama, Nariño.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,3 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K8+400. Quedan por construir 13,5 kilómetros, que van desde K8+400 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO		
INTEGRANTES:	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50% UNICA SAS. - 35% TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5% HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5%		
CONTRATO No.	1111 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 7.914.675.154,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 19.085.324.846,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO		
INTEGRANTES:	HMV INGENIEROS LTDA. 40% CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30% GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%		
CONTRATO No.	977 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ 2.400.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 50.399.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 71.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 71.229.417.374			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.582.626			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.000.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 6.945.583.857			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.054.416.143			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.656.000.000	$ 107.448.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A):	$ 544.944.728.598,00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9:	$ 376.163.879.468,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 151.408.308.469,26	27,78%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 158.814.130.892,00	29,14%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 7.405.822.422,74	1,36%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 44.595.323.701,00	19,03%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 199.039.931.566,25	32,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 203.409.454.593,00	33,32%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 4.369.523.026,75	0,72%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 844.728.044,02	0,14%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 100.000.000,00	0,016%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Noviembre y Diciembre

VALOR FACTURA:	$ 298.785.089,00	Acta de obra 53
VALOR FACTURA:	$ 90.483.417,00	Acta de ajuste 53 Provisional
VALOR FACTURA:	$ 89.372.413,00	Acta de obra 54
VALOR FACTURA:	$ 27.065.604,00	Acta de ajuste 54 Provisional

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-7511-25 del 27/11/2025 dirigido al Dirección Territorial INVIAS con asunto: Envío Acta de obra No.53 y Acta de ajuste provisional No.53. Contrato 1111 de 2021. Variante San Francisco - Mocoa - Adjuntamos para su revisión y los trámites correspondientes el Acta Parcial de Obra No.53 y el Acta de Ajuste Provisional No. 53, ambas del Contrato 1111 de 2021 y correspondientes al mes de noviembre de 2025.
Mediante comunicado Putumayo04-7518-25 del 27/11/2025 dirigido a la GGSO con asunto: Acta de obra No.53 y Acta de ajuste provisional No.53 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa - Por medio de la presente, nos permitimos enviarle el Acta de obra No.53 y Acta de Ajuste Provisional No.53 del Contrato 1111 de 2021, correspondientes al mes de octubre de 2025, para su revisión y el trámite correspondiente.
Mediante comunicado Putumayo04-7512-25 del 27/11/2025 dirigido al Dirección Territorial INVIAS con asunto: Envío Acta de obra No.54 y Acta de ajuste provisional No.54. Contrato 1111 de 2021. Variante San Francisco - Mocoa - Adjuntamos para su revisión y los trámites correspondientes el Acta Parcial de Obra No. 54 y el Acta de Ajuste Provisional No. 54, ambas del Contrato 1111 de 2021 y correspondientes al mes de diciembre de 2025.
Mediante comunicado Putumayo04-7519-25 del 27/11/2025 dirigido a la GGSO con asunto: Acta de obra No.54 y Acta de ajuste provisional No.54 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa - Por medio de la presente, nos permitimos enviarle el Acta de obra No.54 y Acta de Ajuste Provisional No.54 del Contrato 1111 de 2021, correspondientes al mes de octubre de 2025, para su revisión y el trámite correspondiente.

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	7 de enero de 2025	$	199.039.931.566,25	32,60%
La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	7 de enero de 2025	$	203.409.454.593,00	33,32%
La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	7 de enero de 2025	$	151.408.308.469,26	27,78%
La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	7 de enero de 2025	$	158.814.130.892,00	29,14%

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a 31 de agosto de 2025	$	203.309.454.596,00	33,30%	Valor programado acumulado a (No incluye anticipo)	31 de agosto de 2025	$	196.991.538.624 32,27%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.16 presentada en el mes de septiembre de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 24.509.413.145	51,06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 24.315.303.829	50,66%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 110.061.040	0,23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 110.061.040	0,23%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FE No.66 de 12/12/2025 Acta No. 52 Oct 2025; FE No.67 de 12/12/2025 Acta No. 53 Oct 2025

PERIODO FACTURADO: Octubre - Noviembre 2025

VALOR FACTURA:	$ 847.160.453	Acta de costos No. 52
	$ 855.288.148	Acta de costos No. 53

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-7606-25 de 12/12/25 Interventoría radica a la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales, Acta de Costos No 53 noviembre de 2025 Contrato 977 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa, Pendiente respuesta de radicado de la entidad.

Mediante comunicado Putumayo04-7587-25 de 10/12/25 Interventoría radica a la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Acta de Costos No 52 octubre de 2025 Contrato 977 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa, Pendiente respuesta de radicado de la entidad.

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	7 de enero de 2025	$	24.509.413.145 51,06%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	7 de enero de 2025	$	24.315.303.829 50,66%

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a	noviembre de 2025	$ 23.539.586.073	49,04%
Valor facturado acumulado	noviembre de 2025	$ 23.345.476.757	48,64%

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al plan de cargas No. 8 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo 04-7069-25 con fecha 30 de agosto de 2025, radicado 2025E-VUVRAZ-096617

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00
Amortizado $	$ 7.914.675.154,00
Saldo $	$ 19.085.324.846,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,835
Acumulado:	0,120

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ -

FECHA: 7/1/2025 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 27,78% — Avance o Atraso Físico %: 1,36%

Meta Física Ejecutada %: 29,14%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2023	Vigencia 2024	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo Mallama Ricaurte	Total	%
EXPLANACIONES	Km	14,79	0,75%	0,47%	Prog					0,82%
					Ejec	0,391	1,147		1,538	1,14%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	2,03%	1,64%	Prog					2,27%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	2,63%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO	Km	36,86	4,14%	3,54%	Prog					4,65%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	4,92%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	13,86%	4,50%	Prog					14,51%
					Ejec					6,43%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	Km	36,86	0,12%	0,12%	Prog					0,00%
					Ejec					0,09%
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,30%	0,19%	Prog					0,33%
					Ejec					0,63%
TRANSPORTES	Km	14,86	1,04%	0,81%	Prog					1,16%
					Ejec					1,34%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

NOTA: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.52 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible Mallama	Total Disponible Tramo 2 Variante
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		1
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		3
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		1
Excavadora de orugas	2		3
Compactador llantas	2		
Finisher	1		
Carro tanque	-		1
Carro tanque irrigador	-		
Recicladora	-		
Camioneta	-		5
Mini cargador	-		
Motoniveladoras:	2		
Retro cargadores:	-		2
Cargador Frontal	-		1
Vibro compactadores:	2		1
Volquetas:	10		7
Mixer:	-		1
Buldócer:	-		1
Camión Turbo	-		2
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-		1
Equipo de soldadura	-		1
Generador Eléctrico	-		1
Planta Eléctrica (Generación de energía)	-		4
Equipo de oxicorte	-		1
Mezcladora	-		3
Compresor	-		3
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR (Rodillo)	-		
Cortadora de disco (para pavimento)	-		
Camión Grúa	-		2
Motosierra	-		1
Pluma diésel	-		4
Compactador manual (Canguro)	-		1
Vibrador manual para concreto	-		2
Equipo de orugas Beretta para perforación	-		
Unidad hidráulica para obras de construcción	-		
Equipo de orugas FLEXIROCK perforación.			
Equipo de orugas para perforación hidráulica	-		2
Equipo para tensionamiento de anclajes	-		2
Carro Taller	-		
Compactador manual de rodillo	-		
Equipo Topografía	-		3
Total	43	0	61

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo Mina Chorlavi	PERMISO MINERO: LICENCIA AMBIENTAL:	SI X SI X	NO NO	
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo Reserva especial FTUMAIJAY	PERMISO MINERO: LICENCIA AMBIENTAL:	SI X SI X	NO NO	

OBSERVACIONES:

FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco	San Francisco - Sibundoy	Resolución No. 287 del 2020	
CHORLAVY	San Francisco	Juan Carlos Paredes Benavides	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	X	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESIÓN DE AGUAS, OCUPACIÓN CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Artículo Octavo (8) al Decimo (10).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2025S-VBOG-052787 con recibo 04-6228-25 del 28/07/2025 la SS INVIAS remite respuesta de CONFORMIDAD a los ajustes del balance ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte presentados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025, A la fecha cerrado seguimiento ambiental y entrega a satisfacción del Balance Ambiental.

OBSERVACIONES: De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementación de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donación Tamabioy.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**314**	**21**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	284	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	30	8
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	211	12

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 335

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38

FICHAS PREDIALES APROBADAS: 15

AVALÚOS APROBADOS: 6

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:
Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

Durante esta semana no se registraron recorridos ni reuniones debido al periodo de vacaciones y festividades regionales (del 20 de diciembre al 12 de enero). El proyecto volverá a su cronograma habitual el próximo 13 de enero de 2026.

AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Sector No.1 K0+000 – K7+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	

Subsector K7+100 – K8+100:

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	Fecha de aprobación: 11/08/2022
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	Fecha de aprobación: 17/01/2023

3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	Fecha de aprobación: 22/04/2023
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes.
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	Aprobados 7 de 7 taludes
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	Fecha de aprobación: 03/05/2023
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	Fecha de aprobación: 31/03/2022
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	Aprobados 14 de 14 estructuras entre muros, puentes y New Jersey

Subsector K8+100 – K10+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado parcialmente. En atención de observaciones y en revisión	Aprobado 4 estructuras. 27 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra y 4 estructuras en revisión por interventoría
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado parcialmente y en revisión	Aprobado 4 taludes y 9 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En atención de observaciones	En atención de observaciones por contratista de obra
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente y en atención de observaciones	12 estructuras aprobadas y 23 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K10+100 – K12+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	En revisión	En revisión por interventoría
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	En atención de observaciones	Todas las estructuras en atención de observaciones por contratista de obra
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	En revisión y atención de observaciones	5 taludes en revisión por interventoría y 1 talud en atención de observaciones por contratista de obra
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En revisión	En revisión por interventoría
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente	2 estructuras aprobadas y 11 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado, por franja licenciada	En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025
3	Estudio de geología para ingeniería		
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		
8	Estudio y diseño de estructuras		

FRENTE SAN FRANCISCO:

ÁREA TÉCNICA:

• Talud del K6+800 MD: Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

• Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

• Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

• Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

• Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

• Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Talud No. 3 (K7+440 – K7+520 MD): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Se culminó la construcción canal disipador módulo No 4. Terminada su estabilización en un 100%.

• Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Puente No 12B (K7+952 al K8+034): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Finalizado al 100%

• Muro 7 (K7+763 - K7+786): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Muro 8 (K7+897.03 al K7+949.58): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Finalizado al 100%

• Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Puente No 13A (K8+393 – K8+415): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Puente No. 14 (K8+512 – K8+575): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Talud 10 (K8+575 – K8+655 M.D): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Puente No. 14A (K8+660 – K8+700): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

• Talud 11 (K8+703 – K8+765 M.D): Durante la presente semana, la ejecución de la obra no registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

ÁREA AMBIENTAL:

• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.
• Seguimiento del trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021.
• Seguimiento divergencia APUS de veda.
• Seguimiento cronograma ambiental tramite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva.
• Seguimiento respuesta a la ANLA sobre pronunciamiento del cambio menor por desplazamiento de eje en el primer kilómetro y Puente 13

ÁREA SOCIAL:

• Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU) no se recepcionaron PQRs por parte de la comunidad.

ÁREA SST:

• Durante la presente semana, no se registraron avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

ÁREA PREDIAL:

• Durante la presente semana, no se registraron avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Las actividades se retomarán bajo el cronograma habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
* Se ha programado el cese de actividades en sitio entre el 20 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, con motivo del receso anual y las festividades regionales. El proyecto retomará su ritmo de ejecución habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.


AMBIENTAL:
• Se ha programado el cese de actividades en sitio entre el 20 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, con motivo del receso anual y las festividades regionales. El proyecto retomará su ritmo de ejecución habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

SOCIAL:
• Se ha programado el cese de actividades en sitio entre el 20 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, con motivo del receso anual y las festividades regionales. El proyecto retomará su ritmo de ejecución habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

SST:
• Se ha programado el cese de actividades en sitio entre el 20 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, con motivo del receso anual y las festividades regionales. El proyecto retomará su ritmo de ejecución habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

PREDIAL:
*Se ha programado el cese de actividades en sitio entre el 20 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, con motivo del receso anual y las festividades regionales. El proyecto retomará su ritmo de ejecución habitual a partir del martes 13 de enero de 2026.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



SECTOR 1 y 2

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Talud del K6+800 MD: No registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. VSFM S-2



Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): No registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. VSFM-S-2



Talud 11 (K8+703 – K8+765 M.D): No registró avances debido al receso programado por festividades regionales y vacaciones del personal, comprendido entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. VSFM S-2

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Durante el periodo de receso de fin de año no se programan comités de seguimiento semanal, con el Contratista.	FIRMA
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: JOSE IGNACIO CADENA LÓPEZ
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2.	Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA 31 12 2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPOS CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Diciembre de 2025

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO No. 1111 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 977 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

MAQUINARIA Y EQUIPO							DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO		CODIGO	PLACA	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BULDOZER	CATERPILLAR	D5N	E-BOC-396	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I												
BOMBA DE CONCRETO	PUTZMEISTER	BSA1004DA3	C-BCP-172	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I												
CAMION TURBO	CHEVROLET	NKR	T-VCL-433	XMC-433		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I												
CAMION GRUA	INTERNATIONAL	4300 SBA 4X2	C-CGI-574	ETM-574		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A	I												
CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	A-VLT-061	HHT-061		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I												
CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	A-VLT-437	GSM-437		San Francisco	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I												
CAMIONETA	NISSAN	D22/NP300	C-VLN-361	COC-361		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I												
CAMIONETA	NISSAN	D22/NP300	C-VLN-355	COC-355		San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	I												
CARGADOR	VOLVO	L70F	CLV-661	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I												
COMPRESOR	KAESER	M57	CI-CU02	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I												
COMPRESOR	GARDNER DENVER	DLT 13O3	C-CTC-113	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I												
COMPRESOR	GARDNER DENVER	DLT 0704 R1	C-CTC-021	N/A		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R												
COMPRESOR	ATLAS COPCO	U250	C-CTA-008	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I												
COMPRESOR	ATLAS COPCO	U250	C-CTA-056	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I												
COMPRESOR	SULLAIR	375	E-CTS-045	N/A		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R												
GENERADOR	AGG POWER SOLUTIONS	2025	C-PEP-276			San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I												
PLANTA ELECTRICA	CIGEN	P-175-C	C-PEC-B24	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I												
PLANTA ELECTRICA	CATERPILLAR	C15	T-PEC-747	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I												
PLANTA ELECTRICA	CIGEN	P-135	PE-HB08	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I												
PLANTA ELECTRICA	CIGEN	P-80-C	C-PEC-G24	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I												
LUMINARIA	KAESER	YANMAR L70	TI-EMTC20	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I												
LUMINARIA	KAESER	YANMAR L70	TI-EMTC28	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I												
LUMINARIA	KAESER	YANMAR L70	T-TIK-933	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I												
MIXER	HINO	FM8JLTD	T-MXH-163	WFQ-163		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I												
MIXER	INTERNATIONAL	WORKSTAR 7600 SBA	U-CMI-540	WCR-540		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I												
MOTOSOLDADOR	LINCOLN	CLASSIC 300D	MOT-400	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I												
PLANTA DE TRITUTACION	TELSMIT	H2238-38 J/CPP	C-PTT-848	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I												
PLANTA MEZCLADORA	DOMAT	DMP-40	PM-HB12	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I												
CAMION DE ESTACAS TURBO	CHEVROLET	NPR	A-VLC-038	TAN-038		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I												
V.DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	A-VDK-312	TTZ-806		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I												
V.DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	A-VDK-547	SPT-547		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I												
V.DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	T-VDK-509	SPT-509		San Francisco	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I												
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600	T-VDI-848	SNT-848		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R												
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600	T-VDI-555	SNS-555		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	R	I												
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	WORKSTAR 7600 SBA	C-VDI-272	SNV-272		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I												
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	WORKSTAR 7600 SBA	C-VDI-275	SNV-275		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I												
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600 SBA	E-VDI-854	STZ-854		San Francisco	A	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I												
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600 SBA	E-VDI-848	STZ-848		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I												
V.DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	T-VDK-727	WSC-727		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	I												
VIBRO COMPACTADOR	HAMM	M3410	T-VCH-12C	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I												
CARRO TANQUE DE AGUA	INTERNATIONAL		A-CTI-540	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I												
EXCAVADORA	CAT-320		A-EOC-431	N/A	AGRESUR	San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I												
EXCAVADORA	CAT-320	320D3L	A-EOC-676	NA	AGRESUR	San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I												
EXCAVADORA	CAT-320		A-REH-146	NA	UMBRELLA	San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I												
RETROCARGADOR	JCB		A-REJ-601	NA	SOLINPRO	San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I												
CAMIÓN PLANCHÓN	OMK-540		A-CPI-450	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I												
BUS	WLB-850		WLB-850	N/A	HB- ESTRUCTURAS	San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I												
CAMIONETA - TURBO	NA	NA		OSA-707	VILLALOBOS	San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I												
PERFORADORA	FLEXIROC			FLEXIROC D7	SOLINPRO	San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I												
PERFORADORA	EVERDIMG			EVERDIMG	VILLALOBOS	San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I												
PERFORADORA	FLEXIROC			FLEXIROC T40	VILLALOBOS	San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I												

nacr

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA 19 12 2025
(Día / Mes / Año)

TURBO	CHEVROLET	2016		WNN 842	NSTRUARTES	San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I										
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO							52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO							41	43	44	44	44	43	13	19	42	42	42	42	15	9	32	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN							5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO							6	4	3	3	3	4	34	28	5	5	5	5	32	38	15	16	16	16	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	33	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	20	61%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	3	9%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	10	30%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

Los dias 7 y 14 esta con estado I (Inativo) por ser día dominical. Con excepción de algunos equipos que estuvieron activos en dominicales , los cuales se veran reflejados en la información registrada y en los reportes de actividad escaneados.

El día 8, 13 y el 19 esta con estado I (Inactivo) por ser día festivo. 8 Con excepción de algunos equipos, los cuales se veran reflejados en los reportes. 13 no se laboró por celebración de fin de año del CSF. 19 se hace entrega de los equipos por salida de vacaciones.

El equipo C-CGI-574 los días 1, 15 se reporta como R (Reparación) motivo, reparación de caja de transmisión.

El equipo A-VLT-437 el día 6 se reporta como I (Inactivo) motivo, el operador tenia descanso.

El equipo CI-CU02 los días 1 al 19 se regitra como I (Inactivo) no ha sido requerido en obra.

El equipo C-CTC-113 los días 10 al 19 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo se encuentra disponible en planta.

El equipo C-CTC-021 los días 1al 19 de registra como R (Reparación 9) motivo, falla en encendido.

El equipo E-CTS-045 los días 1 al 19 se registra como R (Reparación) por fuga de aceite en unidad compresora.

El equipo TI-EMTC20 los días 1 al 19 se registra como I (Inactivo) motivo, no ha sido requerida, el equipo se encuentra disponible en planta.

El equipo TI-EMTC-28 los días 1 al 19 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipon no habia sido requerido en obra.

El equipo T-TIK-933 los días 13 al 19 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo se encuentra disponible en planta.

El equipo T-VDI-848 los días 1 al 19 se regista como R (Reparación) motivo, arreglo de base de gato, cambio de gato telescópico.

El equipo T-VDI-555 el día 18 se registra como R (Reparación) motivo, fuga de combustible, cambio de zapatas de freno, llantas direccionales y base de recámara de freno torcida.

El equipo T-VDK-727 el día 1 al 19 se registra en R (Reparación) motivo, reparación de caja de dirección.

El equipo A-CTI-540 los días 13 al 19 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo no tiene programación.

El equipo A-EOC-431 los días 15 al 19 se reporta como I (Inactivo) motivo, no tiene programada actividad.

El equipo A-EOC-676 los días 15 al 19 se registra como I (Inactivo) motivo, disponible.

El equipo A-REH-146 los días 15 al 19 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo se encuentra disponible.

El equipo A-REJ-601 los días 15 al 19 se registra como I (Inactivo) motivo, no tiene programación.

El equipo WLB-805 los días 15 al 19 se registra como I (Inactivo) motivo, no tiene programación.

El equipo OSA-707 los días 8 al 19 se registra como registra como I (Inactivo) motivo, no tiene programación.

El equipo FLEXIROC D7 los días 9 y del 14 al 19 se registra como I (Inactivo) motivo, el quipo no tiene programación.

El equipo Everdimg los días 1, 16 al 19 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo no tenia programación.

El equipo WNN 842 los dias 15 al 19 se registra como I (Inactivo) motivo, equipo se encuentra disponible.

El equipo FLEXIROC T40 los días del 1, 15 al 19 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo no tenia programación.

OBSERVACIONES:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: NESTOR AUGUSTO CORREAL
Director Proyecto Frente San Francisco
Matricula Profesional No. 25202147863CND

Firma
Nombre: LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Residente de Interventoría Frente San Francisco
Matricula Profesional No.: 17202-147472 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO: MEPI-MIN1-IN-15-FR-6 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 de 6 FECHA: 31/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2025 — **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR. — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NAIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
CONSORCIO SANFRANCISCO																																																
1	NESTOR AUGUSTO CORREAL RODRIGUEZ	14.011.928	DIRECTOR DE OBRA	$ 15.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														800014246	$ 15.000.000	$ 1.044.000	6,96%	NUEVA EPS	82280103	$ 1.875.000	COLPENSIONES	82280103	$ 2.400.000	$ 600.000	$ 300.000	$ 450.000	
2	TORO RENGIFO ENRIQUE ALEJANDRO	87.070.692	RESIDENTE SOCIAL	$ 5.483.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 4.572.200	$ 318.300	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 182.900	PROTECCION	9496325616	$ 731.600	$ 182.900	$ 0	$ 0	
3	HENAO WILLIAM GIL	79.295.029	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 7.628.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 6.927.360	$ 321.400	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 277.300	PROTECCION	9496325616	$ 1.108.600	$ 277.300	$ 0	$ 0	
4	MAYORAL PAZOS ANA ISABEL	1.120.217.375	AUX. ADMINISTRATIVA	$ 2.054.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 1.985.000	$ 133.900	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 79.500	PORVENIR	9496325616	$ 317.700	$ 79.300	$ 0	$ 0	
5	CAIPE LOPEZ EDISON	1.085.307.030	COMPRADOR	$ 4.351.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 3.399.000	$ 181.400	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 136.100	PORVENIR	9496325616	$ 543.900	$ 136.100	$ 0	$ 0	
6	JORGE ELICER PARRA	5.250.662	ALMACENISTA	$ 3.831.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.983.000	$ 188.200	6,96%	CONFENALCO	9496325616	$ 119.400	PORVENIR	9496325616	$ 477.300	$ 119.400	$ 0	$ 0	
7	CALDERON MELBI MARGOTH	69.055.307	AUX. SERVICIOS GENERALES	$ 1.495.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 1.524.000	$ 55.800	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 61.200	PORVENIR	9496325616	$ 244.000	$ 35.900	$ 0	$ 0	
8	ERAZO ARANGO LUIS SEBASTIAN	1.143.963.157	TECNICO DE PROGRAMACION Y CONTROL	$ 5.492.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 4.997.000	$ 289.400	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 199.900	PORVENIR	9496325616	$ 799.600	$ 199.600	$ 0	$ 0	
9	ROSERO MONTALVO HENRY FRANCISCO	97.480.963	OFICIAL PILERO	$ 2.576.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.237.000	$ 140.500	6,96%	SANITAS	9496325616	$ 86.800	COLPENSIONES	9496325616	$ 358.000	$ 86.000	$ 0	$ 0	
10	JESUS YOVANI FUENMAYOR SALCEDO	1.120.216.771	OFICIAL PILERO	$ 2.623.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.123.000	$ 147.800	6,96%	SANITAS	9496325616	$ 85.000	COLFONDOS	9496325616	$ 339.700	$ 85.000	$ 0	$ 0	
11	ORTEGA PARRA EDWIN YOAN	1.124.859.022	OFICIAL PILERO	$ 2.647.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.084.000	$ 140.200	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 83.400	COLFONDOS	9496325616	$ 333.500	$ 83.200	$ 0	$ 0	
12	GINETH QUINTERO RAMIREZ	1.065.821.263	INGENIERO DE SUBCONTRATOS	$ 5.420.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 4.922.200	$ 285.600	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 196.900	PORVENIR	9496325616	$ 787.600	$ 197.000	$ 0	$ 0	
13	GIDO ADAN IDROBO MARTINEZ	18.195.225	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.495.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 1.529.000	$ 106.500	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 61.200	PORVENIR	9496325616	$ 244.700	$ 61.200	$ 0	$ 0	
14	OSCAR EDUARDO GUTIERREZ ACOSTA	1.110.542.850	COORDINADOR HSE	$ 5.197.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 5.152.000	$ 358.600	6,96%	SANITAS	9496325616	$ 206.100	PROTECCION	9496325616	$ 824.400	$ 206.100	$ 0	$ 0	
15	DEYVISION ARLEY BARREIRO OTAYA	1.120.218.362	AUXILIAR AMBIENTAL	$ 2.866.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.307.000	$ 160.600	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 92.300	PROTECCION	9496325616	$ 369.200	$ 92.300	$ 0	$ 0	
16	LUIS ARTURO PUENTES CEPEDA	7.222.839	ENCARGADO DE OBRA	$ 5.420.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 5.268.000	$ 342.300	6,96%	AIC	9496325616	$ 210.800	PROTECCION	9496325616	$ 843.000	$ 209.900	$ 0	$ 0	
17	EDISSON ESTIVEN GUERRA	1.120.217.706	TOPOGRAFO	$ 2.261.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 3.022.272	$ 210.400	6,96%	SANITAS	9496325616	$ 120.900	PROTECCION	9496325616	$ 483.600	$ 120.900	$ 0	$ 0	
18	JAIR MANUEL JACANAMEJOY PERDOMO	1.120.216.601	OFICIAL PILERO	$ 2.063.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.013.000	$ 140.200	6,96%	FAMISANAR	9496325616	$ 80.600	PORVENIR	9496325616	$ 322.100	$ 80.600	$ 0	$ 0	
19	JHOAN SEBASTIAN BOTINA MAIGUAL	1.120.218.194	AYUDANTE	$ 1.454.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 1.533.000	$ 106.700	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 61.400	PORVENIR	9496325616	$ 245.300	$ 61.400	$ 0	$ 0	
20	ANGELA NADIEZCA CADENA CABRERA	1.120.218.495	BIOLOGA	$ 2.659.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 3.044.023	$ 211.900	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 121.800	COLFONDOS	9496325616	$ 487.100	$ 121.800	$ 0	$ 0	
21	JOSE VICTOR BURBANO ESPAÑA	1.122.783.649	OFICIAL DE OBRA	$ 2.088.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.178.000	$ 151.600	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 87.200	PORVENIR	9496325616	$ 348.500	$ 87.200	$ 0	$ 0	
22	JESUS ANTONIO ROSERO MONTERO	97.480.246	OPERADOR CARGADOR	$ 1.783.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 3.193.000	$ 222.300	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 127.800	COLFONDOS	9496325616	$ 510.900	$ 127.800	$ 0	$ 0	
23	JHON FREDY NARVAEZ CARLOSAMA	1.124.313.761	AUXILIAR DE EQUIPOS	$ 2.176.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 3.500.000	$ 243.600	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 140.000	PORVENIR	9496325616	$ 560.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	
24	IVAN DARIO SALINAS BARRETO	74.347.921	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	$ 6.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 7.500.000	$ 469.800	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 300.000	COLFONDOS	9496325616	$ 1.200.000	$ 300.000	$ 0	$ 0	
25	OSCAR CAMILO ORTIZ DELGADO	1.135.034.006	CONDUCTOR CAMIONETA	$ 2.145.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.444.000	$ 140.600	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 97.800	PORVENIR	9496325616	$ 391.100	$ 94.600	$ 0	$ 0	
26	CARLA MILENA ROSERO MONTALVO	1.120.217.344	INSPECTORA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$ 2.058.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.329.000	$ 162.100	6,96%	MALLAMAS	9496325616	$ 93.200	COLFONDOS	9496325616	$ 372.700	$ 93.200	$ 0	$ 0	
27	ALVARO WILLIAM QUIROZ DELGADO	97.480.985	OFICIAL DE OBRA	$ 2.070.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.090.000	$ 145.500	6,96%	EMMSANAR	9496325616	$ 83.600	PORVENIR	9496325616	$ 334.400	$ 83.600	$ 0	$ 0	
28	JAIME YEFEROSN CUARAN BENAVIDES	1.126.448.303	CADENERO 1°	$ 2.015.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 3.073.000	$ 166.600	6,96%	MALLAMAS	9496325616	$ 123.100	COLPENSIONES	9496325616	$ 491.800	$ 117.300	$ 0	$ 0	
29	FRNAKLIN ARMANDO NOGUERA JOJOA	1.122.782.872	AYUDANTE DE LABORATORIO	$ 1.614.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 1.717.200	$ 119.600	6,96%	EMMSANAR	9496325616	$ 68.700	PORVENIR	9496325616	$ 274.800	$ 68.700	$ 0	$ 0	
30	EDWIN WILMER BENAVIDEZ DIAZ	1.120.217.136	CONDUCTOR TURBO	$ 1.773.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.876.000	$ 200.200	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 115.100	PROTECCION	9496325616	$ 460.200	$ 115.100	$ 0	$ 0	
31	JUAN ERAZO CASTILLO	1.084.220.074	OFICIAL PILERO	$ 2.005.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.760.000	$ 192.100	6,96%	COOSALUD	9496325616	$ 110.400	PORVENIR	9496325616	$ 441.600	$ 110.400	$ 0	$ 0	
32	MARIO ANDRES MARTINEZ	87.066.710	TOPOGRAFO	$ 3.855.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 4.200.000	$ 224.200	6,96%	EMSANAR	9496325616	$ 168.000	PORVENIR	9496325616	$ 672.000	$ 168.000	$ 0	$ 0	
33	HENRRY HERNANDO CUARAN CORAL	97.481.004	OPERADOR CAMION GRUA	$ 2.274.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.601.000	$ 181.100	6,96%	MALLAMAS	9496325616	$ 104.100	PORVENIR	9496325616	$ 416.200	$ 104.100	$ 0	$ 0	
34	LUIS ABERTO RESTREPO SANTACRUZ	1.061.722.661	RESIDENTE DE PUENTES	$ 6.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 7.261.000	$ 453.800	6,96%	AIC	9496325616	$ 290.500	PORVENIR	9496325616	$ 1.161.900	$ 288.300	$ 0	$ 0	
35	BRAYAN EMMANUEL CORDOBA JOJOA	1.006.908.399	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.625.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.148.000	$ 149.600	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 86.000	PORVENIR	9496325616	$ 343.700	$ 86.000	$ 0	$ 0	
36	SIRLEY GOMEZ VEGA	40.936.164	PROFESIONAL TALENTO HUMANO	$ 5.066.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 4.579.000	$ 297.500	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 183.200	PORVENIR	9496325616	$ 732.700	$ 183.300	$ 0	$ 0	
37	PEDRO LUIS ECHEVERRY MUÑOZ	1.087.959.500	ELECTROMECANICO	$ 3.167.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 3.445.000	$ 159.900	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 137.900	PORVENIR	9496325616	$ 551.400	$ 131.900	$ 0	$ 0	
38	ANDREA YASMIN ORTEGA BURGOS	1.120.217.693	AUXILIAR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$ 1.887.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.291.000	$ 154.400	6,96%	AIC	9496325616	$ 91.700	PORVENIR	9496325616	$ 366.700	$ 91.000	$ 0	$ 0	
39	JULIO CESAR VILLOTA CABRERA	98.391.550	GERENTE DE PROYECTO	$ 21.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 24.041.000	$ 1.673.300	6,96%	EMMSANAR	9496325616	$ 3.005.200	PORVENIR	9496325616	$ 3.846.600	$ 961.700	$ 480.900	$ 721.300	
40	MARIA ALEJANDRA BARON GALLEGO	1.094.943.514	INGENIERA RESIDENTE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD	$ 5.500.334	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 6.166.000	$ 365.200	6,96%	EMMSANAR	9496325616	$ 246.800	COLPENSIONES	9496325616	$ 986.700	$ 235.100	$ 0	$ 0	
41	JAIRO GRIJALBA BOLAÑOS	87.247.331	MECANICO	$ 2.665.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 3.126.000	$ 172.000	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 125.200	PORVENIR	9496325616	$ 500.200	$ 119.000	$ 0	$ 0	
42	ALFONSO TEMISTOCLES MONTENEGRO	94.309.205	CONDUCTOR	$ 2.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.443.000	$ 170.100	6,96%	EMMSANAR	9496325616	$ 97.800	PORVENIR	9496325616	$ 390.900	$ 97.800	$ 0	$ 0	
43	ALBEIRO ARMANDO ARCOS REVELO	87.514.074	ING RESIDENTE DE VIAS	$ 6.009.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 7.833.000	$ 393.400	6,96%	EMMSANAR	9496325616	$ 313.400	PORVENIR	9496325616	$ 1.253.400	$ 308.800	$ 0	$ 0	
44	IVAN ORLANDO LEYVA VARGAS	93.406.299	LIDER DE INTEGRACION	$ 12.953.850	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														900655891	$ 12.953.850	$ 901.600	6,96%	EMMSANAR	9495815236	$ 1.619.300	PORVENIR	9495815236	$ 2.072.700	$ 518.200	$ 0	$ 0	
45	EMILIO FABIAN BOLAÑOS GOMEZ	1.124.312.785	OFICIAL DE OBRA	$ 2.060.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.075.000	$ 139.500	6,96%	EMMSANAR	9496325616	$ 83.100	PORVENIR	9496325616	$ 332.100	$ 82.800	$ 0	$ 0	
46	ALVARO GUSTABO HERNANDEZ AYALA	97.481.044	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 2.087.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.519.000	$ 149.800	6,96%	SALUD TOTAL	9496325616	$ 100.800	PORVENIR	9496325616	$ 403.200	$ 98.400	$ 0	$ 0	
47	OSCAR ALEJANDRO LOPEZ	1.120.217.314	AYUDANTE DE MECANICA	$ 1.718.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.551.000	$ 177.600	6,96%	EMSANAR	9496325616	$ 102.100	PORVENIR	9496325616	$ 408.200	$ 102.100	$ 0	$ 0	
48	WILBER YOVANY DE LA CRUZ CARRERA	1.121.506.297	OFICIAL DE OBRA	$ 2.059.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.763.000	$ 150.900	6,96%	SANITAS	9496325616	$ 110.600	PORVENIR	9496325616	$ 442.200	$ 104.900	$ 0	$ 0	
49	MARIA CAMILA SOTO CARDENAS	1.120.218.158	INGENIERA AUXILIAR	$ 1.792.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.405.000	$ 161.200	6,96%	EMMSANAR	9496325616	$ 96.300	PORVENIR	9496325616	$ 384.900	$ 95.500	$ 0	$ 0	
50	JOSE ALEJANDRO BETANCOUR CRUZ	1.124.316.367	INGENIERO AUXILIAR	$ 1.783.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 3.230.000	$ 224.900	6,96%	EMMSANAR	9496325616	$ 129.200	PORVENIR	9496325616	$ 516.800	$ 129.200	$ 0	$ 0	
51	ANDERSSON CARRILLO MENDOZA	1.109.000.113	OFICIAL DE OBRA	$ 2.422.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.830.000	$ 162.700	6,96%	EMSANAR	9496325616	$ 113.300	PORVENIR	9496325616	$ 453.000	$ 108.900	$ 0	$ 0	
52	MEDARDO GEOVANY OTAYA CORAL	97.480.327	OPERADOR VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1.696.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 3.107.000	$ 178.100	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 124.400	PORVENIR	9496325616	$ 497.200	$ 118.400	$ 0	$ 0	
53	WILLIAM POLIVIO CAIPE TAGUADA	1.088.648.400	LABORATORISTA	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 3.438.000	$ 159.400	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 137.600	PORVENIR	9496325616	$ 550.200	$ 137.600	$ 0	$ 0	
54	LUIS ANTONIO LOPEZ VELASQUEZ	5.292.092	ENCARGADO DE OBRA	$ 4.309.334	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 5.923.000	$ 387.100	6,96%	EMSANAR	9496325616	$ 237.000	PORVENIR	9496325616	$ 947.800	$ 235.700	$ 0	$ 0	
55	ARMANDO JAVIER GUZMAN CUARAN	18.113.178	OFICIAL DE OBRA	$ 2.293.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 3.260.000	$ 226.900	6,96%	MALLAMAS	9496325616	$ 130.400	COLPENSIONES	9496325616	$ 521.600	$ 130.400	$ 0	$ 0	
56	NORBERTO ACOSTA ESLAVA	13.994.174	PERFORISTA - LANZADOR	$ 2.281.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 3.280.000	$ 177.500	6,96%	AIC	9496325616	$ 131.300	PORVENIR	9496325616	$ 525.000	$ 123.500	$ 0	$ 0	
57	NIXSON ERBEY UNIGARRO MENESES	97.480.553	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1.643.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.973.000	$ 207.000	6,96%	EMSANAR	9496325616	$ 119.000	COLPENSIONES	9496325616	$ 475.700	$ 119.000	$ 0	$ 0	
58	LUIS FERNANDO LOPEZ GOMEZ	97.480.896	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1.687.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.945.000	$ 205.000	6,96%	EMSANAR	9496325616	$ 117.800	PORVENIR	9496325616	$ 471.200	$ 117.900	$ 0	$ 0	
59	NILSON IVAN PEJENDINO DELGADO	76.331.813	ARQUEOLOGO DE CAMPO	$ 3.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 3.778.000	$ 263.000	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 151.200	PROTECCION	9496325616	$ 604.500	$ 151.200	$ 0	$ 0	
60	JULIO CESAR VELASQUEZ CADENA	97.472.822	TECNICO EN INFORMACION SIG	$ 2.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 3.148.200	$ 219.200	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 126.000	PORVENIR	9496325616	$ 503.800	$ 126.000	$ 0	$ 0	
61	MAURICIO ALEXIS ENRIQUEZ MORA	1.120.217.947	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.661.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.616.000	$ 182.100	6,96%	AIC	9496325616	$ 104.700	PORVENIR	9496325616	$ 418.600	$ 104.700	$ 0	$ 0	
62	LUIS ALEXANDER VIVAS MONTILLA	1.124.316.935	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.640.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 1.666.000	$ 116.000	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 66.700	COLFONDOS	9496325616	$ 266.600	$ 66.700	$ 0	$ 0	
63	MIGUEL ALEXANDER CHICUNQUE JUAGIBIOY	1.122.782.192	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.601.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 1.978.000	$ 137.700	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 79.200	PORVENIR	9496325616	$ 316.500	$ 79.200	$ 0	$ 0	
64	IVAN NOLBERTO PASAJE	97.480.969	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.520.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 1.510.000	$ 101.700	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 58.500	COLPENSIONES	9496325616	$ 241.700	$ 58.500	$ 0	$ 0	
65	GERMAN FAVIO MATABANCHOY JOJOA	18.112.506	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.948.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 2.131.000	$ 141.800	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 81.500	PORVENIR	9496325616	$ 341.000	$ 81.500	$ 0	$ 0	
66	EDGAR NORBERTO CARLOSAMA ORTEGA	18.126.215	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.446.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														901591251	$ 1.763.000	$ 110.800	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 70.600	PORVENIR	9496325616	$ 282.200	$ 69.400	$ 0	$ 0	

nacr

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 6
		FECHA	31/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
67	LEYDI TATIANA MAVISOY IMBACHI	1.120.217.810	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.846.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.727.000	$ 120.200	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 69.100	COLFONDOS	9496325616	$ 276.400	$ 69.100	$ 0	$ 0	
68	JORGE ALEXANDER NARVAEZ ACOSTA	97.480.898	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.631.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.394.000	$ 166.700	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 95.800	COLFONDOS	9496325616	$ 383.100	$ 95.800	$ 0	$ 0	
69	ELVIO ORTIZ BOLAÑOS	5.348.961	OFICIAL DE OBRA	$ 1.968.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.472.000	$ 172.100	6,96%	MALLAMA	9496325616	$ 98.900	PORVENIR	9496325616	$ 395.600	$ 98.900	$ 0	$ 0	
70	EDISSON FERNANDO CEBALLOS ASCUNTAR	1.120.217.562	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.579.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.448.000	$ 100.800	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 58.000	PORVENIR	9496325616	$ 231.700	$ 58.000	$ 0	$ 0	
71	DEYCE ALEJANDRA BENAVIDES DIAZ	1.120.216.043	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.498.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.610.000	$ 112.100	6,96%	MALLAMA	9496325616	$ 64.400	PORVENIR	9496325616	$ 257.600	$ 64.400	$ 0	$ 0	
72	CARLOS JAVIER FLOREZ CHASOY	1.124.312.808	OFICIAL DE OBRA	$ 1.977.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.134.000	$ 148.600	6,96%	AIC	9496325616	$ 85.400	PORVENIR	9496325616	$ 341.500	$ 85.400	$ 0	$ 0	
73	LUIS ALEXIS CASTILLO GUERRERO	1.122.785.449	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.498.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.521.000	$ 105.900	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 60.900	PORVENIR	9496325616	$ 243.400	$ 60.900	$ 0	$ 0	
74	FRANCISCO ISIDRO PAREDES BOLAÑOS	98.136.241	OPERADOR MULTIPE	$ 2.015.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 3.012.000	$ 199.900	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 120.500	PORVENIR	9496325616	$ 482.000	$ 114.900	$ 0	$ 0	
75	FREDDY ESTEEVEN GUSTIN ENRIQUEZ	1.006.662.995	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.579.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 57.000	PORVENIR	9496325616	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
76	WISTON EMILIO CUARAN RODRIGUEZ	1.122.782.037	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 57.000	PORVENIR	9496325616	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
77	ARIEL EDILBERTO GUERRA MUÑOZ	1.120.216.260	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.631.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.930.000	$ 134.400	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 77.200	PORVENIR	9496325616	$ 308.800	$ 77.200	$ 0	$ 0	
78	MARYCELA CHICUNQUE ROSERO	1.124.312.449	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.653.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.815.000	$ 126.400	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 72.600	PORVENIR	9496325616	$ 290.400	$ 72.600	$ 0	$ 0	
79	EDISSON ARBEY PEJENDINO CAMUEZ	1.006.679.754	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.607.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.071.000	$ 144.200	6,96%	MALLAMA	9496325616	$ 82.900	PORVENIR	9496325616	$ 331.400	$ 82.900	$ 0	$ 0	
80	LUIS ARMANDO GELPUD BURGOS	1.122.785.740	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1.659.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.785.000	$ 193.900	6,96%	MALLAMA	9496325616	$ 111.400	PORVENIR	9496325616	$ 445.600	$ 111.500	$ 0	$ 0	
81	JUDY OMAIRA CEBALLOS ASCUNTAR	1.120.216.633	CADENERO I	$ 1.886.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.245.000	$ 156.300	6,96%	MALLAMA	9496325616	$ 89.800	PORVENIR	9496325616	$ 359.200	$ 89.800	$ 0	$ 0	
82	ALBEIRO ANACONA GUACA	10.317.114	AYUDANTE DE ALMACEN	$ 1.609.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.966.000	$ 136.900	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 78.700	PROTECCION	9496325616	$ 314.600	$ 78.700	$ 0	$ 0	
83	BRENDA MELIBETH MORENO DUARTE	1.120.217.645	DIGITADORA	$ 1.586.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.805.000	$ 125.700	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 72.200	PORVENIR	9496325616	$ 288.800	$ 72.300	$ 0	$ 0	
84	EIDER YOBANI GUSTIN VARGAS	1.120.217.797	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.746.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.046.000	$ 142.500	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 81.900	PORVENIR	9496325616	$ 327.400	$ 81.900	$ 0	$ 0	
85	JAIRO EMILIO PERAFAN MUÑOS	1.120.217.862	OPERADOR DE MIXER	$ 1.946.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.984.000	$ 207.700	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 119.400	PORVENIR	9496325616	$ 477.500	$ 119.400	$ 0	$ 0	
86	CARLOS GILBERTO CHAVEZ PIANDOY	1.085.251.707	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1.590.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.866.000	$ 129.900	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 74.700	PROTECCION	9496325616	$ 298.600	$ 69.500	$ 0	$ 0	
87	TULIO ORTIZ BOLAÑOS	18.195.095	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.922.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.028.000	$ 132.600	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 81.200	PORVENIR	9496325616	$ 324.600	$ 78.800	$ 0	$ 0	
88	EDGAR IVAN MUESES JOJOA	97.480.835	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.802.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.079.000	$ 144.700	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 83.200	PROTECCION	9496325616	$ 332.700	$ 83.200	$ 0	$ 0	
89	YEFERSON RENTERIA RENTERIA	11.812.331	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	$ 3.575.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 4.093.000	$ 284.900	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 163.800	PORVENIR	9496325616	$ 654.900	$ 163.800	$ 0	$ 0	
90	LUIS EDGARDO MINALCHI CHALPARIZAN	1.088.650.127	SOLDADOR	$ 1.027.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 3.340.000	$ 159.300	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 133.800	PORVENIR	9496325616	$ 534.500	$ 125.400	$ 0	$ 0	
91	LUIS HERNANDO JAMIOY JAMIOY	1.120.217.799	AUXILIAR MECANICO	$ 332.150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.793.000	$ 124.800	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 71.800	PORVENIR	9496325616	$ 286.900	$ 71.800	$ 0	$ 0	
92	JAIME ORLANDO RODRIGUEZ BURBANO	98.378.891	MECANICO I	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 3.091.000	$ 171.300	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 123.700	PROTECCION	9496325616	$ 494.600	$ 122.900	$ 0	$ 0	
93	EDUIN ORLANDO MEDINA TREJO	1.006.680.029	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.577.450	$ 106.500	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 63.100	PORVENIR	9496325616	$ 252.400	$ 61.300	$ 0	$ 0	
94	JUAN CARLOS ARTEAGA PARRA	87.063.964	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.536.750	$ 50.900	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 61.500	PORVENIR	9496325616	$ 245.900	$ 29.300	$ 0	$ 0	
95	ANDRES OSWALDO ROSERO MONTALVO	97.480.878	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.179.000	$ 151.700	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 87.200	PORVENIR	9496325616	$ 348.700	$ 87.200	$ 0	$ 0	
96	JAIRO EMIRO FIGUEROA GUERRERO	1.120.217.707	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.112.000	$ 147.000	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 84.500	PORVENIR	9496325616	$ 338.000	$ 84.500	$ 0	$ 0	
97	HADER FERNANDO TORO ORTEGA	97.472.357	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.521.000	$ 105.900	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 60.900	PORVENIR	9496325616	$ 243.400	$ 60.900	$ 0	$ 0	
98	MANUEL FERNANDO GOMEZ REVELO	1.120.216.368	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.514.000	$ 91.600	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 56.400	PORVENIR	9496325616	$ 242.400	$ 52.600	$ 0	$ 0	
99	CARLOS HERNAN CORAL CERRATO	97.480.519	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.601.000	$ 111.500	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 64.100	PORVENIR	9496325616	$ 256.200	$ 64.100	$ 0	$ 0	
100	JOSE ADRIANO CHAVEZ PEJENDINO	1.127.078.158	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 57.000	PORVENIR	9496325616	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
101	JESUS ARLEY PERENGUEZ CHASOY	1.127.075.624	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.512.000	$ 105.300	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 60.500	PROTECCION	9496325616	$ 242.000	$ 60.500	$ 0	$ 0	
102	MANUEL HUMBERTO PUJIMUY ZAMBRANO	1.120.217.060	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.569.000	$ 109.300	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 62.800	PORVENIR	9496325616	$ 251.100	$ 62.800	$ 0	$ 0	
103	HENRY FABIAN CARLOSAMA MEDINA	1.120.217.435	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.586.000	$ 0	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 63.700	PORVENIR	9496325616	$ 254.000	$ 2.600	$ 0	$ 0	
104	JORGE DAMIAN JOJOA TIMANA	1.122.782.169	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.005.000	$ 129.600	6,96%	MALLAMAS	9496325616	$ 80.300	COLPENSIONES	9496325616	$ 320.900	$ 74.500	$ 0	$ 0	
105	BRYAN ANDRES LOPEZ BRAVO	1.120.217.953	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.482.000	$ 99.800	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 57.400	PROTECCION	9496325616	$ 237.200	$ 57.400	$ 0	$ 0	
106	PEDRO JUAN YAQUENO PASICHANA	1.131.084.775	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.134.000	$ 148.600	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 85.400	PORVENIR	9496325616	$ 341.500	$ 85.400	$ 0	$ 0	
107	MERY MERCEDES TIMARAN CRIOLLO	1.085.264.882	PROFESIONAL AMIBIENTAL	$ 4.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 4.408.000	$ 245.500	6,96%	SANITAS	9496325616	$ 176.500	PORVENIR	9496325616	$ 705.400	$ 176.500	$ 0	$ 0	
108	JHON JAIRO ORDOÑEZ CORDOBA	97.480.975	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.756.000	$ 191.900	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 110.300	PORVENIR	9496325616	$ 441.000	$ 110.300	$ 0	$ 0	
109	FERNANDO MAURICIO TOQUICA CORDOBA	1.121.507.605	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.927.000	$ 197.700	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 117.100	PORVENIR	9496325616	$ 468.400	$ 116.400	$ 0	$ 0	
110	PABLO MANUEL BOTINA LASSO	1.121.507.098	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.802.000	$ 195.100	6,96%	MALLAMAS	9496325616	$ 112.100	PORVENIR	9496325616	$ 448.400	$ 112.100	$ 0	$ 0	
111	JERSON FERNANDO OCOGUAJE HERNANDEZ	1.123.311.586	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.601.000	$ 111.500	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 64.100	PORVENIR	9496325616	$ 256.200	$ 64.100	$ 0	$ 0	
112	EDWIN EDISON ESPAÑA OLIVA	98.398.303	PROFESIONAL DE GESTION DE CALIDAD	$ 5.151.600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 5.152.000	$ 358.600	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 206.100	PORVENIR	9496325616	$ 824.400	$ 206.100	$ 0	$ 0	
113	ANDRES GEOVANNY HILLON SARMIENTO	5.268.884	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 8.013.600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 8.896.324	$ 491.800	6,96%	SANITAS	9496325616	$ 356.100	PORVENIR	9496325616	$ 1.423.500	$ 368.800	$ 0	$ 0	
114	JUAN DIEGO CIFUENTES BENAVIDES	98.386.613	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 3.000.000	$ 208.800	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 120.000	PORVENIR	9496325616	$ 480.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	
115	LENIN RICARDO MARTINEZ MONTENEGRO	97.481.090	CONDUCTOR	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.146.000	$ 126.200	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 86.000	PORVENIR	9496325616	$ 343.400	$ 82.100	$ 0	$ 0	
116	EMERSON DANIEL ERASO ERAZO	1.124.314.929	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		901591251	$ 1.553.000	$ 108.100	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 62.200	PORVENIR	9496325616	$ 248.500	$ 62.200	$ 0	$ 0	
117	HERALDO YOBANY BRAVO MAYA	18.127.452	ENCARGADO DE OBRA- ESTABILIZACION	$ 1.922.640	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 5.738.000	$ 273.300	6,96%	MALLAMAS	9496325616	$ 229.700	PORVENIR	9496325616	$ 918.400	$ 222.900	$ 0	$ 0	
118	BERNARDO OCTAVIO IBARRA TIMANA	5.348.987	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.980.000	$ 193.600	6,96%	SANITAS	9496325616	$ 119.300	PORVENIR	9496325616	$ 476.900	$ 117.500	$ 0	$ 0	
119	NELLY DEL CARMEN GUAQUEZ CHALPARIZAN	69.055.455	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.521.000	$ 105.900	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 60.900	PORVENIR	9496325616	$ 243.400	$ 60.900	$ 0	$ 0	
120	DEIVY ARLEY SANTACRUZ CUCHALA	1.085.329.727	OFICIAL DE OBRA II	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.465.000	$ 133.100	6,96%	SANITAS	9496325616	$ 98.700	PORVENIR	9496325616	$ 394.600	$ 93.500	$ 0	$ 0	
121	SAMUEL GUILLERMO COBO ROJAS	1.120.216.323	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.626.000	$ 113.200	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 65.100	PORVENIR	9496325616	$ 260.200	$ 65.100	$ 0	$ 0	
122	HENRY ALBERTO URBANO MUÑOZ	18.195.231	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.843.000	$ 115.400	6,96%	MALLAMAS	9496325616	$ 66.300	PORVENIR	9496325616	$ 295.200	$ 66.300	$ 0	$ 0	
123	ORLIS ORLEYS OVIEDO CASARRUBIA	78.766.783	CADENERO I	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.223.000	$ 154.800	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 89.000	PORVENIR	9496325616	$ 355.700	$ 89.000	$ 0	$ 0	
124	JOSE LUIS ROSERO UNIGARRO	1.006.679.798	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.512.000	$ 105.300	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 60.500	COLPENSIONES	9496325616	$ 242.000	$ 60.500	$ 0	$ 0	
125	ERMES ALVEIRO BOTINA CAICEDO	97.481.033	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.145.000	$ 149.300	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 85.800	COLPENSIONES	9496325616	$ 343.200	$ 85.900	$ 0	$ 0	
126	EDISON FERNEY GOMEZ MONTALVO	97.481.125	OPERADOR DE PLANTA TRITURADORA	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.673.000	$ 186.100	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 107.000	PORVENIR	9496325616	$ 427.700	$ 107.000	$ 0	$ 0	
127	JUAN MANUEL MUÑOZ ALQUEDAN	1.121.507.252	SOLDADOR	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 3.425.000	$ 238.400	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 137.000	PORVENIR	9496325616	$ 548.000	$ 137.000	$ 0	$ 0	
128	CAMILA NERIETH CARDENAS ENRIQUEZ	1.120.217.408	AUXILIAR SOCIAL	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.727.000	$ 120.200	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 69.100	PORVENIR	9496325616	$ 276.400	$ 69.100	$ 0	$ 0	
129	EDGAR RICARDO TREJO IMBACHI	1.120.216.162	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.513.000	$ 98.700	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 60.600	PROTECCION	9496325616	$ 242.100	$ 56.800	$ 0	$ 0	
130	JUAN JOSE BURBANO BENAVIDES	1.120.216.442	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.901.000	$ 132.400	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 76.100	PORVENIR	9496325616	$ 304.200	$ 76.100	$ 0	$ 0	
131	LINA MARCELA CORAL ROBLES	1.120.218.542	DESPACHADOR DE MATERIALES	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.864.000	$ 129.800	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 74.600	PORVENIR	9496325616	$ 298.300	$ 74.600	$ 0	$ 0	

nacr

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR.

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 9)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
132	FRANCISCO DAVID JAMIOY TANDIOY	1.122.783.097	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.521.000	$ 105.900	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 60.900	PORVENIR	9496325616	$ 243.400	$ 60.900	$ 0	$ 0	
133	LAURA MARCELA GUERRERO MENA	1.120.217.412	ASISTENTE GESTION HUMANA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.864.000	$ 129.800	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 74.600	COLPENSIONES	9496325616	$ 298.300	$ 74.600	$ 0	$ 0	
134	JAROLD HERNAN CEBALLOS RAMIREZ	1.006.679.632	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.664.000	$ 111.600	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 64.200	PORVENIR	9496325616	$ 266.300	$ 64.200	$ 0	$ 0	
135	YADEIMAR LEANDER ASCUNTAR TREJOS	1.120.216.366	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.857.000	$ 129.300	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 74.300	COLPENSIONES	9496325616	$ 297.200	$ 74.300	$ 0	$ 0	
136	JULIAN ANDRES IBAGON VALENCIA	18.403.265	OFICIAL DE OBRA I	$ 2.000.000	X	X																												901591251	$ 2.782.000	$ 172.400	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 111.300	PORVENIR	9496325616	$ 445.200	$ 108.300	$ 0	$ 0	
137	JORGE IVAN BASTIDAS GETIAL	1.086.981.865	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTOS Y EQUIPOS	$ 2.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 3.398.500	$ 197.200	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 136.000	PORVENIR	9496325616	$ 543.800	$ 136.000	$ 0	$ 0	
138	FABIAN ALEXANDER MUCHAVISOY NARVAEZ	1.122.784.565	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.610.000	$ 112.100	6,96%	MALLAMAS	9496325616	$ 64.400	PORVENIR	9496325616	$ 257.600	$ 64.400	$ 0	$ 0	
139	JULIO CESAR DELGADO DASTE	12.745.308	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	$ 2.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.800.000	$ 194.900	6,96%	SANITAS	9496325616	$ 112.000	PORVENIR	9496325616	$ 448.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	
140	OMERO LUNA GOMEZ	1.124.862.030	OFICIAL III	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.166.000	$ 127.400	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 83.300	COLPENSIONES	9496325616	$ 346.700	$ 81.100	$ 0	$ 0	
141	RAMIRO PRECIADO CORTES	1.082.687.777	OFICIAL II	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.468.000	$ 152.000	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 98.800	PORVENIR	9496325616	$ 394.900	$ 95.900	$ 0	$ 0	
142	YHONIER DANIEL CUELTAN MUÑOZ	1.124.313.480	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.529.000	$ 106.500	6,96%	MALLAMAS	9496325616	$ 61.200	PORVENIR	9496325616	$ 244.700	$ 61.200	$ 0	$ 0	
143	HERMER DAVID GOMEZ CALVACHE	1.121.508.656	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.499.000	$ 83.800	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 54.200	PORVENIR	9496325616	$ 240.100	$ 53.900	$ 0	$ 0	
144	MAURICIO ALVEAR WALDIR	1.121.508.155	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.622.450	$ 101.000	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 60.000	PORVENIR	9496325616	$ 259.800	$ 58.100	$ 0	$ 0	
145	DAVID CAMILO ANDRADE GUSTIN	1.007.012.544	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.679.000	$ 113.300	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 67.200	PORVENIR	9496325616	$ 268.800	$ 67.000	$ 0	$ 0	
146	CESAR AUGUSTO CRIOLLO PINCHAO	18.112.824	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.553.000	$ 108.100	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 62.200	PORVENIR	9496325616	$ 248.500	$ 62.200	$ 0	$ 0	
147	JONATAN ALVEIRO PUJIMUY OBANDO	1.124.312.779	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.561.000	$ 95.500	6,96%	MALLAMAS	9496325616	$ 62.500	PORVENIR	9496325616	$ 249.800	$ 54.900	$ 0	$ 0	
148	EDWIN ESTEBAN GUERRERO SANTACRUZ	1.086.224.027	OFICIAL DE OBRA I	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.465.000	$ 136.600	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 88.600	PROTECCION	9496325616	$ 394.600	$ 87.700	$ 0	$ 0	
149	JAVIER RENTERIA BOLAÑOS	1.192.754.330	OFICIAL DE OBRA II	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.334.000	$ 132.900	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 93.400	PORVENIR	9496325616	$ 373.500	$ 90.600	$ 0	$ 0	
150	GABRIEL ISIDORO ESPAÑA DELGADO	97.472.143	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.561.450	$ 98.800	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 62.500	PORVENIR	9496325616	$ 249.900	$ 56.800	$ 0	$ 0	
151	BRAYAN DANIEL RUIZ JOSA	1.121.506.492	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.536.450	$ 97.100	6,96%	MALLAMAS	9496325616	$ 61.500	PORVENIR	9496325616	$ 245.900	$ 55.800	$ 0	$ 0	
152	JESUS ARTURO JAMIOY JAMIOY	1.120.218.635	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.767.450	$ 119.800	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 70.700	PORVENIR	9496325616	$ 282.800	$ 68.800	$ 0	$ 0	
153	DANNY DARLEY PUJIMUY PERDOMO	1.120.218.053	CONDUCTOR DE CAMIONETA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.241.000	$ 156.000	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 89.700	PORVENIR	9496325616	$ 358.600	$ 89.700	$ 0	$ 0	
154	JONATHAN JULIAN MEZA VALLEJO	1.122.783.396	CONDUCTOR DE CAMIONETA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.922.000	$ 129.600	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 77.000	PROTECCION	9496325616	$ 307.600	$ 76.400	$ 0	$ 0	
155	DIEGO MAURCIO LUNA ROBLES	1.124.313.186	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.824.000	$ 127.000	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 73.000	PORVENIR	9496325616	$ 291.900	$ 73.000	$ 0	$ 0	
156	GUSTAVO ALEJANDRO CHASOY NARVAEZ	1.006.908.227	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.909.000	$ 132.900	6,96%	MALLAMAS	9496325616	$ 76.400	COLPENSIONES	9496325616	$ 305.500	$ 76.400	$ 0	$ 0	
157	JUAN BAUTISTA CHICUNQUE NARVAEZ	1.126.906.386	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.809.450	$ 118.700	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 70.100	PORVENIR	9496325616	$ 289.600	$ 68.200	$ 0	$ 0	
158	MARLENI ALEJANDRA AGREDA CARDENAS	1.006.816.085	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.545.000	$ 107.600	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 61.800	PORVENIR	9496325616	$ 247.200	$ 61.800	$ 0	$ 0	
159	CARLOS ANDRES SANCHEZ FUERTES	1.006.679.897	AUXILIAR DE ALMACEN	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.529.000	$ 171.300	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 98.500	PORVENIR	9496325616	$ 404.700	$ 98.500	$ 0	$ 0	
160	CARLOS ALBERTO GUERRA ORTEGA	97.480.695	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.584.000	$ 102.100	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 61.100	PORVENIR	9496325616	$ 253.600	$ 60.600	$ 0	$ 0	
161	BRAYAN MANUEL FAJARDO ZAMUDIO	1.086.363.757	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.504.450	$ 94.800	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 60.200	PROTECCION	9496325616	$ 240.800	$ 54.500	$ 0	$ 0	
162	DUVERNEY ALDEMAR ASCUNTAR TREJOS	1.120.216.401	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.772.000	$ 123.400	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 70.900	COLPENSIONES	9496325616	$ 283.600	$ 70.900	$ 0	$ 0	
163	MAYRA NATALY JOSA CAÑON	1.120.217.289	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.689.000	$ 113.800	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 67.600	PORVENIR	9496325616	$ 270.300	$ 67.300	$ 0	$ 0	
164	ANGIE PAOLA GUSTIN ESPAÑA	1.121.508.836	INSPECTOR HSE	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.502.000	$ 167.600	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 100.100	PORVENIR	9496325616	$ 400.400	$ 96.300	$ 0	$ 0	
165	MARIA ALEJANDRA SALCEDO CARDENAS	1.193.385.577	AUXILIAR DE INGENIERIA	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.942.000	$ 135.200	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 77.700	COLPENSIONES	9496325616	$ 310.800	$ 77.700	$ 0	$ 0	
166	JIMMY ALEXANDER DIAZ ORTEGA	97.435.410	CADENERO SENIOR	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 2.869.000	$ 173.100	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 114.800	PORVENIR	9496325616	$ 459.200	$ 114.800	$ 0	$ 0	
167	WILLIAM HERNAN OVIEDO OVIEDO	1.121.507.304	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.521.000	$ 105.900	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 60.900	PORVENIR	9496325616	$ 243.400	$ 60.900	$ 0	$ 0	
168	ALEX DANILO ACHICANOY BOTINA	1.124.316.101	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.703.000	$ 118.600	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 68.200	PORVENIR	9496325616	$ 272.500	$ 68.200	$ 0	$ 0	
169	EFREN EDILFONSO GUERRA IMBACHI	97.480.469	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.432.000	$ 99.700	6,96%	NUEVA EPS	9496325616	$ 57.300	COLPENSIONES	9496325616	$ 229.200	$ 57.300	$ 0	$ 0	
170	OMAR DAVID TORO JOJOA	1.122.785.206	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.601.000	$ 111.500	6,96%	EMSSANAR	9496325616	$ 64.100	PORVENIR	9496325616	$ 256.200	$ 64.100	$ 0	$ 0	
171	ANGIE YERALDIN QUINCHOA ROJAS	1.120.218.323	DIGITADORA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901591251	$ 1.249.450	$ 83.700	6,96%	EMSANAR	9496325616	$ 50.000	PORVENIR	9496325616	$ 200.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	
THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL																																												
172	DIEGO FERNANDO VARGAS NAVA	1.112.021.616	GUARDA SEGURIDAD	$ 1.423.500										X	X	X	X	X	X	X	X	X												900983925	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
173	JAMES ALBEIRO LOPEZ MARTINEZ	18.195.460	GUARDA SEGURIDAD	$ 1.423.500										X	X	X	X	X	X	X	X	X												900983925	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
174	JOSE MARCIAL JAMIOY JAMIOY	1.120.216.422	GUARDA SEGURIDAD	$ 1.423.500										X	X	X	X	X	X	X	X	X												900983925	$ 0	$ 0	6,96%	AIC		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
175	JHONY ALEJANDRO CHALACAN PEJENDINO	1.124.312.938	GUARDA SEGURIDAD	$ 1.423.500										X	X	X	X	X	X	X	X	X												900983925	$ 0	$ 0	6,96%	MALLAMAS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
176	WILLIAM ESTEBAN JAMIOY GUAQUEZ	1.006.680.023	GUARDA SEGURIDAD	$ 1.423.500										X	X	X	X	X	X	X	X	X												900983925	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
177	LUIS EDUARDO CAYAPU	76.300.132	GUARDA SEGURIDAD	$ 1.423.500										X	X	X	X	X	X	X	X	X												900983925	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
178	JOSE EDUARDO MOSQUERA	97.472.744	GUARDA SEGURIDAD	$ 1.423.500										X	X	X	X	X	X	X	X	X												900983925	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
179	DANIEL ALBERTO IMBAJOA	18.195.278	GUARDA SEGURIDAD	$ 1.423.500										X	X	X	X	X	X	X	X	X												900983925	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	COLFONDOS		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
180	JESUS YOBANI DEJOY NARVAEZ	18.156.622	GUARDA SEGURIDAD	$ 1.423.500										X	X	X	X	X	X	X	X	X												900983925	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PROTECCION		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
181	MARIO ANDRES JAMIOY JAMIOY	1.120.217.487	GUARDA SEGURIDAD	$ 1.423.500										X	X	X	X	X	X	X	X	X												900983925	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
AGRESUR																																												
182	JUAN CARLOS IBARRA MADROÑERO	98.326.309	OPERADOR EXCAVADORA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												900031078	$ 3.165.771	$ 220.400	6,96%	NUEVA EPS	35577347	$ 126.700	PROTECCION	35577347	$ 506.600	$ 126.700	$ 0	$ 0	
183	FABIAN ALEJANDRO IBARRA VASQUEZ	1.086.224.885	OPERADOR EXCAVADORA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												900031078	$ 2.345.346	$ 163.300	6,96%	NUEVA EPS	35577347	$ 93.900	PORVENIR	35577347	$ 375.300	$ 93.900	$ 0	$ 0	
184	ANDRES CAMILO RIASCOS CORDOBA	1.087.008.023	OPERADOR EXCAVADORA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												900031078	$ 2.239.785	$ 155.900	6,96%	EMSSANAR	35577347	$ 89.600	PORVENIR	35577347	$ 358.400	$ 89.600	$ 0	$ 0	
185	RONY RICHARD CEBALLOS YANDAR	98.326.466	OPERADOR RETROCARGADOR	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												900031078	$ 2.040.158	$ 142.000	6,96%	NUEVA EPS	35577347	$ 81.700	PROTECCION	35577347	$ 326.500	$ 81.700	$ 0	$ 0	
SOLIMPRO																																											
186	WILLIAM LEONARDO MANRIQUE SALAS	91.508.860	SUPERVISOR DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												900375602	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	NUEVA EPS	9495869385	$ 57.000	PROTECCION	9495869385	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
187	MARIO ANDRES NATI PASTAS	1.122.782.544	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												900375602	$ 3.993.819	$ 278.000	6,96%	NUEVA EPS	9495869385	$ 159.800	PROTECCION	9495869385	$ 639.100	$ 159.800	$ 0	$ 0	
188	JHON WILMER ALMEIDA UNIGARRO	1.127.072.801	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												900375602	$ 2.301.546	$ 160.200	6,96%	NUEVA EPS	9495869385	$ 92.100	PROTECCION	9495869385	$ 368.300	$ 92.100	$ 0	$ 0	
189	JHOAN CAMILO ROSERO UNIGARRO	1.120.218.600	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												900375602	$ 1.694.613	$ 118.000	6,96%	NUEVA EPS	9495869385	$ 67.800	PORVENIR	9495869385	$ 271.200	$ 67.800	$ 0	$ 0	
190	EULISER CALA VEGA	5.700.594	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		900375602	$ 2.731.640	$ 190.200	6,96%	EMSSANAR	9495869385	$ 109.300	PORVENIR	9495869385	$ 437.100	$ 109.300	$ 0	$ 0	
191	JAIME ALEXANDER PARRA OVIDEDO	83.235.666	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												900375602	$ 1.820.140	$ 126.700	6,96%	NUEVA EPS	9495869385	$ 72.900	PORVENIR	9495869385	$ 291.300	$ 72.900	$ 0	$ 0	
192	JORGE DANIEL ORTEGA ROBLES	1.081.276.036	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												900375602	$ 1.577.173	$ 109.800	6,96%	NUEVA EPS	9495869385	$ 63.100	PORVENIR	9495869385	$ 252.400	$ 63.100	$ 0	$ 0	
193	LUIS MILLER CAICEDO ORDOÑEZ	1.086.695.679	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		900375602	$ 1.710.789	$ 119.100	6,96%	EMSSANAR	9495869385	$ 68.500	PORVENIR	9495869385	$ 273.800	$ 68.500	$ 0	$ 0	
194	CARLOS NORBERTO GETIAL TISOY	1.125.312.893	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												900375602	$ 1.884.844	$ 131.200	6,96%	EMSSANAR	9495869385	$ 75.400	PORVENIR	9495869385	$ 301.600	$ 75.400	$ 0	$ 0	
195	CARLOS ALBERTO DIAZ MEDINA	1.122.786.464	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												900375602	$ 1.731.171	$ 120.500	6,96%	NUEVA EPS	9495869385	$ 69.300	PORVENIR	9495869385	$ 277.000	$ 69.300	$ 0	$ 0	

nacr

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2025 — **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR. — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NAIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
196	HANNER STIVER SANDOVAL ANGARITA	1.098.724.547	OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACION	$ 1.423.500	X																													900375602	$ 2.662.748	$ 185.400	6,96%	EMSSANAR	9495869385	$ 106.600	COLPENSIONES	9495869385	$ 426.100	$ 106.600	$ 0	$ 0	
197	CARLOS OLIVER ZAMBRANO ZAMBRANO	1.120.216.476	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																900375602	$ 1.654.172	$ 115.200	6,96%	MALLAMAS	9495869385	$ 66.200	PORVENIR	9495869385	$ 264.700	$ 66.200	$ 0	$ 0	
198	DARIO OSCAR CAICEDO CAICEDO	1.086.695.678	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																900375602	$ 1.706.907	$ 118.900	6,96%	NUEVA EPS	9495869385	$ 68.300	PORVENIR	9495869385	$ 273.200	$ 68.300	$ 0	$ 0	
199	ANTONIO QUINTERO BUITRAGO	1.232.596.547	MECANICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																900375602	$ 2.809.863	$ 195.600	6,96%	SANITAS	9495943128	$ 112.400	PORVENIR	9495943128	$ 449.600	$ 112.400	$ 0	$ 0	
200	DIEGO FERNANDO CAICEDO CAICEDO	1.134.579.054	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											900375602	$ 1.710.789	$ 119.100	6,96%	SALUD TOTAL	9495869385	$ 68.500	PORVENIR	9495869385	$ 273.800	$ 68.500	$ 0	$ 0	
201	HERNAN HUMBERTO CHINGAL JACANAMEJOY	18.195.444	OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											900375602	$ 2.511.140	$ 174.800	6,96%	MALLAMAS	9495869385	$ 100.500	PORVENIR	9495869385	$ 401.800	$ 100.500	$ 0	$ 0	
202	LUIS ALEXANDER VIVAS SUAREZ	1.124.317.076	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											900375602	$ 1.662.260	$ 115.700	6,96%	EMSSANAR	9495869385	$ 66.500	PORVENIR	9495869385	$ 266.000	$ 66.500	$ 0	$ 0	
203	JOHNATAN LADINO VALENCIA	1.054.997.976	OPERADOR DE MAQUINARIA DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											900375602	$ 2.891.363	$ 201.300	6,96%	EMSSANAR	9495869385	$ 115.700	PORVENIR	9495869385	$ 462.700	$ 115.700	$ 0	$ 0	
204	SEBASTIAN ALEJANDRO NANDAR RIVERA	1.004.726.939	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																900375602	$ 3.133.333	$ 218.100	6,96%	NUEVA EPS	9495869385	$ 125.400	PORVENIR	9495869385	$ 501.400	$ 125.400	$ 0	$ 0	
205	JUNIOR ALEXANDER MONTALVO MEDINA	1.007.506.473	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																900375602	$ 1.512.468	$ 105.300	6,96%	EMSSANAR	9495869385	$ 60.500	PORVENIR	9495869385	$ 242.000	$ 60.500	$ 0	$ 0	
206	MARIO ALEJANDRO JACANAMEJOY JAJOY	1.124.315.370	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											900375602	$ 1.751.229	$ 121.900	6,96%	NUEVA EPS	9495869385	$ 70.100	PORVENIR	9495869385	$ 280.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	
207	LUIS ARTURO ROJAS LOPEZ	1.120.217.415	OPERADOR DE RETROCARGADOR	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											900375602	$ 2.295.454	$ 159.800	6,96%	NUEVA EPS	9495869385	$ 91.900	COLPENSIONES	9495869385	$ 367.300	$ 91.900	$ 0	$ 0	
208	LUZ YAMILE BURBANO ERAZO	41.182.868	RESIDENTE SST	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											900375602	$ 5.333.817	$ 371.300	6,96%	EMSSANAR	9495869385	$ 213.400	PORVENIR	9495869385	$ 853.500	$ 213.400	$ 0	$ 0	
209	ROQUE CASTRO VASQUEZ	1.102.350.989	OPERADOR EQUIPO DE PERFORACION	$ 3.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																900375602	$ 2.345.318	$ 163.300	6,96%	NUEVA EPS	9495869385	$ 93.900	PORVENIR	9495869385	$ 375.300	$ 93.900	$ 0	$ 0	
210	LUIS ALBERTO CAPACHO CASTILLO	91.347.933	OPERADOR DE INYECCION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											900375602	$ 2.314.772	$ 132.100	6,96%	SALUD TOTAL	9496180199	$ 92.700	COLPENSIONES	9496180199	$ 370.500	$ 92.700	$ 0	$ 0	
211	FABIAN ARNULFO AUPAZ JOJOA	1.120.216.151	AYUDANTE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											900375602	$ 959.245	$ 66.800	6,96%	EMSSANAR	9495869314	$ 38.400	PORVENIR	9495869314	$ 153.500	$ 38.400	$ 0	$ 0	
212	RODRIGO ALBERTO JAIMES GARAY	1.098.763.983	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO	$ 1.423.500												X	X	X	X															900375602	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	VILLALOBOS PERFORACIONES S.A.S																																											
213	WILMER ALEXANDER QUINCHOA CALDERON	1.006.679.793	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901571698	$ 2.289.091	$ 159.400	6,96%	AIC	9496773226	$ 91.600	PORVENIR	9496773226	$ 366.300	$ 91.600	$ 0	$ 0	
214	ALEX ALDEMAR GUERRA SANCHEZ	1.087.007.078	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901571698	$ 2.538.295	$ 176.700	6,96%	EMSSANAR	9496188241	$ 101.600	PORVENIR	9496188241	$ 406.200	$ 101.600	$ 0	$ 0	
215	JESUS ARMANDO HERNANDEZ	1.123.324.445	VIGIA SST	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901571698	$ 1.847.315	$ 128.600	6,96%	EMSSANAR	9496773226	$ 73.900	PORVENIR	9496773226	$ 295.600	$ 73.900	$ 0	$ 0	
216	JAIME MARCELINO JOSA	18.113.186	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901571698	$ 1.889.373	$ 131.600	6,96%	NUEVA EPS	9496773226	$ 75.600	PORVENIR	9496773226	$ 302.300	$ 75.600	$ 0	$ 0	
217	FELIX ANDRES GAMBOA UYAQUE	98.346.120	OPERADOR MAQUINARIA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901571698	$ 2.253.455	$ 156.900	6,96%	MALLAMAS	9496773226	$ 90.200	PORVENIR	9496773226	$ 360.600	$ 90.200	$ 0	$ 0	
218	OSCAR OVIDIO VALLEJOS ESTUPIÑAN	1.087.007.392	OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901571698	$ 2.554.602	$ 177.900	6,96%	NUEVA EPS	9496773226	$ 102.200	PORVENIR	9496773226	$ 408.800	$ 102.200	$ 0	$ 0	
219	CARLOS ANDRES TIMANA NANDAR	1.130.950.157	OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901571698	$ 2.000.000	$ 139.200	6,96%	EMSSANAR	9496773226	$ 80.000	PORVENIR	9496773226	$ 320.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	
220	DIEGO FERNANDO LOPEZ ESCOBAR	97.480.717	INSPECTOR SST	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901571698	$ 3.209.545	$ 223.400	6,96%	EMSSANAR	9496773226	$ 128.400	PORVENIR	9496773226	$ 513.600	$ 128.400	$ 0	$ 0	
221	JHAN CARLOS GUERRA SANCHEZ	1.087.008.317	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901571698	$ 1.889.373	$ 131.600	6,96%	NUEVA EPS	9496773226	$ 75.600	PORVENIR	9496773226	$ 302.300	$ 75.600	$ 0	$ 0	
222	CHRISTIAN CAMILO ESPAÑA CALDERON	1.124.315.944	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901571698	$ 1.929.813	$ 134.400	6,96%	NUEVA EPS	9496773226	$ 77.200	COLPENSIONES	9496773226	$ 308.800	$ 77.200	$ 0	$ 0	
223	LUIS EFREN DIAZ DE LA CRUZ	87.551.045	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901571698	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	SANITAS	9496773226	$ 57.000	PORVENIR	9496773226	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
224	JHONNIER JEFREY SANTANDER NASTACUAS	1.004.601.176	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901571698	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	EMSSANAR	9496773226	$ 57.000	PORVENIR	9496773226	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
225	LUIS ALEJANDRO IBARRA CHACUA	1.085.266.849	SUPERVISOR DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901571698	$ 1.800.000	$ 125.300	6,96%	NUEVA EPS	9496773226	$ 72.000	COLPENSIONES	9496773226	$ 288.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	
226	FRANCISCO JAVIER BRAVO PISTALA	1.085.951.172	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901571698	$ 2.234.545	$ 155.600	6,96%	SANITAS	9496773226	$ 89.400	PORVENIR	9496773226	$ 357.600	$ 89.400	$ 0	$ 0	
227	YEISON ENRIQUE MADROÑERO SANCHEZ	1.004.542.724	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X																													901571698	$ 1.954.077	$ 136.100	6,96%	SANITAS	9496773226	$ 78.200	PORVENIR	9496773226	$ 312.700	$ 78.200	$ 0	$ 0	
228	FRANCO DILFREDO MADRIÑAN ORTIZ	83.182.099	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901571698	$ 1.839.227	$ 128.100	6,96%	SANITAS	9496773226	$ 73.600	PORVENIR	9496773226	$ 294.300	$ 73.600	$ 0	$ 0	
229	OSCAR WILLIAM SALCEDO DIAZ	97.480.722	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901571698	$ 1.847.315	$ 128.600	6,96%	SANITAS	9496773226	$ 73.900	PORVENIR	9496773226	$ 295.600	$ 73.900	$ 0	$ 0	
230	REINEL CAYCEDO MALES	83.161.599	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901571698	$ 2.096.364	$ 146.000	6,96%	NUEVA EPS	9496773226	$ 83.900	PORVENIR	9496773226	$ 335.500	$ 83.900	$ 0	$ 0	
231	JHON ALEXANDER CACERES LOPEZ	1.113.669.585	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901571698	$ 1.958.607	$ 136.400	6,96%	NUEVA EPS	9496773226	$ 78.400	COLPENSIONES	9496773226	$ 313.400	$ 78.400	$ 0	$ 0	
232	DEIBY FABIAN PARRA PAZ	1.086.225.845	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901571698	$ 1.979.959	$ 137.900	6,96%	EMSSANAR	9496773226	$ 79.200	COLPENSIONES	9496773226	$ 316.800	$ 79.200	$ 0	$ 0	
233	LUIS ENRIQUE VIVAS GARCIA	1.121.509.868	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901571698	$ 1.847.315	$ 128.600	6,96%	MALLAMAS	9496773226	$ 73.900	COLPENSIONES	9496773226	$ 295.600	$ 73.900	$ 0	$ 0	
234	DIEGO FERNANDO CARLOSAMA SANTACRUZ	1.006.679.823	INGENIERO RESIDENTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901571698	$ 2.491.364	$ 173.400	6,96%	NUEVA EPS	9496773226	$ 99.700	COLPENSIONES	9496773226	$ 398.700	$ 99.700	$ 0	$ 0	
235	LUIS ALBERTO ESTUPIÑAN PONCE	1.004.597.028	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901571698	$ 1.963.783	$ 136.700	6,96%	COLPENSIONES	9496773226	$ 78.600	EMSSANAR	9496773226	$ 314.300	$ 78.600	$ 0	$ 0	
236	EDWIN DANILO MUÑOZ GUANCHA	1.086.225.497	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901571698	$ 1.832.756	$ 127.600	6,96%	MALLAMAS	9496773226	$ 73.400	PORVENIR	9496773226	$ 293.300	$ 73.400	$ 0	$ 0	
237	JHOANA SMITH ARBOLEDA AYALA	1.085.294.409	INGENIERA RESIDENTE	$ 1.423.500												X	X	X	X	X	X	X	X											901571698	$ 1.840.000	$ 128.100	6,96%	NUEVA EPS	9496292598	$ 73.600	EMSSANAR	9496292598	$ 294.400	$ 73.600	$ 0	$ 0	
240	ALBEIRO CASTRO	94.310.984	ENCARDO DEL CONTRARO	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901583980	$ 4.000.000	$ 278.400	6,96%	SALUD TOTAL	9496123994	$ 160.000	PORVENIR	9496123994	$ 640.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	
241	ERIKA MAYRIN MARTINEZ INSUASTI	1.122.783.751	INSPECTOR SST	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901583980	$ 2.210.227	$ 153.900	6,96%	EMSSANAR	9496123994	$ 88.500	PORVENIR	9496123994	$ 353.700	$ 88.500	$ 0	$ 0	
242	DEIBIS FIDEL OQUENDO BETANCUR	1.045.432.832	MINERO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901583980	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	MALLAMAS	9496123994	$ 57.000	PORVENIR	9496123994	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
243	JESUS EMILIO NIETO HIDALGO	17.591.742	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X																						901583980	$ 1.520.557	$ 105.900	6,96%	NUEVA EPS	9496123994	$ 60.900	PORVENIR	9496123994	$ 243.300	$ 60.900	$ 0	$ 0	
244	JORGE ELIECER CORREALES ROMERO	1.012.327.370	ENCARGADO DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901583980	$ 3.000.000	$ 208.800	6,96%	NUEVA EPS	9496123994	$ 120.000	PORVENIR	9496123994	$ 480.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	
245	LUIS GIRALDO BENAVIDES ORTIZ	1.121.506.218	OFICIAL PILERO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901583980	$ 1.830.398	$ 127.400	6,96%	NUEVA EPS	9496123994	$ 73.300	PORVENIR	9496123994	$ 292.900	$ 73.300	$ 0	$ 0	
246	MARCO TULIO REGINO VERTEL	10.953.175	OFICIAL PILERO - PERFORISTA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901583980	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	NUEVA EPS	9496123994	$ 57.000	COLPENSIONES	9496123994	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
247	NATALIA FARID DIAZ MONTALVO	1.120.218.433	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901583980	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	SURA	9496123994	$ 57.000	PORVENIR	9496123994	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
248	WILBER MERCADO PERALTA	1.033.374.695	OFICAL PILERO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901583980	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	NUEVA EPS	9496123994	$ 57.000	PORVENIR	9496123994	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
249	ALBERTO SANTOFINIO MUYUY CHASOY	97.472.227	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901583980	$ 1.499.259	$ 97.600	6,96%	NUEVA EPS	9496123994	$ 56.100	PORVENIR	9496123994	$ 240.000	$ 56.100	$ 0	$ 0	
250	JUAN CAMILO SALAZAR LAVERDE	1.088.356.777	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901583980	$ 2.000.000	$ 139.200	6,96%	EMSSANAR	9496123994	$ 80.000	COLFONDOS	9496123994	$ 320.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	
251	DUVER EMERSON LOPEZ JACANAMEJOY	1.113.312.841	OFICIAL PILERO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901583980	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	EMSSANAR	9496123994	$ 57.000	PORVENIR	9496123994	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
252	LUIS ALEJANDRO DUARTE DUARTE	1.122.782.282	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901583980	$ 1.552.909	$ 108.100	6,96%	EMSSANAR	9496123994	$ 62.200	PORVENIR	9496123994	$ 248.500	$ 62.200	$ 0	$ 0	
253	WILLIAM HERNANDEZ SANCHEZ	13.991.156	OFICIAL PILERO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901583980	$ 1.801.420	$ 125.400	6,96%	EMSSANAR	9496123994	$ 72.100	PORVENIR	9496123994	$ 288.300	$ 72.100	$ 0	$ 0	
254	HUILDER DE JESUS ALZATE LOPEZ	1.094.899.143	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901583980	$ 3.000.000	$ 208.800	6,96%	NUEVA EPS	9496123994	$ 120.000	PORVENIR	9496123994	$ 480.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	
255	RAMIRO ARMANDO ESTRADA ERAZO	18.195.093	OFICIAL PILERO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901583980	$ 1.592.676	$ 93.600	6,96%	EPS SURAMERICANA S.A.	9496123994	$ 63.800	PORVENIR	9496123994	$ 254.900	$ 63.300	$ 0	$ 0	
256	FRANCISCO ANDRES ACOSTA DELGADO	97.481.018	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901583980	$ 1.500.337	$ 104.500	6,96%	EMSSANAR	9496123994	$ 60.100	PORVENIR	9496123994	$ 240.100	$ 60.100	$ 0	$ 0	
257	ANDRES FELIPE HERNANDEZ BASTIDAS	1.002.192.268	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901583980	$ 1.544.821	$ 107.600	6,96%	MALLAMAS	9496123994	$ 61.800	PORVENIR	9496123994	$ 247.200	$ 61.800	$ 0	$ 0	
258	DEINER SEBASTIAN PISTALA BENAVIDES	1.121.506.648	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901583980	$ 1.528.357	$ 99.300	6,96%	EMSSANAR	9496123994	$ 57.100	COLPENSIONES	9496123994	$ 244.700	$ 57.100	$ 0	$ 0	
259	VICTOR JULIO CAÑIZARES SANCHEZ	6.794.336	CAPATAZ DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901583980	$ 4.500.000	$ 0	6,96%	ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA A.I.C.	9496123994	$ 0	PROTECCION	9496123994	$ 720.000	$ 0	$ 0	$ 0	
260	JUAN SEBASTIAN HENAO	1.097.396.663	OFICIAL	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				901583980	$ 1.977.974	$ 98.800	6,96%	SANITAS	9496123994	$ 56.800	PORVENIR	9496123994	$ 316.500	$ 56.800	$ 0	$ 0	
261	RUBEN DARIO VELAZQUES CERRANO	18.396.470	OFICIAL	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											901583980	$ 1.966.398	$ 98.800	6,96%	EMSSANAR	9496123994	$ 56.800	PORVENIR	9496123994	$ 314.700	$ 56.800	$ 0	$ 0	

nacr

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2025 — **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR. — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 9)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
							BIO PLUS INGENERIA												
262	FRANKLIN LUNA HUACA	76.324.134	AUXILIAR DE CAMPO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901582825	$ 1.423.500	$ 100.200	6,96%	EMSSANAR	9495860813	$ 57.600	PORVENIR	9495860813	$ 230.200	$ 57.600	$ 0	$ 0	
263	JOHAN CAMILO MORENO ORTEGA	1.086.135.836	COORDINADOR SST	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901582825	$ 1.423.500	$ 139.200	6,96%	SANITAS	9495860813	$ 80.000	COLPENSIONES	9495860813	$ 320.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	
264	MARCO TULIO BENAVIDES PIPICANO	1.124.864.674	OPERADOR FORESTAL	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901582825	$ 1.423.500	$ 93.600	6,96%	NUEVA EPS	9495860813	$ 53.800	PORVENIR	9495860813	$ 226.400	$ 53.800	$ 0	$ 0	
265	PABLO ERNESTO GOMEZ ROSERO	1.061.714.808	CONDUCTOR	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901582825	$ 3.000.000	$ 208.800	6,96%	SANITAS	9495860813	$ 120.000	COLPENSIONES	9495860813	$ 480.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	
266	RAMON ANTONIO GUEVARA MENA	18.146.615	OPERADOR HIDROSEMBRADORA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901582825	$ 1.423.500	$ 112.700	6,96%	NUEVA EPS	9495860813	$ 64.800	PORVENIR	9495860813	$ 258.900	$ 64.800	$ 0	$ 0	
							HB ESTRUCTURAS METALICAS												
267	HERY ULISES PRECIADO AVARADO	12.224.466	SUPERVISOR DE MONTAJE	$ 3.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 3.500.000	$ 243.600	6,96%	NUEVA EPS	9495874986	$ 140.000	NO APLICA	9495874986	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	
268	GERARDO ONECIMO FIGUEROA GUERRERO	97.480.922	AYUDANTE DE OBRA	$ 14.235.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.340.687	$ 163.000	6,96%	NUEVA EPS	9495874986	$ 93.700	PORVENIR	9495874986	$ 374.600	$ 93.700	$ 0	$ 0	
269	LUIS CARLOS PORTILLA RIASCOS	1.120.218.565	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.433.538	$ 159.500	6,96%	NUEVA EPS	9495874986	$ 97.400	PORVENIR	9495874986	$ 389.400	$ 97.400	$ 0	$ 0	
270	HECTOR FAVIO MARULANDA MOSQUERA	1.059.909.048	MONTADOR	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.763.409	$ 192.400	6,96%	SALUD TOTAL	9495874986	$ 110.600	PROTECCION	9495874986	$ 192.400	$ 110.600	$ 0	$ 0	
271	LUIS CARLOS OBANDO FUERTES	1.120.216.846	RESIDENTE SST	$ 2.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 4.950.273	$ 344.600	6,96%	NUEVA EPS	9495874986	$ 198.100	PROTECCION	9495874986	$ 792.100	$ 198.100	$ 0	$ 0	
272	JOSE LUIS GUSTIN GENOY	13.068.674	RESIDENTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 6.000.000	$ 306.300	6,96%	SANITAS	9495874986	$ 240.000	PORVENIR	9495874986	$ 960.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	
273	CRISTIAM FABIAN IPIALES QUIROZ	1.122.784.281	OPERADOR POLIFUNCIONAL IB (SOLDADOR)	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 4.314.511	$ 300.300	6,96%	SANITAS	9495874986	$ 172.600	COLPENSIONES	9495874986	$ 690.400	$ 172.600	$ 0	$ 0	
274	MARITZA ALDANA	52.423.321	COORDINADORA DE MONTAJE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 6.627.600	$ 461.300	6,96%	SANITAS	9495874986	$ 265.200	PROTECCION	9495874986	$ 1.060.500	$ 265.200	$ 0	$ 0	
275	HERLENDY AUGUSTO GIRON RUIZ	4.764.057	TOPOGRAFO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 4.287.567	$ 289.400	6,96%	EMSSANAR	9495874986	$ 171.600	COLPENSIONES	9495874986	$ 686.100	$ 171.600	$ 0	$ 0	
276	JUAN DAVID BRAVO CARLOSAMA	1.124.312.143	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.275.982	$ 128.700	6,96%	EMSSANAR	9495874986	$ 74.000	COLPENSIONES	9495874986	$ 364.300	$ 74.000	$ 0	$ 0	
277	JORDI JOAN SANCHEZ OSPINA	1.016.014.354	MONTADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.838.005	$ 155.000	6,96%	SANITAS	9495874986	$ 113.600	PORVENIR	9495874986	$ 454.200	$ 105.900	$ 0	$ 0	
278	JAIRO IVAN RIVERA VILLADA	10.187.180	MONTADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 3.057.351	$ 212.800	6,96%	FAMISANAR	9495874986	$ 122.300	PORVENIR	9495874986	$ 489.200	$ 122.300	$ 0	$ 0	
279	LUIS ALBERTO MOSQUERA ESCARPETA	1.093.533.594	OPERADOR POLIFUNCIONAL IB (SOLDADOR)	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 4.686.307	$ 326.200	6,96%	NUEVA EPS	9495874986	$ 187.500	PORVENIR	9495874986	$ 749.900	$ 187.500	$ 0	$ 0	
280	CRISTIAN RENE PEREZ PEREZ	1.124.853.397	OPERADOR POLIFUNCIONAL IC	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 4.435.636	$ 308.800	6,96%	NUEVA EPS	9495874986	$ 177.500	PORVENIR	9495874986	$ 709.800	$ 177.500	$ 0	$ 0	
281	JAMIR GUTIERREZ ALCALA	5.996.897	MONTADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.981.562	$ 201.500	6,96%	SANITAS	9495874986	$ 119.400	COLPENSIONES	9495874986	$ 477.200	$ 119.400	$ 0	$ 0	
282	WILLIAM GILBERTO CASTRO PAZ	18.112.769	CONDUCTOR TERCERO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 1.432.500	$ 62.000	4,35%	EMSSANAR	9495874986	$ 57.000	PORVENIR	9495874986	$ 227.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	
283	WILLIAM RAMIREZ REYES	10.175.289	MONTADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.663.845	$ 185.500	6,96%	NUEVA EPS	9495874986	$ 106.600	PORVENIR	9495874986	$ 426.300	$ 106.600	$ 0	$ 0	
284	JOSE ARNULFO ESPINOSA	79.127.567	SOLDADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 3.634.327	$ 253.000	6,96%	SANITAS	9495874986	$ 145.400	PORVENIR	9495874986	$ 581.500	$ 145.400	$ 0	$ 0	
285	CARMELO JOSE HENAO	1.002.242.713	SOLDADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 3.329.818	$ 226.200	6,96%	SALUD TOTAL	9495874986	$ 130.000	PORVENIR	9495874986	$ 558.400	$ 130.000	$ 0	$ 0	
286	WILFER ESNEIDER VILLAMIL TORRES	1.123.510.749	APAREJADOR DE GRUA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 3.206.160	$ 223.200	6,96%	SALUD TOTAL	92000700	$ 128.300	PORVENIR	92000700	$ 513.000	$ 128.300	$ 0	$ 0	
287	LUIS ERMILIO LOPEZ DIAS	3.155.903	OPERADOR DE GRUA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 5.066.933	$ 352.700	6,96%	FAMISANAR	92000700	$ 202.700	PORVENIR	92000700	$ 810.800	$ 202.700	$ 0	$ 0	
288	SERGIO ADRIAN BASRIDAS MEJIA	1.121.508.435	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 1.819.492	$ 126.700	6,96%	EMSANAR	9495874986	$ 72.800	PORVENIR	9495874986	$ 291.200	$ 72.800	$ 0	$ 0	
289	EDILMER ALEXANDER JACANAMIJOY PERODMO	97.281.145	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 1.819.492	$ 126.700	6,96%	EMSANAR	9495874986	$ 72.800	PORVENIR	9495874986	$ 291.200	$ 72.800	$ 0	$ 0	
290	FABIAN ALEXANDER MORENO RODRIGUEZ	1.030.563.036	SOLDADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.636.742	$ 183.600	6,96%	FAMISANAR	949665251	$ 105.500	PROTECCION	949665251	$ 421.900	$ 105.500	$ 0	$ 0	
291	JONATAN TORRES ACERO	1.112.301.840	SOLDADOR	$ 2.000.000	X X X	860006282	$ 824.000	$ 57.400	6,96%	NUEVA EPS	3606173	$ 33.000	PORVENIR	3606173	$ 131.900	$ 33.000	$ 0	$ 0	
							GEODRILL												
292	LEYDY DAYANA PERAFAN LOPEZ	1.120.216.088	TECNICO DE CAMPO SST	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 2.053.309	$ 143.000	6,96%	EMSSANAR	82342025	$ 82.200	PORVENIR	82342025	$ 328.600	$ 82.200	$ 0	$ 0	
293	FREDDY ALBEIRO FUENMAYOR SALCEDO	1.120.217.227	AUXILIAR OPERATIVO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 2.070.384	$ 144.100	6,96%	EMSSANAR	82342025	$ 82.900	PROTECCION	82342025	$ 331.300	$ 82.900	$ 0	$ 0	
294	IVAN ALFREDO UZURIAGA AGREDO	76.314.345	TECNICO DE PERFORACION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 4.563.429	$ 317.700	6,96%	NUEVA EPS	82342025	$ 182.600	COLPENSIONES	82342025	$ 730.200	$ 182.600	$ 0	$ 0	
295	LUIS GREGORIO MACHADO CAMARGO	4.613.319	GERENTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 4.300.000	$ 299.300	6,96%	SANITAS	82342025	$ 172.000	PORVENIR	82342025	$ 688.000	$ 172.000	$ 0	$ 0	
296	SANTIAGO SOLIS GUTIERREZ	1.037.504.073	AUXILIAR OPERATIVO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 2.609.126	$ 181.600	6,96%	SURA	82342025	$ 104.400	PORVENIR	82342025	$ 417.500	$ 104.400	$ 0	$ 0	
297	LEIDY YESENIA GUTIERREZ MARTINEZ	1.037.578.193	COORDINADOR SGSST	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 4.300.000	$ 299.300	6,96%	SURA	82342025	$ 172.000	PROTECCION	82342025	$ 688.000	$ 172.000	$ 0	$ 0	
298	JHON FREDY BURGOS CALDERON	1.006.679.967	AYUDANTE PERFORACION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 838.621	$ 58.400	6,96%	EMSANAR	82342025	$ 33.600	PORVENIR	82342025	$ 134.200	$ 33.600	$ 0	$ 0	
							MUNDIAL DE TRANSPORTE												
299	GERMAN AUGUSTO DULCE	97.490.027	OPERADOR CARRO TANQUE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	97065999	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	NUEVA EPS	35658057	$ 178.000	PORVENIR	35658057	$ 227.800	$ 178.000	$ 0	$ 0	
							G&R												
300	DANIELA ALEJANDRA CANCELADO CIFUENTES	1.018.498.321	COORDINADORA SOCIAL	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 2.498.600	$ 174.000	6,96%	SANITAS	9496057629	$ 100.000	COLMENA	9496057629	$ 399.800	$ 100.000	$ 0	$ 0	
301	SERGI YOHANY GUERRRERO TARAZONA	1.096.958.047	INGENIERO FORESTAL	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 1.423.500	$ 0	6,96%	SALUD TOTAL	1096958047	$ 178.000	COLMENA	1096958047	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	
302	JHOANA HASBLEIDY BOCANUMEN MORENO	1.033.687.622	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 2.500.000	$ 174.000	6,96%	SALUD TOTAL	1077496540	$ 100.000	PROTECCION	1077496540	$ 400.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	
303	ADRIANA PATRICIA CAÑAS CHAVERRIA	43.988.760	RESIDENTE SST	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	NUEVA EPS	9495398424	$ 178.000	COLPENSIONES	9495398424	$ 227.800	$ 28.500	$ 0	$ 0	
304	LUISA FERNANDA VILLACREZ VALENCIA	1.006.679.763	INGENIERO AMBIENTAL	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 2.500.000	$ 174.000	6,96%	EMSANAR	1077496540	$ 100.000	COLPENSIONES	1077496540	$ 400.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	
305	ALVARO BAEZ BASTO	80.185.743	TECNICO DE CAMPO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 1.750.000	$ 121.800	6,96%	FAMISANAR	91469117	$ 218.800	PORVENIR	91469117	$ 280.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	
306	OSCAR RAMIRO LUQUE BASTO	3.199.968	TECNICO DE CAMPO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 47.450	$ 3.400	6,96%	FAMISANAR	91469117	$ 6.000	PROTECCION	91469117	$ 7.600	$ 6.000	$ 0	$ 0	
307	OSCAR JULIAN LOPEZ TREJOS	1.120.216.775	AYUDANTE DE CAMPO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 94.900	$ 6.700	6,96%	EMSANAR	92267247	$ 3.800	PORVENIR	92267247	$ 15.200	$ 3.800	$ 0	$ 0	
308	JORGE EDUARDO TORRES MEDINA	1.080.932.718	SUPERVISOR DE CAMPO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 174.000	$ 121.200	6,96%	SALUD TOTAL	91592031	$ 69.600	PROTECCION	91592031	$ 278.400	$ 69.600	$ 0	$ 0	
309	HAROL EISEMBER TORRES DUQUE	1.070.611.455	TECNICO DE PROYECTO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 617.067	$ 43.000	6,96%	SALUD TOTAL	91689482	$ 24.700	PROTECCION	91689482	$ 98.800	$ 24.700	$ 0	$ 0	
310	PABLO CESAR SUAREZ GARCIA	80.577.140	PROFESIONAL HSEQ	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 2.891.000	$ 201.300	6,96%	SANITAS	91592031	$ 115.700	PROTECCION	91592031	$ 462.600	$ 115.700	$ 0	$ 0	
311	YENI LAURA PUIN MURCIA	1.032.444.816	BIOLOGA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	FAMISANAR	91912076	$ 178.000	PORVENIR	91912076	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	
312	DANIEL FELIPE OSPINA SIERRA	1.072.196.981	INGENIERO FORESTAL	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	FAMISANAR	91912076	$ 178.000	COLFONDOS	91912076	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	
313	DORA MARIBEL CERON ROSO	1.030.546.396	BIOLOGA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	SURA	91912076	$ 178.000	COLPENSIONES	91912076	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	
314	JUAN CAMILO GONZALES CASTILLO	1.026.283.042	BIOLOGO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	SANITAS	91943022	$ 178.000	ESCANDIA	91943022	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	
315	LAURA VALENTINA MENDOZA MORENO	1.016.110.885	BIOLOGO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 189.800	$ 13.300	6,96%	COMPENSAR	92267247	$ 7.600	PORVENIR	92267247	$ 30.400	$ 7.600	$ 0	$ 0	
316	LUIS ALFONSO GALEANO OSORIO	1.067.928.349	INGENIERO DE PROYECTOS	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	830501913	$ 1.482.000	$ 103.200	6,96%	NUEVA EPS	92267247	$ 59.300	PORVENIR	92267247	$ 237.200	$ 59.300	$ 0	$ 0	
							SIRGAS CONSULTORES												
317	JUAN CAMILO CARLOSAMA RUIZ	1.122.784.123	PROFESIONAL SST	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901604396	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
318	JAHIDER ALEJANDRO NARVAEZ ERAZO	1.120.216.038	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901604396	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

nacr

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6 de 6
		FECHA	31/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
319	FREIDER ELIECER VALENZUELA IMBACUAN	1.193.121.843	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500											X	X	X	X	X																901604396	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
320	HERMES ALVARO ASCUNTAR BURGOS	97.480.570	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500											X	X	X	X	X																901604396	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	COLPENSIONES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
321	SEBASTIAN CORAL GONZALES	1.130.606.136	REPRESENTANTE LEGAL	$ 1.423.500															X																901604396	$ 0	$ 0	6,96%	SANITAS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
UMBRELLA																																																
322	OSCAR RENE PEJENDINO CAMUES	1.120.217.604	OPERADOR EXCAVADORA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												901462429	$ 1.423.500	$ 99.100	6,96%	SANITAS	1077187340	$ 178.000	PORVENIR	1077187340	$ 227.800	$ 178.000	$ 0	$ 0	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

Firma

Nombre : NESTOR AUGUSTO CORREAL
DIRECTOR DE OBRA
Matricula No.: 2520214783

Firma

Nombre: JOSE IGNACIO CADENA LÓPEZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-31528 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ, identificado como aparece al pie de la firma, en calidad de Director de Interventoría para el contrato de Obra No 1111 del 2021, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030, certifico que el CONSORCIO SAN FRANCISCO, identificado con NIT 901591251-5, realizó el pago de los aportes a riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar para el mes de noviembre de 2025 y los aportes a los sistemas de salud para el mes de diciembre de 2025 de los empleados que laboran para el Consorcio San Francisco, de acuerdo a lo relacionado en la planilla N° 9496325616 con fecha de pago el día 11 de diciembre de 2025.

Se expide el certificado el día 19 de enero de 2026.



JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ
Matrícula Profesional No. 25202-31528 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

Consorcio
San Francisco

CERTIFICACIÓNDEPAGO DE APORTESPARAFISCALES
Y SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito representante legal del **Consorcio San Francisco** identificado con nit 901.591.251 - 5, **JULIO CESAR VILLOTA CABRERA** identificado con cédula de ciudadanía **98.391.550**, certifica que el consorcio en mención se encuentra al día del Periodo Noviembre CCF AFP ARL y EPS Diciembre a la fecha con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Que CONSORCIO SAN FRANCISCO, ha realizado los pagos Diciembre de 2025.

Cordialmente,

Julio Cesar Villota Cabrera
Representante legal.
consorcio San Francisco

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901591251	5	CONSORCIO SAN FRANCISCO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 100 9A 45	SAN FRANCISCO-PUTUMAYO	6507777	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (172 Afiliados)						$460,448,129	$74,538,300			$460,448,129	$20,415,400			$458,735,770	$18,119,000			$460,448,129	$29,556,100		$24,040,800	$1,202,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (172 Afiliados)						$460,448,129	$74,538,300			$460,448,129	$20,415,400			$458,735,770	$18,119,000			$460,448,129	$29,556,100		$24,040,800	$1,202,200
Ciudad: SAN FRANCISCO Depto: PUTUMAYO (172 Afiliados)						$460,448,129	$74,538,300			$460,448,129	$20,415,400			$458,735,770	$18,119,000			$460,448,129	$29,556,100		$24,040,800	$1,202,200
1	CC	1124316101	ACHICANOY BOTINA ALEX DANILO	230301	30	$1,703,000	$272,500	ESSC18	30	$1,703,000	$68,200	CCF63	30	$1,702,699	$68,200	14-4	30	$1,703,000	$118,600	30	$0	$0
2	CC	13994174	ACOSTA ESLAVA NORBERTO	230301	5	$522,000	$83,600	EPS037	5	$522,000	$20,900	CCF63	5	$381,600	$15,300	14-4	5	$522,000	$0	5	$0	$0
3	CC	13994174	ACOSTA ESLAVA NORBERTO	230301	2	$209,000	$33,500	EPS037	2	$209,000	$8,400	CCF63	2	$152,640	$6,200	14-4	2	$209,000	$0	2	$0	$0
4	CC	13994174	ACOSTA ESLAVA NORBERTO	230301	23	$2,549,000	$407,900	EPS037	23	$2,549,000	$102,000	CCF63	23	$2,549,432	$102,000	14-4	23	$2,549,000	$177,500	23	$0	$0
5	CC	1006816085	AGREDA CARDENAS MARLENI ALEJANDRA	230301	30	$1,545,000	$247,200	EPS037	30	$1,545,000	$61,800	CCF63	30	$1,544,813	$61,800	14-4	30	$1,545,000	$107,600	30	$0	$0
6	CC	1121508155	ALVEAR WALDIR MAURICIO	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC18	1	$47,450	$1,900	CCF63	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
7	CC	1121508155	ALVEAR WALDIR MAURICIO	230301	1	$62,000	$10,000	ESSC18	1	$62,000	$0	CCF63	1	$62,000	$0	14-4	1	$62,000	$0	1	$0	$0
8	CC	1121508155	ALVEAR WALDIR MAURICIO	230301	1	$62,000	$10,000	ESSC18	1	$62,000	$0	CCF63	1	$62,000	$0	14-4	1	$62,000	$0	1	$0	$0
9	CC	1121508155	ALVEAR WALDIR MAURICIO	230301	27	$1,451,000	$232,200	ESSC18	27	$1,451,000	$58,100	CCF63	27	$1,450,998	$58,100	14-4	27	$1,451,000	$101,000	27	$0	$0
10	CC	10317114	ANACONA GUACA ALBEIRO	230301	30	$1,966,000	$314,600	ESSC18	30	$1,966,000	$78,700	CCF63	30	$1,965,559	$78,700	14-4	30	$1,966,000	$136,900	30	$0	$0
11	CC	1007012544	ANDRADE GUSTIN DAVID CAMILO	230301	1	$52,000	$8,400	ESSC18	1	$52,000	$2,100	CCF63	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$52,000	$0	1	$0	$0
12	CC	1007012544	ANDRADE GUSTIN DAVID CAMILO	230301	29	$1,627,000	$260,400	ESSC18	29	$1,627,000	$65,100	CCF63	29	$1,626,778	$65,100	14-4	29	$1,627,000	$113,300	29	$0	$0
13	CC	87514074	ARCOS REVELO ALBEIRO ARMANDO	230201	2	$485,000	$82,600	EPS005	2	$485,000	$19,400	CCF63	2	$457,920	$18,400	14-4	2	$485,000	$0	2	$0	$0
14	CC	87514074	ARCOS REVELO ALBEIRO ARMANDO	230201	2	$485,000	$82,600	EPS005	2	$485,000	$19,400	CCF63	2	$457,920	$18,400	14-4	2	$485,000	$0	2	$0	$0
15	CC	87514074	ARCOS REVELO ALBEIRO ARMANDO	230201	2	$485,000	$82,600	EPS005	2	$485,000	$19,400	CCF63	2	$457,920	$18,400	14-4	2	$485,000	$0	2	$0	$0
16	CC	87514074	ARCOS REVELO ALBEIRO ARMANDO	230201	3	$727,000	$123,800	EPS005	3	$727,000	$29,100	CCF63	3	$686,880	$27,500	14-4	3	$727,000	$0	3	$0	$0
17	CC	87514074	ARCOS REVELO ALBEIRO ARMANDO	230201	21	$5,651,000	$960,800	EPS005	21	$5,651,000	$226,100	CCF63	21	$5,651,149	$226,100	14-4	21	$5,651,000	$393,400	21	$0	$0
18	CC	87063964	ARTEAGA PARRA JUAN CARLOS	230201	1	$47,450	$7,600	ESSC18	1	$47,450	$1,900	CCF63	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
19	CC	87063964	ARTEAGA PARRA JUAN CARLOS	230201	2	$95,000	$15,200	ESSC18	2	$95,000	$3,800	CCF63	2	$95,000	$0	14-4	2	$95,000	$0	2	$0	$0
20	CC	87063964	ARTEAGA PARRA JUAN CARLOS	230201	14	$664,300	$106,300	ESSC18	14	$664,300	$26,600	CCF63	14	$664,300	$0	14-4	14	$664,300	$0	14	$0	$0
21	CC	87063964	ARTEAGA PARRA JUAN CARLOS	230201	13	$730,000	$116,800	ESSC18	13	$730,000	$29,200	CCF63	13	$730,082	$29,300	14-4	13	$730,000	$50,900	13	$0	$0
22	CC	1120216401	ASCUNTAR TREJOS DUVERNEY ALDEMAR	25-14	30	$1,772,000	$283,600	ESSC18	30	$1,772,000	$70,900	CCF63	30	$1,771,932	$70,900	14-4	30	$1,772,000	$123,400	30	$0	$0
23	CC	1120216366	ASCUNTAR TREJOS YADEMIR LEANDER	25-14	30	$1,857,000	$297,200	ESSC18	30	$1,857,000	$74,300	CCF63	30	$1,857,019	$74,300	14-4	30	$1,857,000	$129,300	30	$0	$0
24	CC	1094943514	BARON GALLEGO MARIA ALEJANDRA	230201	2	$283,000	$48,300	EPS037	2	$283,000	$11,400	CCF63	2	$283,000	$0	14-4	2	$283,000	$0	2	$0	$0
25	CC	1094943514	BARON GALLEGO MARIA ALEJANDRA	230201	3	$636,000	$108,200	EPS037	3	$636,000	$25,500	CCF63	3	$629,640	$25,200	14-4	3	$636,000	$0	3	$0	$0
26	CC	1094943514	BARON GALLEGO MARIA ALEJANDRA	230201	25	$5,247,000	$892,200	EPS037	25	$5,247,000	$209,900	CCF63	25	$5,247,000	$209,900	14-4	25	$5,247,000	$365,200	25	$0	$0
27	CC	1120218362	BARREIRO OTAYA DEYVISON ARLEY	230301	30	$2,307,000	$369,200	EPS037	30	$2,307,000	$92,300	CCF63	30	$2,306,819	$92,300	14-4	30	$2,307,000	$160,600	30	$0	$0
28	CC	1086981865	BASTIDAS GETIAL JORGE IVAN	230301	5	$566,000	$90,600	EPS037	5	$566,000	$22,700	CCF63	5	$566,500	$22,700	14-4	5	$566,000	$0	5	$0	$0
29	CC	1086981865	BASTIDAS GETIAL JORGE IVAN	230301	25	$2,832,500	$453,200	EPS037	25	$2,832,500	$113,300	CCF63	25	$2,832,500	$113,300	14-4	25	$2,832,500	$197,200	25	$0	$0
30	CC	1120216159	BASTIDAS JIMENEZ JUAN JAVIER	230301	9	$484,000	$77,500	EPS002	9	$484,000	$19,400	CCF63	9	$580,174	$23,300	14-4	9	$484,000	$33,700	9	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
31	CC	1120216043	BENAVIDES DIAZ DEYCE ALEJANDRA	231001	30	$1,610,000	$257,600	ESSC18	30	$1,610,000	$64,400	CCF63	30	$1,609,524	$64,400	14-4	30	$1,610,000	$112,100	30	$0	$0
32	CC	1120217136	BENAVIDEZ DIAZ EDUWIN WILMER	230301	30	$2,876,000	$460,200	ESSC18	30	$2,876,000	$115,100	CCF63	30	$2,875,681	$115,100	14-4	30	$2,876,000	$200,200	30	$0	$0
33	CC	1124316367	BETANCOURT CRUZ JOSE ALEJANDRO	25-14	30	$3,230,000	$516,800	ESSC18	30	$3,230,000	$129,200	CCF63	30	$3,229,546	$129,200	14-4	30	$3,230,000	$224,900	30	$0	$0
34	CC	1124312785	BOLAÑOS GOMEZ EMILIO FABIAN	230301	1	$72,000	$11,600	EPS037	1	$72,000	$2,900	CCF63	1	$64,872	$2,600	14-4	1	$72,000	$0	1	$0	$0
35	CC	1124312785	BOLAÑOS GOMEZ EMILIO FABIAN	230301	29	$2,003,000	$320,500	EPS037	29	$2,003,000	$80,200	CCF63	29	$2,002,922	$80,200	14-4	29	$2,003,000	$139,500	29	$0	$0
36	CC	97481033	BOTINA CAICEDO ERMES ALVEIRO	25-14	30	$2,145,000	$343,200	EPS037	30	$2,145,000	$85,800	CCF63	30	$2,145,199	$85,900	14-4	30	$2,145,000	$149,300	30	$0	$0
37	CC	1120218194	BOTINA MAIGUAL JHOAN SEBASTIAN	230301	30	$1,533,000	$245,300	ESSC18	30	$1,533,000	$61,400	CCF63	30	$1,532,688	$61,400	14-4	30	$1,533,000	$106,700	30	$0	$0
38	CC	1121507098	BOTINA LASSO PABLO MANUEL	230301	30	$2,802,000	$448,400	EPSIC5	30	$2,802,000	$112,100	CCF63	30	$2,802,043	$112,100	14-4	30	$2,802,000	$195,100	30	$0	$0
39	CC	18127452	BRAVO MAYA HERALDO YOBANY	230301	3	$544,000	$92,700	EPSIC5	3	$544,000	$21,800	CCF63	3	$492,264	$19,700	14-4	3	$544,000	$0	3	$0	$0
40	CC	18127452	BRAVO MAYA HERALDO YOBANY	230301	2	$362,000	$61,800	EPSIC5	2	$362,000	$14,500	CCF63	2	$328,176	$13,200	14-4	2	$362,000	$0	2	$0	$0
41	CC	18127452	BRAVO MAYA HERALDO YOBANY	230301	2	$362,000	$61,800	EPSIC5	2	$362,000	$14,500	CCF63	2	$328,176	$13,200	14-4	2	$362,000	$0	2	$0	$0
42	CC	18127452	BRAVO MAYA HERALDO YOBANY	230301	3	$544,000	$92,700	EPSIC5	3	$544,000	$21,800	CCF63	3	$492,264	$19,700	14-4	3	$544,000	$0	3	$0	$0
43	CC	18127452	BRAVO MAYA HERALDO YOBANY	230301	20	$3,926,000	$667,600	EPSIC5	20	$3,926,000	$157,100	CCF63	20	$3,926,178	$157,100	14-4	20	$3,926,000	$273,300	20	$0	$0
44	CC	1122783649	BURBANO ESPAÑA JOSE VICTOR	230301	30	$2,178,000	$348,500	EPS037	30	$2,178,000	$87,200	CCF63	30	$2,178,375	$87,200	14-4	30	$2,178,000	$151,600	30	$0	$0
45	CC	1120216442	BURBANO BENAVIDES JUAN JOSE	230301	30	$1,901,000	$304,200	EPS037	30	$1,901,000	$76,100	CCF63	30	$1,901,018	$76,100	14-4	30	$1,901,000	$132,400	30	$0	$0
46	CC	97472284	BURBANO JAMIOY OSCAR IVAN	230301	20	$1,718,000	$274,900	EPSIC5	20	$1,718,000	$68,800	CCF63	20	$2,172,915	$87,000	14-4	20	$1,718,000	$119,600	20	$0	$0
47	CC	1120218495	CADENA CABRERA ANGELA NADIEZCA	230301	30	$3,044,023	$487,100	EPS037	30	$3,044,023	$121,800	CCF63	30	$3,044,023	$121,800	14-4	30	$3,044,023	$211,900	30	$0	$0
48	CC	1085307030	CAIPE LOPEZ EDISON	230201	1	$113,000	$18,100	EPS037	1	$113,000	$4,600	CCF63	1	$113,300	$4,600	14-4	1	$113,000	$0	1	$0	$0
49	CC	1085307030	CAIPE LOPEZ EDISON	230201	3	$340,000	$54,400	EPS037	3	$340,000	$13,600	CCF63	3	$339,900	$13,600	14-4	3	$340,000	$0	3	$0	$0
50	CC	1085307030	CAIPE LOPEZ EDISON	230201	3	$340,000	$54,400	EPS037	3	$340,000	$13,600	CCF63	3	$339,900	$13,600	14-4	3	$340,000	$0	3	$0	$0
51	CC	1085307030	CAIPE LOPEZ EDISON	230201	23	$2,606,000	$417,000	EPS037	23	$2,606,000	$104,300	CCF63	23	$2,605,900	$104,300	14-4	23	$2,606,000	$181,400	23	$0	$0
52	CC	1088648400	CAIPE TAGUADA WILLIAM POLIVIO	230301	3	$344,000	$55,100	EPS005	3	$344,000	$13,800	CCF63	3	$343,440	$13,800	14-4	3	$344,000	$0	3	$0	$0
53	CC	1088648400	CAIPE TAGUADA WILLIAM POLIVIO	230301	2	$230,000	$36,800	EPS005	2	$230,000	$9,200	CCF63	2	$228,960	$9,200	14-4	2	$230,000	$0	2	$0	$0
54	CC	1088648400	CAIPE TAGUADA WILLIAM POLIVIO	230301	2	$230,000	$36,800	EPS005	2	$230,000	$9,200	CCF63	2	$228,960	$9,200	14-4	2	$230,000	$0	2	$0	$0
55	CC	1088648400	CAIPE TAGUADA WILLIAM POLIVIO	230301	3	$344,000	$55,100	EPS005	3	$344,000	$13,800	CCF63	3	$343,440	$13,800	14-4	3	$344,000	$0	3	$0	$0
56	CC	1088648400	CAIPE TAGUADA WILLIAM POLIVIO	230301	20	$2,290,000	$366,400	EPS005	20	$2,290,000	$91,600	CCF63	20	$2,289,600	$91,600	14-4	20	$2,290,000	$159,400	20	$0	$0
57	CC	69055307	CALDERON CARLOSAMA MARGOTH MELVI	230301	2	$95,000	$15,200	EPS037	2	$95,000	$3,800	CCF63	2	$95,000	$0	14-4	2	$95,000	$0	2	$0	$0
58	CC	69055307	CALDERON CARLOSAMA MARGOTH MELVI	230301	11	$522,000	$83,600	EPS037	11	$522,000	$20,900	CCF63	11	$522,000	$0	14-4	11	$522,000	$0	11	$0	$0
59	CC	69055307	CALDERON CARLOSAMA MARGOTH MELVI	230301	1	$53,000	$8,500	EPS037	1	$53,000	$2,200	CCF63	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$53,000	$0	1	$0	$0
60	CC	69055307	CALDERON CARLOSAMA MARGOTH MELVI	230301	1	$53,000	$8,500	EPS037	1	$53,000	$2,200	CCF63	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$53,000	$0	1	$0	$0
61	CC	69055307	CALDERON CARLOSAMA MARGOTH MELVI	230301	15	$801,000	$128,200	EPS037	15	$801,000	$32,100	CCF63	15	$800,718	$32,100	14-4	15	$801,000	$55,800	15	$0	$0
62	CC	1120217408	CARDENAS ENRIQUEZ CAMILA NERIETH	230301	30	$1,727,000	$276,400	ESSC18	30	$1,727,000	$69,100	CCF63	30	$1,726,957	$69,100	14-4	30	$1,727,000	$120,200	30	$0	$0
63	CC	18126215	CARLOSAMA ORTEGA EDGAR NORBERTO	230301	3	$172,000	$27,600	EPS037	3	$172,000	$6,900	CCF63	3	$142,350	$5,700	14-4	3	$172,000	$0	3	$0	$0
64	CC	18126215	CARLOSAMA ORTEGA EDGAR NORBERTO	230301	27	$1,591,000	$254,600	EPS037	27	$1,591,000	$63,700	CCF63	27	$1,590,545	$63,700	14-4	27	$1,591,000	$110,800	27	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
65	CC	1120217435	CARLOSAMA MEDINA HENRY FABIAN	230301	6	$313,000	$50,100	EPS037	6	$313,000	$12,600	CCF63	6	$313,000	$0	14-4	6	$313,000	$0	6	$0	$0
66	CC	1120217435	CARLOSAMA MEDINA HENRY FABIAN	230301	9	$470,000	$75,200	EPS037	9	$470,000	$18,800	CCF63	9	$470,000	$0	14-4	9	$470,000	$0	9	$0	$0
67	CC	1120217435	CARLOSAMA MEDINA HENRY FABIAN	230301	2	$104,000	$16,700	EPS037	2	$104,000	$4,200	CCF63	2	$104,000	$0	14-4	2	$104,000	$0	2	$0	$0
68	CC	1120217435	CARLOSAMA MEDINA HENRY FABIAN	230301	1	$73,000	$11,700	EPS037	1	$73,000	$3,000	CCF63	1	$64,872	$2,600	14-4	1	$73,000	$0	1	$0	$0
69	CC	1120217435	CARLOSAMA MEDINA HENRY FABIAN	230301	2	$104,000	$16,700	EPS037	2	$104,000	$4,200	CCF63	2	$104,000	$0	14-4	2	$104,000	$0	2	$0	$0
70	CC	1120217435	CARLOSAMA MEDINA HENRY FABIAN	230301	10	$522,000	$83,600	EPS037	10	$522,000	$20,900	CCF63	10	$522,000	$0	14-4	10	$522,000	$0	10	$0	$0
71	CC	1109000113	CARRILLO MENDOZA ANDERSSON	230201	3	$296,000	$47,400	EPS002	3	$296,000	$11,900	CCF63	3	$228,960	$9,200	14-4	3	$296,000	$0	3	$0	$0
72	CC	1109000113	CARRILLO MENDOZA ANDERSSON	230201	2	$197,000	$31,600	EPS002	2	$197,000	$7,900	CCF63	2	$152,640	$6,200	14-4	2	$197,000	$0	2	$0	$0
73	CC	1109000113	CARRILLO MENDOZA ANDERSSON	230201	25	$2,337,000	$374,000	EPS002	25	$2,337,000	$93,500	CCF63	25	$2,337,297	$93,500	14-4	25	$2,337,000	$162,700	25	$0	$0
74	CC	1122785449	CASTILLO GUERRERO LUIS ALEXIS	230301	30	$1,521,000	$243,400	EPSIC5	30	$1,521,000	$60,900	CCF63	30	$1,520,556	$60,900	14-4	30	$1,521,000	$105,900	30	$0	$0
75	CC	1120217562	CEBALLOS ASCUNTAR EDISSON FERNANDO	230301	30	$1,448,000	$231,700	ESSC18	30	$1,448,000	$58,000	CCF63	30	$1,447,764	$58,000	14-4	30	$1,448,000	$100,800	30	$0	$0
76	CC	1006679632	CEBALLOS RAMIREZ JAROLD HERNAN	230301	1	$61,000	$9,800	ESSC18	1	$61,000	$0	CCF63	1	$61,000	$0	14-4	1	$61,000	$0	1	$0	$0
77	CC	1006679632	CEBALLOS RAMIREZ JAROLD HERNAN	230301	29	$1,603,000	$256,500	ESSC18	29	$1,603,000	$64,200	CCF63	29	$1,602,514	$64,200	14-4	29	$1,603,000	$111,600	29	$0	$0
78	CC	1120216633	CEBALLOS ASCUNTAR JUDY OMAIRA	230301	30	$2,245,000	$359,200	ESSC18	30	$2,245,000	$89,800	CCF63	30	$2,244,720	$89,800	14-4	30	$2,245,000	$156,300	30	$0	$0
79	CC	1006908227	CHASOY NARVAEZ GUSTAVO ALEJANDRO	25-14	30	$1,909,000	$305,500	EPSIC5	30	$1,909,000	$76,400	CCF63	30	$1,909,106	$76,400	14-4	30	$1,909,000	$132,900	30	$0	$0
80	CC	1085251707	CHAVEZ PIANDOY CARLOS GILBERTO	230301	30	$1,866,000	$298,600	EPS037	30	$1,866,000	$74,700	CCF63	30	$1,736,714	$69,500	14-4	30	$1,866,000	$129,900	30	$0	$0
81	CC	1127078158	CHAVEZ PEJENDINO JOSE ADRIANO	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
82	CC	1126906386	CHICUNQUE NARVAEZ JUAN BAUTISTA	230301	1	$57,000	$9,200	ESSC18	1	$57,000	$0	CCF63	1	$57,000	$0	14-4	1	$57,000	$0	1	$0	$0
83	CC	1126906386	CHICUNQUE NARVAEZ JUAN BAUTISTA	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC18	1	$47,450	$1,900	CCF63	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
84	CC	1126906386	CHICUNQUE NARVAEZ JUAN BAUTISTA	230301	28	$1,705,000	$272,800	ESSC18	28	$1,705,000	$68,200	CCF63	28	$1,704,855	$68,200	14-4	28	$1,705,000	$118,700	28	$0	$0
85	CC	1124312449	CHICUNQUE ROSERO MARYCELA	230301	30	$1,815,000	$290,400	ESSC18	30	$1,815,000	$72,600	CCF63	30	$1,814,770	$72,600	14-4	30	$1,815,000	$126,400	30	$0	$0
86	CC	1122782192	CHICUNQUE JUAJIBIOY MIGUEL ALEXANDER	230301	30	$1,978,000	$316,500	EPS037	30	$1,978,000	$79,200	CCF63	30	$1,977,691	$79,200	14-4	30	$1,978,000	$137,700	30	$0	$0
87	CC	98386613	CIFUENTES BENAVIDES JUAN DIEGO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF63	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
88	CC	1120216323	COBO ROJAS SAMUEL GUILLERMO	230301	30	$1,626,000	$260,200	ESSC18	30	$1,626,000	$65,100	CCF63	30	$1,625,700	$65,100	14-4	30	$1,626,000	$113,200	30	$0	$0
89	CC	97480519	CORAL CERRATO CARLOS HERNAN	25-14	30	$1,601,000	$256,200	ESSC18	30	$1,601,000	$64,100	CCF63	30	$1,601,436	$64,100	14-4	30	$1,601,000	$111,500	30	$0	$0
90	CC	1120218542	CORAL ROBLES LINA MARCELA	230301	30	$1,864,000	$298,300	ESSC18	30	$1,864,000	$74,600	CCF63	30	$1,864,459	$74,600	14-4	30	$1,864,000	$129,800	30	$0	$0
91	CC	1006908399	CORDOBA JOJOA BRAYAN EMANUEL	230301	30	$2,148,000	$343,700	ESSC18	30	$2,148,000	$86,000	CCF63	30	$2,147,865	$86,000	14-4	30	$2,148,000	$149,600	30	$0	$0
92	CC	18112824	CRIOLLO PINCHAO CESAR AUGUSTO	230301	30	$1,553,000	$248,500	EPS037	30	$1,553,000	$62,200	CCF63	30	$1,552,908	$62,200	14-4	30	$1,553,000	$108,100	30	$0	$0
93	CC	97481004	CUARAN CORAL HENRRY HERNANDO	230301	30	$2,601,000	$416,200	EPS005	30	$2,601,000	$104,100	CCF63	30	$2,600,566	$104,100	14-4	30	$2,601,000	$181,100	30	$0	$0
94	CC	1126448303	CUARAN BENAVIDES JAIME YEFERSON	230301	3	$291,000	$46,600	ESSC18	3	$291,000	$11,700	CCF63	3	$228,960	$9,200	14-4	3	$291,000	$0	3	$0	$0
95	CC	1126448303	CUARAN BENAVIDES JAIME YEFERSON	230301	4	$389,000	$62,300	ESSC18	4	$389,000	$15,600	CCF63	4	$305,280	$12,300	14-4	4	$389,000	$0	4	$0	$0
96	CC	1126448303	CUARAN BENAVIDES JAIME YEFERSON	230301	23	$2,393,000	$382,900	ESSC18	23	$2,393,000	$95,800	CCF63	23	$2,393,324	$95,800	14-4	23	$2,393,000	$166,600	23	$0	$0
97	CC	1122782037	CUARAN RODRIGUEZ WISTON EMILIO	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
98	CC	12209049	CUELLAR CHILA JAIR	25-14	3	$303,000	$48,500	EPS005	3	$303,000	$12,200	CCF63	3	$303,372	$12,200	14-4	3	$303,000	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
99	CC	12209049	CUELLAR CHILA JAIR	25-14	2	$202,000	$32,400	EPS005	2	$202,000	$8,100	CCF63	2	$202,248	$8,100	14-4	2	$202,000	$0	2	$0	$0
100	CC	12209049	CUELLAR CHILA JAIR	25-14	18	$2,797,000	$447,600	EPS005	18	$2,797,000	$111,900	CCF63	18	$2,968,319	$118,800	14-4	18	$2,797,000	$194,700	18	$0	$0
101	CC	1124313480	CUELTAN MUÑOZ YHONIER DANIEL	230301	30	$1,529,000	$244,700	EPSIC5	30	$1,529,000	$61,200	CCF63	30	$1,528,644	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0
102	CC	1121506297	DE LA CRUZ CABRERA WILBER YOVANY	230301	3	$256,000	$41,000	EPS005	3	$256,000	$10,300	CCF63	3	$194,616	$7,800	14-4	3	$256,000	$0	3	$0	$0
103	CC	1121506297	DE LA CRUZ CABRERA WILBER YOVANY	230301	2	$170,000	$27,200	EPS005	2	$170,000	$6,800	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$170,000	$0	2	$0	$0
104	CC	1121506297	DE LA CRUZ CABRERA WILBER YOVANY	230301	2	$170,000	$27,200	EPS005	2	$170,000	$6,800	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$170,000	$0	2	$0	$0
105	CC	1121506297	DE LA CRUZ CABRERA WILBER YOVANY	230301	23	$2,167,000	$346,800	EPS005	23	$2,167,000	$86,700	CCF63	23	$2,167,013	$86,700	14-4	23	$2,167,000	$150,900	23	$0	$0
106	CC	12745308	DELGADO DASTE JULIO CESAR	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF63	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0
107	CC	97435410	DIAZ ORTEGA JIMMY ALEXANDER	230301	5	$382,000	$61,200	EPS037	5	$382,000	$15,300	CCF63	5	$381,600	$15,300	14-4	5	$382,000	$0	5	$0	$0
108	CC	97435410	DIAZ ORTEGA JIMMY ALEXANDER	230301	25	$2,487,000	$398,000	EPS037	25	$2,487,000	$99,500	CCF63	25	$2,487,162	$99,500	14-4	25	$2,487,000	$173,100	25	$0	$0
109	CC	1087959500	ECHEVERRY MUÑOZ PEDRO LUIS	230301	3	$344,000	$55,100	EPS037	3	$344,000	$13,800	CCF63	3	$297,648	$12,000	14-4	3	$344,000	$0	3	$0	$0
110	CC	1087959500	ECHEVERRY MUÑOZ PEDRO LUIS	230301	2	$230,000	$36,800	EPS037	2	$230,000	$9,200	CCF63	2	$198,432	$8,000	14-4	2	$230,000	$0	2	$0	$0
111	CC	1087959500	ECHEVERRY MUÑOZ PEDRO LUIS	230301	2	$230,000	$36,800	EPS037	2	$230,000	$9,200	CCF63	2	$198,432	$8,000	14-4	2	$230,000	$0	2	$0	$0
112	CC	1087959500	ECHEVERRY MUÑOZ PEDRO LUIS	230301	3	$344,000	$55,100	EPS037	3	$344,000	$13,800	CCF63	3	$297,648	$12,000	14-4	3	$344,000	$0	3	$0	$0
113	CC	1087959500	ECHEVERRY MUÑOZ PEDRO LUIS	230301	20	$2,297,000	$367,600	EPS037	20	$2,297,000	$91,900	CCF63	20	$2,297,192	$91,900	14-4	20	$2,297,000	$159,900	20	$0	$0
114	CC	1120217947	ENRIQUEZ MORA MAURICIO ALEXIS	231001	30	$2,616,000	$418,600	ESSC18	30	$2,616,000	$104,700	CCF63	30	$2,616,255	$104,700	14-4	30	$2,616,000	$182,100	30	$0	$0
115	CC	1124314929	ERASO ERAZO EMERSON DANIEL	230301	30	$1,553,000	$248,500	ESSC18	30	$1,553,000	$62,200	CCF63	30	$1,552,908	$62,200	14-4	30	$1,553,000	$108,100	30	$0	$0
116	CC	1084220074	ERAZO CASTILLO JUAN BAUTISTA	230301	30	$2,760,000	$441,600	ESSC18	30	$2,760,000	$110,400	CCF63	30	$2,759,559	$110,400	14-4	30	$2,760,000	$192,100	30	$0	$0
117	CC	1143963157	ERAZO ARANGO LUIS SEBASTIAN	230301	5	$840,000	$134,400	EPS012	5	$840,000	$33,600	CCF63	5	$831,335	$33,300	14-4	5	$840,000	$0	5	$0	$0
118	CC	1143963157	ERAZO ARANGO LUIS SEBASTIAN	230301	25	$4,157,000	$665,200	EPS012	25	$4,157,000	$166,300	CCF63	25	$4,156,673	$166,300	14-4	25	$4,157,000	$289,400	25	$0	$0
119	CC	98398303	ESPAÑA OLIVA EDWIN EDISON	230301	30	$5,152,000	$824,400	EPS037	30	$5,152,000	$206,100	CCF63	30	$5,151,600	$206,100	14-4	30	$5,152,000	$358,600	30	$0	$0
120	CC	97472143	ESPAÑA DELGADO GABRIEL ISIDORO	231001	2	$95,000	$15,200	EPSIC5	2	$95,000	$3,800	CCF63	2	$95,000	$0	14-4	2	$95,000	$0	2	$0	$0
121	CC	97472143	ESPAÑA DELGADO GABRIEL ISIDORO	231001	1	$47,450	$7,600	EPSIC5	1	$47,450	$1,900	CCF63	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
122	CC	97472143	ESPAÑA DELGADO GABRIEL ISIDORO	231001	27	$1,419,000	$227,100	EPSIC5	27	$1,419,000	$56,800	CCF63	27	$1,418,646	$56,800	14-4	27	$1,419,000	$98,800	27	$0	$0
123	CC	1086363757	FAJARDO ZAMUDIO BRAYAN MANUEL	230201	2	$95,000	$15,200	EPS037	2	$95,000	$3,800	CCF63	2	$95,000	$0	14-4	2	$95,000	$0	2	$0	$0
124	CC	1086363757	FAJARDO ZAMUDIO BRAYAN MANUEL	230201	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF63	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
125	CC	1086363757	FAJARDO ZAMUDIO BRAYAN MANUEL	230201	27	$1,362,000	$218,000	EPS037	27	$1,362,000	$54,500	CCF63	27	$1,362,030	$54,500	14-4	27	$1,362,000	$94,800	27	$0	$0
126	CC	1120217707	FIGUEROA GUERRERO JAIRO EMIRO	230301	30	$2,112,000	$338,000	ESSC18	30	$2,112,000	$84,500	CCF63	30	$2,112,029	$84,500	14-4	30	$2,112,000	$147,000	30	$0	$0
127	CC	1124312808	FLOREZ CHASOY CARLOS JAVIER	230301	30	$2,134,000	$341,500	EPSIC5	30	$2,134,000	$85,400	CCF63	30	$2,134,139	$85,400	14-4	30	$2,134,000	$148,600	30	$0	$0
128	CC	1120216771	FUENMAYOR SALCEDO JESUS YOVANI	230301	30	$2,123,000	$339,700	ESSC18	30	$2,123,000	$85,000	CCF63	30	$2,123,082	$85,000	14-4	30	$2,123,000	$147,800	30	$0	$0
129	CC	1122785740	GELPUD BURGOS LUIS ARMANDO	230301	30	$2,785,000	$445,600	ESSC18	30	$2,785,000	$111,400	CCF63	30	$2,785,226	$111,500	14-4	30	$2,785,000	$193,900	30	$0	$0
130	CC	79295029	GIL HENAO WILLIAM	25-14	3	$693,000	$117,900	EPS037	3	$693,000	$27,800	CCF63	3	$692,604	$27,800	14-4	3	$693,000	$0	3	$0	$0
131	CC	79295029	GIL HENAO WILLIAM	25-14	2	$462,000	$78,800	EPS037	2	$462,000	$18,500	CCF63	2	$461,736	$18,500	14-4	2	$462,000	$0	2	$0	$0
132	CC	79295029	GIL HENAO WILLIAM	25-14	2	$462,000	$78,800	EPS037	2	$462,000	$18,500	CCF63	2	$461,736	$18,500	14-4	2	$462,000	$0	2	$0	$0
133	CC	79295029	GIL HENAO WILLIAM	25-14	3	$693,000	$117,900	EPS037	3	$693,000	$27,800	CCF63	3	$692,604	$27,800	14-4	3	$693,000	$0	3	$0	$0
134	CC	79295029	GIL HENAO WILLIAM	25-14	20	$4,617,360	$785,000	EPS037	20	$4,617,360	$184,700	CCF63	20	$4,617,360	$184,700	14-4	20	$4,617,360	$321,400	20	$0	$0
135	CC	97481125	GOMEZ MONTALVO EDISON FERNEY	230301	30	$2,673,000	$427,700	ESSC18	30	$2,673,000	$107,000	CCF63	30	$2,672,729	$107,000	14-4	30	$2,673,000	$186,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
136	CC	1121508656	GOMEZ CALVACHE HERMER DAVID	230301	1	$49,000	$7,900	ESSC18	1	$49,000	$0	CCF63	1	$49,000	$0	14-4	1	$49,000	$0	1	$0	$0
137	CC	1121508656	GOMEZ CALVACHE HERMER DAVID	230301	1	$49,000	$7,900	ESSC18	1	$49,000	$0	CCF63	1	$49,000	$0	14-4	1	$49,000	$0	1	$0	$0
138	CC	1121508656	GOMEZ CALVACHE HERMER DAVID	230301	3	$148,000	$23,700	ESSC18	3	$148,000	$6,000	CCF63	3	$142,350	$5,700	14-4	3	$148,000	$0	3	$0	$0
139	CC	1121508656	GOMEZ CALVACHE HERMER DAVID	230301	1	$49,000	$7,900	ESSC18	1	$49,000	$0	CCF63	1	$49,000	$0	14-4	1	$49,000	$0	1	$0	$0
140	CC	1121508656	GOMEZ CALVACHE HERMER DAVID	230301	24	$1,204,000	$192,700	ESSC18	24	$1,204,000	$48,200	CCF63	24	$1,203,504	$48,200	14-4	24	$1,204,000	$83,800	24	$0	$0
141	CC	1120216368	GOMEZ REVELO MANUEL FERNANDO	230301	2	$95,000	$15,200	EPS037	2	$95,000	$3,800	CCF63	2	$95,000	$0	14-4	2	$95,000	$0	2	$0	$0
142	CC	1120216368	GOMEZ REVELO MANUEL FERNANDO	230301	1	$52,000	$8,400	EPS037	1	$52,000	$0	CCF63	1	$52,000	$0	14-4	1	$52,000	$0	1	$0	$0
143	CC	1120216368	GOMEZ REVELO MANUEL FERNANDO	230301	1	$52,000	$8,400	EPS037	1	$52,000	$0	CCF63	1	$52,000	$0	14-4	1	$52,000	$0	1	$0	$0
144	CC	1120216368	GOMEZ REVELO MANUEL FERNANDO	230301	26	$1,315,000	$210,400	EPS037	26	$1,315,000	$52,600	CCF63	26	$1,314,580	$52,600	14-4	26	$1,315,000	$91,600	26	$0	$0
145	CC	40936164	GOMEZ VEGA SIRLEY	25-14	2	$305,000	$48,800	EPS005	2	$305,000	$12,200	CCF63	2	$305,280	$12,300	14-4	2	$305,000	$0	2	$0	$0
146	CC	40936164	GOMEZ VEGA SIRLEY	25-14	28	$4,274,000	$683,900	EPS005	28	$4,274,000	$171,000	CCF63	28	$4,273,920	$171,000	14-4	28	$4,274,000	$297,500	28	$0	$0
147	CC	87247331	GRIJALBA BOLAÑOS JAIRO	231001	3	$328,000	$52,500	ESSC18	3	$328,000	$13,200	CCF63	3	$251,856	$10,100	14-4	3	$328,000	$0	3	$0	$0
148	CC	87247331	GRIJALBA BOLAÑOS JAIRO	231001	3	$328,000	$52,500	ESSC18	3	$328,000	$13,200	CCF63	3	$251,856	$10,100	14-4	3	$328,000	$0	3	$0	$0
149	CC	87247331	GRIJALBA BOLAÑOS JAIRO	231001	24	$2,470,000	$395,200	ESSC18	24	$2,470,000	$98,800	CCF63	24	$2,469,620	$98,800	14-4	24	$2,470,000	$172,000	24	$0	$0
150	CC	69055455	GUAQUEZ CHASPARIZAN NELLY DEL CARMEN	230301	30	$1,521,000	$243,400	ESSC18	30	$1,521,000	$60,900	CCF63	30	$1,520,556	$60,900	14-4	30	$1,521,000	$105,900	30	$0	$0
151	CC	1120216260	GUERRA MUÑOZ ARIEL EDILBERTO	230301	30	$1,930,000	$308,800	ESSC18	30	$1,930,000	$77,200	CCF63	30	$1,929,811	$77,200	14-4	30	$1,930,000	$134,400	30	$0	$0
152	CC	97480695	GUERRA ORTEGA CARLOS ALBERTO	230301	1	$59,000	$9,500	ESSC18	1	$59,000	$0	CCF63	1	$59,000	$0	14-4	1	$59,000	$0	1	$0	$0
153	CC	97480695	GUERRA ORTEGA CARLOS ALBERTO	230301	1	$59,000	$9,500	ESSC18	1	$59,000	$2,400	CCF63	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$59,000	$0	1	$0	$0
154	CC	97480695	GUERRA ORTEGA CARLOS ALBERTO	230301	28	$1,466,000	$234,600	ESSC18	28	$1,466,000	$58,700	CCF63	28	$1,466,096	$58,700	14-4	28	$1,466,000	$102,100	28	$0	$0
155	CC	1120217706	GUERRA ESCOBAR EDISSON ESTIVEN	230301	30	$3,022,272	$483,600	ESSC18	30	$3,022,272	$120,900	CCF63	30	$3,022,272	$120,900	14-4	30	$3,022,272	$210,400	30	$0	$0
156	CC	97480469	GUERRA IMBACHI EFREN EDILFONSO	25-14	30	$1,432,000	$229,200	EPS037	30	$1,432,000	$57,300	CCF63	30	$1,431,588	$57,300	14-4	30	$1,432,000	$99,700	30	$0	$0
157	CC	1086224027	GUERRERO SANTACRUZ EDWIN ESTEBAN	230201	3	$251,000	$40,200	EPS037	3	$251,000	$10,100	CCF63	3	$228,960	$9,200	14-4	3	$251,000	$0	3	$0	$0
158	CC	1086224027	GUERRERO SANTACRUZ EDWIN ESTEBAN	230201	2	$168,000	$26,900	EPS037	2	$168,000	$0	CCF63	2	$168,000	$0	14-4	2	$168,000	$0	2	$0	$0
159	CC	1086224027	GUERRERO SANTACRUZ EDWIN ESTEBAN	230201	1	$84,000	$13,500	EPS037	1	$84,000	$0	CCF63	1	$84,000	$0	14-4	1	$84,000	$0	1	$0	$0
160	CC	1086224027	GUERRERO SANTACRUZ EDWIN ESTEBAN	230201	24	$1,962,000	$314,000	EPS037	24	$1,962,000	$78,500	CCF63	24	$1,961,770	$78,500	14-4	24	$1,962,000	$136,600	24	$0	$0
161	CC	1120217412	GUERRERO MENA LAURA MARCELA	25-14	30	$1,864,000	$298,300	ESSC18	30	$1,864,000	$74,600	CCF63	30	$1,864,297	$74,600	14-4	30	$1,864,000	$129,800	30	$0	$0
162	CC	1121508836	GUSTIN ESPAÑA ANGIE PAOLA	230301	2	$95,000	$15,200	ESSC18	2	$95,000	$3,800	CCF63	2	$95,000	$0	14-4	2	$95,000	$0	2	$0	$0
163	CC	1121508836	GUSTIN ESPAÑA ANGIE PAOLA	230301	28	$2,407,000	$385,200	ESSC18	28	$2,407,000	$96,300	CCF63	28	$2,407,370	$96,300	14-4	28	$2,407,000	$167,600	28	$0	$0
164	CC	1120217797	GUSTIN VARGAS EIDER YOBANI	230301	30	$2,046,000	$327,400	EPS037	30	$2,046,000	$81,900	CCF63	30	$2,045,680	$81,900	14-4	30	$2,046,000	$142,500	30	$0	$0
165	CC	1006662995	GUSTIN ENRIQUEZ FREDDY STEEVEN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
166	CC	1110542850	GUTIERREZ ACOSTA OSCAR EDUARDO	230301	30	$5,152,000	$824,400	EPS002	30	$5,152,000	$206,100	CCF63	30	$5,151,600	$206,100	14-4	30	$5,152,000	$358,600	30	$0	$0
167	CC	18113178	GUZMAN CUARAN ARMANDO JAVIER	230301	30	$3,260,000	$521,600	ESSC18	30	$3,260,000	$130,400	CCF63	30	$3,259,555	$130,400	14-4	30	$3,260,000	$226,900	30	$0	$0
168	CC	97481044	HERNANDEZ AYALA ALVARO GUSTAVO	230301	1	$92,000	$14,800	ESSC18	1	$92,000	$3,700	CCF63	1	$76,320	$3,100	14-4	1	$92,000	$0	1	$0	$0
169	CC	97481044	HERNANDEZ AYALA ALVARO GUSTAVO	230301	3	$275,000	$44,000	ESSC18	3	$275,000	$11,000	CCF63	3	$228,960	$9,200	14-4	3	$275,000	$0	3	$0	$0
170	CC	97481044	HERNANDEZ AYALA ALVARO GUSTAVO	230301	26	$2,152,000	$344,400	ESSC18	26	$2,152,000	$86,100	CCF63	26	$2,151,703	$86,100	14-4	26	$2,152,000	$149,800	26	$0	$0
171	CC	5268884	HILLON SARMIENTO ANDRES GEOVANNY	230301	2	$523,000	$89,100	EPS005	2	$523,000	$21,000	CCF63	2	$614,376	$24,600	14-4	2	$523,000	$0	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
172	CC	5268884	HILLON SARMIENTO ANDRES GEOVANNY	230301	2	$523,000	$89,100	EPS005	2	$523,000	$21,000	CCF63	2	$614,376	$24,600	14-4	2	$523,000	$0	2	$0	$0
173	CC	5268884	HILLON SARMIENTO ANDRES GEOVANNY	230301	3	$785,000	$133,600	EPS005	3	$785,000	$31,400	CCF63	3	$921,564	$36,900	14-4	3	$785,000	$0	3	$0	$0
174	CC	5268884	HILLON SARMIENTO ANDRES GEOVANNY	230301	23	$7,065,324	$1,201,300	EPS005	23	$7,065,324	$282,700	CCF63	23	$7,065,324	$282,700	14-4	23	$7,065,324	$491,800	23	$0	$0
175	CC	18403265	IBAGON VALENCIA JULIAN ANDRES	230301	3	$305,000	$48,800	EPS037	3	$305,000	$12,200	CCF63	3	$228,960	$9,200	14-4	3	$305,000	$0	3	$0	$0
176	CC	18403265	IBAGON VALENCIA JULIAN ANDRES	230301	27	$2,477,000	$396,400	EPS037	27	$2,477,000	$99,100	CCF63	27	$2,476,928	$99,100	14-4	27	$2,477,000	$172,400	27	$0	$0
177	CC	5348987	IBARRA TIMANA BERNARDO OCTAVIO	230301	2	$199,000	$31,900	EPS005	2	$199,000	$8,000	CCF63	2	$152,640	$6,200	14-4	2	$199,000	$0	2	$0	$0
178	CC	5348987	IBARRA TIMANA BERNARDO OCTAVIO	230301	28	$2,781,000	$445,000	EPS005	28	$2,781,000	$111,300	CCF63	28	$2,781,167	$111,300	14-4	28	$2,781,000	$193,600	28	$0	$0
179	CC	18195225	IDROBO MARTINEZ GIDO ADAN	230301	30	$1,529,000	$244,700	ESSC18	30	$1,529,000	$61,200	CCF63	30	$1,528,644	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0
180	CC	1120216601	JACANAMEJOY PERDOMO JAIR MANUEL	231001	30	$2,013,000	$322,100	ESSC18	30	$2,013,000	$80,600	CCF63	30	$2,012,508	$80,600	14-4	30	$2,013,000	$140,200	30	$0	$0
181	CC	1122783097	JAMIOY TANDIOY FRANCISCO DAVID	230301	30	$1,521,000	$243,400	ESSC18	30	$1,521,000	$60,900	CCF63	30	$1,520,556	$60,900	14-4	30	$1,521,000	$105,900	30	$0	$0
182	CC	1120218635	JAMIOY JAMIOY JESUS ARTURO	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC18	1	$47,450	$1,900	CCF63	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
183	CC	1120218635	JAMIOY JAMIOY JESUS ARTURO	230301	29	$1,720,000	$275,200	ESSC18	29	$1,720,000	$68,800	CCF63	29	$1,719,953	$68,800	14-4	29	$1,720,000	$119,800	29	$0	$0
184	CC	1120217799	JAMIOY JAMIOY LUIS HERNANDO	230301	30	$1,793,000	$286,900	ESSC18	30	$1,793,000	$71,800	CCF63	30	$1,792,962	$71,800	14-4	30	$1,793,000	$124,800	30	$0	$0
185	CC	1122782169	JOJOA TIMANA JORGE DAMIAN	25-14	2	$95,000	$15,200	EPSIC5	2	$95,000	$3,800	CCF63	2	$95,000	$0	14-4	2	$95,000	$0	2	$0	$0
186	CC	1122782169	JOJOA TIMANA JORGE DAMIAN	25-14	1	$48,000	$7,700	EPSIC5	1	$48,000	$2,000	CCF63	1	$48,000	$0	14-4	1	$48,000	$0	1	$0	$0
187	CC	1122782169	JOJOA TIMANA JORGE DAMIAN	25-14	27	$1,862,000	$298,000	EPSIC5	27	$1,862,000	$74,500	CCF63	27	$1,862,122	$74,500	14-4	27	$1,862,000	$129,600	27	$0	$0
188	CC	1120217289	JOSA CAÑON MAYRA NATALY	230301	1	$54,000	$8,700	EPS037	1	$54,000	$2,200	CCF63	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$54,000	$0	1	$0	$0
189	CC	1120217289	JOSA CAÑON MAYRA NATALY	230301	29	$1,635,000	$261,600	EPS037	29	$1,635,000	$65,400	CCF63	29	$1,634,866	$65,400	14-4	29	$1,635,000	$113,800	29	$0	$0
190	CC	1120217953	LOPEZ BRAVO BRYAN ANDRES	230201	1	$49,000	$7,900	ESSC18	1	$49,000	$0	CCF63	1	$49,000	$0	14-4	1	$49,000	$0	1	$0	$0
191	CC	1120217953	LOPEZ BRAVO BRYAN ANDRES	230201	29	$1,433,000	$229,300	ESSC18	29	$1,433,000	$57,400	CCF63	29	$1,432,666	$57,400	14-4	29	$1,433,000	$99,800	29	$0	$0
192	CC	5292092	LOPEZ VELASQUEZ LUIS ANTONIO	230301	2	$362,000	$61,800	EPS037	2	$362,000	$14,500	CCF63	2	$328,176	$13,200	14-4	2	$362,000	$0	2	$0	$0
193	CC	5292092	LOPEZ VELASQUEZ LUIS ANTONIO	230301	28	$5,561,000	$945,600	EPS037	28	$5,561,000	$222,500	CCF63	28	$5,561,091	$222,500	14-4	28	$5,561,000	$387,100	28	$0	$0
194	CC	97480896	LOPEZ GOMEZ LUIS FERNANDO	231001	30	$2,945,000	$471,200	EPS037	30	$2,945,000	$117,800	CCF63	30	$2,945,226	$117,900	14-4	30	$2,945,000	$205,000	30	$0	$0
195	CC	1120217314	LOPEZ GUERRA OSCAR ALEJANDRO	230201	30	$2,551,000	$408,200	EPS005	30	$2,551,000	$102,100	CCF63	30	$2,550,796	$102,100	14-4	30	$2,551,000	$177,600	30	$0	$0
196	CC	1124313186	LUNA ROBLES DIEGO MAURICIO	230301	30	$1,824,000	$291,900	ESSC18	30	$1,824,000	$73,000	CCF63	30	$1,824,019	$73,000	14-4	30	$1,824,000	$127,000	30	$0	$0
197	CC	1124862030	LUNA GOMEZ OMERO	25-14	3	$252,000	$40,400	EPS037	3	$252,000	$10,100	CCF63	3	$194,616	$7,800	14-4	3	$252,000	$0	3	$0	$0
198	CC	1124862030	LUNA GOMEZ OMERO	25-14	1	$84,000	$13,500	EPS037	1	$84,000	$0	CCF63	1	$84,000	$0	14-4	1	$84,000	$0	1	$0	$0
199	CC	1124862030	LUNA GOMEZ OMERO	25-14	26	$1,830,000	$292,800	EPS037	26	$1,830,000	$73,200	CCF63	26	$1,830,422	$73,300	14-4	26	$1,830,000	$127,400	26	$0	$0
200	CC	97481090	MARTINEZ MONTENEGRO LENIN RICARDO	230301	5	$333,000	$53,300	ESSC18	5	$333,000	$13,400	CCF63	5	$237,250	$9,500	14-4	5	$333,000	$0	5	$0	$0
201	CC	97481090	MARTINEZ MONTENEGRO LENIN RICARDO	230301	25	$1,813,000	$290,100	ESSC18	25	$1,813,000	$72,600	CCF63	25	$1,813,073	$72,600	14-4	25	$1,813,000	$126,200	25	$0	$0
202	CC	87066710	MARTINEZ GALINDRES MARIO ANDRES	230201	3	$420,000	$67,200	EPS037	3	$420,000	$16,800	CCF63	3	$420,000	$16,800	14-4	3	$420,000	$0	3	$0	$0
203	CC	87066710	MARTINEZ GALINDRES MARIO ANDRES	230201	2	$280,000	$44,800	EPS037	2	$280,000	$11,200	CCF63	2	$280,000	$11,200	14-4	2	$280,000	$0	2	$0	$0
204	CC	87066710	MARTINEZ GALINDRES MARIO ANDRES	230201	2	$280,000	$44,800	EPS037	2	$280,000	$11,200	CCF63	2	$280,000	$11,200	14-4	2	$280,000	$0	2	$0	$0
205	CC	87066710	MARTINEZ GALINDRES MARIO ANDRES	230201	23	$3,220,000	$515,200	EPS037	23	$3,220,000	$128,800	CCF63	23	$3,220,000	$128,800	14-4	23	$3,220,000	$224,200	23	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
206	CC	18112506	MATABANCHOY JOJOA GERMAN FAVIO	230301	1	$95,000	$15,200	EPSIC5	1	$95,000	$0	CCF63	1	$95,000	$0	14-4	1	$95,000	$0	1	$0	$0
207	CC	18112506	MATABANCHOY JOJOA GERMAN FAVIO	230301	29	$2,036,000	$325,800	EPSIC5	29	$2,036,000	$81,500	CCF63	29	$2,036,094	$81,500	14-4	29	$2,036,000	$141,800	29	$0	$0
208	CC	1120217810	MAVISOY IMBACHI LEYDI TATIANA	230301	30	$1,727,000	$276,400	EPS037	30	$1,727,000	$69,100	CCF63	30	$1,726,800	$69,100	14-4	30	$1,727,000	$120,200	30	$0	$0
209	CC	1120217375	MAYORAL PAZOS ANA ISABEL	230301	1	$62,000	$10,000	ESSC18	1	$62,000	$2,500	CCF63	1	$57,240	$2,300	14-4	1	$62,000	$0	1	$0	$0
210	CC	1120217375	MAYORAL PAZOS ANA ISABEL	230301	29	$1,923,000	$307,700	ESSC18	29	$1,923,000	$77,000	CCF63	29	$1,923,392	$77,000	14-4	29	$1,923,000	$133,900	29	$0	$0
211	CC	1006680029	MEDINA TREJO EDUIN ORLANDO	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC18	1	$47,450	$1,900	CCF63	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
212	CC	1006680029	MEDINA TREJO EDUIN ORLANDO	230301	29	$1,530,000	$244,800	ESSC18	29	$1,530,000	$61,200	CCF63	29	$1,530,370	$61,300	14-4	29	$1,530,000	$106,500	29	$0	$0
213	CC	1122783396	MEZA VALLEJO JONATHAN JULIAN	230201	1	$61,000	$9,800	ESSC18	1	$61,000	$2,500	CCF63	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$61,000	$0	1	$0	$0
214	CC	1122783396	MEZA VALLEJO JONATHAN JULIAN	230201	29	$1,861,000	$297,800	ESSC18	29	$1,861,000	$74,500	CCF63	29	$1,861,330	$74,500	14-4	29	$1,861,000	$129,600	29	$0	$0
215	CC	1088650127	MIMALCHI CHALPARIZAN LUIS EDGARDO	230301	3	$316,000	$50,600	EPS037	3	$316,000	$12,700	CCF63	3	$251,856	$10,100	14-4	3	$316,000	$0	3	$0	$0
216	CC	1088650127	MIMALCHI CHALPARIZAN LUIS EDGARDO	230301	2	$210,000	$33,600	EPS037	2	$210,000	$8,400	CCF63	2	$167,904	$6,800	14-4	2	$210,000	$0	2	$0	$0
217	CC	1088650127	MIMALCHI CHALPARIZAN LUIS EDGARDO	230301	2	$210,000	$33,600	EPS037	2	$210,000	$8,400	CCF63	2	$167,904	$6,800	14-4	2	$210,000	$0	2	$0	$0
218	CC	1088650127	MIMALCHI CHALPARIZAN LUIS EDGARDO	230301	3	$316,000	$50,600	EPS037	3	$316,000	$12,700	CCF63	3	$251,856	$10,100	14-4	3	$316,000	$0	3	$0	$0
219	CC	1088650127	MIMALCHI CHALPARIZAN LUIS EDGARDO	230301	20	$2,288,000	$366,100	EPS037	20	$2,288,000	$91,600	CCF63	20	$2,287,501	$91,600	14-4	20	$2,288,000	$159,300	20	$0	$0
220	CC	94309205	MONTENEGRO ALFONSO TEMISTOCLES	25-14	30	$2,443,000	$390,900	EPS005	30	$2,443,000	$97,800	CCF63	30	$2,443,407	$97,800	14-4	30	$2,443,000	$170,100	30	$0	$0
221	CC	1120217645	MORENO DUARTE BRENDA MELIBETH	25-14	30	$1,805,000	$288,800	ESSC18	30	$1,805,000	$72,200	CCF63	30	$1,805,012	$72,300	14-4	30	$1,805,000	$125,700	30	$0	$0
222	CC	1122784565	MUCHAVISOY NARVAEZ FABIAN ALEXANDER	230301	30	$1,610,000	$257,600	EPSIC5	30	$1,610,000	$64,400	CCF63	30	$1,609,524	$64,400	14-4	30	$1,610,000	$112,100	30	$0	$0
223	CC	97480835	MUESES JOJOA EDGAR IVAN	230301	30	$2,079,000	$332,700	ESSC18	30	$2,079,000	$83,200	CCF63	30	$2,078,854	$83,200	14-4	30	$2,079,000	$144,700	30	$0	$0
224	CC	1121507252	MUÑOZ ALQUEDAN JUAN MANUEL	230301	30	$3,425,000	$548,000	EPS037	30	$3,425,000	$137,000	CCF63	30	$3,424,668	$137,000	14-4	30	$3,425,000	$238,400	30	$0	$0
225	CC	1124313761	NARVAEZ CARLOSAMA JHON FREDY	230301	30	$3,500,000	$560,000	ESSC18	30	$3,500,000	$140,000	CCF63	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
226	CC	97480898	NARVAEZ ACOSTA JORGE ALEXANDER	230301	30	$2,394,000	$383,100	ESSC18	30	$2,394,000	$95,800	CCF63	30	$2,394,092	$95,800	14-4	30	$2,394,000	$166,700	30	$0	$0
227	CC	1122782872	NOGUERA JOJOA FRANKLIN ARMANDO	230301	30	$1,717,200	$274,800	EPS037	30	$1,717,200	$68,700	CCF63	30	$1,717,200	$68,700	14-4	30	$1,717,200	$119,600	30	$0	$0
228	CC	1123311586	OCOGUAJE HERNANDEZ JERSON FERNANDO	230301	30	$1,601,000	$256,200	EPS037	30	$1,601,000	$64,100	CCF63	30	$1,601,436	$64,100	14-4	30	$1,601,000	$111,500	30	$0	$0
229	CC	97480975	ORDOÑEZ CORDOBA JHON JAIRO	230301	30	$2,756,000	$441,000	EPS037	30	$2,756,000	$110,300	CCF63	30	$2,756,136	$110,300	14-4	30	$2,756,000	$191,900	30	$0	$0
230	CC	1120217693	ORTEGA BURGOS ANDREA YASMIN	230301	1	$74,000	$11,900	ESSC18	1	$74,000	$3,000	CCF63	1	$57,240	$2,300	14-4	1	$74,000	$0	1	$0	$0
231	CC	1120217693	ORTEGA BURGOS ANDREA YASMIN	230301	29	$2,217,000	$354,800	ESSC18	29	$2,217,000	$88,700	CCF63	29	$2,217,078	$88,700	14-4	29	$2,217,000	$154,400	29	$0	$0
232	CC	1124859022	ORTEGA PARRA EDWIN YOAN	230301	1	$70,000	$11,200	EPS037	1	$70,000	$2,800	CCF63	1	$64,872	$2,600	14-4	1	$70,000	$0	1	$0	$0
233	CC	1124859022	ORTEGA PARRA EDWIN YOAN	230301	29	$2,014,000	$322,300	EPS037	29	$2,014,000	$80,600	CCF63	29	$2,013,981	$80,600	14-4	29	$2,014,000	$140,200	29	$0	$0
234	CC	5348961	ORTIZ BOLAÑOS ELVIO	230301	30	$2,472,000	$395,600	ESSC18	30	$2,472,000	$98,900	CCF63	30	$2,471,617	$98,900	14-4	30	$2,472,000	$172,100	30	$0	$0
235	CC	1135034006	ORTIZ DELGADO OSCAR CAMILO	230301	6	$425,000	$68,000	ESSC18	6	$425,000	$17,000	CCF63	6	$343,440	$13,800	14-4	6	$425,000	$0	6	$0	$0
236	CC	1135034006	ORTIZ DELGADO OSCAR CAMILO	230301	24	$2,019,000	$323,100	ESSC18	24	$2,019,000	$80,800	CCF63	24	$2,018,882	$80,800	14-4	24	$2,019,000	$140,600	24	$0	$0
237	CC	18195095	ORTIZ BOLAÑOS TULIO	230301	1	$74,000	$11,900	EPS037	1	$74,000	$3,000	CCF63	1	$64,872	$2,600	14-4	1	$74,000	$0	1	$0	$0
238	CC	18195095	ORTIZ BOLAÑOS TULIO	230301	1	$49,000	$7,900	EPS037	1	$49,000	$2,000	CCF63	1	$49,000	$0	14-4	1	$49,000	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
239	CC	18195095	ORTIZ BOLAÑOS TULIO	230301	28	$1,905,000	$304,800	EPS037	28	$1,905,000	$76,200	CCF63	28	$1,904,880	$76,200	14-4	28	$1,905,000	$132,600	28	$0	$0
240	CC	97480327	OTAYA CORAL MEDARDO GEOVANY	25-14	6	$549,000	$87,900	ESSC18	6	$549,000	$22,000	CCF63	6	$400,000	$16,000	14-4	6	$549,000	$0	6	$0	$0
241	CC	97480327	OTAYA CORAL MEDARDO GEOVANY	25-14	24	$2,558,000	$409,300	ESSC18	24	$2,558,000	$102,400	CCF63	24	$2,557,876	$102,400	14-4	24	$2,558,000	$178,100	24	$0	$0
242	CC	78766783	OVIEDO CASARRUBIA ORLIS ORLEYS	230301	30	$2,223,000	$355,700	EPS037	30	$2,223,000	$89,000	CCF63	30	$2,222,600	$89,000	14-4	30	$2,223,000	$154,800	30	$0	$0
243	CC	1121507304	OVIEDO OVIEDO WILLIAM HERNAN	230301	30	$1,521,000	$243,400	ESSC18	30	$1,521,000	$60,900	CCF63	30	$1,520,556	$60,900	14-4	30	$1,521,000	$105,900	30	$0	$0
244	CC	98136241	PAREDEZ BOLAÑOS FRANCISCO ISIDRO ALBEIRO	230301	2	$140,000	$22,400	EPS037	2	$140,000	$5,600	CCF63	2	$140,000	$0	14-4	2	$140,000	$0	2	$0	$0
245	CC	98136241	PAREDEZ BOLAÑOS FRANCISCO ISIDRO ALBEIRO	230301	28	$2,872,000	$459,600	EPS037	28	$2,872,000	$114,900	CCF63	28	$2,872,206	$114,900	14-4	28	$2,872,000	$199,900	28	$0	$0
246	CC	5250662	PARRA ACOSTA JORGE ELIESER	25-14	3	$280,000	$44,800	EPS005	3	$280,000	$11,200	CCF63	3	$280,000	$11,200	14-4	3	$280,000	$0	3	$0	$0
247	CC	5250662	PARRA ACOSTA JORGE ELIESER	25-14	27	$2,703,000	$432,500	EPS005	27	$2,703,000	$108,200	CCF63	27	$2,703,273	$108,200	14-4	27	$2,703,000	$188,200	27	$0	$0
248	CC	97480969	PASAJE IVAN NOLBERTO	231001	1	$49,000	$7,900	ESSC18	1	$49,000	$0	CCF63	1	$49,000	$0	14-4	1	$49,000	$0	1	$0	$0
249	CC	97480969	PASAJE IVAN NOLBERTO	231001	29	$1,461,000	$233,800	ESSC18	29	$1,461,000	$58,500	CCF63	29	$1,460,974	$58,500	14-4	29	$1,461,000	$101,700	29	$0	$0
250	CC	1006679754	PEJENDINO CAMUEZ EDISSON ARBEY	230301	30	$2,071,000	$331,400	ESSC18	30	$2,071,000	$82,900	CCF63	30	$2,071,047	$82,900	14-4	30	$2,071,000	$144,200	30	$0	$0
251	CC	76331813	PEJENDINO DELGADO NILSON IVAN	25-14	30	$3,778,000	$604,500	EPS037	30	$3,778,000	$151,200	CCF63	30	$3,777,840	$151,200	14-4	30	$3,778,000	$263,000	30	$0	$0
252	CC	1120217862	PERAFAN MUÑOS JAIRO EMILIO	230301	30	$2,984,000	$477,500	ESSC18	30	$2,984,000	$119,400	CCF63	30	$2,984,365	$119,400	14-4	30	$2,984,000	$207,700	30	$0	$0
253	CC	1127075624	PERENGUEZ CHAZOY JESUS ARLEY	230201	30	$1,512,000	$242,000	ESSC18	30	$1,512,000	$60,500	CCF63	30	$1,512,468	$60,500	14-4	30	$1,512,000	$105,300	30	$0	$0
254	CC	1082687777	PRECIADO CORTES RAMIRO	230301	3	$285,000	$45,600	EPS037	3	$285,000	$11,400	CCF63	3	$211,788	$8,500	14-4	3	$285,000	$0	3	$0	$0
255	CC	1082687777	PRECIADO CORTES RAMIRO	230301	27	$2,183,000	$349,300	EPS037	27	$2,183,000	$87,400	CCF63	27	$2,182,862	$87,400	14-4	27	$2,183,000	$152,000	27	$0	$0
256	CC	7222839	PUENTES CEPEDA LUIS ARTURO	25-14	2	$351,000	$56,200	EPS037	2	$351,000	$14,100	CCF63	2	$328,176	$13,200	14-4	2	$351,000	$0	2	$0	$0
257	CC	7222839	PUENTES CEPEDA LUIS ARTURO	25-14	28	$4,917,000	$786,800	EPS037	28	$4,917,000	$196,700	CCF63	28	$4,916,673	$196,700	14-4	28	$4,917,000	$342,300	28	$0	$0
258	CC	1120218053	PUJIMUY PERDOMO DANNY DARLEY	230301	30	$2,241,000	$358,600	EPS037	30	$2,241,000	$89,700	CCF63	30	$2,240,554	$89,700	14-4	30	$2,241,000	$156,000	30	$0	$0
259	CC	1124312779	PUJIMUY OBANDO JONATAN ALVEIRO	230301	2	$95,000	$15,200	EPSIC5	2	$95,000	$3,800	CCF63	2	$95,000	$0	14-4	2	$95,000	$0	2	$0	$0
260	CC	1124312779	PUJIMUY OBANDO JONATAN ALVEIRO	230301	2	$95,000	$15,200	EPSIC5	2	$95,000	$3,800	CCF63	2	$95,000	$0	14-4	2	$95,000	$0	2	$0	$0
261	CC	1124312779	PUJIMUY OBANDO JONATAN ALVEIRO	230301	26	$1,371,000	$219,400	EPSIC5	26	$1,371,000	$54,900	CCF63	26	$1,371,196	$54,900	14-4	26	$1,371,000	$95,500	26	$0	$0
262	CC	1120217060	PUJIMUY ZAMBRANO MANUEL HUMBERTO	230301	30	$1,569,000	$251,100	EPS037	30	$1,569,000	$62,800	CCF63	30	$1,569,084	$62,800	14-4	30	$1,569,000	$109,300	30	$0	$0
263	CC	1120218323	QUINCHOA ROJAS ANGIE GERALDINE	230301	25	$1,202,000	$192,400	ESSC18	25	$1,202,000	$48,100	CCF63	25	$1,202,426	$48,100	14-4	25	$1,202,000	$83,700	25	$0	$0
264	CC	1120218323	QUINCHOA ROJAS ANGIE GERALDINE	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC18	1	$47,450	$1,900	CCF63	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
265	CC	1065821263	QUINTERO RAMIREZ GINETH	230201	5	$820,000	$131,200	EPS037	5	$820,000	$32,800	CCF63	5	$820,440	$32,900	14-4	5	$820,000	$0	5	$0	$0
266	CC	1065821263	QUINTERO RAMIREZ GINETH	230201	25	$4,102,200	$656,400	EPS037	25	$4,102,200	$164,100	CCF63	25	$4,102,200	$164,100	14-4	25	$4,102,200	$285,600	25	$0	$0
267	CC	97480985	QUIROZ DELGADO ALVARO WILLIAM	230301	30	$2,090,000	$334,400	EPS037	30	$2,090,000	$83,600	CCF63	30	$2,089,910	$83,600	14-4	30	$2,090,000	$145,500	30	$0	$0
268	CC	1192754330	RENTERIA BOLAÑOS JAVIER	230301	3	$255,000	$40,800	EPS037	3	$255,000	$10,200	CCF63	3	$211,788	$8,500	14-4	3	$255,000	$0	3	$0	$0
269	CC	1192754330	RENTERIA BOLAÑOS JAVIER	230301	2	$170,000	$27,200	EPS037	2	$170,000	$6,800	CCF63	2	$141,192	$5,700	14-4	2	$170,000	$0	2	$0	$0
270	CC	1192754330	RENTERIA BOLAÑOS JAVIER	230301	25	$1,909,000	$305,500	EPS037	25	$1,909,000	$76,400	CCF63	25	$1,909,300	$76,400	14-4	25	$1,909,000	$132,900	25	$0	$0
271	CC	11812331	RENTERIA RENTERIA YEFERSON	230901	30	$4,093,000	$654,900	EPS005	30	$4,093,000	$163,800	CCF63	30	$4,092,660	$163,800	14-4	30	$4,093,000	$284,900	30	$0	$0
272	CC	1061722661	RESTREPO SANTACRUZ LUIS ALBERTO	25-14	3	$742,000	$126,400	EPS005	3	$742,000	$29,700	CCF63	3	$686,880	$27,500	14-4	3	$742,000	$0	3	$0	$0
273	CC	1061722661	RESTREPO SANTACRUZ LUIS ALBERTO	25-14	27	$6,519,000	$1,108,300	EPS005	27	$6,519,000	$260,800	CCF63	27	$6,519,116	$260,800	14-4	27	$6,519,000	$453,800	27	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
274	CC	98378891	RODRIGUEZ BURBANO JAIME ORLANDO	230301	3	$315,000	$50,400	EPS037	3	$315,000	$12,600	CCF63	3	$303,372	$12,200	14-4	3	$315,000	$0	3	$0	$0
275	CC	98378891	RODRIGUEZ BURBANO JAIME ORLANDO	230301	3	$315,000	$50,400	EPS037	3	$315,000	$12,600	CCF63	3	$303,372	$12,200	14-4	3	$315,000	$0	3	$0	$0
276	CC	98378891	RODRIGUEZ BURBANO JAIME ORLANDO	230301	24	$2,461,000	$393,800	EPS037	24	$2,461,000	$98,500	CCF63	24	$2,461,450	$98,500	14-4	24	$2,461,000	$171,300	24	$0	$0
277	CC	97480878	ROSERO MONTALVO ANDRES OSWALDO	230301	30	$2,179,000	$348,700	ESSC18	30	$2,179,000	$87,200	CCF63	30	$2,179,258	$87,200	14-4	30	$2,179,000	$151,700	30	$0	$0
278	CC	1120217344	ROSERO MONTALVO CARLA MILENA	230301	30	$2,329,000	$372,700	ESSC18	30	$2,329,000	$93,200	CCF63	30	$2,328,949	$93,200	14-4	30	$2,329,000	$162,100	30	$0	$0
279	CC	97480963	ROSERO MONTALVO HENRY FRANCISCO	230301	1	$73,000	$11,700	ESSC18	1	$73,000	$0	CCF63	1	$73,000	$0	14-4	1	$73,000	$0	1	$0	$0
280	CC	97480963	ROSERO MONTALVO HENRY FRANCISCO	230301	1	$73,000	$11,700	ESSC18	1	$73,000	$3,000	CCF63	1	$64,872	$2,600	14-4	1	$73,000	$0	1	$0	$0
281	CC	97480963	ROSERO MONTALVO HENRY FRANCISCO	230301	1	$73,000	$11,700	ESSC18	1	$73,000	$3,000	CCF63	1	$64,872	$2,600	14-4	1	$73,000	$0	1	$0	$0
282	CC	97480963	ROSERO MONTALVO HENRY FRANCISCO	230301	27	$2,018,000	$322,900	ESSC18	27	$2,018,000	$80,800	CCF63	27	$2,017,815	$80,800	14-4	27	$2,018,000	$140,500	27	$0	$0
283	CC	97480246	ROSERO MONTERO JESUS ANTONIO	25-14	30	$3,193,000	$510,900	EPS037	30	$3,193,000	$127,800	CCF63	30	$3,193,337	$127,800	14-4	30	$3,193,000	$222,300	30	$0	$0
284	CC	1006679798	ROSERO UNIGARRO JOSE LUIS	230301	30	$1,512,000	$242,000	ESSC18	30	$1,512,000	$60,500	CCF63	30	$1,512,468	$60,500	14-4	30	$1,512,000	$105,300	30	$0	$0
285	CC	1121506492	RUIZ JOSA BRAYAN DANIEL	230301	2	$95,000	$15,200	EPSIC5	2	$95,000	$3,800	CCF63	2	$95,000	$0	14-4	2	$95,000	$0	2	$0	$0
286	CC	1121506492	RUIZ JOSA BRAYAN DANIEL	230301	1	$47,450	$7,600	EPSIC5	1	$47,450	$1,900	CCF63	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
287	CC	1121506492	RUIZ JOSA BRAYAN DANIEL	230301	27	$1,394,000	$223,100	EPSIC5	27	$1,394,000	$55,800	CCF63	27	$1,394,382	$55,800	14-4	27	$1,394,000	$97,100	27	$0	$0
288	CC	1193385577	SALCEDO CARDENAS MARIA ALEJANDRA	25-14	30	$1,942,000	$310,800	EPS037	30	$1,942,000	$77,700	CCF63	30	$1,941,609	$77,700	14-4	30	$1,942,000	$135,200	30	$0	$0
289	CC	74347921	SALINAS BARRETO IVAN DARIO	230301	3	$750,000	$127,600	EPS037	3	$750,000	$30,000	CCF63	3	$750,000	$30,000	14-4	3	$750,000	$0	3	$0	$0
290	CC	74347921	SALINAS BARRETO IVAN DARIO	230301	27	$6,750,000	$1,147,600	EPS037	27	$6,750,000	$270,000	CCF63	27	$6,750,000	$270,000	14-4	27	$6,750,000	$469,800	27	$0	$0
291	CC	1006679897	SANCHEZ FUERTES CARLOS ANDRES	230301	1	$68,000	$10,900	ESSC18	1	$68,000	$0	CCF63	1	$68,000	$0	14-4	1	$68,000	$0	1	$0	$0
292	CC	1006679897	SANCHEZ FUERTES CARLOS ANDRES	230301	29	$2,461,000	$393,800	ESSC18	29	$2,461,000	$98,500	CCF63	29	$2,461,194	$98,500	14-4	29	$2,461,000	$171,300	29	$0	$0
293	CC	1085329727	SANTACRUZ CUCHALA DEIVY ARLEY	230301	3	$277,000	$44,400	EPS005	3	$277,000	$11,100	CCF63	3	$211,788	$8,500	14-4	3	$277,000	$0	3	$0	$0
294	CC	1085329727	SANTACRUZ CUCHALA DEIVY ARLEY	230301	3	$277,000	$44,400	EPS005	3	$277,000	$11,100	CCF63	3	$211,788	$8,500	14-4	3	$277,000	$0	3	$0	$0
295	CC	1085329727	SANTACRUZ CUCHALA DEIVY ARLEY	230301	24	$1,911,000	$305,800	EPS005	24	$1,911,000	$76,500	CCF63	24	$1,910,906	$76,500	14-4	24	$1,911,000	$133,100	24	$0	$0
296	CC	1120218158	SOTO CARDENAS MARIA CAMILA	230301	1	$89,000	$14,300	ESSC18	1	$89,000	$3,600	CCF63	1	$70,000	$2,800	14-4	1	$89,000	$0	1	$0	$0
297	CC	1120218158	SOTO CARDENAS MARIA CAMILA	230301	29	$2,316,000	$370,600	ESSC18	29	$2,316,000	$92,700	CCF63	29	$2,316,363	$92,700	14-4	29	$2,316,000	$161,200	29	$0	$0
298	CC	1085264882	TIMARAN CRIOLLO MERY MERCEDES	230301	3	$441,000	$70,600	EPS005	3	$441,000	$17,700	CCF63	3	$440,748	$17,700	14-4	3	$441,000	$0	3	$0	$0
299	CC	1085264882	TIMARAN CRIOLLO MERY MERCEDES	230301	3	$441,000	$70,600	EPS005	3	$441,000	$17,700	CCF63	3	$440,748	$17,700	14-4	3	$441,000	$0	3	$0	$0
300	CC	1085264882	TIMARAN CRIOLLO MERY MERCEDES	230301	24	$3,526,000	$564,200	EPS005	24	$3,526,000	$141,100	CCF63	24	$3,525,984	$141,100	14-4	24	$3,526,000	$245,500	24	$0	$0
301	CC	1121507605	TOQUICA CORDOBA FERNANDO MAURICIO	230301	1	$87,000	$14,000	EPS037	1	$87,000	$3,500	CCF63	1	$66,667	$2,700	14-4	1	$87,000	$0	1	$0	$0
302	CC	1121507605	TOQUICA CORDOBA FERNANDO MAURICIO	230301	29	$2,840,000	$454,400	EPS037	29	$2,840,000	$113,600	CCF63	29	$2,840,378	$113,700	14-4	29	$2,840,000	$197,700	29	$0	$0
303	CC	87070692	TORO RENGIFO ENRIQUE ALEJANDRO	230301	30	$4,572,200	$731,600	EPS037	30	$4,572,200	$182,900	CCF63	30	$4,572,200	$182,900	14-4	30	$4,572,200	$318,300	30	$0	$0
304	CC	97472357	TORO ORTEGA HADER FERNANDO	230301	30	$1,521,000	$243,400	ESSC18	30	$1,521,000	$60,900	CCF63	30	$1,520,556	$60,900	14-4	30	$1,521,000	$105,900	30	$0	$0
305	CC	1122785206	TORO JOJOA OMAR DAVID	230301	30	$1,601,000	$256,200	ESSC18	30	$1,601,000	$64,100	CCF63	30	$1,601,436	$64,100	14-4	30	$1,601,000	$111,500	30	$0	$0
306	CC	1120216162	TREJO IMBACHI EDGAR RICARDO	230201	2	$95,000	$15,200	EPS037	2	$95,000	$3,800	CCF63	2	$95,000	$0	14-4	2	$95,000	$0	2	$0	$0
307	CC	1120216162	TREJO IMBACHI EDGAR RICARDO	230201	28	$1,418,000	$226,900	EPS037	28	$1,418,000	$56,800	CCF63	28	$1,417,568	$56,800	14-4	28	$1,418,000	$98,700	28	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
308	CC	97480553	UNIGARRO MENESES NIXSON ERBEY	230301	30	$2,973,000	$475,700	ESSC18	30	$2,973,000	$119,000	CCF63	30	$2,972,951	$119,000	14-4	30	$2,973,000	$207,000	30	$0	$0
309	CC	18195231	URBANO MUÑOZ HENRY ALBERTO	230301	1	$62,000	$10,000	EPSIC5	1	$62,000	$0	CCF63	1	$62,000	$0	14-4	1	$62,000	$0	1	$0	$0
310	CC	18195231	URBANO MUÑOZ HENRY ALBERTO	230301	1	$62,000	$10,000	EPSIC5	1	$62,000	$0	CCF63	1	$62,000	$0	14-4	1	$62,000	$0	1	$0	$0
311	CC	18195231	URBANO MUÑOZ HENRY ALBERTO	230301	1	$62,000	$10,000	EPSIC5	1	$62,000	$0	CCF63	1	$62,000	$0	14-4	1	$62,000	$0	1	$0	$0
312	CC	18195231	URBANO MUÑOZ HENRY ALBERTO	230301	27	$1,657,000	$265,200	EPSIC5	27	$1,657,000	$66,300	CCF63	27	$1,657,405	$66,300	14-4	27	$1,657,000	$115,400	27	$0	$0
313	CC	97472822	VELASQUEZ CADENA JULIO CESAR	230301	30	$3,148,200	$503,800	EPS037	30	$3,148,200	$126,000	CCF63	30	$3,148,200	$126,000	14-4	30	$3,148,200	$219,200	30	$0	$0
314	CC	98391550	VILLOTA CABRERA JULIO CESAR	230201	30	$24,041,000	$4,135,200	EPS010	30	$24,041,000	$3,005,200	CCF63	30	$24,040,800	$961,700	14-4	30	$24,041,000	$1,673,300	30	$24,040,800	$1,202,200
315	CC	1124316935	VIVAS MONTILLA LUIS ALEXANDER	230301	30	$1,666,000	$266,600	EPSIC5	30	$1,666,000	$66,700	CCF63	30	$1,666,140	$66,700	14-4	30	$1,666,000	$116,000	30	$0	$0
316	CC	1131084775	YAQUENO PASICHANA PEDRO JUAN	230301	30	$2,134,000	$341,500	ESSC18	30	$2,134,000	$85,400	CCF63	30	$2,134,141	$85,400	14-4	30	$2,134,000	$148,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(172)**			**$460,448,129**	**$74,538,300**			**$460,448,129**	**$20,415,400**			**$458,735,770**	**$18,119,000**			**$460,448,129**	**$29,556,100**		**$24,040,800**	**$1,202,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2000276434	9496325616	E	2025/12/12	2025/12/11	BANCO POPULAR	0	$143,831,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				172	$74,538,300	$0	$0	$74,538,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,461,300	$0	$0	$2,461,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$10,795,300	$0	$0	$10,795,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	126	$49,107,800	$0	$0	$49,107,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$11,519,000	$0	$0	$11,519,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$654,900	$0	$0	$654,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				172	$29,556,100	$0	$0	$29,556,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	172	$29,556,100	$0	$0	$29,556,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				172	$18,119,000	$0	$0	$18,119,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	172	$18,119,000	$0	$0	$18,119,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				172	$20,415,400	$0	$0	$20,415,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$199,900	$0	$0	$199,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	76	$6,241,500	$0	$0	$6,241,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$3,005,200	$0	$0	$3,005,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	15	$1,240,200	$0	$0	$1,240,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	59	$6,652,500	$0	$0	$6,652,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$338,800	$0	$0	$338,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$2,737,300	$0	$0	$2,737,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$721,300	$0	$0	$721,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$721,300	$0	$0	$721,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,900	$0	$0	$480,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$480,900	$0	$0	$480,900
TOTAL				**172**	**$143,831,000**	**$0**	**$0**	**$143,831,000**

Certificado de Aportes

Se certifica que IVAN ORLANDO LEYVA VARGAS identificado(a) con CC 93406299 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

UNICA SAS NI 900655891

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	co	v	sl	ig	lm	va	av	vc		v
2025-11	2025-12	1984571895	9495815236	E	2025-12-05																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16	$12,953,850	$2,072,7
AFP	FONDODESOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$12,953,850	$64,8
AFP	SUBCUENTADE SUBSISTENCIA	30		$12,953,850	$64,8
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96	$12,953,850	$901,6
CCF	COLSUBSIDIO	30	4	$12,953,850	$518,2
EPS	ALIANSALUDEPS(ANTES COLMEDICA)	30	12.5	$12,953,850	$1,619,3
PARAFISCALES	INSTITUTOCOLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3	$12,953,850	$388,7
PARAFISCALES	SENA	30	2	$12,953,850	$259,1

Este certificado se expide el día 2025-12-16 a las 09:50.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-12, 10:38:23 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 82280103

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202512

PAGADA 2025-12-11 09:44:30.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ESTYMA S A				
Documento	NI 800014246	**Dirección**	CARRERA 35A 15B 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4440568		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1093
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	ANGEL MACHADO CAMILO	**Identificación**	CC 8161089		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 14011928		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CORREAL RODRIGUEZ NESTOR AUGUSTO	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 15.000.000	25-14		16 %	$ 15.000.000	$ 2.400.000	$ 75.000	$ 75.000	EPS037		12,5 %	$ 15.000.000	$ 1.875.000	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 15.000.000	$ 1.044.000	CCF03	4 %	$ 15.000.000	$ 600.000	2 %	$ 300.000	3 %	$ 450.000

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 2.400.000	$ 75.000	$ 75.000	$ 1.875.000	$ 1.044.000	$ 600.000	$ 300.000	$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 6.819.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el afiliado relacionado a continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No. 252067 correspondiente a la empresa Thomas Seguridad Integral Ltda.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Clase de Riesgo	Tasa de Riesgo Centro de trabajo	Centro de trabajo
DIEGO FERNANDO VARGAS NAVIA	C.C.	1,112,021,616	01/12/2025	RIESGO V	6.960	OPE R5

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el lunes 1 de diciembre de 2025 a las 04:27:16 p. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps

NIT 900 156 264 2

* 01B 20391775 *

FECHA DE RADICACIÓN 02 12 2025

Los campos con asterisco (*) son obligatorios

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. TIPO DE TRÁMITE: A. AFILIACIÓN [ ] B. REPORTE DE NOVEDADES [X]
2. TIPO DE AFILIACIÓN: A. Individual [ ] a) Cotizante o cabeza de familia [X] b) Beneficiario o afiliado adicional [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ] D. Colectiva [ ]
3. RÉGIMEN: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA: SI [ ] NO [X]
5. TIPO DE AFILIADO: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ] D. Afiliado adicional [ ]
6. TIPO DE COTIZANTE: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
7. CÓDIGO

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

8. APELLIDOS Y NOMBRES — PRIMER APELLIDO: Vargas — SEGUNDO APELLIDO: Neira — PRIMER NOMBRE: Diego — SEGUNDO NOMBRE: Fernando
9. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC [X]
10. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1112021616
11. SEXO BIOLÓGICO: F [X] M [ ]
12. SEXO IDENTIFICACIÓN: F [X] M [ ] T [ ] NO [ ] Otro [ ] — Cual?
13. NACIONALIDAD
14. LUGAR DE NACIMIENTO: PAÍS — DEPARTAMENTO — MUNICIPIO
15. FECHA NACIMIENTO: DÍA — MES — AÑO

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

16. ETNIA: 06
17. COMUNIDAD INDÍGENA
18. DISCAPACIDAD: SI [ ] NO [X] — CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD
19. TIENE ENCUESTA SISBEN: SI [ ] NO [X]
20. CLASIFICACIÓN SISBEN — NIVEL — GRUPO
21. GRUPO POBLACIÓN ESPECIAL
22. ARL
23. AFP
24. IBC: 1'423.500
25. TARIFA CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA
26. RESIDENCIA
DIRECCIÓN
TELÉFONO FIJO
TELÉFONO CELULAR: 3208871201
CORREO ELECTRÓNICO
DEPARTAMENTO: Putumayo
MUNICIPIO/ DISTR: San Francisco
LOCALIDAD/COMUNA
ZONA: CABECERA MUNICIPAL [X] CENTRO POBLADO [ ] RURAL DISPERSO [ ] RESTO RURAL [ ]

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR - Datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

27. APELLIDOS Y NOMBRES — PRIMER APELLIDO — SEGUNDO APELLIDO — PRIMER NOMBRE — SEGUNDO NOMBRE
28. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
29. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
30. SEXO BIOLÓGICO: F [ ] M [ ]
31. SEXO IDENTIFICACIÓN: F [ ] M [ ] T [ ] NO [ ] Otro [ ] — Cual?
32. NACIONALIDAD
33. LUGAR DE NACIMIENTO: PAÍS — DEPARTAMENTO — MUNICIPIO
34. FECHA NACIMIENTO: DÍA — MES — AÑO

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	35. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	36. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	37. NÚMERO DE IDENTIDAD	38. NACIONALIDAD	39. SEXO F	39. SEXO M	40. SEXO IDENTIFICACIÓN F	40. SEXO IDENTIFICACIÓN M	40. SEXO IDENTIFICACIÓN T	40. SEXO IDENTIFICACIÓN NO	40. SEXO IDENTIFICACIÓN Otro	41. LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS	41. LUGAR DE NACIMIENTO DEPART.	41. LUGAR DE NACIMIENTO MUNICIPIO	42. FECHA DE NACIMIENTO DÍA	42. FECHA DE NACIMIENTO MES	42. FECHA DE NACIMIENTO AÑO
B1																	
B2																	
B3																	
B4																	
B5																	

	Datos complementarios del Beneficiario 43. PARENTESCO	44. ETNIA	45. COMUNIDAD	46. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL	47. TIENE ENCUESTA SISBEN SI	47. TIENE ENCUESTA SISBEN NO	48. CLASIFICACIÓN SISBEN NIVEL	48. CLASIFICACIÓN SISBEN GRUPO	49. DISCAPACIDAD SI	49. DISCAPACIDAD NO	50. DISCAPACIDAD PERMANENTE SI	50. DISCAPACIDAD PERMANENTE NO	51. Datos de residencia DEPARTAMENTO	51. Datos de residencia MUNICIPIO/ DISTRITO	ZONA
B1															
B2															
B3															
B4															
B5															

	TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	52. VALOR DE LA UPC ADICIONAL APLICADO ADMORDIAL	DIRECCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	53. IPS	54. CÓDIGO DE LA IPS (A SELECCIONAR POR LA EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE PO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

55. Nombre o razón social: Kamas Seguridad
56. Tipo documento de identificación: NI [X]
57. Número del documento de identificación: 830.014.193
58. Tipo de aportante o actividad del pensionado (a registrar por la EPS)
59. Ubicación — DIRECCIÓN — TELÉFONO FIJO O CELULAR — DEPARTAMENTO — MUNICIPIO/DISTRITO

nueva eps
Asesor: N0638
3105770366
Radicado en estudio

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. TIPO DE NOVEDAD
1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS Código: ____
6. REPORTE DE PAGO A TRAVÉS DE UN TERCERO Código: ____
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES
8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES
9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR [X]
10. TERMINACIÓN DE L... RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO
11. INSCRIPCIÓN EPS RETORNO AL PAIS
12. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS
13. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS
14. MOVILIDAD A) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO B) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
1. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA
13. TRASLADO A) MISMO RÉGIMEN B) OTRO RÉGIMEN
16. REPORTE DE FALLECIMIENTO
17. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PREPENSIONADO
19. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO
20. INGRESO A CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA
21. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

61. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN — PRIMER APELLIDO — SEGUNDO APELLIDO — PRIMER NOMBRE — SEGUNDO NOMBRE
TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD — NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
62. SEXO BIOLÓGICO: F [ ] M [ ]
63. SEXO IDENTIFICACIÓN: F [ ] M [ ] T [ ] NO [ ] Otro [ ] — Cual?
64. FECHA NACIMIENTO: DÍA — MES — AÑO
65. EPS ANTERIOR
66. FECHA DE NOVEDAD: 02 12 2025
67. MOTIVO DE TRASLADO Código
68. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

69. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) dependen económicamente de mí.
70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad
72. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
75. Autorizo para que la EPS realice el manejo de los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
76. a) Autorizo mi consentimiento explícito para que Nueva EPS establezca comunicación a través de SMS, EMAIL, Página Web, Notificaciones App, Llamadas Telefónicas, WhatsApp y otros canales, para recibir mensajes informativos
b) Autorización para que la EPS me contacte con fines netamente informativos sobre la prestación de servicios de salud dentro de los horarios regulares, incluso si estoy registrado en el "Registro de Números Excluidos" (RNE)
77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS — PRIMER APELLIDO — SEGUNDO APELLIDO — PRIMER NOMBRE — SEGUNDO NOMBRE
TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD — NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia, beneficiario cuando aplique o afiliado adicional
81. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad CN [ ] MS [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] CE [ ] SC [ ] PA [ ] CD [ ] AS [ ] PT [ ] Cantidad — Total
83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
84. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declara la unión marital
85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital
86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de Custodia
88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016
90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en las que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio
Total Anexos

XI. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIONES RESPONSABLES DE POBLACIONES ESPECIALES

92. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL — Código del Municipio — Código del departamento
93. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

XII. DATOS DE LA INSTITUCIÓN Y DEL FUNCIONARIO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN.

94. APELLIDOS Y NOMBRES
TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
95. FIRMA DEL FUNCIONARIO
96. FECHA DE RADICACIÓN: DÍA — MES — AÑO
97. FECHA DE VALIDACIÓN: DÍA — MES — AÑO

OBSERVACIONES:

Versión Impresa

Al firmar este formulario manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

IMPRESO POR SUMIMAS SAS NIT: 830001338-1 04 - JUN - 2025

Comfamiliar del Putumayo

633015-1112021616

COORDINACION DE AFILIACIONES Y APORTES

CERTIFICA

Que el(la) señor(a) VARGAS NAVIA DIEGO FERNANDO identificado(a) con CEDULA CIUDADANIA No. 1112021616, trabajador de la empresa 830014193 - THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA, se encuentra registrado en nuestra base de datos desde el 2025-12-01 con un estado ACTIVO.

Esta certificación se expide en Puerto Asis a solicitud del interesado el día 03 de Diciembre 2025

Válida Por Treinta(30) días.



ADRIANA MAILEN ENRIQUEZ LOPEZ
COORDINADORA APORTES Y SUBSIDIOS

Vigilado Supersubsidio

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

DIEGO FERNANDO VARGAS NAVIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.112.021.616**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Diciembre del 2025.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1112021616
NOMBRES	DIEGO FERNANDO
APELLIDOS	VARGAS NAVIA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO
MUNICIPIO	SIBUNDOY

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A. -CM	CONTRIBUTIVO	01/09/2023	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	12/02/2025 17:57:23	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

Certificado Médico Ocupacional



EMPRESA

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA

NO. CERTIFICADO	2.068.028	**FECHA**	28/11/2025 7:36 a.m.	**CIUDAD**	PASTO - IPS OCUPSALUD SST SAS BIC
PENSIONES	PORVENIR	**ARL**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		
EPS	NUEVA EPS			**TIPO DE EXAMEN**	PRE-INGRESO
NOMBRES Y APELLIDOS	VARGAS NAVIA DIEGO FERNANDO			**NO. DOCUMENTO**	CC. 1.112.021.616
TIPO DE CARGO	OPERATIVO			**CARGO U OFICIO**	VIGILANTE
EDAD	39	**SEXO**	M	**TELÉFONO**	3208841201	**CORREO**	vargasc1986@gmail.com

ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA

EXÁMENES REALIZADOS

AUDIOMETRÍA - ENFASIS OSTEOMUSCULAR - ESPIROMETRÍA - EXAMEN MEDICO DE INGRESO - OPTOMETRIA - TEST DROGAS X3 (MARIHUANA-COCAÍNA-BENZODIACEPINAS) - VACUNA TOXOIDE TETANICO

CONCEPTO DE APTITUD	**OTROS CONCEPTOS**
Apto sin restricciones para el cargo	NA

RECOMENDACIONES GENERALES

OD CAIDA LEVE EN LA FRECUENCIA DE 6000 HZ OI: AUDICION FUNCIONAL NORMAL, PRESENTA CAIDA MODERADA EN LA FRECUENCIA DE 6000 HZ

RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA

PAUSAS ACTIVAS DE ACUERDO A PROTOCOLO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA - HACER USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO A EXPOSICION DE RIESGO - SE RECOMIENDA REALIZAR CAPACITACIONES PARA MANTENER Y MEJORAR HIGIENE POSTURAL - SE SUGIERE INCLUIR EN PROGRAMAS DE P Y P EN PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEOMUSCULARES

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR

SE ACONSEJA MANTENER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES - REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA 150 MINUTOS A LA SEMANA DE ACUERDO A INDICACIÓN MEDICA Y TOLERANCIA A LA ACTIVIDAD - SE ACONSEJA MANTENER ADECUADOS HÁBITOS POSTURALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS - USO DE CORRECCIÓN ÓPTICA PARA ESFUERZOS VISUALES

SE RETROALIMENTA AL PACIENTE SOBRE HALLAZGOS DE LA CONSULTA, EL PACIENTE REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

RECOMENDACIONES AUDIOMETRIA

CONTROL EN UN AÑO - PAUTAS DE HIGIENE Y CONSERVACIÓN AUDITIVA - USO DE EPPA (PROTECCIÓN AUDITIVA) - EN ENTRENAMIENTO DE POLIGONO

RECOMENDACIONES OPTOMETRIA

CONTROL PERIÓDICO POR OPTOMETRIA - CORRECCIÓN OPTICA PARA ESFUERZO VISUAL PROLONGADO

AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES

Yo, VARGAS NAVIA DIEGO FERNANDO, identificado(a) con el documento de identidad CC No. 1.112.021.616, en mi calidad de titular de los datos personales, manifiesto que he sido informado(a) y entiendo que el tratamiento de mis datos personales por parte de PREVENIR PLUS, sus aliados y/o terceros autorizados, se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, y las normas que las reglamenten o modifiquen. En virtud de lo anterior, autorizo de manera libre, previa, expresa e informada a PREVENIR PLUS, sus aliados y/o terceros autorizados para recolectar, almacenar, usar, circular y suprimir mis datos personales, incluyendo datos sensibles como información biométrica y datos relacionados con mi salud, con las siguientes finalidades: 1. Brindar una atención óptima, eficiente y personalizada en la prestación de servicios de salud ocupacional y medicina laboral. 2. Cumplir con las obligaciones legales y contractuales relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 3. Implementar los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de las empresas con las cuales se tiene una relación contractual. 4. Realizar estudios de investigación con fines científicos, garantizando el anonimato de los datos personales cuando corresponda. 5. Cumplir con los requerimientos de las autoridades competentes en el marco de la normatividad vigente.

Derechos del titular: De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, como titular de los datos personales, tengo derecho a: 1. Conocer, actualizar, rectificar, revocar, solicitar supresión de mis datos personales. 2. Solicitar prueba de la autorización otorgada. 3. Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio si considero que se han vulnerado mis derechos.

La Política de Tratamiento de Datos Personales de PREVENIR PLUS está disponible en <https://prevenirsas.com/documentacion/> donde se especifican los mecanismos y canales para ejercer mis derechos como titular de los datos personales.

Declaro que la información suministrada es veraz, completa y correcta, y manifiesto mi autorización para el tratamiento de mis datos personales conforme a los términos aquí establecidos.
En constancia, firmo:

Aspirante o trabajador

Diego Vargas

CC. 1.112.021.616

Certificado Médico Ocupacional



EMPRESA

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA

NO. CERTIFICADO	2.068.028	**FECHA**	28/11/2025 7:36 a.m.	**CIUDAD**	PASTO - IPS OCUPSALUD SST SAS BIC		
PENSIONES	PORVENIR	**ARL**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.				
EPS	NUEVA EPS			**TIPO DE EXAMEN**	PRE-INGRESO		
NOMBRES Y APELLIDOS	VARGAS NAVIA DIEGO FERNANDO			**NO. DOCUMENTO**	CC. 1.112.021.616		
TIPO DE CARGO	OPERATIVO			**CARGO U OFICIO**	VIGILANTE		
EDAD	39	**SEXO**	M	**TELÉFONO**	3208841201	**CORREO**	vargasc1986@gmail.com

Aspirante o trabajador

Diego Vargas

CC. 1.112.021.616

Profesional

Ingrid Isabel Tellez Mora
Médico Mg. Salud Ocupacional
RM: 2961-15 U. Libre

DRA. INGRID ISABEL TELLEZ MORA LSO 0961

ELABORADO POR: IPS OCUPSALUD SST SAS 901390540 SEDE: IPS OCUPSALUD SST SAS BIC CAREERA 38 # 20 - 37 BARRIO MORASURCO 602 7210094 PASTO

Evaluación realizada conforme a la Resolución 1843 del 2025

www.prevenirsas.com

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el afiliado relacionado a continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No. 252067 correspondiente a la empresa Thomas Seguridad Integral Ltda.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Clase de Riesgo	Tasa de Riesgo Centro de trabajo	Centro de trabajo
JAMES ALBEIRO LOPEZ MARTINEZ	C.C.	18,195,460	01/12/2025	RIESGO V	6.960	OPE R5

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el lunes 1 de diciembre de 2025 a las 04:25:27 p. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

Comfamiliar del Putumayo

633016-18195460

COORDINACION DE AFILIACIONES Y APORTES

CERTIFICA

Que el(la) señor(a) LOPEZ MARTINEZ JAMES ALBEIRO identificado(a) con CEDULA CIUDADANIA No. 18195460, trabajador de la empresa 830014193 - THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA, se encuentra registrado en nuestra base de datos desde el 2025-12-01 con un estado ACTIVO.

Esta certificación se expide en Puerto Asis a solicitud del interesado el día 03 de Diciembre 2025

Válida Por Treinta(30) días.



ADRIANA MAILEN ENRIQUEZ LOPEZ
COORDINADORA APORTES Y SUBSIDIOS

Vigilado Supersubsidio

E.P.S. INDÍGENA MALLAMAS — GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Código: AS-FR-001 | Versión: 03 | Vigencia: 06/12/2024

No. de Radicación: | Fecha de Radicación:

I. DATOS DEL TRAMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación [x] B. Reporte de Novedades [ ]

2. Tipo de Afiliación: A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia [x] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. de oficio [ ]

3. Régimen: A. Contributivo [x] B. Subsidiado [ ]

4. Contribución Solidaria: Si [ ] No [x]

5. Tipo de afiliado: A. Cotizante [x] B. Cabeza de familia [ ] C. Beneficiario [ ] D. Afiliado adicional [ ]

6. Tipo de cotizante: A. Dependiente [x] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]

7. Código (a registrar por la EPS):

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACIÓN(del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8. Apellidos y nombres				
Primer Apellido: Lopez	Segundo Apellido: Martinez	Primer Nombre: James	Segundo Nombre: Albeiro	
9. Tipo de Documento de Identidad: C.C	10. Número del documento de Identidad: 18195460	11. Sexo biológico: Femenino [ ] Masculino [x]	12. Sexo identificación: F [ ] M [x] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual?	
13. Nacionalidad: Colombia	14. Lugar de nacimiento: País: Colombia	Departamento: Putumayo	Municipio: San Francisco	15. Fecha de Nacimiento (DDMMAAAA): 14 01 1985

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos Personales

16. Etnia	17. Comunidad	18. Discapacidad: Si [ ] No [x] Categoría de discapacidad	
19. Tiene encuesta SISBÉN: Si No	20. Clasificación SISBÉN: Nivel Grupo		21.Grupo de población especial
22.Administradora de Riesgos Laborales - ARL: AXA - Colpatria	23.Administradora de Pensiones: Porvenir	24. Ingreso base de cotización - IBC: $ 1.423.500	25. Tarifa Contribución Solidaria
26. Residencia Dirección: Cra 9 25 5	Teléfono Fijo: 0	Teléfono Celular: 3113335424	Correo electrónico: Jamesm1985@gmail.com
Departamento: Putumayo	Municipio/Distrito: San Francisco	Localidad/Comuna: San Francisco	Zona: Cabecera Municipal [x] Resto Rural [ ] Centro Poblado [ ] Rural Disperso [ ]

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyugue o compañero(a) permanente del cotizante

27. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
28. Tipo de Documento de Identidad	29. Número del documento de Identidad	30. Sexo biológico: Femenino [ ] Masculino [ ]	31. Sexo identificación: F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual?
32. Nacionalidad	33. Lugar de nacimiento: País	Departamento	Municipio
			34. Fecha de Nacimiento (DDMMAAAA): DD MM AAAA

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

35. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

36. Tipo de documento de identidad	37. Número del Documento de identidad	38. Nacionalidad	39. Sexo biológico: Femenino	Masculino	40. Sexo identificación: F	M	T	NB	Otro	Cual	41. Lugar de nacimiento: País	Departamento	Municipio	42. Fecha de nacimiento
B1														
B2														
B3														
B4														
B5														

Datos complementarios del Beneficiario

43. Parentesco	44. Etnia	45. Comunidad	46. Grupo de población especial	47. Tiene encuesta SISBÉN: Si	No	48. Clasificación SISBÉN: Nivel	Grupo	49. Discapacidad: Si	No	Categoria discapacidad	50. Incapacidad permanente: Si	No
B1												
B2												
B3												
B4												
B5												

51. Datos de residencia: Departamento	Municipio	Zona: Cabecera Municipal	Centro Poblado	Rural disperso	Resto Rural	Teléfono Fijo y/o celular	52. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

Dirección	Localidad/Comuna	Correo Electrónico
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

Seleccion de la IPS Primaria

53. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C	
B1	
B2	
B3	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

55. Nombre o razón social	56. Tipo de documento de identificación	57. Número del documento de identificación	58. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
Thomas Seguridad	Nit	830.014.193-5	

59. Ubicación: Dirección	Teléfono fijo o Celular	Correo electrónico	Departamento	Municipio/Distrito
Cra 7 H 60A 24	5806400	Helen.Barragan@tas.com	Bogotá	Bogotá

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación..
- ☐ 3. Actualización del documento de identificación.
- ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código
- ☐ 6. Reporte de pago a través de un tercero — Código
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- ☑ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- ☐ 10. Terminación de relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Inscripción EPS retorno al país.
- ☐ 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 14. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo. ☐ B. Régimen Subsidiado.
- ☐ 15. Traslado: ☐ A. Mismo Régimen. ☐ B. Diferente Régimen.
- ☐ 16. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cabeza de familia.
- ☐ 17. Reporte del trámite de protección al cesante.
- ☐ 18. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- ☐ 19. Reporte de calidad de Pensionado.
- ☐ 20. Ingreso a Contribución Solidaria.
- ☐ 21. Retiro de Contribución Solidaria.

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de identificación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Lopez	martinez	James	Alberto

Tipo de Documento de Identidad	Número del documento de Identidad	62. Sexo biológico	63. Sexo identificacion	64. Fecha de nacimiento
C.C.	1019546O	Femenino ☐ Masculino ☑	F ☐ M ☑ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual?	14/01/85

65. EPS anterior	66. Fecha de la novedad	67. Motivo traslado — Código	68. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	01-12-2025		Porvenir

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ 69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- ☐ 70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- ☐ 71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- ☐ 72. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- ☑ 73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza e familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- ☑ 74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- ☑ 75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013.
- ☑ 76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.
- ☑ 77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
- ☑ 78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Apellidos y nombres

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de Documento de Identidad	Número del documento de Identidad

IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional

81. Apoderado o entidad responsable de la afiliación colectiva/autorizado o de Oficio

ÓBERON TSI NIT. 830014283-2

ÓBERON TSI NIT. 830014283-2

X. ANEXOS

☐ 82. Anexo copia del documento de identidad:

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	PT
Cantidad de documentos de identidad anexos:	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐

- ☐ 83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 84. Copia del registro civil de matrimonio, o de escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentecnia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- ☐ 87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- ☐ 88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- ☐ 89. Copia de la Autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016.
- ☐ 90. Certificado de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

Total anexos: 1

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación del Ente Territorial		93. Nombre de la Institución
Código del municipio	Código del departamento	

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y nombres

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo documento de identidad	Número del documento de identidad	Firma del funcionario

96. Fecha de radicación	97. Fecha de validación

OBSERVACIONES :

ContributivoRecuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Ing. Jhon Bastidas Coord. De Afiliaciones y Admon de BD	Ing. Diana Quenán Coord. Sistemas Integrados de Gestión	Dr. Luis Fernando Cuastumal Gerente General

Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)

Documento Controlado

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	18195460
NOMBRES	JAMES ALBEIRO
APELLIDOS	LOPEZ MARTINEZ
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO
MUNICIPIO	COLON

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPSI -CM	CONTRIBUTIVO	01/07/2022	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	12/02/2025 12:13:52	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el

Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

Certificado Médico Ocupacional



EMPRESA

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA

NO. CERTIFICADO	2.031.094	**FECHA**	28/10/2025 11:01 a.m.	**CIUDAD**	PASTO - IPS OCUPSALUD SST SAS BIC
PENSIONES	PORVENIR	**ARL**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		
EPS	MALLAMAS			**TIPO DE EXAMEN**	PRE-INGRESO
NOMBRES Y APELLIDOS	LOPEZ MARTINEZ JAMES ALBEIRO			**NO. DOCUMENTO**	CC. 18.195.460
TIPO DE CARGO	OPERATIVO			**CARGO U OFICIO**	VIGILANTE
EDAD	40	**SEXO**	M	**TELÉFONO**	3113335924	**CORREO**	jamesmm1985@gmail.com

ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA

EXÁMENES REALIZADOS

AUDIOMETRÍA - EKG - ENFASIS OSTEOMUSCULAR - ESPIROMETRÍA - EXAMEN MEDICO DE INGRESO - OPTOMETRIA - TEST DROGAS X3 (MARIHUANA-COCAÍNA-BENZODIACEPINAS) - VACUNA TOXOIDE TETANICO

CONCEPTO DE APTITUD	**OTROS CONCEPTOS**
Apto sin restricciones para el cargo	NA

RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA

PAUSAS ACTIVAS DE ACUERDO A PROTOCOLO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA - CONTINUAR CAPACITACIONES - SE RECOMIENDA REALIZAR CAPACITACIONES PARA MANTENER Y MEJORAR HIGIENE POSTURAL - SE SUGIERE INCLUIR EN PROGRAMAS DE P Y P EN BUENOS HÁBITOS DE VIDA RIESGO CARDIOVASCULAR - SE SUGIERE INCLUIR EN PROGRAMAS DE P Y P EN CONSERVACIÓN VISUAL - PACIENTES SIN EVIDENCIA DE CONDICIÓN DE RIESGO COVID-19

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR

SE ACONSEJA MANTENER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES - MANTENER ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y BALANCEADA - SE ACONSEJA MANTENER ADECUADOS HÁBITOS POSTURALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS - USO DE CORRECCIÓN ÓPTICA PARA ESFUERZOS VISUALES

SE RETROALIMENTA AL PACIENTE SOBRE HALLAZGOS DE LA CONSULTA, EL PACIENTE REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

RECOMENDACIONES AUDIOMETRIA

CONTROL EN UN AÑO - PAUTAS DE HIGIENE Y CONSERVACIÓN AUDITIVA - USO DE EPPA (PROTECCIÓN AUDITIVA) - EN ENTRENAMIENTO DE POLIGONO

RECOMENDACIONES OPTOMETRIA

CONTROL PERIÓDICO POR OPTOMETRIA - CORRECCIÓN OPTICA PARA ESFUERZO VISUAL PROLONGADO

AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES

Yo, LOPEZ MARTINEZ JAMES ALBEIRO, identificado(a) con el documento de identidad CC No. 18.195.460, en mi calidad de titular de los datos personales, manifiesto que he sido informado(a) y entiendo que el tratamiento de mis datos personales por parte de Medilaboral SAS, se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, y las normas que las reglamenten o modifiquen. En virtud de lo anterior, autorizo de manera libre, previa, expresa e informada a Medilaboral SAS para recolectar, almacenar, usar, circular y suprimir mis datos personales, incluyendo datos sensibles como información biométrica y datos relacionados con mi salud, con las siguientes finalidades: 1. Brindar una atención óptima, eficiente y personalizada en la prestación de servicios de salud ocupacional y medicina laboral. 2. Cumplir con las obligaciones legales y contractuales relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 3. Implementar los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de las empresas con las cuales se tiene una relación contractual. 4. Realizar estudios de investigación con fines científicos, garantizando el anonimato de los datos personales cuando corresponda. 5. Cumplir con los requerimientos de las autoridades competentes en el marco de la normatividad vigente.

Derechos del titular: De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, como titular de los datos personales, tengo derecho a: 1. Conocer, actualizar, rectificar, revocar, solicitar supresión de mis datos personales. 2. Solicitar prueba de la autorización otorgada. 3. Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio si considero que se han vulnerado mis derechos.

La Política de Tratamiento de Datos Personales de Medilaboral SAS está disponible en <https://medilaboral.com/documentacion/> donde se especifican los mecanismos y canales para ejercer mis derechos como titular de los datos personales.

Declaro que la información suministrada es veraz, completa y correcta, y manifiesto mi autorización para el tratamiento de mis datos personales conforme a los términos aquí establecidos.
En constancia, firmo:

Aspirante o trabajador

CC. 18.195.460

Certificado Médico Ocupacional



EMPRESA

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA

NO. CERTIFICADO	2.031.094	**FECHA**	28/10/2025 11:01 a.m.	**CIUDAD**	PASTO - IPS OCUPSALUD SST SAS BIC		
PENSIONES	PORVENIR	**ARL**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.				
EPS	MALLAMAS			**TIPO DE EXAMEN**	PRE-INGRESO		
NOMBRES Y APELLIDOS	LOPEZ MARTINEZ JAMES ALBEIRO			**NO. DOCUMENTO**	CC. 18.195.460		
TIPO DE CARGO	OPERATIVO			**CARGO U OFICIO**	VIGILANTE		
EDAD	40	**SEXO**	M	**TELÉFONO**	3113335924	**CORREO**	jamesmm1985@gmail.com

Aspirante o trabajador

CC. 18.195.460

Profesional

DRA. MARCELA PORTILLA DE LOS RIOS LSO 2382

ELABORADO POR: IPS OCUPSALUD SST SAS 901390540 SEDE: IPS OCUPSALUD SST SAS BIC CAREERA 38 # 20 - 37 BARRIO MORASURCO 602 7210094 PASTO

Evaluación realizada conforme a la Resolución 1843 del 2025

www.medilaboral.com

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el afiliado relacionado a continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No. 252067 correspondiente a la empresa Thomas Seguridad Integral Ltda.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Clase de Riesgo	Tasa de Riesgo Centro de trabajo	Centro de trabajo
JOSE MARCIAL JAMIOY JAMIOY	C.C.	1,120,216,422	01/12/2025	RIESGO V	6.960	OPE R5

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el lunes 1 de diciembre de 2025 a las 04:27:38 p. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps

D1R 20391770

02 12 2025

Jamroy | Jamroy | Jose | Hgical

1120216422 | Yula | Ueiva | 28 09 1987

Colombiano | Colombia

06

1423500 | 3174984888

CL 21 8A 13 | Rotumayo

San Francisco

Cual?

Datos complementarios del Beneficiario | 51. Datos de residencia | ZONA

DIRECCIÓN | 53. IPS

nueva eps
Asesor: N0638
3105770366
Radicado en estudio

Thomas Seguridad | CL 7 60A 24 | 5806400 | 830014193 | Defendamos BTC

II. REPORTE DE NOVEDADES

8. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO
11. INSCRIPCIÓN EPS RETORNO AL PAEFT RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA
12. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS
13. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS
14. MOVILIDAD
A) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
B) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
15. TRASLADO
A) MISMO RÉGIMEN
B) DIFERENTE RÉGIMEN
17. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PREPENSIONADO
19. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO
20. INGRESO A CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA
21. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

III. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

III.1 DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN

PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 62. SEXO BIOLÓGICO | 63. SEXO IDENTIFICACIÓN Cual?

64. FECHA NACIMIENTO | 65. EPS ANTERIOR | 66. FECHA DE NOVEDAD 01 12 2025 | 67. MOTIVO DE TRASLADO Código | 68. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR A PRIMERA DE PENSIONES

III.2 DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

III.3 CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | NÚMERO DE IDENTIDAD

III.4 FIRMAS

69. El solicitante: Cotizante, Beneficiario cuando aplique o Afiliado adicional

81. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

X. ANEXOS

XI. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL Y O INSTITUCIONES RESPONSABLES DE POBLACIONES ESPECIALES

XI.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL | Código del Municipio | Código del Departamento | XI.2 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

XI.3 DATOS DE LA INSTITUCIÓN Y DEL FUNCIONARIO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

XI.4 APELLIDOS Y NOMBRES

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | NÚMERO DE IDENTIDAD | 95. FIRMA DEL FUNCIONARIO | 96. FECHA DE RADICACIÓN | 97. FECHA DE VALIDACIÓN

IMPRESO POR SUMIMAS SAS NIT

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1120216422
NOMBRES	JOSE MARCIAL
APELLIDOS	JAMIOY JAMIOY
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	HUILA
MUNICIPIO	NEIVA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	CONTRIBUTIVO	01/10/2016	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	12/02/2025 12:21:24	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JOSE MARCIAL JAMIOY JAMIOY, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.120.216.422**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Diciembre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Comfamiliar del Putumayo

633222-1120216422

COORDINACION DE AFILIACIONES Y APORTES

CERTIFICA

Que el(la) señor(a) JAMIOY JAMIOY JOSE MARCIAL identificado(a) con CEDULA CIUDADANIA No. 1120216422, trabajador de la empresa 830014193 - THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA, se encuentra registrado en nuestra base de datos desde el 2025-12-01 con un estado ACTIVO.

Esta certificación se expide en Puerto Asis a solicitud del interesado el día 03 de Diciembre 2025

Válida Por Treinta(30) días.



ADRIANA MAILEN ENRIQUEZ LOPEZ
COORDINADORA APORTES Y SUBSIDIOS

Vigilado Supersubsidio

Certificado Médico Ocupacional



EMPRESA

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA

NO. CERTIFICADO	2.030.862	**FECHA**	28/10/2025 9:32 a.m.	**CIUDAD**	PASTO - IPS OCUPSALUD SST SAS BIC
PENSIONES	PORVENIR	**ARL**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		
EPS	NUEVA EPS			**TIPO DE EXAMEN**	PRE-INGRESO
NOMBRES Y APELLIDOS	JAMIOY JAMIOY JOSE MARCIAL			**NO. DOCUMENTO**	CC. 1.120.216.422
TIPO DE CARGO	OPERATIVO			**CARGO U OFICIO**	VIGILANTE
EDAD	38	**SEXO**	M	**TELÉFONO**	3041090114
				CORREO	mjamioy45@gmail.com

ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA

EXÁMENES REALIZADOS

AUDIOMETRÍA - EKG - ENFASIS OSTEOMUSCULAR - ESPIROMETRÍA - EXAMEN MEDICO DE INGRESO - OPTOMETRIA - TEST DROGAS X3 (MARIHUANA-COCAÍNA-BENZODIACEPINAS) - VACUNA TOXOIDE TETANICO

CONCEPTO DE APTITUD	**OTROS CONCEPTOS**
Apto sin restricciones para el cargo	NA

RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA

PAUSAS ACTIVAS DE ACUERDO A PROTOCOLO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA - CONTINUAR CAPACITACIONES - SE RECOMIENDA REALIZAR CAPACITACIONES PARA MANTENER Y MEJORAR HIGIENE POSTURAL - SE SUGIERE INCLUIR EN PROGRAMAS DE P Y P EN BUENOS HÁBITOS DE VIDA RIESGO CARDIOVASCULAR - SE SUGIERE INCLUIR EN PROGRAMAS DE P Y P EN CONSERVACIÓN VISUAL - PACIENTES SIN EVIDENCIA DE CONDICIÓN DE RIESGO COVID-19

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR

SE ACONSEJA MANTENER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES - MANTENER ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y BALANCEADA - SE DA CONSEJERÍA PARA DISMINUCIÓN DE PESO CON MEJORÍA EN HÁBITOS DE VIDA Y SEGUIMIENTO POR MEDICO Y NUTRICIONISTA - SE INDICA VALORACIÓN MEDICA - SE ACONSEJA MANTENER ADECUADOS HÁBITOS POSTURALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS - USO DE CORRECCIÓN ÓPTICA PARA ESFUERZOS VISUALES

SE RETROALIMENTA AL PACIENTE SOBRE HALLAZGOS DE LA CONSULTA, EL PACIENTE REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

RECOMENDACIONES AUDIOMETRIA

CONTROL EN UN AÑO - PAUTAS DE HIGIENE Y CONSERVACIÓN AUDITIVA - USO DE EPPA (PROTECCIÓN AUDITIVA) - EN ENTRENAMIENTO DE POLIGONO

RECOMENDACIONES OPTOMETRIA

CONTROL PERIÓDICO POR OPTOMETRIA - NO USO DE CORRECCION OPTICA

AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES


Yo, JAMIOY JAMIOY JOSE MARCIAL, identificado(a) con el documento de identidad CC No. 1.120.216.422, en mi calidad de titular de los datos personales, manifiesto que he sido informado(a) y entiendo que el tratamiento de mis datos personales por parte de Medilaboral SAS, se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, y las normas que las reglamenten o modifiquen. En virtud de lo anterior, autorizo de manera libre, previa, expresa e informada a Medilaboral SAS para recolectar, almacenar, usar, circular y suprimir mis datos personales, incluyendo datos sensibles como información biométrica y datos relacionados con mi salud, con las siguientes finalidades: 1. Brindar una atención óptima, eficiente y personalizada en la prestación de servicios de salud ocupacional y medicina laboral. 2. Cumplir con las obligaciones legales y contractuales relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 3. Implementar los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de las empresas con las cuales se tiene una relación contractual. 4. Realizar estudios de investigación con fines científicos, garantizando el anonimato de los datos personales cuando corresponda. 5. Cumplir con los requerimientos de las autoridades competentes en el marco de la normatividad vigente.

Derechos del titular: De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, como titular de los datos personales, tengo derecho a: 1. Conocer, actualizar, rectificar, revocar, solicitar supresión de mis datos personales. 2. Solicitar prueba de la autorización otorgada. 3. Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio si considero que se han vulnerado mis derechos.

La Política de Tratamiento de Datos Personales de Medilaboral SAS está disponible en <https://medilaboral.com/documentacion/> donde se especifican los mecanismos y canales para ejercer mis derechos como titular de los datos personales.

Declaro que la información suministrada es veraz, completa y correcta, y manifiesto mi autorización para el tratamiento de mis datos personales conforme a los términos aquí establecidos.
En constancia, firmo:

Aspirante o trabajador



CC. 1.120.216.422

PREVENIR

Certificado Médico Ocupacional

EMPRESA

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA



NO. CERTIFICADO	2.030.862	**FECHA**	28/10/2025 9:32 a.m.	**CIUDAD**	PASTO - IPS OCUPSALUD SST SAS BIC		
PENSIONES	PORVENIR	**ARL**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.				
EPS	NUEVA EPS			**TIPO DE EXAMEN**	PRE-INGRESO		
NOMBRES Y APELLIDOS	JAMIOY JAMIOY JOSE MARCIAL			**NO. DOCUMENTO**	CC. 1.120.216.422		
TIPO DE CARGO	OPERATIVO			**CARGO U OFICIO**	VIGILANTE		
EDAD	38	**SEXO**	M	**TELÉFONO**	3041090114	**CORREO**	mjamioy45@gmail.com

Aspirante o trabajador

CC. 1.120.216.422

Profesional

DRA. MARCELA PORTILLA DE LOS RIOS LSO 2382

ELABORADO POR: IPS OCUPSALUD SST SAS 901390540 SEDE: IPS OCUPSALUD SST SAS BIC CAREERA 38 # 20 - 37 BARRIO MORASURCO 602 7210094 PASTO

Evaluación realizada conforme a la Resolución 1843 del 2025

www.medilaboral.com

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el afiliado relacionado a continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No. 252067 correspondiente a la empresa Thomas Seguridad Integral Ltda.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Clase de Riesgo	Tasa de Riesgo Centro de trabajo	Centro de trabajo
YONY ALEJANDRO CHALACAN PEJENDINO	C.C.	1,124,312,938	01/12/2025	RIESGO V	6.960	OPE R5

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el lunes 1 de diciembre de 2025 a las 04:28:34 p. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

E.P.S. INDÍGENA MALLAMAS

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Código: AS-FR-001
Versión: 03
Vigencia: 06/12/2024

No. de Radicación

Fecha de Radicación

I. DATOS DEL TRAMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación [x] B. Reporte de Novedades [ ]

2. Tipo de Afiliación: A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia [x] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. de oficio [ ]

3. Régimen: A. Contributivo [x] B. Subsidiado [ ]

4. Contribución Solidaria: Si [ ] No [x]

5. Tipo de afiliado: A. Cotizante [x] B. Cabeza de familia [ ] C. Beneficiario [ ] D. Afiliado adicional [ ]

6. Tipo de cotizante: A. Dependiente [x] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]

7. Código (a registrar por la EPS)

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACIÓN(del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8. Apellidos y nombres				
Primer Apellido: Chalacan	Segundo Apellido: Pejendino	Primer Nombre: Yony	Segundo Nombre: Alejandro	

9. Tipo de Documento de Identidad	10. Número del documento de Identidad	11. Sexo biológico	12. Sexo identificación
C.C	1124312938	Femenino [ ] Masculino [x]	F [ ] M [x] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual?

13. Nacionalidad	14. Lugar de nacimiento			15. Fecha de Nacimiento (DDMMAAAA)
	País	Departamento	Municipio	
colombiano	colombia	Putumayo	San francisco	04 02 1988

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos Personales

16. Etnia	17. Comunidad	18. Discapacidad	
		Si [ ]	No [ ]
		Categoría de discapacidad	

19. Tiene encuesta SISBÉN	20. Clasificación SISBÉN		21.Grupo de población especial
Si No	Nivel	Grupo	

22.Administradora de Riesgos Laborales - ARL	23.Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotización - IBC	25. Tarifa Contribución Solidaria
AXA-COLPATRIA	Porvenir	$ 1.423.500	

26. Residencia			
Dirección: UTD. michacan	Teléfono Fijo: 0	Teléfono Celular: 3138769892	Correo electrónico: chalacanyony@gmail.com

Departamento	Municipio/Distrito	Localidad/Comuna	Zona
Putumayo	San francisco	San francisco	Cabecera Municipal [x] Resto Rural [ ] Centro Poblado [ ] Rural Disperso [ ]

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyugue o compañero(a) permanente del cotizante

27. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

28. Tipo de Documento de Identidad	29. Número del documento de Identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo identificación
		Femenino [ ] Masculino [ ]	F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual?

32. Nacionalidad	33. Lugar de nacimiento			34. Fecha de Nacimiento (DDMMAAAA)
	País	Departamento	Municipio	DD MM AAAA

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

35. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

36. Tipo de documento de identidad	37. Número del Documento de identidad	38. Nacionalidad	39. Sexo biológico		40. Sexo identificación						41. Lugar de nacimiento			42. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	F	M	T	NB	Otro	Cual	País	Departamento	Municipio	
B1														
B2														
B3														
B4														
B5														

Datos complementarios del Beneficiario

	43. Parentesco	44. Etnia	45. Comunidad	46. Grupo de población especial	47. Tiene encuesta SISBÉN		48. Clasificación SISBÉN		49. Discapacidad			50. Incapacidad permanente	
					Si	No	Nivel	Grupo	Si	No	Categoria discapacidad	Si	No
B1													
B2													
B3													
B4													
B5													

51. Datos de residencia							52. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
	Departamento	Municipio	Zona				Teléfono Fijo y/o celular
			Cabecera Municipal	Centro Poblado	Rural disperso	Resto Rural	
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	Dirección	Localidad/Comuna	Correo Electrónico
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

Seleccion de la IPS Primaria

	53. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B1		
B2		
B3		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

55. Nombre o razón social	56. Tipo de documento de identificación	57. Número del documento de identificación	58. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
Thomas Seguridad	Nit	830.014.193-5	

59. Ubicación				
Dirección: Cra 4 # 60A - 24	Teléfono fijo o Celular: 5806400	Correo electrónico: Helen.Burgos@3i.com.co	Departamento: Bogotá	Municipio/Distrito: Bogotá

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación..
- ☐ 3. Actualización del documento de identificación.
- ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código
- ☐ 6. Reporte de pago a través de un tercero — Código
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- ☑ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- ☐ 10.Terminación de relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11.Inscripción EPS retorno al país.
- ☐ 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 14. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo. ☐ B. Régimen Subsidiado.
- ☐ 15. Traslado: ☐ A. Mismo Régimen. ☐ B. Diferente Régimen.
- ☐ 16. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cabeza de familia.
- ☐ 17. Reporte del trámite de protección al cesante.
- ☐ 18. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- ☐ 19. Reporte de calidad de Pensionado.
- ☐ 20. Ingreso a Contribución Solidaria.
- ☐ 21. Retiro de Contribución Solidaria.

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de identificación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Chalucan	Pejendino	Yony	Alejandro

Tipo de Documento de Identidad	Número del documento de Identidad	62. Sexo biológico	63. Sexo identificacion	64. Fecha de nacimiento
C.C	1124312938	Femenino ☐ Masculino ☑	F ☐ M ☑ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual?	11/01/88

65. EPS anterior	66. Fecha de la novedad	67. Motivo traslado	68. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	01-12-2025	Código	Porvenir

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ 69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- ☐ 70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- ☐ 71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- ☐ 72. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- ☑ 73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza e familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- ☑ 74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- ☑ 75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013.
- ☑ 76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.
- ☑ 77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
- ☑ 78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Tipo de Documento de Identidad		Número del documento de Identidad	

IX. FIRMAS

ÓBERON TSI

Yony Chalucan

NIT. 830014193-5

80. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario que solicite o afiliado adicional

ÓBERON TSI

NIT. 830014193-5

81. Aportante o entidad responsable de la afiliación, Gestión Pensional o de Oficio

X. ANEXOS

- ☐ 82. Anexo copia del documento de identidad: Cantidad de documentos de identidad anexos: CN ☐ RC ☐ TI ☐ CC ☐ PA ☐ CE ☐ CD ☐ SC ☐ PT ☐
- ☐ 83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 84. Copia del registro civil de matrimonio, o de escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentecnia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- ☐ 87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- ☐ 88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- ☐ 89. Copia de la Autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016.
- ☐ 90. Certificado de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

Total anexos: 1

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación del Ente Territorial		93. Nombre de la Institución
Código del municipio	Código del departamento	

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Tipo documento de identidad	Número del documento de identidad		Firma del funcionario
96. Fecha de radicación		97. Fecha de validación	

OBSERVACIONES :

ContributivoRecuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:	
Ing. Jhon Bastidas Coord. De Afiliaciones y Admon de BD	Ing. Diana Quenán Coord. Sistemas Integrados de Gestión	Dr. Luis Fernando Cuastumal Gerente General	Documento Controlado

Las Modificaciones al Formato No Son Validas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)

Comfamiliar del Putumayo

633105-1124312938

COORDINACION DE AFILIACIONES Y APORTES

CERTIFICA

Que el(la) señor(a) CHALACAN PEJEMDINO YONY ALEJANDRO identificado(a) con CEDULA CIUDADANIA No. 1124312938, trabajador de la empresa 830014193 - THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA, se encuentra registrado en nuestra base de datos desde el 2025-12-01 con un estado ACTIVO.

Esta certificación se expide en Puerto Asis a solicitud del interesado el día 03 de Diciembre 2025

Válida Por Treinta(30) días.



ADRIANA MAILEN ENRIQUEZ LOPEZ
COORDINADORA APORTES Y SUBSIDIOS

Vigilado Supersubsidio

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1124312938
NOMBRES	YONY ALEJANDRO
APELLIDOS	CHALACAN PEJENDINO
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO
MUNICIPIO	COLON

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPSI -CM	CONTRIBUTIVO	01/11/2013	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	12/02/2025 12:24:08	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual