"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO"



Avance Talud No.12 (K8+817 – K8+868).

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
FRENTE SAN FRANCISCO

FEBRERO DE 2026

Rev.	Fecha	Descripción	Elaborado por	Reviso	Aprobó
✓	✓	✓	✓		Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO
01	28/02/2026	INFORME MENSUAL	Consorcio Reactivación Putumayo	Ing. José Ignacio Cadena López	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Contrato de Obra No. 1111 de 2021 **Contratista:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

Contrato de Interventoría No. 977 de 2021 **Interventoría:** CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

Objeto Contrato de Obra:

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

INFORME MENSUAL No. 56 **MES O PERIODO:** febrero-2026

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
1	**INTRODUCCIÓN**		5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		6
2.1	Localización		6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9
2.3	Inventario y estado actual de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		9
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No.1111 de 2021**		11
3.1	Información general del contrato		11
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		12
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		14
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		14
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA No.1111 de 2021**		21
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	22
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	47
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	50
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	539
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	543
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	544
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	607
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	609
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	942
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	948
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.977 de 2021**		973
5.1	Información general del contrato		973
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		973
5.3	Informes especialistas y profesionales		1391
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		1079
5.5	Informe matriz de riesgos.		1083
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.977 de 2021**		1084
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1085
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1087
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1088
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1090
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	1092
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1282
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
7	**Conclusiones y recomendaciones**		1310
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1318
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		1338
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		1365
8.4	Copia de la Bitácora Contrato No.1111 de 2021		1375
8.5	Informes especialistas y profesionales		1391
8.6	Informe matriz de riesgos.		1700

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

Firma:

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. 1624 de fecha 22/06/2021

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **PERIODO MES:** febrero-2026

CONTRATO DE OBRA No.: 1111 de 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 114 meses
FECHA DE INICIO: 2 de julio de 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de agosto de 2030
PLAZO ACUMULADO: 114 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 610.461.362.068,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 27.000.000.000,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 7.910.086.752,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 977 de 2021 **INTERVENTOR:** Consorcio Reactivación Putumayo **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	Km	14,86
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	Km	20,78
Estructuras	Túneles	m	-
	Puentes	Un	33,00
	Pontones		
Mantenimiento		Km	7,10
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	Km		5,448
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	Km		20,778
Estructuras	Túneles	m		
	Puentes	Un	0,03	8,140
	Pontones			
Mantenimiento		Km		7,10
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 372.419.771.175	$ 2.721.529.097	$ 375.141.300.272
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 196.159.982.188	$ 1.433.476.793	$ 197.593.458.981
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 1.100.000.000	$ 8.038.462	$ 1.108.038.462
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 8.905.890.403	$ 1.692.119.177	$ 10.598.009.580
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 21.925.085.689		$ 21.925.085.689
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324.000.000		$ 324.000.000
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 3.169.301.751	$ 602.167.333	$ 3.771.469.084
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 600.510.729.455	$ 5.855.163.529	$ 610.461.362.068

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 11.278.144.546	$ 82.417.210	$ 11.360.561.756	$ 179.127.904.782
AJUSTES	$ -	$ -	$ -	$ 39.774.783.847
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES		$ -	#N/A	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			#N/A	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 112.602.295	$ 21.394.436	$ 133.996.731	$ 4.860.743.859
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	#N/A	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 138.375.944	$ 641.254	$ 139.017.198	$ 1.305.944.324
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	#N/A	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	#N/A	$ -
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA		$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 11.529.122.785	$ 2.190.533.329	$ 11.633.575.685	$ 225.069.376.812

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 153.520.128.577
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 177.828.389.627
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 116%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 143
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 162
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 48
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **305**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Instalación de anclajes talud terraza 3. VSFM-S2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Retiro de formaleta viga 9. VSFM S-2



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Ensayos de ultra sonido a soldadura. VSFM S-2



Talud 12 (K8+817-K8+868 M.D): Instalación de anclajes. VSFM-S2

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No se generaron procedimientos de multa o sanción en el periodo del presente reporte.

Firma
Nombre: JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Con base en lo establecido en los términos de referencia del Contrato de Interventoría No. 977 de 2021, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Reactivación Putumayo, y en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría del 2022, en el presente Informe se sintetizan las actividades realizadas por la Interventoría durante el periodo evaluado. Las actividades que se mencionan en este documento están relacionadas con actividades y gestiones asociadas a temas propios de los componentes administrativo, operativo y técnico, dentro de las cuales se resaltan los asociados a aspectos geométricos, geotécnicos, estructurales, ambientales, sociales y prediales que se desarrollaron durante el periodo mencionado.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización del proyecto

… ( ) "La variante San Francisco – Mocoa, con una longitud estimada de 44,07 km se desarrolla en la parte noroccidental del departamento del Putumayo, República de Colombia, en jurisdicción de los municipios de Mocoa y de San Francisco. Estos municipios actualmente están interconectados por una carretera de 76,3 km en terreno escarpado, de bajas especificaciones técnicas. La construcción de la Variante tiene como objetivo unir por la margen derecha del Río Mocoa, a las poblaciones de Mocoa y San Francisco, para sustituir la vía actual, pasando a formar parte de la carretera Pasto-Mocoa y a su vez convertirse en corredor alterno que servirá de conexión a la zona sur con el centro del país.

De acuerdo con lo anterior, mediante resolución No. 2170 de 2008, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, concedió la Licencia Ambiental para la Construcción de la Variante San Francisco-Mocoa con base en los diseños adelantados por el consorcio DIN-SEDIC (2006).

El diseño del año 2006 (DIN-SEDIC), optó por trazar la vía sobre la margen derecha del Río Mocoa mediante un trazado sinuoso atravesando la reserva forestal protectora de la cuenca alta del Río Mocoa (RFPCARM) afectando un área del orden de 90 hectáreas de manera definitiva y de 5 hectáreas de manera temporal (incluye un derecho de vía de 30 metros, 15 m a cada lado del eje vial).

El diseño estaba planteado con la implantación del proyecto a cielo abierto, observando cortes a media ladera, sobre suelos residuales, donde se presentan los mayores índices de vulnerabilidad y riesgo causados por los procesos potenciales de inestabilidad de las laderas naturales; lo cual, sumado a los altos volúmenes de explanación y la disposición final de los mismos, así como la pérdida de cobertura vegetal, generaban un incremento en los impactos ambientales. Así mismo, el proyecto cuenta con una limitante de carácter ambiental, la cual obliga a que el ancho del corredor no supere los 15 metros a cada lado

del eje de la vía, contando con sólo 30 metros de ancho para su construcción, incluidos cortes y rellenos, lo que generaba inclinaciones muy fuertes requiriéndose la construcción de obras de estabilización y contención de gran envergadura.

Por las razones expuestas anteriormente, se adelantó las actividades de ajustes y/o modificación de los diseños para el área del proyecto incluida dentro de la Reserva Forestal correspondiente a los Sectores 2 y 3 cuya longitud aproximada es de 26,38 km, que definiera un trazado que se adaptará mejor a la categoría de la vía y cuyos impactos ambientales fueran disminuidos.

Del trazado original, mediante Contrato 407 de 2010, se actualizaron 26,38 km sectores 2 y 3 entre las abscisas K7+103 y la K33+480, la actualización de los estudios y diseños cambió sustancialmente la filosofía del trazado inicial, evitando al máximo los cortes y las zonas inestables y por ello, el diseño actual se materializa a través de la construcción de una vía compuesta por 61 puentes que representan un 58 % del corredor, cuya longitud total sumada asciende a 15.242 metros, 11 túneles que a su vez constituyen un 11% del corredor cuya longitud total corresponde a 2.809 metros y una condición a cielo abierto de tan solo un 31% del total del corredor con longitud de 8.326 metros, cuya longitud total es de 26,38 km." ( )… [Extracto anexo técnico contrato 1111 y 964 de 2021, pág. 4 y 5]. Condiciones iniciales del Contrato 1111 y 964 de 2021, las cuales se irán ajustando de acuerdo al rediseño del proyecto.




Fig. No. 01 – Variante San Francisco Mocoa – Vía proyectada



Fig. No. 02 Ubicación Regional del Proyecto Imagen

Sectorización del Proyecto.

En la siguiente imagen se registra la localización del corredor objeto de intervención con la ejecución del presente proyecto.




Fig. No. 03 Sectorización del Proyecto VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

La zona de influencia está enmarcada en los Departamentos de Nariño y Putumayo principalmente, se ejecuta en los Municipios de San Francisco y Mocoa (Putumayo), como principales áreas de influencia del proyecto.

La variante San Francisco – Mocoa es un proyecto que busca brindar una conectividad adecuada entre la zona del bajo Putumayo con la costa del océano Pacífico, al formar parte del corredor transversal Tumaco – Pasto – Mocoa, para lograr una intercomunicación vial con otros países del área como son: Ecuador, Perú, Brasil e incluso los países del cono sur de América latina – IIRSA. Así mismo, el mejoramiento de la competitividad del país, en busca el desarrollo de zonas de producción, con el fin de fortalecerlo, ante la suscripción de Tratados de Libre Comercio – TLC.

2.3. Inventario y Estado Actual de la Vía

El contrato actual tiene como alcance la construcción del Sector 2, una sección de 14,79 kilómetros que se extiende desde el kilómetro K7+103 hasta el K21+899, cuyo objetivo es mejorar la conexión con el Tramo 3 (Frente Mocoa) y optimizar la comunicación entre San Francisco y Mocoa.

En cuanto a la ejecución, la totalidad del Sector 1 (desde el K0+600 hasta el K7+103, con una longitud de 6,5 kilómetros) ha sido construida a la fecha. Dentro del Sector 2, se registra un avance de 1,6 kilómetros de apertura de vía, alcanzando el K8+756.

2.4. Características técnicas del proyecto

Inicialmente el proyecto comprende la continuación de la construcción de la nueva vía entre las cabeceras Municipales de San Francisco y Mocoa, en el Departamento de Putumayo, la cual estará constituida por una calzada con dos carriles (bidireccional) de una longitud aproximada de 44.07 Km, incluyendo puentes, estructuras de contención, obras de arte, obras del Plan de Manejo Ambiental (PMA), entre otros, según necesidades y disponibilidad presupuestal para el contrato de obra. Para el proyecto se tiene

concebida la construcción de 64 puentes (con una longitud aproximada total de 4.581 metros), de los cuales 31 estarán ubicados en el sector correspondiente a Mocoa y 33 en el sector correspondiente a San Francisco, cuya infraestructura varía en tipo, longitud y profundidad; Así mismo, se contempla la construcción de 3 túneles (con una longitud total aproximada de 0,735 km) y la rehabilitación de 22 km de pavimento sobre la ruta nacional 1002 en el tramo Ricaurte – Mallama.

2.5. Optimización de alineamiento de la vía

Previa solicitud y autorización de INVIAS, en el marco del contrato 1111 de 2021, el 29 de octubre de 2024, el Contratista presentó a la Interventoría el diseño geométrico del subtramo K11+750 al K22+520. Este diseño tenía como objetivo optimizar el alineamiento, mejorar las especificaciones técnicas y minimizar la intervención a cielo abierto, considerando las particulares características del entorno ambiental.

El documento detalla que el alineamiento se extiende desde K10+100 hasta K21+898, con una longitud total de 11.770 m, de los cuales 4.926 m corresponden a intervención a cielo abierto. Además, incluye 16 puentes con una longitud total de 487 m y 5 túneles que suman 6.357 m. Sin embargo, la Interventoría, a través del comunicado Putumayo04-6300-25 del 5 de marzo de 2025, solicitó al Consorcio San Francisco que retome el trazado establecido dentro del corredor licenciado. Este diseño geométrico fue enviado por el Consorcio San Francisco en el comunicado CSF-1337-117886 y fue aprobado por la Interventoría mediante el comunicado Putumayo 04-5152-24 del 14 de mayo de 2024 (radicado Invias 2024E-VUVRAZ-042695). Este diseño localiza la abscisa final en K21+899 y cumple con las especificaciones técnicas vigentes. Además, la línea se desarrolla mayoritariamente adosada a la franja licenciada, que se encuentra en una zona excluida de los resguardos indígenas, lo que facilita considerablemente las gestiones ante las autoridades ambientales y sociales competentes. Se espera un pronunciamiento oficial por parte del Contratista. Sin embargo, en el comité de obra No. 127, celebrado el 12 de marzo de 2025, el Contratista expresó su disposición a acatar lo solicitado por la Interventoría, lo cual ya es de conocimiento del Instituto Nacional de Vías.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Nº 1111 DE 2021

3.1. Información General del Contrato de Obra Nº 1111 de 2021

Licitación	LP-DT-062-2020.
Contratista:	CONSORCIO SAN FRANCISCO Nit. 901591251-5
Integrantes:	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A, con NIT. 800.014.246-8 con un porcentaje de participación del 50%, UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS - UNICA S.A.S., con NIT. 900.655.891-1 con un porcentaje de participación del 35%, TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS con NIT. 890.903.035-2 con un porcentaje de participación del 7,5% HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS con NIT. 860.006.282-8 con un porcentaje de participación del 7,5%.
Contrato de Obra Nº:	1111 de 2021.
Objeto:	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.
Valor Inicial:	$ 610.461.362.068 Incluido IVA.
Valor Total:	$ 610.461.362.068 Incluido IVA.
Plazo:	Ciento Catorce (114) meses.
Etapa de construcción Plazo Máximo:	114 meses comenzando a partir de la finalización de la Etapa de Pre-construcción.
Fecha de Inicio:	02 de Julio de 2021.
Fecha de Terminación:	31 de Agosto de 2030.

Cesión del Contrato de Obra

Con fecha 29 de abril de 2022, mediante comunicación SMC-GGPT-23701, la Entidad Contratante, notificó a Interventoría acerca de la cesión del contratos No. 1111 de 2021, mediante la aprobación de los contratos de cesión a fecha 28 de abril por los delegados formalmente en representación del contratista e INVIAS como Entidad Contratante.

En ese orden de ideas se establece que el Consorcio CM Putumayo cede el Contrato 1111 de 2021 al CONSORCIO SAN FRANCISCO, Integrado por ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A, con NIT. 800.014.246-8 con un porcentaje de participación del 50%, UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS - UNICA S.A.S., con NIT. 900.655.891-1 con un porcentaje de participación del 35%, TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS con NIT. 890.903.035-2 con un porcentaje de participación del 7,5% y HB STRUCTURAS METALICAS SAS con NIT. 860.006.282-8 con un porcentaje de participación del 7,5%.

El contrato de cesión 1111 de 2021, cuenta con aprobación de Garantías mediante Acta en plataforma SECOP II desde el día 03 de Agosto de 2022.

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

En el Contrato 1111 de 2021 Frente San Francisco, el Consorcio San Francisco continúa con la ejecución de las siguientes actividades:

En el transcurso del mes del presente informe el Consorcio San Francisco avanza con la construcción de 8 puentes, construcción de 2 muros de contención de cimentación profunda, estabilización de 3 taludes.

Control valores discriminados para la ejecución del contrato 1111-2021:

CONTRATO 1111 DE 2021 - FRENTE SAN FRANCISCO						
				EJECUTADO FEBRERO DE 2026		
DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO			VALOR EJECUTADO MES		
	BÁSICO	IVA	TOTAL	BÁSICO	IVA	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 8.905.890.403	$ 1.692.119.177	$ 10.598.009.580	$ 112.602.295	$ 21.394.436	$ 133.996.731
OBRA BÁSICA	$ 372.419.771.175	$ 2.721.529.097	$ 375.141.300.272	$ 11.278.144.546	$ 82.417.210	$ 11.360.561.756
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$ 196.159.982.188	$ 1.433.476.793	$ 197.593.458.981		$ -	$ -
PROVISIÓN PARA JORNADAS 24/7	$ 1.100.000.000	$ 8.038.462	$ 1.108.038.462			$ -
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	$ 18.424.441.755	$ 3.500.643.934	$ 21.925.085.689	$ 138.375.944	$ 641.254	$ 139.017.198
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 272.268.908	$ 51.731.092	$ 324.000.000			$ -
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 3.169.301.751	$ 602.167.333	$ 3.771.469.084			$ -
TOTAL	**$ 600.451.656.180**	**$ 10.009.705.888**	**$ 610.461.362.068**	**$ 11.529.122.785**	**$ 104.452.900**	**$ 11.633.575.685**

Tabla N° 1. Control de Valor Ejecutado Mes Contrato de Obra N° 1111 de 2021.

CONTRATO 1111 DE 2021 - FRENTE SAN FRANCISCO						
				SALDO POR EJECUTAR		
DESCRIPCIÓN	VALOR EJECUTADO ACUMULADO			SALDO		
	BÁSICO	IVA	TOTAL	BÁSICO	IVA	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.084.658.704	$ 776.085.155	$ 4.860.743.859	$ 4.821.231.699	$ 916.034.022	$ 5.737.265.721
OBRA BÁSICA	$ 177.828.389.627	$ 1.299.515.155	$ 179.127.904.782	$ 194.591.381.548	$ 1.422.013.942	$ 196.013.395.490
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$ 39.486.230.622	$ 288.553.225	$ 39.774.783.847	$ 156.673.751.566	$ 1.144.923.568	$ 157.818.675.134
PROVISIÓN PARA JORNADAS 24/7			$ -	$ 1.100.000.000	$ 8.038.462	$ 1.108.038.462
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	$ 1.298.049.586	$ 7.894.738	$ 1.305.944.324	$ 17.126.392.169	$ 3.492.749.196	$ 20.619.141.365
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ -	$ -	$ -	$ 272.268.908	$ 51.731.092	$ 324.000.000
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA			$ -	$ 3.771.469.084	$ -	$ 3.771.469.084
TOTAL	**$ 222.697.328.539**	**$ 2.372.048.273**	**$ 225.069.376.812**	**$ 378.356.494.974**	**$ 7.035.490.282**	**$ 385.391.985.256**

Tabla N° 2. Control de Valor Ejecutado Acumulado Contrato de Obra N° 1111 de 2021.

3.3. Seguimiento Ítems no previstos

En el transcurso del presente periodo de informe, no se recibieron por parte del Contratista solicitudes adicionales para la gestión de APUS no contemplados.

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Durante el mes de febrero de 2026 se realizaron las siguientes actividades:

3.4.1. FRENTE VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA SECTORES 1 Y 2:

A la fecha de corte del presente informe el Contratista avanza con la ejecución de actividades constructivas en los siguientes frentes de obra:

Sector 1:

- Pavimento sector 1: Respecto a las actividades realizadas en el tramo comprendido entre el K0+770 y el K6+620 de este frente de trabajo. Se ha completado al 100% la pavimentación en concreto tipo MR-45 de los carriles izquierdo y derecho. En cuanto a la construcción de cunetas, se han finalizado un total de 5.311 metros en el carril derecho y 5.160 metros en el carril izquierdo. De igual forma se culminó la construcción de las losas laterales de acceso a los puentes existentes, habiéndose culminado las correspondientes a los puentes No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

- Puente 6 - K5+761 - K5+828: Este puente se encuentra terminado en su estructura física; actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

- Talud del K6+800 margen derecha: El contratista avanza con las actividades de estabilización del talud. Actualmente, se continúa con la instalación de geo manto, malla de alta resistencia, platinas y guayas. Se realizan inyecciones de lechadas y tensionamiento de anclajes.

- Alcantarilla del K6+320: Esta obra se encuentra terminada al 100%

- Alcantarilla del K6+406: Esta obra se encuentra terminada al 100%

- Muro No.0 - K6+869 - K 6+887: Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Puente 9 - K6+959 al K7+004: Este puente se encuentra terminado en su estructura física desde el mes de octubre de 2024, actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

Sector 2:

- Talud No. 0 Cero (K7+003 al K7+123) M.D: El Contratista culminó las actividades de estabilización del talud, mediante la instalación de anclajes, geomanto y malla de alta resistencia.

- Puente No. 9A (K7+130 al K7+190): Se ha finalizado la construcción de toda la estructura incluyendo barreras de protección lateral tipo New Jersey. Por el momento se encuentra pendiente la construcción de muro de aproximación. El puente se encuentra al servicio del tránsito de equipos de obra.

- Talud No. 1 (K7+200 - K 7+300): Esta obra se encuentra terminada en su totalidad.


- Muro No.1 (K7+293 al K7+330) M.I: Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Talud No. 2 (K7+315 - K 7+392): Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Muro No.2 (K7+360 al K7+395) M.I: Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Puente No. 10 (K7+398 al K7+431): Este puente se encuentra construido en un 100%, actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

- Muro No 3 (K 7+435 al K 7+488) M.I: Se han construido los caisson números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se culminó la construcción de la zarpa de los módulos 1, 2, 3, 4 y 5, así como los vástagos de los módulos 1 y 2 del muro. Se culminaron también las actividades de perforación e inyección de los anclajes de los módulos 3, 4 y 5. Se avanza con la estabilización del talud 3, lo cual causa una obstrucción temporal de la vía de acceso provisional hacia mayores. Se presenta el siguiente avance en la construcción del muro:



- Talud No. 3 (K7+440 - K7+520) M.D: A la fecha se tienen terminadas las terrazas 6, 5 y 4. Durante este mes se realiza instalación anclajes, platinas y guayas longitudinales. Se realizan actividades de explanación y desalojo de material. Se continúa con instalación de geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección de lechada a anclajes y tensionamiento de estos.

- Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): En la actualidad, se han completado los caissons números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La construcción del babero del eje No. 1, así como de las pilas No. 3 y 4, ha sido finalizada. Además, se ha llevado a cabo el hormigonado de las vigas cabezal No.1, 2 y 3. Se está a la espera de avanzar en

construcción de talud 3, para realizar el montaje de estructura metálica en puente 11.

- Talud No. 4 (K7+575 - K 7+635) M.D: Esta obra se encuentra terminada en su totalidad.

- Puente No.12: A la fecha se tiene a nivel de viga cabezal los ejes 1, 2, 3 y 4. Se continúa con actividades de adecuación de piso para bases de obra falsa entre los ejes 1 y 2. Se realiza hormigonado de las vigas 7, 8 y 9 entre los ejes 3 y 4. Pendiente el tensionamiento de estas vigas una vez cumplan con la resistencia mínima.

- Talud No. 5 (K7+728 - K 7+762) M.D: Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- Muro No. 6 (K7+730 - K7+736) M.I: A la fecha se tiene fundidos los caisson de cimentación, zarpa y armado en su totalidad el acero de refuerzo del vástago. Pendiente el hormigonado de la barrera tipo new jersey.

- Muro No. 7 (K7+763.20 - K7+786.42) M.I: Los caisson No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ya han sido hormigonados, se ha construido la totalidad de caisson de esta estructura. Pendiente por iniciar las actividades constructivas de la zarpa y vástagos.

- Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Se realiza izaje de secciones de vigas en estructura metálica, terminando todas las secciones entre los ejes 2 y 3 e instalando la primera sección entre los ejes 1 y 2. Se realizan trabajos de soldadura sobre la estructura metálica.

- Talud No. 6 (K7+865- K 7+950) M.D: Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- Puente No 12B (K7+952 al K8+042): Se culmina con actividades de instalación de lámina auto portante para base de losa e instalación de acero de refuerzo para losa. Se realiza instalación de formaleta perimetral para losa. Por el momento se está a la espera de recibir por parte del contratista los ajustes correspondientes a los diseños estructurales de la losa y ajustes en rasante para ser revisados y aprobados por interventoría y poder así continuar con las actividades correspondientes a la construcción de esta losa.

- Muro No. 8 (K7+897.03 al K7+949.58) M.I: Se culminó el hormigonado de la totalidad de los vástagos, terminando todos los módulos del muro. Se realiza instalación de acero de refuerzo para barreras de protección tipo New Jersey.

- Talud No. 7 (K8+043 y el K8+140) M.D: Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- Muro No. 9 (K8+125 al K8+227) M.I: El Contratista culminó el hormigonado de las zarpas en los módulos No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 y se tiene hormigonado los vástagos 1, 2 y 3. Se realizan actividades de armado de acero de refuerzo y hormigonado para vástagos.

- Talud No. 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Terminado. No presenta actividades.

- Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Se tiene a la fecha hormigonado el caisson 3 del eje 2 y se realiza hormigonado del caisson 1 eje 1. Se continúa con excavación de los caisson 2 del eje 1 y 4 del eje 2.

- Puente No 13A (K8+393 al K8+415): Se realiza actividades de excavación en los caisson 1 y 2 del eje 1 y 3 y 4 del eje 2.

- Talud No. 9 (K8+365-K8+510) M.D: Terminado. No presenta actividades.

- Puente No 14 (K8+512 al K8+575): A la fecha se tiene excavación de caisson en los ejes 1 y 2. Se inicia con instalación de acero de acero de refuerzo para el caisson 2 del eje 1.

- Talud No. 10 (K8+575-K8+655) M.D: Terminado. No presenta actividades.

- Puente No 14A (K8+660 al K8+700): Sin actividades.

- Talud No. 11 (K8+703-K8+765) M.D: Terminado. No presenta actividades.

- Talud No. 12 (K8+817-K8+868) M.D: Se realizan actividades de perforación e instalación de anclajes pasivos. Se realiza instalación de geo manto y malla de alta resistencia.

Sitio de depósito de material sobrante Tamabioy:

- A la fecha se tienen terminadas las actividades de instalación de material sobrante de excavación en este sector por parte del Contratista. Se culminaron también las actividades de conformación y perfilado del material para entrega de este predio. Así como las actividades de revegetalización y siembra de plántulas al perímetro del mismo.

3.4.2. FRENTE RICAURTE - MALLAMA RUTA 1002:

Las actividades en este frente de trabajo se culminaron en el mes de junio de 2024, a la fecha se tiene las siguientes cantidades de obras ejecutadas:

ÍTEM	ABSCISAS			
	CARRIL IZQUIERDO		CARRIL DERECHO	
BEE-38	PR38+904	PR59+360	PR38+905	PR59+360
MDC-19	PR38+904	PR59+360	PR38+905	PR59+360
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN				**100%**

Resumen abscisas de ejecución totales

Longitud Total: 21 km incluido el paso nacional por Mallama.
Longitud Total Pavimentada: 21 km.

Para garantizar la estabilidad de la BEE en tramos particulares, y de acuerdo a recorrido conjunto entre DT INVIAS Nariño / Putumayo y concejales del Municipio el día 02 de diciembre de 2023, se avaló la reposición de filtros longitudinales y cunetas / canales, los cuales se definieron en campo de acuerdo a la necesidad y condiciones de sector, para garantizar un manejo de aguas y buen desempeño de la estructura del pavimento.

Así mismo se instaló la señalización horizontal, vertical y señales en los pasos escolares, urbano y de policía solicitados y socializados con la comunidad así:

INICIO	FIN	DESCRIPCIÓN
PR38+904	PR59+360	Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales.
PR38+904	PR59+363	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos.
PR37+800	PR58+700	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
PR41+330	PR58+830	Marca Vial con Pintura en Frío (pasos escolares y de policía).

Tramos ejecutados señalización.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA No.1111 de 2021

A continuación, se presentan los siguientes formatos de seguimiento al Contrato de Obra 1111 de 2021:

4.1 Informe Semanal MEPI-MN1-IN-15-FR-3

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-6

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-8

4.5 Estado General del Tiempo MEPI-MN1-IN-15-FR-10

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra MEPI-MN-1IN-15-FR-14

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la inversión del Anticipo MEPI-MN-IN-2-FR-1,MEPI-MN-IN-2-FR-2
- Seguimiento Programa de Obra
- Seguimiento Programa de Inversiones MEPI-MN-IN-6-FR-1,MEPI-MN-IN-6-FR-2
- Actas de Comité de Obra MEPI-MN-IN-14-FR-1
- Actas de Reunión MEPI-MN-IN-14-FR-2

4.1. INFORMES SEMANALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 6

FECHA: 4/2/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 240 del 29/1/2025 al 4/2/2025 — Último Informe Semanal: NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 32 puentes con una longitud total de 2,191 km y un túnel con una longitud total de 0,405 km. Además, se llevará a cabo la rehabilitación de aproximadamente 22 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio de Mallama, Nariño.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,3 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K8+400. Quedan por construir 13,5 kilómetros, que van desde K8+400 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO
INTEGRANTES:	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50% ÚNICA SAS. - 35% TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5% HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5%
CONTRATO No.	1111 de 2021
FECHA DE INICIO:	2/7/2021
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030
VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00
VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00
VALOR AMORTIZADO:	$ 8.300.055.169,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 18.699.944.831,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO
INTEGRANTES:	HMV INGENIEROS LTDA. 40% CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30% GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%
CONTRATO No.	977 de 2021
FECHA DE INICIO:	2/7/2021
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030
VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
VALOR ADICIONES:	$ 2.400.000.000,00
VALOR ACUMULADO:	$ 50.399.892.900,00
VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 71.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 9.669.244.808		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 61.738.755.192		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.000.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 7.567.067.088			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 432.932.912			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.656.000.000	$ 107.448.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A):	$ 544.944.728.598,00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9:	$ 376.163.879.468,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 151.936.263.496,26	27,88%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 168.523.587.538,00	30,92%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 16.587.324.041,74	3,04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 46.816.418.616,00	19,98%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 199.408.701.708,20	32,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 215.340.006.154,00	35,27%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 15.931.304.445,80	2,61%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 527.955.027,00	0,09%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.973.344.109,00	0,323%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	4 de febrero de 2025	$	199.408.701.708,20	32,67%		
La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	4 de febrero de 2025	$	215.340.006.154,00	35,27%		
La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	4 de febrero de 2025	$	151.936.263.496,26	27,88%		
La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	4 de febrero de 2025	$	168.523.587.538,00	30,92%		
Detalle información financiera:						
Valor facturado acumulado a 31 de agosto de 2025	$ 213.366.662.045,00	34,95%	Valor programado acumulado a (No incluye anticipo)	31 de agosto de 2025	$	198.553.284.218 32,53%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.16 presentada en el mes de septiembre de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 24.966.971.075	52,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 24.534.578.958	51,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 127.374.809	0,27%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 127.374.809	0,27%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Enero de 2026

VALOR FACTURA: $ 440.244.160

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-7629-25 de 17/12/25 Interventoría radica a la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales, Acta de Costos No 54 diciembre de 2025 Contrato 977 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa. Pendiente respuesta de radicado de la entidad.

Mediante comunicado Putumayo04-7773-25 de 27/01/26 Interventoría radica a la DTPUT, Acta de Modificación de Costos de Interventoría No. 6 Contrato 977 de 2021 y Reprogramación al Plan de Cargas No. 9 la cual dio entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-004807 de fecha 27 de Enero de 2026

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	4 de febrero de 2025	$	24.966.971.075	52,01%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	4 de febrero de 2025	$	24.534.578.958	51,11%
Detalle información financiera:				
Valor programado acumulado a	Diciembre de 2025		$ 24.399.352.105	50,83%
Valor facturado acumulado	Diciembre de 2025		$ 23.966.959.988	49,93%

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al plan de cargas No. 8 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo 04-7069-25 con fecha 30 de agosto de 2025, radicado 2025E-VUVRAZ-096617

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00
Amortizado $	$ 8.300.055.169,00
Saldo $	$ 18.699.944.831,00

	INDICADOR I/C
En el mes:	**#¡DIV/0!**
Acumulado:	**0,114**

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ -

FECHA: 4/2/2025 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 27,88% Avance o Atraso Físico % 3,04%

Meta Física Ejecutada % 30,92%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2023	Vigencia 2024	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo Mallama Ricaurte	Total	%
EXPLANACIONES	Km	14,79	0,75%	0,47%	Prog					0,82%
					Ejec	0,391	1,147		1,538	1,14%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	2,03%	1,64%	Prog					2,27%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	2,63%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO	Km	36,86	4,14%	3,54%	Prog					4,65%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	4,92%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	13,86%	4,50%	Prog					14,51%
					Ejec					6,43%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	Km	36,86	0,12%	0,12%	Prog					0,00%
					Ejec					0,09%
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,30%	0,19%	Prog					0,33%
					Ejec					0,63%
TRANSPORTES	Km	14,86	1,04%	0,81%	Prog					1,16%
					Ejec					1,34%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

NOTA: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.52 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible Mallama	Total Disponible Tramo 2 Variante
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		1
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		3
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		1
Excavadora de orugas	2		3
Compactador llantas	2		
Finisher	1		
Carro tanque	-		1
Carro tanque irrigador	-		
Recicladora	-		
Camioneta	-		5
Mini cargador	-		
Motoniveladoras:	2		
Retro cargadores:	-		2
Cargador Frontal	-		1
Vibro compactadores:	2		1
Volquetas:	10		7
Mixer:	-		1
Buldócer:	-		1
Camión Turbo	-		2
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-		1
Equipo de soldadura	-		1
Generador Eléctrico	-		1
Planta Eléctrica (Generación de energía)	-		4
Equipo de oxicorte	-		1
Mezcladora	-		3
Compresor	-		3
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR (Rodillo)	-		
Cortadora de disco (para pavimento)	-		
Camión Grúa	-		2
Motosierra	-		1
Pluma diésel	-		4
Compactador manual (Canguro)	-		1
Vibrador manual para concreto	-		2
Equipo de orugas Beretta para perforación	-		
Unidad hidráulica para obras de construcción	-		
Equipo de orugas FLEXIROCK perforación.			
Equipo de orugas para perforación hidráulica	-		2
Equipo para tensionamiento de anclajes	-		2
Carro Taller	-		
Compactador manual de rodillo	-		
Equipo Topografía	-		3
Total	43	0	61

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	Mina Chorlavi	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	Reserva especial FTUMAIJAY	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO

OBSERVACIONES:

FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco	San Francisco - Sibundoy	Resolución No. 287 del 2020	
CHORLAVY	San Francisco	Juan Carlos Paredes Benavides	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	X	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESIÓN DE AGUAS, OCUPACIÓN CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Artículo Octavo (8) al Decimo (10).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2025S-VBOG-052787 con recibo 04-6228-25 del 28/07/2025 la SS INVIAS remite respuesta de CONFORMIDAD a los ajustes del balance ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte presentados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025, A la fecha cerrado seguimiento ambiental y entrega a satisfacción del Balance Ambiental.

OBSERVACIONES: De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementación de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donación Tamabioy.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**276**	**21**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	234	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	42	8
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	217	12

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 297

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38

FICHAS PREDIALES APROBADAS: 15

AVALÚOS APROBADOS: 6

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:
Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

• Elaboración y envío de informe de sostenibilidad de interventoría correspondiente al mes de enero de 2026.
• En proceso de elaboración de informe trimestral 18.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

COMUNICACIONES:

Mediante comunicado Putumayo04-7780-26 del 29/01/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Respuesta al comunicado CSF-2213-124141 con radicado interno 04-7018-26 - remisión de avalúo comercial 008ID-T2-CMMVSFM, para visto de conformidad del CONTRATO No. 1111 de 2021 - Por medio de la presente, se remite el avalúo comercial de predio 008ID-T2 para dar trámite de conformidad, por parte de la subdirección de sostenibilidad a fin de dar continuidad con las gestiones de adquisición de las áreas requeridas para el proyecto

Mediante comunicado Putumayo04-7781-26 del 29/01/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2209-124129 con recibido interno 04-7013-26 del 20-01-2026, con asunto “Entrega de Registros de Tensionamiento de Anclajes Taludes T3, T10, T8 y T9” - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente a Registros de Tensionamiento de Anclajes Taludes T3, T10, T8 y T9 se emite el siguiente concepto, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Geotecnia

Mediante comunicado Putumayo04-7783-26 del 29/01/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Respuesta Oficio ANLA 20254501035441 del 27/11/2025 con asunto; Respuesta a la comunicación con radicado ANLA 20256201307542 del 22 de octubre de 2025, “solicitud sesión licencia otorgada mediante la resolución 2170 de diciembre 05 de 2008, sus modificaciones y demás actos administrativos, que hacen parte integral del expediente LAM 1358, para el proyecto vial “Variante Mocoa - San Francisco” - Teniendo en cuenta que mediante correo electrónico del 22/01/2026 la gestora ambiental de la SS INVIAS remitió el oficio del asunto, mediante la presente nos permitimos remitir los ajustes y documentos de soporte requeridos por la ANLA mediante Oficio ANLA 20254501035441 del 27/11/2025 para solicitud de la reliquidación del año 2026 para que la ANLA proceda con la revisión y la evaluación de los ajustes solicitados por esta autoridad ambiental y continúe con el trámite de cesión parcial de licencia ambiental al Consorcio San francisco en el marco del contrato 1111 de 2021

Mediante comunicado Putumayo04-7784-26 del 29/01/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 51 Contingencia Ambiental Talud K6+920 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que el contratista remitió el presente reporte vía correo electrónico el día 28/01/2026, una vez revisado y avalado por esta interventoría se procedió a remitir el presente reporte al gestor de la SS INVIAS mediante correo electrónico del 28/01/2026 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7785-26 del 29/01/2026 dirigido a la GGSO con asunto: Informes Semanales de Interventoría No. 239 Variante San Francisco – Mocoa - Por medio de la presente nos permitimos remitir los Informes Semanales de Interventoría No. 239, correspondientes al periodo entre el 22 de Enero de 2026 al 28 de Enero de 2026, correspondientes a la supervisión de los contratos de obra No.1111 y 964 de 2021, lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Mediante comunicado Putumayo04-7786-26 del 29/01/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 12 Contingencia Ambiental Talud K8+170 hasta K8+300 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 29/01/2026 el contratista remitió el reporte parcial No. 12 de la contingencia ambiental Talud K8+170 hasta K8+300 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 29/01/2026 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7787-26 del 29/01/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 12 Contingencia Ambiental Talud K7+860 hasta K8+160 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 29/01/2026 el contratista remitió el reporte parcial No. 12 de la contingencia ambiental Talud K7+860 hasta K8+160 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 29/01/2026 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

FECHA	4/2/2025 (Día / Mes / Año)

Mediante comunicado Putumayo04-7789-26 del 29/01/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 47 Contingencia Ambiental Talud K7+100 hasta K7+250 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que el contratista remitió el presente reporte vía correo electrónico el día 29/01/2026, una vez revisado y avalado por esta interventoría se procedió a remitir el presente reporte al gestor de la SS INVIAS mediante correo electrónico del 29/01/2026 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7790-26 del 29/01/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2220-124211 con recibo 04-7041-26M1 del 27/01/2026 con asunto; Ajustes al cronograma de capacitaciones para los años 2026 – 2029 - En atención al comunicado del asunto y una vez revisados los temas del Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante Resolución 2170 de 2008 y la temática propuesta por parte del contratista, esta interventoría se permite emitir concepto de aprobación del cronograma de capacitaciones remitido para los años 2026 a 2029, el cual será objeto de seguimiento por parte de esta interventoría y cuyos anexos de soportes de cumplimiento deben ser remitidos en los informes mensuales del periodo correspondiente.

Mediante comunicado Putumayo04-7797-26 del 03/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Solicitud ICA No.28 - En ejercicio de las funciones correspondientes a esta Interventoría y con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 077 de 2019 modificada por la Resolución 0549 de 2020, se solicita a Consorcio San Francisco remitir el ICA N° 28 del proyecto Variante Mocoa – San Francisco, frente San Francisco, para la revisión, evaluación y aprobación por parte de la Interventoría

Mediante comunicado Putumayo04-7797-26 del 03/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta comunicado con consecutivo CSF-2223-124216 con radicado interno No. 04-7044-26M1, con asunto: "Radicación rediseño estructural del sistema de losas de los tableros correspondientes a los puentes 11, 12A y 12B"- En atención al comunicado del asunto, luego del análisis del comunicado de la referencia, mediante el cual el Contratista solicita el cambio en la tipología de las losas de los puentes del sector, nos permitimos informar que la solicitud se considera NO PROCEDENTE bajo las condiciones actuales

Mediante comunicado Putumayo04-7807-26 del 04/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Coordinación de información y presentación final compilada de Estudios y Diseños Sector 1 y Sector 2 proyecto Variante San Francisco Mocoa - En el marco de las obligaciones contractuales adquiridas para el desarrollo de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021, en aras de coordinar el cierre de la etapa de entrega de Estudios y Diseños definitivos del Sector 1 (K0+000 – K7+100) y primer Kilómetro del sector 2 (K7+100 - K8+100), el Consorcio Reactivación Putumayo se permite reiterar que los protocolos de presentación de la información relacionada con esta actividad debe ceñirse plenamente a lo estipulado

Mediante comunicado Putumayo04-7808-26 del 04/02/2026 dirigido a la Dirección Territorial INVIAS con asunto: Envío Acta de obra No.55 y Acta de ajuste provisional No.55. Contrato 1111 de 2021. Variante San Francisco - Mocoa - Adjuntamos para su revisión y los trámites correspondientes el Acta Parcial de Obra No. 55 y el Acta de Ajuste Provisional No. 55, ambas del Contrato 1111 de 2021 y correspondientes al mes de enero de 2025.

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

Los días del 29 de enero al 04 de febrero de 2026, se realizan recorridos desde el área técnica para acompañamiento, revisiones y chequeos para el reinicio de actividades en obra en el sector 2.

El día 29 de enero de 2026 se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 47 de la contingencia ambiental del talud del K7+100 a K7+250, reporte parcial No. 12 de la contingencia ambiental del talud del K7+860 a K8+160 y reporte parcial No. 12 de la contingencia ambiental del talud del K8+170 a K8+300 para posterior radicación en VITAL ANLA, y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+765 y en la quebrada Solterayaco.

El día 30 de enero de 2026 se realizó mesa de trabajo con los contratistas del frente Mocoa y San Francisco para revisar el pronunciamiento de la Dirección de Bosques (DBBSE) respecto a la solicitud de unificación del polígono de sustracción, y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+765.

El día 31 de enero de 2026 se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+765.

El día 02 de Febrero de 2026 se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 48 de la contingencia ambiental del talud del K7+500 a K7+600 para posterior radicación en VITAL ANLA, se realizó revisión y remisión de la trazabilidad de la divergencia de los APUS de levantamiento de VEDA al gestor técnico del INVIAS y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+765 Y Zona Industrial San Carlos.

El día 03 de Febrero de 2026 se realizó mesa de trabajo con la SS INVIAS para la socialización de los pendientes ambientales del proyecto, se realiza mesa de trabajo con el contratista para la revisión del informe mensual ambiental periodo enero 2026 y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en la Zona Industrial San Carlos.

El día 04 de febrero de 2026 se realiza asistencia a comité técnico No. 163 con el INVIAS para socializar los avances de gestión ambiental del proyecto y seguimiento a los compromisos adquiridos, se realiza actualización de la matriz de pendientes ambientales del proyecto y seguimiento a la implementación de medidas ambientales establecidas en el PMA y LAM en el frente de obra K6+800 hasta k8+765.

El día 04 de febrero de 2026 se realizó recorrido en Zona Industrial San Carlos en conjunto con inspector SST de contratista, durante el recorrido se verifico hojas de seguridad y etiquetado de las diferentes sustancias que se encuentran en el laboratorio, se solicito al contratista realizar la actualización de hojas de seguirdad dando cumplimiento a la Resolución 773 de 2021.

AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Sector No.1 K0+000 – K7+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	

Subsector K7+100 – K8+100:

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	Fecha de aprobación: 11/08/2022
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	Fecha de aprobación: 17/01/2023
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	Fecha de aprobación: 22/04/2023
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes.
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	Aprobados 7 de 7 taludes
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	Fecha de aprobación: 03/05/2023
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	Fecha de aprobación: 31/03/2022
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	Aprobados 14 de 14 estructuras entre muros, puentes y New Jersey

Subsector K8+100 – K10+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado parcialmente. En atención de observaciones y en revisión	Aprobado 5 estructuras. 22 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra y 8 estructuras en revisión por interventoría
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado parcialmente y en revisión	Aprobado 4 taludes, 2 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra y 7 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En atención de observaciones	En atención de observaciones por contratista de obra
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente y en atención de observaciones	12 estructuras aprobadas y 23 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K10+100 – K12+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	En revisión	En revisión por interventoría
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	En atención de observaciones	Todas las estructuras en atención de observaciones por contratista de obra
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	En revisión y atención de observaciones	5 taludes en revisión por interventoría y 1 talud en atención de observaciones por contratista de obra
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En revisión	En revisión por interventoría
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente	2 estructuras aprobadas y 11 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado, por franja licenciada	En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025
3	Estudio de geología para ingeniería		
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		
8	Estudio y diseño de estructuras		

	FECHA	4/2/2025 (Día / Mes / Año)

FRENTE SAN FRANCISCO:

ÁREA TÉCNICA:

• Talud del K6+800 MD: Se realiza instalación de guayas longitudinales y platinas en el sector 3. Se realiza inyección de lechada a anclajes instalados sobre los sectores 2 y 3.

• Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

• Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades

• Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

• Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

• Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

• Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

• Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Sin actividades

• Talud No. 3 (K7+440 – K7+520 MD): Se continúa con explanación y desalojo de material sobre la terraza 4. Se continúa con perforación e instalación de anclajes en talud de la terraza 4. Se realiza inyección de lechada a anclajes instalados sobre el talud de la terraza 4. Se realiza instalación de guayas longitudinales sobre talud de la terraza 5. Se realiza tensionamiento de anclajes instalados en talud de la terraza 4. Se realiza instalación de geo manto y malla de alta resistencia sobre el talud de la terraza 4.

• Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): Sin actividades

• Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Se culminó la construcción canal disipador módulo No 4. Terminada su estabilización en un 100%.

• Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Se continúa con conformación de piso para bases de obra falsa entre ejes 2 y 3. Se continúa con instalación de obra falsa para vigas entre los ejes 3 y 4. Se inicia con instalación de formaleta para viga 7 entre ejes 3 y 4.

• Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Se continúa con actividades de soldadura sobre estructura metálica. Se realiza montaje de estructura para apoyos temporales entre ejes 2 y 3. Se realiza izaje de estructura metálica entre ejes 2 y 3.

• Puente No 12B (K7+952 al K8+034): Se continúa con instalación de lámina auto portante y acero de refuerzo para losa entre los ejes 2 y 3.

• Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Finalizado al 100%

• Muro 7 (K7+763 - K7+786): Sin actividades

• Muro 8 (K7+897.03 al K7+949.58): Sin actividades

• Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Finalizado al 100%

• Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Se realizan actividades de instalación de acero de refuerzo para zarpas y vástagos. Se realiza hormigonado de zarpas.

• Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Sin actividades

• Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Se continúa con excavación de caisson 2 del eje 1.

• Puente No 13A (K8+393 – K8+415): Se continúa con actividades de excavación de caisson eje 2.

• Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades

• Puente No. 14 (K8+512 – K8+575): Sin actividades

• Talud 10 (K8+575 – K8+655 M.D): Sin actividades

• Puente No. 14A (K8+660 – K8+700): Sin actividades

• Talud 11 (K8+703 – K8+765 M.D): Se realiza conformación de acceso entre los taludes 11 y 12.

ÁREA AMBIENTAL:

• Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en la Zona Industrial San Carlos, frente de obra del K6+800 a K8+760.
• Se realizó la revisión, ajuste y remisión de los reportes parciales de las contingencias ambientales del frente San Francisco a la SS INVIAS.
• Se realizó mesa de trabajo para revisión pendientes ambientales del proyecto.
• Se realizó la revisión del informe mensual ambiental del contratista periodo de enero de 2026.
• Se realizó asistencia a comité técnico No. 162
• Se realizó mesa de trabajo con la SS INVIAS revisión de pendientes ambientales
• Se realizó revisión del concepto técnico del pronunciamiento de la Dirección de Bosques, Biodiversidad, Servicios Eco sistémicos (DBBSE) sobre la unificación del polígono de sustracción de reserva forestal.

FECHA	4/2/2025
	(Día / Mes / Año)

ÁREA SOCIAL:

• Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU) se recepcionó una PQR por parte de Comfamiliar solicitando el apoyo con la donación de material para el arreglo de una cancha.
• El 29 de enero de 2026 se realizó el taller de arqueología con la comunidad de Minchoy, en el marco del desarrollo del componente de arqueología pública del Programa de Arqueología Preventiva – PAP R1001A22. Durante este espacio se socializaron los resultados de la prospección arqueológica ejecutada en las áreas adicionales contempladas en el • Programa de Arqueología Preventiva aprobado mediante la Resolución n.° 1001 de 2022, en el contexto de la modificación de la Licencia Ambiental 2170. El taller tuvo como propósito informar y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del patrimonio arqueológico, su valor histórico y la necesidad de su adecuada protección y conservación, fortaleciendo así la apropiación social del patrimonio cultural en el área de influencia del proyecto.
• El 30 de enero se dio cumplimiento a la socialización del avance del proyecto y al estado de la ruta metodológica con la comunidad del cabildo Inga Kamëntsá del municipio de San Francisco. Durante el espacio se desarrollaron las actividades programadas y se atendieron las dudas e inquietudes manifestadas por la comunidad. Como resultado de la jornada, la comunidad solicitó la revisión de la ruta metodológica con el fin de complementar la definición de los presupuestos y el cronograma correspondientes.
• Desde el componente social de interventoría se realiza el plan de capacitaciones de participación ciudadana para el año 2026, atendiendo la solicitud de la entidad del profesional especializado de la Subdirección de Modernización de carreteras Nacionales.

ÁREA SST:

• El día 30 de enero de 2026: Se realizó revisión documental. Se realizó primera reunión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, durante la cual se estableció los siguientes compromisos:- Realizar la gestión ante coordinación SST para la programación de capacitaciones y actividades con la arl.- Realizar reposición de elementos de protección personal de acuerdo a necesidad de cada trabajador. El contratista realizó capacitación en riesgo biomecánico durante la cual se trató los principios de ergonomía enfatizando en la postura y las técnicas adecuadas para desarrollar las diferentes actividades de obra.
• El día 02 de febrero de 2026: Se realizó revisión documental. Se realizó revisión de formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 correspondiente al mes de enero de 2026.
• El día 04 de febrero de 2026: Se realizó revisión documental. Se asistió a comite de obra No. 163.

ÁREA PREDIAL:

• Revisión de la sábana predial actual.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
• Talud del K6+800 MD: Continuar con la instalación de anclajes geomanto, drenes y malla como elementos de estabilización en subsectores 2 y 3 de la cara del talud.
• Puente 9A: Sin actividades programadas.
• Muro No. 3: Sin actividades programadas.
• Talud No. 3: Continuar con explanaciones y retiro de material excavado. Continuar con perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia.
• Puente No. 11: Sin actividades programadas.
• Puente No. 12:Continuar con instalación de formaleta y hormigonado para vigas entre ejes 3 y 4.
• Puente No. 12A: Continuar con trabajos de soldadura para unificar estructura metálica e izaje de vigas metálicas.
• Muro No. 8: Continuar con armado de acero y hormigonado de vástagos y New Jersey.
• Puente No. 12B: Continuar con instalación de lámina auto portante y acero de refuerzo para losa.
•Talud No. 8: Sin actividades programadas.
• Puente No. 13: Continuar con excavación del caisson 2 eje 1.
• Puente No. 13A:Iniciar actividades de instalación de acero de refuerzo para caisson.
• Muro 9: Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado de vástagos.
• Talud No. 9: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14: Iniciar actividades de instalación de acero de refuerzo para caisson.
• Talud 10: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14A: Sin actividades programadas.
• Talud 11: Continuar con adecuación de acceso hacia talud 12.

AMBIENTAL:
• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.
• Seguimiento del trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021.
• Seguimiento divergencia APUS de veda.
• Seguimiento cronograma ambiental tramite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva.
• Seguimiento respuesta a la ANLA sobre pronunciamiento del cambio menor por desplazamiento de eje en el primer kilómetro
• Seguimiento Aprobación del Plan de inversión ambiental versión 3 por parte de la SS INVIAS.

SOCIAL:
• Revisión documental informes mensuales

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.
• Seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el SG SST del consorcio San Francisco y demás norma aplicable.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



SECTOR 1 y 2

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

FECHA	4/2/2025 (Día / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Explanación terraza 4. VSFM-S2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de formaleta viga 7. VSFM S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Instalación de acero de refuerzo para losa. VSFM-S-2

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Durante el periodo de receso de fin de año no se programan comités de seguimiento semanal, con el Contratista.	FIRMA
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2.	Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 6

FECHA: 11/2/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 241 del 5/2/2025 al 11/2/2025 — Último Informe Semanal: NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 32 puentes con una longitud total de 2,191 km y un túnel con una longitud total de 0,405 km. Además, se llevará a cabo la rehabilitación de aproximadamente 22 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio de Mallama, Nariño.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,3 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K8+400. Quedan por construir 13,5 kilómetros, que van desde K8+400 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO			INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO		
INTEGRANTES:	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50% ÚNICA SAS. - 35% TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5% HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5%			INTEGRANTES:	HMV INGENIEROS LTDA. 40% CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30% GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%		
CONTRATO No.	1111 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00	CONTRATO No.	977 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ 2.400.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 50.399.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 8.300.055.169,00			VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 18.699.944.831,00			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 71.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 9.669.244.808		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 61.738.755.192		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.000.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 7.567.067.088			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 432.932.912			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.656.000.000	$ 107.448.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A):	$ 544.944.728.598,00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9:	$ 376.163.879.468,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 152.464.218.523,26	27,98%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 170.496.931.647,00	31,29%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 18.032.713.123,74	3,31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 46.816.418.616,00	19,98%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 200.264.119.194,63	32,81%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 217.313.350.263,00	35,60%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 17.049.231.068,37	2,79%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 527.955.027,00	0,09%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.973.344.109,00	0,323%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Enero de 2026

VALOR FACTURA: $ 9.671.827.434,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	11 de febrero de 2025	$	200.264.119.194,63	32,81%
La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	11 de febrero de 2025	$	217.313.350.263,00	35,60%
La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	11 de febrero de 2025	$	152.464.218.523,26	27,98%
La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	11 de febrero de 2025	$	170.496.931.647,00	31,29%

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a 31 de agosto de 2025	$	213.366.662.045,00	34,95%	Valor programado acumulado a (No incluye anticipo)	31 de agosto de 2025	$	198.553.284.218	32,53%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.16 presentada en el mes de septiembre de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 25.094.345.884	52,28%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 24.661.953.767	51,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 127.374.809	0,27%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 127.374.809	0,27%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Enero de 2026

VALOR FACTURA: $ 440.244.160

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-7819-25 de 05/02/25 Interventoría radica a la DTPUT, Acta de modificación de costos de interventoría No 6 Contrato 977 de 2021 y reprogramación al plan de cargas No 9. la cual dio entregada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-004807 de fecha 05 de febrero de 2026,

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	11 de febrero de 2025	$	25.094.345.884	52,28%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	11 de febrero de 2025	$	24.661.953.767	51,38%

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a	Diciembre de 2025	$ 24.399.352.105	50,83%
Valor facturado acumulado	Diciembre de 2025	$ 23.966.959.988	49,93%

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al plan de cargas No. 8 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo 04-7069-25 con fecha 30 de agosto de 2025, radicado 2025E-VUVRAZ-096617

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00
Amortizado $	$ 8.300.055.169,00
Saldo $	$ 18.699.944.831,00

	INDICADOR I/C
En el mes:	**0,046**
Acumulado:	**0,113**

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ -

FECHA: 11/2/2025 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 27,98% Avance o Atraso Físico % 3,31%

Meta Física Ejecutada % 31,29%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2023	Vigencia 2024	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo Mallama Ricaurte	Total	%
EXPLANACIONES	Km	14,79	0,75%	0,47%	Prog					0,82%
					Ejec	0,391	1,147		1,538	1,14%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	2,03%	1,64%	Prog					2,27%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	2,63%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO	Km	36,86	4,14%	3,54%	Prog					4,65%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	4,92%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	13,86%	4,50%	Prog					14,51%
					Ejec					6,43%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	Km	36,86	0,12%	0,12%	Prog					0,00%
					Ejec					0,09%
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,30%	0,19%	Prog					0,33%
					Ejec					0,63%
TRANSPORTES	Km	14,86	1,04%	0,81%	Prog					1,16%
					Ejec					1,34%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

NOTA: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.52 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible Mallama	Total Disponible Tramo 2 Variante
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		1
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		3
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		1
Excavadora de orugas	2		3
Compactador llantas	2		
Finisher	1		
Carro tanque	-		1
Carro tanque irrigador	-		
Recicladora	-		
Camioneta	-		5
Mini cargador	-		
Motoniveladoras:	2		
Retro cargadores:	-		2
Cargador Frontal	-		1
Vibro compactadores:	2		1
Volquetas:	10		7
Mixer:	-		1
Buldócer:	-		1
Camión Turbo	-		2
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-		1
Equipo de soldadura	-		1
Generador Eléctrico	-		1
Planta Eléctrica (Generación de energía)	-		4
Equipo de oxicorte	-		1
Mezcladora	-		3
Compresor	-		3
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR (Rodillo)	-		
Cortadora de disco (para pavimento)	-		
Camión Grúa	-		2
Motosierra	-		1
Pluma diésel	-		4
Compactador manual (Canguro)	-		1
Vibrador manual para concreto	-		2
Equipo de orugas Beretta para perforación	-		
Unidad hidráulica para obras de construcción	-		
Equipo de orugas FLEXIROCK perforación.			
Equipo de orugas para perforación hidráulica	-		2
Equipo para tensionamiento de anclajes	-		2
Carro Taller	-		
Compactador manual de rodillo	-		
Equipo Topografía	-		3
Total	43	0	61

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	Mina Chorlavi	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	Reserva especial FTUMAIJAY	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO

OBSERVACIONES:

FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco	San Francisco - Sibundoy	Resolución No. 287 del 2020	
CHORLAVY	San Francisco	Juan Carlos Paredes Benavides	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	X	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESIÓN DE AGUAS, OCUPACIÓN CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Artículo Octavo (8) al Decimo (10).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2025S-VBOG-052787 con recibo 04-6228-25 del 28/07/2025 la SS INVIAS remite respuesta de CONFORMIDAD a los ajustes del balance ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte presentados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025, A la fecha cerrado seguimiento ambiental y entrega a satisfacción del Balance Ambiental.

OBSERVACIONES: De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementación de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donación Tamabioy.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**278**	**21**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	236	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	42	8
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	220	12

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 299

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 15
AVALÚOS APROBADOS: 6
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:
Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

• Elaboración y envío de informe de sostenibilidad de interventoría correspondiente al mes de enero de 2026.
• En proceso de elaboración de informe trimestral 18.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

COMUNICACIONES:

Mediante comunicado Putumayo04-7810-26 del 05/02/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 21 Contingencia Ambiental Talud K6+800 hasta K6+900 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 04/02/2026 el contratista remitió el reporte parcial No. 21 de la contingencia ambiental Talud K6+800 hasta K6+900 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 04/02/2026 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7811-26 del 05/02/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 21 Contingencia Ambiental Talud K7+431 hasta K7+500 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 04/02/2025 el contratista remitió el reporte parcial No. 21 de la contingencia ambiental Talud K7+431 hasta K7+500 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 04/02/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7812-26 del 05/02/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 48 Contingencia Ambiental Talud K7+500 hasta K7+600 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 02/02/2026 el contratista remitió el reporte parcial No. 48 de la contingencia ambiental Talud K7+500 hasta K7+600 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 02/02/2026 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7813-26 del 05/02/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 49 Contingencia Ambiental Talud K7+400 hasta K7+430 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 04/02/2026, el contratista remitió el presente reporte, el cual una vez revisado y avalado por esta interventoría, se procedió a remitir el presente reporte al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 04/02/2026, para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7816-26 del 05/02/2026 dirigido a la GGSO con asunto: Informes Semanales de Interventoría No. 240 Variante San Francisco – Mocoa - Por medio de la presente nos permitimos remitir los Informes Semanales de Interventoría No. 240, correspondientes al periodo entre el 29 de Enero de 2026 al 04 de Febrero de 2026, correspondientes a la supervisión de los contratos de obra No.1111 y 964 de 2021, lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Mediante comunicado Putumayo04-7817-26 del 05/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Remisión VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA del sector 2 comprendido entre el K7+100 al K8+100 Firmado para impresión - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021, remite en medio Magnético al Consorcio San francisco el VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA del sector 2 comprendido entre el K7+100 al K8+100 Firmado para impresión, conforme al Apéndice B del proceso LP-DT-062-2020.

Mediante comunicado Putumayo04-7825-26 del 06/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta comunicados con consecutivo CSF-2118-123411 con radicado interno No. 04-6797-25M1, con asunto: “Respuesta a comunicado Putumayo04-7077-25, con asunto: “Balance de actividades realizadas para liquidación y recibo de obras en el sector de Mallama, Piedra Ancha y Ricaurte”” - Esta Interventoría procede a dar respuesta integral a su comunicación de la referencia, en la cual solicita la formalización del "Acta de Visita Previa" y el "Acta de Entrega y Recibo Definitivo" de las obras ejecutadas en el Sector Mallama, Piedra Ancha y Ricaurte (Nariño).

FECHA	11/2/2025 (Día / Mes / Año)

Mediante comunicado Putumayo04-7826-26 del 06/02/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Respuesta a su oficio INVIAS-SS-OS-R25-0274 con recibo 04-7006-26 del 19/01/2026 con asunto; Respuesta RE25-1946 - Remisión comunicación MinAmbiente, Radicado No. 21022025E2045836 19 de diciembre de 2025 Contingencias Frente San Francisco (Variante Mocoa–San Francisco) - En atención al oficio del asunto esta interventoría se permite informar que mediante comunicado Putumayo04-7720-26 radicado 225511 del 21/01/2026 se remitió traslado Oficio INVIAS-SS-OS-R25-0274 anexando el oficio Radicado No. 21022025E2045836 19 de diciembre de 2025 emitido por el MADS en el cual se manifestó lo siguiente: "(…) En atención a lo solicitado por la SS INVIAS, en el oficio del asunto, nos permitimos remitir para su revisión, análisis y adelantar las actuaciones a que haya lugar como titulares de la cesión parcial de la sustracción de reserva forestal otorgada mediante Resolución No. 1430 del 29 de Octubre de 2024. (…)"

Mediante comunicado Putumayo04-7827-26 del 06/02/2026 dirigido a la GGSO con asunto: Solicitud soporte de radicado – Anexo de procedencia de consulta previa Contrato 1111 de 2021 - Por medio del presente, y en atención al proceso de consulta previa del proyecto correspondiente al Contrato No. 1111 de 2021 – Variante San Francisco – Mocoa, me permito manifestar que el día 10 de diciembre de 2025, el Consorcio Reactivación Putumayo, en calidad de Interventoría del proyecto,
realizó la radicación formal de los documentos de solicitud de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa ante la Subdirección de Sostenibilidad, para su respectiva gestión y remisión a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior.

Mediante comunicado Putumayo04-7828-26 del 06/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2224-124233 con recibo 04-7047-26M1 del 29/01/2026 con asunto; Respuesta al comunicado Putumayo04-7688-25, con asunto: Remisión oficio INVIAS-SS-OS-R25-0252, respuesta MADS solicitud de unificación del polígono de sustracción de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa - Como es de su conocimiento el día 30/01/2026 se realizó mesa de trabajo entre los profesionales ambientales, SIG, jurídicos y especialistas ambientales del Consorcio San Francisco, Construcciones el CONDOR y la interventoría en la cual por parte del Profesional SIG de interventoría realizo una exposición sobre las diferencias entre el polígono ambiental autorizado por la ANLA y el polígono de sustracción autorizado por de la Dirección de Bosques (DBBSE)

Mediante comunicado Putumayo04-7829-26 del 06/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2229-124275 con recibo 04-7054-26M1 del 02/02/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7746-26, con asunto: Traslado Oficio ANLA 20254501035441 CPLA con asunto: Respuesta a la comunicación con radicado ANLA 20256201307542 del 22 de octubre de 2025, "solicitud sesión licencia otorgada mediante la resolución 2170 de diciembre 05 de 2008, sus modificaciones y demás actos administrativos, que hacen parte integral del expediente LAM 1358, para el proyecto vial "Variante Mocoa - San Francisco" - En atención al comunicado del asunto, mediante la presente nos permitimos informar que mediante comunicado Putumayo04-7783-26 radicado 2026E-VUVRAZ-005720 del 29/01/2026 la interventoría remitió a la SS INVIAS los documentos y ajustes solicitados por la ANLA en su oficio 20254501035441 del 27/11/2025, a la fecha en espera de la remisión del radicado oficial por parte del INVIAS a la ANLA y la remisión del formato de reliquidación del año 2026 para evaluación de la información remitida a la ANLA para continuar con el trámite del cesión parcial de licencia ambiental. Una vez se cuente con estos soportes e información, de manera inmediata serán remitidos mediante comunicado oficial al contratista para su información, trazabilidad y respectivo tramite de pago.

Mediante comunicado Putumayo04-7830-26 del 06/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-1768-120723 con recibido interno 04-5729-25 del 27-02-2025, con asunto Remisión "Respuesta Comunicado Putumayo 04-6181-25: Solicitud reactivación Link´s de su comunicado CSF-1240-117405 con recibido interno 04-4171-24 del 21-02-2024, asunto "Respuestas al oficio Putumayo04- 4675-24, solicitud de firmas volúmenes aprobados sector 1 y 2. Variante san francisco – Mocoa". Remisión VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACIÓN del sector 1 Aprobado y Firmado para impresión - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021, una vez revisada la documentación presentada por ustedes, remite en medio Magnético al Consorcio San francisco el VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACIÓN del sector 1 Firmado para impresión, conforme al Apéndice B del proceso LP-DT-062-2020.

Mediante comunicado Putumayo04-7834-26 del 09/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-1768-120723 con recibido interno 04-5729-25 del 27-02-2025, con asunto Remisión "Respuesta Comunicado Putumayo 04-6181-25: Solicitud reactivación Link´s de su comunicado CSF-1240-117405 con recibido interno 04-4171-24 del 21-02-2024, asunto "Respuestas al oficio Putumayo04- 4675-24, solicitud de firmas volúmenes aprobados sector 1 y 2. Variante san francisco – Mocoa". Remisión VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACIÓN del sector 2 del K7+100 al K8+100 Firmado para impresión - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021, una vez revisada la documentación presentada por ustedes, remite en medio Magnético al Consorcio San Francisco el VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACIÓN del sector 2 del k7+100 al k8+100 debidamente firmado para su impresión, de acuerdo con lo estipulado en el Apéndice B del proceso LP-DT-062-2020.

Mediante comunicado Putumayo04-7839-26 del 10/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-1596 119423 con recibido interno 04-7038-26 del 27-01-2026, con asunto "Respuesta a oficio Putumayo 04-7541-25 con número de radicado 222913, con asunto: "Atención a observaciones Informe de diseño estabilización Talud No. 12, Sector 2 K8+816.97 - K8+868.34". Aprobación Diseño de estabilización Talud No.12 - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente al Diseño de estabilización para el Talud No.12 se emite concepto de Aprobación, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Geotecnia

Mediante comunicado Putumayo04-7840-26 del 10/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2228-124253 con recibido interno 04-7051-26 del 29-01-2026, con asunto "Respuesta a oficios Putumayo 04-7542-25 con número de radicado 222914 y Putumayo 04-7739-25 con número de radicado 225726, con asunto: "Atención a observaciones Informe de diseño estabilización Talud No. 13 y Talud No. 14, Sector 2 K9+052.83 – K9+285.00"." Aprobación Diseño de estabilización Talud No.13 y No.14 - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente al Diseño de estabilización para los taludes No.13 y No.14 se emite concepto de Aprobación,
soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Geotecnia

Mediante comunicado Putumayo04-7841-26 del 10/02/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 32 Contingencia Ambiental Talud K7+750 a K7+850 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 06/02/2025 el contratista remitió el reporte parcial No. 32 de la contingencia ambiental Talud K7+750 a K7+850 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 06/02/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016

Mediante comunicado Putumayo04-7842-26 del 10/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta al comunicado CSF-2225-124242 con radicado interno 04-7048-26 Traslado de la solicitud realizada por la comunidad Kamentsa Inga de San Francisco - En atención al comunicado de referencia, se reitera lo informado de manera verbal, en relación con la solicitud presentada por la comunidad Inga Kamëntsá del municipio de San Francisco respecto a la realización de una reunión informativa sobre el avance del proyecto. Al respecto, se precisa que dicha actividad se encuentra contemplada en la ficha GS-1 "Sistema de información, atención y educación ambiental a la comunidad", y conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental, se debe garantizar la entrega de información oportuna a las comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto.

Mediante comunicado Putumayo04-7843-26 del 10/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% año 2025 - Como es de su conocimiento, el Artículo Decimo de la Resolución 1056 del 11 de Junio de 2020 señala que "El Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, a más tardar el 31 de marzo de cada año, deberá presentar el certificado firmado por contador público o revisor fiscal, o mediante documento equivalente suscrito por el representante legal, con corte a 31 de diciembre de cada año fiscal, donde informe la realización o no de nuevas actividades que deban ser adicionadas al valor de la base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%."

Mediante comunicado Putumayo04-7844-26 del 10/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2241-124312 con recibo 04-7082-26M1 del 06/02/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7765-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2200-124082 con recibo 04-7000-26M1 del 15/01/2026 con asunto; Respuesta al comunicado Putumayo04-7390-25, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2096-123282 con recibo 04-6724-25M1 del 28/10/2025 con asunto; Respuesta a la comunicación Putumayo04-7324-25 "Respuesta a su comunicado CSF-2078-123162 con recibo 04-6665-25M1 del 14/10/2025 con asunto; Alcance del requerimiento sobre Weinmannia en relación con el Auto N.º 006425 del 12 de agosto de 2024 – ANLA" - En atención al comunicado del asunto y una vez revisados las propuestas económicas anexas en su comunicación esta interventoría se permite manifestar que la propuesta más viable en cuanto a lo solicitado por esta interventoría en nuestra comunicación Putumayo04-7765-26 es la que presenta la "FUNDACION MATICES" por ende se emite concepto de aprobación

Mediante comunicado Putumayo04-7845-26 del 10/02/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Respuesta a su oficio INVIAS-SS-OS-R25-0252 con recibo 04-6983-26M1 del 13/01/2026 con asunto; Remisión comunicación ANLA - Respuesta a radicado Ambiente No. 2025E1049644 de septiembre de 2025. "Solicitud unificación del polígono de sustracción de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Rio Mocoa para el proyecto Construcción de la Variante Mocoa - San Francisco" - En atención al oficio del asunto esta interventoría se permite informar que el día viernes 06/02/2026 a las 2:00 pm por plataforma TEAMS se realizó una mesa de trabajo entre los profesionales ambientales, SIG, jurídicos y especialistas ambientales del Consorcio San Francisco, Construcciones el CONDOR, interventoría y los gestores técnico y ambiental de la SS INVIAS, en esta mesa de trabajo se realizó por parte del Profesional SIG de interventoría una exposición sobre las diferencias entre el polígono ambiental autorizado

Mediante comunicado Putumayo04-7851-26 del 11/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2206-124126 con recibido interno 04-7010-26 del 20-1-2026, con asunto "Entrega planos taller Puente 14B". Aprobación PLANOS TALLER PUENTE 14B - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, esta interventoría emite Aprobación PLANOS TALLER PUENTE 14B, soportado en concepto emitido por nuestro especialista en Estructuras

Mediante comunicado Putumayo04-7852-26 del 11/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2206-124127 con recibido interno 04-7011-26 del 20-1-2026, con asunto "Entrega planos taller Puente 14A". Aprobación PLANOS TALLER PUENTE 14A - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, esta interventoría emite Aprobación PLANOS TALLER PUENTE 14A, soportado en concepto emitido por nuestro especialista en Estructuras

Mediante comunicado Putumayo04-7853-26 del 11/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2208-124128 con recibido interno 04-7012-26 del 20-1-2026, con asunto "Entrega planos taller Puente 14C". Aprobación PLANOS TALLER PUENTE 14C - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, esta interventoría emite Aprobación PLANOS TALLER PUENTE 14C, soportado en concepto emitido por nuestro especialista en Estructuras

Mediante comunicado Putumayo04-7854-26 del 11/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2221-124212 con recibido interno 04-7042-26 del 27-01-2026, con asunto "Entrega de listados de materiales Puentes 14A – 14B – 14C". Aprobación materiales puentes metálicos 14A, 14B y 14C - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, esta interventoría emite Aprobación de materiales puentes metálicos 14A, 14B y 14C, soportado en concepto emitido por nuestro especialista en Estructuras

Mediante comunicado Putumayo04-7855-26 del 11/02/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 10 Contingencia Ambiental No. 10 Talud K0+900 hasta K1+240 Sector 1 Frente San Francisco, contrato 1111 de 2021 - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 10/02/2026, el contratista remitió el presente reporte, el cual una vez revisado y avalado por esta interventoría, se procedió a remitir el presente reporte al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 10/02/2026, para su radicación en página VITAL ANLA en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7856-26 del 11/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta al comunicado CSF-2238-124293 con radicado interno 04-7074-26 Informe de seguimiento a la Gestión Social vigencia enero 2026 - Revisado el informe correspondiente al mes de enero 2026, esta interventoría emite concepto de aprobación, teniendo en cuenta que los soportes allegados corresponden a la información reportada en el Balance Social del proyecto. Lo anterior permite evidenciar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental – PMA, en el componente social.

Mediante comunicado Putumayo04-7857-26 del 11/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2226-124243 con recibo 04-7049-26M1 del 29/01/2026 con asunto; Respuesta al comunicado Putumayo04-7722, con asunto: Se solicita al contratista remitir el documento técnico "VOLUMEN IX ESTUDIOS AMBIENTALES SECTO2 SUBSECTOR K7+103 al K8+103" - En atención al comunicado del asunto y teniendo en cuenta que el especialista ambiental del contratista remitió mediante correo electrónico del 06/02/2026 los ajustes solicitados por parte de la interventoría en mesa de trabajo del 05/02/2026, mediante la presente se emite CONCEPTO DE APROBACION del VOLUMEN IX ESTUDIOS AMBIENTALES SECTO2 SUBSECTOR K7+103 al K8+103, finalmente y para surtir tramites del efecto se solicita remitir de manera prioritaria el documento con las respectivas firmas.

Mediante comunicado Putumayo04-7858-26 del 11/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2234-124289 con recibo 04-7060-26M1 del 04/02/2026 con asunto; Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de enero 2026 - En atención al comunicado del asunto y una vez revisada la información remitida como anexo, esta interventoría se permite solicitar los siguientes ajustes: 1. Anexo 6. Matriz de cumplimiento MASPS-MN1-IN-2-FR-3 MATRIZ PMA IMA 55 • MC-1 MC-5 MANEJO DE VERTIMIENTOS Corregir evaluador del indicador de la fila 39

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

Los días del 05 de febrero al 11 de febrero de 2026, se realizan recorridos desde el área técnica para acompañamiento, revisiones y chequeos para el reinicio de actividades en obra en el sector 2.

El día 05 de Febrero de 2026 se realizó mesa de trabajo actualización presentación unificación de polígono de sustracción de reserva forestal, actualización gestiones plan de inversión del 1% y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+765 y Zona Industrial San carlos

El día 06 de Febrero de 2026 se realizó mesa de trabajo con la SS INVIAS, gestor técnico INVIAS, contratistas del frente Mocoa y San Francisco para revisar el pronunciamiento de la Dirección de Bosques (DBBSE) respecto a la solicitud de unificación del polígono de sustraccion, y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+765.

El día 07 de Febrero de 2026 se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+765.

El día 09 de Febrero de 2026 se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 10 de la contingencia ambiental del talud del K0+900 a K1+240 para posterior radicación en VITAL ANLA, se realizó las gestiones de la reliquidación año 2026 de la cesión parcial de licencia ambiental y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+765.

El día 10 de Febrero de 2026 se realizó mesa de trabajo con el contratista ajuste del informe mensual ambiental periodo enero 2026, y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en la Zona Industrial San Carlos.

El día 10 de febrero de 2026 se realizó recorrido en sector 2 se recomienda realizar jornada de orden así como también realizar la adecuación de acceso a carpa en sector de puente 12 A.

El día 11 de febrero de 2026 se realiza asistencia a comité técnico No. 164 con el INVIAS para socializar los avances de gestión ambiental del proyecto y seguimiento a los compromisos adquiridos, se realiza actualización de la matriz de pendientes ambientales del proyecto y seguimiento a la implementación de medidas ambientales establecidas en el PMA y LAM en el frente de obra K6+800 hasta k8+765.

AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Sector No.1 K0+000 – K7+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	

Subsector K7+100 – K8+100:

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	Fecha de aprobación: 11/08/2022
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	Fecha de aprobación: 17/01/2023
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	Fecha de aprobación: 22/04/2023
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes.
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	Aprobados 7 de 7 taludes
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	Fecha de aprobación: 03/05/2023
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	Fecha de aprobación: 31/03/2022
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	Aprobados 14 de 14 estructuras entre muros, puentes y New Jersey

Subsector K8+100 – K10+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	

2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado parcialmente. En atención de observaciones y en revisión	Aprobado 5 estructuras. 19 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra y 11 estructuras en revisión por interventoría
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado parcialmente y en revisión	Aprobado 4 taludes y 9 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En revisión por interventoría	En revisión por interventoría
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente y en atención de observaciones	12 estructuras aprobadas y 23 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra
Subsector K10+100 – K12+100			
No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	En revisión	En revisión por interventoría
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	En atención de observaciones	Todas las estructuras en atención de observaciones por contratista de obra
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	En revisión por interventoría	5 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En atención de observaciones	En atención de observaciones por contratista
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente	2 estructuras aprobadas y 11 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra
Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa			
No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado, por franja licenciada	En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025
3	Estudio de geología para ingeniería		
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		
8	Estudio y diseño de estructuras		

FRENTE SAN FRANCISCO:

ÁREA TÉCNICA:

• Talud del K6+800 MD: Se realiza instalación de guayas longitudinales y platinas en los sectores 2 y 3.

• Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

• Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades

• Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

• Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

• Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

• Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

• Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Sin actividades

• Talud No. 3 (K7+440 – K7+520 MD): Se continúa con explanación y desalojo de material en terraza 4. Se realiza inyección de lechada a anclajes instalados sobre talud terraza 4. Se inicia con explanación sobre terraza 3. Se realiza instalación de guayas y platinas. Se realiza inyección de lechada a anclajes.

• Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): Sin actividades

• Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Se culminó la construcción canal disipador módulo No 4. Terminada su estabilización en un 100%.

• Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Se realiza instalación de formaleta y hormigonado de viga 7 entre ejes 3 y 4.

• Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Se continúa con izaje de estructura metálica y trabajos de soldadura.

• Puente No 12B (K7+952 al K8+034): Se continúa con instalación de acero para losa y New Jersey.

• Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Finalizado al 100%

• Muro 7 (K7+763 - K7+786): Sin actividades

• Muro 8 (K7+897.03 al K7+949.58): Sin actividades

• Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Finalizado al 100%

• Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Se realizan actividades de instalación de acero de refuerzo para vástagos. Se realiza hormigonado de vástagos.

• Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Sin actividades

• Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Se continúa con excavación de caisson 2 del eje 1.

• Puente No 13A (K8+393 – K8+415): Se continúa con actividades de excavación de caisson eje 1.

• Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades

• Puente No. 14 (K8+512 – K8+575): Sin actividades

• Talud 10 (K8+575 – K8+655 M.D): Sin actividades

• Puente No. 14A (K8+660 – K8+700): Sin actividades

• Talud 11 (K8+703 – K8+765 M.D): Sin actividades.

• Talud 12 (K8+817 – K8+868 M.D): Se inicia con construcción de zanjas de coronación.

ÁREA AMBIENTAL:

• Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en la Zona Industrial San Carlos, frente de obra del K6+800 a K8+760.
• Se realizó la revisión, ajuste y remisión de los reportes parciales de las contingencias ambientales del frente San Francisco a la SS INVIAS.
• Se realizó la revisión del informe mensual ambiental del contratista periodo de enero de 2026.
• Se realizó asistencia a comité técnico No. 163
• Se realizó mesa de trabajo con la SS INVIAS concepto técnico del pronunciamiento de la Dirección de Bosques, Biodiversidad, Servicios Eco sistémico (DBBSE) sobre la unificación del polígono de sustracción de reserva forestal.

ÁREA SOCIAL:

• Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU) se recepcionó una PQR presentada por el Concejo Municipal de San Francisco, mediante la cual se solicita la socialización del avance de obra del proyecto. Dicha solicitud será atendida el 12 de febrero de 2026
• El 09 de febrero de 2026, en reunión con el contratista, interventoría y secretario de planeación se realizó la revisión del avance de la solicitud de suministro de materiales para el apoyo al cerramiento de la cancha de fútbol del municipio, así como la coordinación de la entrega de los materiales de acuerdo con el avance programado por la Secretaría de Planeación Municipal.
• Desde el área social de la Interventoría se llevó a cabo la revisión del informe mensual presentado por el contratista, sin encontrarse observaciones ni requerimientos de ajuste, toda vez que la información se encuentra debidamente soportada y diligenciada conforme a los formatos establecidos y al período evaluado.

ÁREA SST:

• El día 06 de febrero de 2026: Se realizó revisión documental. El contratista realizó reentrenamiento personal Aparejo seguro de carga dirigida por personal externo y competente acreditado por la ONAC.
• El día 07 de febrero de 2026: Se realizó revisión documental. El contratista realizó capacitación en primeros auxilios básico personal obra.
• El día 10 de febrero de 2026: Se realizó revisión documental. Se verifico uso adecuado de equipos de alturas en sector de puente 12, se recomienda el uso de plataformas metálicas aseguradas durante trabajos sobre andamios. Se realizó seguimiento a control de tráfico en sector de talud 3.

ÁREA PREDIAL:

• Revisión de la sábana predial actual.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
• Talud del K6+800 MD: Continuar con la instalación de guayas y platinas en los subsectores 2 y 3 de la cara del talud.
• Puente 9A: Sin actividades programadas.
• Muro No. 3: Sin actividades programadas.
• Talud No. 3: Continuar con explanaciones y retiro de material excavado. Continuar con perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia.
• Puente No. 11: Sin actividades programadas.
• Puente No. 12: Continuar con instalación de formaleta y hormigonado para vigas entre ejes 3 y 4.
• Puente No. 12A: Continuar con trabajos de soldadura para unificar estructura metálica e izaje de vigas metálicas.
• Muro No. 8: Continuar con armado de acero y hormigonado de vástagos y New Jersey.
• Puente No. 12B: Continuar con instalación de lámina auto portante y acero de refuerzo para losa.
•Talud No. 8: Sin actividades programadas.
• Puente No. 13: Continuar con excavación del caisson 2 eje 1.
• Puente No. 13A: Iniciar actividades de instalación de acero de refuerzo para caisson.
• Muro 9: Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado de vástagos.
• Talud No. 9: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14: Iniciar actividades de instalación de acero de refuerzo para caisson.
• Talud 10: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14A: Sin actividades programadas.
• Talud 11: Sin actividades programadas.
• Talud 12: Continuar con construcción de zanjas de coronación y dar inicio a explanación.

AMBIENTAL:
• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.
• Seguimiento del trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021.
• Seguimiento divergencia APUS de veda.
• Seguimiento cronograma ambiental tramite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva.
• Seguimiento respuesta a la ANLA sobre pronunciamiento del cambio menor por desplazamiento de eje en el primer kilómetro
• Seguimiento Aprobación del Plan de inversión ambiental versión 3 por parte de la SS INVIAS.


SOCIAL:
• Atención solicitud del concejo socialización avance
• Reunión veedurías para revisión de cronograma de seguimiento

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.
• Seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el SG SST del consorcio San Francisco y demás norma aplicable.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

	FECHA	11/2/2025
		(Día / Mes / Año)

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Instalación de anclajes talud terraza 3. VSFM-S2



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Izaje estructura metálica. VSFM S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Instalación de acero de refuerzo para losa. VSFM-S-2

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Durante el periodo de receso de fin de año no se programan comités de seguimiento semanal, con el Contratista.	FIRMA
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2.	Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 6

FECHA: 18/2/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

SEMANA No.: 242 del 12/2/2025 al 18/2/2025 Último Informe Semanal: NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 32 puentes con una longitud total de 2,191 km y un túnel con una longitud total de 0,405 km. Además, se llevará a cabo la rehabilitación de aproximadamente 22 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio de Mallama, Nariño.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,3 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K8+400. Quedan por construir 13,5 kilómetros, que van desde K8+400 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO			INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO		
INTEGRANTES:	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50% ÚNICA SAS. - 35% TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5% HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5%			INTEGRANTES:	HMV INGENIEROS LTDA. 40% CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30% GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%		
CONTRATO No.	1111 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00	CONTRATO No.	977 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ 2.400.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 50.399.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 8.300.055.169,00			VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 18.699.944.831,00			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 71.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 9.669.244.808		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 61.738.755.192		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.000.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 7.567.067.088			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 432.932.912			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.656.000.000	$ 107.448.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A):	$ 544.944.728.598,00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9:	$ 376.163.879.468,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 152.992.173.550,27	28,07%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 170.546.931.647,00	31,30%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 17.554.758.096,73	3,22%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 46.816.418.616,00	19,98%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201.119.536.681,07	32,95%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 217.363.350.263,00	35,61%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 16.243.813.581,93	2,66%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 527.955.027,00	0,09%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 50.000.000,00	0,008%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Enero de 2026

VALOR FACTURA: $ 9.671.827.434,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	18 de febrero de 2025	$	201.119.536.681,07	32,95%
La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	18 de febrero de 2025	$	217.363.350.263,00	35,61%
La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	18 de febrero de 2025	$	152.992.173.550,27	28,07%
La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	18 de febrero de 2025	$	170.546.931.647,00	31,30%

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a 31 de agosto de 2025	$	213.366.662.045,00	34,95%	Valor programado acumulado a (No incluye anticipo)	31 de agosto de 2025	$	198.553.284.218 32,53%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.16 presentada en el mes de septiembre de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 25.221.720.694	52,55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 24.789.328.577	51,64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 127.374.809	0,27%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 127.374.809	0,27%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Enero de 2026

VALOR FACTURA: $ 440.244.160

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-7819-25 de 05/02/25 Interventoría radica a la DTPUT, Acta de modificación de costos de interventoría No 6 Contrato 977 de 2021 y reprogramación al plan de cargas No 9. la cual dio entregada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-004807 de fecha 05 de febrero de 2026,

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	18 de febrero de 2025	$	25.221.720.694	52,55%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	18 de febrero de 2025	$	24.789.328.577	51,64%

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a	Diciembre de 2025	$ 24.399.352.105	50,83%
Valor facturado acumulado	Diciembre de 2025	$ 23.966.959.988	49,93%

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al plan de cargas No. 8 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo 04-7069-25 con fecha 30 de agosto de 2025, radicado 2025E-VUVRAZ-096617

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00
Amortizado $	$ 8.300.055.169,00
Saldo $	$ 18.699.944.831,00

	INDICADOR I/C
En el mes:	**0,046**
Acumulado:	**0,114**

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ -

FECHA: 18/2/2025 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 28,07% Avance o Atraso Físico % 3,22%

Meta Física Ejecutada % 31,30%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2023	Vigencia 2024	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo Mallama Ricaurte	Total	%
EXPLANACIONES	Km	14,79	0,75%	0,47%	Prog					0,82%
					Ejec	0,391	1,147		1,538	1,14%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	2,03%	1,64%	Prog					2,27%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	2,63%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO	Km	36,86	4,14%	3,54%	Prog					4,65%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	4,92%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	13,86%	4,50%	Prog					14,51%
					Ejec					6,43%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	Km	36,86	0,12%	0,12%	Prog					0,00%
					Ejec					0,09%
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,30%	0,19%	Prog					0,33%
					Ejec					0,63%
TRANSPORTES	Km	14,86	1,04%	0,81%	Prog					1,16%
					Ejec					1,34%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

NOTA: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.52 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible Mallama	Total Disponible Tramo 2 Variante
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		1
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		3
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		1
Excavadora de orugas	2		3
Compactador llantas	2		
Finisher	1		
Carro tanque	-		1
Carro tanque irrigador	-		
Recicladora	-		
Camioneta	-		5
Mini cargador	-		
Motoniveladoras:	2		
Retro cargadores:	-		2
Cargador Frontal	-		1
Vibro compactadores:	2		1
Volquetas:	10		7
Mixer:	-		1
Buldócer:	-		1
Camión Turbo	-		2
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-		1
Equipo de soldadura	-		1
Generador Eléctrico	-		1
Planta Eléctrica (Generación de energía)	-		4
Equipo de oxicorte	-		1
Mezcladora	-		3
Compresor	-		3
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR (Rodillo)	-		
Cortadora de disco (para pavimento)	-		
Camión Grúa	-		2
Motosierra	-		1
Pluma diésel	-		4
Compactador manual (Canguro)	-		1
Vibrador manual para concreto	-		2
Equipo de orugas Beretta para perforación	-		
Unidad hidráulica para obras de construcción	-		
Equipo de orugas FLEXIROCK perforación.			
Equipo de orugas para perforación hidráulica	-		2
Equipo para tensionamiento de anclajes	-		2
Carro Taller	-		
Compactador manual de rodillo	-		
Equipo Topografía	-		3
Total	43	0	61

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO: SI X NO	
	Mina Chorlavi	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO: SI X NO	
	Reserva especial FTUMAIJAY	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	

OBSERVACIONES:

FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco	San Francisco - Sibundoy	Resolución No. 287 del 2020	
CHORLAVY	San Francisco	Juan Carlos Paredes Benavides	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	X	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESIÓN DE AGUAS, OCUPACIÓN CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Artículo Octavo (8) al Decimo (10).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2025S-VBOG-052787 con recibo 04-6228-25 del 28/07/2025 la SS INVIAS remite respuesta de CONFORMIDAD a los ajustes del balance ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte presentados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025, A la fecha cerrado seguimiento ambiental y entrega a satisfacción del Balance Ambiental.

OBSERVACIONES: De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementación de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donación Tamabioy.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**288**	**288**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	236	236
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	43	43
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	226	226

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 576

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38

FICHAS PREDIALES APROBADAS: 15

AVALÚOS APROBADOS: 6

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:
Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

• En proceso de elaboración de informe trimestral 18.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

COMUNICACIONES:

Mediante comunicado Putumayo04-7863-26 del 12/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-1577 119336 con recibido interno 04-5181-24 del 9-09-2024, con asunto "Remisión fundaciones puente 14A, sector k8+100 a k10+100 del tramo 2 san francisco". No Aprobación al diseño de Fundación Puente 14A - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente al diseño para la fundación del puente 14A se emite concepto de No Aprobación, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Geotecnia

Mediante comunicado Putumayo04-7864-26 del 12/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2235-124290 con recibido interno 04-7061-26 del 4-02-2026, con asunto "Entrega "Informe de Nivelación rasante losa Steel Deck Puente 12B, Sector 2 K7+953.43 K8+041.49" - El Consorcio Reactivación Putumayo, en ejercicio de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021, se permite informar que realizó la evaluación preliminar de la documentación técnica remitida respecto al ajuste de rasante del Puente 12B. Al respecto, esta Interventoría condiciona la atención y validación de las observaciones de diseño geométrico a la previa aprobación técnica y financiera del cambio de tipología de los maciza a losa tipo Steel Deck.

Mediante comunicado Putumayo04-7865-26 del 12/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Requerimiento de documentación técnica – Presentación de APUs y soportes según Instructivo MEPI-MN1-IN-10. Puente No. 12, 12A y 12B. Contrato 1111 de 2021 - y de acuerdo con los lineamientos del Manual de Interventoría de INVIAS, me permito informar lo siguiente: Luego de la aprobación técnica del componente estructural para el Puente No. 12 (SA12), y con el fin de garantizar la veracidad de la información y la fluidez en el trámite de actas parciales de obra, es indispensable formalizar las bases de pago conforme al Manual de Interventoría. Por lo anterior, para las actividades de vigas postensadas, neoprenos y componentes sísmicos, asi como para las actividades que los diseños aprobados lo requieran

Mediante comunicado Putumayo04-7866-26 del 12/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a comunicado CSF-2215-124151 con radicado interno 04-7024-26 con asunto: Putumayo04-7708-26 con asunto Cumplimiento a la Resolución 0312 de 2019, por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST - De acuerdo a revisión de documentos remitidos por parte del Consorcio San Francisco mediante comunicado CSF-2215-124151, esta interventoría se permite realizar las siguientes observaciones: 1. Matriz de Identificación de Riesgos y Peligros.

Mediante comunicado Putumayo04-7867-26 del 12/02/2026 dirigido a la GGSO con asunto: Informes Semanales de Interventoría No. 241 Variante San Francisco – Mocoa - Por medio de la presente nos permitimos remitir los Informes Semanales de Interventoría No. 241, correspondientes al periodo entre el 04 de Febrero de 2026 al 11 de Febrero de 2026, correspondientes a la supervisión de los contratos de obra No.1111 y 964 de 2021, lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Mediante comunicado Putumayo04-7872-26 del 13/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2246-124369 con recibo 04-7094-26M1 del 11/02/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7803-26, con asunto: Solicitud ICA No. 28 - En atención al comunicado del asunto nos permitimos manifestar que compartimos las fechas propuestas por parte del contratista partiendo que serán plazos inamovibles para la entrega final del ICA No. 28, de igual manera se continuara con la revisión de los avances del mismo y atender las mesas de trabajo necesarias para la entrega de un producto final de calidad.

Mediante comunicado Putumayo04-7873-26 del 13/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2247-124371 con recibo 04-7095-26M1 del 11/02/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7749-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2168-123716 con recibo 04-6925-25M1 del 12/12/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7488-25 del 24 de noviembre de 2025, con asunto; Respuesta a su comunicación Putumayo047296-25, con asunto: Solicitud de información pendientes ambientales requerida por el INVIAS - En atención al comunicado del asunto nos permitimos manifestar que estaremos atentos a la entrega de las propuestas económicas y APUS para la fecha solicitada por parte del contratista para los siguientes pendientes: 1. Artículo 1, numeral 22 – Auto 006425 de 2024. "(…) Rta CSF: El contratista elaboró los términos de referencia para la presentación de propuestas técnico económicas correspondientes y actualmente se encuentra adelantando el proceso de convocatoria. Una vez se cuente con los resultados de dicho proceso, se remitirá a la Interventoría las propuestas seleccionadas, para su revisión. Fecha estimada 10 de marzo del 2026. (…)"

	FECHA	18/2/2025 (Día / Mes / Año)

Mediante comunicado Putumayo04-7874-26 del 14/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-1768-120723 con recibido interno 04-5729-25 del 27-02-2025, con asunto Remisión "Respuesta Comunicado Putumayo 04-6181-25: Solicitud reactivación Link´s de su comunicado CSF-1240-117405 con recibido interno 04-4171-24 del 21-02-2024, asunto "Respuestas al oficio Putumayo04- 4675-24, solicitud de firmas volúmenes aprobados sector 1 y 2. Variante san francisco – Mocoa" - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021, una vez revisada la documentación presentada por ustedes, remite en medio Magnético al Consorcio San francisco los siguientes volúmenes firmados para impresión conforme al Apéndice B del proceso LP-DT-062-2020

Mediante comunicado Putumayo04-7878-26 del 16/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2223-124216 con recibido interno 04-7044-26 del 27-1-2026, con asunto "Radicación rediseño estructural del sistema de losas de los tableros correspondientes a los puentes 11, 12A y 12B". No Aprobación rediseño de Losa puente 12B - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, esta interventoría emite No Aprobación rediseño de Losa puente 12B, soportado en concepto emitido por nuestro especialista en Estructuras

Mediante comunicado Putumayo04-7880-26 del 16/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Traslado de la Petición -Solicitud de información del proyecto - Por medio de la presente, el Consorcio Reactivación Putumayo realiza el traslado de la petición presentada por el señor Walter Chindoy, enmarcada en asuntos relacionados con el proyecto. Dicha solicitud fue remitida a esta Interventoría mediante correo electrónico por parte de la Contraloría – Oficina de Gerencia Departamental, para el trámite correspondiente.

Mediante comunicado Putumayo04-7883-26 del 17/02/2026 dirigido a la Veeduría Ciudadana con asunto: Remisión informe mensual de interventoría - Enero de 2026. Contrato 1111 de 2021 - Por medio de la presente, el Consorcio Reactivación Putumayo adjunta el informe de interventoría N°55, correspondiente al mes de enero 2026, sobre el avance de las actividades ejecutadas en el proyecto 'Construcción Variante San Francisco - Mocoa'.

Mediante comunicado Putumayo04-7885-26 del 17/02/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: En respuesta a oficio 04-7103-26. Se reitera remisión de avalúo comercial 008ID-T2-CMMVSFM, para visto de conformidad del CONTRATO No. 1111. Respuesta a 04-7018-26 - CSF-2213-124141 - Por medio de la presente, se remite el avalúo comercial de predio 008ID-T2 para dar trámite de conformidad, por parte de la subdirección de sostenibilidad a fin de dar continuidad con las gestiones de adquisición de las áreas requeridas para el proyecto.

Mediante comunicado Putumayo04-7891-26 del 18/02/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 52 Contingencia Ambiental Talud K6+920 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que el contratista remitió el presente reporte vía correo electrónico el día 16/02/2026, una vez revisado y avalado por esta interventoría se procedió a remitir el presente reporte al gestor de la SS INVIAS mediante correo electrónico del 17/02/2026 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

Los días del 12 de febrero al 18 de febrero de 2026, se realizan recorridos desde el área técnica para acompañamiento, revisiones y chequeos para el reinicio de actividades en obra en el sector 2.

El 12 de febrero de 2026, se atendió la solicitud del Concejo Municipal, socializando el avance actual del proyecto. Se expusieron los avances del componente social, especialmente en materia de contratación de personal, así como las actividades ambientales relacionadas con el rescate y reubicación de flora. Asimismo, se generó un espacio para la atención de dudas e inquietudes

El día 12 de Febrero de 2026 se realizó mesa de trabajo actualización matriz de pendientes ambientales del proyecto, y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+765 y Zona Industrial San Carlos.

El día 13 de Febrero de 2026 se realizó la revisión de los ajustes del informe mensual ambiental de enero de 2026, se realizó la trazabilidad de la aprobación de los informes trimestrales de interventoría y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+765.

El día 14 de Febrero de 2026 se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+765.

El día 16 de Febrero de 2026 se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 52 de la contingencia ambiental del talud del K6+900 a K6+920 para posterior radicación en VITAL ANLA, se realizó mesa de trabajo con el contratista para revisión preliminar ICA 28 y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+765.

El día 17 de Febrero de 2026 se realizó mesa de trabajo con el contratista, SMC y SS INVIAS divergencia APUS de veda, se realizó socialización de los pendientes ambientales del proyecto a la SS INVIAS y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en la Zona Industrial San Carlos.

El día 18 de febrero de 2026 se realiza asistencia a comité técnico No. 165 con el INVIAS para socializar los avances de gestión ambiental del proyecto y seguimiento a los compromisos adquiridos, se realiza actualización de la matriz de pendientes ambientales del proyecto y seguimiento a la implementación de medidas ambientales establecidas en el PMA y LAM en el frente de obra K6+800 hasta k8+765.

El día 13 de febrero de 2026 se realizó recorrido en los Pr79+500 al Pr81+100 de la vía existente 1003 San Francisco Mocoa donde se adelantan actividades de mantenimiento durante el recorrido se verifico instalación de señalización preventiva, realización de pre operacionales a la maquinaria amarilla, etiquetado de recipientes con sustancias química, instalación de punto de atención a emergencias y orden y aseo en áreas de trabajo, se realizó las recomendaciones pertinentes al contratista para mejorar las condiciones de seguridad del personal.

AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Sector No.1 K0+000 – K7+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	

Subsector K7+100 – K8+100:

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	Fecha de aprobación: 11/08/2022
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	Fecha de aprobación: 17/01/2023
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	Fecha de aprobación: 22/04/2023
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes.
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	Aprobados 7 de 7 taludes
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	Fecha de aprobación: 03/05/2023
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	Fecha de aprobación: 31/03/2022
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	Aprobados 14 de 14 estructuras entre muros, puentes y New Jersey

Subsector K8+100 – K10+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado parcialmente. En atención de observaciones y en revisión	Aprobado 5 estructuras. 19 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra y 11 estructuras en revisión por interventoría
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado parcialmente y en revisión	Aprobado 4 taludes y 9 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En revisión por interventoría	En revisión por interventoría
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente y en atención de observaciones	12 estructuras aprobadas y 23 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K10+100 – K12+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	En revisión	En revisión por interventoría
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	En atención de observaciones	Todas las estructuras en atención de observaciones por contratista de obra
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	En revisión por interventoría	5 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En atención de observaciones	En atención de observaciones por contratista
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente	2 estructuras aprobadas y 11 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado, por franja licenciada	En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025
3	Estudio de geología para ingeniería		
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		
8	Estudio y diseño de estructuras		

	FECHA	18/2/2025 (Día / Mes / Año)

FRENTE SAN FRANCISCO:

ÁREA TÉCNICA:

• Talud del K6+800 MD: Se realiza instalación de guayas longitudinales, malla de alta resistencia y platinas sector 2.

• Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

• Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades

• Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

• Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

• Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

• Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

• Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Sin actividades

• Talud No. 3 (K7+440 – K7+520 MD): Se continúa con explanación y desalojo de material. Se realiza instalación de anclajes, geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección de lechada a anclajes.

• Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): Sin actividades

• Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Se culminó la construcción canal disipador módulo No 4. Terminada su estabilización en un 100%.

• Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Se continúa con instalación de formaleta para viga 8 entre ejes 3 y 4. Se realiza hormigonado de viga 8 entre ejes 3 y 4. Se inicia con instalación de acero de refuerzo para viga 9 entre ejes 3 y 4.

• Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Se continúa con izaje de estructura metálica y trabajos de soldadura.

• Puente No 12B (K7+952 al K8+034): Se continúa con instalación de acero para losa y New Jersey.

• Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Finalizado al 100%

• Muro 7 (K7+763 - K7+786): Sin actividades

• Muro 8 (K7+897.03 al K7+949.58): Sin actividades

• Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Finalizado al 100%

• Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Se realizan actividades de instalación de acero de refuerzo para vástagos. Se realiza hormigonado de vástagos.

• Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Sin actividades

• Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Se continúa con excavación de caisson 2 del eje 1.

• Puente No 13A (K8+393 – K8+415): Se continúa con actividades de excavación de caisson eje 1.

• Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades

• Puente No. 14 (K8+512 – K8+575): Sin actividades

• Talud 10 (K8+575 – K8+655 M.D): Sin actividades

• Puente No. 14A (K8+660 – K8+700): Sin actividades

• Talud 11 (K8+703 – K8+765 M.D): Sin actividades.

• Talud 12 (K8+817 – K8+868 M.D): Se realiza construcción de zanjas de coronación. Se realiza instalación de anclajes y tubería para drenes. Se continúa con explanación de talud.

ÁREA AMBIENTAL:

• Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en la Zona Industrial San Carlos, frente de obra del K6+800 a K8+760.
• Se realizó la revisión, ajuste y remisión de los reportes parciales de las contingencias ambientales del frente San Francisco a la SS INVIAS.
• Se realizó la revisión del informe mensual ambiental del contratista periodo de enero de 2026.
• Se realizó revisión preliminar del ICA 28
• Se realizó comité ambiental con la SS INVIAS

	FECHA	18/2/2025 (Día / Mes / Año)

ÁREA SOCIAL:

• Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU) no se recepcionaron PQR.
• En la oficina de Interventoría se radicó, por parte de la Contraloría, una petición de solicitud de información relacionada con el proceso de modificación de licencia ambiental, la cual fue trasladada al contratista para la elaboración y emisión de la respuesta correspondiente dentro de los términos establecidos.
• El contratista continúa con el cumplimiento de la ficha GS-3 – Inducciones al personal, dirigida a los trabajadores que ingresan al proyecto, abordando temas relacionados con el Sistema de Gestión Integral (SGI) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA).
• El 13 de febrero de 2026, se realizó reunión con las veedurías, en la cual se presentó el cronograma propuesto para las reuniones de seguimiento del proyecto en sus componentes técnico, presupuestal, ambiental y social. Igualmente, se informaron las fechas previstas para los recorridos de obra y los espacios de seguimiento con la Contraloría. Durante la jornada se atendieron las inquietudes formuladas por los participantes.

ÁREA SST:

• El día 12 de febrero de 2026: Se realizó revisión documental. Dando cumplimiento a la resolución 4272 de 2021 durante los día 11 al 14 de febrero la inspectora realizo curso de alturas.
• El día 13 de febrero de 2026: Se realizó revisión documental. El contratista realizo capacitación de simulacro de quemaduras, durante la cual se trató las medidas de seguridad para atención a una quemadura y como prevenir estos accidentes durante la jornada laboral.
• El día 18 de febrero de 2026: Se realizó revisión documental. Se asistió a comité de obra No. 164. Se realizó recorrido en sector de talud 3, se verifico equipos de emergencias y uso adecuado de equipos para trabajo en alturas. Se veridco adecuación de acceso en sector de puente 12. Se realizo divulgación de plan estratégico de seguridad vial de interventoría por parte de asesora externa de la ARL.

ÁREA PREDIAL:

• Revisión de la sábana predial actual.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
• Talud del K6+800 MD: Continuar con la instalación de guayas y platinas en los subsectores 2 y 3 de la cara del talud.
• Puente 9A: Sin actividades programadas.
• Muro No. 3: Sin actividades programadas.
• Talud No. 3: Continuar con explanaciones y retiro de material excavado. Continuar con perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia.
• Puente No. 11: Sin actividades programadas.
• Puente No. 12: Continuar con instalación de acero, formaleta y hormigonado para viga 9 entre ejes 3 y 4.
• Puente No. 12A: Continuar con trabajos de soldadura para unificar estructura metálica e izaje de vigas metálicas.
• Muro No. 8: Continuar con armado de acero y hormigonado de vástagos y New Jersey.
• Puente No. 12B: Continuar con instalación acero de refuerzo para losa y New Jersey.
•Talud No. 8: Sin actividades programadas.
• Puente No. 13: Continuar con excavación del caisson 2 eje 1.
• Puente No. 13A: Iniciar actividades de instalación de acero de refuerzo para caisson.
• Muro 9: Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado de vástagos.
• Talud No. 9: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14: Sin actividades programadas.
• Talud 10: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14A: Sin actividades programadas.
• Talud 11: Sin actividades programadas.
• Talud 12: Continuar con explanación, instalación de ancles y geo manto.


AMBIENTAL:
• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.
• Seguimiento del trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021.
• Seguimiento divergencia APUS de veda.
• Seguimiento cronograma ambiental tramite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva.
• Seguimiento respuesta a la ANLA sobre pronunciamiento del cambio menor por desplazamiento de eje en el primer kilómetro
• Seguimiento Aprobación del Plan de inversión ambiental versión 3 por parte de la SS INVIAS.

SOCIAL:
• Revisión documental
• Atención de reunión de contraloría

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.
• Seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el SG SST del consorcio San Francisco y demás norma aplicable.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



SECTOR 1 y 2

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Instalación de anclajes talud terraza 3. VSFM-S2



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Izaje estructura metálica. VSFM S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Instalación de acero de refuerzo para losa. VSFM-S-2

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Durante el periodo de receso de fin de año no se programan comités de seguimiento semanal, con el Contratista.	FIRMA
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: JOSÉ IGNACIO CADENA LOPEZ
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2.	Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 6

FECHA: 25/2/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 243 del 19/2/2025 al 25/2/2025 — Último Informe Semanal: NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 32 puentes con una longitud total de 2,191 km y un túnel con una longitud total de 0,405 km. Además, se llevará a cabo la rehabilitación de aproximadamente 22 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio de Mallama, Nariño.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,3 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K8+400. Quedan por construir 13,5 kilómetros, que van desde K8+400 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO		
INTEGRANTES:	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50% ÚNICA SAS. - 35% TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5% HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5%		
CONTRATO No.	1111 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 8.300.055.169,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 18.699.944.831,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO		
INTEGRANTES:	HMV INGENIEROS LTDA. 40% CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30% GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%		
CONTRATO No.	977 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ 2.400.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 50.399.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 71.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 9.669.244.808		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 61.738.755.192		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.000.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 7.567.067.088			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 432.932.912			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.656.000.000	$ 107.448.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A):	$ 544.944.728.598,00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9:	$ 376.163.879.468,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 153.520.128.577,27	28,17%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 171.564.282.520,00	31,48%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 18.044.153.942,73	3,31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 46.816.418.616,00	19,98%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201.974.954.167,51	33,09%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 218.380.701.136,00	35,77%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 16.405.746.968,49	2,69%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 527.955.027,00	0,09%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.017.350.873,00	0,167%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Enero de 2026

VALOR FACTURA: $ 9.671.827.434,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	25 de febrero de 2025	$	201.974.954.167,51	33,09%	
La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	25 de febrero de 2025	$	218.380.701.136,00	35,77%	
La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	25 de febrero de 2025	$	153.520.128.577,27	28,17%	
La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	25 de febrero de 2025	$	171.564.282.520,00	31,48%	
Detalle información financiera:					
Valor facturado acumulado a 31 de agosto de 2025	$ 213.366.662.045,00	34,95%	Valor programado acumulado a (No incluye anticipo)	31 de agosto de 2025	$ 198.553.284.218 32,53%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.16 presentada en el mes de septiembre de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 25.349.095.503	52,81%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 24.916.703.386	51,91%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 127.374.809	0,27%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 127.374.809	0,27%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Enero de 2026

VALOR FACTURA: $ 440.244.160

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-7819-25 de 05/02/25 Interventoría radica a la DTPUT, Acta de modificación de costos de interventoría No 6 Contrato 977 de 2021 y reprogramación al plan de cargas No 9. la cual dio entregada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-004807 de fecha 05 de febrero de 2026,

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	25 de febrero de 2025	$	25.349.095.503	52,81%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	25 de febrero de 2025	$	24.916.703.386	51,91%
Detalle información financiera:				
Valor programado acumulado a	Diciembre de 2025		$ 24.399.352.105	50,83%
Valor facturado acumulado	Diciembre de 2025		$ 23.966.959.988	49,93%

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al plan de cargas No. 8 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo 04-7069-25 con fecha 30 de agosto de 2025, radicado 2025E-VUVRAZ-096617

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00
Amortizado $	$ 8.300.055.169,00
Saldo $	$ 18.699.944.831,00

	INDICADOR I/C
En el mes:	**0,046**
Acumulado:	**0,114**

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ -

FECHA: 25/2/2025 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 28,17% Avance o Atraso Físico %: 3,31%

Meta Física Ejecutada %: 31,48%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2023	Vigencia 2024	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo Mallama Ricaurte	Total	%
EXPLANACIONES	Km	14,79	0,75%	0,47%	Prog					0,82%
					Ejec	0,391	1,147		1,538	1,14%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	2,03%	1,64%	Prog					2,27%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	2,63%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO	Km	36,86	4,14%	3,54%	Prog					4,65%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	4,92%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	13,86%	4,50%	Prog					14,51%
					Ejec					6,43%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	Km	36,86	0,12%	0,12%	Prog					0,00%
					Ejec					0,09%
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,30%	0,19%	Prog					0,33%
					Ejec					0,63%
TRANSPORTES	Km	14,86	1,04%	0,81%	Prog					1,16%
					Ejec					1,34%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

NOTA: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.52 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible Mallama	Total Disponible Tramo 2 Variante
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		1
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		3
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		1
Excavadora de orugas	2		3
Compactador llantas	2		
Finisher	1		
Carro tanque	-		1
Carro tanque irrigador	-		
Recicladora	-		
Camioneta	-		5
Mini cargador	-		
Motoniveladoras:	2		
Retro cargadores:	-		2
Cargador Frontal	-		1
Vibro compactadores:	2		1
Volquetas:	10		7
Mixer:	-		1
Buldócer:	-		1
Camión Turbo	-		2
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-		1
Equipo de soldadura	-		1
Generador Eléctrico	-		1
Planta Eléctrica (Generación de energía)	-		4
Equipo de oxicorte	-		1
Mezcladora	-		3
Compresor	-		3
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR (Rodillo)	-		
Cortadora de disco (para pavimento)	-		
Camión Grúa	-		2
Motosierra	-		1
Pluma diésel	-		4
Compactador manual (Canguro)	-		1
Vibrador manual para concreto	-		2
Equipo de orugas Beretta para perforación	-		
Unidad hidráulica para obras de construcción	-		
Equipo de orugas FLEXIROCK perforación.			
Equipo de orugas para perforación hidráulica	-		2
Equipo para tensionamiento de anclajes	-		2
Carro Taller	-		
Compactador manual de rodillo	-		
Equipo Topografía	-		3
Total	43	0	61

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO: SI X NO	
	Mina Chorlavi	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO: SI X NO	
	Reserva especial FTUMAIJAY	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	

OBSERVACIONES:

FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco	San Francisco - Sibundoy	Resolución No. 287 del 2020	
CHORLAVY	San Francisco	Juan Carlos Paredes Benavides	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	X	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESIÓN DE AGUAS, OCUPACIÓN CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Artículo Octavo (8) al Decimo (10).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2025S-VBOG-052787 con recibo 04-6228-25 del 28/07/2025 la SS INVIAS remite respuesta de CONFORMIDAD a los ajustes del balance ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte presentados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025, A la fecha cerrado seguimiento ambiental y entrega a satisfacción del Balance Ambiental.

OBSERVACIONES: De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementación de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donación Tamabioy.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**305**	**21**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	257	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	48	8
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	242	12

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 326

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38

FICHAS PREDIALES APROBADAS: 15

AVALÚOS APROBADOS: 6

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:
Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

• Elaboración y envío del informe trimestral 18 correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2025.
• Se genera apremio al contratista por la entrega incompleta de los informes de sostenibilidad mensuales, donde para el informe de diciembre de 2025 debía entregar el formato de inclusión social consolidado para los octubre, noviembre y diciembre de 2025.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

COMUNICACIONES:

Mediante comunicado Putumayo04-7897-26 del 19/02/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 13 Contingencia Ambiental Talud K7+860 hasta K8+160 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 18/02/2026 el contratista remitió el reporte parcial No. 13 de la contingencia ambiental Talud K7+860 hasta K8+160 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 18/02/2026 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7898-26 del 19/02/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 13 Contingencia Ambiental Talud K8+170 hasta K8+300 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 18/02/2026 el contratista remitió el reporte parcial No. 13 de la contingencia ambiental Talud K8+170 hasta K8+300 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 18/02/2026 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7899-26 del 19/02/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 48 Contingencia Ambiental Talud K7+100 hasta K7+250 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que el contratista remitió el presente reporte vía correo electrónico el día 18/02/2026, una vez revisado y avalado por esta interventoría se procedió a remitir el presente reporte al gestor de la SS INVIAS mediante correo electrónico del 18/02/2026 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7900-26 del 19/02/2026 dirigido a la GGSO con asunto: Informes Semanales de Interventoría No. 242 Variante San Francisco – Mocoa - Por medio de la presente nos permitimos remitir los Informes Semanales de Interventoría No. 242, correspondientes al periodo entre el 12 de Febrero de 2026 al 18 de Febrero de 2026, correspondientes a la supervisión de los contratos de obra No.1111 y 964 de 2021, lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Mediante comunicado Putumayo04-7903-26 del 23/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta comunicado con consecutivo CSF-2126-123434 con radicado interno No. 04-6805-25M1, con asunto: “Respuesta a comunicación Putumayo04-7339-25. Solicitud de reparación inmediata por deficiencias en pavimento asfáltico – Contrato de Obra No. 1111 del 2021. Visita de Inspección de Obra del 17 de septiembre de 2025.” - En atención al comunicado de la referencia CSF-2126-123434 y como seguimiento a los compromisos de mantenimiento y estabilidad de las obras ejecutadas, mediante la presente se formalizan los hallazgos derivados del recorrido de inspección conjunta realizado el pasado 17 de febrero de 2026.

Mediante comunicado Putumayo04-7907-26 del 23/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-1623 119561 con recibido interno 04-5305-25 del 3-10-2025, con asunto “Entrega informe de diseño talud no. 16-17-18.” No Aprobación Diseño de estabilización Taludes No.16, 17 y 18 - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente al Diseño de estabilización para los Talud No.16, No.17 y No.18 se emite concepto de No Aprobación, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Geotecnia

Mediante comunicado Putumayo04-7908-26 del 23/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2223-124216 con recibido interno 7044-26 del 27-1-2026, con asunto “Radicación rediseño estructural del sistema de losas de los tableros correspondientes a los puentes 11, 12A y 12B”. No Aprobación rediseño de Losa puente 11 - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, esta interventoría emite No Aprobación rediseño de Losa puente 11, soportado en concepto emitido por nuestro especialista en Estructuras

Mediante comunicado Putumayo04-7909-26 del 23/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2223-124216 con recibido interno 7044-26 del 27-1-2026, con asunto “Radicación rediseño estructural del sistema de losas de los tableros correspondientes a los puentes 11, 12A y 12B”. No Aprobación rediseño de Losa puente 12A - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, esta interventoría emite No Aprobación rediseño de Losa puente 12A, soportado en concepto emitido por nuestro especialista en Estructuras

	FECHA	25/2/2025
		(Día / Mes / Año)

Mediante comunicado Putumayo04-7914-26 del 25/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2219-124202 con recibido interno 04-7040-26 del 27-01-2026, con asunto "Remisión de notificaciones y oficios de inscripción de oferta formal de compra" - En atención a la comunicación identificada con radicado interno 04-7040-26 (CSF-2219-124202), mediante la cual se remite la propuesta de oficios de inscripción de oferta formal de compra para los predios relacionados dentro del proyecto de la referencia, me permito informar lo siguiente: Una vez revisada la documentación allegada, se evidenció que los oficios propuestos requieren ajustes de forma y contenido, con el fin de garantizar su coherencia con el modelo institucional adoptado por el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, así como su concordancia con las condiciones específicas del contrato y la información predial correspondiente a cada inmueble.

Mediante comunicado Putumayo04-7915-26 del 25/02/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reenvió propuesta SENA línea de inversión No. 3 del Plan de inversión Forzosa no menos del 1%, Alcance a radicado 20256200929212 del 6 de agosto de 2025 respuesta Requerimiento 2 del Acta 229 de 2025, frente San Francisco - Teniendo en cuenta que mediante comunicado Putumayo04-7620-25 del 15/12/2025 se remitió a la SS INVIAS la propuesta SENA línea de inversión No. 3 del Plan de inversión Forzosa no menos del 1% para dar alcance alcance a radicado 20256200929212 del 6 de agosto de 2025 respuesta Requerimiento 2 del Acta 229 de 2025, frente San Francisco, comunicación que a la fecha con cuenta con radicado de recibo por parte de la entidad.

Mediante comunicado Putumayo04-7916-26 del 25/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-1604 119469 con recibido interno 04-5234-25 del 19-09-2025, con asunto "Entrega informe de Diseño Talud No. 15". No Aprobación Diseño de estabilización Talud No.15 - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente al Diseño de estabilización para los Talud No.15 se emite concepto de No Aprobación, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Geotecnia

Mediante comunicado Putumayo04-7917-26 del 25/02/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 22 Contingencia Ambiental Talud K6+800 hasta K6+900 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 24/02/2026 el contratista remitió el reporte parcial No. 22 de la contingencia ambiental Talud K6+800 hasta K6+900 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 24/02/2026 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7918-26 del 25/02/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 22 Contingencia Ambiental Talud K7+431 hasta K7+500 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 23/02/2026 el contratista remitió el reporte parcial No. 22 de la contingencia ambiental Talud K7+431 hasta K7+500 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 23/02/2026 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7919-26 del 25/02/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 49 Contingencia Ambiental Talud K7+500 hasta K7+600 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 20/02/2026 el contratista remitió el reporte parcial No. 49 de la contingencia ambiental Talud K7+500 hasta K7+600 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 20/02/2026 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7920-26 del 25/02/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 50 Contingencia Ambiental Talud K7+400 hasta K7+430 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 23/02/2026, el contratista remitió el presente reporte, el cual una vez revisado y avalado por esta interventoría, se procedió a remitir el presente reporte al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 23/02/2026, para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-7921-26 del 25/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Traslado 2026S-VBOG-006373 con recibo 04-7120-26 del 18/02/2026 con asunto: Respuesta a entrada INVIAS 2026EVUVRAZ-001792 (Putumayo04-7701-26) de 19 de enero de 2026, Plan de Inversión Ambiental Versión 3 - Mediante la presente nos permitimos dar traslado al oficio del asunto para que de manera prioritaria se atiendan los ajustes del PLAN DE INVERSION AMBIENTAL Versión 3 solicitados por la SS INVIAS en el comunicado del asunto, a excepción del Numeral 2 que es de responsabilidad por parte de la interventoría.

Mediante comunicado Putumayo04-7924-26 del 25/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta al comunicado (CSF-2218-124197) con radicado interno 04-7039-26 del 26 de enero de 2026, con asunto: Remisión de notificaciones, aceptaciones y minutas CONTRATO COMPRA DE MEJORAS - En atención a su comunicación del 26 de enero de 2026, mediante la cual remiten las minutas de los contratos de compraventa de mejoras para revisión y aprobación, procedemos a devolverlas para su corrección.

Mediante comunicado Putumayo04-7925-26 del 25/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Reiteración comunicado Putumayo04-7641-25 de fecha 19-12-2025 con asunto "Solicitud ajuste a coordenadas de empalme con el Sector No.3 al DG Aprobado mediante comunicado Putumayo04-5152-24, que comprende del K12+100 hacia mayores del Sector No.2 - La presente para de manera respetuosa, reiterar el comunicado Putumayo04-7641-25 del asunto, donde se solicitó el ajuste de las coordenadas de empalme entre el sector No. 2 y el sector No. 3 del Diseño Geométrico que fue previamente aprobado mediante el comunicado Putumayo04-5152-24 de fecha 14 de mayo de 2024.

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

Los días del 19 de febrero al 25 de febrero de 2026, se realizan recorridos desde el área técnica para acompañamiento, revisiones y chequeos para el reinicio de actividades en obra en el sector 2.

El día 19 de Febrero de 2026 se continua mesa de trabajo revisión matriz de actos administrativos del ICA 28, se realiza actualización de la matriz de pendientes ambientales y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+765 y Zona Industrial San Carlos.

El día 20 de Febrero de 2026 se realizó comité ambiental con la SS INVIAS para socialización de los pendientes ambientales del proyecto, se continúa con la revisión de los resultados de laboratorio de los muestreo de calidad de agua e hidrobiológicos anexos al ICA 28, se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 49 de la contingencia ambiental del talud del K7+500 a K7+600 para posterior radicación en VITAL ANLA.

El día 21 de Febrero de 2026 se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+765.

El 23 de febrero de 2026, se llevó a cabo la mesa participativa de seguimiento del proyecto, convocada por la Contraloría. En este espacio se contó con la participación de veedurías ciudadanas, contratista, interventoría, INVÍAS, Personería Municipal, Alcaldía y Cabildo de San Francisco. Por parte del contratista se realizó la presentación del avance en los componentes técnico, financiero, social, predial y ambiental, brindando respuesta a las inquietudes formuladas por los asistentes.
Como resultado de la mesa, se establecieron los siguientes compromisos:
• Incluir en las presentaciones el avance porcentual discriminado por partidas.
• Presentar los porcentajes de vinculación laboral.
• Socializar el cronograma de obra actualizado.
• Realizar talleres articulados con la Contraloría sobre mecanismos de participación ciudadana.
• Incluir la participación de las veedurías en los talleres comunitarios.
• Entregar a la Contraloría el informe correspondiente a los predios asociados al 1%.

El día 23 de Febrero de 2026 se asiste a audiencia pública con la contraloría y veedurías para socializar los avances del plan de inversión del 1%, se realizó la elaboración y remisión del Acta ambiental No. 85 a la SS INIVAS, se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 50 de la contingencia ambiental del talud del K7+400 a K7+430, reporte parcial No. 22 de la contingencia ambiental del talud del K7+431 a K7+500 para posterior radicación en VITAL ANLA y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+765.

El día 24 de Febrero de 2026 se realizó gestión y remisión de la reliquidación del año 2026 del trámite de cesión parcial de licencia ambiental al contratista para posterior pago, se realizó la revisión de la información ambiental y cartográfica de los 5 predios para el cumplimiento de la Línea de inversión No. 2 del plan de inversión del 1% y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+765.

El día 24 de febrero de 2026 se realizó recorrido en sector 2 durante el cual se recomendó al contratista realizar la actualización de hojas de seguridad de las diferentes sustancias químicas que se encuentran en los frente de obra, de igual manera se verifico uso adecuado de equipos de alturas en sector de talud 12, finalmente se solicito realizar jornadas de orden y aseo.

El día 25 de febrero de 2026 se realiza asistencia a comité técnico No. 166 con el INVIAS para socializar los avances de gestión ambiental del proyecto y seguimiento a los compromisos adquiridos, se realiza actualización de la matriz de pendientes ambientales del proyecto y seguimiento a la implementación de medidas ambientales establecidas en el PMA y LAM en el frente de obra K6+800 hasta k8+765 y zona insdustrial San Carlos

AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Sector No.1 K0+000 – K7+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	

Subsector K7+100 – K8+100:

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	Fecha de aprobación: 11/08/2022
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	Fecha de aprobación: 17/01/2023
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	Fecha de aprobación: 22/04/2023
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes.
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	Aprobados 7 de 7 taludes
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	Fecha de aprobación: 03/05/2023
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	Fecha de aprobación: 31/03/2022
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	Aprobados 14 de 14 estructuras entre muros, puentes y New Jersey

Subsector K8+100 – K10+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado parcialmente. En atención de observaciones y en revisión	Aprobado 5 estructuras. 19 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra y 11 estructuras en revisión por interventoría
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado parcialmente y en revisión	Aprobado 4 taludes y 9 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En revisión por interventoría	En revisión por interventoría
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente y en atención de observaciones	12 estructuras aprobadas y 23 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K10+100 – K12+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	En revisión	En revisión por interventoría
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	En atención de observaciones	Todas las estructuras en atención de observaciones por contratista de obra
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	En revisión por interventoría	5 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En atención de observaciones	En atención de observaciones por contratista

8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente	2 estructuras aprobadas y 11 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado, por franja licenciada	En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025
3	Estudio de geología para ingeniería		
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		
8	Estudio y diseño de estructuras		

FRENTE SAN FRANCISCO:

ÁREA TÉCNICA:

• Talud del K6+800 MD: Se realiza instalación de guayas longitudinales y se realiza tensionamiento de anclajes en el sector 2.

• Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

• Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades

• Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

• Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

• Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

• Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

• Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Sin actividades

• Talud No. 3 (K7+440 – K7+520 MD): Se continúa con explanación y desalojo de material. Se realiza instalación de anclajes, geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección de lechada a anclajes.

• Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): Sin actividades

• Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Se culminó la construcción canal disipador módulo No 4. Terminada su estabilización en un 100%.

• Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Se realiza desencofrado de viga 8 entre ejes 3 y 4. Se realiza instalación de acero, formaleta y hormigonado de la viga 9 entre ejes 3 y 4.

• Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Se continúa con izaje de estructura metálica y trabajos de soldadura.

• Puente No 12B (K7+952 al K8+034): Se continúa con instalación de acero para losa y New Jersey. Se realiza instalación de formaleta lateral para losa.

• Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Finalizado al 100%

• Muro 7 (K7+763 - K7+786): Sin actividades

• Muro 8 (K7+897.03 al K7+949.58): Sin actividades

• Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Finalizado al 100%

• Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Se realizan actividades de instalación de acero de refuerzo para vástagos. Se realiza hormigonado de vástagos.

• Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Sin actividades

• Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Se continúa con excavación de caisson 2 y 4.

• Puente No 13A (K8+393 – K8+415): Se continúa con actividades de excavación de caisson eje 1.

• Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades

• Puente No. 14 (K8+512 – K8+575): Se inicia con instalación de acero para caisson 2 eje 1.

• Talud 10 (K8+575 – K8+655 M.D): Sin actividades

• Puente No. 14A (K8+660 – K8+700): Sin actividades

• Talud 11 (K8+703 – K8+765 M.D): Sin actividades.

• Talud 12 (K8+817 – K8+868 M.D): Se continúa con construcción de cuneta sobre berma, se realiza instalación de anclajes, tubería para drenes, geo manto y malla de alta resistencia. Se continúa con explanación y desalojo de material. Se realiza inyección de lechada a anclajes.

ÁREA AMBIENTAL:

• Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en la Zona Industrial San Carlos, frente de obra del K6+800 a K8+760.
• Se realizó la revisión, ajuste y remisión de los reportes parciales de las contingencias ambientales del frente San Francisco a la SS INVIAS.
• Se realizó asistencia a comité técnico No. 164 con el INVIAS
• Se realizó revisión preliminar de la información y anexos del ICA 28
• Se realizó comité ambiental con la SS INVIAS
• Se realizó asistencia a audiencia pública con la contraloría y veedurías para socializar los avances del plan de inversión del 1%.
• Se realizó la revisión de la información ambiental y cartográfica de los 5 predios para el cumplimiento de la Línea de inversión No. 2 del plan de inversión del 1%.
• Se realizó gestión y remisión de la reliquidación del año 2026 del trámite de cesión parcial de licencia ambiental al contratista para posterior pago.

ÁREA SOCIAL:

• Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU) no se recepcionaron PQR por parte de la comunidad.
• El contratista continúa con el cumplimiento de la ficha GS-3 – Inducciones al personal, dirigida a los trabajadores que ingresan al proyecto, abordando temas relacionados con el Sistema de Gestión Integral (SGI) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA).
• El 20 de febrero de 2026, en cumplimiento de la ficha GS-1 – Talleres con la comunidad, y conforme al cronograma establecido, el contratista realizó el taller en la Institución Educativa Almirante Padilla, dirigido a los estudiantes de grado sexto, abordando las temáticas de seguridad vial y conservación y protección de fauna silvestre en la Reserva Forestal • • Protectora. Durante la actividad se evidenció buena participación por parte de los estudiantes y una receptividad positiva frente a los contenidos socializados.
• El 26 de febrero 2026, se realizo la reunion con el componente SIG con el fin de verificar la respuesta a la solicitud de la Unidad de restitucion de tierra con el tema de traslape del proyecto con resguardo y la franga de utilidad publica, se programa una reunion con el area ambiental y técnica del proyecto.

ÁREA SST:

• El día 19 de febrero de 2026: Se realizó revisión documental. El contratista realizo curso de andamieros con el personal de campo.
• El día 20 de febrero de 2026: Se realizó revisión documental. Se realizó actividad lúdica con el personal de interventoría, durante la cual se realizó ejercicios de concentración y trabajo en equipo.
• El día 24 de febrero de 2026: Se realizó revisión documental. El contratista realzo capacitación en seguridad vial y atención a emergencias. Se realizó capacitación en prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas con el personal de interventoría durante la cual se trató la normatividad colombiana frente al consumo de estas sustancias, grupos y clasificación de sustancias psicoactivas y como afecta cada uno de estas la salud del ser humano
• El día 25 de febrero de 2026: Se realizó revisión documental. Se asistió a comité de obra No. 165. Dando cumplimiento al plan estratégico de seguridad vial de interventoría se realizo capacitación de manejo defensivo para conductores por arte de asesora de arl sura.

ÁREA PREDIAL:

• Revisión de la sábana predial actual.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
• Talud del K6+800 MD: Continuar con la instalación de guayas y platinas.
• Puente 9A: Sin actividades programadas.
• Muro No. 3: Sin actividades programadas.
• Talud No. 3: Continuar con explanaciones y retiro de material excavado. Continuar con perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia.
• Puente No. 11: Sin actividades programadas.
• Puente No. 12: Realizar tensionamiento de vigas 7, 8 y 9 entre ejes 3 y 4.
• Puente No. 12A: Continuar con trabajos de soldadura para unificar estructura metálica e izaje de vigas metálicas.
• Muro No. 8: Continuar con armado de acero y hormigonado de vástagos y New Jersey.
• Puente No. 12B: Continuar con instalación acero de refuerzo para losa y New Jersey.
•Talud No. 8: Sin actividades programadas.
• Puente No. 13: Continuar con excavación del caisson 2 y 4.
• Puente No. 13A: Continuar con excavación caisson eje 1.
• Muro 9: Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado de vástagos.
• Talud No. 9: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14: Continuar con instalación de acero para caisson 3 eje 1.
• Talud 10: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14A: Sin actividades programadas.
• Talud 11: Sin actividades programadas.
• Talud 12: Continuar con instalación de anclajes, inyección de lechada, realización de explanación y desalojo de material.

AMBIENTAL:
• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.
• Seguimiento del trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021.
• Seguimiento divergencia APUS de veda.
• Seguimiento cronograma ambiental tramite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva.
• Seguimiento Aprobación del Plan de inversión ambiental versión 3 por parte de la SS INVIAS.

SOCIAL:
• Revisión ICA
• Capacitación Personal Obra
• Informe mensual

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.
• Seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el SG SST del consorcio San Francisco y demás norma aplicable.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SECTOR 1 y 2

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

FECHA	25/2/2025
	(Día / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Instalación de anclajes talud terraza 3. VSFM-S2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Retiro de formaleta viga 9. VSFM S-2



Talud 12 (K8+817-K8+868 M.D): Instalación de anclajes. VSFM-S2

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Durante el periodo de receso de fin de año no se programan comités de seguimiento semanal, con el Contratista.	FIRMA
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2.	Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA 28 2 2026
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPOS CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Febrero de 2026

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO No. 1111 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 977 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

MAQUINARIA Y EQUIPO							DIAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO		CODIGO	PLACA	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BULDOZER	CATERPILLAR	D5N	E-BOC-396	N/A		San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A			
BOMBA DE CONCRETO	PUTZMEISTER	BSA1004DA3	C-BCP-172	N/A		San Francisco	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I			
BENITIN	MAQUITEC	TSR260H	VCR-01	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
CAMION TURBO	CHEVROLET	NKR	T-VCL-433	XMC-433		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	I	A	A	A	A	A	I			
CAMION GRUA	INTERNATIONAL	4300 SBA 4X2	C-CGI-574	ETM-574		San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A			
CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	A-VLT-061	HHT-061		San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	R	R	R	R	A	A	I	A	A	A	A	A	A			
CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	A-VLT-437	GSM-437		San Francisco	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I			
CAMIONETA	NISSAN	D22/NP300	C-VLN-361	COC-361		San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	R	R	R			
CAMIONETA	NISSAN	D22/NP300	C-VLN-355	COC-355		San Francisco	I	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A			
CARGADOR	VOLVO	L70F	CLV-661	N/A		San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	R	A	A			
COMPRESOR	KAESER	M57	CI-CU02	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
COMPRESOR	GARDNER DENVER	DLT 13O3	C-CTC-113	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
COMPRESOR	GARDNER DENVER	DLT 0704 R1	C-CTC-021	N/A		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R			
COMPRESOR	ATLAS COPCO	U250	C-CTA-008	N/A		San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A			
COMPRESOR	ATLAS COPCO	U250	C-CTA-056	N/A		San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A			
COMPRESOR	SULLAIR	375	E-CTS-045	N/A		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R			
GENERADOR	AGG POWER SOLUTIONS	2025	C-PEP-276			San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A			
PLANTA ELECTRICA	CIGEN	P-175-C	C-PEC-B24	N/A		San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A			
PLANTA ELECTRICA	CATERPILLAR	C15	T-PEC-747	N/A		San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A			
PLANTA ELECTRICA	CIGEN	P-135	PE-HB08	N/A		San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A			
PLANTA ELECTRICA	CIGEN	P-80-C	C-PEC-G24	N/A		San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A			
LUMINARIA	KAESER	YANMAR L70	TI-EMTC20	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
LUMINARIA	KAESER	YANMAR L70	TI-EMTC28	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
LUMINARIA	KAESER	YANMAR L70	T-TIK-933	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
MARTILLO HIDRÁULICO	KOMAC	KB2000S	T-MTD-903	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
MIXER	HINO	FM8JLTD	T-MXH-163	WFQ-163		San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	R			
MIXER	INTERNATIONAL	WORKSTAR 7600 SBA	U-CMI-540	WCR-540		San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	R	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A			
MOTOSOLDADOR	LINCOLN	CLASSIC 300D	MOT-400	N/A		San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A			
PLANTA DE TRITUTACION	TELSMIT	H2238-38 J/CPP	C-PTT-848	N/A		San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A			
PLANTA MEZCLADORA	DOMAT	DMP-40	PM-HB12	N/A		San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A			
RODILLO DE PAVIMENTO	TERRAMITE	RV-UN01	RV-UN01	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
SOLDADOR ELÉCTRICO	LINCOLN	T-SEL-134	DC-600	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
CAMION DE ESTACAS TURBO	CHEVROLET	NPR	A-VLC-038	TAN-038		San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A			
V.DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	A-VDK-312	TTZ-806		San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	R	R	R	R	R	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A			
V.DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	A-VDK-547	SPT-547		San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	I	A	I	I	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A			
V.DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	T-VDK-509	SPT-509		San Francisco	I	A	A	A	A	R	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A			
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600	T-VDI-848	SNT-848		San Francisco	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A			
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600	T-VDI-555	SNS-555		San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	R	R	I	A	A	A	A	A			
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	WORKSTAR 7600 SBA	C-VDI-272	SNV-272		San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	I	A	R	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	R	A	A	A			
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	WORKSTAR 7600 SBA	C-VDI-275	SNV-275		San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	I	R	R	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A			
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600 SBA	E-VDI-854	STZ-854		San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	R	A	A	I	A	A	A	A	A	A			
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600 SBA	E-VDI-848	STZ-848		San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	I	R	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	R	A	A			
V.DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	T-VDK-727	WSC-727		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A			
VIBRO COMPACTADOR	HAMM	M3410	T-VCH-12C	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
TANQUE DE COMBUSTIBLE	IND MET CEPEDA	TQ-AN03	T-R55246	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
CARRO TANQUE DE AGUA	INTERNATIONAL		A-CTI-540	N/A		San Francisco	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A			
EXCAVADORA	CAT-320		A-EOC-431	N/A	AGRESUR	San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A			
EXCAVADORA	CAT-313		A-EOC-676	N/A	AGRESUR	San Francisco	I	I	I	I	I	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			

| | | |

FECHA 28 2 2026
(Día / Mes / Año)

El equipo OSA-707 los días 22 al 28 se registra como registra como I (Inactivo) motivo, no tiene programación.

El equipo FLEXIROC D7 se registra como I (Inactivo) motivo, el quipo no tiene programación.

El equipo EVERDIMG se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo no tiene programación.

El equipo TEK COOL se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo no tiene programación.

El equipo Everdimg los días 10 al 28 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo no tenia programación.

El equipo WNN 842 los días 23 al 28 se registra como I (Inactivo) motivo, equipo se encuentra disponible.

El equipo FLEXIROC T40 los días del 17 al 28 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo no tenia programación.

OBSERVACIONES:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JESUS ANDRES CASTRO ZAPATA
Director Proyecto Frente San Francisco
Matricula Profesional No. 05202137785ANT

Firma
Nombre: LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Residente de Interventoría Frente San Francisco
Matricula Profesional No.: 17202-147472 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 6
FECHA	28/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCION TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y ANO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2026 — **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
CONSORCIO SANFRANCISCO																			
1	TORO RENGIFO ENRIQUE ALEJANDRO	87.070.692	RESIDENTE SOCIAL	$ 5.483.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 4.571.320	$ 191.000	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 183.000	PROTECCION	9499568161	$ 731.600	$ 183.000	$ 0	$ 0	
2	HENAO WILLIAM GIL	79.295.029	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 7.628.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 6.926.152	$ 225.000	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 277.300	PROTECCION	9499568161	$ 1.108.400	$ 277.300	$ 0	$ 0	
3	MAYORAL PAZOS ANA ISABEL	1.120.217.375	AUX. ADMINISTRATIVA	$ 2.054.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.931.000	$ 82.300	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 77.300	PORVENIR	9499568161	$ 309.100	$ 70.900	$ 0	$ 0	
4	CAIPE LOPEZ EDISON	1.085.307.030	COMPRADOR	$ 4.351.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.399.100	$ 134.100	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 136.200	PORVENIR	9499568161	$ 544.000	$ 136.200	$ 0	$ 0	
5	JORGE ELICER PARRA	5.250.662	ALMACENISTA	$ 3.831.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.925.000	$ 97.500	6,96%	CONFENALCO	9499568161	$ 117.100	PORVENIR	9499568161	$ 468.100	$ 112.100	$ 0	$ 0	
6	CALDERON MELBI MARGOTH	69.055.307	AUX. SERVICIOS GENERALES	$ 1.495.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.751.089	$ 65.100	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 70.200	PORVENIR	9499568161	$ 280.400	$ 70.200	$ 0	$ 0	
7	ERAZO ARANGO LUIS SEBASTIAN	1.143.963.157	TECNICO DE PROGRAMACION Y CONTROL	$ 5.492.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 4.989.000	$ 208.400	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 199.800	PORVENIR	9499568161	$ 798.300	$ 199.900	$ 0	$ 0	
8	ROSERO MONTALVO HENRY FRANCISCO	97.480.963	OFICIAL PILERO	$ 2.576.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.018.000	$ 91.100	6,96%	SANITAS	9499568161	$ 80.900	COLPENSIONES	9499568161	$ 323.000	$ 78.400	$ 0	$ 0	
9	JESUS YOVANI FUENMAYOR SALCEDO	1.120.216.771	OFICIAL PILERO	$ 2.623.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.071.000	$ 95.700	6,96%	SANITAS	9499568161	$ 82.900	COLFONDOS	9499568161	$ 331.500	$ 81.000	$ 0	$ 0	
10	ORTEGA PARRA EDWIN YOAN	1.124.859.022	OFICIAL PILERO	$ 2.647.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.010.000	$ 81.300	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 77.700	COLFONDOS	9499568161	$ 321.700	$ 75.400	$ 0	$ 0	
11	GINETH QUINTERO RAMIREZ	1.065.821.263	INGENIERO DE SUBCONTRATOS	$ 5.420.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 4.923.000	$ 205.600	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 197.000	PORVENIR	9499568161	$ 787.800	$ 197.000	$ 0	$ 0	
12	GIDO ADAN IDROBO MARTINEZ	18.195.225	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.495.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.753.270	$ 81.300	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 70.200	PORVENIR	9499568161	$ 280.700	$ 70.100	$ 0	$ 0	
13	OSCAR EDUARDO GUTIERREZ ACOSTA	1.110.542.850	COORDINADOR HSE	$ 5.197.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 5.151.000	$ 215.200	6,96%	SANITAS	9499568161	$ 206.200	PROTECCION	9499568161	$ 824.300	$ 206.300	$ 0	$ 0	
14	DEYVISION ARLEY BARREIRO OTAYA	1.120.218.362	AUXILIAR AMBIENTAL	$ 2.866.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.110.000	$ 97.500	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 84.500	PROTECCION	9499568161	$ 337.700	$ 80.000	$ 0	$ 0	
15	LUIS ARTURO PUENTES CEPEDA	7.222.839	ENCARGADO DE OBRA	$ 5.420.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 4.974.000	$ 205.600	6,96%	AIC	9499568161	$ 199.100	PROTECCION	9499568161	$ 796.000	$ 197.100	$ 0	$ 0	
16	EDISSON ESTIVEN GUERRA	1.120.217.706	TOPOGRAFO	$ 2.261.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.021.364	$ 126.300	6,96%	SANITAS	9499568161	$ 121.000	PROTECCION	9499568161	$ 483.600	$ 121.000	$ 0	$ 0	
17	JAIR MANUEL JACANAMEJOY PERDOMO	1.120.216.601	OFICIAL PILERO	$ 2.063.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.987.000	$ 91.100	6,96%	FAMISANAR	9499568161	$ 79.700	PORVENIR	9499568161	$ 318.000	$ 78.400	$ 0	$ 0	
18	JHOAN SEBASTIAN BOTINA MAIGUAL	1.120.218.194	AYUDANTE	$ 1.454.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.750.905	$ 81.300	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 70.100	PORVENIR	9499568161	$ 280.300	$ 70.100	$ 0	$ 0	
19	ANGELA NADIEZCA CADENA CABRERA	1.120.218.495	BIOLOGA	$ 2.659.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.044.414	$ 127.200	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 121.900	COLFONDOS	9499568161	$ 487.300	$ 121.900	$ 0	$ 0	
20	JOSE VICTOR BURBANO ESPAÑA	1.122.783.649	OFICIAL DE OBRA	$ 2.088.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.018.999	$ 36.200	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 81.000	PORVENIR	9499568161	$ 323.300	$ 46.900	$ 0	$ 0	
21	JESUS ANTONIO ROSERO MONTERO	97.480.246	OPERADOR CARGADOR	$ 1.783.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.689.000	$ 111.300	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 107.700	COLFONDOS	9499568161	$ 430.400	$ 94.800	$ 0	$ 0	
22	JHON FREDY NARVAEZ CARLOSAMA	1.124.313.761	AUXILIAR DE EQUIPOS	$ 2.176.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.500.000	$ 146.200	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 140.000	PORVENIR	9499568161	$ 560.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	
23	IVAN DARIO SALINAS BARRETO	74.347.921	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	$ 6.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 7.500.000	$ 243.600	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 300.000	COLFONDOS	9499568161	$ 1.200.000	$ 300.000	$ 0	$ 0	
24	OSCAR CAMILO ORTIZ DELGADO	1.135.034.006	CONDUCTOR CAMIONETA	$ 2.145.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.882.000	$ 126.400	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 75.300	PORVENIR	9499568161	$ 301.200	$ 75.100	$ 0	$ 0	
25	CARLA MILENA ROSERO MONTALVO	1.120.217.344	INSPECTORA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$ 2.058.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.104.000	$ 92.500	6,96%	MALLAMAS	9499568161	$ 84.200	COLFONDOS	9499568161	$ 336.700	$ 78.500	$ 0	$ 0	
26	ALVARO WILLIAM QUIROZ DELGADO	97.480.985	OFICIAL DE OBRA	$ 2.070.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.067.000	$ 95.700	6,96%	EMMSANAR	9499568161	$ 82.800	PORVENIR	9499568161	$ 330.800	$ 81.000	$ 0	$ 0	
27	JAIME YEFEROSN CUARAN BENAVIDES	1.126.448.303	CADENERO 1°	$ 2.015.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.658.000	$ 105.500	6,96%	MALLAMAS	9499568161	$ 106.500	COLPENSIONES	9499568161	$ 425.400	$ 94.500	$ 0	$ 0	
28	FRNAKLIN ARMANDO NOGUERA JOJOA	1.122.782.872	AYUDANTE DE LABORATORIO	$ 1.614.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.780.999	$ 79.300	6,96%	EMMSANAR	9499568161	$ 69.000	PORVENIR	9499568161	$ 285.200	$ 69.000	$ 0	$ 0	
29	EDWIN WILMER BENAVIDEZ DIAZ	1.120.217.136	CONDUCTOR TURBO	$ 1.773.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.313.000	$ 96.000	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 92.600	PROTECCION	9499568161	$ 370.300	$ 82.000	$ 0	$ 0	
30	JUAN ERAZO CASTILLO	1.084.220.074	OFICIAL PILERO	$ 2.005.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.323.000	$ 93.500	6,96%	COOSALUD	9499568161	$ 93.000	PORVENIR	9499568161	$ 371.800	$ 79.700	$ 0	$ 0	
31	MARIO ANDRES MARTINEZ	87.066.710	TOPOGRAFO	$ 3.855.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 4.200.000	$ 175.400	6,96%	EMSANAR	9499568161	$ 168.000	PORVENIR	9499568161	$ 672.000	$ 168.000	$ 0	$ 0	
32	HENRRY HERNANDO CUARAN CORAL	97.481.004	OPERADOR CAMION GRUA	$ 2.274.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.608.000	$ 121.600	6,96%	MALLAMAS	9499568161	$ 104.400	PORVENIR	9499568161	$ 417.400	$ 100.700	$ 0	$ 0	
33	LUIS ABERTO RESTREPO SANTACRUZ	1.061.722.661	RESIDENTE DE PUENTES	$ 6.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 6.926.280	$ 286.900	6,96%	AIC	9499568161	$ 277.100	PORVENIR	9499568161	$ 1.108.300	$ 274.900	$ 0	$ 0	
34	BRAYAN EMMANUEL CORDOBA JOJOA	1.006.908.399	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.625.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.752.000	$ 0	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 70.200	PORVENIR	9499568161	$ 280.600	$ 0	$ 0	$ 0	
35	SIRLEY GOMEZ VEGA	40.936.164	PROFESIONAL TALENTO HUMANO	$ 5.066.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 5.648.000	$ 244.400	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 226.100	PORVENIR	9499568161	$ 903.800	$ 183.400	$ 0	$ 0	
36	PEDRO LUIS ECHEVERRY MUÑOZ	1.087.959.500	ELECTROMECANICO	$ 3.167.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.297.000	$ 112.900	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 127.300	PORVENIR	9499568161	$ 527.700	$ 116.700	$ 0	$ 0	
37	ANDREA YASMIN ORTEGA BURGOS	1.120.217.693	AUXILIAR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$ 1.887.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.935.000	$ 85.400	6,96%	AIC	9499568161	$ 77.500	PORVENIR	9499568161	$ 309.800	$ 72.500	$ 0	$ 0	
38	JULIO CESAR VILLOTA CABRERA	98.391.550	GERENTE DE PROYECTO	$ 21.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 24.040.000	$ 1.004.000	6,96%	EMMSANAR	9499568161	$ 3.005.100	PORVENIR	9499568161	$ 3.846.500	$ 961.800	$ 481.000	$ 721.400	
39	MARIA ALEJANDRA BARON GALLEGO	1.094.943.514	INGENIERA RESIDENTE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD	$ 5.500.334	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 6.277.000	$ 263.000	6,96%	EMMSANAR	9499568161	$ 251.300	COLPENSIONES	9499568161	$ 1.004.400	$ 252.000	$ 0	$ 0	
40	JAIRO GRIJALBA BOLAÑOS	87.247.331	MECANICO	$ 2.665.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.762.000	$ 100.300	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 110.700	PORVENIR	9499568161	$ 442.000	$ 101.500	$ 0	$ 0	
41	ALFONSO TEMISTOCLES MONTENEGRO	94.309.205	CONDUCTOR	$ 2.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.382.000	$ 100.000	6,96%	EMMSANAR	9499568161	$ 95.400	PORVENIR	9499568161	$ 381.300	$ 84.300	$ 0	$ 0	
42	ALBEIRO ARMANDO ARCOS REVELO	87.514.074	ING RESIDENTE DE VIAS	$ 6.009.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 7.145.280	$ 286.900	6,96%	EMMSANAR	9499568161	$ 286.000	PORVENIR	9499568161	$ 1.143.400	$ 274.900	$ 0	$ 0	
43	IVAN ORLANDO LEYVA VARGAS	93.406.299	LIDER DE INTEGRACION	$ 12.953.850	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900655891	$ 12.953.850	$ 901.600	6,96%	EMMSANAR	9499425031	$ 1.619.300	PORVENIR	9499425031	$ 2.072.700	$ 518.200	$ 0	$ 0	
44	EMILIO FABIAN BOLAÑOS GOMEZ	1.124.312.785	OFICIAL DE OBRA	$ 2.060.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.092.000	$ 98.000	6,96%	EMMSANAR	9499568161	$ 83.800	PORVENIR	9499568161	$ 334.900	$ 82.400	$ 0	$ 0	
45	ALVARO GUSTABO HERNANDEZ AYALA	97.481.044	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 2.087.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.399.000	$ 102.800	6,96%	SALUD TOTAL	9499568161	$ 96.200	PORVENIR	9499568161	$ 384.000	$ 92.900	$ 0	$ 0	
46	OSCAR ALEJANDRO LOPEZ	1.120.217.314	AYUDANTE DE MECANICA	$ 1.718.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.109.440	$ 90.400	6,96%	EMSANAR	9499568161	$ 84.400	PORVENIR	9499568161	$ 337.600	$ 77.900	$ 0	$ 0	
47	WILBER YOVANY DE LA CRUZ CARRERA	1.121.506.297	OFICIAL DE OBRA	$ 2.059.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.390.000	$ 79.900	6,96%	SANITAS	9499568161	$ 95.700	PORVENIR	9499568161	$ 382.600	$ 79.700	$ 0	$ 0	
48	MARIA CAMILA SOTO CARDENAS	1.120.218.158	INGENIERA AUXILIAR	$ 1.792.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.253.000	$ 104.000	6,96%	EMMSANAR	9499568161	$ 90.300	PORVENIR	9499568161	$ 360.600	$ 85.000	$ 0	$ 0	
49	JOSE ALEJANDRO BETANCOUR CRUZ	1.124.316.367	INGENIERO AUXILIAR	$ 1.783.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.042.000	$ 143.100	6,96%	EMMSANAR	9499568161	$ 121.800	PORVENIR	9499568161	$ 486.800	$ 115.900	$ 0	$ 0	
50	ANDERSSON CARRILLO MENDOZA	1.109.000.113	OFICIAL DE OBRA	$ 2.422.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.581.000	$ 111.700	6,96%	EMSANAR	9499568161	$ 103.400	PORVENIR	9499568161	$ 413.100	$ 94.900	$ 0	$ 0	
51	MEDARDO GEOVANY OTAYA CORAL	97.480.327	OPERADOR VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1.696.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.051.000	$ 142.800	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 82.100	PORVENIR	9499568161	$ 328.200	$ 82.100	$ 0	$ 0	
52	WILLIAM POLIVIO CAIPE TAGUADA	1.088.648.400	LABORATORISTA	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.435.200	$ 119.600	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 137.600	PORVENIR	9499568161	$ 549.800	$ 137.600	$ 0	$ 0	
53	LUIS ANTONIO LOPEZ VELASQUEZ	5.292.092	ENCARGADO DE OBRA	$ 4.309.334	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 5.328.000	$ 205.600	6,96%	EMSANAR	9499568161	$ 213.300	PORVENIR	9499568161	$ 852.700	$ 197.100	$ 0	$ 0	
54	ARMANDO JAVIER GUZMAN CUARAN	18.113.178	OFICIAL DE OBRA	$ 2.293.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.653.000	$ 109.000	6,96%	MALLAMAS	9499568161	$ 106.200	COLPENSIONES	9499568161	$ 424.500	$ 93.400	$ 0	$ 0	
55	NORBERTO ACOSTA ESLAVA	13.994.174	PERFORISTA - LANZADOR	$ 2.281.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.694.000	$ 111.700	6,96%	AIC	9499568161	$ 107.900	PORVENIR	9499568161	$ 431.200	$ 94.900	$ 0	$ 0	
56	NIXSON ERBEY UNIGARRO MENESES	97.480.553	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1.643.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.432.000	$ 96.000	6,96%	EMSANAR	9499568161	$ 97.400	COLPENSIONES	9499568161	$ 389.300	$ 82.000	$ 0	$ 0	
57	LUIS FERNANDO LOPEZ GOMEZ	97.480.896	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1.687.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.436.000	$ 92.100	6,96%	EMSANAR	9499568161	$ 97.600	PORVENIR	9499568161	$ 389.900	$ 82.500	$ 0	$ 0	
58	NILSON IVAN PEJENDINO DELGADO	76.331.813	ARQUEOLOGO DE CAMPO	$ 3.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.779.000	$ 157.800	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 151.300	PROTECCION	9499568161	$ 604.800	$ 151.300	$ 0	$ 0	
59	JULIO CESAR VELASQUEZ CADENA	97.472.822	TECNICO EN INFORMACION SIG	$ 2.750.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.149.000	$ 131.500	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 126.000	PORVENIR	9499568161	$ 503.900	$ 126.000	$ 0	$ 0	
60	MAURICIO ALEXIS ENRIQUEZ MORA	1.120.217.947	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.661.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.191.000	$ 93.500	6,96%	AIC	9499568161	$ 87.700	PORVENIR	9499568161	$ 350.700	$ 79.700	$ 0	$ 0	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y ANO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2026 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
61	LUIS ALEXANDER VIVAS MONTILLA	1.124.316.935	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.640.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.780.635	$ 83.400	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 71.300	COLFONDOS	9499568161	$ 285.100	$ 71.300	$ 0	$ 0	
62	MIGUEL ALEXANDER CHICUNQUE JUAGIBIOY	1.122.782.192	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.601.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.968.000	$ 85.100	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 78.800	PORVENIR	9499568161	$ 315.100	$ 72.300	$ 0	$ 0	
63	IVAN NOLBERTO PASAJE	97.480.969	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.520.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.750.905	$ 81.300	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 70.100	COLPENSIONES	9499568161	$ 280.300	$ 70.100	$ 0	$ 0	
64	GERMAN FAVIO MATABANCHOY JOJOA	18.112.506	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.948.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 2.221.000	$ 84.400	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 82.300	PORVENIR	9499568161	$ 355.600	$ 74.500	$ 0	$ 0	
65	EDGAR NORBERTO CARLOSAMA ORTEGA	18.126.215	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.446.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.816.000	$ 84.100	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 72.700	PORVENIR	9499568161	$ 290.800	$ 71.700	$ 0	$ 0	
66	LEYDI TATIANA MAVISOY IMBACHI	1.120.217.810	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.846.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.820.999	$ 82.100	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 73.000	COLFONDOS	9499568161	$ 291.600	$ 73.000	$ 0	$ 0	
67	JORGE ALEXANDER NARVAEZ ACOSTA	97.480.898	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.631.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 2.151.000	$ 86.800	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 86.200	COLFONDOS	9499568161	$ 344.300	$ 74.400	$ 0	$ 0	
68	ELVIO ORTIZ BOLAÑOS	5.348.961	OFICIAL DE OBRA	$ 1.968.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 2.170.000	$ 92.700	6,96%	MALLAMA	9499568161	$ 87.000	PORVENIR	9499568161	$ 347.300	$ 79.300	$ 0	$ 0	
69	EDISSON FERNANDO CEBALLOS ASCUNTAR	1.120.217.562	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.579.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.770.635	$ 82.700	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 70.900	PORVENIR	9499568161	$ 283.500	$ 70.900	$ 0	$ 0	
70	DEYCE ALEJANDRA BENAVIDES DIAZ	1.120.216.043	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.498.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.750.905	$ 81.300	6,96%	MALLAMA	9499568161	$ 70.100	PORVENIR	9499568161	$ 280.300	$ 70.100	$ 0	$ 0	
71	CARLOS JAVIER FLOREZ CHASOY	1.124.312.808	OFICIAL DE OBRA	$ 1.977.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 2.063.000	$ 85.900	6,96%	AIC	9499568161	$ 82.600	PORVENIR	9499568161	$ 330.300	$ 75.400	$ 0	$ 0	
72	LUIS ALEXIS CASTILLO GUERRERO	1.122.785.449	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.498.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.760.635	$ 82.000	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 70.500	PORVENIR	9499568161	$ 281.900	$ 70.500	$ 0	$ 0	
73	FRANCISCO ISIDRO PAREDES BOLAÑOS	98.136.241	OPERADOR MULTIPE	$ 2.015.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 2.352.000	$ 163.700	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 94.100	PORVENIR	9499568161	$ 376.400	$ 94.100	$ 0	$ 0	
74	FREDDY ESTEEVEN GUSTIN ENRIQUEZ	1.006.662.995	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.579.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.750.905	$ 81.300	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 70.100	PORVENIR	9499568161	$ 280.300	$ 70.100	$ 0	$ 0	
75	WISTON EMILIO CUARAN RODRIGUEZ	1.122.782.037	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.750.905	$ 81.300	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 70.100	PORVENIR	9499568161	$ 280.300	$ 70.100	$ 0	$ 0	
76	ARIEL EDILBERTO GUERRA MUÑOZ	1.120.216.260	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.631.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				901591251	$ 1.857.000	$ 83.400	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 74.400	PORVENIR	9499568161	$ 297.300	$ 71.300	$ 0	$ 0	
77	MARYCELA CHICUNQUE ROSERO	1.124.312.449	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.653.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.771.270	$ 81.300	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 71.000	PORVENIR	9499568161	$ 283.500	$ 70.100	$ 0	$ 0	
78	EDISSON ARBEY PEJENDINO CAMUEZ	1.006.679.754	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.607.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 2.072.000	$ 94.400	6,96%	MALLAMA	9499568161	$ 83.100	PORVENIR	9499568161	$ 331.600	$ 78.800	$ 0	$ 0	
79	LUIS ARMANDO GELPUD BURGOS	1.122.785.740	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1.659.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 2.407.000	$ 96.800	6,96%	MALLAMA	9499568161	$ 96.400	PORVENIR	9499568161	$ 385.200	$ 82.500	$ 0	$ 0	
80	JUDY OMAIRA CEBALLOS ASCUNTAR	1.120.216.633	CADENERO I	$ 1.886.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 2.112.000	$ 93.500	6,96%	MALLAMA	9499568161	$ 84.600	PORVENIR	9499568161	$ 338.100	$ 79.700	$ 0	$ 0	
81	ALBEIRO ANACONA GUACA	10.317.114	AYUDANTE DE ALMACEN	$ 1.609.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.946.000	$ 88.900	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 77.900	PROTECCION	9499568161	$ 311.500	$ 74.500	$ 0	$ 0	
82	BRENDA MELIBETH MORENO DUARTE	1.120.217.645	DIGITADORA	$ 1.586.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.764.000	$ 85.400	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 70.700	PORVENIR	9499568161	$ 282.400	$ 70.300	$ 0	$ 0	
83	EIDER YOBANI GUSTIN VARGAS	1.120.217.797	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.746.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 2.095.000	$ 95.700	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 83.900	PORVENIR	9499568161	$ 335.300	$ 81.000	$ 0	$ 0	
84	JAIRO EMILIO PERAFAN MUÑOS	1.120.217.862	OPERADOR DE MIXER	$ 1.946.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 2.587.000	$ 101.900	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 103.600	PORVENIR	9499568161	$ 414.200	$ 90.800	$ 0	$ 0	
85	CARLOS GILBERTO CHAVEZ PIANDOY	1.085.251.707	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1.590.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.902.000	$ 92.700	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 76.200	PROTECCION	9499568161	$ 304.400	$ 70.300	$ 0	$ 0	
86	TULIO ORTIZ BOLAÑOS	18.195.095	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.922.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.982.000	$ 91.100	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 79.400	PORVENIR	9499568161	$ 317.200	$ 78.400	$ 0	$ 0	
87	EDGAR IVAN MUESES JOJOA	97.480.835	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.802.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 2.010.000	$ 85.900	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 80.600	PROTECCION	9499568161	$ 321.700	$ 78.000	$ 0	$ 0	
88	YEFERSON RENTERIA RENTERIA	11.812.331	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	$ 3.575.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 4.094.000	$ 171.000	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 163.900	PORVENIR	9499568161	$ 655.200	$ 163.900	$ 0	$ 0	
89	LUIS EDGARDO MIMALCHI CHALPARIZAN	1.088.650.127	SOLDADOR	$ 1.027.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 2.847.000	$ 90.700	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 93.400	PORVENIR	9499568161	$ 455.700	$ 85.800	$ 0	$ 0	
90	LUIS HERNANDO JAMIOY JAMIOY	1.120.217.799	AUXILIAR MECANICO	$ 332.150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.831.000	$ 74.500	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 60.600	PORVENIR	9499568161	$ 293.200	$ 59.300	$ 0	$ 0	
91	JAIME ORLANDO RODRIGUEZ BURBANO	98.378.891	MECANICO I	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 3.114.000	$ 120.900	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 103.500	PROTECCION	9499568161	$ 498.400	$ 102.000	$ 0	$ 0	
92	EDUIN ORLANDO MEDINA TREJO	1.006.680.029	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.811.363	$ 69.200	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 56.300	PORVENIR	9499568161	$ 290.100	$ 51.600	$ 0	$ 0	
93	JUAN CARLOS ARTEAGA PARRA	87.063.964	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.770.363	$ 74.500	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 54.600	PORVENIR	9499568161	$ 283.400	$ 54.700	$ 0	$ 0	
94	ANDRES OSWALDO ROSERO MONTALVO	97.480.878	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 2.019.000	$ 82.100	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 61.200	PORVENIR	9499568161	$ 323.100	$ 60.200	$ 0	$ 0	
95	JAIRO EMIRO FIGUEROA GUERRERO	1.120.217.707	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 2.079.000	$ 85.900	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 63.600	PORVENIR	9499568161	$ 332.800	$ 62.400	$ 0	$ 0	
96	HADER FERNANDO TORO ORTEGA	97.472.357	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.751.363	$ 73.200	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 53.900	PORVENIR	9499568161	$ 280.400	$ 53.900	$ 0	$ 0	
97	MANUEL FERNANDO GOMEZ REVELO	1.120.216.368	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.850.363	$ 80.100	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 57.800	PORVENIR	9499568161	$ 296.200	$ 57.900	$ 0	$ 0	
98	CARLOS HERNAN CORAL CERRATO	97.480.519	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.751.363	$ 73.200	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 53.900	PORVENIR	9499568161	$ 280.400	$ 53.900	$ 0	$ 0	
99	JOSE ADRIANO CHAVEZ PEJENDINO	1.127.078.158	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.760.363	$ 73.800	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 54.200	PORVENIR	9499568161	$ 281.800	$ 54.300	$ 0	$ 0	
100	JESUS ARLEY PERENGUEZ CHASOY	1.127.075.624	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.760.363	$ 73.800	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 54.200	PROTECCION	9499568161	$ 281.800	$ 54.300	$ 0	$ 0	
101	MANUEL HUMBERTO PUJIMUY ZAMBRANO	1.120.217.060	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.810.363	$ 77.300	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 56.200	PORVENIR	9499568161	$ 289.800	$ 56.300	$ 0	$ 0	
102	HENRY FABIAN CARLOSAMA MEDINA	1.120.217.435	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.881.440	$ 90.400	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 75.300	PORVENIR	9499568161	$ 301.100	$ 51.900	$ 0	$ 0	
103	JORGE DAMIAN JOJOA TIMANA	1.122.782.169	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.991.000	$ 81.300	6,96%	MALLAMAS	9499568161	$ 60.600	COLPENSIONES	9499568161	$ 318.700	$ 59.800	$ 0	$ 0	
104	BRYAN ANDRES LOPEZ BRAVO	1.120.217.953	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.761.362	$ 65.800	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 56.600	PROTECCION	9499568161	$ 282.100	$ 51.900	$ 0	$ 0	
105	PEDRO JUAN YAQUENO PASICHANA	1.131.084.775	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 2.062.000	$ 84.400	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 62.700	PORVENIR	9499568161	$ 330.200	$ 61.500	$ 0	$ 0	
106	MERY MERCEDES TIMARAN CRIOLLO	1.085.264.882	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 4.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 4.409.000	$ 173.900	6,96%	SANITAS	9499568161	$ 135.400	PORVENIR	9499568161	$ 705.700	$ 135.400	$ 0	$ 0	
107	JHON JARIO ORDOÑEZ CORDOBA	97.480.975	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 2.447.000	$ 85.900	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 65.700	PORVENIR	9499568161	$ 391.800	$ 60.200	$ 0	$ 0	
108	FERNANDO MAURICIO TOQUICA CORDOBA	1.121.507.605	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 2.370.000	$ 92.500	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 64.600	PORVENIR	9499568161	$ 379.400	$ 61.300	$ 0	$ 0	
109	PABLO MANUEL BOTINA LASSO	1.121.507.098	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 2.423.000	$ 92.500	6,96%	MALLAMAS	9499568161	$ 65.200	PORVENIR	9499568161	$ 387.900	$ 61.300	$ 0	$ 0	
110	JERSON FERNANDO OCOGUAJE HERNANDEZ	1.123.311.586	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.829.999	$ 82.700	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 54.700	PORVENIR	9499568161	$ 293.000	$ 54.700	$ 0	$ 0	
111	EDWIN EDISON ESPAÑA OLIVA	98.398.303	PROFESIONAL DE GESTION DE CALIDAD	$ 5.151.600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 5.152.000	$ 215.200	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 171.800	PORVENIR	9499568161	$ 824.500	$ 171.900	$ 0	$ 0	
112	ANDRES GEOVANNY HILLON SARMIENTO	5.268.884	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 8.013.600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 9.157.000	$ 320.800	6,96%	SANITAS	9499568161	$ 305.800	PORVENIR	9499568161	$ 1.465.300	$ 307.400	$ 0	$ 0	
113	JUAN DIEGO CIFUENTES BENAVIDES	98.386.613	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 3.000.000	$ 125.300	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 100.000	PORVENIR	9499568161	$ 480.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	
114	LENIN RICARDO MARTINEZ MONTENEGRO	97.481.090	CONDUCTOR	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 2.358.000	$ 107.500	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 76.700	PORVENIR	9499568161	$ 377.500	$ 73.600	$ 0	$ 0	
115	HERALDO YOBANY BRAVO MAYA	18.127.452	ENCARGADO DE OBRA- ESTABILIZACION	$ 1.922.640	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 5.192.496	$ 194.200	6,96%	MALLAMAS	9499568161	$ 170.800	PORVENIR	9499568161	$ 831.000	$ 164.300	$ 0	$ 0	
116	BERNARDO OCTAVIO IBARRA TIMANA	5.348.987	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 2.632.000	$ 92.100	6,96%	SANITAS	9499568161	$ 69.300	PORVENIR	9499568161	$ 421.300	$ 65.400	$ 0	$ 0	
117	NELLY DEL CARMEN GUAQUEZ CHALPARIZAN	69.055.455	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.780.999	$ 79.300	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 52.700	PORVENIR	9499568161	$ 285.200	$ 52.700	$ 0	$ 0	
118	DEIVY ARLEY SANTACRUZ CUCHALA	1.085.329.727	OFICIAL DE OBRA II	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 2.386.000	$ 88.600	6,96%	SANITAS	9499568161	$ 71.600	PORVENIR	9499568161	$ 382.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	
119	SAMUEL GUILLERMO COBO ROJAS	1.120.216.323	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.770.362	$ 74.500	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 42.800	PORVENIR	9499568161	$ 283.300	$ 42.900	$ 0	$ 0	
120	HENRY ALBERTO URBANO MUÑOZ	18.195.231	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 1.865.000	$ 75.200	6,96%	MALLAMAS	9499568161	$ 43.200	PORVENIR	9499568161	$ 298.400	$ 43.300	$ 0	$ 0	
121	ORLIS ORLEYS OVIEDO CASARRUBIA	78.766.783	CADENERO I	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				901591251	$ 2.128.000	$ 82.900	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 47.600	PORVENIR	9499568161	$ 340.500	$ 47.600	$ 0	$ 0	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCION TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y ANO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2026 — **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
122	JOSE LUIS ROSERO UNIGARRO	1.006.679.798	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.751.362	$ 73.200	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 42.100	COLPENSIONES	9499568161	$ 280.300	$ 42.100	$ 0	$ 0	
123	ERMES ALVEIRO BOTINA CAICEDO	97.481.033	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 2.013.000	$ 82.100	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 47.200	COLPENSIONES	9499568161	$ 322.200	$ 47.200	$ 0	$ 0	
124	EDISON FERNEY GOMEZ MONTALVO	97.481.125	OPERADOR DE PLANTA TRITURADORA	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 2.462.000	$ 100.300	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 57.600	PORVENIR	9499568161	$ 394.000	$ 57.600	$ 0	$ 0	
125	JUAN MANUEL MUÑOZ ALQUEDAN	1.121.507.252	SOLDADOR	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 2.868.136	$ 105.200	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 60.500	PORVENIR	9499568161	$ 459.000	$ 60.500	$ 0	$ 0	
126	CAMILA NERIETH CARDENAS ENRIQUEZ	1.120.217.408	AUXILIAR SOCIAL	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.751.362	$ 73.200	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 42.100	PORVENIR	9499568161	$ 280.300	$ 42.100	$ 0	$ 0	
127	EDGAR RICARDO TREJO IMBACHI	1.120.216.162	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.751.362	$ 73.200	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 42.100	PROTECCION	9499568161	$ 280.300	$ 42.100	$ 0	$ 0	
128	JUAN JOSE BURBANO BENAVIDES	1.120.216.442	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.877.000	$ 75.200	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 43.200	PORVENIR	9499568161	$ 300.400	$ 43.300	$ 0	$ 0	
129	LINA MARCELA CORAL ROBLES	1.120.218.542	DESPACHADOR DE MATERIALES	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.874.000	$ 78.000	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 44.800	PORVENIR	9499568161	$ 299.900	$ 44.900	$ 0	$ 0	
130	FRANCISCO DAVID JAMIOY TANDIOY	1.122.783.097	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.760.726	$ 69.800	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 42.500	PORVENIR	9499568161	$ 281.900	$ 42.500	$ 0	$ 0	
131	LAURA MARCELA GUERRERO MENA	1.120.217.412	ASISTENTE GESTION HUMANA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.819.000	$ 82.700	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 52.700	COLPENSIONES	9499568161	$ 291.200	$ 52.300	$ 0	$ 0	
132	JAROLD HERNAN CEBALLOS RAMIREZ	1.006.679.632	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.811.000	$ 77.300	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 44.400	PORVENIR	9499568161	$ 289.800	$ 44.500	$ 0	$ 0	
133	YADEIMAR LEANDER ASCUNTAR TREJOS	1.120.216.366	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.800.545	$ 45.400	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 42.500	COLPENSIONES	9499568161	$ 288.200	$ 26.100	$ 0	$ 0	
134	JORGE IVAN BASTIDAS GETIAL	1.086.981.865	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTOS Y EQUIPOS	$ 2.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 3.399.400	$ 142.000	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 81.600	PORVENIR	9499568161	$ 544.000	$ 81.600	$ 0	$ 0	
135	FABIAN ALEXANDER MUCHAVISOY NARVAEZ	1.122.784.565	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.810.362	$ 77.300	6,96%	MALLAMAS	9499568161	$ 44.400	PORVENIR	9499568161	$ 289.700	$ 44.500	$ 0	$ 0	
136	JULIO CESAR DELGADO DASTE	12.745.308	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	$ 2.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 2.800.000	$ 194.900	6,96%	SANITAS	9499568161	$ 112.000	PORVENIR	9499568161	$ 448.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	
137	OMERO LUNA GOMEZ	1.124.862.030	OFICIAL III	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 2.128.000	$ 76.100	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 61.700	COLPENSIONES	9499568161	$ 340.700	$ 59.400	$ 0	$ 0	
138	RAMIRO PRECIADO CORTES	1.082.687.777	OFICIAL II	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 2.395.000	$ 93.500	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 74.900	PORVENIR	9499568161	$ 383.300	$ 70.800	$ 0	$ 0	
139	YHONIER DANIEL CUELTAN MUÑOZ	1.124.313.480	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.771.362	$ 66.400	6,96%	MALLAMAS	9499568161	$ 42.900	PORVENIR	9499568161	$ 283.600	$ 38.200	$ 0	$ 0	
140	MAURICIO ALVEAR WALDIR	1.121.508.155	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.810.362	$ 77.300	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 44.400	PORVENIR	9499568161	$ 289.700	$ 44.500	$ 0	$ 0	
141	DAVID CAMILO ANDRADE GUSTIN	1.007.012.544	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.863.000	$ 75.200	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 43.200	PORVENIR	9499568161	$ 298.100	$ 43.300	$ 0	$ 0	
142	CESAR AUGUSTO CRIOLLO PINCHAO	18.112.824	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.810.726	$ 73.300	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 44.500	PORVENIR	9499568161	$ 289.900	$ 44.500	$ 0	$ 0	
143	JONATAN ALVEIRO PUJIMUY OBANDO	1.124.312.779	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.780.362	$ 75.200	6,96%	MALLAMAS	9499568161	$ 43.200	PORVENIR	9499568161	$ 284.900	$ 43.300	$ 0	$ 0	
144	EDWIN ESTEBAN GUERRERO SANTACRUZ	1.086.224.027	OFICIAL DE OBRA I	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 2.463.000	$ 85.200	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 75.600	PROTECCCION	9499568161	$ 394.200	$ 73.600	$ 0	$ 0	
145	JAVIER RENTERIA BOLAÑOS	1.192.754.330	OFICIAL DE OBRA II	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 2.331.000	$ 82.000	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 63.700	PORVENIR	9499568161	$ 373.300	$ 61.400	$ 0	$ 0	
146	GABRIEL ISIDORO ESPAÑA DELGADO	97.472.143	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.830.362	$ 78.700	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 45.200	PORVENIR	9499568161	$ 292.900	$ 45.300	$ 0	$ 0	
147	BRAYAN DANIEL RUIZ JOSA	1.121.506.492	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.780.362	$ 75.200	6,96%	MALLAMAS	9499568161	$ 43.200	PORVENIR	9499568161	$ 284.900	$ 43.300	$ 0	$ 0	
148	JESUS ARTURO JAMIOY JAMIOY	1.120.218.635	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.816.000	$ 74.500	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 42.800	PORVENIR	9499568161	$ 290.600	$ 42.900	$ 0	$ 0	
149	DANNY DARLEY PUJIMUY PERDOMO	1.120.218.053	CONDUCTOR DE CAMIONETA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 2.314.000	$ 102.800	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 59.100	PORVENIR	9499568161	$ 370.300	$ 59.100	$ 0	$ 0	
150	JONATHAN JULIAN MEZA VALLEJO	1.122.783.396	CONDUCTOR DE CAMIONETA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 2.063.000	$ 87.800	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 50.500	PROTECCION	9499568161	$ 330.200	$ 50.500	$ 0	$ 0	
151	DIEGO MAURCIO LUNA ROBLES	1.124.313.186	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.867.000	$ 75.900	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 43.600	PORVENIR	9499568161	$ 298.800	$ 43.700	$ 0	$ 0	
152	GUSTAVO ALEJANDRO CHASOY NARVAEZ	1.006.908.227	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.873.000	$ 75.900	6,96%	MALLAMAS	9499568161	$ 43.600	COLPENSIONES	9499568161	$ 299.700	$ 43.700	$ 0	$ 0	
153	MARLENI ALEJANDRA AGREDA CARDENAS	1.006.816.085	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.870.362	$ 81.500	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 46.800	PORVENIR	9499568161	$ 299.300	$ 46.800	$ 0	$ 0	
154	CARLOS ANDRES SANCHEZ FUERTES	1.006.679.897	AUXILIAR DE ALMACEN	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 2.081.000	$ 79.700	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 45.800	PORVENIR	9499568161	$ 333.000	$ 45.900	$ 0	$ 0	
155	CARLOS ALBERTO GUERRA ORTEGA	97.480.695	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.780.362	$ 75.200	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 43.200	PORVENIR	9499568161	$ 284.900	$ 43.300	$ 0	$ 0	
156	BRAYAN MANUEL FAJARDO ZAMUDIO	1.086.363.757	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.760.362	$ 73.800	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 42.400	PROTECCION	9499568161	$ 281.700	$ 42.500	$ 0	$ 0	
157	DUVERNEY ALDEMAR ASCUNTAR TREJOS	1.120.216.401	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.761.000	$ 73.800	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 42.400	COLPENSIONES	9499568161	$ 281.800	$ 42.500	$ 0	$ 0	
158	MAYRA NATALY JOSA CAÑON	1.120.217.289	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.760.362	$ 73.800	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 42.400	PORVENIR	9499568161	$ 281.700	$ 42.500	$ 0	$ 0	
159	ANGIE PAOLA GUSTIN ESPAÑA	1.121.508.836	INSPECTOR HSE	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 2.152.000	$ 84.100	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 48.400	PORVENIR	9499568161	$ 344.400	$ 48.400	$ 0	$ 0	
160	MARIA ALEJANDRA SALCEDO CARDENAS	1.193.385.577	AUXILIAR DE INGENIERIA	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.886.000	$ 75.900	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 43.600	COLPENSIONES	9499568161	$ 301.800	$ 43.700	$ 0	$ 0	
161	JIMMY ALEXANDER DIAZ ORTEGA	97.435.410	CADENERO SENIOR	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 2.714.000	$ 99.300	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 57.100	PORVENIR	9499568161	$ 434.300	$ 57.100	$ 0	$ 0	
162	WILLIAM HERNAN OVIEDO OVIEDO	1.121.507.304	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.760.362	$ 73.800	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 42.400	PORVENIR	9499568161	$ 281.700	$ 42.500	$ 0	$ 0	
163	ALEX DANILO ACHICANOY BOTINA	1.124.316.101	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.790.362	$ 75.900	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 43.600	PORVENIR	9499568161	$ 286.500	$ 43.700	$ 0	$ 0	
164	EFREN EDILFONSO GUERRA IMBACHI	97.480.469	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.770.362	$ 74.500	6,96%	NUEVA EPS	9499568161	$ 42.800	COLPENSIONES	9499568161	$ 283.300	$ 42.900	$ 0	$ 0	
165	OMAR DAVID TORO JOJOA	1.122.785.206	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.790.362	$ 75.900	6,96%	EMSSANAR	9499568161	$ 43.600	PORVENIR	9499568161	$ 286.500	$ 43.700	$ 0	$ 0	
166	ANGIE YERALDIN QUINCHOA ROJAS	1.120.218.323	DIGITADORA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 1.755.726	$ 69.400	6,96%	EMSANAR	9499568161	$ 42.300	PORVENIR	9499568161	$ 281.100	$ 42.300	$ 0	$ 0	
167	JESUS ANDRES CASTRO ZAPATA	71.381.840	DIRECTOR DE OBRA	$ 14.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			800014246	$ 14.600.000	$ 1.016.200	6,96%	SURA	83608754	$ 584.000	PROTECCION	83608754	$ 2.336.000	$ 584.000	$ 0	$ 0	
168	MANUEL JAIRO SOLARTE ASCUNTAR	112.216.382	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
169	FAVIAN ARTULFO PAZ JOJOA	1.120.216.151	OFICIAL DE OBRA	$ 1.423.500		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
170	EDUARDO SEBASTIAN ROJAS SUAREZ	1.120.218.440	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
171	JAHIBER GONZALES HERNANDEZ	18.155.773	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
172	DIEGO FERNANDO ROJAS CASTRO	1.004.734.742	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
173	OSCAR HERNANDO DEJOY JOJOA	97.472.252	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PROTECCION		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
174	JHOAN CAMILO ROSERO UNIGARRO	1.120.218.600	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
175	CRISTIAN ANDRES MAIGUAL BENAVIDES	100,66,79,789	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
176	LUIS LAUREANO URBANO MUÑOZ	18.195.216	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	COLPENSIONES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
177	CARLOS ALFREDO BASTIDAS ESCOBAR	1.088.737.952	OFICIAL DE OBRA	$ 1.800.000															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			901591251	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
178	JOHN JAIRO BURGOS BURGOS	1.122.782.893	CONDUCTOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 2.500.000																							X	X	X	X	X			901591251	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
179	GUILLERMO DUVAN DIAGO ESCOBAR	1.120.217.540	CODUCTOR DE EQUIPOS PESADOS Y LIVIANOS	$ 2.500.000																							X	X	X	X	X			901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	COLPENSIONES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL																																													
180	DIEGO FERNANDO VARGAS NAVIA	1.112.021.616	GUARDA SEGURIDAD	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			900983925	$ 2.686.109	$ 187.000	6,96%	NUEVA EPS	9499973232	$ 107.500	PORVENIR	9499973232	$ 429.800	$ 107.500	$ 0	$ 0	
181	JAMES ALBEIRO LOPEZ MARTINEZ	18.195.460	GUARDA SEGURIDAD	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			900983925	$ 2.686.109	$ 187.000	6,96%	NUEVA EPS	9499973232	$ 107.500	PORVENIR	9499973232	$ 429.800	$ 107.500	$ 0	$ 0	
182	JOSE MARCIAL JAMIOY JAMIOY	1.120.216.422	GUARDA SEGURIDAD	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			900983925	$ 2.686.109	$ 187.000	6,96%	AIC	9499973232	$ 107.500	PORVENIR	9499973232	$ 429.800	$ 107.500	$ 0	$ 0	
183	JHONY ALEJANDRO CHALACAN PEJENDINO	1.124.312.938	GUARDA SEGURIDAD	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			900983925	$ 2.686.109	$ 187.000	6,96%	MALLAMAS	9499973232	$ 107.500	PORVENIR	9499973232	$ 429.800	$ 107.500	$ 0	$ 0	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y ANO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2026

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
184	WILLIAM ESTEBAN JAMIOY GUAQUEZ	1.006.680.023	GUARDA SEGURIDAD	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2.686.109	$ 187.000	6,96%	EMSANAR	9499973232	$ 107.500	PORVENIR	9499973232	$ 429.800	$ 107.500	$ 0	$ 0	
185	LUIS EDUARDO CALLAPU	76.300.132	GUARDA SEGURIDAD	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2.686.109	$ 187.000	6,96%	EMSANAR	9499973232	$ 107.500	PORVENIR	9499973232	$ 429.800	$ 107.500	$ 0	$ 0	
186	JOSE EDUARDO MOSQUERA	97.472.744	GUARDA SEGURIDAD	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2.686.109	$ 187.000	6,96%	EMSANAR	9499973232	$ 107.500	PORVENIR	9499973232	$ 429.800	$ 107.500	$ 0	$ 0	
187	DANIEL ALBERTO IMBAJOA	18.195.278	GUARDA SEGURIDAD	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2.686.109	$ 187.000	6,96%	EMSANAR	9499973232	$ 107.500	COLFONDOS	9499973232	$ 429.800	$ 107.500	$ 0	$ 0	
188	JESUS YOBANI DEJOY NARVAEZ	18.156.622	GUARDA SEGURIDAD	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2.686.109	$ 187.000	6,96%	NUEVA EPS	9499973232	$ 107.500	PROTECCION	9499973232	$ 429.800	$ 107.500	$ 0	$ 0	
189	MARIO ANDRES JAMIOY JAMIOY	1.120.217.487	GUARDA SEGURIDAD	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2.686.109	$ 187.000	6,96%	EMSANAR	9499973232	$ 107.500	PORVENIR	9499973232	$ 429.800	$ 107.500	$ 0	$ 0	
	AGRESUR																		
190	JUAN CARLOS IBARRA MADROÑERO	98.326.309	OPERADOR EXCAVADORA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900031078	$ 2.394.014	$ 102.700	6,96%	NUEVA EPS	36263460	$ 95.900	PROTECCION	36263460	$ 250.800	$ 95.900	$ 0	$ 0	
191	FABIAN ALEJANDRO IBARRA VASQUEZ	1.086.224.885	OPERADOR EXCAVADORA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900031078	$ 1.369.089	$ 95.300	6,96%	NUEVA EPS	36263460	$ 54.800	PORVENIR	36263460	$ 219.100	$ 54.800	$ 0	$ 0	
192	ANDRES CAMILO RIASCOS CORDOBA	1.087.008.023	OPERADOR EXCAVADORA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900031078	$ 2.134.364	$ 148.600	6,96%	EMSSANAR	36263460	$ 85.400	PORVENIR	36263460	$ 341.500	$ 85.400	$ 0	$ 0	
193	RONY RICHARD CEBALLOS YANDAR	98.326.466	OPERADOR RETROCARGADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900031078	$ 1.925.293	$ 116.727	6,96%	NUEVA EPS	36263460	$ 81.800	PROTECCION	36263460	$ 326.800	$ 81.800	$ 0	$ 0	
	SOLMPRO																		
194	LUIS ARTURO ROJAS LOPEZ	1.120.217.415	OPERADOR DE RETROCARGADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2.079.545	$ 144.800	6,96%	NUEVA EPS	9499155178	$ 83.200	COLPENSIONES	9499155178	$ 332.800	$ 83.200	$ 0	$ 0	
195	LUZ YAMILE BURBANO ERAZO	41.182.868	RESIDENTE SST	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 3.800.000	$ 264.500	6,96%	EMSSANAR	9499155178	$ 152.000	PORVENIR	9499155178	$ 608.000	$ 152.000	$ 0	$ 0	
196	WILLIAN LEONARDO MANRIQUE SALAS	91.508.860	SUPERVISOR DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PROTECCION		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
197	JHONATHAN VALENCIA	1.054.997.976	OPERADOR EQUIPOS DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
198	MARIO ANDRES NATY PASTAS	1.122.782.544	ENCARGADO DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PROTECCION		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
199	HERNAN HUMBERTO CHINGAL	18.195.444	OPERADOR MAQUINARIA PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
200	DARIO CAICEDO	1.086.695.676	AUXILIAR DE CAMPO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
201	JANER ESTIVEN SANDOVAL	1.098.724.547	OPERADOR MAQUINARIA PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	SANITAS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
202	LUIS ALBERTO CAPACHO	91.347.933	OPERADOR MAQUINARIA PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	SALUD TOTAL		$ 0	COLPENSIONES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
203	ROQUE CASTRO VASQUEZ	1.102.350.989	OPERADOR MAQUINARIA PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	COLPENSIONES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
204	CARLOS ALBERTO DIAZ MEDINA	1.122.786.464	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
205	MARIO ALEJANDRO JACANAMEJOY	1.124.315.370	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	MALLAMAS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
206	CARLOS OLIVER ZAMBRANO ZAMBRANO	1.120.216.476	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
207	JAIME ALEXANDER PARRA OVIEDO	83.235.666	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
208	EMERSON ALIRIO TREJOS VINASCO	1.056.695.774	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	COOPSALUD		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
209	JOHN WILMER ALMEIDA UNIGARRO	1.127.072.801	OFICIAL DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
210	OMAR GABRIEL ESTRADA ESPAÑA	1.006.908.147	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	MALLAMAS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
211	JORGE DANIEL ORTEGA ROBLES	1.081.276.036	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
212	LUIS MILLER CAICEDO ORDOÑEZ	1.086.695.679	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
213	CARLOS NOLBERTO GETIAL TISOY	1.125.312.893	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 0	$ 0	6,96%	MALLAMAS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	VILLALOBOS PERFORACIONES S.A.S																		
214	DIEGO FERNANDO LOPEZ ESCOBAR	97.480.717	INSPECTOR SST	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.840.000	$ 128.100	6,96%	AIC	9499556856	$ 73.600	PORVENIR	9499556856	$ 294.400	$ 73.600	$ 0	$ 0	
215	LUIS ENRRIQUE VIVAS GRACIA	1.121.509.868	AYUDANTE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.229.613	$ 85.600	6,96%	EMSSANAR	9499556856	$ 49.200	PORVENIR	9499556856	$ 196.800	$ 49.200	$ 0	$ 0	
216	FRANCO DILFREDO MADRIÑAN ORTIZ	83.182.099	AYUDANTE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.239.561	$ 86.300	6,96%	EMSSANAR	9499556856	$ 49.600	PORVENIR	9499556856	$ 198.400	$ 49.600	$ 0	$ 0	
217	WILMER ALEXANDER QUINCHOA	1.006.679.793	OPERADOR MULTIPLE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.381.152	$ 96.200	6,96%	NUEVA EPS	9499556856	$ 55.300	PORVENIR	9499556856	$ 221.000	$ 55.300	$ 0	$ 0	
218	JESUS ARMANDO HERNANDEZ	1.123.324.445	AYUDANTE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.939.923	$ 135.100	6,96%	MALLAMAS	9499556856	$ 77.600	PORVENIR	9499556856	$ 310.400	$ 77.600	$ 0	$ 0	
219	DIEGO FERNANDO CARLOSAMA SANTACRUZ	1.006.679.823	RESIDENTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.269.406	$ 88.400	6,96%	NUEVA EPS	9499556856	$ 50.800	PORVENIR	9499556856	$ 203.200	$ 50.800	$ 0	$ 0	
220	CARLOS ANDRES TIMANA	1.130.950.157	OPERDOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.440.000	$ 100.300	6,96%	EMSSANAR	9499556856	$ 57.600	PORVENIR	9499556856	$ 230.400	$ 57.600	$ 0	$ 0	
221	EDWIN DANILO MUÑOZ	1.086.225.497	OPERADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.321.137	$ 92.000	6,96%	EMSSANAR	9499556856	$ 52.900	PORVENIR	9499556856	$ 211.400	$ 52.900	$ 0	$ 0	
222	JEAN CARLOS GUERRA	1.087.008.317	OPERARDOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.179.871	$ 82.200	6,96%	NUEVA EPS	9499556856	$ 47.200	PORVENIR	9499556856	$ 188.800	$ 47.200	$ 0	$ 0	
223	LUIS EFREN DIAS DE LA CRUZ	87.551.045	OPERADOR FLEXYROC	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 875.453	$ 61.000	6,96%	NUEVA EPS	9499556856	$ 35.100	COLPENSIONES	9499556856	$ 140.100	$ 35.100	$ 0	$ 0	
224	LUS ALEJANDRO IBARRA CHACUA	1.085.266.849	SUPERVISOR DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.380.000	$ 96.100	6,96%	SANITAS	9499556856	$ 55.200	PORVENIR	9499556856	$ 220.800	$ 55.200	$ 0	$ 0	
225	CRISTIAN CAMILO ESPAÑA CALDERON	1.124.315.944	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.050.543	$ 73.200	6,96%	EMSSANAR	9499556856	$ 42.100	PORVENIR	9499556856	$ 168.100	$ 42.100	$ 0	$ 0	
226	CELSO RODRIGO SANTANDER GUAGA	87.551.087	OPERADOR FLEXYROC	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 875.453	$ 61.000	6,96%	NUEVA EPS	9499556856	$ 35.100	COLPENSIONES	9499556856	$ 140.100	$ 35.100	$ 0	$ 0	
227	JONNIER JEFREY SANTANDER NASTACUAS	1.004.601.176	OPERADOR FLEXYROC	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 875.453	$ 61.000	6,96%	SANITAS	9499556856	$ 35.100	PORVENIR	9499556856	$ 140.100	$ 35.100	$ 0	$ 0	
228	CRISTIAN DAVID GARCIA	1.077.856.521	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	COLPENSIONES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
229	OSCAR MAURICIO VIVAS CABRERA	1.124.316.436	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 0	$ 0	6,96%	MALLAMAS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
230	LUIS ALEXANDER VIVAS SUAREZ	1.124.317.076	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
231	FABER ALDAIR MADRIÑAN MOLINA	100.907.718	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 0	$ 0	6,96%	MALLAMAS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
232	JOSE JAMIOY JAMIOY	1.006.679.881	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
233	CARLOS DANIEL MAIGUAL BENAVIDES	1.006.679.867	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
234	NICOLAS LEON DIAZ	1.100.892.894	OPERADOR MAQUINARIA PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 0	$ 0	6,96%	SALUD TOTAL		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
235	ALEX ALDEMAR GUERRA SANCHEZ	1.087.007.078	OPERADOR MAQUINARIA PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
236	SEBASTIAN ALEJANDRO NANDAR RIVERA	1.004.726.939	OPERADOR EVERDING	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	CONSTRUARTES INGENIERIA SAS																		
237	ALBEIRO CASTRO	94.310.984	ENCARDO DEL CONTRARO	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 4.000.000	$ 278.400	6,96%	SALUD TOTAL	9499423376	$ 160.000	PORVENIR	9499423376	$ 640.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	
238	ERIKA MAYRIN MARTINEZ INSUASTI	1.122.783.751	INSPECTOR SST	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 2.495.455	$ 84.000	6,96%	EMSSANAR	9499423376	$ 99.900	PORVENIR	9499423376	$ 399.400	$ 88.300	$ 0	$ 0	
239	DEIBIS FIDEL OQUENDO BETANCUR	1.045.432.832	MINERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.750.905	$ 73.200	6,96%	MALLAMAS	9499423376	$ 70.200	PORVENIR	9499423376	$ 280.200	$ 70.200	$ 0	$ 0	
240	JORGE ELIECER CORREALES ROMERO	1.012.327.370	ENCARGADO DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 3.000.000	$ 153.200	6,96%	NUEVA EPS	9499423376	$ 120.000	PORVENIR	9499423376	$ 480.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	
241	LUIS GIRALDO BENAVIDES ORTIZ	1.121.506.218	OFICIAL PILERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 2.349.261	$ 110.600	6,96%	NUEVA EPS	9499423376	$ 94.100	PORVENIR	9499423376	$ 375.900	$ 97.200	$ 0	$ 0	
242	MARCO TULIO REGINO VERTEL	10.953.175	OFICIAL PILERO - PERFORISTA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.750.905	$ 73.200	6,96%	NUEVA EPS	9499423376	$ 70.200	COLPENSIONES	9499423376	$ 280.200	$ 70.200	$ 0	$ 0	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCION TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y ANO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2026 — **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
243	NATALIA FARID DIAZ MONTALVO	1.120.218.433	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.750.905	$ 65.000	6,96%	SURA	9499423376	$ 70.100	PORVENIR	9499423376	$ 280.300	$ 70.100	$ 0	$ 0	
244	WILBER MERCADO PERALTA	1.033.374.695	OFICAL PILERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.750.905	$ 73.200	6,96%	NUEVA EPS	9499423376	$ 70.200	PORVENIR	9499423376	$ 280.200	$ 70.200	$ 0	$ 0	
245	ALBERTO SANTOFINIO MUYUY CHASOY	97.472.227	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.999.614	$ 90.500	6,96%	NUEVA EPS	9499423376	$ 77.700	PORVENIR	9499423376	$ 320.100	$ 77.700	$ 0	$ 0	
246	JUAN CAMILO SALAZAR LAVERDE	1.088.356.777	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 2.000.000	$ 69.600	6,96%	EMSSANAR	9499423376	$ 80.000	COLFONDOS	9499423376	$ 320.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	
247	DUVER EMERSON LOPEZ JACANAMEJOY	1.113.312.841	OFICIAL PILERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.750.905	$ 73.200	6,96%	EMSSANAR	9499423376	$ 65.500	PORVENIR	9499423376	$ 280.200	$ 65.500	$ 0	$ 0	
248	LUIS ALEJANDRO DUARTE DUARTE	1.122.782.282	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 2.257.474	$ 108.400	6,96%	EMSSANAR	9499423376	$ 85.700	PORVENIR	9499423376	$ 361.000	$ 85.700	$ 0	$ 0	
249	WILLIAM HERNANDEZ SANCHEZ	13.991.156	OFICIAL PILERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 2.448.806	$ 113.100	6,96%	EMSSANAR	9499423376	$ 92.500	PORVENIR	9499423376	$ 391.900	$ 93.000	$ 0	$ 0	
250	HUILDER DE JESUS ALZATE LOPEZ	1.094.899.143	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 3.000.000	$ 153.200	6,96%	NUEVA EPS	9499423376	$ 120.000	PORVENIR	9499423376	$ 480.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	
251	RAMIRO ARMANDO ESTRADA ERAZO	18.195.093	OFICIAL PILERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.984.692	$ 89.400	6,96%	EPS SURAMERICANA S.A.	9499423376	$ 72.500	PORVENIR	9499423376	$ 317.700	$ 72.500	$ 0	$ 0	
252	FRANCISCO ANDRES ACOSTA DELGADO	97.481.018	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.994.640	$ 90.100	6,96%	EMSSANAR	9499423376	$ 72.900	PORVENIR	9499423376	$ 319.300	$ 72.900	$ 0	$ 0	
253	ANDRES FELIPE HERNANDEZ BASTIDAS	1.002.192.268	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 2.049.300	$ 93.600	6,96%	MALLAMAS	9499423376	$ 72.700	PORVENIR	9499423376	$ 328.100	$ 72.500	$ 0	$ 0	
254	DEINER SEBASTIAN PISTALA BENAVIDES	1.121.506.648	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 2.054.329	$ 94.300	6,96%	EMSSANAR	9499423376	$ 63.600	COLPENSIONES	9499423376	$ 328.900	$ 63.600	$ 0	$ 0	
255	VICTOR JULIO CAÑIZARES SANCHEZ	6.794.336	CAPATAZ DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 4.500.000	$ 10.500	6,96%	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA A.I.C.	9499423376	$ 6.000	PROTECCION	9499423376	$ 720.000	$ 6.000	$ 0	$ 0	
256	RUBEN DARIO VELAZQUES CERRANO	18.396.470	OFICIAL	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 2.400.039	$ 82.900	6,96%	EMSSANAR	9499423376	$ 56.300	PORVENIR	9499423376	$ 384.100	$ 56.300	$ 0	$ 0	
257	JAHYDER ALEJANDRO NARVAEZ ERAZO	1.120.216.038	AYUDANTE DEOBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 909.277	$ 55.200	6,96%	EMSANAR	9499423376	$ 31.800	COLPENSIONES	9499423376	$ 145.600	$ 31.800	$ 0	$ 0	
258	PEDRO ANTONIO MASINSOY PEJENDINO	12.988.792	AYUDANTE DEOBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 874.458	$ 52.800	6,96%	EMSANAR	9499423376	$ 30.400	COLPENSIONES	9499423376	$ 140.000	$ 30.400	$ 0	$ 0	
259	HENRRY ARMANDO TREJO MEDINA	97.481.059	OFICIAL PILERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.750.905	$ 73.200	6,96%	EMSANAR	9499423376	$ 70.200	PORVENIR	9499423376	$ 280.200	$ 70.200	$ 0	$ 0	
260	JHON FREDY QUIROZ DELGADO	97.481.122	OFICIAL PILERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.750.905	$ 73.200	6,96%	EMSANAR	9499423376	$ 70.200	PORVENIR	9499423376	$ 70.200	$ 70.200	$ 0	$ 0	
261	CARLOS HUMBERTO TISOY LUNA	1.121.507.473	OFICIAL PILERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.750.905	$ 73.200	6,96%	MALLAMAS	9499423376	$ 70.200	PORVENIR	9499423376	$ 70.200	$ 70.200	$ 0	$ 0	
262	YEINER DANILO QUENGUAN BASTIDAS	1.124.312.429	OFICIAL PILERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.750.905	$ 73.200	6,96%	EMSANAR	9499423376	$ 70.200	PORVENIR	9499423376	$ 70.200	$ 70.200	$ 0	$ 0	
263	SANTIAGO GARCIA QUIROGA	1.005.368.036	CONDUCTOR	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 0	$ 0	6,96%	SURA		$ 0	PROTECCION		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
264	GERMAN STIVEN BUSTAMANTE MONTALVO	100,43,02.208	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
265	ALEXANDER CEBALLOS TREJOS	97.480.976	MOTOSIERRISTA TALA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
266	FIORELLA MARIA APUNTE TIMANA	1.006.816.258	INGENIERA AMBIENTAL	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
267	LIBARDO ASCUNTAR MAYA	97.480.562	AUXILIAR DE TALA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
268	JUAN CAMILO CARLOSAMA	1,1,22,784,123	INSPECTOR SST	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
269	LUIS ALFONSO ARTEAGA DELGADO	97.480.296	MOTOSIERRISTA TALA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
270	MIGUEL ANGEL ASCUNTAR BURGOS	97.480.641	AUXILIAR DE TALA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
271	SEGUNDO MARCELINO JAMIOY CHINDOY	97.480.672	AUXILIAR DE TALA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
272	WILLIAN EIDER BENAVIDES MEDINA	97.480.589	AUXILIAR DE TALA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	HB ESTRUCTURAS METALICAS																		
273	GERARDO ONECIMO FIGUEROA GUERRERO	97.480.922	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 1.920.108	$ 73.200	6,96%	NUEVA EPS	9499225482	$ 42.100	PORVENIR	9499225482	$ 307.300	$ 42.100	$ 0	$ 0	
274	LUIS CARLOS PORTILLA RIASCOS	1.120.218.565	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 1.829.866	$ 93.700	6,96%	NUEVA EPS	9499225482	$ 61.000	PORVENIR	9499225482	$ 321.000	$ 61.000	$ 0	$ 0	
275	HECTOR FAVIO MARULANDA MOSQUERA	1.059.909.048	MONTADOR	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 1.810.595	$ 126.100	6,96%	SALUD TOTAL	9499225482	$ 72.500	PROTECCION	9499225482	$ 289.700	$ 72.500	$ 0	$ 0	
276	LUIS CARLOS OBANDO FUERTES	1.120.216.846	RESIDENTE SST	$ 2.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.146.667	$ 149.500	6,96%	NUEVA EPS	9499225482	$ 105.100	PROTECCION	9499225482	$ 445.900	$ 105.100	$ 0	$ 0	
277	CRISTIAM FABIAN IPIALES QUIROZ	1.122.784.281	OPERADOR POLIFUNCIONAL IB (SOLDADOR)	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.910.748	$ 191.900	6,96%	SANITAS	9499225482	$ 122.700	COLPENSIONES	9499225482	$ 490.400	$ 122.700	$ 0	$ 0	
278	MARITZA ALDANA	52.423.321	COORDINADORA DE MONTAJE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 6.627.600	$ 461.300	6,96%	SANITAS	9499225482	$ 265.200	PROTECCION	9499225482	$ 1.060.500	$ 265.200	$ 0	$ 0	
279	JUAN DAVID BRAVO CARLOSAMA	1.124.312.143	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 1.730.135	$ 89.500	6,96%	EMSSANAR	9499225482	$ 51.500	COLPENSIONES	9499225482	$ 3.200.700	$ 51.500	$ 0	$ 0	
280	HERLENDY AUGUSTO GIRON RUIZ	4.764.057	TOPOGRAFO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 3.070.215	$ 171.800	6,96%	EMSSANAR	9499225482	$ 122.900	COLPENSIONES	9499225482	$ 491.400	$ 122.900	$ 0	$ 0	
281	JORDI JOAN SANCHEZ OSPINA	1.016.014.354	MONTADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 1.980.151	$ 116.400	6,96%	SANITAS	9499225482	$ 79.300	PORVENIR	9499225482	$ 317.000	$ 79.300	$ 0	$ 0	
282	JAIRO IVAN RIVERA VILLADA	10.187.180	MONTADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 1.691.920	$ 95.600	6,96%	FAMISANAR	9499225482	$ 89.000	PORVENIR	9499225482	$ 356.000	$ 89.000	$ 0	$ 0	
283	LUIS ALBERTO MOSQUERA ESCARPETA	1.093.533.594	OPERADOR POLIFUNCIONAL IB (SOLDADOR)	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 3.016.142	$ 152.300	6,96%	NUEVA EPS	9499225482	$ 140.600	PORVENIR	9499225482	$ 562.300	$ 140.600	$ 0	$ 0	
284	CRISTIAN RENE PEREZ PEREZ	1.124.853.397	OPERADOR POLIFUNCIONAL IC	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 3.080.047	$ 145.700	6,96%	NUEVA EPS	9499225482	$ 143.100	PORVENIR	9499225482	$ 492.900	$ 143.100	$ 0	$ 0	
285	JAMIR GUTIERREZ ALCALA	5.996.897	MONTADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 1.732.367	$ 113.300	6,96%	SANITAS	9499225482	$ 65.100	COLPENSIONES	9499225482	$ 345.100	$ 65.100	$ 0	$ 0	
286	WILLIAM GILBERTO CASTRO PAZ	18.112.769	CONDUCTOR TERCERO BUS	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 1.750.905	$ 76.200	4,35%	EMSSANAR	1079159947	$ 70.100	PORVENIR	1079159947	$ 280.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	
287	WILLIAM RAMIREZ REYES	10.175.289	MONTADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 1.966.169	$ 116.400	6,96%	NUEVA EPS	9499225482	$ 78.700	PORVENIR	9499225482	$ 314.700	$ 78.700	$ 0	$ 0	
288	JOSE ARNULFO ESPINOSA	79.127.567	SOLDADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 3.068.463	$ 119.000	6,96%	SANITAS	9499225482	$ 122.800	PORVENIR	9499225482	$ 491.100	$ 122.800	$ 0	$ 0	
289	WILFER ESNEIDER VILLAMIL TORRES	1.123.510.749	APAREJADOR DE GRUA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.224.325	$ 154.900	6,96%	SALUD TOTAL	45638663	$ 89.000	PORVENIR	45638663	$ 355.900	$ 89.000	$ 0	$ 0	
290	LUIS ERMILIO LOPEZ DIAS	3.155.903	OPERADOR DE GRUA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 3.916.309	$ 272.600	6,96%	FAMISANAR	45638663	$ 156.700	PORVENIR	45638663	$ 626.700	$ 156.700	$ 0	$ 0	
291	SERGIO ADRIAN BASRIDAS MEJIA	1.121.508.435	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 1.810.595	$ 101.700	6,96%	EMSANAR	9499225482	$ 58.500	PORVENIR	9499225482	$ 289.800	$ 58.500	$ 0	$ 0	
292	EDILMER ALEXANDER JACANAMIJOY PERODMO	97.481.145	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 1.918.924	$ 101.700	6,96%	EMSANAR	9499225482	$ 58.500	PORVENIR	9499225482	$ 307.100	$ 58.500	$ 0	$ 0	
293	NELSON ARBOLEDA HERRERA	15.348.189	RESIDENTE DE MONTAJES	$ 8.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 8.158.315	$ 567.900	6,96%	SURA	9499225482	$ 326.400	COLPENSIONES	9499225482	$ 1.387.000	$ 326.400	$ 0	$ 0	
	GEODRILL																		
294	LEYDY DAYANA PERAFAN LOPEZ	1.120.216.088	TECNICO DE CAMPO SST	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 2.284.084	$ 87.500	6,96%	EMSSANAR	83675443	$ 50.300	PORVENIR	83675443	$ 365.500	$ 50.300	$ 0	$ 0	
295	FREDDY ALBEIRO FUENMAYOR SALCEDO	1.120.217.227	AUXILIAR OPERATIVO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 2.397.091	$ 166.900	6,96%	EMSSANAR	83675443	$ 95.900	PROTECCION	83675443	$ 383.600	$ 95.900	$ 0	$ 0	
296	IVAN ALFREDO UZURIAGA AGREDO	76.314.345	TECNICO DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 3.512.863	$ 230.600	6,96%	NUEVA EPS	83675443	$ 132.600	COLPENSIONES	83675443	$ 562.100	$ 132.600	$ 0	$ 0	
297	LUIS GREGORIO MACHADO CAMARGO	4.613.319	GERENTE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 5.300.000	$ 368.900	6,96%	SANITAS	83675443	$ 212.000	PORVENIR	83675443	$ 848.000	$ 212.000	$ 0	$ 0	
298	SANTIAGO SOLIS GUTIERREZ	1.037.504.073	AUXILIAR OPERATIVO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 3.018.891	$ 206.100	6,96%	SURA	83675443	$ 118.500	PORVENIR	83675443	$ 483.100	$ 118.500	$ 0	$ 0	
299	LEIDY YESENIA GUTIERREZ MARTINEZ	1.037.578.193	COORDINADOR SGSST	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 5.300.000	$ 368.900	6,96%	SURA	83675443	$ 212.000	PROTECCION	83675443	$ 848.000	$ 212.000	$ 0	$ 0	
300	JHON FREDY BURGOS CALDERON	1.006.679.967	AYUDANTE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 2.256.595	$ 121.700	6,96%	EMSANAR	83675443	$ 69.900	PORVENIR	83675443	$ 361.100	$ 69.900	$ 0	$ 0	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y ANO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2026 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
MUNDIAL DE TRANSPORTE																			
301	GERMAN AUGUSTO DULCE	97.490.027	OPERADOR CARRO TANQUE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	97065999	$ 1.750.905	$ 121.900	6,96%	NUEVA EPS	36243867	$ 218.900	PORVENIR	36243867	$ 280.200	$ 121.900	$ 0	$ 0	
INDEPENDIENTE																			
302	CARLOS HERNEY CORDOBA DIAZ	97.481.015	CONDUCTOR BASCULANTE DE CARGA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	97481015	$ 1.750.905	$ 113.800	6,96%	NUEVA EPS	4641282061	$ 204.300	PORVENIR	4641282061	$ 261.500	$ 0	$ 0	$ 0	
UMBRELLA																			
303	OSCAR RENE PEJENDINO CAMUES	1.120.217.604	OPERADOR EXCAVADORA	$ 1.750.905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901462429	$ 1.050.543	$ 73.200	6,96%	SANITAS	1078645315	$ 42.100	PORVENIR	1078645315	$ 168.100	$ 42.100	$ 0	$ 0	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

Firma

Nombre : JESUS ANDRES CASTRO
DIRECTOR DE OBRA
Matricula No.: 0520213775BANT

Firma

Nombre: JOSE IGNACIO CADENA LÓPEZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-31528 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ, identificado como aparece al pie de la firma, en calidad de Director de Interventoría para el contrato de Obra No 1111 del 2021, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030, certifico que el CONSORCIO SAN FRANCISCO, identificado con NIT 901591251-5, realizó el pago de los aportes a riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar para el mes de enero de 2026 y los aportes a los sistemas de salud para el mes de febrero de 2026 de los empleados que laboran para el Consorcio San Francisco, de acuerdo a lo relacionado en la planilla N° 9499568161 con fecha de pago el día 12 de febrero de 2026.

Se expide el certificado el día 04 de marzo de 2026.



JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ
Matrícula Profesional No. 25202-31528 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

CONSORCIO SAN FRANCISCO
VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

San Francisco Putumayo, febrero 23 de 2026

CERTIFICACDION DE PAGO DE APÒRTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito representante legal de **Consorcio San Francisco**, identificado con NIT 901.591.251-5, señor **Julio Cesar Villota Cabrera**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.391.550, certifica que el mencionado consorcio se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales.

En particular, se deja constancia de que el Consorcio ha efectuado oportunamente los pagos correspondientes a los periodos de enero y febrero de 2026 (a la fecha), por concepto de:

- Salud (EPS)
- Pensiones (AFP)
- Riesgos Laborales (ARL)
- Caja de Compensación Familiar (CCF)
- Aportes al **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)**
- Aportes al **Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)**

Lo anterior, en cumplimiento de las obligaciones legales vigentes derivadas de la vinculación laboral de sus trabajadores y conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, con el fin exclusivo de acreditar el cumplimiento de dichas obligaciones ante la entidad que lo requiera, y no podrá ser utilizada para fines distintos a los aquí señalados.

Atentamente,

JULIO CESAR VILLOTA CABRERA
Gerente de Proyecto
Consorcio San Francisco



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901591251	5	CONSORCIO SAN FRANCISCO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 100 9A 45	SAN FRANCISCO-PUTUMAYO	6507777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	55611178	9499568161	E	2026/02/12	2026/02/11	BANCO POPULAR	0	$123,066,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (167 Afiliados)						$442,165,943	$71,247,900			$442,165,943	$17,541,100			$430,724,302	$14,885,300			$442,165,943	$18,190,000		$24,040,800	$1,202,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (167 Afiliados)						$442,165,943	$71,247,900			$442,165,943	$17,541,100			$430,724,302	$14,885,300			$442,165,943	$18,190,000		$24,040,800	$1,202,400
Ciudad: SAN FRANCISCO Depto: PUTUMAYO (167 Afiliados)						$442,165,943	$71,247,900			$442,165,943	$17,541,100			$430,724,302	$14,885,300			$442,165,943	$18,190,000		$24,040,800	$1,202,400
1	CC	1124316101	ACHICANOY BOTINA ALEX DANILO	230301	12	$700,362	$112,100	ESSC18	12	$700,362	$0	CCF63	12	$700,362	$0	14-4	12	$700,362	$0	12	$0	$0
2	CC	1124316101	ACHICANOY BOTINA ALEX DANILO	230301	18	$1,090,000	$174,400	ESSC18	18	$1,090,000	$43,600	CCF63	18	$1,090,337	$43,700	14-4	18	$1,090,000	$75,900	18	$0	$0
3	CC	13994174	ACOSTA ESLAVA NORBERTO	230301	2	$218,000	$34,900	EPS037	2	$218,000	$8,800	CCF63	2	$152,640	$6,200	14-4	2	$218,000	$0	2	$0	$0
4	CC	13994174	ACOSTA ESLAVA NORBERTO	230301	8	$872,000	$139,600	EPS037	8	$872,000	$34,900	CCF63	8	$610,560	$24,500	14-4	8	$872,000	$0	8	$0	$0
5	CC	13994174	ACOSTA ESLAVA NORBERTO	230301	20	$1,604,000	$256,700	EPS037	20	$1,604,000	$64,200	CCF63	20	$1,604,454	$64,200	14-4	20	$1,604,000	$111,700	20	$0	$0
6	CC	1006816085	AGREDA CARDENAS MARLENI ALEJANDRA	230301	12	$700,362	$112,100	EPS037	12	$700,362	$0	CCF63	12	$700,362	$0	14-4	12	$700,362	$0	12	$0	$0
7	CC	1006816085	AGREDA CARDENAS MARLENI ALEJANDRA	230301	18	$1,170,000	$187,200	EPS037	18	$1,170,000	$46,800	CCF63	18	$1,169,925	$46,800	14-4	18	$1,170,000	$81,500	18	$0	$0
8	CC	1121508155	ALVEAR WALDIR MAURICIO	230301	12	$700,362	$112,100	ESSC18	12	$700,362	$0	CCF63	12	$700,362	$0	14-4	12	$700,362	$0	12	$0	$0
9	CC	1121508155	ALVEAR WALDIR MAURICIO	230301	18	$1,110,000	$177,600	ESSC18	18	$1,110,000	$44,400	CCF63	18	$1,110,234	$44,500	14-4	18	$1,110,000	$77,300	18	$0	$0
10	CC	10317114	ANACONA GUACA ALBEIRO	230301	2	$134,000	$21,500	ESSC18	2	$134,000	$5,400	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$134,000	$0	2	$0	$0
11	CC	10317114	ANACONA GUACA ALBEIRO	230301	8	$535,000	$85,600	ESSC18	8	$535,000	$21,400	CCF63	8	$466,908	$18,700	14-4	8	$535,000	$0	8	$0	$0
12	CC	10317114	ANACONA GUACA ALBEIRO	230301	20	$1,277,000	$204,400	ESSC18	20	$1,277,000	$51,100	CCF63	20	$1,276,702	$51,100	14-4	20	$1,277,000	$88,900	20	$0	$0
13	CC	1007012544	ANDRADE GUSTIN DAVID CAMILO	230301	12	$783,000	$125,300	ESSC18	12	$783,000	$0	CCF63	12	$783,000	$0	14-4	12	$783,000	$0	12	$0	$0
14	CC	1007012544	ANDRADE GUSTIN DAVID CAMILO	230301	18	$1,080,000	$172,800	ESSC18	18	$1,080,000	$43,200	CCF63	18	$1,080,388	$43,300	14-4	18	$1,080,000	$75,200	18	$0	$0
15	CC	87514074	ARCOS REVELO ALBEIRO ARMANDO	230201	4	$1,008,000	$171,500	EPS005	4	$1,008,000	$40,400	CCF63	4	$915,840	$36,700	14-4	4	$1,008,000	$0	4	$0	$0
16	CC	87514074	ARCOS REVELO ALBEIRO ARMANDO	230201	8	$2,016,000	$342,800	EPS005	8	$2,016,000	$80,700	CCF63	8	$1,831,680	$73,300	14-4	8	$2,016,000	$0	8	$0	$0
17	CC	87514074	ARCOS REVELO ALBEIRO ARMANDO	230201	18	$4,121,280	$700,900	EPS005	18	$4,121,280	$164,900	CCF63	18	$4,121,280	$164,900	14-4	18	$4,121,280	$286,900	18	$0	$0
18	CC	87063964	ARTEAGA PARRA JUAN CARLOS	230201	7	$408,545	$65,400	ESSC18	7	$408,545	$0	CCF63	7	$408,545	$0	14-4	7	$408,545	$0	7	$0	$0
19	CC	87063964	ARTEAGA PARRA JUAN CARLOS	230201	18	$1,070,000	$171,200	ESSC18	18	$1,070,000	$42,800	CCF63	18	$1,070,439	$42,900	14-4	18	$1,070,000	$74,500	18	$0	$0
20	CC	87063964	ARTEAGA PARRA JUAN CARLOS	230201	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
21	CC	87063964	ARTEAGA PARRA JUAN CARLOS	230201	3	$175,091	$28,100	ESSC18	3	$175,091	$7,100	CCF63	3	$175,090	$7,100	14-4	3	$175,091	$0	3	$0	$0
22	CC	1120216401	ASCUNTAR TREJOS DUVERNEY ALDEMAR	25-14	12	$701,000	$112,200	ESSC18	12	$701,000	$0	CCF63	12	$701,000	$0	14-4	12	$701,000	$0	12	$0	$0
23	CC	1120216401	ASCUNTAR TREJOS DUVERNEY ALDEMAR	25-14	18	$1,060,000	$169,600	ESSC18	18	$1,060,000	$42,400	CCF63	18	$1,060,491	$42,500	14-4	18	$1,060,000	$73,800	18	$0	$0
24	CC	1120216366	ASCUNTAR TREJOS YADEMIR LEANDER	25-14	11	$652,000	$104,400	ESSC18	11	$652,000	$26,100	CCF63	11	$651,946	$26,100	14-4	11	$652,000	$45,400	11	$0	$0
25	CC	1120216366	ASCUNTAR TREJOS YADEMIR LEANDER	25-14	12	$740,000	$118,400	ESSC18	12	$740,000	$0	CCF63	12	$740,000	$0	14-4	12	$740,000	$0	12	$0	$0
26	CC	1120216366	ASCUNTAR TREJOS YADEMIR LEANDER	25-14	7	$408,545	$65,400	ESSC18	7	$408,545	$16,400	CCF63	7	$408,545	$0	14-4	7	$408,545	$0	7	$0	$0
27	CC	1094943514	BARON GALLEGO MARIA ALEJANDRA	230201	4	$833,000	$133,300	EPS037	4	$833,000	$33,400	CCF63	4	$839,520	$33,600	14-4	4	$833,000	$0	4	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC	1094943514	BARON GALLEGO MARIA ALEJANDRA	230201	8	$1,666,000	$266,600	EPS037	8	$1,666,000	$66,700	CCF63	8	$1,679,040	$67,200	14-4	8	$1,666,000	$0	8	$0	$0
29	CC	1094943514	BARON GALLEGO MARIA ALEJANDRA	230201	18	$3,778,000	$604,500	EPS037	18	$3,778,000	$151,200	CCF63	18	$3,777,840	$151,200	14-4	18	$3,778,000	$263,000	18	$0	$0
30	CC	1120218362	BARREIRO OTAYA DEYVISON ARLEY	230301	3	$237,000	$38,000	EPS037	3	$237,000	$9,500	CCF63	3	$200,000	$8,000	14-4	3	$237,000	$0	3	$0	$0
31	CC	1120218362	BARREIRO OTAYA DEYVISON ARLEY	230301	6	$473,000	$75,700	EPS037	6	$473,000	$19,000	CCF63	6	$400,000	$16,000	14-4	6	$473,000	$0	6	$0	$0
32	CC	1120218362	BARREIRO OTAYA DEYVISON ARLEY	230301	21	$1,400,000	$224,000	EPS037	21	$1,400,000	$56,000	CCF63	21	$1,400,000	$56,000	14-4	21	$1,400,000	$97,500	21	$0	$0
33	CC	1086981865	BASTIDAS GETIAL JORGE IVAN	230301	12	$1,360,000	$217,600	EPS037	12	$1,360,000	$0	CCF63	12	$1,360,000	$0	14-4	12	$1,360,000	$0	12	$0	$0
34	CC	1086981865	BASTIDAS GETIAL JORGE IVAN	230301	18	$2,039,400	$326,400	EPS037	18	$2,039,400	$81,600	CCF63	18	$2,039,400	$81,600	14-4	18	$2,039,400	$142,000	18	$0	$0
35	CC	1120216043	BENAVIDES DIAZ DEYCE ALEJANDRA	231001	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
36	CC	1120216043	BENAVIDES DIAZ DEYCE ALEJANDRA	231001	8	$466,908	$74,800	ESSC18	8	$466,908	$18,700	CCF63	8	$466,908	$18,700	14-4	8	$466,908	$0	8	$0	$0
37	CC	1120216043	BENAVIDES DIAZ DEYCE ALEJANDRA	231001	20	$1,167,270	$186,800	ESSC18	20	$1,167,270	$46,700	CCF63	20	$1,167,270	$46,700	14-4	20	$1,167,270	$81,300	20	$0	$0
38	CC	1120217136	BENAVIDEZ DIAZ EDUWIN WILMER	230301	2	$187,000	$30,000	ESSC18	2	$187,000	$7,500	CCF63	2	$133,333	$5,400	14-4	2	$187,000	$0	2	$0	$0
39	CC	1120217136	BENAVIDEZ DIAZ EDUWIN WILMER	230301	8	$747,000	$119,600	ESSC18	8	$747,000	$29,900	CCF63	8	$533,333	$21,400	14-4	8	$747,000	$0	8	$0	$0
40	CC	1120217136	BENAVIDEZ DIAZ EDUWIN WILMER	230301	20	$1,379,000	$220,700	ESSC18	20	$1,379,000	$55,200	CCF63	20	$1,378,787	$55,200	14-4	20	$1,379,000	$96,000	20	$0	$0
41	CC	1124316367	BETANCOURT CRUZ JOSE ALEJANDRO	25-14	3	$329,000	$52,700	ESSC18	3	$329,000	$13,200	CCF63	3	$280,000	$11,200	14-4	3	$329,000	$0	3	$0	$0
42	CC	1124316367	BETANCOURT CRUZ JOSE ALEJANDRO	25-14	6	$658,000	$105,300	ESSC18	6	$658,000	$26,400	CCF63	6	$560,000	$22,400	14-4	6	$658,000	$0	6	$0	$0
43	CC	1124316367	BETANCOURT CRUZ JOSE ALEJANDRO	25-14	21	$2,055,000	$328,800	ESSC18	21	$2,055,000	$82,200	CCF63	21	$2,055,454	$82,300	14-4	21	$2,055,000	$143,100	21	$0	$0
44	CC	1124312785	BOLAÑOS GOMEZ EMILIO FABIAN	230301	2	$137,000	$22,000	EPS037	2	$137,000	$5,500	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$137,000	$0	2	$0	$0
45	CC	1124312785	BOLAÑOS GOMEZ EMILIO FABIAN	230301	8	$547,000	$87,600	EPS037	8	$547,000	$21,900	CCF63	8	$518,976	$20,800	14-4	8	$547,000	$0	8	$0	$0
46	CC	1124312785	BOLAÑOS GOMEZ EMILIO FABIAN	230301	20	$1,408,000	$225,300	EPS037	20	$1,408,000	$56,400	CCF63	20	$1,408,015	$56,400	14-4	20	$1,408,000	$98,000	20	$0	$0
47	CC	97481033	BOTINA CAICEDO ERMES ALVEIRO	25-14	12	$834,000	$133,500	EPS037	12	$834,000	$0	CCF63	12	$834,000	$0	14-4	12	$834,000	$0	12	$0	$0
48	CC	97481033	BOTINA CAICEDO ERMES ALVEIRO	25-14	18	$1,179,000	$188,700	EPS037	18	$1,179,000	$47,200	CCF63	18	$1,178,754	$47,200	14-4	18	$1,179,000	$82,100	18	$0	$0
49	CC	1120218194	BOTINA MAIGUAL JHOAN SEBASTIAN	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
50	CC	1120218194	BOTINA MAIGUAL JHOAN SEBASTIAN	230301	8	$466,908	$74,800	ESSC18	8	$466,908	$18,700	CCF63	8	$466,908	$18,700	14-4	8	$466,908	$0	8	$0	$0
51	CC	1120218194	BOTINA MAIGUAL JHOAN SEBASTIAN	230301	20	$1,167,270	$186,800	ESSC18	20	$1,167,270	$46,700	CCF63	20	$1,167,270	$46,700	14-4	20	$1,167,270	$81,300	20	$0	$0
52	CC	1121507098	BOTINA LASSO PABLO MANUEL	230301	1	$99,000	$15,900	EPSIC5	1	$99,000	$4,000	CCF63	1	$66,667	$2,700	14-4	1	$99,000	$0	1	$0	$0
53	CC	1121507098	BOTINA LASSO PABLO MANUEL	230301	2	$199,000	$31,900	EPSIC5	2	$199,000	$8,000	CCF63	2	$133,333	$5,400	14-4	2	$199,000	$0	2	$0	$0
54	CC	1121507098	BOTINA LASSO PABLO MANUEL	230301	8	$796,000	$127,400	EPSIC5	8	$796,000	$0	CCF63	8	$796,000	$0	14-4	8	$796,000	$0	8	$0	$0
55	CC	1121507098	BOTINA LASSO PABLO MANUEL	230301	19	$1,329,000	$212,700	EPSIC5	19	$1,329,000	$53,200	CCF63	19	$1,329,167	$53,200	14-4	19	$1,329,000	$92,500	19	$0	$0
56	CC	18127452	BRAVO MAYA HERALDO YOBANY	230301	2	$370,000	$59,200	EPSIC5	2	$370,000	$14,800	CCF63	2	$328,176	$13,200	14-4	2	$370,000	$0	2	$0	$0
57	CC	18127452	BRAVO MAYA HERALDO YOBANY	230301	5	$924,000	$147,900	EPSIC5	5	$924,000	$37,000	CCF63	5	$820,440	$32,900	14-4	5	$924,000	$0	5	$0	$0
58	CC	18127452	BRAVO MAYA HERALDO YOBANY	230301	5	$924,000	$147,900	EPSIC5	5	$924,000	$0	CCF63	5	$924,000	$0	14-4	5	$924,000	$0	5	$0	$0
59	CC	18127452	BRAVO MAYA HERALDO YOBANY	230301	1	$185,000	$29,600	EPSIC5	1	$185,000	$7,400	CCF63	1	$164,088	$6,600	14-4	1	$185,000	$0	1	$0	$0
60	CC	18127452	BRAVO MAYA HERALDO YOBANY	230301	17	$2,789,496	$446,400	EPSIC5	17	$2,789,496	$111,600	CCF63	17	$2,789,496	$111,600	14-4	17	$2,789,496	$194,200	17	$0	$0
61	CC	1122783649	BURBANO ESPAÑA JOSE VICTOR	230301	2	$148,000	$23,700	EPS037	2	$148,000	$6,000	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$148,000	$0	2	$0	$0
62	CC	1122783649	BURBANO ESPAÑA JOSE VICTOR	230301	8	$592,000	$94,800	EPS037	8	$592,000	$23,700	CCF63	8	$518,976	$20,800	14-4	8	$592,000	$0	8	$0	$0
63	CC	1122783649	BURBANO ESPAÑA JOSE VICTOR	230301	2	$117,000	$18,800	EPS037	2	$117,000	$4,700	CCF63	2	$117,000	$0	14-4	2	$117,000	$0	2	$0	$0
64	CC	1122783649	BURBANO ESPAÑA JOSE VICTOR	230301	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF63	4	$233,454	$0	14-4	4	$233,454	$0	4	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
65	CC	1122783649	BURBANO ESPAÑA JOSE VICTOR	230301	7	$408,545	$65,400	EPS037	7	$408,545	$16,400	CCF63	7	$408,545	$0	14-4	7	$408,545	$0	7	$0	$0
66	CC	1122783649	BURBANO ESPAÑA JOSE VICTOR	230301	7	$520,000	$83,200	EPS037	7	$520,000	$20,800	CCF63	7	$520,450	$20,900	14-4	7	$520,000	$36,200	7	$0	$0
67	CC	1120216442	BURBANO BENAVIDES JUAN JOSE	230301	12	$797,000	$127,600	EPS037	12	$797,000	$0	CCF63	12	$797,000	$0	14-4	12	$797,000	$0	12	$0	$0
68	CC	1120216442	BURBANO BENAVIDES JUAN JOSE	230301	18	$1,080,000	$172,800	EPS037	18	$1,080,000	$43,200	CCF63	18	$1,080,388	$43,300	14-4	18	$1,080,000	$75,200	18	$0	$0
69	CC	1120218495	CADENA CABRERA ANGELA NADIEZCA	230301	6	$609,000	$97,500	EPS037	6	$609,000	$24,400	CCF63	6	$608,805	$24,400	14-4	6	$609,000	$0	6	$0	$0
70	CC	1120218495	CADENA CABRERA ANGELA NADIEZCA	230301	6	$609,000	$97,500	EPS037	6	$609,000	$24,400	CCF63	6	$608,805	$24,400	14-4	6	$609,000	$0	6	$0	$0
71	CC	1120218495	CADENA CABRERA ANGELA NADIEZCA	230301	18	$1,826,414	$292,300	EPS037	18	$1,826,414	$73,100	CCF63	18	$1,826,414	$73,100	14-4	18	$1,826,414	$127,200	18	$0	$0
72	CC	1085307030	CAIPE LOPEZ EDISON	230201	4	$453,000	$72,500	EPS037	4	$453,000	$18,200	CCF63	4	$453,200	$18,200	14-4	4	$453,000	$0	4	$0	$0
73	CC	1085307030	CAIPE LOPEZ EDISON	230201	8	$907,000	$145,200	EPS037	8	$907,000	$36,300	CCF63	8	$906,400	$36,300	14-4	8	$907,000	$0	8	$0	$0
74	CC	1085307030	CAIPE LOPEZ EDISON	230201	1	$113,000	$18,100	EPS037	1	$113,000	$4,600	CCF63	1	$113,300	$4,600	14-4	1	$113,000	$0	1	$0	$0
75	CC	1085307030	CAIPE LOPEZ EDISON	230201	17	$1,926,100	$308,200	EPS037	17	$1,926,100	$77,100	CCF63	17	$1,926,100	$77,100	14-4	17	$1,926,100	$134,100	17	$0	$0
76	CC	1088648400	CAIPE TAGUADA WILLIAM POLIVIO	230301	4	$458,000	$73,300	EPS005	4	$458,000	$18,400	CCF63	4	$457,920	$18,400	14-4	4	$458,000	$0	4	$0	$0
77	CC	1088648400	CAIPE TAGUADA WILLIAM POLIVIO	230301	8	$916,000	$146,600	EPS005	8	$916,000	$36,700	CCF63	8	$915,840	$36,700	14-4	8	$916,000	$0	8	$0	$0
78	CC	1088648400	CAIPE TAGUADA WILLIAM POLIVIO	230301	3	$344,000	$55,100	EPS005	3	$344,000	$13,800	CCF63	3	$343,440	$13,800	14-4	3	$344,000	$0	3	$0	$0
79	CC	1088648400	CAIPE TAGUADA WILLIAM POLIVIO	230301	15	$1,717,200	$274,800	EPS005	15	$1,717,200	$68,700	CCF63	15	$1,717,200	$68,700	14-4	15	$1,717,200	$119,600	15	$0	$0
80	CC	69055307	CALDERON CARLOSAMA MARGOTH MELVI	230301	6	$350,181	$56,100	EPS037	6	$350,181	$14,100	CCF63	6	$350,181	$14,100	14-4	6	$350,181	$0	6	$0	$0
81	CC	69055307	CALDERON CARLOSAMA MARGOTH MELVI	230301	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$18,700	CCF63	8	$466,908	$18,700	14-4	8	$466,908	$0	8	$0	$0
82	CC	69055307	CALDERON CARLOSAMA MARGOTH MELVI	230301	16	$934,000	$149,500	EPS037	16	$934,000	$37,400	CCF63	16	$933,817	$37,400	14-4	16	$934,000	$65,100	16	$0	$0
83	CC	1120217408	CARDENAS ENRIQUEZ CAMILA NERIETH	230301	12	$700,362	$112,100	ESSC18	12	$700,362	$0	CCF63	12	$700,362	$0	14-4	12	$700,362	$0	12	$0	$0
84	CC	1120217408	CARDENAS ENRIQUEZ CAMILA NERIETH	230301	18	$1,051,000	$168,200	ESSC18	18	$1,051,000	$42,100	CCF63	18	$1,050,543	$42,100	14-4	18	$1,051,000	$73,200	18	$0	$0
85	CC	18126215	CARLOSAMA ORTEGA EDGAR NORBERTO	230301	2	$122,000	$19,600	EPS037	2	$122,000	$4,900	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$122,000	$0	2	$0	$0
86	CC	18126215	CARLOSAMA ORTEGA EDGAR NORBERTO	230301	8	$487,000	$78,000	EPS037	8	$487,000	$19,500	CCF63	8	$466,908	$18,700	14-4	8	$487,000	$0	8	$0	$0
87	CC	18126215	CARLOSAMA ORTEGA EDGAR NORBERTO	230301	20	$1,207,000	$193,200	EPS037	20	$1,207,000	$48,300	CCF63	20	$1,207,063	$48,300	14-4	20	$1,207,000	$84,100	20	$0	$0
88	CC	1120217435	CARLOSAMA MEDINA HENRY FABIAN	230301	10	$584,000	$93,500	EPS037	10	$584,000	$23,400	CCF63	10	$584,000	$0	14-4	10	$584,000	$0	10	$0	$0
89	CC	1120217435	CARLOSAMA MEDINA HENRY FABIAN	230301	20	$1,297,440	$207,600	EPS037	20	$1,297,440	$51,900	CCF63	20	$1,297,440	$51,900	14-4	20	$1,297,440	$90,400	20	$0	$0
90	CC	1109000113	CARRILLO MENDOZA ANDERSSON	230201	4	$391,000	$62,600	EPS002	4	$391,000	$15,700	CCF63	4	$305,280	$12,300	14-4	4	$391,000	$0	4	$0	$0
91	CC	1109000113	CARRILLO MENDOZA ANDERSSON	230201	6	$586,000	$93,800	EPS002	6	$586,000	$23,500	CCF63	6	$457,920	$18,400	14-4	6	$586,000	$0	6	$0	$0
92	CC	1109000113	CARRILLO MENDOZA ANDERSSON	230201	20	$1,604,000	$256,700	EPS002	20	$1,604,000	$64,200	CCF63	20	$1,604,454	$64,200	14-4	20	$1,604,000	$111,700	20	$0	$0
93	CC	1122785449	CASTILLO GUERRERO LUIS ALEXIS	230301	2	$116,727	$18,700	EPSIC5	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
94	CC	1122785449	CASTILLO GUERRERO LUIS ALEXIS	230301	8	$466,908	$74,800	EPSIC5	8	$466,908	$18,700	CCF63	8	$466,908	$18,700	14-4	8	$466,908	$0	8	$0	$0
95	CC	1122785449	CASTILLO GUERRERO LUIS ALEXIS	230301	20	$1,177,000	$188,400	EPSIC5	20	$1,177,000	$47,100	CCF63	20	$1,177,218	$47,100	14-4	20	$1,177,000	$82,000	20	$0	$0
96	CC	1120217562	CEBALLOS ASCUNTAR EDISSON FERNANDO	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
97	CC	1120217562	CEBALLOS ASCUNTAR EDISSON FERNANDO	230301	8	$466,908	$74,800	ESSC18	8	$466,908	$18,700	CCF63	8	$466,908	$18,700	14-4	8	$466,908	$0	8	$0	$0
98	CC	1120217562	CEBALLOS ASCUNTAR EDISSON FERNANDO	230301	20	$1,187,000	$190,000	ESSC18	20	$1,187,000	$47,500	CCF63	20	$1,187,167	$47,500	14-4	20	$1,187,000	$82,700	20	$0	$0
99	CC	1006679632	CEBALLOS RAMIREZ JAROLD HERNAN	230301	12	$701,000	$112,200	ESSC18	12	$701,000	$0	CCF63	12	$701,000	$0	14-4	12	$701,000	$0	12	$0	$0
100	CC	1006679632	CEBALLOS RAMIREZ JAROLD HERNAN	230301	18	$1,110,000	$177,600	ESSC18	18	$1,110,000	$44,400	CCF63	18	$1,110,234	$44,500	14-4	18	$1,110,000	$77,300	18	$0	$0
101	CC	1120216633	CEBALLOS ASCUNTAR JUDY OMAIRA	230301	2	$154,000	$24,700	ESSC18	2	$154,000	$6,200	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$154,000	$0	2	$0	$0
102	CC	1120216633	CEBALLOS ASCUNTAR JUDY OMAIRA	230301	8	$616,000	$98,600	ESSC18	8	$616,000	$24,700	CCF63	8	$518,976	$20,800	14-4	8	$616,000	$0	8	$0	$0
103	CC	1120216633	CEBALLOS ASCUNTAR JUDY OMAIRA	230301	20	$1,342,000	$214,800	ESSC18	20	$1,342,000	$53,700	CCF63	20	$1,341,671	$53,700	14-4	20	$1,342,000	$93,500	20	$0	$0
104	CC	1006908227	CHASOY NARVAEZ GUSTAVO ALEJANDRO	25-14	12	$783,000	$125,300	EPSIC5	12	$783,000	$0	CCF63	12	$783,000	$0	14-4	12	$783,000	$0	12	$0	$0
105	CC	1006908227	CHASOY NARVAEZ GUSTAVO ALEJANDRO	25-14	18	$1,090,000	$174,400	EPSIC5	18	$1,090,000	$43,600	CCF63	18	$1,090,337	$43,700	14-4	18	$1,090,000	$75,900	18	$0	$0
106	CC	1085251707	CHAVEZ PIANDOY CARLOS GILBERTO	230301	3	$190,000	$30,400	EPS037	3	$190,000	$7,600	CCF63	3	$175,090	$7,100	14-4	3	$190,000	$0	3	$0	$0
107	CC	1085251707	CHAVEZ PIANDOY CARLOS GILBERTO	230301	6	$381,000	$61,000	EPS037	6	$381,000	$15,300	CCF63	6	$350,181	$14,100	14-4	6	$381,000	$0	6	$0	$0
108	CC	1085251707	CHAVEZ PIANDOY CARLOS GILBERTO	230301	21	$1,331,000	$213,000	EPS037	21	$1,331,000	$53,300	CCF63	21	$1,225,634	$49,100	14-4	21	$1,331,000	$92,700	21	$0	$0
109	CC	1127078158	CHAVEZ PEJENDINO JOSE ADRIANO	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
110	CC	1127078158	CHAVEZ PEJENDINO JOSE ADRIANO	230301	3	$175,091	$28,100	ESSC18	3	$175,091	$7,100	CCF63	3	$175,090	$7,100	14-4	3	$175,091	$0	3	$0	$0
111	CC	1127078158	CHAVEZ PEJENDINO JOSE ADRIANO	230301	7	$408,545	$65,400	ESSC18	7	$408,545	$0	CCF63	7	$408,545	$0	14-4	7	$408,545	$0	7	$0	$0
112	CC	1127078158	CHAVEZ PEJENDINO JOSE ADRIANO	230301	18	$1,060,000	$169,600	ESSC18	18	$1,060,000	$42,400	CCF63	18	$1,060,491	$42,500	14-4	18	$1,060,000	$73,800	18	$0	$0
113	CC	1126906386	CHICUNQUE NARVAEZ JUAN BAUTISTA	230301	12	$725,000	$116,000	ESSC18	12	$725,000	$0	CCF63	12	$725,000	$0	14-4	12	$725,000	$0	12	$0	$0
114	CC	1126906386	CHICUNQUE NARVAEZ JUAN BAUTISTA	230301	1	$60,000	$9,600	ESSC18	1	$60,000	$0	CCF63	1	$60,000	$0	14-4	1	$60,000	$0	1	$0	$0
115	CC	1126906386	CHICUNQUE NARVAEZ JUAN BAUTISTA	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$98,158	$4,000	14-4	2	$116,727	$8,200	2	$0	$0
116	CC	1124312449	CHICUNQUE ROSERO MARYCELA	230301	2	$121,000	$19,400	ESSC18	2	$121,000	$4,900	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$121,000	$0	2	$0	$0
117	CC	1124312449	CHICUNQUE ROSERO MARYCELA	230301	8	$483,000	$77,300	ESSC18	8	$483,000	$19,400	CCF63	8	$466,908	$18,700	14-4	8	$483,000	$0	8	$0	$0
118	CC	1124312449	CHICUNQUE ROSERO MARYCELA	230301	20	$1,167,270	$186,800	ESSC18	20	$1,167,270	$46,700	CCF63	20	$1,167,270	$46,700	14-4	20	$1,167,270	$81,300	20	$0	$0
119	CC	1122782192	CHICUNQUE JUAJIBIOY MIGUEL ALEXANDER	230301	2	$149,000	$23,900	EPS037	2	$149,000	$6,000	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$149,000	$0	2	$0	$0
120	CC	1122782192	CHICUNQUE JUAJIBIOY MIGUEL ALEXANDER	230301	8	$597,000	$95,600	EPS037	8	$597,000	$23,900	CCF63	8	$466,908	$18,700	14-4	8	$597,000	$0	8	$0	$0
121	CC	1122782192	CHICUNQUE JUAJIBIOY MIGUEL ALEXANDER	230301	20	$1,222,000	$195,600	EPS037	20	$1,222,000	$48,900	CCF63	20	$1,221,986	$48,900	14-4	20	$1,222,000	$85,100	20	$0	$0
122	CC	98386613	CIFUENTES BENAVIDES JUAN DIEGO	230301	3	$300,000	$48,000	EPS005	3	$300,000	$12,000	CCF63	3	$300,000	$12,000	14-4	3	$300,000	$0	3	$0	$0
123	CC	98386613	CIFUENTES BENAVIDES JUAN DIEGO	230301	4	$400,000	$64,000	EPS005	4	$400,000	$16,000	CCF63	4	$400,000	$16,000	14-4	4	$400,000	$0	4	$0	$0
124	CC	98386613	CIFUENTES BENAVIDES JUAN DIEGO	230301	5	$500,000	$80,000	EPS005	5	$500,000	$0	CCF63	5	$500,000	$0	14-4	5	$500,000	$0	5	$0	$0
125	CC	98386613	CIFUENTES BENAVIDES JUAN DIEGO	230301	18	$1,800,000	$288,000	EPS005	18	$1,800,000	$72,000	CCF63	18	$1,800,000	$72,000	14-4	18	$1,800,000	$125,300	18	$0	$0
126	CC	1120216323	COBO ROJAS SAMUEL GUILLERMO	230301	12	$700,362	$112,100	ESSC18	12	$700,362	$0	CCF63	12	$700,362	$0	14-4	12	$700,362	$0	12	$0	$0
127	CC	1120216323	COBO ROJAS SAMUEL GUILLERMO	230301	18	$1,070,000	$171,200	ESSC18	18	$1,070,000	$42,800	CCF63	18	$1,070,440	$42,900	14-4	18	$1,070,000	$74,500	18	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
128	CC	97480519	CORAL CERRATO CARLOS HERNAN	25-14	3	$175,091	$28,100	ESSC18	3	$175,091	$7,100	CCF63	3	$175,090	$7,100	14-4	3	$175,091	$0	3	$0	$0
129	CC	97480519	CORAL CERRATO CARLOS HERNAN	25-14	7	$408,545	$65,400	ESSC18	7	$408,545	$0	CCF63	7	$408,545	$0	14-4	7	$408,545	$0	7	$0	$0
130	CC	97480519	CORAL CERRATO CARLOS HERNAN	25-14	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
131	CC	97480519	CORAL CERRATO CARLOS HERNAN	25-14	18	$1,051,000	$168,200	ESSC18	18	$1,051,000	$42,100	CCF63	18	$1,050,543	$42,100	14-4	18	$1,051,000	$73,200	18	$0	$0
132	CC	1120218542	CORAL ROBLES LINA MARCELA	230301	12	$754,000	$120,700	ESSC18	12	$754,000	$0	CCF63	12	$754,000	$0	14-4	12	$754,000	$0	12	$0	$0
133	CC	1120218542	CORAL ROBLES LINA MARCELA	230301	18	$1,120,000	$179,200	ESSC18	18	$1,120,000	$44,800	CCF63	18	$1,120,179	$44,900	14-4	18	$1,120,000	$78,000	18	$0	$0
134	CC	1006908399	CORDOBA JOJOA BRAYAN EMANUEL	230301	2	$117,000	$18,800	ESSC18	2	$117,000	$4,700	CCF63	2	$117,000	$0	14-4	2	$117,000	$0	2	$0	$0
135	CC	1006908399	CORDOBA JOJOA BRAYAN EMANUEL	230301	13	$759,000	$121,500	ESSC18	13	$759,000	$30,400	CCF63	13	$759,000	$0	14-4	13	$759,000	$0	13	$0	$0
136	CC	1006908399	CORDOBA JOJOA BRAYAN EMANUEL	230301	2	$117,000	$18,800	ESSC18	2	$117,000	$4,700	CCF63	2	$117,000	$0	14-4	2	$117,000	$0	2	$0	$0
137	CC	1006908399	CORDOBA JOJOA BRAYAN EMANUEL	230301	13	$759,000	$121,500	ESSC18	13	$759,000	$30,400	CCF63	13	$759,000	$0	14-4	13	$759,000	$0	13	$0	$0
138	CC	18112824	CRIOLLO PINCHAO CESAR AUGUSTO	230301	12	$700,362	$112,100	EPS037	12	$700,362	$0	CCF63	12	$700,362	$0	14-4	12	$700,362	$0	12	$0	$0
139	CC	18112824	CRIOLLO PINCHAO CESAR AUGUSTO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
140	CC	18112824	CRIOLLO PINCHAO CESAR AUGUSTO	230301	17	$1,052,000	$168,400	EPS037	17	$1,052,000	$42,100	CCF63	17	$1,051,870	$42,100	14-4	17	$1,052,000	$73,300	17	$0	$0
141	CC	97481004	CUARAN CORAL HENRRY HERNANDO	230301	2	$172,000	$27,600	EPS005	2	$172,000	$6,900	CCF63	2	$153,333	$6,200	14-4	2	$172,000	$0	2	$0	$0
142	CC	97481004	CUARAN CORAL HENRRY HERNANDO	230301	8	$690,000	$110,400	EPS005	8	$690,000	$27,600	CCF63	8	$613,333	$24,600	14-4	8	$690,000	$0	8	$0	$0
143	CC	97481004	CUARAN CORAL HENRRY HERNANDO	230301	20	$1,746,000	$279,400	EPS005	20	$1,746,000	$69,900	CCF63	20	$1,746,083	$69,900	14-4	20	$1,746,000	$121,600	20	$0	$0
144	CC	1126448303	CUARAN BENAVIDES JAIME YEFERSON	230301	2	$208,000	$33,300	ESSC18	2	$208,000	$8,400	CCF63	2	$152,640	$6,200	14-4	2	$208,000	$0	2	$0	$0
145	CC	1126448303	CUARAN BENAVIDES JAIME YEFERSON	230301	8	$831,000	$133,000	ESSC18	8	$831,000	$33,300	CCF63	8	$610,560	$24,500	14-4	8	$831,000	$0	8	$0	$0
146	CC	1126448303	CUARAN BENAVIDES JAIME YEFERSON	230301	1	$104,000	$16,700	ESSC18	1	$104,000	$4,200	CCF63	1	$76,320	$3,100	14-4	1	$104,000	$0	1	$0	$0
147	CC	1126448303	CUARAN BENAVIDES JAIME YEFERSON	230301	19	$1,515,000	$242,400	ESSC18	19	$1,515,000	$60,600	CCF63	19	$1,515,125	$60,700	14-4	19	$1,515,000	$105,500	19	$0	$0
148	CC	1122782037	CUARAN RODRIGUEZ WISTON EMILIO	230201	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
149	CC	1122782037	CUARAN RODRIGUEZ WISTON EMILIO	230201	8	$466,908	$74,800	ESSC18	8	$466,908	$18,700	CCF63	8	$466,908	$18,700	14-4	8	$466,908	$0	8	$0	$0
150	CC	1122782037	CUARAN RODRIGUEZ WISTON EMILIO	230201	20	$1,167,270	$186,800	ESSC18	20	$1,167,270	$46,700	CCF63	20	$1,167,270	$46,700	14-4	20	$1,167,270	$81,300	20	$0	$0
151	CC	1124313480	CUELTAN MUÑOZ YHONIER DANIEL	230301	12	$700,362	$112,100	EPSIC5	12	$700,362	$0	CCF63	12	$700,362	$0	14-4	12	$700,362	$0	12	$0	$0
152	CC	1124313480	CUELTAN MUÑOZ YHONIER DANIEL	230301	2	$117,000	$18,800	EPSIC5	2	$117,000	$4,700	CCF63	2	$117,000	$0	14-4	2	$117,000	$0	2	$0	$0
153	CC	1124313480	CUELTAN MUÑOZ YHONIER DANIEL	230301	16	$954,000	$152,700	EPSIC5	16	$954,000	$38,200	CCF63	16	$953,711	$38,200	14-4	16	$954,000	$66,400	16	$0	$0
154	CC	1121506297	DE LA CRUZ CABRERA WILBER YOVANY	230301	2	$191,000	$30,600	EPS005	2	$191,000	$7,700	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$191,000	$0	2	$0	$0
155	CC	1121506297	DE LA CRUZ CABRERA WILBER YOVANY	230301	8	$765,000	$122,400	EPS005	8	$765,000	$30,600	CCF63	8	$518,976	$20,800	14-4	8	$765,000	$0	8	$0	$0
156	CC	1121506297	DE LA CRUZ CABRERA WILBER YOVANY	230301	3	$287,000	$46,000	EPS005	3	$287,000	$11,500	CCF63	3	$194,616	$7,800	14-4	3	$287,000	$0	3	$0	$0
157	CC	1121506297	DE LA CRUZ CABRERA WILBER YOVANY	230301	17	$1,147,000	$183,600	EPS005	17	$1,147,000	$45,900	CCF63	17	$1,147,054	$45,900	14-4	17	$1,147,000	$79,900	17	$0	$0
158	CC	12745308	DELGADO DASTE JULIO CESAR	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF63	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0
159	CC	97435410	DIAZ ORTEGA JIMMY ALEXANDER	230301	12	$1,288,000	$206,100	EPS037	12	$1,288,000	$0	CCF63	12	$1,288,000	$0	14-4	12	$1,288,000	$0	12	$0	$0
160	CC	97435410	DIAZ ORTEGA JIMMY ALEXANDER	230301	18	$1,426,000	$228,200	EPS037	18	$1,426,000	$57,100	CCF63	18	$1,425,796	$57,100	14-4	18	$1,426,000	$99,300	18	$0	$0
161	CC	1087959500	ECHEVERRY MUÑOZ PEDRO LUIS	230301	2	$239,000	$38,300	EPS037	2	$239,000	$9,600	CCF63	2	$198,432	$8,000	14-4	2	$239,000	$0	2	$0	$0
162	CC	1087959500	ECHEVERRY MUÑOZ PEDRO LUIS	230301	8	$958,000	$153,300	EPS037	8	$958,000	$38,400	CCF63	8	$793,728	$31,800	14-4	8	$958,000	$0	8	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
163	CC	1087959500	ECHEVERRY MUÑOZ PEDRO LUIS	230301	3	$359,000	$57,500	EPS037	3	$359,000	$14,400	CCF63	3	$297,648	$12,000	14-4	3	$359,000	$0	3	$0	$0
164	CC	1087959500	ECHEVERRY MUÑOZ PEDRO LUIS	230301	1	$120,000	$19,200	EPS037	1	$120,000	$0	CCF63	1	$120,000	$0	14-4	1	$120,000	$0	1	$0	$0
165	CC	1087959500	ECHEVERRY MUÑOZ PEDRO LUIS	230301	16	$1,621,000	$259,400	EPS037	16	$1,621,000	$64,900	CCF63	16	$1,621,280	$64,900	14-4	16	$1,621,000	$112,900	16	$0	$0
166	CC	1120217947	ENRIQUEZ MORA MAURICIO ALEXIS	231001	2	$170,000	$27,200	ESSC18	2	$170,000	$6,800	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$170,000	$0	2	$0	$0
167	CC	1120217947	ENRIQUEZ MORA MAURICIO ALEXIS	231001	8	$679,000	$108,700	ESSC18	8	$679,000	$27,200	CCF63	8	$518,976	$20,800	14-4	8	$679,000	$0	8	$0	$0
168	CC	1120217947	ENRIQUEZ MORA MAURICIO ALEXIS	231001	20	$1,342,000	$214,800	ESSC18	20	$1,342,000	$53,700	CCF63	20	$1,341,670	$53,700	14-4	20	$1,342,000	$93,500	20	$0	$0
169	CC	1084220074	ERAZO CASTILLO JUAN BAUTISTA	230301	2	$196,000	$31,400	ESSC18	2	$196,000	$7,900	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$196,000	$0	2	$0	$0
170	CC	1084220074	ERAZO CASTILLO JUAN BAUTISTA	230301	8	$785,000	$125,600	ESSC18	8	$785,000	$31,400	CCF63	8	$518,976	$20,800	14-4	8	$785,000	$0	8	$0	$0
171	CC	1084220074	ERAZO CASTILLO JUAN BAUTISTA	230301	20	$1,342,000	$214,800	ESSC18	20	$1,342,000	$53,700	CCF63	20	$1,341,670	$53,700	14-4	20	$1,342,000	$93,500	20	$0	$0
172	CC	1143963157	ERAZO ARANGO LUIS SEBASTIAN	230301	4	$665,000	$106,400	EPS012	4	$665,000	$26,600	CCF63	4	$665,068	$26,700	14-4	4	$665,000	$0	4	$0	$0
173	CC	1143963157	ERAZO ARANGO LUIS SEBASTIAN	230301	2	$333,000	$53,300	EPS012	2	$333,000	$13,400	CCF63	2	$332,534	$13,400	14-4	2	$333,000	$0	2	$0	$0
174	CC	1143963157	ERAZO ARANGO LUIS SEBASTIAN	230301	6	$998,000	$159,700	EPS012	6	$998,000	$40,000	CCF63	6	$997,602	$40,000	14-4	6	$998,000	$0	6	$0	$0
175	CC	1143963157	ERAZO ARANGO LUIS SEBASTIAN	230301	18	$2,993,000	$478,900	EPS012	18	$2,993,000	$119,800	CCF63	18	$2,992,805	$119,800	14-4	18	$2,993,000	$208,400	18	$0	$0
176	CC	98398303	ESPAÑA OLIVA EDWIN EDISON	230301	3	$515,000	$82,400	EPS037	3	$515,000	$20,600	CCF63	3	$515,160	$20,700	14-4	3	$515,000	$0	3	$0	$0
177	CC	98398303	ESPAÑA OLIVA EDWIN EDISON	230301	4	$687,000	$110,000	EPS037	4	$687,000	$27,500	CCF63	4	$686,880	$27,500	14-4	4	$687,000	$0	4	$0	$0
178	CC	98398303	ESPAÑA OLIVA EDWIN EDISON	230301	5	$859,000	$137,500	EPS037	5	$859,000	$0	CCF63	5	$859,000	$0	14-4	5	$859,000	$0	5	$0	$0
179	CC	98398303	ESPAÑA OLIVA EDWIN EDISON	230301	18	$3,091,000	$494,600	EPS037	18	$3,091,000	$123,700	CCF63	18	$3,090,960	$123,700	14-4	18	$3,091,000	$215,200	18	$0	$0
180	CC	97472143	ESPAÑA DELGADO GABRIEL ISIDORO	231001	12	$700,362	$112,100	EPSIC5	12	$700,362	$0	CCF63	12	$700,362	$0	14-4	12	$700,362	$0	12	$0	$0
181	CC	97472143	ESPAÑA DELGADO GABRIEL ISIDORO	231001	18	$1,130,000	$180,800	EPSIC5	18	$1,130,000	$45,200	CCF63	18	$1,130,131	$45,300	14-4	18	$1,130,000	$78,700	18	$0	$0
182	CC	1086363757	FAJARDO ZAMUDIO BRAYAN MANUEL	230201	12	$700,362	$112,100	EPS037	12	$700,362	$0	CCF63	12	$700,362	$0	14-4	12	$700,362	$0	12	$0	$0
183	CC	1086363757	FAJARDO ZAMUDIO BRAYAN MANUEL	230201	18	$1,060,000	$169,600	EPS037	18	$1,060,000	$42,400	CCF63	18	$1,060,491	$42,500	14-4	18	$1,060,000	$73,800	18	$0	$0
184	CC	1120217707	FIGUEROA GUERRERO JAIRO EMIRO	230301	2	$141,000	$22,600	ESSC18	2	$141,000	$5,700	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$141,000	$0	2	$0	$0
185	CC	1120217707	FIGUEROA GUERRERO JAIRO EMIRO	230301	3	$211,000	$33,800	ESSC18	3	$211,000	$8,500	CCF63	3	$194,616	$7,800	14-4	3	$211,000	$0	3	$0	$0
186	CC	1120217707	FIGUEROA GUERRERO JAIRO EMIRO	230301	7	$493,000	$78,900	ESSC18	7	$493,000	$0	CCF63	7	$493,000	$0	14-4	7	$493,000	$0	7	$0	$0
187	CC	1120217707	FIGUEROA GUERRERO JAIRO EMIRO	230301	18	$1,234,000	$197,500	ESSC18	18	$1,234,000	$49,400	CCF63	18	$1,234,041	$49,400	14-4	18	$1,234,000	$85,900	18	$0	$0
188	CC	1124312808	FLOREZ CHASOY CARLOS JAVIER	230301	2	$142,000	$22,800	EPSIC5	2	$142,000	$5,700	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$142,000	$0	2	$0	$0
189	CC	1124312808	FLOREZ CHASOY CARLOS JAVIER	230301	8	$570,000	$91,200	EPSIC5	8	$570,000	$22,800	CCF63	8	$518,976	$20,800	14-4	8	$570,000	$0	8	$0	$0
190	CC	1124312808	FLOREZ CHASOY CARLOS JAVIER	230301	2	$117,000	$18,800	EPSIC5	2	$117,000	$4,700	CCF63	2	$117,000	$0	14-4	2	$117,000	$0	2	$0	$0
191	CC	1124312808	FLOREZ CHASOY CARLOS JAVIER	230301	18	$1,234,000	$197,500	EPSIC5	18	$1,234,000	$49,400	CCF63	18	$1,234,041	$49,400	14-4	18	$1,234,000	$85,900	18	$0	$0
192	CC	1120216771	FUENMAYOR SALCEDO JESUS YOVANI	230301	2	$139,000	$22,300	ESSC18	2	$139,000	$5,600	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$139,000	$0	2	$0	$0
193	CC	1120216771	FUENMAYOR SALCEDO JESUS YOVANI	230301	8	$557,000	$89,200	ESSC18	8	$557,000	$22,300	CCF63	8	$518,976	$20,800	14-4	8	$557,000	$0	8	$0	$0
194	CC	1120216771	FUENMAYOR SALCEDO JESUS YOVANI	230301	20	$1,375,000	$220,000	ESSC18	20	$1,375,000	$55,000	CCF63	20	$1,374,843	$55,000	14-4	20	$1,375,000	$95,700	20	$0	$0
195	CC	1122785740	GELPUD BURGOS LUIS ARMANDO	230301	2	$203,000	$32,500	ESSC18	2	$203,000	$8,200	CCF63	2	$133,333	$5,400	14-4	2	$203,000	$0	2	$0	$0
196	CC	1122785740	GELPUD BURGOS LUIS ARMANDO	230301	8	$814,000	$130,300	ESSC18	8	$814,000	$32,600	CCF63	8	$533,333	$21,400	14-4	8	$814,000	$0	8	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
197	CC	1122785740	GELPUD BURGOS LUIS ARMANDO	230301	20	$1,390,000	$222,400	ESSC18	20	$1,390,000	$55,600	CCF63	20	$1,390,151	$55,700	14-4	20	$1,390,000	$96,800	20	$0	$0
198	CC	79295029	GIL HENAO WILLIAM	25-14	4	$923,000	$147,700	EPS037	4	$923,000	$37,000	CCF63	4	$923,472	$37,000	14-4	4	$923,000	$0	4	$0	$0
199	CC	79295029	GIL HENAO WILLIAM	25-14	8	$1,847,000	$295,600	EPS037	8	$1,847,000	$73,900	CCF63	8	$1,846,944	$73,900	14-4	8	$1,847,000	$0	8	$0	$0
200	CC	79295029	GIL HENAO WILLIAM	25-14	3	$693,000	$110,900	EPS037	3	$693,000	$27,800	CCF63	3	$692,604	$27,800	14-4	3	$693,000	$0	3	$0	$0
201	CC	79295029	GIL HENAO WILLIAM	25-14	1	$231,000	$37,000	EPS037	1	$231,000	$9,300	CCF63	1	$230,868	$9,300	14-4	1	$231,000	$0	1	$0	$0
202	CC	79295029	GIL HENAO WILLIAM	25-14	14	$3,232,152	$517,200	EPS037	14	$3,232,152	$129,300	CCF63	14	$3,232,152	$129,300	14-4	14	$3,232,152	$225,000	14	$0	$0
203	CC	97481125	GOMEZ MONTALVO EDISON FERNEY	230301	12	$1,022,000	$163,600	ESSC18	12	$1,022,000	$0	CCF63	12	$1,022,000	$0	14-4	12	$1,022,000	$0	12	$0	$0
204	CC	97481125	GOMEZ MONTALVO EDISON FERNEY	230301	18	$1,440,000	$230,400	ESSC18	18	$1,440,000	$57,600	CCF63	18	$1,440,000	$57,600	14-4	18	$1,440,000	$100,300	18	$0	$0
205	CC	1121508656	GOMEZ CALVACHE HERMER DAVID	230301	10	$583,635	$93,400	ESSC18	10	$583,635	$0	CCF63	10	$583,635	$0	14-4	10	$583,635	$0	10	$0	$0
206	CC	1121508656	GOMEZ CALVACHE HERMER DAVID	230301	4	$243,000	$38,900	ESSC18	4	$243,000	$9,800	CCF63	4	$243,403	$9,800	14-4	4	$243,000	$17,000	4	$0	$0
207	CC	1120216368	GOMEZ REVELO MANUEL FERNANDO	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
208	CC	1120216368	GOMEZ REVELO MANUEL FERNANDO	230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF63	3	$175,090	$7,100	14-4	3	$175,091	$0	3	$0	$0
209	CC	1120216368	GOMEZ REVELO MANUEL FERNANDO	230301	7	$408,545	$65,400	EPS037	7	$408,545	$0	CCF63	7	$408,545	$0	14-4	7	$408,545	$0	7	$0	$0
210	CC	1120216368	GOMEZ REVELO MANUEL FERNANDO	230301	18	$1,150,000	$184,000	EPS037	18	$1,150,000	$46,000	CCF63	18	$1,150,028	$46,100	14-4	18	$1,150,000	$80,100	18	$0	$0
211	CC	40936164	GOMEZ VEGA SIRLEY	25-14	4	$1,221,000	$195,400	EPS005	4	$1,221,000	$48,900	CCF63	4	$610,560	$24,500	14-4	4	$1,221,000	$0	4	$0	$0
212	CC	40936164	GOMEZ VEGA SIRLEY	25-14	3	$916,000	$146,600	EPS005	3	$916,000	$36,700	CCF63	3	$457,920	$18,400	14-4	3	$916,000	$0	3	$0	$0
213	CC	40936164	GOMEZ VEGA SIRLEY	25-14	23	$3,511,000	$561,800	EPS005	23	$3,511,000	$140,500	CCF63	23	$3,510,720	$140,500	14-4	23	$3,511,000	$244,400	23	$0	$0
214	CC	87247331	GRIJALBA BOLAÑOS JAIRO	231001	2	$203,000	$32,500	ESSC18	2	$203,000	$8,200	CCF63	2	$167,904	$6,800	14-4	2	$203,000	$0	2	$0	$0
215	CC	87247331	GRIJALBA BOLAÑOS JAIRO	231001	8	$813,000	$130,100	ESSC18	8	$813,000	$32,600	CCF63	8	$671,616	$26,900	14-4	8	$813,000	$0	8	$0	$0
216	CC	87247331	GRIJALBA BOLAÑOS JAIRO	231001	3	$305,000	$48,800	ESSC18	3	$305,000	$12,200	CCF63	3	$251,856	$10,100	14-4	3	$305,000	$0	3	$0	$0
217	CC	87247331	GRIJALBA BOLAÑOS JAIRO	231001	17	$1,441,000	$230,600	ESSC18	17	$1,441,000	$57,700	CCF63	17	$1,441,494	$57,700	14-4	17	$1,441,000	$100,300	17	$0	$0
218	CC	69055455	GUAQUEZ CHASPARIZAN NELLY DEL CARMEN	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC18	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
219	CC	69055455	GUAQUEZ CHASPARIZAN NELLY DEL CARMEN	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
220	CC	69055455	GUAQUEZ CHASPARIZAN NELLY DEL CARMEN	230301	8	$466,908	$74,800	ESSC18	8	$466,908	$0	CCF63	8	$466,908	$0	14-4	8	$466,908	$0	8	$0	$0
221	CC	69055455	GUAQUEZ CHASPARIZAN NELLY DEL CARMEN	230301	19	$1,139,000	$182,300	ESSC18	19	$1,139,000	$45,600	CCF63	19	$1,138,752	$45,600	14-4	19	$1,139,000	$79,300	19	$0	$0
222	CC	1120216260	GUERRA MUÑOZ ARIEL EDILBERTO	230301	2	$132,000	$21,200	ESSC18	2	$132,000	$5,300	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$132,000	$0	2	$0	$0
223	CC	1120216260	GUERRA MUÑOZ ARIEL EDILBERTO	230301	8	$528,000	$84,500	ESSC18	8	$528,000	$21,200	CCF63	8	$466,908	$18,700	14-4	8	$528,000	$0	8	$0	$0
224	CC	1120216260	GUERRA MUÑOZ ARIEL EDILBERTO	230301	20	$1,197,000	$191,600	ESSC18	20	$1,197,000	$47,900	CCF63	20	$1,197,115	$47,900	14-4	20	$1,197,000	$83,400	20	$0	$0
225	CC	97480695	GUERRA ORTEGA CARLOS ALBERTO	230301	12	$700,362	$112,100	ESSC18	12	$700,362	$0	CCF63	12	$700,362	$0	14-4	12	$700,362	$0	12	$0	$0
226	CC	97480695	GUERRA ORTEGA CARLOS ALBERTO	230301	18	$1,080,000	$172,800	ESSC18	18	$1,080,000	$43,200	CCF63	18	$1,080,388	$43,300	14-4	18	$1,080,000	$75,200	18	$0	$0
227	CC	1120217706	GUERRA ESCOBAR EDISSON ESTIVEN	230301	6	$604,000	$96,700	ESSC18	6	$604,000	$24,200	CCF63	6	$604,454	$24,200	14-4	6	$604,000	$0	6	$0	$0
228	CC	1120217706	GUERRA ESCOBAR EDISSON ESTIVEN	230301	6	$604,000	$96,700	ESSC18	6	$604,000	$24,200	CCF63	6	$604,454	$24,200	14-4	6	$604,000	$0	6	$0	$0
229	CC	1120217706	GUERRA ESCOBAR EDISSON ESTIVEN	230301	18	$1,813,364	$290,200	ESSC18	18	$1,813,364	$72,600	CCF63	18	$1,813,363	$72,600	14-4	18	$1,813,364	$126,300	18	$0	$0
230	CC	97480469	GUERRA IMBACHI EFREN EDILFONSO	25-14	12	$700,362	$112,100	EPS037	12	$700,362	$0	CCF63	12	$700,362	$0	14-4	12	$700,362	$0	12	$0	$0
231	CC	97480469	GUERRA IMBACHI EFREN EDILFONSO	25-14	18	$1,070,000	$171,200	EPS037	18	$1,070,000	$42,800	CCF63	18	$1,070,440	$42,900	14-4	18	$1,070,000	$74,500	18	$0	$0
232	CC	1086224027	GUERRERO SANTACRUZ EDWIN ESTEBAN	230201	2	$165,000	$26,400	EPS037	2	$165,000	$6,600	CCF63	2	$152,640	$6,200	14-4	2	$165,000	$0	2	$0	$0
233	CC	1086224027	GUERRERO SANTACRUZ EDWIN ESTEBAN	230201	3	$248,000	$39,700	EPS037	3	$248,000	$10,000	CCF63	3	$228,960	$9,200	14-4	3	$248,000	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
234	CC	1086224027	GUERRERO SANTACRUZ EDWIN ESTEBAN	230201	7	$579,000	$92,700	EPS037	7	$579,000	$0	CCF63	7	$579,000	$0	14-4	7	$579,000	$0	7	$0	$0
235	CC	1086224027	GUERRERO SANTACRUZ EDWIN ESTEBAN	230201	3	$248,000	$39,700	EPS037	3	$248,000	$10,000	CCF63	3	$228,960	$9,200	14-4	3	$248,000	$0	3	$0	$0
236	CC	1086224027	GUERRERO SANTACRUZ EDWIN ESTEBAN	230201	15	$1,223,000	$195,700	EPS037	15	$1,223,000	$49,000	CCF63	15	$1,222,854	$49,000	14-4	15	$1,223,000	$85,200	15	$0	$0
237	CC	1120217412	GUERRERO MENA LAURA MARCELA	25-14	1	$63,000	$10,100	ESSC18	1	$63,000	$2,600	CCF63	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$63,000	$0	1	$0	$0
238	CC	1120217412	GUERRERO MENA LAURA MARCELA	25-14	1	$63,000	$10,100	ESSC18	1	$63,000	$2,600	CCF63	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$63,000	$0	1	$0	$0
239	CC	1120217412	GUERRERO MENA LAURA MARCELA	25-14	8	$506,000	$81,000	ESSC18	8	$506,000	$0	CCF63	8	$506,000	$0	14-4	8	$506,000	$0	8	$0	$0
240	CC	1120217412	GUERRERO MENA LAURA MARCELA	25-14	20	$1,187,000	$190,000	ESSC18	20	$1,187,000	$47,500	CCF63	20	$1,187,167	$47,500	14-4	20	$1,187,000	$82,700	20	$0	$0
241	CC	1121508836	GUSTIN ESPAÑA ANGIE PAOLA	230301	12	$944,000	$151,100	ESSC18	12	$944,000	$0	CCF63	12	$944,000	$0	14-4	12	$944,000	$0	12	$0	$0
242	CC	1121508836	GUSTIN ESPAÑA ANGIE PAOLA	230301	18	$1,208,000	$193,300	ESSC18	18	$1,208,000	$48,400	CCF63	18	$1,208,478	$48,400	14-4	18	$1,208,000	$84,100	18	$0	$0
243	CC	1120217797	GUSTIN VARGAS EIDER YOBANI	230301	2	$144,000	$23,100	EPS037	2	$144,000	$5,800	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$144,000	$0	2	$0	$0
244	CC	1120217797	GUSTIN VARGAS EIDER YOBANI	230301	8	$576,000	$92,200	EPS037	8	$576,000	$23,100	CCF63	8	$518,976	$20,800	14-4	8	$576,000	$0	8	$0	$0
245	CC	1120217797	GUSTIN VARGAS EIDER YOBANI	230301	20	$1,375,000	$220,000	EPS037	20	$1,375,000	$55,000	CCF63	20	$1,374,843	$55,000	14-4	20	$1,375,000	$95,700	20	$0	$0
246	CC	1006662995	GUSTIN ENRIQUEZ FREDDY STEEVEN	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
247	CC	1006662995	GUSTIN ENRIQUEZ FREDDY STEEVEN	230301	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$18,700	CCF63	8	$466,908	$18,700	14-4	8	$466,908	$0	8	$0	$0
248	CC	1006662995	GUSTIN ENRIQUEZ FREDDY STEEVEN	230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS037	20	$1,167,270	$46,700	CCF63	20	$1,167,270	$46,700	14-4	20	$1,167,270	$81,300	20	$0	$0
249	CC	1110542850	GUTIERREZ ACOSTA OSCAR EDUARDO	230301	4	$687,000	$110,000	EPS002	4	$687,000	$27,500	CCF63	4	$686,880	$27,500	14-4	4	$687,000	$0	4	$0	$0
250	CC	1110542850	GUTIERREZ ACOSTA OSCAR EDUARDO	230301	2	$343,000	$54,900	EPS002	2	$343,000	$13,800	CCF63	2	$343,440	$13,800	14-4	2	$343,000	$0	2	$0	$0
251	CC	1110542850	GUTIERREZ ACOSTA OSCAR EDUARDO	230301	6	$1,030,000	$164,800	EPS002	6	$1,030,000	$41,200	CCF63	6	$1,030,320	$41,300	14-4	6	$1,030,000	$0	6	$0	$0
252	CC	1110542850	GUTIERREZ ACOSTA OSCAR EDUARDO	230301	18	$3,091,000	$494,600	EPS002	18	$3,091,000	$123,700	CCF63	18	$3,090,960	$123,700	14-4	18	$3,091,000	$215,200	18	$0	$0
253	CC	18113178	GUZMAN CUARAN ARMANDO JAVIER	230301	2	$218,000	$34,900	ESSC18	2	$218,000	$8,800	CCF63	2	$152,640	$6,200	14-4	2	$218,000	$0	2	$0	$0
254	CC	18113178	GUZMAN CUARAN ARMANDO JAVIER	230301	8	$870,000	$139,200	ESSC18	8	$870,000	$34,800	CCF63	8	$610,560	$24,500	14-4	8	$870,000	$0	8	$0	$0
255	CC	18113178	GUZMAN CUARAN ARMANDO JAVIER	230301	20	$1,565,000	$250,400	ESSC18	20	$1,565,000	$62,600	CCF63	20	$1,565,427	$62,700	14-4	20	$1,565,000	$109,000	20	$0	$0
256	CC	97481044	HERNANDEZ AYALA ALVARO GUSTAVO	230301	1	$84,000	$13,500	ESSC18	1	$84,000	$3,400	CCF63	1	$76,320	$3,100	14-4	1	$84,000	$0	1	$0	$0
257	CC	97481044	HERNANDEZ AYALA ALVARO GUSTAVO	230301	2	$168,000	$26,900	ESSC18	2	$168,000	$6,800	CCF63	2	$152,640	$6,200	14-4	2	$168,000	$0	2	$0	$0
258	CC	97481044	HERNANDEZ AYALA ALVARO GUSTAVO	230301	8	$671,000	$107,400	ESSC18	8	$671,000	$26,900	CCF63	8	$610,560	$24,500	14-4	8	$671,000	$0	8	$0	$0
259	CC	97481044	HERNANDEZ AYALA ALVARO GUSTAVO	230301	19	$1,476,000	$236,200	ESSC18	19	$1,476,000	$59,100	CCF63	19	$1,476,098	$59,100	14-4	19	$1,476,000	$102,800	19	$0	$0
260	CC	5268884	HILLON SARMIENTO ANDRES GEOVANNY	230301	2	$607,000	$103,400	EPS005	2	$607,000	$24,300	CCF63	2	$614,376	$24,600	14-4	2	$607,000	$0	2	$0	$0
261	CC	5268884	HILLON SARMIENTO ANDRES GEOVANNY	230301	5	$1,516,000	$257,800	EPS005	5	$1,516,000	$60,700	CCF63	5	$1,535,940	$61,500	14-4	5	$1,516,000	$0	5	$0	$0
262	CC	5268884	HILLON SARMIENTO ANDRES GEOVANNY	230301	5	$1,516,000	$257,800	EPS005	5	$1,516,000	$0	CCF63	5	$1,516,000	$0	14-4	5	$1,516,000	$0	5	$0	$0
263	CC	5268884	HILLON SARMIENTO ANDRES GEOVANNY	230301	3	$910,000	$154,800	EPS005	3	$910,000	$36,400	CCF63	3	$921,564	$36,900	14-4	3	$910,000	$0	3	$0	$0
264	CC	5268884	HILLON SARMIENTO ANDRES GEOVANNY	230301	15	$4,608,000	$783,500	EPS005	15	$4,608,000	$184,400	CCF63	15	$4,607,820	$184,400	14-4	15	$4,608,000	$320,800	15	$0	$0
265	CC	5348987	IBARRA TIMANA BERNARDO OCTAVIO	230301	1	$101,000	$16,200	EPS005	1	$101,000	$4,100	CCF63	1	$76,320	$3,100	14-4	1	$101,000	$0	1	$0	$0
266	CC	5348987	IBARRA TIMANA BERNARDO OCTAVIO	230301	2	$201,000	$32,200	EPS005	2	$201,000	$8,100	CCF63	2	$152,640	$6,200	14-4	2	$201,000	$0	2	$0	$0
267	CC	5348987	IBARRA TIMANA BERNARDO OCTAVIO	230301	8	$805,000	$128,800	EPS005	8	$805,000	$0	CCF63	8	$805,000	$0	14-4	8	$805,000	$0	8	$0	$0
268	CC	5348987	IBARRA TIMANA BERNARDO OCTAVIO	230301	1	$101,000	$16,200	EPS005	1	$101,000	$4,100	CCF63	1	$76,320	$3,100	14-4	1	$101,000	$0	1	$0	$0
269	CC	5348987	IBARRA TIMANA BERNARDO OCTAVIO	230301	1	$101,000	$16,200	EPS005	1	$101,000	$0	CCF63	1	$101,000	$0	14-4	1	$101,000	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
270	CC	5348987	IBARRA TIMANA BERNARDO OCTAVIO	230301	17	$1,323,000	$211,700	EPS005	17	$1,323,000	$53,000	CCF63	17	$1,323,458	$53,000	14-4	17	$1,323,000	$92,100	17	$0	$0
271	CC	18195225	IDROBO MARTINEZ GIDO ADAN	230301	2	$117,000	$18,800	ESSC18	2	$117,000	$4,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$117,000	$0	2	$0	$0
272	CC	18195225	IDROBO MARTINEZ GIDO ADAN	230301	8	$469,000	$75,100	ESSC18	8	$469,000	$18,800	CCF63	8	$466,908	$18,700	14-4	8	$469,000	$0	8	$0	$0
273	CC	18195225	IDROBO MARTINEZ GIDO ADAN	230301	20	$1,167,270	$186,800	ESSC18	20	$1,167,270	$46,700	CCF63	20	$1,167,270	$46,700	14-4	20	$1,167,270	$81,300	20	$0	$0
274	CC	1120216601	JACANAMEJOY PERDOMO JAIR MANUEL	231001	2	$136,000	$21,800	ESSC18	2	$136,000	$5,500	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$136,000	$0	2	$0	$0
275	CC	1120216601	JACANAMEJOY PERDOMO JAIR MANUEL	231001	8	$543,000	$86,900	ESSC18	8	$543,000	$21,800	CCF63	8	$518,976	$20,800	14-4	8	$543,000	$0	8	$0	$0
276	CC	1120216601	JACANAMEJOY PERDOMO JAIR MANUEL	231001	20	$1,308,000	$209,300	ESSC18	20	$1,308,000	$52,400	CCF63	20	$1,308,498	$52,400	14-4	20	$1,308,000	$91,100	20	$0	$0
277	CC	1122783097	JAMIOY TANDIOY FRANCISCO DAVID	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC18	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
278	CC	1122783097	JAMIOY TANDIOY FRANCISCO DAVID	230301	17	$1,002,000	$160,400	ESSC18	17	$1,002,000	$40,100	CCF63	17	$1,002,127	$40,100	14-4	17	$1,002,000	$69,800	17	$0	$0
279	CC	1122783097	JAMIOY TANDIOY FRANCISCO DAVID	230301	12	$700,362	$112,100	ESSC18	12	$700,362	$0	CCF63	12	$700,362	$0	14-4	12	$700,362	$0	12	$0	$0
280	CC	1120218635	JAMIOY JAMIOY JESUS ARTURO	230301	12	$746,000	$119,400	ESSC18	12	$746,000	$0	CCF63	12	$746,000	$0	14-4	12	$746,000	$0	12	$0	$0
281	CC	1120218635	JAMIOY JAMIOY JESUS ARTURO	230301	18	$1,070,000	$171,200	ESSC18	18	$1,070,000	$42,800	CCF63	18	$1,070,439	$42,900	14-4	18	$1,070,000	$74,500	18	$0	$0
282	CC	1120217799	JAMIOY JAMIOY LUIS HERNANDO	230301	2	$127,000	$20,400	ESSC18	2	$127,000	$5,100	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$127,000	$0	2	$0	$0
283	CC	1120217799	JAMIOY JAMIOY LUIS HERNANDO	230301	5	$317,000	$50,800	ESSC18	5	$317,000	$12,700	CCF63	5	$291,818	$11,700	14-4	5	$317,000	$0	5	$0	$0
284	CC	1120217799	JAMIOY JAMIOY LUIS HERNANDO	230301	5	$317,000	$50,800	ESSC18	5	$317,000	$0	CCF63	5	$317,000	$0	14-4	5	$317,000	$0	5	$0	$0
285	CC	1120217799	JAMIOY JAMIOY LUIS HERNANDO	230301	18	$1,070,000	$171,200	ESSC18	18	$1,070,000	$42,800	CCF63	18	$1,070,439	$42,900	14-4	18	$1,070,000	$74,500	18	$0	$0
286	CC	1122782169	JOJOA TIMANA JORGE DAMIAN	25-14	2	$137,000	$22,000	EPSIC5	2	$137,000	$5,500	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$137,000	$0	2	$0	$0
287	CC	1122782169	JOJOA TIMANA JORGE DAMIAN	25-14	3	$206,000	$33,000	EPSIC5	3	$206,000	$8,300	CCF63	3	$194,616	$7,800	14-4	3	$206,000	$0	3	$0	$0
288	CC	1122782169	JOJOA TIMANA JORGE DAMIAN	25-14	7	$480,000	$76,800	EPSIC5	7	$480,000	$0	CCF63	7	$480,000	$0	14-4	7	$480,000	$0	7	$0	$0
289	CC	1122782169	JOJOA TIMANA JORGE DAMIAN	25-14	18	$1,168,000	$186,900	EPSIC5	18	$1,168,000	$46,800	CCF63	18	$1,167,696	$46,800	14-4	18	$1,168,000	$81,300	18	$0	$0
290	CC	1120217289	JOSA CAÑON MAYRA NATALY	230301	12	$700,362	$112,100	EPS037	12	$700,362	$0	CCF63	12	$700,362	$0	14-4	12	$700,362	$0	12	$0	$0
291	CC	1120217289	JOSA CAÑON MAYRA NATALY	230301	18	$1,060,000	$169,600	EPS037	18	$1,060,000	$42,400	CCF63	18	$1,060,491	$42,500	14-4	18	$1,060,000	$73,800	18	$0	$0
292	CC	1120217953	LOPEZ BRAVO BRYAN ANDRES	230201	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
293	CC	1120217953	LOPEZ BRAVO BRYAN ANDRES	230201	4	$233,454	$37,400	ESSC18	4	$233,454	$9,400	CCF63	4	$233,454	$9,400	14-4	4	$233,454	$0	4	$0	$0
294	CC	1120217953	LOPEZ BRAVO BRYAN ANDRES	230201	6	$350,181	$56,100	ESSC18	6	$350,181	$0	CCF63	6	$350,181	$0	14-4	6	$350,181	$0	6	$0	$0
295	CC	1120217953	LOPEZ BRAVO BRYAN ANDRES	230201	2	$117,000	$18,800	ESSC18	2	$117,000	$4,700	CCF63	2	$117,000	$0	14-4	2	$117,000	$0	2	$0	$0
296	CC	1120217953	LOPEZ BRAVO BRYAN ANDRES	230201	16	$944,000	$151,100	ESSC18	16	$944,000	$37,800	CCF63	16	$943,763	$37,800	14-4	16	$944,000	$65,800	16	$0	$0
297	CC	5292092	LOPEZ VELASQUEZ LUIS ANTONIO	230301	4	$791,000	$126,600	EPS037	4	$791,000	$31,700	CCF63	4	$656,352	$26,300	14-4	4	$791,000	$0	4	$0	$0
298	CC	5292092	LOPEZ VELASQUEZ LUIS ANTONIO	230301	2	$396,000	$63,400	EPS037	2	$396,000	$15,900	CCF63	2	$328,176	$13,200	14-4	2	$396,000	$0	2	$0	$0
299	CC	5292092	LOPEZ VELASQUEZ LUIS ANTONIO	230301	6	$1,187,000	$190,000	EPS037	6	$1,187,000	$47,500	CCF63	6	$984,528	$39,400	14-4	6	$1,187,000	$0	6	$0	$0
300	CC	5292092	LOPEZ VELASQUEZ LUIS ANTONIO	230301	18	$2,954,000	$472,700	EPS037	18	$2,954,000	$118,200	CCF63	18	$2,953,584	$118,200	14-4	18	$2,954,000	$205,600	18	$0	$0
301	CC	97480896	LOPEZ GOMEZ LUIS FERNANDO	231001	2	$202,000	$32,400	EPS037	2	$202,000	$8,100	CCF63	2	$133,333	$5,400	14-4	2	$202,000	$0	2	$0	$0
302	CC	97480896	LOPEZ GOMEZ LUIS FERNANDO	231001	8	$810,000	$129,600	EPS037	8	$810,000	$32,400	CCF63	8	$533,333	$21,400	14-4	8	$810,000	$0	8	$0	$0
303	CC	97480896	LOPEZ GOMEZ LUIS FERNANDO	231001	1	$101,000	$16,200	EPS037	1	$101,000	$4,100	CCF63	1	$66,667	$2,700	14-4	1	$101,000	$0	1	$0	$0
304	CC	97480896	LOPEZ GOMEZ LUIS FERNANDO	231001	19	$1,323,000	$211,700	EPS037	19	$1,323,000	$53,000	CCF63	19	$1,323,484	$53,000	14-4	19	$1,323,000	$92,100	19	$0	$0
305	CC	1120217314	LOPEZ GUERRA OSCAR ALEJANDRO	230201	2	$162,000	$26,000	EPS005	2	$162,000	$6,500	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$162,000	$0	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
306	CC	1120217314	LOPEZ GUERRA OSCAR ALEJANDRO	230201	8	$650,000	$104,000	EPS005	8	$650,000	$26,000	CCF63	8	$518,976	$20,800	14-4	8	$650,000	$0	8	$0	$0
307	CC	1120217314	LOPEZ GUERRA OSCAR ALEJANDRO	230201	20	$1,297,440	$207,600	EPS005	20	$1,297,440	$51,900	CCF63	20	$1,297,440	$51,900	14-4	20	$1,297,440	$90,400	20	$0	$0
308	CC	1124313186	LUNA ROBLES DIEGO MAURICIO	230301	12	$777,000	$124,400	ESSC18	12	$777,000	$0	CCF63	12	$777,000	$0	14-4	12	$777,000	$0	12	$0	$0
309	CC	1124313186	LUNA ROBLES DIEGO MAURICIO	230301	18	$1,090,000	$174,400	ESSC18	18	$1,090,000	$43,600	CCF63	18	$1,090,337	$43,700	14-4	18	$1,090,000	$75,900	18	$0	$0
310	CC	1124862030	LUNA GOMEZ OMERO	25-14	1	$74,000	$11,900	EPS037	1	$74,000	$3,000	CCF63	1	$64,872	$2,600	14-4	1	$74,000	$0	1	$0	$0
311	CC	1124862030	LUNA GOMEZ OMERO	25-14	2	$148,000	$23,700	EPS037	2	$148,000	$6,000	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$148,000	$0	2	$0	$0
312	CC	1124862030	LUNA GOMEZ OMERO	25-14	8	$591,000	$94,600	EPS037	8	$591,000	$0	CCF63	8	$591,000	$0	14-4	8	$591,000	$0	8	$0	$0
313	CC	1124862030	LUNA GOMEZ OMERO	25-14	3	$222,000	$35,600	EPS037	3	$222,000	$8,900	CCF63	3	$194,616	$7,800	14-4	3	$222,000	$0	3	$0	$0
314	CC	1124862030	LUNA GOMEZ OMERO	25-14	16	$1,093,000	$174,900	EPS037	16	$1,093,000	$43,800	CCF63	16	$1,093,240	$43,800	14-4	16	$1,093,000	$76,100	16	$0	$0
315	CC	97481090	MARTINEZ MONTENEGRO LENIN RICARDO	230301	2	$148,000	$23,700	ESSC18	2	$148,000	$6,000	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$148,000	$0	2	$0	$0
316	CC	97481090	MARTINEZ MONTENEGRO LENIN RICARDO	230301	3	$222,000	$35,600	ESSC18	3	$222,000	$8,900	CCF63	3	$175,090	$7,100	14-4	3	$222,000	$0	3	$0	$0
317	CC	97481090	MARTINEZ MONTENEGRO LENIN RICARDO	230301	6	$444,000	$71,100	ESSC18	6	$444,000	$0	CCF63	6	$444,000	$0	14-4	6	$444,000	$0	6	$0	$0
318	CC	97481090	MARTINEZ MONTENEGRO LENIN RICARDO	230301	19	$1,544,000	$247,100	ESSC18	19	$1,544,000	$61,800	CCF63	19	$1,544,046	$61,800	14-4	19	$1,544,000	$107,500	19	$0	$0
319	CC	87066710	MARTINEZ GALINDRES MARIO ANDRES	230201	8	$1,120,000	$179,200	EPS037	8	$1,120,000	$44,800	CCF63	8	$1,120,000	$44,800	14-4	8	$1,120,000	$0	8	$0	$0
320	CC	87066710	MARTINEZ GALINDRES MARIO ANDRES	230201	4	$560,000	$89,600	EPS037	4	$560,000	$22,400	CCF63	4	$560,000	$22,400	14-4	4	$560,000	$0	4	$0	$0
321	CC	87066710	MARTINEZ GALINDRES MARIO ANDRES	230201	18	$2,520,000	$403,200	EPS037	18	$2,520,000	$100,800	CCF63	18	$2,520,000	$100,800	14-4	18	$2,520,000	$175,400	18	$0	$0
322	CC	18112506	MATABANCHOY JOJOA GERMAN FAVIO	230301	2	$168,000	$26,900	EPSIC5	2	$168,000	$6,800	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$168,000	$0	2	$0	$0
323	CC	18112506	MATABANCHOY JOJOA GERMAN FAVIO	230301	8	$673,000	$107,700	EPSIC5	8	$673,000	$27,000	CCF63	8	$518,976	$20,800	14-4	8	$673,000	$0	8	$0	$0
324	CC	18112506	MATABANCHOY JOJOA GERMAN FAVIO	230301	1	$84,000	$13,500	EPSIC5	1	$84,000	$0	CCF63	1	$84,000	$0	14-4	1	$84,000	$0	1	$0	$0
325	CC	18112506	MATABANCHOY JOJOA GERMAN FAVIO	230301	1	$84,000	$13,500	EPSIC5	1	$84,000	$0	CCF63	1	$84,000	$0	14-4	1	$84,000	$0	1	$0	$0
326	CC	18112506	MATABANCHOY JOJOA GERMAN FAVIO	230301	18	$1,212,000	$194,000	EPSIC5	18	$1,212,000	$48,500	CCF63	18	$1,211,926	$48,500	14-4	18	$1,212,000	$84,400	18	$0	$0
327	CC	1120217810	MAVISOY IMBACHI LEYDI TATIANA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
328	CC	1120217810	MAVISOY IMBACHI LEYDI TATIANA	230301	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$18,700	CCF63	8	$466,908	$18,700	14-4	8	$466,908	$0	8	$0	$0
329	CC	1120217810	MAVISOY IMBACHI LEYDI TATIANA	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
330	CC	1120217810	MAVISOY IMBACHI LEYDI TATIANA	230301	19	$1,179,000	$188,700	EPS037	19	$1,179,000	$47,200	CCF63	19	$1,178,542	$47,200	14-4	19	$1,179,000	$82,100	19	$0	$0
331	CC	1120217375	MAYORAL PAZOS ANA ISABEL	230301	3	$225,000	$36,000	ESSC18	3	$225,000	$9,000	CCF63	3	$175,090	$7,100	14-4	3	$225,000	$0	3	$0	$0
332	CC	1120217375	MAYORAL PAZOS ANA ISABEL	230301	6	$449,000	$71,900	ESSC18	6	$449,000	$18,000	CCF63	6	$350,181	$14,100	14-4	6	$449,000	$0	6	$0	$0
333	CC	1120217375	MAYORAL PAZOS ANA ISABEL	230301	1	$75,000	$12,000	ESSC18	1	$75,000	$3,000	CCF63	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$75,000	$0	1	$0	$0
334	CC	1120217375	MAYORAL PAZOS ANA ISABEL	230301	20	$1,182,000	$189,200	ESSC18	20	$1,182,000	$47,300	CCF63	20	$1,182,192	$47,300	14-4	20	$1,182,000	$82,300	20	$0	$0
335	CC	1006680029	MEDINA TREJO EDUIN ORLANDO	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
336	CC	1006680029	MEDINA TREJO EDUIN ORLANDO	230301	3	$175,091	$28,100	ESSC18	3	$175,091	$7,100	CCF63	3	$175,090	$7,100	14-4	3	$175,091	$0	3	$0	$0
337	CC	1006680029	MEDINA TREJO EDUIN ORLANDO	230301	7	$408,545	$65,400	ESSC18	7	$408,545	$0	CCF63	7	$408,545	$0	14-4	7	$408,545	$0	7	$0	$0
338	CC	1006680029	MEDINA TREJO EDUIN ORLANDO	230301	2	$117,000	$18,800	ESSC18	2	$117,000	$4,700	CCF63	2	$117,000	$0	14-4	2	$117,000	$0	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
339	CC	1006680029	MEDINA TREJO EDUIN ORLANDO	230301	16	$994,000	$159,100	ESSC18	16	$994,000	$39,800	CCF63	16	$993,506	$39,800	14-4	16	$994,000	$69,200	16	$0	$0
340	CC	1122783396	MEZA VALLEJO JONATHAN JULIAN	230201	12	$802,000	$128,400	ESSC18	12	$802,000	$0	CCF63	12	$802,000	$0	14-4	12	$802,000	$0	12	$0	$0
341	CC	1122783396	MEZA VALLEJO JONATHAN JULIAN	230201	18	$1,261,000	$201,800	ESSC18	18	$1,261,000	$50,500	CCF63	18	$1,261,447	$50,500	14-4	18	$1,261,000	$87,800	18	$0	$0
342	CC	1088650127	MIMALCHI CHALPARIZAN LUIS EDGARDO	230301	2	$206,000	$33,000	EPS037	2	$206,000	$8,300	CCF63	2	$167,904	$6,800	14-4	2	$206,000	$0	2	$0	$0
343	CC	1088650127	MIMALCHI CHALPARIZAN LUIS EDGARDO	230301	5	$515,000	$82,400	EPS037	5	$515,000	$20,600	CCF63	5	$419,760	$16,800	14-4	5	$515,000	$0	5	$0	$0
344	CC	1088650127	MIMALCHI CHALPARIZAN LUIS EDGARDO	230301	5	$515,000	$82,400	EPS037	5	$515,000	$0	CCF63	5	$515,000	$0	14-4	5	$515,000	$0	5	$0	$0
345	CC	1088650127	MIMALCHI CHALPARIZAN LUIS EDGARDO	230301	3	$309,000	$49,500	EPS037	3	$309,000	$12,400	CCF63	3	$251,856	$10,100	14-4	3	$309,000	$0	3	$0	$0
346	CC	1088650127	MIMALCHI CHALPARIZAN LUIS EDGARDO	230301	15	$1,302,000	$208,400	EPS037	15	$1,302,000	$52,100	CCF63	15	$1,302,210	$52,100	14-4	15	$1,302,000	$90,700	15	$0	$0
347	CC	94309205	MONTENEGRO ALFONSO TEMISTOCLES	25-14	2	$189,000	$30,300	EPS005	2	$189,000	$7,600	CCF63	2	$133,333	$5,400	14-4	2	$189,000	$0	2	$0	$0
348	CC	94309205	MONTENEGRO ALFONSO TEMISTOCLES	25-14	8	$757,000	$121,200	EPS005	8	$757,000	$30,300	CCF63	8	$533,333	$21,400	14-4	8	$757,000	$0	8	$0	$0
349	CC	94309205	MONTENEGRO ALFONSO TEMISTOCLES	25-14	20	$1,436,000	$229,800	EPS005	20	$1,436,000	$57,500	CCF63	20	$1,435,605	$57,500	14-4	20	$1,436,000	$100,000	20	$0	$0
350	CC	1120217645	MORENO DUARTE BRENDA MELIBETH	25-14	3	$179,000	$28,700	ESSC18	3	$179,000	$7,200	CCF63	3	$175,090	$7,100	14-4	3	$179,000	$0	3	$0	$0
351	CC	1120217645	MORENO DUARTE BRENDA MELIBETH	25-14	6	$359,000	$57,500	ESSC18	6	$359,000	$14,400	CCF63	6	$350,181	$14,100	14-4	6	$359,000	$0	6	$0	$0
352	CC	1120217645	MORENO DUARTE BRENDA MELIBETH	25-14	21	$1,226,000	$196,200	ESSC18	21	$1,226,000	$49,100	CCF63	21	$1,225,634	$49,100	14-4	21	$1,226,000	$85,400	21	$0	$0
353	CC	1122784565	MUCHAVISOY NARVAEZ FABIAN ALEXANDER	230301	12	$700,362	$112,100	EPSIC5	12	$700,362	$0	CCF63	12	$700,362	$0	14-4	12	$700,362	$0	12	$0	$0
354	CC	1122784565	MUCHAVISOY NARVAEZ FABIAN ALEXANDER	230301	18	$1,110,000	$177,600	EPSIC5	18	$1,110,000	$44,400	CCF63	18	$1,110,234	$44,500	14-4	18	$1,110,000	$77,300	18	$0	$0
355	CC	97480835	MUESES JOJOA EDGAR IVAN	230301	2	$141,000	$22,600	ESSC18	2	$141,000	$5,700	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$141,000	$0	2	$0	$0
356	CC	97480835	MUESES JOJOA EDGAR IVAN	230301	8	$565,000	$90,400	ESSC18	8	$565,000	$22,600	CCF63	8	$518,976	$20,800	14-4	8	$565,000	$0	8	$0	$0
357	CC	97480835	MUESES JOJOA EDGAR IVAN	230301	1	$71,000	$11,400	ESSC18	1	$71,000	$2,900	CCF63	1	$64,872	$2,600	14-4	1	$71,000	$0	1	$0	$0
358	CC	97480835	MUESES JOJOA EDGAR IVAN	230301	19	$1,233,000	$197,300	ESSC18	19	$1,233,000	$49,400	CCF63	19	$1,232,568	$49,400	14-4	19	$1,233,000	$85,900	19	$0	$0
359	CC	1121507252	MUÑOZ ALQUEDAN JUAN MANUEL	230301	12	$1,357,000	$217,200	EPS037	12	$1,357,000	$0	CCF63	12	$1,357,000	$0	14-4	12	$1,357,000	$0	12	$0	$0
360	CC	1121507252	MUÑOZ ALQUEDAN JUAN MANUEL	230301	18	$1,511,136	$241,800	EPS037	18	$1,511,136	$60,500	CCF63	18	$1,511,136	$60,500	14-4	18	$1,511,136	$105,200	18	$0	$0
361	CC	1124313761	NARVAEZ CARLOSAMA JHON FREDY	230301	6	$700,000	$112,000	ESSC18	6	$700,000	$28,000	CCF63	6	$700,000	$28,000	14-4	6	$700,000	$0	6	$0	$0
362	CC	1124313761	NARVAEZ CARLOSAMA JHON FREDY	230301	6	$700,000	$112,000	ESSC18	6	$700,000	$28,000	CCF63	6	$700,000	$28,000	14-4	6	$700,000	$0	6	$0	$0
363	CC	1124313761	NARVAEZ CARLOSAMA JHON FREDY	230301	18	$2,100,000	$336,000	ESSC18	18	$2,100,000	$84,000	CCF63	18	$2,100,000	$84,000	14-4	18	$2,100,000	$146,200	18	$0	$0
364	CC	97480898	NARVAEZ ACOSTA JORGE ALEXANDER	230301	2	$181,000	$29,000	ESSC18	2	$181,000	$7,300	CCF63	2	$122,112	$4,900	14-4	2	$181,000	$0	2	$0	$0
365	CC	97480898	NARVAEZ ACOSTA JORGE ALEXANDER	230301	8	$723,000	$115,700	ESSC18	8	$723,000	$29,000	CCF63	8	$488,448	$19,600	14-4	8	$723,000	$0	8	$0	$0
366	CC	97480898	NARVAEZ ACOSTA JORGE ALEXANDER	230301	20	$1,247,000	$199,600	ESSC18	20	$1,247,000	$49,900	CCF63	20	$1,247,139	$49,900	14-4	20	$1,247,000	$86,800	20	$0	$0
367	CC	1122782872	NOGUERA JOJOA FRANKLIN ARMANDO	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
368	CC	1122782872	NOGUERA JOJOA FRANKLIN ARMANDO	230301	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$18,700	CCF63	8	$466,908	$18,700	14-4	8	$466,908	$0	8	$0	$0
369	CC	1122782872	NOGUERA JOJOA FRANKLIN ARMANDO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$0	CCF63	1	$58,364	$0	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
370	CC	1122782872	NOGUERA JOJOA FRANKLIN ARMANDO	230301	19	$1,139,000	$182,300	EPS037	19	$1,139,000	$45,600	CCF63	19	$1,138,751	$45,600	14-4	19	$1,139,000	$79,300	19	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
371	CC	1123311586	OCOGUAJE HERNANDEZ JERSON FERNANDO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
372	CC	1123311586	OCOGUAJE HERNANDEZ JERSON FERNANDO	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
373	CC	1123311586	OCOGUAJE HERNANDEZ JERSON FERNANDO	230301	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$0	CCF63	8	$466,908	$0	14-4	8	$466,908	$0	8	$0	$0
374	CC	1123311586	OCOGUAJE HERNANDEZ JERSON FERNANDO	230301	19	$1,188,000	$190,100	EPS037	19	$1,188,000	$47,600	CCF63	19	$1,188,495	$47,600	14-4	19	$1,188,000	$82,700	19	$0	$0
375	CC	97480975	ORDOÑEZ CORDOBA JHON JAIRO	230301	1	$101,000	$16,200	EPS037	1	$101,000	$4,100	CCF63	1	$66,667	$2,700	14-4	1	$101,000	$0	1	$0	$0
376	CC	97480975	ORDOÑEZ CORDOBA JHON JAIRO	230301	2	$202,000	$32,400	EPS037	2	$202,000	$8,100	CCF63	2	$133,333	$5,400	14-4	2	$202,000	$0	2	$0	$0
377	CC	97480975	ORDOÑEZ CORDOBA JHON JAIRO	230301	8	$809,000	$129,500	EPS037	8	$809,000	$0	CCF63	8	$809,000	$0	14-4	8	$809,000	$0	8	$0	$0
378	CC	97480975	ORDOÑEZ CORDOBA JHON JAIRO	230301	1	$101,000	$16,200	EPS037	1	$101,000	$4,100	CCF63	1	$66,667	$2,700	14-4	1	$101,000	$0	1	$0	$0
379	CC	97480975	ORDOÑEZ CORDOBA JHON JAIRO	230301	18	$1,234,000	$197,500	EPS037	18	$1,234,000	$49,400	CCF63	18	$1,234,091	$49,400	14-4	18	$1,234,000	$85,900	18	$0	$0
380	CC	1120217693	ORTEGA BURGOS ANDREA YASMIN	230301	2	$142,000	$22,800	ESSC18	2	$142,000	$5,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$142,000	$0	2	$0	$0
381	CC	1120217693	ORTEGA BURGOS ANDREA YASMIN	230301	8	$566,000	$90,600	ESSC18	8	$566,000	$22,700	CCF63	8	$466,908	$18,700	14-4	8	$566,000	$0	8	$0	$0
382	CC	1120217693	ORTEGA BURGOS ANDREA YASMIN	230301	20	$1,227,000	$196,400	ESSC18	20	$1,227,000	$49,100	CCF63	20	$1,226,960	$49,100	14-4	20	$1,227,000	$85,400	20	$0	$0
383	CC	1124859022	ORTEGA PARRA EDWIN YOAN	230301	2	$140,000	$22,400	EPS037	2	$140,000	$5,600	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$140,000	$0	2	$0	$0
384	CC	1124859022	ORTEGA PARRA EDWIN YOAN	230301	8	$562,000	$90,000	EPS037	8	$562,000	$22,500	CCF63	8	$518,976	$20,800	14-4	8	$562,000	$0	8	$0	$0
385	CC	1124859022	ORTEGA PARRA EDWIN YOAN	230301	1	$70,000	$11,200	EPS037	1	$70,000	$2,800	CCF63	1	$64,872	$2,600	14-4	1	$70,000	$0	1	$0	$0
386	CC	1124859022	ORTEGA PARRA EDWIN YOAN	230301	1	$70,000	$11,200	EPS037	1	$70,000	$0	CCF63	1	$70,000	$0	14-4	1	$70,000	$0	1	$0	$0
387	CC	1124859022	ORTEGA PARRA EDWIN YOAN	230301	18	$1,168,000	$186,900	EPS037	18	$1,168,000	$46,800	CCF63	18	$1,167,696	$46,800	14-4	18	$1,168,000	$81,300	18	$0	$0
388	CC	5348961	ORTIZ BOLAÑOS ELVIO	230301	2	$168,000	$26,900	ESSC18	2	$168,000	$6,800	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$168,000	$0	2	$0	$0
389	CC	5348961	ORTIZ BOLAÑOS ELVIO	230301	8	$671,000	$107,400	ESSC18	8	$671,000	$26,900	CCF63	8	$518,976	$20,800	14-4	8	$671,000	$0	8	$0	$0
390	CC	5348961	ORTIZ BOLAÑOS ELVIO	230301	20	$1,331,000	$213,000	ESSC18	20	$1,331,000	$53,300	CCF63	20	$1,330,613	$53,300	14-4	20	$1,331,000	$92,700	20	$0	$0
391	CC	1135034006	ORTIZ DELGADO OSCAR CAMILO	230301	1	$67,000	$10,800	ESSC18	1	$67,000	$2,700	CCF63	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$67,000	$0	1	$0	$0
392	CC	1135034006	ORTIZ DELGADO OSCAR CAMILO	230301	29	$1,815,000	$290,400	ESSC18	29	$1,815,000	$72,600	CCF63	29	$1,815,303	$72,700	14-4	29	$1,815,000	$126,400	29	$0	$0
393	CC	18195095	ORTIZ BOLAÑOS TULIO	230301	2	$135,000	$21,600	EPS037	2	$135,000	$5,400	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$135,000	$0	2	$0	$0
394	CC	18195095	ORTIZ BOLAÑOS TULIO	230301	8	$539,000	$86,300	EPS037	8	$539,000	$21,600	CCF63	8	$518,976	$20,800	14-4	8	$539,000	$0	8	$0	$0
395	CC	18195095	ORTIZ BOLAÑOS TULIO	230301	20	$1,308,000	$209,300	EPS037	20	$1,308,000	$52,400	CCF63	20	$1,308,498	$52,400	14-4	20	$1,308,000	$91,100	20	$0	$0
396	CC	97480327	OTAYA CORAL MEDARDO GEOVANY	25-14	30	$2,051,000	$328,200	ESSC18	30	$2,051,000	$82,100	CCF63	30	$2,051,136	$82,100	14-4	30	$2,051,000	$142,800	30	$0	$0
397	CC	78766783	OVIEDO CASARRUBIA ORLIS ORLEYS	230301	12	$938,000	$150,100	EPS037	12	$938,000	$0	CCF63	12	$938,000	$0	14-4	12	$938,000	$0	12	$0	$0
398	CC	78766783	OVIEDO CASARRUBIA ORLIS ORLEYS	230301	18	$1,190,000	$190,400	EPS037	18	$1,190,000	$47,600	CCF63	18	$1,189,811	$47,600	14-4	18	$1,190,000	$82,900	18	$0	$0
399	CC	1121507304	OVIEDO OVIEDO WILLIAM HERNAN	230301	12	$700,362	$112,100	ESSC18	12	$700,362	$0	CCF63	12	$700,362	$0	14-4	12	$700,362	$0	12	$0	$0
400	CC	1121507304	OVIEDO OVIEDO WILLIAM HERNAN	230301	18	$1,060,000	$169,600	ESSC18	18	$1,060,000	$42,400	CCF63	18	$1,060,491	$42,500	14-4	18	$1,060,000	$73,800	18	$0	$0
401	CC	98136241	PAREDEZ BOLAÑOS FRANCISCO ISIDRO ALBEIRO	230301	30	$2,352,000	$376,400	EPS037	30	$2,352,000	$94,100	CCF63	30	$2,352,272	$94,100	14-4	30	$2,352,000	$163,700	30	$0	$0
402	CC	5250662	PARRA ACOSTA JORGE ELIESER	25-14	6	$610,000	$97,600	EPS005	6	$610,000	$24,400	CCF63	6	$560,000	$22,400	14-4	6	$610,000	$0	6	$0	$0
403	CC	5250662	PARRA ACOSTA JORGE ELIESER	25-14	2	$203,000	$32,500	EPS005	2	$203,000	$8,200	CCF63	2	$186,667	$7,500	14-4	2	$203,000	$0	2	$0	$0
404	CC	5250662	PARRA ACOSTA JORGE ELIESER	25-14	4	$407,000	$65,200	EPS005	4	$407,000	$16,300	CCF63	4	$373,333	$15,000	14-4	4	$407,000	$0	4	$0	$0
405	CC	5250662	PARRA ACOSTA JORGE ELIESER	25-14	3	$305,000	$48,800	EPS005	3	$305,000	$12,200	CCF63	3	$280,000	$11,200	14-4	3	$305,000	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
406	CC	5250662	PARRA ACOSTA JORGE ELIESER	25-14	15	$1,400,000	$224,000	EPS005	15	$1,400,000	$56,000	CCF63	15	$1,400,000	$56,000	14-4	15	$1,400,000	$97,500	15	$0	$0
407	CC	97480969	PASAJE IVAN NOLBERTO	231001	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
408	CC	97480969	PASAJE IVAN NOLBERTO	231001	8	$466,908	$74,800	ESSC18	8	$466,908	$18,700	CCF63	8	$466,908	$18,700	14-4	8	$466,908	$0	8	$0	$0
409	CC	97480969	PASAJE IVAN NOLBERTO	231001	20	$1,167,270	$186,800	ESSC18	20	$1,167,270	$46,700	CCF63	20	$1,167,270	$46,700	14-4	20	$1,167,270	$81,300	20	$0	$0
410	CC	1006679754	PEJENDINO CAMUEZ EDISSON ARBEY	230301	2	$143,000	$22,900	ESSC18	2	$143,000	$5,800	CCF63	2	$122,112	$4,900	14-4	2	$143,000	$0	2	$0	$0
411	CC	1006679754	PEJENDINO CAMUEZ EDISSON ARBEY	230301	8	$573,000	$91,700	ESSC18	8	$573,000	$23,000	CCF63	8	$488,448	$19,600	14-4	8	$573,000	$0	8	$0	$0
412	CC	1006679754	PEJENDINO CAMUEZ EDISSON ARBEY	230301	20	$1,356,000	$217,000	ESSC18	20	$1,356,000	$54,300	CCF63	20	$1,356,416	$54,300	14-4	20	$1,356,000	$94,400	20	$0	$0
413	CC	76331813	PEJENDINO DELGADO NILSON IVAN	25-14	6	$756,000	$121,000	EPS037	6	$756,000	$30,300	CCF63	6	$755,568	$30,300	14-4	6	$756,000	$0	6	$0	$0
414	CC	76331813	PEJENDINO DELGADO NILSON IVAN	25-14	6	$756,000	$121,000	EPS037	6	$756,000	$30,300	CCF63	6	$755,568	$30,300	14-4	6	$756,000	$0	6	$0	$0
415	CC	76331813	PEJENDINO DELGADO NILSON IVAN	25-14	18	$2,267,000	$362,800	EPS037	18	$2,267,000	$90,700	CCF63	18	$2,266,704	$90,700	14-4	18	$2,267,000	$157,800	18	$0	$0
416	CC	1120217862	PERAFAN MUÑOS JAIRO EMILIO	230301	19	$1,464,000	$234,300	ESSC18	19	$1,464,000	$58,600	CCF63	19	$1,464,086	$58,600	14-4	19	$1,464,000	$101,900	19	$0	$0
417	CC	1120217862	PERAFAN MUÑOS JAIRO EMILIO	230301	2	$204,000	$32,700	ESSC18	2	$204,000	$8,200	CCF63	2	$145,008	$5,900	14-4	2	$204,000	$0	2	$0	$0
418	CC	1120217862	PERAFAN MUÑOS JAIRO EMILIO	230301	8	$817,000	$130,800	ESSC18	8	$817,000	$32,700	CCF63	8	$580,032	$23,300	14-4	8	$817,000	$0	8	$0	$0
419	CC	1120217862	PERAFAN MUÑOS JAIRO EMILIO	230301	1	$102,000	$16,400	ESSC18	1	$102,000	$4,100	CCF63	1	$72,504	$3,000	14-4	1	$102,000	$0	1	$0	$0
420	CC	1127075624	PERENGUEZ CHAZOY JESUS ARLEY	230201	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
421	CC	1127075624	PERENGUEZ CHAZOY JESUS ARLEY	230201	3	$175,091	$28,100	ESSC18	3	$175,091	$7,100	CCF63	3	$175,090	$7,100	14-4	3	$175,091	$0	3	$0	$0
422	CC	1127075624	PERENGUEZ CHAZOY JESUS ARLEY	230201	7	$408,545	$65,400	ESSC18	7	$408,545	$0	CCF63	7	$408,545	$0	14-4	7	$408,545	$0	7	$0	$0
423	CC	1127075624	PERENGUEZ CHAZOY JESUS ARLEY	230201	18	$1,060,000	$169,600	ESSC18	18	$1,060,000	$42,400	CCF63	18	$1,060,491	$42,500	14-4	18	$1,060,000	$73,800	18	$0	$0
424	CC	1082687777	PRECIADO CORTES RAMIRO	230301	2	$175,000	$28,000	EPS037	2	$175,000	$7,000	CCF63	2	$141,192	$5,700	14-4	2	$175,000	$0	2	$0	$0
425	CC	1082687777	PRECIADO CORTES RAMIRO	230301	4	$351,000	$56,200	EPS037	4	$351,000	$14,100	CCF63	4	$282,384	$11,300	14-4	4	$351,000	$0	4	$0	$0
426	CC	1082687777	PRECIADO CORTES RAMIRO	230301	6	$526,000	$84,200	EPS037	6	$526,000	$0	CCF63	6	$526,000	$0	14-4	6	$526,000	$0	6	$0	$0
427	CC	1082687777	PRECIADO CORTES RAMIRO	230301	18	$1,343,000	$214,900	EPS037	18	$1,343,000	$53,800	CCF63	18	$1,342,929	$53,800	14-4	18	$1,343,000	$93,500	18	$0	$0
428	CC	7222839	PUENTES CEPEDA LUIS ARTURO	25-14	4	$673,000	$107,700	EPS037	4	$673,000	$27,000	CCF63	4	$656,352	$26,300	14-4	4	$673,000	$0	4	$0	$0
429	CC	7222839	PUENTES CEPEDA LUIS ARTURO	25-14	2	$337,000	$54,000	EPS037	2	$337,000	$13,500	CCF63	2	$328,176	$13,200	14-4	2	$337,000	$0	2	$0	$0
430	CC	7222839	PUENTES CEPEDA LUIS ARTURO	25-14	6	$1,010,000	$161,600	EPS037	6	$1,010,000	$40,400	CCF63	6	$984,528	$39,400	14-4	6	$1,010,000	$0	6	$0	$0
431	CC	7222839	PUENTES CEPEDA LUIS ARTURO	25-14	18	$2,954,000	$472,700	EPS037	18	$2,954,000	$118,200	CCF63	18	$2,953,584	$118,200	14-4	18	$2,954,000	$205,600	18	$0	$0
432	CC	1120218053	PUJIMUY PERDOMO DANNY DARLEY	230301	11	$838,000	$134,100	EPS037	11	$838,000	$0	CCF63	11	$838,000	$0	14-4	11	$838,000	$0	11	$0	$0
433	CC	1120218053	PUJIMUY PERDOMO DANNY DARLEY	230301	19	$1,476,000	$236,200	EPS037	19	$1,476,000	$59,100	CCF63	19	$1,475,604	$59,100	14-4	19	$1,476,000	$102,800	19	$0	$0
434	CC	1124312779	PUJIMUY OBANDO JONATAN ALVEIRO	230301	12	$700,362	$112,100	EPSIC5	12	$700,362	$0	CCF63	12	$700,362	$0	14-4	12	$700,362	$0	12	$0	$0
435	CC	1124312779	PUJIMUY OBANDO JONATAN ALVEIRO	230301	18	$1,080,000	$172,800	EPSIC5	18	$1,080,000	$43,200	CCF63	18	$1,080,388	$43,300	14-4	18	$1,080,000	$75,200	18	$0	$0
436	CC	1120217060	PUJIMUY ZAMBRANO MANUEL HUMBERTO	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
437	CC	1120217060	PUJIMUY ZAMBRANO MANUEL HUMBERTO	230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF63	3	$175,090	$7,100	14-4	3	$175,091	$0	3	$0	$0
438	CC	1120217060	PUJIMUY ZAMBRANO MANUEL HUMBERTO	230301	7	$408,545	$65,400	EPS037	7	$408,545	$0	CCF63	7	$408,545	$0	14-4	7	$408,545	$0	7	$0	$0
439	CC	1120217060	PUJIMUY ZAMBRANO MANUEL HUMBERTO	230301	18	$1,110,000	$177,600	EPS037	18	$1,110,000	$44,400	CCF63	18	$1,110,234	$44,500	14-4	18	$1,110,000	$77,300	18	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
440	CC	1120218323	QUINCHOA ROJAS ANGIE GERALDINE	230301	12	$700,362	$112,100	ESSC18	12	$700,362	$0	CCF63	12	$700,362	$0	14-4	12	$700,362	$0	12	$0	$0
441	CC	1120218323	QUINCHOA ROJAS ANGIE GERALDINE	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC18	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
442	CC	1120218323	QUINCHOA ROJAS ANGIE GERALDINE	230301	17	$997,000	$159,600	ESSC18	17	$997,000	$39,900	CCF63	17	$997,153	$39,900	14-4	17	$997,000	$69,400	17	$0	$0
443	CC	1065821263	QUINTERO RAMIREZ GINETH	230201	12	$1,969,000	$315,100	EPS037	12	$1,969,000	$78,800	CCF63	12	$1,969,056	$78,800	14-4	12	$1,969,000	$0	12	$0	$0
444	CC	1065821263	QUINTERO RAMIREZ GINETH	230201	18	$2,954,000	$472,700	EPS037	18	$2,954,000	$118,200	CCF63	18	$2,953,584	$118,200	14-4	18	$2,954,000	$205,600	18	$0	$0
445	CC	97480985	QUIROZ DELGADO ALVARO WILLIAM	230301	8	$554,000	$88,700	EPS037	8	$554,000	$22,200	CCF63	8	$518,976	$20,800	14-4	8	$554,000	$0	8	$0	$0
446	CC	97480985	QUIROZ DELGADO ALVARO WILLIAM	230301	2	$138,000	$22,100	EPS037	2	$138,000	$5,600	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$138,000	$0	2	$0	$0
447	CC	97480985	QUIROZ DELGADO ALVARO WILLIAM	230301	20	$1,375,000	$220,000	EPS037	20	$1,375,000	$55,000	CCF63	20	$1,374,843	$55,000	14-4	20	$1,375,000	$95,700	20	$0	$0
448	CC	1192754330	RENTERIA BOLAÑOS JAVIER	230301	2	$165,000	$26,400	EPS037	2	$165,000	$6,600	CCF63	2	$141,192	$5,700	14-4	2	$165,000	$0	2	$0	$0
449	CC	1192754330	RENTERIA BOLAÑOS JAVIER	230301	3	$247,000	$39,600	EPS037	3	$247,000	$9,900	CCF63	3	$211,788	$8,500	14-4	3	$247,000	$0	3	$0	$0
450	CC	1192754330	RENTERIA BOLAÑOS JAVIER	230301	7	$577,000	$92,400	EPS037	7	$577,000	$0	CCF63	7	$577,000	$0	14-4	7	$577,000	$0	7	$0	$0
451	CC	1192754330	RENTERIA BOLAÑOS JAVIER	230301	1	$82,000	$13,200	EPS037	1	$82,000	$0	CCF63	1	$82,000	$0	14-4	1	$82,000	$0	1	$0	$0
452	CC	1192754330	RENTERIA BOLAÑOS JAVIER	230301	1	$82,000	$13,200	EPS037	1	$82,000	$0	CCF63	1	$82,000	$0	14-4	1	$82,000	$0	1	$0	$0
453	CC	1192754330	RENTERIA BOLAÑOS JAVIER	230301	16	$1,178,000	$188,500	EPS037	16	$1,178,000	$47,200	CCF63	16	$1,177,670	$47,200	14-4	16	$1,178,000	$82,000	16	$0	$0
454	CC	11812331	RENTERIA RENTERIA YEFERSON	230901	6	$819,000	$131,100	EPS005	6	$819,000	$32,800	CCF63	6	$818,532	$32,800	14-4	6	$819,000	$0	6	$0	$0
455	CC	11812331	RENTERIA RENTERIA YEFERSON	230901	6	$819,000	$131,100	EPS005	6	$819,000	$32,800	CCF63	6	$818,532	$32,800	14-4	6	$819,000	$0	6	$0	$0
456	CC	11812331	RENTERIA RENTERIA YEFERSON	230901	18	$2,456,000	$393,000	EPS005	18	$2,456,000	$98,300	CCF63	18	$2,455,596	$98,300	14-4	18	$2,456,000	$171,000	18	$0	$0
457	CC	1061722661	RESTREPO SANTACRUZ LUIS ALBERTO	25-14	12	$2,805,000	$448,800	EPS005	12	$2,805,000	$112,200	CCF63	12	$2,747,520	$110,000	14-4	12	$2,805,000	$0	12	$0	$0
458	CC	1061722661	RESTREPO SANTACRUZ LUIS ALBERTO	25-14	18	$4,121,280	$659,500	EPS005	18	$4,121,280	$164,900	CCF63	18	$4,121,280	$164,900	14-4	18	$4,121,280	$286,900	18	$0	$0
459	CC	98378891	RODRIGUEZ BURBANO JAIME ORLANDO	230301	2	$212,000	$34,000	EPS037	2	$212,000	$8,500	CCF63	2	$202,248	$8,100	14-4	2	$212,000	$0	2	$0	$0
460	CC	98378891	RODRIGUEZ BURBANO JAIME ORLANDO	230301	5	$530,000	$84,800	EPS037	5	$530,000	$21,200	CCF63	5	$505,620	$20,300	14-4	5	$530,000	$0	5	$0	$0
461	CC	98378891	RODRIGUEZ BURBANO JAIME ORLANDO	230301	5	$530,000	$84,800	EPS037	5	$530,000	$0	CCF63	5	$530,000	$0	14-4	5	$530,000	$0	5	$0	$0
462	CC	98378891	RODRIGUEZ BURBANO JAIME ORLANDO	230301	1	$106,000	$17,000	EPS037	1	$106,000	$4,300	CCF63	1	$101,124	$4,100	14-4	1	$106,000	$0	1	$0	$0
463	CC	98378891	RODRIGUEZ BURBANO JAIME ORLANDO	230301	17	$1,736,000	$277,800	EPS037	17	$1,736,000	$69,500	CCF63	17	$1,736,345	$69,500	14-4	17	$1,736,000	$120,900	17	$0	$0
464	CC	97480878	ROSERO MONTALVO ANDRES OSWALDO	230301	2	$140,000	$22,400	ESSC18	2	$140,000	$5,600	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$140,000	$0	2	$0	$0
465	CC	97480878	ROSERO MONTALVO ANDRES OSWALDO	230301	3	$210,000	$33,600	ESSC18	3	$210,000	$8,400	CCF63	3	$194,616	$7,800	14-4	3	$210,000	$0	3	$0	$0
466	CC	97480878	ROSERO MONTALVO ANDRES OSWALDO	230301	7	$490,000	$78,400	ESSC18	7	$490,000	$0	CCF63	7	$490,000	$0	14-4	7	$490,000	$0	7	$0	$0
467	CC	97480878	ROSERO MONTALVO ANDRES OSWALDO	230301	18	$1,179,000	$188,700	ESSC18	18	$1,179,000	$47,200	CCF63	18	$1,178,754	$47,200	14-4	18	$1,179,000	$82,100	18	$0	$0
468	CC	1120217344	ROSERO MONTALVO CARLA MILENA	230301	2	$155,000	$24,800	ESSC18	2	$155,000	$6,200	CCF63	2	$125,928	$5,100	14-4	2	$155,000	$0	2	$0	$0
469	CC	1120217344	ROSERO MONTALVO CARLA MILENA	230301	8	$620,000	$99,200	ESSC18	8	$620,000	$24,800	CCF63	8	$503,712	$20,200	14-4	8	$620,000	$0	8	$0	$0
470	CC	1120217344	ROSERO MONTALVO CARLA MILENA	230301	20	$1,329,000	$212,700	ESSC18	20	$1,329,000	$53,200	CCF63	20	$1,329,041	$53,200	14-4	20	$1,329,000	$92,500	20	$0	$0
471	CC	97480963	ROSERO MONTALVO HENRY FRANCISCO	230301	2	$142,000	$22,800	ESSC18	2	$142,000	$5,700	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$142,000	$0	2	$0	$0
472	CC	97480963	ROSERO MONTALVO HENRY FRANCISCO	230301	8	$568,000	$90,900	ESSC18	8	$568,000	$22,800	CCF63	8	$518,976	$20,800	14-4	8	$568,000	$0	8	$0	$0
473	CC	97480963	ROSERO MONTALVO HENRY FRANCISCO	230301	20	$1,308,000	$209,300	ESSC18	20	$1,308,000	$52,400	CCF63	20	$1,308,498	$52,400	14-4	20	$1,308,000	$91,100	20	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
474	CC	97480246	ROSERO MONTERO JESUS ANTONIO	25-14	2	$218,000	$34,900	EPS037	2	$218,000	$8,800	CCF63	2	$153,333	$6,200	14-4	2	$218,000	$0	2	$0	$0
475	CC	97480246	ROSERO MONTERO JESUS ANTONIO	25-14	8	$872,000	$139,600	EPS037	8	$872,000	$34,900	CCF63	8	$613,333	$24,600	14-4	8	$872,000	$0	8	$0	$0
476	CC	97480246	ROSERO MONTERO JESUS ANTONIO	25-14	20	$1,599,000	$255,900	EPS037	20	$1,599,000	$64,000	CCF63	20	$1,598,673	$64,000	14-4	20	$1,599,000	$111,300	20	$0	$0
477	CC	1006679798	ROSERO UNIGARRO JOSE LUIS	230301	12	$700,362	$112,100	ESSC18	12	$700,362	$0	CCF63	12	$700,362	$0	14-4	12	$700,362	$0	12	$0	$0
478	CC	1006679798	ROSERO UNIGARRO JOSE LUIS	230301	18	$1,051,000	$168,200	ESSC18	18	$1,051,000	$42,100	CCF63	18	$1,050,543	$42,100	14-4	18	$1,051,000	$73,200	18	$0	$0
479	CC	1121506492	RUIZ JOSA BRAYAN DANIEL	230301	12	$700,362	$112,100	EPSIC5	12	$700,362	$0	CCF63	12	$700,362	$0	14-4	12	$700,362	$0	12	$0	$0
480	CC	1121506492	RUIZ JOSA BRAYAN DANIEL	230301	18	$1,080,000	$172,800	EPSIC5	18	$1,080,000	$43,200	CCF63	18	$1,080,388	$43,300	14-4	18	$1,080,000	$75,200	18	$0	$0
481	CC	1193385577	SALCEDO CARDENAS MARIA ALEJANDRA	25-14	12	$796,000	$127,400	EPS037	12	$796,000	$0	CCF63	12	$796,000	$0	14-4	12	$796,000	$0	12	$0	$0
482	CC	1193385577	SALCEDO CARDENAS MARIA ALEJANDRA	25-14	18	$1,090,000	$174,400	EPS037	18	$1,090,000	$43,600	CCF63	18	$1,090,335	$43,700	14-4	18	$1,090,000	$75,900	18	$0	$0
483	CC	74347921	SALINAS BARRETO IVAN DARIO	230301	12	$3,000,000	$510,000	EPS037	12	$3,000,000	$120,000	CCF63	12	$3,000,000	$120,000	14-4	12	$3,000,000	$0	12	$0	$0
484	CC	74347921	SALINAS BARRETO IVAN DARIO	230301	4	$1,000,000	$170,000	EPS037	4	$1,000,000	$40,000	CCF63	4	$1,000,000	$40,000	14-4	4	$1,000,000	$0	4	$0	$0
485	CC	74347921	SALINAS BARRETO IVAN DARIO	230301	14	$3,500,000	$595,000	EPS037	14	$3,500,000	$140,000	CCF63	14	$3,500,000	$140,000	14-4	14	$3,500,000	$243,600	14	$0	$0
486	CC	1006679897	SANCHEZ FUERTES CARLOS ANDRES	230301	12	$936,000	$149,800	ESSC18	12	$936,000	$0	CCF63	12	$936,000	$0	14-4	12	$936,000	$0	12	$0	$0
487	CC	1006679897	SANCHEZ FUERTES CARLOS ANDRES	230301	18	$1,145,000	$183,200	ESSC18	18	$1,145,000	$45,800	CCF63	18	$1,145,051	$45,900	14-4	18	$1,145,000	$79,700	18	$0	$0
488	CC	1085329727	SANTACRUZ CUCHALA DEIVY ARLEY	230301	2	$171,000	$27,400	EPS005	2	$171,000	$6,900	CCF63	2	$141,192	$5,700	14-4	2	$171,000	$0	2	$0	$0
489	CC	1085329727	SANTACRUZ CUCHALA DEIVY ARLEY	230301	3	$257,000	$41,200	EPS005	3	$257,000	$10,300	CCF63	3	$211,788	$8,500	14-4	3	$257,000	$0	3	$0	$0
490	CC	1085329727	SANTACRUZ CUCHALA DEIVY ARLEY	230301	7	$600,000	$96,000	EPS005	7	$600,000	$0	CCF63	7	$600,000	$0	14-4	7	$600,000	$0	7	$0	$0
491	CC	1085329727	SANTACRUZ CUCHALA DEIVY ARLEY	230301	1	$86,000	$13,800	EPS005	1	$86,000	$3,500	CCF63	1	$70,596	$2,900	14-4	1	$86,000	$0	1	$0	$0
492	CC	1085329727	SANTACRUZ CUCHALA DEIVY ARLEY	230301	17	$1,272,000	$203,600	EPS005	17	$1,272,000	$50,900	CCF63	17	$1,272,333	$50,900	14-4	17	$1,272,000	$88,600	17	$0	$0
493	CC	1120218158	SOTO CARDENAS MARIA CAMILA	230301	3	$253,000	$40,500	ESSC18	3	$253,000	$10,200	CCF63	3	$210,000	$8,400	14-4	3	$253,000	$0	3	$0	$0
494	CC	1120218158	SOTO CARDENAS MARIA CAMILA	230301	6	$506,000	$81,000	ESSC18	6	$506,000	$20,300	CCF63	6	$420,000	$16,800	14-4	6	$506,000	$0	6	$0	$0
495	CC	1120218158	SOTO CARDENAS MARIA CAMILA	230301	21	$1,494,000	$239,100	ESSC18	21	$1,494,000	$59,800	CCF63	21	$1,493,864	$59,800	14-4	21	$1,494,000	$104,000	21	$0	$0
496	CC	1085264882	TIMARAN CRIOLLO MERY MERCEDES	230301	2	$294,000	$47,100	EPS005	2	$294,000	$11,800	CCF63	2	$293,832	$11,800	14-4	2	$294,000	$0	2	$0	$0
497	CC	1085264882	TIMARAN CRIOLLO MERY MERCEDES	230301	3	$441,000	$70,600	EPS005	3	$441,000	$17,700	CCF63	3	$440,748	$17,700	14-4	3	$441,000	$0	3	$0	$0
498	CC	1085264882	TIMARAN CRIOLLO MERY MERCEDES	230301	7	$1,029,000	$164,700	EPS005	7	$1,029,000	$0	CCF63	7	$1,029,000	$0	14-4	7	$1,029,000	$0	7	$0	$0
499	CC	1085264882	TIMARAN CRIOLLO MERY MERCEDES	230301	1	$147,000	$23,600	EPS005	1	$147,000	$5,900	CCF63	1	$146,916	$5,900	14-4	1	$147,000	$0	1	$0	$0
500	CC	1085264882	TIMARAN CRIOLLO MERY MERCEDES	230301	17	$2,498,000	$399,700	EPS005	17	$2,498,000	$100,000	CCF63	17	$2,497,572	$100,000	14-4	17	$2,498,000	$173,900	17	$0	$0
501	CC	1121507605	TOQUICA CORDOBA FERNANDO MAURICIO	230301	1	$95,000	$15,200	EPS037	1	$95,000	$3,800	CCF63	1	$66,667	$2,700	14-4	1	$95,000	$0	1	$0	$0
502	CC	1121507605	TOQUICA CORDOBA FERNANDO MAURICIO	230301	2	$189,000	$30,300	EPS037	2	$189,000	$7,600	CCF63	2	$133,333	$5,400	14-4	2	$189,000	$0	2	$0	$0
503	CC	1121507605	TOQUICA CORDOBA FERNANDO MAURICIO	230301	8	$757,000	$121,200	EPS037	8	$757,000	$0	CCF63	8	$757,000	$0	14-4	8	$757,000	$0	8	$0	$0
504	CC	1121507605	TOQUICA CORDOBA FERNANDO MAURICIO	230301	19	$1,329,000	$212,700	EPS037	19	$1,329,000	$53,200	CCF63	19	$1,329,166	$53,200	14-4	19	$1,329,000	$92,500	19	$0	$0
505	CC	87070692	TORO RENGIFO ENRIQUE ALEJANDRO	230301	6	$914,000	$146,300	EPS037	6	$914,000	$36,600	CCF63	6	$914,440	$36,600	14-4	6	$914,000	$0	6	$0	$0
506	CC	87070692	TORO RENGIFO ENRIQUE ALEJANDRO	230301	6	$914,000	$146,300	EPS037	6	$914,000	$36,600	CCF63	6	$914,440	$36,600	14-4	6	$914,000	$0	6	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
507	CC	87070692	TORO RENGIFO ENRIQUE ALEJANDRO	230301	18	$2,743,320	$439,000	EPS037	18	$2,743,320	$109,800	CCF63	18	$2,743,320	$109,800	14-4	18	$2,743,320	$191,000	18	$0	$0
508	CC	97472357	TORO ORTEGA HADER FERNANDO	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
509	CC	97472357	TORO ORTEGA HADER FERNANDO	230301	3	$175,091	$28,100	ESSC18	3	$175,091	$7,100	CCF63	3	$175,090	$7,100	14-4	3	$175,091	$0	3	$0	$0
510	CC	97472357	TORO ORTEGA HADER FERNANDO	230301	7	$408,545	$65,400	ESSC18	7	$408,545	$0	CCF63	7	$408,545	$0	14-4	7	$408,545	$0	7	$0	$0
511	CC	97472357	TORO ORTEGA HADER FERNANDO	230301	18	$1,051,000	$168,200	ESSC18	18	$1,051,000	$42,100	CCF63	18	$1,050,543	$42,100	14-4	18	$1,051,000	$73,200	18	$0	$0
512	CC	1122785206	TORO JOJOA OMAR DAVID	230301	12	$700,362	$112,100	ESSC18	12	$700,362	$0	CCF63	12	$700,362	$0	14-4	12	$700,362	$0	12	$0	$0
513	CC	1122785206	TORO JOJOA OMAR DAVID	230301	18	$1,090,000	$174,400	ESSC18	18	$1,090,000	$43,600	CCF63	18	$1,090,337	$43,700	14-4	18	$1,090,000	$75,900	18	$0	$0
514	CC	1120216162	TREJO IMBACHI EDGAR RICARDO	230201	12	$700,362	$112,100	EPS037	12	$700,362	$0	CCF63	12	$700,362	$0	14-4	12	$700,362	$0	12	$0	$0
515	CC	1120216162	TREJO IMBACHI EDGAR RICARDO	230201	18	$1,051,000	$168,200	EPS037	18	$1,051,000	$42,100	CCF63	18	$1,050,543	$42,100	14-4	18	$1,051,000	$73,200	18	$0	$0
516	CC	97480553	UNIGARRO MENESES NIXSON ERBEY	230301	2	$211,000	$33,800	ESSC18	2	$211,000	$8,500	CCF63	2	$133,333	$5,400	14-4	2	$211,000	$0	2	$0	$0
517	CC	97480553	UNIGARRO MENESES NIXSON ERBEY	230301	8	$842,000	$134,800	ESSC18	8	$842,000	$33,700	CCF63	8	$533,333	$21,400	14-4	8	$842,000	$0	8	$0	$0
518	CC	97480553	UNIGARRO MENESES NIXSON ERBEY	230301	20	$1,379,000	$220,700	ESSC18	20	$1,379,000	$55,200	CCF63	20	$1,378,787	$55,200	14-4	20	$1,379,000	$96,000	20	$0	$0
519	CC	18195231	URBANO MUÑOZ HENRY ALBERTO	230301	12	$785,000	$125,600	EPSIC5	12	$785,000	$0	CCF63	12	$785,000	$0	14-4	12	$785,000	$0	12	$0	$0
520	CC	18195231	URBANO MUÑOZ HENRY ALBERTO	230301	18	$1,080,000	$172,800	EPSIC5	18	$1,080,000	$43,200	CCF63	18	$1,080,388	$43,300	14-4	18	$1,080,000	$75,200	18	$0	$0
521	CC	97472822	VELASQUEZ CADENA JULIO CESAR	230301	6	$630,000	$100,800	EPS037	6	$630,000	$25,200	CCF63	6	$629,640	$25,200	14-4	6	$630,000	$0	6	$0	$0
522	CC	97472822	VELASQUEZ CADENA JULIO CESAR	230301	6	$630,000	$100,800	EPS037	6	$630,000	$25,200	CCF63	6	$629,640	$25,200	14-4	6	$630,000	$0	6	$0	$0
523	CC	97472822	VELASQUEZ CADENA JULIO CESAR	230301	18	$1,889,000	$302,300	EPS037	18	$1,889,000	$75,600	CCF63	18	$1,888,920	$75,600	14-4	18	$1,889,000	$131,500	18	$0	$0
524	CC	98391550	VILLOTA CABRERA JULIO CESAR	230201	4	$3,205,000	$545,000	EPS010	4	$3,205,000	$400,700	CCF63	4	$3,205,440	$128,300	14-4	4	$3,205,000	$0	4	$3,205,440	$160,400
525	CC	98391550	VILLOTA CABRERA JULIO CESAR	230201	8	$6,411,000	$1,090,000	EPS010	8	$6,411,000	$801,400	CCF63	8	$6,410,880	$256,500	14-4	8	$6,411,000	$0	8	$6,410,880	$320,700
526	CC	98391550	VILLOTA CABRERA JULIO CESAR	230201	18	$14,424,000	$2,452,300	EPS010	18	$14,424,000	$1,803,000	CCF63	18	$14,424,480	$577,000	14-4	18	$14,424,000	$1,004,000	18	$14,424,480	$721,300
527	CC	1124316935	VIVAS MONTILLA LUIS ALEXANDER	230301	2	$116,727	$18,700	EPSIC5	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
528	CC	1124316935	VIVAS MONTILLA LUIS ALEXANDER	230301	8	$466,908	$74,800	EPSIC5	8	$466,908	$18,700	CCF63	8	$466,908	$18,700	14-4	8	$466,908	$0	8	$0	$0
529	CC	1124316935	VIVAS MONTILLA LUIS ALEXANDER	230301	20	$1,197,000	$191,600	EPSIC5	20	$1,197,000	$47,900	CCF63	20	$1,197,115	$47,900	14-4	20	$1,197,000	$83,400	20	$0	$0
530	CC	1131084775	YAQUENO PASICHANA PEDRO JUAN	230301	2	$142,000	$22,800	ESSC18	2	$142,000	$5,700	CCF63	2	$129,744	$5,200	14-4	2	$142,000	$0	2	$0	$0
531	CC	1131084775	YAQUENO PASICHANA PEDRO JUAN	230301	3	$212,000	$34,000	ESSC18	3	$212,000	$8,500	CCF63	3	$194,616	$7,800	14-4	3	$212,000	$0	3	$0	$0
532	CC	1131084775	YAQUENO PASICHANA PEDRO JUAN	230301	7	$496,000	$79,400	ESSC18	7	$496,000	$0	CCF63	7	$496,000	$0	14-4	7	$496,000	$0	7	$0	$0
533	CC	1131084775	YAQUENO PASICHANA PEDRO JUAN	230301	18	$1,212,000	$194,000	ESSC18	18	$1,212,000	$48,500	CCF63	18	$1,211,926	$48,500	14-4	18	$1,212,000	$84,400	18	$0	$0
Total			**Afiliados(167)**			$442,165,943	$71,247,900			$442,165,943	$17,541,100			$430,724,302	$14,885,300			$442,165,943	$18,190,000		$24,040,800	$1,202,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				167	$71,247,900	$0	$0	$71,247,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,354,100	$0	$0	$2,354,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	$9,906,500	$0	$0	$9,906,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	122	$46,856,700	$0	$0	$46,856,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$11,475,400	$0	$0	$11,475,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$655,200	$0	$0	$655,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				167	$18,190,000	$0	$0	$18,190,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	167	$18,190,000	$0	$0	$18,190,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				167	$14,885,300	$0	$0	$14,885,300
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	167	$14,885,300	$0	$0	$14,885,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				167	$17,541,100	$0	$0	$17,541,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$199,800	$0	$0	$199,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	75	$5,073,900	$0	$0	$5,073,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$3,005,100	$0	$0	$3,005,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	14	$909,000	$0	$0	$909,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	58	$5,661,900	$0	$0	$5,661,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$309,600	$0	$0	$309,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$2,381,800	$0	$0	$2,381,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$721,400	$0	$0	$721,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$721,400	$0	$0	$721,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$481,000	$0	$0	$481,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$481,000	$0	$0	$481,000
TOTAL				**167**	**$123,066,700**	**$0**	**$0**	**$123,066,700**

Certificado de Aportes

Se certifica que IVAN ORLANDO LEYVA VARGAS identificado(a) con CC 93406299 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

UNICA SASNI 900655891

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	co	v	sl	ig	lm	va	av	vc		v
2026-01	2026-02	90127110	9499425031	E	2026-02-25																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16	$12,953,850	$2,072,7
AFP	FONDODESOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$12,953,850	$64,8
AFP	SUBCUENTADE SUBSISTENCIA	30		$12,953,850	$64,8
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96	$12,953,850	$901,6
CCF	COLSUBSIDIO	30	4	$12,953,850	$518,2
EPS	ALIANSALUDEPS(ANTES COLMEDICA)	30	12.5	$12,953,850	$1,619,3
PARAFISCALES	INSTITUTOCOLOMBIANO DEBIENESTAR FAMILIAR	30	3	$12,953,850	$388,7
PARAFISCALES	SENA	30	2	$12,953,850	$259,1

Este certificado se expide el día 2026-02-28 a las 09:50.

Certificados de Aportes

Se certifica que JOHN JAIRO BARCENAS CHALACAN identificado(a) con CC 1124314321 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	79215355	9499973232	E	2026-02-20							X		X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,963,952	$474,300
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,963,952	$206,300
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,963,952	$118,600
EPS	MALLAMAS	30	4%	$2,963,952	$118,600

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 08:05.

Certificados de Aportes

Se certifica que LUIS EDUARDO CAYAPU CAMPO identificado(a) con CC 76300132 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	79215355	9499973232	E	2026-02-20							X		X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,686,109	$429,800
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,686,109	$187,000
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,686,109	$107,500
EPS	FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	30	4%	$2,686,109	$107,500

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 08:05.

Certificados de Aportes

Se certifica que YONY ALEJANDRO CHALACAN PEJENDINO identificado(a) con CC 1124312938 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	79215355	9499973232	E	2026-02-20							X		X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,686,109	$429,800
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,686,109	$187,000
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,686,109	$107,500
EPS	MALLAMAS	30	4%	$2,686,109	$107,500

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 08:05.

Certificados de Aportes

Se certifica que JESUS YOVANY DEJOY NARVAEZ identificado(a) con CC 18156622 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	79215355	9499973232	E	2026-02-20							X		X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,686,109	$429,800
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,686,109	$187,000
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,686,109	$107,500
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,686,109	$107,500

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 08:05.

Certificados de Aportes

Se certifica que DANIEL ALBERTO IMBAJOA identificado(a) con CC 18195278 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	79215355	9499973232	E	2026-02-20							X		X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$2,686,109	$429,800
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,686,109	$187,000
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,686,109	$107,500
EPS	EMSSANAR	30	4%	$2,686,109	$107,500

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 08:05.

Certificados de Aportes

Se certifica que WILLIAM ESTEBAN JAMIOY GUAQUEZ identificado(a) con CC 1006680023 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	79215355	9499973232	E	2026-02-20							X		X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,686,109	$429,800
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,686,109	$187,000
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,686,109	$107,500
EPS	EMSSANAR	30	4%	$2,686,109	$107,500

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 08:05.

Certificados de Aportes

Se certifica que JOSE MARCIAL JAMIOY JAMIOY identificado(a) con CC 1120216422 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	79215355	9499973232	E	2026-02-20							X		X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,686,109	$429,800
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,686,109	$187,000
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,686,109	$107,500
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,686,109	$107,500

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 08:05.

Certificados de Aportes

Se certifica que MARIO ANDRES JAMIOY JAMIOY identificado(a) con CC 1120217487 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	79215355	9499973232	E	2026-02-20							X		X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,686,109	$429,800
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,686,109	$187,000
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,686,109	$107,500
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,686,109	$107,500

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 08:05.

Certificados de Aportes

Se certifica que JAMES ALBEIRO LOPEZ MARTINEZ identificado(a) con CC 18195460 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	79215355	9499973232	E	2026-02-20							X		X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,686,109	$429,800
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,686,109	$187,000
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,686,109	$107,500
EPS	MALLAMAS	30	4%	$2,686,109	$107,500

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 08:05.

Certificados de Aportes

Se certifica que JOSE EDUARDO MOSQUERA ORDOÑEZ identificado(a) con CC 97472744 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	79215355	9499973232	E	2026-02-20							X		X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,686,109	$429,800
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,686,109	$187,000
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,686,109	$107,500
EPS	EMSSANAR	30	4%	$2,686,109	$107,500

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 08:05.

Certificados de Aportes

Se certifica que OSCAR WILLIAM SALCEDO DIAZ identificado(a) con CC 97480722 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	79215355	9499973232	E	2026-02-20							X		X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$2,963,952	$474,300
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,963,952	$206,300
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,963,952	$118,600
EPS	EMSSANAR	30	4%	$2,963,952	$118,600

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 08:05.

Certificados de Aportes

Se certifica que DIEGO FERNANDO VARGAS NAVIA identificado(a) con CC 1112021616 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	79215355	9499973232	E	2026-02-20							X		X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,686,109	$429,800
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,686,109	$187,000
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,686,109	$107,500
EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD	30	4%	$2,686,109	$107,500

Este certificado se expide el día 2026-02-23 a las 08:05.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	AGRESUR SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900031078
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-02-16
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-98326309
NOMBRE EMPLEADO	JUAN CARLOS IBARRA MADROÑERO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Narino
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	36263460
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2026-01
PERÍODO SALUD	2026-02
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5081101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
											X																	0		
																					X	1/01/26	13/01/26					0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
17	1.475.434	0,1600000	$ 236.100	$ 0	$ 0	$ 236.100	$ 0	$ 0	$ 0
13	918.580	0,1600000	$ 147.000	$ 0	$ 0	$ 147.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
17	1.475.434	0,0400000	$ 59.100	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
13	918.580	0,0400000	$ 36.800	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
17	1.475.434	0,0696000	$ 102.700	3
13	918.580	0,0000000	$ 0	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
17	1.475.434	0,0400000	$ 59.100	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0
13	918.580	0,0400000	$ 36.800	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 383.100	$ 95.900	$ 102.700	$ 95.900	$ 677.600

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	AGRESUR SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900031078
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-02-16
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-98326466
NOMBRE EMPLEADO	RONY RICHARD CEBALLOS YANDAR
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Narino
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	36263460
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2026-01
PERÍODO SALUD	2026-02
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5081101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
											X																	0		
																					X	5/01/26	6/01/26					0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
28	1.925.293	0,1600000	$ 308.100	$ 0	$ 0	$ 308.100	$ 0	$ 0	$ 0
2	116.727	0,1600000	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
28	1.925.293	0,0400000	$ 77.100	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
2	116.727	0,0400000	$ 4.700	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
28	1.925.293	0,0696000	$ 134.100	3
2	116.727	0,0000000	$ 0	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
28	1.925.293	0,0400000	$ 77.100	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0
2	116.727	0,0400000	$ 4.700	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 326.800	$ 81.800	$ 134.100	$ 81.800	$ 624.500

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	AGRESUR SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900031078
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-02-16
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1086224885
NOMBRE EMPLEADO	FABIAN ALEJANDRO IBARRA VASQUEZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Narino
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	36263460
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2026-01
PERÍODO SALUD	2026-02
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5081101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
											X																	0		
																					X	1/01/26	13/01/26					0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
17	1.369.089	0,1600000	$ 219.100	$ 0	$ 0	$ 219.100	$ 0	$ 0	$ 0
13	833.344	0,1600000	$ 133.400	$ 0	$ 0	$ 133.400	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
17	1.369.089	0,0400000	$ 54.800	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
13	833.344	0,0400000	$ 33.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
17	1.369.089	0,0696000	$ 95.300	1
13	833.344	0,0000000	$ 0	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
17	1.369.089	0,0400000	$ 54.800	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0
13	833.344	0,0400000	$ 33.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 352.500	$ 88.200	$ 95.300	$ 88.200	$ 624.200

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	AGRESUR SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900031078
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-02-16
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1087008023
NOMBRE EMPLEADO	ANDRES CAMILO RIASCOS CORDOBA
EPS	Asociacion Mutual Empresa Solidaria de salud de Narino EMSSANAR E.S.S
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Narino
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	36263460
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2026-01
PERÍODO SALUD	2026-02
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5081101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
											X																	0		
																					X	5/01/26	6/01/26					0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
28	2.134.364	0,1600000	$ 341.500	$ 0	$ 0	$ 341.500	$ 0	$ 0	$ 0
2	116.727	0,1600000	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
28	2.134.364	0,0400000	$ 85.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
2	116.727	0,0400000	$ 4.700	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
28	2.134.364	0,0696000	$ 148.600	3
2	116.727	0,0000000	$ 0	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
28	2.134.364	0,0400000	$ 85.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0
2	116.727	0,0400000	$ 4.700	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 360.200	$ 90.100	$ 148.600	$ 90.100	$ 689.000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900375602	8	TEMPORALES INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TEMPORALES INTEGRALES	CLL 114 A N 47A 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5251074	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	33729335	9499155178	E	2026/02/03	2026/02/03	BANCOLOMBIA		$559,672,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SOLIMPRO COMPENSAR (5 Afiliados)																						$7,181,461	$1,149,200			$7,181,461	$287,500			$8,750,993	$350,300			$7,181,461		$372,400		$0	$0		$2,159,400
Centro de Trabajo: SOLIMPRO COMPENSAR RIESGO 1 (2 Afiliados)																						$1,984,359	$317,600			$1,984,359	$79,500			$2,400,199	$96,100			$1,984,359		$10,500		$0	$0		$503,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$1,984,359	$317,600			$1,984,359	$79,500			$2,400,199	$96,100			$1,984,359		$10,500		$0	$0		$503,700
1	CC	22584839	MARTINEZ MARLENE	X																25-14	4	$233,454	$37,400	EPS017	4	$233,454	$9,400	CCF24	4	$233,454	$9,400	14-4	4	$233,454	0.522%	$1,300	4	$0	$0	Si	$57,500
2	CC	52282433	VEGA MARIA		X				X										X	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$2,166,745	$86,700	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$446,200
Centro de Trabajo: SOLIMPRO COMPENSAR RIESGO 5 (3 Afiliados)																						$5,197,102	$831,600			$5,197,102	$208,000			$6,350,794	$254,200			$5,197,102		$361,900		$0	$0		$1,655,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$5,197,102	$831,600			$5,197,102	$208,000			$6,350,794	$254,200			$5,197,102		$361,900		$0	$0		$1,655,700
3	CC	1007667107	BOCANEGRA CARLOS																	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$76,000	CCF24	30	$1,900,000	$76,000	14-4	30	$1,900,000	6.960%	$132,300	30	$0	$0	Si	$588,300
4	CC	93133883	CORTES JOSE																	231001	30	$1,847,826	$295,700	EPS002	30	$1,847,826	$74,000	CCF24	30	$1,847,826	$74,000	14-4	30	$1,847,826	6.960%	$128,700	30	$0	$0	Si	$572,400
5	CC	5789919	MORENO JOSE		X														X	230201	20	$1,449,276	$231,900	EPS010	20	$1,449,276	$58,000	CCF24	20	$2,602,968	$104,200	14-4	20	$1,449,276	6.960%	$100,900	20	$0	$0	Si	$495,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SOLIMPRO_PUTUMAYO (2 Afiliados)																						$5,879,545	$940,800			$5,879,545	$235,200			$5,879,545	$235,200			$5,879,545		$409,300		$0	$0		$1,820,500
Centro de Trabajo: 6.95_SOLIMPRO (2 Afiliados)																						$5,879,545	$940,800			$5,879,545	$235,200			$5,879,545	$235,200			$5,879,545		$409,300		$0	$0		$1,820,500
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)																						$5,879,545	$940,800			$5,879,545	$235,200			$5,879,545	$235,200			$5,879,545		$409,300		$0	$0		$1,820,500
6	CC	41182868	BURBANO LUZ																	230301	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF63	30	$3,800,000	$152,000	14-4	30	$3,800,000	6.960%	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
7	CC	1120217415	ROJAS LUIS								X									230301	30	$2,079,545	$332,800	ESSC18	30	$2,079,545	$83,200	CCF63	30	$2,079,545	$83,200	14-4	30	$2,079,545	6.960%	$144,800	30	$0	$0	Si	$644,000
Total		**Afiliados(7)**																				$13,061,006	$2,090,000			$13,061,006	$522,700			$14,630,538	$585,500			$13,061,006		$781,700		$0	$0		$3,979,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$2,090,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$295,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$317,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,244,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$231,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$781,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$781,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$585,500
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	$235,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$350,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$522,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$83,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$58,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$79,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$228,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$74,000
TOTAL				**7**	**$3,979,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901571698	8	VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN FRANCISCO	PRIMAVERA	SAN FRANCISCO-PUTUMAYO	3007391152	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	87006710	9499556856	E	2026/02/23	2026/02/24	BANCOLOMBIA	1	$5,547,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SAN FRANCISCO (13 Afiliados)																						$16,517,565	$2,643,200			$16,517,565	$661,200			$16,517,565	$661,200			$16,517,565		$1,150,400		$0	$0		$5,116,000
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (13 Afiliados)																						$16,517,565	$2,643,200			$16,517,565	$661,200			$16,517,565	$661,200			$16,517,565		$1,150,400		$0	$0		$5,116,000
Ciudad: SAN FRANCISCO Depto: PUTUMAYO (13 Afiliados)																						$16,517,565	$2,643,200			$16,517,565	$661,200			$16,517,565	$661,200			$16,517,565		$1,150,400		$0	$0		$5,116,000
1	CC	1006679823	CARLOSAMA SANTACRUZ DIEGO FERNANDO	X								X									25-14	18	$1,269,406	$203,200	ESSC18	18	$1,269,406	$50,800	CCF63	18	$1,269,406	$50,800	14-11	18	$1,269,406	6.960%	$88,400	18	$0	$0	Si	$393,200
2	CC	87551045	DIAZ DE LA CRUZ LUIS EFREN	X																	25-14	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$35,100	CCF63	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	Si	$271,300
3	CC	1124315944	ESPAÑA CALDERON CHRISTIAN CAMILO	X																	230301	18	$1,050,543	$168,100	ESSC18	18	$1,050,543	$42,100	CCF63	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,050,543	6.960%	$73,200	18	$0	$0	Si	$325,500
4	CC	1087008317	GUERRA SANCHEZ JHAN CARLOS	X								X									230301	18	$1,179,871	$188,800	EPS037	18	$1,179,871	$47,200	CCF63	18	$1,179,871	$47,200	14-11	18	$1,179,871	6.960%	$82,200	18	$0	$0	Si	$365,400
5	CC	1123324445	HERNANDEZ JESUS ARMANDO									X									230301	30	$1,939,923	$310,400	EPS037	30	$1,939,923	$77,600	CCF63	30	$1,939,923	$77,600	14-11	30	$1,939,923	6.960%	$135,100	30	$0	$0	Si	$600,700
6	CC	97480717	LOPEZ ESCOBAR DIEGO FERNANDO	X								X									230201	18	$1,840,000	$294,400	ESSC18	18	$1,840,000	$73,600	CCF63	18	$1,840,000	$73,600	14-11	18	$1,840,000	6.960%	$128,100	18	$0	$0	Si	$569,700
7	CC	83182099	MADRIÑAN ORTIZ FRANCO DILFREDO	X								X									230301	18	$1,239,561	$198,400	EPS037	18	$1,239,561	$49,600	CCF63	18	$1,239,561	$49,600	14-11	18	$1,239,561	6.960%	$86,300	18	$0	$0	Si	$383,900
8	CC	1086225497	MUÑOZ GUANCHA EDWIN DANILO	X								X									230301	18	$1,321,137	$211,400	ESSC18	18	$1,321,137	$52,900	CCF63	18	$1,321,137	$52,900	14-11	18	$1,321,137	6.960%	$92,000	18	$0	$0	Si	$409,200
9	CC	1006679793	QUINCHOA CALDERON WILMER ALEXANDER	X								X									230301	18	$1,381,152	$221,000	EPS037	18	$1,381,152	$55,300	CCF63	18	$1,381,152	$55,300	14-11	18	$1,381,152	6.960%	$96,200	18	$0	$0	Si	$427,800
10	CC	87551087	SANTANDER GUANGA CELSO RODRIGO	X																	230301	15	$875,453	$140,100	EPS005	15	$875,453	$35,100	CCF63	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	Si	$271,300
11	CC	1004601176	SANTANDER NASTACUAS JONNIER JEFREY	X																	230301	15	$875,453	$140,100	EPS005	15	$875,453	$35,100	CCF63	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	Si	$271,300
12	CC	1130950157	TIMANA NANDAR CARLOS ANDRES	X																	230301	18	$1,440,000	$230,400	EPS037	18	$1,440,000	$57,600	CCF63	18	$1,440,000	$57,600	14-11	18	$1,440,000	6.960%	$100,300	18	$0	$0	Si	$445,900
13	CC	1121509868	VIVAS GARCIA LUIS ENRIQUE	X								X									25-14	18	$1,229,613	$196,800	ESSC18	18	$1,229,613	$49,200	CCF63	18	$1,229,613	$49,200	14-11	18	$1,229,613	6.960%	$85,600	18	$0	$0	Si	$380,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAJA COMFAMILIAR NARIÑO (1 Afiliados)																						$1,380,000	$220,800			$1,380,000	$55,200			$1,380,000	$55,200			$1,380,000		$96,100		$0	$0		$427,300
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																						$1,380,000	$220,800			$1,380,000	$55,200			$1,380,000	$55,200			$1,380,000		$96,100		$0	$0		$427,300
Ciudad: NARIÑO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)																						$1,380,000	$220,800			$1,380,000	$55,200			$1,380,000	$55,200			$1,380,000		$96,100		$0	$0		$427,300
14	CC	1085266849	IBARRA CHACUA LUIS ALEJANDRO	X																	230301	18	$1,380,000	$220,800	EPS005	18	$1,380,000	$55,200	CCF35	18	$1,380,000	$55,200	14-11	18	$1,380,000	6.960%	$96,100	18	$0	$0	Si	$427,300
Total			**Afiliados(14)**																			$17,897,565	$2,864,000			$17,897,565	$716,400			$17,897,565	$716,400			$17,897,565		$1,246,500		$0	$0		$5,543,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$2,864,000	$1,900	$0	$2,865,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$540,100	$400	$0	$540,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,029,500	$1,300	$0	$2,030,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$294,400	$200	$0	$294,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,246,500	$800	$0	$1,247,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$1,246,500	$800	$0	$1,247,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				14	$716,400	$600	$0	$717,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$55,200	$100	$0	$55,300
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	13	$661,200	$500	$0	$661,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$716,400	$600	$0	$717,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	$268,600	$200	$0	$268,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$322,400	$300	$0	$322,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$125,400	$100	$0	$125,500
TOTAL				**14**	**$5,543,300**	**$3,900**	**$0**	**$5,547,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901583980	2	CONSTRUARTES INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 43 N 22-30	CALARCA-QUINDIO	3137132049	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	49135585	9499423376	E	2026/02/18	2026/02/09	BANCOLOMBIA	0	$10,514,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (19 Afiliados)																						$39,414,357	$6,308,000			$39,414,357	$1,340,300			$33,264,553	$1,332,100			$39,414,357		$1,534,300		$0	$0		$10,514,700
Centro de Trabajo: ARL SURA (19 Afiliados)																						$39,414,357	$6,308,000			$39,414,357	$1,340,300			$33,264,553	$1,332,100			$39,414,357		$1,534,300		$0	$0		$10,514,700
Ciudad: CALARCA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$69,600		$0	$0		$549,600
1	CC	1024531238	PEÑA RICAURTE VERONICA ALEXANDRA																		230301	15	$1,000,000	$160,000	EPS041	15	$1,000,000	$40,000	CCF43	15	$1,000,000	$40,000	14-11	15	$1,000,000	6.960%	$69,600	15	$0	$0	Si	$309,600
2	CC	1024531238	PEÑA RICAURTE VERONICA ALEXANDRA													X					230301	15	$1,000,000	$160,000	EPS041	15	$1,000,000	$40,000	CCF43	15	$1,000,000	$40,000	14-11	15	$1,000,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$240,000
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (18 Afiliados)																						$37,414,357	$5,988,000			$37,414,357	$1,260,300			$31,264,553	$1,252,100			$37,414,357		$1,464,700		$0	$0		$9,965,100
3	CC	97481018	ACOSTA DELGADO FRANCISCO ANDRES							X		X									230301	18	$1,294,277	$207,100	ESSC18	18	$1,294,277	$51,800	CCF63	18	$1,294,277	$51,800	14-11	18	$1,294,277	6.960%	$90,100	18	$0	$0	Si	$400,800
4	CC	97481018	ACOSTA DELGADO FRANCISCO ANDRES													X					230301	9	$525,272	$84,100	ESSC18	9	$525,272	$21,100	CCF63	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$126,300
5	CC	97481018	ACOSTA DELGADO FRANCISCO ANDRES										X								230301	3	$175,091	$28,100	ESSC18	3	$175,091	$0	CCF63	3	$0	$0	14-11	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$28,100
6	CC	1121506218	BENAVIDES ORTIZ LUIS GIRALDO							X		X									230301	18	$1,588,125	$254,100	EPS037	18	$1,588,125	$63,600	CCF63	18	$1,588,125	$63,600	14-11	18	$1,588,125	6.960%	$110,600	18	$0	$0	Si	$491,900
7	CC	1121506218	BENAVIDES ORTIZ LUIS GIRALDO													X					230301	12	$761,136	$121,800	EPS037	12	$761,136	$30,500	CCF63	12	$840,000	$33,600	14-11	12	$761,136	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$185,900
8	CC	6794336	CAÑIZARES SANCHEZ VICTOR JULIO																		25-14	1	$150,000	$24,000	EPS005	1	$150,000	$6,000	CCF63	1	$150,000	$6,000	14-11	1	$150,000	6.960%	$10,500	1	$0	$0	Si	$46,500
9	CC	6794336	CAÑIZARES SANCHEZ VICTOR JULIO										X								25-14	29	$4,350,000	$696,000	EPS005	29	$4,350,000	$0	CCF63	29	$0	$0	14-11	29	$4,350,000	0.000%	$0	29	$0	$0	Si	$696,000
10	CC	1012327370	CORREALES ROMERO JORGE ELIECER																		230301	22	$2,200,000	$352,000	EPS037	22	$2,200,000	$88,000	CCF63	22	$2,200,000	$88,000	14-11	22	$2,200,000	6.960%	$153,200	22	$0	$0	Si	$681,200
11	CC	1012327370	CORREALES ROMERO JORGE ELIECER													X					230301	8	$800,000	$128,000	EPS037	8	$800,000	$32,000	CCF63	8	$800,000	$32,000	14-11	8	$800,000	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$192,000
12	CC	1120218433	DIAZ MONTALVO NATALIA FARIDE							X											230301	16	$933,816	$149,500	EPS037	16	$933,816	$37,400	CCF63	16	$933,816	$37,400	14-11	16	$933,816	6.960%	$65,000	16	$0	$0	Si	$289,300
13	CC	1120218433	DIAZ MONTALVO NATALIA FARIDE													X					230301	14	$817,089	$130,800	EPS037	14	$817,089	$32,700	CCF63	14	$817,089	$32,700	14-11	14	$817,089	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$196,200
14	CC	18195093	ESTRADA ERAZO RAMIRO ARMANDO							X		X									230301	18	$1,284,329	$205,500	ESSC18	18	$1,284,329	$51,400	CCF63	18	$1,284,329	$51,400	14-11	18	$1,284,329	6.960%	$89,400	18	$0	$0	Si	$397,700
15	CC	18195093	ESTRADA ERAZO RAMIRO ARMANDO													X					230301	9	$525,272	$84,100	ESSC18	9	$525,272	$21,100	CCF63	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$126,300
16	CC	18195093	ESTRADA ERAZO RAMIRO ARMANDO										X								230301	3	$175,091	$28,100	ESSC18	3	$175,091	$0	CCF63	3	$0	$0	14-11	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$28,100
17	CC	1002192268	HERNANDEZ BASTIDAS ANDRES FELIPE							X		X									230301	18	$1,344,019	$215,100	ESSC18	18	$1,344,019	$53,800	CCF63	18	$1,344,019	$53,800	14-11	18	$1,344,019	6.960%	$93,600	18	$0	$0	Si	$416,300
18	CC	1002192268	HERNANDEZ BASTIDAS ANDRES FELIPE										X								230301	4	$235,094	$37,700	ESSC18	4	$235,094	$0	CCF63	4	$0	$0	14-11	4	$235,094	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$37,700
19	CC	1002192268	HERNANDEZ BASTIDAS ANDRES FELIPE													X					230301	8	$470,187	$75,300	ESSC18	8	$470,187	$18,900	CCF63	8	$466,908	$18,700	14-11	8	$470,187	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$112,900
20	CC	13991156	HERNANDEZ SANCHEZ WILLIAM							X		X									230301	18	$1,623,920	$259,900	EPS005	18	$1,623,920	$65,000	CCF63	18	$1,623,920	$65,000	14-11	18	$1,623,920	6.960%	$113,100	18	$0	$0	Si	$503,000
21	CC	13991156	HERNANDEZ SANCHEZ WILLIAM										X								230301	2	$137,481	$22,000	EPS005	2	$137,481	$0	CCF63	2	$0	$0	14-11	2	$137,481	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$22,000
22	CC	13991156	HERNANDEZ SANCHEZ WILLIAM													X					230301	10	$687,405	$110,000	EPS005	10	$687,405	$27,500	CCF63	10	$700,000	$28,000	14-11	10	$687,405	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$165,500

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$6,308,000	$0	$0	$6,308,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,789,200	$0	$0	$1,789,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$4,238,600	$0	$0	$4,238,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,534,300	$0	$0	$1,534,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$1,534,300	$0	$0	$1,534,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				19	$1,332,100	$0	$0	$1,332,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	18	$1,252,100	$0	$0	$1,252,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				19	$1,340,300	$0	$0	$1,340,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	8	$521,500	$0	$0	$521,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$150,200	$0	$0	$150,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$65,500	$0	$0	$65,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$424,600	$0	$0	$424,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$98,500	$0	$0	$98,500
TOTAL				19	$10,514,700	$0	$0	$10,514,700

Certificado de Aportes

Se certifica que ALBEIRO CASTRO identificado(a) con CC 94310984 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUARTES INGENIERIA SAS NI 901583980

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	75795746	9499926532	E	2026-02-19													X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	18	16%	$2,400,000	$384,000
AFP	COLPENSIONES	12	16%	$1,600,001	$256,100
ARL	ARL SURA	18	6.96%	$2,400,000	$167,100
ARL	ARL SURA	12	0%	$1,600,001	$0
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	18	4%	$2,400,000	$96,000
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	12	4%	$1,600,000	$64,000
EPS	SALUD TOTAL	18	4%	$2,400,000	$96,000
EPS	SALUD TOTAL	12	4%	$1,600,001	$64,100

Este certificado se expide el día 2026-02-19 a las 04:08.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUIS ALEJANDRO DUARTE DUARTE identificado(a) con CC 1122782282 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUARTES INGENIERIA SAS NI 901583980

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	75795746	9499926532	E	2026-02-19							X		X	X			X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	18	16%	$1,557,112	$249,200
AFP	COLPENSIONES	10	16%	$583,635	$93,400
AFP	COLPENSIONES	2	16%	$116,727	$18,700
ARL	ARL SURA	18	6.96%	$1,557,112	$108,400
ARL	ARL SURA	10	0%	$583,635	$0
ARL	ARL SURA	2	0%	$116,727	$0
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	18	4%	$1,557,112	$62,300
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	10	4%	$583,635	$23,400
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	2	0%	$0	$0
EPS	A.I.C.	18	4%	$1,557,112	$62,300
EPS	A.I.C.	10	4%	$583,635	$23,400
EPS	A.I.C.	2	0%	$116,727	$0

Este certificado se expide el día 2026-02-19 a las 04:08.