INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
FORMATO DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACÍFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD**

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 2.400.000.000

2027												2027												2028											
ACTA 67		ACTA 68		ACTA 69		ACTA 70		ACTA 71		ACTA 72		ACTA 73		ACTA 74		ACTA 75		ACTA 76		ACTA 77		ACTA 78		ACTA 79		ACTA 80		ACTA 81		ACTA 82		ACTA 83		ACTA 84	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500
1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000
2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000
	$ 49.023.500		$ 49.023.500		$ 49.023.500		$ 49.023.500		$ 49.023.500		$ 49.023.500		$ 49.307.500		$ 49.307.500		$ 49.307.500		$ 49.307.500		$ 49.307.500		$ 44.195.500		$ 44.195.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500
	$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 420.925.018		$ 420.925.018		$ 420.925.018		$ 420.925.018		$ 420.925.018		$ 353.598.113		$ 360.032.417		$ 398.272.170		$ 406.985.290		$ 406.985.290		$ 406.985.290		$ 406.985.290
	$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 420.925.018		$ 420.925.018		$ 420.925.018		$ 420.925.018		$ 420.925.018		$ 353.598.113		$ 360.032.417		$ 398.272.170		$ 406.985.290		$ 406.985.290		$ 406.985.290		$ 406.985.290
	$ 80.125.546		$ 80.125.546		$ 80.125.546		$ 80.125.546		$ 80.125.546		$ 80.125.546		$ 79.975.753		$ 79.975.753		$ 79.975.753		$ 79.975.753		$ 79.975.753		$ 67.183.641		$ 68.406.159		$ 75.671.712		$ 77.327.205		$ 77.327.205		$ 77.327.205		$ 77.327.205
	$ 501.838.948		$ 501.838.948		$ 501.838.948		$ 501.838.948		$ 501.838.948		$ 501.838.948		$ 500.900.771		$ 500.900.771		$ 500.900.771		$ 500.900.771		$ 500.900.771		$ 420.781.754		$ 428.438.576		$ 473.943.883		$ 484.312.496		$ 484.312.496		$ 484.312.496		$ 484.312.496

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-S-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

PLAN DE CARGAS INICIAL — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2026												2029												2029											
ACTA 85		ACTA 86		ACTA 87		ACTA 88		ACTA 89		ACTA 90		ACTA 91		ACTA 92		ACTA 93		ACTA 94		ACTA 95		ACTA 96		ACTA 97		ACTA 98		ACTA 99		ACTA 100		ACTA 101		ACTA 102	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	0,80	$ 10.792.000	0,80	$ 10.792.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	0,50	$ 6.745.000
2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	1,60	$ 13.587.200	1,60	$ 13.587.200	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	1,00	$ 8.492.000
2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,60	$ 9.088.000	0,80	$ 4.544.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	0,50	$ 2.840.000
0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800																								
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800																								
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000
1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	0,80	$ 7.952.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -														
2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	1,60	$ 8.406.400	0,80	$ 4.203.200	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	0,50	$ 2.627.000
2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,60	$ 9.088.000	0,80	$ 4.544.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	0,50	$ 2.840.000
1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	0,80	$ 4.998.400	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000
0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,00	$ 3.550.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,00	$ 3.550.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,00	$ 3.550.000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MINT-IN-S-FR-2
VERSION	1
PAGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 9
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS INICIAL

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar día, mes y año que corresponde con el recibido del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indicar día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2028												2029												2029											
ACTA 85		ACTA 86		ACTA 87		ACTA 88		ACTA 89		ACTA 90		ACTA 91		ACTA 92		ACTA 93		ACTA 94		ACTA 95		ACTA 96		ACTA 97		ACTA 98		ACTA 99		ACTA 100		ACTA 101		ACTA 102	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
4,00	$ 7.384.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	1,60	$ 2.953.600	1,60	$ 2.953.600	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	1,00	$ 1.846.000
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,60	$ 2.801.448	1,60	$ 2.801.448	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,00	$ 1.750.905		$ -		$ -
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,60	$ 2.801.448	1,60	$ 2.801.448	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,00	$ 1.750.905
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,80	$ 3.151.629	1,80	$ 3.151.629	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,50	$ 2.626.358
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,60	$ 2.801.448	1,60	$ 2.801.448	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,00	$ 1.750.905
0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPCMINT-IN-01-FR-2
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA**

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 2.400.000.000

2026												2029												2029											
ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA	
85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000
2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	1,80	$ 11.502.000	1,80	$ 11.502.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	1,50	$ 9.585.000
2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	1,60	$ 4.544.000	1,60	$ 4.544.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	1,00	$ 2.840.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,00	$ 3.550.000
2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000
1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
FORMATO DE INTERVENTORÍA PÚBLICO
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-S-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA**

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/7/2021 (Indicar día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión con consecuencia con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indicar día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2028												2029												2029											
ACTA 85		ACTA 86		ACTA 87		ACTA 88		ACTA 89		ACTA 90		ACTA 91		ACTA 92		ACTA 93		ACTA 94		ACTA 95		ACTA 96		ACTA 97		ACTA 98		ACTA 99		ACTA 100		ACTA 101		ACTA 102	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500
1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000
2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000
	$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 32.693.500		$ 32.409.500		$ 36.243.500		$ 36.243.500		$ 36.243.500		$ 36.243.500		$ 36.243.500		$ 36.243.500		$ 35.959.500		$ 35.959.500		$ 35.959.500		$ 28.374.500	
	$ 405.376.714		$ 396.663.594		$ 396.663.594		$ 396.663.594		$ 396.663.594		$ 330.837.900		$ 260.781.916		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 310.841.066		$ 306.708.931		$ 302.576.795		$ 180.851.055	
	$ 405.376.714		$ 396.663.594		$ 396.663.594		$ 396.663.594		$ 396.663.594		$ 330.837.900		$ 260.781.916		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 310.841.066		$ 306.708.931		$ 302.576.795		$ 180.851.055	
	$ 77.021.576		$ 75.366.083		$ 75.366.083		$ 75.366.083		$ 75.366.083		$ 62.859.201		$ 49.548.564		$ 59.113.763		$ 59.113.763		$ 59.113.763		$ 59.113.763		$ 59.113.763		$ 59.113.763		$ 59.059.803		$ 58.274.697		$ 57.489.591		$ 34.361.701	
	$ 482.398.290		$ 472.029.677		$ 472.029.677		$ 472.029.677		$ 472.029.677		$ 393.697.101		$ 310.330.480		$ 370.238.829		$ 370.238.829		$ 370.238.829		$ 370.238.829		$ 370.238.829		$ 370.238.829		$ 369.900.869		$ 364.983.627		$ 360.066.386		$ 215.212.756	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MINT-IN-0-FR-7
VERSION	1
PAGINA	
FECHA	30/01/2020 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — No. 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 877 DE 2021
OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN.: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar dia/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses segun contrato principal) — 114 MESES (En meses segun las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique dia/mes/año) — 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique dia/mes/año)
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 47.999.892.900 (Según contrato principal) — $ 2.400.000.000
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 50.399.892.900

2030																TOTAL	
ACTA 103 ENERO		ACTA 104 FEBRERO		ACTA 105 MARZO		ACTA 106 ABRIL		ACTA 107 MAYO		ACTA 108 JUNIO		ACTA 109 JULIO		ACTA 110 AGOSTO			
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
																11,86	112.670.000,00
																11,97	129.635.100,00
																8,78	105.930.700,00
																9,09	117.442.800,00
1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	58,50	789.165.000,00
																12,80	166.144.000,00
																35,33	240.844.810,00
																22,32	169.520.400,00
2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	3,00	$ 25.476.000	3,00	$ 25.476.000	3,00	$ 25.476.000	3,00	$ 25.476.000	3,00	$ 25.476.000	3,00	$ 25.476.000	18,30	148.833.900,00
																124,99	1.061.410.080,00
																12,14	48.560.000,00
																23,66	107.889.600,00
																14,17	71.983.600,00
																7,50	40.800.000,00
2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	102,19	580.439.200,00
																8,56	60.290.000,00
																9,79	89.284.800,00
																5,97	60.605.200,00
																8,17	87.129.600,00
0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,90	$ 10.224.000	33,23	377.492.800,00
																5,90	47.200.000,00
																11,77	107.342.400,00
																9,86	99.568.000,00
																13,04	141.875.200,00
																25,53	290.586.800,00
																1,22	9.760.000,00
																1,75	15.960.000,00
																0,90	9.144.000,00
																1,00	10.880.000,00
0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	2,98	33.852.800,00
																4,90	39.200.000,00
																6,33	57.729.600,00
																9,03	91.744.800,00
																7,06	76.160.000,00
0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	18,13	205.956.800,00
																1,34	10.720.000,00
																2,13	19.425.600,00
																1,39	14.122.400,00
																5,16	55.488.000,00
0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	8,24	93.606.400,00
																2,70	21.600.000,00
																4,69	42.772.800,00
																1,63	16.560.800,00
																5,20	56.576.000,00
0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,30	$ 3.408.000	7,89	89.630.400,00
																-	-
																-	-
																-	-
																-	-
0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	3,48	39.532.800,00
																3,19	20.735.000,00
																2,39	17.709.900,00
																3,05	25.177.750,00
																2,73	24.133.200,00
0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	20,00	184.600.000,00
																6,86	44.590.000,00
																19,37	122.652.800,00
																14,96	132.994.400,00
																7,27	69.210.400,00
1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	43,70	434.378.000,00
																21,33	78.921.000,00
																23,09	97.393.620,00
																13,52	63.530.480,00
																13,53	68.082.960,00
2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	102,19	536.906.260,00
																20,81	83.240.000,00
																22,76	103.795.600,00
																16,65	84.562.000,00
																13,80	75.072.000,00
2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	103,19	585.119.200,00
																3,83	16.852.000,00
																9,10	45.545.600,00
																7,03	39.283.640,00
																7,06	41.888.000,00
1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	44,40	277.411.200,00
																3,02	12.080.000,00
																3,39	15.458.400,00
																3,06	15.494.000,00
																3,71	20.182.400,00
0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	11,65	77.532.000,00
																-	-
																-	-
																-	-
																-	-
																0,30	1.704.000,00
																2,30	11.500.000,00
																4,17	23.799.000,00
																4,44	28.194.000,00
0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	3,80	25.840.000,00
																19,74	145.154.000,00
																12,64	31.600.000,00
																29,26	83.220.000,00
																30,06	99.250.000,00
																17,30	56.820.000,00
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	147,08	923.134.000,00
																15,04	37.600.000,00
																30,86	87.991.000,00
																25,91	82.264.250,00
																20,03	66.102.000,00
4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	163,65	980.957.500,00
																7,00	17.575.000,00
																21,20	60.420.000,00
																15,40	48.895.000,00
																13,13	44.642.000,00
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	115,99	411.794.500,00
																12,64	31.600.000,00
																23,36	66.576.000,00
																15,85	50.977.750,00
																15,50	52.700.000,00
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	115,99	411.794.500,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA PARA ANEXO 21-A
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **No.** 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 877 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN.: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1524 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) — 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año) — 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar día/mes/año) — (Indicar día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 47.999.892.900 (Según contrato principal) — $ 2.400.000.000
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 50.399.892.900

2030																TOTAL	
ACTA 103 ENERO		ACTA 104 FEBRERO		ACTA 105 MARZO		ACTA 106 ABRIL		ACTA 107 MAYO		ACTA 108 JUNIO		ACTA 109 JULIO		ACTA 110 AGOSTO			
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
																29,57	38.441.000,00
																59,96	89.660.720,00
																54,73	80.533.730,00
																36,13	67.413.940,00
4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	229,50	423.657.000,00
																-	-
																9,87	13.226.960,00
																13,66	20.817.840,00
																13,04	21.281.280,00
																11,33	19.306.320,00
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	92,66	162.236.857,59
																-	-
																17,57	19.327.000,00
																23,03	26.879.620,00
																16,94	23.685.180,00
																15,06	22.440.000,00
																11,33	17.697.460,00
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	106,16	185.870.074,80
																21,07	23.177.000,00
																41,04	51.454.160,00
																40,80	56.997.600,00
																23,34	34.916.640,00
																30,86	55.919.800,00
4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	148,46	399.181.803,56
																11,94	12.537.000,00
																21,83	26.130.510,00
																16,33	21.784.220,00
																14,00	19.992.000,00
																11,33	16.893.030,00
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	105,16	184.125.169,80
																-	-
																0,09	820.800,00
																0,27	2.743.200,00
																0,96	9.792.000,00
0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	1,60	18.176.000,00
																4,75	35.197.500,00
																4,75	39.211.250,00
																-	-
																2,79	24.921.000,00
																1,20	8.180.400,00
																2,07	15.721.650,00
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	-
																3,64	25.972.400,00
																5,51	45.480.060,00
																4,41	38.984.400,00
0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	32,90	303.667.000,00
																-	-
																-	-
																-	-
																4,37	21.919.920,00
																6,00	33.528.000,00
																-	-
																-	-
																-	-
																-	-
																-	-
																6,93	19.790.920,00
																18,97	60.229.750,00
																15,00	51.000.000,00
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	116,39	413.194.500,00
																3,33	4.928.220,00
																-	-
																-	-
																-	-
																5,95	11.900.000,00
																3,98	9.850.200,00
																0,16	435.200,00
0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	5,56	28.343.360,00
																-	-
	183.877.050		183.877.050		192.369.050		192.369.050		192.369.050		192.369.050		192.369.050		195.777.050		16.020.060.454,15
	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
	433.949.838		433.949.838		453.990.958		453.990.958		453.990.958		453.990.958		453.990.958		462.033.838		37.807.342.671,79

2030																TOTAL	
ACTA 103 ENERO		ACTA 104 FEBRERO		ACTA 105 MARZO		ACTA 106 ABRIL		ACTA 107 MAYO		ACTA 108 JUNIO		ACTA 109 JULIO		ACTA 110 AGOSTO			
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPT-MINT-IN-01-FT-07
VERSION	1
PAGINA	

FECHA: 30/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — No. 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN.: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) — 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año) — 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 47.999.892.900 (Según contrato principal) — $ 2.400.000.000

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 50.399.892.900

2030																TOTAL	
ACTA 103 ENERO		ACTA 104 FEBRERO		ACTA 105 MARZO		ACTA 106 ABRIL		ACTA 107 MAYO		ACTA 108 JUNIO		ACTA 109 JULIO		ACTA 110 AGOSTO			
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
																-	-
																-	-
																240,89	48.178.000,00
																171,00	36.988.000,00
																94,00	23.876.000,00
																29,00	7.888.000,00
17,00	$ 4.828.000	16,00	$ 4.544.000	17,00	$ 4.828.000	17,00	$ 4.828.000	16,00	$ 4.544.000	12,00	$ 3.408.000	12,00	$ 3.408.000	15,00	$ 4.260.000	354,00	100.536.000,00
																-	-
																28,26	127.273.999,95
																41,41	212.433.300,00
																48,07	274.720.050,00
																24,97	152.816.400,00
4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	197,79	1.263.303.000,00
																-	-
																-	-
																-	-
																-	-
																15,07	30.142.000,00
																31,53	71.888.400,00
																32,97	83.743.800,00
																20,03	54.481.600,00
4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	166,10	471.724.000,00
																5,05	12.635.000,00
																20,73	59.080.500,00
																16,07	51.022.250,00
																14,00	47.600.000,00
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	117,33	416.521.900,00
																26,56	53.128.000,00
																24,00	54.720.000,00
																24,00	60.960.000,00
																23,00	62.560.000,00
2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	125,03	361.961.350,00
																-	-
																21,19	31.782.000,00
																20,67	35.345.700,00
																11,86	22.669.500,00
																5,02	10.240.800,00
1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	43,07	132.209.100,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MACRO: FIC INTERVENTORÍA PARA EJECUCIÓN ETA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MINT-IN-0-FR-2
VERSION	1
PAGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **No.** 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA**

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN.: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) — 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2023 (Indique día/mes/año) — 31/08/2032 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal) — $ 2.400.000.000
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

2030																TOTAL	
ACTA 103 ENERO		ACTA 104 FEBRERO		ACTA 105 MARZO		ACTA 106 ABRIL		ACTA 107 MAYO		ACTA 108 JUNIO		ACTA 109 JULIO		ACTA 110 AGOSTO			
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
																6,5470	5.545.309,00
																4,03	3.892.980,00
																2,41	2.593.160,00
																0,64	737.280,00
1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	31,06	37.389.240,00
																9,98	5.985.000,00
																13,86	9.480.240,00
																7,15	5.448.300,00
																7,82	6.381.120,00
1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	64,32	54.800.640,00
																0,59	800.820,00
																-	-
																-	-
																-	-
																13,12	2.624.000,00
																8,60	1.960.800,00
																33,29	8.455.660,00
																5,91	1.607.520,00
2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	117,20	33.294.800,00
																-	$ 93.635,78
	$ 59.707.000		$ 59.423.000		$ 59.707.000		$ 59.707.000		$ 59.423.000		$ 58.287.000		$ 58.287.000		$ 59.139.000	-	$ 4.545.508.504,71
	$ 493.656.838		$ 493.372.838		$ 513.697.958		$ 513.697.958		$ 513.413.958		$ 512.277.958		$ 512.277.958		$ 521.172.838	-	$ 42.352.851.176,50
	$ 493.656.838		$ 493.372.838		$ 513.697.958		$ 513.697.958		$ 513.413.958		$ 512.277.958		$ 512.277.958		$ 521.172.838	-	$ 42.352.851.177,00
	$ 93.794.799		$ 93.740.839		$ 97.602.612		$ 97.602.612		$ 97.548.652		$ 97.332.812		$ 97.332.812		$ 99.022.839	-	$ 8.047.041.723,00
	$ 587.451.637		$ 587.113.677		$ 611.300.570		$ 611.300.570		$ 610.962.610		$ 609.610.770		$ 609.610.770		$ 620.195.677	-	$ 50.399.892.900,00

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Área técnica:

El Consorcio San Francisco tiene los siguientes frentes de trabajo por sector:

Sector 1:

- Pavimento sector 1: Respecto a las actividades realizadas en el tramo comprendido entre el K0+770 y el K6+620 de este frente de trabajo. Se ha completado al 100% la pavimentación en concreto tipo MR-45 de los carriles izquierdo y derecho. En cuanto a la construcción de cunetas, se han finalizado un total de 5.311 metros en el carril derecho y 5.160 metros en el carril izquierdo. De igual forma se culminó la construcción de las losas laterales de acceso a los puentes existentes, habiéndose culminado las correspondientes a los puentes No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

- Puente 6 - K5+761 - K5+828: Este puente se encuentra terminado en su estructura física; actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

- Talud del K6+800 margen derecha: El contratista avanza con las actividades de estabilización del talud. Actualmente, se continúa con la instalación de geo manto, malla de alta resistencia, platinas y guayas. Se realizan inyecciones de lechadas y tensionamiento de anclajes.

- Alcantarilla del K6+320: Esta obra se encuentra terminada al 100%

- Alcantarilla del K6+406: Esta obra se encuentra terminada al 100%

- Muro No.0 - K6+869 - K 6+887: Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Puente 9 - K6+959 al K7+004: Este puente se encuentra terminado en su estructura física desde el mes de octubre de 2024, actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

Sector 2:

- Talud No. 0 Cero (K7+003 al K7+123) M.D: El Contratista culminó las actividades de estabilización del talud, mediante la instalación de anclajes, geomanto y malla de alta resistencia.

- Puente No. 9A (K7+130 al K7+190): Se ha finalizado la construcción de toda la estructura incluyendo barreras de protección lateral tipo New Jersey. Por el momento se encuentra pendiente la construcción de muro de aproximación. El puente se encuentra al servicio del tránsito de equipos de obra.

- Talud No. 1 (K7+200 - K 7+300): Esta obra se encuentra terminada en su totalidad.

- Muro No.1 (K7+293 al K7+330) M.I: Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Talud No. 2 (K7+315 - K 7+392): Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Muro No.2 (K7+360 al K7+395) M.I: Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Puente No. 10 (K7+398 al K7+431): Este puente se encuentra construido en un 100%, actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

- Muro No 3 (K 7+435 al K 7+488) M.I: Se han construido los caisson números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se culminó la construcción de la zarpa de los módulos 1, 2, 3, 4 y 5, así como los vástagos de los módulos 1 y 2 del muro. Se culminaron también las actividades de perforación e inyección de los anclajes de los módulos 3, 4 y 5. Se avanza con la estabilización del talud 3, lo cual causa una obstrucción temporal de la vía de acceso provisional hacia mayores. Se presenta el siguiente avance en la construcción del muro:

- Talud No. 3 (K7+440 - K7+520) M.D: A la fecha se tienen terminadas las terrazas 6, 5 y 4. Durante este mes se realiza instalación anclajes, platinas y guayas longitudinales. Se realizan actividades de explanación y desalojo de material. Se continúa con instalación de geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección de lechada a anclajes y tensionamiento de estos.

- Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): En la actualidad, se han completado los caissons números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La construcción del babero del eje No. 1, así como de las pilas No. 3 y 4, ha sido finalizada. Además, se ha llevado a cabo el hormigonado de las vigas cabezal No.1, 2 y 3. Se está a la espera de avanzar en construcción de talud 3, para realizar el montaje de estructura metálica en puente 11.

- Talud No. 4 (K7+575 - K 7+635) M.D: Esta obra se encuentra terminada en su totalidad.

- Puente No.12: A la fecha se tiene a nivel de viga cabezal los ejes 1, 2, 3 y 4. Se continúa con actividades de adecuación de piso para bases de obra falsa entre los ejes 1 y 2. Se realiza hormigonado de las vigas 7, 8 y 9 entre los ejes 3 y 4. Pendiente el tensionamiento de estas vigas una vez cumplan con la resistencia mínima.

- Talud No. 5 (K7+728 - K 7+762) M.D: Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- Muro No. 6 (K7+730 - K7+736) M.I: A la fecha se tiene fundidos los caisson de cimentación, zarpa y armado en su totalidad el acero de refuerzo del vástago. Pendiente el hormigonado de la barrera tipo new jersey.

- Muro No. 7 (K7+763.20 - K7+786.42) M.I: Los caisson No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ya han sido hormigonados, se ha construido la totalidad de caisson de esta estructura. Pendiente por iniciar las actividades constructivas de la zarpa y vástagos.

- Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Se realiza izaje de secciones de vigas en estructura metálica, terminando todas las secciones entre los ejes 2 y 3 e instalando la primera sección entre los ejes 1 y 2. Se realizan trabajos de soldadura sobre la estructura metálica.

- Talud No. 6 (K7+865- K 7+950) M.D: Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- Puente No 12B (K7+952 al K8+042): Se culmina con actividades de instalación de lámina auto portante para base de losa e instalación de acero de refuerzo para losa. Se realiza instalación de formaleta perimetral para losa. Por el momento se está a la espera de recibir por parte del contratista los ajustes correspondientes a los diseños estructurales de la losa y ajustes en rasante para ser revisados y aprobados por interventoría y poder así continuar con las actividades correspondientes a la construcción de esta losa.

- Muro No. 8 (K7+897.03 al K7+949.58) M.I: Se culminó el hormigonado de la totalidad de los vástagos, terminando todos los módulos del muro. Se realiza instalación de acero de refuerzo para barreras de protección tipo New Jersey.

- Talud No. 7 (K8+043 y el K8+140) M.D: Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- Muro No. 9 (K8+125 al K8+227) M.I: El Contratista culminó el hormigonado de las zarpas en los módulos No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 y se tiene hormigonado los vástagos 1, 2 y 3. Se realizan actividades de armado de acero de refuerzo y hormigonado para vástagos.

- Talud No. 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Terminado. No presenta actividades.

- Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Se tiene a la fecha hormigonado el caisson 3 del eje 2 y se realiza hormigonado del caisson 1 eje 1. Se continúa con excavación de los caisson 2 del eje 1 y 4 del eje 2.

- Puente No 13A (K8+393 al K8+415): Se realiza actividades de excavación en los caisson 1 y 2 del eje 1 y 3 y 4 del eje 2.

- Talud No. 9 (K8+365-K8+510) M.D: Terminado. No presenta actividades.

- Puente No 14 (K8+512 al K8+575): A la fecha se tiene excavación de caisson en los ejes 1 y 2. Se inicia con instalación de acero de acero de refuerzo para el caisson 2 del eje 1.

- Talud No. 10 (K8+575-K8+655) M.D: Terminado. No presenta actividades.

- Puente No 14A (K8+660 al K8+700): Sin actividades.

- Talud No. 11 (K8+703-K8+765) M.D: Terminado. No presenta actividades.

- Talud No. 12 (K8+817-K8+868) M.D: Se realizan actividades de perforación e instalación de anclajes pasivos. Se realiza instalación de geo manto y malla de alta resistencia.

Sitio de depósito de material sobrante Tamabioy:

- A la fecha se tienen terminadas las actividades de instalación de material sobrante de excavación en este sector por parte del Contratista. Se culminaron también las actividades de conformación y perfilado del material para entrega de este predio. Así como las actividades de revegetalización y siembra de plántulas al perímetro del mismo.

Área social:

- Durante el período evaluado se evidenció cumplimiento en los espacios de socialización con Concejo Municipal, veedurías, Secretaría de Planeación, comunidad educativa y mesa de seguimiento con Contraloría, lo que fortalece la transparencia y el relacionamiento comunitario del proyecto.

- Se dio continuidad a las capacitaciones y reinducciones del PMA, así como al desarrollo del Programa de Arqueología Preventiva conforme a la Resolución 1001 del PAP, manteniendo los procesos de formación e información.

- La ausencia de respuesta por parte de la DANCP frente a la solicitud de procedencia radicada en diciembre genera un riesgo potencial de afectación al cronograma del proceso consultivo.

- Se recomienda dar cumplimiento estricto a los compromisos adquiridos con la Contraloría, y el seguimiento de cierre.

Área ambiental:

- En este periodo se realiza seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en las fichas del PMA en el frente de obra de los Sector 1 y Sector 2 tramo K7+100 hasta K9+300 y Zona Industrial San Carlos.

- En este periodo se revisa, ajusta y aprueba los informes mensuales del contratista del cumplimiento de las medidas y gestiones ambientales establecidas en la licencia ambiental, P.M.A.

- En este periodo se remiten a la SS INVIAS los 10 reportes parciales de contingencias ambientales presentados en el frente San Francisco para que se radiquen en la página VITAL de la ANLA y ante la DBBSE del MADVS.

- Durante este periodo se continúa con el seguimiento a los ajustes de la VPI 2 del ICA No. 27 y se inician las mesas de trabajo para la revisión preliminar del ICA 28.

- Durante este periodo se realizan las mesas de trabajo con el contratista y SS INVIAS para atender los pendientes ambientales del proyecto y revisión del informe mensual ambiental.

- Se recomienda al Contratista verificar que todas las obras a ejecutar se construyan con las especificaciones y ubicación del diseño autorizado en la Resolución 2170 de 2008.

- Se recomienda al Contratista que previo al inicio de las obras se informe de su ejecución al área ambiental de la Interventoría, con el fin de garantizar que la ejecución de estas actividades se desarrollen dentro del marco de la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008.

- Se recomienda al Contratista priorizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 2170 de 2008, sus modificaciones, Autos de seguimiento y control derivados y PMA, con el propósito de evitar el inicio de posibles procesos sancionatorios por parte de las Autoridades Ambientales competentes.

- Se recomienda al Contratista dar respuesta de manera oportuna a los comunicados y apremios emitidos por parte de la Interventoría, con el fin de evitar

el inicio de posibles procesos sancionatorios por el incumplimiento a las obligaciones contractuales.

- Se recomienda al contratista que mes a mes realice la actualización de la revisión de los pendientes ambientales del proyecto y proponer alternativas de solución en el marco de sus obligaciones contractuales.

Área seguridad y salud en el trabajo:

- Se recomienda al contratista mantener actualizadas las hojas de seguridad de las diferentes sustancias químicas que se usan durante las actividades de obra, así mismo es importante realizar un correcto almacenamiento de estos recipientes para evitar derrames o accidentes laborales por riesgo químico.

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR

8.1.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7797	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2170-123718 con recibido interno 04-6927-25 del 12-12-2025, con asunto "Respuesta Putumayo04-7289-25. Con asunto: "Reiteración en respuesta a oficio 04-6463-25, (04-6919-25. Con asunto: "En respuesta a CSF-1947-122203 con radicado interno (04-6216-25) con asunto: Remisión pre-acta predial No.1".
7803	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Solicitud ICA No.28
7805	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta comunicado con consecutivo CSF-2223-124216 con radicado interno No. 04-7044-26M1, con asunto: "Radicación rediseño estructural del sistema de losas de los tableros correspondientes a los puentes 11, 12A y 12B".
7807	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Coordinación de información y presentación final compilada de Estudios y Diseños Sector 1 y Sector 2 proyecto Variante San Francisco Mocoa
7808	Jose Ignacio Cadena López	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Envío Acta de obra No.55 y Acta de ajuste provisional No.55. Contrato 1111 de 2021. Variante San Francisco - Mocoa
7810	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 21 Contingencia Ambiental Talud K6+800 hasta K6+900 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
7811	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 21 Contingencia Ambiental Talud K7+431 hasta K7+500 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
7812	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 48 Contingencia Ambiental Talud K7+500 hasta K7+600 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7813	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 49 Contingencia Ambiental Talud K7+400 hasta K7+430 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
7817	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Remisión VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA del sector 2 comprendido entre el K7+100 al K8+100 Firmado para impresión.
7825	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta comunicados con consecutivo CSF-2118-123411 con radicado interno No. 04-6797-25M1, con asunto: “Respuesta a comunicado Putumayo04-7077-25, con asunto: “Balance de actividades realizadas para liquidación y recibo de obras en el sector de Mallama, Piedra Ancha y Ricaurte””
7826	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Respuesta a su oficio INVIAS-SS-OS-R25-0274 con recibo 04-7006-26 del 19/01/2026 con asunto; Respuesta RE25-1946 - Remisión comunicación MinAmbiente, Radicado No. 21022025E2045836 19 de diciembre de 2025 Contingencias Frente San Francisco (Variante Mocoa–San Francisco).
7827	Jose Ignacio Cadena López	Nelson Yovany Jiménez González	INVIAS	Solicitud soporte de radicado – Anexo de procedencia de consulta previa Contrato 1111 de 2021
7828	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2224-124233 con recibo 04-7047-26M1 del 29/01/2026 con asunto; Respuesta al comunicado Putumayo04-7688-25, con asunto: Remisión oficio INVIAS-SS-OS-R25-0252, respuesta MADS solicitud de unificación del polígono de sustracción de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa
7829	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2229-124275 con recibo 04-7054-26M1 del 02/02/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7746-26, con asunto: Traslado Oficio ANLA 20254501035441 CPLA con asunto: Respuesta a la comunicación con radicado ANLA 20256201307542 del 22 de octubre de 2025, “solicitud sesión licencia otorgada mediante la resolución 2170 de diciembre 05 de 2008, sus modificaciones y demás actos administrativos, que hacen parte integral del expediente LAM 1358, para el proyecto vial “Variante Mocoa - San Francisco”.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7830	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-1768-120723 con recibido interno 04-5729-25 del 27-02-2025, con asunto Remisión "Respuesta Comunicado Putumayo 04-6181-25: Solicitud reactivación Link´s de su comunicado CSF-1240-117405 con recibido interno 04-4171-24 del 21-02-2024, asunto "Respuestas al oficio Putumayo04- 4675-24, solicitud de firmas volúmenes aprobados sector 1 y 2. Variante san francisco – Mocoa". Remisión VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACIÓN del sector 1 Aprobado y Firmado para impresión.
7834	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-1768-120723 con recibido interno 04-5729-25 del 27-02-2025, con asunto Remisión "Respuesta Comunicado Putumayo 04-6181-25: Solicitud reactivación Link´s de su comunicado CSF-1240-117405 con recibido interno 04-4171-24 del 21-02-2024, asunto "Respuestas al oficio Putumayo04- 4675-24, solicitud de firmas volúmenes aprobados sector 1 y 2. Variante san francisco – Mocoa". Remisión VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACIÓN del sector 2 del K7+100 al K8+100 Firmado para impresión.
7839	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-1596 119423 con recibido interno 04-7038-26 del 27-01-2026, con asunto "Respuesta a oficio Putumayo 04-7541-25 con número de radicado 222913, con asunto: "Atención a observaciones Informe de diseño estabilización Talud No. 12, Sector 2 K8+816.97 - K8+868.34". Aprobación Diseño de estabilización Talud No.12.
7840	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2228-124253 con recibido interno 04-7051-26 del 29-01-2026, con asunto "Respuesta a oficios Putumayo 04-7542-25 con número de radicado 222914 y Putumayo 04-7739-25 con número de radicado 225726, con asunto: "Atención a observaciones Informe de diseño estabilización Talud No. 13 y Talud No. 14, Sector 2 K9+052.83 – K9+285.00"." Aprobación Diseño de estabilización Talud No.13 y No.14.
7841	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 32 Contingencia Ambiental Talud K7+750 a K7+850 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7842	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta al comunicado CSF-2225-124242 con radicado interno 04-7048-26 Traslado de la solicitud realizada por la comunidad Kamentsa Inga de San Francisco.
7843	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% año 2025.
7844	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2241-124312 con recibo 04-7082-26M1 del 06/02/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7765-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2200-124082 con recibo 04-7000-26M1 del 15/01/2026 con asunto; Respuesta al comunicado Putumayo04-7390-25, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2096-123282 con recibo 04-6724-25M1 del 28/10/2025 con asunto; Respuesta a la comunicación Putumayo04-7324-25 “Respuesta a su comunicado CSF-2078-123162 con recibo 04-6665-25M1 del 14/10/2025 con asunto; Alcance del requerimiento sobre Weinmannia en relación con el Auto N.º 006425 del 12 de agosto de 2024 – ANLA”.
7845	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Respuesta a su oficio INVIAS-SS-OS-R25-0252 con recibo 04-6983-26M1 del 13/01/2026 con asunto; Remisión comunicación ANLA - Respuesta a radicado Ambiente No. 2025E1049644 de septiembre de 2025. “Solicitud unificación del polígono de sustracción de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Rio Mocoa para el proyecto Construcción de la Variante Mocoa - San Francisco”.
7851	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2206-124126 con recibido interno 04-7010-26 del 20-1-2026, con asunto “Entrega planos taller Puente 14B”. Aprobación PLANOS TALLER PUENTE 14B.
7852	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2206-124127 con recibido interno 04-7011-26 del 20-1-2026, con asunto “Entrega planos taller Puente 14A”. Aprobación PLANOS TALLER PUENTE 14A
7853	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2208-124128 con recibido interno 04-7012-26 del 20-1-2026, con asunto “Entrega planos taller Puente 14C”. Aprobación PLANOS TALLER PUENTE 14C.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7854	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2221-124212 con recibido interno 04-7042-26 del 27-01-2026, con asunto “Entrega de listados de materiales Puentes 14A – 14B – 14C”. Aprobación materiales puentes metálicos 14A, 14B y 14C.
7855	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 10 Contingencia Ambiental No. 10 Talud K0+900 hasta K1+240 Sector 1 Frente San Francisco, contrato 1111 de 2021.
7856	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta al comunicado CSF-2238-124293 con radicado interno 04-7074-26 Informe de seguimiento a la Gestión Social vigencia enero 2026.
7857	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2226-124243 con recibo 04-7049-26M1 del 29/01/2026 con asunto; Respuesta al comunicado Putumayo04-7722, con asunto: Se solicita al contratista remitir el documento técnico “VOLUMEN IX ESTUDIOS AMBIENTALES SECTO2 SUBSECTOR K7+103 al K8+103”.
7858	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2234-124289 con recibo 04-7060-26M1 del 04/02/2026 con asunto; Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de enero 2026.
7863	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-1577 119336 con recibido interno 04-5181-24 del 9-09-2024, con asunto “Remisión fundaciones puente 14A, sector k8+100 a k10+100 del tramo 2 san francisco”. No Aprobación al diseño de Fundación Puente 14A.
7864	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2235-124290 con recibido interno 04-7061-26 del 4-02-2026, con asunto “Entrega “Informe de Nivelación rasante losa Steel Deck Puente 12B, Sector 2 K7+953.43 K8+041.49”.
7865	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Requerimiento de documentación técnica – Presentación de APUs y soportes según Instructivo MEPI-MN1-IN-10. Puente No. 12, 12A y 12B. Contrato 1111 de 2021.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7866	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a comunicado CSF-2215-124151 con radicado interno 04-7024-26 con asunto: Putumayo04-7708-26 con asunto Cumplimiento a la Resolución 0312 de 2019, por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST.
7872	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2246-124369 con recibo 04-7094-26M1 del 11/02/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7803-26, con asunto: Solicitud ICA No. 28
7873	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2247-124371 con recibo 04-7095-26M1 del 11/02/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7749-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2168-123716 con recibo 04-6925-25M1 del 12/12/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7488-25 del 24 de noviembre de 2025, con asunto; Respuesta a su comunicación Putumayo047296-25, con asunto: Solicitud de información pendientes ambientales requerida por el INVIAS.
7874	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-1768-120723 con recibido interno 04-5729-25 del 27-02-2025, con asunto Remisión “Respuesta Comunicado Putumayo 04-6181-25: Solicitud reactivación Link´s de su comunicado CSF-1240-117405 con recibido interno 04-4171-24 del 21-02-2024, asunto “Respuestas al oficio Putumayo04- 4675-24, solicitud de firmas volúmenes aprobados sector 1 y 2. Variante san francisco – Mocoa”.
7878	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2223-124216 con recibido interno 04-7044-26 del 27-1-2026, con asunto “Radicación rediseño estructural del sistema de losas de los tableros correspondientes a los puentes 11, 12A y 12B”. No Aprobación rediseño de Losa puente 12B.
7880	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Traslado de la Petición -Solicitud de información del proyecto.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7883	Jose Ignacio Cadena López	Veeduría Ciudadana	Veeduría Ciudadana San Francisco	Remisión informe mensual de interventoría - Enero de 2026. Contrato 1111 de 2021.
7885	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	En respuesta a oficio 04-7103-26. Se reitera remisión de avalúo comercial 008ID-T2-CMMVSFM, para visto de conformidad del CONTRATO No. 1111. Respuesta a 04-7018-26 - CSF-2213-124141.
7891	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 52 Contingencia Ambiental Talud K6+920 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
7897	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 13 Contingencia Ambiental Talud K7+860 hasta K8+160 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
7898	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 13 Contingencia Ambiental Talud K8+170 hasta K8+300 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco
7899	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 48 Contingencia Ambiental Talud K7+100 hasta K7+250 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
7903	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta comunicado con consecutivo CSF-2126-123434 con radicado interno No. 04-6805-25M1, con asunto: “Respuesta a comunicación Putumayo04-7339-25. Solicitud de reparación inmediata por deficiencias en pavimento asfáltico – Contrato de Obra No. 1111 del 2021. Visita de Inspección de Obra del 17 de septiembre de 2025.”.
7907	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-1623 119561 con recibido interno 04-5305-25 del 3-10-2025, con asunto “Entrega informe de diseño talud no. 16-17-18.” No Aprobación Diseño de estabilización Taludes No.16, 17 y 18.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7908	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2223-124216 con recibido interno 7044-26 del 27-1-2026, con asunto “Radicación rediseño estructural del sistema de losas de los tableros correspondientes a los puentes 11, 12A y 12B”. No Aprobación rediseño de Losa puente 11.
7909	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2223-124216 con recibido interno 7044-26 del 27-1-2026, con asunto “Radicación rediseño estructural del sistema de losas de los tableros correspondientes a los puentes 11, 12A y 12B”. No Aprobación rediseño de Losa puente 12A.
7914	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2219-124202 con recibido interno 04-7040-26 del 27-01-2026, con asunto “Remisión de notificaciones y oficios de inscripción de oferta formal de compra”.
7915	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reenvió propuesta SENA línea de inversión No. 3 del Plan de inversión Forzosa no menos del 1%, Alcance a radicado 20256200929212 del 6 de agosto de 2025 respuesta Requerimiento 2 del Acta 229 de 2025, frente San Francisco.
7916	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-1604 119469 con recibido interno 04-5234-25 del 19-09-2025, con asunto “Entrega informe de Diseño Talud No. 15”. No Aprobación Diseño de estabilización Talud No.15.
7917	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 22 Contingencia Ambiental Talud K6+800 hasta K6+900 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
7918	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 22 Contingencia Ambiental Talud K7+431 hasta K7+500 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
7919	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 49 Contingencia Ambiental Talud K7+500 hasta K7+600 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7920	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 50 Contingencia Ambiental Talud K7+400 hasta K7+430 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco
7921	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Traslado 2026S-VBOG-006373 con recibo 04-7120-26 del 18/02/2026 con asunto: Respuesta a entrada INVIAS 2026EVUVRAZ-001792 (Putumayo04-7701-26) de 19 de enero de 2026, Plan de Inversión Ambiental Versión 3.
7924	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta al comunicado (CSF-2218-124197) con radicado interno 04-7039-26 del 26 de enero de 2026, con asunto: Remisión de notificaciones, aceptaciones y minutas CONTRATO COMPRA DE MEJORAS.
7925	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Reiteración comunicado Putumayo04-7641-25 de fecha 19-12-2025 con asunto “Solicitud ajuste a coordenadas de empalme con el Sector No.3 al DG Aprobado mediante comunicado Putumayo04-5152-24, que comprende del K12+100 hacia mayores del Sector No.2.
7931	Jose Ignacio Cadena López	Jose Ricardo Brubano Barcenas	INVIAS	Respuesta comunicado con consecutivo 2026S-VPUT-007648 con radicado interno No. 04-7136-26, con asunto: “Observaciones Acta Parcial de Obra No. 55 - Cto. 1111 de 2021”.
7932	Jose Ignacio Cadena López	Jose Ricardo Brubano Barcenas	INVIAS	Respuesta comunicado con consecutivo 2026S-VPUT-007648 con radicado interno No. 04-7136-26, con asunto: “Observaciones Acta Parcial de Obra No. 55 - Cto. 1111 de 2021”.
7933	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Remite Pre acta Social N° 56 Contrato 1111/2021 del Frente San Francisco
7934	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Remisión Informe Trimestral Sostenibilidad No 18 V0 (Octubre 03 de 2025 – Enero 02 de 2026), Contrato de Obra 1111-2021 Frente de Obra San Francisco.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7935	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Traslado oficio ANLA 20264700191891 del 24/02/2026 con asunto: Resultado de la Segunda Verificación Preliminar del ICA No 27 – Frente San Francisco (VPI). Radicado ANLA: 20256201551242 del 11 de diciembre de 2025. Proyecto: Variante de Mocoa – San Francisco. Expediente: LAM1358.
7936	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Traslado oficio ANLA 20262300183431 del 23/02/2026 con asunto: Respuesta al oficio con radicado ANLA No. 20266200167182 del 09 de febrero de 2026 - Reliquidación VARIANTE DE MOCOA - SAN FRANCISCO.
7938	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2154-123650 con recibido interno 04-6887-25 del 4-12-2025, con asunto “Respuesta a oficio Putumayo 04-6389-25 con número de radicado 206284, con asunto: “Atención a observaciones Diseño estructural muros de contención tipo (H=3.00 a 9.00 m), sector 2 K8+100 a K11+750 del tramo 2 San Francisco”. No Aprobación Diseño Estructural Muros Tipo.
7939	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Remisión soporte de pago reliquidación año 2026 Cesión parcial de licencia ambiental Contrato 1111 de 2021. Expediente LAM 1358.
7940	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2267-124560 con recibo 04-7146-26M1 del 25/02/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7617-25, con Asunto: Solicitud restauración morfológica y paisajística de los pasos provisionales de Puente 9, 9A, 10 y 11.
7941	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2268-124563 con recibo 04-7147-26M1 del 25/02/2026 con asunto; Respuesta al comunicado Putumayo04-7858-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2234-124289 con recibo 04-7060-26M1 del 04/02/2026 con asunto; Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de enero 2026.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7946	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-758-114221 con recibido interno 04-2881-23 del 8-06-2023, con asunto "Respuesta observaciones Putumayo04-3126-23. DISEÑO DE PAVIMENTOS SECTOR 2, Variante San Francisco - Mocoa" y Alcance al comunicado. Reiteración de Aprobación Diseño de Pavimentos Sector No.2 del K7+100 al K8+100.

8.1.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
7054	CSF-2229-124275	2-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicado Putumayo04-7746-26, con asunto: Traslado Oficio ANLA 20254501035441 CPLA con asunto: Respuesta a la comunicación con radicado ANLA 20256201307542 del 22 de octubre de 2025, "solicitud sesión licencia otorgada mediante la resolución 2170 de diciembre 05 de 2008, sus modificaciones y demás actos administrativos, que hacen parte integral del expediente LAM 1358, para el proyecto vial "Variante Mocoa - San Francisco".
7055	CSF-2230-124276	2-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo04-7621-25 con número de radicado 223681 con asunto: "Atención a observaciones informe de diseño fundaciones Puente 14, Sector 2 K8+511.45 K8+575.71".
7056	CSF-2231-124277	2-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicado Putumayo04-7721-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2167-123714 con recibo 04-6924-25M1 del 12/12/2025 con asunto; Solicitud de aclaración sobre los parámetros de monitoreo de agua en las fichas del PMA para captaciones y ocupación de cauce.
7057	CSF-2232-124283	2-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de Informe SST – Vigencia enero de 2026.

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
7058	2026S-VPUT-002232	3-feb-26	INVIAS	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Jose Ignacio Cadena López	TRASLADO PQRSD EXP. 2026E-VUVR-005489
7059	CSF-2233-124288	4-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Informe No. 41 de Calidad - enero 2026
7060	CSF-2234-124289	4-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de enero 2026.
7061	CSF-2235-124290	4-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega “Informe de Nivelación rasante losa Steel Deck Puente 12B, Sector 2 K7+953.43 K8+041.49”.
7062	CSF-2237-124292	4-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo 04-6718-25 con número de radicado 211298 con asunto: “Atención a observaciones informe de diseño fundaciones Puente 15, Sector 2 K9+451.36 - K9+497.46”.
7063	CSF-2239-124294	4-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo04-7774-26 con número de radicado 225961, con asunto: “Remisión volumen X. Estudio Predial y Socio-ambiental, sector 2, subsector K7+100 al K8+100 Aprobado y Firmado para impresión”.
7064	CSF-2240-124295	4-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo04-7022-25 con número de radicado 215649, con asunto: “Primera remisión de volúmenes VIII y XIII firmados, del sector No.1 y Sector No.2 del k7+100 al k8+100”.
7074	CSF-2238-124293	5-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de informe de seguimiento a la Gestión Social vigencia enero 2026.
7075	CSF-2236-124291	5-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo 04-6793-25 con número de radicado 212412 con asunto: “Atención a observaciones informe de diseño fundaciones Puente 14E, Sector 2 K9+284.36 - K9+304.96”.
7082	CSF-2241-124312	6-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicado Putumayo04-7765-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2200-124082 con recibo 04-7000-26M1 del 15/01/2026 con asunto; Respuesta al comunicado Putumayo04-

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
						7390-25, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2096-123282 con recibo 04-6724-25M1 del 28/10/2025 con asunto; Respuesta a la comunicación Putumayo04-7324-25 “Respuesta a su comunicado CSF-2078-123162 con recibo 04-6665-25M1 del 14/10/2025 con asunto; Alcance del requerimiento sobre Weinmannia en relación con el Auto N.º 006425 del 12 de agosto de 2024 – ANLA”.
7084	CSF-2242-124329	9-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	DISEÑO DE MEZCLA 42 MPA
7086	CSF-2243-124347	10-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo04-7781-26 con número de radicado 226062, con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2209-124129 con recibido interno 04-7013-26 del 20-01-2026, con asunto “Entrega de Registros de Tensionamiento de Anclajes Taludes T3, T10, T8 y T9”.
7087	CSF-2244-124349	10-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de informe predial – Vigencia diciembre de 2025.
7088	CSF-2245-124350	10-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de informe predial – Vigencia enero de 2026.
7089	2026S-VBOG-003969	10-feb-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-001389 - (Putumayo04-7691-26) Reporte Parcial No. 20 Contingencia Ambiental Talud K7+431 hasta K7+500. Contrato de obra 1111 del 2021, Contrato de interventoría 977 de 2021
7092	2026S-VBOG-004306	11-feb-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-001394 (Putumayo04-7692-26) Reporte Parcial No. 47 Contingencia Ambiental Talud K7+500 hasta K7+600. Contrato de obra 1111 del 2021, Contrato de interventoría 977 de 2021
7093	2026S-VBOG-004310	11-feb-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-001403 (Putumayo04-7693-26) Reporte Parcial No. 48 Contingencia Ambiental Talud K7+400 hasta K7+430. Contrato de obra 1111 del 2021, Contrato de interventoría 977 de 2021.

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
7094	CSF-2246-124369	11-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicado Putumayo04-7803-26, con asunto: Solicitud ICA No. 28
7095	CSF-2247-124371	11-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicado Putumayo04-7749-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2168-123716 con recibo 04-6925-25M1 del 12/12/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7488-25 del 24 de noviembre de 2025, con asunto; Respuesta a su comunicación Putumayo047296-25, con asunto: Solicitud de información pendientes ambientales requerida por el INVIAS.
7096	CSF-2248-124389	12-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Solicitud con alcance a los comunicados CSF-2157-123678 y CSF-2176-123767 – Estado de radicación del documento de Determinación de procedencia y oportunidad de la Consulta Previa para el Contrato 1111 de 2021.
7097	CSF-2249-124390	12-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Radicación de los cinco (5) predios seleccionados por Corpoamazonia en visita técnica y ambiental de campo realizada los días 01, 02 y 03 de diciembre de 2025, en el marco de la Línea 2 del Plan de Inversión Forzosa no inferior al 1%.
7100	CSF-2250-124398	13-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Mantenimiento de Obras Hidráulicas sector 1.
7101	CSF-2251-124399	13-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de Registros de Tensionamiento de Anclajes Activos.
7102	CSF-2252-124400	13-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo 04-7022-25 con número de radicado 215649, con asunto: “Segunda remisión de volúmenes VIII y XIII firmados, del sector No.1 y Sector No.2 del k7+100 al k8+100”.
7103	2026S-VBOG-005082	13-feb-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-005539 - (Putumayo04-7780-26) con asunto : Respuesta al comunicado CSF-2213-124141 con radicado interno 04-7018-26 - remisión de avalúo comercial 008ID-T2-CMMVSFM, para visto de conformidad del CONTRATO No. 1111 de 2021.

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
7104	CSF-2253-124402	13-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicado Putumayo04-7766-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2202-124095 con recibo 04-7002-26M1 del 15/01/2026 con asunto; Solicitud de pronunciamiento sobre inclusión del Puente 12B en el plan de monitoreos de calidad de agua – Auto 006425 del 12 de agosto de 2024.
7105	SIN CONSECUTIVO	13-feb-26		Walter Leandro Chindoy Jacanamejoy	Jose Ignacio Cadena López	Petición Solicitud información: CONTRATO No. 1111 de 2021 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.
7109	2026S-VPUT-005727	16-feb-26	INVIAS	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Jose Ignacio Cadena López	Solicitud de información pendiente Contratos de obra Subdirección de Sostenibilidad.
7113	CSF-2254-124424	17-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo 04-7834-26 con número de radicado 226746, con asunto: "Respuesta su comunicado CSF-1768-120723 con recibido interno 04-5729-25 del 27-02-2025, con asunto Remisión "Respuesta Comunicado Putumayo 04-6181-25: Solicitud reactivación Link´s de su comunicado CSF-1240-117405 con recibido interno 04-4171-24 del 21-02-2024, asunto "Respuestas al oficio Putumayo04- 4675-24, solicitud de firmas volúmenes aprobados sector 1 y 2. Variante san francisco – Mocoa". Remisión VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACIÓN del sector 2 del K7+100 al K8+100 Firmado para impresión".
7114	CSF-2255-124425	17-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega informe de Diseño de cimentaciones Muro 20 K9+059.49 – K9+066.40.

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
7115	CSF-2256-124426	17-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo 04-7817-25 con número de radicado 226533, con asunto: “Remisión VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA del sector 2 comprendido entre el K7+100 al K8+100 Firmado para impresión”.
7117	CSF-2257-124433	17-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Informe Sostenibilidad No. 55, correspondiente al mes de enero de 2026.
7118	CSF-2258-124449	18-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de procedimiento de montaje estructura metálica Puente 12 A.
7120	2026S-VBOG-006373	18-feb-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a entrada INVIAS 2026E-VUVRAZ-001792 (Putumayo04-7701-26) de 19 de enero de 2026, Plan de Inversión Ambiental Versión 3
7121	CSF-2259-124461	18-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicado Putumayo04-7757-26, con asunto: Respuesta su comunicado CSF-1929-122112 con recibido interno 04-6187-25 del 16-07-2025, con asunto “Respuesta a su comunicado Putumayo04-6623-25, con asunto: Solicitud de información sobre fuentes hídricas y permisos de ocupación de cauce del proyecto Variante Mocoa – San Francisco, frente San francisco”.
7122	CSF-2260-124462	18-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo 04-7857-26 con número de radicado 227002, con asunto: “Respuesta a su comunicado CSF-2226-124243 con recibo 04-7049-26M1 del 29/01/2026 con asunto; Respuesta al comunicado Putumayo04-7722, con asunto: Se solicita al contratista remitir el documento técnico “VOLUMEN IX ESTUDIOS AMBIENTALES SECTO2 SUBSECTOR K7+103 al K8+103”.
7123	CSF-2261-124463	18-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo 04-7834-26 con número de radicado 226746, con asunto: “Respuesta su comunicado CSF-1768-120723 con recibido interno 04-5729-25 del 27-02-2025, con asunto Remisión “Respuesta Comunicado Putumayo 04-6181-25: Solicitud reactivación Link´s de su comunicado CSF-1240-117405 con recibido interno 04-4171-24 del 21-02-2024, asunto

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
						"Respuestas al oficio Putumayo04- 4675-24, solicitud de firmas volúmenes aprobados sector 1 y 2. Variante san francisco – Mocoa". Remisión VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACIÓN del sector 1 del K0+000 al K7+100 Firmado para impresión".
7125	CSF-2262-124467	19-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a comunicado Putumayo04-7775-26 - Metodología y logística para el desarrollo del taller con la Institución Educativa almirante padilla de San Francisco Putumayo.
7126	CSF-2263-124470	19-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicado Putumayo04-7720-26, con asunto: Traslado Oficio INVIAS-SS-OS-R25-0274 con recibo 04-7006-26 del 19/01/2026 con asunto; Respuesta RE25-1946 - Remisión comunicación MinAmbiente, Radicado No. 21022025E2045836 19 de diciembre de 2025 Contingencias Frente San Francisco (Variante Mocoa–San Francisco).
7127	CSF-2264-124472	19-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo 04-7604-25 con número de radicado 223620 con asunto: "Atención a observaciones Informe diseño de fundación Puente 14B, Sector 2 K8+762.18 – K8+818.68".
7128	CSF-2265-124473	19-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de Preacta Social 56 correspondiente al periodo de febrero de 2026.
7131	2026S-VBOG-007291	20-feb-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-004058 (Putumayo04-7759-26) con asunto: Reporte Parcial No. 9 Contingencia Ambiental Talud K0+900 hasta K1+240 Sector 1 Frente San Francisco.
7132	2026S-VBOG-007292	20-feb-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-004059 (Putumayo04-7758-26) con asunto: Reporte Parcial No. 31 Contingencia Ambiental Talud K7+750 a K7+850, Sector 2 Frente San Francisco. CI977 - CO1111 de 2021.
7133	2026S-VBOG-007320	20-feb-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-005890 (Putumayo04-7786-26) con asunto: Reporte Parcial No. 12 Contingencia Ambiental Talud K8+170 hasta K8+300. CI977 de 2021-CO 1111 de 2021.

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
7134	2026S-VBOG-007323	20-feb-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-005896 (Putumayo04-7787-26) con asunto: Reporte Parcial No. 12 Contingencia Ambiental Talud K7+860 hasta K8+160. CI 977de 2021 -CO1111 de 2021.
7136	2026S-VPUT-007648	23-feb-26	INVIAS	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-008543 (Putumayo04-7808-26) con asunto: Observaciones Acta Parcial de Obra No. 55 - Cto. 1111 de 2021.
7138	2026S-VBOG-005080	23-feb-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-000150 (Putumayo04-7673-26) con asunto: entrega Informe trimestral No.18 del contrato de obra No. 1111 de 2021
7142	CSF-2266-124476	24-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Informe de inspección visual y alternativa de intervención puente Río San Pedro, ubicado en el PR 62+300 de la vía nacional Pasto - Mocoa.
7146	CSF-2267-124560	25-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicado Putumayo04-7617-25, con Asunto: Solicitud restauración morfológica y paisajística de los pasos provisionales de Puente 9, 9A, 10 y 11.
7147	CSF-2268-124563	25-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al comunicado Putumayo04-7858-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2234-124289 con recibo 04-7060-26M1 del 04/02/2026 con asunto; Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de enero 2026.
7148	CSF-2269-124570	25-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta Putumayo04-7797-26. Con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2170-123718 con recibido interno 04-6927-25 del 12-12-2025, con asunto “Respuesta Putumayo04-7289-25. Con asunto: “Reiteración en respuesta a oficio 04-6463-25, (04-6919-25. Con asunto: “En respuesta a CSF-1947-122203 con radicado interno (04-6216-25) con asunto: Remisión pre-acta predial No.1”.
7149	CSF-2270-124571	25-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo 04-6717-25 con número de radicado 211297 con asunto: “Atención a observaciones Informe diseño de fundación Puente 15A, Sector 2 K9+689.98 - K9+742.98”.

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
7152	CSF-2271-124579	26-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo 04-7874-26 con número de radicado 227291, con asunto: “Respuesta su comunicado CSF-1768-120723 con recibido interno 04-5729-25 del 27-02-2025, con asunto Remisión “Respuesta Comunicado Putumayo 04-6181-25: Solicitud reactivación Link´s de su comunicado CSF-1240-117405 con recibido interno 04-4171-24 del 21-02-2024, asunto “Respuestas al oficio Putumayo04- 4675-24, solicitud de firmas volúmenes aprobados sector 1 y 2. Variante san francisco – Mocoa”.
7154	CSF-2272-124580	26-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega informe de Diseño de cimentaciones Muro 23 K9+308.31 – K9+355.96
7161	CSF-2273-124587	26-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega informe de Diseño de cimentaciones Muro 22 K9+263.01 – K9+281.01.
7162	CSF-2274-124588	26-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega informe de Diseño de cimentaciones Muro 21 K9+109.00 – K9+180.53
7163	CSF-2275-124589	26-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al comunicado Putumayo04-7708-26 con asunto Cumplimiento a la Resolución 0312 de 2019, por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST.
7167	CSF-2275-124592	27-feb-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicado Putumayo04-7872-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2246-124369 con recibo 04-7094-26M1 del 11/02/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7803-26, con asunto: Solicitud ICA No. 28.
7168	2026S-VBOG-009610	27-feb-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Remisión oficio ANLA Radicación 20254501035441 Contrato de Obra No. 1111 de 2021 Contrato de Interventoría No. 977 de 2021 Proyecto Variante San Francisco Mocoa (Tramo 2)
7169	2026S-VBOG-009766	27-feb-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-013429 (Putumayo04-7885-26) con asunto: En respuesta a oficio 04-7103-26. Se reitera remisión de avalúo comercial 008ID-T2-CMMVSFM, para visto de conformidad del

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
						CONTRATO No. 1111. Respuesta a 04-7018-26 - CSF-2213-124141.

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE LAS OBRAS

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud del K6+800 MD: Inyección de guayas.VSFM-S1



Talud del K6+800 MD: Instalación de platinas.VSFM-S1



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI). Sin actividades. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI). Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Explanación terraza 4. VSFM-S2



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Retiro de material de explanación. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de formaleta viga 7. VSFM S-2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Adecuación para bases temporales eje No 3. VSFM S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Adecuación tacones eje 2. VSFM S-2



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Izaje de vigas metálicas. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Muro terminado, pendiente realizar hormigonado de barreras New Jersey. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Muro terminado, pendiente realizar hormigonado de barreras New Jersey. VSFM S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Instalación de acero de refuerzo para losa. VSFM-S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Instalación de acero de refuerzo para losa. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Desmonte de formaleta vástagos. VSFM-S-2



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Armado de acero vástagos. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Sin actividades. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Sin actividades. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Excavación de caisson 2 eje 1. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Eje 2 sin actividades. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente No.13A (K 8+393 - K 8+415): Actividades de excavación para caisson. VSFM-S-2



Puente No.13A (K 8+393 - K 8+415): Actividades de excavación para caisson. VSFM-S-2



Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente 14A (K8+660-K8+700 M.D): Excavación para caissons. VSFM-S2



Puente 14A (K8+660-K8+700 M.D): Excavación para caissons. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud 12 (K8+817-K8+868 M.D): Explanación de avance. VSFM-S2



Talud 12 (K8+817-K8+868 M.D): Adecuación de acceso. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 12 (K8+817-K8+868 M.D): Inicio de instalación de anclajes. VSFM-S2



Talud 12 (K8+817-K8+868 M.D): Inicio de instalación de anclajes. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud del K6+800 MD: Instalación de guayas y platinas.VSFM-S1



Talud del K6+800 MD: Instalación de guayas y platinas.VSFM-S1



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI). Sin actividades. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI). Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Instalación de anclajes talud terraza 3. VSFM-S2



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Retiro de material de explanación. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de formaleta viga 8. VSFM S-2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Adecuación para bases temporales eje No 3. VSFM S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Izaje estructura metálica. VSFM S-2



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Izaje estructura metálica. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Muro terminado, pendiente realizar hormigonado de barreras New Jersey. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Muro terminado, pendiente realizar hormigonado de barreras New Jersey. VSFM S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Instalación de acero de refuerzo para losa. VSFM-S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Instalación de acero de refuerzo para losa. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Desmonte de formaleta vástagos. VSFM-S-2



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Armado de acero vástagos. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Sin actividades. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Sin actividades. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Excavación de caisson 2 eje 1. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Adecuación eje 2. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente No.13A (K 8+393 - K 8+415): Actividades de excavación para caisson. VSFM-S-2



Puente No.13A (K 8+393 - K 8+415): Actividades de excavación para caisson. VSFM-S-2



Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente 14A (K8+660-K8+700 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente 14A (K8+660-K8+700 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 12 (K8+817-K8+868 M.D): Explanación de talud. VSFM-S2



Talud 12 (K8+817-K8+868 M.D): Desalojo de material explanado. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud del K6+800 MD: Instalación de guayas y platinas.VSFM-S1



Talud del K6+800 MD: Instalación de guayas y platinas.VSFM-S1



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI). Sin actividades. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI). Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Instalación de anclajes talud terraza 3. VSFM-S2



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Retiro de material de explanación. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de acero viga 9. VSFM S-2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación formaleta viga 9. VSFM S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Izaje estructura metálica. VSFM S-2



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Izaje estructura metálica. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Muro terminado, pendiente realizar hormigonado de barreras New Jersey. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Muro terminado, pendiente realizar hormigonado de barreras New Jersey. VSFM S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Instalación de acero de refuerzo para losa. VSFM-S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Instalación de acero de refuerzo para losa. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Instalación de acero para vástagos. VSFM-S-2



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Instalación de formaleta para vástagos. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Sin actividades. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Sin actividades. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Excavación de caisson 2 eje 1. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Excavación caisson 4 eje 2. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente No.13A (K 8+393 - K 8+415): Actividades de excavación para caisson. VSFM-S-2



Puente No.13A (K 8+393 - K 8+415): Actividades de excavación para caisson. VSFM-S-2



Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente 14A (K8+660-K8+700 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente 14A (K8+660-K8+700 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud del K6+800 MD: Instalación de guayas y platinas.VSFM-S1



Talud del K6+800 MD: Instalación de guayas y platinas.VSFM-S1



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Sin actividades. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Instalación de anclajes talud terraza 3. VSFM-S2



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Instalación de geo manto y malla de alta resistencia. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Adecuación para bases obra falsa entre eje 1 y 2. VSFM S-2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Retiro de formaleta viga 9. VSFM S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Actividades de soldadura sobre estructura izada. VSFM S-2



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Ensayos de ultra sonido a soldadura. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Muro terminado, pendiente realizar hormigonado de barreras New Jersey. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Muro terminado, pendiente realizar hormigonado de barreras New Jersey. VSFM S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Instalación de acero de refuerzo para losa. VSFM-S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Instalación de acero de refuerzo para losa. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO




MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Instalación de formaleta para vástago. VSFM-S-2



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Instalación de acero de vástagos. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Sin actividades. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Sin actividades. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Excavación de caisson 4 eje 2. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Excavación caisson 2 eje 1. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente No.13A (K 8+393 - K 8+415): Actividades de excavación para caisson. VSFM-S-2



Puente No.13A (K 8+393 - K 8+415): Actividades de excavación para caisson. VSFM-S-2



Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Instalación de acero para caisson. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente 14A (K8+660-K8+700 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente 14A (K8+660-K8+700 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud 12 (K8+817-K8+868 M.D): Instalación de anclajes. VSFM-S2



Talud 12 (K8+817-K8+868 M.D): Instalación de anclajes. VSFM-S2

8.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA AMBIENTAL, SST, SOCIAL.

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



El día 30 de enero de 2026 se realizó seguimiento a capacitacion mensual con todo el personal de obra por parte del contratista tema: Buenas prácticas ambientales y comportamiento ambiental del personal de obra



El día 30 de enero de 2026 se realizó seguimiento a instalacion de tuberia en concreto de 36 " en puente 14b K8+758



El día 31 de enero de 2026 se realizó el seguimiento a monitoreo de epifitas en zona 7 K8+780



El día 02 de febrero de 2026 se realizó seguimiento a charla ambiental con todo el personal de obra por parte del contratista.



El día 02 de febrero de 2026 se realizó el seguimiento a abastecimiento de agua en todo el frente de obra.



El día 03 de febrero se realizó el seguimiento a instalación de saco suelo en el descole del puente 14A K8+659

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Taller sector de Minchoy - Procesos arqueologicos



Taller sector de Minchoy - Procesos arqueologicos



Socialización avance del proyecto y estado de la Ruta Meodólogica con la comunidad Inga Kamentsa de San Francisco



Socialización avance del proyecto y estado de la Ruta Meodólogica con la comunidad Inga Kamentsa de San Francisco



Capacitación al personal de obra en tema de arqueologia



Capacitación al personal de obra en tema de arqueologia

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



30 de enero de 2026. Capacitaciones Consorcio San Francisco.



30 de enero de 2026. Jornadas de orden y aseo



04 de febrero de 2026. Verificación de etiquetas de seguridad de sustancias quimicas.



04 de febrero de 2026. Seguimiento a hojas de seguridad de sustancias quimicas.



El día 07 de febrero de 2026 se realizo seguimiento a carpado de volquetas.



El día 09 de febrero de 2026 se realizo seguimiento a instalación de saco suelo en el descole de puente 14 A K8+659

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



El día 06 de febrero de 2026 se realizo seguimiento a aseo y mantenimiento de baños portátiles en todo el frente de obra.



El día 06 de febrero de 2026 se realizo seguimiento a humectación de vía en todo el frente de obra por parte del contratista.



El día 06 de febrero de 2026 se realizo seguimiento a mantenimiento de trampas de grasa en Zona Industria San Carlos por parte del gestor autorizado Yess Services.



El día 07 de febrero de 2026 se realizo seguimiento a rescate de epifitas vasculares en el K9+680



10 de febrero de 2026. Verificación de control de trafico en sector de talud 3.



10 de febrero de 2026. Seguimiento a condiciones de seguridad durante trabajo en alturas.

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



06 de febrero de 2026. Reentrenamiento personal Aparejo seguro de carga



07 de febrero de 2026. Capacitación en primeros auxilios básicos.



13 de febrero de 2026. Simulacro de atención a quemaduras por cemento.



13 de febrero de 2026. Verificación de pre operacionales durante actividades de manteamiento de la vía existente 1003 San Francisco Mocoa.



185 de febrero de 2026. Verificación de equipos de emergencias en sector de talud 3.



18 de febrero de 2026. Seguimiento a condiciones de seguridad durante trabajo en alturas en talud 3.

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Atención solicitud reunión de avance del proyecto al concejo Municipal San Francisco



Atención solicitud reunión de avance del proyecto al concejo Municipal San Francisco



Atención de socialización tema de predio de donación San Carlos al secretario planeación



Reunión para concertar cronograma de reunion de seguimiento con las veedurias ciudadanas



10 de febrero de 2026. Verificación de control de trafico en sector de talud 3.



10 de febrero de 2026. Seguimiento a condiciones de seguridad durante trabajo en alturas.

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



06 de febrero de 2026. Reentrenamiento personal Aparejo seguro de carga



07 de febrero de 2026. Capacitación en primeros auxilios básicos.



El día 23 de febrero de 2026 se realizo seguimiento a charla ambiental a todo el personal de obra por parte del contratista.



El día 23 de febrero de 2026 se realizo seguimiento a reubicación de epifitas vasculares en zona 3 K7+7500



El día 23 de febrero de 2026 se realizo seguimiento corte, carpado y cargue de material por parte del contratista



El día 24 de febrero de 2026 se realizo seguimiento a captación de agua en la Quebrada autorizada Solterayaco.

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



El día 21 de febrero del 2026 se realizo seguimiento a instalación de saco suelo en el descole del puente 14A K8+659



El día 21 de febrero de 2026 se realizo inspección a puntos ecológicos instalados en todo el frente de obra



Mesa de seguimiento con contraloria Departamental



Mesa de seguimiento con contraloria Departamental



Taller I. educativa Almirante Padilla Tema de Seguridad Vial y Rescate y Proteccion de Fauna



Taller I. educativa Almirante Padilla Tema de Seguridad Vial y Rescate y Proteccion de Fauna

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



19 de febrero de 2026. Curso de andamieros con el personal de campo



20 de febrero de 2026. Pausa activa Interventoría.



24 de febrero de 2026. Seguimiento uso adecuado de equipos de alturas talud 12.



24 de febrero de 2026. Seguimiento a hojas de seguridad de sustancias químicas.

8.4. COPIA DE LA BITÁCORA CONTRATO DE OBRA No.1111 DE 2021

con instalación de formaleta base para aleros entre ejes 1 y 2. Se continúa con instalación de formaleta base para losa entre ejes 1 y 2. Se continúa con instalación de acero para losa entre ejes 2 y 3. Puente 13 (K8+298-K8+362). Se continúa con excavación de caisson 2 eje 1. Talud 11 (K8+703-K8+765) MD. Se continúa con explanación de acceso industrial entre taludes 11 y 12. Las demás obras no presentan actividades.

Se realiza la construcción de biotrinchos en el talud 2, con el fin de atender la presencia de un deslizamiento de tipo superficial que afecto las zanjas de coronación construidas.

Se realiza mantenimiento y limpieza de alcantarillas del sector que estan totalmente taponadas con material de arrastre y derrumbes, debido a las fuertes lluvias

02 de febrero de 2026. Estado del tiempo: Seco desde las 0:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según formato de reporte diario. Talud K6+800 MD: Se realiza instalación de guayas y platinas sector 3. Talud 3 (K7+440-K7+520) MD: Se continúa excavación y descapote de material terraza 4. Puente 12 (K7+633-K7+730): Se continúa con instalación de formaleta para viga 7 entre ejes 3 y 4. Puente 12A (K7+783-K7+866): Se continúa con trabajos de soldadura sobre estructura metálica. Muro 9 (K8+125-K8+227) MI: Se realiza instalación de formaleta vástago módulo 6. Se realiza hormigonado vástago módulo 4. Puente 12B (K7+952-K8+034): Se continúa instalación de metal deck y acero para losa. Puente 13 (K8+298-K8+362): Se continúa excavación de caisson 2 eje 1. Puente 13A (K8+393-K8+415): Se continúa con excavación de caisson eje 2. Talud 12 (K8+817-K8+868) MD: Se inicia construcción de zanjas de coronación. Las demás obras no presentan actividades.

03 de febrero de 2016. Estado del tiempo: Seco desde las 0:00 hasta las 13:00 horas. Lluvia desde las 13:00 hasta las 15:00 horas. Seco desde las 15:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según reporte diario. Talud K6+800 MD: Se realiza instalación de gaviones Sector 3. Talud 3 (K7+440-K7+520) MD: De continúa excavación y desalojo en terraza 4. Se realiza inyección de lechada a cables. Puente 12 (K7+633-K7+730): Se continúa instalación de formaleta para viga 7. Puente 12A (K7+785-K7+866): Se continúa con trabajos de soldadura en vigas metálicas. Muro 9 (K8+125-K8+227) MI: Se realiza instalación de acero para vástago módulo 7. Se realiza instalación de acero vástago módulo 8 Se realiza desencofrado vástago módulo 4. Puente 12B (K7+952-K8+034): Se continúa instalación de metal deck y acero para losa. Puente 13 (K8+298-K8+362): Se continúa excavación caisson 2 eje 1 Puente 13A (K8+393-K8+415): Se realiza construcción de trinchos para excavación caisson eje 1. Talud 12 (K8+817-K8+868) MD: Se continúa construcción zanjas de corrección. Las demas obras no presentan actividades.

04 de febrero de 2016. Estado del tiempo: Seco desde las 0:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según reporte diario. Talud K6+800 MD: Se realiza instalación de platinas. Talud 3 (K7+440-K7+520) MD: Se inicia explanación terraza 3. Se continúa desalojo de material. Puente 12 (K7+633-K7+730): Se continúa instalación de formaleta para viga 7 entre ejes 3 y 4. Puente 12A (K7+785-K7+866): Se continúa con trabajos de soldadura sobre estructura metálica. Muro 9 (K8+125-K8+227) MI: Se continúa instalación de acero vástagos módulos 7 y 8. Se realiza instalación formaleta vástago módulo 6. Puente 12B (K7+952-K8+034): Se continúa instalación de acero para losa Puente 13 (K8+298-K8+362): Se continúa excavación caisson 2 eje 1. Puente 13A (K8+393-K8+415): Se da inicio a excavación de caisson eje 1. Talud 12 (K8+817-K8+868) MD: Se continúa construcción de zanjas de corrección. Se inicia explanación.

05 de Febrero de 2026. Estado del tiempo: Seco desde las 0:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según formato de reporte diario. Talud K6+800 MD: Se realiza instalación de guayas. Talud 3 (K7+440-K7+520) MD: Se continúa explanación terraza 3. Se realiza instalación de guayas y platinas. Se realiza instalación de lechada y anclajes. Puente 12 (K7+633-K7+730): Se realiza hormigonado de viga 7 entre ejes 3 y 4. Puente 12A (K7+785-K7+866): Se continúa con trabajos de soldadura sobre estructura metálica. Muro 9 (K8+125-K8+227) MI: Se continúa instalación de acero vástagos módulos 7 y 8. Se continúa instalación formaleta vástago módulo 6. Puente 12B (K7+952-K8+034): Se continúa instalación de acero para losa. Puente 13 (K8+298-K8+362): Se continúa excavación de caisson 2 eje 1. Puente 13A (K8+393-K8+415): Se continúa excavación caisson eje 1. Talud 12 (K8+817-K8+868) MD: Se continúa construcción de zanjas de coronación. Las demás obras no presentan actividades.

06 de febrero de 2026. Estado del tiempo: Seco desde las 0:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según formato de reporte diario. Talud K6+800 MD: Se realiza instalación de platinas, guayas. Talud 3 (K7+440-K7+520) MD: Se continúa explanación terraza 3. Se continúa con instalación de anclajes, inyección de lechada y desabío de material. Puente 12 (K7+633-K7+730): Se continúa instalación de obra falsa para vigas. Puente 12A (K7+785-K7+866): Se continúa con trabajos de soldadura. Se realiza izaje de la segunda sección viga izquierda. Muro 9 (K8+125-K8+227) MI: Se realiza instalación de formaleta vástago módulo 7. Se realiza instalación de acero vástago modulo 10. Puente 12B (K7+952-K8+034): Se continúa instalación de acero para losa. Se realiza instalación de acero para nariz Jersey. Puente 13 (K8+298-K8+362): Se continúa excavación caisson 2 eje 1. Puente 13A (K8+393-K8+415): Se da inicio a excavación caisson eje 1. Puente 12 (K8+817-K8+868) MD: Se continúa construcción zanjas de coronación. Las demás obras no presentan actividades.

07 de febrero de 2026. Estado del tiempo: Seco desde las 0:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según formato de reporte diario. Talud K6+800 MD: Se continúa con instalación de guayas Sectores 2 y 3. Talud 3 (K7+440-K7+520)MD: Se continúa con explanación y desalojo de material. Se continúa con instalación de andajes. Se realiza instalación de geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección de lechada a andajes. Puente 12 (K7+633-K7+730): Se continúa con desencofrado de la viga 7 entre ejes 3 y 4. Se continúa con encamisados de pilas para obra falsa entre ejes 2 y 3. Puente 12A (K7+785-K7+866): Se continúa trabajos de soldadura en estructura metálica. Se realiza izaje de segunda sección viga metálica. Muro 9 (K8+125-K8+227)MI: Se continúa instalación de formaleta vástago módulo 7. Puente 12B (K7+952-K8+034): Se continúa instalación de acero para losa y new jersey. Puente 13 (K8+298-K8+362): Se continúa con excavación de caisson 2 eje 1. Puente 13A (K8+393-K8+415): Se continúa excavación de caisson eje 1. Talud 12 (K8+817-K8+868)MD: Se continúa con construcción zanjas de coronación. Las demas obras no poseen actividades.

09 de febrero de 2026. Estado del tiempo: Seco desde las 0:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según formato de reporte diario. Talud K6+800 MD: Se continúa instalación de guaya sector 2. Talud 3 (K7+440-K7+520) MD: Se continúa con explanación y desalojo de material. Se realiza instalación de andajes, geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección de lechada. Puente 12 (K7+633-K7+730): Se inicia instalación de formaleta viga 8 entre ejes 3 y 4. Puente 12A (K7+785-K7+866): Se continúa con trabajos de soldadura. Muro 9 (K8+125-K8+227)MI: Se realiza instalación de formaleta vástago modulo 10. Puente 12B (K7+952-K8+034): Se continúa instalación de acero para losa y new jersey. Puente 13 (K8+298-K8+362): Se continúa excavación de caisson de 1. Puente 13A (K8+393-K8+415): Se continúa

con excavación de caisson eje 1. Talud 12 (K8+817-K8+868) MD. Se continúa construcción de zanjos de coronación. Se continúa con explanación de talud. Las demás obras no presentan actividades.

10 de febrero de 2026. Estado del tiempo: Seco desde los 0:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según formato de reporte diario. Talud K6+800 MD. Se continúa instalación de grapas sector 2. Talud 3 (K7+400-K7+570) MD. Se continúa explanación y desalojo de material. Se continúa instalación de anclajes, geo manta y malla de alta resistencia. Se realiza inyección de lechada. Puente 12 (K7+633-K7+730): Se continúa instalación de formaletas para viga 8. Puente 12A (K7+785-K7+866). Se continúa trabajos de soldadura. Muro 9 (K8+125-K8+227) MI. Se realiza instalación de acero para vástago módulos 12, 13, 14. Puente 12B (K7+952-K8+034): Se continúa instalación de acero para losa y new jersey. Puente 13 (K8+298-K8+362): Se continúa excavación para caisson 2 eje 1. Puente 13A (K8+393-K8+415): Se continúa excavación de caisson eje 1. Talud 12 (K8+817-K8+868) MD: Se continúa con construcción de zanjas de coronación. Las demás obras no presentan actividades.

11 de febrero de 2026. Estado del tiempo: Seco desde 0:00 hasta las 15:00 horas. Llovia desde las 15:00 hasta las 16:00 horas. Seco desde las 16:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipo según formato de reporte diario. Talud K6+800 MD. Se continúa instalación grapas sector 2. Talud 3 (K7+400 - K7+570) MD. Se continúa explanación y desalojo de material. Se realiza construcción de cunetas sobre bema terraza 4. Se continúa instalación de anclajes, Se realiza inyección de lechada a anclajes. Puente 12 (K7+633-K7+730). Se continúa instalación de formaleta viga 8. Puente 12A (K7+785-K7+866). Se continúa con trabajos de soldadura Muro 9 (K8+125-K8+227) MI. Se continúa instalación de acero vástagos módulos 12, 13 y 14. Se continúa instalación de formaleta

Vástago módulo 10. Puente 12B (K7+952-K8+034): Se continúa instalación de acero para losa y new jersey. Puente 13 (K8+298-K8+362): Se continúa excavación caisson 2 eje 1. Puente 13A (K8+393-K8+415): Se continúa excavación caisson eje 1. Puente 12 (K8+817-K8+868)MD: Se continúa construcción de zanjas de excavación. Se da inicio a instalación de anclajes las demás obras no presentan actividades.

12 de febrero de 2026. Estado del tiempo: Seco desde las 0:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según formato de reporte diario. Talud K6+800MD: Se continúa instalación de guayas y platinas sector 2. Talud 3 (K7+480-K7+520)MD: Se continúa con excavación y desalojo de material. Se continúa construcción de cuneta sobre berma. Se realizan instalación de anclajes, geomalla y se realiza inyección de lechada. Puente 12 (K7+633-K7+730): Se continúa instalación de formaleta para viga 8. Puente 12A (K7+785-K7+866): Se continúa con trabajos de soldadura. Muro 9 (K8+125-K8+227)MI: Se realiza hormigonado vástago módulo 6. y módulo 10. Puente 12B (K7+952-K8+034): Se continúa instalación de acero para losa y new jersey. Puente 13 (K8+298-K8+362): Se continúa excavación caisson 2 eje 1. Puente 13A (K8+393-K8+415): Se continúa excavación caisson eje 1. Puente 12 (K8+817-K8+868)MD. Se realizan instalación geomalla y anclajes. Se continúa explanación. Las demás obras no presentan actividades.

13 de febrero de 2026. Estado del tiempo: Seco desde las 0:00 hasta las 7:00 horas. Lluvia desde las 7:00 hasta las 9:00 horas. Seco desde las 9:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según formato de reporte diario. Talud K6+800 MD: Se continúa instalación de guayas y platinas sector 2. Talud 3 (K7+480-K7+520)MD: Se continúa explanación y desalojo de material. Se realiza instalación de anclajes, geomalla y

malla de alta resistencia. Se continúa construcción de cuneta sobre berma. Se realiza inyección de lechada a anclajes. Puente 12 (K7+633-K7+730): Se continúa instalación de formaleta viga 8. Se da inicio a instalación de acero viga 9. Puente 12A (K7+785-K7+866): Se continúa trabajos de soldadura. Muro 9 (K8+125-K8+227) M1: Se realiza desencofrado de vástago módulo 10. y módulo 6. Puente 12B (K7+952-K8+034): Se continúa instalación de acero para losa y new jersey. Se inicia a instalar formaleta lateral para losa. Puente 13 (K8+298-K8+362): Se continúa excavación caisson 2 eje 1. Puente 13A (K8+393-K8+415): Se continúa excavación caisson de 1. Talud 12 (K8+817-K8+868) HD: Se continúa construcción de zanjas de coronación. Se realizó instalación de anclajes. Se continúa con explanación sobre talud. Las demás obras no presentan actividades.

14 de febrero de 2026. Estado del tiempo: Seco desde las 0:00 hasta las 12:00 horas. Lluvia desde las 12:00 hasta las 17:00 horas. Seco desde las 17:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según formato de reporte diario. Talud K6+800 HD: Se realiza instalación de malla de alta resistencia Sector 2. Talud 3 (K7+440-K7+570) HD: Se continúa instalación de anclajes, geo manto y malla de alta resistencia. Se continúa construcción de cuneta sobre berma. Se continúa con desalojo de material. Puente 12 (K7+633-K7+730): Se realiza hormigonado de viga 8 entre ejes 3 y 4. Se continúa instalación de acero viga 9. Puente 12A (K7+785-K7+866): Se continúa trabajos de soldadura. Muro 9 (K8+125-K8+227) M1: Se realiza instalación de formaleta vástago módulo 7. Puente 12B (K7+952-K8+034): Se continúa instalación de acero para losa y new jersey. Puente 13 (K8+298-K8+362): Se continúa con excavación de caisson 2 eje 1. Se da inicio excavación caisson 4 eje 2. Puente 13A (K8+393-K8+415): Se continúa excavación caisson eje 1. Puente 12 (K8+817-K8+868) HD: Se continúa instalación de anclajes. Se continúa explanación. Las demás obras no presentan actividades.

16 de febrero de 2026. Estado del tiempo: Seco desde las 0:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según formato de reporte diario, Talud K6+800 MD: Se continúa instalación de guaya sector 2 Talud 3 (K7+440-K7+520) MD: Se continúa explanación y desalojo de material. Instalación de anclajes, geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección de lechada a anclajes. Puente 12 (K7+633-K7+730): Se realiza descofrado de viga 8 entre ejes 3 y 4. Se continúa instalación de acero para viga 9 entre ejes 3 y 4. Puente 12A (K7+785-K7+866): Se continúa con trabajos de soldadura. Muro 9 (K8+125-K8+227) ML: Se continúa instalación de formaletas para vástago módulo 7. Puente 13 (K8+298-K8+362): Se continúa excavación de caisson 2 eje 1. y caisson 4 eje 2. Puente 13A (K8+393-K8+415): Se continúa excavación de caisson eje 1. Talud 12 (K8+817-K8+868) MD: Se realiza colocación de concreto sobre berma. Se continúa instalación de anclajes y tubería para drenes. Se continúa con explanación de talud. Las demás obras no presentan actividades.

17 de febrero de 2026. Estado del tiempo: Seco desde las 0:00 hasta las 12:00 horas. Lluvia desde las 12:00 hasta las 16:00 horas. Seco desde las 16:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según formato de reporte diario, Talud K6+800 MD: Se continúa instalación de guaya sector 2. Talud 3 (K7+440 - K7+520) MD: Se continúa con explanación y desalojo de material. Se realiza instalación de anclajes, geo manto y malla de alta resistencia Puente 12 (K7+633-K7+730): Se continúa con descofrado de viga 8 entre ejes 3 y 4. Se continúa instalación de acero para viga 9 entre ejes 3 y 4. Puente 12A (K7+785-K7+866). Se continúa con trabajos de soldadura. se realiza izaje entre ejes 1 y 2. Muro 9 (K8+125-K8+227) ML: Se continúa instalación de acero modulos 8, 9, 12 y 13. Puente 12B (K7+952-K8+034): Se continúa instalación de acero para new jersey. Puente 13 (K8+298-K8+362). Se continuo con excavación de caisson 2 eje 1 y caisson 4 eje 2. Puente 13A (K8+393-K8+415): Se continúa excavación de caisson

eje 1, Talud 12 (K8+817 – K8+868) MD: Se continúa construcción de cuneta sobre berma. Se continúa instalación de anclajes. Se continúa con explanación de talud. Las demás obras no presentan actividades.

se realiza inspección y mantenimiento de zanjas de coronación de taludes de todo el corredor, retiro de material de arrastre, retiro de obstáculos, caudal y hojas que obstaculizan la libre circulación del agua

18 de febrero de 2026. Estado del tiempo: Seco desde las 0:00 hasta las 7:00 horas. Llovia desde las 7:00 hasta las 12:00 horas. Llovizna desde las 12:00 hasta las 15:00 horas. Seco desde las 15:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según formato de reporte diario. Talud K6+800 MD: Se continúa instalación de guayas sector 2. Talud 3 (K7+440 – K7+520) MD: Se continúa con explanación y desalojo de material. Se realiza instalación de anclajes, y guayas. Se realiza instalación de lechada a anclajes Talud 12 (K7+633 – K7+730). Se continúa instalación de torres a viga 9 entre ejes 3 y 4. Se da inicio a instalación de formaleta de viga 9 entre ejes 3 y 4. Puente 12A (K7+785 – K7+866): Se continúa con trabajos de Soldadura. Muro 9 (K8+125 – K8+227) MI: Se realiza instalación de formaleta vástago módulo 9. Puente 12B (K7+952 – K8+034): Se continúa instalación de acero para losa. Puente 13 (K8+298 – K8+362): Se continúa con excavación de caisson 2 eje 1. y caisson 4 eje 2. Puente 13A (K8+393 – K8+415): Se continúa excavación caisson eje 1. Talud 12 (K8+817 – K8+868) MD: Se continúa con perforación de anclajes. Se continúa con explanación de talud. Las demás obras no presentan actividad.

19 de febrero de 2026. Estado del tiempo: Seco desde las 0:00 hasta las 7:00 horas. Llovizna desde las 7:00 hasta las

12 horas. Lluvia desde las 12:00 hasta las 15:00 horas. Seco desde las 15:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según formato de reporte diario. Talud K6+800 MD: Se realizo instalación de equipos para trabajos en el sector 2. Talud 3 (K7+440-K7+520) MD: Se continúa con perforación e instalación de anclajes, guayas y platinas. Se realiza inyección de lechada a anclajes. Se continúa con explanación y desalojo de material. Puente 12 (K7+633-K7+730): Se continúa instalación de formaleta Viga 9 entre ejes 3 y 4. Puente 12A (K7+785-K7+866): Se continúa con trabajos de soldadura. Muro 9 (K8+125-K8+227) MI: Se continúa instalación de formaleta vástago módulo 7. Puente 12B (K7+952-K8+034): Se continúa con instalación de acero para losa. Puente 13 (K8+298-K8+362): Se continúa excavación caisson 2 eje 1 y caisson 4 eje 2. Talud 12 (K8+817-K8+868) MD: Se continúa instalación de anclajes. Se realiza inyección de lechada a anclajes las demás obras no presentan actividades.

Excavación Caisson Con Procedimiento Voladuras.

20 de febrero de 2026. Estado del tiempo: Seco desde las 0:00 hasta las 12:00 horas. Lluvia desde las 12:00 hasta las 15:00 horas. Seco desde las 15:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según formato de reporte diario. Talud K6+800 MD: Se continúa instalación de guayas sector 2. Se realiza fortalecimiento de anclajes. Talud 3 (K7+440-K7+520) MD: Se continúa instalación de anclajes, geo manta, malla de alta resistencia, guayas y platinas. Se continúa con explanación y desalojo de material. Se realiza fortalecimiento de anclajes. Puente 12 (K7+633-K7+730): Se continúa instalación de formaleta viga 9 entre ejes 3 y 4. Puente 12A (K7+785-K7+866): Se continúa con trabajos de soldadura. Se realiza izaje de tercera sección viga derecha. Muro 9 (K8+125-K8+227) MI: Se continúa instalación de formaleta vástagos 7 y 9. Puente 12B (K7+952-K8+034): Se continúa instalación de acero para losa. Se continúa instalación de formaleta de losa. Puente 13 (K8+298-K8+362): Se continúa excavación de caisson 2 eje 1. y caisson 4 eje 2. Puente 13A (K8+393-K8+415): Se continúa excavación de caisson eje 1 Puente 14 (K8+512-K8+

575): Se realiza perforación de acero para caissa 2 eje 1. Talud 12 (K8+817-K8+868) MD: Se continúa instalación de anclajes, tubería para drenes, geo manto y malla de alta resistencia. Las demás obras no presentan actividades.

21 de febrero de 2026. Estado del tiempo: Seco desde las 0:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según formato de reporte diario. Talud K6+800 MD: Se continúa instalación de guayas sector 2. Se realiza tensionamiento de anclajes. Talud 3 (K7+440-K7+520) MD: Se continúa instalación de anclajes, geo manto, malla de alta resistencia, guayas y platinas. Se continúa con inyección de lechada a anclajes. Se continúa con excavación y desalojo de material. Puente 12 (K7+633-K7+730): Se continúa instalación de formaleta viga 9 entre ejes 3 y 4. Puente 12A (K7+785-K7+866): Se continúa con trabajos de soldadura. Muro 9 (K8+125-K8+227) MI: Se continúa instalación de acero vástago módulo 11, 12 y 13. Puente 12B (K7+952-K8+034): Se continúa instalación de acero para new jersey. Puente 13 (K8+298-K8+362): Se continúa excavación caisson 2 eje 1 y caisson 4 eje 2. Puente 13A (K8+393-K8+415): Se continúa excavación caisson eje 1. Puente 14 (K8+512)-(K8+575): Se inicia instalación de acero caisson 2 eje 1. Talud 12 (K8+817-K8+868) MD: Se continúa instalación de anclajes, geo manto y malla de alta de resistencia. Se realiza inyección de lechada a anclajes. Las demás obras no presentan actividades:

Excavación de caisson con procedimiento de voladuras.

23 de febrero de 2026. Estado del tiempo: Seco desde las 0:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según formato de reporte diario. Talud K6+800 MD: Se continúa instalación de guaya sector 2. Se realiza tensionamiento de anclajes. Talud 3 (K7+440-K7+520) MD: Se continúa instalación de anclajes, guayas y platinas. Se realiza inyección de lechada a anclajes. Se continúa con exploración y desalojo de material. Puente 12 (K7+633-K7+730): Se realiza hormigonado de viga

9 entre ejes 3 y 4. Puente 12A (K7+785-K7+866): Se continúa con trabajos de soldadura. Muro 9 (K8+125-K8+227) MI: Se realiza hormigonado de vástagos módulos 7 y 9. Puente 12B (K7+952-K8+034): Se realiza instalación de formaletas para losa. Se retira al contratista, que las actividades realizadas para el armado de la estructura de la losa del puente a la fecha no han sido ni pueden ser liberadas por interventoría, teniendo en cuenta que no se han presentado los diseños ajustados junto con la información requerida para su respectiva revisión y aprobación, por lo tanto, se reitera al contratista que la losa del puente no puede ser hormigonada hasta tanto no haya una liberación de la estructura por parte de interventoría. Puente 13 (K8+298-K8+362): Se continúa excavación de los cajones 2 y 4. Puente 13A (K8+393-K8+415): Se continúa con excavación de los cajones en el eje 1. Puente 14A (K8+660-K8+700): Sin actividades. Puente 14 (K8+512-K8+575): Se continúa con instalación de acero para cajones 2. Talud 12 (K8+817-K8+868) MD: Se continúa con instalación de anclajes. Se realiza inyección de lechada a anclajes las demás obras no presentan actividades.

24 de febrero de 2026. Estado del tiempo: Seco desde las 0:00 hasta las 24:00 horas; Personal y equipos según formato de reporte diario. Talud K6 + 800 MD: Se continúa instalación de guayas sector 2. Talud 3 (K7+440-K7+520) MD: Se continúa con instalación de anclajes, guayas, y platinas. Se continúa con explanación y desalojo de material. Puente 12 (K7+633-K7+730): Se realizó desencofrado de viga 9 entre ejes 3 y 4. Puente 12A (K7+785-K7+866): Se continúa con trabajos de soldadura. Se realizó pruebas de ultrasonido a soldadura. Muro 9 (K8+125-K8+227) MI: Se realizó desencofrado de vástagos módulos 7 y 9. Puente 12B (K7+952-K8+034): Se realiza instalación de acero para losa. Puente 13 (K8+298-K8+362): Se continúa excavación de los cajones 2 y 4. Puente 13A (K8+393-K8+415): Se continúa

con excavación de los caisson eje 1. Puente 11(K8+512-K8+575)'. Se continúa con instalación de acero para caisson 2. Talud 12(K8+817-K8+868) MD'. Se continúa con instalación de anclajes. Se realiza instalación de geomanto y malla de alta resistencia. Puente 13A(K7+632-K7+728)'. Se realiza verificación de alineamiento de los caisson, se observa que en el caisson 2 se presenta desplazamiento en la excavación, por lo tanto intervención solicita al contratista la corrección garantizando la estabilidad de la excavación y correcta construcción de los anillos. Las demas obras no presentan actividades.

Excavación Caisson con Procedimiento de Voladuras.

25 de Febrero de 2016. Estado del tiempo: Seco desde las 0:00 hasta las 13:00 horas. Lluvia desde las 13:00 hasta las 14:00 horas. Seco desde las 14:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipo según formato de reporte diario. Talud K6+800 MD'. Se continúa instalación de guayas secter 2. Talud 3(K7+440-K7+520) MD'. Se continúa con instalación de anclajes, geomalla y malla de alta resistencia. Se realiza inyección de lechada a anclajes. Se continúa con explanación y desalojo de material. Puente 11(K7+491-K7+579)'. Se realiza limpieza de acero del espaldar eje 3. Puente 12(K7+633-K7+730)'. Se realiza desencofrado viga 9 entre ejes 3 y 4. Puente 12A(K7+785-K7+866)'. Se continúa trabajos de soldadura en estructura metálica. Se realiza Pruebas de soldadura a cordones de soldadura. Muro 9(K8+125-K8+227)MI'. Se realiza instalación de formaleta vástago módulo 8. Puente 13(K8+298-K8+362)'. Se continúa excavación de caisson 2 eje 1 y caisson 4 eje 2. Puente 13A(K8+393-K8+415)'. Se continúa excavación de caisson eje 1. Puente 14(K8+512-K8+575)'. Se continúa instalación de acero caisson 2 eje 1. Talud 12(K8+817-K8+868)MD'. Se realizan instalación de diones. Se realiza inyección de lechada a anclajes. Se realiza instalación de geomalla y malla de alta resistencia. Las demás obras no presentan actividades.

26 de febrero de 2026. Estado del tiempo: Seco desde las 0:00 hasta las 14:00 horas. Lluvia desde las 14:00 hasta las 15:00 horas. Seco desde las 15:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según formato de reporte diario. Talud K6+800 MD. Se continúa instalación de gaviones sector 2: Talud 3 (K7+440-K7+520) MD. Se continúa con instalación de anclajes, geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección de lechada a anclajes. Se continúa con excavación y descalzo de material. Puente 11 (K7+491-K7+579). Se realiza limpieza de acero del estribo eje 3. Puente 12 (K7+633-K7+720). Se da inicio a instalación de obra falsa entre ejes 1 y 2. Puente 12A (K7+285-K7+866). Se continúa trabajos de soldadura a estructura metálica. Se realizan pruebas de ultrasonido a cordones de soldadura. Muro 9 (K8+125-K8+277) MD. Se continúa instalación de formaleta para vástago muro 8. Puente 13 (K8+298-K8+362). Se continúa excavación de caisson 2 eje 1 y caisson 4 eje 2. Puente 13A (K8+393-K8+415). Se continúa excavación de los caisson eje 1. Talud 9 (K8+350-K8+510) MD. Se realiza instalación de anclajes adicionales a subtalud 9,2. Puente 14 (K8+512-K8+575). Se continúa instalación de acero caisson 2 eje 1. Talud 12 (K8+817-K8+868) MD. Se continúa con excavación y descalzo de material. Se realiza inyección de lechada a anclajes. Se realiza instalación de geo manto y malla de alta resistencia. Las demás obras no presentan actividades.

27 de febrero de 2026. Estado del tiempo: Seco desde las 0.00 hasta las 24:00 horas. personal y equipos según formato de reporte diario. Talud K6+800 MD. Se continúa con instalación de gaviones sector 2. Talud 3 (K7+440-K7+520) MD. Se continúa instalación de anclajes, geo manto y malla de alta resistencia. Se continúa con excavación y descalzo de material. Puente 11 (K7+491-K7+579). Se realiza instalación de acero para estribo eje 3. Puente

12 (K7+633-K7+730)'. Se continúa instalación de obra falsa sobre eje 142. Puente 12A (K7+785-K7+866)'. Se continúa con trabajos de soldadura sobre estructura metálica. Muro 9 (K8+125-K8+222)MI'. Se realiza instalación de acero vástago módulo 14. Puente 13 (K8+298-K8+362): Se continúa con excavación de los caissons 2 y 4. Puente 13A (K8+393-K8+415)'. Se continúa excavación de los caissons eje 1. Talud 9 (K8+135-K8+510)MD'. Se continúa con instalación de anclajes adicionales en 9,2. Puente 14 (K8+512-K8+575): Se realiza hormigonado caisson 2. Se inicia instalación de acero caissons 1. y caisson 3. Talud 12 (K8+817-K8+868)MD: Se continúa inyección de lechada en anclajes. Se realiza construcción de zanjas de cuneta. Se inicia con excavación entre taludes 12 y 13. Los demás obras no presentan actividades.

28 de febrero de 2026. Estado del tiempo': Seco desde las 0:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según formato de reporte diario. Talud K6+800 MD'. Se continúa instalación de anclajes sector 2. Talud 3 (K7+440-K7+520)MD. Se continúa instalación de anclajes. Se continúa con explanación y desalojo de material. Puente 11 (K7+491-K7+579)'. Se continúa instalación de acero para espaldar eje 3. Puente 12 (K7+633-K7+730)'. Se continúa instalación de obra falsa eje eje 1 y 2. Puente 12A (K7+785-K7+866)'. Se continúa trabajos de soldadura en estructura metálica. Muro 9 (K8+125-K8+277)MI'. Se continúa instalación de acero vástago módulo 14. Puente 13 (K8+298-K8+362): Se continúa excavación de los caissons 2 y 4. Puente 13A (K8+393-K8+415): se continúa excavación de los caissons eje 1. Talud 9 (K8+350-K8+510)MD: Se continúa instalación de anclajes adicionales en subtalud 9,2. Puente 14 (K8+512-K8+575): Se continúe instalación de acero de los caissons 1 y 3. Talud 12 (K8+817-K8+868)MD'. Se continúa explanación entre taludes 12 y 13. Las demas obras no presentan actividades.

8.5. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
ESPECIALIDAD DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN
FEBRERO DE 2026

ESPECIALISTA: Jhon Fredy López Puerto
CLIENTE: Instituto Nacional de Vías **-** INVIAS
INFORME: 046

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

No. 977 de 2021 - INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO.

CONTRATOS DE OBRA:

No. 1111 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

No. 964 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1.1. COMUNICACIONES ATENDIDAS Y REMITIDAS POR CONTRATISTA

- Comunicado 312-168-20260205002234, referente al “Vol. VII – Hidráulica S3 – Respuesta a comunicado Putumayo04-7571-25, radicado Cóndor 311-168-20251205002040 con asunto “Respuesta su comunicado 312-001-20250527000241 con recibido interno 04-6018-25 del 28-05-2025, con asunto “Volumen VII Hidrología, Hidráulica y socavación tramo comprendido entre el K13+600 a 14+400” No Aprobación al Volumen VII Hidrología, Hidráulica y socavación tramo comprendido entre el K13+600 a 14+400”.

1.2. REUNIONES Y RECORRIDOS

- En este periodo No se llevaron a cabo reuniones ni recorridos de campo por parte de esta especialidad.

1.3. REVISIÓN DE DOCUMENTOS

En este periodo se llevó a cabo la revisión de los siguientes documentos:

- Revisión del comunicado 312-001-20250804000279, referente a la “Volumen VII Hidráulica y socavación K11.6 – K13.6 V3. Atención a comunicados con radicado 311-168-20250430001678 (Putumayo04-6503-25) referente a las observaciones realizadas al Volumen VII hidráulica y socavación V3. (De acuerdo a correo es "Volumen VII Hidráulica y socavación K11.6 – K13.6 V3")”.
- Revisión del comunicado CSF-1550 119160, referente a la “Precipitaciones registradas en el proyecto conforme con los reportes de los pluviómetros instalados por el Consorcio San Francisco”.
- Revisión del comunicado 312-168-20251024002059, referente a la “Vol. V – Taludes S4 – Remisión concepto técnico de obras hidráulicas adicionales en el talud ubicado en el K9+980 del sector 4 del Proyecto”.
- Revisión del comunicado 312-168-20251021002051, referente a la “Vol. VII – Hidráulica S4 – Respuesta a comunicado 311-168-20250619001749 (Putumayo04-6739-25) – “Respuesta su comunicado 312-001-20250505000233 con recibido interno 04-5929-25 del 07-05-2025, con asunto “Atención observaciones 311-168-20250218001587(Putumayo04-6216-25), referentes a las observaciones del volumen VII Hidráulica y socavación del S4”. No Aprobación volumen VII Hidráulica y socavación del S4””.
- Revisión del comunicado 312-168-20251106002085, referente a la “Vol. VII – Taludes S3 – Respuesta a comunicado 311-168-20251008001927 (Putumayo04-7242-25) – “Remisión copia Memorando Técnico HH, Inspección camino Sachamates y Tramos No.3 y No.4”.
- Revisión del comunicado 312-168-20251113002102, referente a la “Vol. VII – Hidrología, Hidráulica y Socavación – Entrega del informe en el tramo comprendido entre el K14+400 – K22+708 del Sector 3 del Proyecto”.

1.4. INFORMES GENERADOS

Se generaron los siguientes documentos, como producto de la revisión de la información recibida:

- Informe mensual.
- Concepto de revisión del comunicado 312-168-20251106002085, referente a la “Vol. VII – Taludes S3 – Respuesta a comunicado 311-168-20251008001927 (Putumayo04-7242-25) – “Remisión copia Memorando Técnico HH, Inspección camino Sachamates y Tramos No.3 y No.4”.
- Concepto de revisión del comunicado 312-168-20251024002059, referente a la “Vol. V – Taludes S4 – Remisión concepto técnico de obras hidráulicas adicionales en el talud ubicado en el K9+980 del sector 4 del Proyecto”.
- Concepto de revisión del comunicado 312-168-20251021002051, referente a la “Vol. VII – Hidráulica S4 – Respuesta a comunicado 311-168-20250619001749

(Putumayo04-6739-25) – “Respuesta su comunicado 312-001-20250505000233 con recibido interno 04-5929-25 del 07-05-2025, con asunto “Atención observaciones 311-168-20250218001587(Putumayo04-6216-25), referentes a las observaciones del volumen VII Hidráulica y socavación del S4”. No Aprobación volumen VII Hidráulica y socavación del S4””.

- Concepto de revisión del comunicado 312-001-20250804000279, referente a la “Volumen VII Hidráulica y socavación K11.6 – K13.6 V3. Atención a comunicados con radicado 311-168-20250430001678 (Putumayo04-6503-25) referente a las observaciones realizadas al Volumen VII hidráulica y socavación V3. (De acuerdo a correo es "Volumen VII Hidráulica y socavación K11.6 – K13.6 V3")”.
- Concepto de revisión del comunicado CSF-1550 119160, referente a la “Precipitaciones registradas en el proyecto conforme con los reportes de los pluviómetros instalados por el Consorcio San Francisco”.
- Concepto de revisión del comunicado 312-168-20251113002102, referente a la “Vol. VII – Hidrología, Hidráulica y Socavación – Entrega del informe en el tramo comprendido entre el K14+400 – K22+708 del Sector 3 del Proyecto”.

2. TEMAS PENDIENTES Y CAUSAS DE SU NO DEFINICIÓN

A continuación, se presenta los temas pendientes en los estudios y diseños:

- En el momento se encuentra pendientes la atención de los comentarios de los siguientes documentos:

  - ✓ Estudios y Diseños de Hidrología, Hidráulica y Socavación Sector 2 K7+000 – K8+100 – versión A3, Variante San Francisco - Mocoa.
  - ✓ Concepto técnico de la revisión del Comunicado 312-168-20231019001030, referente al “Entrega versión 5 Zodme Guaduales. Atención observaciones comunicados Putumayo04-3703-23”.
  - ✓ Propuesta para manejo de aguas camino ancestral Sashamate.
  - ✓ Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación del Tramo K11+600 a K13+600, Frente Mocoa - Sector 3, de la Variante San Francisco – Mocoa, versión A2.
  - ✓ Estudios y diseños de las obras de estabilización para el sitio inestable PR 115+500 para la vía San Francisco Mocoa en el Trampolín de la Biodiversidad, entrega versión 9.
  - ✓ Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación del Tramo K8+100 - K10+100, Sector 2 de la Variante San Francisco – Mocoa.
  - ✓ Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación del Sector 4 de la abscisa K3+297 a la K10+622, de la Variante San Francisco – Mocoa.
  - ✓ Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación del Sector 3 de la abscisa K14+400 – K22+708, de la Variante San Francisco – Mocoa.

3. ESTADO ACTUAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

A continuación, se presenta el estado actual de cada uno de los informes de diseño por sector:

- En el momento se encuentran a la espera de la atención de comentarios de los documentos mencionados en el numeral 2.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación, se presentan las conclusiones y recomendaciones surtidas de la revisión de los volúmenes de HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN de cada uno de los sectores que hace parte integral del proyecto.

- Una vez revisados los documentos, se emitirá el concepto respectivo a la luz de lo establecido por el INVIAS para proyectos de Fase III.

Sin otro particular,

Jhon Fredy López Puerto. 25202 - 111939 CND
Especialista de Interventoría – HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN
CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

ANEXOS

CONCEPTO DE REVISIÓN DEL COMUNICADO 312-168-20251106002085, REFERENTE A LA "VOL. VII – TALUDES S3 – RESPUESTA A COMUNICADO 311-168-20251008001927 (PUTUMAYO04-7242-25) – "REMISIÓN COPIA MEMORANDO TÉCNICO HH, INSPECCIÓN CAMINO SACHAMATES Y TRAMOS NO.3 Y NO.4"

CONCEPTO DE REVISIÓN DEL COMUNICADO 312-168-20251024002059, REFERENTE A LA "VOL. V – TALUDES S4 – REMISIÓN CONCEPTO TÉCNICO DE OBRAS HIDRÁULICAS ADICIONALES EN EL TALUD UBICADO EN EL K9+980 DEL SECTOR 4 DEL PROYECTO"

CONCEPTO DE REVISIÓN DEL COMUNICADO 312-168-20251021002051, REFERENTE A LA "VOL. VII – HIDRÁULICA S4 – RESPUESTA A COMUNICADO 311-168-20250619001749 (PUTUMAYO04-6739-25) – "RESPUESTA SU COMUNICADO 312-001-20250505000233 CON RECIBIDO INTERNO 04-5929-25 DEL 07-05-2025, CON ASUNTO "ATENCIÓN OBSERVACIONES 311-168-20250218001587(PUTUMAYO04-6216-25), REFERENTES A LAS OBSERVACIONES DEL VOLUMEN VII HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN DEL S4". NO APROBACIÓN VOLUMEN VII HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN DEL S4""

CONCEPTO DE REVISIÓN DEL COMUNICADO 312-001-20250804000279, REFERENTE A LA "VOLUMEN VII HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN K11.6 – K13.6 V3. ATENCIÓN A COMUNICADOS CON RADICADO 311-168-20250430001678 (PUTUMAYO04-6503-25) REFERENTE A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL VOLUMEN VII HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN V3. (DE ACUERDO A CORREO ES "VOLUMEN VII HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN K11.6 – K13.6 V3")"

CONCEPTO DE REVISIÓN DEL COMUNICADO CSF-1550 119160, REFERENTE A LA "PRECIPITACIONES REGISTRADAS EN EL PROYECTO CONFORME CON LOS REPORTES DE LOS PLUVIÓMETROS INSTALADOS POR EL CONSORCIO SAN FRANCISCO"

CONCEPTO DE REVISIÓN DEL COMUNICADO 312-168-20251113002102, REFERENTE A LA "VOL. VII – HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN – ENTREGA DEL INFORME EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL K14+400 – K22+708 DEL SECTOR 3 DEL PROYECTO"

Bogotá D.C, 26 de febrero de 2026

MEMORANDO TÉCNICO

DE: Ing. Jhon Fredy López Puerto

ÁREA: Hidrología, Hidráulica y Socavación

PARA: Ing. Jose Ignacio Cadena López

CARGO: Director Interventoría

Asunto: Concepto sobre la revisión del "Volumen VII Hidráulica y socavación K11.6 – K13.6 V3. Atención a comunicados con radicado 311-168-20250430001678 (Putumayo04-6503-25) referente a las observaciones realizadas al Volumen VII hidráulica y socavación V3".


Proyecto: Corredor "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030-, LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO".

Construcciones El Cóndor remitió mediante correo con radicado 312-001-20250804000279, el Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación del Tramo K11+600 a K13+600, Frente Mocoa - Sector 3, de la Variante San Francisco – Mocoa, Versión A3.


De acuerdo a la revisión realizada, atentamente nos permitimos indicar las observaciones al respecto:

1. INFORMACION RECIBIDA


A continuación, se presenta la información recibida para revisión por parte de la Interventoría:



Anexos



Respuesta observaciones



2. CONCEPTO SOBRE LA REVISIÓN

A continuación, se presentan las observaciones y/o comentarios de la información remitida a la luz de lo mínimo establecido en los documentos del INVIAS "Requerimientos Técnicos Fase III" y "Manual de Drenaje para Carreteras".

En el Anexo "respuesta observaciones" presentan el archivo de respuestas "Respuesta Observaciones Planos" sobre las observaciones realizadas por la Interventoría a algunos de los planos; en dicho archivo se menciona que la respuesta a la observación se presenta en el respectivo plano, sin embargo, solo se recibieron los archivos comentados de los planos "Observaciones Planta Perfil"

y "Observaciones Detalles enrocados". A su vez, no se recibió respuesta a las observaciones realizadas al Informe. En consecuencia, en los planos anexos, se reiteraron las observaciones que no se encuentran resueltas, igualmente se presentan aquellas encontradas en el marco de los cambios realizados al diseño.

Se entrega el informe y algunos anexos suministrados por el Consultor, con los comentarios incorporados:

- CMD-VSF-FMO-S3-HH-DOC-IF-GN-002-007-3-INTERVENTORIA
- CMD-VSF-FMO-S3-HH-PLN-DT-GN-002-001-3-INTERV-2026
- CMD-VSF-FMO-S3-HH-PLN-DT-GN-002-002-3-INTERV-2026
- CMD-VSF-FMO-S3-HH-PLN-DT-GN-002-003-3-INTERV-2026
- CMD-VSF-FMO-S3-HH-PLN-DT-GN-002-004-3-INTERV-2026
- CMD-VSF-FMO-S3-HH-PLN-PP-GN-002-001-3-INTERV-2026
- CMD-VSF-FMO-S3-HH-PLN-ST-CS-002-ODT2-002-3-INTERV-2026
- CMD-VSF-FMO-S3-HH-PLN-ST-CS-002-ODT3-003-3-INTERV-2026
- Respuesta Observaciones Planos_ INTERV-2026

Es importante que el Consultor no se limite únicamente a atender las observaciones indicadas por la Interventoría, se debe revisar y replicar a la totalidad de los diseños. Se solicita realizar una revisión integral teniendo en cuenta la información de las otras áreas.

Se solicita entreguen respuesta una a una a las observaciones plasmadas en los Anexos del presente Concepto, incluyendo las observaciones al Informe del Consultor.

Cordialmente,

JHON FREDY LOPEZ PUERTO
Especialista Hidráulico
CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

JIC/JFL

Bogotá D.C, 17 de febrero de 2026

MEMORANDO TÉCNICO

DE: Ing. John Fredy López Puerto

ÁREA: Hidrología, Hidráulica y Socavación

PARA: Ing. Jose Ignacio Cadena López

CARGO: Director Interventoría

Asunto: Concepto sobre la revisión de "Reporte de índices de precipitación registrados en el proyecto durante el año 2024 y primer semestre del año 2025. Seguimiento a la comunicación CSF-1550 119160".

Proyecto: Corredor "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030-, LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO".

El Consorcio San Francisco remitió mediante la comunicación CSF-1997-122493 el "Reporte de índices de precipitación registrados en el proyecto durante el año 2024 y primer semestre del año 2025. Seguimiento a la comunicación CSF-1550-119160." De acuerdo a la revisión realizada, atentamente nos permitimos indicar las observaciones al respecto:

1. INFORMACION RECIBIDA

A continuación, se presenta la información recibida para revisión por parte de la Interventoría:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
04-6411-25	28/11/2025 7:09 a. m.	Microsoft Edge P...	1,085 KB
Anexo 1	28/11/2025 7:09 a. m.	Microsoft Edge P...	1,428 KB
Anexo 2. Indice de Precipitaciones_ Julio_...	28/11/2025 7:09 a. m.	Hoja de cálculo d...	1,843 KB

2. CONCEPTO SOBRE LA REVISIÓN

Una vez revisados los documentos recibidos, se observan los Anexos 1 y 2; sin embargo, el llamado Anexo 3, correspondiente a "Metodología IDEAM índice de precipitación" no se encuentra adjunto, por lo cual, se consultó en línea.