# "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO"



Montaje estructura metálica Puente No. 12A (K7+785 - K7+866).

## INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
## FRENTE SAN FRANCISCO

## MARZO DE 2026

| Rev. | Fecha | Descripción | Elaborado por | Reviso | Aprobó |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO |
| **01** | **31/03/2026** | **INFORME MENSUAL** | **Consorcio Reactivación Putumayo** | **Ing. José Ignacio Cadena López** | **Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

**Contrato de Obra No.** 1111 de 2021 **Contratista:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

**Contrato de Interventoría No.** 977 de 2021 **Interventoría:** CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

**Objeto Contrato de Obra:**

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

**INFORME MENSUAL No.** 57 **MES O PERIODO:** marzo-2026


| No. | CONTENIDO | FORMATO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 | 2 |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 3 |
| **1** | **INTRODUCCIÓN** | | 5 |
| **2** | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | 6 |
| 2.1 | Localización | | 6 |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | 9 |
| 2.3 | Inventario y estado actual de la vía | | 9 |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto | | 9 |
| **3** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No.1111 de 2021** | | 12 |
| 3.1 | Información general del contrato | | 12 |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 13 |
| 3.3 | Seguimiento Ítems no previstos | | 14 |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | 15 |
| **4** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA No.1111 de 2021** | | 22 |
| 4.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 23 |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | 55 |
| 4.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 58 |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 361 |
| 4.5 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 365 |
| 4.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 366 |
| 4.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 457 |
| 4.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | 459 |
| 4.9 | Otros documentos seguimiento mensual | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1 | |
| | | MEPI-MN-IN-2-FR-2 | |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | N.A. |
| | | MEPI-MN-IN-6-FR-2 | 830 |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | 836 |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | |
| **5** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.977 de 2021** | | 871 |
| 5.1 | Información general del contrato | | 871 |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | 871 |
| 5.3 | Informes especialistas y profesionales | | 921 |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | 990 |
| 5.5 | Informe matriz de riesgos. | | 994 |
| **6** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.977 de 2021** | | 995 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 996 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 998 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 999 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 1000 |
| 6.5 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-15 | 1005 |
| 6.6 | Otros documentos seguimiento mensual | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-3-FR-1 | N.A. |
| | | MEPI-MN-IN-3-FR-2 | N.A. |
| | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado | MEPI-MN-IN-9-FR-2 | 1099 |
| | • Seguimiento al Plan de Cargas | MEPI-MN-IN-9-FR-3 | N.A. |
| **7** | **Conclusiones y recomendaciones** | | 1127 |
| **8** | **Anexos** | | |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo | | 1135 |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | 1162 |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas | | 1191 |
| 8.4 | Copia de la Bitácora Contrato No.1111 de 2021 | | 1202 |
| 8.5 | Informes especialistas y profesionales | | 1220 |
| 8.6 | Informe matriz de riesgos. | | 1449 |


Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

Firma:

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**Resolución de designación No. 1624 de fecha 22/06/2021**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **PERIODO MES:** marzo-2026

**CONTRATO DE OBRA No.:** 1111 de 2021

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

**CONTRATISTA:**

**PLAZO INICIAL:** 114 meses
**FECHA DE INICIO:** 2 de julio de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** N/A
**FECHA DE REANUDACIÓN:** N/A
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 de agosto de 2030
**PLAZO ACUMULADO:** 114 meses

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 610.461.362.068,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ -
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ 27.000.000.000,00
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ 7.910.086.752,00

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 977 de 2021 **INTERVENTOR:** Consorcio Reactivación Putumayo **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | Km | 14,86 |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | Km | 20,78 |
| Estructuras | Túneles | m | - |
| | Puentes | Un | 33,00 |
| | Pontones | | |
| Mantenimiento | | Km | 7,10 |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | Km | | 5,448 |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | Km | | 20,778 |
| Estructuras | Túneles | m | | |
| | Puentes | Un | 0,05 | 8,160 |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | | Km | | 7,10 |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | $ 372.419.771.175 | $ 2.721.529.097 | $ 375.141.300.272 |
| AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | $ 196.159.982.188 | $ 1.433.476.793 | $ 197.593.458.981 |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | $ 1.100.000.000 | $ 8.038.462 | $ 1.108.038.462 |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 8.905.890.403 | $ 1.692.119.177 | $ 10.598.009.580 |
| GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) | $ 21.925.085.689 | | $ 21.925.085.689 |
| PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) | $ 324.000.000 | | $ 324.000.000 |
| MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA | $ 3.169.301.751 | $ 602.167.333 | $ 3.771.469.084 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 600.510.729.455 | $ 5.855.163.529 | $ 610.461.362.068 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | $ 4.613.892.771 | $ 33.716.909 | $ 4.647.609.680 | $ 179.127.904.782 |
| AJUSTES | $ - | $ - | $ - | $ 39.774.783.847 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | $ - | #N/A | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | #N/A | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | $ - | $ - | $ 4.860.743.859 |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | $ - | #N/A | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | $ - | $ 1.305.944.324 |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | $ - | $ - | #N/A | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | $ - | $ - | #N/A | $ - |
| MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA | | $ - | $ - | $ - |
| VALOR EJECUTADO | $ 4.613.892.771 | $ 876.639.626 | $ 4.647.609.680 | $ 225.069.376.812 |

**INVERSIÓN EN OBRA**

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 155.631.948.685
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 177.828.389.627
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 114%

**EMPLEOS GENERADOS EN EL MES**

MANO DE OBRA CALIFICADA: 143
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 166
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 49
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **309**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**




Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Izaje preliminar de estructura metálica. VSFM-S2




Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de acero de refuerzo viga 1 entre ejes 1 y 2. VSFM S-2




Muro No.9 (K 8+125 - K 8+227 MI): Instalación de acero de refuerzo para vástagos. VSFM-S-2




Talud 13 (K9+053-K9+164 MD): Explanación de avance. VSFM-S2

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

No se generaron procedimientos de multa o sanción en el periodo del presente reporte.

Firma
Nombre: JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

## 1. INTRODUCCIÓN

Con base en lo establecido en los términos de referencia del Contrato de Interventoría No. 977 de 2021, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Reactivación Putumayo, y en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría del 2022, en el presente Informe se sintetizan las actividades realizadas por la Interventoría durante el periodo evaluado. Las actividades que se mencionan en este documento están relacionadas con actividades y gestiones asociadas a temas propios de los componentes administrativo, operativo y técnico, dentro de las cuales se resaltan los asociados a aspectos geométricos, geotécnicos, estructurales, ambientales, sociales y prediales que se desarrollaron durante el periodo mencionado.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

### 2.1. Localización del proyecto

*… ( ) "La variante San Francisco – Mocoa, con una longitud estimada de 44,07 km se desarrolla en la parte noroccidental del departamento del Putumayo, República de Colombia, en jurisdicción de los municipios de Mocoa y de San Francisco. Estos municipios actualmente están interconectados por una carretera de 76,3 km en terreno escarpado, de bajas especificaciones técnicas. La construcción de la Variante tiene como objetivo unir por la margen derecha del Río Mocoa, a las poblaciones de Mocoa y San Francisco, para sustituir la vía actual, pasando a formar parte de la carretera Pasto-Mocoa y a su vez convertirse en corredor alterno que servirá de conexión a la zona sur con el centro del país.*

*De acuerdo con lo anterior, mediante resolución No. 2170 de 2008, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, concedió la Licencia Ambiental para la Construcción de la Variante San Francisco-Mocoa con base en los diseños adelantados por el consorcio DIN-SEDIC (2006).*

*El diseño del año 2006 (DIN-SEDIC), optó por trazar la vía sobre la margen derecha del Río Mocoa mediante un trazado sinuoso atravesando la reserva forestal protectora de la cuenca alta del Río Mocoa (RFPCARM) afectando un área del orden de 90 hectáreas de manera definitiva y de 5 hectáreas de manera temporal (incluye un derecho de vía de 30 metros, 15 m a cada lado del eje vial).*

*El diseño estaba planteado con la implantación del proyecto a cielo abierto, observando cortes a media ladera, sobre suelos residuales, donde se presentan los mayores índices de vulnerabilidad y riesgo causados por los procesos potenciales de inestabilidad de las laderas naturales; lo cual, sumado a los altos volúmenes de explanación y la disposición final de los mismos, así como la pérdida de cobertura vegetal, generaban un incremento en los impactos ambientales. Así mismo, el proyecto cuenta con una limitante de carácter ambiental, la cual obliga a que el ancho del corredor no supere los 15 metros a cada lado*

*del eje de la vía, contando con sólo 30 metros de ancho para su construcción, incluidos cortes y rellenos, lo que generaba inclinaciones muy fuertes requiriéndose la construcción de obras de estabilización y contención de gran envergadura.*

*Por las razones expuestas anteriormente, se adelantó las actividades de ajustes y/o modificación de los diseños para el área del proyecto incluida dentro de la Reserva Forestal correspondiente a los Sectores 2 y 3 cuya longitud aproximada es de 26,38 km, que definiera un trazado que se adaptará mejor a la categoría de la vía y cuyos impactos ambientales fueran disminuidos.*

*Del trazado original, mediante Contrato 407 de 2010, se actualizaron 26,38 km sectores 2 y 3 entre las abscisas K7+103 y la K33+480, la actualización de los estudios y diseños cambió sustancialmente la filosofía del trazado inicial, evitando al máximo los cortes y las zonas inestables y por ello, el diseño actual se materializa a través de la construcción de una vía compuesta por 61 puentes que representan un 58 % del corredor, cuya longitud total sumada asciende a 15.242 metros, 11 túneles que a su vez constituyen un 11% del corredor cuya longitud total corresponde a 2.809 metros y una condición a cielo abierto de tan solo un 31% del total del corredor con longitud de 8.326 metros, cuya longitud total es de 26,38 km." ( )…* [Extracto anexo técnico contrato 1111 y 964 de 2021, pág. 4 y 5]. Condiciones iniciales del Contrato 1111 y 964 de 2021, las cuales se irán ajustando de acuerdo al rediseño del proyecto.





*Fig. No. 01 – Variante San Francisco Mocoa – Vía proyectada*



*Fig. No. 02 Ubicación Regional del Proyecto Imagen*

**Sectorización del Proyecto.**

En la siguiente imagen se registra la localización del corredor objeto de intervención con la ejecución del presente proyecto.





*Fig. No. 03 Sectorización del Proyecto VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA*

## 2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

La zona de influencia está enmarcada en los Departamentos de Nariño y Putumayo principalmente, se ejecuta en los Municipios de San Francisco y Mocoa (Putumayo), como principales áreas de influencia del proyecto.

La variante San Francisco – Mocoa es un proyecto que busca brindar una conectividad adecuada entre la zona del bajo Putumayo con la costa del océano Pacífico, al formar parte del corredor transversal Tumaco – Pasto – Mocoa, para lograr una intercomunicación vial con otros países del área como son: Ecuador, Perú, Brasil e incluso los países del cono sur de América latina – IIRSA. Así mismo, el mejoramiento de la competitividad del país, en busca el desarrollo de zonas de producción, con el fin de fortalecerlo, ante la suscripción de Tratados de Libre Comercio – TLC.

## 2.3. Inventario y Estado Actual de la Vía

El contrato vigente tiene como objeto principal la construcción del Tramo 2, una extensión de 14,79 km (K7+103 al K21+899) destinada a lograr la conexión con el Tramo 3 (Frente Mocoa) y mejorar la transitabilidad entre San Francisco y Mocoa. No obstante, el alcance contractual también contempla la ejecución de obras en el Tramo 1 de la variante.

El estado actual de los avances es el siguiente:

- Tramo 1: Se ha intervenido desde el K0+600 hasta el K7+103 (6,5 km). A la fecha, este segmento cuenta con pavimento rígido entre el K0+770 y el K6+620.

- Tramo 2: De los 14,79 km proyectados, se registra un progreso de 1,9 km en apertura de vía, comprendidos entre el K7+103 y el K9+100.

## 2.4. Características técnicas del proyecto

Inicialmente el proyecto comprende la continuación de la construcción de la nueva vía entre las cabeceras Municipales de San Francisco y Mocoa, en el Departamento de

Putumayo, la cual estará constituida por una calzada con dos carriles (bidireccional) de una longitud aproximada de 44.07 Km, incluyendo puentes, estructuras de contención, obras de arte, obras del Plan de Manejo Ambiental (PMA), entre otros, según necesidades y disponibilidad presupuestal para el contrato de obra. Para el proyecto se tiene concebida la construcción de 64 puentes (con una longitud aproximada total de 4.581 metros), de los cuales 31 estarán ubicados en el sector correspondiente a Mocoa y 33 en el sector correspondiente a San Francisco, cuya infraestructura varía en tipo, longitud y profundidad; Así mismo, se contempla la construcción de 3 túneles (con una longitud total aproximada de 0,735 km) y la rehabilitación de 22 km de pavimento sobre la ruta nacional 1002 en el tramo Ricaurte – Mallama.

### 2.5. Optimización de alineamiento de la vía

Previa solicitud y autorización de INVIAS, en el marco del contrato 1111 de 2021, el 29 de octubre de 2024, el Contratista presentó a la Interventoría el diseño geométrico del subtramo K11+750 al K22+520. Este diseño tenía como objetivo optimizar el alineamiento, mejorar las especificaciones técnicas y minimizar la intervención a cielo abierto, considerando las particulares características del entorno ambiental.

El documento detalla que el alineamiento se extiende desde K10+100 hasta K21+898, con una longitud total de 11.770 m, de los cuales 4.926 m corresponden a intervención a cielo abierto. Además, incluye 16 puentes con una longitud total de 487 m y 5 túneles que suman 6.357 m. Sin embargo, la Interventoría, a través del comunicado Putumayo04-6300-25 del 5 de marzo de 2025, solicitó al Consorcio San Francisco que retome el trazado establecido dentro del corredor licenciado. Este diseño geométrico fue enviado por el Consorcio San Francisco en el comunicado CSF-1337-117886 y fue aprobado por la Interventoría mediante el comunicado Putumayo 04-5152-24 del 14 de mayo de 2024 (radicado Invias 2024E-VUVRAZ-042695). Este diseño localiza la abscisa final en K21+899 y cumple con las especificaciones técnicas vigentes. Además, la línea se desarrolla mayoritariamente adosada a la franja licenciada, que se encuentra en una zona excluida de los resguardos indígenas, lo que facilita considerablemente las gestiones ante las autoridades ambientales y sociales competentes. Se espera un pronunciamiento oficial por parte del Contratista. Sin embargo, en el comité de obra No. 127, celebrado el 12 de

marzo de 2025, el Contratista expresó su disposición a acatar lo solicitado por la Interventoría, lo cual ya es de conocimiento del Instituto Nacional de Vías.

## 3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Nº 1111 DE 2021

### 3.1. Información General del Contrato de Obra Nº 1111 de 2021

| | |
|---|---|
| Licitación | LP-DT-062-2020. |
| Contratista: | CONSORCIO SAN FRANCISCO Nit. 901591251-5 |
| Integrantes: | ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A, con NIT. 800.014.246-8 con un porcentaje de participación del 50%,<br><br>UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS - UNICA S.A.S., con NIT. 900.655.891-1 con un porcentaje de participación del 35%,<br><br>TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS con NIT. 890.903.035-2 con un porcentaje de participación del 7,5%<br><br>HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS con NIT. 860.006.282-8 con un porcentaje de participación del 7,5%. |
| Contrato de Obra Nº: | 1111 de 2021. |
| Objeto: | CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. |
| Valor Inicial: | $ 610.461.362.068 Incluido IVA. |
| Valor Total: | $ 610.461.362.068 Incluido IVA. |
| Plazo: | Ciento Catorce (114) meses. |
| Etapa de construcción Plazo Máximo: | 114 meses comenzando a partir de la finalización de la Etapa de Pre-construcción. |
| Fecha de Inicio: | 02 de Julio de 2021. |
| Fecha de Terminación: | 31 de Agosto de 2030. |

**Cesión del Contrato de Obra**

Con fecha 29 de abril de 2022, mediante comunicación SMC-GGPT-23701, la Entidad Contratante, notificó a Interventoría acerca de la cesión del contratos No. 1111 de 2021, mediante la aprobación de los contratos de cesión a fecha 28 de abril por los delegados formalmente en representación del contratista e INVIAS como Entidad Contratante.

En ese orden de ideas se establece que el Consorcio CM Putumayo cede el Contrato 1111 de 2021 al CONSORCIO SAN FRANCISCO, Integrado por ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A, con NIT. 800.014.246-8 con un porcentaje de participación del 50%, UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS - UNICA S.A.S., con NIT. 900.655.891-1 con un porcentaje de participación del 35%, TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS con NIT. 890.903.035-2 con un porcentaje de participación del 7,5% y HB STRUCTURAS METALICAS SAS con NIT. 860.006.282-8 con un porcentaje de participación del 7,5%.

El contrato de cesión 1111 de 2021, cuenta con aprobación de Garantías mediante Acta en plataforma SECOP II desde el día 03 de Agosto de 2022.

## 3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

En el Contrato 1111 de 2021 Frente San Francisco, el Consorcio San Francisco continúa con la ejecución de las siguientes actividades:

En el transcurso del mes del presente informe el Consorcio San Francisco avanza con la construcción de 9 puentes, construcción de 2 muros de contención de cimentación profunda. 1 muro de cimentación superficial y estabilización de 3 taludes.

**Control valores discriminados para la ejecución del contrato 1111-2021:**

| CONTRATO 1111 DE 2021 - FRENTE SAN FRANCISCO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EJECUTADO MARZO DE 2026 | | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR DEL CONTRATO | | | VALOR EJECUTADO MES | | |
| | BÁSICO | IVA | TOTAL | BÁSICO | IVA | TOTAL |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 8.905.890.403 | $ 1.692.119.177 | $ 10.598.009.580 | | $ - | $ - |
| OBRA BÁSICA | $ 372.419.771.175 | $ 2.721.529.097 | $ 375.141.300.272 | $ 4.613.892.771 | $ 33.716.909 | $ 4.647.609.680 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES | $ 196.159.982.188 | $ 1.433.476.793 | $ 197.593.458.981 | | $ - | $ - |
| PROVISIÓN PARA JORNADAS 24/7 | $ 1.100.000.000 | $ 8.038.462 | $ 1.108.038.462 | | | $ - |
| GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE | $ 18.424.441.755 | $ 3.500.643.934 | $ 21.925.085.689 | | | $ - |
| PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD | $ 272.268.908 | $ 51.731.092 | $ 324.000.000 | | | $ - |
| MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA | $ 3.169.301.751 | $ 602.167.333 | $ 3.771.469.084 | | | $ - |
| **TOTAL** | **$ 600.451.656.180** | **$ 10.009.705.888** | **$ 610.461.362.068** | **$ 4.613.892.771** | **$ 33.716.909** | **$ 4.647.609.680** |

**Tabla N° 1.** Control de Valor Ejecutado Mes Contrato de Obra N° 1111 de 2021.

| CONTRATO 1111 DE 2021 - FRENTE SAN FRANCISCO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SALDO POR EJECUTAR | | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR EJECUTADO ACUMULADO | | | SALDO | | |
| | BÁSICO | IVA | TOTAL | BÁSICO | IVA | TOTAL |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 4.084.658.704 | $ 776.085.155 | $ 4.860.743.859 | $ 4.821.231.699 | $ 916.034.022 | $ 5.737.265.721 |
| OBRA BÁSICA | $ 182.442.282.398 | $ 1.333.232.064 | $ 183.775.514.462 | $ 189.977.488.777 | $ 1.388.297.033 | $ 191.365.785.810 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES | $ 43.595.227.739 | $ 318.580.512 | $ 43.913.808.251 | $ 152.564.754.449 | $ 1.114.896.281 | $ 153.679.650.730 |
| PROVISIÓN PARA JORNADAS 24/7 | | | $ - | $ 1.100.000.000 | $ 8.038.462 | $ 1.108.038.462 |
| GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE | $ 1.298.049.586 | $ 7.894.738 | $ 1.305.944.324 | $ 17.126.392.169 | $ 3.492.749.196 | $ 20.619.141.365 |
| PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD | $ - | $ - | $ - | $ 272.268.908 | $ 51.731.092 | $ 324.000.000 |
| MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA | | | $ - | $ 3.771.469.084 | $ - | $ 3.771.469.084 |
| **TOTAL** | **$ 231.420.218.427** | **$ 2.435.792.469** | **$ 233.856.010.896** | **$ 369.633.605.086** | **$ 6.971.746.086** | **$ 376.605.351.172** |

**Tabla N° 2.** Control de Valor Ejecutado Acumulado Contrato de Obra N° 1111 de 2021.

### 3.3. Seguimiento Ítems no previstos

En el transcurso del presente periodo de informe, no se recibieron por parte del Contratista solicitudes adicionales para la gestión de APUS no contemplados.

### 3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Durante el mes de marzo de 2026 se realizaron las siguientes actividades:

#### 3.4.1. FRENTE VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA SECTORES 1 Y 2:

A la fecha de corte del presente informe el Contratista avanza con la ejecución de actividades constructivas en los siguientes frentes de obra:

**Sector 1:**

- Pavimento sector 1: Respecto a las actividades realizadas en el tramo comprendido entre el K0+770 y el K6+620 de este frente de trabajo. Se ha completado al 100% la pavimentación en concreto tipo MR-45 de los carriles izquierdo y derecho. En cuanto a la construcción de cunetas, se han finalizado un total de 5.311 metros en el carril derecho y 5.160 metros en el carril izquierdo. De igual forma se culminó la construcción de las losas laterales de acceso a los puentes existentes, habiéndose culminado las correspondientes a los puentes No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

- Puente 6 - K5+761 - K5+828: Este puente se encuentra terminado en su estructura física; actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

- Talud del K6+800 margen derecha: El contratista avanza con las actividades de estabilización del talud. Se realiza instalación de guayas longitudinales y tensionamiento de anclajes.

- Alcantarilla del K6+320: Esta obra se encuentra terminada al 100%

- Alcantarilla del K6+406: Esta obra se encuentra terminada al 100%

- Muro No.0 - K6+869 - K 6+887: Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Puente 9 - K6+959 al K7+004: Este puente se encuentra terminado en su estructura física desde el mes de octubre de 2024, actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

**Sector 2:**

- Talud No. 0 Cero (K7+003 al K7+123) M.D: El Contratista culminó las actividades de estabilización del talud, mediante la instalación de anclajes, geomanto y malla de alta resistencia.

- Puente No. 9A (K7+130 al K7+190): Se ha finalizado la construcción de toda la estructura incluyendo barreras de protección lateral tipo New Jersey. Durante este mes, se ha realizado construcción del muro de aproximación a la margen izquierda del acceso del puente, se realizan actividades de excavación, instalación de acero y hormigonado de zarpas y vástagos. El puente se encuentra al servicio del tránsito de equipos de obra.

- Talud No. 1 (K7+200 - K 7+300): Esta obra se encuentra terminada en su totalidad.


- Muro No.1 (K7+293 al K7+330) M.I: Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Talud No. 2 (K7+315 - K 7+392): Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Muro No.2 (K7+360 al K7+395) M.I: Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Puente No. 10 (K7+398 al K7+431): Este puente se encuentra construido en un 100%, actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

- Muro No 3 (K 7+435 al K 7+488) M.I: Se han construido los caisson números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se culminó la construcción de la zarpa de los módulos 1, 2, 3, 4 y 5, así como los vástagos de los módulos 1 y 2 del muro. Se culminaron también las actividades de perforación e inyección de los anclajes de los módulos 3, 4 y 5. Se avanza con la estabilización del talud 3, lo cual causa una obstrucción temporal de la vía de acceso provisional hacia mayores. Se presenta el siguiente avance en la construcción del muro:




- Talud No. 3 (K7+440 - K7+520) M.D: A la fecha se tienen terminadas las terrazas 6, 5 y 4. Durante este mes se realiza instalación anclajes, platinas y guayas longitudinales. Se realizan actividades de explanación y desalojo de material. Se continúa con instalación de geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección de lechada a anclajes y tensionamiento de estos.

- Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): En la actualidad, se han completado los caissons números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La construcción del babero del eje No. 1, así como de las pilas No. 3 y 4, ha sido finalizada. Además, se ha llevado a cabo el hormigonado de las vigas cabezal No.1, 2 y 3. Se realiza instalación de acero de refuerzo y hormigonado para muro espaldar y aletas sobre el eje 2. Se inicia con

trabajos de soldadura para unificar la estructura metálica y se inicia con izaje de vigas metálicas desde el eje 2 hacía el eje 1.

- Talud No. 4 (K7+575 - K 7+635) M.D: Esta obra se encuentra terminada en su totalidad.

- Puente No.12: A la fecha se tiene a nivel de viga cabezal los ejes 1, 2, 3 y 4. Se continúa con actividades de adecuación de piso para bases de obra falsa entre los ejes 1 y 2. Se realiza hormigonado de las vigas 7, 8 y 9 entre los ejes 3 y 4. Se realiza tensionamiento de las vigas 7, 8 y 9. Se realiza instalación de acero de refuerzo para la viga 1 y se da inicio a instalación de acero de refuerzo para la viga 2 entre ejes 1 y 2.

- Talud No. 5 (K7+728 - K 7+762) M.D: Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- Muro No. 6 (K7+730 - K7+736) M.I: A la fecha se tiene fundidos los caisson de cimentación, zarpa y armado en su totalidad el acero de refuerzo del vástago. Pendiente el hormigonado de la barrera tipo new jersey.

- Muro No. 7 (K7+763.20 - K7+786.42) M.I: Los caisson No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ya han sido hormigonados, se ha construido la totalidad de caisson de esta estructura. Pendiente por iniciar las actividades constructivas de la zarpa y vástagos.

- Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Se realiza izaje de secciones de vigas en estructura metálica, terminando todas las secciones entre los ejes 1 y 3. Se realizan trabajos de soldadura sobre la estructura metálica.

- Talud No. 6 (K7+865- K 7+950) M.D: Este talud se encuentra culminado en un 100%. Se realiza instalación de anclajes adicionales en el sector ubicado frente al eje 1 del puente 12B, con el fin de proteger esta estructura.

- Puente No 12B (K7+952 al K8+042): Se culmina con actividades de instalación de lámina auto portante para base de losa e instalación de acero de refuerzo para losa. Se realiza instalación de formaleta perimetral para losa. Por el momento se está a la espera de recibir por parte del contratista los ajustes correspondientes a los diseños estructurales de la losa y ajustes en rasante para ser revisados y aprobados por interventoría y poder así continuar con las actividades correspondientes a la construcción de esta losa.

- Muro No. 8 (K7+897.03 al K7+949.58) M.I: Se culminó el hormigonado de la totalidad de los vástagos, terminando todos los módulos del muro. Se realiza instalación de acero de refuerzo para barreras de protección tipo New Jersey.

- Talud No. 7 (K8+043 y el K8+140) M.D: Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- Muro No. 9 (K8+125 al K8+227) M.I: El Contratista culminó el hormigonado de las zarpas en los módulos No. 1 al 14 y se tiene hormigonado los vástagos 1, 2 y 3. Se realizan actividades de armado de acero de refuerzo y hormigonado para vástagos. Se inicia con instalación de relleno estructural.

- Talud No. 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Terminado. No presenta actividades.

- Puente No 13 (K8+298 al K8+362): A la fecha se ha realizado la excavación de los 4 caisson. Se ha realizado instalación de acero y hormigonado de los caisson ejes 1 y 2.

- Puente No 13A (K8+393 al K8+415): A la fecha se ha realizado la excavación de los 4 caisson. Se ha realizado instalación de acero y hormigonado de los caisson ejes 1 y 2.

- Talud No. 9 (K8+365-K8+510) M.D: Terminado. No presenta actividades.

- Puente No 14 (K8+512 al K8+575): A la fecha se tienen excavados e instalado acero de refuerzo los 4 caisson. Se realiza hormigonado del caisson 2 del eje 1.

- Talud No. 10 (K8+575-K8+655) M.D: Terminado. No presenta actividades.

- Puente No 14A (K8+660 al K8+700): A la fecha se tienen excavados los 4 caisson. En el presente mes, no se registran actividades.

- Talud No. 11 (K8+703-K8+765) M.D: Terminado. No presenta actividades.

- Talud No. 12 (K8+817-K8+868) M.D: A la fecha se tiene terminados los trabajos de instalación de anclajes, geo manto y malla de alta resistencia. En el presente mes se realiza actividades de construcción de zanjas de coronación.

- Talud No. 13 (K9+053-K9+165) M.D: Se llega con explanación hasta el talud 13 y se inicia con instalación de anclajes y construcción de zanjas de coronación.

**Sitio de depósito de material sobrante Tamabioy:**

- A la fecha se tienen terminadas las actividades de instalación de material sobrante de excavación en este sector por parte del Contratista. Se culminaron también las actividades de conformación y perfilado del material para entrega de este predio. Así como las actividades de revegetalización y siembra de plántulas al perímetro del mismo.

### 3.4.2. FRENTE RICAURTE - MALLAMA RUTA 1002:

Las actividades en este frente de trabajo se culminaron en el mes de junio de 2024, a la fecha se tiene las siguientes cantidades de obras ejecutadas:

| ÍTEM | ABSCISAS | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CARRIL IZQUIERDO | | CARRIL DERECHO | |
| **BEE-38** | PR38+904 | PR59+360 | PR38+905 | PR59+360 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **MDC-19** | PR38+904 | PR59+360 | PR38+905 | PR59+360 |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | | | | **100%** |

Resumen abscisas de ejecución totales

Longitud Total: 21 km incluido el paso nacional por Mallama.
Longitud Total Pavimentada: 21 km.

Para garantizar la estabilidad de la BEE en tramos particulares, y de acuerdo a recorrido conjunto entre DT INVIAS Nariño / Putumayo y concejales del Municipio el día 02 de diciembre de 2023, se avaló la reposición de filtros longitudinales y cunetas / canales, los cuales se definieron en campo de acuerdo a la necesidad y condiciones de sector, para garantizar un manejo de aguas y buen desempeño de la estructura del pavimento.

Así mismo se instaló la señalización horizontal, vertical y señales en los pasos escolares, urbano y de policía solicitados y socializados con la comunidad así:

| INICIO | FIN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| PR38+904 | PR59+360 | Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales. |
| PR38+904 | PR59+363 | Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos. |
| PR37+800 | PR58+700 | Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva |
| PR41+330 | PR58+830 | Marca Vial con Pintura en Frío (pasos escolares y de policía). |

Tramos ejecutados señalización.

## 4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA No.1111 de 2021

A continuación, se presentan los siguientes formatos de seguimiento al Contrato de Obra 1111 de 2021:

4.1 Informe Semanal MEPI-MN1-IN-15-FR-3

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-6

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-8

4.5 Estado General del Tiempo MEPI-MN1-IN-15-FR-10

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra MEPI-MN-1IN-15-FR-14

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la inversión del Anticipo MEPI-MN-IN-2-FR-1,MEPI-MN-IN-2-FR-2
- Seguimiento Programa de Obra
- Seguimiento Programa de Inversiones MEPI-MN-IN-6-FR-1,MEPI-MN-IN-6-FR-2
- Actas de Comité de Obra MEPI-MN-IN-14-FR-1
- Actas de Reunión MEPI-MN-IN-14-FR-2

## 4.1. INFORMES SEMANALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 6 |

FECHA: 4/3/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 244 del 26/2/2025 al 4/3/2025 — Último Informe Semanal: NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 32 puentes con una longitud total de 2,191 km y un túnel con una longitud total de 0,405 km. Además, se llevará a cabo la rehabilitación de aproximadamente 22 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio de Mallama, Nariño.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,3 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K8+400. Quedan por construir 13,5 kilómetros, que van desde K8+400 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

| **CONTRATO DE OBRA:** | | | | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SAN FRANCISCO | | | INTERVENTOR: | CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO | | |
| INTEGRANTES: | ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50%<br>ÚNICA SAS. - 35%<br>TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5%<br>HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5% | | | INTEGRANTES: | HMV INGENIEROS LTDA. 40%<br>CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30%<br>GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30% | | |
| CONTRATO No. | 1111 de 2021 | VALOR INICIAL: | $ 610.461.362.068,00 | CONTRATO No. | 977 de 2021 | VALOR INICIAL: | $ 47.999.892.900,00 |
| FECHA DE INICIO: | 2/7/2021 | VALOR ADICIONES: | $ - | FECHA DE INICIO: | 2/7/2021 | VALOR ADICIONES: | $ 2.400.000.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/8/2030 | VALOR ACUMULADO: | $ 610.461.362.068,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/8/2030 | VALOR ACUMULADO: | $ 50.399.892.900,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/8/2030 | VALOR ANTICIPO: | $ 27.000.000.000,00 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/8/2030 | VALOR ANTICIPO: | $ 1.129.388.470,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 8.300.055.169,00 | | | VALOR AMORTIZADO: | $ 1.129.388.470,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 18.699.944.831,00 | | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 30.402.106.819 | $ 20.379.255.249 | $ 29.328.000.000 | $ 71.056.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 30.402.106.819 | $ 20.379.255.249 | $ 29.328.000.000 | $ 71.056.000.000 |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ - | $ - | $ - |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 2.399.892.900 | $ 4.600.000.000 | $ 3.600.000.000 | $ 5.800.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 2.399.892.900 | $ 4.600.000.000 | $ 3.600.000.000 | $ 5.800.000.000 |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ - | $ - | $ - |

| CONTRATO | VIGENCIA | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 71.232.000.000 | $ 71.408.000.000 | $ 76.320.000.000 | $ 71.232.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 71.232.000.000 | $ 9.669.244.808 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ 61.738.755.192 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 8.000.000.000 | $ 5.400.000.000 | $ 6.000.000.000 | $ 5.600.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 7.567.067.088 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 432.932.912 | | | |

| CONTRATO | VIGENCIA | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 61.656.000.000 | $ 107.448.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 4.200.000.000 | $ 4.800.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A): | $ 544.944.728.598,00 | |
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9: | $ 376.163.879.468,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 153.942.492.598,87 | 28,25% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 178.278.389.627,00 | 32,71% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 24.335.897.028,13 | 4,47% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 47.240.987.185,00 | 20,16% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 202.663.138.483,94 | 33,20% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 225.519.376.812,00 | 36,94% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 22.856.238.328,06 | 3,74% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 422.364.021,60 | 0,07% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 450.000.000,00 | 0,074% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Enero de 2026

VALOR FACTURA: $ 9.671.827.434,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**Observaciones:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta | 4 de marzo de 2025 | $ | 202.663.138.483,94 | 33,20% | |
| La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta | 4 de marzo de 2025 | $ | 225.519.376.812,00 | 36,94% | |
| La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta | 4 de marzo de 2025 | $ | 153.942.492.598,87 | 28,25% | |
| La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta | 4 de marzo de 2025 | $ | 178.278.389.627,00 | 32,71% | |
| **Detalle información financiera:** | | | | | |
| Valor facturado acumulado a 31 de agosto de 2025 | $ 213.366.662.045,00 | 34,95% | Valor programado acumulado a (No incluye anticipo) | 31 de agosto de 2025 | $ 198.553.284.218 32,53% |

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.16 presentada en el mes de septiembre de 2025.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 25.414.940.196 | 52,95% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 25.414.189.663 | 52,95% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 142.040.556 | 0,30% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 142.040.556 | 0,30% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Enero de 2026

VALOR FACTURA: $ 572.653.943

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**Observaciones:**

Mediante comunicado Putumayo04-7819-25 de 05/02/26 Interventoría radica a la DTPUT, Acta de modificación de costos de interventoría No 6 Contrato 977 de 2021 y reprogramación al plan de cargas No 9. la cual dio entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-004807 de fecha 05 de febrero de 2026,

Mediante comunicado Putumayo04-7929-25 de 25/02/26 Interventoría radica a la DTPUT, Acta de costos de interventoría No 55 enero 2026 la cual dio entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-017187 de fecha 25 de febrero de 2026,

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta | 4 de marzo de 2025 | $ | 25.414.940.196 | 52,95% |
| Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta | 4 de marzo de 2025 | $ | 25.414.189.663 | 52,95% |
| **Detalle información financiera:** | | | | |
| Valor programado acumulado a | Diciembre de 2025 | | $ 24.399.352.105 | 50,83% |
| Valor facturado acumulado | Diciembre de 2025 | | $ 23.966.959.988 | 49,93% |

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al plan de cargas No. 8 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo 04-7069-25 con fecha 30 de agosto de 2025, radicado 2025E-VUVRAZ-096617

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| **Otorgado $** | $ 27.000.000.000,00 |
| **Amortizado $** | $ 8.300.055.169,00 |
| **Saldo $** | $ 18.699.944.831,00 |

| | **INDICADOR I/C** |
|---|---|
| **En el mes:** | **0,059** |
| **Acumulado:** | **0,113** |

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| **Otorgado $** | $ 1.129.388.470,00 |
| **Amortizado $** | $ 1.129.388.470,00 |
| **Saldo $** | $ - |

FECHA: 4/3/2025 (Día / Mes / Año)

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 28,25% — Avance o Atraso Físico %: 4,47%

Meta Física Ejecutada %: 32,71%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción de la Meta Física Contractual** | **Unidad** | **Cantidad** | **Vigencia hasta 2023** | **Vigencia 2024** | **Avance Físico** | **Tramo y/o sector 1** | **Tramo y/o sector 2** | **Tramo Mallama Ricaurte** | **Total** | **%** |
| EXPLANACIONES | Km | 14,79 | 0,75% | 0,47% | Prog | | | | | 0,82% |
| | | | | | Ejec | 0,391 | 1,147 | | 1,538 | 1,14% |
| BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS | Km | 36,86 | 2,03% | 1,64% | Prog | | | | | 2,27% |
| | | | | | Ejec | 5,448 | | 20,778 | 26,226 | 2,63% |
| PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO | Km | 36,86 | 4,14% | 3,54% | Prog | | | | | 4,65% |
| | | | | | Ejec | 5,448 | | 20,778 | 26,226 | 4,92% |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES | Km | 14,86 | 13,86% | 4,50% | Prog | | | | | 14,51% |
| | | | | | Ejec | | | | | 6,43% |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD | Km | 36,86 | 0,12% | 0,12% | Prog | | | | | 0,00% |
| | | | | | Ejec | | | | | 0,09% |
| OBRAS VARIAS | Km | 14,86 | 0,30% | 0,19% | Prog | | | | | 0,33% |
| | | | | | Ejec | | | | | 0,63% |
| TRANSPORTES | Km | 14,86 | 1,04% | 0,81% | Prog | | | | | 1,16% |
| | | | | | Ejec | | | | | 1,34% |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**NOTA:** La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.52 %

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible Mallama | Total Disponible Tramo 2 Variante |
|---|---|---|---|
| Fresadora | - | | |
| Planta de concreto | 1 | | 1 |
| Planta de asfalto | 1 | | |
| Perforador jumbo (3 brazos) | 2 | | |
| Formaleta para revestimiento túneles | 3 | | |
| Andamios para instalación impermeable. Túneles | 3 | | |
| Carro de avance | 2 | | |
| Perforador jumbo (2 brazos) | 3 | | |
| Bomba inyección lechada | 4 | | 3 |
| Robot de lanzado | 4 | | |
| Trituradora | 1 | | 1 |
| Excavadora de orugas | 2 | | 3 |
| Compactador llantas | 2 | | |
| Finisher | 1 | | |
| Carro tanque | - | | 1 |
| Carro tanque irrigador | - | | |
| Recicladora | - | | |
| Camioneta | - | | 5 |
| Mini cargador | - | | |
| Motoniveladoras: | 2 | | |
| Retro cargadores: | - | | 2 |
| Cargador Frontal | - | | 1 |
| Vibro compactadores: | 2 | | 1 |
| Volquetas: | 10 | | 7 |
| Mixer: | - | | 1 |
| Buldócer: | - | | 1 |
| Camión Turbo | - | | 2 |
| Buseta personal | - | | |
| Planta Luminaria | - | | 1 |
| Equipo de soldadura | - | | 1 |
| Generador Eléctrico | - | | 1 |
| Planta Eléctrica (Generación de energía) | - | | 4 |
| Equipo de oxicorte | - | | 1 |
| Mezcladora | - | | 3 |
| Compresor | - | | 3 |
| Bomba de concreto | - | | 1 |
| Equipo para instalación de MR (Rodillo) | - | | |
| Cortadora de disco (para pavimento) | - | | |
| Camión Grúa | - | | 2 |
| Motosierra | - | | 1 |
| Pluma diésel | - | | 4 |
| Compactador manual (Canguro) | - | | 1 |
| Vibrador manual para concreto | - | | 2 |
| Equipo de orugas Beretta para perforación | - | | |
| Unidad hidráulica para obras de construcción | - | | |
| Equipo de orugas FLEXIROCK perforación. | | | |
| Equipo de orugas para perforación hidráulica | - | | 2 |
| Equipo para tensionamiento de anclajes | - | | 2 |
| Carro Taller | - | | |
| Compactador manual de rodillo | - | | |
| Equipo Topografía | - | | 3 |
| **Total** | 43 | 0 | 61 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | San Francisco - Putumayo | PERMISO MINERO: | SI | X | NO | |
| | Mina Chorlavi | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO | |
| UBICACIÓN: | San Francisco - Putumayo | PERMISO MINERO: | SI | X | NO | |
| | Reserva especial FTUMAIJAY | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco | San Francisco - Sibundoy | Resolución No. 287 del 2020 | |
| CHORLAVY | San Francisco | Juan Carlos Paredes Benavides | |

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | X | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO | | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | X | NO | | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | X | NO | | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | X | NO | | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | X | NO | | N/A | |
| EMISIONES: | SI | X | NO | | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES:** Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESIÓN DE AGUAS, OCUPACIÓN CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Artículo Octavo (8) al Decimo (10).

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Mediante oficio 2025S-VBOG-052787 con recibo 04-6228-25 del 28/07/2025 la SS INVIAS remite respuesta de CONFORMIDAD a los ajustes del balance ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte presentados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025, A la fecha cerrado seguimiento ambiental y entrega a satisfacción del Balance Ambiental.

**OBSERVACIONES:** De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementación de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donación Tamabioy.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | **307** | **21** |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 259 | 13 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 48 | 8 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 245 | 12 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 328

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38

FICHAS PREDIALES APROBADAS: 15

AVALÚOS APROBADOS: 6

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

**OBSERVACIONES:**
Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

- Revisión de informe de sostenibilidad de enero de 2026 del contratista.
- Elaboración y envío de informe de sostenibilidad de la interventoría correspondiente al mes de febrero de 2026.

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**COMUNICACIONES:**

**Mediante comunicado Putumayo04-7931-26 del 26/02/2026 dirigido a la Dirección Territorial INVIAS con asunto:** Respuesta comunicado con consecutivo 2026S-VPUT-007648 con radicado interno No. 04-7136-26, con asunto: “Observaciones Acta Parcial de Obra No. 55 - Cto. 1111 de 2021” - Por medio de la presente nos permitimos remitir el acta parcial de obra No 55 del contrato No. 1111 de 2021, correspondiente al mes de enero de 2026, conciliada y suscrita con el Consorcio San Francisco. Contratista de Obra, ajustada de acuerdo con las observaciones presentadas por el Instituto

**Mediante comunicado Putumayo04-7932-26 del 26/02/2026 dirigido a la Dirección Territorial INVIAS con asunto:** Respuesta comunicado con consecutivo 2026S-VPUT-007648 con radicado interno No. 04-7136-26, con asunto: “Observaciones Acta Parcial de Obra No. 55 - Cto. 1111 de 2021” - En atención al comunicado de la referencia, mediante el cual la Dirección Territorial Putumayo presentó observaciones al trámite del Acta Parcial de Obra No. 55 y al Acta de Ajuste Provisional No. 55, el Consorcio Reactivación Putumayo se permite remitir los documentos ajustados correspondientes específicamente al acta de ajuste.

**Mediante comunicado Putumayo04-7933-26 del 26/02/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto:** Remite Pre acta Social N° 56 Contrato 1111/2021 del Frente San Francisco - Por medio de la presente se remite la pre acta social N° 56 -MASPS-MN1-IN-3-FR-6 y los soportes correspondiente, para la revisión y concepto de no objeción, la cual se encuentra APROBADA por la Interventoría, toda vez que las actividades y valores registrados corresponden a los registrados en el Plan de Inversión Social Versión 6.

**Mediante comunicado Putumayo04-7934-26 del 26/02/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto:** Remisión Informe Trimestral Sostenibilidad No 18 V0 (Octubre 03 de 2025 – Enero 02 de 2026), Contrato de Obra 1111-2021 Frente de Obra San Francisco - En atención al numeral 4.1 FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA del pliego de condiciones del contrato de la referencia, estamos remitiendo el Informe Trimestral de Sostenibilidad No. 17 del período 03 de octubre de 2025 al 02 de enero de 2026 para el Contrato de Obra 1111-2021 Frente de Obra San Francisco, versión 0 acompañada de los respectivos anexos en una carpeta comprimida.

**Mediante comunicado Putumayo04-7935-26 del 26/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Traslado oficio ANLA 20264700191891 del 24/02/2026 con asunto: Resultado de la Segunda Verificación Preliminar del ICA No 27 – Frente San Francisco (VPI). Radicado ANLA: 20256201551242 del 11 de diciembre de 2025. Proyecto: Variante de Mocoa – San Francisco. Expediente: LAM1358 - Mediante la presente se remite oficio ANLA 20264700191891 del 24/02/2026 para que en un término no mayor a 15 días, teniendo en cuenta los procedimientos de revisión, ajuste y aval por parte de la interventoría en concordancia con los treinta (30) días como plazo máximo otorgados por la autoridad ambiental, para que se realice los ajustes del ICA No. 27 como lo requiere la lista de chequeo No. 55420 anexa al oficio de la ANLA, quedamos atentos a la remisión de lo solicitado para su revisión y aval por parte de la interventoría.

**Mediante comunicado Putumayo04-7936-26 del 26/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Traslado oficio ANLA 20262300183431 del 23/02/2026 con asunto: Respuesta al oficio con radicado ANLA No. 20266200167182 del 09 de febrero de 2026 - Reliquidación VARIANTE DE MOCOA - SAN FRANCISCO - Teniendo en cuenta que mediante correo electrónico del 24/02/2026 la interventoría remitió al contratista el oficio del asunto, mediante la presente para control trazabilidad y seguimiento de las partes, se remite oficio ANLA 20262300183431 del 23/02/2026 para que se realice el pago de la reliquidación del año 2026 para continuar con el trámite de evaluación de la cesión parcial de licencia ambiental Expediente LAM1358. Quedamos atentos a la remisión del soporte de pago para posterior remisión a la SS INVIAS.

**Mediante comunicado Putumayo04-7937-26 del 26/02/2026 dirigido a la GGSO con asunto:** Informes Semanales de Interventoría No. 243 Variante San Francisco – Mocoa - Por medio de la presente nos permitimos remitir los Informes Semanales de Interventoría No. 243, correspondientes al periodo entre el 19 de Febrero de 2026 al 25 de Febrero de 2026, correspondientes a la supervisión de los contratos de obra No.1111 y 964 de 2021, lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

**Mediante comunicado Putumayo04-7938-26 del 26/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta su comunicado CSF-2154-123650 con recibido interno 04-6887-25 del 4-12-2025, con asunto “Respuesta a oficio Putumayo 04-6389-25 con número de radicado 206284, con asunto: “Atención a observaciones Diseño estructural muros de contención tipo (H=3.00 a 9.00 m), sector 2 K8+100 a K11+750 del tramo 2 San Francisco”. No Aprobación Diseño Estructural Muros Tipo - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, esta interventoría emite la Aprobación al diseño estructural de los muros Tipo sector K8+100 al K11+750, soportado en el concepto emitido por nuestro especialista en Estructuras

| | FECHA | 4/3/2025 (Día / Mes / Año) |
|---|---|---|

**Mediante comunicado Putumayo04-7939-26 del 26/02/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto:** Remisión soporte de pago reliquidación año 2026 Cesión parcial de licencia ambiental Contrato 1111 de 2021. Expediente LAM 1358 - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 26/02/2026, el contratista remitió el soporte de pago reliquidación año 2026 del trámite de Cesión parcial de licencia ambiental Contrato 1111 de 2021, de manera inmediata se procedió a remitir el presente soporte al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 26/02/2026, para continuar con la evaluación del trámite de Cesión parcial de licencia ambiental Contrato 1111 de 2021.

**Mediante comunicado Putumayo04-7940-26 del 26/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta a su comunicado CSF-2267-124560 con recibo 04-7146-26M1 del 25/02/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7617-25, con Asunto: Solicitud restauración morfológica y paisajística de los pasos provisionales de Puente 9, 9A, 10 y 11 - En atención al comunicado del asunto nos permitimos manifestar que se realizara seguimiento a los tiempos establecidos en el Plan de trabajo remitido en su comunicación, de igual manera estaremos atentos a la entrega justificaciones contractuales asociadas al reconocimiento de las actividades de restauración paisajística en las áreas afectadas por contingencias ambientales, para revisión por parte de esta interventoría y posterior pronunciamiento como plazo máximo al 10 de marzo de 2026.

**Mediante comunicado Putumayo04-7941-26 del 26/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta a su comunicado CSF-2268-124563 con recibo 04-7147-26M1 del 25/02/2026 con asunto; Respuesta al comunicado Putumayo04-7858-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2234-124289 con recibo 04-7060-26M1 del 04/02/2026 con asunto; Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de enero 2026 - En atención al comunicado del asunto y teniendo en cuenta que se atendieron los ajustes solicitados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-7858-26, por parte del Contratista, mediante la presente esta interventoría se permite emitir CONCEPTO DE APROBACION del informe de actividades ambientales correspondientes al mes de Enero de 2026. De igual manera se le recuerda al contratista que los formatos MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de actos administrativos y formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz cumplimiento PMA se deben actualizar en cada periodo del informe correspondiente.

**Mediante comunicado Putumayo04-7946-26 del 28/02/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta su comunicado CSF-758-114221 con recibido interno 04-2881-23 del 8-06-2023, con asunto “Respuesta observaciones Putumayo04-3126-23. DISEÑO DE PAVIMENTOS SECTOR 2, Variante San Francisco - Mocoa” y Alcance al comunicado. Reiteración de Aprobación Diseño de Pavimentos Sector No.2 del K7+100 al K8+100 - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al primer comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente a presupuestos en Diseño de Pavimentos Sector No.2 del K7+100 al K8+100, emite aprobación al mismo y de igual forma reitera la Aprobación al Volumen VI DISEÑO DE PAVIMENTOS sector No.2 del k6+100 al K7+100 que fue emitida mediante comunicado Putumayo04-3126-23 del 04-05-2023.

**Mediante comunicado Putumayo04-7949-26 del 03/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta su comunicado CSF-1671-119899 con recibido interno 04-5439-24 del 7-11-2024, con asunto “Entrega informe de Diseño Talud No. 24-25, K11+400.00–K11+475, K11+475-K11+736.20”. No Aprobación Diseño de estabilización Taludes No.24 y No.25 - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente al Diseño de estabilización para los Taludes No.24 y No.25 se emite concepto de No Aprobación, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Geotecnia

**Mediante comunicado Putumayo04-7950-26 del 03/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta su comunicado CSF-1813-121095 con recibido interno 04-5843-25 del 1-04-2025, con asunto “Respuesta a observaciones comunicado Putumayo 04-6236-25 con recibido interno No. 204277 del 21-02-2025, con asunto Entrega informe de diseño Talud No.23, K11+238.75-K11+400.00, Obras Sector 2, subsector K10+100-K12+100”. Aprobación Diseño de estabilización Talud No.23 - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente al Diseño de estabilización para el Talud No.23 se emite concepto de Aprobación, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Geotecnia

**Mediante comunicado Putumayo04-7951-26 del 03/03/2026 dirigido a la GGSO con asunto:** Envío Acta de obra No.55. Contrato 1111 de 2021. Variante San Francisco - Mocoa - Adjuntamos para su revisión y los trámites correspondientes el Acta Parcial de Obra No. 55, del Contrato 1111 de 2021 y correspondientes al mes de enero de 2025. Los documentos anexos cuentan con las firmas del Contratista, Interventoría y Supervisor del Contrato de Interventoría.

**Mediante comunicado Putumayo04-7952-26 del 03/03/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto:** Reporte Parcial No. 11 Contingencia Ambiental No. 10 Talud K0+900 hasta K1+240 Sector 1 Frente San Francisco, contrato 1111 de 2021 - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 02/03/2026, el contratista remitió el presente reporte, el cual una vez revisado y avalado por esta interventoría, se procedió a remitir el presente reporte al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 02/03/2026, para su radicación en página VITAL ANLA en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

**Mediante comunicado Putumayo04-7953-26 del 03/03/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto:** Mediante comunicado Putumayo04-7939-26 del 26/02/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 33 Contingencia Ambiental Talud K7+750 a K7+850 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 28/02/2025 el contratista remitió el reporte parcial No. 33 de la contingencia ambiental Talud K7+750 a K7+850 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 02/03/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

**Mediante comunicado Putumayo04-7954-26 del 03/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta su comunicado CSF-2134-123477 con recibido interno 04-6830-25 del 19-11-2025, con asunto “Respuesta a oficio Putumayo 04-6652-25 con número de radicado 210411, con asunto: “Atención a observaciones Talud 22, Sector 2, K10+541.84 K10+697.85”. No Aprobación Diseño de estabilización Talud No.22 - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente al Diseño de estabilización para los Talud No.22 se emite concepto de No Aprobación, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Geotecnia

**Mediante comunicado Putumayo04-7955-26 del 03/03/2026 con asunto:** Respuesta a la solicitud de información con radicado interno 04-7105-26 del 13 de Febrero 2026 - Por medio de la presente se informa que el Consorcio Reactivación Putumayo, al recibir la solicitud remitida por correo electrónico por parte de la Contraloría – Oficina de Gerencia Departamental, procedió a trasladarla al contratista del proyecto, Consorcio San Francisco, para la elaboración de la respectiva respuesta.

**Mediante comunicado Putumayo04-7956-26 del 03/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta a su comunicado CSF-2249-124390 con recibo 04-7097-26M1 del 12/02/2026 con asunto; Radicación de los cinco (5) predios seleccionados por Corpoamazonia en visita técnica y ambiental de campo realizada los días 01, 02 y 03 de diciembre de 2025, en el marco de la Línea 2 del Plan de Inversión Forzosa no inferior al 1% - En atención al comunicado del asunto y una vez revisada la información remitida en el comunicado del asunto, nos permitimos solicitar los siguientes ajustes: 1 Consolidación del paquete geográfico conforme al Modelo de Almacenamiento de Datos Geográficos La información geográfica asociada a la inversión forzosa de no menos del 1% debe entregarse estructurada y trazable en el Modelo de Almacenamiento de Datos Geográficos, garantizando correspondencia entre capas, tablas, metadatos y mapas.

**Mediante comunicado Putumayo04-7958-26 del 03/03/2026 dirigido a la Dirección Territorial INVIAS con asunto:** Solicitud de instrucción formal para atención de emergencia y trámite de ocupación de cauce – Puente Río San Pedro (PR62+300, Vía 1003) - En nuestra calidad de Interventoría y luego de la consulta técnica realizada el día de ayer 2 de marzo de 2026, ante la autoridad ambiental Corpoamazonia en la ciudad de Mocoa, nos permitimos informar y solicitar el pronunciamiento formal de la entidad respecto a la necesidad de atención de la emergencia por socavación en el estribo No. 2 del puente sobre el río San Pedro, localizado en el PR62+300 de la vía 1003 (Sibundoy – Pasto).

**Mediante comunicado Putumayo04-7966-26 del 04/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Traslado solicitud de información por parte de URT del proyecto Variante San Francisco Mocoa - Por medio de la presente, me permito realizar el traslado de la solicitud de información radicada a la Dirección Territorial mediante comunicado 2026E-VUVR-014923, para su gestión y respuesta lo solicitado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) mediante el oficio adjunto en la solicitud.

**REUNIONES Y/O RECORRIDOS**

Los días del 26 de febrero al 04 de marzo de 2026, se realizan recorridos desde el área técnica para acompañamiento, revisiones y chequeos para el reinicio de actividades en obra en el sector 2.

El día 26 de Febrero de 2026 se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 33 de la contingencia ambiental del talud del K7+750 a K7+850 para posterior radicación en VITAL ANLA, se realiza la revisión y remisión del formato de reliquidación del año 2026 para continuar el trámite de cesión parcial de licencia ambiental, se remite concepto de aprobación del informe mensual ambiental de enero 2026 y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+765 y Zona Industrial San Carlos.

El día 27 de Febrero de 2026 se realizó revisión y remisión de los ajustes de la cartografía de los predios de la línea de inversión No. 2 del 1%, se realizó revisión y remisión al área SIG del ICA No. 28, se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en la Zona Industrial San Carlos.

El día 28 de Febrero de 2026 se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+659.

El día 02 de Marzo de 2026 se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 11 de la contingencia ambiental del talud del K0+900 a K1+240 para posterior radicación en VITAL ANLA, se realizó la elaboración y remisión del informe mensual ambiental del periodo febrero 2026, y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+817, seguimiento actividades de tala del K9+770 y monitoreo de especies en veda reubicadas en K9+780.

El día 03 de Marzo de 2026 se realizó la revisión del informe en formato Word y los formatos y anexos del ICA NO. 28 y seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en la Zona industrial San Carlos.

El día 04 de marzo de 2026 se realizó asistencia a comité técnico No. 166 con el INVIAS para socializar los avances de gestión ambiental del proyecto y seguimiento a los compromisos adquiridos, y seguimiento a la implementación de medidas ambientales establecidas en el PMA y LAM en el frente de obra K6+800 hasta k8+765 y zona insdustrial San Carlos

El día 4 de marzo de 2026 se realizó recorrido en Zona Industrial San Carlos durante el cual se verificó condiciones de seguridad durante izaje de cargas, de igual manera se recomendó realizar humectación de las vías de acceso en las diferentes áreas de trabajo.

**AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:**

Sector No.1 K0+000 – K7+100

| No. | VOLUMEN | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio | Aprobado | |
| 2 | Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial | Aprobado | |
| 3 | Estudio de geología para ingeniería | Aprobado | |
| 4 | Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención | Aprobado | |
| 5 | Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes | Aprobado | |
| 6 | Estudio geotécnico y diseño del pavimento | Aprobado | |
| 7 | Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación | Aprobado | |
| 8 | Estudio y diseño de estructuras | Aprobado | |

Subsector K7+100 – K8+100:

| No. | VOLUMEN | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio | Aprobado | Fecha de aprobación: 11/08/2022 |
| 2 | Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial | Aprobado | Fecha de aprobación: 17/01/2023 |
| 3 | Estudio de geología para ingeniería | Aprobado | Fecha de aprobación: 22/04/2023 |
| 4 | Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención | Aprobado | Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes. |
| 5 | Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes | Aprobado | Aprobados 7 de 7 taludes |
| 6 | Estudio geotécnico y diseño del pavimento | Aprobado | Fecha de aprobación: 03/05/2023 |
| 7 | Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación | Aprobado | Fecha de aprobación: 31/03/2022 |
| 8 | Estudio y diseño de estructuras | Aprobado | Aprobados 14 de 14 estructuras entre muros, puentes y New Jersey |

Subsector K8+100 – K10+100

| No. | VOLUMEN | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio | Aprobado | |
| 2 | Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial | Aprobado | |
| 3 | Estudio de geología para ingeniería | Aprobado | |
| 4 | Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención | Aprobado parcialmente. En atención de observaciones y en revisión | Aprobado 5 estructuras. 19 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra y 11 estructuras en revisión por interventoría |
| 5 | Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes | Aprobado parcialmente y en revisión | Aprobado 4 taludes y 9 taludes en revisión por interventoría |
| 6 | Estudio geotécnico y diseño del pavimento | Aprobado | |
| 7 | Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación | En revisión por interventoría | En revisión por interventoría |
| 8 | Estudio y diseño de estructuras | Aprobado parcialmente y en atención de observaciones | 12 estructuras aprobadas y 23 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra |

Subsector K10+100 – K12+100

| No. | VOLUMEN | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio | Aprobado | |
| 2 | Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial | Aprobado | |
| 3 | Estudio de geología para ingeniería | En revisión | En revisión por interventoría |
| 4 | Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención | En atención de observaciones | Todas las estructuras en atención de observaciones por contratista de obra |
| 5 | Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes | En revisión por interventoría | 5 taludes en revisión por interventoría |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Estudio geotécnico y diseño del pavimento | Aprobado | |
| 7 | Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación | En atención de observaciones | En atención de observaciones por contratista |
| 8 | Estudio y diseño de estructuras | Aprobado parcialmente | 2 estructuras aprobadas y 11 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra |

Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa

| No. | VOLUMEN | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio | Aprobado | |
| 2 | Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial | Aprobado, por franja licenciada | En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025 |
| 3 | Estudio de geología para ingeniería | | |
| 4 | Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención | | |
| 5 | Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes | | |
| 6 | Estudio geotécnico y diseño del pavimento | Aprobado | |
| 7 | Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación | | |
| 8 | Estudio y diseño de estructuras | | |

**FRENTE SAN FRANCISCO:**

**ÁREA TÉCNICA:**

• Talud del K6+800 MD: Se realiza instalación de guayas longitudinales y se realiza tensionamiento de anclajes en el sector 2.

•Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

• Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Se inicia con excavación para dar inicio a la construcción del muro de aproximación al estribo 1 margen izquierda.

•Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

•Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

•Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

•Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

•Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Sin actividades

• Talud No. 3 (K7+440 – K7+520 MD): Se continúa con explanación y desalojo de material. Se realiza instalación de anclajes, geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección de lechada a anclajes.

• Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): Se inician actividades de instalación de acero de refuerzo para el muro espaldar y aletas sobre el estribo 2. Se inicia con instalación de formaleta para este muro.

•Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Se culminó la construcción canal disipador módulo No 4. Terminada su estabilización en un 100%.

• Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Se realiza desencofrado de la viga 9 entre ejes 3 y 4. Se da inicio a instalación de obra falsa entre ejes 1 y 2. Se realiza tensionamiento de los cables de la viga 7 entre los ejes 3 y 4.

• Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Se continúa con trabajos de soldadura sobre estructura metálica. Se realiza pruebas de ultra sonido en cordones de soldadura.

• Puente No 12B (K7+952 al K8+034): Se continúa con instalación de acero para losa y New Jersey. Se realiza instalación de formaleta lateral para losa.

•Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Finalizado al 100%

•Muro 7 (K7+763 - K7+786): Sin actividades

• Muro 8 (K7+897.03 al K7+949.58): Sin actividades

•Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Finalizado al 100%

•Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Se realizan actividades de instalación de acero de refuerzo para vástagos. Se realiza hormigonado de vástagos.

• Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Sin actividades

• Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Se continúa con excavación de caisson 2 y 4.

• Puente No 13A (K8+393 – K8+415): Se continúa con actividades de excavación de caisson eje 1.

• Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Instalación de anclajes en subtalud 9,2.

• Puente No. 14 (K8+512 – K8+575): Se continúa con instalación de acero de refuerzo para caisson 2 eje 1. Se realiza hormigonado del caisson 2 eje 1 y se da inicio a instalación de acero de refuerzo de los caisson 1 eje 1 y 3 eje 2.

• Talud 10 (K8+575 – K8+655 M.D): Sin actividades

• Puente No. 14A (K8+660 – K8+700): Sin actividades

• Talud 11 (K8+703 – K8+765 M.D): Sin actividades.

• Talud 12 (K8+817 – K8+868 M.D): Se realiza instalación de anclajes pasivos, geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección de lechada a anclajes. Se inicia con explanación de avance entre los taludes 12 y 13.

• Talud 13 (K8+868 – K9+053 M.D): Se inicia con actividades de construcción de zanja de coronación y explanación.

**ÁREA AMBIENTAL:**

• Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en la Zona Industrial San Carlos, frente de obra del K6+800 a K8+760.
• Se realizó la revisión, ajuste y remisión de los reportes parciales de las contingencias ambientales del frente San Francisco a la SS INVIAS.
• Se realizó asistencia a comité técnico No. 165 con el INVIAS
• Se realizó revisión de la información y anexos del ICA 28
• Se realizó la revisión de la información ambiental y cartográfica de los 5 predios para el cumplimiento de la Línea de inversión No. 2 del plan de inversión del 1%.
• Se realizó gestión y remisión de la reliquidación del año 2026 del trámite de cesión parcial de licencia ambiental al contratista para posterior pago.

**ÁREA SOCIAL:**

• Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU) se recepcionó una solicitud presentada por la Asociación “Sembrando Arte y Tejido Social” de la comunidad Inga Kamëntsá, mediante la cual solicitan se tengan en cuenta dentro del desarrollo de talleres sociales y realizar, en ese marco, una jornada de siembra de árboles. • El contratista se encuentra revisando la viabilidad presupuestal de la solicitud, con el fin de emitir una respuesta oportuna y conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Inversión Social.
• De otra parte, la Dirección Territorial del INVÍAS trasladó una solicitud proveniente de la Unidad de Restitución de Tierras, en la que se requiere realizar el traslape del polígono del proyecto y del polígono de utilidad pública con los resguardos ubicados en el área de influencia, así como remitir la cartografía correspondiente a la entidad solicitante. Por parte de la Interventoría se procederá a realizar el traslado formal de esta solicitud al contratista, para la elaboración de la respuesta técnica y la entrega de la información requerida dentro de los términos establecidos.
• El contratista continúa con el cumplimiento de la ficha GS-3 – Inducciones al personal, dirigida a los trabajadores que ingresan al proyecto, abordando temas relacionados con el Sistema de Gestión Integral (SGI) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA).
• El 27 de febrero 2026 se dio cumplimiento a las actividades de capacitación al personal, realizando las reinducciones en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), específicamente en sus componentes social y ambiental. Se realizó la socialización de cada una de las fichas del PMA, detallando sus objetivos, actividades, obligaciones de cumplimiento, medidas de manejo y responsabilidades del personal en campo. Asimismo, se reforzaron los lineamientos relacionados con el adecuado relacionamiento comunitario, el manejo ambiental en obra, la protección de los recursos naturales y el cumplimiento de los compromisos establecidos en la licencia ambiental.
• Los días 2 y 3 de marzo se realizó la revisión del componente socioeconómico de las fichas de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) correspondientes al ICA 28, con el fin de efectuar la verificación técnica y emitir la respectiva aprobación para su posterior consolidación y entrega al componente ambiental

**ÁREA SST:**

• El día 26 de febrero de 2026: Se realizó revisión documental. El contratista continua realizando pausas activas y charlas de seguridad, de igual manera realiza señalización de equipos pesados en las áreas de trabajo de sector 2.
• El día 27 de febrero de 2026: Se realizó revisión documental. Se realizó entrega de informe mensual correspondiente al mes de febrero de 2026. Se verifico documentación de reporte de accidente laboral ocurrido el día 26 de febrero.
• El día 03 de marzo de 2026: Se realizó revisión documental. Se verifico humectación de la vía en sector 2.
• El día 04 de marzo de 2026: Se realizó revisión documental. Se asistió a comité de obra No. 166

**ÁREA PREDIAL:**

**ÁREA PREDIAL:**

• Revisión de la sábana predial actual.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
• Talud del K6+800 MD: Continuar con la instalación de guayas.
• Puente 9A: Iniciar con armado de acero para zarpa de muro de aproximación.
• Muro No. 3: Sin actividades programadas.
• Talud No. 3: Continuar con explanaciones y retiro de material excavado. Continuar con perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia.
• Puente No. 11: Realizar hormigonado de muro espaldar y aletas sobre el estribo 2.
• Puente No. 12: Realizar tensionamiento de vigas 8 y 9 entre ejes 3 y 4. Continuar con instalación de andamios para obra falsa entre ejes 1 y 2.
• Puente No. 12A: Continuar con trabajos de soldadura para unificar estructura metálica e izaje de vigas metálicas. Realizar adecuación de terreno para posicionamiento de la grúa en el estribo 1 para continuar con izaje de estructura metálica.
• Muro No. 8: Continuar con armado de acero y hormigonado de vástagos y New Jersey.
• Puente No. 12B: Sin actividades programadas.
•Talud No. 8: Sin actividades programadas.
• Puente No. 13: Continuar con excavación del caisson 2 y 4.
• Puente No. 13A: Continuar con excavación caisson eje 1.
• Muro 9: Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado de vástagos.
• Talud No. 9: Continuar con instalación de anclajes.
• Puente No. 14: Continuar con instalación de acero para los caisson 1, 3 y 4.
• Talud 10: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14A: Sin actividades programadas.
• Talud 11: Sin actividades programadas.
• Talud 12: Sin actividades programadas.
• Talud 13: Continuar con construcción de zanjas de coronación. Continuar con explanación y desaolojo de material. Inicio de instalación de anclajes.

AMBIENTAL:
• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.
• Seguimiento del trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021.
• Seguimiento divergencia APUS de veda.
• Seguimiento cronograma ambiental tramite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva.


SOCIAL:
• Revisión documental
• Respuesta comunicaciones

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.
• Seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el SG SST del consorcio San Francisco y demás norma aplicable.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

**VSFM**




SECTOR 1 y 2

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Instalación de anclajes, geo manto y malla. VSFM-S2




MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Instalación de acero para vástagos. VSFM-S-2




Talud 13 (K8+868-K9+053 M.D): Construcción zanja de coronación. VSFM-S2

| X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato. | |
| Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría. | |
| Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista. | |
| Durante el periodo de receso de fin de año no se programan comités de seguimiento semanal, con el Contratista. | FIRMA |
| Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022. | NOMBRE: JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ |
| Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2. | Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND. |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 6 |

FECHA: 11/3/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 245 del 5/3/2025 al 11/3/2025 — Último Informe Semanal: NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 32 puentes con una longitud total de 2,191 km y un túnel con una longitud total de 0,405 km. Además, se llevará a cabo la rehabilitación de aproximadamente 22 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio de Mallama, Nariño.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,3 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K8+400. Quedan por construir 13,5 kilómetros, que van desde K8+400 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

### CONTRATO DE OBRA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SAN FRANCISCO | | |
| INTEGRANTES: | ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50%<br>ÚNICA SAS. - 35%<br>TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5%<br>HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5% | | |
| CONTRATO No. | 1111 de 2021 | VALOR INICIAL: | $ 610.461.362.068,00 |
| FECHA DE INICIO: | 2/7/2021 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/8/2030 | VALOR ACUMULADO: | $ 610.461.362.068,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/8/2030 | VALOR ANTICIPO: | $ 27.000.000.000,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 8.869.939.789,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 18.130.060.211,00 |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO | | |
| INTEGRANTES: | HMV INGENIEROS LTDA. 40%<br>CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30%<br>GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30% | | |
| CONTRATO No. | 977 de 2021 | VALOR INICIAL: | $ 47.999.892.900,00 |
| FECHA DE INICIO: | 2/7/2021 | VALOR ADICIONES: | $ 2.400.000.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/8/2030 | VALOR ACUMULADO: | $ 50.399.892.900,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/8/2030 | VALOR ANTICIPO: | $ 1.129.388.470,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 1.129.388.470,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 30.402.106.819 | $ 20.379.255.249 | $ 29.328.000.000 | $ 71.056.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 30.402.106.819 | $ 20.379.255.249 | $ 29.328.000.000 | $ 71.056.000.000 |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ - | $ - | $ - |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 2.399.892.900 | $ 4.600.000.000 | $ 3.600.000.000 | $ 5.800.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 2.399.892.900 | $ 4.600.000.000 | $ 3.600.000.000 | $ 5.800.000.000 |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ - | $ - | $ - |

| CONTRATO | VIGENCIA | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 71.232.000.000 | $ 71.408.000.000 | $ 76.320.000.000 | $ 71.232.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 71.232.000.000 | $ 20.802.074.955 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ 50.605.925.045 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 8.000.000.000 | $ 5.400.000.000 | $ 6.000.000.000 | $ 5.600.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 7.567.067.088 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 432.932.912 | | | |

| CONTRATO | VIGENCIA | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 61.656.000.000 | $ 107.448.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 4.200.000.000 | $ 4.800.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A): | $ 544.944.728.598,00 | |
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9: | $ 376.163.879.468,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 154.364.856.620,47 | 28,33% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 178.808.427.677,52 | 32,81% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 24.443.571.057,05 | 4,49% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 47.240.987.185,00 | 20,16% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 203.351.322.800,37 | 33,31% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 226.049.414.862,52 | 37,03% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 22.698.092.062,16 | 3,72% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 422.364.021,60 | 0,07% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 530.038.050,52 | 0,087% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Enero de 2026

VALOR FACTURA: $ 10.126.346.531,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**Observaciones:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta | 11 de marzo de 2025 | $ | 203.351.322.800,37 | 33,31% | |
| La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta | 11 de marzo de 2025 | $ | 226.049.414.862,52 | 37,03% | |
| La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta | 11 de marzo de 2025 | $ | 154.364.856.620,47 | 28,33% | |
| La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta | 11 de marzo de 2025 | $ | 178.808.427.677,52 | 32,81% | |
| **Detalle información financiera:** | | | | | |
| Valor facturado acumulado a 31 de agosto de 2025 | $ 225.069.376.812,00 | 36,87% | Valor programado acumulado a (No incluye anticipo) | 31 de agosto de 2025 | $ 201.974.954.164 33,09% |

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.16 presentada en el mes de septiembre de 2025.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 25.556.980.752 | 53,24% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 25.556.230.218 | 53,24% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 142.040.556 | 0,30% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 142.040.556 | 0,30% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Enero de 2026

VALOR FACTURA: $ 572.653.943

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**Observaciones:**

Mediante comunicado Putumayo04-7986-25 de 11/03/26 Interventoría radica a la SMCN, Acta de modificación de costos de interventoría No 6 Contrato 977 de 2021 y reprogramación al plan de cargas No 9. la cual dio entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-022991 de fecha 11 de marzo de 2026.

Mediante comunicado Putumayo04-7989-25 de 11/03/26 Interventoría radica a la SMCN, Acta de costos de interventoría No 55 enero 2026 la cual dio entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-023234 de fecha 11 de marzo de 2026,

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta | 11 de marzo de 2025 | $ | 25.556.980.752 | 53,24% |
| Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta | 11 de marzo de 2025 | $ | 25.556.230.218 | 53,24% |
| **Detalle información financiera:** | | | | |
| Valor programado acumulado a | Diciembre de 2025 | | $ 24.399.352.105 | 50,83% |
| Valor facturado acumulado | Diciembre de 2025 | | $ 23.966.959.988 | 49,93% |

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al plan de cargas No. 9 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo 04-7819-26 con fecha 05 de febrero de 2026, radicado 2025E-VUVRAZ-008992

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | $ 27.000.000.000,00 |
| **Amortizado $** | $ 8.869.939.789,00 |
| **Saldo $** | $ 18.130.060.211,00 |

| | INDICADOR I/C |
|---|---|
| **En el mes:** | **0,057** |
| **Acumulado:** | **0,113** |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | $ 1.129.388.470,00 |
| **Amortizado $** | $ 1.129.388.470,00 |
| **Saldo $** | $ - |

FECHA: 11/3/2025 (Día / Mes / Año)

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 28,33% Avance o Atraso Físico %: 4,49%

Meta Física Ejecutada %: 32,81%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia hasta 2023 | Vigencia 2024 | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo Mallama Ricaurte | Total | % |
| EXPLANACIONES | Km | 14,79 | 0,75% | 0,47% | Prog | | | | | 0,82% |
| | | | | | Ejec | 0,391 | 1,147 | | 1,538 | 1,14% |
| BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS | Km | 36,86 | 2,03% | 1,64% | Prog | | | | | 2,27% |
| | | | | | Ejec | 5,448 | | 20,778 | 26,226 | 2,63% |
| PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO | Km | 36,86 | 4,14% | 3,54% | Prog | | | | | 4,65% |
| | | | | | Ejec | 5,448 | | 20,778 | 26,226 | 4,92% |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES | Km | 14,86 | 13,86% | 4,50% | Prog | | | | | 14,51% |
| | | | | | Ejec | | | | | 6,43% |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD | Km | 36,86 | 0,12% | 0,12% | Prog | | | | | 0,00% |
| | | | | | Ejec | | | | | 0,09% |
| OBRAS VARIAS | Km | 14,86 | 0,30% | 0,19% | Prog | | | | | 0,33% |
| | | | | | Ejec | | | | | 0,63% |
| TRANSPORTES | Km | 14,86 | 1,04% | 0,81% | Prog | | | | | 1,16% |
| | | | | | Ejec | | | | | 1,34% |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**NOTA:** La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.52 %

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible Mallama | Total Disponible Tramo 2 Variante |
|---|---|---|---|
| Fresadora | - | | |
| Planta de concreto | 1 | | 1 |
| Planta de asfalto | 1 | | |
| Perforador jumbo (3 brazos) | 2 | | |
| Formaleta para revestimiento túneles | 3 | | |
| Andamios para instalación impermeable. Túneles | 3 | | |
| Carro de avance | 2 | | |
| Perforador jumbo (2 brazos) | 3 | | |
| Bomba inyección lechada | 4 | | 3 |
| Robot de lanzado | 4 | | |
| Trituradora | 1 | | 1 |
| Excavadora de orugas | 2 | | 3 |
| Compactador llantas | 2 | | |
| Finisher | 1 | | |
| Carro tanque | - | | 1 |
| Carro tanque irrigador | - | | |
| Recicladora | - | | |
| Camioneta | - | | 5 |
| Mini cargador | - | | |
| Motoniveladoras: | 2 | | |
| Retro cargadores: | - | | 2 |
| Cargador Frontal | - | | 1 |
| Vibro compactadores: | 2 | | 1 |
| Volquetas: | 10 | | 7 |
| Mixer: | - | | 1 |
| Buldócer: | - | | 1 |
| Camión Turbo | - | | 2 |
| Buseta personal | - | | |
| Planta Luminaria | - | | 1 |
| Equipo de soldadura | - | | 1 |
| Generador Eléctrico | - | | 1 |
| Planta Eléctrica (Generación de energía) | - | | 4 |
| Equipo de oxicorte | - | | 1 |
| Mezcladora | - | | 3 |
| Compresor | - | | 3 |
| Bomba de concreto | - | | 1 |
| Equipo para instalación de MR (Rodillo) | - | | |
| Cortadora de disco (para pavimento) | - | | |
| Camión Grúa | - | | 2 |
| Motosierra | - | | 1 |
| Pluma diésel | - | | 4 |
| Compactador manual (Canguro) | - | | 1 |
| Vibrador manual para concreto | - | | 2 |
| Equipo de orugas Beretta para perforación | - | | |
| Unidad hidráulica para obras de construcción | - | | |
| Equipo de orugas FLEXIROCK perforación. | | | |
| Equipo de orugas para perforación hidráulica | - | | 2 |
| Equipo para tensionamiento de anclajes | - | | 2 |
| Carro Taller | - | | |
| Compactador manual de rodillo | - | | |
| Equipo Topografía | - | | 3 |
| **Total** | 43 | 0 | 61 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | San Francisco - Putumayo | PERMISO MINERO: SI X NO | |
| | Mina Chorlavi | LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO | |
| UBICACIÓN: | San Francisco - Putumayo | PERMISO MINERO: SI X NO | |
| | Reserva especial FTUMAIJAY | LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco | San Francisco - Sibundoy | Resolución No. 287 del 2020 | |
| CHORLAVY | San Francisco | Juan Carlos Paredes Benavides | |

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI X | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI X | NO | | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI X | NO | | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI X | NO | | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI X | NO | | N/A | |
| EMISIONES: | SI X | NO | | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES:** Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESIÓN DE AGUAS, OCUPACIÓN CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Artículo Octavo (8) al Decimo (10).

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Mediante oficio 2025S-VBOG-052787 con recibo 04-6228-25 del 28/07/2025 la SS INVIAS remite respuesta de CONFORMIDAD a los ajustes del balance ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte presentados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025, A la fecha cerrado seguimiento ambiental y entrega a satisfacción del Balance Ambiental.

**OBSERVACIONES:** De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementación de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donación Tamabioy.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | **306** | **21** |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 258 | 13 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 48 | 8 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 243 | 12 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 327

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38

FICHAS PREDIALES APROBADAS: 15

AVALÚOS APROBADOS: 6

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

**OBSERVACIONES:**
Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

- Revisión informe de sostenibilidad
- Seguimiento al plan de trabajo de sostenibilidad
- Se remite informe trimeestral

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**COMUNICACIONES:**

**Mediante comunicado Putumayo04-7969-26 del 05/03/2026 dirigido a la GGSO con asunto:** Informes Semanales de Interventoría No. 244 Variante San Francisco – Mocoa - Por medio de la presente nos permitimos remitir los Informes Semanales de Interventoría No. 244, correspondientes al periodo entre el 26 de Febrero de 2026 al 04 de Marzo de 2026, correspondientes a la supervisión de los contratos de obra No.1111 y 964 de 2021, lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

**Mediante comunicado Putumayo04-7970-26 del 06/03/2026 dirigido a la Dirección Territorial INVIAS con asunto:** Remisión Acta de Obra No. 56 – Contrato 1111 de 2021 (Variante San Francisco - Mocoa) - Por medio de la presente, adjuntamos para su revisión y trámite respectivo el Acta de Obra No. 56, correspondiente al periodo de febrero de 2026, del contrato de la referencia. Cabe resaltar que la documentación anexa cuenta con las firmas requeridas tanto del Contratista como de la Interventoría.

**Mediante comunicado Putumayo04-7976-26 del 09/03/2026 dirigido a la Dirección Territorial INVIAS con asunto:** Reenvió comunicado Putumayo04-7412-25 radicado 2025E-VUVRAZ-125570 del 05/11/2025 por el cual se dio Traslado Oficio 2025S-VBOG-074973 con asunto; Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-099853 (Putumayo04-7096-25) del 8 de septiembre de 2025. Divergencia. Remite las justificaciones de la solicitud de reconocimiento económico de la actualización del Inventario Forestal, en el marco de la Cláusula Vigésima Novena “Divergencias y Solución de Controversias” Contrato No. 1111 de 2021 - En atención a compromiso adquirido en el comité técnico No. 166 del 04/03/2026, por medio de la presente nos permitimos reenviar comunicación Putumayo04-7412-25 radicado 2025E-VUVRAZ-125570 del 05/11/2025 por la cual se dio Traslado a Oficio 2025S-VBOG-074973, mediante el cual la SS INVIAS remite su concepto respecto a la solicitud del contratista de reconocimiento económico dentro de la Bolsa de gestión ambiental, social y predial del contrato 111 de 2021 de la actualización del inventario forestal, para revisión y respectivo pronunciamiento por parte del Supervisor del contrato 1111 de 2021, como lo establece el anexo técnico Numeral 13.25.

**Mediante comunicado Putumayo04-7977-26 del 09/03/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto:** Reporte Parcial No. 53 Contingencia Ambiental Talud K6+920 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que el contratista remitió el presente reporte vía correo electrónico el día 06/03/2026, una vez revisado y avalado por esta interventoría se procedió a remitir el presente reporte al gestor de la SS INVIAS mediante correo electrónico del 06/03/2026 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

**Mediante comunicado Putumayo04-7978-26 del 09/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta a los comunicados CSF-2157-123678 con radicado interno 04-6905-25 CSF-2176-123767 con radicado interno 04-6956-25 y el comunicado CSF-2248-124389 con radicado interno 04-7096-26 Anexo solicitud de determinación de procedencia consulta previa - Por medio de la presente, esta interventoría se permite dar respuesta a los comunicados CSF-2157-123678 y CSF-2176-123767, en los cuales se solicita información relacionada con la trazabilidad del Formato Anexo 1 – Solicitud de Determinación de Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa.

**Mediante comunicado Putumayo04-7979-26 del 09/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Traslado Oficio 2026S-VPUT-010712 con recibo 04-7185-26 del 04/03/2026 con asunto; Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-019807 (Putumayo04-7958-26) con asunto: Respuesta a solicitud de intervención de emergencia y autorización de trámites ante Corpoamazonia Puente Río San Pedro (PR62+300, Vía 1003) - Mediante la presente nos permitimos dar traslado al oficio del asunto para que de manera prioritaria se atienda lo solicitado por la entidad y con periodicidad semanal se informe las gestiones y trámites realizados por parte del contratista respecto al permiso de ocupación de cauces para el Puente del Rio San Pedro como lo ordena la entidad.

**Mediante comunicado Putumayo04-7980-26 del 09/03/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto:** Respuesta a su oficio 2026S-VBOG-009610 con recibo 04-7168-26 del 27/02/2026 con asunto; Remisión oficio ANLA Radicación 20254501035441 Contrato de Obra No. 1111 de 2021 Contrato de Interventoría No. 977 de 2021 Proyecto Variante San Francisco Mocoa (Tramo 2) - En atención al oficio del asunto esta interventoría se permite informar que mediante comunicado Putumayo04-7783-26 radicado 2026E-VUVRAZ-005720 del 29/01/2026 la interventoría remite a la SS INVIAS los ajustes y documentos de soporte requeridos por la ANLA mediante Oficio ANLA 20254501035441 del 27/11/2025 y mediante comunicado Putumayo04-7939-26 radicado 2026E-VUVRAZ-017919 del 26/02/2026 la interventoría remitió a la SS INVIAS el soporte de pago reliquidación año 2026 del trámite de Cesión parcial de licencia ambiental Contrato 1111 de 2021.

| | FECHA | 11/3/2025 (Día / Mes / Año) |
|---|---|---|

**Mediante comunicado Putumayo04-7981-26 del 09/03/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto:** Respuesta a su oficio 2026S-VBOG-010767 con recibo 04-7186-26 del 04/03/2026 con asunto; Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-005720 (Putumayo04-7783-26) con asunto: Solicitud de reliquidación vigencia 2026, cesión parcial de licencia ambiental. Expediente LAM 1358 - En atención al oficio del asunto esta interventoría se permite informar que mediante correo electrónico del 26/02/2026 la interventoría remitió a la gestora ambiental de la SS INVIAS el soporte de pago reliquidación año 2026 y mediante comunicado Putumayo04-7939-26 radicado 2026E-VUVRAZ-017919 del 26/02/2026 la interventoría remitió a la SS INVIAS el soporte de pago reliquidación año 2026 del trámite de Cesión parcial de licencia ambiental Contrato 1111 de 2021. Quedamos atentos a la remisión del radicado por parte del INVIAS a la ANLA para control, trazabilidad y seguimiento por parte de la interventoria.

**Mediante comunicado Putumayo04-7982-26 del 09/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta a su comunicado CSF-2279-124611 con recibo 04-7173-26M1 del 02/03/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7936-26, con asunto: Traslado oficio ANLA 20262300183431 del 23/02/2026 con asunto: Respuesta al oficio con radicado ANLA No. 20266200167182 del 09 de febrero de 2026 - Reliquidación VARIANTE DE MOCOA - SAN FRANCISCO - En atención al comunicado del asunto mediante la presente nos permitimos informar que mediante comunicado Putumayo04-7939-26 radicado 2026E-VUVRAZ-017919 del 26/02/2026 la interventoría remitió a la SS INVIAS el soporte de pago reliquidación año 2026 del trámite de Cesión parcial de licencia ambiental Contrato 1111 de 2021. En espera de remisión del radicado oficial por parte del INVIAS a la ANLA para posterior remisión al contratista.

**Mediante comunicado Putumayo04-7983-26 del 09/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta a su comunicado CSF-2291-124647 con recibo 04-7192-26M1 del 04/03/2026 con asunto; Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de febrero 2026 - En atención al comunicado del asunto y una vez realizada la revisión de los documentos remitidos por el contratista, mediante la presente nos permitimos solicitar los siguientes ajustes: 1. Anexo 1. Formato-MN1FR-2 actos adm OK. Formato MSOAMB-MN-IN-2-FR-2 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. Se solicita realizar la actualización del estado actual de todos los requerimientos y obligaciones establecidas desde la Resolución 2170 de 2008 hasta el Acta 229 de 2025

**Mediante comunicado Putumayo04-7984-26 del 09/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta al comunicado CSF-2262-124467 con radicado interno 04-7125-26 Metodología y logística para el desarrollo de Taller N 1 – I. E Almirante Padilla - Por medio de la presente, esta interventoría se permite realizar las siguientes recomendaciones y apreciaciones para el desarrollo de los talleres en cumplimiento de la ficha GS1 del componente social, teniendo en cuenta la revisión del comunicado del asunto y el acompañamiento realizado durante el desarrollo del taller: 1. En caso de que se tenga prevista la ejecución de dos o más talleres, se recomienda presentar de manera previa la metodología completa de las temáticas a desarrollar, con el fin de conocer el alcance y la estructura de cada actividad.

**REUNIONES Y/O RECORRIDOS**

Los días del 05 al 11 de marzo de 2026, se realizan recorridos desde el área técnica para acompañamiento, revisiones y chequeos para el reinicio de actividades en obra en el sector 2.

El día 05 de Marzo de 2026 se realizó asistencia a mesa trabajo con el gestor técnico INVIAS para socialización plan de mejora, y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+820 y Zona de captación quebrada Solterayaco.

El día 06 de Marzo de 2026 se realizó revisión y remisión de los ajustes del informe mensual ambiental del periodo de febrero 2026, se realizó mesa de trabajo revisión GDBICA No. 28, se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 53 de la contingencia ambiental del talud del K6+900 a K6+920 para posterior radicación en VITAL ANLA.

El día 07 de Marzo de 2026 se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+659.

El día 9 de marzo de 2026 se realizó recorrido en sector 2, se verifica uso de equipos de alturas y armado de andamios para el desarrollo de trabajo en alturas.

El día 09 de Marzo de 2026 se realizó revisión y aprobación del inventario forestal del K9+600 hasta K10+000, se realizó remisión de los ajustes del ICA 28 al contratista y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+817.

El 10 de marzo de 2026 se participó en el comité de seguimiento socioambiental, espacio en el cual se revisaron los temas pendientes con la Subdirección de Sostenibilidad (SS). En el componente social se trataron temas relacionados con: Respuesta de no objeción a la preacta social y los tiempos establecidos para la presentación de la preacta general de obra. Como resultado del comité, se acordó como compromiso que a partir del día 20 de cada mes deberá estar presentada a la SS la correspondiente preacta social para que no haya dificultad con la respuesta requisito del acta general.
Proceso de consulta previa, el gestor informó que a la fecha no se cuenta con pronunciamiento por parte de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), señalando que desde la entidad se están adelantando las gestiones necesarias para verificar el estado del trámite y las razones de la ausencia de respuesta.
Por su parte, el contratista del Contrato 1111 manifestó que, debido a esta situación, será necesario actualizar el cronograma del proceso de consulta previa. Así mismo, dejó una alerta relacionada con el tema presupuestal, indicando que, debido a la situación actual de pagos y flujo de caja, se presentan dificultades para dar continuidad en este momento a las actividades relacionadas con la construcción de las rutas metodológicas del proceso consultivo. Esta situación podría generar afectaciones en los tiempos establecidos dentro del cronograma del proyecto, impactando el desarrollo del proceso de consulta previa

El día 10 de Marzo de 2026 se realiza la revisión y remisión del informe de cierre de la contingencia ambiental No. 3, se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 49 de la contingencia ambiental del talud del K7+100 a K7+250, reporte parcial No. 14 de la contingencia ambiental del talud del K7+860 a K8+160 y reporte parcial No. 14 de la contingencia ambiental del talud del K8+170 a K8+300 para posterior radicación en VITAL ANLA, se asiste a mesa de trabajo con la SS INVIAS para socializar los pendientes ambientales del contrato 1111 de 2021 py seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en la Zona industrial San Carlos.

El día 11 de marzo de 2026 se realizó asistencia a comité técnico No. 167 con el INVIAS para socializar los avances de gestión ambiental del proyecto y seguimiento a los compromisos adquiridos, y seguimiento a la implementación de medidas ambientales establecidas en el PMA y LAM en el frente de obra K6+800 hasta k8+765 y zona insdustrial San Carlos

El día 4 de marzo de 2026 se realizó recorrido en Zona Industrial San Carlos durante el cual se verificó condiciones de seguridad durante izaje de cargas, de igual manera se recomendó realizar humectación de las vías de acceso en las diferentes áreas de trabajo.

**AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:**

Sector No.1 K0+000 – K7+100

| No. | VOLUMEN | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio | Aprobado | |
| 2 | Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial | Aprobado | |
| 3 | Estudio de geología para ingeniería | Aprobado | |
| 4 | Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención | Aprobado | |
| 5 | Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes | Aprobado | |
| 6 | Estudio geotécnico y diseño del pavimento | Aprobado | |
| 7 | Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación | Aprobado | |
| 8 | Estudio y diseño de estructuras | Aprobado | |

Subsector K7+100 – K8+100:

| No. | VOLUMEN | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio | Aprobado | Fecha de aprobación: 11/08/2022 |
| 2 | Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial | Aprobado | Fecha de aprobación: 17/01/2023 |
| 3 | Estudio de geología para ingeniería | Aprobado | Fecha de aprobación: 22/04/2023 |
| 4 | Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención | Aprobado | Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes. |
| 5 | Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes | Aprobado | Aprobados 7 de 7 taludes |
| 6 | Estudio geotécnico y diseño del pavimento | Aprobado | Fecha de aprobación: 03/05/2023 |
| 7 | Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación | Aprobado | Fecha de aprobación: 31/03/2022 |
| 8 | Estudio y diseño de estructuras | Aprobado | Aprobados 14 de 14 estructuras entre muros, puentes y New Jersey |

Subsector K8+100 – K10+100

| No. | VOLUMEN | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio | Aprobado | |
| 2 | Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial | Aprobado | |
| 3 | Estudio de geología para ingeniería | Aprobado | |
| 4 | Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención | Aprobado parcialmente. En atención de observaciones y en revisión | Aprobado 5 estructuras. 19 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra y 11 estructuras en revisión por interventoría |
| 5 | Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes | Aprobado parcialmente y en revisión | Aprobado 4 taludes y 9 taludes en revisión por interventoría |
| 6 | Estudio geotécnico y diseño del pavimento | Aprobado | |
| 7 | Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación | En revisión por interventoría | En revisión por interventoría |
| 8 | Estudio y diseño de estructuras | Aprobado parcialmente y en atención de observaciones | 12 estructuras aprobadas y 23 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra |

Subsector K10+100 – K12+100

| No. | VOLUMEN | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio | Aprobado | |
| 2 | Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial | Aprobado | |
| 3 | Estudio de geología para ingeniería | En revisión | En revisión por interventoría |
| 4 | Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención | En atención de observaciones | Todas las estructuras en atención de observaciones por contratista de obra |
| 5 | Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes | En revisión por interventoría | 5 taludes en revisión por interventoría |
| 6 | Estudio geotécnico y diseño del pavimento | Aprobado | |
| 7 | Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación | En atención de observaciones | En atención de observaciones por contratista |
| 8 | Estudio y diseño de estructuras | Aprobado parcialmente | 2 estructuras aprobadas y 11 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra |

Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa

| No. | VOLUMEN | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio | Aprobado | |
| 2 | Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial | Aprobado, por franja licenciada | En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025 |
| 3 | Estudio de geología para ingeniería | | |
| 4 | Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención | | |
| 5 | Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes | | |
| 6 | Estudio geotécnico y diseño del pavimento | Aprobado | |
| 7 | Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación | | |
| 8 | Estudio y diseño de estructuras | | |

| | FECHA | 11/3/2025<br>(Día / Mes / Año) |
|---|---|---|

**FRENTE SAN FRANCISCO:**

**ÁREA TÉCNICA:**

• Talud del K6+800 MD: Se realiza instalación de guayas longitudinales y se realiza tensionamiento de anclajes en el sector 2.

• Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

• Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Se continúa con excavación y adecuación de piso para dar inicio a la construcción del muro de aproximación al estribo 1 margen izquierda.

• Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

• Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

• Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

• Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

• Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Sin actividades

• Talud No. 3 (K7+440 – K7+520 MD): Se continúa con explanación y desalojo de material. Se realiza instalación de anclajes, geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección de lechada a anclajes.

• Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): Se realizan actividades de instalación de acero y hormigonado primera sección para muro espaldar y aletas en el estribo 2. Se continúa con instalación de formaleta para la segunda sección.

• Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Se culminó la construcción canal disipador módulo No 4. Terminada su estabilización en un 100%.

• Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Se continúa con instalación de obra falsa para vigas entre ejes 1 y 2. Se realiza tensionamiento de las vigas 7, 8 y 9 entre los ejes 3 y 4.

• Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Se continúa con trabajos de soldadura sobre estructura metálica. Se realiza pruebas de ultra sonido en cordones de soldadura.

• Puente No 12B (K7+952 al K8+034): Sin actividades.

• Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Se realiza instalación de anclajes adicionales e inyección de lechada.

• Muro 7 (K7+763 - K7+786): Sin actividades

• Muro 8 (K7+897.03 al K7+949.58): Sin actividades

• Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Se inicia con instalación de anclajes adicionales.

• Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Se realizan actividades de instalación de acero de refuerzo y formaleta para vástagos.

• Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Sin actividades

• Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Se continúa con excavación de caisson 2.

• Puente No 13A (K8+393 – K8+415): Se continúa con actividades de excavación de caisson eje 1.

• Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades

• Puente No. 14 (K8+512 – K8+575): Se realiza instalación de acero para los caisson 1, 3 y 4.

• Talud 10 (K8+575 – K8+655 M.D): Sin actividades

• Puente No. 14A (K8+660 – K8+700): Sin actividades

• Talud 11 (K8+703 – K8+765 M.D): Sin actividades.

• Talud 12 (K8+817 – K8+868 M.D): Se realiza construcción de zanjas de coronación.

• Explanación (K8+868 – K9+053 MD): Se realiza explanación de avance entre los taludes 12 y 13.

**ÁREA AMBIENTAL:**

• Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en la Zona Industrial San Carlos, frente de obra del K6+800 a K8+760.
• Se realizó la revisión, ajuste y remisión de los reportes parciales de las contingencias ambientales del frente San Francisco a la SS INVIAS.
• Se realizó asistencia a comité técnico No. 166 con el INVIAS
• Se realizó revisión de la información y anexos del ICA 28
• Se realizó mesa de trabajo con la SS INVIAS pendientes ambientales

| | FECHA | 11/3/2025 (Día / Mes / Año) |
|---|---|---|

**ÁREA SOCIAL:**

• Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU) no se presentaron PQRs por parte de la comunidad.
• Desde el componente social, se dio respuesta a los comunicados remitidos por el contratista relacionados con el Anexo – Solicitud de Determinación de Procedencia de Consulta Previa, mediante el comunicado interno No. 04-7978-26, con recibido No. 228543.
• Así mismo, se dio respuesta al comunicado CSF-2262-124467, referente a la metodología para el desarrollo de talleres en cumplimiento de la ficha GS1, a través del comunicado No. 04-7984-26.
• De igual manera, se realizó la revisión del ajuste del Plan de Inversión Social (PIS) versión 7, el cual se radicara ante la Subdirección de Sostenibilidad (SS) para la respectiva no objeción. El ajuste del plan corresponde al ítem de equipo especializado para el acompañamiento jurídico, técnico, ambiental y social en el desarrollo de los procesos de consulta previa.
• Finalmente, se efectuó la revisión del informe mensual de cumplimiento de las actividades correspondientes a las fichas del Plan de Manejo Ambiental (PMA). De acuerdo con la verificación realizada por esta interventoría, el informe cumple con los formatos establecidos y cuenta con los respectivos anexos, por lo cual se procederá a remitir el comunicado de aprobación correspondiente.

**ÁREA SST:**

• El día 06 de marzo de 2026: Se realizó revisión documental. Se realizó capacitación en identificación de peligros y riesgos con el personal de interventoría durante la cual se trató conceptos básicos, que es una condición insegura y un acto inseguro , como identificar peligros en nuestras áreas de trabajo y como prevenir incidentes o accidentes laborales. El contratista realizó capacitación en primeros auxilios para el personal de oficina. El contratista continua con la toma de pruebas de alcoholimetría.
• El día 07 de marzo de 2026: Se realizó revisión documental. El contratista realizo capacitación en estilos de vida saludable para el personal de campo.
• El día 09 de marzo de 2026: Se realizó revisión documental. Se realizó capacitación en riesgo público con el personal de interventoría, durante la cual se trató los diferentes riesgos intralaborales y extralaborales, y las estrategias para prevenir afectaciones y/o accidentes durante el desarrollo de nuestras labores.
• El día 11 de marzo de 2026: Se realizó revisión documental. Se asistió a comité de obra No. 167

**ÁREA PREDIAL:**

• Revisión de la sábana predial actual.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
• Talud del K6+800 MD: Continuar con la instalación de guayas.
• Puente 9A: Iniciar con armado de acero para zarpa de muro de aproximación.
• Muro No. 3: Sin actividades programadas.
• Talud No. 3: Continuar con explanaciones y retiro de material excavado. Continuar con perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia.
• Puente No. 11: Realizar hormigonado de muro espaldar y aletas sobre el estribo 2.
• Puente No. 12: Continuar con instalación de andamios para obra falsa entre ejes 1 y 2.
• Puente No. 12A: Continuar con trabajos de soldadura para unificar estructura metálica e izaje de vigas metálicas. Realizar izaje de estructur metálica entre ejes 1 y 2.
• Muro No. 8: Continuar con armado de acero y hormigonado de vástagos y New Jersey.
• Puente No. 12B: Sin actividades programadas.
•Talud No. 8: Sin actividades programadas.
• Puente No. 13: Realizar instalación de acero para caisson.
• Puente No. 13A: Continuar con excavación caisson eje 1.
• Muro 9: Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado de vástagos.
• Talud No. 9: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14: Continuar con instalación de acero para los caisson.
• Talud 10: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14A: Sin actividades programadas.
• Talud 11: Sin actividades programadas.
• Talud 12: Sin actividades programadas.
• Explanación: continuar con explanación de avance entre taludes 12 y 13.


AMBIENTAL:
• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.
• Seguimiento del trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021.
• Seguimiento divergencia APUS de veda.
• Seguimiento cronograma ambiental tramite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva.

SOCIAL:
• Respuesta comunicaciones
• Logística reunión de seguimiento veedurías.

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.
• Seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el SG SST del consorcio San Francisco y demás norma aplicable.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




SECTOR 1 y 2

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.


## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Instalación formaleta segunda sección muro estribo 2. VSFM-S2




Puente 12A (K7+785 - K7+866): Izaje de vigas metálicas. VSFM S-2




MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Instalación de acero para vástagos. VSFM-S-2

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 6 de 6 |

| | | |
|---|---|---|
| | FECHA | 11/3/2025<br>(Día / Mes / Año) |

| **X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA** | **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** |
|---|---|
| Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato. | |
| Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría. | |
| Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista. | |
| Durante el periodo de receso de fin de año no se programan comités de seguimiento semanal, con el Contratista. | FIRMA |
| Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022. | NOMBRE: JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ |
| Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2. | Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND. |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN2-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 7 |
| | | FECHA | 18/3/2026 (Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO | SEMANA No.: 246 del 12/3/2026 al 18/3/2026 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Angel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 12,97 Km de vía nueva que contemplan 31 puentes con una longitud total de 2,39 Km y 2 túneles en una longitud total de 0,33 Km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Intervención para terminación de la construcción de una vía, de la cual se tienen construidos hasta el momento 10,5 Km entre la abscisa K0+000 al K10+518 incluyendo 3 puentes correspondiente al Sector 4. Durante el presente contrato se ejecutó la terminación de explanación y estabilización de talud K10+518 - K10+600 del sector 4 (Talud Campucana). Pendientes por construir el tramo comprendido entre el K10+600 al K23+571,17 que corresponden al sector 3, con el fin de comunicar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa.

Mediante comunicado de fecha 18/11/24 radicado al CRP con el consecutivo 04-5482-24 el Contratista radicó a Interventoría el diseño geométrico propuesto a fase II como optimización del alineamiento del sub tramo K11+600 – K23+571, que incluye también el sector en ejecución K10+600 -K11+600. la propuesta indica que el alineamiento se desarrolla entre el K10+600 al K22+811 con una longitud total de 12.211,20 m que contempla 7.770,50 m de intervención a cielo abierto; 24 puentes de longitud sumada 3.180,50 m y 3 túneles de longitud sumada 1.260, 00 m.

Una vez desarrollada la propuesta radicada y previa revisión de Interventoría se ajusta el alineamiento al tramo K10+598 - K22+708 con una longitud total de 12.11 m que contempla 7.770 m de intervención a cielo abierto; 31 puentes de longitud sumada 2.998,5 m y 3 túneles de longitud sumada 1.342,00 m.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

INTEGRANTES: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A – 100%

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 964 DE 2021 | VALOR INICIAL: | $ | 541.389.953.817,00 |
| FECHA DE INICIO: | 2/3/2021 | VALOR ADICIONES: | $ | - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/8/2030 | VALOR ACUMULADO: | $ | 541.389.953.817,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/8/2030 | VALOR ANTICIPO: | $ | 22.030.482.547,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ | 2.782.928.997,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ | 19.247.553.550,00 |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

INTEGRANTES: HMV INGENIEROS LTDA 40%
CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30%
GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 977 DE 2021 | VALOR INICIAL: | $ | 47.999.892.900,00 |
| FECHA DE INICIO: | 2/3/2021 | VALOR ADICIONES: | $ | 2.400.000.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/8/2030 | VALOR ACUMULADO: | $ | 50.399.892.900,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/8/2030 | VALOR ANTICIPO: | $ | 1.129.388.470,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ | 1.129.388.470,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ | - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 27.049.209.066 | $ 18.020.744.751 | $ 27.072.000.000 | $ 63.144.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 27.049.209.066 | $ 18.020.744.751 | $ 27.072.000.001 | $ 63.144.000.000 |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ - | $ - | $ - |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 2.399.892.900 | $ 4.600.000.000 | $ 3.600.000.000 | $ 5.800.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 2.399.892.900 | $ - | $ 3.600.000.000 | $ 5.800.000.000 |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ - | $ - | $ - |

| CONTRATO | VIGENCIA | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 63.168.000.000 | $ 63.192.000.000 | $ 67.680.000.000 | $ 63.168.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 55.346.690.053 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 7.821.309.947 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 8.000.000.000 | $ 5.400.000.000 | $ 6.000.000.000 | $ 5.600.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 7.567.067.088 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 432.932.911,97 | | | |

| CONTRATO | VIGENCIA | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 54.144.000.000 | $ 94.752.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 4.200.000.000 | $ 4.800.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (INICIAL) (A) | $ | 483.413.463.218,00 | |
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIF No.5: | $ | 347.184.984.001,00 | |
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIF No.6: | $ | 343.727.160.196,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ | 149.956.856.026,79 | 31,02% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ | 142.585.131.662,00 | 29,50% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ | (7.371.724.364,79) | -1,52% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:<br>(Estudios y Diseños) | $ | 33.642.473.665,00 | 97,49% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ | 194.235.026.578,35 | 35,88% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ | 175.879.605.347,00 | 32,49% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ | (18.355.421.231,35) | -3,39% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ | 311.080.581 | 0,09% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA | $ | 22.647.556 | 0,15% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
Fe No.22433 de 11/03/2026: Acta de Obra No. 55 enero 2026
Fe No.22434 de 11/03/2026: Acta Ajustes Def No. 53
Fe No.22435 de 11/03/2026: Acta Ajustes Def No. 54

PERIODO FACTURADO: Enero 2026

| VALOR FACTURA: | | |
|---|---|---|
| $ | 3.468.539.062,00 | Acta de Obra No.55 Enero 2026 |
| $ | 3.235.809,00 | Acta de Ajustes Def No.53 Noviembre 2025 |
| $ | 35.457.553,00 | Acta de Ajustes Def No.54 Diciembre 2025 |

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado de trámite)

**Observaciones:**

Mediante comunicado Putumayo04-7967-26 de 04/03/2026, Interventoría remite a la Subdirección de modernización de Carreteras Nacionales Acta de Recibo Parcial de Obra No. 55 periodo enero 2026, la cual dió entrada con número de radicado No.2026E-VUVRAZ-020556 de fecha 05 de marzo de 2026

Mediante comunicado Putumayo04-8047-26 de 18/03/2026 Interventoría radica a la SMCN Acta de Modificación de Cantidades de Obra No 13 Cto 964 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa, la cual dió entrada con número de radicado No.2026E-VUVRAZ-026309 de fecha 18 de marzo de 2026

NOTA: El valor reportado como saldo de vigencia 2025 por $11.231.680.296 contempla el monto del anticipo No.2 por valor de 14.000 millones de pesos cuyo trámite a la fecha, se encuentra en cuentas por pagar según lo reportado por la SMCN.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Inversión total programada desde la fecha de inicio del contrato hasta | Marzo 18 de 2026 | $ | 194.235.026.578,35 | 35,88% |
| Inversión total ejecutada desde la fecha de inicio del contrato hasta | Marzo 18 de 2026 | $ | 175.879.605.347,00 | 32,49% |
| Inversión de obra programada desde la fecha de inicio del contrato hasta | Marzo 18 de 2026 | $ | 149.956.856.026,79 | 31,02% |
| Inversión en obra ejecutada desde la fecha de inicio del contrato hasta | Marzo 18 de 2026 | $ | 142.585.131.662,00 | 29,50% |

**Detalle información financiera:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor facturado acumulado a enero de 2026 | $ 171.385.090.321,00 | 31,66% | Valor programado acumulado a | Enero de 2026 | $ | 188.137.768.917,10 | 34,75% |

NOTA: El valor facturado acumulado corresponde al valor acumulado hasta acta de Obra No.55 enero 2026 más las actas de ajustes def No.53 y No.54

**INTERVENTORÍA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ | 25.699.021.308 | 53,54% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ | 25.698.270.774 | 53,54% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ | 142.040.556 | 0,30% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ | 142.040.556 | 0,30% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Enero 2026
VALOR FACTURA: $ 572.653.943

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado de trámite)

**Observaciones:**

Mediante comunicado Putumayo04-7986-25 de 11/03/26 Interventoría radica a la SMCN, Acta de Modificación de Costos de Interventoría No 6 Contrato 977 de 2021 y Reprogramación al Plan de Cargas No 9. la cual dió entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-022991 de fecha 11 de marzo de 2026

Mediante comunicado Putumayo04-7989-25 de 11/03/26 Interventoría radica a la SMCN, Acta de Costos de Interventoría No.55 enero 2026. la cual dió entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-023234 de fecha 11 de marzo de 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta | Marzo 18 de 2026 | $ 25.699.021.307,57 | 53,54% |
| Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta | Marzo 18 de 2026 | $ 25.698.270.774,27 | 53,54% |

**Detalle información financiera:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor programado acumulado a | Diciembre de 2025 | $ 24.399.352.105 | 50,83% |
| Valor facturado acumulado | Diciembre de 2025 | $ 23.966.959.988 | 49,93% |

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al Plan de Cargas No 9 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo04-7819-26 con fecha 05 de febrero de 2026, Radicado 2026E-VUVRAZ-008992

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | 22.030.482.547,00 |
| Amortizado $ | 2.782.928.997,00 |
| Saldo $ | 19.247.553.550,00 |

| INDICADOR IFC | |
|---|---|
| En el mes: | 0,17 |
| Acumulado: | 0,15 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 1.129.388.470,00 |
| Amortizado $ | $ 1.129.388.470,00 |
| Saldo $ | $ 0,00 |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 31,02% (Inversión programada en obra básica)
Meta Física Ejecutada %: 29,50% (Inversión ejecutada en obra básica)
Avance o Atraso Físico %: -1,52%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia hasta 2025 | Vigencia 2026 | Avance Físico | Tramo 3 | Tramo 4 | Corredor | Total | % |
| EXPLANACIONES | km | 12,19 | 1,16 | - | Prog | 12,11 | 0,08 | | 12,19 | |
| | | | | | Ejec | 1,06 | 0,08 | | 1,16 | 9,53% |
| BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS | km | 20,34 | 1,16 | - | Prog | 12,211 | 8,13 | | 20,34 | |
| | | | | | Ejec | 0 | 1,39 | | 1,39 | 6,81% |
| PAVIMENTOS ASFALTICOS (pavimento hidráulico) | km | 20,24 | 1,16 | - | Prog | 12,11 | 8,13 | | 20,24 | |
| | | | | | Ejec | | 1,32 | | 1,32 | 6,50% |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES | km | 12,11 | | | Prog | 12,11 | | | 12,11 | |
| | | | | | Ejec | | | | 0,00 | 0,00% |
| SEÑALIZACION Y SEGURIDAD | km | 20,24 | | | Prog | 12,11 | 8,13 | | 20,24 | |
| | | | | | Ejec | | | | 0,00 | 0,00% |
| OBRAS VARIAS | km | 20,24 | | | Prog | 12,11 | 8,13 | | 20,24 | |
| | | | | | Ejec | | | | 0,00 | 0,00% |
| TRANSPORTES | km | 12,19 | 1,160 | - | Prog | 12,11 | 0,08 | | 12,19 | |
| | | | | | Ejec | 1,08 | 0,08 | | 1,16 | 9,53% |
| PUENTES | km | 3,21 | 0,030 | - | Prog | 3,18 | 0,03 | | 3,21 | |
| | | | | | Ejec | | 0,03 | | 0,03 | 0,84% |
| TÚNELES | km | 1,26 | | | Prog | 1,26 | 0,00 | | 1,26 | |
| | | | | | Ejec | | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 4: K3+462 - K10+600
TRAMO Y/O SECTOR 3: K10+600 hacia mayores

Nota: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 3 es de 12.11 Km. (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1,080 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.91 %

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Planta de concreto | 1 | 1 |
| Planta de asfalto | 1 | |
| Perforador jumbo (3 brazos) | 2 | |
| Formaleta para revestimiento túneles | 3 | |
| Andamios para instalación impermeab. | 3 | |
| Carro de avance | 2 | |
| Perforador jumbo (2 brazos) | 3 | |
| Bomba inyección lechada | 4 | 4 |
| Robot de lanzado | 4 | |
| Trituradora 50 Ton | 1 | |
| Excavadoria de orugas | 2 | 4 |
| Compactador neumático | 2 | |
| Terminadora de Asfalto | 1 | |
| Motoniveladora | 2 | 1 |
| Vibrocompactador | 2 | 2 |
| Volquetas: | 10 | 6 |
| Cargador | | 1 |
| Retrocargador | | 2 |
| Camioneta | | 4 |
| Camiones | | 1 |
| Carro taller | | 1 |
| Camión combustible | | 1 |
| Camitanque de agua | | 1 |
| Bomba para concreto | | 1 |
| Buldozer | | |
| Minicargadores | | 2 |
| Compresor | | 9 |
| Generador Eléctrico | | 4 |
| Planta de generación de energía | | 6 |
| Equipo para tensionamiento (anclajes) | | 1 |
| Compactador manual (Canguro) | | 2 |
| Vibrador manual para Concreto | | 2 |
| Perforadoras T46 (oruga) | | 2 |
| Perforadoras T19 (Colgantes) | | 4 |
| Perforadoras Everdigm | | 1 |
| Autobomba | | |
| Perforadoras petty (sondeos) | | 5 |
| Equipo de topografía | | 2 |
| Unidad perforadora con canasta | | 4 |
| Mixer | | 2 |
| TOTAL | | 76 |

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | MOCOA | PERMISO MINERO: | SI X | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:**

Se cuenta con Autorización Temporal de materiales de construcción No. 502328 sobre el Rio Mocoa, autorizada mediante Resolución 210-4291 del 20 de octubre de 2021 emitida por la Agencia Nacional de Minería y con Licencia Ambiental otorgada a través de la Resolución 0746 del 26 de mayo de 2023 emitida por CORPOAMAZONIA. Actualmente, se encuentra en proceso el trámite de cesión de la Autorización Temporal por parte del Consorcio CM Putumayo a Construcciones El Cóndor S.A.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | X | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO | | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | X | NO | | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | X | NO | | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | X | NO | | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | X | NO | | N/A | |
| EMISIONES: | SI | X | NO | | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

La Licencia Ambiental concadida mediante Resolución 2170 del 05 de diciembre de 2008 otorga los permisos de sustracción de reserva forestal, levantamiento de veda, zonas industrial, campamentos, concesión de aguas superficiales, vertimientos, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, ocupación de cauce y zonas de disposición final de material sobrante (ZODME).

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: N.A

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 440 | 20 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 231 | 15 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 209 | 5 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 209 | 11 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 460

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Av.Colombia Cra 9 N. 21 - 108.

**OBSERVACIONES:**

**OBSERVACIONES:**
**GS-1 SISTEMA DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA COMUNIDAD.**
En este periodo semanal objeto de reporte no se desarrolló escenario de capacitacion a comunidad.
**GS - 3 CAPACITACION AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD INDUSTRIAL AL PERSONAL DE OBRA.**
En este periodo semanal objeto de reporte no se desarrolló escenario de capacitacion a personal de obra.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: | 22 |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS: | N.A. |
| AVALÚOS APROBADOS: | N.A. |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: | N.A. |

**OBSERVACIONES:**

Las gestiones identificadas preliminarmente, corresponden a lo identificado para los dos primeros kilómetros. El contratista está en proceso de elaboración y entrega del diagnóstico predial para el contrato.

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Entrega por parte del contratista de los informes de sostenibilidad de diciembre de 2025 y enero de 2026 del contratista, en respuesta a apremio No. 1 generado a través de la comunicación Putumayo04-7859-26 .

2. En proceso de elaboración de informe trimestral 18.

**AREA TÉCNICA**

**COMUNICACIONES**

Mediante comunicado Putumayo04-7992-26 de 12/03/2026 Se radicó a la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales el informe semanal No.245 correspondiente al periodo 05 al 11 de marzo 2026.

Mediante comunicado Putumayo04-7993-26 del 13/03/2026 Se remite a la SMCN Acta de ajustes definitiva No 53 (noviembre), definitiva No 54 (diciembre) y definitiva No 55 (enero). Contrato 964 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa.

Mediante comunicado Putumayo04-8006-26 de 13/03/2026 Interventoría remite solicitud a la SMCN para habilitación de semanas en la Plataforma CIFRA (Sistema de Información Gerencial) para los contratos de Obra No.964 de 2021 y 1111 de 2021.

Mediante comunicado Putumayo04-8022-26 del 16/03/2026 Se remite a la DT Invias Putumayo Informe mensual de Interventoría No. 56 Febrero de 2026 Variante San Francisco - Mocoa

**REUNIONES Y RECORRIDOS:**

Interventoría desarrolla recorridos permanentes al sitio de las obras a fin de verificar el estado de la obra en los diferentes frentes activos.

El día 13 de marzo de 2026 se llevó a cabo el comité de seguimiento de obra No. 171 con participación de Gestor del proyecto, Contratista Construcciones el Cóndor S.A, Interventoría Consorcio Reactivación Putumayo.

**ACTA DE COMITÉ DE OBRA**

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1. Seguimiento al avance en la gestión de anticipo No 2 solicitado por el Contratista | PRÓXIMO COMITÉ | Interventoría - Entidad | PRÓXIMO COMITÉ |
| 2. Propuesta costos elaboración documento reintegro áreas de sustracción sector 3 | PRÓXIMO COMITÉ | Contratista | PRÓXIMO COMITÉ |
| 3. Remisión a Interventoría propuesta técnica diseño doble calzada K0+600 - K2+000. | 11/03/2026 | Contratista | CUMPLIDO |
| 4. Seguimiento a trámite de aprobación Items No Previstos Grupo 6 | 6/03/2026 | Interventoría | CUMPLIDO |
| 5. Mesa de Trabajo revisión diseño de accesos a terminal y subestación eléctrica | FECHA POR DEFINIR | Contratista - Interventoría | PENDIENTE |
| 6. Remisión observaciones al documento de reintegro de áreas de sustracción | 13/03/2026 | Interventoría | CUMPLIDO |
| 7. Mesa de Trabajo con Subdirección de Sostenibilidad y SMCN | 10/03/2026 | Contratista - Interventoría - INVIAS - SS | CUMPLIDO |
| 8. Reunión con Instituciones previa a visita de ANLA | 12/03/2026 | Contratista - Interventoría - INVIAS | CUMPLIDO |
| 9. Seguimiento al Cronograma de Estudios y Diseños | PRÓXIMO COMITÉ | Contratista | CUMPLIDO |

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA**

1. Verificación Cumplimiento de compromisos

2. Avance de las obras

3. VARIOS

**DESARROLLO DEL COMITÉ**

Presentación de los profesionales que participan en el comité por parte de Contratista, Interventoría e INVIAS.

**VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

**1. Seguimiento al avance en la gestión de anticipo No 2 solicitado por el Contratista**

El Contratista indica que a la fecha no se ha hecho efectivo el desembolso del anticipo en cuestión. Gestor de Proyecto indica que aún no se dispone de PAC. Se hará seguimiento durante el próximo comité.

**2. Propuesta costos elaboración documento reintegro áreas de sustracción sector 3**

Pendiente remisión del documento. Gestor de proyecto requiere que se realice una mesa de trabajo para evaluar la viabilidad del reconocimiento de pago de la elaboración del documento de reintegro de áreas de sustracción. Se programa reunión con participación de contratista e Interventoría para el 17/03/26.

De otra parte Interventoría informa que ya se remitió las observaciones al documento de sustracción de reserva, destacando entre otras que no se registra solicitud de áreas para vías industriales de viaductos y túneles. Gestor de proyecto requiere que se realice mesa de trabajo para evaluar las condiciones técnicas de los tramos a modificar, antes de remitir el documento al área ambiental. Se programa mesa de trabajo para el 20/03/26.

**3. Remisión a Interventoría propuesta técnica diseño doble calzada K0+600 - K2+000.**

Cumplido. El documento está en revisión de Interventoría. Se remitirá al Instituto el día 20/03/26.

**4. Seguimiento a trámite de aprobación Items No Previstos Grupo 6**

Cumplido. Profesional de apoyo al la DTPUT indica que remitirá observaciones a los documentos el próximo 16/03/26.

**5. Mesa de Trabajo revisión diseño de accesos a terminal y subestación eléctrica**

Pendiente. La fecha de la reunión está supeditada a la entrega de diseños definitivos de doble calzada.

**6. Remisión observaciones al documento de reintegro de áreas de sustracción**

Pendiente. Interventoría emitirá sus observaciones al Contratista el próximo 17/03/26.

**7. Mesa de Trabajo con Subdirección de Sostenibilidad y SMCN**

Cumplido. Se socializan los aspectos más relevantes durante la exposición del área social.

**8. Reunión con Instituciones previa a visita de ANLA**

Cumplido. Se socializan los aspectos más relevantes durante la exposición del área social.

**9. Seguimiento al Cronograma de Estudios y Diseños**

Cumplido. Se expone en el presente comité.

**PRESENTACIÓN DE AVANCE DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA**

Residente de Interventoría expone en términos generales el avance en los frentes activos de obra, la cantidad de equipos disponibles, el personal en obra y las condiciones particulares que se han presentado durante la semana evaluada.

Residente de Interventoría indica que se está completando el acceso para entable al talud 13N (K11+720 - K11+804) y frentes subsiguientes, cuya intervención resulta fundamental para revertir la tendencia negativa de ejecución con respecto a la obra programada. Es necesario aprovechar los primeros meses del año 2026 para recuperar los índices de facturación de acuerdo con el seguimiento al programa de inversiones vigente. Se requiere resolver la problemática de la escasés de explosivos mediante trámite del cupo correspondiente o métodos alternos como el plasma para fragmentación en espacios confinados.

**AVANCE TÉCNICO**

**Sector 4, Km3+092–Km3+684**

- Construcción de cunetas en concreto. canil derecho e izquierdo.
- Construcción de juntas de dilatación e instalación de cordón de polietileno expandido.

**- Muro de aproximación Campucana, Km10+518**

- Instalación de geodrén planar modulo 1,2 y 3.
- Relleno con material seleccionado tipo SBG.

**Talud 9, Km 11+445 - Km 11+580**

**Estabilización de talud 9, terraza 5**

- Perforación e inyección de pernos autoperforantes R-38, línea B.
- Perforación de anclajes activos, terraza 3
- Explanación en roca, terraza 5, línea C y D.
- Vaciado de dados en sitio, Terraza 4.

**Talud 13, Km 11+580 - Km 11+680**

- Perforación de anclajes activos, terraza 3, línea C.
- Explanación terraza 3, línea C y D.
- Perforación de drenes horizontales, terraza 2, línea A.

**Muro 3, Km 10+970, margén derecha:**

Sistema de contención :

• Tensionamiento de anclajes activos linea B, módulo 2.

**Muro 7, K11+428.56 - K11+459.99**

• Construcción cimentación profunda, avance excavación en caisson No. 5. Contratista Indica que está evaluando con especialista la viabilidad de modificar la longitud del pilote en razón del material encontrado. Se espera definir el tema para el siguiente comité.

**Muro 8, K11+535.09 -K11+587.22**

**Sistema de contención, bloque 1 y 2, margen derecha :**

• Construcción cimentación profunda, avance en Caisson 1,2,3,7,8,9,10.

• Vaciado de concreto tremie, caisson No.6

**Puente Y4, K11+682 -K11+727**

Cimentación profunda, Eje 1, margen derecha :

• Construcción cimentación profunda, avance en Caisson 1

**Trampolin de la Biodiversidad**

• Conformación de la vía PR75+100 al PR76+600

**Resumen avance financiero según programa de obra 2026**

| Obra | Fecha de inicio | Fecha de terminacion | Valor total programado | Valor ejecutado a la fecha | Porcentaje programado | porcentaje ejecutado | %ATRASO/ HOLGURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talud k11+445- k11+580 Talud 9 | 13/01/2026 | 22/06/2026 | $ 3,425,352,562.42 | $ 2,028,566,461.61 | 59% | 39% | 20% |
| Km 11+590 - Km 11+680 Talud 13 | 14/01/2026 | 20/08/2026 | $ 5,632,075,863.35 | $ 2,837,127,170.40 | 50% | 28% | 23% |
| Km 11+720 - Km 11+804 Talud 13 N | 31/01/2026 | 29/06/2026 | $ 3,178,076,104.87 | $ - | 0% | 23% | -23% |
| Km 11+804 - Km 11+895 Talud 14 | 05/05/2026 | 18/11/2026 | $ 3,976,214,591.02 | $ - | 0% | 0% | 0% |
| Km 11+950 - Km 12+100 Talud 15 | 02/07/2026 | 07/10/2026 | $ 2,288,396,430.68 | $ - | 0% | 0% | 0% |
| Km 12+100 - Km 12+180 Talud 15-1 | 25/07/2026 | 26/12/2026 | $ 5,540,709,087.21 | $ - | 0% | 0% | 0% |
| Km 12+180 - Km 12+260 Talud 16 | 06/08/2026 | 10/11/2026 | $ 2,716,977,986.12 | $ - | 0% | 0% | 0% |
| Km 12+260 - Km 12+355 Talud 17 | 16/09/2026 | 30/12/2026 | $ 2,017,137,243.63 | $ - | 0% | 0% | 0% |
| Km 12+355- Km 12+415 Talud 18 | 21/10/2026 | 30/12/2026 | $ 2,137,103,562.87 | $ - | 0% | 0% | 0% |
| Puente Y4 | 11/02/2026 | 02/11/2026 | $ 1,571,730,513.11 | $ 11,819,216.45 | 3% | 0.8% | -2% |
| Puente Y6 | 30/03/2026 | 30/11/2026 | $ 1,201,488,643.00 | $ - | 0% | 0% | 0% |
| Muro 7 K11+428.56 - K11+459.99 | 13/01/2026 | 20/05/2026 | $ 889,162,491.90 | $ 487,029,364.94 | 51% | 55% | 3% |
| Muro 8 K11+535.09 -K11+587.22 | 13/01/2026 | 29/09/2026 | $ 1,353,844,565.72 | $ 288,435,496.10 | 54% | 21% | -33% |
| Muro Y2 K11+819.71 - K11+834.33 | 24/02/2026 | 04/07/2026 | $ 827,784,194.71 | $ - | 4% | 0% | -4% |
| Muro Y5 K11+972.99 - K12+037 | 17/04/2026 | 11/12/2026 | $ 2,439,494,512.57 | $ - | 0% | 0% | 0% |
| Muro Y6 K12+037 - K12+126.21 | 16/05/2026 | 29/12/2026 | $ 1,507,119,926.67 | $ - | 0% | 0% | 0% |
| Muro Y7 K12+187.58 - K12+199.73 | 02/07/2026 | 21/09/2026 | $ 120,375,137.31 | $ - | 0% | 0% | 0% |
| Obras varias trampolin | 13/01/2026 | 28/12/2026 | $ 7,158,140,084.40 | $ 1,370,261,436.00 | 16% | 19% | 3% |
| Actividades exploraciones | 13/01/2026 | 14/12/2026 | $ 2,209,067,253.50 | $ 351,426,489.65 | 15% | 16% | 0.6% |
| **Total** | | | **$ 52,600,574,421.00** | **$ 8,288,561,153.92** | **12.9%** | **15.8%** | **2.9%** |

**SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**

Con base en la propuesta de ajuste al Cronograma de Estudios y Diseños, el contratista registra al día 09/03/26 un avance ejecutado del 40,53 %, en relación con el avance programado del 50,0%. Gestor de proyecto requiere que el cronograma actualizado sea radicado para aval del Instituto, previa aprobación de Interventoría antes del 20/03/26.

Se requiere también plasmar porcentajes de avance o atraso sobre las actividades de exploración geotécnica.

**AVANCE AMBIENTAL**

**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EN OBRA**

- PROGRAMA 1: CONSTRUCCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y PLANTAS.
- PROGRAMA 2: PROGRAMA MANEJO Y PROTECCIÓN DEL SUELO
- PROGRAMA 3: PROGRAMA MANEJO Y PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
- PROGRAMA 4: PROGRAMA CONTROL POLUCIÓN ATMOSFÉRICA Y SONORA
- PROGRAMA 5: PROGRAMA DE SALVAMENTO VEGETAL
- PROGRAMA 6: PROGRAMA MANEJO DE REMOCIÓN VEGETAL

**PROGRAMA 7: PROGRAMA DE REVEGETALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN**

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EN OBRA

Programa 1. MC-4 MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES

PROGRAMA 4. CA-1 MANEJO AMBIENTAL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO (MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS Y PATIOS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES).A

AVANCE DE ACTIVIDADES BIÓTICAS CONTRATO 168-58

MONITOREO DE ESPECIES EN VEDA FORESTAL: PR 12+500: Actividades de mantenimiento y monitoreo de los individuos de flora en veda correspondientes a los grupos 832 a 1631, 2127 a 2141, 2142 a 2321 y H2S a H30, para un total de 1.111 individuos monitoreados.

**AVANCE SOCIAL**

**GS1 SISTEMA DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA COMUNIDAD.**

*Atención a la comunidad:

PQRS:

* 105 PQRSV

* 105 PQRS Cerradas

* PQRS 105 - CERRADA

**Proceso de Inducción:**

10 de marzo se realizó inducción socio ambiental en el marco de la Licencia Ambiental al personal qué ingreso a la empresa brindando información sobre la Resolución 2170 de 2008, Plan de Manejo Ambiental. Se entregó volante del SAU y se hace énfasis en las fichas del PMA y las medidas preventivas para su implementación, importancia de la Reserva Forestal y cuidado ambiental, implementación de las medidas.

**GS-4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

* Comité con veeduría ciudadana programada para el 17/03/2026 a las 8:00 am en instalaciones físicas de la Dirección Territorial Putumayo-INVIAS

El 05/03/2026 se realizó Convocatoria a las instituciones para invitar a reunión de avance del proyecto, encuentro realizado el 12/03/2026 en instalaciones físicas de la Dirección Territorial Putumayo-INVIAS, sesión que permitió presentar avance y estado del contrato de obra N° 964, generándose solicitud por parte del presidente del Concejo, Personero y Defensor del municipio relacionada con la programación de recorrido en obra.

**GS - 5 GESTIÓN PREDIAL EN LA ÁREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.**

Avance gestión predial: Se solicita información a personal que lidera procesos de gestión predial, sobre el estado del avance del trámite para reconocimiento a la Mejorataria Sra Marina Castro-Apoderado Sr. Carlos Córdoba, en atención a sugerencias emitidas por el profesional social de la ANLA.

**ü CONSULTA PREVIA:**

Contratista presenta estado actual del cronograma para MLA, el cual contempla el desarrollo de proceso consultivo, solicitando información del estado en el que se encuentra el trámite de radicación del Anexo 1 solicitud de determinación de procedencia-CP por parte de la Subdirección de sostenibilidad, se está a la espera del soporte de radicado que pueda compartir el INVIAS para adelantar gestiones y realizar actualización del cronograma.

Contratista solicita gestionar mesas de trabajo con la ANLA Y DBBSE, con el fin de poner en contexto a las Autoridades sobre el nuevo trámite a iniciar relacionado a M-LA por parte del área ambiental.

Contratista informa que a través de comunicado radicado a la interventoría el día de hoy, notifica la postura del Resguardo Indígena Kamentsá Biya, frente a la intensión de iniciar acción de tutela, esto a causa de la demora que presenta el desarrollo de Consulta previa.

**OTROS:**

11/03/2026: Comité seguimiento Invias, SS, Dirección Territorial, Unidad Ejecutora, Interventoría y contratista donde se trataron temas de las pre actas sociales y CP.

Se establecieron tiempos de entrega de las pre actas sociales, dónde la SS se comprometió a dar mayor celeridad en la aprobación.

Expone gestor social SS qué realizaría seguimiento presencial en la DANCP el día 11/03/2026 frente al anexo 1 y de ahí dar lineamientos frente a la radicación de los códigos PROY.

**AVANCE PREDIAL**

PREDIOS DERIVADOS DE LOS PASIVOS PREDIALES DEL CONTRATO N°. 407 DEL 2010

Dando cumplimiento a las directrices impartidas por El Instituto Nacional de Vías – INVIAS y la interventoría CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO, para el cierre del proceso de adquisición de los 10 pasivos prediales derivados del Contrato No 407 del 2010.

| N° | FICHA PREDIAL | MAT. INMOBILIARIA | ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | ÁREA DE TERRENO ESTIMADA REQ. | Estado | % Avance Anterior | % Avance Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260-ID-T4-CMMVSFM | 440-16413 | K10+021.90 | K10+035.70 | 0 Ha+ 500,67 m² | Predio a favor del INVIAS mediante Escritura Pública de Compraventa No. 1185 del 2/09/2025, mediante oficio 2026S-VPUT-010154 dirigido al IGAC, la Territorial de INVIAS Putumayo solicito la Mutación Catastral, se recepcionó documentos contables para el pago | 92% | 96% |
| 2 | 264-SP-ID | 440-14323 | K9+315,65 | K9+715,82 | 0 Ha + 5802.01 m² | Predio a favor del INVIAS mediante Escritura Pública de Compraventa No. 1122 del 02-09-2024, tiene Resolución IGAC de Mutación Catastral, se remitió información Digital al SS INVIAS | 100% | 100% |
| 3 | 264A-ID-T4-CMMVSFM | 440-66137 | K9+286,83 | K9+315,65 | 0 Ha + 0536,20 m² | El 15/10/2025 el área Jurídica del INVIAS radicó Demanda de expropiación ante El Juzgado Civil del Circuito de Mocoa - Putumayo, pendiente de admisión, Numero de radicado del proceso 2025-00194-00 | 77% | 77% |
| 4 | 264B-T4-CMMVSFM | N.A | K9+315,65 | K9+407,93 | N.A | Mejoras adquiridas a favor de INVIAS y pagado el 100% | 100% | 100% |
| 5 | 265-SP-I | 440-49052 | K 7+133,33 I | 7+484,40 I | 0 Ha + 4186.27 m² | Predio a favor de INVIAS mediante Escritura Pública de Compraventa No. 1125 del 02-09-2024 tiene Resolución IGAC de Mutación Catastral, se remitió información Digital al SS INVIAS | 100% | 100% |
| 6 | 266-SP-ID | 440-52636 | K 6+339,63 D | K 7+066,67 I | 1ha +2661.23 m² | Escritura Pública de compraventa No. 1774 del 1/12/2025 a favor de INVIAS, firmada y protocolizada en la notaría única de Mocoa, En proceso de Registro 20-02-2026 | 81% | 88% |
| 7 | 288-SP-ID | 440-3969 | K 6+300,51 I | K 6+538,84 I | 0 Ha +2002.92 m² | Predio a favor de INVIAS mediante Escritura Pública De Compraventa No. 1154 del 06-09-2024 tiene Resolución IGAC de Mutación Catastral, se remitió información Digital al SS INVIAS | 100% | 100% |
| 8 | 314-ID-T4-CMMVSFM | 440-35538 | K3+116,83 D | K3+129,28 D | 0 Ha +0255.77 m2 | Demanda de expropiación Admitida por El Juzgado Civil del Circuito de Mocoa - Putumayo, radicado del proceso numero. 025-00195-00, se realizo el deposito judicial el 24/02/2026, para la entrega anticipada | 85% | 85% |
| 9 | 338-D | 440- 8790 | K2+339.71 D | K2+378.48 D | 0 Ha +0431.63 m² | Predio a favor del INVIAS mediante Escritura pública de compraventa No. 1166 del 29/08/2025, y pagado el 100%, mediante oficio 2026S-VPUT-010151 dirigido al IGAC, la Territorial de INVIAS Putumayo solicito la Mutación Catastral. | 92% | 100% |
| 10 | 355D | 440-17395 | k2+117.09 | k2+167.64 | 0 Ha +00356.66 m² | Resolución de Expropiación enviada por INVIAS y en tramite de notificación (12-12-2025) | 69% | 69% |

Al respecto del pasico predial relacionado con el área adquirida frente a la escuela Guaduales a cargo de la Gobernación del Putumayo, el profesional predial reitera la necesidad de desarrollar la mesa de trabajo solicitada entre Gobernación e INVIAS, a fin de determinar el alcance de los compromisos adquiridos por la Entidad por concepto de compensación durante el contrato 407 de 2010, y continuar con el trámite predial en cuestión.

**PREDIOS REQUERIDOS CONTRATO N°. 964 DEL 2021**

| N° | FICHA PREDIAL | MAT. INMOBILIARIA | ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | ÁREA DE TERRENO ESTIMADA REQ. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313-I-T4-CMMVSFM | 440-78570 | K3+126.33 I | K3+133,50 I | 0.003142 | Minuta de Escritura Pública aprobada por interventoría y con vistos buenos de las S del INVIAS, área jurídica de la entidad y de la Territorial de INVIAS Putumayo, en espera de Paz y Salvo Impuesto predial para continuar con protocolización ante la Notaría única de Mocoa. |
| 2 | 315-I-T4-CMMVSFM | 440-78569 | K3+102.56 I | K3+126,33 I | 0.026867 | Minuta de Escritura Pública aprobada por interventoría y con vistos buenos de las S del INVIAS, área jurídica de la entidad y de la Territorial de INVIAS Putumayo, en espera de Paz y Salvo Impuesto predial para continuar con protocolización ante la Notaría única de Mocoa. |
| 3 | 001-ID-T3-CMMVSFM | N.A | K 10+504.48 ID | K 10+751.99 ID | 1.999545 | El 26/05/2025 la SS de INVIAS mediante el comunicado No. 20255-VBOG-034357 emite los vistos buenos de conformidad para los Insumos técnicos, el 03-07-2025 Interventoría remite observaciones a los insumos jurídicos (Diagnostico Jurídico) |
| 4 | 002-ID-T3-CMMVSFM | N.A | K 10+753.63 ID | K 11+101.14 ID | 1.986527 | El 26/05/2025 la SS de INVIAS mediante el comunicado Nº 20255-VBOG-034357 emite los vistos buenos de conformidad para los Insumos técnicos, el 24/02/2026 el mediante radicado Nro 312-001-20260224000341 se remite para revisión de interventoría el Diagnostico Jurídico ajustado de conformidad a la carencia registral expedida por la ORIP de Mocoa. |
| 5 | 005-ID-T3-CMMVSFM | N.A | K 11+314.67 D | K 11+436.04 D | 1.986527 | El 10/03/2026 mediante oficio Putumayo04-7985-26 con radicado No. 311-168-20260310002185, Interventoría comunica de los Vistos Buenos de conformidad por parte de la SS de INVIAS para los Insumos Técnico Prediales. |

En consideración al diseño Geométrico aprobado a la fecha, se adelanta el cumplimiento de las siguientes actividades:

Verificación de planchas del IGAC para determinar cédulas catastrales

Determinación de Matrícula Inmobiliaria y recopilación de información jurídica

Determinación y verificación de: usos de suelo, áreas, propietarios y estado de la titulación.

Mediante comunicado 20245-VBOG-001768 del 17 de enero de 2023, la SS de INVIAS emitió el visto bueno de no objeción AL ESTUDIO DEL DIAGNOSTICO PREDIAL Y ESTUDIO DEL SECTOR DEL TRAMO 3.

**AVANCE SST**

ACTIVIDADES SST

- Inducciones SST personal de ingreso a obra
- Supervisión construcción de anclajes
- Supervisión trabajo en alturas.
- Supervisión actividades nocturnas
- Realización pruebas control alcohol
- Capacitación personal de obra
- Señalización frentes de obra, recolección señalización MR
- Adecuación de sirena para procesos de fragmentación o voladura

**VARIOS**

**ACTA DE MODIFICACIÓN No 13 BALANCE DE CANTIDADES**

Contratista e Interventoría solicita al Instituto priorizar la revisión del Acta de Modificación No 13, emitida por balanceo de cantidades, a fin de incrementar cantidades de varias actividades cuyo cupo ya se ha utilizado. Profesional de apoyo indica que el documento con las observaciones al documento ya se remitió a correspondencia de la DTPUT para radicación a Interventoría.

**HABILITACIÓN SEMANAS EN PLATAFORMA CIFRA**

Interventoría solicita a Gestor del Proyecto su apoyo con la habilitación de semanas para diligenciamiento de la plataforma CIFRA en ambos contratos de obra. Lo anterior en razón de que ya no se dispone de semanas y por ende comienza a atrasarse el cumplimiento de este compromiso.

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| 1. Seguimiento al avance en la gestión de anticipo No 2 solicitado por el Contratista | PRÓXIMO COMITÉ | Interventoría - Entidad |
| 2. Mesa de trabajo evaluación viabilidad reconocimiento de pago trámite reintegro áreas de sustracción sector 3 | 17/03/2026 | Contratista |
| 3. Radicación al Instituto de propuesta técnica diseño doble calzada K0+600 - K2+000. | 20/03/2026 | Interventoría |
| 4. Observaciones al grupo 6 de Items No Previstos | 16/03/2026 | INVIAS |
| 5. Mesa de Trabajo revisión diseño de accesos a terminal y subestación eléctrica | FECHA POR DEFINIR | Contratista - Interventoría |
| 6. Remisión observaciones al documento de reintegro de áreas de sustracción | 17/03/2026 | Interventoría |
| 7. Definición modificación profundidad pilote No 5 Muro 7 | 20/03/2026 | Contratista - Interventoría |
| 8. Remisión a INVIAS cronograma ajustado Estudios y Diseño | 20/03/2026 | Interventoría |
| 9. Mesa de trabajo revisión alcance técnico propuesta sustracción de reserva | 20/03/2026 | Contratista - Interventoría |

**FRENTES DE OBRA ACTIVOS**

**Vía existente entre Mocoa – San Francisco (trampolin de la biodiversidad):**

 Conformación y compactación Ruta 1003 Trampolin se trabajó entre PR76+600 y PR75+100 sector chorlavi, se adiciona material tipo sub base, PR73+140/200 y PR81+700 a PR82+900, PR82+900 a PR83+300, se adiciona material tipo sub base en sector PR75+200, motoniveladora MN 38 y el compactador CV841.

 Cargador CA-62 disponible

 Retro cargador GC327 disponible

 Volquetas sencillas VO 20 y VO 15 y Volqueta doble troque VD 273 transportan material en obra.

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO RÍGIDO TIPO MR**

- Pavimento MR, Sello de juntas se retomó actividad desde el K3+848 a menores.

Avance en construcción de cunetas, accesos y disipadores:

- Avanza la construcción de cunetas y accesos en margen derecha e izquierda en concreto reforzado de 21 Mpa. Avance: Margen derecha K3+210 a K3+800 Margen izquierda K3+092 a K3+182 y K3+202 a K3+800, losas continuas.
- Accesos: K3+360, K3+100, K3+170, K3+298, K3+220 en margen derecha
- Disipador: K3+202 margen izquierda y K3+210 margen derecha

**Sector 4 (K3+462 a K10+600)**

- **K9+930 - K10+030 MI Canal:** Construcción de canal longitudinal en concreto reforzado, Tramo 1: L=22 Fundido completo. Tramo 2: L= 8.5 m, instalación de acero para muros laterales. Tramo 3: L= 8.5 m, filtro, subbase granular y solado, fundición de placa y se avanza instalación de acero de refuerzo para muros laterales. Se realiza chequeo de niveles por interventoría.
- Alineamiento formaleta y marcación nivel para terminado de canal longitudinal abscisas: K10+000 a K10+007 margen izquierda.
- Nivelación para marcación de cotas de terminado canal longitudinal abscisas: K9+990 a K10+000.
- **Muro de Cierre K10+520 MD:** Terminado lleno con material tipo sub base hasta nivel de losa de aproximación a puente campucana

**Sector 3 (K10+600 a K22+811)**

- **Muro 1 K10+792,36 - K10+835,03 M.D:** Se retoma actividad, figuración, colocación y amarre de acero de refuerzo para barrera de protección
- **Muro 3 K10+956,29 - K10+98978 M.D:** Continúa lleno de muro con material tipo sub base granular capas sueltas = 30 cm y compactas = 20 cm. Avance módulo 2 capa #29 - modulo 1 capa #5. Se toman densidades. se realizan labores de instalación geodren planar, modulo #1 y 2 (traslapo)
- **Muro 7 K11+430.62 - K11+460.01 M.D: Caisson #5 (Φ=1.50 m):** caisson #5: avanza excavación manual y construcción de anillos H exca=12.00 m. Se realizó voladura (fragmentación)
- **Muro 8 K11+535,09 - K11+587,22 M.D: E**xcavación manual de caissons (Φ= 1,50m). Resumen de avance: C1=11,0m - C2= 10,20m - C5=17 m terminado - C6=17 m terminado - C7=18,0m - C8=15,40 m se realiza desabombe de fragmentación - C9=12,50m se realiza desabombe de fragmentacion - C10=12,45m
- **Talud 9 K11+445 – K11+580 MI:** Continúa con la perforación e instalación de torones (anclajes activos) en sector K11+560.
- **Talud 9A K 11+445- K 11+515 MI Terraza 4 (anclajes activos 40 ton L=30 m):** Se realiza perforación e instalación de drenes L=25 m del #1 al #10. Tensionamiento de anclajes de 40 ton Línea D:1-2-3-4-5-8-9-10-1116-17 / Línea C: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20-21-22-25-26. Se continúa instalación de formaleta metálica para la construcción de dados en sitio líneas D y E. **Terraza 5 (pernos autoperforantes L=12 m):** Avance: Linea A: 1 al 27, Línea B: del 6 al 24, inyección parcial. Concreto lanzado con fibra entre líneas A y B (10 x 3,0 x 0,10)
- **Talud 9 K11+560 – K11+580 MD:** Se avanza con la perforación e instalación de torón en terreno natural bajo nivel de calzada
- **Talud 13 K11+590 – K11+680 MI: Terraza #2:** tensionamiento anclajes activos longitud 25 m - línea A#12-13-14 / línea B#15-16-17 / línea C#1-2-16-17-18 / línea D#1-4-12-16-17-18 / línea E#1-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20. **Terraza 3:** Continúa perforación e instalación de anclajes en la línea B y se inicia en la línea C, Avance: línea A: 1 al 22 (pendientes perforar el #17 y 21), Línea B: Línea B: S al 24, Línea C: 20-21-23-24-25-26-27. Se localizan anclajes en la línea D y se inicia actividad de perforación.
- **Talud Contingencia adjunto a Talud 13 K11+680 MI: Terraza 1:** se realiza la instalación de canastas de acero, encofrado y fundición de 2 dados en sitio. **Terraza 2:** posicionamiento de dados prefabricados, línea B#1-3-4-5, línea C#1-2-3-4-5-6 línea D#2-3-4-5-6-7. Fundición de dados en sitio: Línea A: 1 al 6 / Línea B: 2-6 / línea D: #1. Se realiza corte, perfilado e instalación de concreto lanzado bajo anclajes de la línea D
- **ODT 1 K10+665:** Terminada
- **ODT 7 K11+250:** Terminado lleno de tubería en concreto instalada. NOTA: Interventoría no avaló la instalación de la tubería por presentar irregularidades de acabado.
- **Puente Y4 K11+682 - K11+727:** eje#1, caisson#1 longitud 10 m, diámetro 1,70m - Construcción de anillos falsos, avanza en anillo 6
- **Talud 13N:** protección de talud, vía industrial, colocación concreto lanzado, perforacion de pernos pasivos(autoperforantes) L=3 m líneas A#1-2-3-4 línea B#1-2-3-4-5 línea C#1-2-3-4-5-6, construcción de pontón provisional para paso de equipos, Longitud de losa= 14 m.
- Explanación parcial terraza 5 en talud 9A abscisas: K11+460 a K11+525, cargue de materiales y transporte a ZODME Guaduales, se desarrolló también esta actividad en horario nocturno.
- Explanación parcial terraza 3 , perfilado de talud, demolición de rocas utilizando excavadora con martillo hidráulico, repaleo de materiales hasta acopio temporal abscisa: K11+580, actividades desarrolladas en talud 13.
- Control topográfico perfilado en terraza 3 talud 13 abscisas: K11+636 a K11+657.
- Explanación en talud de contingencia adjunto a talud 13 abscisa: K11+670, se desalojó materiales con minicargador hasta acopio temporal abscisa: K11+580.
- Localizacion de puntos que delimitan losa de aproximacion para carril derecho en puente Campucana abscisa: K10+520.
- Continúa localización de chaflanes en talud 15 abscisas: K11+970 a K12+000 cada 5 metros.
- Inicio rampa de acceso a talud 13N abscisa: K11+620.
- Nivelación para marcación cotas de terminado barrera de protección lateral en muro M1 abscisas: K10+792.36 a K10+835.03 margen derecha.
- Inicio actividades de desmonte, limpieza y desabombe manual para caissons de muro Y2 abscisas: K11+790.70 a K11+835.03 margen derecha.

**AREA TOPOGRAFÍA**

Supervisión actividades desarrolladas por el Contratista.

12/03/2026: Nivelación para traslado de cota a puente Y4, marcación de cota en formaleta inicial de caisson 1 localizado en eje 1 abscisa: K11+682,86.

12/03/2026: Chequeo alineamiento formaleta y nivel para acabado canal longitudinal abscisas: K10+000 a K10+007 margen izquierda.

13/03/2026: Verificación Eje de caisson 1 para formaleta 6, localizado en eje 1 de puente Y4 abscisa: K11+682.86

16/03/2026: Chequeo perfilado parcial para terraza 5 talud 9A abscisas: K11+460 a K11+474.

17/03/2026: Nivelación para chequeo cota de terminado canal longitudinal abscisas: K9+990 a K10+000 margen izquierda. También se efectuó verificación alineamiento de formaleta.

**TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO**

12/03/2026: Se realiza ensayo de granulometría y terrones de arcilla, al triturado de ¾" del río Mocoa.

12/03/2026: Se realiza toma de densidades en la sub base granular para relleno estructural, muro 3, k10+970, lado derecho.

12/03/2026: Se realiza ensayo de compresión de núcleos a 31 días, lechada de inyección, talud 9, terraza 4, fila D anclajes 27 al 30, fila E anclajes 27 y 28, K11+400/450, costado izquierdo

12/03/2026: Se realiza ensayo de compresión de núcleos a 30 días, lechada de inyección, talud 9, terraza 4, fila D anclajes 18 al 26, fila E anclajes 3 al 8, K11+400/450, costado izquierdo

12/03/2026: Se realiza ensayo de compresión de núcleos a 30 días, lechada de inyección, talud 13 de contingencia, fila A anclajes 1 al 11, K11+600/640, costado izquierdo

13/03/2026: Se realiza ensayo de compresión de cilindros a 28 días concreto convencional 28 Mpa para caja encole alcantarilla del k10+680 costado izquierdo.

13/03/2026: Se realiza ensayos de círculo de arena sobre el pavimento rígido MR 43 del K03+320 al K03+850, carril derecho.

13/03/2026: Se realiza ensayo de compresión de núcleos a 7 días, lechada de inyección talud 9, terraza 5, fila A anclajes 1 al 13,y del 37 al 39, K11+500/600, costado izquierdo

16/03/2026: Se realiza ensayo de compresión de cilindros a 7 días, concreto tremie de 28Mpa, para caisson 6, muro 8, margen derecha.

16/03/2026: Se realiza ensayos de círculo de arena sobre el pavimento rígido MR 43 del K03+317 al K03+850, carril izquierdo.

16/03/2026: Se realiza ensayo de compresión de núcleos a 7 días lechada de inyección, talud 13, terraza 2, fila D anclajes 23, 29, 30 terraza 3, fila B anclajes 2, 4, 5, 6, 23, 25, K11+600/670, costado izquierdo

17/03/2026: Se realiza ensayo de compresión de cilindros a 7 días, concreto convencional de 21Mpa, para cunetas k03+700 a la k03+760, margen izquierda. "Intermedias"

17/03/2026: Se realiza ensayo de compresión de núcleos a 7 días, del Concreto lanzado, Talud 3, vía industrial, k11+690/750.

17/03/2026: Se realiza ensayo de compresión de núcleos a 28 días, lechada de inyección, anclajes activos fila A 1-5, fila B 1-5, muro 3, modulo 2, margen derecha.

17/03/2026: Se realiza toma de densidades en la sub base granular para relleno estructural, muro 3, k10+970, lado derecho.

18/03/2026: Se realiza ensayo de compresión de cilindros a 28 días, concreto convencional 21 Mpa, para cunetas del k03+310 a la k03+430, lado izquierdo.

18/03/2026: Se realiza ensayo de granulometría, a la arena clasificada del río Mocoa.

18/03/2026: Se realiza ensayo de granulometría, a la arena triturada del río Mocoa.

**ÁREA AMBIENTAL**

**COMUNICACIONES:**

**Mediante comunicación Putumayo04-8009-26 del 13 de marzo del 2026,** la Interventoría radicó al Contratista con ASUNTO: Traslado oficio 2026S-VBOG-013755 del 12/03/2026. Solicitud de información cartográfica Inversión del 1%, así como las compensaciones ambientales adelantadas. Por medio de la presente, nos permitimos dar traslado del oficio 2026S-VBOG-013755 de fecha 12 de marzo de 2026, mediante el cual la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS solicita el suministro de la información cartográfica correspondiente a la inversión del 1 % y a las compensaciones ambientales adelantadas en el marco de la licencia ambiental asociada a los expedientes LAV016-00-2023, LAM 1358, SRF 0135800 LAM, así como el monto de inversión correspondiente. Lo anterior, con el fin de atender una petición realizada por el MADS mediante oficio 21022026E2007906 del 09/03/2026 (Adjunto). Dicha información deberá remitirse en formato digital geográfico, en archivos compatibles con Sistemas de Información Geográfica (SIG), tales como shapefile, geodatabase u otros equivalentes, junto con los respectivos metadatos o documentos técnicos que permitan su adecuada interpretación. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita a Construcciones El Cóndor remitir la información solicitada a más tardar el día 16 de marzo del presente año.

**Mediante comunicación Putumayo04-8017-26 del 16 de marzo del 2026,** la Interventoría radicó al Contratista con ASUNTO: Respuesta comunicado 312-168-20260212002243 del 12/02/2026 (04-7098-26-M2. Advertencias frente a pronunciamiento del Ministerio de Ambiente y solicitud de directrices para la continuidad del proyecto; y comunicado 312-168-20260305002287 del 05/03/2026 (04-7201-26-M2). Reiteración sobre necesidad de armonización cartográfica entre el área licenciada del proyecto y el área sustraída de la Reserva Forestal. En atención a los comunicados del asunto, informamos que, estos fueron remitidos a la Subdirección de Sostenibilidad para su conocimiento. Respecto al pronunciamiento de la DBBSE del MADS sobre la imposibilidad de definir o unificar el polígono de sustracción de reserva forestal del proyecto, la Interventoría propuso al INVIAS y al Consorcio San Francisco (mediante el comunicado Putumayo04-7971-26 del 06 de marzo de 2026) presentar un derecho de petición ante la oficina jurídica del MADS, con el objetivo de obtener una respuesta definitiva de la autoridad ambiental sobre la unificación del polígono; para ello, la Interventoría ya elaboró y remitió el borrador de dicha petición a los titulares de la sustracción para su revisión. Asimismo, por parte de la Entidad se gestiona actualmente una reunión interinstitucional con el MADS y la ANLA para sustentar técnicamente la necesidad de unificar el corredor ambiental del proyecto.

**Mediante comunicación Putumayo04-8032-26 del 17 de marzo del 2026,** la Interventoría radicó al INVIAS con ASUNTO: Respuesta oficio 2026S-VBOG-013755 del 12/03/2026 (04-7240-26). Solicitud de información cartográfica Inversión del 1%, así como las compensaciones ambientales adelantadas. CI 977 -2021 (CO 964 -2021, CO 1111 -2021). En atención a su oficio del asunto, mediante el cual solicita el suministro de la información cartográfica correspondiente a la inversión del 1 % y a las compensaciones ambientales adelantadas en el marco de la licencia ambiental asociada a los expedientes LAV016-00-2023, LAM 1358, SRF 0135800 LAM, así como el monto de inversión correspondiente, nos permitimos informar que durante el periodo de enero 2022 a febrero 2026 (periodo solicitado en el oficio MADS 21022026E2007906 del 09/03/2026), no se ejecutaron actividades de compensaciones ambientales en el proyecto. Sin embargo, a continuación se relaciona el estado de cumplimiento de las compensaciones establecidas por la Autoridad Ambiental mediante la Resolución 2170 del 05 de diciembre de 2008: Inversión forzosa de no menos del 1% (Exp. LAM1358): A continuación, se relaciona el estado de cumplimiento de la inversión forzosa de no menos del 1%: Sustracción de reserva forestal (Exp. SRF 0135800 LAM): • Alternativas de áreas a compensar por hasta del área de reserva forestal (89.26 Ha): El cumplimiento de la compensación fue realizada por el INVIAS en el 2018. • Plan de restauración en una superficie igual al área que se solicita sustraer (94.465 Ha): La información fue presentada por el INVIAS al MADS en el 2021. • Especies amenazadas y endémicas: La información fue presentada por el INVIAS al MADS en el 2021. • Plan de seguimiento: La información fue presentada por el INVIAS al MADS en el 2021. • Ampliación de la Reserva Forestal Protectora Cuenca Alta del Río Mocoa: Pendiente pronunciamiento de la DBBSE a la información radicada por el INVIAS en el 2018. Levantamiento de veda (Exp. LAM1358): Epífitas - Formulación e implementación de un proyecto investigativo que busque la propagación de especies prioritarias presentes en el área de influencia directa: Pendiente pronunciamiento de la ANLA sobre la información presentada por el INVIAS. Helechos arborescentes: Programas de propagación y reintroducción en la Reserva Forestal Protectora Cuenca Alta del Río Mocoa: Pendiente pronunciamiento de la ANLA sobre la información presentada por el INVIAS. Aprovechamiento forestal (Exp. LAM1358): A la fecha el INVIAS ha compensado 622,13 ha, quedando pendiente 436,17 ha (Para el Expediente LAV016-00-2023 frente Mocoa y expediente LAM 1358 frente Mocoa y San Francisco). Sin embargo, está pendiente el balance de la compensación a partir de la modificación de licencia ambiental que se adelanta por parte de los Contratistas. Cabe anotar que, la solicitud de su oficio 2026S-VBOG-013755 fue trasladada a los Contratistas. No obstante, con el objetivo de cumplir con el plazo establecido por la Subdirección de Sostenibilidad, la Interventoría procede a remitir la información técnica disponible de su competencia.

**Mediante comunicación Putumayo04-8033-26 del 17 de marzo del 2026,** la Interventoría radicó al Contratista con ASUNTO: Apremio 1. Solicitud de entrega del ICA No. 5. Expediente LAV0016-00-2023. Como es de su conocimiento, mediante el comunicado Putumayo04-7795-26 del 02 de febrero de 2026, la Interventoría solicitó la entrega del ICA 5 a más tardar el 28 de febrero de 2026. Lo anterior obedece a que, si bien el plazo máximo de radicación ante la ANLA es el 31 de marzo de 2026, la Interventoría debe realizar la revisión técnica del documento y de la GDB, formular observaciones y verificar que el Contratista las atienda previo a la radicación ante la Autoridad Ambiental. No obstante, a la fecha, no se ha recibido la información solicitada por parte del Contratista. Se recuerda que el *Apéndice D Gestión Ambiental* establece que "El contratista tiene la obligación de diligenciar y entregar a la autoridad ambiental, los informes de avance los cuales corresponderán a los informes de cumplimiento ambiental – ICA, con los respectivos soportes y lineamientos exigidos por la autoridad ambiental; deben contar con la aprobación de la interventoría previa radicación ante la autoridad ambiental ( ...)" Conforme a lo expuesto, se emite el primer apremio y se requiere a Construcciones El Cóndor remitir el documento y la GDB del ICA 5 en un plazo no mayor a un (1) día hábil contado a partir del recibo de esta comunicación, so pena de iniciar el respectivo proceso sancionatorio por el incumplimiento presentado.

**Mediante comunicación Putumayo04-8034-26 del 17 de marzo del 2026,** la Interventoría radicó al Contratista con ASUNTO: Apremio 1. Disposición inadecuada de residuos de lechada de concreto en la ZODME Guaduales. Durante la inspección rutinaria realizada por la Interventoría, se evidenció que en la ZODME Guaduales se está realizando la disposición inadecuada de residuos de concreto fresco, material asfáltico y lechada proveniente de zonas ajenas al proyecto variante San Francisco -Mocoa. Esta situación contraviene lo establecido en la Resolución 2170 del 05 de diciembre de 2008, la cual destina dicha zona de manera exclusiva para la disposición de materiales sobrantes de explanación y/o demolición generados con ocasión de la ejecución de la construcción de la variante San Francisco - Mocoa, no permitiéndose la disposición de materiales externos ni de origen distinto al autorizado. Cabe anotar que, dicha situación fue informada al director de obra del Contratista, quien confirmó que el material en cuestión proviene de la limpieza de depósitos de sobrantes de la planta dosificadora de concreto ubicada en la zona industrial Mocoa a cargo de Construcciones El Cóndor. Al respecto, se recuerda que esta planta opera como un tercero y no se usa exclusivamente para el proyecto que nos ocupa, por lo cual el material generado no puede ser dispuesto en la ZODME licenciada para el proyecto de la Variante. Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere al Contratista brindar una explicación clara, detallada y satisfactoria frente a la irregularidad detectada, así como proceder de manera inmediata al retiro del material que no tenga origen en los trabajos de construcción del proyecto que nos ocupa, garantizando su disposición final conforme a la normativa ambiental vigente y a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental. Lo anterior deberá ser informado y soportado a esta Interventoría en un plazo perentorio de un (1) día calendario al recibo del presente comunicado, advirtiendo que el incumplimiento de lo solicitado podrá dar lugar a la aplicación de las medidas contractuales y ambientales a que haya lugar.

**Mediante comunicación Putumayo04-8035-26 del 17 de marzo del 2026,** la Interventoría radicó al INVIAS con ASUNTO: Alcance comunicado Putumayo04-7971-26 del 06/03/2026. Propuesta presentación derecho de petición al MADS sobre la unificación del polígono ambiental. Dando alcance al comunicado Putumayo04-7971-26 del 06 de marzo de 2026, mediante el cual la Interventoría remitió a la Entidad y al Consorcio San Francisco, la proyección de un derecho de petición dirigido a la oficina jurídica del MADS para la definición del polígono ambiental, informamos que en la reunión del 10 de marzo de 2026, con participación de INVIAS, Interventoría y Contratistas, el Consorcio San Francisco manifestó que se encuentra elaborando un derecho de petición dirigido a la DBBSE del MADS. Dicho documento será entregado próximamente para revisión de esta Interventoría y posterior remisión al INVIAS. Ahora bien, Construcciones El Cóndor ha remitido los comunicados 312-168-20260212002243 del 12/02/2026 y 312-168-20260305002287 del 05/03/2026, en los cuales realiza unas advertencias frente al pronunciamiento del MADS y resalta la necesidad de la armonización cartográfica entre el área licenciada del proyecto y el área sustraída de la Reserva Forestal. Por lo anterior, la Interventoría reitera que la unificación del polígono es imperativa para garantizar la seguridad jurídica y el seguimiento técnico del proyecto. En consecuencia, además de la radicación del derecho de petición, quedamos atentos a la reunión que la Subdirección de Sostenibilidad programará con las autoridades ambientales.

**REUNIONES Y/O RECORRIDOS:**

En el periodo reportado no se realizaron reuniones de la gestión ambiental.

**ACTIVIDADES DE ÁREA AMBIENTAL:**

• La Interventoría solicitó al Contratista remitir la información requerida por el MADS mediante oficio 21022026E2007906 del 09/03/2026, sobre la inversión del 1 % y las compensaciones ambientales adelantadas en el marco de la licencia ambiental asociada al expediente LAV016-00-2023.
• El 13 de marzo de 2026, el Contratista radicó en VITAL, el reporte de avance parcial N°12 de la Contingencia 9 (Camino Sachamates) localizada del K11+315 al K11+330.
• La Interventoría revisó el documento de reintegro de áreas sustraídas entre el K14+400 y el K23+571.
• Se emitió un primer apremio al Contratista, teniendo en cuenta que no realizó la entrega del ICA 5 en la fecha solicitada por la Interventoría para la revisión y aprobación correspondiente.
• La Interventoría emitió un primer apremio al Contratista, debido a la disposición inadecuada de residuos de lechada de concreto en la ZODME Guaduales.

**Medidas de manejo ambiental implementadas en obra:**

MC-3 Manejo ambiental de materiales y equipos de construcción
• Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo en los diques destinados a equipos menores. Estas actividades incluyeron la revisión de su integridad, limpieza de sedimentos y reparación de posibles filtraciones.
• Se realizó mantenimiento general en los diques asociados a los equipos principales de la obra. Este proceso contempló la evaluación de condiciones físicas, refuerzo de estructuras y limpieza de residuos acumulados.

MC-4 Manejo ambiental de residuos sólidos domésticos e industriales
• Se realizó la recolección de residuos sólidos en el tramo comprendido entre el K9+900 y el K11+800, incluyendo la limpieza y vaciado de los contenedores de los puntos ecológicos.
• Se realizó la recolección de materiales en desuso tales como mangueras deterioradas, chatarra metálica y restos de madera a lo largo del corredor vial del frente de obra entre el K10+000 y el K11+800.

MC-5 Manejo de vertimientos
• Se realizó la recolección de aguas residuales domésticas, lavado y aseo de las unidades sanitarias portátiles dos veces por semana.

MS-1 Manejo ambiental de las zonas de disposición de materiales sobrantes de excavación – ZODMES
• Se verificó que el material se cargue directamente en el volcó del vehículo que lo transporta y que no exceda el límite permitido para evitar derrames del material sobre la vía.
• Se inspeccionа que las volquetas que transportan el material realicen el carpado previo a su desplazamiento a la ZODME, para evitar la dispersión de partículas en la vía.

MH-1 Manejo de escorrentía superficial
• Se realizó la limpieza y descolmatación de cunetas y estructuras hidráulicas existentes en el tramo comprendido entre el K9+800 y el K10+500.

CA-1 Manejo ambiental de emisiones atmosféricas y ruido
• Se realizó humectación de la vía para evitar la dispersión de material particulado entre el K3+000 y el K11+400.

B-2 Rescate de epífitas vasculares
• Se realizó el mantenimiento y monitoreo de epífitas vasculares en el PR12+200.

**AREA SOCIAL**

**COMUNICACIONES**

Mediante comunicado Putumayo04-8014-26 del 16/03/2026 Se remite a Construcciones el Cóndor; Asunto: Requerimiento de presencialidad obligatoria en escenarios de participación ciudadana asociados al contrato de obra N°964 del 2021.

Mediante comunicado Putumayo04-8019-26 del 16/03/2026 Se remite a Subdirección de sostenibilidad; Asunto: Remisión de pronunciamiento de Construcciones el Cóndor ante notificación verbal del Resguardo Indígena Kamentsá Biyá del Municipio de Sibundoy.

Mediante comunicado Putumayo04-8026-26 del 16/03/2026 Se remite a Construcciones el Cóndor; Asunto: Rta comunicado: 312-168-20260313002304 (04-7251-26) Asunto: Envío pre acta social No 57.

Mediante comunicado Putumayo04-8027-26 del 16/03/2026 Se remite a Subdirección de sostenibilidad; Asunto:Remisión Pre-acta mensual de inversión social N° 57 Contrato N° 964 del 2021-Frente Mocoa

Mediante comunicado Putumayo04-8029-26 del 16/03/2026 Se remite a Edgar Ricardo Torres Beltran; Asunto: Remisión informe mensual de interventoría N°56 periodo Febrero de 2026

Mediante comunicado Putumayo04-8029-26 del 16/03/2026 Se remite a Jesús Fernando Checa Mora; Asunto: Remisión informe mensual de interventoría N°56 periodo Febrero de 2026

**REUNIONES Y RECORRIDOS:**

Se asistió y participó en el comité operativo de interventoría N° 045contrato No.977 de 2021, espacio en el cual profesionales y especialistas de interventoría presentan acciones adelantadas en el periodo objeto de reporte y coordinan ejecución de actividades.

Se asistió y participó en modalidad presencial al comité de obra semanal de seguimiento N° 171 Contrato 964 de 2021, espacio en el cual profesionales de interventoría y contratista, presentan al gestor técnico del Proyecto, acciones adelantadas en el periodo objeto de reporte, cumplimiento parcial o total a compromisos adquiridos en sesión anterior y coordinan ejecución de actividades.

Se asistió a reunión presencial con entidades locales, con el fin de presentar a la red institucional avances del contrato de obra N°964 del 2021.

Se elaboró acta del comité de seguimiento a constratos de obra N° 964 y N° 1111,dirigido por el gestor técnico del proyecto de la unidad ejecutora con participación de gestores del proyecto de la SS-INVIAS.

Se desarrolló mesa de trabajo con profesional de obra en Arqueología,quien inicia activades en campo en el mes de marzo

Se asistió y participó en comité con veeduría ciudadana conformada bajo Resolución N° 014 del 13 de abril de 2021,espacio en el cual el contratisto presentó avances de obra correspondiente al mes de febrero

**ACTIVIDADES DEL AREA SOCIAL:**

Se elaboró informe sectorial de gestión social,el cual da cuenta de acciones adelantadas en cumplimiento del PGS con periodo de reporte semanal

Profesional social de obra realizó inducción socioambiental en el marco de la Licencia Ambiental al personal qué ingreso a la empresa brindando información sobre la Resolución 2170 de 2008, Plan de Manejo Ambiental. Se entregó volante del SAU y se hace énfasis en las fichas del PMA y las medidas preventivas para su implementación, importancia de la Reserva Forestal y cuidado ambiental

Se realizó revisión de reportes semanales de profesionales de obra social y arqueología, en los cuales presentan acciones adelantadas en el periodo objeto de reporte y coordinan posible ejecución de actividades en cumplimiento a planes de manejo respectivamente.

Elaboración de reporte semanal en formato MEPI-MN1-IN-15-210, el cual permite el reporte de actividades semanales desde el componente social y sus alcances.

Se revisó,validó,probó y remitió Pre acta social de inversion N° 57 presentada por el contratista a la Subdirección de sostenibilidad para trámite de concepto de No Objeción.

Se elaboró informe interventoría N° 56 correspondiente al mes de febrero,para entrega respectiva a veedurías ciudadanas que ejercen control social al contrato de obra N° 964 del 2021

**AREA PREDIAL**

**COMUNICACIONES**

Mediante comunicado Putumayo04-7985-26 del 10/03/2026 Se remite a la SMCN FICHA PREDIAL 005- D- T3-CMMVSFM a INVIAS.

**ACTIVIDADES DEL AREA PREDIAL:**

• Informes de Gestión Predial de la Interventoría

• En los tramos de intervención de obra nueva, se cuentan en el proyecto con 12 permisos de intervención voluntaria.

El estado de gestión de predios de pasivos prediales:

| | |
|---|---|
| 260-ID- T4-CMMVSFM | Minuta de escritura pública en notaria a la espera de Paz y salvo Predial por parte del propietario para culminar el trámite Notarial |
| 264-SPI | Se envió el 02/Agosto/2025 Formato de solicitud de Mutación Catastral y documentación soporte de adquisición a la territorial INVIAS Putumayo (Ing. Miguel Angel Guacales Díaz) en consideración a lo solicitado por el IGAC en el comunicado 2615 DTN-2025-0004615 del 26/06/2025. |
| 264A-SPI | Se remitió EJECUTORIA 264 A, 03-09-2025, se remitió por parte del INVIAS los avales a la constancias de ejecutoria. |
| 264B-SPI | Ya se pagó el 100% de la obligación. A la espera de Capacitación con Gestión documental Del INVIAS para entrega Final del Expediente. |
| 285- SPI | Se envió el 02/Agosto/2025 Formato de solicitud de Mutación Catastral y documentación soporte de adquisición a la territorial INVIAS Putumayo (Ing. Miguel Angel Guacales Díaz) en consideración a lo solicitado por el IGAC en el comunicado 2615 DTN-2025-0004615 del 26/06/2025. |
| 285-SPID | Oferta formal de compra notificada y aceptada con inscripción en la ORIP, minuta de escritura en revisión de la interventoría radicado 312-001- 2025071 6000270. |
| 288-SPI | Predio adquirido a favor del INVIAS mediante escritura pública de compraventa no 1154 de 2024. Ya se pagó el 100%. Se radicó ante el IGAC solicitud de asignación de cedula catastral. |
| 314 -D-T4-CMMVSFM | Se remitió por parte del INVIAS los avales a la constancias de ejecutoria. |
| 338 D | Minuta de escritura pública, se remitió de paz y salvo de impuesto predial para continuar el proceso de escrituración. |
| 356D | Oficio 04-6564-25-IVE, ALCANCE A LA OFERTA FORMAL DE COMPRA SMA 64447 aclarada mediante SMA 6128, predio 356D con folio de matrícula inmobiliaria 440-17396. |

FECHA: 18/3/2026 (Día / Mes / Año)

Para el contrato N.° 964 del 2021. - Sector 3, Resumen del estado de gestión:

**GESTION PREDIAL**

| | No | EJECUTADOS | % | FALTANTES POR EJECUTAR | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EN MANOS DE | SUB TOTAL | % | TOTAL | % | |
| No Predios o Carpetas | 22 | 14 | 64% | CONTRATISTA | 12 | 0% | 12 | 55% | |
| Fichas | 22 | 14 | 64% | INVIAS | 2 | 17% | 14 | 64% | |
| | | | | CONTRATISTA | 12 | 86% | | | |
| | | | | INTERVENTORIA | 0 | 0% | | | |
| Estudios de Títulos | 22 | 14 | 64% | INVIAS | 0 | 0% | 14 | 64% | |
| | | | | CONTRATISTA | 14 | 100% | | | |
| | | | | INTERVENTORIA | 0 | 0% | | | |
| Avalúos | 22 | 14 | 64% | INVIAS | 0 | 0% | 8 | 36% | |
| | | | | CONTRATISTA | 11 | 138% | | | |
| | | | | INTERVENTORIA | | 0% | | | |
| Escrituras | 22 | 9 | 41% | INTERVENTORIA | 0 | 0% | 13 | 59% | |
| | | | | ALCALDIA | 0 | 0% | | | |
| | | | | PERSECTARIOS | 0 | 0% | | | |
| | | | | NOTARIA | 0 | 0% | | | |
| | | | | OFICINA DE REGISTRO E INSTRUMENTOS PUBLICOS | 0 | 0% | | | |
| Pendientes | Se reiteraron al INVIAS los pendientes de gestión, toda vez que no se le han dado respuesta. | | | | | | | | |

Se requiere la gestión de saneamiento, como son la formación catastral (debido a que no existe referencia catastral en la zona), la actualización de cabida y linderos (al no coincidir las áreas de las bases catastrales con las jurídicas), o cualquier otra, que genere algún riesgo de retraso en su gestión situaciones.

Se reitera que, de demorarse más los tiempos en la definición de las actividades requeridas, con lo anterior el riesgo latente es el impacto del cronograma por los tiempos requeridos para su saneamiento, a su vez insta que en caso de requerirse la elaboración de topografías de la totalidad de las áreas de alguno de los predios (o de los cinco predios), es necesario garantizar que no se perderá la actividad ejecutada, sino que se garantice que se continúe hasta al fin de su adquisición.

**ÁREA SST**

**COMUNICACIONES**

Mediante comunicado Putumayo04-7995-26 del 12 de marzo de 2026 asunto: Reporte de ingreso de personal externo sin control ni medidas mínimas de seguridad – K11+500.

**REUNIONES Y/O RECORRIDOS:**

Durante la semana del 12 de marzo al 18 de marzo de 2026, se realizaron diversas actividades de supervisión, inspección y verificación en los diferentes frentes de trabajo, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo establecidas en la normativa vigente y en los procedimientos internos del proyecto.

**ACTIVIDADES DEL AREA SST:**

El dia 13 de marzo, se verificó que al personal externo de la Universidad del Rosario se le suministró casco de seguridad y se brindaron recomendaciones de seguridad para su desplazamiento en obra, indicando además la restricción de ingreso a frentes activos para actividades de captura.

El dia 14 de marzo, durante recorrido en obra se recomendó señalizar y delimitar el frente del Talud 9 margen derecha, debido al riesgo de caída de material por presencia de personal en la parte inferior y tránsito en el borde del talud.

El dia 17 de marzo, se revisó la documentación de ingreso del personal de la contratista El Cóndor y de los proveedores Villalobos y Deveimco S.A.S., verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos.

El dia 17 de marzo, durante recorrido en obra se identificó una planta eléctrica sin protección en el sistema de transmisión (yoyo), solicitando al encargado la implementación de acciones correctivas.

El dia 7 de marzo, se evidenció la operación de la retroexcavadora MG 696000 con puerta y parabrisas abiertos, lo cual representa condición insegura. Se indicó la restricción de operación en dichas condiciones; el encargado informó que la situación ya fue reportada para corrección

El dia 17 de marzo,se supervisó la actividad de lanzado en el talud de contingencia, verificando el uso adecuado de elementos de protección personal por parte del personal.

El dia 17 de marzo, se evidenció el ingreso de dos equipos tipo volqueta (VD 228 y VD 337) sin presentación previa a la interventoría. Se realizó comunicación telefónica al Residente SST solicitando el envío de la documentación correspondiente.

El dia 18 de marzo, se participó en la actividad de pausas activas en articulación con Comfamiliar, dirigida al personal de la interventoría.

El dia 18 de marzo, durante recorrido en obra se evidenció personal realizando corte de hierro sin el uso de protección facial y ocular, así como personal manipulando cemento sin el uso de delantal o traje impermeable. Adicionalmente, se identificaron envases sin etiquetado y material dispuesto de manera inadecuada en el Muro 3. Los hallazgos fueron comunicados al Residente SST para la implementación de acciones correctivas.

El dia 18 de marzo, se evidenció en el Talud 13 un compresor ubicado de manera inadecuada, generando restricción en el tránsito del personal. Se recomendó su reubicación y el envío de registro fotográfico de la corrección.

Contratista Construcciones el Cóndor continúa realizando recorridos en los diferentes frentes de trabajo, ejecutando inspecciones de equipos, supervisión de tareas de alto riesgo como trabajos en alturas y lanzado de concreto, así como inducción al personal que ingresa al proyecto y atención oportuna de condiciones inseguras identificadas en campo.

**ESTUDIOS Y DISEÑOS**

**COMUNICACIONES**

Enviados

- Mediante comunicado Putumayo04-8010-26 del 16-03-2026 presenta, No aprobación diseño fundación muros Y26, Y27 y Y28
- Mediante comunicado Putumayo04-8011-26 del 16-03-2026 presenta, Aprobación diseño estructural del Puente Y9B
- Mediante comunicado Putumayo04-8012-26 del 16-03-2026 presenta, No Aprobación diseño de fundación Muro Y29
- Mediante comunicado Putumayo04-8046-26 del 18-03-2026 presenta, Aprobación diseño de fundación Muro Y2

**REUNIONES Y RECORRIDOS:**

*Mesas de trabajo entre pares Obra e Interventoria en Seguimiento y Control a E&D.

*Mesas de trabajo para culminar la impresión de Volumenes de Diseño.

**ACTIVIDADES ESTUDIOS Y DISEÑOS**

INTERVENTORIA

- Interventoría emite, No aprobación diseño fundación muros Y26, Y27 y Y28
- Interventoría emite, Aprobación diseño estructural del Puente Y9B
- Interventoría emite, No Aprobación diseño de fundación Muro Y29
- Interventoría emite, Aprobación diseño de fundación Muro Y2

| COMPONENTE | K10+600 K11+600 | K11+600 K13+600 | K13+600 K15+600 | K15+600 K17+600 | K17+600 K19+600 | K19+600 K21+600 | K21+600 K23+571 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIO DE TRANSITO Y NIVELES DE SERVICIO | | | | | | | |
| ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | | | | | | | |
| ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA | | | | | | | |
| ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION | | | | | | | |
| ESTUDIO DE ESTABILIZACION Y ESTABILIDAD DE TALUDES | | | | | | | |
| ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO | | | | | | | |
| ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION | | | | | | | |
| ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS | | | | | | | |
| COMPONENTE AMBIENTAL | | | | MODIFICACIÓN DE LICENCIA | | | |
| ESTUDIO PREDIAL Y SOCIO - PREDIAL | | | | CONSULTA PREVIA | | | |
| ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRA | | | | | | | |
| RESUMEN EJECUTIVO | | | | | | | |
| EXPLORACION GEOTECNICA | | | | | | | |

CONVENCIONES: APROBADO | EN EJECUCION | SIN PRESENTAR

**ESTADO CAMPAÑA EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA**

Continúa la ejecución de sondeos de acuerdo a programación

**IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

TÉCNICA
* Continuar atención de emergencias de la vía existente Mocoa – San Francisco Trampolín de la biodiversidad.
* Estabilización de taludes (perfilado, concreto lanzado, perforación, llenado, inyección y tensionamiento anclajes activos) en sector 3 desde K11+445 a K11+680 en margen izquierda
* PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO RÍGIDO TIPO MR : Km3+092 - Km3+848. Sello juntas pavimento tipo MR. Terminación bermas M.I. Ejecución cunetas ambas márgenes.
* Muro de Cierre K10+520 MD: Continuación construcción módulos 1 al 3.
* Muro 3 K10+956,29 - K10+98978 M.D: Lleno de muro con material tipo Subbase, instalación de anclajes activos en módulo 2, construcción de new jersey.
* Muro 7 K11+430.62 - K11+460.01 M.D: Continuación anillado. Amarre aceros y vaciado pilotes.
* Muro 8 K11+535,09 - K11+587,22 M.D: Continuación anillado. Amarre aceros y vaciado
* Puente Y4 K11+682 - K11+727
* Exploración Geotécnica

ESTUDIOS Y DISEÑOS:
*Revisiones varias de productos de Diseño presentados por obra.
*Atención a observaciones de interventoria a productos de Diseño regresados. Esto por parte de Obra.
*Enfasis Obra e Interventoria, en tener producto Talud 15 Aprobados para inicio de obra.


SOCIAL:
* Revisión documental
* Seguimiento a actividades ordinarias o extraordinarias a ejecutar por parte de profesional social de obra

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.

AMBIENTAL:
• Seguimiento a las actividades programadas por el Contratista.
• Seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en los frentes de obra.
• Revisión y respuesta de correspondencia radicada por el INVIAS y el Contratista.
• El Contratista radicará en VITAL, el reporte de avance parcial N°13 de la Contingencia 7 (Riesgo inminente) localizada del K11+600 al K11+685.
• El Contratista radicará en VITAL, el reporte de avance parcial N°13 de la Contingencia 8 localizada del K8+300 al K8+330.
• El Contratista radicará en VITAL, el reporte de avance parcial N°12 de la Contingencia 11 (Riesgo inminente) localizada del K10+950 al K11+000.
• El Contratista radicará en VITAL, el reporte de avance parcial N°10 de la Contingencia 12 (Riesgo inminente) localizada del K11+720 al K11+900.
• La Interventoría revisará el informe ajustado de la gestión ambiental de enero de 2026 y el informe de la gestión ambiental de febrero de 2026 presentados por el Contratista.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS


ALCANCE CONTRACTUAL
22,81km
MOCOA
K0+000
K2+470
K3+462
P. CONEJO
P. CONEJITO
K5+800
K10+400 MD
K10+400 MI
K10+450 MD
K10+450 MI
K10+450 MD
K10+450 MI
K10+450 MD
K10+450

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 6 |

FECHA: 25/3/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 247 del 19/3/2025 al 25/3/2025 — Último Informe Semanal: NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 33 puentes con una longitud total de 1,93 km. Además, se llevó a cabo la rehabilitación de 21 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio de Mallama, Nariño.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,95 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K9+053. Quedan por construir 12,85 kilómetros, que van desde K9+053 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

| **CONTRATO DE OBRA:** | | | | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SAN FRANCISCO | | | INTERVENTOR: | CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO | | |
| INTEGRANTES: | ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50%<br>ÚNICA SAS. - 35%<br>TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5%<br>HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5% | | | INTEGRANTES: | HMV INGENIEROS LTDA. 40%<br>CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30%<br>GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30% | | |
| CONTRATO No. | 1111 de 2021 | VALOR INICIAL: | $ 610.461.362.068,00 | CONTRATO No. | 977 de 2021 | VALOR INICIAL: | $ 47.999.892.900,00 |
| FECHA DE INICIO: | 2/7/2021 | VALOR ADICIONES: | $ - | FECHA DE INICIO: | 2/7/2021 | VALOR ADICIONES: | $ 2.400.000.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/8/2030 | VALOR ACUMULADO: | $ 610.461.362.068,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/8/2030 | VALOR ACUMULADO: | $ 50.399.892.900,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/8/2030 | VALOR ANTICIPO: | $ 27.000.000.000,00 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/8/2030 | VALOR ANTICIPO: | $ 1.129.388.470,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 8.869.939.789,00 | | | VALOR AMORTIZADO: | $ 1.129.388.470,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 18.130.060.211,00 | | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 30.402.106.819 | $ 20.379.255.249 | $ 29.328.000.000 | $ 71.056.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 30.402.106.819 | $ 20.379.255.249 | $ 29.328.000.000 | $ 71.056.000.000 |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ - | $ - | $ - |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 2.399.892.900 | $ 4.600.000.000 | $ 3.600.000.000 | $ 5.800.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 2.399.892.900 | $ 4.600.000.000 | $ 3.600.000.000 | $ 5.800.000.000 |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ - | $ - | $ - |

| CONTRATO | VIGENCIA | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 71.232.000.000 | $ 71.408.000.000 | $ 76.320.000.000 | $ 71.232.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 71.232.000.000 | $ 20.802.074.955 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ 50.605.925.045 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 8.000.000.000 | $ 5.400.000.000 | $ 6.000.000.000 | $ 5.600.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 7.567.067.088 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 432.932.912 | | | |

| CONTRATO | VIGENCIA | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 61.656.000.000 | $ 107.448.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 4.200.000.000 | $ 4.800.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A): | $ 544.944.728.598,00 | |
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9: | $ 376.163.879.468,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 155.209.584.663,68 | 28,48% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 182.237.044.071,00 | 33,44% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 27.027.459.407,32 | 4,96% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 47.240.987.185,00 | 20,16% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 204.727.691.433,22 | 33,54% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 229.478.031.256,00 | 37,59% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 24.750.339.822,78 | 4,05% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 422.364.021,60 | 0,07% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 1.471.562.545,00 | 0,241% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FE132 del 18-03-26 / FE135 del 18-03-26 / FE133 del 18-03-26

PERIODO FACTURADO: Enero y Febrero de 2026

VALOR FACTURA:

| | |
|---|---|
| $ 7.507.998.004,00 | Obra Acta parcial No. 55 Enero 2026 |
| $ 2.231.271.967,00 | Ajuste Provisional No. 55 Enero 2026 |
| $ 11.063.691.146,00 | Obra Acta parcial No. 56 Febrero 2026 |

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**Observaciones:**

Mediante comunicado Putumayo04-7970-26 del 06/03/2026 dirigido a la Dirección Territorial INVIAS con asunto: Remisión Acta de Obra No. 56 – Contrato 1111 de 2021 (Variante San Francisco - Mocoa) - Por medio de la presente, adjuntamos para su revisión y trámite respectivo el Acta de Obra No. 56, correspondiente al periodo de febrero de 2026, del contrato de la referencia. Cabe resaltar que la documentación anexa cuenta con las firmas requeridas tanto del Contratista como de la Interventoría.

Mediante comunicado Putumayo04-7998-26 del 13/03/2026 dirigido a la GGSO con asunto: Envío Acta de obra No.56. Contrato 1111 de 2021. Variante San Francisco - Mocoa - Adjuntamos para su revisión y los trámites correspondientes el Acta Parcial de Obra No. 56, del Contrato 1111 de 2021 y correspondientes al mes de febrero de 2025. Los documentos anexos cuentan con las firmas del Contratista, Interventoría y Supervisor del Contrato de Interventoría.

| | | | |
|---|---|---|---|
| La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta | 25 de marzo de 2025 | $ 204.727.691.433,22 | 33,54% |
| La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta | 25 de marzo de 2025 | $ 229.478.031.256,00 | 37,59% |
| La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta | 25 de marzo de 2025 | $ 155.209.584.663,68 | 28,48% |
| La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta | 25 de marzo de 2025 | $ 182.237.044.071,00 | 33,44% |

**Detalle información financiera:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor facturado acumulado a 31 de agosto de 2025 | $ | 225.069.376.812,00 | 36,87% | Valor programado acumulado a (No incluye anticipo) | 31 de agosto de 2025 | $ | 201.974.954.164 | 33,09% |

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.16 presentada en el mes de septiembre de 2025.

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| **Otorgado $** | $ 27.000.000.000,00 |
| **Amortizado $** | $ 8.869.939.789,00 |
| **Saldo $** | $ 18.130.060.211,00 |

| | **INDICADOR I/C** |
|---|---|
| **En el mes:** | **0,076** |
| **Acumulado:** | **0,113** |

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 25.841.061.863 | 53,84% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 25.840.311.330 | 53,83% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 142.040.556 | 0,30% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 142.040.556 | 0,30% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Enero de 2026

VALOR FACTURA: $ 572.653.943

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**Observaciones:**

Mediante comunicado Putumayo04-7986-25 de 11/03/26 Interventoría radica a la SMCN, Acta de modificación de costos de interventoría No 6 Contrato 977 de 2021 y reprogramación al plan de cargas No 9. la cual dio entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-022991 de fecha 11 de marzo de 2026.

Mediante comunicado Putumayo04-7989-25 de 11/03/26 Interventoría radica a la SMCN, Acta de costos de interventoría No 55 enero 2026 la cual dio entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-023234 de fecha 11 de marzo de 2026,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta | 25 de marzo de 2025 | $ 25.841.061.863 | 53,84% |
| Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta | 25 de marzo de 2025 | $ 25.840.311.330 | 53,83% |

**Detalle información financiera:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor programado acumulado a | Diciembre de 2025 | $ 24.399.352.105 | 50,83% |
| Valor facturado acumulado | Diciembre de 2025 | $ 23.966.959.988 | 49,93% |

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al plan de cargas No. 9 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo 04-7819-26 con fecha 05 de febrero de 2026, radicado 2025E-VUVRAZ-008992

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| **Otorgado $** | $ 1.129.388.470,00 |
| **Amortizado $** | $ 1.129.388.470,00 |
| **Saldo $** | $ - |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 28,48% Avance o Atraso Físico % 4,96%

Meta Física Ejecutada % 33,44%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia hasta 2023 | Vigencia 2024 | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo Mallama Ricaurte | Total | % |
| EXPLANACIONES | Km | 14,79 | 0,75% | 0,47% | Prog | | | | | 0,82% |
| | | | | | Ejec | 0,391 | 1,147 | | 1,538 | 1,14% |
| BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS | Km | 36,86 | 2,03% | 1,64% | Prog | | | | | 2,27% |
| | | | | | Ejec | 5,448 | | 20,778 | 26,226 | 2,63% |
| PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO | Km | 36,86 | 4,14% | 3,54% | Prog | | | | | 4,65% |
| | | | | | Ejec | 5,448 | | 20,778 | 26,226 | 4,92% |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES | Km | 14,86 | 13,86% | 4,50% | Prog | | | | | 14,51% |
| | | | | | Ejec | | | | | 6,43% |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD | Km | 36,86 | 0,12% | 0,12% | Prog | | | | | 0,00% |
| | | | | | Ejec | | | | | 0,09% |
| OBRAS VARIAS | Km | 14,86 | 0,30% | 0,19% | Prog | | | | | 0,33% |
| | | | | | Ejec | | | | | 0,63% |
| TRANSPORTES | Km | 14,86 | 1,04% | 0,81% | Prog | | | | | 1,16% |
| | | | | | Ejec | | | | | 1,34% |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**NOTA:** La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.52 %

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible Mallama | Total Disponible Tramo 2 Variante |
|---|---|---|---|
| Fresadora | - | | |
| Planta de concreto | 1 | | 1 |
| Planta de asfalto | 1 | | |
| Perforador jumbo (3 brazos) | 2 | | |
| Formaleta para revestimiento túneles | 3 | | |
| Andamios para instalación impermeable. Túneles | 3 | | |
| Carro de avance | 2 | | |
| Perforador jumbo (2 brazos) | 3 | | |
| Bomba inyección lechada | 4 | | 3 |
| Robot de lanzado | 4 | | |
| Trituradora | 1 | | 1 |
| Excavadora de orugas | 2 | | 3 |
| Compactador llantas | 2 | | |
| Finisher | 1 | | |
| Carro tanque | - | | 1 |
| Carro tanque irrigador | - | | |
| Recicladora | - | | |
| Camioneta | - | | 5 |
| Mini cargador | - | | |
| Motoniveladoras: | 2 | | |
| Retro cargadores: | - | | 2 |
| Cargador Frontal | - | | 1 |
| Vibro compactadores: | 2 | | 1 |
| Volquetas: | 10 | | 7 |
| Mixer: | - | | 1 |
| Buldócer: | - | | 1 |
| Camión Turbo | - | | 2 |
| Buseta personal | - | | |
| Planta Luminaria | - | | 1 |
| Equipo de soldadura | - | | 1 |
| Generador Eléctrico | - | | 1 |
| Planta Eléctrica (Generación de energía) | - | | 4 |
| Equipo de oxicorte | - | | 1 |
| Mezcladora | - | | 3 |
| Compresor | - | | 3 |
| Bomba de concreto | - | | 1 |
| Equipo para instalación de MR (Rodillo) | - | | |
| Cortadora de disco (para pavimento) | - | | |
| Camión Grúa | - | | 2 |
| Motosierra | - | | 1 |
| Pluma diésel | - | | 4 |
| Compactador manual (Canguro) | - | | 1 |
| Vibrador manual para concreto | - | | 2 |
| Equipo de orugas Beretta para perforación | - | | |
| Unidad hidráulica para obras de construcción | - | | |
| Equipo de orugas FLEXIROCK perforación. | | | |
| Equipo de orugas para perforación hidráulica | - | | 2 |
| Equipo para tensionamiento de anclajes | - | | 2 |
| Carro Taller | - | | |
| Compactador manual de rodillo | - | | |
| Equipo Topografía | - | | 3 |
| **Total** | 43 | 0 | 61 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | San Francisco - Putumayo | PERMISO MINERO: | SI | X | NO | |
| | Mina Chorlavi | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO | |
| UBICACIÓN: | San Francisco - Putumayo | PERMISO MINERO: | SI | X | NO | |
| | Reserva especial FTUMAIJAY | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco | San Francisco - Sibundoy | Resolución No. 287 del 2020 | |
| CHORLAVY | San Francisco | Juan Carlos Paredes Benavides | |

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | X | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO | | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | X | NO | | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | X | NO | | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | X | NO | | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | X | NO | | N/A | |
| EMISIONES: | SI | X | NO | | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES:** Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESIÓN DE AGUAS, OCUPACIÓN CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Artículo Octavo (8) al Decimo (10).

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Mediante oficio 2025S-VBOG-052787 con recibo 04-6228-25 del 28/07/2025 la SS INVIAS remite respuesta de CONFORMIDAD a los ajustes del balance ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte presentados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025, A la fecha cerrado seguimiento ambiental y entrega a satisfacción del Balance Ambiental.

**OBSERVACIONES:** De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementación de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donación Tamabioy.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | **309** | **21** |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 260 | 13 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 49 | 8 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 246 | 12 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 330

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 15
AVALÚOS APROBADOS: 6
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

**OBSERVACIONES:**
Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

• Se emite concepto de conformidad a los formatos de cálculo de emisiones, consumo de energía y registro de datos en el aplicativo SUKUBUN por parte de la Subdirección de Sostenibilidad al informe trimestral 17, por medio de la comunicación 2026S-VBOG-014822 del 16-03-2026.
• Se emite concepto de conformidad al formato de cálculo de emisiones por parte de la Subdirección de Sostenibilidad al informe trimestral 18, por medio de la comunicación 2026S-VBOG-015939 del 19-03-2026.
• En proceso de revisión por parte de la interventoría del informe de sostenibilidad de febrero de 2026.

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**COMUNICACIONES:**

**Mediante comunicado Putumayo04-8048-26 del 19/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta comunicado con consecutivo CSF-2310-124780 con radicado interno No. 04-7256-26M1, con asunto: “Balance de cantidades, Acta de Modificación No 17 y reprogramación al programa de inversiones No 17”. Devolución por inconsistencias - Luego de llevar a cabo la revisión documental de la solicitud remitida mediante el radicado de la referencia del pasado 16 de marzo de 2026, esta Interventoría se permite informar que la documentación no es apta para trámite contractual en su estado actual. Se han detectado las siguientes inconsistencias que deben ser subsanadas de manera inmediata

**Mediante comunicado Putumayo04-8049-26 del 19/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Mediante comunicado Putumayo04-8048-26 del 19/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Remisión de respuesta de INVIAS y DCCAE sobre excavación por perforación y voladura (Radicado 2026S-VPUT-015281) - En nuestra calidad de Interventoría, y en atención a la solicitud de uso de explosivos para las actividades de excavación en roca en la Variante San Francisco - Mocoa Tramo 2, nos permitimos informar lo siguiente: 1. Se remite para su conocimiento y fines pertinentes el oficio con radicado 2026SVPUT-015281 emitido por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS).

**Mediante comunicado Putumayo04-8050-26 del 19/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Solicitud % programado vs % ejecutado con corte a cada lunes para cronograma vigente de Estudios Y Diseños - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021, solicita que semanalmente cada lunes el Consorcio San Francisco presente corte del Project donde se evidencie o haga énfasis en porcentaje (%) programado vs porcentaje (%) ejecutado, respecto al cronograma Vigente de Estudios & Diseños y exploración geotécnica.

**Mediante comunicado Putumayo04-8053-26 del 19/03/2026 dirigido a la GGSO con asunto:** Informes Semanales de Interventoría No. 246 Variante San Francisco – Mocoa - Por medio de la presente nos permitimos remitir los Informes Semanales de Interventoría No. 246, correspondientes al periodo entre el 12 de Marzo de 2026 al 18 de Marzo de 2026, correspondientes a la supervisión de los contratos de obra No.1111 y 964 de 2021, lo anterior para su revisión y fines pertinentes

**Mediante comunicado Putumayo04-8054-26 del 20/03/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto:** Remisión de pre-acta predial No.1 correspondiente al mes de marzo de 2026, aprobada por interventoría para su validación - Por medio de la presente, se remite la pre-acta predial No.1 que corresponde al mes de marzo de 2026, presentada por el Consorcio San Francisco mediante comunicado CSF-2307-124741 del 12-03-2026, ya aprobada por interventoría para validación de Invias en primer cobro predial del contrato No. 1111 de 2021.

**Mediante comunicado Putumayo04-8055-26 del 20/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta a su comunicado CSF-2306-124738 con recibo 04-7236-26M1 del 12/03/2026 con asunto; Respuesta al comunicado Putumayo04-7983-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2291-124647 con recibo 04-7192-26M1 del 04/03/2026 con asunto; Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de febrero 2026 - En atención al comunicado del asunto y teniendo en cuenta que se atendieron los ajustes solicitados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-7983-26, por parte del Contratista, mediante la presente esta interventoría se permite emitir CONCEPTO DE APROBACION del informe de actividades ambientales correspondientes al mes de febrero de 2026. De igual manera se le recuerda al contratista que los formatos MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de actos administrativos y formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz cumplimiento PMA se deben actualizar en cada periodo del informe correspondiente.

**Mediante comunicado Putumayo04-8056-26 del 20/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta a su comunicado CSF-2316-124793 con recibo 04-7263-26M1 del 17/03/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7921-26 del 25 de febrero de 2026, con Asunto: Traslado 2026SVBOG-006373 con recibo 04-7120-26 del 18/02/2026 con asunto: Respuesta a entrada INVIAS 2026EVUVRAZ-001792 (Putumayo04-7701-26) de 19 de enero de 2026, Plan de Inversión Ambiental Versión 3 - En atención al comunicado del asunto y teniendo en cuenta la mesa de trabajo realizada con el contratista el 19/03/2026 en las oficinas de la interventoría, se solicita la remisión de los ajustes y observaciones realizadas en dicha mesa de trabajo para continuar con los respectivos trámites ante la SS INVIAS.

**Mediante comunicado Putumayo04-8057-26 del 20/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta a su comunicado CSF-2323-124814 con recibo 04-7272-26M1 del 18/03/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7843-26, con asunto: Liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% año 2025 - En atención al comunicado del asunto nos permitimos informar que mediante comunicado Putumayo04-8041-26 radicado 2026E-VUVRAZ-026043 del 18/03/2026 la interventoría remitió a la SS INVIAS los valores ejecutados del año 2025, para que se proceda a emitir por parte del INVIAS el certificado firmado por contador público o revisor fiscal, base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%, en cumplimiento al Artículo Decimo de la Resolución 1056 del 11 de Junio de 2020, una vez se cuente con dicha certificación esta será compartida de manera oficial con el contratista para su control, seguimiento y trazabilidad.

**Mediante comunicado Putumayo04-8062-26 del 24/03/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto:** Respuesta oficio 20264700191891 del 24/02/2026 con asunto; Resultado de la Segunda Verificación Preliminar del ICA No 27 – Frente San Francisco (VPI). Radicado ANLA: 20256201551242 del 11 de diciembre de 2025. Proyecto: Variante de Mocoa – San Francisco. Expediente: LAM1358 - Por medio de la presente, nos permitimos remitir los ajustes de la segunda verificación preliminar del ICA No. 27 FRENTE SAN FRANCISCO (VPI) en atención a la lista de chequeo No. 55420 remitida por la ANLA mediante Oficio ANLA 20264700191891 del 24/02/2026 revisados y avalados por esta interventoría para su radicación ante la ANLA, quedamos atentos a la remisión del radicado oficial por parte del INVIAS a la autoridad ambiental.

**Mediante comunicado Putumayo04-8065-26 del 24/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Remisión de respuesta de DANCP a la solicitud de Determinación de Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa - Por medio de la presente, esta interventoría se permite remitir la respuesta emitida por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, relacionada con la solicitud de Determinación de Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa correspondiente al Contrato 1111/2021. En dicha comunicación, la entidad solicita la realización de ajustes y la incorporación de algunas consideraciones técnicas, las cuales deberán ser atendidas para la adecuada revisión y validación de la información presentada.

**Mediante comunicado Putumayo04-8066-26 del 24/03/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto:** Reporte Parcial No. 34 Contingencia Ambiental Talud K7+750 a K7+850 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 19/03/2025 el contratista remitió el reporte parcial No. 34 de la contingencia ambiental Talud K7+750 a K7+850 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 19/03/2025 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

**Mediante comunicado Putumayo04-8067-26 del 24/03/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto:** Reporte Parcial No. 12 Contingencia Ambiental No. 10 Talud K0+900 hasta K1+240 Sector 1 Frente San Francisco, contrato 1111 de 2021 - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 20/03/2026, el contratista remitió el presente reporte, el cual una vez revisado y avalado por esta interventoría, se procedió a remitir el presente reporte al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 20/03/2026, para su radicación en página VITAL ANLA en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

**Mediante comunicado Putumayo04-8068-26 del 24/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta a sus comunicados CSF-2303-124720 con recibo 04-7232-26M1 del 12/03/2026 con asunto; Entrega por parte del Consorcio San Francisco del cambio menor de Puente 14B, para su revisión y aprobación y CSF-2311-124781 con recibo 04-7254-26M1 del 16/03/2026 con asunto; Entrega por parte del Consorcio San Francisco del cambio menor de Puente 14C, para su revisión y aprobación - En atención a los comunicados del asunto y una vez realizada la revisión de los documentos remitidos por parte de las áreas ambientales, técnica y SIG de la interventoría nos permitimos solicitar los siguientes ajustes: 1. AREA TECNICA PUENTE 14 B: Se recomienda al contratista presentar una tabla comparativa final de coordenadas (Norte, Este) de los puntos de apoyo frente a la ubicación de la ODT 74 para claridad ante la ANLA.

**Mediante comunicado Putumayo04-8071-26 del 25/03/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto:** Remisión ICA N° 28 proyecto “Construcción Variante San Francisco Mocoa”, expediente LAM 1358. Contrato 1111 de 2021 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos remitir el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA N° 28 del periodo del 01 Julio a 31 de Diciembre de 2025, de acuerdo a los lineamientos del Apéndice 1 Manual de seguimiento de proyectos licenciados para su radicación ante la autoridad ambiental ANLA. De igual manera nos permitimos informar lo siguiente: Mediante comunicado Putumayo04-7803-26 radicado 226229 del 03/02/2026 la interventoría establece al contratista los plazos de entrega de los avances y ajustes del ICA No. 28 al igual que propone mesa de trabajo para su revisión.

**REUNIONES Y/O RECORRIDOS**

Los días del 19 al 25 de marzo de 2026, se realizan recorridos desde el área técnica para acompañamiento, revisiones y chequeos en cada una de las obras. Se realiza acompañamiento y verificaciones desde el área de laboratorio de interventoría en pruebas en ultra sonido a cordones de soldadura en puente 12A, toma de muestras y realización de ensayos para concretos de muros, lechada de anclajes y toma de ensayos para compactación en rellenos estructurales.

El día 19 de Marzo de 2026 se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 34 de la contingencia ambiental del talud del K7+750 a K7+850 a la SS INVIAS para posterior radicación en VITAL ANLA, y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+820 y Zona de captación quebrada Solterayaco.

El día 20 de Marzo de 2026 se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 12 de la contingencia ambiental del talud del K0+900 a K1+240 a la SS INVIAS para posterior radicación en VITAL ANLA, se realizó la actualización de la matriz de pendientes ambientales, cronograma de radicación de los reportes de contingencias ambientales y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+820

El día 21 de Marzo de 2026 se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+900

El día 24 de Marzo de 2026 se realizó la revisión y remisión de los ajustes de la VPI 2 del ICA 27 a la SS INVIAS para posterior radicación a la ANLA, se realiza mesa de trabajo con especialista ambiental para la revisión de los anexos del ICA 28 y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+900.

El día 24 de marzo de 2026 se realizó recorrido en sector 2, durante el recorrido se verifico uso de elementos de protección personal y ropa de trabajo, por lo cual se solicito al contratista recordar al personal de campo el uso de prendas de manga larga durante el desarrollo de las actividades de obra, de igual manera se reitera la humectación de la vía dadas las condiciones climáticas de la zona.

El día 25 de marzo de 2026 se realizó asistencia a comité técnico No. 168 con el INVIAS para socializar los avances de gestión ambiental del proyecto y seguimiento a los compromisos adquiridos, y seguimiento a la implementación de medidas ambientales establecidas en el PMA y LAM en el frente de obra K6+800 hasta k8+765 y zona insdustrial San Carlos

**AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:**

Sector No.1 K0+000 – K7+100

| No. | VOLUMEN | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio | Aprobado | |
| 2 | Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial | Aprobado | |
| 3 | Estudio de geología para ingeniería | Aprobado | |
| 4 | Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención | Aprobado | |
| 5 | Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes | Aprobado | |
| 6 | Estudio geotécnico y diseño del pavimento | Aprobado | |
| 7 | Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación | Aprobado | |
| 8 | Estudio y diseño de estructuras | Aprobado | |

Subsector K7+100 – K8+100:

| No. | VOLUMEN | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio | Aprobado | Fecha de aprobación: 11/08/2022 |
| 2 | Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial | Aprobado | Fecha de aprobación: 17/01/2023 |
| 3 | Estudio de geología para ingeniería | Aprobado | Fecha de aprobación: 22/04/2023 |
| 4 | Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención | Aprobado | Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes. |
| 5 | Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes | Aprobado | Aprobados 7 de 7 taludes |
| 6 | Estudio geotécnico y diseño del pavimento | Aprobado | Fecha de aprobación: 03/05/2023 |
| 7 | Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación | Aprobado | Fecha de aprobación: 31/03/2022 |
| 8 | Estudio y diseño de estructuras | Aprobado | Aprobados 14 de 14 estructuras entre muros, puentes y New Jersey |

Subsector K8+100 – K10+100

| No. | VOLUMEN | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio | Aprobado | |
| 2 | Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial | Aprobado | |
| 3 | Estudio de geología para ingeniería | Aprobado | |
| 4 | Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención | Aprobado parcialmente. En atención de observaciones y en revisión | Aprobado 5 estructuras. 19 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra y 11 estructuras en revisión por interventoría |
| 5 | Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes | Aprobado parcialmente y en revisión | Aprobado 4 taludes y 9 taludes en revisión por interventoría |
| 6 | Estudio geotécnico y diseño del pavimento | Aprobado | |
| 7 | Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación | En revisión por interventoría | En revisión por interventoría |
| 8 | Estudio y diseño de estructuras | Aprobado parcialmente y en atención de observaciones | 12 estructuras aprobadas y 23 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra |

Subsector K10+100 – K12+100

| No. | VOLUMEN | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio | Aprobado | |
| 2 | Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial | Aprobado | |
| 3 | Estudio de geología para ingeniería | En revisión | En revisión por interventoría |
| 4 | Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención | En atención de observaciones | Todas las estructuras en atención de observaciones por contratista de obra |
| 5 | Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes | En revisión por interventoría | 5 taludes en revisión por interventoría |
| 6 | Estudio geotécnico y diseño del pavimento | Aprobado | |
| 7 | Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación | En atención de observaciones | En atención de observaciones por contratista |
| 8 | Estudio y diseño de estructuras | Aprobado parcialmente | 2 estructuras aprobadas y 11 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra |

Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa

| No. | VOLUMEN | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio | Aprobado | |
| 2 | Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial | Aprobado, por franja licenciada | En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025 |
| 3 | Estudio de geología para ingeniería | | |
| 4 | Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención | | |
| 5 | Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Estudio geotécnico y diseño del pavimento | Aprobado | |
| 7 | Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación | | |
| 8 | Estudio y diseño de estructuras | | |

**FRENTE SAN FRANCISCO:**

**ÁREA TÉCNICA:**

• Talud del K6+800 MD: Se realiza instalación de guayas longitudinales y se realiza tensionamiento de anclajes en el sector 2.

• Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

• Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Se realiza hormigonado de la primera y segunda sección del vástago módulo 2 del muro 9A, se realiza instalación de acero de refuerzo para zarpa y vástago módulo 1 muro 9A.

• Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

• Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

• Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

• Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

• Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Sin actividades

• Talud No. 3 (K7+440 – K7+520 MD): Se continúa con explanación y desalojo de material. Se realiza instalación de anclajes, geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección de lechada a anclajes.

• Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): Se realizan trabajos de soldadura sobre estructura metálica para posterior izaje.

• Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Se culminó la construcción canal disipador módulo No 4. Terminada su estabilización en un 100%.

• Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Se continúa con la instalación de obra falsa para vigas entre los ejes 1 y 2. Se inicia con instalación de acero de refuerzo para viga 1 entre ejes 1 y 2.

• Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Se continúa con trabajos de soldadura sobre estructura metálica. Se realiza pruebas de ultra sonido en cordones de soldadura.

• Puente No 12B (K7+952 al K8+034): Sin actividades.

• Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Se realiza instalación de anclajes adicionales.

• Muro 7 (K7+763 - K7+786): Sin actividades

• Muro 8 (K7+897.03 al K7+949.58): Sin actividades

• Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Se continúa con actividades de instalación e inyección de anclajes adicionales.

• Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Se realizan actividades de instalación de acero de refuerzo, formaleta y hormigonado para vástagos.

• Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Sin actividades

• Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Se realiza instalación de acero para caisson. Se realiza hormigonado de caisson.

• Puente No 13A (K8+393 – K8+415): Se continúa con instalación de acero para caisson. Se realiza hormigonado de caisson.

• Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades

• Puente No. 14 (K8+512 – K8+575): Sin actividades.

• Talud 10 (K8+575 – K8+655 M.D): Sin actividades

• Puente No. 14A (K8+660 – K8+700): Sin actividades

• Talud 11 (K8+703 – K8+765 M.D): Sin actividades.

• Talud 12 (K8+817 – K8+868 M.D): Se realiza construcción de zanjas de coronación.

• Explanación (K8+868 – K9+053 MD): Se realiza construcción de zanjas de coronación y explanación de avance entre los taludes 12 y 13.

• Talud 13 (K9+053 – K9+164 M.D): Se inicia con instalación de anclajes, se realiza explanación y desalojo de material.

**ÁREA AMBIENTAL:**

• Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en la Zona Industrial San Carlos, frente de obra del K6+800 a K8+760.
• Se realizó la revisión, ajuste y remisión de los reportes parciales de las contingencias ambientales del frente San Francisco a la SS INVIAS.
• Se realizó asistencia a comité técnico No. 168 con el INVIAS
• Se realizó revisión de la información y anexos de los ajustes de la VPI 2 del ICA 27 e ICA 28

**ÁREA SOCIAL:**

• Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU) no se presentaron PQRs por parte de la comunidad.
• El 20 de marzo, en cumplimiento de la Ficha GS1, se llevó a cabo el taller en el que se abordaron las temáticas de resolución de conflictos, a cargo de la Personería Municipal; seguridad vial, liderada por la Inspección de Policía; y rescate de flora, desarrollada por la profesional en Biología del Consorcio.
• El taller estuvo dirigido a las Juntas de Acción Comunal (JAC) de las veredas del área de influencia; sin embargo, se evidenció una baja participación por parte de estos actores. No obstante, las temáticas fueron desarrolladas conforme a las metodologías previamente establecidas.
• El 24 de marzo se realizará un taller en cumplimiento de la Resolución 1001 de arqueología, dirigido a los estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Champagnat de Sibundoy. En una primera fase, se realizará la contextualización general del proyecto; posteriormente, se abordará la temática de arqueología preventiva, y a través de actividades lúdicas y dinámicas se resaltará el papel de la arqueología en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Finalmente, se llevará a cabo un recorrido guiado por el museo de la institución, con el fin de fortalecer la apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes.
• Mediante comunicado No. 04-8065-26, se remitió al contratista la respuesta emitida por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa a la solicitud de Determinación de Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa. En dicha respuesta, la entidad solicita la realización de ajustes y la incorporación de algunas consideraciones técnicas, las cuales deberán ser atendidas para la adecuada revisión y validación de la información presentada, una vez se consolide y ajuste la información, se procederá con la radicación nuevamente de la solicitud ante la DANCP.

**ÁREA SST:**

• El día 20 de marzo de 2026: Se realizó revisión documental. Se realizó capacitación en riesgo locativo: orden y aseo, con el personal de interventoría durante la capacitación se trató los beneficios de mantener el orden y el aseo, las consecuencias de la falta del orden y aseo, identificación de peligros asociados a la falta de orden y aseo y la metodología de las 5 S.
• El día 21 de marzo de 2026: Se realizó revisión documental. El contratista realizo capacitación en estilos de vida saludable, de igual manera continua realizando pausas activas y pruebas de alcoholimetría.
• El día 24 de marzo de 2026: Se realizó revisión documental. Se verifico condiciones de seguridad de accesos, se verifico estado de escalones y barandas de seguridad, así como también señalización.
• El día 25 de marzo de 2026: Se realizó revisión documental. Se asistió a comité de obra No. 169.

**ÁREA PREDIAL:**

• Revisión de la sábana predial actual.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
• Realizar acompañamiento y verificación por parte de interventoría desde el área técnica y laboratorio a la ejecución de actividades en obra y planta.
• Talud del K6+800 MD: Continuar con la instalación de guayas.
• Puente 9A: Realizar hormigonado para zarpa módulo 1 del muro 9A.
• Muro No. 3: Sin actividades programadas.
• Talud No. 3: Continuar con explanaciones y retiro de material excavado. Continuar con perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia.
• Puente No. 11: Continuar con trabajos de soldadura sobre estructura metálica e inicio de izaje.
• Puente No. 12: Continuar con instalación de acero de refuerzo para viga 1 entre ejes 1 y 2.
• Puente No. 12A: Continuar con trabajos de soldadura sobre estructura metálica instalada.
• Muro No. 8: Continuar con armado de acero y hormigonado de vástagos y New Jersey.
• Puente No. 12B: Sin actividades programadas.
•Talud No. 8: Sin actividades programadas.
• Puente No. 13: Realizar instalación de acero para caisson.
• Puente No. 13A: Realizar instalación de acero para caisson.
• Muro 9: Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado de vástagos.
• Talud No. 9: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14: Sin actividades programadas.
• Talud 10: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14A: Sin actividades programadas.
• Talud 11: Sin actividades programadas.
• Talud 12: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14B: Continuar con excavación de caisson.
• Talud 13: Contimuar con explanación e instalación de anclajes.


AMBIENTAL:
• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.
• Seguimiento del trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021.
• Seguimiento divergencia APUS de veda.
• Seguimiento cronograma ambiental tramite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva.

SOCIAL:
• Informes mensuales
• Revisión tema documental

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.
• Seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el SG SST del consorcio San Francisco y demás norma aplicable.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




SECTOR 1 y 2

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

| | |
|---|---|
| FECHA | 25/3/2025 |
| | (Día / Mes / Año) |

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Instalación de anclajes. VSFM-S2




Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de acero de refuerzo viga 1 entre ejes 1 y 2. VSFM S-2




Talud 13 (K9+053-K9+164 M.D): Instalación de anclajes. VSFM-S2

| X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato. | |
| Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría. | |
| Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista. | |
| Durante el periodo de receso de fin de año no se programan comités de seguimiento semanal, con el Contratista. | FIRMA |
| Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022. | NOMBRE: JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ |
| Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2. | Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND. |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 6 |

FECHA: 1/4/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 248 del 26/3/2025 al 1/4/2025 — Último Informe Semanal: NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 33 puentes con una longitud total de 1,93 km. Además, se llevó a cabo la rehabilitación de 21 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio de Mallama, Nariño.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,95 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K9+053. Quedan por construir 12,85 kilómetros, que van desde K9+053 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

### CONTRATO DE OBRA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SAN FRANCISCO | | |
| INTEGRANTES: | ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50%<br>ÚNICA SAS. - 35%<br>TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5%<br>HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5% | | |
| CONTRATO No. | 1111 de 2021 | VALOR INICIAL: | $ 610.461.362.068,00 |
| FECHA DE INICIO: | 2/7/2021 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/8/2030 | VALOR ACUMULADO: | $ 610.461.362.068,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/8/2030 | VALOR ANTICIPO: | $ 27.000.000.000,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 8.869.939.789,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 18.130.060.211,00 |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO | | |
| INTEGRANTES: | HMV INGENIEROS LTDA. 40%<br>CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30%<br>GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30% | | |
| CONTRATO No. | 977 de 2021 | VALOR INICIAL: | $ 47.999.892.900,00 |
| FECHA DE INICIO: | 2/7/2021 | VALOR ADICIONES: | $ 2.400.000.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/8/2030 | VALOR ACUMULADO: | $ 50.399.892.900,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/8/2030 | VALOR ANTICIPO: | $ 1.129.388.470,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 1.129.388.470,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 30.402.106.819 | $ 20.379.255.249 | $ 29.328.000.000 | $ 71.056.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 30.402.106.819 | $ 20.379.255.249 | $ 29.328.000.000 | $ 71.056.000.000 |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ - | $ - | $ - |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 2.399.892.900 | $ 4.600.000.000 | $ 3.600.000.000 | $ 5.800.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 2.399.892.900 | $ 4.600.000.000 | $ 3.600.000.000 | $ 5.800.000.000 |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ - | $ - | $ - |

| CONTRATO | VIGENCIA | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 71.232.000.000 | $ 71.408.000.000 | $ 76.320.000.000 | $ 71.232.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 71.232.000.000 | $ 20.802.074.955 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ 50.605.925.045 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 8.000.000.000 | $ 5.400.000.000 | $ 6.000.000.000 | $ 5.600.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 7.567.067.088 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 432.932.912 | | | |

| CONTRATO | VIGENCIA | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 61.656.000.000 | $ 107.448.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 4.200.000.000 | $ 4.800.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### OBRA

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A): | $ 544.944.728.598,00 | |
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9: | $ 376.163.879.468,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 155.631.948.685,28 | 28,56% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 184.162.966.901,00 | 33,79% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 28.531.018.215,72 | 5,24% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 47.240.987.185,00 | 20,16% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 205.415.875.749,65 | 33,65% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 231.403.954.086,00 | 37,91% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 25.988.078.336,35 | 4,26% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 422.364.021,60 | 0,07% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 1.925.922.830,00 | 0,315% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | X | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FE132 del 18-03-26 / FE135 del 18-03-26 / FE133 del 18-03-26

PERIODO FACTURADO: Enero y Febrero de 2026

VALOR FACTURA:

| | |
|---|---|
| $ 7.507.998.004,00 | Obra Acta parcial No. 55 Enero 2026 |
| $ 2.231.271.967,00 | Ajuste Provisional No. 55 Enero 2026 |
| $ 11.063.691.146,00 | Obra Acta parcial No. 56 Febrero 2026 |

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**Observaciones:**

Mediante comunicado Putumayo04-7970-26 del 06/03/2026 dirigido a la Dirección Territorial INVIAS con asunto: Remisión Acta de Obra No. 56 – Contrato 1111 de 2021 (Variante San Francisco - Mocoa) - Por medio de la presente, adjuntamos para su revisión y trámite respectivo el Acta de Obra No. 56, correspondiente al periodo de febrero de 2026, del contrato de la referencia. Cabe resaltar que la documentación anexa cuenta con las firmas requeridas tanto del Contratista como de la Interventoría.

Mediante comunicado Putumayo04-7998-26 del 13/03/2026 dirigido a la GGSO con asunto: Envío Acta de obra No.56. Contrato 1111 de 2021. Variante San Francisco - Mocoa - Adjuntamos para su revisión y los trámites correspondientes el Acta Parcial de Obra No. 56, del Contrato 1111 de 2021 y correspondientes al mes de febrero de 2025. Los documentos anexos cuentan con las firmas del Contratista, Interventoría y Supervisor del Contrato de Interventoría.

| | | | |
|---|---|---|---|
| La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta | 1 de abril de 2025 | $ 205.415.875.749,65 | 33,65% |
| La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta | 1 de abril de 2025 | $ 231.403.954.086,00 | 37,91% |
| La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta | 1 de abril de 2025 | $ 155.631.948.685,28 | 28,56% |
| La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta | 1 de abril de 2025 | $ 184.162.966.901,00 | 33,79% |

**Detalle información financiera:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor facturado acumulado a 31 de agosto de 2025 | $ | 225.069.376.812,00 | 36,87% | Valor programado acumulado a (No incluye anticipo) | 31 de agosto de 2025 | $ | 201.974.954.164 | 33,09% |

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.16 presentada en el mes de septiembre de 2025.

### INTERVENTORÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 25.983.102.419 | 54,13% | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 25.982.351.886 | 54,13% | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 142.040.556 | 0,30% | |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 142.040.556 | 0,30% | |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Enero de 2026

VALOR FACTURA: $ 572.653.943

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**Observaciones:**

Mediante comunicado Putumayo04-7986-25 de 11/03/26 Interventoría radica a la SMCN, Acta de modificación de costos de interventoría No 6 Contrato 977 de 2021 y reprogramación al plan de cargas No 9. la cual dio entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-022991 de fecha 11 de marzo de 2026.

Mediante comunicado Putumayo04-7989-25 de 11/03/26 Interventoría radica a la SMCN, Acta de costos de interventoría No 55 enero 2026 la cual dio entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-023234 de fecha 11 de marzo de 2026,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta | 1 de abril de 2025 | $ 25.983.102.419 | 54,13% |
| Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta | 1 de abril de 2025 | $ 25.982.351.886 | 54,13% |

**Detalle información financiera:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor programado acumulado a | Diciembre de 2025 | $ 24.399.352.105 | 50,83% |
| Valor facturado acumulado | Diciembre de 2025 | $ 23.966.959.988 | 49,93% |

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al plan de cargas No. 9 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo 04-7819-26 con fecha 05 de febrero de 2026, radicado 2025E-VUVRAZ-008992

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | $ 27.000.000.000,00 |
| **Amortizado $** | $ 8.869.939.789,00 |
| **Saldo $** | $ 18.130.060.211,00 |

| | INDICADOR I/C |
|---|---|
| **En el mes:** | **0,076** |
| **Acumulado:** | **0,112** |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | $ 1.129.388.470,00 |
| **Amortizado $** | $ 1.129.388.470,00 |
| **Saldo $** | $ - |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 28,56% Avance o Atraso Físico % 5,24%

Meta Física Ejecutada % 33,79%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia hasta 2023 | Vigencia 2024 | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo Mallama Ricaurte | Total | % |
| EXPLANACIONES | Km | 14,79 | 0,75% | 0,47% | Prog | | | | | 0,82% |
| | | | | | Ejec | 0,391 | 1,147 | | 1,538 | 1,14% |
| BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS | Km | 36,86 | 2,03% | 1,64% | Prog | | | | | 2,27% |
| | | | | | Ejec | 5,448 | | 20,778 | 26,226 | 2,63% |
| PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO | Km | 36,86 | 4,14% | 3,54% | Prog | | | | | 4,65% |
| | | | | | Ejec | 5,448 | | 20,778 | 26,226 | 4,92% |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES | Km | 14,86 | 13,86% | 4,50% | Prog | | | | | 14,51% |
| | | | | | Ejec | | | | | 6,43% |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD | Km | 36,86 | 0,12% | 0,12% | Prog | | | | | 0,00% |
| | | | | | Ejec | | | | | 0,09% |
| OBRAS VARIAS | Km | 14,86 | 0,30% | 0,19% | Prog | | | | | 0,33% |
| | | | | | Ejec | | | | | 0,63% |
| TRANSPORTES | Km | 14,86 | 1,04% | 0,81% | Prog | | | | | 1,16% |
| | | | | | Ejec | | | | | 1,34% |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**NOTA:** La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.52 %

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible Mallama | Total Disponible Tramo 2 Variante |
|---|---|---|---|
| Fresadora | - | | |
| Planta de concreto | 1 | | 1 |
| Planta de asfalto | 1 | | |
| Perforador jumbo (3 brazos) | 2 | | |
| Formaleta para revestimiento túneles | 3 | | |
| Andamios para instalación impermeable. Túneles | 3 | | |
| Carro de avance | 2 | | |
| Perforador jumbo (2 brazos) | 3 | | |
| Bomba inyección lechada | 4 | | 3 |
| Robot de lanzado | 4 | | |
| Trituradora | 1 | | 1 |
| Excavadora de orugas | 2 | | 3 |
| Compactador llantas | 2 | | |
| Finisher | 1 | | |
| Carro tanque | - | | 1 |
| Carro tanque irrigador | - | | |
| Recicladora | - | | |
| Camioneta | - | | 5 |
| Mini cargador | - | | |
| Motoniveladoras: | 2 | | |
| Retro cargadores: | - | | 2 |
| Cargador Frontal | - | | 1 |
| Vibro compactadores: | 2 | | 1 |
| Volquetas: | 10 | | 7 |
| Mixer: | - | | 1 |
| Buldócer: | - | | 1 |
| Camión Turbo | - | | 2 |
| Buseta personal | - | | |
| Planta Luminaria | - | | 1 |
| Equipo de soldadura | - | | 1 |
| Generador Eléctrico | - | | 1 |
| Planta Eléctrica (Generación de energía) | - | | 4 |
| Equipo de oxicorte | - | | 1 |
| Mezcladora | - | | 3 |
| Compresor | - | | 3 |
| Bomba de concreto | - | | 1 |
| Equipo para instalación de MR (Rodillo) | - | | |
| Cortadora de disco (para pavimento) | - | | |
| Camión Grúa | - | | 2 |
| Motosierra | - | | 1 |
| Pluma diésel | - | | 4 |
| Compactador manual (Canguro) | - | | 1 |
| Vibrador manual para concreto | - | | 2 |
| Equipo de orugas Beretta para perforación | - | | |
| Unidad hidráulica para obras de construcción | - | | |
| Equipo de orugas FLEXIROCK perforación. | | | |
| Equipo de orugas para perforación hidráulica | - | | 2 |
| Equipo para tensionamiento de anclajes | - | | 2 |
| Carro Taller | - | | |
| Compactador manual de rodillo | - | | |
| Equipo Topografía | - | | 3 |
| **Total** | 43 | 0 | 61 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | San Francisco - Putumayo | PERMISO MINERO: | SI | X | NO | |
| | Mina Chorlavi | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO | |
| UBICACIÓN: | San Francisco - Putumayo | PERMISO MINERO: | SI | X | NO | |
| | Reserva especial FTUMAIJAY | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco | San Francisco - Sibundoy | Resolución No. 287 del 2020 | |
| CHORLAVY | San Francisco | Juan Carlos Paredes Benavides | |

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | X | NO | | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO | | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | X | NO | | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | X | NO | | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | X | NO | | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | X | NO | | N/A |
| EMISIONES: | SI | X | NO | | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A |

**OBSERVACIONES:** Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESIÓN DE AGUAS, OCUPACIÓN CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Artículo Octavo (8) al Decimo (10).

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Mediante oficio 2025S-VBOG-052787 con recibo 04-6228-25 del 28/07/2025 la SS INVIAS remite respuesta de CONFORMIDAD a los ajustes del balance ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte presentados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025, A la fecha cerrado seguimiento ambiental y entrega a satisfacción del Balance Ambiental.

**OBSERVACIONES:** De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementación de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donación Tamabioy.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | **309** | **21** |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 260 | 13 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 49 | 8 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 246 | 12 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 330

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38

FICHAS PREDIALES APROBADAS: 15

AVALÚOS APROBADOS: 6

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

**OBSERVACIONES:**
Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

• Se emite concepto de conformidad a los formatos de cálculo de emisiones, consumo de energía y registro de datos en el aplicativo SUKUBUN por parte de la Subdirección de Sostenibilidad al informe trimestral 17, por medio de la comunicación 2026S-VBOG-014822 del 16-03-2026.
• Se emite concepto de conformidad al formato de cálculo de emisiones por parte de la Subdirección de Sostenibilidad al informe trimestral 18, por medio de la comunicación 2026S-VBOG-015939 del 19-03-2026.
• En proceso de revisión por parte de la interventoría del informe de sostenibilidad de febrero de 2026.

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**COMUNICACIONES:**

**Mediante comunicado Putumayo04-8073-26 del 26/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta a su comunicado CSF-2319-124802 con recibo 04-7266-26M1 del 17/03/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7990-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2275-124592 con recibo 04-7167-26M1 del 27/02/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7872-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2246-124369 con recibo 04-7094-26M1 del 11/02/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7803-26, con asunto: Solicitud ICA No. 28 - En atención al comunicado del asunto, nos permitimos informar que mediante comunicado Putumayo04-8071-26 radicado 2026E-VUVRAZ-028890 del 25/03/2026 la interventoría remitió a la SS INVIAS el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA N° 28 del periodo del 01 Julio a 31 de Diciembre de 2025 FRENTE SAN FRANCISCO a la espera de remisión de radicado oficial por parte de la entidad a la ANLA para posterior remisión al contratista para su control, seguimiento y trazabilidad. Sin embargo para claridad de las partes se deja en manifiesto la trazabilidad de las gestiones realizadas para la formulación, ajustes y entrega del ICA No. 28.

**Mediante comunicado Putumayo04-8074-26 del 26/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta a su comunicado CSF-2317-124795 con recibo 04-7264-26M1 del 17/03/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7956-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2249-124390 con recibo 04-7097-26M1 del 12/02/2026 con asunto; Radicación de los cinco (5) predios seleccionados por Corpoamazonia en visita técnica y ambiental de campo realizada los días 01, 02 y 03 de diciembre de 2025, en el marco de la Línea 2 del Plan de Inversión Forzosa no inferior al 1% - En atención al comunicado del asunto y con base en la revisión de la GDB y del archivo LÉAME allegados para la preselección de predios de inversión forzosa no inferior al 1%, se considera que la entrega presenta un avance importante en su organización general y en la estructuración de la información

**Mediante comunicado Putumayo04-8075-26 del 26/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta a su comunicado CSF-2304-124721 con recibo 04-7235-26M1 del 12/03/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7935-26, con asunto: Traslado oficio ANLA 20264700191891 del 24/02/2026 con asunto: Resultado de la Segunda Verificación Preliminar del ICA No 27 – Frente San Francisco (VPI). Radicado ANLA: 20256201551242 del 11 de diciembre de 2025. Proyecto: Variante de Mocoa – San Francisco. Expediente: LAM1358 - En atención al comunicado del asunto, nos permitimos informar que mediante comunicado Putumayo04-8062-26 radicado 2026E-VUVRAZ-028272 del 24/03/2026 la interventoría remitió a la SS INVIAS los ajustes de la segunda verificación preliminar del ICA No. 27 FRENTE SAN FRANCISCO (VPI) en atención a la lista de chequeo No. 55420 remitida por la ANLA mediante Oficio ANLA 20264700191891 del 24/02/2026, a la espera de remisión de radicado oficial por parte de la entidad a la ANLA para posterior remisión al contratista para su control, seguimiento y trazabilidad.

**Mediante comunicado Putumayo04-8076-26 del 26/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta a su comunicado CSF-2297-124701 con recibo 04-7215-26M1 del 10/03/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7828-26, Con Asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2224-124233 con recibo 04-7047-26M1 del 29/01/2026 con asunto; Respuesta al comunicado Putumayo04-7688-25, con asunto: Remisión oficio INVIAS-SS-OS-R25-0252, respuesta MADS solicitud de unificación del polígono de sustracción de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa - De acuerdo con la revisión del área jurídica de la interventoría a la proyección del derecho de petición remitido por el contratista mediante correo electrónico del 18/03/2026 se recomienda lo siguiente: 1. Incluir una pretensión respecto a solicitar la corrección del acto administrativo Resolución 2170 de 2008 conforme a La LEY 1437 DE 2011 Artículo 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES.

**Mediante comunicado Putumayo04-8077-26 del 26/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta a su comunicado CSF-2296-124699 con recibo 04-7211-26M1 del 09/03/2026 con asunto; INFORME FINAL DE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL POR PROCESOS EROSIVOS, MOVIMIENTOS EN MASA Y DESLIZAMIENTO PRESENTADO ENTRE EL K7+400 AL K7+430– REPORTADA COMO CONTINGENCIA Nº3 - En atención al comunicado del asunto nos permitimos informar que mediante comunicado Putumayo04-8008-26 radicado 2026E-VUVRAZ-024413 del 13/03/2026 la interventoría remitió a la SS INVIAS el reporte final de cierre de la Contingencia Ambiental No. 3 del talud K7+400 a K7+430, una vez se obtenga el radicado oficial por parte del INVIAS en VITAL ANLA este será remitido de manera formal al contratista para su control, seguimiento y trabajabilidad.

**Mediante comunicado Putumayo04-8078-26 del 26/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta a su comunicado CSF-2286-124639 con recibo 04-7273-26M1 del 18/03/2026 con asunto; Respuesta a su comunicación Putumayo04-7486-25 "Reembolso Visitas ANLA" - Nos permitimos reiterar lo manifestado en la reunión del 14 enero de 2026 en la cual la interventoría indico al Consorcio San Francisco, que era necesario efectuar una mesa de trabajo con Construcciones el CONDOR, con el fin explicar el alcance del seguimiento ambiental para cada frente de obra y así mismo el pago correspondiente, con el fin de que se estableciera entre los contratistas el mecanismo para que Construcciones el CONDOR reconociera el valor que le corresponde liquidar por el seguimiento efectuado en el frente Mocoa

**Mediante comunicado Putumayo04-8079-26 del 26/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Requerimientos técnicos para la entrega de Estudios y Diseños – Tramo K12+100 al K21+899 - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021, y en ejercicio de las funciones de seguimiento, control y verificación técnica a cargo de esta Interventoría, se reitera al Contratista la obligación de tener en cuenta los siguientes requerimientos en la entrega de los Estudios y Diseños correspondientes al tramo comprendido entre el K12+100 y el K21+899, para efectos de la revisión por parte de las especialidades de la Interventoría

**Mediante comunicado Putumayo04-8080-26 del 26/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta su comunicado CSF-2324-124833 con recibido interno 04-7283-26 del 24-03-2026, con asunto "Entrega de información correspondiente al desarrollo de exploraciones geotécnicas del Sector K12+033 a K12+830 de la Variante San Francisco – Mocoa, Frente San Francisco" - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, por parte de nuestro especialista en Geotecnia

**Mediante comunicado Putumayo04-8081-26 del 26/03/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto:** Solicitud de reconocimiento económico monitoreos físico químicos e hidrobiológicos paso fuente hídrica Puente 12 B, Frente San Francisco, Contrato 1111 de 2021 - Teniendo en cuenta y en atención al Auto 006425 del 12 de agosto de 2024, artículo 2, numeral 9, mediante el cual la ANLA estableció la obligación de: "(…) Efectuar monitoreos fisicoquímicos e hidrobiológicos mensuales de los cuerpos de agua presentes entre las abscisas K6+920 al K7+700 del frente San Francisco, hasta que las contingencias ambientales estén controladas y haya cesado el riesgo, y presentar los soportes de los resultados con la comparación multitemporal con la línea base, en cumplimiento de la ficha SMC – 1 "Control Vertimientos Domésticos e Industriales. (…)"

**Mediante comunicado Putumayo04-8083-26 del 26/03/2026 dirigido a la GGSO con asunto:** Remisión Acta de Ajuste Definitiva No. 54 – Contrato 1111 de 2021 - Contrato 1111 de 2021 - Adjuntamos para su revisión y los trámites correspondientes el Acta de Ajuste Definitiva No. 54, correspondiente al mes de diciembre de 2025.

**Mediante comunicado Putumayo04-8084-26 del 26/03/2026 dirigido a la GGSO con asunto:** Remisión Acta de Ajuste Definitiva No. 55 – Contrato 1111 de 2021 - Contrato 1111 de 2021 - Adjuntamos para su revisión y los trámites correspondientes el Acta de Ajuste Definitiva No. 55, correspondiente al mes de enero de 2026.

**Mediante comunicado Putumayo04-8085-26 del 26/03/2026 dirigido a la GGSO con asunto:** Remisión Acta de Ajuste Provisional No. 56 – Contrato 1111 de 2021 - Contrato 1111 de 2021 - Adjuntamos para su revisión y los trámites correspondientes el Acta de Ajuste Provisional No. 56, correspondiente al mes de febrero de 2026.

**Mediante comunicado Putumayo04-8086-26 del 26/03/2026 dirigido a la GGSO con asunto:** Informes Semanales de Interventoría No. 247 Variante San Francisco – Mocoa - Por medio de la presente nos permitimos remitir los Informes Semanales de Interventoría No. 247, correspondientes al periodo entre el 19 de Marzo de 2026 al 25 de Marzo de 2026, correspondientes a la supervisión de los contratos de obra No.1111 y 964 de 2021, lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

**Mediante comunicado Putumayo04-8096-26 del 30/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Relación equipo y personal disponible para atención de emergencias durante el receso de Semana Santa 2026 – Contrato de Obra No. 1111 de 2021 - Mediante el presente, nos permitimos remitir para su conocimiento la relación de personal y equipo disponible propuesto por el Consorcio San Francisco (Contrato No. 1111 de 2021) y verificado por esta interventoría para la atención de posibles emergencias en el sector de la Variante San Francisco - Mocoa Tramo 2 (Frente San Francisco), durante el periodo de receso de actividades comprendido entre el 02 y el 05 de abril de 2026.

**Mediante comunicado Putumayo04-8097-26 del 30/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta su comunicado CSF-2236-124291 con recibido interno 04-7075-26 del 5-02-2026, con asunto "Respuesta a oficio Putumayo 04-6793-25 con número de radicado 212412 con asunto: "Atención a observaciones informe de diseño fundaciones Puente 14E, Sector 2 K9+284.36 - K9+304.96". No Aprobación al diseño de Fundación Puente 14E - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente al diseño para la fundición del puente 14E se emite concepto de No Aprobación, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Geotecnia

**Mediante comunicado Putumayo04-8098-26 del 30/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta su comunicado CSF-2237-124292 con recibido interno 04-7062-26 del 4-02-2026, con asunto "Respuesta a oficio Putumayo 04-6718-25 con número de radicado 211298 con asunto: "Atención a observaciones informe de diseño fundaciones Puente 15, Sector 2 K9+451.36 - K9+497.46". No Aprobación al diseño de Fundación Puente 15 - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente al diseño para la fundición del puente 15 se emite concepto de No Aprobación, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Geotecnia

**Mediante comunicado Putumayo04-8099-26 del 30/03/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:** Respuesta su comunicado CSF-2318-124796 con recibido interno 04-7265-26 del 17-03-2026, con asunto "Respuesta a observaciones "Informe de Nivelación rasante losa Steel Deck Puente 12B y Rediseño estructural losa Steel Deck Puente 12B, Sector 2 K7+953.43 K8+041.49". Aval nivelación losa puente 12B" - El Consorcio Reactivación Putumayo, en el marco de ejecución de la Interventoría del
Contrato de Obra Pública No. 1111 de 2021 y dando respuesta al comunicado del asunto; una vez revisada la documentación presentada por ustedes, referente al Informe de Nivelación rasante losa Steel Deck Puente 12B, Sector 2 K7+953.43 K8+041.49, se emite Aval a propuesta de nivelación losa puente 12B, soportado en lo siguiente por nuestro especialista en Diseño Geométrico

**REUNIONES Y/O RECORRIDOS**

Los días del 26 de marzo al 01 de abril de 2026, se realizan recorridos desde el área técnica para acompañamiento, revisiones y chequeos en cada una de las obras. Se realiza acompañamiento y verificaciones desde el área de laboratorio de interventoría en pruebas en ultra sonido a cordones de soldadura en puente 12A, toma de muestras y realización de ensayos para concretos de muros, lechada de anclajes y toma de ensayos para compactación en rellenos estructurales.

El día 26 de Marzo de 2026 se realizó mesa de trabajo con construcciones el CONDOR y Consorcio San Francisco para revisar las justificaciones del reembolso de los pagos de seguimiento del auto 7878 de 2025, y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K9+020 y Zona de captación quebrada Solterayaco.

El día 27 de Marzo de 2026 se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 54 de la contingencia ambiental del talud del K6+900 a K6+920 a la SS INVIAS para posterior radicación en VITAL ANLA, se realizó la actualización de la matriz de pendientes ambientales y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K9+053.

El día 27 de marzo de 2026 se realizó recorrido en sector 2, durante el recorrido se solicito al contratista el uso de equipos de alturas durante actividades de izaje para el personal que se encuentra sobre las estructuras metálicas del puente 11 realizando el aparejamiento de las estructuras, de igual manera se verifico elementos de botiquín ante lo cual se solicitó realizar cambio de elementos vencidos. Finalmente se solicito el uso correcto de elementos de protección personal durante el desarrollo de las actividades de obra.

El día 28 de Marzo de 2026 se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K8+900

El día 30 de Marzo de 2026 se realizó ajuste y remisión de los reportes parciales No. 50 de la contingencia ambiental del talud del K7+100 a K7+250, reporte No. 15 de la contingencia ambiental del Talud del K7+860 a K8+160 y reporte No. 15 de la contingencia ambiental del Talud del K8+170 a K8+300 a la SS INVIAS para posterior radicación en VITAL ANLA, se realiza revisión y remisión del Oficio ANLA 20264500310531 Ajuste Técnico Cesión Parcial de Licencia Ambiental al contratista y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K9+50.

El día 31 de Marzo de 2026 se realizó comité ambiental con la SS INVIAS para revisión de los pendientes ambientales del proyecto, se realizó la elaboración y remisión del informe mensual de interventoría periodo marzo de 2026 y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K9+100.

El día 01 de Abril de 2026 se realiza se realizó asistencia a comité técnico No. 170 con el INVIAS para socializar los avances de gestión ambiental del proyecto y seguimiento a los compromisos adquiridos, se realizó remisión del ICA 28 a la SS INVIAS para posterior radicación a la ANLA, seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA y Licencia ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K9+050 y Zona Industrial San Carlos.

**AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:**

Sector No.1 K0+000 – K7+100

| No. | VOLUMEN | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio | Aprobado | |
| 2 | Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial | Aprobado | |
| 3 | Estudio de geología para ingeniería | Aprobado | |
| 4 | Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención | Aprobado | |
| 5 | Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes | Aprobado | |
| 6 | Estudio geotécnico y diseño del pavimento | Aprobado | |
| 7 | Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación | Aprobado | |
| 8 | Estudio y diseño de estructuras | Aprobado | |

Subsector K7+100 – K8+100:

| No. | VOLUMEN | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio | Aprobado | Fecha de aprobación: 11/08/2022 |
| 2 | Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial | Aprobado | Fecha de aprobación: 17/01/2023 |
| 3 | Estudio de geología para ingeniería | Aprobado | Fecha de aprobación: 22/04/2023 |
| 4 | Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención | Aprobado | Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes. |
| 5 | Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes | Aprobado | Aprobados 7 de 7 taludes |
| 6 | Estudio geotécnico y diseño del pavimento | Aprobado | Fecha de aprobación: 03/05/2023 |
| 7 | Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación | Aprobado | Fecha de aprobación: 31/03/2022 |
| 8 | Estudio y diseño de estructuras | Aprobado | Aprobados 14 de 14 estructuras entre muros, puentes y New Jersey |

Subsector K8+100 – K10+100

| No. | VOLUMEN | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio | Aprobado | |
| 2 | Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial | Aprobado | |
| 3 | Estudio de geología para ingeniería | Aprobado | |
| 4 | Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención | Aprobado parcialmente. En atención de observaciones y en revisión | Aprobado 5 estructuras. 19 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra y 11 estructuras en revisión por interventoría |
| 5 | Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes | Aprobado parcialmente y en revisión | Aprobado 4 taludes y 9 taludes en revisión por interventoría |
| 6 | Estudio geotécnico y diseño del pavimento | Aprobado | |
| 7 | Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación | En revisión por interventoría | En revisión por interventoría |
| 8 | Estudio y diseño de estructuras | Aprobado parcialmente y en atención de observaciones | 12 estructuras aprobadas y 23 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra |

Subsector K10+100 – K12+100

| No. | VOLUMEN | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio | Aprobado | |
| 2 | Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial | Aprobado | |
| 3 | Estudio de geología para ingeniería | En revisión | En revisión por interventoría |
| 4 | Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención | En atención de observaciones | Todas las estructuras en atención de observaciones por contratista de obra |
| 5 | Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes | En revisión por interventoría | 5 taludes en revisión por interventoría |
| 6 | Estudio geotécnico y diseño del pavimento | Aprobado | |
| 7 | Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación | En atención de observaciones | En atención de observaciones por contratista |
| 8 | Estudio y diseño de estructuras | Aprobado parcialmente | 2 estructuras aprobadas y 11 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra |

Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa

| No. | VOLUMEN | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio | Aprobado | |
| 2 | Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial | Aprobado, por franja licenciada | En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025 |
| 3 | Estudio de geología para ingeniería | | |
| 4 | Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención | | |
| 5 | Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Estudio geotécnico y diseño del pavimento | Aprobado | |
| 7 | Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación | | |
| 8 | Estudio y diseño de estructuras | | |

**FRENTE SAN FRANCISCO:**

**ÁREA TÉCNICA:**

• Talud del K6+800 MD: Se realiza instalación de guayas longitudinales y se realiza tensionamiento de anclajes en el sector 2.

•Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

• Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Se realiza instalación de acero para zarpa y vástago módulo 1 muro 9A. Se realiza hormigonado de zarpa módulo 1, parte del vástago módulo 1 y se termina de hormigonar vástago módulo 2.

•Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

•Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

•Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

•Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

•Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Sin actividades

• Talud No. 3 (K7+440 – K7+520 MD): Se continúa con explanación y desalojo de material. Se realiza instalación de anclajes, geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección de lechada a anclajes.

• Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): Se realizan trabajos de soldadura sobre estructura metálica. Se inicia con izaje de vigas metálicas.

•Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Se culminó la construcción canal disipador módulo No 4. Terminada su estabilización en un 100%.

• Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Se continúa con instalación de acero de refuerzo para viga 1 entre ejes 1 y 2. Se continúa con instalación de obra falsa para vigas 2 y 3 entre ejes 1 y 2.

• Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Sin actividades.

• Puente No 12B (K7+952 al K8+034): Sin actividades.

• Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Sin actividades.

•Muro 7 (K7+763 - K7+786): Sin actividades

• Muro 8 (K7+897.03 al K7+949.58): Sin actividades

• Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Se continúa con actividades de instalación e inyección de anclajes adicionales. • Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Se continúa con actividades de instalación e inyección de anclajes adicionales.

•Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Se realiza hormigonado de vástagos.

• Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Sin actividades

• Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Se realiza conformación para bases obra falsa viga cabezal eje 2.

• Puente No 13A (K8+393 – K8+415): Sin actividades

• Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades

• Puente No. 14 (K8+512 – K8+575): Sin actividades.

• Talud 10 (K8+575 – K8+655 M.D): Sin actividades

• Puente No. 14A (K8+660 – K8+700): Sin actividades

• Talud 11 (K8+703 – K8+765 M.D): Sin actividades.

• Puente No. 14B (K8+758 – K8+868): Sin actividades

• Talud 12 (K8+817 – K8+868 M.D): Instalación de anclajes de sujeción.

Talud 13 (K9+053 – K9+165 M.D): Se continúa con construcción de zanjas de coronación. Se realiza instalación de anclajes y se continúa con explanación de desalojo de material

FECHA: 1/4/2025 (Día / Mes / Año)

**ÁREA AMBIENTAL:**

• Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en la Zona Industrial San Carlos, frente de obra del K6+800 a K8+760.
• Se realizó la revisión, ajuste y remisión de los reportes parciales de las contingencias ambientales del frente San Francisco a la SS INVIAS.
• Se realizó asistencia a comité técnico No. 169 con el INVIAS
• Se realizó la radicación de la VPI 2 del ICA 27 e ICA 28
• Se realizó comité ambiental con la SS INVIAS
• Se realizó revisión y remisión de los ajustes técnicos de la cesión parcial de licencia ambiental
• Se realizó la elaboración y remisión del informe mensual de interventoría periodo marzo 2026

**ÁREA SOCIAL:**

• Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU) no se presentaron PQRs por parte de la comunidad.
• El 27 de marzo se realizó la capacitación al personal de obra en el componente de arqueología pública, enfocada en la temática "¿Para qué hacemos arqueología en la obra?", así como en el componente ambiental, abordando las medidas de manejo de materiales de construcción y concretos. Estas actividades permiten fortalecer el conocimiento del personal y asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).
• Se llevó a cabo la revisión de los documentos de respuesta a la solicitud de la Unidad de Restitución de Tierras, así como de los productos relacionados con la solicitud de determinación de procedencia para el proceso de consulta previa.
• Se elaboró el Informe No. 57 del componente social, en el cual se reporta el avance de cada una de las fichas que hacen parte del PMA.

**ÁREA SST:**

• El día 26 de marzo de 2026: Se realizó revisión documental. El contrista realizo capacitación al comité de convivencia laboral en la diferente normativa que aplica a la gestión del comité dentro de la empresa.
• El día 27 de marzo de 2026: Se realizó revisión documental. Se realizó capacitación en riesgo biológico con el personal de interventoría, durante la cual se trató los animales venenosos y ponzoñosos, medidas para prevenir accidentes y la seguridad basada en el comportamiento. El contratista realizó capacitación en riesgo biomecánico con todo el personal.
• El día 30 de marzo de 2026: Se realizó revisión documental. Se realizó capacitación en investigación de incidentes y accidentes para los integrantes del Copasst de interventoría, durante la cual se trató normatividad, conceptos básicos de accidente, incidente y accidente grave, los tiempos ara el reporte de un accidente, las acciones del Copasst frente a un accidente y las diferentes metodologías de investigación.
• El día 31 de marzo de 2026: Se realizó revisión documental. Se realizó reunión mensual del Copasst de interventoría, durante la reunión se dio a conocer e avance en el cronograma de capacitaciones y plan de trabajo 2026 por parte del área de seguridad y salud en el trabajo, de igual manera realizo revisión de compromisos del acta anterior de la siguiente manera:- Realizar seguimiento a exámenes periódicos del personal de cada frente de trabajo: se dio cumplimiento a este compromiso para el frente de Mocoa se realizaron los exámenes el día 26 de marzo y en el frente San Francisco se realizaron el día 25 de marzo.- Verificar la necesidad de realizar cursos de alturas y/o actualización de los mismos: se verifico la necesidad con el área técnica y se realizó revisión de vigencia de cursos actuales, por lo tanto se hará la solicitud de aprobación al área administrativa para los caros de ingeniero(a) auxiliar de los dos frentes de trabajo.- Solicitud de realización de curso de espacios confinados: se realizó la solicitud el día 25 de marzo al área administrativa y se remitieron cotizaciones, a la fecha no se tiene respuesta de autorización.- Continuar con la gestión de las órdenes para realizar las capacitaciones 2026: se dio cumplimiento con este compromiso y se desarrollaron las capacitaciones programadas durante el mes de marzo.- Realizar inspecciones de seguridad una fecha antes de la reunión del Copasst para su respectivo reporte en el acta mensual: se dio cumplimiento a este compromiso las inspecciones en cada frente fueron realizadas antes del 31 de marzo de 2026. Por parte del consorcio San Francisco se llevó acabo inspección de seguridad con asesoría de la arl con el fin de identificar peligros y riesgos en las diferentes áreas de trabajo y tomar las medidas correctivas correspondientes.

**ÁREA PREDIAL:**

• Revisión de la sábana predial actual.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
• Realizar acompañamiento y verificación por parte de interventoría desde el área técnica y laboratorio a la ejecución de actividades en obra y planta.
• Talud del K6+800 MD: Continuar con la instalación de guayas.
• Puente 9A: Realizar hormigonado para vástago módulo 1 del muro 9A.
• Muro No. 3: Sin actividades programadas.
• Talud No. 3: Continuar con explanaciones y retiro de material excavado. Continuar con perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia.
• Puente No. 11: Continuar ccon izaje de vigas metálicas.
• Puente No. 12: Continuar con instalación de acero de refuerzo para vigas 1 y 2entre ejes 1 y 2.
• Puente No. 12A: Sin actividades programadas.
• Muro No. 8: Continuar con armado de acero y hormigonado de vástagos y New Jersey.
• Puente No. 12B: Sin actividades programadas.
•Talud No. 8: Sin actividades programadas.
• Puente No. 13: Instalación de acero para viga cabezal.
• Puente No. 13A: Sin actividades programadas.
• Muro 9: Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado de vástagos.
• Talud No. 9: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14: Sin actividades programadas.
• Talud 10: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14A: Sin actividades programadas.
• Talud 11: Sin actividades programadas.
• Talud 12: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14B: Continuar con excavación de caisson.
• Talud 13: Continuar con construcción de zanjas de coronación, instalación de anclajes y explanación.

AMBIENTAL:
• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.
• Seguimiento del trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021.
• Seguimiento divergencia APUS de veda.
• Seguimiento cronograma ambiental tramite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva.


SOCIAL:
• Realización del informe trimestral 19
• Informe de participación ciudadana

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.
• Seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el SG SST del consorcio San Francisco y demás norma aplicable.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

VSFM




SECTOR 1 y 2

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

| | |
|---|---|
| FECHA | 1/4/2025 |
| | (Día / Mes / Año) |

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Izaje de estructura metálica. VSFM-S2




Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de acero de refuerzo viga 1 entre ejes 1 y 2. VSFM S-2




Talud 13 (K9+053-K9+164 MD): Explanación de avance. VSFM-S2

| X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato. | |
| Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría. | |
| Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista. | |
| Durante el periodo de receso de fin de año no se programan comités de seguimiento semanal, con el Contratista. | FIRMA |
| Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022. | NOMBRE: JOSÉ IGNACIO CADENA LOPEZ |
| Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2. | Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND. |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 3 |

FECHA 31 3 2026
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPOS CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** Marzo de 2026

**PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

**CONTRATO No.** 1111 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO.

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 977 DE 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | | CODIGO | PLACA | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| BULDOZER | CATERPILLAR | D5N | E-BOC-396 | N/A | | San Francisco | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A |
| BOMBA DE CONCRETO | PUTZMEISTER | BSA1004DA3 | C-BCP-172 | N/A | | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | I | I | I | I | I | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| BENITIN | MAQUITEC | TSR260H | VCR-01 | N/A | | San Francisco | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| CAMION TURBO | CHEVROLET | NKR | T-VCL-433 | XMC-433 | | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| CAMION GRUA | INTERNATIONAL | 4300 SBA 4X2 | C-CGI-574 | ETM-574 | | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX | A-VLT-061 | HHT-061 | | San Francisco | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX | A-VLT-437 | GSM-437 | | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | I | I | A | A |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX | C-VLT-430 | GSM-430 | | San Francisco | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | A | A | A | I | A | A |
| CAMIONETA | NISSAN | D22/NP300 | C-VLN-361 | COC-361 | | San Francisco | I | R | R | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | I | I | I | A | A | I | I | I | I | I | I |
| CAMIONETA | NISSAN | D22/NP300 | C-VLN-355 | COC-355 | | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | I | I |
| CARGADOR | VOLVO | L70F | CLV-661 | N/A | | San Francisco | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A |
| COMPRESOR | KAESER | M57 | CI-CU02 | N/A | | San Francisco | I | I | I | I | A | A | A | A | A | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| COMPRESOR | GARDNER DENVER | DLT 13O3 | C-CTC-113 | N/A | | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| COMPRESOR | GARDNER DENVER | DLT 0704 R1 | C-CTC-021 | N/A | | San Francisco | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| COMPRESOR | ATLAS COPCO | U250 | C-CTA-008 | N/A | | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| COMPRESOR | ATLAS COPCO | U250 | C-CTA-056 | N/A | | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| COMPRESOR | SULLAIR | 375 | E-CTS-045 | N/A | | San Francisco | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| GENERADOR | AGG POWER SOLUTIONS | 2025 | C-PEP-276 | | | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| PLANTA ELECTRICA | CIGEN | P-175-C | C-PEC-B24 | N/A | | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| PLANTA ELECTRICA | CATERPILLAR | C15 | T-PEC-747 | N/A | | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| PLANTA ELECTRICA | CIGEN | P-135 | PE-HB08 | N/A | | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | I | A | A |
| PLANTA ELECTRICA | CIGEN | P-80-C | C-PEC-G24 | N/A | | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| LUMINARIA | KAESER | YANMAR L70 | TI-EMTC20 | N/A | | San Francisco | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| LUMINARIA | KAESER | YANMAR L70 | TI-EMTC28 | N/A | | San Francisco | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| LUMINARIA | KAESER | YANMAR L70 | T-TIK-933 | N/A | | San Francisco | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| MARTILLO HIDRÁULICO | KOMAC | KB2000S | T-MTD-903 | N/A | | San Francisco | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| MIXER | HINO | FM8JLTD | T-MXH-163 | WFQ-163 | | San Francisco | I | R | A | R | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | R | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| MIXER | INTERNATIONAL | 2012 | U-CMI-028 | SOS-028 | | San Francisco | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| MIXER | INTERNATIONAL | WORKSTAR 7600 SBA | U-CMI-540 | WCR-540 | | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| MOTOSOLDADOR | LINCOLN | CLASSIC 300D | MOT-400 | N/A | | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | A | A | A |
| PLANTA DE TRITUTACION | TELSMIT | H2238-38 J/CPP | C-PTT-848 | N/A | | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| PLANTA MEZCLADORA | DOMAT | DMP-40 | PM-HB12 | N/A | | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | I | I | A | A |
| RODILLO DE PAVIMENTO | TERRAMITE | RV-UN01 | RV-UN01 | N/A | | San Francisco | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| SOLDADOR ELÉCTRICO | LINCOLN | T-SEL-134 | DC-600 | N/A | | San Francisco | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| CAMION DE ESTACAS TURBO | CHEVROLET | NPR | A-VLC-038 | TAN-038 | | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| V.DOBLE TROQUE | KENWORTH | T800 | A-VDK-312 | TTZ-806 | | San Francisco | A | A | A | A | A | A | R | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| V.DOBLE TROQUE | KENWORTH | T800 | A-VDK-547 | SPT-547 | | San Francisco | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| V.DOBLE TROQUE | KENWORTH | T800 | T-VDK-509 | SPT-509 | | San Francisco | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| V.DOBLE TROQUE | INTERNATIONAL | 7600 | T-VDI-848 | SNT-848 | | San Francisco | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A | R | A | A | A | I | A | A |
| V.DOBLE TROQUE | INTERNATIONAL | 7600 | T-VDI-555 | SNS-555 | | San Francisco | A | A | A | A | R | A | A | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| V.DOBLE TROQUE | INTERNATIONAL | WORKSTAR 7600 SBA | C-VDI-272 | SNV-272 | | San Francisco | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | R | A | I | A | A |
| V.DOBLE TROQUE | INTERNATIONAL | WORKSTAR 7600 SBA | C-VDI-275 | SNV-275 | | San Francisco | A | A | A | A | A | A | R | I | R | R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | R | A | I | A | A |
| V.DOBLE TROQUE | INTERNATIONAL | 7600 SBA | E-VDI-854 | STZ-854 | | San Francisco | A | A | R | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A | R | A | R | R | R | R | R |
| V.DOBLE TROQUE | INTERNATIONAL | 7600 SBA | E-VDI-848 | STZ-848 | | San Francisco | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| V.DOBLE TROQUE | KENWORTH | T800 | T-VDK-727 | WSC-727 | | San Francisco | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| VIBRO COMPACTADOR | HAMM | M3410 | T-VCH-12C | N/A | | San Francisco | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE | IND MET CEPEDA | TQ-AN03 | T-R55246 | N/A | | San Francisco | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| CARRO TANQUE DE AGUA | INTERNATIONAL | | A-CTI-540 | N/A | | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| EXCAVADORA | CAT-320 | | A-EOC-431 | N/A | AGRESUR | San Francisco | A | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |

FECHA 31 3 2026
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPOS CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** Marzo de 2026

**PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

**CONTRATO No.** 1111 DE 2021

**CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO.

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 977 DE 2021

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | | CODIGO | PLACA | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| EXCAVADORA | CAT-313 | | A-EOC-676 | N/A | AGRESUR | San Francisco | I | A | A | A | A | R | R | R | R | R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A |
| GRÚA TELESCÓPICA | FST-132 | | FST-132 | NA | HB- ESTRUCTURAS | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| EXCAVADORA | CAT-320 | | A-REH-146 | NA | UMBRELLA | San Francisco | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| RETROCARGADOR | JCB | | A-REJ-601 | NA | SOLINPRO | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| CAMIÓN PLANCHÓN | OMK-540 | | A-CPI-450 | N/A | | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A |
| BUS | WLB-850 | | WLB-850 | N/A | HB- ESTRUCTURAS | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| CAMIONETA - TURBO | NA | NA | | OSA-707 | VILLALOBOS | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| PERFORADORA | EVERDINGM | | | EVERDIMG | SOLINPRO | San Francisco | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| PERFORADORA | FLEXIROC | | | FLEXIROC D7 | SOLINPRO | San Francisco | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| ILUMINARIA | TEK COOL | | | TEK COOL | SOLINPRO | San Francisco | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| PERFORADORA | EVERDIMG | | | EVERDIMG | VILLALOBOS | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| PERFORADORA | FLEXIROC | | | FLEXIROC T40 | VILLALOBOS | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| TURBO | CHEVROLET | 2016 | | WNN 842 | CONSTRUARTES | San Francisco | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| PERFORADORA | PERKINS | | | MK 900 | CONSTRUARTES | San Francisco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | I |
| | | | | | | **TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO** | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| | | | | | | **TOTAL ACTIVO** | 18 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 45 | 12 | 46 | 46 | 47 | 46 | 46 | 44 | 25 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 45 | 14 | 8 | 40 | 38 | 40 | 37 | 36 | 4 | 38 | 38 |
| | | | | | | **TOTAL EN REPARACIÓN** | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | **TOTAL INACTIVO** | 41 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 45 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 33 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 44 | 50 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 53 | 20 | 20 |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO** | 62 | 100% |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A** | 38 | 61% |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R** | 5 | 8% |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I** | 19 | 31% |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

Los días 1, 8, 15, 22, 23 y 29 los equipos se registran como I (Inactivos) por ser dominical y/o festivo, con excepción de algunos equipos que estuvieron activos, los cuales se veran reflejados en la información registrada y en los reportes de actividad escaneados.

El equipo C-BCP-172 los días 12 al 16 se reporta como I (Inactivo) motivo, el operador se encontraba en descanso compensatorio.

El equipo CVR-01 durante todo el mes se registra como I (Inactivo), motivo, no ha sido requerido en obra.

El equipo A-VCL-433 el día 1 4 el equipo se registra como I ( Inactivo ) motivo, el operador se encontraba en descanso compensatorio.

El equipo A-VLT-061 el día 14 se registra como I (Inactivo) motivo, el operador se encontraba en descanso compensatorio.

El equipo C-VLT-430 desde el 1 al 25 se registra como I (Inactivo) motivo, el equip ingresa a planta el 21 de marzo y se entrega a operador el 26 del mes.

El equipo A-VLT-437 el día 28 se registra como I ( Inactivo) motivo, el operador se encuentra en descanso.

El equipo C-VLN-355 los días 30 y 31 se registra como I (Inactivo) motivo, el operador se encuentra de descanso.

El equipo CI-CU02 los días 1 al 4 y del 11 al 31 se regitra como I (Inactivo) no ha sido requerido en obra.

El equipo C-CTC-021 durante todo el mes de registra como R ( Reparación 9) motivo, falla en encendido.

El equipo E-CTS-045 durante todo el mes se registra como R (Reparación) por fuga de aceite en unidad compresora.

El equipo PE-HB08 el dia 28 se registra como I (Inactivo) motivo, el operador se encontraba de permiso.

El equipo TI-EMTC20 durante todo el mes se registra como I (Inactivo) motivo, no ha sido requerida, el equipo se encuentra disponible en planta.

El equipo TI-EMTC-28 durante todo el mes se registra como I ( Inactivo) motivo, el equipon no habia sido requerido en obra.

El equipo T-TIK-933 durante todo el mes se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo se encuentra disponible en planta.

El equipo T-MTD-903 se registra como I (Inactivo) motivo, el quipo no ha sido requerido en obra.

El equipo T-MXH-163 los días 2, 4, 21 se registra como R ( Reparación) motivo ,2 perdida de potencia, 4 instalación de sensor de presión, 21 reparación de bomba de inyección, fuga de aceite.

El equip U-CMI-028 desde el 1 al 17 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo ingresa a planta el 14 de marzo y es asignada a operador el 18 del mes.

El equipo PM-HB12 el día 28 se registra como I (Inactivo) motivo, el operador se encontraba de permiso.

El equipo RV-UN01 durante el mes se registra como I (Inactivo) motivo, no ha sido requerido en obra.

El equipo DC-600 se registra como I (Inactivo) motivo, no ha sido requerido en obra.

El equipo A-VDK-312 el día 7 se registra como R (Reparación) motivo,7 se corrigen fugas de aire.

El equipos T-VDK-509 el día 21se registra en R (Reparación) motivo, montaje de muelle y pasador nuevo.

El equipo T-VDI-848 el día 25 se regista como R (Reparación) motivo, cambio de muelles traseros y tensión de frenos.

El equipo T-VDI-555 el día 5 se registra como R (Reparación) motivo, 5 arreglo de base de martillo y rache de freno, cambio de reten diferencial.

FECHA 31 3 2026
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **PUTUMAYO**

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPOS CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** Marzo de 2026

**PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

**CONTRATO No.** 1111 DE 2021

**CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO.

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 977 DE 2021

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Nombre: JESUS ANDRES CASTRO ZAPATA
Director Proyecto Frente San Francisco
Matricula Profesional No. 05202137785ANT

Nombre: LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Residente de Interventoría Frente San Francisco
Matricula Profesional No.: 17202-147472 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MINT-IN-15-FR-6 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 6 |
| | | FECHA | 31/03/2026 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

**CONTRATO DE OBRA No:** 1111 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** MARZO DE 2026 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 977 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

**NOMBRE ARL:** AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Dias del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Ingreso Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| | **CONSORCIO SANFRANCISCO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TORO RENGIFO ENRIQUE ALEJANDRO | 87.070.692 | RESIDENTE SOCIAL | $ 5.483.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 4.572.200 | $ 318.300 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 182.900 | PROTECCION | 9501325102 | $ 731.600 | $ 182.900 | $ 0 | $ 0 | |
| 2 | HENAO WILLIAM GIL | 79.295.029 | ESPECIALISTA AMBIENTAL | $ 7.628.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 6.926.032 | $ 385.700 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 277.300 | PROTECCION | 9501325102 | $ 1.108.400 | $ 277.300 | $ 0 | $ 0 | |
| 3 | MAYORAL PAZOS ANA ISABEL | 1.120.217.375 | AUX. ADMINISTRATIVA | $ 2.054.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.805.620 | $ 125.700 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 72.300 | PORVENIR | 9501325102 | $ 288.900 | $ 72.300 | $ 0 | $ 0 | |
| 4 | CAIPE LOPEZ EDISON | 1.085.307.030 | COMPRADOR | $ 4.351.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 3.399.086 | $ 189.300 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 136.100 | PORVENIR | 9501325102 | $ 544.000 | $ 136.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 5 | JORGE ELICER PARRA | 5.250.662 | ALMACENISTA | $ 3.831.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.825.200 | $ 156.000 | 6,96% | CONFENALCO | 9501325102 | $ 113.200 | PORVENIR | 9501325102 | $ 452.200 | $ 112.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 6 | CALDERON MELBI MARGOTH | 69.055.307 | AUX. SERVICIOS GENERALES | $ 1.495.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.895.154 | $ 132.000 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 75.900 | PORVENIR | 9501325102 | $ 303.300 | $ 75.900 | $ 0 | $ 0 | |
| 7 | ERAZO ARANGO LUIS SEBASTIAN | 1.143.963.157 | TECNICO DE PROGRAMACION Y CONTROL | $ 5.492.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 4.988.174 | $ 289.400 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 199.700 | PORVENIR | 9501325102 | $ 798.300 | $ 199.700 | $ 0 | $ 0 | |
| 8 | ROSERO MONTALVO HENRY FRANCISCO | 97.480.963 | OFICIAL PILERO | $ 2.576.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.377.412 | $ 165.500 | 6,96% | SANITAS | 9501325102 | $ 95.100 | COLPENSIONES | 9501325102 | $ 380.400 | $ 95.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 9 | JESUS YOVANI FUENMAYOR SALCEDO | 1.120.216.771 | OFICIAL PILERO | $ 2.623.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.454.815 | $ 170.900 | 6,96% | SANITAS | 9501325102 | $ 98.200 | COLFONDOS | 9501325102 | $ 392.800 | $ 98.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 10 | ORTEGA PARRA EDWIN YOAN | 1.124.859.022 | OFICIAL PILERO | $ 2.647.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.604.315 | $ 181.300 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 104.200 | COLFONDOS | 9501325102 | $ 416.700 | $ 104.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 11 | GINETH QUINTERO RAMIREZ | 1.065.821.263 | INGENIERO DE SUBCONTRATOS | $ 5.420.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 4.922.664 | $ 285.600 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 197.000 | PORVENIR | 9501325102 | $ 787.800 | $ 197.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 12 | GIDO ADAN IDROBO MARTINEZ | 18.195.225 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.495.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.954.845 | $ 136.100 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 78.200 | PORVENIR | 9501325102 | $ 312.800 | $ 78.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 13 | OSCAR EDUARDO GUTIERREZ ACOSTA | 1.110.542.850 | COORDINADOR HSE | $ 5.197.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 5.151.500 | $ 298.800 | 6,96% | SANITAS | 9501325102 | $ 206.200 | PROTECCION | 9501325102 | $ 824.300 | $ 206.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 14 | DEYVISION ARLEY BARREIRO OTAYA | 1.120.218.362 | AUXILIAR AMBIENTAL | $ 2.866.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.284.090 | $ 159.000 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 91.400 | PROTECCION | 9501325102 | $ 365.500 | $ 91.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 15 | LUIS ARTURO PUENTES CEPEDA | 7.222.839 | ENCARGADO DE OBRA | $ 5.420.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 4.931.131 | $ 285.600 | 6,96% | AIC | 9501325102 | $ 197.400 | PROTECCION | 9501325102 | $ 789.200 | $ 197.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 16 | EDISSON ESTIVEN GUERRA | 1.120.217.706 | TOPOGRAFO | $ 2.261.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 3.022.272 | $ 210.400 | 6,96% | SANITAS | 9501325102 | $ 120.900 | PROTECCION | 9501325102 | $ 483.600 | $ 120.900 | $ 0 | $ 0 | |
| 17 | JAIR MANUEL JACANAMEJOY PERDOMO | 1.120.216.601 | OFICIAL PILERO | $ 2.063.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.344.239 | $ 163.200 | 6,96% | FAMISANAR | 9501325102 | $ 93.800 | PORVENIR | 9501325102 | $ 375.100 | $ 93.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 18 | JHOAN SEBASTIAN BOTINA MAIGUAL | 1.120.218.194 | AYUDANTE | $ 1.454.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.964.793 | $ 136.800 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 78.600 | PORVENIR | 9501325102 | $ 314.400 | $ 78.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 19 | ANGELA NADIEZCA CADENA CABRERA | 1.120.218.495 | BIOLOGA | $ 2.659.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 3.044.023 | $ 211.900 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 121.800 | COLFONDOS | 9501325102 | $ 487.100 | $ 121.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 20 | JOSE VICTOR BURBANO ESPAÑA | 1.122.783.649 | OFICIAL DE OBRA | $ 2.088.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.797.096 | $ 11.400 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 72.100 | PORVENIR | 9501325102 | $ 287.700 | $ 6.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 21 | JESUS ANTONIO ROSERO MONTERO | 97.480.246 | OPERADOR CARGADOR | $ 1.783.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 3.293.704 | $ 229.300 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 131.800 | COLFONDOS | 9501325102 | $ 527.000 | $ 131.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 22 | JHON FREDY NARVAEZ CARLOSAMA | 1.124.313.761 | AUXILIAR DE EQUIPOS | $ 2.176.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 3.729.091 | $ 259.600 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 149.200 | PORVENIR | 9501325102 | $ 596.700 | $ 149.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 23 | IVAN DARIO SALINAS BARRETO | 74.347.921 | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | $ 6.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 7.500.000 | $ 400.200 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 300.000 | COLFONDOS | 9501325102 | $ 1.200.000 | $ 300.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 24 | OSCAR CAMILO ORTIZ DELGADO | 1.135.034.006 | CONDUCTOR CAMIONETA | $ 2.145.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.162.765 | $ 150.600 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 86.600 | PORVENIR | 9501325102 | $ 346.100 | $ 86.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 25 | CARLA MILENA ROSERO MONTALVO | 1.120.217.344 | INSPECTORA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | $ 2.058.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 901591251 | $ 2.253.825 | $ 156.900 | 6,96% | MALLAMAS | 9501325102 | $ 90.200 | COLFONDOS | 9501325102 | $ 360.700 | $ 90.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 26 | ALVARO WILLIAM QUIROZ DELGADO | 97.480.985 | OFICIAL DE OBRA | $ 2.070.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.432.700 | $ 169.400 | 6,96% | EMMSANAR | 9501325102 | $ 97.400 | PORVENIR | 9501325102 | $ 389.300 | $ 97.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 27 | JAIME YEFEROSN CUARAN BENAVIDES | 1.126.448.303 | CADENERO 1° | $ 2.015.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.890.414 | $ 164.200 | 6,96% | MALLAMAS | 9501325102 | $ 115.800 | COLPENSIONES | 9501325102 | $ 462.700 | $ 112.900 | $ 0 | $ 0 | |
| 28 | FRNAKLIN ARMANDO NOGUERA JOJOA | 1.122.782.872 | AYUDANTE DE LABORATORIO | $ 1.614.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.811.589 | $ 122.000 | 6,96% | EMMSANAR | 9501325102 | $ 72.500 | PORVENIR | 9501325102 | $ 289.900 | $ 72.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 29 | EDWIN WILMER BENAVIDEZ DIAZ | 1.120.217.136 | CONDUCTOR TURBO | $ 1.773.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.401.137 | $ 167.200 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 96.100 | PROTECCION | 9501325102 | $ 384.200 | $ 96.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 30 | JUAN ERAZO CASTILLO | 1.084.220.074 | OFICIAL PILERO | $ 2.005.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.366.353 | $ 164.700 | 6,96% | COOSALUD | 9501325102 | $ 94.700 | PORVENIR | 9501325102 | $ 378.700 | $ 94.700 | $ 0 | $ 0 | |
| 31 | MARIO ANDRES MARTINEZ | 87.066.710 | TOPOGRAFO | $ 3.855.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 4.200.000 | $ 224.200 | 6,96% | EMSANAR | 9501325102 | $ 168.000 | PORVENIR | 9501325102 | $ 672.000 | $ 168.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 32 | HENRRY HERNANDO CUARAN CORAL | 97.481.004 | OPERADOR CAMION GRUA | $ 2.274.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.734.677 | $ 21.600 | 6,96% | MALLAMAS | 9501325102 | $ 109.600 | PORVENIR | 9501325102 | $ 437.800 | $ 12.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 33 | LUIS ABERTO RESTREPO SANTACRUZ | 1.061.722.661 | RESIDENTE DE PUENTES | $ 6.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 7.327.941 | $ 429.700 | 6,96% | AIC | 9501325102 | $ 293.200 | PORVENIR | 9501325102 | $ 1.172.500 | $ 292.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 34 | BRAYAN EMMANUEL CORDOBA JOJOA | 1.006.908.399 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.625.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.750.906 | $ 8.200 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 70.100 | PORVENIR | 9501325102 | $ 280.200 | $ 4.700 | $ 0 | $ 0 | |
| 35 | SIRLEY GOMEZ VEGA | 40.936.164 | PROFESIONAL TALENTO HUMANO | $ 5.066.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 4.757.265 | $ 265.600 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 190.400 | PORVENIR | 9501325102 | $ 761.300 | $ 183.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 36 | PEDRO LUIS ECHEVERRY MUÑOZ | 1.087.959.500 | ELECTROMECANICO | $ 3.167.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 3.211.482 | $ 200.600 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 128.500 | PORVENIR | 9501325102 | $ 513.900 | $ 127.300 | $ 0 | $ 0 | |
| 37 | ANDREA YASMIN ORTEGA BURGOS | 1.120.217.693 | AUXILIAR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | $ 1.887.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.223.449 | $ 154.800 | 6,96% | AIC | 9501325102 | $ 89.000 | PORVENIR | 9501325102 | $ 355.800 | $ 89.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 38 | JULIO CESAR VILLOTA CABRERA | 98.391.550 | GERENTE DE PROYECTO | $ 21.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 24.040.800 | $ 1.673.300 | 6,96% | EMMSANAR | 9501325102 | $ 3.005.100 | PORVENIR | 9501325102 | $ 3.846.600 | $ 961.700 | $ 480.900 | $ 721.300 | |
| 39 | MARIA ALEJANDRA BARON GALLEGO | 1.094.943.514 | INGENIERA RESIDENTE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD | $ 5.500.334 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 6.293.240 | $ 365.200 | 6,96% | EMMSANAR | 9501325102 | $ 251.800 | COLPENSIONES | 9501325102 | $ 1.007.000 | $ 251.900 | $ 0 | $ 0 | |
| 40 | JAIRO GRIJALBA BOLAÑOS | 87.247.331 | MECANICO | $ 2.665.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.925.230 | $ 165.200 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 117.200 | PORVENIR | 9501325102 | $ 468.300 | $ 115.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 41 | ALFONSO TEMISTOCLES MONTENEGRO | 94.309.205 | CONDUCTOR | $ 2.160.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.540.000 | $ 176.800 | 6,96% | EMMSANAR | 9501325102 | $ 101.600 | PORVENIR | 9501325102 | $ 406.400 | $ 101.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 42 | ALBEIRO ARMANDO ARCOS REVELO | 87.514.074 | ING RESIDENTE DE VIAS | $ 6.009.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 6.896.408 | $ 430.300 | 6,96% | EMMSANAR | 9501325102 | $ 275.900 | PORVENIR | 9501325102 | $ 1.103.600 | $ 274.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 43 | IVAN ORLANDO LEYVA VARGAS | 93.406.299 | LIDER DE INTEGRACION | $ 12.953.850 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900665891 | $ 12.953.850 | $ 901.600 | 6,96% | EMMSANAR | 9500819626 | $ 1.619.300 | PORVENIR | 9500819626 | $ 2.072.700 | $ 518.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 44 | EMILIO FABIAN BOLAÑOS GOMEZ | 1.124.312.785 | OFICIAL DE OBRA | $ 2.060.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.526.913 | $ 175.900 | 6,96% | EMMSANAR | 9501325102 | $ 101.100 | PORVENIR | 9501325102 | $ 404.400 | $ 101.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 45 | ALVARO GUSTABO HERNANDEZ AYALA | 97.481.044 | AYUDANTE DE PERFORACION | $ 2.087.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.458.718 | $ 171.200 | 6,96% | SALUD TOTAL | 9501325102 | $ 98.400 | PORVENIR | 9501325102 | $ 393.400 | $ 98.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 46 | OSCAR ALEJANDRO LOPEZ | 1.120.217.314 | AYUDANTE DE MECANICA | $ 1.718.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.255.777 | $ 157.100 | 6,96% | EMSANAR | 9501325102 | $ 90.300 | PORVENIR | 9501325102 | $ 361.000 | $ 90.300 | $ 0 | $ 0 | |
| 47 | WILBER YOVANY DE LA CRUZ CARRERA | 1.121.506.297 | OFICIAL DE OBRA | $ 2.059.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.410.775 | $ 134.600 | 6,96% | SANITAS | 9501325102 | $ 96.600 | PORVENIR | 9501325102 | $ 385.900 | $ 93.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 48 | MARIA CAMILA SOTO CARDENAS | 1.120.218.158 | INGENIERA AUXILIAR | $ 1.792.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.771.761 | $ 193.000 | 6,96% | EMMSANAR | 9501325102 | $ 110.900 | PORVENIR | 9501325102 | $ 443.500 | $ 110.900 | $ 0 | $ 0 | |
| 49 | JOSE ALEJANDRO BETANCOUR CRUZ | 1.124.316.367 | INGENIERO AUXILIAR | $ 1.783.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 3.212.045 | $ 223.600 | 6,96% | EMMSANAR | 9501325102 | $ 128.500 | PORVENIR | 9501325102 | $ 514.000 | $ 128.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 50 | ANDERSSON CARRILLO MENDOZA | 1.109.000.113 | OFICIAL DE OBRA | $ 2.422.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 3.119.139 | $ 199.200 | 6,96% | EMSANAR | 9501325102 | $ 124.900 | PORVENIR | 9501325102 | $ 499.200 | $ 123.700 | $ 0 | $ 0 | |
| 51 | MEDARDO GEOVANY OTAYA CORAL | 97.480.327 | OPERADOR VOLQUETA DOBLETROQUE | $ 1.696.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.420.454 | $ 168.500 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 96.900 | PORVENIR | 9501325102 | $ 387.300 | $ 96.900 | $ 0 | $ 0 | |
| 52 | WILLIAM POLIVIO CAIPE TAGUADA | 1.088.648.400 | LABORATORISTA | $ 3.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 3.434.560 | $ 191.300 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 137.600 | PORVENIR | 9501325102 | $ 549.700 | $ 137.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 53 | LUIS ANTONIO LOPEZ VELASQUEZ | 5.292.092 | ENCARGADO DE OBRA | $ 4.309.334 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 5.594.206 | $ 327.600 | 6,96% | EMSANAR | 9501325102 | $ 223.900 | PORVENIR | 9501325102 | $ 895.200 | $ 221.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 54 | ARMANDO JAVIER GUZMAN CUARAN | 18.113.178 | OFICIAL DE OBRA | $ 2.293.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.841.853 | $ 191.700 | 6,96% | MALLAMAS | 9501325102 | $ 113.800 | COLPENSIONES | 9501325102 | $ 454.800 | $ 113.300 | $ 0 | $ 0 | |
| 55 | NORBERTO ACOSTA ESLAVA | 13.994.174 | PERFORISTA - LANZADOR | $ 2.281.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.760.413 | $ 160.900 | 6,96% | AIC | 9501325102 | $ 110.500 | PORVENIR | 9501325102 | $ 441.800 | $ 107.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 56 | NIXSON ERBEY UNIGARRO MENESES | 97.480.553 | OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE | $ 1.643.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.608.409 | $ 181.600 | 6,96% | EMSANAR | 9501325102 | $ 104.400 | COLPENSIONES | 9501325102 | $ 417.400 | $ 104.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 57 | LUIS FERNANDO LOPEZ GOMEZ | 97.480.896 | OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE | $ 1.687.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.420.455 | $ 168.500 | 6,96% | EMSANAR | 9501325102 | $ 96.900 | PORVENIR | 9501325102 | $ 387.300 | $ 96.900 | $ 0 | $ 0 | |
| 58 | NILSON IVAN PEJENDINO DELGADO | 76.331.813 | ARQUEOLOGO DE CAMPO | $ 3.300.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 3.777.840 | $ 263.000 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 151.200 | PROTECCION | 9501325102 | $ 604.500 | $ 151.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 59 | JULIO CESAR VELASQUEZ CADENA | 97.472.822 | TECNICO EN INFORMACION SIG | $ 2.750.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 3.148.200 | $ 219.200 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 126.000 | PORVENIR | 9501325102 | $ 503.800 | $ 126.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 60 | MAURICIO ALEXIS ENRIQUEZ MORA | 1.120.217.947 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.661.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.449.507 | $ 170.500 | 6,96% | AIC | 9501325102 | $ 98.000 | PORVENIR | 9501325102 | $ 392.000 | $ 98.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 61 | LUIS ALEXANDER VIVAS MONTILLA | 1.124.316.935 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.640.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.100.091 | $ 142.100 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 81.700 | COLFONDOS | 9501325102 | $ 336.100 | $ 81.700 | $ 0 | $ 0 | |
| 62 | MIGUEL ALEXANDER CHICUNQUE JUAGIBIOY | 1.122.782.192 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.601.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.178.682 | $ 151.700 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 87.200 | PORVENIR | 9501325102 | $ 348.600 | $ 87.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 63 | IVAN NOLBERTO PASAJE | 97.480.969 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.520.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.880.233 | $ 126.900 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 75.300 | COLPENSIONES | 9501325102 | $ 300.900 | $ 75.300 | $ 0 | $ 0 | |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

**CONTRATO DE OBRA No:** 1111 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** MARZO DE 2026 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 977 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

**NOMBRE ARL:** AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NAIRÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Dias del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Ingreso Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 64 | GERMAN FAVIO MATABANCHOY JOJOA | 18.112.506 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.948.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.288.949 | $ 159.400 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 91.600 | PORVENIR | 9501325102 | $ 366.300 | $ 91.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 65 | EDGAR NORBERTO CARLOSAMA ORTEGA | 18.126.215 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.446.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.009.560 | $ 139.900 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 80.400 | PORVENIR | 9501325102 | $ 321.600 | $ 80.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 66 | LEYDI TATIANA MAVISOY IMBACHI | 1.120.217.810 | CONTROLADORA DE TRAFICO | $ 1.846.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.101.418 | $ 134.000 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 84.200 | COLFONDOS | 9501325102 | $ 336.400 | $ 79.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 67 | JORGE ALEXANDER NARVAEZ ACOSTA | 97.480.898 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.631.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.211.546 | $ 154.000 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 88.500 | COLFONDOS | 9501325102 | $ 353.900 | $ 88.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 68 | ELVIO ORTIZ BOLAÑOS | 5.348.961 | OFICIAL DE OBRA | $ 1.968.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.340.605 | $ 157.900 | 6,96% | MALLAMA | 9501325102 | $ 93.700 | PORVENIR | 9501325102 | $ 374.600 | $ 93.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 69 | EDISSON FERNANDO CEBALLOS ASCUNTAR | 1.120.217.562 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.579.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.168.733 | $ 151.000 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 86.800 | PORVENIR | 9501325102 | $ 347.000 | $ 86.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 70 | DEYCE ALEJANDRA BENAVIDES DIAZ | 1.120.216.043 | CONTROLADORA DE TRAFICO | $ 1.498.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.104.070 | $ 146.500 | 6,96% | MALLAMA | 9501325102 | $ 84.200 | PORVENIR | 9501325102 | $ 336.700 | $ 84.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 71 | CARLOS JAVIER FLOREZ CHASOY | 1.124.312.808 | OFICIAL DE OBRA | $ 1.977.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.593.258 | $ 180.500 | 6,96% | AIC | 9501325102 | $ 103.800 | PORVENIR | 9501325102 | $ 415.000 | $ 103.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 72 | LUIS ALEXIS CASTILLO GUERRERO | 1.122.785.449 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.498.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.168.733 | $ 151.000 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 86.800 | PORVENIR | 9501325102 | $ 347.000 | $ 86.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 73 | FRANCISCO ISIDRO PAREDES BOLAÑOS | 98.136.241 | OPERADOR MULTIPE | $ 2.015.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 3.064.750 | $ 213.400 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 122.600 | PORVENIR | 9501325102 | $ 490.400 | $ 122.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 74 | FREDDY ESTEEVEN GUSTIN ENRIQUEZ | 1.006.662.995 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.579.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | 901591251 | $ 2.118.992 | $ 147.500 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 84.800 | PORVENIR | 9501325102 | $ 339.100 | $ 84.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 75 | WISTON EMILIO CUARAN RODRIGUEZ | 1.122.782.037 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 70.100 | PORVENIR | 9501325102 | $ 280.200 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 76 | MARYCELA CHICUNQUE ROSERO | 1.124.312.449 | CONTROLADORA DE TRAFICO | $ 1.653.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.870.284 | $ 130.200 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 74.900 | PORVENIR | 9501325102 | $ 299.300 | $ 74.900 | $ 0 | $ 0 | |
| 77 | EDISSON ARBEY PEJENDINO CAMUEZ | 1.006.679.754 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.607.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.987.790 | $ 138.400 | 6,96% | MALLAMA | 9501325102 | $ 79.600 | PORVENIR | 9501325102 | $ 318.100 | $ 79.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 78 | LUIS ARMANDO GELPUD BURGOS | 1.122.785.740 | OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE | $ 1.659.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.703.386 | $ 188.200 | 6,96% | MALLAMA | 9501325102 | $ 108.200 | PORVENIR | 9501325102 | $ 432.600 | $ 108.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 79 | JUDY OMAIRA CEBALLOS ASCUNTAR | 1.120.216.633 | CADENERO I | $ 1.886.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.277.891 | $ 158.600 | 6,96% | MALLAMA | 9501325102 | $ 91.200 | PORVENIR | 9501325102 | $ 364.500 | $ 91.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 80 | ALBEIRO ANACONA GUACA | 10.317.114 | AYUDANTE DE ALMACEN | $ 1.609.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.420.824 | $ 168.500 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 96.900 | PROTECCION | 9501325102 | $ 387.400 | $ 96.900 | $ 0 | $ 0 | |
| 81 | BRENDA MELIBETH MORENO DUARTE | 1.120.217.645 | DIGITADORA | $ 1.586.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.089.346 | $ 145.500 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 83.600 | PORVENIR | 9501325102 | $ 334.300 | $ 83.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 82 | EIDER YOBANI GUSTIN VARGAS | 1.120.217.797 | OFICIAL DE OBRA III | $ 1.746.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.431.148 | $ 160.300 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 97.400 | PORVENIR | 9501325102 | $ 389.100 | $ 94.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 83 | JAIRO EMILIO PERAFAN MUÑOS | 1.120.217.862 | OPERADOR DE MIXER | $ 1.946.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.434.652 | $ 169.500 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 97.400 | PORVENIR | 9501325102 | $ 389.600 | $ 97.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 84 | CARLOS GILBERTO CHAVEZ PIANDOY | 1.085.251.707 | AUXILIAR DE LABORATORIO | $ 1.590.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.934.489 | $ 134.700 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 77.400 | PROTECCION | 9501325102 | $ 309.600 | $ 74.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 85 | TULIO ORTIZ BOLAÑOS | 18.195.095 | OFICIAL DE OBRA III | $ 1.922.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.311.065 | $ 160.900 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 92.500 | PORVENIR | 9501325102 | $ 369.800 | $ 92.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 86 | EDGAR IVAN MUESES JOJOA | 97.480.835 | OFICIAL DE OBRA III | $ 1.802.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.277.893 | $ 158.600 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 91.200 | PROTECCION | 9501325102 | $ 364.500 | $ 91.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 87 | YEFERSON RENTERIA RENTERIA | 11.812.331 | ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD | $ 3.575.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 4.092.660 | $ 284.900 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 163.800 | PORVENIR | 9501325102 | $ 654.900 | $ 163.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 88 | LUIS EDGARDO MIMALCHI CHALPARIZAN | 1.088.650.127 | SOLDADOR | $ 1.027.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.784.830 | $ 154.200 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 111.500 | PORVENIR | 9501325102 | $ 445.700 | $ 108.900 | $ 0 | $ 0 | |
| 89 | LUIS HERNANDO JAMIOY JAMIOY | 1.120.217.799 | AUXILIAR MECANICO | $ 332.150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.148.836 | $ 149.600 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 86.000 | PORVENIR | 9501325102 | $ 343.900 | $ 86.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 90 | JAIME ORLANDO RODRIGUEZ BURBANO | 98.378.891 | MECANICO I | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 3.067.169 | $ 170.200 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 122.900 | PROTECCION | 9501325102 | $ 491.000 | $ 122.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 91 | EDUIN ORLANDO MEDINA TREJO | 1.006.680.029 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.148.837 | $ 141.500 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 86.000 | PORVENIR | 9501325102 | $ 343.900 | $ 81.300 | $ 0 | $ 0 | |
| 92 | JUAN CARLOS ARTEAGA PARRA | 87.063.964 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.128.940 | $ 148.200 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 85.200 | PORVENIR | 9501325102 | $ 340.700 | $ 85.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 93 | ANDRES OSWALDO ROSERO MONTALVO | 97.480.878 | OFICIAL DE OBRA II | $ 1.700.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.388.470 | $ 166.300 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 95.600 | PORVENIR | 9501325102 | $ 382.200 | $ 95.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 94 | JAIRO EMIRO FIGUEROA GUERRERO | 1.120.217.707 | OFICIAL DE OBRA III | $ 1.700.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.288.950 | $ 159.400 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 91.600 | PORVENIR | 9501325102 | $ 366.300 | $ 91.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 95 | HADER FERNANDO TORO ORTEGA | 97.472.357 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.840.439 | $ 128.100 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 73.700 | PORVENIR | 9501325102 | $ 294.500 | $ 73.700 | $ 0 | $ 0 | |
| 96 | MANUEL FERNANDO GOMEZ REVELO | 1.120.216.368 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.145.521 | $ 140.800 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 80.900 | PORVENIR | 9501325102 | $ 343.400 | $ 80.900 | $ 0 | $ 0 | |
| 97 | CARLOS HERNAN CORAL CERRATO | 97.480.519 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.850.387 | $ 128.800 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 74.100 | PORVENIR | 9501325102 | $ 296.100 | $ 74.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 98 | JOSE ADRIANO CHAVEZ PEJENDINO | 1.127.078.158 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.059.302 | $ 143.400 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 82.400 | PORVENIR | 9501325102 | $ 329.500 | $ 82.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 99 | JESUS ARLEY PERENGUEZ CHASOY | 1.127.075.624 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.109.043 | $ 146.800 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 84.400 | PROTECCION | 9501325102 | $ 337.500 | $ 84.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 100 | MANUEL HUMBERTO PUJIMUY ZAMBRANO | 1.120.217.060 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.148.837 | $ 92.700 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 86.000 | PORVENIR | 9501325102 | $ 343.900 | $ 53.300 | $ 0 | $ 0 | |
| 101 | HENRY FABIAN CARLOSAMA MEDINA | 1.120.217.435 | OFICIAL DE OBRA II | $ 1.700.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.277.892 | $ 158.600 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 91.200 | PORVENIR | 9501325102 | $ 364.500 | $ 91.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 102 | JORGE DAMIAN JOJOA TIMANA | 1.122.782.169 | OFICIAL DE OBRA II | $ 1.700.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.355.296 | $ 164.000 | 6,96% | MALLAMAS | 9501325102 | $ 94.300 | COLPENSIONES | 9501325102 | $ 376.900 | $ 94.300 | $ 0 | $ 0 | |
| 103 | BRYAN ANDRES LOPEZ BRAVO | 1.120.217.953 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.099.758 | $ 138.000 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 79.300 | PROTECCION | 9501325102 | $ 336.000 | $ 79.300 | $ 0 | $ 0 | |
| 104 | PEDRO JUAN YAQUENO PASICHANA | 1.131.084.775 | OFICIAL DE OBRA III | $ 1.700.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.388.469 | $ 166.300 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 95.600 | PORVENIR | 9501325102 | $ 382.200 | $ 95.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 105 | MERY MERCEDES TIMARAN CRIOLLO | 1.085.264.882 | PROFESIONAL AMIBIENTAL | $ 4.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 4.407.526 | $ 245.500 | 6,96% | SANITAS | 9501325102 | $ 176.500 | PORVENIR | 9501325102 | $ 705.600 | $ 176.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 106 | JHON JARIO ORDOÑEZ CORDOBA | 97.480.975 | OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.397.728 | $ 166.900 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 96.000 | PORVENIR | 9501325102 | $ 383.700 | $ 96.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 107 | FERNANDO MAURICIO TOQUICA CORDOBA | 1.121.507.605 | OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.289.773 | $ 159.400 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 91.600 | PORVENIR | 9501325102 | $ 366.400 | $ 91.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 108 | PABLO MANUEL BOTINA LASSO | 1.121.507.098 | OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.414.773 | $ 168.100 | 6,96% | MALLAMAS | 9501325102 | $ 96.600 | PORVENIR | 9501325102 | $ 386.400 | $ 96.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 109 | JERSON FERNANDO OCOGUAJE HERNANDEZ | 1.123.311.586 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.138.888 | $ 148.900 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 85.600 | PORVENIR | 9501325102 | $ 342.300 | $ 85.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 110 | EDWIN EDISON ESPAÑA OLIVA | 98.398.303 | PROFESIONAL DE GESTION DE CALIDAD | $ 5.151.600 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 5.151.600 | $ 358.600 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 206.100 | PORVENIR | 9501325102 | $ 824.300 | $ 206.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 111 | ANDRES GEOVANNY HILLON SARMIENTO | 5.268.884 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | $ 8.013.600 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 9.203.976 | $ 513.200 | 6,96% | SANITAS | 9501325102 | $ 368.400 | PORVENIR | 9501325102 | $ 1.472.900 | $ 368.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 112 | JUAN DIEGO CIFUENTES BENAVIDES | 98.386.613 | PROFESIONAL TECNICO PREDIAL | $ 3.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 3.000.000 | $ 208.800 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 120.000 | PORVENIR | 9501325102 | $ 480.000 | $ 120.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 113 | LENIN RICARDO MARTINEZ MONTENEGRO | 97.481.090 | CONDUCTOR | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.527.471 | $ 176.000 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 101.100 | PORVENIR | 9501325102 | $ 404.400 | $ 101.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 114 | HERALDO YOBANY BRAVO MAYA | 18.127.452 | ENCARGADO DE OBRA- ESTABILIZACION | $ 1.922.640 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | 901591251 | $ 4.931.369 | $ 216.600 | 6,96% | MALLAMAS | 9501325102 | $ 197.700 | PORVENIR | 9501325102 | $ 789.200 | $ 157.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 115 | BERNARDO OCTAVIO IBARRA TIMANA | 5.348.987 | INSPECTOR DE OBRA | $ 2.500.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.731.908 | $ 190.200 | 6,96% | SANITAS | 9501325102 | $ 109.300 | PORVENIR | 9501325102 | $ 437.200 | $ 109.300 | $ 0 | $ 0 | |
| 116 | NELLY DEL CARMEN GUAQUEZ CHALPARIZAN | 69.055.455 | CONTROLADORA DE TRAFICO | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.118.992 | $ 147.500 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 84.800 | PORVENIR | 9501325102 | $ 339.100 | $ 84.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 117 | DEIVY ARLEY SANTACRUZ CUCHALA | 1.085.329.727 | OFICIAL DE OBRA II | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.700.974 | $ 154.800 | 6,96% | SANITAS | 9501325102 | $ 108.200 | PORVENIR | 9501325102 | $ 432.400 | $ 106.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 118 | SAMUEL GUILLERMO COBO ROJAS | 1.120.216.323 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.059.301 | $ 143.400 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 82.400 | PORVENIR | 9501325102 | $ 329.500 | $ 82.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 119 | HENRY ALBERTO URBANO MUÑOZ | 18.195.231 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.071.896 | $ 135.600 | 6,96% | MALLAMAS | 9501325102 | $ 78.000 | PORVENIR | 9501325102 | $ 331.700 | $ 78.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 120 | ORLIS ORLEYS OVIEDO CASARRUBIA | 78.766.783 | CADENERO I | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.476.931 | $ 172.400 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 99.100 | PORVENIR | 9501325102 | $ 396.400 | $ 99.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 121 | JOSE LUIS ROSERO UNIGARRO | 1.006.679.798 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.964.793 | $ 136.800 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 78.600 | COLPENSIONES | 9501325102 | $ 314.400 | $ 78.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 122 | ERMES ALVEIRO BOTINA CAICEDO | 97.481.033 | OFICIAL DE OBRA III | $ 1.700.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.410.585 | $ 167.800 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 96.500 | COLPENSIONES | 9501325102 | $ 385.700 | $ 96.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 123 | EDISON FERNEY GOMEZ MONTALVO | 97.481.125 | OPERADOR DE PLANTA TRITURADORA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.481.818 | $ 172.800 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 99.300 | PORVENIR | 9501325102 | $ 397.100 | $ 99.300 | $ 0 | $ 0 | |
| 124 | JUAN MANUEL MUÑOZ ALQUEDAN | 1.121.507.252 | SOLDADOR | $ 2.200.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.690.280 | $ 187.300 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 107.700 | PORVENIR | 9501325102 | $ 430.500 | $ 107.700 | $ 0 | $ 0 | |
| 125 | CAMILA NERIETH CARDENAS ENRIQUEZ | 1.120.217.408 | AUXILIAR SOCIAL | $ 1.700.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.750.905 | $ 113.800 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 70.100 | PORVENIR | 9501325102 | $ 280.200 | $ 65.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 126 | EDGAR RICARDO TREJO IMBACHI | 1.120.216.162 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | 901591251 | $ 1.805.619 | $ 125.700 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 72.300 | PROTECCION | 9501325102 | $ 288.900 | $ 72.300 | $ 0 | $ 0 | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MINT-IN-15-FR-6 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 3 de 6 |
| | | FECHA | 31/03/2026<br>(Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

**CONTRATO DE OBRA No:** 1111 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** MARZO DE 2026 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 977 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

**NOMBRE ARL:** AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Dias del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Ingreso Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 127 | JUAN JOSE BURBANO BENAVIDES | 1.120.216.442 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.173.907 | $ 151.400 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 87.000 | PORVENIR | 9501325102 | $ 347.900 | $ 87.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 128 | LINA MARCELA CORAL ROBLES | 1.120.218.542 | DESPACHADOR DE MATERIALES | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.920.025 | $ 133.700 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 76.900 | PORVENIR | 9501325102 | $ 307.300 | $ 76.900 | $ 0 | $ 0 | |
| 129 | FRANCISCO DAVID JAMIOY TANDIOY | 1.122.783.097 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.128.940 | $ 148.200 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 85.200 | PORVENIR | 9501325102 | $ 340.700 | $ 85.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 130 | LAURA MARCELA GUERRERO MENA | 1.120.217.412 | ASISTENTE GESTION HUMANA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.233.397 | $ 155.500 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 89.400 | COLPENSIONES | 9501325102 | $ 357.400 | $ 89.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 131 | JAROLD HERNAN CEBALLOS RAMIREZ | 1.006.679.632 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.282.200 | $ 150.500 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 86.500 | PORVENIR | 9501325102 | $ 365.300 | $ 86.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 132 | YADEIMAR LEANDER ASCUNTAR TREJOS | 1.120.216.366 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.004.392 | $ 114.200 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 80.200 | COLPENSIONES | 9501325102 | $ 320.800 | $ 65.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 133 | JORGE IVAN BASTIDAS GETIAL | 1.086.981.865 | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTOS Y EQUIPOS | $ 2.800.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 3.621.480 | $ 212.700 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 144.900 | PORVENIR | 9501325102 | $ 579.500 | $ 144.900 | $ 0 | $ 0 | |
| 134 | FABIAN ALEXANDER MUCHAVISOY NARVAEZ | 1.122.784.565 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.164.754 | $ 138.100 | 6,96% | MALLAMAS | 9501325102 | $ 79.400 | PORVENIR | 9501325102 | $ 346.500 | $ 79.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 135 | JULIO CESAR DELGADO DASTE | 12.745.308 | PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL | $ 2.800.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.800.000 | $ 194.900 | 6,96% | SANITAS | 9501325102 | $ 112.000 | PORVENIR | 9501325102 | $ 448.000 | $ 112.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 136 | OMERO LUNA GOMEZ | 1.124.862.030 | OFICIAL III | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.380.606 | $ 136.100 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 95.500 | COLPENSIONES | 9501325102 | $ 381.100 | $ 93.900 | $ 0 | $ 0 | |
| 137 | RAMIRO PRECIADO CORTES | 1.082.687.777 | OFICIAL II | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.741.669 | $ 163.100 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 109.800 | PORVENIR | 9501325102 | $ 438.800 | $ 108.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 138 | YHONIER DANIEL CUELTAN MUÑOZ | 1.124.313.480 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.049.354 | $ 142.700 | 6,96% | MALLAMAS | 9501325102 | $ 82.000 | PORVENIR | 9501325102 | $ 327.900 | $ 82.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 139 | MAURICIO ALVEAR WALDIR | 1.121.508.155 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.218.475 | $ 154.500 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 88.800 | PORVENIR | 9501325102 | $ 355.000 | $ 88.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 140 | DAVID CAMILO ANDRADE GUSTIN | 1.007.012.544 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.148.837 | $ 149.600 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 86.000 | PORVENIR | 9501325102 | $ 343.900 | $ 86.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 141 | CESAR AUGUSTO CRIOLLO PINCHAO | 18.112.824 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.178.682 | $ 151.700 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 87.200 | PORVENIR | 9501325102 | $ 348.600 | $ 87.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 142 | JONATAN ALVEIRO PUJIMUY OBANDO | 1.124.312.779 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.170.723 | $ 142.900 | 6,96% | MALLAMAS | 9501325102 | $ 82.100 | PORVENIR | 9501325102 | $ 347.400 | $ 82.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 143 | EDWIN ESTEBAN GUERRERO SANTACRUZ | 1.086.224.027 | OFICIAL DE OBRA I | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.818.625 | $ 161.900 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 112.900 | PROTECCCION | 9501325102 | $ 451.200 | $ 111.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 144 | JAVIER RENTERIA BOLAÑOS | 1.192.754.330 | OFICIAL DE OBRA II | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.685.045 | $ 149.100 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 107.500 | PORVENIR | 9501325102 | $ 429.700 | $ 105.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 145 | GABRIEL ISIDORO ESPAÑA DELGADO | 97.472.143 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.188.629 | $ 152.400 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 87.600 | PORVENIR | 9501325102 | $ 350.200 | $ 87.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 146 | BRAYAN DANIEL RUIZ JOSA | 1.121.506.492 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.009.563 | $ 127.700 | 6,96% | MALLAMAS | 9501325102 | $ 80.500 | PORVENIR | 9501325102 | $ 321.700 | $ 73.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 147 | JESUS ARTURO JAMIOY JAMIOY | 1.120.218.635 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.006.206 | $ 127.000 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 73.000 | PORVENIR | 9501325102 | $ 321.100 | $ 73.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 148 | DANNY DARLEY PUJIMUY PERDOMO | 1.120.218.053 | CONDUCTOR DE CAMIONETA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.388.591 | $ 166.300 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 95.600 | PORVENIR | 9501325102 | $ 382.200 | $ 95.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 149 | JONATHAN JULIAN MEZA VALLEJO | 1.122.783.396 | CONDUCTOR DE CAMIONETA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.468.974 | $ 171.900 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 98.800 | PROTECCION | 9501325102 | $ 395.100 | $ 98.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 150 | DIEGO MAURCIO LUNA ROBLES | 1.124.313.186 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.069.252 | $ 144.100 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 82.800 | PORVENIR | 9501325102 | $ 331.100 | $ 82.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 151 | GUSTAVO ALEJANDRO CHASOY NARVAEZ | 1.006.908.227 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.127.168 | $ 139.400 | 6,96% | MALLAMAS | 9501325102 | $ 80.100 | COLPENSIONES | 9501325102 | $ 340.400 | $ 80.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 152 | MARLENI ALEJANDRA AGREDA CARDENAS | 1.006.816.085 | CONTROLADORA DE TRAFICO | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.959.819 | $ 136.500 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 78.400 | PORVENIR | 9501325102 | $ 313.600 | $ 78.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 153 | CARLOS ANDRES SANCHEZ FUERTES | 1.006.679.897 | AUXILIAR DE ALMACEN | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.261.652 | $ 157.500 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 90.500 | PORVENIR | 9501325102 | $ 361.900 | $ 90.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 154 | CARLOS ALBERTO GUERRA ORTEGA | 97.480.695 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.148.836 | $ 149.600 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 86.000 | PORVENIR | 9501325102 | $ 343.900 | $ 86.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 155 | BRAYAN MANUEL FAJARDO ZAMUDIO | 1.086.363.757 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.069.250 | $ 144.100 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 82.800 | PROTECCION | 9501325102 | $ 331.100 | $ 82.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 156 | DUVERNEY ALDEMAR ASCUNTAR TREJOS | 1.120.216.401 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.198.578 | $ 153.100 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 88.000 | COLPENSIONES | 9501325102 | $ 351.800 | $ 88.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 157 | MAYRA NATALY JOSA CAÑON | 1.120.217.289 | CONTROLADORA DE TRAFICO | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.974.741 | $ 137.500 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 79.000 | PORVENIR | 9501325102 | $ 316.000 | $ 79.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 158 | ANGIE PAOLA GUSTIN ESPAÑA | 1.121.508.836 | INSPECTOR HSE | $ 1.800.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.496.809 | $ 173.800 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 99.900 | PORVENIR | 9501325102 | $ 399.500 | $ 99.900 | $ 0 | $ 0 | |
| 159 | MARIA ALEJANDRA SALCEDO CARDENAS | 1.193.385.577 | AUXILIAR DE INGENIERIA | $ 1.700.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.949.870 | $ 135.800 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 78.000 | COLPENSIONES | 9501325102 | $ 312.000 | $ 78.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 160 | JIMMY ALEXANDER DIAZ ORTEGA | 97.435.410 | CADENERO SENIOR | $ 2.500.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 3.213.731 | $ 192.200 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 128.700 | PORVENIR | 9501325102 | $ 514.300 | $ 125.900 | $ 0 | $ 0 | |
| 161 | WILLIAM HERNAN OVIEDO OVIEDO | 1.121.507.304 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.218.476 | $ 154.500 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 88.800 | PORVENIR | 9501325102 | $ 355.000 | $ 88.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 162 | ALEX DANILO ACHICANOY BOTINA | 1.124.316.101 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.019.509 | $ 140.600 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 80.800 | PORVENIR | 9501325102 | $ 323.200 | $ 80.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 163 | EFREN EDILFONSO GUERRA IMBACHI | 97.480.469 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.890.180 | $ 131.600 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 75.700 | COLPENSIONES | 9501325102 | $ 302.500 | $ 75.700 | $ 0 | $ 0 | |
| 164 | OMAR DAVID TORO JOJOA | 1.122.785.206 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.039.404 | $ 142.000 | 6,96% | EMSSANAR | 9501325102 | $ 81.600 | PORVENIR | 9501325102 | $ 326.400 | $ 81.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 165 | ANGIE YERALDIN QUINCHOA ROJAS | 1.120.218.323 | DIGITADORA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.905.766 | $ 116.400 | 6,96% | EMSANAR | 9501325102 | $ 76.300 | PORVENIR | 9501325102 | $ 305.000 | $ 76.300 | $ 0 | $ 0 | |
| 166 | JESUS ANDRES CASTRO ZAPATA | 71.381.840 | DIRECTOR DE OBRA | $ 14.600.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 800014246 | $ 14.600.000 | $ 1.016.200 | 6,96% | SURA | 84250684 | $ 584.000 | PROTECCION | 84250684 | $ 2.336.000 | $ 584.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 167 | MANUEL JAIRO SOLARTE ASCUNTAR | 1.120.216.382 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.707.463 | $ 118.900 | 6,96% | EMSANAR | 9501325102 | $ 68.300 | PORVENIR | 9501325102 | $ 273.200 | $ 68.300 | $ 0 | $ 0 | |
| 168 | FAVIAN ARTULFO PAZ JOJOA | 1.120.216.151 | OFICIAL DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 2.102.443 | $ 146.400 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 84.100 | PORVENIR | 9501325102 | $ 336.400 | $ 84.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 169 | EDUARDO SEBASTIAN ROJAS SUAREZ | 1.120.218.440 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 901591251 | $ 1.811.922 | $ 101.800 | 6,96% | EMSANAR | 9501325102 | $ 67.900 | PORVENIR | 9501325102 | $ 290.100 | $ 67.900 | $ 0 | $ 0 | |
| 170 | JAHIBER GONZALES HERNANDEZ | 18.155.773 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.851.714 | $ 128.900 | 6,96% | EMSANAR | 9501325102 | $ 74.100 | PORVENIR | 9501325102 | $ 296.300 | $ 74.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 171 | DIEGO FERNANDO ROJAS CASTRO | 1.004.734.742 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.891.507 | $ 131.700 | 6,96% | EMSANAR | 9501325102 | $ 75.700 | PORVENIR | 9501325102 | $ 302.700 | $ 75.700 | $ 0 | $ 0 | |
| 172 | OSCAR HERNANDO DEJOY JOJOA | 97.472.252 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.861.663 | $ 129.600 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 74.500 | PROTECCION | 9501325102 | $ 297.900 | $ 74.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 173 | JHOAN CAMILO ROSERO UNIGARRO | 1.120.218.600 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.891.507 | $ 131.700 | 6,96% | EMSANAR | 9501325102 | $ 75.700 | PORVENIR | 9501325102 | $ 302.700 | $ 75.700 | $ 0 | $ 0 | |
| 174 | CRISTIAN ANDRES MAIGUAL BENAVIDES | 1.006.679.789 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 992.180 | $ 65.000 | 6,96% | EMSANAR | 9501325102 | $ 37.400 | PORVENIR | 9501325102 | $ 158.900 | $ 36.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 175 | LUIS LAUREANO URBANO MUÑOZ | 18.195.216 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 875.453 | $ 61.000 | 6,96% | EMSANAR | 9501325102 | $ 35.100 | COLPENSIONES | 9501325102 | $ 140.100 | $ 35.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 176 | CARLOS ALFREDO BASTIDAS ESCOBAR | 1.088.737.952 | OFICIAL DE OBRA | $ 1.800.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 1.144.800 | $ 79.700 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 45.800 | PORVENIR | 9501325102 | $ 183.200 | $ 45.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 177 | JOHN JAIRO BURGOS BURGOS | 1.122.782.893 | CONDUCTOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE | $ 2.500.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 533.334 | $ 37.200 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501325102 | $ 21.400 | PORVENIR | 9501325102 | $ 85.400 | $ 21.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 178 | GUILLERMO DUVAN DIAGO ESCOBAR | 1.120.217.540 | CODUCTOR DE EQUIPOS PESADOS Y LIVIANOS | $ 2.500.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 613.334 | $ 42.700 | 6,96% | EMSANAR | 9501325102 | $ 24.600 | EMSANAR | 9501325102 | $ 98.200 | $ 24.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 179 | DIEGO BARRERO SANTOS | 93.130.246 | OPERADOR CAMION GRUA | $ 2.800.000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 0 | $ 0 | 6,96% | NUEVA EPS | | $ 0 | NUEVA EPS | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 180 | EMERSON DANIEL ERAZO ERASO | 1.124.314.929 | AYUDANTE DE OBRA | $ 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 0 | $ 0 | 6,96% | EMSANAR | | $ 0 | EMSANAR | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 181 | YONATHAN MAURICIO GORDON BURBANO | 1.120.216.218 | AYUDANTE DE OBRA | $ 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 0 | $ 0 | 6,96% | EMSANAR | | $ 0 | EMSANAR | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 182 | OSCAR ANDRES BURBANO CAÑON | 1.120.218.622 | AYUDANTE DE OBRA | $ 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 0 | $ 0 | 6,96% | EMSANAR | | $ 0 | EMSANAR | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 183 | BENJAMIN ANDRES CRIOLLO CHACHINOY | 1.123.205.750 | AYUDANTE DE OBRA | $ 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 0 | $ 0 | 6,96% | EMSANAR | | $ 0 | EMSANAR | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 184 | ALEX YOVANI MORALES LUNA | 1.120.217.235 | AYUDANTE DE OBRA | $ 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 0 | $ 0 | 6,96% | NUEVA EPS | | $ 0 | NUEVA EPS | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 185 | WILLIAN FERNANDO ESPAÑA ESPAÑA | 97.481.168 | AYUDANTE DE OBRA | $ 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 0 | $ 0 | 6,96% | EMSANAR | | $ 0 | EMSANAR | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 186 | VICTOR ALFONSO DE LA CRUZ MUÑOZ | 1.122.782.097 | AYUDANTE DE OBRA | $ 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 0 | $ 0 | 6,96% | EMSANAR | | $ 0 | EMSANAR | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 187 | JOHN JAIRO CHACHINOY BUESAQUILLO | 1.124.313.445 | OFICIAL DE OBRA III | $ 2.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901591251 | $ 0 | $ 0 | 6,96% | SANITAS | | $ 0 | SANITAS | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

**CONTRATO DE OBRA No:** 1111 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** MARZO DE 2026 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 977 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

**NOMBRE ARL:** AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NAIRÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Dias del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Ingreso Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| **THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | DIEGO FERNANDO VTAGAS NAVIA | 1.112.021.616 | GUARDA SEGURIDAD | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900983925 | $ 2.677.049 | $ 186.400 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501605666 | $ 107.100 | PORVENIR | 9501605666 | $ 428.400 | $ 107.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 189 | JAMES ALBEIRO LOPEZ MARTINEZ | 18.195.460 | GUARDA SEGURIDAD | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900983925 | $ 2.992.781 | $ 208.300 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501605666 | $ 119.800 | PORVENIR | 9501605666 | $ 478.900 | $ 119.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 190 | JOSE MARCIAL JAMIOY JAMIOY | 1.120.216.422 | GUARDA SEGURIDAD | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900983925 | $ 2.677.049 | $ 186.400 | 6,96% | AIC | 9501605666 | $ 107.100 | PORVENIR | 9501605666 | $ 428.400 | $ 107.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 191 | JHONY ALEJANDRO CHALACAN PEJENDINO | 1.124.312.938 | GUARDA SEGURIDAD | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900983925 | $ 2.992.781 | $ 208.300 | 6,96% | MALLAMAS | 9501605666 | $ 119.800 | PORVENIR | 9501605666 | $ 478.900 | $ 119.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 192 | WILLIAM ESTEBAN JAMIOY GUAQUEZ | 1.006.680.023 | GUARDA SEGURIDAD | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900983925 | $ 2.992.781 | $ 208.300 | 6,96% | EMSANAR | 9501605666 | $ 119.800 | PORVENIR | 9501605666 | $ 478.900 | $ 119.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 193 | LUIS EDUARDO CALLAPU | 76.300.132 | GUARDA SEGURIDAD | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900983925 | $ 2.677.049 | $ 186.400 | 6,96% | EMSANAR | 9501605666 | $ 107.100 | PORVENIR | 9501605666 | $ 428.400 | $ 107.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 194 | JOSE EDUARDO MOSQUERA | 97.472.744 | GUARDA SEGURIDAD | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900983925 | $ 2.677.049 | $ 186.400 | 6,96% | EMSANAR | 9501605666 | $ 107.100 | PORVENIR | 9501605666 | $ 428.400 | $ 107.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 195 | DANIEL ALBERTO IMBAJOA | 18.195.278 | GUARDA SEGURIDAD | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900983925 | $ 2.677.049 | $ 186.400 | 6,96% | EMSANAR | 9501605666 | $ 107.100 | COLFONDOS | 9501605666 | $ 428.400 | $ 107.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 196 | JESUS YOBANI DEJOY NARVAEZ | 18.156.622 | GUARDA SEGURIDAD | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900983925 | $ 2.992.781 | $ 208.300 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501605666 | $ 119.800 | PROTECCION | 9501605666 | $ 478.900 | $ 119.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 197 | MARIO ANDRES JAMIOY JAMIOY | 1.120.217.487 | GUARDA SEGURIDAD | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900983925 | $ 2.677.049 | $ 186.400 | 6,96% | EMSANAR | 9501605666 | $ 107.100 | PORVENIR | 9501605666 | $ 428.400 | $ 107.100 | $ 0 | $ 0 | |
| **AGRESUR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | JUAN CARLOS IBARRA MADROÑERO | 98.326.309 | OPERADOR EXCAVADORA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900031078 | $ 2.459.000 | $ 171.200 | 6,96% | NUEVA EPS | 36650188 | $ 98.400 | PROTECCION | 36650188 | $ 393.500 | $ 98.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 199 | FABIAN ALEJANDRO IBARRA VASQUEZ | 1.086.224.885 | OPERADOR EXCAVADORA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900031078 | $ 2.038.000 | $ 1.419.900 | 6,96% | NUEVA EPS | 36650188 | $ 81.600 | PORVENIR | 36650188 | $ 326.100 | $ 81.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 200 | ANDRES CAMILO RIASCOS CORDOBA | 1.087.008.023 | OPERADOR EXCAVADORA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900031078 | $ 2.038.000 | $ 1.419.900 | 6,96% | EMSSANAR | 36650188 | $ 81.600 | PORVENIR | 36650188 | $ 326.100 | $ 81.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 201 | RONY RICHARD CEBALLOS YANDAR | 98.326.466 | OPERADOR RETROCARGADOR | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900031078 | $ 2.038.000 | $ 1.419.900 | 6,96% | NUEVA EPS | 36650188 | $ 81.600 | PROTECCION | 36650188 | $ 326.100 | $ 81.600 | $ 0 | $ 0 | |
| **SOLIMPRO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | LUIS ARTURO ROJAS LOPEZ | 1.120.217.415 | OPERADOR DE RETROCARGADOR | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 2.630.909 | $ 183.200 | 6,96% | NUEVA EPS | 9500924243 | $ 105.300 | COLPENSIONES | 9500924243 | $ 421.000 | $ 105.300 | $ 0 | $ 0 | |
| 203 | LUZ YAMILE BURBANO ERAZO | 41.182.868 | RESIDENTE SST | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 4.167.045 | $ 290.100 | 6,96% | EMSSANAR | 9500924243 | $ 166.700 | PORVENIR | 9500924243 | $ 666.800 | $ 166.700 | $ 0 | $ 0 | |
| 204 | WILLIAN LEONARDO MANRIQUE SALAS | 91.508.860 | SUPERVISOR DE OBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 1.864.316 | $ 129.800 | 6,96% | NUEVA EPS | 9500924243 | $ 74.600 | PROTECCION | 9500924243 | $ 298.300 | $ 74.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 205 | JHONATHAN VALENCIA | 1.054.997.976 | OPERADOR EQUIPOS DE PERFORACION | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 2.250.913 | $ 156.700 | 6,96% | NUEVA EPS | 9500924243 | $ 90.100 | PORVENIR | 9500924243 | $ 360.200 | $ 90.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 206 | MARIO ANDRES NATY PASTAS | 1.122.782.544 | ENCARGADO DE OBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 2.870.000 | $ 199.800 | 6,96% | NUEVA EPS | 9500924243 | $ 114.800 | PROTECCION | 9500924243 | $ 459.200 | $ 114.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 207 | DARIO CAICEDO | 1.086.695.676 | AUXILIAR DE CAMPO | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 1.844.420 | $ 128.400 | 6,96% | NUEVA EPS | 9500924243 | $ 73.800 | PORVENIR | 9500924243 | $ 295.200 | $ 73.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 208 | LUIS ALBERTO CAPACHO | 91.347.933 | OPERADOR MAQUINARIA PERFORACION | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 1.467.876 | $ 102.200 | 6,96% | EMSANAR | 9500924243 | $ 58.800 | PORVENIR | 9500924243 | $ 234.900 | $ 58.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 209 | ROQUE CASTRO VASQUEZ | 1.102.350.989 | OPERADOR MAQUINARIA PERFORACION | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 1.618.470 | $ 112.700 | 6,96% | SANITAS | 9500924243 | $ 64.800 | PORVENIR | 9500924243 | $ 259.000 | $ 64.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 210 | CARLOS ALBERTO DIAZ MEDINA | 1.122.786.464 | AUXILIAR DE PERFORACION | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 1.108.907 | $ 77.200 | 6,96% | SALUD TOTAL | 9500924243 | $ 44.400 | COLPENSIONES | 9500924243 | $ 177.500 | $ 44.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 211 | MARIO ALEJANDRO JACANAMEJOY | 1.124.315.370 | AUXILIAR DE PERFORACION | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 1.108.907 | $ 77.200 | 6,96% | NUEVA EPS | 9500924243 | $ 44.400 | COLPENSIONES | 9500924243 | $ 177.500 | $ 44.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 212 | CARLOS OLIVER ZAMBRANO ZAMBRANO | 1.120.216.476 | AUXILIAR DE PERFORACION | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 1.108.907 | $ 77.200 | 6,96% | EMSANAR | 9500924243 | $ 44.400 | PORVENIR | 9500924243 | $ 177.500 | $ 44.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 213 | JAIME ALEXANDER PARRA OVIEDO | 83.235.666 | AYUDANTE DE PERFORACION | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 817.089 | $ 56.900 | 6,96% | MALLAMAS | 9500924243 | $ 32.700 | PORVENIR | 9500924243 | $ 130.800 | $ 32.700 | $ 0 | $ 0 | |
| 214 | EMERSON ALIRIO TREJOS VINASCO | 1.059.695.774 | AYUDANTE DE PERFORACION | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 900375602 | $ 886.727 | $ 61.800 | 6,96% | EMSANAR | 9500924243 | $ 35.500 | PORVENIR | 9500924243 | $ 141.900 | $ 35.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 215 | JOHN WILMER ALMEIDA UNIGARRO | 1.127.072.801 | OFICIAL DE OBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 983.826 | $ 68.500 | 6,96% | EMSANAR | 9500924243 | $ 39.400 | PORVENIR | 9500924243 | $ 157.500 | $ 39.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 216 | OMAR GABRIEL ESTRADA ESPAÑA | 1.006.908.147 | AYUDANTE DE PERFORACION | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 886.727 | $ 61.800 | 6,96% | COOPSALUD | 9500924243 | $ 35.500 | PORVENIR | 9500924243 | $ 141.900 | $ 35.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 217 | JORGE DANIEL ORTEGA ROBLES | 1.081.276.036 | AUXILIAR DE PERFORACION | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 641.999 | $ 44.700 | 6,96% | NUEVA EPS | 9500924243 | $ 25.700 | PORVENIR | 9500924243 | $ 102.800 | $ 25.700 | $ 0 | $ 0 | |
| 218 | LUIS MILLER CAICEDO ORDOÑEZ | 1.086.695.679 | AUXILIAR DE PERFORACION | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 641.999 | $ 44.700 | 6,96% | MALLAMAS | 9500924243 | $ 25.700 | PORVENIR | 9500924243 | $ 102.800 | $ 25.700 | $ 0 | $ 0 | |
| 219 | CARLOS NOLBERTO GETIAL TISOY | 1.125.312.893 | AYUDANTE DE PERFORACION | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 817.089 | $ 56.900 | 6,96% | EMSANAR | 9500924243 | $ 32.700 | PORVENIR | 9500924243 | $ 130.800 | $ 32.700 | $ 0 | $ 0 | |
| 220 | DIEGO FERNANDO CAICEDO CAICEDO | 1.134.579.054 | AYUDANTE DE PERFORACION | $ 2.000.000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 0 | $ 0 | 6,96% | EMSANAR | | $ 0 | PORVENIR | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 221 | JUAN CAMILO QUILA PAREDES | 1.110.283.808 | AYUDANTE DE PERFORACION | $ 2.000.000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 0 | $ 0 | 6,96% | MALLAMAS | | $ 0 | PORVENIR | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 222 | OMAR GIRALDO RUIZ ROSERO | 1.122.786.770 | AYUDANTE DE PERFORACION | $ 2.000.000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 0 | $ 0 | 6,96% | EMSANAR | | $ 0 | COLPENSIONES | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 223 | ANTONIO QUINTERO BUITRAGO | 1.232.596.547 | MECANICO | $ 2.000.000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 0 | $ 0 | 6,96% | EMSANAR | | $ 0 | PORVENIR | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 224 | NICOLAS LEON DIAZ | 1.100.892.894 | OPERADOR DE MAQUINARIA | $ 2.000.000 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 0 | $ 0 | 6,96% | EMSANAR | | $ 0 | PORVENIR | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 225 | HERNAN HUMBERTO CHINGAL JACANAMEJOY | 18.195.444 | OPERADOR DE MAQUINARIA PERFORADORA | $ 2.000.000 | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 0 | $ 0 | 6,96% | NUEVA EPS | | $ 0 | PORVENIR | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 226 | HANNER ESTIVEN SANDOVAL ANGARITA | 1.098.724.547 | OPERADOR DE MAQUINARIA PERFORADORA | $ 2.000.000 | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 0 | $ 0 | 6,96% | SALUD TOTAL | | $ 0 | PORVENIR | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 227 | LEYDY DAYANA PERAFAN | 1.120.216.088 | INSPECTOR SST | $ 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | 900375602 | $ 0 | $ 0 | 6,96% | NUEVA EPS | | $ 0 | PORVENIR | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| **VILLALOBOS PERFORACIONES S.A.S** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228 | DIEGO FERNANDO LOPEZ ESCOBAR | 97.480.717 | INSPECTOR SST | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901571698 | $ 2.769.409 | $ 192.800 | 6,96% | AIC | 9501229362 | $ 110.800 | PORVENIR | 9501229362 | $ 443.200 | $ 110.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 229 | LUIS ENRRIQUE VIVAS GRACIA | 1.121.509.868 | AYUDANTE | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901571698 | $ 1.949.871 | $ 135.800 | 6,96% | EMSSANAR | 9501229362 | $ 78.000 | PORVENIR | 9501229362 | $ 312.000 | $ 78.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 230 | FRANCO DILFREDO MADRIÑAN ORTIZ | 83.182.099 | AYUDANTE | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901571698 | $ 2.019.510 | $ 140.600 | 6,96% | EMSSANAR | 9501229362 | $ 80.800 | PORVENIR | 9501229362 | $ 323.200 | $ 80.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 231 | WILMER ALEXANDER QUINCHOA | 1.006.679.793 | OPERADOR MULTIPLE | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901571698 | $ 2.239.107 | $ 155.900 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501229362 | $ 89.600 | PORVENIR | 9501229362 | $ 358.300 | $ 89.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 232 | JESUS ARMANDO HERNANDEZ | 1.123.324.445 | AYUDANTE | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901571698 | $ 1.959.820 | $ 136.500 | 6,96% | MALLAMAS | 9501229362 | $ 78.400 | PORVENIR | 9501229362 | $ 313.600 | $ 78.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 233 | DIEGO FERNANDO CARLOSAMA SANTACRUZ | 1.006.679.823 | RESIDENTE DE OBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901571698 | $ 2.059.303 | $ 143.400 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501229362 | $ 82.400 | PORVENIR | 9501229362 | $ 329.500 | $ 82.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 234 | CARLOS ANDRES TIMANA | 1.130.950.157 | OPERDOR | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901571698 | $ 2.400.000 | $ 167.100 | 6,96% | EMSSANAR | 9501228085 | $ 96.000 | PORVENIR | 9501228085 | $ 384.000 | $ 96.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 235 | EDWIN DANILO MUÑOZ | 1.086.225.497 | OPERADOR | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901571698 | $ 2.098.300 | $ 146.100 | 6,96% | EMSSANAR | 9501229362 | $ 84.000 | PORVENIR | 9501229362 | $ 336.000 | $ 84.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 236 | JEAN CARLOS GUERRA | 1.087.008.317 | OPERARDOR | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901571698 | $ 1.900.130 | $ 132.300 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501229362 | $ 76.100 | PORVENIR | 9501229362 | $ 304.100 | $ 76.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 237 | LUIS EFREN DIAS DE LA CRUZ | 87.551.045 | OPERADOR FLEXYROC | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901571698 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501229362 | $ 70.100 | COLPENSIONES | 9501229362 | $ 280.200 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 238 | LUIS ALEJANDRO IBARRA CHACUA | 1.085.266.849 | SUPERVISOR DE OBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901571698 | $ 2.300.000 | $ 160.100 | 6,96% | SANITAS | 9501229362 | $ 92.000 | PORVENIR | 9501229362 | $ 368.000 | $ 92.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 239 | CRISTIAN CAMILO ESPAÑA CALDERON | 1.124.315.944 | AYUDANTE DE PERFORACION | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901571698 | $ 2.009.561 | $ 139.900 | 6,96% | EMSSANAR | 9501229362 | $ 80.400 | PORVENIR | 9501229362 | $ 321.600 | $ 80.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 240 | CELSO RODRIGO SANTANDER GUAGA | 87.551.087 | OPERADOR FLEXYROC | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901571698 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501229362 | $ 70.100 | COLPENSIONES | 9501229362 | $ 280.200 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 241 | JONNIER JEFREY SANTANDER NASTACUAS | 1.004.601.176 | OPERADOR FLEXYROC | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901571698 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | 6,96% | SANITAS | 9501229362 | $ 70.100 | PORVENIR | 9501229362 | $ 280.200 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 242 | CRISTIAN DAVID GARCIA | 1.077.856.521 | AYUDANTE DE OBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901571698 | $ 1.764.833 | $ 122.900 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501229362 | $ 70.600 | COLPENSIONES | 9501229362 | $ 282.400 | $ 70.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 243 | OSCAR MAURICIO VIVAS CABRERA | 1.124.316.436 | AYUDANTE DE OBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901571698 | $ 1.734.988 | $ 120.800 | 6,96% | MALLAMAS | 9501229362 | $ 69.400 | PORVENIR | 9501229362 | $ 277.600 | $ 69.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 244 | LUIS ALEXANDER VIVAS SUAREZ | 1.124.317.076 | AYUDANTE DE OBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 901571698 | $ 1.725.040 | $ 120.100 | 6,96% | EMSANAR | 9501229362 | $ 69.100 | PORVENIR | 9501229362 | $ 276.100 | $ 69.100 | $ 0 | $ 0 | |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

**CONTRATO DE OBRA No:** 1111 de 2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** MARZO DE 2026 — **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 977 de 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

**NOMBRE ARL:** AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR. — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NAIRÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Dias del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Ingreso Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 245 | FABER ALDAIR MADRIÑAN MOLINA | 1.006.907.718 | AYUDANTE DE OBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901571698 | $ 1.784.730 | $ 124.300 | 6,96% | MALLAMAS | 9501229362 | $ 71.400 | PORVENIR | 9501229362 | $ 285.600 | $ 71.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 246 | JOSE JAMIOY JAMIOY | 1.006.679.881 | AYUDANTE DE OBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901571698 | $ 1.725.040 | $ 120.100 | 6,96% | EMSANAR | 9501229362 | $ 69.100 | PORVENIR | 9501229362 | $ 276.100 | $ 69.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 247 | CARLOS DANIEL MAIGUAL BENAVIDES | 1.006.679.867 | AYUDANTE DE OBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901571698 | $ 1.774.781 | $ 123.600 | 6,96% | EMSANAR | 9501229362 | $ 71.000 | PORVENIR | 9501229362 | $ 284.000 | $ 71.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 248 | ALEX ALDEMAR GUERRA SANCHEZ | 1.087.007.078 | OPERADOR MAQUINARIA PERFORACION | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901571698 | $ 1.944.897 | $ 135.400 | 6,96% | EMSANAR | 9501709068 | $ 77.800 | PORVENIR | 9501709068 | $ 311.200 | $ 77.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 249 | SEBASTIAN ALEJANDRO NANDAR RIVERA | 1.004.726.939 | OPERADOR EVERDING | $ 2.000.000 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 901571698 | $ 640.000 | $ 44.600 | 6,96% | EMSANAR | 9501229362 | $ 25.600 | PORVENIR | 9501229362 | $ 102.400 | $ 25.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 250 | YOVANI ALEXANDER MARTINEZ ALBARRACIN | 1.094.286.242 | OPERADOR DE MAQUINARIA | $ 2.000.000 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901571698 | $ 0 | $ 0 | 6,96% | NUEVA EPS | | $ 0 | PORVENIR | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 251 | BRAYAN ANDRES POZO RINCON | 1.096.255.116 | AYUDANTE DE PERFORACION | $ 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | 901571698 | $ 0 | $ 0 | 6,96% | NUEVA EPS | | $ 0 | PORVENIR | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 252 | OSCAR OVIDIO VALLEJOS ESTUPIÑAN | 1.087.007.392 | AYUDANTE DE PERFORACION | $ 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | 901571698 | $ 0 | $ 0 | 6,96% | EMSANAR | | $ 0 | PORVENIR | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| **CONSTRUARTES INGENIERIA SAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | ALBEIRO CASTRO | 94.310.984 | ENCARDO DEL CONTRARO | $ 3.000.000 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 901583980 | $ 4.000.000 | $ 278.400 | 6,96% | SALUD TOTAL | 9501766430 | $ 160.000 | PORVENIR | 9501766430 | $ 640.000 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 254 | ERIKA MAYRIN MARTINEZ INSUASTI | 1.122.783.751 | INSPECTOR SST | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 2.289.773 | $ 159.400 | 6,96% | EMSSANAR | 9501768314 | $ 91.600 | PORVENIR | 9501768314 | $ 366.400 | $ 91.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 255 | DEIBIS FIDEL OQUENDO BETANCUR | 1.045.432.832 | MINERO | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | 6,96% | MALLAMAS | 9501768314 | $ 70.100 | PORVENIR | 9501768314 | $ 280.200 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 256 | JORGE ELIECER CORREALES ROMERO | 1.012.327.370 | ENCARGADO DE OBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 3.000.000 | $ 208.800 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501768314 | $ 120.000 | PORVENIR | 9501768314 | $ 480.000 | $ 120.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 257 | LUIS GIRALDO BENAVIDES ORTIZ | 1.121.506.218 | OFICIAL PILERO | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 2.344.602 | $ 163.200 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501768314 | $ 93.800 | PORVENIR | 9501768314 | $ 375.200 | $ 93.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 258 | MARCO TULIO REGINO VERTEL | 10.953.175 | OFICIAL PILERO - PERFORISTA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501768314 | $ 70.100 | COLPENSIONES | 9501768314 | $ 280.200 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 259 | NATALIA FARID DIAZ MONTALVO | 1.120.218.433 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | 6,96% | SURA | 9501768314 | $ 70.100 | PORVENIR | 9501768314 | $ 280.200 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 260 | WILBER MERCADO PERALTA | 1.033.374.695 | OFICAL PILERO | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501768314 | $ 70.100 | PORVENIR | 9501768314 | $ 280.200 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 261 | ALBERTO SANTOFINIO MUYUY CHASOY | 97.472.227 | AYUDANTE DE OBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 1.934.949 | $ 134.700 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501768314 | $ 77.400 | PORVENIR | 9501768314 | $ 309.600 | $ 77.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 262 | JUAN CAMILO SALAZAR LAVERDE | 1.088.356.777 | INSPECTOR DE OBRA | $ 2.000.000 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 901583980 | $ 2.000.000 | $ 139.200 | 6,96% | EMSSANAR | 9501766430 | $ 80.000 | COLFONDOS | 9501766430 | $ 320.000 | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 263 | DUVER EMERSON LOPEZ JACANAMEJOY | 1.113.312.841 | OFICIAL PILERO | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | 6,96% | EMSSANAR | 9501768314 | $ 70.100 | PORVENIR | 9501768314 | $ 280.200 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 264 | LUIS ALEJANDRO DUARTE DUARTE | 1.122.782.282 | AYUDANTE DE OBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 2.126.951 | $ 148.100 | 6,96% | EMSSANAR | 9501768314 | $ 85.100 | PORVENIR | 9501768314 | $ 340.400 | $ 85.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 265 | WILLIAM HERNANDEZ SANCHEZ | 13.991.156 | OFICIAL PILERO | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 2.344.602 | $ 163.200 | 6,96% | EMSSANAR | 9501768314 | $ 93.800 | PORVENIR | 9501768314 | $ 375.200 | $ 93.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 266 | HUILDER DE JESUS ALZATE LOPEZ | 1.094.899.143 | INSPECTOR DE OBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 3.000.000 | $ 208.800 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501768314 | $ 120.000 | PORVENIR | 9501768314 | $ 480.000 | $ 120.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 267 | RAMIRO ARMANDO ESTRADA ERAZO | 18.195.093 | OFICIAL PILERO | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 1.895.156 | $ 132.000 | 6,96% | EPS SURAMERICANA S.A. | 9501768314 | $ 75.900 | PORVENIR | 9501768314 | $ 303.300 | $ 75.900 | $ 0 | $ 0 | |
| 268 | FRANCISCO ANDRES ACOSTA DELGADO | 97.481.018 | AYUDANTE DE OBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 233.454 | $ 16.300 | 6,96% | EMSSANAR | 9501768314 | $ 9.400 | PORVENIR | 9501768314 | $ 37.400 | $ 9.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 269 | ANDRES FELIPE HERNANDEZ BASTIDAS | 1.002.192.268 | AYUDANTE DE OBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 1.944.897 | $ 135.400 | 6,96% | MALLAMAS | 9501768314 | $ 77.800 | PORVENIR | 9501768314 | $ 311.200 | $ 77.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 270 | DEINER SEBASTIAN PISTALA BENAVIDES | 1.121.506.648 | AYUDANTE DE OBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 1.910.078 | $ 133.000 | 6,96% | EMSSANAR | 9501768314 | $ 76.500 | COLPENSIONES | 9501768314 | $ 305.700 | $ 76.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 271 | VICTOR JULIO CAÑIZARES SANCHEZ | 6.794.336 | CAPATAZ DE OBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 4.500.000 | $ 0 | 6,96% | ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA A.I.C. | 9501768314 | $ 0 | PROTECCION | 9501768314 | $ 720.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 272 | RUBEN DARIO VELAZQUES CERRANO | 18.396.470 | OFICIAL | $ 2.000.000 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 901583980 | $ 2.100.000 | $ 146.200 | 6,96% | EMSSANAR | 9501766430 | $ 84.000 | PORVENIR | 9501766430 | $ 336.000 | $ 84.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 273 | JAHYDER ALEJANDRO NARVAEZ ERAZO | 1.120.216.038 | AYUDANTE DEOBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 1.929.975 | $ 134.400 | 6,96% | EMSANAR | 9501768314 | $ 77.200 | COLPENSIONES | 9501768314 | $ 308.800 | $ 77.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 274 | PEDRO ANTONIO MASINSOY PEJENDINO | 12.988.792 | AYUDANTE DEOBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 1.949.871 | $ 135.800 | 6,96% | EMSANAR | 9501768314 | $ 78.000 | COLPENSIONES | 9501768314 | $ 312.000 | $ 78.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 275 | HENRRY ARMANDO TREJO MEDINA | 97.481.059 | OFICIAL PILERO | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 1.890.182 | $ 131.600 | 6,96% | EMSANAR | 9501768314 | $ 75.700 | PORVENIR | 9501768314 | $ 302.500 | $ 75.700 | $ 0 | $ 0 | |
| 276 | JHON FREDY QUIROZ DELGADO | 97.481.122 | OFICIAL PILERO | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 1.895.156 | $ 132.000 | 6,96% | EMSANAR | 9501768314 | $ 75.900 | PORVENIR | 9501768314 | $ 303.300 | $ 75.900 | $ 0 | $ 0 | |
| 277 | CARLOS HUMBERTO TISOY LUNA | 1.121.507.473 | OFICIAL PILERO | $ 2.000.000 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 901583980 | $ 2.231.250 | $ 155.300 | 6,96% | MALLAMAS | 9501768314 | $ 89.300 | PORVENIR | 9501768314 | $ 357.000 | $ 89.300 | $ 0 | $ 0 | |
| 278 | YEINER DANILO QUENGUAN BASTIDAS | 1.124.312.429 | OFICIAL PILERO | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 2.255.114 | $ 108.300 | 6,96% | EMSANAR | 9501768314 | $ 90.300 | PORVENIR | 9501768314 | $ 360.900 | $ 62.300 | $ 0 | $ 0 | |
| 279 | SANTIAGO GARCIA QUIROGA | 1.005.368.036 | CONDUCTOR | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 1.925.001 | $ 134.000 | 6,96% | SURA | 9501768314 | $ 77.100 | PROTECCION | 9501768314 | $ 308.100 | $ 77.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 280 | GERMAN STIVEN BUSTAMANTE MONTALVO | 1.004.302.208 | AYUDANTE DE OBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 2.126.951 | $ 148.100 | 6,96% | NUEVA EPS | 9501768314 | $ 85.100 | PORVENIR | 9501768314 | $ 340.400 | $ 85.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 281 | ALEXANDER CEBALLOS TREJOS | 97.480.976 | MOTOSIERRISTA TALA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 768.674 | $ 49.500 | 6,96% | EMSANAR | 9501768314 | $ 28.500 | PORVENIR | 9501768314 | $ 123.100 | $ 28.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 282 | FIORELLA MARIA APUNTE TIMANA | 1.066.816.258 | INGENIERA AMBIENTAL | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 1.126.667 | $ 72.400 | 6,96% | EMSANAR | 9501768314 | $ 41.600 | PORVENIR | 9501768314 | $ 180.300 | $ 41.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 283 | LIBARDO ASCUNTAR MAYA | 97.480.562 | AUXILIAR DE TALA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 768.674 | $ 49.500 | 6,96% | EMSANAR | 9501768314 | $ 28.500 | PORVENIR | 9501768314 | $ 123.100 | $ 28.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 284 | JUAN CAMILO CARLOSAMA | 1.122.784.123 | INSPECTOR SST | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 1.083.334 | $ 69.600 | 6,96% | EMSANAR | 9501768314 | $ 40.000 | PORVENIR | 9501768314 | $ 173.400 | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 285 | LUIS ALFONSO ARTEAGA DELGADO | 97.480.296 | MOTOSIERRISTA TALA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 768.674 | $ 49.500 | 6,96% | EMSANAR | 9501768314 | $ 28.500 | PORVENIR | 9501768314 | $ 123.100 | $ 28.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 286 | MIGUEL ANGEL ASCUNTAR BURGOS | 97.480.641 | AUXILIAR DE TALA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 768.674 | $ 49.500 | 6,96% | EMSANAR | 9501768314 | $ 28.500 | PORVENIR | 9501768314 | $ 123.100 | $ 28.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 287 | SEGUNDO MARCELINO JAMIOY CHINDOY | 97.480.672 | AUXILIAR DE TALA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 768.674 | $ 49.500 | 6,96% | EMSANAR | 9501768314 | $ 28.500 | PORVENIR | 9501768314 | $ 123.100 | $ 28.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 288 | WILLIAN EIDER BENAVIDES MEDINA | 97.480.589 | AUXILIAR DE TALA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 768.674 | $ 49.500 | 6,96% | EMSANAR | 9501768314 | $ 28.500 | PORVENIR | 9501768314 | $ 123.100 | $ 28.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 289 | JULIAN ALBEIRO CASTRO GONZALES | 1.116.258.223 | OFICIAL PILERO | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901583980 | $ 0 | $ 0 | 6,96% | NUEVA EPS | | $ 0 | PORVENIR | | $ 0 | $ 0 | | | |
| **HB ESTRUCTURAS METALICAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290 | GERARDO ONECIMO FIGUEROA GUERRERO | 97.480.922 | AYUDANTE DE OBRA | $ 2.500.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 860006282 | $ 2.650.631 | $ 184.500 | 6,96% | NUEVA EPS | 9500915597 | $ 106.100 | PORVENIR | 9500915597 | $ 424.200 | $ 106.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 291 | LUIS CARLOS PORTILLA RIASCOS | 1.120.218.565 | AYUDANTE DE OBRA | $ 2.500.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 860006282 | $ 2.705.341 | $ 188.300 | 6,96% | NUEVA EPS | 9500915597 | $ 108.300 | PORVENIR | 9500915597 | $ 432.900 | $ 108.300 | $ 0 | $ 0 | |
| 292 | HECTOR FAVIO MARULANDA MOSQUERA | 1.059.909.048 | MONTADOR | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 860006282 | $ 2.566.270 | $ 178.700 | 6,96% | SALUD TOTAL | 9500915597 | $ 102.700 | PROTECCION | 9500915597 | $ 410.700 | $ 102.700 | $ 0 | $ 0 | |
| 293 | LUIS CARLOS OBANDO FUERTES | 1.120.216.846 | RESIDENTE SST | $ 2.800.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 860006282 | $ 4.326.318 | $ 301.200 | 6,96% | NUEVA EPS | 9500915597 | $ 173.100 | PROTECCION | 9500915597 | $ 692.300 | $ 173.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 294 | CRISTIAM FABIAN IPIALES QUIROZ | 1.122.784.281 | OPERADOR POLIFUNCIONAL IB (SOLDADOR) | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 860006282 | $ 4.017.682 | $ 265.500 | 6,96% | SANITAS | 9500915597 | $ 160.800 | COLPENSIONES | 9500915597 | $ 642.900 | $ 160.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 295 | MARITZA ALDANA | 52.423.321 | COORDINADORA DE MONTAJE | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 860006282 | $ 6.627.600 | $ 461.300 | 6,96% | SANITAS | 9500915597 | $ 265.200 | PROTECCION | 9500915597 | $ 1.060.500 | $ 265.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 296 | JUAN DAVID BRAVO CARLOSAMA | 1.124.312.143 | AYUDANTE DE OBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 860006282 | $ 2.576.622 | $ 175.000 | 6,96% | EMSSANAR | 9500915597 | $ 100.600 | COLPENSIONES | 9500915597 | $ 422.500 | $ 100.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 297 | HERLENDY AUGUSTO GIRON RUIZ | 4.764.057 | TOPOGRAFO | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 860006282 | $ 400.780 | $ 278.500 | 6,96% | EMSSANAR | 9500915597 | $ 160.100 | COLPENSIONES | 9500915597 | $ 640.200 | $ 160.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 298 | JORDI JOAN SANCHEZ OSPINA | 1.016.014.354 | MONTADOR | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 860006282 | $ 2.654.082 | $ 184.800 | 6,96% | SANITAS | 9500915597 | $ 106.200 | PORVENIR | 9500915597 | $ 424.700 | $ 106.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 299 | JAIRO IVAN RIVERA VILLADA | 10.187.180 | MONTADOR | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 860006282 | $ 2.768.362 | $ 192.700 | 6,96% | FAMISANAR | 9500915597 | $ 110.800 | PORVENIR | 9500915597 | $ 443.000 | $ 110.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 300 | LUIS ALBERTO MOSQUERA ESCARPETA | 1.093.533.594 | OPERADOR POLIFUNCIONAL IB (SOLDADOR) | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 860006282 | $ 4.411.670 | $ 307.100 | 6,96% | NUEVA EPS | 9500915597 | $ 176.500 | PORVENIR | 9500915597 | $ 307.100 | $ 176.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 301 | CRISTIAN RENE PEREZ PEREZ | 1.124.853.397 | OPERADOR POLIFUNCIONAL IC | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 860006282 | $ 4.411.670 | $ 307.100 | 6,96% | NUEVA EPS | 9500915597 | $ 176.500 | PORVENIR | 9500915597 | $ 307.100 | $ 176.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 302 | JAMIR GUTIERREZ ALCALA | 5.996.897 | MONTADOR | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 860006282 | $ 2.817.182 | $ 196.100 | 6,96% | SANITAS | 9500915597 | $ 112.700 | COLPENSIONES | 9500915597 | $ 450.800 | $ 112.700 | $ 0 | $ 0 | |
| 303 | WILLIAM GILBERTO CASTRO PAZ | 18.112.769 | CONDUCTOR TERCERO BUS | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 860006282 | $ 1.750.905 | $ 76.200 | 4,35% | EMSSANAR | 1079159947 | $ 70.100 | PORVENIR | 1079159947 | $ 280.200 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 304 | WILLIAM RAMIREZ REYES | 10.175.289 | MONTADOR | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 860006282 | $ 2.654.082 | $ 184.800 | 6,96% | NUEVA EPS | 9500915597 | $ 106.200 | PORVENIR | 9500915597 | $ 424.700 | $ 106.200 | $ 0 | $ 0 | |
| 305 | JOSE ARNULFO ESPINOSA | 79.127.567 | SOLDADOR | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 860006282 | $ 3.838.927 | $ 267.200 | 6,96% | SANITAS | 9500915597 | $ 153.600 | PORVENIR | 9500915597 | $ 614.300 | $ 153.600 | $ 0 | $ 0 | |
| 306 | WILFER ESNEIDER VILLAMIL TORRES | 1.123.510.749 | APAREJADOR DE GRUA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 860006282 | $ 3.012.900 | $ 209.700 | 6,96% | SALUD TOTAL | 62196204 | $ 120.600 | PORVENIR | 62196204 | $ 482.100 | $ 120.600 | $ 0 | $ 0 | |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

**CONTRATO DE OBRA No:** 1111 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** MARZO DE 2026 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 977 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

**NOMBRE ARL:** AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Dias del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Indice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 307 | LUIS ERMILIO LOPEZ DIAS | 3.155.903 | OPERADOR DE GRUA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 860006282 | $ 4.673.630 | $ 325.300 | 6,96% | FAMISANAR | 62196204 | $ 187.000 | PORVENIR | 62196204 | $ 747.800 | $ 187.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 308 | SERGIO ADRIAN BASRIDAS MEJIA | 1.121.508.435 | AYUDANTE DE OBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 860006282 | $ 2.710.321 | $ 188.700 | 6,96% | EMSANAR | 9500915597 | $ 108.500 | PORVENIR | 9500915597 | $ 433.700 | $ 108.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 309 | EDILMER ALEXANDER JACANAMIJOY PERODMO | 97.481.145 | AYUDANTE DE OBRA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 860006282 | $ 2.650.631 | $ 184.500 | 6,96% | EMSANAR | 9500915597 | $ 106.100 | PORVENIR | 9500915597 | $ 424.200 | $ 106.100 | $ 0 | $ 0 | |
| 310 | NELSON ARBOLEDA HERRERA | 15.348.189 | RESIDENTE DE MONTAJES | $ 8.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 860006282 | $ 81.158.315 | $ 567.900 | 6,96% | SURA | 9500915597 | $ 326.400 | COLPENSIONES | 9500915597 | $ 1.387.000 | $ 326.400 | $ 0 | $ 0 | |
| | **GEODRILL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | FREDDY ALBEIRO FUENMAYOR SALCEDO | 1.120.217.227 | AUXILIAR OPERATIVO | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901721169 | $ 2.360.636 | $ 248.400 | 6,96% | EMSSANAR | 84515245 | $ 94.500 | PROTECCION | 84515245 | $ 377.800 | $ 94.500 | $ 0 | $ 0 | |
| 312 | IVAN ALFREDO UZURIAGA AGREDO | 76.314.345 | TECNICO DE PERFORACION | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901721169 | $ 3.568.091 | $ 248.400 | 6,96% | NUEVA EPS | 84515245 | $ 142.800 | COLPENSIONES | 84515245 | $ 570.900 | $ 142.800 | $ 0 | $ 0 | |
| 313 | LUIS GREGORIO MACHADO CAMARGO | 4.613.319 | GERENTE | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901721169 | $ 6.000.000 | $ 417.600 | 6,96% | SANITAS | 84515246 | $ 240.000 | PORVENIR | 84515246 | $ 960.000 | $ 240.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 314 | SANTIAGO SOLIS GUTIERREZ | 1.037.504.073 | AUXILIAR OPERATIVO | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901721169 | $ 2.734.363 | $ 190.400 | 6,96% | SURA | 84515245 | $ 109.400 | PORVENIR | 84515245 | $ 437.500 | $ 109.400 | $ 0 | $ 0 | |
| 315 | LEIDY YESENIA GUTIERREZ MARTINEZ | 1.037.578.193 | COORDINADOR SGSST | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901721169 | $ 6.000.000 | $ 417.600 | 6,96% | SURA | 84515246 | $ 240.000 | PROTECCION | 84515246 | $ 960.000 | $ 240.000 | $ 0 | $ 0 | |
| 316 | JHON FREDY BURGOS CALDERON | 1.006.679.967 | AYUDANTE PERFORACION | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901721169 | $ 2.360.636 | $ 248.400 | 6,96% | EMSANAR | 84515245 | $ 94.500 | PORVENIR | 84515245 | $ 377.800 | $ 94.500 | $ 0 | $ 0 | |
| | **MUNDIAL DE TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 318 | GERMAN AUGUSTO DULCE | 97.490.027 | OPERADOR CARRO TANQUE | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 97065999 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | 6,96% | NUEVA EPS | 36687842 | $ 218.900 | PORVENIR | 36687842 | $ 0 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | |
| | **INDEPÉNDIENTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 319 | CARLOS HERNEY CORDOBA DIAZ | 97.481.015 | CONDUCTOR BASCULANTE DE CARGA | $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 97481015 | $ 2.000.000 | $ 117.900 | 6,96% | NUEVA EPS | 4645120953 | $ 211.600 | PORVENIR | 4645120953 | $ 270.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| | **UMBRELLA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320 | OSCAR RENE PEJENDINO CAMUES | 1.120.217.604 | OPERADOR EXCAVADORA | $ 1.423.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 901462429 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | 6,96% | SANITAS | 1079472682 | $ 70.100 | PORVENIR | 1079472682 | $ 280.200 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

Firma

Nombre : JESUS TORRES CASTRO
DIRECTOR DE OBRA
Matricula No.: 05202137758ANT

Firma

Nombre: JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-31528 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ, identificado como aparece al pie de la firma, en calidad de Director de Interventoría para el contrato de Obra No 1111 del 2021, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030, certifico que el CONSORCIO SAN FRANCISCO, identificado con NIT 901591251-5, realizó el pago de los aportes a riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar para el mes de febrero de 2026 y los aportes a los sistemas de salud para el mes de marzo de 2026 de los empleados que laboran para el Consorcio San Francisco, de acuerdo a lo relacionado en la planilla N° 9501325102 con fecha de pago el día 11 de marzo de 2026.

Se expide el certificado el día 07 de abril de 2026.

**JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ**
**Matrícula Profesional No. 25202-31528 CND**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
**CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO**

CONSORCIO SAN FRANCISCO
VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

San Francisco Putumayo, marzo 16 de 2026

CERTIFICACDION DE PAGO DE APÒRTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito representante legal de **Consorcio San Francisco**, identificado con NIT 901.591.251-5, señor **Julio Cesar Villota Cabrera**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.391.550, certifica que el mencionado consorcio se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales.

En particular, se deja constancia de que el Consorcio ha efectuado oportunamente los pagos correspondientes a los periodos de Febrero y Marzo de 2026 (a la fecha), por concepto de:

- Salud (EPS)
- Pensiones (AFP)
- Riesgos Laborales (ARL)
- Caja de Compensación Familiar (CCF)
- Aportes al **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)**
- Aportes al **Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)**

Lo anterior, en cumplimiento de las obligaciones legales vigentes derivadas de la vinculación laboral de sus trabajadores y conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, con el fin exclusivo de acreditar el cumplimiento de dichas obligaciones ante la entidad que lo requiera, y no podrá ser utilizada para fines distintos a los aquí señalados.

Atentamente,

**JULIO CESAR VILLOTA CABRERA**
**Gerente de Proyecto**
Consorcio San Francisco

aportes en línea

# Resumen General de Pago

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901591251 | 5 | CONSORCIO SAN FRANCISCO | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL | Calle 100 9A 45 | SAN FRANCISCO-PUTUMAYO | 6507777 | Si |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-02 | 2026-03 | 131821737 | 9501325102 | E | 2026/03/12 | 2026/03/11 | BANCO POPULAR | 0 | $151,917,100 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (177 Afiliados)** | | | | | | $488,065,134 | $78,585,200 | | | $488,065,134 | $21,525,100 | | | $479,647,148 | $19,096,700 | | | $488,065,134 | $31,507,900 | | $24,040,800 | $1,202,200 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 200140 ( 177 Afiliados)** | | | | | | $488,065,134 | $78,585,200 | | | $488,065,134 | $21,525,100 | | | $479,647,148 | $19,096,700 | | | $488,065,134 | $31,507,900 | | $24,040,800 | $1,202,200 |
| Ciudad: SAN FRANCISCO Depto: PUTUMAYO ( 177 Afiliados) | | | | | | $488,065,134 | $78,585,200 | | | $488,065,134 | $21,525,100 | | | $479,647,148 | $19,096,700 | | | $488,065,134 | $31,507,900 | | $24,040,800 | $1,202,200 |
| 1 | CC | 1124316101 | ACHICANOY BOTINA ALEX DANILO | 230301 | 30 | $2,019,509 | $323,200 | ESSC18 | 30 | $2,019,509 | $80,800 | CCF63 | 30 | $2,019,509 | $80,800 | 14-4 | 30 | $2,019,509 | $140,600 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 13994174 | ACOSTA ESLAVA NORBERTO | 230301 | 5 | $449,131 | $71,900 | EPS037 | 5 | $449,131 | $18,000 | CCF63 | 5 | $381,600 | $15,300 | 14-4 | 5 | $449,131 | $0 | 5 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 13994174 | ACOSTA ESLAVA NORBERTO | 230301 | 25 | $2,311,282 | $369,900 | EPS037 | 25 | $2,311,282 | $92,500 | CCF63 | 25 | $2,311,282 | $92,500 | 14-4 | 25 | $2,311,282 | $160,900 | 25 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1006816085 | AGREDA CARDENAS MARLENI ALEJANDRA | 230301 | 30 | $1,959,819 | $313,600 | EPS037 | 30 | $1,959,819 | $78,400 | CCF63 | 30 | $1,959,819 | $78,400 | 14-4 | 30 | $1,959,819 | $136,500 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1121508155 | ALVEAR WALDIR MAURICIO | 230301 | 30 | $2,218,475 | $355,000 | ESSC18 | 30 | $2,218,475 | $88,800 | CCF63 | 30 | $2,218,475 | $88,800 | 14-4 | 30 | $2,218,475 | $154,500 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 10317114 | ANACONA GUACA ALBEIRO | 230301 | 30 | $2,420,824 | $387,400 | ESSC18 | 30 | $2,420,824 | $96,900 | CCF63 | 30 | $2,420,824 | $96,900 | 14-4 | 30 | $2,420,824 | $168,500 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 1007012544 | ANDRADE GUSTIN DAVID CAMILO | 230301 | 30 | $2,148,837 | $343,900 | ESSC18 | 30 | $2,148,837 | $86,000 | CCF63 | 30 | $2,148,837 | $86,000 | 14-4 | 30 | $2,148,837 | $149,600 | 30 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 87514074 | ARCOS REVELO ALBEIRO ARMANDO | 230201 | 3 | $714,488 | $114,400 | EPS005 | 3 | $714,488 | $28,600 | CCF63 | 3 | $686,880 | $27,500 | 14-4 | 3 | $714,488 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 87514074 | ARCOS REVELO ALBEIRO ARMANDO | 230201 | 27 | $6,181,920 | $989,200 | EPS005 | 27 | $6,181,920 | $247,300 | CCF63 | 27 | $6,181,920 | $247,300 | 14-4 | 27 | $6,181,920 | $430,300 | 27 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 87063964 | ARTEAGA PARRA JUAN CARLOS | 230201 | 30 | $2,128,940 | $340,700 | ESSC18 | 30 | $2,128,940 | $85,200 | CCF63 | 30 | $2,128,940 | $85,200 | 14-4 | 30 | $2,128,940 | $148,200 | 30 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 1120216401 | ASCUNTAR TREJOS DUVERNEY ALDEMAR | 25-14 | 30 | $2,198,578 | $351,800 | ESSC18 | 30 | $2,198,578 | $88,000 | CCF63 | 30 | $2,198,578 | $88,000 | 14-4 | 30 | $2,198,578 | $153,100 | 30 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 1120216366 | ASCUNTAR TREJOS YADEMIR LEANDER | 25-14 | 6 | $364,909 | $58,400 | ESSC18 | 6 | $364,909 | $14,600 | CCF63 | 6 | $364,909 | $0 | 14-4 | 6 | $364,909 | $0 | 6 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 1120216366 | ASCUNTAR TREJOS YADEMIR LEANDER | 25-14 | 24 | $1,639,483 | $262,400 | ESSC18 | 24 | $1,639,483 | $65,600 | CCF63 | 24 | $1,639,483 | $65,600 | 14-4 | 24 | $1,639,483 | $114,200 | 24 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 1120216151 | AUPAZ JOJOA FAVIAN ARNULFO | 230301 | 29 | $2,102,443 | $336,400 | EPS037 | 29 | $2,102,443 | $84,100 | CCF63 | 29 | $2,102,443 | $84,100 | 14-4 | 29 | $2,102,443 | $146,400 | 29 | $0 | $0 |
| 15 | CC | 1094943514 | BARON GALLEGO MARIA ALEJANDRA | 230201 | 5 | $1,046,240 | $167,400 | EPS037 | 5 | $1,046,240 | $41,900 | CCF63 | 5 | $1,049,400 | $42,000 | 14-4 | 5 | $1,046,240 | $0 | 5 | $0 | $0 |
| 16 | CC | 1094943514 | BARON GALLEGO MARIA ALEJANDRA | 230201 | 25 | $5,247,000 | $839,600 | EPS037 | 25 | $5,247,000 | $209,900 | CCF63 | 25 | $5,247,000 | $209,900 | 14-4 | 25 | $5,247,000 | $365,200 | 25 | $0 | $0 |
| 17 | CC | 1120218362 | BARREIRO OTAYA DEYVISON ARLEY | 230301 | 30 | $2,284,090 | $365,500 | EPS037 | 30 | $2,284,090 | $91,400 | CCF63 | 30 | $2,284,090 | $91,400 | 14-4 | 30 | $2,284,090 | $159,000 | 30 | $0 | $0 |
| 18 | CC | 1088737952 | BASTIDAS ESCOBAR CARLOS ALFREDO | 230301 | 15 | $1,144,800 | $183,200 | EPS037 | 15 | $1,144,800 | $45,800 | CCF63 | 15 | $1,144,800 | $45,800 | 14-4 | 15 | $1,144,800 | $79,700 | 15 | $0 | $0 |
| 19 | CC | 1086981865 | BASTIDAS GETIAL JORGE IVAN | 230301 | 5 | $566,500 | $90,700 | EPS037 | 5 | $566,500 | $22,700 | CCF63 | 5 | $566,500 | $22,700 | 14-4 | 5 | $566,500 | $0 | 5 | $0 | $0 |
| 20 | CC | 1086981865 | BASTIDAS GETIAL JORGE IVAN | 230301 | 25 | $3,054,980 | $488,800 | EPS037 | 25 | $3,054,980 | $122,200 | CCF63 | 25 | $3,054,980 | $122,200 | 14-4 | 25 | $3,054,980 | $212,700 | 25 | $0 | $0 |
| 21 | CC | 1120216043 | BENAVIDES DIAZ DEYCE ALEJANDRA | 231001 | 30 | $2,104,070 | $336,700 | ESSC18 | 30 | $2,104,070 | $84,200 | CCF63 | 30 | $2,104,070 | $84,200 | 14-4 | 30 | $2,104,070 | $146,500 | 30 | $0 | $0 |
| 22 | CC | 1120217136 | BENAVIDEZ DIAZ EDUWIN WILMER | 230301 | 30 | $2,401,137 | $384,200 | ESSC18 | 30 | $2,401,137 | $96,100 | CCF63 | 30 | $2,401,137 | $96,100 | 14-4 | 30 | $2,401,137 | $167,200 | 30 | $0 | $0 |
| 23 | CC | 1124316367 | BETANCOURT CRUZ JOSE ALEJANDRO | 25-14 | 30 | $3,212,045 | $514,000 | ESSC18 | 30 | $3,212,045 | $128,500 | CCF63 | 30 | $3,212,045 | $128,500 | 14-4 | 30 | $3,212,045 | $223,600 | 30 | $0 | $0 |
| 24 | CC | 1124312785 | BOLAÑOS GOMEZ EMILIO FABIAN | 230301 | 30 | $2,526,913 | $404,400 | EPS037 | 30 | $2,526,913 | $101,100 | CCF63 | 30 | $2,526,913 | $101,100 | 14-4 | 30 | $2,526,913 | $175,900 | 30 | $0 | $0 |
| 25 | CC | 97481033 | BOTINA CAICEDO ERMES ALVEIRO | 25-14 | 30 | $2,410,585 | $385,700 | EPS037 | 30 | $2,410,585 | $96,500 | CCF63 | 30 | $2,410,585 | $96,500 | 14-4 | 30 | $2,410,585 | $167,800 | 30 | $0 | $0 |
| 26 | CC | 1120218194 | BOTINA MAIGUAL JHOAN SEBASTIAN | 230301 | 30 | $1,964,793 | $314,400 | ESSC18 | 30 | $1,964,793 | $78,600 | CCF63 | 30 | $1,964,793 | $78,600 | 14-4 | 30 | $1,964,793 | $136,800 | 30 | $0 | $0 |
| 27 | CC | 1121507098 | BOTINA LASSO PABLO MANUEL | 230301 | 30 | $2,414,773 | $386,400 | EPSIC5 | 30 | $2,414,773 | $96,600 | CCF63 | 30 | $2,414,773 | $96,600 | 14-4 | 30 | $2,414,773 | $168,100 | 30 | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 28 | CC | 18127452 | BRAVO MAYA HERALDO YOBANY | 230301 | 2 | $238,587 | $38,200 | EPSIC5 | 2 | $238,587 | $9,600 | CCF63 | 2 | $0 | $0 | 14-4 | 2 | $238,587 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 29 | CC | 18127452 | BRAVO MAYA HERALDO YOBANY | 230301 | 2 | $238,587 | $38,200 | EPSIC5 | 2 | $238,587 | $9,600 | CCF63 | 2 | $0 | $0 | 14-4 | 2 | $238,587 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 30 | CC | 18127452 | BRAVO MAYA HERALDO YOBANY | 230301 | 4 | $477,175 | $76,400 | EPSIC5 | 4 | $477,175 | $19,100 | CCF63 | 4 | $0 | $0 | 14-4 | 4 | $477,175 | $0 | 4 | $0 | $0 |
| 31 | CC | 18127452 | BRAVO MAYA HERALDO YOBANY | 230301 | 1 | $173,063 | $27,700 | EPSIC5 | 1 | $173,063 | $7,000 | CCF63 | 1 | $164,088 | $6,600 | 14-4 | 1 | $173,063 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 32 | CC | 18127452 | BRAVO MAYA HERALDO YOBANY | 230301 | 1 | $173,063 | $27,700 | EPSIC5 | 1 | $173,063 | $7,000 | CCF63 | 1 | $164,088 | $6,600 | 14-4 | 1 | $173,063 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 33 | CC | 18127452 | BRAVO MAYA HERALDO YOBANY | 230301 | 1 | $173,063 | $27,700 | EPSIC5 | 1 | $173,063 | $7,000 | CCF63 | 1 | $164,088 | $6,600 | 14-4 | 1 | $173,063 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 34 | CC | 18127452 | BRAVO MAYA HERALDO YOBANY | 230301 | 2 | $346,126 | $55,400 | EPSIC5 | 2 | $346,126 | $13,900 | CCF63 | 2 | $328,176 | $13,200 | 14-4 | 2 | $346,126 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 35 | CC | 18127452 | BRAVO MAYA HERALDO YOBANY | 230301 | 17 | $3,111,705 | $497,900 | EPSIC5 | 17 | $3,111,705 | $124,500 | CCF63 | 17 | $3,111,705 | $124,500 | 14-4 | 17 | $3,111,705 | $216,600 | 17 | $0 | $0 |
| 36 | CC | 1122783649 | BURBANO ESPAÑA JOSE VICTOR | 230301 | 6 | $350,181 | $56,100 | EPS037 | 6 | $350,181 | $14,100 | CCF63 | 6 | $0 | $0 | 14-4 | 6 | $350,181 | $0 | 6 | $0 | $0 |
| 37 | CC | 1122783649 | BURBANO ESPAÑA JOSE VICTOR | 230301 | 22 | $1,283,998 | $205,500 | EPS037 | 22 | $1,283,998 | $51,400 | CCF63 | 22 | $0 | $0 | 14-4 | 22 | $1,283,998 | $0 | 22 | $0 | $0 |
| 38 | CC | 1122783649 | BURBANO ESPAÑA JOSE VICTOR | 230301 | 2 | $162,917 | $26,100 | EPS037 | 2 | $162,917 | $6,600 | CCF63 | 2 | $162,917 | $6,600 | 14-4 | 2 | $162,917 | $11,400 | 2 | $0 | $0 |
| 39 | CC | 1120216442 | BURBANO BENAVIDES JUAN JOSE | 230301 | 30 | $2,173,907 | $347,900 | EPS037 | 30 | $2,173,907 | $87,000 | CCF63 | 30 | $2,173,907 | $87,000 | 14-4 | 30 | $2,173,907 | $151,400 | 30 | $0 | $0 |
| 40 | CC | 1122782893 | BURGOS BURGOS JOHN JAIRO | 230301 | 8 | $533,334 | $85,400 | EPS037 | 8 | $533,334 | $21,400 | CCF63 | 8 | $533,333 | $21,400 | 14-4 | 8 | $533,334 | $37,200 | 8 | $0 | $0 |
| 41 | CC | 1120218495 | CADENA CABRERA ANGELA NADIEZCA | 230301 | 30 | $3,044,023 | $487,100 | EPS037 | 30 | $3,044,023 | $121,800 | CCF63 | 30 | $3,044,022 | $121,800 | 14-4 | 30 | $3,044,023 | $211,900 | 30 | $0 | $0 |
| 42 | CC | 1085307030 | CAIPE LOPEZ EDISON | 230201 | 1 | $113,314 | $18,200 | EPS037 | 1 | $113,314 | $4,600 | CCF63 | 1 | $113,300 | $4,600 | 14-4 | 1 | $113,314 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 43 | CC | 1085307030 | CAIPE LOPEZ EDISON | 230201 | 2 | $226,629 | $36,300 | EPS037 | 2 | $226,629 | $9,100 | CCF63 | 2 | $226,600 | $9,100 | 14-4 | 2 | $226,629 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 44 | CC | 1085307030 | CAIPE LOPEZ EDISON | 230201 | 3 | $339,943 | $54,400 | EPS037 | 3 | $339,943 | $13,600 | CCF63 | 3 | $339,900 | $13,600 | 14-4 | 3 | $339,943 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 45 | CC | 1085307030 | CAIPE LOPEZ EDISON | 230201 | 24 | $2,719,200 | $435,100 | EPS037 | 24 | $2,719,200 | $108,800 | CCF63 | 24 | $2,719,200 | $108,800 | 14-4 | 24 | $2,719,200 | $189,300 | 24 | $0 | $0 |
| 46 | CC | 1088648400 | CAIPE TAGUADA WILLIAM POLIVIO | 230301 | 3 | $343,520 | $55,000 | EPS005 | 3 | $343,520 | $13,800 | CCF63 | 3 | $343,440 | $13,800 | 14-4 | 3 | $343,520 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 47 | CC | 1088648400 | CAIPE TAGUADA WILLIAM POLIVIO | 230301 | 3 | $343,520 | $55,000 | EPS005 | 3 | $343,520 | $13,800 | CCF63 | 3 | $343,440 | $13,800 | 14-4 | 3 | $343,520 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 48 | CC | 1088648400 | CAIPE TAGUADA WILLIAM POLIVIO | 230301 | 24 | $2,747,520 | $439,700 | EPS005 | 24 | $2,747,520 | $110,000 | CCF63 | 24 | $2,747,520 | $110,000 | 14-4 | 24 | $2,747,520 | $191,300 | 24 | $0 | $0 |
| 49 | CC | 69055307 | CALDERON CARLOSAMA MARGOTH MELVI | 230301 | 30 | $1,895,154 | $303,300 | EPS037 | 30 | $1,895,154 | $75,900 | CCF63 | 30 | $1,895,154 | $75,900 | 14-4 | 30 | $1,895,154 | $132,000 | 30 | $0 | $0 |
| 50 | CC | 1120217408 | CARDENAS ENRIQUEZ CAMILA NERIETH | 230301 | 2 | $116,727 | $18,700 | ESSC18 | 2 | $116,727 | $4,700 | CCF63 | 2 | $0 | $0 | 14-4 | 2 | $116,727 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 51 | CC | 1120217408 | CARDENAS ENRIQUEZ CAMILA NERIETH | 230301 | 28 | $1,634,178 | $261,500 | ESSC18 | 28 | $1,634,178 | $65,400 | CCF63 | 28 | $1,634,177 | $65,400 | 14-4 | 28 | $1,634,178 | $113,800 | 28 | $0 | $0 |
| 52 | CC | 18126215 | CARLOSAMA ORTEGA EDGAR NORBERTO | 230301 | 30 | $2,009,560 | $321,600 | EPS037 | 30 | $2,009,560 | $80,400 | CCF63 | 30 | $2,009,560 | $80,400 | 14-4 | 30 | $2,009,560 | $139,900 | 30 | $0 | $0 |
| 53 | CC | 1120217435 | CARLOSAMA MEDINA HENRY FABIAN | 230301 | 30 | $2,277,892 | $364,500 | EPS037 | 30 | $2,277,892 | $91,200 | CCF63 | 30 | $2,277,892 | $91,200 | 14-4 | 30 | $2,277,892 | $158,600 | 30 | $0 | $0 |
| 54 | CC | 1109000113 | CARRILLO MENDOZA ANDERSSON | 230201 | 3 | $258,179 | $41,400 | EPS002 | 3 | $258,179 | $10,400 | CCF63 | 3 | $228,960 | $9,200 | 14-4 | 3 | $258,179 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 55 | CC | 1109000113 | CARRILLO MENDOZA ANDERSSON | 230201 | 27 | $2,860,960 | $457,800 | EPS002 | 27 | $2,860,960 | $114,500 | CCF63 | 27 | $2,860,960 | $114,500 | 14-4 | 27 | $2,860,960 | $199,200 | 27 | $0 | $0 |
| 56 | CC | 1122785449 | CASTILLO GUERRERO LUIS ALEXIS | 230301 | 30 | $2,168,733 | $347,000 | EPSIC5 | 30 | $2,168,733 | $86,800 | CCF63 | 30 | $2,168,733 | $86,800 | 14-4 | 30 | $2,168,733 | $151,000 | 30 | $0 | $0 |
| 57 | CC | 1120217562 | CEBALLOS ASCUNTAR EDISSON FERNANDO | 230301 | 30 | $2,168,733 | $347,000 | ESSC18 | 30 | $2,168,733 | $86,800 | CCF63 | 30 | $2,168,733 | $86,800 | 14-4 | 30 | $2,168,733 | $151,000 | 30 | $0 | $0 |
| 58 | CC | 1006679632 | CEBALLOS RAMIREZ JAROLD HERNAN | 230301 | 28 | $2,161,438 | $345,900 | ESSC18 | 28 | $2,161,438 | $86,500 | CCF63 | 28 | $2,161,438 | $86,500 | 14-4 | 28 | $2,161,438 | $150,500 | 28 | $0 | $0 |
| 59 | CC | 1006679632 | CEBALLOS RAMIREZ JAROLD HERNAN | 230301 | 1 | $60,381 | $9,700 | ESSC18 | 1 | $60,381 | $0 | CCF63 | 1 | $60,381 | $0 | 14-4 | 1 | $60,381 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 60 | CC | 1006679632 | CEBALLOS RAMIREZ JAROLD HERNAN | 230301 | 1 | $60,381 | $9,700 | ESSC18 | 1 | $60,381 | $0 | CCF63 | 1 | $60,381 | $0 | 14-4 | 1 | $60,381 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 61 | CC | 1120216633 | CEBALLOS ASCUNTAR JUDY OMAIRA | 230301 | 30 | $2,277,891 | $364,500 | ESSC18 | 30 | $2,277,891 | $91,200 | CCF63 | 30 | $2,277,891 | $91,200 | 14-4 | 30 | $2,277,891 | $158,600 | 30 | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 62 | CC | 1006908227 | CHASOY NARVAEZ GUSTAVO ALEJANDRO | 25-14 | 28 | $2,002,266 | $320,400 | EPSIC5 | 28 | $2,002,266 | $80,100 | CCF63 | 28 | $2,002,266 | $80,100 | 14-4 | 28 | $2,002,266 | $139,400 | 28 | $0 | $0 |
| 63 | CC | 1006908227 | CHASOY NARVAEZ GUSTAVO ALEJANDRO | 25-14 | 2 | $124,902 | $20,000 | EPSIC5 | 2 | $124,902 | $0 | CCF63 | 2 | $124,902 | $0 | 14-4 | 2 | $124,902 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 64 | CC | 1085251707 | CHAVEZ PIANDOY CARLOS GILBERTO | 230301 | 30 | $1,934,489 | $309,600 | EPS037 | 30 | $1,934,489 | $77,400 | CCF63 | 30 | $1,850,388 | $74,100 | 14-4 | 30 | $1,934,489 | $134,700 | 30 | $0 | $0 |
| 65 | CC | 1127078158 | CHAVEZ PEJENDINO JOSE ADRIANO | 230301 | 30 | $2,059,302 | $329,500 | ESSC18 | 30 | $2,059,302 | $82,400 | CCF63 | 30 | $2,059,302 | $82,400 | 14-4 | 30 | $2,059,302 | $143,400 | 30 | $0 | $0 |
| 66 | CC | 1124312449 | CHICUNQUE ROSERO MARYCELA | 230301 | 30 | $1,870,284 | $299,300 | ESSC18 | 30 | $1,870,284 | $74,900 | CCF63 | 30 | $1,870,284 | $74,900 | 14-4 | 30 | $1,870,284 | $130,200 | 30 | $0 | $0 |
| 67 | CC | 1122782192 | CHICUNQUE JUAJIBIOY MIGUEL ALEXANDER | 230301 | 30 | $2,178,682 | $348,600 | EPS037 | 30 | $2,178,682 | $87,200 | CCF63 | 30 | $2,178,682 | $87,200 | 14-4 | 30 | $2,178,682 | $151,700 | 30 | $0 | $0 |
| 68 | CC | 98386613 | CIFUENTES BENAVIDES JUAN DIEGO | 230301 | 30 | $3,000,000 | $480,000 | EPS005 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | CCF63 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | 14-4 | 30 | $3,000,000 | $208,800 | 30 | $0 | $0 |
| 69 | CC | 1120216323 | COBO ROJAS SAMUEL GUILLERMO | 230301 | 30 | $2,059,301 | $329,500 | ESSC18 | 30 | $2,059,301 | $82,400 | CCF63 | 30 | $2,059,301 | $82,400 | 14-4 | 30 | $2,059,301 | $143,400 | 30 | $0 | $0 |
| 70 | CC | 97480519 | CORAL CERRATO CARLOS HERNAN | 25-14 | 30 | $1,850,387 | $296,100 | ESSC18 | 30 | $1,850,387 | $74,100 | CCF63 | 30 | $1,850,387 | $74,100 | 14-4 | 30 | $1,850,387 | $128,800 | 30 | $0 | $0 |
| 71 | CC | 1120218542 | CORAL ROBLES LINA MARCELA | 230301 | 30 | $1,920,025 | $307,300 | ESSC18 | 30 | $1,920,025 | $76,900 | CCF63 | 30 | $1,920,025 | $76,900 | 14-4 | 30 | $1,920,025 | $133,700 | 30 | $0 | $0 |
| 72 | CC | 1006908399 | CORDOBA JOJOA BRAYAN EMANUEL | 230301 | 28 | $1,634,179 | $261,500 | ESSC18 | 28 | $1,634,179 | $65,400 | CCF63 | 28 | $0 | $0 | 14-4 | 28 | $1,634,179 | $0 | 28 | $0 | $0 |
| 73 | CC | 1006908399 | CORDOBA JOJOA BRAYAN EMANUEL | 230301 | 2 | $116,727 | $18,700 | ESSC18 | 2 | $116,727 | $4,700 | CCF63 | 2 | $116,727 | $4,700 | 14-4 | 2 | $116,727 | $8,200 | 2 | $0 | $0 |
| 74 | CC | 18112824 | CRIOLLO PINCHAO CESAR AUGUSTO | 230301 | 30 | $2,178,682 | $348,600 | EPS037 | 30 | $2,178,682 | $87,200 | CCF63 | 30 | $2,178,682 | $87,200 | 14-4 | 30 | $2,178,682 | $151,700 | 30 | $0 | $0 |
| 75 | CC | 97481004 | CUARAN CORAL HENRRY HERNANDO | 230301 | 1 | $86,590 | $13,900 | EPS005 | 1 | $86,590 | $3,500 | CCF63 | 1 | $0 | $0 | 14-4 | 1 | $86,590 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 76 | CC | 97481004 | CUARAN CORAL HENRRY HERNANDO | 230301 | 1 | $86,590 | $13,900 | EPS005 | 1 | $86,590 | $3,500 | CCF63 | 1 | $0 | $0 | 14-4 | 1 | $86,590 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 77 | CC | 97481004 | CUARAN CORAL HENRRY HERNANDO | 230301 | 26 | $2,251,346 | $360,300 | EPS005 | 26 | $2,251,346 | $90,100 | CCF63 | 26 | $0 | $0 | 14-4 | 26 | $2,251,346 | $0 | 26 | $0 | $0 |
| 78 | CC | 97481004 | CUARAN CORAL HENRRY HERNANDO | 230301 | 2 | $310,151 | $49,700 | EPS005 | 2 | $310,151 | $12,500 | CCF63 | 2 | $310,151 | $12,500 | 14-4 | 2 | $310,151 | $21,600 | 2 | $0 | $0 |
| 79 | CC | 1126448303 | CUARAN BENAVIDES JAIME YEFERSON | 230301 | 1 | $88,601 | $14,200 | ESSC18 | 1 | $88,601 | $3,600 | CCF63 | 1 | $76,320 | $3,100 | 14-4 | 1 | $88,601 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 80 | CC | 1126448303 | CUARAN BENAVIDES JAIME YEFERSON | 230301 | 2 | $177,202 | $28,400 | ESSC18 | 2 | $177,202 | $7,100 | CCF63 | 2 | $152,640 | $6,200 | 14-4 | 2 | $177,202 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 81 | CC | 1126448303 | CUARAN BENAVIDES JAIME YEFERSON | 230301 | 3 | $265,802 | $42,600 | ESSC18 | 3 | $265,802 | $10,700 | CCF63 | 3 | $228,960 | $9,200 | 14-4 | 3 | $265,802 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 82 | CC | 1126448303 | CUARAN BENAVIDES JAIME YEFERSON | 230301 | 24 | $2,358,809 | $377,500 | ESSC18 | 24 | $2,358,809 | $94,400 | CCF63 | 24 | $2,358,809 | $94,400 | 14-4 | 24 | $2,358,809 | $164,200 | 24 | $0 | $0 |
| 83 | CC | 1122782037 | CUARAN RODRIGUEZ WISTON EMILIO | 230201 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | ESSC18 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF63 | 30 | $1,750,904 | $70,100 | 14-4 | 30 | $1,750,905 | $121,900 | 30 | $0 | $0 |
| 84 | CC | 1124313480 | CUELTAN MUÑOZ YHONIER DANIEL | 230301 | 30 | $2,049,354 | $327,900 | EPSIC5 | 30 | $2,049,354 | $82,000 | CCF63 | 30 | $2,049,354 | $82,000 | 14-4 | 30 | $2,049,354 | $142,700 | 30 | $0 | $0 |
| 85 | CC | 1121506297 | DE LA CRUZ CABRERA WILBER YOVANY | 230301 | 3 | $238,942 | $38,300 | EPS005 | 3 | $238,942 | $9,600 | CCF63 | 3 | $194,616 | $7,800 | 14-4 | 3 | $238,942 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 86 | CC | 1121506297 | DE LA CRUZ CABRERA WILBER YOVANY | 230301 | 3 | $238,942 | $38,300 | EPS005 | 3 | $238,942 | $9,600 | CCF63 | 3 | $194,616 | $7,800 | 14-4 | 3 | $238,942 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 87 | CC | 1121506297 | DE LA CRUZ CABRERA WILBER YOVANY | 230301 | 24 | $1,932,891 | $309,300 | EPS005 | 24 | $1,932,891 | $77,400 | CCF63 | 24 | $1,932,891 | $77,400 | 14-4 | 24 | $1,932,891 | $134,600 | 24 | $0 | $0 |
| 88 | CC | 97472252 | DEJOY JOJOA OSCAR HERNANDO | 230201 | 29 | $1,861,663 | $297,900 | EPS037 | 29 | $1,861,663 | $74,500 | CCF63 | 29 | $1,861,663 | $74,500 | 14-4 | 29 | $1,861,663 | $129,600 | 29 | $0 | $0 |
| 89 | CC | 12745308 | DELGADO DASTE JULIO CESAR | 230301 | 30 | $2,800,000 | $448,000 | EPS005 | 30 | $2,800,000 | $112,000 | CCF63 | 30 | $2,800,000 | $112,000 | 14-4 | 30 | $2,800,000 | $194,900 | 30 | $0 | $0 |
| 90 | CC | 1120217540 | DIAGO ESCOBAR GUILLERMO DUVAN | 25-14 | 8 | $613,334 | $98,200 | ESSC18 | 8 | $613,334 | $24,600 | CCF63 | 8 | $613,333 | $24,600 | 14-4 | 8 | $613,334 | $42,700 | 8 | $0 | $0 |
| 91 | CC | 97435410 | DIAZ ORTEGA JIMMY ALEXANDER | 230301 | 1 | $90,467 | $14,500 | EPS037 | 1 | $90,467 | $3,700 | CCF63 | 1 | $76,320 | $3,100 | 14-4 | 1 | $90,467 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 92 | CC | 97435410 | DIAZ ORTEGA JIMMY ALEXANDER | 230301 | 4 | $361,867 | $57,900 | EPS037 | 4 | $361,867 | $14,500 | CCF63 | 4 | $305,280 | $12,300 | 14-4 | 4 | $361,867 | $0 | 4 | $0 | $0 |
| 93 | CC | 97435410 | DIAZ ORTEGA JIMMY ALEXANDER | 230301 | 25 | $2,761,397 | $441,900 | EPS037 | 25 | $2,761,397 | $110,500 | CCF63 | 25 | $2,761,397 | $110,500 | 14-4 | 25 | $2,761,397 | $192,200 | 25 | $0 | $0 |
| 94 | CC | 1087959500 | ECHEVERRY MUÑOZ PEDRO LUIS | 230301 | 3 | $329,708 | $52,800 | EPS037 | 3 | $329,708 | $13,200 | CCF63 | 3 | $297,648 | $12,000 | 14-4 | 3 | $329,708 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 95 | CC | 1087959500 | ECHEVERRY MUÑOZ PEDRO LUIS | 230301 | 27 | $2,881,774 | $461,100 | EPS037 | 27 | $2,881,774 | $115,300 | CCF63 | 27 | $2,881,774 | $115,300 | 14-4 | 27 | $2,881,774 | $200,600 | 27 | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 96 | CC | 1120217947 | ENRIQUEZ MORA MAURICIO ALEXIS | 231001 | 30 | $2,449,507 | $392,000 | ESSC18 | 30 | $2,449,507 | $98,000 | CCF63 | 30 | $2,449,507 | $98,000 | 14-4 | 30 | $2,449,507 | $170,500 | 30 | $0 | $0 |
| 97 | CC | 1084220074 | ERAZO CASTILLO JUAN BAUTISTA | 230301 | 30 | $2,366,353 | $378,700 | ESSC18 | 30 | $2,366,353 | $94,700 | CCF63 | 30 | $2,366,353 | $94,700 | 14-4 | 30 | $2,366,353 | $164,700 | 30 | $0 | $0 |
| 98 | CC | 1143963157 | ERAZO ARANGO LUIS SEBASTIAN | 230301 | 1 | $166,300 | $26,700 | EPS012 | 1 | $166,300 | $6,700 | CCF63 | 1 | $166,267 | $6,700 | 14-4 | 1 | $166,300 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 99 | CC | 1143963157 | ERAZO ARANGO LUIS SEBASTIAN | 230301 | 4 | $665,200 | $106,500 | EPS012 | 4 | $665,200 | $26,700 | CCF63 | 4 | $665,068 | $26,700 | 14-4 | 4 | $665,200 | $0 | 4 | $0 | $0 |
| 100 | CC | 1143963157 | ERAZO ARANGO LUIS SEBASTIAN | 230301 | 25 | $4,156,674 | $665,100 | EPS012 | 25 | $4,156,674 | $166,300 | CCF63 | 25 | $4,156,673 | $166,300 | 14-4 | 25 | $4,156,674 | $289,400 | 25 | $0 | $0 |
| 101 | CC | 98398303 | ESPAÑA OLIVA EDWIN EDISON | 230301 | 30 | $5,151,600 | $824,300 | EPS037 | 30 | $5,151,600 | $206,100 | CCF63 | 30 | $5,151,600 | $206,100 | 14-4 | 30 | $5,151,600 | $358,600 | 30 | $0 | $0 |
| 102 | CC | 97472143 | ESPAÑA DELGADO GABRIEL ISIDORO | 231001 | 30 | $2,188,629 | $350,200 | EPSIC5 | 30 | $2,188,629 | $87,600 | CCF63 | 30 | $2,188,629 | $87,600 | 14-4 | 30 | $2,188,629 | $152,400 | 30 | $0 | $0 |
| 103 | CC | 1086363757 | FAJARDO ZAMUDIO BRAYAN MANUEL | 230201 | 30 | $2,069,250 | $331,100 | EPS037 | 30 | $2,069,250 | $82,800 | CCF63 | 30 | $2,069,250 | $82,800 | 14-4 | 30 | $2,069,250 | $144,100 | 30 | $0 | $0 |
| 104 | CC | 1120217707 | FIGUEROA GUERRERO JAIRO EMIRO | 230301 | 30 | $2,288,950 | $366,300 | ESSC18 | 30 | $2,288,950 | $91,600 | CCF63 | 30 | $2,288,950 | $91,600 | 14-4 | 30 | $2,288,950 | $159,400 | 30 | $0 | $0 |
| 105 | CC | 1124312808 | FLOREZ CHASOY CARLOS JAVIER | 230301 | 30 | $2,593,258 | $415,000 | EPSIC5 | 30 | $2,593,258 | $103,800 | CCF63 | 30 | $2,593,258 | $103,800 | 14-4 | 30 | $2,593,258 | $180,500 | 30 | $0 | $0 |
| 106 | CC | 1120216771 | FUENMAYOR SALCEDO JESUS YOVANI | 230301 | 30 | $2,454,815 | $392,800 | ESSC18 | 30 | $2,454,815 | $98,200 | CCF63 | 30 | $2,454,815 | $98,200 | 14-4 | 30 | $2,454,815 | $170,900 | 30 | $0 | $0 |
| 107 | CC | 1122785740 | GELPUD BURGOS LUIS ARMANDO | 230301 | 30 | $2,703,386 | $432,600 | ESSC18 | 30 | $2,703,386 | $108,200 | CCF63 | 30 | $2,703,386 | $108,200 | 14-4 | 30 | $2,703,386 | $188,200 | 30 | $0 | $0 |
| 108 | CC | 79295029 | GIL HENAO WILLIAM | 25-14 | 3 | $692,600 | $110,900 | EPS037 | 3 | $692,600 | $27,800 | CCF63 | 3 | $692,604 | $27,800 | 14-4 | 3 | $692,600 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 109 | CC | 79295029 | GIL HENAO WILLIAM | 25-14 | 3 | $692,600 | $110,900 | EPS037 | 3 | $692,600 | $27,800 | CCF63 | 3 | $692,604 | $27,800 | 14-4 | 3 | $692,600 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 110 | CC | 79295029 | GIL HENAO WILLIAM | 25-14 | 24 | $5,540,832 | $886,600 | EPS037 | 24 | $5,540,832 | $221,700 | CCF63 | 24 | $5,540,832 | $221,700 | 14-4 | 24 | $5,540,832 | $385,700 | 24 | $0 | $0 |
| 111 | CC | 97481125 | GOMEZ MONTALVO EDISON FERNEY | 230301 | 30 | $2,481,818 | $397,100 | ESSC18 | 30 | $2,481,818 | $99,300 | CCF63 | 30 | $2,481,818 | $99,300 | 14-4 | 30 | $2,481,818 | $172,800 | 30 | $0 | $0 |
| 112 | CC | 1120216368 | GOMEZ REVELO MANUEL FERNANDO | 230301 | 28 | $2,022,161 | $323,600 | EPS037 | 28 | $2,022,161 | $80,900 | CCF63 | 28 | $2,022,161 | $80,900 | 14-4 | 28 | $2,022,161 | $140,800 | 28 | $0 | $0 |
| 113 | CC | 1120216368 | GOMEZ REVELO MANUEL FERNANDO | 230301 | 1 | $61,680 | $9,900 | EPS037 | 1 | $61,680 | $0 | CCF63 | 1 | $61,680 | $0 | 14-4 | 1 | $61,680 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 114 | CC | 1120216368 | GOMEZ REVELO MANUEL FERNANDO | 230301 | 1 | $61,680 | $9,900 | EPS037 | 1 | $61,680 | $0 | CCF63 | 1 | $61,680 | $0 | 14-4 | 1 | $61,680 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 115 | CC | 40936164 | GOMEZ VEGA SIRLEY | 25-14 | 2 | $376,506 | $60,300 | EPS005 | 2 | $376,506 | $15,100 | CCF63 | 2 | $305,280 | $12,300 | 14-4 | 2 | $376,506 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 116 | CC | 40936164 | GOMEZ VEGA SIRLEY | 25-14 | 3 | $564,759 | $90,400 | EPS005 | 3 | $564,759 | $22,600 | CCF63 | 3 | $457,920 | $18,400 | 14-4 | 3 | $564,759 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 117 | CC | 40936164 | GOMEZ VEGA SIRLEY | 25-14 | 25 | $3,816,000 | $610,600 | EPS005 | 25 | $3,816,000 | $152,700 | CCF63 | 25 | $3,816,000 | $152,700 | 14-4 | 25 | $3,816,000 | $265,600 | 25 | $0 | $0 |
| 118 | CC | 18155773 | GONZALEZ HERNANDEZ JAIVER | 230301 | 29 | $1,851,714 | $296,300 | ESSC18 | 29 | $1,851,714 | $74,100 | CCF63 | 29 | $1,851,714 | $74,100 | 14-4 | 29 | $1,851,714 | $128,900 | 29 | $0 | $0 |
| 119 | CC | 87247331 | GRIJALBA BOLAÑOS JAIRO | 231001 | 3 | $276,316 | $44,300 | ESSC18 | 3 | $276,316 | $11,100 | CCF63 | 3 | $251,856 | $10,100 | 14-4 | 3 | $276,316 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 120 | CC | 87247331 | GRIJALBA BOLAÑOS JAIRO | 231001 | 3 | $276,316 | $44,300 | ESSC18 | 3 | $276,316 | $11,100 | CCF63 | 3 | $251,856 | $10,100 | 14-4 | 3 | $276,316 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 121 | CC | 87247331 | GRIJALBA BOLAÑOS JAIRO | 231001 | 24 | $2,372,598 | $379,700 | ESSC18 | 24 | $2,372,598 | $95,000 | CCF63 | 24 | $2,372,598 | $95,000 | 14-4 | 24 | $2,372,598 | $165,200 | 24 | $0 | $0 |
| 122 | CC | 69055455 | GUAQUEZ CHASPARIZAN NELLY DEL CARMEN | 230301 | 30 | $2,118,992 | $339,100 | ESSC18 | 30 | $2,118,992 | $84,800 | CCF63 | 30 | $2,118,992 | $84,800 | 14-4 | 30 | $2,118,992 | $147,500 | 30 | $0 | $0 |
| 123 | CC | 1120216260 | GUERRA MUÑOZ ARIEL EDILBERTO | 230301 | 17 | $1,373,002 | $219,700 | ESSC18 | 17 | $1,373,002 | $55,000 | CCF63 | 17 | $1,387,939 | $55,600 | 14-4 | 17 | $1,373,002 | $95,600 | 17 | $0 | $0 |
| 124 | CC | 97480695 | GUERRA ORTEGA CARLOS ALBERTO | 230301 | 30 | $2,148,836 | $343,900 | ESSC18 | 30 | $2,148,836 | $86,000 | CCF63 | 30 | $2,148,836 | $86,000 | 14-4 | 30 | $2,148,836 | $149,600 | 30 | $0 | $0 |
| 125 | CC | 1120217706 | GUERRA ESCOBAR EDISSON ESTIVEN | 230301 | 30 | $3,022,272 | $483,600 | ESSC18 | 30 | $3,022,272 | $120,900 | CCF63 | 30 | $3,022,272 | $120,900 | 14-4 | 30 | $3,022,272 | $210,400 | 30 | $0 | $0 |
| 126 | CC | 97480469 | GUERRA IMBACHI EFREN EDILFONSO | 25-14 | 30 | $1,890,180 | $302,500 | EPS037 | 30 | $1,890,180 | $75,700 | CCF63 | 30 | $1,890,180 | $75,700 | 14-4 | 30 | $1,890,180 | $131,600 | 30 | $0 | $0 |
| 127 | CC | 1086224027 | GUERRERO SANTACRUZ EDWIN ESTEBAN | 230201 | 3 | $246,300 | $39,500 | EPS037 | 3 | $246,300 | $9,900 | CCF63 | 3 | $228,960 | $9,200 | 14-4 | 3 | $246,300 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 128 | CC | 1086224027 | GUERRERO SANTACRUZ EDWIN ESTEBAN | 230201 | 3 | $246,300 | $39,500 | EPS037 | 3 | $246,300 | $9,900 | CCF63 | 3 | $228,960 | $9,200 | 14-4 | 3 | $246,300 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 129 | CC | 1086224027 | GUERRERO SANTACRUZ EDWIN ESTEBAN | 230201 | 24 | $2,326,025 | $372,200 | EPS037 | 24 | $2,326,025 | $93,100 | CCF63 | 24 | $2,326,025 | $93,100 | 14-4 | 24 | $2,326,025 | $161,900 | 24 | $0 | $0 |
| 130 | CC | 1120217412 | GUERRERO MENA LAURA MARCELA | 25-14 | 30 | $2,233,397 | $357,400 | ESSC18 | 30 | $2,233,397 | $89,400 | CCF63 | 30 | $2,233,397 | $89,400 | 14-4 | 30 | $2,233,397 | $155,500 | 30 | $0 | $0 |
| 131 | CC | 1121508836 | GUSTIN ESPAÑA ANGIE PAOLA | 230301 | 30 | $2,496,809 | $399,500 | ESSC18 | 30 | $2,496,809 | $99,900 | CCF63 | 30 | $2,496,809 | $99,900 | 14-4 | 30 | $2,496,809 | $173,800 | 30 | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 132 | CC | 1120217797 | GUSTIN VARGAS EIDER YOBANI | 230301 | 1 | $58,364 | $9,400 | EPS037 | 1 | $58,364 | $2,400 | CCF63 | 1 | $0 | $0 | 14-4 | 1 | $58,364 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 133 | CC | 1120217797 | GUSTIN VARGAS EIDER YOBANI | 230301 | 1 | $69,828 | $11,200 | EPS037 | 1 | $69,828 | $2,800 | CCF63 | 1 | $64,872 | $2,600 | 14-4 | 1 | $69,828 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 134 | CC | 1120217797 | GUSTIN VARGAS EIDER YOBANI | 230301 | 28 | $2,302,956 | $368,500 | EPS037 | 28 | $2,302,956 | $92,200 | CCF63 | 28 | $2,302,956 | $92,200 | 14-4 | 28 | $2,302,956 | $160,300 | 28 | $0 | $0 |
| 135 | CC | 1006662995 | GUSTIN ENRIQUEZ FREDDY STEEVEN | 230301 | 30 | $2,118,992 | $339,100 | EPS037 | 30 | $2,118,992 | $84,800 | CCF63 | 30 | $2,118,992 | $84,800 | 14-4 | 30 | $2,118,992 | $147,500 | 30 | $0 | $0 |
| 136 | CC | 1110542850 | GUTIERREZ ACOSTA OSCAR EDUARDO | 230301 | 5 | $858,500 | $137,400 | EPS002 | 5 | $858,500 | $34,400 | CCF63 | 5 | $858,600 | $34,400 | 14-4 | 5 | $858,500 | $0 | 5 | $0 | $0 |
| 137 | CC | 1110542850 | GUTIERREZ ACOSTA OSCAR EDUARDO | 230301 | 25 | $4,293,000 | $686,900 | EPS002 | 25 | $4,293,000 | $171,800 | CCF63 | 25 | $4,293,000 | $171,800 | 14-4 | 25 | $4,293,000 | $298,800 | 25 | $0 | $0 |
| 138 | CC | 18113178 | GUZMAN CUARAN ARMANDO JAVIER | 230301 | 1 | $88,436 | $14,200 | ESSC18 | 1 | $88,436 | $3,600 | CCF63 | 1 | $76,320 | $3,100 | 14-4 | 1 | $88,436 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 139 | CC | 18113178 | GUZMAN CUARAN ARMANDO JAVIER | 230301 | 29 | $2,753,417 | $440,600 | ESSC18 | 29 | $2,753,417 | $110,200 | CCF63 | 29 | $2,753,417 | $110,200 | 14-4 | 29 | $2,753,417 | $191,700 | 29 | $0 | $0 |
| 140 | CC | 97481044 | HERNANDEZ AYALA ALVARO GUSTAVO | 230301 | 30 | $2,458,718 | $393,400 | ESSC18 | 30 | $2,458,718 | $98,400 | CCF63 | 30 | $2,458,718 | $98,400 | 14-4 | 30 | $2,458,718 | $171,200 | 30 | $0 | $0 |
| 141 | CC | 5268884 | HILLON SARMIENTO ANDRES GEOVANNY | 230301 | 3 | $915,732 | $155,800 | EPS005 | 3 | $915,732 | $36,700 | CCF63 | 3 | $921,564 | $36,900 | 14-4 | 3 | $915,732 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 142 | CC | 5268884 | HILLON SARMIENTO ANDRES GEOVANNY | 230301 | 3 | $915,732 | $155,800 | EPS005 | 3 | $915,732 | $36,700 | CCF63 | 3 | $921,564 | $36,900 | 14-4 | 3 | $915,732 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 143 | CC | 5268884 | HILLON SARMIENTO ANDRES GEOVANNY | 230301 | 24 | $7,372,512 | $1,253,500 | EPS005 | 24 | $7,372,512 | $295,000 | CCF63 | 24 | $7,372,512 | $295,000 | 14-4 | 24 | $7,372,512 | $513,200 | 24 | $0 | $0 |
| 144 | CC | 5348987 | IBARRA TIMANA BERNARDO OCTAVIO | 230301 | 30 | $2,731,908 | $437,200 | EPS005 | 30 | $2,731,908 | $109,300 | CCF63 | 30 | $2,731,908 | $109,300 | 14-4 | 30 | $2,731,908 | $190,200 | 30 | $0 | $0 |
| 145 | CC | 18195225 | IDROBO MARTINEZ GIDO ADAN | 230301 | 30 | $1,954,845 | $312,800 | ESSC18 | 30 | $1,954,845 | $78,200 | CCF63 | 30 | $1,954,845 | $78,200 | 14-4 | 30 | $1,954,845 | $136,100 | 30 | $0 | $0 |
| 146 | CC | 1120216601 | JACANAMEJOY PERDOMO JAIR MANUEL | 231001 | 30 | $2,344,239 | $375,100 | ESSC18 | 30 | $2,344,239 | $93,800 | CCF63 | 30 | $2,344,239 | $93,800 | 14-4 | 30 | $2,344,239 | $163,200 | 30 | $0 | $0 |
| 147 | CC | 1122783097 | JAMIOY TANDIOY FRANCISCO DAVID | 230301 | 30 | $2,128,940 | $340,700 | ESSC18 | 30 | $2,128,940 | $85,200 | CCF63 | 30 | $2,128,940 | $85,200 | 14-4 | 30 | $2,128,940 | $148,200 | 30 | $0 | $0 |
| 148 | CC | 1120218635 | JAMIOY JAMIOY JESUS ARTURO | 230301 | 27 | $1,824,523 | $292,000 | ESSC18 | 27 | $1,824,523 | $73,000 | CCF63 | 27 | $1,824,523 | $73,000 | 14-4 | 27 | $1,824,523 | $127,000 | 27 | $0 | $0 |
| 149 | CC | 1120218635 | JAMIOY JAMIOY JESUS ARTURO | 230301 | 1 | $60,561 | $9,700 | ESSC18 | 1 | $60,561 | $0 | CCF63 | 1 | $60,561 | $0 | 14-4 | 1 | $60,561 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 150 | CC | 1120218635 | JAMIOY JAMIOY JESUS ARTURO | 230301 | 1 | $60,561 | $9,700 | ESSC18 | 1 | $60,561 | $0 | CCF63 | 1 | $60,561 | $0 | 14-4 | 1 | $60,561 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 151 | CC | 1120218635 | JAMIOY JAMIOY JESUS ARTURO | 230301 | 1 | $60,561 | $9,700 | ESSC18 | 1 | $60,561 | $0 | CCF63 | 1 | $60,561 | $0 | 14-4 | 1 | $60,561 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 152 | CC | 1120217799 | JAMIOY JAMIOY LUIS HERNANDO | 230301 | 30 | $2,148,836 | $343,900 | ESSC18 | 30 | $2,148,836 | $86,000 | CCF63 | 30 | $2,148,836 | $86,000 | 14-4 | 30 | $2,148,836 | $149,600 | 30 | $0 | $0 |
| 153 | CC | 1122782169 | JOJOA TIMANA JORGE DAMIAN | 25-14 | 30 | $2,355,296 | $376,900 | EPSIC5 | 30 | $2,355,296 | $94,300 | CCF63 | 30 | $2,355,296 | $94,300 | 14-4 | 30 | $2,355,296 | $164,000 | 30 | $0 | $0 |
| 154 | CC | 1120217289 | JOSA CAÑON MAYRA NATALY | 230301 | 30 | $1,974,741 | $316,000 | EPS037 | 30 | $1,974,741 | $79,000 | CCF63 | 30 | $1,974,741 | $79,000 | 14-4 | 30 | $1,974,741 | $137,500 | 30 | $0 | $0 |
| 155 | CC | 1120217953 | LOPEZ BRAVO BRYAN ANDRES | 230201 | 28 | $1,982,368 | $317,200 | ESSC18 | 28 | $1,982,368 | $79,300 | CCF63 | 28 | $1,982,368 | $79,300 | 14-4 | 28 | $1,982,368 | $138,000 | 28 | $0 | $0 |
| 156 | CC | 1120217953 | LOPEZ BRAVO BRYAN ANDRES | 230201 | 2 | $117,390 | $18,800 | ESSC18 | 2 | $117,390 | $0 | CCF63 | 2 | $117,390 | $0 | 14-4 | 2 | $117,390 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 157 | CC | 5292092 | LOPEZ VELASQUEZ LUIS ANTONIO | 230301 | 5 | $887,864 | $142,100 | EPS037 | 5 | $887,864 | $35,600 | CCF63 | 5 | $820,440 | $32,900 | 14-4 | 5 | $887,864 | $0 | 5 | $0 | $0 |
| 158 | CC | 5292092 | LOPEZ VELASQUEZ LUIS ANTONIO | 230301 | 25 | $4,706,342 | $753,100 | EPS037 | 25 | $4,706,342 | $188,300 | CCF63 | 25 | $4,706,342 | $188,300 | 14-4 | 25 | $4,706,342 | $327,600 | 25 | $0 | $0 |
| 159 | CC | 97480896 | LOPEZ GOMEZ LUIS FERNANDO | 231001 | 30 | $2,420,455 | $387,300 | EPS037 | 30 | $2,420,455 | $96,900 | CCF63 | 30 | $2,420,455 | $96,900 | 14-4 | 30 | $2,420,455 | $168,500 | 30 | $0 | $0 |
| 160 | CC | 1120217314 | LOPEZ GUERRA OSCAR ALEJANDRO | 230201 | 30 | $2,255,777 | $361,000 | EPS005 | 30 | $2,255,777 | $90,300 | CCF63 | 30 | $2,255,777 | $90,300 | 14-4 | 30 | $2,255,777 | $157,100 | 30 | $0 | $0 |
| 161 | CC | 1124313186 | LUNA ROBLES DIEGO MAURICIO | 230301 | 30 | $2,069,252 | $331,100 | ESSC18 | 30 | $2,069,252 | $82,800 | CCF63 | 30 | $2,069,252 | $82,800 | 14-4 | 30 | $2,069,252 | $144,100 | 30 | $0 | $0 |
| 162 | CC | 1124862030 | LUNA GOMEZ OMERO | 25-14 | 3 | $212,800 | $34,100 | EPS037 | 3 | $212,800 | $8,600 | CCF63 | 3 | $194,616 | $7,800 | 14-4 | 3 | $212,800 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 163 | CC | 1124862030 | LUNA GOMEZ OMERO | 25-14 | 3 | $212,800 | $34,100 | EPS037 | 3 | $212,800 | $8,600 | CCF63 | 3 | $194,616 | $7,800 | 14-4 | 3 | $212,800 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 164 | CC | 1124862030 | LUNA GOMEZ OMERO | 25-14 | 24 | $1,955,006 | $312,900 | EPS037 | 24 | $1,955,006 | $78,300 | CCF63 | 24 | $1,955,006 | $78,300 | 14-4 | 24 | $1,955,006 | $136,100 | 24 | $0 | $0 |
| 165 | CC | 1006679789 | MAIGUAL BENAVIDES CRISTIAM ANDRES | 230301 | 16 | $933,816 | $149,500 | ESSC18 | 16 | $933,816 | $37,400 | CCF63 | 16 | $904,634 | $36,200 | 14-4 | 16 | $933,816 | $65,000 | 16 | $0 | $0 |
| 166 | CC | 1006679789 | MAIGUAL BENAVIDES CRISTIAM ANDRES | 230301 | 1 | $58,364 | $9,400 | ESSC18 | 1 | $58,364 | $0 | CCF63 | 1 | $58,364 | $0 | 14-4 | 1 | $58,364 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 167 | CC | 97481090 | MARTINEZ MONTENEGRO LENIN RICARDO | 230301 | 30 | $2,527,471 | $404,400 | ESSC18 | 30 | $2,527,471 | $101,100 | CCF63 | 30 | $2,527,471 | $101,100 | 14-4 | 30 | $2,527,471 | $176,000 | 30 | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 168 | CC | 87066710 | MARTINEZ GALINDRES MARIO ANDRES | 230201 | 1 | $140,000 | $22,400 | EPS037 | 1 | $140,000 | $5,600 | CCF63 | 1 | $140,000 | $5,600 | 14-4 | 1 | $140,000 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 169 | CC | 87066710 | MARTINEZ GALINDRES MARIO ANDRES | 230201 | 3 | $420,000 | $67,200 | EPS037 | 3 | $420,000 | $16,800 | CCF63 | 3 | $420,000 | $16,800 | 14-4 | 3 | $420,000 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 170 | CC | 87066710 | MARTINEZ GALINDRES MARIO ANDRES | 230201 | 3 | $420,000 | $67,200 | EPS037 | 3 | $420,000 | $16,800 | CCF63 | 3 | $420,000 | $16,800 | 14-4 | 3 | $420,000 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 171 | CC | 87066710 | MARTINEZ GALINDRES MARIO ANDRES | 230201 | 23 | $3,220,000 | $515,200 | EPS037 | 23 | $3,220,000 | $128,800 | CCF63 | 23 | $3,220,000 | $128,800 | 14-4 | 23 | $3,220,000 | $224,200 | 23 | $0 | $0 |
| 172 | CC | 18112506 | MATABANCHOY JOJOA GERMAN FAVIO | 230301 | 30 | $2,288,949 | $366,300 | EPSIC5 | 30 | $2,288,949 | $91,600 | CCF63 | 30 | $2,288,949 | $91,600 | 14-4 | 30 | $2,288,949 | $159,400 | 30 | $0 | $0 |
| 173 | CC | 1120217810 | MAVISOY IMBACHI LEYDI TATIANA | 230301 | 2 | $116,727 | $18,700 | EPS037 | 2 | $116,727 | $4,700 | CCF63 | 2 | $0 | $0 | 14-4 | 2 | $116,727 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 174 | CC | 1120217810 | MAVISOY IMBACHI LEYDI TATIANA | 230301 | 1 | $60,685 | $9,800 | EPS037 | 1 | $60,685 | $2,500 | CCF63 | 1 | $58,364 | $2,400 | 14-4 | 1 | $60,685 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 175 | CC | 1120217810 | MAVISOY IMBACHI LEYDI TATIANA | 230301 | 27 | $1,924,006 | $307,900 | EPS037 | 27 | $1,924,006 | $77,000 | CCF63 | 27 | $1,924,006 | $77,000 | 14-4 | 27 | $1,924,006 | $134,000 | 27 | $0 | $0 |
| 176 | CC | 1120217375 | MAYORAL PAZOS ANA ISABEL | 230301 | 30 | $1,805,620 | $288,900 | ESSC18 | 30 | $1,805,620 | $72,300 | CCF63 | 30 | $1,805,620 | $72,300 | 14-4 | 30 | $1,805,620 | $125,700 | 30 | $0 | $0 |
| 177 | CC | 1006680029 | MEDINA TREJO EDUIN ORLANDO | 230301 | 2 | $116,727 | $18,700 | ESSC18 | 2 | $116,727 | $4,700 | CCF63 | 2 | $0 | $0 | 14-4 | 2 | $116,727 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 178 | CC | 1006680029 | MEDINA TREJO EDUIN ORLANDO | 230301 | 28 | $2,032,110 | $325,200 | ESSC18 | 28 | $2,032,110 | $81,300 | CCF63 | 28 | $2,032,110 | $81,300 | 14-4 | 28 | $2,032,110 | $141,500 | 28 | $0 | $0 |
| 179 | CC | 1122783396 | MEZA VALLEJO JONATHAN JULIAN | 230201 | 30 | $2,468,974 | $395,100 | ESSC18 | 30 | $2,468,974 | $98,800 | CCF63 | 30 | $2,468,974 | $98,800 | 14-4 | 30 | $2,468,974 | $171,900 | 30 | $0 | $0 |
| 180 | CC | 1088650127 | MIMALCHI CHALPARIZAN LUIS EDGARDO | 230301 | 3 | $284,821 | $45,600 | EPS037 | 3 | $284,821 | $11,400 | CCF63 | 3 | $251,856 | $10,100 | 14-4 | 3 | $284,821 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 181 | CC | 1088650127 | MIMALCHI CHALPARIZAN LUIS EDGARDO | 230301 | 3 | $284,821 | $45,600 | EPS037 | 3 | $284,821 | $11,400 | CCF63 | 3 | $251,856 | $10,100 | 14-4 | 3 | $284,821 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 182 | CC | 1088650127 | MIMALCHI CHALPARIZAN LUIS EDGARDO | 230301 | 24 | $2,215,188 | $354,500 | EPS037 | 24 | $2,215,188 | $88,700 | CCF63 | 24 | $2,215,188 | $88,700 | 14-4 | 24 | $2,215,188 | $154,200 | 24 | $0 | $0 |
| 183 | CC | 94309205 | MONTENEGRO ALFONSO TEMISTOCLES | 25-14 | 30 | $2,540,000 | $406,400 | EPS005 | 30 | $2,540,000 | $101,600 | CCF63 | 30 | $2,540,000 | $101,600 | 14-4 | 30 | $2,540,000 | $176,800 | 30 | $0 | $0 |
| 184 | CC | 1120217645 | MORENO DUARTE BRENDA MELIBETH | 25-14 | 30 | $2,089,346 | $334,300 | ESSC18 | 30 | $2,089,346 | $83,600 | CCF63 | 30 | $2,089,346 | $83,600 | 14-4 | 30 | $2,089,346 | $145,500 | 30 | $0 | $0 |
| 185 | CC | 1122784565 | MUCHAVISOY NARVAEZ FABIAN ALEXANDER | 230301 | 27 | $1,983,695 | $317,400 | EPSIC5 | 27 | $1,983,695 | $79,400 | CCF63 | 27 | $1,983,695 | $79,400 | 14-4 | 27 | $1,983,695 | $138,100 | 27 | $0 | $0 |
| 186 | CC | 1122784565 | MUCHAVISOY NARVAEZ FABIAN ALEXANDER | 230301 | 1 | $60,353 | $9,700 | EPSIC5 | 1 | $60,353 | $0 | CCF63 | 1 | $60,353 | $0 | 14-4 | 1 | $60,353 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 187 | CC | 1122784565 | MUCHAVISOY NARVAEZ FABIAN ALEXANDER | 230301 | 1 | $60,353 | $9,700 | EPSIC5 | 1 | $60,353 | $0 | CCF63 | 1 | $60,353 | $0 | 14-4 | 1 | $60,353 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 188 | CC | 1122784565 | MUCHAVISOY NARVAEZ FABIAN ALEXANDER | 230301 | 1 | $60,353 | $9,700 | EPSIC5 | 1 | $60,353 | $0 | CCF63 | 1 | $60,353 | $0 | 14-4 | 1 | $60,353 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 189 | CC | 97480835 | MUESES JOJOA EDGAR IVAN | 230301 | 30 | $2,277,893 | $364,500 | ESSC18 | 30 | $2,277,893 | $91,200 | CCF63 | 30 | $2,277,893 | $91,200 | 14-4 | 30 | $2,277,893 | $158,600 | 30 | $0 | $0 |
| 190 | CC | 1121507252 | MUÑOZ ALQUEDAN JUAN MANUEL | 230301 | 30 | $2,690,280 | $430,500 | EPS037 | 30 | $2,690,280 | $107,700 | CCF63 | 30 | $2,690,280 | $107,700 | 14-4 | 30 | $2,690,280 | $187,300 | 30 | $0 | $0 |
| 191 | CC | 1124313761 | NARVAEZ CARLOSAMA JHON FREDY | 230301 | 30 | $3,729,091 | $596,700 | ESSC18 | 30 | $3,729,091 | $149,200 | CCF63 | 30 | $3,729,091 | $149,200 | 14-4 | 30 | $3,729,091 | $259,600 | 30 | $0 | $0 |
| 192 | CC | 97480898 | NARVAEZ ACOSTA JORGE ALEXANDER | 230301 | 30 | $2,211,546 | $353,900 | ESSC18 | 30 | $2,211,546 | $88,500 | CCF63 | 30 | $2,211,546 | $88,500 | 14-4 | 30 | $2,211,546 | $154,000 | 30 | $0 | $0 |
| 193 | CC | 1122782872 | NOGUERA JOJOA FRANKLIN ARMANDO | 230301 | 1 | $59,358 | $9,500 | EPS037 | 1 | $59,358 | $2,400 | CCF63 | 1 | $58,364 | $2,400 | 14-4 | 1 | $59,358 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 194 | CC | 1122782872 | NOGUERA JOJOA FRANKLIN ARMANDO | 230301 | 29 | $1,752,231 | $280,400 | EPS037 | 29 | $1,752,231 | $70,100 | CCF63 | 29 | $1,752,231 | $70,100 | 14-4 | 29 | $1,752,231 | $122,000 | 29 | $0 | $0 |
| 195 | CC | 1123311586 | OCOGUAJE HERNANDEZ JERSON FERNANDO | 230301 | 30 | $2,138,888 | $342,300 | EPS037 | 30 | $2,138,888 | $85,600 | CCF63 | 30 | $2,138,888 | $85,600 | 14-4 | 30 | $2,138,888 | $148,900 | 30 | $0 | $0 |
| 196 | CC | 97480975 | ORDOÑEZ CORDOBA JHON JAIRO | 230301 | 30 | $2,397,728 | $383,700 | EPS037 | 30 | $2,397,728 | $96,000 | CCF63 | 30 | $2,397,728 | $96,000 | 14-4 | 30 | $2,397,728 | $166,900 | 30 | $0 | $0 |
| 197 | CC | 1120217693 | ORTEGA BURGOS ANDREA YASMIN | 230301 | 30 | $2,223,449 | $355,800 | ESSC18 | 30 | $2,223,449 | $89,000 | CCF63 | 30 | $2,223,449 | $89,000 | 14-4 | 30 | $2,223,449 | $154,800 | 30 | $0 | $0 |
| 198 | CC | 1124859022 | ORTEGA PARRA EDWIN YOAN | 230301 | 30 | $2,604,315 | $416,700 | EPS037 | 30 | $2,604,315 | $104,200 | CCF63 | 30 | $2,604,315 | $104,200 | 14-4 | 30 | $2,604,315 | $181,300 | 30 | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 199 | CC | 5348961 | ORTIZ BOLAÑOS ELVIO | 230301 | 1 | $72,298 | $11,600 | ESSC18 | 1 | $72,298 | $2,900 | CCF63 | 1 | $64,872 | $2,600 | 14-4 | 1 | $72,298 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 200 | CC | 5348961 | ORTIZ BOLAÑOS ELVIO | 230301 | 29 | $2,268,307 | $363,000 | ESSC18 | 29 | $2,268,307 | $90,800 | CCF63 | 29 | $2,268,307 | $90,800 | 14-4 | 29 | $2,268,307 | $157,900 | 29 | $0 | $0 |
| 201 | CC | 1135034006 | ORTIZ DELGADO OSCAR CAMILO | 230301 | 30 | $2,162,765 | $346,100 | ESSC18 | 30 | $2,162,765 | $86,600 | CCF63 | 30 | $2,162,765 | $86,600 | 14-4 | 30 | $2,162,765 | $150,600 | 30 | $0 | $0 |
| 202 | CC | 18195095 | ORTIZ BOLAÑOS TULIO | 230301 | 30 | $2,311,065 | $369,800 | EPS037 | 30 | $2,311,065 | $92,500 | CCF63 | 30 | $2,311,065 | $92,500 | 14-4 | 30 | $2,311,065 | $160,900 | 30 | $0 | $0 |
| 203 | CC | 97480327 | OTAYA CORAL MEDARDO GEOVANY | 25-14 | 30 | $2,420,454 | $387,300 | ESSC18 | 30 | $2,420,454 | $96,900 | CCF63 | 30 | $2,420,454 | $96,900 | 14-4 | 30 | $2,420,454 | $168,500 | 30 | $0 | $0 |
| 204 | CC | 78766783 | OVIEDO CASARRUBIA ORLIS ORLEYS | 230301 | 30 | $2,476,931 | $396,400 | EPS037 | 30 | $2,476,931 | $99,100 | CCF63 | 30 | $2,476,931 | $99,100 | 14-4 | 30 | $2,476,931 | $172,400 | 30 | $0 | $0 |
| 205 | CC | 1121507304 | OVIEDO OVIEDO WILLIAM HERNAN | 230301 | 30 | $2,218,476 | $355,000 | ESSC18 | 30 | $2,218,476 | $88,800 | CCF63 | 30 | $2,218,476 | $88,800 | 14-4 | 30 | $2,218,476 | $154,500 | 30 | $0 | $0 |
| 206 | CC | 98136241 | PAREDEZ BOLAÑOS FRANCISCO ISIDRO ALBEIRO | 230301 | 30 | $3,064,750 | $490,400 | EPS037 | 30 | $3,064,750 | $122,600 | CCF63 | 30 | $3,064,750 | $122,600 | 14-4 | 30 | $3,064,750 | $213,400 | 30 | $0 | $0 |
| 207 | CC | 5250662 | PARRA ACOSTA JORGE ELIESER | 25-14 | 3 | $292,600 | $46,900 | EPS005 | 3 | $292,600 | $11,800 | CCF63 | 3 | $280,000 | $11,200 | 14-4 | 3 | $292,600 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 208 | CC | 5250662 | PARRA ACOSTA JORGE ELIESER | 25-14 | 3 | $292,600 | $46,900 | EPS005 | 3 | $292,600 | $11,800 | CCF63 | 3 | $280,000 | $11,200 | 14-4 | 3 | $292,600 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 209 | CC | 5250662 | PARRA ACOSTA JORGE ELIESER | 25-14 | 24 | $2,240,000 | $358,400 | EPS005 | 24 | $2,240,000 | $89,600 | CCF63 | 24 | $2,240,000 | $89,600 | 14-4 | 24 | $2,240,000 | $156,000 | 24 | $0 | $0 |
| 210 | CC | 97480969 | PASAJE IVAN NOLBERTO | 231001 | 1 | $58,364 | $9,400 | ESSC18 | 1 | $58,364 | $2,400 | CCF63 | 1 | $58,364 | $2,400 | 14-4 | 1 | $58,364 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 211 | CC | 97480969 | PASAJE IVAN NOLBERTO | 231001 | 29 | $1,821,869 | $291,500 | ESSC18 | 29 | $1,821,869 | $72,900 | CCF63 | 29 | $1,821,869 | $72,900 | 14-4 | 29 | $1,821,869 | $126,900 | 29 | $0 | $0 |
| 212 | CC | 1006679754 | PEJENDINO CAMUEZ EDISSON ARBEY | 230301 | 30 | $1,987,790 | $318,100 | ESSC18 | 30 | $1,987,790 | $79,600 | CCF63 | 30 | $1,987,790 | $79,600 | 14-4 | 30 | $1,987,790 | $138,400 | 30 | $0 | $0 |
| 213 | CC | 76331813 | PEJENDINO DELGADO NILSON IVAN | 25-14 | 30 | $3,777,840 | $604,500 | EPS037 | 30 | $3,777,840 | $151,200 | CCF63 | 30 | $3,777,840 | $151,200 | 14-4 | 30 | $3,777,840 | $263,000 | 30 | $0 | $0 |
| 214 | CC | 1120217862 | PERAFAN MUÑOS JAIRO EMILIO | 230301 | 30 | $2,434,652 | $389,600 | ESSC18 | 30 | $2,434,652 | $97,400 | CCF63 | 30 | $2,434,652 | $97,400 | 14-4 | 30 | $2,434,652 | $169,500 | 30 | $0 | $0 |
| 215 | CC | 1127075624 | PERENGUEZ CHAZOY JESUS ARLEY | 230201 | 30 | $2,109,043 | $337,500 | ESSC18 | 30 | $2,109,043 | $84,400 | CCF63 | 30 | $2,109,043 | $84,400 | 14-4 | 30 | $2,109,043 | $146,800 | 30 | $0 | $0 |
| 216 | CC | 1082687777 | PRECIADO CORTES RAMIRO | 230301 | 1 | $79,833 | $12,800 | EPS037 | 1 | $79,833 | $3,200 | CCF63 | 1 | $70,596 | $2,900 | 14-4 | 1 | $79,833 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 217 | CC | 1082687777 | PRECIADO CORTES RAMIRO | 230301 | 4 | $319,333 | $51,100 | EPS037 | 4 | $319,333 | $12,800 | CCF63 | 4 | $282,384 | $11,300 | 14-4 | 4 | $319,333 | $0 | 4 | $0 | $0 |
| 218 | CC | 1082687777 | PRECIADO CORTES RAMIRO | 230301 | 25 | $2,342,503 | $374,900 | EPS037 | 25 | $2,342,503 | $93,800 | CCF63 | 25 | $2,342,503 | $93,800 | 14-4 | 25 | $2,342,503 | $163,100 | 25 | $0 | $0 |
| 219 | CC | 7222839 | PUENTES CEPEDA LUIS ARTURO | 25-14 | 1 | $165,786 | $26,600 | EPS037 | 1 | $165,786 | $6,700 | CCF63 | 1 | $164,088 | $6,600 | 14-4 | 1 | $165,786 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 220 | CC | 7222839 | PUENTES CEPEDA LUIS ARTURO | 25-14 | 4 | $663,145 | $106,200 | EPS037 | 4 | $663,145 | $26,600 | CCF63 | 4 | $656,352 | $26,300 | 14-4 | 4 | $663,145 | $0 | 4 | $0 | $0 |
| 221 | CC | 7222839 | PUENTES CEPEDA LUIS ARTURO | 25-14 | 25 | $4,102,200 | $656,400 | EPS037 | 25 | $4,102,200 | $164,100 | CCF63 | 25 | $4,102,200 | $164,100 | 14-4 | 25 | $4,102,200 | $285,600 | 25 | $0 | $0 |
| 222 | CC | 1120218053 | PUJIMUY PERDOMO DANNY DARLEY | 230301 | 30 | $2,388,591 | $382,200 | EPS037 | 30 | $2,388,591 | $95,600 | CCF63 | 30 | $2,388,591 | $95,600 | 14-4 | 30 | $2,388,591 | $166,300 | 30 | $0 | $0 |
| 223 | CC | 1124312779 | PUJIMUY OBANDO JONATAN ALVEIRO | 230301 | 28 | $2,052,007 | $328,400 | EPSIC5 | 28 | $2,052,007 | $82,100 | CCF63 | 28 | $2,052,007 | $82,100 | 14-4 | 28 | $2,052,007 | $142,900 | 28 | $0 | $0 |
| 224 | CC | 1124312779 | PUJIMUY OBANDO JONATAN ALVEIRO | 230301 | 1 | $59,358 | $9,500 | EPSIC5 | 1 | $59,358 | $0 | CCF63 | 1 | $59,358 | $0 | 14-4 | 1 | $59,358 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 225 | CC | 1124312779 | PUJIMUY OBANDO JONATAN ALVEIRO | 230301 | 1 | $59,358 | $9,500 | EPSIC5 | 1 | $59,358 | $0 | CCF63 | 1 | $59,358 | $0 | 14-4 | 1 | $59,358 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 226 | CC | 1120217060 | PUJIMUY ZAMBRANO MANUEL HUMBERTO | 230301 | 14 | $817,089 | $130,800 | EPS037 | 14 | $817,089 | $32,700 | CCF63 | 14 | $817,089 | $0 | 14-4 | 14 | $817,089 | $0 | 14 | $0 | $0 |
| 227 | CC | 1120217060 | PUJIMUY ZAMBRANO MANUEL HUMBERTO | 230301 | 16 | $1,331,748 | $213,100 | EPS037 | 16 | $1,331,748 | $53,300 | CCF63 | 16 | $1,331,748 | $53,300 | 14-4 | 16 | $1,331,748 | $92,700 | 16 | $0 | $0 |
| 228 | CC | 1120218323 | QUINCHOA ROJAS ANGIE GERALDINE | 230301 | 4 | $234,117 | $37,500 | ESSC18 | 4 | $234,117 | $9,400 | CCF63 | 4 | $233,454 | $9,400 | 14-4 | 4 | $234,117 | $0 | 4 | $0 | $0 |
| 229 | CC | 1120218323 | QUINCHOA ROJAS ANGIE GERALDINE | 230301 | 26 | $1,671,649 | $267,500 | ESSC18 | 26 | $1,671,649 | $66,900 | CCF63 | 26 | $1,671,649 | $66,900 | 14-4 | 26 | $1,671,649 | $116,400 | 26 | $0 | $0 |
| 230 | CC | 1065821263 | QUINTERO RAMIREZ GINETH | 230201 | 1 | $164,093 | $26,300 | EPS037 | 1 | $164,093 | $6,600 | CCF63 | 1 | $164,088 | $6,600 | 14-4 | 1 | $164,093 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 231 | CC | 1065821263 | QUINTERO RAMIREZ GINETH | 230201 | 4 | $656,371 | $105,100 | EPS037 | 4 | $656,371 | $26,300 | CCF63 | 4 | $656,352 | $26,300 | 14-4 | 4 | $656,371 | $0 | 4 | $0 | $0 |
| 232 | CC | 1065821263 | QUINTERO RAMIREZ GINETH | 230201 | 25 | $4,102,200 | $656,400 | EPS037 | 25 | $4,102,200 | $164,100 | CCF63 | 25 | $4,102,200 | $164,100 | 14-4 | 25 | $4,102,200 | $285,600 | 25 | $0 | $0 |
| 233 | CC | 97480985 | QUIROZ DELGADO ALVARO WILLIAM | 230301 | 30 | $2,432,700 | $389,300 | EPS037 | 30 | $2,432,700 | $97,400 | CCF63 | 30 | $2,432,700 | $97,400 | 14-4 | 30 | $2,432,700 | $169,400 | 30 | $0 | $0 |
| 234 | CC | 1192754330 | RENTERIA BOLAÑOS JAVIER | 230301 | 7 | $543,900 | $87,100 | EPS037 | 7 | $543,900 | $21,800 | CCF63 | 7 | $494,172 | $19,800 | 14-4 | 7 | $543,900 | $0 | 7 | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 235 | CC | 1192754330 | RENTERIA BOLAÑOS JAVIER | 230301 | 23 | $2,141,145 | $342,600 | EPS037 | 23 | $2,141,145 | $85,700 | CCF63 | 23 | $2,141,145 | $85,700 | 14-4 | 23 | $2,141,145 | $149,100 | 23 | $0 | $0 |
| 236 | CC | 11812331 | RENTERIA RENTERIA YEFERSON | 230901 | 30 | $4,092,660 | $654,900 | EPS005 | 30 | $4,092,660 | $163,800 | CCF63 | 30 | $4,092,660 | $163,800 | 14-4 | 30 | $4,092,660 | $284,900 | 30 | $0 | $0 |
| 237 | CC | 1061722661 | RESTREPO SANTACRUZ LUIS ALBERTO | 25-14 | 5 | $1,154,347 | $196,300 | EPS005 | 5 | $1,154,347 | $46,200 | CCF63 | 5 | $1,144,800 | $45,800 | 14-4 | 5 | $1,154,347 | $0 | 5 | $0 | $0 |
| 238 | CC | 1061722661 | RESTREPO SANTACRUZ LUIS ALBERTO | 25-14 | 25 | $6,173,594 | $1,049,600 | EPS005 | 25 | $6,173,594 | $247,000 | CCF63 | 25 | $6,173,594 | $247,000 | 14-4 | 25 | $6,173,594 | $429,700 | 25 | $0 | $0 |
| 239 | CC | 98378891 | RODRIGUEZ BURBANO JAIME ORLANDO | 230301 | 1 | $103,826 | $16,700 | EPS037 | 1 | $103,826 | $4,200 | CCF63 | 1 | $101,124 | $4,100 | 14-4 | 1 | $103,826 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 240 | CC | 98378891 | RODRIGUEZ BURBANO JAIME ORLANDO | 230301 | 2 | $207,652 | $33,300 | EPS037 | 2 | $207,652 | $8,400 | CCF63 | 2 | $202,248 | $8,100 | 14-4 | 2 | $207,652 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 241 | CC | 98378891 | RODRIGUEZ BURBANO JAIME ORLANDO | 230301 | 3 | $311,478 | $49,900 | EPS037 | 3 | $311,478 | $12,500 | CCF63 | 3 | $303,372 | $12,200 | 14-4 | 3 | $311,478 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 242 | CC | 98378891 | RODRIGUEZ BURBANO JAIME ORLANDO | 230301 | 24 | $2,444,213 | $391,100 | EPS037 | 24 | $2,444,213 | $97,800 | CCF63 | 24 | $2,444,213 | $97,800 | 14-4 | 24 | $2,444,213 | $170,200 | 24 | $0 | $0 |
| 243 | CC | 1004734742 | ROJAS CASTRO DIEGO FERNANDO | 230301 | 29 | $1,891,507 | $302,700 | ESSC18 | 29 | $1,891,507 | $75,700 | CCF63 | 29 | $1,891,507 | $75,700 | 14-4 | 29 | $1,891,507 | $131,700 | 29 | $0 | $0 |
| 244 | CC | 1120218440 | ROJAS SUAREZ EDUARDO SEBASTIAN | 230301 | 4 | $233,454 | $37,400 | ESSC18 | 4 | $233,454 | $9,400 | CCF63 | 4 | $233,454 | $9,400 | 14-4 | 4 | $233,454 | $0 | 4 | $0 | $0 |
| 245 | CC | 1120218440 | ROJAS SUAREZ EDUARDO SEBASTIAN | 230301 | 23 | $1,461,740 | $233,900 | ESSC18 | 23 | $1,461,740 | $58,500 | CCF63 | 23 | $1,461,740 | $58,500 | 14-4 | 23 | $1,461,740 | $101,800 | 23 | $0 | $0 |
| 246 | CC | 1120218440 | ROJAS SUAREZ EDUARDO SEBASTIAN | 230301 | 1 | $58,364 | $9,400 | ESSC18 | 1 | $58,364 | $0 | CCF63 | 1 | $58,364 | $0 | 14-4 | 1 | $58,364 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 247 | CC | 1120218440 | ROJAS SUAREZ EDUARDO SEBASTIAN | 230301 | 1 | $58,364 | $9,400 | ESSC18 | 1 | $58,364 | $0 | CCF63 | 1 | $58,364 | $0 | 14-4 | 1 | $58,364 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 248 | CC | 97480878 | ROSERO MONTALVO ANDRES OSWALDO | 230301 | 30 | $2,388,470 | $382,200 | ESSC18 | 30 | $2,388,470 | $95,600 | CCF63 | 30 | $2,388,470 | $95,600 | 14-4 | 30 | $2,388,470 | $166,300 | 30 | $0 | $0 |
| 249 | CC | 1120217344 | ROSERO MONTALVO CARLA MILENA | 230301 | 30 | $2,253,825 | $360,700 | ESSC18 | 30 | $2,253,825 | $90,200 | CCF63 | 30 | $2,253,825 | $90,200 | 14-4 | 30 | $2,253,825 | $156,900 | 30 | $0 | $0 |
| 250 | CC | 97480963 | ROSERO MONTALVO HENRY FRANCISCO | 230301 | 30 | $2,377,412 | $380,400 | ESSC18 | 30 | $2,377,412 | $95,100 | CCF63 | 30 | $2,377,412 | $95,100 | 14-4 | 30 | $2,377,412 | $165,500 | 30 | $0 | $0 |
| 251 | CC | 97480246 | ROSERO MONTERO JESUS ANTONIO | 25-14 | 30 | $3,293,704 | $527,000 | EPS037 | 30 | $3,293,704 | $131,800 | CCF63 | 30 | $3,293,704 | $131,800 | 14-4 | 30 | $3,293,704 | $229,300 | 30 | $0 | $0 |
| 252 | CC | 1120218600 | ROSERO UNIGARRO JHOAN CAMILO | 230301 | 29 | $1,891,507 | $302,700 | ESSC18 | 29 | $1,891,507 | $75,700 | CCF63 | 29 | $1,891,507 | $75,700 | 14-4 | 29 | $1,891,507 | $131,700 | 29 | $0 | $0 |
| 253 | CC | 1006679798 | ROSERO UNIGARRO JOSE LUIS | 230301 | 30 | $1,964,793 | $314,400 | ESSC18 | 30 | $1,964,793 | $78,600 | CCF63 | 30 | $1,964,793 | $78,600 | 14-4 | 30 | $1,964,793 | $136,800 | 30 | $0 | $0 |
| 254 | CC | 1121506492 | RUIZ JOSA BRAYAN DANIEL | 230301 | 2 | $116,727 | $18,700 | EPSIC5 | 2 | $116,727 | $4,700 | CCF63 | 2 | $0 | $0 | 14-4 | 2 | $116,727 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 255 | CC | 1121506492 | RUIZ JOSA BRAYAN DANIEL | 230301 | 1 | $58,364 | $9,400 | EPSIC5 | 1 | $58,364 | $2,400 | CCF63 | 1 | $0 | $0 | 14-4 | 1 | $58,364 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 256 | CC | 1121506492 | RUIZ JOSA BRAYAN DANIEL | 230301 | 27 | $1,834,472 | $293,600 | EPSIC5 | 27 | $1,834,472 | $73,400 | CCF63 | 27 | $1,834,472 | $73,400 | 14-4 | 27 | $1,834,472 | $127,700 | 27 | $0 | $0 |
| 257 | CC | 1193385577 | SALCEDO CARDENAS MARIA ALEJANDRA | 25-14 | 30 | $1,949,870 | $312,000 | EPS037 | 30 | $1,949,870 | $78,000 | CCF63 | 30 | $1,949,870 | $78,000 | 14-4 | 30 | $1,949,870 | $135,800 | 30 | $0 | $0 |
| 258 | CC | 74347921 | SALINAS BARRETO IVAN DARIO | 230301 | 3 | $750,000 | $127,600 | EPS037 | 3 | $750,000 | $30,000 | CCF63 | 3 | $750,000 | $30,000 | 14-4 | 3 | $750,000 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 259 | CC | 74347921 | SALINAS BARRETO IVAN DARIO | 230301 | 4 | $1,000,000 | $170,000 | EPS037 | 4 | $1,000,000 | $40,000 | CCF63 | 4 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 4 | $1,000,000 | $0 | 4 | $0 | $0 |
| 260 | CC | 74347921 | SALINAS BARRETO IVAN DARIO | 230301 | 23 | $5,750,000 | $977,600 | EPS037 | 23 | $5,750,000 | $230,000 | CCF63 | 23 | $5,750,000 | $230,000 | 14-4 | 23 | $5,750,000 | $400,200 | 23 | $0 | $0 |
| 261 | CC | 1006679897 | SANCHEZ FUERTES CARLOS ANDRES | 230301 | 30 | $2,261,652 | $361,900 | ESSC18 | 30 | $2,261,652 | $90,500 | CCF63 | 30 | $2,261,652 | $90,500 | 14-4 | 30 | $2,261,652 | $157,500 | 30 | $0 | $0 |
| 262 | CC | 1085329727 | SANTACRUZ CUCHALA DEIVY ARLEY | 230301 | 1 | $79,533 | $12,800 | EPS005 | 1 | $79,533 | $3,200 | CCF63 | 1 | $70,596 | $2,900 | 14-4 | 1 | $79,533 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 263 | CC | 1085329727 | SANTACRUZ CUCHALA DEIVY ARLEY | 230301 | 2 | $159,067 | $25,500 | EPS005 | 2 | $159,067 | $6,400 | CCF63 | 2 | $141,192 | $5,700 | 14-4 | 2 | $159,067 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 264 | CC | 1085329727 | SANTACRUZ CUCHALA DEIVY ARLEY | 230301 | 3 | $238,600 | $38,200 | EPS005 | 3 | $238,600 | $9,600 | CCF63 | 3 | $211,788 | $8,500 | 14-4 | 3 | $238,600 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 265 | CC | 1085329727 | SANTACRUZ CUCHALA DEIVY ARLEY | 230301 | 24 | $2,223,774 | $355,900 | EPS005 | 24 | $2,223,774 | $89,000 | CCF63 | 24 | $2,223,774 | $89,000 | 14-4 | 24 | $2,223,774 | $154,800 | 24 | $0 | $0 |
| 266 | CC | 1120216382 | SOLARTE ASCUNTAR MANUEL JAIRO | 230301 | 29 | $1,707,463 | $273,200 | ESSC18 | 29 | $1,707,463 | $68,300 | CCF63 | 29 | $1,707,463 | $68,300 | 14-4 | 29 | $1,707,463 | $118,900 | 29 | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 267 | CC | 1120218158 | SOTO CARDENAS MARIA CAMILA | 230301 | 30 | $2,771,761 | $443,500 | ESSC18 | 30 | $2,771,761 | $110,900 | CCF63 | 30 | $2,771,761 | $110,900 | 14-4 | 30 | $2,771,761 | $193,000 | 30 | $0 | $0 |
| 268 | CC | 1085264882 | TIMARAN CRIOLLO MERY MERCEDES | 230301 | 1 | $146,924 | $23,600 | EPS005 | 1 | $146,924 | $5,900 | CCF63 | 1 | $146,916 | $5,900 | 14-4 | 1 | $146,924 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 269 | CC | 1085264882 | TIMARAN CRIOLLO MERY MERCEDES | 230301 | 1 | $146,924 | $23,600 | EPS005 | 1 | $146,924 | $5,900 | CCF63 | 1 | $146,916 | $5,900 | 14-4 | 1 | $146,924 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 270 | CC | 1085264882 | TIMARAN CRIOLLO MERY MERCEDES | 230301 | 2 | $293,847 | $47,100 | EPS005 | 2 | $293,847 | $11,800 | CCF63 | 2 | $293,832 | $11,800 | 14-4 | 2 | $293,847 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 271 | CC | 1085264882 | TIMARAN CRIOLLO MERY MERCEDES | 230301 | 2 | $293,847 | $47,100 | EPS005 | 2 | $293,847 | $11,800 | CCF63 | 2 | $293,832 | $11,800 | 14-4 | 2 | $293,847 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 272 | CC | 1085264882 | TIMARAN CRIOLLO MERY MERCEDES | 230301 | 24 | $3,525,984 | $564,200 | EPS005 | 24 | $3,525,984 | $141,100 | CCF63 | 24 | $3,525,984 | $141,100 | 14-4 | 24 | $3,525,984 | $245,500 | 24 | $0 | $0 |
| 273 | CC | 1121507605 | TOQUICA CORDOBA FERNANDO MAURICIO | 230301 | 30 | $2,289,773 | $366,400 | EPS037 | 30 | $2,289,773 | $91,600 | CCF63 | 30 | $2,289,773 | $91,600 | 14-4 | 30 | $2,289,773 | $159,400 | 30 | $0 | $0 |
| 274 | CC | 87070692 | TORO RENGIFO ENRIQUE ALEJANDRO | 230301 | 30 | $4,572,200 | $731,600 | EPS037 | 30 | $4,572,200 | $182,900 | CCF63 | 30 | $4,572,200 | $182,900 | 14-4 | 30 | $4,572,200 | $318,300 | 30 | $0 | $0 |
| 275 | CC | 97472357 | TORO ORTEGA HADER FERNANDO | 230301 | 30 | $1,840,439 | $294,500 | ESSC18 | 30 | $1,840,439 | $73,700 | CCF63 | 30 | $1,840,439 | $73,700 | 14-4 | 30 | $1,840,439 | $128,100 | 30 | $0 | $0 |
| 276 | CC | 1122785206 | TORO JOJOA OMAR DAVID | 230301 | 30 | $2,039,404 | $326,400 | ESSC18 | 30 | $2,039,404 | $81,600 | CCF63 | 30 | $2,039,404 | $81,600 | 14-4 | 30 | $2,039,404 | $142,000 | 30 | $0 | $0 |
| 277 | CC | 1120216162 | TREJO IMBACHI EDGAR RICARDO | 230201 | 30 | $1,805,619 | $288,900 | EPS037 | 30 | $1,805,619 | $72,300 | CCF63 | 30 | $1,805,619 | $72,300 | 14-4 | 30 | $1,805,619 | $125,700 | 30 | $0 | $0 |
| 278 | CC | 97480553 | UNIGARRO MENESES NIXSON ERBEY | 230301 | 30 | $2,608,409 | $417,400 | ESSC18 | 30 | $2,608,409 | $104,400 | CCF63 | 30 | $2,608,409 | $104,400 | 14-4 | 30 | $2,608,409 | $181,600 | 30 | $0 | $0 |
| 279 | CC | 18195231 | URBANO MUÑOZ HENRY ALBERTO | 230301 | 28 | $1,947,550 | $311,700 | EPSIC5 | 28 | $1,947,550 | $78,000 | CCF63 | 28 | $1,947,550 | $78,000 | 14-4 | 28 | $1,947,550 | $135,600 | 28 | $0 | $0 |
| 280 | CC | 18195231 | URBANO MUÑOZ HENRY ALBERTO | 230301 | 1 | $62,173 | $10,000 | EPSIC5 | 1 | $62,173 | $0 | CCF63 | 1 | $62,173 | $0 | 14-4 | 1 | $62,173 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 281 | CC | 18195231 | URBANO MUÑOZ HENRY ALBERTO | 230301 | 1 | $62,173 | $10,000 | EPSIC5 | 1 | $62,173 | $0 | CCF63 | 1 | $62,173 | $0 | 14-4 | 1 | $62,173 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 282 | CC | 18195216 | URBANO MUÑOZ LUIS LAUREANO | 25-14 | 15 | $875,453 | $140,100 | ESSC18 | 15 | $875,453 | $35,100 | CCF63 | 15 | $875,452 | $35,100 | 14-4 | 15 | $875,453 | $61,000 | 15 | $0 | $0 |
| 283 | CC | 97472822 | VELASQUEZ CADENA JULIO CESAR | 230301 | 30 | $3,148,200 | $503,800 | EPS037 | 30 | $3,148,200 | $126,000 | CCF63 | 30 | $3,148,200 | $126,000 | 14-4 | 30 | $3,148,200 | $219,200 | 30 | $0 | $0 |
| 284 | CC | 98391550 | VILLOTA CABRERA JULIO CESAR | 230201 | 30 | $24,040,800 | $4,087,200 | EPS010 | 30 | $24,040,800 | $3,005,100 | CCF63 | 30 | $24,040,800 | $961,700 | 14-4 | 30 | $24,040,800 | $1,673,300 | 30 | $24,040,800 | $1,202,200 |
| 285 | CC | 1124316935 | VIVAS MONTILLA LUIS ALEXANDER | 230301 | 29 | $2,040,733 | $326,600 | EPSIC5 | 29 | $2,040,733 | $81,700 | CCF63 | 29 | $2,040,733 | $81,700 | 14-4 | 29 | $2,040,733 | $142,100 | 29 | $0 | $0 |
| 286 | CC | 1124316935 | VIVAS MONTILLA LUIS ALEXANDER | 230301 | 1 | $59,358 | $9,500 | EPSIC5 | 1 | $59,358 | $0 | CCF63 | 1 | $59,358 | $0 | 14-4 | 1 | $59,358 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 287 | CC | 1131084775 | YAQUENO PASICHANA PEDRO JUAN | 230301 | 30 | $2,388,469 | $382,200 | ESSC18 | 30 | $2,388,469 | $95,600 | CCF63 | 30 | $2,388,469 | $95,600 | 14-4 | 30 | $2,388,469 | $166,300 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 177)** | | | **$488,065,134** | **$78,585,200** | | | **$488,065,134** | **$21,525,100** | | | **$479,647,148** | **$19,096,700** | | | **$488,065,134** | **$31,507,900** | | **$24,040,800** | **$1,202,200** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 177 | $78,585,200 | $0 | $0 | $78,585,200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 7 | $2,610,500 | $0 | $0 | $2,610,500 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 23 | $10,793,500 | $0 | $0 | $10,793,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 129 | $52,405,900 | $0 | $0 | $52,405,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 17 | $12,120,400 | $0 | $0 | $12,120,400 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $654,900 | $0 | $0 | $654,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 177 | $31,507,900 | $0 | $0 | $31,507,900 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 177 | $31,507,900 | $0 | $0 | $31,507,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 177 | $19,096,700 | $0 | $0 | $19,096,700 |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | CCF63 | 891,200,337 | 8 | 177 | $19,096,700 | $0 | $0 | $19,096,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 177 | $21,525,100 | $0 | $0 | $21,525,100 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 1 | $199,700 | $0 | $0 | $199,700 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 81 | $7,022,000 | $0 | $0 | $7,022,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $3,005,100 | $0 | $0 | $3,005,100 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 14 | $1,322,200 | $0 | $0 | $1,322,200 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 62 | $7,078,400 | $0 | $0 | $7,078,400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | $331,100 | $0 | $0 | $331,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 16 | $2,566,600 | $0 | $0 | $2,566,600 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $721,300 | $0 | $0 | $721,300 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $721,300 | $0 | $0 | $721,300 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $480,900 | $0 | $0 | $480,900 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $480,900 | $0 | $0 | $480,900 |
| **TOTAL** | | | | **177** | **$151,917,100** | **$0** | **$0** | **$151,917,100** |

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que IVAN ORLANDO LEYVA VARGAS identificado(a) con CC 93406299 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**UNICA SASNI 900655891**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | co | v | sl | ig | lm | va | av | vc | | v |
| 2026-02 | 2026-03 | 154511909 | 9500819626 | E | 2026-03-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | COLPENSIONES | 30 | 16 | $12,953,850 | $2,072,7 |
| AFP | FONDODESOLIDARIDAD PENSIONAL | 30 | | $12,953,850 | $64, |
| AFP | SUBCUENTADE SUBSISTENCIA | 30 | | $12,953,850 | $64, |
| ARL | COLPATRIA ARP | 30 | 6.96 | $12,953,850 | $901,6 |
| CCF | COLSUBSIDIO | 30 | 4 | $12,953,850 | $518,2 |
| EPS | ALIANSALUDEPS(ANTES COLMEDICA) | 30 | 12.5 | $12,953,850 | $1,619,3 |
| PARAFISCALES | INSTITUTOCOLOMBIANO DEBIENESTAR FAMILIAR | 30 | 3 | $12,953,850 | $388,7 |
| PARAFISCALES | SENA | 30 | 2 | $12,953,850 | $259,1 |

Este certificado se expide el día 2026-03-28 a las 09:50.

# Certificados de Aportes

Se certifica que JOHN JAIRO BARCENAS CHALACAN identificado(a) con CC 1124314321 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2026-02 | 2026-03 | 155853676 | 9501605666 | E | 2026-03-20 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $2,839,812 | $454,400 |
| ARL | COLPATRIA ARP | 30 | 6.96% | $2,839,812 | $197,700 |
| CCF | COMFAMILIAR PUTUMAYO | 30 | 4% | $2,839,813 | $113,600 |
| EPS | MALLAMAS | 30 | 4% | $2,839,812 | $113,600 |

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 05:15.

# Certificados de Aportes

Se certifica que LUIS EDUARDO CAYAPU CAMPO identificado(a) con CC 76300132 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2026-02 | 2026-03 | 155853676 | 9501605666 | E | 2026-03-20 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $2,677,049 | $428,400 |
| ARL | COLPATRIA ARP | 30 | 6.96% | $2,677,049 | $186,400 |
| CCF | COMFAMILIAR PUTUMAYO | 30 | 4% | $2,677,050 | $107,100 |
| EPS | FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | 30 | 4% | $2,677,049 | $107,100 |

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 05:15.

# Certificados de Aportes

Se certifica que YONY ALEJANDRO CHALACAN PEJENDINO identificado(a) con CC 1124312938 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2026-02 | 2026-03 | 155853676 | 9501605666 | E | 2026-03-20 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $2,992,781 | $478,900 |
| ARL | COLPATRIA ARP | 30 | 6.96% | $2,992,781 | $208,300 |
| CCF | COMFAMILIAR PUTUMAYO | 30 | 4% | $2,992,782 | $119,800 |
| EPS | MALLAMAS | 30 | 4% | $2,992,781 | $119,800 |

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 05:15.

# Certificados de Aportes

Se certifica que JESUS YOVANY DEJOY NARVAEZ identificado(a) con CC 18156622 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2026-02 | 2026-03 | 155853676 | 9501605666 | E | 2026-03-20 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $2,992,781 | $478,900 |
| ARL | COLPATRIA ARP | 30 | 6.96% | $2,992,781 | $208,300 |
| CCF | COMFAMILIAR PUTUMAYO | 30 | 4% | $2,992,782 | $119,800 |
| EPS | NUEVA E.P.S. | 30 | 4% | $2,992,781 | $119,800 |

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 05:15.

# Certificados de Aportes

Se certifica que DANIEL ALBERTO IMBAJOA identificado(a) con CC 18195278 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2026-02 | 2026-03 | 155853676 | 9501605666 | E | 2026-03-20 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | COLFONDOS | 30 | 16% | $2,677,049 | $428,400 |
| ARL | COLPATRIA ARP | 30 | 6.96% | $2,677,049 | $186,400 |
| CCF | COMFAMILIAR PUTUMAYO | 30 | 4% | $2,677,050 | $107,100 |
| EPS | EMSSANAR | 30 | 4% | $2,677,049 | $107,100 |

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 05:15.

# Certificados de Aportes

Se certifica que WILLIAM ESTEBAN JAMIOY GUAQUEZ identificado(a) con CC 1006680023 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2026-02 | 2026-03 | 155853676 | 9501605666 | E | 2026-03-20 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $2,992,781 | $478,900 |
| ARL | COLPATRIA ARP | 30 | 6.96% | $2,992,781 | $208,300 |
| CCF | COMFAMILIAR PUTUMAYO | 30 | 4% | $2,992,782 | $119,800 |
| EPS | EMSSANAR | 30 | 4% | $2,992,781 | $119,800 |

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 05:15.

# Certificados de Aportes

Se certifica que JOSE MARCIAL JAMIOY JAMIOY identificado(a) con CC 1120216422 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2026-02 | 2026-03 | 155853676 | 9501605666 | E | 2026-03-20 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $2,677,049 | $428,400 |
| ARL | COLPATRIA ARP | 30 | 6.96% | $2,677,049 | $186,400 |
| CCF | COMFAMILIAR PUTUMAYO | 30 | 4% | $2,677,050 | $107,100 |
| EPS | NUEVA E.P.S. | 30 | 4% | $2,677,049 | $107,100 |

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 05:15.

# Certificados de Aportes

Se certifica que MARIO ANDRES JAMIOY JAMIOY identificado(a) con CC 1120217487 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2026-02 | 2026-03 | 155853676 | 9501605666 | E | 2026-03-20 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $2,677,049 | $428,400 |
| ARL | COLPATRIA ARP | 30 | 6.96% | $2,677,049 | $186,400 |
| CCF | COMFAMILIAR PUTUMAYO | 30 | 4% | $2,677,050 | $107,100 |
| EPS | NUEVA E.P.S. | 30 | 4% | $2,677,049 | $107,100 |

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 05:15.

# Certificados de Aportes

Se certifica que JAMES ALBEIRO LOPEZ MARTINEZ identificado(a) con CC 18195460 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2026-02 | 2026-03 | 155853676 | 9501605666 | E | 2026-03-20 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $2,992,781 | $478,900 |
| ARL | COLPATRIA ARP | 30 | 6.96% | $2,992,781 | $208,300 |
| CCF | COMFAMILIAR PUTUMAYO | 30 | 4% | $2,992,782 | $119,800 |
| EPS | MALLAMAS | 30 | 4% | $2,992,781 | $119,800 |

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 05:15.

# Certificados de Aportes

Se certifica que JOSE EDUARDO MOSQUERA ORDOÑEZ identificado(a) con CC 97472744 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2026-02 | 2026-03 | 155853676 | 9501605666 | E | 2026-03-20 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $2,677,049 | $428,400 |
| ARL | COLPATRIA ARP | 30 | 6.96% | $2,677,049 | $186,400 |
| CCF | COMFAMILIAR PUTUMAYO | 30 | 4% | $2,677,050 | $107,100 |
| EPS | EMSSANAR | 30 | 4% | $2,677,049 | $107,100 |

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 05:15.

# Certificados de Aportes

Se certifica que OSCAR WILLIAM SALCEDO DIAZ identificado(a) con CC 97480722 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2026-02 | 2026-03 | 155853676 | 9501605666 | E | 2026-03-20 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | COLPENSIONES | 30 | 16% | $2,839,812 | $454,400 |
| ARL | COLPATRIA ARP | 30 | 6.96% | $2,839,812 | $197,700 |
| CCF | COMFAMILIAR PUTUMAYO | 30 | 4% | $2,839,813 | $113,600 |
| EPS | EMSSANAR | 30 | 4% | $2,839,812 | $113,600 |

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 05:15.

# Certificados de Aportes

Se certifica que DIEGO FERNANDO VARGAS NAVIA identificado(a) con CC 1112021616 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2026-02 | 2026-03 | 155853676 | 9501605666 | E | 2026-03-20 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $2,677,049 | $428,400 |
| ARL | COLPATRIA ARP | 30 | 6.96% | $2,677,049 | $186,400 |
| CCF | COMFAMILIAR PUTUMAYO | 30 | 4% | $2,677,050 | $107,100 |
| EPS | NUEVA EPS MOVILIDAD | 30 | 4% | $2,677,049 | $107,100 |

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 05:15.

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | AGRESUR SAS |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-900031078 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2026-03-16 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-98326309 |
| NOMBRE EMPLEADO | JUAN CARLOS IBARRA MADROÑERO |
| EPS | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. |
| AFP | PORVENIR |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion Familiar de Narino |
| ARL | ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 36650188 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2026-02 |
| PERÍODO SALUD | 2026-03 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5081101 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 2.459.000 | 0,1600000 | $ 393.500 | $ 0 | $ 0 | $ 393.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 2.459.000 | 0,0400000 | $ 98.400 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 2.459.000 | 0,0696000 | $ 171.200 | 3 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 30 | 2.459.000 | 0,0400000 | $ 98.400 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 393.500 | $ 98.400 | $ 171.200 | $ 98.400 | $ 761.500 |

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | AGRESUR SAS |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-900031078 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2026-03-16 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-98326466 |
| NOMBRE EMPLEADO | RONY RICHARD CEBALLOS YANDAR |
| EPS | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. |
| AFP | PROTECCION (ING+PROTECCION) |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion Familiar de Narino |
| ARL | ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 36650188 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2026-02 |
| PERÍODO SALUD | 2026-03 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5081101 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 2.038.000 | 0,1600000 | $ 326.100 | $ 0 | $ 0 | $ 326.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 2.038.000 | 0,0400000 | $ 81.600 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 2.038.000 | 0,0696000 | $ 141.900 | 3 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 30 | 2.038.000 | 0,0400000 | $ 81.600 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 326.100 | $ 81.600 | $ 141.900 | $ 81.600 | $ 631.200 |

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | AGRESUR SAS |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-900031078 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2026-03-16 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-1086224885 |
| NOMBRE EMPLEADO | FABIAN ALEJANDRO IBARRA VASQUEZ |
| EPS | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. |
| AFP | PORVENIR |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion Familiar de Narino |
| ARL | ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 36650188 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2026-02 |
| PERÍODO SALUD | 2026-03 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5081101 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 2.038.000 | 0,1600000 | $ 326.100 | $ 0 | $ 0 | $ 326.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 2.038.000 | 0,0400000 | $ 81.600 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 2.038.000 | 0,0696000 | $ 141.900 | 1 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 30 | 2.038.000 | 0,0400000 | $ 81.600 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 326.100 | $ 81.600 | $ 141.900 | $ 81.600 | $ 631.200 |

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | AGRESUR SAS |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-900031078 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2026-03-16 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-1087008023 |
| NOMBRE EMPLEADO | ANDRES CAMILO RIASCOS CORDOBA |
| EPS | Asociacion Mutual Empresa Solidaria de salud de Narino EMSSANAR E.S.S |
| AFP | PORVENIR |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja de Compensacion Familiar de Narino |
| ARL | ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. |
| NÚMERO PLANILLA | 36650188 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2026-02 |
| PERÍODO SALUD | 2026-03 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5081101 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 2.038.000 | 0,1600000 | $ 326.100 | $ 0 | $ 0 | $ 326.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 2.038.000 | 0,0400000 | $ 81.600 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 2.038.000 | 0,0696000 | $ 141.900 | 3 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 30 | 2.038.000 | 0,0400000 | $ 81.600 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 326.100 | $ 81.600 | $ 141.900 | $ 81.600 | $ 631.200 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900375602 | 8 | TEMPORALES INTEGRALES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | TEMPORALES INTEGRALES | CLL 114 A N 47A 69 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5251074 | Si |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-02 | 2026-03 | 109711461 | 9500924243 | E | 2026/03/03 | 2026/03/03 | BANCOLOMBIA | | $279,737,900 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: SOLIMPRO COMPENSAR (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | | $9,200 | | $0 | $0 | | $429,600 |
| **Centro de Trabajo: SOLIMPRO COMPENSAR RIESGO 1 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | | $9,200 | | $0 | $0 | | $429,600 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | | $9,200 | | $0 | $0 | | $429,600 |
| 1 | CC | 22584839 | MARTINEZ MARLENE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS017 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF24 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-4 | 30 | $1,750,905 | 0.522% | $9,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $429,600 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: SOLIMPRO_PUTUMAYO (16 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $13,089,299 | $2,095,300 | | | $13,089,299 | $524,300 | | | $13,114,893 | $525,300 | | | $13,089,299 | | $911,600 | | $0 | $0 | | $4,056,500 |
| **Centro de Trabajo: 6.95_SOLIMPRO (16 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $13,089,299 | $2,095,300 | | | $13,089,299 | $524,300 | | | $13,114,893 | $525,300 | | | $13,089,299 | | $911,600 | | $0 | $0 | | $4,056,500 |
| Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (16 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $13,089,299 | $2,095,300 | | | $13,089,299 | $524,300 | | | $13,114,893 | $525,300 | | | $13,089,299 | | $911,600 | | $0 | $0 | | $4,056,500 |
| 2 | CC | 1127072801 | ALMEIDA JOHN | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 14 | $983,826 | $157,500 | EPS037 | 14 | $983,826 | $39,400 | CCF63 | 14 | $983,826 | $39,400 | 14-4 | 14 | $983,826 | 6.960% | $68,500 | 14 | $0 | $0 | Si | $304,800 |
| 3 | CC | 1086695679 | CAICEDO LUIS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 11 | $641,999 | $102,800 | ESSC18 | 11 | $641,999 | $25,700 | CCF63 | 11 | $641,999 | $25,700 | 14-4 | 11 | $641,999 | 6.960% | $44,700 | 11 | $0 | $0 | Si | $198,900 |
| 4 | CC | 91347933 | CAPACHO LUIS | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 19 | $1,467,876 | $234,900 | EPS002 | 19 | $1,467,876 | $58,800 | CCF63 | 19 | $1,467,876 | $58,800 | 14-4 | 19 | $1,467,876 | 6.960% | $102,200 | 19 | $0 | $0 | Si | $454,700 |
| 5 | CC | 18195444 | CHINGAL HERNAN | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | X | 230301 | 12 | $1,125,212 | $180,100 | EPS037 | 12 | $1,125,212 | $45,100 | CCF63 | 12 | $1,137,371 | $45,500 | 14-4 | 12 | $1,125,212 | 6.960% | $78,400 | 12 | $0 | $0 | Si | $349,100 |
| 6 | CC | 1122786464 | DIAZ CARLOS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 19 | $1,108,907 | $177,500 | ESSC18 | 19 | $1,108,907 | $44,400 | CCF63 | 19 | $1,108,907 | $44,400 | 14-4 | 19 | $1,108,907 | 6.960% | $77,200 | 19 | $0 | $0 | Si | $343,500 |
| 7 | CC | 1006908147 | ESPAÑA OMAR | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 14 | $886,727 | $141,900 | EPSIC5 | 14 | $886,727 | $35,500 | CCF63 | 14 | $886,727 | $35,500 | 14-4 | 14 | $886,727 | 6.960% | $61,800 | 14 | $0 | $0 | Si | $274,700 |
| 8 | CC | 1125312893 | GETIAL CARLOS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 14 | $817,089 | $130,800 | EPS037 | 14 | $817,089 | $32,700 | CCF63 | 14 | $817,089 | $32,700 | 14-4 | 14 | $817,089 | 6.960% | $56,900 | 14 | $0 | $0 | Si | $253,100 |
| 9 | CC | 1124315370 | JACANAMEJOY MARIO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 19 | $1,108,907 | $177,500 | EPSIC5 | 19 | $1,108,907 | $44,400 | CCF63 | 19 | $1,108,907 | $44,400 | 14-4 | 19 | $1,108,907 | 6.960% | $77,200 | 19 | $0 | $0 | Si | $343,500 |
| 10 | CC | 1100892894 | LEON NICOLAS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 4 | $317,520 | $50,900 | EPS002 | 4 | $317,520 | $12,800 | CCF63 | 4 | $317,520 | $12,800 | 14-4 | 4 | $317,520 | 6.960% | $22,100 | 4 | $0 | $0 | Si | $98,600 |
| 11 | CC | 1081276036 | ORTEGA JORGE | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 11 | $641,999 | $102,800 | ESSC18 | 11 | $641,999 | $25,700 | CCF63 | 11 | $641,999 | $25,700 | 14-4 | 11 | $641,999 | 6.960% | $44,700 | 11 | $0 | $0 | Si | $198,900 |
| 12 | CC | 83235666 | PARRA JAIME | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 14 | $817,089 | $130,800 | ESSC18 | 14 | $817,089 | $32,700 | CCF63 | 14 | $817,089 | $32,700 | 14-4 | 14 | $817,089 | 6.960% | $56,900 | 14 | $0 | $0 | Si | $253,100 |
| 13 | CC | 1110283808 | QUILA JUAN | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 4 | $233,454 | $37,400 | ESSC18 | 4 | $233,454 | $9,400 | CCF63 | 4 | $233,454 | $9,400 | 14-4 | 4 | $233,454 | 6.960% | $16,300 | 4 | $0 | $0 | Si | $72,500 |
| 14 | CC | 1122786770 | RUIZ OMAR | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 4 | $233,454 | $37,400 | ESSC18 | 4 | $233,454 | $9,400 | CCF63 | 4 | $233,454 | $9,400 | 14-4 | 4 | $233,454 | 6.960% | $16,300 | 4 | $0 | $0 | Si | $72,500 |
| 15 | CC | 1098724547 | SANDOVAL HANNER | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | X | 230301 | 6 | $709,606 | $113,600 | EPS005 | 6 | $709,606 | $28,400 | CCF63 | 6 | $723,041 | $29,000 | 14-4 | 6 | $709,606 | 6.960% | $49,400 | 6 | $0 | $0 | Si | $220,400 |
| 16 | CC | 1059695774 | TREJOS EMERSON | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 14 | $886,727 | $141,900 | ESSC24 | 14 | $886,727 | $35,500 | CCF63 | 14 | $886,727 | $35,500 | 14-4 | 14 | $886,727 | 6.960% | $61,800 | 14 | $0 | $0 | Si | $274,700 |
| 17 | CC | 1120216476 | ZAMBRANO CARLOS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 19 | $1,108,907 | $177,500 | ESSC18 | 19 | $1,108,907 | $44,400 | CCF63 | 19 | $1,108,907 | $44,400 | 14-4 | 19 | $1,108,907 | 6.960% | $77,200 | 19 | $0 | $0 | Si | $343,500 |
| **Total** | | | **Afiliados( 17)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $14,840,204 | $2,375,500 | | | $14,840,204 | $594,400 | | | $14,865,798 | $595,400 | | | $14,840,204 | | $920,800 | | $0 | $0 | | $4,486,100 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 17 | $2,375,500 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 4 | $683,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 10 | $1,335,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $356,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 17 | $920,800 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 17 | $920,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 17 | $595,400 |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | CCF63 | 891,200,337 | 8 | 16 | $525,300 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $70,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 17 | $594,400 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $35,500 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 7 | $191,700 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $70,100 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 2 | $79,900 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $117,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | $71,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $28,400 |
| **TOTAL** | | | | **17** | **$4,486,100** |

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900375602 | 8 | TEMPORALES INTEGRALES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | TEMPORALES INTEGRALES | CLL 114 A N 47A 69 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5251074 | Si |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-02 | 2026-03 | 109574031 | 9500924260 | E | 2026/03/03 | 2026/03/03 | BANCOLOMBIA | | $299,998,900 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: SOLIMPRO COMPENSAR (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,901,858 | $944,400 | | | $5,901,858 | $236,200 | | | $5,901,858 | $236,200 | | | $5,901,858 | | $410,900 | | $0 | $0 | | $1,827,700 |
| **Centro de Trabajo: SOLIMPRO COMPENSAR RIESGO 5 (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,901,858 | $944,400 | | | $5,901,858 | $236,200 | | | $5,901,858 | $236,200 | | | $5,901,858 | | $410,900 | | $0 | $0 | | $1,827,700 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,901,858 | $944,400 | | | $5,901,858 | $236,200 | | | $5,901,858 | $236,200 | | | $5,901,858 | | $410,900 | | $0 | $0 | | $1,827,700 |
| 1 | CC | 1007667107 | BOCANEGRA CARLOS | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,007,955 | $321,300 | EPS037 | 30 | $2,007,955 | $80,400 | CCF24 | 30 | $2,007,955 | $80,400 | 14-4 | 30 | $2,007,955 | 6.960% | $139,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $621,900 |
| 2 | CC | 93133883 | CORTES JOSE | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 30 | $2,129,221 | $340,700 | EPS002 | 30 | $2,129,221 | $85,200 | CCF24 | 30 | $2,129,221 | $85,200 | 14-4 | 30 | $2,129,221 | 6.960% | $148,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $659,300 |
| 3 | CC | 5789919 | MORENO JOSE | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 22 | $1,764,682 | $282,400 | EPS010 | 22 | $1,764,682 | $70,600 | CCF24 | 22 | $1,764,682 | $70,600 | 14-4 | 22 | $1,764,682 | 6.960% | $122,900 | 22 | $0 | $0 | Si | $546,500 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: SOLIMPRO_PUTUMAYO (6 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $13,079,028 | $2,092,900 | | | $13,079,028 | $523,400 | | | $13,079,028 | $523,400 | | | $13,079,028 | | $910,600 | | $0 | $0 | | $4,050,300 |
| **Centro de Trabajo: 6.95_SOLIMPRO (6 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $13,079,028 | $2,092,900 | | | $13,079,028 | $523,400 | | | $13,079,028 | $523,400 | | | $13,079,028 | | $910,600 | | $0 | $0 | | $4,050,300 |
| Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (6 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $13,079,028 | $2,092,900 | | | $13,079,028 | $523,400 | | | $13,079,028 | $523,400 | | | $13,079,028 | | $910,600 | | $0 | $0 | | $4,050,300 |
| 4 | CC | 1086695676 | CAICEDO DARIO | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 27 | $1,844,420 | $295,200 | ESSC62 | 27 | $1,844,420 | $73,800 | CCF63 | 27 | $1,844,420 | $73,800 | 14-4 | 27 | $1,844,420 | 6.960% | $128,400 | 27 | $0 | $0 | Si | $571,200 |
| 5 | CC | 1102350989 | CASTRO ROQUE | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 19 | $1,618,470 | $259,000 | EPS037 | 19 | $1,618,470 | $64,800 | CCF63 | 19 | $1,618,470 | $64,800 | 14-4 | 19 | $1,618,470 | 6.960% | $112,700 | 19 | $0 | $0 | Si | $501,300 |
| 6 | CC | 1054997976 | LADINO JOHNATAN | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 27 | $2,250,913 | $360,200 | EPS037 | 27 | $2,250,913 | $90,100 | CCF63 | 27 | $2,250,913 | $90,100 | 14-4 | 27 | $2,250,913 | 6.960% | $156,700 | 27 | $0 | $0 | Si | $697,100 |
| 7 | CC | 91508860 | MANRIQUE WILLIAM | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 27 | $1,864,316 | $298,300 | EPS037 | 27 | $1,864,316 | $74,600 | CCF63 | 27 | $1,864,316 | $74,600 | 14-4 | 27 | $1,864,316 | 6.960% | $129,800 | 27 | $0 | $0 | Si | $577,300 |
| 8 | CC | 1122782544 | NATI MARIO | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 27 | $2,870,000 | $459,200 | EPS037 | 27 | $2,870,000 | $114,800 | CCF63 | 27 | $2,870,000 | $114,800 | 14-4 | 27 | $2,870,000 | 6.960% | $199,800 | 27 | $0 | $0 | Si | $888,600 |
| 9 | CC | 1120217415 | ROJAS LUIS | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,630,909 | $421,000 | ESSC18 | 30 | $2,630,909 | $105,300 | CCF63 | 30 | $2,630,909 | $105,300 | 14-4 | 30 | $2,630,909 | 6.960% | $183,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $814,800 |
| **Total** | | | **Afiliados( 9)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $18,980,886 | $3,037,300 | | | $18,980,886 | $759,600 | | | $18,980,886 | $759,600 | | | $18,980,886 | | $1,321,500 | | $0 | $0 | | $5,878,000 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 9 | $3,037,300 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $599,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 5 | $1,856,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $580,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 9 | $1,321,500 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 9 | $1,321,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 9 | $759,600 |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | CCF63 | 891,200,337 | 8 | 6 | $523,400 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 3 | $236,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 9 | $759,600 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 1 | $73,800 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 1 | $105,300 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $70,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 5 | $424,700 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $85,200 |
| **TOTAL** | | | | **9** | **$5,878,000** |

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900375602 | 8 | TEMPORALES INTEGRALES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | TEMPORALES INTEGRALES | CLL 114 A N 47A 69 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5251074 | Si |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-02 | 2026-03 | 108791624 | 9500889387 | E | 2026/03/03 | 2026/03/03 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | | $50,000,000 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: SOLIMPRO_PUTUMAYO (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,167,045 | $666,800 | | | $4,167,045 | $166,700 | | | $4,167,045 | $166,700 | | | $4,167,045 | | $290,100 | | $0 | $0 | | $1,290,300 |
| **Centro de Trabajo: 6.95_SOLIMPRO (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,167,045 | $666,800 | | | $4,167,045 | $166,700 | | | $4,167,045 | $166,700 | | | $4,167,045 | | $290,100 | | $0 | $0 | | $1,290,300 |
| Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,167,045 | $666,800 | | | $4,167,045 | $166,700 | | | $4,167,045 | $166,700 | | | $4,167,045 | | $290,100 | | $0 | $0 | | $1,290,300 |
| 1 | CC | 41182868 | BURBANO LUZ | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 30 | $4,167,045 | $666,800 | EPS037 | 30 | $4,167,045 | $166,700 | CCF63 | 30 | $4,167,045 | $166,700 | 14-4 | 30 | $4,167,045 | 6.960% | $290,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,290,300 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,167,045 | $666,800 | | | $4,167,045 | $166,700 | | | $4,167,045 | $166,700 | | | $4,167,045 | | $290,100 | | $0 | $0 | | $1,290,300 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $666,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $666,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $290,100 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1 | $290,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $166,700 |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | CCF63 | 891,200,337 | 8 | 1 | $166,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $166,700 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $166,700 |
| TOTAL | | | | 1 | $1,290,300 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901571698 | 8 | VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | LA ROMELIA | CLL 5 N 20 | PEREIRA-RISARALDA | 3007391152 | Si |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-02 | 2026-03 | 154410099 | 9501228085 | E | 2026/03/24 | 2026/03/19 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,630,200 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: LA ROMELIA (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,864,589 | $458,400 | | | $2,864,589 | $114,600 | | | $2,864,589 | $114,600 | | | $2,864,589 | | $199,500 | | $0 | $0 | | $887,100 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,864,589 | $458,400 | | | $2,864,589 | $114,600 | | | $2,864,589 | $114,600 | | | $2,864,589 | | $199,500 | | $0 | $0 | | $887,100 |
| Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,864,589 | $458,400 | | | $2,864,589 | $114,600 | | | $2,864,589 | $114,600 | | | $2,864,589 | | $199,500 | | $0 | $0 | | $887,100 |
| 1 | CC | 19706291 | BARROS RHENALS LUIS ENRIQUE | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $2,047,500 | $327,600 | EPS002 | 30 | $2,047,500 | $81,900 | CCF44 | 30 | $2,047,500 | $81,900 | 14-11 | 30 | $2,047,500 | 6.960% | $142,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $634,000 |
| 2 | CC | 1085286644 | MORALES LOZANO HERALDO EMMANUEL | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 14 | $817,089 | $130,800 | EPS037 | 14 | $817,089 | $32,700 | CCF44 | 14 | $817,089 | $32,700 | 14-11 | 14 | $817,089 | 6.960% | $56,900 | 14 | $0 | $0 | Si | $253,100 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: COMFAPUTUMAYO (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,400,000 | $384,000 | | | $2,400,000 | $96,000 | | | $2,400,000 | $96,000 | | | $2,400,000 | | $167,100 | | $0 | $0 | | $743,100 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,400,000 | $384,000 | | | $2,400,000 | $96,000 | | | $2,400,000 | $96,000 | | | $2,400,000 | | $167,100 | | $0 | $0 | | $743,100 |
| Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,400,000 | $384,000 | | | $2,400,000 | $96,000 | | | $2,400,000 | $96,000 | | | $2,400,000 | | $167,100 | | $0 | $0 | | $743,100 |
| 3 | CC | 1130950157 | TIMANA NANDAR CARLOS ANDRES | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,400,000 | $384,000 | EPS037 | 30 | $2,400,000 | $96,000 | CCF63 | 30 | $2,400,000 | $96,000 | 14-11 | 30 | $2,400,000 | 6.960% | $167,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $743,100 |
| **Total** | | | **Afiliados( 3)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,264,589 | $842,400 | | | $5,264,589 | $210,600 | | | $5,264,589 | $210,600 | | | $5,264,589 | | $366,600 | | $0 | $0 | | $1,630,200 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $842,400 | $0 | $0 | $842,400 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $327,600 | $0 | $0 | $327,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $514,800 | $0 | $0 | $514,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $366,600 | $0 | $0 | $366,600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $366,600 | $0 | $0 | $366,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $210,600 | $0 | $0 | $210,600 |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | CCF63 | 891,200,337 | 8 | 1 | $96,000 | $0 | $0 | $96,000 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 2 | $114,600 | $0 | $0 | $114,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $210,600 | $0 | $0 | $210,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $128,700 | $0 | $0 | $128,700 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $81,900 | $0 | $0 | $81,900 |
| **TOTAL** | | | | **3** | **$1,630,200** | **$0** | **$0** | **$1,630,200** |