"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO"



Hormigonado losa Puente 12B (K 7+952 - K 8+042).

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
FRENTE SAN FRANCISCO

ABRIL DE 2026

Rev.	Fecha	Descripción	Elaborado por	Reviso	Aprobó
✓	✓	✓	✓		Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO
01	**30/04/2026**	**INFORME MENSUAL**	**Consorcio Reactivación Putumayo**	**Ing. José Ignacio Cadena López**	**Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas.**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Contrato de Obra No. 1111 de 2021 **Contratista:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

Contrato de Interventoría No. 977 de 2021 **Interventoría:** CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

Objeto Contrato de Obra:

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

INFORME MENSUAL No. 58 **MES O PERIODO:** abril-2026

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
1	**INTRODUCCIÓN**		5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		6
2.1	Localización		6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9
2.3	Inventario y estado actual de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		9
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No.1111 de 2021**		12
3.1	Información general del contrato		12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		13
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		15
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		15
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA No.1111 de 2021**		22
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	23
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	47
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	50
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	353
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	357
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	358
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	458
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	460
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	738
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	744
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	779
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.977 de 2021**		794
5.1	Información general del contrato		794
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		794
5.3	Informes especialistas y profesionales		1115
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		885
5.5	Informe matriz de riesgos.		889
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.977 de 2021**		890
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	891
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	893
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	894
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	896
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	900
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	994
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
7	**Conclusiones y recomendaciones**		1022
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1030
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		1055
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		1088
8.4	Copia de la Bitácora Contrato No.1111 de 2021		1098
8.5	Informes especialistas y profesionales		1115
8.6	Informe matriz de riesgos.		1327

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

Firma:

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. 1624 de fecha 22/06/2021

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 30/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **PERIODO MES:** abril-2026

CONTRATO DE OBRA No.: 1111 de 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 114 meses
FECHA DE INICIO: 2 de julio de 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de agosto de 2030
PLAZO ACUMULADO: 114 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 610.461.362.068,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 27.000.000.000,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 7.910.086.752,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 977 de 2021 **INTERVENTOR:** Consorcio Reactivación Putumayo **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	Km	14,86
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	Km	20,78
Estructuras	Túneles	m	-
	Puentes	Un	33,00
	Pontones		
Mantenimiento		Km	7,10
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	Km		5,448
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	Km		20,778
Estructuras	Túneles	m		
	Puentes	Un	0,22	8,380
	Pontones			
Mantenimiento		Km		7,10
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 372.419.771.175	$ 2.721.529.097	$ 375.141.300.272
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 196.159.982.188	$ 1.433.476.793	$ 197.593.458.981
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 1.100.000.000	$ 8.038.462	$ 1.108.038.462
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 8.905.890.403	$ 1.692.119.177	$ 10.598.009.580
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 21.925.085.689		$ 21.925.085.689
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324.000.000		$ 324.000.000
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 3.169.301.751	$ 602.167.333	$ 3.771.469.084
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 600.510.729.455	$ 5.855.163.529	$ 610.461.362.068

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 5.838.400.573	$ 42.665.235	$ 5.881.065.808	$ 189.656.580.270
AJUSTES	$ -	$ -	$ -	$ 45.555.380.338
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES		$ -	$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 75.252.577	$ 14.297.990	$ 89.550.567	$ 4.950.294.426
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 132.261.308	$ 612.918	$ 132.874.226	$ 1.438.818.550
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 44.445.554	$ 7.866.767	$ 52.312.321	$ 52.312.321
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 1.030.091.173	$ 195.717.323	$ 1.225.808.496	$ 1.225.808.496
VALOR EJECUTADO	$ 7.120.451.185	$ 1.352.885.725	$ 7.381.611.418	$ 242.879.194.401

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 157.321.404.771
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 188.280.682.971
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 120%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 143
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 167
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 49
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **310**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Trabajos de soldadura en estructura metálica para izaje. VSFM-S2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de acero viga 3 entre ejes 1 y 2. VSFM S-2



Muro No.9 (K 8+125 - K 8+227 MI): Instalación de acero de refuerzo para vástagos. VSFM-S-2



Talud 14 (K9+166-K9+284 MD): Explanación y desalojo de material. VSFM-S2

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No se generaron procedimientos de multa o sanción en el periodo del presente reporte.

Firma
Nombre: JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Con base en lo establecido en los términos de referencia del Contrato de Interventoría No. 977 de 2021, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Reactivación Putumayo, y en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría del 2022, en el presente Informe se sintetizan las actividades realizadas por la Interventoría durante el periodo evaluado. Las actividades que se mencionan en este documento están relacionadas con actividades y gestiones asociadas a temas propios de los componentes administrativo, operativo y técnico, dentro de las cuales se resaltan los asociados a aspectos geométricos, geotécnicos, estructurales, ambientales, sociales y prediales que se desarrollaron durante el periodo mencionado.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización del proyecto

… ( ) "La variante San Francisco – Mocoa, con una longitud estimada de 44,07 km se desarrolla en la parte noroccidental del departamento del Putumayo, República de Colombia, en jurisdicción de los municipios de Mocoa y de San Francisco. Estos municipios actualmente están interconectados por una carretera de 76,3 km en terreno escarpado, de bajas especificaciones técnicas. La construcción de la Variante tiene como objetivo unir por la margen derecha del Río Mocoa, a las poblaciones de Mocoa y San Francisco, para sustituir la vía actual, pasando a formar parte de la carretera Pasto-Mocoa y a su vez convertirse en corredor alterno que servirá de conexión a la zona sur con el centro del país.

De acuerdo con lo anterior, mediante resolución No. 2170 de 2008, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, concedió la Licencia Ambiental para la Construcción de la Variante San Francisco-Mocoa con base en los diseños adelantados por el consorcio DIN-SEDIC (2006).

El diseño del año 2006 (DIN-SEDIC), optó por trazar la vía sobre la margen derecha del Río Mocoa mediante un trazado sinuoso atravesando la reserva forestal protectora de la cuenca alta del Río Mocoa (RFPCARM) afectando un área del orden de 90 hectáreas de manera definitiva y de 5 hectáreas de manera temporal (incluye un derecho de vía de 30 metros, 15 m a cada lado del eje vial).

El diseño estaba planteado con la implantación del proyecto a cielo abierto, observando cortes a media ladera, sobre suelos residuales, donde se presentan los mayores índices de vulnerabilidad y riesgo causados por los procesos potenciales de inestabilidad de las laderas naturales; lo cual, sumado a los altos volúmenes de explanación y la disposición final de los mismos, así como la pérdida de cobertura vegetal, generaban un incremento en los impactos ambientales. Así mismo, el proyecto cuenta con una limitante de carácter ambiental, la cual obliga a que el ancho del corredor no supere los 15 metros a cada lado

del eje de la vía, contando con sólo 30 metros de ancho para su construcción, incluidos cortes y rellenos, lo que generaba inclinaciones muy fuertes requiriéndose la construcción de obras de estabilización y contención de gran envergadura.

Por las razones expuestas anteriormente, se adelantó las actividades de ajustes y/o modificación de los diseños para el área del proyecto incluida dentro de la Reserva Forestal correspondiente a los Sectores 2 y 3 cuya longitud aproximada es de 26,38 km, que definiera un trazado que se adaptará mejor a la categoría de la vía y cuyos impactos ambientales fueran disminuidos.

Del trazado original, mediante Contrato 407 de 2010, se actualizaron 26,38 km sectores 2 y 3 entre las abscisas K7+103 y la K33+480, la actualización de los estudios y diseños cambió sustancialmente la filosofía del trazado inicial, evitando al máximo los cortes y las zonas inestables y por ello, el diseño actual se materializa a través de la construcción de una vía compuesta por 61 puentes que representan un 58 % del corredor, cuya longitud total sumada asciende a 15.242 metros, 11 túneles que a su vez constituyen un 11% del corredor cuya longitud total corresponde a 2.809 metros y una condición a cielo abierto de tan solo un 31% del total del corredor con longitud de 8.326 metros, cuya longitud total es de 26,38 km." ( )… [Extracto anexo técnico contrato 1111 y 964 de 2021, pág. 4 y 5]. Condiciones iniciales del Contrato 1111 y 964 de 2021, las cuales se irán ajustando de acuerdo al rediseño del proyecto.




Fig. No. 01 – Variante San Francisco Mocoa – Vía proyectada



Fig. No. 02 Ubicación Regional del Proyecto Imagen

Sectorización del Proyecto.

En la siguiente imagen se registra la localización del corredor objeto de intervención con la ejecución del presente proyecto.




Fig. No. 03 Sectorización del Proyecto VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

La zona de influencia está enmarcada en los Departamentos de Nariño y Putumayo principalmente, se ejecuta en los Municipios de San Francisco y Mocoa (Putumayo), como principales áreas de influencia del proyecto.

La variante San Francisco – Mocoa es un proyecto que busca brindar una conectividad adecuada entre la zona del bajo Putumayo con la costa del océano Pacífico, al formar parte del corredor transversal Tumaco – Pasto – Mocoa, para lograr una intercomunicación vial con otros países del área como son: Ecuador, Perú, Brasil e incluso los países del cono sur de América latina – IIRSA. Así mismo, el mejoramiento de la competitividad del país, en busca el desarrollo de zonas de producción, con el fin de fortalecerlo, ante la suscripción de Tratados de Libre Comercio – TLC.

2.3. Inventario y Estado Actual de la Vía

El contrato vigente tiene como objeto principal la construcción del Tramo 2, una extensión de 14,79 km (K7+103 al K21+899) destinada a lograr la conexión con el Tramo 3 (Frente Mocoa) y mejorar la transitabilidad entre San Francisco y Mocoa. No obstante, el alcance contractual también contempla la ejecución de obras en el Tramo 1 de la variante.

El estado actual de los avances es el siguiente:

- Tramo 1: Se ha intervenido desde el K0+600 hasta el K7+103 (6,5 km). A la fecha, este segmento cuenta con pavimento rígido entre el K0+770 y el K6+620.

- Tramo 2: De los 14,79 km proyectados, se registra un progreso de 2,18 km en apertura de vía, comprendidos entre el K7+103 y el K9+284.

2.4. Características técnicas del proyecto

Inicialmente el proyecto comprende la continuación de la construcción de la nueva vía entre las cabeceras Municipales de San Francisco y Mocoa, en el Departamento de

Putumayo, la cual estará constituida por una calzada con dos carriles (bidireccional) de una longitud aproximada de 44.07 Km, incluyendo puentes, estructuras de contención, obras de arte, obras del Plan de Manejo Ambiental (PMA), entre otros, según necesidades y disponibilidad presupuestal para el contrato de obra. Para el proyecto se tiene concebida la construcción de 64 puentes (con una longitud aproximada total de 4.581 metros), de los cuales 31 estarán ubicados en el sector correspondiente a Mocoa y 33 en el sector correspondiente a San Francisco, cuya infraestructura varía en tipo, longitud y profundidad; Así mismo, se contempla la construcción de 3 túneles (con una longitud total aproximada de 0,735 km) y la rehabilitación de 22 km de pavimento sobre la ruta nacional 1002 en el tramo Ricaurte – Mallama.

2.5. Optimización de alineamiento de la vía

Previa solicitud y autorización de INVIAS, en el marco del contrato 1111 de 2021, el 29 de octubre de 2024, el Contratista presentó a la Interventoría el diseño geométrico del subtramo K11+750 al K22+520. Este diseño tenía como objetivo optimizar el alineamiento, mejorar las especificaciones técnicas y minimizar la intervención a cielo abierto, considerando las particulares características del entorno ambiental.

El documento detalla que el alineamiento se extiende desde K10+100 hasta K21+898, con una longitud total de 11.770 m, de los cuales 4.926 m corresponden a intervención a cielo abierto. Además, incluye 16 puentes con una longitud total de 487 m y 5 túneles que suman 6.357 m. Sin embargo, la Interventoría, a través del comunicado Putumayo04-6300-25 del 5 de marzo de 2025, solicitó al Consorcio San Francisco que retome el trazado establecido dentro del corredor licenciado. Este diseño geométrico fue enviado por el Consorcio San Francisco en el comunicado CSF-1337-117886 y fue aprobado por la Interventoría mediante el comunicado Putumayo 04-5152-24 del 14 de mayo de 2024 (radicado Invias 2024E-VUVRAZ-042695). Este diseño localiza la abscisa final en K21+899 y cumple con las especificaciones técnicas vigentes. Además, la línea se desarrolla mayoritariamente adosada a la franja licenciada, que se encuentra en una zona excluida de los resguardos indígenas, lo que facilita considerablemente las gestiones ante las autoridades ambientales y sociales competentes. Se espera un pronunciamiento oficial por parte del Contratista. Sin embargo, en el comité de obra No. 127, celebrado el 12 de

marzo de 2025, el Contratista expresó su disposición a acatar lo solicitado por la Interventoría, lo cual ya es de conocimiento del Instituto Nacional de Vías.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Nº 1111 DE 2021

3.1. Información General del Contrato de Obra Nº 1111 de 2021

Licitación	LP-DT-062-2020.
Contratista:	CONSORCIO SAN FRANCISCO Nit. 901591251-5
Integrantes:	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A, con NIT. 800.014.246-8 con un porcentaje de participación del 50%, UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS - UNICA S.A.S., con NIT. 900.655.891-1 con un porcentaje de participación del 35%, TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS con NIT. 890.903.035-2 con un porcentaje de participación del 7,5% HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS con NIT. 860.006.282-8 con un porcentaje de participación del 7,5%.
Contrato de Obra Nº:	1111 de 2021.
Objeto:	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.
Valor Inicial:	$ 610.461.362.068 Incluido IVA.
Valor Total:	$ 610.461.362.068 Incluido IVA.
Plazo:	Ciento Catorce (114) meses.
Etapa de construcción Plazo Máximo:	114 meses comenzando a partir de la finalización de la Etapa de Pre-construcción.
Fecha de Inicio:	02 de Julio de 2021.
Fecha de Terminación:	31 de Agosto de 2030.

Cesión del Contrato de Obra

Con fecha 29 de abril de 2022, mediante comunicación SMC-GGPT-23701, la Entidad Contratante, notificó a Interventoría acerca de la cesión del contratos No. 1111 de 2021, mediante la aprobación de los contratos de cesión a fecha 28 de abril por los delegados formalmente en representación del contratista e INVIAS como Entidad Contratante.

En ese orden de ideas se establece que el Consorcio CM Putumayo cede el Contrato 1111 de 2021 al CONSORCIO SAN FRANCISCO, Integrado por ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A, con NIT. 800.014.246-8 con un porcentaje de participación del 50%, UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS - UNICA S.A.S., con NIT. 900.655.891-1 con un porcentaje de participación del 35%, TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS con NIT. 890.903.035-2 con un porcentaje de participación del 7,5% y HB STRUCTURAS METALICAS SAS con NIT. 860.006.282-8 con un porcentaje de participación del 7,5%.

El contrato de cesión 1111 de 2021, cuenta con aprobación de Garantías mediante Acta en plataforma SECOP II desde el día 03 de Agosto de 2022.

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

En el Contrato 1111 de 2021 Frente San Francisco, el Consorcio San Francisco continúa con la ejecución de las siguientes actividades:

En el transcurso del mes del presente informe el Consorcio San Francisco avanza con la construcción de 9 puentes, construcción de 4 muros de contención de cimentación profunda. 1 muro de cimentación superficial y estabilización de 4 taludes.

Control valores discriminados para la ejecución del contrato 1111-2021:

CONTRATO 1111 DE 2021 - FRENTE SAN FRANCISCO						
				EJECUTADO ABRIL DE 2026		
DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO			VALOR EJECUTADO MES		
	BÁSICO	IVA	TOTAL	BÁSICO	IVA	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 8.905.890.403	$ 1.692.119.177	$ 10.598.009.580	$ 75.252.577	$ 14.297.990	$ 89.550.567
OBRA BÁSICA	$ 372.419.771.175	$ 2.721.529.097	$ 375.141.300.272	$ 5.838.400.573	$ 42.665.235	$ 5.881.065.808
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$ 196.159.982.188	$ 1.433.476.793	$ 197.593.458.981		$ -	$ -
PROVISIÓN PARA JORNADAS 24/7	$ 1.100.000.000	$ 8.038.462	$ 1.108.038.462			$ -
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	$ 18.424.441.755	$ 3.500.643.934	$ 21.925.085.689	$ 176.706.862	$ 8.479.685	$ 185.186.547
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 272.268.908	$ 51.731.092	$ 324.000.000			$ -
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 3.169.301.751	$ 602.167.333	$ 3.771.469.084	$ 1.030.091.173	$ 195.717.323	$ 1.225.808.496
TOTAL	**$ 600.451.656.180**	**$ 10.009.705.888**	**$ 610.461.362.068**	**$ 7.120.451.185**	**$ 261.160.233**	**$ 7.381.611.418**

Tabla N° 1. Control de Valor Ejecutado Mes Contrato de Obra N° 1111 de 2021.

CONTRATO 1111 DE 2021 - FRENTE SAN FRANCISCO						
				SALDO POR EJECUTAR		
DESCRIPCIÓN	VALOR EJECUTADO ACUMULADO			SALDO		
	BÁSICO	IVA	TOTAL	BÁSICO	IVA	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.159.911.281	$ 790.383.145	$ 4.950.294.426	$ 4.745.979.122	$ 901.736.032	$ 5.647.715.154
OBRA BÁSICA	$ 188.280.682.971	$ 1.375.897.299	$ 189.656.580.270	$ 184.139.088.204	$ 1.345.631.798	$ 185.484.720.002
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$ 45.224.890.750	$ 330.489.588	$ 45.555.380.338	$ 150.935.091.438	$ 1.102.987.205	$ 152.038.078.643
PROVISIÓN PARA JORNADAS 24/7			$ -	$ 1.100.000.000	$ 8.038.462	$ 1.108.038.462
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	$ 1.474.756.448	$ 16.374.423	$ 1.491.130.871	$ 16.949.685.307	$ 3.484.269.511	$ 20.433.954.818
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ -	$ -	$ -	$ 272.268.908	$ 51.731.092	$ 324.000.000
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 1.030.091.173	$ 195.717.323	$ 1.225.808.496	$ 2.741.377.911	$ 834.373.850	$ 2.545.660.588
TOTAL	**$ 240.170.332.623**	**$ 2.708.861.778**	**$ 242.879.194.401**	**$ 360.883.490.890**	**$ 7.728.767.950**	**$ 367.582.167.667**

Tabla N° 2. Control de Valor Ejecutado Acumulado Contrato de Obra N° 1111 de 2021.

3.3. Seguimiento Ítems no previstos

En el transcurso del presente periodo de informe, no se recibieron por parte del Contratista solicitudes adicionales para la gestión de APUS no contemplados.

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Durante el mes de abril de 2026 se realizaron las siguientes actividades:

3.4.1. FRENTE VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA SECTORES 1 Y 2:

A la fecha de corte del presente informe el Contratista avanza con la ejecución de actividades constructivas en los siguientes frentes de obra:

Sector 1:

- **Pavimento sector 1:** Respecto a las actividades realizadas en el tramo comprendido entre el K0+770 y el K6+620 de este frente de trabajo. Se ha completado al 100% la pavimentación en concreto tipo MR-45 de los carriles izquierdo y derecho. En cuanto a la construcción de cunetas, se han finalizado un total de 5.311 metros en el carril derecho y 5.160 metros en el carril izquierdo. De igual forma se culminó la construcción de las losas laterales de acceso a los puentes existentes, habiéndose culminado las correspondientes a los puentes No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

- **Puente 6 (K5+761 - K5+828):** Este puente se encuentra terminado en su estructura física; actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

- **Talud del K6+800 margen derecha:** El contratista avanza con las actividades de estabilización del talud. Se realiza instalación de guayas longitudinales y tensionamiento de anclajes.

- **Alcantarilla del K6+320:** Esta obra se encuentra terminada al 100%

- **Alcantarilla del K6+406:** Esta obra se encuentra terminada al 100%

- **Muro No.0 (K6+869 - K 6+887):** Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- **Puente No. 9 (K6+959 al K7+004):** Este puente se encuentra terminado en su estructura física desde el mes de octubre de 2024, actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

Sector 2:

- **Talud No. 0 Cero (K7+003 - K7+123) M.D:** Talud terminado mediante actividades de estabilización del talud, mediante la instalación de anclajes, geomanto y malla de alta resistencia.

- **Puente No. 9A (K7+130 - K7+190):** Se ha finalizado la construcción de toda la estructura incluyendo barreras de protección lateral tipo New Jersey. Durante este mes, se ha realizado construcción del muro de aproximación a la margen izquierda del acceso del puente, Se realiza instalación de relleno estructural para el muro 9A.


- **Talud No. 1 (K7+200 - K 7+300):** Esta obra se encuentra terminada en su totalidad.

- **Muro No.1 (K7+293 - K7+330) M.I:** Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- **Talud No. 2 (K7+315 - K 7+392):** Esta estructura de contención se culminó a un 100%.
- **Muro No.2 (K7+360 - K7+395) M.I:** Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- **Puente No. 10 (K7+398 - K7+431):** Este puente se encuentra construido en un 100%, actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

- **Muro No 3 (K 7+435 - K 7+488) M.I:** Se han construido los caisson números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se culminó la construcción de la zarpa de los módulos 1, 2, 3, 4 y 5, así como los vástagos de los módulos 1 y 2 del muro. Se culminaron también las actividades de perforación e inyección de los anclajes de los módulos 3, 4 y 5. Se avanza con la estabilización del talud 3, lo cual causa una obstrucción temporal de la vía de acceso provisional hacia mayores. Se presenta el siguiente avance en la construcción del muro:



- **Talud No. 3 (K7+440 - K7+520) M.D:** A la fecha se tienen terminadas las terrazas 6, 5, 4 y 3. Durante este mes se realiza instalación anclajes, platinas y guayas longitudinales. Se realizan actividades de explanación y desalojo de material. Se continúa con instalación de geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección de lechada a anclajes y tensionamiento de estos.

- **Puente No. 11 (K7+491 - K7+579):** En la actualidad, se han completado los caissons números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La construcción del babero del eje No. 1, así como de las pilas No. 3 y 4, ha sido finalizada, hormigonado de las vigas cabezal

No.1, 2 y 3, instalación de acero de refuerzo y hormigonado para muro espaldar y aletas sobre el eje 2. Se continúa con trabajos de soldadura para unificar la estructura metálica e izaje de vigas metálicas.

- **Talud No. 4 (K7+573 - K 7+654) M.D:** Esta obra se encuentra terminada en su totalidad.

- **Puente No.12 (K7+633 – K7+727):** A la fecha se tiene a nivel de viga cabezal los ejes 1, 2, 3 y 4. Se tiene hormigonado de las vigas 7, 8 y 9 entre los ejes 3 y 4. Se tiene tensionadas las vigas 7, 8 y 9. Se realiza instalación de formaleta para la viga 1 y se realiza instalación de acero de refuerzo para las vigas 2 y 3 entre ejes 1 y 2.

- **Talud No. 5 (K7+728 - K 7+762) M.D:** Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- **Muro No. 6 (K7+730 - K7+736) M.I:** A la fecha se tiene fundidos los caisson de cimentación, zarpa y armado en su totalidad el acero de refuerzo del vástago. Pendiente el hormigonado de la barrera tipo new jersey.

- **Muro No. 7 (K7+763 - K7+786) M.I:** Los caisson No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ya han sido hormigonados, se ha construido la totalidad de caisson de esta estructura. Pendiente por iniciar las actividades constructivas de la zarpa y vástagos.

- **Puente No. 12A (K7+785 - K7+866):** Se tiene terminado todas las secciones de estructura metálica entre los ejes 1 y 3. Sin actividades durante este mes.

- **Talud No. 6 (K7+865 - K 7+950) M.D:** Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- **Puente No 12B (K7+952 - K8+042):** Se culmina con actividades de hormigonado de losa. Se continúa con instalación de acero y formaleta para barreras tipo New Jersey margen derecha e izquierda.

- **Talud Aferente P12B (K7+920 - K 7+980) M.D:** Se continúa con actividades de perforación, instalación e inyección de anclajes.

- **Muro No. 8 (K7+897 - K7+949) M.I:** Se culminó el hormigonado de la totalidad de los vástagos, terminando todos los módulos del muro. Se realiza instalación de acero de refuerzo para barreras de protección tipo New Jersey.

- **Talud No. 7 (K8+043 y el K8+140) M.D:** Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- **Muro No. 9 (K8+125 - K8+227) M.I:** Se tiene hormigonado las zarpas en los módulos No. 1 al 14 y se termina con hormigonado de los vástagos 1 al 14. Se inicia con actividades de instalación de anclajes. Se continúa con instalación de relleno estructural.

- **Talud No. 8 (K8+160 – K8+300 M.D):** Terminado. No presenta actividades.

- **Muro No. 10 (K8+287 - K8+295) M.I:** Se realiza perforación e instalación de micropilotes.

- **Puente No 13 (K8+298 - K8+362):** Se tiene a la fecha hormigonados los caisson de los ejes 1 y 2. Se realiza instalación de acero de refuerzo y formaleta para la viga cabezal del eje 2. Se inicia con instalación de acero de refuerzo para la viga cabezal del eje 1.

- **Talud No. 9 (K8+365 - K8+510) M.D:** Terminado. No presenta actividades.

- **Puente No 13A (K8+393 - K8+415):** A la fecha se ha realizado la excavación de los 4 caisson. Se ha realizado instalación de acero y hormigonado de los caisson ejes 1 y 2. Se realiza instalación de acero y hormigonado de pilas.

- **Muro No. 12 (K8+444 - K8+476) M.I:** Se realiza perforación e instalación de micropilotes.

- **Puente No 14 (K8+512 - K8+575):** A la fecha se tienen excavados e instalado acero de refuerzo los 4 caisson. Se realiza hormigonado de caisson.

- **Talud No. 10 (K8+575 - K8+655) M.D:** Terminado. No presenta actividades.

- **Puente No 14A (K8+660 - K8+700):** A la fecha se tienen excavados los 4 caisson. En el presente mes, no se registran actividades.

- **Talud No. 11 (K8+703 - K8+765) M.D:** Terminado. No presenta actividades.

- **Puente No 14B (K8+758 - K8+868):** Se realiza excavación de caisson.

- **Talud No. 12 (K8+817 - K8+868) M.D:** A la fecha se tiene terminados los trabajos de instalación de anclajes, geo manto y malla de alta resistencia. En el presente mes No se presentan actividades.

- **Talud No. 13 (K9+053 - K9+165) M.D:** Se realiza instalación de anclajes, geomanto, malla de alta resistencia y platinas. Se realiza explanación y desalojo de material.

- **Talud No. 14 (K9+166 - K9+284) M.D:** Se inicia con perforación e instalación de anclajes. Se realiza explanación y desalojo de material.

Sitio de depósito de material sobrante Tamabioy:

- A la fecha se tienen terminadas las actividades de instalación de material sobrante de excavación en este sector por parte del Contratista. Se culminaron también las actividades de conformación y perfilado del material para entrega de este predio. Así como las actividades de revegetalización y siembra de plántulas al perímetro del mismo.

3.4.2. FRENTE RICAURTE - MALLAMA RUTA 1002:

Las actividades en este frente de trabajo se culminaron en el mes de junio de 2024, a la fecha se tiene las siguientes cantidades de obras ejecutadas:

ÍTEM	ABSCISAS			
	CARRIL IZQUIERDO		CARRIL DERECHO	
BEE-38	PR38+904	PR59+360	PR38+905	PR59+360
MDC-19	PR38+904	PR59+360	PR38+905	PR59+360
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN				**100%**

Resumen abscisas de ejecución totales

Longitud Total: 21 km incluido el paso nacional por Mallama.
Longitud Total Pavimentada: 21 km.

Para garantizar la estabilidad de la BEE en tramos particulares, y de acuerdo a recorrido conjunto entre DT INVIAS Nariño / Putumayo y concejales del Municipio el día 02 de diciembre de 2023, se avaló la reposición de filtros longitudinales y cunetas / canales, los cuales se definieron en campo de acuerdo a la necesidad y condiciones de sector, para garantizar un manejo de aguas y buen desempeño de la estructura del pavimento.

Así mismo se instaló la señalización horizontal, vertical y señales en los pasos escolares, urbano y de policía solicitados y socializados con la comunidad así:

INICIO	FIN	DESCRIPCIÓN
PR38+904	PR59+360	Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales.
PR38+904	PR59+363	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos.
PR37+800	PR58+700	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
PR41+330	PR58+830	Marca Vial con Pintura en Frío (pasos escolares y de policía).

Tramos ejecutados señalización.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA No.1111 de 2021

A continuación, se presentan los siguientes formatos de seguimiento al Contrato de Obra 1111 de 2021:

4.1 Informe Semanal MEPI-MN1-IN-15-FR-3

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-6

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-8

4.5 Estado General del Tiempo MEPI-MN1-IN-15-FR-10

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra MEPI-MN-1IN-15-FR-14

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la inversión del Anticipo MEPI-MN-IN-2-FR-1,MEPI-MN-IN-2-FR-2
- Seguimiento Programa de Obra
- Seguimiento Programa de Inversiones MEPI-MN-IN-6-FR-1,MEPI-MN-IN-6-FR-2
- Actas de Comité de Obra MEPI-MN-IN-14-FR-1
- Actas de Reunión MEPI-MN-IN-14-FR-2

4.1. INFORMES SEMANALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 5

FECHA: 8/4/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 249 del 2/4/2025 al 8/4/2025 — Último Informe Semanal: NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 33 puentes con una longitud total de 1,93 km. Además, se llevó a cabo la rehabilitación de 21 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio de Mallama, Nariño.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,95 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K9+053. Quedan por construir 12,85 kilómetros, que van desde K9+053 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO		
INTEGRANTES:	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50% ÚNICA SAS. - 35% TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5% HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5%		
CONTRATO No.	1111 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 8.869.939.789,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 18.130.060.211,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO		
INTEGRANTES:	HMV INGENIEROS LTDA. 40% CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30% GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%		
CONTRATO No.	977 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ 2.400.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 50.399.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 71.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 20.802.074.955		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 50.605.925.045		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.000.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 7.567.067.088			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 432.932.912			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.656.000.000	$ 107.448.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A):	$ 544.944.728.598,00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9:	$ 376.163.879.468,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 156.054.312.706,68	28,64%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 178.250.753.648,40	32,71%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 22.196.440.941,72	4,07%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 47.240.987.185,00	20,16%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 206.124.641.915,46	33,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 225.491.740.833,40	36,94%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 19.367.098.917,93	3,17%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 422.364.021,40	0,07%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 422.364.021,40	0,069%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FE132 del 18-03-26 / FE135 del 18-03-26 / FE133 del 18-03-26

PERIODO FACTURADO: Enero y Febrero de 2026

VALOR FACTURA:

$ 7.507.998.004,00	Obra Acta parcial No. 55 Enero 2026
$ 2.231.271.967,00	Ajuste Provisional No. 55 Enero 2026
$ 11.063.691.146,00	Obra Acta parcial No. 56 Febrero 2026

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-7970-26 del 06/03/2026 dirigido a la Dirección Territorial INVIAS con asunto: Remisión Acta de Obra No. 56 – Contrato 1111 de 2021 (Variante San Francisco - Mocoa) - Por medio de la presente, adjuntamos para su revisión y trámite respectivo el Acta de Obra No. 56, correspondiente al periodo de febrero de 2026, del contrato de la referencia. Cabe resaltar que la documentación anexa cuenta con las firmas requeridas tanto del Contratista como de la Interventoría.

Mediante comunicado Putumayo04-7998-26 del 13/03/2026 dirigido a la GGSO con asunto: Envío Acta de obra No.56. Contrato 1111 de 2021. Variante San Francisco - Mocoa - Adjuntamos para su revisión y los trámites correspondientes el Acta Parcial de Obra No. 56, del Contrato 1111 de 2021 y correspondientes al mes de febrero de 2025. Los documentos anexos cuentan con las firmas del Contratista, Interventoría y Supervisor del Contrato de Interventoría.

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	8 de abril de 2025	$	206.124.641.915,46	33,77%	
La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	8 de abril de 2025	$	225.491.740.833,40	36,94%	
La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	8 de abril de 2025	$	156.054.312.706,68	28,64%	
La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	8 de abril de 2025	$	178.250.753.648,40	32,71%	

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a 31 de agosto de 2025	$	225.069.376.812,00	36,87%	Valor programado acumulado a (No incluye anticipo)	31 de agosto de 2025	$	201.974.954.164	33,09%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.16 presentada en el mes de septiembre de 2025.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00
Amortizado $	$ 8.869.939.789,00
Saldo $	$ 18.130.060.211,00

	INDICADOR I/C
En el mes:	**0,076**
Acumulado:	**0,116**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 26.158.686.150	54,50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 26.157.908.617	54,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 175.556.731	0,37%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 175.556.731	0,37%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Enero de 2026

VALOR FACTURA: $ 572.653.943

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-8114-25 de 06/04/26 Interventoría radica a la DT Invias Putumayo, Acta de costos de interventoría No 56 febrero 2026 la cual dio entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-032289 de fecha 06 de abril de 2026.

Mediante comunicado Putumayo04-7986-25 de 11/03/26 Interventoría radica a la SMCN, Acta de modificación de costos de interventoría No 6 Contrato 977 de 2021 y reprogramación al plan de cargas No 9. la cual dio entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-022991 de fecha 11 de marzo de 2026.

Mediante comunicado Putumayo04-7989-25 de 11/03/26 Interventoría radica a la SMCN, Acta de costos de interventoría No 55 enero 2026 la cual dio entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-023234 de fecha 11 de marzo de 2026.

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	8 de abril de 2025	$	26.158.686.150	54,50%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	8 de abril de 2025	$	26.157.908.617	54,50%

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a	Diciembre de 2025	$ 24.399.352.105	50,83%
Valor facturado acumulado	Diciembre de 2025	$ 23.966.959.988	49,93%

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al plan de cargas No. 9 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo 04-7819-26 con fecha 05 de febrero de 2026, radicado 2025E-VUVRAZ-008992

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 28,64% Avance o Atraso Físico % 4,07%

Meta Física Ejecutada % 32,71%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2023	Vigencia 2024	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo Mallama Ricaurte	Total	%
EXPLANACIONES	Km	14,79	0,75%	0,47%	Prog					0,82%
					Ejec	0,391	1,147		1,538	1,14%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	2,03%	1,64%	Prog					2,27%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	2,63%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO	Km	36,86	4,14%	3,54%	Prog					4,65%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	4,92%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	13,86%	4,50%	Prog					14,51%
					Ejec					6,43%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	Km	36,86	0,12%	0,12%	Prog					0,00%
					Ejec					0,09%
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,30%	0,19%	Prog					0,33%
					Ejec					0,63%
TRANSPORTES	Km	14,86	1,04%	0,81%	Prog					1,16%
					Ejec					1,34%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

NOTA: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.52 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible Mallama	Total Disponible Tramo 2 Variante
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		1
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		3
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		1
Excavadora de orugas	2		3
Compactador llantas	2		
Finisher	1		
Carro tanque	-		1
Carro tanque irrigador	-		
Recicladora	-		
Camioneta	-		5
Mini cargador	-		
Motoniveladoras:	2		
Retro cargadores:	-		2
Cargador Frontal	-		1
Vibro compactadores:	2		1
Volquetas:	10		7
Mixer:	-		1
Buldócer:	-		1
Camión Turbo	-		2
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-		1
Equipo de soldadura	-		1
Generador Eléctrico	-		1
Planta Eléctrica (Generación de energía)	-		4
Equipo de oxicorte	-		1
Mezcladora	-		3
Compresor	-		3
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR (Rodillo)	-		
Cortadora de disco (para pavimento)	-		
Camión Grúa	-		2
Motosierra	-		1
Pluma diésel	-		4
Compactador manual (Canguro)	-		1
Vibrador manual para concreto	-		2
Equipo de orugas Beretta para perforación	-		
Unidad hidráulica para obras de construcción	-		
Equipo de orugas FLEXIROCK perforación.			
Equipo de orugas para perforación hidráulica	-		2
Equipo para tensionamiento de anclajes	-		2
Carro Taller	-		
Compactador manual de rodillo	-		
Equipo Topografía	-		3
Total	43	0	61

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	Mina Chorlavi	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	Reserva especial FTUMAIJAY	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES:

FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco	San Francisco - Sibundoy	Resolución No. 287 del 2020	
CHORLAVY	San Francisco	Juan Carlos Paredes Benavides	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	X	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESIÓN DE AGUAS, OCUPACIÓN CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Artículo Octavo (8) al Decimo (10).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2025S-VBOG-052787 con recibo 04-6228-25 del 28/07/2025 la SS INVIAS remite respuesta de CONFORMIDAD a los ajustes del balance ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte presentados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025, A la fecha cerrado seguimiento ambiental y entrega a satisfacción del Balance Ambiental.

OBSERVACIONES: De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementación de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donación Tamabioy.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**309**	**21**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	260	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	49	8
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	244	12

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 330

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 15
AVALÚOS APROBADOS: 6
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:
Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

• Elaboración y envío de informe de sostenibilidad de marzo de 2026 de la interventoría.
• En proceso de elaboración de informe trimestral 19.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

COMUNICACIONES:

Mediante comunicado Putumayo04-8107-26 del 06/04/2026 dirigido a la VEEDURIA CIUDADANA con asunto: Entrega del informe de trazabilidad – Línea 2 Plan de Inversión Forzosa de no menos del 1% - Por medio de la presente, el Consorcio Reactivación Putumayo adjunta la información referida en el asunto, dando cumplimiento al compromiso adquiridos en el marco de la mesa de participación ciudadana convocada por la Contraloría el día 23 de febrero de 2026, en el informe se detalla la trazabilidad de las gestiones adelantadas hasta la fecha, línea de tiempo de dicha trazabilidad, y los respectivos anexos soportes.

Mediante comunicado Putumayo04-8108-26 del 06/04/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 15 Contingencia Ambiental Talud K8+170 hasta K8+300 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 30/03/2026 el contratista remitió el reporte parcial No. 15 de la contingencia ambiental Talud K8+170 hasta K8+300 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 30/03/2026 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-8109-26 del 06/04/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 15 Contingencia Ambiental Talud K7+860 hasta K8+160 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que mediante correo electrónico del 30/03/2026 el contratista remitió el reporte parcial No. 15 de la contingencia ambiental Talud K7+860 hasta K8+160 Sector 2 Frente San Francisco, el cual una vez revisado por esta interventoría fue remitido al gestor ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad mediante correo electrónico del 30/03/2026 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-8110-26 del 06/04/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 50 Contingencia Ambiental Talud K7+100 hasta K7+250 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que el contratista remitió el presente reporte vía correo electrónico el día 30/03/2026, una vez revisado y avalado por esta interventoría se procedió a remitir el presente reporte al gestor de la SS INVIAS mediante correo electrónico del 30/03/2026 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-8111-26 del 06/04/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 54 Contingencia Ambiental Talud K6+920 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco - Por medio de la presente, nos permitimos manifestar que el contratista remitió el presente reporte vía correo electrónico el día 28/03/2026, una vez revisado y avalado por esta interventoría se procedió a remitir el presente reporte al gestor de la SS INVIAS mediante correo electrónico del 30/03/2026 para su radicación en página de las autoridades ambientales VITAL ANLA - DBBSE en cumplimiento artículo Segundo (2) de la Resolución 1767 de 2016.

Mediante comunicado Putumayo04-8112-26 del 06/04/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Traslado Oficio 20264500310531 del 26/03/2026 con asunto; Respuesta al oficio ANLA 20266200273132 del 2 de marzo de 2026, solicitud cesión de licencia otorgada mediante la Resolución 2170 del diciembre 05 de 2008, para el proyecto vial "Variante Mocoa - San Francisco". Expediente: LAM1358 - Teniendo en cuenta que mediante correo electrónico del 30/03/2026 la SS INVIAS compartió
el oficio del asunto del presente, de manera inmediata mientras surte el proceso de correspondencia el mismo se compartió mediante correo electrónico al especialista ambiental del contratista, por consiguiente mediante la presente nos permitimos dar traslado al oficio del asunto para que de manera prioritaria se atienda lo solicitado por la ANLA para continuar con los trámites de Cesión Parcial de Licencia Ambiental, quedamos atentos a realización de una mesa de trabajo en caso de tener observaciones al respecto.

Mediante comunicado Putumayo04-8113-26 del 06/04/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a comunicado CSF-2275-124589 radicado interno 04-7163-26 con asunto: Respuesta al comunicado Putumayo04-7708-26 con asunto Cumplimiento a la Resolución 0312 de 2019, por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST; y a comunicado CSF-2280-124617 con asunto: Respuesta al comunicado Putumayo04-7866-26 y alcance al comunicado CSF-2275-124589 - De acuerdo a información presentada mediante comunicado CSF-2275-124589 por parte de interventoría se continuara con los seguimientos correspondientes al cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Consorcio San Francisco, de igual manera, se recuerda al contratista continuar con el cumplimiento al plan de trabajo 2026 y normativa aplicable durante el desarrollo de las actividades de obra.

FECHA	8/4/2025 (Día / Mes / Año)

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

Los días del 02 de abril al 08 de abril de 2026, se realizan recorridos desde el área técnica para acompañamiento, revisiones y chequeos en cada una de las obras. Se realiza acompañamiento y verificaciones desde el área de laboratorio de interventoría en toma de muestras y realización de ensayos para concretos de muros, lechada de anclajes y toma de ensayos para compactación en rellenos estructurales.

El día 06 de Abril de 2026 se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 24 de la contingencia ambiental del talud del K6+800 a K6+900 a la SS INVIAS para posterior radicación en VITAL ANLA, y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K9+050 y Zona de captación quebrada Solterayaco.

El día 07 de Abril de 2026 se inicia la elaboración del Informe Trimestral No. 19 periodo enero a marzo de 2026 y se realizó mesa de trabajo con Construcciones el CXONDOR y Consorcio San Francisco para revisión justificaciones reembolso pago auto 7878 de 2024, se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K9+053.

El dia 08 de Abril de 2026 se realizó asistencia a comité técnico No. 170 con el INVIAS para socializar los avances de gestión ambiental del proyecto y seguimiento a los compromisos adquiridos, y seguimiento a la implementación de medidas ambientales establecidas en el PMA y LAM en el frente de obra K6+800 hasta k8+765 y zona insdustrial San Carlos

El día 08 de abril de 2026 se realizó recorrido en Zona Industrial San Carlos, se verificó uso de elementos de protección personal y condiciones de seguridad durante mantenimiento a instalaciones y manipulación de acero.

AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Sector No.1 K0+000 – K7+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	

Subsector K7+100 – K8+100:

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	Fecha de aprobación: 11/08/2022
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	Fecha de aprobación: 17/01/2023
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	Fecha de aprobación: 22/04/2023
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes.
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	Aprobados 7 de 7 taludes
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	Fecha de aprobación: 03/05/2023
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	Fecha de aprobación: 31/03/2022
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	Aprobados 14 de 14 estructuras entre muros, puentes y New Jersey

Subsector K8+100 – K10+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado parcialmente. En atención de observaciones y en revisión	Aprobado 5 estructuras. 19 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra y 11 estructuras en revisión por interventoría
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado parcialmente y en revisión	Aprobado 4 taludes y 9 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En revisión por interventoría	En revisión por interventoría
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente y en atención de observaciones	12 estructuras aprobadas y 23 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K10+100 – K12+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	En revisión	En revisión por interventoría
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	En atención de observaciones	Todas las estructuras en atención de observaciones por contratista de obra
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	En revisión por interventoría	5 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En atención de observaciones	En atención de observaciones por contratista
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente	2 estructuras aprobadas y 11 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado, por franja licenciada	En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025
3	Estudio de geología para ingeniería		
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		
8	Estudio y diseño de estructuras		

FRENTE SAN FRANCISCO:

ÁREA TÉCNICA:

• Talud del K6+800 MD: Se realiza instalación de guayas longitudinales y se realiza tensionamiento de anclajes en el sector 2.

• Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

• Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Se realiza hormigonado de vástago módulo 1 muro 9A.

• Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

• Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

• Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

• Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

• Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Desalojo de material producto de explanación del talud 3.

• Talud No. 3 (K7+440 – K7+520 MD): Se continúa con explanación y desalojo de material. Se realiza instalación de anclajes, geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección de lechada a anclajes.

• Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): Se realizan trabajos de soldadura sobre estructura metálica.

•Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Finalizado al 100%

• Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Se continúa con instalación de acero de refuerzo para viga 2 entre ejes 1 y 2. Se continúa con instalación de obra falsa para viga 3 entre ejes 1 y 2.

• Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Sin actividades.

• Puente No 12B (K7+952 al K8+034): Sin actividades.

• Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Sin actividades.

•Muro 7 (K7+763 - K7+786): Sin actividades

• Muro 8 (K7+897.03 al K7+949.58): Sin actividades

• Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Se continúa con actividades de instalación e inyección de anclajes adicionales.

•Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Se realiza hormigonado de vástagos. Se continúa con relleno estructural sobre zarpas.

• Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Sin actividades

• Muro 10 (K8+287 – K8+295 MI): Se inicia con instalación de trinchos para excavaciones de micropilotes.

• Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Sin actividades

• Puente No 13A (K8+393 – K8+415): Sin actividades

• Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades

• Puente No. 14 (K8+512 – K8+575): Sin actividades.

• Talud 10 (K8+575 – K8+655 M.D): Sin actividades

• Puente No. 14A (K8+660 – K8+700): Sin actividades

• Talud 11 (K8+703 – K8+765 M.D): Sin actividades.

• Puente No. 14B (K8+758 – K8+868): Se realiza excavación de caisson.

• Talud 12 (K8+817 – K8+868 M.D): Sin actividades.

• Talud 13 (K9+053 – K9+165 M.D): Se continúa con instalación de anclajes, geo manto, malla de alta resistencia y platinas.

ÁREA AMBIENTAL:

• Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en la Zona Industrial San Carlos, frente de obra del K6+800 a K9+050.
• Se realizó la revisión, ajuste y remisión de los reportes parciales de las contingencias ambientales del frente San Francisco a la SS INVIAS.
• Se realizó asistencia a comité técnico No. 170 con el INVIAS
• Se inicia la elaboración del informe trimestral ambiental periodo enero a marzo 2026
• Se realizó mesa de trabajo con construcciones CONDOR reembolso auto 7878 de 2024

ÁREA SOCIAL:

• Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU) no se presentaron PQRs por parte de la comunidad.El 30 de marzo se realizó la revisión del informe mensual de cumplimiento de las actividades del componente social, solicitando mediante comunicación escrita ajustes a algunos soportes y contenidos del informe.
• El 30 de marzo se realizó la revisión del informe mensual de cumplimiento de las actividades del componente social, solicitando mediante comunicación escrita ajustes a algunos soportes y contenidos del informe.
• El 31 de marzo se radicaron ante la Subdirección de Sostenibilidad (SS) los ajustes a la información solicitada por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, mediante comunicado interno No. 04-8104-26, con recibido No. 2026E-VUVRAZ-031158.
• El 7 de abril, desde el componente social se encuentra en proceso la consolidación de la información para la elaboración del Informe Trimestral No. 19, en cumplimiento de las obligaciones contractuales

ÁREA SST:

• El día 06 de abril de 2026: Se realizó revisión documental. El contrista continua realizando pruebas de alcoholimetría para la prevención de accidentes laborales durante el desarrollo de las actividades de obra.
• El día 07 de abril de 2026: Se realizó revisión documental. El contratista continua realizando pausas activas.
• El día 08 de marzo de 2026: Se realizó revisión documental. Durante la semana la semana se realizó revisión a formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-4 y MEPI-MN1-IN-15-FR-6 correspondientes al mes de marzo de 2026.Se asistió a comité de obra No.171.

ÁREA PREDIAL:

• Revisión de la sábana predial actual.

FECHA	8/4/2025
	(Día / Mes / Año)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
• Realizar acompañamiento y verificación por parte de interventoría desde el área técnica y laboratorio a la ejecución de actividades en obra y planta.
• Talud del K6+800 MD: Continuar con la instalación de guayas.
• Puente 9A: Realizar instalación de relleno estructural.
• Muro No. 3: Sin actividades programadas.
• Talud No. 3: Continuar con explanaciones y retiro de material excavado. Continuar con perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia.
• Puente No. 11: Continuar ccon izaje de vigas metálicas.
• Puente No. 12: Realizar hormigonado de viga 1 e iniciar con instalación de acero de refuerzo para las vigas 2 y 3 entre ejes 1 y 2.
• Puente No. 12A: Sin actividades programadas.
• Muro No. 8: Continuar con armado de acero y hormigonado de vástagos y New Jersey.
• Puente No. 12B: Realizar hormigonado de losa.
•Talud No. 8: Sin actividades programadas.
• Muro 10: Continuar con perforación e instalación de micropilotes..
• Puente No. 13: Instalación de acero para viga cabezal.
• Puente No. 13A: Sin actividades programadas.
• Muro 9: Continuar con armado de acero de refuerzo y hormigonado de vástagos.
• Talud No. 9: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14: Sin actividades programadas.
• Talud 10: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14A: Sin actividades programadas.
• Talud 11: Sin actividades programadas.
• Talud 12: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14B: Continuar con excavación de caisson.
• Talud 13: Continuar con construcción de zanjas de coronación, instalación de anclajes y explanación.


AMBIENTAL:
• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.
• Seguimiento del trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021.
• Seguimiento divergencia APUS de veda.
• Seguimiento cronograma ambiental tramite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva.

SOCIAL:
• Realización del informe trimestral 19
• Informe de participación ciudadana

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.
• Seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el SG SST del consorcio San Francisco y demás norma aplicable.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



SECTOR 1 y 2

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488 MI): Perforación e instalación de anclajes. VSFM-S2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de formaleta para viga 1 entre ejes 1 y 2. VSFM S-2



Talud 13 (K9+053-K9+164 MD): Tensionamiento de anclajes. VSFM-S2

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Durante el periodo de receso de fin de año no se programan comités de seguimiento semanal, con el Contratista.	FIRMA
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2.	Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 6

FECHA: 15/4/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 250 del 9/4/2025 al 15/4/2025 — Último Informe Semanal: NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 33 puentes con una longitud total de 1,93 km. Además, se llevó a cabo la rehabilitación de 21 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio de Mallama, Nariño.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,95 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K9+053. Quedan por construir 12,85 kilómetros, que van desde K9+053 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO		
INTEGRANTES:	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50% ÚNICA SAS. - 35% TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5% HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5%		
CONTRATO No.	1111 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 9.105.248.320,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 17.894.751.680,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO		
INTEGRANTES:	HMV INGENIEROS LTDA. 40% CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30% GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%		
CONTRATO No.	977 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ 2.400.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 50.399.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 71.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 29.353.400.508		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 42.054.599.492		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.000.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 7.567.067.088			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 432.932.912			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.656.000.000	$ 107.448.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A):	$ 544.944.728.598,00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9:	$ 376.163.879.468,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 156.476.676.728,08	28,71%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 183.614.991.419,40	33,69%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 27.138.314.691,32	4,98%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 53.413.728.498,00	22,80%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 206.833.408.081,28	33,88%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 237.028.719.917,40	38,83%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 30.195.311.836,12	4,95%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 422.364.021,40	0,07%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 750.345.000,00	0,123%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FE133 del 18-03-26 / FE134 del 18-03-26 / FE137 del 25-03-26 / FE136 del 25-03-26 / FE138 del 10-04-26

PERIODO FACTURADO: Noviembre y Diciembre 2025; Enero y Febrero 2026

VALOR FACTURA:	
$ 11.063.691.146,00	Obra Acta parcial No. 56 Febrero 2026
$ 1.696.463,00	Ajuste definitiva No. 53 Noviembre 2025
$ 1.491.959,00	Ajuste definitiva No. 54 Diciembre 2025
$ 270.834.537,00	Ajuste definitiva No. 55 Enero 2026
$ 3.724.140.520,00	Ajuste provisional No. 56 Febrero 2026

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-7970-26 del 06/03/2026 dirigido a la Dirección Territorial INVIAS con asunto: Remisión Acta de Obra No. 56 – Contrato 1111 de 2021 (Variante San Francisco - Mocoa) - Por medio de la presente, adjuntamos para su revisión y trámite respectivo el Acta de Obra No. 56, correspondiente al periodo de febrero de 2026, del contrato de la referencia. Cabe resaltar que la documentación anexa cuenta con las firmas requeridas tanto del Contratista como de la Interventoría.

Mediante comunicado Putumayo04-7998-26 del 13/03/2026 dirigido a la GGSO con asunto: Envío Acta de obra No.56. Contrato 1111 de 2021. Variante San Francisco - Mocoa - Adjuntamos para su revisión y los trámites correspondientes el Acta Parcial de Obra No. 56, del Contrato 1111 de 2021 y correspondientes al mes de febrero de 2025. Los documentos anexos cuentan con las firmas del Contratista, Interventoría y Supervisor del Contrato de Interventoría.

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	15 de abril de 2025	$	206.833.408.081,28	33,88%
La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta	15 de abril de 2025	$	237.028.719.917,40	38,83%
La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	15 de abril de 2025	$	156.476.676.728,08	28,71%
La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta	15 de abril de 2025	$	183.614.991.419,40	33,69%

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a 31 de agosto de 2025	$	233.856.010.896,00	38,31%	Valor programado acumulado a (No incluye anticipo)	31 de agosto de 2025	$	205.646.782.016	33,69%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.16 presentada en el mes de septiembre de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 26.334.215.881	54,86%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 26.333.465.347	54,86%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 175.556.731	0,37%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 175.556.731	0,37%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Enero de 2026

VALOR FACTURA:	
$ 572.653.943	

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-8114-25 de 06/04/26 Interventoría radica a la DT Invias Putumayo, Acta de costos de interventoría No 56 febrero 2026 la cual dio entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-032289 de fecha 06 de abril de 2026.

Mediante comunicado Putumayo04-7986-25 de 11/03/26 Interventoría radica a la SMCN, Acta de modificación de costos de interventoría No 6 Contrato 977 de 2021 y reprogramación al plan de cargas No 9. la cual dio entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-022991 de fecha 11 de marzo de 2026.

Mediante comunicado Putumayo04-7989-25 de 11/03/26 Interventoría radica a la SMCN, Acta de costos de interventoría No 55 enero 2026 la cual dio entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-023234 de fecha 11 de marzo de 2026.

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	15 de abril de 2025	$	26.334.215.881	54,86%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	15 de abril de 2025	$	26.333.465.347	54,86%

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a	Diciembre de 2025	$ 24.399.352.105	50,83%
Valor facturado acumulado	Diciembre de 2025	$ 23.966.959.988	49,93%

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al plan de cargas No. 9 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo 04-7819-26 con fecha 05 de febrero de 2026, radicado 2025E-VUVRAZ-008992

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00
Amortizado $	$ 9.105.248.320,00
Saldo $	$ 17.894.751.680,00

	INDICADOR I/C
En el mes:	**0,052**
Acumulado:	**0,111**

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 28,71% — Avance o Atraso Físico %: 4,98%

Meta Física Ejecutada %: 33,69%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2023	Vigencia 2024	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo Mallama Ricaurte	Total	%
EXPLANACIONES	Km	14,79	0,75%	0,47%	Prog					0,82%
					Ejec	0,391	1,147		1,538	1,14%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	2,03%	1,64%	Prog					2,27%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	2,63%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO	Km	36,86	4,14%	3,54%	Prog					4,65%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	4,92%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	13,86%	4,50%	Prog					14,51%
					Ejec					6,43%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	Km	36,86	0,12%	0,12%	Prog					0,00%
					Ejec					0,09%
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,30%	0,19%	Prog					0,33%
					Ejec					0,63%
TRANSPORTES	Km	14,86	1,04%	0,81%	Prog					1,16%
					Ejec					1,34%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

NOTA: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.52 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible Mallama	Total Disponible Tramo 2 Variante
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		1
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		3
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		1
Excavadora de orugas	2		3
Compactador llantas	2		
Finisher	1		
Carro tanque	-		1
Carro tanque irrigador	-		
Recicladora	-		
Camioneta	-		5
Mini cargador	-		
Motoniveladoras:	2		
Retro cargadores:	-		2
Cargador Frontal	-		1
Vibro compactadores:	2		1
Volquetas:	10		7
Mixer:	-		1
Buldócer:	-		1
Camión Turbo	-		2
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-		1
Equipo de soldadura	-		1
Generador Eléctrico	-		1
Planta Eléctrica (Generación de energía)	-		4
Equipo de oxicorte	-		1
Mezcladora	-		3
Compresor	-		3
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR (Rodillo)	-		
Cortadora de disco (para pavimento)	-		
Camión Grúa	-		2
Motosierra	-		1
Pluma diésel	-		4
Compactador manual (Canguro)	-		1
Vibrador manual para concreto	-		2
Equipo de orugas Beretta para perforación	-		
Unidad hidráulica para obras de construcción	-		
Equipo de orugas FLEXIROCK perforación.			
Equipo de orugas para perforación hidráulica	-		2
Equipo para tensionamiento de anclajes	-		2
Carro Taller	-		
Compactador manual de rodillo	-		
Equipo Topografía	-		3
Total	43	0	61

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	Mina Chorlavi	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	Reserva especial FTUMAIJAY	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES:

FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco	San Francisco - Sibundoy	Resolución No. 287 del 2020	
CHORLAVY	San Francisco	Juan Carlos Paredes Benavides	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	X	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESIÓN DE AGUAS, OCUPACIÓN CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Artículo Octavo (8) al Decimo (10).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2025S-VBOG-052787 con recibo 04-6228-25 del 28/07/2025 la SS INVIAS remite respuesta de CONFORMIDAD a los ajustes del balance ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte presentados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025, A la fecha cerrado seguimiento ambiental y entrega a satisfacción del Balance Ambiental.

OBSERVACIONES: De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementación de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donación Tamabioy.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**314**	**21**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	261	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	53	8
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	245	12

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 335

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 15
AVALÚOS APROBADOS: 6
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:
Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

• En proceso de elaboración informe trimestral 19.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

COMUNICACIONES:

Mediante comunicado Putumayo04-8115-26 del 07/04/2026 dirigido al CONSORCIO SAN FRANCISCO con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2216-124194 con recibido interno 04-7036-26 del 27-01-2026, con asunto "Respuesta a oficio Putumayo 04-6683-25 con número de radicado 210953, con asunto: "Atención a observaciones Volumen de Estudio de Diseño de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Sector 2 K8+103 - K10+103". No Aprobación al diseño de Fundación Puente 14D.

Mediante comunicado Putumayo04-8116-26 del 07/04/2026 dirigido al CONSORCIO SAN FRANCISCO con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2264-124472 con recibido interno 04-7127-26 del 19-01-2026, con asunto "Respuesta a oficio Putumayo 04-7604-25 con número de radicado 223620 con asunto: "Atención a observaciones Informe diseño de fundación Puente 14B, Sector 2 K8+762.18 – K8+818.68". No Aprobación al diseño de Fundación Puente 14B.

Mediante comunicado Putumayo04-8118-26 del 08/04/2026 dirigido al NVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 24 Contingencia Ambiental Talud K7+431 hasta K7+500 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.

Mediante comunicado Putumayo04-8119-26 del 08/04/2026 dirigido al INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 24 Contingencia Ambiental Talud K6+800 hasta K6+900 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.

Mediante comunicado Putumayo04-8120-26 del 08/04/2026 dirigido al INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 51 Contingencia Ambiental Talud K7+500 hasta K7+600 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.

"Mediante comunicado Putumayo04-8121-26 del 09/04/2026 dirigido al CONSORCIO SAN FRANCISCO con asunto: Respuesta al comunicado CSF-2337-124911 con radicado interno 04-7320-26 Informe de seguimiento a la Gestión Social vigencia marzo 2026.

Mediante comunicado Putumayo04-8122-26 del 09/04/2026 dirigido al CONSORCIO SAN FRANCISCO con asunto: Remisión Radicados Ajustes Segunda VPI ICA 27, ICA No. 28 y reporte final Contingencia Ambiental No. 3 Talud K7+400 a K7+430.

Mediante comunicado Putumayo04-8128-26 del 09/04/2026 dirigido al CONSORCIO SAN FRANCISCO con asunto: Requerimiento de carácter URGENTE para la radicación del Acta de Recibo Parcial de Obra No. 57 (Mes de marzo de 2026).

Mediante comunicado Putumayo04-8129-26 del 09/04/2026 dirigido al CONSORCIO SAN FRANCISCO con asunto: Aprobación del Informe de seguimiento a la Gestión Social vigencia marzo 2026.

Mediante comunicado Putumayo04-8131-26 del 09/04/2026 dirigido al CONSORCIO SAN FRANCISCO con asunto: Remisión copia de concepto especializado en pavimentos, sobre estado de intervención en corredor Vial Mallama-Ricaute, Nariño.

Mediante comunicado Putumayo04-8132-26 del 09/04/2026 dirigido al INVIAS con asunto: Remisión Acta de Ajuste Definitiva No. 56 – Contrato 1111 de 2021 - Contrato 1111 de 2021.

Mediante comunicado Putumayo04-8133-26 del 09/04/2026 dirigido al INVIAS con asunto: Remisión del Informe Trimestral Ambiental de Interventoría N° 19 para el Contrato de obra 1111 de 2021 en el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026 Frente San Francisco.

Mediante comunicado Putumayo04-8134-26 del 09/04/2026 dirigido al INVIAS con asunto: Remisión del Informe Trimestral Social N° 19 para el Contrato de obra No.1111 de 2021- Frente San Francisco, en el periodo comprendido entre el 01 enero 2026 al 31 de marzo 2026.

Mediante comunicado Putumayo04-8140-26 del 10/04/2026 dirigido al CONSORCIO SAN FRANCISCO con asunto: Requerimiento de información y subsanación de observaciones - Acta de Fijación de Ítems No Previstos No. 10. Observaciones Dirección Territorial Putumayo radicado 2026S-VPUT-017358.

Mediante comunicado Putumayo04-8141-26 del 10/04/2026 dirigido al INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 13 Contingencia Ambiental No. 10 Talud K0+900 hasta K1+240 Sector 1 Frente San Francisco, contrato 1111 de 2021.

Mediante comunicado Putumayo04-8142-26 del 10/04/2026 dirigido al INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 35 Contingencia Ambiental Talud K7+750 a K7+850 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.

Mediante comunicado Putumayo04-8143-26 del 10/04/2026 dirigido al CONSORCIO SAN FRANCISCO con asunto: Respuesta comunicado con consecutivo CSF-2345-124955 con radicado interno No. 04-7340-26M1, con asunto: "Respuesta a su comunicación Putumayo04-7805-26, Rediseño estructural sistema de losas puentes 11, 12A y 12B". Requerimiento de información técnica y económica complementaria sobre el rediseño de losa del Puente 12B.

Mediante comunicado Putumayo04-8146-26 del 10/04/2026 dirigido al CONSORCIO SAN FRANCISCO con asunto: Traslado de la solicitud de documentos para proceder con modificación contractual del contrato 1111 de 2021

Mediante comunicado Putumayo04-8152-26 del 13/04/2026 dirigido al CONSORCIO SAN FRANCISCO con asunto: Respuesta su comunicado CSF_2349-124964 con recibido interno 04-7344-26 del 7-04-2026, con asunto "Procedimiento constructivo para instalación de micropilotes para los muros de contención" Aval al procedimiento constructivo para instalación de micropilotes para los muros de contención.

Mediante comunicado Putumayo04-8155-26 del 13/04/2026 dirigido al CONSORCIO SAN FRANCISCO con asunto: Remisión comunicado Invias 2026S-VPUT-019610 del 1 de abril de 2026, concepto favorable y viabilizan la elaboración de los estudios y diseños para la estabilización del punto crítico K1+270, por un valor estimado de CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($118.370.038), IVA incluido, y un plazo estimado de cuarenta y cinco (45) días.

Mediante comunicado Putumayo04-8161-26 del 13/04/2026 dirigido al CONSORCIO SAN FRANCISCO con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2342-124919 con recibo 04-7337-26M1 del 06/04/2026 con asunto: Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de marzo -2026.

Mediante comunicado Putumayo04-8165-26 del 15/04/2026 dirigido al INVIAS con asunto: Remisión Cambio Menor Puente 14 B y Puente 14 C, Proyecto Variante Mocoa – San Francisco Expediente LAM1358 Frente San Francisco. Contrato 1111 de 2021.

Mediante comunicado Putumayo04-8168-26 del 15/04/2026 dirigido al CONSORCIO SAN FRANCISCO con asunto: Respuesta comunicado con consecutivo CSF-2336-124910 con radicado interno No. 04-7325-26M1, con asunto: "Respuesta a comunicado de asunto "Respuesta comunicado con consecutivo CSF- 2310-124780 con radicado interno No. 04-7256-26M1, con asunto: "Balance de cantidades, Acta de Modificación No 17 y reprogramación al programa de inversiones No 17". Devolución por inconsistencias."".

Mediante comunicado Putumayo04-8171-26 del 15/04/2026 dirigido al INVIAS con asunto: Remisión Acta de Obra No. 57 – Contrato 1111 de 2021 (Variante San Francisco - Mocoa)

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

Los días del 09 de abril al 15 de abril de 2026, se realizan recorridos desde el área técnica para acompañamiento, revisiones y chequeos en cada una de las obras. Se realiza acompañamiento y verificaciones desde el área de laboratorio de interventoría en toma de muestras y realización de ensayos para concretos de muros, lechada de anclajes.

El día 09 de Abril de 2026 se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 35 de la contingencia ambiental del talud del K7+750 a K7+850 y reporte parcial No. 13 de la contingencia ambiental del talud del K0+900 a K1+240 a la SS INVIAS para posterior radicación en VITAL ANLA, y se realizó la elaboración y remisión del Informe Trimestral No. 19 periodo enero a marzo de 2026 a la SS INVIAS y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K9+050 y Zona de captación quebrada Solterayaco.

El día 09 de abril de 2026 se realizó recorrido en sector 2, durante el cual se solicitó al contratista realizar adecuación de acceso y realizar jornada de orden y aseo en sector de muro 9

El día 10 de Abril de 2026 se realiza la revisión y ajuste de los Cambios menores de Puente 14 B y 14 C y ajuste de los anexos cartográficos de los predios de la línea de inversión No. 2 del Plan de inversión del 1% y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K9+053 y acompañamiento a las actividades de fundición de Puente 12B.

El día 11 de Abril de 2026 se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K9+053 y Zona Industrial San Carlos.

El día 13 de Abril de 2026 se mesa de trabajo con Construcciones el CONDOR S.A y Consorcio San Francisco para revisión del reembolso de los pagos del auto 7878 de 2024, se realiza aprobación de los ajustes los anexos cartográficos de los predios de la línea de inversión No. 2 del Plan de inversión del 1% para revisión a la SS INVIAS y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K9+050, Zona Industrial San Carlos y Zona de captación quebrada Solterayaco.

El día 14 de Abril de 2026 se realiza recorrido de obra acompañamiento con veeduría ciudadana, remisión de los cambios menores de Puente 14 B y 14 C a la SS INVIAS y seguimiento de implementación de PMA en la Zona Industrial San Carlos.

El día 15 de Abril de 2026 se realiza mesa de trabajo con el contratista para realizar el ajuste de la información y anexos de la adquisición de predios para la línea de inversión No. 2 del Plan del 1%, se realiza la revisión de los ajustes remitidos por el contratista del Plan de inversión ambiental versión No. 3 y se realiza seguimiento a la implementación de las medidas del PMA en el frente de obra del K6+800 a K9+053.

AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Sector No.1 K0+000 – K7+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	

Subsector K7+100 – K8+100:

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	Fecha de aprobación: 11/08/2022
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	Fecha de aprobación: 17/01/2023
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	Fecha de aprobación: 22/04/2023
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes.
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	Aprobados 7 de 7 taludes
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	Fecha de aprobación: 03/05/2023
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	Fecha de aprobación: 31/03/2022
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	Aprobados 14 de 14 estructuras entre muros, puentes y New Jersey

Subsector K8+100 – K10+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado parcialmente. En atención de observaciones y en revisión	Aprobado 5 estructuras. 19 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra y 11 estructuras en revisión por interventoría
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado parcialmente y en revisión	Aprobado 4 taludes y 9 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En revisión por interventoría	En revisión por interventoría
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente y en atención de observaciones	12 estructuras aprobadas y 23 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K10+100 – K12+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	En revisión	En revisión por interventoría

4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	En atención de observaciones	Todas las estructuras en atención de observaciones por contratista de obra
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	En revisión por interventoría	5 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En atención de observaciones	En atención de observaciones por contratista
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente	2 estructuras aprobadas y 11 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra
Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa			
No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado, por franja licenciada	En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025
3	Estudio de geología para ingeniería		
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		
8	Estudio y diseño de estructuras		

FRENTE SAN FRANCISCO:

ÁREA TÉCNICA:

• Talud del K6+800 MD: Se realiza instalación de guayas longitudinales y se realiza tensionamiento de anclajes en el sector 2.

• Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

• Puente No. 9A (K7+130 - K7+190):Sin actividades.

• Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

• Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

• Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

• Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

• Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Desalojo de material producto de explanación del talud 3.

• Talud No. 3 (K7+440 – K7+520 MD): Se continúa con explanación y desalojo de material. Se realiza instalación de anclajes, geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección de lechada a anclajes.

• Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): Se realizan trabajos de soldadura sobre estructura metálica.

• Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Finalizado al 100%

• Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Se continúa con instalación de acero de refuerzo para viga 2 entre ejes 1 y 2. Se realiza instalación de formaleta para viga 1 entre ejes 1 y 2.

• Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Sin actividades.

• Puente No 12B (K7+952 al K8+034): Se realiza hormigonado de losa.

• Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Sin actividades.

• Muro 7 (K7+763 - K7+786): Sin actividades

• Muro 8 (K7+897.03 al K7+949.58): Sin actividades

• Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Se continúa con actividades de instalación e inyección de anclajes adicionales.

• Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Se realiza hormigonado de vástagos.

• Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Sin actividades

• Muro 10 (K8+287 – K8+295 MI): Se continúa con perforación e instalación de micro pilotes. Se realiza hormigonado de micro pilotes.

• Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Adecuación de terreno para viga cabezal eje 2.

• Puente No 13A (K8+393 – K8+415): Instalación de acero de refuerzo para pilas.

• Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades

• Puente No. 14 (K8+512 – K8+575): Hormigonado de caisson.

• Talud 10 (K8+575 – K8+655 M.D): Sin actividades

• Puente No. 14A (K8+660 – K8+700): Sin actividades

• Talud 11 (K8+703 – K8+765 M.D): Sin actividades.

• Puente No. 14B (K8+758 – K8+868): Se realiza excavación de caisson.

• Talud 12 (K8+817 – K8+868 M.D): Sin actividades.

• Talud 13 (K9+053 – K9+165 M.D): Se continúa con instalación de anclajes, geo manto, malla de alta resistencia y platinas. Se continúa con explanación y desalojo de manterial.

ÁREA AMBIENTAL:

• Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en la Zona Industrial San Carlos, frente de obra del K6+800 a K9+050.
• Se realizó la revisión, ajuste y remisión de los reportes parciales de las contingencias ambientales del frente San Francisco a la SS INVIAS.
• Se realizó mesa de trabajo revisión información línea de inversión No. 2 del plan del 1%
• Se inicia la elaboración del informe trimestral ambiental periodo enero a marzo 2026
• Se realizó mesa de trabajo con construcciones CONDOR reembolso auto 7878 de 2024
• Se realizó recorrido con las veedurías ciudadanas

ÁREA SOCIAL:

• Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU) no se presentaron PQRs por parte de la comunidad.
• El 14 de abril de 2026 se llevó a cabo la reunión de seguimiento con las veedurías ciudadanas, en la cual se programó y realizó un recorrido por el frente de obra, iniciando en el K8+700. Durante el recorrido se verificaron las diferentes estructuras ejecutadas, entre ellas muros, puentes y obras de estabilización de taludes. Se destaca la recepción de apreciaciones positivas por parte de los participantes, quienes manifestaron conformidad con el avance evidenciado en el desarrollo del proyecto.
• Las inducciones al personal que ingresa al proyecto, se continúa desarrollando esta actividad de manera permanente con todo el personal vinculado, con el fin de socializar las políticas del Sistema de Gestión Integral (SGI), así como los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental (PMA), HSE y arqueología preventiva.
• El 15 de abril se realizó la revisión de la información correspondiente a los componentes técnico, ambiental, social, predial y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con el fin de consolidar y radicar el informe mensual de avance para las veedurías ciudadanas.

ÁREA SST:

• El día 10 de abril de 2026: Se realizó revisión documental. Se verifico condiciones de seguridad durante fundición de placa de puente 12 B, se recomienda al contratista realizar hidratación durante la jornada laboral así como también hacer uso constante de los elementos de protección personal para evitar lesiones durante la manipulación de herramientas, equipos y material particulado
• El día 13 de abril de 2026: Se realizó revisión documental. Se realizó seguimiento a condiciones de orden y aseo en sector 2, se solicitó al contratista realizar jornada de orden y aseo, así como también realizar mantenimiento a la señalización y demarcación de las diferentes áreas de trabajo.
• El día 14 de marzo de 2026: Se realizó revisión documental. Se llevó acabo charla de seguridad con el personal de campo durante la cual se realizó recomendaciones sobre el uso adecuado del protector auditivo, casco, gafas de seguridad, guantes y demás elementos indispensables para el desarrollo de las actividades en obra. El contratista realizó jornada de orden y aseo en sector 2.
• El día 15 de marzo de 2026: Se realizó revisión documental. El personal continua realizando charlas de seguridad con el personal de campo.

ÁREA PREDIAL:

• Revisión de la sábana predial actual.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
• Realizar acompañamiento y verificación por parte de interventoría desde el área técnica y laboratorio a la ejecución de actividades en obra y planta.
• Talud del K6+800 MD: Continuar con la instalación de guayas.
• Puente 9A: Realizar instalación de relleno estructural sobre muro 9A.
• Muro No. 3: Sin actividades programadas.
• Talud No. 3: Continuar con explanaciones y retiro de material excavado. Continuar con perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia.
• Puente No. 11: Continuar ccon izaje de vigas metálicas.
• Puente No. 12: Realizar hormigonado de viga 1, continuar con instalación de acero de refuerzo para la viga 2 entre ejes 1 y 2.
• Puente No. 12A: Sin actividades programadas.
• Muro No. 8: Continuar con armado de acero y hormigonado de vástagos y New Jersey.
• Puente No. 12B: Instalación de acero de refuerzo para New Jersey
•Talud No. 8: Sin actividades programadas.
• Muro 10: Continuar con perforación, instalación y hormigonado de micropilotes.
• Puente No. 13: Instalación de acero para viga cabezal.
• Puente No. 13A: Sin actividades programadas.
• Muro 9: Continuar con hormigonado de vástagos y relleno estructural.
• Talud No. 9: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14: Continuar con hormigonado de caisson.
• Talud 10: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14A: Sin actividades programadas.
• Talud 11: Sin actividades programadas.
• Talud 12: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14B: Continuar con excavación de caisson.
• Talud 13: Continuar con construcción de zanjas de coronación, instalación de anclajes y explanación.

AMBIENTAL:
• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.
• Seguimiento del trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021.
• Seguimiento divergencia APUS de veda.
• Seguimiento cronograma ambiental tramite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva.

SOCIAL:
• Revisión documental de pre acta
• Entrega informe veeduría


SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.
• Seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el SG SST del consorcio San Francisco y demás norma aplicable.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

FECHA	15/4/2025
	(Día / Mes / Año)

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

VSFM



SECTOR 1 y 2

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Talud No. 3 (K7+435 - K7+488 MI): Perforación e instalación de anclajes. VSFM-S2

Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de acero viga 2 entre ejes 1 y 2. VSFM S-2

PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Losa hormigonada. VSFM-S-2

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Durante el periodo de receso de fin de año no se programan comités de seguimiento semanal, con el Contratista.	FIRMA
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2.	Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 6

FECHA: 22/4/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 251 del 16/4/2026 al 22/4/2026 — Último Informe Semanal: NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 33 puentes con una longitud total de 1,93 km. Además, se llevó a cabo la rehabilitación de 21 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio de Mallama, Nariño.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,95 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K9+053. Quedan por construir 12,85 kilómetros, que van desde K9+053 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO			INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO		
INTEGRANTES:	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50% ÚNICA SAS. - 35% TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5% HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5%			INTEGRANTES:	HMV INGENIEROS LTDA. 40% CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30% GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%		
CONTRATO No.	1111 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00	CONTRATO No.	977 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ 2.400.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 50.399.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 9.105.248.320,00			VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 17.894.751.680,00			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 71.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 29.353.400.508		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 42.054.599.492		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.000.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 7.567.067.088			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 432.932.912			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.656.000.000	$ 107.448.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A):	$ 544.944.728.598,00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9:	$ 376.163.879.468,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 156.899.040.749,47	28,79%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 185.490.421.503,00	34,04%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 28.591.380.753,53	5,25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 53.413.728.498,00	22,80%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 207.542.174.247,09	34,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 238.904.150.001,00	39,14%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 31.361.975.753,91	5,14%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 422.364.021,40	0,07%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.875.430.083,60	0,307%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Marzo de 2026

VALOR FACTURA: $ 4.412.301.149,00 Obra Acta parcial No. 57 Marzo 2026

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta			22 de abril de 2026	$	207.542.174.247,09	34,00%
La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta			22 de abril de 2026	$	238.904.150.001,00	39,14%
La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta			22 de abril de 2026	$	156.899.040.749,47	28,79%
La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta			22 de abril de 2026	$	185.490.421.503,00	34,04%
Detalle información financiera:						
Valor facturado acumulado a 31 de agosto de 2025	$ 233.856.010.896,00	38,31%	Valor programado acumulado a (No incluye anticipo)	31 de agosto de 2025	$ 205.646.782.016	33,69%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.16 presentada en el mes de septiembre de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 26.509.772.611	55,23%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 26.509.022.078	55,23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 175.556.731	0,37%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 175.556.731	0,37%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Enero de 2026

VALOR FACTURA: $ 572.653.943

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-8114-25 de 06/04/26 Interventoría radica a la DT Invias Putumayo, Acta de costos de interventoría No 56 febrero 2026 la cual dio entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-032289 de fecha 06 de abril de 2026.

Mediante comunicado Putumayo04-7986-25 de 11/03/26 Interventoría radica a la SMCN, Acta de modificación de costos de interventoría No 6 Contrato 977 de 2021 y reprogramación al plan de cargas No 9. la cual dio entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-022991 de fecha 11 de marzo de 2026.

Mediante comunicado Putumayo04-7989-25 de 11/03/26 Interventoría radica a la SMCN, Acta de costos de interventoría No 55 enero 2026 la cual dio entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-023234 de fecha 11 de marzo de 2026,

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	22 de abril de 2026	$	26.509.772.611	55,23%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	22 de abril de 2026	$	26.509.022.078	55,23%
Detalle información financiera:				
Valor programado acumulado a	Diciembre de 2025		$ 24.399.352.105	50,83%
Valor facturado acumulado	Diciembre de 2025		$ 23.966.959.988	49,93%

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al plan de cargas No. 9 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo 04-7819-26 con fecha 05 de febrero de 2026, radicado 2025E-VUVRAZ-008992

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00
Amortizado $	$ 9.105.248.320,00
Saldo $	$ 17.894.751.680,00

	INDICADOR I/C
En el mes:	**0,130**
Acumulado:	**0,111**

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ -

FECHA: 22/4/2026 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 28,79% Avance o Atraso Físico % 5,25%

Meta Física Ejecutada % 34,04%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2023	Vigencia 2024	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo Mallama Ricaurte	Total	%
EXPLANACIONES	Km	14,79	0,75%	0,47%	Prog					0,82%
					Ejec	0,391	1,147		1,538	1,14%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	2,03%	1,64%	Prog					2,27%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	2,63%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO	Km	36,86	4,14%	3,54%	Prog					4,65%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	4,92%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	13,86%	4,50%	Prog					14,51%
					Ejec					6,43%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	Km	36,86	0,12%	0,12%	Prog					0,00%
					Ejec					0,09%
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,30%	0,19%	Prog					0,33%
					Ejec					0,63%
TRANSPORTES	Km	14,86	1,04%	0,81%	Prog					1,16%
					Ejec					1,34%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

NOTA: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.52 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible Mallama	Total Disponible Tramo 2 Variante
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		1
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		3
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		1
Excavadora de orugas	2		3
Compactador llantas	2		
Finisher	1		
Carro tanque	-		1
Carro tanque irrigador	-		
Recicladora	-		
Camioneta	-		4
Mini cargador	-		
Motoniveladoras:	2		
Retro cargadores:	-		2
Cargador Frontal	-		1
Vibro compactadores:	2		1
Volquetas:	10		10
Mixer:	-		2
Buldócer:	-		1
Camión Turbo	-		2
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-		1
Equipo de soldadura	-		1
Generador Eléctrico	-		1
Planta Eléctrica (Generación de energía)	-		4
Equipo de oxicorte	-		1
Mezcladora	-		3
Compresor	-		3
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR (Rodillo)	-		
Cortadora de disco (para pavimento)	-		
Camión Grúa	-		2
Motosierra	-		1
Pluma diésel	-		4
Compactador manual (Canguro)	-		1
Vibrador manual para concreto	-		2
Equipo de orugas Beretta para perforación	-		
Unidad hidráulica para obras de construcción	-		
Equipo de orugas FLEXIROCK perforación.			
Equipo de orugas para perforación	-		4
Equipo para tensionamiento de anclajes	-		2
Carro Taller	-		
Compactador manual de rodillo	-		1
Equipo Topografía	-		3
Total	43	0	67

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO: SI	X NO
	Mina Chorlavi	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO: SI	X NO
	Reserva especial FTUMAIJAY	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO

OBSERVACIONES:

FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco	San Francisco - Sibundoy	Resolución No. 287 del 2020	
CHORLAVY	San Francisco	Juan Carlos Paredes Benavides	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	X	NO		N/A
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESIÓN DE AGUAS, OCUPACIÓN CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Artículo Octavo (8) al Decimo (10).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2025S-VBOG-052787 con recibo 04-6228-25 del 28/07/2025 la SS INVIAS remite respuesta de CONFORMIDAD a los ajustes del balance ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte presentados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025, A la fecha cerrado seguimiento ambiental y entrega a satisfacción del Balance Ambiental.

OBSERVACIONES: De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementación de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donación Tamabioy.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**313**	**21**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	261	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	52	8
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	246	12

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 334

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 15
AVALÚOS APROBADOS: 6
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:
Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

• En proceso de elaboración informe trimestral 19.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

COMUNICACIONES:

Mediante comunicado Putumayo04-8174-26 del 16/04/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2328-124848 con recibo 04-7301-26M1 del 25/03/2026 con asunto: Entrega de formatos de liberación de actividades ambientales de obra – periodo septiembre de 2025 a febrero de 2026 - En atención al comunicado del asunto, nos permitimos manifestar recepción de los documentos adjuntos, los cuales son formatos de control de cantidades ejecutadas, se propone mesa de trabajo para el día martes 21/04/2026 con el propósito de corroborar las cantidades ejecutadas en campo con la trazabilidad interna de la interventoría para su respectiva aprobación.

Mediante comunicado Putumayo 04-8175-26 del 16/04/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reiteración de solicitud de directriz sobre el trámite de Cesión Parcial de la Licencia Ambiental, frente San Francisco - Como es de su conocimiento, mediante el comunicado Putumayo04-7980-26 (radicado 2026E-VUVRAZ-022087 del 09 de marzo de 2026), esta Interventoría solicitó a la Subdirección de Sostenibilidad una directriz formal sobre la continuación del trámite de Cesión Parcial de la licencia ambiental a favor del Consorcio San Francisco. Lo anterior, fundamentado en la instrucción verbal de suspensión de este trámite impartida por la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales el pasado 28 de febrero de 2026.

Mediante comunicado Putumayo 04-8176-26 del 16/04/2026 dirigido a la Dirección Territorial INVIAS con asunto: Presentación de la Divergencia de Acta de Recibo Definitivo y Reconocimiento de actividades en el sector Mallama.

Mediante comunicado Putumayo 04-8177-26 del 16/04/2026 dirigido a la GGSO con asunto: Informes Semanales de Interventoría No. 250 Variante San Francisco – Mocoa.

Mediante comunicado Putumayo04-8179-26 del 17/04/2026 dirigido a la Veeduría Ciudadana con asunto: Remisión informe mensual de interventoría - marzo de 2026. Contrato 1111 de 2021.

Mediante comunicado Putumayo04-8180-26 del 17/04/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2281-124622 con recibido interno 04-7178-26 del 3-03-2026, con asunto “Respuesta a oficio Putumayo04-7925-26 con número de radicado 227817 con asunto: Reiteración comunicado Putumayo04-7641-25 de fecha 19-12-2025 con asunto “Solicitud ajuste a coordenadas de empalme con el Sector No.3 al DG Aprobado mediante comunicado Putumayo04-5152-24, que comprende del K12+100 hacia mayores del Sector No.2”. Visto Bueno a señalización y seguridad del k20+300 al k21+900 por corrección de cota y coordenada de empalme del sector No.2 con el Sector No.3.

Mediante comunicado Putumayo 04-8182-26 del 17/04/2026 dirigido a la GGSO con asunto: Traslado Solicitud Activación Cláusula Vigésima Novena “Divergencias y Solución de Controversias” Contrato No. 1111 de 2021. Radicado CSF-2340-124915 con asunto; Respuesta a la comunicación Putumayo04- 8036-26, divergencia sobre aprobación de ítems de inventario forestal. CO 1111-2021. “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1.

Mediante comunicado Putumayo04-8183-26 del 17/04/2026 dirigido al SS INVIAS: con asunto:Reporte Parcial No. 55 Contingencia Ambiental Talud K6+920 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.

Mediante comunicado Putumayo 04-8184-26 del 17/04/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto:Respuesta a comunicado CSF-2333-124891, con radicado interno 04-7316-26M1 del 27/03/2026, con asunto: "Respuesta a su comunicación Putumayo04-7865-26, Remisión de Análisis de Precios Unitarios No Previstos correspondientes a Aisladores Sísmicos Puentes 12A y 12B."

Mediante comunicado Putumayo 04-8187-26 del 18/04/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2348-124963 con recibido interno 04-7343-26 del 7-04-2026, con asunto "Respuesta a oficio Putumayo 04-8015-26 con número de radicado 228930, con asunto "Atención a observaciones Informe de diseño de fundación Puente 14, Sector 2 K8+511.45 K8+575.71". Aprobación al diseño de Fundación Puente 14.

Mediante comunicado Putumayo 04-8189-26 del 20/04/2026 dirigido a la VEEDURIA CIUDADANA con asunto:Mediante comunicado Putumayo04-8189-26 del 20/04/2026 dirigido al SS INVIAS:Remite Pre acta Social N° 58 Contrato 1111/2021 del Frente San Francisco

Mediante comunicado Putumayo04-8190-26 del 20/04/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Respuesta a los comunicados CSF-2341-124917 con radicado interno 04-7326-26 Entrega del radicado de información adicional solicitada por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa - DANCP- Radicado 2026-2-002410-008737

Mediante comunicado Putumayo04-8192-26 del 20/04/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2353-124969 con recibo 04-7348-26-M1 del 07/04/2026 con asunto: Respuesta a su comunicado Putumayo04-8068-26, con asunto: Respuesta a sus comunicados CSF-2303-124720 con recibo 04-723226M1 del 12/03/2026 con asunto; Entrega por parte del Consorcio San Francisco del cambio menor del Puente 14B, para su revisión y aprobación y CSF-2311-124781 con recibo 04-7254-26M1 del 16/03/2026 con asunto; Entrega por parte del Consorcio San Francisco del cambio menor de Puente 14C, para su revisión y aprobación..

Mediante comunicado Putumayo 04-8196-26 del 20/04/2026 dirigido a la Dirección Territorial INVIAS con asunto: Respuesta a comunicado 2026S-VPUT-023830, con radicado interno 04-7385-26, con asunto: "Traslado Solicitud de intervención técnica urgente afectaciones vía San Francisco Mocoa (km 75) y red vial vereda Chorlaví."

Mediante comunicado Putumayo 04-8199-26 del 21/04/2026 dirigido a la GGSO con asunto:Remisión Impresa y magnética de Estudios y Diseños Sector No1 del k0+000 al k7+100 y Sector No.2 primer Kilómetro, comprendido entre el K7+100 y el K8+100.

Mediante comunicado Putumayo 04-8200-26 del 21/04/2026 dirigido a la Dirección Territorial INVIAS con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2347-124957 con recibo 04-7342-26M1 del 06/04/2026 con asunto: Respuesta a su comunicado Putumayo04-8043-26 del 18 de marzo de 2026, con Asunto: Apremio – Incumplimiento PROGRAMA 2: PROGRAMA MANEJO Y PROTECCIÓN DEL SUELO Ficha: MS – 2 MANEJO Y RECUPERACIÓN DE TALUDES DE CORTE Y TERRAPLÉN

Mediante comunicado Putumayo 04-8201-26 del 21/04/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 51 Contingencia Ambiental Talud K7+100 hasta K7+250 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.

Mediante comunicado Putumayo 04-8202-26 del 21/04/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto:Reporte Parcial No. 16 Contingencia Ambiental Talud K7+860 hasta K8+160 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.

Mediante comunicado Putumayo 04-8203-26 del 21/04/2026 dirigido a la Dirección Territorial INVIAS con asunto:Respuesta su comunicado CSF-1640-119632 con recibido interno 04-5327-24 del 8-1-2024, con asunto "Entrega informe de Diseño Talud No. 19 CI-19CD". No Aprovacion Diseño de estabilizacion No.19.

Mediante comunicado Putumayo 04-8204-26 del 22/04/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto:Remisión de información de predios seleccionados para el cumplimiento de la línea de inversión "Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas fluviales y rondas hídricas" Artículo Primero Resolución 1056 del 11 de junio de 2020.

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

Los días del 16 de abril al 22 de abril de 2026, se realizan recorridos desde el área técnica para acompañamiento, revisiones y chequeos en cada una de las obras. Se realiza acompañamiento y verificaciones desde el área de laboratorio de interventoría en toma de muestras y realización de ensayos para concretos de muros, lechada de anclajes.

El día 16 de Abril de 2026 se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 54 de la contingencia ambiental del talud del K6+900 a K6+920 a la SS INVIAS para posterior radicación en VITAL ANLA, y se realizó mesa de trabajo con el contratista para la revisión de los ajustes del PIA versión 3 y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo en la Zona Industrial San Carlos.

El día 17 de Abril de 2026 se realizó revisión actualización de los radicados del cronograma de contingencias ambientales, se realiza acompañamiento a las actividades de monitoreo de las zonas de reubicación de vedas y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K9+120.

El día 18 de Abril de 2026 se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K9+053 y Zona Industrial San Carlos.

El día 20 de Abril de 2026 se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 51 de la contingencia ambiental del talud del K7+100 a K7+250, reporte parcial No. 16 de la contingencia ambiental del talud del K7+860 a K8+160 y reporte parcial No. 16 de la contingencia ambiental del talud del K8+170 a K8+300 a la SS INVIAS para posterior radicación en VITAL ANLA y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K9+050, Zona Industrial San Carlos y Zona de captación quebrada Solterayaco.

El día 21 de Abril de 2026 se realiza mesa de trabajo con el contratista revisión y concertación de las cantidades de obras ambientales ejecutadas en el frente de obra y seguimiento de implementación de PMA en la Zona Industrial San Carlos.

El día 21 de abril de 2026 se realizó recorrido en sector 2, durante el cual se verifico permisos de trabaja para actividad de voladuras así como también se solicitó al contratista realizar adecuación de acceso en sector de muro 9, así como también se recomendó instalar punto de atención a emergencias en sector de talud 13..

El día 22 de Abril de 2026 se realizó acompañamiento a recorrido de obra con la WWF, se realiza seguimiento a la radicación de los cambios menores de los Puentes 14 B y 14 C y seguimiento a la implementación de medidas ambientales establecidas en el PMA en el frente de obra K6+800 hasta k8+765 y zona industrial San Carlos.

AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Sector No.1 K0+000 – K7+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	

Subsector K7+100 – K8+100:

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	Fecha de aprobación: 11/08/2022
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	Fecha de aprobación: 17/01/2023
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	Fecha de aprobación: 22/04/2023
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes.
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	Aprobados 7 de 7 taludes
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	Fecha de aprobación: 03/05/2023
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	Fecha de aprobación: 31/03/2022
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	Aprobados 14 de 14 estructuras entre muros, puentes y New Jersey

Subsector K8+100 – K10+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado parcialmente. En atención de observaciones y en revisión	Aprobado 5 estructuras. 19 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra y 11 estructuras en revisión por interventoría
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado parcialmente y en revisión	Aprobado 4 taludes y 9 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En revisión por interventoría	En revisión por interventoría
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente y en atención de observaciones	12 estructuras aprobadas y 23 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K10+100 – K12+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	En revisión	En revisión por interventoría
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	En atención de observaciones	Todas las estructuras en atención de observaciones por contratista de obra
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	En revisión por interventoría	5 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En atención de observaciones	En atención de observaciones por contratista

8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado parcialmente	2 estructuras aprobadas y 11 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra

Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado, por franja licenciada	En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025
3	Estudio de geología para ingeniería		
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		
8	Estudio y diseño de estructuras		

FRENTE SAN FRANCISCO:

ÁREA TÉCNICA:

• Talud del K6+800 MD: Se realiza instalación de guayas longitudinales y se realiza tensionamiento de anclajes en el sector 2.

• Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

• Puente No. 9A (K7+130 - K7+190):Sin actividades.

• Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

• Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

• Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

• Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

• Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Desalojo de material producto de explanación del talud 3.

• Talud No. 3 (K7+440 – K7+520 MD): Se continúa con explanación y desalojo de material. Se realiza instalación de anclajes, geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección de lechada a anclajes.

• Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): Se realizan trabajos de soldadura sobre estructura metálica.

• Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Finalizado al 100%

• Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Se continúa con instalación de formaleta para la viga 1. Se continúa con instalación de acero para las vigas 2 y 3 entre ejes 1 y 2.

• Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Sin actividades.

• Puente No 12B (K7+952 al K8+034): Se realiza instalación de acero y formaleta para barreras New Jersey.

• Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Sin actividades.

• Muro 7 (K7+763 - K7+786): Sin actividades

• Muro 8 (K7+897.03 al K7+949.58): Sin actividades

• Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Sin actividades

• Talud aferente P12B (K7+920 - K7+980 MD): Se continúa con perforación e instalación de anclajes.

• Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Se realiza hormigonado de vástagos e instalación de relleno estructural.

• Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Sin actividades

• Muro 10 (K8+287 – K8+295 MI): Se continúa con perforación e instalación de micro pilotes.

• Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Se inicia con instalación de acero para viga cabezal eje 2.

• Puente No 13A (K8+393 – K8+415): Se realiza hormigonado de pila.

• Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades

• Puente No. 14 (K8+512 – K8+575): Hormigonado de caisson.

• Talud 10 (K8+575 – K8+655 M.D): Sin actividades

• Puente No. 14A (K8+660 – K8+700): Sin actividades

• Talud 11 (K8+703 – K8+765 M.D): Sin actividades.

• Puente No. 14B (K8+758 – K8+868): Se realiza excavación de caisson.

• Talud 12 (K8+817 – K8+868 M.D): Sin actividades.

• Talud 13 (K9+053 – K9+165 M.D): Se continúa con instalación de anclajes, geo manto, malla de alta resistencia y platinas. Se continúa con explanación y desalojo de manterial.

ÁREA AMBIENTAL:

• Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en la Zona Industrial San Carlos, frente de obra del K6+800 a K9+120.
• Se realizó la revisión, ajuste y remisión de los reportes parciales de las contingencias ambientales del frente San Francisco a la SS INVIAS.
• Se realizó traslado de divergencia de inventario forestal a la SMC del INVIAS
• Se realizó acompañamiento a monitoreo de especies en veda reubicadas
• Se realizó mesa de trabajo para revisión de la información técnica y cartográfica de los predios del 1%
• Se realizó concertación de obras ambientales ejecutadas en el frente de obraas

ÁREA SOCIAL:

• Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU) se presentaron 4 solicitudes por parte de la Alcaldía Municipal donde:
  • Solicitan que el CSF se vincule al evento (desfile) de inauguración del mes de la niñez, El CSF designó a una persona de la empresa para que realice el acompañamiento.
  • Apoyo para la elaboración de estudios y diseños para obras de mitigación sobre el rio Putumayo, se informa que el CSF no posee los recursos técnicos y financieros para ejecutar dichos estudios.
  • Solicitan apoyo técnico, visita de campo y concepto técnico para establecer el estado estructural (patológico) del horno colmena. Se informa que el proyecto no cuenta con un especialista en estructuras verticales que pueda emitir un concepto técnico al respecto.
  • Solicitan apoyo técnico, visita de campo y concepto técnico para establecer el estado estructural del muro de contención localizado en la sección posterior de la antigua plaza de mercado del municipio. En respuesta se informa que no es posible el apoyo dado que esto puede generar responsabilidad administrativa a la empresa.
• El 14 de abril de 2026 mediante comunicado 2026162000044601 el ICANH da respuesta a la solicitud de aprobación del Plan de Manejo Arqueológico – PMA para las nuevas áreas del proyecto (modificación de la licencia ambiental), en la cual aclara que el documento presentado por el CSF corresponde a un informe de actividades de prospección en nuevas áreas del específico R1001A220001 y no a un PMA. Se indica por ICANH que, no es necesaria la radicación de un nuevo PMA, dado que el polígono en mención ya cuenta con un plan debidamente aprobado mediante la Resolución 1001 del 22 de junio de 2022, y que, en caso de requerirse ajustes o se desee incluir nuevas medidas de manejo, se deberá presentar un cambio menor tipo 5; o de lo contrario, se deberá continuar con la implementación del PMA aprobado (Resolución 1001).
• Por parte de interventoría se realiza la revisión y aprobación de la preacta 58 y se remete a la SS mediante comunicado 2026E-VUVRAZ-038280 para la no objeción respectiva.
• En cumplimiento de los compromisos con las veedurías se radico el informe mensual de avance de los diferentes componentes mediante comunicado 04-8179-26.
Atendiendo la solicitud de la WWF Colombia, se realizó el acompañamiento al recorrido en el K6+800 del Sector 1 de la Variante San Francisco – Mocoa. Durante la visita, se socializaron aspectos relacionados con el proceso constructivo, así como los temas ambientales, especialmente las actividades de rescate de flora y ahuyentamiento de fauna, conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Así mismo, se atendieron las dudas e inquietudes de los participantes, y se recibieron apreciaciones frente al desarrollo y la atención brindada durante la visita

ÁREA SST:

• El día 17 de abril de 2026: Se realizó revisión documental. Se realizó actividad lúdica con el personal de interventoría, durante la cual se realizó ejercicios de concentración y trabajo en equipo con el fin de mejorar las relaciones interpersonales con el personal.
• El día 18 de abril de 2026: Se realizó revisión documental. El contratista realizo capacitación en riesgo biomecánico durante la cual se trató las posturas adecuadas en el trabajo y manipulación manual de cargas.
• El día 20 de marzo de 2026: Se realizó revisión documental. Se realizó capacitación en estilos de vida saludable, como parte de las actividades de la semana de la buena vibra, durante la capacitación se dio enfoque a como tener una adecuada alimentación, se realizó control de peso y se calculó el índice de masa corporal (IMC), finalmente por parte de la profesional se brindar recomendaciones y hábitos saludables a implementar en nuestro día a día para mejor nuestra salud, de igual manera dando cumplimiento a la semana de la buena vibra con el personal de interventoría se llevó a cabo una jornada de actividades lúdicas, durante la cual se realizaron dinámicas individuales y en equipo, además de una jornada de rumba terapia.
• El día 21 de marzo de 2026: Se realizó revisión documental. Se realizó capacitación en trabajo en alturas con el personal de campo de interventoría, durante la cual se trató la resolución 4272 de 2021, las medidas de seguridad para evitar accidentes durante las actividades de obra como lo es autoevaluación de condiciones de salud son la inspección de los equipos de alturas, el diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas y el programa de protección contra caídas.

ÁREA PREDIAL:

• Revisión de la sábana predial actual.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
• Realizar acompañamiento y verificación por parte de interventoría desde el área técnica y laboratorio a la ejecución de actividades en obra y planta.
• Talud del K6+800 MD: Continuar con la instalación de guayas.
• Puente 9A: Realizar instalación de relleno estructural sobre muro 9A.
• Muro No. 3: Sin actividades programadas.
• Talud No. 3: Continuar con explanaciones y retiro de material excavado. Continuar con perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia.
• Puente No. 11: Continuar ccon izaje de vigas metálicas.
• Puente No. 12: Realizar hormigonado de viga 1, continuar con instalación de acero de refuerzo para las vigas 2 y 3 entre ejes 1 y 2.
• Puente No. 12A: Sin actividades programadas.
• Muro No. 8: Continuar con armado de acero y hormigonado de vástagos y New Jersey.
• Talud aferente P12B: Continuar con instalación de anclajes.
• Puente No. 12B: Continuar con instalación de acero y hormigonado de New Jersey.
•Talud No. 8: Sin actividades programadas.
• Muro 10: Continuar con perforación, instalación y hormigonado de micropilotes.
• Puente No. 13: Continuar con instalación de acero para viga cabezal.
• Puente No. 13A: Sin actividades programadas.
• Muro 9: Continuar con hormigonado de vástagos y relleno estructural.
• Talud No. 9: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14: Sin actividades programadas.
• Talud 10: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14A: Sin actividades programadas.
• Talud 11: Sin actividades programadas.
• Talud 12: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14B: Continuar con excavación de caisson.
• Talud 13: Continuar con construcción de zanjas de coronación, instalación de anclajes y explanación.

AMBIENTAL:
• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.
• Seguimiento del trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021.
• Seguimiento divergencia APUS de veda.
• Seguimiento cronograma ambiental tramite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva.

SOCIAL:
• Acompañamiento recorrido a WWF
• Taller en arqueología gestores culturales


SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.
• Seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el SG SST del consorcio San Francisco y demás norma aplicable.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

	FECHA	22/4/2026 (Día / Mes / Año)

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

VSFM



SECTOR 1 y 2

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Trabajos de soldadura en estructura metálica para izaje. VSFM-S2

Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de acero vigas 2 y 3 entre ejes 1 y 2. VSFM S-2

PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Instalación de formaleta para New Jersey. VSFM-S-2

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Durante el periodo de receso de fin de año no se programan comités de seguimiento semanal, con el Contratista.	FIRMA
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2.	Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 6

FECHA: 29/4/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 252 del 23/4/2026 al 29/4/2026 — Último Informe Semanal: NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Ángel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir 14,79 km de vía, que incluyen la edificación de 33 puentes con una longitud total de 1,93 km. Además, se llevó a cabo la rehabilitación de 21 km de la vía nacional Ruta 1002, que conecta Pasto con Tumaco, en el municipio de Mallama, Nariño.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se está llevando a cabo la construcción del Sector 2 de la variante San Francisco-Mocoa. Hasta la fecha, se han completado 1,95 kilómetros, que abarcan desde la abscisa K7+103 hasta K9+053. Quedan por construir 12,85 kilómetros, que van desde K9+053 hasta K21+899, correspondientes al Sector 2, con el objetivo de conectar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa. Además, se ha realizado la rehabilitación del tramo Ricaurte-Mallama en el corredor nacional Ruta 1002.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO			INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO		
INTEGRANTES:	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - 50% ÚNICA SAS. - 35% TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS.- 7.5% HB ESTRUCTURAS METÁLICAS SAS.- 7.5%			INTEGRANTES:	HMV INGENIEROS LTDA. 40% CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30% GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%		
CONTRATO No.	1111 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 610.461.362.068,00	CONTRATO No.	977 de 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ 2.400.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 610.461.362.068,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 50.399.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 27.000.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 9.105.248.320,00			VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 17.894.751.680,00			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 30.402.106.819	$ 20.379.255.249	$ 29.328.000.000	$ 71.056.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 71.408.000.000	$ 76.320.000.000	$ 71.232.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 71.232.000.000	$ 29.353.400.508		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 42.054.599.492		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.000.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 7.567.067.088			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 432.932.912			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 61.656.000.000	$ 107.448.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA INICIAL (A):	$ 544.944.728.598,00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIFICACIÓN No. 9:	$ 376.163.879.468,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 157.321.404.770,87	28,87%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 188.328.970.880,93	34,56%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 31.007.566.110,06	5,69%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 53.413.728.498,00	22,80%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental, IVA y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 208.250.940.412,91	34,11%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 241.742.699.378,93	39,60%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 33.491.758.966,02	5,49%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 422.364.021,40	0,07%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.838.549.377,93	0,465%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FE140 del 28/04/2026

PERIODO FACTURADO: Marzo de 2026

VALOR FACTURA: $ 4.412.301.149,00 Obra Acta parcial No. 57 Marzo 2026

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

La inversión programada total desde la fecha de inicio del contrato hasta			29 de abril de 2026	$	208.250.940.412,91	34,11%
La inversión ejecutada total desde la fecha de inicio del contrato hasta			29 de abril de 2026	$	241.742.699.378,93	39,60%
La inversión programada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta			29 de abril de 2026	$	157.321.404.770,87	28,87%
La inversión ejecutada de obra desde la fecha de inicio del contrato hasta			29 de abril de 2026	$	188.328.970.880,93	34,56%
Detalle información financiera:						
Valor facturado acumulado a 31 de agosto de 2025	$	233.856.010.896,00	38,31%	Valor programado acumulado a (No incluye anticipo)	31 de agosto de 2025	$	205.646.782.016	33,69%

* Se realiza seguimiento con base en la Reprogramación No.16 presentada en el mes de septiembre de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 26.685.329.342	55,59%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 26.684.578.809	55,59%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 175.556.731	0,37%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 175.556.731	0,37%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Enero de 2026

VALOR FACTURA: $ 572.653.943

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-8114-25 de 06/04/26 Interventoría radica a la DT Invias Putumayo, Acta de costos de interventoría No 56 febrero 2026 la cual dio entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-032289 de fecha 06 de abril de 2026.

Mediante comunicado Putumayo04-7986-25 de 11/03/26 Interventoría radica a la SMCN, Acta de modificación de costos de interventoría No 6 Contrato 977 de 2021 y reprogramación al plan de cargas No 9. la cual dio entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-022991 de fecha 11 de marzo de 2026.

Mediante comunicado Putumayo04-7989-25 de 11/03/26 Interventoría radica a la SMCN, Acta de costos de interventoría No 55 enero 2026 la cual dio entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-023234 de fecha 11 de marzo de 2026,

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	29 de abril de 2026	$	26.685.329.342	55,59%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	29 de abril de 2026	$	26.684.578.809	55,59%
Detalle información financiera:				
Valor programado acumulado a	Diciembre de 2025		$ 24.399.352.105	50,83%
Valor facturado acumulado	Diciembre de 2025		$ 23.966.959.988	49,93%

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al plan de cargas No. 9 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo 04-7819-26 con fecha 05 de febrero de 2026, radicado 2025E-VUVRAZ-008992

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 27.000.000.000,00
Amortizado $	$ 9.105.248.320,00
Saldo $	$ 17.894.751.680,00

	INDICADOR I/C
En el mes:	**0,130**
Acumulado:	**0,110**

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ -

FECHA: 29/4/2026 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 28,87% Avance o Atraso Físico % 5,69%

Meta Física Ejecutada % 34,56%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2023	Vigencia 2024	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo Mallama Ricaurte	Total	%
EXPLANACIONES	Km	14,79	0,75%	0,47%	Prog					0,82%
					Ejec	0,391	1,147		1,538	1,14%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Km	36,86	2,03%	1,64%	Prog					2,27%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	2,63%
PAVIMENTOS ASFALTICOS/ RÍGIDO	Km	36,86	4,14%	3,54%	Prog					4,65%
					Ejec	5,448		20,778	26,226	4,92%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	Km	14,86	13,86%	4,50%	Prog					14,51%
					Ejec					6,43%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	Km	36,86	0,12%	0,12%	Prog					0,00%
					Ejec					0,09%
OBRAS VARIAS	Km	14,86	0,30%	0,19%	Prog					0,33%
					Ejec					0,63%
TRANSPORTES	Km	14,86	1,04%	0,81%	Prog					1,16%
					Ejec					1,34%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

NOTA: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 2 es de 14.79 Km (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1.262 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.52 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible Mallama	Total Disponible Tramo 2 Variante
Fresadora	-		
Planta de concreto	1		1
Planta de asfalto	1		
Perforador jumbo (3 brazos)	2		
Formaleta para revestimiento túneles	3		
Andamios para instalación impermeable. Túneles	3		
Carro de avance	2		
Perforador jumbo (2 brazos)	3		
Bomba inyección lechada	4		3
Robot de lanzado	4		
Trituradora	1		1
Excavadora de orugas	2		3
Compactador llantas	2		
Finisher	1		
Carro tanque	-		1
Carro tanque irrigador	-		
Recicladora	-		
Camioneta	-		4
Mini cargador	-		
Motoniveladoras:	2		
Retro cargadores:	-		2
Cargador Frontal	-		1
Vibro compactadores:	2		1
Volquetas:	10		10
Mixer:	-		2
Buldócer:	-		1
Camión Turbo	-		2
Buseta personal	-		
Planta Luminaria	-		1
Equipo de soldadura	-		1
Generador Eléctrico	-		1
Planta Eléctrica (Generación de energía)	-		4
Equipo de oxicorte	-		1
Mezcladora	-		3
Compresor	-		3
Bomba de concreto	-		1
Equipo para instalación de MR (Rodillo)	-		
Cortadora de disco (para pavimento)	-		
Camión Grúa	-		2
Motosierra	-		1
Pluma diésel	-		4
Compactador manual (Canguro)	-		1
Vibrador manual para concreto	-		2
Equipo de orugas Beretta para perforación	-		
Unidad hidráulica para obras de construcción	-		
Equipo de orugas FLEXIROCK perforación.			
Equipo de orugas para perforación	-		4
Equipo para tensionamiento de anclajes	-		2
Carro Taller	-		
Compactador manual de rodillo	-		1
Equipo Topografía	-		3
Total	43	0	67

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO 1 - SAN FRANCISCO K0+000 al K7+103

TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO 2 - SAN FRANCISCO K7+103 - K20+825

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO: SI X NO	
	Mina Chorlavi	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	
UBICACIÓN:	San Francisco - Putumayo	PERMISO MINERO: SI X NO	
	Reserva especial FTUMAIJAY	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	

OBSERVACIONES:

FTUMAIJAY Materiales de río Putumayo y San Francisco	San Francisco - Sibundoy	Resolución No. 287 del 2020	
CHORLAVY	San Francisco	Juan Carlos Paredes Benavides	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI X	NO		N/A	
EMISIONES:	SI X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales como ZODMES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONCESIÓN DE AGUAS, OCUPACIÓN CAUCES, VERTIMIENTOS Y EMISIONES, están autorizados en la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008 en el Artículo Octavo (8) al Decimo (10).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante oficio 2025S-VBOG-052787 con recibo 04-6228-25 del 28/07/2025 la SS INVIAS remite respuesta de CONFORMIDAD a los ajustes del balance ambiental a término de contrato del Frente Mallama – Ricaurte presentados por la interventoría mediante comunicado Putumayo04-6243-25 radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-019445 del 24/02/2025, A la fecha cerrado seguimiento ambiental y entrega a satisfacción del Balance Ambiental.

OBSERVACIONES: De manera continua se realiza y se actualiza la matriz de seguimiento de actos administrativos. Se continua con los seguimientos de la implementación de los programas y fichas del P.M.A. en los frentes de obra y Zona Industrial San Carlos. Se continua con las actividades de seguimiento al plan de abandono de la zona de donación Tamabioy.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**310**	**21**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	261	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	49	8
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	243	12

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 331

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Zona Industrial San Carlos B/Guarasacha

OBSERVACIONES:

Se verifica que la oficina SAU continua funcionando y brindado atención en los horarios estipulados, como los canales de atención establecidos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 38
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 15
AVALÚOS APROBADOS: 6
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:
Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, el contratista entrega la siguiente relación de gestiones prediales para el trazado del proyecto. Se cuenta un total de 38 predios en los sectores 3 y 4 respectivamente, número que puede ir cambiando en la medida que se genera la gestión de identificación hasta consolidar el total de predios requeridos por el proyecto, de estos 38 predios identificados se tiene 15 permisos de intervención o predios disponibles para la ejecución de obra, desde el PK 0 al PK12+696.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

• Elaboración y envío de informe trimestral 19.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

COMUNICACIONES:

Mediante comunicado Putumayo 04-8206-26 del 23/04/2026 dirigido a la Dirección Territorial INVIAS con asunto: Traslado con concepto de aprobación a la solicitud de modificación de cantidades de obra No.17 y reprogramación del programa de inversión No.17 al Contrato de Obra No. 1111 de 2021. Recibida mediante comunicado CSF-2363-125064 con asunto "Respuesta a comunicado Putumayo04-8168-26 "Respuesta comunicado con consecutivo CSF-2336-124910 con radicado interno No. 04-7325-26M1, con asunto: "Respuesta a comunicado de asunto "Respuesta comunicado con consecutivo CSF- 2310-124780 con radicado interno No. 04-7256-26M1, con asunto: "Balance de cantidades, Acta de Modificación No 17 y reprogramación al programa de inversiones No 17". Devolución por inconsistencias."". Recibido Interventoría 04-7386-26-M1.

Mediante comunicado Putumayo04-8207-26 del 23/04/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Solicitud de atención a observaciones – Requerimiento URT

Mediante comunicado Putumayo04-8208-26 del 23/04/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2353-124969 con recibo 04-7348-26-M1 del 07/04/2026 con asunto: Respuesta a su comunicado Putumayo04-8068-26, con asunto: Respuesta a sus comunicados CSF-2303-124720 con recibo 04-723226M1 del 12/03/2026 con asunto; Entrega por parte del Consorcio San Francisco del cambio menor del Puente 14B, para su revisión y aprobación y CSF-2311-124781 con recibo 04-7254-26M1 del 16/03/2026 con asunto; Entrega por parte del Consorcio San Francisco del cambio menor de Puente 14C, para su revisión y aprobación.

Mediante comunicado Putumayo04-8209-26 del 23/04/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2340-124915 con recibo 04-7324-26M1 del 30/03/2026 con asunto: Respuesta a la comunicación Putumayo04-8036-26, divergencia sobre aprobación de ítems de inventario forestal.

Mediante comunicado Putumayo 04-8210-26 del 23/04/2026 dirigido a la GGSO con asunto: Envío Acta de obra No.57. Contrato 1111 de 2021. Variante San Francisco - Mocoa

Mediante comunicado Putumayo 04-8211-26 del 23/04/2026 dirigido a la GGSO con asunto: Remisión Acta de Ajuste Definitiva No. 56 – Contrato 1111 de 2021 - Contrato 1111 de 2021.

Mediante comunicado Putumayo04-8212-26 del 23/04/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2173-123754 con recibido interno 04-6942-25 del 16-12-2025, con asunto "Respuesta a oficio Putumayo 04-7213-25 con número de radicado 218742, con asunto: "Atención a observaciones fundaciones Muro 14, Sector 2, K8+579.27 K8+590.77". Aprobación al diseño de Fundación superficial tipo zapata para el Muro 14.

Mediante comunicado Putumayo04-8213-26 del 23/04/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Solicitud detalles constructivos por cada unidad de contención para los muros tipo del K8+200 al K11+750.

Mediante comunicado 04-8214-26 del 23/04/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Remisión de concepto favorable y viabilización para la elaboración de estudios y diseños – Talud K1+270.

Mediante comunicado Putumayo 04-8215-26 del 23/04/2026 dirigido a la Dirección Territorial INVIAS con asunto: Remisión Acta de Ajuste Provisional No. 57 – Contrato 1111 de 2021 - Contrato 1111 de 2021.

Mediante comunicado Putumayo 04-8216-26 del 23/04/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Remisión de pre-acta predial del mes abril del contrato 1111/2021 Frente San Francisco

Mediante comunicado Putumayo 04-8218-26 del 23/04/2026 dirigido a la GGSO con asunto: Informes Semanales de Interventoría No. 251 Variante San Francisco – Mocoa.

Mediante comunicado Putumayo 04-8219-26 dirigido a Alcalde Municipal San francisco: Respuesta referente a la solicitud donación de pintura para el mantenimiento del parque los fundadores en el marco de la celebración del día del niño.

Mediante comunicado Putumayo04-8221-26 del 24/04/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2362-125062 con recibo 04-7383-26-M1 del 16/04/2026 con asunto: Respuesta a su comunicado Putumayo04-8112-26, con asunto: Traslado Oficio 20264500310531 del 26/03/2026 con asunto; Respuesta al oficio ANLA 20266200273132 del 2 de marzo de 2026, solicitud cesión de licencia otorgada mediante la Resolución 2170 del diciembre 05 de 2008, para el proyecto vial "Variante Mocoa - San Francisco". Expediente: LAM1358

Mediante comunicado Putumayo04-8221-26 del 24/04/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2263-124470 con recibo 04-7126-26M1 del 19/02/2026 con asunto: Respuesta a su comunicado Putumayo04-7720-26, con asunto: Traslado Oficio INVIAS-SS-OS-R25-0274 con recibo 04-7006-26 del 19/01/2026 con asunto; Respuesta RE25-1946 - Remisión comunicación MinAmbiente, Radicado No. 21022025E2045836 19 de diciembre de 2025 Contingencias Frente San Francisco (Variante Mocoa–San Francisco).

Mediante comunicado Putumayo04-8222-26 del 24/04/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2253-124402 con recibo 04-7104-26M1 del 13/02/2026 con asunto: Respuesta a su comunicado Putumayo04-7766-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2202-124095 con recibo 04-7002-26M1 del 15/01/2026 con asunto; Solicitud de pronunciamiento sobre inclusión del Puente 12B en el plan de monitoreos de calidad de agua – Auto 006425 del 12 de agosto de 2024

Mediante comunicado Putumayo 04-8223-26 del 24/04/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Respuesta a su comunicado 2026S-VBOG-006373 con recibo 04-7120-26 del 18/02/2026 con asunto; Respuesta a entrada INVIAS 2026E-VUVRAZ-001792 de 19 de enero de 2026, Plan de Inversión Ambiental Versión 3

Mediante comunicado Putumayo 04-8224-26 del 24/04/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 52 Contingencia Ambiental Talud K7+500 hasta K7+600 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.

Mediante comunicado Putumayo04-8227-26 del 24/04/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta al comunicado CSF-2325-124834 con radicado interno 04-7285-26 Notificación de atrasos en la ejecución – Consulta Previa, Sustracción de Reserva Forestal y Modificación de Licencia Ambiental.

Mediante comunicado Putumayo04-8229-26 del 27/04/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta comunicado con consecutivo CSF-2334-124893 con radicado interno No. 04-7317-26M1, con asunto: “Solicitud de reconocimiento económico de reingeniería por variación en empalme geométrico entre Sector 2 (San Francisco) y Sector 3 (Mocoa)”.

Mediante comunicado Putumayo04-8230-26 del 27/04/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2366-125080 con recibido interno 04-7391-26 del 21-04-2026, con asunto “Respuesta a oficio Putumayo 04-8018-26 con número de radicado 228935, con asunto “Respuesta su comunicado CSF-2281-124622 con recibido interno 04-7178 26 del 3-03-2026, con asunto “Respuesta a oficio Putumayo04-7925-26 con número de radicado 227817 con asunto: Reiteración comunicado Putumayo04-7641-25 de fecha 19-12-2025 con asunto “Solicitud ajuste a coordenadas de empalme con el Sector No.3 al DG Aprobado mediante comunicado Putumayo04-5152-24, que comprende del K12+100 hacia mayores del Sector No.2”.

Mediante comunicado Putumayo04-8233-26 del 28/04/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2367-125090 con recibo 04-7392-26M1 del 21/04/2026 con asunto: Respuesta al comunicado Putumayo04-8161-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2342-124919 con recibo 04-7337-26M1 del 06/04/2026 con asunto: Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de marzo – 2026

Mediante comunicado Putumayo 04-8234-26 del 28/04/2026 dirigido a la Dirección Territorial INVIAS con asunto: Respuesta al comunicado remitido por INVIAS con radicado 2026S-VPUT-007444 recibido interno 04-7135-26 Información proyecto Variante San Francisco Mocoa por parte de URT-Contrato 1111/2021.

Mediante comunicado Putumayo 04-8235-26 del 28/04/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 25 Contingencia Ambiental Talud K7+431 hasta K7+500 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.

Mediante comunicado Putumayo 04-8236-26 del 28/04/2026 dirigido al SS INVIAS con asunto: Reporte Parcial No. 25 Contingencia Ambiental Talud K6+800 hasta K6+900 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.

Mediante comunicado Putumayo 04-8237-26 del 28/04/2026 dirigido a la Dirección Territorial INVIAS con asunto: Respuesta al comunicado 2026S-VPUT-021674 con recibido interno 04-7361-26 con asunto: “Solicitud de documentos para proceder con modificación contractual (Otrosí) para los Contratos de Obra 964 y 1111 de 2021 Definición de alcances finales.”. Traslado comunicado CSF-2376-125166 con concepto Técnico-Jurídico frente a las pretensiones económicas y modificaciones de alcance del Consorcio San Francisco. Contrato 1111 de 2021. R.I. 04-7416-26 M1.

Mediante comunicado Putumayo04-8239-26 del 28/04/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Cumplimiento de personal profesional mínimo - Grupo de especialistas. Contrato 1111 de 2021.

Mediante comunicado Putumayo04-8240-26 del 28/04/2026 dirigido al CONTRATISTA con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2369-125117 con recibido interno 04-7405-26 del 28-04-2026, con asunto “Respuesta a oficio Putumayo 04-7863-26 con número de radicado 227012, con asunto “Atención a observaciones Informe de diseño de fundación Puente 14A, Sector 2 K8+658.91 K8+700.91”. No Aprobación al diseño de Fundación Puente 14A.

REUNIONES Y/O RECORRIDOS

Los días del 23 de abril al 29 de abril de 2026, se realizan recorridos desde el área técnica para acompañamiento, revisiones y chequeos en cada una de las obras. Se realiza acompañamiento y verificaciones desde el área de laboratorio de interventoría en toma de muestras y realización de ensayos para concretos de muros, lechada de anclajes y verificación de ensayos de compactación para rellenos estructurales.

El día 23 de Abril de 2026 se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 52 de la contingencia ambiental del talud del K7+500 a K7+600 a la SS INVIAS para posterior radicación en VITAL ANLA, y se realizó la revisión y remisión del PIA versión 3 a la SS INVIAS solicitando concepto de no objeción y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo en el frente de obra K6+800 hasta K9+100 y en la Zona Industrial San Carlos.

El día 24 de Abril de 2026 se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 25 de la contingencia ambiental del talud del K7+431 a K7+500 a la SS INVIAS para posterior radicación en VITAL ANLA, se realiza revisión de los ajustes del informe mensual ambiental del periodo de marzo de 2026 y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K9+100.

El día 25 de Abril de 2026 se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K9+100 y acompañamiento a monitoreo de epifitas vasculares en la Zona 7 en referencia al K8+780.

El día 27 de Abril de 2026 se realizó ajuste y remisión del reporte parcial No. 25 de la contingencia ambiental del talud del K6+800 a K6+900 a la SS INVIAS para posterior radicación en VITAL ANLA y se realizó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en el frente de obra K6+800 hasta K9+100, Zona Industrial San Carlos y Zona de captación quebrada Solterayaco.

El día 28 de Abril de 2026 se realiza mesa de trabajo con el contratista revisión y concertación de los avances de los estudios ambientales para el trámite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva forestal y seguimiento de implementación de PMA en el frente de obra K6+800 hasta K9+100.

El día 28 de abril de 2026 se realizó recorrido en sector 2, durante el cual se verifico condiciones de seguridad durante armado de acero en eje 1 de puente 13, de igual manera se solicito el uso constante de mascarilla para material particulado durante actividades de perforación en sector de puente 14.

El dia 29 de Abril de 2026 se realizó asistencia a comité técnico No. 172 con el INVIAS para socializar los avances de gestión ambiental del proyecto y seguimiento a los compromisos adquiridos, y seguimiento a la implementación de medidas ambientales establecidas en el PMA y LAM en el frente de obra K6+800 hasta k8+765 y zona insdustrial San Carlos

AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Sector No.1 K0+000 – K7+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	

Subsector K7+100 – K8+100:

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	Fecha de aprobación: 11/08/2022
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	Fecha de aprobación: 17/01/2023
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	Fecha de aprobación: 22/04/2023
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado	Aprobados 12 de 12 Fundaciones de distintas estructuras entre muros y Puentes.
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado	Aprobados 7 de 7 taludes
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	Fecha de aprobación: 03/05/2023
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	Aprobado	Fecha de aprobación: 31/03/2022
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	Aprobados 14 de 14 estructuras entre muros, puentes y New Jersey

Subsector K8+100 – K10+100

No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	Aprobado	
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	Aprobado parcialmente. En atención de observaciones y en revisión	Aprobado 6 estructuras. 10 estructuras en atención de observaciones por contratista de obra y 19 estructuras en revisión por interventoría

5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado parcialmente y en revisión	Aprobado 7 taludes, 4 taludes en atención de observaciones y 2 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En revisión por interventoría	En revisión por interventoría
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	34 estructuras aprobadas
Subsector K10+100 – K12+100			
No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado	
3	Estudio de geología para ingeniería	En revisión	En revisión por interventoría
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	En atención de observaciones	12 estructuras en atención de observaciones y 4 en revisión por interventoría
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes	Aprobado parcialmente y en revisión	Aprobado 1 talud, 2 taludes en atención de observaciones y 5 taludes en revisión por interventoría
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación	En atención de observaciones	En atención de observaciones por contratista
8	Estudio y diseño de estructuras	Aprobado	16 estructuras aprobadas
Subsector K12+100 – K21+570, nueva alternativa			
No.	VOLUMEN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio	Aprobado	
2	Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial	Aprobado, por franja licenciada	En atención de Observaciones por obra la Fase III, de la nueva alternativa, comunicado putumayo04-6180-25 del 11-02-2025
3	Estudio de geología para ingeniería		
4	Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención		
5	Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes		
6	Estudio geotécnico y diseño del pavimento	Aprobado	
7	Estudio de Hidrología, hidráulica y socavación		
8	Estudio y diseño de estructuras		

FRENTE SAN FRANCISCO:

ÁREA TÉCNICA:

• Talud del K6+800 MD: Se realiza instalación de guayas longitudinales.

• Puente No. 9 (K6+958 - K7+003): Finalizado al 100%

• Puente No. 9A (K7+130 - K7+190):Sin actividades.

• Talud No. 1 (K7+195-K7+300 MD): Finalizado en un 100%

• Talud No. 2 (K 7+315 - K 7+392 MD): Finalizado en un 100%

• Muro No 2 (K7+360 - K7+395 MI): Finalizado al 100%

• Puente No. 10 (K7+398 - K7+432): Finalizado al 100%

• Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Desalojo de material producto de explanación del talud 3.

• Talud No. 3 (K7+440 – K7+520 MD): Se continúa con explanación y desalojo de material. Se realiza instalación de anclajes, geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección de lechada a anclajes.

• Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): Se realizan trabajos de soldadura sobre estructura metálica.

• Talud No. 4 (K7+573 - K7+654 MD): Finalizado al 100%

• Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Se continúa con instalación de acero y torones para las vigas 2 y 3 entre ejes 1 y 2.

• Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Sin actividades.

• Puente No 12B (K7+952 al K8+034): Sin actividades.

• Talud No 5 (K7+728 - K7+762 MD): Sin actividades.

• Muro 7 (K7+763 - K7+786): Sin actividades

• Muro 8 (K7+897.03 al K7+949.58): Sin actividades

• Talud No. 6 (K7+865 - K7+950 MD): Sin actividades

• Talud aferente P12B (K7+920 - K7+980 MD): Se continúa con perforación e instalación de anclajes.

• Talud 7 (K8+040 - K8+140 MD): Finalizado al 100%

• Muro 9 (K8+125 – K8+227 MI): Se realiza hormigonado de vástagos, instalación de anclajes e instalación de relleno estructural.

• Talud 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Sin actividades

• Muro 10 (K8+287 – K8+295 MI): Se continúa con perforación e instalación de micro pilotes.

• Puente No 13 (K8+298 al K8+362): Se continúa con instalación de acero de refuerzo para viga cabezal eje 1 y viga cabezal y espaldar eje 2.

• Puente No 13A (K8+393 – K8+415): Sin actividades.

• Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades.

• Muro 12 (K8+444-K8+476 M.I): Se inicia con actividades de perforación e instalación de micropilotes.

• Puente No. 14 (K8+512 – K8+575): Sin actividades.

• Talud 10 (K8+575 – K8+655 M.D): Sin actividades.

• Puente No. 14A (K8+660 – K8+700): Sin actividades.

• Talud 11 (K8+703 – K8+765 M.D): Sin actividades.

• Puente No. 14B (K8+758 – K8+868): Se realiza excavación de caisson.

• Talud 12 (K8+817 – K8+868 M.D): Sin actividades.

• Talud 13 (K9+053 – K9+165 M.D): Se continúa con instalación de anclajes, geo manto, malla de alta resistencia y platinas. Se continúa con explanación y desalojo de manterial.

• Talud 14 (K9+166 – K9+284 M.D): Se inicia con explanación y desalojo de material. Se inicia con perforación e instalación de anclajes.

ÁREA AMBIENTAL:

• Se realizó la supervisión de la implementación de las medidas de manejo ambiental en la Zona Industrial San Carlos, frente de obra del K6+800 a K9+100.
• Se realizó la revisión, ajuste y remisión de los reportes parciales de las contingencias ambientales del frente San Francisco a la SS INVIAS.
• Se realizó la concertación de los avances de los estudios ambientales para el trámite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva forestal.
• Se realizó acompañamiento visita WWF
• Se realizó mesa de trabajo revisión avances del cronograma de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva
• Se realizó acompañamiento a monitoreo de epifitas vasculares en la Zona 7 en referencia al K8+780
• Se realizó remisión del PIA versión 3 a la SS INVIAS

ÁREA SOCIAL:

• Durante la presente semana, en la Oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU) se recibió una solicitud por parte de la Alcaldía Municipal, mediante la cual se extendió invitación al primer comité de seguridad vial. Frente a esta solicitud, se dio respuesta informando que participará el coordinador SST del contratista.
• Así mismo, la Alcaldía Municipal radicó ante la interventoría una solicitud de vinculación para la donación de pintura destinada a la adecuación del parque principal. En coordinación con el contratista, se dio respuesta favorable a dicha solicitud.

• El 24 de abril de 2026 se dio cumplimiento a la ficha GS3, correspondiente a la capacitación al personal de obra, abordando temáticas de los componentes social, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). En el componente social se desarrolló el tema de educación sexual con enfoque de promoción y prevención; en el componente ambiental, la protección y manejo de fauna silvestre; y en SST, riesgo psicosocial, primeros auxilios y primeros auxilios psicológicos.
• Así mismo, el 24 de abril de 2026 se realizó un taller dirigido a gestores culturales de los municipios de Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco (Putumayo). Esta actividad se desarrolló en el marco de las estrategias de socialización, participación y apropiación social del patrimonio arqueológico en el área de influencia del proyecto. El objetivo principal fue socializar el alcance, los componentes y las actividades del Programa de Arqueología Preventiva que se implementa en el proyecto “Construcción de la Variante San Francisco – Mocoa, Tramo 2”. Durante el desarrollo del taller, los asistentes manifestaron apreciaciones positivas, destacando la importancia de estos espacios, señalando que la información suministrada resulta de gran valor para el fortalecimiento del conocimiento en el territorio

ÁREA SST:

• El día 24 de abril de 2026: Se realizó revisión documental. El contratista continua con las charlas y pausas activas, así como también realizó adecuación de accesos seguros para evitar accidentes laborales por riesgo locativo en los diferentes frentes de obra.
• El día 24 de abril de 2026: Se realizó revisión documental. El contratista realizo capacitación en análisis de vulnerabilidad, durante la cual se trató normativa y la definición de vulnerabilidad, amenaza y riesgo, y como realizar la identificación de los mismos. Se realizó socialización de reglamento interno de trabajo con el personal de interventoría, durante la cual se trató las obligaciones y prohibiciones que se deben tener en cuenta durante el cumplimiento de las funciones durante la relación laboral con el Consorcio Reactivación Putumayo.
• El día 27 de abril de 2026: Se realizó revisión documental. Se realizó actualización de documento PS-F-010 matriz de obligaciones contractuales del contrato No.1111 de 2021.
• El día 29 de marzo de 2026: Se realizó revisión documental. Se asistió a comité de obra No. 172.

ÁREA PREDIAL:

• Revisión de la sábana predial actual.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA:
• Realizar acompañamiento y verificación por parte de interventoría desde el área técnica y laboratorio a la ejecución de actividades en obra y planta.
• Talud del K6+800 MD: Continuar con la instalación de guayas.
• Puente 9A: Realizar instalación de relleno estructural sobre muro 9A.
• Muro No. 3: Sin actividades programadas.
• Talud No. 3: Continuar con explanaciones y retiro de material excavado. Continuar con perforación e instalación de barras auto perforantes, inyección de lechada y tensionamiento de anclajes, instalación de geo manto y malla de alta resistencia.
• Puente No. 11: Continuar ccon izaje de vigas metálicas.
• Puente No. 12: Realizar hormigonado de viga 1, continuar con instalación de acero de refuerzo para las vigas 2 y 3 entre ejes 1 y 2.
• Puente No. 12A: Sin actividades programadas.
• Muro No. 8: Continuar con armado de acero y hormigonado de vástagos y New Jersey.
• Talud aferente P12B: Continuar con instalación de anclajes.
• Puente No. 12B: Continuar con instalación de acero y hormigonado de New Jersey.
•Talud No. 8: Sin actividades programadas.
• Muro 10: Continuar con perforación, instalación y hormigonado de micropilotes.
• Puente No. 13: Continuar con instalación de acero para viga cabezal.
• Puente No. 13A: Sin actividades programadas.
• Muro 9: Continuar con hormigonado de vástagos y relleno estructural.
• Talud No. 9: Sin actividades programadas.
• Muro 12: Continuar con perforación, instalación y hormigonado de micropilotes.
• Puente No. 14: Sin actividades programadas.
• Talud 10: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14A: Sin actividades programadas.
• Talud 11: Sin actividades programadas.
• Talud 12: Sin actividades programadas.
• Puente No. 14B: Continuar con excavación de caisson.
• Talud 13: Continuar con construcción de zanjas de coronación, instalación de anclajes y explanación.
• Talud 14: Continuar con instalación de anclajes y explanación.

AMBIENTAL:
• Continuar con los seguimientos de la implementación del P.M.A en las actividades de frente de obra, Zona Industrial San Carlos y punto de captación quebrada Solterayaco.
• Seguimiento del trámite de cesión parcial de licencia ambiental para el contrato 1111 de 2021.
• Seguimiento divergencia APUS de veda.
• Seguimiento cronograma ambiental tramite de modificación de licencia ambiental y sustracción de reserva.

SOCIAL:
• Informe mensual
• Revisión documental


FECHA	29/4/2026 (Día / Mes / Año)

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.
• Seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el SG SST del consorcio San Francisco y demás norma aplicable.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

VSFM



SECTOR 1 y 2

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de acero viga 3 entre ejes 1 y 2. VSFM S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Adecuación a viga cabezal. VSFM-S-2



Talud 14 (K9+166-K9+284 MD): Explanación y desalojo de material. VSFM-S2

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se realiza el acompañamiento y control de las actividades contractuales con el contratista, con el fin de direccionar los resultados al cumplimiento del contrato.	
Se generan memorandos de campo en pro del cumplimiento de todas las actividades y ante todo salvaguardar la vida del personal de obra e interventoría.	
Se emiten comunicaciones al contratista encaminadas a cumplir las obligaciones contractuales y se hace el respectivo seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista.	
Durante el periodo de receso de fin de año no se programan comités de seguimiento semanal, con el Contratista.	FIRMA
Informar a INVIAS por escrito los incumplimientos del contratista según lo descrito en la Resolución No.718 de 2022.	NOMBRE: JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ
Notificar a la entidad contratante los avances en cuanto a intervenciones de los Puentes No.9A, 11, 12, 12A y 12B, Muros 3, 7, 8 y 9. Talud 3, 4, 8 y 9 primer Kilómetro del sector 2.	Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA 30 4 2026
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPOS CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Abril de 2026

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO No. 1111 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO. I

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 977 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

MAQUINARIA Y EQUIPO							DÍAS DEL MES																															
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**		**CODIGO**	**PLACA**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
BULDOZER	CATERPILLAR	D5N	E-BOC-396	N/A		San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
BOMBA DE CONCRETO	PUTZMEISTER	BSA1004DA3	C-BCP-172	N/A		San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
BENITIN	MAQUITEC	TSR260H	VCR-01	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
CAMION TURBO	CHEVROLET	NKR	T-VCL-433	XMC-433		San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
CAMION GRUA	INTERNATIONAL	4300 SBA 4X2	C-CGI-574	ETM-574		San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	R	A	A	
CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	A-VLT-061	HHT-061		San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	
CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	A-VLT-437	GSM-437		San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	C-VLT-430	GSM-430		San Francisco	A	A	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	R	R	R	A	A	A	
CAMIONETA	NISSAN	D22/NP300	C-VLN-361	COC-361		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	A	A	I	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	
CAMIONETA	NISSAN	D22/NP300	C-VLN-355	COC-355		San Francisco	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
CARGADOR	VOLVO	L70F	CLV-661	N/A		San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	R	R	R	R	I	I	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
COMPRESOR	KAESER	M57	CI-CU02	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
COMPRESOR	GARDNER DENVER	DLT 13O3	C-CTC-113	N/A		San Francisco	A	I	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
COMPRESOR	GARDNER DENVER	DLT 0704 R1	C-CTC-021	N/A		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
COMPRESOR	ATLAS COPCO	U250	C-CTA-008	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
COMPRESOR	ATLAS COPCO	U250	C-CTA-056	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
COMPRESOR	SULLAIR	375	E-CTS-045	N/A		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
GENERADOR	AGG POWER SOLUTIONS	2025	C-PEP-276			San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
PLANTA ELECTRICA	CIGEN	P-175-C	C-PEC-B24	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
PLANTA ELECTRICA	CATERPILLAR	C15	T-PEC-747	N/A		San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
PLANTA ELECTRICA	CIGEN	P-135	PE-HB08	N/A		San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
PLANTA ELECTRICA	CIGEN	P-80-C	C-PEC-G24	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
LUMINARIA	KAESER	YANMAR L70	TI-EMTC20	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
LUMINARIA	KAESER	YANMAR L70	TI-EMTC28	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
LUMINARIA	KAESER	YANMAR L70	T-TIK-933	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
MARTILLO HIDRÁULICO	KOMAC	KB2000S	T-MTD-903	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
MIXER	HINO	FM8JLTD	T-MXH-163	WFQ-163		San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
MIXER	INTERNATIONAL	2012	U-CMI-028	SOS-028		San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
MIXER	INTERNATIONAL	WORKSTAR 7600 SBA	U-CMI-540	WCR-540		San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
MOTOSOLDADOR	LINCOLN	CLASSIC 300D	MOT-400	N/A		San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	I	
PLANTA DE TRITUTACION	TELSMIT	H2238-38 J/CPP	C-PTT-848	N/A		San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
PLANTA MEZCLADORA	DOMAT	DMP-40	PM-HB12	N/A		San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
RODILLO DE PAVIMENTO	TERRAMITE	RV-UN01	RV-UN01	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
SOLDADOR ELÉCTRICO	LINCOLN	T-SEL-134	DC-600	N/A		San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
CAMION DE ESTACAS TURBO	CHEVROLET	NPR	A-VLC-038	TAN-038		San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	R	R	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
V.DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	A-VDK-312	TTZ-806		San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
V.DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	A-VDK-547	SPT-547		San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	R	
V.DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	T-VDK-509	SPT-509		San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600	T-VDI-848	SNT-848		San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600	T-VDI-555	SNS-555		San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	WORKSTAR 7600 SBA	C-VDI-272	SNV-272		San Francisco	A	I	I	I	I	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R	A	A	A	I	A	A	A	A	
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	WORKSTAR 7600 SBA	C-VDI-275	SNV-275		San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600 SBA	E-VDI-854	STZ-854		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
V.DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600 SBA	E-VDI-848	STZ-848		San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	R	I	A	A	A	A	
V.DOBLE TROQUE	KENWORTH	T800	T-VDK-727	WSC-727		San Francisco	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
VIBRO COMPACTADOR	HAMM	M3410	T-VCH-12C	N/A		San Francisco	A	I	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
TANQUE DE COMBUSTIBLE	IND MET CEPEDA	TQ-AN03	T-R55246	N/A		San Francisco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
CARRO TANQUE DE AGUA	INTERNATIONAL		A-CTI-540	N/A		San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	
EXCAVADORA	CAT-320		A-EOC-676	N/A	AGRESUR	San Francisco	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
EXCAVADORA	SANY 13		A-EOS-108	N/A	EDUARDO MORA	San Francisco	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

FECHA 30 4 2026 (Día / Mes / Año)

| | | |

FECHA 30 4 2026
(Día / Mes / Año)

El equipo OSA-707 los días 26 al 30 se registra como registra como I (Inactivo) motivo, no tiene programación.

El equipo EVERDIMG del contratista Solinpro, los días 25 al 30 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo no tiene programación.

El equipo FLEXIROC D7 de Solinpro, los días 26 al 30 se registra como I (Inactivo) motivo, el quipo no tiene programación.

El equipo TEK COOL durante todo el mes se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo no tiene programación.

El equipo Everdimg del contratista Villalobos, los días 21 al 30 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo no tenia programación.

El equipo WNN 842 los dias 27 al 30 se registra como I (Inactivo) motivo, equipo se encuentra disponible.

El equipo MK 900 del contratista Construartes, los días 1, 14 al 20 y del 27 al 30 se registra como I (Inactiva) motivo, no tiene programación.

El equipo FLEXIROC T40 del contratista Villalobos, los días del 1, 6, 7, 10 20 y del 22 al 30 se registra como I (Inactivo) motivo, el equipo no tenia programación.

OBSERVACIONES:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JESUS ANDRES CASTRO ZAPATA
Director Proyecto Frente San Francisco
Matricula Profesional No. 05202137785ANT

Firma
Nombre: LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Residente de Interventoría Frente San Francisco
Matricula Profesional No.: 17202-147472 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2026 — **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR. — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NAIRÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
	CONSORCIO SANFRANCISCO																	
1	TORO RENGIFO ENRIQUE ALEJANDRO	87.070.692	RESIDENTE SOCIAL	$ 5.483.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 5.194.019	$ 350.900	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 207.800	PROTECCION	9503110983	$ 831.100	$ 208.200	$ 0	$ 0	
2	HENAO WILLIAM GIL	79.295.029	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 7.628.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 7.773.785	$ 412.600	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 311.200	PROTECCION	9503110983	$ 1.244.000	$ 315.000	$ 0	$ 0	
3	MAYORAL PAZOS ANA ISABEL	1.120.217.375	AUX. ADMINISTRATIVA	$ 2.054.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.016.466	$ 140.400	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 80.700	PORVENIR	9503110983	$ 322.700	$ 80.700	$ 0	$ 0	
4	CAIPE LOPEZ EDISON	1.085.307.030	COMPRADOR	$ 4.351.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.826.605	$ 234.800	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 153.200	PORVENIR	9503110983	$ 612.400	$ 154.100	$ 0	$ 0	
5	JORGE ELICER PARRA	5.250.662	ALMACENISTA	$ 3.831.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.172.400	$ 175.000	6,96%	CONFENALCO	9503110983	$ 127.100	PORVENIR	9503110983	$ 507.800	$ 128.100	$ 0	$ 0	
6	CALDERON MELBI MARGOTH	69.055.307	AUX. SERVICIOS GENERALES	$ 1.495.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.825.516	$ 127.100	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 73.100	PORVENIR	9503110983	$ 292.100	$ 73.100	$ 0	$ 0	
7	ERAZO ARANGO LUIS SEBASTIAN	1.143.963.157	TECNICO DE PROGRAMACION Y CONTROL	$ 5.492.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 5.624.027	$ 287.300	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 225.200	PORVENIR	9503110983	$ 900.100	$ 228.200	$ 0	$ 0	
8	ROSERO MONTALVO HENRY FRANCISCO	97.480.963	OFICIAL PILERO	$ 2.576.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.489.072	$ 173.300	6,96%	SANITAS	9503110983	$ 99.600	COLPENSIONES	9503110983	$ 398.300	$ 99.600	$ 0	$ 0	
9	JESUS YOVANI FUENMAYOR SALCEDO	1.120.216.771	OFICIAL PILERO	$ 2.623.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.496.402	$ 173.800	6,96%	SANITAS	9503110983	$ 99.900	COLFONDOS	9503110983	$ 399.500	$ 99.900	$ 0	$ 0	
10	ORTEGA PARRA EDWIN YOAN	1.124.859.022	OFICIAL PILERO	$ 2.647.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.438.663	$ 169.800	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 97.600	COLFONDOS	9503110983	$ 390.200	$ 97.600	$ 0	$ 0	
11	GINETH QUINTERO RAMIREZ	1.065.821.263	INGENIERO DE SUBCONTRATOS	$ 5.420.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 5.642.333	$ 347.100	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 225.800	PORVENIR	9503110983	$ 902.900	$ 227.100	$ 0	$ 0	
12	GIDO ADAN IDROBO MARTINEZ	18.195.225	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.495.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.790.698	$ 124.700	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 71.700	PORVENIR	9503110983	$ 286.600	$ 71.700	$ 0	$ 0	
13	OSCAR EDUARDO GUTIERREZ ACOSTA	1.110.542.850	COORDINADOR HSE	$ 5.197.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 5.887.250	$ 409.800	6,96%	SANITAS	9503110983	$ 235.500	PROTECCION	9503110983	$ 942.000	$ 235.500	$ 0	$ 0	
14	DEYVISION ARLEY BARREIRO OTAYA	1.120.218.362	AUXILIAR AMBIENTAL	$ 2.866.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.480.980	$ 172.700	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 99.300	PROTECCION	9503110983	$ 397.000	$ 99.300	$ 0	$ 0	
15	LUIS ARTURO PUENTES CEPEDA	7.222.839	ENCARGADO DE OBRA	$ 5.420.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 5.560.343	$ 318.400	6,96%	AIC	9503110983	$ 222.500	PROTECCION	9503110983	$ 889.700	$ 224.400	$ 0	$ 0	
16	EDISSON ESTIVEN GUERRA	1.120.217.706	TOPOGRAFO	$ 2.261.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.423.025	$ 238.300	6,96%	SANITAS	9503110983	$ 137.000	PROTECCION	9503110983	$ 547.700	$ 137.000	$ 0	$ 0	
17	JAIR MANUEL JACANAMEJOY PERDOMO	1.120.216.601	OFICIAL PILERO	$ 2.063.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.719.813	$ 189.300	6,96%	FAMISANAR	9503110983	$ 108.800	PORVENIR	9503110983	$ 435.200	$ 108.800	$ 0	$ 0	
18	JHOAN SEBASTIAN BOTINA MAIGUAL	1.120.218.194	AYUDANTE	$ 1.454.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.787.879	$ 119.900	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 71.600	PORVENIR	9503110983	$ 286.100	$ 71.300	$ 0	$ 0	
19	ANGELA NADIEZCA CADENA CABRERA	1.120.218.495	BIOLOGA	$ 2.659.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.364.396	$ 215.400	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 134.800	COLFONDOS	9503110983	$ 538.500	$ 123.800	$ 0	$ 0	
20	JOSE VICTOR BURBANO ESPAÑA	1.122.783.649	OFICIAL DE OBRA	$ 2.088.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.750.907	$ 0	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 70.200	PORVENIR	9503110983	$ 280.300	$ 0	$ 0	$ 0	
21	JESUS ANTONIO ROSERO MONTERO	97.480.246	OPERADOR CARGADOR	$ 1.783.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.726.852	$ 259.400	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 149.100	COLFONDOS	9503110983	$ 596.300	$ 149.100	$ 0	$ 0	
22	JHON FREDY NARVAEZ CARLOSAMA	1.124.313.761	AUXILIAR DE EQUIPOS	$ 2.176.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.975.784	$ 276.800	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 159.100	PORVENIR	9503110983	$ 636.200	$ 159.100	$ 0	$ 0	
23	IVAN DARIO SALINAS BARRETO	74.347.921	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	$ 6.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 8.558.250	$ 473.900	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 342.400	COLFONDOS	9503110983	$ 1.369.400	$ 346.100	$ 0	$ 0	
24	OSCAR CAMILO ORTIZ DELGADO	1.135.034.006	CONDUCTOR CAMIONETA	$ 2.145.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.291.766	$ 159.600	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 91.700	PORVENIR	9503110983	$ 366.700	$ 91.700	$ 0	$ 0	
25	ALVARO WILLIAM QUIROZ DELGADO	97.480.985	OFICIAL DE OBRA	$ 2.070.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.460.410	$ 171.300	6,96%	EMMSANAR	9503110983	$ 98.500	PORVENIR	9503110983	$ 393.700	$ 98.500	$ 0	$ 0	
26	JAIME YEFEROSN CUARAN BENAVIDES	1.126.448.303	CADENERO 1°	$ 2.015.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.277.360	$ 181.200	6,96%	MALLAMAS	9503110983	$ 131.300	COLPENSIONES	9503110983	$ 524.600	$ 126.900	$ 0	$ 0	
27	FRNAKLIN ARMANDO NOGUERA JOJOA	1.122.782.872	AYUDANTE DE LABORATORIO	$ 1.614.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.021.984	$ 140.800	6,96%	EMMSANAR	9503110983	$ 80.900	PORVENIR	9503110983	$ 323.600	$ 80.900	$ 0	$ 0	
28	EDWIN WILMER BENAVIDEZ DIAZ	1.120.217.136	CONDUCTOR TURBO	$ 1.773.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.077.532	$ 214.200	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 123.200	PROTECCION	9503110983	$ 492.500	$ 123.200	$ 0	$ 0	
29	JUAN ERAZO CASTILLO	1.084.220.074	OFICIAL PILERO	$ 2.005.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.740.299	$ 190.800	6,96%	COOSALUD	9503110983	$ 109.700	PORVENIR	9503110983	$ 438.500	$ 109.700	$ 0	$ 0	
30	MARIO ANDRES MARTINEZ	87.066.710	TOPOGRAFO	$ 3.855.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 4.721.220	$ 260.400	6,96%	EMSANAR	9503110983	$ 188.900	PORVENIR	9503110983	$ 755.400	$ 191.000	$ 0	$ 0	
31	HENRRY HERNANDO CUARAN CORAL	97.481.004	OPERADOR CAMION GRUA	$ 2.274.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.597.708	$ 0	6,96%	MALLAMAS	9503110983	$ 104.000	PORVENIR	9503110983	$ 415.800	$ 0	$ 0	$ 0	
32	LUIS ABERTO RESTREPO SANTACRUZ	1.061.722.661	RESIDENTE DE PUENTES	$ 6.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 7.942.655	$ 552.900	6,96%	AIC	9503110983	$ 317.800	PORVENIR	9503110983	$ 1.270.900	$ 317.800	$ 0	$ 0	
33	BRAYAN EMMANUEL CORDOBA JOJOA	1.006.908.399	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.625.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 1.750.906	$ 0	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 70.100	PORVENIR	9503110983	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	
34	SIRLEY GOMEZ VEGA	40.936.164	PROFESIONAL TALENTO HUMANO	$ 5.066.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 5.279.816	$ 367.500	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 211.200	PORVENIR	9503110983	$ 844.800	$ 211.200	$ 0	$ 0	
35	PEDRO LUIS ECHEVERRY MUÑOZ	1.087.959.500	ELECTROMECANICO	$ 3.167.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.778.196	$ 218.300	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 151.300	PORVENIR	9503110983	$ 604.600	$ 150.700	$ 0	$ 0	
36	ANDREA YASMIN ORTEGA BURGOS	1.120.217.693	AUXILIAR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$ 1.887.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.403.868	$ 167.400	6,96%	AIC	9503110983	$ 96.200	PORVENIR	9503110983	$ 384.700	$ 96.200	$ 0	$ 0	
37	JULIO CESAR VILLOTA CABRERA	98.391.550	GERENTE DE PROYECTO	$ 21.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 26.640.090	$ 1.854.200	6,96%	EMMSANAR	9503110983	$ 3.330.100	PORVENIR	9503110983	$ 4.262.500	$ 1.065.700	$ 532.900	$ 799.300	
38	MARIA ALEJANDRA BARON GALLEGO	1.094.943.514	INGENIERA RESIDENTE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD	$ 5.500.334	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 7.066.447	$ 404.300	6,96%	EMMSANAR	9503110983	$ 282.800	COLPENSIONES	9503110983	$ 1.130.700	$ 285.400	$ 0	$ 0	
39	JAIRO GRIJALBA BOLAÑOS	87.247.331	MECANICO	$ 2.665.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.548.377	$ 199.500	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 142.200	PORVENIR	9503110983	$ 568.000	$ 139.500	$ 0	$ 0	
40	ALFONSO TEMISTOCLES MONTENEGRO	94.309.205	CONDUCTOR	$ 2.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.231.069	$ 224.900	6,96%	EMMSANAR	9503110983	$ 129.300	PORVENIR	9503110983	$ 517.000	$ 129.300	$ 0	$ 0	
41	ALBEIRO ARMANDO ARCOS REVELO	87.514.074	ING RESIDENTE DE VIAS	$ 6.009.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 8.117.765	$ 453.000	6,96%	EMMSANAR	9503110983	$ 324.800	PORVENIR	9503110983	$ 1.299.000	$ 327.900	$ 0	$ 0	
42	IVAN ORLANDO LEYVA VARGAS	93.406.299	LIDER DE INTEGRACION	$ 12.953.850	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900655891	$ 12.953.850	$ 901.600	6,96%	EMMSANAR	9502970873	$ 1.619.300	PORVENIR	9502970873	$ 2.072.700	$ 518.200	$ 0	$ 0	
43	EMILIO FABIAN BOLAÑOS GOMEZ	1.124.312.785	OFICIAL DE OBRA	$ 2.060.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.413.227	$ 162.100	6,96%	EMMSANAR	9503110983	$ 96.600	PORVENIR	9501325102	$ 386.200	$ 96.000	$ 0	$ 0	
44	ALVARO GUSTABO HERNANDEZ AYALA	97.481.044	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 2.087.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.788.682	$ 194.100	6,96%	SALUD TOTAL	9503110983	$ 111.600	PORVENIR	9501325102	$ 446.200	$ 111.600	$ 0	$ 0	
45	OSCAR ALEJANDRO LOPEZ	1.120.217.314	AYUDANTE DE MECANICA	$ 1.718.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.811.431	$ 195.700	6,96%	EMSANAR	9503110983	$ 112.500	PORVENIR	9501325102	$ 449.900	$ 112.500	$ 0	$ 0	
46	WILBER YOVANY DE LA CRUZ CARRERA	1.121.506.297	OFICIAL DE OBRA	$ 2.059.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.584.816	$ 140.800	6,96%	SANITAS	9503110983	$ 103.500	PORVENIR	9501325102	$ 413.700	$ 100.100	$ 0	$ 0	
47	MARIA CAMILA SOTO CARDENAS	1.120.218.158	INGENIERA AUXILIAR	$ 1.792.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.198.398	$ 216.200	6,96%	EMMSANAR	9503110983	$ 128.000	PORVENIR	9501325102	$ 511.800	$ 127.300	$ 0	$ 0	
48	JOSE ALEJANDRO BETANCOUR CRUZ	1.124.316.367	INGENIERO AUXILIAR	$ 1.783.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.577.620	$ 249.100	6,96%	EMMSANAR	9503110983	$ 143.200	PORVENIR	9501325102	$ 572.500	$ 143.200	$ 0	$ 0	
49	ANDERSSON CARRILLO MENDOZA	1.109.000.113	OFICIAL DE OBRA	$ 2.422.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.224.170	$ 173.800	6,96%	EMSANAR	9503110983	$ 129.100	PORVENIR	9501325102	$ 516.000	$ 122.400	$ 0	$ 0	
50	MEDARDO GEOVANY OTAYA CORAL	97.480.327	OPERADOR VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1.696.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.011.290	$ 209.600	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 120.500	PORVENIR	9501325102	$ 481.900	$ 120.500	$ 0	$ 0	
51	WILLIAM POLIVIO CAIPE TAGUADA	1.088.648.400	LABORATORISTA	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.843.044	$ 195.800	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 144.800	PORVENIR	9501325102	$ 615.100	$ 146.400	$ 0	$ 0	
52	LUIS ANTONIO LOPEZ VELASQUEZ	5.292.092	ENCARGADO DE OBRA	$ 4.309.334	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 6.274.621	$ 436.800	6,96%	EMSANAR	9503110983	$ 251.000	PORVENIR	9501325102	$ 1.004.000	$ 251.000	$ 0	$ 0	
53	ARMANDO JAVIER GUZMAN CUARAN	18.113.178	OFICIAL DE OBRA	$ 2.293.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 2.917.647	$ 203.100	6,96%	MALLAMAS	9503110983	$ 116.800	COLPENSIONES	9501325102	$ 466.900	$ 116.800	$ 0	$ 0	
54	NORBERTO ACOSTA ESLAVA	13.994.174	PERFORISTA - LANZADOR	$ 2.281.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.045.499	$ 180.000	6,96%	AIC	9503110983	$ 122.000	PORVENIR	9501325102	$ 487.400	$ 119.600	$ 0	$ 0	
55	NIXSON ERBEY UNIGARRO MENESES	97.480.553	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1.643.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.076.160	$ 214.200	6,96%	EMSANAR	9503110983	$ 123.100	COLPENSIONES	9501325102	$ 492.200	$ 123.100	$ 0	$ 0	
56	LUIS FERNANDO LOPEZ GOMEZ	97.480.896	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1.687.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.312.228	$ 230.600	6,96%	EMSANAR	9503110983	$ 132.500	PORVENIR	9501325102	$ 530.000	$ 132.500	$ 0	$ 0	
57	NILSON IVAN PEJENDINO DELGADO	76.331.813	ARQUEOLOGO DE CAMPO	$ 3.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 4.259.515	$ 287.700	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 170.500	PROTECCION	9501325102	$ 681.600	$ 170.700	$ 0	$ 0	
58	JULIO CESAR VELASQUEZ CADENA	97.472.822	TECNICO EN INFORMACION SIG	$ 2.750.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.581.707	$ 249.300	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 143.300	PORVENIR	9501325102	$ 573.100	$ 143.300	$ 0	$ 0	
59	MAURICIO ALEXIS ENRIQUEZ MORA	1.120.217.947	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.661.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901591251	$ 3.105.275	$ 216.200	6,96%	AIC	9503110983	$ 124.300	PORVENIR	9501325102	$ 496.900	$ 124.300	$ 0	$ 0	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2026

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR.

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
60	MIGUEL ALEXANDER CHICUNQUE JUAGIBIOY	1.122.782.192	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.601.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.402.917	$ 167.300	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 96.200	PORVENIR	9501325102	$ 384.500	$ 96.200	$ 0	$ 0	
61	IVAN NOLBERTO PASAJE	97.480.969	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.520.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.780.749	$ 124.000	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 71.300	COLPENSIONES	9501325102	$ 285.000	$ 71.300	$ 0	$ 0	
62	GERMAN FAVIO MATABANCHOY JOJOA	18.112.506	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.948.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.516.306	$ 171.100	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 100.800	PORVENIR	9501325102	$ 402.700	$ 98.400	$ 0	$ 0	
63	EDGAR NORBERTO CARLOSAMA ORTEGA	18.126.215	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.446.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.933.954	$ 134.700	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 77.400	PORVENIR	9501325102	$ 309.500	$ 77.400	$ 0	$ 0	
64	LEYDI TATIANA MAVISOY IMBACHI	1.120.217.810	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.846.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.019.509	$ 140.600	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 80.800	COLFONDOS	9501325102	$ 323.200	$ 80.800	$ 0	$ 0	
65	JORGE ALEXANDER NARVAEZ ACOSTA	97.480.898	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.631.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.329.000	$ 162.100	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 93.200	COLFONDOS	9501325102	$ 372.700	$ 93.200	$ 0	$ 0	
66	ELVIO ORTIZ BOLAÑOS	5.348.961	OFICIAL DE OBRA	$ 1.968.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.487.944	$ 173.200	6,96%	MALLAMA	9503110983	$ 99.600	PORVENIR	9501325102	$ 398.100	$ 99.600	$ 0	$ 0	
67	EDISSON FERNANDO CEBALLOS ASCUNTAR	1.120.217.562	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.579.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.208.527	$ 153.800	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 88.400	PORVENIR	9501325102	$ 353.400	$ 88.400	$ 0	$ 0	
68	DEYCE ALEJANDRA BENAVIDES DIAZ	1.120.216.043	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.498.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.069.251	$ 144.100	6,96%	MALLAMA	9503110983	$ 82.800	PORVENIR	9501325102	$ 331.100	$ 82.800	$ 0	$ 0	
69	CARLOS JAVIER FLOREZ CHASOY	1.124.312.808	OFICIAL DE OBRA	$ 1.977.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.519.526	$ 175.400	6,96%	AIC	9503110983	$ 100.800	PORVENIR	9501325102	$ 403.200	$ 100.800	$ 0	$ 0	
70	LUIS ALEXIS CASTILLO GUERRERO	1.122.785.449	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.498.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.939.923	$ 135.100	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 77.600	PORVENIR	9501325102	$ 310.400	$ 77.600	$ 0	$ 0	
71	FRANCISCO ISIDRO PAREDES BOLAÑOS	98.136.241	OPERADOR MULTIPE	$ 2.015.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.628.074	$ 252.600	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 145.200	PORVENIR	9501325102	$ 580.500	$ 145.200	$ 0	$ 0	
72	WISTON EMILIO CUARAN RODRIGUEZ	1.122.782.037	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.750.905	$ 121.900	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 70.100	PORVENIR	9501325102	$ 280.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	
73	MARYCELA CHICUNQUE ROSERO	1.124.312.449	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.653.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.016.027	$ 140.400	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 80.700	PORVENIR	9501325102	$ 322.600	$ 80.700	$ 0	$ 0	
74	EDISSON ARBEY PEJENDINO CAMUEZ	1.006.679.754	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.607.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.358.164	$ 164.200	6,96%	MALLAMA	9503110983	$ 94.400	PORVENIR	9501325102	$ 377.400	$ 94.400	$ 0	$ 0	
75	LUIS ARMANDO GELPUD BURGOS	1.122.785.740	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 1.659.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.526.240	$ 245.500	6,96%	MALLAMA	9503110983	$ 141.100	PORVENIR	9501325102	$ 564.200	$ 141.100	$ 0	$ 0	
76	JUDY OMAIRA CEBALLOS ASCUNTAR	1.120.216.633	CADENERO I	$ 1.886.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.450.823	$ 170.600	6,96%	MALLAMA	9503110983	$ 98.100	PORVENIR	9501325102	$ 392.200	$ 98.100	$ 0	$ 0	
77	ALBEIRO ANACONA GUACA	10.317.114	AYUDANTE DE ALMACEN	$ 1.609.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.302.930	$ 149.100	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 92.200	PROTECCION	9501325102	$ 368.600	$ 90.400	$ 0	$ 0	
78	BRENDA MELIBETH MORENO DUARTE	1.120.217.645	DIGITADORA	$ 1.586.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.106.443	$ 141.800	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 84.300	PORVENIR	9501325102	$ 337.100	$ 84.000	$ 0	$ 0	
79	EIDER YOBANI GUSTIN VARGAS	1.120.217.797	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.746.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.604.449	$ 157.900	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 104.300	PORVENIR	9501325102	$ 416.900	$ 96.200	$ 0	$ 0	
80	JAIRO EMILIO PERAFAN MUÑOS	1.120.217.862	OPERADOR DE MIXER	$ 1.946.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.771.741	$ 193.000	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 110.900	PORVENIR	9501325102	$ 443.500	$ 110.900	$ 0	$ 0	
81	CARLOS GILBERTO CHAVEZ PIANDOY	1.085.251.707	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1.590.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.210.114	$ 126.900	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 88.600	PROTECCION	9501325102	$ 353.800	$ 83.400	$ 0	$ 0	
82	TULIO ORTIZ BOLAÑOS	18.195.095	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.922.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.427.579	$ 169.000	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 97.200	PORVENIR	9501325102	$ 388.500	$ 97.200	$ 0	$ 0	
83	EDGAR IVAN MUESES JOJOA	97.480.835	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.802.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.268.432	$ 157.900	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 90.800	PROTECCION	9501325102	$ 363.000	$ 90.800	$ 0	$ 0	
84	YEFERSON RENTERIA RENTERIA	11.812.331	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	$ 3.575.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 4.656.220	$ 324.100	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 186.300	PORVENIR	9501325102	$ 745.000	$ 186.300	$ 0	$ 0	
85	LUIS EDGARDO MIMALCHI CHALPARIZAN	1.088.650.127	SOLDADOR	$ 1.027.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.167.805	$ 175.300	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 126.900	PORVENIR	9501325102	$ 507.000	$ 125.600	$ 0	$ 0	
86	LUIS HERNANDO JAMIOY JAMIOY	1.120.217.799	AUXILIAR MECANICO	$ 332.150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.213.701	$ 154.100	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 88.600	PORVENIR	9501325102	$ 354.200	$ 88.600	$ 0	$ 0	
87	JAIME ORLANDO RODRIGUEZ BURBANO	98.378.891	MECANICO I	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.548.394	$ 218.600	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 142.000	PROTECCION	9501325102	$ 567.900	$ 142.700	$ 0	$ 0	
88	EDUIN ORLANDO MEDINA TREJO	1.006.680.029	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.087.362	$ 141.300	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 83.600	PORVENIR	9501325102	$ 334.100	$ 81.200	$ 0	$ 0	
89	JUAN CARLOS ARTEAGA PARRA	87.063.964	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.032.111	$ 136.500	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 81.400	PORVENIR	9501325102	$ 325.200	$ 80.900	$ 0	$ 0	
90	ANDRES OSWALDO ROSERO MONTALVO	97.480.878	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.494.641	$ 173.700	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 99.800	PORVENIR	9501325102	$ 399.200	$ 99.800	$ 0	$ 0	
91	JAIRO EMIRO FIGUEROA GUERRERO	1.120.217.707	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.454.017	$ 165.500	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 95.200	PORVENIR	9501325102	$ 392.800	$ 95.200	$ 0	$ 0	
92	HADER FERNANDO TORO ORTEGA	97.472.357	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.805.620	$ 125.700	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 72.300	PORVENIR	9501325102	$ 288.900	$ 72.300	$ 0	$ 0	
93	MANUEL FERNANDO GOMEZ REVELO	1.120.216.368	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.168.734	$ 151.000	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 86.800	PORVENIR	9501325102	$ 347.000	$ 86.800	$ 0	$ 0	
94	CARLOS HERNAN CORAL CERRATO	97.480.519	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.790.697	$ 124.700	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 71.700	PORVENIR	9501325102	$ 286.600	$ 71.700	$ 0	$ 0	
95	JOSE ADRIANO CHAVEZ PEJENDINO	1.127.078.158	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.870.285	$ 109.900	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 75.000	PORVENIR	9501325102	$ 299.400	$ 63.200	$ 0	$ 0	
96	JESUS ARLEY PERENGUEZ CHASOY	1.127.075.624	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.939.923	$ 135.100	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 77.600	PROTECCION	9501325102	$ 310.400	$ 77.600	$ 0	$ 0	
97	MANUEL HUMBERTO PUJIMUY ZAMBRANO	1.120.217.060	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.019.509	$ 140.600	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 80.800	PORVENIR	9501325102	$ 323.200	$ 80.800	$ 0	$ 0	
98	HENRY FABIAN CARLOSAMA MEDINA	1.120.217.435	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.506.681	$ 158.700	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 100.400	PORVENIR	9501325102	$ 401.200	$ 99.400	$ 0	$ 0	
99	JORGE DAMIAN JOJOA TIMANA	1.122.782.169	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.411.032	$ 167.900	6,96%	MALLAMAS	9503110983	$ 96.500	COLPENSIONES	9501325102	$ 385.800	$ 96.500	$ 0	$ 0	
100	BRYAN ANDRES LOPEZ BRAVO	1.120.217.953	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.870.284	$ 130.200	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 74.900	PROTECCION	9501325102	$ 299.300	$ 74.900	$ 0	$ 0	
101	PEDRO JUAN YAQUENO PASICHANA	1.131.084.775	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.426.603	$ 168.900	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 97.100	PORVENIR	9501325102	$ 388.300	$ 97.100	$ 0	$ 0	
102	MERY MERCEDES TIMARAN CRIOLLO	1.085.264.882	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 4.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 4.939.474	$ 272.300	6,96%	SANITAS	9503110983	$ 197.800	PORVENIR	9501325102	$ 790.600	$ 199.900	$ 0	$ 0	
103	JHON JARIO ORDOÑEZ CORDOBA	97.480.975	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.031.578	$ 211.000	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 121.300	PORVENIR	9501325102	$ 485.100	$ 121.300	$ 0	$ 0	
104	FERNANDO MAURICIO TOQUICA CORDOBA	1.121.507.605	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.991.691	$ 208.300	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 119.700	PORVENIR	9501325102	$ 478.700	$ 119.700	$ 0	$ 0	
105	PABLO MANUEL BOTINA LASSO	1.121.507.098	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.974.180	$ 207.100	6,96%	MALLAMAS	9503110983	$ 119.000	PORVENIR	9501325102	$ 475.900	$ 119.000	$ 0	$ 0	
106	JERSON FERNANDO OCOGUAJE HERNANDEZ	1.123.311.586	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.880.232	$ 130.900	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 75.300	PORVENIR	9501325102	$ 300.900	$ 75.300	$ 0	$ 0	
107	EDWIN EDISON ESPAÑA OLIVA	98.398.303	PROFESIONAL DE GESTION DE CALIDAD	$ 5.151.600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 5.834.703	$ 406.100	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 233.400	PORVENIR	9501325102	$ 933.600	$ 233.400	$ 0	$ 0	
108	ANDRES GEOVANNY HILLON SARMIENTO	5.268.884	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 8.013.600	X	X	X	X	X	X																									901591251	$ 10.648.103	$ 591.700	6,96%	SANITAS	9503110983	$ 426.100	PORVENIR	9501325102	$ 1.703.800	$ 474.100	$ 0	$ 0	
109	JUAN DIEGO CIFUENTES BENAVIDES	98.386.613	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.397.800	$ 236.500	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 136.000	PORVENIR	9501325102	$ 543.700	$ 136.000	$ 0	$ 0	
110	LENIN RICARDO MARTINEZ MONTENEGRO	97.481.090	CONDUCTOR	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.595.716	$ 180.700	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 103.900	PORVENIR	9501325102	$ 415.400	$ 103.900	$ 0	$ 0	
111	BERNARDO OCTAVIO IBARRA TIMANA	5.348.987	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.284.308	$ 228.600	6,96%	SANITAS	9503110983	$ 131.400	PORVENIR	9501325102	$ 525.500	$ 131.400	$ 0	$ 0	
112	NELLY DEL CARMEN GUAQUEZ CHALPARIZAN	69.055.455	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.044.380	$ 142.300	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 81.800	PORVENIR	9501325102	$ 327.200	$ 81.800	$ 0	$ 0	
113	DEIVY ARLEY SANTACRUZ CUCHALA	1.085.329.727	OFICIAL DE OBRA II	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.755.248	$ 148.000	6,96%	SANITAS	9503110983	$ 110.600	PORVENIR	9501325102	$ 441.200	$ 106.100	$ 0	$ 0	
114	SAMUEL GUILLERMO COBO ROJAS	1.120.216.323	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.840.439	$ 128.100	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 73.700	PORVENIR	9501325102	$ 294.500	$ 73.700	$ 0	$ 0	
115	HENRY ALBERTO URBANO MUÑOZ	18.195.231	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.075.927	$ 134.900	6,96%	MALLAMAS	9503110983	$ 83.200	PORVENIR	9501325102	$ 332.300	$ 82.400	$ 0	$ 0	
116	ORLIS ORLEYS OVIEDO CASARRUBIA	78.766.783	CADENERO I	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.767.015	$ 192.600	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 110.700	PORVENIR	9501325102	$ 442.800	$ 110.700	$ 0	$ 0	
117	JOSE LUIS ROSERO UNIGARRO	1.006.679.798	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.780.749	$ 124.000	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 71.300	COLPENSIONES	9501325102	$ 285.000	$ 71.300	$ 0	$ 0	
118	ERMES ALVEIRO BOTINA CAICEDO	97.481.033	OFICIAL DE OBRA III	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.472.525	$ 172.100	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 99.000	COLPENSIONES	9501325102	$ 395.700	$ 99.000	$ 0	$ 0	
119	EDISON FERNEY GOMEZ MONTALVO	97.481.125	OPERADOR DE PLANTA TRITURADORA	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.736.745	$ 190.500	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 109.500	PORVENIR	9501325102	$ 437.900	$ 109.500	$ 0	$ 0	
120	JUAN MANUEL MUÑOZ ALQUEDAN	1.121.507.252	SOLDADOR	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.309.766	$ 230.400	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 132.400	PORVENIR	9501325102	$ 529.600	$ 132.400	$ 0	$ 0	
121	CAMILA NERIETH CARDENAS ENRIQUEZ	1.120.217.408	AUXILIAR SOCIAL	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.977.121	$ 137.700	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 79.100	PORVENIR	9501325102	$ 316.400	$ 79.100	$ 0	$ 0	
122	JUAN JOSE BURBANO BENAVIDES	1.120.216.442	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.273.390	$ 158.300	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 91.000	PORVENIR	9501325102	$ 363.800	$ 91.000	$ 0	$ 0	
123	LINA MARCELA CORAL ROBLES	1.120.218.542	DESPACHADOR DE MATERIALES	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.885.870	$ 126.900	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 75.500	PORVENIR	9501325102	$ 301.800	$ 75.300	$ 0	$ 0	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2026

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR.

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
124	FRANCISCO DAVID JAMIOY TANDIOY	1.122.783.097	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.959.819	$ 136.500	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 78.400	PORVENIR	9501325102	$ 313.600	$ 78.400	$ 0	$ 0	
125	LAURA MARCELA GUERRERO MENA	1.120.217.412	ASISTENTE GESTION HUMANA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.174.869	$ 138.100	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 87.100	COLPENSIONES	9501325102	$ 348.100	$ 81.800	$ 0	$ 0	
126	JAROLD HERNAN CEBALLOS RAMIREZ	1.006.679.632	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.097.217	$ 146.000	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 83.900	PORVENIR	9501325102	$ 335.600	$ 83.900	$ 0	$ 0	
127	YADEIMAR LEANDER ASCUNTAR TREJOS	1.120.216.366	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.208.527	$ 153.800	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 88.400	COLPENSIONES	9501325102	$ 353.400	$ 88.400	$ 0	$ 0	
128	JORGE IVAN BASTIDAS GETIAL	1.086.981.865	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTOS Y EQUIPOS	$ 2.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.869.242	$ 227.300	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 154.900	PORVENIR	9501325102	$ 619.200	$ 154.600	$ 0	$ 0	
129	FABIAN ALEXANDER MUCHAVISOY NARVAEZ	1.122.784.565	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.065.699	$ 143.800	6,96%	MALLAMAS	9503110983	$ 82.700	PORVENIR	9501325102	$ 330.600	$ 82.700	$ 0	$ 0	
130	JULIO CESAR DELGADO DASTE	12.745.308	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	$ 2.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.228.400	$ 224.700	6,96%	SANITAS	9503110983	$ 129.200	PORVENIR	9501325102	$ 516.600	$ 129.200	$ 0	$ 0	
131	OMERO LUNA GOMEZ	1.124.862.030	OFICIAL III	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.506.431	$ 135.800	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 100.400	COLPENSIONES	9501325102	$ 401.100	$ 97.300	$ 0	$ 0	
132	RAMIRO PRECIADO CORTES	1.082.687.777	OFICIAL II	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.783.403	$ 162.000	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 111.400	PORVENIR	9501325102	$ 445.500	$ 108.000	$ 0	$ 0	
133	YHONIER DANIEL CUELTAN MUÑOZ	1.124.313.480	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.900.130	$ 120.100	6,96%	MALLAMAS	9503110983	$ 76.200	PORVENIR	9501325102	$ 304.200	$ 69.100	$ 0	$ 0	
134	MAURICIO ALVEAR WALDIR	1.121.508.155	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.145.377	$ 149.400	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 85.900	PORVENIR	9501325102	$ 343.300	$ 85.900	$ 0	$ 0	
135	DAVID CAMILO ANDRADE GUSTIN	1.007.012.544	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.114.217	$ 147.200	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 84.600	PORVENIR	9501325102	$ 338.300	$ 84.600	$ 0	$ 0	
136	CESAR AUGUSTO CRIOLLO PINCHAO	18.112.824	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.969.768	$ 137.100	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 78.800	PORVENIR	9501325102	$ 315.200	$ 78.800	$ 0	$ 0	
137	JONATAN ALVEIRO PUJIMUY OBANDO	1.124.312.779	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.987.012	$ 126.200	6,96%	MALLAMAS	9503110983	$ 79.600	PORVENIR	9501325102	$ 318.100	$ 72.500	$ 0	$ 0	
138	EDWIN ESTEBAN GUERRERO SANTACRUZ	1.086.224.027	OFICIAL DE OBRA I	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				901591251	$ 2.964.693	$ 160.600	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 118.700	PROTECCCION	9501325102	$ 474.500	$ 114.900	$ 0	$ 0	
139	JAVIER RENTERIA BOLAÑOS	1.192.754.330	OFICIAL DE OBRA II	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.801.966	$ 82.800	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 97.900	PORVENIR	9501325102	$ 448.500	$ 50.100	$ 0	$ 0	
140	GABRIEL ISIDORO ESPAÑA DELGADO	97.472.143	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.894.823	$ 126.900	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 75.900	PORVENIR	9501325102	$ 303.200	$ 75.300	$ 0	$ 0	
141	BRAYAN DANIEL RUIZ JOSA	1.121.506.492	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.959.819	$ 136.500	6,96%	MALLAMAS	9503110983	$ 78.400	PORVENIR	9501325102	$ 313.600	$ 78.400	$ 0	$ 0	
142	JESUS ARTURO JAMIOY JAMIOY	1.120.218.635	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.890.181	$ 131.600	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 75.700	PORVENIR	9501325102	$ 302.500	$ 75.700	$ 0	$ 0	
143	DANNY DARLEY PUJIMUY PERDOMO	1.120.218.053	CONDUCTOR DE CAMIONETA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.410.080	$ 167.800	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 96.500	PORVENIR	9501325102	$ 385.700	$ 96.500	$ 0	$ 0	
144	JONATHAN JULIAN MEZA VALLEJO	1.122.783.396	CONDUCTOR DE CAMIONETA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.207.532	$ 153.700	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 88.400	PROTECCION	9501325102	$ 353.300	$ 88.400	$ 0	$ 0	
145	DIEGO MAURICIO LUNA ROBLES	1.124.313.186	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.959.820	$ 132.400	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 78.500	PORVENIR	9501325102	$ 313.700	$ 76.100	$ 0	$ 0	
146	GUSTAVO ALEJANDRO CHASOY NARVAEZ	1.006.908.227	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.979.716	$ 137.800	6,96%	MALLAMAS	9503110983	$ 79.200	COLPENSIONES	9501325102	$ 316.800	$ 79.200	$ 0	$ 0	
147	MARLENI ALEJANDRA AGREDA CARDENAS	1.006.816.085	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.969.767	$ 129.000	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 78.900	PORVENIR	9501325102	$ 315.200	$ 74.200	$ 0	$ 0	
148	CARLOS ANDRES SANCHEZ FUERTES	1.006.679.897	AUXILIAR DE ALMACEN	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.426.940	$ 169.000	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 97.100	PORVENIR	9501325102	$ 388.400	$ 97.100	$ 0	$ 0	
149	CARLOS ALBERTO GUERRA ORTEGA	97.480.695	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.969.767	$ 137.100	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 78.800	PORVENIR	9501325102	$ 315.200	$ 78.800	$ 0	$ 0	
150	BRAYAN MANUEL FAJARDO ZAMUDIO	1.086.363.757	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.078.536	$ 130.300	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 77.700	PROTECCION	9501325102	$ 332.800	$ 77.300	$ 0	$ 0	
151	DUVERNEY ALDEMAR ASCUNTAR TREJOS	1.120.216.401	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.208.527	$ 153.800	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 88.400	COLPENSIONES	9501325102	$ 353.400	$ 88.400	$ 0	$ 0	
152	MAYRA NATALY JOSA CAÑON	1.120.217.289	CONTROLADORA DE TRAFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.123.966	$ 147.900	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 85.000	PORVENIR	9501325102	$ 339.900	$ 85.000	$ 0	$ 0	
153	ANGIE PAOLA GUSTIN ESPAÑA	1.121.508.836	INSPECTOR HSE	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.822.816	$ 196.500	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 113.000	PORVENIR	9501325102	$ 451.700	$ 113.000	$ 0	$ 0	
154	MARIA ALEJANDRA SALCEDO CARDENAS	1.193.385.577	AUXILIAR DE INGENIERIA	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.334.015	$ 162.500	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 93.400	COLPENSIONES	9501325102	$ 373.500	$ 93.400	$ 0	$ 0	
155	JIMMY ALEXANDER DIAZ ORTEGA	97.435.410	CADENERO SENIOR	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 3.533.041	$ 208.700	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 141.400	PORVENIR	9501325102	$ 565.300	$ 136.000	$ 0	$ 0	
156	WILLIAM HERNAN OVIEDO OVIEDO	1.121.507.304	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.929.974	$ 134.400	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 77.200	PORVENIR	9501325102	$ 308.800	$ 77.200	$ 0	$ 0	
157	ALEX DANILO ACHICANOY BOTINA	1.124.316.101	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.223.649	$ 154.800	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 89.000	PORVENIR	9501325102	$ 355.800	$ 89.000	$ 0	$ 0	
158	EFREN EDILFONSO GUERRA IMBACHI	97.480.469	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.870.284	$ 130.200	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 74.900	COLPENSIONES	9501325102	$ 299.300	$ 74.900	$ 0	$ 0	
159	OMAR DAVID TORO JOJOA	1.122.785.206	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.955.044	$ 136.100	6,96%	EMSSANAR	9503110983	$ 78.300	PORVENIR	9501325102	$ 312.900	$ 78.300	$ 0	$ 0	
160	ANGIE YERALDIN QUINCHOA ROJAS	1.120.218.323	DIGITADORA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.880.233	$ 130.900	6,96%	EMSANAR	9503110983	$ 75.300	PORVENIR	9501325102	$ 300.900	$ 75.300	$ 0	$ 0	
161	JESUS ANDRES CASTRO ZAPATA	71.381.840	DIRECTOR DE OBRA	$ 14.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	800014246	$ 15.344.600	$ 1.068.000	6,96%	SURA	84880473	$ 1.918.100	PROTECCION	84880473	$ 2.455.200	$ 613.800	$ 0	$ 0	
162	MANUEL JAIRO SOLARTE ASCUNTAR	1.120.216.382	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.780.749	$ 124.000	6,96%	EMSANAR	9503110983	$ 71.300	PORVENIR	9501325102	$ 285.000	$ 71.300	$ 0	$ 0	
163	FAVIAN ARTULFO PAZ JOJOA	1.120.216.151	OFICIAL DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.466.424	$ 171.700	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 98.700	PORVENIR	9501325102	$ 394.700	$ 98.700	$ 0	$ 0	
164	JAHIBER GONZALES HERNANDEZ	18.155.773	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.999.612	$ 139.200	6,96%	EMSANAR	9503110983	$ 80.000	PORVENIR	9501325102	$ 320.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	
165	DIEGO FERNANDO ROJAS CASTRO	1.004.734.742	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.039.406	$ 142.000	6,96%	EMSANAR	9503110983	$ 81.600	PORVENIR	9501325102	$ 326.400	$ 81.600	$ 0	$ 0	
166	OSCAR HERNANDO DEJOY JOJOA	97.472.252	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.929.974	$ 134.400	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 77.200	PROTECCION	9501325102	$ 308.800	$ 77.200	$ 0	$ 0	
167	JHOAN CAMILO ROSERO UNIGARRO	1.120.218.600	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.969.768	$ 137.100	6,96%	EMSANAR	9503110983	$ 78.800	PORVENIR	9501325102	$ 315.200	$ 78.800	$ 0	$ 0	
168	LUIS LAUREANO URBANO MUÑOZ	18.195.216	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 1.900.130	$ 71.400	6,96%	EMSANAR	9503110983	$ 55.100	COLPENSIONES	9501325102	$ 304.200	$ 41.000	$ 0	$ 0	
169	CARLOS ALFREDO BASTIDAS ESCOBAR	1.088.737.952	OFICIAL DE OBRA	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.669.843	$ 185.900	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 106.800	PORVENIR	9501325102	$ 427.200	$ 106.800	$ 0	$ 0	
170	JOHN JAIRO BURGOS BURGOS	1.122.782.893	CONDUCTOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.822.382	$ 196.500	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 112.900	PORVENIR	9501325102	$ 451.600	$ 112.900	$ 0	$ 0	
171	GUILLERMO DUVAN DIAGO ESCOBAR	1.120.217.540	CODUCTOR DE EQUIPOS PESADOS Y LIVIANOS	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.766.062	$ 187.200	6,96%	EMSANAR	9503110983	$ 110.700	EMSANAR	9501325102	$ 442.700	$ 110.900	$ 0	$ 0	
172	DIEGO BARRERO SANTOS	93.130.246	OPERADOR CAMION GRUA	$ 2.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 2.932.159	$ 185.300	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 117.300	NUEVA EPS	9501325102	$ 469.200	$ 117.300	$ 0	$ 0	
173	EMERSON DANIEL ERAZO ERASO	1.124.314.929	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 817.089	$ 56.900	6,96%	EMSANAR	9503110983	$ 32.700	EMSANAR	9501325102	$ 130.800	$ 32.700	$ 0	$ 0	
174	YONATHAN MAURICIO GORDON BURBANO	1.120.216.218	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 817.089	$ 56.900	6,96%	EMSANAR	9503110983	$ 32.700	EMSANAR	9501325102	$ 130.800	$ 32.700	$ 0	$ 0	
175	OSCAR ANDRES BURBANO CAÑON	1.120.218.622	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 817.089	$ 56.900	6,96%	EMSANAR	9503110983	$ 32.700	EMSANAR	9501325102	$ 130.800	$ 32.700	$ 0	$ 0	
176	BENJAMIN ANDRES CRIOLLO CHACHINOY	1.123.205.750	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 817.089	$ 56.900	6,96%	EMSANAR	9503110983	$ 32.700	EMSANAR	9501325102	$ 130.800	$ 32.700	$ 0	$ 0	
177	ALEX YOVANI MORALES LUNA	1.120.217.235	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 817.089	$ 56.900	6,96%	NUEVA EPS	9503110983	$ 32.700	NUEVA EPS	9501325102	$ 130.800	$ 32.700	$ 0	$ 0	
178	WILLIAN FERNANDO ESPAÑA ESPAÑA	97.481.168	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 817.089	$ 56.900	6,96%	EMSANAR	9503110983	$ 32.700	EMSANAR	9501325102	$ 130.800	$ 32.700	$ 0	$ 0	
179	VICTOR ALFONSO DE LA CRUZ MUÑOZ	1.122.786.097	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 817.089	$ 56.900	6,96%	EMSANAR	9503110983	$ 32.700	EMSANAR	9501325102	$ 130.800	$ 32.700	$ 0	$ 0	
180	JOHN JAIRO CHACHINOY BUESAQUILLO	1.124.313.445	OFICIAL DE OBRA III	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 954.527	$ 66.500	6,96%	SANITAS	9503110983	$ 38.200	SANITAS	9501325102	$ 152.800	$ 38.200	$ 0	$ 0	
181	DIEGO ASDRUBEBAL PULIDO TORRES	80.234.166	DIBUJANTE	$ 2.000.000								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	SANITAS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
182	MILLER SILVA SALAZAR	1.123.326.701	SOLDADOR II	$ 2.000.000										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	COLPENSIONES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
183	JOSE LUIS IGLESIA CARBONO	1.082.880.021	PERFORISTA-EXPLOSIVISTA	$ 2.000.000														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PROTECCION		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
184	JAIRO ANDRES DELGADO BENAVIDES	1.122.783.723	CONDUCTOR CAMIONETA	$ 2.000.000																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
185	JESUS CAMILO NARVAEZ NASTAR	1.122.783.288	CONDUCTOR NPR	$ 2.000.000																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
186	ENRIQUE ARTURO PERAFAN BUCHELLY	1.006.680.033	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	EMSANAR		$ 0	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
187	DIEGO FERNANDO CRIOLLO PANTOJA	1.032.458.206	SUPERVISOR HSE	$ 3.000.000																										X	X	X	X	X	901591251	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	COLPENSIONES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2026 — **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR. — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
	THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL																		
188	DIEGO FERNANDO VTAGAS NAVIA	1.112.021.616	GUARDA SEGURIDAD	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2.686.843	$ 187.100	6,96%	NUEVA EPS	9503483210	$ 107.500	PORVENIR	9503483210	$ 429.900	$ 107.500	$ 0	$ 0	
189	JAMES ALBEIRO LOPEZ MARTINEZ	18.195.460	GUARDA SEGURIDAD	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2.992.781	$ 208.300	6,96%	NUEVA EPS	9503483210	$ 119.800	PORVENIR	9503483210	$ 478.900	$ 119.800	$ 0	$ 0	
190	JOSE MARCIAL JAMIOY JAMIOY	1.120.216.422	GUARDA SEGURIDAD	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2.677.049	$ 186.400	6,96%	AIC	9503483210	$ 107.100	PORVENIR	9503483210	$ 428.300	$ 107.100	$ 0	$ 0	
191	JHONY ALEJANDRO CHALACAN PEJENDINO	1.124.312.938	GUARDA SEGURIDAD	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2.992.781	$ 208.300	6,96%	MALLAMAS	9503483210	$ 119.800	PORVENIR	9503483210	$ 478.900	$ 119.800	$ 0	$ 0	
192	WILLIAM ESTEBAN JAMIOY GUAQUEZ	1.006.680.023	GUARDA SEGURIDAD	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2.992.781	$ 208.300	6,96%	EMSANAR	9503483210	$ 119.800	PORVENIR	9503483210	$ 478.900	$ 119.800	$ 0	$ 0	
193	LUIS EDUARDO CALLAPU	76.300.132	GUARDA SEGURIDAD	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2.677.049	$ 186.400	6,96%	EMSANAR	9503483210	$ 107.100	PORVENIR	9503483210	$ 428.300	$ 107.100	$ 0	$ 0	
194	JOSE EDUARDO MOSQUERA	97.472.744	GUARDA SEGURIDAD	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2.677.049	$ 186.400	6,96%	EMSANAR	9503483210	$ 107.100	PORVENIR	9503483210	$ 428.300	$ 107.100	$ 0	$ 0	
195	DANIEL ALBERTO IMBAJOA	18.195.278	GUARDA SEGURIDAD	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2.677.049	$ 186.400	6,96%	EMSANAR	9503483210	$ 107.100	COLFONDOS	9503483210	$ 428.300	$ 107.100	$ 0	$ 0	
196	JESUS YOBANI DEJOY NARVAEZ	18.156.622	GUARDA SEGURIDAD	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 3.086.594	$ 214.900	6,96%	NUEVA EPS	9503483210	$ 123.500	PROTECCION	9503483210	$ 493.900	$ 123.500	$ 0	$ 0	
197	MARIO ANDRES JAMIOY JAMIOY	1.120.217.487	GUARDA SEGURIDAD	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900983925	$ 2.677.050	$ 168.000	6,96%	EMSANAR	9503483210	$ 103.700	PORVENIR	9503483210	$ 425.000	$ 103.700	$ 0	$ 0	
	AGRESUR																		
198	JUAN CARLOS IBARRA MADROÑERO	98.326.309	OPERADOR EXCAVADORA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900031078	$ 3.263.205	$ 227.200	6,96%	NUEVA EPS	36909608	$ 130.600	PROTECCION	36909608	$ 522.220	$ 130.600	$ 0	$ 0	
199	FABIAN ALEJANDRO IBARRA VASQUEZ	1.086.224.885	OPERADOR EXCAVADORA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900031078	$ 2.571.585	$ 179.000	6,96%	NUEVA EPS	36909608	$ 102.900	PORVENIR	36909608	$ 411.500	$ 102.900	$ 0	$ 0	
	SOLIMPRO																		
200	LUIS ARTURO ROJAS LOPEZ	1.120.217.415	OPERADOR DE RETROCARGADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2.596.818	$ 180.800	6,96%	NUEVA EPS	9502732917	$ 103.900	COLPENSIONES	9502732917	$ 415.500	$ 103.900	$ 0	$ 0	
201	WILLIAN LEONARDO MANRIQUE SALAS	91.508.860	SUPERVISOR DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2.327.908	$ 162.100	6,96%	NUEVA EPS	9502732917	$ 93.200	PROTECCION	9502732917	$ 372.500	$ 93.200	$ 0	$ 0	
202	JHONATHAN VALENCIA	1.054.997.976	OPERADOR EQUIPOS DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2.631.668	$ 183.200	6,96%	NUEVA EPS	9502732917	$ 105.300	PORVENIR	9502732917	$ 421.100	$ 105.300	$ 0	$ 0	
203	MARIO ANDRES NATY PASTAS	1.122.782.544	ENCARGADO DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 3.277.272	$ 228.100	6,96%	NUEVA EPS	9502732917	$ 131.100	PROTECCION	9502732917	$ 524.400	$ 131.100	$ 0	$ 0	
204	DARIO CAICEDO	1.086.695.676	AUXILIAR DE CAMPO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1.890.182	$ 131.600	6,96%	NUEVA EPS	9502732917	$ 75.700	PORVENIR	9502732917	$ 302.500	$ 75.700	$ 0	$ 0	
205	LUIS ALBERTO CAPACHO	91.347.933	OPERADOR MAQUINARIA PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2.412.839	$ 168.000	6,96%	EMSANAR	9502732917	$ 96.600	PORVENIR	9502732917	$ 386.100	$ 96.600	$ 0	$ 0	
206	ROQUE CASTRO VASQUEZ	1.102.350.989	OPERADOR MAQUINARIA PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2.872.513	$ 200.000	6,96%	SANITAS	9502732917	$ 115.000	PORVENIR	9502732917	$ 459.700	$ 115.000	$ 0	$ 0	
207	CARLOS ALBERTO DIAZ MEDINA	1.122.786.464	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1.900.130	$ 132.300	6,96%	SALUD TOTAL	9502732917	$ 76.100	COLPENSIONES	9502732917	$ 304.100	$ 76.100	$ 0	$ 0	
208	MARIO ALEJANDRO JACANAMEJOY	1.124.315.370	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1.870.285	$ 130.200	6,96%	NUEVA EPS	9502732917	$ 74.900	COLPENSIONES	9502732917	$ 299.300	$ 74.900	$ 0	$ 0	
209	CARLOS OLIVER ZAMBRANO ZAMBRANO	1.120.216.476	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1.770.802	$ 123.300	6,96%	EMSANAR	9502732917	$ 70.900	PORVENIR	9502732917	$ 283.400	$ 70.900	$ 0	$ 0	
210	JAIME ALEXANDER PARRA OVIEDO	83.235.666	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1.750.905	$ 121.900	6,96%	MALLAMAS	9502732917	$ 70.100	PORVENIR	9502732917	$ 280.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	
211	JOHN WILMER ALMEIDA UNIGARRO	1.127.072.801	OFICIAL DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2.137.500	$ 148.800	6,96%	EMSANAR	9502732917	$ 85.500	PORVENIR	9502732917	$ 342.000	$ 85.500	$ 0	$ 0	
212	OMAR GABRIEL ESTRADA ESPAÑA	1.006.908.147	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1.959.820	$ 136.500	6,96%	COOPSALUD	9502732917	$ 78.400	PORVENIR	9502732917	$ 313.600	$ 78.400	$ 0	$ 0	
213	JORGE DANIEL ORTEGA ROBLES	1.081.276.036	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1.760.853	$ 122.600	6,96%	NUEVA EPS	9502732917	$ 70.500	PORVENIR	9502732917	$ 281.800	$ 70.500	$ 0	$ 0	
214	LUIS MILLER CAICEDO ORDOÑEZ	1.086.695.679	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1.870.285	$ 130.200	6,96%	MALLAMAS	9502732917	$ 74.900	PORVENIR	9502732917	$ 299.300	$ 74.900	$ 0	$ 0	
215	CARLOS NOLBERTO GETIAL TISOY	1.125.312.893	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1.850.388	$ 128.800	6,96%	EMSANAR	9502732917	$ 74.100	PORVENIR	9502732917	$ 296.100	$ 74.100	$ 0	$ 0	
216	DIEGO FERNANDO CAICEDO CAICEDO	1.134.579.054	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1.830.492	$ 127.500	6,96%	EMSANAR	9502732917	$ 73.300	PORVENIR	9502732917	$ 292.900	$ 73.300	$ 0	$ 0	
217	JUAN CAMILO QUILA PAREDES	1.110.283.808	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1.750.905	$ 121.900	6,96%	MALLAMAS	9502732917	$ 70.100	PORVENIR	9502732917	$ 280.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	
218	OMAR GIRALDO RUIZ ROSERO	1.122.786.770	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 1.780.750	$ 124.000	6,96%	EMSANAR	9502732917	$ 71.300	COLPENSIONES	9502732917	$ 285.000	$ 71.300	$ 0	$ 0	
219	ANTONIO QUINTERO BUITRAGO	1.232.596.547	MECANICO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2.547.275	$ 177.300	6,96%	EMSANAR	9502732917	$ 101.900	PORVENIR	9502732917	$ 407.600	$ 101.900	$ 0	$ 0	
220	NICOLAS LEON DIAZ	1.100.892.894	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2.543.100	$ 177.000	6,96%	EMSANAR	9502732917	$ 101.800	PORVENIR	9502732917	$ 406.900	$ 101.800	$ 0	$ 0	
221	HERNAN HUMBERTO CHINGAL JACANAMEJOY	18.195.444	OPERADOR DE MAQUINARIA PERFORADORA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2.265.036	$ 157.700	6,96%	NUEVA EPS	9502732917	$ 90.700	PORVENIR	9502732917	$ 362.500	$ 90.700	$ 0	$ 0	
222	HANNER ESTIVEN SANDOVAL ANGARITA	1.098.724.547	OPERADOR DE MAQUINARIA PERFORADORA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 2.509.891	$ 174.700	6,96%	SALUD TOTAL	9502732917	$ 100.400	PORVENIR	9502732917	$ 401.600	$ 100.400	$ 0	$ 0	
223	LEYDY DAYANA PERAFAN	1.120.216.088	INSPECTOR SST	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	900375602	$ 690.780	$ 48.100	6,96%	NUEVA EPS	9502732917	$ 27.700	PORVENIR	9502732917	$ 110.600	$ 27.700	$ 0	$ 0	
	VILLALOBOS PERFORACIONES S.A.S																		
224	DIEGO FERNANDO LOPEZ ESCOBAR	97.480.717	INSPECTOR SST	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2.906.364	$ 202.300	6,96%	AIC	9502833207	$ 116.300	PORVENIR	9502833207	$ 465.100	$ 116.300	$ 0	$ 0	
225	LUIS ENRRIQUE VIVAS GRACIA	1.121.509.868	AYUDANTE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.900.130	$ 132.300	6,96%	EMSSANAR	9502833207	$ 76.100	PORVENIR	9502833207	$ 304.100	$ 76.100	$ 0	$ 0	
226	FRANCO DILFREDO MADRIÑAN ORTIZ	83.182.099	AYUDANTE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.900.130	$ 132.300	6,96%	EMSSANAR	9502833207	$ 76.100	PORVENIR	9502833207	$ 304.100	$ 76.100	$ 0	$ 0	
227	WILMER ALEXANDER QUINCHOA	1.006.679.793	OPERADOR MULTIPLE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2.150.429	$ 149.700	6,96%	NUEVA EPS	9502833207	$ 86.100	PORVENIR	9502833207	$ 344.100	$ 86.100	$ 0	$ 0	
228	JESUS ARMANDO HERNANDEZ	1.123.324.445	AYUDANTE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2.011.551	$ 140.100	6,96%	MALLAMAS	9502833207	$ 80.500	PORVENIR	9502833207	$ 321.900	$ 80.500	$ 0	$ 0	
229	DIEGO FERNANDO CARLOSAMA SANTACRUZ	1.006.679.823	RESIDENTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2.294.530	$ 159.700	6,96%	NUEVA EPS	9502833207	$ 91.800	PORVENIR	9502833207	$ 367.200	$ 91.800	$ 0	$ 0	
230	CARLOS ANDRES TIMANA	1.130.950.157	OPERDOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2.400.000	$ 167.100	6,96%	EMSSANAR	9502833207	$ 96.000	PORVENIR	9502833207	$ 384.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	
231	EDWIN DANILO MUÑOZ	1.086.225.497	OPERADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2.051.344	$ 142.800	6,96%	EMSSANAR	9502833207	$ 82.100	PORVENIR	9502833207	$ 328.300	$ 82.100	$ 0	$ 0	
232	JEAN CARLOS GUERRA	1.087.008.317	OPERARDOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.949.871	$ 135.800	6,96%	NUEVA EPS	9502833207	$ 78.000	PORVENIR	9502833207	$ 312.000	$ 78.000	$ 0	$ 0	
233	LUIS EFREN DIAS DE LA CRUZ	87.551.045	OPERADOR FLEXYROC	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.750.905	$ 121.900	6,96%	NUEVA EPS	9502833207	$ 70.100	COLPENSIONES	9502833207	$ 280.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	
234	LUIS ALEJANDRO IBARRA CHACUA	1.085.266.849	SUPERVISOR DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2.300.000	$ 160.100	6,96%	SANITAS	9502833207	$ 92.000	PORVENIR	9502833207	$ 368.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	
235	CRISTIAN CAMILO ESPAÑA CALDERON	1.124.315.944	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.900.130	$ 132.300	6,96%	EMSSANAR	9502833207	$ 76.100	PORVENIR	9502833207	$ 304.100	$ 76.100	$ 0	$ 0	
236	CELSO RODRIGO SANTANDER GUAGA	87.551.087	OPERADOR FLEXYROC	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.750.905	$ 121.900	6,96%	NUEVA EPS	9502833207	$ 70.100	COLPENSIONES	9502833207	$ 280.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	
237	JONNIER JEFREY SANTANDER NASTACUAS	1.004.601.176	OPERADOR FLEXYROC	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.750.905	$ 121.900	6,96%	SANITAS	9502833207	$ 70.100	PORVENIR	9502833207	$ 280.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	
238	CRISTIAN DAVID GARCIA	1.077.856.521	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.910.078	$ 133.000	6,96%	NUEVA EPS	9502833207	$ 76.500	COLPENSIONES	9502833207	$ 305.700	$ 76.500	$ 0	$ 0	
239	OSCAR MAURICIO VIVAS CABRERA	1.124.316.436	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2.312.587	$ 161.000	6,96%	MALLAMAS	9502833207	$ 92.600	PORVENIR	9502833207	$ 370.100	$ 92.600	$ 0	$ 0	
240	FABER ALDAIR MADRIÑAN MOLINA	1.006.907.718	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2.252.301	$ 156.800	6,96%	MALLAMAS	9502833207	$ 90.100	PORVENIR	9502833207	$ 360.400	$ 90.100	$ 0	$ 0	
241	JOSE JAMIOY JAMIOY	1.006.679.881	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.850.388	$ 128.800	6,96%	EMSANAR	9502833207	$ 74.100	PORVENIR	9502833207	$ 296.100	$ 74.100	$ 0	$ 0	
242	CARLOS DANIEL MAIGUAL BENAVIDES	1.006.679.867	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 1.860.337	$ 129.500	6,96%	EMSANAR	9502833207	$ 74.500	PORVENIR	9502833207	$ 297.700	$ 74.500	$ 0	$ 0	
243	ALEX ALDEMAR GUERRA SANCHEZ	1.087.007.078	OPERADOR MAQUINARIA PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2.280.554	$ 158.800	6,96%	EMSANAR	9502833207	$ 91.300	PORVENIR	9502833207	$ 364.900	$ 91.300	$ 0	$ 0	
244	YOVANI ALEXANDER MARTINEZ ALBARRACIN	1.094.286.242	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2.400.000	$ 167.100	6,96%	NUEVA EPS	9502833207	$ 96.000	PORVENIR	9502833207	$ 384.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	
245	BRAYAN ANDRES POZO RINCON	1.096.255.116	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2.305.823	$ 160.500	6,96%	NUEVA EPS	9502833207	$ 92.300	PORVENIR	9502833207	$ 369.000	$ 92.300	$ 0	$ 0	
246	OSCAR OVIDIO VALLEJOS ESTUPIÑAN	1.087.007.392	AYUDANTE DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901571698	$ 2.334.872	$ 162.600	6,96%	EMSANAR	9502833207	$ 93.400	PORVENIR	9502833207	$ 373.600	$ 93.400	$ 0	$ 0	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2026 — **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR. — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
	CONSTRUARTES INGENIERIA SAS																		
247	ERIKA MAYRIN MARTINEZ INSUASTI	1.122.783.751	INSPECTOR SST	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 2.420.909	$ 168.500	6,96%	EMSSANAR	9502901404	$ 96.900	PORVENIR	9502901404	$ 387.400	$ 96.900	$ 0	$ 0	
248	DEIBIS FIDEL OQUENDO BETANCUR	1.045.432.832	MINERO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.750.905	$ 121.900	6,96%	MALLAMAS	9502901404	$ 70.100	PORVENIR	9502901404	$ 280.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	
249	JORGE ELIECER CORREALES ROMERO	1.012.327.370	ENCARGADO DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 3.000.000	$ 208.800	6,96%	NUEVA EPS	9502901404	$ 120.000	PORVENIR	9502901404	$ 480.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	
250	LUIS GIRALDO BENAVIDES ORTIZ	1.121.506.218	OFICIAL PILERO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 2.350.568	$ 163.600	6,96%	NUEVA EPS	9502901404	$ 94.100	PORVENIR	9502901404	$ 376.100	$ 94.100	$ 0	$ 0	
251	MARCO TULIO REGINO VERTEL	10.953.175	OFICIAL PILERO - PERFORISTA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 525.272	$ 36.600	6,96%	NUEVA EPS	9502901404	$ 21.100	COLPENSIONES	9502901404	$ 84.100	$ 21.100	$ 0	$ 0	
252	NATALIA FARID DIAZ MONTALVO	1.120.218.433	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.750.905	$ 121.900	6,96%	SURA	9502901404	$ 70.100	PORVENIR	9502901404	$ 280.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	
253	WILBER MERCADO PERALTA	1.033.374.695	OFICAL PILERO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.750.905	$ 121.900	6,96%	NUEVA EPS	9502901404	$ 70.100	PORVENIR	9502901404	$ 280.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	
254	ALBERTO SANTOFINIO MUYUY CHASOY	97.472.227	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.750.905	$ 121.900	6,96%	NUEVA EPS	9502901404	$ 70.100	PORVENIR	9502901404	$ 280.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	
255	DUVER EMERSON LOPEZ JACANAMEJOY	1.113.312.841	OFICIAL PILERO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.750.905	$ 121.900	6,96%	EMSSANAR	9502901404	$ 70.100	PORVENIR	9502901404	$ 280.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	
256	LUIS ALEJANDRO DUARTE DUARTE	1.122.782.282	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.959.820	$ 136.500	6,96%	EMSSANAR	9502901404	$ 78.400	PORVENIR	9502901404	$ 313.600	$ 78.400	$ 0	$ 0	
257	WILLIAM HERNANDEZ SANCHEZ	13.991.156	OFICIAL PILERO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 2.362.500	$ 164.500	6,96%	EMSSANAR	9502901404	$ 94.500	PORVENIR	9502901404	$ 378.000	$ 94.500	$ 0	$ 0	
258	HUILDER DE JESUS ALZATE LOPEZ	1.094.899.143	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 3.000.000	$ 208.800	6,96%	NUEVA EPS	9502901404	$ 120.000	PORVENIR	9502901404	$ 480.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	
259	RAMIRO ARMANDO ESTRADA ERAZO	18.195.093	OFICIAL PILERO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.810.595	$ 101.700	6,96%	EPS SURAMERICANA S.A.	9502901404	$ 72.600	PORVENIR	9502901404	$ 289.800	$ 58.500	$ 0	$ 0	
260	ANDRES FELIPE HERNANDEZ BASTIDAS	1.002.192.268	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.932.960	$ 125.600	6,96%	MALLAMAS	9502901404	$ 72.200	PORVENIR	9502901404	$ 309.400	$ 72.200	$ 0	$ 0	
261	DEINER SEBASTIAN PISTALA BENAVIDES	1.121.506.648	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.905.104	$ 132.600	6,96%	EMSSANAR	9502901404	$ 76.300	COLPENSIONES	9502901404	$ 304.900	$ 76.300	$ 0	$ 0	
262	VICTOR JULIO CAÑIZARES SANCHEZ	6.794.336	CAPATAZ DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 4.500.000	$ 62.700	6,96%	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA A.I.C.	9502901404	$ 36.000	PROTECCION	9502901404	$ 720.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	
263	JAHYDER ALEJANDRO NARVAEZ ERAZO	1.120.216.038	AYUDANTE DEOBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.929.975	$ 134.400	6,96%	EMSANAR	9502901404	$ 77.200	COLPENSIONES	9502901404	$ 308.800	$ 77.200	$ 0	$ 0	
264	PEDRO ANTONIO MASINSOY PEJENDINO	12.988.792	AYUDANTE DEOBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.984.691	$ 138.200	6,96%	EMSANAR	9502901404	$ 79.400	COLPENSIONES	9502901404	$ 317.600	$ 79.400	$ 0	$ 0	
265	HENRRY ARMANDO TREJO MEDINA	97.481.059	OFICIAL PILERO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.820.543	$ 126.800	6,96%	EMSANAR	9502901404	$ 72.900	PORVENIR	9502901404	$ 291.300	$ 72.900	$ 0	$ 0	
266	JHON FREDY QUIROZ DELGADO	97.481.122	OFICIAL PILERO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.820.543	$ 126.800	6,96%	EMSANAR	9502901404	$ 72.900	PORVENIR	9502901404	$ 291.300	$ 72.900	$ 0	$ 0	
267	YEINER DANILO QUENGUAN BASTIDAS	1.124.312.429	OFICIAL PILERO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 2.255.114	$ 127.800	6,96%	EMSANAR	9502901404	$ 90.300	PORVENIR	9502901404	$ 360.900	$ 73.500	$ 0	$ 0	
268	SANTIAGO GARCIA QUIROGA	1.005.368.036	CONDUCTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.989.665	$ 138.500	6,96%	SURA	9502901404	$ 79.600	PROTECCION	9502901404	$ 318.400	$ 79.600	$ 0	$ 0	
269	GERMAN STIVEN BUSTAMANTE MONTALVO	1.004.302.208	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.959.820	$ 136.500	6,96%	NUEVA EPS	9502901404	$ 78.400	PORVENIR	9502901404	$ 313.600	$ 78.400	$ 0	$ 0	
270	ALEXANDER CEBALLOS TREJOS	97.480.976	MOTOSIERRISTA TALA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.750.905	$ 121.900	6,96%	EMSANAR	9502901404	$ 70.100	PORVENIR	9502901404	$ 280.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	
271	FIORELLA MARIA APUNTE TIMANA	1.066.816.258	INGENIERA AMBIENTAL	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 2.600.000	$ 181.000	6,96%	EMSANAR	9502901404	$ 104.000	PORVENIR	9502901404	$ 416.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	
272	LIBARDO ASCUNTAR MAYA	97.480.562	AUXILIAR DE TALA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.750.905	$ 121.900	6,96%	EMSANAR	9502901404	$ 70.100	PORVENIR	9502901404	$ 280.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	
273	JUAN CAMILO CARLOSAMA	1.122.784.123	INSPECTOR SST	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 2.500.000	$ 174.000	6,96%	EMSANAR	9502901404	$ 100.000	PORVENIR	9502901404	$ 400.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	
274	LUIS ALFONSO ARTEAGA DELGADO	97.480.296	MOTOSIERRISTA TALA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.750.905	$ 121.900	6,96%	EMSANAR	9502901404	$ 70.100	PORVENIR	9502901404	$ 280.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	
275	MIGUEL ANGEL ASCUNTAR BURGOS	97.480.641	AUXILIAR DE TALA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.750.905	$ 121.900	6,96%	EMSANAR	9502901404	$ 70.100	PORVENIR	9502901404	$ 280.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	
276	SEGUNDO MARCELINO JAMIOY CHINDOY	97.480.672	AUXILIAR DE TALA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.750.905	$ 121.900	6,96%	EMSANAR	9502901404	$ 70.100	PORVENIR	9502901404	$ 280.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	
277	WILLIAN EIDER BENAVIDES MEDINA	97.480.589	AUXILIAR DE TALA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 1.750.905	$ 121.900	6,96%	EMSANAR	9502901404	$ 70.100	PORVENIR	9502901404	$ 280.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	
278	JULIAN ALBEIRO CASTRO GONZALES	1.116.258.223	OFICIAL PILERO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 2.374.432	$ 165.300	6,96%	NUEVA EPS		$ 95.000	PORVENIR		$ 380.000	$ 95.000	$ 0	$ 0	
279	JOSE ARNUBIO GALLEGO MARIN	94.255.198	AYUDANTE PRACTICO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	MANIZALES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
280	CESAR BUITRAGO CAMPEROS	1.094.358.192	AYUDANTE PRACTICO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 0	$ 0	6,96%	COOPSALUD		$ 0	CUCUTA		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
281	ELKIN FERNEY MUÑIZ MUÑOZ	1.097.610.392	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 0	$ 0	6,96%	SALUD TOTAL		$ 0	MANIZALES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
282	GUSTAVO TAPIAS IDARRAGA	15.905.345	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	CHINCHINA-CALDAS		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
283	LUIS EDUARDO SANCHEZ BORRERO	1.022.937.846	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 0	$ 0	6,96%	SOS		$ 0	ARMENIA		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
284	ADOLFO GARCIA LOPEZ	1.099.940.341	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901583980	$ 0	$ 0	6,96%	NUEVA EPS		$ 0	BUCARAMANGA		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	HB ESTRUCTURAS METALICAS																		
285	GERARDO ONECIMO FIGUEROA GUERRERO	97.480.922	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.699.339	$ 175.600	6,96%	NUEVA EPS	950802405	$ 108.100	PORVENIR	950802405	$ 432.000	$ 108.100	$ 0	$ 0	
286	LUIS CARLOS PORTILLA RIASCOS	1.120.218.565	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.536.518	$ 164.000	6,96%	NUEVA EPS	950802405	$ 94.300	PORVENIR	950802405	$ 405.900	$ 94.300	$ 0	$ 0	
287	HECTOR FAVIO MARULANDA MOSQUERA	1.059.909.048	MONTADOR	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 1.951.331	$ 115.600	6,96%	SALUD TOTAL	950802405	$ 85.000	PROTECCION	950802405	$ 378.500	$ 85.000	$ 0	$ 0	
288	LUIS CARLOS OBANDO FUERTES	1.120.216.846	RESIDENTE SST	$ 2.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 4.517.483	$ 294.400	6,96%	NUEVA EPS	950802405	$ 180.800	PROTECCION	950802405	$ 722.900	$ 180.800	$ 0	$ 0	
289	CRISTIAM FABIAN IPIALES QUIROZ	1.122.784.281	OPERADOR POLIFUNCIONAL IB (SOLDADOR)	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 3.924.639	$ 263.900	6,96%	SANITAS	950802405	$ 157.100	COLPENSIONES	950802405	$ 633.500	$ 157.100	$ 0	$ 0	
290	MARITZA ALDANA	52.423.321	COORDINADORA DE MONTAJE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 6.627.600	$ 461.300	6,96%	SANITAS	950802405	$ 265.200	PROTECCION	950802405	$ 1.060.500	$ 265.200	$ 0	$ 0	
291	JUAN DAVID BRAVO CARLOSAMA	1.124.312.143	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.727.724	$ 159.300	6,96%	EMSSANAR	950802405	$ 91.600	COLPENSIONES	950802405	$ 436.600	$ 91.600	$ 0	$ 0	
292	HERLENDY AUGUSTO GIRON RUIZ	4.764.057	TOPOGRAFO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 3.837.028	$ 239.300	6,96%	EMSSANAR	950802405	$ 298.600	COLPENSIONES	950802405	$ 614.100	$ 298.600	$ 0	$ 0	
293	JORDI JOAN SANCHEZ OSPINA	1.016.014.354	MONTADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.667.942	$ 167.300	6,96%	SANITAS	950802405	$ 106.900	PORVENIR	950802405	$ 427.000	$ 106.900	$ 0	$ 0	
294	JAIRO IVAN RIVERA VILLADA	10.187.180	MONTADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.806.217	$ 169.700	6,96%	FAMISANAR	950802405	$ 108.600	PORVENIR	950802405	$ 449.100	$ 108.600	$ 0	$ 0	
295	LUIS ALBERTO MOSQUERA ESCARPETA	1.093.533.594	OPERADOR POLIFUNCIONAL IB (SOLDADOR)	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 4.400.271	$ 285.800	6,96%	NUEVA EPS	950802405	$ 176.100	PORVENIR	950802405	$ 704.200	$ 176.100	$ 0	$ 0	
296	CRISTIAN RENE PEREZ PEREZ	1.124.853.397	OPERADOR POLIFUNCIONAL IC	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 4.400.271	$ 285.800	6,96%	NUEVA EPS	950802405	$ 176.100	PORVENIR	950802405	$ 704.200	$ 176.100	$ 0	$ 0	
297	JAMIR GUTIERREZ ALCALA	5.996.897	MONTADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.849.403	$ 167.200	6,96%	SANITAS	950802405	$ 107.400	COLPENSIONES	950802405	$ 411.000	$ 107.400	$ 0	$ 0	
298	WILLIAM GILBERTO CASTRO PAZ	18.112.769	CONDUCTOR TERCERO BUS	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 1.750.905	$ 75.200	4,35%	EMSSANAR	1080812170	$ 70.100	PORVENIR	1080812170	$ 280.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	
299	WILLIAM RAMIREZ REYES	10.175.289	MONTADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.487.070	$ 167.000	6,96%	NUEVA EPS	950802405	$ 103.100	PORVENIR	950802405	$ 426.400	$ 103.100	$ 0	$ 0	
300	JOSE ARNULFO ESPINOSA	79.127.567	SOLDADOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 3.829.009	$ 248.700	6,96%	SANITAS	950802405	$ 200.200	PORVENIR	950802405	$ 612.700	$ 200.200	$ 0	$ 0	
301	WILFER ESNEIDER VILLAMIL TORRES	1.123.510.749	APAREJADOR DE GRUA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 3.083.955	$ 214.700	6,96%	SALUD TOTAL	73229486	$ 123.400	PORVENIR	73229486	$ 493.500	$ 123.400	$ 0	$ 0	
302	LUIS ERMILIO LOPEZ DIAS	3.155.903	OPERADOR DE GRUA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 5.246.767	$ 365.200	6,96%	FAMISANAR	73229486	$ 209.900	PORVENIR	73229486	$ 839.500	$ 209.900	$ 0	$ 0	
303	SERGIO ADRIAN BASRIDAS MEJIA	1.121.508.435	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.703.319	$ 175.600	6,96%	EMSANAR	950802405	$ 108.300	PORVENIR	950802405	$ 406.600	$ 108.300	$ 0	$ 0	
304	EDILMER ALEXANDER JACANAMIJOY PERODMO	97.481.145	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 2.555.726	$ 147.200	6,96%	EMSANAR	950802405	$ 91.700	PORVENIR	950802405	$ 409.100	$ 91.700	$ 0	$ 0	
305	NELSON ARBOLEDA HERRERA	15.348.189	RESIDENTE DE MONTAJES	$ 8.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 12.026.098	$ 837.100	6,96%	SURA	950802405	$ 481.100	COLPENSIONES	950802405	$ 1.924.200	$ 481.100	$ 0	$ 0	
306	OSCAR HERNN MAIGUAL ALVARADO	1.120.216.342	CONDUCTOR DE BUS	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 1.750.905	$ 75.200	6,96%	EMSANAR	1080812170	$ 70.100	PORVENIR	1080812170	$ 280.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	
307	JAVIER GEOVANNY JURADO JACANAMIJOY	1.121.508.377	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 408.545	$ 285.000	6,96%	MALLAMAS	950802405	$ 16.400	PORVENIR	950802405	$ 65.400	$ 16.400	$ 0	$ 0	
308	LUIS ERNESTO VEGA GAMBA	4.148.219	SUPERVISOR DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	860006282	$ 4.896.207	$ 294.200	6,96%	SURA	950802405	$ 195.900	COLPENSIONES	950802405	$ 0	$ 195.900	$ 0	$ 0	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 1111 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2026

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA - SURA - POSITIVA - SURA- COLMENA - BOLIVAR.

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR PUTUMAYO -COMFAMILIAR NARIÑO - CAFAM - COLSUBSIDIOS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingtes Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
	GEODRILL																	
309	FREDDY ALBEIRO FUENMAYOR SALCEDO	1.120.217.227	AUXILIAR OPERATIVO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 2.636.818	$ 183.600	6,96%	EMSSANAR	8551390	$ 105.500	PROTECCION	8551390	$ 421.900	$ 105.500	$ 0	$ 0	
310	IVAN ALFREDO UZURIAGA AGREDO	76.314.345	TECNICO DE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 3.826.227	$ 266.400	6,96%	NUEVA EPS	8551390	$ 153.100	COLPENSIONES	8551390	$ 612.200	$ 153.100	$ 0	$ 0	
311	LUIS GREGORIO MACHADO CAMARGO	4.613.319	GERENTE	$ 2.000.000		901721169	$ 1.200.000	$ 83.600	6,96%	SANITAS	8551390	$ 83.600	PORVENIR	8551390	$ 192.000	$ 83.600	$ 0	$ 0	
312	SANTIAGO SOLIS GUTIERREZ	1.037.504.073	AUXILIAR OPERATIVO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 3.232.800	$ 225.100	6,96%	SURA	8551390	$ 129.400	PORVENIR	8551390	$ 517.300	$ 129.400	$ 0	$ 0	
313	LEIDY YESENIA GUTIERREZ MARTINEZ	1.037.578.193	COORDINADOR SGSST	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 6.000.000	$ 417.600	6,96%	SURA	8551390	$ 240.000	PROTECCION	8551390	$ 960.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	
314	JHON FREDY BURGOS CALDERON	1.006.679.967	AYUDANTE PERFORACION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901721169	$ 2.327.182	$ 162.000	6,96%	EMSANAR	8551390	$ 93.100	PORVENIR	8551390	$ 372.400	$ 93.100	$ 0	$ 0	
315	JACKELINE ELIZABETH MEDINA TREJO	1.120.217.623	INSPECTORA SST	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X	901721169			6,96%	EMSANAR			PORVENIR						
	MUNDIAL DE TRANSPORTE																	
316	GERMAN AUGUSTO DULCE	97.490.027	OPERADOR CARRO TANQUE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	97065999	$ 1.750.905	$ 121.900	6,96%	NUEVA EPS	37031488	$ 218.900	PORVENIR	37031488	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	
	INDEPENDIENTE																	
317	CARLOS HERNEY CORDOBA DIAZ	97.481.015	CONDUCTOR BASCULANTE DE CARGA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	97481015	$ 2.000.000	$ 117.900	6,96%	NUEVA EPS	5168454451	$ 211.600	PORVENIR	5168454451	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	
	MESIAS EDUARDO INDEPENDIENTE																	
318	DIEGO GERMAN MARTINEZ PATIÑO	1.006.948.817	OPERADOR EXCAVADORA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	97470040	$ 1.750.905	$ 121.900	6,96%	EMSANAR	9501956666	$ 70.100	COLPENSIONES	9501956666	$ 280.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	
	UMBRELLA																	
319	OSCAR RENE PEJENDINO CAMUES	1.120.217.604	OPERADOR EXCAVADORA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	901462429	$ 1.750.905	$ 121.900	6,96%	SANITAS	1080339867	$ 70.100	PORVENIR	1080339867	$ 280.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

Firma

Nombre : JEYNE ANDRES CASTRO
DIRECTOR DE OBRA
Matricula No.: 0520213775BANT

Firma

Nombre: JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-31528 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ, identificado como aparece al pie de la firma, en calidad de Director de Interventoría para el contrato de Obra No 1111 del 2021, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030, certifico que el CONSORCIO SAN FRANCISCO, identificado con NIT 901591251-5, realizó el pago de los aportes a riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar para el mes de febrero de 2026 y los aportes a los sistemas de salud para el mes de marzo de 2026 de los empleados que laboran para el Consorcio San Francisco, de acuerdo a lo relacionado en la planilla N° 9501325102 con fecha de pago el día 11 de marzo de 2026.

Se expide el certificado el día 07 de abril de 2026.

JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ
Matrícula Profesional No. 25202-31528 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

CONSORCIO SAN FRANCISCO
VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

San Francisco Putumayo, marzo 16 de 2026

CERTIFICACDION DE PAGO DE APÒRTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito representante legal de **Consorcio San Francisco**, identificado con NIT 901.591.251-5, señor **Julio Cesar Villota Cabrera**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.391.550, certifica que el mencionado consorcio se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales.

En particular, se deja constancia de que el Consorcio ha efectuado oportunamente los pagos correspondientes a los periodos de Febrero y Marzo de 2026 (a la fecha), por concepto de:

- Salud (EPS)
- Pensiones (AFP)
- Riesgos Laborales (ARL)
- Caja de Compensación Familiar (CCF)
- Aportes al **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)**
- Aportes al **Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)**

Lo anterior, en cumplimiento de las obligaciones legales vigentes derivadas de la vinculación laboral de sus trabajadores y conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, con el fin exclusivo de acreditar el cumplimiento de dichas obligaciones ante la entidad que lo requiera, y no podrá ser utilizada para fines distintos a los aquí señalados.

Atentamente,

JULIO CESAR VILLOTA CABRERA
Gerente de Proyecto
Consorcio San Francisco

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901591251	5	CONSORCIO SAN FRANCISCO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 100 9A 45	SAN FRANCISCO-PUTUMAYO	6507777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	131821737	9501325102	E	2026/03/12	2026/03/11	BANCO POPULAR	0	$151,917,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (177 Afiliados)						$488,065,134	$78,585,200			$488,065,134	$21,525,100			$479,647,148	$19,096,700			$488,065,134	$31,507,900		$24,040,800	$1,202,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 200140 (177 Afiliados)						$488,065,134	$78,585,200			$488,065,134	$21,525,100			$479,647,148	$19,096,700			$488,065,134	$31,507,900		$24,040,800	$1,202,200
Ciudad: SAN FRANCISCO Depto: PUTUMAYO (177 Afiliados)						$488,065,134	$78,585,200			$488,065,134	$21,525,100			$479,647,148	$19,096,700			$488,065,134	$31,507,900		$24,040,800	$1,202,200
1	CC	1124316101	ACHICANOY BOTINA ALEX DANILO	230301	30	$2,019,509	$323,200	ESSC18	30	$2,019,509	$80,800	CCF63	30	$2,019,509	$80,800	14-4	30	$2,019,509	$140,600	30	$0	$0
2	CC	13994174	ACOSTA ESLAVA NORBERTO	230301	5	$449,131	$71,900	EPS037	5	$449,131	$18,000	CCF63	5	$381,600	$15,300	14-4	5	$449,131	$0	5	$0	$0
3	CC	13994174	ACOSTA ESLAVA NORBERTO	230301	25	$2,311,282	$369,900	EPS037	25	$2,311,282	$92,500	CCF63	25	$2,311,282	$92,500	14-4	25	$2,311,282	$160,900	25	$0	$0
4	CC	1006816085	AGREDA CARDENAS MARLENI ALEJANDRA	230301	30	$1,959,819	$313,600	EPS037	30	$1,959,819	$78,400	CCF63	30	$1,959,819	$78,400	14-4	30	$1,959,819	$136,500	30	$0	$0
5	CC	1121508155	ALVEAR WALDIR MAURICIO	230301	30	$2,218,475	$355,000	ESSC18	30	$2,218,475	$88,800	CCF63	30	$2,218,475	$88,800	14-4	30	$2,218,475	$154,500	30	$0	$0
6	CC	10317114	ANACONA GUACA ALBEIRO	230301	30	$2,420,824	$387,400	ESSC18	30	$2,420,824	$96,900	CCF63	30	$2,420,824	$96,900	14-4	30	$2,420,824	$168,500	30	$0	$0
7	CC	1007012544	ANDRADE GUSTIN DAVID CAMILO	230301	30	$2,148,837	$343,900	ESSC18	30	$2,148,837	$86,000	CCF63	30	$2,148,837	$86,000	14-4	30	$2,148,837	$149,600	30	$0	$0
8	CC	87514074	ARCOS REVELO ALBEIRO ARMANDO	230201	3	$714,488	$114,400	EPS005	3	$714,488	$28,600	CCF63	3	$686,880	$27,500	14-4	3	$714,488	$0	3	$0	$0
9	CC	87514074	ARCOS REVELO ALBEIRO ARMANDO	230201	27	$6,181,920	$989,200	EPS005	27	$6,181,920	$247,300	CCF63	27	$6,181,920	$247,300	14-4	27	$6,181,920	$430,300	27	$0	$0
10	CC	87063964	ARTEAGA PARRA JUAN CARLOS	230201	30	$2,128,940	$340,700	ESSC18	30	$2,128,940	$85,200	CCF63	30	$2,128,940	$85,200	14-4	30	$2,128,940	$148,200	30	$0	$0
11	CC	1120216401	ASCUNTAR TREJOS DUVERNEY ALDEMAR	25-14	30	$2,198,578	$351,800	ESSC18	30	$2,198,578	$88,000	CCF63	30	$2,198,578	$88,000	14-4	30	$2,198,578	$153,100	30	$0	$0
12	CC	1120216366	ASCUNTAR TREJOS YADEMIR LEANDER	25-14	6	$364,909	$58,400	ESSC18	6	$364,909	$14,600	CCF63	6	$364,909	$0	14-4	6	$364,909	$0	6	$0	$0
13	CC	1120216366	ASCUNTAR TREJOS YADEMIR LEANDER	25-14	24	$1,639,483	$262,400	ESSC18	24	$1,639,483	$65,600	CCF63	24	$1,639,483	$65,600	14-4	24	$1,639,483	$114,200	24	$0	$0
14	CC	1120216151	AUPAZ JOJOA FAVIAN ARNULFO	230301	29	$2,102,443	$336,400	EPS037	29	$2,102,443	$84,100	CCF63	29	$2,102,443	$84,100	14-4	29	$2,102,443	$146,400	29	$0	$0
15	CC	1094943514	BARON GALLEGO MARIA ALEJANDRA	230201	5	$1,046,240	$167,400	EPS037	5	$1,046,240	$41,900	CCF63	5	$1,049,400	$42,000	14-4	5	$1,046,240	$0	5	$0	$0
16	CC	1094943514	BARON GALLEGO MARIA ALEJANDRA	230201	25	$5,247,000	$839,600	EPS037	25	$5,247,000	$209,900	CCF63	25	$5,247,000	$209,900	14-4	25	$5,247,000	$365,200	25	$0	$0
17	CC	1120218362	BARREIRO OTAYA DEYVISON ARLEY	230301	30	$2,284,090	$365,500	EPS037	30	$2,284,090	$91,400	CCF63	30	$2,284,090	$91,400	14-4	30	$2,284,090	$159,000	30	$0	$0
18	CC	1088737952	BASTIDAS ESCOBAR CARLOS ALFREDO	230301	15	$1,144,800	$183,200	EPS037	15	$1,144,800	$45,800	CCF63	15	$1,144,800	$45,800	14-4	15	$1,144,800	$79,700	15	$0	$0
19	CC	1086981865	BASTIDAS GETIAL JORGE IVAN	230301	5	$566,500	$90,700	EPS037	5	$566,500	$22,700	CCF63	5	$566,500	$22,700	14-4	5	$566,500	$0	5	$0	$0
20	CC	1086981865	BASTIDAS GETIAL JORGE IVAN	230301	25	$3,054,980	$488,800	EPS037	25	$3,054,980	$122,200	CCF63	25	$3,054,980	$122,200	14-4	25	$3,054,980	$212,700	25	$0	$0
21	CC	1120216043	BENAVIDES DIAZ DEYCE ALEJANDRA	231001	30	$2,104,070	$336,700	ESSC18	30	$2,104,070	$84,200	CCF63	30	$2,104,070	$84,200	14-4	30	$2,104,070	$146,500	30	$0	$0
22	CC	1120217136	BENAVIDEZ DIAZ EDUWIN WILMER	230301	30	$2,401,137	$384,200	ESSC18	30	$2,401,137	$96,100	CCF63	30	$2,401,137	$96,100	14-4	30	$2,401,137	$167,200	30	$0	$0
23	CC	1124316367	BETANCOURT CRUZ JOSE ALEJANDRO	25-14	30	$3,212,045	$514,000	ESSC18	30	$3,212,045	$128,500	CCF63	30	$3,212,045	$128,500	14-4	30	$3,212,045	$223,600	30	$0	$0
24	CC	1124312785	BOLAÑOS GOMEZ EMILIO FABIAN	230301	30	$2,526,913	$404,400	EPS037	30	$2,526,913	$101,100	CCF63	30	$2,526,913	$101,100	14-4	30	$2,526,913	$175,900	30	$0	$0
25	CC	97481033	BOTINA CAICEDO ERMES ALVEIRO	25-14	30	$2,410,585	$385,700	EPS037	30	$2,410,585	$96,500	CCF63	30	$2,410,585	$96,500	14-4	30	$2,410,585	$167,800	30	$0	$0
26	CC	1120218194	BOTINA MAIGUAL JHOAN SEBASTIAN	230301	30	$1,964,793	$314,400	ESSC18	30	$1,964,793	$78,600	CCF63	30	$1,964,793	$78,600	14-4	30	$1,964,793	$136,800	30	$0	$0
27	CC	1121507098	BOTINA LASSO PABLO MANUEL	230301	30	$2,414,773	$386,400	EPSIC5	30	$2,414,773	$96,600	CCF63	30	$2,414,773	$96,600	14-4	30	$2,414,773	$168,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC	18127452	BRAVO MAYA HERALDO YOBANY	230301	2	$238,587	$38,200	EPSIC5	2	$238,587	$9,600	CCF63	2	$0	$0	14-4	2	$238,587	$0	2	$0	$0
29	CC	18127452	BRAVO MAYA HERALDO YOBANY	230301	2	$238,587	$38,200	EPSIC5	2	$238,587	$9,600	CCF63	2	$0	$0	14-4	2	$238,587	$0	2	$0	$0
30	CC	18127452	BRAVO MAYA HERALDO YOBANY	230301	4	$477,175	$76,400	EPSIC5	4	$477,175	$19,100	CCF63	4	$0	$0	14-4	4	$477,175	$0	4	$0	$0
31	CC	18127452	BRAVO MAYA HERALDO YOBANY	230301	1	$173,063	$27,700	EPSIC5	1	$173,063	$7,000	CCF63	1	$164,088	$6,600	14-4	1	$173,063	$0	1	$0	$0
32	CC	18127452	BRAVO MAYA HERALDO YOBANY	230301	1	$173,063	$27,700	EPSIC5	1	$173,063	$7,000	CCF63	1	$164,088	$6,600	14-4	1	$173,063	$0	1	$0	$0
33	CC	18127452	BRAVO MAYA HERALDO YOBANY	230301	1	$173,063	$27,700	EPSIC5	1	$173,063	$7,000	CCF63	1	$164,088	$6,600	14-4	1	$173,063	$0	1	$0	$0
34	CC	18127452	BRAVO MAYA HERALDO YOBANY	230301	2	$346,126	$55,400	EPSIC5	2	$346,126	$13,900	CCF63	2	$328,176	$13,200	14-4	2	$346,126	$0	2	$0	$0
35	CC	18127452	BRAVO MAYA HERALDO YOBANY	230301	17	$3,111,705	$497,900	EPSIC5	17	$3,111,705	$124,500	CCF63	17	$3,111,705	$124,500	14-4	17	$3,111,705	$216,600	17	$0	$0
36	CC	1122783649	BURBANO ESPAÑA JOSE VICTOR	230301	6	$350,181	$56,100	EPS037	6	$350,181	$14,100	CCF63	6	$0	$0	14-4	6	$350,181	$0	6	$0	$0
37	CC	1122783649	BURBANO ESPAÑA JOSE VICTOR	230301	22	$1,283,998	$205,500	EPS037	22	$1,283,998	$51,400	CCF63	22	$0	$0	14-4	22	$1,283,998	$0	22	$0	$0
38	CC	1122783649	BURBANO ESPAÑA JOSE VICTOR	230301	2	$162,917	$26,100	EPS037	2	$162,917	$6,600	CCF63	2	$162,917	$6,600	14-4	2	$162,917	$11,400	2	$0	$0
39	CC	1120216442	BURBANO BENAVIDES JUAN JOSE	230301	30	$2,173,907	$347,900	EPS037	30	$2,173,907	$87,000	CCF63	30	$2,173,907	$87,000	14-4	30	$2,173,907	$151,400	30	$0	$0
40	CC	1122782893	BURGOS BURGOS JOHN JAIRO	230301	8	$533,334	$85,400	EPS037	8	$533,334	$21,400	CCF63	8	$533,333	$21,400	14-4	8	$533,334	$37,200	8	$0	$0
41	CC	1120218495	CADENA CABRERA ANGELA NADIEZCA	230301	30	$3,044,023	$487,100	EPS037	30	$3,044,023	$121,800	CCF63	30	$3,044,022	$121,800	14-4	30	$3,044,023	$211,900	30	$0	$0
42	CC	1085307030	CAIPE LOPEZ EDISON	230201	1	$113,314	$18,200	EPS037	1	$113,314	$4,600	CCF63	1	$113,300	$4,600	14-4	1	$113,314	$0	1	$0	$0
43	CC	1085307030	CAIPE LOPEZ EDISON	230201	2	$226,629	$36,300	EPS037	2	$226,629	$9,100	CCF63	2	$226,600	$9,100	14-4	2	$226,629	$0	2	$0	$0
44	CC	1085307030	CAIPE LOPEZ EDISON	230201	3	$339,943	$54,400	EPS037	3	$339,943	$13,600	CCF63	3	$339,900	$13,600	14-4	3	$339,943	$0	3	$0	$0
45	CC	1085307030	CAIPE LOPEZ EDISON	230201	24	$2,719,200	$435,100	EPS037	24	$2,719,200	$108,800	CCF63	24	$2,719,200	$108,800	14-4	24	$2,719,200	$189,300	24	$0	$0
46	CC	1088648400	CAIPE TAGUADA WILLIAM POLIVIO	230301	3	$343,520	$55,000	EPS005	3	$343,520	$13,800	CCF63	3	$343,440	$13,800	14-4	3	$343,520	$0	3	$0	$0
47	CC	1088648400	CAIPE TAGUADA WILLIAM POLIVIO	230301	3	$343,520	$55,000	EPS005	3	$343,520	$13,800	CCF63	3	$343,440	$13,800	14-4	3	$343,520	$0	3	$0	$0
48	CC	1088648400	CAIPE TAGUADA WILLIAM POLIVIO	230301	24	$2,747,520	$439,700	EPS005	24	$2,747,520	$110,000	CCF63	24	$2,747,520	$110,000	14-4	24	$2,747,520	$191,300	24	$0	$0
49	CC	69055307	CALDERON CARLOSAMA MARGOTH MELVI	230301	30	$1,895,154	$303,300	EPS037	30	$1,895,154	$75,900	CCF63	30	$1,895,154	$75,900	14-4	30	$1,895,154	$132,000	30	$0	$0
50	CC	1120217408	CARDENAS ENRIQUEZ CAMILA NERIETH	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$0	$0	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
51	CC	1120217408	CARDENAS ENRIQUEZ CAMILA NERIETH	230301	28	$1,634,178	$261,500	ESSC18	28	$1,634,178	$65,400	CCF63	28	$1,634,177	$65,400	14-4	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0
52	CC	18126215	CARLOSAMA ORTEGA EDGAR NORBERTO	230301	30	$2,009,560	$321,600	EPS037	30	$2,009,560	$80,400	CCF63	30	$2,009,560	$80,400	14-4	30	$2,009,560	$139,900	30	$0	$0
53	CC	1120217435	CARLOSAMA MEDINA HENRY FABIAN	230301	30	$2,277,892	$364,500	EPS037	30	$2,277,892	$91,200	CCF63	30	$2,277,892	$91,200	14-4	30	$2,277,892	$158,600	30	$0	$0
54	CC	1109000113	CARRILLO MENDOZA ANDERSSON	230201	3	$258,179	$41,400	EPS002	3	$258,179	$10,400	CCF63	3	$228,960	$9,200	14-4	3	$258,179	$0	3	$0	$0
55	CC	1109000113	CARRILLO MENDOZA ANDERSSON	230201	27	$2,860,960	$457,800	EPS002	27	$2,860,960	$114,500	CCF63	27	$2,860,960	$114,500	14-4	27	$2,860,960	$199,200	27	$0	$0
56	CC	1122785449	CASTILLO GUERRERO LUIS ALEXIS	230301	30	$2,168,733	$347,000	EPSIC5	30	$2,168,733	$86,800	CCF63	30	$2,168,733	$86,800	14-4	30	$2,168,733	$151,000	30	$0	$0
57	CC	1120217562	CEBALLOS ASCUNTAR EDISSON FERNANDO	230301	30	$2,168,733	$347,000	ESSC18	30	$2,168,733	$86,800	CCF63	30	$2,168,733	$86,800	14-4	30	$2,168,733	$151,000	30	$0	$0
58	CC	1006679632	CEBALLOS RAMIREZ JAROLD HERNAN	230301	28	$2,161,438	$345,900	ESSC18	28	$2,161,438	$86,500	CCF63	28	$2,161,438	$86,500	14-4	28	$2,161,438	$150,500	28	$0	$0
59	CC	1006679632	CEBALLOS RAMIREZ JAROLD HERNAN	230301	1	$60,381	$9,700	ESSC18	1	$60,381	$0	CCF63	1	$60,381	$0	14-4	1	$60,381	$0	1	$0	$0
60	CC	1006679632	CEBALLOS RAMIREZ JAROLD HERNAN	230301	1	$60,381	$9,700	ESSC18	1	$60,381	$0	CCF63	1	$60,381	$0	14-4	1	$60,381	$0	1	$0	$0
61	CC	1120216633	CEBALLOS ASCUNTAR JUDY OMAIRA	230301	30	$2,277,891	$364,500	ESSC18	30	$2,277,891	$91,200	CCF63	30	$2,277,891	$91,200	14-4	30	$2,277,891	$158,600	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
62	CC	1006908227	CHASOY NARVAEZ GUSTAVO ALEJANDRO	25-14	28	$2,002,266	$320,400	EPSIC5	28	$2,002,266	$80,100	CCF63	28	$2,002,266	$80,100	14-4	28	$2,002,266	$139,400	28	$0	$0
63	CC	1006908227	CHASOY NARVAEZ GUSTAVO ALEJANDRO	25-14	2	$124,902	$20,000	EPSIC5	2	$124,902	$0	CCF63	2	$124,902	$0	14-4	2	$124,902	$0	2	$0	$0
64	CC	1085251707	CHAVEZ PIANDOY CARLOS GILBERTO	230301	30	$1,934,489	$309,600	EPS037	30	$1,934,489	$77,400	CCF63	30	$1,850,388	$74,100	14-4	30	$1,934,489	$134,700	30	$0	$0
65	CC	1127078158	CHAVEZ PEJENDINO JOSE ADRIANO	230301	30	$2,059,302	$329,500	ESSC18	30	$2,059,302	$82,400	CCF63	30	$2,059,302	$82,400	14-4	30	$2,059,302	$143,400	30	$0	$0
66	CC	1124312449	CHICUNQUE ROSERO MARYCELA	230301	30	$1,870,284	$299,300	ESSC18	30	$1,870,284	$74,900	CCF63	30	$1,870,284	$74,900	14-4	30	$1,870,284	$130,200	30	$0	$0
67	CC	1122782192	CHICUNQUE JUAJIBIOY MIGUEL ALEXANDER	230301	30	$2,178,682	$348,600	EPS037	30	$2,178,682	$87,200	CCF63	30	$2,178,682	$87,200	14-4	30	$2,178,682	$151,700	30	$0	$0
68	CC	98386613	CIFUENTES BENAVIDES JUAN DIEGO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF63	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
69	CC	1120216323	COBO ROJAS SAMUEL GUILLERMO	230301	30	$2,059,301	$329,500	ESSC18	30	$2,059,301	$82,400	CCF63	30	$2,059,301	$82,400	14-4	30	$2,059,301	$143,400	30	$0	$0
70	CC	97480519	CORAL CERRATO CARLOS HERNAN	25-14	30	$1,850,387	$296,100	ESSC18	30	$1,850,387	$74,100	CCF63	30	$1,850,387	$74,100	14-4	30	$1,850,387	$128,800	30	$0	$0
71	CC	1120218542	CORAL ROBLES LINA MARCELA	230301	30	$1,920,025	$307,300	ESSC18	30	$1,920,025	$76,900	CCF63	30	$1,920,025	$76,900	14-4	30	$1,920,025	$133,700	30	$0	$0
72	CC	1006908399	CORDOBA JOJOA BRAYAN EMANUEL	230301	28	$1,634,179	$261,500	ESSC18	28	$1,634,179	$65,400	CCF63	28	$0	$0	14-4	28	$1,634,179	$0	28	$0	$0
73	CC	1006908399	CORDOBA JOJOA BRAYAN EMANUEL	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$8,200	2	$0	$0
74	CC	18112824	CRIOLLO PINCHAO CESAR AUGUSTO	230301	30	$2,178,682	$348,600	EPS037	30	$2,178,682	$87,200	CCF63	30	$2,178,682	$87,200	14-4	30	$2,178,682	$151,700	30	$0	$0
75	CC	97481004	CUARAN CORAL HENRRY HERNANDO	230301	1	$86,590	$13,900	EPS005	1	$86,590	$3,500	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$86,590	$0	1	$0	$0
76	CC	97481004	CUARAN CORAL HENRRY HERNANDO	230301	1	$86,590	$13,900	EPS005	1	$86,590	$3,500	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$86,590	$0	1	$0	$0
77	CC	97481004	CUARAN CORAL HENRRY HERNANDO	230301	26	$2,251,346	$360,300	EPS005	26	$2,251,346	$90,100	CCF63	26	$0	$0	14-4	26	$2,251,346	$0	26	$0	$0
78	CC	97481004	CUARAN CORAL HENRRY HERNANDO	230301	2	$310,151	$49,700	EPS005	2	$310,151	$12,500	CCF63	2	$310,151	$12,500	14-4	2	$310,151	$21,600	2	$0	$0
79	CC	1126448303	CUARAN BENAVIDES JAIME YEFERSON	230301	1	$88,601	$14,200	ESSC18	1	$88,601	$3,600	CCF63	1	$76,320	$3,100	14-4	1	$88,601	$0	1	$0	$0
80	CC	1126448303	CUARAN BENAVIDES JAIME YEFERSON	230301	2	$177,202	$28,400	ESSC18	2	$177,202	$7,100	CCF63	2	$152,640	$6,200	14-4	2	$177,202	$0	2	$0	$0
81	CC	1126448303	CUARAN BENAVIDES JAIME YEFERSON	230301	3	$265,802	$42,600	ESSC18	3	$265,802	$10,700	CCF63	3	$228,960	$9,200	14-4	3	$265,802	$0	3	$0	$0
82	CC	1126448303	CUARAN BENAVIDES JAIME YEFERSON	230301	24	$2,358,809	$377,500	ESSC18	24	$2,358,809	$94,400	CCF63	24	$2,358,809	$94,400	14-4	24	$2,358,809	$164,200	24	$0	$0
83	CC	1122782037	CUARAN RODRIGUEZ WISTON EMILIO	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,904	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
84	CC	1124313480	CUELTAN MUÑOZ YHONIER DANIEL	230301	30	$2,049,354	$327,900	EPSIC5	30	$2,049,354	$82,000	CCF63	30	$2,049,354	$82,000	14-4	30	$2,049,354	$142,700	30	$0	$0
85	CC	1121506297	DE LA CRUZ CABRERA WILBER YOVANY	230301	3	$238,942	$38,300	EPS005	3	$238,942	$9,600	CCF63	3	$194,616	$7,800	14-4	3	$238,942	$0	3	$0	$0
86	CC	1121506297	DE LA CRUZ CABRERA WILBER YOVANY	230301	3	$238,942	$38,300	EPS005	3	$238,942	$9,600	CCF63	3	$194,616	$7,800	14-4	3	$238,942	$0	3	$0	$0
87	CC	1121506297	DE LA CRUZ CABRERA WILBER YOVANY	230301	24	$1,932,891	$309,300	EPS005	24	$1,932,891	$77,400	CCF63	24	$1,932,891	$77,400	14-4	24	$1,932,891	$134,600	24	$0	$0
88	CC	97472252	DEJOY JOJOA OSCAR HERNANDO	230201	29	$1,861,663	$297,900	EPS037	29	$1,861,663	$74,500	CCF63	29	$1,861,663	$74,500	14-4	29	$1,861,663	$129,600	29	$0	$0
89	CC	12745308	DELGADO DASTE JULIO CESAR	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF63	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0
90	CC	1120217540	DIAGO ESCOBAR GUILLERMO DUVAN	25-14	8	$613,334	$98,200	ESSC18	8	$613,334	$24,600	CCF63	8	$613,333	$24,600	14-4	8	$613,334	$42,700	8	$0	$0
91	CC	97435410	DIAZ ORTEGA JIMMY ALEXANDER	230301	1	$90,467	$14,500	EPS037	1	$90,467	$3,700	CCF63	1	$76,320	$3,100	14-4	1	$90,467	$0	1	$0	$0
92	CC	97435410	DIAZ ORTEGA JIMMY ALEXANDER	230301	4	$361,867	$57,900	EPS037	4	$361,867	$14,500	CCF63	4	$305,280	$12,300	14-4	4	$361,867	$0	4	$0	$0
93	CC	97435410	DIAZ ORTEGA JIMMY ALEXANDER	230301	25	$2,761,397	$441,900	EPS037	25	$2,761,397	$110,500	CCF63	25	$2,761,397	$110,500	14-4	25	$2,761,397	$192,200	25	$0	$0
94	CC	1087959500	ECHEVERRY MUÑOZ PEDRO LUIS	230301	3	$329,708	$52,800	EPS037	3	$329,708	$13,200	CCF63	3	$297,648	$12,000	14-4	3	$329,708	$0	3	$0	$0
95	CC	1087959500	ECHEVERRY MUÑOZ PEDRO LUIS	230301	27	$2,881,774	$461,100	EPS037	27	$2,881,774	$115,300	CCF63	27	$2,881,774	$115,300	14-4	27	$2,881,774	$200,600	27	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
96	CC	1120217947	ENRIQUEZ MORA MAURICIO ALEXIS	231001	30	$2,449,507	$392,000	ESSC18	30	$2,449,507	$98,000	CCF63	30	$2,449,507	$98,000	14-4	30	$2,449,507	$170,500	30	$0	$0
97	CC	1084220074	ERAZO CASTILLO JUAN BAUTISTA	230301	30	$2,366,353	$378,700	ESSC18	30	$2,366,353	$94,700	CCF63	30	$2,366,353	$94,700	14-4	30	$2,366,353	$164,700	30	$0	$0
98	CC	1143963157	ERAZO ARANGO LUIS SEBASTIAN	230301	1	$166,300	$26,700	EPS012	1	$166,300	$6,700	CCF63	1	$166,267	$6,700	14-4	1	$166,300	$0	1	$0	$0
99	CC	1143963157	ERAZO ARANGO LUIS SEBASTIAN	230301	4	$665,200	$106,500	EPS012	4	$665,200	$26,700	CCF63	4	$665,068	$26,700	14-4	4	$665,200	$0	4	$0	$0
100	CC	1143963157	ERAZO ARANGO LUIS SEBASTIAN	230301	25	$4,156,674	$665,100	EPS012	25	$4,156,674	$166,300	CCF63	25	$4,156,673	$166,300	14-4	25	$4,156,674	$289,400	25	$0	$0
101	CC	98398303	ESPAÑA OLIVA EDWIN EDISON	230301	30	$5,151,600	$824,300	EPS037	30	$5,151,600	$206,100	CCF63	30	$5,151,600	$206,100	14-4	30	$5,151,600	$358,600	30	$0	$0
102	CC	97472143	ESPAÑA DELGADO GABRIEL ISIDORO	231001	30	$2,188,629	$350,200	EPSIC5	30	$2,188,629	$87,600	CCF63	30	$2,188,629	$87,600	14-4	30	$2,188,629	$152,400	30	$0	$0
103	CC	1086363757	FAJARDO ZAMUDIO BRAYAN MANUEL	230201	30	$2,069,250	$331,100	EPS037	30	$2,069,250	$82,800	CCF63	30	$2,069,250	$82,800	14-4	30	$2,069,250	$144,100	30	$0	$0
104	CC	1120217707	FIGUEROA GUERRERO JAIRO EMIRO	230301	30	$2,288,950	$366,300	ESSC18	30	$2,288,950	$91,600	CCF63	30	$2,288,950	$91,600	14-4	30	$2,288,950	$159,400	30	$0	$0
105	CC	1124312808	FLOREZ CHASOY CARLOS JAVIER	230301	30	$2,593,258	$415,000	EPSIC5	30	$2,593,258	$103,800	CCF63	30	$2,593,258	$103,800	14-4	30	$2,593,258	$180,500	30	$0	$0
106	CC	1120216771	FUENMAYOR SALCEDO JESUS YOVANI	230301	30	$2,454,815	$392,800	ESSC18	30	$2,454,815	$98,200	CCF63	30	$2,454,815	$98,200	14-4	30	$2,454,815	$170,900	30	$0	$0
107	CC	1122785740	GELPUD BURGOS LUIS ARMANDO	230301	30	$2,703,386	$432,600	ESSC18	30	$2,703,386	$108,200	CCF63	30	$2,703,386	$108,200	14-4	30	$2,703,386	$188,200	30	$0	$0
108	CC	79295029	GIL HENAO WILLIAM	25-14	3	$692,600	$110,900	EPS037	3	$692,600	$27,800	CCF63	3	$692,604	$27,800	14-4	3	$692,600	$0	3	$0	$0
109	CC	79295029	GIL HENAO WILLIAM	25-14	3	$692,600	$110,900	EPS037	3	$692,600	$27,800	CCF63	3	$692,604	$27,800	14-4	3	$692,600	$0	3	$0	$0
110	CC	79295029	GIL HENAO WILLIAM	25-14	24	$5,540,832	$886,600	EPS037	24	$5,540,832	$221,700	CCF63	24	$5,540,832	$221,700	14-4	24	$5,540,832	$385,700	24	$0	$0
111	CC	97481125	GOMEZ MONTALVO EDISON FERNEY	230301	30	$2,481,818	$397,100	ESSC18	30	$2,481,818	$99,300	CCF63	30	$2,481,818	$99,300	14-4	30	$2,481,818	$172,800	30	$0	$0
112	CC	1120216368	GOMEZ REVELO MANUEL FERNANDO	230301	28	$2,022,161	$323,600	EPS037	28	$2,022,161	$80,900	CCF63	28	$2,022,161	$80,900	14-4	28	$2,022,161	$140,800	28	$0	$0
113	CC	1120216368	GOMEZ REVELO MANUEL FERNANDO	230301	1	$61,680	$9,900	EPS037	1	$61,680	$0	CCF63	1	$61,680	$0	14-4	1	$61,680	$0	1	$0	$0
114	CC	1120216368	GOMEZ REVELO MANUEL FERNANDO	230301	1	$61,680	$9,900	EPS037	1	$61,680	$0	CCF63	1	$61,680	$0	14-4	1	$61,680	$0	1	$0	$0
115	CC	40936164	GOMEZ VEGA SIRLEY	25-14	2	$376,506	$60,300	EPS005	2	$376,506	$15,100	CCF63	2	$305,280	$12,300	14-4	2	$376,506	$0	2	$0	$0
116	CC	40936164	GOMEZ VEGA SIRLEY	25-14	3	$564,759	$90,400	EPS005	3	$564,759	$22,600	CCF63	3	$457,920	$18,400	14-4	3	$564,759	$0	3	$0	$0
117	CC	40936164	GOMEZ VEGA SIRLEY	25-14	25	$3,816,000	$610,600	EPS005	25	$3,816,000	$152,700	CCF63	25	$3,816,000	$152,700	14-4	25	$3,816,000	$265,600	25	$0	$0
118	CC	18155773	GONZALEZ HERNANDEZ JAIVER	230301	29	$1,851,714	$296,300	ESSC18	29	$1,851,714	$74,100	CCF63	29	$1,851,714	$74,100	14-4	29	$1,851,714	$128,900	29	$0	$0
119	CC	87247331	GRIJALBA BOLAÑOS JAIRO	231001	3	$276,316	$44,300	ESSC18	3	$276,316	$11,100	CCF63	3	$251,856	$10,100	14-4	3	$276,316	$0	3	$0	$0
120	CC	87247331	GRIJALBA BOLAÑOS JAIRO	231001	3	$276,316	$44,300	ESSC18	3	$276,316	$11,100	CCF63	3	$251,856	$10,100	14-4	3	$276,316	$0	3	$0	$0
121	CC	87247331	GRIJALBA BOLAÑOS JAIRO	231001	24	$2,372,598	$379,700	ESSC18	24	$2,372,598	$95,000	CCF63	24	$2,372,598	$95,000	14-4	24	$2,372,598	$165,200	24	$0	$0
122	CC	69055455	GUAQUEZ CHASPARIZAN NELLY DEL CARMEN	230301	30	$2,118,992	$339,100	ESSC18	30	$2,118,992	$84,800	CCF63	30	$2,118,992	$84,800	14-4	30	$2,118,992	$147,500	30	$0	$0
123	CC	1120216260	GUERRA MUÑOZ ARIEL EDILBERTO	230301	17	$1,373,002	$219,700	ESSC18	17	$1,373,002	$55,000	CCF63	17	$1,387,939	$55,600	14-4	17	$1,373,002	$95,600	17	$0	$0
124	CC	97480695	GUERRA ORTEGA CARLOS ALBERTO	230301	30	$2,148,836	$343,900	ESSC18	30	$2,148,836	$86,000	CCF63	30	$2,148,836	$86,000	14-4	30	$2,148,836	$149,600	30	$0	$0
125	CC	1120217706	GUERRA ESCOBAR EDISSON ESTIVEN	230301	30	$3,022,272	$483,600	ESSC18	30	$3,022,272	$120,900	CCF63	30	$3,022,272	$120,900	14-4	30	$3,022,272	$210,400	30	$0	$0
126	CC	97480469	GUERRA IMBACHI EFREN EDILFONSO	25-14	30	$1,890,180	$302,500	EPS037	30	$1,890,180	$75,700	CCF63	30	$1,890,180	$75,700	14-4	30	$1,890,180	$131,600	30	$0	$0
127	CC	1086224027	GUERRERO SANTACRUZ EDWIN ESTEBAN	230201	3	$246,300	$39,500	EPS037	3	$246,300	$9,900	CCF63	3	$228,960	$9,200	14-4	3	$246,300	$0	3	$0	$0
128	CC	1086224027	GUERRERO SANTACRUZ EDWIN ESTEBAN	230201	3	$246,300	$39,500	EPS037	3	$246,300	$9,900	CCF63	3	$228,960	$9,200	14-4	3	$246,300	$0	3	$0	$0
129	CC	1086224027	GUERRERO SANTACRUZ EDWIN ESTEBAN	230201	24	$2,326,025	$372,200	EPS037	24	$2,326,025	$93,100	CCF63	24	$2,326,025	$93,100	14-4	24	$2,326,025	$161,900	24	$0	$0
130	CC	1120217412	GUERRERO MENA LAURA MARCELA	25-14	30	$2,233,397	$357,400	ESSC18	30	$2,233,397	$89,400	CCF63	30	$2,233,397	$89,400	14-4	30	$2,233,397	$155,500	30	$0	$0
131	CC	1121508836	GUSTIN ESPAÑA ANGIE PAOLA	230301	30	$2,496,809	$399,500	ESSC18	30	$2,496,809	$99,900	CCF63	30	$2,496,809	$99,900	14-4	30	$2,496,809	$173,800	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
132	CC	1120217797	GUSTIN VARGAS EIDER YOBANI	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
133	CC	1120217797	GUSTIN VARGAS EIDER YOBANI	230301	1	$69,828	$11,200	EPS037	1	$69,828	$2,800	CCF63	1	$64,872	$2,600	14-4	1	$69,828	$0	1	$0	$0
134	CC	1120217797	GUSTIN VARGAS EIDER YOBANI	230301	28	$2,302,956	$368,500	EPS037	28	$2,302,956	$92,200	CCF63	28	$2,302,956	$92,200	14-4	28	$2,302,956	$160,300	28	$0	$0
135	CC	1006662995	GUSTIN ENRIQUEZ FREDDY STEEVEN	230301	30	$2,118,992	$339,100	EPS037	30	$2,118,992	$84,800	CCF63	30	$2,118,992	$84,800	14-4	30	$2,118,992	$147,500	30	$0	$0
136	CC	1110542850	GUTIERREZ ACOSTA OSCAR EDUARDO	230301	5	$858,500	$137,400	EPS002	5	$858,500	$34,400	CCF63	5	$858,600	$34,400	14-4	5	$858,500	$0	5	$0	$0
137	CC	1110542850	GUTIERREZ ACOSTA OSCAR EDUARDO	230301	25	$4,293,000	$686,900	EPS002	25	$4,293,000	$171,800	CCF63	25	$4,293,000	$171,800	14-4	25	$4,293,000	$298,800	25	$0	$0
138	CC	18113178	GUZMAN CUARAN ARMANDO JAVIER	230301	1	$88,436	$14,200	ESSC18	1	$88,436	$3,600	CCF63	1	$76,320	$3,100	14-4	1	$88,436	$0	1	$0	$0
139	CC	18113178	GUZMAN CUARAN ARMANDO JAVIER	230301	29	$2,753,417	$440,600	ESSC18	29	$2,753,417	$110,200	CCF63	29	$2,753,417	$110,200	14-4	29	$2,753,417	$191,700	29	$0	$0
140	CC	97481044	HERNANDEZ AYALA ALVARO GUSTAVO	230301	30	$2,458,718	$393,400	ESSC18	30	$2,458,718	$98,400	CCF63	30	$2,458,718	$98,400	14-4	30	$2,458,718	$171,200	30	$0	$0
141	CC	5268884	HILLON SARMIENTO ANDRES GEOVANNY	230301	3	$915,732	$155,800	EPS005	3	$915,732	$36,700	CCF63	3	$921,564	$36,900	14-4	3	$915,732	$0	3	$0	$0
142	CC	5268884	HILLON SARMIENTO ANDRES GEOVANNY	230301	3	$915,732	$155,800	EPS005	3	$915,732	$36,700	CCF63	3	$921,564	$36,900	14-4	3	$915,732	$0	3	$0	$0
143	CC	5268884	HILLON SARMIENTO ANDRES GEOVANNY	230301	24	$7,372,512	$1,253,500	EPS005	24	$7,372,512	$295,000	CCF63	24	$7,372,512	$295,000	14-4	24	$7,372,512	$513,200	24	$0	$0
144	CC	5348987	IBARRA TIMANA BERNARDO OCTAVIO	230301	30	$2,731,908	$437,200	EPS005	30	$2,731,908	$109,300	CCF63	30	$2,731,908	$109,300	14-4	30	$2,731,908	$190,200	30	$0	$0
145	CC	18195225	IDROBO MARTINEZ GIDO ADAN	230301	30	$1,954,845	$312,800	ESSC18	30	$1,954,845	$78,200	CCF63	30	$1,954,845	$78,200	14-4	30	$1,954,845	$136,100	30	$0	$0
146	CC	1120216601	JACANAMEJOY PERDOMO JAIR MANUEL	231001	30	$2,344,239	$375,100	ESSC18	30	$2,344,239	$93,800	CCF63	30	$2,344,239	$93,800	14-4	30	$2,344,239	$163,200	30	$0	$0
147	CC	1122783097	JAMIOY TANDIOY FRANCISCO DAVID	230301	30	$2,128,940	$340,700	ESSC18	30	$2,128,940	$85,200	CCF63	30	$2,128,940	$85,200	14-4	30	$2,128,940	$148,200	30	$0	$0
148	CC	1120218635	JAMIOY JAMIOY JESUS ARTURO	230301	27	$1,824,523	$292,000	ESSC18	27	$1,824,523	$73,000	CCF63	27	$1,824,523	$73,000	14-4	27	$1,824,523	$127,000	27	$0	$0
149	CC	1120218635	JAMIOY JAMIOY JESUS ARTURO	230301	1	$60,561	$9,700	ESSC18	1	$60,561	$0	CCF63	1	$60,561	$0	14-4	1	$60,561	$0	1	$0	$0
150	CC	1120218635	JAMIOY JAMIOY JESUS ARTURO	230301	1	$60,561	$9,700	ESSC18	1	$60,561	$0	CCF63	1	$60,561	$0	14-4	1	$60,561	$0	1	$0	$0
151	CC	1120218635	JAMIOY JAMIOY JESUS ARTURO	230301	1	$60,561	$9,700	ESSC18	1	$60,561	$0	CCF63	1	$60,561	$0	14-4	1	$60,561	$0	1	$0	$0
152	CC	1120217799	JAMIOY JAMIOY LUIS HERNANDO	230301	30	$2,148,836	$343,900	ESSC18	30	$2,148,836	$86,000	CCF63	30	$2,148,836	$86,000	14-4	30	$2,148,836	$149,600	30	$0	$0
153	CC	1122782169	JOJOA TIMANA JORGE DAMIAN	25-14	30	$2,355,296	$376,900	EPSIC5	30	$2,355,296	$94,300	CCF63	30	$2,355,296	$94,300	14-4	30	$2,355,296	$164,000	30	$0	$0
154	CC	1120217289	JOSA CAÑON MAYRA NATALY	230301	30	$1,974,741	$316,000	EPS037	30	$1,974,741	$79,000	CCF63	30	$1,974,741	$79,000	14-4	30	$1,974,741	$137,500	30	$0	$0
155	CC	1120217953	LOPEZ BRAVO BRYAN ANDRES	230201	28	$1,982,368	$317,200	ESSC18	28	$1,982,368	$79,300	CCF63	28	$1,982,368	$79,300	14-4	28	$1,982,368	$138,000	28	$0	$0
156	CC	1120217953	LOPEZ BRAVO BRYAN ANDRES	230201	2	$117,390	$18,800	ESSC18	2	$117,390	$0	CCF63	2	$117,390	$0	14-4	2	$117,390	$0	2	$0	$0
157	CC	5292092	LOPEZ VELASQUEZ LUIS ANTONIO	230301	5	$887,864	$142,100	EPS037	5	$887,864	$35,600	CCF63	5	$820,440	$32,900	14-4	5	$887,864	$0	5	$0	$0
158	CC	5292092	LOPEZ VELASQUEZ LUIS ANTONIO	230301	25	$4,706,342	$753,100	EPS037	25	$4,706,342	$188,300	CCF63	25	$4,706,342	$188,300	14-4	25	$4,706,342	$327,600	25	$0	$0
159	CC	97480896	LOPEZ GOMEZ LUIS FERNANDO	231001	30	$2,420,455	$387,300	EPS037	30	$2,420,455	$96,900	CCF63	30	$2,420,455	$96,900	14-4	30	$2,420,455	$168,500	30	$0	$0
160	CC	1120217314	LOPEZ GUERRA OSCAR ALEJANDRO	230201	30	$2,255,777	$361,000	EPS005	30	$2,255,777	$90,300	CCF63	30	$2,255,777	$90,300	14-4	30	$2,255,777	$157,100	30	$0	$0
161	CC	1124313186	LUNA ROBLES DIEGO MAURICIO	230301	30	$2,069,252	$331,100	ESSC18	30	$2,069,252	$82,800	CCF63	30	$2,069,252	$82,800	14-4	30	$2,069,252	$144,100	30	$0	$0
162	CC	1124862030	LUNA GOMEZ OMERO	25-14	3	$212,800	$34,100	EPS037	3	$212,800	$8,600	CCF63	3	$194,616	$7,800	14-4	3	$212,800	$0	3	$0	$0
163	CC	1124862030	LUNA GOMEZ OMERO	25-14	3	$212,800	$34,100	EPS037	3	$212,800	$8,600	CCF63	3	$194,616	$7,800	14-4	3	$212,800	$0	3	$0	$0
164	CC	1124862030	LUNA GOMEZ OMERO	25-14	24	$1,955,006	$312,900	EPS037	24	$1,955,006	$78,300	CCF63	24	$1,955,006	$78,300	14-4	24	$1,955,006	$136,100	24	$0	$0
165	CC	1006679789	MAIGUAL BENAVIDES CRISTIAM ANDRES	230301	16	$933,816	$149,500	ESSC18	16	$933,816	$37,400	CCF63	16	$904,634	$36,200	14-4	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0
166	CC	1006679789	MAIGUAL BENAVIDES CRISTIAM ANDRES	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC18	1	$58,364	$0	CCF63	1	$58,364	$0	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
167	CC	97481090	MARTINEZ MONTENEGRO LENIN RICARDO	230301	30	$2,527,471	$404,400	ESSC18	30	$2,527,471	$101,100	CCF63	30	$2,527,471	$101,100	14-4	30	$2,527,471	$176,000	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
168	CC	87066710	MARTINEZ GALINDRES MARIO ANDRES	230201	1	$140,000	$22,400	EPS037	1	$140,000	$5,600	CCF63	1	$140,000	$5,600	14-4	1	$140,000	$0	1	$0	$0
169	CC	87066710	MARTINEZ GALINDRES MARIO ANDRES	230201	3	$420,000	$67,200	EPS037	3	$420,000	$16,800	CCF63	3	$420,000	$16,800	14-4	3	$420,000	$0	3	$0	$0
170	CC	87066710	MARTINEZ GALINDRES MARIO ANDRES	230201	3	$420,000	$67,200	EPS037	3	$420,000	$16,800	CCF63	3	$420,000	$16,800	14-4	3	$420,000	$0	3	$0	$0
171	CC	87066710	MARTINEZ GALINDRES MARIO ANDRES	230201	23	$3,220,000	$515,200	EPS037	23	$3,220,000	$128,800	CCF63	23	$3,220,000	$128,800	14-4	23	$3,220,000	$224,200	23	$0	$0
172	CC	18112506	MATABANCHOY JOJOA GERMAN FAVIO	230301	30	$2,288,949	$366,300	EPSIC5	30	$2,288,949	$91,600	CCF63	30	$2,288,949	$91,600	14-4	30	$2,288,949	$159,400	30	$0	$0
173	CC	1120217810	MAVISOY IMBACHI LEYDI TATIANA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$0	$0	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
174	CC	1120217810	MAVISOY IMBACHI LEYDI TATIANA	230301	1	$60,685	$9,800	EPS037	1	$60,685	$2,500	CCF63	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$60,685	$0	1	$0	$0
175	CC	1120217810	MAVISOY IMBACHI LEYDI TATIANA	230301	27	$1,924,006	$307,900	EPS037	27	$1,924,006	$77,000	CCF63	27	$1,924,006	$77,000	14-4	27	$1,924,006	$134,000	27	$0	$0
176	CC	1120217375	MAYORAL PAZOS ANA ISABEL	230301	30	$1,805,620	$288,900	ESSC18	30	$1,805,620	$72,300	CCF63	30	$1,805,620	$72,300	14-4	30	$1,805,620	$125,700	30	$0	$0
177	CC	1006680029	MEDINA TREJO EDUIN ORLANDO	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$0	$0	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
178	CC	1006680029	MEDINA TREJO EDUIN ORLANDO	230301	28	$2,032,110	$325,200	ESSC18	28	$2,032,110	$81,300	CCF63	28	$2,032,110	$81,300	14-4	28	$2,032,110	$141,500	28	$0	$0
179	CC	1122783396	MEZA VALLEJO JONATHAN JULIAN	230201	30	$2,468,974	$395,100	ESSC18	30	$2,468,974	$98,800	CCF63	30	$2,468,974	$98,800	14-4	30	$2,468,974	$171,900	30	$0	$0
180	CC	1088650127	MIMALCHI CHALPARIZAN LUIS EDGARDO	230301	3	$284,821	$45,600	EPS037	3	$284,821	$11,400	CCF63	3	$251,856	$10,100	14-4	3	$284,821	$0	3	$0	$0
181	CC	1088650127	MIMALCHI CHALPARIZAN LUIS EDGARDO	230301	3	$284,821	$45,600	EPS037	3	$284,821	$11,400	CCF63	3	$251,856	$10,100	14-4	3	$284,821	$0	3	$0	$0
182	CC	1088650127	MIMALCHI CHALPARIZAN LUIS EDGARDO	230301	24	$2,215,188	$354,500	EPS037	24	$2,215,188	$88,700	CCF63	24	$2,215,188	$88,700	14-4	24	$2,215,188	$154,200	24	$0	$0
183	CC	94309205	MONTENEGRO ALFONSO TEMISTOCLES	25-14	30	$2,540,000	$406,400	EPS005	30	$2,540,000	$101,600	CCF63	30	$2,540,000	$101,600	14-4	30	$2,540,000	$176,800	30	$0	$0
184	CC	1120217645	MORENO DUARTE BRENDA MELIBETH	25-14	30	$2,089,346	$334,300	ESSC18	30	$2,089,346	$83,600	CCF63	30	$2,089,346	$83,600	14-4	30	$2,089,346	$145,500	30	$0	$0
185	CC	1122784565	MUCHAVISOY NARVAEZ FABIAN ALEXANDER	230301	27	$1,983,695	$317,400	EPSIC5	27	$1,983,695	$79,400	CCF63	27	$1,983,695	$79,400	14-4	27	$1,983,695	$138,100	27	$0	$0
186	CC	1122784565	MUCHAVISOY NARVAEZ FABIAN ALEXANDER	230301	1	$60,353	$9,700	EPSIC5	1	$60,353	$0	CCF63	1	$60,353	$0	14-4	1	$60,353	$0	1	$0	$0
187	CC	1122784565	MUCHAVISOY NARVAEZ FABIAN ALEXANDER	230301	1	$60,353	$9,700	EPSIC5	1	$60,353	$0	CCF63	1	$60,353	$0	14-4	1	$60,353	$0	1	$0	$0
188	CC	1122784565	MUCHAVISOY NARVAEZ FABIAN ALEXANDER	230301	1	$60,353	$9,700	EPSIC5	1	$60,353	$0	CCF63	1	$60,353	$0	14-4	1	$60,353	$0	1	$0	$0
189	CC	97480835	MUESES JOJOA EDGAR IVAN	230301	30	$2,277,893	$364,500	ESSC18	30	$2,277,893	$91,200	CCF63	30	$2,277,893	$91,200	14-4	30	$2,277,893	$158,600	30	$0	$0
190	CC	1121507252	MUÑOZ ALQUEDAN JUAN MANUEL	230301	30	$2,690,280	$430,500	EPS037	30	$2,690,280	$107,700	CCF63	30	$2,690,280	$107,700	14-4	30	$2,690,280	$187,300	30	$0	$0
191	CC	1124313761	NARVAEZ CARLOSAMA JHON FREDY	230301	30	$3,729,091	$596,700	ESSC18	30	$3,729,091	$149,200	CCF63	30	$3,729,091	$149,200	14-4	30	$3,729,091	$259,600	30	$0	$0
192	CC	97480898	NARVAEZ ACOSTA JORGE ALEXANDER	230301	30	$2,211,546	$353,900	ESSC18	30	$2,211,546	$88,500	CCF63	30	$2,211,546	$88,500	14-4	30	$2,211,546	$154,000	30	$0	$0
193	CC	1122782872	NOGUERA JOJOA FRANKLIN ARMANDO	230301	1	$59,358	$9,500	EPS037	1	$59,358	$2,400	CCF63	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$59,358	$0	1	$0	$0
194	CC	1122782872	NOGUERA JOJOA FRANKLIN ARMANDO	230301	29	$1,752,231	$280,400	EPS037	29	$1,752,231	$70,100	CCF63	29	$1,752,231	$70,100	14-4	29	$1,752,231	$122,000	29	$0	$0
195	CC	1123311586	OCOGUAJE HERNANDEZ JERSON FERNANDO	230301	30	$2,138,888	$342,300	EPS037	30	$2,138,888	$85,600	CCF63	30	$2,138,888	$85,600	14-4	30	$2,138,888	$148,900	30	$0	$0
196	CC	97480975	ORDOÑEZ CORDOBA JHON JAIRO	230301	30	$2,397,728	$383,700	EPS037	30	$2,397,728	$96,000	CCF63	30	$2,397,728	$96,000	14-4	30	$2,397,728	$166,900	30	$0	$0
197	CC	1120217693	ORTEGA BURGOS ANDREA YASMIN	230301	30	$2,223,449	$355,800	ESSC18	30	$2,223,449	$89,000	CCF63	30	$2,223,449	$89,000	14-4	30	$2,223,449	$154,800	30	$0	$0
198	CC	1124859022	ORTEGA PARRA EDWIN YOAN	230301	30	$2,604,315	$416,700	EPS037	30	$2,604,315	$104,200	CCF63	30	$2,604,315	$104,200	14-4	30	$2,604,315	$181,300	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
199	CC	5348961	ORTIZ BOLAÑOS ELVIO	230301	1	$72,298	$11,600	ESSC18	1	$72,298	$2,900	CCF63	1	$64,872	$2,600	14-4	1	$72,298	$0	1	$0	$0
200	CC	5348961	ORTIZ BOLAÑOS ELVIO	230301	29	$2,268,307	$363,000	ESSC18	29	$2,268,307	$90,800	CCF63	29	$2,268,307	$90,800	14-4	29	$2,268,307	$157,900	29	$0	$0
201	CC	1135034006	ORTIZ DELGADO OSCAR CAMILO	230301	30	$2,162,765	$346,100	ESSC18	30	$2,162,765	$86,600	CCF63	30	$2,162,765	$86,600	14-4	30	$2,162,765	$150,600	30	$0	$0
202	CC	18195095	ORTIZ BOLAÑOS TULIO	230301	30	$2,311,065	$369,800	EPS037	30	$2,311,065	$92,500	CCF63	30	$2,311,065	$92,500	14-4	30	$2,311,065	$160,900	30	$0	$0
203	CC	97480327	OTAYA CORAL MEDARDO GEOVANY	25-14	30	$2,420,454	$387,300	ESSC18	30	$2,420,454	$96,900	CCF63	30	$2,420,454	$96,900	14-4	30	$2,420,454	$168,500	30	$0	$0
204	CC	78766783	OVIEDO CASARRUBIA ORLIS ORLEYS	230301	30	$2,476,931	$396,400	EPS037	30	$2,476,931	$99,100	CCF63	30	$2,476,931	$99,100	14-4	30	$2,476,931	$172,400	30	$0	$0
205	CC	1121507304	OVIEDO OVIEDO WILLIAM HERNAN	230301	30	$2,218,476	$355,000	ESSC18	30	$2,218,476	$88,800	CCF63	30	$2,218,476	$88,800	14-4	30	$2,218,476	$154,500	30	$0	$0
206	CC	98136241	PAREDEZ BOLAÑOS FRANCISCO ISIDRO ALBEIRO	230301	30	$3,064,750	$490,400	EPS037	30	$3,064,750	$122,600	CCF63	30	$3,064,750	$122,600	14-4	30	$3,064,750	$213,400	30	$0	$0
207	CC	5250662	PARRA ACOSTA JORGE ELIESER	25-14	3	$292,600	$46,900	EPS005	3	$292,600	$11,800	CCF63	3	$280,000	$11,200	14-4	3	$292,600	$0	3	$0	$0
208	CC	5250662	PARRA ACOSTA JORGE ELIESER	25-14	3	$292,600	$46,900	EPS005	3	$292,600	$11,800	CCF63	3	$280,000	$11,200	14-4	3	$292,600	$0	3	$0	$0
209	CC	5250662	PARRA ACOSTA JORGE ELIESER	25-14	24	$2,240,000	$358,400	EPS005	24	$2,240,000	$89,600	CCF63	24	$2,240,000	$89,600	14-4	24	$2,240,000	$156,000	24	$0	$0
210	CC	97480969	PASAJE IVAN NOLBERTO	231001	1	$58,364	$9,400	ESSC18	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
211	CC	97480969	PASAJE IVAN NOLBERTO	231001	29	$1,821,869	$291,500	ESSC18	29	$1,821,869	$72,900	CCF63	29	$1,821,869	$72,900	14-4	29	$1,821,869	$126,900	29	$0	$0
212	CC	1006679754	PEJENDINO CAMUEZ EDISSON ARBEY	230301	30	$1,987,790	$318,100	ESSC18	30	$1,987,790	$79,600	CCF63	30	$1,987,790	$79,600	14-4	30	$1,987,790	$138,400	30	$0	$0
213	CC	76331813	PEJENDINO DELGADO NILSON IVAN	25-14	30	$3,777,840	$604,500	EPS037	30	$3,777,840	$151,200	CCF63	30	$3,777,840	$151,200	14-4	30	$3,777,840	$263,000	30	$0	$0
214	CC	1120217862	PERAFAN MUÑOS JAIRO EMILIO	230301	30	$2,434,652	$389,600	ESSC18	30	$2,434,652	$97,400	CCF63	30	$2,434,652	$97,400	14-4	30	$2,434,652	$169,500	30	$0	$0
215	CC	1127075624	PERENGUEZ CHAZOY JESUS ARLEY	230201	30	$2,109,043	$337,500	ESSC18	30	$2,109,043	$84,400	CCF63	30	$2,109,043	$84,400	14-4	30	$2,109,043	$146,800	30	$0	$0
216	CC	1082687777	PRECIADO CORTES RAMIRO	230301	1	$79,833	$12,800	EPS037	1	$79,833	$3,200	CCF63	1	$70,596	$2,900	14-4	1	$79,833	$0	1	$0	$0
217	CC	1082687777	PRECIADO CORTES RAMIRO	230301	4	$319,333	$51,100	EPS037	4	$319,333	$12,800	CCF63	4	$282,384	$11,300	14-4	4	$319,333	$0	4	$0	$0
218	CC	1082687777	PRECIADO CORTES RAMIRO	230301	25	$2,342,503	$374,900	EPS037	25	$2,342,503	$93,800	CCF63	25	$2,342,503	$93,800	14-4	25	$2,342,503	$163,100	25	$0	$0
219	CC	7222839	PUENTES CEPEDA LUIS ARTURO	25-14	1	$165,786	$26,600	EPS037	1	$165,786	$6,700	CCF63	1	$164,088	$6,600	14-4	1	$165,786	$0	1	$0	$0
220	CC	7222839	PUENTES CEPEDA LUIS ARTURO	25-14	4	$663,145	$106,200	EPS037	4	$663,145	$26,600	CCF63	4	$656,352	$26,300	14-4	4	$663,145	$0	4	$0	$0
221	CC	7222839	PUENTES CEPEDA LUIS ARTURO	25-14	25	$4,102,200	$656,400	EPS037	25	$4,102,200	$164,100	CCF63	25	$4,102,200	$164,100	14-4	25	$4,102,200	$285,600	25	$0	$0
222	CC	1120218053	PUJIMUY PERDOMO DANNY DARLEY	230301	30	$2,388,591	$382,200	EPS037	30	$2,388,591	$95,600	CCF63	30	$2,388,591	$95,600	14-4	30	$2,388,591	$166,300	30	$0	$0
223	CC	1124312779	PUJIMUY OBANDO JONATAN ALVEIRO	230301	28	$2,052,007	$328,400	EPSIC5	28	$2,052,007	$82,100	CCF63	28	$2,052,007	$82,100	14-4	28	$2,052,007	$142,900	28	$0	$0
224	CC	1124312779	PUJIMUY OBANDO JONATAN ALVEIRO	230301	1	$59,358	$9,500	EPSIC5	1	$59,358	$0	CCF63	1	$59,358	$0	14-4	1	$59,358	$0	1	$0	$0
225	CC	1124312779	PUJIMUY OBANDO JONATAN ALVEIRO	230301	1	$59,358	$9,500	EPSIC5	1	$59,358	$0	CCF63	1	$59,358	$0	14-4	1	$59,358	$0	1	$0	$0
226	CC	1120217060	PUJIMUY ZAMBRANO MANUEL HUMBERTO	230301	14	$817,089	$130,800	EPS037	14	$817,089	$32,700	CCF63	14	$817,089	$0	14-4	14	$817,089	$0	14	$0	$0
227	CC	1120217060	PUJIMUY ZAMBRANO MANUEL HUMBERTO	230301	16	$1,331,748	$213,100	EPS037	16	$1,331,748	$53,300	CCF63	16	$1,331,748	$53,300	14-4	16	$1,331,748	$92,700	16	$0	$0
228	CC	1120218323	QUINCHOA ROJAS ANGIE GERALDINE	230301	4	$234,117	$37,500	ESSC18	4	$234,117	$9,400	CCF63	4	$233,454	$9,400	14-4	4	$234,117	$0	4	$0	$0
229	CC	1120218323	QUINCHOA ROJAS ANGIE GERALDINE	230301	26	$1,671,649	$267,500	ESSC18	26	$1,671,649	$66,900	CCF63	26	$1,671,649	$66,900	14-4	26	$1,671,649	$116,400	26	$0	$0
230	CC	1065821263	QUINTERO RAMIREZ GINETH	230201	1	$164,093	$26,300	EPS037	1	$164,093	$6,600	CCF63	1	$164,088	$6,600	14-4	1	$164,093	$0	1	$0	$0
231	CC	1065821263	QUINTERO RAMIREZ GINETH	230201	4	$656,371	$105,100	EPS037	4	$656,371	$26,300	CCF63	4	$656,352	$26,300	14-4	4	$656,371	$0	4	$0	$0
232	CC	1065821263	QUINTERO RAMIREZ GINETH	230201	25	$4,102,200	$656,400	EPS037	25	$4,102,200	$164,100	CCF63	25	$4,102,200	$164,100	14-4	25	$4,102,200	$285,600	25	$0	$0
233	CC	97480985	QUIROZ DELGADO ALVARO WILLIAM	230301	30	$2,432,700	$389,300	EPS037	30	$2,432,700	$97,400	CCF63	30	$2,432,700	$97,400	14-4	30	$2,432,700	$169,400	30	$0	$0
234	CC	1192754330	RENTERIA BOLAÑOS JAVIER	230301	7	$543,900	$87,100	EPS037	7	$543,900	$21,800	CCF63	7	$494,172	$19,800	14-4	7	$543,900	$0	7	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
235	CC	1192754330	RENTERIA BOLAÑOS JAVIER	230301	23	$2,141,145	$342,600	EPS037	23	$2,141,145	$85,700	CCF63	23	$2,141,145	$85,700	14-4	23	$2,141,145	$149,100	23	$0	$0
236	CC	11812331	RENTERIA RENTERIA YEFERSON	230901	30	$4,092,660	$654,900	EPS005	30	$4,092,660	$163,800	CCF63	30	$4,092,660	$163,800	14-4	30	$4,092,660	$284,900	30	$0	$0
237	CC	1061722661	RESTREPO SANTACRUZ LUIS ALBERTO	25-14	5	$1,154,347	$196,300	EPS005	5	$1,154,347	$46,200	CCF63	5	$1,144,800	$45,800	14-4	5	$1,154,347	$0	5	$0	$0
238	CC	1061722661	RESTREPO SANTACRUZ LUIS ALBERTO	25-14	25	$6,173,594	$1,049,600	EPS005	25	$6,173,594	$247,000	CCF63	25	$6,173,594	$247,000	14-4	25	$6,173,594	$429,700	25	$0	$0
239	CC	98378891	RODRIGUEZ BURBANO JAIME ORLANDO	230301	1	$103,826	$16,700	EPS037	1	$103,826	$4,200	CCF63	1	$101,124	$4,100	14-4	1	$103,826	$0	1	$0	$0
240	CC	98378891	RODRIGUEZ BURBANO JAIME ORLANDO	230301	2	$207,652	$33,300	EPS037	2	$207,652	$8,400	CCF63	2	$202,248	$8,100	14-4	2	$207,652	$0	2	$0	$0
241	CC	98378891	RODRIGUEZ BURBANO JAIME ORLANDO	230301	3	$311,478	$49,900	EPS037	3	$311,478	$12,500	CCF63	3	$303,372	$12,200	14-4	3	$311,478	$0	3	$0	$0
242	CC	98378891	RODRIGUEZ BURBANO JAIME ORLANDO	230301	24	$2,444,213	$391,100	EPS037	24	$2,444,213	$97,800	CCF63	24	$2,444,213	$97,800	14-4	24	$2,444,213	$170,200	24	$0	$0
243	CC	1004734742	ROJAS CASTRO DIEGO FERNANDO	230301	29	$1,891,507	$302,700	ESSC18	29	$1,891,507	$75,700	CCF63	29	$1,891,507	$75,700	14-4	29	$1,891,507	$131,700	29	$0	$0
244	CC	1120218440	ROJAS SUAREZ EDUARDO SEBASTIAN	230301	4	$233,454	$37,400	ESSC18	4	$233,454	$9,400	CCF63	4	$233,454	$9,400	14-4	4	$233,454	$0	4	$0	$0
245	CC	1120218440	ROJAS SUAREZ EDUARDO SEBASTIAN	230301	23	$1,461,740	$233,900	ESSC18	23	$1,461,740	$58,500	CCF63	23	$1,461,740	$58,500	14-4	23	$1,461,740	$101,800	23	$0	$0
246	CC	1120218440	ROJAS SUAREZ EDUARDO SEBASTIAN	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC18	1	$58,364	$0	CCF63	1	$58,364	$0	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
247	CC	1120218440	ROJAS SUAREZ EDUARDO SEBASTIAN	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC18	1	$58,364	$0	CCF63	1	$58,364	$0	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
248	CC	97480878	ROSERO MONTALVO ANDRES OSWALDO	230301	30	$2,388,470	$382,200	ESSC18	30	$2,388,470	$95,600	CCF63	30	$2,388,470	$95,600	14-4	30	$2,388,470	$166,300	30	$0	$0
249	CC	1120217344	ROSERO MONTALVO CARLA MILENA	230301	30	$2,253,825	$360,700	ESSC18	30	$2,253,825	$90,200	CCF63	30	$2,253,825	$90,200	14-4	30	$2,253,825	$156,900	30	$0	$0
250	CC	97480963	ROSERO MONTALVO HENRY FRANCISCO	230301	30	$2,377,412	$380,400	ESSC18	30	$2,377,412	$95,100	CCF63	30	$2,377,412	$95,100	14-4	30	$2,377,412	$165,500	30	$0	$0
251	CC	97480246	ROSERO MONTERO JESUS ANTONIO	25-14	30	$3,293,704	$527,000	EPS037	30	$3,293,704	$131,800	CCF63	30	$3,293,704	$131,800	14-4	30	$3,293,704	$229,300	30	$0	$0
252	CC	1120218600	ROSERO UNIGARRO JHOAN CAMILO	230301	29	$1,891,507	$302,700	ESSC18	29	$1,891,507	$75,700	CCF63	29	$1,891,507	$75,700	14-4	29	$1,891,507	$131,700	29	$0	$0
253	CC	1006679798	ROSERO UNIGARRO JOSE LUIS	230301	30	$1,964,793	$314,400	ESSC18	30	$1,964,793	$78,600	CCF63	30	$1,964,793	$78,600	14-4	30	$1,964,793	$136,800	30	$0	$0
254	CC	1121506492	RUIZ JOSA BRAYAN DANIEL	230301	2	$116,727	$18,700	EPSIC5	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$0	$0	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
255	CC	1121506492	RUIZ JOSA BRAYAN DANIEL	230301	1	$58,364	$9,400	EPSIC5	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
256	CC	1121506492	RUIZ JOSA BRAYAN DANIEL	230301	27	$1,834,472	$293,600	EPSIC5	27	$1,834,472	$73,400	CCF63	27	$1,834,472	$73,400	14-4	27	$1,834,472	$127,700	27	$0	$0
257	CC	1193385577	SALCEDO CARDENAS MARIA ALEJANDRA	25-14	30	$1,949,870	$312,000	EPS037	30	$1,949,870	$78,000	CCF63	30	$1,949,870	$78,000	14-4	30	$1,949,870	$135,800	30	$0	$0
258	CC	74347921	SALINAS BARRETO IVAN DARIO	230301	3	$750,000	$127,600	EPS037	3	$750,000	$30,000	CCF63	3	$750,000	$30,000	14-4	3	$750,000	$0	3	$0	$0
259	CC	74347921	SALINAS BARRETO IVAN DARIO	230301	4	$1,000,000	$170,000	EPS037	4	$1,000,000	$40,000	CCF63	4	$1,000,000	$40,000	14-4	4	$1,000,000	$0	4	$0	$0
260	CC	74347921	SALINAS BARRETO IVAN DARIO	230301	23	$5,750,000	$977,600	EPS037	23	$5,750,000	$230,000	CCF63	23	$5,750,000	$230,000	14-4	23	$5,750,000	$400,200	23	$0	$0
261	CC	1006679897	SANCHEZ FUERTES CARLOS ANDRES	230301	30	$2,261,652	$361,900	ESSC18	30	$2,261,652	$90,500	CCF63	30	$2,261,652	$90,500	14-4	30	$2,261,652	$157,500	30	$0	$0
262	CC	1085329727	SANTACRUZ CUCHALA DEIVY ARLEY	230301	1	$79,533	$12,800	EPS005	1	$79,533	$3,200	CCF63	1	$70,596	$2,900	14-4	1	$79,533	$0	1	$0	$0
263	CC	1085329727	SANTACRUZ CUCHALA DEIVY ARLEY	230301	2	$159,067	$25,500	EPS005	2	$159,067	$6,400	CCF63	2	$141,192	$5,700	14-4	2	$159,067	$0	2	$0	$0
264	CC	1085329727	SANTACRUZ CUCHALA DEIVY ARLEY	230301	3	$238,600	$38,200	EPS005	3	$238,600	$9,600	CCF63	3	$211,788	$8,500	14-4	3	$238,600	$0	3	$0	$0
265	CC	1085329727	SANTACRUZ CUCHALA DEIVY ARLEY	230301	24	$2,223,774	$355,900	EPS005	24	$2,223,774	$89,000	CCF63	24	$2,223,774	$89,000	14-4	24	$2,223,774	$154,800	24	$0	$0
266	CC	1120216382	SOLARTE ASCUNTAR MANUEL JAIRO	230301	29	$1,707,463	$273,200	ESSC18	29	$1,707,463	$68,300	CCF63	29	$1,707,463	$68,300	14-4	29	$1,707,463	$118,900	29	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
267	CC	1120218158	SOTO CARDENAS MARIA CAMILA	230301	30	$2,771,761	$443,500	ESSC18	30	$2,771,761	$110,900	CCF63	30	$2,771,761	$110,900	14-4	30	$2,771,761	$193,000	30	$0	$0
268	CC	1085264882	TIMARAN CRIOLLO MERY MERCEDES	230301	1	$146,924	$23,600	EPS005	1	$146,924	$5,900	CCF63	1	$146,916	$5,900	14-4	1	$146,924	$0	1	$0	$0
269	CC	1085264882	TIMARAN CRIOLLO MERY MERCEDES	230301	1	$146,924	$23,600	EPS005	1	$146,924	$5,900	CCF63	1	$146,916	$5,900	14-4	1	$146,924	$0	1	$0	$0
270	CC	1085264882	TIMARAN CRIOLLO MERY MERCEDES	230301	2	$293,847	$47,100	EPS005	2	$293,847	$11,800	CCF63	2	$293,832	$11,800	14-4	2	$293,847	$0	2	$0	$0
271	CC	1085264882	TIMARAN CRIOLLO MERY MERCEDES	230301	2	$293,847	$47,100	EPS005	2	$293,847	$11,800	CCF63	2	$293,832	$11,800	14-4	2	$293,847	$0	2	$0	$0
272	CC	1085264882	TIMARAN CRIOLLO MERY MERCEDES	230301	24	$3,525,984	$564,200	EPS005	24	$3,525,984	$141,100	CCF63	24	$3,525,984	$141,100	14-4	24	$3,525,984	$245,500	24	$0	$0
273	CC	1121507605	TOQUICA CORDOBA FERNANDO MAURICIO	230301	30	$2,289,773	$366,400	EPS037	30	$2,289,773	$91,600	CCF63	30	$2,289,773	$91,600	14-4	30	$2,289,773	$159,400	30	$0	$0
274	CC	87070692	TORO RENGIFO ENRIQUE ALEJANDRO	230301	30	$4,572,200	$731,600	EPS037	30	$4,572,200	$182,900	CCF63	30	$4,572,200	$182,900	14-4	30	$4,572,200	$318,300	30	$0	$0
275	CC	97472357	TORO ORTEGA HADER FERNANDO	230301	30	$1,840,439	$294,500	ESSC18	30	$1,840,439	$73,700	CCF63	30	$1,840,439	$73,700	14-4	30	$1,840,439	$128,100	30	$0	$0
276	CC	1122785206	TORO JOJOA OMAR DAVID	230301	30	$2,039,404	$326,400	ESSC18	30	$2,039,404	$81,600	CCF63	30	$2,039,404	$81,600	14-4	30	$2,039,404	$142,000	30	$0	$0
277	CC	1120216162	TREJO IMBACHI EDGAR RICARDO	230201	30	$1,805,619	$288,900	EPS037	30	$1,805,619	$72,300	CCF63	30	$1,805,619	$72,300	14-4	30	$1,805,619	$125,700	30	$0	$0
278	CC	97480553	UNIGARRO MENESES NIXSON ERBEY	230301	30	$2,608,409	$417,400	ESSC18	30	$2,608,409	$104,400	CCF63	30	$2,608,409	$104,400	14-4	30	$2,608,409	$181,600	30	$0	$0
279	CC	18195231	URBANO MUÑOZ HENRY ALBERTO	230301	28	$1,947,550	$311,700	EPSIC5	28	$1,947,550	$78,000	CCF63	28	$1,947,550	$78,000	14-4	28	$1,947,550	$135,600	28	$0	$0
280	CC	18195231	URBANO MUÑOZ HENRY ALBERTO	230301	1	$62,173	$10,000	EPSIC5	1	$62,173	$0	CCF63	1	$62,173	$0	14-4	1	$62,173	$0	1	$0	$0
281	CC	18195231	URBANO MUÑOZ HENRY ALBERTO	230301	1	$62,173	$10,000	EPSIC5	1	$62,173	$0	CCF63	1	$62,173	$0	14-4	1	$62,173	$0	1	$0	$0
282	CC	18195216	URBANO MUÑOZ LUIS LAUREANO	25-14	15	$875,453	$140,100	ESSC18	15	$875,453	$35,100	CCF63	15	$875,452	$35,100	14-4	15	$875,453	$61,000	15	$0	$0
283	CC	97472822	VELASQUEZ CADENA JULIO CESAR	230301	30	$3,148,200	$503,800	EPS037	30	$3,148,200	$126,000	CCF63	30	$3,148,200	$126,000	14-4	30	$3,148,200	$219,200	30	$0	$0
284	CC	98391550	VILLOTA CABRERA JULIO CESAR	230201	30	$24,040,800	$4,087,200	EPS010	30	$24,040,800	$3,005,100	CCF63	30	$24,040,800	$961,700	14-4	30	$24,040,800	$1,673,300	30	$24,040,800	$1,202,200
285	CC	1124316935	VIVAS MONTILLA LUIS ALEXANDER	230301	29	$2,040,733	$326,600	EPSIC5	29	$2,040,733	$81,700	CCF63	29	$2,040,733	$81,700	14-4	29	$2,040,733	$142,100	29	$0	$0
286	CC	1124316935	VIVAS MONTILLA LUIS ALEXANDER	230301	1	$59,358	$9,500	EPSIC5	1	$59,358	$0	CCF63	1	$59,358	$0	14-4	1	$59,358	$0	1	$0	$0
287	CC	1131084775	YAQUENO PASICHANA PEDRO JUAN	230301	30	$2,388,469	$382,200	ESSC18	30	$2,388,469	$95,600	CCF63	30	$2,388,469	$95,600	14-4	30	$2,388,469	$166,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(177)**			**$488,065,134**	**$78,585,200**			**$488,065,134**	**$21,525,100**			**$479,647,148**	**$19,096,700**			**$488,065,134**	**$31,507,900**		**$24,040,800**	**$1,202,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				177	$78,585,200	$0	$0	$78,585,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,610,500	$0	$0	$2,610,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	23	$10,793,500	$0	$0	$10,793,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	129	$52,405,900	$0	$0	$52,405,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	$12,120,400	$0	$0	$12,120,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$654,900	$0	$0	$654,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				177	$31,507,900	$0	$0	$31,507,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	177	$31,507,900	$0	$0	$31,507,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				177	$19,096,700	$0	$0	$19,096,700
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	177	$19,096,700	$0	$0	$19,096,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				177	$21,525,100	$0	$0	$21,525,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$199,700	$0	$0	$199,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	81	$7,022,000	$0	$0	$7,022,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$3,005,100	$0	$0	$3,005,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	14	$1,322,200	$0	$0	$1,322,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	62	$7,078,400	$0	$0	$7,078,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$331,100	$0	$0	$331,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$2,566,600	$0	$0	$2,566,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$721,300	$0	$0	$721,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$721,300	$0	$0	$721,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,900	$0	$0	$480,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$480,900	$0	$0	$480,900
TOTAL				**177**	**$151,917,100**	**$0**	**$0**	**$151,917,100**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que IVAN ORLANDO LEYVA VARGAS identificado(a) con CC 93406299 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

UNICA SASNI 900655891

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	co	v	sl	ig	lm	va	av	vc		v
2026-02	2026-03	154511909	9500819626	E	2026-03-19																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16	$12,953,850	$2,072,7
AFP	FONDODESOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$12,953,850	$64,
AFP	SUBCUENTADE SUBSISTENCIA	30		$12,953,850	$64,
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96	$12,953,850	$901,6
CCF	COLSUBSIDIO	30	4	$12,953,850	$518,2
EPS	ALIANSALUDEPS(ANTES COLMEDICA)	30	12.5	$12,953,850	$1,619,3
PARAFISCALES	INSTITUTOCOLOMBIANO DEBIENESTAR FAMILIAR	30	3	$12,953,850	$388,7
PARAFISCALES	SENA	30	2	$12,953,850	$259,1

Este certificado se expide el día 2026-03-28 a las 09:50.

Certificados de Aportes

Se certifica que JOHN JAIRO BARCENAS CHALACAN identificado(a) con CC 1124314321 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	155853676	9501605666	E	2026-03-20									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,839,812	$454,400
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,839,812	$197,700
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,839,813	$113,600
EPS	MALLAMAS	30	4%	$2,839,812	$113,600

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 05:15.

Certificados de Aportes

Se certifica que LUIS EDUARDO CAYAPU CAMPO identificado(a) con CC 76300132 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	155853676	9501605666	E	2026-03-20									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,677,049	$428,400
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,677,049	$186,400
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,677,050	$107,100
EPS	FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	30	4%	$2,677,049	$107,100

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 05:15.

Certificados de Aportes

Se certifica que YONY ALEJANDRO CHALACAN PEJENDINO identificado(a) con CC 1124312938 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	155853676	9501605666	E	2026-03-20									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,992,781	$478,900
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,992,781	$208,300
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,992,782	$119,800
EPS	MALLAMAS	30	4%	$2,992,781	$119,800

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 05:15.

Certificados de Aportes

Se certifica que JESUS YOVANY DEJOY NARVAEZ identificado(a) con CC 18156622 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	155853676	9501605666	E	2026-03-20									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,992,781	$478,900
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,992,781	$208,300
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,992,782	$119,800
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,992,781	$119,800

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 05:15.

Certificados de Aportes

Se certifica que DANIEL ALBERTO IMBAJOA identificado(a) con CC 18195278 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	155853676	9501605666	E	2026-03-20									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$2,677,049	$428,400
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,677,049	$186,400
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,677,050	$107,100
EPS	EMSSANAR	30	4%	$2,677,049	$107,100

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 05:15.

Certificados de Aportes

Se certifica que WILLIAM ESTEBAN JAMIOY GUAQUEZ identificado(a) con CC 1006680023 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	155853676	9501605666	E	2026-03-20									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,992,781	$478,900
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,992,781	$208,300
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,992,782	$119,800
EPS	EMSSANAR	30	4%	$2,992,781	$119,800

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 05:15.

Certificados de Aportes

Se certifica que JOSE MARCIAL JAMIOY JAMIOY identificado(a) con CC 1120216422 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	155853676	9501605666	E	2026-03-20									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,677,049	$428,400
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,677,049	$186,400
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,677,050	$107,100
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,677,049	$107,100

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 05:15.

Certificados de Aportes

Se certifica que MARIO ANDRES JAMIOY JAMIOY identificado(a) con CC 1120217487 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	155853676	9501605666	E	2026-03-20									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,677,049	$428,400
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,677,049	$186,400
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,677,050	$107,100
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,677,049	$107,100

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 05:15.

Certificados de Aportes

Se certifica que JAMES ALBEIRO LOPEZ MARTINEZ identificado(a) con CC 18195460 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	155853676	9501605666	E	2026-03-20									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,992,781	$478,900
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,992,781	$208,300
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,992,782	$119,800
EPS	MALLAMAS	30	4%	$2,992,781	$119,800

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 05:15.

Certificados de Aportes

Se certifica que JOSE EDUARDO MOSQUERA ORDOÑEZ identificado(a) con CC 97472744 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	155853676	9501605666	E	2026-03-20									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,677,049	$428,400
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,677,049	$186,400
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,677,050	$107,100
EPS	EMSSANAR	30	4%	$2,677,049	$107,100

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 05:15.

Certificados de Aportes

Se certifica que OSCAR WILLIAM SALCEDO DIAZ identificado(a) con CC 97480722 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	155853676	9501605666	E	2026-03-20									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$2,839,812	$454,400
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,839,812	$197,700
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,839,813	$113,600
EPS	EMSSANAR	30	4%	$2,839,812	$113,600

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 05:15.

Certificados de Aportes

Se certifica que DIEGO FERNANDO VARGAS NAVIA identificado(a) con CC 1112021616 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

THOMAS SEGURIDAD INTEGRAL LTDA NI 830014193

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	155853676	9501605666	E	2026-03-20									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,677,049	$428,400
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,677,049	$186,400
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,677,050	$107,100
EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD	30	4%	$2,677,049	$107,100

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 05:15.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	AGRESUR SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900031078
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-03-16
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-98326309
NOMBRE EMPLEADO	JUAN CARLOS IBARRA MADROÑERO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Narino
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	36650188
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2026-02
PERÍODO SALUD	2026-03
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5081101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.459.000	0,1600000	$ 393.500	$ 0	$ 0	$ 393.500	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.459.000	0,0400000	$ 98.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.459.000	0,0696000	$ 171.200	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.459.000	0,0400000	$ 98.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 393.500	$ 98.400	$ 171.200	$ 98.400	$ 761.500

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	AGRESUR SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900031078
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-03-16
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-98326466
NOMBRE EMPLEADO	RONY RICHARD CEBALLOS YANDAR
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Narino
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	36650188
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2026-02
PERÍODO SALUD	2026-03
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5081101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.038.000	0,1600000	$ 326.100	$ 0	$ 0	$ 326.100	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.038.000	0,0400000	$ 81.600	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.038.000	0,0696000	$ 141.900	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.038.000	0,0400000	$ 81.600	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 326.100	$ 81.600	$ 141.900	$ 81.600	$ 631.200

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	AGRESUR SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900031078
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-03-16
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1086224885
NOMBRE EMPLEADO	FABIAN ALEJANDRO IBARRA VASQUEZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Narino
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	36650188
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2026-02
PERÍODO SALUD	2026-03
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5081101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.038.000	0,1600000	$ 326.100	$ 0	$ 0	$ 326.100	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.038.000	0,0400000	$ 81.600	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.038.000	0,0696000	$ 141.900	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.038.000	0,0400000	$ 81.600	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 326.100	$ 81.600	$ 141.900	$ 81.600	$ 631.200

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	AGRESUR SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900031078
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-03-16
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1087008023
NOMBRE EMPLEADO	ANDRES CAMILO RIASCOS CORDOBA
EPS	Asociacion Mutual Empresa Solidaria de salud de Narino EMSSANAR E.S.S
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Narino
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	36650188
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2026-02
PERÍODO SALUD	2026-03
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5081101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.038.000	0,1600000	$ 326.100	$ 0	$ 0	$ 326.100	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.038.000	0,0400000	$ 81.600	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.038.000	0,0696000	$ 141.900	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.038.000	0,0400000	$ 81.600	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 326.100	$ 81.600	$ 141.900	$ 81.600	$ 631.200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900375602	8	TEMPORALES INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TEMPORALES INTEGRALES	CLL 114 A N 47A 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5251074	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	109711461	9500924243	E	2026/03/03	2026/03/03	BANCOLOMBIA		$279,737,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SOLIMPRO COMPENSAR (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Centro de Trabajo: SOLIMPRO COMPENSAR RIESGO 1 (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
1	CC	22584839	MARTINEZ MARLENE																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SOLIMPRO_PUTUMAYO (16 Afiliados)																							$13,089,299	$2,095,300			$13,089,299	$524,300			$13,114,893	$525,300			$13,089,299		$911,600		$0	$0		$4,056,500
Centro de Trabajo: 6.95_SOLIMPRO (16 Afiliados)																							$13,089,299	$2,095,300			$13,089,299	$524,300			$13,114,893	$525,300			$13,089,299		$911,600		$0	$0		$4,056,500
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (16 Afiliados)																							$13,089,299	$2,095,300			$13,089,299	$524,300			$13,114,893	$525,300			$13,089,299		$911,600		$0	$0		$4,056,500
2	CC	1127072801	ALMEIDA JOHN	X								X									230301	14	$983,826	$157,500	EPS037	14	$983,826	$39,400	CCF63	14	$983,826	$39,400	14-4	14	$983,826	6.960%	$68,500	14	$0	$0	Si	$304,800
3	CC	1086695679	CAICEDO LUIS	X																	230301	11	$641,999	$102,800	ESSC18	11	$641,999	$25,700	CCF63	11	$641,999	$25,700	14-4	11	$641,999	6.960%	$44,700	11	$0	$0	Si	$198,900
4	CC	91347933	CAPACHO LUIS	X								X									25-14	19	$1,467,876	$234,900	EPS002	19	$1,467,876	$58,800	CCF63	19	$1,467,876	$58,800	14-4	19	$1,467,876	6.960%	$102,200	19	$0	$0	Si	$454,700
5	CC	18195444	CHINGAL HERNAN	X	X							X								X	230301	12	$1,125,212	$180,100	EPS037	12	$1,125,212	$45,100	CCF63	12	$1,137,371	$45,500	14-4	12	$1,125,212	6.960%	$78,400	12	$0	$0	Si	$349,100
6	CC	1122786464	DIAZ CARLOS	X																	230301	19	$1,108,907	$177,500	ESSC18	19	$1,108,907	$44,400	CCF63	19	$1,108,907	$44,400	14-4	19	$1,108,907	6.960%	$77,200	19	$0	$0	Si	$343,500
7	CC	1006908147	ESPAÑA OMAR	X								X									230201	14	$886,727	$141,900	EPSIC5	14	$886,727	$35,500	CCF63	14	$886,727	$35,500	14-4	14	$886,727	6.960%	$61,800	14	$0	$0	Si	$274,700
8	CC	1125312893	GETIAL CARLOS	X																	25-14	14	$817,089	$130,800	EPS037	14	$817,089	$32,700	CCF63	14	$817,089	$32,700	14-4	14	$817,089	6.960%	$56,900	14	$0	$0	Si	$253,100
9	CC	1124315370	JACANAMEJOY MARIO	X																	230201	19	$1,108,907	$177,500	EPSIC5	19	$1,108,907	$44,400	CCF63	19	$1,108,907	$44,400	14-4	19	$1,108,907	6.960%	$77,200	19	$0	$0	Si	$343,500
10	CC	1100892894	LEON NICOLAS	X																	230301	4	$317,520	$50,900	EPS002	4	$317,520	$12,800	CCF63	4	$317,520	$12,800	14-4	4	$317,520	6.960%	$22,100	4	$0	$0	Si	$98,600
11	CC	1081276036	ORTEGA JORGE	X																	230301	11	$641,999	$102,800	ESSC18	11	$641,999	$25,700	CCF63	11	$641,999	$25,700	14-4	11	$641,999	6.960%	$44,700	11	$0	$0	Si	$198,900
12	CC	83235666	PARRA JAIME	X																	230301	14	$817,089	$130,800	ESSC18	14	$817,089	$32,700	CCF63	14	$817,089	$32,700	14-4	14	$817,089	6.960%	$56,900	14	$0	$0	Si	$253,100
13	CC	1110283808	QUILA JUAN	X																	230201	4	$233,454	$37,400	ESSC18	4	$233,454	$9,400	CCF63	4	$233,454	$9,400	14-4	4	$233,454	6.960%	$16,300	4	$0	$0	Si	$72,500
14	CC	1122786770	RUIZ OMAR	X																	25-14	4	$233,454	$37,400	ESSC18	4	$233,454	$9,400	CCF63	4	$233,454	$9,400	14-4	4	$233,454	6.960%	$16,300	4	$0	$0	Si	$72,500
15	CC	1098724547	SANDOVAL HANNER	X	X							X								X	230301	6	$709,606	$113,600	EPS005	6	$709,606	$28,400	CCF63	6	$723,041	$29,000	14-4	6	$709,606	6.960%	$49,400	6	$0	$0	Si	$220,400
16	CC	1059695774	TREJOS EMERSON	X								X									230301	14	$886,727	$141,900	ESSC24	14	$886,727	$35,500	CCF63	14	$886,727	$35,500	14-4	14	$886,727	6.960%	$61,800	14	$0	$0	Si	$274,700
17	CC	1120216476	ZAMBRANO CARLOS	X																	230301	19	$1,108,907	$177,500	ESSC18	19	$1,108,907	$44,400	CCF63	19	$1,108,907	$44,400	14-4	19	$1,108,907	6.960%	$77,200	19	$0	$0	Si	$343,500
Total			**Afiliados(17)**																				$14,840,204	$2,375,500			$14,840,204	$594,400			$14,865,798	$595,400			$14,840,204		$920,800		$0	$0		$4,486,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$2,375,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$683,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,335,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$356,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$920,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	17	$920,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				17	$595,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	16	$525,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				17	$594,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$35,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	$191,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	$79,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$117,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$71,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$28,400
TOTAL				**17**	**$4,486,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900375602	8	TEMPORALES INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TEMPORALES INTEGRALES	CLL 114 A N 47A 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5251074	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	109574031	9500924260	E	2026/03/03	2026/03/03	BANCOLOMBIA		$299,998,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SOLIMPRO COMPENSAR (3 Afiliados)																						$5,901,858	$944,400			$5,901,858	$236,200			$5,901,858	$236,200			$5,901,858		$410,900		$0	$0		$1,827,700
Centro de Trabajo: SOLIMPRO COMPENSAR RIESGO 5 (3 Afiliados)																						$5,901,858	$944,400			$5,901,858	$236,200			$5,901,858	$236,200			$5,901,858		$410,900		$0	$0		$1,827,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$5,901,858	$944,400			$5,901,858	$236,200			$5,901,858	$236,200			$5,901,858		$410,900		$0	$0		$1,827,700
1	CC	1007667107	BOCANEGRA CARLOS									X									230301	30	$2,007,955	$321,300	EPS037	30	$2,007,955	$80,400	CCF24	30	$2,007,955	$80,400	14-4	30	$2,007,955	6.960%	$139,800	30	$0	$0	Si	$621,900
2	CC	93133883	CORTES JOSE									X									231001	30	$2,129,221	$340,700	EPS002	30	$2,129,221	$85,200	CCF24	30	$2,129,221	$85,200	14-4	30	$2,129,221	6.960%	$148,200	30	$0	$0	Si	$659,300
3	CC	5789919	MORENO JOSE	X								X									230201	22	$1,764,682	$282,400	EPS010	22	$1,764,682	$70,600	CCF24	22	$1,764,682	$70,600	14-4	22	$1,764,682	6.960%	$122,900	22	$0	$0	Si	$546,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SOLIMPRO_PUTUMAYO (6 Afiliados)																						$13,079,028	$2,092,900			$13,079,028	$523,400			$13,079,028	$523,400			$13,079,028		$910,600		$0	$0		$4,050,300
Centro de Trabajo: 6.95_SOLIMPRO (6 Afiliados)																						$13,079,028	$2,092,900			$13,079,028	$523,400			$13,079,028	$523,400			$13,079,028		$910,600		$0	$0		$4,050,300
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (6 Afiliados)																						$13,079,028	$2,092,900			$13,079,028	$523,400			$13,079,028	$523,400			$13,079,028		$910,600		$0	$0		$4,050,300
4	CC	1086695676	CAICEDO DARIO	X								X									230301	27	$1,844,420	$295,200	ESSC62	27	$1,844,420	$73,800	CCF63	27	$1,844,420	$73,800	14-4	27	$1,844,420	6.960%	$128,400	27	$0	$0	Si	$571,200
5	CC	1102350989	CASTRO ROQUE	X								X									231001	19	$1,618,470	$259,000	EPS037	19	$1,618,470	$64,800	CCF63	19	$1,618,470	$64,800	14-4	19	$1,618,470	6.960%	$112,700	19	$0	$0	Si	$501,300
6	CC	1054997976	LADINO JOHNATAN	X								X									230301	27	$2,250,913	$360,200	EPS037	27	$2,250,913	$90,100	CCF63	27	$2,250,913	$90,100	14-4	27	$2,250,913	6.960%	$156,700	27	$0	$0	Si	$697,100
7	CC	91508860	MANRIQUE WILLIAM	X								X									230201	27	$1,864,316	$298,300	EPS037	27	$1,864,316	$74,600	CCF63	27	$1,864,316	$74,600	14-4	27	$1,864,316	6.960%	$129,800	27	$0	$0	Si	$577,300
8	CC	1122782544	NATI MARIO	X								X									230301	27	$2,870,000	$459,200	EPS037	27	$2,870,000	$114,800	CCF63	27	$2,870,000	$114,800	14-4	27	$2,870,000	6.960%	$199,800	27	$0	$0	Si	$888,600
9	CC	1120217415	ROJAS LUIS									X									230301	30	$2,630,909	$421,000	ESSC18	30	$2,630,909	$105,300	CCF63	30	$2,630,909	$105,300	14-4	30	$2,630,909	6.960%	$183,200	30	$0	$0	Si	$814,800
Total			**Afiliados(9)**																			$18,980,886	$3,037,300			$18,980,886	$759,600			$18,980,886	$759,600			$18,980,886		$1,321,500		$0	$0		$5,878,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$3,037,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$599,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,856,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$580,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,321,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	9	$1,321,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$759,600
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	6	$523,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$236,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$759,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$73,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$105,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$424,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$85,200
TOTAL				**9**	**$5,878,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900375602	8	TEMPORALES INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TEMPORALES INTEGRALES	CLL 114 A N 47A 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5251074	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	108791624	9500889387	E	2026/03/03	2026/03/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$50,000,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SOLIMPRO_PUTUMAYO (1 Afiliados)																					$4,167,045	$666,800			$4,167,045	$166,700			$4,167,045	$166,700			$4,167,045		$290,100		$0	$0		$1,290,300
Centro de Trabajo: 6.95_SOLIMPRO (1 Afiliados)																					$4,167,045	$666,800			$4,167,045	$166,700			$4,167,045	$166,700			$4,167,045		$290,100		$0	$0		$1,290,300
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																					$4,167,045	$666,800			$4,167,045	$166,700			$4,167,045	$166,700			$4,167,045		$290,100		$0	$0		$1,290,300
1	CC	41182868	BURBANO LUZ									X								230301	30	$4,167,045	$666,800	EPS037	30	$4,167,045	$166,700	CCF63	30	$4,167,045	$166,700	14-4	30	$4,167,045	6.960%	$290,100	30	$0	$0	Si	$1,290,300
Total		**Afiliados(1)**																			$4,167,045	$666,800			$4,167,045	$166,700			$4,167,045	$166,700			$4,167,045		$290,100		$0	$0		$1,290,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$666,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$666,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$290,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$290,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$166,700
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$166,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$166,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$166,700
TOTAL				1	$1,290,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901571698	8	VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LA ROMELIA	CLL 5 N 20	PEREIRA-RISARALDA	3007391152	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	154410099	9501228085	E	2026/03/24	2026/03/19	BANCOLOMBIA	0	$1,630,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LA ROMELIA (2 Afiliados)																								$2,864,589	$458,400			$2,864,589	$114,600			$2,864,589	$114,600			$2,864,589		$199,500		$0	$0		$887,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)																								$2,864,589	$458,400			$2,864,589	$114,600			$2,864,589	$114,600			$2,864,589		$199,500		$0	$0		$887,100
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (2 Afiliados)																								$2,864,589	$458,400			$2,864,589	$114,600			$2,864,589	$114,600			$2,864,589		$199,500		$0	$0		$887,100
1	CC	19706291	BARROS RHENALS LUIS ENRIQUE	X								X										231001	30	$2,047,500	$327,600	EPS002	30	$2,047,500	$81,900	CCF44	30	$2,047,500	$81,900	14-11	30	$2,047,500	6.960%	$142,600	30	$0	$0	Si	$634,000
2	CC	1085286644	MORALES LOZANO HERALDO EMMANUEL	X																		230301	14	$817,089	$130,800	EPS037	14	$817,089	$32,700	CCF44	14	$817,089	$32,700	14-11	14	$817,089	6.960%	$56,900	14	$0	$0	Si	$253,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAPUTUMAYO (1 Afiliados)																								$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000		$167,100		$0	$0		$743,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																								$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000		$167,100		$0	$0		$743,100
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																								$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000		$167,100		$0	$0		$743,100
3	CC	1130950157	TIMANA NANDAR CARLOS ANDRES	X																		230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF63	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	6.960%	$167,100	30	$0	$0	Si	$743,100
Total			**Afiliados(3)**																					$5,264,589	$842,400			$5,264,589	$210,600			$5,264,589	$210,600			$5,264,589		$366,600		$0	$0		$1,630,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$842,400	$0	$0	$842,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$327,600	$0	$0	$327,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$514,800	$0	$0	$514,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$366,600	$0	$0	$366,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$366,600	$0	$0	$366,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$210,600	$0	$0	$210,600
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$96,000	$0	$0	$96,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	$114,600	$0	$0	$114,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$210,600	$0	$0	$210,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$128,700	$0	$0	$128,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$81,900	$0	$0	$81,900
TOTAL				**3**	**$1,630,200**	**$0**	**$0**	**$1,630,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901571698	8	VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN FRANCISCO	PRIMAVERA	SAN FRANCISCO-PUTUMAYO	3007391152	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	154397792	9501229362	E	2026/03/24	2026/03/19	BANCOLOMBIA	0	$11,677,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SAN FRANCISCO (19 Afiliados)																								$35,407,138	$5,666,100			$35,407,138	$1,417,000			$35,407,138	$1,417,000			$35,407,138		$2,465,400		$0	$0		$10,965,500
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (19 Afiliados)																								$35,407,138	$5,666,100			$35,407,138	$1,417,000			$35,407,138	$1,417,000			$35,407,138		$2,465,400		$0	$0		$10,965,500
Ciudad: SAN FRANCISCO Depto: PUTUMAYO (19 Afiliados)																								$35,407,138	$5,666,100			$35,407,138	$1,417,000			$35,407,138	$1,417,000			$35,407,138		$2,465,400		$0	$0		$10,965,500
1	CC	1006679823	CARLOSAMA SANTACRUZ DIEGO FERNANDO									X										25-14	30	$2,059,303	$329,500	ESSC18	30	$2,059,303	$82,400	CCF63	30	$2,059,303	$82,400	14-11	30	$2,059,303	6.960%	$143,400	30	$0	$0	Si	$637,700
2	CC	87551045	DIAZ DE LA CRUZ LUIS EFREN																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	CC	1124315944	ESPAÑA CALDERON CHRISTIAN CAMILO									X										230301	30	$2,009,561	$321,600	ESSC18	30	$2,009,561	$80,400	CCF63	30	$2,009,561	$80,400	14-11	30	$2,009,561	6.960%	$139,900	30	$0	$0	Si	$622,300
4	CC	1077856521	GARCIA CRISTIAN DAVID	X								X										230301	27	$1,764,833	$282,400	EPS037	27	$1,764,833	$70,600	CCF63	27	$1,764,833	$70,600	14-11	27	$1,764,833	6.960%	$122,900	27	$0	$0	Si	$546,500
5	CC	1087008317	GUERRA SANCHEZ JHAN CARLOS									X										230301	30	$1,900,130	$304,100	EPS037	30	$1,900,130	$76,100	CCF63	30	$1,900,130	$76,100	14-11	30	$1,900,130	6.960%	$132,300	30	$0	$0	Si	$588,600
6	CC	1123324445	HERNANDEZ JESUS ARMANDO									X										230301	30	$1,959,820	$313,600	EPS037	30	$1,959,820	$78,400	CCF63	30	$1,959,820	$78,400	14-11	30	$1,959,820	6.960%	$136,500	30	$0	$0	Si	$606,900
7	CC	1006679881	JAMIOY JAMIOY JOSE PEDRO	X								X										230301	27	$1,725,040	$276,100	ESSC18	27	$1,725,040	$69,100	CCF63	27	$1,725,040	$69,100	14-11	27	$1,725,040	6.960%	$120,100	27	$0	$0	Si	$534,400
8	CC	97480717	LOPEZ ESCOBAR DIEGO FERNANDO									X										230201	30	$2,769,409	$443,200	ESSC18	30	$2,769,409	$110,800	CCF63	30	$2,769,409	$110,800	14-11	30	$2,769,409	6.960%	$192,800	30	$0	$0	Si	$857,600
9	CC	1006907718	MADRIÑAN MOLINA FABER ALDAIR	X								X										230301	27	$1,784,730	$285,600	EPSIC5	27	$1,784,730	$71,400	CCF63	27	$1,784,730	$71,400	14-11	27	$1,784,730	6.960%	$124,300	27	$0	$0	Si	$552,700
10	CC	83182099	MADRIÑAN ORTIZ FRANCO DILFREDO									X										230301	30	$2,019,510	$323,200	EPS037	30	$2,019,510	$80,800	CCF63	30	$2,019,510	$80,800	14-11	30	$2,019,510	6.960%	$140,600	30	$0	$0	Si	$625,400
11	CC	1006679867	MAIGUAL BENAVIDES CARLOS DANIEL	X								X										230301	27	$1,774,781	$284,000	ESSC18	27	$1,774,781	$71,000	CCF63	27	$1,774,781	$71,000	14-11	27	$1,774,781	6.960%	$123,600	27	$0	$0	Si	$549,600
12	CC	1086225497	MUÑOZ GUANCHA EDWIN DANILO									X										230301	30	$2,098,300	$335,800	ESSC18	30	$2,098,300	$84,000	CCF63	30	$2,098,300	$84,000	14-11	30	$2,098,300	6.960%	$146,100	30	$0	$0	Si	$649,900
13	CC	1004726939	NANDAR RIVERA SEBASTIAN ALEJANDRO	X																		230301	8	$640,000	$102,400	ESSC18	8	$640,000	$25,600	CCF63	8	$640,000	$25,600	14-11	8	$640,000	6.960%	$44,600	8	$0	$0	Si	$198,200
14	CC	1006679793	QUINCHOA CALDERON WILMER ALEXANDER									X										230301	30	$2,239,107	$358,300	EPS037	30	$2,239,107	$89,600	CCF63	30	$2,239,107	$89,600	14-11	30	$2,239,107	6.960%	$155,900	30	$0	$0	Si	$693,400
15	CC	87551087	SANTANDER GUANGA CELSO RODRIGO																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
16	CC	1004601176	SANTANDER NASTACUAS JONNIER JEFREY																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
17	CC	1121509868	VIVAS GARCIA LUIS ENRIQUE									X										25-14	30	$1,949,871	$312,000	ESSC18	30	$1,949,871	$78,000	CCF63	30	$1,949,871	$78,000	14-11	30	$1,949,871	6.960%	$135,800	30	$0	$0	Si	$603,800
18	CC	1124317076	VIVAS SUAREZ LUIS ALEXANDER	X								X										230301	27	$1,725,040	$276,100	ESSC18	27	$1,725,040	$69,100	CCF63	27	$1,725,040	$69,100	14-11	27	$1,725,040	6.960%	$120,100	27	$0	$0	Si	$534,400
19	CC	1124316436	VIVAS CABRERA OSCAR MAURICIO	X								X										230301	27	$1,734,988	$277,600	EPSIC5	27	$1,734,988	$69,400	CCF63	27	$1,734,988	$69,400	14-11	27	$1,734,988	6.960%	$120,800	27	$0	$0	Si	$537,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAJA COMFAMILIAR NARIÑO (1 Afiliados)																								$2,300,000	$368,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000		$160,100		$0	$0		$712,100

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				20	$6,034,100	$0	$0	$6,034,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$921,700	$0	$0	$921,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$4,669,200	$0	$0	$4,669,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$443,200	$0	$0	$443,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$2,625,500	$0	$0	$2,625,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	$2,625,500	$0	$0	$2,625,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				20	$1,509,000	$0	$0	$1,509,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$92,000	$0	$0	$92,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	19	$1,417,000	$0	$0	$1,417,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$1,509,000	$0	$0	$1,509,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	9	$670,400	$0	$0	$670,400
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	$140,800	$0	$0	$140,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$465,600	$0	$0	$465,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$232,200	$0	$0	$232,200
TOTAL				**20**	**$11,677,600**	**$0**	**$0**	**$11,677,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901571698	8	VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PUEBLO RICO	EL BOSQUE	PUEBLO RICO-RISARALDA	3136260606	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	154425412	9501709068	E	2026/03/24	2026/03/19	BANCOLOMBIA	0	$12,225,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PUEBLO RICO (17 Afiliados)																								$37,467,157	$5,995,400			$37,467,157	$1,499,500			$37,467,157	$1,499,500			$37,467,157		$2,608,400		$0	$0		$11,602,800
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (17 Afiliados)																								$37,467,157	$5,995,400			$37,467,157	$1,499,500			$37,467,157	$1,499,500			$37,467,157		$2,608,400		$0	$0		$11,602,800
Ciudad: PUEBLO RICO Depto: RISARALDA (17 Afiliados)																								$37,467,157	$5,995,400			$37,467,157	$1,499,500			$37,467,157	$1,499,500			$37,467,157		$2,608,400		$0	$0		$11,602,800
1	CC	1093540004	AIZAMA GUASIRUMA CARLOS ANDRES									X									230301	30	$2,264,239	$362,300	EPSIC6	30	$2,264,239	$90,600	CCF44	30	$2,264,239	$90,600	14-11	30	$2,264,239	6.960%	$157,600	30	$0	$0	Si	$701,100
2	CC	1093141503	BAYONA MONCADA ALONSO									X									230301	30	$2,370,089	$379,300	EPS005	30	$2,370,089	$94,900	CCF44	30	$2,370,089	$94,900	14-11	30	$2,370,089	6.960%	$165,000	30	$0	$0	Si	$734,100
3	CC	1093534470	CHARICHA GUAURAVE URIEL									X									230201	30	$2,159,184	$345,500	EPS002	30	$2,159,184	$86,400	CCF44	30	$2,159,184	$86,400	14-11	30	$2,159,184	6.960%	$150,300	30	$0	$0	Si	$668,600
4	CC	1004991323	CONTRERAS NIÑO JONATHAN									X									230301	30	$2,335,270	$373,700	EPS041	30	$2,335,270	$93,500	CCF44	30	$2,335,270	$93,500	14-11	30	$2,335,270	6.960%	$162,600	30	$0	$0	Si	$723,300
5	CC	1193410807	GUASIRUMA AISAMA LUIS DAVID									X									230301	30	$2,139,288	$342,300	EPSIC6	30	$2,139,288	$85,600	CCF44	30	$2,139,288	$85,600	14-11	30	$2,139,288	6.960%	$148,900	30	$0	$0	Si	$662,400
6	CC	1087007078	GUERRA SANCHEZ ALEX ALDEMAR									X									230301	30	$1,944,897	$311,200	EPS037	30	$1,944,897	$77,800	CCF44	30	$1,944,897	$77,800	14-11	30	$1,944,897	6.960%	$135,400	30	$0	$0	Si	$602,200
7	CC	1075020612	ISABARE TUNAY EMIGON									X									230301	30	$2,062,685	$330,100	EPSIC6	30	$2,062,685	$82,600	CCF44	30	$2,062,685	$82,600	14-11	30	$2,062,685	6.960%	$143,600	30	$0	$0	Si	$638,900
8	CC	1075020582	ISABARE TUNAY FELICIANO									X									230301	30	$2,117,401	$338,800	EPSIC6	30	$2,117,401	$84,700	CCF44	30	$2,117,401	$84,700	14-11	30	$2,117,401	6.960%	$147,400	30	$0	$0	Si	$655,600
9	CC	18602339	NACAVERA GUASIRUMA CESAR									X									230201	30	$2,011,551	$321,900	EPS037	30	$2,011,551	$80,500	CCF44	30	$2,011,551	$80,500	14-11	30	$2,011,551	6.960%	$140,100	30	$0	$0	Si	$623,000
10	CC	1114093615	OSORIO AISAMA ELKIN FERNANDO									X									230301	30	$1,964,794	$314,400	EPS002	30	$1,964,794	$78,600	CCF44	30	$1,964,794	$78,600	14-11	30	$1,964,794	6.960%	$136,800	30	$0	$0	Si	$608,400
11	CC	1111810207	OSORIO VALENCIA RUBEN DARIO									X									230301	30	$2,462,409	$394,000	EPS041	30	$2,462,409	$98,500	CCF44	30	$2,462,409	$98,500	14-11	30	$2,462,409	6.960%	$171,400	30	$0	$0	Si	$762,400
12	CC	1101201182	PEÑA QUINTANILLA GABRIEL ARNULFO									X									230301	30	$2,258,667	$361,400	EPS005	30	$2,258,667	$90,400	CCF44	30	$2,258,667	$90,400	14-11	30	$2,258,667	6.960%	$157,300	30	$0	$0	Si	$699,500
13	CC	1093534448	PORTELA FLOREZ LEYDI MARCELA									X									230301	30	$1,925,001	$308,100	EPS041	30	$1,925,001	$77,100	CCF44	30	$1,925,001	$77,100	14-11	30	$1,925,001	6.960%	$134,000	30	$0	$0	Si	$596,300
14	CC	1143872783	POSADA VERGARA KEVIN ARMANDO									X									230301	30	$2,169,133	$347,100	EPS037	30	$2,169,133	$86,800	CCF44	30	$2,169,133	$86,800	14-11	30	$2,169,133	6.960%	$151,000	30	$0	$0	Si	$671,700
15	CC	1003780408	UNDAGAMA BARIQUIRU JOSE CARMEN									X									25-14	30	$2,052,737	$328,500	EPSIC6	30	$2,052,737	$82,200	CCF44	30	$2,052,737	$82,200	14-11	30	$2,052,737	6.960%	$142,900	30	$0	$0	Si	$635,800
16	CC	1070028659	VALENCIA SILGADO ELI MIGUEL									X									230301	30	$2,185,448	$349,700	EPS037	30	$2,185,448	$87,500	CCF44	30	$2,185,448	$87,500	14-11	30	$2,185,448	6.960%	$152,200	30	$0	$0	Si	$676,900
17	CC	1085339854	VILLALOBOS ORTIZ JOSE ALEJANDRO									X									230301	30	$3,044,364	$487,100	EPS005	30	$3,044,364	$121,800	CCF44	30	$3,044,364	$121,800	14-11	30	$3,044,364	6.960%	$211,900	30	$0	$0	Si	$942,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAJA PUTUMAYO (1 Afiliados)																								$2,011,551	$321,900			$2,011,551	$80,500			$2,011,551	$80,500			$2,011,551		$140,100		$0	$0		$623,000
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																								$2,011,551	$321,900			$2,011,551	$80,500			$2,011,551	$80,500			$2,011,551		$140,100		$0	$0		$623,000
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																								$2,011,551	$321,900			$2,011,551	$80,500			$2,011,551	$80,500			$2,011,551		$140,100		$0	$0		$623,000
18	PT	6435330	MORENO HIDALGO RONAL ADOLFO									X									230301	30	$2,011,551	$321,900	EPS037	30	$2,011,551	$80,500	CCF63	30	$2,011,551	$80,500	14-11	30	$2,011,551	6.960%	$140,100	30	$0	$0	Si	$623,000
Total			**Afiliados(18)**																					$39,478,708	$6,317,300			$39,478,708	$1,580,000			$39,478,708	$1,580,000			$39,478,708		$2,748,500		$0	$0		$12,225,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$6,317,300	$0	$0	$6,317,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$328,500	$0	$0	$328,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$5,321,400	$0	$0	$5,321,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$667,400	$0	$0	$667,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$2,748,500	$0	$0	$2,748,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$2,748,500	$0	$0	$2,748,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				18	$1,580,000	$0	$0	$1,580,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$80,500	$0	$0	$80,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	17	$1,499,500	$0	$0	$1,499,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				18	$1,580,000	$0	$0	$1,580,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$413,100	$0	$0	$413,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$269,100	$0	$0	$269,100
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	5	$425,700	$0	$0	$425,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$165,000	$0	$0	$165,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$307,100	$0	$0	$307,100
TOTAL				**18**	**$12,225,800**	**$0**	**$0**	**$12,225,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901583980	2	CONSTRUARTES INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 43 N 22-30	CALARCA-QUINDIO	3137132049	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	156489444	9501768314	E	2026/03/18	2026/03/20	BANCOLOMBIA	2	$2,039,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																						$6,822,045	$1,092,300			$6,822,045	$252,600			$6,301,860	$252,600			$6,822,045		$439,000		$0	$0		$2,036,500
Centro de Trabajo: ARL SURA (8 Afiliados)																						$6,822,045	$1,092,300			$6,822,045	$252,600			$6,301,860	$252,600			$6,822,045		$439,000		$0	$0		$2,036,500
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (8 Afiliados)																						$6,822,045	$1,092,300			$6,822,045	$252,600			$6,301,860	$252,600			$6,822,045		$439,000		$0	$0		$2,036,500
1	CC	1066816258	APUNTE TIMANA FIORELLA MARIA	X																230201	12	$1,040,000	$166,400	ESSC18	12	$1,040,000	$41,600	CCF63	12	$1,040,000	$41,600	14-11	12	$1,040,000	6.960%	$72,400	12	$0	$0	Si	$322,000
2	CC	1066816258	APUNTE TIMANA FIORELLA MARIA										X							230201	1	$86,667	$13,900	ESSC18	1	$86,667	$0	CCF63	1	$0	$0	14-11	1	$86,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,900
3	CC	97480296	ARTEAGA DELGADO LUIS ALFONSO	X								X								25-14	12	$710,310	$113,700	EPS037	12	$710,310	$28,500	CCF63	12	$710,310	$28,500	14-11	12	$710,310	6.960%	$49,500	12	$0	$0	Si	$220,200
4	CC	97480296	ARTEAGA DELGADO LUIS ALFONSO										X							25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$0	CCF63	1	$0	$0	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,400
5	CC	97480562	ASCUNTAR MAYA LIBARDO	X								X								230301	12	$710,310	$113,700	EPS037	12	$710,310	$28,500	CCF63	12	$710,310	$28,500	14-11	12	$710,310	6.960%	$49,500	12	$0	$0	Si	$220,200
6	CC	97480562	ASCUNTAR MAYA LIBARDO										X							230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$0	CCF63	1	$0	$0	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,400
7	CC	97480641	ASCUNTAR BURGOS MIGUEL ANGEL	X								X								230301	12	$710,310	$113,700	ESSC18	12	$710,310	$28,500	CCF63	12	$710,310	$28,500	14-11	12	$710,310	6.960%	$49,500	12	$0	$0	Si	$220,200
8	CC	97480641	ASCUNTAR BURGOS MIGUEL ANGEL										X							230301	1	$58,364	$9,400	ESSC18	1	$58,364	$0	CCF63	1	$0	$0	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,400
9	CC	97480589	BENAVIDES MEDINA WILLIAN EIDER	X								X								230301	12	$710,310	$113,700	EPS037	12	$710,310	$28,500	CCF63	12	$710,310	$28,500	14-11	12	$710,310	6.960%	$49,500	12	$0	$0	Si	$220,200
10	CC	97480589	BENAVIDES MEDINA WILLIAN EIDER										X							230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$0	CCF63	1	$0	$0	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,400
11	CC	1122784123	CARLOSAMA RUIZ JUAN CAMILO	X																230301	12	$1,000,000	$160,000	ESSC18	12	$1,000,000	$40,000	CCF63	12	$1,000,000	$40,000	14-11	12	$1,000,000	6.960%	$69,600	12	$0	$0	Si	$309,600
12	CC	1122784123	CARLOSAMA RUIZ JUAN CAMILO										X							230301	1	$83,334	$13,400	ESSC18	1	$83,334	$0	CCF63	1	$0	$0	14-11	1	$83,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,400
13	CC	97480976	CEBALLOS TREJO ALEXANDER	X								X								25-14	12	$710,310	$113,700	ESSC18	12	$710,310	$28,500	CCF63	12	$710,310	$28,500	14-11	12	$710,310	6.960%	$49,500	12	$0	$0	Si	$220,200
14	CC	97480976	CEBALLOS TREJO ALEXANDER										X							25-14	1	$58,364	$9,400	ESSC18	1	$58,364	$0	CCF63	1	$0	$0	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,400
15	CC	97480672	JAMIOY CHINDOY SEGUNDO MARCELINO	X								X								230301	12	$710,310	$113,700	ESSC18	12	$710,310	$28,500	CCF63	12	$710,310	$28,500	14-11	12	$710,310	6.960%	$49,500	12	$0	$0	Si	$220,200
16	CC	97480672	JAMIOY CHINDOY SEGUNDO MARCELINO										X							230301	1	$58,364	$9,400	ESSC18	1	$58,364	$0	CCF63	1	$0	$0	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,400
Total			**Afiliados(8)**																			$6,822,045	$1,092,300			$6,822,045	$252,600			$6,301,860	$252,600			$6,822,045		$439,000		$0	$0		$2,036,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,092,300	$1,600	$0	$1,093,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$246,200	$400	$0	$246,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$665,800	$900	$0	$666,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$180,300	$300	$0	$180,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$439,000	$600	$0	$439,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$439,000	$600	$0	$439,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$252,600	$400	$0	$253,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	8	$252,600	$400	$0	$253,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$252,600	$500	$0	$253,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	$167,100	$300	$0	$167,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$85,500	$200	$0	$85,700
TOTAL				**8**	**$2,036,500**	**$3,100**	**$0**	**$2,039,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901583980	2	CONSTRUARTES INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 43 N 22-30	CALARCA-QUINDIO	3137132049	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	156441341	9501765599	E	2026/03/18	2026/03/20	BANCOLOMBIA	2	$17,384,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (27 Afiliados)																						$58,482,487	$9,358,400			$58,482,487	$2,160,400			$53,282,487	$2,132,400			$58,482,487		$3,709,500		$0	$0		$17,360,700