MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
Radicado No. 01009 Anexos 023 Fol.
Fecha: Junio 26/2026 Hora: 8:24 a.m.
Pase a: Contratación
Atendido por: Natac. Ptale6.
Respuesta:

INFORME DE SUPERVISIÓN 001
CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES MC – SUM – 046 - 2026

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial, Supervisor del contrato de la referencia, mediante el presente escrito, procede a efectuar la supervisión correspondiente, en los términos de la Ley 1474 de 2011.

Informe No.: 01
Periodo: DEL 26 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2026.

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO

NRO. DE CONTRATO	MC-SUM.046-2026	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA BARABARA	
NIT	890.907766-5	
CONTRATISTA	**GRUPO EMPREARIAL FIRENZE S.A.S.**	
NIT.	901.907.766-5	
OBJETO CONVENIDO	**SUMINISTRO DE MATERIALES GENERALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, VÍAS, VIVIENDA, EDIFICIOS PÚBLICOS, DESASTRES Y ESPACIO PUBLICO QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, ANTIOQUIA"**	
VALOR DEL CONVENIO	**CUARENTA Y OCHO MILLONES SETEACIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVNTA Y OCHO PESOS M.L. (48.754.998,01**	
PLAZO:	CUATRO (04) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		00242 DEL 2 DE MARZO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL		00555 DEL 25 DE mayo de 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**
21/05/2026	26/05/2026	25/09/2026
SUPERVISOR (A)		
YEISA YAMIRA LEDEZMA ARBOLEDA		

3	Cuñete vinílico blanco (5 galones)	5	$ 244.770,00	$ 1.223.850,00	5	$ 1.223.850,00
4	Hoja lija agua	30	$ 2.985,00	$ 89.550,00	30	$ 89.550,00
5	Garrafa Thinner	15	$ 20.895,00	$ 313.425,00	15	$ 313.425,00
6	Garrafa Acronol tipo B	10	$ 21.890,00	$ 218.900,00	10	$ 218.900,00
7	Bulto cal x 10 kg	10	$ 18.905,00	$ 189.050,00	10	$ 189.050,00
8	Varilla 1/2 legítima (12.7 mm) x 6 m	80	$ 34.626,00	$ 2.770.080,00	80	$ 2.770.080,00
9	Varilla 3/8 legítima x 6 m corrugada	130	$ 20.795,5	$ 2.703.415,00	130	$ 2.703.415,00
10	Varilla 1/4 (5.5 mm) x 6 m	100	$ 10.447,50	$ 1.044.750,00	100	$ 1.044.750,00
11	Tabla común 1" x 25 cm x 3 m	50	$ 28.357,50	$ 1.417.875,00	50	$ 1.417.875,00
12	Bulto cemento Holcim x 50 kg	258	$ 40.795,00	$ 10.525.110,00	258	$ 10.525.110,00
13	Galón arena de gravilla	100	$ 3.184,00	$ 318.400,00	95	$ 302.480,00
14	Galón arena de pega	100	$ 3.283,50	$ 328.350,00	0	$ -
15	Galón arena de revoque	100	$ 3.681,50	$ 368.150,00	0	$ -
16	Kilo cemento blanco	50	$ 2.885,50	$ 144.275,00	0	$ -
17	Adobe 10 (10x20x40)	1000	$ 2.786,00	$ 2.786.000,00	0	$ -
18	Malla electrosoldada	5	$ 248.750,00	$ 1.243.750,00	0	$ -
19	Alambre quemado kilo	50	$ 8.159,00	$ 407.950,00	0	$ -
20	Libra de clavos común 2"	30	$ 5.771,00	$ 173.130,00	0	$ -
21	Plastico negro metro	100	$ 6.069,50	$ 606.950,00	0	$ -
22	Listón común x 3 m pino	40	$ 9.850,50	$ 394.020,00	0	$ -
23	Larguero Rustico de 4*2m	40	$ 17.910,00	$ 716.400,00	0	$ -
24	Metro pared Eco blanco 19.8 x 19.8	50	$ 32.835,00	$ 1.641.750,00	0	$ -
25	Combo Laguna blanco sin pedestal	2	$ 497.500,00	$ 995.000,00	0	$ -
26	Max pegante látex x 25 kg	20	$ 20.895,00	$ 417.900,00	0	$ -
27	Concolor blanco x 5 kilos	10	$ 35.322,50	$ 353.225,00	0	$ -
28	Paquete estopa industrial	10	$ 9.452,50	$ 94.525,00	0	$ -
29	Cable # 10	50	$ 3.582,00	$ 179.100,00	0	$ -
30	Caja 4 circuitos	5	$ 49.750,00	$ 248.750,00	0	$ -
31	Toma doble de incrustar	30	$ 6.169,00	$ 185.070,00	0	$ -
32	Metro cable 7 hilos #10 Andes	100	$ 3.980,00	$ 398.000,00	0	$ -
33	Suiche sencillo de incrustar	28	$ 5.771,00	$ 161.588,00	0	$ -
34	Plafón loza	20	$ 5.472,50	$ 109.450,00	0	$ -
35	Cinta aislante 15 m Ciles	10	$ 6.965,00	$ 69.650,00	0	$ -
36	Acople lav-LVP con registro PCP	10	$ 18.407,50	$ 184.075,00	0	$ -
37	Canastilla lavaplatos Rioplast 4"	20	$ 11.940,00	$ 238.800,00	0	$ -

74	Teja policarbonato 8 Ajover	11	$	67.479	$ 742.268,01	0	$ -
75	Amarra teja	300	$	547,25	$ 164.175,00	0	$ -
76	Gancho teja C-18	100	$	547,25	$ 54.725,00	0	$ -
TOTAL					**$ 48.754.998,01**		**$ 21.667.169,75**

6. INFORME LEGAL

Descripción de incumplimiento ya sea por: retraso, inconveniente, asunto pendiente por resolver y punto crítico del contratista

Motivo del requerimiento:	(Los hechos que produjeron el mismo.) (en caso de que aplique)			
Cumplimiento a las Obligaciones:	Retraso	Inconveniente	Asunto Pendiente	Punto crítico
	Otros:			
Tiempo otorgado para realizar la acción requerida:				
Verificación de lo requerido	SI:	Evidencias		
	NO:	Por qué:		

7. INFORMACIÓN FINANCIERA

Descripción	Valor Contrato	Valor Acumulado	Valor Neto a Pagar acta	Saldo
Contrato Original	$ 48.754.998,01			$ 48.754.998,01
Acta de Pago No 1		$ 21.667.169,75	$ 21.667.169,75	$ 27.087.828,26
Total, contrato	$ 48.754.998,01	$ 21.667.169,75	$ 21.667.169,75	$ 27.087.828,26
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO				44%

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El **CONTRATISTA** viene cumpliendo con el objeto contractual y las actividades contratadas fueron recibidos a entera satisfacción por parte del municipio de Santa Bárbara, Antioquia, y por ende se expide el presente Vº Bº por parte del Supervisor del contrato para que se proceda a cancelar el valor adeudado al Contratista por sus servicios prestados de acuerdo con los requisitos exigidos.