ACTA COMITÉ DE OBRA

CONTRATO No 2130 - 2026

OBJETO CONTRACTUAL "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN, SECTORES. BARRIO DIVINO NIÑO, PUENTE PEATONAL DIVINO NIÑOSOBRE CAÑO GRANDE, BARRIO CATUMARE Y CONSTRUCCION DE JARILLONES DE PROTECCION EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

24 DE JUNIO DE 2026

Tipo de Reunión:	**Presencial**	**x**	**Hibrida**		**Virtual**		
Proceso:	**CONTRATO EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA**						
Subproceso:	**GESTIÓN DEL RIESGO**						
Dependencia:	**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO**						
Acta Número:	**001**						
Hora de Inicio:	**9:00 PM**						
Hora de Terminación:	**11:45 PM**						

PARTICIPANTES

Juan Carlos Guzmán Sánchez	**Jefe Oficina de Gestión del Riesgo**
Maria Angelica Beltran Garcia	**R/L – AB CONSTRUYENDO SAS**
Jhon Steven Liscano Pardo	**Profesional Especializado OGR**
Liliana Beltran Buritica	**Profesional Especializado OGR**
Camilo Andrés Ramírez Olaya	**Profesional de Apoyo OGR**

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

El propósito de la presente reunión es realizar el análisis y la revisión de la solicitud de ampliación de plazo presentada por el contratista el 22 de junio de 2026, con ocasión de las afectaciones generadas por la temporada de lluvias que actualmente incide en la región y que han impactado el desarrollo de las actividades contempladas en el contrato de obra. En ese contexto, se evaluará el estado actual del contrato y el avance del proyecto, analizando la incidencia de las condiciones meteorológicas sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales, para lo cual se tomarán como referencia los reportes, comunicados y registros emitidos por el IDEAM relacionados con el comportamiento de las lluvias, los niveles de precipitación y las alertas climáticas registradas en la zona de ejecución del proyecto.

2. DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo la fecha y hora programadas, el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo (OGR), Juan Carlos Guzmán Sánchez, dio apertura al comité manifestando su preocupación frente al avance y cumplimiento de los cronogramas establecidos para las órdenes de servicio emitidas durante la vigencia 2026, teniendo en cuenta las afectaciones derivadas de la actual temporada invernal que atraviesa la región. En ese sentido, señaló la necesidad de evaluar la ampliación de los tiempos contractuales inicialmente previstos en la formulación de las órdenes de servicio, con el propósito de garantizar el cumplimiento del objeto contractual y la correcta ejecución de las actividades programadas.

Así mismo, informó a los asistentes que se cuenta con la presencia de la abogada especialista en contratación, doctora Liliana Buriticá, quien brindará acompañamiento y orientación en los aspectos jurídicos y contractuales relacionados con el trámite correspondiente.

Acto seguido, el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo cede la palabra a los ingenieros Camilo Ramírez y Steven Liscano, quienes, en conjunto con el contratista, socializan ante los asistentes la situación evidenciada durante la ejecución de las actividades contractuales. Durante su intervención, manifiestan que las condiciones climáticas presentadas en las últimas semanas, como consecuencia de la actual temporada invernal, han generado impactos directos sobre el normal desarrollo de las actividades de obra, obligando a la interrupción parcial en el frente de trabajo y ocasionando retrasos en el cronograma inicialmente previsto.

En desarrollo de la orden de servicio N° 02 de 2026, suscrita el 26 de marzo del 2026, y teniendo en cuenta las condiciones técnicas, climáticas e hidrológicas presentadas durante la ejecución de las actividades contratadas, el contratista realiza la solicitud de una prórroga por un término de 30 días calendario, con el fin de garantizar la adecuada culminación de las obras objeto de la presente orden de servicio.

A la fecha, el proyecto presenta un avance físico del 80,07 %, correspondiente principalmente al avance del 100 % en el sector Barrio Catumare, donde se ejecutaron las actividades de excavación mecánica en conglomerado, construcción de estructuras en gaviones y canalización del río con maquinaria orugada. De igual manera, se alcanzó el 100 % de ejecución en el sector Puente Peatonal Divino Niño, mediante la realización de excavación mecánica en conglomerado, construcción de gaviones, canalización del río y recalce en concreto ciclópeo.

Adicionalmente, el sector Divino Niño registra un avance físico del 28 %, con la ejecución de actividades de recalce en concreto ciclópeo. En cuanto al capítulo de Construcción de Jarillones, se presenta un avance del 80 %, producto de las actividades de canalización del río y transporte de material para la conformación de jarillones, interviniendo los sectores Puente Caído (río Ocoa), Quintas del Llano (río Guatiquía) y Villa Fany (río Guatiquía).

El avance descrito corresponde a las actividades que serán incluidas en la Parcial de Pago No. 1, la cual actualmente se encuentra en proceso de elaboración y consolidación de la documentación requerida para su posterior radicación.

Durante el plazo contractual, las condiciones meteorológicas registradas en la zona de intervención incidieron de manera directa en el desarrollo de las actividades programadas, debido a que la totalidad de los frentes de obra se ejecutan sobre cauces y zonas de influencia de los afluentes intervenidos, cuya ejecución depende del comportamiento hidráulico de estos.

Si bien durante el período contractual fue posible culminar las actividades previstas en sectores como Barrio Catumare y Puente Peatonal Divino Niño, la persistencia de las precipitaciones y los incrementos recurrentes en los niveles de los afluentes limitaron la continuidad de las labores en otros frentes, afectando especialmente la ejecución del sector Divino Niño y el capítulo correspondiente a la construcción de jarillones. Estas condiciones redujeron la disponibilidad de jornadas efectivas de trabajo y obligaron a reprogramar actividades en diferentes oportunidades, repercutiendo en los rendimientos inicialmente previstos.

En consecuencia, las condiciones hidrometeorológicas presentadas durante la ejecución del contrato generaron un atraso respecto al cronograma programado, impidiendo la culminación de la totalidad de las actividades dentro del plazo inicialmente establecido, pese a los avances alcanzados en los demás frentes de intervención.

Registro fotográfico del rio








Adicionalmente a las afectaciones previamente descritas, los eventos hidrológicos registrados durante la actual temporada de lluvias han permitido evaluar el comportamiento de las obras ejecutadas bajo condiciones reales de operación, identificándose aspectos que requieren un análisis técnico complementario por parte de la supervisión y del contratista.

En particular, para el sector Divino Niño se considera necesario realizar un balance técnico y financiero del contrato que permita establecer la disponibilidad de las cantidades de obra contratadas y evaluar si estas resultan suficientes para implementar los ajustes o modificaciones de diseño que se definan como técnicamente procedentes, garantizando la estabilidad y funcionalidad de la intervención.

De igual forma, las afectaciones ocasionadas por las recientes precipitaciones han evidenciado nuevos sectores con procesos de erosión e inestabilidad en los afluentes intervenidos, por lo que será necesario efectuar las respectivas inspecciones técnicas para determinar la viabilidad de su intervención. Como resultado de este análisis, podrá establecerse la necesidad de adicionar cantidades de obra que permitan atender dichos puntos y garantizar una respuesta integral frente a las afectaciones generadas por la actual temporada de lluvias.

3. REGISTRO Y SOPORTE DE PRECIPITACIONES DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

A continuación, se anexan los soportes correspondientes a las lecturas y registros de precipitación diaria obtenidos de las estaciones meteorológicas de categoría pluviométrica del IDEAM ubicadas dentro del límite municipal de Villavicencio, las cuales cuentan con información registrada para el período de ejecución del contrato. Las estaciones consideradas para el análisis corresponden a SENA, IDEAM Villavicencio y Vanguardia.

El periodo de análisis comprende desde la fecha de inicio de la Orden de Servicio, correspondiente al día 26 de marzo de 2026, hasta la fecha de 24 de junio de 2026, realizando la respectiva descarga y consolidación de la información hidrometeorológica registrada durante dicho intervalo de tiempo.

Lo anterior, con el fin de corroborar y evidenciar técnicamente los días en los cuales se presentaron precipitaciones que incidieron de manera directa en el desarrollo y avance de las actividades constructivas, especialmente aquellas ejecutadas sobre el cauce y en sectores con contacto directo con la lámina de agua. Las lluvias registradas en los diferentes sectores de la cuenca generaron incrementos progresivos en los niveles y caudales del sistema hídrico, debido a la dinámica hidrológica propia de la zona, la configuración geomorfológica de la cuenca y la confluencia de aportes provenientes de caños, drenajes naturales y escorrentías superficiales que descargan hacia el tramo intervenido.

TIPO	RANGO
Tiempo seco	< 0.10 mm
Lluvia ligera	0.10 a 10.00 mm
Lluvia ligera a moderada	10.10 a 20.00 mm
Lluvia moderada a fuerte	20.10 a 40.00 mm
Lluvia fuerte a torrencial	40.10 a 60.00 mm
Lluvia torrencial	> 60.10 mm

Tabla 1. Clasificación de precipitaciones

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (24/06/2026)

Nombre estacion:	SENA [35030030]	**Corriente:**		**Categoría de estaci**	Pluviográfica
Latitud:	4.127389	**Longitud:**	-73.639556	**Elevación:**	469
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLO	**Area Operativa:**	Area Operativa 03 - Meta	**Departamento:**	Meta
Municipio:	Villavicencio	**Fecha instalacíon:**	15/08/1984 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	26/03/2026 00:00-24/06
Parametro:	Día pluviométrico (conve	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2026-03-26 00:00	0.4	Preliminar
2026-03-27 00:00	0.5	Preliminar
2026-03-28 00:00	20.2	Preliminar
2026-03-29 00:00	47.6	Preliminar
2026-03-30 00:00	16.8	Preliminar
2026-03-31 00:00	25	Preliminar
2026-04-01 00:00	26.7	Preliminar
2026-04-02 00:00	25.1	Preliminar
2026-04-03 00:00	0	Preliminar
2026-04-04 00:00	27.9	Preliminar
2026-04-05 00:00	12.8	Preliminar
2026-04-06 00:00	47.6	Preliminar
2026-04-07 00:00	126.1	Preliminar
2026-04-08 00:00	12.4	Preliminar
2026-04-09 00:00	7.7	Preliminar
2026-04-10 00:00	37.1	Preliminar
2026-04-11 00:00	0	Preliminar
2026-04-12 00:00	0	Preliminar
2026-04-13 00:00	24.3	Preliminar
2026-04-14 00:00	2.4	Preliminar
2026-04-15 00:00	11.7	Preliminar
2026-04-16 00:00	57	Preliminar
2026-04-17 00:00	29.9	Preliminar
2026-04-18 00:00	0	Preliminar
2026-04-19 00:00	5	Preliminar
2026-04-20 00:00	10.4	Preliminar
2026-04-21 00:00	10	Preliminar
2026-04-22 00:00	13.5	Preliminar
2026-04-23 00:00	0	Preliminar
2026-04-24 00:00	6.5	Preliminar
2026-04-25 00:00	18.2	Preliminar
2026-04-26 00:00	11.2	Preliminar
2026-04-27 00:00	0	Preliminar
2026-04-28 00:00	86.7	Preliminar
2026-04-29 00:00	1.3	Preliminar
2026-04-30 00:00	2.6	Preliminar

2026-05-01 00:00	2.2	Preliminar
2026-05-02 00:00	99.7	Preliminar
2026-05-03 00:00	36.6	Preliminar
2026-05-04 00:00	0	Preliminar
2026-05-05 00:00	19.5	Preliminar
2026-05-06 00:00	28.8	Preliminar
2026-05-09 00:00	0.2	Preliminar
2026-05-10 00:00	8.6	Preliminar
2026-05-11 00:00	4.6	Preliminar
2026-05-12 00:00	21.2	Preliminar
2026-05-13 00:00	24.8	Preliminar
2026-05-14 00:00	2.3	Preliminar
2026-05-15 00:00	42.8	Preliminar
2026-05-16 00:00	11.1	Preliminar
2026-05-17 00:00	0.1	Preliminar
2026-05-18 00:00	31.1	Preliminar
2026-05-19 00:00	1.6	Preliminar
2026-05-20 00:00	52.9	Preliminar
2026-05-21 00:00	11.4	Preliminar
2026-05-22 00:00	1.7	Preliminar
2026-05-23 00:00	17.3	Preliminar
2026-05-24 00:00	45.8	Preliminar
2026-05-25 00:00	17	Preliminar
2026-05-26 00:00	12.5	Preliminar
2026-05-27 00:00	25.3	Preliminar
2026-05-28 00:00	0	Preliminar
2026-05-29 00:00	5.4	Preliminar
2026-05-30 00:00	11.4	Preliminar
2026-05-31 00:00	6	Preliminar
2026-06-01 00:00	6	Preliminar
2026-06-02 00:00	0	Preliminar
2026-06-03 00:00	7.2	Preliminar
2026-06-06 00:00	0	Preliminar
2026-06-07 00:00	51.8	Preliminar
2026-06-08 00:00	4.9	Preliminar
2026-06-09 00:00	11.5	Preliminar
2026-06-10 00:00	0	Preliminar
2026-06-11 00:00	1	Preliminar
2026-06-12 00:00	0	Preliminar
2026-06-13 00:00	9.3	Preliminar
2026-06-14 00:00	4.3	Preliminar
2026-06-15 00:00	8.8	Preliminar
2026-06-16 00:00	0.8	Preliminar
2026-06-17 00:00	5.6	Preliminar
2026-06-17 00:00	5.6	Preliminar
2026-06-18 00:00	23.5	Preliminar
2026-06-19 00:00	0.9	Preliminar
2026-06-20 00:00	12.9	Preliminar
2026-06-21 00:00	11.1	Preliminar

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (24/06/2026)

Nombre estacion:	IDEAM VILLAVICENCIO [:	**Corriente:**		**Categoría de estaci**	Pluviométrica
Latitud:	4.142681	**Longitud:**	-73.64348980	**Elevación:**	500
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLO	**Area Operativa:**	Area Operativa 03 - Meta	**Departamento:**	Meta
Municipio:	Villavicencio	**Fecha instalacíon:**	01/10/2009 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	26/03/2026 00:00-24/06
Parametro:	Día pluviométrico (conve	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2026-03-26 00:00	2	Preliminar
2026-03-27 00:00	0.3	Preliminar
2026-03-28 00:00	15.3	Preliminar
2026-03-29 00:00	37.2	Preliminar
2026-03-30 00:00	6.8	Preliminar
2026-03-31 00:00	31.2	Preliminar
2026-04-01 00:00	19.7	Preliminar
2026-04-02 00:00	17.7	Preliminar
2026-04-03 00:00	0	Preliminar
2026-04-04 00:00	24	Preliminar
2026-04-05 00:00	20.1	Preliminar
2026-04-06 00:00	51.2	Preliminar
2026-04-07 00:00	146.6	Preliminar
2026-04-08 00:00	16.4	Preliminar
2026-04-09 00:00	14	Preliminar
2026-04-10 00:00	38	Preliminar
2026-04-11 00:00	0	Preliminar
2026-04-12 00:00	0	Preliminar
2026-04-13 00:00	23.2	Preliminar
2026-04-14 00:00	1.6	Preliminar
2026-04-15 00:00	12	Preliminar
2026-04-16 00:00	19	Preliminar
2026-04-17 00:00	21.3	Preliminar
2026-04-18 00:00	0	Preliminar
2026-04-19 00:00	6.5	Preliminar
2026-04-20 00:00	10.8	Preliminar
2026-04-21 00:00	11	Preliminar
2026-04-22 00:00	17	Preliminar
2026-04-23 00:00	0	Preliminar
2026-04-24 00:00	12.9	Preliminar
2026-04-25 00:00	12.6	Preliminar
2026-04-26 00:00	37	Preliminar
2026-04-27 00:00	34	Preliminar
2026-04-28 00:00	86	Preliminar
2026-04-29 00:00	6.3	Preliminar
2026-04-30 00:00	0.5	Preliminar

2026-05-01 00:00	7.3	Preliminar
2026-05-02 00:00	114	Preliminar
2026-05-03 00:00	30	Preliminar
2026-05-04 00:00	4.7	Preliminar
2026-05-05 00:00	57.5	Preliminar
2026-05-06 00:00	36.1	Preliminar
2026-05-07 00:00	0.5	Preliminar
2026-05-08 00:00	0	Preliminar
2026-05-09 00:00	0	Preliminar
2026-05-10 00:00	11	Preliminar
2026-05-11 00:00	7.1	Preliminar
2026-05-12 00:00	26.1	Preliminar
2026-05-13 00:00	24.4	Preliminar
2026-05-14 00:00	1.2	Preliminar
2026-05-15 00:00	37.3	Preliminar
2026-05-16 00:00	13.6	Preliminar
2026-05-17 00:00	3.7	Preliminar
2026-05-18 00:00	39.7	Preliminar
2026-05-19 00:00	0.1	Preliminar
2026-05-20 00:00	0.3	Preliminar
2026-05-21 00:00	55.3	Preliminar
2026-05-22 00:00	27.2	Preliminar
2026-05-23 00:00	1	Preliminar
2026-05-24 00:00	26.7	Preliminar
2026-05-25 00:00	121.3	Preliminar
2026-05-26 00:00	59.3	Preliminar
2026-05-27 00:00	26.1	Preliminar
2026-05-28 00:00	39.6	Preliminar
2026-05-29 00:00	10.2	Preliminar
2026-05-30 00:00	33.8	Preliminar
2026-05-31 00:00	19.8	Preliminar
2026-06-01 00:00	6	Preliminar
2026-06-02 00:00	1.7	Preliminar
2026-06-03 00:00	20.8	Preliminar
2026-06-04 00:00	63.7	Preliminar
2026-06-05 00:00	13.3	Preliminar
2026-06-06 00:00	1	Preliminar
2026-06-07 00:00	96	Preliminar
2026-06-08 00:00	13.8	Preliminar
2026-06-09 00:00	12.6	Preliminar
2026-06-10 00:00	0.2	Preliminar
2026-06-11 00:00	9.6	Preliminar
2026-06-12 00:00	0.2	Preliminar
2026-06-13 00:00	130.6	Preliminar
2026-06-14 00:00	49.7	Preliminar
2026-06-15 00:00	9.5	Preliminar
2026-06-16 00:00	1.4	Preliminar
2026-06-17 00:00	6.1	Preliminar
2026-06-18 00:00	11	Preliminar
2026-06-19 00:00	5	Preliminar
2026-06-20 00:00	24.6	Preliminar
2026-06-21 00:00	23	Preliminar
2026-06-22 00:00	4.3	Preliminar
2026-06-23 00:00	3.8	Preliminar
2026-06-24 00:00	0	Preliminar

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (24/06/2026)

Nombre estacion:	AEROPUERTO VANGUA	**Corriente:**		**Categoría de estaci**	Sinóptica Principal
Latitud:	4.161917	**Longitud:**	-73.617583	**Elevación:**	420
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLO	**Area Operativa:**	Area Operativa 03 - Meta	**Departamento:**	Meta
Municipio:	Villavicencio	**Fecha instalacíon:**	15/10/1924 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	26/03/2026 00:00-24/06
Parametro:	Día pluviométrico (conve	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2026-03-26 00:00	0.3	Preliminar
2026-03-27 00:00	0.7	Preliminar
2026-03-28 00:00	6.8	Preliminar
2026-03-29 00:00	64.6	Preliminar
2026-03-30 00:00	10.2	Preliminar
2026-03-31 00:00	54.7	Preliminar
2026-04-01 00:00	20.7	Preliminar
2026-04-02 00:00	10.1	Preliminar
2026-04-03 00:00	0.4	Preliminar
2026-04-04 00:00	18.3	Preliminar
2026-04-05 00:00	16	Preliminar
2026-04-06 00:00	21.2	Preliminar
2026-04-07 00:00	84.4	Preliminar
2026-04-08 00:00	4.6	Preliminar
2026-04-09 00:00	18.1	Preliminar
2026-04-10 00:00	42.6	Preliminar
2026-04-11 00:00	0	Preliminar
2026-04-12 00:00	0	Preliminar
2026-04-13 00:00	43.4	Preliminar
2026-04-14 00:00	0.7	Preliminar
2026-04-15 00:00	20.1	Preliminar
2026-04-16 00:00	6.6	Preliminar
2026-04-17 00:00	27.9	Preliminar
2026-04-18 00:00	0.3	Preliminar
2026-04-19 00:00	0.4	Preliminar
2026-04-20 00:00	21.7	Preliminar
2026-04-21 00:00	14.6	Preliminar
2026-04-22 00:00	6.3	Preliminar
2026-04-23 00:00	0	Preliminar
2026-04-24 00:00	5.4	Preliminar
2026-04-25 00:00	21.4	Preliminar
2026-04-26 00:00	12.6	Preliminar
2026-04-27 00:00	11.4	Preliminar
2026-04-28 00:00	76.8	Preliminar
2026-04-29 00:00	4.8	Preliminar
2026-04-30 00:00	1.1	Preliminar

2026-05-01 00:00	5.3	Preliminar
2026-05-02 00:00	112.3	Preliminar
2026-05-03 00:00	34.7	Preliminar
2026-05-04 00:00	0.8	Preliminar
2026-05-05 00:00	46.2	Preliminar
2026-05-06 00:00	34.6	Preliminar
2026-05-07 00:00	0.5	Preliminar
2026-05-08 00:00	0	Preliminar
2026-05-09 00:00	1	Preliminar
2026-05-10 00:00	8.3	Preliminar
2026-05-11 00:00	10.8	Preliminar
2026-05-12 00:00	55.2	Preliminar
2026-05-13 00:00	12.2	Preliminar
2026-05-14 00:00	12.7	Preliminar
2026-05-15 00:00	45.1	Preliminar
2026-05-16 00:00	11.3	Preliminar
2026-05-17 00:00	1.2	Preliminar
2026-05-18 00:00	25.6	Preliminar
2026-05-19 00:00	0	Preliminar
2026-05-20 00:00	0	Preliminar
2026-05-21 00:00	60.7	Preliminar
2026-05-22 00:00	29	Preliminar
2026-05-23 00:00	2.1	Preliminar
2026-05-24 00:00	34.6	Preliminar
2026-05-25 00:00	114.6	Preliminar
2026-05-26 00:00	61.7	Preliminar
2026-05-27 00:00	27.6	Preliminar
2026-05-28 00:00	68.2	Preliminar
2026-05-29 00:00	9.8	Preliminar
2026-05-30 00:00	32	Preliminar
2026-05-31 00:00	19.8	Preliminar
2026-06-01 00:00	8.7	Preliminar
2026-06-02 00:00	2.9	Preliminar
2026-06-03 00:00	2.3	Preliminar
2026-06-04 00:00	48.1	Preliminar
2026-06-05 00:00	18.4	Preliminar
2026-06-06 00:00	2.1	Preliminar
2026-06-07 00:00	88.2	Preliminar
2026-06-08 00:00	16.1	Preliminar
2026-06-09 00:00	9.6	Preliminar
2026-06-11 00:00	14.6	Preliminar
2026-06-12 00:00	0.1	Preliminar
2026-06-13 00:00	91.2	Preliminar
2026-06-14 00:00	35.2	Preliminar
2026-06-15 00:00	3.1	Preliminar
2026-06-16 00:00	0.5	Preliminar
2026-06-17 00:00	3.7	Preliminar
2026-06-18 00:00	1.6	Preliminar
2026-06-19 00:00	2.9	Preliminar
2026-06-21 00:00	10.7	Preliminar
2026-06-22 00:00	2.8	Preliminar
2026-06-23 00:00	4.2	Preliminar

4. CONCLUSIONES DEL COMITÉ

El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, en ejercicio de sus funciones y con fundamento en las condiciones técnicas identificadas durante el desarrollo y seguimiento del contrato, así como en el análisis presentado por el equipo técnico de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo y el contratista de obra, concluye que las afectaciones generadas por la actual temporada invernal han impactado de manera directa la ejecución normal de las actividades contractuales, especialmente aquellas relacionadas con la intervención de afluentes hídricos y estructuras hidráulicas.

En consideración a lo expuesto durante el comité, y teniendo en cuenta el incremento de los niveles de los afluentes intervenidos, las limitaciones operativas derivadas de las condiciones climáticas y la necesidad de garantizar la correcta ejecución técnica de las actividades pendientes, se considera procedente otorgar una prórroga de treinta (30) días calendario al plazo contractual inicialmente establecido.

Adicionalmente, se concluye que las condiciones hidrológicas evidenciadas durante la ejecución hacen necesario que los ingenieros de la Oficina de Gestión del Riesgo adelanten una evaluación técnica del estado actual del contrato, con el fin de realizar un balance de las cantidades de obra ejecutadas y disponibles, y determinar su suficiencia frente a las necesidades identificadas, particularmente en el sector Divino Niño.

Así mismo, se acuerda efectuar la revisión técnica de los sectores afectados por las recientes precipitaciones para identificar la necesidad de intervenir nuevos puntos críticos y determinar las cantidades de obra adicionales que, de ser procedentes, deberán incorporarse para atender las afectaciones evidenciadas y garantizar la funcionalidad de las obras proyectadas.

Lo anterior, con el fin de permitir la culminación adecuada de las obras programadas, garantizar condiciones seguras para la ejecución de las actividades y asegurar el cumplimiento del objeto contractual conforme a las especificaciones técnicas previstas.

Esta solicitud se fundamenta en:


- Estado de Calamidad Pública (Acto Administrativo 119 de 2025) y prorrogado mediate decreto 264 de 2025: Marco que obliga a la administración a actuar con celeridad para prevenir daños irreversibles a la vida y bienes de la comunidad.

- Principio de Precaución: Necesidad de adoptar medidas preventivas ante el riesgo inminente por la temporada de lluvias.

- Fines del Estado: El deber de asegurar la convivencia pacífica y proteger a los residentes en su vida y bienes.

- Uso Eficiente de Recursos: Resulta más costoso y gravoso para el erario permitir que las obras queden inconclusas o vulnerables, lo que derivaría en la pérdida total de la inversión por fallas estructurales previsibles.

En constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron el día 24 de junio de 2026



JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ
Jefe Oficina de Gestión del Riesgo



MARIA ANGELICA BELTRAN GARCIA
Representante Legal
AB CONSTRUYENDO SAS.



JHON STEVEN LISCANO PARDO
Profesional Especializado OGR



CAMILO ANDRES RAMIREZ OLAYA
Profesional de Apoyo OGR



LILIANA BELTRAN BURITICA
Profesional Especializado OGR

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**FIRMA**
V°B°: N/A	N/A	N/A
Reviso: Liliana Buritica	Jurídica externa	
Elaboró: Jhon Steven Liscano Pardo	CPS: 1903/2026	