**Acta de suspensión No. 01 convenio y/o contrato interno. 0244-2023 No SECOP II CO1.PCCNTR4338827**

En Pereira Risaralda se reunieron **JORGE HERNANDO COTE ANTE**, en calidad de Secretario de Infraestructura, **JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO** representante legal del **CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD** en calidad de interventor y el **CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA** representado legalmente por **JOSEPH BEHAINE PATERNINA** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar a través de la presente acta la suspensión del Contrato de Obra No interno: 0244 No SECOP II CO1.PCCNTR4338827 de fecha 8 de febrero de 2023, conforme a lo siguiente:

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS |
| **ENTIDAD** | DEPARTAMENTO DE RISARALDA |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA |
| **NIT DEL CONTRATISTA** | 901.668.406 |
| **REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA** | JOSEPH BEHAINE PATERNINA |
| **CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL** | 1.067.897.506 |
| **IMPUTACIONES** | CDP: 1779 de 17/03/2023 - RUBRO: No.1104-2.3.2.02.02.005-625 - ($23.956.637.230) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 2231 (26/04/2023)<br><br>CDP: 1257 de 06/03/2024 - RUBRO: No.2.3.2.02.02.008 - Vigencia futura ($22.063.008.390)<br>COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 1079 (14/03/2024)<br><br>CDP: 2375 de 31/05/2024 - RUBRO: No.2.3.2.02.02.008 - Vigencia futura (22.041.074.287)<br>COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 4937 (18/09/2024)<br><br>CDP: 2313 de 15/05/2025 - RUBRO: |



Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

**Acta de suspensión No. 01 convenio y/o contrato interno. 0244-2023 No SECOP II CO1.PCCNTR4338827**

| | |
|---|---|
| | No.2.3.2.02.02.008 - Vigencia futura (12,250,811,990)<br>COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 3868 (26/06/2025)<br><br>CDP: 2930 del 04/06/2026 – RUBRO: No. 2.3.2.02.02.008 - ($4.419.382.130) |
| **PLAZO INICIAL** | Dieciocho (18) meses |
| **FECHA DE INICIACION** | 28 de abril de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | 27 de octubre de 2024 |
| **PRORROGA No.1** | Sesenta y cuatro días calendario, contados a partir del 28 de octubre de 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION No. 01** | 31 de diciembre de 2024 |
| **PRORROGA No.2** | Dos (2) meses, contados a partir del 1 de enero de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACION No. 02** | Veintiocho (28) de febrero de 2025 |
| **PRORROGA No.3** | Cuatro (04) meses contados a partir del 1° de marzo de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACION No. 03** | 30 de junio de 2025 |
| **PRORROGA No.4** | SEIS (6) meses contados a partir del 1 de julio de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACION No. 04** | 30 de diciembre de 2025 |
| **PRORROGA No.5** | Ciento treinta y cinco (135) días contados a partir del 31 de Diciembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACION No. 05** | Quince (15) de mayo de 2026 |
| **PRORROGA No.6** | Noventa (90) días contados a partir del 16 de Mayo de 2026 |
| **FECHA DE TERMINACION FINAL** | Trece (13) de agosto de 2026 |
| | |
| **VALOR INICIALCONTRATO** | $ 46.019.645.620 |
| **VALOR ADICION No.1** | $ 17.129.748.906 |
| **VALOR ADICION No.2** | $ 12.250.811.990 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 75.400.206.516 |
| **ANTICIPO 1** | $ 13.805.893.686 |
| **ANTICIPO 2** | $ 4.900.324.796 |

**Acta de suspensión No. 01 convenio y/o contrato interno. 0244-2023 No SECOP II CO1.PCCNTR4338827**

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL ANTICIPO** | $ 18.706.218.482 |
| **FORMA DE PAGO** | La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado.<br><br>Parágrafo 1. La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad. |
| **FECHA ELABORACIÓN:** | 26/06/2026 |

**EXPOSICIÓN MOTIVOS**: Teniendo en cuenta circunstancias ajenas a la voluntad de las partes que impiden la ejecución normal y continua de las actividades de obra en el periodo señalado, se hace necesario la suspensión del contrato fundamentado en las siguientes razones:

Durante el seguimiento efectuado por la Interventoría a la ejecución del Contrato de Obra No. 0244-2023, en el marco de la Prórroga No. 6, se evidenció un bajo rendimiento en el cumplimiento de los hitos establecidos para la fase final del proyecto, situación que genera una alerta respecto de la posibilidad de culminar el objeto contractual dentro del plazo vigente y bajo las condiciones de calidad, funcionalidad y eficiencia previstas. En atención a ello, la Interventoría consideró necesario que, durante el período de suspensión, se adelante de manera conjunta con el contratista una evaluación integral del estado de ejecución del contrato, con el fin de determinar el avance real de cada uno de sus componentes, identificar las causas de las desviaciones presentadas, revisar las condiciones técnicas, administrativas y de programación existentes, y definir los correctivos, acciones y medidas requeridas para garantizar la adecuada culminación del proyecto. En consecuencia, se considera procedente la suspensión temporal del contrato, toda vez que continuar con la ejecución en las condiciones actuales implicaría consumir el plazo contractual remanente sin contar con un diagnóstico técnico integral que permita adoptar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual. Así mismo, se deja constancia de que esta medida cuenta con la aceptación del contratista y no genera sobrecostos para la Entidad ni constituye causal de reclamación



Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

**Acta de suspensión No. 01 convenio y/o contrato interno. 0244-2023 No SECOP II CO1.PCCNTR4338827**

económica alguna.

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el contratista en esta etapa de ejecución para el contrato No interno: 0244 de fecha 8 de febrero de 2023 No SECOP II CO1.PCCNTR4338827, se considera necesario elevar al Departamento de Risaralda la solicitud de suspensión solicitada por el contratista hasta que se superen los inconvenientes presentados.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el contratista para la suspensión del contrato de obra, el suscrito interventor considera también necesario elevar al Departamento de Risaralda la solicitud de suspensión del contrato de interventoría No interno 1394 de 2023 No SECOP II CO1.PCCNTR.4834011, hasta que se superen los inconvenientes presentados que permitan dar continuidad a la ejecución del contrato de obra.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

| | |
|---|---|
| **Firma**<br>**JOSEPH BEHAINE PATERNINA**<br>Representante Legal<br>Consorcio Edificio Hospital Risaralda<br>Contratista | **firma**<br>**JAVIER EDUARDO ROSERO L.**<br>Representante Legal<br>Consorcio Interventoría Alta Complejidad<br>Interventoría |

Nombre y firma de quien elaboró: Javier Eduardo Rosero Londoño



Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co