CONTRATO PRINCIPAL No	: 11-07-01-01
CONTRATO ADICIONAL No	:
VALOR ORIGINAL CONTRATO	: $ 84'869.413,96
VALOR ACTUALIZADO	: $ 84'869.405,77
MUNICIPIO	: LA MESA
SECTOR	: SECTOR II
CAMINO	: BRISAS – LAGUNAS
CONTRATISTA	: NESTOR ALFONSO VALENCIA VALENCIA
DEPARTAMENTO	: CUNDIMARCA
FECHA DE INICIACION	: OCTUBRE 11 DE 2001
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	: ENERO 10 DE 2002
PLAZO	: TRES (3) MESES
OBJETO	: MEJORAMIENTO CAMINI BRISAS – LAGUNAS. SECTOR II. MUNICIPIO DE LA MESA. DEPARTA MENTO DE CUNDINAMARCA

En BOGOTA a los, DIEZ (10) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE , se reunieron con el objeto de efectuar el Recibo Final de Obras los señores: NESTOR ALFONSO VALENCIA VALENCIA contratista de la Obra; ALIDA GUERRA MONTAÑEZ Interventor.

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS TERMINADAS:

Las obras relacionadas a continuación cumplen con los diseños, planos, cantidades y especificaciones técnicas del Fondo Nacional de Caminos Vecinales y con las normas de preservación del medio ambiente de acuerdo a las reglamentaciones ambientales vigentes, según concepto del interventor que se anexa.

EXPLANACION:

Se realizo la explanación en todo el tramo a pavimentar que son 190 m de longitud por un promedio de 5.8 m de ancho por un espesor de 0,30 m en promedio

CONFORMACIÓN Y RENIVELACIÒN :

Se realizo la conformación de 200 m del K0+200 al K0+400.

Además se realizo la rocería de 200m

BASE GRANULAR:

Se coloco una capa de base granular en todo el trayecto a pavimentar de un espesor de 0,24 m en promedio, a=5.8m , en una longitud de 190m

Ejecución del Acta de Precios Fijos de Obra del contrato No. [illegible]

PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO:
Se colocaron 174,80m³ de concreto hidráulico, a= 4m, e= 0,23m, l= 190m, F´C = 3500 PSI

CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F´C= 210 KG/CM2:
Se Colocaron 30.08m³ de concreto para cunetas a= 0.70m ,e= 0.11m , l=190m

OTROS:

VALOR DE LAS OBRAS TERMINADAS.

Valor de las Obras Ejecutadas a los precios Básicos del contrato,
Actas de recibo Parcial de Obra No. 1 a ..... $ 84'869.405,77

Valor de los ajustes causados a la fecha Actas Números
_____a_____..... $ --0--

VALOR TOTAL..... ..$ 84'869.405,77

Hacen parte de esta Acta: El anexo No. 1 donde se discriminan las cantidades recibidas, sus precios unitarios y sus valores totales y el Anexo No. 2 donde se establece la localización por abscisas de las obras

El contratista deberá constituir y anexar la garantía de estabilidad de las obras o calidad del servicio por termino de cinco años contados a partir de la presente acta, por un valor de $8'486.941,39 equivalente al 10% del valor total contratado más los reajustes causados a la fecha, por vigencia de cinco (5) años.

INTERVENTOR

CONTRATISTA

MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 6 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2015
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA VÍA DE ACCESO AL REASENTAMIENTO DE AVIRAMA, PÁEZ, CAUCA	FECHA INICIACIÓN: 05/sep/2022
	CONTRATANTE:	CORPORACION NASA KIWE	PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
AREA DE VIAS	CONTRATISTA:	NESTOR ALFONSO VALENCIA VALENCIA	PLAZO ADICIONAL:
	SUPERVISOR:	Ing. ANTONIO JOSÉ LEHMANN PAZ	FECHA SUSPENSIÓN 1:
CONTRATO No. 125-2022.	VALOR INICIAL:	$ 200,000,000.00	FECHA REINICIACIÓN :
Uso presupuestal No A04-04-1	ADICIONAL:		FECHA SUSPENSIÓN 2:
Compromiso SIIF. 34922 de 2022	VALOR TOTAL:	$ 200,000,000.00	FECHA REINICIACIÓN :
Fecha perfeccionamiento. 25/07/2022.	*ACTA DE OBRA EJECUTADA No 3 y final*	***3 y final***	FECHA DE TERMINACIÓN: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1.0	PRELIMINARES	M2	688.80	2,900.00	1,997,520.00	33.71	97,759.00	32.04	92,916.00	655.09	1,899,761.00
1.1	Localizacion y Replanteo. Incluye georeferenciación										
2.0	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES	M3	26.37	31,100.00	820,107.00	10.60	329,660.00	2.85	88,635.00	36.97	1,149,767.00
2.1	Excavacion manual en Conglomerado	M3	103.32	7,000.00	723,240.00	48.45	339,150.00	-	-	151.77	1,062,390.00
2.2	Excavacion a máquina en Conglomerado	M3-km	162.12	6,100.00	988,932.00	45.08	274,981.00	12.94	78,927.00	207.20	1,263,913.00
2.3	Transporte de Material proveniente de la explanacion. Acarreo (5 km)										
3.0	RELLENOS	M3	148.62	80,400.00	11,949,048.00	3.15	253,260.00	-	-	151.77	12,202,308.00
3.1	Relleno con material clasificado para conformacion de banca, compactado mecanicamente (Tipo Saltarin), incl/n transporte.										
4.0	LOSAS	M3	16.32	734,500.00	11,987,040.00	0.52	381,940.00	0.90	661,050.00	15.80	11,605,100.00
4.1	Concreto Simple de f´c=14 Mpa para Solados de 5 cms	Kg	2656.28	9,700.00	25,765,916.00	169.27	1,641,919.00	142.85	1,385,645.00	2,487.01	24,123,997.00
4.2	Acero de Refuerzo PDR-60 (Placas en Concreto, Viga Riostra y Sardinel)	M3	65.95	904,800.00	59,671,560.00	1.86	1,682,928.00	3.62	3,275,376.00	64.09	57,988,632.00
4.3	Concreto de f´c=21 Mpa (Placas en Concreto, Viga Riostra y Sardinel)	M3	54.35	607,500.00	33,017,625.00	5.46	5,139,450.00	2.11	1,281,825.00	45.89	27,878,175.00
4.4	Concreto predraplen 40% en piedra y 60% concreto de f´c=21 Mpa (Placa central y cunetas)	GLB	1.00	1,755,752.00	1,755,752.00	-	-	1.00	1,755,752.00	1.00	1,755,752.00
5.0	Diseño de mezcla con materiales de la zona y ensayos de compresión, para concretos de f´c=14 Mpa. incluye rotura de minimo 18 cilindros	GLE	1.00	1,755,753.00	1,755,753.00	-	-	1.00	1,755,753.00	1.00	1,755,753.00
6.0	Diseño de mezcla con materiales de la zona y ensayos de compresión, para concretos de f´c=21 Mpa. incluye rotura de minimo 18 cilindros										
NP	NO PREVISTOS	M3		694,510.00		2.00	1,389,020.00	2.00	1,389,020.00	2.00	1,389,020.00
NP.1	Suministro e instalacion , gaviones de Proteccion en Malla Eslabonada Galvanizada Calibre 12.5 Triple Torsion, revestido en concreto de 14 MPA	Und		3,100,000.00		1.00	3,100,000.00	1.00	3,100,000.00	1.00	3,100,000.00
NP.2	Suministro e instalacion de rejilla metalica	M3		907,500.00		3.59	3,257,925.00	3.59	3,257,925.00	3.59	3,257,925.00
NP.3	Muro de contencion en concreto ciclopeo										
	TOTAL COSTO DIRECTO				150,432,493.00		0.00		18,122,824.00		150,432,493.00
	TOTAL COSTO INDIRECTO				48,138,398.00		0.00		5,799,304.00		48,138,398.00
	ADMINISTRACION	24%		36,103,798.00		0.00		4,349,478.00		36,103,798.00	
	IMPREVISTOS	3%		4,512,975.00		0.00		543,685.00		4,512,975.00	
	UTILIDAD	5%		7,521,625.00		0.00		906,141.00		7,521,625.00	
	VALOR PARCIAL (DIRECTO+INDIRECTO)				198,570,891.00		0.00		23,922,128.00		198,570,891.00
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%			1,429,109.00		0.00		172,167.00		1,429,109.00
	VALOR OBRA CIVIL				$ 200,000,000.00		$ 0.00		$ 24,094,295.00		$ 200,000,000.00
	AMORTIZACION ANTICIPO								12,047,148.00	*Avance a la fecha:*	*100.00%*
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								$ 12.047,147.00		

SON: **DOCE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE**

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATADO	$ 200,000,000.00	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01		89,890,332.00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02		86,015,373.00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 03		24,094,295.00
SALDO POR EJECUTAR		-
SUMAS IGUALES	$ 200,000,000.00	$ 200,000,000.00
BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO ENTREGADO	$ 100,000,000.00	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 01		44,945,166.00
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 02		43,007,686.00
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 03		12,047,148.00
SALDO POR AMORTIZAR		-
	$ 100,000,000.00	$ 100,000,000.00

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los veititres (23) dias del mes de diciembre de 2022.

ANTONIO JOSÉ LEHMANN PAZ
Supervisor Contrato - Asesor área de Vias

NESTOR ALFONSO VALENCIA VALENCIA
Contratista

GONZALO ANDRES RIVERA CAICEDO
Ingeniero apoyo a la Supervisión

MINISTERIO DE TRANSPORTE FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES	DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CAMINO: BRISAS - LAGUNAS CONTRATISTA: NESTOR ALFONSO VALENCIA VALENCIA INTERVENTOR: ALIDA GUERRA MONTAÑEZ OBJETO : MEJORAMIENTO CAMINO BRISAS-LAGUNAS SECTOR II. MUNICIPIO LA MESA. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CONTRATO No: 11 - 0760 - 0 - 2001 VALOR INICIAL: 84,869,414 VALOR ADICIONAL: 0 VALOR TOTAL 84,869,414 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 11 DE 2001 FECHA TERMINACION:: ENERO 10 DE 2002	ANEXO No 1. ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

		CONDICIONES ORIGINALES				OBRA EJECUTADA	
						ACUMULADO	
ITEM No	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	Cantidad	Valor
231.01	EXC. PARA EXPLANACION EN MATERIAL COMUN	M³	2,411.00	166.00	$400,226.00	328.80	$792,736.80
271.01	CONFORMACION Y RENIVELACION CALZADA EXISTENTE	KM	884,650.00	0.20	$176,930.00	0.20	$176,930.00
311.01	EXC. SECO MAT. COMUN PARA ESTRUCTURAS SIN ENTIBADO	M³	9,141.00	34.00	$310,794.00	0.00	$0.00
331.01	CTO. CICLOPEO F'C 0 140 KG/CM² (G) PARA BASES	M³	218,671.00	1.00	$218,671.00	0.00	$0.00
331.02	CTO. CICLOPEO F'C 0 140 KG/CM² (G) PARA ELEVACIONES	M³	238,827.00	6.00	$1,432,962.00	0.00	$0.00
331.03	CTO. CICLOPEO F'C 0 140 KG/CM² (F) PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M³	267,703.00	3.00	$803,109.00	0.00	$0.00
352.01	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C = 210 KG/CM²	M³	298,938.00	28.00	$8,370,264.00	30.08	$8,992,055.04
362.01	TUBERIA CTO. REFORZADO D 0 900 mm (DIAMETRO INTERIOR)	ML	171,345.00	6.00	$1,028,070.00	0.00	$0.00
411.01	AFIRMADO COMP. MAQ. ACARREO 5 KM	M³	22,376.00	137.00	$3,065,512.00	0.00	$0.00
431.01	BASE GRANULAR	M³	48,205.00	137.00	$6,604,085.00	267.00	$12,870,735.00
581.01	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	M³	351,535.00	176.00	$61,870,160.00	174.80	$61,448,318.00
621.01	ROCERIA	KM	347,760.00	0.20	$69,552.00	0.20	$69,552.00
	TOTALES				$84,360,336.00		$84,360,326.84

INTERVENTOR

CONTRATISTA

REVISO: Supervisor

NOTA: LAS CANTIDADES Y VALORES CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL INTERVENTOR Y CONTRATISTA

ACTA DE OBRA No. 04 Y FINAL

GERENCIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS POPAYAN-PATICO-CANDELARIA RUTA 2401 y 2002 y PATICO-PALETARA-RIO MAZAMORRAS RUTA2002 DEL CONTRATO N0.185-2003 CELEBRADO CON INVIAS.	OBRA : Excavaciones, extensiones y compactación de base granular, mezcla densa en caliente e imprimación de la calzada Popayán - Patico - Candelaria Rutas 2401 y 2002 MUNICIPIO: Puracé CONTRATISTA : Nestor Alfonso Valencia Valencia INTERVENTOR: Gerardo Cabrera Morán	CONTRATO No. 12 FECHA: 16 de octubre de 2003 VALOR INICIAL: $ 89,875,744.00 VALOR ADICIONAL : $ 1,748,457.94 IVA 16% DE LA UTILIDAD: $ 626,490.00 % OBRA EJECUTADA: 100.00% TIEMPO TRANSCURRIDO : 179 dias	FECHA DE INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO No. 12 DE 16/10/2003 Fecha Inicio real : 27/10/2003 Fecha de terminación :25-12-2003 Fecha de terminación según Prorroga:22-04-2004	HOJA 1 DE 1 **ACTA DE OBRA No. 4 Y FINAL** MES: 22 de abril de 2004 ACTA No. 04 Y FINAL FECHA: 22 de abril de 2004

			CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES		OBRA EJECUTADA					
									PRESENTE ACTA			ACUMULADO		
ITEM No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UND	CANT.	P/UNIT.	VALOR		CANT.	VALOR	CANT.	P/UNIT	VALOR	CANT.	P/UNIT	VALOR
1	Excavación para reparación pavimento existente	M3	146.00	36,599.00	5,343,454.00	-	-58.76	-2,150,557.24	6.79	36,599.00	248,507.21	87.24	36,599.00	3,192,896.76
2	Excavación en material común de 0.00 a 1.5 mts	M3	160.00	11,752.00	1,880,320.00	+	285.68	3,357,311.36	37.37	11,752.00	439,172.24	445.68	11,752.00	5,237,631.36
3	Suministro, extensión y compactación de base granular para bacheo.	M3	100.00	60,370.00	6,037,000.00	+	71.03	4,288,081.10	-4.90	60,370.00	-295,813.00	171.03	60,370.00	10,325,081.10
4	Suministro y riego emulsión para imprimación	M2	4,000.00	1,264.00	5,056,000.00	-	-1,874.31	-2,369,127.84	172.18	1,264.00	217,635.52	2,125.69	1,264.00	2,686,872.16
5	Suministro, extensión y compactación de mezcla densa en caliente para bacheo.	M3	200.00	349,830.00	69,966,000.00	-	-36.90	-12,908,727.00	28.90	349,830.00	10,110,087.00	163.10	349,830.00	57,057,273.00
6	Transporte y bote de material compactado (acarreo libre 5KM)	M3	1,530.00	649.00	992,970.00	-	-108.96	-70,715.04	1,373.04	649.00	891,102.96	1,421.04	649.00	922,254.96
7	Recompactación base existente	M2	300.00	2,000.00	600,000.00	+	756.60	1,513,200.00	0.00	2,000.00	0.00	1,056.60	2,000.00	2,113,200.00
8	Suministro en el sitio, extensión y compactación de pedraplén para mejoramiento de subrasante para bacheo.	M3		52,240.00	0.00	+	47.31	2,471,474.40	0.00	52,240.00	0.00	47.31	52,240.00	2,471,474.40
9	Extensión y compactación de material de excavación para bacheo.	M3		6,056.00	0.00	+	36.12	218,742.72	0.00	6,056.00	0.00	36.12	6,056.00	218,742.72
10	Extensión, compactación y retiro de material de subbase existente para bacheo.	M3		12,477.00	0.00	+	49.68	619,857.36	0.00	12,477.00	0.00	49.68	12,477.00	619,857.36
11	Suministro en el sitio, extensión y compactación de material de subbase granular para bacheo.	M3		47,449.00	0.00	+	134.20	6,367,655.80	0.00	47,449.00	0.00	134.20	47,449.00	6,367,655.80
12	Suministro, extensión y compactación de material de subbase granular para bacheo, descontando el suministro del material.	M3		11,386.00	0.00	+	36.12	411,262.32	36.12	11,386.00	411,262.32	36.12	11,386.00	411,262.32
					89,875,744.00						12,021,954.25			91,624,201.94

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 89,875,744.00
IVA 16% DE LA UTILIDAD	$ 614,535.00
VALOR ADICIONAL	$ 1,748,457.94
IVA 16% DE LA UTILIDAD	$ 11,955.00
TOTAL	$ 92,250,691.94
VALOR DE ANTICIPO 50 %	$ 45,245,139.00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 12,021,954.25
SALDO AMORTIZACIÓN ANTICIPO 50 %	$ 5,444,016.15
VALOR NETO A PAGAR	$ 6,577,938.10

NOTA: De conformidad con lo dispuesto por el articulo 60, inciso 2do. de la Ley 80 de 1993, por cuanto durante la ejecución del contrato resultó una mayor cantidad de obra en los items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 del objeto contractual, realizada con las respectivas autorizaciones del CONTRATISTA CONTRATANTE y los Representantes de Control del INVIAS, por una parte, y por la otra que existe la correspondiente disponibilidad presupuestal. Se acepta como obra contractual ejecutada esa mayor cantidad de obra cuyo monto asciende a la suma de $1'748.457.94 y el consecuente IVA por valor de $ 11.955.00

SON SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/C ($6,577,938.10)

NESTOR ALFONSO VALENCIA VALENCIA
CONTRATISTA
CC No. 10.540.626

Vo.Bo. BLAS URIEL PAEZ CHINCHILLA
SUPERVISOR TERRITORIAL - INVIAS - CAUCA
C.C. No. 13.366.928

JESUS HERNANDO VERGARA
RESIDENTE GERENCIA
CC No. 10,529,481

DIEGO GERARDO ZAPATA ZUÑIGA
GERENTE CONTRATO No. 185 DE 2003
CC No. 4.610.827

JOSE FRANCISCO PADILLA
RESIDENTE INTERVENTORIA
C.C. No. 12.968.300

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA CONTRATO Nº 643-10 **OBJETO: Construcción de pavimentación calle 26 entre carreras 6 y del barrio Gran Victoria; pavimentación carrera 39BE entre calles 17ª y 17B del barrio Los Sauces; pavimentación carrera 1AE entre calles 17 A 18 del barrio María Oriente y pavimento carrera 23 entre manzanas 26 hacia la 23 Tomas Cipriano de Mosquera, dentro del marco de los convenios 257 y 263 suscritos con Acción Social** **VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:** $123.821.309 **VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL** $13.087.573 **CONTRATISTA:** NESTOR ALFONSO VALENCIA VALENCIA **SUPERVISOR:** CARLOS DAGUA **INTERVENTOR:** CONSORCIO ZG	**FECHA DE INICIO:** 24/01/2011 **PLAZO INICIAL** Dos (2) Meses **PLAZO ADICIONAL** Un (1) mes Fecha de Iniciación: 24/01/2011 Fecha de Suspención: 07/02/2011 Fecha de Reiniciación 14/03/2011 Fecha de Suspención No.2: 16/03/2011 Ampliación de plazo No.1 17/03/2011 Fecha de Reiniciación No.2 02/04/2011 Fecha de Suspención No.3: 18/04/2011 Fecha de Reiniciación No3 30/04/2011 **FECHA DE TERMINACION:** 25/05/2011	**ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL** **FECHA: JUNIO 20 DE 2011**

VALOR ANTICIPO RECIBIDO CONTRATO PRINCIPAL	$	31.910.355	VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL	$	123.821.309
VALOR ANTICIPO RECIBIDO CONTRATO ADICIONAL No.1	$	-	VALOR ADICIONAL No.1	$	13.087.573
VALOR TOTAL ANTICIPO RECIBIDO	$	31.910.355	VALOR TOTAL CONTRATADO	$	136.908.282
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES	$	34.856.456	VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	$	69.712.913
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA	$	27.054.199	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$	67.195.515
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA	$	61.910.355	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	$	136.908.428
SALDO POR AMORTIZAR	$	-	SALDO POR EJECUTAR	$	454
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$	40.141.315	SON CUARENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS.		

Nota: Las cantidades de obra consignadas en la presente acta y la calidad de los trabajos ejecutados son exclusiva responsabilidad del Contratista y del Interventor.
La firma del supervisor de obras tiene como objeto el chequeo aritmético de las operaciones realizadas.
Se recomienda realizar las ejecución de obras complementarias a la vías construidas de acuerdo al presente contrato, con el fin de asegurar la vida util de las mismas.
Con el fin de terminar las Obras y con autorización del Supervisor y Accción Social , se ejecutaron dentro del plazo del contrato las siguientes mayores cantidades de obra:

DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
IMPRIMACIÓN MC-70	M2	13,4	$ 2.260,00	$ 30.284,00
CARPETA ASFALTICA (ST)	M3	2,4	$ 481.100,00	$ 1.154.640,00
TOTAL COSTO DIRECTO				$ 1.184.924,00
VALOR AIU = 25%				$ 296.231,00
VALOR IVA (16% DE LA U=8%)				$ 15.167,00
VALOR TOTAL				$ 1.496.322,00

NESTOR ALFONSO VALENCIA VALENCIA
CONTRATISTA

MARCO ANTONIO ZÚÑIGA CAMPO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ZG
INTERVENTOR

Vo.Bo.
ING. MAURICIO GOMEZ LOPEZ
LIDER DESARROLLO SOCIAL

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA
CONTRATO Nº 843-10

OBJETO: Construcción de pavimentación calle 26 entre carreras 5 y del barrio Gran Victoria; **pavimentación carrera 38BE entre calles 17ª y 17B del barrio Los Sauces; pavimentación carrera 1AE** entre calles 17 A 18 **del barrio María Oriente y pavimento carrera 23 entre manzanas 26 hacia la 23 Tomas Cipriano de** Mosquera, **dentro del marco de los convenios 257 y 258 suscritos con Acción Social**

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:	$123.821.309
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$13.087.573
CONTRATISTA:	NESTOR ALFONSO VALENCIA VALENCIA
SUPERVISOR:	CARLOS DAGUA
INTERVENTOR:	CONSORCIO ZG

FECHA DE INICIO:	**24/01/2011**
PLAZO INICIAL	Dos (2) Meses
PLAZO ADICIONAL	Un (1) mes
Fecha de Iniciación:	24/01/2011
Fecha de Suspención:	07/02/2011
Fecha de Reiniciación	14/03/2011
Fecha de Suspención No.2:	16/03/2011
Ampliación de plazo No.1	17/03/2011
Fecha de Reiniciación No.2	02/04/2011
Fecha de Suspención No.3:	18/04/2011
Fecha de Reiniciación No3	30/04/2011
FECHA DE TERMINACION:	**26/06/2011**

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

FECHA: JUNIO 20 DE 2011

CONDICIONES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No. 02		EJECUCION TOTAL ACUMULÀDA ACTA No-01		EJECUTADAS PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
Construcción Pavimentación carrera 38BE entre calles 17ª y 17B del Barrio Los Sauces													
	PRELIMINARES												
	LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS URBANAS	M2	80	1.200	96.000	91,2	109.407	91,2	109.407	-	-	91,2	109.407
	EXCAVACION TIERRA A MANO CON RETIRO	M3	40	15.800	632.000	62,0	979.929	62,0	979.929	-	-	62,0	979.929
	EXCAVACION EN CONGLOMERADO CON RETIRO	M3	16	20.600	329.600	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-
					1.057.600		**1.089.336**		**1.089.336**		**-**		**1.089.336**
													-
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS												
	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	80	760	60.800	91,2	69.289	91,2	69.289	-	-	91,2	69.289
	SUMINISTRO, RIEGO Y COMP. DE MATERIAL SELECC.MEJ. SUBRASANTE E= 30 CMS	M3	27	58.900	1.590.300	29,0	1.710.972	29,0	1.710.972	-	-	29,0	1.710.972
	SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K-INVIAS NO	M3	13,5	83.000	1.120.500	15,2	1.261.348	15,2	1.261.348	-	-	15,2	1.261.348
	LOSA PAV. CCTO MR=4,0 E= 0-17INCL. JUNTAS BAK A=4.3	M2	80	89.100	7.128.000	91,2	8.123.247	91,2	8.123.247	-	-	91,2	8.123.247
	ACERO DE RFZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	240	3.400	816.000	90,9	309.060	90,9	309.060	-	-	90,9	309.060
	SARDINEL EN EN CONCRETO 60x15x20	ML	40	40.000	1.600.000	-		0,0	-	-	-	0,0	-
	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	1	14.000	14.000	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-
	ITEM NO PREVISTO												
	ANDEN EN CONCRETO	M2		38.600		20,4	789.351	20,4	789.351	-	-	20,4	789.351
					12.329.600		**12.263.267**		**12.263.267**		**-**		**12.263.267**
	COSTO DIRECTO				**13.387.200**		**13.352.603**		**13.352.603**		**-**		**13.352.603**
Construcción de pavimentación calle 26 entre carreras 5 y del barrio Gran Victoria													
	PRELIMINARES												
	LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS URBANAS	M2	95	1.200	114.000	157,3	188.700	157,3	188.700	-	-	157,3	188.700
	EXCAVACION TIERRA A MANO CON RETIRO	M3	26	15.800	410.800	64,0	1.011.567	64,0	1.011.567	-	-	64,0	1.011.567
	EXCAVACION EN CONGLOMERADO CON RETIRO	M3	11	20.600	226.600	-	-	0,0	-	-	-	-	-
					751.400		**1.200.267**		**1.200.267**		**-**		**1.200.267**
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS												
	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	95	760	72.200	157,3	119.510	157,3	119.510	-	-	157,3	119.510
	SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K-INVIAS NO	M3	14,5	86.000	1.247.000	25,7	2.208.624	25,7	2.208.624	-	-	25,7	2.208.624

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA
CONTRATO N° 643-10

OBJETO: Construcción de pavimentación calle 26 entre carreras 5 y del barrio Gran Victoria; pavimentación carrera 38BE entre calles 17ª y 17B del barrio Los Sauces; pavimentación carrera 1AE entre calles 17 A 18 del barrio María Oriente y pavimento carrera 23 entre manzanas 26 hacia la 23 Tomas Cipriano de Mosquera, dentro del marco de los convenios 257 y 258 suscritos con Acción Social

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:	$123.821.309
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$13.087.573
CONTRATISTA:	NESTOR ALFONSO VALENCIA VALENCIA
SUPERVISOR:	CARLOS DAGUA
INTERVENTOR:	CONSORCIO ZG

FECHA DE INICIO:	24/01/2011
PLAZO INICIAL	Dos (2) Meses
PLAZO ADICIONAL	Un (1) mes
Fecha de Iniciación:	24/01/2011
Fecha de Suspención:	07/02/2011
Fecha de Reiniciación	14/03/2011
Fecha de Suspención No.2:	16/03/2011
Ampliación de plazo No,1	17/03/2011
Fecha de Reiniciación No.2	02/04/2011
Fecha de Suspención No.3:	18/04/2011
Fecha de Reiniciación No3	30/04/2011
FECHA DE TERMINACION:	25/06/2011

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

FECHA: JUNIO 20 DE 2011

	CONDICIONES CONTRATADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No. 02		EJECUCION TOTAL ACUMULADA ACTA No-01		EJECUTADAS PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
	BASE COMPAC.MAT. TRITURADO GRANUL AC-.10K-INVIAS NO	M3	14,5	98.000	1.421.000	25,7	2.523.255	25,7	2.523.255	-	-	25,7	2.523.255
	IMPRIMACIÓN MC-70	M2	95	2.260	214.700	157,3	355.385	157,3	355.385	-	-	157,3	355.385
	CARPETA ASFALTICA (ST)	M3	4,75	481.100	2.285.225	7,9	3.782.649	7,9	3.782.649	-	-	7,9	3.782.649
	ACARREO DE MATERIAL PETREO VOL, COMPACT,	M2K	1000	1.050	1.050.000	611,1	641.636	611,1	641.636	-	-	611,1	641.636
	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	5	14.000	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-
					5.380.125		9.631.059		9.631.059				9.631.059
	COSTO DIRECTO				7.111.525		10.831.326		10.831.326		-		10.831.326
Construcción Pavimentación carrera 1AE entre calles 17 A 18 del barrio María Oriente													
	PRELIMINARES												
	LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS URBANAS	M2	246	1.200	295.200	320,0	384.000	320,0	384.000	-	-	320,0	384.000
	EXCAVACION TIERRA A MANO CON RETIRO	M3	175	15.800	2.765.000	222,6	3.517.015	222,6	3.517.015	-	-	222,6	3.517.015
	EXCAVACION EN CONGLOMERADO CON RETIRO	M3	75	20.600	1.545.000	-	-	-	-	-	-	0,0	-
					4.605.200		3.901.015		3.901.015		-		3.901.015
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS												
	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	246	760	186.960	320,0	243.200	320,0	243.200	-	-	320,0	243.200
	30 CMS	M3	75	58.900	4.417.500	91,0	5.359.947	91,0	5.359.947	-	-	91,0	5.359.947
	GEOTEXTIL TEJIDO 2600	M2	350	4.200	1.470.000	455,0	1.911.000	455,0	1.911.000	-	-	455,0	1.911.000
	SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K-INVIAS NO	M3	61,5	86.000	5.289.000	69,8	6.000.660	69,3	5.956.800	0,51	43.860	69,8	6.000.660
	LOSA PAV. CCTO MR=4,0 E= 0-17INCL. JUNTAS BAK A=4.3	M2	246	92.000	22.632.000	320,0	29.440.000	-	-	320,0	29.440.000	320,0	29.440.000
	ACERO DE RFZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	738	3.400	2.509.200	478,9	1.628.261	-	-	478,9	1.628.261	478,9	1.628.261
	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	50	14.000	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-
					37.204.660		44.583.068		13.470.947		31.112.121		44.583.068
	COSTO DIRECTO				41.309.360		48.484.083		17.371.962		31.112.121		48.484.083

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA
CONTRATO N° 643-10

OBJETO: Construcción de pavimentación calle 26 entre carreras 5 y del barrio Gran Victoria; pavimentación carrera 38BE entre calles 17ª y 17B del barrio Los Sauces; pavimentación carrera 1AE entre calles 17 A 18 del barrio María Oriente y pavimento carrera 23 entre manzanas 26 hacia la 23 Tomas Cipriano de Mosquera, dentro del marco de los convenios 257 y 259 suscritos con Acción Social

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:	$123.821.309
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$13.087.573
CONTRATISTA:	NESTOR ALFONSO VALENCIA VALENCIA
SUPERVISOR:	CARLOS DAGUA
INTERVENTOR:	CONSORCIO ZG

FECHA DE INICIO:	24/01/2011
PLAZO INICIAL	Dos (2) Meses
PLAZO ADICIONAL	Un (1) mes
Fecha de Iniciación:	24/01/2011
Fecha de Suspención:	07/02/2011
Fecha de Reiniciación	14/03/2011
Fecha de Suspención No.2:	16/03/2011
Ampliación de plazo No,1	17/03/2011
Fecha de Reiniciación No.2	02/04/2011
Fecha de Suspención No.3:	18/04/2011
Fecha de Reiniciación No3	30/04/2011
FECHA DE TERMINACION:	25/08/2011

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

FECHA: JUNIO 20 DE 2011

CONDICIONES CONTRATADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No. 02		EJECUCION TOTAL ACUMULADA ACTA No-01		EJECUTADAS PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
Construcción Pavimentación carrera 23 entre manzanas 26 hacia la 23 Tomas Cipriano de Mosquera													
	PRELIMINARES												
	LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS URBANAS	M2	476	1.200	571.200	467,3	560.760	467,3	560.760	-	-	467,3	560.760
	EXCAVACION TIERRA A MANO CON RETIRO	M3	133	15.800	2.101.400	196,9	3.111.469	196,9	3.111.469	-	-	196,9	3.111.469
	EXCAVACION EN CONGLOMERADO CON RETIRO	M3	57	20.600	1.174.200	-	-	-	-	-	-	0,0	-
					3.846.800		**3.672.229**		**3.672.229**		-		**3.672.229**
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS												
	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	476	760	361.760	467,3	355.148	467,3	355.148	-	-	467,3	355.148
	SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K-INVIAS NO	M3	95,2	87.000	8.282.400	110,6	9.621.764	110,6	9.621.764	-	-	110,6	9.621.764
	BASE COMPAC.MAT. TRITURADO GRANUL AC-.10K-INVIAS NO	M3	71,4	98.000	6.997.200	70,1	6.869.310	-	-	70,1	6.869.310	70,1	6.869.310
	IMPRIMACIÓN MC-70	M2	476	2.260	1.075.760	467,3	1.056.098	-	-	467,3	1.056.098	467,3	1.056.098
	CARPETA ASFALTICA (ST)	M3	23,8	481.100	11.450.180	21,00	10.103.100	-	-	21,0	10.103.100	21,0	10.103.100
	ACARREO DE MATERIAL PETREO VOL, COMPACT,	M3K	3450	1.050	3.622.500	3877,0	4.070.897	-	-	3877,0	4.070.897	3877,0	4.070.897
	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	7,7	14.000	107.800	-	-	-	-	-	-	-	-
					31.897.600		**32.076.317**		**9.976.912**		**22.099.405**		**32.076.317**
	COSTO DIRECTO				**35.744.400**		**35.748.546**		**13.649.141**		**22.099.405**		**35.748.546**
	TOTAL COSTO DIRECTO				**98.052.985**		**108.416.557**		**55.205.031**		**53.211.526**		**108.416.558**
	ADMINISTRACION			12%	**11.766.358**		**13.009.987**		**6.624.604**		**6.385.383**		**13.009.987**
	IMPREVISTOS			5%	**4.902.649**		**5.420.828**		**2.760.252**		**2.660.576**		**5.420.828**
	UTILIDAD			8%	**7.844.239**		**8.673.325**		**4.416.402**		**4.256.922**		**8.673.325**
	TOTAL AIU			25%	**24.513.246**		**27.104.140**		**13.801.258**		**13.302.881**		**27.104.140**
	IVA (SOBRE UTILIDAD)			16%	**1.255.078**		**1.387.732**		**706.624**		**681.108**		**1.387.732**
TOTAL OBRAS: COSTO DIRECTO + INDIRECTO + IVA SOBRE UTILIDAD					**123.821.309**		**136.908.428**		**69.712.913**		**67.195.515**		**136.908.428**