Interior

Al contestar cite Radicado 2026-3-003122-018875 Id: 796922
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 30-06-2026 12:02:00
Folios: 1

MEMORANDO

Bogotá, D.C. 30 de junio de 2026

PARA: **Subdirección de Gestión Contractual.**

DE: **Subdirección de Proyectos para la seguridad y la convivencia ciudadana.**

ASUNTO: **REMISIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES DE MAYO DE 2026.**

Ref.: CONVENIO 2340-25 ZAPATOCA– SANTANDER.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito enviar a su dependencia el siguiente informe de supervisión correspondiente al mes de mayo de 2026 del convenio 2340-25 Zapatoca-Magdalena.

MAYO		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD DE FOLIOS**
1	Anexo 3 informe mensual de supervisión del periodo del mes de MAYO de 2026. 2340-25 Zapatoca - Santander. (anexos)	Treinta y nueve (39) folios

Atentamente,

EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
Profesional Universitario
Grupo de Control y Seguimiento de Proyectos
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Supervisor del Convenio

Elaboró: Andrés del Río / Apoyo a la Supervisión

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON
2340 No. 2025 MUNICIPIO DE ZAPATOCA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MAYO DE 2026

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL CORREGIMIENTO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Calle 7 # 4-85 del corregimiento la Fuente del municipio de Zapatoca		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE ZAPATOCA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**	$2.450.000.000	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	$0	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	$2.450.000.000	
FECHA SUSCRIPCIÓN	7 de noviembre de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO / CONTRATO	31 de julio 2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO / CONTRATO	EDGAR JHOAN LÓPEZ RIVEROS		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	TITO LORENZO LOVO CARRETERO	07/11/2025	13/11/2025
	JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA	14/11/2025	05/04/2026
	TITO LORENZO LOVO CARRETERO	06/04/2026	21/04/2026
	EDGAR JHOAN LÓPEZ RIVEROS	22/04/2026	Vigente
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 38725	7/11/2025	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 16931929	13/11/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO / CONTRATO	13 de noviembre de 2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO / CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA	
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA	
	TERCERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	FECHA: DD/MM/AAAA	
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA	
	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS			
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA			
VALOR INTERVENTORÍA			
VALOR ADICIONAL DE OBRA			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO / CONTRATO

Convenio interadministrativo / Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio / contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($857.500.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	26/12/2025	$857.500.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($735.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$0
TERCER DESEMBOLSO	3. UN TERCER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SEISCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($612.500.000) contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 45% de ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. H. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	50%	DD/MM/AAAA	$0
ÚLTIMO DESEMBOLSO	4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($245.000.000) contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del	100%	DD/MM/AAAA	$0

	supervisor del convenio designado por el ENTE TERRITORIAL que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el ENTE TERRITORIAL. D. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26). E. Entrega del segundo video. F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. emisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$857.500.000
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$0

3. PÓLIZA CONVENIO / CONTRATO

Nombre Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
16931929	Cumplimiento	$490.000.000	13/11/2025	31/1/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$0
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$0
	DD/MM/AAAA		$0
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$0
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR

No. del contrato	Descripción del objeto		$0
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$0
	DD/MM/AAAA		$0
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$0
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

	SI	NO
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	MAYO 2026	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		N/A
INFORME FINANCIERO	MAYO 2026	x
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	MAYO 2026 $858.607.236,29	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	El convenio se encuentra en etapa contractual	
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO / CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

Las actividades realizadas en el período fueron:

Componente Técnico:

A la fecha, no se ha ejecutado ninguna actividad, dado que el convenio se encuentra en la etapa de contratación derivada.

Componente Administrativo:

1. Que el 4 de mayo de 2026, se solicitó al ente territorial la remisión oportuna del informe correspondiente al mes de abril de 2026.

2. Que el 5 de mayo de 2026 se llevó a cabo comité técnico de seguimiento y control al Convenio Interadministrativo No. 2340 de 2025, con el propósito de verificar el estado de la etapa precontractual del proyecto. En el marco de dicha sesión, el ente territorial informó que el proceso de interventoría ya había sido adjudicado; no obstante, manifestó que el proceso de contratación de la obra debió declararse desierto debido a un error en la estructuración de la licitación pública en SECOP II, circunstancia que obligó a su reformulación y nueva publicación. En consecuencia, el Ministerio del Interior manifestó su preocupación por el impacto de esta situación sobre el cronograma del convenio, exhortó al municipio a cumplir estrictamente los plazos contractuales y requirió la adopción de un plan de choque que permitiera garantizar la adjudicación del proceso de obra y la ejecución oportuna del proyecto dentro de la vigencia contractual.

3. Que el 15 de mayo de 2026, el ente territorial la remitió el informe correspondiente al mes de abril de 2026.

4. Que el 29 de mayo de 2026 se llevó a cabo comité técnico de seguimiento y control al Convenio Interadministrativo No. 2340 de 2025, con el propósito de verificar el estado de la etapa precontractual del proyecto. En el marco de dicha sesión, el ente territorial informó que el proceso de selección para la contratación de la obra se encontraba en etapa de evaluación preliminar, con la participación de trece (13) proponentes y una audiencia de adjudicación programada para el 10 de junio de 2026. En consecuencia, la Supervisión del Ministerio del Interior manifestó su preocupación por los tiempos restantes de ejecución del convenio, solicitó la remisión de un informe detallado sobre las actuaciones precontractuales adelantadas, las causas de los retrasos presentados y el sustento técnico y jurídico de una eventual prórroga de la vigencia, con el fin de evaluar la viabilidad de las actuaciones administrativas requeridas para garantizar la ejecución integral del proyecto.

Componente Financiero:

Durante este periodo no se adelantaron actuaciones financieras.

Componente Jurídico:

A la fecha no se han realizado actuaciones jurídicas al convenio.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Durante el periodo objeto de seguimiento se adelantaron actividades de supervisión y control al Convenio Interadministrativo No. 2340 de 2025, orientadas a verificar el estado de la etapa precontractual del proyecto "Centro de Convivencia Ciudadana Paz a lo Bien Tipo I" del corregimiento La Fuente, municipio de Zapatoca. En desarrollo de dichas actuaciones, el Ministerio del Interior realizó comités técnicos de seguimiento en los que efectuó control al avance de los procesos de contratación de obra e interventoría, evaluó el cumplimiento del cronograma contractual y requirió al ente territorial la adopción de medidas encaminadas a garantizar la continuidad del proyecto dentro de la vigencia del convenio.

En síntesis, de los antecedentes analizados se evidencia que el Convenio Interadministrativo No. 2340 de 2025 presentó retrasos en la etapa precontractual como consecuencia de la necesidad de declarar desierto y reformular el proceso de selección de obra, debido a inconsistencias en la estructuración de la licitación pública publicada en SECOP II. Posteriormente, el ente territorial adelantó la nueva publicación del proceso, logrando avanzar hasta la etapa de evaluación preliminar con la participación de trece (13) proponentes y programando la audiencia de adjudicación para el 10 de junio de 2026. No obstante, la Supervisión del Ministerio del Interior advirtió que los tiempos remanentes de ejecución resultaban limitados frente a las actividades pendientes de contratación, elaboración de estudios y diseños, revisión técnica, aprobación de productos e inicio de la fase constructiva, situación que representaba un riesgo para el cumplimiento del objeto contractual dentro de la vigencia inicialmente pactada.

En consecuencia, la Supervisión del Ministerio del Interior mantuvo el seguimiento permanente al proceso precontractual, exhortó al ente territorial al estricto cumplimiento del cronograma aprobado y requirió la remisión de un informe detallado sobre las actuaciones adelantadas, las circunstancias que generaron los retrasos y el análisis técnico y jurídico que sustentara la eventual necesidad de una prórroga de la vigencia del convenio, con el fin de evaluar la procedencia de las actuaciones administrativas requeridas y garantizar la adecuada ejecución del proyecto..

Nota: de acuerdo con que no se cuenta con información entregada por el anterior supervisor, se deja constancia dentro del presente informe que solo se contara con trazabilidad desde la designación del 13 de noviembre de 2025.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

En este periodo no se realizaron visitas técnicas por parte de la supervisión de la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio – FONSECON.

12/02/2026	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS Supervisor Convenio No. 2340-25 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio - FONSECON	**ANDRÉS FELIPE DEL RÍO CERVANTES** Elaboró - Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio - FONSECON

Outlook

SOLICITUD DE REMISIÓN DE INFORMES DEL MES DE ABRIL DE 2026 – CONV. 2340-2025

Desde Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>
Fecha Lun 4/05/2026 10:00
Para planeacion @zapatoca-santander.gov.co <planeacion@zapatoca-santander.gov.co>
CC Edgar Jhoan Lopez Riveros <edgar.lopez@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

Dentro del contexto del **Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2340 de 2025**, suscrito entre la Nación – **Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON)** y el **Municipio de Zapatoca – Santander**, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar los estudios, diseños y construcción del Centro de Convivencia Ciudadana 'Paz a lo Bien' Tipo I en el corregimiento La Fuente del municipio de Zapatoca, departamento de Santander"*, la **Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior**, en su calidad de **supervisor del convenio**, se permite requerir dar **cabal y estricto cumplimiento** a las obligaciones a cargo del ente territorial, acordadas por mutuo consentimiento dentro del articulado contractual.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES CONTRACTUALES, numeral I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ENTE TERRITORIAL**, particularmente las siguientes:

9) Elaborar, publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO–FONSECON, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del ENTE TERRITORIAL, indicando los porcentajes de avance y ejecución conforme al cronograma aprobado, adjuntando los informes de ejecución del contrato de obra bajo la modalidad llave en mano y de interventoría, los soportes de pagos realizados y las certificaciones de cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social.

54) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soporte de las cuentas creadas para el presente convenio, los cuales deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO, de tal forma que permita efectuar seguimiento y control a los recursos aportados por las partes.

56) Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO y atender las visitas de seguimiento que se realicen a través del supervisor designado.

En virtud de lo anterior, se solicita dar cumplimiento a la obligación de **remitir dentro del plazo contractualmente establecido** el siguiente documento:

- **Informe de supervisión técnico, administrativo y financiero correspondiente a los meses de abril de 2026**, el cual deberá ser presentado, publicado en SECOP II y remitido al Ministerio **a más tardar el 15 de mayo de 2026**, conforme a lo previsto en el **Anexo de Condiciones Contractuales** del convenio.

El cumplimiento oportuno de esta obligación resulta indispensable para garantizar el adecuado seguimiento contractual, técnico y financiero del proyecto, así como para evitar la

configuración de eventuales incumplimientos que puedan dar lugar a las medidas previstas en el convenio y en la normativa vigente.

Agradecemos su pronta gestión y el cumplimiento de lo estipulado en el convenio, garantizando así el correcto desarrollo del proyecto dentro del marco contractual establecido.

Atentamente,

ANDRÉS FELIPE DEL RÍO CERVANTES
Profesional de apoyo a la supervisión.
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
E-mail: andres.delrio@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL SEGUIMIENTO CONV 2340-25 (5 DE MAYO DE 2026)

Desde Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>
Fecha Mar 5/05/2026 11:49
Para planeacion @zapatoca-santander.gov.co <planeacion@zapatoca-santander.gov.co>
CC Edgar Jhoan Lopez Riveros <edgar.lopez@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (82 KB)
20260505 ZAPATOCA - 2340-25.pdf;

Cordial saludo,

Remito acta de reunión virtual realizada el 5 de mayo de 2026.

Sin más que agregar, agradezco la atención prestada.

ANDRÉS FELIPE DEL RÍO CERVANTES
Profesional de apoyo a la supervisión.
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
E-mail: andres.delrio@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

INFORME MES DE ABRIL CONV 2340-25

Desde planeacion @zapatoca-santander.gov.co <planeacion@zapatoca-santander.gov.co>
Fecha Vie 15/05/2026 15:08
Para Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>; Edgar Jhoan Lopez Riveros <edgar.lopez@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (1 MB)
INFORME ABRIL 2026 - CONVENIO 2340 2025 ZAPATOCA.pdf;

Cordial saludo,

Se adjunta informe del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2340 de 2025 suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Zapatoca correspondiente al mes de Abril de 2026. Quedo atento a cualquier observación.

Atentamente,

Arq. JOSE DAVID VALENCIA VASQUEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Zapatoca
Cel. 3102212341

Outlook

ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL SEGUIMIENTO CONV 2340-25 (29 DE MAYO DE 2026)

Desde Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>
Fecha Vie 29/05/2026 9:58
Para planeacion @zapatoca-santander.gov.co <planeacion@zapatoca-santander.gov.co>
CC Edgar Jhoan Lopez Riveros <edgar.lopez@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (160 KB)
20260529 ZAPATOCA - 2340-25.pdf;

Cordial saludo,

Remito acta de reunión virtual realizada el 29 de mayo de 2026.

Sin más que agregar, agradezco la atención prestada.

Interior

ANDRÉS FELIPE DEL RÍO CERVANTES
Profesional de apoyo a la supervisión.
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
E-mail: andres.delrio@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

ACTA No.	005-2026
FECHA	29 de mayo de 2026
CIUDAD	Bogotá
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2340 de 2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL CORREGIMIENTO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	0%
MOTIVO:	Reunión de seguimiento y control de etapa precontractual.

PARTES

Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Nombre: Edgar Jhoan Lopez Riveros C.C.: Cargo: Supervisor del convenio	Nombre: Jose David Valencia C.C.: 1096186809 Cargo: Secretario de infraestructura Municipio de Zapatoca- Santander
Nombre: Andrés Felipe del Río Cervantes C.C.: 1.018.465.378 Cargo: Profesional de apoyo a la supervisión	Nombre: Liseth Tatiana Patiño Nova C.C.: 1094282246 Cargo: Ingeniera Civil de apoyo a la Secretaria
Nombre: Juan José Alvarez Moreno C.C.: 8647191 Cargo: Profesional de apoyo a la supervisión	Nombre: Yudy Gonzalez Barbosa C.C: Cargo: Asesor jurídico Zapatoca
	Nombre: Dario Adolfo Villa C.C: Cargo: Apoyo Jurídico

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 10:00 am del 29 de mayo de 2026, se inició el comité técnico de seguimiento y control de forma Virtual del convenio No. 2340 de 2025, que tiene como objeto realizar un proyecto de Centro de Convivencia Ciudadana PAZ A LO BIEN TIPO 1 en el municipio de Zapatoca – Santander, por lo anterior, se establece el siguiente orden del día.

1. Presentación de los asistentes.
2. Desarrollo de la reunión de Seguimiento
   2.1 Presentación de estado de etapa precontractual por parte del municipio
3. Lectura, aprobación y firma del acta.

1. Presentación de los asistentes

Se procedió a la presentación de los representantes del Municipio y Ministerio del Interior quienes se registran en la parte superior de esta acta.

2. Desarrollo de la reunión de Seguimiento

Toma la palabra la Dra. Yudy, quien informa que ya fue publicada la evaluación preliminar del proceso de licitación correspondiente al contrato de obra, encontrándose actualmente en etapa de observaciones. Así

mismo, señala que para dicho proceso se presentaron trece (13) proponentes y que, de acuerdo con el cronograma establecido, la audiencia de adjudicación se encuentra prevista para el día diez (10) de junio de 2026.

Frente a lo expuesto, interviene la Supervisión del Ministerio del Interior, manifestando su preocupación respecto del escenario contractual actual, toda vez que la vigencia del Convenio Interadministrativo se extiende únicamente hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026. En este sentido, se advierte que los tiempos remanentes resultan insuficientes para adelantar adecuadamente las etapas de elaboración, revisión, aprobación y ajuste de los estudios y diseños, así como para surtir los demás procedimientos requeridos para el inicio de la fase constructiva, situación que compromete la adecuada ejecución del objeto convenido dentro del plazo pactado.

En consideración a lo anterior, la Supervisión solicita al ente territorial la remisión de un informe detallado en el que se relacionen y soporten todas las actuaciones precontractuales adelantadas a la fecha, incluyendo el análisis cronológico de las actividades ejecutadas, las dificultades, contingencias y circunstancias que hayan generado retrasos en el desarrollo del proyecto, así como las medidas adoptadas para mitigarlas.

De igual manera, se requiere que dicho informe incorpore un análisis jurídico y técnico que sustente la eventual necesidad de tramitar una prórroga de la vigencia del convenio, exponiendo de manera clara y suficiente las razones que justifican dicha solicitud, así como la incidencia de los hechos presentados en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y en la ejecución integral del proyecto.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio	Informe detallado de antecedentes y justificación de prórroga	2/06/2026

Una vez leída la presente acta, esta es aprobada por todos los asistentes y se procede a diligenciar el formulario que corrobora la aprobación del acta leída en esta reunión virtual.

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=pjIK3NK6KqEdZ1PgbFomC2TohBlHrPg2&id=DIf3xAjrAU2wI6cd2U6IO27BznsJkIxJhUttXSS6vThUODM2R0lLRUc4TkhNVU1GMlE5WDRFQk9OMS4u

ACTA No.	004-2026
FECHA	5 de mayo de 2026
CIUDAD	Bogotá
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2340 de 2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN” TIPO I EN EL CORREGIMIENTO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	0%
MOTIVO:	Reunión de seguimiento y control de etapa precontractual.

PARTES

Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Nombre: Edgar Jhoan Lopez Riveros C.C.: Cargo: Supervisor del convenio	Nombre: Jose David Valencia C.C.: 1096186809 Cargo: Secretario de infraestructura Municipio de Zapatoca- Santander
Nombre: Andrés Felipe del Río Cervantes C.C.: 1.018.465.378 Cargo: Profesional de apoyo a la supervisión	Nombre: Liseth Tatiana Patiño Nova C.C.: 1094282246 Cargo: Ingeniera Civil de apoyo a la Secretaria
Nombre: Juan José Alvarez Moreno C.C.: 8647191 Cargo: Profesional de apoyo a la supervisión	Nombre: Yudy Gonzalez Barbosa C.C: Cargo: Asesor jurídico Zapatoca
Nombre: Fiorella Delgado Ramírez C.C.: 1003405315 Cargo: Profesional de apoyo a la supervisión	Nombre: Dario Adolfo Villa C.C: Cargo: Apoyo Jurídico

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 11:00 am del 5 de mayo de 2026, se inició el comité técnico de seguimiento y control de forma Virtual del convenio No. 2340 de 2025, que tiene como objeto realizar un proyecto de Centro de Convivencia Ciudadana PAZ A LO BIEN TIPO 1 en el municipio de Zapatoca – Santander, por lo anterior, se establece el siguiente orden del día.

1. Presentación de los asistentes.
2. Desarrollo de la reunión de Seguimiento
   2.1 Presentación de estado de etapa precontractual por parte del municipio
3. Lectura, aprobación y firma del acta.

1. Presentación de los asistentes

Se procedió a la presentación de los representantes del Municipio y Ministerio del Interior quienes se registran en la parte superior de esta acta.

2. Desarrollo de la reunión de Seguimiento

En el desarrollo de la reunión, tomó la palabra el doctor Dario, profesional designado por el ente territorial, quien expuso el estado contractual de los procesos relacionados con la obra y la interventoría. Al respecto, el

ente territorial señala que la interventoría se encuentra adjudicada, y posteriormente indicó que en el proceso de obra el municipio incurrió en un error involuntario en la estructuración del proceso contractual en SECOP II, específicamente al no habilitar el “Sobre No. 2” correspondiente a la oferta económica dentro de la licitación pública, lo cual impidió la evaluación de propuestas y la selección objetiva del contratista, viciando el proceso y obligando a su declaratoria de desierto.

Como medida correctiva, el municipio procedió a: (i) declarar desierto el proceso y revocar el acto de apertura, (ii) reformular y republicar la licitación pública (LP-002-2026) con los ajustes correspondientes en SECOP II, y (iii) replantear el cronograma del proceso contractual, con el compromiso de adelantar la adjudicación en los nuevos plazos establecidos, aclarando que se tiene prevista adjudicación para el 4 de junio de 2026.

Frente a lo expuesto por el ente territorial, el Ministerio del Interior manifestó su preocupación respecto a los tiempos restantes de ejecución, teniendo en cuenta que la vigencia del convenio se encuentra establecida hasta el 31 de julio de 2026, y que a la fecha aún se encuentran pendientes las etapas de estudios, diseños y ejecución de obra.

En ese contexto, el ente territorial indicó que adelantará una reunión interna, con el fin de evaluar integralmente la situación del proyecto y estructurar un plan de choque, mediante el cual se formule una propuesta técnica y jurídica que sustente la adopción de una actuación administrativa.

Posteriormente, tomó la palabra el Ministerio del Interior, el cual exhortó al municipio a dar estricto cumplimiento al cronograma suscrito, teniendo en cuenta que, conforme a lo allí establecido, los procesos de contratación debían encontrarse adjudicados a la fecha. En este sentido, se solicitó al ente territorial atender de manera oportuna los compromisos adquiridos, con el fin de viabilizar el trámite del segundo desembolso y garantizar la ejecución integral de las actividades propias del convenio, de acuerdo con los plazos contractualmente pactados.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Ministerio del interior	Programar reunión de seguimiento	Por Revisar

Una vez leída la presente acta, esta es aprobada por todos los asistentes y se procede a diligenciar el formulario que corrobora la aprobación del acta leída en esta reunión virtual.

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=pjIK3NK6KqEdZ1PgbFomC2TohBlHrPg2&id=DIf3xAjrAU2wI6cd2U6IO27BznsJkIxJhUttXSS6vThUMDdSS1RLVkhERVNaSEc4UlFMTEwyOURUSi4u

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIÓN No. 2340 DE 2025 ZAPATOCA - SANTANDER
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MAYO DE 2026

1. GENERALIDADES CONVENIO

OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESAROLLAR LOS ESTUDIOS,DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL CORREGIMIENTO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Calle 7 # 4-85, corregimiento de la fuente del municipio de Zapatoca, Santander
BENEFICIARIO:	ZAPATOCA – SANTANDER
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (2.450.000.000)**
FECHA SUSCRIPCIÓN	7/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2026
SUPERVISOR DEL CONVENIO	**EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS**
SUPERVISORES ANTERIORES	TITO LORENZO LOVO CARRETERO
	JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO	13/11/2025
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	Contrato de obra bajo la modalidad de llave en mano
VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN	MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($ 1.996.711.729,00) M/CTE
VALOR DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($ 453.288.271,00) M/CTE
ESTADO ACTUAL DEL CONVENIO	Etapa inicial de ejecución precontractual
PERIODO INFORMADO	Mayo de 2026

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2340 de 2025, se presenta el **Informe Técnico, Administrativo y Financiero correspondiente al mes de mayo de 2026**, con el fin de informar al **MINISTERIO – FONSECON** sobre el estado de avance del objeto del convenio, conforme al cronograma aprobado.

El presente informe se elabora dentro de los términos establecidos y se publica en la plataforma **SECOP II**, dando cumplimiento a lo exigido por el convenio.

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

Durante el período correspondiente al mes de mayo de 2026 no se registraron nuevos desembolsos ni solicitudes de desembolso en el marco del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2340 de 2025.

A la fecha del presente informe no se registra ejecución de recursos con cargo a los aportes del convenio, toda vez que los procesos contractuales derivados se encontraban en etapa de selección y adjudicación, sin haberse iniciado la

ejecución contractual que diera lugar a compromisos o pagos asociados a los recursos del proyecto.

En consecuencia, los recursos disponibles se mantienen sin afectación, conforme a las condiciones establecidas en el convenio.

Durante el período informado se continuó con el desarrollo de la Licitación Pública No. LP-002-2026 para la contratación de los estudios, diseños y construcción del proyecto, y se adjudicó el Concurso de Méritos Abierto No. CM-001-2026 para la contratación de la interventoría, mediante Resolución No. 317 del 22 de mayo de 2026.

Se deja constancia que el primer desembolso, por valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($857.500.000), fue realizado el 26 de diciembre de 2025, conforme a lo establecido en el convenio.

Como soporte de la información financiera del periodo, se anexan los extractos bancarios correspondientes al mes informado, asociados a la cuenta destinada para el manejo de los recursos del convenio.

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. **PRIMER DESEMBOLSO**, equivalente a la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS **($857.500.000),** contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. *(Los requisitos anteriormente descritos fueron cumplidos durante el mes de noviembre de 2025; a la fecha del presente informe, el desembolso se encuentra pendiente de giro por parte del MINISTERIO - FONSECON)*	0%	26/12/2025	$ 857.500.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO**, equivalente a la suma de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($735.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio	0%	Requisitos no cumplidos a la fecha	$ 735.000.000
TERCER DESEMBOLSO	**3. UN TERCER DESEMBOLSO,** equivalente a la suma de SEISCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($612.500.000) contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y	0%	Requisitos no cumplidos a la fecha	$ 612.500.000

	del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 45% de ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. H. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.			
ÚLTIMO DESEMBOLSO	4. **UN ÚLTIMO DESEMBOLSO**, equivalente a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($245.000.000) contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el ENTE TERRITORIAL que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el ENTE TERRITORIAL. D. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26). E. Entrega del segundo video. F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. emisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	0%	Requisitos no cumplidos a la fecha	$ 245.000.000
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 857.500.000

	,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)	$ 857.500.000 ,00

3. PÓLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
16931929	Cumplimiento	$ 490.000.000	13/11/2025	31/01/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción***

A la fecha del presente informe, no se ha suscrito el contrato de obra derivado del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2340 de 2025.

Durante el mes de mayo de 2026 se continuó con el desarrollo del proceso de selección mediante la Licitación Pública No. LP-002-2026, adelantada a través de la plataforma SECOP II. En desarrollo del proceso contractual se surtieron las etapas previstas en el cronograma, incluyendo la publicación de las respuestas a las observaciones formuladas al proyecto de pliego de condiciones, la expedición y publicación del acto administrativo de apertura, la publicación del pliego de condiciones definitivo, la realización de la audiencia de asignación de riesgos, la recepción y atención de observaciones al pliego definitivo, la presentación de ofertas por parte de los interesados y la publicación del informe de verificación o evaluaión.

Al cierre del período informado, el proceso de selección se encontraba en la etapa de observaciones al informe de evaluación, de conformidad con el cronograma establecido en la plataforma SECOP II.

Una vez culminado el proceso de selección y suscrito el contrato correspondiente, dicha información será reportada en los informes posteriores, adjuntando los documentos y soportes exigidos por el MINISTERIO – FONSECON.

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

Durante el mes de mayo de 2026 culminó el proceso de selección adelantado mediante Concurso de Méritos Abierto No. CM-001-2026, cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA ‘PAZ A LO BIEN’ TIPO I EN EL CORREGIMIENTO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.

Como resultado de la evaluación de las propuestas presentadas, mediante Resolución No. 317 del 22 de mayo de 2026, el Municipio de Zapatoca adjudicó el proceso de selección al proponente ***CONSORCIO INTERZAPATOCA GARP,*** por haber cumplido los requisitos jurídicos, técnicos y financieros exigidos y haber obtenido el mayor puntaje dentro del proceso de selección.

Al cierre del período informado, el proceso contractual de interventoría se encontraba adjudicado. Las actuaciones relacionadas con la suscripción, legalización e inicio del contrato, así como la ejecución de las actividades de interventoría, serán reportadas en los informes posteriores junto con los soportes correspondientes.

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0 %**
% EJECUTADO DE OBRA	**0 %**

Las actividades realizadas en el período fueron:

Componente Técnico:

Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción - LP-002-2026

Durante el período correspondiente al mes de mayo de 2026, el Municipio de Zapatoca continuó con el desarrollo del proceso de selección para la contratación de los estudios, diseños y construcción del Centro de Convivencia Ciudadana "Paz a lo Bien", mediante la Licitación Pública No. LP-002-2026, adelantada a través de la plataforma SECOP II.

Durante el mes informado se surtieron las diferentes etapas previstas dentro del cronograma del proceso contractual, entre las cuales se destacan:

- Publicación de las respuestas a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones: **15 de mayo de 2026**.
- Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección: **16 de mayo de 2026**.
- Publicación del pliego de condiciones definitivo: **16 de mayo de 2026**.
- Realización de la audiencia de asignación de riesgos: **19 de mayo de 2026**.
- Recepción de observaciones al pliego de condiciones definitivo: **hasta el 19 de mayo de 2026**.
- Publicación de las respuestas a las observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo: **20 de mayo de 2026**.
- Presentación de ofertas por parte de los interesados: **26 de mayo de 2026**.
- Apertura del Sobre No. 1 y elaboración del informe de presentación de ofertas: **26 de mayo de 2026**.
- Publicación del informe de verificación y evaluación: **28 de mayo de 2026**.

Durante el período informado no se adelantaron actividades de ejecución física de obra en el lote del proyecto, toda vez que el contrato de obra se encontraba en fase precontractual y aún no había sido adjudicado ni suscrito.

Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra - CM-001-2026

Durante el período informado culminó el proceso de selección de la interventoría, adelantado mediante Concurso de Méritos Abierto No. CM-001-2026, el cual fue adjudicado mediante Resolución No. 317 del 22 de mayo de 2026 al CONSORCIO INTERZAPATOCA GARP.

Al cierre del período informado, el proceso contractual de interventoría se encontraba adjudicado y en trámite para la suscripción y legalización del contrato correspondiente.

.

Componente Administrativo:

Durante el período informado, las actividades administrativas estuvieron orientadas al acompañamiento y seguimiento integral de los procesos de selección derivados del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2340 de 2025, garantizando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y de los principios que rigen la contratación estatal.

Se atendieron y analizaron las observaciones presentadas por los interesados al proyecto de pliego de condiciones y al pliego definitivo de la Licitación Pública No. LP-002-2026, elaborándose las respectivas respuestas y efectuando su publicación oportuna a través de la plataforma SECOP II.

Igualmente, se adelantaron las actuaciones administrativas necesarias para la apertura formal del proceso de selección, la realización de la audiencia de asignación de riesgos, la recepción de ofertas y la verificación preliminar de los requisitos

habilitantes de los proponentes participantes.

Adicionalmente, se culminó el trámite administrativo correspondiente al Concurso de Méritos Abierto No. CM-001-2026, mediante la expedición de la Resolución No. 317 del 22 de mayo de 2026, por medio de la cual se adjudicó el contrato de interventoría al CONSORCIO INTERZAPATOCA GARP.

Al cierre del período informado, el Municipio continuaba adelantando las actividades correspondientes a la evaluación de las propuestas presentadas dentro de la Licitación Pública No. LP-002-2026, conforme a los criterios establecidos en los documentos del proceso y al cronograma definido en la plataforma SECOP II.

Componente Financiero:

Se deja constancia que el primer desembolso del convenio fue realizado durante el mes de diciembre de 2025, de conformidad con lo establecido en el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2340 de 2025.

Durante el período informado no se recibieron nuevos desembolsos de recursos por parte del Ministerio del Interior – FONSECON. Asimismo, no se efectuaron pagos con cargo a los recursos del convenio, toda vez que los contratos derivados se encontraban en etapa precontractual y de adjudicación.

El Municipio continuó adelantando las actuaciones requeridas para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el convenio para futuras solicitudes de desembolso.

6. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

Durante el mes de mayo de 2026 no se realizaron visitas técnicas al lote, en atención a que el proyecto no ha iniciado fase de ejecución.

SUPERVISOR



JOSE DAVID VALENCIA VASQUEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor por parte del municipio de Zapatoca

Proyectó	*Revisó*
Ing. Lizeth Tatiana Patiño Nova	*Arq. Jose David Valencia Vásquez*

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/04/30 HASTA: 2026/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 28793742381

SUCURSAL CENTRAL DE ABASTOS B/MANGA

Estudios, dise?os y construccion del cen

SIN INFORMACION

SIN INFORMACION SIN INFORMAC

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	858,388,496.82	*SALDO PROMEDIO*	$	858,395,552
TOTAL ABONOS	$	218,739.47	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	218,739.47
SALDO ACTUAL	$	858,607,236.29	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/05	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			218,739.47	858,607,236.29

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resumen de información del proceso

INFORMACIÓN

Id único CO1.REQ.10446142

Información

Número del proceso LP-002-2026 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))

Título ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL CORREGIMIENTO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER (Fase de Sele

Estado Proceso adjudicado y celebrado

Tipo de proceso Licitación pública (Obra pública)

Unidad de contratación UNIDAD DE CONTRATACION

Fase previa Presentación de observaciones

Solicitud correspondiente CO1.NTC.10250450

Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de Precios No

Lista de oferentes publicada

Fecha de publicación 12/06/2026 12:21:53 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Posición	Estado	Razón	Fecha y hora de llegada	Proveedor	Documento de la oferta
1	Pendiente		25/05/2026 4:25:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO ZAPATOCA** COLOMBIA, Pereira Número de documento	Descargar
2	Pendiente		25/05/2026 5:21:53 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**UT ABREGO-ZAPATOCA** COLOMBIA, Abrego Número de documento	Descargar
3	Pendiente		25/05/2026 8:08:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSTRUCTURA OBRAS DE INGENIERIA** COLOMBIA, Tunja Número de documento 901626849	Descargar
4	Rechazada		25/05/2026 8:47:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO CONVIVENCIA ZAPATOCA 2026** COLOMBIA, Barranquilla Número de documento	Descargar
5	Rechazada		25/05/2026 9:07:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO ZAPATOCA JY** COLOMBIA, Manizales Número de documento	Descargar

1 2 3 »

MiPyme

Limitación de todo el proceso a MiPymes ☐ Sí ☑ No

Datos del contrato

Tipo de contrato Obra

Justificación de la modalidad de contratación Artículo 30, Ley 80 de 1993

Descripción ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL CORREGIMIENTO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Duración del contrato 4 (Meses)

Condiciones de entrega Plataforma

Dirección de ejecución del contrato Carrera 9 # 20-36 Zapatoca Santander COLOMBIA

Valor estimado 1.996.711.729 COP

Lotes? ☐ Sí ☑ No

Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC 72101500 - Servicios de apoyo para la construcción

Lista adicional de códigos UNSPSC
72103300 - Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72141300 - Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
80101600 - Gerencia de proyectos
81101500 - Ingeniería civil y arquitectura

Acuerdos Comerciales

Descripción
Triángulo Norte - Guatemala
Comunidad Andina

Entidad Estatal

MUNICIPIO DE ZAPATOCA

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Identificación

Dar publicidad al proceso	Sí

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)	

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	No	Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Cronograma

Zona horaria	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas:	30 (Días)
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	29/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del aviso de convocatoria pública	29/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación de estudios previos	29/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	29/04/2026 12:41:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	14/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a MiPymes	14/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	15/05/2026 11:58:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	30 días de tiempo transcurrido *(16/05/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del pliego de condiciones definitivo	16/05/2026 3:25:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Audiencia de asignación de Riesgos	28 días de tiempo transcurrido *(19/05/2026 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	27 días de tiempo transcurrido *(19/05/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	26 días de tiempo transcurrido *(20/05/2026 6:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo máximo para expedir adendas	26 días de tiempo transcurrido *(20/05/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Ofertas	21 días de tiempo transcurrido *(26/05/2026 7:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Apertura del sobre 1	21 días de tiempo transcurrido *(26/05/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Informe de presentación de Ofertas	21 días de tiempo transcurrido *(26/05/2026 8:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del informe de verificación o evaluación	18 días de tiempo transcurrido *(28/05/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	11 días de tiempo transcurrido *(5/06/2026 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico	5 días de tiempo transcurrido *(11/06/2026 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	4 días de tiempo transcurrido *(11/06/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Firma del Contrato	4 días de tiempo transcurrido *(12/06/2026 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	4 días de tiempo transcurrido *(12/06/2026 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos?	No

¿Solicitud de garantías? Sí

Garantías por lotes, grupos o etapas? No

Seriedad de la oferta Sí

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10

Cumplimiento Sí

- ☑ Cumplimiento del contrato
  - ☑ % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 12 días de tiempo transcurrido *(4/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 4/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Pago de salarios
  - ☑ % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 12 días de tiempo transcurrido *(4/06/2026 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 4/10/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra
  - ☑ % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 4/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 29/10/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Calidad del servicio
  - ☑ % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 12 días de tiempo transcurrido *(4/06/2026 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 4/10/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual Sí

No. de SMMLV 200

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución? No

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	1.996.711.729
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Valor total		1.996.711.729

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año de vigencia	Estado	
202600000000495	2026	Validado	Consultar +

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
2601087	CDP	No se ha iniciado		1.996.711.729 COP		-

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Modo de presentación de ofertas

Requerir el envío de muestras No

Fase adicional No

Evaluación

Modelo de evaluación

Modelo de evaluación

Tipo de modelo de evaluación Evaluación de varios criterios de selección

Detalle

	Nombre	Lote	
☑	Criterios de evaluación		Ver / ocultar reglas

Criterios de selección: {0}

		Puntaje (%)
1	Oferta económica	48,5
2	Factor de calidad	30
2.1	Implementación del programa de gerencia de proyectos	17
2.2	Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra	17
2.3	Criterio ambiental	50
2.4	Cristerio social	16
3	Apoyo a la industria naciona	20
4	Vinculación de personas con discapacidad	1
5	Emprendimientos y empresas de mujeres	0,25
6	Mipyme	0,25

Definir factores de desempate ☑Sí ☐No

Nivel	Tipo de regla	Descripción
1	Otros	Los definidos en el pliego y la norma

Cuestionario

Resumen

1	Sobre 1 - Habilitante y técnico	
1.1	REQUISITOS HABILITANTES	
1.1.1	CAPACIDAD JURIDICA	
1.1.1.1	Formato 1 – Carta de presentación de la oferta	Esta pregunta requiere anexar documentos (Formato 1 – Carta de presentación de la oferta)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Formato 1 – Carta de presentación de la oferta'.	
1.1.1.2	EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	Esta pregunta requiere anexar documentos (EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL'.	
1.1.1.3	Registro Único de Proponentes (RUP)	Esta pregunta requiere anexar documentos (Registro Único de Proponentes (RUP))
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Registro Único de Proponentes (RUP)'.	
1.1.1.4	Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales	Esta pregunta requiere anexar documentos (Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales'.	
1.1.1.5	Formato 2 – Conformación de Proponente plural	Esta pregunta requiere anexar documentos (Formato 2 – Conformación de Proponente plural)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Formato 2 – Conformación de Proponente plural'.	
1.1.1.6	Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales	Esta pregunta requiere anexar documentos (Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales'.	
1.1.2	EXPERIENCIA	
1.1.2.1	Formato 3 – Experiencia	Esta pregunta requiere anexar documentos (Formato 3 – Experiencia)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Formato 3 – Experiencia'.	
1.1.2.2	REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA	Esta pregunta requiere anexar documentos (REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA'.	
1.1.3	CAPACIDAD FINANCIERA	
1.1.3.1	Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional	Esta pregunta requiere anexar documentos (Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional'.	
1.1.3.2	Liquidez	
1.1.3.3	Nivel de Endeudamiento	
1.1.3.4	Razón de Cobertura de Intereses	

1.1.4	CAPITAL DE TRABAJO		
1.1.4.1	CAPITAL DE TRABAJO		
1.1.5	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL		
1.1.5.1	Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe)		
1.1.5.2	Rentabilidad del Activo (Roa)		
1.1.5.3	Anexos, Capacidad Residual	Esta pregunta requiere anexar documentos (Anexos, Capacidad Residual)	
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Anexos, Capacidad Residual'.		
1.1.6	CAPACIDAD RESIDUAL		
1.1.6.1	Formato 5 – Capacidad residual	Esta pregunta requiere anexar documentos (Formato 5 – Capacidad residual)	
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Formato 5 – Capacidad residual'.		
1.1.7	PARA PROPONENTES EXTRANJEROS		
1.1.7.1	Formato 4- Capacidad financiera y organizacional extranjeros	Esta pregunta requiere anexar documentos (Formato 4- Capacidad financiera y organizacional extranjeros)	
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Formato 4- Capacidad financiera y organizacional extranjeros'.		
1.2	CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
1.2.1	FACTOR DE CALIDAD		
1.2.1.1	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS	Esta pregunta requiere anexar documentos (IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS)	
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS'.		
1.2.1.2	CRITERIOS AMBIENTALES	Esta pregunta requiere anexar documentos (CRITERIOS AMBIENTALES)	
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CRITERIOS AMBIENTALES'.		
1.2.1.3	CRITERIO SOCIAL	Esta pregunta requiere anexar documentos (CRITERIO SOCIAL)	
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CRITERIO SOCIAL'.		
1.2.2	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL		
1.2.2.1	PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL	Esta pregunta requiere anexar documentos (PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL)	
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL'.		
1.2.2.2	Formato 9- Puntaje de Industria Nacional (PROPONENTES EXTRANJEROS)	Esta pregunta requiere anexar documentos (Formato 9- Puntaje de Industria Nacional (PROPONENTES EXTRANJEROS))	
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Formato 9- Puntaje de Industria Nacional (PROPONENTES EXTRANJEROS)'.		
1.2.3	VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
1.2.3.1	Formato 8- Vinculacion de personas con discapacidad	Esta pregunta requiere anexar documentos (Formato 8- Vinculacion de personas con discapacidad)	
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Formato 8- Vinculacion de personas con discapacidad'.		
1.2.3.2	Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo	Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo)	
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo'.		
1.2.4	EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES		
1.2.4.1	Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres	Esta pregunta requiere anexar documentos (Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres)	
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres'.		
1.2.4.2	Aportar la documentación requerida	Esta pregunta requiere anexar documentos (Aportar la documentación requerida)	
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Aportar la documentación requerida'.		
1.2.5	MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA		
1.2.5.1	Registro Único de Proponentes	Esta pregunta requiere anexar documentos (Registro Único de Proponentes)	
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Registro Único de Proponentes'.		
1.2.6	CRITERIOS DE DESEMPATE		
1.2.6.1	CRITERIOS DE DESEMPATE	Esta pregunta requiere anexar documentos (CRITERIOS DE DESEMPATE)	
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CRITERIOS DE DESEMPATE'.		
2	Sobre 2 - Económico		
2.1	Oferta económica	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal Esta pregunta requiere anexar documentos (Anexo Oferta económica)	

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00

	Ref. Artículo Código UNSPSC	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA					

1	72101500	CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 EN EL CORREGIMIENTO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1,00	UN	1.996.711.729,00

Exportar lista de precios a excel/ODF (no apto para importación)

Selección

Selección e información de contratación

Informes proceso de selección	Fecha informe final de selección		Valor	Estado de la selección
CO1.AWD.2607802	12/06/2026 8:01 PM		1.956.976.886 COP	Activo
Informe de evaluación	28/05/2026 8:54 PM	Descargar Descargar Descargar Descargar		
Informe de evaluación	10/06/2026 9:51 PM	Descargar Descargar Descargar		
Informe de evaluación	12/06/2026 7:51 PM	Descargar Descargar Descargar		
Informe de selección	12/06/2026 8:01 PM	Descargar Descargar Descargar Descargar		

Adjudicatario	Valor Adjudicado	Documentos
Consorcio IB Ingeniería	1.956.976.886 COP	

Documentos

Documentos del Proceso

	Nombre	Descripción		
☐	1- ESTUDIOS PREVIOS LP-002-2026 (1).pdf	1- ESTUDIOS PREVIOS LP-002-2026 (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	0- CDP CIC (1).PDF	0- CDP CIC (1).PDF	Descargar	Detalle
☐	1.1 ESTUDIO DEL SECTOR LLAVE EN MANO FIRMADO (1) (1).pdf	1.1 ESTUDIO DEL SECTOR LLAVE EN MANO FIRMADO (1) (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	4- PAA CIC (2).PDF	4- PAA CIC (2).PDF	Descargar	Detalle
☐	3- BIPIM CIC (1).PDF	3- BIPIM CIC (1).PDF	Descargar	Detalle

1 2 3 4 »

Documentos de la oferta

Los siguientes documentos deben ser presentados con la oferta.

Sobre: Sobre 1 - Administrativo y Técnico

#	Descripción	Año	Período
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

	Descripción	Año	Período
	Formato 1 – Carta de presentación de la oferta		
	Aportar la documentación requerida		
	Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres		
	Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo		
	Formato 8- Vinculacion de personas con discapacidad		
	Formato 9- Puntaje de Industria Nacional (PROPONENTES EXTRANJEROS)		
	PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL		
	CRITERIO SOCIAL		
	CRITERIOS AMBIENTALES		
	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS		
	Registro Único de Proponentes		
	Formato 4- Capacidad financiera y organizacional extranjeros		
	Formato 5 – Capacidad residual		
	Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional		
	REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA		
	Formato 3 – Experiencia		
	Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales		
	Formato 2 – Conformación de Proponente plural		
	Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales		
	Registro Único de Proponentes (RUP)		
	EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL		
	Anexos, Capacidad Residual		
	CRITERIOS DE DESEMPATE		

	Descripción	Año	Período
	Seriedad de la oferta		

Generalidad de la oferta

Sobre: Sobre 2 - Económico

Descripción	Año	Período
Anexo Oferta económica		

Información adicional

Idioma y moneda

Idiomas aceptados en el proceso Español (Colombia)

Moneda aceptada COP

Mensajes públicos

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Informe de selección	CO1.AWD.2607802	Informe de selección CO1.AWD.2607802	3 días de tiempo transcurrido *(12/06/2026 8:01:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
Informe de evaluación	CO1.AWD.2607802	Informe de evaluación 3 CO1.AWD.2607802	3 días de tiempo transcurrido *(12/06/2026 7:51:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
General	CO1.MSG.9581808	CERTIFICADO TRM Y FORMULA	3 días de tiempo transcurrido *(12/06/2026 5:48:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
General	CO1.MSG.9579204	CORRECCION ARITMETICA	4 días de tiempo transcurrido *(12/06/2026 2:15:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
General	CO1.MSG.9578797	CORRECCION ARITMETICA	4 días de tiempo transcurrido *(12/06/2026 12:59:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Constancias del SECOP

ID constancia SECOP	Tipo de documento	Tipo de evento	Referencia documento	Descripción de documento	Fecha	
CO1.RECEIPT.35158419	Lista de ofertas	Publicación	LP-002-2026 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL CORREGIMIENTO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER (Fase de Sele	4 días de tiempo transcurrido *(12/06/2026 12:22:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
CO1.RECEIPT.35158366	Lista de proveedores	Publicación	LP-002-2026 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL CORREGIMIENTO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER (Fase de Sele	4 días de tiempo transcurrido *(12/06/2026 12:21:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
CO1.RECEIPT.35158022	Proceso	Apertura	LP-002-2026 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL CORREGIMIENTO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER (Fase de Sele	4 días de tiempo transcurrido *(12/06/2026 12:03:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
CO1.RECEIPT.35107947	Proceso	Publicación de modificación	LP-002-2026 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL CORREGIMIENTO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER (Fase de Sele	6 días de tiempo transcurrido *(9/06/2026 6:13:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
CO1.RECEIPT.34964402	Lista de ofertas	Publicación	LP-002-2026 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO	18 días de tiempo transcurrido *(28/05/2026 8:56:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle

					BIEN" TIPO 1 EN EL CORREGIMIENTO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER (Fase de Sele

1 2 »

Volver

Resumen de información del proceso

INFORMACIÓN

Id único CO1.REQ.10298407

Información

Número del proceso CM-001-2026 (Presentación de oferta)

Título INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL CORREG

Estado Proceso adjudicado y celebrado

Tipo de proceso Concurso de méritos abierto

Unidad de contratación UNIDAD DE CONTRATACION

Fase previa Presentación de observaciones — Solicitud correspondiente CO1.NTC.10066077

Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de Precios No

Lista de oferentes publicada

Fecha de publicación 17/04/2026 9:16:47 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Posición	Estado	Razón	Fecha y hora de llegada	Proveedor	Documento de la oferta
1	Pendiente		28/03/2026 11:30:35 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**INJERR S.A.S.** COLOMBIA, Floridablanca Número de documento 901101859	Descargar
2	Pendiente		28/03/2026 1:08:47 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**CONSORCIO INTER ZAPATOCA A5T** COLOMBIA, Floridablanca Número de documento *	Descargar
3	Pendiente		29/03/2026 9:36:40 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**UT INTERVENTORIA LA FUENTE 2026** COLOMBIA, Bucaramanga Número de documento 9003872288	Descargar
4	Pendiente		29/03/2026 8:28:52 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**consorcio interzapatoca** COLOMBIA, Bucaramanga Número de documento 9899752232	Descargar
5	Pendiente		29/03/2026 11:26:59 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**RIOT** COLOMBIA, Bucaramanga Número de documento 91215461	Descargar

1 2 »

MiPyme

Limitación de todo el proceso a MiPymes ☑Sí ☐No

Datos del contrato

Tipo de contrato Interventoría

Justificación de la modalidad de contratación Ley 1150 de 2007

Descripción INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL CORREGIMIENTO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Duración del contrato 4 (Meses)

Fecha de terminación del contrato: 31/07/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Condiciones de entrega Plataforma

Dirección de ejecución del contrato Carrera 9 # 20-36 Zapatoca Santander COLOMBIA

Valor estimado 226.442.927 COP

Lotes? ☐Sí ☑No

Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC 80101600 - Gerencia de proyectos

Lista adicional de códigos UNSPSC 81101500 - Ingeniería civil y arquitectura

Entidad Estatal

Identificación

Dar publicidad al proceso	Sí

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)	

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	No	Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Cronograma

Zona horaria	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas:	90 (Días)
Publicación del aviso de convocatoria pública	24/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación de estudios previos	24/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	24/02/2026 8:45:43 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	3/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o Mipymes	3/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones al proyecto de pliegos y condiciones	4/03/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha prevista de publicación de los pliegos de condiciones definitivos	4/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de publicación de los pliegos de condiciones definitivos	25/03/2026 6:40:54 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	4/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	26/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	27/03/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo máximo para expedir adendas	27/03/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Ofertas	30/03/2026 7:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Apertura de Ofertas	30/03/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Informe de presentación de Ofertas	30/03/2026 8:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	21/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de observaciones al informe evaluación de las ofertas	24/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Expedición del acto de adjudicación o de declaratoria desierta	24 días de tiempo transcurrido *(22/05/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Firma del Contrato	3 días de tiempo transcurrido *(12/06/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	3 días de tiempo transcurrido *(12/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato	3 días de tiempo transcurrido *(12/06/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos?	No				
¿Solicitud de garantías?	Sí				
Garantías por lotes, grupos o etapas?	No				
Seriedad de la oferta	Sí				
	% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10			
Cumplimiento	Sí				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17/04/2026 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17/04/2026 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

contrato

☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17/04/2026 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual No

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución? No

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

			Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí	☐ No *	226.442.927
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí	☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí	☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí	☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí	☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí	☑ No *	
	Valor total		226.442.927

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año de vigencia	Estado	
202600000000495	2026	Validado	Consultar +

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
2601086	CDP	No se ha iniciado				-

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Modo de presentación de ofertas

Requerir el envío de muestras No

Cuestionario

Resumen

1 Sobre Único

1.1 Lista de precios de la oferta — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	1	80101600	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 EN EL CORREGIMIENTO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1,00	UN	226.442.927,00		

1.2 SOBRE 1

1.2.1 1.1 CAPACIDAD JURÍDICA

1.2.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA — Esta pregunta requiere anexar documentos (CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA)

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA'.

CERTIFICADO MODELO DE CONSTITUCIÓN, EXISTENCIA Y

1.2.1.2	CERTIFICADO VIGENTE DE CONSTITUCION, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO VIGENTE DE CONSTITUCIÓN, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CERTIFICADO VIGENTE DE CONSTITUCIÓN, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL'.	
1.2.1.3	INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)	Esta pregunta requiere anexar documentos (INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP))
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)'.	
1.2.1.4	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Esta pregunta requiere anexar documentos (DOCUMENTO DE IDENTIDAD)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'DOCUMENTO DE IDENTIDAD'.	
1.2.1.5	DEFINICIÓN SITUACIÓN MILITAR	Esta pregunta requiere anexar documentos (DEFINICIÓN SITUACIÓN MILITAR)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'DEFINICIÓN SITUACIÓN MILITAR'.	
1.2.1.6	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	Esta pregunta requiere anexar documentos (REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT))
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)'.	
1.2.1.7	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	Esta pregunta requiere anexar documentos (GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA'.	
1.2.1.8	CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DEAPORTES PARAFISCALES	Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DEAPORTES PARAFISCALES)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DEAPORTES PARAFISCALES'.	
1.2.1.9	DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL	Esta pregunta requiere anexar documentos (DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL'.	
1.2.1.10	ACTA DE JUNTA DE SOCIOS	Esta pregunta requiere anexar documentos (ACTA DE JUNTA DE SOCIOS)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'ACTA DE JUNTA DE SOCIOS'.	
1.2.1.11	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y COMPROMISO DE TRANSPARENCIA	Esta pregunta requiere anexar documentos (COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y COMPROMISO DE TRANSPARENCIA)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y COMPROMISO DE TRANSPARENCIA'.	
1.2.1.12	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA'.	
1.2.1.13	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN'.	
1.2.1.14	CERTIFICADO JUDICIAL	Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO JUDICIAL)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CERTIFICADO JUDICIAL'.	
1.2.1.15	CERTIFICADO REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC	Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CERTIFICADO REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC'.	
1.2.1.16	CERTIFICADO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS LEY 1918 DE 2018	Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS LEY 1918 DE 2018)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CERTIFICADO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS LEY 1918 DE 2018'.	
1.2.1.17	CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS - REDAM	Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS - REDAM)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS - REDAM'.	
1.2.2	REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO	
1.2.2.1	ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA	
1.2.2.1.1	EXPERIENCIA GENERAL	Esta pregunta requiere anexar documentos (EXPERIENCIA GENERAL)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta ' EXPERIENCIA GENERAL'.	
1.2.2.1.2	PERSONAL MINIMO REQUERIDO	Esta pregunta requiere anexar documentos (PERSONAL MINIMO REQUERIDO)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'PERSONAL MINIMO REQUERIDO'.	
1.2.3	REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO Y ORGANIZACIONA	
1.2.3.1	CAPACIDAD FINANCIERA	
1.2.3.1.1	Liquidez	
1.2.3.1.2	Nivel de Endeudamiento	
1.2.3.1.3	Razón de Cobertura de Intereses	
1.2.3.1.4	CAPITAL DE TRABAJO	

1.2.3.2	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	
1.2.3.2.1	Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe)	
1.2.3.2.2	Rentabilidad del Activo (Roa)	
1.2.4	EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LA OFERTA	
1.2.4.1	EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE	
1.2.4.1.1	ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	Esta pregunta requiere anexar documentos (ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA ESPECIFICA)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta ' ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA ESPECIFICA'.	
1.2.4.2	EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DEL PERSONAL DE EQUIPO DE TRABAJO	
1.2.4.2.1	EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DEL PERSONAL DE EQUIPO DE TRABAJO	Esta pregunta requiere anexar documentos (EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DEL PERSONAL DE EQUIPO DE TRABAJO)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DEL PERSONAL DE EQUIPO DE TRABAJO'.	
1.2.4.3	PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL	
1.2.4.3.1	PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL	Esta pregunta requiere anexar documentos (PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL'.	
1.2.4.3.2	INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS	Esta pregunta requiere anexar documentos (INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta ' INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS'.	
1.2.4.4	INCENTIVO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DECRETO 392 DE 2018	
1.2.4.4.1	Certificado del número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes	Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado del número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta ' Certificado del número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes'.	
1.2.4.4.2	Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo	Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta ' Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo'.	
1.2.4.4.3	INCENTIVO EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES	Esta pregunta requiere anexar documentos (INCENTIVO EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'INCENTIVO EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES'.	
1.2.5	CRITERIOS DE DESEMPATE DE LAS PROPUESTAS	
1.2.5.1	CRITERIOS DE DESEMPATE	Esta pregunta requiere anexar documentos (CRITERIOS DE DESEMPATE)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CRITERIOS DE DESEMPATE'.	
1.2.6	1.6.1 CRITERIOS DE DESEMPATEEl Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta'CRITERIOS DE DESEMPATE'.PROPUESTA ECONOMICA	
1.2.6.1	CRITERIOS DE DESEMPATE El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CRITERIOS DE DESEMPATE'. PROPUESTA ECONOMICA	Esta pregunta requiere anexar documentos (CRITERIOS DE DESEMPATE El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CRITERIOS DE DESEMPATE'. PROPUESTA ECONOMICA)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta ' CRITERIOS DE DESEMPATE El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CRITERIOS DE DESEMPATE'. PROPUESTA ECONOMICA'.	
1.2.7	PROPUESTA ECONOMICA	
1.2.7.1	PROPUESTA ECONOMICA	Esta pregunta requiere anexar documentos (PROPUESTA ECONOMICA)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'PROPUESTA ECONOMICA'.	

Exportar lista de precios a excel/ODF (no apto para importación)

Selección

Selección e información de contratación

Informes proceso de selección	Fecha informe final de selección		Valor	Estado de la selección
ECO1.AWD.2570109	22/05/2026 4:38 PM		226.429.486,89 COP	Activo
Informe de evaluación	21/04/2026 9:35 AM	Descargar Descargar Descargar Descargar		
Informe de evaluación	30/04/2026 6:31 PM	Descargar		
Informe de evaluación Informe de selección	22/05/2026 4:29 PM 22/05/2026 4:38 PM	Descargar Descargar Descargar		

Adjudicatario	Valor Adjudicado	Documentos
CONSORCIO INTERZAPATOCA GARP	226.429.486,89 COP	

Documentos

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción

Nombre	Descripción		
BIPIM INTERVENTORIA CIC.PDF	BIPIM INTERVENTORIA CIC.PDF	Descargar	Detalle
CDP INTERVENTORIA CIC.PDF	CDP INTERVENTORIA CIC.PDF	Descargar	Detalle
PAA INTERVENTORIA CIC.PDF	PAA INTERVENTORIA CIC.PDF	Descargar	Detalle
1- Estudio Previo Interventoría Infraestructura Social.pdf	1- Estudio Previo Interventoría Infraestructura Social.pdf	Descargar	Detalle
5- Documento Base o Pliego Tipo de Interventoría Infraestructura Social.pdf	5- Documento Base o Pliego Tipo de Interventoría Infraestructura Social.pdf	Descargar	Detalle

1 2 3 »

Documentos de la oferta

Los siguientes documentos deben ser presentados con la oferta.

Sobre: Sobre único

Descripción	Año	Período
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA		
CRITERIOS DE DESEMPATE		
INCENTIVO EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES		
Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo		
Certificado del número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes		
INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS		
EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DEL PERSONAL DE EQUIPO DE TRABAJO		
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL		
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		
PERSONAL MINIMO REQUERIDO		
EXPERIENCIA GENERAL		
CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS - REDAM		
CERTIFICADO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS LEY 1918 DE 2018		
CRITERIOS DE DESEMPATE El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CRITERIOS DE DESEMPATE'. PROPUESTA ECONOMICA		
CERTIFICADO REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC		
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN		
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y COMPROMISO DE TRANSPARENCIA		
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS		
DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL		
CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DEAPORTES PARAFISCALES		
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA		
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)		
DEFINICIÓN SITUACIÓN MILITAR		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)		
CERTIFICADO VIGENTE DE CONSTITUCIÓN, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL		
CERTIFICADO JUDICIAL		
PROPUESTA ECONOMICA		

Descripción	Año	Período
Seriedad de la oferta		

Información adicional

Idioma y moneda

Idiomas aceptados en el proceso Español (Colombia)

Moneda aceptada COP

Mensajes públicos

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha		
Informe de selección	CO1.AWD.2570109	Informe de selección CO1.AWD.2570109	24 días de tiempo transcurrido *(22/05/2026 4:38:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle	
Informe de evaluación	CO1.AWD.2570109	Informe de evaluación 3 CO1.AWD.2570109	24 días de tiempo transcurrido *(22/05/2026 4:29:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle	
General	CO1.MSG.9478330	RESPUESTA OBSERVACIONES INFORME FINAL MC-001-2026	24 días de tiempo transcurrido *(22/05/2026 4:26:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle	
Notificación	CO1.REQ.10298407	Publicación modificación	25 días de tiempo transcurrido *(22/05/2026 4:16:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle	Detalle
Observación a informe	CO1.MSG.9340518	[Respondido] RE:Subsanación al proceso	30/04/2026 8:34:48 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle	

Constancias del SECOP

ID constancia SECOP	Tipo de documento	Tipo de evento	Referencia documento	Descripción de documento	Fecha	
CO1.RECEIPT.34870009	Proceso	Publicación de modificación	CM-001-2026 (Presentación de oferta)	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL CORREG	25 días de tiempo transcurrido *(22/05/2026 4:16:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
CO1.RECEIPT.34435183	Proceso	Publicación de modificación	CM-001-2026 (Presentación de oferta)	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL CORREG	22/04/2026 8:08:57 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
CO1.RECEIPT.34416285	Lista de ofertas	Publicación	CM-001-2026 (Presentación de oferta)	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL CORREG	21/04/2026 9:37:32 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
CO1.RECEIPT.34373233	Lista de proveedores	Publicación	CM-001-2026 (Presentación de oferta)	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL CORREG	17/04/2026 9:16:47 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
CO1.RECEIPT.34141256	Proceso	Apertura	CM-001-2026 (Presentación de oferta)	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL CORREG	30/03/2026 9:09:17 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle

Volver

Número Póliza: 4394429

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, MUNICIPIO DE ZAPATOCA

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
MUNICIPIO DE ZAPATOCA	NIT	8902041383

Dirección	Ciudad	Teléfono
CR 9 # 20 36	ZAPATOCA	7252055

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación	Dirección	Ciudad	Teléfono
MUNICIPIO DE ZAPATOCA	NIT	8902041383	CR 9 # 20 36	ZAPATOCA	7252055

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
MINISTERIO DEL INTERIOR	NIT	8301144756

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento	Operación	Oficina	Ciudad expedición	Fecha de expedición
16931929	POLIZA NUEVA	2631	BUCARAMANGA	2025-11-11

Forma de pago	Número de riesgos vigentes	Referencia de pago	Producto	Moneda
CONTADO	1	012169319 29	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07-NOV-2025	31-ENE-2027	$490.000.000,00	$1.208.219

VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA	Valor IVA	Total a pagar	Valor asegurado	Total valor asegurado
$1.208.219	$229.562	$1.437.781	$490.000.000,00	$490.000.000,00

VALOR A PAGAR EN LETRAS : UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde	Vigencia movimiento hasta	Número de días	Vigencia póliza desde	Vigencia póliza hasta
07-NOV-2025	31-ENE-2027	450	07-NOV-2025	31-ENE-2027

Ramo	Producto	Oficina	Usuario
012	NDX	2631	984087

INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social	Código	Compañía	Categoría	% participación	Prima
FIDARE SEGUROS LIMITADA BIC	94816	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100%	1.208.219

COASEGURO

Tipo coaseguro	Número póliza líder	Documento compañía líder
DIRECTO		

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULADO	2017-01-01	13 - 18	P	05	F-01-12-084	D00I
NOTA TÉCNICA	2017-06-25	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS :

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. 2340 DE 2025, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL CORREGIMIENTO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.

INFORMACIÓN ADICIONAL

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.



Firma tomador



Firma autorizada

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9