* Retro cargador CAT 327 a 0,20 m³ en la clasificación de piedra común en el PR 0 + 650.
* Muro en gavión PR 0 + 820, no se realizan actividades.
* Cargador CA-62 disponible en el PR 28.
* Volqueta señala VO 15, transporta arena mixta.
* Volqueta señala VO 20, transporta piedra común
* Estado del tiempo: lluvias moderadas desde las 7:00 am hasta las 4:00 pm
* K 0 + 518 a K 0 + 534 M.D, muro de cierre puente comprende: MEND 2 Fijación acero de refuerzo (transversal - reparto) para vástago pantalla
* Muro 3 K 0 + 950,20 a K 0 + 989,78 M.D, MEND 3, colocación, curvatura y compactación material de lleno (sub base) MEND 1 y 2 Capa #4, toma de densidades por parte del contratista.
* Muro 7 K 0 + 428,50 a K 0 + 460,00 M.D, Caisson #6 antes la instalación de acero de refuerzo para pantalla anclada. Caisson #5 excavación manual y construcción de anillo, longitud alcanzada a la fecha 8,0 m.
* Muro 8 K 0 + 535 a K 0 + 587 M.D, antes la excavación manual de caissons diámetro 1,50 m - C1 = 9,60 m - C2 = 8,50 m - C5 = 20,0 m C6 = 17,60 - C7 = 16,50 m - C8 = 13,0 m C9 = 11,35 - C10 = 11,90 m.
* Talud 9 K 0 + 445 a K 0 + 580 M.I, no se realizan actividades en terreno natural
* Talud 9A K 0 + 445 a K 0 + 535 M.I, terraza #4 perforación e instalación de tubos anclajes activos de longitud 30 m, línea D #23 - línea E 13,14.
* Talud 9 K 0 + 460 a K 0 + 560 M.I, terreno natural, no se realizan actividades.
* Talud 13 K 0 + 540 a K 0 + 680 M.I terraza #2 colocación formaleta metálica para la construcción de dados en sitio líneas A y B talud contingencia, perforación y colocación tubo para anclajes activos L = 25 m.
* Pavimento MR K 3 + 092 al K 3 + 800, reparación de reparación berma MR 9,50 x 1,80 x 0,22 en K 3 + 0, colocación de acero de refuerzo y formaleta para la construcción de cunetas revestidas en concreto
* Explanación terraza 5 en talud 9A K 0 + 460 a K 0 + 525, perforación de rocas para demolición, cargue de materiales y transporte a botaderos autorizados
* Localización de anclajes para corte terraza 5 en talud 9A K 0 + 485 a K 0 + 515.

Powered by CamScanner

* Retallo de materiales de explotación depositado en vía industrial de acceso a sector 3 hasta PAnt 580.
* Continuación apertura de vía industrial (complementación) para paso puente Y4 y acceso a sector 3, PAnt 705.
* Nivelación para chaqueo refuerzo (castillo) canaleta bloque 200 en muro 7 PAnt 428,50 a PAnt 460.00 M.D, el nivel cumple diseño.

Tiempo seco de 7:00 AM a 3:00 PM, lloviznas de 3:00 PM a 4:00 PM, resto del día tiempo seco.

ENERO 31 DE 2026

Vía Mocoa- San Francisco trampolín:

* Ruta 1003 trampolín: Conformación de cuneta, motoniveladora MN 33 y vibro compactador VC 841, tramo intervenido entre el PR121+500 al PR122+000. (2) operadores, (2) ayudantes viales.
* Muro en gavión PR103+650, continúa encofrado para revestimiento de muro y en alcantarilla, se realizó desencofrado de dovela del box culvert y se fisura y amarra acero para construcción de aleta. (3) oficiales, (5) ayudantes.
* Muro en gavión PR103+829,40 se realizan actividades.
* Retro cargador RC 327 apoya en la clasificación de piedra gavión en el PR103+650.
* Cargador CA-62 disponible en el PR128.
* Volqueta sencilla VO 15, transporte arena mixta.
* Volqueta sencilla VO 20, transporte piedra gavión
* Estado del tiempo: lluvias moderadas durante toda la jornada.
* Exploración terraza 5, inicio perfilado en talud 9A PAnt 500 al PAnt 525, perforación de rocas para demolición, cargue de materiales y transporte a botaderos autorizados.
* Continuación apertura de vía industrial utilizando excavadora con martillo hidráulico para paso puente Y4 y acceso a sector 3, de avance PAnt 705.

Tiempo seco de 7:00 AM a 10:00 AM.

Powered by CamScanner