| ACTA N° 02 DE SUSPENSIÓN N° 01 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | DE OBRA | No. | 332 | DE | 2025 | Fecha | DD | MM | AAAA |
| | | | | | | | 19 | 3 | 2026 |

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

1) Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista y el interventor y/o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato u orden.
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Fecha prevista de reiniciación

En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato u orden en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.

2) El Interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato u orden, estén plenamente justificadas ante la empresa y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

3) El Contratista enviará a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, se recepcionará la original (cuando aplique)

4) La presenta Acta no dará lugar a reajustes o compensaciones al contratista de ningún tipo, ni por concepto de standby de maquinaria, personal o equipo en el sitio de la obra, si aplica.

| | | |
|---|---|---|
| **OBJETO:** | | IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE CONTRATO FAZNI GGC NO. 1357 DE 2024. |
| **DERIVADO DEL** | **OTROS** | CONTRATO FAZNI GGC No 1357 DE 2024 |
| **CONTRATISTA:** | | INDISCON INGENIERIA SAS |
| **NIT:** | | 900840475-3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | | GLORIA SOFIA MARTINEZ |
| **C.C.** | | 33.480.386 Expedida en Yopal |
| **FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:** | | 6 de agosto de 2025 |
| **FECHA DE LEGALIZACIÓN:** | | 12 de noviembre de 2025 |
| **VALOR :** | | $ 1.798.205.020 |
| **VALOR DEL ANTICIPO:** | | 40% |
| **PLAZO :** | | SEIS (06) MESES |
| **FECHA ACTA DE INICIACIÓN** | | 18 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | | 17 de mayo de 2026 |
| **FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N 01°** | | 19 de marzo de 2026 |
| **PERIODO SUSPENSIÓN N° 01** | | Dos (02) meses |
| **FECHA DE REINICIACION N° 01** | | 19 de mayo de 2026 |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | | 18 de julio de 2026 |
| **SUPERVISOR AL CONTRATO CONSULTORIA** | | ANDRES LARA RODRIGUEZ/ASESOR |
| **INTERVENTOR** | | DINAMO DE COLOMBIA LTDA RL JORGE PEREZ LUGO |

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los Diecinueve (19) días del mes de marzo de 2026, se reunieron: GLORIA SOFIA MARTINEZ identificada con cédula de ciudadanía N° 33.480.386 de Yopal (Casanare), en calidad de representante legal de la firma contratista INDISCON INGENIERIA SAS con NIT 900.840.475-3, el interventor DINAMO DE COLOMBIA LTDA con NIT 900.277.500-5 representanda legalmente por parte de JORGE PEREZ LUGO identificado con cedula ciudadania 9.430.793 expedida en Yopal y el Ing ANDRES LARA RODRIGUEZ en calidad de supervisor por parte de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P.; con el fin de suscribir la presente acta de Suspensión de Suspensión N 01, por el siguiente motivo:

**CAUSAS:**

Las causales que motivan la presente suspensión de ejecución obedecen a:

La solicitud de suspensión del contrato se sustenta en la ocurrencia de circunstancias de carácter social, técnico y logístico que afectan de manera directa la ejecución del proyecto y que no son imputables al contratista de obra.

En el componente social, se evidenciaron inconsistencias en el listado inicial de beneficiarios estructurado en la etapa de consultoría, identificándose usuarios que no cumplen con los requisitos establecidos en el Anexo 4 del contrato FAZNI 1357 de 2024, así como situaciones no subsanables tales como inexistencia de viviendas, predios sin condiciones mínimas de habitabilidad, usuarios con servicio de energía eléctrica previo y, de manera relevante, viviendas ubicadas en zonas clasificadas como de alto riesgo, conforme a certificaciones oficiales expedidas por la autoridad municipal competente. Estas condiciones han impedido la consolidación del listado definitivo de beneficiarios, insumo esencial para la correcta planeación, programación y ejecución del proyecto. En consecuencia, ha sido necesario adelantar procesos adicionales de verificación en campo, visitas técnicas individuales y coordinación institucional con la Alcaldía Municipal de Pore y las Juntas de Acción Comunal, con el fin de identificar y validar nuevos beneficiarios que cumplan con los criterios técnicos, sociales y normativos exigidos, generando un impacto en el cronograma contractual.

De manera adicional, se han presentado retraso en los procesos de importación, nacionalización y certificación de los equipos requeridos para la implementación de las soluciones fotovoltaicas, debido a los tiempos asociados a trámites aduaneros y a la realización de ensayos técnicos exigidos por la normatividad vigente, circunstancias que escapan al control del contratista y que inciden directamente en la disponibilidad de materiales.

En este contexto, las situaciones descritas configuran hechos ajenos a la órbita de control del contratista, que afectan la ejecución normal del contrato y alteran las condiciones inicialmente previstas, razón por la cual se hace procedente la suspensión temporal del plazo contractual, en aplicación de los principios de buena fe, equilibrio económico del contrato y responsabilidad contractual, consagrados en la Ley 80 de 1993.

ENERCA S.A. E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

| ACTA N° 02 DE SUSPENSIÓN N° 01 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | DE OBRA | No. | 332 | DE | 2025 | Fecha | DD | MM | AAAA |
| | | | | | | | 19 | 3 | 2026 |

| | |
|---|---|
| **CONDICIONES DE EJECUCION:** | PRESENTE SUSPENSION |
| **FECHA DE SUSPENSION:** | 19/03/2026 |
| **PLAZO TRANSCURRIDO EJECUTADO:** | Cuatro (04) meses |
| **PLAZO PREVISTO DE SUSPENSION:** | Dos (02) meses |
| **FECHA PREVISTA DE REINICIACION:** | 19 de mayo de 2026 |
| **PLAZO FALTANTE POR EJECUTAR:** | Dos (2) meses |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION :** | 18 de julio de 2026 |

El contratista se compromete a terminar el objeto del Contrato de obra N° 332 de 2025 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Nota: Anexar cronograma actualizado, de reinicio de obra para los contratos que lo requieran.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2026.

Firma

**INDISCON INGENIERIA SAS**
R/L GLORIA SOFIA MARTINEZ
CONTRATISTA

Firma

**DINAMO DE COLOMBIA LTDA**
R/L JORGE PEREZ LUGO
INTERVENTOR

Firma
ANDRES LARA RODRIGUEZ/ASESOR
SUPERVISOR

Revisó: Michael Alexander Perez
Apoyo a la supervisión

Revisó:Yeditza Lorena Peña Martinez
Oficina Jurídica

ENTERADO
Líder de Supervisiones e Interventorías

ENTERADO: Gerente de
Área/supervisor de la Interventoría

**Original Oficina Contratación** 1era copia :interventor 2da copia contratista

ENERCA S.A.E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

lorenaPeña