CONTRATO No.:		CONVENIO 0888-2026															
OBJETO DEL PROYECTO:		"AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES DEL PUEBLO INDÍGENA ARHUACO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL															
ITEM	DESCRIPCION	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**ESTUDIO DE SUELO Y TOPOGRAFIA**																
	ESTUDIO DE SUELOS																
	TOPOGRAFIA																
2	**AJUSTES FINALES DISEÑOS**																
	APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS																
3	**FORTALECIMIENTO**																
	Vinculación de personas de la comunidad conocedores del manejo de técnicas tradicionales del pueblo Arahuaco.																
	Vinculación de profesionales que orienten a la comunidad en la construcción sismo resistente.																
	Vinculación de la comunidad (Mínimo 10 personas) en la ejecución de todas las actividades del proyecto.																
	Armonización del entorno construido para la preservación de los saberes tradicionales del pueblo Arahuaco, oficiando como punto de encuentro.																
	Fortalecimiento de usos y costumbres, reuniones y medicina ancestral para la sanación del territorio.																
4	**CONSTRUCCIÓN DE CASA TRADICIONAL EN GUN-ARWUN OBRAS**																
	ACTIVIDADES PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES																
	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
	Exacavación y adecuación de terreno para construcción de casa tradicional (30m*30m*0,25)																
	CIMENTACIÓN																
	Suministro e instalación de horcones de madera aserrada de 5*5*4 mts de largo																

CONTRATO No.:		CONVENIO 0888-2026															
OBJETO DEL PROYECTO:		“AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES DEL PUEBLO INDÍGENA ARHUACO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL															
ITEM	DESCRIPCION	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	REFUERZO																
	Suministro e instalación de horcones redondos de 2*2*3,2 mts para refuerzo en espacio entre horcones principales																
	ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA																
	Suministro e instalacion de varetas en madera acerrada de 3*3*12 mts) para estructura de techo añadido con Angulo de 2*3*1/6 y tornillo pasante de 3/8																
	Suministro e instalacion de tirantas en madera acerrada de 5*5*12 mts) para soporte de techo añadido con Angulo de 2*3*1/6 y tornillo pasante de 3/8																
	Suministro e instalacion de alfanjias de madera acerrada de 3*2,5*12 mts) para anillos de refuerzo de techo añadido con Angulo de 2*3*1/6 y tornillo pasante de 3/8																
	CUBIERTAS Y CIELO RASOS																
	Suministro e instalacion de cañalatas para enjaule de techo																
	Suministro e instalación de palma para techo																
	CERRAMIENTOS DE MUROS																
	Suministro e instalación de cañalatas para enjaule de paredes instaladas cada 10 cm de distancia																
	Relleno de piedra y barro para paredes enauladas con cañalata																
	Pañete allanado con arena y barro para muro interno y externo																
	OBRAS EXTERIORES																
	Estribera en piedra y barro de (40*70 com de alto) en todo rededor de la casa																
	Suministro e instalación de puertas de madera enteriza de (120*190 cm) doble hoja																
	Suministro e instalación de ventanas en madera enteriza de (1m*1m)																
	PINTURAS																
	URBANISMO Y PAISAJISMO																