CONTRATO No.		COVENIO 0888-2026																
OBJETO DEL PROYECTO:		ESTRALES DEL PUEBLO INDÍGENA ARHUACO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL – ´GUN ARU																
MES / SEMANA		MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				Días de retraso
ITEM	DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	ESTUDIO DE SUELOS Y TOPOGRÁFIA																	
	Estudio de suelos							Respuesta a Observaci										20
	Topografía																	20
	AJUSTES FINALES DISEÑOS																	
	Aprobación de estdios y diseños					Retraso												25
	FORTALECIMIENTO																	
	Vinculación de personas de la comunidad conocedores del manejo de técnicas tradicionales del pueblo Arahuaco.			Retraso														10
	Vinculación de profesionales que orienten a la comunidad en la construcción sismo resistente.			Retraso														10
	Vinculación de la comunidad (Mínimo 10 personas) en la ejecución de todas las actividades del proyecto.				Retraso													15
	Armonización del entorno construido para la preservación de los saberes tradicionales del pueblo Arahuaco, oficiando como punto de encuentro.				Retraso													25
	Fortalecimiento de usos y costumbres, reuniones y medicina ancestral para la sanación del territorio.					Retraso												25
	CONSTRUCCIÓN DE CASA TRADICIONAL GUN ARUWUN																	
	ACTIVIDADES PRELIMINARES																	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS																	
	Exacavación y adecuación de terreno para construcción de casa tradicional (30m*30m*0,25)							Retraso										15
	CIMENTACIÓN																	
	Suministro e instalación de horcones de madera aserrada de 5*5*4 mts de largo								Retraso									10
	REFUERZO																	
	Suministro e instalación de horcones redondos de 2*2*3,2 mts para refuerzo en espacio entre horcones principales								Retraso						Suministrado no instalado			15
	ESTRUCTURA METÁLICA Y DE MADERA																	
	Suministro e instalacion de varetas en madera acerrada de 3*3*12 mts) para estructura de techo añadido con Angulo de 2*3*1/6 y tornillo pasante de 3/8									Retraso					Suministrado no instalado			15
	Suministro e instalacion de tirantas en madera acerrada de 5*5*12 mts) para soporte de techo añadido con Angulo de 2*3*1/6 y tornillo pasante de 3/8										Retraso				Suministrado no instalado			10
	3*2,5*12 mts) para anillos de refuerzo de techo añadido con										Retraso				Suministrado no			10
	CUBIERTA Y CIELO RASO																	
	Suministro e instalacion de cañalatas para enjaule de techo										No se ha ejecutado							N/A
	Suministro e instalación de palma para techo										No se ha ejecutado							N/A
	CERRAMIENTOS DE MUROS																	
	Suministro e instalación de cañalatas para enjaule de paredes instaladas cada 10 cm de distancia										No se ha ejecutado							N/A
	Relleno de piedra y barro para paredes enauladas con cañalata											No se ha ejecutado						N/A
	Pañete allanado con arena y barro para muro interno y externo												No se ha ejectuado					N/A
	OBRAS EXTERIORES																	
	Estribera en piedra y barro de (40*70 com de alto) en todo rededor de la casa																	N/A
	Suministro e instalación de puertas de madera enteriza de (120*190 cm) doble hoja																	N/A

	Suministro e instalación de ventanas en madera enteriza de (1m*1m)																	N/A
	PINTURAS																	
	URBANISMO Y PAISAJISMO																	