CRONOGRAMA HASTA AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	Actividad	Estado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% del proyecto
1	Ajuste de pólizas y garantías en SECOP	Ejecutada	31/01/2026	27/02/2026	**0%**
2	Contratación del personal profesional mínimo requerido	Ejecutada	05/03/2026	01/04/2026	**0%**
3	Contratación, ejecución y aprobación del estudio de suelos y levantamiento topográfico	Ejecutada	01/04/2026	**20/04/2026** (Entrega al Ministerio)	**10 %**
4	Revisión técnica, subsanaciones y ajustes de diseño	Ejecutada	**20/04/2026**	**13/05/2026**	**5 %**
5	Inicio de la etapa constructiva	Ejecutada	**19/05/2026**	30/09/2026	0%
6	Actividades preliminares (cerramiento, localización, trazado y replanteo)	Ejecutada	11/05/2026	19/05/2026	**7 %**
7	Movimiento de tierras (descapote y excavaciones)	Ejecutada	19/05/2026	30/05/2026	**12 %**
8	Rellenos con material seleccionado y solados de limpieza	Ejecutada	01/06/2026	13/06/2026	**6 %**
9	Adquisición y acopio de madera para formaletería	Ejecutada parcialmente	30/05/2026	20/06/2026	**3 %**

No.	Actividad	Estado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% del proyecto
10	Armado de acero de refuerzo para cimentación (avance parcial)	Ejecutada parcialmente	13/06/2026	**30/06/2026**	**4 %**
	AVANCE EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2026	Ejecutada parcialmente	27/02/2026	30/06/2026	**51 %**
11	Culminación del armado de acero de refuerzo para cimentación	Programada	**01/07/2026**	**07/07/2026**	**4 %**
12	Ejecución de estructuras en concreto para cimentación (formaleta, fundición y curado)	Programada	**08/07/2026**	**31/07/2026**	**15 %**
13	Construcción de la estructura en madera	Programada	**01/08/2026**	**18/08/2026**	**10 %**
14	Ejecución de bahareque y mampostería	Programada	**19/08/2026**	**31/08/2026**	**6 %**
15	Construcción de la cubierta en hoja de palma	Programada	**01/09/2026**	**10/09/2026**	**5 %**
16	Ejecución de instalaciones hidrosanitarias	Programada	**11/09/2026**	**17/09/2026**	**2 %**
17	Ejecución de instalaciones eléctricas	Programada	**11/09/2026**	**18/09/2026**	**2 %**
18	Obras complementarias, acabados, limpieza final y entrega física de la obra	Programada	**19/09/2026**	**25/09/2026**	**3 %**
19	Trámites administrativos de cierre y terminación del	Programada	**26/09/2026**	**30/09/2026**	**2 %**

No.	Actividad	Estado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% del proyecto
	convenio y de los contratos derivados				
	TOTAL PROGRAMADO DURANTE LA PRÓRROGA				**49 %**
	TOTAL DEL PROYECTO **30/09/2026**				**100 %**