Contratista	IE JGCC RE 2026 - 13
Identificación	JOSE GUILLERMO OSPINO HERRERA
Dirección, teléfono	NIT. 77.178.094-7
Contrato:	Cr 32, 9B – 63 Divino Niño, Valledupar,joseguillermospino94@gmail.com, cel. 3014756676
Clausula primera: objeto contrato	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS, REPARACIONES, REPOTENCIACIONES, ADECUACIONES Y/O INSTALACIONES DE TECHOS, CIELORRASOS, CANALETAS BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS, ELEMENTOS CONEXOS Y/O COMPLEMENTARIOS EN LAS SEDES ESCOLARES
Fecha de remisión	12 de junio de 2026

REMISIONES

Se ejecutan, entre otras, las siguientes intervenciones:

SEDES	DESCRIPCION	UN	CANT
CENTRAL	Reparación general de techo Punto Vive Digital. Incluye; retiro de residuos sólidos, aseguramiento de amarres, reparcheo de láminas de Eternit, saneamiento de goteras	m2	120
CENTRAL	impermeabilización de las pisas de los módulos escolares, para detener filtraciones y daños en cielo rasos de los salones	ml	48
MIXTA 1	Retiro de vigacanales deterioradas e instalación de extensiones o aleros en lamina metálica en los techos de módulos escolares, para evitar filtraciones de aguas lluvias a los salones	ml	90
MIXTA 1	Reparación del techo del área de informática y biblioteca del segundo piso. Incluye: reparación de láminas, refuerzo de los amarres e impermeabilización.	m2	60
MIXTA 2	Retiro de vigacanales deterioradas e instalación de extensiones o aleros en lamina metálica en los techos de módulos escolares, para evitar filtraciones de aguas lluvias a los salones. Incluye uso de andamios por trabajo en altura.	ml	45
ANA A	Reparación techo y cielorraso salón 401	global	1
ANA A	Reparación techo de biblioteca	m2	40
CENTRAL	Reparación general techo salón 27. Incluye: remplazo de caballetes, remplazo de láminas de Eternit dañadas, reparcheo de láminas de Eternit rescatables, limpieza general del techo, ajuste de amarres y laminas, otras intervenciones necesarias	M2	50
CENTRAL	Instalación de cielorraso en pvc salón 27. Incluye: retiro de cielorraso en drywall y sus residuos sólidos, instalación de estructura para sostenimiento de láminas de pvc, adecuación de espacios para lámparas, abanicos y otros accesorios, instalación de láminas de PVC, otras acciones requeridas	M2	48
CENTRAL	Reparación general techo salón 28. Incluye: remplazo de caballetes, remplazo de láminas de Eternit dañadas, reparcheo de láminas de Eternit rescatables, limpieza general del techo, ajuste de amarres y laminas, otras intervenciones necesarias	M2	50
CENTRAL	Instalación de cielorraso en pvc salón 28. Incluye: retiro de cielorraso en drywall y sus residuos sólidos, instalación de estructura para sostenimiento de láminas de pvc, adecuación de espacios para lámparas, abanicos y otros accesorios, instalación de láminas de PVC, otras acciones requeridas	M2	48
CENTRAL	Reparación general de techos dependencias escolares. Incluye: retiro de residuos sólidos, control de ramas, cambio de empaques y tornillos, ajuste de láminas desplazadas, reparación de láminas dañadas o remplazo y resane de fugas o grietas	M2	120
CENTRAL	Reparación general de cielorrasos o techos falsos dependencias escolares. Incluye remplazo de láminas dañadas o faltantes; ajuste y pegada de láminas flojas; aseguramiento de uniones; resane cuando sea necesario; especialmente en aulas escolares	M2	60

Los suministros de obra civil, bienes o servicios fueron entregados en la sede central o en la sede beneficiada con el producto o la intervención ordenada.

José G Ospino

JOSE GUILLERMO OSPINO HERRERA
NIT. 77.178.094-7
Cr 32, 9B – 63 Divino Niño, Valledupar, joseguillermospino94@gmail.com, cel. 3014756676

IE JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO	Fecha recibido: Hora recibido:	Firma pagadora: