INFORME SUPERVISIÓN

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 11 de junio del 2026

PERIODO DEL INFORME: 01 de octubre al 27 de octubre del 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

CONTRATO O CONVENIO MARCO: 223004

CLIENTE: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN (INTERVENTORÍA)

NÚMERO DEL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN: 2240132

OBJETO CONTRACTUAL: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

CONTRATISTA: CONSORCIO INTEREQUILIBRIO

PLAZO INICIAL: CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DÍAS

FECHA DE INICIO: 29 DE JULIO DE 2024

PRÓRROGAS (INDICAR No. NOVEDAD Y PLAZO):	NO APLICA
SUSPENSIONES (INDICAR No. NOVEDAD Y PLAZO):	Suspension No. 01: 45 DIAS- Suscrita el 28 de diciembre del 2024 Prorroga de la suspension No.01: 03 MESES- Suscrita el 10 de febrero del 2025. Suspensión No. 02: 30 DÍAS - Suscrita el12 de mayo del 2025 SuspensiónNo. 3: 15 DÍAS - Suscrita el 10 de junio del 2025 Reinicio: Suscrito el 26 de junio del 2025.
PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO (345) DIAS
VALOR INICIAL:	$ 210.192.786,56
ADICIONES (INDICAR No. NOVEDAD Y VALOR):	NO APLICA
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDAS ADICIONES):	$ 210.192.786,56
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	12 de julio del 2025
% AVANCE PROGRAMADO FISICO:	100%
% AVANCE EJECUTADO FISICO:	100%

DATOS DE LA FASE O ETAPA DEL CONTRATO DE OBJETO SUPERVISIÓN (Para contratos que se desarrollan en varias fases)

DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:	EJECUCIÓN
VALOR DE LA FASE O ETAPA	$ 210.192.786,56
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO (345) DIAS
FECHA DE INICIO:	29 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 de julio del 2025
FECHA INICIO ESTIMADA SIGUIENTE ETAPA:	

BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 210.192.786,56
TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$ 210.192.786,56
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	$ 0,00
% EJECUCIÓN FINANCIERA	100,00%

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO

	PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación
Última póliza aprobada							
Cumplimiento particular	85-45-101081026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	29/07/2024 A 13/09/2025	$ 63.057.835,97	06 de agosto del 2024	13 de septiembre del 2024
Cumplimiento particular	85-45-101081026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Prestaciones sociales	29707/2024 A 13/01/2028	$ 21.019.278,66	06 de agosto del 2024	13 de septiembre del 2024
Cumplimiento particular	85-45-101081026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	calidad del servicio	13/01/2025 A 13/01/2028	$ 63.057.835,97	06 de agosto del 2024	13 de septiembre del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	85-40-101059748	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Predios Labores y Operaciones	29/07/2024 A 13/01/2025	$ 325.000.000,00	06 de agosto del 2024	13 de septiembre del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	85-40-101059748	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Vehículos Propios y No Propios	29/07/2024 A 13/01/2025	$ 325.000.000,00	06 de agosto del 2024	13 de septiembre del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	85-40-101059748	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Contratistas y subcontratistas	29/07/2024 A 13/01/2025	$ 325.000.000,00	06 de agosto del 2024	13 de septiembre del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	85-40-101059748	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Patronal	29/07/2024 A 13/01/2025	$ 325.000.000,00	06 de agosto del 2024	13 de septiembre del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	85-40-101059748	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Daños emergentes y lucros cesantes	29/07/2024 A 13/01/2025	$ 325.000.000,00	06 de agosto del 2024	13 de septiembre del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	85-40-101059748	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Perjuicios extrapatrimoniales	29/07/2024 A 13/01/2025	$ 325.000.000,00	06 de agosto del 2024	13 de septiembre del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	85-40-101059748	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Cruzada	29/07/2024 A 13/01/2025	$ 325.000.000,00	06 de agosto del 2024	13 de septiembre del 2024

VISITAS TECNICAS DEL PERIODO (En caso de presentarse)

FECHA DE LA VISITA: No se realizaron visitas al proyecto en este periodo.

PROYECTO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA: NO APLICA

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:

Foto 1. ***Foto 2.***

No se realizaron visitas al proyecto en este periodo.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO

FECHA: NO APLICA
ASUNTO: NO APLICA
PARTICIPANTES:
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS: No se adelantaron reuniones en el periodo.

FECHA:
ASUNTO:
PARTICIPANTES:
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS: No se adelantaron reuniones en el periodo.

Link Drive con las actas de reunión del periodo: No se realizaron reuniones en el periodo.

APROBACIÓN INFORMES DE INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL		INFORMES SEMANALES	
CONSECUTIVO INFORME MENSUAL	**PERIODO INFORME APROBADO**	**CONSECUTIVO INFORME MENSUAL**	**PERIODO INFORME APROBADO**
Numero 6	Del 29 de junio al 12 de julio del 2025	Los contratos de obra e interventoría fueron reiniciados el 26 de junio de 2025 y finalizado el 12 de julio de 2025. Con los recursos asignados para este proyecto, se lograron ejecutar 158 conexiones de intradomiciliarias, en el barrio La Cruz, las cuales fueron recibidas a satisfacción.	

OBSERVACIONES: Para este periodo, se reporta el ulitmo informe mensual presentado debido a que para este periodo el contratista no presentó informes porque los contratos fueron terminados

LINK DRIVE APROBACIÓN INFORMES: 02. INORMES MENSUALES https://fonade-my.sharepoint.com/personal/cbravo_enterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcbravo

RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES REMITIDAS

FECHA	RADICADO	ASUNTO	DESTINATARIO
17 de octubre 2025	202531010026411	Aprobación Informe Mensual de Interventoría Nro. 6	CONSORCIO INTEREQUILIBRIO

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

El proyecto ejecutado en el municipio de Buenavista, Sucre, fue terminado el día 12 de julio del 2025 con un total de 158 intervenciones.

Elaboró: Jaher Mendoza

Nombre: Jaher Mendoza
Supervisor

VoBo	Nombre	Firma
Apoyo a la Gerencia del Convenio	Angelica Sanchez	
Apoyo Financiero		
Apoyo Juridico	Ana Milena Potes	
Apoyo Social (cuando aplique)		
Apoyo Ambiental (cuando aplique)		