1

1839

CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ
APOYO TÉCNICO

Chat

ENERGÍA ELÉCTRICA

GG 1839 Ampliar La Cobertura De Energía En Las Zonas No Interconectadas – ZNI

Tenerife - ID: 3644

Seguir

Regresar

1. Actividades 2. Avance Cualitativo 3. Indicadores 4. Rendimientos 5. Fotos y Documentos 6. Confirmar 7. Evaluación

Evaluación

Estas consultando el periodo: Marzo - 2026



1





CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ
APOYO TÉCNICO

Conclusiones Evaluación Técnica (Obligatorio)
Se concluye para este periodo reportado que se ha cumplido con las actividades establecidas en el

Acciones a realizar – Evaluación Técnica
Avanzar con la ejecución de las siguientes actividades y hacer seguimiento y control a los

Históricos de Evaluación

Busca por palabra clave

Periodo	Revisado por	Usuario que realizó el avance	Estado	Conclusiones Evaluación Técnica	Acciones a realizar – Evaluación Técnica	Reuniones Realizadas	Visitas de Campo Realizadas
enero - 2026	CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ	GENSA S.A. E.S.P.	Aprobado	Se ha dado cumplimiento a las actividades conforme anexo 2. cronograma en el periodo de	Seguimiento a las actividades del anexo 2. cronograma para evitar	0	0

				el cronograma correspondiente a la etapa 1. Actividades previas a la contratación de Obra y Contratación	actividades y hacer seguimiento y control para evitar atrasos en la fase Actividades de suministro y construcción de obra		
febrero - 2026	CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ	GENSA S.A. E.S.P.	Rechazado	No se evidencia el cargue informe de interventoría; lo anterior teniendo en cuenta que el acta de inicio del contrato esta suscrito desde el 16/01/2026.	Cargar el documento informe de interventoría paso 5 para aprobar el informe o en su defecto indicar en el paso 6 comentarios que no se ha presentado	0	0
marzo - 2026	CAROL ANDREA	GENSA S.A.	Aprobado	Se concluye para este	Avanzar con la ejecución	1	0

1

CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ
APOYO TÉCNICO

			a la etapa 1. Actividades previas a la contratación de Obra y Contratación	derivados para evitar atrasos en la etapa 2. Actividades de suministro y construcción de obra.

Mostrando: 10 de 4 Evaluaciones

< 1 >

Anterior

MINENERGÍA

CONTACTO

(57) +1 220 0300

018000 910 180

Social

1

CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ
APOYO TÉCNICO

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

Whatsapp

lineaetica@minenergia.gov.co

menergia@minenergia.gov.co

notijudiciales@minenergia.gov.co

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Versión: 4.0.28

1

CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ
APOYO TÉCNICO