INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

MARZO 2026

NYS CONSTRUCCIONES SAS
NIT 900.373.710-6

CONTRATISTA

CONSORCIO NOVA
NIT 902.020.629-1

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS INGENIERÍA DE DETALLE Y ENTREGA EN OPERACIÓN DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE COROMORO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

INTRODUCCIÓN

En el cumplimiento de los compromisos establecidos en el contrato N° 140-13.05-0110-2026, se genera el siguiente informe de interventoría donde se presenta todo lo relacionado a las actividades y gestión documental que ha requerido el contrato de obra de obra N° 140-13.06-0374-2025 cuyo objeto es **"INSTALACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE COROMORO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**. Todo esto con el fin de establecer los requerimientos de entrega de aspectos técnicos, financieros, legales, ambientales y de salud y seguridad en el trabajo del contrato.

GENERALIDADES

El presente documento contiene el informe que refleja las actividades de revisión documental en relación con el contrato de obra N° 140-13.06-0374-2025 del contratista de obra CONSORCIO NOVA.

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Coromoro es un municipio de Santander, Colombia, ubicado en la provincia de Guanentá, en el corazón de la Cordillera Oriental. Se sitúa aproximadamente a 148 km al sur de Bucaramanga y a 49 km de San Gil. Con una superficie de 247 km² Al norte con Mogotes, al oriente con Onzaga, al sur con Encino y Belén (Boyacá), y al occidente con Charalá.

ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto se centra en un total de 84 Usuarios los cuales se les va a realizar la instalación de SSIFV. Estas se deben de verificar en el replanteo que se realice al inicio del proyecto.

DESCRIPCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO N°	140-13.05-0110-2026
CONTRATANTE	GESTION ENERGETICA GENSA SA ESP
CONTRATISTA	NYS CONSTRUCCIONES SAS
NIT	900.373.710-6
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, INGENIERIA DE DETALLES Y ENTREGA EN OPERACIÓN DE PROYECTO "INSTALACION DE SOCLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE COROMORO EN EL DEPARATEMNTO DE SANTANDER
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE RAFAEL NEGRETE GENES
DEPARTAMENTO	SANTANDER
MUNICIPIO	COROMORO
FECHA DE INICIO	11-02-2026
FECHA DE TERMINACION	31-07-2026
VALOR DEL CONTRATO	163.149.000
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11-02-2026

POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Tipo de póliza	N° póliza	Nombre	Vigencia	valor
CUMPLIMIENTO	45-45-101151299	Cumplimiento	30-01-26 al 31-01-27	48.944.700
		Prestaciones sociales	30-01-26 al 31-07-29	16.314.900
		Buen manejo del anticipo	30-01-26 al 30-09-26	81.574.500
		Calidad del servicio	30-01-26 al 31-07-27	16.314.900

DESCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N°	140-13.06-0374-2025
CONTRATANTE	GESTION ENERGETICA GENSA S.A ESP
CONTRATISTA	CONSORCIO NOVA
NIT	902.020.629-1
OBJETO	CONTRATAR TODAS LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES (INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV, HÍBRIDOS O MEJORAMIENTO), DE ACUERDO CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE COROMORO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, INCLUIDAS TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LA PUESTA EN SERVICIO Y OPERACIÓN COMERCIAL DE LAS MISMAS, EN CONCORDANCIA CON LAS PRUEBAS EXIGIDAS PARA ESTE TIPO DE OBRAS.
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA JOSE RODRIGUEZ TORRES
DEPARTAMENTO	SANTANDER
MUNICIPIO	COROMORO
FECHA DE INICIO	25-02-2026
FECHA DE TERMINACION	31-06-2026
VALOR DEL CONTRATO	2.509.994.944
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25-06-2026

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

Tipo de póliza	N° póliza	Nombre	Vigencia	valor
CUMPLIMIENTO	**45-45-101150344**	Estabilidad y calidad de la obra	09-01-2026 al 31-07-2031	752.998.483.50
		Calidad del servicio	31-07-2026 al 31-07-2029	752.998.483.50
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	31-07-2026 al 31-07-2029	752.998.483.50
RESPONSABILIDAD CIVIL	**45-45-101150337**	Predio, labores, operaciones		
		Patronal		
		Contratista y Subcontratista		
		vehículos Propios Y no propios		

AVANCE FINANCIERO INTERVENTORIA 140-13.05-0110-2026

ESTADO DE FACTURACIÓN				
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO			$ 163.149.000	
DESEMBOLSO	**FECHA**	**VALOR**	**ACOMUADO**	**AVANCE**
SALDO PENDIENTE POR FACTURAR			$ 163.149.000	

AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 140-13.06-0374-2025

ESTADO DE FACTURACIÓN				
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO			$ 2.509.994.945	
DESEMBOLSO	**FECHA**	**VALOR**	**ACOMUADO**	**AVANCE**
SALDO PENDIENTE POR FACTURAR			$ 2.509.994.945	

COMPONENTE JURIDICO

- Firma de contrato: Se realizo la firma del contrato de interventoría y de obra.
- Firma acta de inicio: Se realizo la firma del acta de inicio la cual quedo con fecha de 11 de febrero de 2026.
- Revisión y aprobación de pólizas.

MATRIZ DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE	CARGO	CORREO	NUMERO
Alvaro Laguna	Director	director@nsconstruccionessas.com	3135335514
José Negrete	Ing Civil	director@nsconstruccionessas.com	3106141960
Myriam arias	Residente	Ing.residente2@nsocnstruccionesas.com	
Carlos Sáez/ Apoyo Juan camilo Díaz	HSEQ	ingcarlossaez@nsconstruccionessas.com	3215381554
Carlos Márquez /apoyo Angela Buitrago	Prof. Ambiental	ingea@nsconstruccionessas.com	3135144607
Irina González	Social	tsocial@nsconstruccionessas.com	3234650636
Wilson Rhenals	Electricista		

ACTIVIDADES COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Actividades desarrolladas:

- **Contratación de personal**: el día 13 de marzo el contratista de obra envía la solicitud de aprobación del siguiente personal.

Nombre	Cargo	Cedula	Empresa
Jessica Arguello	Apoyo Social	1.100.961.689	Consorcio Nova
Diego Prieto	Apoyo Ing Residente	91.435.432	Consorcio Nova

- **Gestión documental:**
- Llego vía correo la solicitud de verificación de ingreso de personal de apoyo
- El 13 de marzo llego vía correo el plan de trabajo y cronograma el cual en conversaciones posteriores con el contratista se le comenzaron a realizar ajustes.
- El 13 de marzo también llego la documentación en relación con las fichas técnicas de los equipos a utilizar en el proyecto, los ingenieros se encargaron de realizar las primeras revisiones y estos no cumplían con lo establecido en el proyecto, se comenzó a trabajar de la mano con el

contratista de obra para así llegar a los equipos idóneos y que cumplieran con los requisitos mínimos técnicos solicitados.

- Se recibió la convocatoria para la socialización del proyecto.
- El 18 de marzo llego la solicitud de aprobación de formatos para el replanteo.
- 24 de marzo llego la solicitud de aprobación de diseños de diagrama unifilar.

ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS

Estado del replanteo:

Se procede anexar la información siniestrada por el cont5rratista de obra en el primer acercamiento que ha tenido con los usuarios beneficiarios del proyecto.

En los anexos # 5 presentados por el contratista de obra encontramos los siguientes:

- Registro fotográfico.
- Diagrama unifilar
- PDF: en el cual se pueden observar, registro fotográfico del levantamiento de un usuario, como realiza el equipo el registro, las actas de consentimiento, actas de desistimiento, acta de novedad, y registro de cómo queda la instalación final de los equipos en las viviendas de los usuarios.
- El informe de replanteo.

Revisión y aprobación de cronograma y plan de trabajo:

Mediante correo electrónico del día 09 de marzo el contratista de obra suministro, plan general de trabajo y cronograma de obra en PDF, el cual ya se le solicito en Project también el cronograma de obra solo se solicitó un

pequeño ajuste como lo es el inicio de ejecución del proyecto, y las restricciones y riegos realizar una unificación ya que tienen el mismo fin.

Vinculación de Personal

En una reunión vía telefónica llevada con el contratista se trató el tema del personal ya se encuentra la vinculación de la mayoría del personal, estando aún pendiente la del HSEQ, al momento de tener todo el personal completo este suministrar las hojas de vida con sus respetivos soportes para la revisión y aprobación por parte d la interventoría.

Estado de órdenes de compra de materiales y equipos

Aun no se ha aprobado las opciones de los equipos suministrados por el contratista de obra, por tal motivo no ha cerrado la compra con el proveedor.

Fecha estimada de socialización ante los lideres de las comunidades y Alcaldía

Se tiene como fecha estimada para iniciar las socializaciones desde el lunes 16 de marzo en adelante, aunque en reuniones previas con el contratista de obra se va a tener presencia en la zona con el personal tanto de obra como interventoría para el viernes 20 del presente mes.

Revisión de la información para las socializaciones de ETJ y CE:

Se va a revisar el día 11 de marzo en la mesa técnica que se va a realizar.

Estado de aprobación de especificaciones técnicas de materiales y equipos importados:

El contratista de obra compartió mediante correo electrónico de fecha lunes 09 de marzo las opciones a revisar de los equipos como inversor, batería,

controlador y paneles para la respectiva revisión y aprobación y visto bueno de la interventoría, información la cual se encuentra en revisión por parte del equipo de ingenieros, así mismo para el final de hora de presentar este informe se habló con el contratista para realizar una mesa de trabajo técnico y así aclarar la información suministrada, también el contratista manifestó que ya solo queda a la espera del visto bueno de la interventoría para dar en firme con la comprar con el proveedor.

ACTIVIDADES COMPONENTE TÉCNICO

Descripción general de Avance del componente técnico

En el periodo del presente informe correspondiente al mes de febrero de 2026 las actividades realizadas referente al avance del componente técnico aún no se ven evidenciadas ya que se está en la fase documental y presentación del equipo de trabajo, así como

Componente técnico eléctrico

A fecha de corte del presente informe no se han presentado avances en referentes a este componente, pero en fecha del 26 de febrero el contratista de obra mediante comunicado ING-2026-CON-NOVA-002, realiza la solicitud de los KMZ de los usuarios beneficiarios del proyecto.

Componente técnico civil

A fecha de corte del presente informe no se han presentado avances en referentes a este componente

COMPONENTE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

Componente SST y medio ambiental del contrato de interventoría

Con el fin de garantizar unas condiciones de trabajo seguro y saludable en el desarrollo de las diferentes actividades laborales durante la ejecución del

proyecto, tanto como en el componente ambiental como en el componente de salud y seguridad en el trabajo, esta interventoría velará porque todas las actividades que se realicen se basen primordialmente en la salud de los colaboradores que realicen las tareas previstas. Para ello, se lleva a cabo un acompañamiento constante de las actividades que se ejecutan tanto administrativas como operativas.

Medicina preventiva y del trabajo

para el desarrollo del presente proyecto se han definido diferentes actividades entre las que podemos encontrar las evaluaciones de medidas preventivas, vacunas y perfil epidemiológico. Estas actividades son de suma importación para medir la competitividad y salud de nuestros colaboradores, por lo que a fecha de corte del mes de febrero de 2026 se cuenta con las vacunas del personal mínimo requerido por parte de la interventoría y se han realizado los exámenes médicos ocupacionales del personal.

Ausentismo laboral

A fecha de corte del mes de febrero de 2026 no se ha generado casos de ausentismo laboral por parte del personal de la interventoría, de igual manera, se reitera que se cumplen con los horarios establecidos por la ley, se respetan las horas extralaborales, se hace acompañamiento diario al personal mínimo requerido para así poder verificar el estado de salud sea el apto para realizar la actividad requerida.

Inspecciones SST

A fecha de corte del mes de febrero de 2026 se realizaron inspecciones SST, se especificó al personal de interventoría la importancia de las inspecciones planeadas.

INSPECCIONES	FECHAS
Inspecciones reducción residuos solidos	25 de febrero 2026
Inspecciones puestas de trabajo	11 de febrero 2026
Inspección camilla	05 de febrero 2026
Inspección equipos Computo	04 de febrero 2026

Incidente, accidentes y enfermedades laborales

Durante la ejecución del proyecto del contrato de interventoría DG 093-2025 y contrato de obra DG 068-2025 no se han presentado incidentes, accidentes ni enfermedades laborales, es de resaltar que se deben seguir implementando las actividades de seguridad y salud en el trabajo establecidas para el proyecto con el fin de mantener los índices de accidentabilidad y enfermedades laborales en cero.

Personal interventoría

Presentamos el personal relacionado por parte de la interventoría a fecha de corte del mes de febrero, personal el cual fue presentado en la propuesta. de igual manera se aclara que al momento de requerir más personal parala supervisión por parte de interventoría, se le hará llegar dicha documentación a GENSA

relación de personal.

NOMBRE	CEDULA	CARGO
ALVARO LAGUNA	92.512.010	DIRECTOR
MYRIAM ARIAS	30.310.683	ING RESIDENTE
JOSE RAFAEL NEGRETE	73.103.080	ING CIVIL
IRINA GONZALEZ	1.124.413.291	PROF SOCIAL
CARLOS MARQUEZ	1.067.938.976	PROF AMBIENTAL
WILSON RHENALS	78.691.711	TEC ELECTRICISTA
CARLOS SAEZ	1.067.891.652	HSEQ

Informe de gestión ambiental interventoría

A fecha de corte de febrero de 2026, las acciones ambientales se orientaron al seguimiento del Programa de Gestión de Residuos Sólidos, en coherencia con los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y la normativa vigente aplicable. Durante el periodo no se presentaron incidentes ni situaciones que generaran no conformidades ambientales.

En el mes se realizaron inspecciones en las áreas administrativas con el fin de verificar la adecuada separación en la fuente, las condiciones de

almacenamiento y el manejo interno de los residuos generados. Así mismo, se instaló el punto de acopio para el almacenamiento temporal de baterías en la empresa, como medida de control para su gestión diferenciada y disposición adecuada conforme a los lineamientos establecidos.

AVANCES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Programa de gestión de residuos solidos

A fecha de corte de febrero de 2026, se dio cumplimiento a la programación ambiental mediante la realización de inspecciones orientadas al seguimiento del Programa de Manejo de Residuos Sólidos. Estas actividades constituyeron la principal gestión del mes y estuvieron enfocadas en verificar la correcta clasificación de los residuos generados en las instalaciones, así como las condiciones de separación en la fuente y almacenamiento interno. A través de estas revisiones se reforzó la importancia de mantener prácticas adecuadas en la gestión de los desechos, promoviendo el cumplimiento de los lineamientos establecidos y el fortalecimiento de la cultura ambiental dentro del equipo de trabajo.

A fecha de corte de febrero de 2026, no se generaron residuos peligrosos que requirieran procesos especiales de disposición final. Únicamente se cuenta con pilas usadas, las cuales se encuentran almacenadas de manera temporal en el punto de acopio definido, en condiciones adecuadas de seguridad, a la espera de completar un volumen representativo para su posterior entrega a gestor autorizado, conforme a la normativa vigente.

Programa de conservación de recursos no renovables

A fecha de corte de febrero de 2026, la adquisición e instalación de contenedores para la segregación de materiales de escritura no ha presentado avance. Esta actividad se

encuentra pendiente, en espera de definir lo relacionado con la implementación del punto de acopio, a fin de articular su disposición técnica y manejo adecuado conforme a los lineamientos establecidos.

Programa de manejo eficiente de agua

A fecha de corte de febrero de 2026, no se desarrollaron nuevas actividades en el marco del Programa de Uso Eficiente del Agua. Se mantiene la señalización instalada en los puntos definidos dentro de las instalaciones, la cual continúa cumpliendo su función informativa como medida de recordatorio sobre el uso racional del recurso. Durante el periodo no se presentaron novedades ni situaciones relacionadas con consumo inadecuado de agua.

Programa de gestión de residuos electrónicos y peligrosos

A fecha de corte de febrero de 2026, se adquirieron e instalaron dos puntos de acopio independientes dentro de la oficina: uno destinado exclusivamente al almacenamiento temporal de baterías usadas y otro para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES). Ambos fueron debidamente señalizados y ubicados en un área definida para su control, garantizando una gestión diferenciada y adecuada hasta su posterior entrega a gestor autorizado conforme a la normativa vigente.

Programa de eficiencia energética

A fecha de corte de febrero de 2026, el programa de ahorro y uso eficiente de la energía no presentó nuevas actividades. Se mantiene únicamente la señalización instalada en puntos estratégicos de la oficina, la cual continúa funcionando como medida de recordatorio para el uso racional del recurso. Durante el periodo no se registraron novedades asociadas al consumo energético.

Programa de movilidad sostenible

A fecha de corte de febrero de 2026, no se han adelantado actividades en el marco de este programa. Su ejecución se encuentra pendiente, a la

espera de dar inicio conforme a la programación establecida para el periodo siguiente.

Consumo de recursos

Durante la ejecución del proyecto, el uso de recursos naturales estuvo relacionado con el consumo de agua, electricidad, papel, materias primas y equipos empleados por el personal en las tareas administrativas.

Componente social

COMPONENTE SOCIAL

El presente apartado corresponde al seguimiento al componente social del proyecto IPSE-226-2024, ejecutado en el municipio de Manaure, durante el mes de marzo, con base en la información reportada por el contratista en el informe mensual de avance de obra.

Durante el periodo evaluado, el componente social se encuentra en fase avanzada de ejecución, con actividades enfocadas principalmente en el desarrollo de socializaciones finales, espacios de diálogo comunitario, acompañamiento a subcontratistas y gestiones asociadas al cierre del proceso social. Asimismo, se reporta el avance de las actividades contempladas en el Plan de Gestión Social (PGS), en el marco del programa “Pisadas Energéticas”.

MAPEO Y ANÁLISIS DE ACTORES SOCIALES

Durante el mes de marzo, no se presentaron actualizaciones de la matriz de actores. Vale aclarar que esta se va actualizando conforme al avance el proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Actividades 17 de marzo de 2026

La reunión se desarrolló en modalidad presencial con apoyo virtual de algunos participantes, se dio inicio con la intervención del ingeniero Carlos Triana, quien dio la bienvenida a los asistentes y realizó la presentación general del proyecto, explicando su objeto y alcance en el marco del convenio con el Ministerio de Minas y Energía, la Alcaldía Municipal de Coromoro, el contratista GENSA, el Consorcio Nova y la interventoría Constructora N&S S.A.S.. Asimismo, se indicó que el proyecto contempla el seguimiento y mantenimiento del contrato por un periodo de diez (10) años y que beneficiará a un total de 84 usuarios, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos para su vinculación.

Posteriormente, intervino el ingeniero Wilson Rojas, quien presentó los equipos de trabajo del contratista y la interventoría, así como los aspectos técnicos del proyecto, incluyendo materiales, población beneficiaria y generalidades del contrato de obra No. 140.13.06.3074-2025, el cual es desarrollado por GENSA, Consorcio Nova y Constructora
N&S S.A.S.

Seguidamente, el señor Rodolfo Sánchez, alcalde municipal de Coromoro, manifestó inquietudes relacionadas con la posibilidad de reemplazar usuarios que actualmente cuentan con el servicio por aquellos que no lo poseen, así como la pertinencia de socializar la reunión programada con presidentes de junta el día 18 de marzo también con los beneficiarios del proyecto.

En respuesta, el ingeniero Carlos Triana explicó los requisitos para ser beneficiario, así como las fases del proyecto, indicando que los cupos se mantienen en 84 y que, en caso de reemplazos, estos deberán realizarse

con usuarios del mismo territorio (vereda o municipio), que no se encuentren en zonas de alto riesgo, áreas protegidas o parques naturales, y que no cuenten con servicio de energía ni participen en otros proyectos similares.

Actividades 18 de marzo de 2026

En el corregimiento de Cincelada, siendo las 10:40 a.m., se inicia la reunión con los presidentes de Juntas de Acción Comunal y algunos residentes. La gestora social del Consorcio Nova da apertura a la reunión, realizando la presentación de los asistentes por parte de los contratistas de obra y de la interventoría.

Posteriormente, el señor alcalde solicita la palabra para socializar el proceso de selección de los beneficiarios del proyecto. Explica que se manejaron dos listados: uno correspondiente al censo del DANE del año 2018 y otro producto de una verificación realizada casa por casa, con el fin de identificar a las personas que realmente requerían el servicio, los dos listados coincidieron, lo que permitió la selección final de los beneficiarios. Así mismo, aclara que el proyecto fue gestionado durante la actual administración y no en administraciones anteriores. De igual manera, enfatiza que los beneficiarios adquieren también responsabilidades frente al uso del sistema.

Seguidamente, interviene el ingeniero Wilson Rojas, quien expone la conformación del proyecto, indicando la participación del Ministerio de Minas y Energía, la empresa GENSA, el Consorcio Nova y la interventoría N&S Construcciones S.A.S, así mismo se presentan las generalidades del proyecto, los requisitos, los beneficiarios y el proceso de revisión que se realizara casa por casa.

Se adjunta registro fotográfico:









Reuniones de seguimiento

N°	PARTICIPANTES	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	Inter/ obra	Presentación del equipo de trabajo	03/03/2026
2	Inter/ obra	Seguimiento Contrato CODG-106-2024	16/03/2026

Novedades y comentarios por resaltar

Ya el contratista con el acompañamiento de la Interventoria ha realizado el acercamiento con los usuarios en las socializaciones iniciales del proyecto, han surgido inquietudes de los usuarios los cuales se le han dado respuesta

ya sea por intervención de parte del ingeniero supervisor de GENSA S.A.S o por parte del contratista de obra.

En referencia a la revisión de fichas técnicas se le ha solicitado al contratista que presente otros equipos los cuales cumplan con los requisitos técnicos mínimos establecidos contractualmente, nos encontramos en conversaciones para la aprobación de los equipos idóneos.

El equipo de ingeniería civil y eléctrico de la interventoría se reunieron para abordar varios temas de ejecución de la obra.



JOSÉ RAFAEL NEGRETE GENES
R.L NyS CONSTRUCCIONES SAS



Mylleis Núñez S.
Coordinadora de Proyectos