INFORME DE AVANCE 01

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. 140-13.05-0355-2025 GENSA

OBJETO DEL CONTRATO:
"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, INGENIERÍA DE DETALLE Y ENTREGA EN OPERACIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO Y TENERIFE DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

INTERVENTOR:
SEGEN INGENIERIA S.A.S

CONTRATO DE OBRA
No. 140-13.06-0364-2025 GENSA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO Y TENERIFE DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

CONTRATISTA:
A&A CONSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.S

CONTRATANTE:
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P GENSA

SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA
MARZO DE 2026

SEGEN INGENIERIA SAS | Calle 18 # 62 - 42 | Tel.+57 313 2836467 – 315 5190016 | Cali – Colombia
Agencia: Calle 6B # 80G – 17 Torre 9 Apto 204 | Tel.+57 320 8428202| Bogotá D.C. – Colombia
segen.ingenieria@gmail.com | www.segeningenieria.com

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. **INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS** 3
2. **LOCALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** 4
3. **COMPONENTE TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO** 5
4. **COMPONENTE JURÍDICO** 5
5. **COMPONENTE SOCIAL** 5
6. **COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** 6
7. **COMPONENTE AMBIENTAL** 6
8. **ANEXOS** 6

SEGEN INGENIERIA SAS | Calle 18 # 62 - 42 | Tel.+57 313 2836467 – 315 5190016 | Cali – Colombia
Agencia: Calle 6B # 80G – 17 Torre 9 Apto 204 | Tel.+57 320 8428202| Bogotá D.C. – Colombia
segen.ingenieria@gmail.com | www.segeningenieria.com

INFORME DE AVANCE 01

Periodo de Informe: del 18 de febrero al 26 de marzo de 2026

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se establecen las actividades mensuales de la gestión realizada de los contratos de obra e interventoría de acuerdo con los lineamientos establecidos en ítem 7.1.2 "Obligaciones Específicas de la Interventoría" en los términos de referencia del contrato de interventoría No. 140-13.05-0355-2025:

1. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contrato No.	140-13.05-0355-2025
Contratista	SEGEN INGENIERIA S.A.S
Nit. Contratista	900.593.672-8
Objeto del Contrato Interventoría	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, INGENIERÍA DE DETALLE Y ENTREGA EN OPERACIÓN DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO Y TENERIFE DEL DEPARTAMENTO MAGDALENA.
Valor del Contrato	$1.186.800.864 IVA Incluido.
Plazo estimado	Hasta el 31 de julio de 2026
Fecha suscripción del contrato	30 de diciembre de 2025
Fecha de inicio	16 de enero de 2026.
CONTRATO DE OBRA	
Contrato No.	140-13.06-0364-2025
Contratista	A&A CONSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.S
Nit. Contratista	900.346.779-9
Objeto del Contrato de Obra	CONTRATAR TODAS LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES (INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SIS HÍBRIDOS O MEJORAMIENTO), DE ACUERDO CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DE LOS

SEGEN INGENIERIA SAS | Calle 18 # 62 - 42 | Tel.+57 313 2836467 – 315 5190016 | Cali – Colombia
Agencia: Calle 6B # 80G – 17 Torre 9 Apto 204 | Tel.+57 320 8428202| Bogotá D.C. – Colombia
segen.ingenieria@gmail.com | www.segeningenieria.com

	MUNICIPIOS DE PLATO Y TENERIFE DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
Valor del Contrato	$19.554.006.397 IVA incluido.
Plazo estimado	Hasta el 31 de julio de 2026
Fecha suscripción del contrato	30 de diciembre de 2025
Fecha de inicio	18 de febrero de 2026.

Tabla 1 Información de los contratos

2. LOCALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO




Imagen 1 Localización de ejecución del contrato - Magdalena

El proyecto objeto de la interventoría se encuentra ubicado en los municipios de Plato y Tenerife en el departamento del Magdalena. Focalizados de la siguiente manera:

- Municipio de Plato: 604 usuarios distribuidos en 81 veredas.
- Municipio de Tenerife: 56 usuarios distribuidos en 13 veredas.

3. COMPONENTE TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

Durante el periodo evaluado, la interventoría llevó a cabo la revisión, validación y aprobación de los equipos a ser importados para la implementación del sistema fotovoltaico, verificando su conformidad frente a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. En este proceso se evaluaron las fichas técnicas de los componentes propuestos por el contratista, tales como módulos solares, controladores de carga, inversores y sistemas de almacenamiento, constatando que cumplen con los requisitos de potencia, eficiencia, vida útil y condiciones de operación exigidas. En consecuencia, se emitió concepto favorable para su aprobación, habilitando así la continuidad de las gestiones de adquisición e importación de los equipos requeridos para el desarrollo del proyecto.

4. COMPONENTE JURÍDICO

A la fecha no se han desarrollado actividades de este componente.

5. COMPONENTE SOCIAL

Para el presente periodo de reporte, no se cuentan con avances en territorio, el contratista realizó trabajo de reconocimiento de los municipios objeto del contrato, desde lo sociodemográfico, el análisis del orden social y lo relacionarlo con el orden público, el cual ha sido permeado por la presencia de grupos armados al margen de la ley. Lo anterior puede constituir un riesgo para las cuadrillas del contratista, por lo que estarán muy atentos a la información emitida por entidades oficiales y medios de comunicación.

Se espera que se dé inicio a las actividades con la socialización inicial, la cual contemplan realizar a mitad del mes de abril, convocando la mayor cantidad de los 660 usuarios establecidos en el alcance contractual de los municipios de Plato y Tenerife.

En cuanto al plan de gestión social, el contratista menciona que se encuentra en la construcción de este a partir de la guía brindada por el IPSE como orientador de las actividades que competen al componente social.

SEGEN INGENIERIA SAS | Calle 18 # 62 - 42 | Tel.+57 313 2836467 – 315 5190016 | Cali – Colombia
Agencia: Calle 6B # 80G – 17 Torre 9 Apto 204 | Tel.+57 320 8428202| Bogotá D.C. – Colombia
segen.ingenieria@gmail.com | www.segeningenieria.com

6. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el periodo correspondiente al presente informe, la empresa A & A Consultoría e Ingeniería SAS reporto que el proyecto se encuentra en etapa previa de planificación y preparación de replanteo, por lo cual las actividades llevadas a cabo se centraron en actividades administrativas de revisión documental, principalmente revisión de las hojas de vida del personal. La Interventoría realizó la revisión de la información de Seguridad y Salud en el trabajo contenida en el informe general presentado por el Contratista de obra, evidenciando que no se remitieron soportes documentales que permitan verificar la ejecución de actividades para el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. COMPONENTE AMBIENTAL

Desde la interventoría, y con fundamento en el seguimiento realizado durante el periodo comprendido entre el 18 de febrero y el 26 de marzo de 2026, se evidenció que el proyecto se mantuvo en fase de alistamiento, sin inicio de actividades operativas en campo ni intervenciones físicas sobre el área de influencia; en consecuencia, no se identificaron impactos ambientales significativos ni contingencias ambientales asociadas a la ejecución de obra. En este contexto, la gestión ambiental observada correspondió principalmente a acciones de planeación preventiva por parte del contratista, orientadas a definir lineamientos para el manejo de residuos, la separación en la fuente, el orden y aseo y la adopción de buenas prácticas ambientales para la etapa constructiva; no obstante, esta interventoría señala que la efectividad de dichas medidas solo podrá verificarse integralmente una vez inicien las actividades en territorio, momento en el cual deberá evidenciarse su implementación real, su aplicación en los frentes de trabajo y la respectiva trazabilidad documental del componente ambiental.

8. ANEXOS

Se anexa informe del contratista de obra A&A CONSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.

Cordialmente,

MIGUEL ANTONIO SANTACRUZ VARELA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA