con profundidad de 4m de 1" en costado del Talud del tunel No. 8; se continua por parte de la Gobernacion la atencion en los puntos criticos del corredor con fin de mejorar la via y asi poder izar la estructura metalica del puente con el equipo de izaje.

MARTES 31 de Marzo de 2026
CLIMA: Soleado Todo el dia
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social, 1 SST, 1 Aux. SST, 1 Oficial, 1 Ayudante
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (A), 1 Compresor SULLAIR 250 (A)
ACTIVIDAD: Continua perforacion para pernos de 1" a 4m de profundidad en el Talud del costado del Tunel #8, la Gobernacion continua atendiendo los puntos Criticos en el corredor ferreo para ingresar la estructura metalica del puente.

Miercoles 1 de Abril de 2026
Clima: Soleado todo el dia / Lluvias puntuales: De 1:00 - 9:00 pm
Personal: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 SST, 1 Social, 1 Aux SST, 1 Oficial, 1 ayudante
Equipo: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (A), 1 Compresor SULLAIR (A)
Actividad: Continúa perforacion para pernos de 1" a 4m de profundidad en el talud del costado del Tunel No. 8 en el # 45; por parte de la Gobernacion se continua adelantando atendiendo los puntos criticos con fin de mejorar el corredor ferreo y izar la estructura metalica y equipo de izaje para el puente. Se suspenden actividades por festivos de Semana Santa del Jueves 02 de abril hasta el 04 / Sabado del mismo mes.

Powered by CamScanner

Jueves 02 de Abril de 2026 (JUEVES SANTO)
Clima: Soleado todo el día
Personal: ———
Equipo: ———
Actividades: No se realizan actividades en obra.

Viernes 03 de Abril de 2026 (VIERNES SANTO)
Clima: Soleado todo el día
Personal: ———
Equipo: ———
Actividad: No se realizan actividades en obra.

Sabado 04 de Abril de 2026 (SABADO SANTO)
Clima: lluvias moderadas: De 2:30 a 5:00 pm
Personal: ———
Equipo: ———
Actividad: No se realizan actividades en obra.

Domingo 05 de Abril de 2026 (DOMINGO SANTO)
Clima: Soleado todo el día
Personal: ———
Equipo: ———
Actividad: No se realizan actividades en obra.

Lunes 06 de Abril de 2026
Clima: lluvia moderada 3:00 a 4:30 pm / lluvias leves 1:15 a 2:30 pm
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 Social, 1 Ambiental.
Equipo: 1 Herradora (I), 1 Compresor SULLAIR 250 (I), 1 Equipo perforador (I)
Actividad: No se realiza actividades en Obra, Por parte de la

Powered by CamScanner

Gobernación se termina de atender los puntos críticos en el corredor ferreo, habilitando el paso para el traslado de la estructura del puente y el equipo de izaje.

Hoy 07 de Abril de 2026
Clima: Soleado todo el día / lluvias Moderadas de 3:30 - 4:00 pm
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 Ambiental, 1 Social, 1 op. perforación, 1 ayu.
Equipo: 1 Herradora (A), 1 Compresor SULLAIR 250 (A)
1 Equipo de perforación de anclajes (A)
Actividad: Se realiza actividades de inyección de lechada en anclajes de costado del talud en Tunel No. 8; se hace toma de muestra de la lechada; total de anclajes con lechada sean #44.

Miercoles 08 de Abril de 2026
Clima: Soleado todo el día.
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 Social, 1 Ambiental, 1 op. perforación, 1 ayu. perfor.
Equipo: 1 Herradora (A), 1 Compresor (A), 1 Equipo de perforación (A)
Actividades: Se reanuda las perforaciones en costado del talud de Tunel No. 8 con una cantidad de #53 en total; ya se tiene habilitado el pase de la vía ferrea para dar inicio al traslado de la estructura metalica y el equipo de izaje.

Jueves 09 de Abril de 2026
Clima: Soleado todo el día.
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 Aux. SST, 1 Ambiental, 1 Social, 1 perforador, 1 ayudante.
Equipo: 1 Compresor SULLAIR-250 (A), 1 Equipo de perforacion de anclajes (A), 1 Herradora (A)

Powered by CamScanner

Actividades: Perforacion para pernos de 1" de 4m de profundidad en talud de costado del Tunel No. 8. Ya se encuentra habilitado en corredor perneo para el traslado de la estructura metalica del puente y equipo de izaje; lo gobernacion fue quien atendio los puntos criticos del mismo. Se realizo recorrido en la obra con la Gobernacion, Contraloria, Invias, Contratista e Interventoria. Se esta pendiente del traslado de la malla reforzada y el mato para su instalacion.
Se realiza acompañamiento a recorrido programado para atender la contraloria en Temas de revision de obra ejecutada en el contrato, las entidades participantes Consorcio Conectividad Caldas, Gobernacion de Caldas, Invias Territorial e Interventoria Grupo

Se realiza recorrido en obra se realizan observaciones en campo sobre el Informe mensual mayo.

Inspector SST

Viernes 10 de Abril de 2026
Clima: Soleado todo el dia / lluvias moderadas de 8:00 a 9:00 pm
Equipo: 1 Retadora (1), 1 Equipo de perforacion (A), 1 Compresor SULLAIR (A).
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 Aux. SST, 1 Ambiental, 1 Social, 1 op. perforacion, 1 ayudante.
Actividades: Se continúa con perforacion # 57 en costado del Talud del Tunel No. 8 con profundidad de 4m. Se encuentra ya habilitado el paso con los punto criticos atendidos por parte de la Gobernacion para dar inicio al traslado de la estructura metalica.

Sabado 11 de Abril de 2026
Clima: Soleado todo el dia
Equipo: ———— (1)

Powered by CamScanner

Personal: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 SST, 1 Social, 2 ayudantes.
Actividad: No se realizan actividades de perforacion en talud; se recibe malla reforzada al campamento. se esta al pendiente de la instalacion de la malla; el traslado del muro permanente y la estructura metalica del puente.

Domingo 12 de Abril de 2026
Clima: Lluvias fuertes de 7:00 a 8:30 pm
Personal: ———
Equipo: ———
Actividad: No se realizan actividades en obra.

Lunes 13 de Abril de 2026
Clima: Lluvias fuertes de 2:00 a 5:30 am / Lluvias leves 2:00 a 3:30 pm
Equipo: 1 Compresor SULLAIR 250 (1), 1 Perforadora (1), 1 Equipo de perforación
Personal: ———
Actividad: No se realizan actividades en obra de ningún tipo.

Durante recorrido del area SST de inventaria. se evidencia la no realizacion de actividades por parte de contratista. de acuerdo con esto el subcontratista Edico debia pagar su planilla de seguridad social el dia 10 de Abril de 2026.

Inspector SST

Martes 14 de Abril de 2026
Clima: Todo el dia soleado
Equipo: 1 Compresor SULLAIR 250 (1), 1 Perforadora (1), 1 Equipo de perforacion
Personal: ———
Actividad: No se realizan actividades en obra.

Powered by CamScanner

Miercoles 15 de Abril de 2026
Clima: Lluvias fuertes de 4:00 a 6:00 am/moderadas de 6:00 a 9:00 a
Equipo: 1 Compresor (1), 1 Herdadora (1), 1 Equipo de perforacion, 1 Miniexcavadora ZX-70 Hitachi (A), 1 Cama baja OCH-713 (A).
Personal: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social, 1 SST, 1 Aux SST, 1 Maestro, 3 ayudantes, 1 Conductor, 1 Miniexcadora.
Actividades: Se da inicio al traslado de estructura metalica del puente desde multipesados al tond No. 9; no se realiza actividad de perforacion, a la espera del manto permanente y dar inicio a la instacion de la malla reforzada.
Durante la visita del area SST de Interventoria para las actividades de Traslado de estructura se evidencia senalizacion poco eficiente, Colaboradores omitiendo el uso de EPP, Transeuntes y vehiculos transitando al lado de la Tarea critica se realizan observaciones por oficio

Inspector sst

Jueves 16 de Abril de 2026
Clima: Lluvias fuertes de 4:00 a 6:00 pm
Equipo: 1 Miniexcavadora Hitachi (A), 1 Cama bajo (A), 1 Herdadora 1 Compresor SULLAIR 250 (1), 1 Equipo de perforacion (1)
Personal: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental, 1 SST, 3 ayudantes, 1 Aux. SST, 1 Maestro, 1 Op. Miniexcadora, 1 Conductor Cama b.
Actividades: Se continua con el traslado de la estructura metalica del puente, se realiza retiro de derrumbe; se espera dar inicio a la instacion de malla reforzada y la llegada de manto permanente. Se realiza solicitud de programacion de la construccion del puente.
se realiza recorrido del Area SST de Interventoria en obra. se verifican las actividades del Traslado de la estructura. se evidencia Mejora en las condiciones. se recomienda continuar con la senalizacion y sistema de pare y siga. ademas del uso de EPP y la realizacion de Analisis de Trabajo Para la actividad.

Inspector sst

Viernes 17 de Abril de 2026
Clima: lluvias fuertes de 12:00 a 8:30 am / lluvias moderadas 3:00 a 4:00 pm
Equipos: ———
Personal: ———
Actividades: No se realizan actividades de ningun tipo en el tramo de estructura del puente por derrumbes presentados en el corredor ferreo; por parte de la gobernacion se dispone la maquinaria para habilitar el paso en la misma, quedando habilitada para el paso de vehiculos livianos y de esta forma continuar con actividades en los frentes de obra.
A la fecha el consorcio Conectividad Caldas viene realizando Trabajos de perforacion de pernos con bastante intermitencia por falta de personal. Adicionalmente no se a evidenciado la logistica necesaria de equipos de soldadura para el inicio de ensamble de las secciones del puente y que a la fecha se encuentran en la zona del Tunel 4 Secciones.
Tambien se pudo evidenciar que Ya se encuentra en el campamento la malla de refuerzo Tecco G 65/3 y accesorios pero no se evidencia el punto permanente para que inicien con esta actividad.
Por otro lado se solicita Tomen las medidas necesarias para proteger las cunetas y restaurar el llend por detras de las cunetas las cuales fueron obras ejecutadas por el consorcio JE 2025.
Se Solicita entregar cronograma detallado del ensamble y el izaje de la estructura metalica de acuerdo a lo mencionado en comite del 10 de abril de 2025.
Durante el recorrido en obra se evidencia derrumbes en la via adicionalmente derumbe en el corredor habilitado para cruzar el puente

lo que significa que el acceso al otro lado del puente estaría Suspendido.

Inspector SSL

Sabado 18 de Abril de 2026
Clima: Soleado todo el dia
Personal: ———
Equipo: 1 Compresor (I), 1 Equipo de perforacion (I)
Actividades: No se realizan actividades de ningun tipo en la obra; no se realiza traslado de estructura debido al estado del corredor ferreo a causa de los derrumbes presentados.

Domingo 19 de Abril de 2026
Clima: Lluvias moderadas de 9:00 a 10:30 am / 2:00 a 7:00 pm
Personal: ———
Equipo: ———
Actividades: No se realizan actividades en obra.

Lunes: 20 de Abril de 2026
Clima: Lluvias moderadas de 2:00 a 4:00 pm
Equipo: ———
Personal: 1 Compresor (I), 1 Unidad de perforacion (I)
Actividades: No se realizan actividades en obra ni se traslada estructura por derrumbes presentados en corredor ferreo.

Martes 21 de Abril de 2026
Clima: Lluvias fuertes de 1:15 a
Equipo: 1 Compresor (I), 1 Unidad de perforacion (I)
Personal: ———

Actividades: No se realizan actividades en obra de ningún tipo; el traslado de la estructura no se realiza ya que el paso por el corredor ferreo presenta derrumbes.

Miercoles 22 de Abril de 2026
Clima: Lluvias puntuales de 2:15 a 3:45 pm
Equipo: 1 Compresor (I) y 1 Unidad de perforacion (I)
Personal: ———
Actividades: No se realizan actividades en traslado de estructura a la obra. Se presento nuevo derrumbe en el corredor ferreo en el K61050.

Jueves 23 de Abril de 2026
Clima: Soleado todo el dia
Equipo: 1 Compresor (I) y 1 Unidad de perforacion (I)
Personal: ———
Actividades: No se realizan actividades en traslado de estructura a la obra. por derrumbes presentados en el corredor.

Viernes 24 de Abril de 2026
Clima: Lluvias de 6:00 a 8:00 am moderadas
Equipo: 1 Compresor (I) 1 Unidad de perforacion (I)
Personal ———
Actividades No se realizan actividades de ningun tipo en obra; la Gobernacion a puesto a disposicion la maquinaria para retiro de material; el paso hacia el tunel esta obstruido en el K61050 por derrumbe presentado.

Sabado 25 de Abril de 2026
Clima: Todo el dia
Equipo: 1 Compresor y 1 unidad de perforacion (I)
Personal: 1 Residente, 1 ayudante.
Actividades: No se realizo traslado de estructura hacia el tunel #9 por derrumbre presentado en el K61050 el cual no se tiene paso; no se ejecutan actividades en obra. Llega rollos de manto para instalación.

Domingo 26 de Abril de 2026
Clima: Todo el dia
Personal: ———
Equipos: ———
Actividades: No se realizan actividades en obra.

Lunes 27 de Abril de 2026.
Clima: Lluvias moderadas de 5:00 a 6:00 pm
Personal: ———
Equipo: 1 Compresor (I), 1 Unidad de perforacion (I)
Actividades: No se realizan actividades en obra; ni traslado de estructura metalica al tunel. Por parte de la Gobernacion se sigue con la limpieza y retiro de derrumbes; dejando despejado el paso en el K61050.

Martes 28 de Abril de 2026
Clima: Soleado durante el dia.
Personal: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 AUX. SST, 1 PERFORADOR, 1 AYUDANTE
Equipo: 1 COMPRESOR SULLAIR, 1 UNIDAD DE PERFORACION
ACTIVIDADES: SE REALIZA RECORRIDO PARA NOTIFICAR ACTIVIDADES DE PERFORACION, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EL PASO OBSTRUIDO HACIA EL TUNEL #8, SE PROGRAMARÁ LA LIMPIEZA CON EL FIN DE ADECUAR EL SONDEO. CONTINUA LIMPIEZA DE MATERIAL

DE DOMUMBOS POR PARTE DE LA GOBERNACCIÓN DE CALDAS EN K6+050, SIN EMBARGO NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES SE INGRESO DE ESTRUCTURA HASTA TOMAR EL PASO ADECUADO COMPLEMENTO EN EL KY+720.

MIERCOLES 29 DE ABRIL 2026
CLIMA: Lluvias leves de 6:45 a 7:30 am
EQUIPO: 1 COMPRESOR SULLAIR, 1 UNIDAD DE PERFORACIÓN
PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 AUX. SST, 1 PERFORADOR, 1 AYUDANTE
ACTIVIDADES: SE REALIZA RECORRIDO HASTA LA CUBIERTA EVIDENCIANDO EL DETERIORO DEL SOSTENIMIENTO Y EL PAÑO SOPLADO EN LAS ESCALAS DE ASCENSO A PORTAL DE TUNEL #8, SE INICIA REACONDICIONAR EL SOSTENIMIENTO NORMAL. Queda habilitado el paso por el K4+720 para dar inicio al traslado de la cama baja con la estructura de puente.

Jueves 30 de Abril de 2026
Clima: Soleado durante el día
Equipo: 1 Compresor SULLAIR 250 (1), 1 Equipo de perforación (F)
1 Cama baja.
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 Social, 1 Ambiental, 2 Aux sst, 1 conductor, 1 Op. Mini excavadora, 1 Maestro, 2 ayudante, 2 conductores, 1 Op. perforación, 1 aux. perforación.
Actividades: Se reanuda traslado de estructura metalica del acopio hacia el tunel No 9; se realiza adecuamiento para acceso peatonal; se reanuda actividades de perforacion en talud del costado del tunel No.8.

Powered by CamScanner