ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS HASTA EL DIA ANTERIOR LUNES 5 DE ENERO DE 2026

LUNES 5 DE ENERO 2026

* CLIMA: DIA NUBLADO, LLUVIAS EN LA NOCHE 7:00 - 11:00 PM
* PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 AUX. SST, 4 PILEROS, 4 AYUDANTES
* EQUIPO: 1 COMPRESOR SULLAIR 375 (I), 1 UNIDAD DE PERFORACION (I), 1 MEZCLADORA (I)
* ACTIVIDADES: ARMADO DE ACERO PARA CAISSON #4, PASO DE MATERIALES DE LADO TUNEL 9 A TUNEL 8.

MARTES 6 DE ENERO DE 2026

CLIMA: Lluvias Moderadas 4:00 a 5:00 PM y de 7:00 a 11:00 PM

EQUIPO: 1 Compresor SULLAIR 375(A), 1 Mezcladora (A) 1 Unidad de Perforacion (A)

PERSONAL: 1 Residente, 1 SST, 1 Social, 1 Ambiental, 1 Aux SST, 4 Pileros, 4 Ayudantes, 1 Perforador

ACTIVIDADES: Armado de acero para caisson #4 costado Tunel 8, Transporte de materiales del Tunel 9 al Tunel 8, perforacion de anclajes en Talud Tunel 9, Realizan proceso de Sandblasting y aplicacion de anticorrosivo, estructura metalica del puente.

MIERCOLES 7 DE ENERO DE 2026

CLIMA: Lluvias moderadas de 4:00 a 7:00 PM.

EQUIPO: 1 Compresor SULLAIR 375(A), 1 Mezcladora (A)

Powered by CamScanner

1 Unidad de perforacion (A)
PERSONAL: 1 Residente, 1 SST, 1 Social, 1 Ambiental, 1 Aux SST, 4 Pileros, 3 Ayudantes, 1 Ayudante del perforador, 1 Perforador
ACTIVIDADES: Armado de caisson #4 Costado Tunel 8, Traslado de materiales del Tunel 9 al Tunel 8 para vaciado de concreto, Perforacion de anclajes en Talud del Tunel 9, realizacion de Sandblasting y aplicacion de anticorrosivo en estructura metalica del puente.

JUEVES 08 DE ENERO DE 2026
CLIMA: Soleado Todo el dia
EQUIPO: 1 Compresor Sullair 375 (A), 1 Mezcladora (A)
1 Unidad de perforacion (A)
PERSONAL: 1 Residente, 1 SST, 1 Social, 1 Ambiental, 1 Aux SST, 4 Pileros, 3 Ayudantes, 1 Perforador, 1 Ayudante de perforacion.
ACTIVIDADES: Realizan instalacion y amarre de acero para caisson #4 Costado Tunel 8, Traslado de materiales del Tunel 9 al Tunel 8 para vaciado de Concreto de 28mpa, Perforacion de anclajes en el Talud del Tunel 9, Aplicacion de Sandblasting y aplicacion de anticorrosivo para estructura metalica del puente en Dosquebradas - Risaralda.

VIERNES 09 DE ENERO DE 2026
CLIMA: Soleado Todo el dia.
EQUIPO: 1 Compresor SULLAIR 375 (A), 1 Mezcladora (A)

Powered by CamScanner

1 Unidad de Perforacion (A)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Social, 1 SST, 1 Ambiental
1 Auxiliar SST, 1 Perforador, 1 Ayudante de perforacion
3 Ayudantes, 4 Pileros, Personal en Taller
ACTIVIDADES: Realizan amarre de acero para Caisson N: 2 y vaciado de concreto 28 Mpa en Fiste Caisson N: 4, Perforacion para anclajes de 1" en el Talud Tunel N: 9, Sandblasting y aplicacion de anticorrosivo estructura del puente en Desquebradas - Risaralda.

SABADO 10 DE ENERO DE 2026
CLIMA: lluvias moderadas de 3:00 a 6:00 PM
EQUIPO: 1 Compresor SULLAIR 375 (A), 1 Mezcladora (A)
1 Unidad de Perforacion (A)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Social, 1 SST, 1 Ambiental,
1 Auxiliar SST, 1 Perforador, 1 Ayudante de perforacion
3 Ayudantes, 4 Pileros, Personal en el Taller.
ACTIVIDADES: Amarre de acero para caisson N: 2
Costado Tunel 9, Perforacion de anclajes de 1"
en costado Tunel 9, Sandblasting y aplicacion
de anticorrosivo en estructura del puente en
Desquebradas - Risaralda.

DOMINGO 11 DE ENERO DE 2026
CLIMA: lluvias moderadas Todo el dia de
8:00 a 11:00 am y 2:00 a 5:00 PM
EQUIPO: 1 Compresor SULLAIR 375 (A), 1 Mezcladora (A)
1 Unidad de perforacion (A)

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES: No realizaron actividades de obra

LUNES FESTIVO 12 DE ENERO DE 2026
CLIMA: lluvias moderadas 7:00 a 12:00 AM y 3:00 a 9:00 PM
EQUIPO: ——
PERSONAL: ——
ACTIVIDADES: No realizan actividades de obra.

MARTES 13 DE ENERO DE 2026
CLIMA: Soleado Todo el dia
EQUIPO: 1 Compresor SULLAIR 375 (A), 1 Mezcladora (A)
1 Unidad de Perforacion (A)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Social, 1 SST, 1 Ambiental,
1 Auxiliar SST. 1 Perforador, 1 Ayudante de Perforacion,
3 Ayudantes, 4 pileros, Personal en el Taller.
ACTIVIDADES: Amarre de acero para caisson N:2
costado Tunel N:9, perforacion para anclajes
de 1' costado Tunel N:9, Excavacion para
Viga de amarre y aplicacion de anticorrosivo
y Sandblasting en estructura metalica del
puente en Desgvebradas - Riscaldas.
DEMOLICIÓN DE CONCRETO VIA EXISTENTE COSTADO TUNEL #8.
SE AUTORIZA POR PARTE DE INTERVENTORIA LA UBICACIÓN DE
ANCLAJES, EN TALUD DE TUNEL #9, HASTA EL INICIO DE LA
CAIDA DE MATERIAL DE DEPOSITO EXISTENTE EN LA PATA DEL
TALUD, ESTO DEBIDO A LA MAGNITUD DE EL MATERIAL SUELTO
Y QUE DE HACER ANCLAJES DE 9m NO LOGRARAN DAR ESTABILIDAD
AL TALUD, PUES NO ENTRARÍAN UNA LONGITUD SUFICIENTE PARA
GARANTIZAR UN ADECUADO ANCLAJE.

Powered by CamScanner

MIERCOLES 14 DE ENERO 2026
CLIMA: LLUVIAS MODERADAS A INTENSAS EN LA MADRUGADA,
LLUVIA MODERADA 3:30AM - 6:00AM
EQUIPO: 1 COMPRESOR SULLAIN 375 (A), 1 MEZCLADORA (I), 1
EQUIPO DE PERFORACION (I).
PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 SST, 1 AMBIENTAL, 1 MAESTRO,
4 PILEROS, 2 PERFORADORES, 3 AYUDANTES, PERSONAL DE TALLER.
ACTIVIDADES: CONTINUA EXCAVACION PARA VIGA CABEZAL TUNEL
#8 EN MATERIAL CONGLOMERADO, SE REQUIERE USAR PERFORACION
Y CUÑA POR EL TAMAÑO DE LAS ROCAS ENCONTRADAS, INCLUSO
DA TRITURADO Y ANCHO PARA VACIADO DE CAISSON #2.

JUEVES 15 DE ENERO 2026
* CLIMA: LLUVIAS INTENSAS DE 3:15AM - 5 AM,
LLUVIAS MODERADAS EN LA MADRUGADA.
* EQUIPO: COMPRESOR SULLAIN 375 (A), MEZCLADORA (A)
EQUIPO DE PERFORACION (I)
* PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 SOCIAL, 1 AUX. SST, 1 AMBIENTAL
1 MAESTRO, 3 AYUDANTES, 2 PERFORADORES, 4 PILEROS, PERSONAL
DE TALLER
* ACTIVIDADES: SANDBLASTING Y APLICACION DE ANTICORROSIVO
A ESTRUCTURA METALICA, VACIADO DE CAISSON #2, SE TOMAN
MUESTRAS DE CONCRETO DE 28MPa, LLEGAN A 300 PSI
Y ALGUNAS QUE DEBEN QUEDAR EMBEBIDAS EN VIGAS CABEZALES.
SE RECIBE VISITA DEL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA.

VIERNES 16 DE ENERO 2026
* CLIMA: LLUVIAS MODERADAS 3:30 - 4:40 AM, LLUVIAS
EN LA MADRUGADA
* EQUIPO: COMPRESOR SULLAIN 375 (A), MEZCLADORA (I), EQUIPO

Powered by CamScanner

DE PERFORACIÓN (I)

* PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 1 AUX. SST, 1 MAESTRO, 4 PERFORADORES, 3 AYUDANTES, PERSONAL DE TALLER.
* ACTIVIDADES: CONTINÚA EXCAVACIÓN PARA VIGA CABEZAL TUNEL #8, CONTINÚA PRESENCIA DE GRANDES ROCAS, SANDBLASTING INSTALACIÓN DE ANTICORROSIVO ESTRUCTURA METÁLICA, SE PROGRAMA VISITA A TALLER DE DOBLECIMIENTOS EL PRÓXIMO MARTES 20 DE ENERO PARA REVISAR AVANCE EN FABRICACIÓN, PRUEBAS DE TINTAS PENETRANTES, ADHERENCIA Y ESPESOR DE PINTURA.

SÁBADO 17 DE ENERO 2026

* CLIMA: LLUVIAS EN LA MADRUGADA de 3:00 a 5:00 AM
* EQUIPO: 1 COMPRESOR SULLAIR 375 (A), 1 MEZCLADORA (I) 1 EQUIPO DE PERFORACIÓN (I)
* PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 AUX. SST, 1 MAESTRO, 4 OFICIOS, 3 AYUDANTES, 2 PERFORADORES.
* ACTIVIDADES: CONTINÚA EXCAVACIÓN PARA VIGA CABEZAL TUNEL 8.

DOMINGO 18 DE ENERO 2026

CLIMA: LLUVIAS FUERTES DURANTE LA NOCHE Y MADRUGADA 2:00 a 5:00 AM

* NO HAY ACTIVIDADES DE OBRA.

LUNES 19 DE ENERO 2026

* EQUIPO: COMPRESOR SULLAIR 375 (A), MEZCLADORA (I), EQUIPO DE PERFORACIÓN (I)
* CLIMA: DIA SOLEADO, LLUVIAS FUERTES DURANTE LA NOCHE 9:00 a 10:00 PM
* PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 1 AUX.

Powered by CamScanner

SST, 1 MAESTRO, 2 CONFORMADORES, 4 OFICIOS, 3 AYUDANTES, PERSONAL DE TALLER
ACTIVIDADES: EXCAVACIÓN PARA VIGAS CABEZALES TUNELES 8 Y 9, RETIRO DE 4 VIAJES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES. SE DEJA CONSTANCIA DE LA DUREZA DEL SUELO ENCONTRADO, PUESTO QUE A PESAR DE REALIZAR EXCAVACIÓN CON MÁQUINA, NO SE TUVO UN BUEN RENDIMIENTO DURANTE LA ACTIVIDAD, ADICIONALMENTE SE ENCUENTRAN ROCAS DE TAMAÑO CONSIDERABLE QUE DEMORA MAYOR VOLUMEN DE EXCAVACIÓN AL NO PODER REALIZAR CORTES PRECISOS. SAND BLASTING E INSTALACIÓN DE ANTICORROSIVO EN TALLER.

MARTES 20 DE ENERO 2026
* CLIMA: LLUVIAS INTENSAS DESDE LAS 5PM. - 7:00 PM
* EQUIPO: 1 COMPRESOR SULLAIR 375 (A), 1 SOLDADORA (I), EQUIPO DE PERFORACION (I)
* PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 1 AUX. SST, 1 MAESTRO, 4 OFICIOS, 2 PERFORADORES, 3 AYUDANTES, PERSONAL DE TALLER
* ACTIVIDADES: EXCAVACIONES PARA VIGAS CABEZALES TUNELES 8 Y 9, FIGURADO DE ACERO PARA VIGAS, VISITA A TALLER DE METALICAS TORINO EN BUCARAMANGA PARA EVIDENCIAR AVANCES DE FABRICACIÓN, SE REALIZAN RESANES A MUROS PANTALLA, ADHERENCIA Y ESMALTE DE PINTURA, OBTENIENDO EN TODOS RESULTADOS SATISFACTORIOS PARA LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO.

MIERCOLES 21 DE ENERO 2026
CLIMA: DIA SOLEADO, LLUVIAS EN LA NOCHE 7:00 a 9:00 PM moderada
EQUIPO: 1 COMPRESOR SULLAIR 375 (A), 1 SOLDADORA (I), 1 EQUIPO DE PERFORACIÓN (A)
PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 1 AUX. SST, 1 MAESTRO, 4 OFICIOS, 2 PERFORADORES, 3 AYUDANTES, PERSONAL DE TALLER

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES: CONFORMACIÓN PARA INSTALACIÓN DE ANCLAJES, EXCAVACIÓN PARA VIGAS CABEZALES, FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS CABEZALES, TRABAJOS DE SOLDADURA DE PLATINAS EN TALLER DE DESCUBRIMIENTOS, SE PROGRAMAN PAUSAS DE INTEGRIDAD PARA LOS CAISSON EL PRÓXIMO SÁBADO 24 DE ENERO.

JUEVES 22 DE ENERO 2026

* EQUIPO: 1 COMPRESOR SULLAIR 375(A), 1 MEZCLADORA (S), 1 EQUIPO DE CONFORMACIÓN (A)
* CLIMA: DIA NUBLADO SIN LLUVIAS, LLUVIAS FUERTES DURANTE LA NOCHE Moderados 5:00 - 7:AM 3:30 a 5:00 PM
* PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 1 AUX. SST, 1 MAESTRO, 4 OFICIOS, 2 CONFORMADORES, 3 AYUDANTES
* ACTIVIDADES: CONFORMACIONES PARA ACCESOS DE 1" EN TALUD TUNEL #9, EXCAVACIÓN PARA VIGAS CABEZALES, FIGURADO DE ACERO PARA VIGAS. NOTIFICACIÓN DE 3 VIAJES DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES. TRABAJOS DE TALLER PARA ESTRUCTURA METÁLICA.

VIERNES 23 DE ENERO

EQUIPO: 1 COMPRESOR SULLAIR 375(A), 1 MEZCLADORA (A), 1 EQUIPO DE CONFORMACIÓN (A)

CLIMA: DIA SOLEADO, ~~moderados~~ de 5:00 a 6:00 AM

PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 1 AUX. SST 1 MAESTRO, 4 OFICIOS, 2 CONFORMADORES, PERSONAL DE TALLER.

ACTIVIDADES: ALISTAMIENTO DE CAISSON PARA PAUSAS DE INTEGRIDAD, LIMPIEZA Y PULIMIENTO DEL CONCRETO DE TUNEL #8, DEMOLICIÓN DE ANILLOS Y RETIRO DE MATERIAL QUE HABIA CAIDO DURANTE EXCAVACIÓN DE CUÑA EN TUNEL #9, CONFORMACIÓN DE ACCESOS DE 1", VACIADO DE SOLADO DE LIMPIEZA VIGA CABEZAL TUNEL #8, FIGURADO DE ACERO PARA VIGAS.

Powered by CamScanner

SÁBADO 24 DE ENERO 2026

EQUIPO: 1 COMPRESOR SULLAIR 375 (A), 1 MEZCLADORA (I), 1 EQUIPO DE PERFORACIÓN (A)

CLIMA: DIA SIN LLUVIAS, LLUVIAS NOCTURNAS A FUERTES EN LA MADRUGADA

PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 1 AUX SST, 1 MAESTRO, 4 PILEROS, 2 PERFORADORES, 3 AYUDANTES

ACTIVIDADES: EXCAVACIÓN Y PERFILLEO DE ANILLOS CAISSON 1 Y 2 PARA PRUEBA DE INTEGRIDAD. SE REALIZA PRUEBA DE INTEGRIDAD A LOS 4 CAISSONS, OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE ESPERA INFORME CORRESPONDIENTE. DEBIDO A LOS REQUERIMIENTOS DE ESPACIO PARA REALIZAR LA PRUEBA, NO ES POSIBLE INSTALAR ACERO DE REFUERZO PARA LA VIGA CABEZAL DEL TUNEL #8, PERFORACIÓN PARA ANCLAJES DE 1"

LUNES 26 DE ENERO 2026

EQUIPO: 1 COMPRESOR SULLAIR 375 (A), 1 MEZCLADORA (A), 1 EQUIPO DE PERFORACIÓN (I)

* CLIMA: LLUVIAS INTENSAS EN LA MADRUGADA. Moderadas 1:00 a 5:00 AM
* PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SOCCAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 1 AUX. SST, 1 MAESTRO, 4 PILEROS, 2 PERFORADORES, 3 AYUDANTES, PERSONAL DE TALLER
* ACTIVIDADES: INSTALACCIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGA CABEZAL TUNEL #8, EXCAVACIÓN DE TALUD CUTRO TUNEL #9 Y CAISSON #2 DEBIDO A QUE SE REQUIERE PARA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, RETIRO DE 2 VIAJES DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN DE LECHADA PARA ANCLAJES EN TALUD TUNEL #9, ACTIVIDADES DE TALLER, EXCAVACIÓN PARA VIGA CABEZAL TUNEL #9.

MARTES 27 DE ENERO DE 2026

CLIMA: Lluvias moderadas 3:30 a 5:30 PM.

EQUIPOS: 1 Compresor SULLAIR 375 (A), 1 Mezcladora (I)

Powered by CamScanner

1 Equipo de Perforacion (A)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental, 1 SST, 1 Aux SST, 1 Maestro, 4 Pileros, 2 Perforadores 3 Ayudantes, Personal en Taller.
ACTIVIDADES. Instalacion de acero de refuerzo para Viga Cabezal costado Tunel #8, Excavacion para Viga Cabezal costado Tunel #9; Excavacion Talud Superior costado caisson #2 para instalacion de equipos para la estructura metalica, perforacion de anclajes e inyeccion de lechada costado Tunel #9, Actividades de soldadura en Taller Desquebradas - Risaralda

Se realiza recorrido en obra se hacen recomendaciones desde el area SST de interventoria: se recomienda Inspeccionar de forma frecuente el talud en el Area de Trabajo de los caisson 1 y 2. debido a la probabilidad de que se genere un deslizamiento. se recomienda mejorar la instalacion de Barandas para el Borde de Barranco.
Se sugiere por medio de recomendacion al ingeniero residente, Implementar correctivos para mejorar el soporte de las escaleras que bajan al rio.

Inspector SSLA.

MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026
CLIMA: Lluvias moderadas de 10:00 a 12:00 PM
EQUIPOS: 1 Compresor Sullair 375(A), 1 Mezcladora (A) 1 Equipo de Perforacion (A)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental 1 SST, 1 Aux SST, 1 Maestro, A Pileros, 2 Perforadores

Powered by CamScanner

3 Ayudantes, Personal en Taller
ACTIVIDADES: Instalacion de acero y Vaciado de Concreto para Viga Cabezal Costado Tunel #8 Excavacion en Roca para Viga Cabezal Costado Tunel #9, Terminan perforacion de anclajes e inyeccion de lechada costado del Tunel #9 e inician con perforación de anclajes costado Tunel #8, Continua ensambre de estructura metalica del puente en Dosquebradas - Risaralda

JUEVES 29 DE ENERO DE 2026
CLIMA: Soleado Todo el dia
EQUIPO: 1 Compresor SULLAIR 375 (A), 1 Mezcladora (I)
1 Equipo de perforacion (A)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental, 1 SST, 1 Aux SST, 1 Maestro, 4 Pileros, 2 Perforadores, 3 Ayudantes, Personal en el Taller
ACTIVIDADES: Excavacion en roca para Viga cabezal Costado Tunel #9, Perforacion anclajes costado Tunel #8, Continua ensamble de estructura metalica del puente en Dosquebradas - Risaralda

VIERNES 30 DE ENERO DE 2026
CLIMA: Nubes Medio dia 5:00 a 10:00 PM
EQUIPO: 1 Compresor SULLAIR 375(A), 1 Mezcladora (I)
1 Equipo de Perforacion (A)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental, 1 SST, 1 Aux. SST, 1 Maestro, 4 Pileros, 2 Perforadores, 3 Ayudantes, Personal en el Taller.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES: Realizan perforacion de anclajes Talud costado Tunel #8, Excavacion Roca costado Talud Tunel #9 para viga cabezal y figurado de acero. Continua Trabajos de soldadura en la construccion del puente en Desquebradas - Risaralda.

SABADO 31 DE ENERO DE 2026
CLIMA: lluvias moderadas 4:00 a 8:00 PM
EQUIPO: 1 Compresor Sullair 375(A), 1 Mezcladora (I)
1 Equipo de perforacion (A)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental, 1 SST, 1 Aux SST, 1 Maestro, 4 Pileros, 2 Perforadores, 3 Ayudantes, Personal en el Taller.
ACTIVIDAD: Perforacion de anclajes Talud costado Tunel #8, figurado y amarre de acero para Viga Cabezal costado Tunel #9, Construccion de puente en Desquebradas - Risaralda.

DOMINGO 01 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: lluvias Moderadas de 2:00 a 10:00 PM
EQUIPO: ——
PERSONAL: ——
ACTIVIDAD: No realizan actividades de obra.

LUNES 02 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: LLUVIAS MODERADAS EN LA MADRUGADA
EQUIPO: 1 Compresor SULLAIR 375 (A), 1 Mezcladora (I)

Powered by CamScanner