ACTIVIDADES: Realizan perforacion de anclajes Talud costado Tunel #8, Excavacion Roca costado Talud Tunel #9 para viga cabezal y figurado de acero. Continua Trabajos de soldadura en la construccion del puente en Desquebradas - Risaralda.

SABADO 31 DE ENERO DE 2026
CLIMA: lluvias moderadas 4:00 a 8:00 PM
EQUIPO: 1 Compresor Sullair 375(A), 1 Mezcladora (I) 1 Equipo de perforacion (A), 2 Volquetas 8m³ (A)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental, 1 SST, 1 Aux SST, 1 Maestro, 4 Pileros, 2 Perforadores, 3 Ayudantes, Personal en el Taller.
ACTIVIDAD: Perforacion de anclajes Talud costado Tunel #8, figurado y amarre de acero para Viga Cabezal costado Tunel #9, Construccion de puente en Desquebradas - Risaralda.

DOMINGO 01 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: lluvias Moderadas de 2:00 a 10:00 PM
EQUIPO: ——
PERSONAL: ——
ACTIVIDAD: No realizan actividades de obra.

LUNES 02 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: LLUVIAS MODERADAS EN LA MADRUGADA 4-5 AM
EQUIPO: 1 Compresor SULLAIR 375 (A), 1 Mezcladora (I)

Powered by CamScanner

1 Equipo de perforacion (A)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental, 1 SST, 1 Aux. SST, 1 Maestro, 4 Pileros, 3 Ayudantes 2 Perforadores y Personal en el Taller
ACTIVIDADES: PERFORACIONES PARA ANCLAJES EN TALUD TUNEL #8, INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO VIGA CABEZAL TUNEL #9, CHEQUEO GENERAL POR PARTE DE LA TOPOGRAFIA PARA UBICACION DEFINITIVA DE PLATINAS EN VIGA CABEZAL SIN LOSERA UBICACIONES DEBIDAMENTE, POR LO QUE SE PROGRAMA NUEVAMENTE LA COMISION PARA EL CHEQUEO DEFINITIVO MAÑANA 3 DE FEBRERO. TRASLADO DE CONCRETO PARA CIERRE TUNEL #8, PARA LOCHADA DE ANCLAJES= LIMPIEZA A TUNEL #9 PREVIO A INGRESO DE ESTRUCTURA METÁLICA.

MARTES 03 DE FEBRERO 2026
CLIMA: NUBLADO SIN LLUVIAS.
EQUIPO: 1 COMPRESOR SULLAIR 375 (A), 1 MEZCLADORA (B), EQUIPO DE PERFORACION (A)
PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 AUX. SST, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 MAESTRO, 4 PILEROS, 3 AYUDANTES, 2 PERFORADORES, PERSONAL DE TALLER.
ACTIVIDADES: PERFORACION PARA ANCLAJES TALUD #8, CHEQUEO TOPOGRAFICO Y UBICACION DE PLATINAS VIGA CABEZAL TUNEL #9, PROGRAMADO VACIADO DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA MAÑANA Y DE FEBRERO. ACTIVIDADES DE TALLER ESTRUCTURA METÁLICA.

MIERCOLES 04 DE FEBRERO 2026
CLIMA: SOLEADO
EQUIPO: COMPRESOR SULLAIR 375 (1), MEZCLADORA (A), EQUIPO DE PERFORACION (1)
PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 AUX. SST, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 MAESTRO

Powered by CamScanner

4 PILOTOS, 3 AYUDANTES, PERSONAL DE TALLER.
ACTIVIDADES: VACIADO DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGA CABEZAL TUNEL #9. ARMADO DE VARILLAS EN ROCAS DE LECHO DE RÍO Y VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO PARA CORRECCIÓN SOCAVACIÓN DE ESCARPA QUE LLEVA DEL PORTAL DEL TUNEL #9 HACIA EL LECHO. CONTINÚAN TRABAJOS DE TALLER, ULTIMANDO DOVELAS Y SE PROGRAMA REALIZAR DESMOLDEO DE LA ESTRUCTURA EN HORARIO NOCTURNO DE MAÑANA JUEVES 5 DE FEBRERO, EL HORARIO SE DEBE A LAS DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA. ESTA SE DESCARGARÁ EN SECTOR DE PRETENSADOS Y DESDE ALLÍ SE HARÁ EL INGRESO DE LAS PARTES HASTA EL SITIO DE OBRA. CONTINÚA LA AFECTACIÓN POR EL MAL ESTADO DE LA VÍA.

JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: Lluvias moderadas 4:00 a 5:00 PM
EQUIPO: 1 Compresor SULLAIR 375 (I), 1 Mezcladora (I) 1 Equipo de Perforacion (R), 1 Equipo de Topografia
PERSONAL: 1 Residente, 1 SST, 1 Ambiental, 1 Social, 1 Aux SST, 1 Maestro, 3 Ayudantes, 1 Topografo, 1 Cabenero, Personal en el Taller.
ACTIVIDADES: Realizan replantes para platinas embebidas en el concreto de la viga cabezal Actividades de perforacion de pernos suspendida por daño en equipo compresor, Adecuaciones Sendero peatonal y continuan Trabajos en el Taller en la estructura del puente y en espera del Traslado de la estructura.

VIERNES 06 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: Lluvias Moderadas de 5:00 a 7:00 am y de 3:00 a 5:00 PM
EQUIPO: 1 Compresor sullair 375(I), 1 Mezcladora (I),

Powered by CamScanner

1 Equipo de Perforacion (R)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental, 1 SST, 1 Aux. SST, 1 Maestro, 3 Ayudantes, 1 Perforador
Personal en el Taller
ACTIVIDADES: Realizan inyeccion de lechada para pernos en Talud Tunel 8, adecuaciones y aseo en zona de Viga cabezal Talud Tunel 9 y 8
Realizan cargue de estructura metalica del puente para Transportarla a zona de acopio de Desquebradas - Risaralda a Villamaria - Caldas.

SABADO 7 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: Lluvias Moderadas de 4:00 a 6:00 PM
EQUIPO: 1 Compresor - SULLAIR 375 (I), 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de Perforacion (I)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental, 1 SST, 1 Aux SST, 1 Maestro, 3 Ayudantes, 1 Perforador
Personal en el Taller.
ACTIVIDADES: Inyeccion de lechada para pernos en talud tunel 8, adecuaciones en zona de viga cabezal Talud Tunel 8 y 9, Descargue de material de estructura metalica del puente en punto de acopio en Villamaria - Caldas.

DOMINGO 8 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: Lluvias Intensas de 2:00 a 4:00 PM
EQUIPO: ——
PERSONAL: ——
ACTIVIDAD: No realizan actividades de obra.

Powered by CamScanner

LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: Soleado Todo el día
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion
PERSONAL: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental
1 SST, 1 Maestro
ACTIVIDADES: No realizan actividades de perforacion de anclajes, Pendiente llegar la Totalidad de la estructura del puente,

MARTES 10 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: Soleado Todo el día
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de Perforacion (I)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental,
1 SST, 1 Maestro
ACTIVIDADES: No realizan actividades de perforacion para pernos ni inyeccion de lechada falta personal para operar los equipos, Pendiente llegar la Totalidad de la estructura del puente al punto de acopio,
Se realiza recorrido en conjunto para identificar los puntos de intervencion para el mejoramiento del Corredor, realizan visita para identificacion y realizar logistica para el personal del puente metalico, No se a ingresado parte de la estructura Cerca de la zona de instalacion debido al mal estado del corredor, adicionalmente no han iniciado las adecuaciones de los equipos que van a realizar el izaje en la zona de los Tuneles

MIERCOLES 11 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: Lluvias moderadas de 5:30 a 6:30 PM

Powered by CamScanner

EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (I)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental, 1 SST
ACTIVIDADES: No realizan actividades de perforacion para pernos en el Talud del costado Tunel 8 no hay personal para realizar la actividad, pendiente llegar la Totalidad de la estructura metalica al punto de acopio, pendiente iniciar actividad de instalacion de manto permanente, y la instalacion de malla de refuerzo Tecco GGS/3 en el costado del Tunel 9, No se ha podido realizar el Traslado de equipos y estructura del puente debido al mal estado del corredor.

JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026
LLUVIAS Moderadas de 11:00 a 12:00 PM
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (I) 1 Retroexcavadora CAT 416-D(A
PERSONAL: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental, 1 SST
ACTIVIDADES: No se realizan actividades en obra Suspendida actividades de perforacion de pernos por falta de personal, Pendiente iniciar la actividad de instalacion del manto permanente y la instalacion de la malla de refuerzo Tecco GGS/3 en el costado del Tunel #9, pendiente llegar la Totalidad de la estructura metalica al punto de acopio en Villamaria. No se ha podido realizar el Traslado de equipos para izaje, ni tampoco el Traslado de la estructura metalica del puente, debido al mal estado del corredor ferreo. Realizan adecuaciones con maquina retroexcavadora Cortando el Talud para generar espacio al Equipo de izaje.

VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: Lluvias Intensas 3:00 a 4:30 PM

Powered by CamScanner

EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (I)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental, 1 SST.
ACTIVIDADES: No realizan actividades en obra
Suspendidas actividades de perforacion de pernos
en costado Talud Tunel 8 por falta de personal.
Pendiente iniciar actividad de instalacion de
manto permanente e instalacion de malla de
refuerzo TECO E65/3 en el costado del Talud del
Tunel #9, Pendiente llegar la Totalidad de la
estructura metalica al punto de acopio en Villamaria.
No se ha podido realizar el Traslado de equipos
para izaje, ni Traslado de la estructura metalica
del puente debido al mal estado en que se
encuentra el corredor ferreo.

SABADO 14 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: Lluvias Moderadas 5:00 a 8:00 PM
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (I)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social, 1 SST.
ACTIVIDADES: No realizan actividades en obra,
Suspendidas actividades de perforacion de pernos
en el costado del Talud del Tunel #8 por falta de personal.
Pendiente iniciar actividades de instalacion de
manto permanente e instalacion de malla de
refuerzo TECO E65/3 en el costado del Talud del
Tunel #9, Pendiente llegar la Totalidad de la estructura
metalica al punto de acopio en Villamaria.
No Se ha podido realizar el Traslado de equipos para
el Izaje, Tampoco el Traslado de la estructura
metalica del puente debido al mal estado en que
se encuentra el corredor ferreo.

Powered by CamScanner

LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: Lluvias Moderadas de 4:30 a 6:00 Am
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de Perforacion (I)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social, 1 SST.
→ 1 Compresor SULLAIR 250 (I)
ACTIVIDAD: No realizan actividades de obra, Suspendidas actividades de perforacion de pernos en el costado del Talud del Tunel #8 por falta de Personal Pendiente iniciar actividades de instalacion de manto permanente e instalacion de malla de refuerzo TECO G65/3 en el costado del Talud del Tunel #9, Pendiente llegar la Totalidad de la estructura metalica al punto de acopio en Villamaria No se ha podido realizar el Traslado de equipos para el Izaje, ni el Traslado de la estructura metalica del puente debido al mal estado enque se encuentra el corredor ferreo

El Domingo 15 de Febrero se presentaron lluvias de 5:00 a 8:00 PM y de 10:00 a 11:00 PM No realizaron actividades de Obra.

MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: Soleado Todo el dia
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (A)
1 Compresor SULLAIR 250 (A)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social, 1 SST, 1 Aux SST, 1 Oficial, 1 Ayudante.
ACTIVIDAD: Se inician actividades de perforacion de pernos en el costado del Talud del Tunel #8 pendiente iniciar actividades de instalacion de

Powered by CamScanner

manto permanente e instalacion de malla de refuerzo TECO G 65/3 en el costado del Talud del Tunel #9, pendiente llegar la totalidad de la estructura metalica al punto de acopio en Villamaria. No se ha podido realizar el Traslado de la estructura metalica del puente ni los equipos de izaje debido al mal estado del corredor ferreo.

MIERCOLES 18 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: Lluvias leves de 11:00 Am a 12:30 PM
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (A) 1 Compresor SULLAIR (A)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social, 1 SST, 1 Aux. SST, 1 Oficial, 1 Ayudante.
ACTIVIDAD: Realizan perforacion para pernos en talud del Tunel #8, pendiente iniciar actividades de instalacion de manto permanente e instalacion de malla refuerzo TECO G 65/3 en el Talud del Tunel #9, No se ha podido realizar el Traslado de equipos para el izaje ni el Traslado de la estructura metalica del puente debido al mal estado en que se encuentra el corredor ferreo

JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: Lluvias leves de 5:00 a 6:00 AM
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (A) 1 Compresor SULLAIR (A)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social, 1 SST, 1 Aux. SST, 1 Oficial, 1 Ayudante.
ACTIVIDAD: Realizan perforacion para pernos en Talud del Tunel #8, Pendiente iniciar actividades de

Powered by CamScanner

Instalacion de manto permanente e instalacion de malla de refuerzo TECO G 65/3 en el Talud del Tunel #9, No se ha podido realizar el Traslado de equipos y la estructura metalica del puente debido al mal estado del corredor.
Se realiza recorrido en conjunto con el Contratista Consorcio JE 2025, Inulas, Gobernacion e Interventoria para identificar los puntos de intervencion para el mejoramiento del corredor y los zonas donde se requiere ensanchar el Corredor para el ingreso de los equipos de izaje.

VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: Soleado todo el dia
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (A)
1 Compresor SOLAIR 750 (A).
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social, 1SST, 1 Aux SST, 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Perforador
ACTIVIDAD: Perforacion para perno costado Talud Tunel #8, pendiente iniciar actividades de instalacion de manto permanente y malla de refuerzo TECO G 65/3 en el Talud del Tunel #9 No se ha realizado el traslado de equipos para el izaje ni el de la estructura metalica del puente debido al mal estado en que se encuentra el corredor ferreo

SABADO 21 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: lluvias moderadas de 12:00 a 5:00 PM y Fuertes de 6:00 a 8:00 PM.
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de Perforacion (I)

Powered by CamScanner

1 Compresor SULLAIR 250 (I)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social
1 SST,
ACTIVIDADES: No realizan actividades de obra
Pendiente iniciar actividades de instalacion de
manto permanente y malla de refuerzo TECO G 65/3
en el talud del Tunel #9.
No se ha realizado el Traslado de equipos para el
izaje, Tampoco el de la estructura metalica del puente
debido al mal estado en que se encuentra el corredor
ferreo.

DOMINGO 22 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: 2:00 a 5:30 PM lluvias Fuertes y moderadas
7:00 a 11:00 PM
EQUIPO: ——
PERSONAL: ——
ACTIVIDAD: No realizan actividades de obra.

LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: lluvias leves de 11:30 a 12:00 AM.
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (I)
1 Compresor SULLAIR 250 (I)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social
1 SST
ACTIVIDADES: No realizan actividades de obra
Pendiente iniciar actividades de instalacion de manto
permanente y malla refuerzo TECO G 65/3 en talud Tunel #9
No se ha realizado Traslado de equipos de izaje, Tambo
estructura metalica del puente por el el mal
estado del corredor ferreo

Powered by CamScanner

MARTES 24 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: lluvias leves de 12:15 a 1:00 PM.
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (I),
1 Compresor SULLAIR 275 (I)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social, 1 SST
ACTIVIDAD: No realizan actividades de obra.
Pendiente continuar con las actividades de perforacion
de pernos en el Talud del costado del Tunel #8,
Pendiente iniciar actividades de instalacion del manto
permanente y la instalacion de la malla de refuerzo
TECO G 65/3 en el costado del Tunel #9.
No se ha realizado el Traslado del equipo de izaje
como el de la estructura metalica del puente debido
al mal estado en que se encuentra el corredor ferreo

MIERCOLES 25 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: Nublado Todo el dia
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de Perforacion (I)
1 Compresor SULLAIR 275 (I)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social,
1 SST
ACTIVIDAD: No realizan actividades de obra,
Pendiente continuar con las actividades de perforacion
de pernos en el Talud del costado del Tunel #8.
Pendiente iniciar actividades de instalacion del
manto permanente y la malla de refuerzo TECO G 65/3
en el costado del Tunel #9
No se ha realizado el Traslado del equipo de izaje
como el de la estructura metalica del puente
debido al mal estado en que se encuentra el
Corredor ferreo.

Con el fin de verificar las condiciones en obra se realiza

Powered by CamScanner

Recorrido del personal SST de Interventoria En obra. se evidencia que no hay personal Trabajando en obra. el acceso al tunel esta cerrado para prevenir el Ingreso de Transeuntes

JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: Lluvias Moderadas de 2:00 a 4:00 PM
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (I)
1 Compresor SULLAIR 275 (I)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social, 1 SST.
ACTIVIDAD: No realizan actividades de obra.
Pendiente continuar con las actividades de perforacion de pernos en el Talud del costado del Tunel #8
Pendiente iniciar actividades de instalacion del manto permanente y la malla de refuerzo TECO G 65/3 en el costado del Tunel #9
No se ha realizado el Traslado del equipo de izaje como Tambien el de la estructura metalica del puente, debido al mal estado en que se encuentro el Corredor Ferreo.

VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA: Soleado Todo el dia
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (I)
1 Compresor SULLAIR 275 (I)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social, 1 SST
ACTIVIDAD: No realizan actividades de obra.
Pendiente Continuar con las actividades de perforacion de pernos en el Talud del costado del Tunel #8
Pendiente iniciar actividades de instalacion del manto permanente y malla de refuerzo TECO G 65/3

Powered by CamScanner

en el costado del Tunel #9.
No se ha realizado el Traslado de los equipos de izaje como Tambien el de la estructura metalica del puente, debido al mal estado en que se encuentra el corredor ferreo.

Se realiza recorrido de obra, desde el Area SST de Interventoria. Se verifica que no hay personal laborando, el acceso al tunel esta cerrado para personas no autorizadas, los equipos de altura estan dispersos.

SABADO 28 DE FEBRERO DE 2026
CLIMA:
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (I)
1 Compresor SULLAIR 275 (I)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental, 1 SST.
ACTIVIDAD: No realizan actividades de obra
Pendiente Continuar con las actividades de perforacion de Pernos en el costado del Talud del Tunel #8.
Pendiente iniciar actividades de instalacion del manto permanente y la malla de refuerzo TECO G 65/3 en el costado del Tunel #9
No se ha realizado el traslado de los equipos de izaje como Tampoco el de la estructura metalica del puente, debido al mal estado en que se encuentra el corredor ferreo.

Recorrido SST en obra. Continuan sin realizar actividades, el acceso al tunel esta restringido. los equipos de altura usados para los perforaciones, estan Instalados a la Intemperie. lo que puede generar corrosión y daños en los equipos y deterioros en cuerdas.

Powered by CamScanner

Domingo 01 de Marzo de 2026
Clima: lluvias moderadas de 2:00 a 3:15 PM
Equipo: ——
Personal: ——
Actividad: No realizan actividades de obra

Lunes 02 de Marzo de 2026
Clima: Soleado Todo el dia
Equipo: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de Perforacion (I)
1 Compresor SULLAR 275 (A)
Personal: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental, 1 SST.
1 Oficial, 1 Ayudante
Actividades: Re inician Trabajos de perforacion
en el costado del Tunel #8.
Pendiente actividades de instalacion del manto permanente
y la malla de refuerzo TECCO G 65/3 en el costado
del Tunel #9. No se ha realizado el Traslado
de los equipos de Izaje, como el de la estructura
metalica del puente, debido al mal estado en que
se encuentra el Corredor Ferreo.

EN CUANTO A LA INSTALACIÓN DE MANTO Y MALLA TECO, SE ESPERA QUE LA INTERVENTORÍA AUTORICE DE MANERA FORMAL EL INCREMENTO EN EL MÍNIMO INTERVENIDA PARA REALIZARLA RESPECTIVA COMPRA, PUES AL TRATARSE DE INSUMOS POCO COMUNES EN LA ZONA SE DEBE PROGRAMAR UN POCO MOVIMIENTO DE ESTOS, DESDE LA CIUDAD DE ORIGEN.