Domingo 01 DE MARZO DE 2026
CLIMA: lluvias moderadas de 2:00 a 3:15 PM
EQUIPO: ——
PERSONAL: ——
ACTIVIDAD: No realizan actividades de obra

Lunes 02 de Marzo de 2026
CLIMA: Soleado Todo el dia
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de Perforacion (I)
1 Compresor SULLAR 275 (A)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental, 1 SST.
1 Oficial, 1 Ayudante
ACTIVIDADES: Re inician Trabajos de perforacion en el costado del Tunel #8.
Pendiente actividades de instalacion del manto permanente y la malla de refuerzo TECO G 65/3 en el costado del Tunel #9. No se ha realizado el Traslado de los equipos de Izaje como el de la estructura metalica del puente, debido al mal estado en que se encuentra el Corredor Ferreo.

EN CUANTO A LA INSTALACIÓN DE MANTO Y MALLA TECO, SE ESPERA QUE LA INTERVENTORÍA AUTORICE DE MANERA FORMAL EL INCREMENTO EN EL ÁREA INTERVENIDA PARA REALIZARLA RESPECTIVA COMPRA, PUES AL TRATARSE DE INSUMOS POCO COMUNES EN LA ZONA SE DEBE PROGRAMAR UN SOLO MOVIMIENTO DE ESTOS, DESDE LA CIUDAD DE ORIGEN.

Escaneado con CamScanner

Cabe resaltar que el consorcio Conectividad Caldas radico Formalmente lo relacionado al balance y No previstos hasta el 25 de Febrero 2026 CCC-233-2026 y que a la Fecha se encuentra en revision inicial por parte de la Interventoria, Tener encuenta que no se utilizara la cantidad Contractual de Manto ni malla.

MARTES 03 DE MARZO DE 2026
CLIMA: lluvias Moderadas 4:15 a 6:00 PM
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social, 1 SST, 1 Aux SST, 2 oficiales de perforacion, 2 Ayudantes.
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (A) 1 Compresor SULLAIR 275 (A)
ACTIVIDADES: Continuan Trabajos de perforacion en el costado del Tunel #8
Pendiente instalacion de manto permanente y malla de reforzo en el costado del Talud del Tunel #9
No se ha realizado el Traslado de los equipos de izaje ni el de la estructura metalica del puente debido al mal estado en que se encuentra el corredor ferreo.

MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026
CLIMA: Soleado Todo el dia.
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social, 1 SST, 1 Aux SST, 2 Oficiales de perforacion, 2 Ayudantes
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (A) 1 Compresor SULLAIR 275 (A)
ACTIVIDADES: Continuan Trabajos de perforacion en el costado del Tunel #8.
Pendiente instalacion de manto permanente y malla de reforzo en el costado del Tunel #9.

Escaneado con CamScanner

No se ha realizado el Traslado de equipos de izaje ni el de la estructura metalica del puente debido al mal estado en que se encuentra el Corredor.

JUEVES 05 DE MARZO DE 2026
CLIMA: Lluvias fuertes de 12:00 a 5:00 AM
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social 1 SST, 1 AUX SST, 2 Oficiales de perforacion, 2 Ayudantes
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de Perforacion (A), 1 Compresor SULLAIR 275 (A)
ACTIVIDADES: Continua Trabajos de perforacion en el costado del Tunel #8.
Pendiente instalacion de manto permanente y malla de refuerzo en el costado del Tunel #9
No se ha realizado el Traslado de equipos de izaje ni el de la estructura metalica del puente debido al mal estado en que se encuentra el corredor
Se da inicio a la intervencion de los puntos criticos para el mejoramiento del corredor con el combo de la maquinaria de la Gobernacion de Caldas.

VIERNES 06 DE MARZO DE 2026
CLIMA: Soleado Todo el dia
EQUIPO: 1 Mezcladoras (I), 1 Equipo de perforacion (A) 1 Compresor SULLAIR 275 (A)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social, 1 SST, 1 Aux SST, 2 Oficiales de perforacion, 2 Ayudantes
ACTIVIDADES: Perforacion para pernos costado Talud del Tunel #8, Pendiente instalacion de manto permanente y malla de refuerzo en el costado del Tunel #9.

Escaneado con CamScanner

A la espera de realizacion del Traslado de los equipos de Izaje y Cargue de estructura del puente debido al mal estado del corredor ferreo, Continua intervencion de los puntos criticos para realizar el mejoramiento del corredor ferreo con maquinaria de la Gobernacion.

SABADO 07 DE MARZO DE 2026
CLIMA: Lluvias Fuertes de 12:30 a 4:00 AM
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equip. de Perforacion (A)
1 Compresor SULLAIR 275 (A)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social, 1 SST
1 Aux SST, 2 Oficiales de perforacion, 2 Ayudantes.
ACTIVIDADES: Perforacion para pernos en Talud costado Tunel #8, Pendiente instalacion de manto permanente y malla de refuerzo en en Talud del costado del Tunel #9
Contratista continua a la espera de realizacion del Traslado de los equipos de Izaje y cargue de estructura del puente debido al mal estado del corredor ferreo, Continúa intervencion de los puntos criticos para realizar el mejoramiento del corredor ferreo con maquinaria de la Gobernacion.

DOMINGO 08 DE MARZO DE 2026
CLIMA: Lluvia leves de 12:30 a 2:00 PM
EQUIPO: ——
PERSONAL: ——
ACTIVIDADES: No realizan actividades de obra

Escaneado con CamScanner

LUNES 09 DE MARZO DE 2026
CLIMA: Lluvias Moderadas de 5:00 a 6:00 AM.
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (I)
1 Compresor SULLAIR 275 (I)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social, 1 SST,
1 Aux SST, 2 Oficiales, 2 Ayudantes.
ACTIVIDADES: Debido al desprendimiento de material que se presento en horas de la mañana PR 6+130 no se pudieron realizar las actividades de perforacion de pernos, Continuan los Trabajos en los puntos Criticos para realizar el mejoramiento en el corredor ferreo con maquinaria de la Gobernacion, Se deja despejado el corredor para continuidad de las labores

Durante recorrido se verifican condiciones de Trabajo. no hay acceso a la otra por derrumbe

MARTES 10 DE MARZO DE 2026
CLIMA: Soleado Todo el dia
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (A)
1 Compresor SULLAIR 275 (I)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social, 1 SST,
1 Aux SST, 2 Oficiales, 2 Ayudantes.
ACTIVIDADES: Realizan inyecciones con lechada a la perforacion para los pernos de 1" a 1m de profundidad en el Talud del costado del Tunel #8
Continuan los Trabajos de atencion de los puntos Criticos para el mejoramiento del corredor ferreo para poder ingresar los equipos de izaje y la estructura metalica del puente.

Escaneado con CamScanner

MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026
CLIMA: lluvias intensas 4:00 a 6:00 am y moderadas 6:00 a 8:30 AM.
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (A) 1 Compresor SULLAIR 275 (A)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social, 1 SST, 1 Aux SST, 2 Oficiales, 2 Ayudantes.
ACTIVIDADES: Se realiza recorrido de obra con funcionarios de Invias territorial, planta central, Gobernacion, Contratista e Interventoria. realizan inyeccion de lechada a perforacion para pernos de 1° a 4m de profundidad en el costado del Tunel #8.
Por parte de la gobernacion realizan la atencion de los puntos criticos con afirmado en el corredor ferreo. para poder ingresar la estructura de izaje y la estructura metalica del puente

JUEVES 12 DE MARZO DE 2026
CLIMA: lluvias moderadas de 8:00 a 12:00 AM
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 social, 1 SST 1 Aux SST, 2 Oficiales, 2 Ayudantes
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (A) 1 Compresor SULLAIR 275 (A)
ACTIVIDADES: Realizan perforacion para pernos de 1° a 4m de profundidad en el Talud del Tunel # 8
Por parte de la gobernacion continuan atendiendo los puntos criticos para mejorar el acceso del corredor ferreo para ingresar los equipos de izaje y la estructura metalica del puente.

Escaneado con CamScanner

VIERNES 13 DE MARZO DE 2026
CLIMA: Soleado Todo el día
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social, 1 SST
1 Aux SST, 2 Oficiales, 2 Ayudantes.
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de Perforacion (A)
1 Compresor SULLAIR 275 (A)
ACTIVIDADES: Realizan perforacion para pernos de 1" a 4m de profundidad en el costado del Talud del Tunel #8.
Por parte de la Gobernacion continua atendiendo los puntos criticos para mejorar el acceso del carreador ferreo para ingresar los equipos de izaje y la estructura metalica del puente.
Pendiente instalar manto permanente y malla de refuerzo en el costado del Tunel #9.

Se realiza recorrido del area SST de Interventoria en obra. se verifican condiciones de Trabajo en obra. se evidencia señalizacion de los sitios de Trabajo. se aprueban los procedimientos de Trabajo seguro para el Subcontratista Edico. al igual que los equipos de Alturas Arnes, eslinga, canasta. Los lineas de vida que se estan usando no han sido avalados por parte de la interventoria debido a que no se han remitido documentos de estos equipos.

Ensp sst.

SABADO 14 DE MARZO DE 2026
CLIMA: Soleado, todo el dia
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social, 1 SST
1 Aux. SST, 2 Oficiales, 2 Ayudantes.
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de Perforacion (I)

Escaneado con CamScanner

1 Compresor SULLAIR 275 (I)
ACTIVIDADES: No realizan actividades en obra

DOMINGO 15 DE MARZO DE 2026
CLIMA: Soleado Todo el día
EQUIPO: ——
PERSONAL: ——
ACTIVIDADES: No realizan actividades en obra.

LUNES 16 DE MARZO DE 2026
CLIMA: Soleado Todo el día
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (I)
1 Compresor SULLAIR 275 (I)
PERSONAL: ——
ACTIVIDADES: No realizan actividades en obra.

MARTES 17 DE MARZO DE 2026
CLIMA: Soleado Todo el día
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (I)
1 Compresor SULLAIR 275 (I)
PERSONAL: ——
ACTIVIDADES: No realizan actividades en obra.

MIERCOLES 18 DE MARZO DE 2026
CLIMA: Lluvias Moderadas de 3:00 a 5:30 AM, 9:00 a 11:00 AM
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (I)
1 Compresor SULLAIR 275 (I)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental, 1 SST,
1 Aux SST, 2 Oficiales, 2 Ayudantes

Escaneado con CamScanner

ACTIVIDAD: Realizan perforacion para pernos en el Talud del costado del Tunel #8, por parte de la Gobernacion continuan atendiendo los puntos criticos del corredor para poder ingresar la estructura metalica del puente.

JUEVES 19 DE MARZO DE 2026
CLIMA: Soleado Todo el dia
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (A)
1 Compresor SULLAIR 275 (A)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental, 1 SST,
1 Aux SST, 1 Oficial, 1 Ayudante.
ACTIVIDAD: Continuan con la perforacion de pernos en el Talud del costado del Tunel #8, por parte de la Gobernacion se vienen atendiendo los puntos criticos del corredor para poder ingresar la estructura metalica del puente. Se realiza recorrido con la Veeduria. Se da aprovacion de prorroga hasta el 30-06-26 por 3 meses mediante comunicado CCF-COLLO-4759-2026

VIERNES 20 DE MARZO DE 2026
CLIMA: Soleado Todo el dia
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de Perforacion (I)
1 Compresor SULLAIR 275 (I)
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social, 1 SST,
1 Inspector SST, 1 Oficial, 1 Ayudante.
ACTIVIDAD: Suspenden actividades de perforacion para pernos en el Talud del costado del Tunel #8, realizan verificacion de la zona para hacer adecuaciones para el izaje de la estructura metalica, Continuan la atencion de los puntos criticos del corredor para el ingreso de la estructura metalica del puente.

Escaneado con CamScanner

Se realiza recorrido en obra. se evidencia personal del subcontratista Torino realizando actividades. los colaboradores del subcontratista Edico, no se encuentran realizando actividades debido al no pago de la planilla de seguridad social.

Inspector SSLA

SABADO 21 DE MARZO 2026
CLIMA: SECO / lluvias leves de 6:15 - 8:30 pm
PERSONAL: ——
EQUIPO: 1 MEZCLADORA (I), 1 EQUIPO DE BOMBEO (I), 1 COMPRESOR SULLAIR 275 (I)
ACTIVIDADES: CONTINUA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DEL COMPRESOR PARA ELIMINACION DE LA ESTRUCTURA METALICA DEL PUENTE.

DOMINGO 22 DE MARZO 2026
CLIMA: SOLEADO / lluvias Moderadas: De 10:00 - 11:00 pm
PERSONAL: ——
EQUIPO: 1 MEZCLADORA (I), 1 EQUIPO BOMBEO (I) 1 COMPRESOR SULLAIR 275 (I)
ACTIVIDADES: —— SIN ACTIVIDADES DE OBRA

LUNES 23 DE MARZO 2026 (FESTIVO)
CLIMA: LLUVIAS MODERADAS: De 12:30 - 4:30 pm
PERSONAL: ——
ACTIVIDADES: NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA
EQUIPO: 1 MEZCLADORA (I), 1 EQUIPO DE BOMBEO (I) 1 COMPRESOR SULLAIR (I)

Escaneado con CamScanner

MARTES 24 DE MARZO 2026
CLIMA: LLUVIAS INTENSAS DE 1:00 - 2:00pm / LUEGO: DE 7:00 - 8:00 am
EQUIPO: 1 MEZCLADORA (I), 1 EQUIPO DE PERFORACION (I)
1 COMPRESOR SULLAIR (I)
PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, AUX. SST, 1 AMBIENTAL, 1 PERFORADOR, 1 AYUDANTE
ACTIVIDADES: PERFORACIÓN PARA ANCLAJES TALUD TUNEL #8.
CONTINÚA ADECUACIÓN DE CORREDOR FONDO PARA INGRESO DE ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE.

MIERCOLES 25 DE MARZO 2026
CLIMA: SOLEADO
EQUIPO: 1 MEZCLADORA (I), 1 EQUIPO DE PERFORACION, (A)
1 COMPRESOR SULLAIR (A)
PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 AUX. SST, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 PERFORADOR, 1 AYUDANTE
ACTIVIDADES: CONTINUAN PERFORACIONES PARA ANCLAJES TALUD #8, ADECUACIÓN DE CORREDOR FONDO PARA INGRESO DE ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE.

JUEVES 26 DE MARZO 2026
CLIMA: LLUVIAS INTENSAS DE 7:30 A 9AM, LLUVIA MODERADA DE 9AM A
EQUIPO: 1 MEZCLADORA (I), 1 EQUIPO DE PERFORACIÓN (A)
1 COMPRESOR SULLAIR (A)
ACTIVIDADES: CONTINÚA PERFORACIÓN PARA ANCLAJES TALUD #8. ADECUACIÓN DE CORREDOR FONDO PARA INGRESO DE ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE.

Escaneado con CamScanner

Viernes 27 de Marzo de 2026
Clima: Lluvias moderadas: De 12:00 - 5:00 pm / Lluvias leves: De 7:00 - 8:00 am
Equipo: 1 Herzladora (I), 1 equipo de perforación (A), 1 compresor SULLAIR - 250 (A)
Personal: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social, 1 SST, 1 Aux. SST, 1 Oficial, 1 ayud
Actividad: Se continúa con la perforación de pernos en el talud del costado del Tunel No. 8; por parte de la Gobernación se vienen atendiendo los puntos criticos del corredor para poder ingresar la estructura metalica del puente.

Sabado 28 de Marzo de 2026
Clima: Soleado todo el dia - Lluvias fuertes: De 8:00 - 9:30 pm
Equipo: 1 Herzladora (I), 1 Equipo de perforación (A), 1 Compresor SULLAIR - 250 (A)
Personal: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social, 1 SST, 1 Aux. SST, 1 oficial, 1 ayudante
Actividad: Se continúa con perforación de pernos de 1" a 4m de profundidad en el talud del costado del tunel No. 8 siendo la perforación # 39; la gobernación continúa atendiendo los puntos criticos en el corredor con fin de mejorar y asi entrar la estructura metalica del puente.

Domingo 29 de Marzo
Clima: Seco todo el dia
Equipo: ——
Personal: ——
Actividades: No se realizan actividades en la obra.

Lunes 30 de Marzo de 2026
Clima: Lluvias fuertes: De 1:30 - 5:00 pm
Equipo: 1 Herzladora (I), 1 Equipo de Perforación (A), 1 Compresor (A)
Actividades: Se realiza perforación de cordon para pernos # 41

Escaneado con CamScanner

con profundidad de 4m de 1" en costado del Talud del tunel No. 8; se continua por parte de la Gobernacion la atencion en los puntos criticos del corredor con fin de mejorar la via y asi poder retirar la estructura metalica del puente con el equipo de izaje.

MARTES 31 de Marzo de 2026
CLIMA: Soleado Todo el dia
PERSONAL: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Social, 1 SST, 1 Aux. SST, 1 Oficial, 1 Ayudante
EQUIPO: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforacion (A), 1 Compresor SULLAIR 250 (A)
ACTIVIDAD: Continua perforacion para pernos de 1" a 4m de profundidad en el Talud del costado del Tunel #8, la Gobernacion continua atendendo los puntos Criticos en el corredor ferreo para ingresar la estructura metalica del puente.

Escaneado con CamScanner