Al Igual que se recomienda la mejora y recuperacion del corredor para cruzar el tunel 8. se evidencia personal del subcontratista Edico. no se ha remitido planilla del mes de abril junto con los documentos de ingreso del nuevo personal.

Inspector SST

Viernes 01 de Mayo de 2026 - festivo
Clima: Lluvias moderadas 1:00 a 2:30 pm
Personal: ———
Equipo: ———
Actividades: No se realizan actividades en Obra.

Sabado 02 de Mayo de 2026
Clima: Soleado todo el dia
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 Social, 1 Ambiental, 2 aux. SST, 1 Op. perforacion, 1 aux. perforacion, 1 Maestro, 2 ayudantes, 1 Conductor, 1 Op. minicargadora.
Equipo: 1 Compresor SULLAIR 250 (1), 1 Equipo perforador (1), 1 Martillo (1), 1 Camioneta (A), 1 Minicargadora (A).
Actividades: Se continua con el traslado de la estructura metalica hacia el tunel No. 9, se sigue con las adecuacion para reiniciar actividades de perforacion.

Domingo 03 de Mayo 2026
Clima: Lluvias moderadas de 2:00 a 3:00 pm
Personal: ———
Equipo: ———
Actividades: No se realizan actividades en Obra.

Lunes 04 de Mayo 2026
Clima: Lluvias moderadas de 12:00 a 4:30 pm / Lluvias de 5:00 a 6:00 pm
Personal: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 SST, 1 Social, 2 aux. SST

Powered by CamScanner

1 op. perforación, 1 aux. perforación, 1 Maestro, 2 ayudantes, 1 Conductor, 1 Cpo. Minero cualificado.
Equipo: 1 Equipo perforadora (N), compresor (N), 1 Minicargadora (A), 1 Retroexcavadora (I), 1 Camioneta (N).
Actividades: Se traslado los vigas de la estructura metalica para el puente, terminando por completo el traslado de la misma; se reanudan actividades de perforacion en talud del costado del Tunel No8; se continúa con adecuación para el sendero peatonal y frente al No8 y No9 de los Tuneles.

Martes 05 de Mayo de 2026
Clima: Llueven leves de 2:00 a 2:30 pm
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 Ambiental, 1 Social, 1 aux. SST, 1 op. perforación, 1 aux. perforación, 1 ayudante.
Equipo: 1 Compresor SULLAIR 250 (N), 1 Equipo de perforación (A), 1 Retroexcavadora (I).
Actividades: Se continúa con perforacion para pernos en talud del costado en el Tunel No.8; se sigue con las adecuaciones del sendero peatonal hacia el tunel 8.

Recorrido en obra desde el Area SST se verifican labores por parte del subcontratista. no se ha reportado la planilla paga del mes de Abril. se evidencia al colaborador Anner Beleño realizando labores en campo. No se tiene claridad para quien ejecuta dichas actividades. ya que el profesional SST del subcontratista Edico. desconoce si el señor Beleño esta vinculado a su equipo.

Inspector SST

Miercoles 06 de Mayo de 2026
Clima: Soleado todo el dia
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 Ambiental, 1 Social, 2 aux. SST.

Powered by CamScanner

1 Op. perforador, 1 aux. perforador, 1 ayudante, 1 Conductor.
Equipo: 1 Mezcladora (1), 1 Equipo perforador (A), 1 Compresor SULLAIR (A)
Actividades: Se continúa con perforación en costado del talud en Tunel No. 8; siguen con adecuamiento en sendero peatonal que comunica los tuneles; se realiza descargue de equipos para la construcción de la estructura del puente.

Jueves 07 de Mayo de 2026
Clima: Soleado durante el día/ Lluvias moderadas de 6:00 a 7:30 pm
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 Ambiental, 1 Social, 1 Aux. SST, 1 op. perforación, 1 aux. perforación, 1 ayudante.
Equipo: 1 Compresor SULLAIR 250 (A), 1 Equipo de perforación (A), 1 Mezcladora (1).
Actividades: Se sigue adaptando el terreno para el sendero peatonal que conecte Tunel No 9 a Tunel No 8; siguen con perforación de pernos para talud del costado en Tunel No 8.

Viernes 08 de Mayo de 2026
Clima: Soleado todo el día
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 Ambiental, 1 Social, 2 aux. SST, 1 Maestro, 1 op. perforación, 1 aux. perforación, 2 ayudantes.
Equipo: 1 Compresor (A), 1 Equipo de perforación (A), 1 Mezcladora (1).
Actividades: Se continúa con la actividad de perforación a un costado en la corona de talud de Tunel No. 8; se remueve derrumbe pequeño en estructura metalica del puente; se realiza adecuacion para armado de estructura del puente.

Sabado 09 de Mayo de 2026
Clima: Soleado todo el día

Powered by CamScanner

Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 Social, 1 Ambiental, 1 Aux. SST, 1 Op. perforadora, 1 aux. perforación.
Equipo: 1 Compresor SULLAIR 250 (N), 1 Herradora (I), 1 Equipo perforador.
Actividades: Se continúa con la actividad de perforación en corona del costado del Tunel No.8.

Domingo 10 de Mayo de 2026
Clima: Soleado durante el dia.
Equipo: ———
Personal: ———
Actividades: No se realizan actividades en Obra.

Lunes 11 de Mayo de 2026
Clima: Lluvias leves de 2:45 a 3:30 pm / Lluvias moderadas de 10:00 a 11:45 pm
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 Social, 1 Ambiental, 2 aux. SST, 1 op perforación 1 aux. perforación, 1 Maestro, 1 Oficial, 1 ayudante.
Equipo: 1 Herradora (I), 1 Equipo perforador (A), 1 Compresor SULLAIR-250 (N) en reparación.
Actividades: Se continúa con la limpieza de derrumbe pequeño en la estructura metálica; se sigue con perforación en la corona de un costado del talud de Tunel No.8; se sigue con vigas de la estructura para su armado.

Recorrido en obras se evidencia inicio de actividades del subcontratista Metales Tarima. Para la instalación de vigas de soporte al interior del Tunel N°9. se realiza inspección visual para los equipos de alturas encontrando que algunos equipos cuentan con Fecha de Fabricación de un año. El contratista es consciente de cumplir con el requisito para la recertificación

ancal de equipos para Trabajos en alturas de acuerdo a Res 4272 del 2021

Inspector SST

Datos 12 de Mayo de 2026
Clima: Lluvias fuertes: de 2:30 a 4:15 am / Lluvias leves: 2:20 a 3:00 pm
Personal: 1 Residente, 1 SST, 2 aux. SST, 1 Social, 1 Ambiental, 1 ayudate, 1 Op. perforación, 1 Aux. perforación.
Equipo: 1 Mezcladora (I), 1 Equipo de perforación (A), 1 Compresor (A).
Actividades: Perforación en costado del talud en Tunel No. 8; se continúa con remoción de derrumbe. Se presenta deslizamiento en el Talud del Tunel 8, afectando 5 parhos las cuales se tienen que perforar nuevamente

Miercoles 13 de Mayo de 2026
Clima: Lluvias moderadas de 2:00 a 4:00 pm
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 Ambiental, 1 Social, 2 aux. SST, 2 ayudantes, 1 Op perforacion, 1 aux. perforación
Equipo: 1 Compresor SULLAIR 250 (A), 1 Mezcladora (I), 1 Equipo perforador (A).
Actividades: Se termina limpieza en estructura y zona del derrumbe; se continúa con perforacion en costado del talud del Tunel No. 8; se mueven carga hacia el tunel No. 9 para instalacion.

Jueves 14 de Mayo de 2026
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental, 1 SST, 2 aux SST, 1 Op. perforación, 1 Aux. perforacion, 2 ayudantes
Equipo: 1 Equipo perforador (A). 1 Compresor SULLAIR 250 (A), 1 Mezcladora (I).
Actividades: Instalacion de viga para montaje de equipo de izaje con fin de armar estructura metalica. Se realiza perforaciones en talud del costado del Tunel No 8.

Powered by CamScanner

De acuerdo a lo evidenciado en obra dentro del Tunel N:9 con relacion a las actividades de ensamble de la estructura metalica del puente y Teniendo en cuenta que la estructura metalica la terminaron de ingresar el dia 4 de mayo de 2026 a la fecha no se ve un avance significativo de esta actividad, Se Solicita al contratista agilizar los Trabajos relacionados con el ensamble del puente ya que a la Fecha solo resta 47 dias para la culminacion del plazo contractual.

Viernes 15 de Mayo de 2026
Clima: Lluvias Moderadas de 12:00 a 2:00 pm
Personal: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental, 1 SST, 2 Aux. SST, 2 ayudantes, 1 Op. Perforacion, 1 Aux. perforacion.
Equipo: 1 Compresor SULLAIR 250 (A), 1 Equipo perforador (A), 1 Hexadora (1)
Actividades: Se realiza instalacion de uga en Tunel No 9. Se continua con perforacion de tolva del costado del Tunel No 8.

Sabado 16 de Mayo de 2026
Clima: Soleado todo el dia
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 Social, 1 Ambiente, 1 Aux. SST, 1 op. perf., 1 aux. perforacion.
Equipo: 1 Compresor 250 (1), 1 Equipo perforador (1).
Actividades: Realizan aplicacion de lechada en perforacion faltantes en tolva del costado del Tunel No. 8.

Domingo 17 de Mayo de 2026
Clima: Soleado todo el dia
Personal: _____
Equipo: _____

Powered by CamScanner

Actividades: No se realizan actividades en obra.

Lunes 18 de Mayo de 2026 (festivo)
Clima: Soleado todo el día
Personal: ———
Equipo: ———
Actividades: No se realizan actividades en Obra.

Martes 19 de Mayo de 2026
Clima: Soleado todo el día
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 Ambiental, 1 Social, 2 Aux SST, 2 ayudantes, 1 Op. perforación, 1 Aux. perforación.
Equipo: 1 Cargo perforadora (N), 1 Compresor SULLAIR 250 (N)
Actividades: Se realiza adaptación de canasta de equipo de perforación en talud de costado del Tunel No. 9, se realiza perforación en costado de Talud del Tunel No. 9 los pernos faltantes. se realiza alineación y nivelación de estructura para poner punto de soldadura.

Se realiza recorrido en obra, se realiza proceso de Empalme con la nueva profesional SST se aclaran dudas y se generan recomendaciones documentales.
Se realizan recomendaciones para las Tareas criticas, presencia constante de los coordinadores de alturas y/o SST de los subcontratistas.
Se generan recomendaciones para las inspecciones de los equipos en alturas y orden y Aseo dentro y fuera del Tunel.

Inspector SSTA

Miercoles 20 de Mayo de 2026
Clima: Lluvias Moderadas de 3:15 4:00 pm
Personal: 1 Residente, 1 Social, 1 SST, 1 Ambiental, 1 Aux SST, 1 Op. Perforacion, 1 Aux. perforacion.
Equipo: 1 Equipo perforador (A), 1 Compresor SULLAIR 250 (A).
Actividades: Se continúa con perforaciones en talud inferior del costado del Tunel No. 9.

Jueves 21 de Mayo de 2026
Clima: Lluvias leves de 11:30 am a 12:15 pm
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 Social, 1 Ambiental, 1 Aux. SST, 1 Op. perforación, 1 Aux. perforacion.
Equipo: 1 Compresor 250 (A), 1 Equipo de perforación.
Actividades: Se continúa con perforaciones en talud del Tunel No. 9 para un total de 30 con profundidad de 4m y 10 con profundidad de 2m; en el costado del talud del Tunel No. 8 con 20 de 4m de profundida y 10 perforaciones con 2m de profundidad.

Viernes 22 de Mayo de 2026
Clima: Soleado todo el dia
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 Social, 1 Ambiental, 1 Aux SST, 1 Op. Perforación, 1 Aux perforacion.
Equipo: 1 Compresor SULLAIR 250 (A), 1 Equipo perforador (A).
Actividades: Se continúa con perforacion en talud en el costado del Tunel No. 9.

Sabado 23 de Mayo de 2026
Clima: Soleado todo el dia
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 Ambiental, 1 Social, 1 Aux. SST, 1 Op. perforación, 1 Aux. perforación.

Powered by CamScanner

Equipo: 1 Compresor (A), 1 Equipo perforador (A).
Actividades: Se realiza aplicacion de lechada en talud del costado del Tunel No. 9; siguen perforando en talud del Tunel No. 9

Domingo 24 de Mayo del 2026
Clima: Soleado durante el dia.
Personal: ———
Equipo: ———
Actividades: No se realizan actividades en Obra.

Lunes 25 de Mayo de 2026
Clima: Seco durante el dia / Lluvias moderados de 2:15 a 3:00 pm
Personal: 1 Residente, 1 Ambiental, 1 SST, 1 Social, 1 Aux SST, 1 Ayudante.
Equipo: Compresor (I), 1 Equipo perforador (I).
Actividades: Continuan en aplicacion de lechada en perforaciones del costado del talud en Tunel No. 9, realizan roceria en costado del talud en Tunel No. 8 y retiran raiz para instalacion de malla.

Martes 26 de Mayo de 2026
Clima: Seco durante el dia
Personal: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental, 1 SST, 1 Aux SST, 1 Ayudante.
Equipo: 1 Compresor 250 (I), 1 Equipo perforador (I).
Actividades: Se realiza roceria en talud del costado del Tunel No. 8, se sacan raiz de el mismo talud para instalacion de malla.
En consorcio conectividad continuan sin iniciar las

actividades de ensamble y soldadura de las estructuras metálicas del puente, a fecha de hoy restan 35 días para la culminación del plazo contractual el 30 de junio de 2026. Pendiente entregar un cronograma de actividades incluyendo Todas las actividades pendientes por ejecutar.

Viernes 21 de mayo de 2026
Clima: Seco durante el día
Personal: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental, 1 SST, 2 Aux. SST, 1 Aux. perforada, 1 Op. perforacion, 2 ayudante, 1 Jefe Taller.
Equipo: 1 Compresa 250 (1), 1 Equipo perforador (1), 1 Planta electrica (A), 1 Equipo soldada (A).
Actividades: Realizan trabajo de manto permanente del Tund No9 al Tund No8 para instacion, se realiza adecuaciones del terreno para instalacion de manto permanente y malla de refuerzo en taludes se realizan perforacion dentro del Tund No. 9 para asegurar viga de equipo de nayo, hacen puntos de soldadura para nivelar y alinear estructura metalica del puente.

Durante el recorrido se Notifica al area SST de Interventoria personal nuevo realizando actividades sin contar con la aprobacion documental por parte de la Interventoria. adicionalmente para los Maquinas y equipos que se usaron para la obra aun no se han remitido los documentos.

Interventoria - SST a

JUEVES 28 DE MAYO 2026
CLIMA: LLUVIAS LEVES DE 2:30 A 3 PM.
PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 2 AUX. SST, 1 AUX. PERFORACION, 1 OPERARIO PERFORACION, 2 SOLDADORES, 1 JEFE DE TALLER, 3 AYUDANTES

EQUIPO: 1 COMPRESOR SULLAIR 250 (I), 1 EQUIPO DE PERFORACIÓN (I), 2 PLANTAS ELECTRICAS (A), 1 EQUIPO DE SOLDADURA (A), HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDADES: CONTINUAN ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA UTILIZANDO PUNTOS DE SOLDADURA PARA FIJAR LAS PIEZAS. INSTALACIÓN DE MANTO PERMANENTE EN TALUD TÚNEL 9. SE REALIZA RECORRIDO CAMA CONJUNTO CON INAENVIRONMENTAL PARA EVIDENCIAR ESTADO DE TALUD SOBRE TÚNEL #9 DEL PROYECTO DESLIZAMIENTOS EL ABRAZO 17 DE ABRIL, SIN APRECIACIÓN RIESGOS SIGNIFICATIVOS NI INMINENTES, SIN EMBARGO SE RECOMIENDA REALIZAR UN ESTUDIO MÁS DETALLADO Y CON LOS EQUIPOS NECESARIOS EN ESTE SITIO. SE PRESENTARÁ EL RESPECTIVO INFORME POR PARTE DE CONSORCIO CONECTIVIDAD CALIDAS.

Viernes 29 de Mayo de 2026
Clima: Lluvias Moderadas: 1:30 a 3:30 pm / Leves: 4:30 a 5:30 pm
Equipo: 1 Compresor 250 (I), 1 Equipo perforador (I), 1 Planta electrica (A), 2 Equipo soldador (A).
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 Social, 1 Ambiental, 2 Aux. SST, 1 Jefe de Taller, 1 Op. Perforador, 1 Aux. perforacion, 2 Soldadores, 3 ayudantes.
Actividades: Se realiza instalacion de manto permanente en costado del talud del Tunel No. 9, se continúa con nivelacion de estructura metalica para puente y trabajos de soldadura en la misma, se continúa con perforacion para asegurar viga.

Sabado 30 de Mayo de 2026
Clima: Lluvias leves 10:30 a 11:30 am
Personal: 1 Residente, 1 Social, 1 Ambiental, 1 SST, 2 Aux SST, 1 Jefe de Taller, 1 Op. perforacion, 1 Aux. perforacion, 3 ayudantes 2 soldadores.
Equipo: 1 Equipo perforador (I), 1 Planta electrica (A), 2 Equipos de Soldar (A).

Powered by CamScanner

Actividades: Se continúa con instalación de malla permanente en ambos costados del talud en Tunel No. 8 y talud en Tunel No 9. se realiza retiro de compresor SULLAIR 250.

Durante recorrido se hacen recomendaciones de seguridad. Se recomienda señalizar el area con el fin de restringir el acceso para personal no autorizado previo a las actividades de suspensión y elevacion de la estructura. se recomienda verificar con el personal del subcontratista Torino las actividades con la idea de verificar el aseguramiento de la estructura mientras esta elevada. limitar el paso por abajo de las piezas de la estructura delimitar. Todas las areas intervenida. se generan recomendaciones para la adecuada disposición de residuos. en este caso retirar los residuos acopiados en el sitio con Plasticos, señalizados y retirar los residuos dispuestos en el cause de la quebrada en este caso rollos de papel carton.

Domingo 31 de Mayo de 2026
Clima: Lluvias Moderadas de 2:00 a 5:00 pm
Personal: _____
Equipo: _____
Actividades: No se realizan actividades en Obra.

Lunes 01 de Junio de 2026
Clima:
Personal:

Powered by CamScanner