	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	12/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** No aplica

CONTRATO DE OBRA No: 1809 DE 2020 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL ITS SEGURITECH

MES INFORME MENSUAL: diciembre 2023 **PROYECTO:** VÍAS INTELIGENTES ITS-VIITS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1806 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - INGEOCIM 2020

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2020	90520	C-2409-0600-2-0-2409045-02	20	PROPIOS	CONTRATO 1809 DE 2020	$ 13.678.445.255,00	
		C-2499-0600-23-0-2499053-02	20	PROPIOS	CONTRATO 1809 DE 2020	$ 498.242.739,00	
2020	90522	C-2409-0600-2-0-2409045-02	20	PROPIOS	CONTRATO 1809 DE 2020	$ 1.400.000.000,00	
		C-2499-0600-23-0-2499053-02	20	PROPIOS	CONTRATO 1809 DE 2020	$ 22.006.201.475,00	
2021	61221	C-2409-0600-2-0-2409045-02	20	PROPIOS	CONTRATO 1809 DE 2020	$ 1.400.000.000,00	
		C-2499-0600-23-0-2499053-02	20	PROPIOS	CONTRATO 1809 DE 2020	$ 16.872.455.454,00	
2021	1047421	C-2409-0600-2-0-2409045-02	20	PROPIOS	ADICIÓN NÚMERO UNO (01) Y MODIFICACIÓN NÚMERO TRES (03) DE 2021	$ 1.332.718.041,00	
		C-2409-0600-5-0-2409021-02	20	PROPIOS	ADICIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2021	$ 1.225.000.000,00	
2021	1077921	C-2499-0600-27-0-2499063-02	20	PROPIOS	ADICIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2021	$ 2.000.000.000,00	
		C-2410-0600-1-0-2410003-02	20	PROPIOS	ADICIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2021	$ 675.000.000,00	
		C-2499-0600-17-0-2499053-02	20	PROPIOS	ADICIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2021	$ 1.840.000.000,00	
2022	1160122	C-2409-0600-2-0-2409045-02	20	PROPIOS	ADICIÓN NÚMERO TRES (03) DE 2022	$ 3.798.716.974,00	
2023	390323	C-2409-0600-2-0-2409045-02	20	PROPIOS	ADICIÓN NÚMERO TRES (04) DE 2023	$ 2.186.130.521,00	
2023	217523	C-2409-0600-9-0-2409004-02	20	PROPIOS	ADICIÓN NÚMERO TRES (05) DE 2023	$ 8.028.765.440,00	
2023	806323	C-2409-0600-9-0-2409004-02	20	PROPIOS	ADICIÓN NÚMERO TRES (06) DE 2023	$ 9.706.538.320,00	
		C-2409-0600-9-0-2409010-02	20	PROPIOS	ADICIÓN NÚMERO TRES (06) DE 2023	$ 1.130.717.751,00	
2023	1434023	C-2409-0600-9-0-2409004-02	10	NACIÓN	ADICIÓN NÚMERO TRES (06) DE 2023	$ 2.000.000.000,00	
		TOTAL				**$ 89.778.931.970,00**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 89.778.931.970,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		marzo 2021	$84.209.080,62	$19.355.674,60	$103.564.755,22	$34.525.723,05	$69.039.032,17	$14.142.162.270,95	$18.203.416.421,83	$103.564.755,22	$89.675.367.214,78	ITS 3 10/08/2021	X		
2		abril 2021	$92.004.698,75	$20.198.459,13	$112.203.157,87	$0,00	$112.203.157,87	$14.142.162.270,95	$18.091.213.263,96	$215.767.913,09	$89.563.164.056,91	ITS 4 14/09/2021	X		
3		mayo 2021	$385.061.878,08	$75.554.825,21	$460.616.703,29	$0,00	$460.616.703,29	$14.142.162.270,95	$17.630.596.560,67	$676.384.616,38	$89.102.547.353,62	ITS 5 30/09/2021	X		
4		junio 2021	$416.457.887,18	$81.664.713,66	$498.122.600,84	$0,00	$498.122.600,84	$14.142.162.270,95	$17.132.473.959,83	$1.174.507.217,22	$88.604.424.752,78	ITS 6 30/09/2021	X		
5		julio 2021	$751.862.142,86	$145.539.936,32	$897.402.079,17	$321.947.687,20	$575.454.391,97	$13.820.214.583,74	$16.557.019.567,86	$2.071.909.296,39	$87.707.022.673,61	ITS 8 01/10/2021	X		
6		agosto 2021	$376.626.215,71	$74.358.173,25	$450.984.388,96	$177.763.168,93	$273.221.220,03	$13.642.451.414,81	$16.283.798.347,84	$2.522.893.685,35	$87.256.038.284,65	ITS 10 03/11/2021	X		
7		septiembre 2021	$3.185.606.190,87	$608.307.167,32	$3.793.913.358,19	$1.515.956.989,59	$2.277.956.368,60	$12.126.494.425,22	$14.005.841.979,24	$6.316.807.043,54	$83.462.124.926,46	ITS 11 22/11/2021	X		
8		octubre 2021	$1.042.216.421,80	$202.189.952,05	$1.244.406.373,85	$311.543.869,18	$932.862.504,67	$11.814.950.556,04	$13.072.979.474,56	$7.561.213.417,39	$82.217.718.552,61	ITS 13 29/11/2021	X		
9		noviembre 2021	$3.764.881.487,48	$719.838.150,40	$4.484.719.637,88	$1.128.039.270,44	$3.356.680.367,44	$10.686.911.285,60	$9.716.299.107,12	$12.045.933.055,27	$77.732.998.914,73	ITS 16 15/12/2021	X		
10		diciembre 2021	$4.735.250.519,88	$906.157.425,29	$5.641.407.945,17	$1.419.099.155,96	$4.222.308.789,21	$9.267.812.129,64	$5.493.990.317,92	$17.687.341.000,44	$72.091.590.969,56	ITS 17 15/12/2021	X		
11		enero 2022	$687.229.258,47	$137.511.931,42	$824.741.189,89	$238.791.337,24	$585.949.852,65	$9.029.020.792,40	$28.314.241.940,27	$18.512.082.190,33	$71.266.849.779,67	ITS 20 24/03/2022	X		
12		febrero 2022	$1.060.697.420,90	$209.926.874,68	$1.270.624.295,58	$369.470.224,22	$901.154.071,36	$8.659.550.568,18	$27.413.087.868,90	$19.782.706.485,91	$69.996.225.484,09	ITS 21 07/04/2022	X		
13		marzo 2022	$1.420.284.277,32	$278.264.809,40	$1.698.549.086,72	$494.977.764,54	$1.203.571.322,18	$8.164.572.803,65	$26.209.516.546,72	$21.481.255.572,63	$68.297.676.397,37	ITS 23 27/04/2022	X		
14		abril 2022	$7.355.144.126,64	$550.329.970,54	$7.905.474.097,18	$2.791.694.563,93	$5.113.779.533,25	$5.372.878.239,72	$21.095.737.013,47	$29.386.729.669,81	$60.392.202.300,19	ITS 25 13/05/2022	X		
15		mayo 2022	$4.092.163.449,44	$589.845.188,51	$4.682.008.637,95	$2.613.526.656,15	$2.068.481.981,80	$2.759.351.583,57	$26.099.973.072,67	$34.068.738.307,76	$55.710.193.662,24	ITS 27 30/06/2022	X		
16		junio 2022	$2.318.454.223,88	$431.014.318,14	$2.749.468.542,02	$1.155.192.639,17	$1.594.275.902,85	$1.604.158.944,40	$24.505.697.169,82	$36.818.206.849,78	$52.960.725.120,22	ITS 29 31/08/2022	X		
17		julio 2022	$3.202.482.821,38	$557.033.427,94	$3.759.516.249,32	$1.604.158.944,40	$2.155.357.304,92	$0,00	$22.350.339.864,90	$40.577.723.099,10	$49.201.208.870,90	ITS 30 12/09/2022	X		
18		agosto 2022	$4.214.020.662,02	$783.308.376,45	$4.997.329.038,47	$0,00	$4.997.329.038,47	$0,00	$17.353.010.826,43	$45.575.052.137,57	$44.203.879.832,43	ITS 31 28/09/2022	X		
19		septiembre 2022	$9.408.509.618,62	$1.730.135.842,27	$11.138.645.460,89	$0,00	$11.138.645.460,89	$0,00	$6.214.365.365,54	$56.713.697.598,46	$33.065.234.371,54	ITS 33 18/10/2022	X		
20		octubre 2022	$1.904.877.291,50	$380.020.280,99	$2.284.897.572,49	$0,00	$2.284.897.572,49	$0,00	$3.929.467.793,05	$58.998.595.170,95	$30.780.336.799,05	ITS 34 28/11/2022	X		
21		noviembre 2022	$1.391.103.664,74	$273.579.971,21	$1.664.683.635,95	$0,00	$1.664.683.635,95	$0,00	$6.083.501.131,10	$60.663.278.806,90	$29.115.653.163,10	ITS 37 09/12/2022	X		
22		diciembre 2022	$1.142.888.128,74	$237.959.752,56	$1.380.847.881,30	$0,00	$1.380.847.881,30	$0,00	$4.682.853.249,80	$62.044.126.688,20	$27.734.805.281,80	ITS 38 09/12/2022	X		
		AJUSTES	$301.984.529,66	$2.206.810,01	$304.191.339,67	$0,00	$304.191.339,67	$0,00	$4.378.461.910,13	$62.348.318.027,87	$27.430.613.942,13	ITS 39 a ITS 45 27/12/2022	X		
23		enero 2023	$2.001.936.728,68	$400.441.522,66	$2.402.378.251,34	$0,00	$2.402.378.251,34	$0,00	$4.162.214.179,79	$64.750.696.279,21	$25.028.235.690,79	ITS 57 23/06/2023	X		
24		febrero 2023	$1.340.019.623,66	$273.799.033,04	$1.613.818.656,70	$0,00	$1.613.818.656,70	$0,00	$10.577.160.963,09	$66.364.514.935,91	$23.414.417.034,09	ITS 58 23/06/2023	X		
25		marzo 2023	$2.008.351.267,44	$404.087.738,03	$2.412.439.005,47	$0,00	$2.412.439.005,47	$0,00	$8.164.721.957,62	$68.776.953.941,38	$21.001.978.028,62	ITS 64 03/08/2023	X		
26		abril 2023	$1.617.317.012,47	$326.441.284,57	$1.943.758.297,04	$0,00	$1.943.758.297,04	$0,00	$6.220.963.660,58	$70.720.712.238,42	$19.058.219.731,58	ITS 65 03/08/2023	X		
27		mayo 2023	$1.593.486.190,87	$325.183.309,46	$1.918.669.500,33	$0,00	$1.918.669.500,33	$0,00	$4.302.294.160,25	$72.639.381.738,75	$17.139.550.231,25	ITS 62 28/07/2023	X		
28		junio 2023	$1.550.199.866,11	$317.500.478,80	$1.867.700.344,91	$0,00	$1.867.700.344,91	$0,00	$2.434.593.815,34	$74.507.082.083,66	$15.271.849.886,34	ITS 63 02/08/2023	X		
29		julio 2023	$1.539.083.502,17	$314.830.813,90	$1.853.914.316,07	$0,00	$1.853.914.316,07	$0,00	$13.417.935.570,27	$76.360.996.399,73	$13.417.935.570,27	ITS 66 09/10/2023	X		
30		agosto 2023	$1.907.935.030,36	$383.017.734,25	$2.290.952.764,61	$0,00	$2.290.952.764,61	$0,00	$11.126.982.805,66	$78.651.949.164,34	$11.126.982.805,66	ITS 67 17/10/2023	X		
31		septiembre 2023	$1.782.555.193,72	$361.382.545,16	$2.143.937.738,88	$0,00	$2.143.937.738,88	$0,00	$8.983.045.066,78	$80.795.886.903,22	$8.983.045.066,78	ITS 69 16/11/2023	X		
32		octubre 2023	$1.637.656.869,48	$332.619.493,34	$1.970.276.362,82	$0,00	$1.970.276.362,82	$0,00	$7.012.768.703,96	$82.766.163.266,04	$7.012.768.703,96	ITS 70 06/12/2023	X		
33		noviembre 2023	$1.741.972.314,80	$351.962.075,40	$2.093.934.390,20	$0,00	$2.093.934.390,20	$0,00	$4.918.834.313,76	$84.860.097.656,24	$4.918.834.313,76	ITS 71 13/12/2023	X		
34		diciembre 2023	$2.859.912.121,79	$563.581.875,70	$3.423.493.997,49	$0,00	$3.423.493.997,49	$0,00	$1.495.340.316,27	$88.283.591.653,73	$1.495.340.316,27	ITS 73 05/11/2024	X		
TOTALES			**$ 74.914.441.718,09**	**$ 13.369.149.935,66**	**$ 88.283.591.653,73**	**$ 14.176.687.994,00**	**$ 74.106.903.659,73**	**$ 0,00**	**$ 1.495.340.316,27**	**$ 88.283.591.653,73**	**$ 1.495.340.316,27**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
INGENIERIA DE DETALLE	$529.603.679,00	$100.624.699,01	$630.228.378,01
COMPONENTE SUMINISTRO	$27.112.352.814,70	$5.151.347.034,80	$32.263.699.849,50
COMPONENTE IMPLEMENTACION	$7.234.162.331,66	$52.865.032,00	$7.287.027.364,07
MANTENIMIENTOS	$8.781.962.938,00	$1.668.572.958,22	$10.450.535.896,22
COMPONENTE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	$3.030.259.543,89	$696.959.695,10	$3.727.219.238,99
CONTACT CENTER	$4.164.468.974,13	$791.249.105,08	$4.955.718.079,20
IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	$77.698.686,93	$360.067,09	$78.058.754,05
HORAS DE DESARROLLO	$167.953.506,00	$31.911.166,14	$199.864.672,14
REMANENTES	$3.328.822.766,11	$626.816.471,06	$3.955.639.236,73
GESTION SOCIO-AMBIENTAL	$71.812.214,00	$0,00	$71.812.214,00
CARTILLA BUENAS PRÁCTICAS	$2.113.445.378,10	$401.554.621,85	$2.514.999.999,95
COMPONENTE DE SERVICIOS PRÓRROGA	$18.214.985.566,89	$3.830.375.554,76	$22.045.361.121,65
SERVICIO LICENCIAMIENTO #767 OPCIÓN #5	$86.913.318,67	$16.513.530,55	$103.426.849,22
VALOR TOTAL	**$74.914.441.718,09**	**$13.369.149.935,66**	**$88.283.591.653,73**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Nelson Enrique Rodriguez Gonzalez
Director de proyecto
Matrícula No. BL206-60718

Firma
Nombre: Henry Bustos Patiño
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 76202-23511

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.