	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	0

Contrato de Obra No. SA-017-2023 **Contratista:** INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

Contrato de Interventoría No. 2125-2023 **Interventoría:** JORGE RODRIGUEZ MORALES

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCÍA – VEREDA DIVIDIVIS

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	0
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		7
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		8
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		8
2.4	Características técnicas del proyecto		9
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		12
3.1	Información general del contrato		12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		14
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		14
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		15
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		16
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	16
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	25
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	27
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	31
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	33
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	36
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	45
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	51
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		54
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A
	• Seguimiento Programa de Obra		54
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	55
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	57
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	59
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	62
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		67
5.1	Información general del contrato		67
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		68
5.3	Informes especialistas y profesionales		70
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		89
5.5	Informe matriz de riesgos.		89
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N.A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		90
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	90
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	93
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	99
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	101
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	117
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		117
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	117
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	117
7	**Conclusiones y recomendaciones**		120
8	**Anexos**		121
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		121
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		123
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		141

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: **LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 2893 DEL 5 AGOSTO DE 2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2125 DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA



INFORME MENSUAL BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 3

JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES

INTERVENTOR

1 AL 28 DE DCIEMBRE DE 2023

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

FORMATO MEPI – MN1 – IN – 15 – FR -2

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO
CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **PERIODO MES:** DICIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: SA-017-2023

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL: 28/11/2023
FECHA DE INICIO: 28/09/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/12/2023
PLAZO ACUMULADO: N.A

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 299,611,239.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 299,611,239.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2125-2023 **INTERVENTOR:** JORGE RODRIGUEZ MORALES **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Otros (Especificar cuales)	Box Coulver	Und	6

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Otros (Especificar cuales)	Box Coulver	Und	3	6

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	292,249,142.64		292,249,142.64
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	2,000,000.00		2,000,000.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	4,505,963.45	856,133.06	5,362,096.51
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	298,755,106.09	$ 856,133	299,611,239

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	152,261,847.96	856,133.06	153,117,981.02	294,249,142.64
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	2,480,963.45	471,383.06	2,952,346.51	5,362,096.50
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	154,742,811.41	1,327,516.12	156,070,327.53	299,611,239.14

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	299,611,239.14
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	299,611,239.14
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		**100.00%**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	15
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**18**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construccion Box Coulver Doble PR1+100



Construcción Box Coulver PR4+200

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre. JORGE RODRIGUEZ MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 05202167632ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCION

El INVÍAS suscribió un convenio interadministrativo No 1704 DE 2022 con el Municipio de Tierralta en el Departamento de Córdoba cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCIA – VEREDA DIVIDIVIS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1704 DE 2022**, en virtud de esto el Municipio adelantó el proceso contractual bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía No SA-MC-No 017 -2023, para lo cual adjudico el contrato de obra a la empresa INTERCONS S&D INGENIERIA SAS, la cual tiene por objeto "**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCÍA – VEREDA DIVIDIVIS"**

En virtud de lo anterior el INVIAS como parte de sus compromisos adelanto el proceso de selección de Mínima Cuantía No. IP-DT-COR-007-2023 y adjudicó a JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES el contrato 2125 de 2023 con ID del contrato en SECOP No. CO1.OPDOS.17225698, cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA"**

El Instituto Nacional de Vías INVIAS impartió orden de inicio al contrato de interventoría No. 2125 de 2023 a partir del 28 de septiembre de 2023. De igual forma para el control y vigilancia el INVIAS designó a través de la Resolución No 2893 del 5 de agosto de 2022 como Supervisor del Contrato al ingeniero LUIS MANUEL GONZALEZ OZUNA y a el ingeniero ALVARO GALVIS como Gestor Técnico de Proyecto.

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el uno (1) y el veintiocho (28) de diciembre de 2023, en cumplimiento con el manual de interventoría del INVIAS y de los compromisos contractuales de JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES establecidos en el contrato de interventoría No. 2125 de 2023 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

En este informe se presentan los procedimientos y acciones realizadas para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo del contrato en los componentes técnico, administrativo, financiero y ambiental, con el fin de garantizar la calidad de las obras y el cumplimiento de las obligaciones contractuales tanto del contratista como de la interventoría.

Contiene todas las actividades desarrolladas por la interventoría y el contratista durante el presente periodo siguiendo los lineamientos contemplados en los contratos y demás normas vigentes.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO
CONSULTOR

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Tierralta es un municipio ubicado al sur del departamento de Córdoba perteneciente a la subregión del Alto Sinú. La cabecera municipal está localizada aproximadamente a los 8° 10’ 24” de latitud norte y 76° 03’ 33” de longitud oeste, a una altura de 51 metros sobre el nivel del mar y dista de Montería capital departamental 100 km por vía terrestre. El área municipal es de 4728 Km2 y limita al Norte con Montería, al este con Planeta Rica y Montelíbano al sur con Ituango (Departamento de Antioquia) y al oeste con Valencia, Mutatá, Chigorodó, Carepa y Apartadó (Departamento de Antioquia).




Figura No 1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene principal influencia en las veredas La Alcancía y Dividivis pertenecientes a la zona rural del Municipio de Tierralta y es de vital importancia debido a que por ella transitan varias comunidades que son productoras de cultivos y que utilizan este corredor vial para transportar sus productos. Cabe anotar que debido al colapso del puente del corregimiento de Palmira (Zona Rural de Tierralta), esta vía también beneficia a aquellas comunidades que se encuentran asentadas del puente hacia arriba como lo son: Pailas, Pailitas, Revuelto, Canutillal, entre otras.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El proyecto contempla la intervención de un tramo de longitud de 11.2 Km la cual se encuentra en mal estado, provocado principalmente por el fuerte invierno que ha impactado en el sector, así mismo no cuenta con las suficientes estructuras de drenaje que permitan evacuar fácilmente las escorrentías superficiales, razón por la cual se presentan estancamiento de esas aguas deteriorando poco a poco el material que se encuentra conformado sobre la misma. Así mismo durante la visita de campo se observaron algunos sectores inundables que requieren de rápida intervención debido a que en las épocas de invierno se presentan inundaciones sobre la misma que imposibilita el tráfico vehicular por la zona.

Luego de la revisión de estudios y diseños se determinó la construcción de 6 obras de drenaje tipo box Coulver de las cuales 5 son obras de obras de drenaje tipo Box Coulver de dimensiones de 1 x 1 x 6 metros y una obra de drenaje tipo Box Coulver doble de dimensiones de longitud de 12 metros el cual se cambió debido al flujo de agua que cruzaba por el sector, que imposibilitaba el cruce de tránsito en épocas de invierno. Adicionalmente se mejorarán los puntos críticos de la zona con material de afirmado con el fin de darle transitabilidad al sector.

INGENIERO CONSULTOR

	
Foto Inicial	**Foto Inicial**

2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El presente proyecto consiste en el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la vía Cerro El Guillo – Vereda La Alcancía – Vereda Dividivis a través de la construcción de cinco (5) obras de drenaje tipo Box Coulver de dimensiones 1x1x6 metros y una obra de drenaje tipo Box Coulver doble de longitud de 12 metros. Así mismo este proyecto incluye la conformación de calzada (11200 m2) con el fin de habilitar el tránsito en la vía, también en los accesos al box Coulver contempla la construcción de Terraplenes (828.09 m3) con el fin de evitar que la vía se inunde con facilidad y en los sitios críticos de la vía se tiene contemplada la instalación de material seleccionado tipo afirmado (324 m3). Para la construcción de las obras de drenaje tipo box Coulver se realizaran excavaciones varias en material en seco a mano y la demolición de 5 estructuras existentes, se instalará concreto Clase F (2000 Psi) para solados, Concreto Clase D (3000 Psi) para la construcción del cuerpo y aletas del box Coulver el cual llevará acero de refuerzo (Fy=420 Mpa), parte del material de excavación servirá de relleno de las estructuras y se complementará con material de recebo, por ultimo cabe anotar que el remanente del material de excavación se transportará y se entregará como donación a la comunidad beneficiada del proyecto debido a que en la zona de las obras no se cuenta con un botadero legalmente certificado para botar los residuos provenientes de dicha excavación.

Con respecto a la estructura del box Coulver se hará en base en los diseños de la cartilla de drenaje y estructuras viales del Programa Colombia Rural.

La vía terciaria que comunica el Cerro El Guillo – Vereda La Alcancía - Vereda Dividivis tiene una longitud de 11.2 km y las coordenadas de los puntos se determinan a continuación:

	COORDENADA NORTE	COORDENADA ESTE
PUNTO INICIAL	1394687.257	1114445
PUNTO FINAL	1386844.782	1119961

Tabla No 1. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DE LA VÍA

2.4.1. DIMENSIONAMIENTO Y REFUERZO OBRAS DE DRENAJE

Para el proyecto de la Vía que comunica a Cerro El Guillo – Vereda La Alcancía – Vereda Dividivis, tiene contemplada la construcción de obras de drenaje tipo box Coulver que según los estudios y diseños entregados corresponden a 6 obras de drenaje de las cuales una corresponde a un box Coulver doble de 12 metros de longitud y las restantes son de dimensiones de 1 x 1 x 6 metros que se construirán siguiendo los lineamientos de la Guía para Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, programa Colombia Rural donde se especifican las siguiente sección transversal tipo




Figura 2. Secciones Obras de Drenaje tipo Box Coulver

Luego del documento de estudios y diseños entregados por el contratista se determinó que el alcance inicial que tenía contemplado el proyecto que era la construcción de obras de drenaje tipo box Coulver no se puede realizar debido a que el punto crítico No 1 ubicado PR1+100 debido al caudal de agua que cruza en el sector una obra de drenaje tipo box Coulver de 1x 1 x6 metros no va a ser suficiente razón por la cual el diseñador propone la construcción de un box Coulver doble de longitud de 12 metros con el que se espera de que pueda evacuar el caudal que pasa por ese punto que en pocas de invierno inunda la vía impidiendo el paso del tránsito vehicular.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO
CONSULTOR

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACION GENERAL

Número del Proceso de Selección	Selección Abreviada de Menor Cuantía SA-MC-No 017 - 2023
Link del SECOP I	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-11-13687094
Número del Contrato	MENOR CUANTIA No SA-017-2023
Fecha de Suscripción	17 de agosto de 2023
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCIA – VEREDA DIVIDIVIS
Contratista	INTERCONS S&D INGENIERIA SAS NIT. 901.518.717-5 R.L JORGE ANIBAL SOTO DURANGO
Valor Inicial	$ 299.611.239,00
Adiciones	NA
Valor Acumulado	$ 299.611.239,00
Modificaciones	NA
Aclaraciones al Contrato	NA
Suspensiones	NA
Cesión de participación contractual	NA
Plazo Inicial	28 DE NOVIEMBRE DE 2023
Plazo Actualizado	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Inicio	28/09/2023
Fecha de Terminación actual del contrato	28/12/2023
Dirección	Calle 36ª No 40ª -16, Montería – Córdoba
Número Telefónico	301 677 32 53

3.1.1. PRESUPUESTO DE OBRA

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCÍA – VEREDA DIVIDIVIS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1704 DE 2022

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				I. EXPLANACIONES				
1	310.1	310		Conformación de la calzada existente	m2	11.200,00	$ 1.120,00	$ 12.544.000,00
2	220.1	220		Terraplenes	m3	828,087758	$ 29.453,00	$ 24.389.668,74
3	311,1	311		Afirmedo	m3	324,00	$ 84.417,00	$ 27.351.108,00
Subtotal								**$ 64.284.776,74**
4	600.2.3	600		Excavaciones varias en material común en seco a mano.	m3	270,00	$ 37.942,00	$ 10.244.340,00
5	201.6	200		Demolición de estructures	und	5,00	$ 231.460,00	$ 1.157.300,00
6	630.6	630		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	8,00	$ 680.786,00	$ 5.446.288,00
7	630.4	630		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m3	96,10	$ 976.147,00	$ 93.807.726,70
8	640.1	640		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	6.832,40	$ 10.538,00	$ 71.999.831,20
9	610.1	610		Relleno para Estructures con material excavacion	m3	108,00	$ 13.913,00	$ 1.502.604,00
10	610.2	610		Relleno para Estructures con recebo	m3	108,00	$ 190.022,00	$ 20.522.376,00
Subtotal								**$ 204.680.465,90**
11	900.2	900		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien	m3/km	15.775,00	$ 1.476,00	$ 23.283.900,00
Subtotal								**$ 23.283.900,00**
							SUBTOTAL OBRAS	$ 292.249.143

SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$	292.249.142,64
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	2.000.000,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	4.505.963,45
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	856.133,06
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$**	**299.611.239,00**
VALOR TOTAL	**$**	**299.611.239,00**

INGENIERO CONSULTOR

El valor del contrato quedo establecido en la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($239.611.239,00)

3.2. DESCRIPCION RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En el periodo comprendido entre el 1 al 28 de diciembre de 2023, se realizaron las siguientes actividades:

- La interventoría realiza la aprobación del documento de los estudios y diseños hidráulico – hidrológicos entregados por el contratista en donde se acepta el cambio en las dimensiones de la estructura de drenaje tipo box Coulver ubicado en el PR1+100, debido a que al revisar se determinó que la capacidad hidráulica de un box Coulver de 1 x 1 x 6 metros no iba a ser suficiente para el caudal que cruza por el sector, razón por la cual se determinó el cambio de la capacidad hidráulica de dicha obra de drenaje y la longitud de la misma, por lo cual se verá reducido el alcance inicial del proyecto que tenía contemplada la construcción de 9 obras de drenaje, la cual se redujo a 4 obras de drenaje tipo box Coulver de 1 x 1 x 6 metros y una estructura de box Coulver doble de 12 metros de longitud.
- Durante el periodo transcurrido de este informe se culminan las actividades de construcción de box Coulver ubicados en los PR1+800, PR2+300, PR3+200, PR3+800 y PR4+200, de los cuales se realizó el continuo seguimiento por parte de la interventoría en lo que se refiere al control de calidad de la misma a través de la toma de cilindros de concreto para los respectivos ensayos de resistencia.
- A fecha de cierre de este informe el contratista culmina la construcción del box Coulver doble ubicado en el PR1+100, debido a que se culmino antes del plazo contractual el contratista no logro habilitarlo debido a que el concreto no había cumplido el periodo de resistencia total y que corría el riesgo de que al habilitarlo al transito se presentaban inconvenientes estructurales, razón por la cual se le solicita al contratista realizar esta actividad pasados los 15 días luego de la terminación del contrato.
- Así mismo durante el mes de diciembre se presentaron algunas lluvias que impidieron el normal desarrollo de las actividades a pesar de esto el contratista logra culminar dentro del plazo contractual.

3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS

Con respecto al seguimiento de los ítems no previstos a fecha de cierre del presente informe y luego del balance entregado por el contratista, no se presentaron ítems no previstos necesarios para la ejecución del contrato. En caso de llegarse a presentar se procederá a revisar las justificaciones técnicas del contratista para su inclusión y se aprobarán teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el Manual de Interventoría de Invias.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Durante el tiempo transcurrido de este informe el contratista, culmina con la construcción de las obras de drenaje ubicadas en los PR1+800, PR2+300, PR3+200, PR3+800 y PR4+200, las cuales a fecha de finalizar ese informe quedaron habilitadas a excepción de la ubicada en el PR4+200. Con respecto al box Coulver doble ubicado en el PR1+100, se toma la decisión de realizarlo luego de que la comunidad diera el visto bueno en la construcción del mismo y se culmina dentro del plazo contractual, el inconveniente es que debido al periodo de endurecimiento del concreto no se logró habilitar, razón por la cual se le solicita al contratista habilitarlo una vez pase el periodo de máximo 15 días, luego de la terminación contractual.

Durante la ejecución de las actividades de obra se realiza el respectivo seguimiento y control de calidad a las actividades de instalación de concreto, a través de la toma de cilindros para los respectivos ensayos de resistencia con el fin de verificar la resistencia de los mismos, a fecha de cierre del informe el contratista aún no ha realizado la entrega de dichos resultados a espera que sea realizado en el menor tiempo posible.

Por último, con respecto al avance de obra se tiene que el porcentaje ejecutado a la fecha es del 100%, contra un porcentaje programado de 100%, si bien es cierto que a pesar de las condiciones adversas de lluvias presentadas en el sector, el contratista culmino las actividades de construcción de obras de drenaje antes de concluir la fecha de culminación contractual, la interventoría por su parte realiza el acta de visita previa en donde se le solicita al contratista que subsane algunas observaciones menores y al finalizar la obra se realiza el recibo definitivo de las obras.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL DE OBRA

4.1. INFORMES SEMANALES

Durante el periodo transcurrido de este informe se presentaron un total de cuatro (4) informes semanales en donde se describen las actividades realizadas por el contratista en el periodo comprendido entre el 1 al 28 de diciembre de 2023. Estos informes se anexarán a través del formato **MEPI-MN1-IN-15-FR- 3 INFORME SEMANAL.**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	17

FECHA: 08/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

UNIDAD EJECUTORA: SVR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA SEMANA No.: 11 del 01/12/2023 al 07/12/2023 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALVARO GALVIS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCÍA – VEREDA DIVIDIVIS"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : NUEVE (9) OBRAS DE DRENAJE TIPO BOX COULVER DE DIMENSIONES 1 X 1 X 6 METROS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El proyecto consiste en el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion de la vía Cerro el Guillo - vereda la alcancia - vereda dividivis y la construccion de nueve obras de drenaje tipo box coulver de dimensiones 1x1x6 metros en zona rural del municipio de Tierralta. Adicionalmente contempla actividades de conformacion de calzada (11200 m2) y la construccion de terraplenes de acceso a los box coulver (828.09 m3), e instalacion de material de afirmado en sitios criticos de la obra (324 m3)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No. SA-017-2023 VALOR INICIAL: $ 299,611,239.00
FECHA DE INICIO: 28/09/2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 28/11/2023 VALOR ACUMULADO: $ 299,611,239.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/12/2023 $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JORGE RODRIGUEZ MORALES
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 2125 - 2023 VALOR INICIAL: $ 32,363,967.00
FECHA DE INICIO: 28/09/2023 VALOR ADICIONES: $ 15,016,033.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 28/09/2023 VALOR ACUMULADO: $ 47,380,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/12/2023 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2021	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 300,000,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 180,444,322			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 119,555,678			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 59,999,999	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ 27,000,000	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 32,999,999	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 292,611,142.64	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 190,952,765.40	65.26%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 175,938,358.53	60.13%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (15,014,406.88)	-5.13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 4,505,963.45	1.50%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 195,458,728.40	65.24%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 180,444,321.98	60.23%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (15,014,406.43)	-5.01%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33,765,459.08	11.27%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 30,543,671.20	10.19%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Debido a la semana perdida el contrato presenta un atraso a la fecha de 5.01%, se le solicita al contratista aumentar el rendimiento de las actividades con el fin de ponerse al día en la ejecucion de las actividades

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 31,239,560.40	65.93%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 27,000,000.00	56.99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3,595,996.33	7.59%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,000,000.00	6.33%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 65.24% Avance o Atraso Físico % -5.01%
Meta Física Ejecutada % 60.23%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
ESTRUCTURA DE DRENAJE BOX COULVER (1X1X6 M)	UND	5			Prog	$ 24,872.46			$ 37,416.46	12.79%
					Ejec	$ 4,537.87			$ 107,993.51	36.9%
* CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	11200			Prog	$ 2,116.64			$ 10,505.28	3.6%
					Ejec	$ 3,136.00			$ 3,136.00	1.1%
TERRAPLENES	M3	828			Prog	$ 2,116.64			$ 12,621.92	4.3%
					Ejec	$ 13,626.72			$ 17,455.61	6.0%
* ESTUDIOS Y DISEÑOS	GL	1			Prog	1			1	
					Ejec	1			1	
* TRANSPORTE	M3-KM	25036.33			Prog	$ 2,480.47			$ 11,322.07	3.87%
					Ejec	$ 14,695.06			$ 38,097.06	13.02%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta	1	3
Retrocargador	1	1
Mezcladora 1 Bulto	1	1
Total	3	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR0+000 - PR11+2000 TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA SANTA ISABEL **Monteria - Córdoba**	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	CANTERA EL BANQUITO **Tierralta - Córdoba**	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN LA BUSQUEDA DE MATERIALES EN LAS CANTERAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN LEGALMENTE CERTIFICADAS

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: SE REALIZA LA ENTREGA DEL MATERIAL DE PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LA COMUNIDAD EN CALIDAD DE DONACÓN

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN ELABORACION

OBSERVACIONES: SE ESTA A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA REALICE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION REFERENTE AL PAGA PARA REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: 1

OBSERVACIONES: SE REAUNUDAN LAS ACTIVIDADES LUEGO DE LA SUSPENSION PRESENTADA POR INCONVENIENTES DE ORDEN PUBLICO EN LA ZONA.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES: NO SE TIENE ESTIPULADO LA ADQUISICION DE PREDIOS EN EL PROYECTO

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. SE INICIA CON EL VACIADO DE LAS ALETAS DEL BOX COULVER UBICADO EN EL PR1+800
2. SE REALIZA EL VACIADO DE LOS MUROS DEL BOX COULVER UBICADO EN EL PR2+300


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. CONSTRUCCION DE ESTRUCTRUCTURAS DE OBRAS DE DRENAJE


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO Y/O SECTOR: VIA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

PROGRAMADO



EJECUTADO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Aletas Box Coulver PR1+800



Aletas Box Coulver PR1+800



Muros y Aletas Box Coulver PR2+300

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. REVISION DE DOCUMENTACION PRELIMINAR ENTREGADA POR EL CONTRATISTA
2. VISITAS TECNICAS INICIALES DE LAS VÍA A INTERVENIR
3. REVISION DE DOCUMENTO PAGA ENTREGADO POR EL CONTRATISTA
4. SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS EN CONCRETO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ MORALES
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

UNIDAD EJECUTORA: SVR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA SEMANA No.: 12 del 08/12/2023 al 14/12/2023 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALVARO GALVIS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCÍA – VEREDA DIVIDIVIS"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : NUEVE (9) OBRAS DE DRENAJE TIPO BOX COULVER DE DIMENSIONES 1 X 1 X 6 METROS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El proyecto consiste en el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion de la vía Cerro el Guillo - vereda la alcancia - vereda dividivis y la construccion de nueve obras de drenaje tipo box coulver de dimensiones 1x1x6 metros en zona rural del municipio de Tierralta. Adicionalmente contempla actividades de conformacion de calzada (11200 m2) y la construccion de terraplenes de acceso a los box coulver (828.09 m3), e instalacion de material de afirmado en sitios criticos de la obra (324 m3)

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	INTERCONS S&D INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	JORGE RODRIGUEZ MORALES		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	SA-017-2023	VALOR INICIAL:	$ 299,611,239.00	CONTRATO No.	2125 - 2023	VALOR INICIAL:	$ 32,363,967.00
FECHA DE INICIO:	28/09/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	28/09/2023	VALOR ADICIONES:	$ 15,016,033.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	28/11/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 299,611,239.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	28/09/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 47,380,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/12/2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2021	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 300,000,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 210,987,993			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 89,012,007			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 59,999,999	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ 32,000,000	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 27,999,999	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 292,611,142.64	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 224,718,224.48	76.80%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 206,482,029.72	70.57%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (18,236,194.76)	-6.23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 4,505,963.45	1.50%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 229,224,187.48	76.51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 210,987,993.17	70.42%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (18,236,194.31)	-6.09%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33,765,459.08	11.27%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 30,543,671.20	10.19%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Debido a la semana perdida el contrato presenta un atraso a la fecha de 6.09%, se le solicita al contratista aumentar el rendimiento de las actividades con el fin de ponerse al día en la ejecucion de las actividades

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 34,363,516.44	72.53%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 32,000,000.00	67.54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3,595,996.33	7.59%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5,000,000.00	10.55%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 76.51% Avance o Atraso Físico % -6.09%
Meta Física Ejecutada % 70.42%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
ESTRUCTURA DE DRENAJE BOX COULVER (1X1X6 M)	UND	5			Prog	$ 24,872.46			$ 62,288.91	21.29%
					Ejec	$ 4,537.87			$ 126,145.00	43.1%
* CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	11200			Prog	$ 2,116.64			$ 12,621.92	4.3%
					Ejec	$ 3,136.00			$ 6,272.00	2.1%
TERRAPLENES	M3	828			Prog	$ 2,116.64			$ 14,738.57	5.0%
					Ejec	$ 13,626.72			$ 17,455.61	6.0%
* ESTUDIOS Y DISEÑOS	GL	1			Prog	1			1	
					Ejec	1			1	
* TRANSPORTE	M3-KM	25036.33			Prog	$ 2,480.47			$ 11,322.07	3.87%
					Ejec	$ 14,695.06			$ 38,097.06	13.02%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta	1	3
Retrocargador	1	1
Mezcladora 1 Bulto	1	1
Total	3	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR0+000 - PR11+2000 TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA SANTA ISABEL	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Monteria - Córdoba	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	CANTERA EL BANQUITO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Tierralta - Córdoba	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN LA BUSQUEDA DE MATERIALES EN LAS CANTERAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN LEGALMENTE CERTIFICADAS

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO		N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: SE REALIZA LA ENTREGA DEL MATERIAL DE PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LA COMUNIDAD EN CALIDAD DE DONACÓN

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN ELABORACION

OBSERVACIONES: SE ESTA A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA REALICE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION REFERENTE AL PAGA PARA REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: 1

OBSERVACIONES: SE REAUNUDAN LAS ACTIVIDADES LUEGO DE LA SUSPENSION PRESENTADA POR INCONVENIENTES DE ORDEN PUBLICO EN LA ZONA.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES: NO SE TIENE ESTIPULADO LA ADQUISICION DE PREDIOS EN EL PROYECTO

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. SE REALIZA LA HABILITACION DE LOS BOX COULVER UBICADOS EN EL PR1+800 Y PR2+300
2. SE REALIZA EL VACIADO DE LAS SOLERAS Y ALETAS DE LOS BOX COULVER UBICADOS EN LOS PR3+200 Y PR3+800


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. CONSTRUCCION DE ESTRUCTRUCTURAS DE OBRAS DE DRENAJE


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO Y/O SECTOR: VIA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

PROGRAMADO



EJECUTADO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Habilitacion Box Coulver PR1+800



Habilitacion Box Coulver PR2+300



Solera y Aletas Box Coulver PR3+200

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. REVISION DE DOCUMENTACION PRELIMINAR ENTREGADA POR EL CONTRATISTA
2. VISITAS TECNICAS INICIALES DE LAS VÍA A INTERVENIR
3. REVISION DE DOCUMENTO PAGA ENTREGADO POR EL CONTRATISTA
4. SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS EN CONCRETO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ MORALES
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 22/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

UNIDAD EJECUTORA: SVR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA SEMANA No.: 13 del 15/12/2023 al 21/12/2023 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALVARO GALVIS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCÍA – VEREDA DIVIDIVIS"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : NUEVE (9) OBRAS DE DRENAJE TIPO BOX COULVER DE DIMENSIONES 1 X 1 X 6 METROS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El proyecto consiste en el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion de la vía Cerro el Guillo - vereda la alcancia - vereda dividivis y la construccion de nueve obras de drenaje tipo box coulver de dimensiones 1x1x6 metros en zona rural del municipio de Tierralta. Adicionalmente contempla actividades de conformacion de calzada (11200 m2) y la construccion de terraplenes de acceso a los box coulver (828.09 m3), e instalacion de material de afirmado en sitios criticos de la obra (324 m3)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No. SA-017-2023
FECHA DE INICIO: 28/09/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 28/11/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/12/2023

VALOR INICIAL:	$	299,611,239.00
VALOR ADICIONES:	$	-
VALOR ACUMULADO:	$	299,611,239.00
	$	-
	$	-
	$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JORGE RODRIGUEZ MORALES
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 2125 - 2023
FECHA DE INICIO: 28/09/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 28/09/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/12/2023

VALOR INICIAL:	$	32,363,967.00
VALOR ADICIONES:	$	15,016,033.00
VALOR ACUMULADO:	$	47,380,000.00
VALOR ANTICIPO:	$	-
VALOR AMORTIZADO:	$	-
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2021	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 300,000,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 254,052,550			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 45,947,450			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 59,999,999	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ 39,500,000	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 20,499,999	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	292,611,142.64	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	258,483,683.56	88.34%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	249,546,586.18	85.28%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(8,937,097.38)	-3.05%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	4,505,963.45	1.50%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	262,989,646.56	87.78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	254,052,549.63	84.79%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(8,937,096.93)	-2.98%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	33,765,459.08	11.27%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	43,064,556.46	14.37%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Debido a la semana perdida el contrato presenta un atraso a la fecha de 2.98%, se le solicita al contratista aumentar el rendimiento de las actividades con el fin de ponerse al día en la ejecucion de las actividades

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	40,611,428.52	85.71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	39,500,000.00	83.37%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	7,191,992.66	15.18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	7,500,000.00	15.83%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 87.78% Avance o Atraso Físico % -2.98%
Meta Física Ejecutada % 84.79%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
ESTRUCTURA DE DRENAJE BOX COULVER (1X1X6 M)	UND	5			Prog	$ 49,744.91			$ 161,778.73	55.29%
					Ejec	$ 57,419.22			$ 147,261.24	50.3%
* CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	11200			Prog	$ 2,116.64			$ 12,621.92	4.3%
					Ejec	$ 3,136.00			$ 6,272.00	2.1%
TERRAPLENES	M3	828			Prog	$ 2,116.64			$ 14,738.57	5.0%
					Ejec	$ 13,626.72			$ 17,455.61	6.0%
* ESTUDIOS Y DISEÑOS	GL	1			Prog	1			1	
					Ejec	1			1	
* TRANSPORTE	M3-KM	25036.33			Prog	$ 2,480.47			$ 11,322.07	3.87%
					Ejec	$ 14,695.06			$ 38,097.06	13.02%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta	1	3
Retrocargador	1	1
Mezcladora 1 Bulto	1	1
Total	3	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR0+000 - PR11+2000 TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: CANTERA SANTA ISABEL **Montería - Córdoba**	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN: CANTERA EL BANQUITO **Tierralta - Córdoba**	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN LA BUSQUEDA DE MATERIALES EN LAS CANTERAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN LEGALMENTE CERTIFICADAS

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: SE REALIZA LA ENTREGA DEL MATERIAL DE PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LA COMUNIDAD EN CALIDAD DE DONACÓN

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ENTREGADO

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA LA ENTREGA DEL DOCUMENTO PAGA PARA LA REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES: NO SE TIENE ESTIPULADO LA ADQUISICION DE PREDIOS EN EL PROYECTO

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. SE REALIZA EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCION DE LOSA INFERIOR Y MUROS DE LOS BOX COULVER UBICADOS EN EL PR4+200 Y PR1+100
2. SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOLERAS Y ALETAS DEL BOX COULVER UBICADO EN EL PR3+800


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. CONSTRUCCION DE ESTRUCTRUCTURAS DE OBRAS DE DRENAJE

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO Y/O SECTOR. VIA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

PROGRAMADO



EJECUTADO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción Box Coulver PR4+200



Construcción Box Coulver PR1+100



Solera y Aletas Box Coulver PR3+800

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
1. REVISION DE DOCUMENTACION PRELIMINAR ENTREGADA POR EL CONTRATISTA	FIRMA
2. VISITAS TECNICAS INICIALES DE LAS VÍA A INTERVENIR	NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ MORALES
3. REVISION DE DOCUMENTO PAGA ENTREGADO POR EL CONTRATISTA	Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT
4. SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS EN CONCRETO	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 29/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

UNIDAD EJECUTORA: SVR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA SEMANA No.: 14 del 22/12/2023 al 28/12/2023 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALVARO GALVIS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCÍA – VEREDA DIVIDIVIS"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : NUEVE (9) OBRAS DE DRENAJE TIPO BOX COULVER DE DIMENSIONES 1 X 1 X 6 METROS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El proyecto consiste en el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion de la vía Cerro el Guillo - vereda la alcancia - vereda dividivis y la construccion de nueve obras de drenaje tipo box coulver de dimensiones 1x1x6 metros en zona rural del municipio de Tierralta. Adicionalmente contempla actividades de conformacion de calzada (11200 m2) y la construccion de terraplenes de acceso a los box coulver (828.09 m3), e instalacion de material de afirmado en sitios criticos de la obra (324 m3)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No. SA-017-2023
FECHA DE INICIO: 28/09/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 28/11/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/12/2023

VALOR INICIAL:	$	299,611,239.00
VALOR ADICIONES:	$	-
VALOR ACUMULADO:	$	299,611,239.00
	$	-
	$	-
	$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JORGE RODRIGUEZ MORALES
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 2125 - 2023
FECHA DE INICIO: 28/09/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 28/09/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/12/2023

VALOR INICIAL:	$	32,363,967.00
VALOR ADICIONES:	$	15,016,033.00
VALOR ACUMULADO:	$	47,380,000.00
VALOR ANTICIPO:	$	-
VALOR AMORTIZADO:	$	-
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2021	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 300,000,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 299,611,239			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 388,761			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 59,999,999	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ 47,380,000	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 12,619,999	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	292,249,142.64	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	292,249,142.64	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	292,249,142.64	100.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	4,505,963.45	1.50%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	299,611,239.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	299,611,239.00	100.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	33,765,459.08	11.27%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	43,064,556.46	14.37%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contratista culmina dentro del plazo contractual las actividades de obra

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	47,380,000.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	47,380,000.00	100.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	6,768,571.48	14.29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	7,880,000.00	16.63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100.00% Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada % 100.00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
ESTRUCTURA DE DRENAJE BOX COULVER (1X1X6 M)	UND	5			Prog	$ 42,901.73			$ 204,680.47	70.04%
					Ejec	$ 57,419.22			$ 204,680.47	70.04%
* CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	11200			Prog	$ 2,116.64			$ 12,621.92	4.3%
					Ejec	$ 3,136.00			$ 6,272.00	2.1%
TERRAPLENES	M3	828			Prog	$ 2,116.64			$ 14,738.57	5.0%
					Ejec	$ 13,626.72			$ 17,455.61	6.0%
* ESTUDIOS Y DISEÑOS	GL	1			Prog	1			1	
					Ejec	1			1	
* TRANSPORTE	M3-KM	25036.33			Prog	$ 2,480.47			$ 11,322.07	3.87%
					Ejec	$ 14,695.06			$ 38,097.06	13.04%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta	1	3
Retrocargador	1	1
Mezcladora 1 Bulto	1	1
Total	3	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR0+000 - PR11+2000 TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA SANTA ISABEL	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
	Montería - Córdoba	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:	CANTERA EL BANQUITO	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
	Tierralta - Córdoba	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN LA BUSQUEDA DE MATERIALES EN LAS CANTERAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN LEGALMENTE CERTIFICADAS

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: SE REALIZA LA ENTREGA DEL MATERIAL DE PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LA COMUNIDAD EN CALIDAD DE DONACÓN

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ENTREGADO

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA LA ENTREGA DEL DOCUMENTO PAGA PARA LA REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES: NO SE TIENE ESTIPULADO LA ADQUISICION DE PREDIOS EN EL PROYECTO

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. EL CONTRATISTA CULMINA LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE BOX COULVER EN LOS PR1+100 Y PR4+200

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO Y/O SECTOR. VIA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

PROGRAMADO



EJECUTADO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construccion Box Coulver PR1+100



Construcción Box Coulver PR1+100



Construcción Box Coulver PR4+200

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
1. REVISION DE DOCUMENTACION PRELIMINAR ENTREGADA POR EL CONTRATISTA	
2. VISITAS TECNICAS INICIALES DE LAS VÍA A INTERVENIR	
3. REVISION DE DOCUMENTO PAGA ENTREGADO POR EL CONTRATISTA	
4. SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS EN CONCRETO	FIRMA
	NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ MORALES
	Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

Durante el periodo del mes de noviembre 2023, se inician las actividades de obra de excavación, localización y construcción de las obras de drenaje tipo box Coulver, razón por la cual se presentará el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA**.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

CONTRATO No. SA-017-2023 **CONTRATISTA:** INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2125-2023 **INTERVENTORÍA:** JORGE RODRIGUEZ MORALES

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
RETROCARGADOR	CATERPILLAR/416E		PR1+800, PR2+300, PR3+200, PR3+800, PR1+100, PR4+200	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
MEZCLADORA 1 BULTO			PR1+800, PR2+300, PR3+200, PR3+800, PR1+100, PR4+200	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																													
			TOTAL ACTIVO																													
			TOTAL EN REPARACIÓN																													
			TOTAL INACTIVO																													

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	22	78.57%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0.00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	8	21.43%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: ANDRES VILLEGAS PEREIRA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-360897COR

Firma
Nombre: JORGE ANIBAL SOTO DURANGO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-398848 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. PERSONAL, CONTROL Y APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO

El contratista presenta las afiliaciones del personal de obra, por lo tanto se presentará el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-R-[illegible]
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 01/11/2023 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: SA-017-2023 **CONTRATISTA:** INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: dic-23 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2125-2023 **INTERVENTOR:** JORGE RODRIGUEZ MORALES

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Maria Camila Agamez Garces	1067960041	Administrativo	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Intercons S&D	$ 1,160,000.00	$ 80,800	I	Sanitas	9458799156	$ 46,400	Porvenir	9458799156	$ 185,600	$ 46,400				
2	Yerson Javier Blanquicet Garcias	1067847637	Administrativo	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Intercons S&D	$ 1,160,000.00	$ 80,800	I	Cajacopi	9458799156	$ 46,400	Porvenir	9458799156	$ 185,600	$ 46,400				
3	Fernando Eduardo Soto Durango	1233339179	Administrativo	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Intercons S&D	$ 1,160,000.00	$ 80,800	I	Sanitas	9458799156	$ 46,400	Proteccion	9458799156	$ 185,600	$ 46,400				
4	Jorge Anibal Soto Durango	1067945754	Ing. Residente	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Intercons S&D	$ 1,160,000.00	$ 80,800	I	Mutual Ser	9458799156	$ 46,400	Porvenir	9458799156	$ 185,600	$ 46,400				
5	Vicente Manuel Lozano Fajardo	1073994971	Obrero	$ 1,160,000																									X	X	X			Intercons S&D	$ 193,334.00	$ 13,500	I	Nueva EPS	946320105	$ 7,800	Colfondos	946320105	$ 31,000	$ 7,800				
6	Wider Antonio Padilla Bravo	1073991871	Obrero	$ 1,160,000																									X	X	X			Intercons S&D	$ 193,334.00	$ 13,500	I	Nueva EPS	946320105	$ 7,800	Porvenir	946320105	$ 31,000	$ 7,800				
7	Mario Alberto Petro Reyes	732003584	Director de Obra	$ 1,160,000																X	X	X	X	X	X									Intercons S&D	$ 270,667.00	$ 18,900	I	Nueva EPS	946320105	$ 10,900	Porvenir	946320105	$ 43,400	$ 10,900				
8	Luis Edgar Rangel Saenz	78646114	Obrero	$ 1,160,000															X	X	X	X	X	X	X	X									Intercons S&D	$ 386,667.00	$ 27,000	I	Mutual Ser	946320105	$ 15,500	Porvenir	946320105	$ 61,900	$ 15,500				
9	Hector Fabio Sanchez Cruz	1073978947	Obrero	$ 1,160,000															X	X	X	X	X	X	X	X	X								Intercons S&D	$ 386,667.00	$ 27,000	I	Nueva EPS	946320105	$ 15,500	Porvenir	946320105	$ 61,900	$ 15,500				
10	Addemir Sierra Padilla	9156764	Obrero	$ 1,160,000															X	X	X	X	X	X	X	X	X								Intercons S&D	$ 386,667.00	$ 27,000	I	Compensar	946320105	$ 15,500	Porvenir	946320105	$ 61,900	$ 15,500				
11	Alonso Velez Payares	1003738170	Obrero	$ 1,160,000															X	X	X	X	X	X	X	X	X								Intercons S&D	$ 386,667.00	$ 27,000	I	COOSALUD	946320105	$ 15,500	Porvenir	946320105	$ 61,900	$ 15,500				
12	Nafer David Villalba Urango	1003733532	Obrero	$ 1,160,000															X	X	X	X	X	X	X	X	X								Intercons S&D	$ 386,667.00	$ 27,000	I	Mutual Ser	946320105	$ 15,500	Porvenir	946320105	$ 61,900	$ 15,500				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

SE ADJUNTA PLANILLAS COMO INDEPENDIENTES No 7901713167 Y 4524253651, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202152753COR

Firma
Nombre: JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901518717	5	INTERCONS S&D INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	c 32 15-52	MONTERIA-CORDOBA	7948214	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	1960937890	9458799156	E	2024/01/07	2023/12/29	BANCOLOMBIA	2	$1,439,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1067960041	AGAMEZ GARCES MARIA CAMILA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1067847637	BLANQUICET GARCIA YERSON JAVIER	230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	1233339179	SOTO DURANGO EDUARD FERNANDO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	1067945754	SOTO DURANGO JORGE ANIBAL	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$323,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$742,400	$1,600	$0	$744,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$556,800	$1,200	$0	$558,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$400	$0	$186,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$323,200	$700	$0	$323,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$323,200	$700	$0	$323,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$185,600	$400	$0	$186,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	$185,600	$400	$0	$186,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$185,600	$400	$0	$186,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$46,400	$100	$0	$46,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$46,400	$100	$0	$46,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$92,800	$200	$0	$93,000
TOTAL				4	$1,436,800	$3,100	$0	$1,439,900

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901518717	5	INTERCONS S&D INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERCONS 2	CALLE 32 15-52	MONTERIA-CORDOBA	3003995276	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	334851207	946320105	E	2024/01/06	2024/12/29	BANCOLOMBIA	7	$810,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1073994971	LOZANO FAJARDO VICENTE MANUEL	231001	5	$193,334	$31,000	EPS041	5	$193,334	$7,800	CCF16	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
2	CC	1073991871	PADILLA BRAVO WIDER ANTONIO	230301	5	$193,334	$31,000	EPS041	5	$193,334	$7,800	CCF16	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
3	CC	73203584	PETRO REYES MARIO ALBERTO	230301	7	$270,667	$43,400	EPS037	7	$270,667	$10,900	CCF16	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
4	CC	78646114	RANGEL SAENZ EDGAR LUIS	230201	10	$386,667	$61,900	ESSC07	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
5	CC	1073978947	SANCHEZ CRUZ HECTOR FABIO	230301	10	$386,667	$61,900	EPS037	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
6	CC	9156764	SIERRA PADILLA ADDEMIR	230301	10	$386,667	$61,900	EPS008	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
7	CC	1003738170	VELEZ PAYARES ALONSO DAVID	230301	10	$386,667	$61,900	ESSC24	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
8	CC	1003733532	VILLALBA URANGO NAFER DAVID	230301	10	$386,667	$61,900	ESSC07	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					$2,590,670	$414,900			$2,590,670	$104,000			$2,590,670	$104,000			$2,590,670	$180,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$414,900	$3,000	$0	$417,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$31,000	$300	$0	$31,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$322,000	$2,200	$0	$324,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$61,900	$500	$0	$62,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$180,900	$1,300	$0	$182,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$180,900	$1,300	$0	$182,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$104,000	$800	$0	$104,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	8	$104,000	$800	$0	$104,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$104,000	$1,100	$0	$105,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$15,500	$200	$0	$15,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$15,500	$200	$0	$15,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$31,000	$300	$0	$31,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$26,400	$200	$0	$26,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$15,600	$200	$0	$15,800
TOTAL				**8**	**$803,800**	**$6,200**	**$0**	**$810,000**

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

El contratista realizo actividades de excavación, adecuación y construcción de las obras de drenaje por tal motivo se presentará, **MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: SA-017-2023 **CONTRATISTA:** INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2125-2023 **INTERVENTOR:** JORGE RODRIGUEZ MORALES

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	20230439	Vía Terciaria Rehabilitada		Nación	Contrato No SA-017-2023	$ 299,611,239	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 299,611,239.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	oct-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	20230429 del 17/05/2023	$ 299,611,239.00	$ 299,611,239.00	N.A		X	ACTA SIN PAGO
2	Parcial	nov-23	$ 146,493,258.13	$ 856,133.06	$ 147,349,391.18	$ -	$ -	$ -	20230429 del 17/05/2023	$ 152,261,847.82	$ 152,261,847.82	N.A		X	ACTA PAGADA
3	Parcial	dic-23	$ 152,261,848	$ -	$ 152,261,848	$ -	$ -	$ -	20230429 del 17/05/2023	$ -	$ -	N.A		X	ACTA EN TRAMITE
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR BASICO	$ 292,249,143		**$ 292,249,143**
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 2,000,000.00		**$ 2,000,000**
REVISION Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4,505,963	$ 856,133.06	**$ 5,362,097**
*			**$ -**
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 298,755,106	$ 856,133.06	**$ 299,611,239**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202152753COR

Firma
Nombre: JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se relacionan las lluvias una vez se iniciaron las actividades de obra durante el mes de diciembre, razón por la cual se anexa el Formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN-IN-15-FR-10. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: SA-017-2023 **CONTRATISTA:** INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2125-2023 **INTERVENTOR:** JORGE RODRIGUEZ MORALES

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total
Seco	24	24	24	24	24	21	24	24	20	24	24	24	23	24	23	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	22	24	17			653.0
Lluvias moderadas						2			2				1		1					1						1		3			11.0
Lluvias intensas						1			2																	1		4			8.0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	**672**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: ANDRES VILLEGAS PEREIRA
Dierector de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-360897COR

Firma
Nombre: JORGE ANIBAL SOTO DURANGO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-398848 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACION PLUVIOMETRICA REPRESA URRA												
CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Departamento	Municipio	FechaInstalacion	IdParametro	Frecuencia	Fecha	Valor
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	01/12/2023 00:00	0
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	02/12/2023 00:00	0
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	03/12/2023 00:00	0
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	04/12/2023 00:00	0
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	05/12/2023 00:00	0
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	06/12/2023 00:00	5.5
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	07/12/2023 00:00	0
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	08/12/2023 00:00	0
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	09/12/2023 00:00	1.6
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	10/12/2023 00:00	0
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	11/12/2023 00:00	0
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	12/12/2023 00:00	0
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	13/12/2023 00:00	0.5
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	14/12/2023 00:00	0
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	15/12/2023 00:00	0.2
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	16/12/2023 00:00	0
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	17/12/2023 00:00	0
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	18/12/2023 00:00	0
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	19/12/2023 00:00	0
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	20/12/2023 00:00	0.5
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	21/12/2023 00:00	0
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	22/12/2023 00:00	0
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	23/12/2023 00:00	0
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	24/12/2023 00:00	0
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	25/12/2023 00:00	0
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	26/12/2023 00:00	3.2
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	27/12/2023 00:00	0
13015040	REPRESA URRA [13015040]	8.01416667	-76.2030556	300	ClimÃ¡tica Principal	Cordoba	Tierralta	15/11/2004 00:00	PRECIPITACION	Diaria	28/12/2023 00:00	9

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En este formato se relacionan los ensayos realizados por el contratista durante el mes de diciembre, pero en vista que se encuentran en actividades preliminares a fecha de cierre de este informe, el contratista no ha entregado ensayos razón por la cual se presentará el Formato **MEPI-MN-IN- 15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS LABORATORIO**.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN-IN- 15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS LABORATORIO

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 29/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: SA-017-2023 **CONTRATISTA:** INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2125-2023 **INTERVENTOR:** JORGE RODRIGUEZ MORALES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	29/11/2023	Ensayo de Resistencia de Concreto	NTC-673	BOX No 1	1	3000 PSI	3018	SI	CUMPLE
2	06/12/2023	Ensayo de Resistencia de Concreto	NTC-673	BOX No 1	1	3000 PSI	3474	SI	CUMPLE
3	21/12/2023	Ensayo de Resistencia de Concreto	NTC-673	BOX No 1	1	3000 PSI	3784	SI	CUMPLE
4	30/11/2023	Ensayo de Resistencia de Concreto	NTC-673	BOX No 2	1	3000 PSI	3110	SI	CUMPLE
5	07/12/2023	Ensayo de Resistencia de Concreto	NTC-673	BOX No 2	1	3000 PSI	3561	SI	CUMPLE
6	22/12/2023	Ensayo de Resistencia de Concreto	NTC-673	BOX No 2	1	3000 PSI	3927	SI	CUMPLE
7	01/12/2023	Ensayo de Resistencia de Concreto	NTC-673	BOX No 3	1	3000 PSI	3098	SI	CUMPLE
8	08/12/2023	Ensayo de Resistencia de Concreto	NTC-673	BOX No 3	1	3000 PSI	3503	SI	CUMPLE
9	23/12/2023	Ensayo de Resistencia de Concreto	NTC-673	BOX No 3	1	3000 PSI	3959	SI	CUMPLE
10	02/12/2023	Ensayo de Resistencia de Concreto	NTC-673	BOX No 4	1	3000 PSI	3086	SI	CUMPLE
11	09/12/2023	Ensayo de Resistencia de Concreto	NTC-673	BOX No 4	1	3000 PSI	3552	SI	CUMPLE
12	24/12/2023	Ensayo de Resistencia de Concreto	NTC-673	BOX No 4	1	3000 PSI	3871	SI	CUMPLE
13	08/12/2023	Ensayo de Resistencia de Concreto	NTC-673	BOX No 5	1	3000 PSI	2953	SI	CUMPLE
14	15/12/2023	Ensayo de Resistencia de Concreto	NTC-673	BOX No 5	1	3000 PSI	3480	SI	CUMPLE
15	28/12/2023	Ensayo de Resistencia de Concreto	NTC-673	BOX No 5	1	3000 PSI	3728	SI	CUMPLE
16	18/12/2023	Ensayo de Resistencia de Concreto	NTC-673	BOX No 6	1	3000 PSI	2914	SI	CUMPLE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 29/12/2023 (Día / Mes / Año)

17	23/12/2023	Ensayo de Resistencia de Concreto	NTC-673	BOX No 6	1	3000 PSI	3280	SI	CUMPLE
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202152753COR

Firma

Nombre: JORGE RODRIGUEZ MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	
FECHA:		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	NTERCONS S&D INGENIERIA SAS	**NIT:**	NIT 901518717-5	**ORDEN DE**	112-
PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCIA – VEREDA DIDIVIDIVIS. CÓRDOBA	**UBICACIÓN:**	TIERRALTA CORDOBA		
CONTÁCTO:	ING JORGE SOTO	**EMAIL:**	Intercons.sd@gmail.com	**CEL:**	3016773253
FECHA DE INFORME:	miercoles, 29 de diciembre de 2023	**CONSECUTIVO:**	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	BOX #1 1mX1mX6m	3000	PREMEZCLADO	22/11/2023	29/11/2023	7	15,1	179,1	378,29	211,2	20,7	3018	86	86	E	
2	C2	BOX #1 1mX1mX6m	3000	PREMEZCLADO	22/11/2023	6/12/2023	14	15,1	179,1	435,45	243,2	23,8	3474	99	99	E	
3	C3	BOX #1 1mX1mX6m	3000	PREMEZCLADO	22/11/2023	21/12/2024	28	15,1	179,1	474,31	264,9	26,0	3784	108	108	C	

TIPOS DE	OBSERVACIONES

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	NTERCONS S&D INGENIERIA SAS	**NIT:**	NIT 901518717-5	**ORDEN DE**	112-
PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCIA – VEREDA DIDIVIDIVIS. CÓRDOBA	**UBICACIÓN:**	TIERRALTA CORDOBA		
CONTÁCTO:	ING JORGE SOTO	**EMAIL:**	Intercons.sd@gmail.com	**CEL:**	3016773253
FECHA DE INFORME:		**CONSECUTIVO:**	002		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA	RESISTENCIA	RESISTENCIA	RESISTENCIA	%	PROM. %	TIPO	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	BOX #2 1mX1mX6m	3000	PREMEZCLADO	23/11/2023	30/11/2023	7	15,1	179,1	389,86	217,7	21,3	3110	89	89	E	
2	C2	BOX #2 1mX1mX6m	3000	PREMEZCLADO	23/11/2023	7/12/2023	14	15,1	179,1	446,36	249,3	24,4	3561	102	102	E	
3	C3	BOX #2 1mX1mX6m	3000	PREMEZCLADO	23/11/2023	22/12/2023	28	15,1	179,1	492,27	274,9	26,9	3927	112	112	E	

TIPOS DE	OBSERVACIONES

INGELABCON S.A.S. NIT: 901124673-8

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	NTERCONS S&D INGENIERIA SAS	**NIT:**	NIT 901518717-5	**ORDEN DE**	112-
PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCIA – VEREDA DIDIVIDIVIS. CÓRDOBA	**UBICACIÓN:**	TIERRALTA CORDOBA		
CONTÁCTO:	ING JORGE SOTO	**EMAIL:**	Intercons.sd@gmail.com	**CEL:**	3016773253
FECHA DE INFORME:		**CONSECUTIVO:**	003		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA	RESISTENCIA	RESISTENCIA	RESISTENCIA	%	PROM. %	TIPO	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	BOX #3 1mX1mX6m	3000	PREMEZCLADO	24/11/2023	1/12/2023	7	15,1	179,1	388,31	216,8	21,3	3098	89	89	E	
2	C2	BOX #3 1mX1mX6m	3000	PREMEZCLADO	24/11/2023	8/12/20243	14	15,1	179,1	439,12	245,2	24,0	3503	100	100	D	
3	C3	BOX #3 1mX1mX6m	3000	PREMEZCLADO	24/12/2023	23/12/2023	28	15,1	179,1	496,25	277,1	27,2	3959	113	113	E	

TIPOS DE	OBSERVACIONES

INGELABCON S.A.S.

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:		**NIT:**	901627711-9	**ORDEN DE SERVICIO N°**	112-24
CLIENTE:	NTERCONS S&D INGENIERIA SAS	**NIT:**	NIT 901518717-5	**ORDEN DE**	112-
PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCIA – VEREDA DIDIVIDIVIS. CÓRDOBA	**UBICACIÓN:**	TIERRALTA CORDOBA		
CONTÁCTO:	ING JORGE SOTO	**EMAIL:**	Intercons.sd@gmail.com	**CEL:**	3016773253
FECHA DE INFORME:		**CONSECUTIVO:**	004		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	BOX #4 1mX1mX6m	3000	PREMEZCLADO	25/11/2023	2/12/2023	7	15,1	179,1	386,79	216,0	21,2	3086	88	88	E	
2	C2	BOX #4 1mX1mX6m	3000	PREMEZCLADO	25/11/2023	9/12/2023	14	15,1	179,1	441,56	246,6	24,2	3522	101	101	D	
3	C3	BOX #4 1mX1mX6m	3000	PREMEZCLADO	25/11/2023	24/12/2023	28	15,1	179,1	485,19	270,9	26,6	3871	111	111	E	

TIPOS DE	OBSERVACIONES

INGELABCON S.A.S. NIT: 901124673-8

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	NTERCONS S&D INGENIERIA SAS	**NIT:**	NIT 901518717-5	**ORDEN DE**	112-
PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCIA – VEREDA DIDIVIDIVIS. CÓRDOBA	**UBICACIÓN:**	TIERRALTA CORDOBA		
CONTÁCTO:	ING JORGE SOTO	**EMAIL:**	Intercons.sd@gmail.com	**CEL:**	3016773253
FECHA DE INFORME:		**CONSECUTIVO:**	005		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	BOX #5 1mX1mX6m	3000	PREMEZCLADO	1/12/2023	8/12/2023	7	15,1	179,1	370,13	206,7	20,3	2953	84	84	E	
2	C2	BOX #5 1mX1mX6m	3000	PREMEZCLADO	1/12/2023	15/12/2023	14	15,1	179,1	436,18	243,6	23,9	3480	99	99	E	
3	C3	BOX #5 1mX1mX6m	3000	PREMEZCLADO	1/12/2023	28/12/2023	28	15,1	179,1	467,34	261,0	25,6	3728	107	107	C	

TIPOS DE	OBSERVACIONES

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	NTERCONS S&D INGENIERIA SAS	**NIT:**	NIT 901518717-5	**ORDEN DE**	112-
PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCIA – VEREDA DIDIVIDIVIS. CÓRDOBA	**UBICACIÓN:**	TIERRALTA CORDOBA		
CONTÁCTO:	ING JORGE SOTO	**EMAIL:**	Intercons.sd@gmail.com	**CEL:**	3016773253
FECHA DE INFORME:		**CONSECUTIVO:**	006		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	BOX #6 2mX2mX12m	**3000**	**PREMEZCLADO**	10/12/2023	18/12/2023	7	15,1	179,1	365,24	204,0	20,0	**2914**	83	**83**	C	
2	C2	BOX #6 2mX2mX12m	**3000**	**PREMEZCLADO**	10/12/2023	23/12/2024	14	15,1	179,1	411,20	229,6	22,5	**3280**	94	**94**	C	

TIPOS DE	OBSERVACIONES

INGELABCON S.A.S. NIT: 901124673-8

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

4.7. SEGUIMIENTOS A LAS GARANTIAS Y SEGUROS

Se presenta a continuación la relación de las pólizas del contrato de obra pública en el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29 (Día) 12 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. SA-017-2023 **CONTRATISTA:** INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

FECHA DE INICIO: 28/09/2023
PLAZO INICIAL: 2 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 299,611,239.00
VALOR ACUMULADO: $ 299,611,239.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5,362,096.51
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5,362,096.51

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125-2023 **INTERVENTOR:** JORGE RODRIGUEZ MORALES

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 29,961,123.90	17	8	2023	17/10/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 59,922,247.80	17	8	2023	17	10	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 89,883,371.70	17	10	2023	17	10	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra*	30%	$ 89,883,371.70	17	10	2023	17	10	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CMT-100008148
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/09/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% del valor de la perdida. Min 1 SMMLV	200 SMMLV	17	8	2023	17	10	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CMT-100001858 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/09/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra*			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

EL CONTRATISTA NO HA REALIZADO LA ENTREGA DE LAS ACTUALIZACIONES DE LAS PÓLIZAS DE GARANTIA

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JORGE RODRIGUEZ MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.08.24 08:46:01 -05:00

Código de Seguridad: EINkLsk4K3YwUWfIN7vQwQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR000000827-D001

No. PÓLIZA	CMT-100001858	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	489016598	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/08/2023	24:00 Horas Del	17/10/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	INTERCONS S&D INGENIERIA S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.518.717-5
DIRECCIÒN	NO CRA 13 # 54 05 BRR LA CASTELLANA	TELÉFONO	3016773253
ASEGURADO	INTERCONS S&D INGENIERIA S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.518.717-5
DIRECCIÒN	NO CRA 13 # 54 05 BRR LA CASTELLANA	TELÉFONO	3016773253
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÒN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.S.A -017-2023 , CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCÍA - VEREDA DIVIDIVIS , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (MUNICIPIO DE TIERRALTA) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA INTERCONS S&D INGENIERIA S.A.S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (MUNICIPIO DE TIERRALTA) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (MUNICIPIO DE TIERRALTA) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO — DEDUCIBLES

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	77.545,00
PATRONAL	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARACELYS JUDITH SANCHEZ VERGARA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	77.545,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	77.545,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	15.684,00
TOTAL A PAGAR	$	98.229,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 23/08/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - APF

299611239

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.08.23 16:13:28 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: /DfP1hxVobfo8Lyn4mv3aQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100008148	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	489016593	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/08/2023	24:00 Horas Del	17/10/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	INTERCONS S&D INGENIERIA S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.518.717-5
DIRECCIÒN	NO CRA 13 # 54 05 BRR LA CASTELLANA	TELÉFONO	3016773253
ASEGURADO	MUNICIPIO DE TIERRALTA E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.807-0
DIRECCIÒN	CARRERA 5 N. 8-10	TELÉFONO	3145246894
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.807-0
DIRECCIÒN	CARRERA 5 N. 8-10	TELÉFONO	3145246894

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.S.A-017 2023. , CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCÍA - VEREDA DIVIDIVIS.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/08/2023	24:00 Horas Del 17/10/2023	29.961.123,90	9.012,96
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/08/2023	24:00 Horas Del 17/10/2026	59.922.247,80	341.901,57
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 17/10/2023	24:00 Horas Del 17/10/2028	89.883.371,70	809.836,87
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 17/10/2023	24:00 Horas Del 17/10/2028	89.883.371,70	809.836,87
		TOTAL ASEGURADO	$ 269.650.115,10	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARACELYS JUDITH SANCHEZ VERGARA	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	1.970.588,27
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.970.588,27
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	375.893,77
TOTAL A PAGAR	$	2.354.282,04

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 23/08/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

ALCALDÍA DE
TIERRALTA
PAZ, DESARROLLO Y BUEN GOBIERNO

APROBACIÓN PÓLIZA

OBJETO DE LA PÓLIZA: Garantizar a favor del municipio o de terceros el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 017 -2023 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCÍA – VEREDA DIVIDIVIS". Por valor de El valor del Contrato es por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($299.611.239,00), incluido todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar, con un plazo de ejecución de: DOS (2) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

PÓLIZA N°.	**CMT-100008148** ✓
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS MUNDIAL
TOMADOR:	INTERCONS S&D INGENIERÍA S.A.S NIT: 901518717-5. R.L. JORGE ANIBAL SOTO DURANGO C.C. 1.067.945.754 DE MONTERÍA
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIERRALTA.

AMPAROS	VIGENCIA:	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/08/2023 – 17/10/2023.	$ 29.961.123,00
CALIDAD DEL SERVICIO	17/10/2023 – 17/10/2028	$ 89.883.371,70
ESTABILIDAD DE LA OBRA	17/10/2023 – 17/10/2028.	$ 89.883.371,70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/08/2023 – 17/10/2026.	$ 59.922.247,80

PÓLIZA N°.	**CMT-100001858** ✓
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS MUNDIAL
TOMADOR:	INTERCONS S&D INGENIERÍA S.A.S NIT: 901518717-5. R.L. JORGE ANIBAL SOTO DURANGO C.C. 1.067.945.754 DE MONTERÍA
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIERRALTA.

AMPAROS	VIGENCIA:	VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	17/08/2023 – 17/10/2023.	$ 232.000.000,00

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Tierralta, a los Veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2023.

NAIRO JOSE ZAPA ESPITIA.
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TIERRALTA

Proyectó: Heidy Vasquez Mora /Contratista

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE OBRA

Durante el periodo transcurrido del mes de octubre el contratista realizo la entrega del plan de calidad del proyecto tal y como se encontraba estipulado en las obligaciones del pliego de condiciones el cual fue revisado y aprobado por la interventoría, razón por la cual se presenta el **formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA**.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/12/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. SA-017-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

CONTRATISTA: INTEROCONS S&D INGENIERIA SAS

FECHA DE INICIO: 28/09/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 2 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 28/11/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2125-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: JORGE RODRIGUEZ MORALES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 13/10/2023

OBSERVACIONES:
EL CONTRATISTA A LA FECHA NO HA PRESENTADO EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CALIDAD PARA REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ____ NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 3

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: ____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** ____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** ____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 22202152753COR

Firma
Nombre: DIANA PATRICIA PALACIOS MOSQUERA
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.: 22236300159COR

Firma
Nombre:JORGE RODRIGUEZ MORALES
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Firma
Nombre: NO APLICA
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.9. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

4.9.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

El contrato de obra Menor Cuantía No S.A-017-2023 entre el Municipio de Tierralta y la empresa Intercons S&D Ingeniería SAS, no contempla anticipo

4.9.2. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSION DE ANTICIPO

NO APLICA

4.9.3. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

El contratista a fecha de cierre de este informe culmino las actividades contractuales presupuestadas que constaron de la instalación de afirmado, instalación de terraplenes, conformación de calzada y la construcción de 6 obras de drenaje tipo box Coulver, la, s cuales son 5 de dimensiones de 1x1x6 metros ubicadas en las abscisas PR1+800, PR2+300, PR3+200, PR3+800 y PR4+200 y un box Coulver doble de longitud de 12 metros ubicado en el punto critico PR1+100.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

4.9.4. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

Dentro de la documentación técnica inicial el contratista realiza la entrega del Formato **MEPI-MN-IN-6-FR-1 PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES**, el cual fue revisado y aprobado por la interventoría razón por la cual se anexará a este informe al igual que el Formato **MEPI-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN-IN-6-FR-1 PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	28/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES ☑

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: SA-017-2023

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2125-2023 **INTERVENTOR:** JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES

PLAZO INICIAL: 2 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: TRES (3) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 299,611,239.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 299,611,239.00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N…	
				% Ejecutado											%
I. EXPLANACIONES	$64,284,776.74	22.00%		% P		4.29%	8.85%	8.85%	SUSPENSIÓN No. 1						
				$ P	$0	$12,544,000	$25,870,388.37	$25,870,388.37							
				$ E											
				% E											
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX COULVER	$204,680,465.90	70.04%		% P		1.95%	34.04%	34.04%							
				$ P	$0	$5,700,820	$99,489,822.95	$99,489,823							
				$ E											
				% E											
III. TRANSPORTE	$23,283,900	7.97%		% P		1.33%	3.32%	3.32%							
				$ P	$0	$3,880,650	$9,701,625	$9,701,625							
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P				Reprogramación No.1							
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 292,249,142.64**														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 292,249,142.64**														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	7.57%	46.21%	46.21%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$22,125,470	$135,061,836.32	$135,061,836.32						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	7.57%	53.79%	100.00%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$22,125,470	$157,187,306.32	$292,249,142.64						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 2,000,000.00 / $ -	$ -	%
*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5,362,096.51 / $ -		%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 7,362,096.51	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 299,611,239.00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 299,611,239.00**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - -	———

OBSERVACIONES:
SE REALIZA REPROGRAMACION DEL FLUJO DE INVERSIONES DEBIDO A LA PRORROGA OTORGADA AL CONTRATISTA EL 28/11/2023 POR UN PERIODO DE 30 DÍAS

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ANIBAL SOTO DURANGO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202-398848 COR

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Revisó Firma:
Nombre: MARIO GUERRA PETRO
Secretario de Obras Publicas

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 3 **DE** 28/12/2023 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 152,261,847.96

SEGUIMIENTO No. 3
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: SA-017-2023

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2125-2023 **INTERVENTOR:** JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES

PLAZO INICIAL: 2 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 3 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 299,611,239.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 299,611,239.00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / %Ejecutado	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N…	%
I. EXPLANACIONES	$67,024,318.79	22.78%	22.78%	% P		7.59%	7.59%	7.59%							
				$ P	$0	$22,341,440	$22,341,439.60	$22,341,440							
			$67,024,318.79	$ E			**$17,455,600.70**	**$19,568,718**							
				% E			**5.93%**	**16.85%**							
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX COULVER	$190,271,201.02	64.66%	64.66%	% P		21.55%	21.55%	21.55%							
				$ P	$0	$63,423,734	$63,423,734	$63,423,734							
			$190,271,201.02	$ E		**$11,533,314.1**	**$29,044,757.05**	**$102,693,130**							
				% E		**3.92%**	**25.84%**	**34.90%**							
III. TRANSPORTE	$36,953,623	12.56%	12.56%	% P		4.19%	4.19%	4.19%							
				$ P	$0	$12,317,874	$12,317,874	$12,317,874							
			$36,953,622.83	$ E			**$36,953,622.83**								
				% E			**12.56%**								
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 294,249,142.64		$ 294,249,142.64												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 294,249,142.64**		**$ 294,249,142.64**												

Reprogramación No.1

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	7.57%	33.33%	33.33%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$22,125,470	$98,083,048	$98,083,047.55							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	7.57%	40.90%	74.24%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$22,125,470	$120,208,517.55	$218,291,565.093							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		3.92%	44.33%	51.75%							
	VALOR (Miles de Pesos)		$11,533,314	$130,453,980.58	$152,261,848							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		**3.92%**	**48.25%**	**100.00%**							
	VALOR (Miles de Pesos)		**$11,533,314**	**$141,987,294.68**	**$294,249,143**							0.00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	%
	$ -		
*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5,362,096.51	$ 5,362,096.51	1.79%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 5,362,096.51	$ 5,362,096.51	1.79%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 299,611,239.14		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 299,611,239.14**	**$ 299,611,239.14**	**100.00%**

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
SE REALIZA LA REPROGRAMACION DEL FLUJO DE INVERSIONES DEBIDO A LA PRORROGA OTORGADA AL CONTRATISTA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 POR UN PERIODO DE UN MES

Aprueba Firma: _____
Nombre: JORGE ANIBAL SOTO DURANGO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202-398848 COR

Aprueba Firma: _____
Nombre: JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.5. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante el mes de octubre se realiza un comité de obra virtual con el fin de definir los avances del proyecto a este comité asistieron personal del contratista, interventoría, alcaldía e Invias razón por la cual se presenta el Formato **MEPI-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE COMITÉ DE OBRA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE COMITÉ DE OBRA

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 19/12/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. SA-017-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCÍA – VEREDA DIVIDIVIS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JORGE RODRIGUEZ MORALES

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
EL CONTRATISTA REALIZA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DE LA SOLICITUD DE PRORROGA POR UN PERIODO DE UN MES, LA CUAL FUE APROBADA POR LA INTERVENTORIA Y LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1. AVANCE DE OBRA
2. ENTREGA DEFINITIVA DEL PROYECTO

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
1.AVANCE DE OBRA
INTERVENTORIA. CON RESPECTO AL AVANCE DE LAS OBRAS EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN PORCENTAJE DE EJEUCION DEL
84.79%, CONTRA UN AVANCE PROGRAMADO DEL 87.78% PARA UN ATRASO A LA FECHA DEL 2.98%, SE NOTA QUE EL CONTRATISTA
AUMENTO EL RENDIMIENTO CON RESPECTO AL MES INMEDIATAMENTE ANTERIOR PERO SE LE PIDE QUE AUMENTE EL NUMERO DE
CUADRILLAS DEBIDO A QUE EL CONTRATO TERMINA EL PROXIMO 28 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA. MANIFIESTA QUE TIENE PENSADO CONTRATAR UNA CUADRILLA ADICIONAL PARA APOYAR A LA QUE SE ENCUENTRA EN
LA CONSTRUCCIÓN DEL BOX COULVER DOBLE UBICADO EN EL PR1+100 Y ADICIONALMENTE MANIFIESTA QUE PARA LA FECHA DE
TERMINACION CONTRACTUAL TERMINA LAS ACTIVIDADES PERO QUE NO SE ALCANZA A DEJAR TRANSITABLE LA OBRA DE DRENAJE
TIPO BOX COULVER
INTERVENTORIA. LE COMUNICA AL CONTRATISTA QUE LA IDEA ES CULMINAR LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL
PERO EN EL CASO DE QUE NO SE ALCANCE A HABILITAR EL BOX COULVER DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL SE LE RECOMIENDA
REALIZADO LUEGO DE 15 DÍAS DE CULMINADO EL CONTRATO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 19/12/2023
(Día / Mes / Año)

2. ENTREGA DEFINITIVA DEL PROYECTO

CONTRATISTA. MANIFIESTA QUE A LA FECHA SE TIENE UN AVANCE SUPERIOR AL 80% Y QUE SI NO SE PRESENTAN INCONVENIENTES CULMINA LAS ACTICIDADES DENTRO DEL PLAZO CONTRACUAL, ASÍ MISMO SOLICITA A LA INTERVENTORIA QUE REALICE EL RECIBO DE LAS OBRAS ANTES DE QUE INICIE EL NUEVO ALCALDE DEBIDO A QUE SE PRESENTAN RETRASOS EN EL CASO DE QUE TENGA QUE SER RECIBIDO POR EL NUEVO SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS.

INTERVENTORIA. SE COMPROMETE A RECIBIR EL 28 DE DICIEMBRE DE 2023, CON EL FIN DE EVITAR EL CAMBIO DE GOBIERNO, PERO SOLICITA QUE ESTAS ACTIVIDADES SEAN CULMINADAS PREVIAMENTE CON EL FIN DE QUE NO SE PRESENTEN CONTRATIEMPOS ADICIONALMENTE SE REALIZARÁ EL DÍA DE 19 DE DICIEMBRE DE 2023 UN RECORRIDO POR LAS OBRAS DE DRENAJE CON EL FIN DE DE REVISAR Y COMENTARLE AL CONTRATISTA SI SE PRESENTAN ALGUNAS OBSERVACIONES QUE DEBA SUBSANAR ANTES DEL RECIBO DEFINITIVO

CONTRATISTA. CONCLUYE QUE EN CASO DE QUE SE PRESENTEN OBSERVACIONES, VA A DISPONER DE UNA DE LAS CUADRILLAS A CORREGIR ESTAS OBSERVACIONES CON EL FIN DE QUE SE RECIBA EL DÍA DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO A SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
RECIBO PREVIO DE LAS OBRAS REALIZADAS	miércoles, 20 de diciembre de 2023	INTERVENTORIA
CORRECCION DE OBSERVACIONES REALIZADA POR INTERVENTORIA	jueves, 21 de diciembre de 2023	CONTRATISTA
RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS	jueves, 28 de diciembre de 2023	INTERVENTORIA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)



NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
JORGE RODRIGUEZ MORALES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
ANDRES VILLEGAS PEREIRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
JORGE ANIBAL SOTO	RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA	
MARIO PETRO REYES	DIRECTOR DE OBRA	CONTRATISTA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.9.6. ACTA DE REUNION

Se relaciona acta de reunión realizada con la comunidad de la vereda la Alcancía, razón por la cual se relaciona el formato **MEPI-MN-IN-14-FR-2 ACTA DE REUNION**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN-IN-14-FR-2 ACTA DE REUNION

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/12/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. SA-017-2017
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Intercons S&D ingeniería SAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento mejoramiento y rehabilitación de la vía cerro el guillo- vereda la alcancia- vereda dividivis

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JORGE RODRIGUEZ MORALES

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

REALIZAR COMITÉ VEEDOR # 3

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

ENTREGA DE OBRAS A LA COMUNIDAD

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	28/12/2023
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la entrega de las obras a la comunidad de la vereda La Alcancia del Municipio de Tierralta, la cual se mostro muy satisfecha por las obras, se le da la explicacion con respecto a las obras del punto critico ubicado en el PR1+100, zona donde se construyo el box coulver doble de 12 metros en el que se le explica a la comunidad la importancia de atender este punto ya que era el mas afectado en las epocas de invierno, la comunidad acepto la explicación dada por el contratista y que fue apoyada por la interventoría

Así mismo se le comunica a la comunidad la necesidad de realizar el mantenimiento adecuado a las obras construidas debido a que el caudal que cruza por todos esos sitios criticos es bastante importante y trae muchos escombros y basuras que pueden causar taponamiento de las obras evitando la normal circulacion del agua en epocas de invierno y que puedan provocar colapsos en la vía.

Por último se le advierte a la comunidad que estas obras tienen polizas de garantía que si llegado el caso se presente algun inconveniente de estabilidad de las obras, cubren cualquier daño. Así que no se presentaran problemas de que si una obra queda en mal estado, no se van a presentar inconvenientes en que la obra quede en ese estado.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	28/12/2023 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Realizar Mantenimientos a obras de drenaje		COMUNIDAD

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN .....
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **28/12/2023** (Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Nidian Rangel S.	V/presidente. J.A.C	V/Alcancia	Nidian R.
Karen Rangel S.	Secretaria J.A.C	V/Alcancia	
Claudia Gonzalez C.	V/presidenta	V/Alcancia	Claudia Gonzalez
TECNICISTA T	VEREDA	V/Alcancia	TECNICISTA
Victor Lozano	V/Fiscal J.A.C	V/Alcancia	
Yuliana Vizcaíno Jaime	Apoyo Sec Obra Pública	Alcaldía	
Maria Stella Blanco	Profesional Social	Interventoria	
Jorge Rodriguez	Interventoria	Interventoria	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

5. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. INFORMACION DEL CONTRATO

Número de proceso de Selección	IP-DT-COR-007-2023
Número ID del SECOP	CO1.NTC.4486765
Número del Contrato	2125 de 2023
Fecha de Suscripción	14 de junio de 2023
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Contratista	JORGE RODRIGUEZ MORALES
Valor Inicial	$ 32.363.967,00
Adiciones	$15.016.033,00
Valor acumulado	$ 47.380.000,00
Modificaciones	UN (1) MES
Aclaraciones	NA
Suspensiones	NA
Cesiones de participación contractual	NA
Plazo	Tres (3) meses
Fecha de Inicio	28 de septiembre de 2023
Fecha de Terminación Actual	28 de diciembre de 2023
Dirección	Carrera 10 No 10ª – 45, Cereté – Córdoba
Número de Teléfono	310 228 77 26

5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

A continuación, se relacionan las actividades relacionadas por la interventoría:

5.2.1. ACTIVIDADES GENERALES Y DE ADMINISTRACION

a) Se ha mantenido permanente comunicación con el CONTRATISTA desde la orden de iniciación para garantizar la oportuna y correcta ejecución de las actividades.

b) Se ha mantenido permanente comunicación con CONTRATISTA respecto a la dirección, administración, supervisión, planeación y evaluación de las actividades propias del objeto del contrato.

c) Se ha dispuesto del personal, implementos e instalaciones y demás servicios necesarios para el buen cumplimiento de las funciones.

d) Se ha realizado la revisión y posterior aprobación de la documentación previa entregada por el contratista previo al inicio de las actividades.

e) Se ha realizado seguimiento, reporte a las entidades contratantes de las actividades que se adelantan

5.2.2. ACTIVIDADES TÉCNICAS

a) Se realiza el respectivo acompañamiento a la visita técnica inicial con el fin de verificar en campo las actividades que debe realizar el contratista y verificar el estado actual de la vía.

b) Se realiza la elaboración y entrega de los informes semanales para revisión y aprobación del supervisor del proyecto

c) Se realiza el seguimiento al plan de inversiones entregado por el contratista con el fin de revisar el avance que lleva el proyecto durante el periodo transcurrido de este informe

d) Se realiza seguimiento a la elaboración del documento de revisión de estudios y diseños que se encuentra siendo elaborado por el contratista.

e) Se realiza la el monitoreo y el seguimiento a las actividades de obra realizadas por el contratista.

5.2.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS

a) Se solicitó al INVIAS la remisión de la presentación oficial de la interventoría para el trámite de cambio de firmas de a cuenta el convenio.

b) Una vez remitida la información al municipio por parte del INVIAS se está a la espera por parte de interventoría de la información para la suscripción de las tarjetas para el manejo conjunto de la cuenta del convenio

5.2.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES

a) Se realiza las respectivas correcciones al documento PAGA entregado por el contratista, por el personal profesional ambiental de interventoría.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo se contó con el siguiente personal técnico

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JORGE RODRIGUEZ MORALES

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

310 228 77 26
Carrera 10 No 10 A - 45
Cerete - Córdoba
consultorjorgerodriguezm@outlook.com
ingjorgerodriguezmorales@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Periodo: 1 – 28 de diciembre de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2125-2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

INGENIERO CONSULTOR

CONTRATISTA

JORGE RODRIGUEZ MORALES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JORGE RODRIGUEZ MORALES

M.P 05202167632ANT

1. INTRODUCCION

El presente informe está orientado a la labor de Dirección de Interventoría realizada al Contrato de Obra No SA-017-2023 que tiene por objeto **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS**, la cual comprende en el mejoramiento de la vía que comunica a las veredas La Alcancía y Dividivis, así mismo en estos momentos se presenta como una vía alterna de otras veredas y corregimientos cercanos debido al colapso de un puente perteneciente al corregimiento de Palmira, lo cual ha obligado a gran parte de las comunidades del sector rural a tomar esta ruta alterna para acceder al casco urbano del municipio de Tierralta.


Las tareas realizadas corresponden al seguimiento control y dirección de los procesos que ejecutan el contratista de obra y en el periodo en curso de garantizar la calidad de los estudios y diseños realizados por dicho contratista, así mismo de vigilar que las actividades preliminares realizadas se realicen bajo los estándares de calidad exigidos por el Invias.

De igual manera se realiza seguimiento administrativo y financiero del contrato de obra.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO
CONSULTOR

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO AL CUAL SE LE REALIZARÁ LA DIRECCION DE INTERVENTORÍA

2.1 LOCALIZACION



La obra se desarrollará en la vía que comunica al sector del Cerro el Guillo y las Veredas de la Alcancía y Dividivis pertenecientes a la zona rural del Municipio de Tierralta, la cual en estos momentos se presenta como vía alterna para las veredas y corregimientos que se encuentran sobre dicho sector del municipio

2.2 ESTADO INICIAL DE LA VÍA

La vía terciaria que comunica a las veredas de la Alcancía y Dividivis, así como a otras veredas y corregimientos del sector con el casco urbano del municipio de Tierralta se encuentra en regular estado si bien es cierto que en algunos sectores ha recibido algunos mejoramientos por parte de la administración municipal en épocas de invierno debido a cruces de aguas cercanos se presentan inundaciones que impiden el normal desplazamiento por la vía a tal punto de dejarla intransitable, lo anterior ha provocado la remoción del material instalado por la administración, así como el mantenimiento realizado a través de la conformación de calzada realizada con la maquinaria amarilla del municipio.

2.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el periodo comprendido entre los días 1 al 28 de diciembre de 2023, la dirección de la interventoría estuvo vigilando y supervisando las siguientes actividades:

- Verificación y revisión de la documentación preliminar entregada por el contratista
- Revisión de los Estudios y Diseños realizados por el contratista
- Elaboración y Revisión de informes semanales y mensuales de seguimiento de las actividades de la obra.
- Se ha revisado la bitácora (informes diarios) donde se relacionan diariamente las situaciones presentadas.
- Se ha verificado que el personal que labora en las obras esté debidamente afiliados al sistema de seguridad social.
- Se hace seguimiento y control de las actividades de ejecución de obras.
- Se han realizado las gestiones necesarias para realizar el cambio de firmas del convenio interadministrativo en conjunto con la secretaría de hacienda municipal.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo transcurrido del mes de diciembre el contratista, continua con la ejecución de las actividades de excavación, localización y construcción de las obras de drenaje tipo box Coulver en el PR3+800 y PR4+200 y el Box Coulver Doble ubicado en el punto crítico en el PR1+100

Si bien es cierto que se presentaron algunos atrasos por lluvias, el contratista aumento el rendimiento mediante la contratación de nuevas cuadrillas de trabajadores con el fin de culminar dentro del plazo contractual estipulado.

Así mismo vale anotar que el contratista culmino con las estructuras de obras de drenaje dentro del tiempo estipulado, pero no logro dar paso en los últimos obras de drenaje construidas (PR4+200 y PR1+100), debido a que no cumplieron el tiempo de fraguado del concreto, razón por la cual se le recomienda al contratista realizar dicha habilitación al trafico 15 días luego del plazo contractual.

A pesar de la prórroga a fecha de culminación del periodo de este informe el contratista presento un avance en las obras del 100%, con lo cual se puede concluir que el contratista termino las actividades dentro del plazo contractual.

ING. JORGE RODRIGUEZ MORALES
CC. 8.101.577 de Medellín
M.P 05202167632ANT
Director de Interventoría Cto. 2125-2023

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

INFORME RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. ANDRES VILLEGAS PEREIRA

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

310 228 77 26
Carrera 10 No 10 A - 45
Cerete - Córdoba
consultorjorgerodriguezm@outlook.com
ingjorgerodriguezmorales@gmail.com

JORGE RODRIGUEZ MORALES
INTERVENTOR

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

N° 2125-2023

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATO SA-017-2023.
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

EMAIL:
Interventoriacto2125@gmail.com

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

INFORME DE ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE-2023

Elaborado:

ANDRES VILLEGAS PEREIRA
Residente de Interventoría.

INTRODUCCION

Este informe tiene como fin presentar las actividades realizadas por parte de la residencia en interventoría durante el periodo comprendido entre los días 1 al 28 de diciembre de 2023, en lo que se refiere al Contrato de Interventoría No 2125-2023, que tiene por Objeto **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA"** en aras de cumplir lo especificado en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías

Las tareas realizadas corresponden al seguimiento y control de las actividades desarrolladas durante el mes de octubre, el contratista una vez termina la elaboración del documento de estudios y diseños inicia las actividades de ejecución de obra a través de las actividades preliminares al inicio de obras como lo son la figuración y amarre de acero para las obras de drenaje y la adecuación de desvíos

De igual manera se realiza seguimiento administrativo y financiero al contrato de obra.

INFORME EJECUTIVO DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FUNCIONES DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Dentro de las funciones del ingeniero residente de interventoría, se encuentran las siguientes:

- Conocer las Especificaciones de cada uno de los proyectos
- Elaborar un cronograma que contendrá las actividades a desarrollar por la interventoría, durante la ejecución del contrato, el cual deberá estar acorde con el desarrollo de la construcción.
- Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar
- Elaborar todos los informes semanales, mensuales y demás que requieran durante la ejecución del proyecto y que se encuentren relacionados con la ejecución del contrato.
- Velar por el cumplimiento del cronograma establecido por el contratista
- Controlar el programa de inversión del constructor
- Efectuar la revisión de cada informe soporte de los cobros por parte del constructor
- Realizar evaluaciones periódicas sobre el avance de obra, en relación con el cronograma, con el fin de establecer los incumplimientos parciales o definitivos de los contratos inherentes a este proyecto.
- Elaborar el acta mensual de recibo de informe de pago de acuerdo con las reglas de participación y con los trabajos efectuados por el constructor.
- Solicitar las Fichas técnicas, catálogos, planos de instalación y demás documentos
- Verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con lo establecido en los planos y especificaciones técnicas de construcción, dando cumplimiento a las normas vigentes de construcción.
- Realizar comités de reunión con la veeduría del proyecto.
- Inspeccionar la instalación de cada ítem de manera correcta
- Mantener balanceado el contrato de obra
- Realizar mediciones y elaborar Pre-actas de obra de las actividades a su cargo.
- Verificar que el contratista realice las actualizaciones permanentes a los planos de construcción, consignando la modificación que se realice durante la ejecución de la

actividad.

- Revisar y aprobar los planos récords de las actividades a su cargo
- Coordinar con el diseñador y los asesores de la interventoría soluciones que motiven un cambio en el diseño inicial.
- Elaborar informes semanales de avance de actividades a su cargo, los cuales deben entregarse a la dirección de interventoría
- Elaborar informes mensuales de avance de actividades a su cargo las cuales deben entregarse a la dirección de interventoría
- Coordinar con los demás profesionales de la interventoría y contratista, la ejecución de las actividades a su cargo, de tal forma que eviten traumatismo por causas de interferencias o sobreasignación de recursos
- Mantener informado a la dirección de interventoría acerca de los hechos que se presenten durante la ejecución de las actividades
- Diligenciar y tramitar las actas de comité de obra que se realicen con el contratista de obra, supervisión e interventoría.
- Diligenciar la Bitácora de actividades del contrato de obra que este asignado a su cargo

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el periodo comprendido entre los días 1 al 28 de diciembre de 2023, se realizó por parte de la residencia de interventoría las siguientes actividades:


- Contrato No SA-017-2023, cuyo objeto es: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

1. Se supervisaron las actividades de campo de los estudios y diseños que consistían en el levantamiento topográfico de los sectores críticos de la vía donde se tiene contempladas la construcción de las obras de drenaje tipo Box Coulver
2. Se realizan continuos recorridos sobre la vía con el fin de ver el estado de la misma, principalmente en días lluviosos con el fin de verificar el comportamiento de los cruces de agua que se encuentran alrededor de la vía
3. Se realiza seguimiento a las actividades de excavación, localización y construcción de las obras de drenaje tipo box Coulver que se estipularon previamente con la interventoría luego de la aprobación de los estudios y diseños por parte de la interventoría.
4. Se realiza el control de calidad de las obras de concreto a través de la toma de cilindros para pruebas de resistencia.
5. Se realiza la supervisión de las actividades de figuración y amarre de acero para las obras de drenaje a construirse.
6. Se realiza la revisión de la documentación técnica inicial enviada por el contratista
7. Elaboración de la Bitácora de actividades de obra

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo transcurrido de este informe podemos concluir lo siguiente:

1. Con respecto al avance del proyecto se tiene que a la fecha nos encontramos con un avance de ejecución del 100%, el contratista logra culminar las actividades dentro del plazo contractual establecido, pero a fecha de cierre de este informe no se logra habilitar las dos últimas obras de drenaje construidas debido a que el concreto no ha cumplido el periodo de la resistencia. La interventoría recomienda que esta habilitación se realice 15 días después de la fecha de culminación contractual.
2. Con respecto a las actividades de obra se hizo durante la ejecución de las mismas con el fin de que se estuvieran ejecutando dentro de los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas de Invias.
3. Aunque se presentaron continuas lluvias durante el mes de diciembre, el contratista una vez culminaba el periodo de lluvia reanudaba inmediatamente las actividades de obra, también el contratista aumento las cuadrillas para aumentar el rendimiento de las actividades.



Andrés Villegas Pereira

Ing. Residente de Interventoría

Contrato 2125-2023

M.P 22202-360897COR

INFORME PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. KATIANA MARQUEZ MARQUEZ

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO
CONSULTOR

Sres.
INTERCONDS S&D INGENIERIA SAS
JORGE ANIBAL SOTO DURANGO
Rep. Legal
intercons.sd@gmail.com

REF. CONTRATO MENOR CUANTIA No SA-017-2023. OBJETO. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCIA – VEREDA DIDIVIDIVIS

ASUNTO. APROBACION DE PAGA V002

Cordial Saludo

El pasado 4 de enero de 2024, el contratista de obra radico en el PAGA en su segunda versión a través del oficio OC-TIERRALTA-009, luego de aportar la documentación faltante según lo requerido por esta interventoría el pasado 20 de diciembre 2023.

Esta interventoría reviso el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA, y concluye que tiene lo mínimo requerido para la parte ambiental. Sin embargo, queda pendiente la consulta a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge acerca de los cruces de agua que según lo especificado por el municipio son canales artificiales de riego.

Cordialmente

KATIANA MARQUEZ MARQUEZ

Especialista ambiental Interventoría

INFORME PROFESIONAL SOCIAL

MARIA STELLA LOZANO

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO
CONSULTOR

310 228 77 26
Carrera 10 No 10 A - 45
Cerete - Córdoba
consultorjorgerodriguezm@outlook.com
ingjorgerodriguezmorales@gmail.com

INFORME ACTIVIDADES GESTION SOCIAL

OBJETO.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATANTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATISTA

INTERCONS S&D INGENIRIA SAS

INTERVENTORIA

JORGE RODRIGUEZ MORALES

TIERRALTA – CORDOBA

DICIEMBRE 2023

INFORME DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA DE GESTION SOCIAL - PROYECTO TIERRA ALTA-CORDOBA.

Cuyo objeto es, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Desde el programa de gestión social se realizan acciones de seguimiento, acompañamiento y verificación, en el desarrollo de las actividades ejecutadas en obra por el contratista, con el fin de garantizar la calidad y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Dando cumplimiento a lo anterior, el día 28 de diciembre, siendo las 4:00 pm, se realizó reunión con los representantes de la comunidad que hacen parte de la Junta de acción comunal como: presidente de la JAC, vicepresidenta, secretaria, fiscal, entre otros.

Se socializó con los representantes de interventoría y contratista la entrega de las obras realizadas por el contratista, se le comunica a la comunidad que a pesar de que las obras hayan culminado en su totalidad, dos de ellas no se pueden habilitar debido a que el concreto no ha cumplido su periodo de fraguado, razón por la cual se le solicita a la comunidad que sea paciente y siga usando los desvíos adecuados con el contratista.

Representante de interventoría, manifiesta lo siguiente "la comunidad debe realizar los respectivos mantenimientos de las obras de drenaje construidas ya que en épocas de invierno debido a la cantidad de escombros que circulan por dichas estructuras pueden ocasionar el taponamiento de las mismas, razón por la cual se le pide a la comunidad que realice continuas limpiezas a las obras.

La comunidad agradece al contratista y la interventoría las obras realizadas y solicitan al representante de la alcaldía en cabeza de la junta de acción comunal más proyectos como estos ya que si bien es cierto que se atacaron algunos de los puntos más críticos de circulación, aún hay puntos que se deben atender.



MARIA STELLA LOZANO RUIZ

Profesional social de interventoría.

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

NO APLICA

5.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS

NO APLICA

5.6. INFORMACION DE OTROS APLICATIVOS - CIFRA

NO APLICA

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA

De acuerdo a lo previsto en el contrato de interventoría No 2125 de 2023, la interventoría cuenta con los recursos para desarrollar sus actividades contractuales.

A fecha de cierre de este informe solo contaba con la autorización para la utilización del vehículo para realizar los transportes de directivos para lo cual se aporta el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-5.**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2125-2023

INTERVENTORÍA: JORGE RODRIGUEZ MORALES

CONTRATO DE OBRA No. SA-017-2023

CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO CHEVROLET DIMAX	CILINDRAJE 2500 PLACAS MLH276	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A			

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 29/12/2023
(Día / Mes / Año)

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

Nombre: JORGE RODRIGUEZ MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Firma

Nombre: **LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-204005COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La relación del personal de interventoría se reporta en el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-7** Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría, el cual se adjunta a continuación.

En esta interventoría se hace seguimiento del personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de condiciones y la propuesta económica aprobada. El personal de la interventoría está sujeto a la aprobación del plan de cargas aprobado por el supervisor del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO
CONSULTOR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	PEPTMN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	28/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2125-2023 **INTERVENTOR:** JORGE RODRIGUEZ MORALES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: SA-017-2023 **CONTRATISTA:** INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JORGE RODRIGUEZ MORALES	8101577	DIRECTOR	$ 3,000,000				X	X		X				X	X	X	X		X		X	X	X		X	X			X		X			0.50	Jorge Rodriguez	$ 1,160,000	$ -		Salud Total	9460602028	$ 145,000	PROTECCION	9460602028	$ 185,600	$ -	N.A	N.A	
2	ANDRES VILLEGAS	1067929629	ING. RESIDENTE	$ 2,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.00	Jorge Rodriguez	$ 2,333,334	$ 56,900	V	NUEVA EPS	9460766651	$ 93,400	PORVENIR	9460766651	$ 373,400	$ 93,400	N.A	N.A	
3	MARIA ANGELICA PEREZ	1003190848	SECRETARIA	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1.00	Jorge Rodriguez	$ 1,082,667	$ 26,400	V	MUTUAL SER	9460766651	$ 43,400	COLPENSIONES	9460766651	$ 173,300	$ 43,400	N.A	N.A	
5	MARIA LOZANO RUIZ	1069485577	PROFESIONAL SOCIAL	$ 2,300,000																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		0.40	Jorge Rodriguez	$ 464,000	$ 11,400	V	SANITAS	9460766651	$ 18,600	PORVENIR	9460766651	$ 74,300	$ 18,600	N.A	N.A	
6	KATIANA MARQUEZ MARQUEZ	1064679116	ESP. AMBIENTAL	$ 3,000,000																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		0.40	Jorge Rodriguez	$ 464,000	$ 11,400	V	NUEVA EPS	9460766651	$ 18,600	PORVENIR	9460766651	$ 74,300	$ 18,600	N.A	N.A	
7																																															
8																																															
9																																															
10																																															
N																																															
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 11,960,000																																											

El Interventor adjunta la certificación de fecha 14/12/2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **JORGE RODRIGUEZ MORALES**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Firma
Nombre: **LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-204005COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 8101577		RODRIGUEZ MORALES JORGE ALFREDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATISTA	jarodrigmo@gmail.com	CERETE-CORDOBA	3102287726

Clave: 9460766651

Periodo Pensión: 2023-12 **Periodo Salud: 2024-01**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/01/18	0	$0	$1,149,400
2024/01/19	0	$0	$1,149,400

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	3	4	$695,300
COLFONDOS		1	$74,300
COLPENSIONES		1	$173,300
PORVENIR		2	$447,700
ARL	1	4	$106,100
ARL SURA		4	$106,100
CCF	1	4	$174,000
COMFACOR		4	$174,000
EPS	3	4	$174,000
MUTUAL SER		1	$43,400
NUEVA E.P.S.		2	$112,000
SALUD TOTAL		1	$18,600
SUBTOTAL			$1,149,400
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$1,149,400

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8101577		RODRIGUEZ MORALES JORGE ALFREDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATISTA	CRA 10 # 10 A-45 BRR LA ESPERANZA	CERETE-CORDOBA	3102287726	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01		9460766651	E	2024/01/19			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRATISTA (4 Afiliados)																						$4,344,001	$695,300			$4,344,001	$174,000			$4,344,001	$174,000			$4,344,001		$106,100		$0	$0		$1,149,400
Centro de Trabajo: EMPLEADOS (4 Afiliados)																						$4,344,001	$695,300			$4,344,001	$174,000			$4,344,001	$174,000			$4,344,001		$106,100		$0	$0		$1,149,400
Ciudad: CERETE Depto: CORDOBA (4 Afiliados)																						$4,344,001	$695,300			$4,344,001	$174,000			$4,344,001	$174,000			$4,344,001		$106,100		$0	$0		$1,149,400
1	CC	1069485577	LOZANO MARIA	X	X															230301	12	$464,000	$74,300	EPS037	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	2.436%	$11,400	12	$0	$0	Si	$122,900
2	CC	1064979116	MARQUEZ KATIANA	X	X															231001	12	$464,000	$74,300	EPS002	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	2.436%	$11,400	12	$0	$0	Si	$122,900
3	CC	1003190848	PEREZ MARIA		X															25-14	28	$1,082,667	$173,300	ESSC07	28	$1,082,667	$43,400	CCF16	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	2.436%	$26,400	28	$0	$0	Si	$286,500
4	CC	1067929629	VILLEGAS ANDRES		X															230301	28	$2,333,334	$373,400	EPS037	28	$2,333,334	$93,400	CCF16	28	$2,333,334	$93,400	14-11	28	$2,333,334	2.436%	$56,900	28	$0	$0	Si	$617,100
Total			**Afiliados(4)**																			$4,344,001	$695,300			$4,344,001	$174,000			$4,344,001	$174,000			$4,344,001		$106,100		$0	$0		$1,149,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8101577		RODRIGUEZ MORALES JORGE ALFREDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATISTA	CRA 10 # 10 A-45 BRR LA ESPERANZA	CERETE-CORDOBA	3102287726	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01		9460766651	E	2024/01/19			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$695,300	$0	$0	$695,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$74,300	$0	$0	$74,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$173,300	$0	$0	$173,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$447,700	$0	$0	$447,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$106,100	$0	$0	$106,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$106,100	$0	$0	$106,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$174,000	$0	$0	$174,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	$174,000	$0	$0	$174,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$174,000	$0	$0	$174,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$43,400	$0	$0	$43,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$112,000	$0	$0	$112,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$18,600	$0	$0	$18,600
TOTAL				**4**	**$1,149,400**	**$0**	**$0**	**$1,149,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8101577		RODRIGUEZ MORALES JORGE ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 10 No 10A-45	CERETE-CORDOBA	7692098	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	355153213	9460602028	I	2024/01/19	2023/12/22	BANCOLOMBIA	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	8101577	RODRIGUEZ JORGE																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$330,600
Total	**Afiliados(1)**																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$330,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8101577		RODRIGUEZ MORALES JORGE ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 10 No 10A-45	CERETE-CORDOBA	7692098	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	355153213	9460602028	I	2024/01/19	2023/12/22	BANCOLOMBIA	0	$330,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$330,600**	**$0**	**$0**	**$330,600**

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La información financiera del contrato de interventoría se reposta en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE INTERVENTORÍA** en cual se adjunta a continuación.

En este formato se lleva el control financiero y presupuestal del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE INTERVENTORÍA.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 28/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2125-2023 **INTERVENTOR:** JORGE RODRIGUEZ MORALES

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: SA-017-2023 **CONTRATISTA:** INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	67723	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 32,363,967.00	
2023	67723	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACION	ADICIONAL	$ 15,016,033.00	
			TOTAL			$ 47,380,000.00	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 47,380,000**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	SEPTIEMBRE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	67723 2023-03-21	$ 47,380,000.00	$ 47,380,000.00		ACTA SIN COBRO
2	OCTUBRE	$ 11,660,000.00	$ -	$ 11,660,000.00	$ -	$ -	$ -	67723 2023-03-21	$ 35,720,000.00	$ 35,720,000.00	11/29/2023	PAGADA
3	NOVIEMBRE	$ 18,760,000.00	$ -	$ 18,760,000.00	$ -	$ -	$ -	67723 2023-03-21	$ 16,960,000.00	$ 16,960,000.00		EN TRAMITE
	DICICIEMBRE	$ 16,960,000.00	$ -	$ 16,960,000.00	$ -	$ -	$ -	67723 2023-03-21	$ -	$ -		EN TRAMITE
TOTALES		**$ 47,380,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ -**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 40,240,000.00	$ -	$ 40,240,000.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 7,140,000.00	$ -	$ 7,140,000.00
VALOR TOTAL	$ 47,380,000.00	$ -	$ 47,380,000.00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JORGE RODRIGUEZ MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-204005COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4. SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

El seguimiento a la garantía y seguros del contrato de interventoría se reporta en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**, adicionalmente se adjunta copia de las pólizas correspondientes.

En este formato se relacionan las pólizas de cumplimiento del contrato de Interventoría, se realizan el seguimiento a las garantías del contrato y verifican la aprobación de las mismas por parte de la Entidad.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2125-2023 **INTERVENTOR:** JORGE RODRIGUEZ MORALES

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

FECHA DE INICIO: 28/09/2023

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/11/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 32,363,867.00

VALOR ACUMULADO: $ 47,380,000.00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 3,236,396.70	14	6	2023	20	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	Día	Mes	Año	N.A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 6,472,793.40	14	6	2023	20	8	2026
Calidad del servicio	20%	$ 6,472,793.40	14	6	2023	20	8	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100021607

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 28/09/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/12/2023 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 4,738,000.00	27	11	2024	28/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	N.A			N.A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 9,476,000.00	27	11	2023	28	12	2026
Calidad del servicio	20%	$ 9,476,000.00	27	11	2023	28	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100021607

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JORGE RODRIGUEZ MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-204005COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: dK6oN0HPu8aIcvZNy7VYGw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100021607	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	100097495	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/06/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/06/2023	24:00 Horas Del	20/08/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	RODRIGUEZ MORALES, JORGE ALFREDO	**No. DOC. IDENTIDAD**	8.101.577
DIRECCIÓN	CRA 10 N 10A 45	**TELÉFONO**	3175369109
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	7056000
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	7056000

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA Y OTRO SI DE FECHA 26-06-2023 NO. 2125-2023 SICO 68479 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 14/06/2023	24:00 Horas Del 20/02/2024	3.236.396,70	15.579,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 14/06/2023	24:00 Horas Del 20/08/2026	6.472.793,40	41.249,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 14/06/2023	24:00 Horas Del 20/08/2024	6.472.793,40	15.357,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 16.181.983,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS ASESORES	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	72.185,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	72.185,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	14.665,00
TOTAL A PAGAR	$	91.850,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/06/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)

1. RIESGOS AMPAROS

LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI, SEGÚN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASIÓN DE:
(I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO;
(II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO; Y
(III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

seguros mundial®

tu compañía siempre

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

1.5 AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

ESTE AMPARO DEBE CUBRIR A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.

LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR UNA GARANTÍA PARA CUBRIR ESTE RIESGO EN LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO

1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.

1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

seguros mundial® tu compañía siempre

seguros mundial®

tu compañía siempre

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA).
2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.
2.3 USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL QUE ESTE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL.
2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

4. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR EN LA CARATULA O EN SUS ANEXOS. EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTÍA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERÍODO CONTRACTUAL EN EJECUCIÓN. SI EL GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACIÓN MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA GARANTÍA, QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR LA ETAPA DEL CONTRATO O EL PERÍODO CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PERDIDA PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

5.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA PENAL O DE LOS PERJUICIOS QUE HA CUANTIFICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL SINIESTRO.

seguros mundial® tu compañía siempre

5.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL IMPONE MULTAS, DEBE ORDENAR EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE EL INCUMPLIMIENTO, PUEDE HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.

LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÁN DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO, CUANTIFICANDO LOS PERJUICIOS DEL MISMO, IMPONER LAS MULTAS Y SANCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, Y HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL. PARA TAL EFECTO OBSERVARAN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A) EVIDENCIADO UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, LA ENTIDAD PÚBLICA LO CITARA A AUDIENCIA PARA DEBATIR LO OCURRIDO. EN LA CITACIÓN, HARÁ MENCIÓN EXPRESA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE LA SOPORTAN, ACOMPAÑANDO EL INFORME DE INTERVENTORÍA O DE SUPERVISIÓN EN EL QUE SE SUSTENTE LA ACTUACIÓN Y ENUNCIARA LAS NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. EN LA MISMA SE ESTABLECERÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA, LA QUE PODRÁ TENER LUGAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ATENDIDA LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN EL EVENTO EN QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONSISTA EN PÓLIZA DE SEGUROS, EL GARANTE SERÁ CITADO DE LA MISMA MANERA;

B) EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PRESENTARÁ LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN, ENUNCIARÁ LAS POSIBLES NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. ACTO SEGUIDO SE CONCEDERÁ EL USO DE LA PALABRA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O A QUIEN LO REPRESENTE, Y AL GARANTE, PARA QUE PRESENTEN SUS DESCARGOS, EN DESARROLLO DE LO CUAL PODRÁ RENDIR LAS EXPLICACIONES DEL CASO, APORTAR PRUEBAS Y CONTROVERTIR LAS PRESENTADAS POR LA ENTIDAD;

C) HECHO LO PRECEDENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA EN LA QUE SE CONSIGNE LO OCURRIDO EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y LA CUAL SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN DICHO

seguros mundial®
tu compañía siempre

ACTO PÚBLICO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN O NO DE LA MULTA, SANCIÓN O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. CONTRA LA DECISIÓN ASÍ PROFERIDA SÓLO PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ EN LA MISMA AUDIENCIA. LA DECISIÓN SOBRE EL RECURSO SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN LA MISMA AUDIENCIA;

D) EN CUALQUIER MOMENTO DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PODRÁ SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, ELLO RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO PARA ALLEGAR O PRACTICAR PRUEBAS QUE ESTIME CONDUCENTES Y PERTINENTES, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA RAZÓN DEBIDAMENTE SUSTENTADA, ELLO RESULTE NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. EN TODO CASO, AL ADOPTAR LA DECISIÓN, SE SEÑALARÁ FECHA Y HORA PARA REANUDAR LA AUDIENCIA. LA ENTIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO, SI POR ALGÚN MEDIO TIENE CONOCIMIENTO DE LA CESACIÓN DE SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO.

7. COMPENSACIÓN

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO, O CON POSTERIORIDAD A ESTE O DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN, FUERE DEUDORA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARA LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1417 Y SS. DEL CÓDIGO CIVIL. IGUALMENTE DISMINUIRÁ EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN, EL CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA.

8. PAGO DEL SINIESTRO.

LA ASEGURADORA PAGARA EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

8.1 PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

8.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO, O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

8.3 PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL 5.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTITUYA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS AL FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

PARÁGRAFO. – DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, O CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, PARA ESTE ÚLTIMO EVENTO SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO IMPEDIRÁ QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA TOME POSESIÓN DE LA OBRA O CONTINÚE INMEDIATAMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO, BIEN SEA A TRAVÉS DEL GARANTE O DE OTRO CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO LA ASEGURADORA RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO O A FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA ASEGURADORA. EN TAL EVENTO LA ASEGURADORA PRESENTARÁ GARANTÍAS.

9. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, LA ASEGURADORA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO AL RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

10. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1096 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993 ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

11. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

seguros mundial®

tu compañía siempre

12. NATURALEZA DEL SEGURO

LA GARANTÍA OTORGADA POR ESTA PÓLIZA O SUS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN, NO ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL Y SU EXIGENCIA ESTÁ SUPEDITADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y SU CUANTIFICACIÓN.

13. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL GARANTE.

14. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DE SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAY LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRO LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS

15. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

16. PRESCRIPCIÓN

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

17. DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS 27 DÍAS DEL MES DE junio DE 2023

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	**EL TOMADOR/ASEGURADO**

seguros mundial® tu compañía siempre

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CCS-100021607** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **RODRIGUEZ MORALES, JORGE ALFREDO** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS** , expedida por la Compañía en **26/06/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN CALI SUR a los **26** días del mes **JUNIO** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial

RECIBO ELECTRONICO No. 657984130

NIT: 860.037.013-6 **CIUDAD Y FECHA:** CALI 27/06/2023 11:31:58 a.m.

VALOR TOTAL: $91.850,00

RECIBO DE: RODRIGUEZ MORALES JORGE ALFREDO

NUMERO DE IDENTIFICACION: 8101577

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20239900736521	11456410	BANCOLOMBIA	91.850,00

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100021607 Certificado(s): 100097495;

FIRMA AUTORIZADA



CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 **CORREO:**

TES-08N-05/2019

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: QgUZxW1oUtOALPL3ttMwqw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100021607	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	100106187	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/06/2023	24:00 Horas Del	28/12/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	RODRIGUEZ MORALES, JORGE ALFREDO	**No. DOC. IDENTIDAD**	8.101.577
DIRECCIÓN	CRA 10 N 10A 45	**TELÉFONO**	3175369109
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	7056000
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	7056000

OBJETO DE CONTRATO

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION A LA POLIZA ARRIBA CITADA PARA HACER CONSTAR QUE SE AUMENTAN LAS VIGENCIAS Y EL VALOR ASEGURADO MEDIANTE ADICION NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 DE FECHA 27/11/2023. SE ACLARA TAMBIEN QUE LA VIGENCIA INICIAL DE LA POLIZA RIGE A PARTIR DEL 14/06/2023. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.2125-2023 SICO 68479 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 27/11/2023	24:00 Horas Del 28/06/2024	4.738.000,00	7.590,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 27/11/2023	24:00 Horas Del 28/12/2026	9.476.000,00	19.362,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 27/11/2023	24:00 Horas Del 28/12/2024	9.476.000,00	7.349,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 23.690.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS ASESORES	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	34.301,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	34.301,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	6.517,00
TOTAL A PAGAR	$	40.818,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/12/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CCS-100021607** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **RODRIGUEZ MORALES, JORGE ALFREDO** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS** , expedida por la Compañía en **28/11/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN CALI SUR a los **28** días del mes **NOVIEMBRE** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial

RECIBO ELECTRONICO No. 1600565902

NIT: 860.037.013-6 **CIUDAD Y FECHA:** CALI 6/12/2023 6:36:00 a.m.

VALOR TOTAL: $40.818,00

RECIBO DE: RODRIGUEZ MORALES JORGE ALFREDO

NUMERO DE IDENTIFICACION: 8101577

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20239901667287	320887619	BANCOLOMBIA	40.818,00

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100021607 Certificado(s): 100106187;

FIRMA AUTORIZADA



CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 **CORREO:**

TES-08N-05/2019

6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

Debido a que este contrato no tiene supervisión por calidad no se adjuntará el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

6.6. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

El contrato de interventoría no contempla anticipo por tal razón no se adjuntarán los formatos **MEPI-MN1-IN-3-FR-1** y **MEPI-MN1-IN-3-FR-2**

6.6.2. PLAN DE CARGAS INCIAL

Se adjunta la reprogramación del plan de cargas luego de la adición y prorroga realizada al contrato de interventoría el día 28 de noviembre de 2023.

6.6.3. SEGUMIENTO AL PLAN DE CARGAS

Se adjunto seguimiento al plan de cargas

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑ **No.** 2
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2125-2023

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

INTERVENTOR: JORGE RODRIGUEZ MORALES
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
RESOLUCIÓN No.: 2893 DE 05/08/2022 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: SA-017-2023 CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (**A**): $ 32,363,967.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (**C=A+B**): $ 32,363,967.00

PLAZO ACUMULADO: N.A (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/11/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (**B**): $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		2023						AÑO												TOTAL	
											OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		MES		MES		MES		MES		MES		MES			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
		PERSONAL PROFESIONAL																												
	1	Director de Interventoría	$ 3,000,000.00		1.00	$ 3,000,000					0.50	$ 1,500,000.00	0.50	$ 1,500,000.00	0.50	$ 1,500,000.00													1.50	$ 4,500,000.00
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2,500,000.00		2.00	$ 5,000,000					0.80	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,500,000.00	1.00	$ 2,500,000.00													2.80	$ 7,000,000.00
	1	Especialista Ambiental	$ 3,000,000.00		0.40	$ 1,200,000						$ -	0.40	$ 1,200,000.00	0.40	$ 1,200,000.00													0.80	$ 2,400,000.00
	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 3,000,000.00		0.30	$ 900,000					0.00	$ -				$ -													0.00	$ -
	1	Profesional Social	$ 2,300,000.00		0.40	$ 920,000						$ -	0.40	$ 920,000.00	0.40	$ 920,000.00													0.80	$ 1,840,000.00
	1	Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 3,000,000.00										0.30	$ 900,000.00		$ -													0.30	$ 900,000.00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO														$ -													0.00	$ -
	1	Secretaria	$ 1,160,000.00		$ 2.00	$ 2,320,000.00					1.00	$ 1,160,000.00	1.00	$ 1,160,000.00	1.00	$ 1,160,000.00													3.00	$ 3,480,000.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 13,340,000**						**$ 4,660,000**		**$ 8,180,000**		**$ 7,280,000**														**$ 20,120,000**
FACTOR MULTIPLICADOR						**2.00**						**2.00**		**2.00**		**2.00**														**2.00**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 26,680,000**						**$ 9,320,000**		**$ 16,360,000**		**$ 14,560,000**														**$ 40,240,000**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023						AÑO												TOTAL	
											OCTUBRE		NOVIEMBRE		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																												
		VIATICOS																												
	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 50,000.00	Dia	4.00	$ 200,000.00					2.00	$ 100,000.00	2.00	$ 100,000.00	2	$ 100,000.00													6.00	$ 300,000.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA														$ -													0.00	$ -
	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 1,500,000.00	Mes	2.00	$ 3,000,000.00					1.00	$ 1,500,000.00	1.00	$ 1,500,000.00	1	$ 1,500,000.00													3.00	$ 4,500,000.00
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 350,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 700,000.00					1.00	$ 350,000.00	1.00	$ 350,000.00	1.00	$ 350,000.00													3.00	$ 1,050,000.00
		OTROS COSTOS														$ -														
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 300,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 600,000.00					1.00	$ 300,000.00	1.00	$ 300,000.00	1.00	$ 300,000.00													3.00	$ 900,000.00
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 50,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 100,000.00					1.00	$ 50,000.00	1.00	$ 50,000.00	1.00	$ 50,000.00													3.00	$ 150,000.00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 40,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 80,000.00					1.00	$ 40,000.00	1.00	$ 40,000.00	1.00	$ 40,000.00													3.00	$ 120,000.00
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 60,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 120,000.00							1.00	$ 60,000.00	1.00	$ 60,000.00													2.00	$ 120,000.00
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																												
		* SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 4,800,000**						**$ 2,340,000**		**$ 2,400,000**		**$ 2,400,000**														**$ 7,140,000**
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = C				**$ 31,480,000**						**$ 11,660,000**		**$ 18,760,000**		**$ 16,960,000**														**$ 47,380,000**
		* PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)				**$ 883,967**																								**$ - **
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E				**$ 32,363,967**						**$ 11,660,000**		**$ 18,760,000**		**$ 16,960,000**														**$ 47,380,000**
		* IVA = 19% * (E) = (F)				**$ -**						**$ -**		**$ -**		**$ -**														**$ -**
		* COSTO TOTAL = (E) + (F)				**$ 32,363,967**						**$ 11,660,000**		**$ 18,760,000**		**$ 16,960,000**														**$ 47,380,000**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.
A TRAVÉS DEL COMUNICADO No 2125-23-INVASCORD-011 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, LA INTERVENTORIA SOLICITO UNA PRORROGA EN TIEMPO Y ADICION DE RECURSOS DEL CONTRATO No 2125-2023, DEBIDO A QUE EL EJECUTOR DEL CONTRATO No SA-017-2023 SOLICITO UNA PRORROGA EN TIEMPO POR UN PERIODO DE UN (1) MES QUE FUE OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA. A RAIZ DE LO ANTERIOR Y EN VISTA DE QUE LA INTERVENTORIA SOLO TIENE RECURSOS PARA DOS (2) MESES SE LE SOLICITA A LA ENTIDAD LA PRORROGA EN TIEMPO Y EN RECURSOS POR EL PERIODO QUE RESTA DEL CONTRATO DE OBRA CON EL FIN DE CUMPLIR LAS FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 1704 DE 2022 FIRMADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNCIPIO DE TIERRALTA

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matricula Profesional No.: 0520216763 2ANT

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula Profesional No.: 22202-204005COR
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	29/12/2023 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☐ **No.** 2
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2125 - 2023

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

INTERVENTOR: JORGE RODRIGUEZ MORALES
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
RESOLUCIÓN No.: 2893 DE 05/08/2022 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: SA-017-2023 CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 32,363,967.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 47,380,000.00

PLAZO ACUMULADO: TRES (3) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 15,016,033.00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ___ de fecha _____		AÑO 2023																				TOTAL	
											OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		MES 4		MES 5		MES		MES		MES		MES		MES			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR		VALOR		VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
		PERSONAL PROFESIONAL																														
	1	Director de Interventoría	$ 3,000,000.00		1.00	$ 3,000,000			1.50	$ 4,500,000	0.50	$ 1,500,000	0.50	$ 1,500,000	0.50	$ 1,500,000															1.50	$ 4,500,000
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2,500,000.00		2.00	$ 5,000,000			2.80	$ 7,000,000	0.80	$ 2,000,000	1.00	$ 2,500,000	1.00	$ 2,500,000															2.80	$ 7,000,000
	1	Especialista Ambiental	$ 3,000,000.00		0.40	$ 1,200,000			0.80	$ 2,400,000			0.40	$ 1,200,000	0.40	$ 1,200,000															0.80	$ 2,400,000
	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 3,000,000.00		0.30	$ 900,000	-0.30	$ (900,000)	0.00	$ -																					0.00	$ -
	1	Profesional Social	$ 2,300,000.00		0.40	$ 920,000			0.80	$ 1,840,000			0.40	$ 920,000	0.40	$ 920,000																
N.P	1	Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 3,000,000.00				0.30	$ 900,000	0.30	$ 900,000			0.30	$ 900,000																		
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												$ -																		
	1	Secretaria	$ 1,160,000.00		2.00	$ 2,320,000			3.00	$ 3,480,000	1.00	$ 1,160,000	1.00	$ 1,160,000	1.00	$ 1,160,000															1.00	$ 1,160,000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 13,340,000**				**$ 20,120,000**	**$ 4,660,000.00**		**$ 8,180,000.00**		**$ 7,280,000**																**$ 15,060,000**
FACTOR MULTIPLICADOR						**2.00**				**2.00**			**2.00**		**2.00**																**2.00**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 26,680,000**				**$ 40,240,000**	**$ 9,320,000.0**		**$ 16,360,000.0**		**$ 14,560,000.0**																**$ 30,120,000**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2022																				TOTAL	
											MES 1 Octubre		MES 2 Noviembre		MES 3		MES 4		MES 5		MES		MES		MES		MES		MES			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
		VIATICOS																														
	1	Especialistas y Director	$ 50,000.00	Dia	4.00	$ 200,000			6.00	$ 300,000	2.00	$ 100,000.00	2.00	$ 100,000.00	2.0	$ 100,000.00															6.00	$ 300,000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																														
	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 1,500,000.00	Mes	2.00	$ 3,000,000			3.00	$ 4,500,000.00	1.00	$ 1,500,000.00	1.00	$ 1,500,000.00	1.0	$ 1,500,000.00															3.00	$ 4,500,000
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 350,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 700,000			3.00	$ 1,050,000.00	1.00	$ 350,000.00	1.00	$ 350,000.00	1.00	$ 350,000.00															3.00	$ 1,050,000
		OTROS COSTOS																														
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 300,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 600,000			3.00	$ 900,000.00	1.00	$ 300,000.00	1.00	$ 300,000.00	1.00	$ 300,000.00															3.00	$ 900,000
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 50,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 100,000			3.00	$ 150,000.00	1.00	$ 50,000.00	1.00	$ 50,000.00	1.00	$ 50,000.00															3.00	$ 150,000
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 40,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 80,000			3.00	$ 120,000.00	1.00	$ 40,000.00	1.00	$ 40,000.00	1.00	$ 40,000.00															3.00	$ 120,000
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 60,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 120,000			2.00	$ 120,000.00			1.00	$ 60,000.00	1.00	$ 60,000.00															2.00	$ 120,000
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																														
*		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 4,800,000**				**$ 7,140,000**	**$ 2,340,000**		**$ 2,400,000**		**$ 2,400,000**																**$ 7,140,000**
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = C				**$ 31,480,000**				**$ 47,380,000**	**$ 11,660,000**		**$ 18,760,000**		**$ 16,960,000**																**$ 37,260,000**
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)				**$ 883,967**				**$ -**	**$ -**		**$ -**		**$ -**																**$ -**
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E				**$ 32,363,967**				**$ 47,380,000**	**$ 11,660,000**		**$ 18,760,000**		**$ 16,960,000**																**$ 37,260,000**
*		IVA = 19% * (E) = (F)				**$ -**				**$ -**	**$ -**		**$ -**		**$ -**																**$ -**
*		COSTO TOTAL = (E) + (F)				**$ 32,363,967**				**$ 47,380,000**	**$ 11,660,000**		**$ 18,760,000**		**$ 16,960,000**																**$ 37,260,000**
* Éstos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.									**% INVERSION MES**		**24.61%**		**39.59%**		**35.80%**																	
									% INVERSION ACUMULADA		**24.61%**		**64.20%**		**100.00%**																**$ (4,896,033.00)**	

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

NOTAS: Se disminuyeron las dedicaciones por cuanto el contrato de obra esta en etapa de estudios y diseños y por ende la interventoria no requirio la utilizacion de las dedicaciones proyectadas inicialmente

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 0520216763 2ANT

Firma:
Nombre: **LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-204005COR
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el periodo del mes de diciembre una vez se subsanarán los problemas de orden público en la zona, el contratista aumenta el rendimiento de las actividades, a través de la contratación de más cuadrillas de trabajo, con el fin de culminar las actividades dentro del plazo contractual.
- Si bien es cierto que se han presentado lluvias durante el periodo del mes de diciembre no representaron un real atraso debido a que el contratista una vez culminaban estas procedía a retomar la ejecución de las actividades con el fin de no presentar atrasos en la ejecución.
- Con respecto a la ejecución el contratista culmina la construcción de las obras de drenaje faltantes ubicadas en el PR4+200 y PR1+100, esta última no se alcanzo a habilitar al trafico al finalizar el contrato de obra debido a que el concreto no había cumplido el periodo de resistencia total del concreto, razón por la cual se le solicita al contratista que una vez se cumplan 15 días habiliten el transito por ese tramo con el fin de no causar inconformismos con la comunidad ya que el desvió realizado se ha visto afectado por las lluvias que azotan el sector.
- Con respecto al avance de obra se tiene que a fecha de finalización del informe el contratista culmina con las actividades contractuales razón por la cual se ejecutó el 100% del contrato a través de la construcción de 6 obras de drenaje tipo Box Coulver ubicados en diferentes sitios críticos de la obra escogidas entre la comunidad, contratista y con el aval de la interventoría.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO
CONSULTOR

8. ANEXOS

8.1. RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO, ASUNTO, REFERENCIA Y FECHA DE RECIBO

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO
CONSULTOR

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

RELACION DE CORRESPONDENCIA
CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO		ASUNTO	REMITIDO A:	FECHA
ELECTRONICO		Informe Semanal No 10	lmgonzalez@invias.gov.co	04-dic-23
ELECTRONICO		Poliza de Garantia Adicion y Prorroga	lmgonzalez@invias.gov.co	10-dic-23
ELECTRONICO		Acta de Costos y Soportes No 3	lmgonzalez@invias.gov.co	14-dic-23
ELECTRONICO		Acta de Costos No 3 Contrato 2125-2023 Tierralta	lmgonzalez@invias.gov.co	18-dic-23

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

REFERENCIA	ASUNTO	RECIBIDO DE:	FECHA

8.2. REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO DE AVANCE DE OBRAS

8.3. REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

CONTRATO No. 2125 DE 2023
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2125 DE 2023

GESTION TECNICA

CONTRATO No. 2125 DE 2023
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA





Fotos 1 – 2. Actividades realizadas en el Proyecto

CONTRATO No. 2125 DE 2023
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA





Fotos 3 – 4. Actividades realizadas en el Proyecto

CONTRATO No. 2125 DE 2023
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA





Fotos 5 – 6. Actividades realizadas en el Proyecto

CONTRATO No. 2125 DE 2023
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA





Fotos 7 – 8. Actividades realizadas en el Proyecto

CONTRATO No. 2125 DE 2023
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA





Fotos 9 – 10. Actividades realizadas en el Proyecto

CONTRATO No. 2125 DE 2023
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA





Fotos 11 – 12. Actividades realizadas en el Proyecto

CONTRATO No. 2125 DE 2023
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA





Fotos 13 – 14. Actividades realizadas en el Proyecto

CONTRATO No. 2125 DE 2023
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA





Fotos 15 – 16. Actividades realizadas en el Proyecto

CONTRATO No. 2125 DE 2023
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA





Fotos 17 – 18. Actividades realizadas en el Proyecto

CONTRATO No. 2125 DE 2023
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA





Fotos 19 – 20. Actividades realizadas en el Proyecto

CONTRATO No. 2125 DE 2023
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA





Fotos 21 – 22. Actividades realizadas en el Proyecto

CONTRATO No. 2125 DE 2023
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA





Fotos 23 – 24. Actividades realizadas en el Proyecto

CONTRATO No. 2125 DE 2023
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA





Fotos 25 – 26. Actividades realizadas en el Proyecto

CONTRATO No. 2125 DE 2023
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA





Fotos 27 – 28. Actividades realizadas en el Proyecto

CONTRATO No. 2125 DE 2023
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA





Fotos 29 – 30. Actividades realizadas en el Proyecto

CONTRATO No. 2125 DE 2023
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA





Fotos 31 – 32. Vaciado Losa Superior Box Coulver PR1+800

8.4. COPIA DE BITACORA DEL MES CORRESPONDIENTE

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO
CONSULTOR

Miercoles 29 Noviembre/2023

Debido a inconvenientes de orden publico presentados en la zona no se realizan actividades de obra.

Contratista

Interventoria

Jueves, 30 Noviembre/2023

Se esta a la espera de que se superen los inconvenientes de orden publico en la zona para reiniciar actividades.

Contratista

Interventoria

Viernes, 1 Diciembre/2023

No se han realizado actividades debido a que se presentan problemas de orden publico en la zona se esta a la espera que se logren subsanar los inconvenientes

Contratista

Interventoria

Sabado, 2 Diciembre/2023

No se realizan actividades en la obra debido a problemas de orden publico en la zona

Contratista

Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

Domingo, 3 de diciembre/2023

No se realizaron actividades por ser día dominical

Contratista

Interventoría

Lunes, 4 diciembre/2023

Se esta a la espera de que se solucionen las fricciones de orden público en la zona con el fin de ejecutar actividades

Contratista

Interventoría

Martes, 5 diciembre/2023

No se realizaron actividades por problemas de orden público en la zona.

Contratista

Interventoría

Miercoles, 6 diciembre/2023

A la fecha no se han iniciado trabajos por problemas de orden público en la zona, pero se espera que se solucionen prontamente

Contratista

Interventoría

Jueves, 7 diciembre/2023

Tiempo. Seco
Personal. Ing. Residente, Residente Int, 1 Maestro, 2oficiales
10 Ayudantes

Se realiza el encofrado de las aletas del box ubica do en el PR 1+800, así mismo se realiza la construccion de las formaletas en madera para las otras obras de drenaje.

Contratista

Interventoria

Viernes, 8 diciembre/2023.

No se realizan actividades por ser día feriado

Contratista

Interventoria

Sabado, 9 Diciembre/2023

Tiempo. Lluvioso (mañana) Seco (tarde)
Personal. 1 Maestro, 2oficiales, 10 Ayudantes, Ing. Residente, Residente Int.

Se presentaron lluvias en horas de la mañana luego de culminar se reinicia con el encofrado del cuerpo del box ubicado en el PR1+800

Contratista

Interventoria

Powered by CamScanner

Domingo, 10 diciembre/2023

No se realizan actividades por ser día dominical.

Contratista

Interventoría

Lunes, 11 diciembre/2023

Tiempo. Seco
Personal. 1 Maestro, 2 oficiales, 10 ayudantes, Ing. Residente, Residente Int.

Se realiza el vaciado de los muros y aletas en el box ubicado en el PR3+800, así mismo se inicia con las excavaciones en el box ubicado en el PR4+200.

Contratista

Interventoría

Martes, 12 diciembre/2023

Tiempo. Seco
Personal. 1 Maestro, 3 oficiales, 15 Ayudantes, Ing. Residente Ing. Residente Int.

Se realiza el encofrado para la losa superior del box coulver en el PR3+800 y posteriormente su vaciado, se inicia con la figuración y amarre de acero para el box coulver doble en el PR1+100 y el vaciado del sobre en el PR4+200

Contratista

Interventoría

Powered by CamScanner

Miercoles, 13 de diciembre/2023

Tiempo. Seco (Mañana), lluvioso (tarde).
Personal. 1 Maestro, 3 oficiales, 15 Ayudantes, Residente Iut, Residente obra.

Se continua con el armado y figurado del acero del box dejado en el PR1+100, y se realiza el armado del acero de las aletas del PR3+200 con el respectivo encofrado. Se presentan lluvias en horas de la tarde, suspendiendo temporalmente las actividades

Contratista

Interventoria

Jueves, 14 diciembre/2023

Tiempo. Seco
Personal. 1 Maesto, 3 oficiales, 15 Ayudantes, Residente Obra, Residente Iut

Se realiza el vaciado de las aletas en el box cajuela en el PR3+200 y PR3+800, tambien se vacea los muros y aletas del box en el PR4+200 y la losa inferior del box cajuela del PR1+100. Asi mismo se realiza el vaciado del guardallantas en el PR1+803

Contratista

Interventoria

Viernes, 15 diciembre/2023

Tiempo. Lluvioso (Mañana) Seco (tarde)
Personal. 1 Maestro, 3 oficiales, 15 Ayudantes, Residente Obra, Residente Iut

Se realiza el encofrado y vaciado de la losa superior del box coulver en el PR 1+200 y el encofrado de muros en el box coulver doble del PR 1+100.

Contratista

Interventoria.

Sabado, 16 diciembre/2023.

Tiempo. Seco
Personal. Maestro, 3 oficiales, 15 Ayudantes, Residente de Obra, Residente Iut.

Se finaliza el encofrado de los muros del box coulver en el PR 1+100. se realiza el vaciado del guardallantas en el PR 2+300. Cabe anotar que durante el proceso de vaciado se toman los respectivos cilindros para ensayos de resistencia

Contratista

Interventoria

Domingo, 17 diciembre/2023

No se realizan actividades por ser día dominical

Contratista

Interventoria

Powered by CamScanner

Lunes 18 diciembre/2023

Tiempo. Seco
Personal. Maestro, 1 Ayudantes, 3 oficiales, Ing. Interventor
Residente obra

Se realiza el vaciado de los muros del box coulver doble ubicado en el PR 1+100 y los guardallantas de los box coulver PR 3+200 y PR 3+800

Contratista

Interventor

Martes, 19 diciembre/2023.

Tiempo. Seco
Personal. Maestro, 3 oficiales, 15 Ayudantes, Ing Interventor
Residente de obra.

Se realiza la instalacion del material de acceso y el relleno de las estructuras de drenaje ubicadas en el PR1+800, PR 2+300 y PR 3+200 y se construyen los guardallantas del box coulver ubicado en el PR4+200

Contratista

Interventoría

Miercoles 20 diciembre/2023

Tiempo. Seco (Mañana) Lluvioso (tarde)
Personal. Maestro, 3 oficiales, 15 Ayudantes, Ing. Interventor, Residente obra.

Se realiza el encofrado de la losa superior del box coulver doble en el PR1+100, así mismo la instalación del acero de refuerzo para el vaciado de la losa superior. Se realiza el relleno de las estructuras de drenaje ubicadas en el PR3+800 y PR4+200.

Contratista

Interventoría

Jueves 21 diciembre/2023

Tiempo. Seco
Personal. Maestro, 2 oficiales, 8 Ayudantes, Residente Int, Residente obra.

Se realiza el vaciado de las aguadallantas ubicadas en el PR4+200 y se realizan los terraplenes de acceso a la obra de drenaje, posteriormente se fragua el vaciado de la losa superior del box coulver doble ubicado en el PR1+100

Contratista

Interventoría

Viernes 22 diciembre/2023

Tiempo. Seco
Personal. Maestro, 1oficial, 7 Ayudantes, Residente de obra, Residente Iut

Se fuicia que el enfoscado de las aletas del box coulver doble ubicado en el PR1+100. Se le solicita al contratista la entrega de los ensayos de cilindros realizados para pruebas de resistencia.

Contratista

Interventoría

Sabado, 23 diciembre/2023.

Tiempo. Seco
Personal. Maestro, oficial, 5 Ayudantes, Residente obra, Residente Iut.

Se confirma con la instalacion de formaletas para las aletas en el box coulver doble ubicado en el PR1+100.

Contratista

Interventoría

Domingo 24 diciembre/2023

No se realizan actividades por ser día dominical

Contratista

Interventoría

Lunes 25 diciembre /2023

No se realizan actividades por ser día feriado.

Contratista

Inspectora.

Martes, 26 diciembre/2023

Tiempo. Lluvioso
Personal. Maestro, oficial, 5 Ayudantes, Residente de Obra, Residente Ins.

Se presentan lluvias en horas de la mañana razón por la cual toca suspender las actividades temporalmente. En horas de la tarde se realizan vaciados de las aletas del box coulver doble ubicado en el PR1+100.

Contratista

Inspectora

Miercoles, 27 diciembre/2023

Tiempo. Seco
Personal. Maestro, oficial, 5 Ayudantes, Residente. de Obra, Residente Ins

Se realiza el vaciado de las soleras de los box coulver en el PR1+100 y PR4+200, se toman los respectivos cilindros para los ensayos de resistencia

Contratista

Inspectora

Jueves, 28 diciembre /2023

Tiempo. Lluvioso
Personal. 1 Maestro, 3 Ayudantes, Ing. Residente de Obra, Residente Int.

Se realiza el relleno de la estructura de la obra de drenaje tipo box coulver ubicado en el PR 1+100, se realiza el recibo definitivo de las obras a la secretaria de obras publicas y la comunidad de las veredas la alcancia y divididos. El contratista comenta que no habilitara dicha obra de drenaje hasta que se cumpla el periodo de resistencia del concreto para poder dar paso al trafico en la zona. La interventoria requiere que se de paso al trafico luego de 15 días con el fin de no afectar a la comunidad

Contratista

Interventoria.

Norma

Powered by CamScanner