SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
GERENCIA ALIANZAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Diciembre de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	5059 del 23 de octubre de 2024

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Cod Vía	Territorial	Nombre Vía	Nombre Puente	PR Inicial	PR Final
6206	ANT	Cisneros - Puerto Berrío - Cruce Ruta 45	La Bomba	0+010	0+039
7804	BOL	Mompox-Guamal	Guataca	08+942	08+978
2602	CAU	Popayán (Crucero) - Totoro - Guadualejo	Rio Ullucos	96+150	96+175
65MTE	MET	Guatiquia - Los Caballos	Guatiquía Viejo	00+000	00+420
55NSA	NSA	Anillo Vial de Cúcuta	Fco. Paula S/Der	13+600	13+810
4502	PUT	Santa Ana - Mocoa	Rumiyaco 2	74+200	74+231
3603	TOL	Ortega - Guamo	La Arenosa	26+006	26+025
4510	TOL	Honda - Rio Ermitaño	Puerto Salgar (Río Magdalena)	33+353	33+801
5007	TOL	Fresno - Honda	Luis Ignacio Andrade	46+875	47+150
6606	CAS	Transversal Corredor Fronterizo del Oriente Colombiano. Corocoro-Arauca	Jose Antonio Páez	44+195	44+362
29RSA	RSA	Solución vial Pereira-Dosquebradas	Viaducto Cesar Gaviria Trujillo	00+000	00+620
7401	COR	Puerto Rey-Montería	Rojas Pinilla	63+764	64+000

Cod Vía	Territorial	Nombre Vía	Nombre Puente	PR Inicial	PR Final
2616	ATL	Palmar de Varela-Barranquilla	Simón Bolívar	80+602	80+800

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: N/A

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3987 DE 2024		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PUENTES INVIAS ACL	NIT:	901.871.845-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	LATINCO S.A. 55% CFD INGENIERÍA S.A.S. 35% AGREGADOS DE LA SIERRA S.A 10%		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE		
FECHA DE INICIO:	06/11/2024	2024S-VBOG-082568	SGIC
VALOR INICIAL:	$19.149.720.000		
VALOR ADICIONES:	$9.650.000.000		
ADICIÓN 1:	$4.750.000.000		
ADICIÓN 2:	$4.900.000.000		
VALOR ACTUAL:	$28.799.720.000		
ANTICIPO	FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$5.676.351.290		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$1.114.734.108		
SALDO POR AMORTIZAR:	$4.561.617.182		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	7 meses		
PRÓRROGA 2:	5 meses		
PRORROGA 3:	2 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 de febrero de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
980224	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	$19.149.720.000	$19.149.720.000	$0.00
1246024	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401021-02	$4.016.213.144	$4.016.213.144	$0.00
1246024	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	$733.786.856	$733.786.856	$0.00
593525	2025	10	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	$1.560.115.418	$0.00	$1.560.115.418
593525	2025	10	C-2401-0600-144-51102D-2401057-02	$1.589.884.582	$0.00	$1.589.884.582
593525	2025	16	C-2401-0600-144-	$1.750.000.000	$175.681.999	$ 1.574.318.001

			51102D-2401024-02			
TOTAL				$28.799.720.000	$17.339.336.057	$11.460.383.943

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de recibo parcial de obra No. 13	$6.025.257.288	$74.996.542	$0.00	$6.100.253.829
Acta de ajustes No. 7	$33.468.596	$244.578	$0.00	$33.713.174
Acta de ajustes No. 8	$23.180.240	$169.394	$0.00	$23.349.634
Acta de ajustes No. 9	$25.782.121	$188.408	$0.00	$25.970.529
Acta de ajustes No. 10	$87.676.634	$640.714	$0.00	$88.317.348
Acta de ajustes No. 11	$159.232.100	$1.163.620	$0.00	$160.395.720
Acta de ajustes No. 12	$75.517.162	$551.856	$0.00	$76.069.018
Acta de ajustes No. 13	$226.342.648	$1.654.042	$0.00	$227.996.690

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. __14 de fecha _30/12/2025_, para el periodo diciembre de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$27.102.430.939	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$21.877.014.491	80.72%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$18.877.972.704	69.65%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$1.444.178.511	5.32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 20.321.193.002	78.97%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$5.676.351.290
Amortizado	$1.114.734.108
Saldo	$4.561.617.182

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 80.72%
Meta física ejecutada %: 69.65%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	...

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
02/12/2025	7

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

02/12/2025	7	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	Prorroga	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION 2 Y PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _31/07/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NO APLICA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$2.879.972.000	65-44-101233469 anexo 7	27/09/2024	Hasta la liquidación
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$3.829.944.000	65-44-101233469 anexo 7	27/09/2024	Hasta la liquidación
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$5.759.944.000	65-44-101233469 anexo 7	27/09/2024	31/12/2028

Estabilidad y Calidad de la Obra	$8.258.067.652	65-44-101233469 anexo 7	31/12/2025	31/12/2030
Calidad del servicio	$381.848.348	65-44-101233469 anexo 7	31/12/2030	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$1.439.986.000	65-40-101077696 anexo 11	27/09/2024	31/12/2025
Contratistas y subcontratistas	$1.439.986.000	65-40-101077696 anexo 11	27/09/2024	31/12/2025
Vehículos propios y no propios	$1.439.986.000	65-40-101077696 anexo 11	27/09/2024	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...
...	...	...	...

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3993 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	NIT:	900.644.351-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS.		
FECHA DE INICIO:	06/11/2024	2024S-VBOG-082566	SGIC
VALOR INICIAL:	$1.625.280.000		
VALOR ADICIONES:	$1.650.000.000		
ADICIÓN 1:	$550.000.000		
ADICIÓN 2:	$1.100.000.000		
VALOR ACTUAL:	$3.275.280.000		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE		
ANTICIPO OTORGADO:	$550.467.226		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$416.678.059		
SALDO POR AMORTIZAR:	$133.789.168		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	7 meses		
PRÓRROGA 2:	5 meses		
PRORROGA 3:	2 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 de febrero de 2026		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
988624	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	$1.625.280.000	$1.625.280.000	$0.00
1244824	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401021-02	$465.035.204	$465.035.204	$0.00
1244824	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	$84.964.793	$84.964.793	$0.00
595225	2025	10	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	$173.346.157	$173.346.157	$0.00
595225	2025	10	C-2401-0600-144-51102D-2401057-02	$176.653.843	$176.653.843	$0.00
595225	2025	16	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	$750.000.000	$574.269.531	$175.730.769
TOTAL				$3.275.280.000	$3.099.549.531	$175.730.769

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos 13	$385.253.053	$73.198.080	$77.050.611	$381.400.522
Acta de costos 14	$332.355.728	$63.147.588	$66.471.145	$329.032.171

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 14 De fecha_30/12/2025__para el período diciembre de 2025 el contrato reporta un avance de __72,94__%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 100%
Total inversión ejecutada: $ 94.63%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	Prórroga	Aprobado

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$327.528.000	18-44-101101055 anexo 6	27/09/2024	Hasta la liquidación del contrato
Buen Manejo Anticipo	$655.056.000	18-44-101101055 anexo 6	27/09/2024	Hasta la liquidación del contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$655.056.000	18-44-101101055 anexo 6	27/09/2024	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 982.584.000	18-44-101101055 anexo 6	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION Y PRORROGA 2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _31/07/2025_

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:04/08/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025I-VBOG-076247	01/10/2025	Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos	Tramite de polizas actualizadas debido a prorroga y adición 2 del contrato 3987 de 2024
2025S-VBOG-073309	01/10/2025		Respuesta a entrada No. 2025E-VUVRAZ-

			083479 traslado personeria Villavicencio
2025I-VBOG-076749	02/10/2025	Direccion Territorial Norte de Santander	Respuesta al memorando o. 2025I-VNSA-055258 Territorial Norte de Santander
2025I-VBOG-078992	09/10/2025	Dirección Territorial Meta	Respuesta memorando No. 2025I-VMET-076152 permiso intervención Patrimonio Cultural puente Guatiquia
2025I-VBOG-084321	14/10/2025	Subdirección Administrativa	Entrega laminas puente Puerto Salgar
2025S-VBOG-080414	24/10/2025	Consultores Donovan S.A.S	Ejecución recursos de reserva 2024

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

A corte del presente informe se encuentran activos 5 frentes de trabajo, así:

- Puente Luis Ignacio Andrade (Honda, Tolima)
- Puente Ferroatlantico (Puerto Salgar, Cundinamarca)
- Viaducto Cesar Gaviria Trujillo (Pereira, Risaralda)
- Puente Simón Bolívar (Barranquilla, Atlántico)
- Puente Gustavo Rojas Pinilla (Montería, Cordoba)

Puentes pendientes de inicio:

- Puente Guataca (Mompós, Bolivar)
- Puente La Arenosa (Guamo, Tolima)
- Puente Jose Antonio Páez (Arauca, Arauca)

Puentes terminados:

- Puente Francisco de Paula Santander (Cúcuta, Norte de Santander)
- Puente La Bomba (Cisneros, Antioquia)
- Puente Rio Ullucos (Inzá, Cauca)

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones durante el periodo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

En el periodo de diciembre se realizaron los siguientes comités de obra:

Fecha	Convocada por	Participantes	Temas tratados
17/12/2025	Interventoría	Contratista, Interventoria, INVIAS	*1. Estado de los Puentes* César Gaviria (Pereira): Para el periodo correspondiente al mes de diciembre se tiene un presupuesto

			programado de $2.546.433.422 y un ejecutado de $971.823.944, 38.16% Rio Guatiquía Viejo (Villavicencio): Pendiente colocación de vallas informativas con informacion general del puente. Programado: $2.760.931.227 Ejecutado: $ 2.680.864.221 (97.08%) Rio Ullucos (Cauca): Se realizo pintura de baranda instalada. Pendiente instalación de señal vertical. Programado: $132.087.291 Ejecutado: $127.658.273 (97%) Puerto Salgar (Ferroatlántico): Valla informativa instalada. Baranda costado derecho acceso vehicular al Puente sentido Puerto Salgar-La Dorada. Trabajos de pintura concluidos. Pintura con anticorrosivo láminas paso peatonal. Programado: $2.088.236.396 Ejecutado: $2.086.236.396 (99.9%) Luis Ignacio Andrade (Honda): Instalación valla informativa.

			Aplicación de anticorrosiva estructura metálica. Programado:$817.743.230 Ejecutado: $693.916.075 (74.73%) Puente Simón Bolivar (Barranquilla): Se realizaron tareas de instalación de asfalto y baranda vehicular. Programado: $3.061.210.260 Ejecutado: $1.155.257.727 (37.74%) Gustavo Rojas Pinilla (Monteria): Instalación de baranda peatonal margen derecho sentido Monteria-Arboletes. Limpieza, Instalación de Imprimante epóxico en la parte inferior del puente, utilizando plataforma colgante; de igual forma instalación de recubrimientos en la parte superior de la estructura, correspondiente a viga superior, parales y diagonales. Limpieza con hidrolavado, lijado y preparación de superficie con pulidora y aplicación de recubrimientos en torres. Reforzamiento de pendolones. Programado: $1.562.476.151 Ejecutado: $1.350.585.045 (86.44%)

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

En mi calidad de supervisor del contrato de interventoría, se conmina a la interventoría generar las alertas necesarias, así como los llamados de atención correspondientes, debido a los atrasos que se presentan en los frentes de obra activos.

Cordialmente,

JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
C.C 7.316.817
Gerente Alianzas Regionales