Interior

Al contestar cite Radicado 2026-3-003122-019006 Id: 797647
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 01-07-2026 07:55:03
Folios: 1
Anexos: 1 Documentos electrónicos

MEMORANDO

Bogotá D.C., 01 de Julio de 2026

Para: Subdirección de Gestión Contractual
De: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Asunto: REMISIÓN DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES MES DE ABRIL DE 2026 DEL CONVENIO 2305-25 TRINIDAD, CASANARE

Cordial saludo,
En mi condición de supervisora, adjunto, para su archivo, los siguientes informes que corresponden al mes de ABRIL 2026:

SUPERVISIÓN DE CONVENIOS				
NN.º DE CONVENIO Y/ ACUERDO	CAM/CIC /SACUDET E	MUNICIPIO Y/O ENTIDAD	DEPARTAMENTO	CANTIDAD DE FOLIOS
2305-25	CAM	TRINIDAD	CASANARE	INFORME DE ABRIL 2026 MINISTERIO + SOPORTES– FOLIOS (28)

Cordialmente,

EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
Profesional Universitario
Grupo de Control y Seguimiento de Proyectos
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Supervisor de los convenios

Elaboró: Arq. Juan Sebastián Duque Sepúlveda/Apoyo a la supervisión

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON
2305 No. 2025 MUNICIPIO DE TRINIDAD - DEPARTAMENTO DE CASANARE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ABRIL** DE 2026

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA PARA EL MUNICIPIO DE TRINIDAD – CASANARE.*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 4 No. 5 – 36 Barrio Centro		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TRINIDAD – DEPARTAMENTO DE CASANARE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$5.612.827.036,00
	APORTES MUNICIPIO		$990.498.889,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$6.603.325.925,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	6 de noviembre de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO / CONTRATO	31 de julio de 2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO / CONTRATO	EDGAR JHOAN LOPES RIVEROS		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	TITO LORENZO LOVO CARRETERO	6/11/2025	13/11/2025
	JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA	14/11/2025	05/04/2026
	TITO LORENZO LOVO	06/04/2026	21/04/2026
	EDGAR JHOAN LÓPEZ	22/04/2026	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	JUAN SEBASTIÁN DUQUE	14/11/2025	31/12/2025
	JUAN SEBASTIÁN DUQUE	30/01/2026	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 56025	06/11/2025	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)			
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 625 47 994000004385	06/11/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO / CONTRATO	25 de noviembre de 2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO / CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	
VALOR DE OBRA	
VALOR INTERVENTORÍA	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO / CONTRATO

Convenio interadministrativo / Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio / contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($1.964.489.463,00), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	**NO APLICA**	**26/12/2025**	**$1.964.489.463,00**
SEGUNDO DESEMBOLSO	UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS MCTE ($1.683.848.111,00), contra entrega de los siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	**NO APLICA**	**DD/MM/AAAA**	**$1.683.848.111,00**
TERCER DESEMBOLSO	UN TERCER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($1.403.206.759,00) contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del	**50%**	**DD/MM/AAAA**	**$1.403.206.759,00**

	Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 50% de ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. H. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.			
ÚLTIMO DESEMBOLSO	UN ÚLTIMO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS MCTE ($561.282.703,00) contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el Municipio. D. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26). E. Entrega del segundo video. F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el	**100%**	**DD/MM/AAAA**	**$561.282.703,00**

	MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.964.489.463,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$0

3. PÓLIZA CONVENIO / CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
625 47 994000004385	Cumplimiento	$1,320,665,185	06/11/2025	31/01/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$0
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$0
	DD/MM/AAAA		$0
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$0
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$0
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$0
	DD/MM/AAAA		$0
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$0
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR

No. del contrato: TRI-LP-004-2025	ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE		$6,170,599,759.00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$0
	DD/MM/AAAA		$0
Nombre contratista	CONSORCIO CAM TRINIDAD		
Fecha de Acta de inicio del contrato	05/03/2026		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	31/07/2026		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$6,170,599,759.00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	**05-00102840**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**BERKLEY**		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato TRI-CM-AB-001-2026	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE		$ 423,726,166
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$0
	DD/MM/AAAA		$0
Nombre contratista	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM TRINIDAD 2026		
Fecha de Acta de inicio del contrato	05/03/2026		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	31/07/2026		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 423,726,166**
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	**625-47-994000005394**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**ASEGURADORA SOLIDARIA**		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

	SI	**NO**
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: **MARZO 2026**	X	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA: **N/A**		X
INFORME FINANCIERO: **MARZO 2026**	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA: **$ 1,964,489,463.00**	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	El convenio se encuentra en etapa inicial.	
OTROS		X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO / CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

Las actividades realizadas en el período fueron:

13/04/2026
Se realiza la actualización de la base de datos ANALITICA SPS para el seguimiento del convenio.

15/04/2026
El municipio mediante correo electrónico emite oficio solicitando reunión técnica virtual para el seguimiento *"**SOLICITUD DE COMITE DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No.2305 DE 2025".***

El municipio mediante correo electrónico responde la solicitud de información solicitada, y remite los informes financiero y técnico del mes de marzo de 2026.

Componente Técnico:

A la fecha, no se ha ejecutado ninguna actividad, dado que el convenio se encuentra en la etapa inicial de contratación.

Componente Administrativo:

Se continua con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones específicas consignadas en el anexo de condiciones contractuales así:

> ***CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ENTE TERRITORIAL:*** *"(…)* ***9****. Elaborar, publicar en plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON,* ***dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes****, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO.* ***En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando:*** *a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra bajo la modalidad llave en mano, como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.".*
>
> ***CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA****: INFORMES. EL ENTE TERRITORIAL se obliga a presentar por escrito los informes mensuales de actividades que solicite El MINISTERIO, a través del supervisor. PARÁGRAFO ÚNICO. La presentación de los informes de que trata esta cláusula es requisito previo para el pago del valor del convenio. Conforme a lo anterior, a la fecha no se han recibido los informes mensuales del mes de septiembre y octubre del 2025, a partir del acta de inicio, lo que constituye un posible incumplimiento directo de las obligaciones contractuales y que afecta el seguimiento técnico, administrativo y financiero del proyecto. Por otra parte, se recuerda que se debe adelantar los documentos correspondientes al segundo desembolso, contra entrega de los siguientes productos:* ***A.*** *Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. (máximo dos (2) meses posteriores a la firma del acta de inicio).* ***B.*** *Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto.* ***C.*** *Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado.* ***D.*** *Acta de socialización del proyecto con la comunidad.* ***E.*** *Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. (Si aplica)*

Mediante memorando 2025-3-004010-033915 Id: 650827 del 13 de noviembre 2025, se realizó la designación de la supervisión del convenio a la funcionaria JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA.

Componente Financiero:

Mediante el radicado 2025-3-003122-036615 se envía la solicitud del primer desembolso el 10 de diciembre de 2025. Cabe señalar que esta supervisión asumió formalmente la designación del convenio el día 13 de noviembre de 2025, fecha para la cual los recursos asociados al mismo se encontraban en inminente riesgo de constituirse como reserva presupuestal. No obstante, y pese a dichas circunstancias, se adelantaron las gestiones y esfuerzos necesarios de manera articulada entre las partes, con el propósito de lograr y garantizar la materialización del desembolso correspondiente. A la fecha se espera el giro por parte del DTN hacia el municipio.

El pago se realizó el 26 de diciembre de 2025.

Componente Jurídico:

A la fecha no se han realizado actuaciones jurídicas al convenio.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

En este mes se realizaron notificaciones que para el desarrollo de la etapa contractual y de acuerdo con lo establecido en el cronograma se ha incumplido con las primeras actividades precontractuales y administrativas, sobre todos a los hitos relacionados para solicitar el segundo desembolso.

Se realizó revisión de estudios y diseños y se efecto se evidenció un avance del 95% de progreso de estos.

A la fecha no se cumple con los requisitos para efectuar el segundo desembolso, sobre todo en las actividades de demoliciones y adecuaciones del lote.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

En este periodo no se realizaron visitas técnicas por parte de la supervisión de la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio – FONSECON.

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ING. JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA Supervisora Convenio No. 2305 de 2025 hasta el 5 de abril de 2026 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio – FONSECON	**ABG. TITO LORENZO LOVO CARRETERO** Supervisor Convenio No. 2305 de 2025 desde el 6 de abril de 2026 hasta el 21 de abril 2026 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio – FONSECON
ING. EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS Supervisor Convenio No. 2305 de 2025 desde el 22 de abril de 2026 – Actual. Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio – FONSECON	**ARQ. JUAN SEBASTIAN DUQUE SEPÚLVEDA** Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana.

Outlook

Notificación de Estado de Proyecto [Mensaje automático]

Desde Analitica SPSCC <analiticaspscc@mininterior.gov.co>
Fecha Lun 13/04/2026 9:05 AM
Para Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>

Por medio de la presente comunicación, el equipo de analítica comunica que se ha realizado un nuevo registro:

Formulario: Estado de Proyecto

ID Registro: 2182

Número de convenio: 2305-25

Consecutivo proyecto: 1

ID Proyecto: 2305-25[P1]

Ejecutor: MUNICIPIO DE TRINIDAD - CASANARE

Tipo proyecto: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL [CAM]

Ubicación: TRINIDAD - CASANARE

Estado del proyecto: Contratación derivada suscrita sin inicio

Contexto técnico del estado del proyecto: Se adelanta proceso de demolición del la infraestructura existente en el predio dispuesto para la contrucción.

% Avance físico real: 0

% Avance físico programado: 0

Tipo documento soporte: Otro

Fecha corte documento: 2026-04-13

URL Documento: https://mininteriorgovco-my.sharepoint.com/personal/analiticaspscc_mininterior_gov_co/Documents/Aplicaciones/Microsoft%20Forms/Informe%20semanal/Pregunta/2305-25%20TRINI_Juan%20Sebastian%20Duque.pdf

Persona que notifica: JUAN SEBASTIAN DUQUE SEPULVEDA

Supervisor del convenio: JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA

Apoyo técnico:

Apoyo jurídico:

Este mensaje se generó automáticamente a partir del registro en el formulario de suspensiones contractuales. Estos datos han sido consignados exitosamente en la base de datos general de la Subdirección de Proyectos del Ministerio del Interior. En caso que alguno de los datos no haya sido correctamente registrado, por favor contactarse a la mayor brevedad al correo de **analiticaspscc@mininterior.gov.co**.

Agradecemos su atención.

Equipo Analítica de datos SPS

Interior Outlook

Buscar

Archivo Inicio Vista Ayuda

REUNIÓN DE SEGUIMEINT...
Mañana 8:00 AM

Correo nuevo | Eliminar | Archivar | Informar | Limpiar | Mover a | Pasos rápidos | Leído / No leído

- EL ESPINAL, TOLIMA ...
- EL GUAMO, BOLIVAR...
- EL ROSAL, CUNDINA...
- EST. MOCOA, PUTU...
- GUAYATÁ, BOYACÁ 2...
- IBAGUE, TOLIMA 945...
- PEREIRA, RISARALDA...
- REGIDOR, BOLIVAR 1...
- NECHÍ, ANTIOQUÍA ...
- SAHAGÚN, CORDOB...
- SAN CRISTOBAL, BO...
- SAN CRISTOBAL, BO...
- SAN LUIS DE GACEN...
- SARAVENA, ARAUCA...
- TOLÚVIEJO, SUCRE 2...
- **TRINIDAD, CASANA...**
- TUCHÍN, CORDOBA ...
- TURMEQUÉ, BOYACÁ...
- TUTAZÁ, BOYACÁ M...
- Notas
- Carpetas de búsqueda

Ir a Grupos

TRINIDAD, ...

24_SENTENCIA... +6

AS Analitica SPSCC
Notificación de Estado d... 7/05/2026
Por medio de la presente comunicac...

Abril

S SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC...
Asunto: Entrega de info... 15/04/2026
S.O.P.I 1300.07.003-124 Trinidad – C...
oficio 1300.07.... +2

J Juan Sebastian Duque Sepulveda
Accepted: REUNIÓN DE... 15/04/2026
No hay vista previa disponible.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC...
SOLICITUD DE COMITE ... 15/04/2026
Cordialmente,
oficio 1300.07....

AS Analitica SPSCC
Notificación de Estado ... 13/04/2026
Por medio de la presente comunicac...

Marzo

AS Analitica SPSCC
Notificación de Radicaci... 21/03/2026
Por medio de la presente comunicac...

AS Analitica SPSCC
Notificación de Estado ... 21/03/2026
Por medio de la presente comunicac...

S SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC...

SOLICITUD DE COMITE DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No.2305 DE 2025

Resumir este correo electrónico

S SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA TRINIDAD - CASANARE<obraspublicas@trinidad-casanare.gov.co>

Para: Juan Sebastian Duque Sepulveda; Servicio Ciudadano; consorciocamtrini@gmail.com; consorciocam.obratrinidad@gmail.com; **y 1 más** Mié 15/04/2026 6:09 PM

Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros. Mostrar contenido | Informar

oficio 1300.07.003-122-2026....
134 KB

Cordialmente,

YEXENIA ARIZA
Secretaria de Obras e Infraestructura
obraspublicas@trinidad-casanare.gov.co

www.trinidad-casanare.gov.co
contactenos@trinidad-casanare.gov.co
Carrera 4 No 5-36. Palacio Municipal

ALCALDÍA DE TRINIDAD

Responder | Responder a todos | Reenviar

S.O.P.I 1300.07.003-122
Trinidad – Casanare, 15 de abril de 2026

Señores:

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisora del Convenio
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
Edificio Camargo, Calle 12B N.° 8-46
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

CONSORCIO INTERVENTORÍA CAM TRINIDAD 2026
NIT 902032937-5
R/L: Yury Alejandra Contreras Ruiz
C.C. 1.118.561.079 de Yopal
consorciocamtrini@gmail.com
Carrera 8 N.° 6-67, Trinidad, Casanare
Contratista de Interventoría

CONSORCIO CAM TRINIDAD
NIT 902030861-5
R/L: Milton Javier Ibarra Angarita
C.C. 1.118.537.518 de Yopal
consorciocam.obratrinidad@gmail.com
Calle 19 N.° 8-77 Of. 204, Yopal, Casanare
Contratista de Obra

Ref.: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No.2305 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE TRINIDAD (CASANARE).

Asunto: Solicitud de realización de comité

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito solicitar comité del convenio para el día viernes 17 de abril de 2026 a las 10:00 a.m., con el fin de evidenciar y analizar el estado actual de los contratos derivados del Convenio Interadministrativo No. 2305 de 2025, específicamente:

- Contrato de Obra No. 124 de 2026, cuyo objeto es: *"Estudios, diseños y construcción del Centro Administrativo Municipal del municipio de Trinidad, departamento de Casanare"*.
- Contrato de Interventoría No. 128 de 2026, cuyo objeto es: *"Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica a los estudios, diseños y construcción del Centro Administrativo Municipal del municipio de Trinidad, departamento de Casanare"*.

La presente solicitud tiene como finalidad contar con un espacio institucional de seguimiento en el cual se pueda verificar el avance, financiero, técnico y administrativo de los contratos mencionados, así como establecer el estado actual de ejecución, las posibles dificultades presentadas y las acciones requeridas para garantizar el cumplimiento del objeto contractual y del convenio marco.

Así mismo, este comité permitirá fortalecer el seguimiento, la articulación institucional y la toma de decisiones oportunas frente a la ejecución del proyecto.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a la confirmación del espacio y la participación de los actores correspondientes.

Cordialmente,

Reviso y aprobó:

ING. FRAGNY YEXENIA ARIZA CASTILLO
secretaria de Obras Públicas e Infraestructura

Proyecto:
Ing. Laura Fiaga Ramos
Profesional contratado S.O.P.I

Outlook

Accepted: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CONVENIO 2305-25 @ Thu Apr 16, 2026 7pm - 8pm (UTC) (juan.duque@mininterior.gov.co)

Organizador	Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el Hace 1 mes (Jue 16/04/2026, de 2:00 PM a 3:00 PM)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA TRINIDAD - CASANARE, 371_ALC, consorciocamtrini@gmail.com, consorciocam.obratrinidad@gmail.com, Jaison Alfredo Duarte Gallo
Mensaje enviado	Jue 16/04/2026 2:05 PM

1 archivo adjunto (4 KB)
invite.ics;

CONSORCIO CAM TRINIDAD has accepted this invitation.

Reunión de Microsoft Teams
Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/22766080487937?p=1VWITvEASzifUL7MMe
Id. de reunión: 227 660 804 879 37
Código de acceso: Ny2m5ir9

¿Necesita ayuda? | Referencia del sistema
Para organizadores: Opciones de la reunión
[https://www.mininterior.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/interior-potencia-vida.png]
MINISTERIO DEL INTERIOR
Privacidad y seguridad

When

Thursday Apr 16, 2026 · 7pm – 8pm (Coordinated Universal Time)

Location

Reunión de Microsoft Teams
View map

Guests

juan.duque@mininterior.gov.co - organizer
CONSORCIO CAM TRINIDAD - creator
obraspublicas@trinidad-casanare.gov.co
consorciocamtrini@gmail.com
despacho@trinidad-casanare.gov.co
Jaison Alfredo Duarte Gallo

View all guest info

Invitation from Google Calendar

You are receiving this email because you are an attendee on the event.

Forwarding this invitation could allow any recipient to send a response to the organizer, be added to the guest list, invite others regardless of their own invitation status, or modify your RSVP. Learn more

Interior Outlook

Buscar

Archivo Inicio Vista Ayuda

REUNIÓN DE SEGUIMEINT...
Mañana 8:00 AM

Correo nuevo | Eliminar | Archivar | Informar | Limpiar | Mover a | Pasos rápidos | Leído / No leído

EL ESPINAL, TOLIMA ...
EL GUAMO, BOLIVAR...
EL ROSAL, CUNDINA...
EST. MOCOA, PUTU...
GUAYATÁ, BOYACÁ 2...
IBAGUE, TOLIMA 945...
PEREIRA, RISARALDA...
REGIDOR, BOLIVAR 1...
NECHÍ, ANTIOQUÍA ...
SAHAGÚN, CORDOB...
SAN CRISTOBAL, BO...
SAN CRISTOBAL, BO...
SAN LUIS DE GACEN...
SARAVENA, ARAUCA...
TOLÚVIEJO, SUCRE 2...
TRINIDAD, CASANA...
TUCHÍN, CORDOBA ...
TURMEQUÉ, BOYACÁ...
TUTAZÁ, BOYACÁ M...
Notas
Carpetas de búsqueda
Ir a Grupos

TRINIDAD, ...

24_SENTENCIA... +6

AS Analitica SPSCC
Notificación de Estado d... 7/05/2026
Por medio de la presente comunicac...

Abril

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC...
Asunto: Entrega de info... 15/04/2026
S.O.P.I 1300.07.003-124 Trinidad – C...
oficio 1300.07.... +2

J Juan Sebastian Duque Sepulveda
Accepted: REUNIÓN DE... 15/04/2026
No hay vista previa disponible.

S SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC...
SOLICITUD DE COMITE ... 15/04/2026
Cordialmente,
oficio 1300.07....

AS Analitica SPSCC
Notificación de Estado ... 13/04/2026
Por medio de la presente comunicac...

Marzo

AS Analitica SPSCC
Notificación de Radicaci... 21/03/2026
Por medio de la presente comunicac...

AS Analitica SPSCC
Notificación de Estado ... 21/03/2026
Por medio de la presente comunicac...

S SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC...
Asunto: solicitud de ent... 11/03/2026

Asunto: Entrega de informe mensual de marzo 2026 técnico y financiero del convenio de con financiación N°2305 del 2025

Resumir este correo electrónico

S SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA TRINIDAD - CASANARE<obraspublicas@trinidad-casanare.gov.co>
Para: Servicio Ciudadano; Juan Sebastian Duque Sepulveda
Mié 15/04/2026 9:20 PM

Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros. Mostrar contenido | Informar

oficio 1300.07.003-124-2026.... Descargado
INFORME FINANCIERO MAR... Descargado
INFORME TECNICO DE MAR... Descargado

3 archivos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - mininterior.gov.co Descargar todo

S.O.P.I 1300.07.003-124
Trinidad – Casanare, 15 de abril 2026

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisora del convenio
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46
Bogotá, D.C. Colombia – Sur América
juan.duque@mininterior.gov.co

Ref.: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No.2305 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE TRINIDAD (CASANARE).

Asunto: solicitud de entrega de informe mensual de marzo 2026 técnicos y financieros del convenio de cofinanciación N°2305 del 2025
Cordialmente,

Outlook

Asunto: Entrega de informe mensual de marzo 2026 técnico y financiero del convenio de con financiación N°2305 del 2025

Desde SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA TRINIDAD - CASANARE <obraspublicas@trinidad-casanare.gov.co>
Fecha Mié 15/04/2026 9:20 PM
Para Servicio Ciudadano <servicioalciudadano@mininterior.gov.co>; Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>

3 archivos adjuntos (2 MB)
oficio 1300.07.003-124-2026.pdf; INFORME FINANCIERO MARZO 2026.pdf; INFORME TECNICO DE MARZO 2026.pdf;

S.O.P.I 1300.07.003-124
Trinidad – Casanare, 15 de abril 2026

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisora del convenio
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46
Bogotá, D.C. Colombia – Sur América
juan.duque@mininterior.gov.co

Ref.: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No.2305 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE TRINIDAD (CASANARE).

Asunto: solicitud de entrega de informe mensual de marzo 2026 técnicos y financieros del convenio de cofinanciación N°2305 del 2025
Cordialmente,

S.O.P.I 1300.07.003-124

Trinidad – Casanare, 15 de abril 2026

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisora del convenio
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46
Bogotá, D.C. Colombia – Sur América
juan.duque@mininterior.gov.co

Ref.: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No.2305 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE TRINIDAD (CASANARE).

Asunto: solicitud de entrega de informe mensual de marzo 2026 técnicos y financieros del convenio de con financiación N°2305 del 2025

Reciba un cordial saludo.

En el marco del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2305 de 2025, celebrado entre la Nación – Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y el municipio de Trinidad, Casanare, cuyo objeto es:

“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar los estudios, diseños y la construcción del Centro Administrativo Municipal del municipio de Trinidad, departamento de Casanare”,

y en mi calidad de Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura del municipio de Trinidad y Supervisora del mencionado Convenio, me permito realizar entrega de informes mensuales correspondientes al mes de marzo del 2026, requeridos en el marco de la ejecución y seguimiento del convenio.

Lo anterior, con el fin de dar estricto cumplimiento a las obligaciones de supervisión y reporte, conforme a lo estipulado en el convenio y la normatividad vigente.

Agradezco su atención y quedo atenta a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente;

reviso y aprobó:

ING. FRAGNY YEXENIA ARIZA CASTILLO
secretaria de Obras Públicas e Infraestructura

Elaboro:
Laura fiaga ramos
Profesional contratado
Secretaria de obras publicas e infraestructura

	FORMATO **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2305-2025, MUNICIPIO DE **TRINIDAD – CASANARE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **MARZO DE 2026**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE			
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	TRINIDAD – CASANARE Carrera 4 No. 5 – 36 Barrio Centro			
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TRINIDAD CASANARE			
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**			$5.612.827.036,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS			$990.498.889,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO			$6.603.325.925,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	06-11-2025			
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	26-11-2025	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**		31-07-2026
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	FRAGNYYEXENIA ARIZA CASTILLO		**DESDE: 26-11-2026**	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**		**DESDE**	**HASTA**
	N/A		N/A	N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**		**DESDE**	**HASTA**
	N/A		N/A	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No.2025000318		$990.498.889,00	04-04-2025
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	N/A		N/A	N/A
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	A-03-03-01-032		$1.964.489.463,00	05-11-2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	26-11-2025			
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	26-11-2025			
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	N/A		**FECHA: N/A**	
	N/A		**FECHA: N/A**	
	N/A		**FECHA: N/A**	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	N/A		**FECHA: N/A**	
	N/A		**FECHA: N/A**	
	N/A		**FECHA: N/A**	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA: N/A**			
	FECHA: N/A			
	FECHA: N/A			
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$258.709.614,00			
VALOR DE CONSTRUCION DE OBRA	$5.911.890.145,00			
VALOR TOTAL DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION	**$6.170.599.759,00**			
VALOR INTERVENTORÍA	**$432.726.166,00**			
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
ANTICIPO	N/A	0%	N/A	$0
PRIMER DESEMBOLSO	$1.964.489.463,00	35%	26/12/2025	$1.964.489.463,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	N/A	0%	N/A	$0
ÚLTIMO DESEMBOLSO	N/A	0%	N/A	$0
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.964.489.463,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
625-47 994000004385	CUMPLIMIENTO	$1.320.665.185,00	06/11/2025	31/01/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra*** – **EN PROCESO DE LICITACION**

"Estudios, diseños y construcción del Centro Administrativo Municipal del municipio de Trinidad, departamento de Casanare"

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del proceso: TRI-LP-004-2025	"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE"	$6.170.599.759,00
Link de Consulta:	*https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-53046&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6Viz-O9AxGDx1TXMU2mRhUbVCUIXs_i9yxRXJ6bctWE9plY0QmU2Z8UJKlkDmXu4eLJk4K9k1kKPEgt5cJ6rFozin8urFtS1LCM7gt36lMUkUdWFFAqleczSvqUzVmHfFbfRO1HkkLAMzlTlJejq0u8LFNbNiMZau8lo53Q3_CMl1bZiOroQt4j_lbqdyUHUnGH1umvpeFKdLP_USEoNhMa5LwvVTt07FkmPB4oFyMK47cc8FKwEED8e7ERCqg_We10wdtfl1G-hKx8ycfXll12xbJZJHbUuYtqGHSPXdmzm4WongId5aMy4ltFpGxCAHL5XpUhN4_x_tVE4ZH--hEI15il4uWPATR1iyTvHvwXTTP3BsN2niPk-Z58jZkDGUQeFzl9q7b8kmfGDu8ycBAXI27M38-2Nnf0F5aWtwUSDFkdAs75GrggYMuGfos4TxO3wuTSwv26z_GsuE6TqBuMy4nanrp26ETqMjInnOilJAIcvwVt-44_d2RH77odU5A50ei3uGu2dJPkgX6fHlJeVyot4tQfnVtmOjD6yExB-NtiGIcE5Fhy-ySO8R_WuWUviR8A3JQAnEj7dRE1kRj_OlT9rbkmhlCuP7yNFq_nFROvwp7_1qHvd1w-WKJt8hJzy4ZpsGAxJwCNrm8k5PEKA5UHSOdc59lQPuZ6C9NbR3KqCApZ4A5mxppcdUhl350naMcOFawGanuZkhqJ5BoC9JqeVCjRd9_KWVQc0SWsM3rYdcmol1pm8jbITAED6goo0jT46pVUVaxHdrUc2OWlFZzAJx2PDV7KcH4ihsy_6vlQnlp_kGRGOjXQuQ18jPXwm5n5CaoFjGeEf13nBeEe2Vz3mHttROs7SkosDsRqbWYEQuNo9mX9rJzxDHxpXHIwaEHAjqV3zBUBvS2f_LVj4IkHA*	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A	$ 0,00
	N/A	$ 0,00

FORMATO
INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS
CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON

Nombre contratista	CONSORCIO CAM TRINIDAD		NIT: 902030861-5 C.C.1.118.537.518 de Yopal
Fecha de Acta de inicio del contrato	04/03/2026		Seis (06) meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	N/A	
	SUSPENSIÓN	N/A	
	REINICIO	N/A	
Fecha Inicial de terminación del contrato	03/09/2026	**Fecha Actual de terminación del contrato**	03/09/2026

VALOR TOTAL CONTRATADO:		$6.170.599.759,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A**	
PÓLIZA No.102840	Aprobada con **MINUTA** del contrato: 28/02/2026	
FECHA DE LA PÓLIZA	cumplimiento del contrato:	09/02/2026 hasta 09/02/2027
	buen manejo y correcta inversión del anticipo:	09/02/2026 hasta 09/02/2027
	estabilidad y calidad de la obra:	09/08/2026 hasta 09/08/2031
	pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones:	09/02/2026 hasta 09/08/2029
	calidad de los diseños:	09/05/2026 hasta 09/05/2029
	responsabilidad civil extracontractual:	09/05/2026 hasta 09/08/2026

VALOR TOTAL CONTRATADO:		$6.170.599.759,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A**	
PÓLIZA No.102840	Aprobada con **ACTA DE INICIO** del contrato: 12/03/2026	
FECHA DE LA PÓLIZA	cumplimiento del contrato:	04/03/2026 hasta 04/03/2027
	buen manejo y correcta inversión del anticipo:	04/03/2026 hasta 04/03/2027
	estabilidad y calidad de la obra:	04/09/2026 hasta 04/09/2031
	pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones:	04/03/2026 hasta 04/09/2029
	calidad de los diseños:	04/06/2026 hasta 04/06/2029
	responsabilidad civil extracontractual:	04/03/2026 hasta 04/09/2026

ESTADO ACTUAL:

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra*** - **EN PROCESO DE SELECCION**

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR**
No. del proceso: TRI-CM-AB-001-2026	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE	$ 423,726,166
Link de Consulta:	*https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-15-14596248&g-recaptcha-response=0cAFcWeA403ftp_bv7_vHmiGrsR2uVbYg7MF9YpnO6R5KUAj7GxhxjOGTzEB4Ok_XyHGVVob0u9i0Q7eSoCdD2f5LOEv1zvOOcgxdwQL5bCg6Kbq9zAuoDjHe5MirlM5Xw3R8tspdTJu094EB0iTiP2zyfrR3vxPrOum7gp5RlIdd3pH6t_RZGWEgsXUH7iJcy8QgEJ1Y4XK7tA2y-lblkrS1pspAmm_0gaUtZk8g5sMb5ZJzNO15YDl4_ZBmXCl5XG98K2-yKEkT52lm1aYWbPXZzAKwCT2yzq5-yCBxdxl7u_9yeFycOHkUlt2Bh3H8f4h17cfq88GJqoNPywA1XLU5bcj_I-FF5ljKaue4kgzO4XZC8cYTQCK-saUv1fiRLcvDb2NhUcL2Z00CZlsXOKipOKF-J_AhZOumUyzOat2q7pD_-gQbZNIRpP7PYn8Ba9cNq9tpq3qgQJn15iLOKHziIG5a0dJX8k1slMauL1XcqSqAY5-SFEAf3iYvQdaamCeGKceRl5CQA19LgxbN--kbBuB5ydW2jTTDMmPrsqagAoatF--NkgE2FKN68lRzlWH8a1woVadYv3z1wyi2mu_cuvjyE0l2VJW7DpEVGTMfa0r5l1rl00g3u3bJLfpEZscd17z_soVgowc0je6Mlfr7cfB5i4tnmN08eRcjyc0q2TGm5lcOAKyfrtXZArqZGUiYKIU5No8qWuna7Hr4T5zHOE3h_ykgF2WeCIDrAkgGf89dqhvWinpZcS8Oi8Wba8nrZpsUmdFB6S2Q5Z5K3j4l98uexwqZcxSKi47eAO7Cjog2rA-gQAlTtnZ5byxMOBixxnYq3vFkHnv3LjTpfE_YXRbmw09QlFl9oEKHpJyud71kw5o1EPlY*
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A	$ 0,00
	N/A	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM	NIT.902032937-5 C.C. 1118561079 DE

	TRINIDAD 2026		YOPAL. EXP: 04/04/2013
Fecha de Acta de inicio del contrato	04/03/2026		Seis (06) meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	N/A	
	SUSPENSIÓN	N/A	
	REINICIO	N/A	
Fecha Inicial de terminación del contrato	03/09/2026	**Fecha Actual de terminación del contrato**	03/09/2026
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$431.246.350,0

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
PÓLIZA No. 625-47-994000005394	Aprobada con **minuta** del contrato: 27/02/2026
FECHA DE LA PÓLIZA	cumplimiento del contrato: 19/02/2026 hasta 01/01/2027
	pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: 19/02/2026 hasta 01/09/2029
	calidad de servicio: 19/08/2026 hasta 19/08/2031

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
PÓLIZA No. 625-47-994000005394	Aprobada con **Acta de inicio** del contrato: 09/03/2026
FECHA DE LA PÓLIZA	cumplimiento del contrato: 04/03/2026 hasta 18/01/2027
	pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: 04/03/2026 hasta 18/09/2029
	calidad de servicio: 03/09/2026 hasta 03/09/2031

5. INFORME TECNICO

DICIEMBRE 2025 A ENERO 2026

El Alcaldía Municipal de Trinidad adelantó el proceso de Licitación Pública No. TRI-LP-004-2025 con el objeto de contratar los "Estudios, diseños y construcción del Centro Administrativo Municipal del Municipio de Trinidad, Departamento de Casanare", incorporando los Documentos Tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y garantizando el cumplimiento de la normativa vigente. Dado que el presupuesto oficial superó el umbral establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, no fue jurídicamente procedente limitar la convocatoria a MiPymes.

Publicado el pliego definitivo en SECOP I, las observaciones recibidas fueron atendidas y resueltas mediante acta del 23 de diciembre de 2025, efectuándose los ajustes correspondientes. El 26 de diciembre de 2025 se realizó la audiencia de aclaración y revisión de riesgos sin asistencia de interesados, quedando en firme las condiciones establecidas. El cierre del proceso tuvo lugar el 2 de enero de 2026, recibiéndose una única oferta del CONSORCIO CAM TRINIDAD, la cual fue evaluada conforme a los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva.

Mediante Resolución No. 1300.36-005 del 28 de enero de 2026, el municipio de Trinidad adjudicó el contrato al CONSORCIO CAM TRINIDAD, integrado por MILAR C&S S.A.S. (95%) y QUALITY CONSTRUCTORES S.A.S. (5%), por un valor de $6.170.599.759, en las condiciones técnicas, jurídicas y financieras previstas en el pliego de condiciones y demás documentos del proceso.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE

De conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, la Alcaldía Municipal de Trinidad expidió la Resolución No. 1300.36-002 del 15 de enero de 2026, mediante la cual ordenó la apertura del Concurso de Méritos Abierto No. TRI-CM-AB-001-2026, cuyo objeto es la interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica al proyecto del Centro Administrativo Municipal. En el mismo acto se designó el Comité Evaluador Jurídico, Técnico y Financiero y se publicaron el pliego de condiciones definitivo y los demás documentos del proceso en SECOP I.

Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial se encontraba dentro del umbral previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, el proceso fue susceptible de limitación a MiPymes nacionales; en consecuencia, y previa solicitud dentro del término legal, la convocatoria se limitó a MiPymes domiciliadas en el municipio de Trinidad. Durante el traslado del pliego definitivo no se presentaron observaciones.

El cierre del proceso se realizó el 20 de enero de 2026 a las 9:01 a.m., recibiéndose una única oferta del CONSORCIO INTERVENTORÍA CAM TRINIDAD 2026. El Comité Evaluador verificó el cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y de experiencia, publicando el informe preliminar el 26 de enero de 2026, el cual fue trasladado por tres (3) días hábiles sin que se presentaran observaciones ni fuera necesaria la subsanación de requisitos, quedando en firme como informe definitivo.

En consecuencia, se recomendó adjudicar el Concurso de Méritos Abierto No. TRI-CM-AB-001-2026 al CONSORCIO INTERVENTORÍA CAM TRINIDAD 2026, representado legalmente por Yury Alejandra Contreras Ruiz, integrado por CONSTRUCES INGENIERÍA S.A.S. (60%) y JR INGENIEROS & ASOCIADOS S.A.S. (40%), por un valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($431.246.350,00), en las condiciones técnicas, jurídicas y financieras previstas en los pliegos y demás documentos del proceso.

FEBRERO 2026

La Alcaldía Municipal de Trinidad viene adelantando las actuaciones administrativas y contractuales necesarias para la construcción del nuevo Centro Administrativo Municipal (CAM), proyecto estratégico que busca fortalecer la infraestructura institucional y mejorar las condiciones de funcionamiento de las dependencias de la administración municipal.

Para el desarrollo integral del proyecto se han estructurado cuatro (4) procesos contractuales complementarios, los cuales se describen a continuación:

1. CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CAM

La Alcaldía Municipal de Trinidad adelantó el proceso de Licitación Pública No. TRI-LP-004-2025, cuyo objeto corresponde a:

“Estudios, diseños y construcción del Centro Administrativo Municipal del Municipio de Trinidad, Departamento de Casanare”.

Como resultado del proceso de selección se estructuró el contrato correspondiente, el cual actualmente presenta el siguiente estado:

Se cuenta con minuta contractual elaborada.
Se realizó el pago de estampillas correspondientes.
El 28 de febrero de 2026 se realizó la aprobación de las pólizas contractuales.
El contrato se encuentra en etapa previa a la suscripción del Acta de Inicio.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA DEL PROYECTO CAM

Con el fin de garantizar el control técnico, administrativo, financiero y jurídico del proyecto, la administración municipal adelantó el proceso contractual para la:

“Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica a los estudios, diseños y construcción del Centro Administrativo Municipal del Municipio de Trinidad, Departamento de Casanare”.

El estado actual del contrato es el siguiente:

Se elaboró la minuta contractual.
Se realizó el pago de estampillas.
El 27 de febrero de 2026 se efectuó la aprobación de las pólizas contractuales.

El contrato se encuentra en fase previa a la suscripción del acta de inicio, la cual deberá articularse con el inicio del contrato principal de obra.

3. PROCESO DE DEMOLICIÓN DEL ACTUAL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

La Alcaldía Municipal de Trinidad se encuentra adelantando el proceso de contratación para la ejecución de la:

"Demolición del Centro Administrativo Municipal del Municipio de Trinidad, Departamento de Casanare".

Este proceso fue publicado en la plataforma SECOP I y puede ser consultado en el siguiente enlace:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-11-14683314&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6Ow9hqJZl9wX4G2Gfdehqb9z4Xc4n-tf9Zl8JBXS71qeYaUcl9ayOzfHT4AEMltPZjU8VjvxoBa401RTvs_g3BDMzcoSNjJk6szhH62vnsJcJZvJ8ymyO8WH6DaCEX88eT-O8WCBYPxHZ1rOTL6-l6z_5pROcgg6Xw2KBVzNY4l3bAmyNMuuHWRF0myRAnswRaEDkXlRgLo8bUuwkfblzm8azl2KNlzEySp2P6XmN5jEvwLnp1astKTZGraIWCfjP-ux_ThtLSxDfwoFDhmtZAJiy8lZCZBFM8P9XccTEZfz_IATHGsDPPnq_ESHKfRvuAinYCahpSvASDsYw42wNzNohRr8WDprrFCL9Ky5ehTPK2DvFZm5Xnmt6giKCIUdUUGeknedP2DGlGhMNisoygEhWsNuPfebAHh4g9RoI72Ih6c-NX1UzcrvxcNw0KAN7TqahK35vgXh9hoJl9GLyvWpa6mccUxbTC5bOs4muBg12qPCN6placN7006Sw9U1ZIICVgbD5fzHwdVZin9XRHSl6lpFoPswN6ma-4bLGFJWZClMg8r9qtmVkZ6ButzFsXk_snXsP_nlcOAOFE0JbdT0-aE5EOLvLwbxBWe3l34-fLubgkbxJEYEdfi6aAaJvvmZhYAITTtxmBkBcFcsFbwF69keZV8udLRrqIfbgX-R73jR9iCiy4PK8UjDPXiVgoQzHYopOxAOiy-NOKHLREZNJrr-7sh58wLNxIJV3iT9C7OfcRD3AVwkVai6vFWzyvFbVMx7cXVy0uH5Y_V93BZN2bGafMnksl6B8rQWBhQcE6GUAJlhWJq3imaapvV5lqanRyZc4wsYYNMMZ0aHchdSQrLN2wLjElQcmik1YHy6wqK98

Actualmente la entidad adelanta el proceso TRI-SA-MC-002-2026, el cual se encuentra en la etapa de manifestación de interés, conforme al cronograma establecido.

De acuerdo con la programación del proceso contractual, se proyecta la suscripción del contrato el día veinte (20) de marzo de 2026**.**

4. CONTRATO DE ADECUACIONES PARA FUNCIONAMIENTO TEMPORAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios administrativos durante la ejecución del nuevo CAM, la administración municipal adelantó el proceso cuyo objeto corresponde a:

"Realizar el mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura pertinentes para el funcionamiento de las dependencias de la Administración Municipal durante la ejecución del nuevo CAM en Trinidad, Casanare".

El proceso puede ser consultado en el siguiente enlace:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-13-14683407&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6Zo5l9R5rcOsu7-8cszJkcwFGxsIq_FdRaj6oOlppm-au5vZANjUwCPW2E_HfAVFMtjAQ_Tyqz3qwfbAZpMog5l55dhrqVeUMTS3X3AECDTY6ToJcQgp_f2psVwfWF490oFs7ZZDw0c4NKyB3mskjY-jg0m8ySOLSofWUXgFOFH1wBd6zRBpyWfjImc2155lNo6caQ3-uOkAx5c9V29ZuZhPzek-8DrvwaIzXgROe0LYdj3_jdMKdgV8elzmIoPy-B3uXT_X5k5pFgoBfqmAwpZ6lQ_FhAZRSKwHDjcxII58-bUuh7i9y1Mp9nQdeLKNaw8UU4UceEPkCgkyX6enzcCmSDrMF51vUXg-wh78vBmfW7-FE7qAnYMUHj5cvYbQY2ctoNepP8Da-USvrbU8MyL9YSrqyQ5fapPHnYn9h47k_pUu68A048FLm7gLvi2A7KMhceeZz1vsgnJT5U98xrxdRtyf_TUmMUjnF0iE_ytYrCJ0Uz5BmyBlTA2nBbFh4A_EhF9hVffB3544eCRlPuLudUWXunGy6yLZVqxSk-qfYqNiEEUK4YvJJU2rGTM5lea7hqJbgxNgUEcnxxcBVrbJDA2GjTE2exp0o8bMSbOPKuEww8DI2E-Og8UKbmww-w-bjovqGLNNQ349aRfwQ2WuFx_bn7bTCEFavGO_nBHohH20vsDHK4GYQBWledvvuSbOwifqwR-qCivPjYvA8OqfzCnglCk2ahsEE_efOX70XWTbnkJWSDYXQ60flkBpy9vwpYKo7AAW-NDDIa-Snc2vLP8LchKWtRZvJGTAJW3xXt-nmJZdu_2J-T9ZL7WV6H3OGxFKIBqSxckU59WLwhz9UTrWouGeONO1ItGpuMgtx1yPJE2W6waDTyfKn4y73KK7HvvbejtXEswm-6oPJvNCT6W8YebOF8y2X5KmRPKQos9

Este proceso se adelantó bajo la modalidad de mínima cuantía, presentando el siguiente estado:

Suscripción de la minuta contractual: 26 de febrero de 2026.
Cumplimiento de los requisitos administrativos para su ejecución.

El proyecto del Centro Administrativo Municipal de Trinidad se encuentra actualmente en fase preoperativa, con los contratos principales estructurados y cumpliendo los requisitos administrativos previos para su ejecución.

Las actuaciones contractuales adelantadas por la administración municipal permiten garantizar:

La ejecución integral del proyecto CAM**.**
El control técnico mediante interventoría especializada**.**
La demolición de la infraestructura existente para dar paso a la nueva obra.

La continuidad del funcionamiento institucional mediante adecuaciones temporales de infraestructura.

En consecuencia, una vez surtidos los procedimientos pendientes, se procederá a la suscripción de las actas de inicio correspondientes, dando inicio formal a la ejecución del proyecto.

MARZO 2026

"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

En desarrollo del proceso contractual adelantado por la Alcaldía Municipal de Trinidad, se llevó a cabo la Licitación Pública No. TRI-LP-004-2025, cuyo objeto corresponde a los "Estudios, diseños y construcción del Centro Administrativo Municipal del Municipio de Trinidad, Departamento de Casanare", el cual fue estructurado conforme a los Documentos Tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación estatal.

Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del proceso superó el umbral establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, no fue jurídicamente procedente limitar la convocatoria a MiPymes, razón por la cual el proceso se adelantó bajo las reglas de amplia participación previstas en la normativa aplicable.

En el marco del desarrollo contractual, se deja constancia de las siguientes actuaciones administrativas y contractuales:

La minuta del contrato fue elaborada el 09 de febrero de 2026.
La aprobación de pólizas se surtió el 27 de febrero de 2026.
La legalización de estampillas contractuales se realizó el 03 de marzo de 2026.

El acta de inicio del contrato fue suscrita el 04 de marzo de 2026, estableciéndose un plazo de ejecución de seis (6) meses.

Posteriormente, se expidió el acta de aprobación de pólizas asociada al acta de inicio el 12 de marzo de 2026.Durante el periodo de ejecución inicial, el contratista ha adelantado actividades correspondientes a la fase de estudios y diseños, dentro de las cuales se incluyen:

Levantamiento topográfico del área de intervención.
Elaboración del estudio de suelos.
Desarrollo del diseño arquitectónico del proyecto.
Elaboración del diseño estructural correspondiente.

Lo anterior evidencia el avance en la fase preliminar del proyecto, en cumplimiento del objeto contractual, dentro del cronograma establecido para la etapa de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE

. En el marco del desarrollo contractual, se deja constancia de las siguientes actuaciones administrativas y contractuales: la minuta del contrato fue elaborada el 19 de febrero de 2026; la aprobación de pólizas se surtió el 27 de febrero de 2026; la legalización de estampillas contractuales se realizó en la misma fecha, 27 de febrero de 2026; el acta de inicio del contrato fue suscrita el 04 de marzo de 2026, estableciéndose un plazo de ejecución de seis (6) meses; y posteriormente se expidió el acta de aprobación de pólizas asociada al acta de inicio el 09 de marzo de

2026, en el marco de la formalización integral del inicio de la ejecución contractual.

Durante el periodo de ejecución inicial, el contratista ha adelantado actividades correspondientes a la fase de revisión de estudios y diseños, dentro de las cuales se incluyen el levantamiento topográfico del área de intervención, la elaboración del estudio de suelos, el desarrollo del diseño arquitectónico del proyecto y la elaboración del diseño estructural correspondiente, actividades que hacen parte de los productos propios de la etapa de preconstrucción y estructuración técnica del proyecto.

Lo anterior evidencia el avance en la fase preliminar del proyecto, en cumplimiento del objeto contractual, dentro del cronograma establecido para la etapa de estudios y diseños, observándose el desarrollo progresivo de los entregables técnicos previstos en esta fase inicial.

- ***Avance de Estudios, Diseños y de Obra –*** **EN EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**

CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA N° 124 de 2026	
AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS PROGRAMADO:	35,43%
AVANCE FISICO EJECUTADO:	25,15%
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	$91.673.620,50
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	$65.076.286,80
OBSERVACIONES:	

- ***Avance de Interventoría Estudios, Diseños y Obra -*** **EN EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 128 de 2026	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	27,99%
AVANCE FISICO EJECUTADO:	27,99%
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	$44.431.868,00
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	$44.431.868,00
OBSERVACIONES:	

- ***Gestión técnica y documental.***

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA COMITÉ E INFORMES	ASUNTO	OBSERVACIONES / ACCIONES
04/03/2026	socialización del plan de trabajo	
17/03/2026	estado actual del contrato y avance de ejecución	
27/03/2026	estado actual del contrato y avance de ejecución	

OFICIOS INTER

FECHA OFICIO	**REFERENCIA - RADICADO**	**ASUNTO**	**CARGO QUIEN ENVIA**	**CARGO QUIEN RECIBE**
23/02/2026	S.O.P.I 1300.07.003-66	requerimiento perentorio – pago de	supervisora – fragny	representante legal del contrato

		estampillas y cumplimiento de requisitos de ejecución	yexenia ariza	de interventoría – Yury Alejandra contreras Ruiz
02/03/2026	S.O.P.I 1300.07.003-083	requerimiento perentorio para firma de acta de inicio	supervisora – fragny yexenia ariza	representante legal del contrato de interventoría – Yury Alejandra contreras Ruiz
27/02/2026	S.O.P.I. 1300.07.072	solicitud de aprobación de pólizas del contrato de interventoría n°128 del 2026, cuyo objeto es "interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica a los estudios, diseños, y construcción del centro administrativo municipal del municipio de trinidad departamento de Casanare".	supervisora – fragny yexenia ariza	Maritza muñoz muñoz jefe de oficina asesora jurídica
09/03/2026	S.O.P.I. 1300.07.093	solicitud de aprobación de pólizas del contrato de interventoría n°128 del 2026, cuyo objeto es "interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica a los estudios, diseños, y construcción del centro administrativo municipal del municipio de trinidad departamento de Casanare".	supervisora – fragny yexenia Ariza	Maritza muñoz muñoz jefe de oficina asesora jurídica
25/03/2026	S.O.P.I 1300.07.003-109	requerimiento perentorio para entrega de insumos de estudios y diseños y advertencia de imposición de multas	supervisora – fragny yexenia Ariza	representante legal del contrato de interventoría – Yury Alejandra contreras Ruiz
02/03/2026	S.O.P.I 1300.07.003-082	requerimiento perentorio – firma inmediata del acta de inicio	supervisora – fragny yexenia Ariza	representante legal del contrato de obra– Milton Javier Ibarra Angarita
27/02/2026	S.O.P.I 1300.07.003-074	requerimiento perentorio – entrega inmediata de actualización de pólizas con minuta del contrato	supervisora – fragny yexenia Ariza	representante legal del contrato de obra– Milton Javier Ibarra Angarita
23/02/2026	S.O.P.I 1300.07.003-65	requerimiento perentorio – pago de estampillas y cumplimiento de requisitos de ejecución	supervisora – fragny yexenia ariza	representante legal del contrato de obra– Milton Javier Ibarra Angarita

- ***Personal actual vigente aprobado por la Supervisión del Municipio.***

NOMBRE	CARGO
Milton Javier Ibarra Angarita	representante legal del contrato de interventoría
Yury Alejandra contreras Ruiz	representante legal del contrato de interventoría

- ***Información Avance Físico – Avance Financiero***

ACTA N°	**% EJECUCION**	**EGRESO N°**	**FECHA**	**VALOR OBRA**	**ANTICIPO**		**ACUMULADO**
					AMORTIZADO	**SALDO**	
TOTALES							

GRAFICA AVANCE FISICO – AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1	**VISITAS TECNICAS**	**EJECUTADO**	**% N/A**
		N/A	N/A
	OBSERVACIONES:		

	FORMATO **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCION PROPUESTOS.	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

CORDIALMENTE **REVISO Y APROBO:** **ING. FRAGNY YEXENIA ARIZA CASTILLO** Supervisor del convenio Secretaria de obras públicas e infraestructura	

Proyecto:
Ing. Laura Fiaga Ramos
Profesional contratado S.O.P.I

MINISTERIO DEL INTERIOR

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOFINANCIACION No. 2305 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR- FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORME FINANCIERO DEL DIA 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026
MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DEL CASANARE

CUENTA AHORROS No.:646883512 DEL BANCO: BANCO DE BOGOTA

VALOR CONVENIO	**$ 6,603,325,925.00**
VALOR APORTE DE LA NACION	$ 5,612,827,036.00
VALOR APORTE MUNICIPIO DE TRINIDAD	$ 990,498,889.00
VALOR GIRADO POR LA NACION: GIRO 1	$ 1,964,489,463.00
TOTAL GIRADO MIN INTERIOR.	**$ 1,964,489,463.00**
VALOR GIRADO APORTE MUNICIPIO	$ 0.00
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)	**$ 1,964,489,463.00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
20260000124	CONSORCIO CAM TRINIDAD	$ 6,170,599,759.00	$ 0.00	$ 6,170,599,759.00
		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL CONTRATADO				**$ 6,170,599,759.00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	No. DE CUENTA DE COBRO O FACTURA	VALOR ACTA PARCIAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR DEL PAGO
				-	-	$ 0.00
				-		
VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO		RENDIMIENTOS A FAVOR DEL MUNICIPIO
FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/01/2026	$ 481,098.00	0
28/02/2026	$ 2,486,262.00	
31/03/2026	$ 2,248,512.00	
TOTAL (0)	**$ 5,215,872.00**	**$ 0.00**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL		
FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (0)	**$ 0.00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1,964,489,463.00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (0)	**$ 0.00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (0)	$ 5,215,872.00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (0)	$ 0.00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS	**$ 5,215,872.00**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO	**$ 1,969,705,335.00**
SALDO A FAVOR DE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR X DEVOLVER (INFORME FINAL)	**$ 0.00**

OBSERVACIONES

FIRMA

MARGARITA ALEJANDRA CUEVAS LOPEZ
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Trinidad.

* SE ADJUNTA COPIA DEL: EXTRACTO BANCARIO A LA FECHA.


Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026040203CD2016137989

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



ESTUDIOS DISENOS Y CONSTRUCCION DEL CENT
CR 4 5-36
CENTRO
TRINIDAD ,CASANARE
Entrega: UR Oficina: 1841
630050

FECHA EXTRACTO **Marzo - Marzo 2026**
Desde: Marzo 01 Hasta: Marzo 31
Cuenta Número: 646883512
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 365
Cod. Origen: 1841
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**1,969,705,335.00**
Saldo Inicial:	**1,967,456,823.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	2,248,512.00
Saldo Final:	**1,969,705,335.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
27/02	0678	Interes remuneracion especial	Yopal	GER BANCA GOB 18	000000	2,248,512.00	1,969,705,335.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2