CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

MEMORANDO

160 – 499

Tunja, 25 de junio de 2026

Para : **RAFAEL LEONARDO ROJAS AZULA**
Secretario General y Jurídico

De : **LINA MARITZA MONROY RAMIREZ**
AMANDA MEDINA BERMUDEZ
JOHNATAN DAVID CARRILLO FRANCO
Supervisores convenio CNV 2025-022

Asunto : Remisión de Informes de Supervisión N° 3, 4 y 5 del Convenio CNV2025-022

Respetado Doctor Rafael,

Por medio de la presente, me permito remitir los informes de supervisión No 3, 4 y 5 correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo del convenio CNV2025-022, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES, INTERCEPTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, BOYACA".

Cordialmente,

JOHNATAN DAVID CARRILLO FRANCO
SUPERVISOR CONVENIO CNV2025-022

AMANDA MEDINA BERMÚDEZ
SUPERVISORA CONVENIO CNV2025-022

Anexo: Informe de supervisión No 3 (8 folios),
Informe de supervisión No 4 (7 folios)
Informe de supervisión No 5 (9 folios)
Proyectó: Johana Marcela Güiza Siachoque Julieth Paola Camargo Pedraza
Archivado en: Convenio CNV 2025-022

INFORME No. 3
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CNV 2025 - 022

Fecha: 21 de abril de 2026
Periodo de reporte: 1 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026.

De acuerdo al manual de supervisión e interventoría de la Agencia Nacional De Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente del año 2024, en su numeral **3.5. INFORMES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA,** en donde se expone que:

(...)

"Según se establezca dentro del respectivo contrato o convenio de conformidad con su naturaleza, y cuando sean requeridos, los supervisores e interventores rendirán informes al ordenador del gasto sobre la ejecución y desarrollo de estos, en los que se incluirán entre otros, los siguientes aspectos:
i. La fecha de emisión del informe.
ii. La indicación del periodo al que corresponde.
iii. La identificación del convenio o contrato.
iv. El objeto del convenio o contrato.
v. Las situaciones particulares relacionadas con la ejecución.
vi. El concepto sobre la forma y condiciones en que se viene cumpliendo el convenio o contrato.
vii.Las sugerencias y recomendaciones que estime pertinentes.
viii. Los demás aspectos que considere relevantes para el conocimiento e información del ordenador del gasto"

(...)

En cumplimiento con lo anterior, se realiza el siguiente informe de ejecución del Convenio interadministrativo CNV 2025-022 celebrado entre la Corporación y el Municipio de Santa Sofia.

CONTRATO:	CNV 2025 - 022		
INTEGRANTES DEL CONTRATO:	MUNICIPIO DE SANTA SOFIA CORPOBOYACÁ		
EJECUTOR DEL CONTRATO:	MUNICIPIO DE SANTA SOFIA		
OBJETO DEL CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES, INTERCEPTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, BOYACA"		
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	07 de noviembre de 2026		
SUPERVISORES CORPOBOYACA	Lina Maritza Monroy Ramírez	**FECHA DELEGACIÓN**	07-11-2025
	Amanda Medina Bermúdez		07-11-2025
	Johnatan David Carrillo Franco		07-11-2025
FECHA ACTA DE INICIO	16 de diciembre de 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES: UN MES Y QUINCE DIAS CALENDARIO CORRESPONDEN A LA VIGENCIA 2025 Y DIEZ MESES Y QUINCE DÍAS CALENDARIO DE LA VIGENCIA 2026.		
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de noviembre de 2026		

INFORMACIÓN FINANCIERA

APORTES DE LAS PARTES		
APORTES	**CORPOBOYACA**	**MUNICIPIO DE SANTA SOFIA**
Aporte	$ 420. 110.065	$ 105.027.516,00

TOTAL	$ 420.110.065	$ 105.027.516,00

DESEMBOLSOS	VALOR	TRÁMITE DE CUENTA
DESEMBOLSO 1: El 100% del aporte de Corpoboyacá	$ 420.110.065	SI (Radicado No. 037012 del 17 de diciembre de 2025)
SALDO POR PAGAR	0	

INFORMACIÓN TÉCNICA:

EJECUCIÓN FÍSICA (PRODUCTOS)	
Avance programado	31.54%
Avance Ejecutado	0%
EJECUCIÓN FINANCIERA	
Avance programado	100%
Avance Ejecutado	100%
TIEMPO	
Plazo de ejecución en días	335
Avance en días al 31-03-2026	106
% en tiempo programado	31.54%
% en tiempo Ejecutado	31.54%
Estado Actual	EN EJECUCIÓN

GARANTÍAS / PÓLIZAS:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

REQUISITO	VALOR	VIGENCIA		NOTAS
	20%	DESDE	HASTA	
REQUERIMIENTO	$ 105.027.516,20	16/12/2025	15/6/2027	• Termino de duración del convenio y 6 meses más fecha de inicio: 16-12-2025 Fecha terminación: 15-11-2026 • 6 meses: 15-06-2027
PÓLIZA	$ 105.027.516,20	16/12/2025	15/6/2027	
CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE.	CUMPLE.	CUMPLE.	

REVISIÓN PÓLIZAS DE ACUERDO A ACTA DE INICIO - PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. 3002600 - Fecha 21 de enero de 2026

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

REQUISITO	VALOR	VIGENCIA		NOTAS
	100%	DESDE	HASTA	
REQUERIMIENTO	$ 420.110.065,00	16/12/2025	16/12/2026	• Termino de duración del convenio fecha de inicio: 16-12-2025 Fecha terminación: 15-11-2026
PÓLIZA	$ 420.110.065,00	16/12/2025	16/12/2026	
CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE.	CUMPLE.	CUMPLE.	

REVISIÓN PÓLIZAS DE ACUERDO A ACTA DE INICIO - PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. 3002600 - Fecha 21 de enero de 2026

CALIDAD DEL SERVICIO

REQUISITO	VALOR	VIGENCIA		NOTAS
	20%	DESDE	HASTA	
REQUERIMIENTO	$ 105.027.516,20	16/12/2025	15/6/2027	• Termino de duracion del convenio y 6 meses más fecha de inicio: 16-12-2025 Fecha terminacion: 15-11-2026 • 6 meses: 15-06-2027
PÓLIZA	$ 105.027.516,20	16/12/2025	15/6/2027	
CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE.	CUMPLE.	CUMPLE.	

REVISIÓN PÓLIZAS DE ACUERDO A ACTA DE INICIO - PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. 3002600 - Fecha 21 de enero de 2026

PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES

REQUISITO	VALOR	VIGENCIA		NOTAS
	5%	DESDE	HASTA	
REQUERIMIENTO	$ 26.256.879,05	16/12/2025	16/12/2029	• Termino de duración del convenio y 3 años más fecha de inicio: 16-12-2025 Fecha terminacion: 15-11-2026 • 3 años: 16/12/2029
PÓLIZA	$ 26.256.879,05	16/12/2025	16/12/2029	
CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE.	CUMPLE.	CUMPLE.	

Evidencia en el SECOP:

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantia	CO1 WRT 19090601
Referencia de la garantia	POLIZAS - MUNICIPIO DE SANTA SOFIA
Estado	Aprobada
Justificación	☑ Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ☑ Cumplimiento - Pago de salarios ☑ Cumplimiento - Calidad del servicio ☑ Responsabilidad civil extra contractual
Tipo de garantia	● Contrato de seguro ○ Patrimonio autònomo ○ Garantia bancaria
Entidad aseguradora	LA PREVISORA SEGUROS
Póliza	CU 3002600 RC 1009267
Tomador	MUNICIPIO DE SANTA SOFIA
Beneficiario	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
Número del certificado	

Entidad aseguradora	LA PREVISORA SEGUROS
Póliza	CU 3002600 RC 1009267
Tomador	MUNICIPIO DE SANTA SOFIA
Beneficiario	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
Número del certificado	

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	420.110.065 COP	16/12/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	105.027.516 COP	15/06/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	26.256.879 COP	16/12/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	105.027.516 COP	15/06/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	284.700.000 COP	15/11/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Descripción	Nombre del documento		
CU 3002600-1 ORIGINAL pdf	CU 3002600-1 ORIGINAL pdf	Descargar	Detalle
RC 1009267-1 ORIGINAL pdf	RC 1009267-1 ORIGINAL pdf	Descargar	Detalle

Cancelar

AVANCE ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO

MES 3: MARZO

Fecha:	Responsable:	Actividad realizada:
05/03/2026	Municipio	El municipio da respuesta al radicado No 160-2841 del 20 de febrero del 2026, remite plan operativo cronograma Actualizado.
12/03/2026	Corpoboyacá	Requerimiento Convenio CNV 2025-022 mediante oficio de salida No 160-4678

17/03/2026	Municipio	Municipio entrega las Pólizas Originales para archivo en la carpeta contractual del convenio, de acuerdo a requerimiento realizado por los supervisores mediante oficio No 160-4678.
19/03/2026	Municipio	Remisión Informe Rendimientos Financieros CNV 2025-022, se le solicito al municipio el ajuste del mismo

REUNIONES EN EL MARCO DEL CONVENIO

A continuación, se relaciona las reuniones generadas en pro de la ejecución del convenio CNV 2025 - 022 en el presente mes:

REUNIONES MES 3 CONVENIO CNV 2025 - 022			
FECHA	**OBJETO**	**REALIZÓ**	**EVIDENCIA**
17/03/2026	Se llevo a cabo Comité técnico con el fin de conocer el avance de la ejecución del convenio por parte del Municipio y el estado de los requerimientos que quedaron establecidos en el pasado comité de fecha 25 de febrero de 2026, a lo cual el Municipio manifiesta que ha tenido algunos retrasos en el inicio de proceso de contratación de la consultoría, debido a capacitaciones que han realizado diferentes entes de control en el Municipio. El mismo manifestó que se esta adelantando reuniones con el área jurídica del Municipio, para definir la fecha de publicación del proceso y contar con los documentos necesarios para el inicio de la etapa precontractual del proceso de contratación de la Consultoría.	CORPOBOYACÀ	FGP-23 ACTA DE REUNION
20/03/2026	Se realizo reunión con el Municipio, en aras de realizar la socialización y revisión de los porcentajes de ejecución para la Consultoría, de acuerdo a cada uno de los componentes técnicos exigidos dentro del Convenio 2025-022. Se presento a manera de sugerencia por parte de la Corporación algunos porcentajes para medir el avance de ejecución de la Consultoría, los cuales podrán ser considerados por el municipio como referencia. El municipio manifestó que la publicación de los estudios previos en la plataforma Secop, se realizará el 25 de marzo de 2026.	CORPOBOYACÀ	FGP-23 ACTA DE REUNION

RELACIÓN DE RADICADOS DE ENTRADA Y SALIDA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Relación de radicados de entrada y salida en función del convenio CNV 2025 - 022

OFICIOS CNV 2025 - 022	
ENTRADA	**SALIDA**
No. 6982 del 05 de marzo de 2026 respuesta al radicado No 160-2841 del 20 de febrero del 2026, remite plan operativo cronograma Actualizado.	
	Oficio No 160-4678 del 12 de marzo de 2026 – requerimiento convenio interadministrativo CNV2025-022
No 9086 del 20 de marzo de 2026 Remisión informe de Rendimientos Financieros	
No. 0011996 del 15 de abril de 2026 – Remisión informe mensual MARZO CNV 2025-022	

- El día 05 de marzo de 2026 el Municipio de Santa Sofia remitió oficio en respuesta al radicado de salida No 160-2841 del 20 de febrero del 2026, remite plan operativo del convenio interadministrativo CNV2025-022.

- El día 12 de marzo de 2026 se remitido oficio al Municipio de Santa Sofia, con el fin de realizar requerimiento respecto al cronograma de ejecución del convenio, ya que en el mismo se evidencia que las actividades programadas presentan desviaciones frente a los tiempos inicialmente establecidos, lo cual podría afectar el cumplimiento de los compromisos definidos en el Plan Operativo del Convenio. Así mismo se convocó a comité técnico para el día 17 de marzo, con el fin de analizar el estado actual del convenio, revisar el cronograma de ejecución y definir las acciones necesarias para su ajuste.

- El 20 de marzo de 2026 el Municipio Remite informe de Rendimientos Financieros. De acuerdo a revisión por parte de la supervisión se solicita al Municipio, que, en la certificación emitida por el Banco, se incluya el saldo actual de la cuenta.

- El día 15 de abril de 2026 el Municipio presento a la corporación Informe mensual correspondiente al periodo 01 de marzo al 31 de marzo de 2026.

PRODUCTOS ENTREGABLES POR PARTE DEL MUNICIPIO

Teniendo en cuenta que a la fecha el Municipio se encuentra en la etapa pre contractual para la contratación de consultoría e interventoría para este periodo no se tienen productos entregables por parte de Municipio.

CONCLUSIONES

Con base en la revisión del informe correspondiente al mes de marzo de 2026, se evidencia que el Municipio ha centrado sus actividades en la etapa precontractual del proceso de contratación de la consultoria e interventoría, adelantando gestiones administrativas necesarias para la estructuración del proceso.

Como se evidencia en el oficio 160-4678 del 12 de marzo de 2026; esta corporación ha reiterado:

(...)

En atención a la revisión del cronograma de ejecución del Convenio Interadministrativo CNV-2025-022, se evidencia que las actividades programadas presentan desviaciones frente a los tiempos inicialmente establecidos, lo cual podría afectar e l cumplimiento de los compromisos definidos en el Plan Operativo del convenio.

En virtud de lo anterior, se considera necesario realizar una revisión técnica integral del estado de avance del convenio, así como efectuar el correspondiente replanteamiento y ajuste del cronograma de ejecución, definiendo los tiempos requeridos para e l cumplimiento de la etapa precontractual de la consultoria e interventoría, ya que los tiempos presentados en el cronograma n o se ajustan a lo exigido de acuerdo a l tipo de proceso de contratación, cabe resaltar que acorde al cumplimiento de las obligaciones pactadas s e establece en la cláusula QUINTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL MUNICIPIO EN SU CALIDAD DE FORMULADOR DEL PROYECTO Y EJECUTOR DEL CONVENIO, numeral 4.

(...)

lo cual significa que se exigió lo estipulado en la Cláusula Quinta del convenio referente al cumplimiento del cronograma y ejecución de actividades por parte del Municipio.

No obstante, se identifica un retraso en el avance del proceso contractual, debido al tiempo prolongado en la gestión, ajuste y publicación de los documentos en la plataforma SECOP, según lo expresado por el Municipio; situación que ha limitado el inicio oportuno de las etapas subsiguientes y en consecuencia, la ejecución de las actividades previstas en el marco del convenio, lo que podría derivar en un riesgo de incumplimiento del convenio por retrasos atribuibles a este.

En este sentido, se resalta la necesidad de dar cumplimiento estricto y oportuno a las obligaciones establecidas en el convenio, particularmente en lo relacionado con la gestión y trámite de los procesos contractuales, con el fin de evitar afectaciones en el cronograma definido y garantizar la adecuada ejecución de los compromisos adquiridos.

Firmas

LINA MARITZA MONROY RAMIREZ
SUPERVISORA CONVENIO CNV2025-022

AMANDA MEDINA BERMÚDEZ
SUPERVISORA CONVENIO CNV2025-022

JOHNATAN DAVID CARRILLO FRANCO
SUPERVISOR CONVENIO CNV2025-022

MARCELA GÜIZA SIACHOQUE
Apoyo supervisión CNV2025-022

JULIETH PAOLA CAMARGO PEDRAZA
Apoyo supervisión CNV2025-022

Proyectó: Marcela Güiza Siachoque / Julieth Paola Camargo Pedraza
Revisó: Amanda Medina Bermúdez / Johnatan David Carrillo Franco
Archivado en: Convenio CNV2025-022

Gmail **DIANA MARCELA JARO PEREZ <djarro.corpoboyaca@gmail.com>**

Fwd: REMISION INFORME MENSUAL DEL CONVENIO CNV 2025-022

1 mensaje

Atencion Usuario Corpoboyacá <ousuario@corpoboyaca.gov.co> 14 de abril de 2026 a las 10:59
Para: Diana Jarro <djarro.corpoboyaca@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **Secretaría de Planeación Santa Sofía (Boyacá)** <planeacion@santasofia-boyaca.gov.co>
Date: vie, 10 abr 2026 a la(s) 5:30 p.m.
Subject: REMISION INFORME MENSUAL DEL CONVENIO CNV 2025-022
To: Atencion Usuario Corpoboyacá <ousuario@corpoboyaca.gov.co>, Proyecto Descontaminación Hídrica - Ecosistemas <proydescontaminacionhidrica@corpoboyaca.gov.co>

Cordial saludo.

Remito para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular.

Atentamente.

CORPOBOYACA
DIANA JARRO
FECHA 15-04-2026
RADI 011996

Secretario de Planeación y Obras Públicas
(608) 735 9010 Ext. 104
Calle 5 No. 3 - 52 Código Postal. 154240
Santa Sofía (Boyacá)
planeacion@santasofia-boyaca.gov.co
Gobierno "Pa' servirle a Sumercé" 2024 - 2027

--
Pensando en la garantía del servicio prestado, lo invitamos a que diligencie la encuesta de satisfacción del usuario o partes interesadas en el siguiente enlace: https://www.corpoboyaca.gov.co/archivadas/encuesta-satisfaccion-del-usuario-o-partes-interesadas/?preview=true
--

Secretaría de Planeación
y Obras Públicas
Alcaldía de Santa Sofía

Santa Sofía, 09 de abril de 2026 COM No. S.P.M. 054/2026

Señores
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Tunja

Asunto: Entrega Informe mensual del convenio CNV 2025-022.

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas para la supervisión del Convenio CNV 2025-022, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ y el Municipio de Santa Sofía, me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes el informe mensual de avance correspondiente al periodo 01/03/2026 al 31/03/2026 el cual contiene el seguimiento a las actividades desarrolladas en el marco de la etapa precontractual.

Agradezco la atención prestada y nos encontramos prestos a cualquier observación.

Atentamente,

UBER ILDEGAR VANEGAS PARRA
Secretario de Planeación y Obras Públicas (E)

Proyectó: XIMENA MERCEDES SUAREZ GAMBOA – Contratista
Revisó y Aprobó: Uber Ildegar Vanegas Parra – secretario de Planeación y Obras Públicas (E)

Secretaría de Planeación
y Obras Públicas
Alcaldía de Santa Sofía

INFORME MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CNV 022-2025

INFORME No:			3	FECHA:	08	de	ABRIL	de	2026			
PERIODO:	DEL	01	de	MARZO	de	2026	AL	31	de	MARZO	de	2026
CONVENIO No:		CNV -022		DE	2025					07 DE NOVIEMBRE		

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA EJECUCUÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS U DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES, INTERCEPTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, BOYACÁ.

LOCALIZACIÓN:

SANTA SOFÍA - BOYACÁ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO			
ENTIDAD TERRITORIAL			
MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR			
UBER ILDEGAR VANEGAS PARRA Teléfono: 7359010 Dirección CALLE 5 3-52			
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:			
APORTES:			
CORPOBOYACÁ	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$420,110,065.00	$ 105,027,516	$ 0,00	$ 525,137,581.00
OBSERVACIÓN			

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO	
ACTIVIDAD	ETAPA PRECONTRACTUAL
PERIODO PROGRAMADO	15 DE DICIEMBRE DE 2025 – 10 DE MAYO DE 2026
ALCANCE	Preparación de documentos técnicos, administrativos y presupuestales para la apertura del proceso de selección de la consultoria objeto del convenio.

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO		
ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Remisión de Certificado de Disponibilidad Presupuestal para inicio del proceso de consultoria, borrador de estudios previos y soporte del cargue de reasignación del supervisor encargado	03/03/2026	
Comité técnico mensual	17/03/2026	
Entrega de Informe de Rendimientos Financieros	19/03/2026	
Ajustes del Plan Operativo y Cronograma del Convenio	25/03/2026	

ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES							
Actividad	Etapa precontractual	Estado	En ejecución	Porcentaje de avance fisico del convenio	0%	Porcentaje de avance temporal	29.17 %

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE CONSULTORIA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	16	12	2025						
PLAZO INICIAL	15	11	2026						
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	15	11	2026						
ADICIONES EN PLAZO									
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)									

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

En continuidad con lo reportado en los informes anteriores, y en el marco del seguimiento al Convenio CNV 2025-022, la programación inicial de la etapa precontractual presentó ajustes derivados de situaciones de carácter administrativo y presupuestal. Durante el presente periodo, se avanzó en la normalización de las condiciones necesarias para la ejecución del convenio para dar continuidad a las actividades.

En este sentido, se adelantaron las siguientes actuaciones:

1. Remisión de Certificado de Disponibilidad Presupuestal para inicio del proceso de consultoria, borrador de estudios previos y soporte de reasignación del supervisor

El día 03 de marzo de 2026 se realizó la remisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), con el fin de dar inicio al proceso de consultoria. De igual manera, se remitió el borrador de los estudios previos para la respectiva revisión por parte de los supervisores del convenio. Asimismo, se envió la evidencia correspondiente a la novedad de reasignación del supervisor del convenio por parte del municipio.

2. Comité técnico mensual

Como espacio de seguimiento y articulación entre las partes, se llevó a cabo el comité técnico mensual, en el cual se revisó el estado de avance del convenio y se definieron acciones para su continuidad.

3. Entrega de Informe de Rendimientos Financieros

En el marco de los compromisos establecidos en el comité técnico, se efectuó la remisión del informe de rendimientos financieros del convenio. Es importante precisar que, de acuerdo con la información presentada, los rendimientos financieros corresponden al total de los recursos del convenio, teniendo en cuenta que en la cuenta designada se encuentran tanto los aportes de la Corporación como los del municipio.

4. Ajustes del Plan Operativo y Cronograma del Convenio

En atención a las condiciones administrativas y presupuestales previamente identificadas, y con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las actividades, se realizaron ajustes al Plan Operativo y Cronograma del convenio.

Es importante señalar que, durante el periodo evaluado, el convenio continúa en la etapa precontractual, en la cual se adelantan las actividades de estructuración técnica, administrativa y presupuestal necesarias para la apertura del proceso de selección de la consultoria. En este sentido, no se registra avance físico en la ejecución de los productos del proyecto, dado que aún no se ha suscrito el contrato correspondiente.

No obstante, considerando el plazo total del convenio y el tiempo transcurrido desde la suscripción del acta de inicio, se evidencia un avance temporal aproximado del 29.17% del plazo contractual, asociado al desarrollo de las actividades administrativas propias de esta etapa.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	16	12	2025	

CONTRATO DE CONSULTORIA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio				
Acta de suspensión				
Acta de reinicio				
Acta de liquidación				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN

PÓLIZAS VIGENTES												
POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO												
No PÓLIZA	3002600	ANEXO No.	1	ASEGURADORA		PREVISORA SEGUROS			FECHA APROB.	dd	mm	aa
										21	1	2026
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA		
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (20%)				16	12	2025	15	06	2027			105,027,516.00
CALIDAD DEL SERVICIO (20%)				16	12	2025	15	06	2027			105,027,516.00
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES (5%)				16	12	2025	16	12	2029			26,256,879.00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO (100% del valor del primer desembolso de la contrapartida)				16	12	2025	16	12	2026			420,110,065.00

Secretaría de Planeación
y Obras Públicas
Alcaldía de Santa Sofía

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL									
No PÓLIZA	1009267	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	PREVISORA SEGUROS	FECHA APROB	dd	mm	aa
							19	1	2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA	7	11	2026	15	11	2026	284,700,000.00

PÓLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE INTERVENTORIA

No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA		FECHA APROB	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (10%)							
CALIDAD DE LOS BIENES (20%)							
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES (5%)							

CONTRATO DE CONSULTORIA

No PÓLIZA	N/A	ANEXO No.		ASEGURADORA		FECHA APROB	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	

FIRMA:

Supervisor

NOMBRE:	UBER ILDEGAR VANEGAS PARRA

Proyectó: XIMENA MERCEDES SUAREZ GAMBOA – Contratista
Revisó y Aprobó: Uber Ildegar Vanegas Parra – secretario de Planeación y Obras Públicas (E)

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

INFORME No. 4
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CNV 2025 - 022

Fecha: 15 de mayo de 2026
Periodo de reporte: 1 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026.

De acuerdo al manual de supervisión e interventoría de la Agencia Nacional De Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente del año 2024, en su numeral **3.5. INFORMES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA,** en donde se expone que:

(...)

"Según se establezca dentro del respectivo contrato o convenio de conformidad con su naturaleza, y cuando sean requeridos, los supervisores e interventores rendirán informes al ordenador del gasto sobre la ejecución y desarrollo de estos, en los que se incluirán entre otros, los siguientes aspectos:
i. La fecha de emisión del informe.
ii. La indicación del periodo al que corresponde.
iii. La identificación del convenio o contrato.
iv. El objeto del convenio o contrato.
v. Las situaciones particulares relacionadas con la ejecución.
vi. El concepto sobre la forma y condiciones en que se viene cumpliendo el convenio o contrato.
vii.Las sugerencias y recomendaciones que estime pertinentes.
viii. Los demás aspectos que considere relevantes para el conocimiento e información del ordenador del gasto"

(...)

En cumplimiento con lo anterior, se realiza el siguiente informe de ejecución del Convenio interadministrativo CNV 2025-022 celebrado entre la Corporación y el Municipio de Santa Sofia.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:	CNV 2025 – 022		
INTEGRANTES DEL CONVENIO:	MUNICIPIO DE SANTA SOFIA CORPOBOYACÁ		
EJECUTOR DEL CONVENIO:	MUNICIPIO DE SANTA SOFIA		
OBJETO DEL CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES, INTERCEPTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, BOYACA"		
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	07 de noviembre de 2025		
SUPERVISORES CORPOBOYACA	Lina Maritza Monroy Ramírez	**FECHA DELEGACIÓN**	07-11-2025
	Amanda Medina Bermúdez		07-11-2025
	Johnatan David Carrillo Franco		07-11-2025
FECHA ACTA DE INICIO	16 de diciembre de 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES: UN MES Y QUINCE DÍAS CALENDARIO CORRESPONDEN A LA VIGENCIA 2025 Y DIEZ MESES Y QUINCE DÍAS CALENDARIO DE LA VIGENCIA 2026.		
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de noviembre de 2026		

INFORMACIÓN FINANCIERA

APORTES DE LAS PARTES		
APORTES	**CORPOBOYACA**	**MUNICIPIO DE SANTA SOFIA**
Aporte	$ 420. 110.065	$ 105.027.516,00
TOTAL	**$ 420.110.065**	**$ 105.027.516,00**

DESEMBOLSOS	VALOR	TRÁMITE DE CUENTA
DESEMBOLSO 1: El 100% del aporte de Corpoboyacá	$ 420.110.065	SI (Radicado No. 037012 del 17 de diciembre de 2025)
SALDO POR PAGAR	**0**	

INFORMACIÓN TÉCNICA:

EJECUCIÓN FÍSICA (PRODUCTOS)	
Avance programado	**40.59%**
Avance Ejecutado	**0%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	
Avance programado	**100%**
Avance Ejecutado	**100%**
TIEMPO	
Plazo de ejecución en días	**335**
Avance en días al 30-04-2026	**136**
% en tiempo programado	**40.59%**
% en tiempo Ejecutado	**40.59%**
Estado Actual	**EN EJECUCIÓN**

GARANTÍAS / PÓLIZAS:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				
REQUISITO	**VALOR**	**VIGENCIA**		**NOTAS**
	20%	**DESDE**	**HASTA**	
REQUERIMIENTO	$ 105.027.516,20	16/12/2025	15/6/2027	* Término de duración del convenio y 6 meses más fecha de inicio: 16-12-2025 Fecha terminación: 15-11-2026 + 6 meses: 15-06-2027
PÓLIZA	$ 105.027.516,20	16/12/2025	15/6/2027	
CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE.	CUMPLE.	CUMPLE.	

REVISIÓN PÓLIZAS DE ACUERDO A ACTA DE INICIO - PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. 3002600 - Fecha 21 de enero de 2026				
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO				
REQUISITO	**VALOR**	**VIGENCIA**		**NOTAS**
	100%	**DESDE**	**HASTA**	
REQUERIMIENTO	$ 420.110.065,00	16/12/2025	16/12/2026	* Término de duración del convenio fecha de inicio: 16-12-2025 Fecha terminación: 15-11-2026
PÓLIZA	$ 420.110.065,00	16/12/2025	16/12/2026	
CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE.	CUMPLE.	CUMPLE.	

REVISIÓN PÓLIZAS DE ACUERDO A ACTA DE INICIO - PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. 3002600 - Fecha 21 de enero de 2026				
CALIDAD DEL SERVICIO				
REQUISITO	VALOR	VIGENCIA		NOTAS
	20%	DESDE	HASTA	
REQUERIMIENTO	$ 105.027.516,20	16/12/2025	15/6/2027	* Término de duración del convenio y 6 meses más fecha de inicio: 16-12-2025 Fecha terminación: 15-11-2026 + 6 meses: 15-06-2027
PÓLIZA	$ 105.027.516,20	16/12/2025	15/6/2027	
CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE.	CUMPLE.	CUMPLE.	

REVISIÓN PÓLIZAS DE ACUERDO A ACTA DE INICIO - PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. 3002600 - Fecha 21 de enero de 2026				
PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES				
REQUISITO	VALOR	VIGENCIA		NOTAS
	5%	DESDE	HASTA	
REQUERIMIENTO	$ 26.256.879,05	16/12/2025	16/12/2029	* Termino de duración del convenio y 3 años más fecha de inicio: 16-12-2025 Fecha terminación: 15-11-2026 + 3 años: 16/12/2029
PÓLIZA	$ 26.256.879,05	16/12/2025	16/12/2029	
CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE.	CUMPLE.	CUMPLE.	

Evidencia en el SECOP:

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía CO1 WRT 19090601
Referencia de la garantía POLIZAS - MUNICIPIO DE SANTA SOFIA
Estado Aprobada
Justificación
- ☑ Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☑ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☑ Cumplimiento - Calidad del servicio
- ☑ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- ◉ Contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora LA PREVISORA SEGUROS
Póliza CU 3002600 RC 1009267
Tomador MUNICIPIO DE SANTA SOFIA
Beneficiario CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
Número del certificado

Entidad aseguradora LA PREVISORA SEGUROS
Póliza CU 3002600 RC 1009267
Tomador MUNICIPIO DE SANTA SOFIA
Beneficiario CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	420.110.065 COP	16/12/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	105.027.516 COP	15/06/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	26.256.879 COP	16/12/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	105.027.516 COP	15/06/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	284.700.000 COP	15/11/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Descripción	Nombre del documento		
CU 3002600-1 ORIGINAL.pdf	CU 3002600-1 ORIGINAL.pdf	Descargar	Detalle
RC 1009267-1 ORIGINAL.pdf	RC 1009267-1 ORIGINAL.pdf	Descargar	Detalle

Cancelar

AVANCE ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO

MES 4: ABRIL

Fecha:	Responsable:	Actividad realizada:
7/04/2026	Municipio	El municipio da respuesta al radicado No 160-4678 mediante el cual el avance de la proyección de los estudios previos de consultoría.
10/04/2026	Corpoboyacá	Oficio 160-6926 mediante el cual se envía requerimiento solicitando al Municipio ajustar las especificaciones técnicas publicadas en el proceso de consultoría en SECOP I.
15/04/2026	Municipio	Remisión a la corporación de la certificación de rendimientos financieros a la fecha.
16/04/2026	Municipio	El municipio da respuesta al radicado No 160-4678 del 7 de abril de 2026 mediante el cual se informa el avance de la proyección de los estudios previos de consultoría.
28/04/2026	Municipio	El municipio da respuesta al radicado No 160- 6926 mediante el cual se informó que fueron atendidas las observaciones de los procesos de contratación de consultoría publicadas en SECOP I.

REUNIONES EN EL MARCO DEL CONVENIO

A continuación, se relaciona las reuniones generadas en pro de la ejecución del convenio CNV 2025 - 022 en el presente mes:

REUNIONES MES 4 CONVENIO CNV 2025 - 022			
FECHA	**OBJETO**	**REALIZÓ**	**EVIDENCIA**
26/04/2026	Se desarrollo comité técnico de seguimiento el 27 de abril de 2026, en el cual se verifico el estado de avance del Convenio Interadministrativo CNV2025-022 suscrito con el municipio de Santa Sofía, verificando aspectos relacionados con la supervisión contractual, el avance de los procesos precontractuales, la trazabilidad documental en SECOP y el cumplimiento de los cronogramas inicialmente establecidos. Durante la sesión, la Corporación evidenció inconsistencias técnicas en algunos ítems de los estudios previos, razón por la cual se requirió al municipio realizar los respectivos ajustes mediante oficio formal, con el fin de garantizar la coherencia técnica y administrativa del proceso contractual. Así mismo, se manifestó preocupación frente a las diferencias identificadas entre las fechas publicadas en SECOP y los tiempos reales proyectados para la adjudicación y ejecución de los contratos de consultoría e interventoría, teniendo en cuenta la fecha de terminación del convenio. En este sentido, se requirió al municipio la presentación de un cronograma actualizado y ajustado a la realidad del proceso contractual, incluyendo fechas de recepción de ofertas, evaluación, adjudicación y ejecución, con el propósito de garantizar articulación entre la planeación operativa y la ejecución contractual.	CORPOBOYACÀ	FGP-23 ACTA DE REUNION

	De igual manera, se reiteró la obligación de remitir de manera periódica los soportes financieros y administrativos correspondientes, incluyendo certificaciones de saldos y rendimientos financieros, así como el enlace oficial del proceso publicado en SECOP, con el fin de fortalecer la trazabilidad, transparencia y seguimiento institucional del convenio. Finalmente, Corpoboyacá solicitó al municipio dar estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en el clausulado contractual y adoptar las acciones administrativas necesarias para evitar mayores retrasos que puedan afectar el cumplimiento de las metas y actividades programadas dentro de los términos definidos para la ejecución del convenio.		

RELACIÓN DE RADICADOS DE ENTRADA Y SALIDA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Relación de radicados de entrada y salida en función del convenio CNV 2025 - 022

OFICIOS CNV 2025 – 022	
ENTRADA	**SALIDA**
Mediante oficio el 7 de abril de 2026 el municipio da respuesta al radicado No 160-4678 mediante el cual se informa el avance de la proyección de los estudios previos de consultoria.	
	Oficio No 160-6926 del 10 de abril de 2026 – requerimiento convenio interadministrativo CNV2025-022
Mediante oficio el dia 28 de abril de 2026 el Municipio remitió respuesta del oficio 160-6926.	

- Mediante oficio del 7 de abril de 2026 el municipio da respuesta al radicado No 160-4678 mediante el cual se informa el avance de la proyección de los estudios previos de consultoría

- El día 10 de abril de 2026 mediante el oficio, Corpoboyacá realizó un requerimiento al municipio de Santa Sofía, tras identificar inconsistencias entre el clausulado del convenio y la información publicada en SECOP correspondiente al proceso de concurso de méritos MMS-CM 001 de 2026.

  Durante la revisión de los estudios previos y del proyecto de pliego de condiciones, se evidenciaron diferencias en la descripción de los ítems 5.03 y 5.04 relacionados con los componentes de diseño hidráulico y sanitario de la PTAR, emisario final, cabezal de descarga y estudios hidrológicos e hidráulicos. En razón a ello, la Corporación solicitó realizar las respectivas aclaraciones y ajustes técnicos dentro del proceso contractual, con el fin de garantizar concordancia con las obligaciones establecidas en el convenio.

  Adicionalmente, se requirió al municipio informar la fecha de publicación de la adenda correspondiente, buscando asegurar el cumplimiento del cronograma contractual y la correcta ejecución técnica y administrativa del convenio.

- El 28 de abril de 2026 el Municipio Remite repuesta al oficio No. 160-6926 mediante el cual informo que fueron atendidas las observaciones realizadas a través del requerimiento. Adicionalmente el municipio manifestó que dichas observaciones fueron incorporadas conforme a las especificaciones técnicas y entregables establecidos. En consecuencia, los pliegos definitivos fueron publicados en el proceso de contratación de la consultoría en la plataforma SECOP I.

PRODUCTOS ENTREGABLES POR PARTE DEL MUNICIPIO

Teniendo en cuenta que a la fecha el Municipio se encuentra en la etapa pre contractual para la contratación de consultoria e interventoria para este periodo no se tienen productos entregables por parte de Municipio.

CONCLUSIONES

Con base en la revisión del informe mensual presentado por el municipio de Santa Sofía correspondiente al Convenio Interadministrativo CNV2025-022, se evidenció que durante el periodo evaluado se adelantaron actividades asociadas principalmente a la etapa precontractual, relacionadas con la atención de requerimientos formulados por Corpoboyacá, remisión de soportes financieros, desarrollo de comité técnico de seguimiento y publicación del proceso contractual de Consultoria en la plataforma SECOP I. No obstante, el convenio continúa sin presentar avance físico en la ejecución de los productos proyectados, debido a que a la fecha de corte el presente informe no se ha suscrito el contrato de consultoría ni el contrato de interventoría, manteniéndose el proyecto en fase precontractual.

En desarrollo de la mesa técnica de seguimiento realizada el 27 de abril de 2026, se efectuó la revisión integral del estado de avance del convenio, verificando aspectos relacionados con la supervisión contractual, el avance de los procesos precontractuales, la trazabilidad documental en SECOP y el cumplimiento de los cronogramas inicialmente establecidos. Durante dicha sesión, Corpoboyacá evidenció inconsistencias técnicas en algunos componentes de los estudios previos, razón por la cual se requirió formalmente al municipio la realización de ajustes y aclaraciones técnicas, con el fin de garantizar coherencia entre los documentos contractuales, los estudios técnicos y las obligaciones establecidas en el clausulado del convenio.

De igual manera, la Corporación manifestó preocupación frente a las diferencias identificadas entre las fechas publicadas en SECOP y los tiempos reales proyectados para la adjudicación y ejecución de los contratos de consultoría e interventoría, considerando la fecha límite de ejecución del convenio. En este sentido, se solicitó al municipio la presentación de un cronograma actualizado, real y ajustado a las condiciones actuales del proceso contractual, incluyendo fechas de recepción de ofertas, evaluación, adjudicación y ejecución, buscando garantizar articulación entre la planeación operativa y la ejecución contractual.

Adicionalmente, mediante requerimiento técnico efectuado por Corpoboyacá, se identificaron inconsistencias entre el clausulado del convenio y la información publicada en SECOP dentro del proceso de concurso de méritos MMS-CM 001 de 2026, específicamente en los ítems relacionados con el diseño hidráulico y sanitario de la PTAR, emisario final, cabezal de descarga y estudios hidrológicos e hidráulicos. Por lo anterior, se requirió al municipio efectuar las respectivas correcciones y aclaraciones técnicas, así como informar la fecha de publicación de la adenda correspondiente, con el propósito de garantizar concordancia técnica, trazabilidad documental y correcta ejecución administrativa del convenio.

Es preciso señalar que es responsabilidad exclusiva del Municipio de Santa Sofía garantizar que los ítems contratados en el proceso de consultoría cumplan con la descripción y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico del Convenio Interadministrativo CNV 2025-022. Así mismo, los contratos derivados del convenio son responsabilidad del Municipio. Por tanto, los ítems no contemplados deberán ser asumidos por el Municipio, conforme a las obligaciones pactadas. Se aclara que la Corporación no tiene dentro de sus funciones como supervisora del convenio la revisión de los documentos precontractuales de la consultoría. Corresponde al Municipio velar porque la contratación de los contratos derivados cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el convenio.

Finalmente, si bien el municipio reporta la incorporación de observaciones técnicas y la publicación de los pliegos definitivos en SECOP I, persiste preocupación institucional frente a los retrasos evidenciados en la etapa precontractual y el incumplimiento de los cronogramas inicialmente proyectados, situación que podría comprometer el cumplimiento oportuno de las metas y actividades definidas dentro del plazo contractual del Convenio CNV2025-022.

Con corte al 30 de abril de 2026, el Convenio CNV 2025-022 presenta un avance programado del 40.59%, equivalente a 136 días calendario de ejecución. No obstante, el avance físico ejecutado es del 0%, toda vez que el Municipio se encuentra aún en etapa precontractual y no se cuenta con productos que evidencien ejecución.

Por lo anterior, se registra un retraso en la ejecución del convenio. El tiempo transcurrido desde el inicio del plazo contractual hasta el 11 de mayo de 2026 corresponde a 147 días calendario, distribuidos así: 99 días hábiles para la etapa precontractual y 85 días calendario para la etapa contractual de ejecución, de los cuales no se reporta avance.

Firmas

LINA MARIYZA MONROY RAMIREZ
SUPERVISORA CONVENIO CNV2025-022

AMANDA MEDINA BERMÚDEZ
SUPERVISORA CONVENIO CNV2025-022

JOHNATAN DAVID CARRILLO FRANCO
SUPERVISOR CONVENIO CNV2025-022

MARCELA GÜIZA SIACHOQUE
Apoyo supervisión CNV2025-022

JULIETH PAOLA CAMARGO PEDRAZA
Apoyo supervisión CNV2025-022

Proyectó: Marcela Güiza Siachoque / Julieth Paola Camargo Pedraza
Revisó: Amanda Medina Bermúdez Johnatan David Carrillo Franco
Archivado en: Convenio CNV2025-022

Gmail

DIANA MARCELA JARO PEREZ <djarro.corpoboyaca@gmail.com>

Fwd: REMISIÓN INFORME MENSUAL CONVENIO CNV-2025-022

1 mensaje

Atencion Usuario Corpoboyacá <ousuario@corpoboyaca.gov.co> 13 de mayo de 2026 a las 8:00
Para: Diana Jarro <djarro.corpoboyaca@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **Secretaría de Planeación Santa Sofía (Boyacá)** <planeacion@santasofia-boyaca.gov.co>
Date: lun, 11 may 2026 a la(s) 5:55 p.m.
Subject: REMISIÓN INFORME MENSUAL CONVENIO CNV-2025-022
To: Atencion Usuario Corpoboyacá <ousuario@corpoboyaca.gov.co>
Cc: Proyecto Descontaminación Hídrica - Ecosistemas <proydescontaminacionhidrica@corpoboyaca.gov.co>

Cordial saludo.

Remito para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular.

Atentamente.

CORPOBOYACA
DIANA JARRO
FECHA 13-05-2026
RADI 015696

Secretario de Planeación y Obras Publicas
(608) 735 9010 Ext. 104
Calle 5 No. 3 - 52 Codigo Postal. 154240
Santa Sofia (Boyacá)
planeacion@santasofia-boyaca.gov.co
Gobierno "Pa' servirle a Sumercé" 2024 - 2027

--
Pensando en la garantía del servicio prestado, lo invitamos a que diligencie la encuesta de satisfacción del usuario o partes interesadas en el siguiente enlace: https://www.corpoboyaca.gov.co/archivadas/encuesta-satisfaccion-del-usuario-o-partes-interesadas/?preview=true
--

Secretaría de Planeación
y Obras Públicas
Alcaldía de Santa Sofía

Santa Sofía, 08 de mayo de 2026

COM No. S.P.M. 085/2026

Señores
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Tunja

Asunto: Entrega Informe mensual del convenio CNV 2025-022.

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas para la supervisión del Convenio CNV 2025-022, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ y el Municipio de Santa Sofía, me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes el informe mensual de avance correspondiente al periodo 01/04/2026 al 30/04/2026 el cual contiene el seguimiento a las actividades desarrolladas en el marco de la etapa precontractual.

Agradezco la atención prestada y nos encontramos prestos a cualquier observación.

Atentamente,

JHON MAURICIO CRUZ VARGAS
Secretario de Planeación y Obras Públicas

Proyectó: XIMENA MERCEDES SUAREZ GAMBOA – Contratista
Revisó y Aprobó: JHON MAURICIO CRUZ VARGAS– secretario de Planeación y Obras Públicas

Secretaría de Planeación
y Obras Públicas
Alcaldía de Santa Sofía

INFORME MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CNV 022-2025

INFORME No:		4	FECHA:	08	de	MAYO	de	2026			
PERIODO:	DEL	01	de	ABRIL	de	2026	AL	30	de	ABRIL	de	2026
CONVENIO No:		CNV -022	DE	2025						07 DE NOVIEMBRE	

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES, INTERCEPTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, BOYACÁ.

LOCALIZACIÓN:

SANTA SOFÍA – BOYACÁ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO	
ENTIDAD TERRITORIAL	
MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
JHON MAURICIO CRUZ VARGAS Teléfono: 7359010 Dirección **CALLE 5 3-52**	
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:	

APORTES:

CORPOBOYACÁ	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$420,110,065.00	**$ 105,027,516**	**$ 0,00**	**$ 525,137,581.00**

OBSERVACIÓN

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO	
ACTIVIDAD	**ETAPA PRECONTRACTUAL**
PERIODO PROGRAMADO	15 DE DICIEMBRE DE 2025 – 10 DE MAYO DE 2026
ALCANCE	Preparación de documentos técnicos, administrativos y presupuestales para la apertura del proceso de selección de la consultoria objeto del convenio.

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Respuesta al Oficio No. 160-4678. Requerimiento Convenio Interadministrativo CNV 2025-022	07/04/2026	
Remisión Certificación de rendimientos financieros a la fecha	15/04/2026	
Comité técnico mensual	27/04/2026	
Respuesta al oficio 160-6926 y reporte de publicación de procesos en SECOP I	28/04/2026	

ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

Actividad	**Etapa precontractual**	Estado	**En ejecución**	Porcentaje de avance fisico del convenio	**0%**	Porcentaje de avance temporal	-

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE CONSULTORIA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	16	12	2025						
PLAZO INICIAL	15	11	2026						
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	15	11	2026						
ADICIONES EN PLAZO									
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)									

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

En continuidad con lo reportado en los informes anteriores, y en el marco del seguimiento al Convenio CNV 2025-022, la programación inicial de la etapa precontractual presentó ajustes derivados de situaciones de carácter administrativo y presupuestal.

En este sentido, se adelantaron las siguientes actuaciones:

1. Respuesta al Oficio No. 160-4678 - Requerimiento Convenio Interadministrativo CNV 2025-022

El día 07 de abril de 2026 se remitió respuesta al Oficio 160-4678, radicada con consecutivo de entrada No. 0011356 del 10/04/2026, mediante la cual se informó el estado de avance de la proyección de los estudios previos para el proceso de contratación para la consultoria.

Así mismo, se indicó que el proceso presentó retrasos en los tiempos inicialmente previstos, debido a la revisión jurídica interna generó observaciones y recomendaciones de carácter técnico – juridico, razón por la cual no fue posible efectuar la publicación en la fecha programada inicialmente.

2. Remisión Certificación de rendimientos financieros a la fecha

El día 15 de abril de 2026 se remitió la certificación de rendimientos financieros a la fecha, el cual cuenta con consecutivo de entrada No. 0012355 del 20/04/2026

3. Comité técnico mensual

Como espacio de seguimiento y articulación entre las partes, se llevó a cabo el comité técnico mensual, en el cual se revisó el estado de avance del convenio y se definieron acciones orientadas a garantizar su continuidad.

4. Respuesta al oficio 160-6926 y reporte de publicación de procesos en SECOP I

El día 28 de abril de 2026 se remitió respuesta al Oficio No. 160-6926, mediante la cual se informó que fueron atendidas las observaciones realizadas a través del requerimiento.

Dichas observaciones fueron incorporadas conforme a las especificaciones técnicas y entregables establecidos. En consecuencia, los pliegos definitivos fueron publicados en el proceso de contratación de la consultoría en la plataforma SECOP I.

De igual manera, se informó la publicación del proceso de contratación de la interventoría en la plataforma SECOP I y se anexó la novedad relacionada con el cambio de supervisor del convenio.

Es importante señalar que, durante el periodo evaluado, el convenio continúa en etapa precontractual. En este sentido, no se registra avance físico en la ejecución de los productos del proyecto, dado que aún no se ha suscrito el contrato correspondiente.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	16	12	2025	

CONTRATO DE CONSULTORIA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio				
Acta de suspensión				
Acta de reinicio				
Acta de liquidación				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN

PÓLIZAS VIGENTES												
POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO												
No PÓLIZA	3002600	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	PREVISORA SEGUROS	FECHA APROB	dd	mm	aa			
							21	1	2026			
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA		
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (20%)				16	12	2025	15	06	2027	105,027,516.00		
CALIDAD DEL SERVICIO (20%)				16	12	2025	15	06	2027	105,027,516.00		
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES (5%)				16	12	2025	16	12	2029	26,256,879.00		

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO (100% del valor del primer desembolso de la contrapartida)	16	12	2025	16	12	2026	420,110,065.00

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

No PÓLIZA	1009267	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	PREVISORA SEGUROS	FECHA APROB	dd	mm	aa
							19	1	2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA	7	11	2026	15	11	2026	284,700,000.00

PÓLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE INTERVENTORIA

No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA		FECHA APROB	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (10%)							
CALIDAD DE LOS BIENES (20%)							
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES (5%)							

CONTRATO DE CONSULTORIA

No PÓLIZA	N/A	ANEXO No.		ASEGURADORA		FECHA APROB	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	

FIRMA:

Supervisor

NOMBRE:	JHON MAURICIO CRUZ VARGAS

Proyectó: XIMENA MERCEDES SUAREZ GAMBOA – Contratista
Revisó y Aprobó: JHON MAURICIO CRUZ VARGAS – secretario de Planeación y Obras Públicas

INFORME No. 5
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CNV 2025 - 022

Fecha: 11 de junio de 2026
Periodo de reporte: 1 de mayo al 31 de mayo de 2026.

De acuerdo al manual de supervisión e interventoría de la Agencia Nacional De Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente del año 2024, en su numeral **3.5. INFORMES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA,** en donde se expone que:

(...)

"Según se establezca dentro del respectivo contrato o convenio de conformidad con su naturaleza, y cuando sean requeridos, los supervisores e interventores rendirán informes al ordenador del gasto sobre la ejecución y desarrollo de estos, en los que se incluirán entre otros, los siguientes aspectos:
i. La fecha de emisión del informe.
ii. La indicación del período al que corresponde.
iii. La identificación del convenio o contrato.
iv. El objeto del convenio o contrato.
v. Las situaciones particulares relacionadas con la ejecución.
vi. El concepto sobre la forma y condiciones en que se viene cumpliendo el convenio o contrato.
vii. Las sugerencias y recomendaciones que estime pertinentes.
viii. Los demás aspectos que considere relevantes para el conocimiento e información del ordenador del gasto"

(...)

En cumplimiento con lo anterior, se realiza el siguiente informe de ejecución del Convenio interadministrativo CNV 2025-022 celebrado entre la Corporación y el Municipio de Santa Sofia.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:	CNV 2025 - 022		
INTEGRANTES DEL CONVENIO:	MUNICIPIO DE SANTA SOFIA CORPOBOYACÁ		
EJECUTOR DEL CONVENIO:	MUNICIPIO DE SANTA SOFIA		
OBJETO DEL CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES, INTERCEPTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, BOYACA"		
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	07 de noviembre de 2025		
SUPERVISORES CORPOBOYACA	Lina Maritza Monroy Ramírez	**FECHA DELEGACIÓN**	07-11-2025
	Amanda Medina Bermúdez		07-11-2025
	Johnatan David Carrillo Franco		07-11-2025
FECHA ACTA DE INICIO	16 de diciembre de 2025		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES: UN MES Y QUINCE DÍAS CALENDARIO CORRESPONDEN A LA VIGENCIA 2025 Y DIEZ MESES Y QUINCE DÍAS CALENDARIO DE LA VIGENCIA 2026.		
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de noviembre de 2026		

INFORMACIÓN FINANCIERA

APORTES DE LAS PARTES		
APORTES	CORPOBOYACA	MUNICIPIO DE SANTA SOFIA
Aporte	$ 420. 110.065	$ 105.027.516,00
TOTAL	**$ 420.110.065**	**$ 105.027.516,00**

DESEMBOLSOS	VALOR	TRÁMITE DE CUENTA
DESEMBOLSO 1: El 100% del aporte de Corpoboyacá	$ 420.110.065	SI (Radicado No. 037012 del 17 de diciembre de 2025)
SALDO POR PAGAR	**0**	

INFORMACIÓN TÉCNICA:

EJECUCIÓN FÍSICA (PRODUCTOS)	
Avance programado	**49.85%**
Avance Ejecutado	**0%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	
Avance programado	**100%**
Avance Ejecutado	**100%**
TIEMPO	
Plazo de ejecución en días	**335**
Avance en días al 30-04-2026	**136**
% en tiempo programado	**49.85%**
% en tiempo Ejecutado	**49.85%**
Estado Actual	**EN EJECUCIÓN**

GARANTÍAS / PÓLIZAS:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				
REQUISITO	VALOR	VIGENCIA		NOTAS
	20%	DESDE	HASTA	
REQUERIMIENTO	$ 105.027.516,20	16/12/2025	15/6/2027	• Término de duración del convenio y 6 meses más fecha de inicio: 16-12-2025 Fecha terminación: 15-11-2026 + 6 meses: 15-06-2027
PÓLIZA	$ 105.027.516,20	16/12/2025	15/6/2027	
CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE.	CUMPLE.	CUMPLE.	

REVISIÓN PÓLIZAS DE ACUERDO A ACTA DE INICIO - PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. 3002600 - Fecha 21 de enero de 2026				
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO				
REQUISITO	VALOR	VIGENCIA		NOTAS
	100%	DESDE	HASTA	
REQUERIMIENTO	$ 420.110.065,00	16/12/2025	16/12/2026	* Término de duración del convenio fecha de inicio: 16-12-2025 Fecha terminación: 15-11-2026
PÓLIZA	$ 420.110.065,00	16/12/2025	16/12/2026	
CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE.	CUMPLE.	CUMPLE.	

REVISIÓN PÓLIZAS DE ACUERDO A ACTA DE INICIO - PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. 3002600 - Fecha 21 de enero de 2026				
CALIDAD DEL SERVICIO				
REQUISITO	VALOR	VIGENCIA		NOTAS
	20%	DESDE	HASTA	
REQUERIMIENTO	$ 105.027.516,20	16/12/2025	15/6/2027	* Término de duración del convenio y 6 meses más fecha de inicio: 16-12-2025 Fecha terminación: 15-11-2026 + 6 meses: 15-06-2027
PÓLIZA	$ 105.027.516,20	16/12/2025	15/6/2027	
CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE.	CUMPLE.	CUMPLE.	

REVISIÓN PÓLIZAS DE ACUERDO A ACTA DE INICIO - PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. 3002600 - Fecha 21 de enero de 2026				
PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES				
REQUISITO	VALOR	VIGENCIA		NOTAS
	5%	DESDE	HASTA	
REQUERIMIENTO	$ 26.256.879,05	16/12/2025	16/12/2029	* Término de duración del convenio y 3 años mas fecha de inicio: 16-12-2025 Fecha terminación: 15-11-2026 + 3 años: 16/12/2029
PÓLIZA	$ 26.256.879,05	16/12/2025	16/12/2029	
CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE.	CUMPLE.	CUMPLE.	

Evidencia en el SECOP:

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía CO1.WRT.19090601

Referencia de la garantía POLIZAS - MUNICIPIO DE SANTA SOFIA

Estado Aprobada

Justificación
- ☑ Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☑ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☑ Cumplimiento - Calidad del servicio
- ☑ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- ◉ Contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora LA PREVISORA SEGUROS

Póliza CU 3002600 RC 1009267

Tomador MUNICIPIO DE SANTA SOFIA

Beneficiario CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

Número del certificado

Corpoboyacá
Región Estratégica para la Sostenibilidad

Entidad aseguradora	LA PREVISORA SEGUROS
Póliza	CU 3002600 RC 1009267
Tomador	MUNICIPIO DE SANTA SOFIA
Beneficiario	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
Número del certificado	

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	420.110.065 COP	16/12/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	105.027.516 COP	15/06/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	26.256.879 COP	16/12/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	105.027.516 COP	15/06/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	284.700.000 COP	15/11/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Descripción	Nombre del documento		
CU 3002600-1 ORIGINAL.pdf	CU 3002600-1 ORIGINAL.pdf	Descargar	Detalle
RC 1009267-1 ORIGINAL.pdf	RC 1009267-1 ORIGINAL.pdf	Descargar	Detalle

Cancelar

AVANCE ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO

MES 4: MAYO

Fecha:	Responsable:	Actividad realizada:
04/05/2026	Municipio	El municipio radica solicitud ante la corporación solicitado asistencia técnica para la revisión de los estudios previos del proceso de contratación de la interventoría.
05/05/2026	Corpoboyacá / Municipio	Se realizo mesa técnica con el objeto de verificar la duración y dedicación de los profesionales del contrato de interventoría conforme a lo establecido en el clausulado del convenio.
29/05/2026	Municipio	Remisión de cronograma de actividades

REUNIONES EN EL MARCO DEL CONVENIO

A continuación, se relaciona las reuniones generadas en pro de la ejecución del convenio CNV 2025 - 022 en el presente mes:

REUNIONES MES 5 CONVENIO CNV 2025 - 022			
FECHA	**OBJETO**	**REALIZÓ**	**EVIDENCIA**
05/05/2026	La sesión tuvo como objeto evaluar el estado de avance de los procesos de contratación tanto de consultoría e interventoría,	CORPOBOYACÀ	FGP-23 ACTA DE REUNION

	donde la supervisión de CORPOBOYACÁ manifestó una profunda preocupación institucional debido a los retrasos acumulados en la etapa precontractual. En el marco del control técnico de los pliegos y estudios previos, la Corporación socializó la existencia de discrepancias en dos ítems 5.03 y 5.04 publicados por el Municipio y detectó un desfase crítico en la estructuración de los plazos derivados, consistente en una diferencia entre la duración prevista para la consultoría (seis meses) y la interventoría (ocho meses en pliegos). Frente a esto, se requirió al Municipio unificar las especificaciones técnicas con el clausulado original, mantener los porcentajes de dedicación del personal y sincronizar el inicio de ambos contratos. Por su parte, la Secretaria de Planeación municipal tras informar que el proceso de consultoria contaba con un único proponente en etapa de evaluación de requisitos solicitó un plazo hasta el 15 de mayo de 2026 para ajustar la etapa precontractual y asegurar la contratación de la interventoría. Finalmente, se establecieron compromisos inmediatos que incluye la emisión de un oficio corporativo con las observaciones detalladas y solicitar al Municipio de Santa Sofía a publicar el ajuste definitivo de las especificaciones y pliegos de la interventoria a más tardar el 6 de mayo de 2026.		
26/05/2026	El comité técnico desarrollado se concentró en evaluar la gestión técnica y administrativa para la actualización de los estudios y diseños de los colectores, interceptor y la PTAR del casco urbano de Santa Sofía. Durante la sesión, la supervisión de CORPOBOYACÁ validó el cumplimiento en el ajuste de los pliegos de condiciones del concurso de méritos, pero evidenció un retraso crítico en el cronograma establecido en el convenio frente a la etapa precontractual el cual registraba un avance fisico ejecutado del 0% frente a lo establecido, ya que dentro del mismo se establecía un plazo de dos meses para esta etapa y se llevan alrededor de 5 meses. Adicionalmente el Municipio informo a la corporación las razones administrativas por las cuales se presentó este retraso, Finalmente el Municipio se comprometió a presentar a la corporación a más tardar el 29 de mayo de 2026 los contratos derivados debidamente legalizados junto con sus Actas de Inicio y el cronograma técnico por ítems, dejando además agendada la socialización del proyecto ante la comunidad y el comité técnico del mes de junio para el 4 de junio de 2026.	CORPOBOYACÀ	FGP-23 ACTA DE REUNION

RELACIÓN DE RADICADOS DE ENTRADA Y SALIDA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Relación de radicados de entrada y salida en función del convenio CNV 2025 - 022

OFICIOS CNV 2025 - 022	
ENTRADA	**SALIDA**
Radicado 15694 del 13 de mayo respuesta requerimiento 160-9057 convenio interadministrativo CNV2025-022,	Oficio No 160-9057 del 06 de mayo – requerimiento convenio interadministrativo CNV2025-022

	Oficio No. 160-9855 del 15 de mayo de 2026 Remisión recomendaciones contrato de consultoría y comité técnico mes de mayo.
	Oficio No. 160-10377 del 21 de mayo de 2026 Remisión de recomendaciones contrato de interventoría.

- El 13 de mayo mediante radicado15694 el municipio informa que, frente a los requerimientos realizados por la Corporación, fueron revisadas y atendidas las observaciones efectuadas frente al proceso de contratación de la interventoria identificada inicialmente como Concurso de Méritos Abierto No. MSS – CM – 002 de 2026. De igual manera, se informa que el nuevo proceso de contratación ya se encontraba publicado en la plataforma SECOP I bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto No. MSS – IMC 016 de 2026, con su respectivo enlace. Adicionalmente, se anexo el Plan Operativo ajustado conforme a las fechas establecidas para los procesos de contratación tanto de la consultoría como de la interventoría

- El dia 06 de mayo de 2026 mediante el oficio No. 160-9057, Corpoboyacá realizó un requerimiento al municipio de Santa Sofia, tras identificar inconsistencias entre el clausulado del convenio y la información publicada en SECOP correspondiente al proceso de interventoría de concurso de méritos MMS-CM 002 de 2026.

  Durante la revisión de los estudios previos y del proyecto de pliego de condiciones, se evidenciaron diferencias en la descripción de los ítems 5.03 y 5.04 relacionados con los componentes de diseño hidráulico y sanitario de la PTAR, emisario final, cabezal de descarga y estudios hidrológicos e hidráulicos. En razón a ello, la Corporación solicitó realizar las respectivas aclaraciones y ajustes técnicos dentro del proceso contractual, con el fin de garantizar concordancia con las obligaciones establecidas en el convenio.

  Adicionalmente se informó que una vez revisado el cronograma del proceso de contratación de la interventoría se evidenció una diferencia en las fechas de adjudicación, con respecto al proceso de consultoría, por lo cual se solicitó ajustar la fecha de adjudicación del proceso de interventoría, acorde al proceso de consultoría.

- Mediante el Oficio No. 160-9855 del 15 de mayo de 2026, Corpoboyacá informó al Municipio de Santa Sofía sobre la realización del Comité Técnico de Seguimiento del Convenio Interadministrativo CNV-2025-022, relacionado con la actualización de los estudios y diseños para la construcción de los colectores, interceptor y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del casco urbano. En el documento se solicita la participación del municipio, la consultoría y la interventoría, así como la presentación del cronograma, plan de trabajo, entregables y equipo técnico. Adicionalmente, Corpoboyacá formuló recomendaciones orientadas a fortalecer el proceso contractual, entre ellas la definición de protocolos de archivo, mecanismos de control y aseguramiento de la calidad de los productos, la elaboración de la línea base y caracterización de aguas residuales, el análisis de alternativas para la selección de la tecnología de tratamiento, la entrega periódica de informes de avance y el acompañamiento en la obtención de permisos ambientales. Finalmente, la entidad aclara que estas observaciones constituyen sugerencias técnicas y administrativas, siendo el municipio autónomo para incorporarlas o no dentro del contrato de consultoría.

- Mediante el Oficio No. 160-10377 del 21 de mayo de 2026, Corpoboyacá remitió al Municipio de Santa Sofía una serie de recomendaciones para la estructuración del contrato de interventoría asociado al Convenio Interadministrativo CNV-2025-022, cuyo objeto es la actualización de los estudios y diseños para la construcción de los colectores, interceptor y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del casco urbano. La entidad recomendó ampliar el alcance de la interventoría para garantizar la revisión, validación y aprobación de todos los productos entregados por la consultoría, verificando su conformidad con las especificaciones técnicas y la normativa vigente, especialmente la Resolución 0330 de 2017 modificada por la Resolución 0799 de 2021. Asimismo, señaló la necesidad de que la interventoría acompañe la gestión de permisos ambientales, supervise la dedicación del personal y presupuesto asignados, verifique el cumplimiento técnico de los estudios y diseños hidráulicos, sanitarios, estructurales y ambientales, controle la ejecución

financiera y la correspondencia entre pagos y avances aprobados, y exija informes periódicos de seguimiento con concepto de viabilidad. Finalmente, Corpoboyacá formuló observaciones para aclarar las responsabilidades entre consultoría e interventoría respecto a la revisión y aprobación de entregables, e informó la programación del comité técnico de seguimiento del convenio para el 26 de mayo de 2026, precisando que estas recomendaciones son de carácter orientador y que el municipio conserva la autonomía para incorporarlas o no en el contrato de interventoría.

PRODUCTOS ENTREGABLES POR PARTE DEL MUNICIPIO

Teniendo en cuenta que a la fecha el Municipio se encuentra en la etapa pre contractual para la contratación de consultoría e interventoría para este periodo no se tienen productos entregables por parte de Municipio.

CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2026, se evidenciaron avances parciales en la ejecución del Convenio Interadministrativo CNV 2025-022, orientados al cumplimiento del objeto contractual relacionado con la actualización de los estudios y diseños para la construcción de los colectores, interceptor y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del casco urbano del municipio de Santa Sofía.

En el marco de las actividades de seguimiento y supervisión, se desarrollaron mesas de trabajo y comité técnico de seguimiento entre el Municipio y Corpoboyacá, espacios en los cuales se efectuó la revisión de los aspectos técnicos, administrativos y financieros asociados a los procesos de contratación de la consultoría e interventoría, verificando el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la atención de las observaciones formuladas por la supervisión. Así mismo, se realizó el acompañamiento institucional requerido para garantizar la adecuada estructuración y ejecución de los contratos derivados del convenio.

Como resultado de las gestiones adelantadas, el Municipio culminó satisfactoriamente la etapa precontractual y formalizó la suscripción de las actas de inicio de los contratos de consultoría e interventoría el día 28 de mayo de 2026, dando apertura a la fase de ejecución de los estudios y diseños contemplados dentro del proyecto. De igual manera, se reportó el inicio de las actividades de campo correspondientes a levantamientos topográficos y estudios de suelos, fundamentales para la obtención de información técnica actualizada que permita el desarrollo de los productos contractuales.

Conforme a lo establecido en el clausulado del convenio, la etapa precontractual contemplaba una duración de dos (2) meses; sin embargo, su desarrollo se extendió a cinco (5) meses, generando una desviación de tres (3) meses frente a la programación contractual, asociada a trámites y gestiones a cargo de la entidad territorial. En este sentido, la supervisión de Corpoboyacá deja constancia de que dicha situación redujo el plazo para la ejecución de la consultoría y podría generar afectaciones en el cumplimiento oportuno de las actividades y productos contractuales, por lo que se requiere un estricto seguimiento por parte del Municipio al cronograma de ejecución y la adopción de medidas que mitiguen posibles impactos sobre el desarrollo del convenio.

La supervisión designada por parte de la Corporación al Convenio Interadministrativo CNV-2025-022 ha realizado seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Municipio de Santa Sofía, evidenciando que durante el desarrollo de la etapa precontractual se han presentado retrasos frente al cronograma inicialmente pactado en el clausulado del convenio, pese a que NO se ha iniciado la etapa de ejecución se advierte por parte de la supervisión retrasos en la misma e incluso posibles solicitudes de prórroga, o incluso suspensiones por falta de ejecución atribuible al municipio

Dentro de las actuaciones adelantadas por la supervisión se encuentran requerimientos, oficios, observaciones técnicas, solicitudes de ajuste al Plan Operativo, revisión de cronogramas, mesas de trabajo y comités técnicos (a través de distintos canales digitales y presenciales), mediante los cuales se reiteró al Municipio de Santa Sofía la necesidad de adelantar con celeridad las actuaciones administrativas requeridas para la estructuración, publicación y desarrollo del proceso contractual derivado del convenio.

De conformidad con lo establecido en el clausulado del Convenio y en cumplimiento de las actividades de socialización y participación comunitaria contempladas dentro de su ejecución, se llevó a cabo la jornada de socialización del proyecto, durante la actividad se presentó a la comunidad los alcances técnicos, objetivos, componentes y beneficios del proyecto generando un espacio de participación ciudadana que permitió atender inquietudes, observaciones y aportes de los diferentes actores sociales, líderes comunitarios y habitantes del municipio. La jornada de socialización se desarrolló el día 04 de junio de 2025 en el auditorio de la Casa de la Cultura del municipio de Santa Sofía, dando cumplimiento a los compromisos contractuales establecidos.

En términos generales, las acciones desarrolladas durante el periodo reportado permiten evidenciar un avance medio en la ejecución del convenio, toda vez que se logró superar la etapa precontractual e iniciar la ejecución efectiva de las actividades técnicas previstas, manteniendo la articulación institucional entre las partes y generando las condiciones necesarias para el cumplimiento de las metas, productos y resultados establecidos dentro del plazo contractual.

La supervisión de Corpoboyacá considera advertir a su contraparte un seguimiento más estricto al cumplimiento de los tiempos a establecer en el contrato de consultoría de los estudios y diseños, y así mismo establecer una supervisión más estricta sobre el cronograma y cumplimiento del convenio.

Firmas

LINA MARITZA MONROY RAMIREZ
SUPERVISORA CONVENIO CNV2025-022

AMANDA MEDINA BERMÚDEZ
SUPERVISORA CONVENIO CNV2025-022

JOHNATAN DAVID CARRILLO FRANCO
SUPERVISOR CONVENIO CNV2025-022

MARCELA GÜIZA SIACHOQUE
Apoyo supervisión CNV2025-022

JULIETH PAOLA CAMARGO PEDRAZA
Apoyo supervisión CNV2025-022

Proyectó: Marcela Güiza Siachoque, Julieth Paola Camargo Pedraza
Revisó: Amanda Medina Bermúdez, Johnatan David Carrillo Franco
Archivado en: Convenio CNV2025-022

Gmail

DIANA MARCELA JARO PEREZ <djarro.corpoboyaca@gmail.com>

Fwd: REMISION INFORME MENSUAL DEL CNV 2025-022

1 mensaje

Atencion Usuario Corpoboyacá <ousuario@corpoboyaca.gov.co> 11 de junio de 2026 a las 13:19
Para: Diana Jarro <djarro.corpoboyaca@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **Secretaría de Planeación Santa Sofía (Boyacá)** <planeacion@santasofia-boyaca.gov.co>
Date: mié, 10 jun 2026 a la(s) 5:40 p.m.
Subject: REMISION INFORME MENSUAL DEL CNV 2025-022
To: Atencion Usuario Corpoboyacá <ousuario@corpoboyaca.gov.co>, Proyecto Descontaminación Hídrica - Ecosistemas <proydescontaminacionhidrica@corpoboyaca.gov.co>

Cordial saludo.

Remito respuestas a solicitud para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular.

Atentamente.

CORPOBOYACA
FECHA: 11/06/2026
NOMBRE: DIANA JARRO
RADICADO: 019470

Secretario de Planeación y Obras Públicas

(608) 735 9010 Ext. 104
Calle 5 No. 3 - 52 Código Postal. 154240
Santa Sofia (Boyacá)
planeacion@santasofia-boyaca.gov.co

Gobierno "Pa' servirle a Sumercé" 2024 - 2027

--
Pensando en la garantía del servicio prestado, lo invitamos a que diligencie la encuesta de satisfacción del usuario o partes interesadas en el siguiente enlace: https://www.corpoboyaca.gov.co/archivadas/encuesta-satisfaccion-del-usuario-o-partes-interesadas/?preview=true
--

Morrelo 6

Secretaría de Planeación
y Obras Públicas
Alcaldia de Santa Sofía

Santa Sofía, 10 de junio de 2026

COM No. S.P.M. 109/2026

Ingeniera
LINA MARITZA MONROY RAMIREZ
Supervisora Convenio CNV 2025-022

Ingeniera
AMANDA MEDINA BERMUDEZ
Supervisora Convenio CNV 2025-022

Ingeniero
JOHNATAN DAVID CARRILLO FRANCO
Supervisor Convenio CNV 2025-022

Asunto: Entrega Informe mensual del convenio CNV 2025-022.

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas para la supervisión del Convenio CNV 2025-022, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ y el Municipio de Santa Sofía, me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes el informe mensual de avance correspondiente al periodo 01/05/2026 al 31/05/2026 el cual contiene el seguimiento a las actividades desarrolladas en el marco de la etapa precontractual.
Adicionalmente, se adjunta la información correspondiente a los rendimientos financieros generados y ejecutados durante el mes de mayo de 2026.

Agradezco la atención prestada y nos encontramos prestos a cualquier observación.

Atentamente,

JHON MAURICIO CRUZ VARGAS
Secretario de Planeación y Obras Públicas

Proyectó: XIMENA MERCEDES SUAREZ GAMBOA – Contratista
Revisó y Aprobó: JHON MAURICIO CRUZ VARGAS– secretario de Planeación y Obras Públicas

Secretaría de Planeación
y Obras Públicas
Alcaldía de Santa Sofía

INFORME MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CNV 022-2025

INFORME No:			5	FECHA:	09	de	JUNIO	de	2026			
PERIODO:	DEL	01	de	MAYO	de	2026	AL	31	de	MAYO	de	2026
CONVENIO No:		CNV -022		DE	2025					07 DE NOVIEMBRE		

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA EJECUCUÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS U DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES, INTERCEPTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, BOYACÁ.

LOCALIZACIÓN:

SANTA SOFÍA – BOYACÁ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO			
ENTIDAD TERRITORIAL			
MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR			
JHON MAURICIO CRUZ VARGAS Teléfono: 7359010 Dirección **CALLE 5 3-52**			
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:			
APORTES:			
CORPOBOYACÁ	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$420,110,065.00	**$ 105,027,516**	**$ 0,00**	**$ 525,137,581.00**
OBSERVACIÓN			

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO	
ACTIVIDAD	**ETAPA PRECONTRACTUAL**
PERIODO PROGRAMADO	15 DE DICIEMBRE DE 2025 – 10 DE MAYO DE 2026
ALCANCE	Preparación de documentos técnicos, administrativos y presupuestales para la apertura del proceso de selección de la consultoría objeto del convenio.

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO		
ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Solicitud de apoyo en revisión de pliegos de estudios previos para el proceso de contratación de la interventoria	04/05/2026	
Mesa de trabajo para revisión de duración de ejecución de la interventoria	05/05/2026	
Observaciones por parte de la supervisión de Corpoboyacá en el contrato de interventoria oficiada por medio del Oficio 160-10377	06/05/2026	
Comité Técnico Mensual	26/05/2026	
Firma de actas de inicio de la Consultoria e Interventoria	28/05/2026	
Inicio de actividades de Topografia y Estudio de Suelos	28/05/2026	
Remisión de cronograma de actividades, actas de inicio firmadas, actas de designación de supervisor de los	29/05/2026	

contratos y pólizas contractuales, de acuerdo a compromisos pactados en comité técnico.		

ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES							
Actividad	**Etapa precontractual**	Estado	**En ejecución**	Porcentaje de avance físico del convenio	**0%**	Porcentaje de avance temporal	.

INFORMACIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA	**$ 472.825.794**
OBJETO:	
ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS U DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES, INTERCEPTOR Y PLANTA DE TRATAMINETO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, BOYACÁ	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE CONSULTORIA	REPRESENTANTE LEGAL:
INGENIERIA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX SAS Teléfono: Dirección: BOGOTA D.C CR 70ª 104 51	**JOSE CARLOS VERGARA MENDOZA** Teléfono: 3106018623 Dirección: -

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA	**$ 45.240.366**
OBJETO:	
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRSTIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES, INTERCEPTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, BOYACÁ	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO IS INTERVENTORIA Teléfono: Dirección:	**SANDRA YANIRA REYES PAEZ** Teléfono: Dirección: -

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE CONSULTORIA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	16	12	2025	28	05	2026	28	05	2026
PLAZO INICIAL	15	11	2026	27	11	2026	27	11	2026
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	15	11	2026	27	11	2026	27	11	2026
ADICIONES EN PLAZO									

contratos y pólizas contractuales, de acuerdo a compromisos pactados en comité técnico.		

ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES							
Actividad	**Etapa precontractual**	Estado	**En ejecución**	Porcentaje de avance físico del convenio	**0%**	Porcentaje de avance temporal	-

INFORMACIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA	**$ 472.825.794**
OBJETO:	
ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS U DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES, INTERCEPTOR Y PLANTA DE TRATAMINETO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, BOYACÁ	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE CONSULTORIA	REPRESENTANTE LEGAL:
INGENIERIA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX SAS	**JOSE CARLOS VERGARA MENDOZA**
Teléfono: Dirección: BOGOTA D.C CR 70ª 104 51	Teléfono: 3106018623 Dirección: -

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA	**$ 45.240.366**
OBJETO:	
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRSTIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES, INTERCEPTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, BOYACÁ	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO IS INTERVENTORIA	**SANDRA YANIRA REYES PAEZ**
Teléfono: Dirección:	Teléfono: Dirección: -

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE CONSULTORIA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	16	12	2025	28	05	2026	28	05	2026
PLAZO INICIAL	15	11	2026	27	11	2026	27	11	2026
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	15	11	2026	27	11	2026	27	11	2026
ADICIONES EN PLAZO									

El dia 28 de mayo de 2026 se suscribieron las actas de inicio de los contratos de consultoria e interventoria, una vez cumplidos los requisitos y ejecución contractual. Con esta actuación se dio inicio formal a las actividades técnicas, administrativas y de seguimiento contempladas de cada uno de los contratos.

6. Inicio de actividades de Topografia y Estudio de Suelos

El dia 28 de mayo de 2026 los profesionales de consultoria iniciaron actividades de campo correspondientes a levantamiento topográfico y estudios geotécnicos, insumos fundamentales para la actualización de los estudios y diseños objeto del convenio. Estas actividades permitirán recopilar información técnica actualizada sobre las condiciones del terreno y las áreas previstas para la localización de las obras proyectadas.

7. Remisión de cronograma de actividades, actas de inicio firmadas, actas de designación de supervisor de los contratos y pólizas contractuales, de acuerdo a compromisos pactados en comité técnico.

En cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el comité técnico mensual, el dia 29 de mayo se remitió a la supervisión de Corpoboyacá la documentación contractual correspondiente, incluyendo cronograma detallado de actividades, actas de inicio debidamente suscritas, actas de designación de supervisión y pólizas aprobadas.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	16	12	2025	

CONTRATO DE CONSULTORIA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	28	05	2026	
Acta de suspensión				
Acta de reinicio				
Acta de liquidación				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	28	05	2026	
Acta de suspensión				
Acta de reinicio				
Acta de liquidación				

PÓLIZAS VIGENTES									
POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO									
No PÓLIZA	3002600	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	PREVISORA SEGUROS	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							21	1	2026

Secretaría de Planeación
y Obras Públicas
Alcaldía de Santa Sofía

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (20%)	16	12	2025	15	06	2027	105,027,516.00
CALIDAD DEL SERVICIO (20%)	16	12	2025	15	06	2027	105,027,516.00
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES (5%)	16	12	2025	16	12	2029	26,256,879.00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO (100% del valor del primer desembolso de la contrapartida)	16	12	2025	16	12	2026	420,110,065.00

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

No PÓLIZA	1009267	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	PREVISORA SEGUROS	FECHA APROB	dd	mm	aa
							19	1	2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA	7	11	2026	15	11	2026	284,700,000.00

PÓLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE CONSULTORÍA

No PÓLIZA	980-47-994000032449	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia	FECHA APROB	dd	mm	aa
							14	05	2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (10%)	14	05	2026	14	11	2027	$ 47.282.579,40
CALIDAD DEL SERVICIO (20%)	14	05	2026	14	11	2029	$ 94.565.158,80
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES (5%)	14	05	2026	14	11	2029	$ 23.641.289,70

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No PÓLIZA	39-44-101183218	ANEXO No.	01	ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.	FECHA APROB	dd	mm	aa
							28	05	2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (10%)	26	05	2026	01	12	2027	$ 4.524.036,60
CALIDAD DEL SERVICIO (20%)	26	05	2026	01	12	2031	$ 9.048.072,20
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES (5%)	26	05	2026	01	12	2029	$ 2.262.018,30

FIRMA:

Supervisor

NOMBRE:	JHON MAURICIO CRUZ VARGAS

Bancolombia

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

CNV2025-022 CORPOBOYACA ACT MPIO SANTA

CL 5 3 52

SANTA SOFIA BOYACA 00001569

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/04/30 HASTA: 2026/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 50294015288

SUCURSAL VILLA DE LEYVA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	525,679,973.49	*SALDO PROMEDIO*	$	525,684,294
TOTAL ABONOS	$	133,956.74	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	133,956.74
SALDO ACTUAL	$	525,813,930.23	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/05	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			133,956.74	525,813,930.23

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia