Informe Parcial No.	7
Periodo del informe	01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026
Contrato No.	167 2025 CM 002 INTERVENTORÍA
Fecha en que se rinde el informe	30/06/2026
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	**CONSORCIO INTEROBRAS T**
Nit	902000427-3
Representante Legal	EDWIN ALEXANDER RAMOS GOMEZ CC 3196760
Supervisor	**Ing. Saúl Pérez Luna**
Cargo	Secretario de Infraestructura Planeación
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS, ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMERINOS, BATERÍAS SANITARIAS, CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCÍA DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA
Fecha de suscripción contrato	23 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de inicio del contrato	28 /10/2025
Plazo de ejecución inicial	SIETE (7) MESES
Prorroga Nº 1	15/05/2026 CINCO (5) MESES
Plazo de ejecución final	DOCE (12) MESES
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	26 DE OCTUBRE DE 2026

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el día treinta (30) de junio del año dos mil veintiséis (2026) al supervisor del contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo en el periodo comprendido del primero (01) de mayo de 2026 al treinta y uno (31) de mayo de 2026.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA: Para efectos de la labor de Auditoria, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura
- Informe parcial 7
- Certificado pago de parafiscales
- Cuenta bancaria

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN: Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además del análisis confrontado con los Objetos y Obligaciones Específicas enmarcadas en el contrato No. 167 2025 CM 002 INTERVENTORÍA, con base en la propuesta presentada por el contratista.

REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

DESCRIPCION	SI	NO	OBSERVACIONES
El contratista cumple satisfactoriamente con sus obligaciones	**X**		
Se efectuaron requerimientos al contratista en el periodo informado		**X**	

FALENCIAS:

Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias en la ejecución del contrato o incumplimiento de las obligaciones, se emite concepto **FAVORABLE** para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal de Tausa.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el **SEPTIMO** pago correspondiente al periodo del primero (01) de mayo de 2026 al treinta y uno (31) de mayo de 2026, por valor de **CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($41.395.000.00) MONEDA CORRIENTE**, de acuerdo a la cláusula forma de pago.

FUENTE / RUBRO	NOMBRE RUBRO	PAGO 1
RP 00AD 4302 1604 2024 25793 0063 2.2.8.1.00.1	ASIGNACIONES DIRECTAS 0% DEL SGR	41.395.000.00
TOTAL		**41.395.000.00**

Se suscribe a treinta (30) días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026).

SAÚL PÉREZ LUNA
Secretario de Infraestructura y Planeación

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombre	Saúl Pérez Luna	Saúl Pérez Luna	Saúl Pérez Luna
Empleo	Secretario de Infraestructura y Planeación	Secretario de Infraestructura y Planeación	Secretario de Infraestructura y Planeación
Fecha	30/06/2026		
Firma			