SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INGENIERO JUAN GABRIEL RODRIGUEZ S.
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	INTERVENTORÍA: Resolucion No 055 del 29 de septiembre de 2023.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DIRECCION TERRITORIAL- CASANARE DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VÍA SABANALARGA - LA PIÑALERA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA
VÍA LA NEVERA - GUANAPALO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3186 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTORES JL	NIT:	901.741.595-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JULIANA HORRILO AMADO (90%) ARQUITECTURA E INGENIERIA + DISEÑOS LD S.A.S ZOMAC (10%)		
OBJETO:	ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRIOTIAL - CASANARE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE		
NUMERO DEL PROCESO	SA-DT-CAS-002-2023		
FECHA DE INICIO:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	No. De Oficio:	2023S-VCAS-008709
VALOR INICIAL:	$ 199.505.641,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICION 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 199.505.641,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRORROGAS:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PRORROGA No.1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PRORROGA No.2:	N/A		
SUSPENSIÓN No.1:	N/A		
REANUDACION 1:	N/A		
SUSPENSIÓN No.2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1042023	2023	11	C-2402-0600-11-0-2402098-02	$ 199.505.641,00	$ 194.656.380,24	$ 4.849.260,76
TOTAL				$ 199.505.641,00	$ 194.656.380,24	$ 4.849.260,76

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA 3 (NOVIEMBRE 2023)	$ 185.357.774,00	$ 1.354.537,58	$ -	$ 186.712.311,58
ACTA 4 (DICIEMBRE 2023)	$ 7.886.437,00	$ 57.631,66	$ -	$ 7.944.068,66
				$ 194.656.380,24

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Se realizan las actividades correspondientes a la constuccion de un muro en gavion, en la vía Sabanalarga - La piñalera, culminando el 100% de las obras planteadas.

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.505.641,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 194.656.380,24	97,57%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 194.656.380,24	97,57%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADA	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 194.656.380,24	97,57%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	N/A
AMORTIZADO	N/A
SALDO	N/A

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 100,00%

Meta física ejecutada %: 100,00%

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
-	-	-

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No. 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/11/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Emitida y aprobada en SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/12/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO

CONTROL DE GARANTIAS SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento de contrato	$ 19.950.564,10	Póliza Única de Cumplimiento No 21-44-101425072 ANEXO 2	7/09/2023	24/07/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 19.901.128,20	Póliza Única de Cumplimiento No 21-44-101425072 ANEXO 2	7/09/2023	24/01/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 59.851.692,30	Póliza Única de Cumplimiento No 21-44-101425072 ANEXO 2	5 años a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo	

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES DAÑO EMERGENTE Y LUCRO PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$ 232.000.000,00	21-40-101218806 ANEXO 2	7/09/2023	24/01/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
NA					
…					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SABA-022-012-2023	11/12/2023	INVIAS	SOLICITUD MODIFICACION CLAUSULA OCTAVA
CAS-YOP-023-2023	11/12/2023	INVIAS	MODIFICACION CONTRATO DE OBRA
2023S-VCAS-027913	12/12/2023	INVIAS	OBSERVACIONES ACTA 3

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2714 DE 2023		
CONTRATISTA:	HERBY LUNA CRUZ	**NIT:**	6.773.569-7
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÌA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÌTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRVÈS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÌAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
NUMERO DEL PROCESO	Proceso de mínima cuantía IP-DT-CAS-007-2023		
FECHA DE INICIO:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2024	No. de Oficio:	2023S-VCAS-008708
VALOR INICIAL:	$ 24.489.965,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICION 1:	$ 0,00		
ADICION N:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 24.489.965,00		
ANTICIPO:	$ 0,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2023		
TOTAL PRORROGAS:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE		
PRORROGA 1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE		
SUSPENSION No.1:	N/A		
REANUDACION No.1:	N/A		
AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
938323	2023	11	C - 2402-0600-11-0-2402098	$ 24.489.965,00	$ 23.582.702,00	$ 907.263,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
OCTUBRE DE 2023	$ 5.142.400,00	$ 977.056,00	$ -	$ 6.119.456,00
NOVIEMBRE DE 2023	$ 12.668.197,00	$ 2.406.957,00	$ -	$ 15.075.154,00
DICIEMBRE DE 2023	$ 2.006.800,00	$ 381.292,00	$ -	$ 2.388.092,00
TOTAL	$ 19.817.397,00	$ 3.765.305,00	$ -	$ 23.582.702,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

De acuerdo al plan de cargas, para el mes de diciembre se tiene una inversion ejecutada del 96%

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %: 100,00%
Total inversion ejecutada %: 96,00%

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
14/12/2023	1

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 2.448.996.050,00	Póliza Única de Cumplimiento No 14-44-101223313 ANEXO 01	11/08/2023	10/06/2024
Prestaciones sociales	$ 4.897.993,00	Póliza Única de Cumplimiento No 14-44-101223313 ANEXO 01	11/08/2023	10/12/2026
Calidad del servicio	$ 7.346.989,50	Póliza Única de Cumplimiento No 14-44-101223313 ANEXO 01	11/08/2023	11/08/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No. 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/11/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Fue emitida y aprobada en SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/09/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2023S-VCAS-021814	21/11/2023	HERBY LUNA	Respuesta a correo electrónico de fecha 10/10/2023 - CONTRATOS INTERVENTORIA #2714 DE 2023 y #2939 DE 2023
2023S-VCAS-027122	11/12/2023	HERBY LUNA	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL OCTUBRE

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NA			

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

No presenta inconvenientes en el aspecto juridico

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No presenta inconvenientes en el aspecto juridico

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El contrato de obra a corte del presente mes, se encuentra con un porcentaje de obra ejecutado del100 %

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

-

No presenta incovenientes respectos a aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se realizaron comisiones por parte de la supervission

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza seguimiento al avance del proyecto
Se verifica el plan de cargas de interventoria
Se asiste a comites de seguimiento
Tramite de modificacion del contrato de obra e interventoria

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Cordialmente,

Monica Montenegro Q.

MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1118548725 DE YOPAL